Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

PROGRAMA URBANO AMBIENTAL MACAMBIRA ANICUNS GOIÂNIA 2ª ETAPA

Nº Carta Consulta: 60758
Mutuário: Município de Goiânia - GO
Tipo de Operação: Operação de crédito externo

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 15.000.000,00
Fontes Externas:
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID: US$ 60.000.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 04
2.1. TÍTULO 04
2.2. TÍTULO ABREVIADO 04
2.3. MUTUÁRIO 04
2.4. TIPO OPERACAO 04
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 05
2.6. PROJETO/INDICADORES 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES 05
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 09
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 09
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 10
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 11
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 12
3. FINANCIAMENTO 12
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 12
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 12
4. EXECUÇÃO 12
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 12
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 13
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 13
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 13
5. RISCOS 15
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 15
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 15
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 15
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 16
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 16
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 16
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 16

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

Localizada no centro do estado, Goiânia foi planejada e construída para ser a capital política e administrativa de Goiás. É a segunda cidade mais populosa do centro-oeste, sendo superada apenas por Brasília. É um importante polo econômico da região, considerada um centro estratégico para áreas como indústria, medicina, moda e agricultura. Contudo, a deficiência de planejamento urbano desde a criação do Município, em 1933, e o acelerado e desordenado crescimento populacional da cidade, culminaram com a ocorrência de vários problemas ambientais em Goiânia, principalmente nos rios, ribeirões e córregos, que cortam a área urbana. Os danos ambientais provocados por tal situação, não se restringem aos aspectos qualitativos do recurso natural e da saúde da população. A ocupação inadequada das margens dos corpos hídricos favorece a instalação de processos erosivos, acarretando alterações no regime de escoamento da água, causando fenômenos como enchentes, inundações, alagamentos e enxurradas bruscas; resultando em agravamentos, não só às condições ambientais locais, bem como problemas sociais. Propiciando, também, outros desafios urbanos, como : mobilidade urbana; vulnerabilidade social; ocupações insalubres; que acentuam a dificuldade do poder público em prover o acesso adequado à toda a população a serviços básicos como saúde, educação, água, saneamento, energia, entre outros.

Segundo o Plano Municipal de Saneamento Básico de Goiânia (2019), hoje há 85,74 km² de APPs de cursos hídricos no município de Goiânia, dos quais 32,47 km² são de áreas com ocupação irregular, resultando na taxa de ocupação em APP de 37,87%. Nesse contexto, os problemas ambientais existentes em dois dos principais cursos d´água merecem atenção especial. É o caso do ribeirão Anicuns, importante afluente do rio Meia Ponte e principal eixo fluvial da bacia do Anicuns, que corre no sentido oeste/leste e tem sua nascente no extremo oeste do Município de Goiânia. Por sua vez, o córrego Macambira, escoando no sentido sul/norte, é um dos principais afluentes do ribeirão Anicuns na margem direita.

O município de Goiânia possui um território com extensa rede natural de drenagem, sendo composta por aproximadamente 360 km de extensão, dos quais, 93 km (26%) estão situados na área urbana e, 267 km (74%) estão situados na área de expansão urbana. Entretanto , ao longo do processo de expansão urbana, a impermeabilização do solo das bacias hidrográficas, foi acontecendo de forma gradativa, ocasionada, principalmente, devido à ocupação de várzeas de cursos hídricos, desrespeitando a faixa de preservação dos leitos. Assim, cada vez mais tem-se ocorrência de picos de vazão no período chuvoso e a infraestrutura existente passa a ser insuficiente (subdimensionada), causando impactos diretos nos sistemas públicos, agravados também por processos erosivos.

Segundo levantamento da Defesa Civil, atualmente existem 97 pontos de riscos que sofrem com os problemas de ineficiência da drenagem pluvial, seis (06) desses pontos estão localizados no trecho de implantação das obras da segunda etapa do Programa Urbano Ambiental Macambira Anicuns (PUAMA II).

Diante desse histórico e considerando que a drenagem pluvial é o único componente do saneamento básico sob a responsabilidade do município, o PUAMA II considera componentes específicos para a resolução dos principais problemas destacados a seguir:

-Insuficiência da infraestrutura existente e subdimensionamento das redes de drenagem para atendimento de picos de vazão durante os períodos chuvosos;

-Mal funcionamento das estruturas de drenagem devido ao acúmulo de resíduos sólidos ao longo das redes e dos dispositivos coletores, com obstruções por carreamento de materiais e/ou estruturas danificadas;

-Existência de 97 pontos de riscos, como já dito, que sofrem com os problemas de ineficiência da drenagem pluvial, causando ocorrências de inundação, alagamento e enchentes, Desse total, em 46 pontos os problemas estão relacionados a rede de macrodrenagem em seu estado natural ou canalizado e, em 51 estão relacionados a microdrenagem; e

-Baixo índice de coleta de resíduos sólidos recicláveis.

IDHM

As informações e os estudos mostram que na última década houve uma melhoria significativa dos diversos indicadores demográficos de Goiânia, incluindo-se neste caso, a diminuição das taxas de mortalidade, natalidade, migração, crescimento vegetativo e total da população.

Segundo dados do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o IDHM do município é de 0,799, ocupando a 45ª colocação no ranking Nacional (2010).

O IDHM obtido por Goiânia coloca o município como a oitava capital mais bem avaliada do país, no limite da faixa de Desenvolvimento Humano Alto (IDHM) entre 0,700 e 0,799 e muito próximo à faixa Muito Alto (entre 0,800 e 1). A área que mais contribuiu para o IDHM da cidade é Longevidade (0,838), seguida de Renda (0,824), e de Educação (0,739).

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

Preocupada com a deficiência da infraestrutura sanitária no município, sobretudo em razão dos problemas ambientais advindos pela ocupação desordenada do espaço urbano, a Prefeitura de Goiânia quer dar continuidade às obras e ações do Programa Urbano Ambiental Macambira Anicuns (PUAMA), que prevê a melhoria da qualidade ambiental das bacias hidrográficas do Córrego Macambira e do Ribeirão Anicuns, com a implantação do Parque Linear Macambira Anicuns, associada a outras medidas como a requalificação dos espaços urbanos situados no território dessas bacias.

Na primeira etapa de execução do Programa (PUAMA I) foram executados os Setores 1, 2 e 3 do Parque Linear Macambira Anicuns, além do Parque Ambiental Urbano Macambira (PAM).

Devido a sua extensão de quase 24 km, o projeto do Parque Linear Macambira Anicuns foi dividido em 11 (onze) setores de obras, de forma a garantir melhor controle, gestão e independência funcional entre eles. Por outro lado, considerando a limitação financeira frente às necessidades de investimento, foi definido que o PUAMA é um Programa de fases em que os demais setores serão executados em etapas a serem definidas e contratadas posteriormente.

A primeira etapa foi iniciada à montante dos cursos hídricos, buscando o aumento da infiltração e capacidade de acumulação das ações. A segunda etapa foca no aumento da capacidade de vazão das águas (à jusante). Sendo assim, para dar continuidade ao Programa, o Município pretende contemplar a construção dos três últimos setores do Parque Linear (Setores 09, 10 e 11), todos localizados no Ribeirão Anicuns.

As ações a serem implementadas visam: (i) recuperação de áreas degradadas e recuperação das Áreas de Preservação Permanente (APPs) dos referidos cursos d'água; (ii) obras de macro e micro drenagem; (iii) eliminação de lançamento clandestino de esgotos; (iv) instalação de ecopontos; (v) ampliação da capilaridade viária dessas áreas com a abertura de novas vias e melhoria de vias existentes; (vi) realocação das famílias que moram nas áreas de risco contíguas e de interferência do Projeto; (vii) ações de Comunicação Social e Educação Ambiental; e (viii) implementação de um Sistema de Alerta Contra Inundações.

Resultados esperados

Diante do quadro apresentado a Prefeitura de Goiânia identifica os seguintes resultados esperados com a implementação das ações do PUAMA II;

- Implantar galerias de redes de microdrenagem e macrodrenagem de águas pluviais, com a instalação de um sistema de monitoramento e alerta contra inundações;

- Implantar o parque linear Macambira Anicuns no trecho situado nos setores de obra 09, 10 e 11, com equipamentos de integração e espaços para convivência da comunidade;

- Implantar vias perimétricas e obras de arte, contribuindo para a mobilidade urbana da cidade, manutenção e limpeza dos córregos;

- Fortalecer a capacidade de operação e de gestão municipal da coleta seletiva de resíduos sólidos com a instalação de ecoponto no parque linear;

- Realocar famílias que moram em áreas de risco contíguas e de referencia do Projeto;

- Desenvolver ações de Educação Sanitária e Ambiental junto às populações envolvidas com o programa;

- Executar investimentos em obras e operações eficientes contribuindo para o crescimento sustentável do município, por meio da geração de oportunidades de empregos nos empreendimentos a serem implementados;

- Projetos e obras executadas com qualidade e segurança, fiscalizadas por equipes técnicas capacitadas;

- Gerar relacionamento sustentável com a população, garantindo uma experiência positiva aos habitantes em todas as interações com a municipalidade;

- Disponibilizar maior agilidade e eficiência no atendimento à população utilizando de forma equilibrada a automatização de tarefas com atendimento humanizado, por meio de plataforma integrada de aplicações e serviços.

Sustentabilidade

Visando garantir a sustentabilidade das ações empreendidas na execução das obras previstas, sobretudo no que diz respeito à implantação dos parques e ações de recuperação ambiental, serão propostas algumas medidas e ações dispostas a seguir:

- Assinatura de termos de compromisso junto às Secretarias e Órgãos afins para a gestão sustentável dos espaços visando à manutenção e preservação das obras e equipamentos;

- Previsão de orçamento específico no Plano Plurianual (PPA) e LOA para a manutenção e gestão dos parques e equipamentos implantados;

- Ações de Comunicação Social e de Educação Ambiental para conscientização ambiental dos moradores lindeiros aos Parques e obras implantadas;

- Monitoramento por meio da Guarda Civil Metropolitana dos espaços visando evitar atos de vandalismo; e

- Monitoramento do sistema de alerta de inundações visando antecipar medidas e ações.

O envolvimento da comunidade local na defesa dos espaços implantados merece uma atenção especial, tendo em vista que a aproximação do cidadão na tomada de decisões desde o planejamento, com um viés voltado para a sustentabilidade, pode despertar um sentimento de pertencimento e apropriação legal dos usuários para esses espaços públicos e assim sensibilizá-los para um uso mais sustentável dessas áreas, tornando o cidadão um parceiro da preservação.

Dessa forma, desenvolver um modelo de gestão participativa será uma forma de viabilizar a implantação das obras previstas e garantir uma interdependência entre os parques e seus usuários. Para tanto, serão realizadas desde audiências públicas para sondagem da população a respeito das obras implantadas à criação de comissões ou conselhos de gestão dos parques, visando a organização, formalização e responsabilização de cada ator na defesa e fiscalização desses espaços.

Também serão intensificadas ações de mobilização, educação ambiental e comunicação junto aos moradores da área de abrangência visando a conscientização de todos para a apropriação dos parques e sua respectiva proteção, defesa e preservação.

Eventualmente, as condições da sustentabilidade também poderão ser complementadas com o estabelecimento de uma taxa de contribuição de melhorias, a ser recolhida das populações beneficiadas.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

A Carta Consulta tem como finalidade a preparação da segunda etapa de obras do Programa Urbano Ambiental Macambira Anicuns (PUAMA II) no valor de US$ 75 milhões, sendo US$ 60 milhões de empréstimo junto ao BID (equivalente a 80% do valor do Programa) e US$ 15 milhões de contrapartida (correspondente a 20% do valor do Programa).

Os recursos da Contrapartida serão provenientes das Receitas do Município, nos termos do Parágrafo Único do Art.1º, da Resolução Nº 03 da COFIEX, de 29 maio de 2019, que estabelece que "A contrapartida será proveniente de receitas tributárias previstas nos artigos 156, 158, 159, inciso I, (b), da Constituição Federal". Sendo assim, a Prefeitura de Goiânia vai utilizar os recursos do ICMS, IPTU, ISSQN, IRRF e ITBI, para financiar 100% da contrapartida.

O plano estratégico de médio prazo do município, estabelecido pela Lei nº 10.683, de 30 de setembro de 2021, instituiu o Plano Plurianual (PPA) para o quadriênio de 2022 a 2025, explicitando as metas e prioridades a serem traçadas para o desenvolvimento da cidade. Consta no PPA do município de Goiânia a continuidade do Programa Macambira Anicuns, com o projeto atividade visando a implantação do Parque Linear, associados à requalificação dos espaços urbanos e melhoria da qualidade de vida da população e áreas contíguas ao Córrego Macambira e Ribeirão Anicuns.

O Plano Diretor de Goiânia - instituído pela Lei Complementar nº 349, de 04 de março de 2022, reconhece a importância ambiental da bacia hidrológica do ribeirão Anicuns para a cidade e, não por acaso, a Área de Proteção Ambiental (APA) do Alto Anicuns e APA do Mendanha foram declaradas Unidades de Conservação de Uso Sustentável, com a finalidade de proteger suas nascentes.

O Plano Diretor, inclusive, considera Área de Preservação Permanente (APPs) na Macrozona Construída de Goiânia, as faixas bilaterais, com largura mínima de 100 (cem) metros, contíguas ao Ribeirão Anicuns.

Como uma das ações dos Subprogramas de Gestão das Áreas Protegidas, o Plano Diretor inclui a implantação de parques lineares visando à recuperação e à conservação de áreas degradadas, de ecossistemas aquáticos, de vegetação nativa, de solos, à contenção de riscos ambientais ao longo dos cursos hídricos, privilegiando a formação de corredores azul e verde, bem como de corredores ecológicos, por meio de instrumentos de gestão, parceria e financiamento.

Ademais, o Plano Diretor institui o Programa Macambira Anicuns como uma das Áreas de Programas Especiais de Interesse Ambiental, que compreendem os trechos do território sujeitos a programas de intervenção de natureza ambiental, objetivando a reabilitação, requalificação, recuperação e conservação ambiental, por meio da implantação de projetos públicos, privados ou parcerias público-privadas.

2. Projeto

2.1. Título

PROGRAMA URBANO AMBIENTAL MACAMBIRA ANICUNS GOIÂNIA 2ª ETAPA

2.2. Título Abreviado

PUAMA II

2.3. Mutuário

Município de Goiânia - GO

2.4. Tipo Operacao

Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

O Programa Urbano Ambiental Macambira Anicuns Goiânia - 2ª Etapa (PUAMA II) tem como objetivo geral contribuir para equacionar problemas ambientais, urbanísticos e sociais que afetam a cidade de Goiânia, resultantes da ocupação desordenada do espaço urbano, sobretudo ao longo do Córrego Macambira e do Ribeirão Anicuns e seus respectivos afluentes.

A implantação do Parque Linear inclui a reabilitação e implantação de sistemas de drenagem, bem como a recuperação de áreas degradadas, com ênfase na proteção das condições naturais dos leitos do Ribeirão Anicuns e do córrego Macambira.

Sendo assim, o PUAMA II tem como objetivos específicos:

i -Ampliar e recuperar o sistema de drenagem já existente;

ii - Promover a recuperação ambiental, melhorando as condições de conservação da fauna e da flora local;

iii -Ampliar a infraestrutura básica com implantação de vias de acesso, garantindo melhoria da mobilidade;

iv -Promover ações que visam à sustentabilidade socioambiental, além de estudos e projetos de melhoria das condições de vida da população;

v -Relocar a população classificada em situações de risco;

vi -Realizar intervenções no sistema de macrodrenagem dos cursos d'água envolvidos, a fim de controlar o fluxo, evitando inundações;

vii -Dar continuidade à implantação do Parque Linear Macambira Anicuns;

viii -Reduzir as condições de vulnerabilidade (redução das áreas de inundação das cidades) e ampliar o acesso a serviços de infraestrutura verde de saneamento e de urbanização, por meio da implementação e melhorias de sistemas de drenagem urbana;

ix -Fortalecer a capacidade de gestão operacional das instituições e comunidades envolvidas no uso, na operação e manutenção da infraestrutura do Programa para garantir a sustentabilidade das intervenções, além de ações em educação ambiental e sanitária junto à comunidade local; e

x -Melhorar a eficiência e segurança dos serviços prestados pela prefeitura para os cidadãos, incluindo adaptação à situação pós pandemia, por meio do planejamento e implantação de soluções digitais.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Canais reabilitados ao longo do Parque	Levantamento topográfico por estaqueamento a cada 20 metros	Km	8,02	6,25
Galerias de águas pluviais implantadas	Levantamento por Notas de Serviço em projeto	Km	13,00	1,58
Obras de Artes implantadas	Conforme projetos	metro	228,40	163,26
Vias em asfalto implantadas	Levantamento por Notas de Serviço em projeto	Km	8,97	3,22
Sistema de iluminação pública implantado	Conforme Projetos	Km	17,84	9,35
Número de famílias relocadas de área de risco	Atualização cadastral com confrontamento de projetos	famílias	155,00	122,00
População assistida por ações de educação ambiental e sanitária	Conforme relatórios	pessoas	1.150,00	1.300,00
Área de Parque Linear implantado	Conforme projetos	Hectares (ha)	124,92	122,71

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO	**4.255.316,00**
P - Unidade Coordenadora	765.000,00
P - Gerenciamento e Supervisão de Obras	2.088.650,00
P - Estudos e Projetos	1.401.666,00
C - CUSTOS DIRETOS	**58.281.600,00**
S - ORDENAMENTO URBANO AMBIENTAL	52.159.900,00
P - Obras de Infraestrutura Verde	47.688.913,00
P - Reassentamento e Regularização Urbana	3.226.667,00
P - Obras de Recuperação das Nascentes	1.244.320,00
S - SUSTENTABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL	6.121.700,00
P - Sistema de Monitoramento e Alerta contra Inundação	1.386.700,00
P - Aceleração da Inovação e Digitalização dos Serviços da PMG	4.520.000,00
P - Comunicação Social e Educação Ambiental	215.000,00
C - CUSTOS CONCORRENTES	**12.463.084,00**
P - Auditoria, Avaliação e Monitoramento	197.166,00
P - Terrenos (Desapropriação)	12.265.918,00
Total dos Componentes	**75.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO

Este componente está relacionado com a Administração, Apoio ao Gerenciamento e a Supervisão das obras do Programa, assim como com os Estudos e Projetos necessários à execução do PUAMA II.

O valor deste componente corresponde a, aproximadamente, 5,67% do valor total, ou seja, US$ 3.344.183,00, sendo que US$ 911. 133,00 serão aportados pela contrapartida local.

Será necessária a contratação de apoio para a supervisão de obras e para o gerenciamento dos projetos, uma vez que a Prefeitura de Goiânia ainda necessita desse tipo de ajuda.

P - Unidade Coordenadora

A Gestão do PUAMA II será feita por uma Unidade Coordenadora do Programa (UCP), que atuará por meio de ações integradas de uma equipe multiprofissional, composta por: Coordenação Geral; quadro de especialistas, que atuarão em tempo integral nas áreas financeira, desapropriações, jurídico, ações sociais, meio ambiente, planejamento e engenharia/infraestrutura; além de uma equipe de apoio técnico administrativo que apoiará as respectivas áreas nas atividades administrativas.

P - Gerenciamento e Supervisão de Obras

A - GERENCIAMENTO

O Município, após a internalização do conhecimento adquirido com os Projetos já financiados por organismos multilaterais, contará com Consultor em Gerenciamento e Planejamento e com Consultor em Recursos Humanos, que apoiarão a equipe local na gestão do PUAMA II.

B - SUPERVISÃO DAS OBRAS

As obras do Programa serão supervisionadas de forma mista com equipe local com o apoio de empresa de Supervisão e um Consultor em Engenharia e Supervisão, que acompanhará a execução das obras, garantindo eficiência e eficácia na gestão do processo executivo, processos de medição e demais medidas de fiscalização.

P - Estudos e Projetos

Para garantir a elaboração de Projetos que sejam melhor executados, deverão estar incluídos neste item Serviços de Campo, tais como: Topografia (Levantamento Planialtimétrico e Cadastro das Interferências), Geologia, Geotecnia e Ensaios de Laboratório, Cadastro e Contagem de tráfego, se necessário.

Dentre os serviços de infraestrutura estão previstos o estudo hídrico e as soluções propostas (Hidrologia e Macrodrenagem), Saneamento Básico (Macro e Microdrenagem), Sistema Viário (Geométrico, Terraplenagem, Pavimentação, Circulação e Interseções viárias, Sinalização Horizontal e Vertical), Estrutural (Passarelas, Canais/galerias, pontilhões e bueiros), Estudos geotécnicos (contenções, aterros, etc.), Iluminação Pública e avaliação da Eficiência Energética dos projetos propostos.

Dentre os serviços de Estudo e Projeto na área de arquitetura e urbanismo estão previstos: Projeto de Urbanização e Paisagismo da área de intervenção (construção de parques), assim como os projetos de arquitetura e complementares destas urbanizações (pistas de caminhadas, ciclovias, paisagismos, urbanismos, etc).

O Programa, por meio de uma cooperação técnica não reembolsável firmada junto ao BID, contratou uma empresa de consultoria para a realização de estudos de uma amostra representativa dos Projetos Executivos, que já foram entregues. Para a implantação do PUAMA II haverá a contratação de empresa especializada em Engenharia para realizar a revisão desses Projetos, baseando-se nas inconsistências verificadas na amostra, contemplando os estudos acima citados.

C - CUSTOS DIRETOS

Este componente compreende a implementação de aproximadamente 6,48 Km de Parque Linear; construção e adequação de galerias de águas pluviais; melhoramento de pontes e bueiros; recuperação da vegetação; implantação de ciclovias; iluminação pública; caminhos e pontes para pedestres, entre outras obras.

S - ORDENAMENTO URBANO AMBIENTAL

Este subcomponente compreende a implementação de aproximadamente 6,48 Km de Parque Linear; construção e adequação de galerias de águas pluviais; melhoramento de pontes e bueiros; recuperação da vegetação; implantação de ciclovias; iluminação pública; caminhos e pontes para pedestres, entre outras obras. Ao longo da execução das obras, o Programa prevê a reabilitação e recuperação dos cursos d'água, mitigando os impactos ambientais causados pela ocupação urbana desordenada. Além destas ações, o Programa prevê o estudo e desenvolvimento de soluções habitacionais e o reassentamento da população localizada nas margens dos córregos protegidos por lei. Este componente incluirá também financiamento para elaboração de projetos e supervisão de obras.

P - Obras de Infraestrutura Verde

a) DRENAGEM E SANEAMENTO

A melhoria do sistema de macrodrenagem dar-se-á por meio da limpeza total dos leitos do curso hídrico, com a remoção de interferências, de forma a garantir as condições de escoamento existentes antes da ocupação. O sistema de macrodrenagem será complementado com obras de artes especiais (bueiros e/ou pontes), galerias, canais e outros dispositivos que vierem a se mostrar necessários. A microdrenagem contemplará dispositivos como canaletas, obras de captação superficial situadas junto aos passeios ligados a uma galeria ou aos canais principais. Os pontos de captação serão definidos em função do greide do sistema viário e projetados sempre onde se configure um ponto de acumulação de deflúvios. Serão executados, aproximadamente, 6,25 km de estrutura de macrodrenagem.

b) MELHORIA DO SISTEMA VIÁRIO

Nesta etapa, considerou-se que a construção de novas vias margeando a poligonal dos córregos é um elemento fundamental para que seja viável a integridade ambiental do recurso hídrico, ao proteger o sistema de drenagem implantado e a abertura deste novo espaço para mobilidade, além de reestruturar estes novos espaços urbanos, antes ocultos na paisagem urbana. Para isso, neste sistema viário, está prevista a construção de aproximadamente, 3,22 km de novas vias, margeando os córregos, melhorando a acessibilidade de toda área de intervenção do programa.

c) URBANISMO

Os serviços de urbanização na área do Programa prevê construção de parques lineares ao longo dos canais, que deverão suprir a demanda da população local por áreas livres para lazer e esporte. No projeto de urbanização estão previstos espaços de convivência, além de ciclovias e melhorias no Sistema de Iluminação Pública, com a expansão do sistema de distribuição das redes de baixa tensão, ampliação e melhorias da infraestrutura existente em função da retificação e alargamento das vias, bem como a incorporação de novos trechos de rede nas ruas projetadas. Além disso, serão desenvolvidos estudos de viabilidade para o fornecimento de energia elétrica alternativa, considerando a utilização de fontes renováveis e que sejam, a princípio, complementares ao sistema atual, cuja implantação poderá ser viabilizada por meio de parcerias público privadas.

d) PAISAGISMO

As diretrizes conceituais paisagísticas do projeto preveem que as intervenções sejam dispostas de tal forma que valorizem os espaços naturais existentes e, nos espaços vazios, alguns equipamentos de caráter social e ambiental serão implantados ao longo do Parque.

A circulação interna dos Parques será proporcionada pelas pistas de caminhada e ciclismo, que serão implantadas ao longo das vias urbanas circundantes. Faz parte do Projeto de Paisagismo o plantio de mudas arbóreas nativas do Cerrado, de arbustos, forrações e gramados.

E) INTERVENÇÕES COMPLEMENTARES

Destinado às obras de urbanização e integração do entorno do eixo territorial do programa (por onde passará a estrutura de macrodrenagem), no sentido de complementar a estruturação de uma nova urbanidade para o território carente dessas estruturas básicas nos espaços públicos.

P - Reassentamento e Regularização Urbana

A operacionalização do PUAMA II implicará na remoção involuntária de famílias, podendo ocorrer desapropriações de terras e edificações urbanas, seguidas da realocação de famílias e a reinstalação de atividades econômicas. O objetivo principal do remanejamento será garantir que a liberação dessas áreas seja realizada de maneira justa e socialmente responsável.

Por meio de levantamento cadastral foram identificadas 514 famílias (algumas em sistema de coabitação) ao longo do trecho de obras a ser implantado. Segundo o levantamento, atualmente, os 346 terrenos localizados na área de abrangência dos três setores de obras são destinados à moradia própria, negócios (uso misto), locação ou por imóveis cedidos. Dentre os imóveis identificados, 06 são de uso institucional (templos religiosos, órgão público, etc); 28 são ocupados por negócios (alguns com uso misto ? moradia e comércio ou prestação de serviços) e 57 são lotes vagos. Esses imóveis encontram-se em área passível de relocação parcial ou total, cuja confirmação se dará por meio do confrontamento do levantamento topográfico e dos projetos de engenharia que deverão ser revisados para implantação das obras previstas.

Foram feitos estudos preliminares para a elaboração do Plano Executivo de Reassentamento, que irá definir as diretrizes de realização do processo de remanejamento involuntário do PUAMA II. O documento deverá ter como base as Normas Operacionais da Política de Reassentamento Involuntário do BID (OP 710), bem como a legislação nacional vigente. A aplicação desse conjunto de normas e leis visa mitigar os efeitos negativos inerentes ao remanejamento involuntário, como a perda dos laços de vizinhança, das redes de apoio e solidariedade, o empobrecimento da população reassentada, em função da aquisição de novas despesas (taxas de condomínio e impostos, pagamento de serviços de água e energia, etc.), e da possível redução da renda pela mudança do local de moradia ou do trabalho.

Para a negociação com as famílias, serão oferecidas opções como: nova unidade habitacional, indenização, indenização de benfeitoria, bônus moradia e incentivo de transferência de atividade econômica, de acordo com a elegibilidade do beneficiário.

P - Obras de Recuperação das Nascentes

A cidade de Goiânia é conhecida pela quantidade de áreas verdes e parques implantados, sendo que em toda sua extensão é beneficiada por cursos d´água, onde se encontra um grande número de nascentes dispostas na malha urbana, que vem sendo degradadas pelo processo de urbanização desordenada.

O Programa prevê a identificação das situações mais críticas ao longo da área de abrangência dos parques, para ação imediata e estudos de um conjunto de medidas de recuperação das nascentes, que englobarão pontos básicos como: controle da erosão do solo por meio de estruturas físicas de contenção, minimização de contaminação química e biológica e recomposição da vegetação nativa por meio do plantio de espécies nativas do Cerrado.

S - SUSTENTABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL

O PUAMA II prevê a implementação de um Sistema de Alerta Contra Inundações, permitindo garantir um sistema eficiente de segurança para a população que vive às margens dos cursos d'água. Para tanto, serão feitos estudos para compra de equipamentos, softwares e ferramentas que visam permitir o mapeamento e apoio à gestão das áreas de vulnerabilidade e riscos de deslizamentos. Segundo estudos da Defesa Civil no trecho de abrangência de obras foram contabilizadas 06 (seis) áreas de risco, que terão um maior e melhor acompanhamento após a implantação do Sistema.

Além disso, serão desenvolvidas ações de Comunicação Social e Educação Ambiental, que seguirão durante todo o período de execução do Programa, garantindo transparência, visibilidade, esclarecendo dúvidas e melhorando a percepção ambiental, por meio dos planos e programas que serão desenvolvidos para o cenário proposto.

P - Sistema de Monitoramento e Alerta contra Inundação

Considerando a área de abrangência do Programa, está prevista a implementação de um Sistema de Monitoramento e Alerta Contra Inundações, capaz de prever o comportamento da água de forma a gerar alertas para a comunidade sobre a ocorrência de inundações, com antecedência suficiente para a realização de medidas e tomadas de ações. Além disso, o sistema de alerta poderá ser utilizado para: melhorar e desenvolver a gestão dos recursos hídricos da região, gerenciamento dos dados hidrometeorológicos em tempo real, fornecidos por equipamentos próprios que serão instalados em pontos remotos e permitirão garantir previsões meteorológicas (especialmente as previsões de precipitação) mais precisas, a fim de proporcionar maior margem de tempo para a geração de advertências.

P - Aceleração da Inovação e Digitalização dos Serviços da PMG

Este componente inclui a elaboração de um plano diretor para a transformação digital do município, medidas de desenvolvimento organizacional para a transformação digital; compra de hardware e software; desenvolvimento de plataformas digitais e outros instrumentos; treinamento do talento humano para introduzir o desenvolvimento de novas disciplinas e tecnologias (ciência de dados, análise de dados, segurança cibernética, etc).

Tal iniciativa visa complementar as ações da Prefeitura de Goiânia na estruturação de estratégias integradas de gestão de dados, automação de processos no âmbito da Administração Municipal, na busca de ferramentas inovadoras para resolver os problemas urbanos, bem como melhorar a estrutura tecnológica do serviço público visando garantir a comunicabilidade e a oferta de serviços ao cidadão.

P - Comunicação Social e Educação Ambiental

COMUNICAÇÃO SOCIAL

Serão desenvolvidas atividades de acordo com as diretrizes do agente financiador e dos documentos que irão nortear as ações de comunicação social no âmbito do Programa, visando garantir ampla divulgação, transparência e esclarecimento da população a respeito das ações e obras previstas, bem como promover o envolvimento da comunidade da área de abrangência nas etapas de implantação das obras e ações. Sendo assim, será planejado um conjunto de ações informativas e de mobilização, visando o comprometimento de todos na manutenção e sustentabilidade das intervenções.

Também serão desenvolvidas ações específicas junto às famílias do público alvo de relocação, bem como junto às famílias vizinhas aos parques, com atividades e orientações que visam à conscientização ambiental e apropriação e defesa dos equipamentos implantados.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Visando garantir a consistência e sustentabilidade das intervenções previstas no Programa, faz-se necessário ações de mobilização, comunicação social e educação ambiental, de tal forma a conscientizar os indivíduos e as comunidades da necessidade de preservar o meio em que vivem e capacitá-los a agir de forma individual e coletiva na resolução dos problemas ambientais, em um processo permanente, crescente e acumulativo de aquisição de valores e habilidades.

As ações de educação ambiental visam a integração da comunidade escolar nas proximidades dos Parques, bem como da comunidade local, objetivando a capacitação individual, conscientização ambiental e difusão das medidas necessárias de sustentabilidade dos Parques.

C - CUSTOS CONCORRENTES

Os recursos destinados a este componente são para a contratação de serviços de auditoria e monitoramento do Programa, durante a fase de execução. Também será destinado à avaliação de meio termo e do final da execução do Programa, bem como para as despesas com desapropriações dos terrenos ao longo dos canais.

P - Auditoria, Avaliação e Monitoramento

O Programa prevê a realização de auditorias externas anuais, por empresa de Auditoria independente ou pelo Tribunal de Contas do Município. Prevê, ainda, a realização de duas avaliações, uma de meio termo e outra ao final da execução. Também será feito o monitoramento durante toda a fase de execução do Programa.

P - Terrenos (Desapropriação)

No que refere-se aos terrenos (lotes, áreas, glebas) a serem desapropriados, a metodologia aplicada consiste na vistoria prévia para levantamento e caracterização para posterior avaliação do imóvel segundo parâmetros do mercado imobiliário da região. De posse da avaliação, a indenização por desapropriação poderá ser viabilizada por alguns mecanismos de negociação, como: indenização pecuniária, aplicação dos instrumentos urbanísticos Transferência do Direito de Construir (TDC), Projeto Diferenciado de Urbanização (PDU) ou Outorga Onerosa de Alteração de Densidade (OOAD) e/ou encontro de contas fiscais.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	**-**	**-**	**48.933.233,00**	**65,24**
P- Obras de Infraestrutura Verde	Meses	48,00	47.688.913,00	63,59
P- Obras de Recuperação das Nascentes	Meses	36,00	1.244.320,00	1,66
Consultoria	**-**	**-**	**3.687.482,00**	**4,92**
P- Gerenciamento e Supervisão de Obras	Meses	60,00	2.088.650,00	2,78
P- Estudos e Projetos	Meses	36,00	1.401.666,00	1,87
P- Auditoria, Avaliação e Monitoramento	Meses	60,00	197.166,00	0,26
Serviços que Não de Consultoria	**-**	**-**	**215.000,00**	**0,29**
P- Comunicação Social e Educação Ambiental	Meses	60,00	215.000,00	0,29
Outros	**-**	**-**	**22.164.285,00**	**29,55**
P- Unidade Coordenadora	Meses	60,00	765.000,00	1,02
P- Reassentamento e Regularização Urbana	Meses	48,00	3.226.667,00	4,30
P- Sistema de Monitoramento e Alerta contra Inundação	Meses	36,00	1.386.700,00	1,85
P- Aceleração da Inovação e Digitalização dos Serviços da PMG	Meses	48,00	4.520.000,00	6,03
P- Terrenos (Desapropriação)	Meses	60,00	12.265.918,00	16,35
Total Geral	**-**	**-**	**75.000.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

Para a realização de todas as ações iniciais necessárias à preparação da Carta Consulta e para o desenvolvimento dos estudos para a preparação e implantação do PUAMA II, a Prefeitura solicitou ao BID um apoio técnico e financeiro, não reembolsável, que foi materializado na forma de uma Cooperação Técnica, aprovada pela COFIEX. E assim, foi firmado, em 2016, o Acordo de Cooperação Técnica ATN/OC-15376-BR (BR-T1320), com o objetivo de apoiar o Município na preparação da segunda etapa de obras, por meio do fortalecimento da estrutura administrativa da Prefeitura para a elaboração dos estudos preliminares, revisão dos planos existentes e das guias para a execução e consolidação da experiência adquirida durante o processo de preparação do Programa.

Visto que o Município já possui os projetos das obras que compõem o Programa, foi realizada a análise de uma amostra representativa dos projetos de engenharia e demais peças técnicas. O trabalho teve como objetivo detectar inconsistências técnicas e apontar os ajustes necessários antes do início das obras, visando garantir maior precisão e agilidade no processo construtivo.

Também foi delineada a estrutura organizacional do Programa, com a proposta de arranjo institucional, que foi elaborado após reuniões, entrevistas, mapeamento de perfis, identificação de fluxos operacionais e planos de fortalecimento, visando garantir a agilidade e integração das ações da equipe.

Além desse trabalho, a equipe técnica social realizou a atualização cadastral das famílias da área de abrangência, visando identificar com maior clareza e precisão o universo de famílias e imóveis afetados, minimizando os riscos e antecipando medidas. Os dados apurados pela equipe foram incorporados ao Plano Diretor de Reassentamento, cujos estudos também foram viabilizados por meio da Cooperação Técnica, visando especificar as diretrizes de realização do processo de remanejamento involuntário do PUAMA II.

Também foi feita uma Avaliação Financeira do Mutuário - Município de Goiânia, em que aspectos como análise de balanços, resultado primário, resultado atual, orçamento, análise financeira do Mutuário foram verificados.

Outro estudo realizado foi a análise socioeconômica dos Projetos da amostra representativa do Programa, além da preparação das guias técnicas para formulação e avaliação econômica de projetos, com base na determinação da relação Benefício/Custo, Valor Presente Líquido e Taxa Interna de Retorno. O estudo visa garantir a capacidade de pagamento e apresentar alternativas do ponto de vista econômico do Município.

No que refere-se ao cenário ambiental, foi elaborado o Relatório de Avaliação Ambiental, onde consta o diagnóstico socioambiental local, considerando análises dos atributos dos meios físico, biótico e socioeconômico, bem como a problemática das áreas de influência direta do Programa face às Políticas Públicas de Gestão de Território (uso e ocupação do solo, qualidade ambiental, etc.) e de serviços públicos e sociais (saneamento básico, energia, transporte, comunicação, educação, saúde, geração de emprego e renda). A partir dos cenários diagnosticados deverão ser traçados os prognósticos para as várias soluções de engenharia a serem apresentadas.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Municipal

MUNICIPIO DE GOIANIA(GO)

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

- Fonte Banco/BID: US$ 60 milhões

- Contrapartida Financeira: US$ 15 milhões

- Total: US$ 75 milhões

Condições Financeiras:

Os encargos financeiros da operação serão fixados quando da assinatura dos contratos de Empréstimo de Garantias. Para efeito de estimativa preliminar dos compromissos financeiros foram consideradas as seguintes condições:

Desembolso: Em 60 meses (05 anos)

Carência: 66 meses (Igual ao período de desembolso mais 06 meses, correspondente a 5,5 anos)

Amortização: Semestrais, iniciando o pagamento, seis meses após o último desembolso, ou seja, 39 parcelas semestrais (234 meses = 19,5 anos)

Prazo Total: 300 meses (prazo de carência + prazo de amortização, correspondente a 25 anos ou 50 semestres)

Taxas de juros: Taxa SOFR + margem do financiamento de 0,29% + margem do empréstimo do BID de 0,9%

Comissão de Compromisso (Comissão de crédito): 0,5% a.a, sobre o saldo não desembolsado com carência de seis meses.

Financiamento Externo

Garantia da Republica Federativa do Brasil

FINANCIAMENTO EXTERNO

Tendo em vista a indisponibilidade de recursos internos, a Prefeitura de Goiânia estudou várias fontes internas e externas de financiamento, capazes de aportar os recursos necessários para a execução do PUAMA II, na forma de financiamento de longo prazo. Foram então realizadas algumas análises sobre as condições financeiras oferecidas por algumas instituições, tais como: BNDES, CEF, BIRD e BID. Após a análise os Órgãos Técnicos concluíram que, tendo em vista os objetivos a serem alcançados com a execução do PUAMA II, e ainda a experiência exitosa na execução da primeira etapa de obras do PUAMA, o BID foi considerado o Organismo que apresentava as condições que mais se ajustavam aos objetivos para implantação da segunda etapa do PUAMA e aos interesses da Prefeitura de Goiânia.

A opção do Município pelo crédito externo considerou ainda a experiência positiva de diversas ações desenvolvidas e consolidadas no âmbito de Projetos de natureza semelhante, já executados e/ou em execução, nas diversas Regiões do Brasil.

Assim, foi iniciada a preparação de uma Carta Consulta para ser apresentada à COFIEX, visando a autorização para preparar um Programa, a ser submetido ao BID, a fim de obter o financiamento destinado à execução do PUAMA II. A opção do Município pelo crédito externo considerou ainda a experiência positiva de diversas ações desenvolvidas e consolidadas no âmbito de Projetos de natureza semelhante, já executados e/ou em execução, nas diversas Regiões do Brasil. A Prefeitura também avaliou que os projetos em execução no Município, com financiamento do BID, apresentam resultados muito positivos, o que, de certa forma, recomenda a obtenção de novos financiamentos junto a essa Instituição.

Quadro comparativo das condições financeiras do empréstimo

FONTES EXTERNAS:

BID

Prazo do Empréstimo em meses: 300

Taxa de Juros em %:Taxa SOFR + 0,29% (margem de financiam.) + 0,9% (margem de empréstimo do BID)

Outros Encargos: 0,5% (comissão de crédito)

Carência em Meses: 60

Desembolso em Meses: 60

Amortização em meses: 234

BIRD

Prazo do Empréstimo em meses: 300

Taxa de Juros em %:LIBOR semestral + 2,500 a.a

Outros Encargos: 1,00%

Carência em Meses: 60

Desembolso em Meses: 60

Amortização em meses: 300

FONTES INTERNAS:

CEF

Prazo do Empréstimo em meses: 288

Taxa de Juros em %:6% a.a

Outros Encargos: Taxa de adm. 2% a.a Taxa de Risco 0,5% a 1% a.a

Carência em Meses: 48

Desembolso em Meses: 48

Amortização em meses: 240

BIRD

Prazo do Empréstimo em meses: 280

Taxa de Juros em %:IPCA + 2,500 a.a

Outros Encargos: 2,00%

Carência em Meses: 24

Desembolso em Meses: 24

Amortização em meses: 280

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

Público Diretamente Afetado: Remanescentes e Reassentados:

a) População que será remanejada das áreas de intervenção e, posteriormente, reassentada em unidades habitacionais construídas pelo Programa;

b) População que permanecerá na área de intervenção após a conclusão das obras;

Considerando dados preliminares levantados na atualização cadastral das famílias da área de abrangência do Programa, incluídos no Plano Diretor de Reassentamento (PDR), tem-se o registro de 514 famílias diretamente afetadas pelo Programa. Entretanto, o número real de famílias, bem como a modalidade da remoção dos imóveis, se será parcial ou total, somente serão confirmados após novo levantamento topográfico e confrontamento com os projetos de engenharia.

No universo levantado, conforme declaração, boa parte das famílias conta com renda mensal média de um salário mínimo e escolaridade de nível fundamental. A situação empregatícia é, na maioria das vezes, de autônomos, seguidos de aposentados.

A população estimada ao longo dos 43 bairros que compõem a área de abrangência da segunda etapa de obras (PUAMA II) totaliza cerca de 90 mil pessoas. Esse também será um dos públicos beneficiários do Programa, uma vez que serão impactados pelas intervenções que ocorrerão, como obras de infraestrutura em saneamento, melhoria das redes de drenagem, melhoria da mobilidade urbana, implantação de unidades de esporte e lazer para as comunidades, ações de educação ambiental e comunicação, entre outros.

Também serão beneficiários diretos do Programa os proprietários de imóveis e de estabelecimentos comerciais e de serviços localizados nas áreas de intervenção em seu entorno, na medida em que os investimentos proporcionarão aumento significativo na movimentação de recursos e valorização imobiliária, ao mesmo tempo em que atrairá maior número de frequentadores a estas áreas.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	15.000.000,00	1,00	15.000.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	BID	US$	60.000.000,00	1,00	60.000.000,00
Total:			75.000.000,00		75.000.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

(I) Arranjo Institucional

Mutuário: Prefeitura Municipal de Goiânia - GO

O mutuário da operação de crédito externo será a Prefeitura Municipal de Goiânia/GO, que será responsável por todas as obrigações financeiras, tais como pagamento do principal, juros e demais encargos relativos ao financiamento. Responsável pelas ações necessárias, isoladas ou conjuntas, relativas a transferência e alocações de recursos e execução dos projetos definidos, bem como o cumprimento dos termos e obrigações derivadas do contrato de empréstimo a ser celebrado com o Agente Financeiro.

Órgão Executor: Prefeitura Municipal de Goiânia - GO

O órgão executor será a Prefeitura Municipal de Goiânia/GO, que executará o Programa por meio da Unidade Coordenadora do Programa - UCP, vinculada à Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação (SEPLANH).

(II) Matriz de Responsabilidade

A Matriz de Responsabilidade do PUAMA II é constituída por três instâncias complementares: (i) Nível Estratégico; (ii) Nível de Coordenação e Gestão; e (iii) Nível de Execução, Apoio à Gestão e Execução Técnica Operacional.

Nível Estratégico:

a) Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação (SEPLANH) - entidade executora do Programa, atuará no nível estratégico integrando as ações do Programa ao planejamento estratégico municipal, bem como promovendo a articulação com o BID e a Prefeitura Municipal de Goiânia; e

b) Comitê Consultivo de Coordenação - composto pelos secretários municipais e dirigentes de demais órgãos envolvidos, atuará na interlocução com o BID, com as Unidades de Apoio Administrativo e Acompanhamento à Execução Técnica, Administrativa e Institucional, bem como no macro acompanhamento das relações institucionais com os Poderes Constituídos, do planejamento e nas avaliações periódicas do Programa.

Nível de Coordenação e Gestão:

a) Unidade Coordenadora do Programa (UCP) - vinculada à SEPLANH, será responsável pela coordenação geral, contratação de consultorias e supervisão do Programa. Será composta por técnicos nomeados e/ou designados, com formação profissional relacionada às atividades da UCP, com experiência em planejamento, gestão e execução de programas; e

b) Núcleo Permanente de Articulação - formado por técnicos dos órgãos envolvidos na execução do Programa, terá o objetivo de prestar apoio técnico à UCP, promovendo ação articulada e compartilhada na execução e gestão das ações.

Nível de Execução, Apoio à Gestão e Execução Técnica Operacional

a) Comissão Especial de Licitação (CEL) - quando da instituição da UCP, por meio de ato legal da Prefeitura Municipal de Goiânia, será criada em seu âmbito uma Comissão Especial de Licitação do Programa, que terá como objetivo realizar os processos licitatórios necessários, em consonância com a legislação vigente e as normas do BID; e

b) Unidades de Apoio e Acompanhamento à Execução Técnica, Administrativa e Institucional (Unidades Administrativas Participantes) - para o desempenho de suas funções relacionadas com a execução do Programa, para articulação no âmbito da administração pública e em modelagens, definições e desenvolvimentos de projetos, especificações técnicas e orçamentárias, execução e fiscalização de obras e serviços, a UCP contará com o apoio, quando couber, das Pastas da Administração municipal conforme atividades afins, detalhadas no documento da Matriz de Responsabilidade que segue anexo a esta Carta Consulta.

c) Unidades de Apoio Técnico Específico à UCP - Para o desenvolvimento das atividades específicas dos diversos componentes, deverão ser contratadas consultorias individuais para apoio ao gerenciamento do Programa, como consultoria para a supervisão e fiscalização de obras e outras para temas de ordem socioambiental e de elaboração de estudos e projetos relacionados com o ordenamento urbano ambiental e com a sustentabilidade social e ambiental.

(III) Arranjo Operacional

O arranjo operacional para implementação do PUAMA II está estruturado na atuação complementar da Unidade Coordenadora do Programa (UCP), como entidade principal de gestão do Programa e das empresas de consultoria a serem contratadas para apoiar o gerenciamento do Programa, a fiscalização e a supervisão de obras, a elaboração de estudos ambientais e sociais e o desenvolvimento de projetos de engenharia.

A atuação das empresas contratadas estará focada no apoio às funções da UCP nos temas por ela indicados, estando limitadas às funções de execução de atividades de suporte técnico, social, gerenciamento e fiscalização do Programa.

A Prefeitura de Goiânia possui experiências positivas em projetos estratégicos com a contratação de apoio de consultorias. Entende-se que o Programa é um esforço temporário que implica na mobilização de recursos humanos, financeiros, técnicos e materiais, com uma finalidade específica, razão pela qual justifica-se a opção de contratação de consultoria em gerenciamento, exclusivamente responsável para este fim.

4.2. Execução/Executores

Executor: Prefeitura Municipal de Goiânia - GO
Representante Oficial: ROGÉRIO OLIVEIRA DA CRUZ
Endereço da Sede: Av. do Cerrado, Nº 999, Park Lozandes - CEP 74.884.900
E-mail Institucional:
Telefone: 62 3524-1073 Fax: 62 3524-1073
CNPJ: 01612092000123 UF:

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 5 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO	**4.255.316,00**	**118.084,00**	**753.275,00**		
P - Unidade Coordenadora	765.000,00	49.617,00	0,00		
P - Gerenciamento e Supervisão de Obras	2.088.650,00	32.067,00	128.300,00		
P - Estudos e Projetos	1.401.666,00	36.400,00	624.975,00		
C - CUSTOS DIRETOS	**58.281.600,00**	**386.500,00**	**748.333,00**		
S - ORDENAMENTO URBANO AMBIENTAL	52.159.900,00	104.000,00	108.333,00		
P - Obras de Infraestrutura Verde	47.688.913,00	0,00	0,00		
P - Reassentamento e Regularização Urbana	3.226.667,00	104.000,00	108.333,00		
P - Obras de Recuperação das Nascentes	1.244.320,00	0,00	0,00		
S - SUSTENTABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL	6.121.700,00	282.500,00	640.000,00		
P - Sistema de Monitoramento e Alerta contra Inundação	1.386.700,00	0,00	0,00		
P - Aceleração da Inovação e Digitalização dos Serviços da PMG	4.520.000,00	250.000,00	640.000,00		
P - Comunicação Social e Educação Ambiental	215.000,00	32.500,00	0,00		
C - CUSTOS CONCORRENTES	**12.463.084,00**	**0,00**	**370.934,00**		
P - Auditoria, Avaliação e Monitoramento	197.166,00	0,00	15.167,00		

P - Terrenos (Desapropriação)	12.265.918,00	0,00	355.767,00		
Total	**0,00**	**504.584,00**	**1.872.542,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO		**212.061,00**	**886.855,00**		
P - Unidade Coordenadora		75.128,00	88.000,00		
P - Gerenciamento e Supervisão de Obras		64.133,00	311.405,00		
P - Estudos e Projetos		72.800,00	487.450,00		
C - CUSTOS DIRETOS		**2.157.304,00**	**11.223.012,00**		
S - ORDENAMENTO URBANO AMBIENTAL		1.765.679,00	9.733.012,00		
P - Obras de Infraestrutura Verde		1.589.679,00	8.723.012,00		
P - Reassentamento e Regularização Urbana		176.000,00	1.010.000,00		
P - Obras de Recuperação das Nascentes		0,00	0,00		
S - SUSTENTABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL		391.625,00	1.490.000,00		
P - Sistema de Monitoramento e Alerta contra Inundação		26.000,00	390.000,00		
P - Aceleração da Inovação e Digitalização dos Serviços da PMG		320.000,00	1.100.000,00		
P - Comunicação Social e Educação Ambiental		45.625,00	0,00		
C - CUSTOS CONCORRENTES		**949.200,00**	**2.164.933,00**		
P - Auditoria, Avaliação e Monitoramento		0,00	30.333,00		
P - Terrenos (Desapropriação)		949.200,00	2.134.600,00		
Total	**0,00**	**3.318.565,00**	**14.274.800,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO		**183.460,00**	**859.581,00**		
P - Unidade Coordenadora		75.127,00	252.000,00		
P - Gerenciamento e Supervisão de Obras		96.200,00	439.673,00		
P - Estudos e Projetos		12.133,00	167.908,00		
C - CUSTOS DIRETOS		**2.268.156,00**	**15.384.678,00**		
S - ORDENAMENTO URBANO AMBIENTAL		1.946.531,00	13.684.678,00		
P - Obras de Infraestrutura Verde		1.623.011,00	12.623.011,00		
P - Reassentamento e Regularização Urbana		280.000,00	866.667,00		
P - Obras de Recuperação das Nascentes		43.520,00	195.000,00		
S - SUSTENTABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL		321.625,00	1.700.000,00		
P - Sistema de Monitoramento e Alerta contra Inundação		26.000,00	390.000,00		
P - Aceleração da Inovação e Digitalização dos Serviços da PMG		250.000,00	1.310.000,00		
P - Comunicação Social e Educação Ambiental		45.625,00	0,00		
C - CUSTOS CONCORRENTES		**1.268.223,00**	**3.241.928,00**		
P - Auditoria, Avaliação e Monitoramento		0,00	91.000,00		
P - Terrenos (Desapropriação)		1.268.223,00	3.150.928,00		
Total	**0,00**	**3.719.839,00**	**19.486.187,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO		**171.328,00**	**459.672,00**		
P - Unidade Coordenadora		75.128,00	20.000,00		
P - Gerenciamento e Supervisão de Obras		96.200,00	439.672,00		
P - Estudos e Projetos		0,00	0,00		
C - CUSTOS DIRETOS		**2.310.003,00**	**13.535.145,00**		
S - ORDENAMENTO URBANO AMBIENTAL		2.229.678,00	12.365.145,00		
P - Obras de Infraestrutura Verde		2.089.678,00	11.368.478,00		
P - Reassentamento e Regularização Urbana		140.000,00	541.667,00		
P - Obras de Recuperação das Nascentes		0,00	455.000,00		
S - SUSTENTABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL		80.325,00	1.170.000,00		
P - Sistema de Monitoramento e Alerta contra Inundação		34.700,00	520.000,00		
P - Aceleração da Inovação e Digitalização dos Serviços da PMG		0,00	650.000,00		
P - Comunicação Social e Educação Ambiental		45.625,00	0,00		
C - CUSTOS CONCORRENTES		**924.834,00**	**2.475.379,00**		
P - Auditoria, Avaliação e Monitoramento		0,00	30.333,00		
P - Terrenos (Desapropriação)		924.834,00	2.445.046,00		
Total	**0,00**	**3.406.165,00**	**16.470.196,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO		**226.200,00**	**384.800,00**	**911.133,00**	**3.344.183,00**
P - Unidade Coordenadora		130.000,00	0,00	405.000,00	360.000,00
P - Gerenciamento e Supervisão de Obras		96.200,00	384.800,00	384.800,00	1.703.850,00
P - Estudos e Projetos		0,00	0,00	121.333,00	1.280.333,00
C - CUSTOS DIRETOS		**3.521.647,00**	**6.746.822,00**	**10.643.610,00**	**47.637.990,00**
S - ORDENAMENTO URBANO AMBIENTAL		3.476.022,00	6.746.822,00	9.521.910,00	42.637.990,00
P - Obras de Infraestrutura Verde		3.476.022,00	6.196.022,00	8.778.390,00	38.910.523,00
P - Reassentamento e Regularização Urbana		0,00	0,00	700.000,00	2.526.667,00
P - Obras de Recuperação das Nascentes		0,00	550.800,00	43.520,00	1.200.800,00
S - SUSTENTABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL		45.625,00	0,00	1.121.700,00	5.000.000,00
P - Sistema de Monitoramento e Alerta contra Inundação		0,00	0,00	86.700,00	1.300.000,00
P - Aceleração da Inovação e Digitalização dos Serviços da PMG		0,00	0,00	820.000,00	3.700.000,00
P - Comunicação Social e Educação Ambiental		45.625,00	0,00	215.000,00	0,00
C - CUSTOS CONCORRENTES		**303.000,00**	**764.653,00**	**3.445.257,00**	**9.017.827,00**
P - Auditoria, Avaliação e Monitoramento		0,00	30.333,00	0,00	197.166,00
P - Terrenos (Desapropriação)		303.000,00	734.320,00	3.445.257,00	8.820.661,00
Total	**75.000.000,00**	**4.050.847,00**	**7.896.275,00**	**15.000.000,00**	**60.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

É necessário aprovar Lei Autorizativa para Contratar o Empréstimo e conceder contra garantias ao Tesouro Nacional. Esta Lei já está sendo elaborada, mas só será enviada ao Poder Legislativo após a COFIEX dar a autorização para preparar o Programa. Também serão revisados os instrumentos legais que delimitam a área do parque, bem como o decreto de utilidade pública e a legislação que cria a área específica do Programa e os mecanismos de negociação junto às famílias.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

Ainda na fase de concepção do Programa, é importante que a UCP articule diretamente com os órgãos que receberão os equipamentos após as obras para se prepararem quanto aos custos de funcionamento e da manutenção dos novos equipamentos a serem entregues ao Município.

Existem riscos moderados relativos às contratações uma vez que as estimativas de custos dos empreendimentos sempre contem alguma incerteza, que só serão sanadas quando da realização das licitações, da execução das obras e da aquisição dos equipamentos. Estes riscos são minimizados pela experiência adquirida pela municipalidade em construir sistemas semelhantes.

No caso das obras e serviços de engenharia, o mapeamento dos riscos envolve todas as etapas do projeto (do planejamento à pré-operação). As matrizes são obrigatórias nas contratações integradas e semi-integradas e recomendadas para as demais aquisições.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

Um dos principais riscos recorrentes em projetos que possuem desapropriações é a resistência das famílias. O valor da indenização geralmente é um fator de contestação contínua, em que os moradores alegam que esteja abaixo do valor de mercado do imóvel. Algumas famílias alegam, também, o apego material e emocional à residência e ao vínculo estabelecido na vizinhança. Para sanar essas questões, será feito trabalho social junto aos moradores para esclarecimento sobre a importância da execução das obras e as vantagens oferecidas pelos mecanismos de negociação, visando a agilidade e tranqüilidade no processo de desapropriação.

A área total prevista para implantação das obras é de aproximadamente 125 hectares (1.250.190,70 m2), atualmente, desse total, 42% é de área pública municipal (prévias ou já desapropriadas) e 58% é de área privada a serem desapropriadas. Segundo atualização do levantamento cadastral foram identificadas 514 famílias nos 346 imóveis inseridos na área de abrangência dos parques previstos, que podem passar por desapropriação total ou parcial. Desse total, 57 dos imóveis são lotes vagos; 28 são negócios (usados como moradia e algum tipo de comércio; 03 imóveis são ocupados por órgãos públicos; 03 por instituições religiosas e 08 já foram desapropriados.

Para dar andamento ao processo desapropriatório junto aos moradores da área de abrangência, será feita uma revisão e atualização da legislação que regulamenta os mecanismos de negociação para fins de desapropriação no âmbito do Programa (que serão aplicados às famílias, como alternativas disponibilizadas na promoção das negociações para aquisição de áreas, relocação da população e negócios instalados nas áreas afetadas pelo PUAMA II). O conjunto de soluções e critérios a serem seguidos será construído em conformidade com as boas práticas do BID e da PMG, visando garantir os direitos das famílias afetadas. Para tanto, serão aplicadas as compensações e indenizações conforme casos específicos, tais como: indenização do imóvel por pecúnia ou permuta; transferência para uma nova unidade habitacional; subsídio por Bônus Moradia; Transferência do Direito de Construir; Projeto Diferenciado de Urbanização; Outorga Onerosa de Alteração de Densidade; Incentivo de Transferência de Atividade Econômica e/ou Encaminhamento para o Programa Habitacional do Município.

O processo de desapropriação será gerido pela Unidade Coordenadora do Programa (UCP), assim como o aporte de recursos que será feito por meio da Seplanh.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

A Unidade Executora do Programa já apresentou ao órgão licenciador do Município, a Agência Municipal de Meio Ambiente (AMMA), a renovação da Licença Ambiental Prévia para implantação das obras previstas no Programa. Atualmente o documento encontra-se em análise pelos técnicos do órgão.

Entretanto, a licença de instalação será solicitada quando forem feitas a adequações dos projetos de infraestrutura e a contratação da empresa para a execução das obras. Os estudos a serem apresentados durante o licenciamento ambiental das obras são Plano de Controle Ambiental (PCA)/ Plano de Gestão Ambiental (PGA) e Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC), os quais deverão ser apresentados pela empresa a ser contratada para execução das obras, após processo licitatório.

Os impactos ambientais negativos são considerados de curto prazo, ocorrendo durante a fase de implantação das intervenções, decorrentes do processo construtivo.

Entre os impactos negativos tem-se, por exemplo, a supressão pontual de vegetação nativa para a instalação das obras de infraestrutura, que deve ser mitigada com a revegetação da APP, que se encontra degradada e arborização do projeto paisagístico, a geração de resíduos provenientes principalmente da demolição, cuja destinação se dará conforme a Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS (Lei nº 12.305/10), bem como conforme o PGRCC a ser aprovado pelo órgão ambiental (AMMA). Estes riscos e impactos são comuns a qualquer projeto que envolva obras da construção civil e apresentam fácil mitigação.

Outros impactos negativos de menor proporção inerentes ao processo de execução das obras do parque, estão relacionados ao incômodo provisório ocasionado à comunidade local originados da geração de poeiras, ruídos, movimentação de máquinas, riscos de acidentes. Tais impactos serão mitigados conforme Plano de Controle Ambiental/Plano de Gestão Ambiental a ser previamente aprovado pelo órgão licenciador Agência Municipal do Meio Ambiente - AMMA Goiânia-GO.

Já os impactos positivos são considerados de longo prazo e representam as melhorias consequentes da implantação do programa. Inclui a recuperação ambiental do ribeirão Anicuns e nascentes, a implantação de parques com áreas verdes e equipamentos de uso público, que poderão ser utilizados como área de lazer e terão contribuição positiva para a paisagem local; a melhoria da qualidade de vida dos moradores com novas habitações sociais, melhoria na urbanização da área e nova infraestrutura de micro e macrodrenagem, melhoria da mobilidade, além da consequente melhoria na qualidade da água dos cursos hídricos.

Outros benefícios positivos referem-se ao aumento da biodiversidade local, reconstituindo a flora e oferecendo o habitat para a fauna nativa; aumento da capacidade de infiltração do solo com a recuperação da cobertura vegetal, reduzindo situações de enchentes e contribuindo para maior recarga do lençol freático.

Em resumo, os impactos positivos, que perdurarão a longo prazo, se sobrepõem aos impactos negativos, que estarão presentes apenas durante a implantação das obras, sendo considerados temporários.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

Os impactos provenientes do reassentamento geram um descontentamento e/ou difícil adaptação das famílias às novas residências, seja devido à estrutura física do novo imóvel ou descontentamento com a vizinhança. O Plano Executivo de Reassentamento, assim como o Trabalho Técnico Social, agem de forma a minimizar os impactos da intervenção sob essa população, fortalecendo a comunidade, diminuindo a vulnerabilidade, possibilitando a recuperação ou melhoria da qualidade de vida, da capacidade produtiva e, compensando ao máximo, as perdas ocasionadas pelo reassentamento involuntário. Tais perdas causadas serão compensadas de maneira a fornecer às famílias afetadas a oportunidade de restaurar ou melhorar seus padrões de vida de antes do início do Programa. O PUAMA II prevê ações com os reassentados, envolvendo trabalhos, oficinas e capacitações, como educação financeira e ambiental, visando preparar a população para os novos padrões de moradia.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN

Informações relevantes

- 12/05/2023: Recebida, em 28/Jul/2022, a Carta-Consulta nº 60758, referente ao "Programa Urbano Ambiental Macambira Anicuns Goiânia 2ª Etapa", pleiteando empréstimo/BID no valor de US$ 60.000.000,00, com contrapartida municipal de US$ 15.000.000,00, totalizando US$ 75.000.000,00. 495ª GTEC/Apresentação da CC realizada em 5/Abr/2023. Solicitadas Informações Complementares em 10/Abr/2023. Recebida CC revisada em 28/Abr/2023. Fase: Aguardando COFIEX. (Em 12/Mai/2023)
- 27/09/2023: Autorizado na 166ª Cofiex, em 01/06/2023, conforme Resolução Cofiex nº 43, de 01 de junho de 2023.