Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Projeto Piauí Verde e Sustentável

Nº Carta Consulta: 60836
Processo: 12120.100005/2022-78
Mutuário: Estado do Piauí
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Data de Recebimento: 4 de Janeiro de 2022

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: ? 9.750.000,00
Fontes Externas:
Agência Francesa de Desenvolvimento - AFD: ? 39.000.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 03
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 05
2.1. TÍTULO 05
2.2. TÍTULO ABREVIADO 05
2.3. MUTUÁRIO 05
2.4. TIPO OPERACAO 05
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 05
2.6. PROJETO/INDICADORES 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES 06
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 29
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 32
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 33
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 34
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 36
3. FINANCIAMENTO 36
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 36
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 36
4. EXECUÇÃO 36
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 36
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 37
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 37
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 37
5. RISCOS 43
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 43
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 44
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 44
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 44
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 45
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 45
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 45

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

O Piauí situa-se no Nordeste brasileiro. Possui área de 251.755 km², população de 3.289.290 habitantes, PIB de R$ 52,78 bilhões, PIB per capita de R$ 16.125,00 e IDH de 0,646.

O Projeto Piauí Verde e Sustentável pretende atender os Polos turísticos do estado: Costa do Delta e das Origens; além das Unidades de Conservação estaduais: Monumento Natural - MONA das Itans, Área de Relevante Interesse Ecológico - ARIE Lagoa do Portinho e o Parque Estadual - PES do Rangel; e as UCs federais : Área de Proteção Ambiental ? APA Delta do Parnaíba e o Parque Nacional - PARNA Serra da Capivara (ANEXO 1).

a) Infraestrutura Básica e Turística

Os municípios de Luís Correia, Parnaíba, Cajueiro da Praia, Ilha Grande e Buriti dos Lopes, conjuntamente com São Raimundo Nonato e Coronel José Dias possuem deficiências nos sistemas de saneamento ambiental que se agravam com o aumento do fluxo de turistas.

De acordo com dados do SNIS, o índice de coleta e de tratamento de esgoto é baixo nos municípios de Luis Correia, Cajueiro da Praia, Ilha Grande, São Raimundo Nonato e Coronel José Dias. Onde o esgoto não é coletado, o liquido gerado é conduzido para fossas individuais, que contaminam as águas subterrâneas, ou correm à céu aberto, aumentando o risco de contato da água contaminada com os moradores. Além disso, o esgoto coletado é despejado in natura nos corpos receptores, em desacordo com a legislação ambiental, prejudicando a balneabilidade das praias, rios e lagoas, ameaçando tanto a saúde pública como a atividade turística.

Quanto a drenagem, Cajueiro da Praia, Luís Correia e São Raimundo Nonato sofrem com alagamentos nos períodos de chuva, devido ao precário sistema de drenagem urbana, dificultando o tráfego de veículos e pessoas e contribuindo para proliferação de insetos transmissores de doenças.

A coleta dos resíduos sólidos nos municípios do Polo Costa do Delta atualmente é realizada pelas prefeituras, no entanto, a destinação final é realizada de forma precária em lixões e não contempla a separação dos resíduos. Do ponto de vista do turismo, o lixo é também um fator de depreciação da qualidade dos atrativos e do destino como um todo, comprometendo a percepção do visitante.

A infraestrutura de um destino é componente essencial, que molda grande parte da experiência turística. A infraestrutura turística atual no Polo Costa do Delta não atende às necessidades de recepção e estadia do visitante. A orla de Cajueiro da Praia não possui estrutura compatível com a atividade turística. Já o município de Luís Correia não está equipado para recepção de ônibus turísticos, impactando negativamente na recepção de fluxos turísticos, que atualmente é realizada eminentemente por via rodoviária.

b) Unidades de Conservação

No Piauí, o turismo e as UCs possuem relação intrínseca, já que seus principais atrativos encontram-se em áreas ambientalmente frágeis, protegidas por lei.

Atualmente, essas áreas não conseguem cumprir o papel de garantir a integridade dos biomas a serem protegidos e geram incipiente retorno econômico e social, com baixo aproveitamento para o lazer, educação e outros tipos de exploração sustentável, por necessidade de complementação de instrumentos legais que normatizem as atividades. As UCs federais possuem plano de manejo aprovados recentemente. Já os planos de manejo do PES do Rangel e da ARIE Lagoa do Portinho estão em elaboração. O MONA das Itans não possui plano de manejo. Além do plano de manejo, são necessários outros estudos norteadores do uso público e do manejo destas UCs.

A gestão das UCs estaduais enfrenta dificuldades operacionais. Hoje, a Diretoria responsável na Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMAR, conta com equipe de cinco pessoas pra gerir 14 UCs estaduais. Nenhuma delas tem chefe, sede ou conselho gestor.

A infraestrutura para recepção dos visitantes também deixa a desejar; em muitos casos o mobiliário público está deteriorado. Há, ainda, incipiente fiscalização ambiental nestas áreas, com baixo efetivo do policiamento ambiental capacitado bem como insuficiente provimento de infraestruturas e equipamentos de apoio.

Outro aspecto relevante refere-se às comunidades residentes nas proximidades ou nas próprias UCs, as quais não estão instrumentalizadas e sensibilizadas para as oportunidades de se inserirem produtivamente em atividades econômicas sustentáveis para tornarem-se agentes do desenvolvimento local.

c) Quadro Institucional

Os municípios e o estado carecem de fortalecimento de sua capacidade para gestão do turismo e do meio ambiente. O posicionamento e a capacidade institucional tanto do estado quanto dos municípios, considerando o turismo e o meio ambiente como setores prioritários, é fundamental para o desenvolvimento local sustentável.

Em âmbito estadual e municipal, há graves deficiências no estado do Piauí no que tange a instrumentos, estudos e dados qualificados que permitam o monitoramento e gestão do desenvolvimento turístico.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

(ii) Soluções Propostas/ (iii) Resultados esperados:

A sustentabilidade é a linha condutora da estratégia de desenvolvimento do estado com base no turismo sustentável, conforme apresenta-se a seguir.

a) Infraestrutura Básica e Turística

Propõe-se a complementação do sistema de esgotamento sanitário de Luís Correia, realizada por meio da ampliação da rede e implantação de Tratamento de Esgoto - ETE. Em Cajueiro da Praia, além da ampliação de rede, será instalada ETE/ tanques de fitodepuração e lagoas de evaporação. Para São Raimundo Nonato está prevista a recuperação da ETE e a manutenção de 02 (duas) Estações Elevatórias de Esgoto - EEE existentes. Em Coronel José Dias serão implantados módulos Sanitários Domiciliares ? MSD.

Os municípios de Cajueiro da Praia, Luís Correia e São Raimundo Nonato receberão ainda a implantação de sistema de drenagem urbana , com redes de galerias em tubulação em concreto, sarjetas, poços de visita, boca de lobo e bacias de amortecimento.

Para a coleta seletiva nos municípios do Polo Costa do Delta está prevista a aquisição de veículo para a coleta e transporte de resíduos, a implantação de infraestrutura de acondicionamento coletivo de resíduos e a readequação emergencial da área de disposição final.

As ações de saneamento ambiental terão como resultado a melhoria da qualidade de vida da população, com a diminuição de focos de doenças e a melhoria ambiental dos recursos hídricos dos municípios, assegurando a qualidade da água para abastecimento e a balneabilidade de rios, lagoas e praias, que são importantes recursos turísticos.

No que diz respeito à infraestrutura turística propõe-se a urbanização da área costeira de Cajueiro da Praia com a adequação de espaços para prestadores de serviços, criação de passeios para pedestres e ciclistas; estacionamento, iluminação pública, mobiliário urbano e paisagismo. O projeto de urbanização, encontra-se hoje em nível de projeto preliminar.

Serão implantados ainda um terminal turístico em Luís Correia, possibilitando a recepção de ônibus turísticos e a urbanização da praça do Mercado com equipamentos de esporte e lazer.

Estas intervenções terão como resultado a oferta de melhores condições de recepção e estadia dos visitantes, bem como a conservação ambiental dos atrativos existentes.

b) Unidades de Conservação

Será elaborado o Plano de Manejo do MONA das Itans e estudos complementares para as UCs estaduais PES do Rangel e ARIE Lagoa do Portinho e para as UCs Federais PARNA Serra da Capivara e APA Delta do Parnaíba. Estes estudos deverão definir áreas com maior potencial de visitação, capacidade de carga, além de outros relevantes aspectos à conservação destas relevantes áreas.

São propostas, ainda, obras de estruturação física, aquisição de equipamentos e materiais necessários visando a adequada gestão das UCs para visitação pública, para o monitoramento das áreas e manejo do fogo.

Estas ações terão como resultado a oferta de melhores condições de recepção e estadia dos visitantes, bem como a conservação destas áreas e da sua biodiversidade. Espera-se ainda o aprimoramento das experiências de visitação e a diversificação de oportunidades, ampliando a geração de negócios e renda para as comunidades locais.

Para a ARIE Lagoa do Portinho e o PES do Rangel está prevista a modernização dos Batalhões da Polícia Ambiental - BPAs com o provimento de infraestrutura física, equipamentos e mobiliário. Estas ações garantirão o fortalecimento da atuação dos BPAs no combate aos crimes ambientais, com o refreamento à degradação ambiental das UCs.

Para as UCs estaduais propõe-se a elaboração e implantação de programas de educação ambiental e para as comunidades pretende-se implementar ações baseadas no conceito do Turismo de Base Comunitária - TBC. Neste sentido, o Projeto objetiva promover a inserção sustentável e produtiva das comunidades tradicionais na dinâmica das áreas de interesse. Como resultado espera-se a melhoria das condições de vida, inserção produtiva e fixação das comunidades locais.

O Projeto ainda prevê a implementação de programas conservacionistas de espécies ameaçadas no Delta do Parnaíba, como as tartarugas-marinhas, espécies de cavalo-marinho, guarás e o peixe-boi-marinho.

Finalmente, está prevista a elaboração de estudos para a implantação do Programa Ativo Verde, instituído pela Lei nº 7.033/2017 e regulamentado pelo Decreto nº 18.689/2019, que constitui projeto piloto de compensação financeira que objetiva estimular a expansão da base econômica e fortalecer a arrecadação, em consonância com a dinâmica da economia verde. Este programa deverá gerar receitas para o Fundo Estadual do Meio Ambiente, a ser utilizado para a implantação e manutenção das UCs estaduais.

O planejamento e a execução das ações em UCs estarão articuladas com a SEMAR e com o ICMBio, quando necessário.

c) Quadro Institucional

Os investimentos estão dirigidos tanto à estruturação e modernização de órgãos estaduais, como de órgãos municipais, com competências nas áreas de turismo e meio ambiente.

Como resultado espera-se órgãos estaduais e municipais fortalecidos e atuantes tanto no desenvolvimento do turismo como na manutenção do meio ambiente e dos recursos naturais.

(iv)Sustentabilidade:

As intervenções em saneamento ambiental estão a cargo do Instituto de Água e Esgoto do Piauí ? IAEPI que irá elaborar os projetos, implantar e manter as intervenções. Os equipamentos para coleta seletiva serão repassados aos municípios que deverão fazer a gestão dos mesmos e o devido uso e manutenção.

As obras previstas em infraestrutura turística são de responsabilidade da SETUR e as estruturas serão geridas posteriormente pelas prefeituras municipais.

As intervenções previstas nas UCs estaduais estão a cargo da SEMAR, que deverá fazer uso e a manutenção das estruturas físicas, equipamentos e mobiliários. Já as intervenções previstas nas UCs federais terão a responsabilidade repassada ao ICMBio que deverá fazer a gestão e manutenção dos recursos. Os recursos financeiros para sustentabilidade das intervenções a serem realizadas nas UCs virão da arrecadação de renda gerada com a visitação das próprias UCs, a partir da vendas de ingressos e de produtos, e tem ainda como fonte o Fundo Estadual do Meio Ambiente, no caso de UCs estaduais.

Cabe salientar que tanto o IAEPI como a SEMAR já possuem estrutura técnica e operacional a qual será fortalecida a partir das inversões previstas neste Projeto. Quanto às prefeituras, estas também terão sua estrutura institucional fortalecida para receber as operações supracitadas.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

(i) Orientações estratégicas

O Projeto Piauí Verde e Sustentável está em consonância com o Plano Estratégico do Piauí e o Plano Plurianual 2020-2023 e, portanto, impactará diretamente e indiretamente nos desafios estratégicos determinados: dinamizar a economia do estado, reduzir a pobreza e desigualdades promovendo o desenvolvimento sustentável.

Os programas do PPA 2020-2023 contemplados são: Programa 0005 - Avança Piauí, com ações de melhoria de infraestrutura turística e de serviços turístico e ações de fortalecimento da gestão institucional para o turismo; Programa 0008 - Piauí integrado e sustentável, com ações de saneamento ambiental, de gestão, ampliação, estruturação e adequação das áreas ambientalmente protegidas, além de ações de educação ambiental.

Os programas do PPA 2020-2023, em consonância com as ações do Projeto Piauí Verde e Sustentável encontram-se no ANEXO 2.

Ressalta-se que a política estadual é convergente com a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, que inclui 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e 169 metas.

(ii) Contrapartidas

Os recursos de contrapartida estão em conformidade com a Resolução Nº 3, de 29 de maio de 2019 da COFIEX, conforme disposto no parágrafo primeiro do Artigo 2º: A contrapartida será proveniente de receitas tributárias previstas nos artigos 155, 157 e 159, inciso I, (a), da Constituição Federal.

(iii)Taxa de câmbio

O financiamento deverá ser contratado em EURO e a taxa de câmbio utilizada é de 1,00 Euro = 5,53 R$ (um euro é igual a cinco reais e cinquenta e três centavos) *Cotação de 27/06/22, em: https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/historicocotacoes.

2. Projeto

2.1. Título

Projeto Piauí Verde e Sustentável

2.2. Título Abreviado

Projeto Piauí Verde e Sustentável

2.3. Mutuário

Estado do Piauí

2.4. Tipo Operacao

Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

(i) Objetivo geral:

Promover o turismo sustentável a partir da melhoria da infraestrutura básica e turística dos municípios dos Polos Delta do Parnaíba e das Origens e da estruturação das Unidades de Conservação para aproveitamento turístico, baseado no desenvolvimento socioeconômico, ambientalmente responsável e equitativo, contribuindo para a manutenção dos recursos naturais do estado do Piauí.

(ii) Objetivos específicos:

1.Prover os municípios turísticos de infraestrutura turística qualificada, ofertando melhores condições de recepção e estadia dos visitantes.

2.Prover os municípios turísticos de sistemas e equipamentos de saneamento ambiental qualificados, com vistas a melhoria ambiental dos recursos hídricos de uso da população local e de uso turístico.

3.Promover o uso consciente dos recursos das Unidades de Conservação Estaduais e Federais.

4.Conservar e gerenciar de forma sustentável a biodiversidade, os recursos naturais e as paisagens, possibilitando assim o desenvolvimento econômico sustentável das Unidades de Conservação.

5.Qualificar as Unidades de Conservação Estaduais e Federais para recepção de visitantes.

6.Garantir a conservação ambiental dos recursos naturais do PES do Rangel e da ARIE Lagoa do Portinho a partir do fortalecimento da atuação dos Batalhões de Policia Ambiental.

7.Estimular a geração de negócios e renda para as comunidades por meio do Turismo de Base Comunitária e do uso consciente dos recursos das Unidades de Conservação.

8.Gerar receita para o Fundo Estadual do Meio Ambiente.

9.Qualificar órgãos estaduais e municipais para gestão do turismo e meio ambiente.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Cobertura do Sistema de Esgotamento Sanitário: Este indicador destina-se a avaliar o nível de eficiência da Cobertura de Esgotamento Sanitário na área de projeto	Nº de domicílios atendidos/Nº total de domicílios	%	0,00	100,00
Qualidade do Efluente Final: Este indicador destina-se a avaliar o nível de eficiência do tratamento da fase líquida das Estações de Tratamento de Esgotos. Trata-se de uma amostragem na forma estabelecida em normas editadas pela entidade responsável pelo sistema para coleta características químicas, físicas e biológicas dos efluentes na área do projeto. Além disso, a meta será atingir os parâmetros das Resoluções 430/2011 e 357/2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA.	PH, temperatura, materiais sedimentáveis, óleos e graxas e várias outras substâncias por /litro	%	0,00	100,00
Número de alertas de desmatamento nos municípios abrangidos pelas UCs	Dados levantados anualmente pelo Mapbiomas	Número	82,00	41,00
Fluxo de turistas no Polo Costa do Delta	Quantidade anual de visitantes por atrativo, a partir de dados levantados pelas Prefeituras Municipais .	Número	51.572,00	110.000,00
Fluxo de turistas no Polo das Origens	Quantidade anual de visitantes, a partir de dados levantados pelo ICMBio.	Número	33.000,00	83.000,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(?)
C - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO	**36.650.000,00**
S - SANEAMENTO AMBIENTAL - ESGOTAMENTO SANITÁRIO	22.500.000,00
P - Implantação dos Sistemas de Esgotamento Sanitário do município de Luís Correia	16.500.000,00
P - Implantação dos Sistemas de Esgotamento Sanitário do município de Cajueiro da Praia	3.500.000,00
P - Recuperação da Estação de Tratamento de Esgoto e Estações Elevatórias de Esgoto do município de São Raimundo Nonato	1.000.000,00
P - Implantação de Módulos Sanitários Domiciliares no município de Coronel José Dias	1.500.000,00
S - SANEAMENTO AMBIENTAL - DRENAGEM PLUVIAL E COLETA SELETIVA	7.650.000,00
P - Implantação de drenagem urbana do município de Cajueiro da Praia	1.200.000,00
P - Implantação de drenagem urbana do município de Luís Correia	3.450.000,00
P - Implantação de drenagem urbana do município de São Raimundo Nonato	1.500.000,00
P - Aquisição de bens para implantação da coleta seletiva	1.500.000,00
S - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	4.400.000,00
P - Requalificação ambiental da área costeira da Praia do Cajueiro	2.500.000,00
P - Implantação de terminal turístico	1.000.000,00
P - Praça do Mercado em Luís Correia	900.000,00
S - PLANEJAMENTO E GESTÃO	2.100.000,00
P - Estudos para o planejamento e gestão do turismo estadual	1.000.000,00
P - Desenvolvimento e Aplicação de pesquisas de demanda (alta e baixa temporada) e oferta turística (Polo Costa do Delta e Polo das Origens)	300.000,00
P - Apoio na Elaboração/revisão de Planos Municipais de Turismo	800.000,00
C - SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	**6.965.000,00**
S - MONUMENTO NATURAL - MONA DOS ITANS	994.000,00
P - Elaboração de Plano de Manejo MONA das Itans	54.300,00
P - Implantação de equipamentos de apoio à visitação do MONA das Itans	722.600,00
P - Reforma de edificação para instalação da sede do MONA das Itans	36.400,00
P - Aquisição de equipamentos para a sede do MONA das Itans	108.400,00
P - Elaboração e implantação de programa integrado de educação ambiental para o MONA das Itans	72.300,00
S - ÁREA DE RELEVANTE INTERESSE ECOLÓGICO - ARIE LAGOA DO PORTINHO	1.002.000,00
P - Elaboração de Plano de uso público da ARIE Lagoa do Portinho	45.400,00
P - Requalificação ambiental e infraestrutura turística da ARIE Lagoa do Portinho	180.700,00
P - Implantação e modernização do BPA da ARIE Lagoa do Portinho	550.000,00
P - Aquisição de equipamentos de apoio à gestão da ARIE Lagoa do Portinho	108.400,00
P - Aquisição de Embarcação de pequeno porte	9.100,00
P - Programa de educação ambiental da ARIE Lagoa do Portinho	108.400,00
S - PARQUE ESTADUAL - PES DO RANGEL	1.616.000,00
P - Elaboração de Estudos para o PES do Rangel	198.750,00
P - Reforma de prédios da sede e do alojamento do PES do Rangel	90.350,00
P - Requalificação ambiental e infraestrutura turística do PES do Rangel	361.300,00
P - Implantação e modernização do BPA do PES do Rangel	550.000,00
P - Equipamentos para a sede e de apoio à gestão do PES do Rangel	289.100,00
P - Programa de educação ambiental do PES do Rangel	126.500,00
S - ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - APA DELTA DO PARNAÍBA	1.857.400,00
P - Aquisição e manutenção de equipamentos para projeto de conservação das tartarugas marinhas na APA Delta do Parnaíba	54.200,00
P - Implantação do ecomuseu na APA Delta do Parnaíba	15.500,00
P - Confecção de Material educativo para o projeto de manejo das tartarugas marinhas na APA Delta do Parnaíba	3.700,00
P - Reforma do Galpão Interinstitucional para a guarda de embarcações oficiais	90.500,00
P - Reforma da Base do Projeto Peixe Boi	108.500,00
P - Elaboração de pesquisas e estudos para implantação de projeto de Turismo de Base Comunitária e Monitoramento do Cavalo Marinho e Guarás	40.000,00
P - Elaboração de pesquisas, estudos e capcitação para implantação de projeto de Conservação do Peixe-boi marinho (Trichechus manatus) na APA Delta do Parnaíba	370.000,00
P - Qualificação das atividades extrativistas na APA Delta do Parnaíba, no município de Cajueiro da Praia (extrativismo marítimo)	271.000,00
P - Capacitação e requalificação dos equipamentos das associações dos extrativistas	904.000,00
S - PARQUE NACIONAL PARNA SERRA DA CAPIVARA	995.600,00
P - Elaboração de Estudos para o PARNA Serra da Capivara	54.500,00
P - Reforma de prédio para instalações do Centro Integrado da Caatinga no PARNA Serra da Capivara	217.000,00
P - Infraestrutura para conservação e manutenção dos sítios arqueológicos do PARNA da Serra da Capivara	307.100,00
P - Aquisição de equipamentos para o Centro Integrado da Caatinga no PARNA Serra da Capivara	181.000,00
P - Aquisição de equipamentos para conservação e monitoramento e manutenção das trilhas de acesso aos sítios arqueológicos	55.000,00
P - Elaboração de implantação de Programa de capacitação e fomento ao turismo de base comunitária, realizado pelas comunidades do entorno do PARNA da Serra da Capivara	181.000,00
S - MECANISMO FINANCEIRO INOVADOR	500.000,00
P - Elaboração do Projeto Piloto do Programa Ativo Verde do Piauí no Parque Estadual do Rangel	500.000,00

C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	**2.185.000,00**
S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL ESTADUAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (TURISMO E MEIO AMBIENTE)	1.535.000,00
P - Plano de Fortalecimento da Capacidade Estadual para o desenvolvimento sustentável e modernização da estrutura administrativa dos órgãos executores	1.255.000,00
P - Programa de educação ambiental e capacitação de Conselhos Gestores de UCs estaduais	180.000,00
P - Digitalização de acervo relativo ao patrimônio e ativos ambientais do estado em poder da SEMAR	100.000,00
S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (TURISMO E MEIO AMBIENTE)	650.000,00
P - Elaboração e execução do Plano de Fortalecimento da Capacidade Municipal para o desenvolvimento sustentável do turismo	325.000,00
P - Elaboração e execução do Plano de Fortalecimento da Capacidade Municipal para a gestão do meio ambiente	325.000,00
C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA	**2.950.000,00**
P - Apoio à estruturação da UGP SEPLAN e órgãos executores	1.000.000,00
P - Auditoria externa e avaliação do projeto	250.000,00
P - Supervisão ambiental e social das Obras do Programa	1.000.000,00
P - Elaboração/revisão dos estudos de viabilidade, estudos ambientais e projetos de engenharia	700.000,00
Total dos Componentes	**48.750.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO

O conjunto das ações a serem implementadas pelo Componente de Desenvolvimento Sustentável do Turismo são resultantes do levantamento de ações e obras consideradas prioritárias para o crescimento dos Polos Turísticos do Costa do Delta e das Origens, e envolvem ações de saneamento ambiental, infraestrutura turística e planejamento e gestão da oferta turística.

Estas ações visam proteger e gerenciar de forma sustentável a biodiversidade, recursos naturais e as paisagens, possibilitando assim o desenvolvimento econômico sustentável.

Este componente divide-se em quatro subcomponentes: 1.1 Saneamento Ambiental ? Esgotamento Sanitário; 1.2 Saneamento Ambiental ? Drenagem e Coleta Seletiva; 1.3 Infraestrutura Turística; 1.4 Planejamento e Gestão.

S - SANEAMENTO AMBIENTAL - ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Segundo dados de 2020 do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) e informações de 2010 do IBGE, a análise dos índices de cobertura dos serviços de água e saneamento no Estado de Piauí indicam que se encontram abaixo de algumas das principais capitais do país. Notadamente, o Estado do Piauí possui um nível de coleta e tratamento de esgoto menor que todas as Unidades Federativas localizadas no Sudeste, Sul, Centro-oeste e Nordeste, ficando a frente apenas de alguns estados do Norte do país.

De acordo com dados do IBGE (2010), foi detectado nas diversas entrevistas feitas para o trabalho censitário que o Estado do Piauí tinha algo em torno de 14% dos imóveis sem banheiros ou aproximadamente 140 mil imóveis, número este que caiu em 2018 para 9,8% mais que ainda representa aproximadamente 108 mil imóveis sem local adequado para as necessidades fisiológicas. Aliado a isso, persiste o problema quanto a coleta, tratamento e destinação final do esgoto pois apenas 22 (vinte e dois) municípios tem cobertura parcial de rede de esgoto o que representa em todo o estado um percentual de apenas 9,20% de cobertura, tais números também colaboram para as doenças de veiculação hídrica, mortalidade infantil entre outros problemas mais.

Dentre as informações levantadas, os municípios de Luis Correia, Cajueiro da Praia, São Raimundo Nonato e Coronel José Dias, quando da existência, apresentam esgotamento sanitário dos domicílios conectado à rede de drenagem pluvial, abrangendo uma média 30% de atendimento de coleta de esgoto, sendo estes, de autonomia da AGESPISA ou da prefeitura municipal (Anexo 3 - Tabela 1 ? Principais deficiências dos Sistemas de Esgotamento Sanitário dos municípios estudados).

Quando lançado no ambiente sem tratamento adequado, o esgoto sanitário pode contaminar o solo, as águas superficiais e subterrâneas, podendo ser responsável pela disseminação de diversas doenças. Portanto, é de extrema importância a implantação e manutenção de um serviço de esgotamento que atenda a população de forma adequada para minimizar possíveis riscos de saúde

Pretende-se implantar aproximadamente 275 km de redes de coleta de esgoto e 02 ETEs nos municípios de (Luís Correia, Cajueiro da Praia - costa do delta / São Raimundo Nonato e Coronel José Dias - polo das origens). (Anexo 3 - Tabela 2 ? Principais deficiências dos Sistemas de Esgotamento Sanitário dos municípios estudados).

P - Implantação dos Sistemas de Esgotamento Sanitário do município de Luís Correia

O município de Luis Correia/PI apresenta Plano Municipal de Saneamento Básico desenvolvido em 2019, e serviu de base orientativa para a definição dos objetivos, metas, programas, projetos e ações a serem atendidas pelas diretrizes das leis federais. O PMSBLC (2019) procurou atender as proposições apresentadas no "Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Luís Correia". Segundo o PMSBLC (2019), foi identificado, na área urbana há uma extensão de rede coletora de esgotos na Avenida da Orla da Praia da Atalaia contendo uma Estação Elevatória de Esgotos (EEE). Esta rede existente, coleta somente os esgotos gerados pelos restaurantes da orla da Praia da Atalaia. Não há cópia do projeto do sistema de esgotamento sanitário implantado na área urbana e maiores detalhes técnicos com relação infraestrutura do sistema de esgotamento sanitário implantado. Segundo dados do PMSBLC (2019), informação de moradores em domicílios particulares permanentes, por localidade e tipo de esgotamento sanitário, encontra-se no quadro apresentado na tabela a seguir. (Anexo 3 - Tabela 3 - Quantidade de moradores por forma de esgotamento sanitário)

Foram propostas obras de redes coletoras de esgotamento sanitário no setor de mobilização sede, conforme localização do mapa a seguir. Implantação de SES contemplando ligação predial, rede coletora, coletor tronco, poços de visita, travessias, estação elevatória, linha de recalque, tratamento e disposição final. Área atendida de 1.307,20 ha, com projeção de população de 157.621 habitantes (urbana e flutuante). O tratamento se dará através de Estação de Tratamento de Esgoto ? ETE com capacidade de tratamento de 222 L/s
Os Projeto de Esgotamento Sanitário da sede encontram-se em fase de concepção Básica, necessitando de elaboração de Projeto Executivo para execução da obra (Anexo 3 - Figura 1 - Saneamento Básico de Luís Correia/PI. Fonte: PMSB 2019).

Meta de intervenção:
1) Elaboração e Execução de Projeto Executivo de Esgotamento Sanitário - extensão total de 226,50 km de rede (com 9,5 km de coletor tronco e 5,54km de linha de recalque), executados com material tubo PVC de esgoto, equivalente a 4.873 ligação de projeção de demanda. O tratamento se dará através de Estação de Tratamento de Esgoto ? ETE com capacidade de tratamento de 222 L/s
2) Elaboração e Execução de Projeto Geométrico/Altimétrico, Pavimentação e Sinalização de via, pós execução de redes de esgotamento sanitário.

P - Implantação dos Sistemas de Esgotamento Sanitário do município de Cajueiro da Praia

O município de Cajueiro da Praia/PI encontra-se com o Plano Municipal de Saneamento Básico em fase de elaboração, portanto não foi identificado as regiões que apresentam redes coletoras existentes. Propoe-se a implantação de SES contemplando ligação predial, rede coletora, coletor tronco, poços de visita, travessias, estação elevatória, linha de recalque, tratamento e disposição final . Área atendida de 382,99ha, com projeção de população de 11.934 habitantes (urbana e flutuante), numa vazão de contribuição de 13,3 L/s. Os Projeto de Esgotamento Sanitário da sede encontram-se em fase de concepção Básica.

Meta de Intervenção para Cajueiro da Praia:
1) Elaboração e Execução de Projeto Executivo de Esgotamento Sanitário ? extensão total de 48,30 km de rede, executados com material tubo PVC de esgoto liso. O tratamento se dará através de Estação de Tratamento de Esgoto - ETE/ tanques de fito depuração e lagoas de evaporação a ser implantado junto a PI 301 (sentido Cumurupim).
2) Elaboração e Execução de Projeto Geométrico/Altimétrico, Pavimentação e Sinalização de via, pós execução de redes de esgotamento sanitário.

P - Recuperação da Estação de Tratamento de Esgoto e Estações Elevatórias de Esgoto do município de São Raimundo Nonato

O município de São Raimundo Nonato apresenta Plano Municipal de Saneamento Básico desenvolvido em 2019, e serviu de base orientativa para a definição dos objetivos, metas, programas, projetos e ações a serem atendidas pelas diretrizes das leis federais.
A sede de São Raimundo Nonato possui sistema de esgotamento sanitário apenas em alguns bairros, quais sejam: Centro, Milonga, Paraíso das Aves e Aldeia. Entretanto, esse sistema não recebe nenhum tipo de manutenção, estando em péssimo estado de conservação. . (Anexo 3 Tabela - 4 - Principais Bairros e Ruas atendidas pelo SES de São Raimundo Nonato)
O responsável pelo atendimento é o próprio município de São Raimundo Nonato, o material da tubulação da rede coletora é de PVC com diâmetro de 150 mm, porém sem dados e registros de extensão, índice de cobertura, nem registro de limpezas realizadas na rede coletora. No município, há uma Estação Elevatória de Esgoto, fora de operação, que deveria recalcar o esgoto para um PV, que seria direcionado até a ETE por gravidade. Esta linha de recalque é de PVC, com diâmetro de 150 mm e extensão ? 500,00 m.
Segundo o PMSB, o SES da sede de São Raimundo Nonato possui uma estação de tratamento de esgoto (ETE), implantada em 2002, composta por uma caixa de areia/calha Parshall e por 03 (três) lagoas, sendo 01 (uma) facultativa e 02 (duas) de maturação, tendo corpo receptor o Rio Piauí. A ETE está localizada no bairro Paraíso das aves, sob responsabilidade da Prefeitura, porém esta operação e manutenção não são realizadas.
Devido à baixa cobertura de esgotamento sanitário na sede de São Raimundo Nonato, a maioria do esgoto produzido é direcionado para fossas sépticas ou lançado a céu aberto.
As localidades rurais do município não possuem sistema de esgotamento sanitário coletivo. As residências utilizam soluções individuais de disposição do esgoto sanitário.
Esta ação propoe a recuperação da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE (composta por 01 lagoa anaeróbia, 01 lagoa facultativa e 01 lagoa de maturação) ? visando manutenção da estrutura física da ETE, realizando serviços de: Impermeabilizações apontando correção de infiltração em taludes, além de Instalação de drenagem (canaletas de descidas, sarjetas e meios fios) nos taludes das lagoas, Interligação do tratamento preliminar à lagoa, com realização de desobstruções/substituições de tubos e construção de vertedouros com comportas entre as lagoas; Manutenção junto ao Emissário Final na extensão de 2500m; Revisão junto as 02 (duas) Estações Elevatórias de Esgoto - EEE existentes contemplando serviços de substituição de bombas, quadro de comando e revisão de barrilete.
Segundo informações do IAEPI, os Projetos de Esgotamento Sanitário da sede encontram-se em fase de Projeto Executivo;

Meta de Intervenção para São Raimundo Nonato:
1) Execução de Projeto Executivo de Esgotamento Sanitário da recuperação da ETE;
2) Elaboração e Execução de Projeto Geométrico/Altimétrico, Pavimentação e Sinalização de via, pós execução de redes de esgotamento sanitário.

P - Implantação de Módulos Sanitários Domiciliares no município de Coronel José Dias

O município de Coronel José Dias não possui Plano Municipal de Saneamento Básico, necessitando de sua elaboração, assim como a elaboração de Projetos de Esgotamento Sanitário. Essa intervenção propõe a implantação de 400 (quatrocentos) Módulos Sanitários Domiciliares ? MSD junto ao município de Coronel José Dias, contemplando a execução / construção do banheiro com reservatório, tanque externo, e tratamento via conjunto fossa séptica e sumidouro.

Meta de Intervenção para Coronel José Dias:
1) Implantação de 400 (quatrocentos) Módulos Sanitários Domiciliares - MSD

S - SANEAMENTO AMBIENTAL - DRENAGEM PLUVIAL E COLETA SELETIVA

Os municípios de Luís Correia, Parnaíba, Cajueiro da Praia, Ilha Grande e Buriti dos Lopes (Polo Costa do Delta), e São Raimundo Nonato e Coronel José dias (Polo das Origens) necessitam de melhorias e investimentos públicos em políticas de controle ambiental, buscando solucionar problemas de infraestrutura de esgotamento sanitário, drenagem pluvial e captação de coleta seletiva, objetivando melhoria da qualidade de vida da população.
A importância da aplicabilidade do saneamento ambiental nos municípios mencionados propiciará uma maior segurança da integridade da população local, através de ações que possibilitem o controle do meio físico para evitar doenças, permitindo maior higiene social, e por conseguinte, ocasionando maior fluxo de visitantes e turistas, motivando alavancar o turismo como fonte geradora de emprego e renda.

P - Implantação de drenagem urbana do município de Cajueiro da Praia

O município de Cajueiro da Praia/PI encontra-se com o Plano Municipal de Saneamento Básico em fase de elaboração, portanto a cobertura de rede de drenagem não existe ou não pode ser identificada. Essa intervenção propõe a universalização da prestação do serviço de drenagem urbana junto ao município de Cajueiro da Praia, contemplando a zona urbana do município.

Meta de intervenção:
1) Execução de serviços de drenagem urbana do município de Cajueiro da Praia numa área de 382,99 ha, com a implantação de 21,52 km de galerias em tubulação de concreto; 2.152 und de caixas coletoras (bocas de lobo) executados junto as redes laterais e 230 poços de visita.

P - Implantação de drenagem urbana do município de Luís Correia

O município de Luis Correia/PI apresenta Plano Municipal de Saneamento Básico desenvolvido em 2019, e serviu de base orientativa para a definição dos objetivos, metas, programas, projetos e ações a serem atendidas pelas diretrizes das leis federais. O PMSBLC (2019) procurou atender as proposições apresentadas no "Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Luís Correia".
Diferentemente dos outros serviços que compõem o saneamento básico, isto é, abastecimento de água, esgotamento sanitário e limpeza urbana, o manejo das águas pluviais, também conhecido por drenagem urbana, é corriqueiramente gerido pela administração direta do município (Prefeitura Municipal), não ocorrendo a concessão do mesmo. Em geral, a Secretaria de Obras responde por todas as atividades previstas na Lei nº 11.445/2007, isto é, planejamento, regulação, fiscalização e operação. Entretanto, praticamente não existe infraestrutura implantada no município, nem ao menos, ações de fiscalização.
Segundo o PMSBLC (2019), a sede do município de LUÍS Correia recebe os escoamentos superficiais das águas das chuvas que incidem na área urbana. De maneira geral, na área urbana e rural do município, as águas pluviais são conduzidas através de escoamento superficial até as áreas mais baixas, onde se infiltram. A ocupação urbana do município permite a infiltração de água pelo solo em áreas verdes e não construídas. (Anexo 3 - Figura 2 - problemas relacionados ao escoamento superficial, segundo PMLC)
Essa intervenção propõe a universalização da prestação do serviço de drenagem urbana junto ao município de Luis Correia, contemplando a zona urbana do município.

Meta de intervenção:
1) Execução de serviços de drenagem urbana do município de Luís Correia numa área de 1.544,95 ha com a implantação de 61,87 km de galerias em tubulação de concreto; 6.187 und. de caixas coletoras (bocas de lobo) executados junto as redes laterais e 622 poços de visita.

P - Implantação de drenagem urbana do município de São Raimundo Nonato

Segundo dados do Plano Municipal de Saneamento Básico de São Raimundo Nonato, o município não possui uma rede adequada de microdrenagem urbana para captação e destinação das águas de chuva, bem como infraestruturas de macrodrenagem. O gerenciamento do setor de drenagem de São Raimundo Nonato é de competência da Prefeitura Municipal. Os principais dispositivos de microdrenagem são sarjetas, sarjetões, bueiros, canaletas, bocas de lobo, caixas coletoras, dentre outros, que totalizam um índice de cobertura de 10% da zona urbana, surgindo pontos críticos de alagamentos/ inundações, ocasionando acúmulo de águas pluviais. As localidade rurais não dispõem de sistemas de micro e macrodrenagem, tendo como fator agravante nestas localidades, a ausência de vias urbanas com pavimentação e sarjetas para escoamento das águas da chuva, causando transtornos de mobilidade urbana.
A manutenção do sistema de drenagem ocorre apenas de forma corretiva e nota-se a existência de muitas ligações clandestinas de esgoto na rede de drenagem. Diante disso, durante os eventos de chuva de maior intensidade formam-se pontos localizados de alagamento, sobretudo nas vias dos bairros Centro e Primavera. (Anexo 3 - Tabela 5 ? Principais pontos de alagamento de São Raimundo Nonato. Fonte: PMSB São Raimundo Nonato, 2019)
O principal corpo receptor das águas pluviais da sede do município é o Rio Piauí. Há, também, 04 (quatro) corpos hídricos no município, quais sejam: Barragem no Rio Piauí, Açude Aldeia, Lagoa Edvirgem e Lagoa do Mato. (Anexo 3 ? Figura 3).
O PMSB cita que demandas do setor de drenagem urbana da sede de São Raimundo Nonato ao longo do horizonte de planejamento considerará que a expansão desse setor se dará de forma proporcional ao crescimento populacional, observa-se que até o final do plano será necessário ampliar o comprimento da rede de drenagem urbana para aproximadamente 26,7 km. Dessa forma, essa intervenção propõe a execução de serviços de implantação de sistema de drenagem urbana em separado do município numa extensão de 26,70 km de sistema coletor contemplando redes de galerias em tubulação em concreto, sarjetas, poços de visita, boca de lobo e bacias de amortecimento, visando atendimento de uma população estimada de 32.490 habitantes.

Meta de intervenção:
1) Elaboração e Execução de Projeto de Drenagem Pluvial ? 26,7 Km
2) Elaboração e Execução de Projeto Geométrico/Altimétrico, Pavimentação e Sinalização de 26,7km de via.

P - Aquisição de bens para implantação da coleta seletiva

O tratamento de resíduos sólidos é uma política cobradada pela Lei 11.445/2007 (marco regulatório do saneamento) e pela Lei 12. 302/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), contudo, 95% do lixo gerado pelos municípios do Estado do Piauí apresenta coleta irregular dos resíduos sólidos, misturando resíduos domésticos, com hospitalar, de construção, de podas, industriais, de eletro eletrônico, de vasilhames de medicações e/ou agrotóxicos, sendo lançados em lixões sem qualquer cuidado com o meio ambiente e local despejado, dificultando para as pessoas catadoras de recicláveis a separação correta, podendo, em muitos casos, terminar por contrair doenças de pele e respiratórias. Os demais 5,00% estão melhorando e já conseguem aterros controlados e em alguns casos, executam parcerias do poder público associações de catadores funcionando. A coleta dos resíduos sólidos e a coleta seletiva é de competência municipal, atribuindo aos governantes e responsáveis a destinação correta dos resíduos.
No litoral do Piauí, o turismo de sol e mar atrai centenas de milhares de visitantes para as areias e o mar, movimentando a economia local com a geração de renda e trabalho para as comunidades próximas, mas com um grande impacto ambiental, principalmente em relação ao descarte de resíduos sólidos e ao não tratamento dos efluentes domésticos. Desta maneira, está ação visa implementar em alguns municípios que fazem parte do Polo Costa do Delta, atividades previstas no Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos que foi desenvolvido pelo Ministério do Turismo em convênio MTur e pelo Plano Diretor de Resíduos Sólidos dos Municípios do Litoral Piauiense - Ilha Grande e Parnaíba, além do município de Buriti dos Lopes.

Meta de intervenção (1 veículo, 1 plano, 10 postos de coleta,100 contêineres para recicláveis, 400 cestas fixas e 4 caminhões de lixo):
1) Aquisição de veículo para a coleta e transporte de resíduos da zona urbana e rural (tratores com carroceria) junto aos municípios de Luís Correia, Cajueiro da Praia, Ilha Grande, Parnaíba e Buriti dos Lopes;
2) Implantação de infraestrutura de acondicionamento coletivo de resíduos (Postos de Coleta);
3) Elaboração de Plano de gerenciamento para aterro controlado e Readequação emergencial da área de disposição final contemplando instalação de cerca, guarita e valas.
4) Aquisição de contêineres para recicláveis, 400 cestas fixas e 4 caminhões de lixo para atender os municípios de Ilha Grande, Parnaíba (quem compõem da APA Delta do Parnaíba) e o município de Buriti dos Lopes (que compõe a APA Serra da Ibiapaba).

S - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA

Inclui intervenções de requalificação de área turística do Litoral do município de Cajueiro da Praia e a implantação de um terminal turístico e urbanização da praça do mercado em Luís Correia.

P - Requalificação ambiental da área costeira da Praia do Cajueiro

Segundo o PDITS do Polo Costa do Delta (2010), a Praia de Barrinha e do Morro Branco, localizadas em Cajueiro da Praia, apresentam características marcadas pela tranquilidade e pelo belo cenário que tornam o local apto para o segmento do ecoturismo. Ambas as praias encontram-se desprovidas de infraestrutura de apoio e apresentam um pequeno fluxo de visitação. O acesso a esses locais é considerado pouco satisfatório, necessitando de intervenções. A Praia do Cajueiro da Praia caracteriza-se pela atmosfera bucólica e pela receptividade da comunidade local, sendo a sede do Projeto Peixe-Boi, atrativo complementar para o ecoturismo. O acesso ao atrativo encontra-se em boas condições de trafegabilidade, sendo compatível com o trânsito local e com a fragilidade do ambiente. A praia possui um baixo fluxo de visitação, no entanto é alvo de duas ações previstas pelo PDITS Polo Costa do Delta (PDITS, 2010), dentro do Programa - Estratégia de Produto Turístico. Estima-se que essa intervenção diretamente uma população de 7.675 habitantes (total de habitantes IBGE/estimativa 2021).
-Projeto de Paisagismo na Orla, através da revitalização; (Anexo 3 - Figura 4 - Orla do município de cajueiro da praia)
-Instalação de estrutura de visitação na sede do Projeto Peixe-boi.

?Meta de intervenção:
?Esta ação propõe a Elaboração e Execução do Projeto de Urbanismo e Paisagismo para a Requalificação Ambiental da Orla do município de Cajueiro da Praia ? 11 km de orla tendo como população diretamente afetada o próprio município de Cajueiro da Praia/PI.
?Proposta de adequação das barracas de praia e criação de novos espaços para os prestadores de serviços e comerciantes;
?Elaboração e Execução de Projeto de Urbanismo/Acessibilidade das calçadas (adotando as normativas da ABNT 9050/2020) e rota cicloviária;
?Elaboração e Execução de Projeto de Mobiliário Urbano contemplado bancos, quadras esportivas, mesas, equipamentos para alongamento, lixeiras de pequeno e grande porte;
?Elaboração e Execução de Projeto de Paisagismo ? Arborização, contemplando as áreas verdes, canteiros, especificação de espécies nativas e soluções sustentáveis para a área;
?Elaboração e Execução de Projeto de Edificações ? Banheiros Públicos;
?Elaboração e Execução de Projeto de Iluminação Pública;
?Elaboração e Execução de Projeto Geométrico/Altimétrico, Pavimentação e Sinalização de espaços para estacionamentos;
?Elaboração e Execução de Projeto Sinalização turística e interpretativa para os locais;
?Elaboração de Projeto de Pavimentação

P - Implantação de terminal turístico

A execução do Terminal Turístico no município de Luis Correia/PI faz parte das ações previstas pelo PDITS Polo Costa do Delta (PDITS, 2010), contemplado no Programa - Estratégia de Infraestrutura e Serviços Básicos. O Terminal Turístico será Implantado na Avenida Presidente Tancredo Neves com a Rua 15 de Novembro, próximo a Colônia de Férias da Associação Recreativa da Cepisa ? COFEARC e atingirá diretamente a população total do município de Luis Correia ? 30.438 habitantes (IBGE população estimada em 2021). A área do terreno onde pretende-se implantar o terminal possui aproximadamente 20.000 m², contempla área ampla de estacionamento de ônibus, além de espaço para galpão, área para banheiros, sala de descanso para os motoristas, copa , depósito de bagagens, guarita para controle de acesso e sala de atendimento ao público. Esta intervenção possui Projeto Básico do Terminal Turístico, sendo necessário a elaboração do Projeto Executivo para execução da obra. (Anexo 3 - Figura 5 ? Localização e área do Terminal Turístico de Luís Correia/PI, Figura 6 ? Planta Baixa dos banheiros, salas, depósito, guarita ? Terminal Turístico.)

?Meta de intervenção:

?Elaboração e Execução do Projeto Executivo Arquitetônico do Terminal Turístico ? área do terreno 20.000 m²;

?Elaboração e Execução do Projeto Executivo Arquitetônico de Galpão ? 117, 74m² e Banheiros/salas ? 171,81m²;

?Elaboração e Execução de Projeto de Urbanismo do Terminal Turístico;

?Elaboração e Execução de Projeto Geométrico/Altimétrico, Pavimentação, Drenagem e Sinalização do Terminal Turístico.

P - Praça do Mercado em Luís Correia

Esta intervenção propõe a requalificação e urbanização da área nos arredores do Mercado Municipal de Luis Correia/PI, localizado na Rua Professor Darci Araújo entre rua Cipriano Pereira e Rua Projetada Dezenove. O Mercado Municipal encontra-se no bairro Centro/Alto Bonito e atende toda população diretamente afetada que reside e visita as Praias do Farol Velho, Coqueiro e de Atalaia , e o Delta do Parnaíba, aproximadamente 30.438 habitantes (IBGE população estimada em 2021). Anexo 3 - Figura 7 - Localização do Mercado Municipal de Luís Correia/PI)

A urbanização nos redores do Mercado de Luis Correia proporcionará melhores condições de acessos, instalação de atrativos turísticos como a locação de píer e bares/quiosques próximos as duas lagoas existentes, além de disposição de quadra de vôlei de areia, quadra de futebol de areia, área para ginástica, playground, passeios acessíveis para pedestres e ciclistas, estacionamentos sinalizados, e projeto de paisagismo e arborização com espécies arbóreas nativas. O Projeto Básico de Urbanismo e Arquitetônico da Praça do Mercado foi desenvolvido em 2011 para a SETUR, totalizando 8.600m² de área de intervenção. Para a execução dessa ação será necessário a revisão do Projeto, atualizando as normativas e levantamento topográfico da área, por conta de eventuais mudanças e/ou ocupações na área. Anexo 3 - Figura 8 - Planta de locação da Praça do Mercado de Luís Correia.)

Meta de intervenção:

?Revisão do Projeto Urbanístico e Arquitetônico da Praça do Mercado de Luis Correia/PI;

?Elaboração de Levantamento Topográfico da Área de intervenção;

?Execução da Obra com as intervenções solicitadas.

S - PLANEJAMENTO E GESTÃO

Este subcomponente marca o início do processo de planejamento e gestão sustentável do turismo no estado do Piauí, através da Elaboração do Plano Estadual de Turismo e de Marketing, além da revisão dos PDITs do Polo Costa do Delta e Polo das Origens que se encontram defasados, aplicação de pesquisa de demanda e oferta turística e Elaboração/revisão de Planos Municipais de Turismo nos municípios que compõem estes Polos. Estima-se que essa intervenção atingirá diretamente a população total do estado do Piauí ? 3.289.290 habitantes (IBGE/população estimada para 2021), por se tratar de intenção estadual.

P - Estudos para o planejamento e gestão do turismo estadual

É de extrema importância a elaboração de instrumentos que promovam o desenvolvimento do turismo, por meio de estudos e projetos, produzindo informações e conhecimento e confiabilidade que possam fomentar as atividades do setor turístico.

Esta intervenção propõe a elaboração de 02 estudos no âmbito estadual e a revisão de 02 estudos direcionados aos polos turísticos do Costa do Delta e das Origens.

-Elaboração do Plano Estadual de Turismo do Piauí - O Plano Estadual de Turismo do Estado do Piauí corresponderá a um instrumento norteador das ações necessárias a serem implantadas no Estado para o processo de desenvolvimento do Turismo. Assim, sua elaboração estará alicerçada nos princípios da gestão participativa. O Plano Estadual será elaborado a partir da realização de oficinas nos municípios do Estado do Piauí e da realização de reuniões com as entidades que representam os prestadores de serviços turísticos. As oficinas serão mediadas por técnicos da Secretaria de Estado do Turismo e terão como objetivo avaliar a real situação da atividade turística nos municípios, partindo de um diagnóstico que apresente os seguintes aspectos:

- Segmentação turística dos municípios, conforme a definição da área turística;
- Análise da infraestrutura básica e turística, qualificação profissional e empresarial, fortalecimento institucional, promoção e comercialização dos atrativos e produtos turísticos, competitividade e atratividade de mercado.

Nessa perspectiva, será possível identificar às dificuldades e estabelecer soluções, com foco em programas e projetos que atendam de forma adequada à realização de cada município, a partir da definição da região turística do Estado do Piauí, com vistas a definir uma visão de futuro para o desenvolvimento da atividade turística do referido Estado.

-Elaboração do Plano Estadual de Marketing - O Plano de Marketing Turístico Estratégico e Operacional dos Polos Aventura e Mistério, Costa do Delta, das Nascentes, das Origens, Histórico Cultural e Teresina será voltado ao desenvolvimento das principais regiões turísticas do Piauí e trará informações de levantamento da oferta turística, características de cada polo, seus atrativos e serviços turísticos, estudo de mercado, pontuação da demanda atual e potencial, perfil do turista que visita o Estado. É função desse estudo apresentar uma análise das melhores alternativas a serem adotadas para fazer dos atrativos do Piauí destinos de viajantes nacionais e internacionais. Uma vez concluído o Plano de Marketing, este contribuirá para fortalecer o turismo de uma forma profissional, gerando renda para a população e melhor qualidade nos serviços ofertados aos visitantes.

-Revisão do Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável (PDITS) - Polo do Costa do Delta ? o atual PDITS do Polo Costa do Delta foi elaborado em 2010 necessitando sua atualização em virtude do novo panorama do setor turístico. A revisão proporcionará a ampliação da participação do setor turístico na economia dos municípios de Luis Correia, Cajueiro da Praia , Ilha Grande, Parnaíba e Buriti dos Lopes, que integram o Polo Costa do Delta, diversificando a oferta turística e qualificando o destino, proporcionando às comunidades locais a inclusão produtiva e o incremento de renda, respeitando os preceitos do desenvolvimento local sustentável. Este plano atinge diretamente toda população participantes destes municípios:
-Luis Correia ? 30.438 (IBGE população estimada para 2021);
-Cajueiro da Praia ? 7.675 (IBGE população estimada para 2021);
-Ilha Grande ? 9.457 (IBGE população estimada para 2021);
-Parnaíba ? 152.482 (IBGE população estimada para 2021);
-Buriti dos Lopes - 19.807 (IBGE população estimada para 2021);

-Revisão do Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável (PDITS) - Polo das Origens - o atual PDITS do Polo das Origens foi elaborado em 2010 necessitando sua atualização em virtude do novo panorama do setor turístico. A revisão proporcionará a ampliação da participação do setor turístico na economia dos municípios de São Raimundo Nonato e Coronel José Dia, que integram o Polo das Origens, diversificando a oferta turística e qualificando o destino, proporcionando às comunidades locais a inclusão produtiva e o incremento de renda, respeitando os preceitos do desenvolvimento local sustentável. Este plano atinge diretamente toda população participantes destes municípios:
-São Raimundo Nonato - 34.877 (IBGE população estimada para 2021);
-Coronel José Dias - 4.685 (IBGE população estimada para 2021);
Meta de intervenção:
-Elaboração do Plano Estadual de Turismo
-Elaboração do Plano Estadual de Marketing
-Revisão do PDIT do polo Costa do Delta
-Revisão do PDIT do polo das Origens

P - Desenvolvimento e Aplicação de pesquisas de demanda (alta e baixa temporada) e oferta turística (Polo Costa do Delta e Polo das Origens)
Serão realizadas pesquisas aplicadas com turistas e setor empresarial nos municípios que fazem parte do Polo Costa do Delta e Polo das Origens.
Através da aplicação de metodologia de pesquisa de oferta e demanda, será feito um planejamento turístico, classificando a demanda para conhecer as características das pessoas que são turistas e das que podem vir a ser turistas. Conhecer essa demanda é importante para estruturar planos de desenvolvimento de um destino. Através da classificação será levantado a demanda real e a demanda potencial. A primeira refere-se ao conjunto de pessoas que, de fato, estão consumindo o produto turístico que sendo estudado. Já a segunda congrega o conjunto de pessoas que se interessariam em visitar o destino turístico, mas ainda não o fazem por fatores que podem ser investigados.
Em seguida será feito o estudo de segmentação, que é o levantamento e coleta de dados, reduzindo criteriosamente a área ser pesquisado a um segmento específico, que pode ser considerado tanto na perspectiva da oferta como da demanda turística.
O processo de segmentação usa variáveis para definir grupos de pessoas que sejam, ao mesmo tempo, relativamente similares entre elas e diferentes de outros grupos. Assim, para detectar um segmento não basta apenas que o grupo seja homogêneo, mas também que se diferencie do todo. (Anexo 3 - Figura 9 - Variáveis/análise por segmentação.)
A coleta de dados ? origem do dado (primário e secundário) e da fonte (direta ou indireta) serão feitos através a aplicação da pesquisa por meio de questionário, entrevistas, grupos focais e observação direta. A aplicação destas pesquisas de oferta e demanda potencial na baixa e alta temporada é importante para fundamentar ações de desenvolvimento do turismo, orientar a gestão pública, indicar parâmetros para adequação e qualificação de equipamentos e serviços, subsidiar ações de MKT, ampliar e diversificar demanda, minimizar a sazonalidade e captar investidores.
Meta de intervenção:
?Desenvolver e aplicar pesquisa de Demanda (alta e baixa temporada) e Oferta Turística (Polo Costa do Delta e Polo das Origens)

P - Apoio na Elaboração/revisão de Planos Municipais de Turismo
O desenvolvimento das orientações estratégicas para o desenvolvimento das atividades turísticas de cada Município se dará por meio de instrumentos básicos como o Plano Nacional de Turismo e a Politica Municipal do município, pesquisas, normas e referências colocadas pelo Ministério do Turismo, e destaca, no âmbito da gestão, as diretrizes que devem nortear o desenvolvimento do turismo salinense, como a participação e diálogo com a sociedade; e a geração de oportunidades de emprego e empreendedorismo.
A partir de uma construção coletiva que envolve participação dos Conselhos Municipais de Turismo e parceria entre iniciativa privada e a prefeitura municipal, o Plano Municipal de Turismo tem como escopo a implantação de um planejamento de turismo sustentável no município. Buscando um diálogo com as entidades comunitárias locais, que representam áreas de forte potencial turístico do município. Consolidando, assim, bases para o desenvolvimento do turismo em consonância com o desenvolvimento social, econômico e ambiental da região.
Esta intervenção propõe a elaboração de Planos Municipais de Turismo nos municípios Luis Correia, Parnaíba, Cajueiro da Praia, Ilha Grande e São Raimundo Nonato. O desenvolvimento destes Planos beneficiará toda população de cada município.
Metas de intervenção municípios do Polo do Costa Delta:
?Elaboração de Plano Municipal do Turismo de Luís Correia
?Elaboração de Plano Municipal do Turismo de Parnaíba
?Elaboração de Plano Municipal do Turismo de Cajueiro da Praia
?Elaboração de Plano Municipal do Turismo de Ilha Grande
Meta de intervenção município do Polo das Origens:

?Elaboração de Plano Municipal do Turismo de São Raimundo Nonato

C - SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

As unidades de conservação (UC) são áreas territoriais, incluindo seus recursos ambientais, com características naturais relevantes, criadas e protegidas pelo Poder Público com objetivos de conservação. Elas contribuem para a conservação de espécies e atividades educativas que visem à sensibilização ambiental. São divididas em dois grupos:
-Unidades de proteção integral: objetiva preservar a natureza, sendo admitido somente o uso indireto dos seus recursos naturais.
-Unidades de uso sustentável: têm por objetivo aliar a conservação da natureza com o uso sustentável de parte dos seus recursos naturais.
Estes territórios estão sujeitos a normas e regras especiais. Elas são reguladas pela Lei Federal nº 9.985/2000 e Lei nº 7.044/2017, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) e o Sistema Estadual de Unidades de Conservação do Piauí (SEUC-PI), respectivamente. São legalmente criadas após a realização de estudos técnicos dos espaços propostos e consulta à população.
Este componente tratará de medidas importantes para contribuição direta na manutenção do patrimônio natural e cultural do estado do Piauí. Este componente foi dividido em seis subcomponentes: 2.1 Monumento Natural - MONA dos Itans; 2.2 Área de Relevante Interesse Ecológico - ARIE Lagoa do Portinho; 2.3 Parque Estadual - PES do Rangel; 2.4. Área de Proteção Ambiental - APA Delta do Parnaíba, 2.5 Parque Nacional - PARNA Serra da Capivara e 2.6 Mecanismo Financeiro Inovador

S - MONUMENTO NATURAL - MONA DOS ITANS

Foi criado no município de Cajueiro da Praia/PI o Monumento Natural Estadual das Itans, localizado na Área de Proteção Ambiental (APA), Delta do Parnaíba, totalizando 57,61 hectares e abrigando sítios naturais raros, singulares e de grande beleza cênica. O Monumento das Itans conecta áreas de transição, como o mangue, as florestas de carnaúbas, a vegetação de restinga e as bacias hidrográficas do Rio Timonha e Ubatuba.
Esta área protege os remanescentes florestais de mangue de botão, arbusto nativo brasileiro encontrado nas dunas litorâneas, principalmente perto de manguezais, associados à Foz dos Rios Timonha e Ubatuba, berçário do Peixe-Boi-Marinho.
A UC Monumento Natural das Itans busca conservar a biodiversidade nas áreas naturais da região leste litorânea do município de Cajueiro da Praia, mantendo a prioridade de uso dos pescadores na região do Porto da Lama.
Estas ações buscam a elaboração e execução de estudos ambientais, e a execução de obras na Unidade de Conservação do Monumento Natural das Itans, visando iniciativas estratégicas, diretrizes e prioridades de gestão no uso e conservação pública.

P - Elaboração de Plano de Manejo MONA das Itans

Elaboração do Plano de Manejo do Monumento Natural das Itans, localizado no município de Cajueiro da Praia/PI com área aproximada de 57,61 há e Unidade de Conservação com gestão estadual.
A elaboração do Plano de Manejo prevê o levantamento de dados bióticos, abióticos e socioeconômicos da UC e da região do entorno. Além disso, deverá conter o zoneamento, o regramento das zonas e a proposição das infraestruturas de apoio à gestão. Todo o processo de elaboração e aprovação contará com etapas de participação da população afetada pela UC e avaliação e aprovação dos produtos pelo Conselho Gestor da UC.
O Plano de Manejo apontará estratégias, diretrizes e prioridades de gestão para estimular o uso público, orientar o manejo e diversificar as oportunidades de visitação das UCs respeitando as capacidades de carga turísticas e com propostas de mitigação dos danos gerados pelas atividades, evitando, assim, a necessidade de elaboração de um plano de uso público separado do plano de manejo.

Meta de intervenção:
- Elaboração de Plano de Manejo MONA das Itans.

P - Implantação de equipamentos de apoio à visitação do MONA das Itans

Esta ação está em conformidade com os condicionantes previstos na Lei nº 7.747, de 10 de março de 2022, que cria a Unidade de Conservação Monumento Natural das Itans, localizado no município de Cajueiro da Praia/PI.
Desta forma, propõe-se a elaboração e execução de projetos voltados a instalações turísticas do MONA das Itans. Metas de Intervenção:
-Elaboração e Execução de Projeto Executivo do mirante na Ponta do Socó, com área de 9,5 m2;
-Elaboração e Execução do Projeto da Praça da Família Cajueirense, localizado na Ponta do Socó e com área de aproximadamente 3,3 ha;
-Elaboração e Execução de Projeto de trilha de interligação entre a Praça da Família e a Base do Projeto peixe-boi, com aproximadamente 150 metros lineares de extensão;
-Elaboração e Execução de Projeto de Comunicação Visual para o parque do MONA das Itans, com a instalação de placas de sinalização.

É importante frisar que a construção de outros equipamentos de turismo está condicionada à elaboração do Plano de Manejo da UC do MONA das Itans, previsto no Programa.

P - Reforma de edificação para instalação da sede do MONA das Itans

Esta ação propõe a reforma da estrutura da união (250 m2), que está sendo requerida pelo estado do Piauí, para instalação da sede do Monumento Natural das Itans, localizado no município de Cajueiro da Praia.
A reforma da estrutura evitará a supressão vegetal de novas áreas para construção de uma nova sede e deverá seguir as indicações do Plano de Manejo da UC que será desenvolvido pelo Programa.

Meta de intervenção:

- Reforma de estrutura da união (250 m2), sendo condicionado a elaboração do Plano de Manejo da Unidade de Conservação Monumento Natural das Itans.

P - Aquisição de equipamentos para a sede do MONA das Itans

Esta ação propõe a aquisição de equipamentos e mobiliários para a nova sede do MONA das Itans. O levantamento dos itens estará condicionado as necessidades da gestão da Unidade de Conservação e será apontada no Plano de Manejo previsto na elaboração no Programa. A lista base de equipamentos contempla:

1) Aquisição de mobiliário: mesa de trabalho (04), mesa de apoio (02), cadeira com rodízio (04), mesa de reunião (01), cadeira sem rodízios (06), armário alto (01), armário baixo (02), gaveteiro (04);
2) Aquisição de equipamentos: computadores completos (04), notebook de alta performance (01), tablet (02), impressora (01), nobreak (06), cartão de memória 128G (02), câmera fotográfica (01), celular (02), cabo HDMI (06), equipamento de resfriamento para notebook (01), filtro de linha com disjuntor 6 tomadas (06), TV 40 polegadas (01), GPS (04), projetor + tela (01), equipamento de comunicação (01), RPA com sensor termal (01);
3) Softwares: pacote office (6 usuários);
4) Transporte: veiculo 4x4 (01).

P - Elaboração e implantação de programa integrado de educação ambiental para o MONA das Itans

Esta intervenção propõe a elaboração e implantação do Programa de Educação Ambiental para o Monumento Natural das Itans, localizado na sede do município de Cajueiro da Praia. A estruturação do Programa indicará as metodologias e ferramentas de comunicação a serem utilizadas, indicando todas as abordagens, público alvo e necessidades.
A implantação do Programa no MONA das Itans estará condicionada ao apresentado na proposta e poderá incluir, mas não somente, ações de sensibilização com as comunidades do entorno, ações informativas aos visitantes, capacitação dos operadores de turismo, capacitação de profissionais da educação da região, bem como, atividades com alunos em período escolar.
O número de pessoas impactadas será levantado no âmbito da elaboração da proposta do Programa de Educação Ambiental. O valor proposto para essa ação prevê os estudos, elaboração e sua implantação.

Meta de intervenção:
- Elaboração do Programa de Educação Ambiental para o MONA das Itans;
- Execução do Programa de Educação Ambiental para o MONA das Itans.

S - ÁREA DE RELEVANTE INTERESSE ECOLÓGICO - ARIE LAGOA DO PORTINHO

Localizada nos municípios de Parnaíba e Luís Correia, a Lagoa do Portinho é uma área cercada por dunas que se movimentam com a ação do vento. Ao sul, a paisagem é formada por arbustos e vegetação típica de mangue. No total, são 3.731,7916 hectares .
A região foi transformada em julho de 2019 em Área de Relevante Interesse Ecológico (Arie), por meio do Decreto nº18.346, de 08/07/2019, que dispõe sobre a criação da Área de Relevante Interesse Ecológico da Lagoa do Portinho, nos municípios de Parnaíba e Luis Correia, e dá outras providências.
Estas ações buscam a elaboração e execução de estudos ambientais, e execução de obras na Área de Relevante Interesse Ecológico - ARIE Lagoa do Portinho, visando iniciativas estratégicas, diretrizes e prioridades de gestão no uso e conservação pública.

P - Elaboração de Plano de uso público da ARIE Lagoa do Portinho

O Plano de Uso Público (PUP) é um documento não normativo que propõe estratégias, diretrizes e prioridades de gestão visando estimular e ordenar o uso público, compatibilizando e orientando o manejo, por meio da diversificação de oportunidades de visitação das UCs respeitando as capacidades de carga turísticas e com propostas de mitigação dos danos gerados pelas atividades.
Desta maneira, essa intervenção propõe a elaboração do Plano de Uso Público da Área de Relevante Interesse Ecológico Lagoa do Portinho, localizada entre os municípios de Parnaíba/PI e Luís Correia/PI, com área de 3.731,79 ha de UC de gestão estadual.

Meta de intervenção:
- Elaboração de Plano de uso público da ARIE Lagoa do Portinho

P - Requalificação ambiental e infraestrutura turística da ARIE Lagoa do Portinho

As obras, reformas e instalações de equipamentos de turismo e placas de sinalização da ARIE Lagoa do Portinho estão condicionadas às indicações apontadas no Plano de Uso Público da ARIE Lagoa do Portinho, que será elaborado no Projeto Piauí Verde e Sustentável.
No âmbito da requalificação ambiental, além de obras de infraestrutura, também poderá ser realizado a recuperação de áreas degradas apontadas pelo Plano de Manejo da UC como áreas destinadas à restauração.
Meta de intervenção:
Elaboração de Projeto de Requalificação Ambiental e Infraestrutura Turística;
Elaboração de Plano de Comunicação Visual, com placas de sinalização turísticas da ARIE Lago do Portinho;

O Plano de Manejo da ARIE Lagoa do Portinho está em processo de elaboração com publicação prevista para o final de 2022.

P - Implantação e modernização do BPA da ARIE Lagoa do Portinho

O policiamento ambiental no Piauí iniciou-se no ano de 1993, com a criação de um Pelotão Florestal, porém sem nenhum ato administrativo, ou seja, havia na prática, mas não juridicamente. Em 1994, com a Lei Estadual 4.717, de 27 de julho, criou-se efetiva e juridicamente a Companhia de Polícia Militar Ambiental, subordinada ao Comando de Policiamento da Capital, embora com área circunscricional em todo o estado do Piauí.
No ano de 2009, por meio da Lei Complementar 137, de 23 de outubro, foi elevada à categoria de Batalhão, mantendo-se ainda subordinada ao CPC e com a mesma circunscrição.
A missão do BPA consiste em prevenir e reprimir ações contra a flora, a fauna, os mananciais e o meio ambiente, em ações isoladas ou conjuntas, mediante convênio ou contratos firmados.
O BPA tem como competência zelar pela execução da legislação ambiental estadual e federal no território do Estado, executar o policiamento e a fiscalização ambiental, com o objetivo de prevenir e reprimir o cometimento de infrações e crimes contra o meio ambiente, através da realização de fiscalização rotineira e blitz, realizar o registro de atendimento de ocorrências ambientais, elaboração de estatísticas de atendimento de ocorrências ambientais, elaboração de estatísticas de procedimentos ambientais realizados nas estradas e rodovias estaduais, executar o policiamento ostensivo, objetivando a prevenção e repressão de crimes de natureza ambiental e comum, bem como as infrações ambientais tipificadas na legislação ambiental vigente, participar de projetos e planejamento em conjunto com os órgãos ambientais do Estado do Piauí, visando a educação ambiental;
Esta ação propõe a modernização do Batalhão de Policiamento Ambiental, CPLMN / CIPTUR: Lagoa do Portinho/ Orla marítima (Praias).

Meta de intervenção:
1.Aquisição de veículos (2 caminhonetes fechadas 4x4, 2 quadriciclos Motor de 4 tempos; tração 4 x 4);
2.Infraestrutura de rádio comunicação (1 Sítio de repetição convencional, 1 canal, VHF, padrão APCO-P25, equipamentos de rede, sistema irradiante e banco de baterias, 1 Enlace de rádio, para conexão dos sítios remotos ao Controlador Central, 4 Transceptores Portáteis P25, 10 Transceptores Móveis P25, 1 Base Fixa P25);
3.Equipamentos Diversos (1 Drone profissional);
4.Infraestrutura Física da Unidade Operacional (1 Reforma e adequação da Infraestrutura Física da Unidade Operacional para a realização das atividades de fiscalização, proteção e conservação de áreas de proteção ambiental);
5.Aquisição de mobiliário e equipamentos (mobiliário, computadores, infraestrutura lógica, ar condicionados, materiais para alojamento, entre outros necessários para a efetivação das atividades).

P - Aquisição de equipamentos de apoio à gestão da ARIE Lagoa do Portinho

Esta ação propõe a aquisição de mobiliário e equipamentos no apoio a gestão da ARIE Lagoa do Portinho.

Meta de intervenção:
1) Aquisição de mobiliário: mesa de trabalho (04), mesa de apoio (02), cadeira com rodízio (04), mesa de reunião (01), cadeira sem rodízios (06), armário alto (01), armário baixo (02), gaveteiro (04);
2) Aquisição de equipamentos: computadores completos (04), notebook de alta performance (01), tablet (02), impressora (01), nobreak (06), cartão de memória 128G (02), câmera fotográfica (01), celular (02), cabo HDMI (06), equipamento de resfriamento para notebook (01), filtro de linha com disjuntor 6 tomadas (06), TV 40 polegadas (01), GPS (04), projetor + tela (01), equipamento de comunicação (01), RPA com sensor termal (01);
3) Softwares: pacote office (6 usuários);
4) Transporte: veiculo 4x4 (01).

Essa é uma lista básica de equipamentos, onde itens podem ser adicionados ou excluídos já que as necessidades para a gestão da UC serão apontadas no Plano de Manejo que se encontra em fase de elaboração com previsão de publicação para o final de 2022.

P - Aquisição de Embarcação de pequeno porte

Esta ação propõe a aquisição de embarcação de pequeno porte para atender ao MONA das Itans e à ARIE Lagoa do Portinho.

Meta de intervenção:
1)Aquisição de uma (01) embarcação de pequeno porte com motor de popa para atender às necessidades de monitoramento, fiscalização e atendimento de emergências nas UCs litorâneas: MONA das Itans e ARIE Lagoa dos Portinho.

P - Programa de educação ambiental da ARIE Lagoa do Portinho

Essa ação propõe a elaboração e implantação de um Programa de Educação Ambiental para a Área de Relevante Interesse Ecológica - ARIE da Lagoa do Portinho localizada entre os municípios de Parnaíba e Luís Correia, em área de expansão imobiliária e crescente exploração turística.
O Programa de Educação Ambiental - PEA tem o objetivo de propor ações de educação ambiental junto à população moradora da área de influência do empreendimento, visando aumentar o nível de conhecimento e proteção ambiental de ecossistemas regionais , assim como maximizar os benefícios socioambientais necessários à conservação, proteção e preservação ambiental.
O programa poderá ser desenvolvido posterior a aprovação do Plano de Manejo da UC. O programa indicará as abordagens, público alvo, metodologias e ferramentas de comunicação a serem utilizadas.
A implantação do Programa de Educação Ambiental na ARIE Lagoa do Portinho estará condicionada ao apresentado na proposta e poderá incluir, mas não somente, ações de sensibilização com as comunidades do entorno, ações informativas aos visitantes, capacitação dos operadores de turismo, capacitação de profissionais da educação da região, bem como, atividades com alunos em período escolar. O número de pessoas impactadas será levantado no âmbito da elaboração da proposta do programa.

Meta de intervenção:
1)Elaboração e implantação do Programa de Educação Ambiental na UC ARIE Lagoa do Portinho.

S - PARQUE ESTADUAL - PES DO RANGEL

O Parque Estadual do Rangel está situado na mesorregião do Sudoeste Piauiense, abrangendo os municípios de Redenção do Gurguéia e Curimatá, e atualmente é a maior Unidade de Conservação Estadual do Piaui.
Antes classificado no grupo de Unidades de Uso Sustentável, como Área de Proteção Ambiental (APA do Rangel), com 21.269,80 ha, a área foi decretada como Unidade de Proteção Integral, na categoria de Parque Estadual no ano de 2017, através do Decreto nº 17.428, de 18 de outubro de 2017, tendo seu território ampliado para 38.567 ha, e tornando-se uma região de corredor ecológico em conexão com o Parque Nacional da Serra das Confusões e com o Parque Nacional da Serra da Capivara.
A região em que o Parque Estadual do Rangel se encontra representa uma área de conservação de extrema importância, uma vez que abriga não somente populações elevadas de diversas espécies de mamíferos e aves de médio e grande porte, como também pela diversidade singular de sua composição florística e faunística, agrupando em uma mesma região elementos da Caatinga e do Cerrado, expressando muitas vezes grande biodiversidade e endemismo de espécies.
Estas ações buscam a elaboração e execução de estudos ambientais e execução de obras no Parque Estadual do Rangel, visando iniciativas estratégicas, diretrizes e prioridades de gestão no uso e conservação pública.

P - Elaboração de Estudos para o PES do Rangel

Esta ação propõe a elaboração de dois estudos ambientais no PES do Rangel, atingindo diretamente toda população residente nos munícios de Curimatá e Redenção de Gurguéia, que juntos totalizam 21.000 habitantes (IBGE/ população estimada em 2021).
i)Será elaborado o Plano de Uso Público do Parque Estadual do Rangel, localizado entre os municípios de Curimatá e Redenção do Gurguéia, com área de 38.567,07 ha. O plano de Uso Público deverá apontar estratégias, diretrizes e prioridades de gestão para estimular o uso público, orientar o manejo e diversificar as oportunidades de visitação das UCs respeitando as capacidades de carga turísticas e com propostas de mitigação dos danos gerados pelas atividades.
ii)Será Elaborado e implantado o Plano de Manejo integrado do Fogo para o Parque Estadual do Rangel (municípios de Curimatá e Redenção do Gurguéia). O plano deverá indicar modelos de planejamento e gestão de queimadas prescritas e controladas e prevenção e combate a incêndios de acordo com a realidade local da UC. A implantação do plano no PES do Rangel deverá prever a criação de uma brigada de incêndio para o parque com capacitação e treinamento de aproximadamente 40 pessoas, entre brigadistas e servidores SEMAR-PI, estando esse número sujeito a alterações de acordo com as necessidades apontadas pelo plano. Para a capacitação estarão incluídas verbas de diárias dos profissionais que darão o treinamento, despesas com combustíveis, alimentação dos treinados, equipamentos, ferramentas e EPIs.

Meta de intervenção:
-Elaboração de Plano de Uso Público da PES do Rangel;
-Plano de Manejo integrado do fogo do PES do Rangel;

P - Reforma de prédios da sede e do alojamento do PES do Rangel

Esta ação fica condicionada ao Plano de Manejo da UC PES do Rangel.
Será proposto reforma da sede e do auditório do PES do Rangel com área construída de 150 m2 e reforma do alojamento de 150 m2.

Meta de intervenção:
-Elaboração e implantação do Projeto de Reforma da Sede da UC e do Auditório ? 150m²;
-Elaboração e implantação do Projeto de Reforma do Alojamento da UC ? 150m².

As indicações mais específicas sobre a obra deverão seguir o que estará indicado no Plano de Manejo da UC que está em fase de elaboração com publicação prevista até o final de 2022.

P - Requalificação ambiental e infraestrutura turística do PES do Rangel

As obras, reformas e instalações de equipamentos de turismo e placas de sinalização do PES do Rangel estão condicionadas às indicações apontadas no Plano de Uso Público da Unidade de Conservação a ser elaborada no Programa.
No âmbito da requalificação ambiental, além de obras de infraestrutura, também poderá ser realizada a recuperação de áreas degradas apontadas pelo Plano de Manejo da UC como áreas destinadas à restauração.

Meta de intervenção:
-Elaboração de Projeto de Requalificação Ambiental e Infraestrutura Turística;
-Elaboração de Plano de Comunicação Visual, com placas de sinalização turísticas do PES do Rangel;

P - Implantação e modernização do BPA do PES do Rangel

O policiamento ambiental no Piauí iniciou-se no ano de 1993, com a criação de um Pelotão Florestal, porém sem nenhum ato administrativo, ou seja, havia na prática, mas não juridicamente. Em 1994, com a Lei Estadual 4.717, de 27 de julho, criou-se efetiva e juridicamente a Companhia de Polícia Militar Ambiental, subordinada ao Comando de Policiamento da Capital, embora com área circunscricional em todo o estado do Piauí.
No ano de 2009, por meio da Lei Complementar 137, de 23 de outubro, foi elevada à categoria de Batalhão, mantendo-se ainda subordinada ao CPC e com a mesma circunscrição.
A missão do BPA consiste em prevenir e reprimir ações contra a flora, a fauna, os mananciais e o meio ambiente, em ações isoladas ou conjuntas, mediante convênio ou contratos firmados.

O BPA tem como competência zelar pela execução da legislação ambiental estadual e federal no território do Estado, executar o policiamento e a fiscalização ambiental, com o objetivo de prevenir e reprimir o cometimento de infrações e crimes contra o meio ambiente, através da realização de fiscalização rotineira e blitz, realizar o registro de atendimento de ocorrências ambientais, elaboração de estatísticas de atendimento de ocorrências ambientais, elaboração de estatísticas de procedimentos ambientais realizados nas estradas e rodovias estaduais, executar o policiamento ostensivo, objetivando a prevenção e repressão de crimes de natureza ambiental e comum, bem como as infrações ambientais tipificadas na legislação ambiental vigente, participar de projetos e planejamento em conjunto com os órgãos ambientais do Estado do Piauí, visando a educação ambiental;
Esta ação propõe a modernização do Batalhão de Policiamento Ambienta, CPCE / 7º BPM: Parque Estadual do Rangel/APA Nascentes do Rio Uruçuí-Preto/ APA da Serra das Mangabeiras

Meta de intervenção:
1. Aquisição de veículos (2 caminhonetes fechadas 4x4, 2 quadriciclos Motor de 4 tempos; tração 4 x 4);
2. Infraestrutura de rádio comunicação (1 Sítio de repetição convencional, 1 canal, VHF, padrão APCO-P25, equipamentos de rede , sistema irradiante e banco de baterias, 1 Enlace de rádio, para conexão dos sítios remotos ao Controlador Central, 4 Transceptores Portáteis P25, 10 Transceptores Móveis P25, 1 Base Fixa P25);
3. Equipamentos Diversos (1 Drone profissional);
4. Infraestrutura Física da Unidade Operacional (1 Reforma e adequação da Infraestrutura Física da Unidade Operacional para a realização das atividades de fiscalização, proteção e conservação de áreas de proteção ambiental);
5. Aquisição de mobiliário e equipamentos (mobiliário, computadores, infraestrutura lógica, ar condicionados, materiais para alojamento, entre outros necessários para a efetivação das atividades).

P - Equipamentos para a sede e de apoio à gestão do PES do Rangel
Esta ação propõe a aquisição de mobiliário e equipamentos no apoio a gestão do PES do Rangel.

Meta de intervenção para apoio a gestão do PES do Rangel:
1) Aquisição de mobiliário: mesa de trabalho (04), mesa de apoio (02), cadeira com rodízio (04), mesa de reunião (01), cadeira sem rodízios (06), armário alto (01), armário baixo (02), gaveteiro (04);
2) Aquisição de equipamentos: computadores completos (04), notebook de alta performance (01), tablet (02), impressora (01), nobreak (06), cartão de memória 128G (02), câmera fotográfica (01), celular (02), cabo HDMI (06), equipamento de resfriamento para notebook (01), filtro de linha com disjuntor 6 tomadas (06), TV 40 polegadas (01), GPS (04), projetor + tela (01), equipamento de comunicação (01), RPA com sensor termal (01);
3) Softwares: pacote office (6 usuários);
4) Transporte: veiculo 4x4 (01).

Será também incluído nesta ação a aquisição dos bens necessários para a implantação do Plano de Manejo Integrado do Fogo do PES do Rangel:
5) Aquisição de equipamentos, ferramentas e EPIs como mochilas bomba, abafadores, pinga fogo e outros em quantidades adequadas indicadas pelo Plano.
6) Sendo passível a previsão de aquisição de um veículo (01) adaptado para tanque de água.

Essa é uma lista básica de equipamentos, onde itens podem ser retirados ou excluídos já que as necessidades para a gestão da UC serão apontadas no Plano de Manejo que se encontra em fase de elaboração com previsão de publicação para o final de 2022.

P - Programa de educação ambiental do PES do Rangel
Essa ação propõe a elaboração e implantação de um Programa de Educação Ambiental para a o Parque Estadual do Rangel localizado entre os municípios de Curimatá e Redenção do Gurgueia, na zona rural dos municípios em área de expansão do agronegócio.
Esta ação está condicionada a elaboração do Plano de Manejo da UC, que está em fase de elaboração, com previsão de publicação no final de 2022, e norteará as estratégias, diretrizes e prioridades de gestão para a UC, bem como o seu zoneamento e regramento das zonas.
O Programa de Educação Ambiental - PEA tem o objetivo de propor ações de educação ambiental junto à população moradora da área de influência do empreendimento, visando aumentar o nível de conhecimento e proteção ambiental de ecossistemas regionais , assim como maximizar os benefícios socioambientais necessários à conservação, proteção e preservação ambiental.
O programa poderá ser desenvolvido posterior a aprovação do Plano de Manejo da UC. O programa indicará as abordagens, público alvo, metodologias e ferramentas de comunicação a serem utilizadas.
A implantação do Programa de Educação Ambiental da PES do Rangel estará condicionada ao apresentado na proposta e poderá incluir, mas não somente, ações de sensibilização com as comunidades do entorno, ações informativas aos visitantes, capacitação dos operadores de turismo, capacitação de profissionais da educação da região, bem como, atividades com alunos em período escolar. O número de pessoas impactadas será levantado no âmbito da elaboração da proposta do programa.

Meta de intervenção:
-Elaboração e implantação do Programa de Educação Ambiental na UC PES do Rangel.

S - ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - APA DELTA DO PARNAÍBA
A APA Delta do Parnaíba é uma UC federal criada em 1996, possui uma área de extensão de 307.590,51 hectares e abrange três estados do Nordeste, Piauí, Maranhão e Ceará, percorrendo todo litoral Piauiense. A APA apresenta quase 25% do território composto por águas jurisdicionais e com uma população moradora de aproximadamente de 360.000 habitantes.
A APA abrange 10 municípios: Tutoia, Paulino Neves, Araioses e Água Doce no Maranhão, Ilha Grande, Parnaíba, Luís Correia e Cajueiro da Praia no Piauí, Chaval, Barroquinha no Ceará.

Sobrepostas à APA Delta do Parnaíba encontram-se quatro outras UCs: APA da Foz do Rio Preguiças - Pequenos Lençóis, UC do estado do Maranhão que ocupa quase 40% de seu território; a Reserva Extrativista (RESEX) Marinha Delta do Parnaíba, UC federal, ocupando cerca de 9% do seu território e a RPPN Ilha do Caju, equivalente a menos de 0,04% de sobreposição; e o MONA das Itans, UC do estado do Piuaí recentemente criada.
A água doce, trazida ao delta pelo rio Parnaíba e inúmeros rios, córregos e igarapés que irrigam o território, oferece à terra os nutrientes necessários para alimentar peixes, crustáceos e moluscos que constituem fonte de alimento e renda para os moradores das comunidades da APA Delta do Parnaíba, que tem na pesca, a mais significativa atividade econômica e de subsistência.
A APA Delta do Parnaíba apresenta valores fundamentais identificadas:
-Comunidades Tradicionais: prática tradicionais de pesca, agricultura familiar e o extrativismo vegetal;
-Recursos Pesqueiros: grande variabilidade de recursos pesqueiros ? peixes ? crustáceos e mariscos ? que contribuem não somente no local mas também com as atividades econômicas, na geração de renda;
-Águas: a APA é permeada por rica malha hídrica, formada por três regiões hidrográficas ? Parnaíba, Nordeste Ocidental e Nordeste Oriental. Desta maneira, possui berçários naturais, estuários que espelham uma rica biodiversidade;
-Espécies raras, ameaçadas e endêmicas: por sua diversidade de ambientes existente na APA, a manutenção e equilíbrio da sobrevivência das espécies é fundamental para a conservação da APA. Entre os mamíferos, são ameaçados o peixe-boi-marinho, boto-cinza e o guariba-de-mãos-ruivas. A APA é utilizada como área de reprodução, alimentação e descanso de todas as tartarugas-marinhas que ocorrem no Brasil e que são ameaçadas;
-Diversidade ambiental: A APA Delta do Parnaíba abrange os biomas Cerrado e Caatinga, bem como a transição entre a Amazônia e a Mata Atlântica, que abrigam uma ampla diversidade de habitats, como ambientes costeiros, dunas, tabuleiros, praias, restingas , apicuns, estuários, manguezais, lagoas, rios, que oportunizam experiências espetaculares de contemplação e conexão com a natureza em áreas de magníficas belezas cênicas;
-Manguezal: o Manguezal é um ecossistema florestal de beira mar e tem relação com o modo de vida tradicional dos catadores de caranguejos, além de ser fonte de renda e prática cultural;
-Oportunidade de turismo: a APA apresenta diversidade de turismo, atividades esportivas e de lazer, além de possibilitar o desenvolvimento do turismo sustentável, fortalecendo economicamente a fonte de comunidades locais.

Estas ações buscam a elaboração de pesquisas e estudos para implantação de projetos de turismo. Implantação de ecomuseu, além de aquisição e manutenção de equipamentos para projetos de manejo, e qualificação das atividades extrativistas (Anexo 3 - Figura 10 - Poligonal da APA Delta do Parnaíba).

P - Aquisição e manutenção de equipamentos para projeto de conservação das tartarugas marinhas na APA Delta do Parnaíba
Desde 2007, o Instituto Tartarugas do Delta (ITD) realiza monitoramento de praias na região do Delta do Parnaíba, no nordeste brasileiro. No ano de 2016, o ITD passou a ser patrimônio natural. As atividades exercidas englobam:

-Manejo e conservação de fauna;
-Educação Ambiental;
-Ações de envolvimento comunitário;
-Campanhas de responsabilidade social.

A atividade de manejo e conservação de fauna faz o levantamento, monitoramento e estudos das tartarugas marinhas do delta.

-Dados reprodutivos de tartarugas marinhas ? a temporada reprodutiva de tartarugas marinhas na região do Delta do Parnaíba ocorre entre os meses de janeiro a julho. Durante esse período realizamos o monitoramento de desova, marcação das fêmeas, monitoramento de ninhos e soltura de filhotes.
-Encalhes - monitoramento de praia de forma sistemática e através de chamado da comunidade para levantamento dos encalhes mortos e vivos de tartarugas marinhas e pequenos cetáceos (baleias, botos e golfinhos). Até o momento não dispomos de uma unidade de reabilitação, porém, o trabalho de resgate é realizado em piscina natural próximo ao local da ocorrência.
-Ictiofauna - Estudos da biologia reprodutiva do Camurupim (Megalops atlanticus).

Para continuidade deste projeto, esta intervenção propõe a aquisição e manutenção de equipamentos que auxiliam no monitoramento da área.

Meta de intervenção:

1) Quadriciclo TRX 420 FourTrax (manutenção) - Aquisição de quadriciclo para a realização de monitoramento dos ninhos de tartarugas ameaçadas de extinção presentes no litoral piauiense. Necessária revisão, troca de óleo, peças, lavagem do quadriciclo 4x4.
2) Abastecimento de veículos para realização de deslocamentos necessários para as ações de monitoramento - Monitoramento de praia para acompanhar as etapas do comportamento reprodutivo será realizado de quadriciclo 4x4 diariamente durante a noite, para flagrar as fêmeas na temporada reprodutiva que ocorre entre os meses de maio a agosto no litoral piauiense;
3) Aquisição de Material de consumo - Para segurança dos envolvidos no monitoramento das tartarugas se faz necessário alguns equipamentos como Luvas, máscaras, canos, nylon fita zebrada, massa epóxi;
4) Compra de Transmissores - Os transmissores irão registrar a localização da fêmea toda vez que as tartarugas estiverem na superfície. Estes sinais serão enviados para um satélite do sistema ARGOS em órbita naquela área. O equipamento, SPOT/317 tag - 1 loop attachment, da Wildlife Computers, será fixado com alças de silicone, que permitem a fixação do material nos animais, ressaltando que esse tipo de material já vem sendo usado em outros estudos e não causa nenhum tipo de dano ao animal (taxas de transmissão e hospedagem 2 Tags monitoramento satélite).
5) Equipamento para registrar a temperatura - Aquisição de 10 unidades.

P - Implantação do ecomuseu na APA Delta do Parnaíba

Ecomuseu é um instrumento de autoconhecimento, um observatório social onde a população pode se tornar objeto de sua própria investigação, ou seja, um produto de ligação entre as pessoas e o ambiente através da memória, suas histórias e patrimônio (BRULON, 2014).
Além disso, o Ecomuseu pode ser considerado um laboratório para promover aulas práticas e intercambio de diferentes saberes entre a academia e a comunidade, através dos elementos que vão compor a organização desse espaço educativo.
O acervo biológico, as peças confeccionadas em resina e animais taxidermizados que vão compor o Ecomuseu, são representantes da biodiversidade do território da APA Delta do Parnaíba (resultados de pesquisas e coleta de dados). Importante ressaltar que estes equipamento cultural poderá atender também as demandas do setor turístico da região.

Meta de intervenção:

1) Ecomuseu na APA Delta do Parnaíba implantado e realizando as seguintes atividades:
- Técnica de preservação de animais mortos, para conservar suas características - Animais taxidermizados;
- Serviços de osteomontagem ? disposição dos ossos de um determinado anima em sua posição e função original, colocando o esqueleto em função anatômica;
- Confecção de animais em resina.

P - Confecção de Material educativo para o projeto de manejo das tartarugas marinhas na APA Delta do Parnaíba

Desde 2007, o Instituto Tartarugas do Delta (ITD) realiza monitoramento de praias na região do Delta do Parnaíba, no nordeste brasileiro. No ano de 2016, o ITD passou a ser patrimônio natural. As atividades exercidas englobam:

-Manejo e conservação de fauna;
-Educação Ambiental;
-Ações de envolvimento comunitário;
-Campanhas de responsabilidade social;

A atividade de educação Ambiental envolve palestras, exposições, oficinas, visitas guiadas, vivência de campo, educação em escolas e comunidade. A educação ambiental é uma ferramenta pedagógica por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.
Meta de intervenção:
-impressão /confecção de materiais de apoio para as ações de educação ambiental a serem realizadas na APA Delta do Parnaíba;

P - Reforma do Galpão Interinstitucional para a guarda de embarcações oficiais

A sede da APA Delta do Parnaíba fica em Parnaíba/PI, Rua Merval Veras com a Avenida Nações Unias Bairro do Carmo e é administrada pelo ICMBio (Anexo 3 - Figura 11 ? Sede do ICMBio em Parnaíba/PI).

Meta de intervenção:
-Esta intervenção propõe a reativação de galpão destinado a guarda de embarcação localizado no prédio do ICMBio, que serve também de sede da APA Delta do Parnaíba/PI. Além da reativação do galpão, é proposto a construção de uma rampa de acesso ao rio Igaraçu, assim como, a elaboração e execução de projeto de reforço das estruturas de segurança para guarda das embarcações (gradeado).

P - Reforma da Base do Projeto Peixe Boi

Em 1980 o Governo Federal passou a se preocupar com a situação do peixe-boi-marinho, pois praticamente não havia dados mais recentes sobre a espécie no Brasil. Foi aí que, o Governo criou o Projeto Peixe-Boi, vinculado ao Centro Nacional de Pesquisa, Conservação e Manejo de Mamíferos Aquáticos, vinculado ao ICMBio.

Vinculado ao IBDF, que depois foi extinto, o Projeto foi passado aos cuidados do IBAMA e, atualmente, é de responsabilidade do ICMBio. O objetivo do Projeto era avaliar o estado de conservação do peixe-boi no litoral brasileiro.
A sede em Cajueiro da Praia/PI é uma base avançada do Projeto Peixe-Boi, é composta por uma torre de observação ao centro que fica nas águas do rio Timonha, entre o Piauí e o Ceará. Nessa torre, os pesquisadores monitoram os peixes-boi e coletam informações relacionadas à pesquisa, estudos e preservação desses animais. Esse local é acessível para turistas, fica a cerca de 1 .500 metros da praia, dando para ver nitidamente os peixes-boi. Para chegar até lá, é preciso ir de canoa à vela, pois as motorizadas perturbam os animais, e em horários de visitas em que dependem de como está a maré.

Esta intervenção propõe a reforma estrutural da base do Projeto Peixe Boi que conta com 7 edifícios que necessitam de reformas estruturais e no sistema hídrissanitário.

Meta de intervenção:
-Serão realizados reparos estruturais nos 7 prédios que compõe a base do projeto peixe boi, e realizada a implementação e instalação do centro de visitantes.
-Elaboração e Execução de Projeto de Reforma Estrutural dos Prédios do Projeto Peixe-Boi;
-Elaboração e Execução de Projeto Hidrossanitário dos Prédios do Projeto Peixe-Boi.

P - Elaboração de pesquisas e estudos para implantação de projeto de Turismo de Base Comunitária e Monitoramento do Cavalo Marinho e Guarás

Será realizado pesquisa/ estudo de monitoramento populacional de cavalos-marinhos com expedições mensais usando embarcações, equipamentos e auxílio de guias/assistentes de campo, ao longo de 2 anos (24 meses) em diferentes pontos de ocorrência de cavalos-marinhos nos manguezais de Barra Grande/PI, na APA Delta do Parnaíba. Tal pesquisa irá estabelecer a densidade, padrões de sazonalidade e de distribuição da espécie na região, contribuindo para preencher lacunas de conhecimento com informações biológicas fundamentais, subsidiando a conservação e avaliação dos efeitos/impactos que determinadas ações de manejo, atividades antrópicas e fenômenos naturais podem exercer sobre a população estudada, servindo de base para a gestão e ordenamento do turismo de observação de cavalos-marinhos, realizado pela comunidade nativa de Barra Grande, no município de Cajueiro da Praia, PI.
Será realizado pesquisa/ estudo genético para monitorar e analisar os níveis de variabilidade e perda de diversidade nas populações, avaliando estratégias corretas de recuperação desta espécie ameaçada. Através de amostras de tecido, será qualificada e quantificada a diversidade genética de populações de cavalos-marinhos de 3 diferentes estuários da APA Delta do Parnaíba e 3 regiões adjacentes, pois estudos genéticos exigem comparação entre diferentes populações. Será comparada a diversidade genética dentro e entre as populações amostradas para avaliar possibilidades de estratégias de manejo para a recuperação de populações em declínio. Serão identificadas localidades com alto valor de diversidade genética que devem ser consideradas prioritárias para conservação dos estoques populacionais. O estudo prevê aquisição de reagentes para as análises que serão feitas em parceria com a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, usando a Plataforma Genômica desta instituição.
Serão realizadas expedições usando embarcações, equipamentos e auxílio de guias/assistentes de campo, para coleta de dados e material genético.
Serão realizados capacitações e treinamento com todos os operadores de turismo, ampliando seu conhecimento a respeito dos cavalos-marinhos e focando em boas práticas de turismo sustentável, priorizando a conservação da espécie, alinhado aos objetivos de proteção da biodiversidade na APA Delta do Parnaíba, Brasil.
Será realizada pesquisa/estudo de Diagnóstico Socioambiental do Passeio da revoada dos Guarás, por meio de entrevistas com os operadores do passeio na APA Delta do Parnaíba seguindo um questionário elaborado para levantar informações de diagnóstico da atividade e sobre o conhecimento deles a respeito da espécie explorada, subsidiando a conservação dessa espécie emblemática e a gestão sustentável deste turismo.
Serão realizados capacitações e treinamento com os operadores de turismo, ampliando seu conhecimento a respeito dos Guarás e focando em boas práticas de turismo sustentável, priorizando a conservação desta espécie emblemática, alinhado aos objetivos de proteção da biodiversidade na APA Delta do Parnaíba, Brasil.

Meta de intervenção:
-Pesquisa/estudo de monitoramento populacional de cavalos-marinhos;
-Pesquisa/estudo de estudo genético das populações de cavalos-marinhos;
-Capacitações e treinamento com todos os operadores de turismo;
-Pesquisa/estudo de Diagnóstico Socioambiental do Passeio da revoada dos Guarás.

P - Elaboração de pesquisas, estudos e capcitação para implantação de projeto de Conservação do Peixe-boi marinho (Trichechus manatus) na APA Delta do Parnaíba

O peixe-boi marinho (Trichechus manatus) é o mamífero aquático mais ameaçado de extinção do Brasil. Embora o peixe-boi marinho estivesse protegido por lei no Brasil desde 1967 (Lei de Proteção à Fauna Nº 5.197/67), foi no início da década de 80 que a espécie recebeu a devida atenção, quando o Governo Federal criou o Projeto Peixe-Boi Marinho.
Esta intervenção tem intuito de ampliar o conhecimento sobre a distribuição e comportamento dos peixes-boi-marinhos, identificando as áreas prioritárias para a conservação (habitat, alimentação, reprodução), realizando pesquisas de dinâmica populacional do peixe-boi marinho, com ênfase em estimativa de abundância e densidade populacionais, identificando as principais ameaças e impactos antrópicos nos estuários da APA Delta do Parnaíba, além de realizar monitoramento por satélite e em campo de peixes-boi nativos no estuário Timonha e Ubatuba (PI/CE), viabilizando resgates de peixes-boi encalhados vivos e mortos na APA Delta do Parnaíba e fortalecendo as comunidades locais para autogestão, por meio da pesca e ecoturismo.

Meta de intervenção:
-Elaboração de pesquisas e estudos para ampliação do conhecimento quanto ao comportamento dos peixes-bois marinhos;
-Elaboração de pesquisas e estudos de dinâmica populacional dos peixes-bois marinhos;
-Elaboração de pesquisas e estudos de identificação de ameaças e impactos antrópicos nos estuários da APA Delta do Parnaíba;
-Monitoramento por satélite e em campo de peixes-bois nativos no estuário Timonha e Ubatuba (PI/CE);
-Realizar resgate de peixes-boi encalhados vivos e mortos, na região da APA Delta do Parnaíba;
-Elaboração de estudos e implantação de capacitação para fortalecimento das comunidades locais para autogestão, por meio da pesca e ecoturismo.

P - Qualificação das atividades extrativistas na APA Delta do Parnaíba, no município de Cajueiro da Praia (extrativismo marítimo)

Encontra-se dentro da APA Delta do Parnaíba, no município de Ilha Grande de Santa Isabel, a Reserva Extrativista Marinha do Delta do Parnaíba com 27.022,00 ha, de domínio federal, estabelecido pelo Decreto s/n de 16/11/200, no qual é uma área utilizada por populações extrativistas tradicionais, cuja subsistência baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno porte.
Segundo o ICMBio, a reserva possui em torno de 2.841 famílias, cerca de 3.600 pessoas, distribuídas em 7 localidades e dependem economicamente dos recursos naturais da reserva. A principal atividade econômica na área da reserva diz respeito à pesca do caranguejo-uçá (Ucides cordatus), seguida da pesca de peixes e coleta de moluscos.

Esta intervenção busca a inserção de práticas sustentáveis na reserva para o extrativismo marinho, por meio de orientação para o manejo adequado dos recursos naturais, na criação de selo ambiental, de modo a garantir a conservação das espécies exploradas, conferindo aos produtos valor agregado a partir das práticas utilizadas e do local de origem da produção (Anexo 3 - Figura 12 - Localização da Reserva Extrativista Marinha do Delta do Parnaíba dentro da APA).

Meta de intervenção:
-Elaboração e execução de planos de comercialização e marketing na Reserva Extrativista Marinha do Delta do Parnaíba;
-Capacitação dos extrativistas para o gerenciamento de seus negócios, formação de grupos produtivos e\ou cooperativas, para comercialização da produção de forma organizada e coletiva.

P - Capacitação e requalificação dos equipamentos das associações dos extrativistas

Esta intervenção propõe a reforma da SEDET, aquisição, capacitação para a Associação das Marisqueiras de Ilha Grande, seguindo as normas sanitárias.
A associação foi fundada em 2009, que a partir da sua formalização passou a se fortalecer e entender mais as demandas para garantir da área, buscando garantir melhorias ao grupo e comunidade.
Desde de 2012, a associação vem dialogando com diversos parceiros para construção da unidade de processamento/ beneficiamento de marisco. Em 2014 com apoio da CODEVASF, a associação adquiriu alguns equipamentos para melhorar a coleta do marisco, implementando as normas de Boas práticas e manipulação de alimentos, possibilitando a criação do Festival do Marisco. Desde 2015, a associação vem buscando medidas pelos direitos dos pescadores e pescadoras artesanais junto com Movimento dos Pescadores e Pescadoras do Piauí- MPP. Em 2021, a associação passou a participar/compor o Conselho deliberativo da Reserva Extrativista Marinha do Delta do Parnaíba, com o intuito de garantir sustentabilidade dos mariscos e conservação do Delta do Parnaíba.

Meta de intervenção:
-Capacitação de mulheres extrativistas de marisco e pescadores de manjuba, para o manejo sustentável da coleta, respeitando os períodos de reprodução das espécies;
-Reforma da sede da associação e unidade de beneficiamento das marisqueiras;
-Aquisição de equipamentos adequados para o beneficiamento do marisco e manjubas, atendendo das normas da vigilância sanitária;
-Reforma e adaptação dos barcos das catadoras de mariscos, para condução de turistas de forma segura e adequada, com intuito de tornar a rota do Marisco um turismo alternativo e comunitário, sendo fonte de renda para as mulheres.

S - PARQUE NACIONAL PARNA SERRA DA CAPIVARA

O Parque Nacional Serra da Capivara foi criado em 1979, para preservar vestígios arqueológicos da mais remota presença do homem nas Américas, possui aproximadamente 130 mil hectares e está localizado no sudeste do Estado do Piauí e ocupa parte dos municípios de São Raimundo Nonato, João Costa, Brejo do Piauí e Coronel José Dias. Em seu entorno foi criada uma Área de Preservação Permanente (APP) com dez quilômetros de raio, que constitui um cinturão de proteção suplementar. Com isso, os sítios estão protegidos e íntegros no que concerne à sua preservação física e à sua compreensão. O parque é gerido pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Por sua importância, a Unesco o inscreveu na Lista do Patrimônio Mundial em 13 de dezembro de 1991, e também na Lista Indicativa brasileira como patrimônio misto, e em 1993 passou a constar de Tombo Arqueológico pelo Iphan, localizando 400 sítios arqueológicos. É considerada a mais antiga e maior área de sítios pré-históricos do continente americano.

P - Elaboração de Estudos para o PARNA Serra da Capivara

Esta ação propõe a elaboração de dois estudos ambientais no PARNA Serra da Capivara.
?Apoio Técnico na elaboração do Plano de Uso Público (PUP) do PARNA Serra da Capivara. O PUP é um documento não normativo que propõe estratégias, diretrizes e prioridades de gestão visando estimular e ordenar o uso público, compatibilizando e orientando o manejo, por meio da diversificação de oportunidades de visitação das UCs respeitando as capacidades de carga turísticas e com propostas de mitigação dos danos gerados pelas atividades.
?Elaboração e implantação do Plano de Comunicação e divulgação para o PARNA Serra da Capivara e os atrativos turísticos da região. O plano deverá incluir criação de site, perfis em redes sociais, desenvolvimento de estratégias de comunicação local, dentre outros. Deverá estar prevista também a capacitação e treinamento de agentes, servidores e membros do Conselho Gestor do Parque que irão dar continuidade às atividades.

Meta de intervenção:
?Elaboração de Plano de Uso Público do PARNA Serra da Capivara;
?Elaboração de Plano de Comunicação e divulgação do PARNA Serra da Capivara

P - Reforma de prédio para instalações do Centro Integrado da Caatinga no PARNA Serra da Capivara

Esta intervenção propõe a elaboração de projeto e reforma de prédio com aproximadamente 380 m2 localizado no PARNA Serra da Capivara, a ser destinado para instalação do Centro Integrado da Caatinga.
O centro funcionará como núcleo de coordenação e apoio ao manejo integrado do fogo e prevenção e combate a incêndios na região do Corredor Ecológico Capivara-Confusões, atendendo ao PARNA da Serra da Capivara, ao PARNA da Serra das Confusões, à ESEC Chapada Serra Branca e ao PES do Rangel.

Meta de intervenção:
-Elaboração e execução de Projeto Arquitetônico de Reforma para sede do Centro Integrado da Caatinga de aproximadamente 380 m^2;

-Elaboração e execução de Projetos Estrutural e Instalações Prediais de Reforma para sede do Centro Integrado da Caatinga de aproximadamente 380 m².

P - Infraestrutura para conservação e manutenção dos sítios arqueológicos do PARNA da Serra da Capivara

O Parque Nacional da Serra da Capivara, Patrimônio Cultural Mundial e primeiro parque nacional criado integralmente na Caatinga , conserva e protege excepcional concentração de sítios arqueológicos com registros rupestres, bens culturais e a biodiversidade das serras e chapadas do sudeste piauiense.
Com propósito de promover o Turismo Sustentável, foi apresentado no Plano de Manejo da UC Unidade de Conservação do PARNA da Serra da Capivara, publicado em 219, a oferta do turismo associado à educação, sensibilização e conhecimento científico concedendo momentos de lazer com infraestrutura de visitação, garantindo acessibilidade a públicos diversificados, promovendo geração de emprego e renda e sendo vetor de desenvolvimento regional.
Desta maneira, esta ação indica a elaboração e execução de projetos de plataformas, abertura de trilhas e placas de sinalização para atividades de conservação, manutenção e visitação de 204 sítios arqueológicos no PARNA da Serra da Capivara, estruturando o ambiente para o uso público e infraestrutura podendo variar de dimensão, desde trilhas, equipamentos facilitadores (ex: escadas, corrimãos, rampas e decks) até edificações (casas, prédios, mirantes, pontes, etc) e estradas.

Meta de intervenção:
-Elaboração e execução de projetos estruturais de plataformas e trilhas;
-Elaboração e execução de projetos de acessibilidade, escadas, rampas, deck;
-Aquisição de equipamentos;
-Projeto de Comunicação visual dos sítios arqueológicos.

P - Aquisição de equipamentos para o Centro Integrado da Caatinga no PARNA Serra da Capivara

Esta ação propõe a aquisição de mobiliário, equipamentos, veículos e EPIs no apoio a gestão da Centro Integrado da Caatinga no PARNA Serra da Capivara:

Meta de intervenção:
-Aquisição de mobiliário;
-Aquisição de softwares;
-Aquisição de equipamentos - computadores, linha telefônica, aparelho celular, rádio de comunicação;
-Aquisição de veículos - carros adaptados (02), caminhão-escritório (01), caminhão de combate a incêndio/autobomba (01) e VANT ?S;
-Aquisição de equipamentos de incêndio, mochilas bomba, abafadores, pinga fogo e EPIs em quantidades adequadas indicadas pelo projeto, dentre outros, equipamentos necessários para o combate a incêndios, abertura de aceiros e manejo integrado do fogo em toda a área do Corredor Ecológico Capivara-Confusões.

P - Aquisição de equipamentos para conservação e monitoramento e manutenção das trilhas de acesso aos sítios arqueológicos

Esta ação propõe a aquisição de equipamentos para a conservação e monitoramento das rilhas e acessos aos sítios arqueológicos no PARNA Serra da Capivara.

Meta de intervenção:
-Aquisição de equipamentos e ferramentas necessárias para as atividades de monitoramento e manutenção das trilhas de acesso aos sítios arqueológicos.

P - Elaboração de implantação de Programa de capacitação e fomento ao turismo de base comunitária, realizado pelas comunidades do entorno do PARNA da Serra da Capivara

O Turismo de Base Comunitária é uma forma de fazer turismo de base local, que se volta para a oferta de serviços, passeios, entretenimentos associados aos valores dos residentes, priorizando o rústico e não o luxo, associado a atividades que dizem respeito à sustentabilidade socioespacial, priorizando valores culturais e descobrindo formas inteligentes de participação na cadeia produtiva do turismo, com produtos diferenciados.
Os comunitários recebem os viajantes em suas casas e organizam atividades para mostrar o dia-a-dia e a cultura dos moradores. Além disso, tem como pilar a sustentabilidade (sociocultural, econômica e ambiental).
Este tipo de turismo é realizado principalmente em comunidades tradicionais, ou seja, grupos que têm uma cultura diferente da predominante na sociedade e se reconhecem dessa forma.

Meta de intervenção:
-Elaboração de projeto e implantação de programa de fomento ao turismo de base comunitária das comunidades do entorno do PARNA Serra da Capivara, nos municípios de São Raimundo Nonato, Coronel José Dias, João Costa e Brejo do Piauí.

S - MECANISMO FINANCEIRO INOVADOR

O Programa Ativo Verde, estabelecido por meio do Decreto nº 18.689, de 02/12/2019, tem como objetivo estimular a expansão da base econômica do Estado em consonância com a dinâmica da economia verde, baixa emissão de carbono, eficiência no uso de recursos e busca pela inclusão social, por meio da operacionalização e registro de instrumentos representativos dos ativos de natureza intangível, originários da atividade de conservação e ampliação de florestas nativas.

Segundo o Art.2º do decreto, no âmbito do programa, o instrumento a ser utilizado será por meio de plataforma eletrônica de negociação de ativos de conservação e ampliação de vegetação nativa, por meio de sistema de ?Cotas de Retribuição Socioambiental ? CRS?, os ativos de natureza intangível, originários da atividade de conservação e ampliação de floresta/ vegetação nativa e o Selo Sustentabilidade reconhecido pelo Estado do Piauí, conforme modelo aprovado no âmbito da Plataforma Tesouro Verde Piauí.

Por meio do Programa Ativo Verde, esta ação tem por objetivo realizar diagnóstico para a elaboração de um futuro inventário de estoques de carbono do Parque Estadual do Rangel, que é uma área institucionalmente protegida, para geração e certificação de créditos de carbono e créditos de florestas.

P - Elaboração do Projeto Piloto do Programa Ativo Verde do Piauí no Parque Estadual do Rangel

Por meio da SEMAR, esta intervenção terá por objetivo a realização de serviço de consultoria na elaboração de estudos de 38.000 ha no Parque Estadual do Rangel, contemplando o desenvolvimento do diagnóstico e mapeamento dos serviços ecossistêmicos, por meio de a avaliação do capital natural e análise de viabilidade econômico-financeira preliminar das oportunidades para o uso sustentável do Parque do Rangel.

Meta de intervenção:
-Elaboração de estudo para implantação do Projeto Piloto do Programa Ativo Verde.

C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

As ações deste componente são essenciais para a implantação das ações vinculadas aos demais componentes, pois constituem-se na base para a eficiente gestão do turismo e do meio ambiente, inclusive para a efetiva implantação e obtenção dos resultados previstos neste Projeto como um todo. Sendo assim, os investimentos em fortalecimento institucional devem se dirigir tanto para a administração pública estadual como para a municipal, que observam deficiência na capacitação de servidores nas gestões das Unidades de Conservação.
Ante o exposto, este componente arbitra a elaboração e realização de cursos de capacitação dos servidores da SEMAR-PI sobre todos os aspectos relacionados à gestão de Unidades de Conservação. Necessidade de abordagem de temas como regramento e legislação sobre Unidades de Conservação, mecanismos de gestão, processos de formação, capacitação e funcionamento de Conselhos Gestores, mecanismos de negociação e gestão de conflitos, meios de geração e captação de recursos, mecanismos de incentivo ao desenvolvimento de pesquisas científicas e de educação ambiental, planos de fiscalização e combate ao fogo, respeito ao modo de vida de comunidades tradicionais e outros conhecimentos necessários para a gestão efetiva de Unidades de Conservação.
Este componente divide-se em dois subcomponentes: 3.1 Fortalecimento Institucional Estadual para o Desenvolvimento Sustentável (Turismo e Meio Ambiente); 3.2 Fortalecimento Institucional Municipal para o Desenvolvimento Sustentável (Turismo e Meio Ambiente)

S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL ESTADUAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (TURISMO E MEIO AMBIENTE)

Estas ações buscam a elaboração e execução de Planos de Fortalecimento da capacidade estadual para o desenvolvimento sustentável e modernização da estrutura administrativa das secretarias de Turismo e do Meio Ambiente.

P - Plano de Fortalecimento da Capacidade Estadual para o desenvolvimento sustentável e modernização da estrutura administrativa dos órgãos executores

Esta ação propõe a elaboração do Plano de Capacitação e Treinamento de servidores da SETUR, SEMAR e IAEPI para conscientização sobre Mudanças Climáticas, Conservação de Biodiversidade, Crescimento Econômico e Desenvolvimento Social: papel estratégico da SETUR/PI e SEMAR/PI nesse contexto.

Meta de intervenção:
- Elaboração do Plano de Capacitação e Treinamento de servidores da SETUR/PI;
- Elaboração do Plano de Capacitação e Treinamento dos servidores da SEMAR/PI;
- Elaboração do Plano de Capacitação e Treinamento dos servidores do IAEPI.

P - Programa de educação ambiental e capacitação de Conselhos Gestores de UCs estaduais

Esta ação propõe a elaboração e implantação de Programa de Educação Ambiental e Capacitação de Conselhos Gestores de UCs estaduais para que atuem respectivamente junto com os Gestores de UCs da SEMAR/PI em favor da promoção da sustentabilidade ambiental e financeira das UCs e principalmente em favor do bom desempenho dessas UCs para formação da consciência sobre a importância da Biodiversidade.

Meta de intervenção:
- Elaboração e implantação de Programa de Educação Ambiental e Capacitação de Conselhos Gestores de UCs estaduais.

P - Digitalização de acervo relativo ao patrimônio e ativos ambientais do estado em poder da SEMAR

Esta ação propõe a DIGITALIZAÇÃO DE ACERVO relativo ao patrimônio e ativos ambientais do estado em poder da SEMAR/PI.

Meta de intervenção:
- Digitalização de Acervo da SEMAR/PI.

S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (TURISMO E MEIO AMBIENTE)
Estas ações buscam a elaboração e execução de Planos de Fortalecimento da Capacidade Municipal para o Desenvolvimento Sustentável da secretarias de Turismo e do Meio Ambiente das cidades de Luís Correia/PI, Cajueiro da Praia/PI, São Raimundo Nonato/PI, Parnaíba/PI e Ilha Grande/PI.

P - Elaboração e execução do Plano de Fortalecimento da Capacidade Municipal para o desenvolvimento sustentável do turismo
Esta ação propõe a elaboração e execução do Plano de capacitação e treinamento de servidores municipais de turismo e membros da sociedade civil organizada dos municípios de Luís Correia, Cajueiro da Praia, São Raimundo Nonato e Parnaíba e Ilha Grande, para conscientização sobre Mudanças Climáticas, Conservação de Biodiversidade, Crescimento Econômico e Desenvolvimento social: papel estratégico do poder público municipal e das comunidades locais nesse contexto.

Meta de intervenção:
- Elaboração e execução do Plano de capacitação e treinamento de servidores municipais de turismo e membros da sociedade civil organizada dos municípios de Luís Correia, Cajueiro da Praia, São Raimundo Nonato e Parnaíba e Ilha Grande.

P - Elaboração e execução do Plano de Fortalecimento da Capacidade Municipal para a gestão do meio ambiente
Esta ação propõe a elaboração e execução do Plano de capacitação e treinamento de servidores municipais do meio ambiente e membros da sociedade civil organizada dos municípios de Luís Correia, Cajueiro da Praia, São Raimundo Nonato e Parnaíba e Ilha Grande, para conscientização sobre Mudanças Climáticas, Conservação de Biodiversidade, Crescimento Econômico e Desenvolvimento social: papel estratégico do poder público municipal e das comunidades locais nesse contexto.

Meta de intervenção:
- Elaboração e execução do Plano de capacitação e treinamento de servidores municipais do meio ambiente e membros da sociedade civil organizada dos municípios de Luís Correia, Cajueiro da Praia, São Raimundo Nonato e Parnaíba e Ilha Grande.

C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA
Este componente corresponde a ações específicas para administração e supervisão do Projeto e apoio a estruturação da UGP.

P - Apoio à estruturação da UGP SEPLAN e órgãos executores
Aquisição de equipamentos e treinamento da equipe da Unidade de Gestão do Programa - UGP e dos órgãos executores para apoiar o Gerenciamento do Programa.
O gerenciamento do Programa será realizado por meio de uma equipe técnica de nível superior multidisciplinar que deverá ser estruturada a SEPLAN e/ou contratados para desenvolver as atividades de apoio a UGP no acompanhamento, controle físico, financeiro e ambiental, planejamento, elaboração dos Relatórios Gerenciais e comunicação entre os agentes envolvidos para a implantação total do Programa.

P - Auditoria externa e avaliação do projeto
Contratação de auditorias independentes para analisar a gestão físico-financeiro do projeto, averiguando se as atividades desenvolvidas pelas contratadas e pelo Estado estão de acordo com as disposições estabelecidas pela AFD, verificando também a eficácia das ações implementadas e se estão em conformidade com os objetivos do Programa, em cada ano de execução do Projeto.

P - Supervisão ambiental e social das Obras do Programa
A supervisora apoiará a UGP e será responsável por acompanhar de perto o desenvolvimento das ações e aprovar os projetos finais de engenharia. Os serviços de supervisão dar-se-á nos campos de atividades técnicas e administrativas. Os técnicos da supervisora acompanharão as atividades de controle de qualidade dos materiais empregados, bem como os quantitativos dos serviços realizados de acordo com as especificações preconizadas nos projetos executivos.

P - Elaboração/revisão dos estudos de viabilidade, estudos ambientais e projetos de engenharia
1) Elaboração/Revisão dos Estudos de Viabilidades que tem por objetivo detalhar e orientar adequadamente as soluções técnicas de engenharia, ambientais, econômicas e institucionais necessários na preparação do Programa. Identificando a situação problema , detalhamento do programa, metodologias executivas requisitadas, condicionantes, parâmetros básicos que podem influenciar as concepções das alternativas propostas, benefícios necessários a população residente, custos envolvidos e execução do Programa.

2) Elaboração/Revisão de Estudos Ambientais que servem de instrumento de prevenção das ações, objetivando a conservação dos recursos naturais, compatibilizando as atividades e empreendimentos com o meio ambiente e sociedade. Por meio do órgão regulador, será solicitado o estudo ambiental específico para viabilidade da ação particular do Programa;

3) Elaboração/Revisão de Projetos de Engenharia que farão parte das ações do Programa. Alguns projetos já se encontram em etapa de realização básica e/ou executivo, sendo necessário a contratação das demais ações que não apresentam projeto.

Meta:
- Elaboração de Estudo de Viabilidade Técnica;
- Elaboração de Estudo de Viabilidade Ambiental;
- Elaboração de Estudo de Viabilidade Econômica;
- Elaboração de Estudo de Viabilidade Institucional;

- Elaboração/Revisão de Estudos Ambientais;
- Elaboração/Revisão de Projetos de Engenharia.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	-	-	**32.779.950,00**	**67,24**
P- Implantação dos Sistemas de Esgotamento Sanitário do município de Luís Correia	Km	226,50	16.500.000,00	33,85
P- Implantação dos Sistemas de Esgotamento Sanitário do município de Cajueiro da Praia	Km	48,30	3.500.000,00	7,18
P- Recuperação da Estação de Tratamento de Esgoto e Estações Elevatórias de Esgoto do município de São Raimundo Nonato	Quantidade	1,00	1.000.000,00	2,05
P- Implantação de drenagem urbana do município de Cajueiro da Praia	Km	21,52	1.200.000,00	2,46
P- Implantação de drenagem urbana do município de Luís Correia	Km	61,87	3.450.000,00	7,08
P- Implantação de drenagem urbana do município de São Raimundo Nonato	Km	26,70	1.500.000,00	3,08
P- Requalificação ambiental da área costeira da Praia do Cajueiro	Km	11,00	2.500.000,00	5,13
P- Implantação de terminal turístico	Metros quadrados	20.000,00	1.000.000,00	2,05
P- Implantação de equipamentos de apoio à visitação do MONA das Itans	Quantidade	1,00	722.600,00	1,48
P- Reforma de edificação para instalação da sede do MONA das Itans	Metros quadrados	250,00	36.400,00	0,07
P- Requalificação ambiental e infraestrutura turística da ARIE Lagoa do Portinho	Quantidade	1,00	180.700,00	0,37
P- Reforma de prédios da sede e do alojamento do PES do Rangel	Metros quadrados	300,00	90.350,00	0,19
P- Requalificação ambiental e infraestrutura turística do PES do Rangel	Quantidade	2,00	361.300,00	0,74
P- Implantação do ecomuseu na APA Delta do Parnaíba	Quantidade	1,00	15.500,00	0,03
P- Reforma do Galpão Interinstitucional para a guarda de embarcações oficiais	Quantidade	1,00	90.500,00	0,19
P- Reforma da Base do Projeto Peixe Boi	Quantidade	7,00	108.500,00	0,22
P- Reforma de prédio para instalações do Centro Integrado da Caatinga no PARNA Serra da Capivara	Metros quadrados	380,00	217.000,00	0,45
P- Infraestrutura para conservação e manutenção dos sítios arqueológicos do PARNA da Serra da Capivara	Quantidade	204,00	307.100,00	0,63
Bens	-	-	**3.405.200,00**	**6,99**
P- Aquisição de bens para implantação da coleta seletiva	Quantidade	516,00	1.500.000,00	3,08
P- Aquisição de equipamentos para a sede do MONA das Itans	Quantidade	4,00	108.400,00	0,22
P- Implantação e modernização do BPA da ARIE Lagoa do Portinho	Quantidade	1,00	550.000,00	1,13
P- Aquisição de equipamentos de apoio à gestão da ARIE Lagoa do Portinho	Quantidade	4,00	108.400,00	0,22
P- Aquisição de Embarcação de pequeno porte	Quantidade	1,00	9.100,00	0,02
P- Implantação e modernização do BPA do PES do Rangel	Quantidade	5,00	550.000,00	1,13
P- Equipamentos para a sede e de apoio à gestão do PES do Rangel	Quantidade	4,00	289.100,00	0,59
P- Aquisição e manutenção de equipamentos para projeto de conservação das tartarugas marinhas na APA Delta do Parnaíba	Quantidade	5,00	54.200,00	0,11
P- Aquisição de equipamentos para o Centro Integrado da Caatinga no PARNA Serra da Capivara	Quantidade	5,00	181.000,00	0,37
P- Aquisição de equipamentos para conservação e monitoramento e manutenção das trilhas de acesso aos sítios arqueológicos	Quantidade	1,00	55.000,00	0,11
Consultoria	-	-	**3.833.650,00**	**7,86**
P- Estudos para o planejamento e gestão do turismo estadual	Quantidade	4,00	1.000.000,00	2,05
P- Desenvolvimento e Aplicação de pesquisas de demanda (alta e baixa temporada) e oferta turística (Polo Costa do Delta e Polo das Origens)	Quantidade	20,00	300.000,00	0,62

P- Apoio na Elaboração/revisão de Planos Municipais de Turismo	Quantidade	5,00	800.000,00	1,64
P- Elaboração de Plano de Manejo MONA das Itans	Metros quadrados	1,00	54.300,00	0,11
P- Elaboração e implantação de programa integrado de educação ambiental para o MONA das Itans	Quantidade	1,00	72.300,00	0,15
P- Elaboração de Plano de uso público da ARIE Lagoa do Portinho	Quantidade	1,00	45.400,00	0,09
P- Programa de educação ambiental da ARIE Lagoa do Portinho	Quantidade	1,00	108.400,00	0,22
P- Elaboração de Estudos para o PES do Rangel	Quantidade	2,00	198.750,00	0,41
P- Elaboração de Estudos para o PARNA Serra da Capivara	Quantidade	2,00	54.500,00	0,11
P- Elaboração do Projeto Piloto do Programa Ativo Verde do Piauí no Parque Estadual do Rangel	Quantidade	1,00	500.000,00	1,03
P- Elaboração/revisão dos estudos de viabilidade, estudos ambientais e projetos de engenharia	Quantidade	6,00	700.000,00	1,44
Serviços que Não de Consultoria	**-**	**-**	**4.557.700,00**	**9,35**
P- Implantação de Módulos Sanitários Domiciliares no município de Coronel José Dias	Quantidade	400,00	1.500.000,00	3,08
P- Praça do Mercado em Luís Correia	Metros quadrados	8.600,00	900.000,00	1,85
P- Confecção de Material educativo para o projeto de manejo das tartarugas marinhas na APA Delta do Parnaíba	Quantidade	1,00	3.700,00	0,01
P- Capacitação e requalificação dos equipamentos das associações dos extrativistas	Quantidade	4,00	904.000,00	1,85
P- Auditoria externa e avaliação do projeto	Quantidade	10,00	250.000,00	0,51
P- Supervisão ambiental e social das Obras do Programa	Quantidade	1,00	1.000.000,00	2,05
Capacitação e Treinamento	**-**	**-**	**1.846.000,00**	**3,79**
P- Elaboração de pesquisas e estudos para implantação de projeto de Turismo de Base Comunitária e Monitoramento do Cavalo Marinho e Guarás	Quantidade	5,00	40.000,00	0,08
P- Qualificação das atividades extrativistas na APA Delta do Parnaíba, no município de Cajueiro da Praia (extrativismo marítimo)	Quantidade	2,00	271.000,00	0,56
P- Plano de Fortalecimento da Capacidade Estadual para o desenvolvimento sustentável e modernização da estrutura administrativa dos órgãos executores	Quantidade	3,00	1.255.000,00	2,57
P- Programa de educação ambiental e capacitação de Conselhos Gestores de UCs estaduais	Quantidade	1,00	180.000,00	0,37
P- Digitalização de acervo relativo ao patrimônio e ativos ambientais do estado em poder da SEMAR	Quantidade	1,00	100.000,00	0,21
Outros	**-**	**-**	**2.327.500,00**	**4,77**
P- Programa de educação ambiental do PES do Rangel	Quantidade	1,00	126.500,00	0,26
P- Elaboração de pesquisas, estudos e capcitação para implantação de projeto de Conservação do Peixe-boi marinho (Trichechus manatus) na APA Delta do Parnaíba	Quantidade	6,00	370.000,00	0,76
P- Elaboração de implantação de Programa de capacitação e fomento ao turismo de base comunitária, realizado pelas comunidades do entorno do PARNA da Serra da Capivara	Quantidade	1,00	181.000,00	0,37
P- Elaboração e execução do Plano de Fortalecimento da Capacidade Municipal para o desenvolvimento sustentável do turismo	Quantidade	1,00	325.000,00	0,67
P- Elaboração e execução do Plano de Fortalecimento da Capacidade Municipal para a gestão do meio ambiente	Quantidade	1,00	325.000,00	0,67
P- Apoio à estruturação da UGP SEPLAN e órgãos executores	Quantidade	1,00	1.000.000,00	2,05
Total Geral	**-**	**-**	**48.750.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

2.8.1 SANEAMENTO AMBIENTAL - ESGOTAMENTO SANITÁRIO

a)Implantação dos Sistemas de Esgotamento Sanitário do município de Luís Correia

Os Projeto de Esgotamento Sanitário da sede encontram-se em fase de concepção Básica, necessitando de elaboração de Projeto Executivo para execução da obra.

b)Implantação dos Sistemas de Esgotamento Sanitário do município de Cajueiro da Praia

Os Projeto de Esgotamento Sanitário da sede encontram-se em fase de concepção Básica.

c) Recuperação da Estação de Tratamento de Esgoto e Estações Elevatórias de Esgoto do município de São Raimundo Nonato

Segundo informações do IAEPI, os Projetos de Esgotamento Sanitário da sede encontram-se em fase de Projeto Executivo

d)Implantação de Módulos Sanitários Domiciliares no município de Coronel José Dias

Não possui projeto, aguardando contratação

2.8.2 SANEAMENTO AMBIENTAL - DRENAGEM PLUVIAL E COLETA SELETIVA

a)Implantação de drenagem urbana do município de Cajueiro da Praia

Não possui projeto, necessária contratação do projeto executivo para execução da obra. Aguardando contratação.

b)Implantação de drenagem urbana do município de Luis Correia

Não possui projeto, necessária contratação do projeto executivo para execução da obra. Aguardando contratação.

c)Implantação de drenagem urbana do município de São Raimundo Nonato

Não possui projeto, necessária contratação do projeto executivo para execução da obra. Aguardando contratação.

d)Aquisição de bens para implantação da coleta seletiva

Aguardando contratação do Plano de Gerenciamento para aterro. Aguardando contratação de veículos, contêineres e equipamentos necessários para condicionamento de resíduos.

2.8.3INFRAESTRUTURA TURÍSTICA

a)Requalificação ambiental da área costeira da Praia do Cajueiro

Não possui projeto, necessária contratação do projeto executivo para execução e viabilidade da obra. Aguardando contratação.

b)Implantação de terminal turístico

Esta intervenção possui Projeto Básico do Terminal Turístico, sendo necessário a elaboração do Projeto Executivo para execução da obra.

c)Praça do Mercado em Luis Correia

Para a execução dessa ação será necessário a revisão do Projeto, atualizando as normativas e levantamento topográfico da área, por conta de eventuais mudanças e/ou ocupações na área.

2.8.4PLANEJAMENTO E GESTÃO

a)Estudos para o planejamento e gestão do turismo estadual

Não possui estudos e projetos. Aguardando contratação

b)Desenvolvimento e Aplicação de pesquisas de demanda (alta e baixa temporada) e oferta turística (Polo Costa do Delta e Polo das Origens).

Não possui estudos e projetos. Aguardando contratação

c)Apoio na Elaboração/revisão de Planos Municipais de Turismo

Não possui estudos e projetos. Aguardando contratação

2.8.5Monumento Natural - MONA dos Itans

a)Elaboração de Plano de Manejo MONA das Itans

Não possui estudo. Aguardando contratação

b)Implantação de equipamentos de apoio à visitação do MONA das Itans

Não possui estudos e projetos. Aguardando contratação

c)Reforma de edificação para instalação da sede do MONA das Itans

Não possui estudos e projetos. Aguardando contratação

d)Aquisição de equipamentos para a sede do MONA das Itans

Aguardando contratação.

e)Elaboração e implantação de programa integrado de educação ambiental para o MONA das Itans.

Não possui estudos e projetos. Aguardando contratação

2.8.6Área de Relevante Interesse Ecológico - ARIE Lagoa do Portinho

a)Elaboração de Plano de uso público da ARIE Lagoa do Portinho

Não possui estudos e projetos. Aguardando contratação

b)Requalificação ambiental e infraestrutura turística da ARIE Lagoa do Portinho

Não possui estudos e projetos. Aguardando contratação

c)Implantação e modernização do BPA da ARIE Lagoa do Portinho

Aguardando contratação.

d)Aquisição de equipamentos de apoio à gestão da ARIE Lagoa do Portinho

Aguardando contratação.

e)Aquisição de Embarcação de pequeno porte

Aguardando contratação.

f)Programa de educação ambiental da ARIE Lagoa do Portinho

Não possui estudos e projetos. Aguardando contratação

2.8.7Parque Estadual - PES do Rangel

a)Elaboração de Estudos para o PES do Rangel

Não possui estudos e projetos. Aguardando contratação

b)Reforma de prédios da sede e do alojamento do PES do Rangel

Não possui projeto, necessária elaboração. Aguardando contratação

c)Requalificação ambiental e infraestrutura turística do PES do Rangel

Não possui projeto nem estudo de comunicação visual, necessária elaboração. Aguardando contratação

d)Implantação e modernização do BPA do PES do Rangel

Aguardando contratação.

e)Equipamentos para a sede e de apoio à gestão do PES do Rangel

Aguardando contratação.

f)Programa de educação ambiental do PES do Rangel

Não possui estudos e projetos. Aguardando contratação

2.8.8Área de Proteção Ambiental - APA Delta do Parnaíba

a)Aquisição e manutenção de equipamentos para projeto de manejo das tartarugas marinhas na APA Delta do Parnaíba

Aguardando contratação.

b)Implantação do ecomuseu na APA do Delta do Parnaíba

Aguardando contratação.

c)Confecção de Material educativo para o projeto de manejo das tartarugas marinhas na APA Delta do Parnaíba

Aguardando contratação.

d)Reforma do Galpão Interinstitucional para a guarda de embarcações oficiais

Não possui estudos e projetos. Aguardando contratação

e)Reforma da Base do Projeto Peixe Boi

Não possui estudos e projetos. Aguardando contratação

f)Elaboração de pesquisas e estudos para implantação de projeto de Turismo de Base Comunitária e Monitoramento do Cavalo Marinho e Guarás

Não possui estudos e projetos. Aguardando contratação

g)Elaboração de pesquisas, estudos e capacitação para implantação de projeto de Conservação do Peixe-boi marinho (Trichechus manatus) na APA Delta do Parnaíba

Não possui estudos e projetos. Aguardando contratação

h)Qualificação das atividades extrativistas na APA Delta do Parnaíba, no município de Cajueiro da Praia (extrativismo marítimo)

Não possui estudos e projetos. Aguardando contratação

f)Capacitação e requalificação dos equipamentos das associações dos extrativistas

Não possui estudos e projetos. Aguardando contratação

2.8.9Parque Nacional PARNA Serra da Capivara

a)Elaboração de Estudos para o PARNA Serra da Capivara

Não possui estudos e projetos. Aguardando contratação

b)Reforma de prédio para instalações do Centro Integrado da Caatinga no PARNA Serra da Capivara

Não possui estudos e projetos. Aguardando contratação

c)Infraestrutura para conservação e manutenção dos sítios arqueológicos do PARNA da Serra da Capivara

Não possui estudos, projetos, planos e compra de bens. Aguardando contratação

d)Aquisição de equipamentos para o Centro Integrado da Caatinga no PARNA Serra da Capivara

Aguardando contratação.

e)Aquisição de equipamentos para conservação e monitoramento e manutenção das trilhas de acesso aos sítios arqueológicos

Aguardando contratação.

f)Elaboração de implantação de Programa de capacitação e fomento ao turismo de base comunitária, realizado pelas comunidades do entorno do PARNA da Serra da Capivara.

Não possui estudos e projetos. Aguardando contratação

2.8.10 Mecanismo financeiro inovador

Elaboração do Projeto Piloto do Programa Ativo Verde do Piauí no Parque Estadual do Rangel

Não possui estudos e projetos. Aguardando contratação

2.8.11FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL ESTADUAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (TURISMO E MEIO AMBIENTE)

a)Plano de Fortalecimento da Capacidade Estadual para o desenvolvimento sustentável e modernização da estrutura administrativa dos órgãos executores

Não possui estudos e projetos. Aguardando contratação

b)Programa de educação ambiental e capacitação de Conselhos Gestores de UCs estaduais

Não possui estudos e projetos. Aguardando contratação

c)Digitalização de acervo relativo ao patrimônio e ativos ambientais do estado em poder da SEMAR

Aguardando contratação.

2.8.12FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (TURISMO E MEIO AMBIENTE)

a)Elaboração e execução do Plano de Fortalecimento da Capacidade Municipal para o desenvolvimento sustentável do turismo.

Não possui estudos e projetos. Aguardando contratação

b)Elaboração e execução do Plano de Fortalecimento da Capacidade Municipal para a gestão do meio ambiente

Não possui estudos e projetos. Aguardando contratação

c)Apoio à estruturação da UGP SEPLAN e órgãos executores.

Aguardando contratação.

d)Auditoria externa e avaliação do projeto.

Aguardando contratação.

e)Supervisão ambiental e social das Obras do Programa

Aguardando contratação.

f)Elaboração/revisão dos estudos de viabilidade, estudos ambientais e projetos de engenharia.

Aguardando contratação.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Estadual/Municipios

Estado do Piauí (MUNICIPIO DE BREJO DO PIAUI, MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, MUNICIPIO DE ILHA GRANDE, MUNICIPIO DE JOAO COSTA, MUNICIPIO DE BURITI DOS LOPES, MUNICIPIO DE CURIMATA, MUNICIPIO DE LUIS CORREIA, MUNICIPIO DE PARNAIBA, MUNICIPIO DE REDENCAO DO GURGUEIA, MUNICIPIO DE SAO RAIMUNDO NONATO, MUNICIPIO DE CORONEL JOSE DIAS)

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

(i) Condições financeiras da operação

Empréstimo com a garantia da União

Agente Financiador: Agência Francesa de Desenvolvimento - AFD

Moeda do Financiamento: Euros.

Empréstimo com garantia da União

a) Prazo de desembolso: 60 meses

b) Prazo de Carência: 60 meses

c) Prazo de amortização: 180 meses

d) Prazo total: 240 meses

e) Taxa Variável: EURIBOR 6 meses + 151 pb (1) A taxa fixa definitiva será definida no momento do desembolso (2) Comissão de crédito (sobre o saldo não desembolsado): 0,5%

h) Comissão de abertura : 0,5%

i) Periodicidade das amortizações: Semestrais

j) Para um empréstimo em Euros: a negociação é realizada com base em taxa variável + margem. A Taxa Fixa de Referência é verificada na data da assinatura e definida no contrato. A taxa do desembolso é calculada com base na Taxa Fixa de Referência, acrescida ou reduzida da variação do índice de referência TEC 10 entre a data de assinatura do contrato e o desembolso. O TEC 10 é a taxa de juros da parcela constante de uma debênture do Estado francês de 10 anos.

As condições apresentadas foram comunicadas em vistas à negociação dos termos e condições que seriam aplicados ao empréstimo a ser concedido pela Agência Francesa de Desenvolvimento - AFD, caso decida outorgar tal financiamento, no primeiro semestre de 2022.

(ii) Necessidade de financiamento externo e opção pelo agente financeiro

Mesmo existindo ações em conjunto do Governo Federal e do Governo do Estado, se faz necessária a captação de outras fontes de recursos flexíveis para avançar no desenvolvimento sustentável do Estado do Piauí.

Ademais, o Brasil como um todo vem sofrendo uma crise macroeconômica por conta do forte desequilíbrio fiscal registrado no ano de 2015. A crise afetou fortemente a economia nacional com uma queda do Produto Interno Bruto (PIB), repercutindo em todos os Estados da Federação.

Mesmo com a decrescente taxa de juros internos, há uma redução do nível de crédito e o baixo nível de confiança dos empresários que repercute na queda dos investimentos privados. Apesar do Governo do Piauí apresentar equilíbrio nas contas públicas, os efeitos da crise macroeconômica ocasionaram quedas nas receitas do Estado.

Apesar desse cenário, o estado do Piauí tem reconhecida situação fiscal que lhe credencia a captar, em condições favoráveis, recursos de outras fontes. Essa capacidade lhe possibilita obter recursos para empreendimentos de infraestrutura que possuem prazos de implantação e de retorno de médio e longo prazo, fortalecendo, de forma sustentável a biodiversidade, os recursos naturais e as paisagens, possibilitando assim o desenvolvimento econômico sustentável.

O Projeto é desenhado de modo a englobar ações relevantes e prioritárias e metas desafiadoras nos vários setores envolvidos, para que o seu cumprimento possibilite o desembolso de recursos externos para o financiamento da agenda de Governo. Assim, como fonte alternativa de captação de recursos, o Governo do Estado do Piauí deseja contratar com a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) com o intuito de ter acesso ao crédito e a experiência do ente em diversos projetos pelo mundo ligados a preservação ambiental, indo ao encontro ao que o projeto propõe.

A opção pela AFD, como uma Instituição financeira pública e solidária, se justifica por seu protagonismo na política de desenvolvimento da França. A Instituição se engaja principalmente em projetos que melhoram a vida das populações, na implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e nos resultados do Acordo de Paris. Presente no Brasil desde 2007, a AFD vem acompanhando os territórios brasileiros para superar o desafio de um crescimento que concilie progresso social, proteção do meio ambiente e combate às mudanças climáticas. A AFD oferecerá ao programa o benefício de uma extensa perícia técnica complementar, a mobilização de fundos para apoiar tanto a preparação dos projetos como também para o desenvolvimento de cooperações técnicas. As cooperações técnicas poderão ser desenvolvidas através de recursos da AFD-Governo francês (Facilidade de preparação e acompanhamento de projetos - FAPS, Fundo de Expertise Técnica e de Troca de Experiências - FEXTE), ou da União Europeia (Latin America Investment Facility - LAIF). A AFD poderá ainda reforçar a visibilidade internacional do estado do Piauí através da promoção da cooperação institucional com outras regiões ou agências públicas francesas.

O estado de Piauí e a AFD assinaram em Paris em 19 de novembro de 2019 um Protocolo de Cooperação, sinalizando o interesse comum por uma parceria e uma cooperação técnica sobre a luta contra as mudanças climáticas, através da implementação de políticas públicas voltadas para a sustentabilidade ambiental, a resiliência aos riscos climáticos e a redução das emissões de gases a efeito estufa; a preservação da biodiversidade e a promoção da restauração do patrimônio natural; o desenvolvimento econômico rural, compatível com a sustentabilidade. O documento encontra-se no Anexo 4.

Além da parceria em curso e do alinhamento estratégico entre o estado do Piauí e a AFD, as taxas apresentadas, bem como os prazos de carência e amortização são atrativas e reforçam a nossa opção pela AFD. Outra vantagem importante da AFD é o sistema de cálculo da taxa de juros. A AFD informa uma Taxa Fixa de Referência, verificada na data da assinatura e definida no contrato. A taxa do desembolso é calculada com base nessa Taxa Fixa de Referência, acrescida ou reduzida da variação do índice de referência TEC 10 entre a data de assinatura do contrato e o desembolso. No caso da escolha pelo Mutuário de uma opção de fixação de taxa fixa para a definição da taxa de juros de desembolso, a taxa praticada a.a. permanece fixa durante toda a duração do empréstimo (240 meses).

O Anexo 5 apresenta o comparativo das condições financeiras da AFD com outros órgãos financiadores.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

As intervenções dos componente Desenvolvimento Sustentável do Turismo e Fortalecimento Institucional do Projeto Piauí Verde e Sustentável beneficiarão diretamente a população dos municípios da área de abrangência do Projeto: Luís Correia (30.558 habitantes), Parnaíba (153.863 habitantes), Cajueiro da Praia (7.704 habitantes), Ilha Grande (9.487 habitantes), Buriti dos Lopes (19.832 habitantes), no litoral do Piauí; e São Raimundo Nonato (35.035 habitantes) e Coronel José Dias (4.688 habitantes), no sul do estado; totalizando uma população diretamente atingida de 261.167 pessoas.

As intervenções do componente Sustentabilidade das Unidades de Conservação beneficiarão diretamente as comunidades locais que, de alguma forma, depende dos recursos destas UCs para seu sustento. Não há um levantamento que defina a quantidade de pessoas que habitam essas comunidades que são formadas geralmente por população vulnerável ou de baixa renda.

Os benefícios indiretos podem ser estendidos para a população flutuante não contabilizada formada por turistas que acessam esses municípios, tanto na alta como em baixa temporada.

Pretende-se, portanto, que os resultados do Projeto Piauí Verde e Sustentável impactem direta e indiretamente as seguintes áreas estratégicas, de acordo com o disposto no item 4 do anexo da Resolução Cofiex nº 17/2021:

- 1.1. Promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação: entende-se que a implantação e ampliação dos sistemas de saneamento ambiental impactará diretamente a sustentabilidade ambiental dos municípios, minimizando riscos de alagamentos, diminuindo a proliferação de insetos transmissores de doenças de veiculação hídrica e melhorando a qualidade dos recursos hídricos, com a consequente diminuição dos impactos negativos ao meio ambiente e melhoria da qualidade de vida da população . Pretende-se, ainda, promover a sustentabilidade ambiental com a implantação da praça em Luis Correia e a requalificação da área costeira de Cajueiro da Praia que além das funções estética e social, proporcionará benefícios para a qualidade ambiental urbana, tais como conforto térmico por meio da absorção dos radiação solar, estabilização de superfícies através da fixação do solo pelas raízes das plantas, atenuação da poluição do ar, sonora e visual, abrigo para fauna, redução do impacto da água de chuva e escoamento superficial, entre outros. As intervenções previstas nas Unidades de Conservação também promoverão a sustentabilidade ambiental a partir da implementação de ações de gestão, conservação e de manejo dessas áreas.

- 1.3. Implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico: o esgotamento sanitário, a drenagem e manejo de águas pluviais urbanas e a coleta de resíduos são componentes do saneamento básico, de acordo com a Lei nº 11.445/2007, a Lei Nacional de Saneamento Básico (LNSB). Todas as ações previstas neste sentido impactam diretamente na saúde, segurança e qualidade de vida da população local.

- 1.4. Gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes: as intervenções previstas nas Unidades de Conservação impactam diretamente a segurança hídrica e a conservação de solos e nascentes, pois essas áreas são importantes do ponto de vista de manutenção ecológica e do provimento de serviços sistêmicos como fornecimento de água potável e conservação do solo.

- 1.5. Conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais: as intervenções previstas nas Unidades de Conservação impactam diretamente nesta área estratégica pois tem como objetivo o uso sustentável dos recursos ambientais a partir da implementação de ações de gestão, conservação e de manejo dessas áreas, que abrangem ecossistemas dos biomas de mata atlântica, cerrado e caatinga.

- 1.6. Melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades: a qualificação dos destinos e dos espaços turísticos fomentam o ambiente de negócios e geram emprego e renda.

- 1.7. benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas: a qualificação dos destinos e dos espaços turísticos fomentam o ambiente de negócios e geram emprego e renda.

- 1.8. geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis: As ações de educação ambiental e de capacitação e qualificação das comunidades para o turismo de base comunitária têm como objetivo a inclusão social e a geração de emprego e renda. Esses grupos ocupam e usam, de forma permanente ou temporária, territórios tradicionais e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica. As ações propostas devem, portanto, melhorar as condições de vida, promover a inserção produtiva e fixação das comunidades tradicionais.

- 1.9. infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis: as intervenções em saneamento ambiental atingirão diretamente populações de baixa renda e vulneráveis. Este tipo de investimento fortalece a cidadania e melhora a qualidade de saúde e de vida da população.

- 1.10. Ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários: as ações de educação ambiental e de capacitação e qualificação das comunidades para o turismo de base comunitária tem como objetivo a inclusão social e a geração de emprego e renda. Esses grupos ocupam e usam, de forma permanente ou temporária, territórios tradicionais e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica. As ações propostas devem, portanto, melhorar as condições de vida, promover a inserção produtiva e fixação das comunidades tradicionais.

- 1.12. Melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão e/ou de participação cidadã:

A melhoria e a inovação dos serviços públicos gera eficiência e economicidade ao estado bem como incetiva e auxilia o cidadão na eocnomia de tempo e resolução de problemas.

- 1.13. Melhoria das condições de educação e saúde:

A melhoria da educação será propiciada pela educação ambiental e a educação e inovação para negócios gerados pelas economias comunitárias das populações tradicionais, auxiliando a fixar tais populações em seus locais de origem, a gerar trabalho e renda e a melhorar as condições econômico-financeiras. Através da educação ambiental serão promovidas melhores acondições de saúde bem como haverá impactos positivos no meio ambiente.

- 1.14. desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica:

A educação e inovação para negócios gerados pelas economias comunitárias das populações tradicionais, auxiliará a fixar tais populações em seus locais de origem através da geração de trabalho e renda, melhorando as condições econômico-financeiras de tais populações e impactando positivamente no desenvolvimento local.

- 1.15. arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada:

A participação do setor empresarial terá impacto positivo para o desenvolvimento econômico e social com benefícios para a população das regiões do Projeto com foco em temas da agenda pública e contemporânea (questões econômicas, ambientais, sociais e culturais). A participação privada ainda contribui para sustentabilidade das ações.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Euro

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência ?
Contrapartida Financeira	CF	?	9.750.000,00	1,00	9.750.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência ?**
Agência Francesa de Desenvolvimento - AFD	AFD	?	39.000.000,00	1,00	39.000.000,00
Total:			48.750.000,00		48.750.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

O arranjo institucional definido para a implementação do Projeto Piauí Verde e Sustentável apoia-se na estrutura e organização administrativa do Estado do Piauí enquanto mutuário, de acordo com a Lei Estadual nº 7.211 de 22 de abril de 2019. (ANEXO 6).

As instituições diretamente envolvidas na execução do Projeto são: Secretaria do Planejamento do Estado do Piauí - SEPLAN; Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMAR; Secretaria de Estado do Turismo - SETUR; e Instituto de Águas e Esgotos do Piauí - IAEPI.

A execução do Programa estará a cargo da SEPLAN, por meio da Unidade de Gerenciamento do Projeto (UGP), cuja estrutura, composição e vinculação institucional serão definidas com base no estabelecido para a Unidade de Preparação do Projeto (UPP) a ser criada no âmbito dessa secretaria.

A SEPLAN é a responsável técnica e executiva pela implementação do Projeto, terá um papel preponderante na articulação institucional do projeto junto ao Governo Federal e as demais secretarias estaduais, e junto aos órgãos públicos municipais. Detentora das atribuições gerenciais, a SEPLAN terá um papel nos momentos rotineiros (semestrais ou anuais) de avaliação do andamento e de planejamento; papel de articulação com as demais secretarias co-executoras; e o papel de gestora do projeto como um todo, nas áreas de monitoramento e avaliação, aquisições e gerenciamento financeiro, que inclui a elaboração de

relatórios físico-financeiros e pedidos de desembolso, gestão ambiental e social. Também estabelecerá o fluxo de comunicação com a AFD.

A coordenação do Projeto será de responsabilidade da SEPLAN, tendo em vista a experiência e maturidade em coordenar projetos multisetoriais semelhantes e de tal porte.

Os demais órgãos serão coexecutores e atuarão nas atividades específicas de suas competências: a principal função do IAPI é a de planejar, implantar e acompanhar as ações de saneamento ambiental, no que diz respeito ao esgotamento sanitário e a drenagem urbana; a SEMAR estará responsável pela implantação e acompanhamento das intervenções nas UCs e também é responsável pelas ações de licenciamento, fiscalização, monitoramento ambiental das intervenções físicas, além da interlocução junto ao ICMBio, sempre que necessário; a SETUR, como órgão responsável pelo desenvolvimento do turismo, fará o acompanhamento de todas as ações no tocante à consolidação dos Polos Turísticos, bem como apoiando ações de ampliação da infraestrutura turística.

A contratação das obras e consultorias necessárias para a implantação do Programa terão seus termos de referências, especificações técnicas e processos licitatórios realizadas na própria SEPLAN. As licitações serão realizadas de acordo com o tipo de contratação e conforme as disposições da Lei 8.666/93 e a Lei 14.133/21 e os procedimentos exigidos pela AFD. Ressalta-se que a SEPLAN está instituindo uma Central de Aquisições de operações de créditos de financiamentos externos para tratar especificamente da contratação via licitação das intervenções deste tipo de operação.

Há previsão de contratação de empresa responsável pelo gerenciamento e fiscalização/supervisão das obras, atividades complexas e fundamentais para assegurar o bom andamento do Projeto Piauí Verde e Sustentável, tendo em vista a necessidade de execução de um trabalho integrado, coordenado e sincronizado entre todas as instituições envolvidas, e que exige um macroplanejamento capaz de minimizar futuros impactos durante a execução e assegurar eficácia no gerenciamento e fiscalização das ações. Os serviços de gerenciamento e supervisão terão estrutura única, com coordenação geral que deverá estar em contato com o órgão executor a todo momento.

A Matriz de Responsabilidade Institucional (Anexo 7), relaciona as principais ações a serem executadas no âmbito do Projeto e os órgãos envolvidos em sua implementação com as respectivas atribuições.

4.2. Execução/Executores

Executor: Secretaria de Planejamento do Estado do Piauí
Representante Oficial: Rejane Tavares Silva
Endereço da Sede: Av. Miguel Rosa, 3190 - Centro/Sul
E-mail Institucional:
Telefone: (86) 3221-5451 Fax:
CNPJ: UF:

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 5 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES AFD	TOTAL CF	TOTAL AFD
C - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO	**36.650.000,00**	**733.000,00**	**2.932.000,00**		
S - SANEAMENTO AMBIENTAL - ESGOTAMENTO SANITÁRIO	22.500.000,00	450.000,00	1.800.000,00		
P - Implantação dos Sistemas de Esgotamento Sanitário do município de Luís Correia	16.500.000,00	330.000,00	1.320.000,00		
P - Implantação dos Sistemas de Esgotamento Sanitário do município de Cajueiro da Praia	3.500.000,00	70.000,00	280.000,00		
P - Recuperação da Estação de Tratamento de Esgoto e Estações Elevatórias de Esgoto do município de São Raimundo Nonato	1.000.000,00	20.000,00	80.000,00		
P - Implantação de Módulos Sanitários Domiciliares no município de Coronel José Dias	1.500.000,00	30.000,00	120.000,00		
S - SANEAMENTO AMBIENTAL - DRENAGEM PLUVIAL E COLETA SELETIVA	7.650.000,00	153.000,00	612.000,00		
P - Implantação de drenagem urbana do município de Cajueiro da Praia	1.200.000,00	24.000,00	96.000,00		
P - Implantação de drenagem urbana do município de Luís Correia	3.450.000,00	69.000,00	276.000,00		
P - Implantação de drenagem urbana do município de São Raimundo Nonato	1.500.000,00	30.000,00	120.000,00		
P - Aquisição de bens para implantação da coleta seletiva	1.500.000,00	30.000,00	120.000,00		
S - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	4.400.000,00	88.000,00	352.000,00		
P - Requalificação ambiental da área costeira da Praia do Cajueiro	2.500.000,00	50.000,00	200.000,00		
P - Implantação de terminal turístico	1.000.000,00	20.000,00	80.000,00		
P - Praça do Mercado em Luís Correia	900.000,00	18.000,00	72.000,00		
S - PLANEJAMENTO E GESTÃO	2.100.000,00	42.000,00	168.000,00		
P - Estudos para o planejamento e gestão do turismo estadual	1.000.000,00	20.000,00	80.000,00		
P - Desenvolvimento e Aplicação de pesquisas de demanda (alta e baixa temporada) e oferta turística (Polo Costa do Delta e Polo das Origens)	300.000,00	6.000,00	24.000,00		
P - Apoio na Elaboração/revisão de Planos Municipais de Turismo	800.000,00	16.000,00	64.000,00		
C - SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	**6.965.000,00**	**139.300,00**	**557.200,00**		
S - MONUMENTO NATURAL - MONA DOS ITANS	994.000,00	19.880,00	79.520,00		
P - Elaboração de Plano de Manejo MONA das Itans	54.300,00	1.086,00	4.344,00		
P - Implantação de equipamentos de apoio à visitação do MONA das Itans	722.600,00	14.452,00	57.808,00		
P - Reforma de edificação para instalação da sede do MONA das Itans	36.400,00	728,00	2.912,00		
P - Aquisição de equipamentos para a sede do MONA das Itans	108.400,00	2.168,00	8.672,00		
P - Elaboração e implantação de programa integrado de educação ambiental para o MONA das Itans	72.300,00	1.446,00	5.784,00		
S - ÁREA DE RELEVANTE INTERESSE ECOLÓGICO - ARIE LAGOA DO PORTINHO	1.002.000,00	20.040,00	80.160,00		
P - Elaboração de Plano de uso público da ARIE Lagoa do Portinho	45.400,00	908,00	3.632,00		
P - Requalificação ambiental e infraestrutura turística da ARIE Lagoa do Portinho	180.700,00	3.614,00	14.456,00		
P - Implantação e modernização do BPA da ARIE Lagoa do Portinho	550.000,00	11.000,00	44.000,00		
P - Aquisição de equipamentos de apoio à gestão da ARIE Lagoa do Portinho	108.400,00	2.168,00	8.672,00		
P - Aquisição de Embarcação de pequeno porte	9.100,00	182,00	728,00		
P - Programa de educação ambiental da ARIE Lagoa do Portinho	108.400,00	2.168,00	8.672,00		
S - PARQUE ESTADUAL - PES DO RANGEL	1.616.000,00	32.320,00	129.280,00		
P - Elaboração de Estudos para o PES do Rangel	198.750,00	3.975,00	15.900,00		
P - Reforma de prédios da sede e do alojamento do PES do Rangel	90.350,00	1.807,00	7.228,00		
P - Requalificação ambiental e infraestrutura turística do PES do Rangel	361.300,00	7.226,00	28.904,00		
P - Implantação e modernização do BPA do PES do Rangel	550.000,00	11.000,00	44.000,00		
P - Equipamentos para a sede e de apoio à gestão do PES do Rangel	289.100,00	5.782,00	23.128,00		
P - Programa de educação ambiental do PES do Rangel	126.500,00	2.530,00	10.120,00		
S - ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - APA DELTA DO PARNAÍBA	1.857.400,00	37.148,00	148.592,00		
P - Aquisição e manutenção de equipamentos para projeto de conservação das tartarugas marinhas na APA Delta do Parnaíba	54.200,00	1.084,00	4.336,00		
P - Implantação do ecomuseu na APA Delta do Parnaíba	15.500,00	310,00	1.240,00		
P - Confecção de Material educativo para o projeto de manejo das tartarugas marinhas na APA Delta do Parnaíba	3.700,00	74,00	296,00		
P - Reforma do Galpão Interinstitucional para a guarda de embarcações oficiais	90.500,00	1.810,00	7.240,00		
P - Reforma da Base do Projeto Peixe Boi	108.500,00	2.170,00	8.680,00		

P - Elaboração de pesquisas e estudos para implantação de projeto de Turismo de Base Comunitária e Monitoramento do Cavalo Marinho e Guarás	40.000,00	800,00	3.200,00		
P - Elaboração de pesquisas, estudos e capcitação para implantação de projeto de Conservação do Peixe-boi marinho (Trichechus manatus) na APA Delta do Parnaíba	370.000,00	7.400,00	29.600,00		
P - Qualificação das atividades extrativistas na APA Delta do Parnaíba, no município de Cajueiro da Praia (extrativismo marítimo)	271.000,00	5.420,00	21.680,00		
P - Capacitação e requalificação dos equipamentos das associações dos extrativistas	904.000,00	18.080,00	72.320,00		
S - PARQUE NACIONAL PARNA SERRA DA CAPIVARA	995.600,00	19.912,00	79.648,00		
P - Elaboração de Estudos para o PARNA Serra da Capivara	54.500,00	1.090,00	4.360,00		
P - Reforma de prédio para instalações do Centro Integrado da Caatinga no PARNA Serra da Capivara	217.000,00	4.340,00	17.360,00		
P - Infraestrutura para conservação e manutenção dos sítios arqueológicos do PARNA da Serra da Capivara	307.100,00	6.142,00	24.568,00		
P - Aquisição de equipamentos para o Centro Integrado da Caatinga no PARNA Serra da Capivara	181.000,00	3.620,00	14.480,00		
P - Aquisição de equipamentos para conservação e monitoramento e manutenção das trilhas de acesso aos sítios arqueológicos	55.000,00	1.100,00	4.400,00		
P - Elaboração de implantação de Programa de capacitação e fomento ao turismo de base comunitária, realizado pelas comunidades do entorno do PARNA da Serra da Capivara	181.000,00	3.620,00	14.480,00		
S - MECANISMO FINANCEIRO INOVADOR	500.000,00	10.000,00	40.000,00		
P - Elaboração do Projeto Piloto do Programa Ativo Verde do Piauí no Parque Estadual do Rangel	500.000,00	10.000,00	40.000,00		
C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	**2.185.000,00**	**43.700,00**	**174.800,00**		
S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL ESTADUAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (TURISMO E MEIO AMBIENTE)	1.535.000,00	30.700,00	122.800,00		
P - Plano de Fortalecimento da Capacidade Estadual para o desenvolvimento sustentável e modernização da estrutura administrativa dos órgãos executores	1.255.000,00	25.100,00	100.400,00		
P - Programa de educação ambiental e capacitação de Conselhos Gestores de UCs estaduais	180.000,00	3.600,00	14.400,00		
P - Digitalização de acervo relativo ao patrimônio e ativos ambientais do estado em poder da SEMAR	100.000,00	2.000,00	8.000,00		
S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (TURISMO E MEIO AMBIENTE)	650.000,00	13.000,00	52.000,00		
P - Elaboração e execução do Plano de Fortalecimento da Capacidade Municipal para o desenvolvimento sustentável do turismo	325.000,00	6.500,00	26.000,00		
P - Elaboração e execução do Plano de Fortalecimento da Capacidade Municipal para a gestão do meio ambiente	325.000,00	6.500,00	26.000,00		
C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA	**2.950.000,00**	**59.000,00**	**236.000,00**		
P - Apoio à estruturação da UGP SEPLAN e órgãos executores	1.000.000,00	20.000,00	80.000,00		
P - Auditoria externa e avaliação do projeto	250.000,00	5.000,00	20.000,00		
P - Supervisão ambiental e social das Obras do Programa	1.000.000,00	20.000,00	80.000,00		
P - Elaboração/revisão dos estudos de viabilidade, estudos ambientais e projetos de engenharia	700.000,00	14.000,00	56.000,00		
Total	**0,00**	**975.000,00**	**3.900.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES AFD	TOTAL CF	TOTAL AFD
C - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO		**1.612.600,00**	**6.450.400,00**		
S - SANEAMENTO AMBIENTAL - ESGOTAMENTO SANITÁRIO		990.000,00	3.960.000,00		
P - Implantação dos Sistemas de Esgotamento Sanitário do município de Luís Correia		726.000,00	2.904.000,00		
P - Implantação dos Sistemas de Esgotamento Sanitário do município de Cajueiro da Praia		154.000,00	616.000,00		
P - Recuperação da Estação de Tratamento de Esgoto e Estações Elevatórias de Esgoto do município de São Raimundo Nonato		44.000,00	176.000,00		
P - Implantação de Módulos Sanitários Domiciliares no município de Coronel José Dias		66.000,00	264.000,00		
S - SANEAMENTO AMBIENTAL - DRENAGEM PLUVIAL E COLETA SELETIVA		336.600,00	1.346.400,00		
P - Implantação de drenagem urbana do município de Cajueiro da Praia		52.800,00	211.200,00		
P - Implantação de drenagem urbana do município de Luís Correia		151.800,00	607.200,00		
P - Implantação de drenagem urbana do município de São Raimundo Nonato		66.000,00	264.000,00		
P - Aquisição de bens para implantação da coleta seletiva		66.000,00	264.000,00		
S - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA		193.600,00	774.400,00		
P - Requalificação ambiental da área costeira da Praia do Cajueiro		110.000,00	440.000,00		
P - Implantação de terminal turístico		44.000,00	176.000,00		
P - Praça do Mercado em Luís Correia		39.600,00	158.400,00		
S - PLANEJAMENTO E GESTÃO		92.400,00	369.600,00		
P - Estudos para o planejamento e gestão do turismo estadual		44.000,00	176.000,00		
P - Desenvolvimento e Aplicação de pesquisas de demanda (alta e baixa temporada) e oferta turística (Polo Costa do Delta e Polo das Origens)		13.200,00	52.800,00		
P - Apoio na Elaboração/revisão de Planos Municipais de Turismo		35.200,00	140.800,00		
C - SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO		**306.460,00**	**1.225.840,00**		
S - MONUMENTO NATURAL - MONA DOS ITANS		43.736,00	174.944,00		
P - Elaboração de Plano de Manejo MONA das Itans		2.389,20	9.556,80		
P - Implantação de equipamentos de apoio à visitação do MONA das Itans		31.794,40	127.177,60		
P - Reforma de edificação para instalação da sede do MONA das Itans		1.601,60	6.406,40		
P - Aquisição de equipamentos para a sede do MONA das Itans		4.769,60	19.078,40		
P - Elaboração e implantação de programa integrado de educação ambiental para o MONA das Itans		3.181,20	12.724,80		
S - ÁREA DE RELEVANTE INTERESSE ECOLÓGICO - ARIE LAGOA DO PORTINHO		44.088,00	176.352,00		
P - Elaboração de Plano de uso público da ARIE Lagoa do Portinho		1.997,60	7.990,40		

P - Requalificação ambiental e infraestrutura turística da ARIE Lagoa do Portinho		7.950,80	31.803,20		
P - Implantação e modernização do BPA da ARIE Lagoa do Portinho		24.200,00	96.800,00		
P - Aquisição de equipamentos de apoio à gestão da ARIE Lagoa do Portinho		4.769,60	19.078,40		
P - Aquisição de Embarcação de pequeno porte		400,40	1.601,60		
P - Programa de educação ambiental da ARIE Lagoa do Portinho		4.769,60	19.078,40		
S - PARQUE ESTADUAL - PES DO RANGEL		71.104,00	284.416,00		
P - Elaboração de Estudos para o PES do Rangel		8.745,00	34.980,00		
P - Reforma de prédios da sede e do alojamento do PES do Rangel		3.975,40	15.901,60		
P - Requalificação ambiental e infraestrutura turística do PES do Rangel		15.897,20	63.588,80		
P - Implantação e modernização do BPA do PES do Rangel		24.200,00	96.800,00		
P - Equipamentos para a sede e de apoio à gestão do PES do Rangel		12.720,40	50.881,60		
P - Programa de educação ambiental do PES do Rangel		5.566,00	22.264,00		
S - ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - APA DELTA DO PARNAÍBA		81.725,60	326.902,40		
P - Aquisição e manutenção de equipamentos para projeto de conservação das tartarugas marinhas na APA Delta do Parnaíba		2.384,80	9.539,20		
P - Implantação do ecomuseu na APA Delta do Parnaíba		682,00	2.728,00		
P - Confecção de Material educativo para o projeto de manejo das tartarugas marinhas na APA Delta do Parnaíba		162,80	651,20		
P - Reforma do Galpão Interinstitucional para a guarda de embarcações oficiais		3.982,00	15.928,00		
P - Reforma da Base do Projeto Peixe Boi		4.774,00	19.096,00		
P - Elaboração de pesquisas e estudos para implantação de projeto de Turismo de Base Comunitária e Monitoramento do Cavalo Marinho e Guarás		1.760,00	7.040,00		
P - Elaboração de pesquisas, estudos e capcitação para implantação de projeto de Conservação do Peixe-boi marinho (Trichechus manatus) na APA Delta do Parnaíba		16.280,00	65.120,00		
P - Qualificação das atividades extrativistas na APA Delta do Parnaíba, no município de Cajueiro da Praia (extrativismo marítimo)		11.924,00	47.696,00		
P - Capacitação e requalificação dos equipamentos das associações dos extrativistas		39.776,00	159.104,00		
S - PARQUE NACIONAL PARNA SERRA DA CAPIVARA		43.806,40	175.225,60		
P - Elaboração de Estudos para o PARNA Serra da Capivara		2.398,00	9.592,00		
P - Reforma de prédio para instalações do Centro Integrado da Caatinga no PARNA Serra da Capivara		9.548,00	38.192,00		
P - Infraestrutura para conservação e manutenção dos sítios arqueológicos do PARNA da Serra da Capivara		13.512,40	54.049,60		
P - Aquisição de equipamentos para o Centro Integrado da Caatinga no PARNA Serra da Capivara		7.964,00	31.856,00		
P - Aquisição de equipamentos para conservação e monitoramento e manutenção das trilhas de acesso aos sítios arqueológicos		2.420,00	9.680,00		
P - Elaboração de implantação de Programa de capacitação e fomento ao turismo de base comunitária, realizado pelas comunidades do entorno do PARNA da Serra da Capivara		7.964,00	31.856,00		
S - MECANISMO FINANCEIRO INOVADOR		22.000,00	88.000,00		
P - Elaboração do Projeto Piloto do Programa Ativo Verde do Piauí no Parque Estadual do Rangel		22.000,00	88.000,00		
C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		**96.140,00**	**384.560,00**		
S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL ESTADUAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (TURISMO E MEIO AMBIENTE)		67.540,00	270.160,00		
P - Plano de Fortalecimento da Capacidade Estadual para o desenvolvimento sustentável e modernização da estrutura administrativa dos órgãos executores		55.220,00	220.880,00		
P - Programa de educação ambiental e capacitação de Conselhos Gestores de UCs estaduais		7.920,00	31.680,00		
P - Digitalização de acervo relativo ao patrimônio e ativos ambientais do estado em poder da SEMAR		4.400,00	17.600,00		
S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (TURISMO E MEIO AMBIENTE)		28.600,00	114.400,00		
P - Elaboração e execução do Plano de Fortalecimento da Capacidade Municipal para o desenvolvimento sustentável do turismo		14.300,00	57.200,00		
P - Elaboração e execução do Plano de Fortalecimento da Capacidade Municipal para a gestão do meio ambiente		14.300,00	57.200,00		
C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA		**129.800,00**	**519.200,00**		
P - Apoio à estruturação da UGP SEPLAN e órgãos executores		44.000,00	176.000,00		
P - Auditoria externa e avaliação do projeto		11.000,00	44.000,00		
P - Supervisão ambiental e social das Obras do Programa		44.000,00	176.000,00		
P - Elaboração/revisão dos estudos de viabilidade, estudos ambientais e projetos de engenharia		30.800,00	123.200,00		
Total	**0,00**	**2.145.000,00**	**8.580.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

		Ano 3			
	VALOR	FONTES		TOTAL	TOTAL
COMPONENTES	CUSTO	CF	AFD	CF	AFD
C - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO		**2.345.600,00**	**9.382.400,00**		
S - SANEAMENTO AMBIENTAL - ESGOTAMENTO SANITÁRIO		1.440.000,00	5.760.000,00		
P - Implantação dos Sistemas de Esgotamento Sanitário do município de Luís Correia		1.056.000,00	4.224.000,00		
P - Implantação dos Sistemas de Esgotamento Sanitário do município de Cajueiro da Praia		224.000,00	896.000,00		
P - Recuperação da Estação de Tratamento de Esgoto e Estações Elevatórias de Esgoto do município de São Raimundo Nonato		64.000,00	256.000,00		
P - Implantação de Módulos Sanitários Domiciliares no município de Coronel José Dias		96.000,00	384.000,00		
S - SANEAMENTO AMBIENTAL - DRENAGEM PLUVIAL E COLETA SELETIVA		489.600,00	1.958.400,00		
P - Implantação de drenagem urbana do município de Cajueiro da Praia		76.800,00	307.200,00		
P - Implantação de drenagem urbana do município de Luís Correia		220.800,00	883.200,00		
P - Implantação de drenagem urbana do município de São Raimundo Nonato		96.000,00	384.000,00		

P - Aquisição de bens para implantação da coleta seletiva		96.000,00	384.000,00		
S - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA		281.600,00	1.126.400,00		
P - Requalificação ambiental da área costeira da Praia do Cajueiro		160.000,00	640.000,00		
P - Implantação de terminal turístico		64.000,00	256.000,00		
P - Praça do Mercado em Luís Correia		57.600,00	230.400,00		
S - PLANEJAMENTO E GESTÃO		134.400,00	537.600,00		
P - Estudos para o planejamento e gestão do turismo estadual		64.000,00	256.000,00		
P - Desenvolvimento e Aplicação de pesquisas de demanda (alta e baixa temporada) e oferta turística (Polo Costa do Delta e Polo das Origens)		19.200,00	76.800,00		
P - Apoio na Elaboração/revisão de Planos Municipais de Turismo		51.200,00	204.800,00		
C - SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO		**445.760,00**	**1.783.040,00**		
S - MONUMENTO NATURAL - MONA DOS ITANS		63.616,00	254.464,00		
P - Elaboração de Plano de Manejo MONA das Itans		3.475,20	13.900,80		
P - Implantação de equipamentos de apoio à visitação do MONA das Itans		46.246,40	184.985,60		
P - Reforma de edificação para instalação da sede do MONA das Itans		2.329,60	9.318,40		
P - Aquisição de equipamentos para a sede do MONA das Itans		6.937,60	27.750,40		
P - Elaboração e implantação de programa integrado de educação ambiental para o MONA das Itans		4.627,20	18.508,80		
S - ÁREA DE RELEVANTE INTERESSE ECOLÓGICO - ARIE LAGOA DO PORTINHO		64.128,00	256.512,00		
P - Elaboração de Plano de uso público da ARIE Lagoa do Portinho		2.905,60	11.622,40		
P - Requalificação ambiental e infraestrutura turística da ARIE Lagoa do Portinho		11.564,80	46.259,20		
P - Implantação e modernização do BPA da ARIE Lagoa do Portinho		35.200,00	140.800,00		
P - Aquisição de equipamentos de apoio à gestão da ARIE Lagoa do Portinho		6.937,60	27.750,40		
P - Aquisição de Embarcação de pequeno porte		582,40	2.329,60		
P - Programa de educação ambiental da ARIE Lagoa do Portinho		6.937,60	27.750,40		
S - PARQUE ESTADUAL - PES DO RANGEL		103.424,00	413.696,00		
P - Elaboração de Estudos para o PES do Rangel		12.720,00	50.880,00		
P - Reforma de prédios da sede e do alojamento do PES do Rangel		5.782,40	23.129,60		
P - Requalificação ambiental e infraestrutura turística do PES do Rangel		23.123,20	92.492,80		
P - Implantação e modernização do BPA do PES do Rangel		35.200,00	140.800,00		
P - Equipamentos para a sede e de apoio à gestão do PES do Rangel		18.502,40	74.009,60		
P - Programa de educação ambiental do PES do Rangel		8.096,00	32.384,00		
S - ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - APA DELTA DO PARNAÍBA		118.873,60	475.494,40		
P - Aquisição e manutenção de equipamentos para projeto de conservação das tartarugas marinhas na APA Delta do Parnaíba		3.468,80	13.875,20		
P - Implantação do ecomuseu na APA Delta do Parnaíba		992,00	3.968,00		
P - Confecção de Material educativo para o projeto de manejo das tartarugas marinhas na APA Delta do Parnaíba		236,80	947,20		
P - Reforma do Galpão Interinstitucional para a guarda de embarcações oficiais		5.792,00	23.168,00		
P - Reforma da Base do Projeto Peixe Boi		6.944,00	27.776,00		
P - Elaboração de pesquisas e estudos para implantação de projeto de Turismo de Base Comunitária e Monitoramento do Cavalo Marinho e Guarás		2.560,00	10.240,00		
P - Elaboração de pesquisas, estudos e capcitação para implantação de projeto de Conservação do Peixe-boi marinho (Trichechus manatus) na APA Delta do Parnaíba		23.680,00	94.720,00		
P - Qualificação das atividades extrativistas na APA Delta do Parnaíba, no município de Cajueiro da Praia (extrativismo marítimo)		17.344,00	69.376,00		
P - Capacitação e requalificação dos equipamentos das associações dos extrativistas		57.856,00	231.424,00		
S - PARQUE NACIONAL PARNA SERRA DA CAPIVARA		63.718,40	254.873,60		
P - Elaboração de Estudos para o PARNA Serra da Capivara		3.488,00	13.952,00		
P - Reforma de prédio para instalações do Centro Integrado da Caatinga no PARNA Serra da Capivara		13.888,00	55.552,00		
P - Infraestrutura para conservação e manutenção dos sítios arqueológicos do PARNA da Serra da Capivara		19.654,40	78.617,60		
P - Aquisição de equipamentos para o Centro Integrado da Caatinga no PARNA Serra da Capivara		11.584,00	46.336,00		
P - Aquisição de equipamentos para conservação e monitoramento e manutenção das trilhas de acesso aos sítios arqueológicos		3.520,00	14.080,00		
P - Elaboração de implantação de Programa de capacitação e fomento ao turismo de base comunitária, realizado pelas comunidades do entorno do PARNA da Serra da Capivara		11.584,00	46.336,00		
S - MECANISMO FINANCEIRO INOVADOR		32.000,00	128.000,00		
P - Elaboração do Projeto Piloto do Programa Ativo Verde do Piauí no Parque Estadual do Rangel		32.000,00	128.000,00		
C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		**139.840,00**	**559.360,00**		
S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL ESTADUAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (TURISMO E MEIO AMBIENTE)		98.240,00	392.960,00		
P - Plano de Fortalecimento da Capacidade Estadual para o desenvolvimento sustentável e modernização da estrutura administrativa dos órgãos executores		80.320,00	321.280,00		
P - Programa de educação ambiental e capacitação de Conselhos Gestores de UCs estaduais		11.520,00	46.080,00		
P - Digitalização de acervo relativo ao patrimônio e ativos ambientais do estado em poder da SEMAR		6.400,00	25.600,00		
S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (TURISMO E MEIO AMBIENTE)		41.600,00	166.400,00		
P - Elaboração e execução do Plano de Fortalecimento da Capacidade Municipal para o desenvolvimento sustentável do turismo		20.800,00	83.200,00		
P - Elaboração e execução do Plano de Fortalecimento da Capacidade Municipal para a gestão do meio ambiente		20.800,00	83.200,00		
C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA		**188.800,00**	**755.200,00**		

P - Apoio à estruturação da UGP SEPLAN e órgãos executores		64.000,00	256.000,00		
P - Auditoria externa e avaliação do projeto		16.000,00	64.000,00		
P - Supervisão ambiental e social das Obras do Programa		64.000,00	256.000,00		
P - Elaboração/revisão dos estudos de viabilidade, estudos ambientais e projetos de engenharia		44.800,00	179.200,00		
Total	**0,00**	**3.120.000,00**	**12.480.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES AFD	TOTAL CF	TOTAL AFD
C - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO		**1.832.500,00**	**7.330.000,00**		
S - SANEAMENTO AMBIENTAL - ESGOTAMENTO SANITÁRIO		1.125.000,00	4.500.000,00		
P - Implantação dos Sistemas de Esgotamento Sanitário do município de Luís Correia		825.000,00	3.300.000,00		
P - Implantação dos Sistemas de Esgotamento Sanitário do município de Cajueiro da Praia		175.000,00	700.000,00		
P - Recuperação da Estação de Tratamento de Esgoto e Estações Elevatórias de Esgoto do município de São Raimundo Nonato		50.000,00	200.000,00		
P - Implantação de Módulos Sanitários Domiciliares no município de Coronel José Dias		75.000,00	300.000,00		
S - SANEAMENTO AMBIENTAL - DRENAGEM PLUVIAL E COLETA SELETIVA		382.500,00	1.530.000,00		
P - Implantação de drenagem urbana do município de Cajueiro da Praia		60.000,00	240.000,00		
P - Implantação de drenagem urbana do município de Luís Correia		172.500,00	690.000,00		
P - Implantação de drenagem urbana do município de São Raimundo Nonato		75.000,00	300.000,00		
P - Aquisição de bens para implantação da coleta seletiva		75.000,00	300.000,00		
S - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA		220.000,00	880.000,00		
P - Requalificação ambiental da área costeira da Praia do Cajueiro		125.000,00	500.000,00		
P - Implantação de terminal turístico		50.000,00	200.000,00		
P - Praça do Mercado em Luís Correia		45.000,00	180.000,00		
S - PLANEJAMENTO E GESTÃO		105.000,00	420.000,00		
P - Estudos para o planejamento e gestão do turismo estadual		50.000,00	200.000,00		
P - Desenvolvimento e Aplicação de pesquisas de demanda (alta e baixa temporada) e oferta turística (Polo Costa do Delta e Polo das Origens)		15.000,00	60.000,00		
P - Apoio na Elaboração/revisão de Planos Municipais de Turismo		40.000,00	160.000,00		
C - SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO		**348.250,00**	**1.393.000,00**		
S - MONUMENTO NATURAL - MONA DOS ITANS		49.700,00	198.800,00		
P - Elaboração de Plano de Manejo MONA das Itans		2.715,00	10.860,00		
P - Implantação de equipamentos de apoio à visitação do MONA das Itans		36.130,00	144.520,00		
P - Reforma de edificação para instalação da sede do MONA das Itans		1.820,00	7.280,00		
P - Aquisição de equipamentos para a sede do MONA das Itans		5.420,00	21.680,00		
P - Elaboração e implantação de programa integrado de educação ambiental para o MONA das Itans		3.615,00	14.460,00		
S - ÁREA DE RELEVANTE INTERESSE ECOLÓGICO - ARIE LAGOA DO PORTINHO		50.100,00	200.400,00		
P - Elaboração de Plano de uso público da ARIE Lagoa do Portinho		2.270,00	9.080,00		
P - Requalificação ambiental e infraestrutura turística da ARIE Lagoa do Portinho		9.035,00	36.140,00		
P - Implantação e modernização do BPA da ARIE Lagoa do Portinho		27.500,00	110.000,00		
P - Aquisição de equipamentos de apoio à gestão da ARIE Lagoa do Portinho		5.420,00	21.680,00		
P - Aquisição de Embarcação de pequeno porte		455,00	1.820,00		
P - Programa de educação ambiental da ARIE Lagoa do Portinho		5.420,00	21.680,00		
S - PARQUE ESTADUAL - PES DO RANGEL		80.800,00	323.200,00		
P - Elaboração de Estudos para o PES do Rangel		9.937,50	39.750,00		
P - Reforma de prédios da sede e do alojamento do PES do Rangel		4.517,50	18.070,00		
P - Requalificação ambiental e infraestrutura turística do PES do Rangel		18.065,00	72.260,00		
P - Implantação e modernização do BPA do PES do Rangel		27.500,00	110.000,00		
P - Equipamentos para a sede e de apoio à gestão do PES do Rangel		14.455,00	57.820,00		
P - Programa de educação ambiental do PES do Rangel		6.325,00	25.300,00		
S - ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - APA DELTA DO PARNAÍBA		92.870,00	371.480,00		
P - Aquisição e manutenção de equipamentos para projeto de conservação das tartarugas marinhas na APA Delta do Parnaíba		2.710,00	10.840,00		
P - Implantação do ecomuseu na APA Delta do Parnaíba		775,00	3.100,00		
P - Confecção de Material educativo para o projeto de manejo das tartarugas marinhas na APA Delta do Parnaíba		185,00	740,00		
P - Reforma do Galpão Interinstitucional para a guarda de embarcações oficiais		4.525,00	18.100,00		
P - Reforma da Base do Projeto Peixe Boi		5.425,00	21.700,00		
P - Elaboração de pesquisas e estudos para implantação de projeto de Turismo de Base Comunitária e Monitoramento do Cavalo Marinho e Guarás		2.000,00	8.000,00		
P - Elaboração de pesquisas, estudos e capcitação para implantação de projeto de Conservação do Peixe-boi marinho (Trichechus manatus) na APA Delta do Parnaíba		18.500,00	74.000,00		
P - Qualificação das atividades extrativistas na APA Delta do Parnaíba, no município de Cajueiro da Praia (extrativismo marítimo)		13.550,00	54.200,00		
P - Capacitação e requalificação dos equipamentos das associações dos extrativistas		45.200,00	180.800,00		
S - PARQUE NACIONAL PARNA SERRA DA CAPIVARA		49.780,00	199.120,00		
P - Elaboração de Estudos para o PARNA Serra da Capivara		2.725,00	10.900,00		
P - Reforma de prédio para instalações do Centro Integrado da Caatinga no PARNA Serra da Capivara		10.850,00	43.400,00		
P - Infraestrutura para conservação e manutenção dos sítios arqueológicos do PARNA da Serra da Capivara		15.355,00	61.420,00		

P - Aquisição de equipamentos para o Centro Integrado da Caatinga no PARNA Serra da Capivara		9.050,00	36.200,00		
P - Aquisição de equipamentos para conservação e monitoramento e manutenção das trilhas de acesso aos sítios arqueológicos		2.750,00	11.000,00		
P - Elaboração de implantação de Programa de capacitação e fomento ao turismo de base comunitária, realizado pelas comunidades do entorno do PARNA da Serra da Capivara		9.050,00	36.200,00		
S - MECANISMO FINANCEIRO INOVADOR		25.000,00	100.000,00		
P - Elaboração do Projeto Piloto do Programa Ativo Verde do Piauí no Parque Estadual do Rangel		25.000,00	100.000,00		
C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		**109.250,00**	**437.000,00**		
S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL ESTADUAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (TURISMO E MEIO AMBIENTE)		76.750,00	307.000,00		
P - Plano de Fortalecimento da Capacidade Estadual para o desenvolvimento sustentável e modernização da estrutura administrativa dos órgãos executores		62.750,00	251.000,00		
P - Programa de educação ambiental e capacitação de Conselhos Gestores de UCs estaduais		9.000,00	36.000,00		
P - Digitalização de acervo relativo ao patrimônio e ativos ambientais do estado em poder da SEMAR		5.000,00	20.000,00		
S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (TURISMO E MEIO AMBIENTE)		32.500,00	130.000,00		
P - Elaboração e execução do Plano de Fortalecimento da Capacidade Municipal para o desenvolvimento sustentável do turismo		16.250,00	65.000,00		
P - Elaboração e execução do Plano de Fortalecimento da Capacidade Municipal para a gestão do meio ambiente		16.250,00	65.000,00		
C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA		**147.500,00**	**590.000,00**		
P - Apoio à estruturação da UGP SEPLAN e órgãos executores		50.000,00	200.000,00		
P - Auditoria externa e avaliação do projeto		12.500,00	50.000,00		
P - Supervisão ambiental e social das Obras do Programa		50.000,00	200.000,00		
P - Elaboração/revisão dos estudos de viabilidade, estudos ambientais e projetos de engenharia		35.000,00	140.000,00		
Total	**0,00**	**2.437.500,00**	**9.750.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES AFD	TOTAL CF	TOTAL AFD
C - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TURISMO		**806.300,00**	**3.225.200,00**	**7.330.000,00**	**29.320.000,00**
S - SANEAMENTO AMBIENTAL - ESGOTAMENTO SANITÁRIO		495.000,00	1.980.000,00	4.500.000,00	18.000.000,00
P - Implantação dos Sistemas de Esgotamento Sanitário do município de Luís Correia		363.000,00	1.452.000,00	3.300.000,00	13.200.000,00
P - Implantação dos Sistemas de Esgotamento Sanitário do município de Cajueiro da Praia		77.000,00	308.000,00	700.000,00	2.800.000,00
P - Recuperação da Estação de Tratamento de Esgoto e Estações Elevatórias de Esgoto do município de São Raimundo Nonato		22.000,00	88.000,00	200.000,00	800.000,00
P - Implantação de Módulos Sanitários Domiciliares no município de Coronel José Dias		33.000,00	132.000,00	300.000,00	1.200.000,00
S - SANEAMENTO AMBIENTAL - DRENAGEM PLUVIAL E COLETA SELETIVA		168.300,00	673.200,00	1.530.000,00	6.120.000,00
P - Implantação de drenagem urbana do município de Cajueiro da Praia		26.400,00	105.600,00	240.000,00	960.000,00
P - Implantação de drenagem urbana do município de Luís Correia		75.900,00	303.600,00	690.000,00	2.760.000,00
P - Implantação de drenagem urbana do município de São Raimundo Nonato		33.000,00	132.000,00	300.000,00	1.200.000,00
P - Aquisição de bens para implantação da coleta seletiva		33.000,00	132.000,00	300.000,00	1.200.000,00
S - INFRAESTRUTURA TURÍSTICA		96.800,00	387.200,00	880.000,00	3.520.000,00
P - Requalificação ambiental da área costeira da Praia do Cajueiro		55.000,00	220.000,00	500.000,00	2.000.000,00
P - Implantação de terminal turístico		22.000,00	88.000,00	200.000,00	800.000,00
P - Praça do Mercado em Luís Correia		19.800,00	79.200,00	180.000,00	720.000,00
S - PLANEJAMENTO E GESTÃO		46.200,00	184.800,00	420.000,00	1.680.000,00
P - Estudos para o planejamento e gestão do turismo estadual		22.000,00	88.000,00	200.000,00	800.000,00
P - Desenvolvimento e Aplicação de pesquisas de demanda (alta e baixa temporada) e oferta turística (Polo Costa do Delta e Polo das Origens)		6.600,00	26.400,00	60.000,00	240.000,00
P - Apoio na Elaboração/revisão de Planos Municipais de Turismo		17.600,00	70.400,00	160.000,00	640.000,00
C - SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO		**153.230,00**	**612.920,00**	**1.393.000,00**	**5.572.000,00**
S - MONUMENTO NATURAL - MONA DOS ITANS		21.868,00	87.472,00	198.800,00	795.200,00
P - Elaboração de Plano de Manejo MONA das Itans		1.194,60	4.778,40	10.860,00	43.440,00
P - Implantação de equipamentos de apoio à visitação do MONA das Itans		15.897,20	63.588,80	144.520,00	578.080,00
P - Reforma de edificação para instalação da sede do MONA das Itans		800,80	3.203,20	7.280,00	29.120,00
P - Aquisição de equipamentos para a sede do MONA das Itans		2.384,80	9.539,20	21.680,00	86.720,00
P - Elaboração e implantação de programa integrado de educação ambiental para o MONA das Itans		1.590,60	6.362,40	14.460,00	57.840,00
S - ÁREA DE RELEVANTE INTERESSE ECOLÓGICO - ARIE LAGOA DO PORTINHO		22.044,00	88.176,00	200.400,00	801.600,00
P - Elaboração de Plano de uso público da ARIE Lagoa do Portinho		998,80	3.995,20	9.080,00	36.320,00
P - Requalificação ambiental e infraestrutura turística da ARIE Lagoa do Portinho		3.975,40	15.901,60	36.140,00	144.560,00
P - Implantação e modernização do BPA da ARIE Lagoa do Portinho		12.100,00	48.400,00	110.000,00	440.000,00
P - Aquisição de equipamentos de apoio à gestão da ARIE Lagoa do Portinho		2.384,80	9.539,20	21.680,00	86.720,00
P - Aquisição de Embarcação de pequeno porte		200,20	800,80	1.820,00	7.280,00
P - Programa de educação ambiental da ARIE Lagoa do Portinho		2.384,80	9.539,20	21.680,00	86.720,00
S - PARQUE ESTADUAL - PES DO RANGEL		35.552,00	142.208,00	323.200,00	1.292.800,00
P - Elaboração de Estudos para o PES do Rangel		4.372,50	17.490,00	39.750,00	159.000,00
P - Reforma de prédios da sede e do alojamento do PES do Rangel		1.987,70	7.950,80	18.070,00	72.280,00
P - Requalificação ambiental e infraestrutura turística do PES do Rangel		7.948,60	31.794,40	72.260,00	289.040,00
P - Implantação e modernização do BPA do PES do Rangel		12.100,00	48.400,00	110.000,00	440.000,00

P - Equipamentos para a sede e de apoio à gestão do PES do Rangel		6.360,20	25.440,80	57.820,00	231.280,00
P - Programa de educação ambiental do PES do Rangel		2.783,00	11.132,00	25.300,00	101.200,00
S - ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - APA DELTA DO PARNAÍBA		40.862,80	163.451,20	371.480,00	1.485.920,00
P - Aquisição e manutenção de equipamentos para projeto de conservação das tartarugas marinhas na APA Delta do Parnaíba		1.192,40	4.769,60	10.840,00	43.360,00
P - Implantação do ecomuseu na APA Delta do Parnaíba		341,00	1.364,00	3.100,00	12.400,00
P - Confecção de Material educativo para o projeto de manejo das tartarugas marinhas na APA Delta do Parnaíba		81,40	325,60	740,00	2.960,00
P - Reforma do Galpão Interinstitucional para a guarda de embarcações oficiais		1.991,00	7.964,00	18.100,00	72.400,00
P - Reforma da Base do Projeto Peixe Boi		2.387,00	9.548,00	21.700,00	86.800,00
P - Elaboração de pesquisas e estudos para implantação de projeto de Turismo de Base Comunitária e Monitoramento do Cavalo Marinho e Guarás		880,00	3.520,00	8.000,00	32.000,00
P - Elaboração de pesquisas, estudos e capcitação para implantação de projeto de Conservação do Peixe-boi marinho (Trichechus manatus) na APA Delta do Parnaíba		8.140,00	32.560,00	74.000,00	296.000,00
P - Qualificação das atividades extrativistas na APA Delta do Parnaíba, no município de Cajueiro da Praia (extrativismo marítimo)		5.962,00	23.848,00	54.200,00	216.800,00
P - Capacitação e requalificação dos equipamentos das associações dos extrativistas		19.888,00	79.552,00	180.800,00	723.200,00
S - PARQUE NACIONAL PARNA SERRA DA CAPIVARA		21.903,20	87.612,80	199.120,00	796.480,00
P - Elaboração de Estudos para o PARNA Serra da Capivara		1.199,00	4.796,00	10.900,00	43.600,00
P - Reforma de prédio para instalações do Centro Integrado da Caatinga no PARNA Serra da Capivara		4.774,00	19.096,00	43.400,00	173.600,00
P - Infraestrutura para conservação e manutenção dos sítios arqueológicos do PARNA da Serra da Capivara		6.756,20	27.024,80	61.420,00	245.680,00
P - Aquisição de equipamentos para o Centro Integrado da Caatinga no PARNA Serra da Capivara		3.982,00	15.928,00	36.200,00	144.800,00
P - Aquisição de equipamentos para conservação e monitoramento e manutenção das trilhas de acesso aos sítios arqueológicos		1.210,00	4.840,00	11.000,00	44.000,00
P - Elaboração de implantação de Programa de capacitação e fomento ao turismo de base comunitária, realizado pelas comunidades do entorno do PARNA da Serra da Capivara		3.982,00	15.928,00	36.200,00	144.800,00
S - MECANISMO FINANCEIRO INOVADOR		11.000,00	44.000,00	100.000,00	400.000,00
P - Elaboração do Projeto Piloto do Programa Ativo Verde do Piauí no Parque Estadual do Rangel		11.000,00	44.000,00	100.000,00	400.000,00
C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		**48.070,00**	**192.280,00**	**437.000,00**	**1.748.000,00**
S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL ESTADUAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (TURISMO E MEIO AMBIENTE)		33.770,00	135.080,00	307.000,00	1.228.000,00
P - Plano de Fortalecimento da Capacidade Estadual para o desenvolvimento sustentável e modernização da estrutura administrativa dos órgãos executores		27.610,00	110.440,00	251.000,00	1.004.000,00
P - Programa de educação ambiental e capacitação de Conselhos Gestores de UCs estaduais		3.960,00	15.840,00	36.000,00	144.000,00
P - Digitalização de acervo relativo ao patrimônio e ativos ambientais do estado em poder da SEMAR		2.200,00	8.800,00	20.000,00	80.000,00
S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (TURISMO E MEIO AMBIENTE)		14.300,00	57.200,00	130.000,00	520.000,00
P - Elaboração e execução do Plano de Fortalecimento da Capacidade Municipal para o desenvolvimento sustentável do turismo		7.150,00	28.600,00	65.000,00	260.000,00
P - Elaboração e execução do Plano de Fortalecimento da Capacidade Municipal para a gestão do meio ambiente		7.150,00	28.600,00	65.000,00	260.000,00
C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA		**64.900,00**	**259.600,00**	**590.000,00**	**2.360.000,00**
P - Apoio à estruturação da UGP SEPLAN e órgãos executores		22.000,00	88.000,00	200.000,00	800.000,00
P - Auditoria externa e avaliação do projeto		5.500,00	22.000,00	50.000,00	200.000,00
P - Supervisão ambiental e social das Obras do Programa		22.000,00	88.000,00	200.000,00	800.000,00
P - Elaboração/revisão dos estudos de viabilidade, estudos ambientais e projetos de engenharia		15.400,00	61.600,00	140.000,00	560.000,00
Total	**48.750.000,00**	**1.072.500,00**	**4.290.000,00**	**9.750.000,00**	**39.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

(i)Atos Legais:

As legislações pertinentes às ações previstas encontram-se elaboradas e em vigor, conforme demonstrado anteriormente. Durante o processo de preparação do projeto junto ao órgão financiador externo será avaliada a necessidade de atos como convênios ou outros atos legais para a execução das ações do programa, no que tange especialmente à formalização da Unidade de Gerenciamento do Projeto ou a obrigação da operação e manutenção dos investimentos implantados pelo mesmo.

Serão necessários diversos atos e documentos legais, em diferentes instâncias, para garantir a viabilização do projeto. Em primeiro lugar, deverá ser aprovado o pleito referido na Carta Consulta na sessão COFIEX. Deve-se proceder, no seguido às negociações relativas à garantia do Governo Federal para a operação de crédito pretendida, acordando as contra garantias que serão oferecidas. Em paralelo, o estado do Piauí deverá envidar os seus melhores esforços visando aprovação de Lei Estadual autorizando a contrair o empréstimo e prevendo as formas e meios de pagamento, destinação dos empréstimos e indicando as garantias, bem como a obtenção da Autorização do Senado Federal. Vale ressaltar que as ações previstas no programa estão em consonância com o Plano Plurianual 2020-2023.

(ii e iii) Os riscos referem-se à dependência de atos e convênios para implementação das ações com possíveis demoras e burocracia para sua elaboração e aprovação, que constituem impactos de probabilidade média e impacto médio nas ações, que deverão ser prevenidos através do planejamento, acompanhamento e assessoramento para elaboração dos instrumentos legais. O mesmo se aplica à dependência de convênios e contratos e autorizações entre as unidades federativas para implementação das ações que podem vir a enfrentar demoras e o que poderão causar atrasos na elaboração de projetos e ou implantação das ações, constituindo um impacto de média probabilidade e médio impacto cuja resposta deverá ser a prevenção através do planejamento, acompanhamento e assessoramento para elaboração dos instrumentos legais. No que tange aos projetos, estes devem ser elaborados pelo Governo Estadual , mas mesmo assim, como se tratam de diversos órgãos, estes devem ser igualmente planejados e acompanhados evitando assim impactos e riscos ao Projeto.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

O Projeto será executado pela SEPLAN em conjunto com a SEFAZ, SEMAR, Polícia Militar, SETUR e IAEPI. Para a execução dos componentes do projeto, será utilizado a lei 8.666/93 para a realização do processo licitatório e demais tramites contratuais, onde a despesa com pessoal para a execução está incluída no orçamento dos componentes. Os órgãos executores e a UGP, cuja função é a de gerenciar a implantação dos componentes, já possuem em seus quadros de pessoal, técnicos capacitados para a execução das atividades de gestão e monitoramento das ações a serem realizadas no projeto.

Não obstante podem ocorrer riscos de contratações advindas de possíveis ineficiências advindas dos Processos Licitatórios, tais como a qualidade dos instrumentos de licitação, baixa adesão ou altas impugnações o que pode vir a trazer atrasos nos processos licitatórios com impactos nas obras. Este tipo de risco deverá ser prevenido por meio da elaboração dos processos licitatórios detalhados seguindo as normas existentes, conversa prévia com o mercado para apresentação das contratações e a gestão cuidadosa dos processos. Trata-se de um risco de probabilidade média e de alto impacto. Ainda nesta categoria de risco há a possibilidade de ocorrerem propostas e orçamentos não conformes com as intervenções previstas, o que será prevenido através da elaboração dos instrumentos contratuais detalhados, de acordo com as normas existentes e alinhado com o mercado.

Com relação às Políticas de aquisição, existe o risco dos entes públicos terem baixo conhecimento sobre as políticas de aquisição da AFD , o que configura um risco baixo, mas de impacto alto sobre o projeto, por isso deve ser prevenido com o treinamento da unidade executora e dos conveniados para entendimento das normas da AFD e acompanhamento das aquisições. Observa-se ainda a possibilidade de ocorrência de baixa disponibilidade do mercado para os perfis necessários à implantação e gestão do projeto para compor a equipe o que pode gerar o risco de sobrecarga da equipe bem como atrasos e dificuldades para cumprimento dos cronogramas. Constitui um impacto de probabilidade média e impacto médio que será mitigado por meio da prévia definição detalhadas dos perfis da equipe, convênios para cessão de pessoal de outros órgãos, visitas à universidades e disponibilização de especialistas para recrutamento e seleção.

Entre os riscos institucionais está uma possível baixa capacidade institucional dos municípios para assumirem as responsabilidades de gestão das ações implementadas que constitui um risco de probabilidade baixa, mas que pode ter um alto impacto sobre o Projeto, no entanto este risco será prevenido através do Fortalecimento institucional dos municípios compatível com as responsabilidades que serão assumidas, que já está inclusa na operação. Adicionalmente os municípios da área do Projeto serão acompanhados pela unidade executora do projeto, dirimindo qualquer eventual problema já durante a execução do Projeto.

Para maiores detalhamentos dos riscos apresentados, observar a matriz de riscos elaborada que consta no Anexo 8.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

As intervenções do subcomponente infraestrutura de acesso, e as ações de implantação das Estações de Tratamento de Esgoto e do Terminal de Ônibus implicarão em desapropriações.

Os riscos quanto às desapropriações e regularizações referem-se à possíveis procedimentos inadequados para realizar as desapropriações previstas para o Projeto, situação fundiária complexa bem como dificuldades para realizar das negociações, o que constituem risco de probabilidade média e alto impacto sobre o projeto que será prevenido por meio do detalhamento prévio de processos, procedimentos adequados e provimento de equipe social e jurídica com perfil para negociações. Também devem ser considerados e prevenidos as formas de compensação a serem utilizadas que podem enfrentar uma baixa aceitação causando dificuldades para realizar as desapropriações previstas para o Projeto. Constitui um risco de probabilidade média e impacto alto que deve ser prevenido com negociações e assessoria jurídica compatível com a resolução.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

Os possíveis riscos identificados referem-se a impactos ambientais na implantação de intervenções físicas (ações de infraestrutura de acesso, infraestrutura básica e infraestrutura turística). Para todas as intervenções, será solicitado as instituições de fiscalização ambiental responsáveis pela área de intervenção do projeto, a emissão de licenciamento ambiental em consonância com a Lei Federal nº 6.938, Decreto nº 99.274 e com a legislação ambiental do estado. Várias medidas de minimização dos impactos ambientais derivados das ações neste componente já são previamente solicitadas no ato da solicitação do licenciamento ambiental. Englobam a dependência da elaboração dos estudos licenciamento, dependência dos órgãos responsáveis pelo licenciamento e o possível baixo conhecimento sobre as políticas ambientais da AFD, o que geraria riscos e atrasos nos processos de licenciamento. Considera-se este um risco de média probabilidade e alto impacto que deve ser prevenido por meio de tratativas antecipadas, definição conjunta de prazos e cronogramas. No que se refere a um possível baixo conhecimento sobre as políticas de aquisição da AFD, prevê-se um treinamento prévio da unidade executora e órgãos conveniados bem como monitoramento.

Observa-se que em se tratando de obras que necessitam de atuar no meio natural existem riscos ao patrimônio ambiental e ao patrimônio arqueológico dos sítios que existem nas áreas de intervenção decorrentes de procedimentos, ações e impactos das intervenções gerados por meio de procedimentos não conformes com o esperado. Constituem riscos de probabilidade alta e alto impacto no Projeto que devem ser amplamente prevenidos através a elaboração de estudos ambientais e monitoramento das obras ou mitigados por meio de compensações ou recuperação de possíveis degradações.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

O projeto contará com plano de gestão de riscos socioambientais, que incluirá questões relacionadas à população indígena e outros povos tradicionais. Para tanto, o projeto adotará uma metodologia diferenciada que respeite as características próprias dos povos tradicionais, cada um em sua especificidade sociocultural. De acordo com esta premissa, qualquer ação em territórios pertencentes a povos tradicionais deverá obrigatoriamente ser precedida por um diagnóstico sociocultural e por um processo de consulta participativo para solicitar o consentimento livre, prévio e informado dos povos possivelmente afetados.

Não obstante, podem ocorrer riscos sociais decorrentes da implementação do Projeto sobre a população, minorias sociais, vulneráveis e população de baixa renda que constituem riscos de probabilidade média e alto impacto, a serem tratados através da prevenção e mitigação por meio de elaboração de estudos sociais, alinhamento com expectativas e necessidades das comunidades; previsão de tratamento diferenciado para comunidades em risco e minorias além de possíveis compensações. Nesta categoria também estão os riscos do baixo conhecimento sobre as políticas sociais da AFD que assim como as demais políticas deverão ser prevenidos através de treinamento prévio da unidade executora e órgãos conveniados, bem como monitoramento.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN

Informações relevantes

- 14/12/2022: O "Projeto Piauí Verde e Sustentável" não obteve aprovação na 161ª COFIEX, de 25/Out/2022, por sua classificação não alcançar o limite disponível para essa Reunião. O pleito será reapreciado na próxima reunião de deliberação. Notificação de Decisão enviada ao Governador/PI em 1º/Nov/2022. Fase: Aguardando COFIEX. (Em 14/Dez/2022)