

Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

PROGRAMA DE SANEAMENTO INTEGRADO E URBANIZAÇÃO DA REGIÃO DO ITAQUI-BACANGA NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS/MA

Nº Carta Consulta: 60888
Mutuário: Município de São Luís - MA
Tipo de Operação: Operação de crédito externo

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: ? 7.500.000,00
Fontes Externas:
Agência Francesa de Desenvolvimento - AFD: ? 30.000.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 07
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 11
2. PROJETO 11
2.1. TÍTULO 11
2.2. TÍTULO ABREVIADO 11
2.3. MUTUÁRIO 11
2.4. TIPO OPERACAO 11
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 11
2.6. PROJETO/INDICADORES 12
2.7. PROJETO/COMPONENTES 14
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 22
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 22
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 23
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 23
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 26
3. FINANCIAMENTO 26
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 26
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 26
4. EXECUÇÃO 26
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 26
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 31
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 31
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 31
5. RISCOS 34
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 34
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 34
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 35
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 36
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 37
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 37
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 39

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

O Município de São Luís, capital do estado do Maranhão, está localizado na ilha de São Luís, no extremo Norte do Nordeste brasileiro. A ilha, na verdade, faz parte de um arquipélago de 62 ilhas compreendendo 720 km² de terra e adicional de 150 km² de manguezais e pântanos. Neste pequeno arquipélago contém parte da Região Metropolitana de São Luís (RMSL), composta por quatro municípios que formam a Ilha de São Luís ou Ilha de Upaon Açu - São Luís, Raposa, São José de Ribamar e Paço do Lumiar, com uma população de mais de um milhão e meio de habitantes, dos quais 1.115.932 habitantes residem na capital São Luís, conforme estimativa IBGE/2021, e apresenta Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM de 0,768 (PNUD BRASIL, IPEA, FJP, 2010).

A localização da ilha de São Luís (Ver Anexo 1) configura um divisor natural da massa de água estuarina que resulta da convergência e mistura das águas do Oceano Atlântico Sul com as águas continentais dos caudais dos rios Itapecuru e Munim, que vão formar a baía de São José (a leste), e dos rios Mearim e Pindaré, formadores da baía de São Marcos (a oeste).

Anexo 1 - Mapa de localização de São Luís. Elaboração: SEMISPE, 2021.

A região metropolitana é o lócus de um setor industrial dinâmico com potencial de expansão, e seu porto marítimo Itaqui é um importante pólo de desenvolvimento, dado sua localização estratégica, profundidade e estrutura moderna. O significado histórico da cidade de São Luís é o seu centro colonial que foi declarado Patrimônio Mundial pela UNESCO. A região é diferenciada também pela sua diversidade ecológica, englobando manguezais, florestas ribeirinhas e manchas de floresta amazônica em combinação com mais de 30 km de praias.

A Ilha de São Luís possui a região das Praias e mais doze bacias hidrográficas - Itaqui, Cachorros, Estiva, Inhaúma, Tibiri, Tajipuru, Bacanga, Anil, Santo Antônio, Jeniparana e Guarapiranga - das quais, apenas uma, a bacia de Guarapiranga, encontra-se totalmente fora da área do município de São Luís, conforme pode ser observado no Anexo 2.

Anexo 2 - Delimitação das bacias hidrográficas da Ilha de São Luís. Fonte: SEMISPE, 2021.

Segundo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - SNIS (2021), São Luís possui indicadores de saneamento básico que requerem ações prioritárias para melhoria da qualidade de vida da população. No Painel de Indicadores 2019, 83,2% da população total de São Luís é atendida por rede geral de abastecimento de água e apenas 52,57% das pessoas são atendidas por rede coletora de esgoto, a taxa de cobertura de vias públicas com redes ou canais pluviais subterrâneos na área urbana é de 12,8% e a taxa de cobertura do serviço de coleta de resíduos sólidos domiciliares em relação à população urbana é de 100%.

Considerando esse contexto, o Programa Pró-Saneamento de São Luís propõe mitigar ou solucionar problemas emergentes do Saneamento Básico de São Luís nos eixos de drenagem urbana, esgotamento sanitário e abastecimento de água, incluindo o eixo de espaços públicos e mobilidade urbana, para se alinhar ao desenvolvimento de projeto integrados, que promovam a qualidade de vida da população beneficiada.

Realizado pela SEMISPE em 2015, o Estudo do Sistema de Drenagem Urbana Sustentável de São Luís define como áreas prioritárias de atuação as seguintes bacias e sub-bacias hidrográficas: Bacia do Anil, as sub bacias da Bacia do Santo Antônio que abrangem o bairro Cidade Olímpica, a sub bacia do Anjo da Guarda da Bacia do Itaqui e Bacia do Bacanga, especificamente nas sub bacias da área dos bairros Sá Viana, Vila Embratel, Tamancão e bairros vizinhos à avenida dos Africanos (Ver anexo 3).

Anexo 3 - Área de abrangência das bacias hidrográficas para o componente Drenagem Urbana. Fonte: SEMISPE, 2022.

Referindo-se à drenagem urbana, em relação à extensão total de vias públicas urbanas no município, São Luís apresenta uma taxa de pavimentação de 47,9% e 12,8% em cobertura de vias públicas com redes ou canais pluviais subterrâneos na área urbana (SNIS, 2019), apontando uma ausência ou inadequação do sistema de microdrenagem, que atende menos de ⅓ da área urbanizada, muitas vezes, de modo precário, já que o sistema é incompleto.

A ausência de um controle efetivo sobre o ordenamento no uso e ocupação do solo urbano, principalmente em domicílios com população de baixa renda, cria territórios vulneráveis, dos quais representam 0,1% dos domicílios urbanos da capital que estão em situação de risco de inundação (SNIS, 2020).

O sistema de drenagem de São Luís, além de incompleto, não possui banco de dados sistematizado com os estudos sobre o tema, levantamentos topográficos, informações geotécnicas e cartográficas, projetos etc., além de apresentar uma falta de padronização nas estruturas hidráulicas já instaladas e travessias subdimensionadas. É muito significativa a quantidade de pontos baixos do sistema viário que não possui drenagem ou, quando este é existente, é muito insuficiente. As inundações em muitos desses locais impactam fortemente a fluidez do trânsito, muitas vezes paralisando-o. Ressalta-se que é relativamente comum a inundação de parte do sistema viário por chuvas de pequena duração e grande frequência (baixos períodos de retorno), afetando uma grande quantidade de pessoas. Esses territórios tornam-se ainda mais vulneráveis à inundação ao considerar-se os iminentes e preocupantes cenários de mudanças climáticas, especialmente em locais vulneráveis à inundação.

A construção da Barragem do Bacanga, em 1970, como meio de acesso ao porto do Itaqui, deu origem a uma nova frente de ocupação do território em direção ao sudoeste da Ilha do Maranhão. Essa região, até então pontilhada por diversas comunidades rurais tradicionais, passa, a partir desse momento, a receber um crescente número de contingente populacional em busca de trabalho e moradia digna, dando origem a bairros como Sá Viana, Anjo da Guarda e Vila Embratel (BURNETT; VEN NCIO, 2008, p.13), bairros pertencentes às bacias do Itaqui com a sub-bacia do Anjo da Guarda e a do Bacanga com as sub-bacias do Tamancão, Itapecuraíba e dos afluentes 7, 9, 11 e 13, conforme mostra o Anexo 4.

No entanto, diferente do esperado pela população que vinha tentar melhorar de vida na capital, os grandes investimentos para a modernização da cidade não foram acompanhados por um planejamento eficaz promovido pelo poder público, e os novos moradores passaram a ocupar áreas inadequadas para a instalação das novas moradias, principalmente em área de recarga de aquífero e manguezais, ocasionando a degradação desses ambientes naturais.

Anexo 4 - Hidrografia das Sub Bacia do Anjo da Guarda e da Bacia do Bacanga. Fonte: SEMISPE, 2022.

Hoje, essa é a área ocupada pelos bairros: Alto da Esperança, Anjo da Guarda, Argola e Tambor, Bonfim, Cidade Nova, Fumacê, Gancharia, Ilha da Paz, Itaqui, Jambeiro, Piancó, Residencial Paraíso, Residencial Parque das Palmeiras, Residencial Piancó, Residencial Resende, Sá Viana, São Raimundo, São Raimundo do Gapara, Sol Nascente, Tamancão, Vila Ariri, Vila Bacanga, Vila Dom Luís, Vila Embratel, Vila Isabel, Vila Mauro Fecury I, Vila Mauro Fecury II, Vila Nova e Vila São Luís (Anexo 5), onde habita uma população de 109. 552 pessoas (IBGE, 2010).

Anexo 5 - Área de abrangência das sub-bacias hidrográficas do Anjo da Guarda e da Bacia do Bacanga. Fonte: SEMISPE, 2022.

A fisiografia da maioria dos bairros da área Itaqui-Bacanga é caracterizada por um relevo acidentado, contendo áreas baixas e outras dominadas por colinas, conhecida popularmente como ladeiras, algumas com declividades acentuadas até encostas, porém com a presença de moradores. Devido a essas características físicas do bairro, seus habitantes sofrem pela insegurança de terem suas casas fixadas em encostas, ou pelo risco iminente delas serem inundadas, quando se refere às que se encontram nos pontos mais baixos, especialmente no bairro Sá Viana que se encontra na planície de inundação do Rio das Bicas.

Esse crescimento desordenado da área desrespeitou as características naturais do terreno (Anexo 6), favorecendo a ocupação de áreas que apresentam risco de alagamento por estarem abaixo da cota de inundação - cota 5 - por populações de baixa renda, sendo esse quantitativo de 9432 habitantes, aproximadamente 8,6% da população total da área das sub-bacias (IBGE, 2010).

Anexo 6 - Topografia da área das sub bacias hidrográficas Anjo da Guarda e da Bacia do Bacanga. Fonte: SEMISPE, 2022

A ausência de um controle mais rígido na ocupação do solo de São Luís, ao longo das décadas, ocasionou o desordenamento de sua ocupação. Os bairros acima descritos se originaram por ocupações espontâneas que se iniciaram antes de 1960 até 1990, sendo o Anjo da Guarda, Fumacê e Alto da Esperança loteamentos originados antes de 1960 até 1970 (SEMURH, 2001). Com um padrão de ocupação da área caracterizado por lotes com média de 125 m² de área com predominância de uso residencial unifamiliar (INCID, 2009), grande parte dos bairros aqui destacados são classificados como assentamento precários (Anexos 7 e 8) de acordo com o Ministério das Cidades (2007). Já o Residencial Piancó foi habitado a partir de 2010.

Anexos 7 e 8 - Ocupação em áreas de mangue abaixo da cota de inundação. Fonte: SEMISPE, 2021.

Além de todos os problemas já relatados, na década de 70, os moradores dessa região, especificamente do Sá Viana, sofreram por conta de conflitos e ameaças de desocupação, pois os espaços ocupados eram propriedade privada da Universidade Federal do Maranhão que, nessa época, era proprietária de grande parte da área Itaqui-Bacanga (área estimada de 250 hectares). No ano de 1974, a Universidade transferiu por doação, à mesma outorgada cessionária, o domínio útil do "Sítio Sá Viana" a uma área equivalente a vinte e um (21) hectares.

A outorga do uso e ocupação da área não foi o suficiente para dar garantias e direitos de posse das casas para os moradores, pois a maioria dos residentes viveu sem a comprovação de posses das suas casas até bem pouco tempo, quando a SEMURH realizou uma ação de regularização fundiária de assentamentos irregulares urbanos em vários bairros da capital, incluindo o bairro do Sá viana e também Vila São Luís, Vila Embratel, Jambeiro, Ilha da Paz, Vila Ariri, dentre outros.

Apesar da outorga cessionária da Universidade Federal do Maranhão ter acontecido em 1974, a ocupação da área continuou seguindo de maneira não planejada, o que levou a transformações geomorfológicas acentuadas e impactantes para o ambiente de mangue (Ver Anexo 9), assim como para a transformação do relevo original, com muitos espaços sendo aterrados para construção de novas moradias.

Anexo 9 - Cobertura de mangue na área das sub-bacias do Anjo da Guarda e da Bacia do Bacanga. Fonte: SEMISPE, 2022.

Com tudo isso, os problemas vividos nestes bairros culminam em uma forte degradação ambiental. Dentre os problemas ambientais citados podemos destacar o lançamento de esgoto in natura a céu aberto, resíduos, desmatamento da vegetação para novas ocupações e /ou exploração das espécies vegetais para uso da madeira, produção artesanal de carvão, entre outros (Anexo 10).

Anexo 10 - Orla da margem esquerda do rio Bacanga com lançamento e acúmulo de resíduos. Fonte: SEMISPE, 2021.

No período chuvoso, os problemas são agravados, quando resíduos e efluentes urbanos contaminam as águas que alagam ruas e casas, configurando riscos à saúde da população. Quando esse acontecimento coincide com o fechamento da barragem, as águas se elevam ainda mais atingindo um número maior de residências.

Quanto ao esgotamento sanitário da região, o sistema atualmente operado pela CAEMA (Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão) considera a bacia do Bacanga a parcela urbana localizada na porção Sudoeste do município de São Luís, limitada pelo divisor da Bacia Anil, sendo cortada no sentido noroeste pelo Rio Bacanga, que deságua na Baía de São Marcos.

A área total da Bacia é de 10.644,83 ha, sendo a população residente 258.959 habitantes (IBGE, 2010). O sistema existente, que abrange somente a margem direita, é composto por 106,21 km de redes coletoras, 21.689 de ligações prediais, correspondendo a uma média de 4, 90 metros de rede por ligação. O sistema proposto para a margem esquerda é composto por 76,09 km de redes coletoras, 15.395 ligações para final de plano, correspondendo a uma média de 4,9 metros de rede por ligação.

A ETE Bacanga, localizada próxima à barragem do lago do Bacanga, tem capacidade nominal de 300 l/s, porém opera atualmente com cerca de 10% da sua capacidade, devido às estações elevatórias da margem direita, previstas pelo projeto elaborado pela ESSE Engenharia e Consultoria Ltda., em 1998, não terem sido implantadas.

A margem esquerda do lago do Bacanga não possui qualquer tipo de sistema público de esgoto sanitário. Assim, segundo censo IBGE de 2010, dos 29.192 domicílios particulares permanentes da área, apenas 13% possuem esgotamento sanitário via rede geral de esgoto ou pluvial. Enquanto isso, 46% dos domicílios possuem esgotamento sanitário via fossa rudimentar, 27% possuem esgotamento via fossa séptica, 6% via vala, 2% via rio, lago ou mar e os outros 2% via outro escoadouro. Além disso, 3,54% dos domicílios não possuem banheiros em suas residências.

É visto com frequência a existência de ligações de esgoto nas redes de águas pluviais, quando estas existem. Sob a ótica ambiental, a disposição inadequada dos esgotos tem provocado a perda da qualidade da água do lago do Bacanga, em virtude do aporte significativo de esgoto bruto e da situação precária de operação da barragem do Bacanga, que tem dificultado a renovação da massa de água do lago. Dessa forma, constata-se ainda a contaminação dos mangues e das áreas úmidas, de grande valor ecológico, associadas ao lago do Bacanga.

Em função da situação exposta, verifica-se a necessidade premente de implantação de sistema de esgotamento sanitário para toda a margem esquerda do Bacanga e complementação do sistema existente na margem direita.

No que se refere a situação do abastecimento de água, podemos ressaltar alguns pontos relevantes para o programa referentes às sub-bacias do Anjo da Guarda, Tamancão, Itapecuraíba e dos afluentes 7, 9, 11 e 13 da bacia do Bacanga. De acordo com dados IBGE (2010) , 77,21% dos 29.192 domicílios particulares permanentes da área têm abastecimento de água por rede geral. Dessa forma, 22,79% dos domicílios pertencentes a essas sub-bacias apresentam outras formas de abastecimento de água, que vão desde água de poço ou nascente na propriedade (3,43%), água de chuva armazenada em cisterna (0,05%), dentre outras não identificadas (19,3%).

Outra problemática associada à ocupação desordenada do solo está relacionada à falta de áreas verdes na região, ao constante desmatamento da vegetação nativa e à falta de alternativas urbanas de uso do espaço público e sua relação com o meio ambiente.

De acordo com o PRODES/INPE (2020), São Luís apresentou um incremento de 0,15% no desmatamento da Amazônia Legal entre os anos de 2019 e 2020. Isso corresponde a uma área de 1,3 km² desmatada. O aumento do desmatamento pode ocasionar problemas como a perda da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos mantidos pelas áreas de manguezal, estuários e demais ecossistemas costeiros; a erosão do solo, desequilíbrio do ecossistema, aumento da poluição do ar e da temperatura, impactando diretamente em efeitos das mudanças climáticas.

A relação entre o meio ambiente natural e o ambiente construído deve ser equilibrada para oferecer melhor qualidade de vida para os habitantes. Essa relação pode ser concebida através da implantação de espaços públicos destinados ao lazer e contemplação, de ciclovias e, especialmente, da utilização de infraestrutura verde, soluções que podem atuar na mitigação de impactos ambientais, como a emissão de gases e os efeitos da mudança climática. Porém, observa-se que nos bairros que compõem a Bacia do Sá Viana, Vila Embratel, Tamancão, Anjo da Guarda e arredores, são poucos e, muitas vezes, precários os espaços destinados ao lazer e contemplação da população, e dificilmente dialogam com as questões ambientais (Anexo 11).

Anexo 11 - Localização de praças e área de entorno na área das sub bacias hidrográficas da Anjo da Guarda e Bacia do Bacanga. Fonte: SEMISPE, 2022.

Pode-se dizer o mesmo sobre os equipamentos urbanos para a prática de esportes, observa-se que esses não são qualificados. Atualmente, nos bairros que compõem a Bacia do Sá Viana/Vila Embratel, a relação entre o número de habitantes por m² de praça na área é de 3,01 hab/m². Se aumentar a área para abranger as sub-bacias do Anjo da Guarda e Tamancão, com os espaços públicos apontados no anexo 12, essa taxa aumenta para 5,43 hab/m².

Anexo 12 - Exemplo de espaços de lazer no Residencial Piancó. Fonte: SEMISPE, 2021.

A hierarquia viária da área é composta de 243,85 km de vias locais e 9,81 km de corredores secundários. A falta de calçadas adequadas para o caminhar do pedestre e de ciclovias que liguem os bairros ao Corredor Primário da Avenida dos Portugueses dificulta a implantação de uma mobilidade ativa, o que não significa que não haja demanda (Ver Anexo 13).

Anexo 13 - Hierarquia viária da área das sub bacias hidrográficas da Anjo da Guarda e Bacia do Bacanga. Fonte: SEMISPE, 2022.

O transporte público coletivo que serve a área e a liga ao restante da cidade é composto de poucas linhas de ônibus para um alto número de usuários, sendo elas: 301 - Sá Viana / Deodoro, 307 - Alto Da Esperança / Deodoro, 314 - Vila Embratel / Deodoro, A306 - Luiz Bacelar / Argola e Tambor / Terminal Praia Grande, A313 - Tamancão / Terminal Praia Grande, A316 - Vila São Luís / Terminal Praia Grande, A321 - Sá Viana / Terminal Praia Grande, A327 - Residencial Piancó/Terminal Praia Grande, A328 - Residencial Paraíso/Direto Terminal, T303 - Anjo da Guarda / Terminal Praia Grande / Deodoro, T304 - Fumacê / Terminal Praia Grande / Deodoro, T309 - Vila Isabel / Terminal Praia Grande / Deodoro, T310 - Gancharia / Terminal Praia Grande / Deodoro, T312 - Gapara / Deodoro / Terminal Praia Grande, T320 - Residencial Paraíso/Bandeira Tribuzi / Renascença, T324 - Sol Nascente / São Mateus / Terminal Praia Grande / Deodoro, T325 - Ilha da Paz / Vila Ariri / Terminal Praia Grande / Deodoro, T408 - Vila Nova / Calhau e T470 - RAPIDÃO - Itaqui-Bacanga / Terminal Cohama.

Com a tarifa atual das passagens de ônibus de R$3,40 para as linhas não integradas e de R$3,90 para as que passam pelos terminais de integração, uma das alternativas da população, em sua maioria, de baixa renda, é a mobilidade ativa: caminhada e bicicleta.

Em São Luís, mais da metade dos deslocamentos diurnos cotidianos estão relacionados ao trabalho. No que diz respeito aos deslocamentos à pé, os passeios públicos apresentam diversos problemas relacionados às dimensões inadequadas (Anexo 14), irregularidades no piso, rampas cujas inclinações não atendem ao recomendado, dentre outros obstáculos diversos, que dificultam a mobilidade ativa, principalmente para pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida, fazendo com que os pedestres compartilhem o mesmo espaço com os veículos motorizados.

Anexo 14 - Passeio da orla do Sá Viana com obstáculos e vegetação avançando sobre a infraestrutura existente. Fonte: SEMISPE, 2021.

Referente ao transporte com bicicleta, entre aqueles que a utilizam como meio de transporte, a maioria são trabalhadores da construção civil e do comércio e são de baixa renda (SOBRINHO SEGUNDO, 2014). De acordo com observatório do Turismo da Cidade de São Luís (SETUR, 2021), a pesquisa realizada para entender o perfil do ciclista na capital aponta como principais problemas para quem utiliza a bicicleta a falta de infraestrutura adequada como ciclovias e bicicletários, falta de educação no trânsito por parte dos condutores de veículos motorizados e falta de segurança no translado.

A oferta de vias cicláveis na capital é insuficiente. As poucas ciclovias e ciclofaixas são desconectadas entre si e não se conectam com o sistema de transporte público existente, o que, somado à oferta de melhores infraestruturas em parques voltadas somente para lazer e atividade física, desestimula o uso da bicicleta como modo de transporte (PEDAL DAS MINAS, 2020).

A implantação de projetos de vias cicláveis urbanas incentiva o uso de bicicletas como solução para a mobilidade urbana, pois além de resolver os problemas anteriormente citados, por ser um transporte não-poluente, também traz benefícios como alternativa para a redução da emissão de gases de efeito estufa.

Na Lei Municipal de Mobilidade Urbana (nº 6292/2017), o Plano de Mobilidade Urbana de São Luís possui diretrizes para o fortalecimento do transporte ativo, prevendo prioridade a esse modo de transporte. Conforme a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (SMTT), já há projeto de novas ciclovias e ciclofaixas e de expansão e ligação entre as já existentes (Ver Anexo 15).

Anexo 15 - Mapeamento de ciclovias e ciclofaixas existentes e futuras. Fonte: SMTT, 2022.

O processo de ocupação desordenada nos bairros desta região resultou em problemas de diversas ordens: econômica, estrutural, social, ambiental, etc. Porém todas elas resultam no mesmo fim, a marginalização da sociedade e depredação ambiental. Ao mesmo tempo em que a natureza vem sendo deteriorada, os homens também vêm sofrendo com ela, pois não há promoção da qualidade de vida em detrimento acentuado da natureza de sistemas de mangue e ou contaminação do solo e da água.

Tais problemas relatados levaram os bairros dessa região a terem um estigma que associa a área Itaqui-Bacanga à criminalidade e à pobreza, o que acabou conduzindo a uma desqualificação social dos moradores, que além de terem que lidar com poucos acessos a serviços básicos, ainda sofrem com preconceitos e discriminação.

A principal concentração de desemprego nesta região está na faixa etária de 21 a 30 anos (49,8%). No total, há predominância de desemprego feminino (53,3%) e a média do tempo de desemprego é superior a um ano (37,7%). Em termos de escolaridade dos desempregados, há predominância daqueles que possuem Ensino Médio (Anexo 16).

Anexo 16 - Escolaridade dos desempregados da região. Fonte: SEMISPE, 2021. Dados (IBGE, 2010)

A média de rendimento por domicílio da área é de R$ 2.259,00 sendo que do total dos domicílios considerados (29.192), 33,2% destes possuem rendimento nominal mensal per capita de mais de ½ a 1 salário-mínimo, 30,2% com renda per capita de ¼ a ½ salário mínimo e somente 0,1% com mais de 10 salários mínimos (Anexo 17).

Anexo 17 - Rendimento nominal mensal domiciliar per capita. Fonte: SEMISPE, 2021. Dados (IBGE, 2010)

Já a renda per capita média da Área Itaqui-Bacanga é de R$ 399,81, em 2010, enquanto no município São Luís é de R$ 805,36 e na Região Metropolitana da Grande São Luís, de R$ 710,73. No mesmo ano, a proporção de pessoas pobres, ou seja, com renda domiciliar per capita inferior a R$ 140,00 (a preços de agosto de 2010) é de 17,28% na Área Itaqui-Bacanga, de 13,81% no município e de 16,08% na Região Metropolitana (Anexo 18).

Anexo 18 - Tabela sobre renda, pobreza e desigualdade dos anos 2000 e 2010. Fonte: Dados do PNUD, Ipea e FJP.

Considerando as informações disponibilizadas pelo PNUD e IPEA, com os índices de desenvolvimento humano (0,696) e vulnerabilidade social (0,435), a Área Itaqui-Bacanga possui cerca de 110.844 habitantes, com maioria feminina (51,8%), e renda per capita de apenas R$ 399,81 (menos da metade da municipal, de R$ 805). Essa situação coloca mais de 45% da população local em situação de vulnerabilidade à pobreza. De acordo com os dados, 4,85% dos moradores do Itaqui-Bacanga são extremamente pobres e 14,4%, acima dos 18 anos, estão em situação de desocupação. Isso significa que quase 16 mil pessoas não possuem atividade econômica.

Apesar de todo esse contexto socioeconômico desfavorável, a área é considerada estratégica por diversos motivos como: importância para a recarga de aquífero - por ter um relevo com presença de colinas e de áreas verdes que favorece a infiltração de água proveniente das chuvas; por se tratar de uma região com áreas de manguezal, berçário natural para a biodiversidade aquática e uma barreira física natural contra enchentes e elevação do mar e que, em cenários de mudanças climáticas, possui um papel muito importante na proteção das encostas litorâneas; por ser região costeira com possibilidade de pesca para a população local, favorecendo a subsistência e a geração de renda através da comercialização do pescado e do turismo local.

No que concerne a capacidade técnica e institucional das gestões municipais, é importante observar que, ao longo dessa última década, a implantação de programas de financiamento externo através dos bancos internacionais, que visam transferir o conhecimento sobre a capacidade institucional dos países desenvolvidos para os em desenvolvimento, permite a construção de um novo referencial sobre aprimoramento de competências institucionais, levando em consideração as capacidades locais existentes. Esse contexto desencadeou um movimento de países e organismos internacionais em torno da avaliação das condições institucionais existentes para a implementação dos serviços públicos, estimulando o surgimento de organizações públicas e privadas especializadas na avaliação de capacidade e implementação de programas de aprimoramento da capacidade institucional.

Nesse contexto é notório a ausência de sistema municipal integrado de informação no que concerne à política municipal de saneamento no município de São Luís, considerado a atual deficiência institucional de comunicação e informação na estruturação dessa política pública. Essa situação se apresenta através da falta de registros sistemáticos de integração, compartilhamento e de disponibilização da informação produzida, eis que se encontra segregada nos órgãos e secretarias do município, bem como na estatal responsável pela execução da política de saneamento no município. O que evidencia, assim, a necessidade de implantação de sistema integrado de informações com todas as etapas da política de saneamento básico, sobretudo, considerando a recente atualização das diretrizes da política nacional de saneamento, com ampliação do número de etapas desses serviços e estabelecimento de metas a longo prazo a serem cumpridas até 31 dezembro de 2033. Razão pela qual a integração das informações local constitui instrumento da política municipal de saneamento básico, visando ao aprofundamento do conhecimento integral do setor e à maior participação dos atores envolvidos na política nacional de saneamento.

Outro desafio importante a ser observado é a atualização e efetivação da Política Municipal de Saneamento Básico de acordo com o Novo Marco Legal do Saneamento datado de julho de 2020, eis que é sabido a fragilidade do contrato existente com a Estatal responsável pela execução do abastecimento de água e esgotamento sanitário, duas das principais etapas da política de saneamento, o que remete à supracitada obsolescência do plano municipal já existentes, demanda revisão do Decreto que regulamenta a política no âmbito municipal e novas proposições legislativas que contribuam para fortalecer a política de saneamento básico em São Luís.

Sabendo disso, no programa em questão, entende-se a relevância de executar o componente de Fortalecimento Institucional, a fim de garantir a boa governabilidade do município, ante as políticas de Infraestrutura urbana, especificamente, Drenagem e Esgotamento Sanitário, como etapas da política de saneamento, bem como as de Meio Ambiente e de Saúde, contribuindo para a qualidade da gestão pública e com o conjunto de estratégias de gestão social que garantam a eficácia das decisões e a efetividade das ações adotadas, promovendo a aceitação social das políticas implementadas.

Dessa forma, no âmbito geral do projeto apresentado, podemos enumerar os principais problemas que as ações visam mitigar: São eles: (a) Inundações da região Itaqui-Bacanga e Av. dos Africanos; (b) Condições sanitárias inadequadas da região Itaqui-Bacanga; (c) Baixo índice de abastecimento de água potável por rede geral na região do Itaqui-Bacanga; (d) Escassez de equipamentos públicos de cultura, esporte e lazer e dificuldade de deslocamentos por mobilidade ativa da região do Itaqui-Bacanga; (e) Degradação ambiental; (f) Alto índice de desemprego e Precarização do ambiente de negócios na região e (g) Desafios do Planejamento da Gestão Urbana e Ambiental.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

Alinhado com a prioridade da gestão municipal e do Governo Federal, o Programa de Saneamento Integrado e Urbanização da Região do Itaqui-Bacanga do Município de São Luís-MA trata-se de uma construção integrada e fundamentada na sustentabilidade do ambiente natural e do ambiente construído, em prol da promoção de equidade social. A seguir, descreve-se a forma de enfrentamento proposta para cada um dos principais problemas relatados no diagnóstico.

a) Problemática: Inundações da região Itaqui-Bacanga e Av. dos Africanos

(i) Soluções propostas:

- Implantar rede de drenagem urbana na região do Itaqui-Bacanga (Critério Ambiental e socioeconômico 1.1, 1.3, 1.4);

- Implantar rede de drenagem urbana na Av. dos Africanos e entorno (Critério Ambiental e socioeconômico 1.1, 1.3, 1.4);

- Implantar sistema de monitoramento do nível de água pluvial na região do Itaqui-Bacanga (Critério Ambiental e socioeconômico 1.1, 1.3, 1.4, 1.14);

- Elaborar planos de manutenção e limpeza das estruturas de drenagem (Critério Ambiental e socioeconômico 1.1, 1.3, 1.4);

(ii) Resultados esperados: Redução das inundações da região Itaqui-Bacanga e na Av. dos Africanos e entorno, visando a melhoria da qualidade de vida da população que se encontra em áreas de risco.

(iii) Sustentabilidade: As soluções propostas serão estruturadas de maneira alinhada aos projetos desenvolvidos pela prefeitura, através da cobrança de taxas previstas no novo marco do saneamento, com intuito de promover a sustentabilidade da ação.

b) Problemática: Condições sanitárias inadequadas da região Itaqui-Bacanga

(i) Soluções propostas:

- Implantar ligações domiciliares à rede de esgotos sanitários (Critério Ambiental e socioeconômico 1.3, 1.4, 1.13);
- Executar obras do sistema de esgotamento sanitário, incluindo redes coletoras e estações elevatórias de esgoto (Critério Ambiental e socioeconômico 1.3, 1.4, 1.13);
- Promover melhorias sanitárias adequadas nas residências, como construção de banheiros, fossas sépticas e sumidouro, através de parcerias com empresas privadas ATHIS (Assistência técnica para Habitação de Interesse Social) (Critério Ambiental e socioeconômico 1.3, 1.4, 1.10, 1.15);

(ii) Resultados esperados: Melhoria das condições sanitárias da região do Itaqui Bacanga, visando sanar a situação de vulnerabilidade dos domicílios que encontram-se em estado de precariedade, ou seja, sem banheiro ou sanitário de uso exclusivo dos moradores e esgotamento sanitário por rede geral.

(iii) Sustentabilidade: As ações para solucionar os problemas gerados pela baixa taxa de esgotamento sanitário da região serão alinhadas com os projetos da prefeitura e da concessionária de esgotamento sanitário e abastecimento de água, levando em consideração os aspectos ambientais e sociais da região, posteriormente ao programa a manutenção deste sistema será garantida pela cobrança de taxas já realizadas pela concessionária.

c) Problemática: Baixo índice de abastecimento de água potável por rede geral na região do Itaqui-Bacanga.

(i) Soluções propostas:

- Ampliar sistema de abastecimento de água por rede geral (Critério Ambiental e socioeconômico 1.3, 1.4);
- Implantar sistemas alternativos de abastecimento de água domiciliar, baseado na captação pluvial (Critério Ambiental e socioeconômico 1.3, 1.4, 1.14);
- Implantar sistema de soluções tecnológicas para a gestão de perda de água. (Critério Ambiental e socioeconômico 1.3, 1.4, 1.14).

(ii) Resultados esperados: Melhoria das condições de abastecimento de água potável por rede geral dos domicílios da região do Itaqui Bacanga visando sanar a situação dos domicílios sem nenhuma forma de abastecimento de água.

(iii) Sustentabilidade: Além das ações de ampliação do sistema de abastecimento de água, as ações de sistemas alternativos de captação pluvial e implantação de soluções tecnológicas para gestão de perda de água foram definidas para promover o uso

eficiente dos recursos hídricos, posteriormente ao programa a manutenção deste sistema será garantida pela cobrança de taxas já realizadas pela concessionária.

d) Problemática: Escassez de equipamentos públicos de cultura, esporte e lazer e dificuldade de deslocamentos por mobilidade ativa da região do Itaqui-Bacanga.

(i) Soluções propostas:

- Executar obras de urbanização da Lagoa do Piancó (Critério Ambiental e socioeconômico 1.1, 1.2, 1.9);
- Implementar o Plano de Arborização e do Plano Cicloviário, visando a redução da emissão de gases GEE e a mitigação dos impactos negativos das mudanças climáticas (Critério Ambiental e socioeconômico 1.1, 1.5, 1.9, 1.10);
- Requalificar espaços públicos de lazer, esporte e cultura, com a utilização de infraestrutura verde, melhoramento da drenagem, pavimentação, construção de calçadas acessíveis, iluminação pública com placas fotovoltaicas e mobiliário urbano (Critério Ambiental e socioeconômico 1.2, 1.3, 1.9, 1.10);
- Executar ações em parceria com a comunidade para a construção de hortas comunitárias nas praças (agricultura urbana) (Critério Ambiental e socioeconômico 1.1, 1.5, 1.10, 1.12).

(ii) Resultados esperados: Melhoria dos espaços públicos da região, através da realização de obras de urbanização, requalificação e/ou implantação de equipamentos públicos para a cultura, esporte e lazer, levando em consideração os públicos mais vulneráveis das áreas de intervenção, bem como, viabilizar meios acessíveis e seguros para o deslocamento da população, priorizando a mobilidade ativa.

(iii) Sustentabilidade: Com o intuito de promover a sustentabilidade das soluções propostas, a participação da população durante a elaboração de projetos e execução de obras será fundamental para o desenvolvimento do sentimento de pertencimento e apropriação desses espaços. A manutenção dos espaços públicos será realizada pelo Instituto Municipal da Paisagem Urbana em parceria com os comitês gestores dos espaços públicos, compostos pela comunidade das áreas de intervenção.

e) Problemática: Degradação ambiental.

(i) Soluções propostas:

- Realizar ações de Educação Ambiental e sanitária, capacitação e inclusão produtiva da comunidade local na cadeia de reciclagem, visando mitigar o descarte inadequado de resíduos sólidos (Critério Ambiental e Socioeconômico 1.1, 1.5, 1.8, 1.10, 1.11);
Reassentar as famílias que sejam impactadas diretamente pelas obras do Programa na Região do Itaqui-Bacanga (Critério Ambiental e Socioeconômico 1.1,1.5);
- Promover e garantir o acesso a regularização fundiária nas áreas definidas pelo Plano de Regularização Fundiária (Critério Ambiental e Socioeconômico 1.1, 1.6, 1.10);
- Promover a Recuperação de Áreas Degradadas, a serem definidas pelo Plano de Recuperação das Áreas Degradadas (PRAD), especialmente nas margens dos rios localizados na região do Itaqui Bacanga (Critério Ambiental e Socioeconômico 1.1, 1.4, 1.5, 1.13).

(ii) Resultados esperados: Melhoria da qualidade de vida da população reassentada, garantia do direito à moradia digna para a população da região, diminuição dos pontos de descarte inadequados e recuperação das áreas degradadas.

(iii) Sustentabilidade: Estruturar governança pública com a participação social de associações comunitárias e sociedade civil para criação de mecanismos de monitoramento, fiscalização e manutenção que contribuam para a ordenação da expansão urbana e conservação das áreas recuperadas.

f) Problemática: Alto índice de desemprego e Precarização do ambiente de negócios na região.

(i) Soluções propostas:

- Apoiar a inclusão produtiva da população de baixa renda nas áreas da construção civil, pesca e turismo comunitário, priorizando jovens e mulheres negras (Critério Ambiental e Socioeconômico 1.6, 1.7, 1.8, 1.10, 1.11);
- Estimular a criação de micro-empresas e regularização do comércio e dos pequenos negócios locais, através da Sala do Empreendedor, em parceria com o Sebrae/MA, mecanismo já existente no território (Critério Ambiental e Socioeconômico 1.6, 1.7, 1.8, 1.10).

(ii) Resultados esperados: Aumento da empregabilidade na região e fortalecimento do ambiente de negócios.

(iii) Sustentabilidade: Institucionalização de rede de cooperação técnico-institucional para estimular e fortalecer a economia local, com o objetivo de dar continuidade às ações e monitorar os seus impactos, através da Sala do Empreendedor.

g) Problemática: Desafios do Planejamento da Gestão Urbana e Ambiental.

(i) Soluções propostas:

- Melhorias no arcabouço institucional referente ao saneamento básico do município e Implantação de um sistema digital integrado de monitoramento e avaliação dos sistemas de saneamento básico, com atribuição precisa de obrigações e responsabilidades a todas as entidades que atuam sobre a totalidade ou partes dos sistemas (Critério Ambiental e Socioeconômico 1.12, 1.14);
Revisão de legislações municipais existentes referente aos sistemas de saneamento básico; (Critério Ambiental e Socioeconômico 1.12);
- Fortalecer os Órgãos e mecanismos de fiscalização e controle das Áreas de Preservação Permanente ? APP e Áreas de Proteção Ambiental - APA (Critério Ambiental e Socioeconômico 1.1, 1.4, 1.5);
- Adotar recursos tecnológicos de informação consistentes para modernizar e tornar mais transparente a gestão do município (Critério Ambiental e Socioeconômico 1.12, 1.14);
- Promover capacitações técnicas dos órgãos municipais participantes do programa, a fim de fortalecer a capacidade técnica e operacional dos Órgãos responsáveis pela gestão e implementação das ações previstas (Critério Ambiental e Socioeconômico 1.12);
- Criação ou melhoria dos mecanismos que facilitem a participação, em todos os níveis do processo de tomada de decisões, dos indivíduos, grupos e organizações interessados (Critério Ambiental e Socioeconômico 1.10, 1.12);
- Implantar aplicativo digital que viabilize a participação cidadã da comunidade local, através de sugestões e reclamações relativas

ao programa, garantindo a minimização de impactos, a partir do mapeamento das demandas comunitárias e criação de plano de ações para resolução das demandas (Critério Ambiental e Socioeconômico 1.10, 1.12, 1.14).

(ii) Resultados esperados: Maior qualificação da capacidade técnica e institucional da gestão municipal; Fortalecimento dos espaços de participação social; Garantia de segurança jurídica referente às legislações sobre saneamento básico em São Luís.

(iii) Sustentabilidade: Institucionalização de rede de cooperação técnico-institucional para fortalecer os sistemas de saneamento básico de São Luís. Os dispositivos digitais de controle e monitoramento criados serão gestados e mantidos pela Secretaria Municipal de Inovação, Sustentabilidade e Projetos Especiais - SEMISPE.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

(i) Orientações Estratégicas: O Programa Pró-Saneamento está inserido no PPA - Plano Plurianual do Município de São Luís-MA para o período de 2022-2025, especificamente atendendo aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS: água potável e saneamento (ODS 6) e cidades e comunidades sustentáveis (ODS 11)", conforme Anexo 19, retirado do PPA. Os planos setoriais existentes relacionados ao Pró-Saneamento são: Plano Diretor, no Plano de Drenagem Urbana e no Plano de Saneamento.

Além do Plano Plurianual do Município de São Luís-MA (2022-2025) - Anexo 29, as ações propostas pelo Programa Pró-Saneamento já estavam previstas pelo Plano Diretor, no Plano de Drenagem Urbana e no Plano de Saneamento.

(ii) Contrapartida: (a) A origem da contrapartida está em conformidade com o disposto na Resolução COFIEX nº 3 de 29/5/2019;

(iii) Taxa de Câmbio: Euro 1,00 = R$ 5, 60 (03 de março de 2022)

2. Projeto

2.1. Título

PROGRAMA DE SANEAMENTO INTEGRADO E URBANIZAÇÃO DA REGIÃO DO ITAQUI-BACANGA NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS/MA

2.2. Título Abreviado

PRO-SANEAMENTO SÃO LUÍS

2.3. Mutuário

Município de São Luís - MA

2.4. Tipo Operacao

Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

(i) Objetivo geral: Promover a melhoria das condições de saúde e de qualidade de vida da população de São Luís por meio de ações estruturantes de saneamento integrado, urbanização e desenvolvimento socioeconômico e ambiental na região do Itaqui-Bacanga e obras de drenagem na Av. dos Africanos e entorno.

(ii) Objetivos específicos:

- Complementar a infraestrutura de saneamento ambiental, sistema viário e drenagem urbana existentes, promovendo melhoria da qualidade de vida da população;

- Dotar os assentamentos de equipamentos públicos de cultura, esporte e lazer;

- Melhorar a mobilidade urbana da região, com implantação de pavimentação em vias locais e melhorar o acesso às comunidades em vulnerabilidade social, com foco na acessibilidade e transporte ativo;

- Desenvolver ações de Educação Ambiental e Sanitária, como capacitações direcionadas à formação de jovens agentes ambientais; capacitação de adultos para o fortalecimento da cadeia de profissionais catadores e recicladores de resíduos.

- Promover a inclusão produtiva da população de baixa renda nas áreas da construção civil, pesca e turismo comunitário, bem como estimular a criação de micro-empresas e regularização do comércio e dos pequenos negócios locais;

- Reassentar as famílias que sejam impactadas diretamente pelas obras do Programa;

- Promover a regularização fundiária nas áreas definidas pelo Plano de Regularização Fundiária;

- Promover a Recuperação de Áreas Degradadas definidas pelo Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), especialmente nas margens dos rios na área de abrangência do programa;

- Implantar sistema integrado de informação para controle, monitoramento e avaliação de dados de saneamento básico, para tornar mais transparente a gestão do município;

- Consolidar a capacidade técnica e operacional dos órgãos municipais responsáveis pela gestão e implementação das ações previstas no Programa.

- Envolver a comunidade local, universidades, associações comunitárias e empresariais na elaboração e implementação das ações previstas, através de metodologias de participação social e uso de tecnologias digitais.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Metros Lineares de Canais de Macrodrenagem	quantidade em metros lineares (m) de canais de macrodrenagem implantado	Metros lineares	622,00	927,00
Domicílios particulares permanentes com abastecimento de água por rede geral	domicílios particulares permanentes com abastecimento de água por rede geral / domicílios particulares permanentes total da região x 100	%	77,20	100,00
Quilômetros de ciclovia/ciclofaixa	Quilômetros de ciclovia ou ciclofaixa implantados	Km	0,00	21,60
Quilômetros de Vias existentes Requalificadas	quantidade em quilômetros (km) de vias requalificadas	Km	0,00	133,32
Área em m² de Espaços Públicos urbanizados ou Requalificados	quantidade em metros quadrados (m²) de espaços públicos urbanizados ou requalificados	m²	0,00	53.000,00
Pessoas atendidas pelas ações de desenvolvimento socioeconômico.	Quantidade de pessoas atendidas pelas ações de desenvolvimento socioeconômico.	Unidade	0,00	750,00
Famílias Vulneráveis reassentadas impactadas diretamente pelas obras do programa, conforme plano de reassentamento	(Número de famílias vulneráveis impactadas diretamente pelas obras do programa reassentadas/ número total de famílias vulneráveis impactadas diretamente pelas obras do programa) x 100	%	0,00	100,00
Margem do afluente 9 do rio Bacanga recuperada e protegida através do PRAD	quantidade em metros quadrados (m²) de margem do afluente 9 do rio Bacanga recuperada e protegida através do PRAD	m²	0,00	100.000,00
Estudos jurídicos realizados	Quantidade (und.) de estudos jurídicos realizados	Unidade	0,00	2,00
Dispositivos digitais de controle e transparência criados	Quantidade (und.) de dispositivos digitais de controle e transparência criados	Unidade	0,00	2,00
Capacitações técnicas realizadas	Quantidade (und.) de capacitações técnicas realizadas	Unidade	0,00	5,00

Domicílios particulares permanentes com banheiro de uso exclusivo dos moradores ou sanitário e esgotamento sanitário via rede geral de esgoto ou pluvial	Domicílios particulares permanentes com banheiro de uso exclusivo dos moradores ou sanitário e esgotamento sanitário via rede geral de esgoto ou pluvial / domicílios particulares permanentes total da região .x 100	%	13,24	70,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(?)
C - COMPONENTE 01 - SANEAMENTO INTEGRADO E URBANIZAÇÃO	**31.660.714,29**
P - Elaboração de projetos executivos e estudos socioambientais de saneamento integrado e urbanização da região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPAS 01 e 02	1.071.428,57
P - Execução de Obras de saneamento integrado e urbanização da região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPA 01	11.428.571,43
P - Execução de Obras de saneamento integrado e urbanização da região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPA 02	11.428.571,43
P - Execução de melhorias sanitárias da região do itaqui bacanga. Perímetro 01 - ETAPA 03	1.071.428,57
P - Elaboração de projetos executivos e estudos socioambientais para reabilitação e/ou implantação de logradouros públicos na região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01	267.857,14
P - Execução de obras de logradouros públicos na região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01	2.857.142,86
P - Elaboração dos projetos executivos e estudos socioambientais de drenagem urbana e sistema viário da Av. dos Africanos e Entorno - Perímetro 02	178.571,43
P - Execução de Obras de drenagem urbana e sistema viário da Av. dos Africanos e Entorno - Perímetro 02	2.196.428,57
P - Elaboração de projetos executivos e estudos socioambientais de saneamento integrado e urbanização das Bacias Anil e Santo Antônio - Perímetro 03	1.160.714,29
C - COMPONENTE 02 - SOCIOECONÔMICO E AMBIENTAL	**2.607.142,85**
P - Elaboração e execução de Projeto de Trabalho Técnico Social (PTTS) para as ações de Educação Ambiental e Inclusão Socioeconômica e de Plano de Reassentamento da região do Itaqui-Bacanga;	964.285,71
P - Elaboração e Execução de Plano de Regularização Fundiária da região do Itaqui-Bacanga;	803.571,43
P - Elaboração e Execução de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) da região do Itaqui-Bacanga;	839.285,71
C - COMPONENTE 03 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	**750.000,00**
P - Contratação de Consultoria para implementar Melhorias no arcabouço institucional referente ao saneamento básico do município e Implantação de um sistema digital integrado de monitoramento e avaliação dos sistemas de saneamento básico	357.142,86
P - Consultoria jurídica para proposições legislativas referente aos Sistemas de Saneamento Básico	125.000,00
P - Capacitações técnicas e operacionais dos órgãos responsáveis pela gestão e implementação das ações previstas no Programa;	89.285,71
P - Contratação de Consultoria para implantar ações de fortalecimento comunitário e institucional, junto aos Conselhos Municipais e associações comunitárias da área de abrangência do programa	178.571,43
C - GESTÃO DO PROGRAMA	**2.482.142,86**
P - Apoio à UGP - Gerenciadora	1.785.714,29
P - Sistema de Gestão Financeira e Monitoramento	89.285,71
P - Avaliação Intermediária do Programa	53.571,43
P - Avaliação Intermediária e Final do Programa	53.571,43
P - Comunicação Social e disseminação do Programa	357.142,86
P - Auditoria Independente do Programa	142.857,14
Total dos Componentes	**37.500.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - COMPONENTE 01 - SANEAMENTO INTEGRADO E URBANIZAÇÃO

O componente 01 Saneamento Integrado e Urbanização prevê intervenções estruturantes nos aspectos de saneamento integrado e urbanização dos espaços públicos, na região da Bacia do Itaqui-Bacanga e intervenções de drenagem na Av. dos Africanos e entorno. As ações, beneficiarão cerca de 85.098 habitantes em um espaço territorial de 18,65 km² (perímetro 01), referente a Bacia do Bacanga, especificamente as sub bacias dos Sá Viana, Vila Embratel, Tamancão e Alto da Esperança e também na Avenida dos Africanos e entorno. As ações que correspondem a este componente compõem a maior parte dos investimentos do programa, cerca de 84.42% do custo total, que estão distribuídos nos eixos: Drenagem, Esgotamento Sanitário, Abastecimento de Água, Espaços Públicos e Mobilidade Urbana.

O território a ser contemplado por este componente se justifica devido ao fato de apresentar grandes deficiências de infraestrutura de saneamento o que resulta em insalubridade e condições inadequadas de saúde pública. Dessa forma, trata-se de uma região na qual uma parte da população encontra-se em situação de vulnerabilidade social, além de apresentar áreas de fragilidade ambiental. As ações previstas nos eixos buscam de forma integrada melhorar a sustentabilidade do ambiente natural e do ambiente construído, em prol da melhoria da qualidade de vida dos habitantes, da redução das desigualdades sociais e em cumprimento aos objetivos do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030/2015.

Eixo 01 - Drenagem

Considerando a problemática anteriormente apresentada no diagnóstico baseado no Estudo do Sistema de Drenagem Urbana Sustentável de São Luís (Plano de Drenagem), a região do Itaqui-Bacanga e Avenida dos Africanos compreendem diversos bairros , a exemplo: Alto da Esperança, Anjo da Guarda, Itaqui, Jambeiro, Piancó, Sá Viana, São Raimundo do Gapara, Tamancão e Coroado. Essa região possui 227.943 habitantes, 22,46% da população municipal.
O território caracteriza-se por estar em sua grande maioria em áreas abaixo da cota de 5 (cinco) metros, suscetíveis a inundações, onde apenas 12,8% das vias públicas possuem redes ou canais pluviais subterrâneos e áreas e ocupações em terrenos de encosta e nenhum sistema de monitoramento de risco de deslizamento e inundações.
Os principais produtos propostos neste eixo são:
Ampliar e complementar a infraestrutura de drenagem com a construção de 927 m de canais de Macrodrenagem;
Implantar sistema de monitoramento do nível de água pluvial;
Elaborar plano de manutenção e limpeza das estruturas de drenagem;
Implantar 266,64 Km de rede de microdrenagem.

Eixo 02 - Esgotamento Sanitário

O eixo de Esgotamento Sanitário tem por objetivo principal promover a melhoria das condições sanitárias da região do Itaqui-Bacanga visando sanar a situação sanitária dos domicílios em maior estado de precariedade. Atualmente, o esgotamento sanitário de São Luís é operado pela CAEMA (Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão). Na região da Bacia do Bacanga, observa-se uma situação de precariedade ou até mesmo ausência do serviço de esgotamento sanitário por rede geral. A margem direita do lago do Bacanga apresenta ligações regulares à rede de esgotamento sanitário, porém, a margem esquerda não possui qualquer tipo de sistema público de esgoto sanitário.
Dados do censo IBGE de 2010, afirmam que dos 29.192 domicílios particulares permanentes da área, apenas 13% possuem esgotamento sanitário via rede geral de esgoto ou pluvial, dessa forma, 87% dos domicílios particulares permanentes da região apresentam fragilidade quanto ao descarte de esgoto domiciliar, utilizando outras formas de esgotamento sanitário, dentre elas, 46 % dos domicílios utilizam fossa rudimentar, 27% utilizam fossa séptica, 6% utilizam vala, 2% utilizam rio, lago ou mar como forma de esgotamento sanitário e os outros 2% utilizam outro tipo de escoadouro. Além disso, 3,54% dos domicílios não possuem banheiros ou sanitários em suas residências.
As ações previstas neste eixo estão alinhadas com os projetos da prefeitura municipal de São Luís (PMSL) e da concessionária de saneamento ambiental (CAEMA), atuante em São Luís. A manutenção deste sistema será garantida pela realização de preços públicos pela concessionária.
através da cobrança de taxas já praticadas pela concessionária e deve considerar os aspectos sociais e ambientais da região.
Os principais produtos propostos neste eixo são:
-A Implantação de ligações domiciliares à rede de esgotos sanitários. Deve-se atender a 70% dos domicílios particulares permanentes que não possuem banheiro de uso exclusivo dos moradores ou sanitário e esgotamento sanitário via rede geral de esgoto ou pluvial;
-Implantação de redes coletoras e estações elevatórias de esgoto;
-Construção de banheiros, fossas sépticas e sumidouro nos domicílios, através de parcerias com empresas ATHIS (Assistência técnica para Habitação de Interesse Social).

Eixo 03 - Abastecimento de Água

O eixo de Abastecimento de Água tem por objetivo principal promover a melhoria das condições de abastecimento de água potável por rede geral dos domicílios da região do Itaqui-Bacanga, visando sanar a situação dos domicílios sem nenhuma forma de abastecimento de água.
Atualmente, o abastecimento de água de São Luís é operado pela CAEMA (Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão).
Dados do Censo IBGE (2010), afirmam que 77,21% dos domicílios particulares permanentes da área têm abastecimento de água por rede geral. Dessa forma, 22,79% dos domicílios pertencentes a essas sub-bacias apresentam outras formas de abastecimento de água, que vão desde água de poço ou nascente na propriedade (3,43%), água de chuva armazenada em cisterna (0,05%), dentre outras não identificadas (19,3%).
No âmbito do Projeto Pró-Saneamento São Luís, está prevista a execução de obras para ampliar o sistema de abastecimento de água por rede geral na região; Implantar sistemas alternativos de abastecimento de água domiciliar, baseado na captação pluvial e Implantar sistema de soluções tecnológicas para a gestão de perdas de água. A manutenção deste sistema será garantida pela realização de preços públicos pela concessionária.

Os principais produtos propostos neste eixo são:
-Ampliação do sistema de abastecimento de água por rede geral. Atualmente 77,20% dos domicílios particulares permanentes da região possuem abastecimento de água por rede geral. O programa estima promover o atendimento de abastecimento de água de 100% dos domicílios.
-Implantação de sistemas alternativos de abastecimento de água domiciliar, baseado na captação pluvial.
-Implantação de um sistema de soluções tecnológicas para a gestão de perda de água.

Eixo 04 - Espaços públicos e mobilidade urbana

Espaços Públicos:
A implantação de equipamentos públicos destinados ao lazer e contemplação, de ciclovias e, especialmente, da utilização de infraestrutura verde são soluções que podem atuar na mitigação de impactos ambientais, como a emissão de gases e os efeitos da mudança climática. Porém, observa-se que nos bairros que compõem a Bacia do Sá Viana, Vila Embratel, Tamancão, Anjo da Guarda e arredores, são poucos e, muitas vezes, precários os espaços destinados ao lazer e contemplação da população, e dificilmente dialogam com as questões ambientais. Pode-se dizer o mesmo sobre os equipamentos urbanos para a prática de esportes, observa-se que esses não são qualificados.
Atualmente, nos bairros que compõem a Bacia do Sá Viana/Vila Embratel, a relação entre o número de habitantes por m² de praça na área é de 3,01 hab/m². Se aumentar a área para abranger as sub-bacias do Anjo da Guarda e Tamancão, com os espaços públicos apontados no anexo 12, essa taxa aumenta para 5,43 hab/m².
No âmbito do Programa estão previstas ações de urbanização e/ou requalificação de 53.000m² de espaços públicos da região do Itaqui-Bacanga, através da implantação de equipamentos públicos para a cultura, esporte e lazer, levando em consideração os públicos mais vulneráveis, como mulheres, crianças e idosos, das áreas de intervenção, visando a implantação de espaços multiusos que atendam as demandas da população. Bem como, viabilizar meios acessíveis e seguros para o deslocamento da população, priorizando a mobilidade ativa.
Os principais produtos propostos são:
-Urbanização de espaços públicos (Lagoa do Piancó e orla do Sá Viana);
-Plano de Arborização;
-Requalificação de espaços públicos de lazer, esporte e cultura: com a utilização de infraestrutura verde, melhoramento da drenagem, pavimentação, construção de calçadas acessíveis, iluminação pública com placas fotovoltaicas e mobiliário urbano;
-Construção de hortas comunitárias nas praças (agricultura urbana).

Mobilidade Urbana
A hierarquia viária da Região do Itaqui-Bacanga (Perímetro 01 - Etapas 01 e 02) é composta de 193,07 km de vias. A falta de calçadas adequadas para o caminhar do pedestre e de ciclovias que liguem os bairros ao Corredor Primário da Avenida dos Portugueses dificulta a implantação de uma mobilidade ativa, o que não significa que não haja demanda.
Com a tarifa atual das passagens de ônibus de R$3,40 para as linhas não integradas e de R$3,90 para as que passam pelos terminais de integração, uma das alternativas da população, em sua maioria, de baixa renda, é a mobilidade ativa: caminhada e bicicleta.
Em São Luís, mais da metade dos deslocamentos diurnos cotidianos estão relacionados ao trabalho. No que diz respeito aos deslocamentos à pé, os passeios públicos apresentam diversos problemas relacionados às dimensões inadequadas (Anexo 14 - Passeio da orla do Sá Viana com obstáculos e vegetação avançando sobre a infraestrutura existente), irregularidades no piso, rampas cujas inclinações não atendem ao recomendado, dentre outros obstáculos diversos, que dificultam a mobilidade ativa, principalmente para pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida, fazendo com que os pedestres compartilhem o mesmo espaço com os veículos motorizados.

No âmbito do Programa está prevista a implantação de projetos de vias cicláveis urbanas e incentiva o uso de bicicletas como solução para a mobilidade urbana, pois além de resolver os problemas anteriormente citados, por ser um transporte não-poluente, também traz benefícios como alternativa para a redução da emissão de gases de efeito estufa.
Na Lei Municipal de Mobilidade Urbana (nº 6292/2017), o Plano de Mobilidade Urbana de São Luís possui diretrizes para o fortalecimento do transporte ativo, prevendo prioridade a esse modo de transporte. Conforme a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (SMTT), já há projeto de novas ciclovias e ciclofaixas e de expansão e ligação entre as já existentes (Ver Anexo 15).

-Plano Cicloviário: O programa prevê a implantação de 21 Km de ciclovias/ciclofaixas, visando a redução da emissão de gases GEE e a mitigação dos impactos negativos das mudanças climáticas
-Sistema Viário: O programa prevê a requalificação de 133,32 Km de vias locais, com a utilização de infraestrutura verde, pavimentação, construção de calçadas acessíveis e mobiliário urbano.

P - Elaboração de projetos executivos e estudos socioambientais de saneamento integrado e urbanização da região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPAS 01 e 02
Elaboração de projetos executivos e estudos socioambientais de saneamento integrado e urbanização para implantação dos sistemas de drenagem urbana, sistema viário, paisagismo e ampliação dos sistemas de esgotamento sanitário e abastecimento de água da região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPAS 01 e 02

P - Execução de Obras de saneamento integrado e urbanização da região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPA 01
Execução de Obras de saneamento integrado e urbanização para implantação dos sistemas de drenagem urbana, sistema viário, paisagismo e ampliação dos sistemas de esgotamento sanitário e abastecimento de água da região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPA 01

P - Execução de Obras de saneamento integrado e urbanização da região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPA 02
Execução de Obras de saneamento integrado e urbanização para implantação dos sistemas de drenagem urbana, sistema viário, paisagismo e ampliação dos sistemas de esgotamento sanitário e abastecimento de água da região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPA 02

P - Execução de melhorias sanitárias da região do itaqui bacanga. Perímetro 01 - ETAPA 03
Execução de melhorias sanitárias domiciliares a famílias de baixa renda e métodos alternativos, baseado na captação de água pluvial, para suprir a necessidade de abastecimento de água domiciliar da região do itaqui bacanga. Perímetro 01 - ETAPA 03

P - Elaboração de projetos executivos e estudos socioambientais para reabilitação e/ou implantação de logradouros públicos na região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01
Elaboração de projetos executivos e estudos socioambientais para reabilitação e/ou implantação de logradouros públicos (praças, parques, ciclovias, arborização, hortas comunitárias, dentre outros), localizados na região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01

P - Execução de obras de logradouros públicos na região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01
Execução de obras de logradouros públicos (praças, parques, ciclovias, entre outros espaços urbanos, incluindo arborização e hortas comunitárias), localizados na região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01

P - Elaboração dos projetos executivos e estudos socioambientais de drenagem urbana e sistema viário da Av. dos Africanos e Entorno - Perímetro 02
Elaboração dos projetos executivos e estudos socioambientais de drenagem urbana e sistema viário da Av. dos Africanos e Entorno - Perímetro 02

P - Execução de Obras de drenagem urbana e sistema viário da Av. dos Africanos e Entorno - Perímetro 02
Execução de Obras de drenagem urbana e sistema viário da Av. dos Africanos e Entorno - Perímetro 02

P - Elaboração de projetos executivos e estudos socioambientais de saneamento integrado e urbanização das Bacias Anil e Santo Antônio - Perímetro 03
Elaboração de projetos executivos e estudos socioambientais de saneamento integrado e urbanização para implantação dos sistemas de drenagem urbana, sistema viário, paisagismo e ampliação dos sistemas de esgotamento sanitário e abastecimento de água das Bacias Anil e Santo Antônio - Perímetro 03

C - COMPONENTE 02 - SOCIOECONÔMICO E AMBIENTAL
O Componente Socioeconômico e Ambiental tem custo estimado de Euro - 2.607.142,82 e prevê intervenções para a capacitação e inclusão produtiva da comunidade nas cadeias de reciclagem, turismo local, pesca e construção civil, em especial de jovens e mulheres; reassentar famílias que sejam impactadas pelas obras; regularizar a situação fundiária dos imóveis dos setores que compreendem Etapas 1 e 2 do Perímetro 1 na região do Itaqui-Bacanga e ações para a melhoria da qualidade ambiental através da recuperação de áreas degradadas às margens do Rio Bacanga.

P - Elaboração e execução de Projeto de Trabalho Técnico Social (PTTS) para as ações de Educação Ambiental e Inclusão Socioeconômica e de Plano de Reassentamento da região do Itaqui-Bacanga;
a) Contratação de empresa para a elaboração e execução de Projeto de Trabalho Técnico Social (PTTS) para as ações de Educação Ambiental e Inclusão Socioeconômica e de Plano de Reassentamento da região do Itaqui-Bacanga:
-De acordo com o Ministério das Cidades (Portaria 464/2018), o Trabalho Social compreende um conjunto de estratégias, processos e ações, realizado a partir de estudos diagnósticos integrados e participativos do território, compreendendo as dimensões: social, econômica, produtiva, ambiental e político institucional do território e da população beneficiária. Esses estudos consideram também as características da intervenção, visando promover o exercício da participação e a inserção social das famílias, em articulação com as demais políticas públicas, contribuindo para a melhoria da sua qualidade de vida e para a sustentabilidade dos bens, equipamentos e serviços implantados. Dessa maneira, o Programa prevê ações de Educação Ambiental e de inclusão socioeconômica.
A empresa de consultoria contratada deverá atuar na elaboração e na execução de ações nos seguintes eixos: mobilização, organização e fortalecimento social; acompanhamento e gestão social da intervenção, Educação Ambiental e Patrimonial e desenvolvimento econômico.
Os eixos de mobilização, organização e fortalecimento social são etapas que serão realizadas desde o primeiro momento de implementação do Programa na comunidade. O eixo de acompanhamento e gestão incluirá, além de outras ações, a implantação de ferramenta de registro de queixas e reclamações como um canal direto de comunicação entre os executores e a população local, dando a oportunidade de relatar os potenciais impactos negativos das intervenções na qualidade de vida. Essa estratégia propicia a busca ágil de medidas mitigadoras por parte da executora e estabelecimento da relação de confiança e aprovação da comunidade ante as intervenções do programa.
No eixo de Educação Ambiental e Patrimonial serão executadas ações, como oficinas e vivências, que despertem o senso de pertencimento ao território, gerando o cuidado com os dispositivos públicos instalados, a fim de que os próprios moradores participem do processo de manutenção e sustentabilidade das intervenções realizadas.
No eixo de desenvolvimento econômico, serão realizadas ações de inclusão produtiva nas áreas de construção civil, pesca e turismo local, através de capacitações profissionalizantes e incubação de empreendedores locais para desenvolverem negócios na comunidade. Junto a essas ações de inclusão sócio-econômica também se realizará ações de estímulo à criação de micro-empresas e regularização do comércio e dos pequenos negócios locais, através da Sala do Empreendedor, em parceria com o Sebrae/MA, mecanismo já existente no território. Importante ratificar que todas as ações desse eixo acontecerão na Casa Brasil - Centro de Trabalho e Cidadania, onde fica a Sala do Empreendedor.
Com essas ações busca-se desenvolver na população residente, e em todo território atingido, aspectos ambientais, produtivo, de base comunitária e de participação social, visando uma articulação Intersetorial e acesso às políticas públicas e ao mercado, gerando laços sociais e comunitários e desenvolvendo a participação social e cidadã.
b) Plano de Reassentamento da região Itaqui-Bacanga:

O Plano de Reassentamento da região Itaqui-Bacanga é o documento que consolida as orientações das ações e políticas de compensação relacionadas ao deslocamento involuntário da população, e, portanto, tem como objetivo apresentar o escopo de ações que envolvem o processo de reassentamento, mediação, preparação à mudança, e adaptação à nova residência, previsto para as famílias com indicativo de reassentamento, bem como, o monitoramento do grau de satisfação dos moradores neste processo. Priorizando as famílias em situação de vulnerabilidade e favorecendo as mulheres chefes de família.
No âmbito do programa, as indicações para reassentamento serão feitas para situações de afetação direta pelas intervenções das obras, buscando assim, reduzir o número de famílias reassentadas e priorizando a transferência para locais próximos aos seus domicílios originais. O Plano de Reassentamento e Medidas Compensatórias apresentará em seu sistema de gestão os mecanismos de monitoramento e avaliação permanente de implementação das ações previstas, em consonância com o cronograma do Trabalho Técnico Social e o Plano de Obras.

P - Elaboração e Execução de Plano de Regularização Fundiária da região do Itaqui-Bacanga;
O programa prevê a elaboração e execução do Plano de Regularização Fundiária para implantação de ações de ordenamento e monitoramento do uso e ocupação do solo, associadas à execução de um plano de regularização fundiária e à atualização das políticas públicas para urbanização e habitação, que resultarão na melhoria da qualidade ambiental das áreas de intervenção. O reordenamento do parcelamento da área possibilitará a criação de novos lotes e a redefinição dos lotes existentes e a imediata regularização do ponto de vista fundiário, de todos os imóveis dos setores que compreendem as Etapas 1 e 2 do Perímetro 1 na região do Itaqui-Bacanga. A Regularização Fundiária das áreas de interesse social da região deverá ser coerente com a realidade e contará com a consultoria especializada para desenvolvimento de um projeto consistente, com a descrição da poligonal de atuação, da metodologia, das linhas de corte para a regularização, possibilitando a solução adequada, a criação de instrumentos normativos e promoção do atendimento adequado a população da área. Esta região é marcadamente constituída por ocupações irregulares, em virtude da pressão urbana por moradia na cidade de São Luís, além de aspectos de ordem política, ambiental e sociais, que condicionam parte desta área à proliferação de ocupações desordenadas e irregulares, as quais notadamente encontram-se localizadas numa faixa da margem esquerda do Rio Bacanga quase em sua totalidade sobre áreas de marinha e/ou acrescidas e pressionando a vegetação de manguezal típica dessas reentrâncias.
De acordo com a Lei Municipal nº 3.253, de 29 de dezembro de 1992, que dispõe sobre o Zoneamento, Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, a área de intervenção encontra-se localizada na Zona Residencial 4 (ZR4) que segundo o Plano Diretor de São Luís (Lei nº 4.669, de 11 de outubro de 2006), a região foco do Programa constitui uma Macrozona de Qualificação, em que poderemos aplicar medidas destinadas à incorporação dos núcleos urbanos informais de acordo com a Lei nº 13.465, de 2017, REURB.

P - Elaboração e Execução de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) da região do Itaqui-Bacanga;
O processo de ocupação desordenada ocorrido nos bairros da região de abrangência da obra resultou em problemas de diversa ordem como econômica, estrutural e social, sendo que todas elas culminaram em uma forte degradação do ambiente natural da área. Por esse motivo, está prevista a elaboração e execução de um Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), um estudo ambiental que contém programas e ações para minimizar impactos ambientais.
A empresa consultora realizará a caracterização da biodiversidade local e dos fatores de degradação ambiental da área indicada, bem como a avaliação técnica para a escolha dos métodos de recuperação que serão utilizados para a elaboração do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas. Além disso, o PRAD poderá indicar outras áreas prioritárias para conservação, a depender de sua qualidade ambiental, bem como os instrumentos legais para a defesa da área e de comunicação social para informar à comunidade, a ser executados de forma integrada às ações do PTTS.
A execução do PRAD deverá levar em conta, entre outros pontos, a delimitação e o isolamento da área indicada a ser recuperada, a remoção e a correta destinação dos resíduos, em especial os de construção civil e a condução da regeneração natural e do replantio, se necessário, da flora local, entre outros.

C - COMPONENTE 03 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL
O componente Fortalecimento institucional tem custo estimado em ?750.000,00 e prevê ações para melhoria do arcabouço institucional referente aos sistemas de saneamento básico; realização de estudos jurídicos para melhorias na legislação existente; capacitações técnicas na área de gestão e monitoramento e ações de fortalecimento comunitário.

P - Contratação de Consultoria para implementar Melhorias no arcabouço institucional referente ao saneamento básico do município e Implantação de um sistema digital integrado de monitoramento e avaliação dos sistemas de saneamento básico
A ausência de sistema municipal integrado de informação no que concerne à política municipal de saneamento no município de São Luís dificulta a efetivação dessa política, na medida que essa situação se apresenta através da falta de registros sistemáticos de integração, compartilhamento e de disponibilização da informação produzida, que se encontra segregada nos órgãos e secretarias do município, bem como na estatal responsável pela execução da política de saneamento no município.
A empresa consultora estabelecerá metodologia participativa para envolvimento de todos os Órgãos públicos responsáveis pelos Sistemas de Saneamento Básico, a fim de indicar diretrizes que contribuam para a gestão integrada e compartilhada dos Sistemas de Saneamento Básico do município. Serão realizadas reuniões institucionais, audiências públicas e pactuação de agendas para formatação desse sistema integrado.
Este produto prevê também o desenvolvimento da arquitetura dos processos, sistematização e desenvolvimento de um software específico para concentrar todos os dados e informações pertinentes aos sistemas de saneamento básico. Esse dispositivo poderá ser acessado e alimentado por todos os órgãos responsáveis pelos sistemas, facilitando assim a disponibilização dos dados para todos os atores envolvidos, através de relatórios extraídos do dispositivo digital.

P - Consultoria jurídica para proposições legislativas referente aos Sistemas de Saneamento Básico

Outro desafio importante a ser observado é a atualização e efetivação da Política Municipal de Saneamento Básico de acordo com o Novo Marco Legal do Saneamento. O município de São Luís não possui ainda a regulamentação a nível municipal dessa lei, portanto se faz necessário o estudo jurídico para a elaboração da minuta do decreto municipal, a fim de que se aplique o Novo Marco Legal do Saneamento a nível local.

Essa regulamentação baseará a revisão do contrato com a concessionária Estatal responsável pela execução do abastecimento de água e esgotamento sanitário, pois o mesmo já não se enquadra nas diretrizes estabelecidas pelo Novo Marco Legal do Saneamento.

P - Capacitações técnicas e operacionais dos órgãos responsáveis pela gestão e implementação das ações previstas no Programa;

A capacitação de agentes públicos da esfera municipal para a execução, acompanhamento e aperfeiçoamento das políticas de desenvolvimento regional e urbano é uma das tarefas mais importantes para a Prefeitura.

O município promove, coordena e apoia iniciativas e ações de desenvolvimento institucional e de capacitação de técnicos, gestores e agentes sociais do município responsáveis pela formulação, execução, avaliação e aperfeiçoamento das políticas regional e urbana do município de São Luís. Portanto, nesse produto haverá a contratação de consultoria especializada para realizar 5 capacitações nas seguintes áreas: Saneamento Básico, Gestão, monitoramento e avaliação de programas estruturantes, Proteção Ambiental, Gestão de resíduos e outras áreas pertinentes ao Programa.

P - Contratação de Consultoria para implantar ações de fortalecimento comunitário e institucional, junto aos Conselhos Municipais e associações comunitárias da área de abrangência do programa

Uma das grandes dificuldades que os municípios vivenciam na gestão de programas estruturantes é a manutenção de uma boa relação com a comunidade local, devido aos impactos gerados na realização das intervenções, principalmente nas obras. A fim de que esses impactos negativos sejam prevenidos e dirimidos, será realizada a contratação de consultoria para implantar estratégias de gestão social que garantam a eficácia das decisões e a efetividade das ações adotadas, promovendo a aceitação social das políticas implementadas. Entre as estratégias de gestão social que serão realizadas destacam-se as reuniões de fortalecimento comunitário que abordarão temas referentes à implementação do programa para que a comunidade esteja sempre atualizada sobre as intervenções realizadas, como também temas relacionados à participação cidadã dos beneficiários na dinâmica da cidade . Junto a essa contratação, também será desenvolvido um aplicativo digital que viabilize a participação cidadã da comunidade local , através de sugestões e reclamações relativas ao programa, garantindo a minimização de impactos, a partir do mapeamento das demandas comunitárias e criação de plano de ações para resolução das demandas.

C - GESTÃO DO PROGRAMA

O componente de Gestão, cujos custos estimados correspondem a Euro - 2.482.142,86, consiste no Gerenciamento de todas as ações do Programa, considerando etapas preliminares para implantação e acompanhamento da execução, da gestão financeira, do monitoramento e avaliação de resultados, auditorias, bem como a gestão das equipes.

P - Apoio à UGP - Gerenciadora

Compreende o suporte à UGP na implementação do projeto, inclusive na gestão, relatoria, fiscalização de obras, análises técnicas, preparação de documentos de licitação e assessoria no processo de licitação, e atividades de monitoramento e avaliação, inclusive a realização de pesquisas públicas de satisfação dos moradores com a qualidade dos serviços. O Consultor de Apoio à Implementação também prestará assessoria à UGP na comunicação pública e disseminação das atividades do Programa.

P - Sistema de Gestão Financeira e Monitoramento

Os Sistema de Informações Gerenciais são necessários para o apoio à tomada de decisões nos níveis estratégico, operacional e tático. Disponibilizando informações por meio de gráficos, planilhas ou, mais comumente, relatórios, que possibilitam o acompanhamento das ações que serão realizadas em todas as etapas, bem como o gerenciamento contábil e financeiro do Programa.

P - Avaliação Intermediária do Programa

As Avaliações Intermediárias e Finais do Programa deverão conter o diagnóstico sobre a execução do Programa para demonstrar o cumprimento do escopo proposto, por meio de avaliações da gestão executiva em seus aspectos documentais, legais, financeiros, evolução e conclusões das aquisições previstas, além de apresentar a avaliação econômica, técnica e os resultados do Programa;

P - Avaliação Intermediária e Final do Programa

As Avaliações Intermediárias e Finais do Programa deverão conter o diagnóstico sobre a execução do Programa para demonstrar o cumprimento do escopo proposto, por meio de avaliações da gestão executiva em seus aspectos documentais, legais, financeiros, evolução e conclusões das aquisições previstas, além de apresentar a avaliação econômica, técnica e os resultados do Programa;

P - Comunicação Social e disseminação do Programa

Os Serviços de Comunicação e Produção audiovisual necessários para disseminação do Programa, consistem em: Planejamento de Mídia; Produção de Peças Gráficas; Gerenciamento de Redes Sociais; Assessoria de Imprensa; Criação e Execução de Campanhas Publicitárias; Produção de Produtos Audiovisuais; Acompanhamento de Métricas e Resultados.

P - Auditoria Independente do Programa

A auditoria externa será realizada através da contratação de Empresa para auditar e fiscalizar as contas do programa nos aspectos contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial com escopo de comprovar a probidade do Programa e da Administração Pública e a regularidade dos bens, valores e dinheiros públicos, bem como a fiel execução orçamentária..

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	-	-	**29.821.428,57**	**79,52**
P- Execução de Obras de saneamento integrado e urbanização da região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPA 01	Obras Executadas	1,00	11.428.571,43	30,48
P- Execução de Obras de saneamento integrado e urbanização da região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPA 02	Obras Executadas	1,00	11.428.571,43	30,48
P- Execução de melhorias sanitárias da região do itaqui bacanga. Perímetro 01 - ETAPA 03	Obras Executadas	1,00	1.071.428,57	2,86
P- Execução de obras de logradouros públicos na região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01	Obras Executadas	1,00	2.857.142,86	7,62
P- Execução de Obras de drenagem urbana e sistema viário da Av. dos Africanos e Entorno - Perímetro 02	Obras Executadas	1,00	2.196.428,57	5,86
P- Elaboração e Execução de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) da região do Itaqui-Bacanga;	Plano Executado	1,00	839.285,71	2,24
Consultoria	-	-	**6.035.714,30**	**16,10**
P- Elaboração de projetos executivos e estudos socioambientais de saneamento integrado e urbanização da região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPAS 01 e 02	Projetos Elaborados	1,00	1.071.428,57	2,86
P- Elaboração de projetos executivos e estudos socioambientais para reabilitação e/ou implantação de logradouros públicos na região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01	Projetos Elaborados	1,00	267.857,14	0,71
P- Elaboração dos projetos executivos e estudos socioambientais de drenagem urbana e sistema viário da Av. dos Africanos e Entorno - Perímetro 02	Projetos Elaborados	1,00	178.571,43	0,48
P- Elaboração de projetos executivos e estudos socioambientais de saneamento integrado e urbanização das Bacias Anil e Santo Antônio - Perímetro 03	Projetos Elaborados	1,00	1.160.714,29	3,10
P- Elaboração e Execução de Plano de Regularização Fundiária da região do Itaqui-Bacanga;	Plano Executado	1,00	803.571,43	2,14
P- Contratação de Consultoria para implementar Melhorias no arcabouço institucional referente ao saneamento básico do município e Implantação de um sistema digital integrado de monitoramento e avaliação dos sistemas de saneamento básico	Sistema Implantado	1,00	357.142,86	0,95
P- Consultoria jurídica para proposições legislativas referente aos Sistemas de Saneamento Básico	Estudo Jurídico Realizado	2,00	125.000,00	0,33
P- Contratação de Consultoria para implantar ações de fortalecimento comunitário e institucional , junto aos Conselhos Municipais e associações comunitárias da área de abrangência do programa	Consultoria Realizada	1,00	178.571,43	0,48
P- Apoio à UGP - Gerenciadora	Gerenciamento Realizado	1,00	1.785.714,29	4,76
P- Avaliação Intermediária do Programa	Avaliação Realizada	1,00	53.571,43	0,14
P- Avaliação Intermediária e Final do Programa	Avaliação Realizada	1,00	53.571,43	0,14
Serviços que Não de Consultoria	-	-	**1.553.571,42**	**4,14**
P- Elaboração e execução de Projeto de Trabalho Técnico Social (PTTS) para as ações de Educação Ambiental e Inclusão Socioeconômica e de Plano de Reassentamento da região do Itaqui-Bacanga;	Plano/Projeto Executado	1,00	964.285,71	2,57
P- Sistema de Gestão Financeira e Monitoramento	Sistema Implantado	1,00	89.285,71	0,24
P- Comunicação Social e disseminação do Programa	Comunicação Realizada	1,00	357.142,86	0,95
P- Auditoria Independente do Programa	Auditoria Anual Realizada	5,00	142.857,14	0,38
Capacitação e Treinamento	-	-	**89.285,71**	**0,24**

P- Capacitações técnicas e operacionais dos órgãos responsáveis pela gestão e implementação das ações previstas no Programa;	Capacitações Realizadas	5,00	89.285,71	0,24
Outros	**-**	**-**	**0,00**	**0,00**
Total Geral	**-**	**-**	**37.500.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

Na área do saneamento ambiental, a Prefeitura Municipal de São Luís desenvolveu e está atualmente desenvolvendo estudos, diagnósticos e projetos executivos para a área do Itaqui-Bacanga (ver Mapa - anexo 21), que são necessários para a execução do Programa. Segue o detalhamento das ações conforme estágio de desenvolvimento:

a) Estudos e Projetos Elaborados:

- Estudos de Concepção de Sistema de Drenagem Urbana Sustentável de São Luís (Plano de Drenagem): SB Sá Viana, SB Anjo da Guarda, SB Jansen, SB Calhau, SB Claro, SB Pimenta, Bacia do Anil e Bacia do Paciência, elaborado pelo Consórcio Drenagem São Luís , constituído pelas empresas L. A. Falcão Bauer - Centro Tecnológico de Controle da Qualidade Ltda. e AGM- Projetos de Engenharia Ltda para a Secretaria Municipal de Inovação, Sustentabilidade e Projetos Especiais.

- Projeto Executivo do Sistema Esgotamento Sanitário da Margem Esquerda do Bacanga - Sub-bacias: D, F, G, H, I, J localizadas na margem esquerda do rio Bacanga, a montante da barragem que forma o lago do Bacanga que diz respeito a área da SB Sá Viana, elaborado pela empresa PROGEN para a Secretaria Municipal de Inovação, Sustentabilidade e Projetos Especiais. (Perímetro 01 - Etapas 01 e 02)

- Projeto de Trabalho Técnico-Social para execução de Obras do Sistema Esgotamento Sanitário da Margem Esquerda do Bacanga; (Perímetro 01 - Etapas 01 e 02)

- Diagnóstico socioeconômico da Região do Itaqui-Bacanga, elaborado pela Secretaria de Planejamento do Município (SEPLAN).

b) Estudos e Projetos Elaborados em fase de Contratação, previstos na LOA 2022 (conclusão no primeiro semestre de 2023):

- Elaboração dos projetos executivos, estudos socioambientais de saneamento integrado e urbanização para implantação dos sistemas de drenagem urbana, sistema viário, paisagismo e revisão/ampliação dos sistemas de esgotamento sanitário e abastecimento de água da região do Itaqui-Bacanga. (ETAPAS 01 e 02); Esta contratação inclui etapas de licenciamento necessário e elaboração de Projeto de Trabalho Técnico Social (PTTS) para as ações de Educação Ambiental e Inclusão Socioeconômica e de Plano de Reassentamento da região do Itaqui-Bacanga;

c) Reuniões Realizadas em 2021 e 2022:

Foram realizadas algumas reuniões para discutir aspectos relacionados ao saneamento ambiental de São Luís-MA para preparação do programa, dentre as quais cabe destacar:

- Reunião entre a SEMISPE e a Superintendência de Saneamento e de Obras, ocorrida na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SEMOSP), para relatar as ações pretendidas pela SEMISPE em toda a cidade e solicitar o mapeamento das ações em execução ou previstas pela SEMOSP, nas áreas de drenagem, pavimentação e urbanização de áreas, de modo que pudéssemos verificar a superposição de ações nas mesmas áreas, otimizando assim os recursos públicos.

- Reunião entre SEMISPE e Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão (CAEMA) com o setor de obras para explicar as ações planejadas para SEMISPE em São Luís-MA e solicitar o cadastro das obras de Água e esgotamento Sanitário em andamento ou previstas pela CAEMA.

- Reunião entre SEMISPE e SEMURH com a empresa Tractebel e SEMOSP sobre a revisão do Plano de Saneamento.

- Reunião entre SEMISPE e a Tractebel ainda sobre as ações iniciais da empresa sobre os levantamentos do perfil sanitário de São Luís-MA.

- Reunião entre SEMISPE e o promotor de Justiça Luís Fernando Cabral Barreto Junior (MPMA) a respeito das ações de saneamento desenvolvidas e planejadas para São Luís-MA pela SEMISPE.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Municipal

MUNICIPIO DE SAO LUIS(MA)

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

(i) condições financeiras:

Montante total do projeto: Euro-37.500.000,00 (que corresponde a R$ 210.000.000,00 - Cotação do dia 03/03/22 Euro a R$ 5,60);

Montante de financiamento AFD: Euro-30.000.000,00 (que corresponde a R$ 168.000.000,00);

Montante de financiamento em contrapartida: Euro-7.500.000,00 (que corresponde a R$ 42.000.000,00);

Carência solicitada nos projetos de financiamento: 5 anos;

Prazo solicitado para o financiamento: 20 anos;

Taxa indicativa AFD: EURIBOR 6M + 176pb em taxa variável, ou equivalente a 2,17% em taxa fixa;

Início previsto dos desembolsos: Primeiro Trimestre de 2023.

(ii) necessidade de financiamento externo e a opção pelo agente financeiro:

A escolha da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) se justifica por tratar-se de organismo financeiro internacional que tem prestado significativo apoio ao desenvolvimento socioeconômico do país e acumula valiosa experiência no financiamento de destacados programas de desenvolvimento urbano sustentável, principalmente na área de melhoria e expansão do saneamento ambiental e da infraestrutura urbana integrados.

Além disso, os financiamentos da AFD têm vantagens comparativas em relação a outras instituições financeiras internacionais.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

(i) Áreas Estratégicas e Impactos do Projeto (Ambientais, Econômicos e Sociais): ações relacionadas às áreas estratégicas e impactos do programa, considerando o item 4, do Anexo à Resolução Cofiex nº 17, de 7 de junho de 2021;

1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação

- Recuperação de Áreas Degradadas, Execução de Plano Cicloviário e Plano de Arborização, Obras de Saneamento.

1.2. eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis

- Implantação de Sistema de Iluminação Pública Fotovoltaico nos Espaços Públicos que serão Requalificados pelo Programa.

1.3. implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico

- Obras de Drenagem Urbana, Esgotamento Sanitário e Abastecimento de Água.

1.4. gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes

- Recuperação de Áreas Degradadas, principalmente nas margens dos rios, Obras de Drenagem Urbana.

1.5. conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais

- Recuperação de Áreas Degradadas, principalmente nas margens dos rios, Execução de Plano de Arborização, Requalificação de Espaços Públicos, incluindo Parques.

1.6. melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades

- Apoiar a inclusão produtiva da população de baixa renda nas áreas da construção civil, pesca e turismo comunitário, priorizando jovens e mulheres negras;

- Estimular a criação de micro-empresas e regularização do comércio e dos pequenos negócios locais, através da Sala do Empreendedor, em parceria com o Sebrae/MA, mecanismo já existente no território.

1.7. benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas

- Estimular a criação de micro-empresas e regularização do comércio e dos pequenos negócios locais, através da Sala do Empreendedor, em parceria com o Sebrae/MA, mecanismo já existente no território.

1.8. geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis

- Realizar ações de Educação Ambiental e sanitária, capacitação e inclusão produtiva da comunidade local na cadeia de reciclagem, visando mitigar o descarte inadequado de resíduos sólidos.

- Apoiar a inclusão produtiva da população de baixa renda nas áreas da construção civil, pesca e turismo comunitário, priorizando jovens e mulheres negras;

- Estimular a criação de micro-empresas e regularização do comércio e dos pequenos negócios locais, através da Sala do Empreendedor, em parceria com o Sebrae/MA, mecanismo já existente no território.

1.9. infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis

- Requalificação de Espaços Públicos, incluindo praças, parques, ciclovias, entre outros espaços urbanos, arborização e hortas comunitárias.

1.10. ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários

-Apoiar a inclusão produtiva da população de baixa renda nas áreas da construção civil, pesca e turismo comunitário, priorizando jovens e mulheres negras;

-Realizar ações de Educação Ambiental e sanitária, capacitação e inclusão produtiva da comunidade local na cadeia de reciclagem, visando mitigar o descarte inadequado de resíduos sólidos.

- Requalificação de Espaços Públicos, incluindo praças, parques, ciclovias, entre outros espaços urbanos, arborização e hortas comunitárias.

1.11. políticas voltadas para juventude, gênero e raça

- Apoiar a inclusão produtiva da população de baixa renda nas áreas da construção civil, pesca e turismo comunitário, priorizando jovens e mulheres negras.

-Realizar ações de Educação Ambiental e sanitária, capacitação e inclusão produtiva da comunidade local na cadeia de reciclagem, visando mitigar o descarte inadequado de resíduos sólidos.

1.12. melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão e/ou de participação cidadã

-Melhorias no arcabouço institucional referente ao saneamento básico do município e Implantação de um sistema digital integrado de monitoramento e avaliação dos sistemas de saneamento básico, com atribuição precisa de obrigações e responsabilidades a todas as entidades que atuam sobre a totalidade ou partes dos sistemas.

-Fortalecer os Órgãos e mecanismos de fiscalização e controle das Áreas de Preservação Permanente ? APP e Áreas de Proteção Ambiental - APA

-Adotar recursos tecnológicos de informação consistentes para modernizar e tornar mais transparente a gestão do município

-Promover capacitações técnicas dos órgãos municipais participantes do programa, a fim de fortalecer a capacidade técnica e operacional dos Órgãos responsáveis pela gestão e implementação das ações previstas

-Criação ou melhoria dos mecanismos que facilitem a participação, em todos os níveis do processo de tomada de decisões, dos indivíduos , grupos e organizações interessados

-Implantar aplicativo digital que viabilize a participação cidadã da comunidade local, através de sugestões e reclamações relativas ao programa, garantindo a minimização de impactos, a partir do mapeamento das demandas comunitárias e criação de plano de ações para resolução das demandas (Critério Ambiental e Socioeconômico

1.13. melhoria das condições de educação e saúde

-Implantar ligações domiciliares à rede de esgotos sanitários;

-Executar obras do sistema de esgotamento sanitário, incluindo redes coletoras e estações elevatórias de esgoto; Promover a Recuperação de Áreas Degradadas, a serem definidas pelo Plano de Recuperação das Áreas Degradadas (PRAD), especialmente nas margens dos rios localizados na região do Itaqui-Bacanga.

1.14. desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica

-Melhorias no arcabouço institucional referente ao saneamento básico do município e Implantação de um sistema digital integrado de monitoramento e avaliação dos sistemas de saneamento básico, com atribuição precisa de obrigações e responsabilidades a todas as entidades que atuam sobre a totalidade ou partes dos sistemas;

- Implantação de Sistema de Iluminação Pública Fotovoltaico nos Espaços

- Adotar recursos tecnológicos de informação consistentes para modernizar e tornar mais transparente a gestão do município.

1.15. arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada

-Promover melhorias sanitárias adequadas nas residências, como construção de banheiros, fossas sépticas e sumidouro, através de parcerias com empresas privadas ATHIS.

(ii) Área de Abrangência e População Beneficiada:

A área de abrangência geográfica total do projeto corresponde a 80,31 km². Para fins de planejamento das ações, a área foi dividida em 3 grandes áreas: Perímetro 01 (subdividido nas Etapas 01 e 02); Perímetros 02 e 03. (ver anexo 22). A abrangência geográfica de cada perímetro, e as ações relacionadas a eles, estão detalhadas abaixo.

Perímetro 01 - Corresponde a 18,65 km² de área de abrangência (Bacia do Bacanga, especificamente nas sub bacias dos Sá Viana, Vila Embratel, Tamancão, Alto da Esperança) e contempla as ações: Projetos e Obras de Saneamento Integrado e Urbanização (Etapas 01 e 02) e Melhorias Sanitárias (Etapa 03).

Perímetro 02 - Corresponde a 13,41 km² de área de abrangência (Sub bacias da Macaúba, Espigão e Rio das Bicas da Bacia do Bacanga) e contempla as ações: Projetos e Obras de Drenagem Urbana:

Perímetro 03 - Corresponde a 48,25 km² de área de abrangência (Bacia do Anjo da Guarda, Bacia do Anil e Bacia de Santo Antônio) e contempla as ações: Projetos de Saneamento Integrado e Urbanização.

ANEXO 22 - Área de abrangência geográfica de cada projeto proposto. Fonte, SEMISPE, 2022

População Beneficiada:

A população total beneficiada pelo projeto executivo de drenagem das bacias é de 578.975 habitantes, distribuída da seguinte forma:

Área de abrangência do Perímetro 01 - projetos e obras de Saneamento Integrado e Urbanização (Etapas 01 e 02) e Melhorias Sanitárias (Etapa 03): 85.098 habitantes.

Área de Abrangência do Perímetro 02 - Projetos e Obras de Drenagem Urbana, a população beneficiada é de 116.596 habitantes (Bacia do Bacanga, Avenida dos Africanos)

Área de Abrangência do Perímetro 03 - Projetos de Saneamento Integrado e Urbanização, o público beneficiado é de 377.281 habitantes (Santo Antônio - 91.767, Anil - 259.265, Sub bacia Anjo da Guarda - 26.249) (IBGE/2010).

ANEXO 23 - Etapas de execução dos projetos na área de abrangência do Perímetro 01. Fonte, SEMISPE, 2022

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Euro

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência ?
Contrapartida Financeira	CF	?	7.500.000,00	1,00	7.500.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência ?**
Agência Francesa de Desenvolvimento - AFD	AFD	?	30.000.000,00	1,00	30.000.000,00
Total:			37.500.000,00		37.500.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

(i) Arranjo institucional

Para implementação do Programa o arranjo institucional será constituído pelos Órgãos Executor, Co-executores e Comitê Consultivo do Programa, que atuarão a nível deliberativo e decisório superior. No nível Gerencial e Operacional haverá a Unidade de Gerenciamento do Programa - UGP que estará vinculada a Estrutura Organizacional da Secretaria de Inovação, Sustentabilidade e Projetos Especiais - SEMISPE.

Detalhamento do Arranjo Institucional:

a) Órgão Executor:

A Prefeitura Municipal de São Luís, por meio da Secretaria Municipal de Inovação Sustentabilidade e Projetos Especiais - SEMISPE, será o órgão executor do programa, que desenvolverá as ações propostas em todas as etapas e contará com o apoio dos Órgãos Co-executores.

b) Órgãos co-executores:

-Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SEMOSP);

-Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMAM);

-Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação (SEMURH).

c) Comitê Consultivo do Programa - CCP:

Será um colegiado que terá a função de acordar e definir os temas transversais de interesse comum, supervisionar a implementação e avaliar os resultados. O Comitê será constituído pelos seguintes Órgãos, secretarias e representantes da Sociedade Civil e comunidade local:

-Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento (SEPLAN);

-Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (SMTT);

-Secretaria Municipal da Fazenda (SEMFAZ);

-Secretaria Municipal de Informação e Tecnologia (SEMIT);

-Secretaria Municipal de Turismo (SETUR);

-Secretaria Municipal de Governo (SEMGOV);

-Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social (SEMCAS);

-Instituto da Cidade, Pesquisa e Planejamento Urbano e Rural (INCID);

-Secretaria Municipal da Saúde (SEMUS);

-Procuradoria Geral do Município (PGM);

-Controladoria Geral do Município (CGM);

-Instituto Municipal de Paisagem Urbana (IMPUR);

-Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão (CAEMA);

-Comitês e Sociedade Civil;

-Comunidade Local.

d) Unidade de Gerenciamento do Programa - UGP:

A UGP terá sua estrutura será condizente à necessidade técnica especializada do programa e suas ações estruturantes. A principal tarefa será de assegurar a implementação tempestiva e integrada das atividades incluídas no Programa e a coordenação de ações realizadas em parceria com diversas secretarias municipais e órgãos estaduais na implantação do Programa.

Abaixo está a representação do Arranjo Institucional do Programa:

ANEXO 25: Imagem com a representação do Arranjo Institucional do Programa

(ii) Matriz de Responsabilidade: A Matriz de Responsabilidade Institucional (Anexo 26), inclui detalhando das principais ações a serem executadas no âmbito do programa, as entidades envolvidas em sua implementação com as respectivas atribuições.

(iii) Estrutura Operacional (Organograma - ANEXO 27).

A missão da Secretaria Municipal de Inovação, Sustentabilidade e Projetos Especiais (SEMISPE) é promover e apoiar Políticas Públicas para fomentar uma São Luís mais humana, inteligente, criativa e sustentável através de Governança Participativa.

O quadro técnico da SEMISPE é composto por especialistas, que são detentores do conhecimento em área estratégicas para implementação do Programa. As especialidades dos membros da equipe são: Especialista em Monitoramento e Avaliação de Projetos; Especialista em Água e Saneamento; Especialista na Área Jurídica e Licitações; Especialistas em Planejamento Urbano; Especialista Socioambiental; Especialista em Desenvolvimento Econômico e Emprego Local; Especialistas em Biodiversidade e Conservação; Especialista em Geoprocessamento; Especialista em Cidades Inteligentes e Sustentáveis; Especialista em Urbanismo: Especialista em Desenvolvimento Socioeconômico; Especialista em Inovação e Sustentabilidade.

Durante o desenvolvimento da preparação do Programa, a Prefeitura Municipal de São Luís deverá proceder à publicação de lei autorizativa da Câmara de Vereadores autorizando a Prefeitura a contrair o financiamento internacional, e um decreto de instituição da Unidade de Gerenciamento do Programa - UGP que estará vinculada à estrutura organizacional da SEMISPE. Demais convênios internos de cooperação técnica (entre secretarias e outros órgãos municipais) poderão ser realizados caso sejam necessários à execução do Programa.

Atualmente, dentro da estrutura organizacional da SEMISPE, há uma UGP, que tem sido responsável pelas atividades de preparação do Programa e será adaptada e mais fortalecida para cumprir os requisitos de implementação do mesmo.

As experiências na execução de Acordos de Empréstimos internacionais realizadas até então, credencia a SEMISPE a tomar novo empréstimo e garante a Implantação e execução do programa dentro dos prazos estabelecidos, considerando as experiências citadas abaixo:

-Programa de Recuperação Ambiental e Melhoria da Qualidade de Vida da Bacia do Bacanga - Financiado pelo Banco Mundial - BIRD (iniciado em 2008 e concluído em 2015);

-Programa de Revitalização do Centro Histórico de São Luís - Financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID (iniciado em 2017 e conclusão prevista para novembro de 2022).

Constituição da Equipe Técnica:

A equipe técnica do Programa será constituída pela UGP, anteriormente mencionada, e uma empresa de consultoria a ser contratada, que será a Gerenciadora. Essa empresa de consultoria dará apoio à UGP nos seguintes aspectos da execução do pro: gestão e relatoria; supervisão de obras; análises técnicas; elaboração de editais e documentos de licitação e atividades de monitoramento e avaliação e acompanhamento dos aspectos socioambientais.

Estrutura da UGP para o Programa:

A UGP contará com um Diretor Geral, um Coordenador Geral e equipe técnica e administrativa, com experiência e afinidades com as intervenções previstas no Programa. Atribuições da Unidade de Gerenciamento do Programa:

-Coordenar técnica e administrativamente com outras secretarias da PMSL, bem como com outros atores envolvidos e organizações comunitárias.

-Preparar tecnicamente a licitação de obras, bens e serviços (plano de licitações, editais e termos de referência).

-Formar uma comissão especial de licitação, designada pela equipe de licitação existente na PMSL, conduzirá o processo de licitação, em conformidade com as diretrizes de licitação da legislação vigente.

-Executar tarefas técnicas e administrativas específicas, supervisionar e fazer o monitoramento da provisão dos serviços.

-Ter autonomia administrativa;

-Realizar gestão orçamentária (incorporado ao orçamento geral municipal);

-Ter competência para determinar, autorizar e realizar gastos;

-Ter competência para efetuar todos os processos licitatórios relacionados ao projeto, por meio da Comissão Especial de Licitação;

-Ter competência para processar e efetivar contratos;

-Ter competência para receber os produtos das obras civis.

A equipe poderá ser reforçada com profissionais especializados de outras secretarias e/ou consultores, mediante acordos.

a) Atribuições do Diretor Geral e Coordenador Geral da UGP:

Serão responsáveis pela coordenação e implementação do programa. Em coordenação estreita com a sua equipe, deverão:

-Coordenar as atividades do projeto, avançando com os objetivos do projeto e em conformidade com o Contrato de Empréstimo;

-Assegurar o cumprimento das metas e dos objetivos do projeto, em conjunto com os outros órgãos envolvidos na sua execução;

-Gerenciar os recursos financeiros do projeto e propor alterações no arcabouço físico financeiro, conforme necessário, durante a implementação do projeto;

-Promover e coordenar, por meio da Comissão Especial de Licitação do Projeto, todas as licitações do projeto, em conformidade com a legislação vigente e com as normas e instruções da AFD (Agência Francesa de Desenvolvimento);

-Manter políticas e procedimentos que propiciem o monitoramento continuado e a avaliação da execução e dos resultados do Programa;

-Emitir regularmente relatórios de progresso com base nas atividades do Programa, sua avaliação e monitoramento;

-Adotar medidas corretivas para assegurar a conclusão bem sucedida do Programa e o atingimento dos seus objetivos;

-Organizar reuniões regulares com a AFD sobre o Programa e para apresentar o status de sua implementação;

-Controlar e avaliar os resultados e ações do Programa e coordenar ações com outras entidades envolvidas na execução;

-Representar, quando necessário, a Prefeitura em questões relacionadas às atividades administrativas, técnicas e financeiras do Programa, atuando como interlocutor principal junto a AFD;

-Acompanhar, supervisionar e avaliar a execução físico-financeira do Programa;

-Assegurar a adoção das diretrizes e estratégias necessárias para alcançar os objetivos e metas do Programa;

-Gerir os recursos financeiros do Programa e propor mudanças, caso necessário, durante sua execução, em conformidade com as prioridades estabelecidas;

-Promover e coordenar, em colaboração com as secretarias e órgãos municipais relevantes, as ações necessárias para disseminar informações sobre o Programa, assegurando um diálogo permanente com a sociedade civil e estabelecendo parcerias para assegurar a sua efetividade;

-Coordenar e elaborar o Relatório de Avaliação do Programa ao final da sua execução.

b) Comissão Permanente de Licitação (CPL):

Será legalmente constituída, composta de 03 (três) profissionais treinados em procedimentos de licitação com Bancos Internacionais. A criação da Comissão facilitará os processos de licitação trazendo celeridade para todas as contratações do Programa.

c) Gestor(a) em Planejamento Urbano, as responsabilidades incluem:

-Responder operacionalmente à execução do Programa;

-Avaliar e aprovar os produtos provenientes das contratações;

-Preparar, em conjunto com outras entidades da UGP, documentos técnicos, tais como termos de referência, documentos de licitação, contratos, minutas, para a contratação de consultorias, serviços, bens e obras necessárias para a implementação do Projeto;

-Interface com as outras Secretarias Municipais envolvidas com o Projeto;

-Produzir a documentação técnica de saneamento integrado e urbanização, frequentemente exigidos como pré-condição para a efetividade e primeiros desembolsos dos recursos do empréstimo;

-Elaborar Planos Operacionais Anuais;

-Preparar, em conjunto com as unidades de finanças e orçamento, a documentação necessária para a auditoria financeira exigida pela AFD e outras entidades de fiscalização do Projeto;

-Produzir e submeter relatórios periódicos sobre aspectos técnicos, inclusive medidas corretivas, quando necessário;

-Acompanhar o cumprimento das obrigações do Contrato de Empréstimo;

-Fornecer assessoria ao Coordenador Geral em aspectos técnicos do projeto.

d) Gestor(a) Socioambiental, as responsabilidades incluem:

-Coordenar o planejamento social/ambiental e as atividades de implementação do programa;

-Avaliar e aprovar os produtos provenientes das contratações;

-Responder operacionalmente à execução do Programa;

-Preparar documentos técnicos, tais como termos de referência, documentos de licitação, contratos, minutas, para as contratações necessárias para a implementação do Programa;

-Interface com as outras Secretarias Municipais envolvidas com o Programa;

-Produzir a documentação técnica social/ambiental, frequentemente exigidas como pré-condição para a efetividade e primeiros desembolsos dos recursos do empréstimo;

-Preparar, em conjunto com as unidades de finanças e orçamento, a documentação necessária para a auditoria financeira exigida pelo financiador e outras entidades de fiscalização do Programa;

-Produzir e submeter relatórios periódicos sobre aspectos sociais/ambientais, inclusive medidas corretivas, quando necessário;

-Acompanhar o cumprimento das obrigações do Contrato de Empréstimo;

-Fornecer assessoria ao Coordenador Geral em aspectos sociais e ambientais do programa.

e) Consultores Especialistas em Gestão e Monitoramento, as responsabilidades incluem:

-Assessorar o Coordenador Geral nas atividades relacionadas ao planejamento, monitoramento e relatoria;

-Assessorar as áreas técnica e administrativa na preparação detalhada das atividades de planejamento, monitoramento e relatoria;

-Assessorar todos os membros da equipe no acompanhamento e disseminação dos indicadores previamente definidos pelo Programa.

f) Equipe de Finanças e Contabilidade:

-Coordenação de Orçamento e Finanças composta de um especialista em gestão financeira e um especialista em contabilidade deverá:

-Controlar a execução do orçamento e das finanças alocadas ao Programa, inclusive os recursos de contrapartida municipal;

-Elaborar e submeter relatórios periódicos sobre os aspectos financeiros do Programa;

-Fazer recomendações corretivas quando necessário;

-Preparar, em conjunto com a Coordenação Técnica a documentação necessária para as auditorias financeiras;

-Preparar a conciliação das contas do Programa;

-Atualizar e operar o Sistema de Informação Gerencial do Programa com relação aos dados financeiros; e

-Dar assessoria ao Coordenador Geral do Programa com relação às informações orçamentárias e financeiras.

g) Gestor de fortalecimento institucional deverá:

-Coordenar o planejamento e as atividades de implementação do programa;

-Avaliar e aprovar os produtos provenientes das contratações;

-Responder operacionalmente à execução do Programa;

-Preparar documentos técnicos, tais como termos de referência, documentos de licitação, contratos, minutas, para as contratações necessárias para a implementação do Programa;

-Interface com as outras Secretarias Municipais envolvidas com o Programa;

-Manter atualizado os sistemas de informações online;

-Preparar e implementar uma estratégia de compartilhamento de conhecimento (dirigida a todos os agentes envolvidos).

4.2. Execução/Executores

Executor: Prefeitura Municipal de São Luis - MA
Representante Oficial: Eduardo Salim Braide
Endereço da Sede: Av. Pedro II, s/n - Centro - Palácio de La Ravardiere
E-mail Institucional:
Telefone: 9898788000 Fax:
CNPJ: 06307102000130 UF:

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 5 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES AFD	TOTAL CF	TOTAL AFD
C - COMPONENTE 01 - SANEAMENTO INTEGRADO E URBANIZAÇÃO	**31.660.714,29**	**1.666.666,67**	**1.986.607,14**		
P - Elaboração de projetos executivos e estudos socioambientais de saneamento integrado e urbanização da região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPAS 01 e 02	1.071.428,57	1.071.428,57	0,00		
P - Execução de Obras de saneamento integrado e urbanização da região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPA 01	11.428.571,43	595.238,10	1.785.714,28		
P - Execução de Obras de saneamento integrado e urbanização da região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPA 02	11.428.571,43	0,00	0,00		
P - Execução de melhorias sanitárias da região do itaqui bacanga. Perímetro 01 - ETAPA 03	1.071.428,57	0,00	0,00		
P - Elaboração de projetos executivos e estudos socioambientais para reabilitação e/ou implantação de logradouros públicos na região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01	267.857,14	0,00	111.607,14		
P - Execução de obras de logradouros públicos na região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01	2.857.142,86	0,00	0,00		
P - Elaboração dos projetos executivos e estudos socioambientais de drenagem urbana e sistema viário da Av. dos Africanos e Entorno - Perímetro 02	178.571,43	0,00	89.285,72		
P - Execução de Obras de drenagem urbana e sistema viário da Av. dos Africanos e Entorno - Perímetro 02	2.196.428,57	0,00	0,00		
P - Elaboração de projetos executivos e estudos socioambientais de saneamento integrado e urbanização das Bacias Anil e Santo Antônio - Perímetro 03	1.160.714,29	0,00	0,00		
C - COMPONENTE 02 - SOCIOECONÔMICO E AMBIENTAL	**2.607.142,85**	**0,00**	**285.193,75**		
P - Elaboração e execução de Projeto de Trabalho Técnico Social (PTTS) para as ações de Educação Ambiental e Inclusão Socioeconômica e de Plano de Reassentamento da região do Itaqui-Bacanga;	964.285,71	0,00	140.625,00		
P - Elaboração e Execução de Plano de Regularização Fundiária da região do Itaqui-Bacanga;	803.571,43	0,00	87.344,72		
P - Elaboração e Execução de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) da região do Itaqui-Bacanga;	839.285,71	0,00	57.224,03		
C - COMPONENTE 03 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	**750.000,00**	**0,00**	**104.166,67**		
P - Contratação de Consultoria para implementar Melhorias no arcabouço institucional referente ao saneamento básico do município e Implantação de um sistema digital integrado de monitoramento e avaliação dos sistemas de saneamento básico	357.142,86	0,00	104.166,67		
P - Consultoria jurídica para proposições legislativas referente aos Sistemas de Saneamento Básico	125.000,00	0,00	0,00		
P - Capacitações técnicas e operacionais dos órgãos responsáveis pela gestão e implementação das ações previstas no Programa;	89.285,71	0,00	0,00		
P - Contratação de Consultoria para implantar ações de fortalecimento comunitário e institucional, junto aos Conselhos Municipais e associações comunitárias da área de abrangência do programa	178.571,43	0,00	0,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA	**2.482.142,86**	**0,00**	**347.325,28**		
P - Apoio à UGP - Gerenciadora	1.785.714,29	0,00	212.585,03		
P - Sistema de Gestão Financeira e Monitoramento	89.285,71	0,00	89.285,71		
P - Avaliação Intermediária do Programa	53.571,43	0,00	0,00		
P - Avaliação Intermediária e Final do Programa	53.571,43	0,00	0,00		
P - Comunicação Social e disseminação do Programa	357.142,86	0,00	45.454,54		
P - Auditoria Independente do Programa	142.857,14	0,00	0,00		
Total	**0,00**	**1.666.666,67**	**2.723.292,84**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES AFD	TOTAL CF	TOTAL AFD
C - COMPONENTE 01 - SANEAMENTO INTEGRADO E URBANIZAÇÃO		**2.767.857,14**	**9.237.351,18**		
P - Elaboração de projetos executivos e estudos socioambientais de saneamento integrado e urbanização da região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPAS 01 e 02		0,00	0,00		
P - Execução de Obras de saneamento integrado e urbanização da região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPA 01		1.428.571,43	4.285.714,29		
P - Execução de Obras de saneamento integrado e urbanização da região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPA 02		1.309.523,81	3.928.571,42		
P - Execução de melhorias sanitárias da região do itaqui bacanga. Perímetro 01 - ETAPA 03		0,00	446.428,57		
P - Elaboração de projetos executivos e estudos socioambientais para reabilitação e/ou implantação de logradouros públicos na região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01		0,00	156.250,00		
P - Execução de obras de logradouros públicos na região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01		29.761,90	89.285,71		
P - Elaboração dos projetos executivos e estudos socioambientais de drenagem urbana e sistema viário da Av. dos Africanos e Entorno - Perímetro 02		0,00	89.285,71		
P - Execução de Obras de drenagem urbana e sistema viário da Av. dos Africanos e Entorno - Perímetro 02		0,00	0,00		

P - Elaboração de projetos executivos e estudos socioambientais de saneamento integrado e urbanização das Bacias Anil e Santo Antônio - Perímetro 03		0,00	241.815,48		
C - COMPONENTE 02 - SOCIOECONÔMICO E AMBIENTAL		**0,00**	**679.594,86**		
P - Elaboração e execução de Projeto de Trabalho Técnico Social (PTTS) para as ações de Educação Ambiental e Inclusão Socioeconômica e de Plano de Reassentamento da região do Itaqui-Bacanga;		0,00	241.071,43		
P - Elaboração e Execução de Plano de Regularização Fundiária da região do Itaqui-Bacanga;		0,00	209.627,33		
P - Elaboração e Execução de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) da região do Itaqui-Bacanga;		0,00	228.896,10		
C - COMPONENTE 03 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		**0,00**	**215.178,58**		
P - Contratação de Consultoria para implementar Melhorias no arcabouço institucional referente ao saneamento básico do município e Implantação de um sistema digital integrado de monitoramento e avaliação dos sistemas de saneamento básico		0,00	178.571,43		
P - Consultoria jurídica para proposições legislativas referente aos Sistemas de Saneamento Básico		0,00	29.166,67		
P - Capacitações técnicas e operacionais dos órgãos responsáveis pela gestão e implementação das ações previstas no Programa;		0,00	7.440,48		
P - Contratação de Consultoria para implantar ações de fortalecimento comunitário e institucional, junto aos Conselhos Municipais e associações comunitárias da área de abrangência do programa		0,00	0,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**623.840,45**		
P - Apoio à UGP - Gerenciadora		0,00	510.204,08		
P - Sistema de Gestão Financeira e Monitoramento		0,00	0,00		
P - Avaliação Intermediária do Programa		0,00	0,00		
P - Avaliação Intermediária e Final do Programa		0,00	0,00		
P - Comunicação Social e disseminação do Programa		0,00	77.922,08		
P - Auditoria Independente do Programa		0,00	35.714,29		
Total	**0,00**	**2.767.857,14**	**10.755.965,07**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES AFD	TOTAL CF	TOTAL AFD
C - COMPONENTE 01 - SANEAMENTO INTEGRADO E URBANIZAÇÃO		**2.619.047,62**	**10.160.714,29**		
P - Elaboração de projetos executivos e estudos socioambientais de saneamento integrado e urbanização da região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPAS 01 e 02		0,00	0,00		
P - Execução de Obras de saneamento integrado e urbanização da região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPA 01		833.333,33	2.500.000,00		
P - Execução de Obras de saneamento integrado e urbanização da região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPA 02		1.428.571,43	4.285.714,29		
P - Execução de melhorias sanitárias da região do itaqui bacanga. Perímetro 01 - ETAPA 03		0,00	625.000,00		
P - Elaboração de projetos executivos e estudos socioambientais para reabilitação e/ou implantação de logradouros públicos na região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01		0,00	0,00		
P - Execução de obras de logradouros públicos na região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01		357.142,86	1.071.428,57		
P - Elaboração dos projetos executivos e estudos socioambientais de drenagem urbana e sistema viário da Av. dos Africanos e Entorno - Perímetro 02		0,00	0,00		
P - Execução de Obras de drenagem urbana e sistema viário da Av. dos Africanos e Entorno - Perímetro 02		0,00	1.098.214,29		
P - Elaboração de projetos executivos e estudos socioambientais de saneamento integrado e urbanização das Bacias Anil e Santo Antônio - Perímetro 03		0,00	580.357,14		
C - COMPONENTE 02 - SOCIOECONÔMICO E AMBIENTAL		**0,00**	**679.594,86**		
P - Elaboração e execução de Projeto de Trabalho Técnico Social (PTTS) para as ações de Educação Ambiental e Inclusão Socioeconômica e de Plano de Reassentamento da região do Itaqui-Bacanga;		0,00	241.071,43		
P - Elaboração e Execução de Plano de Regularização Fundiária da região do Itaqui-Bacanga;		0,00	209.627,33		
P - Elaboração e Execução de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) da região do Itaqui-Bacanga;		0,00	228.896,10		
C - COMPONENTE 03 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		**0,00**	**275.694,43**		
P - Contratação de Consultoria para implementar Melhorias no arcabouço institucional referente ao saneamento básico do município e Implantação de um sistema digital integrado de monitoramento e avaliação dos sistemas de saneamento básico		0,00	74.404,76		
P - Consultoria jurídica para proposições legislativas referente aos Sistemas de Saneamento Básico		0,00	50.000,00		
P - Capacitações técnicas e operacionais dos órgãos responsáveis pela gestão e implementação das ações previstas no Programa;		0,00	81.845,23		
P - Contratação de Consultoria para implantar ações de fortalecimento comunitário e institucional, junto aos Conselhos Municipais e associações comunitárias da área de abrangência do programa		0,00	69.444,44		
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**677.411,88**		
P - Apoio à UGP - Gerenciadora		0,00	510.204,08		
P - Sistema de Gestão Financeira e Monitoramento		0,00	0,00		
P - Avaliação Intermediária do Programa		0,00	53.571,43		
P - Avaliação Intermediária e Final do Programa		0,00	0,00		
P - Comunicação Social e disseminação do Programa		0,00	77.922,08		
P - Auditoria Independente do Programa		0,00	35.714,29		
Total	**0,00**	**2.619.047,62**	**11.793.415,46**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES AFD	TOTAL CF	TOTAL AFD
C - COMPONENTE 01 - SANEAMENTO INTEGRADO E URBANIZAÇÃO		**446.428,57**	**2.776.041,68**		

P - Elaboração de projetos executivos e estudos socioambientais de saneamento integrado e urbanização da região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPAS 01 e 02		0,00	0,00		
P - Execução de Obras de saneamento integrado e urbanização da região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPA 01		0,00	0,00		
P - Execução de Obras de saneamento integrado e urbanização da região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPA 02		119.047,62	357.142,86		
P - Execução de melhorias sanitárias da região do itaqui bacanga. Perímetro 01 - ETAPA 03		0,00	0,00		
P - Elaboração de projetos executivos e estudos socioambientais para reabilitação e/ou implantação de logradouros públicos na região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01		0,00	0,00		
P - Execução de obras de logradouros públicos na região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01		327.380,95	982.142,87		
P - Elaboração dos projetos executivos e estudos socioambientais de drenagem urbana e sistema viário da Av. dos Africanos e Entorno - Perímetro 02		0,00	0,00		
P - Execução de Obras de drenagem urbana e sistema viário da Av. dos Africanos e Entorno - Perímetro 02		0,00	1.098.214,28		
P - Elaboração de projetos executivos e estudos socioambientais de saneamento integrado e urbanização das Bacias Anil e Santo Antônio - Perímetro 03		0,00	338.541,67		
C - COMPONENTE 02 - SOCIOECONÔMICO E AMBIENTAL		**0,00**	**679.594,86**		
P - Elaboração e execução de Projeto de Trabalho Técnico Social (PTTS) para as ações de Educação Ambiental e Inclusão Socioeconômica e de Plano de Reassentamento da região do Itaqui-Bacanga;		0,00	241.071,43		
P - Elaboração e Execução de Plano de Regularização Fundiária da região do Itaqui-Bacanga;		0,00	209.627,33		
P - Elaboração e Execução de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) da região do Itaqui-Bacanga;		0,00	228.896,10		
C - COMPONENTE 03 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		**0,00**	**154.960,32**		
P - Contratação de Consultoria para implementar Melhorias no arcabouço institucional referente ao saneamento básico do município e Implantação de um sistema digital integrado de monitoramento e avaliação dos sistemas de saneamento básico		0,00	0,00		
P - Consultoria jurídica para proposições legislativas referente aos Sistemas de Saneamento Básico		0,00	45.833,33		
P - Capacitações técnicas e operacionais dos órgãos responsáveis pela gestão e implementação das ações previstas no Programa;		0,00	0,00		
P - Contratação de Consultoria para implantar ações de fortalecimento comunitário e institucional, junto aos Conselhos Municipais e associações comunitárias da área de abrangência do programa		0,00	109.126,99		
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**623.840,44**		
P - Apoio à UGP - Gerenciadora		0,00	510.204,08		
P - Sistema de Gestão Financeira e Monitoramento		0,00	0,00		
P - Avaliação Intermediária do Programa		0,00	0,00		
P - Avaliação Intermediária e Final do Programa		0,00	0,00		
P - Comunicação Social e disseminação do Programa		0,00	77.922,08		
P - Auditoria Independente do Programa		0,00	35.714,28		
Total	**0,00**	**446.428,57**	**4.234.437,30**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES AFD	TOTAL CF	TOTAL AFD
C - COMPONENTE 01 - SANEAMENTO INTEGRADO E URBANIZAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**7.500.000,00**	**24.160.714,29**
P - Elaboração de projetos executivos e estudos socioambientais de saneamento integrado e urbanização da região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPAS 01 e 02		0,00	0,00	1.071.428,57	0,00
P - Execução de Obras de saneamento integrado e urbanização da região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPA 01		0,00	0,00	2.857.142,86	8.571.428,57
P - Execução de Obras de saneamento integrado e urbanização da região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPA 02		0,00	0,00	2.857.142,86	8.571.428,57
P - Execução de melhorias sanitárias da região do itaqui bacanga. Perímetro 01 - ETAPA 03		0,00	0,00	0,00	1.071.428,57
P - Elaboração de projetos executivos e estudos socioambientais para reabilitação e/ou implantação de logradouros públicos na região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01		0,00	0,00	0,00	267.857,14
P - Execução de obras de logradouros públicos na região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01		0,00	0,00	714.285,71	2.142.857,15
P - Elaboração dos projetos executivos e estudos socioambientais de drenagem urbana e sistema viário da Av. dos Africanos e Entorno - Perímetro 02		0,00	0,00	0,00	178.571,43
P - Execução de Obras de drenagem urbana e sistema viário da Av. dos Africanos e Entorno - Perímetro 02		0,00	0,00	0,00	2.196.428,57
P - Elaboração de projetos executivos e estudos socioambientais de saneamento integrado e urbanização das Bacias Anil e Santo Antônio - Perímetro 03		0,00	0,00	0,00	1.160.714,29
C - COMPONENTE 02 - SOCIOECONÔMICO E AMBIENTAL		**0,00**	**283.164,52**	**0,00**	**2.607.142,85**
P - Elaboração e execução de Projeto de Trabalho Técnico Social (PTTS) para as ações de Educação Ambiental e Inclusão Socioeconômica e de Plano de Reassentamento da região do Itaqui-Bacanga;		0,00	100.446,42	0,00	964.285,71
P - Elaboração e Execução de Plano de Regularização Fundiária da região do Itaqui-Bacanga;		0,00	87.344,72	0,00	803.571,43
P - Elaboração e Execução de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) da região do Itaqui-Bacanga;		0,00	95.373,38	0,00	839.285,71
C - COMPONENTE 03 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**750.000,00**
P - Contratação de Consultoria para implementar Melhorias no arcabouço institucional referente ao saneamento básico do município e Implantação de um sistema digital integrado de monitoramento e avaliação dos sistemas de saneamento básico		0,00	0,00	0,00	357.142,86
P - Consultoria jurídica para proposições legislativas referente aos Sistemas de Saneamento Básico		0,00	0,00	0,00	125.000,00
P - Capacitações técnicas e operacionais dos órgãos responsáveis pela gestão e implementação das ações previstas no Programa;		0,00	0,00	0,00	89.285,71
P - Contratação de Consultoria para implantar ações de fortalecimento comunitário e institucional, junto aos Conselhos Municipais e associações comunitárias da área de abrangência do programa		0,00	0,00	0,00	178.571,43
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**209.724,81**	**0,00**	**2.482.142,86**
P - Apoio à UGP - Gerenciadora		0,00	42.517,02	0,00	1.785.714,29

P - Sistema de Gestão Financeira e Monitoramento		0,00	0,00	0,00	89.285,71
P - Avaliação Intermediária do Programa		0,00	0,00	0,00	53.571,43
P - Avaliação Intermediária e Final do Programa		0,00	53.571,43	0,00	53.571,43
P - Comunicação Social e disseminação do Programa		0,00	77.922,08	0,00	357.142,86
P - Auditoria Independente do Programa		0,00	35.714,28	0,00	142.857,14
Total	**37.500.000,00**	**0,00**	**492.889,33**	**7.500.000,00**	**30.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

(i) os atos legais necessários para a implementação do programa, tais como: leis, decretos, convênios, contratos, regulamentos, autorizações federais, estaduais, municipais e privadas, e em que estágio se encontra(m):

- A atualização do instrumento contratual dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário que são objetos de concessão à Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão - CAEMA. Ação proposta pelo programa;

- Plano de saneamento básico do município de São Luís, Decreto Municipal nº 49.347/2017 e o Plano Diretor do Município Lei nº 4.669/2006, estão em processo de atualização. O primeiro encontra-se em revisão pelo Governo estadual e o último se encontra em votação na Câmara de Vereadores e deverão ser orientados pela Política Nacional do Saneamento Básico Lei 11.445/2007;

- A política de habitação popular e fundiária do Município se utiliza de instrumentos legais urbanísticos tais como o Estatuto da Cidade Lei nº 10.257/2001 e Lei de Regularização Fundiária Rural e Urbana nº 17.465/2017 que orientam as políticas de Urbanização e de regularização fundiária no âmbito nacional. Instrumentos legais já consolidados que fazem parte das diretrizes do programa.

- Elaboração de decreto municipal para formalização de Unidade Gestora para o Programa Pró-Saneamento. Ação prévia à assinatura do Contrato de Empréstimo;

- Elaboração de decreto municipal para formalização de Comitê Consultivo com a função de acordar e definir os temas transversais de interesse comum, supervisionar a implementação e avaliar os resultados. Ação prévia à assinatura do Contrato de Empréstimo;

- Regulamentação, a nível municipal, através de decreto do Marco Legal de Saneamento Básico, lei nº 14.026/2020. Ação proposta pelo programa;

- Decreto Municipal de declaração de utilidade pública para fins de desapropriação. Ação proposta pelo programa;

(ii) os riscos; e

- Na ausência de renovação do contrato de concessão com a Companhia de Esgotamento Ambiental do Maranhão - CAEMA, ou de realização de processo licitatório para nova concessionária, os equipamentos e serviços de saneamento executados pelo programa não terão destinatário legal para sua gestão;

- Caso o Plano de Saneamento Básico do Município de São Luís não seja atualizado, o município poderá ficar impedido de receber recursos federais destinados à política de saneamento;

- O atraso na aprovação do Plano Diretor do município acarretará impedimento ao processo de regularização fundiária a ser realizado no âmbito do programa.

(iii) as ações mitigadoras.

- Reafirmar contrato com a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão - CAEMA ou realizar novo processo licitatório;

- Articulação institucional a fim de dar celeridade ao processo de regularização do contrato com a concessionária ou a realização de licitação para nova concessão do serviço;

- Articulação institucional a fim de dar celeridade ao processo de aprovação do Plano Diretor do Município na Câmara Municipal de São Luís.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

(i) as principais contratações previstas para a execução do programa (consultorias, obras, bens e serviços, outros);

- contratação de empresa gerenciadora do programa; contratação de consultorias; contratação de empresas para elaboração de projetos e execução das obras.

(ii) se há previsão de contratação de pessoal (via concurso ou por outra via) para implementação e sustentabilidade do programa/projeto;

- A Unidade Gerenciadora do Projeto (UGP) é composta por servidores especializados nas áreas necessárias para execução do programa e contará com apoio de profissionais contratados através da empresa gerenciadora.

(iii) a experiência do órgão executor com as políticas de aquisição/contratação do agente financeiro;

- O município dispõe, em sua estrutura administrativa organizacional, de Unidade de Gerenciamento do Programa, dentro da estrutura organizacional da Secretaria de Inovação, Sustentabilidade e Projetos Especiais ? SEMISPE, com funções desempenhadas por servidores capacitados e com expertises na implementação de programas de infraestrutura executados anteriormente, através do Programa de Melhoria da Qualidade de Vida na Bacia do Bacanga com o Banco Mundial e execução do Programa de Revitalização do Centro Histórico de São Luís com investimento do Banco Interamericano de Desenvolvimento.

(iv) os riscos; e

- Licitações desertas; impugnações e recursos aos certames o que logra atraso na execução; Projetos existentes em desconformidade com a realidade atual, necessitando de revisão e atualização, o que resulta em atraso no Cronograma.

(v) as ações mitigadoras

- Treinamento especializado para equipe técnica responsável pela elaboração dos TDRs; Revisão de todos os projetos e orçamentos existentes; Contratação de consultorias e estudos executivos inclusive ambientais; Comissão Especial para licitações na Central Permanente de Licitações; Garantir ampla divulgação dos editais de licitação.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

(i) o nº de imóveis, área estimada e número de famílias; a situação fundiária (levantamento, cadastro, custos estimados, etc.);

- As desapropriações previstas no âmbito do Programa Pró-Saneamento no município de São Luís estarão adstritas às áreas necessárias à execução das Obras de Saneamento Integrado e Urbanização; Será elaborado um Plano de Reassentamento Involuntário levantando as situações exclusivas de afetação direta ocasionadas pelas obras, com as definições das compensações possíveis. Este plano será desenvolvido em 2022, através de contratação de consultoria especializada, a ser realizada pela municipalidade e contemplará a execução do processo de consulta significativa das partes interessadas.

(ii) os instrumentos legais previstos (decreto de utilidade pública, entre outros);

- Decretos de desapropriação por utilidade pública e processo de indenização; Plano Diretor; Lei Municipal de parcelamento do solo urbano.

(iii) as formas de compensação que serão utilizadas (indenização, bônus moradia, auxílio moradia, aluguel social, etc.);

- Reassentamento involuntário; Aluguel social; Indenização.

(iv) os órgãos responsáveis pela ação de desapropriação-indenização e pelo aporte de recursos;

- Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação - SEMURH, integrante do comitê consultivo, realizará o processo cuja ação será implementada pela empresa de execução de trabalho técnico social.

(v) os riscos; e

- Ausência de dados atualizados da região objeto da intervenção e de detalhamento das intervenções propostas; Incerteza quanto ao número de famílias diretamente afetadas, impossibilitando cálculo indenizatório ou elaboração de estratégias de reassentamento e ou de compensações; Risco de precisarmos realizar processo de desapropriação nas áreas adstritas a execução das obras.

(vi) as ações mitigadoras.

- Contratação de empresa especializada para levantamento e elaboração do Plano de Reassentamento urbano; Incluir nas especificações técnicas de contratação elaboração dos projetos, a realização do levantamento cadastral das áreas impactadas pelas obras; parceria com Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação - SEMURH.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

(i) a situação dos licenciamentos/autorizações requeridos (estudos, tipo de licenciamento, entidades responsáveis pela solicitação e pela emissão das licenças, etc.);

- Os Estudos de Impacto Ambiental e Planos de Gestão Ambiental serão desenvolvidos pelas empresas contratadas para elaboração dos projetos executivos e execução das obras, essas empresas serão responsáveis pelo trâmite legal de aprovação das licenças nos órgãos ambientais competentes, conforme exigência contratual;

- O Plano de Controle Ambiental (PCA) e o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), serão de responsabilidade das empresas executoras das obras e aprovados pela UGP, incluindo o processo de aprovação legal, conforme exigência contratual;

- O órgão responsável pelo licenciamento ambiental prévio e definitivo é a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, integrante do Comitê Consultivo do Programa e co-executora das ações.

(ii) os principais riscos ambientais decorrentes da implementação do programa/projeto;

- Os potenciais riscos ambientais se referem às ordens de risco físico, como erosão do solo, assoreamento dos corpos hídricos, emissão de ruídos; biológico, como a supressão de vegetação nativa ou secundária; morte de animais e/ou interrupção de seus ciclos de vida; e ergonômicos, como os riscos causados pela intensidade ou tempo de exposição ao trabalho.

(iii) a experiência do órgão executor com as políticas/salvaguardas ambientais do agente financeiro;

- A Secretaria Municipal de Inovação, Sustentabilidade e Projetos Especiais, órgão executor do Programa, possui expertises na implementação de programas de infraestrutura executados anteriormente, através de operação de crédito com organismos internacionais, a exemplo do Programa de Melhoria da Qualidade de Vida na Bacia do Bacanga com o Banco Mundial e execução do Programa de Revitalização do Centro Histórico de São Luís com investimento do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Sendo assim, já desenvolve suas ações visando atender as salvaguardas ambientais estabelecidas por estes organismos internacionais. A Equipe Técnica da UGP foi capacitada pelo curso de Avaliação de Impacto Ambiental promovido pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento.

(iv) os riscos; e

- Atraso nos processos de emissão de licenças ambientais, o que ocasiona atraso no cronograma de obras;

- Planos de gestão ambiental mal elaborados o que implica na ausência de estratégias mitigadoras adequadas para sanar os impactos ambientais; falha na elaboração dos PGAs podem ocasionar aditivos contratuais; desgaste com a comunidade impactada;

(v) as ações mitigadoras

- Parceria com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SEMMAM integrante do comitê gestor do Programa;

- Contratação de consultores especializados em meio ambiente na equipe da Gerenciadora do para apoio, análise e aprovação dos Planos de Gestão Ambiental;

- O Plano de Controle Ambiental (PCA) e o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) garantirão a mitigação dos riscos e potenciais danos ambientais.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

(i) riscos sociais decorrentes da implementação do programa/projeto sobre a população; minorias sociais, vulneráveis, baixa renda e populações tradicionais como: indígenas, quilombolas, extrativistas e outras;

- implementação de soluções equivocadas que podem ocasionar empobrecimento da comunidade local; evasão de famílias; aumento da situação vulnerabilidade social das famílias; geração de conflitos sociais.

(ii) a experiência do órgão executor com as políticas/salvaguardas sociais do agente financeiro;

- A Secretaria Municipal de Inovação, Sustentabilidade e Projetos Especiais, órgão executor do Programa, possui expertises na implementação de programas de infraestrutura executados anteriormente, através de operação de crédito com organismos internacionais, a exemplo do Programa de Melhoria da Qualidade de Vida na Bacia do Bacanga com o Banco Mundial e execução do Programa de Revitalização do Centro Histórico de São Luís com investimento do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Sendo assim, já desenvolve suas ações visando atender as salvaguardas sociais estabelecidas por estes organismos internacionais. A Equipe Técnica da UGP foi capacitada pelo curso de Consulta Significativa das Partes Interessadas promovido pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento.

(iii) os riscos; e

- Ausência de dados socioeconômicos atualizados da região objeto da intervenção.

(iv) as ações mitigadoras.

- Contratação de empresa para atualização de dados socioeconômicos;

- Contratação de Empresa para a execução do Projeto de Trabalho Técnico Social, que irá prever ações de fortalecimento comunitário, inclusão produtiva de minorias sociais durante todo o programa, que garantirão a mitigação dos riscos sociais citados.

- Garantia de ampla participação popular em todas as etapas até o final das intervenções, utilizando a metodologia de consulta significativa as partes interessadas que visa: Registrar os pontos de vista e percepções das pessoas que podem ser afetadas ou tenham interesse no desenvolvimento dos projetos; Oferecer uma fonte de validação e verificação dos dados obtidos e aprimorar a qualidade das avaliações de impacto ambiental e social; Permitir que as pessoas compreendam seus direitos e responsabilidades em relação aos projetos; Garantir maior transparência e participação das partes interessadas contribuindo para aumentar a confiança, a aceitação do projeto e a apropriação local, essenciais para a sustentabilidade dos projetos e seus resultados no desenvolvimento.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

(i) o número de famílias a serem reassentadas;

- Será elaborado um Plano de Reassentamento Involuntário levantando as situações exclusivas de afetação direta ocasionadas pelas obras de esgotamento sanitário, com as definições das compensações possíveis. Este plano será desenvolvido em 2022, através de contratação de consultoria especializada, a ser realizada pela municipalidade e contemplará a execução do processo de consulta significativa das partes interessadas.

(ii) a situação fundiária e do cadastro;

- Será contratada consultoria especializada ainda em 2022 para realizar levantamentos sociais nas áreas de intervenção em concomitante a elaboração dos estudos ambientais e projetos executivos que levantará a situação fundiária das áreas do programa realizando levantamento cadastral.

(iii) o local onde serão reassentadas; indicando se próximo ou distante do local em que estavam;

-A prefeitura já está prospectando possíveis áreas prioritárias de reassentamento;

- Será definido pelo Plano de Reassentamento Involuntário, priorizando locais próximos às áreas originais das famílias reassentadas.

(iv) o reassentamento voluntário ou involuntário;

- O reassentamento será involuntário destinado às situações de afetação direta da obra, reduzindo ao máximo os impactos às famílias residentes nas áreas de intervenções.

(v) o instrumento legal;

Elaboração de Decreto Municipal de Utilidade Pública para desapropriação.

(vi) o órgão responsável pelo reassentamento e pelo aporte de recursos;

- Os processos de desapropriação serão coordenados pela Secretaria Municipal de Inovação, Sustentabilidade e Projetos Especiais em conjunto aos órgãos municipais competentes como: Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo e Procuradoria Geral do Município. Os processos indenizatórios serão pagos com recurso da municipalidade.

(vii) o Trabalho Social;

- O Trabalho Técnico Social será elaborado e executado por consultorias especializadas contratadas desde a etapa de elaboração dos estudos socioambientais e projetos executivos e será coordenado pela UGP. A elaboração do Projeto de Trabalho Técnico Social será contratado em 2022 como forma de garantir a atualização dos dados sociais das áreas de intervenção, bem como, propiciar a participação da comunidade desde a fase de elaboração dos projetos.

(viii) os custos estimados;

Os custos serão definidos pelo Plano de Reassentamento Involuntário, destacando que os custos com os processos indenizatórios ficarão a cargo da municipalidade.

(ix) os riscos; e

- Ausência de local definido para reassentamento, o que pode ocasionar atraso na execução do cronograma e possíveis conflitos com a comunidade.

(x) as ações mitigadoras.

- Criação de Plano de Reassentamento Involuntário de acordo com diagnóstico preliminar com a definição das medidas compensatórias para aprovação da comunidade.

- Garantir recursos da municipalidade para possíveis indenizações e aluguel social.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN

Informações relevantes

- 17/10/2022: Carta Consulta, versão 3, apresentada em 15 de julho de 2022. Aguardando COFIEX 161.