Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Programa de Saneamento Integrado e Urbanização da Bacia do Bacanga no município de São Luís-MA Pró-Saneamento São Luís.

Nº Carta Consulta: 60888
Processo: 12120.100115/2022-30
Mutuário: Município de São Luís - MA
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Data de Recebimento: 11 de Março de 2022

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: ? 9.000.000,00
Fontes Externas:
Agência Francesa de Desenvolvimento - AFD: ? 36.000.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 05
2.1. TÍTULO 05
2.2. TÍTULO ABREVIADO 05
2.3. MUTUÁRIO 05
2.4. TIPO OPERACAO 05
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 05
2.6. PROJETO/INDICADORES 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES 07
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 15
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 16
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 16
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 16
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 19
3. FINANCIAMENTO 19
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 19
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 19
4. EXECUÇÃO 19
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 19
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 21
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 21
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 21
5. RISCOS 24
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 24
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 25
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 26
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 27
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 27
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 28
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 29

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

São Luís, capital do estado do Maranhão, situa-se no Nordeste brasileiro, possui área de 583,063 km², população de 1.115.932 habitantes e densidade demográfica de 1.913,91 hab/km² (IBGE/2021). São Luís possui IDHM de 0,768 (PNUD, 2010), e o seu PIB corresponde a 34,23% do PIB do estado (IMESC, 2018).

Por sua localização, a ilha de São Luís (Anexo 1) configura um divisor natural da massa de água estuarina que resulta da convergência das águas do Oceano Atlântico com as águas dos rios continentais. A ilha caracteriza-se pela diversidade ecológica, englobando manguezais, floresta amazônica e restingas, possuindo doze bacias hidrográficas, sendo elas: Itaqui, Cachorros, Estiva, Inhaúma, Tibiri, Tajipuru, Bacanga, Anil, Santo Antônio, Jeniparana e Guarapiranga (Anexo 2).

De acordo com o SNIS (2020), os indicadores de saneamento básico revelam que 85,73% da população de São Luís é atendida por rede geral de abastecimento de água, 49,78% é atendida por rede geral coletora de esgoto. Contudo, 100% da população urbana é coberta pelo serviço de coleta de resíduos sólidos domiciliares. Na área urbana 48,0% das vias públicas são pavimentadas e 12,8% delas com cobertura de redes ou canais pluviais subterrâneos, expondo a inadequação do sistema de microdrenagem do município. Dessa forma, o sistema viário de São Luís possui diversos pontos de alagamentos, essa situação torna-se mais grave mediante o cenário de mudanças climáticas, e com a expansão da ocupação irregular.

O Estudo do Sistema de Drenagem Urbana Sustentável de São Luís (SEMISPE, 2015), define como áreas prioritárias de atuação as seguintes bacias hidrográficas: Bacia do Anil, as sub bacias da Bacia do Santo Antônio (bairro Cidade Olímpica), a sub bacia do Anjo da Guarda da Bacia do Itaqui e parte da Bacia do Bacanga, sendo a Área de Abrangência do Programa com população de 609.316 pessoas. (IBGE, 2010) (Anexo 3).

Neste contexto, o Programa Pró-Saneamento de São Luís apresenta uma proposta de saneamento integrado para São Luís, nos eixos de drenagem urbana, esgotamento sanitário, abastecimento de água, urbanização e mobilidade urbana, para promoção da qualidade de vida da população beneficiada.

A área de intervenção será a região Itaqui-Bacanga corresponde a 39,71 km², e abriga uma população de 258.284 pessoas. (IBGE, 2010). (Anexo 4). A área é caracterizada por relevo acidentado, com áreas de alagamento e deslizamento de encostas. O crescimento desordenado da região desrespeitou as características naturais (Anexo 5, 6). A ocupação irregular acarreta uma série de problemas de ordem ambiental, dentre eles o lançamento de esgoto in natura e desmatamento são 9.432 habitantes (IBGE, 2010) ocupando áreas de risco (8,6% da população total das sub-bacias) (Anexo 7 e 8).

O sistema de esgotamento sanitário da região, operado pela CAEMA, a margem direita do Lago do Bacanga possui 106,21 km de redes coletoras, 21.689 de ligações prediais e a margem esquerda do lago não possui qualquer tipo de sistema público de esgotamento. Quanto aos domicílios da região, 13% possuem esgotamento sanitário via rede geral de esgoto ou pluvial, além disso, 3,54% dos domicílios não possuem banheiros em suas residências. Além disso, a ETE Bacanga opera atualmente com cerca de 10% da sua capacidade. No que se refere a situação do abastecimento de água da região, 77,21% dos domicílios têm abastecimento de água por rede geral (IBGE, 2010).

Outra problemática encontrada na região diz respeito à falta de áreas verdes e espaços públicos qualificados (Anexo 9). A ausência de calçadas adequadas e de ciclovias dificulta o deslocamento da população por este modal .(Anexo 10).

Os indicadores sociais e econômicos da região do Itaqui-Bacanga revelam condições de pobreza e desigualdade social. Dados do PNUD e IPEA (2010), revelam que o IDH da região foi de 0,69 e o IVS de 0,43. O desemprego da região é maior na população com faixa etária de 21 a 30 anos (49,8%) e entre as mulheres (53,3%). Em termos de escolaridade dos desempregados, predomina aqueles que possuem ensino médio (Anexo 11).

De acordo com o IBGE (2010), a renda per capita média da região foi de R$ 399,81, enquanto no município foi de R$ 805,36. No mesmo ano, a proporção de pessoas com renda domiciliar per capita inferior a R$ 140,00, foi de 17,28% na região. Essa situação coloca mais de 45% da população local em situação de vulnerabilidade à pobreza, cerca de 4,85% dos moradores do Itaqui-Bacanga são extremamente pobres e 14,4%, acima dos 18 anos estão em situação de desocupação (Anexo 12). No que concerne a capacidade técnica e institucional da gestão municipal é notório a ausência de um sistema municipal integrado de informação sobre a política municipal de saneamento no município. Outro desafio a ser observado é a atualização e efetivação da Política Municipal de Saneamento Básico conforme o Novo Marco Legal do Saneamento de 2020, que demanda revisão do Decreto que regulamenta a política no âmbito municipal e novas proposições legislativa

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

A seguir, descreve-se a forma de enfrentamento proposta para cada um dos principais problemas relatados no diagnóstico.

Problemática: Inundações da região Itaqui-Bacanga e Av. dos Africanos

Soluções propostas:

- Implantar rede de drenagem urbana na região do Itaqui-Bacanga, Av. dos Africanos e entorno, inclusive canais da Areinha e Macaúba;

- Implantar sistema de monitoramento do nível de água pluvial e sistema de captação de água na região do Itaqui-Bacanga;

- Elaborar planos de manutenção e limpeza das estruturas de drenagem;

Resultados esperados: Redução das inundações das regiões.

Sustentabilidade: através da cobrança de taxas previstas no novo marco do saneamento, com intuito de promover a sustentabilidade da ação.

Problemática: Condições sanitárias inadequadas da região Itaqui-Bacanga.

Soluções propostas:

- Implantar ligações domiciliares à rede de esgotos sanitários;

- Executar obras do sistema de esgotamento sanitário, incluindo redes coletoras e estações elevatórias de esgoto;

- Promover melhorias sanitárias adequadas nas residências, através de parcerias com empresas privadas ATHIS (Assistência técnica para Habitação de Interesse Social);

Resultados esperados: Melhoria das condições sanitárias da região do Itaqui-Bacanga, visando sanar a situação de vulnerabilidade dos domicílios que encontram-se em estado de precariedade.

Sustentabilidade: Posteriormente ao programa a manutenção deste sistema será garantida pela cobrança de taxas já realizadas pela concessionária.

Problemática: Baixo índice de abastecimento de água potável por rede geral na região do Itaqui-Bacanga

Soluções propostas:

· Ampliar sistema de abastecimento de água por rede geral;

- Implantar sistemas alternativos de abastecimento de água domiciliar, baseado na captação pluvial;

- Implantar sistema de soluções tecnológicas para a gestão de perda de água;

Resultados esperados: Melhoria das condições de abastecimento de água potável por rede geral dos domicílios da região.

Sustentabilidade: Posteriormente ao programa a manutenção deste sistema será garantida pela cobrança de taxas já realizadas pela concessionária.

Problemática: Escassez de equipamentos públicos de cultura, esporte e lazer e dificuldade de deslocamentos por mobilidade ativa da região do Itaqui-Bacanga, Av dos Africanos e entorno.

Soluções propostas:

- Executar obras de urbanização da Lagoa do Piancó e do Parque Linear da Areinha;

- Implementar o Plano de Arborização e do Plano Cicloviário, visando a redução da emissão de gases GEE e a mitigação dos impactos negativos das mudanças climáticas;

- Requalificar espaços públicos de lazer, esporte e cultura, com a utilização de infraestrutura verde, pavimentação, construção de calçadas acessíveis, iluminação pública com placas fotovoltaicas e mobiliário urbano;

- Executar ações em parceria com a comunidade para a construção de hortas comunitárias nas praças.

Resultados esperados: Melhoria dos espaços públicos da região.

Sustentabilidade: A manutenção dos espaços públicos será realizada pelo Instituto Municipal da Paisagem Urbana em parceria com os comitês gestores dos espaços públicos, compostos pela comunidade das áreas de intervenção.

Problemática: Degradação ambiental

Soluções propostas:

- Realizar ações de Educação Ambiental e sanitária, capacitação e inclusão produtiva da comunidade local na cadeia de reciclagem, visando mitigar o descarte inadequado de resíduos sólidos;

- Reassentar as famílias que sejam impactadas diretamente pelas obras do Programa na Região do Itaqui-Bacanga;

- Promover e garantir o acesso a regularização fundiária nas áreas definidas pelo Plano de Regularização Fundiária;

- Promover a Recuperação de Áreas Degradadas, a serem definidas pelo Plano de Recuperação das Áreas Degradadas (PRAD), especialmente nas margens dos rios localizados na região do Itaqui-Bacanga.

Resultados esperados: Melhoria da qualidade de vida da população reassentada, garantia do direito à moradia digna para a população da região, diminuição dos pontos de descarte inadequados e recuperação das áreas degradadas.

Sustentabilidade: Estruturar governança pública com a participação social de associações comunitárias e sociedade civil para criação de mecanismos de monitoramento, fiscalização e manutenção que contribuam para a ordenação da expansão urbana e conservação das áreas recuperadas.

Problemática: Alto índice de desemprego e Precarização do ambiente de negócios na região

Soluções propostas:

- Apoiar a inclusão produtiva da população de baixa renda nas áreas da construção civil, pesca e turismo comunitário

- Estimular a criação de micro-empresas e regularização do comércio e dos pequenos negócios locais, através da Sala do Empreendedor.

Resultados esperados: Aumento da empregabilidade na região e fortalecimento do ambiente de negócios.

Sustentabilidade: Institucionalização de rede para estimular e fortalecer a economia local, com o objetivo de dar continuidade às ações e monitorar os seus impactos, através da Sala do Empreendedor.

Problemática: Desafios do Planejamento da Gestão Urbana e Ambiental

Soluções propostas:

- Melhorias no arcabouço institucional referente ao saneamento básico do município e Implantação de um sistema digital integrado de monitoramento e avaliação dos sistemas de saneamento básico

- Revisão de legislações municipais existentes referente aos sistemas de saneamento básico;

- Fortalecer os Órgãos e mecanismos de fiscalização e controle das Áreas de Preservação Permanente - APP e Áreas de Proteção Ambiental - APA;

- Adotar recursos tecnológicos de informação consistentes para modernizar e tornar mais transparente a gestão do município;

- Promover capacitações técnicas dos órgãos municipais participantes do programa, a fim de fortalecer a capacidade técnica e operacional dos Órgãos responsáveis pela gestão e implementação das ações previstas;

- Criação ou melhoria dos mecanismos que facilitem a participação, em todos os níveis do processo de tomada de decisões por todos os envolvidos;

- Implantar aplicativo digital que viabilize a participação cidadã da comunidade local, garantindo a minimização de impactos, a partir do mapeamento das demandas comunitárias e criação de plano de ações para resolução das demandas;

Resultados esperados: Maior qualificação da capacidade técnica e institucional da gestão municipal; Fortalecimento dos espaços de participação social.

Sustentabilidade: Institucionalização de rede para fortalecer os sistemas de saneamento básico de São Luís. Os dispositivos digitais serão mantidos pela SEMISPE.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

(i) orientações estratégicas: O Programa Pró-Saneamento está inserido no PPA - Plano Plurianual do Município de São Luís-MA para o período de 2022-2025, especificamente atendendo aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS: água potável e saneamento (ODS 6) e cidades e comunidades sustentáveis (ODS 11)", conforme Anexo 13, retirado do PPA. Os planos setoriais existentes relacionados ao Pró Saneamento são: Plano Diretor, no Plano de Drenagem Urbana e no Plano de Saneamento.

Além do Plano Plurianual do Município de São Luís-MA (2022-2025) - Anexo 14, as ações propostas pelo Programa Pró Saneamento já estavam previstas pelo Plano Diretor, no Plano de Drenagem Urbana e no Plano de Saneamento.

(ii) contrapartida: (a) A origem da contrapartida está em conformidade com o disposto na Resolução COFIEX nº 3 de 29/5/2019;

(iii) taxa de câmbio: Euro 1,00 = R$ 5, 31 (04 de maio de 2022)

2. Projeto

2.1. Título

Programa de Saneamento Integrado e Urbanização da Bacia do Bacanga no município de São Luís-MA Pró-Saneamento São Luís.

2.2. Título Abreviado

PRO-SANEAMENTO SÃO LUÍS

2.3. Mutuário

Município de São Luís - MA

2.4. Tipo Operacao

Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

(i) Objetivo geral: Promover a melhoria das condições de saúde e de qualidade de vida da população de São Luís por meio de ações estruturantes de saneamento integrado, urbanização e desenvolvimento socioeconômico e ambiental na região do Itaqui-Bacanga, Av. dos Africanos e entorno.

(ii) Objetivos específicos:

a) Complementar a infraestrutura de saneamento ambiental, sistema viário e drenagem urbana existentes, promovendo melhoria da qualidade de vida da população;

b) Dotar os assentamentos de equipamentos públicos de cultura, esporte e lazer;

c) Melhorar a mobilidade urbana da região, com implantação de pavimentação em vias locais e melhorar o acesso às comunidades em vulnerabilidade social, com foco na acessibilidade e transporte ativo;

d) Desenvolver ações de Educação Ambiental e Sanitária, como capacitações direcionadas à formação de jovens agentes ambientais; capacitação de adultos para o fortalecimento da cadeia de profissionais catadores e recicladores de resíduos.

e) Promover a inclusão produtiva da população de baixa renda nas áreas da construção civil, pesca e turismo comunitário, bem como estimular a criação de micro-empresas e regularização do comércio e dos pequenos negócios locais;

f) Reassentar as famílias que sejam impactadas diretamente pelas obras do Programa;

g) Promover a regularização fundiária nas áreas definidas pelo Plano de Regularização Fundiária;

Promover a Recuperação de Áreas Degradadas definidas pelo Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), especialmente nas margens dos rios na área de abrangência do programa;

h) Implantar sistema integrado de informação para controle, monitoramento e avaliação de dados de saneamento básico, para tornar mais transparente a gestão do município;

i) Consolidar a capacidade técnica e operacional dos órgãos municipais responsáveis pela gestão e implementação das ações previstas no Programa.

j) Envolver a comunidade local, universidades, associações comunitárias e empresariais na elaboração e implementação das ações previstas, através de metodologias de participação social e uso de tecnologias digitais.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Metros Lineares de Canais de Macrodrenagem	quantidade em metros lineares (m) de canais de macrodrenagem implantado	Metros lineares	622,00	3.222,00
Quilômetros de ciclovia/ciclofaixa	Quilômetros de ciclovia ou ciclofaixa implantados	Km	0,00	21,60
Quilômetros de Vias existentes Requalificadas	quantidade em quilômetros (km) de vias requalificadas	Km	0,00	133,32
Área em m² de Espaços Públicos urbanizados ou Requalificados	quantidade em metros quadrados (m²) de espaços públicos urbanizados ou requalificados	m²	0,00	108.000,00
Pessoas atendidas pelas ações de desenvolvimento socioeconômico.	Quantidade de pessoas atendidas pelas ações de desenvolvimento socioeconômico.	Unidade	0,00	750,00
Famílias Vulneráveis reassentadas impactadas diretamente pelas obras do programa, conforme plano de reassentamento	(Número de famílias vulneráveis impactadas diretamente pelas obras do programa reassentadas/ número total de famílias vulneráveis impactadas diretamente pelas obras do programa) x 100	%	0,00	100,00
Margem do afluente 9 do rio Bacanga recuperada e protegida através do PRAD	quantidade em metros quadrados (m²) de margem do afluente 9 do rio Bacanga recuperada e protegida através do PRAD	m²	0,00	100.000,00
Estudos jurídicos realizados	Quantidade (und.) de estudos jurídicos realizados	Unidade	0,00	2,00
Dispositivos digitais de controle e transparência criados	Quantidade (und.) de dispositivos digitais de controle e transparência criados	Unidade	0,00	2,00
Capacitações técnicas realizadas	Quantidade (und.) de capacitações técnicas realizadas	Unidade	0,00	5,00
Domicílios particulares permanentes com banheiro de uso exclusivo dos moradores ou sanitário e esgotamento sanitário via rede geral de esgoto ou pluvial	Domicílios particulares permanentes com banheiro de uso exclusivo dos moradores ou sanitário e esgotamento sanitário via rede geral de esgoto ou pluvial / domicílios particulares permanentes total da região .x 100	%	13,24	70,00

Domicílios particulares permanentes com abastecimento de água por rede geral	domicílios particulares permanentes com abastecimento de água por rede geral / domicílios particulares permanentes total da região x 100	%	77,20	100,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(?)
C - COMPONENTE 01 - SANEAMENTO INTEGRADO E URBANIZAÇÃO	**38.841.807,92**
P - Elaboração de projetos executivos e estudos socioambientais de saneamento integrado e urbanização da região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPAS 01 e 02	1.129.943,50
P - Execução de Obras de saneamento integrado e urbanização da região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPA 01	12.052.730,70
P - Execução de Obras de saneamento integrado e urbanização da região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPA 02	12.052.730,70
P - Execução de melhorias sanitárias da região do itaqui bacanga. Perímetro 01 - ETAPA 03	1.129.943,50
P - Elaboração de projetos executivos e estudos socioambientais para reabilitação e/ou implantação de logradouros públicos na região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01	282.485,88
P - Execução de obras de logradouros públicos na região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01	3.013.182,67
P - Elaboração de projetos executivos e estudos socioambientais de drenagem urbana e sistema viário da Av. dos Africanos e entorno - Perímetro 02	235.404,90
P - Execução de obras de drenagem urbana e sistema viário da Av. dos Africanos e entorno - Perímetro 02	3.389.830,51
P - Elaboração de projetos executivos e estudos socioambientais de saneamento integrado e urbanização das Bacias Anil e Santo Antônio - Perímetro 03	1.412.429,38
P - Elaboração de projetos executivos e estudos socioambientais para requalificação de Canais da Areinha e Macaúba para implantação de Parque Linear - Perímetro 02	188.323,92
P - Execução de obras de requalificação de Canais da Areinha e Macaúba para implantação de Parque Linear - Perímetro 02	3.954.802,26
C - COMPONENTE 02 - SOCIOECONÔMICO E AMBIENTAL	**2.749.529,19**
P - Elaboração e execução de Projeto de Trabalho Técnico Social (PTTS) para as ações de Educação Ambiental e Inclusão Socioeconômica e de Plano de Reassentamento da região do Itaqui-Bacanga;	1.016.949,15
P - Elaboração e Execução de Plano de Regularização Fundiária da região do Itaqui-Bacanga;	847.457,63
P - Elaboração e Execução de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) da região do Itaqui-Bacanga;	885.122,41
C - COMPONENTE 03 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	**790.960,45**
P - Contratação de Consultoria para implementar Melhorias no arcabouço institucional referente ao saneamento básico do município e Implantação de um sistema digital integrado de monitoramento e avaliação dos sistemas de saneamento básico	376.647,83
P - Consultoria jurídica para proposições legislativas referente aos Sistemas de Saneamento Básico	131.826,74
P - Capacitações técnicas e operacionais dos órgãos responsáveis pela gestão e implementação das ações previstas no Programa;	94.161,96
P - Contratação de Consultoria para implantar ações de fortalecimento comunitário e institucional, junto aos Conselhos Municipais e associações comunitárias da área de abrangência do programa	188.323,92
C - GESTÃO DO PROGRAMA	**2.617.702,44**
P - Apoio à UGP - Gerenciadora	1.883.239,17
P - Sistema de Gestão Financeira e Monitoramento	94.161,96
P - Avaliação Intermediária do Programa	56.497,18
P - Avaliação Intermediária e Final do Programa	56.497,18
P - Comunicação Social e disseminação do Programa	376.647,83
P - Auditoria Independente do Programa	150.659,12
Total dos Componentes	**45.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - COMPONENTE 01 - SANEAMENTO INTEGRADO E URBANIZAÇÃO

As ações pretendidas no programa Pró-Saneamento São Luís, organizam-se em torno de 4 componentes: 1 - Saneamento Integrado e Urbanização, que compreende os eixos (Drenagem; Esgotamento Sanitário; Abastecimento de Água; Espaços Públicos e Mobilidade); 2 - Socioeconômico e Ambiental; 3 - Fortalecimento institucional e 4 - Gestão.

a) Componente 01 - Saneamento Integrado e Urbanização

O componente 01 Saneamento Integrado e Urbanização prevê intervenções estruturantes em saneamento integrado (drenagem, esgotamento sanitário, abastecimento de Água) e urbanização (espaços públicos e mobilidade urbana), na região do Itaqui-Bacanga (Perímetro 1) e intervenções de urbanização e drenagem urbana na Av. dos Africanos e entorno (Perímetro 2). As ações que correspondem a este componente compõem a maior parte dos investimentos do programa, cerca de 86,31% do custo total,

O território a ser contemplado por este componente se justifica devido ao fato de apresentar infraestrutura de saneamento deficiente, o que resulta em insalubridade e condições inadequadas de saúde pública. Dessa forma, trata-se de uma região na qual uma parte da população encontra-se em situação de vulnerabilidade social, além de apresentar áreas de fragilidade ambiental. As ações previstas nos eixos buscam de forma integrada melhorar a sustentabilidade do ambiente natural e do ambiente construído, em prol da melhoria da qualidade de vida dos habitantes, da redução das desigualdades sociais e em cumprimento aos objetivos do desenvolvimento sustentável da Agenda 2030/2015.

Eixo 01 - Drenagem

Considerando a problemática anteriormente apresentada no diagnóstico baseado no Estudo do Sistema de Drenagem Urbana Sustentável de São Luís, as regiões prioritárias são as do Itaqui-Bacanga e Avenida dos Africanos e entorno.
O território caracteriza-se por estar em sua grande maioria em áreas abaixo da cota de 5 (cinco) metros, suscetíveis a inundações, onde apenas 12,8% das vias públicas possuem redes ou canais pluviais subterrâneos e áreas e ocupações em terrenos de encosta e nenhum sistema de monitoramento de risco de deslizamento e inundações.

As principais ações propostas são:

PERÍMETRO 01 - REGIÃO ITAQUI-BACANGA
Ampliar e complementar a infraestrutura de drenagem com a construção de 650 m lineares de canais de Macrodrenagem;
Implantar sistema de monitoramento do nível de água pluvial;
Elaborar plano de manutenção e limpeza das estruturas de drenagem;
Implantar 266,64 Km de rede de microdrenagem.

PERÍMETRO 02 - AV. DOS AFRICANOS E ENTORNO
Ampliar e complementar a infraestrutura de drenagem com a construção de 2.050 m lineares de canais de Macrodrenagem (Macaúba e Areinha);
Implantar 5,80 km de infraestrutura de drenagem na Av. dos Africanos;

Eixo 02 - Esgotamento Sanitário

O eixo de Esgotamento Sanitário tem por objetivo principal promover a melhoria das condições sanitárias da região do Itaqui-Bacanga visando sanar a situação sanitária dos domicílios em maior estado de precariedade. Atualmente, o esgotamento sanitário de São Luís é operado pela CAEMA (Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão). Na região da Bacia do Bacanga, observa-se uma situação de precariedade ou até mesmo ausência do serviço de esgotamento sanitário por rede geral. A margem direita do lago do Bacanga apresenta ligações regulares à rede de esgotamento sanitário, porém, a margem esquerda não possui qualquer tipo de sistema público de esgoto sanitário.
Dados do censo IBGE de 2010, afirmam que dos 29.192 domicílios particulares permanentes da área, apenas 13% possuem esgotamento sanitário via rede geral de esgoto ou pluvial, dessa forma, 87% dos domicílios particulares permanentes da região apresentam fragilidade quanto ao descarte de esgoto domiciliar, utilizando outras formas de esgotamento sanitário, dentre elas, 46 % dos domicílios utilizam fossa rudimentar, 27% utilizam fossa séptica, 6% utilizam vala, 2% utilizam rio, lago ou mar como forma de esgotamento sanitário e os outros 2% utilizam outro tipo de escoadouro. Além disso, 3,54% dos domicílios não possuem banheiros ou sanitários em suas residências.
As ações previstas neste eixo estão alinhadas com os projetos da Prefeitura Municipal de São Luís (PMSL) e da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão (CAEMA), atuante em São Luís. A manutenção deste sistema será garantida pela realização de serviços públicos pela concessionária através da cobrança de taxas já praticadas e deve considerar os aspectos sociais e ambientais da região.

As principais ações propostas são:

PERÍMETRO 01 - REGIÃO ITAQUI-BACANGA
-A Implantação de ligações domiciliares à rede de esgotos sanitários. Deve-se atender a 70% dos domicílios particulares permanentes que não possuem esgotamento sanitário via rede geral de esgoto ou pluvial;
-Implantação de redes coletoras e estações elevatórias de esgoto;
-Construção de banheiros, fossas sépticas e sumidouro nos domicílios, através de parcerias com empresas ATHIS (Assistência técnica para Habitação de Interesse Social).
Eixo 03 - Abastecimento de Água

O eixo de Abastecimento de Água tem por objetivo principal promover a melhoria das condições de abastecimento de água potável por rede geral dos domicílios da região do Itaqui-Bacanga, visando sanar a situação dos domicílios sem nenhuma forma de abastecimento de água.
Atualmente, o abastecimento de água de São Luís é operado pela CAEMA. Dados do Censo IBGE (2010), afirmam que 77,21% dos domicílios particulares permanentes da área têm abastecimento de água por rede geral. Dessa forma, 22,79% dos domicílios pertencentes a essas sub-bacias apresentam outras formas de abastecimento de água, que vão desde água de poço ou nascente na propriedade (3,43%), água de chuva armazenada em cisterna (0,05%), dentre outras não identificadas (19,3%).
No âmbito do Programa Pró-Saneamento São Luís, está prevista a execução de obras para ampliar o sistema de abastecimento de água por rede geral na região; Implantar sistemas alternativos de abastecimento de água domiciliar, baseado na captação pluvial e Implantar sistema de soluções tecnológicas para a gestão de perdas de água. A manutenção deste sistema será garantida pela realização de ? públicos pela concessionária.

Os principais produtos propostos neste eixo são:

PERÍMETRO 01 - REGIÃO ITAQUI-BACANGA
-Ampliação do sistema de abastecimento de água por rede geral. Atualmente 77,20% dos domicílios particulares permanentes da região possuem abastecimento de água por rede geral. O programa estima promover o atendimento de abastecimento de água de 100% dos domicílios.
-Implantação de sistemas alternativos de abastecimento de água domiciliar, baseado na captação pluvial.
-Implantação de um sistema de soluções tecnológicas para a gestão de perda de água.
Eixo 04 - Espaços públicos e mobilidade urbana
Espaços Públicos:
A implantação de equipamentos públicos destinados ao lazer e contemplação, de ciclovias e, especialmente, da utilização de infraestrutura verde são soluções que podem atuar na mitigação de impactos ambientais, como a emissão de gases e os efeitos da mudança climática. Porém, observa-se que nos bairros que compõem a área do Itaqui - Bacanga, são poucos e, muitas vezes, precários os espaços destinados ao lazer e contemplação da população, e dificilmente dialogam com as questões ambientais. Pode-se dizer o mesmo sobre os equipamentos urbanos para a prática de esportes, observa-se que esses não são qualificados. Atualmente, na região do Itaqui - Bacanga, a relação entre o número de habitantes por m² de praça é de 5,43 hab/m².
No âmbito do Programa estão previstas ações de urbanização e/ou requalificação de 108.000m² de espaços públicos (Perímetro 01 e 02), através da implantação de equipamentos públicos para a cultura, esporte e lazer, levando em consideração os públicos mais vulneráveis, como mulheres, crianças e idosos, das áreas de intervenção, visando a implantação de espaços multiusos que atendam as demandas da população. Bem como, viabilizar meios acessíveis e seguros para o deslocamento da população, priorizando a mobilidade ativa.

As principais ações propostas são:

PERÍMETRO 01 - REGIÃO ITAQUI-BACANGA
-Requalificação de 53.000 m² de espaços públicos de lazer, esporte e cultura: com a utilização de infraestrutura verde, pavimentação, iluminação pública com placas fotovoltaicas, hortas comunitárias e mobiliário urbano (Lagoa do Piancó, Orla do Sá Viana e praças);

PERÍMETRO 02 - AV. DOS AFRICANOS E ENTORNO
-Requalificação de 55.000m² dos Canais da Macaúba e Areinha. Criação de Parque Linear com a utilização de infraestrutura verde, pavimentação, iluminação pública com placas fotovoltaicas, hortas comunitárias e mobiliário urbano.

Mobilidade Urbana

A hierarquia viária da Região do Itaqui-Bacanga (Perímetro 01 - Etapas 01 e 02) é composta de 193,07 km de vias. A falta de calçadas adequadas e de ciclovias que conectam os bairros ao Corredor Primário da Avenida dos Portugueses dificulta a implantação de uma mobilidade ativa.
Com a tarifa atual das passagens de ônibus de R$3,40 para as linhas não integradas e de R$3,90 para as que passam pelos terminais de integração, uma das alternativas da população, em sua maioria, de baixa renda, é a mobilidade ativa: caminhada e bicicleta.
Em São Luís, mais da metade dos deslocamentos diurnos cotidianos estão relacionados ao trabalho. No que diz respeito aos deslocamentos à pé, os passeios públicos apresentam diversos problemas relacionados às dimensões inadequadas, irregularidades no piso, rampas cujas inclinações não atendem ao recomendado, dentre outros obstáculos diversos, que dificultam a mobilidade ativa, principalmente para pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida, fazendo com que os pedestres compartilhem o mesmo espaço com os veículos motorizados.
No âmbito do Programa está prevista a implantação de projetos de vias cicláveis urbanas para incentivo do uso de bicicletas como solução para a mobilidade urbana, pois além de resolver os problemas anteriormente citados, por ser um transporte não-poluente, também traz benefícios como alternativa para a redução da emissão de gases de efeito estufa.
Na Lei Municipal de Mobilidade Urbana (nº 6292/2017), o Plano de Mobilidade Urbana de São Luís possui diretrizes para o fortalecimento do transporte ativo, prevendo prioridade a esse modo de transporte. Conforme a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (SMTT), já há projeto de novas ciclovias e ciclofaixas e de expansão e ligação entre as já existentes.

As principais ações propostas são:

PERÍMETRO 01 - REGIÃO ITAQUI-BACANGA

- Implantação de 21 Km de ciclovias/ciclofaixas, visando a redução da emissão de gases GEE e a mitigação dos impactos negativos das mudanças climáticas
-Requalificação de 133,32 Km de vias locais, com a utilização de infraestrutura verde, arborização, pavimentação, construção de calçadas acessíveis e mobiliário urbano.

P - Elaboração de projetos executivos e estudos socioambientais de saneamento integrado e urbanização da região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPAS 01 e 02
Elaboração de projetos executivos e estudos socioambientais de saneamento integrado e urbanização para implantação dos sistemas de drenagem urbana, sistema viário, paisagismo e ampliação dos sistemas de esgotamento sanitário e abastecimento de água da região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPAS 01 e 02

P - Execução de Obras de saneamento integrado e urbanização da região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPA 01
Execução de Obras de saneamento integrado e urbanização para implantação dos sistemas de drenagem urbana, sistema viário, paisagismo e ampliação dos sistemas de esgotamento sanitário e abastecimento de água da região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPA 01

P - Execução de Obras de saneamento integrado e urbanização da região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPA 02
Execução de Obras de saneamento integrado e urbanização para implantação dos sistemas de drenagem urbana, sistema viário, paisagismo e ampliação dos sistemas de esgotamento sanitário e abastecimento de água da região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPA 02

P - Execução de melhorias sanitárias da região do itaqui bacanga. Perímetro 01 - ETAPA 03
Execução de melhorias sanitárias domiciliares a famílias de baixa renda e métodos alternativos, baseado na captação de água pluvial, para suprir a necessidade de abastecimento de água domiciliar da região do itaqui bacanga. Perímetro 01 - ETAPA 03

P - Elaboração de projetos executivos e estudos socioambientais para reabilitação e/ou implantação de logradouros públicos na região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01
Elaboração de projetos executivos e estudos socioambientais para reabilitação e/ou implantação de logradouros públicos (praças, parques, ciclovias, arborização, hortas comunitárias, dentre outros), localizados na região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01

P - Execução de obras de logradouros públicos na região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01
Execução de obras de logradouros públicos (praças, parques, ciclovias, entre outros espaços urbanos, incluindo arborização e hortas comunitárias), localizados na região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01

P - Elaboração de projetos executivos e estudos socioambientais de drenagem urbana e sistema viário da Av. dos Africanos e entorno - Perímetro 02
Elaboração de projetos executivos e estudos socioambientais de drenagem urbana e sistema viário da Av. dos Africanos e entorno - Perímetro 02

P - Execução de obras de drenagem urbana e sistema viário da Av. dos Africanos e entorno - Perímetro 02
Execução de obras de drenagem urbana e sistema viário da Av. dos Africanos e entorno - Perímetro 02

P - Elaboração de projetos executivos e estudos socioambientais de saneamento integrado e urbanização das Bacias Anil e Santo Antônio - Perímetro 03
Elaboração de projetos executivos e estudos socioambientais de saneamento integrado e urbanização para implantação dos sistemas de drenagem urbana, sistema viário, paisagismo e ampliação dos sistemas de esgotamento sanitário e abastecimento de água das Bacias Anil e Santo Antônio - Perímetro 03

P - Elaboração de projetos executivos e estudos socioambientais para requalificação de Canais da Areinha e Macaúba para implantação de Parque Linear - Perímetro 02
Elaboração de projetos executivos e estudos socioambientais para requalificação de Canais da Areinha e Macaúba para implantação de Parque Linear - Perímetro 02

P - Execução de obras de requalificação de Canais da Areinha e Macaúba para implantação de Parque Linear - Perímetro 02
Execução de obras de requalificação de Canais da Areinha e Macaúba para implantação de Parque Linear - Perímetro 02

C - COMPONENTE 02 - SOCIOECONÔMICO E AMBIENTAL
O Componente Socioeconômico e Ambiental tem custo estimado de E 2.749.529,19 e prevê intervenções para a capacitação e inclusão produtiva da comunidade nas cadeias de reciclagem, turismo local, pesca e construção civil, em especial de jovens e mulheres; reassentar famílias que sejam impactadas pelas obras; regularizar a situação fundiária dos imóveis dos setores que compreendem Etapas 1 e 2 do Perímetro 1 na região do Itaqui-Bacanga e ações para a melhoria da qualidade ambiental através da recuperação de áreas degradadas às margens do Rio Bacanga.

P - Elaboração e execução de Projeto de Trabalho Técnico Social (PTTS) para as ações de Educação Ambiental e Inclusão Socioeconômica e de Plano de Reassentamento da região do Itaqui-Bacanga;
De acordo com o Ministério das Cidades (Portaria 464/2018), o Trabalho Social compreende um conjunto de estratégias, processos e ações, realizado a partir de estudos diagnósticos integrados e participativos do território, compreendendo as dimensões: social, econômica, produtiva, ambiental e político institucional do território e da população beneficiária. Esses estudos consideram também as características da intervenção, visando promover o exercício da participação e a inserção social das famílias, em articulação com as demais políticas públicas, contribuindo para a melhoria da sua qualidade de vida e para a sustentabilidade dos bens, equipamentos e serviços implantados. Dessa maneira, o Programa prevê ações de Educação Ambiental e de inclusão socioeconômica.
A empresa de consultoria contratada deverá atuar na elaboração e na execução de ações nos seguintes eixos: mobilização, organização e fortalecimento social; acompanhamento e gestão social da intervenção, Educação Ambiental e Patrimonial e desenvolvimento econômico.

Os eixos de mobilização, organização e fortalecimento social são etapas que serão realizadas desde o primeiro momento de implementação do Programa na comunidade. O eixo de acompanhamento e gestão incluirá, além de outras ações, a implantação de ferramenta de registro de queixas e reclamações como um canal direto de comunicação entre os executores e a população local, dando a oportunidade de relatar os potenciais impactos negativos das intervenções na qualidade de vida. Essa estratégia propicia a busca ágil de medidas mitigadoras por parte da executora e estabelecimento da relação de confiança e aprovação da comunidade ante as intervenções do programa.
No eixo de Educação Ambiental e Patrimonial serão executadas ações, como oficinas e vivências, que despertem o senso de pertencimento ao território, gerando o cuidado com os dispositivos públicos instalados, a fim de que os próprios moradores participem do processo de manutenção e sustentabilidade das intervenções realizadas.
No eixo de desenvolvimento econômico, serão realizadas ações de inclusão produtiva nas áreas de construção civil, pesca e turismo local, através de capacitações profissionalizantes e incubação de empreendedores locais para desenvolverem negócios na comunidade. Junto a essas ações de inclusão sócio-econômica também se realizará ações de estímulo à criação de micro-empresas e regularização do comércio e dos pequenos negócios locais, através da Sala do Empreendedor, em parceria com o Sebrae/MA, mecanismo já existente no território. Importante ratificar que todas as ações desse eixo acontecerão na Casa Brasil - Centro de Trabalho e Cidadania, onde fica a Sala do Empreendedor.
Com essas ações busca-se desenvolver na população residente, e em todo território atingido, aspectos ambientais, produtivo, de base comunitária e de participação social, visando uma articulação Intersetorial e acesso às políticas públicas e ao mercado, gerando laços sociais e comunitários e desenvolvendo a participação social e cidadã.

P - Elaboração e Execução de Plano de Regularização Fundiária da região do Itaqui-Bacanga;
O programa prevê a elaboração e execução do Plano de Regularização Fundiária para implantação de ações de ordenamento e monitoramento do uso e ocupação do solo, associadas à execução de um plano de regularização fundiária e à atualização das políticas públicas para urbanização e habitação, que resultarão na melhoria da qualidade ambiental das áreas de intervenção. O reordenamento do parcelamento da área possibilitará a criação de novos lotes e a redefinição dos lotes existentes e a imediata regularização do ponto de vista fundiário, de todos os imóveis dos setores que compreendem as Etapas 1 e 2 do Perímetro 1 na região do Itaqui-Bacanga. A Regularização Fundiária das áreas de interesse social da região deverá ser coerente com a realidade e contará com a consultoria especializada para desenvolvimento de um projeto consistente, com a descrição da poligonal de atuação, da metodologia, das linhas de corte para a regularização, possibilitando a solução adequada, a criação de instrumentos normativos e promoção do atendimento adequado a população da área. Esta região é marcadamente constituída por ocupações irregulares, em virtude da pressão urbana por moradia na cidade de São Luís, além de aspectos de ordem política, ambiental e sociais, que condicionam parte desta área à proliferação de ocupações desordenadas e irregulares, as quais notadamente encontram-se localizadas numa faixa da margem esquerda do Rio Bacanga quase em sua totalidade sobre áreas de marinha e/ou acrescidas e pressionando a vegetação de manguezal típica dessas reentrâncias.
De acordo com a Lei Municipal nº 3.253, de 29 de dezembro de 1992, que dispõe sobre o Zoneamento, Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, a área de intervenção encontra-se localizada na Zona Residencial 4 (ZR4) que segundo o Plano Diretor de São Luís (Lei nº 4.669, de 11 de outubro de 2006), a região foco do Programa constitui uma Macrozona de Qualificação, em que poderemos aplicar medidas destinadas à incorporação dos núcleos urbanos informais de acordo com a Lei nº 13.465, de 2017, REURB.

P - Elaboração e Execução de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) da região do Itaqui-Bacanga;
O processo de ocupação desordenada ocorrido nos bairros da região de abrangência da obra resultou em problemas de diversa ordem como econômica, estrutural e social, sendo que todas elas culminaram em uma forte degradação do ambiente natural da área. Por esse motivo, está prevista a elaboração e execução de um Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), um estudo ambiental que contém programas e ações para minimizar impactos ambientais.
A empresa consultora realizará a caracterização da biodiversidade local e dos fatores de degradação ambiental da área indicada, bem como a avaliação técnica para a escolha dos métodos de recuperação que serão utilizados para a elaboração do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas. Além disso, o PRAD poderá indicar outras áreas prioritárias para conservação, a depender de sua qualidade ambiental, bem como os instrumentos legais para a defesa da área e de comunicação social para informar à comunidade, a ser executados de forma integrada às ações do PTTS.
A execução do PRAD deverá levar em conta, entre outros pontos, a delimitação e o isolamento da área indicada a ser recuperada, a remoção e a correta destinação dos resíduos, em especial os de construção civil e a condução da regeneração natural e do replantio, se necessário, da flora local, entre outros.

C - COMPONENTE 03 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL
O componente Fortalecimento institucional tem custo estimado em E 750.000,00 e prevê ações para melhoria do arcabouço institucional referente aos sistemas de saneamento básico; realização de estudos jurídicos para melhorias na legislação existente; capacitações técnicas na área de gestão e monitoramento e ações de fortalecimento comunitário.

P - Contratação de Consultoria para implementar Melhorias no arcabouço institucional referente ao saneamento básico do município e Implantação de um sistema digital integrado de monitoramento e avaliação dos sistemas de saneamento básico
A ausência de sistema municipal integrado de informação no que concerne à política municipal de saneamento no município de São Luís dificulta a efetivação dessa política, na medida que essa situação se apresenta através da falta de registros sistemáticos de integração, compartilhamento e de disponibilização da informação produzida, que se encontra segregada nos órgãos e secretarias do município, bem como na estatal responsável pela execução da política de saneamento no município.
A empresa consultora estabelecerá metodologia participativa para envolvimento de todos os Órgãos públicos responsáveis pelos Sistemas de Saneamento Básico, a fim de indicar diretrizes que contribuam para a gestão integrada e compartilhada dos Sistemas de Saneamento Básico do município. Serão realizadas reuniões institucionais, audiências públicas e pactuação de agendas para formatação desse sistema integrado.

Este produto prevê também o desenvolvimento da arquitetura dos processos, sistematização e desenvolvimento de um software específico para concentrar todos os dados e informações pertinentes aos sistemas de saneamento básico. Esse dispositivo poderá ser acessado e alimentado por todos os órgãos responsáveis pelos sistemas, facilitando assim a disponibilização dos dados para todos os atores envolvidos, através de relatórios extraídos do dispositivo digital.

P - Consultoria jurídica para proposições legislativas referente aos Sistemas de Saneamento Básico

Outro desafio importante a ser observado é a atualização e efetivação da Política Municipal de Saneamento Básico de acordo com o Novo Marco Legal do Saneamento. O município de São Luís não possui ainda a regulamentação a nível municipal dessa lei, portanto se faz necessário o estudo jurídico para a elaboração da minuta do decreto municipal, a fim de que se aplique o Novo Marco Legal do Saneamento a nível local.
Essa regulamentação baseará a revisão do contrato com a concessionária Estatal responsável pela execução do abastecimento de água e esgotamento sanitário, pois o mesmo já não se enquadra nas diretrizes estabelecidas pelo Novo Marco Legal do Saneamento.

P - Capacitações técnicas e operacionais dos órgãos responsáveis pela gestão e implementação das ações previstas no Programa;

A capacitação de agentes públicos da esfera municipal para a execução, acompanhamento e aperfeiçoamento das políticas de desenvolvimento regional e urbano é uma das tarefas mais importantes para a Prefeitura.
O município promove, coordena e apoia iniciativas e ações de desenvolvimento institucional e de capacitação de técnicos, gestores e agentes sociais do município responsáveis pela formulação, execução, avaliação e aperfeiçoamento das políticas regional e urbana do município de São Luís. Portanto, nesse produto haverá a contratação de consultoria especializada para realizar 5 capacitações nas seguintes áreas: Saneamento Básico, Gestão, monitoramento e avaliação de programas estruturantes, Proteção Ambiental, Gestão de resíduos e outras áreas pertinentes ao Programa.

P - Contratação de Consultoria para implantar ações de fortalecimento comunitário e institucional, junto aos Conselhos Municipais e associações comunitárias da área de abrangência do programa

Uma das grandes dificuldades que os municípios vivenciam na gestão de programas estruturantes é a manutenção de uma boa relação com a comunidade local, devido aos impactos gerados na realização das intervenções, principalmente nas obras. A fim de que esses impactos negativos sejam prevenidos e dirimidos, será realizada a contratação de consultoria para implantar estratégias de gestão social que garantam a eficácia das decisões e a efetividade das ações adotadas, promovendo a aceitação social das políticas implementadas. Entre as estratégias de gestão social que serão realizadas destacam-se as reuniões de fortalecimento comunitário que abordarão temas referentes à implementação do programa para que a comunidade esteja sempre atualizada sobre as intervenções realizadas, como também temas relacionados à participação cidadã dos beneficiários na dinâmica da cidade . Junto a essa contratação, também será desenvolvido um aplicativo digital que viabilize a participação cidadã da comunidade local , através de sugestões e reclamações relativas ao programa, garantindo a minimização de impactos, a partir do mapeamento das demandas comunitárias e criação de plano de ações para resolução das demandas.

C - GESTÃO DO PROGRAMA

O componente de Gestão, cujos custos estimados correspondem a Euro - 2.482.142,86, consiste no Gerenciamento de todas as ações do Programa, considerando etapas preliminares para implantação e acompanhamento da execução, da gestão financeira, do monitoramento e avaliação de resultados, auditorias, bem como a gestão das equipes.

P - Apoio à UGP - Gerenciadora

Compreende o suporte à UGP na implementação do projeto, inclusive na gestão, relatoria, fiscalização de obras, análises técnicas, preparação de documentos de licitação e assessoria no processo de licitação, e atividades de monitoramento e avaliação, inclusive a realização de pesquisas públicas de satisfação dos moradores com a qualidade dos serviços. O Consultor de Apoio à Implementação também prestará assessoria à UGP na comunicação pública e disseminação das atividades do Programa.

P - Sistema de Gestão Financeira e Monitoramento

Os Sistema de Informações Gerenciais são necessários para o apoio à tomada de decisões nos níveis estratégico, operacional e tático. Disponibilizando informações por meio de gráficos, planilhas ou, mais comumente, relatórios, que possibilitam o acompanhamento das ações que serão realizadas em todas as etapas, bem como o gerenciamento contábil e financeiro do Programa.

P - Avaliação Intermediária do Programa

As Avaliações Intermediárias e Finais do Programa deverão conter o diagnóstico sobre a execução do Programa para demonstrar o cumprimento do escopo proposto, por meio de avaliações da gestão executiva em seus aspectos documentais, legais, financeiros, evolução e conclusões das aquisições previstas, além de apresentar a avaliação econômica, técnica e os resultados do Programa;

P - Avaliação Intermediária e Final do Programa

As Avaliações Intermediárias e Finais do Programa deverão conter o diagnóstico sobre a execução do Programa para demonstrar o cumprimento do escopo proposto, por meio de avaliações da gestão executiva em seus aspectos documentais, legais, financeiros, evolução e conclusões das aquisições previstas, além de apresentar a avaliação econômica, técnica e os resultados do Programa;

P - Comunicação Social e disseminação do Programa

Os Serviços de Comunicação e Produção audiovisual necessários para disseminação do Programa, consistem em: Planejamento de Mídia; Produção de Peças Gráficas; Gerenciamento de Redes Sociais; Assessoria de Imprensa; Criação e Execução de Campanhas Publicitárias; Produção de Produtos Audiovisuais; Acompanhamento de Métricas e Resultados.

P - Auditoria Independente do Programa

A auditoria externa será realizada através da contratação de Empresa para auditar e fiscalizar as contas do programa nos aspectos contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial com escopo de comprovar a probidade do Programa e da Administração Pública e a regularidade dos bens, valores e dinheiros públicos, bem como a fiel execução orçamentária..

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	-	-	**36.478.342,75**	**81,06**
P- Execução de Obras de saneamento integrado e urbanização da região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPA 01	Obras Executadas	1,00	12.052.730,70	26,78
P- Execução de Obras de saneamento integrado e urbanização da região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPA 02	Obras Executadas	1,00	12.052.730,70	26,78
P- Execução de melhorias sanitárias da região do itaqui bacanga. Perímetro 01 - ETAPA 03	Obras Executadas	1,00	1.129.943,50	2,51
P- Execução de obras de logradouros públicos na região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01	Obras Executadas	1,00	3.013.182,67	6,70
P- Execução de obras de drenagem urbana e sistema viário da Av. dos Africanos e entorno - Perímetro 02	Obras Executadas	1,00	3.389.830,51	7,53
P- Execução de obras de requalificação de Canais da Areinha e Macaúba para implantação de Parque Linear - Perímetro 02	Obras Executadas	1,00	3.954.802,26	8,79
P- Elaboração e Execução de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) da região do Itaqui-Bacanga;	Plano Executado	1,00	885.122,41	1,97
Consultoria	-	-	**6.789.077,23**	**15,09**
P- Elaboração de projetos executivos e estudos socioambientais de saneamento integrado e urbanização da região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPAS 01 e 02	Projetos Elaborados	1,00	1.129.943,50	2,51
P- Elaboração de projetos executivos e estudos socioambientais para reabilitação e/ou implantação de logradouros públicos na região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01	Projetos Elaborados	1,00	282.485,88	0,63
P- Elaboração de projetos executivos e estudos socioambientais de drenagem urbana e sistema viário da Av. dos Africanos e entorno - Perímetro 02	Projetos Elaborados	1,00	235.404,90	0,52
P- Elaboração de projetos executivos e estudos socioambientais de saneamento integrado e urbanização das Bacias Anil e Santo Antônio - Perímetro 03	Projetos Elaborados	1,00	1.412.429,38	3,14
P- Elaboração de projetos executivos e estudos socioambientais para requalificação de Canais da Areinha e Macaúba para implantação de Parque Linear - Perímetro 02	Projetos Elaborados	1,00	188.323,92	0,42
P- Elaboração e Execução de Plano de Regularização Fundiária da região do Itaqui-Bacanga;	Plano Executado	1,00	847.457,63	1,88
P- Contratação de Consultoria para implementar Melhorias no arcabouço institucional referente ao saneamento básico do município e Implantação de um sistema digital integrado de monitoramento e avaliação dos sistemas de saneamento básico	Sistema Implantado	1,00	376.647,83	0,84
P- Consultoria jurídica para proposições legislativas referente aos Sistemas de Saneamento Básico	Estudo Jurídico Realizado	2,00	131.826,74	0,29
P- Contratação de Consultoria para implantar ações de fortalecimento comunitário e institucional , junto aos Conselhos Municipais e associações comunitárias da área de abrangência do programa	Consultoria Realizada	1,00	188.323,92	0,42
P- Apoio à UGP - Gerenciadora	Gerenciamento Realizado	1,00	1.883.239,17	4,18
P- Avaliação Intermediária do Programa	Avaliação Realizada	1,00	56.497,18	0,13
P- Avaliação Intermediária e Final do Programa	Avaliação Realizada	1,00	56.497,18	0,13
Serviços que Não de Consultoria	-	-	**1.638.418,06**	**3,64**
P- Elaboração e execução de Projeto de Trabalho Técnico Social (PTTS) para as ações de Educação Ambiental e Inclusão Socioeconômica e de Plano de Reassentamento da região do Itaqui-Bacanga;	Plano/Projeto Executado	1,00	1.016.949,15	2,26
P- Sistema de Gestão Financeira e Monitoramento	Sistema Implantado	1,00	94.161,96	0,21

P- Comunicação Social e disseminação do Programa	Comunicação Realizada	1,00	376.647,83	0,84
P- Auditoria Independente do Programa	Auditoria Anual Realizada	5,00	150.659,12	0,33
Capacitação e Treinamento	**-**	**-**	**94.161,96**	**0,21**
P- Capacitações técnicas e operacionais dos órgãos responsáveis pela gestão e implementação das ações previstas no Programa;	Capacitações Realizadas	5,00	94.161,96	0,21
Outros	**-**	**-**	**0,00**	**0,00**
Total Geral	**-**	**-**	**45.000.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

Na área do saneamento ambiental, a Prefeitura Municipal de São Luís desenvolveu e está atualmente desenvolvendo estudos, diagnósticos e projetos para a área do Itaqui-Bacanga (ver Mapa - Anexo 16), que são necessários para a execução do Programa. Segue o detalhamento das ações conforme estágio de desenvolvimento:

a) Estudos e Projetos Elaborados:

- Estudos de Concepção de Sistema de Drenagem Urbana Sustentável de São Luís (Plano de Drenagem): SB Sá Viana, SB Anjo da Guarda, SB Jansen, SB Calhau, SB Claro, SB Pimenta, Bacia do Anil e Bacia do Paciência, elaborado pelo Consórcio Drenagem São Luís , constituído pelas empresas L. A. Falcão Bauer - Centro Tecnológico de Controle da Qualidade Ltda. e AGM - Projetos de Engenharia Ltda para a Secretaria Municipal de Inovação, Sustentabilidade e Projetos Especiais.

- Projeto Executivo do Sistema Esgotamento Sanitário da Margem Esquerda do Bacanga - Sub-bacias: D, F, G, H, I, J localizadas na margem esquerda do rio Bacanga, a montante da barragem que forma o lago do Bacanga que diz respeito a área da SB Sá Viana, elaborado pela empresa PROGEN para a Secretaria Municipal de Inovação, Sustentabilidade e Projetos Especiais.

- Projeto de Trabalho Técnico-Social para execução de Obras do Sistema Esgotamento Sanitário da Margem Esquerda do Bacanga;

- Diagnóstico socioeconômico da Região do Itaqui-Bacanga, elaborado pela Secretaria de Planejamento do Município (SEPLAN).

b) Estudos e Projetos Elaborados em fase de Contratação, previstos na LOA 2022 (conclusão no primeiro semestre de 2023):

- Elaboração dos projetos executivos, estudos socioambientais de saneamento integrado e urbanização para implantação dos sistemas de drenagem urbana, sistema viário, paisagismo e revisão/ampliação dos sistemas de esgotamento sanitário e abastecimento de água da região do Itaqui-Bacanga. (ETAPAS 01 e 02); Esta contratação inclui etapas de licenciamento necessário e elaboração de Projeto de Trabalho Técnico Social (PTTS) para as ações de Educação Ambiental e Inclusão Socioeconômica e de Plano de Reassentamento da região do Itaqui-Bacanga;

c) Reuniões Realizadas em 2021 e 2022:

Foram realizadas algumas reuniões para discutir aspectos relacionados ao saneamento ambiental de São Luís-MA para preparação do programa, dentre as quais cabe destacar:

- Reunião entre a SEMISPE e a Superintendência de Saneamento e de Obras, ocorrida na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SEMOSP), para relatar as ações pretendidas pela SEMISPE em toda a cidade e solicitar o mapeamento das ações em execução ou previstas pela SEMOSP, nas áreas de drenagem, pavimentação e urbanização de áreas, de modo que pudéssemos verificar a superposição de ações nas mesmas áreas, otimizando assim os recursos públicos.

- Reunião entre SEMISPE e Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão (CAEMA) com o setor de obras para explicar as ações planejadas para SEMISPE em São Luís-MA e solicitar o cadastro das obras de Água e esgotamento Sanitário em andamento ou previstas pela CAEMA.

- Reunião entre SEMISPE e SEMURH com a empresa Tractebel e SEMOSP sobre a revisão do Plano de Saneamento.

- Reunião entre SEMISPE e a Tractebel ainda sobre as ações iniciais da empresa sobre os levantamentos do perfil sanitário de São Luís-MA.

- Reunião entre SEMISPE e o promotor de Justiça Luís Fernando Cabral Barreto Junior (MPMA) a respeito das ações de saneamento desenvolvidas e planejadas para São Luís-MA pela SEMISPE.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Municipal

MUNICIPIO DE SAO LUIS(MA)

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

(i) condições financeiras:

Montante total do projeto: Euro 45.000.000,00 (que corresponde a R$ 238.950.000,00. Cotação do dia 04/05/2022 Euro a R$ 5,31);

Montante de financiamento AFD: Euro 36.000.000,00 (que corresponde a R$ 191.160.000,00);

Montante de financiamento em contrapartida: Euro 9.000.000,00 (que corresponde a R$ 47.790.000,00);

Carência solicitada nos projetos de financiamento: 5 anos;

Prazo solicitado para o financiamento: 20 anos;

Taxa indicativa AFD: EURIBOR 6M + 176pb em taxa variável, ou equivalente a 2,17% em taxa fixa;

Início previsto dos desembolsos: Segundo Trimestre de 2023.

(ii) necessidade de financiamento externo e a opção pelo agente financeiro:

A escolha da Agência Francesa de Desenvolvimento se justifica por tratar-se de organismo financeiro internacional que tem prestado significativo apoio ao desenvolvimento socioeconômico do país e acumula valiosa experiência no financiamento de destacados programas de desenvolvimento urbano sustentável, principalmente na área de melhoria e expansão do saneamento ambiental e da infraestrutura urbana integrados. Além disso, os financiamentos da AFD têm vantagens comparativas em relação a outras instituições financeiras internacionais.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

(i) Áreas Estratégicas e Impactos do Projeto (Ambientais, Econômicos e Sociais): ações relacionadas às áreas estratégicas e impactos do programa, considerando o item 4, do Anexo à Resolução Cofiex nº 17, de 7 de junho de 2021;

1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação

- Recuperação de Áreas Degradadas, Execução de Plano Cicloviário e Plano de Arborização, Obras de Saneamento.

1.2. eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis

- Implantação de Sistema de Iluminação Pública Fotovoltaico nos Espaços Públicos que serão Requalificados pelo Programa.

1.3. implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico

- Obras de Drenagem Urbana, Esgotamento Sanitário e Abastecimento de Água.

1.4. gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes

- Recuperação de Áreas Degradadas, principalmente nas margens dos rios, Obras de Drenagem Urbana.

- Promover melhorias sanitárias adequadas nas residências, como construção de banheiros, fossas sépticas e sumidouro, através de parcerias com empresas privadas ATHIS

1.5. conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais

- Recuperação de Áreas Degradadas, principalmente nas margens dos rios, Execução de Plano de Arborização, Requalificação de Espaços Públicos, incluindo Parques.

- Realizar ações de Educação Ambiental e sanitária, capacitação e inclusão produtiva da comunidade local na cadeia de reciclagem, visando mitigar o descarte inadequado de resíduos sólidos

- Reassentar as famílias que sejam impactadas diretamente pelas obras do Programa na Região do Itaqui Bacanga

1.6. melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades

- Apoiar a inclusão produtiva da população de baixa renda nas áreas da construção civil, pesca e turismo comunitário, priorizando jovens e mulheres negras;

- Estimular a criação de micro-empresas e regularização do comércio e dos pequenos negócios locais, através da Sala do Empreendedor, em parceria com o Sebrae/MA, mecanismo já existente no território.

- Promover e garantir o acesso a regularização fundiária nas áreas definidas pelo Plano de Regularização Fundiária

1.7. benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas

- Estimular a criação de micro-empresas e regularização do comércio e dos pequenos negócios locais, através da Sala do Empreendedor, em parceria com o Sebrae/MA, mecanismo já existente no território.

- Apoiar a inclusão produtiva da população de baixa renda nas áreas da construção civil, pesca e turismo comunitário, priorizando jovens e mulheres negras

1.8. geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis

- Realizar ações de Educação Ambiental e sanitária, capacitação e inclusão produtiva da comunidade local na cadeia de reciclagem, visando mitigar o descarte inadequado de resíduos sólidos.

- Apoiar a inclusão produtiva da população de baixa renda nas áreas da construção civil, pesca e turismo comunitário, priorizando jovens e mulheres negras;

- Estimular a criação de micro-empresas e regularização do comércio e dos pequenos negócios locais, através da Sala do Empreendedor, em parceria com o Sebrae/MA, mecanismo já existente no território.

1.9. infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis

- Requalificação de Espaços Públicos, incluindo praças, parques, ciclovias, entre outros espaços urbanos, arborização e hortas comunitárias.

1.10. ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários

(ver item iii, abaixo)

1.11. políticas voltadas para juventude, gênero e raça

- Apoiar a inclusão produtiva da população de baixa renda nas áreas da construção civil, pesca e turismo comunitário, priorizando jovens e mulheres negras.

-Realizar ações de Educação Ambiental e sanitária, capacitação e inclusão produtiva da comunidade local na cadeia de reciclagem, visando mitigar o descarte inadequado de resíduos sólidos.

1.12. melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão e/ou de participação cidadã

-Melhorias no arcabouço institucional referente ao saneamento básico do município e Implantação de um sistema digital integrado de monitoramento e avaliação dos sistemas de saneamento básico, com atribuição precisa de obrigações e responsabilidades a todas as entidades que atuam sobre a totalidade ou partes dos sistemas.

-Fortalecer os Órgãos e mecanismos de fiscalização e controle das Áreas de Preservação Permanente ? APP e Áreas de Proteção Ambiental - APA

-Adotar recursos tecnológicos de informação consistentes para modernizar e tornar mais transparente a gestão do município

-Promover capacitações técnicas dos órgãos municipais participantes do programa, a fim de fortalecer a capacidade técnica e operacional dos Órgãos responsáveis pela gestão e implementação das ações previstas

-Criação ou melhoria dos mecanismos que facilitem a participação, em todos os níveis do processo de tomada de decisões, dos indivíduos , grupos e organizações interessados

-Implantar aplicativo digital que viabilize a participação cidadã da comunidade local, através de sugestões e reclamações relativas ao programa, garantindo a minimização de impactos, a partir do mapeamento das demandas comunitárias e criação de plano de ações para resolução das demandas (Critério Ambiental e Socioeconômico.

- Revisar a legislação municipais existentes referentes aos sistema de Saneamento básico;

- Executar ações em parceria com a comunidade para construção de hortas comunitárias nas praças (agricultura urbana)

1.13. melhoria das condições de educação e saúde

-Implantar ligações domiciliares à rede de esgotos sanitários;

-Executar obras do sistema de esgotamento sanitário, incluindo redes coletoras e estações elevatórias de esgoto;

Promover a Recuperação de Áreas Degradadas, a serem definidas pelo Plano de Recuperação das Áreas Degradadas (PRAD), especialmente nas margens dos rios localizados na região do Itaqui-Bacanga.

1.14. desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica

-Melhorias no arcabouço institucional referente ao saneamento básico do município e Implantação de um sistema digital integrado de monitoramento e avaliação dos sistemas de saneamento básico, com atribuição precisa de obrigações e responsabilidades a todas as entidades que atuam sobre a totalidade ou partes dos sistemas;

- Implantação de Sistema de Iluminação Pública Fotovoltaico nos Espaços

- Adotar recursos tecnológicos de informação consistentes para modernizar e tornar mais transparente a gestão do município.

- Implantar sistemas alternativos de abastecimento de água domiciliar, baseado na captação pluvial;

- Implantar sistema de soluções tecnológicas para gestão de perda de água;

- Implantar aplicativo digital que viabilize a participação cidadã da comunidade local, através de sugestões e reclamações relativas ao programa, garantindo a minimização de impactos, a partir do mapeamento das demandas comunitárias e criação de plano de ações para resolução das demandas.

1.15. arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada

-Promover melhorias sanitárias adequadas nas residências, como construção de banheiros, fossas sépticas e sumidouro, através de parcerias com empresas privadas ATHIS.

(ii) Área de Abrangência e população beneficiada direta e indiretamente pelas ações do programa:

A área de abrangência geográfica total do projeto corresponde a 80,31 km² e população total beneficiada é de 578.975 habitantes. Para fins de planejamento das ações, a área foi dividida em 3 grandes Perímetros: Perímetro 01 (subdividido nas Etapas 01, 02 e 03); Perímetro 02 e Perímetro 03 (ver anexo 17). A abrangência geográfica de cada perímetro, e as ações relacionadas a eles, estão detalhadas abaixo.

Perímetro 01 - Região do Itaqui-Bacanga (85.098 habitantes): Corresponde a 18,65 km² de área de abrangência (Bacia do Bacanga, especificamente nas sub bacias dos Sá Viana, Vila Embratel, Tamancão, Alto da Esperança) e contempla as ações: Projetos e Obras de Saneamento Integrado e Urbanização (Etapas 01 e 02) e Melhorias Sanitárias (Etapa 03).

Perímetro 02 - Av. dos Africanos e Entorno (116.596 habitantes): Corresponde a 13,41 km² de área de abrangência (Sub bacias da Macaúba, Espigão e Rio das Bicas da Bacia do Bacanga) e contempla as ações: Projetos e Obras de Urbanização e Drenagem Urbana:

Perímetro 03 - Anjo da Guarda, Anil e Santo Antônio (377.281 habitantes): Corresponde a 48,25 km² de área de abrangência (Bacia do Anjo da Guarda, Bacia do Anil e Bacia de Santo Antônio) e contempla as ações: Projetos de Saneamento Integrado e Urbanização.

(iii) especificar se haverá benefício a populações de baixa renda, vulneráveis, minorias sociais, jovens, com foco em gênero e/ou raça, entre outros.

-Apoiar a inclusão produtiva da população de baixa renda nas áreas da construção civil, pesca e turismo comunitário, priorizando jovens e mulheres negras;

-Realizar ações de Educação Ambiental e sanitária, capacitação e inclusão produtiva da comunidade local na cadeia de reciclagem, visando mitigar o descarte inadequado de resíduos sólidos.

- Requalificação de Espaços Públicos, incluindo praças, parques, ciclovias, entre outros espaços urbanos, arborização e hortas comunitárias.

- Promover melhorias sanitárias adequadas nas residências, como construção de banheiros, fossas sépticas e sumidouro, através de parcerias com empresas privadas ATHIS;

- Promover e garantir o acesso a regularização fundiária nas áreas definidas pelo Plano de Regularização Fundiária;

- Estimular a criação de micro-empresas e regularização do comércio e dos pequenos negócios locais, através da Sala do Empreendedor, em parceria com o Sebrae/MA, mecanismo já existente no território;

- Implantar aplicativo digital que viabilize a participação cidadã da comunidade local, através de sugestões e reclamações relativas ao programa, garantindo a minimização de impactos, a partir do mapeamento das demandas comunitárias e criação de plano de ações para resolução das demandas (Critério Ambiental e Socioeconômico.

- Criação ou melhoria dos mecanismos que facilitem a participação, em todos os níveis do processo de tomada de decisões, dos indivíduos, grupos e organizações interessados

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Euro

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência ?
Contrapartida Financeira	CF	?	9.000.000,00	1,00	9.000.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência ?**
Agência Francesa de Desenvolvimento - AFD	AFD	?	36.000.000,00	1,00	36.000.000,00
Total:			45.000.000,00		45.000.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

(ii) Arranjo institucional

Para implementação do Programa, o arranjo institucional será constituído pelos Órgãos Executor, Co-executores e Comitê Consultivo do Programa, que atuarão a nível deliberativo e decisório superior. No nível Gerencial e Operacional haverá a Unidade de Gerenciamento do Programa - UGP, vinculada a Estrutura Organizacional da Secretaria de Inovação, Sustentabilidade e Projetos Especiais - SEMISPE.

a) Órgão Executor

A Prefeitura Municipal de São Luís, através da SEMISPE, será o órgão executor do programa, que desenvolverá as ações propostas com o apoio dos Órgãos Co-executores.

b) Órgãos co-executores

Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SEMOSP);

Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMAM);

Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação (SEMURH).

c) Comitê Consultivo do Programa - CCP

Será um colegiado com a função de acordar e definir os temas transversais de interesse comum, supervisionar a implementação e avaliar os resultados. Constituído por:

- Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento (SEPLAN);

- Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (SMTT);

- Secretaria Municipal da Fazenda (SEMFAZ);

- Secretaria Municipal de Informação e Tecnologia (SEMIT);

- Secretaria Municipal de Turismo (SETUR);

- Secretaria Municipal de Governo (SEMGOV);

- Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social (SEMCAS);

- Instituto da Cidade, Pesquisa e Planejamento Urbano e Rural (INCID);

- Secretaria Municipal da Saúde (SEMUS);

- Procuradoria Geral do Município (PGM);

- Controladoria Geral do Município (CGM);

- Instituto Municipal de Paisagem Urbana (IMPUR);

- Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão (CAEMA);

- Comitês, Sociedade Civil e Comunidade Local.

d) Unidade de Gerenciamento do Programa - UGP

Será estruturada conforme a necessidade técnica e as ações estruturantes do Programa (Anexo 20). Seu objetivo será assegurar a implementação correta e integrada das atividades, e a coordenação de ações realizadas com as demais instâncias envolvidas no Programa.

Anexo 20 - Imagem com a representação do Arranjo Institucional do Programa

Fonte: SEMISPE, 2022

(iii) Matriz de Responsabilidade: O Anexo 21 traz as principais ações a serem executadas e as entidades envolvidas para a implementação do Programa.

(iv) Estrutura Operacional

O quadro técnico da SEMISPE tem especialistas com conhecimentos em áreas estratégicas para a implementação do Programa. Tais especialidades são em: Monitoramento e Avaliação de Projetos; Água e Saneamento; Área Jurídica e Licitações; Planejamento Urbano; Socioambiental; Desenvolvimento Econômico e Emprego Local; Biodiversidade e Conservação; Geoprocessamento; Cidades Inteligentes e Sustentáveis; Urbanismo; Desenvolvimento Socioeconômico; e em Inovação e Sustentabilidade.

Para o desenvolvimento da preparação do Programa, a PMSL deverá proceder à publicação de lei autorizativa da Câmara de Vereadores autorizando a Prefeitura a contrair o financiamento internacional, e um decreto de instituição da Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP) que estará vinculada à estrutura organizacional da SEMISPE. Demais convênios internos de cooperação técnica (entre Secretarias e outros Órgãos Municipais) poderão ser realizados caso sejam necessários à execução do Programa.

Atualmente, a SEMISPE conta com uma UGP, responsável pelas atividades de preparação do Programa, que será adaptada para cumprir os requisitos de implementação do mesmo. As experiências na execução de Acordos de Empréstimos internacionais realizadas até então, credencia a SEMISPE a tomar novo empréstimo e garante a implantação e execução do Programa dentro dos prazos estabelecidos, tais experiências são citadas abaixo:

- Programa de Recuperação Ambiental e Melhoria da Qualidade de Vida da Bacia do Bacanga - Financiado pelo Banco Mundial - BIRD (2008 a 2015);

- Programa de Revitalização do Centro Histórico de São Luís - Financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID (2017 e previsão de conclusão - novembro de 2022).

a) Constituição da Equipe Técnica

A equipe técnica do Programa será composta pela UGP e uma empresa consultora a ser contratada, a Gerenciadora, que dará apoio à UGP nos seguintes aspectos do Programa: gestão e relatoria; supervisão de obras; análises técnicas; elaboração de editais e documentos de licitação e atividades de monitoramento e avaliação e acompanhamento dos aspectos socioambientais.

b) Estrutura da UGP do Programa (Anexo 22)

- Diretor geral e Coordenador Geral

- Comissão Permanente de Licitação (CPL)

- Gestor(a) em Planejamento Urbano

- Gestor(a) Socioambiental

- Consultores Especialistas em Gestão e Monitoramento

- Equipe de Finanças e Contabilidade

- Gestor de fortalecimento institucional

Anexo 22 - Estrutura Organizacional UGP

4.2. Execução/Executores

Executor: Prefeitura Municipal de São Luis - MA
Representante Oficial: Eduardo Salim Braide
Endereço da Sede: Av. Pedro II, s/n - Centro - Palácio de La Ravardiere
E-mail Institucional:
Telefone: 9898788000 Fax:
CNPJ: 06307102000130 UF:

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 5 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES AFD	TOTAL CF	TOTAL AFD
C - COMPONENTE 01 - SANEAMENTO INTEGRADO E URBANIZAÇÃO	**38.841.807,92**	**2.134.337,72**	**3.243.879,48**		
P - Elaboração de projetos executivos e estudos socioambientais de saneamento integrado e urbanização da região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPAS 01 e 02	1.129.943,50	1.129.943,50	0,00		
P - Execução de Obras de saneamento integrado e urbanização da região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPA 01	12.052.730,70	502.197,11	1.506.591,34		
P - Execução de Obras de saneamento integrado e urbanização da região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPA 02	12.052.730,70	502.197,11	1.506.591,34		
P - Execução de melhorias sanitárias da região do itaqui bacanga. Perímetro 01 - ETAPA 03	1.129.943,50	0,00	0,00		
P - Elaboração de projetos executivos e estudos socioambientais para reabilitação e/ou implantação de logradouros públicos na região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01	282.485,88	0,00	70.621,47		
P - Execução de obras de logradouros públicos na região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01	3.013.182,67	0,00	0,00		
P - Elaboração de projetos executivos e estudos socioambientais de drenagem urbana e sistema viário da Av. dos Africanos e entorno - Perímetro 02	235.404,90	0,00	141.242,94		
P - Execução de obras de drenagem urbana e sistema viário da Av. dos Africanos e entorno - Perímetro 02	3.389.830,51	0,00	0,00		
P - Elaboração de projetos executivos e estudos socioambientais de saneamento integrado e urbanização das Bacias Anil e Santo Antônio - Perímetro 03	1.412.429,38	0,00	0,00		
P - Elaboração de projetos executivos e estudos socioambientais para requalificação de Canais da Areinha e Macaúba para implantação de Parque Linear - Perímetro 02	188.323,92	0,00	18.832,39		
P - Execução de obras de requalificação de Canais da Areinha e Macaúba para implantação de Parque Linear - Perímetro 02	3.954.802,26	0,00	0,00		

C - COMPONENTE 02 - SOCIOECONÔMICO E AMBIENTAL	**2.749.529,19**	**0,00**	**87.504,94**		
P - Elaboração e execução de Projeto de Trabalho Técnico Social (PTTS) para as ações de Educação Ambiental e Inclusão Socioeconômica e de Plano de Reassentamento da região do Itaqui-Bacanga;	1.016.949,15	0,00	67.796,61		
P - Elaboração e Execução de Plano de Regularização Fundiária da região do Itaqui-Bacanga;	847.457,63	0,00	19.708,33		
P - Elaboração e Execução de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) da região do Itaqui-Bacanga;	885.122,41	0,00	0,00		
C - COMPONENTE 03 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	**790.960,45**	**0,00**	**53.806,83**		
P - Contratação de Consultoria para implementar Melhorias no arcabouço institucional referente ao saneamento básico do município e Implantação de um sistema digital integrado de monitoramento e avaliação dos sistemas de saneamento básico	376.647,83	0,00	53.806,83		
P - Consultoria jurídica para proposições legislativas referente aos Sistemas de Saneamento Básico	131.826,74	0,00	0,00		
P - Capacitações técnicas e operacionais dos órgãos responsáveis pela gestão e implementação das ações previstas no Programa;	94.161,96	0,00	0,00		
P - Contratação de Consultoria para implantar ações de fortalecimento comunitário e institucional, junto aos Conselhos Municipais e associações comunitárias da área de abrangência do programa	188.323,92	0,00	0,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA	**2.617.702,44**	**0,00**	**274.840,25**		
P - Apoio à UGP - Gerenciadora	1.883.239,17	0,00	235.404,90		
P - Sistema de Gestão Financeira e Monitoramento	94.161,96	0,00	10.462,44		
P - Avaliação Intermediária do Programa	56.497,18	0,00	0,00		
P - Avaliação Intermediária e Final do Programa	56.497,18	0,00	0,00		
P - Comunicação Social e disseminação do Programa	376.647,83	0,00	28.972,91		
P - Auditoria Independente do Programa	150.659,12	0,00	0,00		
Total	**0,00**	**2.134.337,72**	**3.660.031,50**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES AFD	TOTAL CF	TOTAL AFD
C - COMPONENTE 01 - SANEAMENTO INTEGRADO E URBANIZAÇÃO		**3.104.048,97**	**10.459.981,20**		
P - Elaboração de projetos executivos e estudos socioambientais de saneamento integrado e urbanização da região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPAS 01 e 02		0,00	0,00		
P - Execução de Obras de saneamento integrado e urbanização da região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPA 01		1.506.591,34	4.519.774,02		
P - Execução de Obras de saneamento integrado e urbanização da região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPA 02		1.506.591,34	4.519.774,02		
P - Execução de melhorias sanitárias da região do itaqui bacanga. Perímetro 01 - ETAPA 03		0,00	753.295,67		
P - Elaboração de projetos executivos e estudos socioambientais para reabilitação e/ou implantação de logradouros públicos na região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01		0,00	211.864,41		
P - Execução de obras de logradouros públicos na região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01		0,00	0,00		
P - Elaboração de projetos executivos e estudos socioambientais de drenagem urbana e sistema viário da Av. dos Africanos e entorno - Perímetro 02		0,00	94.161,96		
P - Execução de obras de drenagem urbana e sistema viário da Av. dos Africanos e entorno - Perímetro 02		90.866,29	191.619,59		
P - Elaboração de projetos executivos e estudos socioambientais de saneamento integrado e urbanização das Bacias Anil e Santo Antônio - Perímetro 03		0,00	0,00		
P - Elaboração de projetos executivos e estudos socioambientais para requalificação de Canais da Areinha e Macaúba para implantação de Parque Linear - Perímetro 02		0,00	169.491,53		
P - Execução de obras de requalificação de Canais da Areinha e Macaúba para implantação de Parque Linear - Perímetro 02		0,00	0,00		
C - COMPONENTE 02 - SOCIOECONÔMICO E AMBIENTAL		**0,00**	**745.158,10**		
P - Elaboração e execução de Projeto de Trabalho Técnico Social (PTTS) para as ações de Educação Ambiental e Inclusão Socioeconômica e de Plano de Reassentamento da região do Itaqui-Bacanga;		0,00	271.186,44		
P - Elaboração e Execução de Plano de Regularização Fundiária da região do Itaqui-Bacanga;		0,00	236.499,80		
P - Elaboração e Execução de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) da região do Itaqui-Bacanga;		0,00	237.471,86		
C - COMPONENTE 03 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		**0,00**	**335.754,63**		
P - Contratação de Consultoria para implementar Melhorias no arcabouço institucional referente ao saneamento básico do município e Implantação de um sistema digital integrado de monitoramento e avaliação dos sistemas de saneamento básico		0,00	215.227,33		
P - Consultoria jurídica para proposições legislativas referente aos Sistemas de Saneamento Básico		0,00	26.365,34		
P - Capacitações técnicas e operacionais dos órgãos responsáveis pela gestão e implementação das ações previstas no Programa;		0,00	94.161,96		
P - Contratação de Consultoria para implantar ações de fortalecimento comunitário e institucional, junto aos Conselhos Municipais e associações comunitárias da área de abrangência do programa		0,00	0,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**611.405,38**		
P - Apoio à UGP - Gerenciadora		0,00	470.809,79		
P - Sistema de Gestão Financeira e Monitoramento		0,00	20.924,88		
P - Avaliação Intermediária do Programa		0,00	0,00		
P - Avaliação Intermediária e Final do Programa		0,00	0,00		
P - Comunicação Social e disseminação do Programa		0,00	86.918,73		
P - Auditoria Independente do Programa		0,00	32.751,98		
Total	**0,00**	**3.104.048,97**	**12.152.299,31**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES AFD	TOTAL CF	TOTAL AFD
C - COMPONENTE 01 - SANEAMENTO INTEGRADO E URBANIZAÇÃO		**3.290.803,52**	**12.524.482,09**		
P - Elaboração de projetos executivos e estudos socioambientais de saneamento integrado e urbanização da região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPAS 01 e 02		0,00	0,00		
P - Execução de Obras de saneamento integrado e urbanização da região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPA 01		1.004.394,22	3.013.182,67		
P - Execução de Obras de saneamento integrado e urbanização da região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPA 02		1.004.394,22	3.013.182,67		
P - Execução de melhorias sanitárias da região do itaqui bacanga. Perímetro 01 - ETAPA 03		0,00	376.647,83		
P - Elaboração de projetos executivos e estudos socioambientais para reabilitação e/ou implantação de logradouros públicos na região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01		0,00	0,00		
P - Execução de obras de logradouros públicos na região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01		282.485,88	847.457,63		
P - Elaboração de projetos executivos e estudos socioambientais de drenagem urbana e sistema viário da Av. dos Africanos e entorno - Perímetro 02		0,00	0,00		
P - Execução de obras de drenagem urbana e sistema viário da Av. dos Africanos e entorno - Perímetro 02		999.529,20	2.107.815,43		
P - Elaboração de projetos executivos e estudos socioambientais de saneamento integrado e urbanização das Bacias Anil e Santo Antônio - Perímetro 03		0,00	529.661,02		
P - Elaboração de projetos executivos e estudos socioambientais para requalificação de Canais da Areinha e Macaúba para implantação de Parque Linear - Perímetro 02		0,00	0,00		
P - Execução de obras de requalificação de Canais da Areinha e Macaúba para implantação de Parque Linear - Perímetro 02		0,00	2.636.534,84		
C - COMPONENTE 02 - SOCIOECONÔMICO E AMBIENTAL		**0,00**	**766.746,46**		
P - Elaboração e execução de Projeto de Trabalho Técnico Social (PTTS) para as ações de Educação Ambiental e Inclusão Socioeconômica e de Plano de Reassentamento da região do Itaqui-Bacanga;		0,00	271.186,44		
P - Elaboração e Execução de Plano de Regularização Fundiária da região do Itaqui-Bacanga;		0,00	236.499,80		
P - Elaboração e Execução de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) da região do Itaqui-Bacanga;		0,00	259.060,22		
C - COMPONENTE 03 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		**0,00**	**223.119,01**		
P - Contratação de Consultoria para implementar Melhorias no arcabouço institucional referente ao saneamento básico do município e Implantação de um sistema digital integrado de monitoramento e avaliação dos sistemas de saneamento básico		0,00	107.613,67		
P - Consultoria jurídica para proposições legislativas referente aos Sistemas de Saneamento Básico		0,00	52.730,70		
P - Capacitações técnicas e operacionais dos órgãos responsáveis pela gestão e implementação das ações previstas no Programa;		0,00	0,00		
P - Contratação de Consultoria para implantar ações de fortalecimento comunitário e institucional, junto aos Conselhos Municipais e associações comunitárias da área de abrangência do programa		0,00	62.774,64		
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**674.452,96**		
P - Apoio à UGP - Gerenciadora		0,00	470.809,79		
P - Sistema de Gestão Financeira e Monitoramento		0,00	20.924,88		
P - Avaliação Intermediária do Programa		0,00	56.497,18		
P - Avaliação Intermediária e Final do Programa		0,00	0,00		
P - Comunicação Social e disseminação do Programa		0,00	86.918,73		
P - Auditoria Independente do Programa		0,00	39.302,38		
Total	**0,00**	**3.290.803,52**	**14.188.800,52**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES AFD	TOTAL CF	TOTAL AFD
C - COMPONENTE 01 - SANEAMENTO INTEGRADO E URBANIZAÇÃO		**376.647,83**	**3.154.425,60**		
P - Elaboração de projetos executivos e estudos socioambientais de saneamento integrado e urbanização da região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPAS 01 e 02		0,00	0,00		
P - Execução de Obras de saneamento integrado e urbanização da região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPA 01		0,00	0,00		
P - Execução de Obras de saneamento integrado e urbanização da região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPA 02		0,00	0,00		
P - Execução de melhorias sanitárias da região do itaqui bacanga. Perímetro 01 - ETAPA 03		0,00	0,00		
P - Elaboração de projetos executivos e estudos socioambientais para reabilitação e/ou implantação de logradouros públicos na região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01		0,00	0,00		
P - Execução de obras de logradouros públicos na região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01		376.647,83	1.129.943,49		
P - Elaboração de projetos executivos e estudos socioambientais de drenagem urbana e sistema viário da Av. dos Africanos e entorno - Perímetro 02		0,00	0,00		
P - Execução de obras de drenagem urbana e sistema viário da Av. dos Africanos e entorno - Perímetro 02		0,00	0,00		
P - Elaboração de projetos executivos e estudos socioambientais de saneamento integrado e urbanização das Bacias Anil e Santo Antônio - Perímetro 03		0,00	706.214,69		
P - Elaboração de projetos executivos e estudos socioambientais para requalificação de Canais da Areinha e Macaúba para implantação de Parque Linear - Perímetro 02		0,00	0,00		
P - Execução de obras de requalificação de Canais da Areinha e Macaúba para implantação de Parque Linear - Perímetro 02		0,00	1.318.267,42		
C - COMPONENTE 02 - SOCIOECONÔMICO E AMBIENTAL		**0,00**	**766.746,46**		
P - Elaboração e execução de Projeto de Trabalho Técnico Social (PTTS) para as ações de Educação Ambiental e Inclusão Socioeconômica e de Plano de Reassentamento da região do Itaqui-Bacanga;		0,00	271.186,44		
P - Elaboração e Execução de Plano de Regularização Fundiária da região do Itaqui-Bacanga;		0,00	236.499,80		
P - Elaboração e Execução de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) da região do Itaqui-Bacanga;		0,00	259.060,22		

C - COMPONENTE 03 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		**0,00**	**178.279,98**		
P - Contratação de Consultoria para implementar Melhorias no arcabouço institucional referente ao saneamento básico do município e Implantação de um sistema digital integrado de monitoramento e avaliação dos sistemas de saneamento básico		0,00	0,00		
P - Consultoria jurídica para proposições legislativas referente aos Sistemas de Saneamento Básico		0,00	52.730,70		
P - Capacitações técnicas e operacionais dos órgãos responsáveis pela gestão e implementação das ações previstas no Programa;		0,00	0,00		
P - Contratação de Consultoria para implantar ações de fortalecimento comunitário e institucional, junto aos Conselhos Municipais e associações comunitárias da área de abrangência do programa		0,00	125.549,28		
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**617.955,78**		
P - Apoio à UGP - Gerenciadora		0,00	470.809,79		
P - Sistema de Gestão Financeira e Monitoramento		0,00	20.924,88		
P - Avaliação Intermediária do Programa		0,00	0,00		
P - Avaliação Intermediária e Final do Programa		0,00	0,00		
P - Comunicação Social e disseminação do Programa		0,00	86.918,73		
P - Auditoria Independente do Programa		0,00	39.302,38		
Total	**0,00**	**376.647,83**	**4.717.407,82**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES AFD	TOTAL CF	TOTAL AFD
C - COMPONENTE 01 - SANEAMENTO INTEGRADO E URBANIZAÇÃO		**94.161,96**	**459.039,55**	**9.000.000,00**	**29.841.807,92**
P - Elaboração de projetos executivos e estudos socioambientais de saneamento integrado e urbanização da região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPAS 01 e 02		0,00	0,00	1.129.943,50	0,00
P - Execução de Obras de saneamento integrado e urbanização da região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPA 01		0,00	0,00	3.013.182,67	9.039.548,03
P - Execução de Obras de saneamento integrado e urbanização da região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01 - ETAPA 02		0,00	0,00	3.013.182,67	9.039.548,03
P - Execução de melhorias sanitárias da região do itaqui bacanga. Perímetro 01 - ETAPA 03		0,00	0,00	0,00	1.129.943,50
P - Elaboração de projetos executivos e estudos socioambientais para reabilitação e/ou implantação de logradouros públicos na região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01		0,00	0,00	0,00	282.485,88
P - Execução de obras de logradouros públicos na região do Itaqui Bacanga - Perímetro 01		94.161,96	282.485,88	753.295,67	2.259.887,00
P - Elaboração de projetos executivos e estudos socioambientais de drenagem urbana e sistema viário da Av. dos Africanos e entorno - Perímetro 02		0,00	0,00	0,00	235.404,90
P - Execução de obras de drenagem urbana e sistema viário da Av. dos Africanos e entorno - Perímetro 02		0,00	0,00	1.090.395,49	2.299.435,02
P - Elaboração de projetos executivos e estudos socioambientais de saneamento integrado e urbanização das Bacias Anil e Santo Antônio - Perímetro 03		0,00	176.553,67	0,00	1.412.429,38
P - Elaboração de projetos executivos e estudos socioambientais para requalificação de Canais da Areinha e Macaúba para implantação de Parque Linear - Perímetro 02		0,00	0,00	0,00	188.323,92
P - Execução de obras de requalificação de Canais da Areinha e Macaúba para implantação de Parque Linear - Perímetro 02		0,00	0,00	0,00	3.954.802,26
C - COMPONENTE 02 - SOCIOECONÔMICO E AMBIENTAL		**0,00**	**383.373,23**	**0,00**	**2.749.529,19**
P - Elaboração e execução de Projeto de Trabalho Técnico Social (PTTS) para as ações de Educação Ambiental e Inclusão Socioeconômica e de Plano de Reassentamento da região do Itaqui-Bacanga;		0,00	135.593,22	0,00	1.016.949,15
P - Elaboração e Execução de Plano de Regularização Fundiária da região do Itaqui-Bacanga;		0,00	118.249,90	0,00	847.457,63
P - Elaboração e Execução de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) da região do Itaqui-Bacanga;		0,00	129.530,11	0,00	885.122,41
C - COMPONENTE 03 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**790.960,45**
P - Contratação de Consultoria para implementar Melhorias no arcabouço institucional referente ao saneamento básico do município e Implantação de um sistema digital integrado de monitoramento e avaliação dos sistemas de saneamento básico		0,00	0,00	0,00	376.647,83
P - Consultoria jurídica para proposições legislativas referente aos Sistemas de Saneamento Básico		0,00	0,00	0,00	131.826,74
P - Capacitações técnicas e operacionais dos órgãos responsáveis pela gestão e implementação das ações previstas no Programa;		0,00	0,00	0,00	94.161,96
P - Contratação de Consultoria para implantar ações de fortalecimento comunitário e institucional, junto aos Conselhos Municipais e associações comunitárias da área de abrangência do programa		0,00	0,00	0,00	188.323,92
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**439.048,07**	**0,00**	**2.617.702,44**
P - Apoio à UGP - Gerenciadora		0,00	235.404,90	0,00	1.883.239,17
P - Sistema de Gestão Financeira e Monitoramento		0,00	20.924,88	0,00	94.161,96
P - Avaliação Intermediária do Programa		0,00	0,00	0,00	56.497,18
P - Avaliação Intermediária e Final do Programa		0,00	56.497,18	0,00	56.497,18
P - Comunicação Social e disseminação do Programa		0,00	86.918,73	0,00	376.647,83
P - Auditoria Independente do Programa		0,00	39.302,38	0,00	150.659,12
Total	**45.000.000,00**	**94.161,96**	**1.281.460,85**	**9.000.000,00**	**36.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

(i) os atos legais necessários para a implementação do programa, tais como: leis, decretos, convênios, contratos, regulamentos, autorizações federais, estaduais, municipais e privadas, e em que estágio se encontra(m):

- A atualização do instrumento contratual dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário que são objetos de concessão à Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão - CAEMA. Ação proposta pelo programa;

- Plano de saneamento básico do município de São Luís, Decreto Municipal nº 49.347/2017 e o Plano Diretor do Município Lei nº 4.669/ 2006, estão em processo de atualização. O primeiro encontra-se em revisão pelo Governo estadual e o último se encontra em votação na Câmara de Vereadores e deverão ser orientados pela Política Nacional do Saneamento Básico Lei 11.445/2007;

- A política de habitação popular e fundiária do Município se utiliza de instrumentos legais urbanísticos tais como o Estatuto da Cidade Lei nº 10.257/2001 e Lei de Regularização Fundiária Rural e Urbana nº 17.465/2017 que orientam as políticas de Urbanização e de regularização fundiária no âmbito nacional. Instrumentos legais já consolidados que fazem parte das diretrizes do programa.

- Elaboração de decreto municipal para formalização de Unidade Gestora para o Programa Pró-Saneamento. Ação prévia à assinatura do Contrato de Empréstimo;

- Elaboração de decreto municipal para formalização de Comitê Consultivo com a função de acordar e definir os temas transversais de interesse comum, supervisionar a implementação e avaliar os resultados. Ação prévia à assinatura do Contrato de Empréstimo;

- Regulamentação, a nível municipal, através de decreto do Marco Legal de Saneamento Básico, lei nº 14.026/2020. Ação proposta pelo programa;

- Decreto Municipal de declaração de utilidade pública para fins de desapropriação. Ação proposta pelo programa;

(ii) os riscos; e

- Na ausência de renovação do contrato de concessão com a Companhia de Esgotamento Ambiental do Maranhão - CAEMA, ou de realização de processo licitatório para nova concessionária, os equipamentos e serviços de saneamento executados pelo programa não terão destinatário legal para sua gestão;

- Caso o Plano de Saneamento Básico do Município de São Luís não seja atualizado, o município poderá ficar impedido de receber recursos federais destinados à política de saneamento;

- O atraso na aprovação do Plano Diretor do município acarretará impedimento ao processo de regularização fundiária a ser realizado no âmbito do programa.

(iii) as ações mitigadoras.

- Reafirmar contrato com a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão - CAEMA ou realizar novo processo licitatório;

- Articulação institucional a fim de dar celeridade ao processo de regularização do contrato com a concessionária ou a realização de licitação para nova concessão do serviço;

- Articulação institucional a fim de dar celeridade ao processo de aprovação do Plano Diretor do Município na Câmara Municipal de São Luís.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

(i) as principais contratações previstas para a execução do programa (consultorias, obras, bens e serviços, outros);

- contratação de empresa gerenciadora do programa; contratação de consultorias; contratação de empresas para elaboração de projetos e execução das obras.

(ii) se há previsão de contratação de pessoal (via concurso ou por outra via) para implementação e sustentabilidade do programa/projeto;

- A Unidade Gerenciadora do Projeto (UGP) é composta por servidores especializados nas áreas necessárias para execução do programa e contará com apoio de profissionais contratados através da empresa gerenciadora.

(iii) a experiência do órgão executor com as políticas de aquisição/contratação do agente financeiro;

- O município dispõe, em sua estrutura administrativa organizacional, de Unidade de Gerenciamento do Programa, dentro da estrutura organizacional da Secretaria de Inovação, Sustentabilidade e Projetos Especiais ? SEMISPE, com funções desempenhadas por servidores capacitados e com expertises na implementação de programas de infraestrutura executados anteriormente, através do Programa de Melhoria da Qualidade de Vida na Bacia do Bacanga com o Banco Mundial e execução do Programa de Revitalização do Centro Histórico de São Luís com investimento do Banco Interamericano de Desenvolvimento.

(iv) os riscos; e

- Licitações desertas; impugnações e recursos aos certames o que logra atraso na execução; Projetos existentes em desconformidade com a realidade atual, necessitando de revisão e atualização, o que resulta em atraso no Cronograma.

(v) as ações mitigadoras

- Treinamento especializado para equipe técnica responsável pela elaboração dos TDRs; Revisão de todos os projetos e orçamentos existentes; Contratação de consultorias e estudos executivos inclusive ambientais; Comissão Especial para licitações na Central Permanente de Licitações; Garantir ampla divulgação dos editais de licitação.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

(i) o nº de imóveis, área estimada e número de famílias; a situação fundiária (levantamento, cadastro, custos estimados, etc.);

- As desapropriações previstas no âmbito do Programa Pró-Saneamento no município de São Luís estarão adstritas às áreas necessárias à execução das Obras de Saneamento Integrado e Urbanização; Será elaborado um Plano de Reassentamento Involuntário levantando as situações exclusivas de afetação direta ocasionadas pelas obras, com as definições das compensações possíveis. Este plano será desenvolvido em 2022, através de contratação de consultoria especializada, a ser realizada pela municipalidade e contemplará a execução do processo de consulta significativa das partes interessadas.

(ii) os instrumentos legais previstos (decreto de utilidade pública, entre outros);

- Decretos de desapropriação por utilidade pública e processo de indenização; Plano Diretor; Lei Municipal de parcelamento do solo urbano.

(iii) as formas de compensação que serão utilizadas (indenização, bônus moradia, auxílio moradia, aluguel social, etc.);

- Reassentamento involuntário; Aluguel social; Indenização.

(iv) os órgãos responsáveis pela ação de desapropriação-indenização e pelo aporte de recursos;

- Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação - SEMURH, integrante do comitê consultivo, realizará o processo cuja ação será implementada pela empresa de execução de trabalho técnico social.

(v) os riscos; e

- Ausência de dados atualizados da região objeto da intervenção e de detalhamento das intervenções propostas; Incerteza quanto ao número de famílias diretamente afetadas, impossibilitando cálculo indenizatório ou elaboração de estratégias de reassentamento e ou de compensações; Risco de precisarmos realizar processo de desapropriação nas áreas adstritas a execução das obras.

(vi) as ações mitigadoras.

- Contratação de empresa especializada para levantamento e elaboração do Plano de Reassentamento urbano; Incluir nas especificações técnicas de contratação elaboração dos projetos, a realização do levantamento cadastral das áreas impactadas pelas obras; parceria com Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação - SEMURH.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

(i) a situação dos licenciamentos/autorizações requeridos (estudos, tipo de licenciamento, entidades responsáveis pela solicitação e pela emissão das licenças, etc.);

- Os Estudos de Impacto Ambiental e Planos de Gestão Ambiental serão desenvolvidos pelas empresas contratadas para elaboração dos projetos executivos e execução das obras, essas empresas serão responsáveis pelo trâmite legal de aprovação das licenças nos órgãos ambientais competentes, conforme exigência contratual;

- O Plano de Controle Ambiental (PCA) e o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS), serão de responsabilidade das empresas executoras das obras e aprovados pela UGP, incluindo o processo de aprovação legal, conforme exigência contratual;

- O órgão responsável pelo licenciamento ambiental prévio e definitivo é a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, integrante do Comitê Consultivo do Programa e co-executora das ações.

(ii) os principais riscos ambientais decorrentes da implementação do programa/projeto;

- Os potenciais riscos ambientais se referem às ordens de risco físico, como erosão do solo, assoreamento dos corpos hídricos, emissão de ruídos; biológico, como a supressão de vegetação nativa ou secundária; morte de animais e/ou interrupção de seus ciclos de vida; e ergonômicos, como os riscos causados pela intensidade ou tempo de exposição ao trabalho.

(iii) a experiência do órgão executor com as políticas/salvaguardas ambientais do agente financeiro;

- A Secretaria Municipal de Inovação, Sustentabilidade e Projetos Especiais, órgão executor do Programa, possui expertises na implementação de programas de infraestrutura executados anteriormente, através de operação de crédito com organismos internacionais, a exemplo do Programa de Melhoria da Qualidade de Vida na Bacia do Bacanga com o Banco Mundial e execução do Programa de Revitalização do Centro Histórico de São Luís com investimento do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Sendo assim, já desenvolve suas ações visando atender as salvaguardas ambientais estabelecidas por estes organismos internacionais. A Equipe Técnica da UGP foi capacitada pelo curso de Avaliação de Impacto Ambiental promovido pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento.

(iv) os riscos; e

- Atraso nos processos de emissão de licenças ambientais, o que ocasiona atraso no cronograma de obras;

- Planos de gestão ambiental mal elaborados o que implica na ausência de estratégias mitigadoras adequadas para sanar os impactos ambientais; falha na elaboração dos PGAs podem ocasionar aditivos contratuais; desgaste com a comunidade impactada;

(v) as ações mitigadoras

- Parceria com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente - SEMMAM integrante do comitê gestor do Programa;

- Contratação de consultores especializados em meio ambiente na equipe da Gerenciadora do para apoio, análise e aprovação dos Planos de Gestão Ambiental;

- O Plano de Controle Ambiental (PCA) e o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) garantirão a mitigação dos riscos e potenciais danos ambientais.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

(i) riscos sociais decorrentes da implementação do programa/projeto sobre a população; minorias sociais, vulneráveis, baixa renda e populações tradicionais como: indígenas, quilombolas, extrativistas e outras;

- implementação de soluções equivocadas que podem ocasionar empobrecimento da comunidade local; evasão de famílias; aumento da situação vulnerabilidade social das famílias; geração de conflitos sociais.

(ii) a experiência do órgão executor com as políticas/salvaguardas sociais do agente financeiro;

- A Secretaria Municipal de Inovação, Sustentabilidade e Projetos Especiais, órgão executor do Programa, possui expertises na implementação de programas de infraestrutura executados anteriormente, através de operação de crédito com organismos internacionais, a exemplo do Programa de Melhoria da Qualidade de Vida na Bacia do Bacanga com o Banco Mundial e execução do Programa de Revitalização do Centro Histórico de São Luís com investimento do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Sendo assim, já desenvolve suas ações visando atender as salvaguardas sociais estabelecidas por estes organismos internacionais. A Equipe Técnica da UGP foi capacitada pelo curso de Consulta Significativa das Partes Interessadas promovido pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento.

(iii) os riscos; e

- Ausência de dados socioeconômicos atualizados da região objeto da intervenção.

(iv) as ações mitigadoras.

- Contratação de empresa para atualização de dados socioeconômicos;

- Contratação de Empresa para a execução do Projeto de Trabalho Técnico Social, que irá prever ações de fortalecimento comunitário, inclusão produtiva de minorias sociais durante todo o programa, que garantirão a mitigação dos riscos sociais citados.

- Garantia de ampla participação popular em todas as etapas até o final das intervenções, utilizando a metodologia de consulta significativa as partes interessadas que visa: Registrar os pontos de vista e percepções das pessoas que podem ser afetadas ou tenham interesse no desenvolvimento dos projetos; Oferecer uma fonte de validação e verificação dos dados obtidos e aprimorar a qualidade das avaliações de impacto ambiental e social; Permitir que as pessoas compreendam seus direitos e responsabilidades em relação aos projetos; Garantir maior transparência e participação das partes interessadas contribuindo para aumentar a confiança, a aceitação do projeto e a apropriação local, essenciais para a sustentabilidade dos projetos e seus resultados no desenvolvimento.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

(i) o número de famílias a serem reassentadas;

- Será elaborado um Plano de Reassentamento Involuntário levantando as situações exclusivas de afetação direta ocasionadas pelas obras de esgotamento sanitário, com as definições das compensações possíveis. Este plano será desenvolvido em 2022, através de contratação de consultoria especializada, a ser realizada pela municipalidade e contemplará a execução do processo de consulta significativa das partes interessadas.

(ii) a situação fundiária e do cadastro;

- Será contratada consultoria especializada ainda em 2022 para realizar levantamentos sociais nas áreas de intervenção em concomitante a elaboração dos estudos ambientais e projetos executivos que levantará a situação fundiária das áreas do programa realizando levantamento cadastral.

(iii) o local onde serão reassentadas; indicando se próximo ou distante do local em que estavam;

-A prefeitura já está prospectando possíveis áreas prioritárias de reassentamento;

- Será definido pelo Plano de Reassentamento Involuntário, priorizando locais próximos às áreas originais das famílias reassentadas.

(iv) o reassentamento voluntário ou involuntário;

- O reassentamento será involuntário destinado às situações de afetação direta da obra, reduzindo ao máximo os impactos às famílias residentes nas áreas de intervenções.

(v) o instrumento legal;

Elaboração de Decreto Municipal de Utilidade Pública para desapropriação.

(vi) o órgão responsável pelo reassentamento e pelo aporte de recursos;

- Os processos de desapropriação serão coordenados pela Secretaria Municipal de Inovação, Sustentabilidade e Projetos Especiais em conjunto aos órgãos municipais competentes como: Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo e Procuradoria Geral do Município. Os processos indenizatórios serão pagos com recurso da municipalidade.

(vii) o Trabalho Social;

- O Trabalho Técnico Social será elaborado e executado por consultorias especializadas contratadas desde a etapa de elaboração dos estudos socioambientais e projetos executivos e será coordenado pela UGP. A elaboração do Projeto de Trabalho Técnico Social será contratado em 2022 como forma de garantir a atualização dos dados sociais das áreas de intervenção, bem como, propiciar a participação da comunidade desde a fase de elaboração dos projetos.

(viii) os custos estimados;

Os custos serão definidos pelo Plano de Reassentamento Involuntário, destacando que os custos com os processos indenizatórios ficarão a cargo da municipalidade.

(ix) os riscos; e

- Ausência de local definido para reassentamento, o que pode ocasionar atraso na execução do cronograma e possíveis conflitos com a comunidade.

(x) as ações mitigadoras.

- Criação de Plano de Reassentamento Involuntário de acordo com diagnóstico preliminar com a definição das medidas compensatórias para aprovação da comunidade.

- Garantir recursos da municipalidade para possíveis indenizações e aluguel social.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN

Informações relevantes

- 17/10/2022: Carta Consulta, versão 3, apresentada em 15 de julho de 2022. Aguardando COFIEX 161.
