

Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Programa Viva Bem Joinville

Nº Carta Consulta: 60893
Mutuário: Município de Joinville - SC
Tipo de Operação: Operação de crédito externo

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 11.546.575,00
Fontes Externas:
Agência Francesa de Desenvolvimento - AFD: US$ 46.186.300,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 04
2.1. TÍTULO 04
2.2. TÍTULO ABREVIADO 04
2.3. MUTUÁRIO 04
2.4. TIPO OPERACAO 04
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 04
2.6. PROJETO/INDICADORES 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES 07
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 11
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 12
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 12
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 13
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 13
3. FINANCIAMENTO 13
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 13
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 13
4. EXECUÇÃO 13
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 13
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 15
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 15
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 15
5. RISCOS 17
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 17
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 17
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 18
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 18
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 19
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 19
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 19

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

Joinville sofreu um movimento migratório nas décadas de 70 e 80, impulsionado pelo crescimento econômico das indústrias e a consequente falta de mão de obra. Tal fenômeno migratório em busca de trabalho, resultou crescimento populacional de 6% a.a. Aliado a isso, houve o crescimento da população local, já que famílias se estabeleceram contribuindo para o crescimento desordenado e espalhamento urbano.

Com a falta de moradias, houve a invasão de áreas ambientalmente frágeis, em especial regiões de manguezal e margens de rios, gerando problema ambiental e situação de vida subnormal. Na época, foi produzido o Plano de Estruturação Urbana que fez uma análise urbanística detalhada do Município e traçou algumas diretrizes de desenvolvimento que nortearam as ações de planejamento urbano de Joinville até meados da década de 90.

Como tentativa de suprir o déficit gerado pela intensa migração, foram realizadas ações habitacionais, como a implantação do Conj. Habitacional Adhemar Garcia (maior conjunto horizontal do estado na época) e o Projeto Mangue, iniciado em 1984, com a criação de um canal de proteção dos manguezais e urbanização das suas porções já ocupadas, dentre outras ações.

Nos anos 90, por meio de programas do governo federal na área habitacional, como Pró-Moradia e Pró-Saneamento, foram implantados grandes conjuntos habitacionais nas zonas leste e sul de Joinville, gerando em torno de 4.500 Habitações de Interesse Social (HIS), diversificadas entre casas, lotes urbanizados e apartamentos. Também foram feitos investimentos significativos em habitação popular pela Cohab/SC.

Apesar dos investimentos realizados, estes não foram suficientes para atender o crescimento demográfico extremamente elevado no Município. Na década de 2000, observou-se, novamente um grande avanço populacional na direção leste, além da conurbação com cidade vizinha de Araquari. Também foram implantados conjuntos habitacionais pelo programa do governo federal, que juntos somam mais de 2.100 HIS. Contudo, dos anos 2000 até os dias atuais, os investimentos em programas habitacionais no Município foram reduzidos, a Cohab/SC está em liquidação e o programa do governo federal reduziu suas aplicações.

Aliado ao crescimento desenfreado e expansão urbana em áreas periféricas de Joinville, houve também o crescimento desordenado da bacia do rio Cachoeira, que está totalmente inserida na área urbana e abriga mais de 50% da população urbana, incluindo a região central , onde estão instalados equipamentos públicos e principais vias da cidade. Destaca-se que foi pelo rio Cachoeira que chegaram os primeiros imigrantes europeus à região em 1851, fundando a então Colônia Dona Francisca, atual cidade de Joinville.

A condição geográfica do rio Cachoeira, que está sob forte influência de maré, aliada à ocupação ao longo do seu leito e consequente deposição de sedimentos, acarretam no agravamento da condição de inundações na área de maior urbanização da bacia, causando muitos impactos negativos, impedindo transporte coletivo e particular, e limitando atividade de empresas, comércios, escolas e serviços, causando prejuízos econômicos e sociais.

Atualmente, o Município almeja a revitalização social e ambiental às margens do rio Cachoeira, por meio da implantação de um Parque Linear, o qual também contribuirá para a disponibilização de área pública de lazer, visto que Joinville é carente nisso. Paralelo à construção do parque serão executadas obras de perfilamento do canal principal do rio Cachoeira, e a retirada dos sedimentos propiciando o aumento da lâmina d'água ordinária e a melhoria do fluxo e das trocas das águas fluviais e estuarinas, proporcionando melhoria para as condições da fauna e resgatando a possibilidade de navegação, mobilidade, recreação e contemplação.

Assim, o Parque Linear é um projeto de regeneração urbana e ambiental que contribuirá positivamente para a ressignificação do rio Cachoeira perante os joinvilenses, promovendo efeitos sociais, ambientais e econômicos, proporcionando a conexão das pessoas à cultura, à história e à natureza, com a finalidade de obter desenvolvimento e valorização da vida.

À partir da implantação do Parque Linear, o que antes onerava o Município se transforma em elemento de sustentabilidade, reduzindo custos e agregando valor, permitindo conexão com a malha urbana, sendo de fácil acesso aos pedestres, ciclistas, ônibus e veículos em geral.

Nesse contexto, o programa de financiamento externo em pleito contribuirá para a redução do déficit habitacional do Município e para a promoção de realocação de ocupações irregulares e em áreas de risco. Além disso, propiciará a redução do déficit de equipamentos urbanos e promoverá a ressignificação da área central, com a redução dos riscos de inundação associado à implantação do Parque Linear e melhorias na macrodrenagem do rio Cachoeira. Tais ações contribuirão significativamente para a melhoria da qualidade de vida da população de Joinville. IDHM 0,809 (PNUD 2010).

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

(ii) SOLUÇÃO PROPOSTA

- Promoção de uma política habitacional plena e eficaz, integrada ao planejamento urbano e desenvolvimento sustentável, considerando a importância da diversidade sociocultural e da prioridade dos segmentos sociais mais vulneráveis.

- Execução de moradias sustentáveis destinadas à população em situação de vulnerabilidade social, com oferta de unidades habitacionais em áreas dotadas de infraestrutura, equipamentos e serviços públicos, e articuladas ao sistema de transporte público coletivo.

- Revitalização social e ambiental do rio Cachoeira, por meio da implantação de um Parque Linear, disponibilizando área pública de lazer à população do Município. As obras do parque contemplam o perfilamento do canal principal do rio Cachoeira, com retirada de sedimentos, reduzindo os riscos de inundação e aumentando a lâmina d'água, o que proporciona melhoria para as condições da fauna e permite navegação no rio, resgatando e ressignificando a importância do rio Cachoeira para Joinville.

(iii) RESULTADOS ESPERADOS:

- Estabelecimento e consolidação de uma política habitacional para um horizonte temporal de 30 anos, orientada para o desenvolvimento urbano do Município, integrando as ações planejadas com as ações transversais, de gestão, de implementação e de garantia dos recursos necessários.

- Fornecimento de moradia digna à população em situação de vulnerabilidade social e habitacional, promovendo o acesso à cidade sustentável, incluindo o tripé econômico, ambiental e social.

- Ressignificação do rio Cachoeira, e resgate de sua importância ambiental, cultural e histórica ao Município.

- Promoção e aumento do modal peatonal e do modal ciclista.

- Potencialização da preservação, recuperação e da educação ambiental.

- Disponibilização de um Parque Linear com espaços de lazer, espaços de descanso, áreas verdes e permeáveis e espaços de caminhada .

- Melhoria da infraestrutura e segurança pública.

- Redução de inundações.

- Fomento de atividades econômicas, com geração de emprego e renda.

- Regulamentação de áreas para exploração econômica.

- Fomento às atividades de Microempreendedor Individual (MEI).

- Melhoria da qualidade de vida e da satisfação da população de Joinville.

(iv) SUSTENTABILIDADE:

O Município dispõe de uma Unidade responsável por manter e administrar a conservação e manutenção de áreas públicas, sendo elas parques, praças, áreas de lazer e canteiros e seus equipamentos. Também é responsável pela rearborização pública com plantio de árvores e manutenção da arborização existente, revitalizando as áreas urbanas da cidade.

O Município promoverá ações de ordem sustentável e educacional nas novas habitações de interesse social, não somente oferecendo moradias, mas qualidade de vida diretamente aos domiciliados e para toda a sociedade que se beneficia com a melhor gestão ambiental dos recursos das cidades. Os recursos provenientes da manutenção de equipamento público urbano, destinado à saúde, encontra-se previsto no anexo IV do PPA.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

(i) As ações previstas no Programa estão no PPA 2022-2025 (em anexo)

(ii) São fundamentais para a implementação do Programa Viva Bem Joinville os planos existentes e em elaboração no Município, a destacar:

- Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável - publicado em 2008. A atualização do Plano encontra-se em análise para aprovação na Câmara de Vereadores do Município.

- Plano de Mobilidade Sustentável de Joinville: orientar as ações do Município, estabelecendo as diretrizes, ações, instrumentos e metas, com o objetivo de efetivar a qualificação da mobilidade urbana e rural do Município no que se refere aos modos, serviços e infraestrutura viária e de transporte que garantam os deslocamentos de pessoas e bens em seu território, além da gestão e operação do sistema de mobilidade.

- Plano Viário: planejamento do sistema viário, garantindo a representação da malha viária, buscando assegurar a mobilidade sustentável na totalidade do território municipal, considerando um horizonte de 30 anos, segmentado em fases de implantação de curto, médio e longo prazos, de forma consistente, abrangente, exequível, eficaz e eficiente. Está em elaboração.

- Plano Diretor de Drenagem Urbana da Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira: traz o mapeamento das características hidrológicas e hidráulicas da rede de macrodrenagem do rio Cachoeira e seus afluentes. O estudo apresenta uma série de propostas de intervenções para solucionar os problemas relacionados às inundações. Uma importante ferramenta para planejar a mitigação da problemática das inundações na área urbana do Município.

- Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica do Município de Joinville: objetivo de contribuir para a conservação da Mata Atlântica, a partir da síntese do conhecimento existente sobre as comunidades, o uso do solo e os vetores de transformação da paisagem, a fim de subsidiar o melhor planejamento e gestão ambiental, aliados ao princípio da sustentabilidade.

- Plano Municipal de Arborização Urbana: objetivo principal é definir as diretrizes de planejamento, implantação e manutenção da Arborização Urbana de Joinville compatibilizando-as com os equipamentos públicos, consolidando em um instrumento eficaz de desenvolvimento urbano e de melhoria da qualidade de vida. Está na fase análise jurídica.

(iii) O Município de Joinville utilizará como contrapartida dentro do Programa Viva Bem Joinville, o montante de 20% dos Recursos. Estes valores são provenientes dos terrenos de propriedade do Município, os quais serão utilizados para construção dos equipamentos públicos previstos no Programa. O valor estimado para os terrenos considerados é de R$ 50 milhões, calculados com base nos registros do cadastro do Município, acrescido de atualizações monetárias do período.

(iv) A moeda do contrato será o Euro. A taxa de Câmbio é de R$ 5,1182 em 23/05/2022 (Banco Central).

2. Projeto

2.1. Título

Programa Viva Bem Joinville

2.2. Título Abreviado

Viva Bem Joinville

2.3. Mutuário

Município de Joinville - SC

2.4. Tipo Operacao

Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

(i) Objetivo Geral:

Melhorar a qualidade de vida da população de Joinville por meio de ações que contribuam para a reabilitação socioambiental e a integração física do Município, promovendo uma política habitacional consistente, vinculada à estruturação urbana e infraestrutura de equipamentos e serviços públicos, somados à ressignificação do rio Cachoeira no cenário urbano com a acessibilidade às áreas de lazer e turismo, orientadas para o desenvolvimento sustentável e para a fomentação das atividades econômicas, junto com a recuperação do potencial natural e a revitalização ambiental da região.

(ii) Objetivos Específicos:

- Oferecer atendimento habitacional definitivo por meio da oferta de unidades habitacionais de interesse social, em áreas dotadas de infraestrutura, equipamentos e serviços públicos e articuladas ao sistema de transporte público coletivo;

- Promover a melhoria da qualidade habitacional de assentamentos precários, priorizando a permanência da população em áreas consolidadas;

- Gerir as políticas habitacionais municipais, integrando assistência social e uso e ocupação do solo;

- Buscar o equilíbrio entre a qualidade do ambiente construído e a preservação do ambiente natural;

- Estimular a urbanização e melhoria das condições de infraestrutura de áreas habitadas;

- Promover a execução de moradias sustentáveis;

- Implantar áreas destinadas ao lazer e recreação, denominadas parques lineares, com a recuperação, preservação e valorização dos recursos ambientais da região, como as nascentes e o curso do rio Cachoeira, de modo a viabilizar, com o envolvimento da comunidade, a manutenção, a conservação e a preservação ambiental;

- Proporcionar aos munícipes o senso de pertencimento em relação ao rio Cachoeira, por meio da melhoria da qualidade ambiental e da ressignificação do rio e seu entorno, com as ações previstas para a sua revitalização e valorização;

- Apoiar a parceria de gestão com a comunidade através da oferta de equipamentos de interesse público de gestão comunitária;

- Promover atividades econômicas de complementação de renda familiar;

- Proporcionar diversificação e renovação de usos junto ao eixo de convivência;

- Propiciar locais com segurança e acessibilidade, atraentes inclusive à diversidade de idades, etnias, deficiências, gêneros e outros, visando o uso de toda a população.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Licenças de exploração econômica na área do Parque	Número de licenças emitidas na área do Parque	UNIDADE	12,00	80,00
Empregos gerados na área de influência do Parque	Número de novos empregos	unidade	0,00	300,00
Satisfação com a implantação do Programa Viva Bem Joinville	% das pessoas interrogadas que acham que o Programa melhorou sua qualidade de vida	%	0,00	70,00
Servidores capacitados/cuja capacidade foi reforçada	Número de Servidores capacitados	unidade	0,00	60,00
Metros quadrados de Áreas Públicas de Lazer	Área Total de áreas públicas de lazer na área urbana de Município de Joinville / população total do Município	m²/habitante	3,58	3,78
Arvores nativas plantadas na área do Parque	Número de arvores nativas plantadas	unidade	800,00	3.300,00
Áreas verdes implantadas na área do Parque Linear	Área total após implantação do Programa	m²	3.100,00	12.925,00
Área de passeios com soluções de microdrenagem sustentável implantados na área do Parque Linear	Área total após implantação do Programa	m²	0,00	46.990,00
Área de vias cicláveis na área do Parque Linear	Área total após implantação do Programa	m²	205.608,00	220.940,00
Aumento médio no tráfego de ciclistas nas margens do Parque Linear	Tráfego médio pedestres e ciclistas depois do projeto nas margens do Parque Linear / tráfego médio antes do projeto	Número de ciclistas	415,00	620,00
Aumento médio no tráfego de pedestres nas margens do Parque Linear	Tráfego médio pedestres e ciclistas depois do projeto nas margens do Parque Linear / tráfego médio antes do projeto	Número de Pedestres	720,00	2.160,00
Implantação de corredores de Transporte Coletivo	Extensão total de corredores implantados no Município, após o Programa	km	30.916,00	36.246,00
Incremento de novos estabelecimentos comerciais localizados no entorno do Parque Linear	Número de novos comércios e/ou serviços e/ou industrias localizados na zona de impacto do projeto em 500m ao redor do traçado do parque após sua implantação (3 anos subsequentes)	Núm. de estabelecimentos	1.228,00	1.350,00
% total de beneficiários cuja resiliência foi aumentada	(população beneficiária proveniente de áreas de risco + população beneficiaria com habitação precária) / população beneficiaria total	%	0,00	20,00
HIS construídas	Número de unidades construídas	Unidades habitacionais	0,00	259,00
Projetos para construção HIS	Número de unidades projetadas	unidades	0,00	1.023,00

Plano Municipal de Habitação	Decreto publicado	Unidade	0,00	1,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (HIS) SUSTENTÁVEL E RESILIENTE	**11.577.056,00**
S - CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTOS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (HIS) E EQUIPAMENTOS PUBLICOS LIGADOS	10.434.202,00
P - Construção de 259 unidades de HIS, beneficiando mais de 750 habitantes	9.234.202,00
P - Construção de equipamento público - unidade básica de saúde da família	1.200.000,00
S - ESTUDOS DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE HIS	1.142.854,00
P - Estudos de Projeto Básico, Projeto Executivo e licenciamento para em torno de 1023 unidades de HIS.	1.142.854,00
C - REQUALIFICAÇÃO DO RIO CACHOEIRA E MELHORIAS URBANISTICAS	**43.560.637,00**
S - REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA A FAVOR DA MOBILIDADE ATIVA	12.115.733,00
P - Requalificação de vias e pavimentação em 56.160m²	3.315.000,00
P - Implantação de corredores de transporte coletivo de ônibus em 5.330 m de extensão	1.790.000,00
P - Implantação de rede subterrânea de energia elétrica, telecomunicações em 1,6 km e execução de iluminação pública com 1570 pontos.	2.732.000,00
P - Implantação de espaços de descanso, em 65 unidades	54.198,00
P - Implantação de vias cicláveis, em 15.530 m	1.173.493,00
P - Implantação de 500 vagas de estacionamentos de bicicletas	64.000,00
P - Implantação de áreas de caminhada em 16.000 m2	667.042,00
P - Implantação de transposições/ travessias/ passarelas para pedestres, em 7 unidades	2.110.000,00
P - Implantação de pier/atracadouro, em 2 unidades	210.000,00
S - IMPLANTAÇÃO DE PARQUES, INFRAESTRUTURAS VERDE AZUL	26.494.454,00
P - Realização de obras de paisagismo/implantação de áreas verdes e permeáveis, em 88.000m²	825.464,00
P - Plantio de árvores nativas, em 2.050 unidades	213.662,00
P - Implantação de áreas de lazer, em 125.000 m²	2.000.000,00
P - Perfilamento do canal principal do rio Cachoeira, em 5 km	8.921.456,00
P - Retirada e destinação de sedimentos em 110.000 m³	2.987.297,00
P - Terrenos para implantação dos equipamentos públicos do Programa.	11.546.575,00
S - ESTUDOS DE PROJETO EXECUTIVO PARA REQUALIFICAÇÃO DO RIO CACHOEIRA	4.950.450,00
P - Estudos de Projeto Executivo	4.168.925,00
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear	781.525,00
C - APOIO TÉCNICO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	**1.525.000,00**
S - ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL	1.225.000,00
P - Plano Municipal de Habitação (diagnóstico)	575.000,00
P - Plano Municipal de Mudanças Climáticas e Resiliência Territorial	500.000,00
P - Plano de Ação de Gênero	150.000,00
S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	300.000,00
P - Apoio à Unidade de Coordenação do Projeto ou Programa	100.000,00
P - Reforço de capacidade da Unidade de Coordenação do Projeto ou Programa	100.000,00
P - Reforço de capacidade de Secretarias	100.000,00
C - CONTINGÊNCIAS	**1.070.182,00**
S - CONTINGÊNCIAS	1.070.182,00
P - Contingências	1.070.182,00
Total dos Componentes	**57.732.875,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (HIS) SUSTENTÁVEL E RESILIENTE

O componente de Habitação de Interesse Social (HIS) enquadra-se nas políticas habitacionais do Município que visam garantir o direito constitucional à moradia através da construção de moradias sustentáveis, dentro do que preconiza as melhores práticas em eficiência energética, hídrica e construtiva, para o atendimento habitacional definitivo às famílias em situação de vulnerabilidade social, em áreas dotadas de infraestrutura, equipamentos e serviços públicos, articuladas ao sistema de transporte público coletivo, priorizando a permanência da população em áreas consolidadas, buscando o equilíbrio entre a qualidade do ambiente construído e a preservação do ambiente natural.

S - CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTOS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (HIS) E EQUIPAMENTOS PUBLICOS LIGADOS

Obras de construção de unidades habitacionais para os munícipes inscritos no Programa de Financiamento de Habitação de Interesse Social e/ou realocações de famílias provenientes de ocupações irregulares e em áreas de risco de Joinville, e obra de construção de equipamento público - unidade básica de saúde da família.

P - Construção de 259 unidades de HIS, beneficiando mais de 750 habitantes

Execução de obras de construção de 259 HIS, entre apartamentos, casas isoladas e casas geminadas, sobre parcelamentos de interesse social já aprovados e registrados.

P - Construção de equipamento público - unidade básica de saúde da família
Execução de obra de construção de equipamento público - unidade básica de saúde da família.

S - ESTUDOS DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE HIS
Elaboração de projetos básicos e projetos executivos, e estudos ambientais para licenciamento ambiental, para obras de construção de unidades habitacionais para os inscritos no Programa de Financiamento de HIS e/ou realocações de famílias provenientes de ocupações irregulares e de áreas de risco de Joinville.

P - Estudos de Projeto Básico, Projeto Executivo e licenciamento para em torno de 1023 unidades de HIS.
Elaboração de estudos de projetos básicos e executivos, e estudos ambientais necessários para a execução de obras de construção de unidades habitacionais para os inscritos no Programa de Financiamento de HIS e/ou realocações de famílias provenientes de ocupações irregulares e de áreas de risco de Joinville.

C - REQUALIFICAÇÃO DO RIO CACHOEIRA E MELHORIAS URBANISTICAS
O componente consiste na requalificação urbanística e ambiental do rio Cachoeira e suas margens, resgatando sua identidade e seu papel significativo para a cidade e formando um eixo de animação que conecta pessoas, lazer, cultura, história e natureza.

S - REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA A FAVOR DA MOBILIDADE ATIVA
Requalificação do sistema viário nas margens do rio Cachoeira, que compreende: pavimentação, manutenção do sistema viário, criação e ampliação de passeios, implantação de ciclovias e ciclofaixas, visando tornar o rio Cachoeira um elo na cidade, promovendo a mobilidade ativa. Os componentes de requalificação viária adotarão métodos inovadores (por exemplo, materiais drenantes para pavimentação e passeios).
Também prevê a instalação ou revitalização de equipamentos públicos ao longo do Rio Cachoeira, nomeadamente: bancos e zonas de descanso, iluminação pública, bicicletários e atracadouros. Esses equipamentos públicos farão das margens do rio Cachoeira um espaço adequado para atividades sociais, econômicas e de lazer.

P - Requalificação de vias e pavimentação em 56.160m²
As vias existentes serão conectadas com requalificação de pavimentação dos passeios e vias utilizando soluções técnicas, materiais permeáveis e identidade visual padrão.

P - Implantação de corredores de transporte coletivo de ônibus em 5.330 m de extensão
Os corredores de ônibus são necessários para qualificar o sistema de transporte de passageiros nos principais eixos viários localizados no perímetro de implantação do parque.

P - Implantação de rede subterrânea de energia elétrica, telecomunicações em 1,6 km e execução de iluminação pública com 1570 pontos.
Implantação de rede subterrânea de energia elétrica, telecomunicações numa extensão de 1,6 km, e implantação de iluminação pública complementar ao longo de todo o trajeto do Parque, promovendo espaços seguros.

P - Implantação de espaços de descanso, em 65 unidades
Ao longo do parque serão implantados espaços de descanso caracterizados por áreas de permanência equipadas com mobiliário urbano.

P - Implantação de vias cicláveis, em 15.530 m
Espaços destinados aos ciclistas, as vias cicláveis são projetadas com materiais permeáveis e proporcionam identidade visual ao Projeto.

P - Implantação de 500 vagas de estacionamentos de bicicletas
Os estacionamentos de bicicletas possuem dois modelos, o primeiro caracterizado por bolsões que comportam maior número de bicicletas e oferecem serviços como o de aluguel, estarão localizados nos pontos de destaque. O segundo modelo caracteriza-se por bicicletários pequenos, que comportam poucas vagas, afim de dar suporte nas vias cicláveis ao longo do trajeto.

P - Implantação de áreas de caminhada em 16.000 m2
Ligação entre os extremos do Parque Linear e de todos os seus atrativos por meio de passeios com pisos permeáveis, acessíveis e seguros.

P - Implantação de transposições/ travessias/ passarelas para pedestres, em 7 unidades
Implantação de transposições/ travessias/ passarelas para pedestres, para conexões entre as margens do rio, permitindo a passagem de pedestres e ciclistas e conectando pontos do parque.

P - Implantação de pier/atracadouro, em 2 unidades
Para que o contato da população com o rio seja mais próximo serão implantados dois atracadouros flutuantes. Tais equipamentos proporcionam atividades náuticas de esporte, lazer e turismo.

S - IMPLANTAÇÃO DE PARQUES, INFRAESTRUTURAS VERDE AZUL
O subcomponente inclui a implantação, recuperação e proteção ambiental de parques, áreas de lazer com equipamentos, espaços verdes permeáveis, com o plantio de árvores nativas da região (Mata Atlântica), possibilitando a criação de espaços mais agradáveis para caminhadas e a recomposição de ecossistemas e corredores ecológicos.
Também engloba infraestrutura azul com o desassoreamento e perfilamento de uma parte canalizada do rio Cachoeira, e gestão e destinação ambientalmente adequada dos sedimentos, com o objetivo de melhorias ambientais, redução de inundações e paisagísticas do canal.

P - Realização de obras de paisagismo/implantação de áreas verdes e permeáveis, em 88.000m²
Realização de obras de paisagismo para implantação de áreas verdes e permeáveis, como item complementar à criação de espaços mais agradáveis para caminhadas e para a recomposição de ecossistemas.

P - Plantio de árvores nativas, em 2.050 unidades
Plantio de árvores nativas como item complementar à criação de espaços mais agradáveis para caminhadas e para a recomposição de ecossistemas.

P - Implantação de áreas de lazer, em 125.000 m²
O Parque linear em todo o seu perímetro oferece e promove áreas de lazer para a cidade.

P - Perfilamento do canal principal do rio Cachoeira, em 5 km
Projeto para obras de perfilamento do canal principal do rio Cachoeira, considerando a necessidade de melhoria da qualidade ambiental, redução de inundações e a ressignificação da área central da cidade e seu entorno.

P - Retirada e destinação de sedimentos em 110.000 m³
Retirada dos sedimentos propiciará o aumento a lâmina d'água ordinária e a melhoria do fluxo e das trocas das águas fluviais e estuarinas, proporcionando a redução de inundações, melhoria para as condições da fauna e resgatando a possibilidade de navegação, mobilidade, recreação e contemplação.

P - Terrenos para implantação dos equipamentos públicos do Programa.
Terrenos necessários para implantação de infraestrutura, equipamentos coletivos e estímulo à implantação de serviços públicos

S - ESTUDOS DE PROJETO EXECUTIVO PARA REQUALIFICAÇÃO DO RIO CACHOEIRA
Conjunto de e estudos necessários para a melhoria do escoamento e da qualidade ambiental do leito do rio Cachoeira, contendo obras como contenção de taludes instáveis, reforço em estruturas existentes, além de perfilamento do canal.

P - Estudos de Projeto Executivo
Elaboração de estudos e projeto executivo de requalificação do leito principal do rio Cachoeira, composta de regularização e perfilamento das margens e do fundo do canal, incluindo reforço das estruturas existentes visando garantir a estabilidade das mesmas para a execução das obras, bem como a execução de obras complementares e adequações das travessias implantadas sobre o canal.

P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear
Elaboração de estudos de projeto executivo necessários ao desenvolvimento dos documentos técnicos para o Parque Linear Porto Cachoeira.

C - APOIO TÉCNICO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL
O componente compreende a contratação de apoio técnico ao Município para diagnóstico e elaboração de planos municipais, bem como o fortalecimento institucional por meio da melhoria das condições técnicas, e da capacitação e aperfeiçoamento dos servidores municipais e unidades envolvidas na gestão, execução e operação do Programa, visando otimizar a eficiência operacional e aumentar a eficácia no desenvolvimento das ações inerentes ao Programa.

S - ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL
Instrumento complementar do Plano Diretor de Joinville, devendo ser elaborado e implementado de forma sistemática e contínua, capaz de orientar os sucessivos governos municipais na gestão do planejamento.

P - Plano Municipal de Habitação (diagnóstico)
Elaboração de diagnóstico para, em conjunto com os técnicos da Prefeitura Municipal de Joinville, elaborar o Plano Municipal de Habitação.

P - Plano Municipal de Mudanças Climáticas e Resiliência Territorial
O Plano de Mudanças Climáticas e Resiliência Territorial buscará promover estratégias, articulação e integração de ações multissetoriais e transversais, almejando reduzir as emissões de GEE (mitigação) e aumentar a capacidade de adaptação da cidade aos riscos climáticos, tornando-a mais resiliente. Traz também um foco de atenção para os grupos mais vulneráveis aos riscos climáticos, visando a sua inclusão nesse planejamento, e propõe uma estrutura de governança que promova o envolvimento e a participação do poder público, dos setores produtivos e da sociedade.

P - Plano de Ação de Gênero

O Plano de Ação de Gênero visa fomentar a igualdade de gênero e o empoderamento da mulher, incorporando prioridades programáticas e institucionais, integrando uma estratégia de mudança para a igualdade de gênero em políticas internas, práticas e mecanismos de responsabilização, de forma transetorial. Com base em um diagnóstico da situação atual e dos fatores de desigualdade, este plano visa definir medidas concretas para todos os setores da ação municipal.

S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

O fortalecimento institucional tem por objetivo criar condições técnicas, de melhoria e aperfeiçoamento aos órgãos e agentes municipais diretamente responsáveis pela gestão e execução do Programa, visando otimizar a eficiência operacional e aumentar a eficácia no desenvolvimento das ações inerentes ao Programa.

P - Apoio à Unidade de Coordenação do Projeto ou Programa

Apoio à Unidade de Coordenação do Projeto ou Programa, proporcionando ferramentas adequadas para gestão de projetos, por meio de um conjunto de equipamentos, softwares e materiais que serão utilizados para acompanhar o desempenho de um projeto, possibilitando um planejamento eficiente e o pleno acompanhamento da execução do Programa.

P - Reforço de capacidade da Unidade de Coordenação do Projeto ou Programa

Reforço de capacidade da Unidade de Coordenação do Projeto ou Programa, proporcionando ferramentas adequadas para a gestão de projetos, por meio de um conjunto de boas práticas, metodologias, capacitação, aperfeiçoamento e conhecimentos, que desenvolvam e maximizem as competências necessárias para a gestão e execução de um projeto, possibilitando um planejamento eficiente e a plena execução do Programa.

P - Reforço de capacidade de Secretarias

Reforço de capacidade de Secretarias, proporcionando ferramentas adequadas, por meio de um conjunto de boas práticas, metodologias, capacitação, aperfeiçoamento e conhecimentos, que maximizem as competências necessárias para otimizar a operacionalização e o desenvolvimento dos projetos do Programa.

C - CONTINGÊNCIAS

Provisão de recursos para cobrir custos que poderão incorrer ao longo da execução do projeto, mas que não foi possível de serem definidos satisfatoriamente com os dados e informações que estavam disponíveis no momento em que as estimativas foram preparadas.

S - CONTINGÊNCIAS

Provisão de recursos para cobrir custos que poderão incorrer ao longo da execução do projeto, mas que não foi possível de serem definidos satisfatoriamente com os dados e informações que estavam disponíveis no momento em que as estimativas foram preparadas.

P - Contingências

Provisão de recursos para cobrir custos que poderão incorrer ao longo da execução do projeto, mas que não foi possível de serem definidos satisfatoriamente com os dados e informações que estavam disponíveis no momento em que as estimativas foram preparadas.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	-	-	**34.510.517,00**	**59,78**
P- Construção de 259 unidades de HIS, beneficiando mais de 750 habitantes	Unidades Habitacionais	259,00	9.234.202,00	15,99
P- Construção de equipamento público - unidade básica de saúde da família	Unidade Básica de Saúde	1,00	1.200.000,00	2,08
P- Requalificação de vias e pavimentação em 56. 160m²	m²	56.160,00	3.315.000,00	5,74
P- Implantação de corredores de transporte coletivo de ônibus em 5.330 m de extensão	m	5.330,00	1.790.000,00	3,10
P- Implantação de rede subterrânea de energia elétrica, telecomunicações em 1,6 km e execução de iluminação pública com 1570 pontos.	km de rede	1,60	2.732.000,00	4,73
P- Implantação de espaços de descanso, em 65 unidades	Unidade	65,00	54.198,00	0,09
P- Implantação de vias cicláveis, em 15.530 m	m	15.530,00	1.173.493,00	2,03
P- Implantação de 500 vagas de estacionamentos de bicicletas	Vagas	500,00	64.000,00	0,11
P- Implantação de áreas de caminhada em 16.000 m2	m²	16.000,00	667.042,00	1,16
P- Implantação de transposições/ travessias/ passarelas para pedestres, em 7 unidades	Unidades	7,00	2.110.000,00	3,65
P- Implantação de pier/atracadouro, em 2 unidades	Unidade	2,00	210.000,00	0,36
P- Realização de obras de paisagismo/ implantação de áreas verdes e permeáveis, em 88 .000m²	m²	88.000,00	825.464,00	1,43
P- Plantio de árvores nativas, em 2.050 unidades	Undades	2.050,00	213.662,00	0,37
P- Implantação de áreas de lazer, em 125.000 m²	m2	125.000,00	2.000.000,00	3,46
P- Perfilamento do canal principal do rio Cachoeira, em 5 km	Quilometro	1,00	8.921.456,00	15,45
Bens	-	-	**11.646.575,00**	**20,17**
P- Terrenos para implantação dos equipamentos públicos do Programa.	R$	51.527.800, 00	11.546.575,00	20,00
P- Apoio à Unidade de Coordenação do Projeto ou Programa	Unidade	1,00	100.000,00	0,17
Consultoria	-	-	**7.318.304,00**	**12,68**
P- Estudos de Projeto Básico, Projeto Executivo e licenciamento para em torno de 1023 unidades de HIS.	Projeto	1,00	1.142.854,00	1,98
P- Estudos de Projeto Executivo	Unidades	1,00	4.168.925,00	7,22
P- Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear	Unidade	1,00	781.525,00	1,35
P- Plano Municipal de Habitação (diagnóstico)	Unidade	1,00	575.000,00	1,00
P- Plano Municipal de Mudanças Climáticas e Resiliência Territorial	Unidade	1,00	500.000,00	0,87
P- Plano de Ação de Gênero	Unidade	1,00	150.000,00	0,26
Capacitação e Treinamento	-	-	**200.000,00**	**0,35**
P- Reforço de capacidade da Unidade de Coordenação do Projeto ou Programa	Unidade	1,00	100.000,00	0,17
P- Reforço de capacidade de Secretarias	Unidade	1,00	100.000,00	0,17
Total Geral	-	-	**57.732.875,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

- Regularização fundiária (Cubatão I).

- Projetos para Loteamento Cubatão II aprovado e registrado (apto para receber a construção das HIS).

- Aquisição dos terrenos necessários para as intervenções do Programa.

- Projeto binário Av. Almirante Jaceguay.

- Estudos de concepção do Parque Linear.

- Projeto Executivo da Ponte Plácido Olímpio de Oliveira.

- Projeto Executivo da Ponte Nacar.

- Projeto Executivo do Parque Linear Porto Cachoeira, trecho entre ruas Itaiópolis e Max Colin.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Municipal

MUNICIPIO DE JOINVILLE(SC)

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

(i) condições financeiras: informar as condições financeiras da operação pretendida:

a) Prazo de desembolso: 36 meses.

b) Prazo de carência: 36 meses.

c) Prazo de amortização: 180 meses.

d) Prazo total: 216 meses.

e) Periodicidade da amortização: semestral.

f) Taxa de juros: 1,66%. + taxa Euribor 6M (semestral).

g) Demais encargos e comissões:

- Comissão de compromisso: 0,5 a.a. sobre o saldo não desembolsado

- Comissão de abertura (avaliação): 0,5% (pago uma única vez no início do financiamento).

(ii) necessidade de financiamento externo e a opção pelo agente financeiro:

Do ponto de vista da necessidade do financiamento, a estratégia do Município envolveu opção pelo investimento externo devido ao longo prazo disponível, o volume de recursos necessários para o investimento pretendido e, mais especificamente, pela oportunidade de cooperação técnica com a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD). A AFD financiará 80% dos investimentos previstos, sendo os demais 20% atribuídos à contrapartida municipal.

Este arranjo pressupõe:

- Ampliação do aprendizado institucional e maximização dos resultados pretendidos, tomando-se proveito da experiência da AFD na temática do desenvolvimento urbano sustentável, habitação social e inclusiva, gestão de riscos de desastres e inundações, mobilidade urbana, dentre outros;

- Inovação para maximizar os impactos positivos do projeto e os recursos mobilizados; e

- Custo financeiro menor (taxa Euribor, hoje negativa) e prazos maiores para amortização da dívida.

No caso da AFD, destaca-se seu foco no financiamento de ações de apoio aos territórios urbanos com vistas ao desenvolvimento sustentável, progresso social com proteção ao meio ambiente e combate às mudanças climáticas no Brasil. A escolha da parceria internacional no cofinanciamento do Programa Viva Bem Joinville se deve, não somente ao montante de recursos necessários, não disponíveis pelas agências de fomento nacionais, mas também por conta do mandato da AFD no Brasil, que está alinhado com as prioridades de Joinville em prol dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

São beneficiários do Programa Viva Bem Joinville: De forma direta, a população, em especial aquela em situação de vulnerabilidade social , e os empreendimentos situados nas áreas de intervenção. De forma indireta, toda a população do Município, assim como os agentes externos, usuários de seus serviços. A região da qual Joinville é o principal centro econômico e político também se beneficiará dos resultados e dos impactos positivos do Programa.

Com relação à Habitação de Interesse Social (HIS):

-Promover a execução de moradias sustentáveis e atendimento habitacional definitivo à população em situação de vulnerabilidade social, por meio da oferta de unidades habitacionais em áreas dotadas de infraestrutura, equipamentos e serviços públicos, e articuladas ao sistema de transporte público coletivo.

- Promover a melhoria da qualidade habitacional de assentamentos precários e priorizando a permanência da população em áreas consolidadas.

- Buscar o equilíbrio entre a qualidade do ambiente construído e a preservação do ambiente natural e estabelecer uma agenda planejada entre os poderes executivo, legislativo e judiciário na mitigação dos problemas relacionados às ocupações irregulares e em áreas de risco no Município, gerindo as políticas habitacionais municipais, integrando assistência social e uso e ocupação do solo.

Com relação ao Parque Linear:

- Beneficiar a população que reside, trabalha e transita na bacia do rio Cachoeira, em especial na região central e na área da entorno do rio, devido à redução dos impactos relacionados às inundações, como mobilidade, prejuízos econômicos, financeiros e de saúde.

- Ressignificar a imagem das áreas adjacentes e propor estratégias para prevenir a gentrificação.

- Induzir a diversidade de idades, etnias, deficiências, gêneros e outros, através da implantação de espaços seguros, com usos atrativos e acessíveis, sem utilizar o recurso de cobrança de entrada, ou barreiras físicas que tornem o acesso restrito.

- Permitir maior conexão entre as margens dos rios e conectar os equipamentos urbanos, aproveitando o potencial da paisagem natural e estabelecendo uma relação mais efetiva com o rio.

- Propor ao usuário diferentes sensações e percepções, enaltecendo a história portuária, com a possibilidade de resgate da navegabilidade e atividades náuticas.

- Intervir no aumento de iluminação pública, áreas visualmente permeáveis e promoção de grande circulação de pessoas, o ambiente torna-se SEGURO para TODOS, principalmente àqueles que carecem de atenção nesse aspecto nos espaços públicos.

- Potencializar a preservação e a educação ambiental e promover a socialização impulsionando o adensamento. Assim, estimula-se a diversidade de usos e auxilia na ocupação dos vazios urbanos existentes, incentivando a valorização urbana, melhorando a segurança pública, e fomentando atividades de interesse econômico.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	?	10.750.000,00	1,07	11.546.575,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Agência Francesa de Desenvolvimento - AFD	AFD	?	43.000.000,00	1,07	46.186.300,00
Total:			53.750.000,00		57.732.875,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Não se aplica

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

ARRANJO INSTITUCIONAL/MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

- Secretaria de Administração (SAP) - órgão executor do Programa. Faz articulação entre os órgãos e entidades envolvidas. Encarregada de planejar, programar, gerenciar, contratar, prestar contas, solicitar desembolsos, encaminhar à SEFAZ as solicitações de recursos para os pagamentos, coordenar acompanhar a fiscalização de obras e ações previstas, monitorar e avaliar a execução, entre outras atribuições .

- Secretaria da Fazenda (SEFAZ) - receber os depósitos oriundos dos desembolsos, registrar os compromissos e acompanhar os depósitos dos desembolsos na conta do Projeto, além de gerir os recursos a partir das solicitações de programação financeira enviadas pela UCP e disponibilizar os recursos do Empréstimo e da contrapartida para a operacionalização do Programa.

- Secretaria de Infraestrutura (SEINFRA) - executar, diretamente ou por intermédio de outros entes públicos ou privados, obras e serviços de infraestrutura, pavimentação, construção civil, iluminação pública, drenagem, banco de projetos, patrimônio imóvel, limpeza urbana, transportes e rodoviária. Auxiliar a UCP na elaboração das peças técnicas dos processos de contratação de consultorias e obras e execução de obras inerentes à sua competência. Deve fiscalizar e supervisionar as correspondentes obras do Programa e será apoiada pela UCP na condução destas ações.

- Secretaria do Meio Ambiente (SAMA) - responsável pela gestão das áreas de proteção ambiental, unidades de conservação, parques municipais de lazer, arborização de ruas, praças e jardins, educação ambiental, consultas e alvarás, fiscalização de obras e posturas, mobiliário de praças, entre outras atribuições, no âmbito municipal. Deve apoiar a UCP nas ações ambientais pertinentes à execução das obras do Programa.

- Secretaria de Planejamento Urbano de Joinville (SEPUD) - planejar políticas de desenvolvimento urbano do Município, indicando e coordenando seus meios de execução, visando o desenvolvimento sustentável da cidade, promover ações que busquem integrar o Município com as diversas cidades, regiões ou países, no sentido de incentivar o intercâmbio educacional, cultural e o desenvolvimento econômico. Deve participar do planejamento, execução e fiscalização das ações inerentes à sua competência, que integram o componente REQUALIFICAÇÃO DO RIO CACHOEIRA E MELHORIAS URBANISTICAS.

- Secretaria de Habitação (SEHAB) - promover a política habitacional sustentável do Município, buscando ações que reduzam o déficit habitacional. Deve participar do planejamento, execução e fiscalização das ações inerentes à sua competência, que integram o componente HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL SUSTENTAVEL E RESILIENTE.

- Secretaria de Assistência Social (SAS) - executar a política municipal de desenvolvimento, na área da assistência social, visando amparar e proteger a família, a maternidade, a infância, a adolescência, a velhice e os deficientes físicos, promovendo a sua integração ao mercado de trabalho. Participará do planejamento, execução e fiscalização das ações inerentes à sua competência, que integram o componente APOIO TECNICO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL.

- Secretaria de Proteção Civil e Segurança Pública - (SEPROT) - responsável por desenvolver e implantar políticas voltadas à segurança do cidadão, articulando e integrando os organismos governamentais e a sociedade, visando organizar e ampliar a capacidade de defesa da população em relação à segurança pública e defesa civil, mediante prevenção e enfrentamento de situações de risco, de calamidade e estado de emergência, e garantir os bens públicos do Mutuário. Participará da execução das ações inerentes à sua competência, se houver.

- Departamento de Transito (Detrans) - planejar, organizar, fiscalizar e gerenciar o trânsito no âmbito do Município de Joinville. Apoiará a UCP com relação ao trânsito na área de abrangência do Projeto.

- Secretaria de Comunicação (SECOM) - faz a comunicação e publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas da administração municipal. Deve apoiar a UCP nas ações de divulgação do Programa.

- Procuradoria Geral do Município (PGM) - faz a assessoria jurídica nos trâmites legais da execução do Projeto, apoiando a UCP no nível de coordenação.

ESTRUTURA OPERACIONAL

- Unidade de Coordenação do Projeto ou Programa (UCP) - assessorar e garantir o cumprimento dos requisitos técnicos e legais necessários para efetivação do Programa e desenvolver atividades pertinentes às contratações de consultorias, obras e bens, cronogramas e condições de implementação, de acordo com o Decreto nº 30.953, de 27.03.2018 (Anexo). Conta com especialistas, servidores do quadro permanente do Município, sendo um Coordenador Executivo e oito Especialistas, e uma Comissão de Acompanhamento do Programa.

4.2. Execução/Executores

Executor: Prefeitura Municipal de Joinville - SC
Representante Oficial: Adriano Bornschein Silva
Endereço da Sede: Avenida Hermann August Lepper, 10 - Saguaçu
E-mail Institucional:
Telefone: 473431-3177 Fax:
CNPJ: 83169623000110 UF:

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 3 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES AFD	TOTAL CF	TOTAL AFD
C - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (HIS) SUSTENTÁVEL E RESILIENTE	**11.577.056,00**	**0,00**	**3.950.000,00**		
S - CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTOS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (HIS) E EQUIPAMENTOS PUBLICOS LIGADOS	10.434.202,00	0,00	3.500.000,00		
P - Construção de 259 unidades de HIS, beneficiando mais de 750 habitantes	9.234.202,00	0,00	3.000.000,00		
P - Construção de equipamento público - unidade básica de saúde da família	1.200.000,00	0,00	500.000,00		
S - ESTUDOS DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE HIS	1.142.854,00	0,00	450.000,00		
P - Estudos de Projeto Básico, Projeto Executivo e licenciamento para em torno de 1023 unidades de HIS.	1.142.854,00	0,00	450.000,00		
C - REQUALIFICAÇÃO DO RIO CACHOEIRA E MELHORIAS URBANISTICAS	**43.560.637,00**	**3.000.000,00**	**10.060.000,00**		
S - REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA A FAVOR DA MOBILIDADE ATIVA	12.115.733,00	0,00	3.985.000,00		
P - Requalificação de vias e pavimentação em 56.160m²	3.315.000,00	0,00	1.000.000,00		
P - Implantação de corredores de transporte coletivo de ônibus em 5.330 m de extensão	1.790.000,00	0,00	600.000,00		
P - Implantação de rede subterrânea de energia elétrica, telecomunicações em 1,6 km e execução de iluminação pública com 1570 pontos.	2.732.000,00	0,00	800.000,00		
P - Implantação de espaços de descanso, em 65 unidades	54.198,00	0,00	17.000,00		
P - Implantação de vias cicláveis, em 15.530 m	1.173.493,00	0,00	450.000,00		
P - Implantação de 500 vagas de estacionamentos de bicicletas	64.000,00	0,00	18.000,00		
P - Implantação de áreas de caminhada em 16.000 m2	667.042,00	0,00	320.000,00		
P - Implantação de transposições/ travessias/ passarelas para pedestres, em 7 unidades	2.110.000,00	0,00	700.000,00		
P - Implantação de pier/atracadouro, em 2 unidades	210.000,00	0,00	80.000,00		
S - IMPLANTAÇÃO DE PARQUES, INFRAESTRUTURAS VERDE AZUL	26.494.454,00	3.000.000,00	4.825.000,00		
P - Realização de obras de paisagismo/implantação de áreas verdes e permeáveis, em 88.000m²	825.464,00	0,00	250.000,00		
P - Plantio de árvores nativas, em 2.050 unidades	213.662,00	0,00	75.000,00		
P - Implantação de áreas de lazer, em 125.000 m²	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00		
P - Perfilamento do canal principal do rio Cachoeira, em 5 km	8.921.456,00	0,00	2.500.000,00		
P - Retirada e destinação de sedimentos em 110.000 m³	2.987.297,00	0,00	1.000.000,00		
P - Terrenos para implantação dos equipamentos públicos do Programa.	11.546.575,00	3.000.000,00	0,00		
S - ESTUDOS DE PROJETO EXECUTIVO PARA REQUALIFICAÇÃO DO RIO CACHOEIRA	4.950.450,00	0,00	1.250.000,00		
P - Estudos de Projeto Executivo	4.168.925,00	0,00	1.000.000,00		
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear	781.525,00	0,00	250.000,00		
C - APOIO TÉCNICO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	**1.525.000,00**	**0,00**	**440.000,00**		
S - ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL	1.225.000,00	0,00	350.000,00		
P - Plano Municipal de Habitação (diagnóstico)	575.000,00	0,00	150.000,00		
P - Plano Municipal de Mudanças Climáticas e Resiliência Territorial	500.000,00	0,00	150.000,00		
P - Plano de Ação de Gênero	150.000,00	0,00	50.000,00		
S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	300.000,00	0,00	90.000,00		
P - Apoio à Unidade de Coordenação do Projeto ou Programa	100.000,00	0,00	40.000,00		
P - Reforço de capacidade da Unidade de Coordenação do Projeto ou Programa	100.000,00	0,00	30.000,00		
P - Reforço de capacidade de Secretarias	100.000,00	0,00	20.000,00		
C - CONTINGÊNCIAS	**1.070.182,00**	**0,00**	**300.000,00**		
S - CONTINGÊNCIAS	1.070.182,00	0,00	300.000,00		
P - Contingências	1.070.182,00	0,00	300.000,00		
Total	**0,00**	**3.000.000,00**	**14.750.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES AFD	TOTAL CF	TOTAL AFD
C - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (HIS) SUSTENTÁVEL E RESILIENTE		**0,00**	**3.750.000,00**		

S - CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTOS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (HIS) E EQUIPAMENTOS PUBLICOS LIGADOS		0,00	3.300.000,00		
P - Construção de 259 unidades de HIS, beneficiando mais de 750 habitantes		0,00	3.000.000,00		
P - Construção de equipamento público - unidade básica de saúde da família		0,00	300.000,00		
S - ESTUDOS DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE HIS		0,00	450.000,00		
P - Estudos de Projeto Básico, Projeto Executivo e licenciamento para em torno de 1023 unidades de HIS.		0,00	450.000,00		
C - REQUALIFICAÇÃO DO RIO CACHOEIRA E MELHORIAS URBANISTICAS		**3.000.000,00**	**11.143.000,00**		
S - REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA A FAVOR DA MOBILIDADE ATIVA		0,00	4.418.000,00		
P - Requalificação de vias e pavimentação em 56.160m²		0,00	1.000.000,00		
P - Implantação de corredores de transporte coletivo de ônibus em 5.330 m de extensão		0,00	600.000,00		
P - Implantação de rede subterrânea de energia elétrica, telecomunicações em 1,6 km e execução de iluminação pública com 1570 pontos.		0,00	1.000.000,00		
P - Implantação de espaços de descanso, em 65 unidades		0,00	18.000,00		
P - Implantação de vias cicláveis, em 15.530 m		0,00	500.000,00		
P - Implantação de 500 vagas de estacionamentos de bicicletas		0,00	20.000,00		
P - Implantação de áreas de caminhada em 16.000 m2		0,00	210.000,00		
P - Implantação de transposições/ travessias/ passarelas para pedestres, em 7 unidades		0,00	1.000.000,00		
P - Implantação de pier/atracadouro, em 2 unidades		0,00	70.000,00		
S - IMPLANTAÇÃO DE PARQUES, INFRAESTRUTURAS VERDE AZUL		3.000.000,00	4.875.000,00		
P - Realização de obras de paisagismo/implantação de áreas verdes e permeáveis, em 88.000m²		0,00	300.000,00		
P - Plantio de árvores nativas, em 2.050 unidades		0,00	75.000,00		
P - Implantação de áreas de lazer, em 125.000 m²		0,00	500.000,00		
P - Perfilamento do canal principal do rio Cachoeira, em 5 km		0,00	3.000.000,00		
P - Retirada e destinação de sedimentos em 110.000 m³		0,00	1.000.000,00		
P - Terrenos para implantação dos equipamentos públicos do Programa.		3.000.000,00	0,00		
S - ESTUDOS DE PROJETO EXECUTIVO PARA REQUALIFICAÇÃO DO RIO CACHOEIRA		0,00	1.850.000,00		
P - Estudos de Projeto Executivo		0,00	1.500.000,00		
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear		0,00	350.000,00		
C - APOIO TÉCNICO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		**0,00**	**470.000,00**		
S - ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL		0,00	360.000,00		
P - Plano Municipal de Habitação (diagnóstico)		0,00	150.000,00		
P - Plano Municipal de Mudanças Climáticas e Resiliência Territorial		0,00	150.000,00		
P - Plano de Ação de Gênero		0,00	60.000,00		
S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		0,00	110.000,00		
P - Apoio à Unidade de Coordenação do Projeto ou Programa		0,00	30.000,00		
P - Reforço de capacidade da Unidade de Coordenação do Projeto ou Programa		0,00	30.000,00		
P - Reforço de capacidade de Secretarias		0,00	50.000,00		
C - CONTINGÊNCIAS		**0,00**	**400.000,00**		
S - CONTINGÊNCIAS		0,00	400.000,00		
P - Contingências		0,00	400.000,00		
Total	**0,00**	**3.000.000,00**	**15.763.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES AFD	TOTAL CF	TOTAL AFD
C - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (HIS) SUSTENTÁVEL E RESILIENTE		**0,00**	**3.877.056,00**	**0,00**	**11.577.056,00**
S - CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTOS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (HIS) E EQUIPAMENTOS PUBLICOS LIGADOS		0,00	3.634.202,00	0,00	10.434.202,00
P - Construção de 259 unidades de HIS, beneficiando mais de 750 habitantes		0,00	3.234.202,00	0,00	9.234.202,00
P - Construção de equipamento público - unidade básica de saúde da família		0,00	400.000,00	0,00	1.200.000,00
S - ESTUDOS DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE HIS		0,00	242.854,00	0,00	1.142.854,00
P - Estudos de Projeto Básico, Projeto Executivo e licenciamento para em torno de 1023 unidades de HIS.		0,00	242.854,00	0,00	1.142.854,00
C - REQUALIFICAÇÃO DO RIO CACHOEIRA E MELHORIAS URBANISTICAS		**5.546.575,00**	**10.811.062,00**	**11.546.575,00**	**32.014.062,00**
S - REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA A FAVOR DA MOBILIDADE ATIVA		0,00	3.712.733,00	0,00	12.115.733,00
P - Requalificação de vias e pavimentação em 56.160m²		0,00	1.315.000,00	0,00	3.315.000,00
P - Implantação de corredores de transporte coletivo de ônibus em 5.330 m de extensão		0,00	590.000,00	0,00	1.790.000,00
P - Implantação de rede subterrânea de energia elétrica, telecomunicações em 1,6 km e execução de iluminação pública com 1570 pontos.		0,00	932.000,00	0,00	2.732.000,00
P - Implantação de espaços de descanso, em 65 unidades		0,00	19.198,00	0,00	54.198,00
P - Implantação de vias cicláveis, em 15.530 m		0,00	223.493,00	0,00	1.173.493,00
P - Implantação de 500 vagas de estacionamentos de bicicletas		0,00	26.000,00	0,00	64.000,00
P - Implantação de áreas de caminhada em 16.000 m2		0,00	137.042,00	0,00	667.042,00
P - Implantação de transposições/ travessias/ passarelas para pedestres, em 7 unidades		0,00	410.000,00	0,00	2.110.000,00
P - Implantação de pier/atracadouro, em 2 unidades		0,00	60.000,00	0,00	210.000,00
S - IMPLANTAÇÃO DE PARQUES, INFRAESTRUTURAS VERDE AZUL		5.546.575,00	5.247.879,00	11.546.575,00	14.947.879,00
P - Realização de obras de paisagismo/implantação de áreas verdes e permeáveis, em 88.000m²		0,00	275.464,00	0,00	825.464,00
P - Plantio de árvores nativas, em 2.050 unidades		0,00	63.662,00	0,00	213.662,00
P - Implantação de áreas de lazer, em 125.000 m²		0,00	500.000,00	0,00	2.000.000,00
P - Perfilamento do canal principal do rio Cachoeira, em 5 km		0,00	3.421.456,00	0,00	8.921.456,00

P - Retirada e destinação de sedimentos em 110.000 m³		0,00	987.297,00	0,00	2.987.297,00
P - Terrenos para implantação dos equipamentos públicos do Programa.		5.546.575,00	0,00	11.546.575,00	0,00
S - ESTUDOS DE PROJETO EXECUTIVO PARA REQUALIFICAÇÃO DO RIO CACHOEIRA		0,00	1.850.450,00	0,00	4.950.450,00
P - Estudos de Projeto Executivo		0,00	1.668.925,00	0,00	4.168.925,00
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear		0,00	181.525,00	0,00	781.525,00
C - APOIO TÉCNICO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		**0,00**	**615.000,00**	**0,00**	**1.525.000,00**
S - ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS DE PLANEJAMENTO MUNICIPAL		0,00	515.000,00	0,00	1.225.000,00
P - Plano Municipal de Habitação (diagnóstico)		0,00	275.000,00	0,00	575.000,00
P - Plano Municipal de Mudanças Climáticas e Resiliência Territorial		0,00	200.000,00	0,00	500.000,00
P - Plano de Ação de Gênero		0,00	40.000,00	0,00	150.000,00
S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		0,00	100.000,00	0,00	300.000,00
P - Apoio à Unidade de Coordenação do Projeto ou Programa		0,00	30.000,00	0,00	100.000,00
P - Reforço de capacidade da Unidade de Coordenação do Projeto ou Programa		0,00	40.000,00	0,00	100.000,00
P - Reforço de capacidade de Secretarias		0,00	30.000,00	0,00	100.000,00
C - CONTINGÊNCIAS		**0,00**	**370.182,00**	**0,00**	**1.070.182,00**
S - CONTINGÊNCIAS		0,00	370.182,00	0,00	1.070.182,00
P - Contingências		0,00	370.182,00	0,00	1.070.182,00
Total	**57.732.875,00**	**5.546.575,00**	**15.673.300,00**	**11.546.575,00**	**46.186.300,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

- Acompanhamento do Programa:

Decreto Municipal nº 29.577, de 24 de agosto de 2017, alterado pelo Decreto Municipal nº 30.080, de 23 de novembro de 2017 - Cria o Conselho Intersetorial de Execução - CIE, com a finalidade de caráter consultivo e acompanhamento da execução dos contratos de operação de crédito externo. O CIE é composto por Secretários de diversas pastas municipais.

-Coordenação e Execução do Programa:

Decreto Municipal nº 30.953, de 27 de março de 2018 - Institui a Unidade de Coordenação do Projeto ou Programa (UCP), responsável pelos Projetos ou Programas oriundos de operação de crédito externo com organismos internacionais.

O Município conta com uma unidade específica, a UCP, vinculada à Secretaria de Administração e Planejamento, composta por servidores qualificados, formalmente designados por Decreto do Chefe do Poder Executivo, para desenvolver as atividades relativas à execução e monitoramento da execução do Projeto ou Programa, responsável por coordenar a efetivação do Projeto ou Programa, e a execução do contrato de empréstimo celebrado, oriundo de operação de crédito externo.

À UCP cabe assessorar e garantir o cumprimento dos requisitos técnicos e legais necessários para efetivação do Projeto ou Programa e também desenvolver atividades pertinentes às contratações de serviços de consultorias, obras e bens, cronogramas e condições de implementação para a execução das atividades de planejamento, gerenciamento e controle, que compõe o Projeto ou Programa.

Risco:

- Extinção/destituição do CIE e da UCP.

Mitigação:

- Disposição contratual de CIE e UCP no arranjo institucional do Programa.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

Principais contratações previstas para a execução do Programa:

- Consultoria;

- Execução de obras;

- Bens,

- Treinamento e capacitação.

Não há previsão de contratação de pessoal.

Não há experiência do órgão executor com as políticas de aquisição/contratação do agente financeiro, pois não houve financiamento anterior com a AFD.

Riscos:

- Processos licitatórios: As licitações tanto para contratação de projetos quanto para contratação de obras possuem um processo a ser seguido que pode ser moroso devido aos tramites legais.

- Conflito com empreiteiras: No desenvolvimento dos projetos ou obras, caso o contrato não seja cumprido, os trâmites legais para solução dos conflitos podem ocasionar atrasos na conclusão da obra/serviço.

- Dificuldade de compreensão das políticas de aquisição do agente financeiro.

Mitigação:

- Os agentes envolvidos no processo licitatório (processos e jurídico) devem estar alinhados entre si para obter celeridade.

- Prever soluções para possíveis conflitos na fase de elaboração dos documentos para o processo licitatório (minuta do contrato).

- Treinamentos específicos voltados às políticas de aquisição do agente financeiro, estendidos a todos as unidades do Município (Secretarias) envolvidas nos processos de contratação.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

PARQUE LINEAR

Riscos:

- Licenciamento Ambiental: As áreas de intervenção, de acordo com a legislação vigente, podem necessitar de processo de licenciamento ambiental tendo como exigência estudos de impacto ambiental e aprovações nos órgãos competentes, de acordo com cada modalidade. Tal processo possui um cronograma de ações a serem seguidas, podendo estender o tempo de projeto executivo e em situações específicas, o não licenciamento.

- Resultado da atualização do diagnóstico Plano Diretor de Drenagem Urbana da Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira (PDDU): em revisão no Município, traz o mapeamento das características hidrológicas e hidráulicas da rede de macrodrenagem do rio Cachoeira e seus afluentes. O estudo apresenta uma série de propostas de intervenções para solucionar os problemas relacionados às inundações. Findada a revisão, as diretrizes do plano serão condicionantes para alguns dos projetos em desenvolvimento, podendo acarretar em ajustes nas áreas de intervenção.

Mitigação:

- Os projetos executivos, que acontecem em paralelo aos estudos ambientais, tem como premissas o mínimo de impacto ambiental e evitam licenciamentos complexos.

- A revisão do Plano Diretor de Drenagem Urbana da Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira (PDDU) é construída de forma conjunta, em que os agentes PROJETO e PLANO são definidos de maneira harmoniosa, a fim de compatibilizar tais objetos minimizando os impactos na infraestrutura urbana consolidada e nas necessidades ambientes.

HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Riscos/Mitigação:

- Nos estudos para o licenciamento ambiental a serem contratados poderão ser identificados riscos, cujas medidas mitigadoras deverão ser indicadas para serem implantadas durante a futura execução da obra.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

PARQUE LINEAR

Riscos:

- Transtornos durante as obras: Durante as obras a cidade/comunidade local é impactada, principalmente em intervenções maiores, em que os transtornos gerados por mudanças no trânsito, canteiro de obra ou o próprio fato da mudança, podem comprometer a aceitabilidade do projeto.

Mitigação:

- O plano de comunicação orienta e prepara a população antes e durante a obra acerca dos possíveis transtornos gerados.

HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

Risco:

- Candidatos a receberem as HIS da área de abrangência do empreendimento não forem suficientes para preencher as vagas de unidades habitacionais disponíveis.

Mitigação:

- Cadastro prévio eficiente e comunicação para a divulgação das vagas disponíveis e perfil de candidatos;

- Ampliar a área de abrangência da população a ser contemplada pelo empreendimento.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN

Informações relevantes

- 17/10/2022: Carta Consulta, versão 2, apresentada em 08 de agosto de 2022. Aguardando COFIEX 161.