Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE LUZIÂNIA - AVANÇA LUZIÂNIA

Nº Carta Consulta: 60895
Mutuário: Município de Luziania - GO
Tipo de Operação: Operação de crédito externo

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 6.750.000,00
Fontes Externas:
Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata - FONPLATA: US$ 27.000.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 03
2. PROJETO 04
2.1. TÍTULO 04
2.2. TÍTULO ABREVIADO 04
2.3. MUTUÁRIO 04
2.4. TIPO OPERACAO 04
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 04
2.6. PROJETO/INDICADORES 04
2.7. PROJETO/COMPONENTES 05
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 20
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 22
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 22
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 23
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 24
3. FINANCIAMENTO 24
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 24
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 24
4. EXECUÇÃO 24
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 24
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 25
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 25
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 25
5. RISCOS 31
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 31
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 31
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 31
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 31
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 33
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 33
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 33

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

Luziânia é um município do Goiás e insere-se na porção sul da Área Metropolitana de Brasília. Possui dois aglomerados urbanos: a própria cidade com seus setores e bairros periféricos e o distrito do Jardim Ingá.

Dados municipais: População Estimada: 214.645 pessoas; Área Territorial: 3.962,107 km²; Densidade Demográfica: 44,06 hab/km²; IDH-M : 0,701; PIB: R$ 4,11 bilhões; PIB per capita: R$19.729,76.

Apesar de apresentar alto IDH-M e a 9ª maior economia do Goiás, Luziânia apresenta graves problemas de infraestrutura e serviços urbanos. Segundo o Índice de Bem-Estar Urbano (IPPUR/UFRJ,2016), classifica-se como em condição ruim (0,653), cujo resultado é impactado pelo baixo índice da Mobilidade Urbana (0,651), da Infraestrutura (0,561) e dos Serviços Coletivos Urbanos (0,392), o que coloca o município com os piores índices do país na 5043º colocação. A problemática, que perdura há anos é agravada pelo intenso crescimento populacional e urbano e pela baixa capacidade do município em investir na infraestrutura com recursos próprios, conforme pontuado a seguir.

i)Mobilidade

Luziânia sofreu um processo intenso de crescimento populacional e da ocupação do solo, além da punjança econômica, principalmente após a transferência da capital federal para Brasília.

O município possui importantes indústrias no setor de alimentos, frigoríficos e higiene e limpeza. Possui grandes empreendimentos agroindustriais e lidera as exportações de soja em Goiás. As UHE Corumbá III e IV também movimentam a economia da região; os lagos formados no curso do rio Corumbá são utilizados para fins turísticos e de lazer e impulsionaram a instalação de condomínios residenciais - 80 condomínios formados, além de marinas, clubes e parques aquáticos. (Ver no Anexo 1 Figura 1 e Figura 2)

Hoje, as vias que dão acesso ao escoamento da produção agroindustrial e aos lagos são parcialmente asfaltadas, exigindo manutenção constante, principalmente, em épocas de chuva, causando transtornos aos usuários, incluindo ciclistas.

A malha viária de Luziânia prioriza os automóveis, com baixa acessibilidade para pedestres e ciclistas.

A cidade é uma das pontas do eixo rodoviário de conurbação, formado na BR-040, que possui características de avenida urbana em função da sua utilização e também da ocupação de solo adjacente. O deslocamento é intenso pela grande quantidade de pessoas que ali residem e trabalham em Brasília, causando tráfego acentuado na rodovia que possui baixa capacidade. O fluxo de automóveis entre Luziânia e o Distrito do Jardim Ingá também é realizado via BR-040, já que hoje não há outras alternativas.

ii)Drenagem Pluvial e Manejo de Águas Pluviais

O município de Luziânia é cortado por rios, ribeirões e córregos; e com o rápido crescimento urbano, aumentaram também as áreas impermeáveis que impedem que haja infiltração e interceptação das águas sobre o solo, acarretando na ampliação do volume de escoamento superficial.

Há anos são registrados sérios problemas de drenagem no município, cujas consequências são recorrentes situações de alagamentos, enchentes e enxurradas em períodos chuvosos, e que provocam impactos negativos significativos à população e ao meio ambiente, principalmente no que diz respeito à formação de voçorocas, aumento da presença de materiais sólidos no escoamento pluvial e à saúde e segurança da população local e dos passantes. (Ver Anexo 1 Figura 3, 4 e 5)

Aliando a ausência de um sistema de drenagem completo e o alto índice de impermeabilização do solo nas áreas centrais, a situação das inundações durante eventos naturais se potencializa, comprometendo, inclusive, os outros sistemas de infraestrutura, como a pavimentação. Os bairros mais afetados são: Parque Estrela Dalva IV e V, Parque Três Poderes, Parque Santa Fé, Parque São Judas, Jardim Luzilia, Parque Alvorada, Jardim Europa, Cidade Esperança, Parque Sol Nascente, Mansão Recreio Dalva IV, Parque Mingone I e II, Jardim Marília, Parque São Sebastião, Parque Cruzeiro do Sul, Jardim Planalto, Jardim Flamboyant e Pró Lote. (Ver Anexo 1 Figuras 6, 7, 8 e 9)

A PMAD (Codeplan, 2017) realizada em Luziânia apresenta dados sobre serviços básicos e infraestrutura urbana: ruas esburacadas (57, 42%), entulho (37,61%), erosão (17,25%), área em declive (10,72%), esgoto a céu aberto (9,31%) e áreas alagadas (20,73%); todos estes como consequência direta ou indireta da drenagem precária.

iii)Qualidade dos Equipamentos Públicos

Luziânia encontra-se carente de diversas infraestruturas e equipamentos urbanos, também indicado no PMAD, sendo umas das principais demandas, áreas de lazer e convivência e áreas para prática de esportes. Além disso, há necessidade de intervenções em equipamentos já existentes como praças e complexos esportivos e de lazer, a sede da guarda municipal do Jardim Ingá; a requalificação de feiras; além da requalificação da rodoviária, do terminal rodoviário e de paradas de ônibus.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

i)Solução Proposta e Resultados Esperados

A fim de melhorar os problemas de mobilidade apresentados, o Programa Avança Luziânia propõe a implantação de quatro vias, além de pontilhões (pontes de pequenas extensões/vãos) de acesso. A primeira via dará acesso ao Bali Park, um complexo turístico em construção às margens do Lago Corumbá IV, com área total superior a 120.000 m², e expectativa de receber até 10 mil visitantes por dia e mais de 1 milhão ao ano; a conclusão da 1ª etapa está prevista para junho de 2022. A segunda via dá acesso ao Povoado dos Americanos, criado em 1975 e que hoje abriga por volta de 7 mil pessoas. A terceira via é a complementação do acesso ao Povoado do Surucucu, portão de entrada para os condomínios do Lago Corumbá III; esta via também é utilizada para escoamento de grãos do município, já que dá acesso a grandes áreas de plantio. A quarta e última via a ser implementada, será uma segunda opção de ligação entre o centro de Luziânia e o Distrito do Jardim Ingá, que contribuirá para a diminuição do tráfego da BR-040, hoje a única alternativa de deslocamento entre as duas sedes. Estão previstas ainda a implementação de pontilhões de ligação em estruturas de concreto armado e/ou metálica, que hoje ainda são de madeira, exigindo manutenções frequentes durante o ano.

Além disso, a melhoria da mobilidade depende da implantação de calçamentos e ciclovias, de forma a prover o município de Luziânia de espaços adequados à caminhada e a utilização de bicicletas como meio de transporte não motorizado, garantindo caminhos seguros para os pedestres e ciclistas.

Estas intervenções deverão ter como resultados a maior conexão e integração entre áreas da cidade, redução das distâncias percorridas e geração de segurança aos usuários, atendendo tanto a demanda do fluxo de mercadorias como de passagem de pedestres e ciclistas. Além disso, a criação de espaços integrados visa a intensificação da mobilidade ativa, garantindo, ao mesmo tempo, a segurança, a acessibilidade e o conforto na circulação da população.

Como solução aos alagamentos e enxurradas, o Programa pretende urbanizar bairros precários com a implantação de sistema de drenagem e pavimentação, onde serão realizadas obras de canalização por meio de galerias de águas pluviais de concreto, dimensionadas para grandes capacidades volumétricas e maiores velocidades de escoamento, com a intenção de melhorar o escoamento e controlar a velocidade em seus lançamentos, minimizando assim a possibilidade de refluxos e a erosão das margens dos corpos receptores. Estas intervenções terão como resultados a diminuição da ocorrência de alagamentos e enxurradas no município durante períodos de chuva e, consequentemente, a diminuição dos impactos negativos que esses eventos têm sobre o meio ambiente e a população local. A ampliação do sistema de drenagem também contribuirá diretamente para a melhoria da mobilidade no município, já que garante maior fluidez de tráfego e segurança aos usuários das vias, independente das condições climáticas.

O programa inclui, também, a criação de novos equipamentos urbanos em áreas onde há escassez e modernização de equipamentos urbanos já existentes, buscando atender às necessidades da comunidade quanto a estruturas de esporte, lazer, bem estar e convivência, transporte e segurança, e como forma de qualificação do espaço urbano, humanização da cidade e inserção de áreas verdes e permeáveis. Os espaços públicos com a inserção de equipamentos públicos possibilitam o fomento de atividades econômicas que promovem geração de emprego, renda e inclusão social. A ocupação de vazios urbanos por parques, praças e complexos esportivos, mais que o embelezamento e complementação urbanística da cidade, tem grande alcance social, pois são espaços públicos que proporcionam a integração da família na comunidade. Dessa forma, essas intervenções resultarão na humanização dos espaços públicos proporcionando pontos de encontro e convivência, de lazer e de pratica esportiva, com consequente diminuição dos índices de estresse, melhoria na qualidade de saúde e redução dos níveis de violência, principalmente em áreas de alta vulnerabilidade, proporcionando, assim, maior qualidade de vida da população.

ii)Sustentabilidade

Os projetos de drenagem terão atenção especial, devido as características físicoambientais da área e o próprio caráter da ocupação sem planejamento, que propiciam inundações constantes e riscos de desmoronamento. Além disso, no estabelecimento das diretrizes de caminhamento das redes, galerias e canais, será observado o espaço necessário para execução das valas, em função dos diâmetros e profundidades, sem o perigo de afetar as edificações e outras obras de rede de infraestrutura já existentes. O sistema de drenagem pluvial é importante para reduzir os impactos ambientais negativos provenientes da urbanização da área, com sua consequente elevação do escoamento superficial, formação de voçorocas, aumento da presença de materiais sólidos no escoamento pluvial. Sendo assim, entende-se que um sistema de drenagem bem projetado, construído e conservado garante tanto a segurança dos usuários da rodovia, reduzindo consideravelmente o número de acidentes, quanto o aumento da durabilidade do pavimento, de elementos estruturais e da integridade dos taludes de corte e aterro.

Para garantir a durabilidade e sustentabilidade das obras realizadas, tanto as de drenagem e pavimentação quanto às referentes aos equipamentos públicos, será realizada manutenção constante nas áreas de intervenção previstas pelo Programa, de forma a garantir o bom uso, a confiabilidade e segurança das estruturas. A manutenção da infraestrutura pública está a cargo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, que é provida de equipamentos e equipe do quadro permanente da prefeitura. Esta equipe realiza periodicamente a manutenção de toda a infraestrutura existente no município cujos custos de manutenção são incorporados à previsão orçamentária da Prefeitura Municipal de Luziânia.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

i)Orientações estratégicas

O Programa Avança Luziânia está em consonância com as diretrizes definidas pelo Plano Diretor do Município de Luziânia/GO, instituído pela Lei nº 2.987, de 03 de outubro de 2006, que tem como foco o desenvolvimento sustentável da cidade, cujos pilares devem atender às dimensões sociocultural, econômica, geoambiental e político institucional.

Os investimentos previstos para o Programa Avança Luziânia, também estão inseridos no Plano Plurianual - PPA 2022-2025, instituído pela Lei nº 4.409/2021, nos programas: 089 Luziânia Restaurada e 097 Mobilidade Urbana Eficiente. Destaca-se os seguintes objetivos estratégicos do PPA, dispostos em seu Art. 7º, e que estão em concordância com o Programa proposto:

(...)

III - desenvolvimento social e cidadania: garantir acesso e oferta de serviços sociais de qualidade;

IV - Desenvolvimento econômico e do agronegócio: fomentar o desenvolvimento econômico e o agornegócio local com sustentabilidade e inclusão social;

V - infraestrutura, habitação, mobilidade e meio ambiente: promover melhorias para o desenvolvimento urbano e rural sustentável.

Os programas do PPA 2022-2025 encontram-se no ANEXO 2.

ii)Contrapartidas

Os recursos de contrapartida estão em conformidade com a Resolução Nº 3, de 29 de maio de 2019 da COFIEX, conforme disposto no parágrafo primeiro do Artigo 1º: A contrapartida será proveniente de receitas tributárias previstas nos artigos 156, 158 e 159, inciso I, (b), da Constituição Federal.

iii)Taxa de câmbio

O financiamento deverá ser contratado em Dólar Americano (US$) e a taxa de cambio utilizada é de US$1,00 = 5,01 R$ (um dólar é igual a cinco reais e um centavo) *Cotação de 28/04/22, em: https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/historicocotacoes.

2. Projeto

2.1. Título
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE LUZIÂNIA - AVANÇA LUZIÂNIA

2.2. Título Abreviado
PROGRAMA AVANÇA LUZIÂNIA

2.3. Mutuário
Município de Luziania - GO

2.4. Tipo Operacao
Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
(i) - Objetivo Geral

Promover a reestruturação urbana da cidade de Luziânia, tanto no que diz respeito à requalificação da infraestrutura, como à implantação e modernização de equipamentos urbanos, buscando assim a melhoria da qualidade de vida da população local e o desenvolvimento sustentável do município.

(ii) - Objetivos Específicos

-Estruturar eixos viários de ligação, de forma a promover maior conexão e integração entre áreas da cidade;

-Estimular o uso de meios de transporte não motorizados e não poluentes a partir da oferta de ciclovias e calçadas;

-Urbanizar bairros precários a partir da implantação de sistema de drenagem e pavimentação, proporcionando à população melhor qualidade de vida e melhorar a trafegabilidade no município, independente das condições climáticas;

-Implantar e modernizar equipamentos urbanos e espaços públicos.

-Oferecer novas áreas de esporte, lazer, convívio e contemplação à população a partir da construção e reestruturação de complexos esportivos e praças.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Diminuição do tempo médio de viagem entre as áreas de intervenção prevista	Tempo decorrido para deslocamento	Minutos	30,00	15,00
Ampliação do atendimento de domicílios com sistema de drenagem	Nº total de domicílios / Nº total de extensão de vias com infraestrutura de drenagem	%	17,00	50,00
Ampliação do atendimento de domicílios com vias pavimentadas	Nº total de domicílios / Nº total de extensão de vias pavimentas	%	60,00	80,00
Diminuição na quantidade de áreas de risco, conforme Relatório do Corpo de Bombeiros	Quantidade de pontos de alagamentos segundo Relatório do Corpo de Bombeiros	unidade	10,00	6,00
Relação entre extensão de ciclovias implantadas ao final do Programa pela população (a cada mil habitantes)	Extensão de eixo de ciclovias implantadas em km / 1000 habitantes	km/ (população atual /100	0,00	0,08
Relação entre quantidade de equipamentos de esporte, lazer e bem estar pela população (a cada mil habitantes)	Quantidade de equipamentos urbanos / (população atual /1000)	Un/ (população atual /100	0,11	0,14
Ampliação e melhoria das condições de acessibilidade e mobilidade urbana no atendimento à população.	Nº total de atendimentos / Nº total de extensão de vias com calçadas	%	70,00	100,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - INFRAESTRUTURA	**29.875.000,00**
S - VIAS ESTRUTURANTES	4.750.000,00
P - Via de Acesso ao Bali Park	700.000,00
P - Via de Acesso ao Povoado dos Americanos	750.000,00
P - Via de Acesso ao Povoado do Surucucu	1.500.000,00
P - Via de Ligação Luziânia - Jardim Ingá	1.350.000,00
P - Pontes em eixos de ligação	450.000,00
S - URBANIZAÇÃO	1.865.000,00
P - Calçada na Av. das Laranjeiras - Dalva V	40.000,00
P - Ciclovia - Parque de Exposições - Bar do Manelão	750.000,00
P - Calçada - Margem da BR-040 ao Complexo Dial	300.000,00
P - Calçada - Margem da BR-040 - Jardim Ipê ao Parque Mingone I	250.000,00
P - Calçada - Margem da BR-040 - Parque Mingone I ao Posto Machado	100.000,00
P - Calçada - Av. das Ameixas - Parque Estrela Dalva IX e X	275.000,00
P - Calçada e Ciclovia (compartilhado) - Av. Alameda Santa Maria - Aeroporto - Alameda Paiva	150.000,00
S - REQUALIFICAÇÃO DE BAIRROS	23.260.000,00
P - Recapeamento - ruas do Centro e rota de ônibus do Jardim Ingá	5.100.000,00
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Setor Norte Maravilha	220.000,00
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Vila Juracy	200.000,00
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Setor Sul	300.000,00
P - Sistema de drenagem e pavimentação - São Caetano	250.000,00
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Parque Estrela Dalva IV	600.000,00
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Parque Estrela Dalva V	800.000,00
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Parque Três Poderes	300.000,00
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Parque Santa Fé	1.600.000,00
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Parque São Judas Tadeu	300.000,00
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Jardim Luzilia	1.600.000,00
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Parque Alvorada (parte de baixo)	1.800.000,00
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Parque Alvorada (parte de cima)	950.000,00
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Jardim Europa	470.000,00
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Jardim Cidade Esperança	300.000,00
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Parque Sol Nascente	520.000,00
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Mansão Recreio - Parque Estrela Dalva IV	500.000,00
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Cidade Industrial Francaroli	160.000,00
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Parque Mingone I	530.000,00
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Parque Mingone II	1.100.000,00
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Jardim Marília	1.200.000,00
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Parque São Sebastião	160.000,00
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Parque Cruzeiro do Sul e Parque Nova Iguaçu	500.000,00
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Jardim Planalto	300.000,00
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Mansão Campinas	500.000,00
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Jardim Flamboyant	600.000,00
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Pró Lote	100.000,00
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Jardim Zuleika - Jockei Clube	1.200.000,00
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Distrito do Jardim Ingá	1.100.000,00
C - EQUIPAMENTOS URBANOS	**2.680.000,00**
S - IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS E ENTORNO	795.000,00
P - Requalificação da Praça do Divino Espírito Santo	20.000,00
P - Construção de Praça na Avenida Pianco	65.000,00
P - Construção de Praça na Avenida Lucena Roriz X - Parque Estrela Dalva IX e X	65.000,00
P - Construção de Praça no Residencial Parque Faro	60.000,00
P - Construção de Praça no Bairro Parque Mingone I	40.000,00
P - Construção de Praça no Pro Lote	45.000,00
P - Requalificação da Praça do Banco do Brasil	500.000,00
S - IMPLANTAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER	1.020.000,00
P - Construção de Campo Amador no Jardim Ingá	120.000,00
P - Construção do Complexo de Esporte e Lazer no Campo da Ampa	420.000,00
P - Construção do Complexo de Esporte e Lazer no Parque Industrial	390.000,00
P - Reforma do Complexo de Esporte do Jardim Ingá	90.000,00
S - MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	865.000,00
P - Parque Ecológico	30.000,00
P - Pórtico de Entrada do Jardim Ingá	70.000,00
P - Construção da Estrutura da Feira no Distrito do Jardim Ingá	250.000,00
P - Reforma do Terminal Rodoviário	130.000,00
P - Reforma da Rodoviária	90.000,00
P - Reforma da Guarda Municipal do Distrito do Jardim Ingá	35.000,00
P - Reforma e Recuperação de Pontos de Ônibus	40.000,00
P - Reforma da Estrutura da Feira Centro	220.000,00

C - GESTÃO DO PROGRAMA	**1.195.000,00**
P - Gerenciamento	925.000,00
P - Relatório de Auditoria	80.000,00
P - Comissão de Administração (0,70% ou 0,60% da operação de crédito)	190.000,00
Total dos Componentes	**33.750.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - INFRAESTRUTURA

O conjunto de ações a serem implementadas pelo Componente Infraestrutura são resultantes do levantamento de obras consideradas prioritárias para o município de Luziânia e que, em sua maioria, estão previstas no PPA nos Programas - Luziânia Restaurada e Mobilidade Urbana Eficiente. Estas intervenções beneficiarão diretamente toda a população de Luziânia e os benefícios indiretos podem ser estendidos para a população flutuante não contabilizada que acessa os lagos do Corumbá para fins de descanso e lazer.

Este componente divide-se em quatro subcomponentes: 1.1 Vias Estruturantes; 1.2 Pontes em Eixos de Ligação; 1.3 Urbanização; 1.4 Requalificação de Bairros.

S - VIAS ESTRUTURANTES

Estas ações buscam a reestruturação das vias de ligação, a fim de promover maior conexão e integração entre áreas importantes da cidade, tanto do ponto de vista econômico, como de deslocamentos da população local. Além disso, prevê a estruturação de pontes de ligação que recebem consideráveis fluxos de automóveis, mas que ainda são de madeira, exigindo manutenções frequentes durante o ano. Ver Anexo1_fig10_ViasEstruturantes.

P - Via de Acesso ao Bali Park

A proposta da nova via será proporcionar acesso a diversos loteamentos residenciais, fazendas e ao novo empreendimento Bali Park, localizado próximo à Rodovia Lucena Roriz. Este acesso também pode ser chamado de Futuro Distrito Turístico de Luziânia - GO, com o intuito de consolidar o novo eixo viário aos parcelamentos futuros. Esta intervenção apresenta todos os Projetos Executivos finalizados. A localização desta intervenção pode ser vista no Anexo1_fig10_ViasEstruturantes.

Meta total da Intervenção:

- 8,5 Km de pavimentação asfáltica, sendo uma faixa de rolamento de 3,50m por sentido, e faixa de acostamento de 2,5m. A caixa da via será no total de 12,0m.
- 8,5Km de sinalização viária horizontal e vertical.

P - Via de Acesso ao Povoado dos Americanos

A proposta configura-se na ligação do bairro Centro e anel rodoviário com o Bairro Povoado dos Americanos, localizado ao sul do município de Luziânia. A divisão dos lotes e abertura de terraplenagem do Povoado dos Americanos ocorreu por volta de 2017 e desde lá o acesso principal do bairro é feito por uma via não pavimentada, ocasionando transtornos aos moradores locais, principalmente em épocas de chuvas. Esta intervenção apresenta todos os Projetos Executivos finalizados. A localização desta intervenção pode ser vista no Anexo1_fig10_ViasEstruturantes.

Meta total da Intervenção:

- 7,00 Km de pavimentação asfáltica, sendo uma faixa de rolamento de 3,50m por sentido.
- 7,00Km de sinalização viária horizontal e vertical.

P - Via de Acesso ao Povoado do Surucucu

A Via de Acesso ao Povoado do Sucururu é um importante eixo de escoamento de grãos do município de Luziânia, já que dá ingresso a grandes fazendas, tais como a Fazenda Pamplona e Gransafra. A proposta desta intervenção complementa a pavimentação asfáltica que foi interrompida próximo ao Rodeio Caixeta. Esta via também dá caminho aos condomínios e loteamentos localizados no Lago Corumbá III. Esta intervenção apresenta todos os Projetos Executivos finalizados. A localização desta intervenção pode ser vista no Anexo1_fig10_ViasEstruturantes.

Meta total da Intervenção:

- 14,00 Km de pavimentação asfáltica, sendo uma faixa de rolamento de 3,50m por sentido, e faixa de acostamento de 2,5m. A caixa da via será no total de 12,0m.
- 14,00Km de sinalização viária horizontal e vertical.

P - Via de Ligação Luziânia - Jardim Ingá

A ligação do Distrito do Jardim Ingá ao Bairro Centro de Luziânia é feita pela BR-040. Este produto propõe acesso direto de um bairro ao outro, sem que seja necessário adentrar em rodovia e marginais. Atualmente esta ligação é feita por estrada de terra, e além de não estar pavimentada, não apresenta dimensões corretas de caixa de via, e não constam sinalização viária horizontal e vertical. A intervenção inicia na Av. das Ameixas, próximo da Av. 03 (Jardim Ingá) e segue sentido Enel até a R. 15 de novembro (Luziânia). Este produto necessita da elaboração de Projeto Executivo e sua localização pode ser visto no Anexo1_fig10_ ViasEstruturantes.

Meta total de intervenção:

- 10,5 Km de pavimentação asfáltica, sendo uma faixa de rolamento de 3,50m por sentido, e faixa de acostamento de 2,5m. A caixa da via será no total de 12,0m.
- 10,5 Km de sinalização viária horizontal e vertical.

P - Pontes em eixos de ligação

A proposta da construção destas pequenas pontes é promover ligação entre bairros do município qualificando a mobilidade urbana e gerando novos eixos de deslocamento entre a área central e seus arredores. Este produto propõe a elaboração de 04 (quatro) pequenas pontes. A localização desta intervenção pode ser vista no Anexo1_fig10_ViasEstruturantes.
Metas da intervenção:
- Ponte sobre o Rio Palmital - execução de uma nova ponte sobre o Rio Palmital localizado no Distrito do Jardim Ingá, na R. Quinze, entre a R.91 com a Av. Segunda. Intervenção dom extensão aproximadamente de 15 metros, com duas faixas de rolamento de 3,50 m por sentido, calçada lateral de 1,20 m. Será necessário a elaboração de Projeto de Obra de Arte - OAE, Projeto de Pavimentação, Projeto de Sinalização Viária.
- Ponte sobre o Ribeirão das Éguas (Mato Grande) - execução de uma nova ponte sobre o Ribeirão das Éguas, localizado em Mato Grande, próximo a GO - 010. Intervenção dom extensão aproximadamente de 15 metros, com duas faixas de rolamento de 3,50 m por sentido, calçada lateral de 1,20 m. Será necessário a elaboração de Projeto de Obra de Arte - OAE, Projeto de Pavimentação, Projeto de Sinalização Viária.
- Ponte sobre o Rio Vermelho (Piteirinha) - execução de uma nova ponte sobre o Rio Vermelho localizado em Piteirinha, Tv. Dos Mineiros, entre a R. Araguatins com Av. Carlos Gomes. Intervenção com extensão aproximadamente 12,5 metros, com duas faixas de rolamento de 3,50 m por sentido, calçada lateral de 1,20 m. Será necessário a elaboração de Projeto de Obra de Arte - OAE, Projeto de Pavimentação, Projeto de Sinalização Viária.
- Ponte sobre o Rio Vermelho (Americanos) - esta intervenção complementa o Produto - Via de Acesso ao Povoado dos Americanos, com execução de uma nova ponte sobre o Rio Vermelho, extensão aproximada de 15 metros, com duas faixas de rolamento de 3,50 m por sentido, calçada lateral de 1,20 m. Será necessário a elaboração de Projeto de Obra de Arte - OAE, Projeto de Pavimentação, Projeto de Sinalização Viária.

S - URBANIZAÇÃO

Estas ações tem como objetivo a implantação de calçamentos e ciclovia, de forma a prover o município de Luziânia de espaços adequados à caminhada e a utilização de bicicletas como meio de transporte não motorizado.

P - Calçada na Av. das Laranjeiras - Dalva V

Esta intervenção propõe a criação de passeios públicos na Av. das Laranjeiras, via de ligação importante no Bairro Parque Estrela Dalva V. O objetivo desta intervenção é qualificar o espaço público, garantindo acessibilidade e caminhabilidade. Este produto apresenta todos os Projetos Executivos finalizados. A localização desta intervenção pode ser vista no Anexo1_fig11_Urbanização.
Meta total de intervenção:
- 3.000m² de área de calçadas, observando os usos de faixas de serviços e faixas livre de pedestre (mínimo de 1,20m).
- arborização urbana, acessibilidade.

P - Ciclovia - Parque de Exposições - Bar do Manelão

Esta intervenção propõe a integração do Parque de Exposições de Luziânia ao Centro de Luziânia, próximo da Av. Alfredo Nasser com o Bar do Manelão por meio do transporte não motorizado cicloviário. Esta ciclovia possui extensão aproximada de 6,5 km, com largura de 2,5 m (bidirecional). Os Projetos Executivos já se encontram finalizados. A localização desta intervenção pode ser vista no Anexo1_fig11_Urbanização.
Meta total de intervenção:
- 16.400m² de área de pavimentação de ciclovia - aproximadamente 6,5 km de extensão.
- Aprox. 6,5 km de sinalização viária horizontal e vertical.

P - Calçada - Margem da BR-040 ao Complexo Dial

Esta intervenção propõe a criação de passeios públicos na Av. Sérgio Buarque de Holanda, via de ligação até o Complexo Dial. O objetivo desta intervenção é qualificar o espaço público, garantindo acessibilidade e caminhabilidade. Este produto não apresenta Projeto Executivo, sendo necessário sua contratação. A localização desta intervenção pode ser vista no Anexo1_fig11_ Urbanização.
Meta total de intervenção:
- 5.800m² de área de calçadas, observando os usos de faixas de serviços e faixas livre de pedestre (mínimo de 1,20m).
- arborização urbana, acessibilidade.

P - Calçada - Margem da BR-040 - Jardim Ipê ao Parque Mingone I

Proposta de calçada na via marginal oeste da BR 040, sentido Brasília/DF. Neste momento esta via não apresenta acessibilidade, tão pouco calçada em sua extensão, sendo uma via de grande importância para conexão entre bairros. O trecho inicia-se no Posto Ipê com a Av. Minas Gerais no Bairro Jardim Ipê, margens da BR 040 até a R. Pernambuco com a R.1, no Parque Mingone I, também às margens da BR 040. Este produto não apresenta Projeto Executivo, sendo necessário sua contratação. A localização desta intervenção pode ser vista no Anexo1_fig11_Urbanização.
Meta total de intervenção:
- 4,8 km de extensão de calçada, com largura mínima de 1,20 m de faixa livre e 0,50 m de faixa de serviço - Projeto de Urbanismo e Acessibilidade;

P - Calçada - Margem da BR-040 - Parque Mingone I ao Posto Machado

Esta intervenção propõe a criação de passeios públicos na marginal leste da BR 040 sentido Brasília/DF, próximo a Posto Machado do Bairro Jardim Ingá até ao Bairro Parque Mingone I na R. 32. O objetivo desta intervenção é qualificar o espaço público , garantindo acessibilidade e caminhabilidade, principalmente nos pontos de travessias de pedestres aéreas (passarelas). Este produto não apresenta Projeto Executivo, sendo necessário sua contratação. A localização desta intervenção pode ser vista no Anexo1_fig11_Urbanização.

Meta total de intervenção:
- 1.300m² de área de calçadas, observando os usos de faixas de serviços e faixas livre de pedestre (mínimo de 1,20m).
- acessibilidade urbana.

P - Calçada - Av. das Ameixas - Parque Estrela Dalva IX e X

Esta intervenção propõe a criação de passeios públicos na Av. das Ameixas, via de ligação importante entre os Bairros Jardim Ingá e Parque Estrela Dalva IX e X. O objetivo desta intervenção é qualificar o espaço público, garantindo acessibilidade e caminhabilidade. Este produto não apresenta Projeto Executivo, sendo necessário sua contratação. A localização desta intervenção pode ser vista no Anexo1_fig11_Urbanização.
Meta total de intervenção:
- 6.000m² de área de calçadas, observando os usos de faixas de serviços e faixas livre de pedestre (mínimo de 1,20m).
- Acessibilidade urbana.

P - Calçada e Ciclovia (compartilhado) - Av. Alameda Santa Maria - Aeroporto - Alameda Paiva

Esta intervenção propõe a criação de calçadas compartilhadas (pedestre e ciclista) nas Avenidas Alameda Santa Maria, Aeroporto, Alameda Paiva e Central, no Bairro Setor Fumal. O objetivo desta intervenção é qualificar o espaço público, garantindo acessibilidade e caminhabilidade. Este produto não possui Projetos Executivos, sendo necessário sua contratação. A localização desta intervenção pode ser vista no Anexo1_fig11_Urbanização.
Meta total de intervenção:
- 2.730,00m² de área de calçadas compartilhadas, observando a largura mínima de 3,00 m para o compartilhamento.
- Acessibilidade urbana e Sinalização Viária para o compartilhamento dos usuários.

S - REQUALIFICAÇÃO DE BAIRROS

Estas ações preveem a implantação de sistema de drenagem e pavimentação em bairros precários, de forma a diminuir os eventos de enchentes, inundações e alagamentos em áreas de risco, que provocam impactos negativos significativos à população e ao meio ambiente, principalmente no que diz respeito à formação de voçorocas, aumento da presença de materiais sólidos no escoamento pluvial e à saúde e segurança da população local e dos passantes. Ao todo serão contemplados 26 bairros de Luziânia, além do Distrito do Jardim Ingá.

P - Recapeamento - ruas do Centro e rota de ônibus do Jardim Ingá

Serão realizadas obras de recapeamento das ruas centrais do Bairro Jardim Ingá e das rotas de ônibus, visto a necessidade de melhoramento asfáltico por conta das intensas chuvas, alagamentos, aparecimento de buracos e entulhos. A camada de rolamento consistirá na aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) com CAP 50/70, com uma espessura constante mínima compactada de 3,0 cm, por meio de vibro-acabadora, sobre o pavimento existente regular em toda a pista de rolamento dos veículos. A execução deverá obedecer rigorosamente o Projeto Executivo elaborado, assim com as especificações do Memorial Descritivo. A localização desta intervenção pode ser vista no Anexo1_fig12_RequalificaçãoDeBairros.
Meta total da intervenção:
- 48 km de recapemento asfáltico de vias;
- 48 km de sinalização viária horizontal e vertical;

P - Sistema de drenagem e pavimentação - Setor Norte Maravilha

Serão realizadas obras para implantação de galerias de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica nas seguintes vias localizadas no Setor Norte Maravilha:
- R. Dr. Simão C. de Mendonça, entre o Residencial Alto Maravilha X e o Condomínio Le Parc Luziânia;
- R. Sebastião Carnei com R. R. Dr. Simão C. de Mendonça;
- R. 11, entre R. Cinco e R. Sebastião Carneiro de Mendonça;

Atualmente os acessos aos lotes localizados nesses trechos são realizados por via de terra, e mesmo que apresentem saneamento básico implantado, os trechos não possuem pavimentação, drenagem pluvial e sinalização viária horizontal e vertical. Esta intervenção não possui Projeto Executivo, sendo necessário sua contratação. A localização desta intervenção pode ser vista no Anexo1_fig12_RequalificaçãoDeBairros.
Meta total de intervenção:
- 1,00 Km de drenagem pluvial, rede, boca de lobo, bueiro, etc.
- 1,00 Km de pavimentação asfáltica, sendo uma faixa de rolamento de 3,50m por sentido.
- 1,00 Km de sinalização viária horizontal e vertical.

P - Sistema de drenagem e pavimentação - Vila Juracy

Serão realizadas obras para implantação de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica nas Ruas 16,17, 18, 22 e 22A, localizadas no Bairro Vila Juracy, próximo ao Parque Ecológico. Os acessos aos lotes nessas vias são realizados por trecho de terra, e mesmo que apresentem saneamento básico implantado, estas vias não possuem pavimentação, drenagem pluvial e sinalização viária horizontal e vertical. Esta intervenção não possui Projeto Executivo, sendo necessário sua contratação. A localização desta intervenção pode ser vista no Anexo1_fig12_RequalificaçãoDeBairros.
Meta total de intervenção:
- 0,68 Km de drenagem pluvial, rede, boca de lobo, bueiro, etc.
- 0,68 Km de pavimentação asfáltica, sendo uma faixa de rolamento de 3,50m por sentido.
- 0,68 Km de sinalização viária horizontal e vertical.

P - Sistema de drenagem e pavimentação - Setor Sul

Serão realizadas obras para implantação de galerias de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica na R. Gonçalves Soares, com início na R. Braz Queiroz até Primeira Avenida, R. Braz Queiroz em totalidade, localizados no Bairro Setor Sul (Sapolândia). Os acessos aos lotes nessas vias são realizados por trecho de terra, e mesmo que apresentem saneamento básico implantado, estas vias não possuem pavimentação, drenagem pluvial e sinalização viária horizontal e vertical. Esta intervenção não possui Projeto Executivo, sendo necessário sua contratação. A localização desta intervenção pode ser vista no Anexo1_fig12_ RequalificaçãoDeBairros.

Meta total de intervenção:

- 1,28 Km de drenagem pluvial, rede, boca de lobo, bueiro, etc.
- 1,28 Km de pavimentação asfáltica, sendo uma faixa de rolamento de 3,50m por sentido.
- 1,28 Km de sinalização viária horizontal e vertical.

P - Sistema de drenagem e pavimentação - São Caetano

Serão realizadas obras para implantação de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica nas seguintes vias localizadas no Bairro São Caetano:

- R. Araguatins, entre Av. Carlos Gomes e R. Natividade;
- R. Natividade, entre R. Araguatins e R. Rialma;
- R. Rialma, entre Av. Carlos Gomes e R. Ceres;
- R. Ceres, entre R. Ipameri e R. Porongatu;
- R. Porongatu, entre R. Ceres e Av. Jucelino Kubitscheck.

Os acessos aos lotes nessas vias são realizados por trecho de terra, e mesmo que apresentem saneamento básico implantado, estas vias não possuem pavimentação, drenagem pluvial e sinalização viária horizontal e vertical. Esta intervenção não possui Projeto Executivo, sendo necessário sua contratação. A localização desta intervenção pode ser vista no Anexo1_fig12_ RequalificaçãoDeBairros.

Meta total de intervenção:

- 1,10 Km de drenagem pluvial, rede, boca de lobo, bueiro, etc.
- 1,10 Km de pavimentação asfáltica, sendo uma faixa de rolamento de 3,50m por sentido.
- 1,10 Km de sinalização viária horizontal e vertical.

P - Sistema de drenagem e pavimentação - Parque Estrela Dalva IV

Serão realizadas obras para implantação de galerias de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica em 9 ruas do Bairro Parque Estrela Dalva IV. Os acessos aos lotes nessas vias são realizados por trechos de terra, e mesmo que apresentem saneamento básico implantado, estas vias não possuem pavimentação, drenagem pluvial e sinalização viária horizontal e vertical. Esta intervenção não possui Projeto Executivo, sendo necessário sua contratação. A localização desta intervenção pode ser vista no Anexo1_fig12_RequalificaçãoDeBairros.

Meta total de intervenção:

- 2,5 Km de drenagem pluvial, rede, boca de lobo, bueiro, etc.
- 2,5 Km de pavimentação asfáltica, sendo uma faixa de rolamento de 3,50m por sentido.
- 2,5 Km de sinalização viária horizontal e vertical.

P - Sistema de drenagem e pavimentação - Parque Estrela Dalva V

Serão realizadas obras para a implantação de galerias de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica em 17 ruas do Bairro Parque Estrela Dalva V. Os acessos aos lotes nessas vias são realizados por trechos de terra, e mesmo que apresentem saneamento básico implantado, estas vias não possuem pavimentação, drenagem pluvial e sinalização viária horizontal e vertical. A execução deverá obedecer rigorosamente o Projeto Executivo elaborado, assim com as especificações do Memorial Descritivo. A localização desta intervenção pode ser vista no Anexo1_fig12_RequalificaçãoDeBairros.

Meta total de intervenção:

- 3,5 Km de drenagem pluvial, rede, boca de lobo, bueiro, etc.
- 3,5 Km de pavimentação asfáltica, sendo uma faixa de rolamento de 3,50m por sentido.
- 3,5 Km de sinalização viária horizontal e vertical.

P - Sistema de drenagem e pavimentação - Parque Três Poderes

Serão realizadas obras para implantação de galerias de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica nas ruas 8, 15 a 25 do Bairro Parque 3 Poderes, próximo às margens da BR 040. Os acessos aos lotes nessas vias são realizados por trechos de terra, além disso não possuem pavimentação, drenagem pluvial e sinalização viária horizontal e vertical. Alguns trechos dessa intervenção encontram-se dentro da Faixa de Domínio da BR 040, por este motivo, os projetos elaborados deverão ser submetidos a análise e aprovação da ANTT. Esta intervenção não possui Projeto Executivo, sendo necessário sua contratação. A localização desta intervenção pode ser vista no Anexo1_fig12_RequalificaçãoDeBairros.

Meta total de intervenção:

- 2,0 Km de drenagem pluvial, rede, boca de lobo, bueiro, etc.
- 2,0 Km de pavimentação asfáltica, sendo uma faixa de rolamento de 3,50m por sentido.
- 2,0 Km de sinalização viária horizontal e vertical.

P - Sistema de drenagem e pavimentação - Parque Santa Fé

Serão realizadas obras para implantação de galerias de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica em 34 ruas do Bairro Parque Santa Fé, próximo às margens da BR 040 e da Luzilia Parque. Os acessos aos lotes nessas vias são realizados por trechos de terra, e mesmo que apresentem saneamento básico implantado, estas vias não possuem pavimentação, drenagem pluvial e sinalização viária horizontal e vertical. Alguns trechos dessa intervenção encontram-se dentro da Faixa de Domínio da BR 040, por este motivo, os projetos elaborados deverão ser submetidos a análise e aprovação da ANTT. Esta intervenção não possui Projeto Executivo, sendo necessário sua contratação. A localização desta intervenção pode ser vista no Anexo1_fig12_ RequalificaçãoDeBairros.
Meta total de intervenção:
- 8,0 Km de drenagem pluvial, rede, boca de lobo, bueiro, etc.
- 8,0 Km de pavimentação asfáltica, sendo uma faixa de rolamento de 3,50m por sentido.
- 8,0 Km de sinalização viária horizontal e vertical.
- Faixa de acesso a BR 040 dentro dos padrões da ANTT.

P - Sistema de drenagem e pavimentação - Parque São Judas Tadeu

Serão realizadas obras para a implantação de galerias de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica em 14 ruas do Bairro Parque São Judas, próximo às margens da BR 040. Os acessos aos lotes nessas vias são realizados por trechos de terra, e mesmo que apresentem saneamento básico implantado, estas vias não possuem pavimentação, drenagem pluvial e sinalização viária horizontal e vertical. Alguns trechos dessa intervenção encontram-se dentro da Faixa de Domínio da BR 040, por este motivo, os projetos elaborados foram submetidos a análise e aprovação da ANTT. A execução deverá obedecer rigorosamente o Projeto Executivo desenvolvido, assim com as especificações do Memorial Descritivo. A localização desta intervenção pode ser vista no Anexo1_fig12_RequalificaçãoDeBairros.
Meta total de intervenção:
- 1,5 Km de drenagem pluvial, rede, boca de lobo, bueiro, etc.
- 1,5 Km de pavimentação asfáltica, sendo uma faixa de rolamento de 3,50m por sentido.
- 1,5 Km de sinalização viária horizontal e vertical.
- Faixa de acesso a BR 040 dentro dos padrões da ANTT.

P - Sistema de drenagem e pavimentação - Jardim Luzilia

Serão realizadas obras para a implantação de galerias de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica em 23 ruas do Bairro Jardim Luzilia (Mel de Deus). Próximo aos trechos de intervenção localizam-se a Catedral Diocesana de Luziânia, o Fórum de Luziânia - TJGO e a Igreja Recanto Mel de Deus, além das vias Av. Sara Kubitscheck e Av. sete. Os trechos de obra encontram-se por acessos de terra, e mesmo que apresentem saneamento básico implantado, estas vias não possuem pavimentação, drenagem pluvial e sinalização viária horizontal e vertical. Esta intervenção não possui Projeto Executivo, sendo necessário sua contratação. A localização desta intervenção pode ser vista no Anexo1_fig12_RequalificaçãoDeBairros.
Meta total de intervenção:
- 8,0 Km de drenagem pluvial, rede, boca de lobo, bueiro, etc.
- 8,0 Km de pavimentação asfáltica, sendo uma faixa de rolamento de 3,50m por sentido.
- 8,0 Km de sinalização viária horizontal e vertical.

P - Sistema de drenagem e pavimentação - Parque Alvorada (parte de baixo)

Serão realizadas obras para a implantação de galerias de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica em 17 do Bairro Parque Alvorada (parte baixa). O Parque Alvorada é dividido pela Av. Dr. Nélio Rolim em parte baixa e parte alta (de cima). Percebe-se que a parte baixa é mais ocupada e adensada, principalmente por residências unifamiliares. Os trechos de intervenção encontram-se por acessos de terra, e mesmo que apresentem saneamento básico implantado, estas vias não possuem pavimentação, drenagem pluvial e sinalização viária horizontal e vertical. Esta intervenção não possui Projeto Executivo, sendo necessário sua contratação. A localização desta intervenção pode ser vista no Anexo1_fig12_RequalificaçãoDeBairros.
Meta total de intervenção:
- 8,0 Km de drenagem pluvial, rede, boca de lobo, bueiro, etc.
- 8,0 Km de pavimentação asfáltica, sendo uma faixa de rolamento de 3,50m por sentido.
- 8,0 Km de sinalização viária horizontal e vertical.

P - Sistema de drenagem e pavimentação - Parque Alvorada (parte de cima)

Serão realizadas obras para a implantação de galerias de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica em 26 ruas do Bairro Parque Alvorada (parte de cima). O Parque Alvorada é dividido pela Av. Dr. Nélio Rolim em parte baixa e parte alta (de cima). Ao contrário da parte baixa, a parte de cima é bem menos ocupada, e essa área dá acesso a outras áreas loteadas em expansão. Os trechos de intervenção encontram-se por acessos de terra, e mesmo que apresentem saneamento básico implantado, estas vias não possuem pavimentação, drenagem pluvial e sinalização viária horizontal e vertical. Esta intervenção não possui Projeto Executivo, sendo necessário sua contratação. A localização desta intervenção pode ser vista no Anexo1_fig12_RequalificaçãoDeBairros.
Meta total de intervenção:
- 7,0 Km de drenagem pluvial, rede, boca de lobo, bueiro, etc.
- 7,0 Km de pavimentação asfáltica, sendo uma faixa de rolamento de 3,50m por sentido.
-7,0 Km de sinalização viária horizontal e vertical.

P - Sistema de drenagem e pavimentação - Jardim Europa

Serão realizadas obras para a implantação de galerias de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica em 17 ruas do Bairro Jardim Europa, que esbarra com o Bairro Jardim Cidade Esperança e também com às margens da BR 040. A via de acesso principal ao bairro que vai em direção a praça com equipamentos públicos encontra-se pavimentada, no entanto, as vias locais e que dão acesso aos lotes, em sua maioria residenciais, encontram-se por trechos de terra, e mesmo que apresentem saneamento básico implantado, estas vias não possuem pavimentação, drenagem pluvial e sinalização viária horizontal e vertical. Esta intervenção não possui Projeto Executivo, sendo necessário à sua contratação. A localização desta intervenção pode ser vista no Anexo1_fig12_ RequalificaçãoDeBairros.

Meta total de intervenção:

- 2,0 Km de drenagem pluvial, rede, boca de lobo, bueiro, etc.
- 2,0 Km de pavimentação asfáltica, sendo uma faixa de rolamento de 3,50m por sentido.
- 2,0 Km de sinalização viária horizontal e vertical.

P - Sistema de drenagem e pavimentação - Jardim Cidade Esperança

Serão realizadas obras para a implantação de galerias de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica em 18 ruas do Bairro Jardim Cidade Esperança. Este bairro é ligado ao Bairro Jardim Europa, e também fica às margens da BR 040. Os trechos de intervenção encontram-se por acessos de terra, e mesmo que apresentem saneamento básico implantado, estas vias não possuem pavimentação, drenagem pluvial e sinalização viária horizontal e vertical. Um trecho da intervenção encontra-se dentro da Faixa de Domínio da BR 040, por este motivo, os projetos elaborados deverão ser submetidos a análise e aprovação da ANTT. Esta intervenção não possui Projeto Executivo, sendo necessário sua contratação. A localização desta intervenção pode ser vista no Anexo1_fig12_RequalificaçãoDeBairros.

Meta total de intervenção:

- 1,2 Km de drenagem pluvial, rede, boca de lobo, bueiro, etc.
- 1,2 Km de pavimentação asfáltica, sendo uma faixa de rolamento de 3,50m por sentido.
- 1,2 Km de sinalização viária horizontal e vertical.
- Faixa de acesso a BR 040 dentro dos padrões da ANTT.

P - Sistema de drenagem e pavimentação - Parque Sol Nascente

Em complementação as obras já iniciadas no Bairro Sol Nascente, serão implantadas galerias de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica nas seguintes ruas:

- R. 20 até R.Três;
- R. 21
- R. Vinte e Dois até R. 3
- R. Vinte e Três;
- Av. das Acácias até R. 2;
- R. Três, entre Av. das Acácias e R. 23;
- R. 3, entre R. 23 e R. Vinte e Dois;
- R. 5, entre R. 3 e R .2;

Os trechos de intervenção encontram-se por acessos de terra, e mesmo que apresentem saneamento básico implantado, estas vias não possuem pavimentação, drenagem pluvial e sinalização viária horizontal e vertical. Um trecho viário dessa intervenção encontra-se dentro da Faixa de Domínio da BR 040, por este motivo, os projetos elaborados deverão ser submetidos a análise e aprovação da ANTT. Esta intervenção não possui Projeto Executivo, sendo necessário sua contratação. A localização desta intervenção pode ser vista no Anexo1_fig12_RequalificaçãoDeBairros.

Meta total de intervenção:

- 2,24 Km de drenagem pluvial, rede, boca de lobo, bueiro, etc.
- 2,24 Km de pavimentação asfáltica, sendo uma faixa de rolamento de 3,50m por sentido.
- 2,24 Km de sinalização viária horizontal e vertical.
- Faixa de acesso a BR 040 dentro dos padrões da ANTT.

P - Sistema de drenagem e pavimentação - Mansão Recreio - Parque Estrela Dalva IV

Serão realizadas obras para a implantação de galerias de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica em 13 ruas do Bairro de Mansões Recreio - Parque Estrela Dalva IV. Este bairro é acessado tanto pelas margens da BR 040, como também pela Av. das Palmeiras, via duplicada que dá ingresso a Fábrica Flora (Minuano). As intervenções localizam-se nas vias locais perpendiculares a Av. das Palmeiras. Estes trechos encontram-se por acessos de terra, e mesmo que apresentem saneamento básico implantado, não possuem pavimentação, drenagem pluvial e sinalização viária horizontal e vertical. Alguns trechos dessa intervenção encontram-se dentro da Faixa de Domínio da BR 040, por este motivo, os projetos elaborados deverão ser submetidos a análise e aprovação da ANTT. Esta intervenção não possui Projeto Executivo, sendo necessário sua contratação. A localização desta intervenção pode ser vista no Anexo1_fig12_RequalificaçãoDeBairros.

Meta total de intervenção:

- 2,0 Km de drenagem pluvial, rede, boca de lobo, bueiro, etc.
- 2,0 Km de pavimentação asfáltica, sendo uma faixa de rolamento de 3,50m por sentido.
- 2,0 Km de sinalização viária horizontal e vertical.
- Faixa de acesso a BR 040 dentro dos padrões da ANTT.

P - Sistema de drenagem e pavimentação - Cidade Industrial Francaroli

Serão realizadas obras para a implantação de galerias de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica em 8 ruas do Bairro Cidade Industrial Francaroli. Este bairro é acessado pelas marginais da BR 040. Os trechos de intervenção encontram-se por acessos de terra, e mesmo que apresentem saneamento básico implantado, estas vias não possuem pavimentação, drenagem pluvial e sinalização viária horizontal e vertical. Alguns trechos viários encontram-se dentro da Faixa de Domínio da BR 040, por este motivo , os projetos elaborados deverão ser submetidos a análise e aprovação da ANTT. Esta intervenção não possui Projeto Executivo, sendo necessário sua contratação. A localização desta intervenção pode ser vista no Anexo1_fig12_RequalificaçãoDeBairros.
Meta total de intervenção:
- 1,0 Km de drenagem pluvial, rede, boca de lobo, bueiro, etc.
- 1,0 Km de pavimentação asfáltica, sendo uma faixa de rolamento de 3,50m por sentido.
- 1,0 Km de sinalização viária horizontal e vertical.
- Faixa de acesso a BR 040 dentro dos padrões da ANTT.

P - Sistema de drenagem e pavimentação - Parque Mingone I

Em complementação as obras já iniciadas no Bairro Parque Mingone I, localizado próximo ao SEST SENAT Luziânia e com acesso às margens da BR 040, serão implantadas galerias de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica em 13 trechos que ainda se encontram por passagem de terra, e mesmo que apresentem saneamento básico implantado, não possuem pavimentação, drenagem pluvial e sinalização viária horizontal e vertical. Alguns destes trechos ficam próximo à Praça Mingone I que também será revitalizada. A execução deverá obedecer rigorosamente o Projeto Executivo elaborado, assim com as especificações do Memorial Descritivo. A localização desta intervenção pode ser vista no Anexo1_fig12_RequalificaçãoDeBairros.
Meta total de intervenção:
- 3,2 Km de drenagem pluvial, rede, boca de lobo, bueiro, etc.
- 3,2 Km de pavimentação asfáltica, sendo uma faixa de rolamento de 3,50m por sentido.
- 3,2 Km de sinalização viária horizontal e vertical.

P - Sistema de drenagem e pavimentação - Parque Mingone II

Em complementação as obras já iniciadas no Bairro Parque Mingone II, localizado na margem direita da BR 040 sentido Brasília/ DF, serão implantadas galerias de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica em 24 trechos que ainda se encontram por passagem de terra, e mesmo que apresentem saneamento básico implantado, não possuem pavimentação, drenagem pluvial e sinalização viária horizontal e vertical. Alguns destes trechos ficam próximo à Praça Mingone II que aloca serviços públicos (UBSF, Escola, Creche Municipal, Igreja). É importante apontar que traçados viários dessa intervenção se encontram dentro da Faixa de Domínio da BR 040, por este motivo, os projetos elaborados deverão ser submetidos a análise e aprovação da ANTT. A execução deverá obedecer rigorosamente o Projeto Executivo elaborado, assim com as especificações do Memorial Descritivo. A localização desta intervenção pode ser vista no Anexo1_fig12_RequalificaçãoDeBairros.
Meta total de intervenção:
- 6,86 Km de drenagem pluvial, rede, boca de lobo, bueiro, etc.
- 6,86 Km de pavimentação asfáltica, sendo uma faixa de rolamento de 3,50m por sentido.
- 6,86 Km de sinalização viária horizontal e vertical.
- Faixa de acesso a BR 040 dentro dos padrões da ANTT.

P - Sistema de drenagem e pavimentação - Jardim Marília

Em complementação as obras já iniciadas no Bairro Jardim Marília, localizada próximo ao Parque Mingone II, e que tem por acessos principais a R. Santo Antônio e Av. Brasília, serão implantadas galerias de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica em 33 trechos que ainda se encontram por passagem de terra, e mesmo que apresentem saneamento básico implantado, não possuem pavimentação, drenagem pluvial e sinalização viária horizontal e vertical. A execução deverá obedecer rigorosamente o Projeto Executivo elaborado, assim com as especificações do Memorial Descritivo. A localização desta intervenção pode ser vista no Anexo1_fig12_RequalificaçãoDeBairros.
Meta total de intervenção:
- 7,43 Km de drenagem pluvial, rede, boca de lobo, bueiro, etc.
- 7,43 Km de pavimentação asfáltica, sendo uma faixa de rolamento de 3,50m por sentido.
- 7,43 Km de sinalização viária horizontal e vertical.

P - Sistema de drenagem e pavimentação - Parque São Sebastião

Em complementação as obras já iniciadas no Bairro Parque São Sebastião, localizada próximo ao Jardim Marília e Parque Mingone II, serão implantadas galerias de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica em três trechos que ainda se encontram por passagem de terra, e mesmo que apresentem saneamento básico implantado, não possuem pavimentação, drenagem pluvial e sinalização viária horizontal e vertical. É importante apontar que alguns traçados viários dessa intervenção estão dentro da Faixa de Domínio da Ferrovia FCA, concessionada a VLI, portanto os projetos elaborados foram submetidos a análise e aprovação tanto da concessionária quanto ANTT. A execução deverá obedecer rigorosamente o Projeto Executivo elaborado, assim como as especificações do Memorial Descritivo. A localização desta intervenção pode ser vista no Anexo1_fig12_RequalificaçãoDeBairros.
Meta total de intervenção:
- 0,971 Km de drenagem pluvial, rede, boca de lobo, bueiro, etc.
- 0,971 Km de pavimentação asfáltica, sendo uma faixa de rolamento de 3,50m por sentido.
- 0,971 Km de sinalização viária horizontal e vertical.
- Faixa de Domínio Ferrovia, FCA, VLI e ANTT;

P - Sistema de drenagem e pavimentação - Parque Cruzeiro do Sul e Parque Nova Iguaçu

Serão realizadas obras para a implantação de galerias de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica em aproximadamente 27 ruas do Bairro Parque Cruzeiro Sul/ Parque Nova Iguaçu. Este bairro depara-se às margens da Ferrovia FCA - Centro Atlântico, concessionada pela VLI. Os trechos de intervenção encontram-se por acessos de terra, e mesmo que apresentem saneamento básico implantado, estas vias não possuem pavimentação, drenagem pluvial e sinalização viária horizontal e vertical. A R. Santo Antônio (que circunda o povoado) é um dos acessos principais para o bairro e encontra-se dentro da Faixa de Domínio da Ferrovia, por este motivo os projetos elaborados deverão ser submetidos a análise e aprovação da ANTT e concessionária VLI. A execução deverá obedecer rigorosamente o Projeto Executivo elaborado, assim com as especificações do Memorial Descritivo. A localização desta intervenção pode ser vista no Anexo1_fig12_RequalificaçãoDeBairros.

Meta total de intervenção:

- 2,5 Km de drenagem pluvial, rede, boca de lobo, bueiro, etc.
- 2,5 Km de pavimentação asfáltica, sendo uma faixa de rolamento de 3,50m por sentido.
- 2,5 Km de sinalização viária horizontal e vertical.
- Faixa de Domínio Ferrovia, FCA, VLI e ANTT;

P - Sistema de drenagem e pavimentação - Jardim Planalto

Em complementação as obras já iniciadas no Bairro Jardim Planalto, serão implantadas galerias de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica nas seguintes ruas:

- R. 3, entre a R.12 e R. 29;
- Av. Central, entre a R. 5 e R. 4;
- R. Santo Antônio, que vira R. 21 (início na Av. de Penetração III até R. 21)
- R. 14, entre R. 21 e R. 22;
- Av. 03, entre R. 7 e R. Vinte e Dois;

R. 22, entre R. 14 e Av. 3.

Os trechos de intervenção encontram-se por acessos de terra, e mesmo que apresentem saneamento básico implantado, estas vias não possuem pavimentação, drenagem pluvial e sinalização viária horizontal e vertical. A R. Santo Antônio é o principal acesso ao Alojamento da VLI (concessionária da Ferrovia FCA), e por dentro da Faixa de Domínio da Ferrovia, o projeto foi submetido a análise e aprovação da ANTT e concessionária VLI. A execução deverá obedecer rigorosamente o Projeto Executivo elaborado, assim com as especificações do Memorial Descritivo. A localização desta intervenção pode ser vista no Anexo1_fig12_RequalificaçãoDeBairros.

Meta total de intervenção:

- 1,86 Km de drenagem pluvial, rede, boca de lobo, bueiro, etc.
- 1,86 Km de pavimentação asfáltica, sendo uma faixa de rolamento de 3,50m por sentido.
- 1,86 Km de sinalização viária horizontal e vertical.
- Faixa de Domínio Ferrovia, FCA, VLI e ANTT;

P - Sistema de drenagem e pavimentação - Mansão Campinas

Serão realizadas obras para a implantação de galerias de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica nas seguintes ruas:

- R. 2, que margeia a unidade habitacional popular Residencial Riviera Paraiso II e que está dentro da Faixa de Domínio da Ferrovia FCA, concessionada pela VLI;
- R. 1, entre R. 2 e Av. 2;
- Av. 2, entre R. 1 e R. 2;
- Av. 3, entre R. 1 e R. 2;
- R. 2, entre Av. 2 e Av. 3.

Os trechos de intervenção encontram-se por acessos de terra, e mesmo que apresentem saneamento básico implantado, estas vias não possuem pavimentação, drenagem pluvial e sinalização viária horizontal e vertical. A R. 2 que margeia a unidade habitacional popular Residencial Riviera Paraiso II está inserida na Faixa de Domínio da Ferrovia, portanto o projeto foi submetido a análise e aprovação da ANTT e concessionária VLI. A execução deverá obedecer rigorosamente o Projeto Executivo elaborado, assim com as especificações do Memorial Descritivo. A localização desta intervenção pode ser vista no Anexo1_fig12_RequalificaçãoDeBairros.

Meta total de intervenção:

- 1,95 Km de drenagem pluvial, rede, boca de lobo, bueiro, etc.
- 1,95 Km de pavimentação asfáltica, sendo uma faixa de rolamento de 3,50m por sentido.
- 1,95 Km de sinalização viária horizontal e vertical.
- Faixa de acesso a BR 040 dentro dos padrões da ANTT.

P - Sistema de drenagem e pavimentação - Jardim Flamboyant

Em complementação as obras já iniciadas no Bairro Jardim Flamboyant, localizada próximo as unidades habitacionais populares Residencial Ville, Conquista Ville e Residencial Gran Acrópolis I e II, serão implantadas galerias de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica em 11 trechos que ainda se encontram por passagem de terra, e mesmo que apresentem saneamento básico implantado, não possuem pavimentação, drenagem pluvial e sinalização viária horizontal e vertical. A execução deverá obedecer rigorosamente o Projeto Executivo elaborado, assim com as especificações do Memorial Descritivo. A localização desta intervenção pode ser vista na Figura XX no ANEXO.

Meta total de intervenção:

- 3,69 Km de drenagem pluvial, rede, boca de lobo, bueiro, etc.
- 3,69 Km de pavimentação asfáltica, sendo uma faixa de rolamento de 3,50m por sentido.
- 3,69 Km de sinalização viária horizontal e vertical.

P - Sistema de drenagem e pavimentação - Pró Lote

Serão realizadas obras para a implantação de galerias de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica na Av. Jorge Lago Moura, entre o trecho do Marangoni RT Pneus e o Ponto Infiniti, localizado às margens da BR 040. O trecho de intervenção encontra-se em terra, e mesmo que apresente saneamento básico implantado, esta via não possui pavimentação, drenagem pluvial e sinalização viária horizontal e vertical. A execução deverá obedecer rigorosamente o Projeto Executivo elaborado, assim com as especificações do Memorial Descritivo. A localização desta intervenção pode ser vista no Anexo1_fig12_RequalificaçãoDeBairros.
Meta total de intervenção:
- 0,351 Km de drenagem pluvial, rede, boca de lobo, bueiro, etc.
- 0,351 Km de pavimentação asfáltica, sendo uma faixa de rolamento de 3,50m por sentido.
- 0,351 Km de sinalização viária horizontal e vertical.

P - Sistema de drenagem e pavimentação - Jardim Zuleika - Jockei Clube

Em complementação as obras já iniciadas no Bairro Jardim Zuleika e Jockei Clube, localizada próximo as unidades habitacionais populares, serão implantadas galerias de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica em 17 trechos que ainda se encontram por passagem de terra, e mesmo que apresentem saneamento básico implantado, não possuem pavimentação, drenagem pluvial e sinalização viária horizontal e vertical. Esta intervenção não possui Projeto Executivo, sendo necessário sua contratação. A localização desta intervenção pode ser vista no Anexo1_fig12_RequalificaçãoDeBairros.
Meta total de intervenção:
- 5,34 Km de drenagem pluvial, rede, boca de lobo, bueiro, etc.
- 5,34 Km de pavimentação asfáltica, sendo uma faixa de rolamento de 3,50m por sentido.
- 5,34 Km de sinalização viária horizontal e vertical.

P - Sistema de drenagem e pavimentação - Distrito do Jardim Ingá

O bairro Jardim Ingá é de grande importância na oferta de serviços e unidades habitacionais no município de Luziânia. Contudo, mesmo que este bairro apresente vias pavimentadas, não contempla redes de águas pluviais, impedindo o escoamento da água aumentando a presença de materiais sólidos, alagamentos e enchentes. Esta intervenção oferta a implantação de galerias de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica em 15 trechos com a inserção de sinalização viária horizontal e vertical. Esta intervenção não possui Projeto Executivo, sendo necessário sua contratação. A localização desta intervenção pode ser vista no Anexo1_fig12_RequalificaçãoDeBairros.
Meta total de intervenção:
- 9,08 Km de drenagem pluvial, rede, boca de lobo, bueiro, etc.
- 9,08 Km de pavimentação asfáltica, com faixa de rolamento de 3,50m.
- 9,08 Km de sinalização viária horizontal e vertical.

C - EQUIPAMENTOS URBANOS

O conjunto de ações a serem implementadas pelo Componente Equipamentos Urbanos, tem como objetivos a implantação de novos equipamentos urbanos em áreas onde há escassez e requalificação de equipamentos urbanos já existentes, buscando atender às necessidades da comunidade quanto à estruturas de esporte, lazer, bem estar e convivência, transporte e segurança, e como forma de qualificação do espaço urbano, humanização da cidade e inserção de áreas verdes e permeáveis.
Este componente divide-se em três subcomponentes: 2.1 Implantação e Requalificação de Praças e Entorno; 2.2 Implantação e Restruturação de Equipamentos de Esporte e Lazer; e 2.3 Modernização de Equipamentos Públicos.

S - IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS E ENTORNO

Estas ações buscam proporcionar à população de Luziânia novas áreas de lazer e convivência, a partir da ocupação de vazios urbanos com a implantação de praças. Além do lazer, espaços públicos como as praças proporcionam a integração da família na comunidade, mas também contribuem para melhor qualidade de vida. Ao todo serão construídas cinco novas praças e duas serão requalificadas.

P - Requalificação da Praça do Divino Espírito Santo

Esta intervenção, conforme previsto em Projeto Executivo, consiste na requalificação da praça do Divino Espírito Santo, e busca promover a segurança dos usuários do espaço, através da adequação das calçadas e escadas existentes, construção de muros de arrimo e taludes devido ao desnível, construção de rampas de acesso, implantação de bancos em concreto e plantio grama e de arvores nativas da região. Ver Anexo1_fig13_RequalificaçãoDePraças.
Meta:
Reurbanização de 400 m², sendo 215 m² de piso e 185 m² de plantio de grama.

P - Construção de Praça na Avenida Pianco

A intervenção da Praça na Avenida Pianco, pretende disponiblizar uma nova área de lazer, socialização e convívio para os moradores da cidade. A praça contará com a urbanização de sua área com a inclusão de Playground e Equipamentos de Ginastica ao ar livre, além de promover áreas de paisagismo. Não existe Projeto Executivo.
Meta:
2.000 m² de área construída

P - Construção de Praça na Avenida Lucena Roriz X - Parque Estrela Dalva IX e X

DESCRIÇÃO: A Construção da Praça na Av. Lucena Roriz, possui projeto executivo e prevê a urbanização da área com a implantação de playground, academia ao ar livre, um palco e arquibancadas além de canteiros com paisagismo. Ver Anexo1_fig14 _RequalificaçãoDePraças.
Meta:

2.260 m² de área total, sendo o Quiosque: 50 m², Palco 35 m², PlayGround:100 m², Academia ao ar livre: 125 m².

P - Construção de Praça no Residencial Parque Faro

A intervenção da Praça no Residencial Parque Faro, pretende disponiblizar uma nova área de lazer, socialização e convívio para os moradores da cidade. A praça contará com a urbanização de sua área com a inclusão de Playground e Equipamentos de Ginastica ao ar livre, além de promover áreas de paisagismo. Não existe Projeto Executivo.
Meta:
1.875 m² de área construída

P - Construção de Praça no Bairro Parque Mingone I

A intervenção da Praça no Bairro Parque Mingone I, pretende disponiblizar uma nova área de lazer, socialização e convívio para os moradores da cidade. A praça contará com a urbanização de sua área com a inclusão de Playground e Equipamentos de Ginastica ao ar livre, além de promover áreas de paisagismo. Não existe Projeto Executivo.
Meta:
1.200 m² de área construída

P - Construção de Praça no Pro Lote

Esta intervenção, pretende disponiblizar uma nova área de lazer, socialização e convívio para os moradores da cidade. A praça contará com a urbanização de sua área com a inclusão de Playground e Equipamentos de Ginastica ao ar livre, além de promover áreas de paisagismo. Não existe Projeto Executivo.
Meta:
1.350 m² de área construída

P - Requalificação da Praça do Banco do Brasil

Esta intervenção, pretende requlificar a antiga Praça Evangelino Meireles e busca promover a segurança dos usuários do espaço, através da adequação das calçadas exitentes, construção de rampas de acesso, com paisagismo, e implantação de mobiliários urbanos, Playgrounds, quiosque e estacionamento. Não existe Projeto Executivo.
Meta:
2.700 m²

S - IMPLANTAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER

Estas ações buscam proporcionar à população de Luziânia novas áreas de lazer, esporte e convivência, através da implantação e requalificação de complexos. Serão construídos três novos complexos esportivos e será realizada a requalificação de um complexo já existente. Estas ações propiciam não só a pratica esportiva mas também a melhora na qualidade de vida, bem estar social e resgate da auto estima da população.

P - Construção de Campo Amador no Jardim Ingá

Esta intervenção busca a construção do Complexo com campo de futebol amador no Distrito do Jardim Ingá onde o Projeto Executivo comtempla o campo de futebol, 2 arquibancadas cobertas, seis postes de iluminação, Rede de Proteção, alambrados e vestiários. Ver Anexo1_fig15_ReestruturaçãoEquipamentos e Anexo1_fig16_ReestruturaçãoEquipamentos.
Meta:
Campo de Futebol:1925 m², 2 Arquibancadas de 40m², Vestiários: 95 m²

P - Construção do Complexo de Esporte e Lazer no Campo da Ampa

A construção do Complexo de Esporte e Lazer no Campo da Ampa, pretende disponiblizar uma nova área de lazer, pratica esportiva e convívio para os moradores da cidade, com a implantação de quadra poliesportiva, academia ao ar livre, playground além de pista de cooper, e toda a parte de urbanismo e paisagismo. Não existe Projeto Executivo.
Meta:
3.500 m² de área construída.

P - Construção do Complexo de Esporte e Lazer no Parque Industrial

A construção Complexo de Esporte e Lazer no Parque Industrial, pretende disponiblizar uma nova área de lazer, pratica esportiva e convívio para os moradores da cidade, com a implantação de quadra poliesportiva, academia ao ar livre, playground além de pista de cooper e de toda parte de urbanismo e paisagismo. Não existe Projeto Executivo.
Meta:
3.130 m² de área construída.

P - Reforma do Complexo de Esporte do Jardim Ingá

A reforma do Complexo do Jardim de Ingá contempla a requalificação do piso de grama sintética, dos alambrados em torno do complexo e das quadras, restauração da estrutura de cobertura do ginásio, reforma dos banheiros e vestiários e pintura de uma forma geral. Não existe Projeto Executivo.
Meta:
3.200,00 m²

S - MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS

São previstas ações de requalificação/restruturação/modernização das estruturas de diversos equipamentos públicos na cidade.

P - Parque Ecológico
Nesta intervenção, conforme projeto executivo, está previsto a construção da passarela de madeira ligando a calçada do Parque Ecológico já existente à ilha com letreiro. Esta ação visa promover o marketing através de criação de identidade visual para a cidade, dando mais visibilidade para o Parque e consequentemente para a cidade de Luziânia, atraindo não só a população local, mas como potenciais turistas. Ver Anexo1_fig17_ModernizaçãoEquipamentos e Anexo1_fig18_ModernizaçãoEquipamentos.
Meta:
1 passarela construída com 135 m² e 1 Letreiro escrito Luziânia.

P - Pórtico de Entrada do Jardim Ingá
Esta intervenção busca a implantação de pórtico de entrada do Jardim Ingá conforme previsto em projeto executivo, criando uma identidade visual ao município. O Pórtico terá 32,80 m de Largura, com altura total de 10,50 metros. Estão previstos 3 pilares de sustentação com vãos de 12,20 metros entre eles, permitindo assim a passagem de 2 faixas de veículos entre os pilares. Ver Anexo1_fig19_ModernizaçãoEquipamentos e Anexo1_fig20_ModernizaçãoEquipamentos.
Meta:
1 pórtico de Entrada

P - Construção da Estrutura da Feira no Distrito do Jardim Ingá
A construção da estrutura da feira no Distrito do Jardim Ingá permitirá o desenvolvimento econômico, social e cultural da cidade permitindo a integração dos pequenos agricultores, artesãos e comerciantes com a comunidade, através da implantação de estrutura Física da Feira Livre contemplando áreas para banheiros, segurança, espaços de carga e descarga. Não existe projeto executivo.
Meta:
3.570 m² construídos

P - Reforma do Terminal Rodoviário
A intervenção no terminal rodoviário contempla a requalificação da plataforma de embarque com a manutenção dos banheiros, depósitos, guichês, lanchonetes. Restruturação das calçadas e pisos do terminal e do entorno além da implantação de mobiliários urbanos, passagens em nível para Pés, inclusão de estacionamento e melhoria na sinalização viária. As melhorias vão garantir maior segurança, conforto e mobilidade para seus usuários. Possui Projeto Executivo. Ver Anexo1_fig21_ ModernizaçãoEquipamentos.
Meta:
1.600,00m²

P - Reforma da Rodoviária
A intervenção na Rodoviária contempla a requalificação da plataforma de embarque com a manutenção dos banheiros, depósitos, guichês, lanchonetes e cobertura. Restruturação das calçadas e pisos do terminal e do entorno além da implantação de mobiliários urbanos, passagens em nível para PNE´s, inclusão de estacionamento e melhoria na sinalização viária. As melhorias vão garantir maior segurança, conforto e mobilidade para seus usuários. Possui Projeto Executivo. Ver Anexo1_fig22_ ModernizaçãoEquipamentos.
Meta:
1.100,00 m²

P - Reforma da Guarda Municipal do Distrito do Jardim Ingá
A requalificação da Guarda Municipal do Jardim de Ingá visa promover a segurança dos funcionários através da construção do muro de proteção em torno da edificação, da demolição e implantação do piso externo a edificação, construção de rampa de acesso para veículo e pedestre e troca do portão de acesso. Possui Projeto Executivo. Ver Anexo1_fig23_ ModernizaçãoEquipamentos.
Meta:
420,00m²

P - Reforma e Recuperação de Pontos de Ônibus
As obras de reforma e recuperação de pontos de ônibus contemplam a requalificação das paradas de ônibus (em concreto e metálicas) do município através da remoção e aplicação de pintura e anticorrosivo, restruturação do piso e da calçada do entorno, restauração da estrutura metálica e de concreto, inclusive a de cobertura, manutenção do sistema elétrico e iluminação. Existe Projeto Executivo. Ver Anexo1_fig24_ModernizaçãoEquipamentos.
Meta:
87 unidades de Pontos de ônibus.

P - Reforma da Estrutura da Feira Centro
A reforma da estrutura da feira do Centro visa promover maior segurança e conforto para os trabalhadores e usuários, através da restruturação física e requalificação das áreas de banheiros, área técnica, de segurança, espaços de carga e descarga, boxes e entorno. Não existe projeto Executivo.
Meta:
1.000,00 m²

C - GESTÃO DO PROGRAMA
Ações específicas para gerenciamento do Programa Avança Luziânia e apoio a UGP.

P - Gerenciamento

Compreende o gerenciamento e controle dos processos inerentes ao programa incluindo a análise preliminar dos projetos. O gerenciamento engloba ações que contribuirão para que os órgãos da Prefeitura de Luziânia, envolvidos no campo de ação do Programa, exerçam, com maior eficiência e eficácia, as funções pertinentes à execução, acompanhamento e avaliação.
O gerenciamento do Programa será realizado por meio de uma equipe técnica de nível superior multidisciplinar que deverá ser contratada para desenvolver as seguintes atividade :
- Auxiliar na elaboração do planejamento geral de implantação do Programa;
- Auxiliar a Secretaria de Governo na elaboração dos documentos a serem utilizados para processos de contratação e repasse de recursos no âmbito do Programa, incluindo termos de referência, editais de licitação e minutas de contrato;
- Assessorar a UGP nos processos licitatórios e de seleção e analisar a sua documentação, verificando a compatibilidade aos procedimentos estabelecidos pelo FONPLATA, bem como suficiência de documentos;
- Analisar e consolidar a prestação de contas dos órgãos participantes da execução do Programa;
- Assessorar a UGP no gerenciamento dos estudos e ações de assistência técnica do Programa;
- Auxiliar na preparação de solicitações de desembolso ao FONPLATA, bem como de todos os relatórios requeridos pelo FONPLATA e descritos nas normas e políticas do FONPLATA;
- Apoiar na contabilização dos recursos movimentados;
- Disponibilizar informações que se façam necessárias para fins de auditoria externa;
- Mobilizar, sempre que necessário e alinhado com as diretrizes iniciais do Programa, um corpo de especialistas para gerenciar e propor soluções para os impactos de fatos imprevistos sobre o andamento do Programa, ou para apoiar a concepção de Subprogramas Especiais que a UGP solicitar.

Meta:
Gerenciamento do Programa Avança Luziânia.

P - Relatório de Auditoria

A Auditoria fará um exame cuidadoso, sistemático e independente, que terá por finalidade realizar o acompanhamento físicofinanceiro, averiguando se as atividades desenvolvidas pelas contratadas e pelo município estão de acordo com as disposições estabelecidas pela FONPLATA, se foram implementadas com eficácia e se estão em conformidade com os objetivos do Programa.
Meta:
Auditoria das Obras.

P - Comissão de Administração (0,70% ou 0,60% da operação de crédito)

Refere-se a taxa consignada nos Termos de Acordo de Empréstimo relativo a comissão de administração calculada sobre o valor da operação de crédito cobrada pelo FONPLATA.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	**-**	**-**	**32.635.000,00**	**96,70**
P- Via de Acesso ao Bali Park	Km	8,54	700.000,00	2,07
P- Via de Acesso ao Povoado dos Americanos	Km	7,00	750.000,00	2,22
P- Via de Acesso ao Povoado do Surucucu	Km	14,00	1.500.000,00	4,44
P- Via de Ligação Luziânia - Jardim Ingá	Km	10,50	1.350.000,00	4,00
P- Pontes em eixos de ligação	unidade	4,00	450.000,00	1,33
P- Calçada na Av. das Laranjeiras - Dalva V	M²	3.000,00	40.000,00	0,12
P- Ciclovia - Parque de Exposições - Bar do Manelão	M²	16.400,00	750.000,00	2,22
P- Calçada - Margem da BR-040 ao Complexo Dial	M²	5.800,00	300.000,00	0,89
P- Calçada - Margem da BR-040 - Jardim Ipê ao Parque Mingone I	M²	4.700,00	250.000,00	0,74
P- Calçada - Margem da BR-040 - Parque Mingone I ao Posto Machado	M²	1.300,00	100.000,00	0,30
P- Calçada - Av. das Ameixas - Parque Estrela Dalva IX e X	M²	6.000,00	275.000,00	0,81
P- Calçada e Ciclovia (compartilhado) - Av. Alameda Santa Maria - Aeroporto - Alameda Paiva	M²	2.730,00	150.000,00	0,44
P- Recapeamento - ruas do Centro e rota de ônibus do Jardim Ingá	Km	48,00	5.100.000,00	15,11
P- Sistema de drenagem e pavimentação - Setor Norte Maravilha	Km	1,00	220.000,00	0,65
P- Sistema de drenagem e pavimentação - Vila Juracy	Km	0,68	200.000,00	0,59
P- Sistema de drenagem e pavimentação - Setor Sul	Km	1,28	300.000,00	0,89
P- Sistema de drenagem e pavimentação - São Caetano	Km	1,10	250.000,00	0,74
P- Sistema de drenagem e pavimentação - Parque Estrela Dalva IV	Km	2,50	600.000,00	1,78
P- Sistema de drenagem e pavimentação - Parque Estrela Dalva V	Km	3,50	800.000,00	2,37
P- Sistema de drenagem e pavimentação - Parque Três Poderes	Km	2,00	300.000,00	0,89
P- Sistema de drenagem e pavimentação - Parque Santa Fé	Km	8,00	1.600.000,00	4,74
P- Sistema de drenagem e pavimentação - Parque São Judas Tadeu	Km	1,50	300.000,00	0,89
P- Sistema de drenagem e pavimentação - Jardim Luzilia	Km	8,00	1.600.000,00	4,74
P- Sistema de drenagem e pavimentação - Parque Alvorada (parte de baixo)	Km	8,00	1.800.000,00	5,33
P- Sistema de drenagem e pavimentação - Parque Alvorada (parte de cima)	Km	7,00	950.000,00	2,81
P- Sistema de drenagem e pavimentação - Jardim Europa	Km	2,00	470.000,00	1,39
P- Sistema de drenagem e pavimentação - Jardim Cidade Esperança	Km	1,20	300.000,00	0,89
P- Sistema de drenagem e pavimentação - Parque Sol Nascente	Km	2,24	520.000,00	1,54
P- Sistema de drenagem e pavimentação - Mansão Recreio - Parque Estrela Dalva IV	Km	2,00	500.000,00	1,48
P- Sistema de drenagem e pavimentação - Cidade Industrial Francaroli	Km	1,00	160.000,00	0,47
P- Sistema de drenagem e pavimentação - Parque Mingone I	Km	3,20	530.000,00	1,57
P- Sistema de drenagem e pavimentação - Parque Mingone II	Km	6,86	1.100.000,00	3,26
P- Sistema de drenagem e pavimentação - Jardim Marília	Km	7,43	1.200.000,00	3,56
P- Sistema de drenagem e pavimentação - Parque São Sebastião	Km	0,97	160.000,00	0,47
P- Sistema de drenagem e pavimentação - Parque Cruzeiro do Sul e Parque Nova Iguaçu	Km	2,50	500.000,00	1,48
P- Sistema de drenagem e pavimentação - Jardim Planalto	Km	1,86	300.000,00	0,89

P- Sistema de drenagem e pavimentação - Mansão Campinas	Km	1,95	500.000,00	1,48
P- Sistema de drenagem e pavimentação - Jardim Flamboyant	Km	3,69	600.000,00	1,78
P- Sistema de drenagem e pavimentação - Pró Lote	Km	0,35	100.000,00	0,30
P- Sistema de drenagem e pavimentação - Jardim Zuleika - Jockei Clube	Km	5,34	1.200.000,00	3,56
P- Sistema de drenagem e pavimentação - Distrito do Jardim Ingá	Km	9,08	1.100.000,00	3,26
P- Requalificação da Praça do Divino Espírito Santo	M²	400,00	20.000,00	0,06
P- Construção de Praça na Avenida Pianco	M²	2.000,00	65.000,00	0,19
P- Construção de Praça na Avenida Lucena Roriz X - Parque Estrela Dalva IX e X	M²	2.260,00	65.000,00	0,19
P- Construção de Praça no Residencial Parque Faro	M²	1.875,00	60.000,00	0,18
P- Construção de Praça no Bairro Parque Mingone I	M²	1.200,00	40.000,00	0,12
P- Construção de Praça no Pro Lote	M²	1.350,00	45.000,00	0,13
P- Requalificação da Praça do Banco do Brasil	M²	2.700,00	500.000,00	1,48
P- Construção de Campo Amador no Jardim Ingá	M²	1.925,00	120.000,00	0,36
P- Construção do Complexo de Esporte e Lazer no Campo da Ampa	M²	3.500,00	420.000,00	1,24
P- Construção do Complexo de Esporte e Lazer no Parque Industrial	M²	3.130,00	390.000,00	1,16
P- Reforma do Complexo de Esporte do Jardim Ingá	M²	3.200,00	90.000,00	0,27
P- Parque Ecológico	unidade	1,00	30.000,00	0,09
P- Pórtico de Entrada do Jardim Ingá	unidade	1,00	70.000,00	0,21
P- Construção da Estrutura da Feira no Distrito do Jardim Ingá	M²	3.570,00	250.000,00	0,74
P- Reforma do Terminal Rodoviário	M²	1.600,00	130.000,00	0,39
P- Reforma da Rodoviária	M²	1.100,00	90.000,00	0,27
P- Reforma da Guarda Municipal do Distrito do Jardim Ingá	M²	420,00	35.000,00	0,10
P- Reforma e Recuperação de Pontos de Ônibus	unidade	87,00	40.000,00	0,12
P- Reforma da Estrutura da Feira Centro	M²	1.000,00	220.000,00	0,65
P- Relatório de Auditoria	unidade	1,00	80.000,00	0,24
Consultoria	**-**	**-**	**925.000,00**	**2,74**
P- Gerenciamento	unidade	1,00	925.000,00	2,74
Outros	**-**	**-**	**190.000,00**	**0,56**
P- Comissão de Administração (0,70% ou 0,60% da operação de crédito)	unidade	1,00	190.000,00	0,56
Total Geral	**-**	**-**	**33.750.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

Subcomponente Vias Estruturantes

a) Via de Acesso ao Bali Park - Projetos: projeto executivo concluído. / - Licença ambiental: concluída. / - Termo de referência: concluído./ - Licitação: em andamento. A Ordem de Serviço só será efetuada após COFIEX.

b) Via de Acesso ao Povoado dos Americanos: - Projetos: projeto executivo concluído./ - Licença ambiental: em andamento./ - Termo de referência: não elaborado./ - Licitação: não iniciada.

c) Via de Acesso ao Povoado do Surucucu: - Projetos: projeto executivo concluído./ - Licença ambiental: em andamento./ - Termo de referência: não elaborado./ - Licitação: não iniciada.

Subcomponente Urbanização

a) Calçada na Av. das Laranjeiras - Dalva V: - Projetos: projeto executivo concluído./ - Licença ambiental: concluída./ - Termo de referência: concluído./ - Licitação: em andamento.

b) Ciclovia - Pq Exposições - Bar Manelão: - Projetos: projeto executivo concluído./ - Licença ambiental: em andamento./ - Termo de referência: não elaborado./- Licitação: não iniciada.

Subcomponente Requalificação de bairros

a) Sistema de drenagem e pavimentação - Parque Estrela Dalva V: - Projetos: projeto executivo concluído./ - Licença ambiental: em andamento./ - Termo de referência: não elaborado./ - Licitação: não iniciada.

b) Sistema de drenagem e pavimentação - Parque São Judas Tadeu: - Projetos: projeto executivo concluído./ - Licença ambiental: em andamento./ - Termo de referência: não elaborado./ - Licitação: não iniciada.

c) Sistema de drenagem e pavimentação - Parque Mingone I: - Projetos: projeto executivo concluído./ - Licença ambiental: em andamento./ - Termo de referência: não elaborado./ - Licitação: não iniciada.

d) Sistema de drenagem e pavimentação - Parque Mingone II: - Projetos: projeto executivo concluído./ - Licença ambiental: em andamento./ - Termo de referência: não elaborado./ - Licitação: não iniciada.

e) Sistema de drenagem e pavimentação - Jardim Marília: - Projetos: projeto executivo concluído./ - Licença ambiental: em andamento./ - Termo de referência: não elaborado./ - Licitação: não iniciada.

f) Sistema de drenagem e pavimentação - Parque São Sebastião: - Projetos: projeto executivo concluído./ - Licença ambiental: em andamento./ - Termo de referência: não elaborado./ - Licitação: não iniciada.

g) Sistema de drenagem e pavimentação - Parque Cruzeiro do Sul e Parque Nova Iguaçu: - Projetos: projeto executivo concluído.

- Licença ambiental: em andamento./ - Termo de referência: não elaborado./ - Licitação: não iniciada.

h) Sistema de drenagem e pavimentação - Jardim Planalto: - Projetos: projeto executivo concluído./ - Licença ambiental: em andamento./ - Termo de referência: não elaborado./ - Licitação: não iniciada.

i) Sistema de drenagem e pavimentação - Mansão Campinas: - Projetos: projeto executivo concluído./ - Licença ambiental: em andamento./ - Termo de referência: não elaborado./ - Licitação: não iniciada.

j) Sistema de drenagem e pavimentação - Jardim Flamboyant:- Licença ambiental: em andamento./ - Termo de referência: não elaborado./ - Licitação: não iniciada.

k) Sistema de drenagem e pavimentação - Pró Lote: - Projetos: projeto executivo concluído./ - Licença ambiental: em andamento.

- Termo de referência: não elaborado./ - Licitação: não iniciada.

Subcomponente Implantação e Requalificação de Praças e Entorno

a) Requalificação da Praça do Divino Espirito Santo: - Projetos: projeto executivo concluído./ - Licença ambiental: concluída.

- Termo de referência: concluído./ - Licitação: em andamento. A Ordem de Serviço só será efetuada após COFIEX.

b) Construção de Praça na Avenida Lucena Roriz X - Parque Estrela Dalva IX e X: - Projetos: projeto executivo concluído.

- Licença ambiental: em andamento./ - Termo de referência: não elaborado./ - Licitação: não iniciada.

Subcomponente Implantação e Restruturação de Equipamentos de Esporte e Lazer

a) Construção do Complexo de Esporte e Lazer no campo da AMPA: - Projetos: não possui./ - Licença ambiental: não iniciado.

- Termo de referência: não elaborado./ - Licitação: não iniciada./ - Desapropriação: em andamento.

b) Construção de Campo Amador no Jardim Ingá: - Projetos: projeto executivo concluído./ - Licença ambiental: em andamento.

- Termo de referência: não elaborado./ - Licitação: não iniciada.

Subcomponente Modernização de Equipamentos Públicos

a) Construção de deck no Parque Ecológico: - Projetos: projeto executivo concluído./ - Licença ambiental: concluída./ - Termo de referência: concluído./ - Licitação: em andamento. A Ordem de Serviço só será efetuada após COFIEX.

b) Pórtico de Entrada do Jardim Ingá: - Projetos: projeto executivo concluído./ - Licença ambiental: concluída./ - Termo de referência: concluído./ - Licitação: em andamento. A OS só será efetuada após COFIEX.

c) Reforma do Terminal Rodoviário: - Projetos: projeto executivo concluído./ - Licença ambiental: concluída./ - Termo de referência: concluído./ - Licitação: em andamento. A OS só será efetuada após COFIEX.

d) Reforma da Rodoviária: - Projetos: projeto executivo concluído./ - Licença ambiental: em andamento./ - Termo de referência: não elaborado./ - Licitação: não iniciada.

e) Reforma da Guarda Municipal do Distrito do Jardim Ingá: - Projetos: projeto executivo concluído./ - Licença ambiental: concluída.

- Termo de referência: concluído./ - Licitação: em andamento. A OS só será efetuada após COFIEX.

f) Reforma e Recuperação de Pontos de Ônibus: - Projetos: projeto executivo concluído./ - Licença ambiental: concluída.

- Termo de referência: concluído./ - Licitação: em andamento. A OS só será efetuada após COFIEX.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Municipal

MUNICIPIO DE LUZIANIA(GO)

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

(i) - Condições Financeiras

O Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata (FONPLATA) informou que atualmente vem trabalhando com Taxas de Juros na ordem de 2,10% a 2,60% a.a. que devem ser acrescidos da taxa de juros SOFR semestral em dólar americano. Essas taxas são disponíveis para operações com 15 anos de prazo e 4 anos de carência. O prazo de amortização é de 132 meses, sendo que o empréstimo será amortizado pelo município mediante o pagamento de até 22 (vinte e duas) parcelas semestrais consecutivas e preferencialmente iguais, acrescidas dos juros no vencimento de cada uma das parcelas.

A taxa de juros SOFR é a taxa de juros construída a partir de transações realizadas no mercado e livre de risco. A taxa mede o custo de pedir empréstimos em dólares a um dia com garantia dos bônus do Tesouro dos Estados Unidos.

Outros encargos: Comissão de Compromisso - 035%a.a. sobre o saldo não desembolsado do empréstimo, aplicado seis meses após a assinatura do contrato; Comissão de Administração - depende do tempo requerido para a assinatura do contrato de empréstimo após a aprovação do FONPLATA - 0,55% (até 360 dias) e 070% (entre 361 e 720 dias), calculado sobre o montante total do empréstimo a ser pago até a data do primeiro desembolso.

(ii) - Necessidade de financiamento externo e opção pelo agente financeiro

O Programa Avança Luziânia configura-se como uma política de intervenção urbana de grande importância e urgência que ultrapassa a capacidade de investimento anual da Prefeitura, observando-se a necessidade de financiamento para a sua implantação. Como algumas linhas de financiamento são difíceis de ser contratadas, em razão das altas taxas de juros e do investimento insuficiente em políticas públicas no âmbito federal, estadual e municipal, o financiamento externo apresenta-se como uma alternativa viável.

As Agências Multilaterais de Crédito realizam cada vez mais investimentos em políticas públicas de desenvolvimento econômico e social.

Esses tipos de programas asseguram uma continuidade dos investimentos independente de mudanças na gestão do executivo municipal, garantindo as transformações necessárias para a melhoria na qualidade de vida da população. Além disso, o apoio técnico e experiência diversificada de um organismo internacional enriquecem a experiência municipal.

De acordo com a pesquisa empreendida junto a agentes financeitos, tem-se os seguintes resultados:

- Caixa Econômica Federal - CEF (FINISA) empréstimos para Programas de Infraestrutura a Juros totais de 15.30% a.a. (CDi + 3,65% a.a.) fonte: https://www.caixa.gov.br/Downloads/portfolio_produtos_servicos_governo/CAIXA_Produtos_e_Servicos_para_Governo.pdf e https: //www.bb.com.br (cotação do CDi em 24/03/2022).

- CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina): Desembolso - 60 meses; Carência - 60 meses; Amortização - 156 meses; Prazo total - 216 meses; Taxa de juros: SOFR (6 meses) +1,75% a.a.; Outros: 0,40% de comissão de compromisso e comissão de administração a ser negociada. A CAF não se interessou pelo valor do financiamento.

- NDB (Novo Banco de Desenvolvimento): Desembolso - 60 meses; Carência - 60 meses; Amortização - 156 meses; Prazo total - 216 meses; Taxa de juros: LIBOR (6 meses) +1,1% a.a.; Outros: 0,25% de comissão de compromisso sobre o saldo não desembolsado e 0,25 % do montante do empréstimo de comissão de de financiamento, a ser pago até a data do primeiro desembolso. Não contactamos este Banco pelo pouco conhecimento do município das operações de crédtio do NDB no Brasil.

- BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento): Desembolso - 180 meses; Carência - 60 meses; Taxa de juros: LIBOR (3 meses) +1,23 % a.a. + 1,06%; Outros: 0,25% de comissão de compromisso sobre o saldo não desembolsado e 0,50% a.a..

- BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) trabalha com Juros baseados na TLP (Taxa de Juros de Longo Prazo) adicionados a juros de 1,3% a.a., com taxa de risco de crédito de 0,1% a.a. Somados a TJLP apresenta uma Taxa de Juros total de 7,39 % a.a. acrescidas de taxas bancárias. Fonte: Banco Central Taxa projetada para o período de 1º de janeiro a 31 de março de 2022.

Fazendo uma comparação destas taxas de juros, para o valor da Operação de Crédito de 27,50 milhões de dólares americanos, para um prazo de Carência de 3 anos, e de 12 anos para o pagamento do Principal da dívida, podemos afirmar, utilizando-se da tabela Price, que o valor a ser pago pelos empréstimos concedidos no Brasil (BNDES, CEF) é muito superior (aproximadamente 5,50 vezes) o que se paga com o empréstimo com o FONPLATA.

Desta forma, desonerando significativamente o erário do município no pagamento da dívida, o município de Luziânia/GO resolveu por escolher o FONPLATA como agente financeiro, pois apesar do BID ser mais atrativo sob os aspectos das Taxas de Juros, este Banco necessita de muitos estudos adicionais à Preparação do Programa, onerando o município em contratações de consultores especializados, e também, por ter metodologia própria para as Aquisições de Obras, Serviços e Bens, que diferem das preconizadas nas leis nacionais (Lei 8.666/93 e Lei 14.133/21), acabam dificultando sobremaneira o desembolso do Programa, tornando necessário o treinamento de toda a equipe da Prefeitura envolvida para o conhecimento dos Manuais Operativos e Planos de Aquisição, razão das quais muitas das vezes os municípios têm que retardar as Obras e consequentemente pagar pela Comissão de Permanência, gerando acréscimos financeiros ao município.

Além disso, os motivos que levaram o Município de Luziânia/GO a escolher o FONPLATA foram:

-Expertise do Agente em projetos de infraestrutura - O FONPLATA atua em projetos de integração, de recuperação de áreas degradadas e de melhorias da infraestrutura;

-Interesse do Programa e suas estratégias pelo Agente - Em contato com o Agente Financeiro FONPLATA, este demostrou-se bastante interessado no objeto do Programa Avança Luziânia e seus demais projetos e intervenções que beneficiarão o município de Luziânia/GO;

-Programa em conformidade com o Agente Financeiro - O Agente Financeiro FONPLATA está de acordo com os termos e valores estipulados pelo Mutuário, o que traz grande interesse pelo financiamento do Agente pelo Programa.

(iii) - Taxa de Dólar Utilizado

O financiamento deverá ser contratado em dólares dos Estados Unidos da América (US$) e a taxa utilizada é de US$1,00 = 5,01 R$ (um dólar é igual a cinco reais e um centavo) *Cotação de 28/04/22, em: https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/historicocotacoes.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

As intervenções do Programa Avança Luziânia beneficiarão diretamente toda população de Luziânia que abrange 214.645 pessoas. Os benefícios indiretos podem ser estendidos para a população flutuante não contabilizada que acessa os lagos do Corumbá para fins de descanso e lazer.

Pretende-se, portanto, que os resultados do Programa Avança Luziânia impactem direta e indiretamente as seguintes áreas estratégicas, de acordo com o disposto no item 4 do anexo da Resolução Cofiex nº 17/2021:

- Promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação: entende-se que a implantação do sistema de drenagem em áreas precárias e de risco minimizará o problema de alagamentos, enchentes e enxurradas em períodos chuvosos, com a consequente diminuição dos impactos negativos ao meio ambiente que incluem o carreamento de materiais sólidos e o assoreamento dos cursos d´água, além da formação de voçorocas. Além disso, pretende-se promover a sustentabilidade ambiental com a implantação de áreas verdes (praças) que além das funções estética e social, proporcionará benefícios para a qualidade ambiental urbana, tais como conforto térmico por meio da absorção dos radiação solar, estabilização de superfícies através da fixação do solo pelas raízes das plantas, atenuação da poluição do ar, sonora e visual, abrigo para fauna, redução do impacto da água de chuva e escoamento superficial, entre outros.

- Implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico: a drenagem e manejo de águas pluviais urbanas é um componente do saneamento básico, de acordo com a Lei nº 11.445/2007, a Lei Nacional de Saneamento Básico (LNSB). As ações de implantação de sistema de drenagem e manejo de águas pluviais impacta diretamente na saúde, segurança e qualidade de vida da população local.

- Ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários: a implantação de equipamentos de esporte e lazer atenderá bairros que abrigam população de baixa renda e que demandam espaços adequados à convivência, ao lazer e à pratica esportiva. Este tipo de investimento fortalece a cidadania com consequente diminuição dos índices de estresse, melhoria na qualidade de saúde e redução dos níveis de violência, principalmente em áreas de alta vulnerabilidade social. Os novos espaços estarão abertos para o uso da comunidade e para o desenvolvimento de programas e projetos sociais.

- Melhoria das condições de educação e saúde: a prática do esporte e do lazer são fundamentais no cotidiano da população, porque auxiliam na manutenção de uma vida saudável e impactam diretamente o pelo bem-estar individual e coletivo em todos os níveis sociais. A existência de praças e de equipamentos esportivos atuam como um indicador de qualidade de vida, por estarem intimamente ligadas ao lazer e recreação da população e por se constituírem em locais de convívio social e de manifestação da vida comunitária.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	6.750.000,00	1,00	6.750.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata - FONPLATA	FONPLATA	US$	27.000.000,00	1,00	27.000.000,00
Total:			33.750.000,00		33.750.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

Arranjo Institucional-Matriz de Responsabilidade-Arranjo Operacional

O arranjo institucional definido para a implementação do Programa apoia-se na estrutura e organização administrativa da Prefeitura de Luziânia enquanto mutuário, de acordo com a Lei Municipal nº 3.559/2013 (ANEXO 3).

As instituições diretamente envolvidas na execução do Programa são: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SMDU); Unidade de Planejamento do Programa (UPP) e Unidade de Gerenciamento de Programa (UGP); Secretaria Municipal de Planejamento (SEPLAN) ; Secretaria Municipal de Finanças (SMF); Secretaria Municipal de Administração (SMA); e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SMARH). (ver ANEXO 4).

A Matriz de Responsabilidade Institucional (ANEXO 5), relaciona as principais ações a serem executadas no âmbito do Programa e as entidades envolvidas em sua implementação com as respectivas atribuições.

A execução do Programa estará a cargo da SMDU, por meio de uma Unidade de Gerenciamento do Projeto (UGP), cuja estrutura, composição e vinculação institucional serão definidas com base no estabelecido para a Unidade de Preparação do Projeto (UPP) a ser criada no âmbito dessa secretaria.

A SMDU tem a missão de implantar programas de obras municipais de engenharia nas áreas de edificação, pavimentação, saneamento e iluminação pública. Sua escolha como executora se pautou na convergência de suas competências com a estrutura do Programa proposto que tem como pressuposto a execução de obras de infraestrutura. Sua estrutura técnica e administrativa é composta por servidores efetivos e comissionados, cujas competências estão de acordo com as necessidades de cada função executada. O quadro técnico é composto por profissionais de nível superior com formação em engenharia, arquitetura e administração, além de laboratoristas e equipes de topografia.

A estrutura física da SMDU conta com laboratórios e equipamentos apropriados para realizar as atividades de supervisão e fiscalização das obras, porém dada a complexidade do Programa, visto a interdisciplinaridade de aspectos envolvidos, é necessário um corpo técnico para as atividades de gerenciamento com dedicação exclusiva.

As demais secretarias serão coexecutoras, que atuarão nas atividades específicas de suas competências: a principal função SEPLAN será realizar o acompanhamento, o controle e avaliação das ações previstas, auxiliando a UGP nestas funções; a SMARH terá como principais atribuições a fiscalização e monitoramento ambiental das obras a serem realizadas, além da emissão de licenciamento ambiental; a contratação das obras e consultorias necessárias para a implantação do Programa terão seus termos de referências, especificações técnicas e processos licitatórios preparados no âmbito da SMDU-UGP que deverá encaminha à SMF e à SMA, responsáveis pela continuidade dos processos. A licitações serão realizadas de acordo com o tipo de contratação e conforme as disposições da Lei 8.666/93 e a Lei 14.133/21 e os procedimentos exigidos pelo FONPLATA.

Além das secretarias envolvidas, o Programa Avança Luziânia prevê a contratação de uma empresa gerenciadora, capaz de assegurar o bom desempenho do Programa, tendo em vista que vários setores internos devem atuar de forma coordenada e sincronizada nas atividades de execução. O Gerenciamento inclui ações que auxiliam os órgãos da Prefeitura de Luziânia na UGP a exercer as funções pertinentes à execução, acompanhamento e avaliação das ações pretendidas.

Desta forma, justifica-se a necessidade de contratação de serviços especializados para suporte gerencial ao Programa Avança Luziânia, que se desenvolve em diversas áreas e compreende um trabalho integrado entre todas as secretarias coexecutoras do Programa. O macroplanejamento torna-se necessário como forma de minimizar os futuros impactos quando da sua execução e assegurar eficácia no gerenciamento e fiscalização das ações.

O organograma proposto com todas as instituições para a execução do Programa Avança Luziânia, encontra-se em ANEXO 6.

4.2. Execução/Executores

Executor: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano de Luziânia-GO
Representante Oficial: Elias Cavalcante da Rocha Júnior
Endereço da Sede: PRAÇA NIRSON CARNEIRO LOBO, N° 34, CENTRO - LUZIÂNIA-GO
E-mail Institucional:
Telefone: 61992911053 Fax:
CNPJ: 01169416000109 UF:

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 5 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES FONPLATA	TOTAL CF	TOTAL FONPLATA
C - INFRAESTRUTURA	**29.875.000,00**	**2.265.000,00**	**1.850.000,00**		
S - VIAS ESTRUTURANTES	4.750.000,00	1.300.000,00	750.000,00		
P - Via de Acesso ao Bali Park	700.000,00	700.000,00	0,00		
P - Via de Acesso ao Povoado dos Americanos	750.000,00	0,00	750.000,00		
P - Via de Acesso ao Povoado do Surucucu	1.500.000,00	600.000,00	0,00		
P - Via de Ligação Luziânia - Jardim Ingá	1.350.000,00	0,00	0,00		
P - Pontes em eixos de ligação	450.000,00	0,00	0,00		
S - URBANIZAÇÃO	1.865.000,00	40.000,00	750.000,00		
P - Calçada na Av. das Laranjeiras - Dalva V	40.000,00	40.000,00	0,00		
P - Ciclovia - Parque de Exposições - Bar do Manelão	750.000,00	0,00	750.000,00		
P - Calçada - Margem da BR-040 ao Complexo Dial	300.000,00	0,00	0,00		
P - Calçada - Margem da BR-040 - Jardim Ipê ao Parque Mingone I	250.000,00	0,00	0,00		
P - Calçada - Margem da BR-040 - Parque Mingone I ao Posto Machado	100.000,00	0,00	0,00		
P - Calçada - Av. das Ameixas - Parque Estrela Dalva IX e X	275.000,00	0,00	0,00		
P - Calçada e Ciclovia (compartilhado) - Av. Alameda Santa Maria - Aeroporto - Alameda Paiva	150.000,00	0,00	0,00		
S - REQUALIFICAÇÃO DE BAIRROS	23.260.000,00	925.000,00	350.000,00		
P - Recapeamento - ruas do Centro e rota de ônibus do Jardim Ingá	5.100.000,00	925.000,00	350.000,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Setor Norte Maravilha	220.000,00	0,00	0,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Vila Juracy	200.000,00	0,00	0,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Setor Sul	300.000,00	0,00	0,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - São Caetano	250.000,00	0,00	0,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Parque Estrela Dalva IV	600.000,00	0,00	0,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Parque Estrela Dalva V	800.000,00	0,00	0,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Parque Três Poderes	300.000,00	0,00	0,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Parque Santa Fé	1.600.000,00	0,00	0,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Parque São Judas Tadeu	300.000,00	0,00	0,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Jardim Luzilia	1.600.000,00	0,00	0,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Parque Alvorada (parte de baixo)	1.800.000,00	0,00	0,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Parque Alvorada (parte de cima)	950.000,00	0,00	0,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Jardim Europa	470.000,00	0,00	0,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Jardim Cidade Esperança	300.000,00	0,00	0,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Parque Sol Nascente	520.000,00	0,00	0,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Mansão Recreio - Parque Estrela Dalva IV	500.000,00	0,00	0,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Cidade Industrial Francaroli	160.000,00	0,00	0,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Parque Mingone I	530.000,00	0,00	0,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Parque Mingone II	1.100.000,00	0,00	0,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Jardim Marília	1.200.000,00	0,00	0,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Parque São Sebastião	160.000,00	0,00	0,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Parque Cruzeiro do Sul e Parque Nova Iguaçu	500.000,00	0,00	0,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Jardim Planalto	300.000,00	0,00	0,00		

P - Sistema de drenagem e pavimentação - Mansão Campinas	500.000,00	0,00	0,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Jardim Flamboyant	600.000,00	0,00	0,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Pró Lote	100.000,00	0,00	0,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Jardim Zuleika - Jockei Clube	1.200.000,00	0,00	0,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Distrito do Jardim Ingá	1.100.000,00	0,00	0,00		
C - EQUIPAMENTOS URBANOS	**2.680.000,00**	**590.000,00**	**0,00**		
S - IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS E ENTORNO	795.000,00	150.000,00	0,00		
P - Requalificação da Praça do Divino Espírito Santo	20.000,00	20.000,00	0,00		
P - Construção de Praça na Avenida Pianco	65.000,00	65.000,00	0,00		
P - Construção de Praça na Avenida Lucena Roriz X - Parque Estrela Dalva IX e X	65.000,00	65.000,00	0,00		
P - Construção de Praça no Residencial Parque Faro	60.000,00	0,00	0,00		
P - Construção de Praça no Bairro Parque Mingone I	40.000,00	0,00	0,00		
P - Construção de Praça no Pro Lote	45.000,00	0,00	0,00		
P - Requalificação da Praça do Banco do Brasil	500.000,00	0,00	0,00		
S - IMPLANTAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER	1.020.000,00	120.000,00	0,00		
P - Construção de Campo Amador no Jardim Ingá	120.000,00	120.000,00	0,00		
P - Construção do Complexo de Esporte e Lazer no Campo da Ampa	420.000,00	0,00	0,00		
P - Construção do Complexo de Esporte e Lazer no Parque Industrial	390.000,00	0,00	0,00		
P - Reforma do Complexo de Esporte do Jardim Ingá	90.000,00	0,00	0,00		
S - MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	865.000,00	320.000,00	0,00		
P - Parque Ecológico	30.000,00	30.000,00	0,00		
P - Pórtico de Entrada do Jardim Ingá	70.000,00	70.000,00	0,00		
P - Construção da Estrutura da Feira no Distrito do Jardim Ingá	250.000,00	0,00	0,00		
P - Reforma do Terminal Rodoviário	130.000,00	130.000,00	0,00		
P - Reforma da Rodoviária	90.000,00	90.000,00	0,00		
P - Reforma da Guarda Municipal do Distrito do Jardim Ingá	35.000,00	0,00	0,00		
P - Reforma e Recuperação de Pontos de Ônibus	40.000,00	0,00	0,00		
P - Reforma da Estrutura da Feira Centro	220.000,00	0,00	0,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA	**1.195.000,00**	**0,00**	**391.000,00**		
P - Gerenciamento	925.000,00	0,00	185.000,00		
P - Relatório de Auditoria	80.000,00	0,00	16.000,00		
P - Comissão de Administração (0,70% ou 0,60% da operação de crédito)	190.000,00	0,00	190.000,00		
Total	**0,00**	**2.855.000,00**	**2.241.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES FONPLATA	TOTAL CF	TOTAL FONPLATA
C - INFRAESTRUTURA		**925.000,00**	**7.340.000,00**		
S - VIAS ESTRUTURANTES		0,00	900.000,00		
P - Via de Acesso ao Bali Park		0,00	0,00		
P - Via de Acesso ao Povoado dos Americanos		0,00	0,00		
P - Via de Acesso ao Povoado do Surucucu		0,00	900.000,00		
P - Via de Ligação Luziânia - Jardim Ingá		0,00	0,00		
P - Pontes em eixos de ligação		0,00	0,00		
S - URBANIZAÇÃO		0,00	0,00		
P - Calçada na Av. das Laranjeiras - Dalva V		0,00	0,00		
P - Ciclovia - Parque de Exposições - Bar do Manelão		0,00	0,00		
P - Calçada - Margem da BR-040 ao Complexo Dial		0,00	0,00		
P - Calçada - Margem da BR-040 - Jardim Ipê ao Parque Mingone I		0,00	0,00		
P - Calçada - Margem da BR-040 - Parque Mingone I ao Posto Machado		0,00	0,00		
P - Calçada - Av. das Ameixas - Parque Estrela Dalva IX e X		0,00	0,00		
P - Calçada e Ciclovia (compartilhado) - Av. Alameda Santa Maria - Aeroporto - Alameda Paiva		0,00	0,00		
S - REQUALIFICAÇÃO DE BAIRROS		925.000,00	6.440.000,00		
P - Recapeamento - ruas do Centro e rota de ônibus do Jardim Ingá		925.000,00	350.000,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Setor Norte Maravilha		0,00	0,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Vila Juracy		0,00	0,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Setor Sul		0,00	0,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - São Caetano		0,00	0,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Parque Estrela Dalva IV		0,00	0,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Parque Estrela Dalva V		0,00	800.000,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Parque Três Poderes		0,00	0,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Parque Santa Fé		0,00	0,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Parque São Judas Tadeu		0,00	300.000,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Jardim Luzilia		0,00	0,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Parque Alvorada (parte de baixo)		0,00	0,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Parque Alvorada (parte de cima)		0,00	0,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Jardim Europa		0,00	0,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Jardim Cidade Esperança		0,00	0,00		

P - Sistema de drenagem e pavimentação - Parque Sol Nascente		0,00	0,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Mansão Recreio - Parque Estrela Dalva IV		0,00	0,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Cidade Industrial Francaroli		0,00	0,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Parque Mingone I		0,00	530.000,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Parque Mingone II		0,00	1.100.000,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Jardim Marília		0,00	1.200.000,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Parque São Sebastião		0,00	160.000,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Parque Cruzeiro do Sul e Parque Nova Iguaçu		0,00	500.000,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Jardim Planalto		0,00	300.000,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Mansão Campinas		0,00	500.000,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Jardim Flamboyant		0,00	600.000,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Pró Lote		0,00	100.000,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Jardim Zuleika - Jockei Clube		0,00	0,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Distrito do Jardim Ingá		0,00	0,00		
C - EQUIPAMENTOS URBANOS		**165.000,00**	**0,00**		
S - IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS E ENTORNO		0,00	0,00		
P - Requalificação da Praça do Divino Espírito Santo		0,00	0,00		
P - Construção de Praça na Avenida Pianco		0,00	0,00		
P - Construção de Praça na Avenida Lucena Roriz X - Parque Estrela Dalva IX e X		0,00	0,00		
P - Construção de Praça no Residencial Parque Faro		0,00	0,00		
P - Construção de Praça no Bairro Parque Mingone I		0,00	0,00		
P - Construção de Praça no Pro Lote		0,00	0,00		
P - Requalificação da Praça do Banco do Brasil		0,00	0,00		
S - IMPLANTAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER		90.000,00	0,00		
P - Construção de Campo Amador no Jardim Ingá		0,00	0,00		
P - Construção do Complexo de Esporte e Lazer no Campo da Ampa		0,00	0,00		
P - Construção do Complexo de Esporte e Lazer no Parque Industrial		0,00	0,00		
P - Reforma do Complexo de Esporte do Jardim Ingá		90.000,00	0,00		
S - MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS		75.000,00	0,00		
P - Parque Ecológico		0,00	0,00		
P - Pórtico de Entrada do Jardim Ingá		0,00	0,00		
P - Construção da Estrutura da Feira no Distrito do Jardim Ingá		0,00	0,00		
P - Reforma do Terminal Rodoviário		0,00	0,00		
P - Reforma da Rodoviária		0,00	0,00		
P - Reforma da Guarda Municipal do Distrito do Jardim Ingá		35.000,00	0,00		
P - Reforma e Recuperação de Pontos de Ônibus		40.000,00	0,00		
P - Reforma da Estrutura da Feira Centro		0,00	0,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**201.000,00**		
P - Gerenciamento		0,00	185.000,00		
P - Relatório de Auditoria		0,00	16.000,00		
P - Comissão de Administração (0,70% ou 0,60% da operação de crédito)		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**1.090.000,00**	**7.541.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES FONPLATA	TOTAL CF	TOTAL FONPLATA
C - INFRAESTRUTURA		**925.000,00**	**8.645.000,00**		
S - VIAS ESTRUTURANTES		0,00	1.800.000,00		
P - Via de Acesso ao Bali Park		0,00	0,00		
P - Via de Acesso ao Povoado dos Americanos		0,00	0,00		
P - Via de Acesso ao Povoado do Surucucu		0,00	0,00		
P - Via de Ligação Luziânia - Jardim Ingá		0,00	1.350.000,00		
P - Pontes em eixos de ligação		0,00	450.000,00		
S - URBANIZAÇÃO		0,00	425.000,00		
P - Calçada na Av. das Laranjeiras - Dalva V		0,00	0,00		
P - Ciclovia - Parque de Exposições - Bar do Manelão		0,00	0,00		
P - Calçada - Margem da BR-040 ao Complexo Dial		0,00	0,00		
P - Calçada - Margem da BR-040 - Jardim Ipê ao Parque Mingone I		0,00	0,00		
P - Calçada - Margem da BR-040 - Parque Mingone I ao Posto Machado		0,00	0,00		
P - Calçada - Av. das Ameixas - Parque Estrela Dalva IX e X		0,00	275.000,00		
P - Calçada e Ciclovia (compartilhado) - Av. Alameda Santa Maria - Aeroporto - Alameda Paiva		0,00	150.000,00		
S - REQUALIFICAÇÃO DE BAIRROS		925.000,00	6.420.000,00		
P - Recapeamento - ruas do Centro e rota de ônibus do Jardim Ingá		925.000,00	350.000,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Setor Norte Maravilha		0,00	220.000,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Vila Juracy		0,00	200.000,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Setor Sul		0,00	300.000,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - São Caetano		0,00	250.000,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Parque Estrela Dalva IV		0,00	600.000,00		

P - Sistema de drenagem e pavimentação - Parque Estrela Dalva V		0,00	0,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Parque Três Poderes		0,00	300.000,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Parque Santa Fé		0,00	800.000,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Parque São Judas Tadeu		0,00	0,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Jardim Luzilia		0,00	1.600.000,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Parque Alvorada (parte de baixo)		0,00	1.800.000,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Parque Alvorada (parte de cima)		0,00	0,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Jardim Europa		0,00	0,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Jardim Cidade Esperança		0,00	0,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Parque Sol Nascente		0,00	0,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Mansão Recreio - Parque Estrela Dalva IV		0,00	0,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Cidade Industrial Francaroli		0,00	0,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Parque Mingone I		0,00	0,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Parque Mingone II		0,00	0,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Jardim Marília		0,00	0,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Parque São Sebastião		0,00	0,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Parque Cruzeiro do Sul e Parque Nova Iguaçu		0,00	0,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Jardim Planalto		0,00	0,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Mansão Campinas		0,00	0,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Jardim Flamboyant		0,00	0,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Pró Lote		0,00	0,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Jardim Zuleika - Jockei Clube		0,00	0,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Distrito do Jardim Ingá		0,00	0,00		
C - EQUIPAMENTOS URBANOS		**410.000,00**	**500.000,00**		
S - IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS E ENTORNO		100.000,00	0,00		
P - Requalificação da Praça do Divino Espírito Santo		0,00	0,00		
P - Construção de Praça na Avenida Pianco		0,00	0,00		
P - Construção de Praça na Avenida Lucena Roriz X - Parque Estrela Dalva IX e X		0,00	0,00		
P - Construção de Praça no Residencial Parque Faro		60.000,00	0,00		
P - Construção de Praça no Bairro Parque Mingone I		40.000,00	0,00		
P - Construção de Praça no Pro Lote		0,00	0,00		
P - Requalificação da Praça do Banco do Brasil		0,00	0,00		
S - IMPLANTAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER		310.000,00	500.000,00		
P - Construção de Campo Amador no Jardim Ingá		0,00	0,00		
P - Construção do Complexo de Esporte e Lazer no Campo da Ampa		160.000,00	260.000,00		
P - Construção do Complexo de Esporte e Lazer no Parque Industrial		150.000,00	240.000,00		
P - Reforma do Complexo de Esporte do Jardim Ingá		0,00	0,00		
S - MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS		0,00	0,00		
P - Parque Ecológico		0,00	0,00		
P - Pórtico de Entrada do Jardim Ingá		0,00	0,00		
P - Construção da Estrutura da Feira no Distrito do Jardim Ingá		0,00	0,00		
P - Reforma do Terminal Rodoviário		0,00	0,00		
P - Reforma da Rodoviária		0,00	0,00		
P - Reforma da Guarda Municipal do Distrito do Jardim Ingá		0,00	0,00		
P - Reforma e Recuperação de Pontos de Ônibus		0,00	0,00		
P - Reforma da Estrutura da Feira Centro		0,00	0,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**201.000,00**		
P - Gerenciamento		0,00	185.000,00		
P - Relatório de Auditoria		0,00	16.000,00		
P - Comissão de Administração (0,70% ou 0,60% da operação de crédito)		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**1.335.000,00**	**9.346.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES FONPLATA	TOTAL CF	TOTAL FONPLATA
C - INFRAESTRUTURA		**925.000,00**	**5.850.000,00**		
S - VIAS ESTRUTURANTES		0,00	0,00		
P - Via de Acesso ao Bali Park		0,00	0,00		
P - Via de Acesso ao Povoado dos Americanos		0,00	0,00		
P - Via de Acesso ao Povoado do Surucucu		0,00	0,00		
P - Via de Ligação Luziânia - Jardim Ingá		0,00	0,00		
P - Pontes em eixos de ligação		0,00	0,00		
S - URBANIZAÇÃO		0,00	650.000,00		
P - Calçada na Av. das Laranjeiras - Dalva V		0,00	0,00		
P - Ciclovia - Parque de Exposições - Bar do Manelão		0,00	0,00		
P - Calçada - Margem da BR-040 ao Complexo Dial		0,00	300.000,00		
P - Calçada - Margem da BR-040 - Jardim Ipê ao Parque Mingone I		0,00	250.000,00		
P - Calçada - Margem da BR-040 - Parque Mingone I ao Posto Machado		0,00	100.000,00		

P - Calçada - Av. das Ameixas - Parque Estrela Dalva IX e X		0,00	0,00		
P - Calçada e Ciclovia (compartilhado) - Av. Alameda Santa Maria - Aeroporto - Alameda Paiva		0,00	0,00		
S - REQUALIFICAÇÃO DE BAIRROS		925.000,00	5.200.000,00		
P - Recapeamento - ruas do Centro e rota de ônibus do Jardim Ingá		925.000,00	350.000,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Setor Norte Maravilha		0,00	0,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Vila Juracy		0,00	0,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Setor Sul		0,00	0,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - São Caetano		0,00	0,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Parque Estrela Dalva IV		0,00	0,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Parque Estrela Dalva V		0,00	0,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Parque Três Poderes		0,00	0,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Parque Santa Fé		0,00	800.000,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Parque São Judas Tadeu		0,00	0,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Jardim Luzilia		0,00	0,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Parque Alvorada (parte de baixo)		0,00	0,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Parque Alvorada (parte de cima)		0,00	950.000,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Jardim Europa		0,00	470.000,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Jardim Cidade Esperança		0,00	300.000,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Parque Sol Nascente		0,00	520.000,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Mansão Recreio - Parque Estrela Dalva IV		0,00	500.000,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Cidade Industrial Francaroli		0,00	160.000,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Parque Mingone I		0,00	0,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Parque Mingone II		0,00	0,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Jardim Marília		0,00	0,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Parque São Sebastião		0,00	0,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Parque Cruzeiro do Sul e Parque Nova Iguaçu		0,00	0,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Jardim Planalto		0,00	0,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Mansão Campinas		0,00	0,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Jardim Flamboyant		0,00	0,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Pró Lote		0,00	0,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Jardim Zuleika - Jockei Clube		0,00	600.000,00		
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Distrito do Jardim Ingá		0,00	550.000,00		
C - EQUIPAMENTOS URBANOS		**45.000,00**	**470.000,00**		
S - IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS E ENTORNO		45.000,00	0,00		
P - Requalificação da Praça do Divino Espírito Santo		0,00	0,00		
P - Construção de Praça na Avenida Pianco		0,00	0,00		
P - Construção de Praça na Avenida Lucena Roriz X - Parque Estrela Dalva IX e X		0,00	0,00		
P - Construção de Praça no Residencial Parque Faro		0,00	0,00		
P - Construção de Praça no Bairro Parque Mingone I		0,00	0,00		
P - Construção de Praça no Pro Lote		45.000,00	0,00		
P - Requalificação da Praça do Banco do Brasil		0,00	0,00		
S - IMPLANTAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER		0,00	0,00		
P - Construção de Campo Amador no Jardim Ingá		0,00	0,00		
P - Construção do Complexo de Esporte e Lazer no Campo da Ampa		0,00	0,00		
P - Construção do Complexo de Esporte e Lazer no Parque Industrial		0,00	0,00		
P - Reforma do Complexo de Esporte do Jardim Ingá		0,00	0,00		
S - MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS		0,00	470.000,00		
P - Parque Ecológico		0,00	0,00		
P - Pórtico de Entrada do Jardim Ingá		0,00	0,00		
P - Construção da Estrutura da Feira no Distrito do Jardim Ingá		0,00	250.000,00		
P - Reforma do Terminal Rodoviário		0,00	0,00		
P - Reforma da Rodoviária		0,00	0,00		
P - Reforma da Guarda Municipal do Distrito do Jardim Ingá		0,00	0,00		
P - Reforma e Recuperação de Pontos de Ônibus		0,00	0,00		
P - Reforma da Estrutura da Feira Centro		0,00	220.000,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**201.000,00**		
P - Gerenciamento		0,00	185.000,00		
P - Relatório de Auditoria		0,00	16.000,00		
P - Comissão de Administração (0,70% ou 0,60% da operação de crédito)		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**970.000,00**	**6.521.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES FONPLATA	TOTAL CF	TOTAL FONPLATA
C - INFRAESTRUTURA		**0,00**	**1.150.000,00**	**5.040.000,00**	**24.835.000,00**
S - VIAS ESTRUTURANTES		0,00	0,00	1.300.000,00	3.450.000,00
P - Via de Acesso ao Bali Park		0,00	0,00	700.000,00	0,00
P - Via de Acesso ao Povoado dos Americanos		0,00	0,00	0,00	750.000,00

P - Via de Acesso ao Povoado do Surucucu		0,00	0,00	600.000,00	900.000,00
P - Via de Ligação Luziânia - Jardim Ingá		0,00	0,00	0,00	1.350.000,00
P - Pontes em eixos de ligação		0,00	0,00	0,00	450.000,00
S - URBANIZAÇÃO		0,00	0,00	40.000,00	1.825.000,00
P - Calçada na Av. das Laranjeiras - Dalva V		0,00	0,00	40.000,00	0,00
P - Ciclovia - Parque de Exposições - Bar do Manelão		0,00	0,00	0,00	750.000,00
P - Calçada - Margem da BR-040 ao Complexo Dial		0,00	0,00	0,00	300.000,00
P - Calçada - Margem da BR-040 - Jardim Ipê ao Parque Mingone I		0,00	0,00	0,00	250.000,00
P - Calçada - Margem da BR-040 - Parque Mingone I ao Posto Machado		0,00	0,00	0,00	100.000,00
P - Calçada - Av. das Ameixas - Parque Estrela Dalva IX e X		0,00	0,00	0,00	275.000,00
P - Calçada e Ciclovia (compartilhado) - Av. Alameda Santa Maria - Aeroporto - Alameda Paiva		0,00	0,00	0,00	150.000,00
S - REQUALIFICAÇÃO DE BAIRROS		0,00	1.150.000,00	3.700.000,00	19.560.000,00
P - Recapeamento - ruas do Centro e rota de ônibus do Jardim Ingá		0,00	0,00	3.700.000,00	1.400.000,00
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Setor Norte Maravilha		0,00	0,00	0,00	220.000,00
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Vila Juracy		0,00	0,00	0,00	200.000,00
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Setor Sul		0,00	0,00	0,00	300.000,00
P - Sistema de drenagem e pavimentação - São Caetano		0,00	0,00	0,00	250.000,00
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Parque Estrela Dalva IV		0,00	0,00	0,00	600.000,00
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Parque Estrela Dalva V		0,00	0,00	0,00	800.000,00
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Parque Três Poderes		0,00	0,00	0,00	300.000,00
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Parque Santa Fé		0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Parque São Judas Tadeu		0,00	0,00	0,00	300.000,00
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Jardim Luzilia		0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Parque Alvorada (parte de baixo)		0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Parque Alvorada (parte de cima)		0,00	0,00	0,00	950.000,00
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Jardim Europa		0,00	0,00	0,00	470.000,00
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Jardim Cidade Esperança		0,00	0,00	0,00	300.000,00
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Parque Sol Nascente		0,00	0,00	0,00	520.000,00
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Mansão Recreio - Parque Estrela Dalva IV		0,00	0,00	0,00	500.000,00
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Cidade Industrial Francaroli		0,00	0,00	0,00	160.000,00
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Parque Mingone I		0,00	0,00	0,00	530.000,00
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Parque Mingone II		0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Jardim Marília		0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Parque São Sebastião		0,00	0,00	0,00	160.000,00
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Parque Cruzeiro do Sul e Parque Nova Iguaçu		0,00	0,00	0,00	500.000,00
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Jardim Planalto		0,00	0,00	0,00	300.000,00
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Mansão Campinas		0,00	0,00	0,00	500.000,00
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Jardim Flamboyant		0,00	0,00	0,00	600.000,00
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Pró Lote		0,00	0,00	0,00	100.000,00
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Jardim Zuleika - Jockei Clube		0,00	600.000,00	0,00	1.200.000,00
P - Sistema de drenagem e pavimentação - Distrito do Jardim Ingá		0,00	550.000,00	0,00	1.100.000,00
C - EQUIPAMENTOS URBANOS		**500.000,00**	**0,00**	**1.710.000,00**	**970.000,00**
S - IMPLANTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE PRAÇAS E ENTORNO		500.000,00	0,00	795.000,00	0,00
P - Requalificação da Praça do Divino Espírito Santo		0,00	0,00	20.000,00	0,00
P - Construção de Praça na Avenida Pianco		0,00	0,00	65.000,00	0,00
P - Construção de Praça na Avenida Lucena Roriz X - Parque Estrela Dalva IX e X		0,00	0,00	65.000,00	0,00
P - Construção de Praça no Residencial Parque Faro		0,00	0,00	60.000,00	0,00
P - Construção de Praça no Bairro Parque Mingone I		0,00	0,00	40.000,00	0,00
P - Construção de Praça no Pro Lote		0,00	0,00	45.000,00	0,00
P - Requalificação da Praça do Banco do Brasil		500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
S - IMPLANTAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESPORTE E LAZER		0,00	0,00	520.000,00	500.000,00
P - Construção de Campo Amador no Jardim Ingá		0,00	0,00	120.000,00	0,00
P - Construção do Complexo de Esporte e Lazer no Campo da Ampa		0,00	0,00	160.000,00	260.000,00
P - Construção do Complexo de Esporte e Lazer no Parque Industrial		0,00	0,00	150.000,00	240.000,00
P - Reforma do Complexo de Esporte do Jardim Ingá		0,00	0,00	90.000,00	0,00
S - MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS		0,00	0,00	395.000,00	470.000,00
P - Parque Ecológico		0,00	0,00	30.000,00	0,00
P - Pórtico de Entrada do Jardim Ingá		0,00	0,00	70.000,00	0,00
P - Construção da Estrutura da Feira no Distrito do Jardim Ingá		0,00	0,00	0,00	250.000,00
P - Reforma do Terminal Rodoviário		0,00	0,00	130.000,00	0,00
P - Reforma da Rodoviária		0,00	0,00	90.000,00	0,00
P - Reforma da Guarda Municipal do Distrito do Jardim Ingá		0,00	0,00	35.000,00	0,00
P - Reforma e Recuperação de Pontos de Ônibus		0,00	0,00	40.000,00	0,00
P - Reforma da Estrutura da Feira Centro		0,00	0,00	0,00	220.000,00
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**201.000,00**	**0,00**	**1.195.000,00**
P - Gerenciamento		0,00	185.000,00	0,00	925.000,00
P - Relatório de Auditoria		0,00	16.000,00	0,00	80.000,00

P - Comissão de Administração (0,70% ou 0,60% da operação de crédito)		0,00	0,00	0,00	190.000,00
Total	**33.750.000,00**	**500.000,00**	**1.351.000,00**	**6.750.000,00**	**27.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

O Programa Avança Luziânia será submetido à aprovação junto ao Poder Legislativo de Luziânia por meio de Lei Autorizativa, liberando o Executivo local a contrair empréstimo de longo prazo. Para evitar o risco de não aprovação, o projeto de lei já está em discussão junto à Câmara Municipal.

Serão criadas por meio de decretos a Unidade de Preparação do Programa - UPP que após a assinatura do contrato junto a FONPLATA se tornará a Unidade de Gestão do Programa - UGP.

Com relação à Lei de Responsabilidade Fiscal, serão apresentadas evidências de conformidade dos requisitos fiscais obrigatórios para fins de celebração de contrato.

O município de Luziânia possui capacidade de pagamento e endividamento - CAPAG B.

As condições de contragarantia serão apresentadas ao Governo Federal, conforme legislação vigente.

As intervenções do Programa Avança Luziânia não necessitam de convênios com a União ou Estados pois todas as obras encontram-se no próprio município e, portanto, sob a jurisdição municipal.

Todo e qualquer acesso à rodovia localizado dentro da faixa de domínio da BR 040 devem ser regularizados perante à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e abertura de procedimento junto à Concessionária Via 040.

Todo e qualquer projeto localizado dentro da faixa de domínio da Ferrovia FCA - Ferrovia Centro-Atlântico devem ser regularizados perante à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e abertura de procedimento junto à Concessionária VLI.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

O Programa será executado pela Prefeitura Municipal de Luziânia, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. Para a execução dos componentes do projeto, será utilizada a Lei 8.666/93 e a Lei 14.133/21, com a anuência do FONPLATA, para a realização do processo licitatório e demais tramites contratuais, onde a despesa com pessoal para a execução está incluída no orçamento dos componentes.

Durante o processo licitatório poderá ocorrer impugnação quanto às peças do edital, ajuizamento do processo licitatório, entre outras ações que podem causar atrasos no cronograma de início das obras previstas. Para evitar tais riscos, serão elaborados editais claros e previstos, conforme legislação atual, e apresentados os projetos executivos e complementares.

Serão contratadas as obras de infraestrutura e urbanização, entre outras ações previstas no quadro de investimentos. Grande parte dos projetos executivos já estão concluídos. Os projetos faltantes serão contratados pela própria Prefeitura Municipal de Luziânia e as obras relacionadas a estes projetos estão previstas para iniciar nos anos 2º, 3º, 4º e 5º ano do Programa.

As aquisições terão seus termos de referências, especificações técnicas e processos licitatórios preparados no âmbito de cada setor, e serão analisados e revisados pela UGP, em caso de necessidade submetidos ao FONPLATA para análise e não objeção. Após, a UGP os encaminhará para a Secretaria Municipal de Administração e Secretaria Municipal de Finanças responsáveis pela continuidade dos processos para execução. Serão seguidas as normas legais vigentes para o setor público e os procedimentos exigidos pelo FONPLATA.

A Prefeitura fará a contratação de serviços especializados para suporte gerencial ao Programa Avança Luziânia, que se desenvolve em diversas áreas e compreende um trabalho integrado entre todas as secretarias coexecutoras do Programa. O macroplanejamento torna-se necessário como forma de minimizar os futuros impactos quando da sua execução e assegurar eficácia no gerenciamento e fiscalização das ações.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

Apenas uma intervenção prevista necessitará da desapropriação, a implantação do Complexo de Esporte e Lazer Campo da Ampa, que integra o Subcomponente 2.2 - Implantação e Reestruturação de Equipamentos de Esporte e Lazer.

A área para construção do Complexo já é utilizada pelo município para fins esportivos e possui vinte lotes, dos quais dezessete pertencem à própria Prefeitura Municipal de Luziânia. O processo para desapropriação dos três lotes restantes já foi iniciado e encontra-se em andamento. Os recursos para desapropriação já estão previstos no orçamento da Prefeitura Municipal.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

Os possíveis riscos identificados referem-se a impactos ambientais na implantação de intervenções físicas (ações de infraestrutura e urbanização), cujo licenciamento ambiental em consonância com a Lei Federal nº 6.938, Decreto nº 99.274 e com a legislação ambiental do estado e município, será solicitado às instituições de fiscalização ambiental responsáveis pela área de intervenção do Programa.

Ressalta-se que Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, como coexecutora do Programa Avança Luziânia, estará responsável pelas ações de licenciamento, fiscalização e monitoramento ambiental das obras a serem realizadas.

A seguir são apontados, em caráter preliminar, os possíveis impactos ambientais do Programa Avança Luziânia.

Impactos Negativos

As obras de pavimentação e drenagem deverão ocasionar transtornos aos usuários de vias e acessos diretamente afetados, bem como aos moradores do entorno, pois irão envolver escavação e abertura e fechamento de galerias, em área urbana consolidada.

A realização das intervenções envolverá: interrupção parcial ou total do tráfego das vias, movimentação de máquinas e veículos pesados, abertura de vala, geração de material excedente (solo e asfalto/paralelepípedos), retificação de canal, urbanização de praças, recomposição do pavimento asfáltico, guias, calçadas e acessos.

Essas ações deverão gerar incômodo à população residente nas áreas vizinhas às obras e eventualmente, nas ruas vizinhas devido à necessidade de se promover desvios do tráfego nos locais onde serão realizadas as obras. Outros transtornos à população residente do entorno estão associados à geração de poeira, lama, ruído, material excedente e necessidade de sua disposição adequada.

Esses impactos são de natureza negativa, diretos, temporários, de alta significância e magnitude média, no entanto, poderão ter grande magnitude a depender do cronograma de implantação das obras, pois a concomitância destas, mesmo que em pontos diferentes da cidade, poderá induzir impactos no sistema viário e na qualidade de vida da população. Deste modo, o planejamento da execução das obras em diversos pontos deverá considerar o eventual efeito cumulativo dos impactos individuais de cada intervenção e seus efeitos.

Impactos Positivos

Depois de concluídas, essas obras trarão grandes benefícios à população de Luziânia devido à melhoria da mobilidade urbana, das condições do pavimento do sistema viário da cidade, melhoria das áreas de lazer e melhoria da saúde e segurança da população por meio da minimização das enchentes e alagamentos. Os principais efeitos indiretos decorrentes da realização dessas obras são:

- Redução do tempo de viagem dos passageiros;

- Melhoria dos níveis de poluição sonora e do ar;

- Redução dos riscos sobre o patrimônio familiar, particularmente sobre perdas de moveis, utensílios e danos às edificações no momento da ocorrência de enchentes e alagamentos;

- Minimização do clima de insegurança social que costuma ser instaurado nos períodos que antecede a ocorrência de enchentes, considerando que o fenômeno é, hoje, passível de ser previsto e anunciado;

- Melhoria da saúde da população;

- Bem-estar;

- Melhoria da qualidade de vida;

- Melhoria da qualidade ambiental da área urbana da cidade.

Visando maximizar os benefícios decorrentes da implantação das obras de drenagem e pavimentação, recomenda-se que os requisitos para o licenciamento, bem como a fiscalização da implantação de edificações nas áreas urbanas sejam incrementados, evitando que obras malconduzidas deixem o solo exposto a fenômenos de erosão, com carreamento de sedimentos para os corpos d´água e canais artificiais, o que reduziria a vida útil das obras realizadas.

Medidas de Mitigação

A contratada para a execução das obras deve adotar medidas preventivas no sentido de evitar ou reduzir quaisquer problemas e garantir que os níveis de qualidade de vida sejam próximos ao do encontrado no local, além de utilizar mão de obra qualificada para as várias tarefas a serem executadas. Recomenda-se constar no edital de licitações de obras métodos e procedimentos construtivos adequados.

Quanto à operação de material excedente das escavações e demolições, cabe ressaltar que pode ocorrer de os moradores solicitarem às empreiteiras que disponham este material em seus terrenos para promover aterros, corrigir situações locais. Em nenhuma hipótese deve-se dispor, em terrenos particulares, material contaminado por esgoto ou outros, nem material de demolição ou restos de pavimento. Mesmo recomendando que este procedimento seja evitado, quando possível, somente será autorizada disposição de material de solo, quando for inerte e isento de contaminação por esgotos e outras fontes. O transporte e disposição desse material deverá ser feito sob responsabilidade da empreiteira que deverá, ainda, garantir sua estabilidade no local de disposição.

Com relação ao impacto gerado pela possível retirada da cobertura vegetal para a implantação das obras deve-se: limitar o desmatamento e limpeza ao mínimo necessário às operações de construção e segurança do tráfego; efetuar a remoção ou uso controlado dos restos vegetais da operação de desmatamento; estabelecer caminhos de serviço em áreas já alteradas; estocar o solo orgânico removido na operação de desmatamento e limpeza, para sua posterior utilização na recuperação da área; e realizar a reposição florestal obrigatória.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

O Programa Avança Luziânia trará impactos sociais positivos à população de Luziânia, visto que as ações previstas visam requalificar e reurbanizar os bairros em situação precária e que hoje sofrem com os efeitos das chuvas, além disso promoverá a ampliação de áreas para pedestres e ciclistas, e fomentará atividades econômicas que promovem geração de emprego, renda e inclusão social, com sustentabilidade ambiental, por meio dos eixos de ligação a serem criados.

A criação e requalificação de equipamentos públicos visa a universalização e democratização do uso desses equipamentos para fins de esporte, lazer, bem estar e convivência. As praças e complexos esportivos são espaços públicos onde o lazer, a diversão e o esporte não apenas proporcionam a integração da família na comunidade, mas também contribuem para melhor qualidade de vida e a redução dos níveis de violência. O esporte é uma ferramenta de interação social.

No entanto, durante a execução das obras, conforme informado anteriormente, haverá transtornos aos usuários das vias e aos moradores e comerciantes do entorno das intervenções. Dessa forma, deverão ser adotadas medidas preventivas que garantam a minimização de contratempos à população. Além disso, a população deverá ser comunicada com antecedência a respeito das intervenções, suas possíveis implicações temporárias e também sobre os aspectos positivos dos resultados.

Não haverá interferência em populações indígenas, quilombolas ou outras populações tradicionais.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

Não haverá necessidade de reassentamentos para execução do Programa Avança Luziânia, portanto, não há riscos previstos neste quesito.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN

Informações relevantes

- 17/10/2022: Carta Consulta, versão 2, apresentada em 11 de julho de 2022. Aguardando COFIEX 161.