Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

PROGRAMA MUNICIPAL DE QUALIFICACÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Nº Carta Consulta: 60901
Mutuário: Município de Porto Alegre - RS
Tipo de Operação: Operação de crédito externo

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 30.000.000,00
Fontes Externas:
New Development Bank - NDB: US$ 120.000.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 03
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 05
2.1. TÍTULO 05
2.2. TÍTULO ABREVIADO 05
2.3. MUTUÁRIO 05
2.4. TIPO OPERACAO 05
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 05
2.6. PROJETO/INDICADORES 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES 06
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 10
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 11
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 11
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 12
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 12
3. FINANCIAMENTO 12
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 12
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 13
4. EXECUÇÃO 13
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 13
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 14
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 14
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 14
5. RISCOS 16
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 16
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 17
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 17
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 18
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 18
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 18
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 19

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

(i)Diagnóstico da situação da infraestrutura urbana de Porto Alegre

A ocupação urbana de Porto Alegre, teve início em núcleos distantes, conectados ao centro a partir de vias radiais, que estruturam sua área mais adensada. A ocupação de seus bairros se deu, em muitos casos, de maneira espontânea. Na prática, Porto Alegre é uma cidade de 500 km² com muitos bairros nas extremidades, e comunidades vulneráveis consolidadas a dezenas de quilômetros do Centro. Há muitas cidades dentro de Porto Alegre, com algumas comunidades em nível dramático de desenvolvimento.

O crescimento desordenado e a implantação de empreendimentos em áreas mais afastadas, falta de planejamento, ocupações irregulares e em áreas de risco e a existência de sistemas de drenagem insuficientes, construídos nas décadas de 60 e 70, têm provocado impactos significativos no meio ambiente, acarretando o aumento da frequência e do nível das inundações, prejudicando a qualidade da água, e aumentando a presença de materiais sólidos no escoamento pluvial.

Apesar dos esforços envidados, o município apresenta um nível de investimento público aquém de suas necessidades, face à carência de meios técnicos e de financiamentos de médio e longo prazo para planejar, executar e monitorar projetos transversais social e ambientalmente sustentáveis.

A qualificação da mobilidade urbana e da drenagem urbana são importantes marcos no desenvolvimento sustentável de Porto Alegre. A priorização do transporte coletivo, dos modais ativos e na qualificação da via pública para seus usuários, a modernização dos sistemas de drenagem com vistas à adequação aos novos padrões de eventos climáticos mais intensos sustentam a visão urbanística de uma cidade resiliente, atrativa, segura e fluida. Assim, as intervenções pretendidas resultarão na melhoria da qualidade de vida e no estímulo ao desenvolvimento sustentável da cidade.

(ii)Situação da infraestrutura urbana

(ii.a)Qualificação viária

A má condição dos pavimentos de vias estruturadoras da cidade, diagnosticada no monitoramento periódico realizado pelo Município, se deve ao aumento de volume de tráfego e a seu tempo de uso, que já ultrapassa a vida útil prevista para o pavimento existente. Esta situação influencia na capacidade viária, aumenta os índices de acidentes, e gera aumento dos custos de manutenção dos veículos de transporte coletivo, de cargas ou privados.

Para além da má condição da pavimentação existente, as precárias condições de urbanização destas vias afetam diretamente a qualidade de vida da população, principalmente pedestres, ciclistas e usuários do transporte coletivo. Passeios precários, sem acessibilidade universal, travessias de pedestres inexistentes, carência de infraestrutura cicloviária, paradas de transporte coletivo mal localizadas, mobiliário urbano degradado e arborização viária inadequada são situações comuns, tornando o espaço público hostil e não atrativo. A requalificação é elemento central de segurança viária e do uso seguro dos diversos modais de mobilidade urbana, inclusive e especialmente os modais não motorizados e o transporte coletivo.

(ii.b)Saneamento ? drenagem pluvial

A cidade tem 27 bacias hidrográficas e muitas comunidades próximas a córregos, valas e arroios. Na região Norte esses alagamentos vem se agravando em função do aumento da variabilidade pluviométrica e hidrológica associadas às mudanças do clima. O que expõe as comunidades a condições insalubres, compromete as iniciativas de empreendedorismo e a acessibilidade urbana, gerando interrupções no transporte coletivo. Um drama que se agrava durante os alagamentos, quando muitas famílias perdem tudo o que possuem.

A ocorrência destes alagamentos está relacionada também às características topográficas das áreas, protegidas por diques com cotas inferiores a 10m, extensas áreas abaixo da cota 5m, quase sem declividades naturais. A região possui uma estação de bombeamento (concebida apenas para proteção contra cheias do Lago Guaíba) com problemas de submergência como de insuficiência de capacidade para esgotamento das águas pluviais.

(ii.c)Banco de Projetos de Investimento

Porto Alegre, como a maioria dos municípios brasileiros, enfrenta dificuldades pela inexistência de um banco de projetos robusto e atual, o que afeta sua capacidade de investimentos públicos com eficiência e efetividade. A falta de projetos qualificados limita a captação de recursos e faz com que os ciclos de investimentos sejam longos e sofram interrupções e descontinuidade.

(iii)Situação Social do Município

∙População de 1,4 milhões de habitantes (IBGE 2010) - 12° cidade mais populosa do Brasil

∙Densidade demográfica de 3.012,84 hab/km²

∙Produto Interno Bruto R$ 82,4 bilhões - 7° posição nacional e 1° no Estado

∙Produto Interno Bruto per capita R$ 55.555,39 - 317° lugar entre os 5.570 municípios nacionais e 73° entre os gaúchos

∙Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) 0,805 (PNUD - 2010).

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

(ii)Solução Proposta

O enfrentamento dos problemas de mobilidade viária se baseia na qualificação de vias, avaliadas de forma sistêmica e priorizadas a partir do número de passageiros no transporte coletivo, índice de acidentes e fluxo de veículos.

A implementação de infraestrutura básica em ruas elencadas através do Orçamento Participativo marca histórica da gestão municipal, cumpre com o uso consciente dos recursos públicos, promovendo qualidade de vida àquela população.

As soluções de drenagem previstas nos documentos disponíveis (Plano Diretor de Drenagem Urbana, Plano Municipal de Saneamento, Anteprojetos e Estudos) almejam dotar as estações de bombeamento de capacidade operacional e tecnologia adequada, permitindo escoamentos satisfatórios das precipitações e diminuindo a frequência e o nível de inundações e os impactos sociais e econômicos decorrentes, assim como melhora da própria mobilidade urbana, melhorando a resiliência da cidade a estes tipos de eventos extremos.

A estruturação de um Banco de Projetos de Investimentos contribuirá para melhorar o desenho e seleção de projetos dentro ciclo de gestão do investimento público: análises iniciais de viabilidade técnica e financeira, implementação e operacionalização e avaliação dos resultados e impacto sociais. São previstos também: racionalização dos processos internos na gestão dos investimentos; apoio especializado na preparação de projetos; qualificação da tomada de decisão quanto aos investimentos priorizáveis; e o concomitante aumento das habilidades e conhecimentos disponíveis aos quadros técnicos do município.

O mapa de localização das seguintes intervenções consta em Anexo.

∙Ampliação de 05 avenidas (14,34km) incluindo: (i) alargamento da avenida, readequação de suas interseções e pavimentação; (ii) calçadas e travessias de pedestres acessíveis; (iii) criação de faixas exclusivas ou preferenciais para transporte coletivo; (iv) implantação de infraestrutura cicloviária; (v) sinalização viária e mobiliário urbano; (vi) arborização viária; (vii) relocalização de postes de iluminação pública e de telefonia; (viii) relocalização, recuperação e ampliação das redes de água potável, de esgoto e de pluvial; (ix) aquisição de imóveis afetados pelo alargamento viário e (x) reassentamento das famílias localizadas no traçado das vias.

∙Execução de 80 km de ciclovias/ciclofaixas, em outras vias da rede cicloviária projetada além das executadas nas ampliações acima listadas, e mobiliário correspondente;

∙Execução de uma obra de arte (viaduto e passagens de nível);

∙Melhoramento da infraestrutura básica em 07 vias (3,7km) elencadas pelo Orçamento Participativo: instalação de redes de água, de esgotamento e de pluvial, pavimentação do leito e dos passeios;

∙Requalificação de vias com necessidade de reabilitação de pavimentos, incluindo travessias de pedestres, acessibilidade universal e a previsão de infraestrutura de transporte coletivo e cicloviária, se houver, aproximadamente 34 Km.

∙Ampliação da capacidade da Casa de Bombas-CB 5, instrumentando-a com equipamentos e instalações modernas e a implementação da macrodrenagem adjacente.

∙Constituição do Banco de Projetos de investimentos, acompanhado de apoio técnico para o planejamento municipal, transferência de conhecimentos e capacitações para o quadro técnico na formulação de políticas públicas com base em evidências, monitoramento e avaliação de programas de financiamento.

(ii)Resultados Esperados

Com os investimentos em qualificação viária e sistemas de macrodrenagem, o Município almeja elevar a qualidade dos serviços públicos prestados, tornando a cidade mais inclusiva, segura e resiliente.

Os benefícios têm carácter qualitativo, a saber:

i.Reduzir os tempos de deslocamento, em especial para o sistema de transporte coletivo, com vistas a melhorar a qualidade de vida da população;

ii.Ampliar e complementar a rede cicloviária existente, fomentando este modal ativo como alternativa sustentável de deslocamento;

iii.Reduzir as emissões de gases de efeito estufa;

iv.Melhorar os índices de segurança viária;

v.Reduzir os custos de mobilidade, com foco no transporte de passageiros e de cargas;

vi.Reduzir as desigualdades regionais, garantindo uma infraestrutura viária de qualidade e o desenvolvimento social e econômico sustentável de seu entorno;

vii.Ampliar a capacidade de bombeamento das águas pluviais na região norte do município;

viii.Modernizar os equipamentos e instalações das estações de bombeamento, inclusive com melhoria de eficiência energética;

ix.Promover o escoamento satisfatório das precipitações, reduzindo os alagamentos da região, aumentando a resiliência da cidade com ação de adaptação climática;

x.Favorecer o desenvolvimento de negócios pela melhor mobilidade e resiliência climática da Região Norte da cidade;

xi.Favorecer a fruição de serviços públicos essenciais, educação e saúde, em função da maior resiliência urbana e redução das inundações urbanas;

xii.Capacitar tecnicamente o município para estruturação de projetos, captação de recursos e gestão baseada em resultados, melhoria das competências, habilidades e conhecimentos na gestão do investimento público; e

xiii.Disponibilizar projetos básicos e executivos de investimento com estudos de viabilidade técnica e econômica, e estratégias de financiamento identificadas.

(iii)Sustentabilidade

Construção de parcerias estratégicas que contribuirão para o desenvolvimento dos projetos e ações antes, durante e após a implantação dos investimentos previstos em seus componentes, tais como:

1.A parceria e a expertise na qualificação da infraestrutura viária e a assistência técnica do NDB na elaboração de estudos e projetos previstos no Programa;

2.Planejamento integrado para projetos multidisciplinares desde sua preparação, além da criação e manutenção de banco de dados de eventos, consequências e soluções adotadas;

3.Sistema de gestão e monitoramento de projetos e indicadores vinculados à Secretaria Gestora do Programa (Secretaria Municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos);

4.Conselho Municipal de Mobilidade Urbana (COMMU), órgão consultivo de participação popular nos assuntos de mobilidade urbana;

5.Recursos para os investimentos do Programa previstos no PPA, aportados anualmente nas Leis Orçamentárias;

6.Unidade Gestora do Programa (UGP) responsável pela gestão financeira e executiva do Programa.

7.Apoio técnico para o planejamento municipal, transferência de conhecimentos e capacitações para o quadro técnico no monitoramento, implementação e avaliação de programas

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

As orientações estratégicas que estruturam esta carta consulta têm por base o planejamento estratégico da gestão municipal e as prioridades de Governo, cita-se:

1.Os compromissos de campanha da administração atual: PROGRAMA DE METAS 2021-2024, endereço eletrônico: https://prefeitura.poa.br/smpae/prometa

2.Reflete o amplo diálogo que vem sendo conduzido com a sociedade civil sobre prioridades de desenvolvimento, no âmbito do Projeto Vozes da Cidade, formado por 28 grupos e mais de 1.800 colaboradores.

3.Está prevista no Plano Plurianual 2022-2025: o Eixo de Serviços Públicos visa melhorar a utilização dos espaços e entregas da administração para a população, tornando a cidade mais limpa, sustentável, iluminada, com deslocamentos seguros e infraestrutura qualificada, resultando em uma capital agradável para se viver, através do Programa Gestão da Cidade (pg. 119-144), Programa Reset - Mudança do Ambiente de Negócios de Porto Alegre (pg. 199-204), na Lei de Diretrizes Orçamentária e na Lei Orçamentária Anual.

4.Possui lastro nos Contratos + Gestão + Resultados? que ordenam a sistemática de governança e monitoramento da Prefeitura de Porto Alegre, acessível no portal https://prefeitura.poa.br/maisgestaomaisresultados

5.As intervenções de Saneamento planejadas no projeto seguem as orientações do Plano Municipal de Saneamento Básico de Porto Alegre, no que condiz ao manejo de águas pluviais urbanas e estão em conformidade com as diretrizes apontadas na Lei Federal nº 11. 445/ 2007 (Lei de Saneamento Básico) e em seus decretos regulamentadores (Decretos Federais nº 7.217/2010 e nº8.211/2014), que instituem a Política de Saneamento Básico no Brasil.

6.Está em análise na Câmara Municipal o Projeto de Lei Complementar-LC001/2022 que dispõe sobre a mobilidade urbana no Município de Porto Alegre e institui o Plano de Mobilidade Urbana de Porto Alegre.

7.Em reunião da 26ª Conferência das Nações Unidas, sobre Mudanças Climáticas (COP26), realizada em Glasgow, Escócia, o Município de Porto Alegre firmou o compromisso à campanha global Race To Zero, com o objetivo de reduzir as emissões de gases de efeito estufa a zero até 2050.

2. Projeto

2.1. Título
PROGRAMA MUNICIPAL DE QUALIFICACÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

2.2. Título Abreviado
POA INFRA

2.3. Mutuário
Município de Porto Alegre - RS

2.4. Tipo Operacao
Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
OBJETIVO GERAL

O Programa POAINFRA tem como objetivo geral promover o desenvolvimento sustentável de Porto Alegre, a partir da ampliação e qualificação da infraestrutura urbana com foco na mobilidade e acessibilidade urbana, no saneamento básico e na redução de áreas de inundação, propiciando melhoria da qualidade de vida à população e estimulando o desenvolvimento econômico sustentável da cidade.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.Reduzir as desigualdades regionais a partir da qualificação da infraestrutura urbana.

2.Promover a mobilidade urbana inclusiva e sustentável, a partir da priorização do transporte coletivo e do incentivo à mobilidade ativa.

3.Promover o desenvolvimento econômico através da redução dos custos de mobilidade e de interrupções decorrentes de inundações, com foco no transporte coletivo e de cargas .

4.Garantir a segurança viária, a partir de investimentos em mobilidade ativa pavimentação, travessias de pedestres, acessibilidade universal e sinalização viária adequados.

5.Desenvolver uma infraestrutura de drenagem urbana de qualidade, eficiente e resiliente, adequada às demandas geradas pela urbanização da cidade e mudanças climáticas, mitigando seus riscos ambientais, sociais e econômicos.

6.Ampliar e fortalecer as competências e conhecimentos técnicos do Município, para subsidiar as tomadas de decisão e garantir a execução e a gestão dos investimentos de modo eficiente.

7.Favorecer a adaptação climática, com maior resiliência urbana a eventos extremos de inundações;

8.Favorecer a mitigação climática, pela indução ao transporte ativo e coletivo, reduzindo emissões de gases do efeito estufa.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Intervenções em terminais de ônibus	PPA 2022-20225-Relatório da Secretaria	Número de terminais	0,00	2,00
Ampliar 80 km a infraestrutura cicloviária implantada	PPA 2022-20225-Relatório da Secretaria	Quilômetros	0,00	80,00
Qualificar e ampliar em 14,34 km a infraestrutura do transporte coletivo	PPA 2022-20225-Relatório da Secretaria	Quilômetros	0,00	14,34
Obra de arte nova ou recuperada - construção de viaduto e passagem de nível	PPA 2022-20225-Relatório da Secretaria	Unidade	0,00	1,00
Reduzir as mortes anuais no trânsito de 74 para 70	PPA 2022-20225-Relatório da Secretaria	Mortes no trânsito	74,00	70,00
Aumentar a área de requalificação de vias com asfalto em 346.000 m²	PPA 2022-20225-Relatório da Secretaria	Metros quadrado	0,00	346.000,00
Casas de bombas implantadas, ampliadas ou reformadas	PPA 2022-20225-Relatório da Secretaria	Unidade	0,00	1,00
Implantar 7.500 metros de rede de drenagem	PPA 2022-20225-Relatório da Secretaria	Metros	0,00	7.500,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - INFRAESTRUTURA URBANA	**125.500.000,00**
S - QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA MULTIMODAL	97.578.985,00
P - Ampliação de Vias Estruturadoras Zona Norte-Leste	65.178.985,00
P - Execução de Obra de Arte Zona Norte-Leste	9.400.000,00
P - Implantação de Ciclovias	5.000.000,00
P - Recuperação de Pavimentos, Acessibilidade e Segurança Viária	18.000.000,00
S - INFRAESTRUTURA BASICA E PAVIMENTAÇÃO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	5.000.000,00
P - Obras de Pavimentação Comunitária do OP-Lote 7	5.000.000,00
S - OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO-DRENAGEM PLUVIAL	22.921.015,00
P - Obras de Drenagem no Entorno da Arena CB5 e Canais-coletores Norte	22.921.015,00
C - BANCO DE PROJETOS	**18.000.000,00**
P - Banco de Projetos de Investimentos	18.000.000,00
C - GESTÃO DO PROGRAMA	**6.500.000,00**
S - GERENCIAMENTO	4.000.000,00
P - Sistema de Gerenciamento e Monitoramento do Programa	1.000.000,00
P - Plano de Comunicação e Mobilização Social	650.000,00
P - Apoio ao Gerenciamento e Execução do Programa	1.700.000,00
P - Auditoria	350.000,00
P - Avaliação Final do Programa	300.000,00
S - SUPERVISÃO DE OBRAS	2.500.000,00
P - Apoio a Fiscalização de Obras	2.500.000,00
Total dos Componentes	**150.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - INFRAESTRUTURA URBANA

Obras e serviços viários e saneamento.

S - QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA MULTIMODAL

O Estatuto da Cidade, Lei Federal 10.257 de 10 de julho de 2001, determina que todas as cidades brasileiras com mais de 500 mil habitantes elaborem um plano de transportes e trânsito, denominado pelo Ministério das Cidades como Plano de Mobilidade Urbana - PlanMob.

A Política Nacional de Mobilidade Urbana, Lei Federal 12.587, tem o escopo de ?melhorar o deslocamento de pessoas e a integração dos diversos meios de transporte, fatores necessários ao desenvolvimento urbano...?. Aprovada em 03 de janeiro de 2012, estabelece o Plano de Mobilidade Urbana, integrado ao Plano Diretor Municipal, como seu instrumento de efetivação em cada município. O Plano de Mobilidade Urbana deve estar alinhado à política nacional, contemplando seus princípios, objetivos e diretrizes, abrangendo principalmente: I. Os serviços de transporte público coletivo; II. A circulação viária; III. As infraestruturas do sistema de mobilidade urbana; IV. A acessibilidade para pessoas com deficiência e restrição de mobilidade; V. A integração dos modos de transporte público e destes com os privados e os não motorizados; VI. A operação e o disciplinamento do transporte de carga na infraestrutura viária; VII. Os polos geradores de viagens; VIII. As áreas de estacionamentos públicos e privados, gratuitos ou onerosos; IX. As áreas e horários de acesso e circulação restrita ou controlada; X. Os mecanismos e instrumentos de financiamento do transporte público coletivo e da infraestrutura de mobilidade urbana; e XI. A sistemática de avaliação, revisão e atualização periódica do Plano de Mobilidade Urbana em prazo não superior a 10 (dez) anos.
Em Porto Alegre, a preocupação com as questões urbanas e a solução dos problemas gerados pela transformação do território da cidade resultou em sucessivas e distintas ações de planejamento da estruturação do espaço urbano, através do instrumento básico da política de desenvolvimento urbano: o Plano Diretor. Porto Alegre foi a primeira capital do país a ter um Plano Diretor, ainda no início do século XX, com o chamado "Plano Geral de Melhoramentos". Primeira tentativa de implementar uma visão global dos problemas da cidade, era um plano tipicamente viário, baseado em princípios orientadores bem definidos, estabelecendo a necessidade de criação de vias de acesso suficientemente amplas que desafogassem o tráfego do Centro para a periferia e vice-versa.
De lá para cá a cidade se desenvolveu muito e, atualmente, possui uma população aproximada de 1,4 milhões de habitantes, tem cerca de 30 km longitudinais no sentido norte-sul e 15 km de largura no sentido leste-oeste, com uma área total de 476,30 km². Possui 2.790 km de vias públicas, das quais 1.155 km são pavimentadas com revestimento asfáltico e que representam 42% da extensão da malha viária. Para bem melhorar esta infraestrutura viária, assim como a mobilidade urbana, diversas obras foram planejadas e algumas estão inseridas nesta Carta Consulta. Este rol de obras planejadas pretende atender algumas demandas antigas da população, como reduzir os tempos de deslocamentos, principalmente do transporte coletivo; promover a acessibilidade a todos os usuários sejam eles pedestres, ciclistas ou condutores de qualquer meio de transporte; valorizar o espaço público urbano; facilitar as ligações do município com a região metropolitana e a conexão entre bairros; e incentivar a atividade produtiva e o desenvolvimento social.
Assim sendo, as obras que se pretende executar com os recursos provenientes da presente Carta Consulta são:

P - Ampliação de Vias Estruturadoras Zona Norte-Leste

As Regiões Norte e Leste de Porto Alegre são as zonas de maior adensamento da cidade, e abrigam as principais conexões metropolitanas, interestaduais e internacionais da capital. Com o Rio Jacuí a oeste e ligação direta com o centro da cidade, esta região teve sua origem com atividade industrial e de depósitos. Com infraestrutura viária gravada no Plano Diretor como eixos de alta capacidade, corredores de produção e eixos de carga, aos poucos a região foi sendo miscigenada para fazer frente ao crescimento da cidade.
Na década de 1970, foi criado o Porto Seco, com o propósito de retirar as empresas que ocupavam a região do 4º Distrito de Porto Alegre, zona industrial mais próxima do centro da cidade, já iniciando o processo de miscigenação de usos da região, afastando da região central e orla as áreas para atividades de apoio à distribuição de cargas. Localizado próximo ao Aeroporto Salgado Filho, à Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul -FIERGS e às rodovias BR-290 e BR-116, a implantação do Porto Seco não foi acompanhada da infraestrutura viária necessária para suportar o tráfego de veículos pesados, gerando conflitos com a comunidade local e deseconomias para a logística urbana.
Permeada por vias arteriais estruturadoras da mobilidade, a região norte-leste da cidade sofre com a precariedade destas vias, em sua maioria implantadas de forma parcial, com perfis de estrada, que não acompanharam o crescimento da cidade e a consequente miscigenação de usos da região.
A implantação de núcleos residenciais, inclusive núcleos de habitação de interesse social e áreas irregulares, junto à áreas onde as atividades originais em pouco dependiam de uma urbanização qualificada de sua malha viária resultou em populações cuja mobilidade depende de vias e espaços públicos precários: inexistência de passeios públicos e travessias de pedestres e paradas de transporte coletivo, ausência de pavimentação mesmo nas paradas de transporte coletivo e iluminação pública precária. Esta precariedade, somada ao fluxo acentuado e a circulação de veículos pesados, tem reflexo direto na segurança viária aumentando o risco de acidentes graves.
As intervenções na rede viária propostas no Programa POA-INFRA incluem investimentos na duplicação/pavimentação, ciclovias, passeios com acessibilidade universal, drenagem, iluminação pública, arborização e sinalização viárias. Tais investimentos, também preveem a priorização do transporte público coletivo, acarretando na redução dos tempos de deslocamento, o que beneficiará usuários de transporte coletivo municipal e do sistema metropolitano.

P - Execução de Obra de Arte Zona Norte-Leste

A interseção da Av. Plínio Brasil Milano com a Av. Carlos Gomes (III Perimetral) está localizada em uma das regiões mais densas da cidade, com intensa atividade comercial nos eixos das avenidas e atividade majoritariamente residencial no interior dos bairros. A Av. Carlos Gomes é integrante da III Perimetral, e está estruturada com corredor exclusivo de transporte coletivo. A Av. Plínio Brasil Milano faz importante ligação entre o centro da cidade e a região norte-leste, constituindo uma das principais vias radiais da origem da cidade, também priorizando o transporte coletivo através de faixa preferencial. A interseção entre estas duas avenidas é ponto de integração potencial entre os dois eixos de deslocamento para o transporte público. No entanto, pelo volume de tráfego existente e configuração adotada no cruzamento, esta integração é precária, realizada através de vias de topografia acentuada. Ainda pelo movimento intenso destas duas avenidas, os deslocamentos do transporte coletivo, mesmo que priorizados pelo corredor exclusivo na Av. Carlos Gomes, são prejudicados pelos atrasos na interseção semaforizada.
No sentido de reduzir os tempos de viagem e promover a integração adequada do transporte coletivo entre estas duas importantes avenidas, o município propõe a construção de um viaduto no eixo longitudinal da Av. Carlos Gomes e a execução de uma trincheira no eixo da Av. Plínio Brasil Milano, aproveitando a topografia local.

Tanto o viaduto quanto a passagem inferior foram planejados com duas pistas de rolamento em cada sentido, conectadas a partir da execução de uma estação de integração, acessibilidade universal e travessias seguras de pedestres.

P - Implantação de Ciclovias

A priorização de implantação da infraestrutura cicloviária nos principais eixos de mobilidade segue o indicado pelo Plano Diretor Cicloviário Integrado ? PDCI (LC 626/09), uma vez que tem o objetivo de melhorar a segurança para o ciclista e incentivar o modo cicloviário em detrimento ao individual motorizado, visando a redução do número de veículos automotores na área mais adensada do município. A presente proposta visa também atuar no atendimento aos demais objetivos do PDCI: o estímulo ao modal cicloviário; a promoção de infraestrutura adequada e segura para o estacionamento e a guarda de bicicletas; a priorização dos meios de transporte coletivo e não motorizados, com ênfase na segurança e na defesa da vida; a organização da circulação viária; a redução da poluição atmosférica e sonora e o congestionamento causado por veículos automotores e; a promoção da melhoria da qualidade de vida.
Assim, através do Programa POA-INFRA, Porto Alegre pretende implantar 80 km de infraestrutura cicloviária, expandindo e conectando a rede existente, de modo a potencializar a utilização da bicicleta e qualificar a circulação e o ambiente urbano, através de soluções conectadas com os novos conceitos de ocupação do espaço público, urbanismo tático e Ruas Completas.

P - Recuperação de Pavimentos, Acessibilidade e Segurança Viária

As obras de recuperação de pavimentos têm como finalidade a requalificação de vias, compreendendo a remoção completa das degradações existentes, propiciando a repavimentação de trechos onde a estrutura encontra-se comprometida e a revitalização total do trecho, através da aplicação de uma nova camada de revestimento asfáltico. Além da recuperação dos pavimentos, estas obras contemplam execução de acessibilidade universal, priorização do transporte coletivo e infraestrutura cicloviária, conforme Plano Diretor Cicloviário, bem como a revisão da sinalização viária. O objetivo é garantir, muito além da pavimentação, espaços de qualidade a todos os usuários das vias: pedestres, ciclistas usuários de transporte coletivo e demais veículos.
Ressalta-se que os recursos provenientes do financiamento não serão aplicados em ações do tipo ?tapa-buraco?, as quais se diferem completamente das obras de RECUPERAÇÃO previstas no Programa de Requalificação de Vias.

S - INFRAESTRUTURA BASICA E PAVIMENTAÇÃO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

A despeito das decisões tomadas pelos gestores indicados pelo Executivo Municipal, a Constituição de 1988 (no seu artigo 29, inciso XII) obriga os municípios a adotar como princípio básico da elaboração das leis orgânicas a ?cooperação das associações representativas no planejamento municipal?. Também se destaca como marco legal atinente a este assunto, a Lei Federal n.º 10. 257 de 10 de julho de 2001 que regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal que estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. Mais conhecido como Estatuto da Cidade, a Lei Federal n.º 10.257/01 (em seu artigo 44) determina que a gestão orçamentária participativa é condição obrigatória para que a Câmara Municipal aprove o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. O Estatuto da Cidade ainda especifica que a gestão orçamentária participativa deve incluir a realização de debates, audiências e consultas públicas. O município de Porto Alegre está na vanguarda com o Orçamento Participativo há mais de três décadas, onde o poder de decisão está ao alcance de representantes de toda a sociedade e é impreterível no atendimento das demandas elencadas neste instrumento de gestão, com vistas a continuar proporcionando constantes melhorias na qualidade da governança local e, assim, de toda a cidade constituída.

P - Obras de Pavimentação Comunitária do OP-Lote 7

As obras de pavimentação elencadas no presente escopo foram definidas pela comunidade da região extremo-sul, composta por 07 vias onde serão implementadas a infraestrutura básica: pavimentação, redes de água, esgoto cloacal e drenagem pluvial.

S - OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO-DRENAGEM PLUVIAL

Expansão da infraestrutura de macrodrenagem da região norte , incluindo a ampliação de coletores e a ampliação da estação de bombeamento de águas pluviais.

P - Obras de Drenagem no Entorno da Arena CB5 e Canais-coletores Norte

A região de interesse, Av. José Pedro Boéssio e Av. Ernesto Neugebauer, está localizada na bacia do bairro Humaitá. Esta região é protegida contra as cheias dos Rios Guaíba e Gravataí pelo dique navegante (BR 290), que é parte integrante do Sistema de Proteção Contra Cheias ? SPCC, da Região Metropolitana de Porto Alegre. As novas obras de macrodrenagem que foram planejadas, surgiram a partir da necessidade de ampliação da Casa de Bombas CB-5 e da adequação do Coletor Geral Norte (CGN). Este canal atravessa uma área particular e descarrega no CGN que inicia-se na Av. Ernesto Neugebauer, se estende até a Freeway, segue junto a esta e termina na CB-05. Possui mais de 2 Km de extensão e está fisicamente dividido em três segmentos : Trecho 1 ? inicia-se na Casa de Bombas n.º 5, é composto por canal aberto revestido em concreto, e com extensão aproximada de 700m. Trecho 2 ? composto por canal aberto, sem revestimento e com uma extensão aproximada de 600m. Trecho 3 ? inicia-se junto a Arena Porto Alegrense, também sem revestimento, se estende até a empresa Usiminas e possui uma extensão aproximada de 700m. O canal vem passando por manutenção preventiva composta de dragagem, desassoreamento e limpeza, mas é uma solução paliativa para se evitar maiores alagamentos que a região sofre constantemente. Com a configuração de todo o sistema, com pequenas cotas entre pontos de controle nos extremos, deixando o canal praticamente plano, o escoamento das águas pluviais fica inadequado e se faz necessário que haja intervenções técnicas que vença a inércia das águas pluviais. Atualmente a Casa de Bombas n.º 5 tem capacidade nominal de 10,25m3/s e opera com 105% da sua capacidade instalada. Para a situação atual, o estudo hidrológico demonstra que a vazão de bombeamento precisaria ser ampliada em 5,5m3/s, ou seja, 50% a mais da capacidade instalada. E para um cenário futuro, a capacidade instalada deve ser aumentada em 20m3/s, passando para uma capacidade de operação de 30m3/s. Portanto, é de suma importância a ampliação de todo o sistema de macrodrenagem na região, com intervenções no CGN e no canal Habitasul, que melhorarão o escoamento ao longo de todo trecho e, em associação, a ampliação da capacidade de operação da Casa de Bombas n.º 5, aumentando sua capacidade e melhorando a velocidade de vazão das águas pluviais, que a muito tempo vem provocando constantes alagamentos na região.

C - BANCO DE PROJETOS
O Banco de Projetos de Investimentos é uma ferramenta de qualificação e aperfeiçoamento do planejamento municipal para gestão de projetos e programas de investimento, seguindo um modelo de ciclo de gestão do investimento público e o conceito de formulação de políticas públicas com base em evidências.

P - Banco de Projetos de Investimentos
A estruturação do Banco de Projetos de Investimento se dará sobre as propostas prioritárias elencadas no PPA 2022-2025, com a formatação de projetos básicos e executivos, termos de referência e respectiva estratégia de financiamento, com o objetivo de garantir viabilidade técnica e econômico-financeira dos investimentos. Serão trabalhados os diferentes ciclos de investimento público: análises iniciais de viabilidade técnica e financeira; implementação e operacionalização; avaliação dos resultados e impacto sociais; racionalização dos fluxos e processos internos na gestão dos investimentos; obtenção de apoio especializado na preparação de projetos de financiamento nacional e internacional; qualificação da tomada de decisão pelos gestores municipais quanto aos investimentos priorizáveis; e o concomitante aumento das habilidades e conhecimentos disponíveis aos quadros técnicos do município.
Para tanto, serão desenvolvidos os seguintes produtos:
1.Modelo de Banco de Projetos estruturado, instrumentalizado, testado e avaliado;
2.Capacidades técnicas fortalecidas com programas de créditos nacionais e internacionais acessados;
3.Governança e gestão municipal baseada em resultados aperfeiçoada; e
4.Gestão eficiente e gestão de conhecimento do projeto realizadas.

C - GESTÃO DO PROGRAMA
Ações para operacionalização e gestão do Programa.

S - GERENCIAMENTO
Ações para gerenciar e operacionalizar o Programa, a partir de um sistema de gerenciamento, um plano de comunicação, apoios técnicos, auditoria e avaliação de resultados.

P - Sistema de Gerenciamento e Monitoramento do Programa
Sistema informatizado de gerenciamento, monitoramento e avaliação do Programa, operacionalizando a documentação técnica e administrativa, controles financeiros, e relatórios do programa.

P - Plano de Comunicação e Mobilização Social
Contratação de consultoria para mobilização social do programa, comunicação social e ouvidoria da população abrangida pelo projeto.

P - Apoio ao Gerenciamento e Execução do Programa
Contratação de apoio técnico na execução do Programa.

P - Auditoria
Contratação de consultorias para auditorias externas do projeto.

P - Avaliação Final do Programa
Contratação de consultorias para avaliação final do projeto.

S - SUPERVISÃO DE OBRAS
Serviços de apoio técnico a fiscalização e supervisão das obras.

P - Apoio a Fiscalização de Obras
Contratação de apoio técnica na fiscalização de contratos e gerenciamento das obras do projeto.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	-	-	**125.500.000,00**	**83,67**
P- Ampliação de Vias Estruturadoras Zona Norte-Leste	Unidade	5,00	65.178.985,00	43,45
P- Execução de Obra de Arte Zona Norte-Leste	Unidade	1,00	9.400.000,00	6,27
P- Implantação de Ciclovias	Quilomêtros	80,00	5.000.000,00	3,33
P- Recuperação de Pavimentos, Acessibilidade e Segurança Viária	Metros quadrados	100,00	18.000.000,00	12,00
P- Obras de Pavimentação Comunitária do OP-Lote 7	Quilômetros	3,70	5.000.000,00	3,33
P- Obras de Drenagem no Entorno da Arena CB5 e Canais-coletores Norte	EBAP	1,00	22.921.015,00	15,28
Consultoria	-	-	**23.500.000,00**	**15,67**
P- Banco de Projetos de Investimentos	Unidade	1,00	18.000.000,00	12,00
P- Plano de Comunicação e Mobilização Social	Unidade	1,00	650.000,00	0,43
P- Apoio ao Gerenciamento e Execução do Programa	Unidade	1,00	1.700.000,00	1,13
P- Auditoria	Unidade	5,00	350.000,00	0,23
P- Avaliação Final do Programa	Unidade	1,00	300.000,00	0,20
P- Apoio a Fiscalização de Obras	Unidade	1,00	2.500.000,00	1,67
Serviços que Não de Consultoria	-	-	**1.000.000,00**	**0,67**
P- Sistema de Gerenciamento e Monitoramento do Programa	Unidade	1,00	1.000.000,00	0,67
Total Geral	-	-	**150.000.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

Dentre as etapas realizadas que contribuem para a qualificação da acessibilidade e segurança viária de maneira sustentável no Município de Porto Alegre, citamos:

1.Concorrência nº017/2022- Proc.21.10.000004444-0. Data Abertura: 08/08/2022 . Seleção para contratação de Projeto Básico e Executivo de EBAPs e Redes de Macrodrenagem da Bacia Hidrográfica do Arroio Almirante Tamandaré e Humaitá - Região 4º Distrito, Estações de Bombeamento de Águas Pluviais- CB 01 a 05 e redes coletoras.

2.Requalificação asfáltica de vias na região Norte, Central e Extremo Sul, com remoção completa das degradações existentes, contratação de estudos, levantamentos cadastrais, diagnóstico das condições dos pavimentos da malha viária do município por consultoria técnica especializada para identificar, desenvolver e implantar as necessidades de aprimoramentos e para operação do Sistema de Gerência de Pavimentos (GERPAV). Investimento de R$ 110 milhões contratado com o Banco do Brasil, em duas etapas: R$ 50 milhões com execução física/financeira de 54% (Julho/22) total de 28 km e R$ 60 milhões com previsão de início no 2º semestre de 2022.

3.Sistema São João: Ampliação da macro distribuição da água tratada na Zona Norte e Nordeste de Porto Alegre, para os bairros de Mario Quintana, Morro Santana, Passo das Pedras, Jardim Leopoldina e Rubem Berta, garantindo a funcionalidade e a estabilidade ao Sistema abastecimento de água da região. Com a conclusão das obras serão atendidas 320 mil pessoas, 10 mil famílias de baixa renda e 17 bairros. No total serão 3 novas adutoras, 3 adutoras ampliadas, 2 EBAT ampliadas, execução de 1 reservatório, execução de 1 EBAT e mais de 10km de novas canalizações. Investimento na ordem de R$ 87 milhões, com contratação de financiamento através do Programa Saneamento Para Todos e BRDE no valor de R$ 82,7 milhões, execução financeira de 38% em junho/22, com 93% de execução na Obra da Adutora de Sucção de EBAT Ouro Preto e de 42% da Adutora de Sucção da EBAT Sarandi.

4. Ponta do Arado: Ampliação da cobertura atendendo as áreas da Zona Sul e Leste de Porto Alegre e com o propósito de sanar os problemas pontuais da intermitência no abastecimento. Construção da Estação de Bombeamento de Água Bruta (EBAB) Ponta do Arado que irá atender a mais de 290 mil pessoas, 73 mil famílias em 9 bairros. Contratado através do Programa Avançar Cidades e CAIXA no valor de R$ 220 milhões, execução financeira de 15% em Junho/22.

5.Arroio Areia: Projetos básico e executivo de engenharia e execução de 26 obras de macrodrenagem da bacia hidrográfica do Arroio Areia. Investimento de R$ 98,5 milhões, com recursos OGU através de Termo de Compromisso, TV - 0402499-20/2012 - MDR/CAIXA, no valor de R$ 97.153.136,31, execução financeira de 37,72% em Junho/22.

6.Túnel Verde: Execução de obras de macro e micro drenagem na região do Túnel Verde, previstas no PMSB - Plano Municipal de Saneamento Básico - da Bacia do Arroio Guabiroba e em relação ao dique da Bacia do Arroio do Salso. Serão beneficiadas cerca de 2000 habitantes na região que sofrem com constantes alagamentos no loteamento Túnel Verde, empreendimento implantado no início dos anos 90. Captação de Recursos em andamento para contratação através do Programa Avançar Cidades e BRDE (agente) no valor de R$ 45 milhões, com previsão de assinatura em 2022.

7.Estudos BNDES para PPP de Saneamento: Investimentos para expansão, modernização, operação e manutenção nas redes de água e esgoto, a fim de obter a universalização dos serviços de saneamento. Consórcio formado por Hidroconsult, Houer e Machado Meyer contratado pelo BNDES para apoiar na estruturação do projeto.

8.Plano de Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental - PDDUA em andamento com a implementação da Agenda 2030 e na Nova Agenda Urbana através do Projeto de Cooperação Técnica Internacional com o PNUD. Revisão da legislação existente incorporando princípios de sustentabilidade, resiliência e inovação. Capacitação dos técnicos municipais para operação do novo modelo de gestão e modernização dos equipamentos e softwares utilizados. Produto entregue: ?INVENTÁRIO DE EMISSÕES DE GASES DE EFEITO ESTUFA DE PORTO ALEGRE? - Agosto/2021 (anexo).

9.Programa Pró Moradia: Construção de 540 moradias para reassentamento de famílias de baixa renda que vivem em área de risco às margens do Arroio Cavalhada, incluindo as vilas Icaraí I, Nossa Senhora das Graças e Ângelo Corso, região Sul do Município. Investimento de R$ 64,7 milhões, com recursos contratados através do Programa PRO Moradia/FGTS e CAIXA no valor de R$ 61,5 milhões. Primeiro desembolso em julho/22.

10.Infraestrutura e Pavimentação na região Norte (entorno da Arena do Grêmio), nas ruas Pedro Boéssio e Av. Neugebauer: obra finalizada com o objetivo de solucionar constantes alagamentos na região. Contratado através do Programa Pró-Transporte com a Caixa Econômica Federal no valor de R$ 25 milhões.

11.Infraestrutura na região do Aeroporto Internacional Salgado Filho. Obra da Severo Dullius em andamento com o objetivo de melhorar o trânsito na região do Aeroporto e zona norte da cidade, conexão da entrada da cidade com a Av. Sertório e criação de anel viário no entorno do Aeroporto. Contratado através do Programa Pró-Transporte com a Caixa Econômica Federal no valor de R$ 73 milhões, execução física de 70% e financeira de 78,52% em Maio/22.

12.Plano de Mobilidade de Porto Alegre: encaminhado Projeto de Lei Complementar (PLCE 001/22 ? Proc. Nº 00037/22) à Câmara de Vereadores do Município que dispõe sobre a Mobilidade Urbana do Município e institui o Plano de Mobilidade Urbana de Porto Alegre. Parecer favorável da CCJ em 24/03/2022, em análise no setor legislativo (Julho/22).

13.Abrigos de ônibus: concessão dos serviços públicos de remoção, remanejamento, fornecimento, instalação e manutenção de 1.507 (mil quinhentos e sete) abrigos de ônibus, bem como fornecimento, instalação e manutenção de 100 (cem) câmeras de monitoramento, com a exclusividade da concessionária na exploração publicitária desses equipamentos. Vigência de 20 anos, Consórcio Eletromídia POA Concessionária de Mobiliário Urbano SPE S.A (DOPA 18/04/22). Protótipo instalado na avenida Ipiranga, em frente à sede da EPTC, o novo equipamento tem quatro assentos e três tomadas USB, espaço para cadeirantes, iluminação artificial por LED, proteções superior e lateral contraventos e chuvas, informações sobre itinerário, além de três faces publicitárias.

14.Infraestrutura Cicloviária: captação de recursos em andamento para a implantação de 36.887m de infraestrutura cicloviária em Porto Alegre, composta de ciclovias, ciclofaixas, ciclorrotas e bicicletários em 11 terminais de transporte. Investimentos da ordem de R$ 26 milhões através dos agentes financeiros BRDE e Caixa Econômica Federal.

15.MIP Resíduos Sólidos Urbanos: processo vigente de apresentação de propostas para concessão dos serviços de manejo dos Resíduos Sólidos Urbanos, onde quatro empresas aderiram ao edital: Revita Engenharia S.A. e CRVR - Riograndense Valorização de Resíduos Ltda., Domingos e Matos Advogados Associados, Infraway Engenharia e Meioeste Ambiental. Prazo para apresentação das propostas: 17/08/2022 (DOPA, 28/4/22).

16.Porto Alegre Segura: fortalecimento da atuação do Município de Porto Alegre para a redução da criminalidade e o aumento da sensação de segurança da população. O projeto inclui a reforma do Centro Integrado de Comando e Controle (CEIC), ferramentas operacionais, cercamento eletrônico e plataforma de vídeo monitoramento analítico. Investimento de R$ 60,7 milhões, com recursos contratados através do Programa BNDES/FINEM no valor de R$ 54,6 milhões, execução financeira de 25% em Maio/22. Status: Concluída primeira etapa do cercamento eletrônico e aquisição de equipamentos em andamento.

17.PPP da Iluminação Pública: Em execução. Reflexo na qualidade da iluminação, incentivo ao uso noturno, incentivo a segurança e ocupação do espaço público. Contratada em 2020: Empresa IP SUL CONCESSIONÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA S.A, CNPJ 37.070.559/000106. Prazo: 20 anos - investimento US$ 67 milhões.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Municipal

MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE(RS)

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

Modalidade: Financiamento

Fonte Novo Banco de Desenvolvimento - NDB

a) Prazo de desembolso: 60 meses

b) Prazo de carência: 60 meses

c) Prazo de amortização: 228 meses

d) Prazo total: 288 meses

e) Periodicidade da amortização: semestral

f) Taxa de juros: 1,19847% a.a. + taxa SOFR (semestral)

g) Demais encargos e comissões: 0,25% do saldo não desembolsado.

h) Tipo de Operação: Empréstimo para Projeto/ Project Loan

(ii) Do ponto de vista da necessidade do financiamento, a estratégia da Prefeitura envolveu a opção pelo investimento externo devido:

1)ao volume de recursos necessários para o investimento pretendido;

2)a capacidade do NDB e a experiência do Banco em financiamentos de infraestrutura urbana e desenvolvimento sustentável;

3)este arranjo pressupõe: (a) inovação e maximização dos recursos alavancados; e (b) complementaridade e sinergias para amplificação do aprendizado institucional e dos resultados pretendidos tomando-se proveito da expertise do NDB na temática do desenvolvimento urbano, da sustentabilidade, da gestão de riscos, dentre outros; (c) custo financeiro menor (taxa SOFR) e prazos maiores para amortização da dívida.

Porque o NDB foi escolhido como parceiro da iniciativa e quais as vantagens de trabalhar com ele

O interesse financeiro de Porto Alegre em contratar uma operação de crédito com NDB decorre das condições favoráveis em termos de custos e prazos, que se mostram competitivas frente à demanda prevista para o escopo de projeto.

A linha de crédito se encaixa também nas orientações estratégicas do NDB, notadamente quanto ao objetivo de ampliação de atuação no Brasil, mobilizando recursos para projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável.

Outrossim, destaca-se, o valor agregado do programa desenvolvido, apoiado e acompanhado, pelo NDB, associando competências, capacidade técnica e experiência para estruturação e implementação de soluções complexas, que permitem vislumbrar o atingimento dos objetivos traçados, que desta forma contribuirão para o avanço da sustentabilidade ambiental e social do Município.

Ao utilizar sistemas nacionais para gestão fiduciária, aquisições e gestão socioambiental, o NDB reduz custos transacionais e tempos de preparação e implementação de projetos. Mais ainda, como o Banco realiza supervisão da implementação do projeto, o uso dos sistemas nacionais favorece a implantação das regras e procedimentos estabelecidos no país, fortalecendo a capacidade de gestão e o cumprimento das regras nacionais.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

(i) Os beneficiários diretos serão todos os cidadãos e usuários das regiões que receberão os investimentos em infraestrutura urbana, particularmente a população de baixa renda moradora nas regiões Norte e Extremo Sul. Indiretamente será beneficiada toda a população de Porto Alegre, cerca de 1,5 milhão de habitantes;

(ii) Os investimentos em qualificação da infraestrutura viária multimodal, bem como em obras e serviços de saneamento, otimizarão o desenvolvimento socioeconômico do município, especialmente aos cidadãos das regiões beneficiadas, haja vista a melhoria da mobilidade , da acessibilidade e da segurança locais e redução de enchentes; e

(iii) Com a estruturação do Banco de Projetos de Investimentos o município se beneficiará com o aperfeiçoamento do planejamento municipal para gestão de projetos e programas de investimento, seguindo um modelo de ciclo de gestão do investimento público e o conceito de formulação de políticas públicas com base em evidências técnicas. Além disso, o quadro técnico do município será fortalecido e qualificado para efetivar a gestão municipal e com o adequado mapeamento e focalização dos investimentos, traduzindo ganhos de eficiência, eficácia e efetividade dos serviços públicos prestados para a população.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	30.000.000,00	1,00	30.000.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
New Development Bank - NDB	NDB	US$	120.000.000,00	1,00	120.000.000,00
Total:			150.000.000,00		150.000.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

ARRANJO INSTITUCIONAL

Geral

O mutuário para esta operação será a Prefeitura Municipal de Porto Alegre (PMPA), cabendo a Secretaria de Planejamento e Assuntos Estratégicos (SMPAE) a supervisão e a coordenação do Programa Municipal de Qualificação da Infraestrutura Urbana e Desenvolvimento Sustentável-POA INFRA.

No desenho institucional da Prefeitura Municipal de Porto Alegre cabe, a SMPAE a coordenação do Planejamento Estratégico, a Gestão do Governo, - formular, integrar, coordenar e acompanhar projetos estratégicos, considerando a transversalidade, a relevância e a prioridade dos assuntos tratados -, e a sistemática de monitoramento dos resultados das políticas municipais.

Consoante as atribuições da SMPAE, o arranjo de execução proposto contará com uma Unidade Gestora do Projeto (UGP), a ser criada por Ato Administrativo próprio e responsável pela gestão financeira e executiva e formada por servidores públicos que executarão as principais atividades da implementação do projeto, considerando-se a (i) coordenação geral, (ii) coordenação técnica-administrativa, (ii) coordenação de licitação, (ii) coordenação fiduciária/financeira. A UGP contará, ainda, com a alocação de consultorias especializadas no gerenciamento do projeto e com expertise nos temas de que tratam os subcomponentes do projeto.

O nível operacional do projeto contará com as atividades dos diversos órgãos municipais, de acordo a com organização administrativa-institucional desenhada pela atual gestão municipal, estruturada por Eixos de Gestão, conforme segue:

No Eixo Gestão dos Serviços Públicos conta com o envolvimento da Secretaria de Serviços Urbanos, Secretaria de Obras e Infraestrutura, Secretaria de Mobilidade Urbana e Departamento de Água e Esgotos, que terão responsabilidade sobre os produtos do Componente de Infraestrutura Urbana, agregando-se a Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade.

O Eixo de Gestão Eficiência da Máquina Pública conta com as Secretarias da Fazenda, Secretaria de Administração e Patrimônio, Secretaria de Transparência e Controladoria, bem como a Procuradoria Geral do Município, as quais desenvolverão atividades relacionadas aos produtos do Componente Gestão do Programa.

Quanto ao Componente Banco de Projetos, as atividades se desenvolverão com o acompanhamento da Secretaria de Planejamento e Assuntos Estratégicos, estando correlacionadas com o Eixo Gestão dos Serviços Públicos e o Eixo de Gestão Eficiência da Máquina Pública.

ESTRUTURA OPERACIONAL

O município possui em seus quadros técnicos servidores com diferentes formações e experiência na gestão de projetos, tanto nacionais como internacionais, que integrarão a UGP, também contará com pontos focais nas Secretarias fins do projeto, podendo ser contratado um apoio operacional que disponibilize profissionais de acordo com a necessidade do Programa.

A UGP contará com os seguintes apoios para a execução do Programa:

-SLC - Superintendência de Licitações e Contratos do Município de Porto Alegre;

-Especialistas integrantes do quadro de pessoal do município, integrantes dos órgãos participantes, podendo instituir as Unidades Locais Executoras (ULE) para a execução do projeto.

Compete a UGP: Atuar como interlocutor perante o NDB; Apresentar pedido de liberação de recursos; Acompanhar e orientar os órgãos executores na preparação da documentação necessária para a liberação dos recursos e para a prestação de contas; Reunir a documentação apresentada pelos órgãos executores; Encaminhar a documentação prévia para liberação dos recursos; Acompanhar e orientar os órgãos executores quando da comprovação dos gastos, nos termos exigidos pelo Agente financeiro Preparar a documentação financeiro-contábil exigida pelo agente; Elaborar relatórios de desempenho; Encaminhar cópias dos documentos fiscais, notas de empenho, de liquidação e comprovantes de pagamentos das despesas realizadas com os recursos oriundos das linhas de financiamento do agente financeiro; Apresentar a Licença de Instalação (LI) ou Licença de Operação (LO) das intervenções, quando for necessário o licenciamento ambiental ou a manifestação do órgão competente dispensando tal licenciamento; Apresentar, quando solicitado, outros documentos exigidos por disposição legal ou regulamentares julgados necessários pelo Governo Federal ou Agente financeiro para comprovação das despesas relacionadas ao Programa.

4.2. Execução/Executores

Executor:	Prefeitura Municipal de Porto Alegre - RS		
Representante Oficial:			
Endereço da Sede:			
E-mail Institucional:			
Telefone:		Fax:	
CNPJ:		UF:	

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 5 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES NDB	TOTAL CF	TOTAL NDB
C - INFRAESTRUTURA URBANA	**125.500.000,00**	**2.510.000,00**	**10.040.000,00**		
S - QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA MULTIMODAL	97.578.985,00	1.951.579,70	7.806.318,80		
P - Ampliação de Vias Estruturadoras Zona Norte-Leste	65.178.985,00	1.303.579,70	5.214.318,80		
P - Execução de Obra de Arte Zona Norte-Leste	9.400.000,00	188.000,00	752.000,00		
P - Implantação de Ciclovias	5.000.000,00	100.000,00	400.000,00		
P - Recuperação de Pavimentos, Acessibilidade e Segurança Viária	18.000.000,00	360.000,00	1.440.000,00		
S - INFRAESTRUTURA BASICA E PAVIMENTAÇÃO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	5.000.000,00	100.000,00	400.000,00		
P - Obras de Pavimentação Comunitária do OP-Lote 7	5.000.000,00	100.000,00	400.000,00		
S - OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO-DRENAGEM PLUVIAL	22.921.015,00	458.420,30	1.833.681,20		
P - Obras de Drenagem no Entorno da Arena CB5 e Canais-coletores Norte	22.921.015,00	458.420,30	1.833.681,20		
C - BANCO DE PROJETOS	**18.000.000,00**	**360.000,00**	**1.440.000,00**		
P - Banco de Projetos de Investimentos	18.000.000,00	360.000,00	1.440.000,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA	**6.500.000,00**	**130.000,00**	**520.000,00**		
S - GERENCIAMENTO	4.000.000,00	80.000,00	320.000,00		
P - Sistema de Gerenciamento e Monitoramento do Programa	1.000.000,00	20.000,00	80.000,00		
P - Plano de Comunicação e Mobilização Social	650.000,00	13.000,00	52.000,00		
P - Apoio ao Gerenciamento e Execução do Programa	1.700.000,00	34.000,00	136.000,00		
P - Auditoria	350.000,00	7.000,00	28.000,00		
P - Avaliação Final do Programa	300.000,00	6.000,00	24.000,00		
S - SUPERVISÃO DE OBRAS	2.500.000,00	50.000,00	200.000,00		
P - Apoio a Fiscalização de Obras	2.500.000,00	50.000,00	200.000,00		
Total	**0,00**	**3.000.000,00**	**12.000.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES NDB	TOTAL CF	TOTAL NDB
C - INFRAESTRUTURA URBANA		**5.020.000,00**	**20.080.000,00**		
S - QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA MULTIMODAL		3.903.159,40	15.612.637,60		
P - Ampliação de Vias Estruturadoras Zona Norte-Leste		2.607.159,40	10.428.637,60		
P - Execução de Obra de Arte Zona Norte-Leste		376.000,00	1.504.000,00		
P - Implantação de Ciclovias		200.000,00	800.000,00		
P - Recuperação de Pavimentos, Acessibilidade e Segurança Viária		720.000,00	2.880.000,00		
S - INFRAESTRUTURA BASICA E PAVIMENTAÇÃO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		200.000,00	800.000,00		
P - Obras de Pavimentação Comunitária do OP-Lote 7		200.000,00	800.000,00		
S - OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO-DRENAGEM PLUVIAL		916.840,60	3.667.362,40		
P - Obras de Drenagem no Entorno da Arena CB5 e Canais-coletores Norte		916.840,60	3.667.362,40		
C - BANCO DE PROJETOS		**720.000,00**	**2.880.000,00**		
P - Banco de Projetos de Investimentos		720.000,00	2.880.000,00		

C - GESTÃO DO PROGRAMA		**260.000,00**	**1.040.000,00**		
S - GERENCIAMENTO		160.000,00	640.000,00		
P - Sistema de Gerenciamento e Monitoramento do Programa		40.000,00	160.000,00		
P - Plano de Comunicação e Mobilização Social		26.000,00	104.000,00		
P - Apoio ao Gerenciamento e Execução do Programa		68.000,00	272.000,00		
P - Auditoria		14.000,00	56.000,00		
P - Avaliação Final do Programa		12.000,00	48.000,00		
S - SUPERVISÃO DE OBRAS		100.000,00	400.000,00		
P - Apoio a Fiscalização de Obras		100.000,00	400.000,00		
Total	**0,00**	**6.000.000,00**	**24.000.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES NDB	TOTAL CF	TOTAL NDB
C - INFRAESTRUTURA URBANA		**10.040.000,00**	**40.160.000,00**		
S - QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA MULTIMODAL		7.806.318,80	31.225.275,20		
P - Ampliação de Vias Estruturadoras Zona Norte-Leste		5.214.318,80	20.857.275,20		
P - Execução de Obra de Arte Zona Norte-Leste		752.000,00	3.008.000,00		
P - Implantação de Ciclovias		400.000,00	1.600.000,00		
P - Recuperação de Pavimentos, Acessibilidade e Segurança Viária		1.440.000,00	5.760.000,00		
S - INFRAESTRUTURA BASICA E PAVIMENTAÇÃO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		400.000,00	1.600.000,00		
P - Obras de Pavimentação Comunitária do OP-Lote 7		400.000,00	1.600.000,00		
S - OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO-DRENAGEM PLUVIAL		1.833.681,20	7.334.724,80		
P - Obras de Drenagem no Entorno da Arena CB5 e Canais-coletores Norte		1.833.681,20	7.334.724,80		
C - BANCO DE PROJETOS		**1.440.000,00**	**5.760.000,00**		
P - Banco de Projetos de Investimentos		1.440.000,00	5.760.000,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**520.000,00**	**2.080.000,00**		
S - GERENCIAMENTO		320.000,00	1.280.000,00		
P - Sistema de Gerenciamento e Monitoramento do Programa		80.000,00	320.000,00		
P - Plano de Comunicação e Mobilização Social		52.000,00	208.000,00		
P - Apoio ao Gerenciamento e Execução do Programa		136.000,00	544.000,00		
P - Auditoria		28.000,00	112.000,00		
P - Avaliação Final do Programa		24.000,00	96.000,00		
S - SUPERVISÃO DE OBRAS		200.000,00	800.000,00		
P - Apoio a Fiscalização de Obras		200.000,00	800.000,00		
Total	**0,00**	**12.000.000,00**	**48.000.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES NDB	TOTAL CF	TOTAL NDB
C - INFRAESTRUTURA URBANA		**5.020.000,00**	**20.080.000,00**		
S - QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA MULTIMODAL		3.903.159,40	15.612.637,60		
P - Ampliação de Vias Estruturadoras Zona Norte-Leste		2.607.159,40	10.428.637,60		
P - Execução de Obra de Arte Zona Norte-Leste		376.000,00	1.504.000,00		
P - Implantação de Ciclovias		200.000,00	800.000,00		
P - Recuperação de Pavimentos, Acessibilidade e Segurança Viária		720.000,00	2.880.000,00		
S - INFRAESTRUTURA BASICA E PAVIMENTAÇÃO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		200.000,00	800.000,00		
P - Obras de Pavimentação Comunitária do OP-Lote 7		200.000,00	800.000,00		
S - OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO-DRENAGEM PLUVIAL		916.840,60	3.667.362,40		
P - Obras de Drenagem no Entorno da Arena CB5 e Canais-coletores Norte		916.840,60	3.667.362,40		
C - BANCO DE PROJETOS		**720.000,00**	**2.880.000,00**		
P - Banco de Projetos de Investimentos		720.000,00	2.880.000,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**260.000,00**	**1.040.000,00**		
S - GERENCIAMENTO		160.000,00	640.000,00		
P - Sistema de Gerenciamento e Monitoramento do Programa		40.000,00	160.000,00		
P - Plano de Comunicação e Mobilização Social		26.000,00	104.000,00		
P - Apoio ao Gerenciamento e Execução do Programa		68.000,00	272.000,00		
P - Auditoria		14.000,00	56.000,00		
P - Avaliação Final do Programa		12.000,00	48.000,00		
S - SUPERVISÃO DE OBRAS		100.000,00	400.000,00		
P - Apoio a Fiscalização de Obras		100.000,00	400.000,00		
Total	**0,00**	**6.000.000,00**	**24.000.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES NDB	TOTAL CF	TOTAL NDB
C - INFRAESTRUTURA URBANA		**2.510.000,00**	**10.040.000,00**	**25.100.000,00**	**100.400.000,00**
S - QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA MULTIMODAL		1.951.579,70	7.806.318,80	19.515.797,00	78.063.188,00

P - Ampliação de Vias Estruturadoras Zona Norte-Leste		1.303.579,70	5.214.318,80	13.035.797,00	52.143.188,00
P - Execução de Obra de Arte Zona Norte-Leste		188.000,00	752.000,00	1.880.000,00	7.520.000,00
P - Implantação de Ciclovias		100.000,00	400.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
P - Recuperação de Pavimentos, Acessibilidade e Segurança Viária		360.000,00	1.440.000,00	3.600.000,00	14.400.000,00
S - INFRAESTRUTURA BASICA E PAVIMENTAÇÃO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		100.000,00	400.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
P - Obras de Pavimentação Comunitária do OP-Lote 7		100.000,00	400.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
S - OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO-DRENAGEM PLUVIAL		458.420,30	1.833.681,20	4.584.203,00	18.336.812,00
P - Obras de Drenagem no Entorno da Arena CB5 e Canais-coletores Norte		458.420,30	1.833.681,20	4.584.203,00	18.336.812,00
C - BANCO DE PROJETOS		**360.000,00**	**1.440.000,00**	**3.600.000,00**	**14.400.000,00**
P - Banco de Projetos de Investimentos		360.000,00	1.440.000,00	3.600.000,00	14.400.000,00
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**130.000,00**	**520.000,00**	**1.300.000,00**	**5.200.000,00**
S - GERENCIAMENTO		80.000,00	320.000,00	800.000,00	3.200.000,00
P - Sistema de Gerenciamento e Monitoramento do Programa		20.000,00	80.000,00	200.000,00	800.000,00
P - Plano de Comunicação e Mobilização Social		13.000,00	52.000,00	130.000,00	520.000,00
P - Apoio ao Gerenciamento e Execução do Programa		34.000,00	136.000,00	340.000,00	1.360.000,00
P - Auditoria		7.000,00	28.000,00	70.000,00	280.000,00
P - Avaliação Final do Programa		6.000,00	24.000,00	60.000,00	240.000,00
S - SUPERVISÃO DE OBRAS		50.000,00	200.000,00	500.000,00	2.000.000,00
P - Apoio a Fiscalização de Obras		50.000,00	200.000,00	500.000,00	2.000.000,00
Total	**150.000.000,00**	**3.000.000,00**	**12.000.000,00**	**30.000.000,00**	**120.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

(i) Atos legais necessários à implementação do Programa e outros:

a.Está em fase de elaboração o projeto de lei que autoriza o Município a contratar operação de crédito externa com o aval da União, para envio ao Legislativo, após a aprovação da Carta Consulta pela COFIEX.

b.Está em fase de análise na Câmara Municipal o Projeto de Lei Complementar ? LC 001/22 que dispõem sobre a Mobilidade Urbana do Município, instrumento institucional importantíssimo para identificar de forma estratégica as intervenções necessárias para alcançar a cidade que se quer, no âmbito da mobilidade, alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS); e

c.Está em fase formatação para envio à Câmara Municipal um Projeto de Lei Complementar que institui o Conselho Municipal de Mobilidade Urbana (COMMU), órgão consultivo de participação popular nos assuntos de mobilidade urbana, vinculado e gerido pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SMMU).

(ii e iii) Os riscos de ordem legal e institucional ocorrem ao longo do tempo de execução do Programa, e, na maioria dos casos são mitigáveis.

Riscos: Aprovação e seleção da Carta Consulta com o aval (garantia) da UNIÃO, por meio da Comissão de Financiamentos Externos - COFIEX da Secretaria de Assuntos Internacionais e Econômicos - SAIN. Devido à concorrência com outros municípios e Estados, e o volume de recursos solicitados pelo somatório de projetos, existe o risco de não habilitação da proposta de Porto Alegre na reunião estabelecida para agosto do corrente, face ao limite de recursos com garantia disponíveis pela União para o endividamento público anual.

Mitigação: Elaborar uma Carta Consulta qualificada que atenda às necessidades de investimentos na cidade de Porto Alegre e que esteja em consonância com os novos critérios de avaliação pela COFIEX.

Riscos: Os recursos previstos pelo Tesouro Nacional não sejam suficientes para garantir um número razoável de operações de crédito subnacionais. Além disso, esperam-se modificações nos critérios de cálculo da CAPAG que poderão alterar a atual situação do Município de Porto Alegre.

Mitigação: Adotar política fiscal focada para a manutenção dos indicadores, principalmente de liquidez, condizentes com a elegibilidade à concessão da garantia pela União. Articulação das Secretarias de Fazenda e do Planejamento junto ao Ministério da Economia, com a ativa participação do Sr. Prefeito Municipal (como já ocorreu no caso da Portaria do ME que suspendeu os cálculos da CAPAG) e monitoramento dos indicadores de poupança, endividamento e liquidez, para manutenção dos preceitos necessários para a manutenção da CAPAG A.

Riscos: Aprovação da operação em diversas instâncias. Aprovação da União. Aprovação no Legislativo. Aprovação nas Diretorias Executivas do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB). Existe o risco de atraso nas aprovações em virtude dos tramites burocráticos e de incertezas relacionadas à política para o endividamento público.

Mitigação: Garantir a celeridade na apresentação de documentação necessária com monitoramento de ações e prazos e acompanhar os processos de negociações dos Municípios e Estados junto ao Ministério da Economia.

Riscos: Titularidade e Licenças de Instalação e Operação. As condições prévias para a execução de obras e reformas são um risco efetivo no atraso dos cronogramas de execução dos financiamentos.

Mitigação: Elaborar o planejamento a partir do mapeamento de todas as intervenções previstas no Programa, identificando a titularidade dos bens e as necessidades e situação dos licenciamentos e outros atos administrativos e jurídicos necessários. Constituir uma equipe técnica específica para esta ação.

Riscos: Condições prévias para o primeiro desembolso. Devido a complexidade de contratos e de algumas intervenções, são reais os riscos ao não atendimento de condições contratuais para o primeiro desembolso.

Mitigação: Após a assinatura dos Contratos, garantir que as condições de primeiro desembolso e de efetividade dos empréstimos ou já estejam cumpridas na época da contratação ou sejam de tal forma simples, que o atendimento das mesmas não tenha qualquer dificuldade mais específica.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

(i) Principais contratações previstas:

As principais contratações em termos de recursos de investimento estão previstas nos produtos do componente I do Programa ? INFRAESTRUTURA URBANA. São as intervenções estruturantes que se destinam a estudos, projetos e obras.

(ii) Se há previsão de contratação de pessoal (via concurso ou por outra via) para implementação e sustentabilidade do programa/projeto:

As ações que serão implementadas pelo Programa estão relacionadas aos serviços prestados pelos profissionais e servidores públicos dos órgãos da Prefeitura de Porto Alegre. Sendo assim, não se verifica, em uma primeira avaliação, a necessidade de contratação de servidores para serem alocados nos produtos do Programa. Entretanto, essa necessidade de contratação de pessoal está sendo avaliada, sendo proposta um apoio operacional e/ou assistência técnica especializada vinculada a Unidade Gestora do Programa.

(iii) A experiência do órgão executor com as políticas de aquisição/contratação do agente financeiro:

Em relação às contratações, principalmente no que concerne aos projetos e obras de engenharia (reurbanização de vias e urbanismo tático), salienta-se que estes já fazem parte da expertise da Prefeitura de Porto Alegre. A proposta é a formação de um grupo específico multisetorial, dedicado a elaboração de todos os termos de referência, inclusive para as consultorias. Salientamos, todavia, que Porto Alegre possui amplo conhecimento acerca das diretrizes e dos regulamentos do Agente Financiador do Programa, para contratações e aquisições que envolvam obras, serviços ou bens, junto a prestadores de serviços, fornecedores e consultores.

Porto Alegre possui uma longa experiência em captação de recursos nacionais e internacionais para financiamentos de projetos públicos e estratégicos para o município, bem como no gerenciamento de Programas de Financiamentos por meio de Unidades Gestoras. Dentre os financiamentos externos mais relevantes nas últimas décadas podemos citar as seguintes operações de crédito:

2003 - Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (FONPLATA), Programa Integrado Entrada da Cidade (PIEC), valor US$ 55.000.000,00

2008 - Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Programa Integrado Socioambiental (PISA), valor US$ 83.270.000,00

2016 ? Banco de Desenvolvimento Latino Americano (CAF), Programa ORLA POA - Organicidade e Requalificação do Espaço Urbano, do Lazer, do Acesso e Mobilidade de Porto Alegre, valor US$ 92.000.000,00, atualmente em execução.

(iv e v) Riscos e ações mitigadoras:

Riscos: Licitações e Contratações de Estudos, Serviços, Projetos e Obras. Durante a preparação do projeto serão necessárias contratações de consultorias técnicas, especializadas e de softwares e equipamentos. Após a contratação do financiamento será necessária a contratação de serviços de capacitação, de consultoria de projetos e de obras. Considerando os prazos e processos para contratação pela Administração Pública, previstos na Legislação para o setor público, existe um grande risco de atrasos nas contratações e consequentemente nas execuções, relacionados a processos administrativos e jurídicos.

Mitigação: O NDB usa como princípio os sistemas nacionais de aquisições e gestão de contratos, reduzindo os riscos de erros procedimentais associados ao uso de regras distintas das habituais A própria supervisão da implementação de projetos pelo Banco facilitará na redução da redução desses riscos. Também a nova lei de licitações confere maior leque de opções de contratações ao município, entre elas a contratação integrada. Também o ?o Novo Banco de Desenvolvimento (NDB) poderá prestar assistência técnica ao município, com o apoio de especialistas e consultores Após a contratação, manter equipe jurídica e especializada em licitações e elaborar um Plano de Aquisições para atender com eficiência as demandas relacionadas as contratações do Programa, além de investir previamente em um sistema (software ou plataforma) de monitoramento de financiamentos, acompanhando desde a captação até a prestação de contas.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

Riscos: A princípio, não são previstos realocações e reassentamentos nas intervenções propostas. Entretanto, como algumas intervenções ainda dependem de projetos executivos, podem surgir eventuais necessidades de reassentamento. Nesses casos, se houver , haveria os seguintes riscos: (a) A presença de incerteza jurídica das decisões; (b) A salvaguarda que os Bancos Internacionais tendem a exigir para os processos de desapropriação; (c) Os possíveis entraves consideráveis nos fluxos de desembolsos e operacionais dos projetos; (d) A sensibilidade política do tema, posto que as desapropriações constituem-se formas incisivas de intervenção estatal na propriedade privada.

Mitigação: A princípio, não são previstos reassentamentos involuntários. Entretanto, caso, no decorrer do detalhamento de alguns projetos executivos ou na implementação do projeto, surja tal necessidade, seriam adotadas as seguintes medidas mitigadoras: (a) Identificar as matrículas atingidas o mais rápido possível, e iniciar os procedimentos de desapropriação com 24 meses de antecedência ao início das obras; Previsão orçamentária e financeira para dar início aos processos e procedimentos administrativos e operacionais; Estrutura técnica especializada para os atos de desapropriação (b) A orientação geral para a inclusão de alguma obra que necessite desapropriação no Programa será a de que a emissão da posse esteja garantida. Isto é, antes da garantia da posse provisória, não serão iniciadas obras; (c) Enfatiza-se que, em caso de imóveis a serem desapropriados, o processo seguirá o estabelecido pelo Decreto-Lei n° 3.365/41, e também pelo Plano Municipal de Habitação de Interesse Social, elaborado pelo Departamento Municipal de Habitação (DEMHAB) da Prefeitura de Porto Alegre.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

Considerando (i) a situação dos licenciamentos/autorizações (estudos, tipo de licenciamento, entidades responsáveis pela solicitação e pela emissão das licenças, etc.); (ii) os principais riscos ambientais decorrentes da implementação do programa/projeto; e (iii) a experiência do órgão executor com as políticas/salvaguardas ambientais do agente financeiro; destaca-se que tais itens não vêm se constituindo em problemas mais sérios para o Município. No caso de intervenções específicas em arborização, é emitida pela secretaria do meio ambiente uma licença especial, a ser solicitada quando da execução da obra. A partir da análise, é emitido um termo de compensação vegetal, que prevê ou o pagamento em pecúnia ou o plantio compensatório. Todas estas etapas estarão previstas nos projetos e nas licitações de obra.

Os projetos quando em elaboração, serão objeto de análise de todas as secretarias do município que emitem diretrizes, acompanham o desenvolvimento e aprovam os projetos. Concomitantemente, serão encaminhados aos órgãos externos à prefeitura para aprovações e licenciamento. Existem ainda momentos de aprovação junto aos conselhos representativos da sociedade. Todas estas etapas são praxe dentro das aprovações da prefeitura e, em geral, não apresentam grau de complexidade significativo.

Riscos: (a) Os possíveis entraves contratuais decorrentes das exigências regulatórias (legislação); (b) As salvaguardas ambientais, sempre problemáticas para os Programas públicos de desenvolvimento no nosso país.

Mitigação: (a) A descentralização do licenciamento ambiental no Estado do RS, teve na Secretaria de Meio Ambiente do Município, um dos mais fortes esteios e fatores de sucesso; (b) A SMAMUS está bastante aparelhada e acostumada com as tratativas ambientais de praxe. Atualmente, a secretaria analisa os empreendimentos públicos, e, conforme o caso, isenta de licenciamento. Conforme o porte da intervenção, poderá ser necessária a elaboração de Relatório de Impacto. Como mencionado, o processo é conhecido da prefeitura e bem conduzido pela SMAMUS. Vale ainda ressaltar que o NDB tem como princípio o uso dos sistemas nacionais para a gestão dos riscos ambientais, sendo que, para o Brasil, há grande equivalência entre o marco ambiental do Banco e as regras de procedimentos ambientais nacionais e locais.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

Os impactos sociais mais efetivos se darão (a) nas ações que visam minimizar os alagamentos recorrentes no Bairro Farrapos, e que atingem comunidades de baixa renda; (b) na melhoria da infraestrutura da região, propiciando inciativas de empreendedorismo e acessibilidade; (c) na qualidade de vida da população da região do extremo sul, através do atendimento da demanda prioritária do Orçamento Participativo.

Riscos: A aceitação ou aprovação das ações propostas pelas partes interessadas (stakeholders). Para além do simples cumprimento dos requisitos regulamentares, é necessário considerar também as expetativas de uma grande variedade de partes interessadas, incluindo as comunidades locais e também as organizações internacionais.

Mitigação: (a) O município está ciente das políticas e salvaguardas sociais do agente financeiro, e contemplará no Projeto em questão vários das diretrizes propostas pelo Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), dentre elas a de contribuir para a geração de emprego e renda e para o bem estrar da população; (b) A PMPA assumirá o compromisso de posicionar os direitos humanos e os seus princípios como o elemento central das ações; e (c) assegurará a participação significativa das partes interessadas nos processos de desenvolvimento do Projeto e decisões quanto às intervenções.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

Risco: A princípio, não são previstos realocações e reassentamentos nas intervenções propostas. Entretanto, como algumas intervenções ainda dependem de projetos executivos, podem surgir eventuais necessidades de reassentamento. Nesses casos, se houver, haveria os seguintes riscos: (a) Adesão da comunidade ao programa de reassentamento; (b) Disponibilidade de instrumento legal para o remanejo/ reassentamento da população situada em áreas necessárias para a ampliação do Sistema Viário; (c) Falta de previsão orçamentária e financeira para dar início aos processos e procedimentos administrativos e operacionais; (d) Estrutura técnica especializada para os atos de reassentamento.

Mitigação: Disponibilidade de unidades habitacionais para reassentamento; Disponibilidade de orçamento; Cadastramento das famílias atingidas pela intervenção viária.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN

Informações relevantes

- 17/10/2022: Carta Consulta, Versão 2, apresentada em 08 de agosto de 2022. Aguardando COFIEX 161.