Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

PROGRAMA MUNICIPAL DE AMPLIAÇÃO E QUALIFICACÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE PORTO ALEGRE

Nº Carta Consulta: 60901
Processo: 12120.100429/2022-32
Mutuário: Município de Porto Alegre - RS
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Data de Recebimento: 8 de Agosto de 2022

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 30.000.000,00
Fontes Externas:
New Development Bank - NDB: US$ 120.000.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 03
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 05
2. PROJETO 05
2.1. TÍTULO 05
2.2. TÍTULO ABREVIADO 05
2.3. MUTUÁRIO 06
2.4. TIPO OPERACAO 06
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 06
2.6. PROJETO/INDICADORES 06
2.7. PROJETO/COMPONENTES 07
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 12
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 13
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 13
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 14
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 15
3. FINANCIAMENTO 15
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 15
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 15
4. EXECUÇÃO 15
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 15
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 16
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 16
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 16
5. RISCOS 18
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 18
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 19
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 20
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 21
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 21
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 21
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 21

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

(i) Diagnóstico da situação da infraestrutura urbana de Porto Alegre

Porto Alegre possui infraestrutura urbana com níveis diferentes de desenvolvimento de acordo com a região da cidade. Mesmo as vias mais centrais, que concentram a circulação do transporte coletivo, da carga e dos veículos em geral, sofrem com a deterioração do pavimento asfáltico, dos passeios em más condições de conservação, sem acessibilidade universal e com insegurança para pedestres e ciclistas.

Nas áreas distantes do centro, as vias possuem caráter de estrada, sem meio-fio, sem passeio, sem infraestrutura adequada de transporte . Contudo, essas áreas são densamente habitadas, em loteamentos regulares ou irregulares de baixa renda ou em áreas mistas com usos industriais e residenciais. A zona norte da cidade, em particular, apresenta esta tipologia, que resulta em um ambiente urbano de baixa qualidade.

Nos anos 70, foi implantado na zona norte da cidade o Porto Seco. Na época, algumas transportadoras se transferiram do 4º Distrito para o local. Porém, a infraestrutura necessária de interligação do Porto Seco à malha rodoviária não foi finalizada.

Na mesma época, foi implantado o sistema de proteção contra cheias, constituído por um dique na zona norte da cidade e um muro de contenção na área central. O sistema (polders e muro) depende do correto e eficiente funcionamento de um conjunto de grandes casas de bombas.

Na zona sul, se repete a ocupação desordenada, agravada pela expansão para áreas rarefeitas, sem o adequado suporte da infraestrutura viária.

O orçamento participativo (OP), marca registrada da cidade de Porto Alegre, apresenta um passivo importante de pequenas intervenções em infraestrutura urbana, que prejudicam a confiabilidade do instrumento participativo.

Porto Alegre, como a maioria dos municípios brasileiros, tem dificuldade de implantar infraestrutura, ainda que existam os recursos orçamentários para tanto.

Entre os problemas decorrentes desta falta de infraestrutura, identificamos:

a) Congestionamentos, condições precárias do asfalto e das calçadas, por vezes até mesmo inexistentes;

b) A malha viária de apoio ao Porto Seco não atende com segurança e conforto o trânsito de veículos pesados, comprometendo o potencial logístico e econômico;

c) A drenagem pluvial na área interna dos diques é precária e possui áreas baixas, quase sem declividades naturais, sofrendo com grandes alagamentos;

d) A malha cicloviária é pequena e insuficiente para alteração da divisão modal;

e) Diversas ruas nas periferias sem asfalto, drenagem e calçadas;

f) Carência de projetos básicos e executivos, orçamentos e termos de referência para a tomada de decisão de investimentos, para licitar ou mesmo para captar recursos.

Para diminuir as desigualdades entre as regiões, o programa propõe investir em obras viárias e de drenagem que, para além de permitirem a circulação sustentável, segura e eficiente, agreguem qualidade de vida à população e promovam o desenvolvimento social e econômico.

A qualificação da mobilidade e da drenagem urbana é importante marco no desenvolvimento sustentável de Porto Alegre e apoia a visão urbanística de cidade inclusiva, segura e resiliente.

Os investimentos na redução do passivo do OP e na formatação de um Banco de Projetos complementam e dão coerência ao Programa aqui proposto.

(ii) Priorização das demandas

(ii.a) Qualificação viária e resiliência

Com base no monitoramento das condições dos pavimentos e análise do volume de tráfego, congestionamentos, número de acidentes, número de passageiros, demanda potencial de ciclistas e deficiências da infraestrutura para o transporte de carga, foram priorizadas as obras viárias e as demandas oriundas da participação popular (OP).

(ii.b) Saneamento e drenagem pluvial

A análise dos pontos de alagamento, o impacto nas áreas de habitação popular e as deficiências do sistema de drenagem orientaram a escolha das obras de implantação dos canais coletores e a ampliação da casa de bombas que atende a região.

(ii.c) Banco de Projetos de Investimento

Porto Alegre enfrenta dificuldades de viabilizar as suas obras de infraestrutura, entre outros motivos, pela inexistência de um banco de projetos qualificado e atual, o que afeta sua capacidade de investimentos públicos com eficiência e efetividade. A falta de projetos qualificados limita a captação de recursos e faz com que os ciclos de investimentos sejam longos e sofram interrupções e descontinuidade .

(iii) Situação Social do Município

População: 1,4 milhões de habitantes (IBGE 2010) - 12° cidade mais populosa do Brasil

Densidade demográfica: 3.012,84 hab/km²

Produto Interno Bruto: R$ 82,4 bilhões - 7ª posição nacional e 1ª no Estado

Produto Interno Bruto per capita: R$ 55.555,39 - 317° lugar entre os 5.570 municípios nacionais e 73° entre os gaúchos

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM): 0,805 (PNUD - 2010).

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

(i) Solução Proposta

O enfrentamento dos problemas de mobilidade urbana se baseia na qualificação de vias, priorizadas a partir do número de passageiros no transporte coletivo, índice de acidentes e fluxo de veículos, buscando melhorar segurança e conforto da população.

A implantação de infraestrutura básica em ruas elencadas pelo Orçamento Participativo, processo de participação popular que é marca histórica da gestão municipal, cumpre com o uso consciente dos recursos públicos, promovendo qualidade de vida à população.

As soluções de drenagem previstas nos documentos de planejamento (Plano Diretor de Drenagem Urbana, Plano Municipal de Saneamento) visam dotar as estações de bombeamento de capacidade operacional e tecnologia adequada, permitindo escoamento satisfatório das precipitações, diminuindo a frequência e o nível de alagamentos, os impactos sociais/econômicos decorrentes, melhoria da mobilidade urbana e aumento da resiliência a eventos extremos.

A estruturação de um Banco de Projetos de Investimentos contribuirá para melhorar o desenho e seleção de projetos dentro do ciclo de gestão do investimento público, contendo: análises iniciais de viabilidade técnica e financeira, implementação e operacionalização, e avaliação dos resultados e impacto sociais. São previstos também: racionalização dos processos internos na gestão dos investimentos; apoio especializado na preparação de projetos; qualificação da tomada de decisão quanto aos investimentos priorizáveis; e o concomitante fortalecimento das habilidades e conhecimentos disponíveis aos quadros técnicos do município.

Mapa em anexo.

Ampliação de 04 avenidas (14,34 km), incluindo: (i) alargamento, readequação das interseções, pavimentação; (ii) calçadas e travessias de pedestres acessíveis; (iii) faixas exclusivas ou preferenciais para transporte coletivo; (iv) infraestrutura cicloviária; (v) sinalização viária e mobiliário urbano; (vi) arborização viária; (vii) relocalização de postes de iluminação pública e telefonia; (viii) relocalização, recuperação e ampliação das redes de água, esgoto e pluvial; (ix) aquisição de imóveis afetados pelo alargamento viário; e (x) reassentamento das famílias localizadas no traçado das vias. Em princípio, não estão previstos reassentamentos ou desapropriações, mas como não há projetos executivos, as opções não são descartadas por completo.

Implantação de 80 km de infraestrutura cicloviária, distribuída em ciclovias/ciclofaixas/ciclorrotas, de acordo com o caráter da via, além daquelas a serem executadas nas ampliações viárias;

Execução de uma obra de arte (viaduto e passagens de nível) com estação de transporte coletivo, com vistas à redução dos tempos de viagem e congestionamentos;

Infraestrutura básica em 7 vias (3,7 km), elencadas no Orçamento Participativo: instalação de redes de água, esgoto e pluvial, pavimentação do leito e passeios;

Requalificação de vias com necessidade de reabilitação de pavimentos (aprox. 34 km), incluindo travessias de pedestres, acessibilidade universal e previsão de infraestrutura de transporte coletivo e cicloviária.

Ampliação da capacidade da Casa de Bombas-CB 5, com equipamentos e instalações modernas e a implementação da macrodrenagem adjacente.

Constituição do Banco de Projetos de investimentos, com apoio técnico para o planejamento municipal, transferência de conhecimentos e capacitação para a formulação de políticas públicas com base em evidências, monitoramento e avaliação de programas de financiamento.

(ii) Resultados Esperados

Com os investimentos em qualificação viária e sistemas de macrodrenagem, o Município pretende elevar a qualidade dos serviços públicos prestados, tornando a cidade mais inclusiva, segura e resiliente.

Os benefícios têm carácter quantitativo e qualitativo, a saber:

a) Reduzir tempos de deslocamento, em especial do transporte coletivo, melhorar índices de segurança viária, condições de caminhabilidade e acesso ao transporte, visando melhorar qualidade de vida da população e urbanidade;

b) Reduzir desigualdades regionais, garantindo infraestrutura viária de qualidade, desenvolvimento social, econômico e sustentável, potencializando o desenvolvimento do Porto Seco e entorno;

c) Ampliar a capacidade de bombeamento das águas pluviais ao norte do município, através da implantação de canais coletores, modernização de equipamentos e estações de bombeamento, com melhoria de eficiência energética, objetivando reduzir alagamentos e assim aumentar a resiliência da cidade em relação a impactos das mudanças climáticas;

d) Conectar e ampliar a rede cicloviária existente, fomentando o uso da bicicleta como alternativa sustentável de deslocamento, visando melhorar a mobilidade e reduzir emissões de gases de efeito estufa;

e) Reduzir desigualdades regionais, garantindo infraestrutura viária de qualidade, melhorando a segurança viária e as condições de caminhabilidade, visando à qualidade de vida da população e urbanidade local; e

f) Disponibilizar projetos básicos, termos de referência e projetos executivos, estudos de viabilidade técnica e econômica, e capacitar tecnicamente o município em estruturação de projetos, captação de recursos e gestão baseada em resultados, visando à melhoria das competências, habilidades e conhecimentos na gestão dos investimento públicos.

(iii) Sustentabilidade

Para garantir a sustentabilidade (perenização) dos investimentos, o Município conta com organismos de -ponta-, órgãos e secretarias que se responsabilizam pela manutenção e conservação dos bens construídos, com recursos orçamentários ou de terceiros.

Dessa forma, nas vias a serem ampliadas e melhoradas, a manutenção e conservação estarão a cargo da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSURB). Nas ciclovias a sinalização ficará a cargo da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) e o asfalto sob a responsabilidade da SMSURB. As obras de arte são responsabilidade da SMOI (Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura). O saneamento (drenagem, água e esgotos cloacais), após a extinção do DEP (Departamento de Esgotos Pluviais) da PMPA, tem sua manutenção e conservação sob responsabilidade do DMAE (autarquia municipal - Departamento Municipal de Água e Esgotos). Por fim, os resultados do Banco de Projetos ficarão a cargo da SMPAE (Secretaria Municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos) ou estrutura de planejamento da Prefeitura competente. Estes são os diversos organismos da PMPA que se ocuparão dos investimentos propostos no Programa, após a execução dos mesmos, com a consequente operação, manutenção e conservação.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS

Têm por base o planejamento estratégico da gestão municipal e as prioridades de Governo. Citam-se:

1. Os compromissos de campanha da administração atual: PROGRAMA DE METAS 2021-2024, endereço eletrônico: <https://prefeitura.poa.br/smpae/prometa>.

2. Refletem o amplo diálogo que vem sendo conduzido com a sociedade civil sobre prioridades de desenvolvimento, no âmbito do Projeto Vozes da Cidade, formado por 28 grupos e mais de 1.800 colaboradores.

3. Previsão no Plano Plurianual 2022-2025: o Eixo de Serviços Públicos visa a melhorar a utilização dos espaços e entregas da administração para a população, tornando a cidade mais limpa, sustentável, iluminada, com deslocamentos seguros e infraestrutura qualificada, resultando em uma capital agradável para se viver, através do Programa Gestão da Cidade (pg. 119-144), do Programa Reset - Mudança do Ambiente de Negócios de Porto Alegre (pg. 199-204), na Lei de Diretrizes Orçamentária e na Lei Orçamentária Anual.

4. Possuem lastro nos Contratos + Gestão + Resultados que ordenam a sistemática de governança e monitoramento da Prefeitura de Porto Alegre, acessível no portal <https://prefeitura.poa.br/maisgestaomaisresultados>.

5. As intervenções de Saneamento planejadas no projeto seguem as orientações do Plano Municipal de Saneamento Básico de Porto Alegre, no que condiz ao manejo de águas pluviais urbanas, e estão em conformidade com as diretrizes apontadas na Lei Federal nº 11.445/2007 (Lei de Saneamento Básico) e em seus decretos regulamentadores (Decretos Federais nº 7.217/2010 e nº 8.211/2014), que instituem a Política de Saneamento Básico no Brasil.

6. Projeto de Lei Complementar - LC001/2022, que dispõe sobre a mobilidade urbana no Município de Porto Alegre e institui o Plano de Mobilidade Urbana de Porto Alegre, que se encontra em análise na Câmara Municipal.

7. Em reunião da 26ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática (COP26), realizada em Glasgow, Escócia, em 2021. O Município de Porto Alegre firmou compromisso junto à campanha global "Race To Zero", com o objetivo de reduzir as emissões de gases de efeito estufa a zero até 2050.

CONTRAPARTIDA

A origem da contrapartida de 20% do total do investimento está em conformidade com o disposto na Resolução COFIEX nº 3 de 29/05/2019. O Município está ciente de que poderão ser elegíveis como contrapartida terrenos ou propriedades do proponente, destinados à construção de novos equipamentos públicos previstos no programa. Os terrenos serão incluídos como produto, com os respectivos valores estimados e método de aferição, dentro do componente no qual a obra estiver inserida (Resolução COFIEX nº 3/2019).

TAXA DE CÂMBIO

Para a preparação desta Carta Consulta, arbitrou-se a taxa de câmbio prevista pelo Banco Central do Brasil para a cotação do US Dollar (PTAX) em relação ao Real na data de 14/06/2022. Para a conversão Dólar-Real, a taxa é de 1 US$ = R$ 5,1200.

2. Projeto

2.1. Título

PROGRAMA MUNICIPAL DE AMPLIAÇÃO E QUALIFICACÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE PORTO ALEGRE

2.2. Título Abreviado

POA-INFRA

2.3. Mutuário
Município de Porto Alegre - RS

2.4. Tipo Operacao
Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
OBJETIVO GERAL

O Programa POA-INFRA tem como objetivo geral promover o desenvolvimento sustentável de Porto Alegre, a partir da ampliação e qualificação da infraestrutura urbana, com foco na mobilidade urbana e na acessibilidade, no saneamento básico e na redução de áreas de alagamento, propiciando melhoria da qualidade de vida à população e promovendo o desenvolvimento econômico sustentável da cidade, bem como dotando a PMPA de instrumentos de gestão mais modernos e inovadores, a fim de qualificar a gestão dos novos investimentos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Promover a mobilidade urbana, a partir da ampliação e qualificação de 04 avenidas, numa extensão aproximada de 15 km, visando a implantar uma infraestrutura urbana multimodal nas áreas prioritárias de atuação do Programa (Zona Norte da Cidade).

2. Promover a mobilidade urbana inclusiva e sustentável, a partir da priorização do transporte coletivo e do incentivo à mobilidade ativa, através da execução de 80 km de infraestrutura cicloviária, com isto reduzindo emissões de gases do efeito estufa.

3. Complementar as grandes estruturas viárias da cidade, através da execução de obra de arte (viaduto e passagem de nível), com estação de transporte coletivo, para redução dos tempo de viagem e dos congestionamentos, terminando obra que atravessa a cidade de norte a sul (terceira perimetral), financiada pelo BID há alguns anos;

4. Implantar a infraestrutura básica em 07 (sete) vias, ou 3,7 km, elencadas pelo Orçamento Participativo, incluindo redes de água, esgotos, pavimentação do leito e dos passeios, visando à diminuição parcial do passivo do OP, instrumento de decisão popular que se configurou como marca da cidade de Porto Alegre;

5. Requalificar 34 km de vias, com reabilitação de pavimentos, travessia de pedestres, acessibilidade universal e previsão de infraestrutura de transporte coletivo e cicloviária, com vistas a garantir a segurança viária, inclusive com investimentos em sinalização viária adequada;

6. Ampliar e qualificar a infraestrutura de drenagem urbana da cidade, gerando uma estrutura de qualidade, eficiente e resiliente, através da ampliação e qualificação da Casa de Bombas CB-5, com equipamentos e instalações modernas, além da implantação de obras de macrodrenagem adjacentes, reduzindo os custos de mobilidade e bloqueios de vias decorrentes de alagamentos, mitigando os riscos ambientais, sociais e econômicos; e

7. Ampliar e fortalecer os instrumentos de Gestão de Obras e Projetos da PMPA, além das competências e conhecimentos técnicos do Município, para subsidiar as tomadas de decisão e garantir a execução e a gestão dos investimentos de modo eficiente, através da estruturação de um Banco de Projetos.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Infraestrutura cicloviária	Somatório dos Km considerados na linha de base e dos Km a serem implantados com o Projeto	Quilômetros	70,00	150,00
Infraestrutura do Transporte Coletivo - corredores e faixas exclusivas de ônibus	Somatório dos Km considerados na linha de base e dos Km a serem implantados com o Projeto	Quilômetros	96,00	110,34
Dimensão da área de requalificação de vias com asfalto	Somatório dos metros quadrados considerados na linha de base e dos metros quadrados a serem implantados com o Projeto	Metro quadrado (milhões)	10,80	11,15
Índice de acidentes com vítimas nas áreas de intervenção (atropelamentos, choque, queda, eventuais)	[(número de acidentes)/(número de acidentes considerando a linha de base)]x100	Porcentagem	100,00	50,00
Número de empresas instaladas na região do Porto Seco	[(número de empresas instaladas)/(número de empresas instaladas considerando a linha base)]x100	Porcentagem	0,00	20,00
Redução dos protocolos de "Serviços de Esgoto Pluvial" no bairro Humaitá (reclamações)	Número de protocolo (reclamações) registrados anualmente no Serviço de Atendimento da Prefeitura (156)	Protocolos de atendimento	152,00	71,00
Pessoas que fazem uso de bicicleta como meio de locomoção	[(número de usuários - número de usuários em 2023 segundo Pesquisa Origem Destino)/(número de usuários em 2023 segundo Pesquisa Origem Destino)]x100	Porcentagem	0,00	30,00
Comprimento da fila de espera no cruzamento entre as avenidas Carlos Gomes e Plínio Brasil Milano, em horário de fluxo elevado de veículos	Maior comprimento registrado pela EPTC (dados obtidos através da plataforma Waze CCP)	Quilômetros	1,00	0,00
Planos de trabalho executados no prazo	% do plano de aquisições licitado dentro do prazo do início ao fim do Projeto	Porcentagem	90,00	100,00
Déficits de desembolso toleráveis na execução do Projeto	% de variação nos desembolsos entre o previsto e o realizado durante a implementação	Porcentagem	10,00	0,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - INFRAESTRUTURA URBANA	**125.500.000,00**
S - QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA MULTIMODAL	97.578.985,00
P - Ampliação de Vias Estruturadoras Zona Norte-Leste	65.178.985,00
P - Execução de Obra de Arte Zona Norte-Leste	9.400.000,00
P - Implantação de Ciclovias	5.000.000,00
P - Recuperação de Pavimentos, Acessibilidade e Segurança Viária	18.000.000,00
S - INFRAESTRUTURA BASICA E PAVIMENTAÇÃO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	5.000.000,00
P - Obras de Pavimentação Comunitária do OP-Lote 7	5.000.000,00
S - OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO-DRENAGEM PLUVIAL	22.921.015,00
P - Obras de Drenagem no Entorno da Arena CB-5 e Canais-coletores Norte	22.921.015,00
C - BANCO DE PROJETOS	**18.000.000,00**
P - Banco de Projetos de Investimentos	18.000.000,00
C - GESTÃO DO PROGRAMA	**6.500.000,00**
S - GERENCIAMENTO	4.000.000,00
P - Sistema de Gerenciamento e Monitoramento do Programa	1.000.000,00
P - Plano de Comunicação e Mobilização Social	650.000,00
P - Apoio ao Gerenciamento e Execução do Programa	1.700.000,00
P - Auditoria	350.000,00
P - Avaliação Final do Programa	300.000,00
S - SUPERVISÃO DE OBRAS	2.500.000,00
P - Apoio a Fiscalização de Obras	2.500.000,00
Total dos Componentes	**150.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - INFRAESTRUTURA URBANA

Obras e serviços viários e saneamento.

S - QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA MULTIMODAL

O Estatuto da Cidade, Lei Federal 10.257 de 10 de julho de 2001, determina que todas as cidades brasileiras com mais de 500 mil habitantes elaborem um plano de transportes e trânsito, denominado pelo Ministério das Cidades como Plano de Mobilidade Urbana - PlanMob.

A Política Nacional de Mobilidade Urbana, Lei Federal no 12.587, tem o objetivo de melhorar o deslocamento de pessoas e a integração dos diversos meios de transporte, fatores necessários ao desenvolvimento urbano. Aprovada em 03 de janeiro de 2012, estabelece o Plano de Mobilidade Urbana, integrado ao Plano Diretor Municipal, como seu instrumento de efetivação em cada município. O Plano de Mobilidade Urbana deve estar alinhado à política nacional, contemplando seus princípios, objetivos e diretrizes, abrangendo principalmente: I. Os serviços de transporte público coletivo; II. A circulação viária; III. As infraestruturas do sistema de mobilidade urbana; IV. A acessibilidade para pessoas com deficiência e restrição de mobilidade; V. A integração dos modos de transporte público e destes com os privados e os não motorizados; VI. A operação e o disciplinamento do transporte de carga na infraestrutura viária; VII. Os polos geradores de viagens; VIII. As áreas de estacionamentos públicos e privados, gratuitos ou onerosos; IX. As áreas e horários de acesso e circulação restrita ou controlada; X. Os mecanismos e instrumentos de financiamento do transporte público coletivo e da infraestrutura de mobilidade urbana; e XI. A sistemática de avaliação, revisão e atualização periódica do Plano de Mobilidade Urbana, em prazo não superior a 10 (dez) anos.

Em Porto Alegre, a preocupação com as questões urbanas e a solução dos problemas gerados pela transformação do território da cidade resultou em sucessivas e distintas ações de planejamento da estruturação do espaço urbano, através do instrumento básico da política de desenvolvimento urbano: o Plano Diretor. Porto Alegre foi a primeira capital do país a ter um Plano Diretor, ainda no início do século XX, com o chamado "Plano Geral de Melhoramentos". Primeira tentativa de implementar uma visão global dos problemas da cidade, era um plano tipicamente viário, baseado em princípios orientadores bem definidos, estabelecendo a necessidade de criação de vias de acesso suficientemente amplas, que desafogassem o tráfego do Centro para a periferia e vice-versa.

De lá para cá, a cidade se desenvolveu muito e, atualmente, possui uma população aproximada de 1,4 milhões de habitantes, cerca de 30 km longitudinais no sentido norte-sul e 15 km de largura no sentido leste-oeste, com uma área total de 476,30 km². Possui 2.790 km de vias públicas, das quais 1.155 km são pavimentadas com revestimento asfáltico e que representam 42% da extensão da malha viária. Para melhorar esta infraestrutura viária, assim como a mobilidade urbana, diversas obras foram planejadas e algumas estão inseridas nesta Carta Consulta. Este rol de obras planejadas pretende atender algumas demandas antigas da população, como reduzir os tempos de deslocamento, principalmente do transporte coletivo; promover a acessibilidade a todos os usuários, sejam eles pedestres, ciclistas ou condutores de qualquer meio de transporte; valorizar o espaço público urbano; facilitar as ligações do município com a região metropolitana e a conexão entre bairros; e incentivar a atividade produtiva e o desenvolvimento social.

Assim sendo, as obras que se pretende executar com os recursos provenientes da presente Carta Consulta são:

P - Ampliação de Vias Estruturadoras Zona Norte-Leste

As Regiões Norte e Leste de Porto Alegre são as zonas de maior adensamento da cidade, e abrigam as principais conexões metropolitanas, interestaduais e internacionais da capital. Com o Rio Jacuí a oeste e ligação direta com o centro da cidade, esta região teve sua origem com atividade industrial e de depósitos. Com infraestrutura viária gravada no Plano Diretor como eixos de alta capacidade, corredores de produção e eixos de carga, aos poucos a região foi sendo miscigenada para fazer frente ao crescimento da cidade.

Na década de 1970, foi criado o Porto Seco, com o propósito de retirar as empresas que ocupavam a região do 4º Distrito de Porto Alegre, zona industrial mais próxima do centro da cidade, já iniciando o processo de miscigenação de usos da região, afastando da região central e orla as áreas para atividades de apoio à distribuição de cargas. Localizado próximo ao Aeroporto Salgado Filho, à Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul - FIERGS e às rodovias BR-290 e BR-116, a implantação do Porto Seco não foi acompanhada da infraestrutura viária necessária para suportar o tráfego de veículos pesados, gerando conflitos com a comunidade local e deseconomias para a logística urbana.
Permeada por vias arteriais estruturadoras da mobilidade, a região norte-leste da cidade sofre com a precariedade dessas vias, em sua maioria implantadas de forma parcial, com perfis de estrada, que não acompanharam o crescimento da cidade e a consequente miscigenação de usos da região. Diariamente, estima-se que cerca de 400 a 500 veículos pesados trafeguem pela região, circulando em ruas sem a estrutura adequada (Av. Plínio Kroeff).
A implantação de núcleos residenciais, inclusive núcleos de habitação de interesse social e áreas irregulares, junto à áreas onde as atividades originais em pouco dependiam de uma urbanização qualificada de sua malha viária, resultou em populações cuja mobilidade depende de vias e espaços públicos precários: inexistência de passeios públicos, travessias de pedestres e paradas de transporte coletivo, ausência de pavimentação mesmo nas paradas de transporte coletivo e iluminação pública precária. Esta precariedade, somada ao fluxo acentuado e à circulação de veículos pesados, tem reflexo direto na segurança viária, aumentando o risco de acidentes graves.
As intervenções na rede viária propostas no Programa POA-INFRA incluem investimentos em duplicação/pavimentação, ciclovias, passeios com acessibilidade universal, drenagem, iluminação pública, arborização e sinalização viárias. Tais investimentos também preveem a priorização do transporte público coletivo, acarretando na redução dos tempos de deslocamento, o que beneficiará usuários das 11 linhas de transporte coletivo urbano (Av. Francisco Silveira Bitencourt), além do transporte metropolitano, que circulam no local .
A construção do Acesso Norte vai beneficiar o desenvolvimento econômico e a atratividade do Porto Seco, gerando mais empregos e competitividade. Além disso, serão beneficiadas as comunidades dos bairros Sarandi, Sta. Rosa de Lima e Rubem Berta, e o acesso da população de várias cidades da região Metropolitana, como Alvorada, Cachoeirinha e Gravataí.
As vias priorizadas neste Programa são aquelas indicadas pelas secretarias responsáveis, entre elas: Acesso Norte Porto Seco, Av . Francisco Silveira Bitencourt, trecho da Av. Sertório, entre R. Raphael Zippin e Av. Balthazar de Oliveira Garcia.
A ampliação das vias se dará em recuos viários preservados, sobre áreas em geral regulares, identificando-se as áreas a serem desapropriadas tanto por índices construtivos quanto em pecúnia. As áreas são em geral planas e sem comprometimentos ambientais. Existem alternativas de traçado viário que reduzem reassentamentos. Em anexo, o planejamento das principais obras viárias da cidade de Porto Alegre.

P - Execução de Obra de Arte Zona Norte-Leste

A interseção da Av. Plínio Brasil Milano com a Av. Carlos Gomes (III Perimetral) está localizada em uma das regiões mais densas da cidade, com intensa atividade comercial nos eixos das avenidas e atividade majoritariamente residencial no interior dos bairros. A Av. Carlos Gomes é integrante da III Perimetral e está estruturada com corredor exclusivo de transporte coletivo. A Av. Plínio Brasil Milano faz importante ligação entre o centro da cidade e a região norte-leste, constituindo uma das principais vias radiais da origem da cidade, também priorizando o transporte coletivo através de faixa preferencial. A interseção entre estas duas avenidas é ponto de integração potencial entre os dois eixos de deslocamento para o transporte público. No entanto, pelo volume de tráfego existente e configuração adotada no cruzamento, esta integração é precária, realizada através de vias de topografia acentuada. Ainda pelo movimento intenso destas duas avenidas, os deslocamentos do transporte coletivo, mesmo que priorizados pelo corredor exclusivo na Av. Carlos Gomes, são prejudicados pelos atrasos na interseção semaforizada.
No sentido de reduzir os tempos de viagem e promover a integração adequada do transporte coletivo entre estas duas importantes avenidas, o município propõe a construção de um viaduto no eixo longitudinal da Av. Carlos Gomes e a execução de uma trincheira no eixo da Av. Plínio Brasil Milano, aproveitando a topografia local. Tanto a pista superior quanto a passagem inferior foram planejadas com duas pistas de rolamento em cada sentido, conectadas a partir da execução de uma estação de integração, acessibilidade universal e travessias seguras de pedestres. As áreas necessárias para implantação da obra de arte já estão desapropriadas e existe projeto, que deve ser revisado e atualizado. Conforme já referido nesta Carta Consulta, no item dos Objetivos Específicos, esta obra faz parte da grande via estrutural que atravessa a cidade, chamada de 3ª Perimetral, que foi financiada pelo BID há vários anos, e que previu várias estruturas de passagem, como viadutos e passagens de nível. Algumas dessas estruturas não foram executadas por conta da falta de recursos, terminando por comprometer o nível de serviço da via como um todo. Empréstimos da CEF, para as obras da Copa do Mundo, resolveram grande parte dessas estruturas de passagem faltantes e esta obra de arte completa as principais estruturas da 3ª Perimetral, pelo menos nas áreas mais densamente povoadas. Em anexo, o planejamento das principais obras viárias da cidade de Porto Alegre.

P - Implantação de Ciclovias

A priorização de implantação da infraestrutura cicloviária nos principais eixos de mobilidade segue o indicado pelo Plano Diretor Cicloviário Integrado - PDCI (LC 626/09), uma vez que tem o objetivo de melhorar a segurança para o ciclista e incentivar o modo cicloviário, em detrimento ao individual motorizado, visando à redução do número de veículos automotores na área mais adensada do município. A presente proposta visa também a atuar no atendimento aos demais objetivos do PDCI: o estímulo ao modal cicloviário; a promoção de infraestrutura adequada e segura para o estacionamento e a guarda de bicicletas; a priorização dos meios de transporte coletivo e não motorizados, com ênfase na segurança e na defesa da vida; a organização da circulação viária; a redução da poluição atmosférica e sonora, e do congestionamento causado por veículos automotores; e a consequente promoção da melhoria da qualidade de vida.

Assim, através do Programa POA-INFRA, Porto Alegre pretende implantar 80 km de infraestrutura cicloviária, expandindo e conectando a rede existente, de modo a potencializar a utilização da bicicleta e qualificar a circulação e o ambiente urbano, através de soluções conectadas com os novos conceitos de ocupação do espaço público, urbanismo tático e Ruas Completas. Atualmente, existem 70km de ciclovias/ciclofaixas/ciclorrotas implantadas na cidade. A escolha da tipologia da ciclovia se dá em relação ao caráter da via e às condições de implantação. Assim, em geral, as ciclovias que são construídas junto com as obras de duplicação, são bidirecionais e no mesmo nível da calçada, com pavimento de concreto ou asfalto. Já as que são construídas em vias existentes, no nível da via, segregadas do trânsito veicular com elementos separadores como tachões, segregadores, balizadores, prismas, de acordo com a velocidade e volume da via. As ciclorrotas, basicamente, são a sinalização de reforço da indicação da presença de ciclistas em vias de até 40km/h. Os custos de implantação variam de acordo com a tipologia das ciclovias, podendo ser necessária, inclusive, a pavimentação de passeio de pedestres. As ciclovias a serem implantadas pelo presente financiamento pretendem conectar as ciclovias existentes, bem como expandir a malha de acordo com as prioridades estabelecidas pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SMMU) e de acordo com o PDCI.
Em anexo o Plano Cicloviário da cidade de Porto Alegre.

P - Recuperação de Pavimentos, Acessibilidade e Segurança Viária

As obras de recuperação de pavimentos têm como finalidade a requalificação de vias, compreendendo a remoção completa das degradações existentes, propiciando a repavimentação de trechos onde a estrutura se encontra comprometida e a revitalização total do trecho, através da aplicação de uma nova camada de revestimento asfáltico. Além da recuperação dos pavimentos, estas obras contemplam execução de acessibilidade universal, priorização do transporte coletivo e infraestrutura cicloviária, conforme o Plano Diretor Cicloviário, bem como a revisão da sinalização viária. O objetivo é garantir, muito além da pavimentação, espaços de qualidade a todos os usuários das vias: pedestres, ciclistas, usuários de transporte coletivo e demais veículos.
Ressalta-se que os recursos provenientes do financiamento não serão aplicados em ações do tipo tapa-buraco, as quais se diferem completamente das obras de RECUPERAÇÃO previstas neste Programa de Requalificação de Vias.

S - INFRAESTRUTURA BASICA E PAVIMENTAÇÃO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

A despeito das decisões tomadas pelos gestores indicados pelo Executivo Municipal, a Constituição de 1988 (no seu artigo 29, inciso XII) obriga os municípios a adotarem como princípio básico da elaboração das leis orgânicas a cooperação das associações representativas no planejamento municipal. Também se destaca como marco legal atinente ao assunto a Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001, que regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, e que estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. Mais conhecido como Estatuto da Cidade, a Lei Federal nº 10.257/01 (em seu artigo 44) determina que a gestão orçamentária participativa é condição obrigatória para que a Câmara Municipal aprove o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual. O Estatuto da Cidade ainda especifica que a gestão orçamentária participativa deve incluir a realização de debates, audiências e consultas públicas. O município de Porto Alegre está na vanguarda com o Orçamento Participativo há mais de três décadas, onde o poder de decisão está ao alcance de representantes de toda a sociedade e é impreterível no atendimento das demandas elencadas neste instrumento de gestão, com vistas a continuar proporcionando constantes melhorias na qualidade da governança local e, assim, de toda a cidade constituída. Em princípio, serão 34 km de revitalização de vias.

P - Obras de Pavimentação Comunitária do OP-Lote 7

As obras de pavimentação elencadas no presente escopo foram definidas pela comunidade da região extremo-sul, composta por 07 vias, onde será implementada a infraestrutura básica: pavimentação, redes de água, esgoto cloacal e drenagem pluvial. As vias elencadas neste lote são: Rua Othero Ortiz, Estrada Francisca de Oliveria Vieira, Estrada São Caetano, Rua Reinaldo Muller, Estrada Luiz Correa Silva, Rua Moysés Golubcik, totalizando 3,7 km.

S - OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO-DRENAGEM PLUVIAL

Expansão da infraestrutura de macrodrenagem da região norte, incluindo a ampliação de coletores e a ampliação da estação de bombeamento de águas pluviais CB-5.

P - Obras de Drenagem no Entorno da Arena CB-5 e Canais-coletores Norte

A região de interesse, Av. José Pedro Boéssio e Av. Ernesto Neugebauer, está localizada na bacia do bairro Humaitá. Esta região é protegida contra as cheias dos Rios Guaíba e Gravataí pelo dique navegante (BR 290), que é parte integrante do Sistema de Proteção Contra Cheias - SPCC, da Região Metropolitana de Porto Alegre. As novas obras de macrodrenagem que foram planejadas surgiram da necessidade de ampliação da Casa de Bombas CB-5 e da adequação do Coletor Geral Norte (CGN). Este canal atravessa uma área particular e descarrega no CGN, que se inicia na Av. Ernesto Neugebauer, se estende até a Freeway, segue junto a esta e termina na CB-5. Possui mais de 2 Km de extensão e está fisicamente dividido em três segmentos: o Trecho 1 inicia-se na CB-5, é composto por canal aberto revestido em concreto, e com extensão aproximada de 700 m. O Trecho 2 é composto por canal aberto, sem revestimento e com uma extensão aproximada de 600 m. O Trecho 3 inicia-se junto à Arena Porto Alegrense, também revestido, se estende até a empresa Usiminas e possui uma extensão aproximada de 700 m. O canal vem passando por manutenção preventiva, composta de dragagem, desassoreamento e limpeza, mas é uma solução paliativa para evitar maiores alagamentos, que a região sofre constantemente. Com a configuração de todo o sistema, com pequenas cotas entre pontos de controle nos extremos, deixando o canal praticamente plano, o escoamento das águas pluviais fica inadequado e se faz necessário realizar intervenções técnicas para vencer a inércia das águas pluviais. Atualmente, a Casa de Bombas n.º 5 tem capacidade nominal de 10,25 m3/s e opera com 105% da sua capacidade instalada. Para a situação atual, o estudo hidrológico demonstra que a vazão de bombeamento precisaria ser ampliada em 5,5 m3/s, ou seja, 50% a mais da capacidade instalada. Para um cenário futuro, a capacidade instalada deve ser aumentada em 20 m3/s, passando para uma capacidade de operação de 30m3/s. Portanto, é de suma importância a ampliação de todo o sistema de macrodrenagem na região, com intervenções no CGN e no canal Habitasul, que melhorarão o escoamento ao longo de todo trecho e, em associação, a ampliação da capacidade de operação da CB-5, aumentando sua capacidade e melhorando a velocidade de vazão das águas pluviais, que há muito tempo vêm provocando constantes alagamentos na região. Este sistema de proteção contra as cheias foi executado nos anos 70 e foi operado por algum tempo pelo DNOS (Departamento Nacional de Obras de Saneamento). No Governo Collor de Melo, com a extinção do DNOS, os serviços de operação do SPCC foram repassados ao município, sem qualquer aporte financeiro, sendo que o Município tem enfrentado dificuldades para mantê-lo e operá-lo adequadamente.

C - BANCO DE PROJETOS

O Banco de Projetos de Investimentos é uma ferramenta de qualificação e aperfeiçoamento do planejamento municipal para gestão de projetos e programas de investimento, seguindo um modelo de ciclo de gestão do investimento público e o conceito de formulação de políticas públicas com base em evidências.

P - Banco de Projetos de Investimentos

É absolutamente conhecida e comprovada a dificuldade que as estruturas públicas municipais têm para viabilizar e promover empreendimentos. Uma das mais constantes razões para essa dificuldade está alicerçada na absoluta carência de projetos técnicos. A contratação de um projeto de engenharia ou arquitetura por parte do poder público pode demorar mais de um ano, ao qual devem ser somados os tempos necessários para a elaboração e as aprovações dos projetos correspondentes. A estruturação do Banco de Projetos de Investimento se dará sobre as propostas prioritárias elencadas no PPA 2022-2025, com a formatação de projetos básicos e executivos, termos de referência e respectiva estratégia de financiamento, com o objetivo de garantir viabilidade técnica e econômico-financeira dos investimentos. Serão trabalhados os diferentes ciclos de investimento público: análises iniciais de viabilidade técnica e financeira; implementação e operacionalização; avaliação dos resultados e impacto sociais; racionalização dos fluxos e processos internos na gestão dos investimentos; obtenção de apoio especializado na preparação de projetos de financiamento nacional e internacional; qualificação da tomada de decisão pelos gestores municipais quanto aos investimentos priorizáveis; e o concomitante aumento das habilidades e conhecimentos disponíveis aos quadros técnicos do município. Para tanto, serão desenvolvidos os seguintes produtos:
1. Modelo de Banco de Projetos estruturado, instrumentalizado, testado e avaliado;
2. Capacidades técnicas fortalecidas com programas de créditos nacionais e internacionais acessados;
3. Governança e gestão municipal baseada em resultados aperfeiçoada; e
4. Gestão eficiente e gestão de conhecimento do projeto realizadas.

Espera-se, nesta etapa inicial de testes e de projeto-piloto do Banco de Projetos, produzir, pelo menos, fichas preliminares de identificação de projetos, 30 (trinta) projetos executivos, 15 (quinze) projetos básicos e 5 (cinco) Termos de referência padronizados para a contratação de consultorias.

C - GESTÃO DO PROGRAMA

Ações para operacionalização e gestão do Programa.

S - GERENCIAMENTO

Ações para gerenciar e operacionalizar o Programa, a partir de um sistema de gerenciamento, um plano de comunicação, apoios técnicos, auditoria e avaliação de resultados.

P - Sistema de Gerenciamento e Monitoramento do Programa

Sistema informatizado de gerenciamento, monitoramento e avaliação do Programa, operacionalizando a documentação técnica e administrativa, controles financeiros, e relatórios do Programa.

P - Plano de Comunicação e Mobilização Social

Contratação de consultoria para mobilização social do Programa, comunicação social e ouvidoria da população abrangida pelo projeto.

P - Apoio ao Gerenciamento e Execução do Programa
Contratação de apoio técnico na execução do Programa, inclusive reforço temporário das equipes de gestão e execução final dos projetos integrantes do Programa.

P - Auditoria
Contratação de consultorias para auditorias externas dos projetos. Aqui existe a possibilidade de utilização dos serviços do Tribunal de Contas do Estado do RS (TCE-RS) a partir de acordos com o Organismo Financiador.

P - Avaliação Final do Programa
Contratação de consultorias para avaliação final do Programa (avaliação ex-post).

S - SUPERVISÃO DE OBRAS
Serviços de apoio técnico a fiscalização e supervisão das obras.

P - Apoio a Fiscalização de Obras
Contratação de apoio técnico na fiscalização de contratos e gerenciamento das obras do Programa.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	**-**	**-**	**125.500.000,00**	**83,67**
P- Ampliação de Vias Estruturadoras Zona Norte-Leste	Unidade	5,00	65.178.985,00	43,45
P- Execução de Obra de Arte Zona Norte-Leste	Unidade	1,00	9.400.000,00	6,27
P- Implantação de Ciclovias	Quilomêtros	80,00	5.000.000,00	3,33
P- Recuperação de Pavimentos, Acessibilidade e Segurança Viária	Metros quadrados	100,00	18.000.000,00	12,00
P- Obras de Pavimentação Comunitária do OP-Lote 7	Quilômetros	3,70	5.000.000,00	3,33
P- Obras de Drenagem no Entorno da Arena CB-5 e Canais-coletores Norte	EBAP	1,00	22.921.015,00	15,28
Consultoria	**-**	**-**	**23.500.000,00**	**15,67**
P- Banco de Projetos de Investimentos	Unidade	1,00	18.000.000,00	12,00
P- Plano de Comunicação e Mobilização Social	Unidade	1,00	650.000,00	0,43
P- Apoio ao Gerenciamento e Execução do Programa	Unidade	1,00	1.700.000,00	1,13
P- Auditoria	Unidade	5,00	350.000,00	0,23
P- Avaliação Final do Programa	Unidade	1,00	300.000,00	0,20
P- Apoio a Fiscalização de Obras	Unidade	1,00	2.500.000,00	1,67
Serviços que Não de Consultoria	**-**	**-**	**1.000.000,00**	**0,67**
P- Sistema de Gerenciamento e Monitoramento do Programa	Unidade	1,00	1.000.000,00	0,67
Total Geral	**-**	**-**	**150.000.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

Dentre as etapas realizadas que contribuem para a qualificação da acessibilidade e segurança viária de maneira sustentável no Município de Porto Alegre, divididas em (i) etapas vinculadas diretamente aos investimentos do Programa e (ii) etapas que impactam diretamente as ações do Programa, podem ser citados:

(i) Etapas/ações vinculadas diretamente ao Programa

a) Projeto Básico e Executivo de EBAPs e Redes de Macrodrenagem da Bacia Hidrográfica do Arroio Almirante Tamandaré e Humaitá - Região 4º Distrito: Contratação através da Concorrência nº 017/2022 - DMAE - abertura em 08/08/2022.

Área do projeto correspondente aos Polders das EBAPs, 01, 02, 03, 04 e 05 incluindo a EBAP Vila Farrapos.

b) Pesquisa EDOM: Em contratação, a Pesquisa Origem e Destino por entrevistas Domiciliares no Município de Porto Alegre, incluindo a tabulação, expansão, aferição e calibração das matrizes de viagens dos dados coletados nas entrevistas, utilizando recursos de software adequados, e também a realização das pesquisas complementares necessárias para aferição e para compreensão do padrão de deslocamentos na cidade.

c) Obra de Arte Especial da Plínio Brasil Milano: Termo de Referência para contratação de projeto executivo da obra de arte (pronto).

d) Acesso Norte ao Porto Seco: Termo de Referência para contratação do projeto de engenharia da via (em elaboração).

e) Plano de Mobilidade de Porto Alegre: PLCE 001/22-Proc. Nº 00037/22 - Aprovado pela Câmara de Vereadores do Município em julho/ 22;

f) Infraestrutura Cicloviária: implantação de 36.887 m de infraestrutura cicloviária - ciclovias, ciclofaixas, ciclorrotas e bicicletários em 11 terminais de transporte. Captação de recursos na ordem de R$ 26 milhões junto a bancos nacionais.

g) Abrigos de ônibus: concessão dos serviços públicos de remoção, remanejamento, fornecimento, instalação e manutenção de 1.507 (mil quinhentos e sete) abrigos de ônibus, bem como fornecimento, instalação e manutenção de 100 (cem) câmeras de monitoramento (contratada em abril/2022);

(ii) Etapas/ações que impactam indiretamente o Programa

a) Estudos BNDES para PPP de Saneamento: Investimentos para expansão, modernização, operação e manutenção nas redes de água e esgoto, a fim de obter a universalização dos serviços de saneamento. Consórcio formado por Hidroconsult, Houer e Machado Meyer contratado pelo BNDES para apoiar na estruturação do projeto.

b) MIP Resíduos Sólidos Urbanos: processo vigente de apresentação de propostas para concessão dos serviços de manejo dos Resíduos Sólidos Urbanos; quatro empresas aderiram ao edital: Revita Engenharia S.A. e CRVR - Riograndense Valorização de Resíduos LTDA, Domingos e Matos Advogados Associados, Infraway Engenharia e Meioeste Ambiental. Prazo para apresentação das propostas para agosto de 2022.

c) Plano de Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental (PDDUA) - em andamento, com a implementação da Agenda 2030 e na Nova Agenda Urbana através do Projeto de Cooperação Técnica Internacional com o PNUD; Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa de Porto Alegre - entregue em agosto/2021.

d) Infraestrutura e Pavimentação na região Norte (entorno da Arena do Grêmio), nas ruas Pedro Boéssio e Av. Neugebauer: obra finalizada com o objetivo de solucionar constantes alagamentos na região. Contratado através do Programa Pró-Transporte com a Caixa Econômica Federal no valor de R$ 25 milhões.

e) Infraestrutura na região do Aeroporto Internacional Salgado Filho: Obra da Severo Dullius em andamento, com o objetivo de melhorar o trânsito na região do Aeroporto e zona norte da cidade, conexão da entrada da cidade com a Av. Sertório e criação de anel viário no entorno do Aeroporto.

f) Requalificação asfáltica de vias na região Norte, Central e Extremo Sul: remoção completa das degradações existentes, contratação de estudos, levantamentos cadastrais, diagnóstico das condições dos pavimentos da malha viária do município por consultoria técnica especializada para identificar, desenvolver e implantar as necessidades de aprimoramentos e para operação do Sistema de Gerência de Pavimentos (GERPAV). Total de 28 km.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Municipal

MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE(RS)

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

(i) Condições financeiras

Modalidade: Financiamento

Fonte: Novo Banco de Desenvolvimento - NDB

a) Prazo de desembolso: 60 meses

b) Prazo de carência: 60 meses

c) Prazo de amortização: 228 meses

d) Prazo total: 288 meses

e) Periodicidade da amortização: semestral

f) Taxa de juros: 1,19847% a.a. + taxa SOFR (semestral)

g) Demais encargos e comissões: 0,25% do saldo não desembolsado.

h) Tipo de Operação: Empréstimo para Projeto/ Project Loan

(ii) Opção pelo financiamento internacional

Do ponto de vista da necessidade do financiamento, a estratégia da Prefeitura envolveu a opção pelo investimento externo devido:

A opção pelo financiamento externo em detrimento ao financiamento interno se justifica por apresentar um custo financeiro menor e condições de financiamento melhores que os financiamentos nacionais atuais, tais como período de carência e amortização. Em relação a outros agentes internacionais, as condições de financiamento são similares, todavia, o Agente Financeiro NDB apresentou ao município de Porto Alegre um cronograma de aprovações/deliberações, realizadas pela Direção do NDB, mais célere em comparação a outras agências de fomento internacionais, constituindo-se em mais uma atratividade para a execução. Nos anexos encontra-se apensado o quadro comparativo de alguns agentes financeiros, onde é possível demonstrar que as condições propostas pelo NDB são vantajosas para o município.

(ii) Escolha do parceiro da iniciativa e quais as vantagens de trabalhar com o NDB

A escolha do agente está relacionada à estratégia do município de ampliar a Carteira de Captação de Recursos e aumentar a eficiência na gestão de programas integrados, que visam ao desenvolvimento e à qualificação da infraestrutura urbana e social da cidade. O NDB associa competências, capacidade técnica e experiência para estruturação e implementação de soluções complexas, que permitem vislumbrar o alcance dos objetivos traçados. Ao utilizar sistemas nacionais para gestão fiduciária, aquisições e gestão socioambiental, o NDB reduz custos transacionais e tempos de preparação e implementação de projetos. Ademais, como o Banco realiza supervisão da implementação do projeto, o uso dos sistemas nacionais favorece a implantação das regras e procedimentos estabelecidos no País, fortalecendo a capacidade de gestão e o cumprimento das regras nacionais.

A linha de crédito se encaixa também nas orientações estratégicas do NDB, notadamente quanto ao objetivo de ampliação de atuação no Brasil, mobilizando recursos para projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável.

Outrossim, destaca-se, o valor agregado do programa desenvolvido, apoiado e acompanhado pelo NDB, associando competências, capacidade técnica e experiência para estruturação e implementação de soluções complexas, que permitem vislumbrar o alcance dos objetivos traçados que, desta forma, contribuirão para o avanço da sustentabilidade, nos pilares econômico, ambiental e social do Município.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

(i) Os beneficiários diretos serão todos os cidadãos e usuários das regiões que receberão os investimentos em infraestrutura urbana, particularmente a população de baixa renda moradora nas regiões Norte e Extremo Sul. Beneficiários das obras de saneamento: 34.815, beneficiários da infraestrutura multimodal (zona norte): 110.886, beneficários obras extremo sul do Orçamento Participativo: 35.552, totalizando 181.253. Os beneficários da obra de arte são todos aqueles que diariamente circulam pela avenida, que interliga 20 bairros da cidade de Porto Alegre, estimados em mais de 100 mil veículos/dia. Em anexo, um quadro com a quantificação dos beneficiários, junto ao mapa das intervenções.

(ii) Indiretamente, será beneficiada toda a população de Porto Alegre, cerca de 1,5 milhão de habitantes;

(iii) Os investimentos em qualificação da infraestrutura viária multimodal, bem como em obras e serviços de saneamento, otimizarão o desenvolvimento socioeconômico do Município, especialmente os cidadãos das regiões beneficiadas, haja vista a melhoria da mobilidade, da acessibilidade e da segurança locais, e a redução de enchentes; e

(iv) Com a estruturação do Banco de Projetos de Investimentos, o município se beneficiará com o aperfeiçoamento do planejamento municipal para gestão de projetos e programas de investimento, seguindo um modelo de ciclo de gestão do investimento público e o conceito de formulação de políticas públicas com base em evidências técnicas. Além disso, o quadro técnico do município será fortalecido e qualificado para efetivar a gestão municipal e com o adequado mapeamento e focalização dos investimentos, traduzindo em ganhos de eficiência, eficácia e efetividade dos serviços públicos prestados para a população.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	30.000.000,00	1,00	30.000.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
New Development Bank - NDB	NDB	US$	120.000.000,00	1,00	120.000.000,00
Total:			150.000.000,00		150.000.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

ARRANJO INSTITUCIONAL

(i) Geral

A Entidade Internacional Financiadora será o New Development Bank (NDB). O mutuário para esta operação será a Prefeitura Municipal de Porto Alegre (PMPA), cabendo à Secretaria Municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos (SMPAE) a supervisão e a coordenação do PROGRAMA MUNICIPAL DE AMPLIAÇÃO E QUALIFICACÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE PORTO ALEGRE, POA-INFRA.

No desenho institucional da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, cabe à SMPAE a coordenação do Planejamento Estratégico, a Gestão do Governo - formular, integrar, coordenar e acompanhar projetos estratégicos, considerando a transversalidade, a relevância e a prioridade dos assuntos tratados -, e a sistemática de monitoramento dos resultados das políticas municipais.

Consoante as atribuições da SMPAE, o arranjo de execução proposto contará com uma Unidade Gestora do Projeto (UGP), a ser criada por Ato Administrativo próprio, responsável pela gestão financeira e executiva, e formada por servidores públicos que executarão as principais atividades da implementação do projeto, considerando-se a (i) coordenação geral, (ii) coordenação técnica-administrativa, (ii) coordenação de licitação, e (iii) coordenação fiduciária/financeira. A UGP contará, ainda, com a alocação de consultorias especializadas no gerenciamento do projeto e com expertise nos temas de que tratam os subcomponentes do projeto.

O nível operacional do projeto contará com as atividades dos diversos órgãos municipais, de acordo a com organização administrativa-institucional desenhada pela gestão municipal, estruturada por Eixos de Gestão, conforme segue:

O Eixo Gestão dos Serviços Públicos conta com o envolvimento da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSURB), da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SMOI), da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SMMU) e do Departamento Municipal de Água e Esgotos (DMAE), que terão responsabilidade sobre os produtos do Componente de Infraestrutura Urbana, agregando-se a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (SMAMUS) .

O Eixo de Gestão Eficiência da Máquina Pública conta com as Secretarias da Fazenda, de Administração e Patrimônio, ede Transparência e Controladoria, bem como a Procuradoria Geral do Município, as quais desenvolverão atividades relacionadas aos produtos do Componente Gestão do Programa.

Quanto ao Componente Banco de Projetos, as atividades se desenvolverão com o acompanhamento da Secretaria de Planejamento e Assuntos Estratégicos, estando correlacionadas com o Eixo Gestão dos Serviços Públicos e com o Eixo de Gestão da Eficiência da Máquina Pública.

(ii) ESTRUTURA OPERACIONAL

O Município possui em seus quadros técnicos servidores com diferentes formações e experiência na gestão de projetos, tanto nacionais como internacionais, que integrarão a UGP, a qual também contará com pontos focais nas Secretarias fins do projeto, podendo ser contratado apoio operacional que disponibilize profissionais de acordo com a necessidade do Programa. Já se encontra na Câmara de Vereadores de Porto Alegre um novo PL, que cria cargos em comissão temporários para trabalharem em todos os novos Contratos Internacionais de Cédito.

A UGP contará com os seguintes apoios para a execução do Programa:

- Superintendência de Licitações e Contratos do Município de Porto Alegre (SLC);

- Especialistas integrantes do quadro de pessoal do Município, integrantes dos órgãos participantes, podendo instituir Unidades Locais Executoras (ULE) para a execução do projeto.

Compete a UGP: atuar como interlocutor perante ao NDB; apresentar pedido de liberação de recursos; acompanhar e orientar os órgãos executores na preparação da documentação necessária para a liberação dos recursos e para a prestação de contas; reunir a documentação apresentada pelos órgãos executores; encaminhar a documentação prévia para liberação dos recursos; acompanhar e orientar os órgãos executores quando da comprovação dos gastos, nos termos exigidos pelo Agente financeiro; preparar a documentação financeiro-contábil exigida pelo agente; elaborar relatórios de desempenho; encaminhar cópias dos documentos fiscais, notas de empenho , de liquidação e comprovantes de pagamentos das despesas realizadas com os recursos oriundos das linhas de financiamento do agente financeiro; apresentar a Licença de Instalação (LI) ou Licença de Operação (LO) das intervenções, quando for necessário o licenciamento ambiental ou a manifestação do órgão competente dispensando tal licenciamento; e apresentar, quando solicitado, outros documentos exigidos por disposição legal ou regulamentares julgados necessários pelo Governo Federal ou Agente financeiro para comprovação das despesas relacionadas ao Programa.

4.2. Execução/Executores

Executor: Prefeitura Municipal de Porto Alegre - RS
Representante Oficial: Sebastião de Araújo Melo
Endereço da Sede: Praça Montevidéo, 10 - Centro Histórico
E-mail Institucional:
Telefone: 51 3289 3555 Fax:
CNPJ: 92963560000160 UF:

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 5 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES NDB	TOTAL CF	TOTAL NDB
C - INFRAESTRUTURA URBANA	**125.500.000,00**	**1.250.000,00**	**13.100.000,00**		
S - QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA MULTIMODAL	97.578.985,00	750.000,00	10.807.898,50		
P - Ampliação de Vias Estruturadoras Zona Norte-Leste	65.178.985,00	0,00	6.517.898,50		
P - Execução de Obra de Arte Zona Norte-Leste	9.400.000,00	0,00	940.000,00		
P - Implantação de Ciclovias	5.000.000,00	0,00	500.000,00		
P - Recuperação de Pavimentos, Acessibilidade e Segurança Viária	18.000.000,00	750.000,00	2.850.000,00		
S - INFRAESTRUTURA BASICA E PAVIMENTAÇÃO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO	5.000.000,00	500.000,00	0,00		
P - Obras de Pavimentação Comunitária do OP-Lote 7	5.000.000,00	500.000,00	0,00		
S - OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO-DRENAGEM PLUVIAL	22.921.015,00	0,00	2.292.101,50		
P - Obras de Drenagem no Entorno da Arena CB-5 e Canais-coletores Norte	22.921.015,00	0,00	2.292.101,50		
C - BANCO DE PROJETOS	**18.000.000,00**	**1.800.000,00**	**0,00**		
P - Banco de Projetos de Investimentos	18.000.000,00	1.800.000,00	0,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA	**6.500.000,00**	**325.000,00**	**325.000,00**		
S - GERENCIAMENTO	4.000.000,00	200.000,00	200.000,00		
P - Sistema de Gerenciamento e Monitoramento do Programa	1.000.000,00	50.000,00	50.000,00		
P - Plano de Comunicação e Mobilização Social	650.000,00	32.500,00	32.500,00		
P - Apoio ao Gerenciamento e Execução do Programa	1.700.000,00	85.000,00	85.000,00		
P - Auditoria	350.000,00	17.500,00	17.500,00		
P - Avaliação Final do Programa	300.000,00	15.000,00	15.000,00		
S - SUPERVISÃO DE OBRAS	2.500.000,00	125.000,00	125.000,00		

P - Apoio a Fiscalização de Obras	2.500.000,00	125.000,00	125.000,00		
Total	**0,00**	**3.375.000,00**	**13.425.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES NDB	TOTAL CF	TOTAL NDB
C - INFRAESTRUTURA URBANA		**1.750.000,00**	**23.350.000,00**		
S - QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA MULTIMODAL		750.000,00	18.765.797,00		
P - Ampliação de Vias Estruturadoras Zona Norte-Leste		0,00	13.035.797,00		
P - Execução de Obra de Arte Zona Norte-Leste		0,00	1.880.000,00		
P - Implantação de Ciclovias		0,00	1.000.000,00		
P - Recuperação de Pavimentos, Acessibilidade e Segurança Viária		750.000,00	2.850.000,00		
S - INFRAESTRUTURA BASICA E PAVIMENTAÇÃO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		1.000.000,00	0,00		
P - Obras de Pavimentação Comunitária do OP-Lote 7		1.000.000,00	0,00		
S - OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO-DRENAGEM PLUVIAL		0,00	4.584.203,00		
P - Obras de Drenagem no Entorno da Arena CB-5 e Canais-coletores Norte		0,00	4.584.203,00		
C - BANCO DE PROJETOS		**3.600.000,00**	**0,00**		
P - Banco de Projetos de Investimentos		3.600.000,00	0,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**650.000,00**	**650.000,00**		
S - GERENCIAMENTO		400.000,00	400.000,00		
P - Sistema de Gerenciamento e Monitoramento do Programa		100.000,00	100.000,00		
P - Plano de Comunicação e Mobilização Social		65.000,00	65.000,00		
P - Apoio ao Gerenciamento e Execução do Programa		170.000,00	170.000,00		
P - Auditoria		35.000,00	35.000,00		
P - Avaliação Final do Programa		30.000,00	30.000,00		
S - SUPERVISÃO DE OBRAS		250.000,00	250.000,00		
P - Apoio a Fiscalização de Obras		250.000,00	250.000,00		
Total	**0,00**	**6.000.000,00**	**24.000.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES NDB	TOTAL CF	TOTAL NDB
C - INFRAESTRUTURA URBANA		**2.750.000,00**	**43.850.000,00**		
S - QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA MULTIMODAL		750.000,00	34.681.594,00		
P - Ampliação de Vias Estruturadoras Zona Norte-Leste		0,00	26.071.594,00		
P - Execução de Obra de Arte Zona Norte-Leste		0,00	3.760.000,00		
P - Implantação de Ciclovias		0,00	2.000.000,00		
P - Recuperação de Pavimentos, Acessibilidade e Segurança Viária		750.000,00	2.850.000,00		
S - INFRAESTRUTURA BASICA E PAVIMENTAÇÃO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		2.000.000,00	0,00		
P - Obras de Pavimentação Comunitária do OP-Lote 7		2.000.000,00	0,00		
S - OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO-DRENAGEM PLUVIAL		0,00	9.168.406,00		
P - Obras de Drenagem no Entorno da Arena CB-5 e Canais-coletores Norte		0,00	9.168.406,00		
C - BANCO DE PROJETOS		**7.200.000,00**	**0,00**		
P - Banco de Projetos de Investimentos		7.200.000,00	0,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**1.300.000,00**	**1.300.000,00**		
S - GERENCIAMENTO		800.000,00	800.000,00		
P - Sistema de Gerenciamento e Monitoramento do Programa		200.000,00	200.000,00		
P - Plano de Comunicação e Mobilização Social		130.000,00	130.000,00		
P - Apoio ao Gerenciamento e Execução do Programa		340.000,00	340.000,00		
P - Auditoria		70.000,00	70.000,00		
P - Avaliação Final do Programa		60.000,00	60.000,00		
S - SUPERVISÃO DE OBRAS		500.000,00	500.000,00		
P - Apoio a Fiscalização de Obras		500.000,00	500.000,00		
Total	**0,00**	**11.250.000,00**	**45.150.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES NDB	TOTAL CF	TOTAL NDB
C - INFRAESTRUTURA URBANA		**1.750.000,00**	**23.350.000,00**		
S - QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA MULTIMODAL		750.000,00	18.765.797,00		
P - Ampliação de Vias Estruturadoras Zona Norte-Leste		0,00	13.035.797,00		
P - Execução de Obra de Arte Zona Norte-Leste		0,00	1.880.000,00		
P - Implantação de Ciclovias		0,00	1.000.000,00		
P - Recuperação de Pavimentos, Acessibilidade e Segurança Viária		750.000,00	2.850.000,00		
S - INFRAESTRUTURA BASICA E PAVIMENTAÇÃO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		1.000.000,00	0,00		
P - Obras de Pavimentação Comunitária do OP-Lote 7		1.000.000,00	0,00		
S - OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO-DRENAGEM PLUVIAL		0,00	4.584.203,00		
P - Obras de Drenagem no Entorno da Arena CB-5 e Canais-coletores Norte		0,00	4.584.203,00		

C - BANCO DE PROJETOS		**3.600.000,00**	**0,00**		
P - Banco de Projetos de Investimentos		3.600.000,00	0,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**650.000,00**	**650.000,00**		
S - GERENCIAMENTO		400.000,00	400.000,00		
P - Sistema de Gerenciamento e Monitoramento do Programa		100.000,00	100.000,00		
P - Plano de Comunicação e Mobilização Social		65.000,00	65.000,00		
P - Apoio ao Gerenciamento e Execução do Programa		170.000,00	170.000,00		
P - Auditoria		35.000,00	35.000,00		
P - Avaliação Final do Programa		30.000,00	30.000,00		
S - SUPERVISÃO DE OBRAS		250.000,00	250.000,00		
P - Apoio a Fiscalização de Obras		250.000,00	250.000,00		
Total	**0,00**	**6.000.000,00**	**24.000.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES NDB	TOTAL CF	TOTAL NDB
C - INFRAESTRUTURA URBANA		**1.250.000,00**	**13.100.000,00**	**8.750.000,00**	**116.750.000,00**
S - QUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA MULTIMODAL		750.000,00	10.807.898,50	3.750.000,00	93.828.985,00
P - Ampliação de Vias Estruturadoras Zona Norte-Leste		0,00	6.517.898,50	0,00	65.178.985,00
P - Execução de Obra de Arte Zona Norte-Leste		0,00	940.000,00	0,00	9.400.000,00
P - Implantação de Ciclovias		0,00	500.000,00	0,00	5.000.000,00
P - Recuperação de Pavimentos, Acessibilidade e Segurança Viária		750.000,00	2.850.000,00	3.750.000,00	14.250.000,00
S - INFRAESTRUTURA BASICA E PAVIMENTAÇÃO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO		500.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
P - Obras de Pavimentação Comunitária do OP-Lote 7		500.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
S - OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO-DRENAGEM PLUVIAL		0,00	2.292.101,50	0,00	22.921.015,00
P - Obras de Drenagem no Entorno da Arena CB-5 e Canais-coletores Norte		0,00	2.292.101,50	0,00	22.921.015,00
C - BANCO DE PROJETOS		**1.800.000,00**	**0,00**	**18.000.000,00**	**0,00**
P - Banco de Projetos de Investimentos		1.800.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**325.000,00**	**325.000,00**	**3.250.000,00**	**3.250.000,00**
S - GERENCIAMENTO		200.000,00	200.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
P - Sistema de Gerenciamento e Monitoramento do Programa		50.000,00	50.000,00	500.000,00	500.000,00
P - Plano de Comunicação e Mobilização Social		32.500,00	32.500,00	325.000,00	325.000,00
P - Apoio ao Gerenciamento e Execução do Programa		85.000,00	85.000,00	850.000,00	850.000,00
P - Auditoria		17.500,00	17.500,00	175.000,00	175.000,00
P - Avaliação Final do Programa		15.000,00	15.000,00	150.000,00	150.000,00
S - SUPERVISÃO DE OBRAS		125.000,00	125.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
P - Apoio a Fiscalização de Obras		125.000,00	125.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
Total	**150.000.000,00**	**3.375.000,00**	**13.425.000,00**	**30.000.000,00**	**120.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

(i) Atos legais necessários à implementação do Programa e outros:

a. Está em fase de elaboração projeto de lei que autoriza o Município a contratar operação de crédito externa com o aval da União, para envio ao Legislativo, após a aprovação da Carta Consulta pela COFIEX.

b. Está em fase de análise na Câmara Municipal o Projeto de Lei Complementar LC 001/22, que dispõe sobre a Mobilidade Urbana do Município, instrumento institucional importantíssimo para identificar de forma estratégica as intervenções necessárias para alcançar a cidade que se quer, no âmbito da mobilidade, alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS); e

c. Está em fase de formatação para envio à Câmara Municipal Projeto de Lei Complementar que institui o Conselho Municipal de Mobilidade Urbana (COMMU), órgão consultivo de participação popular nos assuntos de mobilidade urbana, vinculado e gerido pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SMMU).

(ii e iii) Os riscos de ordem legal e institucional ocorrem ao longo do tempo de execução do Programa e, na maioria dos casos, são mitigáveis.

Riscos: Aprovação e seleção da Carta Consulta com o aval (garantia) da UNIÃO, por meio da Comissão de Financiamentos Externos - COFIEX da Secretaria de Assuntos Internacionais e Econômicos - SAIN. Devido à concorrência com outros municípios e Estados, e o volume de recursos solicitados pelo somatório de projetos, existe o risco de não habilitação da proposta de Porto Alegre na reunião (processo) estabelecida para agosto do corrente, face ao limite de recursos com garantia disponíveis pela União para o endividamento público anual.

Mitigação: Elaborar uma Carta Consulta qualificada, que atenda às necessidades de investimentos na cidade de Porto Alegre e que esteja em consonância com os critérios de avaliação da COFIEX.

Riscos: Os recursos previstos pelo Tesouro Nacional não sejam suficientes para garantir um número razoável de operações de crédito subnacionais. Além disso, esperam-se modificações nos critérios de cálculo da CAPAG, que poderão alterar a atual situação do Município de Porto Alegre.

Mitigação: Adotar política fiscal focada para a manutenção dos indicadores, principalmente de liquidez, condizentes com a elegibilidade à concessão da garantia pela União. Articulação das Secretarias de Fazenda e do Planejamento junto ao Ministério da Economia, com a ativa participação do Sr. Prefeito Municipal (como já ocorreu no caso da Portaria do ME que suspendeu os cálculos da CAPAG) e monitoramento dos indicadores de poupança, endividamento e liquidez, para manutenção dos preceitos necessários para a manutenção da CAPAG A.

Riscos: Aprovação da operação em diversas instâncias. Aprovação da União. Aprovação no Legislativo. Aprovação na Diretoria Executiva do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB). Existe o risco de atraso nas aprovações em virtude dos tramites burocráticos e de incertezas relacionadas à política para o endividamento público.

Mitigação: Garantir a celeridade na apresentação de documentação necessária com monitoramento de ações e prazos e acompanhar os processos de negociações do Município e do NDB junto ao Ministério da Economia.

Riscos: Titularidade e Licenças de Instalação e Operação. As condições prévias para a execução de obras e reformas são um risco efetivo no atraso dos cronogramas de execução dos financiamentos.

Mitigação: Elaborar o planejamento a partir do mapeamento de todas as intervenções previstas no Programa, identificando a titularidade dos bens e as necessidades e a situação dos licenciamentos e outros atos administrativos e jurídicos necessários. Constituir uma equipe técnica específica para esta ação no âmbito da UGP.

Riscos: Condições prévias para o primeiro desembolso. Devido à complexidade de contratos e de algumas intervenções, são reais os riscos de não atendimento de condições contratuais para o primeiro desembolso.

Mitigação: Após a assinatura dos Contratos, garantir que as condições de primeiro desembolso e de efetividade dos empréstimos, ou já estejam cumpridas na época da contratação ou sejam de tal forma simples que o atendimento das mesmas não encontre qualquer dificuldade.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

(i) Principais contratações previstas:

As principais contratações em termos de recursos de investimento estão previstas nos produtos do componente I do Programa INFRAESTRUTURA URBANA. São as intervenções estruturantes que se destinam a estudos, projetos e obras.

(ii) Se há previsão de contratação de pessoal (via concurso ou por outra via) para implementação e sustentabilidade do programa/projeto:

As ações que serão implementadas pelo Programa estão relacionadas aos serviços prestados pelos profissionais e servidores públicos dos órgãos da Prefeitura de Porto Alegre. Sendo assim, não se verifica, em uma primeira avaliação, a necessidade de contratação de servidores para serem alocados nos produtos do Programa. Entretanto, essa necessidade de contratação de pessoal está sendo avaliada, sendo proposto um apoio operacional e/ou assistência técnica especializada vinculada à Unidade Gestora do Programa. Além disso, encontra-se na Câmara de Vereadores um PL autorizando a contratação de CCs para os Programas Internacionais de Crédito.

(iii) A experiência do órgão executor com as políticas de aquisição/contratação do agente financeiro:

Em relação às contratações, principalmente no que concerne aos projetos e obras de engenharia (reurbanização de vias e urbanismo tático), salienta-se que estes já fazem parte da expertise da Prefeitura de Porto Alegre. A proposta é a formação de um grupo específico multisetorial, dedicado à elaboração de todos os termos de referência, inclusive para as consultorias. Salienta-se, todavia, que Porto Alegre possui amplo conhecimento acerca das diretrizes e dos regulamentos do Agente Financiador do Programa, para contratações e aquisições que envolvam obras, serviços ou bens, junto a prestadores de serviços, fornecedores e consultores.

Porto Alegre possui uma longa experiência em captação de recursos nacionais e internacionais para financiamentos de projetos públicos e estratégicos para o Município, bem como no gerenciamento de Programas de Financiamentos por meio de Unidades Gestoras. Dentre os financiamentos externos mais relevantes nas últimas décadas, podem ser citadas as seguintes operações de crédito:

- 1997: Preservação do Ambiente Natural e Recuperação de Área Degradada da B. do Arroio Dilúvio (FONPLATA), valor de US$ 1.143. 000,00;

- 1997: Ampliação do Pronto Socorro do Hospital Municipal de Porto Alegre (FONPLATA), valor de US$ 2.600.000,00;

- 1998: Programa de Desenvolvimento Municipal de Porto Alegre - III Perimetral (BID), valor de US$ 76.500.000,00;

- 2003: Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (FONPLATA), Programa Integrado Entrada da Cidade (PIEC), valor US$ 55.000.000,00;

2008: Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Programa Integrado Socioambiental (PISA), valor US$ 83.270.000,00;

- 2016: Corporação Andina de Fomento (CAF), hoje Banco da América Latina, Programa ORLA POA - Organicidade e Requalificação do Espaço Urbano, do Lazer, do Acesso e Mobilidade de Porto Alegre, valor US$ 92.000.000,00, atualmente em execução.

(iv e v) Riscos e ações mitigadoras:

Riscos: Licitações e Contratações de Estudos, Serviços, Projetos e Obras. Durante a preparação do projeto, serão necessárias contratações de consultorias técnicas, especializadas, e de softwares e equipamentos. Após a contratação do financiamento, será necessária a contratação de serviços de capacitação, de consultoria de projetos e de obras. Considerando os prazos e processos para contratação pela Administração Pública, previstos na Legislação para o setor público, existe grande risco de atrasos nas contratações e consequentemente nas execuções, relacionados a processos administrativos e jurídicos.

Mitigação: O NDB usa como princípio os sistemas nacionais de aquisições e gestão de contratos, reduzindo os riscos de erros procedimentais associados ao uso de regras distintas das habituais A própria supervisão da implementação de projetos pelo Banco facilitará na reduçãodesses riscos. Também a nova lei de licitações confere maior leque de opções de contratações ao Município, entre elas a contratação integrada. O Novo Banco de Desenvolvimento (NDB) poderá prestar assistência técnica ao município, com o apoio de especialistas e consultores Após a contratação, deve-se manter equipe jurídica e especializada em licitações e elaborar um Plano de Aquisições para atender com eficiência as demandas relacionadas as contratações do Programa, além de investir previamente em um sistema (software ou plataforma) de monitoramento de financiamentos, acompanhando desde a captação até a prestação de contas.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

Riscos: A princípio, não são previstas realocações e reassentamentos nas intervenções propostas. Entretanto, como algumas intervenções ainda dependem de projetos executivos, podem surgir eventuais necessidades de desapropriações. Nesses casos, haveriam os seguintes riscos: (a) incerteza jurídica das decisões; (b) as salvaguardas que os Bancos Internacionais tendem a exigir para os processos de desapropriação; (c) possíveis entraves consideráveis nos fluxos de desembolsos e operacionais dos projetos; e (d) sensibilidade política do tema, posto que as desapropriações constituem-se formas incisivas de intervenção estatal na propriedade privada .

Mitigação: A princípio, não são previstas desapropriações. Entretanto, caso, no decorrer do detalhamento de alguns projetos executivos ou na implementação do projeto, surja tal necessidade, seriam adotadas as seguintes medidas mitigadoras: (a) Identificar as matrículas atingidas o mais rápido possível, e iniciar os procedimentos de desapropriação com 24 meses de antecedência ao início das obras; previsão orçamentária e financeira para dar início aos processos e procedimentos administrativos e operacionais; estrutura técnica especializada para os atos de desapropriação (b) a orientação geral para a inclusão de alguma obra que necessite desapropriação no Programa será a de que a emissão da posse esteja garantida. Isto é, antes da garantia da posse provisória, não serão iniciadas obras; (c) enfatiza-se que, em caso de imóveis a serem desapropriados, o processo seguirá o estabelecido pelo Decreto-Lei n° 3.365/41, e no Plano Municipal de Habitação de Interesse Social, elaborado pelo Departamento Municipal de Habitação (DEMHAB) da Prefeitura de Porto Alegre.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

Considerando (i) a situação dos licenciamentos/autorizações (estudos, tipo de licenciamento, entidades responsáveis pela solicitação e pela emissão das licenças, etc.); (ii) os principais riscos ambientais decorrentes da implementação do programa/projeto; e (iii) a experiência do órgão executor com as políticas/salvaguardas ambientais do agente financeiro; destaca-se que tais itens não vêm se constituindo em problemas mais sérios para o Município. No caso de intervenções específicas em arborização, é emitida pela Secretaria do Meio Ambiente uma licença especial, a ser solicitada quando da execução da obra. A partir da análise, é emitido um termo de compensação vegetal, que prevê, ou o pagamento em pecúnia ou o plantio compensatório. Todas estas etapas estarão previstas nos projetos e nas licitações de obra.

Os projetos, quando em elaboração, serão objeto de análise de todas as secretarias do Município que emitem diretrizes, acompanham o desenvolvimento e aprovam os projetos. Concomitantemente, serão encaminhados aos órgãos externos à Prefeitura para aprovações e licenciamento. Existem ainda momentos de aprovação junto aos conselhos representativos da sociedade. Todas estas etapas são praxe dentro das aprovações da Prefeitura e, em geral, não apresentam grau de complexidade significativo.

Riscos: (a) Os possíveis entraves contratuais decorrentes das exigências regulatórias (legislação); (b) salvaguardas ambientais, que podem ser problemáticas para os programas públicos de desenvolvimento no País.

Mitigação: (a) a descentralização do licenciamento ambiental no Estado do RS teve na Secretaria de Meio Ambiente do Município um dos mais fortes esteios e fatores de sucesso; (b) a SMAMUS está bastante aparelhada e acostumada com as tratativas ambientais de praxe. Atualmente, a Secretaria analisa os empreendimentos públicos e, conforme o caso, isenta de licenciamento. Conforme o porte da intervenção, poderá ser necessária a elaboração de Relatório de Impacto. Como mencionado, o processo é conhecido da Prefeitura e bem conduzido pela SMAMUS. Vale ainda ressaltar que o NDB tem como princípio o uso dos sistemas nacionais para a gestão dos riscos ambientais, sendo que, para o Brasil, há grande equivalência entre o marco ambiental do Banco e as regras de procedimentos ambientais nacionais e locais.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

Os impactos sociais mais efetivos se darão (a) nas ações que visam a minimizar os alagamentos recorrentes no Bairro Farrapos e que atingem comunidades de baixa renda; (b) na melhoria da infraestrutura da região, propiciando inciativas de empreendedorismo e acessibilidade; (c) na qualidade de vida da população da região do extremo sul, através do atendimento da demanda prioritária do Orçamento Participativo.

Riscos: A aceitação ou aprovação das ações propostas pelas partes interessadas (stakeholders). Para além do simples cumprimento dos requisitos regulamentares, é necessário considerar também as expetativas de uma grande variedade de partes interessadas, incluindo as comunidades locais e também as organizações internacionais.

Mitigação: (a) o município está ciente das políticas e salvaguardas sociais do agente financeiro e contemplará no Projeto em questão várias das diretrizes propostas pelo Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), dentre elas a de contribuir para a geração de emprego e renda, e para o bem estrar da população; (b) a PMPA assumirá o compromisso de posicionar os direitos humanos e os seus princípios como elemento central das ações; e (c) assegurará a participação significativa das partes interessadas nos processos de desenvolvimento do Projeto e decisões quanto às intervenções.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

Risco: A princípio, não são previstos realocações e reassentamentos nas intervenções propostas. Entretanto, como algumas intervenções ainda dependem de projetos executivos, podem surgir eventuais necessidades de reassentamento. Nesses casos, se houver, poderiam existir os seguintes riscos: (a) adesão da comunidade ao programa de reassentamento; (b) disponibilidade de instrumento legal para o remanejo/ reassentamento da população situada em áreas necessárias para a ampliação do Sistema Viário; (c) falta de previsão orçamentária e financeira para dar início aos processos e procedimentos administrativos e operacionais; e (d) estrutura técnica especializada para os atos de reassentamento.

Mitigação: Disponibilidade de unidades habitacionais para reassentamento; disponibilidade de orçamento; cadastramento das famílias atingidas pela intervenção viária.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN

Informações relevantes

- 17/10/2022: Carta Consulta, Versão 2, apresentada em 08 de agosto de 2022. Aguardando COFIEX 161.