**Ministério do Planejamento e Orçamento**
**Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID**
**Secretaria Executiva da COFIEX**
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

# CARTA CONSULTA

# PROGRAMA INTEGRADO DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS E SEUS IMPACTOS NA SAÚDE DA POPULAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA

**Nº Carta Consulta: 60919**
**Mutuário: Estado da Bahia**
**Tipo de Operação: Operação de crédito externo**

**Fontes Internas:**
Contrapartida Financeira: US$ 37.290.000,00
**Fontes Externas:**
Agência Francesa de Desenvolvimento - AFD: US$ 149.160.000,00

# Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA ..... 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO ..... 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE ..... 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO ..... 04
2. PROJETO ..... 04
2.1. TÍTULO ..... 04
2.2. TÍTULO ABREVIADO ..... 04
2.3. MUTUÁRIO ..... 04
2.4. TIPO OPERACAO ..... 04
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS ..... 04
2.6. PROJETO/INDICADORES ..... 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES ..... 05
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS ..... 10
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA ..... 11
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO ..... 11
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO ..... 11
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO ..... 11
3. FINANCIAMENTO ..... 11
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE ..... 11
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS ..... 12
4. EXECUÇÃO ..... 12
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL ..... 12
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES ..... 12
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO ..... 12
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA ..... 12
5. RISCOS ..... 16
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS ..... 16
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES ..... 16
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES ..... 16
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS ..... 16
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL ..... 17
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS ..... 17
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN ..... 17

# 1. Marco de Referência

## 1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

A concentração territorial da produção e da riqueza na Bahia resultou em desenvolvimento econômico e social assimétrico. Programas federais, como o Saúde da Família PSF, juntamente com a reforma do Setor de Saúde do Estado, expandiram a atenção básica de saúde entre as populações rurais e pobres da Bahia. Por outro lado, o Estado ainda enfrenta desafios significativos na área da saúde, como melhorar a qualidade da assistência prestada pelas Equipes de Saúde da Família ESF e aumentar a resolutividade da atenção básica. O Estado da Bahia possui atualmente uma cobertura estimada de Saúde da Família (SF) de 79,79% , saindo de uma cobertura de 55,78% em 2008 para 79,79% em 2021, um incremento de 40%.

Apesar desse importante incremento da cobertura de Saúde da Família, as taxas de internação por AVC na população de 30 a 59 anos continuam com comportamento de crescimento, passando de 5,74 em 2008 para 6,11/10.000 hab. de 30 a 59 anos em 2021 É importante salientar que as taxas de internação reduziram nos anos de 2020 e 2021 para a maioria dos agravos crônicos, por conta da pandemia do COVID-19, entretanto o mesmo não aconteceu com as internações por AVC. Por outro lado, a taxa de internação por Diabetes Mellitus ( DM), nesta mesma faixa etária, vem reduzindo. Entretanto, apesar desta redução, as proporções de amputações de pé, aumentaram em mais de 100%.

No campo dos indicadores de mortalidade, os dados de óbitos em menores de 5 anos revelam que de 2008 a 2021 uma média de 60% dos óbitos nesta faixa etária foram por causas evitáveis, destes, cerca de 86% foram óbitos reduzíveis por ações de promoção à saúde vinculadas a ações de atenção e 11% de óbitos reduzíveis por ações de diagnóstico e tratamento adequado.

Assim, na perspectiva de dar continuidade ao cuidado, ordená-lo na rede e tornar as ações iniciadas na Atenção Básica mais resolutivas, em 2017 iniciou-se a implantação das Policlínicas Regionais de Saúde, vinculada ao Consórcio Interfederativo de Saúde.

Estes serviços visam prestar assistência de média complexidade na rede de saúde da região, contribuindo para o aumento da resolutividade da Atenção Básica e evitando que os pacientes precisem ir para os hospitais com casos que podem ser solucionados na atenção primária e secundária. Entretanto, é inegável que a multifatorialidade do processo de adoecimento da população exige ações mais amplas que estão situadas em áreas que possuem interface com a saúde, mas que o desenvolvimento das ações não está no âmbito do setor saúde. Por isso, os investimentos conjuntos nas áreas de saúde, recursos hídricos e saneamento são tão importantes para melhorar as condições de saúde da população baiana.

No setor de água o Estado enfrenta grandes desafios, no esforço para enfrentar a mortalidade e a morbidade infantis resultantes de enfermidades intestinais infecciosas, que são em sua grande maioria doenças de veiculação hídrica. O Estado está formando capacidade institucional para o manejo dos recursos hídricos (MRH), para garantir que suas regras e estruturas organizacionais possam proteger a qualidade da água e a alocação justa entre utilizações concorrentes. A Bahia demonstrou comprometimento quanto à consolidação do MRH, ao aprovar uma nova lei das águas e ao estabelecer novas instituições. Além disso, o Estado está expandindo a cobertura de abastecimento de água e de saneamento nas áreas rurais e urbanas, e foi bem-sucedido no atendimento das metas do programa "Água para Todos", ao oferecer abastecimento de água para 97 por cento da população urbana e para 150 mil famílias rurais. Por outro lado, indicadores de água na área rural revela que restam desafios significativos, e que o Estado precisava fortalecer políticas públicas e aumentar o investimento no desenvolvimento de infraestrutura, em especial nas pequenas comunidades rurais, junta-se a isto a rede de monitoramento e a necessidade de ampliação, que permita um manejo e gestão mais eficiente e eficaz. Um percentual pequeno, dos domicílios rurais estão conectados à rede de abastecimento de água do Estado, em comparação com o percentual de domicílios urbanos. Não apenas os mais pobres habitantes das áreas rurais são desproporcionalmente afetados pela falta de acesso a fonte de águas confiáveis, mas também um pequeno percentual da população rural baiana tem acesso a sistemas adequados de esgotamento sanitário. A institucionalização do processo de monitoramento, com dados consistidos, processados através de sistemas de informação transparente e de acesso público, assim como avaliação contínua dos programas governamentais, constitui-se num imperativo básico para a conquista da excelência dos serviços prestados pelo Estado.

Importantes características do Estado da Bahia: Extensão territorial:564.692 km; População:14,9 milhões de hab. dois terços desses habitantes vivem em áreas urbanas; Produto interno bruto: é de R$ 286,20 bilhões no ano de 2018; IDH em 2010 (PNUD) de 0,66;Clima: 2 /3 do território é semiárido.

## 1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

O Planejamento Plurianual (PPA 2020-2023) prevê iniciativas articuladas e ações sinérgicas, visando maior eficiência, eficácia e efetividade nos resultados.

A área de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, prioriza três instrumentos:

Os Planos de Bacias Hidrográficas

O Enquadramento dos Corpos d'Água

Monitoramento Ambiental e dos Recursos Hídricos

Os Planos de Bacia identificam as intervenções e priorizam ações, em processo construído com a sociedade e aprovado pelos comitês das bacias hidrográficas. Estruturados para criar programas de curto, médio e longo prazo. São realizados estudos hidrológicos, com cenários de Mudanças Climáticas e medidas de mitigação e adaptação; Propostas de Recuperação Ambiental e da Qualidade das Águas com neutralização de carbono; propostas de saneamento e de monitoramento das águas de superfície e subterrânea. O Enquadramento dos Corpos de Águas define limites qualitativos das águas, regulando os seus usos em função da qualidade requerida. Parametriza os limites da outorga da água. O Monitoramento das Águas e Clima permite acompanhamento de fenômenos climáticos através da Sala de Situação de Risco Ambientais do INEMA, emitindo alertas em condições climáticas adversas. Pretende-se o adensamento da rede hidrometeorológica, garantindo dados para todos os municípios da Bahia. O sistema permitira ações de proteção a saúde, desenvolvendo indicadores que possam ser correlacionados ao aumento de risco para arboviroses e doenças de veiculação hídrica. Outras iniciativas, com efeitos na gestão das águas, são a formação de validadores do monitor de secas e a formação de agentes comunitários de saúde e de combate às endemias como Agentes Voluntários da Água, tornando-se agentes de vigilância e proteção das águas. As ações relacionadas a saneamento rural e pequenos centros urbanos pela CERB são necessários para proteção das águas e garantir melhor condição de saúde da população. Barragens têm o papel de amenizar os efeitos da seca. Garantem o abastecimento humano e animal nos períodos de seca, e são de uso múltiplo. Quanto aos Sistemas de abastecimento de água temos: Sistemas simplificados - Sistema de abastecimento para pequenas localidades e áreas dispersas, constituídos basicamente de captação, adução, reservação e distribuição. Sistemas de abastecimento de água convencionais que oferecem distribuição domiciliar e estação de tratamento em comunidades de maior porte da zona rural. Sistemas integrados de abastecimento de água, atendem várias localidades. Esses sistemas possuem ainda derivações rurais, rede de distribuição domiciliar e tomada d´água para carro-pipa. As Melhorias Sanitárias Domiciliares (MSD) são intervenções promovidas nos domicílios, visando atender às necessidades básicas de saneamento das famílias, com instalações hidrossanitárias mínimas à higiene e ao destino seguro dos esgotos domiciliares. Estas são ações previstas no PPA , onde pretende-se atingir os seguintes produtos essenciais para o aprimoramento das políticas públicas na Gestão das Águas:

Elaborar Planos de Bacia, com participação pública, tendo como finalidade principal a hierarquização das intervenções de curto, médio e longo prazo.

Executar projetos de recuperação de Matas Ciliares em áreas degradadas das bacias, estratégicas para atender as necessidades humana e ecossistêmicas.

Ampliação de rede de monitoramento hidrometeorológica, permitindo o acompanhamento dos fenômenos monitorado e melhor planejamento da gestão hídrica;

Melhorar infraestrutura de saneamento em ambientes urbanos/rurais, como construção de sistema de abastecimento de água;

Construção de módulos sanitários rurais;

Implantação de Barragens para armazenamento de água.

Na área de saúde propõe-se Qualificar a Atenção Básica (AB) do Estado da Bahia, com ações de Apoio Institucional e a Telessaúde.

O Apoio Institucional visa a qualificação dos gestores e trabalhadores da Atenção Básica, através de ferramentas de gestão, planejamento , monitoramento e avaliação, visitas técnicas, oficinas e tecnologias, que permitam interação e acompanhamento. Essa estratégia amplia a capacidade dos municípios de planejar, programar e acompanhar os serviços e o sistema de saúde; promove a gestão democrática e participativa; amplia a capacidade de ações coordenadas junto às equipes de Atenção Básica, ampliando o acesso da população aos serviços de saúde e aumentando a resolutividade da Atenção Básica.O processo estruturado em três fases:

I - Planejamento e Formulação;

II-Operativa do Apoio Institucional;

III-Relatoria das Atividades.

No âmbito do Telessaúde Bahia o objetivo principal é ampliar a resolubilidade e fortalecer a Atenção Básica e as Redes de Atenção à Saúde, a partir das ofertas de serviços de Telediagnóstico, Teleconsultoria, Segunda Opinião Formativa, Tele-educação.

Telediagnóstico, serviço que utiliza as tecnologias da informação e comunicação para apoio ao diagnóstico a distâncias geográfica e temporal. Teleconsultoria é a consulta realizada entre profissionais da saúde, com a finalidade de esclarecer dúvidas sobre procedimentos clínicos, ações de saúde e questões relativas ao processo de trabalho. A Segunda Opinião Formativa são às respostas sistematizadas das perguntas das Teleconsultorias, que derivam de abordagem de assunto relevante replicável em outros contextos e lugares, com base nas melhores evidências científicas e clínicas. A Tele-educação visa contribuir na qualificação de profissionais para o manejo clínico no enfrentamento dos diversos agravos, para a organização e condução do processo de trabalho da atenção básica. As ações de TeleSaúde, incluindo Teleconsultoria, Tele-educação e Telediagnóstico possibilita ampliar a resolubilidade da Rede de Saúde, principalmente para populações que residem em áreas de difícil acesso ou pertencem a grupos minoritários. Além da ampliação do acesso, otimiza recursos públicos com viagens, com redução do tempo de espera para consulta com especialista, viabilizar diagnósticos precisos e atendimento personalizado a populações vulneráveis, reduzindo significantemente as inequidades em saúde. Esperas para obter um diagnóstico resultam em maior morbidade e mortalidade. A realização destes produtos, irão ajudar na melhoria nos Indicadores de Resultados nas áreas prioritárias (Saneamento, Meio Ambiente e Saúde) fortalecendo políticas públicas necessárias para programas e projetos capazes de colocar o Estado da Bahia como referência.

A proposta é que o recurso do financiamento seja desembolsado em 3 tranches em combinação com o órgão financiador.

**1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO**

O Estado solicitou autorização legislativa, Lei Nº 13.549/2016, alterada pela Lei Nº 14.308, de 18 de Março de 2021, para contratar junto a Agência Francesa de Desenvolvimento - AFD, operação de crédito externo até o limite de EUR 150.000.000,00 (Cento e cinquenta milhões de euros), como pode ser visto, no Anexo 1 , observadas as condições e as exigências dos órgãos federais encarregados da análise econômico-financeira para fins de operação de crédito e da concessão da garantia da União.

As garantias e contragarantias a serem oferecidas para o cumprimento do disposto nesta Lei serão constituídas, durante o prazo de vigência do respectivo contrato, de parcelas necessárias e suficientes, das cotas de repartição constitucional das receitas tributárias de que o Estado é titular na forma dos arts. 157 e 159, completadas pelas receitas tributárias estabelecidas no art. 155, nos termos do § 4º do art. 167, todos da Constituição Federal, bem como outras garantias em direito admitidas.

Ainda fica o Poder Executivo autorizado a promover as modificações orçamentárias que se fizerem necessárias ao cumprimento do disposto nesta Lei.

O Estado informa que a origem da contrapartida deste projeto está em conformidade com o disposto na Resolução COFIEX nº 3 de 29/5/ 2019, representando Euro 33.000.000,00 (20 % do programa)

A taxa de câmbio considerada EUR/R$ 6,3210 de 31/12/2021.

O Projeto para o referido pleito junto à AFD encontra-se inserido no PPA do Estado da Bahia de 2020-2023, conforme Anexo 3.

PROGRAMAS: Saúde

Recursos Hídricos

Meio Ambiente

COMPROMISSOS:

Fortalecer a atenção básica de forma integrada e resolutiva.

Ampliar o Acesso a água de qualidade e quantidade adequada na área rural, com foco no semiárido;

Expandir a cobertura do esgotamento sanitário nas áreas urbana e rural;

Promover a segurança hídrica com foco na redução da vulnerabilidade à eventos extremos;

Promover a otimização da gestão em infraestrutura hídrica e saneamento;

Consolidar a gestão integrada de recursos hídricos com a participação social;

## 2. Projeto

**2.1. Título**

PROGRAMA INTEGRADO DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS E SEUS IMPACTOS NA SAÚDE DA POPULAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA

**2.2. Título Abreviado**

PROGRAMA SANEAMENTO,RECURSOS HÍDRICOS E SAÚDE BA

**2.3. Mutuário**

Estado da Bahia

**2.4. Tipo Operacao**

Operação de crédito externo

**2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS**

Objetivo Geral: Promover o desenvolvimento social com equidade no Estado, ampliando o acesso à água em quantidade e qualidade e as ações para melhoria da saúde pública no Estado.

Objetivos Específicos:

1. Aumento de acesso à água potável de qualidade, saneamento, e atenção básica no Estado da Bahia;

2. Fortalecimento dos Instrumentos da Política de Recursos Hídricos do Estado da Bahia;

3. Aperfeiçoar as ações de vigilância, proteção, promoção e prevenção em saúde nos territórios;

4. Fortalecer à Atenção Básica;

5. Expandir o saneamento básico em áreas rurais do Estado;

6. Reforçar o sistema de gestão de recursos hídricos do Estado, apoiando a implementação dos instrumentos de gestão dos recursos hídricos para melhorar e controlar a qualidade e quantidade da água do Estado;

7. Aumentar a cobertura da Estratégia de Saúde da Família no Estado da Bahia

8. Garantir a oferta de Serviços Especializados a partir das Policlínicas Regionais de Saúde.

**2.6. Projeto/Indicadores**

| Descrição | Fórmula de Cálculo | Unidade de Medida | Linha de Base | Meta |
|---|---|---|---|---|
| Ampliar em 17% a cobertura de serviços básicos de saúde para a população, por meio das equipes de saúde da família. (Indicador de Resultado) | Linha de Base (2018) 72,48*17% | Percentual | 72,48 | 84,80 |
| Ampliar para 417 o número de municípios com um dos serviços de telediagnóstico implantados; | Linha de Bse (2018) 25 municipio+392 municípios | municipio | 25,00 | 417,00 |
| Ampliar em 36,4% a proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado. | Ano base (2018) 13, 60% + 36,40% | Percentual | 13,60 | 50,00 |
| Elaborar 4 Planos de Bacia preparados e Estudos para classificação e Enquadramento das Águas de modo a garantir o atendimento no mínimo de 80% das áreas sob domínios do Estado | Linha de Bse (2021) 56% + 24% | Percentual | 56,00 | 80,00 |
| Ampliar em 30%¨a rede de monitoramento hidrometereologica com 400 novos pontos de monitoramento de modo a termos 90% dos municípios atendidos com dados hidrometeorológicos; | Linha de Base (2021) 60% + 30% | Percentual | 60,00 | 90,00 |
| Número dos sistemas de abastecimento de água construídos e em funcionamento na área de intervenção do projeto | Linha de Base (2021) 0 + 8 | Sistema Integrado | 0,00 | 8,00 |
| Número de módulos sanitários (MSD) construídos em áreas rurais do da intervenção do projeto | Linha de Base (2021) 0 + 80 | MSD | 0,00 | 80,00 |
| Expandir o saneamento básico e o acesso aos serviços de água em áreas rurais a 19.283 famílias nos 05 anos após a assinatura do contrato(Indicador de Resultado) | Linha de Base (2021) 0 + 19.283 | familia | 0,00 | 19.283,00 |
| Redução de 10,55% de Número de Internações por diarréia e gastroenterite de origem infecciosa presumível em menores de 5 anos, dos 38 municípios beneficiários do Projeto na área de recursos hídricos e saneamento. | Nº de internações SUS por diarréia e gastroenterite de origem infecciosa presumível, em menores de 5 anos, em determinado local e período X 100 / Total de internações SUS, em menores de 5 anos, em determinado local e período. | Percentual | 30,11 | 26,93 |
| Fortalecer o sistema de gestão de recursos hídricos do Estado, de modo que atenda uma cobertura de área equivalente a 90% dos municípios, com a implementação dos instrumentos de monitoramento da qualidade e a quantidade da água em 5 anos; Linha de Base ( 2021) 60% | Linha de Base(2021) 60% + 30% | percentual | 60,00 | 90,00 |

**2.7. Projeto/Componentes**

| Componentes | Valor(US$) |
|---|---|
| **C - SAÚDE** | **80.000.000,00** |
| S - ATENÇÃO A SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | 50.304.500,00 |
| P - Equipamentos de telediagnóstico | 4.402.500,00 |
| P - Equipamentos médico hospitalares para Unidade Básica de Saúde | 18.043.500,00 |
| P - Mobiliários para Unidade Básica de Saúde | 5.273.630,00 |
| P - Equipamentos odontológicos | 22.584.870,00 |
| S - INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | 25.785.500,00 |
| P - Equipamentos de Informática para Atenção Básica | 12.432.000,00 |
| P - Equipamentos de educação em saúde para Atenção Básica | 13.353.500,00 |
| S - TRANSPORTE NA ATENÇÃO BÁSICA | 3.910.000,00 |
| P - Veículos | 3.910.000,00 |
| **C - RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO** | **78.600.000,00** |
| S - REDE HIDRO METEOROLÓGICA | 5.285.100,00 |
| P - Aquisições e instalação de Estações(PCD) Climatológicas | 1.584.000,00 |
| P - Aquisições e instalação de Estações(PCD) Pluviométricas | 1.260.000,00 |
| P - Aquisições e instalação de Estações(PCD) Hidrometeorológica | 1.429.100,00 |
| P - Aquisições e instalação de Estações(PCD) hidrogeologica para medicoes de nivel dos aquiferos subterraneos | 1.012.000,00 |
| S - REDE DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA | 3.372.200,00 |
| P - Operação e manutenção da rede da qualidade da água superficial no Estado da Bahia | 2.760.000,00 |
| P - Aquisição de Equipamento | 612.200,00 |
| S - ESTUDOS E PLANEJAMENTO DE BACIA HIDROGRÁFICA | 3.048.180,00 |
| P - Elaboração de Plano de Bacia | 2.444.940,00 |
| P - Elaboração de Estudos para Enquadramento de Corpos de Águas de Superficie ( Rios e Lagos) | 603.240,00 |
| S - SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO AMBIENTAL E CLIMÁTICA | 186.520,00 |
| P - Desenvolvimento e elaboração de Sistema de Apoio a Decisão para a sala de situção e acompanhamento de eventos criticos incorporado ao Sistema Estaduial de Informação Ambiental Monitoramento | 186.520,00 |
| S - ESTUDOS E PROJETOS | 1.212.500,00 |
| P - Elaboração de Estudos e Projetos para Indenficação de Áreas Degradads Prioritarias para Reflorestamento em Areas de Proteção Permanente e Proteção de Mananciais | 1.212.500,00 |
| S - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS PRESERVADAS | 11.895.500,00 |
| P - Reflorestamento em Areas de Proteção Permanente, de Unidades de Conservação e Proteção de Mananciais. | 11.895.500,00 |
| S - BARRAGENS | 6.699.700,00 |
| P - Estudos e Projetos | 2.062.700,00 |
| P - Construção de Barragens | 4.637.000,00 |
| S - SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 46.368.400,00 |
| P - Estudos e Projetos | 29.738.100,00 |
| P - Construção de Sistemas de Abastecimento de Água | 16.630.300,00 |
| S - MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (MSD) | 531.900,00 |
| P - Construção de Melhorias Sanitárias Domiciliares | 531.900,00 |
| **C - GESTÃO DO PROJETO** | **6.400.000,00** |
| S - GESTÃO DO PROJETO | 6.400.000,00 |
| P - Taxas | 660.000,00 |
| P - Avaliação | 740.000,00 |
| P - Acompanhamento e Monitoramento do Projeto | 5.000.000,00 |
| **Total dos Componentes** | **165.000.000,00** |

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

**Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:**

**C - SAÚDE**

Este componente tem como objetivo Fortalecer a Atenção Básica, de saúde, de forma integrada e resolutiva, tendo como iniciativas estruturantes: Ampliação da cobertura de Saúde da Família, com fortalecimento de equipes de Saúde da Família e Apoio aos municípios para o aprimoramento da gestão e do cuidado em Atenção Básica; e ampliação do número de municípios que utilizam ao menos dois serviços do Telessaúde.

**S - ATENÇÃO A SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA**

ATENÇÃO A SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA

**P - Equipamentos de telediagnóstico**

Aquisição de dermatoscópio e aparelho para realização de eletrocardiograma. Teledermatologia, telecardiologia são ofertas de exames que possibilitem a emissão de laudo a distância.

**P - Equipamentos médico hospitalares para Unidade Básica de Saúde**
Aquisição de kit com equipamentos básicos (Kit UBS MédHosp) para funcionamento e a execução do conjunto de ações propostas nas Unidades Básicas de Saúde  UBS. Composição mínima de cada kit: Autoclave horizontal de mesa (até 75L); Balança Antropométrica Adulto; Balança Antropométrica Infantil; Cadeira para Coleta de Sangue; Cadeira de Rodas Adulto; Cilindro de Gases Medicinais; Detector Fetal; Câmara Fria; Mesa de Exames; Nebulizador Portátil; Oftalmoscópio; Berço acrílico.

**P - Mobiliários para Unidade Básica de Saúde**
Aquisição de kit com mobiliários básicos (Kit UBS mobiliário) para funcionamento e a execução do conjunto de ações propostas nas Unidades Básicas de Saúde UBS. Composição mínima de cada kit: Ar Condicionado; Longarina; Mesa de médico; Cadeira de médico.

**P - Equipamentos odontológicos**
Aquisição de kit com equipamentos odontológicos (Kit Odonto) para funcionamento e a execução do conjunto de ações de saúde bucal  propostas nas Unidades Básicas de Saúde UBS. Composição mínima de cada kit: Amalgamador Odontológico; Aparelho de Raio X  Odontológico; articulador Odontológico; Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros); Bomba de Vácuo até 2HP/CV; Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor); Compressor Odontológico; Destilador de Água; Fotopolimerizador de Resinas; Jato de Bicarbonato; Mocho; Negatoscópio; Seladora; Ultrassom Odontológico.

**S - INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA**
INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA

**P - Equipamentos de Informática para Atenção Básica**
Aquisição de kit com equipamentos de informática (Kit informática) para alimentação do Sistema de Informação da Atenção (SISAB ) nas Unidades Básicas de Saúde UBS. Composição mínima de cada kit:Tablet e Computador

**P - Equipamentos de educação em saúde para Atenção Básica**
Aquisição de kit com equipamentos para realização de ações de educação em saúde (Kit educasaúde). Composição mínima de cada kit:Projetor de slides; Notebook compatível com caixa de som e projetor; Caixa de som.

**S - TRANSPORTE NA ATENÇÃO BÁSICA**
TRANSPORTE NA ATENÇÃO BÁSICA

**P - Veículos**
Aquisição de veículo para execução de ações vinculadas a atenção básica.

**C - RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO**
Este componente tem como objetivo o planejamento e intervenções que permita recuperação e monitoração da qualidade ambiental de bacias hidrográficas com ações e intervenções de saneamento básico, monitoramento e recuperação de mananciais, visando obter impacto na qualidade e quantidade dos recursos hídricos, uma gestão efetiva das disponibilidades hídricas, como também uma consequente redução de riscos na transmissão de doenças por veiculação hídrica.

**S - REDE HIDRO METEOROLÓGICA**
O adensamento da rede hidrometeorológica  garanti que todos os municípios do Estado da Bahia disponham de dados pluviométricos, assim como o levantamento das áreas de maiores riscos de inundação para desenvolvimento de um sistema de alerta mais preciso. Apenas ¼ dos municípios atualmente têm estação meteorológica e cerca de 1/5 não possui nem pluviômetro.

**P - Aquisições e instalação de Estações(PCD) Climatológicas**
Aquisições e instalação de Estações(PCD) Climatológicas

**P - Aquisições e instalação de Estações(PCD) Pluviométricas**
Aquisições e instalação de Estações(PCD) Pluviométricas

**P - Aquisições e instalação de Estações(PCD) Hidrometeorológica**
Aquisições e instalação de Estações(PCD) Hidrometeorológica

**P - Aquisições e instalação de Estações(PCD) hidrogeologica para medicoes de nivel dos aquiferos subterraneos**
Aquisições e instalação de Estações(PCD) hidrogeologica para medicoes de nivel dos aquiferos subterraneos

**S - REDE DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA**
O monitoramento é outra ferramenta necessária para podermos acompanhar a disponibilidade hídrica e a qualidade, garantindo o atendimento da qualidade requerida e a disponibilidade dos recursos hídricos. Uma das iniciativas do PPA é o aperfeiçoamento do monitoramento, incluindo a prevenção de desastres causado por fenômenos climáticos.

**P - Operação e manutenção da rede da qualidade da água superficial no Estado da Bahia**
Operação e manutenção da rede da qualidade da água superficial no Estado da Bahia

**P - Aquisição de Equipamento**
Aquisição de Equipamento

**S - ESTUDOS E PLANEJAMENTO DE BACIA HIDROGRÁFICA**
Elaboração de Planos de Bacia, com participação pública, tendo como finalidade principal a de hierarquizar as intervenções e planejando as ações de recuperação de curto, médio e longo prazo.

**P - Elaboração de Plano de Bacia**
Elaboração de Plano de Bacia

**P - Elaboração de Estudos para Enquadramento de Corpos de Águas de Superficie ( Rios e Lagos)**
Elaboração de Estudos para Enquadramento de Corpos de Águas de Superficie ( Rios e Lagos)

**S - SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO AMBIENTAL E CLIMÁTICA**
O sistema de monitoramento em desenvolvimento inclui variáveis ambientais e climáticas para o auxílio e suporte a ações de vigilância a efeitos das mudanças climáticas em áreas vulneráveis, como também em saúde ambiental, onde Sala de Situação centralizaria as informações, visando desenvolver indicadores que possam ser correlacionados ao aumento de risco para arboviroses (Dengue, Zika, Chikungunya), como para outras doenças com esquistosomose e mesmo presença de COVID19 em bacias com contribuição de águas residuárias

**P - Desenvolvimento e elaboração de Sistema de Apoio a Decisão para a sala de situção e acompanhamento de eventos criticos incorporado ao Sistema Estaduial de Informação Ambiental Monitoramento**
Desenvolvimento e elaboração de Sistema de Apoio a Decisão para a sala de situção e acompanhamento de eventos criticos incorporado ao Sistema Estaduial de Informação Ambiental Monitoramento

**S - ESTUDOS E PROJETOS**
Elaboração de Estudos e Projetos para Identificação de Áreas Degradadas Prioritárias para Reflorestamento em Áreas de Proteção Permanente e Proteção de Nascentes e Mananciais de Abastecimento, em regiões críticas e estratégicas para abastecimento humano, com hierarquização de prioridades e projeto executivo das áreas selecionadas como prioritaria

**P - Elaboração de Estudos e Projetos para Indenficação de Áreas Degradads Prioritarias para Reflorestamento em Areas de Proteção Permanente e Proteção de Mananciais**
Elaboração de Estudos e Projetos para Indenficação de Áreas Degradads Prioritarias para Reflorestamento em Areas de Proteção Permanente e Proteção de Mananciais

**S - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS PRESERVADAS**
Implantação de projeto de recuperação de pelo menos 2000 ha, nas áreas identificadas como prioritárias, pelos projetos de Recuperação de áreas degradadas e proteção de mananciais, priorizando ação conjunta com pequenos proprietários rurais.

**P - Reflorestamento em Areas de Proteção Permanente, de Unidades de Conservação e Proteção de Mananciais.**
Reflorestamento em Areas de Proteção Permanente, de Unidades de Conservação e Proteção de Mananciais.

**S - BARRAGENS**
Construção e recuperação de Barragens para armazenamento de água e perenização dos rios.

**P - Estudos e Projetos**
Estudos e Projetos

**P - Construção de Barragens**
Construção de Barragens

**S - SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**
Aumento e melhoria da infraestrutura de saneamento nas áreas rurais e pequenos agrupamentos urbanos/rurais, como a construção de sistema de abastecimento de água, a perfurações de poços e o uso de dessalinizadores, já que muitos dos recursos hídricos, da região semiárida do Estado, têm águas subterrâneas com teores elevados de sais e são a única fonte de abastecimento;

**P - Estudos e Projetos**
Estudos e Projetos

**P - Construção de Sistemas de Abastecimento de Água**
Construção de Sistemas de Abastecimento de Água

**S - MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (MSD)**
As Melhorias Sanitárias Domiciliares são intervenções promovidas nos domicílios, com o objetivo de atender às necessidades básicas de saneamento das famílias, por meio de instalações hidrossanitárias mínimas, relacionadas ao uso da água, à higiene e ao destino adequado dos esgotos domiciliares.

**P - Construção de Melhorias Sanitárias Domiciliares**
Construção de Melhorias Sanitárias Domiciliares

**C - GESTÃO DO PROJETO**
Este componente engloba a gestão do projeto, avaliação do projeto e comissão de financiamento.

**S - GESTÃO DO PROJETO**
Este Subcomponente engloba a gestão do projeto, avaliação do projeto e comissão de financiamento.

**P - Taxas**
Taxas

**P - Avaliação**
Avaliação do Projeto

**P - Acompanhamento e Monitoramento do Projeto**
Consultoria e Bens

| Categoria de Gasto | Unidade de medida | Meta | Valor | % Financeiro |
|---|---|---|---|---|
| **Obras** | - | - | **21.799.200,00** | **13,21** |
| P- Construção de Barragens | Barragem | 7,00 | 4.637.000,00 | 2,81 |
| P- Construção de Sistemas de Abastecimento de Água | Sistema Integrado | 8,00 | 16.630.300,00 | 10,08 |
| P- Construção de Melhorias Sanitárias Domiciliares | grupo | 2,00 | 531.900,00 | 0,32 |
| **Bens** | - | - | **85.897.300,00** | **52,06** |
| P- Equipamentos de telediagnóstico | Equipamento | 417,00 | 4.402.500,00 | 2,67 |
| P- Equipamentos médico hospitalares para Unidade Básica de Saúde | Equipamento | 2.018,00 | 18.043.500,00 | 10,94 |
| P- Mobiliários para Unidade Básica de Saúde | Mobiliário | 2.018,00 | 5.273.630,00 | 3,20 |
| P- Equipamentos odontológicos | Equipamento | 2.018,00 | 22.584.870,00 | 13,69 |
| P- Equipamentos de Informática para Atenção Básica | Equipamento | 2.018,00 | 12.432.000,00 | 7,53 |
| P- Equipamentos de educação em saúde para Atenção Básica | Equipamento | 2.018,00 | 13.353.500,00 | 8,09 |
| P- Veículos | Veículo | 120,00 | 3.910.000,00 | 2,37 |
| P- Aquisições e instalação de Estações(PCD) Climatológicas | Unidade | 50,00 | 1.584.000,00 | 0,96 |
| P- Aquisições e instalação de Estações(PCD) Pluviométricas | Unidade | 150,00 | 1.260.000,00 | 0,76 |
| P- Aquisições e instalação de Estações(PCD) Hidrometeorológica | Unidade | 100,00 | 1.429.100,00 | 0,87 |
| P- Aquisições e instalação de Estações(PCD) hidrogeologica para medicoes de nivel dos aquiferos subterraneos | Unidade | 100,00 | 1.012.000,00 | 0,61 |
| P- Aquisição de Equipamento | Unidade | 1,00 | 612.200,00 | 0,37 |
| **Consultoria** | - | - | **36.988.000,00** | **22,42** |
| P- Elaboração de Plano de Bacia | Plano | 4,00 | 2.444.940,00 | 1,48 |
| P- Elaboração de Estudos para Enquadramento de Corpos de Águas de Superficie ( Rios e Lagos) | Estudo | 4,00 | 603.240,00 | 0,37 |
| P- Desenvolvimento e elaboração de Sistema de Apoio a Decisão para a sala de situção e acompanhamento de eventos criticos incorporado ao Sistema Estaduial de Informação Ambiental Monitoramento | Unidade | 1,00 | 186.520,00 | 0,11 |
| P- Elaboração de Estudos e Projetos para Indenficação de Áreas Degradads Prioritarias para Reflorestamento em Areas de Proteção Permanente e Proteção de Mananciais | Unidade | 1,00 | 1.212.500,00 | 0,73 |
| P- Estudos e Projetos | Estudos e Projetos | 13,00 | 2.062.700,00 | 1,25 |
| P- Estudos e Projetos | Estudos e Projetos | 16,00 | 29.738.100,00 | 18,02 |
| P- Avaliação | Avaliação | 1,00 | 740.000,00 | 0,45 |
| **Serviços que Não de Consultoria** | - | - | **14.655.500,00** | **8,88** |
| P- Operação e manutenção da rede da qualidade da água superficial no Estado da Bahia | Evento | 8.000,00 | 2.760.000,00 | 1,67 |
| P- Reflorestamento em Areas de Proteção Permanente, de Unidades de Conservação e Proteção de Mananciais. | hectare | 2.000,00 | 11.895.500,00 | 7,21 |
| **Outros** | - | - | **5.660.000,00** | **3,43** |
| P- Taxas | Monetária | 1,00 | 660.000,00 | 0,40 |
| P- Acompanhamento e Monitoramento do Projeto | Unidade | 1,00 | 5.000.000,00 | 3,03 |
| **Total Geral** | - | - | **165.000.000,00** | **100,00** |

**2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS**

O Governo do Estado tem experiências em contratar operações de crédito externo para financiar ações multissetoriais e transversais nas áreas de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente. Pode-se citar como exemplo do programa com o Banco Mundial (PROGRAMA COM ENFOQUE SETORIAL AMPLO DAS ÁREAS DE SAÚDE E RECURSOS HÍDRICOS DO ESTADO DA BAHIA - SWAp BAHIA). Este programa, também coordenado pela Secretaria da Fazenda do Estado, cumpriu com os objetivos acordados e tinha como característica desembolso, além da forma tradicional, também desembolso por meio de resultados e indicadores alcançados. Assim, o programa SWAp procurou dar escala a programas existentes, focalizar em resultados ao invés do controle das transações, fortalecer parcerias, construir capacidade e melhorar o desempenho das instituições envolvidas.

Programas com Enfoque Setorial Amplo (Sector-Wide approach ou SWAp por sua sigla em inglês) são operações de financiamento externo que, no caso do Banco Mundial, geralmente apoiam programas prioritários do Mutuário já em andamento, em vez de projetos ou ações isoladas. Os SWAp têm como objetivo aumentar o impacto e a flexibilidade desses programas. Essas operações se caracterizam pelo amparo a abordagens comuns no planejamento, implementação, monitoramento e avaliação, baseando-se nos sistemas e procedimentos do Mutuário. A lógica em questão se baseia na percepção de que processos amplos e setoriais, liderados pelos próprios Mutuários, seriam mais eficientes do que diversos projetos separados e com poucas áreas de contato.

Dessa forma, pretende-se com este financiamento junto a Agência Francesa de Desenvolvimento a continuidade da execução de projetos Multissetoriais inseridos no PPA do Estado.

**2.9. Projeto/Abrangência Geográfica**

**Abrangência Geográfica:** Estadual/Sem detalhes

| |
|---|
| Estado da Bahia () |

**2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO**

Prazo total: 20 anos

Prazo de carência:5 anos

Prazo de amortização de capital: 15 anos

Taxa de juros: Taxa Euribor 6 meses + XXX pb (Valor a ser definido pela agência)

Comissão de Financiamento: 0,5% a.a. (a ser paga uma única vez)

Comissão de Compromisso: 0,5% a.a.

Apesar da AFD apresentar condições que não diferenciam significativamente das existentes no mercado a escolha por esse Agente se deu pela sua disponibilidade e pelo fato de, parte dos gastos se darão através de normas conhecidas pelo Estado.

**2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO**

População do Estado da Bahia, estimada, pelo IBGE, em 14 milhões.

O projeto tem como pilares desenvolver estudos e planejamento de macro áreas territoriais, regiões/bacias hidrográficas, identificando suas fragilidades e determinando ações prioritárias com o objetivo de recuperação de preservação das águas/recursos hídricos e o meio ambiente associado. Expandir o conhecimento da dinâmica ambiental, água e clima, com a ampliação da rede de monitoramento, de modo a permitir um acompanhamento em tempo real de fenômenos naturais, estratégia fundamental para acompanhar eventual efeitos das mudanças climáticas e permitindo emissão de alertas que permitam ações preventivas para áreas vulneráveis e evitando danos sociais e econômicos as populações, sobretudo setores socialmente mais vulnerável. Pretende-se com isto, ter uma rede de alerta para as áreas mapeadas do estado, mais vulneráveis a inundações, como também validar com mais precisão, as áreas com maior deficiência hídrica e risco a seca. Com isto teremos benefícios indireto a 100% da população do estado com a expansão da rede de monitoramento e expansão de 30% da população do Estado, beneficiada diretamente com o aumento do conhecimento sobre as condições dos recursos hídricos em suas região, incluindo a Regiao Metropolitana de Salvador, a de maior densidade populacional no estado

O projeto pretende também recuperar áreas degradadas em região de proteção de mananciais, envolvendo diretamente as comunidades rurais, com programa de educação ambiental e transferência de tecnologia e população e investimento reflorestamento e compensação pelos serviços ambientais em pequenas propriedades e comunidades tradicionais, construindo viveiros a serem administrada por estas comunidades. Estima-se pelo menos 200 familias diretamente beneficiada com a recuperação ambiental. E pelo menos 30% da população do estado indiretamente com este projeto.

As ações do Projeto visam qualificar a estrutura das Unidades Básicas de Saúde distribuídas no Estado, com o objetivo de aumentar a resolutividade da atenção básica para cerca de 13 milhões de baianos cobertos pela Estratégia de Saúde da Família, reduzindo os encaminhamentos para outros níveis de complexidade, assim como as internações por diarréia e gastroenterite em menores de 5 anos. Além disso, as ações do Projeto vão reduzir o tempo de espera para realização de exames nas áreas de cardiologia, oftalmologia e dermatologia.

**2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO**

Sim

## 3. Financiamento

**3.1. Financiamento/Fonte**

**Moeda de Referência:** Dólar

| Fontes Internas | Sigla | Moeda | Valor Proposto | Taxa de Câmbio | Valor de Referência US $ |
|---|---|---|---|---|---|
| Contrapartida Financeira | CF | ? | 33.000.000,00 | 1,13 | 37.290.000,00 |
| **Fontes Externas** | **Sigla** | **Moeda** | **Valor Proposto** | **Taxa de Câmbio** | **Valor de Referência US $** |
| Agência Francesa de Desenvolvimento - AFD | AFD | ? | 132.000.000,00 | 1,13 | 149.160.000,00 |
| Total: | | | 165.000.000,00 | | 186.450.000,00 |

### 3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

## 4. Execução

### 4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

O mutuário desta operação será o Governo do Estado da Bahia, cabendo à Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (SEFAZ) a coordenação e gestão do Projeto, por meio da Unidade de Gestão do Projeto, com a incumbência de realizar tarefas gerenciais, administrativas e fiduciárias associadas à implementação diária do Programa. A UGP irá gerir os recursos financeiros do Programa, coordenar a execução das atividades, realizar acompanhamento e avaliação, e auxiliar as secretarias na execução dos procedimentos técnicos, administrativos, financeiros e de seleção ou licitação.

O Projeto terá como Co-executores: o INEMA, CERB e SESAB.

A matriz de responsabilidades encontra-se no Anexo 3, desta carta consulta

### 4.2. Execução/Executores

| | | | |
|---|---|---|---|
| Executor: Governo do Estado da Bahia | | | |
| Representante Oficial: | | | |
| Endereço da Sede: | | | |
| E-mail Institucional: | | | |
| Telefone: | | Fax: | |
| CNPJ: | | UF: | |

### 4.3. Execução/Prazo

**Prazo de Desembolso:** 5 **Anos**

### 4.4. Execução/Cronograma

| COMPONENTES | VALOR CUSTO | Ano 1 FONTES CF | Ano 1 FONTES AFD | TOTAL CF | TOTAL AFD |
|---|---|---|---|---|---|
| **C - SAÚDE** | **80.000.000,00** | **3.731.100,00** | **12.458.900,00** | | |
| S - ATENÇÃO A SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | 50.304.500,00 | 2.377.100,00 | 7.724.500,00 | | |
| P - Equipamentos de telediagnóstico | 4.402.500,00 | 0,00 | 880.500,00 | | |
| P - Equipamentos médico hospitalares para Unidade Básica de Saúde | 18.043.500,00 | 1.010.000,00 | 2.598.200,00 | | |
| P - Mobiliários para Unidade Básica de Saúde | 5.273.630,00 | 380.000,00 | 675.500,00 | | |
| P - Equipamentos odontológicos | 22.584.870,00 | 987.100,00 | 3.570.300,00 | | |
| S - INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | 25.785.500,00 | 1.354.000,00 | 3.952.400,00 | | |
| P - Equipamentos de Informática para Atenção Básica | 12.432.000,00 | 704.000,00 | 1.782.000,00 | | |
| P - Equipamentos de educação em saúde para Atenção Básica | 13.353.500,00 | 650.000,00 | 2.170.400,00 | | |
| S - TRANSPORTE NA ATENÇÃO BÁSICA | 3.910.000,00 | 0,00 | 782.000,00 | | |
| P - Veículos | 3.910.000,00 | 0,00 | 782.000,00 | | |
| **C - RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO** | **78.600.000,00** | **3.057.300,00** | **15.183.880,00** | | |
| S - REDE HIDRO METEOROLÓGICA | 5.285.100,00 | 120.000,00 | 538.700,00 | | |
| P - Aquisições e instalação de Estações(PCD) Climatológicas | 1.584.000,00 | 30.000,00 | 126.400,00 | | |
| P - Aquisições e instalação de Estações(PCD) Pluviométricas | 1.260.000,00 | 30.000,00 | 83.200,00 | | |
| P - Aquisições e instalação de Estações(PCD) Hidrometeorológica | 1.429.100,00 | 60.000,00 | 227.900,00 | | |
| P - Aquisições e instalação de Estações(PCD) hidrogeologica para medicoes de nivel dos aquiferos subterraneos | 1.012.000,00 | 0,00 | 101.200,00 | | |
| S - REDE DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA | 3.372.200,00 | 100.000,00 | 631.100,00 | | |
| P - Operação e manutenção da rede da qualidade da água superficial no Estado da Bahia | 2.760.000,00 | 20.000,00 | 500.000,00 | | |
| P - Aquisição de Equipamento | 612.200,00 | 80.000,00 | 131.100,00 | | |
| S - ESTUDOS E PLANEJAMENTO DE BACIA HIDROGRÁFICA | 3.048.180,00 | 117.000,00 | 328.880,00 | | |
| P - Elaboração de Plano de Bacia | 2.444.940,00 | 100.000,00 | 265.600,00 | | |
| P - Elaboração de Estudos para Enquadramento de Corpos de Águas de Superficie ( Rios e Lagos) | 603.240,00 | 17.000,00 | 63.280,00 | | |
| S - SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO AMBIENTAL E CLIMÁTICA | 186.520,00 | 10.000,00 | 65.000,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| P - Desenvolvimento e elaboração de Sistema de Apoio a Decisão para a sala de situção e acompanhamento de eventos criticos incorporado ao Sistema Estaduial de Informação Ambiental Monitoramento | 186.520,00 | 10.000,00 | 65.000,00 | | |
| S - ESTUDOS E PROJETOS | 1.212.500,00 | 200.000,00 | 1.012.500,00 | | |
| P - Elaboração de Estudos e Projetos para Indenficação de Áreas Degradads Prioritarias para Reflorestamento em Areas de Proteção Permanente e Proteção de Mananciais | 1.212.500,00 | 200.000,00 | 1.012.500,00 | | |
| S - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS PRESERVADAS | 11.895.500,00 | 100.000,00 | 0,00 | | |
| P - Reflorestamento em Areas de Proteção Permanente, de Unidades de Conservação e Proteção de Mananciais. | 11.895.500,00 | 100.000,00 | 0,00 | | |
| S - BARRAGENS | 6.699.700,00 | 371.100,00 | 1.941.200,00 | | |
| P - Estudos e Projetos | 2.062.700,00 | 74.100,00 | 387.600,00 | | |
| P - Construção de Barragens | 4.637.000,00 | 297.000,00 | 1.553.600,00 | | |
| S - SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 46.368.400,00 | 1.953.800,00 | 10.220.000,00 | | |
| P - Estudos e Projetos | 29.738.100,00 | 813.000,00 | 4.250.000,00 | | |
| P - Construção de Sistemas de Abastecimento de Água | 16.630.300,00 | 1.140.800,00 | 5.970.000,00 | | |
| S - MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (MSD) | 531.900,00 | 85.400,00 | 446.500,00 | | |
| P - Construção de Melhorias Sanitárias Domiciliares | 531.900,00 | 85.400,00 | 446.500,00 | | |
| **C - GESTÃO DO PROJETO** | **6.400.000,00** | **660.000,00** | **1.000.000,00** | | |
| S - GESTÃO DO PROJETO | 6.400.000,00 | 660.000,00 | 1.000.000,00 | | |
| P - Taxas | 660.000,00 | 660.000,00 | 0,00 | | |
| P - Avaliação | 740.000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Acompanhamento e Monitoramento do Projeto | 5.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | | |
| **Total** | **0,00** | **7.448.400,00** | **28.642.780,00** | **0,00** | **0,00** |

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

| COMPONENTES | VALOR CUSTO | Ano 2 FONTES CF | Ano 2 FONTES AFD | TOTAL CF | TOTAL AFD |
|---|---|---|---|---|---|
| **C - SAÚDE** | | **3.731.100,00** | **12.458.900,00** | | |
| S - ATENÇÃO A SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | | 2.377.100,00 | 7.724.500,00 | | |
| P - Equipamentos de telediagnóstico | | 0,00 | 880.500,00 | | |
| P - Equipamentos médico hospitalares para Unidade Básica de Saúde | | 1.010.000,00 | 2.598.200,00 | | |
| P - Mobiliários para Unidade Básica de Saúde | | 380.000,00 | 675.500,00 | | |
| P - Equipamentos odontológicos | | 987.100,00 | 3.570.300,00 | | |
| S - INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | | 1.354.000,00 | 3.952.400,00 | | |
| P - Equipamentos de Informática para Atenção Básica | | 704.000,00 | 1.782.000,00 | | |
| P - Equipamentos de educação em saúde para Atenção Básica | | 650.000,00 | 2.170.400,00 | | |
| S - TRANSPORTE NA ATENÇÃO BÁSICA | | 0,00 | 782.000,00 | | |
| P - Veículos | | 0,00 | 782.000,00 | | |
| **C - RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO** | | **3.881.500,00** | **19.342.680,00** | | |
| S - REDE HIDRO METEOROLÓGICA | | 180.000,00 | 1.131.300,00 | | |
| P - Aquisições e instalação de Estações(PCD) Climatológicas | | 70.000,00 | 379.200,00 | | |
| P - Aquisições e instalação de Estações(PCD) Pluviométricas | | 50.000,00 | 208.000,00 | | |
| P - Aquisições e instalação de Estações(PCD) Hidrometeorológica | | 60.000,00 | 341.700,00 | | |
| P - Aquisições e instalação de Estações(PCD) hidrogeologica para medicoes de nivel dos aquiferos subterraneos | | 0,00 | 202.400,00 | | |
| S - REDE DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA | | 100.000,00 | 631.100,00 | | |
| P - Operação e manutenção da rede da qualidade da água superficial no Estado da Bahia | | 20.000,00 | 500.000,00 | | |
| P - Aquisição de Equipamento | | 80.000,00 | 131.100,00 | | |
| S - ESTUDOS E PLANEJAMENTO DE BACIA HIDROGRÁFICA | | 135.000,00 | 616.560,00 | | |
| P - Elaboração de Plano de Bacia | | 110.000,00 | 490.000,00 | | |
| P - Elaboração de Estudos para Enquadramento de Corpos de Águas de Superficie ( Rios e Lagos) | | 25.000,00 | 126.560,00 | | |
| S - SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO AMBIENTAL E CLIMÁTICA | | 20.000,00 | 61.520,00 | | |
| P - Desenvolvimento e elaboração de Sistema de Apoio a Decisão para a sala de situção e acompanhamento de eventos criticos incorporado ao Sistema Estaduial de Informação Ambiental Monitoramento | | 20.000,00 | 61.520,00 | | |
| S - ESTUDOS E PROJETOS | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Elaboração de Estudos e Projetos para Indenficação de Áreas Degradads Prioritarias para Reflorestamento em Areas de Proteção Permanente e Proteção de Mananciais | | 0,00 | 0,00 | | |
| S - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS PRESERVADAS | | 604.000,00 | 2.025.000,00 | | |
| P - Reflorestamento em Areas de Proteção Permanente, de Unidades de Conservação e Proteção de Mananciais. | | 604.000,00 | 2.025.000,00 | | |
| S - BARRAGENS | | 252.500,00 | 1.321.200,00 | | |
| P - Estudos e Projetos | | 103.200,00 | 540.200,00 | | |
| P - Construção de Barragens | | 149.300,00 | 781.000,00 | | |
| S - SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | | 2.590.000,00 | 13.556.000,00 | | |
| P - Estudos e Projetos | | 1.928.000,00 | 10.090.000,00 | | |
| P - Construção de Sistemas de Abastecimento de Água | | 662.000,00 | 3.466.000,00 | | |
| S - MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (MSD) | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Construção de Melhorias Sanitárias Domiciliares | | 0,00 | 0,00 | | |
| **C - GESTÃO DO PROJETO** | | **0,00** | **1.000.000,00** | | |
| S - GESTÃO DO PROJETO | | 0,00 | 1.000.000,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| P - Taxas | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Avaliação | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Acompanhamento e Monitoramento do Projeto | | 0,00 | 1.000.000,00 | | |
| **Total** | **0,00** | **7.612.600,00** | **32.801.580,00** | **0,00** | **0,00** |

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

| COMPONENTES | VALOR CUSTO | Ano 3 FONTES CF | Ano 3 FONTES AFD | TOTAL CF | TOTAL AFD |
|---|---|---|---|---|---|
| **C - SAÚDE** | | **3.731.100,00** | **12.458.900,00** | | |
| S - ATENÇÃO A SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | | 2.377.100,00 | 7.724.500,00 | | |
| P - Equipamentos de telediagnóstico | | 0,00 | 880.500,00 | | |
| P - Equipamentos médico hospitalares para Unidade Básica de Saúde | | 1.010.000,00 | 2.598.200,00 | | |
| P - Mobiliários para Unidade Básica de Saúde | | 380.000,00 | 675.500,00 | | |
| P - Equipamentos odontológicos | | 987.100,00 | 3.570.300,00 | | |
| S - INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | | 1.354.000,00 | 3.952.400,00 | | |
| P - Equipamentos de Informática para Atenção Básica | | 704.000,00 | 1.782.000,00 | | |
| P - Equipamentos de educação em saúde para Atenção Básica | | 650.000,00 | 2.170.400,00 | | |
| S - TRANSPORTE NA ATENÇÃO BÁSICA | | 0,00 | 782.000,00 | | |
| P - Veículos | | 0,00 | 782.000,00 | | |
| **C - RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO** | | **3.281.000,00** | **15.685.760,00** | | |
| S - REDE HIDRO METEOROLÓGICA | | 170.000,00 | 1.357.300,00 | | |
| P - Aquisições e instalação de Estações(PCD) Climatológicas | | 60.000,00 | 379.200,00 | | |
| P - Aquisições e instalação de Estações(PCD) Pluviométricas | | 50.000,00 | 332.800,00 | | |
| P - Aquisições e instalação de Estações(PCD) Hidrometeorológica | | 60.000,00 | 341.700,00 | | |
| P - Aquisições e instalação de Estações(PCD) hidrogeologica para medicoes de nivel dos aquiferos subterraneos | | 0,00 | 303.600,00 | | |
| S - REDE DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA | | 140.000,00 | 500.000,00 | | |
| P - Operação e manutenção da rede da qualidade da água superficial no Estado da Bahia | | 60.000,00 | 500.000,00 | | |
| P - Aquisição de Equipamento | | 80.000,00 | 0,00 | | |
| S - ESTUDOS E PLANEJAMENTO DE BACIA HIDROGRÁFICA | | 130.000,00 | 636.560,00 | | |
| P - Elaboração de Plano de Bacia | | 110.000,00 | 510.000,00 | | |
| P - Elaboração de Estudos para Enquadramento de Corpos de Águas de Superficie ( Rios e Lagos) | | 20.000,00 | 126.560,00 | | |
| S - SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO AMBIENTAL E CLIMÁTICA | | 10.000,00 | 0,00 | | |
| P - Desenvolvimento e elaboração de Sistema de Apoio a Decisão para a sala de situção e acompanhamento de eventos criticos incorporado ao Sistema Estaduial de Informação Ambiental Monitoramento | | 10.000,00 | 0,00 | | |
| S - ESTUDOS E PROJETOS | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Elaboração de Estudos e Projetos para Indenficação de Áreas Degradads Prioritarias para Reflorestamento em Areas de Proteção Permanente e Proteção de Mananciais | | 0,00 | 0,00 | | |
| S - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS PRESERVADAS | | 891.000,00 | 3.037.500,00 | | |
| P - Reflorestamento em Areas de Proteção Permanente, de Unidades de Conservação e Proteção de Mananciais. | | 891.000,00 | 3.037.500,00 | | |
| S - BARRAGENS | | 201.300,00 | 1.053.600,00 | | |
| P - Estudos e Projetos | | 53.300,00 | 279.100,00 | | |
| P - Construção de Barragens | | 148.000,00 | 774.500,00 | | |
| S - SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | | 1.738.700,00 | 9.100.800,00 | | |
| P - Estudos e Projetos | | 874.000,00 | 4.574.000,00 | | |
| P - Construção de Sistemas de Abastecimento de Água | | 864.700,00 | 4.526.800,00 | | |
| S - MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (MSD) | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Construção de Melhorias Sanitárias Domiciliares | | 0,00 | 0,00 | | |
| **C - GESTÃO DO PROJETO** | | **0,00** | **1.000.000,00** | | |
| S - GESTÃO DO PROJETO | | 0,00 | 1.000.000,00 | | |
| P - Taxas | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Avaliação | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Acompanhamento e Monitoramento do Projeto | | 0,00 | 1.000.000,00 | | |
| **Total** | **0,00** | **7.012.100,00** | **29.144.660,00** | **0,00** | **0,00** |

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

| COMPONENTES | VALOR CUSTO | Ano 4 FONTES CF | Ano 4 FONTES AFD | TOTAL CF | TOTAL AFD |
|---|---|---|---|---|---|
| **C - SAÚDE** | | **3.727.100,00** | **12.458.800,00** | | |
| S - ATENÇÃO A SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | | 2.377.100,00 | 7.724.500,00 | | |
| P - Equipamentos de telediagnóstico | | 0,00 | 880.500,00 | | |
| P - Equipamentos médico hospitalares para Unidade Básica de Saúde | | 1.010.000,00 | 2.598.200,00 | | |
| P - Mobiliários para Unidade Básica de Saúde | | 380.000,00 | 675.500,00 | | |
| P - Equipamentos odontológicos | | 987.100,00 | 3.570.300,00 | | |
| S - INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | | 1.350.000,00 | 3.952.300,00 | | |
| P - Equipamentos de Informática para Atenção Básica | | 700.000,00 | 1.782.000,00 | | |
| P - Equipamentos de educação em saúde para Atenção Básica | | 650.000,00 | 2.170.300,00 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| S - TRANSPORTE NA ATENÇÃO BÁSICA | | 0,00 | 782.000,00 | | |
| P - Veículos | | 0,00 | 782.000,00 | | |
| **C - RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO** | | **1.873.500,00** | **8.574.500,00** | | |
| S - REDE HIDRO METEOROLÓGICA | | 190.000,00 | 1.003.100,00 | | |
| P - Aquisições e instalação de Estações(PCD) Climatológicas | | 80.000,00 | 252.800,00 | | |
| P - Aquisições e instalação de Estações(PCD) Pluviométricas | | 50.000,00 | 332.800,00 | | |
| P - Aquisições e instalação de Estações(PCD) Hidrometeorológica | | 60.000,00 | 113.900,00 | | |
| P - Aquisições e instalação de Estações(PCD) hidrogeologica para medicoes de nivel dos aquiferos subterraneos | | 0,00 | 303.600,00 | | |
| S - REDE DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA | | 150.000,00 | 500.000,00 | | |
| P - Operação e manutenção da rede da qualidade da água superficial no Estado da Bahia | | 80.000,00 | 500.000,00 | | |
| P - Aquisição de Equipamento | | 70.000,00 | 0,00 | | |
| S - ESTUDOS E PLANEJAMENTO DE BACIA HIDROGRÁFICA | | 80.000,00 | 632.800,00 | | |
| P - Elaboração de Plano de Bacia | | 60.000,00 | 506.240,00 | | |
| P - Elaboração de Estudos para Enquadramento de Corpos de Águas de Superficie ( Rios e Lagos) | | 20.000,00 | 126.560,00 | | |
| S - SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO AMBIENTAL E CLIMÁTICA | | 10.000,00 | 0,00 | | |
| P - Desenvolvimento e elaboração de Sistema de Apoio a Decisão para a sala de situção e acompanhamento de eventos criticos incorporado ao Sistema Estaduial de Informação Ambiental Monitoramento | | 10.000,00 | 0,00 | | |
| S - ESTUDOS E PROJETOS | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Elaboração de Estudos e Projetos para Indenficação de Áreas Degradads Prioritarias para Reflorestamento em Areas de Proteção Permanente e Proteção de Mananciais | | 0,00 | 0,00 | | |
| S - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS PRESERVADAS | | 600.000,00 | 2.025.000,00 | | |
| P - Reflorestamento em Areas de Proteção Permanente, de Unidades de Conservação e Proteção de Mananciais. | | 600.000,00 | 2.025.000,00 | | |
| S - BARRAGENS | | 191.400,00 | 1.001.600,00 | | |
| P - Estudos e Projetos | | 43.400,00 | 227.100,00 | | |
| P - Construção de Barragens | | 148.000,00 | 774.500,00 | | |
| S - SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | | 652.100,00 | 3.412.000,00 | | |
| P - Estudos e Projetos | | 652.100,00 | 3.412.000,00 | | |
| P - Construção de Sistemas de Abastecimento de Água | | 0,00 | 0,00 | | |
| S - MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (MSD) | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Construção de Melhorias Sanitárias Domiciliares | | 0,00 | 0,00 | | |
| **C - GESTÃO DO PROJETO** | | **0,00** | **1.000.000,00** | | |
| S - GESTÃO DO PROJETO | | 0,00 | 1.000.000,00 | | |
| P - Taxas | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Avaliação | | 0,00 | 0,00 | | |
| P - Acompanhamento e Monitoramento do Projeto | | 0,00 | 1.000.000,00 | | |
| **Total** | **0,00** | **5.600.600,00** | **22.033.300,00** | **0,00** | **0,00** |

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

| COMPONENTES | VALOR CUSTO | Ano 5 FONTES CF | Ano 5 FONTES AFD | TOTAL CF | TOTAL AFD |
|---|---|---|---|---|---|
| **C - SAÚDE** | | **3.079.600,00** | **12.164.500,00** | **18.000.000,00** | **62.000.000,00** |
| S - ATENÇÃO A SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA | | 2.379.600,00 | 7.518.500,00 | 11.888.000,00 | 38.416.500,00 |
| P - Equipamentos de telediagnóstico | | 0,00 | 880.500,00 | 0,00 | 4.402.500,00 |
| P - Equipamentos médico hospitalares para Unidade Básica de Saúde | | 1.012.500,00 | 2.598.200,00 | 5.052.500,00 | 12.991.000,00 |
| P - Mobiliários para Unidade Básica de Saúde | | 380.000,00 | 671.630,00 | 1.900.000,00 | 3.373.630,00 |
| P - Equipamentos odontológicos | | 987.100,00 | 3.368.170,00 | 4.935.500,00 | 17.649.370,00 |
| S - INFORMATIZAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA | | 700.000,00 | 3.864.000,00 | 6.112.000,00 | 19.673.500,00 |
| P - Equipamentos de Informática para Atenção Básica | | 700.000,00 | 1.792.000,00 | 3.512.000,00 | 8.920.000,00 |
| P - Equipamentos de educação em saúde para Atenção Básica | | 0,00 | 2.072.000,00 | 2.600.000,00 | 10.753.500,00 |
| S - TRANSPORTE NA ATENÇÃO BÁSICA | | 0,00 | 782.000,00 | 0,00 | 3.910.000,00 |
| P - Veículos | | 0,00 | 782.000,00 | 0,00 | 3.910.000,00 |
| **C - RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO** | | **1.506.700,00** | **6.213.180,00** | **13.600.000,00** | **65.000.000,00** |
| S - REDE HIDRO METEOROLÓGICA | | 170.000,00 | 424.700,00 | 830.000,00 | 4.455.100,00 |
| P - Aquisições e instalação de Estações(PCD) Climatológicas | | 80.000,00 | 126.400,00 | 320.000,00 | 1.264.000,00 |
| P - Aquisições e instalação de Estações(PCD) Pluviométricas | | 40.000,00 | 83.200,00 | 220.000,00 | 1.040.000,00 |
| P - Aquisições e instalação de Estações(PCD) Hidrometeorológica | | 50.000,00 | 113.900,00 | 290.000,00 | 1.139.100,00 |
| P - Aquisições e instalação de Estações(PCD) hidrogeologica para medicoes de nivel dos aquiferos subterraneos | | 0,00 | 101.200,00 | 0,00 | 1.012.000,00 |
| S - REDE DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA | | 120.000,00 | 500.000,00 | 610.000,00 | 2.762.200,00 |
| P - Operação e manutenção da rede da qualidade da água superficial no Estado da Bahia | | 80.000,00 | 500.000,00 | 260.000,00 | 2.500.000,00 |
| P - Aquisição de Equipamento | | 40.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 262.200,00 |
| S - ESTUDOS E PLANEJAMENTO DE BACIA HIDROGRÁFICA | | 55.000,00 | 316.380,00 | 517.000,00 | 2.531.180,00 |
| P - Elaboração de Plano de Bacia | | 40.000,00 | 253.100,00 | 420.000,00 | 2.024.940,00 |
| P - Elaboração de Estudos para Enquadramento de Corpos de Águas de Superficie ( Rios e Lagos) | | 15.000,00 | 63.280,00 | 97.000,00 | 506.240,00 |
| S - SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA GESTÃO AMBIENTAL E CLIMÁTICA | | 10.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 126.520,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| P - Desenvolvimento e elaboração de Sistema de Apoio a Decisão para a sala de situção e acompanhamento de eventos criticos incorporado ao Sistema Estaduial de Informação Ambiental Monitoramento | | 10.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 126.520,00 |
| S - ESTUDOS E PROJETOS | | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 1.012.500,00 |
| P - Elaboração de Estudos e Projetos para Indenficação de Áreas Degradads Prioritarias para Reflorestamento em Areas de Proteção Permanente e Proteção de Mananciais | | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 1.012.500,00 |
| S - RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS PRESERVADAS | | 588.000,00 | 2.025.000,00 | 2.783.000,00 | 9.112.500,00 |
| P - Reflorestamento em Areas de Proteção Permanente, de Unidades de Conservação e Proteção de Mananciais. | | 588.000,00 | 2.025.000,00 | 2.783.000,00 | 9.112.500,00 |
| S - BARRAGENS | | 58.700,00 | 307.100,00 | 1.075.000,00 | 5.624.700,00 |
| P - Estudos e Projetos | | 56.900,00 | 297.800,00 | 330.900,00 | 1.731.800,00 |
| P - Construção de Barragens | | 1.800,00 | 9.300,00 | 744.100,00 | 3.892.900,00 |
| S - SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | | 505.000,00 | 2.640.000,00 | 7.439.600,00 | 38.928.800,00 |
| P - Estudos e Projetos | | 505.000,00 | 2.640.000,00 | 4.772.100,00 | 24.966.000,00 |
| P - Construção de Sistemas de Abastecimento de Água | | 0,00 | 0,00 | 2.667.500,00 | 13.962.800,00 |
| S - MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (MSD) | | 0,00 | 0,00 | 85.400,00 | 446.500,00 |
| P - Construção de Melhorias Sanitárias Domiciliares | | 0,00 | 0,00 | 85.400,00 | 446.500,00 |
| **C - GESTÃO DO PROJETO** | | **0,00** | **1.740.000,00** | **660.000,00** | **5.740.000,00** |
| S - GESTÃO DO PROJETO | | 0,00 | 1.740.000,00 | 660.000,00 | 5.740.000,00 |
| P - Taxas | | 0,00 | 0,00 | 660.000,00 | 0,00 |
| P - Avaliação | | 0,00 | 740.000,00 | 0,00 | 740.000,00 |
| P - Acompanhamento e Monitoramento do Projeto | | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| **Total** | **165.000.000,00** | **4.586.300,00** | **20.117.680,00** | **32.260.000,00** | **132.740.000,00** |

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

## 5. Riscos

### 5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

(i) A operação está autorizada através da Lei Nº 13.549/2016 (Anexos 1).

### 5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

### 5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

No desenvolvimento das ações da Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia (CERB) existe o Comprometimento com as Salvaguardas Socioambientais.

Quando da necessidade de aquisição de área/desapropriação ou Reassentamento Involuntário, o Governo do Estado da Bahia, por meio da CERB, deverá Publicar Decreto de Utilidade Pública, com croquis dos sistemas de abastecimento de água, indicando as áreas a serem regularizadas, com as respectivas coordenadas geográficas. Após a emissão do Decreto a contratação da obra poderá ser iniciada.

Os demais procedimentos necessários para a conclusão da regularização da posse da terra serão realizados, ao longo da execução das obras, conforme abaixo:

Cadastramento dos proprietários, levantamento da titularidade das áreas a serem regularizadas, e assinatura de Termo de Autorização ou Anuência pelos afetados. Esta etapa envolve o trabalho social de apresentação do sistema.

Regularização das áreas por via administrativa quando houver documentação de posse;

Judicialização das áreas, quando não houver documentação de posse.

Assinatura de Termo de Cessão de Posse ou Doação Voluntária.

Elaboração para cada sistema e/ou conjunto de sistemas, de um Plano de Reassentamento Involuntário.

### 5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos - INEMA é responsável pela execução da política estadual do meio ambiente, e tem como objetivo exercer a função de proteção e conservação dos recursos naturais do Estado. O INEMA é o responsável por expedir licença e autorização para estabelecimentos, obras e atividades utilizadoras de recursos ambientais, que sejam considerados efetiva ou potencialmente poluidoras, bem como para os empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental.

Na implantação de Sistemas de abastecimento de água, a CERB efetuará análise ambiental prévia dos sistemas, considerando o impacto cumulativo sobre as fontes de água. Essa análise será executada previamente e em conjunto com o mapeamento das áreas e das comunidades para participação no Projeto, obedecendo a legislação atual.

As salvaguardas ambientais, deverão ocorrer em consonância com a legislação brasileira. Assim, o Plano de Gerenciamento Socioambiental tem as seguintes finalidades: (i) garantir que o subprojeto esteja inteiramente em conformidade com a legislação ambiental estadual e federal vigente; (ii) promover a convergência entre a redução da pobreza e a conservação do meio ambiente; (iii) vincular as atividades de conservação e proteção ambiental aos investimentos que aumentem o IDH.

A construção das barragens, deverão obedecer às exigências (Lei Federal Brasileira de nº 12.334/10), que trata de Segurança de Barragem, além de adotar procedimentos que já são rotina da CERB, tais como:

1.Estabelecer critérios de localização, considerando a distância das áreas residenciais e demais exigências da legislação vigente;

2.Obedecer à legislação quanto as Áreas de Preservação Permanente - APP;

3.Proteger taludes e sangradouros com espécies vegetais apropriadas;

4.Priorizar a construção em áreas antropizadas;

5.Instalar descarga de fundo, para evitar a salinização e o assoreamento;

6.Coleta e descarte, adequadamente, dos resíduos sólidos gerados no processo de construção, notadamente em barragem de pedra;

7.Orientar os usuários quanto a preservação do manancial, utilização de insumos agrícolas, disciplinamento do uso da água e conservação e manutenção de barragem;

8.Elaboração e distribuição de Cartilha Ilustrada com linguagem acessível aos beneficiários, capacitando sobre técnicas de proteção e conservação de barragem.

9.Avaliar a possibilidade de implantação de tanques de contenção e evaporação do efluente (concentrado) proveniente do sistema de dessalinização implantado nos SAA's para ser utilizado em cochos para dessedentação animal ou pela própria comunidade para água de gasto, visando minimizar os impactos ambientais.

**5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL**

Na implantação de Sistemas de abastecimento de água, a CERB efetuará análise ambiental prévia dos sistemas, considerando o impacto cumulativo sobre as fontes de água. Essa análise será executada previamente e em conjunto com o mapeamento das áreas e das comunidades para que estas participem do Projeto, com socialização e um trabalho educacional necessário, obedecendo a legislação atual.

**5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS**

**5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN**

---

**Informações relevantes**

- 13/12/2022: O pleito relativo ao "Programa Integrado de Saneamento e Recursos Hídricos e seus Impactos na Saúde da População do Estado da Bahia" foi retirado de pauta na 161ª Reunião da Comissão de Financiamentos Externos (COFIEX), realizada em 25 de outubro de2022, a pedido do Estado por meio do Ofício GAB nº 172/2022, de 20 de outubro de 2022. O pleito será reapreciado na próxima reunião de deliberação.