Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Programa de Reorganização Urbana de Mobilidade para Todos da cidade de Ipatinga/MG - PRORUMO

Nº Carta Consulta: 60921
Processo: 12120.100451/2022-82
Mutuário: Município de Ipatinga - MG
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Data de Recebimento: 14 de Julho de 2022

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 9.400.000,00
Fontes Externas:
Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata - FONPLATA: US$ 37.600.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 03
2. PROJETO 04
2.1. TÍTULO 04
2.2. TÍTULO ABREVIADO 04
2.3. MUTUÁRIO 04
2.4. TIPO OPERACAO 04
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 04
2.6. PROJETO/INDICADORES 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES 06
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 10
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 11
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 11
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 12
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 14
3. FINANCIAMENTO 14
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 14
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 14
4. EXECUÇÃO 14
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 14
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 15
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 16
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 16
5. RISCOS 17
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 17
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 20
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 20
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 21
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 22
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 22
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 22

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

O município de Ipatinga localizado no Estado de Minas Gerais, na zona geográfica do Vale do Rio Doce, possui área de 164,884km², sendo 75,9 km² de área urbana, e população estimada em 267.000 habitantes (IBGE 2021), sendo 99% residente na área urbana. O PIB em 2019 foi de R$11,83 bilhões , o 8º maior de MG e o IDHM de 0,771, destacando-se como referência em MG.

Município polo da região metropolitana do Vale do Aço, criada pela Lei Complementar nº 51/1998, compreendendo um aglomerado urbano formado também por Cel. Fabriciano, Timóteo e S. do Paraíso, é considerado um colar metropolitano formado por outros 24 municípios.

Caracterizada como Capital Regional - nível C no REGIC (2018) com dinâmica de significativa atração de fluxos de deslocamentos por motivos de saúde, educação e comércio/serviços influenciando mais de 110 municípios próximos. Com localização privilegiada na região leste de MG, elo de ligação com o ES e o Nordeste, realizada através da BR 381 (ligando SP a ES) e BR 458 (acesso a BR-116 ligando a região Sul e Nordeste do país), passando por 10 estados.

A estrutura urbana da Cidade de Ipatinga foi inicialmente concebida, por uma equipe de arquitetos, para abrigar o suporte habitacional da planta fabril da USIMINAS. A Vila-Operaria da USIMINAS em Ipatinga" previa a construção de 5.542 habitações para abrigar 37.500 habitantes. A implantação ocorreu entre 1958 e 1962. No final de 62 teve início às operações da USIMINAS.

Em 1964, houve a emancipação de Ipatinga. O processo de crescimento e urbanização do município, já acelerado, assumiu uma escala vertiginosa. Não havia respeito ao planejamento central, pois ocorria em terrenos que não pertenciam a USIMINAS e, na época, o poder público local carecia de mecanismos para direcionar o crescimento da cidade. Logo havia duas realidades urbanísticas separadas geograficamente pelas rodovias BR-381 e BR-458: ao sul, a vila operária e ao norte a de expansão espontânea.

Dados do censo de 1970 mostram uma população de 47.882 pessoas. Em 1980 haviam 150.318 habitantes demonstrando crescimento médio de 12% ao ano (213% no período).

Em 1976, para disciplinar a urbanização da cidade, a prefeitura desenvolveu o Programa Comunidade Urbana de Recuperação Acelerada - CURA, buscando eliminar a dualidade Vila Operária/Cidade espontânea e promover a integração social, física e afetiva das duas Ipatingas em uma cidade única.

Para que a integração fosse bem-sucedida foi identificada a necessidade de reestruturação do sistema viário local. Durante os anos 80 empreendeu as maiores obras viárias da cidade destacando: duplicação do perímetro urbano da BR 458; construção do mergulhão bairro Horto e de vias de acesso duplas na BR-381; e construção da Av Selim J. de Sales - importante via norte-sul da cidade.

A execução dessas obras, juntamente com a diminuição do ritmo de crescimento populacional entre 80 a 90, mitigou a pressão na malha viária da cidade.

Entretanto, a partir dos anos 90, novos fatores começaram a colocar novamente o sistema viário em situação de atenção. A abertura comercial brasileira na década, juntamente com o controle inflacionário e a paridade monetária, impulsionou o crescimento da frota nacional. Entre 2001 e 2010 a frota municipal saltou de 54 mil para 107 mil veículos. Grandes lentidões no trânsito passaram a ser frequentes em toda a cidade.

Durante os anos 2000 a prefeitura empreendeu algumas intervenções no sistema viário, com abertura de vias locais e pequenas mudanças no trânsito que não foram suficientes para solucionar os problemas viários encontrados.

Em 2006 é aprovado o Plano Diretor Municipal (lei 2230/2006) apontando necessidades de intervenções mais amplas no sistema viário e foi também contratado projeto para remodelação do perímetro urbano da BR 458 com objetivo de melhorar as condições operacionais e de segurança de todo o tráfego das vias no local (BR-458 e vias urbanas), onde ocorrem congestionamentos significativos, principalmente em horários de pico. Obra que até os dias de hoje não foi executada.

O crescimento da frota de automóveis se intensifica entre os anos 2010-2020, a frota do município passa de 158 mil veículos e no Vale do Aço a frota chega a 265 mil em 2020 (Anexo I).

No novo Plano Diretor de 2014 (lei 3350/2014) verifica-se uma ampliação das necessidades de adequação do sistema viário. Em toda a área urbana do município são apontadas propostas de novas vias e adequação das vias existentes. Em 2018 a Prefeitura identificou 14 km de engarrafamentos diários e diversos pontos de lentidão.

Esse cenário mostra um horizonte de grandes desafios para a gestão pública no tocante à mobilidade, sendo necessário planejar de forma minuciosa cada ação, visando resolver os problemas existentes para assegurar ao longo dos anos melhor qualidade de vida aos cidadãos .

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

Como medida para solucionar os problemas de mobilidade apresentados no diagnóstico anterior, propõem-se:

1) Construção de Trincheira da Interseção da Av Burle Marx com a BR-458;

2) Construção da Interseção da BR-458 com o Acesso à Portaria II da USIMINAS/Rua Despachante Rui Djalma Barbosa;

3) Construção da Interseção da BR-458 com a Avenida João Valentim Pascoal - Vila Ipanema;

4) Construção do Acesso da BR-458 ao Distrito Industrial;

5) Recuperação de vias urbanas;

6) Construção e remodelação de ciclovias.

O Programa busca financiar obras consideradas estratégicas para solucionar os problemas mais urgentes da cidade e o seu desenvolvimento, sendo esses de infraestrutura viária e mobilidade urbana. As soluções propostas, resultados esperados e sustentabilidade das ações são resumidos a seguir e as intervenções ilustradas no Mapa do Anexo II.

Com o grande avanço de crescimento de veículos, o Programa prevê obras de melhorias e adequação da mobilidade urbana com a construção de obras estruturantes, recuperação de vias urbanas e ciclovias.

No perímetro urbano da BR-458 o Programa propõe a execução de suas maiores obras estruturantes, com a escavação linear e construção de uma Trincheira de ligação da Av Burle Marx (Parque Ipanema) com a BR-458, através da remodelação da interseção existente na BR-458 (rotatória alongada) nas imediações do km 147,2 (Pista Urbana). A intervenção terá uma extensão de aproximadamente 840 m, que contará com quatro faixas de rolamento mais acostamento. Promovendo maior fluidez ao tráfego existente, além de melhorar as condições operacionais e de segurança viária local.

Ainda no perímetro urbano da BR-458, está previsto também a construção da interseção da rodovia com o Acesso à Portaria II da USIMINAS/Rua Despachante Rui Djalma Barbosa, que atualmente encontra-se implantada em pista dupla, comportando 3 (três) faixas de tráfego por sentido. O Programa propõe a elevação das pistas da BR-458, as faixas existentes darão acesso a uma rotatória a ser executada para acesso ao centro da cidade e à portaria II da USIMINAS. A transposição da BR-458 sobre esta nova rotatória se dará por meio de 4 viadutos, sendo 2 viadutos para cada sentido de tráfego, tal intervenção corresponde a aproximadamente 840 m. Desta forma o trânsito será beneficiado com maior fluidez, principalmente nos horários de pico (entrada e saída de funcionários pela portaria).

Mais à frente na parte urbana da BR-458, saída do bairro Centro sentido Caratinga, o Programa prevê a construção da Interseção da rodovia com a Avenida João Valentim Pascoal -Vila Ipanema. Hoje a via encontra-se implantada em pista dupla, comportando 2 (duas) faixas de tráfego por sentido. Na proposta será executado um novo traçado para a BR-458, onde as faixas de rolamento serão rebaixadas por meio de trincheiras de modo a dar altura suficiente para a passagem sob os dois viadutos a serem executados para tráfego da nova rotatória de acesso ao bairro Centro e ao bairro Vila Ipanema. O trecho em questão corresponde a aproximadamente 500m.

Outra obra estruturante prevista na BR-458 é a construção do Acesso da BR-458 ao Distrito Industrial. Hoje esse acesso é feito por vias locais que passam pelo centro e bairro Veneza. Com a proposta, o acesso ao Distrito Industrial partirá da rodovia BR-458, em seu segmento de ligação Ipatinga - Caratinga. As pistas da rótula na rodovia serão construídas em frente a ETE-IPANEMA, que dará acesso a um túnel para a passagem sob a linha férrea, ligando aos distritos Industriais e aeroporto. Com isso, espera-se uma queda drástica no fluxo de veículos pesados dentro dos bairros, melhorando as condições de segurança nas vias locais e promovendo maior fluidez ao tráfego existente.

No que tange a recuperação das vias urbanas, identificamos em toda a cidade as situações em que o pavimento se encontra em estado mais calamitoso de trafegabilidade. Em geral, se caracterizam pela inexistência do sistema de drenagem que provoca sérios transtornos à população local como riscos à contaminação de doenças hídricas, e impedindo o desenvolvimento social e econômico da região. Esperamos com essas intervenções a melhoria significativa da vida útil de aproximadamente 50km de pavimentos, melhoria nas condições de drenagem e no fluxo de trânsito desses bairros. Essas obras visam atender as demandas da população, proporcionando melhora na sua qualidade de vida.

O programa propõe também a integração do sistema cicloviário da cidade, com ênfase no trecho que liga as portarias da USIMINAS localizadas no bairro Cariru até as ciclovias já existentes no bairro centro. Oferecendo assim mais uma opção de modal para os trabalhadores da indústria e demais usuários que buscam nas ciclovias, além da mobilidade, uma opção de esporte e lazer seguros e de baixo impacto ambiental.

Em todas as obras serão realizadas ações para a melhoria do sistema de drenagem pluvial, calçadas adequadas com acessibilidade para portadores de necessidades especiais (piso tátil e rampas), iluminação pública moderna e o plantio de ao menos 5.600 mudas de árvores.

Com a implantação do projeto, será necessário investir em medidas para manutenção da obra em bom estado de conservação. Para tanto , informamos que o município de Ipatinga dispõe de estrutura de manutenção da cidade, composta por contratos de manutenção, conservação das vias públicas e sistema de drenagem, manutenção de iluminação pública e limpeza pública com manutenção de parques e jardins. A prefeitura de Ipatinga tem orçado anualmente aproximadamente 66 milhões de reais em programas de conservação e manutenção da cidade oferecendo total condições de gerir e conservar as obras propostas. Com a implantação das obras, não se prevê gastos adicionais com pessoal, uma vez que o município já dispõe de servidores e contratos de manutenção necessários para a sustentabilidade do Programa.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

As ações deste Programa são oriundas de orientações estratégicas previstas no Plano Diretor Municipal (Lei 3350/2014) Anexo III e Plano Plurianual 2022-2025, Lei nº 4.278/2021 (Eixo 3: Cuidar da Cidade; diretriz: Ipatinga cidade de elevada qualidade de vida, com transporte e mobilidade ágeis, seguros e sustentáveis; Objetivo: Melhorar a mobilidade, acessibilidade e segurança viária, reduzir os acidentes nas vias do município, garantindo o deslocamento seguro e eficaz de todos os usuários; Programa 0014 de Mobilidade Urbana, Anexo IV) com diretrizes de médio e longo prazo que orientam o plano de investimentos do município.

O Programa propõe alcançar as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS's da ONU, especificamente os Objetivos 03, 9 e 11:

ODS 3 - Saúde e Bem-Estar: Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades.

ODS 9 - Indústria, inovação e infraestrutura: Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação.

ODS 11 - Cidades e comunidades sustentáveis: Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis.

Quanto aos recursos orçamentários e de contrapartida do financiamento, eles serão ajustados e incluídos por meio de lei específica, após recomendação da COFIEX.

Dessa forma, o Município formula a presente Carta Consulta com investimentos de US$ 47.000.000,00 (quarenta e sete milhões de dólares norte-americanos), a serem aplicados, sendo 80% financiados e 20% de contrapartida.

Quanto à taxa utilizada de câmbio nesta carta consulta foi considerado o câmbio de 5,1203 de reais por dólar aplicado, considerando data base de 14/06/2022, segundo dados do Banco Central.

Com relação aos recursos de contrapartida, o município garante sua contrapartida de no mínimo 20% no período proposto de 05 anos de execução, apresentada por recursos provenientes de receitas tributárias previstas nos artigos 156, 158 e 159, inciso I, (b), da Constituição Federal, conforme estabelecido na Resolução nº 3, de 29 de maio de 2019 - COFIEX, eliminando assim os riscos de falta de recursos para a conclusão do Programa.

2. Projeto

2.1. Título

Programa de Reorganização Urbana de Mobilidade para Todos da cidade de Ipatinga/MG - PRORUMO

2.2. Título Abreviado

PRORUMO

2.3. Mutuário

Município de Ipatinga - MG

2.4. Tipo Operacao

Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Objetivo Geral

O Programa visa promover a melhoria da mobilidade urbana e desenvolvimento econômico e social de Ipatinga/MG, por meio da implantação de obras estruturantes, promovendo assim o aumento da qualidade de vida da população.

Objetivos Específicos

a. Tornar mais eficiente a integração da cidade com a BR-458, mediante a remodelação e implantação de novas interseções com a rodovia.

b. Melhorar as condições de circulação viária no município e assim reduzir os tempos de viagem, o estresse psicológico e ocorrências de acidentes de trânsito.

c. Implantar sistema de micro e macrodrenagem adequado, conforme preconizado no Plano Municipal de Saneamento, a fim de minimizar áreas com alagamentos e insalubridade, bem como reduzir os gastos com manutenção de vias públicas em razão desses eventos adversos.

d. Aumentar de forma significativa o percentual de arborização da cidade através de ações de plantio.

As memórias de cálculo dos indicadores referentes aos acidentes (Anexo V), tempo de deslocamento (Anexo VI), enxurradas e alagamentos (Anexo VII).

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Número de acidentes trânsito SEM VÍTIMAS na Rodovia BR-458, Subtrecho Ipatinga - KM INICIAL 143.1 - KM FINAL 148.8	Número de acidentes de trânsito sem vítimas registrados por ano. (Linha base = Média registrada dos últimos 05 anos)	Unidade	41,40	20,70
Número de acidentes trânsito COM VÍTIMAS na Rodovia BR-458, Subtrecho Ipatinga - KM INICIAL 143.1 - KM FINAL 148.8	Número de acidentes de trânsito com vítimas registrados por ano. (Linha base = Média registrada dos últimos 05 anos)	Unidade	64,40	19,32
Tempo médio de deslocamento entre a Estação de Tratamento de Esgoto - ETE e o Distrito Industrial (1 -> 2)	Tempo Médio = Tempo gasto para percorrer a distância entre pontos determinados, durante os dias da semana e faixas de horários pré-estabelecidas.	Hora	0,13	0,09
Tempo médio de deslocamento entre a Estação de Tratamento de Esgoto - ETE até o Viaduto da Rodovia BR-381 (1 -> 3)	Tempo Médio = Tempo gasto para percorrer a distância entre pontos determinados, durante os dias da semana e faixas de horários pré-estabelecidas.	Hora	0,15	0,11
Tempo médio de deslocamento entre o Distrito Industrial e a Estação de Tratamento de Esgoto - ETE (2 -> 1)	Tempo Médio = Tempo gasto para percorrer a distância entre pontos determinados, durante os dias da semana e faixas de horários pré-estabelecidas.	Hora	0,19	0,13
Tempo médio de deslocamento entre o Distrito Industrial e a alça de acesso a BR-381 (2 -> 5)	Tempo Médio = Tempo gasto para percorrer a distância entre pontos determinados, durante os dias da semana e faixas de horários pré-estabelecidas.	Hora	0,17	0,12
Ocorrência de enxurradas, alagamentos e inundações em áreas urbanas.	SNIS 2019: Quantidade de ocorrências registradas de enxurradas, alagamentos e inundações por ano. (Linha base = Registro dos últimos 05 anos).	Unidade	5,00	2,00
Arborização de Vias Públicas	CENSO DEMOGRÁFICO 2010 : Coleta de informações sobre as faces de quadra para caracterizar a estrutura urbana do entorno dos endereços.	%	88,50	90,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - ESTUDO E OBRAS	**43.455.155,00**
S - ESTUDO E PROJETOS	445.003,53
P - Estudos Ambientais	4.450,04
P - Estudos de Engenharia	440.553,49
S - OBRAS	43.010.151,47
P - Construção de Trincheira da Interseção da Av. Burle Marx com a BR-458	3.532.422,58
P - Construção da Interseção da BR-458 com o Acesso à Portaria II da USIMINAS/ Rua Despachante Rui Djalma Barbosa	3.941.550,67
P - Construção da Interseção da BR-458 com a Avenida João Valentim Pascoal - Vila Ipanema	4.768.331,55
P - Construção do Acesso da BR-458 ao Distrito Industrial	4.768.331,55
P - Recuperação de vias urbanas	23.497.349,35
P - Construção e Remodelação de Ciclovias	2.502.165,77
C - DESAPROPRIAÇÃO	**1.551.057,69**
P - Desapropriação	1.551.057,69
C - GESTÃO DO PROGRAMA	**1.993.787,31**
P - Supervisão de Obras Técnica e Ambiental	1.269.482,12
P - Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP)	467.505,19
P - Auditoria Externa	50.000,00
P - Comissão de Financiamento	206.800,00
Total dos Componentes	**47.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - ESTUDO E OBRAS

Este componente inclui a elaboração dos estudos ambientais e de viabilidade, projetos executivos, como também, a implantação das obras integrantes do Programa, que incluem intervenções de mobilidade urbana como: pavimentação, drenagem urbana, paisagismo e acessibilidade.

S - ESTUDO E PROJETOS

Este subcomponente compreende os Estudos e Projetos do Programa.

P - Estudos Ambientais

Este produto visa a elaboração de aproximadamente 10 projetos ambientais nas intervenções previstas no Programa.

P - Estudos de Engenharia

Este produto visa a contratação de empresa especializada para a execução de serviços técnicos, compreendendo as especificações, estudos de viabilidade técnica, análises, orçamentos, levantamentos, projetos inerentes às obras previstas no programa.

S - OBRAS

Este subcomponente compreende as Obras previstas no Programa.

P - Construção de Trincheira da Interseção da Av. Burle Marx com a BR-458

A remodelação da interseção existente na BR-458 (rotatória alongada), por Trincheira, à Av Burle Marx (Parque Ipanema) nas imediações do km 147,2 (Pista Urbana) , objetiva dar maior fluidez ao tráfego existente, além de melhorar as condições operacionais e de segurança viária local (ANEXO VIII). Além disso, a intervenção contará com a construção de passeios com acessibilidade universal, plantio de mudas na rotatória existente, aumentando assim, o percentual de arborização da cidade. A intervenção prevê também a execução de hidrossemeadura e plantio de árvores e arbustos na reconformação e regularização do terreno para áreas de empréstimo e bota fora. A obra também contará com a implantação de um sistema de drenagem pluvial que fará a coleta de toda a água escoada pelas chuvas e encaminhará para o sistema de macrodrenagem existente da cidade. Para isso serão utilizados dispositivos de drenagem como sarjetas, bocas de lobo e tubos de concreto armado de diferentes diâmetros. A extensão da intervenção corresponde a aproximadamente 840 m, que contará com quatro faixas de rolamento com acostamento.

P - Construção da Interseção da BR-458 com o Acesso à Portaria II da USIMINAS/ Rua Despachante Rui Djalma Barbosa

Mais à frente, na parte urbana da BR-458, encontra-se implantada em pista dupla, comportando 3 (três) faixas de tráfego por sentido, com amplo canteiro separador (largura de cerca de 45m), arborizado e com destacado tratamento paisagístico, próximo km 145 - Portaria II da USIMINAS.

No trecho em questão será executado no canteiro central a elevação das pistas da BR-458, as faixas existentes darão acesso a uma rotatória a ser executada para acesso ao centro da cidade e à portaria II da USIMINAS. A transposição da BR-458 sobre esta nova rotatória se dará por meio de 4 viadutos, sendo 2 viadutos para cada sentido de tráfego. O traçado a ser executado das pistas da BR-458 será executado sobre aterro de modo a garantir a altura suficiente para o tráfego na rotatória a ser executada. Os viadutos serão de concreto protendido com 2 faixas de rolamento cada (ANEXO IX).

A intervenção também prevê a construção de passeios e ciclovias e plantio de indivíduos arbóreos em seu entorno, a serem detalhados no projeto executivo.

A extensão da intervenção corresponde a aproximadamente 840 m.

P - Construção da Interseção da BR-458 com a Avenida João Valentim Pascoal - Vila Ipanema

Mais à frente BR-458 parte urbana saída do bairro Centro sentido Caratinga, encontra-se implantada em pista dupla, comportando 2 (duas) faixas de tráfego por sentido, com amplo canteiro separador, arborizado e com destacado tratamento paisagístico - Interseção com à Avenida João Valentim Pascoal - Vila Ipanema.
Será executado um novo traçado para a BR-458 passando pelo atual canteiro central na saída da Av. João Valentim Pascoal, neste trecho as faixas de rolamento serão rebaixadas por meio de trincheiras de modo a dar altura suficiente para a passagem sob os dois viadutos, em concreto protendido, a serem executados para tráfego da nova rotatória de acesso ao bairro Centro e ao bairro Vila Ipanema (ANEXO X).
Está previsto também a construção de passeios e ciclovias, a serem detalhados no projeto executivo, além do aumento do percentual de arborização da cidade através de ações de plantio na rotatória. Na reconformação e regularização do terreno para áreas de empréstimo e bota fora, a intervenção prevê a execução de hidrossemeadura e plantio de arbustos e árvores.
A extensão de Construção de Trincheira da BR-458 com a Avenida João Valentim Pascoal -Vila Ipanema corresponde a 500 m.

P - Construção do Acesso da BR-458 ao Distrito Industrial

O segmento projetado compreende o Acesso ao Distrito Industrial a partir da rodovia BR-458, no segmento imediatamente após a ponte sobre o Ribeirão Ipanema, em seu segmento de ligação Ipatinga - Caratinga. As pistas da rótula na rodovia serão construídas em frente a ETE-IPANEMA, que dará acesso a um túnel para a passagem sob a linha férrea, ligando aos distritos Industriais e aeroporto (ANEXO XI). A obra também prevê a construção de passeios, aumentando o percentual de arborização da cidade através de ações de plantio de árvores de grandes e pequenos portes, formando um cinturão verde em torno dos Distritos Industriais. E na reconformação e regularização do terreno para áreas de empréstimo e bota fora, serão executados Hidrossemeadura e plantio de arbustos e árvores.
A extensão da intervenção corresponde a aproximadamente 3.500 m.

P - Recuperação de vias urbanas

A intervenção abrange a recuperação de cerca de 50 km de vias existentes nas Regionais 6, 7, 8 e 9 da cidade (Anexo XII). O Programa prevê a restauração do pavimento asfáltico e intertravado existente, recuperação e implantação (nos casos onde não há) de sistema de drenagem pluvial e passeios com acessibilidade universal.
A solução técnica a ser adotada nestas vias é a de pavimento flexível com base granular e revestimento asfáltico.
Cumpre-se informar que foram executados estudos geotécnicos nas áreas em questão conforme normativa vigente. Tais levantamentos embasaram o dimensionamento do pavimento elaborado no Projeto Básico.
Com base na experiência do Município de Ipatinga, na execução de pavimentos na cidade, e em função dos materiais disponíveis na região, o pavimento compor-se-á das seguintes camadas: Revestimento em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ); Pintura de Ligação; Imprimação; Base em brita graduada; Sub-base em brita; Reforço do Subleito em Saibro.
A etapa de terraplenagem será executada com base nos subsídios coletados junto aos Estudos Geotécnicos , bem como nos Estudos Topográficos, Projetos básicos, Geométrico e de Drenagem.
A rede de drenagem foi lançada a partir de estudos preliminares efetuados no campo, na rede de galerias existentes implantadas de forma definitiva, ou buscando-se as soluções que conduzissem os fluxos principais com menores distâncias até os canais efluentes. Devido a declividades de alguns trechos, foi proposto a adoção de escadas hidráulicas para ajudar no escoamento d'água nessas vias.
Complementando os trabalhos, foram previstos a implantação de sinalização viária e serviços de fornecimento e assentamento de meio-fio de concreto moldados in loco ou pré-moldado com sarjeta, a serem implantados nos bordos do pavimento. Ademais, serão implantadas calçadas acessíveis em ambos os lados das vias com plantio de grama em suas adjacências. Em toda a extensão da via, nos espaços superiores a 1,00 m do passeio, serão plantadas árvores da espécie a ser definida pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente (SESUMA).
As vias escolhidas para intervenção foram selecionadas de acordo com as necessidades observadas no sistema viário de Ipatinga. Alguns trechos são finais de ruas que se estenderam a partir de invasões irregulares em bairros do município e que agora serão regularizados, garantindo o acesso adequado à cidade por seus moradores.
A planilha orçamentária da obra foi calculada a partir de tabelas de referências oficiais (SICRO e SINAPI) em data base atual.
Cumpre-se destacar que os insumos asfálticos em de Ipatinga estão com os preços elevados devido a dificuldade de transporte e as consequências da BR 381, que trouxeram aumento dos insumos para a região. Assim sendo, foi agregado transporte de tais insumos - emulsão asfáltica RR-2C, Cimento asfáltico CAP 50/70, e asfalto diluído CM-30 - na distância da refinaria Gabriel Passos localizado em Betim a Ipatinga, com distância de aproximadamente 240 Km.

P - Construção e Remodelação de Ciclovias

Pretende-se com este subcomponente executar o acréscimo e a remodelação de ciclovias do perímetro urbano do município de Ipatinga. As viagens de bicicletas usuais são: viagens para trabalho/estudo e viagens para esporte/lazer. O município possui a USIMINAS que gera rotas com grande tráfego de bicicletas dos seus funcionários. O centro econômico da cidade também é um grande gerador de fluxo de bicicletas. As viagens que têm como objetivo o esporte e o lazer, em sua maioria possuem destinos como: a BR-458, Parque Estadual do Rio Doce, e as cidades circunvizinhas do vale do Aço. Sendo assim, o Programa prevê a construção e remodelação de ciclovias em diversas áreas da cidade, totalizando uma extensão de aproximadamente 12 km de segmentos próprios para os ciclistas da cidade.

C - DESAPROPRIAÇÃO

Neste Componente concentra-se o produto da relacionada a área a ser desapropriada.

P - Desapropriação

Será necessário realizar a desapropriação de aproximadamente 5.450 m2 para construção da Trincheira da Interseção Av. Burle Marx com BR-458. É importante ressaltar que a área em questão é de propriedade da empresa USIMINAS, e é classificada pelo Plano Diretor Municipal como Cinturão Verde, onde é vedada a construção de qualquer tipo de edificação.
A desapropriação em questão será realizada por meio de declaração de utilidade pública, conforme preconizado no Decreto Lei n° 3.365, de 21 de junho de 1941 e detalhado no item Riscos.

C - GESTÃO DO PROGRAMA

Este componente integra ações destinadas ao gerenciamento do programa no município de Ipatinga, fortalecendo as ações de controle estabelecidas pela UGP, que serão aplicadas em: apoio administrativo, comissão de financiamento, auditoria externa.

P - Supervisão de Obras Técnica e Ambiental

Devido à grande complexidade na execução da obra que compõe este Programa, torna-se necessária a contratação de 1 (uma) empresa especializada no apoio à supervisão das obras a serem executadas.
Os serviços de supervisão das obras compreenderão o apoio à Secretaria Municipal de Obras Públicas - SEMOP para a fiscalização das metas programadas em contratos firmados com terceiros. Também compreenderão trabalhos de apoio ao acompanhamento da qualidade dos serviços, fidelidade no seguimento das soluções de projeto, aplicação de materiais e uso dos métodos construtivos, perfazendo assim um perfil altamente técnico aos trabalhos. Também deverão ser acompanhadas a acuidade dos trabalhos de sondagem, a escavação e o uso compatível com os materiais e equipamentos, além do monitoramento dos impactos ambientais e suas respectivas medidas mitigadoras, de controle e redução dos riscos ambientais decorrentes da implantação e operação das obras do Programa.
Para o desempenho do apoio ao serviço de fiscalização e acompanhamento da obra estão previstas as seguintes atividades:
a) controle da qualidade técnica dos serviços contratados;
b) acompanhamento do atendimento dos serviços contratados às especificações dos projetos;
c) verificações técnicas, ambientais e administrativas, relacionadas às atividades do canteiro de obras e das frentes de serviços;
d) verificação do cumprimento, no âmbito dos contratos dos requisitos de funcionalidade técnica requeridos em projeto;
e) Verificação do cumprimento, no âmbito dos contratos de obras, da legislação trabalhista, de segurança do trabalho e meio ambiente;
f) controle dos faturamentos da obra, verificando os quantitativos efetivamente medidos;
g) acompanhamento da evolução física e financeira dos contratos;
h) acompanhamento por meio de relatórios mensais que reflitam indicadores de custo, desempenho e avanço físico dos empreendimentos, apontando os caminhos críticos e as alternativas de solução para os problemas decorrentes da execução contratual;
i) acompanhamento e monitoramento das condicionantes ambientais indicadas na licença ambiental de instalação;
j) elaboração e apresentação, após a conclusão de cada etapa de obra, o projeto "como construído", de maneira que representem a última versão emitida do projeto e que sejam condizentes com a real implantação da obra.

P - Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP)

Este produto destina-se a fortalecer o município com uma Unidade de Gerenciamento do Programa, objetivando assegurar as ações e procedimentos desenvolvidos na forma estabelecida no Contrato de Empréstimo a ser celebrado junto ao FONPLATA, e poderá contar com uma consultoria de Apoio Operacional Externo a ser contratada.
O Apoio Operacional terá por objetivo suprir a UGP de elementos administrativos e operacionais definidos pelo organismo financiador, nas tomadas de decisões, principalmente quanto às ocorrências apresentadas no período, suas medidas de correção, nas ações preventivas contra potenciais riscos e no acompanhamento do estado físico e financeiro do Programa. Possui a função de cadastramento e atualizações de todas as informações contempladas nas plataformas da Matriz de Usos e Fontes, Plano Operacional Anual, do Plano de Aquisições e Contratações, Status de execução física e financeira das obras e serviço, Plano acompanhamento das Interferências (concessionárias), Plano de Desapropriações, Justificativa de Gastos de Partida e Contrapartida e por fim, acompanhamento das Cláusulas Contratuais do Contrato de Empréstimo a ser negociado e celebrado entre o município e o Organismo Financiador, atentando para seus prazos e obrigações.

P - Auditoria Externa

Este produto visa a contratação de empresa especializada em auditoria externa que terá a função a confirmação da lisura dos procedimentos administrativos e operacionais, dos registros contábeis e das correspondentes demonstrações contábeis.

P - Comissão de Financiamento

Representa as taxas de financiamento cobradas pelo FONPLATA referente ao montante financiado do Programa.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	**-**	**-**	**43.010.151,47**	**91,51**
P- Construção de Trincheira da Interseção da Av. Burle Marx com a BR-458	metros	840,00	3.532.422,58	7,52
P- Construção da Interseção da BR-458 com o Acesso à Portaria II da USIMINAS/ Rua Despachante Rui Djalma Barbosa	metros	840,00	3.941.550,67	8,39
P- Construção da Interseção da BR-458 com a Avenida João Valentim Pascoal - Vila Ipanema	metros	500,00	4.768.331,55	10,15
P- Construção do Acesso da BR-458 ao Distrito Industrial	metros	3.500,00	4.768.331,55	10,15
P- Recuperação de vias urbanas	km	49,65	23.497.349,35	49,99
P- Construção e Remodelação de Ciclovias	km	12,00	2.502.165,77	5,32
Consultoria	**-**	**-**	**1.786.987,31**	**3,80**
P- Supervisão de Obras Técnica e Ambiental	unidade	1,00	1.269.482,12	2,70
P- Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP)	unidade	1,00	467.505,19	0,99
P- Auditoria Externa	unidade	1,00	50.000,00	0,11
Serviços que Não de Consultoria	**-**	**-**	**651.803,53**	**1,39**
P- Estudos Ambientais	unidade	10,00	4.450,04	0,01
P- Estudos de Engenharia	unidade	250,00	440.553,49	0,94
P- Comissão de Financiamento	unidade	1,00	206.800,00	0,44
Outros	**-**	**-**	**1.551.057,69**	**3,30**
P- Desapropriação	m2	5.450,35	1.551.057,69	3,30
Total Geral	**-**	**-**	**47.000.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

O estágio de desenvolvimento atual das intervenções prevista no PRORUMO é detalhado a seguir:

- Construção de Trincheira da Interseção da Av Burle Marx com a BR-458

1. Projeto: Estudos e Projetos Básicos concluídos e aptos para licitação de projetos executivos e obra.

2. Licenciamento Ambiental: A iniciar após a conclusão dos projetos executivos.

3. Desapropriações: Plano de desapropriações em fase de elaboração.

- Construção da Interseção da BR-458 com o Acesso à Portaria II da USIMINAS/Rua Despachante Rui Djalma Barbosa

1. Projeto: Estudos e Projetos Básicos concluídos e aptos para licitação de projetos executivos e obra.

2. Licenciamento Ambiental: A iniciar após a conclusão dos projetos executivos.

3. Desapropriações: Não está previsto.

- Construção da Interseção da BR-458 com a Avenida João Valentim Pascoal - Vila Ipanema

1. Projeto: Estudos e Projetos Básicos concluídos e aptos para licitação de projetos executivos e obra.

2. Licenciamento Ambiental: A iniciar após a conclusão dos projetos executivos.

3. Desapropriações: Não está previsto.

- Construção do Acesso da BR-458 ao Distrito Industrial

1. Projeto: Estudos e Projetos Básicos concluídos e aptos para licitação de projetos executivos e obra. .

2. Licenciamento Ambiental: A iniciar após a conclusão dos projetos executivos.

3. Desapropriações: Não está previsto.

- Recuperação de vias urbanas

1. Projeto: Estudos e Projetos Básicos concluídos e aptos para licitação de projetos executivos e obra.

2. Licenciamento Ambiental: A iniciar após a conclusão dos projetos executivos.

3. Desapropriações: Não está previsto.

- Construção e Remodelação de Ciclovias

1. Projeto: Em fase conceitual.

2. Licenciamento Ambiental: A iniciar após a conclusão dos projetos executivos.

3. Desapropriações: Não está previsto.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Municipal

MUNICIPIO DE IPATINGA(MG)

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

Analisando o cenário atual, o Município de Ipatinga identificou o FONPLATA como a melhor alternativa de instituição financeira, tendo como um dos fatores principais o apoio do organismo financiador junto ao município na preparação e elaboração da Carta Consulta e assim poder concorrer a uma pauta da COFIEX, trabalho esse que para o município, por seus trâmites internos e leis de contratação, levaria meses.

Cumpre-se informar que o Município de Ipatinga possui experiência prévia com um financiamento internacional.

Como primeiro aspecto analisado temos a justificar a opção por financiamento externo em detrimento de financiamento interno, considerando que as taxas de financiamentos internos são maiores e a amortização e prazos de pagamento são menores, o que gera uma pressão muito forte sobre o fluxo de caixa do município, limitando fortemente as possibilidades de captação de recursos para projetos estruturantes (Quadro Comparativo - Anexo XIII).

O segundo aspecto analisado foram os levantamentos das condições financeiras com outros organismos financiadores externos como é o caso do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) e New Development Bank (NDB), conforme dados aproximados abaixo:

Na CAF:

-Desembolso: 60 meses

-Carência: 60 meses

-Amortização: 156 meses

-Prazo Total: 216 meses

-Taxa de juros: aproximadamente SOFR (6 meses) + 2% a.a.

-Demais encargos: Comissão de compromisso = 0,40%.

No NDB:

-Desembolso: 60 meses

-Carência: 60 meses

-Amortização: 156 meses

-Prazo Total: 216 meses

-Taxa de juros: aproximadamente SOFR (6 meses) + 1,35% a.a.

-Demais encargos: Comissão de compromisso de 0,25% a.a. sobre o saldo não desembolsado do empréstimo, aplicado seis meses após a assinatura do contrato;

- comissão de financiamento de 0,25% do montante do empréstimo, a ser pago até a data do primeiro desembolso.

No caso do FONPLATA, temos as condições financeiras parecidas com os organismos acima mencionados, conforme demonstrado abaixo:

-Desembolso: 60 meses;

-Carência: 60 meses;

-Amortização: 120 meses (o empréstimo será amortizado pelo município mediante o pagamento de até 22 (vinte) parcelas semestrais, consecutivas e preferencialmente iguais, acrescidas dos juros no vencimento de cada uma das parcelas);

-Prazo Total: 180 meses

-Taxa de juros: para os financiamentos com prazos de 15 anos a taxa é de aproximadamente 2,1% a 2,6% somados a SOFR 180 dias.

O município espera captar (será definido no momento de preparação) as diferentes opções de taxas TOC (Taxas Operativas Compensadas) do FONPLATA, o que poderia levar a uma taxa muito próxima aos demais organismos financiadores. Com isto, ainda ficando levemente acima, não consideramos uma diferença suficiente como único critério para optar por outras possíveis fontes que, eventualmente, ainda tendo condições financeiras levemente mais favoráveis, apresentam e exigem requerimentos que poderiam estender exageradamente aos tempos de preparação do Programa.

-Demais encargos: Comissão de compromisso de 0,35% a.a. sobre o saldo não desembolsado do empréstimo, aplicado seis meses após a assinatura do contrato; comissão de Administração (depende do tempo requerido para a assinatura do Contrato de Empréstimo após da aprovação da Diretoria do FONPLATA): 0,55% (até 360 dias) e 0,70% (entre 361 a 720 dias), calculado sobre o montante total do empréstimo, a ser pago até a data do primeiro desembolso.

Além dos aspectos financeiros comparativos mencionados acima, destacamos que os seguintes fatores também foram determinantes na escolha do FONPLATA como o Agente Financiador:

- O FONPLATA desde o primeiro contato demonstrou presteza e agilidade no atendimento ao Mutuário, se colocando sempre disponível em atender os requerimentos necessários para o desenvolvimento do Programa. Isto é determinante para avaliar a viabilidade financeira e técnica da operação;

- Acompanhamento periódico (consultorias) ao município em todo o processo para a assinatura do contrato que no Brasil geralmente tem um trâmite muito estendido e complicado. Em nossa análise esse apoio permitirá garantir que o pleito possa chegar em seu objetivo de assinatura em tempo mais oportuno e viável, conforme programação de investimento.

Com relação à opção pelo financiamento externo, sabemos que o Brasil tem uma longa experiência com este tipo de financiamento, e tem -se constituído em uma alternativa fundamental para complementar os esforços do financiamento de origem doméstico ou interno. Neste sentido, tem-se observado várias características positivas que apoiam o desenvolvimento, especialmente dos governos subnacionais, entre as principais podemos mencionar as seguintes:

1.Normalmente os organismos multilaterais de financiamento externo, entre eles o FONPLATA, têm acompanhado a oferta financeira com o conhecimento e a experiência de décadas em investimentos de desenvolvimento urbano. Isto gera uma expertise importante, mitigando riscos e disponibilizando estratégias que garantem atingir os objetivos dos diferentes projetos;

2.Mesmo existindo o risco cambiário e flutuação de moeda estrangeira, no longo prazo, o histórico de operação de créditos demonstra que os serviços da dívida junto a organismos multilaterais têm sido mais baixos, especialmente porque esses organismos oferecem prazos de empréstimos mais longos.

3.Os prazos oferecidos pelas multilaterais, comparados com a oferta nacional, na maioria dos casos são mais longos, o que gera um requerimento de fluxo de Caixa para o mutuário muito mais confortável, inclusive permitindo tomar outros empréstimos sem esgotar a sua capacidade de pagamento, nem endividamento.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

O Programa de Reorganização Urbana de Mobilidade para Todos - PRORUMO propõe a execução de diversas obras estruturantes para o município de Ipatinga/MG, intervenções estas que beneficiarão todos os habitantes da Região Metropolitana do Vale do Aço (RMVA), aproximadamente 505.358 pessoas (IBGE, 2021). É importante ressaltar que a região em comento conta com uma frota estimada em 270. 258, sendo, o município de Ipatinga é responsável por 59,33% dos veículos licenciados na RMVA, conforme dados do IBGE.

Neste sentido, dados do DNIT, advindos de estudo técnico para implantação de equipamento de fiscalização eletrônica no Km 146, estimam que trafegam pelo trecho urbano da rodovia BR-458 diariamente cerca de 15.766 veículos.

Deste modo, todos os projetos, principalmente as propostas destinadas a melhoria da mobilidade e da segurança dos usuários da Rodovia BR-458, possuem os elementos necessários para beneficiar diretamente e indiretamente toda a população da região metropolitana do Vale do Aço, visto que independente do modo de transporte utilizado, motorizados ou não motorizados, as ações além do objetivo de proporcionar melhoria nas condições urbanas da população no que se refere à acessibilidade e à mobilidade, busca ainda promover o desenvolvimento sustentável com a mitigação dos custos ambientais e socioeconômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas nas cidades, através da alteração geométrica do traçado da BR-458.

Assim, de acordo com a Resolução nº 17, de 07 de junho de 2021 da COFIEX, as intervenções devem considerar os impactos sociais, ambientais e econômicos do projeto bem como elencar as áreas estratégicas a serem abrangidas. Para tanto, foram considerados os seguintes itens de avaliação:

- Item 1.1 - Promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação, se relaciona as seguintes ações do programa:

a) Subcomponente OBRAS: Todos as obras propostas irão contribuir para a redução de emissão de gases poluentes gerados pela utilização de combustíveis fósseis no transporte de cargas e passageiros, uma vez que reduz o tempo de deslocamento dos veículos e ainda visa estimular o uso de transportes não motorizados através da qualificação de ciclovias e ciclofaixas na faixa de domínio e influência da Rodovia BR-458. A remodelagem do traçado viário da rodovia contribui não apenas com uma positiva mudança de cenário da região central do município, mas com a promoção do desenvolvimento econômico e melhoria da qualidade de vida da comunidade, uma vez que as obras de urbanização ao longo do trecho urbano da rodovia também deverão proporcionar maior segurança dos usuários e beleza cênica para os moradores.

b) Subcomponente OBRAS: Os projetos deverão adotar medidas sustentáveis de forma a promover a adaptação do meio ao convívio saudável com os seres humanos, mitigando assim os impactos e riscos nas áreas verdes do município, através de ações de plantio de árvores de forma compensar as perturbações causadas pela supressão de indivíduos arbóreos e ainda através da hidrossemeadura.

- Item 1.2 - Eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis, se relaciona as seguintes ações do programa:

a) Subcomponente OBRAS: Os projetos para intervenções no traçado viário da rodovia BR-458 em síntese demandam o remanejamento das redes existentes de distribuição de energia elétrica e/ou de iluminação pública - I.P, porém, em especial o projeto de Construção do Acesso da BR-458 ao Distrito Industrial prevê ainda a implantação de novos pontos de I.P com a tecnologia de LED ao longo da faixa de domínio da BR-458, no trecho entre a ponte sobre o Ribeirão Ipanema até o limite do município de Ipatinga com Santana do Paraíso. Contribuindo assim para a segurança dos usuários da rodovia através do uso de tecnologias que reduzem os impactos ambientais devido a sua maior eficiência energética.

- Item 1.3 - Implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico, se relaciona as seguintes ações do programa:

a) Projeto RECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS: Consiste na pavimentação e/ou recapeamento de vias com uso de Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ no município de Ipatinga, porém, isto implica no aumento da taxa de impermeabilização do solo, logo, em algumas vias faz se necessária a implantação de sistema de microdrenagem que é realizado através da construção das seguintes estruturas: meio-fio ou guia, sarjeta, boca-de-lobo, poço de visita, galeria de água pluvial, tubos de ligação, conduto forçado e estação de bombeamento para captação das águas escoadas superficialmente e as encaminhar até o sistema de macrodrenagem, evitando assim a ocorrência de pontos de alagamento durante chuvas intensas.

- Item 1.6 - Melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades, se relaciona as seguintes ações do programa:

a) Projeto CONSTRUÇÃO DO ACESSO DA BR-458 AO DISTRITO INDUSTRIAL: Este projeto promoverá o ordenamento do fluxo de veículos pesados no município, criando uma alternativa segura e ágil para acessar o Distrito Industrial, evitando assim o tráfego de cargas pesadas em áreas predominantemente residenciais e em pavimentos que não foram dimensionadas para esta finalidade. Consequentemente, esta solução de engenharia tende a despertar o interesse pela expansão de pontos comerciais e industriais, principalmente relacionados ao setor de transporte de pessoas e cargas, bens e capital, deste modo, propiciando a abertura de novos negócios na região, gerando novos empregos e o avanço do mercado imobiliário.

- Item 1.8 - Geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis, se relaciona às seguintes ações do Programa:

a) Subcomponente OBRAS: Os projetos ora mencionados, pretendem minimizar e/ou mitigar problemas relacionados à infraestrutura, sociais e drenagem urbana e ainda contribuir com o desenvolvimento socioeconômico do município de Ipatinga. A execução das atividades diretamente relacionadas aos projetos, ofertará postos de trabalho diretos e indiretos que contribuem com a inserção da população em situação de vulnerabilidade social no mercado de trabalho. Em uma visão mais ampliada, a interligação e a urbanização das regiões deverá resultar na expansão do comércio local e consequentemente no aumento da força de trabalho formal.

- Item 1.9 - Infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis

a) Subcomponente OBRAS: É de conhecimento público que a cidade de Ipatinga foi construída em torno da planta da Usina Siderúrgica de Minas Gerais - USIMINAS, onde estão planejadas grande parte das intervenções deste programa. Ao longo do tempo, o processo de urbanização ocorrido muitas das vezes de forma não planejada, resultou na fragilidade e na vulnerabilidade de uma parcela considerável da população residente no município. A proposta de reduzir o tempo de deslocamento e aumentar a segurança dos usuários que se deslocam entre os bairros mais periféricos até a parte central da cidade e o distrito industrial, assim, através de obras de engenharia no traçado viário da rodovia BR-458, que prevê a construção de interseções em diferentes níveis e pavimentação de vias de diversas vias na cidade, traz consigo a esperança da redução das desigualdades sociais das comunidades, visto que a melhoria da mobilidade urbana contribui para o aumento da qualidade de vida, devido a redução dos congestionamentos, propiciando desta forma que o transporte público coletivo seja rápido no desenvolvimento do seus itinerários, redução da emissão de poluentes e a melhoria das condições dos transportes ativos.

- Item 1.10 - Ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários, se relaciona as seguintes ações do programa:

a) Projeto TRINCHEIRA BR-458 (AV. ROBERTO BURLE MARX): A melhoria dos acessos aos espaços destinados à lazer da população em vulnerabilidade social localizada na área de influência do projeto, permitirá reduzir a segregação social a qual estas minorias estão submetidas. Em outro sentido, proporciona ainda melhoria nas condições econômicas e sociais, além do acesso aos equipamentos públicos de lazer, aproximando os diversos grupos sociais e promovendo a inclusão. O complexo do Parque Ipanema é ponto turístico do município de Ipatinga e ponto de visitação de toda a Região Metropolitana do Vale do Aço - RMVA. Assegurar uma infraestrutura viária ágil e segura contribui para a atração e permanência dos públicos neste espaço. Por outro lado, a população residente em áreas periféricas fora da área de influência direta do projeto em comento poderá ter acesso a um conjunto maior de equipamentos públicos, através da criação de novas linhas de transporte público urbano, fato que somente é possível, devido a melhoria proporcionada pelas obras estruturantes.

- Item 1.15 - Arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada, se relaciona as seguintes ações do programa:

a) Projeto CONSTRUÇÃO DO ACESSO DA BR-458 AO DISTRITO INDUSTRIAL: Com o investimento em obras de infraestrutura que vão propiciar a construção do novo acesso ao Distrito Industrial existente, o que promoverá a implantação de novos unidades negócios ou ampliação dos existentes, logo, é razoável afirmar que a construção da ligação articula diretamente com o projeto de expansão do Distrito Industrial do município de Ipatinga, bem como comunicar o conteúdo a potenciais investidores e tomadores de decisão, que venham decidir a aplicar seus recursos no empreendimento.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO
Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte
Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	9.400.000,00	1,00	9.400.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata - FONPLATA	FONPLATA	US$	37.600.000,00	1,00	37.600.000,00
Total:			47.000.000,00		47.000.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS
Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL
No nível operacional, a Secretaria Municipal de Obras Públicas (SEMOP), como órgão executor, terá a responsabilidade de gestão administrativa, acompanhamento técnico e avaliação do Programa. Contará com o apoio órgãos consultivos como a Secretaria Municipal de Fazenda - SMF, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo - SEMDETUR, Procuradoria Geral do Município - PROGER, Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA. A SEMOP, por intermédio da Unidade Gerenciadora do Programa (UGP), servirá como organismo de ligação entre o Município de Ipatinga, e o Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata (FONPLATA) e outras organizações públicas e privadas participantes.

A finalidade da UGP é de assegurar que as ações do Programa estejam de acordo com o contrato de empréstimo e seus objetivos contemplam: planejar, programar, acompanhar a execução física e financeira, bem como avaliar os resultados intermediários e finais do Programa, de forma a assegurar o cumprimento dos cronogramas estabelecidos para cumprimento das ações programadas.

Competências da UGP:

I - Coordenar, administrar, acompanhar e avaliar permanentemente as ações do Programa;

II - Representar o Mutuário junto ao FONPLATA, bem como junto aos órgãos de controle interno, às auditorias do FONPLATA e ao órgão responsável pelas auditorias do Programa;

III - Elaborar e encaminhar ao FONPLATA o Plano Operacional Anual (POA) e o Plano de Aquisições e Contratações (PAC), nos prazos estipulados contratualmente;

IV - Coordenar e acompanhar o processo técnico de preparação, análise e aprovação dos projetos setoriais e suas atualizações, quando for o caso;

V - Apoiar a preparação dos processos licitatórios no âmbito do Programa e acompanhar os processos;

VI - Elaborar e encaminhar as propostas orçamentárias anuais do Programa às áreas competentes;

VII - Elaborar a programação financeira e solicitar a liberação de recursos da contrapartida local às áreas competentes;

VIII - Elaborar e encaminhar ao FONPLATA as prestações de contas do Programa e as solicitações de liberação de desembolsos do financiamento;

IX - Manter os registros financeiros e contábeis adequados que permitam identificar apropriadamente os recursos do empréstimo e de outras fontes do Programa; e

X - Elaborar e encaminhar ao FONPLATA os Relatórios de Progresso, Demonstrativos Financeiros Anuais Auditados e demais documentos do Programa, segundo as disposições do respectivo Contrato de Empréstimo;

Para executar suas funções, a UGP será integrada por Coordenação Geral, Engenheiros, Apoio Administrativo, Financeiro, Jurídico e Socioambiental, conforme o Organograma apresentado no Anexo XIV.

O Programa também contará com apoio das Secretarias Municipais conforme demonstrado na Matriz de Responsabilidade Institucional (Anexo XV). As secretarias e demais órgãos municipais envolvidos com o Programa são apresentados a seguir, com destaque para as funções relacionadas a sua execução. São órgãos que possuem papéis específicos na execução do programa, contribuindo com o organismo executor e proporcionando suporte técnico, alocação e gestão de recursos financeiros, acompanhamento das intervenções e realização das licitações:

Secretaria de Obras: atuará na coordenação das ações, exercendo funções de supervisão e gestão administrativa, ordenação de despesas, viabilização da execução dos empreendimentos listados nesta Carta Consulta, auxiliando na resolução de problemáticas que possam vir a surgir.

Secretaria de Planejamento: atuará na coordenação das ações, auxiliará no desenvolvimento das atividades relativas à gestão do programa, atuando no acompanhamento dos indicadores, fornecendo informações para elaboração de relatórios gerenciais e de programações anuais, monitorando a alimentação do sistema de informações gerenciais.

Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo: apoio na coordenação das ações, exercendo funções de supervisão e interlocução, atuando na interface entre todos os envolvidos e o organismo financiador - FONPLATA.

Secretaria de Fazenda: terá como responsabilidade realizar os registros financeiros necessários à contabilidade pública, efetuar os pagamentos aos fornecedores contratados através dos processos licitatórios instaurados e, posteriormente, efetuar a quitação das parcelas vincendas do financiamento.

Serviços Urbanos e Meio Ambiente: será responsável por analisar e intermediar a análise relativa aos impactos e licenças ambientais que porventura sejam necessários para a execução dos empreendimentos do escopo desta Carta Consulta.

Secretaria de Administração: supervisionar os assuntos relativos às aquisições e contratos no âmbito do programa.

Procuradoria Geral do Município: deverá fazer o acompanhamento jurídico da contratação do financiamento, analisando as minutas do Contrato de Empréstimo. Coordenará juridicamente a análise dos editais de licitação elaborados pela equipe da UGP, quando for o caso.

4.2. Execução/Executores

Executor: Secrearia Municipal de Obras Públicas - SEMOP
Representante Oficial: Dijalma Pires de Matos Barroso
Endereço da Sede: Av. Maria Jorge Selim de Sales, 100, 6º andar , Centro , Ipatinga, MG, Brasil
E-mail Institucional:
Telefone: (31) 38298198 Fax:
CNPJ: 19876424000142 UF:

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 5 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES FONPLATA	TOTAL CF	TOTAL FONPLATA
C - ESTUDO E OBRAS	**43.455.155,00**	**1.318.657,66**	**5.688.877,46**		
S - ESTUDO E PROJETOS	445.003,53	312.837,48	0,00		
P - Estudos Ambientais	4.450,04	4.450,04	0,00		
P - Estudos de Engenharia	440.553,49	308.387,44	0,00		
S - OBRAS	43.010.151,47	1.005.820,18	5.688.877,46		
P - Construção de Trincheira da Interseção da Av. Burle Marx com a BR-458	3.532.422,58	141.296,90	565.187,61		
P - Construção da Interseção da BR-458 com o Acesso à Portaria II da USIMINAS/ Rua Despachante Rui Djalma Barbosa	3.941.550,67	157.662,02	630.648,10		
P - Construção da Interseção da BR-458 com a Avenida João Valentim Pascoal - Vila Ipanema	4.768.331,55	0,00	0,00		
P - Construção do Acesso da BR-458 ao Distrito Industrial	4.768.331,55	0,00	0,00		
P - Recuperação de vias urbanas	23.497.349,35	606.774,63	4.092.695,23		
P - Construção e Remodelação de Ciclovias	2.502.165,77	100.086,63	400.346,52		
C - DESAPROPRIAÇÃO	**1.551.057,69**	**1.551.057,69**	**0,00**		
P - Desapropriação	1.551.057,69	1.551.057,69	0,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA	**1.993.787,31**	**93.501,03**	**460.696,42**		
P - Supervisão de Obras Técnica e Ambiental	1.269.482,12	0,00	253.896,42		
P - Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP)	467.505,19	93.501,03	0,00		
P - Auditoria Externa	50.000,00	0,00	0,00		
P - Comissão de Financiamento	206.800,00	0,00	206.800,00		
Total	**0,00**	**2.963.216,38**	**6.149.573,88**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES FONPLATA	TOTAL CF	TOTAL FONPLATA
C - ESTUDO E OBRAS		**3.028.983,08**	**14.502.062,39**		
S - ESTUDO E PROJETOS		132.166,05	0,00		
P - Estudos Ambientais		0,00	0,00		
P - Estudos de Engenharia		132.166,05	0,00		
S - OBRAS		2.896.817,03	14.502.062,39		
P - Construção de Trincheira da Interseção da Av. Burle Marx com a BR-458		423.890,71	1.695.562,83		
P - Construção da Interseção da BR-458 com o Acesso à Portaria II da USIMINAS/ Rua Despachante Rui Djalma Barbosa		472.986,08	1.891.944,31		
P - Construção da Interseção da BR-458 com a Avenida João Valentim Pascoal - Vila Ipanema		381.466,52	1.525.866,09		
P - Construção do Acesso da BR-458 ao Distrito Industrial		381.466,52	1.525.866,09		
P - Recuperação de vias urbanas		1.061.855,60	7.162.216,66		
P - Construção e Remodelação de Ciclovias		175.151,60	700.606,41		
C - DESAPROPRIAÇÃO		**0,00**	**0,00**		
P - Desapropriação		0,00	0,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**93.501,03**	**266.396,42**		
P - Supervisão de Obras Técnica e Ambiental		0,00	253.896,42		
P - Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP)		93.501,03	0,00		
P - Auditoria Externa		0,00	12.500,00		
P - Comissão de Financiamento		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**3.122.484,11**	**14.768.458,81**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES FONPLATA	TOTAL CF	TOTAL FONPLATA
C - ESTUDO E OBRAS		**1.401.304,67**	**6.854.416,19**		
S - ESTUDO E PROJETOS		0,00	0,00		
P - Estudos Ambientais		0,00	0,00		
P - Estudos de Engenharia		0,00	0,00		
S - OBRAS		1.401.304,67	6.854.416,19		
P - Construção de Trincheira da Interseção da Av. Burle Marx com a BR-458		141.296,91	565.187,62		
P - Construção da Interseção da BR-458 com o Acesso à Portaria II da USIMINAS/ Rua Despachante Rui Djalma Barbosa		157.662,04	630.648,12		

P - Construção da Interseção da BR-458 com a Avenida João Valentim Pascoal - Vila Ipanema		286.099,89	1.144.399,57		
P - Construção do Acesso da BR-458 ao Distrito Industrial		286.099,89	1.144.399,57		
P - Recuperação de vias urbanas		455.080,97	3.069.521,42		
P - Construção e Remodelação de Ciclovias		75.064,97	300.259,89		
C - DESAPROPRIAÇÃO		**0,00**	**0,00**		
P - Desapropriação		0,00	0,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**93.501,03**	**266.396,42**		
P - Supervisão de Obras Técnica e Ambiental		0,00	253.896,42		
P - Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP)		93.501,03	0,00		
P - Auditoria Externa		0,00	12.500,00		
P - Comissão de Financiamento		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**1.494.805,70**	**7.120.812,61**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES FONPLATA	TOTAL CF	TOTAL FONPLATA
C - ESTUDO E OBRAS		**1.102.345,74**	**5.658.580,47**		
S - ESTUDO E PROJETOS		0,00	0,00		
P - Estudos Ambientais		0,00	0,00		
P - Estudos de Engenharia		0,00	0,00		
S - OBRAS		1.102.345,74	5.658.580,47		
P - Construção de Trincheira da Interseção da Av. Burle Marx com a BR-458		0,00	0,00		
P - Construção da Interseção da BR-458 com o Acesso à Portaria II da USIMINAS/ Rua Despachante Rui Djalma Barbosa		0,00	0,00		
P - Construção da Interseção da BR-458 com a Avenida João Valentim Pascoal - Vila Ipanema		286.099,90	1.144.399,58		
P - Construção do Acesso da BR-458 ao Distrito Industrial		286.099,90	1.144.399,58		
P - Recuperação de vias urbanas		455.080,97	3.069.521,42		
P - Construção e Remodelação de Ciclovias		75.064,97	300.259,89		
C - DESAPROPRIAÇÃO		**0,00**	**0,00**		
P - Desapropriação		0,00	0,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**93.501,03**	**266.396,42**		
P - Supervisão de Obras Técnica e Ambiental		0,00	253.896,42		
P - Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP)		93.501,03	0,00		
P - Auditoria Externa		0,00	12.500,00		
P - Comissão de Financiamento		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**1.195.846,77**	**5.924.976,89**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES FONPLATA	TOTAL CF	TOTAL FONPLATA
C - ESTUDO E OBRAS		**530.145,97**	**3.369.781,37**	**7.381.437,12**	**36.073.717,88**
S - ESTUDO E PROJETOS		0,00	0,00	445.003,53	0,00
P - Estudos Ambientais		0,00	0,00	4.450,04	0,00
P - Estudos de Engenharia		0,00	0,00	440.553,49	0,00
S - OBRAS		530.145,97	3.369.781,37	6.936.433,59	36.073.717,88
P - Construção de Trincheira da Interseção da Av. Burle Marx com a BR-458		0,00	0,00	706.484,52	2.825.938,06
P - Construção da Interseção da BR-458 com o Acesso à Portaria II da USIMINAS/ Rua Despachante Rui Djalma Barbosa		0,00	0,00	788.310,14	3.153.240,53
P - Construção da Interseção da BR-458 com a Avenida João Valentim Pascoal - Vila Ipanema		0,00	0,00	953.666,31	3.814.665,24
P - Construção do Acesso da BR-458 ao Distrito Industrial		0,00	0,00	953.666,31	3.814.665,24
P - Recuperação de vias urbanas		455.080,99	3.069.521,46	3.033.873,16	20.463.476,19
P - Construção e Remodelação de Ciclovias		75.064,98	300.259,91	500.433,15	2.001.732,62
C - DESAPROPRIAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**1.551.057,69**	**0,00**
P - Desapropriação		0,00	0,00	1.551.057,69	0,00
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**93.501,07**	**266.396,44**	**467.505,19**	**1.526.282,12**
P - Supervisão de Obras Técnica e Ambiental		0,00	253.896,44	0,00	1.269.482,12
P - Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP)		93.501,07	0,00	467.505,19	0,00
P - Auditoria Externa		0,00	12.500,00	0,00	50.000,00
P - Comissão de Financiamento		0,00	0,00	0,00	206.800,00
Total	**47.000.000,00**	**623.647,04**	**3.636.177,81**	**9.400.000,00**	**37.600.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

5.1.1. Para contratação dos recursos de operação de crédito será necessário aprovar junto à Câmara Municipal lei autorizativa que a permite, conforme preconizado na Lei Complementar nº. 101/2000, em seu artigo 32.

Risco(s)

(i) Morosidade no processo de aprovação da lei autorizativa.

Medida(s) mitigadora(s)

(i) O Projeto de Lei Autorizativa já foi enviado para aprovação na Câmara Municipal e, até a aprovação deste Programa na COFIEX, a Lei já estará devidamente promulgada.

(ii) Realizar amplo diálogo com a comunidade e o legislativo, a fim de convencer sobre a importância dos projetos infraestrutura viária para a melhoria da mobilidade urbana e os benefícios que trarão para a qualidade de vida dos usuários das vias do município de Ipatinga.

5.1.2. A Rodovia Federal BR-458, no subtrecho da travessia urbana do município de Ipatinga, é limitado aos Km 143,1 a 148,8, sob a circunscrição do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, que está inserido no código 458BMG0070 do Plano Nacional de Viação - PNV, logo, para garantir a autonomia de administração, manutenção, conservação e operação do trecho supramencionado, faz se necessário estabelecer Convênio de Delegação entre os órgãos.

Risco(s)

(i) Indeferimento do pleito de convênio para delegação do trecho urbano da Rodovia Federal BR-458 no município de Ipatinga;

(ii) Morosidade no processo de aprovação do convênio para delegação do trecho urbano.

Medida(s) mitigadora(s)

(i) Elaborar plano de trabalho de convênio para delegação do trecho urbano (Anexo XVI) em atenção às boas práticas e nos termos da Lei Federal n° 10.233/2001, artigo 82, em especial os incisos IV, V e VIII, a Lei Federal n° 8.666/1993 e a Portaria MT n° 041/2016, no que couber.

(ii) Estabelecer plano de comunicação estruturada entre os órgãos: DNIT e Prefeitura de Ipatinga para acelerar dentro dos princípios da administração pública o processo de aprovação do pleito de Convênio proposto para a BR-458.

5.1.3. As intervenções propostas para Rodovia Federal BR-458, no subtrecho da travessia urbana do município de Ipatinga, é limitado aos Km 143,1 a 148,8, sob a circunscrição do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, que está inserido no código 458BMG0070 do Plano Nacional de Viação - PNV, logo, todas as obras de engenharia deverão ter seus projetos submetidos ao referido órgão federal para aprovação prévia.

Risco(s)

(i) Indeferimento do pleito para intervenções físicas na Rodovia Federal BR-458;

(ii) Morosidade no processo de aprovação dos pleitos.

Medida(s) Mitigadora(s)

(i) Formalizar convênio com o órgão federal para delegação de travessia para administração, operação e controle do trânsito dentro do perímetro urbano do município de Ipatinga no segmento rodoviário: BR-458/MG entre os bairros Castelo e Parque Ipanema. O pleito para o convênio já foi formalizado e está em processo de tramitação no DNIT. Além disso, já foram celebradas reuniões formais para discutir o assunto e próximos passos a se tomar.

(ii) Elaborar projetos executivos em observância às normas técnicas do DNIT e demais que se fizerem necessárias;

(iii) Estabelecer plano de comunicação estruturada entre os órgãos: DNIT e Prefeitura de Ipatinga para acelerar dentro dos princípios da administração pública o processo de aprovação das intervenções propostas para a BR-458.

5.1.4. Proposta de intervenção na BR-458 para construção do novo acesso ao Distrito Industrial do município de Ipatinga se dará em parte sobre a faixa de domínio da Ferrovia - Estrada de Ferro Vitória a Minas, objeto de concessão: (EF-262) - ES e MG. Para tanto deverão ser observadas as condições estabelecidas pela empresa Concessionária VALE e pela Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT.

Risco(s)

(i) Indeferimento do pleito para intervenções físicas na Ferrovia Federal - Estrada de Ferro Vitória Minas;

(ii) Morosidade no processo de aprovação dos pleitos.

(iii) Obrigação por parte da Concessionária Vale em construir acesso ao Aeroporto Regional do Vale do Aço.

Medida(s) Mitigadora(s)

(i) Elaborar projetos executivos em observância às normas técnicas da ANTT, Concessionária VALE e demais que se fizerem necessárias;

(ii) Estabelecer plano de comunicação estruturada entre os órgãos: Prefeitura de Ipatinga e Concessionária VALE para acelerar dentro dos princípios da administração pública o processo de aprovação das intervenções propostas para faixa de domínio da Ferrovia Vitória-Minas.

(iii) Discutir parceria com a Concessionária VALE para realizar as intervenções propostas para a faixa de domínio da Ferrovia Vitória-Minas em conjunto. Cumpre-se informar que ainda não foram iniciadas as tratativas com os responsáveis pela aprovação do Projeto e construção.

5.1.5. As propostas de intervenção na Rodovia BR-458 se darão em parte sobre Zona de Proteção Ambiental II - ZPAM II, que é composta pelas áreas do Cinturão Verde, sendo parte sob titularidade da empresa Usiminas, e Zona de Proteção Ambiental III - ZPAM III, que é constituída pela Área de Proteção Ambiental Ipanema, logo, faz se necessário a alteração do zoneamento, limitado à área estritamente necessária para construção do novo traçado da rodovia.

Risco(s)

(i) Morosidade no processo de aprovação dos atos legais supramencionados;

(ii) Indeferimento do pleito pelos conselheiros do Conselho da Cidade e Conselho Municipal de Transporte e Trânsito - CMTT;

(iii) Indeferimento do pleito de alteração de zoneamento pelo Poder Legislativo Municipal.

Medida(s) mitigadora(s)

(i) As propostas de intervenção deverão ser submetidas para apreciação e deliberação do Conselho da Cidade e Conselho Municipal de Transporte e Trânsito - CMTT e competirá a equipe multidisciplinar, composta por técnicos da Secretaria Municipal de Obras - SEMOP, Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAN, Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA a apresentação dos projetos e sanar todos os questionamentos pertinentes dos conselheiros e membros da comunidade que se fizerem presentes na reunião. Cumpre-se informar que ainda não foram iniciadas as tratativas com os responsáveis pela aprovação do Projeto e construção.

(ii) O Projeto de Lei Municipal será encaminhado para apreciação do Poder Legislativo em conjunto com os documentos técnicos necessários e com o envio, os membros da equipe técnica multidisciplinar da administração municipal apresentarão a proposta para conhecimento dos Vereadores e da comunidade para posterior votação do Projeto de Lei.

(iii) Realizar amplo diálogo com a comunidade e o legislativo, a fim de convencer sobre a importância dos projetos infraestrutura viária para a melhoria da mobilidade urbana e os benefícios que trarão para a qualidade de vida dos usuários das vias do município de Ipatinga.

5.1.6 A proposta de intervenção na Rodovia Federal para construção de trincheira na interseção da Av. Burle Marx com a BR-458 se dará em parte em área sob a titularidade da empresa USIMINAS, área está constituída por Cinturão Verde, que possuem as funções de interpor e minimizar os efeitos das plumas de dispersão de poluentes, oriundas da atividade industrial da planta siderúrgica, porém, não possuem nenhum tipo de edificação consolidada, logo, para ao desenvolvimento da obra a que se destina o município deverá proceder com a desapropriação da área necessária, conforme preconizado no Decreto Lei n° 3.365, de 21 de junho de 1941, que dispõe sobre desapropriações por utilidade pública.

Risco(s)

(i) Morosidade no processo de aprovação dos atos legais supramencionados;

(ii) Possível proprietário da área não concordar com os valores ofertados e judicializar a causa;

Medida(s) Mitigadora(s)

(i) Equipe técnica multidisciplinar especialmente designada pelo Prefeito Municipal e composta por técnicos da Secretaria Municipal de Obras - SEMOP, Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAN, Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA ficarão a cargo de instruir o procedimento administrativo para desapropriação da área.

(ii) Elaborar memorial descritivo das áreas a serem desapropriadas em observância às normas técnicas vigentes.

(iii) Estabelecer plano de comunicação estruturada entre os órgãos: Prefeitura de Ipatinga, USIMINAS e Cartório de Registro de Imóveis para acelerar dentro dos princípios da administração pública o processo de desapropriação das áreas necessárias.

(iv) Em caso de negativa do particular pela aceitação dos valores, deverá promover depósito judicial do valor avaliado para adentrar na área, para que posteriormente se defina quanto ao mérito.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

5.2.1. Para execução do programa de intervenções viárias propostas, e, principalmente em face ao corpo técnico reduzido da Prefeitura de Ipatinga, se faz necessária a seleção e contratação de empresas especializadas para dar suporte no programa em comento, logo, as obras e serviços, em especial para as etapas de elaboração de projetos, estudos e demais relatórios pertinentes; supervisão das obras; execução de obras de engenharia previstas no escopo do projeto; e auditoria externa, serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, conforme disposto na Lei Federal n° 8.666/1993 e a partir de abril/ 2023 a Nova Lei de Licitações e Contratos - NLLC (Lei Federal 14.133/2021), bem como os procedimentos para licitações de caráter internacional vinculadas ao FONPLATA que não conflitem com as leis nacionais vigentes.

Risco(s)

(i) Termo de Referência com especificações técnicas insuficientes ou imprecisas;

(ii) Morosidade no procedimento licitatório para a seleção e contratação especializada, devido atos de impugnação, recurso e contra-recurso, judicialização do processo licitatório, dentre outros, causando atrasos no cronograma de início das obras inicialmente pactuado;

(iii) Empresa selecionada sem capacidade financeira e técnico-operacional para desenvolver as atividades propostas;

(iv) Atraso na entrega dos pacotes de trabalho (Projeto Executivo; Obras)

(v) O Município não possui experiência recente na contratação de serviços financeiros advindos de Bancos Internacionais.

Medida(s) Mitigadora(s)

(i) Análise e aprovação dos Projetos Executivos e Termo de Referência e seus Anexos se dará por equipe multidisciplinar, composta por técnicos da Secretaria Municipal de Obras - SEMOP, Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAN, Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA o que permitirá obter um projeto com nível maior de detalhamento e menos riscos de aditivos.

(ii) Os Termos de Referência serão elaborados pela equipe técnica da Secretaria de Obras com apoio de demais Secretarias que se fizerem necessárias. Tais documentos definirão de maneira objetiva os critérios exigidos para qualificação técnica dos proponentes e deverão conter os elementos necessários e suficientes, de acordo com o grau de complexidade das obras ou serviços de engenharia, conforme disposto na Lei de Licitações e Contratos - LLC.

(iii) Elaborar Estruturas Analíticas de Projetos - EAP suficientemente detalhadas para cada intervenção prevista, conforme complexidade de cada projeto e estabelecer rotina de reuniões de acompanhamento entre as partes envolvidas no gerenciamento dos projetos, para identificar os possíveis desvios de escopo, cronograma, custos e qualidade.

(iv) O Edital de Licitação deverá estabelecer na seção de Qualificação econômico-financeira os índices mínimos aceitáveis para demonstração da capacidade financeira do licitante.

(v) Em caso de impugnações ou ajuizamento do processo licitatório, o Município dará prioridade em responder aos requerimentos apresentados pelos Licitantes e do Ministério Público e, ainda atuará no judiciário através da Procuradoria Geral do município de Ipatinga, tendo como objetivo a apreciação breve do judiciário sobre o processo.

(vi) O município de Ipatinga deverá contratar empresa especializada em consultoria, com notória experiência em serviços relacionados ao agente financeiro, para apoiar a Unidade de Gerenciamento do Programa.

(vii) O município conta com Comissão de Permanente de Licitação experiente responsável pelos trâmites processuais dos procedimentos licitatórios.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

5.3.1.Para execução da trincheira na interseção da Av. Burle Marx com a BR-458, devidamente qualificada no Item 5.1.6 (Riscos de Atos Legais), por se tratar de intervenção em área particular, deverá ser promovida a desapropriação de área estimada em 5.450,35m². Tal ação será realizada por meio de declaração de utilidade pública da área em comento, conforme preconizado no Decreto Lei n° 3.365, de 21 de junho de 1941.

A área a ser desapropriada está classificada no Plano Diretor do município como Cinturão Verde, logo, a mesma veda qualquer tipo de edificações na localidade, portanto, o custo do metro quadrado da área a ser desafetada reduz consideravelmente, sendo vantajoso financeiramente para o município implantar a interseção proposta nesta localidade. Cumpre ainda informar que, para definição da área efetivamente a ser desapropriada, se faz necessário concluir os Projetos Executivos e consequentemente elaborar o Memorial Descritivo contendo planta, com medidas e confrontações da área a ser desapropriada e da área remanescente, que continuará sob a titularidade do ente particular.

Posteriormente deverá ser instaurado procedimento administrativo próprio, onde as seguintes secretarias participarão de forma ativa na condução do referido processo: Secretaria Municipal de Obras - SEMOP; Secretaria Municipal de Planejamento - SEPLAN; e Secretaria de Serviços Urbanos - SESUMA. Este processo será devidamente amparado pela Comissão Permanente de Avaliação de Imóveis, instituída através do Decreto Municipal n° 9.963, de 04 de fevereiro de 2022, no qual compete a elaboração de laudo técnico no intuito de identificar o valor de bem imóvel, por meio do seu valor de mercado, do valor venal ou do valor de referência, consideradas suas características físicas e econômicas, a partir de exames, vistorias e pesquisas do comportamento do mercado local e dos elementos formadores de valor.

No presente caso, após regular tramitação e, desde que haja acordo entre as partes no âmbito administrativo, compete a Prefeitura de Ipatinga realizar o pagamento a título de indenização na conta indicada pelo possível proprietário, ou, em caso negativo deverá ajuizar ação para requerer a imissão de posse da área e depositar os valores em juízo até que seja julgado o mérito da ação.

Por fim, cumpre informar que ainda não foram iniciadas as tratativas com os possíveis proprietários da área a ser desapropriada devido a eminente declaração de utilidade pública.

Risco(s)

(i) Morosidade na elaboração ou imprecisão dos documentos necessários que compõe o Memorial Descritivo das áreas;

(ii) Morosidade na tramitação do processo administrativo de desapropriação;

(iii) Morosidade no processo de registro das áreas no Cartório de Registro de Imóveis;

(iv) Possível proprietário da área não concordar com os valores ofertados e ser necessário judicializar a causa;

Medida(s) Mitigadora (s)

(i) Estabelecer plano de comunicação estruturada entre os órgãos: Prefeitura de Ipatinga, USIMINAS e Cartório de Registro de Imóveis para acelerar dentro dos princípios da administração pública o processo de desapropriação das áreas necessárias.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

As intervenções propostas no Programa são passíveis de degradação socioambiental, se forem consideradas as exigências e normas vigentes. Logo, ocorrerão impactos ambientais negativos e alguns deles serão observados temporariamente, que podem ser considerados de curto e médio prazo, durante a implantação do projeto. Assim, cumpre destacar que os impactos ambientais somente poderão ser definidos com exatidão e suas áreas de abrangência após a conclusão dos Projetos Executivos, porém, é razoável informar que diante dos elementos mínimos constantes no Projeto Básico é possível delimitar que os principais impactos ambientais negativos se limitarão a: impermeabilização do solo; intervenção em APP; intervenção em área da APA Ipanema; supressão de árvores isoladas; geração de resíduos provenientes principalmente da demolição; e aumento dos níveis de ruídos.

Deste modo, as intervenções propostas são passíveis de licenciamento ambiental prévio, sendo, as licenças ambientais necessárias para a implantação dos projetos providenciadas e emitidas pela Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA, através das informações prestadas pela Secretaria Municipal de Obras - SEMOP; e Secretaria de Planejamento - SEPLAN. Essas Secretarias deverão contribuir com a instrução do procedimento administrativo próprio, conforme disposto no Decreto Municipal 3.790/1997, para que sejam encaminhadas aos órgãos correspondentes, ou seja, o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - CODEMA. Quando se tratar de intervenção na APA Ipanema, o processo deverá ser submetido ao Conselho de Gestão Colegiada da APA IPANEMA.

Adiante, cumpre ressaltar ainda que deverão ser instruídos procedimentos administrativos para cada projeto e a obtenção de licença depende da juntada dos Projetos Executivos aos autos dos processos, visto que para mensurar os impactos ambientais e consequentemente as medidas mitigadoras e/ou compensatórias, faz se necessário que todos os elementos técnicos sejam devidamente projetados e analisados, ou seja, esta etapa somente será concluída após a contratação de empresa especializada para desenvolver os referidos projetos.

Para mitigar os impactos ambientais gerados pelas intervenções propostas, o município de Ipatinga se propõe através da empresa contratada para executar as obras de implantar ações para o controle de ruídos, particulados, de processos erosivos, de acidentes, de gestão de resíduos, monitoramento de recursos hídricos e ainda o município promoverá o plantio de árvores em locais distintos, de modo a compensar o impacto gerado devido a supressão de vegetação e de indivíduos arbóreos, conforme disposto nas legislações vigentes.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

Com relação aos riscos de impacto social, de modo geral, como se trata de intervenções em áreas urbanas e antropizadas, não foram identificadas populações indígenas, quilombolas e/ou extrativistas.

Quanto às políticas sociais do agente financiador, o município usou os cadernos de Estratégia Socioambiental do FONPLATA e as Diretrizes Operacionais para a Gestão Socioambiental no Ciclo de Projetos do FONPLATA para estabelecer as ações previstas no Programa.

As intervenções do Programa, tais como pavimentação, sistema de drenagem pluvial e ciclovias aprimoram o sistema de saneamento da região, o que acarreta positivamente e diretamente na população, com a valorização imobiliária e desenvolvimento regional. Além disso, as ações de mobilidade urbana trazem o aumento no bem estar da população, com melhores condições de deslocamento e convívio social.

No geral, todas as intervenções propostas valorizarão as regiões e a execução das obras trará mais postos de trabalhos e desenvolvimento comercial e econômico ao município, gerando também o aumento na especulação imobiliária.

Um ponto negativo poderia ser a frustração da população caso as obras previstas no Programa não se concretizem, pois além de necessárias, há expectativa para que as obras ocorram o mais breve possível.

Cumpre informar ainda que, as intervenções de engenharia propostas e conforme os métodos construtivos disponíveis e usuais da construção civil, deverão gerar certo desconforto temporário para a população residente no entorno das obras e para os usuários do trecho urbano da Rodovia BR-458 no município de Ipatinga. Portanto, serão tomadas medidas preventivas no sentido de evitar ou reduzir quaisquer problemas e garantir que os níveis de qualidade de vida sejam próximos ao atualmente encontrado no local.

De forma a mitigar o risco associado ao desconforto temporário da população, o município irá estabelecer um plano de comunicação estruturada com toda a comunidade impactada e deverão ainda ser adotadas medidas administrativas que visam dotar as obras de procedimentos técnicos e operacionais que garantam a atenuação da quantidade de poeira em suspensão, do movimento de carga e descarga, da alteração dos níveis de ruído, a manutenção criteriosa do canteiro de obra e entorno do mesmo, promovendo sua limpeza e organização rigorosa, entre outros incômodos, através da definição de diretrizes e planos de trabalho. A recomendação técnica básica é a execução da obra dentro de um rigoroso cronograma de atividades, de modo a manter o planejamento necessário da mesma com a menor interferência no cotidiano das pessoas residentes e usuárias do local, respeitando-se, por exemplo, os horários de trabalho permitidos para o uso equipamentos que produzam muito ruído e a diminuição de poeira e resíduos.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

Não será aplicável ao programa ações de reassentamentos, pois as áreas necessárias para implantação do projeto não possuem edificações e pessoas que residem no local.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN