Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CONTAGEM - PROURBE

Nº Carta Consulta: 60931
Processo: 12120.100492/2022-79
Mutuário: Município de Contagem - MG
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Data de Recebimento: 8 de Fevereiro de 2024

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 18.000.000,00
Fontes Externas:
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID: US$ 72.000.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 05
2.1. TÍTULO 05
2.2. TÍTULO ABREVIADO 05
2.3. MUTUÁRIO 05
2.4. TIPO OPERACAO 05
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 05
2.6. PROJETO/INDICADORES 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES 08
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 14
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 15
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 15
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 17
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 20
3. FINANCIAMENTO 20
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 20
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 20
4. EXECUÇÃO 20
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 20
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 21
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 21
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 21
5. RISCOS 24
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 24
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 25
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 26
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 27
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 28
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 29
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 29

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

O município de Contagem, localizado no centro da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), é o 3º em população no estado, com cerca de 621 mil habitantes, faz limite com a capital e mais 4 municípios. Possui o primeiro distrito industrial do estado, e essa marca industrial prevaleceu no processo de formação de sua formação. Outras áreas industriais foram implantadas ao longo da segunda metade do séc. XX, e, nas duas últimas décadas, grandes áreas vêm sendo ocupadas com atividades de comércio atacadista e logística.

Com um PIB de R$29,5 bilhões, em 2020, é a terceira maior economia do estado, sendo superada pela capital (R$97,5 bilhões) e por Uberlândia (R$37,6 bilhões). No entanto, por possuir uma população predominantemente operária, ainda é dependente da capital, especialmente no que se refere a prestação de serviços especializados.

Com um IDH de 0,756 (em 2010), Contagem aparece na 31a posição quando comparado a outros municípios do estado. Segundo o Censo de 2010, a renda per capita do município de R$782,44 (5º na RMBH).

A implantação de extensas áreas para atividades econômicas se baseia no sistema de articulação viária com os demais municípios da RMBH e com outras regiões do país por meio das BR-381/262 e BR-040 que se conectam dentro de seu território através da Via Expressa de Contagem e do Anel Rodoviário, no limite com BH.

Seu principal eixo viário urbano é a Av. João César de Oliveira, que articula o antigo distrito industrial ao centro histórico na Sede Municipal, atravessando a região do Eldorado, onde se encontra a principal centralidade municipal. Entre essas regiões - Eldorado e centro histórico - está o Centro Industrial de Contagem (CINCO), implantado na década de 1970. No limite do CINCO, a Av. João César de Oliveira faz sua interseção com a Via Expressa.

Essa interseção é a referência principal da nova centralidade urbana que está se estruturando na região: o Sistema de Integrado de Mobilidade (SIM) (Anexo I), em implantação e que adota o conceito básico de sistema tronco-alimentado, terá seu terminal central de integração nessa interseção; em suas proximidades a iniciativa privada está implantando um grande complexo residencial (aprox. 2.000 und), comercial e de serviços (varejo, escola, hotel, equipamentos de lazer).

Adjacente a essa nova centralidade há uma intensa ocupação por população de baixa renda em bairros populares, vilas e favelas (ZEIS) com urbanização e saneamento precários. Há também precariedade em grande parte das construções residenciais, sendo necessário solucionar problemas de insalubridade, insegurança, inexistência do padrão mínimo de edificação e habitabilidade. Esse conjunto de ZEIS localiza-se na Unidade de Planejamento (UP) Perobas, com cerca de 20 mil moradores. A renda média dos responsáveis pelos domicílios era de 1,46 salários-mínimos (censo 2010). Pretende-se que essa população permaneça na região e possa usufruir da nova centralidade e do acesso ao SIM. A administração municipal iniciou o processo de regularização em quatro ZEIS: Parque São João/ Perobas II e Perobas-1/Vila EPA.

Por outro lado, logo adiante dessa centralidade, está o centro histórico da cidade com espaços públicos e equipamentos marcantes de sua história (Anexo II), que se pretende preservar. A administração iniciou o processo de recuperação de praças, parque e equipamentos de cultura e lazer. No entanto, alguns deles ainda carecem dessa recuperação, como as praças Tiradentes e Silviano Brandão, referências importantes na formação da cidade, e um parque linear com nascentes e um riacho. O sistema viário tem capacidade de tráfego limitado devido às características das vias antigas e necessita de adequado tratamento para privilegiar os pedestres e modos de transporte não motorizados. O tráfego de passagem pelo centro histórico será desviado por meio da Av. Maracanã, em construção.

Assim, pretende-se melhorar a qualidade de vida da população vulnerável que habita o Perobas (Anexo III), possibilitar seu acesso ao comércio e serviços da nova centralidade e, por meio do sistema SIM, às outras regiões da cidade. Pretende-se aos moradores da Sede Municipal e adjacências facilitar o acesso ao SIM; e que o centro histórico permaneça com sua função de referência histórico-cultural.

O Plano Diretor do Município recentemente aprovado, colabora nesse sentido tanto no zoneamento para ocupação e uso do solo quanto nas políticas ambientais e histórico-culturais.

Quanto à prestação dos serviços públicos pelos órgãos que atual diretamente na área urbana - SMDUH, SEMAD, SEMOBS e TRANSCOM - a atual administração municipal está implantando sistemas mais modernos de gestão nos processos de licenciamento e fiscalização urbanística e ambiental, de obras, prestação de serviços urbanos e manutenção, gerenciamento de transporte e trânsito. É ainda necessário, contudo, avançar no desenvolvimento institucional mediante instalação de sede própria, adequação de equipamentos, informatização e treinamento de pessoal.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

(i)Solução Proposta - A solução proposta para os problemas apontados no diagnóstico, a fim de desenvolver, promover a inclusão socio-urbanística da população residente na região do Perobas e a melhoria da mobilidade do centro histórico (Anexo IV Mapa Geral), passa pelas seguintes ações:

- Na região do Perobas:

. Regularização fundiária plena;

. Melhoria do sistema viário coletor da região;

. Melhorias da urbanização do sistema viário local, praças e áreas de convívio;

. Contenção de encostas;

. Drenagem urbana e esgotamento sanitário;

. Implementação de ações de fortalecimento institucional com vistas à melhoria dos serviços de atendimento população.

-No centro histórico:

. Requalificação do sistema de mobilidade, incluindo vias, sinalização, calçadas, abrigos do sistema de transporte público, iluminação apropriada para o modo ativo, arborização;

. Ampliação da conectividade para o sistema de mobilidade não motorizado e transporte público incluindo rotas de caminhabilidade e cicloviárias;

(ii)Resultados esperados: Como resultados, espera-se:

-Na região do Perobas:

. população com acesso à infraestrutura de mobilidade e de saneamento;

. população com acesso aos equipamentos de educação saúde e lazer;

. moradias dignas e seguras para a população da região;

. títulos de propriedade concedidos aos moradores da região.

-No centro histórico:

. espaços e equipamentos públicos de cultura e lazer do centro histórico devidamente recuperados para uso dos moradores;

. acessibilidade da população aos espaços e equipamentos públicos de cultura e lazer adequada com desenho universal.

(iii)Sustentabilidade:

a)Na região do Complexo do Perobas

O Programa prevê a elaboração do Plano de Reestruturação Urbana dessa área. Entretanto, de uma forma geral, os investimentos previstos para essa região se caracterizam por obras de edificação residencial; de infraestrutura de saneamento; e de melhorias do sistema viário. As unidades habitacionais poderão ser uni ou multifamiliar, dependendo do local, e sua manutenção correrá por conta do morador beneficiado. Já a infraestrutura de saneamento (redes de água e de esgoto) será objeto de manutenção da concessionária COPASA. O custeio da manutenção da infraestrutura de saneamento não implicará em custos excedentes para o município, dado ao convênio existente com a concessionária COPASA.

Já a manutenção do sistema viário na região do Perobas, em cerca de 10km de vias, a SEMOBS - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos estima um custo anual em torno de R$2.254.200,00/km, obtido com base nos custos do Programa Asfalto Novo apresentados no Anexo V Sustentabilidade Financeira.

Os recursos financeiros necessários para a manutenção do sistema viário são oriundos das rubricas orçamentárias utilizadas para o Programa de Execução das Obras de Infraestrutura e Mobilidade da SEMOBS.

Os recursos financeiros necessários para a manutenção da sinalização viária são provenientes da arrecadação municipal e de multas de trânsito, cuja rubrica orçamentária é a Agilidade e Segurança nos Deslocamentos da TransCon.

b)No Centro Histórico

As intervenções previstas no programa para essa região se caracterizam pela implantação de um circuito que favorece a mobilidade ativa por meio de acréscimo físico das calçadas, permitindo o compartilhamento do pedestre com a bicicleta, permeando pontos turísticos, de lazer e de serviços públicos no centro histórico da cidade. Os serviços a serem executados, além dos acréscimos de calçadas, são de implantação de iluminação; de instalação de totens informativos e de equipamentos urbanos (abrigos, lixeiras, etc.); e complementação da sinalização viária. A manutenção e implantação da infraestrutura de iluminação pública a ser implantada pelo programa será realizada por empresa já pela prefeitura, cuja receita provém do recolhimento da Taxa de Iluminação pública cobrada na conta de consumo de energia de cada munícipe. A manutenção do Circuito do Centro Histórico será realizada anualmente pela SEMOBS a um custo estimado em R$1, 20 /m2, cujos recursos serão provenientes da fonte Programa de Execução das Obras de Infraestrutura e Mobilidade.

A manutenção da sinalização horizontal e vertical estará a cargo da TransCon, cujo custo está apresentado no Anexo V Sustentabilidade Financeira em função do período de execução.

A manutenção das praças Silviano Brandão e Tiradentes será realizada anualmente pela SEMAD, a um custo anual em torno de R$50. 000,00 cada, como também a manutenção do Parque Linear Jabuticabas a um custo anual de R$300.000,00. O município possui um contrato para manutenção de praças e parques, valor de R$10.527.898,78; prazo de vigência: 12 meses. O contrato é prorrogável. A dotação orçamentária é a fonte 01500000 do Orçamento do Município de Contagem.

A rede cicloviária e a rede de caminhabilidade, em torno de 27 km cada, terão a sua manutenção realizada pela TransCon, a um custo anual de R$6.000,00 (seis mil reais) / km / ano, cujos recursos são da fonte funcional programática "Agilidade e Segurança nos Deslocamentos".

c)Sede SMDUH/TRANSCON

A manutenção de prédios públicos é executada pela SEMOBS sob a supervisão da Secretaria Municipal de Administração - SEAD, que é responsável pela gestão das edificações administrativas.

O custo médio despendido pela Prefeitura é da ordem de R$228,47/m 2. (Anexo V Sustentabilidade Financeira)

Os recursos financeiros para a sua manutenção advêm das rubricas orçamentárias utilizadas correspondentes ao Programa Gestão, Manutenção e Planejamento Institucional - SEMOBS.

d)Operação do Observatório Municipal de Inclusão Social na Mobilidade Urbana

A operação do Observatório será realizada pela equipe de Operações da Transcon cujo custo anual estimado é em torno de R$300.000, 00. Os recursos são da fonte funcional programática "Agilidade e Segurança nos Deslocamentos".

e)Ações de igualdade de gênero na mobilidade urbana

Essas ações serão realizadas pela Transcon. Seu custo anual será da ordem de R$240.000,00. Os recursos encaixam-se na funcional programática "Agilidade e Segurança nos Deslocamentos".

f)Ações de promoção da autonomia econômica da população das áreas de interesse social - vilas, favelas e loteamentos públicos - do Complexo do Perobas

Essas ações serão acompanhadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS), por meio de sua Subsecretaria de Trabalho e Geração de Renda, com o objetivo de levantar as demandadas das comunidades de vilas, favelas e loteamentos públicos do Perobas, visando ao desenvolvimento de Cursos de Qualificação Profissional

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

O programa proposto estará coerente com os princípios e objetivos da política urbana do Plano Diretor Municipal (Lei Complementar Nº 362, de 28/09/2023), da política habitacional definida no Sistema Municipal de Habitação de Interesse Social (SIMHIS) (Lei Complementar Nº 038, de 10/07/2007), do Sistema Municipal de Cultura (Lei Nº 4.647, de 27/12/2013) do Plano de Mobilidade Urbana de Contagem (Lei Nº 4.830, de 30/05/2016), da Política Municipal de Saneamento Básico (Lei Nº 4.377, de 14/07/ 2010) e da Política Municipal do Meio Ambiente (Lei Nº 3.789, de 23/07/2003) (Anexo VI).

O Plano Diretor prioriza para ordenamento territorial a "elaboração de plano urbanístico-ambiental da Unidade de Planejamento do Perobas" (Art. 296, IV), e, para habitação, "investimentos em ações de urbanização, regularização fundiária e melhorias habitacionais em ZEIS localizadas na região do Complexo Perobas, associadas aos corredores de transportes do SIM". (Art. 298, IV) (Anexo VI).

Para as políticas acima, a administração municipal possui órgãos da administração direta ou indireta para sua gestão, estabelecidas pela Lei Complementar Nº 247, de 27/12/2017. A participação e o controle social se dão, entre outros meios, por intermédio dos conselhos municipais com representação da sociedade civil: Conselho Municipal de Política Urbana (COMPUR), Conselho Municipal de Habitação (CMH), Conselho Municipal de Política Cultural (COMPAC), Conselho Municipal de Transporte (CMT), Conselho Municipal de Saneamento Básico (CMSB) e Conselho Municipal Meio Ambiente (COMAC) (Anexo VI).

O Município possui delegação do Estado de Minas Gerais para promover todas as etapas de licenciamento de empreendimentos no âmbito do município.

Os componentes do programa inserem-se no Plano Plurianual do Município de Contagem (Anexo VII) para o período 2022 a 2025 (Lei Nº 5.203, de 23/12/2022), em diversas ações previstas nas secretarias diretamente envolvidas: SMDUH 001, SMDUH 004, FUMHIS 006, FUMHIS 001, FUMHIS 002, FUMHIS 003, FUMHIS 005, SEMAD 001, SEMAD 003, FMMA 002, FMMA 003, SECULT 001, SECULT 003, FUMPAC 001, TRANSCON 001, TRANSCON 004, SEMOBS 001, SEMOBS 003, SEMOBS 004, SEMOBS 005, SEMOBS 006 e FMSA 001.

A fonte de recursos da contrapartida será o Tesouro do Município, considerando as receitas previstas nos artigos 156, 158 e 159, inciso I, (b), da Constituição Federal, nos Termos da Resolução da COFIEX no 03, de 29/05/2019 e outras fontes que eventualmente se consolidem, até a formalização do presente financiamento, ou ao longo da implantação do Programa.

A taxa de Câmbio considerada para todos os cálculos dos custos e do orçamento final é a taxa de câmbio fixada pelo Banco Central do Brasil (Cotação de Fechamento Ptax do dólar do Estados Unidos da América, para venda), de US$1,00=R$ 4,8916, publicada para o dia 02/01/2024.

2. Projeto

2.1. Título

PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO DE CONTAGEM - PROURBE

2.2. Título Abreviado

PROURBE

2.3. Mutuário

Município de Contagem - MG

2.4. Tipo Operacao

Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

(i)Objetivo Geral

Promover o desenvolvimento urbano sustentável e inclusivo em Contagem, criando uma nova centralidade na região do Perobas e requalificando a centralidade existente na Sede Municipal.

Na região do Perobas, serão implementadas ações para melhorar a infraestrutura, mobilidade, habitação e lazer, visando valorizar a área e atrair atividades econômicas, enquanto na Sede Municipal, o foco será a revitalização do Centro Histórico, com medidas para reduzir o tráfego de veículos, promover a mobilidade a pé e de bicicleta, e criar espaços de lazer compartilhados.

(ii)Objetivos Específicos

i.Promover a qualidade de vida das famílias residentes na região do Perobas, mediante acesso adequado aos serviços públicos, especialmente de saneamento e mobilidade; [Indicadores 1, 2, 5]

ii.Melhorar as condições de habitabilidade no Complexo Perobas, mediante ações em edificações residenciais ou transferência para novas moradias, priorizando, neste caso, o atendimento a famílias de baixa renda e de mulheres chefes de família como beneficiárias; [Indicador 4]

iii.Garantir a propriedade dos imóveis ocupados na região do Perobas por meio de regularização fundiária, registrando-se, preferencialmente, o imóvel a mulheres chefes de família; [Indicador 3]

iv.Possibilitar o desenvolvimento econômico na região do Perobas, sustentado pelas intervenções urbanísticas, pela melhoria das infraestruturas de saneamento e da conectividade viária local com o sistema viário principal e pela manutenção da infraestrutura e dos serviços públicos; [Indicador 6]

v.Requalificar o centro histórico da sede municipal promovendo a recuperação de espaços públicos e melhorando a mobilidade urbana, privilegiando o modo ativo; (Indicadores 8 e 9)

vi.Racionalizar o uso da via no centro histórico, privilegiando pedestres, pessoas com deficiência (PcD) e veículos não motorizados; (Indicadores 8 e 9)

vii.Adotar soluções tecnológicas que modernizem a prestação de serviços públicos com base no conceito de mobilidade como serviço (MaaS). (Indicador 10)

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Indicador 1: Taxa de satisfação quanto à percepção da melhoria das condições de vida pelas famílias beneficiárias no Complexo Perobas pelo programa (TMV) Ano Base: 2024; Ano da Meta: ano 2030	TMV = (Mtm / Mrv) x 100 Mtm: Moradores que afirmam que a intervenção trouxe melhorias Mrv: Moradores que reconhecem as obras e forneceram respostas válidas. A linha de base é zero, uma vez que o programa ainda será executado. Ao inserir o número "0" na coluna "linha de base" o SIGs ilustra o campo em branco nesta coluna.	%	0,00	90,00
Indicador 2: Taxa de valorização dos imóveis com urbanização e regularização fundiária no Complexo Perobas financiada pelo Programa. Ano Linha Base: 2024; Ano da Meta: 2030	Com o processo de urbanização e regularização fundiária, espera-se uma valorização imobiliária na ordem de 25%. Este percentual foi estimado pela equipe da PMC tendo como base na experiência de determinação do valor dos imóveis utilizado nos processos de indenização (desapropriação) nas duas situações. A linha de base é zero, uma vez que o programa ainda será executado. Ao inserir o número "0" na coluna "linha de base" o SIGs ilustra o campo em branco nesta coluna	%	0,00	25,00
Indicador 3: Taxa de regularização fundiária de moradias no Complexo Perobas (TRF). Ano Base: 2024; Ano da Meta: 2030	TRF = (TRr / TRp) x 100 TRp: Quantidade prevista de títulos registrados em favor das famílias TRr: Quantidade realizada de títulos registrados em favor das famílias	%	25,00	85,00

Indicador 4: Taxa de realização de melhorias habitacionais (TMH) no Complexo Perobas. Ano Base:2024; Ano da Meta: 2030	TMH = (DMHr / DMHp) x 100 DMHr: Qnt. prevista para melhorias habitacionais pelo Programa (aprox. 1. 000 domicílios); DMHp: Qnt. que necessitam de recuperação e ou melhoria habitacional no Complexo Perobas , cerca de 3.000 domicílios. A linha de base é zero, uma vez que o programa ainda será executado. Ao inserir o número "0" na coluna "linha de base" o SIGs ilustra o campo em branco nesta coluna	%	0,00	30,00
Indicador 5: Taxa de satisfação quanto à facilidade de deslocamento (TFD). Ano Base: 2025 Ano da Meta: 2030	TFD = (Mfd / Mrv) x 100 Mfd: Avaliação dos moradores quanto à facilidade de deslocamento Mrv: Moradores que reconhecem as obras e forneceram respostas válidas. A linha de base é zero, uma vez que o programa ainda será executado. Ao inserir o número "0" na coluna "linha de base" o SIGs ilustra o campo em branco nesta coluna	%	0,00	90,00
Indicador 6: Taxa de domicílios com solução adequada de esgotamento sanitário (TES) no Complexo Perobas. Ano Base: 2024 Ano da Meta: 2030	TES = (Esa / Et) x 100 Esa: Economias com solução adequada de esgoto, após intervenção Et: Economias existentes após a intervenção	%	60,00	100,00
Indicador 7: Índice de Qualidade da Água (IQA) no Complexo Perobas. Ano Base: 2022; Ano da Meta: 2030	IQA= (q1W1 x q1W2 x ...q9W9) qi: qualidade do parâmetro i obtido através da curva média específica de qualidade wi: peso atribuído ao parâmetro, em função de sua importância na qualidade, entre 0 e 1	UN	42,00	80,00
Indicador 8: Taxa de realização de rota cicloviária (TRCC) no Centro Histórico. Ano Base : 2025; Ano da Meta: 2030	TRCC = (TRe / TRp) x 100 TRe: Extensão de rotas executadas TRp: Extensão de rotas previstas;	%	5,00	25,00
Indicador 9: Taxa de realização de rota de caminhabilidade (TRC) no Centro Histórico. Ano Base: 2025 Ano da Meta: 2030	TRC = (TRe / TRp) x 100 TRe: Extensão de rotas executadas TRp : Extensão de rotas previstas	%	5,00	10,00

Indicador 10: Taxa de satisfação quanto ao uso da plataforma MaaS (TSM) - Projeto Piloto. Ano Base: 2025 Ano da Meta: 2030	TSM = (Mtm / Mrv) x 100 Mtm: Moradores que reconhecem a utilidade da plataforma Mrv : Moradores que tenham utilizado a plataforma. A linha de base é zero, uma vez que o programa ainda será executado. Ao inserir o número "0" na coluna "linha de base" o SIGs ilustra o campo em branco nesta coluna.	%	0,00	80,00
Indicador 11: Porcentagem de unidades habitacionais construídos pelo Programa que atendem aos requerimentos de certificação de edifícios ecoeficientes - EDGE (EDG). Ano Base: 2025 Ano da Meta: 2030	EDG: (Edm / Edf) X 100 Edm: Unidades habitacionais que atendem a requerimentos de certificação EDGE construídos no âmbito do Programa; Edf: Unidades habitacionais previstos no âmbito do Programa. A linha de base é zero, uma vez que o programa ainda será executado. Ao inserir o número "0" na coluna "linha de base" o SIGs ilustra o campo em branco nesta coluna.	%	0,00	100,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - MELHORIAS URBANÍSTICAS E AMBIENTAIS	**78.732.000,00**
S - OBRAS E PROJETOS COMPLEXO DO PEROBAS	61.246.000,00
P - Intervenções urbanísticas	58.603.000,00
P - Estudos e Projetos do Complexo do Perobas	2.643.000,00
S - SEDE SMDUH/TRANSCON	2.500.000,00
P - Construção da sede da SMDUH/TRANSCON	2.400.000,00
P - Elaboração do Projeto executivo de Sede SMDUH/TransCon com parâmetros de certificação de edifícios eco -eficientes - EDGE	100.000,00
S - PLANO DE MOBILIDADE ATIVA DE CONTAGEM	400.000,00
P - Elaboração do Plano de Mobilidade Ativa de Contagem	400.000,00
S - AÇÕES DE COMUNICAÇÃO DO PROGRAMA	580.000,00
P - Ações de Comunicação do Programa	580.000,00
S - SUPERVISÃO DE OBRAS E ATO (AJUSTES TÉCNICOS DE OBRAS)	1.900.000,00
P - Supervisão de Obras e ATO	1.900.000,00
S - GESTÃO PARTICIPATIVA NAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO - TRABALHO TÉCNICO SOCIAL	770.000,00
P - Projeto de Trabalho Técnico Social (PTTS)	770.000,00
S - OBRAS E PROJETOS DO CENTRO HISTÓRICO	11.336.000,00
P - Intervenções urbanísticas	10.158.000,00
P - Estudos e projetos do Centro Histórico	1.178.000,00
C - SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL, FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	**6.901.000,00**
S - SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL	1.866.000,00
P - Ações de inclusão social	494.000,00
P - Gestão Socioambiental	1.272.000,00
P - Plano de Comunicação Social do Programa (PCS)	100.000,00
S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	3.735.000,00
P - Elaboração do Plano de Fortalecimento Institucional (SMDUH, SEMAD, TRANSCON)	100.000,00
P - Implementação do Plano de Fortalecimento Institucional (SMDUH, SEMAD, TRANSCON)	3.635.000,00
S - ACELERAÇÃO DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	1.300.000,00
P - Implementação das ações inerentes ao modelo MaaS	300.000,00
P - Aquisição de bens para a instalação da infraestrutura do modelo MaaS (equipamento, softwares e mobiliários)	1.000.000,00
C - ADMINISTRAÇÃO, AUDITORIA, AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO	**4.367.000,00**
S - APOIO AO GERENCIAMENTO	4.017.000,00
P - Apoio ao Gerenciamento	4.017.000,00
S - AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO	350.000,00
P - Avaliação Intermediária	20.000,00
P - Avaliação Econômica Ex-Post	20.000,00
P - Avaliação das Ações em áreas de interesse social do Complexo do Perobas	80.000,00
P - Auditoria Externa Independente	190.000,00
P - Avaliação Final PCR	40.000,00
Total dos Componentes	**90.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - MELHORIAS URBANÍSTICAS E AMBIENTAIS

O Componente 1 - MELHORIAS URBANÍSTICAS e AMBIENTAIS contém os seguintes subcomponentes: Obras e Projetos do Complexo do Perobas; Obras e Projetos do Centro Histórico; implantação de uma sede administrativa integrada para os órgãos SMDUH e TRANSCON; elaboração do Plano de Mobilidade Ativa de Contagem; Ações de Comunicação do Programa; Supervisão de obras e ATO (Ajustes Técnicos de Obras), e; Gestão Participativa nas Políticas de Desenvolvimento Urbano - Trabalho Técnico Social. Algumas particularidades:

-Complexo do Perobas (Vide Anexo VIII - Mapa Complexo do Perobas)

O Complexo do Perobas é composto por cerca de onze vilas, dois conjuntos habitacionais, cinco loteamentos públicos, além de áreas já ocupadas e regularizadas.

Pretende-se, nessa área, promover a regularização fundiária em cerca de 5.286 domicílios, melhorias habitacionais em cerca de 1. 000 domicílios, construção de 560 unidades habitacionais com parâmetros que atendem aos requerimentos de certificação de edifícios eco-eficientes - EDGE, intervenções urbanísticas que irão beneficiar em torno de 5.664 domicílios, implantação de algumas praças e um parque e a melhoria de cerca de 10 km de vias urbanas quanto ao pavimento, geometria, sinalização e acessibilidade, principalmente.

-Centro Histórico (Vide Anexo IX - Mapa Centro Histórico)

O Centro Histórico de Contagem está localizado na região Sede do município. As intervenções previstas para essa área contemplam: a implantação de um circuito com cerca de 13 km de extensão, favorecendo os modos a pé e bicicleta, de modo a atender a diversos equipamentos de interesse turístico e de lazer; a requalificação de duas praças e a implantação de um parque linear adjacentes ao circuito; e melhorias na geometria e sinalização do viário principal do circuito. Complementando, prevê-se a implantação do sistema de mobilidade ativa da região Sede, em torno de 27 km de rotas cicloviárias e de caminhabilidade.

Os investimentos no Componente 1 - MELHORIAS URBANISTICAS e AMBIENTAIS correspondem a 87,50% do total do Programa , equivalentes a US$78,749 milhões, sendo US$66,338 milhões fonte BID, e US$12,410 milhões fonte Contrapartida local (CPL).

S - OBRAS E PROJETOS COMPLEXO DO PEROBAS

Os investimentos previstos para este subcomponente correspondem a cerca de 68,08% do total do Programa, equivalente a US$ 61,263 milhões, sendo US$53,228 milhões fonte BID, e US$8,034 milhões fonte CPL.

P - Intervenções urbanísticas

As intervenções urbanísticas do Complexo do Perobas contemplam:
1)a execução de obras de Urbanização em Áreas de Interesse Social - vilas e favelas e Loteamentos Públicos - 5.664 domicílios beneficiados;
2)Intervenções em Infraestrutura de Mobilidade Urbana com melhorias viárias em cerca de 10km de vias para compatibilização com o sistema viário arterial da região;
3)Construção de cerca de 560 Unidades Habitacionais com parâmetros que atendem aos requerimentos de certificação de edifícios eco-eficientes - EDGE;
4)Melhorias Habitacionais em Área de Interesse Social (AIS) - vilas e favelas em cerca de 1.000 domicílios; 5) Implantação de Praças e Parques (Anexo X).

As unidades habitacionais serão equipadas com sistema de geração de energia fotovoltaica para compensar o consumo de energia elétrica da família, além de observar parâmetros que atendem aos requerimentos de certificação de edifícios eco-eficientes - EDGE (itens 1.1 e 1.2 Resolução no 17 - COFIEX);
As melhorias habitacionais, além de valorizar o imóvel, também mitigarão impactos ambientais com a implantação de dispositivos de saneamento básico (itens 1.1,1.3 e 1.4 Resolução no 17 - COFIEX);
As intervenções em cerca de 10km de vias urbanas vão melhorar a capilaridade do trânsito de veículos na região, integrando-as com o sistema viário principal, induzindo melhorias para o ambiente de negócios principalmente para os moradores da área. (itens 1.6 e 1.7 Resolução no 17 - COFIEX);
A implantação de praças resultantes das intervenções urbanísticas vão contribuir para melhoria da qualidade de vida da população residente.

P - Estudos e Projetos do Complexo do Perobas

Este produto contempla:
1)Elaboração de Plano de Reestruturação Urbana;
2)Serviço de aerolevantamento topográfico cadastral/levantamento planialtimétrico cadastral;
3)Elaboração de projetos urbanísticos em áreas de interesse social (AIS) - vilas e favelas e loteamentos públicos;
4)Elaboração de projetos de infraestrutura de mobilidade urbana;
5)Elaboração de projetos de unidades habitacionais;
6)Regularização fundiária plena em áreas de interesse social - vilas, favelas e loteamentos públicos.

S - SEDE SMDUH/TRANSCON

O subcomponente Sede SMDUH/TRANSCON refere-se à construção de edificação para abrigar a UGP do PROURBE, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, gerenciadora do PROURBE, e a TRANSCON. Os investimentos previstos para este subcomponente correspondem a cerca de 2,78% do total do Programa, equivalente a US$2,500 milhões, sendo US$2,020 milhões fonte BID, e US$480.000,00 fonte CPL.

P - Construção da sede da SMDUH/TRANSCON

A construção de edificação para abrigar a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação - SMDUH, gerenciadora do PROURBE, e a TRANSCON, será localizada em parte do terreno do Terminal Sede do SIM, já de propriedade do município, com área construída em torno de 4.000 m2. O edifício atenderá a parâmetros requeridos de certificação de edifícios eco-eficientes - EDGE. Os investimentos previstos para esta obra correspondem a cerca de 2,67% do total do Programa, equivalente a US$2,4 milhões, sendo US$1,920 milhões fonte BID, e US$480.000,00 fonte CPL.
Uma edificação abrigando esses dois órgãos vai proporcionar uma melhoria na prestação dos serviços públicos além de racionalizar despesas públicas.

P - Elaboração do Projeto executivo de Sede SMDUH/TransCon com parâmetros de certificação de edifícios eco-eficientes - EDGE

O projeto executivo dessa sede tem o seu custo estimado em US$100.000,00, sendo 100% fonte BID, correspondendo a 0,11% do total do Programa. Esse projeto será elaborado em plataforma BIM, com características autossustentáveis ambientalmente (atendendo a parâmetros requeridos de certificação EDGE).

S - PLANO DE MOBILIDADE ATIVA DE CONTAGEM

O subcomponente Plano de Mobilidade Ativa de Contagem está previsto no âmbito do PROURBE com o intuito de se ter planejada toda a rede cicloviária principal e de caminhabilidade do município com vistas à sua futura implantação.
Os investimentos previstos para este subcomponente correspondem a cerca de 0,44% do total do Programa, equivalente a US$ 400.000,00, sendo 100% fonte BID.

P - Elaboração do Plano de Mobilidade Ativa de Contagem

O Plano de Mobilidade Ativa de Contagem está previsto no âmbito do PROURBE com o intuito de se ter planejada toda a rede cicloviária principal e de caminhabilidade do município com vistas à sua futura implantação. Esse plano será elaborado no sentido de se definir a rede cicloviária e de caminhabilidade de cada região administrativa do Município.

S - AÇÕES DE COMUNICAÇÃO DO PROGRAMA

Ações de Comunicação do Programa têm por objetivo apoiar a UGP nas ações de comunicação e de divulgação do Programa, durante os cinco anos, utilizando-se das mídias disponíveis e por meio de site próprio.
O valor estimado para Ações de Comunicação do Programa é de US$580.000,00, correspondente a aproximadamente 0,64% do total do Programa, sendo 100% fonte BID.

P - Ações de Comunicação do Programa

Ações de Comunicação do Programa têm por objetivo apoiar a UGP nas ações de comunicação e de divulgação do Programa, utilizando-se das mídias disponíveis e por meio de site próprio durante os cinco anos do programa.
O valor estimado para Ações de Comunicação do Programa é de US$580.000,00, correspondente a aproximadamente 0,64% do total do Programa, sendo 100% fonte BID.

S - SUPERVISÃO DE OBRAS E ATO (AJUSTES TÉCNICOS DE OBRAS)

O Subcomponente Supervisão de Obras e ATO (Ajustes Técnicos em Obras) compreende o acompanhamento técnico, análise e aprovação técnica, planejamento e controle tecnológico das obras e serviços a serem executados. Para esses serviços serão contratadas consultorias para apoio à Unidade de Gestão do Programa - UGP.
O valor estimado para a Supervisão de Obras e Acompanhamento Técnico de Obras (ATO) é de US$1,900 milhão, correspondente a aproximadamente 2,11% do total do Programa, sendo 100% fonte BID.

P - Supervisão de Obras e ATO

Supervisão de Obras e ATO (Ajustes Técnicos em Obras) compreende o acompanhamento técnico, análise e aprovação técnica, planejamento e controle tecnológico das obras e serviços a serem executados. Para esse serviço será contratada consultoria para apoio à Unidade de Gestão do Programa - UGP.

S - GESTÃO PARTICIPATIVA NAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO - TRABALHO TÉCNICO SOCIAL

O Subcomponente Gestão Participativa nas políticas de desenvolvimento urbano - Trabalho Técnico Social será desenvolvido por meio de empresa de consultoria para apoiar a UGP em ações com vistas à participação e sensibilização das comunidades envolvidas diretamente na implementação do PROURBE.
O valor estimado desse subcomponente é de US$770.000,00, correspondente a aproximadamente 0,86% do total do Programa, sendo 100% fonte BID.

P - Projeto de Trabalho Técnico Social (PTTS)

A Gestão Participativa nas políticas de desenvolvimento urbano - Projeto de Trabalho Técnico Social (PTTS) será realizada por meio de empresa de consultoria para apoiar a UGP em ações com vistas à participação e sensibilização das comunidades envolvidas diretamente na implementação do PROURBE.

S - OBRAS E PROJETOS DO CENTRO HISTÓRICO

O subcomponente Obras e Projetos do Centro Histórico contempla a elaboração de projetos e a execução de cerca de 13 km de obras de Mobilidade do circuito Centro Histórico; de 27 km de rotas de caminhabilidade e 27 km de rotas cicloviárias da região da Sede; de 02 km de trecho novo de via existente do circuito do Centro Histórico; de 02 Praças e um Parque Linear; e execução de serviço de aerolevantamento topográfico cadastral/levantamento planialtimétrico cadastral.
Os investimentos previstos para este subcomponente correspondem a cerca de 12,60% do total do Programa, equivalente a US$ 11,336 milhões, sendo US$7,840 milhões fonte BID, e US$3,495 milhões fonte CPL.

P - Intervenções urbanísticas

Contempla a execução de cerca de 13 km de obras de Mobilidade do circuito Centro Histórico; de 27 km de rotas de caminhabilidade e 27 km de rotas cicloviárias da região Sede; de 02 km de trecho novo de via existente do circuito do Centro Histórico; de 02 Praças e um Parque Linear; e execução de serviço de aerolevantamento topográfico cadastral/levantamento planialtimétrico cadastral.

O circuito do Centro Histórico é caracterizado por uma envoltória fechada sobre um sistema viário que circunda áreas e equipamentos de interesse histórico e de lazer da Sede de Contagem. Basicamente, as intervenções se caracterizam pelo uso racional do espaço da via para veículos permitindo, com isso, aumentar o espaço para pedestres e ciclistas ao aumentar a área junto às calçadas.
Conceitualmente, o circuito já está concebido em nível de anteprojeto de engenharia. Complementarmente, o PROURBE ainda contemplará a execução de uma rede para o modo ativo de cerca de 27 km tanto para bicicletas quanto para o a pé. Com isso, a rede cicloviária estimada para Contagem de 200 km, contando hoje com apenas 10 km, ou seja, com 5%, saltaria para cerca de 25 % do total ao final do Programa.

P - Estudos e projetos do Centro Histórico

Contempla a elaboração de cerca de 13 km de projetos de Mobilidade do circuito Centro Histórico; de 27 km de rotas de caminhabilidade e 27 km de rotas cicloviárias da região da Sede; de 02 km de trecho novo de via existente do circuito do Centro Histórico; de 02 Praças e um Parque Linear.

C - SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL, FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Este componente contempla os seguintes subcomponentes:
S - Sustentabilidade Socioambiental; S - Fortalecimento Institucional; e
S - Aceleração da Inovação Tecnológica.

Quanto à sustentabilidade socioambiental e fortalecimento institucional, o PROURBE atuará com o objetivo de contribuir para a melhoria da capacidade operativa e de gestão das instituições que participam da execução do Programa e, posteriormente, da operação e manutenção das intervenções realizadas, bem como promover a participação efetiva da comunidade no estabelecimento das condições necessárias para a sua sustentabilidade, utilizando-se de instrumento de comunicação social e de fomento à participação comunitária, educação ambiental e sanitária.
O valor estimado deste componente, que corresponde a 7,67% do total do Programa, cerca de US$6,901 milhões, sendo US$6, 635 milhões aportados pela fonte BID e US$265.800,00 pela fonte CPL.

S - SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL
Os investimentos estimados para este subcomponente, correspondentes a 2,07% do total do Programa, serão de, aproximadamente, US$1,866 milhão, sendo US$1,600 milhão da fonte BID e US$265.800,00 de contrapartida local.

P - Ações de inclusão social
a)Implantação e Operação do Observatório Municipal de Inclusão Social na Mobilidade Urbana
O objetivo é identificar e monitorar como está sendo realizado o atendimento dos sistemas de mobilidade urbana ao indivíduo, estabelecer instrumentos de política urbana de garantias universais dos direitos humanos e evitar sua violação nos sistemas de mobilidade urbana.
O observatório será composto por pessoal efetivo da TransCon e deverá contar com instrumentos técnicos e operacionais para a realização das ações de monitoramento.

b)Ações de promoção da autonomia econômica da população das áreas de interesse social - vilas, favelas e loteamentos públicos - do Complexo do Perobas
A implementação na região do Perobas das ações de educação, de formação e de qualificação previstas na Política Municipal de Fomento à Economia Popular e Solidária incluirá a formação para a cidadania, a sensibilização e a capacitação técnica e tecnológica para a criação e consolidação de empreendimentos populares e solidários, nos termos da Lei Municipal nº 4025/2006, que cria diretrizes e estabelece princípios fundamentais da política municipal de fomento à economia popular e solidária de Contagem. A implementação ficará a cargo da Subsecretaria de Trabalho e Geração de Renda da SMDS.

c)Ações de igualdade de gênero na mobilidade urbana
Serão realizadas ações específicas, pesquisas e levantamento de dados relativos ao tema com o objetivo de se definir tipos de instrumentos a serem implementados tanto técnicos quanto tecnológicos. Tais ações serão realizadas com vistas a subsidiar os instrumentos e procedimentos a serem utilizados no Observatório mencionado no item a) acima.

P - Gestão Socioambiental
-Elaboração do Plano de Sustentabilidade Socioambiental (PSSA);
-Desenvolvimento e implantação de ações de sustentabilidade socioambiental durante o período do Programa, tais como: Programa de Educação Socioambiental; Ações de mobilização Socioambiental; Ações de Informação, Educação Ambiental e Sanitária/Programa de Ampliação de Coleta Seletiva.

Em linhas gerais, essas ações visam fazer com que a população contemplada com investimentos do Programa reconheça o esforço feito com recursos públicos e, com isso, adote práticas de responsabilidade socioambiental no sentido de dar sustentabilidade aos investimentos feitos.

P - Plano de Comunicação Social do Programa (PCS)
Cabe ao Plano referente à implantação de empreendimentos de médio e grande porte captar o sentimento das pessoas em relação ao empreendimento, bem como mantê-las informadas sobre todas as etapas deste. Nesse contexto, cabe ao Plano de comunicação Social - PCS criar um espaço permanente de comunicação entre os responsáveis pela realização do projeto e as populações das áreas atingidas.
Como objetivos específicos do PCS, destacam-se:
-Divulgar a importância estratégica dos empreendimentos como instrumento de desenvolvimento local e regional;
-Garantir o amplo e antecipado acesso às informações sobre os empreendimentos;
-Contribuir para minimizar os impactos ambientais e sociais por meio da participação da população, especialmente a diretamente afetada, durante todas as fases do empreendimento;
-Mitigar os transtornos causados à população durante o período de obras;
-Integrar e compatibilizar as diversas ações do projeto que envolvam comunicação e interação comunitária;
-Contribuir para a criação de um relacionamento construtivo entre o Empreendedor e empresas contratadas com a população afetada, suas entidades representativas, organizações governamentais e não governamentais, por meio da constituição de mecanismos de ouvidoria, recepção e respostas aos questionamentos, preocupações e demandas.

S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL
O fortalecimento institucional visa, por meio da contratação de consultorias, serviços e aquisições de bens, otimizar a capacidade operacional e de gestão das entidades envolvidas, direta ou indiretamente, na consecução dos objetivos do Programa, na sustentabilidade das ações desenvolvidas e na manutenção das obras e sistemas implantados.
Os investimentos estimados para este subcomponente, correspondentes a 4,15% do total do Programa, serão, aproximadamente, US$3,735 milhões, fonte BID.

P - Elaboração do Plano de Fortalecimento Institucional (SMDUH, SEMAD, TRANSCON)
Trata-se do instrumento que estabelece em quê, como, quando e quanto serão alocados os recursos para o fortalecimento das instituições envolvidas no Programa. As ações de fortalecimento institucional têm por finalidade capacitar servidores e instrumentalizar os órgãos diretamente envolvidos no programa com vistas à sua melhoria técnica e operacional. Esse plano contempla treinamento, visitas técnicas, convênios com instituições externas e melhoria de sua equipagem. No âmbito do PROURBE as áreas de planejamento urbano, meio ambiente e de mobilidade deverão ser fortalecidas, envolvendo tanto os seus servidores quanto o ambiente físico e de instrumentação.

P - Implementação do Plano de Fortalecimento Institucional (SMDUH, SEMAD, TRANSCON)
A implementação do Fortalecimento Institucional será realizada na Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte de Contagem, Transcon, e nas Secretarias Municipais de Desenvolvimento Urbano e Habitação e de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.
Esse recurso será aplicado em treinamento, visitas técnicas, convênios com instituições externas e melhoria de sua equipagem.

S - ACELERAÇÃO DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
Os investimentos estimados para este produto, correspondentes a 1,44% do total do Programa, serão de, aproximadamente, US$1 ,300 milhão, sendo 100% fonte BID.

P - Implementação das ações inerentes ao modelo MaaS
As ações inerentes ao modelo MaaS, mobilidade como serviço, têm por objetivo geral colocar o passageiro no centro das atenções , oferecendo um melhor serviço e uma melhor experiência de forma personalizada e integrada ao criar interfaces que ofereçam acesso aos serviços de transporte público coletivo e transporte público individual disponíveis na cidade de Contagem, cujo pagamento dos diferentes modos utilizados em uma viagem seria em uma única plataforma. Atualmente Contagem conta com linhas de transporte público municipal e metropolitano, táxis, transporte por aplicativo e metrô.

P - Aquisição de bens para a instalação da infraestrutura do modelo MaaS (equipamento, softwares e mobiliários)
Aquisição de bens para a instalação da infraestrutura do Modelo MaaS. Tais recursos destinam-se à aquisição de equipamentos, softwares e mobiliários necessários à sua equipagem.

C - ADMINISTRAÇÃO, AUDITORIA, AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO
Este Componente - Administração, Auditoria, Avaliação e Monitoramento é composto pelos seguintes Subcomponentes: S - Apoio ao Gerenciamento e S - Avaliação e Monitoramento.
Destaca-se que o Programa contará com uma Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP) responsável pela Administração Geral/ Gestão do Programa, ou seja, pelo planejamento e controle, contratações, execução física e financeira, controle de qualidade, monitoramento e avaliações.
O valor estimado deste componente, correspondente a 4,83% do total do Programa, é de US$4,350 milhões, fonte BID.

S - APOIO AO GERENCIAMENTO
A Prefeitura fará a administração e gestão do Programa com apoio de uma empresa de Consultoria, ao longo dos cinco anos do Programa e o valor estimado é de US$4,000 milhões, correspondente a 4,44% do total do Programa, sendo 100% fonte BID.

P - Apoio ao Gerenciamento
A Prefeitura fará a Administração e a Gestão do Programa com apoio de uma empresa de Consultoria no período do Programa e o valor estimado é de US$4,000 milhões, correspondente a 4,44% do total do Programa, sendo 100% fonte BID.

S - AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO
Serão contratadas empresas de consultoria e consultores individuais para o monitoramento e avaliação do PROURBE durante a sua execução, bem como para a avaliação Ex-Post, em atendimento à metodologia do BID, com o objetivo de se avaliar os resultados esperados.
O valor estimado para Avaliação e Monitoramento é de US$350.000, correspondente a aproximadamente 0,39% do total do Programa, fonte BID.

P - Avaliação Intermediária
O valor estimado deste produto, correspondente a 0,02% do total do Programa, é de US$ 20.000, fonte BID.

P - Avaliação Econômica Ex-Post
O valor estimado deste produto, correspondente a 0,02% do total do Programa, é de US$ 20.000, fonte BID.

P - Avaliação das Ações em áreas de interesse social do Complexo do Perobas
O valor estimado deste produto, correspondente a 0,09% do total do Programa, é de US$ 80.000, fonte BID.

P - Auditoria Externa Independente
A auditoria externa será realizada uma vez ao ano, a partir do segundo ano. O valor desse produto, estimado de US$190.000, corresponde a 0,24% do total do Programa, sendo US$4,264 milhões de fonte BID e US$1,066 milhão de fonte CPL ao ano.

P - Avaliação Final PCR
Auditoria realizada no encerramento do Programa. O valor estimado deste produto, correspondente a 0,04% do total do Programa, é de US$40.000, fonte BID.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	**-**	**-**	**71.161.000,00**	**79,07**
P- Intervenções urbanísticas	domicílios	5.664,00	58.603.000,00	65,11
P- Construção da sede da SMDUH/TRANSCON	m2	4.000,00	2.400.000,00	2,67
P- Intervenções urbanísticas	km	54,00	10.158.000,00	11,29
Bens	**-**	**-**	**4.635.000,00**	**5,15**
P- Implementação do Plano de Fortalecimento Institucional (SMDUH, SEMAD, TRANSCON)	unidade	1,00	3.635.000,00	4,04
P- Aquisição de bens para a instalação da infraestrutura do modelo MaaS (equipamento, softwares e mobiliários)	unidade	1,00	1.000.000,00	1,11
Consultoria	**-**	**-**	**13.904.000,00**	**15,45**
P- Estudos e Projetos do Complexo do Perobas	domicílios	5.286,00	2.643.000,00	2,94
P- Elaboração do Projeto executivo de Sede SMDUH/TransCon com parâmetros de certificação de edifícios eco-eficientes - EDGE	m2	4.000,00	100.000,00	0,11
P- Elaboração do Plano de Mobilidade Ativa de Contagem	plano	1,00	400.000,00	0,44
P- Ações de Comunicação do Programa	unidade	1,00	580.000,00	0,64
P- Supervisão de Obras e ATO	ano	5,00	1.900.000,00	2,11
P- Projeto de Trabalho Técnico Social (PTTS)	ano	5,00	770.000,00	0,86
P- Estudos e projetos do Centro Histórico	km	54,00	1.178.000,00	1,31
P- Ações de inclusão social	unidade	5,00	494.000,00	0,55
P- Gestão Socioambiental	unidade	6,00	1.272.000,00	1,41
P- Plano de Comunicação Social do Programa (PCS)	unidade	1,00	100.000,00	0,11
P- Elaboração do Plano de Fortalecimento Institucional (SMDUH, SEMAD, TRANSCON)	unidade	1,00	100.000,00	0,11
P- Apoio ao Gerenciamento	unidade	1,00	4.017.000,00	4,46
P- Avaliação Intermediária	unidade	1,00	20.000,00	0,02
P- Avaliação Econômica Ex-Post	unidade	1,00	20.000,00	0,02
P- Avaliação das Ações em áreas de interesse social do Complexo do Perobas	unidade	1,00	80.000,00	0,09
P- Auditoria Externa Independente	unidade	4,00	190.000,00	0,21
P- Avaliação Final PCR	unid	1,00	40.000,00	0,04
Serviços que Não de Consultoria	**-**	**-**	**300.000,00**	**0,33**
P- Implementação das ações inerentes ao modelo MaaS	ação	1,00	300.000,00	0,33
Total Geral	**-**	**-**	**90.000.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

-Elaborado o projeto conceitual do Circuito do Centro Histórico, visando a racionalização do uso espaço viário dos veículos motorizados beneficiando o modo ativo com o incremento das áreas de calçada; implantação de medidas de traffic calming; transformação de espaços viários desnecessários em áreas para pedestres; implantação de nova iluminação publica com altura mais baixa e tecnologia fotovoltaica; implantação de mobiliário urbano, abrigos, paraciclos e bicicletários; dentre outras medidas;

-Aprovado Plano Diretor do Município de Contagem sob a Lei Complementar 362, de 28 de setembro de 2023;

-Regularização Fundiária da Vila Riachinho - Complexo do Perobas (já contratado, fase final);

-Regularização Fundiária das Vilas Buraco da Coruja, Boa Vista e Epa e dos loteamentos públicos Parque São João, Perobas I e II em andamento - Complexo do Perobas (já contratado, em fase inicial);

-Regularização Fundiária dos conjuntos de habitação de interesse social, implantados pela Prefeitura, Águia Dourada, Morada Nova e (já contratado, em fase inicial); Santa Edwiges, concluído - todas as áreas estão localizadas no Complexo Perobas;

-FÓRUM PERMANENTE DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - O Fórum Permanente de Desenvolvimento Sustentável de Contagem (FPDS) foi instituído através do Decreto n° 162, de 28 de maio de 2021, para receber, discutir e deliberar sobre as demandas e temáticas relacionadas às políticas públicas de meio ambiente e desenvolvimento sustentável;

-PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL (PMEA) - O Plano está em processo de construção com as seguintes etapas executadas:

Aplicação de questionário em diversas instituições de ensino públicas e privadas, organizações da sociedade civil, empresas e disponibilizado no site da Prefeitura para ampliar a participação. Neste questionário, foram levantados os principais temas ambientais abordados nas ações de educação ambiental no município;

Oficina de construção do PMEA já executada;

Análise dos dados e sistematização das informações levantadas no diagnóstico - Em andamento.

-PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE AGENTES SOCIOAMBIENTAIS - Nº de Cursos e palestras realizados: 14, Nº de pessoas atendidas: 270;

-PLANO MUNICIPAL DE ADAPTAÇÃO CLIMÁTICA

-O município assinou contrato no final de 2023 com o ICLEI- Governos Locais pela Sustentabilidade para a execução dos serviços necessários para alcançar a Conformidade Climática. São várias etapas que já foram iniciadas para a criação do Comitê Executivo do Clima e que deverão se estender com outras ações até dezembro de 2024 e terminar com a redação final do Plano Municipal de Adaptação Climática.

Etapas

-Governança Climática

-Inventário das Emissões de Gases de Efeito Estufa - GEE

-Análise de Riscos e Vulnerabilidades Climáticas Análise de Riscos e Vulnerabilidades Climáticas

-Plano de Ação Climática

-Normativa Climática

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Municipal

MUNICIPIO DE CONTAGEM(MG)

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

A Operação de crédito externo a ser contratada com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) deverá ser contratada nas seguintes condições financeiras (valores estimados para o primeiro trimestre de 2024 - https://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-1436601171- 374):

1-Montante da Operação: US$90 milhões, sendo US$72 milhões de financiamento e US$18 milhões de contrapartida; 2-Moeda: Dólar dos Estados Unidos da América;

3-Prazo total: 300 meses;

4-Prazo de carência: 60 meses;

5-Prazo de amortização: 240 meses;

6-Taxa concedida: SOFR semestral + margem de fundo em relação a SOFR (0,40% para o primeiro trimestre 2024)+ acrescida de spread de crédito (0,80% para o primeiro trimestre 2024);

7-Periodicidade dos pagamentos: semestral

8-Demais Encargos (https://www.iadb.org/document.cfm?id=EZSHARE-1436601171-396):

a.Comissão de Crédito: percentual semestral de 0,50% a ser cobrado sobre o saldo não desembolsado a partir de 60 dias após a contratação, podendo ser revista periodicamente;

b.Comissão de inspeção e vigilância: até 1% do valor do empréstimo cobrado semestralmente durante o prazo original de desembolsos, dividido pelo número de semestres compreendidos no prazo original de desembolsos (atualmente essa comissão não é cobrada, tendo o valor de 0%, podendo ser revista periodicamente). Embora o processo de contratação com o mercado interno seja mais célere, as taxas de juros são superiores, conforme taxas comparativas abaixo.

AGENTES FINANCEIROS INTERNOS:

BRB

Prazo total: 120 meses;

Prazo de carência: 12 meses;

Prazo de amortização: 108 meses;

Taxa concedida: 115% de CDI a.a.;

Demais Encargos: Tarifa de 1% sobre o valor do financiamento + Tarifa de 0,5% a.a. sobre o saldo não desembolsado;

Caixa Econômica

-Prazo total: 120 meses;

-Prazo de carência: 24 meses;

-Prazo de amortização: 96 meses;

-Taxa concedida: 131,13% de CDI a.a.;

-Demais Encargos: Tarifa de Customização: 2%;

Desta forma, optou-se pelo financiamento externo em detrimento do financiamento interno, pois considerou-se que as taxas de financiamentos internos são maiores e a amortização e prazos de pagamento são menores, o que gera uma pressão muito forte sobre o fluxo de caixa do Município, limitando fortemente as possibilidades de captação de recursos para projetos estruturantes.

As condições financeiras oferecidas pelo BID são atrativas, principalmente quando comparadas às taxas de juros do mercado interno e aos praticados atualmente por outros Bancos Multilaterais de Desenvolviemnto (BMDs).

AGENTES FINANCEIROS EXTERNOS:

NDB

-Prazo total: 216 meses;

-Prazo de carência: 60 meses;

-Prazo de amortização: 156 meses;

-Taxa concedida: SOFR + spread a ser definido na assinatura do contrato;

-Demais Encargos: Comissão Inicial de 0,25% sobre valor do empréstimo e Comissão de compromisso de 0,25% sobre saldo não desembolsado;

CAF

-Prazo total: 216 meses;

-Prazo de carência: 60 meses;

-Prazo de amortização: 156 meses;

-Taxa concedida: SOFR semestral + 2,00% a.a.

-Demais Encargos: Comissão de compromisso de 0,35% e Comissão de financiamento de 0,85%;

BANCO MUNDIAL

-Prazo total: 216 meses;

-Prazo de carência: 60 meses;

-Prazo de amortização: 156 meses;

-Taxa concedida: SOFR semestral + 1,37%

-Demais Encargos: Comissão Inicial de 0,25% sobre valor do empréstimo, comissão de compromisso de 0,25% sobre saldo não desembolsado; Sobretaxa de 0,5% pode ser aplicada caso o país ultrapasse o single borrower limit.

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO EXTERNO E A OPÇÃO PELO AGENTE FINANCEIRO

O município de Contagem/MG examinou diversas fontes internas e externas de financiamento por meio de seus órgãos técnicos e consultores. Essas fontes têm o potencial de fornecer os recursos necessários para a implementação do Programa, por meio de financiamento de longo prazo.

Com base nas pesquisas mencionadas, os órgãos técnicos chegaram à conclusão de que, considerando os objetivos a serem alcançados com a execução do Programa, a melhor opção seria prosseguir com o financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), pois o Banco:

(i)é uma instituição financeira com condições de financiamento favoráveis às necessidades do município;

(ii)oferece a seus mutuários a possibilidade de acesso a consultorias técnicas e atividades de fortalecimento institucional, apoiando que os processos de estruturação e execução de projetos sejam aprimorados tecnicamente, a curto, médio e longo prazos.

(iii)Possui conhecimento técnico detalhado do programa, por ter apoiado com o desenvolvimento de estudos técnicos durante as etapas iniciais de planejamento do programa.

Parcerias com o BID:

Contagem foi selecionada, junto com outras 11 cidades brasileiras, para participar do Desafio Visão Zero: Trânsito mais seguro nas cidades brasileiras. A iniciativa é do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para apoiar os municípios brasileiros em ações e políticas públicas que busquem fortalecer e impulsionar a segurança viária e a mobilidade sustentável, segura e inclusiva.

O edital gratuito foi aberto para todo o Brasil, para cidades com mais de 200 mil habitantes. Apesar da alta procura, apenas 12 cidades foram selecionadas, e Contagem foi o único município de Minas Gerais escolhido na seleção e, na região Sudeste, somou-se à Ribeirão Preto (SP), nas cidades selecionadas.

Além disso, em 2021 o BID financiou o projeto piloto de Desenvolvimento Orientado ao Transporte no Eixo Leste e Vetor Norte de Belo Horizonte. O trabalho foi desenvolvido por meio de consultoria internacional coordenada pelo IBI GROUP. Esta empresa canadense foi contratada pelo Ministério de Desenvolvimento Regional (MDR), com financiamento do BID, traça diretrizes para ações futuras nas áreas estudadas que poderão trazer benefícios para toda Região Metropolitana de Belo Horizonte.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

1)Áreas Estratégicas e Impactos do Projeto (Ambientais, Econômicos e Sociais):

As ações propostas no presente pleito integram um projeto maior em realização no município visando à formação de nova centralidade urbana na região do Perobas e à requalificação do centro histórico da cidade. Esse projeto é realizado tanto pela administração pública, provendo infraestrutura de mobilidade, de saneamento e de recuperação/ ampliação de equipamentos públicos, espaços culturais e de lazer para a população quanto pela iniciativa privada, em processo de licenciamento em curso, no investimento em produção habitacional (2.116 unidades habitacionais) e implantação de atividades de comércio e serviços de forma concentrada na região (lojas âncoras e de varejo, restaurantes, torres comerciais e de serviços, escola, faculdade, hospital, hotel, equipamentos de lazer).

A manutenção da população de baixa renda nos locais em que se encontram, nas proximidades dessa centralidade, mas em melhores condições ambientais e sanitárias, ampliará suas possibilidades de emprego na própria região e facilitará seu deslocamento para outras regiões da cidade pela proximidade do terminal central do Sistema Integrado de Mobilidade (SIM) (Anexo XI).

Internamente a essas áreas residenciais do Perobas, haverá impactos positivos tanto na saúde - com as melhorias habitacionais, urbanísticas e de saneamento básico - quanto ambientais - com a recuperação e proteção de nascentes existentes nos núcleos urbanos e a melhoria da qualidade dos cursos d'água nessa região, inserida na bacia hidrográfica da lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte. Nesse sentido, o presente pleito se insere também do Plano de Ação do Sistema de Esgotamento Sanitário dessa bacia hidrográfica, visando à despoluição da lagoa da Pampulha, em curso pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais com a participação de Contagem e Belo Horizonte.

A realização da regularização fundiária possibilitará às famílias a garantia de suas posses, a segurança para implementar melhorias em suas residências, a possibilidade de realizar atividades de serviços em seu próprio lote para melhoria da renda familiar. A prioridade na titulação dos imóveis será em nome das mulheres.

A incrementação do sistema de mobilidade ativa, tanto pela elaboração do plano cicloviário quanto pela implantação do projeto de rotas de caminhabilidade e ciclofaixas no centro histórico e na área da nova centralidade do Perobas, trará benefícios tanto para a saúde dos usuários do sistema quanto para a melhoria ambiental do município.

Em Gestão Participativa nas Políticas de Desenvolvimento Urbano será desenvolvido o trabalho técnico social junto aos moradores impactados diretamente pelo programa para acompanhamento dos projetos e obras, no qual serão incluídos serviços de educação sanitário-ambiental, orientações para preservação de bens públicos e espaços comunitários. Serão incluídos ainda orientações e encaminhamentos para geração de renda e emprego, utilizando serviços disponíveis na administração municipal.

Portanto, o Programa atende diretamente as seguintes áreas estratégicas e impactos apresentadas na Resolução nº 17 COFIEX:

ITEM 1.1 PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, INCLUINDO AÇÕES DE ADAPTAÇÃO E MITIGAÇÃO.

Os projetos de infraestrutura viária e de saneamento a serem elaborados para a área do Complexo do Perobas considerarão parâmetros advindos do Plano Municipal de Adaptação Climática, em desenvolvimento e com previsão de conclusão para dezembro de 2024, para maior resiliência e sustentabilidade da infraestrutura, como, por exemplo, o dimensionamento do sistema de drenagem pluvial para suportar eventos climáticos extremos.

As praças serão projetadas para serem utilizadas não só como elemento urbanístico, mas também para aumentar a permeabilidade do solo e resiliência da região perante eventos climáticos ocasionados por chuvas extremas.

Além disso, as demais intervenções, como a construção de unidades habitacionais, utilizarão parâmetros que atendam aos requerimentos de cerificação de edifícios ecoeficientes - EDGE. Essa ação contribui para a promoção da sustentabilidade ambiental.

ITEM 1.2 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, GERAÇÃO E/OU USO DE ENERGIA DE FONTES RENOVÁVEIS.

As unidades habitacionais a serem financiadas pelo programa serão equipadas com sistema de geração de energia fotovoltaica para compensar o consumo de energia elétrica da família, além de observar parâmetros que atendem aos requerimentos de certificação de edifícios ecoeficientes - EDGE;

No circuito do centro histórico será implantado posteamento com luminárias com geração de energia fotovoltaica, a baixa altura.

ITEM 1.3 IMPLANTAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO

O produto de intervenções urbanísticas prevê ações diretas de implantação e ampliação de sistema de drenagem pluvial e esgotamento sanitário no Complexo Perobas. Tais ações terão um grande impacto no resultado do programa.

ITEM 1.4 GESTÃO INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS, INCLUINDO SEGURANÇA HÍDRICA E/OU CONSERVAÇÃO DE SOLO E NASCENTES.

A implantação do parque linear Jabuticabas, que compõem o circuito do Centro Histórico, terá ações diretas para conservações da nascente que ali aflora.

Além disso, os investimentos previstos em saneamento básico para as residências situadas na região do Perobas contribuirão na conservação dos solos e na melhoria da qualidade da água nos cursos existentes.

ITEM 1.5. CONSERVAÇÃO E MANEJO DA BIODIVERSIDADE E/OU DE RECURSOS FLORESTAIS

O programa irá implantar o parque linear urbano das Jabuticabas ao longo do córrego Jabuticabas, visando a preservação do córrego e das nascentes.

ITEM 1.6. MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS E/OU OPORTUNIDADES

Por meio das ações de educação, de formação e de qualificação previstas no PROURBE, aliadas à criação do mercado de trabalho que os empreendimentos da nova centralidade promoverão, pretende-se melhorar o ambiente de negócios para a economia popular e solidária .

ITEM 1.8. GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA PARA POPULAÇÕES DE BAIXA RENDA E VULNERÁVEIS

Os serviços e o comércio previstos no núcleo da nova centralidade do Perobas possibilitarão a criação de empregos nessas atividades próximos às áreas de vilas favelas e loteamentos públicos. As ações a serem promovidas pela administração municipal na qualificação de mão de obra, capacitação técnica e tecnológica ampliará as condições dos moradores para sua empregabilidade.

ITEM 1.9 INFRAESTRUTURA E/OU EQUIPAMENTOS SOCIAIS PARA POPULAÇÕES DE BAIXA RENDA E VULNERÁVEIS

As propostas do Programa incluem investimentos na recuperação de duas praças (Tiradentes e Silviano Brandão) e na implantação do parque linear no entorno do Córrego do Jabuticaba, contendo áreas de convívio, pista de caminhada, pista de ciclismo, parque infantil, Academia da Cidade, áreas de convivência e espaços apropriados à atividades de educação ambiental. Além disso, inclui as melhorias habitacionais e construção de novas moradias. Essas ações trazem melhorias para a qualidade de vida para a população de baixa renda da região.

ITEM 1.10 AÇÕES DE INCLUSÃO DE MINORIAS SOCIAIS ENTRE OS BENEFICIÁRIOS

O produto "Ações de inclusão social" prevê a implantação e operação de um observatório municipal de inclusão social na mobilidade urbana, assim como ações de promoção de autonomia econômica para população de baixa renda e vulneráveis do Complexo do Perobas e ações de igualdade de gênero na mobilidade urbana.

ITEM 1.11. POLÍTICAS VOLTADAS PARA JUVENTUDE, GÊNERO E RAÇA

O PROURBE desenvolverá processo cooperativo com a Secretaria de Diretos Humanos e Cidadania na região mais pobre do Perobas visando a implementação de políticas voltadas para a juventude, gênero e raça, considerando as especificidades das comunidades da região. Os programas municipais serão organizados de forma a abranger a população mais carente desse tido de assistência. Será utilizada a estação Juventude, equipamento acessível às comunidades da região, a partir do terminal central do sistema SIM.

ITEM 1.12. MELHORIA EM PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE GESTÃO E/OU DE PARTICIPAÇÃO CIDADÃ

- A implantação do Projeto de Trabalho Técnico Social - PTTS visa desenvolver ações de apoio ao fortalecimento a participação cidadã efetiva das famílias beneficiadas na implementação do Programa, por meio de atividades que promovem a inclusão social e, consequentemente, a sustentabilidade do Programa.

- O programa financiará a construção da sede SMDUH/TransCon que abrigará dois órgãos municipais e irá proporcionar grande melhoria na prestação dos serviços públicos e participação cidadã.

- Além disso, o programa também financiará a elaboração e implementação do Plano de Fortalecimento Institucional que irá melhorar significativamente os processos de prestação de serviços públicos de gestão e participação cidadã, a partir da instrumentalização de órgãos diretamente envolvidos no programa com vistas à sua melhoria técnica e operacional e capacitação de servidores. O plano de fortalecimento institucional irá contemplar treinamentos, visitas técnicas, convênios com instituições externas e melhoria de sua equipagem.

ITEM 1.14. DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA

O programa irá financiar a implementação das ações inerentes ao modelo MaaS, assim como a aquisição de todos os equipamentos e softwares necessários. A viabilização da MaaS passa pela utilização de uma plataforma digital que reúne dados e formas de pagamento que tornam possível a integração entre os meios de transporte. Portanto, o subcomponente de Aceleração da Inovação Tecnológica está diretamente relacionado com a modernização tecnológica do sistema de mobilidade da cidade.

2)BENEFICIÁRIOS:

Os beneficiários do Programa são constituídos pela população da cidade de Contagem, mais especificamente a população localizada na área de abrangência do Programa entre a Sede do Município e a região do Eldorado. A população, em geral, que utiliza o sistema de transporte para deslocamentos urbanos, que trabalha na área do Programa, que utiliza os equipamentos urbanos e comunitários e suas benfeitorias serão os mais diretamente beneficiados, como a população do Complexo do Perobas, cerca de 31.000 pessoas, e do Centro Histórico, cerca de 19.000 pessoas, num total aproximado de 50.000 pessoas. Os investimentos em urbanização, correspondentes a cerca de 87,50% do orçamento do PROURBE, contemplarão em torno de 5.660 famílias que vivem em áreas de fragilidade social; permitirão a construção de 560 unidades habitacionais para as famílias a serem realocadas para a implantação de projetos urbanísticos na área, mantendo as características do relacionamento de vizinhança entre as famílias; serão aplicados na execução de melhorias habitacionais em cerca de 1.000 domicílios. Ainda serão beneficiados com a regularização fundiária algo em torno de 5.286 domicílios. No PROURBE cerca de 1.150 famílias estarão envolvidas na gestão participativa das políticas urbanas aplicadas.

Ainda como benefícios e beneficiários, o PROURBE contempla em seu financiamento o modo ativo de mobilidade (pedestre e bicicleta), introduzindo no município maneiras saudáveis de deslocamentos, integrando esse modo ao sistema de transporte coletivo urbano da cidade, ao implantar cerca de 27 km de rotas cicloviárias, 27 km de rotas de caminhabilidade e um circuito turístico e de lazer na porção histórica da cidade com cerca de 13km, beneficiando os modos a pé e bicicleta, onde estarão inseridos duas praças e um parque linear e diversos equipamentos de interesse histórico, cultural e de lazer.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	18.000.000,00	1,00	18.000.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	BID	US$	72.000.000,00	1,00	72.000.000,00
Total:			90.000.000,00		90.000.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação de Contagem/MG, SMDUH, será o Órgão Executor do Programa e, como tal, terá a responsabilidade do planejamento, gestão administrativa, acompanhamento técnico e avaliação do Programa. Contará com o apoio SEMAD - Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a TransCon (Autarquia de Trânsito e Transporte de Contagem), Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos e a Procuradoria-Geral do Município de Contagem (PGC) da Prefeitura Municipal de Contagem na execução e controle das contratações.

Será constituída na SMDUH uma Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP) que servirá como organismo de ligação entre a Prefeitura Municipal de Contagem, o BID, o Governo Federal e outras organizações públicas e privadas participantes.

A UGP será constituída apenas por servidores da prefeitura e contará com Coordenador; Engenheiro Civil Senior; Arquiteto Urbanista Senior; Engenheiro Ambiental Senior; Engenheiro de Segurança Senior; Assistente Social; Advogado Senior; Técnico de Comunicação Social; Designer de Informática; e Equipe Técnica de apoio.

A finalidade da UGP é de assegurar que as ações do Programa estejam de acordo com o contrato de empréstimo e seu objetivo contempla: planejar, programar e acompanhar a execução física e financeira, bem como avaliar os resultados intermediários e finais do Programa, de modo a assegurar o cumprimento das ações planejadas e dos cronogramas estabelecidos para cumprimento das ações programadas. A UGP, na execução de suas atividades, poderá contar com o apoio operacional externo.

Cabe ressaltar que a Prefeitura dispõe de uma estrutura operacional e experiência para execução do Programa, dispondo, além dos profissionais da UGP, de uma equipe técnica composta por procuradores para acompanhamento das licitações, desapropriações e elaboração de atos normativos; corpo de engenheiros para fiscalização das obras; corpo de servidores para gestão de convênios e técnicos da área ambiental e social para acompanhamento das atividades correlatas, os quais darão suporte ao longo da execução do Programa. Esse corpo técnico faz parte das diversas secretarias e órgãos internos da estrutura organizacional da Prefeitura, vide Matriz de Responsabilidade Institucional RACI (Anexo XII), que possuem papéis específicos na execução do programa, contribuindo com o organismo executor e proporcionando suporte técnico, alocação e gestão de recursos financeiros, acompanhamento das intervenções e realização das licitações.

Ainda quanto ao gerenciamento do Programa, cita-se que a UGP será apoiada técnica e operacionalmente por empresa de consultoria, gerenciadora, com experiência em gerenciamento de projetos. A equipe da gerenciadora devcerá espelhar, pelo menos, a equipe da UGP.

Ainda como órgão de atuação direta no Programa, a TransCon, dentre outras competências, terá a função de fiscalizar a elaboração dos projetos de engenharia de mobilidade urbana do Centro histórico e do Complexo do Perobas; contratar e supervisionar a elaboração do Plano de Mobilidade ativa de Contagem; definir as características técnicas e operacionais dos trechos viários a serem implantados pelo Programa; dentre outras competências no âmbito dos transportes e trânsito.

Quanto às políticas de aquisição do agente financiador, o Programa utilizará o caderno de "Políticas para aquisição de bens e contratação de obras financiadas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento GN-2349-15", assim como demais cadernos disponibilizados no site do BID, como diretriz para aquisições de bens e contratações de obras durante a execução do Programa.

O repasse de recursos para as instituições parceiras (SMDUH, TRANSCON e SEMAD) poderá ser realizado da seguinte forma:

(i)Aquisição direta pela UGP e transferência direta de bens e serviços à essas instituições; ou

(ii)Transferência de recursos para essas instituições, com capacitação das respectivas equipes nas políticas de aquisições do BID. A forma de repasse de recursos será definida e detalhada à época da preparação do Programa.

Quanto às políticas socioambientais do agente financiador, o Programa utilizará o Marco de Políticas Ambientais e Sociais (ESPF) como diretrizes socioambientais na execução do Programa. O ESPF estabelece padrões de classe internacional a que projetos do BID terão de atender para proteger as pessoas e o meio ambiente, além de abranger áreas como gênero e diversidade, engajamento das partes interessadas e proteções mais robustas para trabalhadores e comunidades.

Cabe registar que as políticas de aquisição, ambientais e sociais do BID são de conhecimento do Município.

4.2. Execução/Executores

Executor: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Contagem/MG
Representante Oficial: Mônica Maria Bedê Cadaval
Endereço da Sede: Av. João César de Oliveira, 1410, Contagem, bairro Eldorado. CEP 32.310-000
E-mail Institucional:
Telefone: 31-3335.5090 Fax:
CNPJ: 18715508000131 UF:

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 5 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - MELHORIAS URBANÍSTICAS E AMBIENTAIS	**78.732.000,00**	**289.290,00**	**1.123.010,00**		
S - OBRAS E PROJETOS COMPLEXO DO PEROBAS	61.246.000,00	279.690,00	513.210,00		
P - Intervenções urbanísticas	58.603.000,00	0,00	0,00		
P - Estudos e Projetos do Complexo do Perobas	2.643.000,00	279.690,00	513.210,00		
S - SEDE SMDUH/TRANSCON	2.500.000,00	0,00	30.000,00		
P - Construção da sede da SMDUH/TRANSCON	2.400.000,00	0,00	0,00		
P - Elaboração do Projeto executivo de Sede SMDUH/TransCon com parâmetros de certificação de edifícios eco-eficientes - EDGE	100.000,00	0,00	30.000,00		
S - PLANO DE MOBILIDADE ATIVA DE CONTAGEM	400.000,00	0,00	120.000,00		
P - Elaboração do Plano de Mobilidade Ativa de Contagem	400.000,00	0,00	120.000,00		
S - AÇÕES DE COMUNICAÇÃO DO PROGRAMA	580.000,00	0,00	116.000,00		
P - Ações de Comunicação do Programa	580.000,00	0,00	116.000,00		
S - SUPERVISÃO DE OBRAS E ATO (AJUSTES TÉCNICOS DE OBRAS)	1.900.000,00	0,00	0,00		
P - Supervisão de Obras e ATO	1.900.000,00	0,00	0,00		
S - GESTÃO PARTICIPATIVA NAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO - TRABALHO TÉCNICO SOCIAL	770.000,00	0,00	0,00		
P - Projeto de Trabalho Técnico Social (PTTS)	770.000,00	0,00	0,00		
S - OBRAS E PROJETOS DO CENTRO HISTÓRICO	11.336.000,00	9.600,00	343.800,00		
P - Intervenções urbanísticas	10.158.000,00	0,00	0,00		
P - Estudos e projetos do Centro Histórico	1.178.000,00	9.600,00	343.800,00		
C - SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL, FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	**6.901.000,00**	**0,00**	**100.000,00**		
S - SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL	1.866.000,00	0,00	0,00		
P - Ações de inclusão social	494.000,00	0,00	0,00		
P - Gestão Socioambiental	1.272.000,00	0,00	0,00		
P - Plano de Comunicação Social do Programa (PCS)	100.000,00	0,00	0,00		
S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	3.735.000,00	0,00	100.000,00		
P - Elaboração do Plano de Fortalecimento Institucional (SMDUH, SEMAD, TRANSCON)	100.000,00	0,00	100.000,00		
P - Implementação do Plano de Fortalecimento Institucional (SMDUH, SEMAD, TRANSCON)	3.635.000,00	0,00	0,00		
S - ACELERAÇÃO DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	1.300.000,00	0,00	0,00		
P - Implementação das ações inerentes ao modelo MaaS	300.000,00	0,00	0,00		
P - Aquisição de bens para a instalação da infraestrutura do modelo MaaS (equipamento, softwares e mobiliários)	1.000.000,00	0,00	0,00		
C - ADMINISTRAÇÃO, AUDITORIA, AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO	**4.367.000,00**	**0,00**	**803.400,00**		
S - APOIO AO GERENCIAMENTO	4.017.000,00	0,00	803.400,00		
P - Apoio ao Gerenciamento	4.017.000,00	0,00	803.400,00		
S - AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO	350.000,00	0,00	0,00		
P - Avaliação Intermediária	20.000,00	0,00	0,00		
P - Avaliação Econômica Ex-Post	20.000,00	0,00	0,00		
P - Avaliação das Ações em áreas de interesse social do Complexo do Perobas	80.000,00	0,00	0,00		
P - Auditoria Externa Independente	190.000,00	0,00	0,00		
P - Avaliação Final PCR	40.000,00	0,00	0,00		
Total	**0,00**	**289.290,00**	**2.026.410,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - MELHORIAS URBANÍSTICAS E AMBIENTAIS		**2.615.285,00**	**6.790.465,00**		
S - OBRAS E PROJETOS COMPLEXO DO PEROBAS		2.419.710,00	5.080.540,00		
P - Intervenções urbanísticas		1.767.100,00	3.883.050,00		
P - Estudos e Projetos do Complexo do Perobas		652.610,00	1.197.490,00		
S - SEDE SMDUH/TRANSCON		0,00	70.000,00		
P - Construção da sede da SMDUH/TRANSCON		0,00	0,00		
P - Elaboração do Projeto executivo de Sede SMDUH/TransCon com parâmetros de certificação de edifícios eco-eficientes - EDGE		0,00	70.000,00		
S - PLANO DE MOBILIDADE ATIVA DE CONTAGEM		0,00	120.000,00		
P - Elaboração do Plano de Mobilidade Ativa de Contagem		0,00	120.000,00		
S - AÇÕES DE COMUNICAÇÃO DO PROGRAMA		0,00	116.000,00		
P - Ações de Comunicação do Programa		0,00	116.000,00		
S - SUPERVISÃO DE OBRAS E ATO (AJUSTES TÉCNICOS DE OBRAS)		0,00	190.000,00		
P - Supervisão de Obras e ATO		0,00	190.000,00		
S - GESTÃO PARTICIPATIVA NAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO - TRABALHO TÉCNICO SOCIAL		0,00	77.000,00		
P - Projeto de Trabalho Técnico Social (PTTS)		0,00	77.000,00		
S - OBRAS E PROJETOS DO CENTRO HISTÓRICO		195.575,00	1.136.925,00		
P - Intervenções urbanísticas		173.175,00	334.725,00		
P - Estudos e projetos do Centro Histórico		22.400,00	802.200,00		
C - SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL, FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA		**0,00**	**448.000,00**		
S - SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL		0,00	448.000,00		
P - Ações de inclusão social		0,00	0,00		
P - Gestão Socioambiental		0,00	348.000,00		
P - Plano de Comunicação Social do Programa (PCS)		0,00	100.000,00		
S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		0,00	0,00		
P - Elaboração do Plano de Fortalecimento Institucional (SMDUH, SEMAD, TRANSCON)		0,00	0,00		
P - Implementação do Plano de Fortalecimento Institucional (SMDUH, SEMAD, TRANSCON)		0,00	0,00		
S - ACELERAÇÃO DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA		0,00	0,00		
P - Implementação das ações inerentes ao modelo MaaS		0,00	0,00		
P - Aquisição de bens para a instalação da infraestrutura do modelo MaaS (equipamento, softwares e mobiliários)		0,00	0,00		
C - ADMINISTRAÇÃO, AUDITORIA, AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO		**0,00**	**850.900,00**		
S - APOIO AO GERENCIAMENTO		0,00	803.400,00		
P - Apoio ao Gerenciamento		0,00	803.400,00		
S - AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO		0,00	47.500,00		
P - Avaliação Intermediária		0,00	0,00		
P - Avaliação Econômica Ex-Post		0,00	0,00		
P - Avaliação das Ações em áreas de interesse social do Complexo do Perobas		0,00	0,00		
P - Auditoria Externa Independente		0,00	47.500,00		
P - Avaliação Final PCR		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**2.615.285,00**	**8.089.365,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - MELHORIAS URBANÍSTICAS E AMBIENTAIS		**3.940.870,00**	**12.848.330,00**		
S - OBRAS E PROJETOS COMPLEXO DO PEROBAS		3.128.170,00	9.952.430,00		
P - Intervenções urbanísticas		3.128.170,00	9.952.430,00		
P - Estudos e Projetos do Complexo do Perobas		0,00	0,00		
S - SEDE SMDUH/TRANSCON		120.000,00	480.000,00		
P - Construção da sede da SMDUH/TRANSCON		120.000,00	480.000,00		
P - Elaboração do Projeto executivo de Sede SMDUH/TransCon com parâmetros de certificação de edifícios eco-eficientes - EDGE		0,00	0,00		
S - PLANO DE MOBILIDADE ATIVA DE CONTAGEM		0,00	160.000,00		
P - Elaboração do Plano de Mobilidade Ativa de Contagem		0,00	160.000,00		
S - AÇÕES DE COMUNICAÇÃO DO PROGRAMA		0,00	116.000,00		
P - Ações de Comunicação do Programa		0,00	116.000,00		
S - SUPERVISÃO DE OBRAS E ATO (AJUSTES TÉCNICOS DE OBRAS)		0,00	570.000,00		
P - Supervisão de Obras e ATO		0,00	570.000,00		
S - GESTÃO PARTICIPATIVA NAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO - TRABALHO TÉCNICO SOCIAL		0,00	231.000,00		
P - Projeto de Trabalho Técnico Social (PTTS)		0,00	231.000,00		
S - OBRAS E PROJETOS DO CENTRO HISTÓRICO		692.700,00	1.338.900,00		
P - Intervenções urbanísticas		692.700,00	1.338.900,00		
P - Estudos e projetos do Centro Histórico		0,00	0,00		
C - SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL, FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA		**79.740,00**	**1.466.510,00**		

S - SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL		79.740,00	349.510,00		
P - Ações de inclusão social		24.300,00	127.750,00		
P - Gestão Socioambiental		55.440,00	221.760,00		
P - Plano de Comunicação Social do Programa (PCS)		0,00	0,00		
S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		0,00	727.000,00		
P - Elaboração do Plano de Fortalecimento Institucional (SMDUH, SEMAD, TRANSCON)		0,00	0,00		
P - Implementação do Plano de Fortalecimento Institucional (SMDUH, SEMAD, TRANSCON)		0,00	727.000,00		
S - ACELERAÇÃO DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA		0,00	390.000,00		
P - Implementação das ações inerentes ao modelo MaaS		0,00	90.000,00		
P - Aquisição de bens para a instalação da infraestrutura do modelo MaaS (equipamento, softwares e mobiliários)		0,00	300.000,00		
C - ADMINISTRAÇÃO, AUDITORIA, AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO		**0,00**	**870.900,00**		
S - APOIO AO GERENCIAMENTO		0,00	803.400,00		
P - Apoio ao Gerenciamento		0,00	803.400,00		
S - AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO		0,00	67.500,00		
P - Avaliação Intermediária		0,00	20.000,00		
P - Avaliação Econômica Ex-Post		0,00	0,00		
P - Avaliação das Ações em áreas de interesse social do Complexo do Perobas		0,00	0,00		
P - Auditoria Externa Independente		0,00	47.500,00		
P - Avaliação Final PCR		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**4.020.610,00**	**15.185.740,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - MELHORIAS URBANÍSTICAS E AMBIENTAIS		**5.306.575,00**	**19.156.775,00**		
S - OBRAS E PROJETOS COMPLEXO DO PEROBAS		3.926.350,00	15.224.700,00		
P - Intervenções urbanísticas		3.926.350,00	15.224.700,00		
P - Estudos e Projetos do Complexo do Perobas		0,00	0,00		
S - SEDE SMDUH/TRANSCON		168.000,00	672.000,00		
P - Construção da sede da SMDUH/TRANSCON		168.000,00	672.000,00		
P - Elaboração do Projeto executivo de Sede SMDUH/TransCon com parâmetros de certificação de edifícios eco-eficientes - EDGE		0,00	0,00		
S - PLANO DE MOBILIDADE ATIVA DE CONTAGEM		0,00	0,00		
P - Elaboração do Plano de Mobilidade Ativa de Contagem		0,00	0,00		
S - AÇÕES DE COMUNICAÇÃO DO PROGRAMA		0,00	116.000,00		
P - Ações de Comunicação do Programa		0,00	116.000,00		
S - SUPERVISÃO DE OBRAS E ATO (AJUSTES TÉCNICOS DE OBRAS)		0,00	570.000,00		
P - Supervisão de Obras e ATO		0,00	570.000,00		
S - GESTÃO PARTICIPATIVA NAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO - TRABALHO TÉCNICO SOCIAL		0,00	231.000,00		
P - Projeto de Trabalho Técnico Social (PTTS)		0,00	231.000,00		
S - OBRAS E PROJETOS DO CENTRO HISTÓRICO		1.212.225,00	2.343.075,00		
P - Intervenções urbanísticas		1.212.225,00	2.343.075,00		
P - Estudos e projetos do Centro Histórico		0,00	0,00		
C - SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL, FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA		**79.740,00**	**2.189.660,00**		
S - SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL		79.740,00	345.660,00		
P - Ações de inclusão social		24.300,00	123.900,00		
P - Gestão Socioambiental		55.440,00	221.760,00		
P - Plano de Comunicação Social do Programa (PCS)		0,00	0,00		
S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		0,00	1.454.000,00		
P - Elaboração do Plano de Fortalecimento Institucional (SMDUH, SEMAD, TRANSCON)		0,00	0,00		
P - Implementação do Plano de Fortalecimento Institucional (SMDUH, SEMAD, TRANSCON)		0,00	1.454.000,00		
S - ACELERAÇÃO DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA		0,00	390.000,00		
P - Implementação das ações inerentes ao modelo MaaS		0,00	90.000,00		
P - Aquisição de bens para a instalação da infraestrutura do modelo MaaS (equipamento, softwares e mobiliários)		0,00	300.000,00		
C - ADMINISTRAÇÃO, AUDITORIA, AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO		**0,00**	**850.900,00**		
S - APOIO AO GERENCIAMENTO		0,00	803.400,00		
P - Apoio ao Gerenciamento		0,00	803.400,00		
S - AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO		0,00	47.500,00		
P - Avaliação Intermediária		0,00	0,00		
P - Avaliação Econômica Ex-Post		0,00	0,00		
P - Avaliação das Ações em áreas de interesse social do Complexo do Perobas		0,00	0,00		
P - Auditoria Externa Independente		0,00	47.500,00		
P - Avaliação Final PCR		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**5.386.315,00**	**22.197.335,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - MELHORIAS URBANÍSTICAS E AMBIENTAIS		**5.582.180,00**	**21.079.220,00**	**17.734.200,00**	**60.997.800,00**
S - OBRAS E PROJETOS COMPLEXO DO PEROBAS		4.004.780,00	16.716.420,00	13.758.700,00	47.487.300,00
P - Intervenções urbanísticas		4.004.780,00	16.716.420,00	12.826.400,00	45.776.600,00
P - Estudos e Projetos do Complexo do Perobas		0,00	0,00	932.300,00	1.710.700,00
S - SEDE SMDUH/TRANSCON		192.000,00	768.000,00	480.000,00	2.020.000,00
P - Construção da sede da SMDUH/TRANSCON		192.000,00	768.000,00	480.000,00	1.920.000,00
P - Elaboração do Projeto executivo de Sede SMDUH/TransCon com parâmetros de certificação de edifícios eco-eficientes - EDGE		0,00	0,00	0,00	100.000,00
S - PLANO DE MOBILIDADE ATIVA DE CONTAGEM		0,00	0,00	0,00	400.000,00
P - Elaboração do Plano de Mobilidade Ativa de Contagem		0,00	0,00	0,00	400.000,00
S - AÇÕES DE COMUNICAÇÃO DO PROGRAMA		0,00	116.000,00	0,00	580.000,00
P - Ações de Comunicação do Programa		0,00	116.000,00	0,00	580.000,00
S - SUPERVISÃO DE OBRAS E ATO (AJUSTES TÉCNICOS DE OBRAS)		0,00	570.000,00	0,00	1.900.000,00
P - Supervisão de Obras e ATO		0,00	570.000,00	0,00	1.900.000,00
S - GESTÃO PARTICIPATIVA NAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO URBANO - TRABALHO TÉCNICO SOCIAL		0,00	231.000,00	0,00	770.000,00
P - Projeto de Trabalho Técnico Social (PTTS)		0,00	231.000,00	0,00	770.000,00
S - OBRAS E PROJETOS DO CENTRO HISTÓRICO		1.385.400,00	2.677.800,00	3.495.500,00	7.840.500,00
P - Intervenções urbanísticas		1.385.400,00	2.677.800,00	3.463.500,00	6.694.500,00
P - Estudos e projetos do Centro Histórico		0,00	0,00	32.000,00	1.146.000,00
C - SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL, FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA		**106.320,00**	**2.431.030,00**	**265.800,00**	**6.635.200,00**
S - SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL		106.320,00	457.030,00	265.800,00	1.600.200,00
P - Ações de inclusão social		32.400,00	161.350,00	81.000,00	413.000,00
P - Gestão Socioambiental		73.920,00	295.680,00	184.800,00	1.087.200,00
P - Plano de Comunicação Social do Programa (PCS)		0,00	0,00	0,00	100.000,00
S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		0,00	1.454.000,00	0,00	3.735.000,00
P - Elaboração do Plano de Fortalecimento Institucional (SMDUH, SEMAD, TRANSCON)		0,00	0,00	0,00	100.000,00
P - Implementação do Plano de Fortalecimento Institucional (SMDUH, SEMAD, TRANSCON)		0,00	1.454.000,00	0,00	3.635.000,00
S - ACELERAÇÃO DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA		0,00	520.000,00	0,00	1.300.000,00
P - Implementação das ações inerentes ao modelo MaaS		0,00	120.000,00	0,00	300.000,00
P - Aquisição de bens para a instalação da infraestrutura do modelo MaaS (equipamento, softwares e mobiliários)		0,00	400.000,00	0,00	1.000.000,00
C - ADMINISTRAÇÃO, AUDITORIA, AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO		**0,00**	**990.900,00**	**0,00**	**4.367.000,00**
S - APOIO AO GERENCIAMENTO		0,00	803.400,00	0,00	4.017.000,00
P - Apoio ao Gerenciamento		0,00	803.400,00	0,00	4.017.000,00
S - AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO		0,00	187.500,00	0,00	350.000,00
P - Avaliação Intermediária		0,00	0,00	0,00	20.000,00
P - Avaliação Econômica Ex-Post		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
P - Avaliação das Ações em áreas de interesse social do Complexo do Perobas		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
P - Auditoria Externa Independente		0,00	47.500,00	0,00	190.000,00
P - Avaliação Final PCR		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Total	**90.000.000,00**	**5.688.500,00**	**24.501.150,00**	**18.000.000,00**	**72.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

Os diversos órgãos da Prefeitura Municipal de Contagem prestarão apoio à SMDUH nas fases de preparação e execução do Programa, com destaques para necessidade de Atos Legais (Convênio, Decretos, Contratos, Termos de Referência, leis). Nesse sentido, os riscos legais serão minimizados. A execução consistirá na implementação de ações pelos vários agentes participantes, visando ao cumprimento das atividades previstas e das condições contratadas.

Faz-se necessário a aprovação, junto a Câmara Municipal de Vereadores e ao Senado, da contratação dos recursos da operação de crédito, conforme Lei Complementar nº. 101/2000.

Assim que a COFIEX aprovar o pleito o Executivo Municipal encaminhará à Câmara de Vereadores o projeto de lei autorizativa. O procedimento será semelhante - com a devida adaptação ao financiamento externo - ao adotado pelo Poder Executivo Municipal para encaminhamento e aprovação pela Câmara de Vereadores, em outubro de 2023, da Lei Municipal nº 5414/2023, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES - e dá outras providências, disponível em < https://ww2.contagem.mg.gov.br/?legislacao=990996>.

Tendo sido aprovado o pleito pela COFIEX, o executivo municipal procurará minimizar eventuais riscos mediante:

-informação aos vereadores dos objetivos, componentes e beneficiários diretos do programa;

-criação, por meio de decreto do Executivo, da Unidade de Gerenciamento do Programa, com suas competências e responsabilidades, como também a indicação nominal de seus membros;

-acompanhamento do programa pelos órgãos internos de controle da administração municipal.

Outro risco concernente a atos legais está relacionado a Lei de criação da Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP) que deverá ser aprovada pela Prefeitura Municipal de Contagem/MG. Para isso, já foi elaborado a minuta do documento.

O fato das ações do programa estarem assentadas em documentos legais já avaliados pelas diversas instâncias municipais, caso do PPA, auxilia nas negociações para aprovação da lei autorizativa, assim como da criação do decreto de criação da UGP. Tais ações vêm sendo acompanhadas de perto pela administração pública.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

As ações implementadas pelo Programa sempre envolverão os respectivos órgãos da Prefeitura de Contagem durante a sua execução.

Todas as contratações serão de responsabilidade da UGP e, para tanto, deverá ser criada uma Comissão Especial de Licitações - CEL especialmente para realizar todos os procedimentos licitatórios em conformidade com as políticas do BID. A UGP será composta por profissionais qualificados, incluindo aqueles voltados à área de aquisições, que utilizarão as modalidades de licitação exigidas, fundamentalmente, Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, assim como as políticas de aquisição do BID.

As principais contratações serão para a elaboração de projetos executivos, para a execução de obras (construtoras e supervisora) e apoio ao gerenciamento do programa. Não se verifica, em um primeiro momento, a necessidade de contratação de servidores para serem alocados no Programa.

Como risco, cita-se a falta de experiência de técnicos da Prefeitura quanto aos procedimentos licitatórios em conformidade com as políticas do BID e, dependendo do objeto em licitação, se a fonte de recursos é CPL ou BID.

Portanto, como medidas mitigadoras, a equipe da CEL deverá ser capacitada pelo agente financiador e que as principais aquisições sejam realizadas pela fonte BID.

Ainda assim e para mitigar potenciais riscos, as equipes irão desenvolver os Termos de Referência e Editais das principais atividades a serem contratadas com antecedência, antes do processo de contratação do empréstimo propriamente dito. Ademais, o projeto prevê a contratação de profissionais para apoiar o gerenciamento do projeto e empresas que auxiliem na fiscalização da prestação do serviço.

Em relação à qualidade na execução e acompanhamento das obras, a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos atuará com sua equipe de técnicos, que serão assistidos por empresa especializada em consultoria (supervisora de obras), diminuindo com isso os riscos na etapa de execução, assim como também trará maior agilidade nos procedimentos de desembolsos junto a instituição financeira.

Especificamente ao que se refere à Consultoria de supervisão de obras, o objetivo é contratar uma empresa com equipe multidisciplinar, que prestará apoio nos aspectos técnicos de projetos e obras das atividades requeridas pelo programa. A empresa supervisora também realizará o monitoramento/acompanhamento de impactos sociais e ambientais das obras executadas.

Cumpre-se informar que não está prevista a contratação de pessoal por concurso ou outras vias para compor a equipe da Prefeitura na execução ou sustentabilidade do Programa.

Quanto às políticas de aquisição do agente financiador, o Programa utilizará as "Políticas para aquisição de bens e contratação de obras financiadas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento GN-2349-15" e "Políticas para Seleção e Contratação de Consultores Financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento GN 2350-15".

Cabe registrar que as políticas de aquisição do BID são de conhecimento do Município.

RISCOS

Aqui considera-se que os principais riscos relacionados às contratações são causados pela ausência de rigor durante a realização do procedimento licitatório, que pode ocasionar a escolha de empresa técnica e/ou financeiramente incapaz, podendo suscitar, entre outros aspectos, em:

- Má qualidade na execução de obras e projetos;

- Má qualidade no acompanhamento das obras e do Programa;

- Incapacidade de aplicação do investimento;

- Descumprimento do cronograma estipulado;

- Acidentes de trabalho e paralisação de obras.

AÇÕES MITIGADORAS

A forma de mitigar os riscos das contratações é o órgão executor valorizar nos critérios de seleção técnica nos editais de licitação tanto a experiência pretérita, quanto a capacidade financeira para projetos de magnitude compatível com aqueles propostos no âmbito do Programa. Deve-se considerar, ainda, que dentre as ações mitigadoras estão a contratação de empresas especializadas em Gerenciamento de Programas e no Apoio a Supervisão de Obras, sendo a Gerenciadora a responsável pelo apoio técnico à elaboração do processo licitatório e controle financeiro do programa (inclusive elaboração de relatórios de execução financeira/desembolsos) e a Supervisora pelo acompanhamento dos projetos a serem executados, principalmente quanto à observância dos projetos e normas técnicas, requisitos de qualidade, controle do cronograma de obras, dentre outros elementos. Importante ressaltar que o Município de Contagem estabelecerá uma Comissão Especial de Licitações (CEL) para as obras do programa para buscar celeridade e garantir isonomia, mitigando riscos.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

(a) As desapropriações previstas se localizam na área denominada Complexo Perobas onde serão implementadas ações de urbanização e construídas unidades habitacionais;

(b) em caso de imóveis a serem desapropriados e que estejam irregulares, a indenização seguirá o que preconizam as normas específicas adotadas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID;

(c) a Procuradoria-Geral do Município (PGM) será o órgão responsável pelo processo administrativo e judicial de desapropriação, e a Secretaria Municipal da Fazenda, o órgão responsável pelo aporte de recursos;

(d) As desapropriações serão mínimas e o resultado das obras beneficiará 3.130 famílias, além da produção de 530 unidades habitacionais.

O município seguirá o disposto no DECRETO-LEI Nº 3.365, DE 21 DE JUNHO DE 1941, tendo em vista que as desapropriações se justificam por utilidade pública.

A execução do Programa implica em ações de magnitudes variadas, sendo que algumas obras exigirão a desapropriação de terrenos e edificações. Podem, ainda, impactar redes de saneamento, telecomunicações e elétrica. Esses riscos estão mais associados às obras de urbanização e construção de unidades habitacionais no Complexo Perobas, dado o porte e a localização (contexto urbano) das intervenções. Na concepção e elaboração dos projetos, serão dadas preferências às soluções de menor impacto, principalmente quanto a necessidade de

desapropriações. Em alguns casos, a ocorrência de desapropriações pode ser inevitável.

Assim, será requerido que na fase de elaboração dos projetos sejam executados estudos documentais e levantamentos de campo, além de pesquisas junto às empresas concessionárias de serviços públicos para cadastramento e posterior lançamento de todas as "interferências", sendo estas consideradas tanto os (i) imóveis que necessitarão serem desapropriados e, eventualmente, demolidos, quanto (ii) as redes subterrâneas e aéreas.

O cadastro unificado destas interferências (necessidades de desapropriações e interferências em redes de concessionários) será representado em desenhos identificando as adaptações ou remoções que deverão ser detalhadas quando da elaboração dos projetos executivos, buscando sempre a conformidade com as exigências e instruções das concessionárias e requisitos de projetos. Isto tem o objetivo de (i) evitar a interrupção dos serviços e (ii) evitar futura responsabilização da Prefeitura por danos advindos de projetos executados de maneira inadequada.

Sempre que necessário serão apresentados os projetos de desapropriações e de remanejamento de instalações dos serviços atingidos.

Para o pagamento de indenizações, a Prefeitura de Contagem conta com profissionais habilitados para realizar levantamentos qualificados , processos estabelecidos e bases de dados atualizadas periodicamente pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos e pela Secretaria Municipal da Fazenda seguindo os preceitos da NBR 14.653 - Avaliação de Bens e que os dados da pesquisa passam por tratamento estatístico inferencial para levar em consideração as nuances de cada dado, tudo isso em consonância com os requisitos legais estabelecidos para essas situações e, principalmente, para minimizar os transtornos à população impactada pelas obras.

Considera-se ainda que há verba prevista para indenizações no Projeto de Lei Orçamentária Anual - PLOA 2024 .

INSTRUMENTOS LEGAIS PREVISTOS

No caso deste programa, quando se leva em conta a natureza das suas ações/produtos, observa-se que quando houver necessidade de desapropriar imóveis estes ocorrerão, principalmente, por utilidade pública. A regra matriz do instituto da desapropriação é o artigo 5o. XXIV, da Constituição Federal, que dispõe que "a lei estabelecerá o procedimento para a desapropriação por necessidade ou por utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro", ressalvados os casos previstos na Constituição Federal.

Os principais instrumentos legislativos que orientam o processo de desapropriação são o Decreto Lei 3.365/1941, a Lei 4.132/1962 e o Decreto Lei 856/1969. Importante ressaltar que a desapropriação por interesse social com finalidade urbanística é de competência dos municípios e do Distrito Federal.

Desse modo, o principal instrumento legal previsto é o Decreto de Utilidade Pública, conforme legislação vigente.

FORMAS DE COMPENSAÇÃO

No que se refere as formas de compensação, a Prefeitura de Contagem seguirá a lei: os imóveis a serem desapropriados serão justa e previamente indenizados em dinheiro, conforme legislação vigente.

ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELA DESAPROPRIAÇÃO/INDENIZAÇÃO E PELO APORTE DE RECURSOS

A Procuradoria Geral do Município (PGM) será o órgão responsável pelo processo administrativo e judicial de desapropriação, e a Secretaria Municipal da Fazenda, o órgão responsável pelo aporte de recursos.

RISCOS

Não há imóveis de entes públicos de outras esferas federativas a serem desapropriados, o que reduz consideravelmente os riscos relacionados às desapropriações. Diante disto, deve-se considerar que os principais riscos relacionados às desapropriações estão relacionados à discordância, por parte dos proprietários dos imóveis, quanto aos valores de indenização propostos, o que pode levar a abertura de processos judiciais.

AÇÕES MITIGADORAS

Em caso de ações que questionem os valores das indenizações, informamos que a Prefeitura de Contagem possui procedimentos estabelecidos e corpo técnico multidisciplinar capacitado para lidar com este tipo de eventualidade. Com este tipo de conduta, a Prefeitura vem evitando processos longos de conclusão incerta e obtendo sucesso por meio de soluções negociadas.

É importante salientar ainda que a legislação vigente ampara a desapropriação de imóveis em nome do interesse público. Assim, eventuais questionamentos judiciais quanto às desapropriações devem impactar os valores das indenizações, mas não o ato de desapropriação em si - isto considerando-se que o ato jurídico que subsidia o processo cumpre todos os requisitos legais. Isto quer dizer que eventuais ações judiciais acerca das desapropriações não terão impacto sobre o cronograma de execução do programa.

Em caso de revisão de valores das indenizações, estes serão devidos à Prefeitura.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

(i)a situação dos licenciamentos requeridos

Os licenciamentos ambientais serão requeridos pelas empresas a serem contratadas para execução das obras e serviços de urbanização, incluindo-se pavimentação, drenagem de vias e esgotamento sanitário; intervenção em áreas de fundos de vale para implantação de galerias e interceptores de esgotos. Os serviços em curso de regularização fundiária, enquanto estudos e projetos, foram dispensados de licenciamento pelo órgão ambiental municipal.

Assim, cada empresa contratada pela execução de obras, de posse dos respectivos projetos, requisitará à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD) a licença de instalação das obras que lhe forem contratadas. A SEMAD fará análise técnica e jurídica da solicitação, emitirá os respectivos pareceres e submeterá ao Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMAC) para concessão da licença. Sendo essa concedida, a empreiteira contratada receberá a ordem de início de serviço.

Terminada a obra e recebida pela fiscalização será solicitada pela própria empresa a licença de operação. Concedida essa, encerra-se o processo de licenciamento ambiental.

O município possui delegação do Estado de Minas Gerais para promover todo o processo de licenciamento ambiental, por intermédio da SEMAD, para as classes de empreendimentos de 1 a 5; apenas licença para empreendimento de classe 6 é concedido pelo órgão ambiental estadual. No entanto, das ações previstas no PROURBE nenhuma enquadra-se nessa classe, e, consequentemente, todos os licenciamentos serão restritos ao âmbito municipal.

(ii)os principais impactos ambientais decorrentes da implementação do programa/projeto

Os principais impactos ambientais negativos decorrentes da implantação do programa concentram-se no período de execução de obras de terraplenagem, escavação e recomposição de valas, implantação de massa asfáltica, gerando poluição localizada do ar, do solo e da água, todos passíveis de mitigação parcial por meio de processos usuais, minimizando-se ao máximo os transtornos temporários aos moradores. Os impactos positivos concentram-se na eliminação de disposição inadequada de esgoto e lixo, na eliminação de poeira por meio de pavimentação de vias e becos, na proteção dos cursos d`água pela retirada de lançamentos de esgoto e águas servidas.

(iii)os riscos e as ações mitigadoras.

Os riscos, especialmente de retardamento, de licenças ambientais serão mitigados por meio das seguintes medidas: (I) solicitação pela SMDUH de licença prévia, de forma global, para as intervenções no Perobas, apresentando sua viabilidade ambiental quanto à sua concepção e localização; da mesma forma, será solicitada a LP geral para as intervenções no centro histórico. Será realizada em sessão própria do conselho apresentação de todo o PROURBE, seus impactos ambientais e seus efeitos positivos para os moradores locais. Com essa medida, os membros do COMAC serão devidamente informados sobre as propostas e concepções das intervenções, o que facilitará as posteriores aprovações das licenças de instalação; (ii) dos projetos que subsidiarão as contratações das obras constarão todas as medidas a serem tomadas pelos contratados relacionadas com as solicitações das licenças ambientais, assim como suas obrigações relativas às medidas mitigadoras dos impactos de implantação das obras e serviços, elaboradas com a participação de técnicos da SEMAD. Ademais, a experiência da administração municipal com licenciamento de empreendimentos próprios tem sido positiva. O COMAC possui paridade entre membros do poder público e da sociedade civil, e propostas desse tipo de intervenção, em que se pretende melhoria de qualidade de vida, sobretudo em áreas de vulnerabilidade social, têm sido bem recebidas.

A EXPERIÊNCIA DO ÓRGÃO EXECUTOR COM AS POLÍTICAS/SALVAGUARDAS AMBIENTAIS DO AGENTE FINANCEIRO

Destaca-se que as atividades a serem desenvolvidas no âmbito do Programa atenderão as políticas de salvaguardas para riscos e impactos socioambientais requeridos pelo Marco de Política Ambiental e Social (MPAS) do BID, que se aplica a todos os projetos financiados pela instituição. Link de acesso: https://www.iadb.org/es/quienes-somos/tematicas/soluciones-ambientales-y-sociales/marco-de-politica-ambiental-y-social

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

Considerando os reassentamentos que deverão ocorrer, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Habitação, SMDUH, procurará amenizar os impactos decorrentes dessa situação, procurando manter os reassentamentos na própria área como também manter a relação de vizinhança existente na área. Não há interferências com populações indígenas e quilombolas na área do Programa.

Todos os projetos e execução de obras serão acompanhados pelos grupos de referência de cada comunidade, cuja composição é definida pelos próprios moradores, como tem sido a prática municipal em projetos semelhantes, e estão sendo utilizados no locais onde já se iniciaram os trabalhos de regularização fundiária.

Toda e qualquer intervenção em áreas urbanas, com uma diversidade de problemas sociais, ambientais e de infraestrutura, traz à tona a necessidade de conviver com interferências de toda natureza. Levando em consideração a implantação dos mais diversos seguimentos de projetos torna-se provável o surgimento de alguns obstáculos que devem ser transpostos com ações que demandam informações, fatos, produtos ou pareceres de agentes, órgãos ou entidades operacionais, atividades essas necessárias ao pleno serviço de engenharia consultiva. As interferências, muito embora não possam ser identificadas como dificuldades, se não tiverem por parte da SMDUH os devidos cuidados quanto à sua influência e implicações nos trabalhos, poderão levar a interrupções e consequências não previstas no andamento dos serviços por serem de extrema importância ao cumprimento das ações do programa.

Nos locais de intervenções há vários tipos de interferências, dentre as quais pode-se citar: o sistema de circulação viária; o sistema de transporte urbano; as concessionárias de serviços públicos responsáveis pelas redes aéreas ou subterrâneas de energia elétrica, telefonia e gás; e as documentações necessárias para aprovação dos projetos e liberação das obras, dentre outras, que deverão ser consideradas no trabalho.

A interação entre os diversos órgãos públicos, Concessionárias de Serviços Públicos e Prestadores de Serviços, é de grande relevância para o desenvolvimento das atividades de engenharia consultiva em questão. Se a articulação entre os responsáveis por esses serviços não for eficientemente conduzida, poderão ocorrer sensíveis problemas, principalmente quanto aos prazos estabelecidos.

A SMDUH e seus prepostos irão interagir com os Órgãos de Governo, tanto da esfera Municipal como das esferas Estadual e Federal (caso necessário), e com as Concessionárias propondo soluções para os problemas decorrentes e prestando apoio técnico sempre que necessário.

A EXPERIÊNCIA DO ÓRGÃO EXECUTOR COM AS POLÍTICAS/SALVAGUARDAS SOCIAIS DO AGENTE FINANCEIRO

Destaca-se que as atividades a serem desenvolvidas no âmbito do Programa atenderão as políticas de salvaguardas para riscos e impactos socioambientais requeridos pelo Marco de Política Ambiental e Social (MPAS) do BID, que se aplica a todos os projetos financiados pela instituição. Link de acesso: https://www.iadb.org/es/quienes-somos/tematicas/soluciones-ambientales-y-sociales/marco-de-politica-ambiental-y-social

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

a) estima-se em cerca de 560 famílias a serem reassentadas;

(b) a SMDUH possui procedimento próprio para identificar o número de famílias a serem reassentadas e indenizadas. O Programa disponibilizará cerca de 560 unidades habitacionais a serem construídas em sua área e as indenizações ocorrerão dentro de critérios aprovados pelo BID e monitorados pelo Gerenciamento do Programa;

(c) os imóveis destas comunidades passarão pelo processo de regularização fundiária;

(d) em caso de imóveis a serem desapropriados a indenização seguirá os critérios próprios da SMDUH, conforme Lei Municipal nº 4.079/ 2007, adequados aos procedimentos normativos do BID;

e) a sistemática deverá ser a de entendimento entre as partes, com conhecimento prévio de valores e aceitação formal por parte do expropriado;

f) a Procuradoria Geral do Município (PGM) é o órgão responsável pelo processo administrativo e judicial de desapropriação; e a Secretaria Municipal da Fazenda - SEFAZ, o órgão responsável pelo aporte de recursos por meio do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social.

Sempre que possível, os reassentamentos, estritamente necessários às obras de urbanização e saneamento ou residências sujeitas a risco geológico, serão realizados no próprio território e serão previstos no projeto de regularização fundiária. No entanto, o Plano Diretor Municipal declarou uma área inserida na região do Perobas como Área Especial de Interesse Social no Plano Diretor, com 5.480 m2. Como medida para minimizar o risco de demora do processo e possibilidade de judicialização, a administração deverá, após a aprovação da COFIEX, iniciar o processo de avaliação, declaração de UP e negociação dessa área.

A regulamentação municipal para reassentamento monitorado e concessão de Bolsa-Moradia (auxílio financeiro destinado à locação de imóveis) está definida na Lei Municipal nº 4.079, de 02 de maio de 2007, que dispõe sobre a política municipal de reassentamento de famílias residentes no Município de Contagem, removidas em função de obras públicas ou situações de risco, regula o Programa de Reassentamento Monitorado - REMO e o Programa Bolsa-Moradia e dá outras providências. Disponível em < https://ww2.contagem.mg.gov.br/?legislacao= 690799>. O trabalho técnico social e demais medidas são de responsabilidade da Subsecretaria de Habitação da SMDUH, que possui ampla experiência no assunto e que faz a gestão do Bolsa-Moradia e dos processos de reassentamento. Os recursos para desapropriação e demais medidas nesse sentido são alocados no Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, sob gestão da SMDUH e com controle social do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN

Informações relevantes

- 02/09/2022: Recebida, em 22/Jul/2022, a Carta-Consulta nº 60931, referente ao "Programa de Requalificação e Desenvolvimento Urbano de Contagem", pleiteando empréstimo/BID no valor de US$ 64.000.000,00, com contrapartida municipal de US$ 26.000.000,00, totalizando US$ 51.000.000,00. 489ª GTEC/Apresentação da CC realizada em 1º/Set/2022 Solicitadas Informações Complementares em 2 /Set/2022 Fase: Em revisão. (Em 2/Set/2022)
- 13/10/2022: Mediante Of. PREF-GP Nº 242/2022, de 20/Set/2022, a Prefeita do Município de Contagem/MG solicitou à SAIN/ME o ARQUIVAMENTO da CC 60931, por não haver tido tempo hábil para que o Município pudesse adequar o escopo do Programa às solicitações das informações complementares. (Em 13/Out/2022)