Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Melhoria do sistema de macrodrenagem visando a diminuição dos eventos de enchentes, alagamentos e inundações e implantação de Parques Lineares no Município de Campinas, SP

Nº Carta Consulta: 60942
Processo: 12120.100499/2022-91
Mutuário: Município de Campinas - SP
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Data de Recebimento: 25 de Julho de 2022

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 14.000.000,00
Fontes Externas:
Corporação Andina de Fomento - CAF: US$ 56.000.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 05
2.1. TÍTULO 05
2.2. TÍTULO ABREVIADO 05
2.3. MUTUÁRIO 05
2.4. TIPO OPERACAO 05
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 05
2.6. PROJETO/INDICADORES 06
2.7. PROJETO/COMPONENTES 06
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 09
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 09
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 09
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 10
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 10
3. FINANCIAMENTO 10
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 10
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 10
4. EXECUÇÃO 10
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 11
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 12
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 12
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 12
5. RISCOS 13
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 13
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 13
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 14
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 14
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 15
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 16
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 16

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

O município de Campinas/SP possui uma área de 794,571 km2 abriga uma população de 1.223.237 habitantes (IBGE 2021), possui IDH de 0,805 (IBGE 2010), situado na região noroeste do Estado de São Paulo, dista 99 km da capital. É o terceiro município mais populoso do estado (ficando atrás de Guarulhos e da cidade de São Paulo) e décimo quarto em relação ao País.

A bacia hidrográfica do Ribeirão Anhumas, localizada no município de Campinas/SP no estado de São Paulo, possui 152 km² de área de drenagem e, seu talvegue principal, o Ribeirão Anhumas, tem aproximadamente 25 km de extensão, desde o centro do município de Campinas até o seu exutório, no Rio Atibaia, no limite com o município de Paulínia.

A bacia apresenta adensamento urbano elevado em sua região montante, que corresponde ao centro do município de Campinas/SP. Nesta área escoam os cursos formadores do Ribeirão Anhumas, os Córregos Serafim e Proença.

Os registros históricos de inundações demonstram que na bacia do Ribeirão Anhumas estão concentrados na parte a montante da bacia, ao longo dos seus córregos formadores, Serafim e Proença.

No Córrego Serafim, os principais relatos de inundação estão concentrados no cruzamento da Av. Orosimbo Maia com a Av. Anchieta, onde as águas atingem as lojas e pontes impedindo a circulação na via.

Quanto ao Córrego Proença, o mesmo escoa ao longo da Av. Princesa d´Oeste e ao longo da Av. José de Sousa Campos. Neste trecho as inundações são recorrentes sendo os mais críticos na bacia.

Devido às fortes declividades, a velocidade da enxurrada durante eventos de cheia nestas bacia são elevadas, constituindo risco para a população transeunte, ainda que com baixas lâminas d´água.

Observa-se que desde a década de 1970 o município de Campinas sofre eventos nos períodos mais chuvosos com alagamentos enchentes e inundações, trazendo grandes prejuízos atingindo comércios, edifícios, residências e impedem a circulação em vias.

O último eventos com vítimas fatais foi registrado em 31/12/2021.

Muitas dessas áreas necessitam de recuperação florestal das margens dos cursos d'água que quando associadas à implantação de estruturas de lazer e esportes podem propiciar à população melhor qualidade de vida. Campinas possui 87m² de área verde por habitante, no entanto, ao observarmos as áreas verdes com função social, ou seja, àquelas que possibilitam um contato da população com esses espaços, agregando o contato com a natureza com a prática de esportes ou lazer, esse índice é de apenas 6,2m² área verde social por habitante. Ademais, cerca de 70% das áreas de preservação permanente do município estão em desconforme com a legislação ambiental, ou seja, desprovidas de vegetação natural nas margens dos cursos d'água. Sendo assim, há um problema iminente de degradação ambiental destes espaços especialmente protegidos, bem como da ausência de infraestrutura verde acessível à população. Nas regiões mais carentes e afastadas do município, essa situação é ainda mais evidente.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

(ii) Solução Proposta: O projeto visa atender às vazões verificadas após os estudos efetuados, considerando como solução viável a implantação de reservatórios na bacia e reforço de capacidade hidráulica em travessias na Avenida Orosimbo Maia e implantação de Parques Lineares indicados no Plano Municipal do Verde.

COMPONENTE 1: RESERVATÓRIO RP4 - PRAÇA RALPH STETTINGER

OBJETO

O projeto proposto consiste na construção reservatório na Praça Ralph Stettinger, no cruzamento da Av. José de Souza Campos com a Rua Engenheiro Carlos Stevenson, ocupando uma área de 45.600 m². possuindo tipologia on-line, aberto, aproveitando o desnível natural da praça.

RESULTADOS ESPERADOS:

Essa obra assegurará a reservação de 100.000 m³ das águas pluviais e referente à uma área de drenagem de 8,1km².

COMPONENTE 2: RESERVATÓRIO RS1 - PRAÇA ÓPERA

OBJETO

O projeto proposto consiste na construção reservatório na Praça da Ópera, localizada entre a Av. João Penido Burnier e a Av. Senador Saraiva, ocupando uma área de 3.800 m². possuindo tipologia off-line, tamponado.

RESULTADOS ESPERADOS:

Essa obra assegurará a reservação de 80.000 m³ das águas pluviais e referente à uma área de drenagem de 2,5 km².

COMPONENTE 3: TRAVESSIAS AO LONGO DA AVENIDA OROSIMBO MAIA

OBJETO

Execução de obras de ampliação da seção de 03 (três) travessias localizadas na Avenida Orosimbo Maia, quais sejam:

- No cruzamento das Avenidas Orosimbo Maia e Anchieta.

- No cruzamento da Avenida Orosimbo Maia com a Rua Dr. José de Campos Novaes.

- Na passarela próxima ao cruzamento da Avenida Orosimbo Maia com a Rua Sampaio Peixoto.

RESULTADOS ESPERADOS:

Incremento da capacidade hidráulica adequando-as ao trecho tipo do canal.

COMPONENTE 4: RESERVATÓRIO RP2 - PRAÇA RENÊ PENA

OBJETO

O projeto proposto consiste na construção reservatório na Praça Renê Pena, no início da Av. Princesa D´Oeste, ocupando uma área de 3. 300 m². possuindo tipologia off-line, tamponado.

RESULTADOS ESPERADOS:

Essa obra assegurará a reservação de 40.000 m³ das águas pluviais e referente à uma área de drenagem de 0,8km².

COMPONENTE 5: RESERVATÓRIO RS2 - ANCHIETA

OBJETO

O projeto proposto consiste na construção reservatório onde é hoje a Praça Alfredo Aquino de Oliveira, localizada entre as Avenidas Orosimbo Maia e Anchieta, ocupando uma área de 3.200 m². possuindo tipologia off-line, tamponado.

RESULTADOS ESPERADOS:

Essa obra assegurará a reservação de 60.000 m³ das águas pluviais e referente à uma área de drenagem de 5,11 km².

COMPONENTE 6: RESERVATÓRIO RNS - PISCINÃO DA NORTE-SUL

OBJETO

O projeto proposto consiste na construção reservatório de amortecimento de cheias onde hoje é o popularmente conhecido Piscinão da Norte-Sul, localizada entre a Avenida José de Souza Campos e a Rua Rosa Belloto Grande, ocupando uma área de 19.400 m². possuindo tipologia on-line, aberto, inclusive com adaptação de estruturas hidráulicas.

RESULTADOS ESPERADOS:

Essa obra assegurará a reservação de 100.000 m³ das águas pluviais e referente à uma área de drenagem de 5,11 km².

COMPONENTE 7: REFORÇO DE GALERIA AO LONGO DA AV. JOSÉ DE SOUZA CAMPOS

OBJETO

O projeto proposto consiste na construção de galeria para comportar as vazões de projeto, reforçando a galeria do Córrego Proença, na Av. José de Souza Campos, entre as Ruas Coronel Silva Telles e Rua Oriente, com extensão de 720m e seção retangular de 4,00 x 2,40 m.

RESULTADOS ESPERADOS:

Essa obra assegurará uma vazão adicional de 18 m³/s no trecho do curso d´água.

COMPONENTE 8: RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS PÚBLICAS

A Implantação de Parques Lineares indicados no Plano Municipal do Verde minimizará o déficit de áreas verdes sociais da cidade, trazendo benefícios à qualidade ambiental e à população residente no município. Isso porque, os Parques Lineares possibilitam tanto a promoção de atividades de lazer e esporte, circulação não-motorizada, promoção de educação ambiental e cidadania melhorando a qualidade de vida da população, bem como a manutenção, regeneração, recuperação de aspectos físicos e bióticos (fauna, flora, recursos hídricos) por meio da recomposição das APPs, medidas de manejo de água pluviais, aumento da zona de inundação (amortecimento de enchentes), controle de erosão, com a possibilidade de integração de ecossistemas, atuando também como corredores ecológicos.

OBJETO: Implantação de 9 Parques Lineares da lista de 49 indicados no Plano Municipal do Verde (2016):

Parque Linear do Córrego Proença;

Parque Linear do Córrego Oriente;

Parque Linear do Afluente do Mato Dentro;

Parque Linear do Ribeirão das Pedras 3;

Parque Linear do São Francisco;

Parque Linear do Córrego Areia Branca;

Parque Linear do Córrego Ipaussurama 1;

Parque Linear do Córrego Boa Vista 2;

Parque Linear do Córrego Samambaia.

A concepção dos parques considerou as necessidades e singularidades dos contextos urbanos, sociais e ambientais onde serão implantados:

Limites; Condições Existentes; Intervenções Urbanísticas; Ambiental; Zoneamento Funcional e Conectividade Urbana; Mobilidade e Acessibilidade.

(iii) RESULTADOS ESPERADOS:

Considerando toda a problemática apresentada, foram estabelecidos componentes que têm as seguintes metas:

⦁ Diminuição dos eventos de alagamento, enchentes e inundações na Bacia do Ribeirão Anhumas, em especial na região das Avenidas Orosimbo Maia e Princesa D´Oeste;

⦁ Melhorar no sistema de captação e condução das águas pluviais da região central do Município de Campinas.

⦁ Diminuição do déficit de áreas verdes sociais

Por se tratar de projeto a ser implantado totalmente em áreas de propriedade do município, áreas estas, livres e desimpedidas sem a necessidade da promoção de remoções e/ou desapropriações, não há que se falar em custos adicionais para a implantação do sistema de macrodrenagem proposto.

Por oportuno informamos que o custo da manutenção e operação do projeto ficará a cargo do Município através das Secretarias de Serviços Públicos, Infraestrutura e Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

(iv)SUSTENTABILIDADE:

Após a implantação do sistema e dos parques lineares, ficará a cargo da administração municipal que dispõem de pessoal próprio em seu quadro de funcionários para a limpeza, manutenção e operação dos equipamentos.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

O Programa/Projeto de macrodrenagem foi inserido no PPA 2022/2025 (Ação: 119/P Ampliar e Melhorar o Controle e o Combate de Enchentes Fun:015 S Fun:451), conforme demonstrado na aba anexo, consta também na Lei Orçamentária Anual de 2022 através do programa 15.451.3012.1119 - Ampliar e Melhorar o Controle e o Combate de Enchentes, conforme documento anexo.

Informamos que a contrapartida está em conformidade com o disposto na Resolução COFIEX nº 3 de 29/5/2019.

A referência cambial do Dólar utilizado foi de R$ 5,42 (BRL), na data de 14/07/2022 (Banco Central).

O Programa/Projeto de implantação de Parques Lineares foi inserido no PPA 2022/2025 (Ação: 132/P Elaboração e Implementação dos Planos Ambientais Municipais Fun:018 S Fun:541 e Ação: 144/P Expansão das Áreas Verdes, Parque Lineares e Corredores Ecológicos Fun:018 S Fun:541), conforme demonstrado na aba anexo, consta também na Lei Orçamentária Anual de 2022 através do programa 18.541.3014.1132 - Elaboração e Implementação dos Planos Ambientais Municipais e programa 18.541.3014.1144 Expansão das Áreas Verdes, Parque Lineares e Corredores Ecológicos, conforme documento anexo.

Informamos que a contrapartida está em conformidade com o disposto na Resolução COFIEX nº 3 de 29/5/2019.

A referência cambial do Dólar utilizado foi de R$ 5,42 (BRL), na data de 14/07/2022 (Banco Central).

Salientamos que o objeto está incluso no Plano Municipal do Verde (Decreto Municipal nº 19.167/2016) e Plano de Mobilidade Urbana de Campinas (Decreto Municipal nº 20.571/2019) e eventualmente estará no Plano Municipal de Drenagem Urbana.

2. Projeto

2.1. Título

Melhoria do sistema de macrodrenagem visando a diminuição dos eventos de enchentes, alagamentos e inundações e implantação de Parques Lineares no Município de Campinas, SP

2.2. Título Abreviado

Melhoria na macrodrenagem no município de Campinas

2.3. Mutuário

Município de Campinas - SP

2.4. Tipo Operacao

Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

(i) Objetivo Geral: O projeto visa atender às vazões verificadas após os estudos efetuados, considerando como solução viável a implantação de reservatórios na bacia e reforço de capacidade hidráulica em travessias na Avenida Orosimbo Maia e implantação de parques lineares indicados no Plano Municipal do Verde.

(ii) Objetivos Específicos:

COMPONENTE 1: RESERVATÓRIO RP4 - PRAÇA RALPH STETTINGER

Produto 1: Implantação de reservatório de amortecimento de cheias, assegurando a reservação de um volume de 100.000 m³ das águas pluviais.

COMPONENTE 2: RESERVATÓRIO RS1 - PRAÇA RALPH ÓPERA

Produto 2: Implantação de reservatório de amortecimento de cheias, assegurando a reservação de um volume de 80.000 m³ das águas pluviais.

COMPONENTE 3: TRAVESSIAS AO LONGO DA AVENIDA OROSIMBO MAIA

Produto 3: Adequação de 03 (três) travessias na Av. Orosimbo Maia, aumentando a capacidade hidráulica das mesmas.

COMPONENTE 4: RESERVATÓRIO RP2 - PRAÇA RENÊ PENA

Produto 4: Implantação de reservatório de amortecimento de cheias, assegurando a reservação de um volume de 40.000 m³ das águas pluviais.

COMPONENTE 5: RESERVATÓRIO RS2 - ANCHIETA

Produto 5: Implantação de reservatório de amortecimento de cheias, assegurando a reservação de um volume de 60.000 m³ das águas pluviais.

COMPONENTE 6: RESERVATÓRIO RNS - PISCINÃO DA NORTE-SUL

Produto 6: Implantação de reservatório de amortecimento de cheias, assegurando a reservação de um volume de 100.000 m³ das águas pluviais.

COMPONENTE 7: REFORÇO DE GALERIA AO LONGO DA AV. JOSÉ DE SOUZA CAMPOS

Produto 7: Implantação de 720m de galeria com seção retangular de 4,00 x 2,40 m, incrementando a vazão no trecho.

COMPONENTE 8: RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS PÚBLICAS

Produto 8: Implantação de 9 Parques Lineares indicados no Plano Municipal do Verde, que totalizam 1.286.658,16m²

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Eliminação de trechos sujeitos a alagamentos, enchentes e inundações	(total de trechos sujeitos a enchentes e inundações existentes na bacia - total de trechos sujeitos a enchentes e inundações regularizados na bacia)	Un.	6,00	3,00
Aumento da disponibilidade das áreas verdes sociais	Índice de áreas verdes com função social por habitante / Unidade Territorial Básica (UTB)	m²/hab	6,20	7,60
Diminuição do Tempo de Bloqueio de Vias	(Tempo médio de Interdição atual - Tempo médio de Interdição Pretendido)	Min.	40,00	0,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - RESERVATÓRIO RP4 - PRAÇA RALPH STETTINGER	**4.617.356,09**
S - RESERVATÓRIO DE AMORTECIMENTO	4.617.356,09
P - RESERVAÇÃO DE ÁGUAS PLUVAIS	4.617.356,09
C - RESERVATÓRIO RS1 - PRAÇA RALPH ÓPERA	**19.147.269,56**
S - RESERVATRIO DE AMORTECIMENTO	19.147.269,56
P - RESERVAÇÃO DE ÁGUAS PLUVAIS	19.147.269,56
C - TRAVESSIAS AO LONGO DA AVENIDA OROSIMBO MAIA	**1.164.213,47**
S - ADEQUAÇÃO DE TRAVESSIAS	1.164.213,47
P - AUMENTO DE CAPACIDADE HIDRÁULICA	1.164.213,47
C - RESERVATÓRIO RP2 PRAÇA RENE PENA	**10.378.604,61**
S - RESERVATÓRIO DE AMORTECIMENTO	10.378.604,61
P - RESERVAÇÃO DE ÁGUAS PLUVAIS	10.378.604,61
C - RESERVATÓRIO RS2 ANCHIETA	**3.023.414,40**
S - RESERVATÓRIO DE AMORTECIMENTO	3.023.414,40
P - RESERVAÇÃO DE ÁGUAS PLUVAIS	3.023.414,40
C - RESERVATÓRIO RNS PISCINÃO DA NORTE/SUL	**15.963.799,82**
S - RESERVATÓRIO DE AMORTECIMENTO	15.963.799,82
P - RESERVAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	15.963.799,82
C - REFORÇO DE GALERIA AO LONGO DA AV JOSÉ DE SOUZA CAMPOS	**4.945.812,18**
S - REDE DE DRENAGEM	4.945.812,18
P - INCREMENTO DE VAZÃO NA CONDUÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS	4.945.812,18
C - RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS PÚBLICAS	**10.759.529,87**
P - Implantação de 9 parques lineares indicados no Plano Municipal do Verde	10.759.529,87
Total dos Componentes	**70.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - RESERVATÓRIO RP4 - PRAÇA RALPH STETTINGER

Produto 1: Implantação de reservatório de amortecimento de cheias, assegurarando a reservação de um volume de 100.000 m³ das águas pluviais.

S - RESERVATÓRIO DE AMORTECIMENTO

Implantação de reservatório de amortecimento de cheias, assegurarando a reservação de um volume de 100.000 m³ das águas pluviais.

P - RESERVAÇÃO DE ÁGUAS PLUVAIS

Reservação de um volume de 100.000 m³ das águas pluviais

C - RESERVATÓRIO RS1 - PRAÇA RALPH ÓPERA

Produto 2: Implantação de reservatório de amortecimento de cheias, assegurando a reservação de um volume de 80.000 m³ das águas pluviais.

S - RESERVATRIO DE AMORTECIMENTO

Implantação de reservatório de amortecimento de cheias, assegurando a reservação de um volume de 80.000 m³ das águas pluviais.

P - RESERVAÇÃO DE ÁGUAS PLUVAIS

Implantação de reservatório de amortecimento de cheias, assegurando a reservação de um volume de 80.000 m³ das águas pluviais.

C - TRAVESSIAS AO LONGO DA AVENIDA OROSIMBO MAIA

Adequação de 03 (três) travessias na Av. Orosimbo Maia, aumentando a capacidade hidráulica das mesmas

S - ADEQUAÇÃO DE TRAVESSIAS

Adequação de 03 (três) travessias na Av. Orosimbo Maia

P - AUMENTO DE CAPACIDADE HIDRÁULICA

Adequação de 03 (três) travessias na Av. Orosimbo Maia

C - RESERVATÓRIO RP2 PRAÇA RENE PENA

Implantação de reservatório de amortecimento de cheias, assegurando a reservação de um volume de 40.000 m³ das águas pluviais.

S - RESERVATÓRIO DE AMORTECIMENTO

Implantação de reservatório de amortecimento de cheias, assegurando a reservação de um volume de 40.000 m³ das águas pluviais.

P - RESERVAÇÃO DE ÁGUAS PLUVAIS
Implantação de reservatório de amortecimento de cheias, assegurando a reservação de um volume de 40.000 m³ das águas pluviais.

C - RESERVATÓRIO RS2 ANCHIETA
Implantação de reservatório de amortecimento de cheias, assegurando a reservação de um volume de 60.000 m³ das águas pluviais.

S - RESERVATÓRIO DE AMORTECIMENTO
Implantação de reservatório de amortecimento de cheias, assegurando a reservação de um volume de 60.000 m³ das águas pluviais.

P - RESERVAÇÃO DE ÁGUAS PLUVAIS
Implantação de reservatório de amortecimento de cheias, assegurando a reservação de um volume de 60.000 m³ das águas pluviais.

C - RESERVATÓRIO RNS PISCINÃO DA NORTE/SUL
Implantação de reservatório de amortecimento de cheias, assegurando a reservação de um volume de 100.000 m³ das águas pluviais.

S - RESERVATÓRIO DE AMORTECIMENTO
Implantação de reservatório de amortecimento de cheias, assegurando a reservação de um volume de 100.000 m³ das águas pluviais.

P - RESERVAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS
Implantação de reservatório de amortecimento de cheias, assegurando a reservação de um volume de 100.000 m³ das águas pluviais.

C - REFORÇO DE GALERIA AO LONGO DA AV JOSÉ DE SOUZA CAMPOS
Implantação de 720m de galeria com seção retangular de 4,00 x 2,40 m, incrementando a vazão no trecho

S - REDE DE DRENAGEM
Implantação de 720m de galeria com seção retangular de 4,00 x 2,40 m, incrementando a vazão no trecho

P - INCREMENTO DE VAZÃO NA CONDUÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS
Implantação de 720m de galeria com seção retangular de 4,00 x 2,40 m, incrementando a vazão no trecho.

C - RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS PÚBLICAS
Implantação de Parques Lineares indicados no Plano Municipal do Verde

P - Implantação de 9 parques lineares indicados no Plano Municipal do Verde
Implantação de parques lineares indicados no Plano Municipal do Verde (Decreto Municipal 19167/2016)

Parque Linear do Córrego Proença, com 53.318,76m² localizado na bacia do Ribeirão Anhumas, contemplando equipamentos de lazer e esporte, circulação não-motorizada, recuperação das áreas de preservação permanente, medidas de manejo de água pluviais, aumento da zona de inundação (amortecimento de enchentes) e controle de erosão (valor R$ 3.900.089,54).
Parque Linear do Córrego Oriente, com 167.239,17m² localizado na bacia do Ribeirão Anhumas, contemplando equipamentos de lazer e esporte, circulação não-motorizada, recuperação das áreas de preservação permanente, medidas de manejo de água pluviais, aumento da zona de inundação (amortecimento de enchentes) e controle de erosão (valor R$ 14.569.553,45).
Parque Linear do Afluente do Mato Dentro com 101.793,01m² localizado na bacia do Ribeirão Anhumas, contemplando equipamentos de lazer e esporte, circulação não-motorizada, recuperação das áreas de preservação permanente, medidas de manejo de água pluviais, aumento da zona de inundação (amortecimento de enchentes) e controle de erosão (valor R$ 1.556.488, 57).
Parque Linear do Ribeirão das Pedras 3, com 166.628,60m² localizado na bacia do Ribeirão Anhumas, contemplando equipamentos de lazer e esporte, circulação não-motorizada, recuperação das áreas de preservação permanente, medidas de manejo de água pluviais, aumento da zona de inundação (amortecimento de enchentes) e controle de erosão (valor R$ 3.165.657, 96).
Parque Linear do São Francisco, com 160.648,91m² localizado na bacia do Ribeirão Anhumas, contemplando equipamentos de lazer e esporte, circulação não-motorizada, recuperação das áreas de preservação permanente, medidas de manejo de água pluviais, aumento da zona de inundação (amortecimento de enchentes) e controle de erosão (valor R$ 1.000.000,00).
Parque Linear do Córrego Areia Branca com 116.883,53m² localizado na bacia do Rio Capivari, contemplando equipamentos de lazer e esporte, circulação não-motorizada, recuperação das áreas de preservação permanente, medidas de manejo de água pluviais, aumento da zona de inundação (amortecimento de enchentes) e controle de erosão (valor R$ 8.348.857,01).
Parque Linear do Córrego Ipaussurama 1, com 147.489,49m² localizado na bacia do Rio Capivari, contemplando equipamentos de lazer e esporte, circulação não-motorizada, recuperação das áreas de preservação permanente, medidas de manejo de água pluviais, aumento da zona de inundação (amortecimento de enchentes) e controle de erosão (valor R$ 4.263.969,77).

Parque Linear do Córrego Boa Vista 2 com 95.425,42m² localizado na bacia do Ribeirão Quilombo, contemplando equipamentos de lazer e esporte, circulação não-motorizada, recuperação das áreas de preservação permanente, medidas de manejo de água pluviais, aumento da zona de inundação (amortecimento de enchentes) e controle de erosão (valor R$ 4.122.329,90).
Parque Linear do Córrego Samambaia com 277.231,27m² localizado na bacia do Rio Atibaia, contemplando equipamentos de lazer e esporte, circulação não-motorizada, recuperação das áreas de preservação permanente, medidas de manejo de água pluviais, aumento da zona de inundação (amortecimento de enchentes) e controle de erosão (valor R$ 13.797.649,12).

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	**-**	**-**	**70.000.000,00**	**100,00**
P- RESERVAÇÃO DE ÁGUAS PLUVAIS	U$	100,00	4.617.356,09	6,60
P- RESERVAÇÃO DE ÁGUAS PLUVAIS	U$	100,00	19.147.269,56	27,35
P- AUMENTO DE CAPACIDADE HIDRÁULICA	U$	100,00	1.164.213,47	1,66
P- RESERVAÇÃO DE ÁGUAS PLUVAIS	U$	100,00	10.378.604,61	14,83
P- RESERVAÇÃO DE ÁGUAS PLUVAIS	U$	100,00	3.023.414,40	4,32
P- RESERVAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	U$	100,00	15.963.799,82	22,81
P- INCREMENTO DE VAZÃO NA CONDUÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS	U$	100,00	4.945.812,18	7,07
P- Implantação de 9 parques lineares indicados no Plano Municipal do Verde	U$	100,00	10.759.529,87	15,37
Total Geral	**-**	**-**	**70.000.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

Existem estudos de concepção e projeto básico, os quais foram inseridos como anexos a esta documentação. Para a implantação dos reservatório de contenção para amortecimento de cheias, foram escolhidas áreas públicas evitando assim a necessidade de se proceder com a efetivação de desapropriações.

Com relação aos licenciamentos ambientais será necessário outorga junto ao DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo) para as intervenções nos cursos d´água e travessias, obtenção para intervenção em área de APP e autorização para cortes de árvores junto à secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente do município de Campinas e CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo). Estão em fase de preparação da documentação para início das etapas de licenciamento Prévio e de Instalação.

Quanto à contratação da obra estão em desenvolvimento os termos de referência e viabilização dos recursos para dar início aos processos licitatórios.

Com relação à recuperação ambiental de áreas públicas, por meio da Implantação de Parques Lineares indicados no Plano Municipal do Verde, temos à informar: os Parques Lineares fazem parte de uma lista de 49 trechos de Parques lineares do Plano Municipal do Verde (PMV), instituído por meio de Decreto Municipal em 2016 e internalizado no Plano Diretor Municipal em 2018.

Também foi escopo da contratação de Estudos Técnicos de Viabilidade de 43 Parques Lineares dos listados no PMV que visou realizar o diagnóstico e uma proposta de implantação de cada um dos parques de acordo com as informações socioeconômicas e ambientais dos territórios.

Ademais, encontra-se em processo de abertura de licitação a contratação de projeto executivo de 6 trechos de parques lineares.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Municipal

MUNICIPIO DE CAMPINAS(SP)

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

i) Condições Financeiras:

a) Prazo total: até 18 anos;

Prazo de carência: até 5 anos;

Prazo de amortização: até 13 anos;

Periodicidade dos desembolsos: 6 meses

b) Taxa de juros: SOFR + 2,00 a.a.

Com desconto para os oito primeiros anos de 0,10 no sorteado ficando 1,90 a.a

Comissão de Compromisso: 0,35% a.a do saldo não desembolsado;

Comissão de Financiamento: 0,85% do valor do financiamento;

Taxa de Avaliação: U$ 50.000,00

ii) As condições financeiras do CAF são melhores perante as opções de financiamento nacionais principalmente no que diz respeito às taxas praticadas pelo banco, conforme documento em anexo contendo tabela comparativa. Enquanto a taxa de juros do CAF é formada pela SOFR mais uma taxa fixa de 2% a.a., com desconto de 0,1% a.a. nos oito anos iniciais do financiamento, as taxas praticadas pelos bancos nacionais são consideravelmente maiores: a taxa da Caixa Econômica Federal (CEF), conforme cotações atuais, é de 108,02% do CDI , a do Banco do Brasil (BB) de CDI + 1,48% e a do BNDES (linha Finem: Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos - PMAT) formada pela soma do IPCA e de uma taxa fixa de 4,99% a.a. Além disso, a comissão de financiamento do CAF é menor que a comissão da CEF. Mas, é maior do que a comissão do BNDES. Ressalta-se apenas que, dentre os bancos mencionados, o CAF é o único banco que trabalha com uma taxa de juros sobre o valor não desembolsado.

Em relação aos Bancos Internacionais, observa-se que as taxas do CAF estão um pouco maiores que a do NDB, sendo o primeiro 6,64% e o segundo 5,96%. As Comissões de compromisso e financiamento do NDB também são menores, respectivamente 0,35% e 0,85% do CAF contra 0,25% e 0,25% do NDB.

Com relação aos prazos praticados, o CAF trabalha com um prazo total de 18 anos, sendo 5 deles de carência e outros 13 para amortização do empréstimo. Se por um lado o prazo total do CAF é um prazo intermediário com relação aos dos bancos NDB (20 anos) e BNDES (20 anos), por outro lado o período de carência oferecido pelo CAF é bastante superior aos períodos oferecidos pelos demais bancos, empatando apenas com o NDB).

Além das vantagens em termos financeiros, há também uma significativa vantagem operacional na opção pela CAF, visto que possuem maior agilidade e facilidade no processo de preparação, formalização e execução da Operação.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

(i) O projeto irá promover sustentabilidade ambiental, ampliará as ações relativas a Saneamento Básico promovendo a gestão integrada dos recursos hídricos, além de melhoras as condições da população e comerciantes e micro e pequenas empresas localizadas na área de abrangência do Projeto.

Além da integração e requalificação de áreas verdes municipais existentes ao longo dos parques lineares, proporcionando à população acesso a espaços de lazer e maior qualidade de vida.

(ii) O projeto visa garantir a segurança da população do Município de Campinas/SP, em especial os habitantes que residem e transitam pelas regiões no entorno das Avenidas Orosimbo Maia, Princesa D´Oeste e José de Souza Campos.

População beneficiada: aproximadamente 1,21 milhões de pessoas.

(iii) Todos os habitantes do município de Campinas/SP incluindo as populações de Baixa Renda e minorias sociais serão beneficiadas sem qualquer distinção.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	14.000.000,00	1,00	14.000.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Corporação Andina de Fomento - CAF	CAF	US$	56.000.000,00	1,00	56.000.000,00
Total:			70.000.000,00		70.000.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

(ii) Arranjo institucional:

A Prefeitura Municipal de Campinas, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, conta com estrutura capacitada para o desenvolvimento e acompanhamento dos serviços e obras a serem contratadas, além de possuir vasta experiência no acompanhamento e fiscalização de obras desta natureza, como a recém finalizada obras do PAC Quilombo onde, além de todas as obras de infraestrutura dos bairros abrangidos, foi executada obra de construção de barramento para a contenção de cheias. A formatação do projeto conta ainda com a participação da Secretaria Municipal de Finanças e das demais pasta da administração municipal que darão o suporte necessário em função da implantação do projeto.

Por meio da Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a Prefeitura vêm planejando de forma sustentável e integrada o território, visando assegurar a qualidade, quantidade e distribuição das Áreas Verdes, garantindo suas funções sociais e ecológicas, bem como assegurar a quantidade e a qualidade das águas, valorizando as potencialidades e reduzindo a vulnerabilidade hídrica no Município de Campinas.

(iii) Matriz de Responsabilidade:

Após contratado o financiamento, outras áreas da Administração Municipal serão envolvidas para a implantação do projeto:

- Secretaria Municipal de Infraestrutura que ficará responsável pelo desenvolvimento de todos os projetos e demais elementos técnicos necessários à implantação do projeto, bem como pelo administração das obras, atuando de forma direta na fiscalização dos serviços;

- Secretaria Municipal de Finanças que ficará responsável por toda a administração e prestação de contas junto ao órgão financiador;

- Secretaria Municipal de Administração, Pasta que será a responsável pela condução do certame licitatório;

- Secretaria Municipal de Justiça que atuará nas questões jurídicas para a contratação das obras;

- Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável que dará suporte às questões ambientais envolvidas, como por exemplo desenvolvendo possíveis estudos ambientais e ainda efetuando a emissão de licenças e autorização ambientais necessárias no âmbito municipal, auxiliando tecnicamente quanto à obtenção de licenças e autorizações ambientais no âmbito estadual, bem como o acompanhamento da implantação dos Parques Lineares;

- EMDEC - Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas que auxiliará quanto aos aspectos de gestão do tráfego e circulação em função da execução das obras, bem como no que se refere aos aspectos envolvendo as questões de acessibilidade e de sinalização horizontal e vertical.

- Demais órgãos municipais poderão ser eventualmente consultados em relação a algum aspecto pertinente à suas atribuições;

(iv) Estrutura operacional:

A Prefeitura Municipal de Campinas, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, vem buscando a eliminação de diversos pontos sujeitos a enchentes e alagamentos com a implantação de Quilômetros de rede de micro e macrodrenagem distribuídos pelo município.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEINFRA) conta com 46 Engenheiros Civis, 02 Engenheiros Elétricos e 03 Arquitetos, corpo técnico este, habituado no desenvolvimento de projetos e na fiscalização das obras. Além de possuir duas equipes de topografia, contando com 02 Engenheiros Agrimensores e equipamentos próprios de aferição.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura ainda executou no período de 2013 a 2020 o total de R$ 181.860.172,75 em obras de drenagem e pavimentação perfazendo 76,90km. Já no período de 2021 até a presente data, a SEINFRA, contratou e está executando R$ 93.877,645, 57, perfazendo 27,30km de vias com sistema de drenagem e pavimentação.

Secretaria Municipal do Verde

Equipe Técnica: Engenheiros Ambientais, Engenheiros Agrônomos, Biólogos, Geólogos e Arquiteto

Objetos Finalizados:

Contrato 164/2019, do Estudo de Viabilidade para elaboração dos Estudos Técnicos Preliminares que subsidiarão os Projetos Básicos de 43 trechos de Parques Lineares no valor de R$ 531.618,13.

Contrato 010/2022 do estudo de "Delimitação da planície de inundação do rio Capivari e afluentes, no trecho percorrido pelo curso d'água no município de Campinas, desenvolvidos pelo Instituto de Pesquisa Tecnológica - IPT, no valor de R$ 700.000,00.

4.2. Execução/Executores

Executor:	Prefeitura Municipal de Campinas - SP		
Representante Oficial:			
Endereço da Sede:			
E-mail Institucional:			
Telefone:		Fax:	
CNPJ:		UF:	

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 3 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES CAF	TOTAL CF	TOTAL CAF
C - RESERVATÓRIO RP4 - PRAÇA RALPH STETTINGER	**4.617.356,09**	**184.694,24**	**738.776,97**		
S - RESERVATÓRIO DE AMORTECIMENTO	4.617.356,09	184.694,24	738.776,97		
P - RESERVAÇÃO DE ÁGUAS PLUVAIS	4.617.356,09	184.694,24	738.776,97		
C - RESERVATÓRIO RS1 - PRAÇA RALPH ÓPERA	**19.147.269,56**	**765.890,78**	**3.063.563,13**		
S - RESERVATRIO DE AMORTECIMENTO	19.147.269,56	765.890,78	3.063.563,13		
P - RESERVAÇÃO DE ÁGUAS PLUVAIS	19.147.269,56	765.890,78	3.063.563,13		
C - TRAVESSIAS AO LONGO DA AVENIDA OROSIMBO MAIA	**1.164.213,47**	**46.568,54**	**186.274,15**		
S - ADEQUAÇÃO DE TRAVESSIAS	1.164.213,47	46.568,54	186.274,15		
P - AUMENTO DE CAPACIDADE HIDRÁULICA	1.164.213,47	46.568,54	186.274,15		
C - RESERVATÓRIO RP2 PRAÇA RENE PENA	**10.378.604,61**	**415.144,18**	**1.660.576,74**		
S - RESERVATÓRIO DE AMORTECIMENTO	10.378.604,61	415.144,18	1.660.576,74		
P - RESERVAÇÃO DE ÁGUAS PLUVAIS	10.378.604,61	415.144,18	1.660.576,74		
C - RESERVATÓRIO RS2 ANCHIETA	**3.023.414,40**	**120.936,58**	**483.746,30**		
S - RESERVATÓRIO DE AMORTECIMENTO	3.023.414,40	120.936,58	483.746,30		
P - RESERVAÇÃO DE ÁGUAS PLUVAIS	3.023.414,40	120.936,58	483.746,30		
C - RESERVATÓRIO RNS PISCINÃO DA NORTE/SUL	**15.963.799,82**	**638.551,99**	**2.554.207,97**		
S - RESERVATÓRIO DE AMORTECIMENTO	15.963.799,82	638.551,99	2.554.207,97		
P - RESERVAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	15.963.799,82	638.551,99	2.554.207,97		
C - REFORÇO DE GALERIA AO LONGO DA AV JOSÉ DE SOUZA CAMPOS	**4.945.812,18**	**197.832,49**	**791.329,95**		
S - REDE DE DRENAGEM	4.945.812,18	197.832,49	791.329,95		
P - INCREMENTO DE VAZÃO NA CONDUÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS	4.945.812,18	197.832,49	791.329,95		
C - RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS PÚBLICAS	**10.759.529,87**	**860.762,39**	**3.443.049,56**		
P - Implantação de 9 parques lineares indicados no Plano Municipal do Verde	10.759.529,87	860.762,39	3.443.049,56		
Total	**0,00**	**3.230.381,19**	**12.921.524,77**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES CAF	TOTAL CF	TOTAL CAF
C - RESERVATÓRIO RP4 - PRAÇA RALPH STETTINGER		**461.735,61**	**1.846.942,44**		
S - RESERVATÓRIO DE AMORTECIMENTO		461.735,61	1.846.942,44		
P - RESERVAÇÃO DE ÁGUAS PLUVAIS		461.735,61	1.846.942,44		
C - RESERVATÓRIO RS1 - PRAÇA RALPH ÓPERA		**1.914.726,96**	**7.658.907,82**		
S - RESERVATRIO DE AMORTECIMENTO		1.914.726,96	7.658.907,82		
P - RESERVAÇÃO DE ÁGUAS PLUVAIS		1.914.726,96	7.658.907,82		
C - TRAVESSIAS AO LONGO DA AVENIDA OROSIMBO MAIA		**116.421,35**	**465.685,39**		
S - ADEQUAÇÃO DE TRAVESSIAS		116.421,35	465.685,39		
P - AUMENTO DE CAPACIDADE HIDRÁULICA		116.421,35	465.685,39		
C - RESERVATÓRIO RP2 PRAÇA RENE PENA		**1.037.860,46**	**4.151.441,85**		
S - RESERVATÓRIO DE AMORTECIMENTO		1.037.860,46	4.151.441,85		
P - RESERVAÇÃO DE ÁGUAS PLUVAIS		1.037.860,46	4.151.441,85		
C - RESERVATÓRIO RS2 ANCHIETA		**302.341,44**	**1.209.365,76**		
S - RESERVATÓRIO DE AMORTECIMENTO		302.341,44	1.209.365,76		
P - RESERVAÇÃO DE ÁGUAS PLUVAIS		302.341,44	1.209.365,76		
C - RESERVATÓRIO RNS PISCINÃO DA NORTE/SUL		**1.596.379,98**	**6.385.519,93**		
S - RESERVATÓRIO DE AMORTECIMENTO		1.596.379,98	6.385.519,93		
P - RESERVAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS		1.596.379,98	6.385.519,93		
C - REFORÇO DE GALERIA AO LONGO DA AV JOSÉ DE SOUZA CAMPOS		**494.581,22**	**1.978.324,87**		

S - REDE DE DRENAGEM		494.581,22	1.978.324,87		
P - INCREMENTO DE VAZÃO NA CONDUÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS		494.581,22	1.978.324,87		
C - RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS PÚBLICAS		**645.571,79**	**2.582.287,17**		
P - Implantação de 9 parques lineares indicados no Plano Municipal do Verde		645.571,79	2.582.287,17		
Total	**0,00**	**6.569.618,81**	**26.278.475,23**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES CAF	TOTAL CF	TOTAL CAF
C - RESERVATÓRIO RP4 - PRAÇA RALPH STETTINGER		**277.041,37**	**1.108.165,46**	**923.471,22**	**3.693.884,87**
S - RESERVATÓRIO DE AMORTECIMENTO		277.041,37	1.108.165,46	923.471,22	3.693.884,87
P - RESERVAÇÃO DE ÁGUAS PLUVAIS		277.041,37	1.108.165,46	923.471,22	3.693.884,87
C - RESERVATÓRIO RS1 - PRAÇA RALPH ÓPERA		**1.148.836,17**	**4.595.344,70**	**3.829.453,91**	**15.317.815,65**
S - RESERVATRIO DE AMORTECIMENTO		1.148.836,17	4.595.344,70	3.829.453,91	15.317.815,65
P - RESERVAÇÃO DE ÁGUAS PLUVAIS		1.148.836,17	4.595.344,70	3.829.453,91	15.317.815,65
C - TRAVESSIAS AO LONGO DA AVENIDA OROSIMBO MAIA		**69.852,81**	**279.411,23**	**232.842,70**	**931.370,77**
S - ADEQUAÇÃO DE TRAVESSIAS		69.852,81	279.411,23	232.842,70	931.370,77
P - AUMENTO DE CAPACIDADE HIDRÁULICA		69.852,81	279.411,23	232.842,70	931.370,77
C - RESERVATÓRIO RP2 PRAÇA RENE PENA		**622.716,28**	**2.490.865,10**	**2.075.720,92**	**8.302.883,69**
S - RESERVATÓRIO DE AMORTECIMENTO		622.716,28	2.490.865,10	2.075.720,92	8.302.883,69
P - RESERVAÇÃO DE ÁGUAS PLUVAIS		622.716,28	2.490.865,10	2.075.720,92	8.302.883,69
C - RESERVATÓRIO RS2 ANCHIETA		**181.404,86**	**725.619,46**	**604.682,88**	**2.418.731,52**
S - RESERVATÓRIO DE AMORTECIMENTO		181.404,86	725.619,46	604.682,88	2.418.731,52
P - RESERVAÇÃO DE ÁGUAS PLUVAIS		181.404,86	725.619,46	604.682,88	2.418.731,52
C - RESERVATÓRIO RNS PISCINÃO DA NORTE/SUL		**957.827,99**	**3.831.311,96**	**3.192.759,96**	**12.771.039,86**
S - RESERVATÓRIO DE AMORTECIMENTO		957.827,99	3.831.311,96	3.192.759,96	12.771.039,86
P - RESERVAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS		957.827,99	3.831.311,96	3.192.759,96	12.771.039,86
C - REFORÇO DE GALERIA AO LONGO DA AV JOSÉ DE SOUZA CAMPOS		**296.748,73**	**1.186.994,92**	**989.162,44**	**3.956.649,74**
S - REDE DE DRENAGEM		296.748,73	1.186.994,92	989.162,44	3.956.649,74
P - INCREMENTO DE VAZÃO NA CONDUÇÃO DAS ÁGUAS PLUVIAIS		296.748,73	1.186.994,92	989.162,44	3.956.649,74
C - RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREAS PÚBLICAS		**645.571,79**	**2.582.287,17**	**2.151.905,97**	**8.607.623,90**
P - Implantação de 9 parques lineares indicados no Plano Municipal do Verde		645.571,79	2.582.287,17	2.151.905,97	8.607.623,90
Total	**70.000.000,00**	**4.200.000,00**	**16.800.000,00**	**14.000.000,00**	**56.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

(i) Para a contratação e execução das obras não será necessário a aprovação de decretos e convênios.

O projeto de Lei Autorizativa encontra-se em análise jurídica para posterior envio ao Parlamento Municipal deliberar a aprovação.

(ii) e (iii) RISCOS/CONTRATAÇÕES E AÇÕES MITIGADORAS

CORPO JURÍDICO E FINANCEIRO

A Prefeitura Municipal de Campinas conta com a Secretaria de Justiça, Procuradoria Geral do Município e a Secretaria Municipal de Administração, órgãos estes munidos de corpo jurídico responsável por todo o suporte legal ao projeto, sendo responsáveis pela análise legal das contratações e por todo o arcabouço legal necessário à consecução do objeto.

Conta ainda, com a Secretaria Municipal de Finanças que ficará responsável pela gestão financeira do projeto.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

(i) Em relação às obras de Macrodrenagem a Prefeitura Municipal de Campinas dispõe dos projetos básicos, sendo que os executivos estarão contemplados conjuntamente com a execução das obras. Em relação aos projetos de Parques Lineares está sendo elaborado o Termo de Referência para contratação do Projeto Básico.

(ii) Não se aplica

(iii) Experiência com a contratação de Recursos do OGU (Orçamento geral da União) junto ao Governo Federal e outras instituições financeiras.

A Experiência que o órgão executor obteve junto ao agente financeiro foi a aprovação preliminar de demandas em infraestrutura urbana entre os anos de 2017 a 2018, não logrando êxito na contratação em virtude do CAPAG que à época impossibilitou o Município de celebrar novas operações.

(iv) e (v) Riscos e Ações Mitigadoras

Todos os processos licitatórios da Prefeitura Municipal de Campinas são geridos pela Secretaria Municipal de Administração, órgãos este com vasta experiência na condução de certames licitatórios, inclusive com a contratação de obras de grande porte com a implantação de corredores BRT no valor de R$ 500 milhões.

Conta ainda com os técnicos da Secretaria de Infraestrutura com larga experiência na elaboração de todas as peças técnicas necessárias à abertura do processo licitatório, obedecendo ainda, todas as normas técnicas e aspectos legais que envolvem um processo de licitação pública minimizando a possibilidade da ocorrência de questionamentos técnicos que por ventura possam invalidar o processo.

IMPACTOS NO TRÂNSITO

Em que pese as obras serem executadas em áreas isoladas do município, poderão ocorrer intervenções pontuais em vias do entorno em virtude das obras, sendo que a Prefeitura Municipal de Campinas, através da EMDEC ? empresa municipal responsável pela gestão das questões de trânsito no município ? será responsável pela implementação de ações que minimizarão tais impactos à população.

Salientamos que a EMDEC participa ativamente de todas as ações que envolvem impacto no trânsito nas imediações das diversas obras em andamento no município, auxiliando os demais órgãos da municipalidade, além de promover ações constantes de conscientização dos condutores e pedestres no tocante aos aspectos de segurança e circulação viária.

COMBATER A CORRUPÇÃO EM TODAS AS SUAS FORMAS INCLUSIVE EXTORSÃO E PROPINA

- Instituição de setores de controle interno em todas as Secretarias da Administração Pública, soba a supervisão da Secretaria Municipal de Gestão e Controle

- Estatuto do Funcionário Público Municipal, com as regras de condutas a serem seguidas pelos servidores.

- Canal de denúncias com possibilidade de denúncia anônima

- Transparência: Portal da Transparência.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

Para a implantação dos reservatório de contenção para amortecimento de cheias, foram escolhidas áreas públicas evitando assim a necessidade de se proceder com a efetivação de desapropriações.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

(i) Com relação aos licenciamentos ambientais será necessário outorga junto ao DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado de São Paulo) para as intervenções nos cursos d´água e travessias, obtenção para intervenção em área de APP e autorização para cortes de árvores junto à secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente do município de Campinas e CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo). Estão em fase de preparação da documentação para início das etapas de licenciamento Prévio e de Instalação.

Ainda como impactos positivos, a implantação dos parques lineares proporcionarão benefícios à qualidade ambiental e à população residente no município. Isso porque, os Parques Lineares possibilitam tanto a promoção de atividades de lazer e esporte, circulação não-motorizada, promoção de educação ambiental e cidadania melhorando a qualidade de vida da população, bem como a manutenção, regeneração, recuperação de aspectos físicos e bióticos (fauna, flora, recursos hídricos) por meio da recomposição das APPs, medidas de manejo de água pluviais, aumento da zona de inundação (amortecimento de enchentes), controle de erosão, com a possibilidade de integração de ecossistemas, atuando também como corredores ecológicos.

(ii) Não se aplica

(iii) Considerando que a Prefeitura Municipal de Campinas já contraiu diversos financiamentos para a execução de outros projetos, como por exemplo obras com recursos do OGU (Orçamento geral da União) e tais projetos demandaram a elaboração de procedimentos junto aos órgão ambientais em esfera municipal, estadual e federal, demonstra desta forma experiência com as políticas ambientais.

(iv) E (v) RISCOS E AÇÕES MITIGADORAS

O Projeto de melhoria da macrodrenagem do Município de Campinas prevê a elaboração de todos os estudos ambientais necessários à obtenção das devidas licenças e autorizações ambientais, levantando para tal todas as possíveis interferências e prevendo a mitigação dos impactos por ele gerados ao meio ambiente.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

(i), (ii), (iii) e (iv)

RESPEITAR E PROTEGER OS DIREITOS HUMANOS:

-Universalização de infraestrutura básica: estratégia de levar a infraestrutura básica de drenagem e consequentemente o saneamento básico para toda a população de Campinas, de forma justa igualitária, com foco na prestação de serviços essenciais para o bem-estar e a saúde da população.

-Programa de Proteção Social Básica (PSB): tem como objetivo a prevenção de situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Destina-se à população que vive em situação de vulnerabilidade decorrente da pobreza, ausência de renda, acesso precário ou nulo aos serviços públicos ou fragilização de vínculos afetivos (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre outras)

IMPEDIR VIOLAÇÕES DE DIREITOS HUMANOS

- Cláusulas de direitos humanos nos editais de licitação e contratos.

- Para contratação de suas obras, a Prefeitura Municipal de Campinas efetua consulta nos órgãos oficiais - Instituto Nacional do Seguro Social e Caixa Econômica Federal, com o objetivo de verificar provas de regularidade relativa à seguridade social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. As obrigações da empresa vencedora da licitação estão claras desde o edital: deve-se observar as prescrições das leis trabalhista, previdenciária, fiscal e securitária, bem como o pagamento de todos os tributos que incidem sobre os trabalhos.

- Fiscalização própria através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que conta em seu quadro com fiscais concursados, visando garantir o efetivo cumprimento dos contratos e técnico de segurança do trabalho que garante o cumprimento de todas as legislações trabalhistas vigentes.

- Canal de denúncias com possibilidade de denúncia anônima.

APOIAR A LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO E O DIREITO À NEGOCIAÇÃO COLETIVA NO TRABALHO

-Todos os funcionários da Prefeitura Municipal de Campinas têm liberdade de associação ao sindicato.

-Os acordos coletivos firmados com o sindicato beneficiam a todos os servidores públicos.

ABOLIR O TRABALHO FORÇADO OU COMPULSÓRIO

- Para garantir a integridade dos trabalhadores terceirizados e impedir o trabalho degradante, todos os contratos para obras têm cláusulas que exigem dos fornecedores certificados de treinamento dos empregados para o uso correto de Equipamentos de proteção, treinamentos em trabalhos com eletricidade, em espaço confinado e em altura, além da presença de profissional legalmente habilitado, responsável para os trabalhos com eletricidade e/ou em segurança do trabalho.

- Estatuto do Funcionário Público Municipal, com as regras de condutas a serem seguidas pelos servidores.

- Canal e denúncias com possibilidade de denúncia anônima

ERRADICAR O TRABALHO INFANTIL

- Os contratos também preveem que não ocorra o trabalho infantil, pois exigem que cada empregado dos fornecedores tenha contrato de trabalho com registros realizados conforme CLT

- Canal de denúncias com possibilidade de denúncia anônima

ELIMINAR A DISCRIMINAÇÃO NO AMBIENTE DE TRABALHO

- No Município de Campinas, mulheres têm salários iguais aos dos homens quando exercem as mesmas funções e Igualdade de oportunidade

- Estatuto do Funcionário Público Municipal, com as regras de condutas a serem seguidas pelos servidores.

- Canal de denúncias com possibilidade de denúncia anônima

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

Informamos que atualmente não identificou-se a necessidade de reassentamento de famílias, pois as obras serão realizadas em áreas públicas sem ocupações.

Não obstante, caso seja verificado no detalhamento do projeto executivo a existência de ocupações irregulares caberá à Secretaria Municipal de Habitação as providências quanto a remoção e realocação das famílias.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN

Informações relevantes

- 20/09/2023: Retirada de pauta pela 166ª Cofiex (01/06/2023) por exceder o limite disponível para esta reunião.