Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Programa de Expansão do Saneamento em Pernambuco

Nº Carta Consulta: 60943
Mutuário: Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA
Tipo de Operação: Operação de crédito externo

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 4.796.296,30
Fontes Externas:
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID: US$ 119.444.444,43

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 03
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 05
2.1. TÍTULO 05
2.2. TÍTULO ABREVIADO 05
2.3. MUTUÁRIO 05
2.4. TIPO OPERACAO 05
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 05
2.6. PROJETO/INDICADORES 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES 06
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 11
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 12
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 12
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 13
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 14
3. FINANCIAMENTO 14
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 14
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 14
4. EXECUÇÃO 14
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 14
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 15
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 15
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 15
5. RISCOS 17
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 17
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 17
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 17
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 18
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 18
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 18
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 18

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

O Estado de Pernambuco possui uma área de 98.311,616 km², apresenta uma conformação geográfica longitudinal no sentido Leste-Oeste e estreita no sentido norte-sul e possui 185 municípios. Sua população, estimada em 9.684.793 habitantes (2021), corresponde a 4, 5% da população brasileira e 16,8% da nordestina, com forte concentração na Região Metropolitana do Recife 42,7% da população total do Estado, IDH de 0,673 e taxa de urbanização de 80,2%, registrando uma densidade demográfica de 89,6 habitantes por quilômetro quadrado.

O PIB Estadual é estimado em US$ 37,69 bilhões, correspondente a cerca de 2,8% do PIB brasileiro e 20,2% do produto nordestino, e uma renda per capita anual de aproximadamente R$ 9.948,00 , média nordestina que foi de R$ 12.934,20 (dados do IBGE 2021).

Apesar do efeito deletério da pandemia do COVID-19 na economia de forma geral, a produção Industrial no Estado voltou a crescer em julho de 2020. Comparando com o ano anterior, o aumento foi de 17%.

No que concerne ao setor do saneamento básico, a Companhia Pernambucana de Saneamento COMPESA é a principal operadora dos serviços no Estado. A Companhia é uma estatal independente, com mais de 50 anos de atuação, sob a forma de uma sociedade de economia mista, vinculada ao Governo do Estado, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Recursos Hídricos. Ela é responsável pela prestação de serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, atendendo 172 municípios e o distrito de Fernando de Noronha e está presente em 94% do território de Pernambuco, atendendo cerca de 7,5 milhões de habitantes com serviços de abastecimento de água e mais de 2 milhões com esgotamento sanitário.

Entretanto, o estado de Pernambuco é o que tem o pior índice de disponibilidade hídrica. Estima-se que cada pernambucano recebe pouco mais de 100 mil litros de água por ano em média, o menor índice do Brasil. Baixos índices de precipitação, irregularidade do seu regime de chuvas, temperaturas elevadas durante todo ano e altas taxas de evaporação dos lençóis de água contribuem para os reduzidos volumes de disponibilidade hídrica. Associado a isso, 80% dos recursos hídricos estão concentrados na região litorânea, enquanto 90% de seu território está na região semiárida, frequentemente submetida a longos períodos de seca.

Tal situação de escassez exige que a prestação dos serviços seja realizada da forma mais eficiente possível para que a expansão dos serviços seja viabilizada. Nesse sentido são pontuados a seguir alguns dos problemas nevrálgicos nos quais este programa pretende atuar.

>Problema de disponibilidade hídrica, eficiência operacional e gestão de perdas

Pela indisponibilidade hídrica pontuada acima, mormente nas regiões do agreste e sertão, onde as alternativas de manancial são bastante escassas, induz-se a se adotar soluções mais onerosas, para a implantação de intervenções estruturadoras, que promovam a sustentabilidade hídrica para o atendimento às localidades.

Ainda que algumas áreas do Estado de Pernambuco, tais como a RMR, disponham de maior disponibilidade hídrica, os sistemas de abastecimentos em operação são insuficientes e, em grande monta, degradados, além de dispor de um baixo nível de controle e monitoramento dos diversos setores de abastecimento, o que gera significativas perdas na distribuição e, por consequência, deficiência no abastecimento.

Nos Balanços Hídricos da Compesa pode-se perceber altas margem de erro de macromedição e, consequentemente, alta margem de erro de volume de perda real e aparente (pela metodologia B.H Top-Down IWA), denotando um processo metrológico deficiente, tanto pela desatualização tecnológica do parque de macromedidores quanto por sua baixa cobertura. Das 50 maiores localidades da Compesa, que correspondem a aproximadamente, 80% de todo o volume produzido do estado, 7 possuem indicador de macromedição da Distribuição em 100%.

Ao se efetuar uma avaliação do parque de micromedidores da COMPESA na RMR é possível verificar que cerca de 35 % do universo de hidrômetros estão cognominadas como sem marca, o que sugere medidores antigos. Em termos de idade dos hidrômetros, 78,8% do parque de hidrômetros da RMR têm idade superior a cinco anos. A Idade média do parque da RMR está em 7 anos e a do interior do estado está em 8,43 anos.

Problema de disponibilidade de Sistema de Esgotamento Sanitário:

À medida que os problemas com a oferta de água são solucionados, agrava-se a questão do esgotamento sanitário nas cidades do interior . O lançamento de esgotos domésticos, industriais e hospitalares em redes de drenagem que permeia as cidades e deságuam diretamente nos rios, canais ou nas praias, causam a poluição da água e comprometem a balneabilidade dos corpos hídricos. A Poluição compromete também os reservatórios de água que abastecem a população, bem como servem de fonte de irrigação. Esta situação traz impactos diretos à população não atendida, com elevados riscos à saúde púb

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

Nesta seção serão indicadas as soluções propostas aos problemas apresentados no diagnóstico, os resultados esperados e como se dará a sua sustentabilidade.

Disponibilidade hídrica, eficiência operacional e gestão de perdas - Solução Proposta e resultados esperados

Os projetos a serem contemplados pelo programa tem como objetivo, além de requalificar e ampliar a cobertura dos sistemas de abastecimento de água, promover uma série de intervenções que permitam o aumento da eficiência operacional, reduzindo as perdas e a eliminação do rodízio na distribuição, com sensível otimização do controle e monitoramento dos sistemas.

Tais projetos considerarão também aspectos voltados para a eficiência do regime operacional que maximize as disponibilidades hídricas de distintos sistemas locais e integrados/regionais. O controle de perdas em sistemas de água também envolve eficiência energética, especialmente pela otimização dos sistemas de abastecimento e da criação dos distritos de medição e controle e setorização. Nesse contexto, novas tecnologia de contratação de serviços, de operação automatizada, de implantação dos DMCs, de leitura e medição digital, entre outras, reduzirá custos de operação e riscos.

O programa também tem como componente a proposta de fortalecimento operacional através da reestruturação e ampliação dos parques de Macromedição e micromedição.

Em termos de Macromedição, a partir de sua implementação se possibilitará quantificar de forma confiável as perdas nas áreas de abastecimento da Compesa. A efetiva implantação de um projeto de macromedição é uma atividade absolutamente indispensável para o controle e o gerenciamento das perdas nos sistemas de abastecimento de água e claro, a eliminação do uso do empirismo na operação dos mesmos. A mesma contribuirá enormemente para melhor orientar a operação do sistema de abastecimento de água a partir da obtenção de dados e estatísticas mais confiáveis.

Associado à Macromedição, a micromedição é fundamental para entender onde as perdas se encontram e orientar os técnicos a agir de forma a melhor combate-las. Um projeto de micromedição envolve a busca pela universalização da hidrometração, garantindo que todo cliente possua uma ligação medida, através de hidrômetro compatível com seu perfil, além de envolver ações de redução do erro de medição, como a substituição corretiva, preditiva e preventiva dos medidores, bem como a avaliação do consumo dos clientes.

Com a realização das ações aqui relacionadas se espera uma melhoria significativa na qualidade da prestação de serviços de abastecimento de água, cujos efeitos poderão ser aferidos através dos parâmetros relacionados a seguir:

-Eliminação ou redução do regime de rodízio nas redes distribuidoras de água;

-Melhoria da qualidade da água fornecida à população;

-Ampliação dos índices de cobertura e atendimento dos sistemas de abastecimento de água;

-Redução das perdas de água por ligação;

-Atingir o Índice de Macromedição das Etas em 100%;

-Atingir o Índice de Macromedição das localidades e Municípios em 100%;

-Reduzir a margem de erro dos volumes de entrada nas diversas áreas de abastecimento operadas pela Compesa

-Atualizar o parque de hidrômetros da COMPESA;

-Aumentar o quantitativo de ligações ativas com hidrômetros;

-Utilizar novas tecnologias para substituições inteligentes e com melhor retorno no faturamento e combate a perdas;

-Usar as novas tecnologias indicadas de hidrômetros conforme os padrões internacionais.

>Disponibilidade de Sistema de Esgotamento Sanitário: Solução Proposta e resultados esperados

As cidades contempladas pelo programa já possuem alguma estrutura de sistemas de esgotamento sanitário, necessitando de investimentos para crescimento desta cobertura, melhorando assim as condições socioambientais das cidades e consequentemente os descartes de esgotos nos corpos d´água contribuindo para recuperação das águas das bacias hidrográficas.

Dentro do planejamento macro de ampliação dos serviços de esgotamento sanitário, cuja curva de crescimento aponta para uma cobertura média na primeira fase dos investimentos (2022-2026) de 40%, e considerando que algumas cidades já possuem estruturas, nossa proposta é de complementar as redes e/ou estações de tratamento para atingir esses patamares de modo a promover a requalificação e ampliação dos sistemas de esgotamento sanitário das áreas urbanas dos municípios contemplados, garantindo o atendimento das metas de universalização previstas no novo marco regulatório, bem como o atendimento das normas ambientais vigentes .

Com a realização das ações aqui relacionadas se espera uma melhoria significativa na qualidade da prestação de serviços de esgotamento sanitário, cujos efeitos poderão ser aferidos através dos parâmetros relacionados a seguir:

-Implantação de estações de tratamento de esgotos para receber os efluentes das áreas que serão contempladas com ampliações da rede coletora;

-Ampliação dos índices de cobertura e atendimento dos sistemas de esgotamento sanitário.

>Em termos de Sustentabilidade é importante destacar que o os projetos inseridos no programa proposto estão contemplados pelo estudo de viabilidade técnico e econômico exigido pelo novo Marco Regulatório e aprovado pela ARPE - Agência de Regulação de Pernambuco em março de 2022. Neste EVTE ficou estabelecido o plano de investimento da Companhia para a superação do desafio imposto pela lei federal 14.026/20 que fixa para 2033 o ano limite para a universalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, elevando as coberturas em 99% e 90% respectivamente. Foram previstos neste plano investimentos até o atingimento total das metas impostas pelo novo marco, na ordem de R$ 20,3 bilhões. Além disso, todas as intervenções planejadas serão realizadas em sistemas já existentes e em operação e objetivam a sua eficientização, não produzindo desta forma incrementos de custeio para operação futura.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

Após a publicação do Decreto 10.710/21, que teve por objetivo avaliar à capacidade financeira dos prestadores para cumprir e viabilizar a universalização dos serviços até 2033, com a apresentação de plano de captação de recursos e indicação de faseamento dos investimentos, tornou-se necessário incorporar as diretrizes desse decreto ao cronograma de investimentos da Companhia, respeitando as seguintes janelas temporais: Fase 1: 2021-2026; Fase 2: 2027-2030; e Fase 3: 2031-2033.

Dentro das fases estabelecidas e obedecendo o critério de priorização da eliminação da intermitência do abastecimento, foi realizado um ranking dos municípios de acordo com a população total em situação de racionamento, definindo a distribuição das ações estruturadoras nas três fases. Assim, os projetos contemplados por este programa atendem objetivamente os seguintes critérios: Indicação do faseamento dos investimentos; Regularidade dos contratos de Concessão dos serviços; Maior potencialidade de retirada da população em situação de racionamento e Equilíbrio entre a oferta e a demanda de água.

É importante destacar que esta proposta está em consonância com o programa "Pacto Pela Água" do Governo do Estado, cujo objetivo é oferecer maior disponibilidade de água a população a partir da eliminação da intermitência do abastecimento.

Essas ações estarão todas voltadas para os sistemas distribuidores, uma vez que os sistemas produtores desses municípios, já se encontram em andamento através de obras estrurantes.

No âmbito destas ações, já se encontra em avançado desenvolvimento dentro da COMPESA o PEX/PE -Programa de Eficientização e Expansão do Saneamento de Pernambuco. Esse programa consiste em um conjunto de ações sobre os serviços de água e de esgoto, atuando direta e indiretamente em 23 municípios do Estado. Com investimentos da ordem de R$ 1,1 bilhão, espera-se beneficiar 2,1 milhões de pessoas e será financiada com recursos contratados do NDB.

Vale ressaltar que, estão em fase de fechamento de proposta técnica e financeira, as negociações entre COMPESA, o BNDES e a CAIXA ECONÔMICA, para a contratação de Assessorias e Consultorias Técnicas Especializadas, necessárias à Estruturação e à Modelagem das Parcerias Público-Privada, para Sistemas de Esgotamento Sanitários, para os 3 projetos de concessão no Interior do Estado, quais sejam: Bloco Capibaribe, Ipojuca e Mata Norte; Bloco Agreste e Mata Sul e Bloco Microrregião Sertão. Tais modelagens devem viabilizar parcerias com o setor privado, visando a expansão e a melhoria da prestação dos serviços.

Assim, os investimentos aqui propostos são complementares àqueles que serão incluídos no PEX/PE e na modelagem das PPP's do Esgotamento.

A contrapartida (CF) deverá ser alocada na proporção de 3,86% do montante total do programa por meio da obra de Ampliação da ETA Voluntários da Pátria - Ouricuri estimada em US$ 4,81 milhões.

A taxa de câmbio utilizada é de 1 USD para 5,40 BRL (cotação de 18/07/22 BACEN).

2. Projeto

2.1. Título

Programa de Expansão do Saneamento em Pernambuco

2.2. Título Abreviado

PROEX - PE

2.3. Mutuário

Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA

2.4. Tipo Operacao

Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVO GERAL DO PROGRAMA:

O objetivo geral do Programa é ampliar, de forma eficiente e sustentável, a oferta de serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, otimizando a operação dos sistemas e contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do Estado de Pernambuco.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

-Requalificar e ampliar os sistemas de abastecimento de água do Estado de Pernambuco, garantindo a ampliação da oferta de água, a eliminação do rodízio e a redução das perdas na operação;

-Requalificar e ampliar os sistemas de esgotamento sanitário do Estado de Pernambuco, garantido a universalização da cobertura do esgotamento sanitário;

-Otimizar a gestão de perdas da companhia, visando eficiência e melhor controle na produção e distribuição de água;

-Melhorar a qualidade de vida em comunidades beneficiadas com a implantação das redes de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos, garantindo a qualidade dos efluentes descartados preservando os corpos receptores.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Cobertura de Abastecimento de Água	POPULAÇÃO URBANA COBERTA COM INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DOS MUNICÍPIOS COM OBRAS DE SAA CONTEMPLADAS NO PROGRAMA / POPULAÇÃO URBANA RESIDENTE DOS MUNICÍPIOS COM OBRAS DE SAA CONTEMPLADAS NO PROGRAMA	%	97,34	99,05
Índice de Perda na Distribuição	IPD = [(VOLUME DE ÁGUA DISTRIBUÍDO NOS MUNICÍPIOS E LOCALIDADES COM OBRAS DE SAA CONTEMPLADAS NO PROGRAMA - VOLUME DE ÁGUA CONSUMIDO NOS MUNICÍPIOS E LOCALIDADES COM OBRAS DE SAA CONTEMPLADAS NO PROGRAMA) / VOLUME DE ÁGUA DISTRIBUÍDO NOS MUNICÍPIOS E LOCALIDADES COM OBRAS DE SAA CONTEMPLADAS NO PROGRAMA]	%	67,36	46,23
Cobertura de Esgotamento Sanitário	(POPULAÇÃO URBANA COBERTA COM INFRAESTRUTURA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS MUNICÍPIOS COM OBRAS DE SES CONTEMPLADAS NO PROGRAMA / POPULAÇÃO URBANA TOTAL DOS MUNICÍPIOS COM OBRAS DE SES CONTEMPLADAS NO PROGRAMA) x 100	%	2,75	31,90

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - FORTALECIMENTO OPERACIONAL	**10.889.629,63**
P - Ampliação da Macromedição dos SAAs da COMPESA	7.319.259,26
P - Renovação do Parque de Hidrômetros da COMPESA	3.570.370,37
C - OBRAS DE EXPANSÃO E EFICIENTIZAÇÃO	**109.051.111,11**
P - Ampliação e Eficientização do SAA Olinda	7.652.747,04
P - Ampliação e Eficientização do SAA São Lourenço da Mata	22.181.875,49
P - Ampliação e Eficientização do SAA Pesqueira	3.974.252,69
P - Ampliação e Eficientização do SAA Timbaúba	3.031.522,98
P - Ampliação e Eficientização do SAA Lajedo	2.865.158,92
P - Retrofit do Sistema Produtor Tapacurá	29.575.833,99
P - Ampliação do SES Escada	9.944.874,18
P - Ampliação do SES Bezerros	10.259.117,42
P - Ampliação do SES Belo Jardim	9.113.053,85
P - Ampliação do SES Sanharó	5.656.378,25
P - Ampliação da ETA Voluntários da Pátria - Ouricuri (contrapartida)	4.796.296,30
C - ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO	**4.299.999,99**
P - Supervisão de Obras	2.508.333,33
P - Suporte ao gerenciamento do Programa	1.672.222,22
P - Monitoramento e avaliação	59.722,22
P - Auditoria	59.722,22
Total dos Componentes	**124.240.740,73**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - FORTALECIMENTO OPERACIONAL

As perdas de água atualmente constituem o maior desafio das companhias gestoras dos sistemas públicos de abastecimento de água no Brasil.

Construir, manter e operar os sistemas de abastecimento de água com altos níveis de desempenho são objetivos e metas estratégicas da COMPESA, face à crescente escassez de recursos hídricos no nosso Estado e aos compromissos assumidos pela Companhia com a sociedade Pernambucana e com os órgãos de regulação e controle.

Em alinhamento com o planejamento estratégico da COMPESA, principalmente no que se refere ao cumprimento dos objetivos de melhoria da eficiência da operação, do aumento da arrecadação e da promoção da excelência na prestação dos serviços, todos diretamente relacionados com o controle e a redução de perdas de água, sejam elas voltadas para as perdas reais que serão atacadas através da melhoria das infraestrururas das redes de distribuição, melhor controle de pressão, setorização, ou aquelas voltadas para o controle dos volumes distribuídos com aumento da confiabilidade e cobertura de macromedição e micromedição dos sistemas produtores e distribuidores, respectivamente.

P - Ampliação da Macromedição dos SAAs da COMPESA

A efetiva implantação de um projeto de macromedição é uma atividade absolutamente indispensável para o controle e o gerenciamento das perdas nos sistemas de abastecimento de água e claro, a eliminação do uso do empirismo na operação dos mesmos. A mesma contribuiu enormemente para melhor orientar a operação do sistema de abastecimento de água e para a obtenção de dados e estatísticas de produção e distribuição de água.

De forma resumida, para a macromedição está se propondo:

- Ampliação dos pontos de Macromedição (vazão, pressão, nível)
- Atualização do cadastro técnico no Portal Cooperação
- Contrato de desempenho para conectividade e confiabilidade dos dados de macromedição
- Metrologia: Laboratório de macromedição; Acreditação NBR 17025; Prestação de serviço para o mercado
- Obter apenas medidores considerados de primeira linha (Endress-Hauser, ABB, Siemens, Danfoss, Isoil, Krohne)
- Retirar do campo medidores tipo Woltmann, Signet, IFC 050, Gaiatec, calha parshall
- Construção de um laboratório de macromedição com bancada de capacidade até DN300, ao custo estimado de R$ 500.000,00.

P - Renovação do Parque de Hidrômetros da COMPESA

Um projeto de micromedição envolve a busca pela universalização da hidrometração, garantindo que todo cliente possua uma ligação medida, através de hidrômetro compatível com seu perfil, além de envolver ações de redução do erro de medição, como a substituição corretiva, preditiva e preventiva dos medidores, bem como a avaliação do consumo dos clientes.

Sistemas com abastecimento intermitente propiciam mudanças profundas no perfil dos clientes, normalmente elevando a capacidade dos hidrômetros, que são mais exigidos, já que grandes consumos ocorrem em pequenos períodos; qualquer mudança de regime intermitente para contínuo obrigará ao redimensionamento dos hidrômetros.

Associado à Macromedição, a micromedição é fundamental para entender onde as perdas se ?encontram? e orientar os técnicos a agir de forma a melhor combate-las.

Ao se efetuar uma avaliação do parque de micromedidores (hidrômetros) da COMPESA na região metropolitana de Recife é possível verificar, também, oportunidades de melhoria.

No parque de hidrômetros da RMR, cerca de 35 % (trinta e cinco pontos percentuais) do universo de hidrômetros estão cognominadas como sem marca, o que sugere medidores antigos. Em termos de anos de idade dos hidrômetros a situação é a seguinte: 78,8% (setenta e oito virgula oito pontos percentuais) do parque de hidrômetros da RMR têm idade superior a cinco anos. A Idade média do parque da RMR está em 7 anos e a do interior do estado está em 8,43 anos.

C - OBRAS DE EXPANSÃO E EFICIENTIZAÇÃO

Conjunto de ações que visam expandir sustentavelmente a oferta de água tratada para os diversos sistemas de abastecimento do Estado em conjunto com a eficientização operacional no processo de distribuição de água, inclusive automação dos processos, de modo a equilibrar receitas e custos, oferta e demanda, reduzindo a intermitência no fornecimento de água e a necessidade de maiores investimentos futuros para construção ou ampliação de sistemas produtores.

Estão previstas ações de ampliação de cobertura de sistemas de esgotamento sanitário, com vistas na universalização dos serviços, em consonância com as políticas ambientais, de modo a prover os municípios com sistemas sustentáveis e com objetivo de preservar o meio ambiente promovendo a melhoria na qualidade de vida da população.

P - Ampliação e Eficientização do SAA Olinda

A concepção prevista para o sistema de abastecimento de água de Olinda comtempla a ampliação, setorização e substituição da rede de distribuição da localidade Peixinhos, bem como recuperação de estruturas nas duas localidades do município. Destaca-se que a localidade da sede do município foi contemplada com investimentos para melhoria de sua eficiência, incluindo sua setorização, através do Programa de Sustentabilidade Hídrica de Pernambuco (PSH/PE que envolveu captação de recursos com o BIRD.

O estudo preliminar para melhoria do abastecimento e otimização da distribuição na localidade de Peixinhos, prevê dentre outras ações, as seguintes medidas: aumento do volume de reservação, construindo mais dois reservatórios de 2000m³, triplicando assim a capacidade de reservação da área, implantação de 9 (nove) SMC, implantação de subadutoras reunindo todos os poços no centro de reservação, substituição de adutoras e linhas troncos em cimento amianto, instalações de medidores de vazão e válvulas redutoras de pressão.

Dentre as principais intervenções a serem realizadas, estão previstas a implantação de 03 poços e 02 reservatórios. Além destas, será realizada a reforma/recuperação de 29 poços, 03 estações elevatórias e 15 reservatórios. Acerca da rede, está prevista a expansão de 125 km de rede de distribuição e substituição de outros 76 km, para melhorar o abastecimento de 09 áreas do município, incrementando cerca de 10 mil ligações.

P - Ampliação e Eficientização do SAA São Lourenço da Mata

A concepção do sistema de abastecimento de água da cidade de São Lourenço da Mata prevê em sua PRODUÇÃO, captações nas barragens existentes de Várzea do Una e de Goitá e captações a fio d?água no rio Capibaribe, de Castelo e Tiúma. Para tal devem ser utilizadas as atuais captações de água, com exceção do açude da Barragem Goitá onde se vislumbra uma nova unidade de captação flutuante, para utilização como reserva de água e possibilidade de flexibilidade operacional entre os sistemas de São Lourenço da Mata e Tapacurá. A água captada nestes locais será encaminhada por gravidade (Várzea do Una e Goitá) e recalque (Tiúma e Castelo) até à Estação de Tratamento de Água a construir próxima ao stand-pipe existente. A água tratada é encaminhada a um reservatório a construir no recinto da ETA, que funcionará como tanque de aspiração da estação de bombeamento a partir da qual a água tratada é enviada para os reservatórios de distribuição.

No que tange à DISTRIBUIÇÃO, esta deverá ser efetuada a partir de três reservatórios: (1) RAP Norte, que servirá toda a área da cidade localizada a Norte do Rio Capibaribe; (2) RAP Sul, que servirá toda a área da cidade localizada a Sul do Rio Capibaribe, com exceção da área sob influência da Torre de Pressão localizada junto ao reservatório Sul; e (3) REL Sul, que permitirá abastecer a zona alta do Parque Capibaribe que não é possível servir de forma gravítica através do RAP Sul.

O empreendimento aqui proposto prevê a implantação da etapa de DISTRIBUIÇÃO da área da cidade localizada a Norte do Rio Capibaribe a qual será dividida em 12 distritos de medição e controle, para possibilitar um melhor controle operacional e comercial da rede de distribuição. Ainda, é prevista a expansão de 31 km de rede de distribuição e substituição de outros 26 km, para melhorar o abastecimento das áreas do município, incrementando cerca de 15 mil ligações.

P - Ampliação e Eficientização do SAA Pesqueira

O sistema de abastecimento de água de Pesqueira possui captações isoladas e duas barragens integradas, Rosas e Ipaneminha. A integração da ETA Ipaneminha com a sede foi desativada, isolando o sistema da sede. Está previsto um reforço da produção pelo Sistema Adutor do Agreste.

Dentre as principais intervenções a serem realizadas, estão previstas a implantação de 02 estações de tratamento, 01 estação elevatória e 07 reservatórios. Além destas, será realizada a reforma/recuperação de 04 captações de barragem, 04 estações de tratamento, 03 estações elevatórias e 14 reservatórios. Acerca da rede, está prevista a expansão de 19 km de rede de distribuição e substituição de outros 60 km, para melhorar o abastecimento de 19 áreas do município, incrementando cerca de 360 ligações.

P - Ampliação e Eficientização do SAA Timbaúba

O sistema de abastecimento de água de Timbaúba possui três captações, sendo que o Sistema Novo está e continuará desativado . Como reforço para este SAA, está prevista uma ampliação do Sistema Produtor Engenho Trás dos Montes, incrementando 20 L/s .

Dentre as principais intervenções a serem realizadas, estão previstas a implantação de 01 captação de barragem, 01 estação de tratamento, 01 estação elevatória e 02 reservatórios. Além destas, será realizada a reforma/recuperação de 02 captações de barragem, 01 estação de tratamento, 05 estações elevatórias e 08 reservatórios. Acerca da rede, está prevista a expansão de 6 km de rede de distribuição e substituição de outros 45 km, para melhorar o abastecimento de 12 áreas do município, incrementando cerca de 190 ligações.

P - Ampliação e Eficientização do SAA Lajedo

O sistema de abastecimento de água de Lajedo é integrado com a localidade Vila de São José e São Bento do Una-Queimada Grande, tendo previsão de reforço pelo Sistema Adutor do Agreste.

Dentre as principais intervenções que serão realizadas, destaca-se a implantação de 02 estações elevatórias e 03 reservatórios. Além destas, será realizada a reforma/recuperação de 01 captação de barragem, 01 estação de tratamento, 06 estações elevatórias e 09 reservatórios. Com relação a rede, está prevista a implantação de 11 km de rede de distribuição e a substituição 12 km, para melhorar o abastecimento das áreas abastecidas do município, incrementando cerca de 1.000 ligações.

P - Retrofit do Sistema Produtor Tapacurá

O Sistema Tapacurá entrou em operação em 1975 e atualmente produz, aproximadamente, 36% do volume distribuído na Região Metropolitana do Recife, abrangendo a Cidade do Recife, São Lourenço da Mata, Camaragibe e Jaboatão. A captação é realizada a partir dos seguintes mananciais: Rio Tapacurá, Rio Duas Unas e, posteriormente, com unidades de captação construídas durante situações de emergência, os Rios Capibaribe e Várzea do Una.
O Rio Tapacurá e o Rio Duas Unas, são explorados através de barragens homônimas aos seus respectivos rios, localizadas em São Lourenço da Mata e Jaboatão dos Guararapes, respectivamente. Já o Rio Capibaribe é explorado através das estações elevatórias de Tiúma e Castelo. Vale ressaltar que para que estas elevatórias operassem normalmente, o Rio Capibaribe foi regularizado através das Barragens Carpina e Goitá (estando esta última localizada no Rio Goitá, um de seus afluentes) que, inicialmente construídas para contenção de enchentes, passaram a desempenhar também a função de abastecimento público.
As principais intervenções previstas para o Retrofit do Sistema Produtor Tapacurá são: a recuperação dos dispositivos de controle das Barragens de Duas e Tapacurá; aquisição e instalação de válvulas e dispositivos hidromecânicos das adutoras de Duas Unas e Tapacurá; o remanejamento, aquisição e instalação de trecho de 5 km da adutora de DN 1.600 mm; modernização e resgate da capacidade nominal da estação de tratamento de Tapacurá de 2.800 L/s para 4.000 L/s, incluindo recuperação civil, estrutural e ETEF; adequação e modernização das captações de Castelo, Tiúma e Duas Unas, incluindo a construção do Stand Pipe; recuperação estrutural dos tubos de concreto armado da adutora de DN 1.600 mm; e automação.

P - Ampliação do SES Escada

A implantação da 1ª etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário de Escada, que foi iniciada por meio de recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, no âmbito do Programa de Saneamento Ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Ipojuca ? PSA Ipojuca, tinha por objetivo, atender cerca de 40% da população urbana da cidade de Escada, abrangendo os bairros de Nova Descoberta, Centro, Viradouro, São Sebastião, Riacho do Navio e Vila Operária. Foram realizados durante o PSA Ipojuca a implantação de aproximadamente de 6 km de rede coletora de esgoto, 12 km de ramal condominial, 200 ligações intradomiciliares e 03 estações de bombeamento, além da reforma e ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto, conferindo-lhe capacidade para tratar 120 L/s de esgoto.

As obras que estão previstas para serem realizadas, são de complementação à iniciada por meio do PSA Ipojuca, viabilizado a adaptação de 01 Tanque de Aeração da Estação de Tratamento de Esgotos ? ETE, construção de 01 Estação Elevatória B, além da implantação de 5 km de rede coletora, cerca de 24 km de ramais condominiais e 6.000 ligações intradomiciliares.

Com a finalização das obras, será beneficiada com o projeto, uma população de aproximadamente 22.000 habitantes.

P - Ampliação do SES Bezerros

O Sistema de Esgotamento Sanitário da Cidade de Bezerros, previsto para atender uma população de aproximadamente 19 mil habitantes, na primeira etapa do projeto, com a utilização de recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, no âmbito do Programa de Saneamento Ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Ipojuca ? PSA Ipojuca, que contemplou parte da execução de 01 Estação de tratamento de esgoto com capacidade de 47,6 l/s, assentamento de 10 km de rede coletora de esgoto DN 150 A 600 mm em tubos PVC e PEAD, implantação de 5.000 metros de ramais condominiais, parte de 01 Estação elevatória com capacidade de bombear 150 l/s, e execução de 2.280 metros de emissário de recalque.

As obras que estão previstas para serem realizadas, são de complementação à iniciada pelo PSA Ipojuca, que tem por objetivo a finalização de 01 Estação de Tratamento de Esgotos ? ETE e de 01 Estação Elevatória, além da implantação de 25 km de ramais condominiais e 4.000 ligações intradomiciliares.

Com a finalização das obras, serão beneficiados nessa primeira fase do projeto os Bairros: Centro, São Pedro, São Sebastião e Cruzeiro, localizados na Bacia D, totalizando uma população de aproximadamente 19.000 habitantes. Salientamos que a implantação da Estação de Tratamento de Esgoto será executada por etapas, seguindo o projeto básico elaborado pela Compesa para área urbana.

P - Ampliação do SES Belo Jardim

No Município de Belo Jardim houve um contrato financiado com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, no âmbito do Programa de Saneamento Ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Ipojuca ? PSA Ipojuca, que viabilizou obras de parte da implantação da primeira etapa do Sistema de Esgotamento Sanitário de Belo Jardim e obras complementares, que no final deveria atender cerca de 35% da cidade.

No que se refere às bacias atendidas nesta parte que foi executada por meio do contrato supracitado, merecem destaque as seguintes intervenções que foram realizadas: a) Ligações intradomiciliares: serão contempladas cerca de 300 ligações; b) Implantação de cerca de 17 Km de ramais condominiais; c) Implantação de cerca de 17 Km de rede coletora de esgoto. As obras complementares realizadas tinham por objetivo atender as necessidades de operação e manutenção dos Sistemas de Esgotamento Sanitário e Abastecimento de Água de Belo Jardim. Foram construídos: 01 Almoxarifado, 01 Núcleo de Manutenção e 01 Laboratório Regional. Para atendimento das necessidades dos usuários, foi realizada a reforma da Loja de Atendimento ao Cliente que a Compesa mantém na cidade.

Em paralelo, por meio de outro contrato, também foi realizada a implantação de 01 Estação de Tratamento de Esgotos ?ETE.

As obras que estão previstas para serem realizadas, são de complementação à iniciada por meio do PSA Ipojuca, que tem por objetivo a construção de 01 Estação Elevatória com vazão de recalque de 6,56 L/s, implantação de 2 km de rede coletora, 33 km de ramais condominiais e 4.700 ligações intradomiciliares.

Com a conclusão das obras de todo o sistema de esgotamento sanitário será beneficiada uma população de aproximadamente 18. 000 habitantes.

P - Ampliação do SES Sanharó

A cidade de Sanharó não possui Sistema de Esgotamento Sanitário Público. A Compesa realizou a revisão o Projeto elaborado pela SRHE, e contratou a obra com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, no âmbito do Programa de Saneamento Ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Ipojuca ? PSA Ipojuca. A obra realizada por meio do PSA Ipojuca, consistiu na implantação de aproximadamente 16 km de rede coletora com tubos PVC DN 150 a 350mm, 20 km de ramal condominial, 03 estações elevatórias de esgoto, emissários de recalque com 1,3 km em PVC DN 100 a 350mm, cerca de 1.300 ligações. O sistema foi construído preferencialmente na metodologia condominial, objetivando a universalização do atendimento e a racionalização dos custos de investimento.

A obra que deverá ser realizada, prevê a complementação dos serviços iniciados pelo PSA Ipojuca, e tem por objetivo, a implantação de aproximadamente 10 km de ramais condominiais e cerca de 2.000 ligações intradomiciliares.

Vale salientar que em relação a estação de tratamento de esgotos sanitários, está sendo viabilizado um processo licitatório em separado, que irá realizar o tratamento terciário dos esgotos afluentes, com capacidade para 40 l/s.

Com a conclusão das obras de todo o sistema de esgotamento sanitário, será beneficiada uma população de aproximadamente 13. 000 habitantes.

P - Ampliação da ETA Voluntários da Pátria - Ouricuri (contrapartida)

A obra consiste em implantar o terceiro módulo de filtros ascendentes e de polimento, recuperar estrutura dos filtros existentes, e substituição dos leitos filtrantes. Concentrar o tratamento de água para Trindade, Ipubi, Morais, Santa Rita, Araripina e comunidades rurais que hoje recebem água bruta. Desativação das ETA's dessas 5 localidades e eliminação da necessidade de futuras ETEF?s na GNR Araripe (Ação MPPE).
Serão 65.000 ligações beneficiadas além das novas e após a reformulação do projeto e da obra pronta, terão uma oferta de água de 600L/s enquanto que atualmente tem: 80L/s.
O pay back do valor total será em 120 meses.

C - ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO

Conjunto de ações necessárias à supervisão e ao gerenciamento das ações, com foco no acompanhamento e na fiscalização das obras, bem como no suporte às atividades relacionadas à gestão e aos aspetos técnicos e administrativos do Programa.

P - Supervisão de Obras

Devido à grande quantidade de obras previstas dentro do Programa, torna-se necessária à contratação de empresas especializadas no acompanhamento e fiscalização dos diversos canteiros e frentes de serviços de obras que serão criados. O período previsto para o desenvolvimento desses trabalhos é de 4 anos.
Esses serviços compreenderão o apoio à COMPESA na fiscalização das obras de saneamento, firmados com terceiros. Também compreenderão trabalhos de acompanhamento da qualidade dos serviços, fidelidade no seguimento das soluções de projeto, aplicação de materiais e uso dos métodos construtivos, perfazendo assim um perfil altamente técnico aos trabalhos. Também deverão ser acompanhadas a acuidade dos trabalhos de sondagem, a escavação e uso compatível com os materiais e equipamentos:
Para o desempenho do serviço de fiscalização e acompanhamento de obras estão previstas as seguintes atividades básicas:
Atividades de campo, realizadas no local das obras;
Controle da qualidade técnica dos serviços contratados;
Acompanhamento do atendimento dos serviços contratados às especificações da COMPESA;
Apropriação, quando for o caso, dos quantitativos efetivamente executados;
Verificações técnicas, ambientais e administrativas, relacionadas às atividades do canteiro de obras e das frentes de serviços;
Verificação do cumprimento, no âmbito dos contratos dos requisitos de funcionalidade técnica requeridos em projeto;
Verificação do cumprimento, no âmbito dos contratos de obras, da legislação trabalhista e de segurança do trabalho.
Controle dos faturamentos da obra, verificando os quantitativos efetivamente medidos;
Acompanhamento da evolução física e financeira dos contratos;
Determinação de índices de produtividade das equipes de obra, utilizáveis para elaboração de futuros orçamentos;
Verificação de cadastros de unidades dos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário da COMPESA;
Acompanhamento através de relatórios mensais que reflitam indicadores de custo, desempenho e avanço físico dos empreendimentos, apontando os caminhos críticos e as alternativas de solução para os problemas decorrentes da execução contratual.

P - Suporte ao gerenciamento do Programa

A contratação de gerenciadora para o Programa tem por objetivo dar suporte à COMPESA nas seguintes atividades: acompanhamento das licitações e execução dos empreendimentos; fornecimento de informações ao organismo financiador e prestação de contas ao mesmo; elaboração de todos os documentos previstos em Contrato de Empréstimo, tais como Relatórios Semestrais, Planos Anuais de Manutenção, Relatórios de Auditoria etc; acompanhamento de metas; elaboração e manutenção do planejamento global do Programa.
Pretende-se, com este suporte, tornar possível o monitoramento do Programa em todos os níveis, com vistas a promover os ajustes necessários ao seu cumprimento, de acordo com as metas acordadas com o organismo financiador.

P - Monitoramento e avaliação

O foco dessas atividades é o acompanhamento sistemático e rotineiro de ações, metas e procedimentos relacionados ao alcance de objetivos macro, considerada sua temporalidade rotineira em tempo oportuno, para subsidiar a tomada de decisão, redução de problema e correção de rumos. Monitorar continuamente permite ajustar as medidas a fim de se aproximar do alcance dos objetivos.

P - Auditoria

Os serviços de consultoria em questão consistem na emissão de opinião profissional, por auditores externos, sobre:
?A situação financeira do Projeto no período auditado e as normas e os procedimentos de licitação utilizados pelo Projeto;
?A adequação dos seus respectivos controles internos e
?A sua conformidade com o Acordo Empréstimo e com as leis e regulamentos aplicáveis.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	-	-	**109.051.111,11**	**87,77**
P- Ampliação e Eficientização do SAA Olinda	% PERDAS DISTRIBUIÇÃO	44,40	7.652.747,04	6,16
P- Ampliação e Eficientização do SAA São Lourenço da Mata	% PERDAS DISTRIBUIÇÃO	52,30	22.181.875,49	17,85
P- Ampliação e Eficientização do SAA Pesqueira	% PERDAS DISTRIBUIÇÃO	46,90	3.974.252,69	3,20
P- Ampliação e Eficientização do SAA Timbaúba	% PERDAS DISTRIBUIÇÃO	49,00	3.031.522,98	2,44
P- Ampliação e Eficientização do SAA Lajedo	% PERDAS DISTRIBUIÇÃO	41,40	2.865.158,92	2,31
P- Retrofit do Sistema Produtor Tapacurá	ud	1,00	29.575.833,99	23,81
P- Ampliação do SES Escada	% COBERTURA ESGOTOS	32,10	9.944.874,18	8,00
P- Ampliação do SES Bezerros	% DE COBERTURA ESGOTOS	29,80	10.259.117,42	8,26
P- Ampliação do SES Belo Jardim	% DE COBERTURA ESGOTOS	23,80	9.113.053,85	7,33
P- Ampliação do SES Sanharó	% DE COBERTURA ESGOTOS	68,10	5.656.378,25	4,55
P- Ampliação da ETA Voluntários da Pátria - Ouricuri (contrapartida)	ud	1,00	4.796.296,30	3,86
Consultoria	-	-	**4.240.277,77**	**3,41**
P- Supervisão de Obras	meses	60,00	2.508.333,33	2,02
P- Suporte ao gerenciamento do Programa	meses	60,00	1.672.222,22	1,35
P- Monitoramento e avaliação	meses	60,00	59.722,22	0,05
Serviços que Não de Consultoria	-	-	**10.889.629,63**	**8,76**
P- Ampliação da Macromedição dos SAAs da COMPESA	% de Macromedição ETAs	100,00	7.319.259,26	5,89
P- Renovação do Parque de Hidrômetros da COMPESA	hidrômetros inst/ subst.	209.000,00	3.570.370,37	2,87
Outros	-	-	**59.722,22**	**0,05**
P- Auditoria	meses	60,00	59.722,22	0,05
Total Geral	-	-	**124.240.740,73**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

A maior parte dos projetos básicos de engenharia estão concluídos, inclusive com suas respectivas especificações técnicas, restando, oportunamente, as atualizações dos orçamentos e a elaboração/atualização de termos de referência, para posterior Licitação. As ações que ainda não dispõem de projetos prontos para licitação serão inseridas no rol de contratações integrada ou semi-integrada, conforme prevê a Lei 13.303, a qual está submetida a COMPESA.

Os projetos serão submetidos ao órgão estadual competente de regulação ambiental, Agência Estadual de Meio Ambiente CPRH, que após análise emitirá parecer técnico a respeito das condicionantes necessárias para a execução das ações.

STATUS DO PROJETO

C1- FORTALECIMENTO OPERACIONAL

Ampliação da Macromedição dos SAAs da COMPESA: Projeto em elaboração;

Renovação do Parque de Hidrômetros da COMPESA: Projeto a elaborar.

C2- OBRAS DE EXPANSÃO E EFICITIENTIZAÇÃO

Ampliação e Eficientização do SAA Olinda: Anteprojeto a elaborar

Ampliação e Eficientização do SAA São Lourenço da Mata: Projeto em elaboração

Ampliação e Eficientização do SAA Pesqueira: Anteprojeto a elaborar

Ampliação e Eficientização do SAA Timbaúba: Anteprojeto a elaborar

Ampliação e Eficientização do SAA Lajedo: Anteprojeto a elaborar

Retrofit do Sistema Produtor Tapacurá: Projeto em elaboração

Ampliação do SES Escada:Projeto Executivo elaborado

Ampliação do SES Bezerros: Projeto Executivo elaborado

Ampliação do SES Belo Jardim: Projeto Executivo elaborado

Ampliação do SES Sanharó: Projeto Executivo elaborado

Ampliação da ETA Voluntários da Pátria - Ouricuri: Projeto elaborado

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Estadual/Municipios

Estado de Pernambuco (MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ, MUNICIPIO DE ARARIPINA, MUNICIPIO DE BELO JARDIM, MUNICIPIO DE BEZERROS, MUNICIPIO DE ESCADA, MUNICIPIO DE IPUBI, MUNICIPIO DE JABOATAO DOS GUARARAPES, MUNICIPIO DE LAJEDO, MUNICIPIO DE OLINDA, MUNICIPIO DE OURICURI, MUNICIPIO DE PESQUEIRA, MUNICIPIO DE RECIFE, MUNICIPIO DE SANHARO, MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA MATA, MUNICIPIO DE TIMBAUBA, MUNICIPIO DE TRINDADE, MUNICIPIO DE CAMARAGIBE)

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

Os termos financeiros da operação estão estruturados dentro dos parâmetros definidos pelo BID, sendo eles:

a)Carência: 5.5 anos (66 meses)

b)Prazo: 25 anos (300 meses)

c)Prazo de amortização: 19.5 anos (234 meses)

d)Taxa de juros (composição):

Índice SOFR: reajustado diariamente

Spread de captação: reajustado trimestralmente (Atualmente em 0.29%)

Spread para empréstimos do Capital Ordinário: determinado periodicamente pela Diretoria do BID (Atualmente em 0.9%)

Comissão de crédito sobre o saldo não desembolsado do financiamento: 0.5% a.a. (vigente), não podendo ultrapassar 0.75% a.a.

Essa comissão é determinada periodicamente pela Diretoria do Banco.

e)Prazo de desembolso: 5 anos (60 meses)

Para a elaboração do cronograma de desembolsos do programa em questão foi utilizado como moeda do contrato o dólar americano, adotando como cotação: 1US$ = 5,40 x R$.

Justificativa para a escolha do BID

Nos últimos 12 anos, para exercer sua atribuição de executar a política de abastecimento de água e esgotamento sanitário do Estado de Pernambuco, a Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA investiu mais de R$ 7 bilhões, com recursos próprios e captados pelo Governo do Estado de Pernambuco nas diversas fontes disponíveis para o setor. Foram e estão sendo realizadas diversas obras e ações que impactam diretamente na melhoria da qualidade de vida dos pernambucanos e visam sanar dificuldades estruturais relacionadas a limitada disponibilidade hídrica, operação ineficiente dos sistemas e a baixa cobertura dos sistemas de esgotamento sanitário.

Diante disso e da necessidade contínua de ampliação e melhoria dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, a COMPESA tem buscado novas fontes e formas de captação de recurso para viabilizar essas ações. No contexto de captação nacional, há restrições de crédito para empréstimos e financiamento impostas ao setor público, como o teto de endividamento do setor indicado pelo Governo Federal.

O BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) possui dentre as modalidades de empréstimo disponíveis, a modalidade SDL (Sustainable Development Loan), que é interessante para a COMPESA e o projeto pretendido.

Uma das características apresentadas pela modalidade SDL é a possibilidade de se atrelar o avanço dos projetos financiados ao aumento da eficiência operacional pretendida, comprovando tal eficiência por intermédio de indicadores que representam o progresso apresentados pelo mutuário no decorrer projeto.

Considerando a necessidade de recursos da COMPESA projetada para os próximos anos e a disponibilidade apresentada pelos agentes financeiros, considerando as regras envolvidas, a COMPESA optou por buscar esta captação com este agente.

Com relação a organismos internacionais, por meio do Governo do Estado, a Companhia executou de 2010 a 2020 o Programa de Sustentabilidade Hídrica de Pernambuco PSH/PE, envolvendo captação de recursos com o BIRD, e está executando desde 2013 o Programa de Sustentabilidade Ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Ipojuca - PSA Ipojuca com recursos do BID. O primeiro, PSH/PE, beneficiou direta e indiretamente mais de 40 municípios do Estado. Já o PSA Ipojuca contempla ações estruturadoras que beneficiaram, direta ou indiretamente, 26 municípios do Estado de Pernambuco, contemplando em torno de 1,2 milhão pessoas.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

As ações especificadas neste documento, terão impactos imediatos e diretos para as populações das regiões de abrangência do projeto e adjacências.

Serão direta ou indiretamente beneficiados os Municípios da Olinda, Recife, Jaboatão dos Guararapes, Camaragibe, São Lourenço da Mata, Pesqueira, Timbauba, Lajedo, Escada, Belo Jardim, Sanharó, Bezerros, Ouricuri, Trindade, Ipubi, Araripina, Santa Cruz e Santa Filomena, abrangendo uma população Beneficiada de aproximadamente 3 Milhões de habitantes.

Considerando os aspectos sócio econômicos e ambientais, o programa também agrega grandes colaborações.

O projeto está estruturado de modo a garantir a promoção da sustentabilidade ambiental incluindo ações de adaptação e mitigação. Por meio dele será aumentada a segurança hídrica, assegurando maior oferta de água e, especialmente, seu uso mais eficiente em sistemas de distribuição, reduzindo racionamentos. Nesse sentido, o projeto tem forte vínculo com adaptação climática, aumentando a resiliência dos serviços de água, posto que as secas tendem a se agravar em severidade e duração. A ampliação dos serviços de esgotamento sanitário reduzirá a poluição dos corpos de água, aumentando a sua disponibilidade para uso, assim também contribuindo para a melhoria da segurança hídrica.

A maior segurança hídrica aumenta a previsibilidade da vida nas cidades, reduzindo emigrações e favorecendo o desenvolvimento de novos negócios locais e, quando envolver outros fatores, também de atividades novas, como turismo, aumentando oportunidades.

A redução do racionamento de água também reduz perdas e danos e beneficia o comércio local, favorecendo o desenvolvimento econômico em função da redução dos riscos de interrupções e de perdas econômicas.

As próprias obras, que terão importante demanda de empregos no período de sua execução, especialmente para moradores da região beneficiada (mais de 2.869 novos empregos para as obras de água e esgoto). A garantia da oferta de água trará importante incentivo ao desenvolvimento local, aumentando oportunidades, principalmente para as populações de baixa renda residentes nas áreas do projeto, de baixo IDH, estimada em 1,35 milhões habitantes nestas condições.

A redução do racionamento de água e o aumento da segurança hídrica favorecem as famílias mais vulneráveis, em geral de mais baixa renda, especialmente as mulheres, de forma direta e indireta, posto que elas ainda são mais responsáveis pela segurança do lar e dos cuidados com filhos. A oferta domiciliar perene de água evita deslocamentos para a busca de água, reduz interrupções em serviços como educação e saúde, favorecendo, consequentemente, que mais mulheres possam buscar o mercado de trabalho.

A garantida da oferta hídrica favorece a saúde, reduzindo a mortalidade infantil e garantido a continuidade dos serviços de educação.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	4.796.296,30	1,00	4.796.296,30
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	BID	US$	119.444.444,43	1,00	119.444.444,43
Total:			124.240.740,73		124.240.740,73

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

ARRANJO INSTITUCIONAL:

GARANTIDOR - República Federativa do Brasil Responsável, como devedor solidário, por todas as obrigações financeiras, tais como pagamento do principal, juros e demais encargos relativos ao financiamento, contraídas pelo Mutuário no contrato de empréstimo. Essas obrigações financeiras não incluem compromisso do Fiador de contribuir com recursos adicionais para a execução do Projeto.

MUTUÁRIO - Companhia Pernambucana de Saneamento - Responsável pelas ações necessárias, isoladas ou conjuntas, relativas a transferência e alocações de recursos e execução dos projetos definidos, bem como o cumprimento dos termos e das obrigações derivadas do contrato de empréstimo a ser celebrado com os Agentes Financeiros.

AGENTE FINANCIADOR - Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID Responsável pelo financiamento de 96,14% dos custos orçados;

EXECUTOR - Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA;

-Responsável pela administração, coordenação e supervisão do Projeto. A responsabilidade direta pela administração do Projeto caberá a Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP), vinculada à Gerência de Programas Especiais GPS. Essa gerência é diretamente vinculada à Diretoria de Negócios e Eficiência - DNE e possui 4 coordenações, sendo uma jurídica, uma administrativo-financeira, uma socioambiental e uma técnica.

UGP - Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA, por meio da Gerência de Programas Especiais - GPS.

-Responsável pela coordenação geral do Projeto, assim como todos os aspectos relacionados com a execução e administração do mesmo , como controle de cronograma de execução junto às gerências de obras que executarão às ações, monitoramento do desempenho do projeto, processamento junto às áreas financeiras da COMPESA dos pagamentos e recebimentos relacionados e demais atividades necessárias.

MATRIZ DE RESPONSABILIDADE

A COMPESA será responsável pela execução das ações descritas nos componentes. Na fase de negociação do empréstimo, os trabalhos serão coordenados pela Gerência de Controle de Recursos Externos GRI vinculada à Diretoria Financeira e de Relações com Investidores DFR, em conjunto com a Gerência de Programas Especiais vinculada à Diretoria de Negócios e Eficiência DNE. Na fase de execução do Projeto, o monitoramento e o acompanhamento será realizado pela Gerência de Programas Especiais- GPS junto às áreas executoras das ações. Ou seja, no organograma corporativo, a GPS fica diretamente vinculada a DNE, permitindo monitoramento estratégico das ações e dos resultados do projeto.

Os resultados do Projeto serão acompanhados estrategicamente dentro do Planejamento da Companhia, assim como os demais Programas hoje em execução pela COMPESA, como é o caso do Programa de Saneamento Ambiental da Bacia Hidrográfica do Rio Ipojuca PSA Ipojuca (que é uma ação contratada pelo Governo do Estado de Pernambuco, junto ao BID).

Conforme discussões iniciais com o banco, pode ser necessária a constituição de UGP Unidade Gestora de Projeto específica; em sendo este o caso, ficará vinculada à Gerência de Programas Especiais- GPS.

Para facilitar esse processo de definição de papéis e responsabilidades, de forma sintética, podemos elencar os atores abaixo a serem envolvidos na execução deste programa:

Agente Financiador - BID;

Órgão Executor - COMPESA;

Unidade de Gerenciamento do Programa UGP : vinculada à Gerência de Programas Especiais da COMPESA.

ARRANJO OPERACIONAL

O Modelo Operacional proposto na implantação deste programa, fundamenta-se na atuação complementar de duas unidades: a UGP, como entidade principal, e uma empresa contratada para o apoio ao Gerenciamento e Fiscalização.

A UGP representa o Órgão Executor, assumindo as funções de Decisão e de Execução relacionadas à Gestão da implantação do Projeto. A atuação da empresa contratada estará focada no apoio às funções da UGP, nos tópicos por ela indicados, estando limitada às suas funções de realização das atividades executivas, de gestão e fiscalização do Projeto.

A COMPESA possui experiências positivas em projetos estratégicos com a contratação de Gerenciadoras, entende-se que o projeto é um esforço temporário com grande abrangência territorial, que implica na mobilização de recursos humanos, financeiros, técnicos e materiais, dedicados para a consecução de um resultado, em função disso a opção por utilizar a contratação de uma Gerenciadora, que ficará exclusivamente responsável para esta finalidade.

4.2. Execução/Executores

Executor: Companhia Pernambucana de Saneamento - COMPESA
Representante Oficial: MANUELA COUTINHO DOMINGUES MARINHO
Endereço da Sede: Avenida Cruz Cabugá, 1387 - Santo Amaro
E-mail Institucional:
Telefone: (81) 3412-9012 Fax:
CNPJ: 09769035000164 UF:

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 5 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - FORTALECIMENTO OPERACIONAL	**10.889.629,63**	**0,00**	**467.877,83**		
P - Ampliação da Macromedição dos SAAs da COMPESA	7.319.259,26	0,00	314.475,26		
P - Renovação do Parque de Hidrômetros da COMPESA	3.570.370,37	0,00	153.402,57		
C - OBRAS DE EXPANSÃO E EFICIENTIZAÇÃO	**109.051.111,11**	**2.866.435,05**	**23.878.051,93**		
P - Ampliação e Eficientização do SAA Olinda	7.652.747,04	0,00	328.803,71		
P - Ampliação e Eficientização do SAA São Lourenço da Mata	22.181.875,49	0,00	953.054,24		
P - Ampliação e Eficientização do SAA Pesqueira	3.974.252,69	0,00	170.755,55		
P - Ampliação e Eficientização do SAA Timbaúba	3.031.522,98	0,00	130.250,75		
P - Ampliação e Eficientização do SAA Lajedo	2.865.158,92	0,00	123.102,84		
P - Retrofit do Sistema Produtor Tapacurá	29.575.833,99	0,00	1.270.738,99		
P - Ampliação do SES Escada	9.944.874,18	0,00	5.943.405,95		

P - Ampliação do SES Bezerros	10.259.117,42	0,00	6.131.208,75		
P - Ampliação do SES Belo Jardim	9.113.053,85	0,00	5.446.280,92		
P - Ampliação do SES Sanharó	5.656.378,25	0,00	3.380.450,23		
P - Ampliação da ETA Voluntários da Pátria - Ouricuri (contrapartida)	4.796.296,30	2.866.435,05	0,00		
C - ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO	**4.299.999,99**	**0,00**	**184.751,43**		
P - Supervisão de Obras	2.508.333,33	0,00	107.771,67		
P - Suporte ao gerenciamento do Programa	1.672.222,22	0,00	71.847,78		
P - Monitoramento e avaliação	59.722,22	0,00	2.565,99		
P - Auditoria	59.722,22	0,00	2.565,99		
Total	**0,00**	**2.866.435,05**	**24.530.681,19**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - FORTALECIMENTO OPERACIONAL		**0,00**	**1.645.705,97**		
P - Ampliação da Macromedição dos SAAs da COMPESA		0,00	1.106.130,24		
P - Renovação do Parque de Hidrômetros da COMPESA		0,00	539.575,73		
C - OBRAS DE EXPANSÃO E EFICIENTIZAÇÃO		**1.929.861,25**	**24.542.296,13**		
P - Ampliação e Eficientização do SAA Olinda		0,00	1.156.528,91		
P - Ampliação e Eficientização do SAA São Lourenço da Mata		0,00	3.352.257,72		
P - Ampliação e Eficientização do SAA Pesqueira		0,00	600.612,84		
P - Ampliação e Eficientização do SAA Timbaúba		0,00	458.141,89		
P - Ampliação e Eficientização do SAA Lajedo		0,00	432.999,96		
P - Retrofit do Sistema Produtor Tapacurá		0,00	4.469.676,96		
P - Ampliação do SES Escada		0,00	4.001.468,23		
P - Ampliação do SES Bezerros		0,00	4.127.908,67		
P - Ampliação do SES Belo Jardim		0,00	3.666.772,93		
P - Ampliação do SES Sanharó		0,00	2.275.928,02		
P - Ampliação da ETA Voluntários da Pátria - Ouricuri (contrapartida)		1.929.861,25	0,00		
C - ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO		**0,00**	**649.841,73**		
P - Supervisão de Obras		0,00	379.074,34		
P - Suporte ao gerenciamento do Programa		0,00	252.716,23		
P - Monitoramento e avaliação		0,00	9.025,58		
P - Auditoria		0,00	9.025,58		
Total	**0,00**	**1.929.861,25**	**26.837.843,83**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - FORTALECIMENTO OPERACIONAL		**0,00**	**3.209.873,80**		
P - Ampliação da Macromedição dos SAAs da COMPESA		0,00	2.157.456,16		
P - Renovação do Parque de Hidrômetros da COMPESA		0,00	1.052.417,64		
C - OBRAS DE EXPANSÃO E EFICIENTIZAÇÃO		**0,00**	**20.421.679,16**		
P - Ampliação e Eficientização do SAA Olinda		0,00	2.255.756,45		
P - Ampliação e Eficientização do SAA São Lourenço da Mata		0,00	6.538.424,49		
P - Ampliação e Eficientização do SAA Pesqueira		0,00	1.171.467,72		
P - Ampliação e Eficientização do SAA Timbaúba		0,00	893.584,68		
P - Ampliação e Eficientização do SAA Lajedo		0,00	844.546,50		
P - Retrofit do Sistema Produtor Tapacurá		0,00	8.717.899,32		
P - Ampliação do SES Escada		0,00	0,00		
P - Ampliação do SES Bezerros		0,00	0,00		
P - Ampliação do SES Belo Jardim		0,00	0,00		
P - Ampliação do SES Sanharó		0,00	0,00		
P - Ampliação da ETA Voluntários da Pátria - Ouricuri (contrapartida)		0,00	0,00		
C - ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO		**0,00**	**1.267.486,38**		
P - Supervisão de Obras		0,00	739.367,05		
P - Suporte ao gerenciamento do Programa		0,00	492.911,37		
P - Monitoramento e avaliação		0,00	17.603,98		
P - Auditoria		0,00	17.603,98		
Total	**0,00**	**0,00**	**24.899.039,34**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - FORTALECIMENTO OPERACIONAL		**0,00**	**3.475.979,21**		
P - Ampliação da Macromedição dos SAAs da COMPESA		0,00	2.336.313,90		
P - Renovação do Parque de Hidrômetros da COMPESA		0,00	1.139.665,31		
C - OBRAS DE EXPANSÃO E EFICIENTIZAÇÃO		**0,00**	**22.114.679,97**		

P - Ampliação e Eficientização do SAA Olinda		0,00	2.442.763,48		
P - Ampliação e Eficientização do SAA São Lourenço da Mata		0,00	7.080.473,84		
P - Ampliação e Eficientização do SAA Pesqueira		0,00	1.268.584,90		
P - Ampliação e Eficientização do SAA Timbaúba		0,00	967.664,76		
P - Ampliação e Eficientização do SAA Lajedo		0,00	914.561,20		
P - Retrofit do Sistema Produtor Tapacurá		0,00	9.440.631,79		
P - Ampliação do SES Escada		0,00	0,00		
P - Ampliação do SES Bezerros		0,00	0,00		
P - Ampliação do SES Belo Jardim		0,00	0,00		
P - Ampliação do SES Sanharó		0,00	0,00		
P - Ampliação da ETA Voluntários da Pátria - Ouricuri (contrapartida)		0,00	0,00		
C - ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO		**0,00**	**1.372.563,71**		
P - Supervisão de Obras		0,00	800.662,17		
P - Suporte ao gerenciamento do Programa		0,00	533.774,78		
P - Monitoramento e avaliação		0,00	19.063,38		
P - Auditoria		0,00	19.063,38		
Total	**0,00**	**0,00**	**26.963.222,89**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - FORTALECIMENTO OPERACIONAL		**0,00**	**2.090.192,82**	**0,00**	**10.889.629,63**
P - Ampliação da Macromedição dos SAAs da COMPESA		0,00	1.404.883,70	0,00	7.319.259,26
P - Renovação do Parque de Hidrômetros da COMPESA		0,00	685.309,12	0,00	3.570.370,37
C - OBRAS DE EXPANSÃO E EFICIENTIZAÇÃO		**0,00**	**13.298.107,62**	**4.796.296,30**	**104.254.814,81**
P - Ampliação e Eficientização do SAA Olinda		0,00	1.468.894,49	0,00	7.652.747,04
P - Ampliação e Eficientização do SAA São Lourenço da Mata		0,00	4.257.665,20	0,00	22.181.875,49
P - Ampliação e Eficientização do SAA Pesqueira		0,00	762.831,68	0,00	3.974.252,69
P - Ampliação e Eficientização do SAA Timbaúba		0,00	581.880,90	0,00	3.031.522,98
P - Ampliação e Eficientização do SAA Lajedo		0,00	549.948,42	0,00	2.865.158,92
P - Retrofit do Sistema Produtor Tapacurá		0,00	5.676.886,93	0,00	29.575.833,99
P - Ampliação do SES Escada		0,00	0,00	0,00	9.944.874,18
P - Ampliação do SES Bezerros		0,00	0,00	0,00	10.259.117,42
P - Ampliação do SES Belo Jardim		0,00	0,00	0,00	9.113.053,85
P - Ampliação do SES Sanharó		0,00	0,00	0,00	5.656.378,25
P - Ampliação da ETA Voluntários da Pátria - Ouricuri (contrapartida)		0,00	0,00	4.796.296,30	0,00
C - ENGENHARIA E ADMINISTRAÇÃO		**0,00**	**825.356,74**	**0,00**	**4.299.999,99**
P - Supervisão de Obras		0,00	481.458,10	0,00	2.508.333,33
P - Suporte ao gerenciamento do Programa		0,00	320.972,06	0,00	1.672.222,22
P - Monitoramento e avaliação		0,00	11.463,29	0,00	59.722,22
P - Auditoria		0,00	11.463,29	0,00	59.722,22
Total	**124.240.740,73**	**0,00**	**16.213.657,18**	**4.796.296,30**	**119.444.444,43**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

As ações previstas no PROEX/PE serão executadas ao abrigo da legislação e regulamentação vigentes no País e no Estado, não necessitando ou dependendo de outros atos legais, exceto aqueles específicos relacionados às aprovações e autorizações legais requeridas para a celebração de empréstimos com agentes financiadores externos.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

Não há previsão de contratação de pessoal ou concurso público pela COMPESA, para este Programa específico. O Projeto será conduzido pela Unidade Gestora do Programa UGP, lotada na Gerência de Programas Especiais de Companhia e será estruturada a partir do efetivo contratado pela Gerenciadora, contratada através de processo licitatório. As contratações previstas para a execução das ações serão de responsabilidade da COMPESA, por meio de processos licitatórios, cujas ordens de serviço poderão ser assinadas após resolução da COFIEX.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

O Programa não apresenta problemas significativos no que diz respeito à aquisição de áreas. A maior parte das obras, como redes coletoras, coletores-tronco, redes de distribuição de água e suas respectivas ligações e substituições de redes de água serão construídas em vias públicas. No entanto, casos específicos serão avaliados oportunamente. A COMPESA conta com um departamento específico para tratar de desapropriações, caso necessárias. Os custos relacionados a eventuais desapropriações devem ser viabilizados através de recursos provenientes do Programa.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

Com relação aos impactos ambientais, um programa com as características do presente tem a particularidade de não apresentar, em primeira análise, impactos efetivamente negativos. Tal fato decorre da coerência intrínseca conceitual dos empreendimentos em questão, já que os planos contemplam ações na área ambiental, além de projetos e obras de saneamento básico que visam, justamente, a minimização dos impactos negativos causados ao meio ambiente pela sua ausência, e a melhoria das condições de salubridade dos ambientes residenciais.

O projeto inclui um conjunto expressivo de ações de esgotamento sanitário em áreas prioritárias para proteção de mananciais estratégicos para abastecimento público. Os impactos ambientais destas ações devem ser, portanto, extremamente positivos.

Na ausência de medidas preventivas adequadas, alguns impactos potenciais podem ocorrer. Por exemplo, erosão do solo nas fases de construção e implantação das obras de infra-estrutura hídrica.

A prevenção da erosão do solo, descaracterizando a existência do impacto negativo, é perfeitamente factível através do simples, mas eficiente, controle da movimentação de terra, caso seja necessário. Quanto à poluição do solo, apenas na fase de implantação das redes coletoras e emissários é que existe esta possibilidade de ocorrência de impactos negativos.

Vale ressaltar ainda, o forte impacto causado na população beneficiária quanto aos aspectos de educação sanitária e ambiental. A experiência tem comprovado que o efeito demonstrativo de uma obra de abastecimento e/ou de implantação de melhorias sanitárias, associado aos programas de educação e gestão ambiental, produz efeitos significativos no comportamento dos cidadãos, quer no que tange à higiene pessoal e do espaço privado, quer no que se refere ao ambiente público e ao meio ambiente. Se além dos aspectos sanitários e de saúde se agregam componentes relativos à conscientização ambiental e à motivação para uma atitude consciente quanto aos recursos naturais estar-se-ão dando passos efetivos no sentido de tornar muito mais efetivo qualquer trabalho com as gerações que estão se formando.

Como impactos negativos, inerentes às obras em vias públicas, destacam-se os riscos de acidentes nas frentes de obra, risco de poluição do solo e água por resíduos sólidos, líquidos e produtos oleosos oriundos do canteiro de obras, áreas de apoio e frentes de trabalho, poluição do ar com material particulado e emissões de máquinas e veículos, além de possível supressão vegetal e interferências em áreas de preservação permanente para implantação das unidades prevista na obra.

Cabe destacar que os impactos negativos em sua maioria são reversíveis, atuando pontualmente durante a execução da obra e que podem ser minimizados através dos Plano de Controle Ambiental de Obras e outros de Planos e Programas de monitoramento de emissão de particulados, fumaça preta e ruídos, gestão de resíduos gerados, sinalização de obras, atendimento às emergências entre outros.

Com relação às Licenças Ambientais, que deverão ser emitidas pelos Órgãos Ambientais e devem estabelecer as condições, restrições e medidas de controle ambiental, a COMPESA deverá realizar um mapeamento da situação de cada um dos empreendimentos propostos neste Programa e, oportunamente, estabelecer um cronograma que garanta as emissões e/ou atualizações das Licenças para os processos licitatórios, para o início das obras e da operação dos sistemas. A COMPESA dispõe de uma Gerência de Meio Ambiental, que trata sobre o tema e interage com os Órgãos Ambientais e com a Unidade Gestora do Programa.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

Pela natureza do programa em questão, os impactos sociais esperados são positivos. Os diversos empreendimentos contemplados seguem a legislação e normas vigentes com relação às questões sociais.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

Em princípio, não há previsão de necessidade de reassentamento. No entanto, casos específicos serão avaliados oportunamente. A COMPESA conta com um departamento específico para tratar de reassentamentos, caso necessários.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN

Informações relevantes

- 31/10/2022: Programa submetido à 161ª reunião da COFIEX (outubro/20220. Operação de crédito externo não aprovada por exceder o limitedisponível para esta reunião.
- 03/11/2022: O Programa não obteve aprovação na 161ª Reunião da Comissão de Financiamentos Externos (COFIEX), realizada em 25-10-2022, por sua classificação não alcançar o limite disponível para essa Reunião. O pleito será reapreciado na próxima reunião de deliberação.
- 02/06/2023: Retirado de pauta pela 165ª Cofiex (27/04/2023), em razão da impossibilidade de conclusão da análise técnica por falta de informações (2a tentativa).
- 02/06/2023: Retirado de pauta pela 166ª Cofiex (01/06/2023).