Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Programa de Mobilidade Urbana e Drenagem do Município de Itapevi - PMUD/Itapevi

Nº Carta Consulta: 60959
Mutuário: Município de Itapevi - SP
Tipo de Operação: Operação de crédito externo

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 7.200.000,00
Fontes Externas:
Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata - FONPLATA: US$ 28.800.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 03
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 05
2.1. TÍTULO 05
2.2. TÍTULO ABREVIADO 05
2.3. MUTUÁRIO 05
2.4. TIPO OPERACAO 06
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 06
2.6. PROJETO/INDICADORES 06
2.7. PROJETO/COMPONENTES 06
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 08
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 09
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 09
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 10
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 11
3. FINANCIAMENTO 11
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 11
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 11
4. EXECUÇÃO 11
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 11
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 13
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 13
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 13
5. RISCOS 14
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 14
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 14
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 15
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 15
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 15
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 15
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 16

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

1.1.1. Histórico e desenvolvimento

Itapevi surgiu em meados de 1850, com proporções muito inferiores ao que se conhece atualmente. Com denominação originada do Tupi Guarani, traduzida para "pedra chata e lisa", classificava-se como bairro pertencente ao Município de Cotia, cuja ocupação deu-se com a chegada de famílias tradicionais e reconhecidas à época.

Dentre tantas personalidades atraídas, destaca-se o nome de Joaquim Nunes Filho, pioneiro na busca pela ascensão do bairro a distrito. Tal feito foi alcançado em outubro de 1920, ainda sem grande enaltecimento, visto que a estação de trem, o maior ponto de visibilidade e notoriedade de Itapevi, seguia fazendo referência à Cotia.

Líderes populacionais e idealizadores da autonomia de Itapevi instauraram um movimento em massa, a fim de desmembrar o distrito de Cotia. Finalmente, Itapevi consagrou-se como Município, em 18 de fevereiro de 1959, pela Lei Estadual nº 5.285.

1.1.2. Características do Município

Itapevi situa-se à 36 km da capital do estado de São Paulo, possui 200.769 habitantes, segundo o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (2010), 82,66 km² de área, gerando uma densidade demográfica de 2.428,88 hab/km².

No que tange ao desenvolvimento econômico, o Município possui Produto Interno Bruto - PIB per capita de R$ 50.673,18 (2019) e Índice de Desenvolvimento Humano - IDH de 0,735 (2010).

1.1.3. Mobilidade

O território itapeviense possui duas importantes ligações rodoviárias, a Rodovia Presidente Castello Branco, por conexão direta, e a Rodovia Raposo Tavares, com interposição feita pela Rodovia Engenheiro Benedito da Silva.

Seu perímetro faz divisa com outros seis Municípios, e a principal conexão intermunicipal utiliza-se da Rodovia Raposo Tavares, esta que é acessada, em grande maioria, pela Estrada do Sapiantã, desde a região central de Itapevi, onde aglomeram-se diversas atividades.

Internamente, tratando-se do sentido direcionado ao Centro, munícipes localizados em bairros mais afastados, como o Nova Cotia, enfrentam dificuldades diárias para ingressar ou regressar dos locais de trabalho que, no geral, não se localizam em zonas periféricas.

1.1.4. Drenagem

O Município de Itapevi protagoniza, atualmente, diversas ocorrências de extravasão de água, especialmente tratando-se do Ribeirão São João, objeto de intervenção do Programa em questão.

A Política Municipal de Saneamento, na forma preconizada pela Lei Federal nº 11.445, estabelece como modelo de planejamento e gestão a integralização dos sistemas de: (i) abastecimento de água potável; (ii) esgotamento sanitário; (iii) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; e (iv) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas.

1.1.5. Situação problema

Em termos específicos, ante aos temas descritos, discrimina-se que a problemática dirigir-se-á:

Drenagem Urbana

Em observância ao Ribeirão São João, que expõe trecho considerável sem canalização (situado entre as travessias sob a Estrada de Servidão e acesso ao Lopes Supermercados), e aos efeitos dos eventos de cheia às áreas contíguas ao Ribeirão, coloca-se que estas ficam sujeitas às perdas materiais (bens de munícipes afetados), à exposição dos habitantes locais a doenças pelo contato com águas contaminadas e às condições de reconstrução e manutenção de próprios públicos danificados.

Alusivamente ao exposto, o Anexo 1 demonstra os pontos mais críticos de alagamento. Estes foram documentados pela equipe da Administração e corroboração a substancialidade das ocorrências.

Adicionalmente, explicita-se que a questão das cheias em Itapevi fora noticiada em razão de acontecimentos penosos, como evidenciado no Anexo 2.

Mobilidade e organização do sistema de transportes

Adicionalmente, cita-se que os moradores dos conjuntos habitacionais localizados nas proximidades do Piscinão do Sapiantã e dos condomínios em fase de execução deslocam-se pela Avenida Pedro Paulino (trecho de fluxo intenso e formação de congestionamentos nos horários de pico) até acesso à Avenida Rubens Caramez, para o caso de movimentos no sentido da Rodovia Raposo Tavares. A mesma situação é aplicável aos residentes do Bairro Jardim Maristela.

Sob ótica similar, ao verificar-se o traçado da Rodovia Engenheiro Renê Benedito da Silva que se interliga com a Avenida Rubens Caramez após a rotatória da Praça Fioravante Belli, nota-se alta concentração demográfica e este aspecto torna a utilização do eixo considerável para o tráfego dirigido à Rodovia Raposo Tavares e corrobora a necessidade de dispersão de fluxo com objetivo de comportar a projeção futura de movimentos.

O Anexo 3 exemplifica a tomada de circulação de veículos conforme descrição anterior.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

1.2.1. SOLUÇÃO PROPOSTA

Frente às abordagens no subitem anterior, concernentes às situações problema elencadas para os sistemas de drenagem e mobilidade urbana do Município, listam-se as intervenções específicas que são consoantes ao escopo do Programa.

Em termos sintéticos, apresenta-se, adicionalmente, no Anexo 4 o mapa das proposições de obras.

1.2.1.1. Canalização do Ribeirão São João

O segmento, cujo comprimento totaliza aproximadamente 3,2 km de extensão e caracterizado como objeto de intervenção de macrodrenagem complementada por ações dirigidas à microdrenagem, localiza-se entre as travessias sob a Estrada de Servidão e acesso ao Lopes Supermercados e será constituído por canalização aberta e fechada, a depender dos pontos especificados em projeto. As partes fechadas destinar-se-ão às travessias constantes ao traçado.

Por meio da consecução dos recursos, pretende-se alocação para correção das questões de extravasão, proteção das margens contra assentamento de construções inadequadas, proteção da população lindeira e diminuição das perdas materiais geradas em razão de enchentes.

Ademais, considera-se também como ponto chave do projeto a segregação das redes de água pluvial, direcionadas ao ribeirão, das ligações indevidas de esgoto.

O estudo preliminar que demonstra o trecho de execução de obras, bem como toda a execução de projeto de macrodrenagem já efetuada estão apresentados no Anexo 5.

1.2.1.2. Execução de intervenção viária de ligação (Estrada do Sapiantã - Rua Comercial)

Propõe-se a implantação de novo eixo viário, que interligará a Estrada do Sapiantã e a Rua Comercial e servirá como acesso à Estrada Lucinda de Jesus Silva, trecho viário que receberá intervenções que se complementarão ao produto do Programa.

A proposição terá funcionalidade voltada à estruturação do sistema de tráfego do Município ainda que seja relativa à localidade indicada, posto que a nova via, quando somada a outros acessos, permitirá que o sistema local atenda as demandas de deslocamento geradas para outras regiões da municipalidade.

Deste modo, visualiza-se, por meio de novo arruamento, aplicações de medidas de planejamento e organização de transportes, de modo a acomodar e atender a circulação da área, reduzir o tempo de viagem para os polos de atração de movimentos e fomentar medidas que incentivem a utilização do transporte coletivo (aumento e reprogramação do itinerário).

O segmento a ser implementado contará com seção adequada aos autos (coletivos e individuais) e à passagem de pedestres e ciclistas. A área da seção e a extensão do traçado aproximar-se-ão, respectivamente, de 4.000 m² e 350 m. Cita-se, complementarmente, que a geometria da via, em conformidade com as condições do terreno, sobreporá curso d'água contíguo. Fato que implicará na execução de travessia.

O Anexo 6 evidencia o traçado da obra proposta.

1.2.2. RESULTADOS ESPERADOS

Abrangendo de maneira geral, espera-se, primordialmente, que as intervenções previstas possam aumentar a qualidade de vida da população, permitindo que suas atividades diárias se tornem mais práticas e confortáveis.

No âmbito da drenagem, aspira-se que a adequação no sistema de drenagem elimine as intercorrências que atualmente decorrem dos problemas de alagamento, atingindo as residências próximas e o tráfego local.

Por outro lado, tratando-se da mobilidade, o ensejo se relaciona ao fomento da acessibilidade, aumento da capacidade viária e otimização dos tempos de viagem.

Adiante, aprofundam-se os resultados esperados para cada uma das propostas.

1.2.2.1. Canalização do Ribeirão São João

Os problemas decorrentes da ausência de sistemas de drenagem relacionam-se diretamente à saúde pública, com a proliferação de doenças advindas do contato à água imprópria. Estima-se que as novas condições do referido trecho do Ribeirão reduzam o risco de enchentes, permitindo que os habitantes domiciliados em sua proximidade usufruam de maior conforto e segurança.

Outrossim, as obras supracitadas fomentarão o desenvolvimento sustentável, especialmente no que tange: (i) à conservação das margens , as quais serão tratadas, com a eliminação de construções impróprias; (ii) à redução de emissão de gases poluentes, visto que as recorrentes enchentes geram aumento no tempo de deslocamento de veículos; e (iii) à preservação de águas pluviais, com manejo necessário ao desvio do volume de esgoto.

1.2.2.2. Execução de intervenção viária de ligação

A execução da intervenção caracterizará uma nova alternativa aos usuários da região que, atualmente, sobrecarregam a Estrada do Sapiantã, principalmente em viagens entre a região central e a Rodovia Raposo Tavares. Dessa forma, permite-se que o munícipe reduza seu tempo de deslocamento, otimizando sua viagem.

Igualmente, o incentivo à melhoria da acessibilidade alcançará, também, a conexão com outras regiões de Itapevi, de maneira indireta. Trata-se de uma importante estratégia de se reduzir a sobreposição do tráfego existente.

De forma ainda mais intensa do que a tratada no subitem 1.2.2.1., o referido viário permitirá significativa redução da emissão de gases poluentes na atmosfera, visto que o principal resultado será a diminuição dos tempos de exposição dos veículos.

1.2.3. SUSTENTABILIDADE

A sustentabilidade das proposições em pleito seguirá às disposições de encargo e responsabilidades determinadas pelo sistema organizacional da Prefeitura.

Assim sendo, a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos encarregar-se-á da manutenção de condições de funcionamento e do estado de conservação das intervenções propostas, que se inerem diretamente a áreas de atuação da Pasta (drenagem e mobilidade). Para realização das ações precípuas ao exposto, serão destinados recursos orçamentários nas rubricas da Secretaria. Estima-se que a alocação destes nas bases legais orçamentárias seguirá a ordem de 0,5% (interposto anualmente) do valor de investimento previsto.

Quanto à parte financeira durante o período de execução da operação, observa-se que os valores estão discriminados no Quadro de Usos e Fontes, pormenorizado no subitem 2.7. Em relação aos encargos adicionais, impende colocar que estes serão de responsabilidade da Secretaria de Fazenda e Patrimônio - SFP, que deverá cumprir com a destinação para custeamento frente às solicitações vindas da SISU.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

1.3. ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS

As orientações estratégicas do Programa basear-se-ão nas disposições do Plano Diretor do Município (Anexo 7), especificamente, nas diretrizes e princípios de drenagem e mobilidade urbana.

Adiante estão apresentadas as colocações do Plano, que se inerem ao projeto proposto, de acordo com as áreas abordadas.

1.3.1.1. Drenagem

- Manutenção e recuperação de áreas verdes, com objetivo de proteção do solo contra erosões e deslizamentos;

- Controle da poluição por meio da implementação de dispositivos de drenagem adequados às condições hidrológicas, além do estabelecimento de medidas de tratamento e destinação assertiva de efluentes; e

- Proteção do território contra situações extremas e minimização de riscos associados a eventos equivalentes.

1.3.1.2. Mobilidade Urbana

- Promoção de melhoria das condições de mobilidade dos munícipes, por meio da redução dos tempos de viagem, garantia de conforto e segurança, assim como aumento do itinerário de transporte coletivo e ampliação de frota;

- Estruturação do sistema viário do Município, de forma a atender as demandas de deslocamentos atuais e futuras;

- Criação de condições viárias de mobilidade e acessibilidade;

- Priorização do transporte público coletivo; e

- Fomento aos descolamentos por transporte ativo.

1.3.2. CONTRAPARTIDA

O montante de contrapartida será assegurado pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos - SISU, que ocupará o cargo de Órgão Executor do Programa. Informa-se que o detalhamento e a estruturação dos orçamentos anuais serão construídos junto às pastas de Planejamento, Suprimentos e Fazenda e Patrimônio. As destinações orçamentárias serão inclusas com exposição descritiva dos aportes locais, além de demonstração de vínculo e montante determinado na dotação.

As Secretarias supracitadas, como agentes diretamente envolvidos no planejamento de ações do Programa, exercerão suas atribuições e aquiescência para de estabelecer condições dirigidas ao orçamento do Município de modo a garantir exposição de locais, que, como já exposto, estarão vinculados à SISU.

Itera-se que os recursos originários da Prefeitura Municipal de Itapevi seguirão o disposto na Resolução da COFIEX nº 3, de 29 de maio de 2019.

1.3.3. TAXA DE CÂMBIO

1 US$ = R$ 5,2923 (cotação do dia 27/10/22).

2. Projeto

2.1. Título
Programa de Mobilidade Urbana e Drenagem do Município de Itapevi - PMUD/Itapevi

2.2. Título Abreviado
PMUD/Itapevi

2.3. Mutuário
Município de Itapevi - SP

2.4. Tipo Operacao

Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

2.5.1. OBJETIVO GERAL

Realizar ações de melhoria e estruturação urbana dirigidas à composição viária municipal e ao sistema de drenagem. Ressalta-se que estas são consoantes às diretrizes estabelecidas no Plano Diretor de Itapevi.

2.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Os objetivos específicos do PMUD estão expostos adiante, discriminados em conformidade com as áreas de execução de obras. Desta forma, listam-se:

i) Mobilidade Urbana: promover a melhoria da circulação de veículos nos eixos viários municipais, bem como criar alternativas de acesso e tráfego e aumentar as rotas de transporte coletivo;

ii) Drenagem: controlar e reduzir o impacto das cheias na região cujo traçado do Ribeirão São João não se encontra canalizado.

Impende colocar que as disposições supramencionadas serão decorrentes da implementação das obras mencionadas no subitem 1.2.1.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Redução do tempo de viagem por transporte individual das proximidades da Avenida Pedro Paulino sentido Rodovia Raposo Tavares	((tempo médio nos deslocamentos diários atuais - tempo médio nos deslocamentos diários futuros) / tempo médio nos deslocamentos diários atuais) * 100	Minutos	24,00	22,56
Redução do tempo de viagem por transporte coletivo nas proximidades da Avenida Pedro Paulino sentido Rodovia Raposo Tavares	((tempo médio nos deslocamentos diários atuais - tempo médio nos deslocamentos diários futuros) / tempo médio nos deslocamentos diários atuais) * 100	Minutos	64,00	60,16
Redução da destinação orçamentária para cobrimento de custos de infraestrutura viária (decorrentes de danos causados por enchentes)	((número de domicílios expostos atualmente - número de domicílios expostos futuramente) / número de domicílios expostos atualmente) * 100	Unidade	3.000,00	2.550,00
Redução da destinação orçamentária para cobrimento de custos de infraestrutura viária (decorrentes de danos causados por enchentes)	((despesas contabilizadas atualmente - despesa projetada) / despesas contabilizadas atualmente) * 100	R$/ano	2.360.000,00	2.006.000,00
Redução da despesa média praticada para os serviços de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas	((valor da despesa praticada atualmente - valor de despesa projetada) / valor de despesa praticada atualmente) * 100	R$/imóveis ano	412,85	371,57

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - 1. OBRAS DE INFRAESTRUTURA	**30.370.000,00**
S - 1.1. DRENAGEM	27.500.000,00
P - 1.1.1. Obras de Canalização	27.500.000,00
S - 1.2. MOBILIDADE URBANA	2.870.000,00
P - 1.2.1. Pavimentação e Estruturação Viária	2.870.000,00
C - 2. GESTÃO DO PROGRAMA	**5.428.400,00**
S - 2.1. ESTUDOS E PROJETOS	300.000,00
P - 2.1.1. Estudos e Projetos	300.000,00
S - 2.2. APOIO À GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA DO PROGRAMA	2.948.400,00
P - 2.2.1. Apoio à Gestão e Supervisão Técnica do Programa	2.948.400,00
S - 2.3. AUDITORIA EXTERNA	180.000,00
P - 2.3.1. Auditoria Externa	180.000,00
S - 2.4. DESAPROPRIAÇÕES	2.000.000,00
P - 2.4.1. Desapropriações	2.000.000,00
C - 3. OUTROS GASTOS	**201.600,00**
S - 3.1. COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO	201.600,00
P - 3.1.1. Comissão de Administração	201.600,00
Total dos Componentes	**36.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - 1. OBRAS DE INFRAESTRUTURA

As obras propostas no PMUD seguem linhas de aplicação de recursos para drenagem, mobilidade urbana (transportes e estruturação do sistema viário municipal).

S - 1.1. DRENAGEM

Refere-se às obras de drenagem.

P - 1.1.1. Obras de Canalização

Dirige-se a execução de obras de canalização, com complementação de intervenções de microdrenagem, em trecho de aproximadamente 3,2 km do Ribeirão São João.
A intervenção disporá de canal aberto e fechado (alocado nas travessias contidas no traçado do Ribeirão), que terá seção em concreto armado.

S - 1.2. MOBILIDADE URBANA

Refere-se às obras de mobilidade urbana.

P - 1.2.1. Pavimentação e Estruturação Viária

Concerne à implementação de via de ligação entre a Estrada do Sapiantã e a Rua Comercial. O traçado a implementar terá extensão aproximada de 350 m (com seção adequada à circulação de autos e pedestres) e surgirá como novo acesso para os deslocamentos da região dos bairros Vila Santa Rita e Vila Recanto Paulistano para a região central do Município.

C - 2. GESTÃO DO PROGRAMA

As partes diretamente envolvidas na execução do Programa, principalmente o Órgão Executor, representado pela Unidade de Gerenciamento do Programa - UGP, contarão com contratações de apoio. Estas serão específicas às áreas de: i) projetos e estudos; ii) gestão institucional, operacionalização do Contrato de Empréstimo, acompanhamento físico-financeiro e supervisão técnica das obras do PMUD; e iii) auditoria externa para os aspectos financeiros e contábeis.
Além do supramencionado, elenca-se o aporte de recursos para a desapropriação de áreas precípuas à execução das intervenções.

S - 2.1. ESTUDOS E PROJETOS

Refere-se à contratação de estudos e projetos.

P - 2.1.1. Estudos e Projetos

Consoante à contratação de estudos e projetos que devem ser desenvolvidos previamente ao período de execução de obras. Estes podem surgir em razão de condições técnicas e particulares das obras previstas (análise dos deslocamentos e fluxos de tráfego, estudos de condições geotécnicas e estruturais, hidráulicos etc.) ou em função de questões sociais e ambientais.

S - 2.2. APOIO À GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA DO PROGRAMA

Refere-se à contratação de consultoria para apoio à gestão e supervisão técnica do Programa.

P - 2.2.1. Apoio à Gestão e Supervisão Técnica do Programa

Refere-se aos serviços de consultoria para apoio à gestão do PMUD, sob o contexto geral de execução, de forma a abranger as áreas: i) institucional (apoio às tratativas e relações entre as Secretarias envolvidas, Pastas do Ministério da Economia e FONPLATA); ii) operacionalização do Contrato de Empréstimo a ser firmado e cumprimento das obrigações pactuadas; iii) acompanhamento orçamentário do Município, monitoramento físico e financeiro das obras e contratos de serviços; iv) supervisão técnica das obras, mediante apoio à fiscalização das etapas de execução, validação das medições, análise de qualitativa e de quantidades, bem como verificação dos métodos e parâmetros empregados na construção, conforme normativas vigentes.

S - 2.3. AUDITORIA EXTERNA

Refere-se à contratação de auditoria externa.

P - 2.3.1. Auditoria Externa

Trata-se de contratação de empresa especializada para realização dos serviços de auditoria financeira e contábil de todas as movimentações financeiras e demonstrativos comprobatórios do Programa. O trabalho possuirá periodicidade anual e terá como objeto os exercícios constantes à fase de implementação do PMUD.

S - 2.4. DESAPROPRIAÇÕES

Refere-se aos recursos destinados às desapropriações.

P - 2.4.1. Desapropriações

Recursos destinados à desapropriação de áreas que fazem parte das localidades objeto de intervenção.

C - 3. OUTROS GASTOS

Refere-se aos outros gastos do Programa.

S - 3.1. COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

Refere-se à Comissão de Administração do FONPLATA.

P - 3.1.1. Comissão de Administração

Trata dos recursos destinados ao pagamento da Comissão de Administração, cujo valor é equivalente a 0,70% do montante a ser financiado pelo FONPLATA.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	**-**	**-**	**30.370.000,00**	**84,36**
P- 1.1.1. Obras de Canalização	R$	27.500.000,00	27.500.000,00	76,39
P- 1.2.1. Pavimentação e Estruturação Viária	R$	2.870.000,00	2.870.000,00	7,97
Consultoria	**-**	**-**	**3.428.400,00**	**9,52**
P- 2.1.1. Estudos e Projetos	R$	300.000,00	300.000,00	0,83
P- 2.2.1. Apoio à Gestão e Supervisão Técnica do Programa	R$	2.948.400,00	2.948.400,00	8,19
P- 2.3.1. Auditoria Externa	R$	180.000,00	180.000,00	0,50
Outros	**-**	**-**	**2.201.600,00**	**6,12**
P- 2.4.1. Desapropriações	R$	2.000.000,00	2.000.000,00	5,56
P- 3.1.1. Comissão de Administração	R$	201.600,00	201.600,00	0,56
Total Geral	**-**	**-**	**36.000.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

Definidas as intervenções propostas ao PMUD, a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, enquanto maior envolvida na esfera da Administração, iniciou as rodadas de reuniões de alinhamento e elucidação com a participação de demais Secretarias, influentes à realização das obras.

No âmbito do financiamento, necessário à execução do Programa, o Município recebeu a formalização de interesse por parte do agente financiador em 1 de agosto de 2022, conforme exposto no Anexo 8.

A preparação do Programa segue em fase de estudo das intervenções. De forma específica, foi desenvolvida uma análise preliminar para o Ribeirão São João, aprofundando as principais regiões de alagamento, as quais serão englobadas no trecho a ser canalizado. Em sequência, iniciou-se a elaboração do projeto de macrodrenagem, com o detalhamento das estruturas e ações que serão executadas a fim de minimizar as inundações e alagamentos. Esses materiais apresentam-se no Anexo 5.

De mesmo modo, seguem em elaboração os estudos de tráfego e levantamento de dados de transporte na região próxima à área de implantação da via de ligação entre a Estrada do Sapiantã e a Rua Comercial.

Simultaneamente, executam-se as verificações acerca das questões socioambientais. A estimativa de desapropriações e reassentamentos, bem como o fluxo a ser seguido em cronograma estão em fase de conclusão. Outrossim, os temas ambientais estão sendo discutidos internamente, a fim de se definirem as estratégias a serem seguidas em relação às licenças e outorgas, cujos processos serão abordados no subitem 5.4.

A PMI atuará, também, na finalização do plano de aquisições, definindo as principais contratações a serem executadas, que devem partir do apoio à gestão e supervisão técnica do Programa e da auditoria externa. Relaciona-se a esse tema a elaboração dos projetos básicos das intervenções, material que será agregado aos pacotes técnicos das licitações de obras.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Municipal

MUNICIPIO DE ITAPEVI(SP)

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

2.10.1. Necessidade do financiamento externo

O financiamento externo classifica-se como uma possibilidade ao Município em executar Programas de obras e atender demandas necessárias à população quando soluções internas demonstram-se inviáveis.

Contar exclusivamente com o Tesouro municipal, especialmente no cenário atual, ainda em recuperação da queda na arrecadação de impostos e necessidade de extrapolação dos investimentos em saúde, decorrentes da pandemia do COVID-19, impossibilitaria a disponibilização do montante necessário às obras elencadas anteriormente, visto que existem inúmeras outras carências em pauta.

Isto posto, o Programa se condicionaria, então, a empréstimos financeiros com órgãos internos, que apresentam taxas de juros e condições de pagamento impraticáveis, levando, reiteradamente, a propostas praticamente inexequíveis para Itapevi.

O financiamento internacional, por sua vez, oferece condições que possibilitam a execução, taxa de juros razoáveis, prazo de amortização extenso, além dos prováveis ganhos provenientes da valorização do dólar, permitindo progressivamente a entrega de todas as obras em um único Programa.

Para a alternativa supracitada, existem condições expostas na legislação relacionadas à capacidade de pagamento e situação fiscal. Salienta-se que, atualmente, o Município de Itapevi classifica-se positivamente frente a essas exigências, podendo, então, seguir as tratativas que findam na assinatura de um contrato de financiamento com banco internacional.

2.10.2. Opção pelo agente financiador

Frente à escolha pelo financiamento externo, existem algumas opções de Organismos Financeiros Internacionais de Desenvolvimento - OFIDs, das quais destacam-se:

- Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID;

- Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD;

- Corporação Andina de Fomento - CAF;

- Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata - FONPLATA; e

- Novo Banco de Desenvolvimento - NDB.

A decisão baseia-se na análise de determinados fatores, especialmente:

- Montante do empréstimo, visto que determinados OFIDs limitam o mínimo a ser financiado;

- Intervenções previstas e a prática dos OFIDs em executarem Programas de natureza semelhante;

- Etapas e duração dos processos de negociação e preparação, considerando que determinados OFIDs condicionam essas etapas a uma ou mais missões de avaliação;

- Prazos contratuais, como carência e amortização; e

- Taxas de juros e comissões previstas.

Considerando todas as condições expostas e as necessidades de Itapevi, entende-se que BID e BIRD tornam-se não atrativos pela impossibilidade de financiarem o montante previsto para o PMUD. Habitualmente, os respectivos empréstimos superam US$ 50 milhões, conforme exposto no painel da Comissão de Financiamentos Externos - COFIEX.

Dando sequência a análise, em observância também ao painel supracitado, verifica-se que o NDB abrange, na maior parte dos casos, frentes diferentes às previstas no Programa em questão. Por outro lado, a CAF e o FONPLATA corriqueiramente financiam obras de infraestrutura de mobilidade e drenagem, classificando-se como as principais opções para aprofundamento do estudo.

Para tanto, necessita-se aprofundar e simular a aplicação das condições normalmente constantes aos contratos de empréstimo dos referidos bancos, considerando um financiamento estimado em US$ 28,8 milhões, previsto ao PMUD.

A seguir, estão resumidas as características das operações, também apresentadas no Anexo 9.

- CAF: i) carência de 60 meses (pagamento da primeira parcela ao final do 66º mês (primeiro semestre do período de amortização); ii) período de amortização de 156 meses; iii) taxa fixa nos 8 primeiros anos de 1,8% a.a., acrescida de taxa alternativa; iv) taxa fixa de 1,9% a.a. nos 10 anos subsequentes, acrescida de taxa alternativa; v) comissão de financiamento de 0,85% do valor do empréstimo, comissão de compromisso equivalente a 0,35% a.a. (incidente sobre o valor não desembolsado) e gastos de avaliação de USD 50.000,00;

- FONPLATA: i) carência de 48 meses (pagamento da primeira parcela ao final do 54º mês (primeiro semestre do período de amortização); ii) período de amortização de 132 meses; iii) taxa fixa nos 8 primeiros anos de 2,28% a.a., acrescida de taxa alternativa; iv) taxa fixa de 2, 54% a.a. nos 7 anos subsequentes; v) comissão de financiamento de 0,70% do valor do empréstimo e comissão de compromisso de 0,35 % a.a. (incidente sobre o valor não desembolsado).

Como conclusão, entende-se que os totais a serem gastos em encargos não apresentam diferenças críticas, a ponto de focar grande destaque a algum dos OFIDs. No entanto, o FONPLATA destaca-se no que se refere à celeridade do processo, menor tempo de preparação do Programa, com missões reduzidas e intervalos menores entre cada uma das etapas da obtenção. Por outro lado, a CAF demanda maior disponibilidade do Município para recepção de missões, solicita maior tempo para retorno e possui tratativas internas mais burocráticas e, consequentemente, mais demoradas.

Com todas as informações apresentadas, optou-se, então, pelo seguimento do pleito junto ao FONPLATA.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

Os efeitos e decorrências do Programa espalhar-se-ão por todos os munícipes de Itapevi, visto que as intervenções acarretarão o aumento na qualidade de vida e a valorização dos imóveis, de maneira geral.

Com a execução de canalização de trecho do Ribeirão São João e da implementação de ligação viária, torna-se possível apresentar associação às áreas estratégicas e impactos do projeto, elencados na Resolução COFIEX nº 17, de 7 de junho de 2021.

Deste modo, coloca-se, de acordo com as intervenções e análises realizas acerca dos habitantes diretamente afetados (mensurados por meio da relação área e densidade demográfica) as exposições a seguir.

2.11.1. Canalização do Ribeirão São João

Prevê-se que os principais favorecidos após conclusão das obras de drenagem serão os munícipes residentes das áreas contíguas ao Ribeirão, visto que suas moradias deixarão de sofrer danos decorrentes da extrapolação das águas, reduzindo perdas materiais e riscos à saúde.

Além disso, os usuários das vias que contornam o perímetro do córrego, de mesma forma, se beneficiarão, principal, mas não somente, em viagens de automotores, como também a passagem de pedestres.

Em atendimento e relação às áreas estratégicas, considera-se que a intervenção em questão abrange, direta ou indiretamente: 1.1 promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação; 1.3 implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico; 1.4 gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes; 1.9 infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis; e 1.13 melhorias das condições de educação e saúde.

Estima-se o benefício direto a 12 mil munícipes por meio da implementação da ação referida.

2.11.2. Execução de intervenção viária de ligação

Os beneficiários da intervenção viária atingem um número maior quando comparados à primeira intervenção, considerados o volume e a capacidade de interferência da obra em questão.

Com a oferta de via alternativa para as conexões que, até então, seriam possibilitadas somente através da Estrada do Sapiantã, muitos usuários beneficiar-se-ão de viagens mais rápidas, melhores condições de pavimentação e menor fluxo veicular. Tratam-se, em sua maioria, dos munícipes que percorrem a conexão Centro - Rodovia Raposo Tavares, em ambos os sentidos.

Salienta-se que os habitantes de Municípios vizinhos também caracterizam o aglomerado de beneficiários. Parte dos usuários do trajeto supracitado relaciona-se às viagens advindas de Cotia e região, com fins de acesso ao local de trabalho, em sua maioria.

A proposta garantirá, igualmente, boas condições viárias aos futuros moradores dos loteamentos residenciais próximos à Estrada do Sapiantã, que seguem, hoje, em exponencial ocupação.

Ademais, a nova intervenção prevê implantação de área específica para trajeto de ciclistas, garantindo sua segurança.

Em atendimento e relação às áreas estratégicas, considera-se que a intervenção em questão abrange, direta ou indiretamente: 1.1 promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação; 1.6 melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades; 1.7 benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas; e 1.9 infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis.

Por fim, projeta-se que aproximadamente 16 mil habitantes serão diretamente beneficiados pela execução da intervenção.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	7.200.000,00	1,00	7.200.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata - FONPLATA	FONPLATA	US$	28.800.000,00	1,00	28.800.000,00
Total:			36.000.000,00		36.000.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

4.1.1. ARRANJO INSTITUCIONAL

O Programa em estruturação terá como Mutuário a Prefeitura Municipal de Itapevi - PMI e como Órgão Executor a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos - SISU.

A PMI garantirá condições adequadas de trabalho aos colaboradores técnicos designados pelo Órgão Executor e por pastas correlatas, além de se responsabilizar pelos posicionamentos legais ante às fases do ciclo de evolução do PMUD.

A SISU, em conjunto com a Secretaria de Planejamento - SP, institucionalizará, por meio de decreto municipal, a Unidade de Gerenciamento do Programa - UGP e cumprirá os pontos dispostos adiante:

- Utilização dos recursos da operação de crédito;

- Gestão dos recursos de contrapartida, conforme o pari passu do pleito;

- Monitoramento dos processos administrativos, institucionais e licitatórios;

- Operacionalização do contrato de empréstimo;

- Interlocução com: i) Secretaria de Assuntos Econômicos Internacionais - SAIN; ii) Secretaria do Tesouro Nacional - STN; iii) Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN; e iv) FONPLATA.

A estrutura administrativa da PMI e o organograma do Programa estão apresentados nos Anexos 10 e 11. Expõe-se, no Anexo 12, a minuta de decreto para instituição da Unidade supracitada.

4.1.2. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

As ações estratégicas serão deliberações majoritariamente pela SISU, que absorverá as informações dos colaboradores elencados para a organização gerencial e se responsabilizará pelos encaminhamentos necessários e comunicação aos demais envolvidos.

A UGP tratará das tarefas tangíveis às fases que contemplam o ciclo do Programa, com a designação dos seguintes técnicos:

i) Coordenador Geral: coordenar a implementação de ações imprescindíveis à execução do PMUD, garantir o atendimento ao contrato de empréstimo;

ii) Coordenador Administrativo: adequar e administrar aspectos burocráticos e jurídicos do Programa, organizar a estratégia de ação conforme os trâmites aplicáveis aos agentes envolvidos, como a própria PMI, órgãos da União e do Banco;

iii) Coordenador Operacional: apoio a todos os processos de contratações, fiscalização e monitoramento de obras, medições e riscos sociais e ambientais.

O Anexo 13 demonstra a matriz de responsabilidades do tipo RACI, que discrimina o responsável pela realização da tarefa, o agente de aprovação e garantia de execução do serviço, os colaboradores consultados para implementação e, por fim, os profissionais a serem informados sobre resultados.

4.1.3. ARRANJO OPERACIONAL

Em consideração à atribuição dos aspectos operacionais do PMUD à SISU, expõe-se que a Secretaria está estruturada da seguinte forma:

- Chefia de Gabinete: elaboração de planos, programas e projetos dirigidos às políticas públicas, execução das tarefas de controle e manutenção da efetividade de ações, emissão de pareceres, laudos e despachos;

- Assessoria de Gabinete: assessoria à gestão, monitoramento dos processos estratégicos, apoio à definição de diretrizes para execução de ações referentes às áreas de atuação, coleta de dados e mensuração da evolução de parâmetros de indicação para consecução de metas e objetivos;

- Apoio Administrativo: controle, monitoramento, destinação e documentação dos processos, atribuição de planejamento e controle da agenda do chefe da pasta;

- Diretoria de Serviços Urbanos e Zeladoria: composta pelos núcleos de: i) Manutenção de Próprios; ii) Manutenção Viária e Áreas Verdes; e iii) Almoxarifado. Fiscalização, execução e manutenção do estado de conservação de próprios e área viária de Itapevi, ações de podas, limpeza e terraplenagem, recebimento, controle de processos e estoque, operacionalização logística e garantia da qualidade de produtos recebidos e fornecidos;

- Diretoria de Obras: constituída pelos núcleos de: i) Projetos Públicos; e ii) Fiscalização de Obras. Fiscalização, controle de medições e planilhas orçamentárias, conferência do cumprimento das especificações de projeto, acompanhamento do avanço das obras e execução e formalização de projetos.

As descrições anteriores são corroboradas pelo disposto no Anexo 10, que apresenta as estruturas administrativas da PMI.

Complementarmente, técnicos de empresa especializada na estruturação de projetos financiados por organismos multilaterais deverão planejar e organizar as ações precípuas ao PMUD, de forma a cumprir as obrigações da operação.

Salienta-se que a contratação abordada é importante para as fases de implementação do Programa, visto que a equipe técnica da Administração se responsabiliza por atendimentos consoantes à Pasta para todo Município. Desta forma, garante-se alocação profissional exclusiva ao PMUD, que atuará em apoio à PMI e não prejudicará os demais serviços municipais.

4.2. Execução/Executores

Executor: Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos (SISU) - Município de Itapevi - SP
Representante Oficial: Marcos de Oliveira Anjos
Endereço da Sede: Rodovia Engenheiro Renê Benedito Silva, 2235 - Vila Gióia
E-mail Institucional:
Telefone: (11) 4144-9290 Fax:
CNPJ: UF:

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 4 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES FONPLATA	TOTAL CF	TOTAL FONPLATA
C - 1. OBRAS DE INFRAESTRUTURA	**30.370.000,00**	**1.133.333,00**	**8.990.000,00**		
S - 1.1. DRENAGEM	27.500.000,00	1.000.000,00	8.166.667,00		
P - 1.1.1. Obras de Canalização	27.500.000,00	1.000.000,00	8.166.667,00		
S - 1.2. MOBILIDADE URBANA	2.870.000,00	133.333,00	823.333,00		
P - 1.2.1. Pavimentação e Estruturação Viária	2.870.000,00	133.333,00	823.333,00		
C - 2. GESTÃO DO PROGRAMA	**5.428.400,00**	**2.675.000,00**	**407.100,00**		
S - 2.1. ESTUDOS E PROJETOS	300.000,00	300.000,00	0,00		
P - 2.1.1. Estudos e Projetos	300.000,00	300.000,00	0,00		
S - 2.2. APOIO À GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA DO PROGRAMA	2.948.400,00	375.000,00	362.100,00		
P - 2.2.1. Apoio à Gestão e Supervisão Técnica do Programa	2.948.400,00	375.000,00	362.100,00		
S - 2.3. AUDITORIA EXTERNA	180.000,00	0,00	45.000,00		
P - 2.3.1. Auditoria Externa	180.000,00	0,00	45.000,00		
S - 2.4. DESAPROPRIAÇÕES	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00		
P - 2.4.1. Desapropriações	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00		
C - 3. OUTROS GASTOS	**201.600,00**	**0,00**	**201.600,00**		
S - 3.1. COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO	201.600,00	0,00	201.600,00		
P - 3.1.1. Comissão de Administração	201.600,00	0,00	201.600,00		
Total	**0,00**	**3.808.333,00**	**9.598.700,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES FONPLATA	TOTAL CF	TOTAL FONPLATA
C - 1. OBRAS DE INFRAESTRUTURA		**1.133.333,00**	**8.990.000,00**		
S - 1.1. DRENAGEM		1.000.000,00	8.166.667,00		
P - 1.1.1. Obras de Canalização		1.000.000,00	8.166.667,00		
S - 1.2. MOBILIDADE URBANA		133.333,00	823.333,00		
P - 1.2.1. Pavimentação e Estruturação Viária		133.333,00	823.333,00		
C - 2. GESTÃO DO PROGRAMA		**375.000,00**	**407.100,00**		
S - 2.1. ESTUDOS E PROJETOS		0,00	0,00		
P - 2.1.1. Estudos e Projetos		0,00	0,00		
S - 2.2. APOIO À GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA DO PROGRAMA		375.000,00	362.100,00		
P - 2.2.1. Apoio à Gestão e Supervisão Técnica do Programa		375.000,00	362.100,00		
S - 2.3. AUDITORIA EXTERNA		0,00	45.000,00		
P - 2.3.1. Auditoria Externa		0,00	45.000,00		
S - 2.4. DESAPROPRIAÇÕES		0,00	0,00		
P - 2.4.1. Desapropriações		0,00	0,00		
C - 3. OUTROS GASTOS		**0,00**	**0,00**		
S - 3.1. COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00		
P - 3.1.1. Comissão de Administração		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**1.508.333,00**	**9.397.100,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES FONPLATA	TOTAL CF	TOTAL FONPLATA
C - 1. OBRAS DE INFRAESTRUTURA		**1.133.334,00**	**8.990.000,00**		
S - 1.1. DRENAGEM		1.000.000,00	8.166.666,00		
P - 1.1.1. Obras de Canalização		1.000.000,00	8.166.666,00		

S - 1.2. MOBILIDADE URBANA		133.334,00	823.334,00		
P - 1.2.1. Pavimentação e Estruturação Viária		133.334,00	823.334,00		
C - 2. GESTÃO DO PROGRAMA		**375.000,00**	**407.100,00**		
S - 2.1. ESTUDOS E PROJETOS		0,00	0,00		
P - 2.1.1. Estudos e Projetos		0,00	0,00		
S - 2.2. APOIO À GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA DO PROGRAMA		375.000,00	362.100,00		
P - 2.2.1. Apoio à Gestão e Supervisão Técnica do Programa		375.000,00	362.100,00		
S - 2.3. AUDITORIA EXTERNA		0,00	45.000,00		
P - 2.3.1. Auditoria Externa		0,00	45.000,00		
S - 2.4. DESAPROPRIAÇÕES		0,00	0,00		
P - 2.4.1. Desapropriações		0,00	0,00		
C - 3. OUTROS GASTOS		**0,00**	**0,00**		
S - 3.1. COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00		
P - 3.1.1. Comissão de Administração		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**1.508.334,00**	**9.397.100,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

		Ano 4			
	VALOR	FONTES		TOTAL	TOTAL
COMPONENTES	CUSTO	CF	FONPLATA	CF	FONPLATA
C - 1. OBRAS DE INFRAESTRUTURA		**0,00**	**0,00**	**3.400.000,00**	**26.970.000,00**
S - 1.1. DRENAGEM		0,00	0,00	3.000.000,00	24.500.000,00
P - 1.1.1. Obras de Canalização		0,00	0,00	3.000.000,00	24.500.000,00
S - 1.2. MOBILIDADE URBANA		0,00	0,00	400.000,00	2.470.000,00
P - 1.2.1. Pavimentação e Estruturação Viária		0,00	0,00	400.000,00	2.470.000,00
C - 2. GESTÃO DO PROGRAMA		**375.000,00**	**407.100,00**	**3.800.000,00**	**1.628.400,00**
S - 2.1. ESTUDOS E PROJETOS		0,00	0,00	300.000,00	0,00
P - 2.1.1. Estudos e Projetos		0,00	0,00	300.000,00	0,00
S - 2.2. APOIO À GESTÃO E SUPERVISÃO TÉCNICA DO PROGRAMA		375.000,00	362.100,00	1.500.000,00	1.448.400,00
P - 2.2.1. Apoio à Gestão e Supervisão Técnica do Programa		375.000,00	362.100,00	1.500.000,00	1.448.400,00
S - 2.3. AUDITORIA EXTERNA		0,00	45.000,00	0,00	180.000,00
P - 2.3.1. Auditoria Externa		0,00	45.000,00	0,00	180.000,00
S - 2.4. DESAPROPRIAÇÕES		0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
P - 2.4.1. Desapropriações		0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
C - 3. OUTROS GASTOS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**201.600,00**
S - 3.1. COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	0,00	0,00	201.600,00
P - 3.1.1. Comissão de Administração		0,00	0,00	0,00	201.600,00
Total	**36.000.000,00**	**375.000,00**	**407.100,00**	**7.200.000,00**	**28.800.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

Os atos legais do Programa concernem à formalização de leis e decretos dirigidos ao referido. Isto posto, coloca-se que o PMUD possui aprovação legislativa do Município (Lei Nº 3.094, de 13 de setembro de 2022). Apresenta-se o documento legal no Anexo 14.

Subsequentemente, instaurar-se-á a UGP, abordada como parte integrante da estrutura organizacional do PMUD no subitem 4.1.1. Para este caso, os movimentos necessários à institucionalização da Unidade, que será introduzida por meio de decreto de lei, serão tomados após a aprovação do pleito junto à COFIEX.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

A plena execução de um Programa como o PMUD está diretamente atrelada, além da entrega das obras, ao cumprimento de inúmeras exigências decorrentes do contrato de financiamento. O atendimento a todas essas atividades torna-se inviável no âmbito exclusivo da Administração de uma Prefeitura, visto que as equipes técnicas já dispõem de outras responsabilidades habituais.

Partindo dessa necessidade, estima-se um Plano de Aquisições do Programa, com as providências quanto às contratações das empreiteiras e consultorias necessárias, que incluem: estudos e projetos, gerenciamento e supervisão e auditoria externa. Salienta-se que a contratação de uma auditoria externa é requisito para financiamentos internacionais.

Todas as contratações decorrem de processos de licitações públicas, que devem ser preparados pela UGP e, no caso de Itapevi, direcionados à Secretaria de Suprimentos para andamento e deliberação.

Tratando-se de riscos relacionados às contratações, elenca-se o fator prazo, especialmente no processo licitatório dos estudos e projetos, que antecedem a consecução das obras.

Como fomento à mitigação de problemas decorrentes disso, é necessário o antecipado planejamento de todos os processos, e o fiel cumprimento dos cronogramas previstos, a fim de que as contratações e respectivas Ordens de Serviço estejam disponíveis no momento ideal.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

A implantação de ambas as obras pertencentes ao escopo do PMUD, a canalização do Ribeirão São João e a execução de intervenção viária de ligação entre a Estrada do Sapiantã e a Rua Comercial, está condicionada à desapropriação de imóveis. A definitiva quantificação de remoções a serem executadas será confirmada após conclusão dos projetos.

Impende colocar o conhecimento e experiência do Município em tratativas semelhantes, especialmente no âmbito da Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania - SDSC, no que tange a todas as etapas do processo, desde precificação do imóvel e negociação, até a oferta de assistência social nos casos necessários.

Os riscos decorrentes das desapropriações relacionam-se, principalmente, a possíveis intercorrências em determinados processos e consequentes atrasos na liberação das áreas. Buscando evitá-los, a Administração focará em solucionar os casos de maneira amigável, em sua maioria, reduzindo a quantidade de processos judiciais que, naturalmente, levam mais tempo.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

Inevitável e habitualmente, a implantação de obras com o porte semelhante aos previstos no Programa em questão, acarreta intervenções ambientais, que devem ser geridas de acordo com a legislação e com as exigências expostas nos órgãos fiscalizadores relacionados.

A fim de se obter dados conclusivos sobre os tipos de impactos que podem ser gerados pelo PMUD, serão contratados, além dos projetos, estudos específicos para análise. Essas informações caracterizam requisitos básicos para a elaboração de um cronograma a ser seguido antes, durante e após a conclusão das obras.

A Prefeitura de Itapevi, na esfera da Secretaria do Meio Ambiente e Defesa Animal - SMADA, conta com equipe técnica capacitada para executar e controlar as ações necessárias ao cumprimento das obrigações ambientais. Por essa Secretaria, como primeira etapa, discorrem os projetos e estudos supracitados, para definição das ações, de acordo com as proporções e gravidade apresentadas. Em casos possíveis, os licenciamentos serão obtidos com tratativas municipalizadas, respeitando, também, as premissas expostas a Deliberação Normativa do Conselho Estadual do Meio Ambiente - CONSEMA nº 01/2018. Todavia, situações que extrapolem o que se permite no âmbito municipal devem ser tratadas junto à Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - CETESB.

Tratando-se especificamente da Canalização do Ribeirão São João, considerando a interferência em recursos hídricos, adianta-se a necessidade de obtenção de outorga emitida pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica - DAEE. Caberá à SMADA o preparo e envio da documentação necessária ao órgão, a fim de se obter a autorização necessária.

Na esfera da compensação ambiental, deverão ser seguidas as exigências apresentadas na Lei Municipal nº 2.579, de 27 de agosto de 2018 (Anexo 15), que tratam dos procedimentos de supressão de vegetação nativa e exótica, incluindo os casos que interferem em Área de Preservação Permanente - APP. Carecerão as emissões dos Termos de Compromisso de Recuperação Ambiental - TCRA em sequência às autorizações de corte, a fim de se garantir o replantio em novas áreas.

Salienta-se elencar que o FONPLATA, em suas cláusulas contratuais, cita as obrigações ambientais do Mutuário e solicita o envio da Licença Prévia - LP, Licença de Instalação - LI e Licença de Operação - LO de cada uma das intervenções, que devem ser providenciadas internamente.

Os riscos que podem se relacionar aos procedimentos ambientais referem-se à dilação da anuência por parte dos órgãos envolvidos. Objetivando acelerar a emissão das licenças necessárias, a Administração iniciará os processos tão brevemente for possível, além de direcionar foco por parte da SMADA no acompanhamento dos procedimentos.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

A concepção dos projetos, com exata referência às áreas abordadas, permitirá estimar a quantidade de imóveis que serão afetados, bem como o número de habitantes. Essa definição elenca-se como requisito básico ao planejamento de ações sociais necessárias durante a execução do PMUD.

Os trâmites decorrentes de desapropriações serão tratados em comunicações diretas entre a PMI e a população. A abordagem clara e precisa é necessária desde o início, com a apresentação do Programa e justificativa da importância da liberação das áreas, até os processos de negociação.

Cabe informar que o Município, por meio da SDSC, prestará a assistência necessária aos habitantes impactados, incluindo o agendamento de reuniões públicas, plantões sociais e, eventualmente, visitas individualizadas aos imóveis.

Outrossim, haverá também o planejamento e prévio aviso aos munícipes no que se refere aos transtornos gerados pelas obras. Os desvios, interrupções e interferências em redes, indispensáveis em determinadas fases, serão geridos de forma a mitigar ao máximo a inconveniência na qualidade de vida nas redondezas das áreas das intervenções.

Informa-se que minorias sociais, população vulnerável, indígenas, quilombolas e extrativistas não serão afetadas.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

Eventuais necessidades de realocação serão analisadas pela Administração, a fim de garantir o pleno atendimento à população. Os casos passíveis serão tratados com a devida cautela e importância, baseando-se nos princípios garantidos por lei e utilizando-se da experiência da PMI nessas situações.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN

Informações relevantes

- 07/06/2023: Autorizado na 166ª Cofiex, em 01/06/2023, conforme Resolução Cofiex nº 28, de 01 de junho de 2023.