Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Programa de Urbanização de Assentamentos Populares Pro Morar Rio de Janeiro PROAP IV

Nº Carta Consulta: 60960
Processo: 12120.100855/2022-76
Mutuário: Município do Rio de Janeiro - RJ
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Data de Recebimento: 28 de Dezembro de 2022

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 36.000.000,00
Fontes Externas:
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID: US$ 144.000.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 04
2.1. TÍTULO 04
2.2. TÍTULO ABREVIADO 04
2.3. MUTUÁRIO 04
2.4. TIPO OPERACAO 04
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 04
2.6. PROJETO/INDICADORES 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES 06
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 16
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 19
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 19
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 21
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 23
3. FINANCIAMENTO 23
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 24
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 24
4. EXECUÇÃO 24
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 24
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 25
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 25
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 25
5. RISCOS 28
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 28
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 29
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 29
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 30
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 31
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 32
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 33

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

O Município do Rio de Janeiro possui uma população estimada em 6.775.561 habitantes, ocupando uma área de 1.200.329 km², sendo que aproximadamente 1,4 milhão destes habitantes vivem em assentamentos subnormais, perfazendo um percentual de 22,6%. Não obstante, a cidade possui o segundo maior PIB do Brasil, ultrapassando R$ 354,98 bilhões, além de um IDHM que a situa na 45ª posição nacional, sendo igual a 0,799 (IBGE-2010).

A PCRJ e o BID possuem uma exitosa parceria iniciada em 1995 com a assinatura do Programa de Urbanização de Assentamentos Populares - PROAP I, que se derivou em mais outros 02 contratos - nos anos de 2002 e 2010, possibilitando a implementação de Programas de reconhecimento internacional, como o Favela-Bairro e o Morar Carioca. Tais políticas públicas resultaram em um avanço significativo no enfrentamento à pobreza e ao acesso à moradia digna, gerando importantes transformações urbanas que representaram melhorias em índices sociais, de emprego, renda, e qualidade de vida da população mais vulnerável.

A partir deste pleito, a PCRJ busca restabelecer esta parceria, visando a realização de uma quarta fase do Programa, que possa dar conta das necessidades vigentes e incorpore contemporaneidades em seu escopo, considerando toda a experiência já realizada, porém lidando com novos enfrentamentos típicos do nosso tempo.

Considerando o patamar de Urbanização já alcançado com os Projetos anteriores, os assentamentos populares no RJ possuem novos desafios, que a despeito de sempre serem perpassados por necessidades básicas de infraestrutura e regularização fundiária, devem se ampliar no sentido de democratizar o acesso à cidade e à urbanização, para além dos limites informais desses assentamentos. Esse recorte atual deve considerar aumento da pobreza e vulnerabilidade social por conta das sucessivas crises econômicas do país, e da pandemia da COVID 19, que nos trouxe novas demandas para além do agravamento das já conhecidas.

Segundo o Sistema de Assentamentos de Baixa Renda (SABREN), do Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP, o território do Município do RJ abrange atualmente 1.074 favelas, assim distribuídas: AP1 - 73 Favelas; AP2 - 65 Favelas; AP3 - 400 Favelas; AP4 - 202 Favelas e AP5 - 334 Favelas.

Sabe-se que existem hoje no Município 444.893 habitantes (Fonte IBGE -2010) vivendo em condições de risco, sejam eles advindos de inundações, enxurradas ou deslizamentos. Embora os sistemas de infraestrutura urbana sejam acessíveis à maioria da população, ainda existem localidades aonde esses serviços não chegam ou são oferecidos sem a qualidade técnica desejada.

Visando minimizar essas condições e democratizar o acesso aos serviços básicos de infraestrutura urbana, suprir o déficit habitacional, diminuir a inadequação de moradias, universalizar o acesso aos meios digitais, promover a inclusão de populações minoritárias ou em risco social, mitigar riscos ambientais, atendendo as premissas de desenvolvimento sustentável, pretende-se solucionar ou minorar situações de precariedade de serviços, priorizando os seguintes problemas: 1.Deficiência em Rede de Esgotamento Sanitário; 2. Deficiência no Sistema de Abastecimento de Água; 3.Deficiência no Sistema De Drenagem Pluvial; 4.Deficiência na Iluminação Pública; 5. Falta de Acesso à Áreas de Esporte e Lazer; 6.Deficiência na Pavimentação de Ruas, Becos e Vielas; 7.Áreas de Risco Geotécnicas e de Inundação; 8.Falta de Acesso Digital Universal; 9.Inadequação Habitacional; 10.Déficit Habitacional; 11.Interconexão entre Favelas e Bairro Formal; 12. Utilização de Energia Limpa e Renovável; 13. Fragilidade no acesso às Políticas Públicas e Garantia de Direitos das Famílias em situação de vulnerabilidade social; 14. Agravamento das Desigualdades Sociais, de Gênero, Sexual e Étnico- Racial; 15. Precarização no acesso à qualificação profissional e na oferta de emprego e geração de renda; 16. Impermanência nas condições de preservação patrimonial e ambiental; 17. Regularização Urbanística e Fundiária.

A Prefeitura pretende atender a regiões da cidade que se encontram em maior situação de vulnerabilidade. A opção de priorizar o atendimento a favelas da AP3 advém do fato de que nessa região se encontram o maior número de assentamentos subnormais, com os menores IDH e IDS da cidade, além de ser uma região com grande infraestrutura construída, próxima aos postos de trabalho, tornando-se uma região atraente para o adensamento populacional, em detrimento de regiões mais afastadas dos centros urbanos, que demandam grandes investimentos em infraestrutura urbana. Pretende-se também atender assentamentos subnormais nas AP4 e AP5, selecionados de acordo com seus IDH e IDS contando ainda com uma relação de custo/benefício com atendimento ao maior número de famílias possível.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

O PROAP IV pretende reunir um conjunto de ações integradas e intersetoriais, com uma abordagem em que além das atuações tradicionais, haverá inclusão de novos componentes. Buscando intersetorialidade, juntando esforços para otimizar as atuações e atender as demandas de urbanização da cidade como um todo. Para isso, será levado em conta também projetos baseados na metodologia DOTS , com estudos realizados na região de V. Carvalho/Penha, no âmbito de uma cooperação técnica entre a PCRJ e o BID (2022).

Pretende-se agir nas moradias, através de obras de Melhorias Habitacionais e Assistência Técnica, a fim de garantir salubridade e controle urbano, de modo a não comprometer futuramente as intervenções realizadas.

O componente social atuará de maneira transversal, em todas as etapas do programa, incorporando as premissas da diversidade, do respeito à igualdade e equidade de direitos, assim como na horizontalização da comunicação, na democratização das informações e no fortalecimento da identificação e vinculação dos moradores com o território.

Além disso, o projeto pretende utilizar a inclusão digital como meio de democratizar o acesso à informação.

A proposta atual para a estruturação do PROAP IV parte da premissa da atuação em duas escalas diferenciadas.

ESCALA LOCAL: na favela

Nessa escala serão atendidas favelas nas AP3, AP4 e AP5, escolhidas de acordo com critérios técnicos, sociais e estratégicos. Essa ação desenvolver-se-á da maneira tradicional com a Urbanização Integrada (redes abastecimento de água, rede coleta esgoto sanitário, rede drenagem pluvial, sistema viário, praças e áreas de lazer, iluminação pública, melhoria do microclima e contenções de encostas) e oferta de moradias voltadas para reassentamento a partir da Produção Habitacional ou condicionada a compra assistida/subsídio habitacional. Somam-se a esses componentes a atuação em Melhorias Habitacionais - MH e Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social - ATHIS, visando a melhoria das condições de habitabilidade das edificações em áreas em processo de urbanização.

Propõe-se também a criação das PRAÇAS DIGITAIS, como elemento urbano, criando uma conexão entre as áreas formais e informais. Essas praças serão alocadas em áreas públicas objetivando a inclusão digital franqueando acesso a população local com disponibilização de mobiliário urbano e rede wi-fi, favorecendo a convivência e interação.

ESCALA REGIONAL: no entorno da favela, favorecendo a integração entre a cidade formal e informal

A grande novidade do PROAP IV será o atendimento de forma integral a centralidades, mediante a integração entre os diversos órgãos na implementação de projetos e obras, e levando em conta a parceria do BID em diversos projetos em desenvolvimento nesse momento para a PCRJ. O território escolhido será na AP3, baseado nas prioridades estabelecidas pelo Plano Diretor, aproveitando a farta infraestrutura disponibilizada e a intenção de revitalizar essas áreas através de incentivo ao comércio e às moradias, atuando contra o esvaziamento que ocorre nessas regiões. As intervenções se darão ao longo de eixos estruturantes de transporte, utilizando estudos realizados com conceitos de DOTS. A área escolhida será o eixo V.Carvalho-Penha ao longo da linha do BRT, com foco na centralidade da PENHA. O Programa propõe intervenções não só no núcleo das favelas, mas também em suas áreas formais lindeiras, integrando tramas da cidade de fato, pensando seu formato de urbanização à luz de temas como sustentabilidade urbana e mudanças climáticas, em uma visão urbana mais sistêmica e com territorialidade.

A urbanização abrangerá a Requalificação das Centralidades e das Conexões e implantação de um equipamento âncora. Essas atuações se somarão às da ESCALA LOCAL.

Para além das Escalas de Atuação, o PROAP IV contará com ações transversais que permearão todas as atividades, quais sejam: Trabalho Técnico Social e o Programa Territórios Sociais; Integração das políticas públicas e da rede socioassistencial privada nos territórios; Regularização Fundiária; Mitigação de risco social e ambiental; Preservação do Meio Ambiente; Inclusão Digital; Desenvolvimento Institucional e Monitoramento e avaliação do Programa.

Na implementação das duas escalas, a PCRJ pretende atender a 15.402 domicílios, sendo que a maior atuação se dará na AP3, prioridade essa afirmada pelo maior número de favelas e domicílios situados em assentamentos subnormais e atendendo às diretrizes do Plano Diretor e do Planejamento Estratégico.

ANEXO 1 - Mapa demonstrativo das áreas elegíveis para urbanização com Diagnóstico e Mapa de localização.

ANEXO 2 - Tabela correlacionando os problemas apresentados no item 1.1 e respectivas soluções propostas.

RESULTADOS ESPERADOS

A SMH busca promover o reordenamento urbano na cidade visando à integração às políticas habitacionais de âmbito federal e estadual, bem como às demais políticas setoriais do município, em particular as de desenvolvimento urbano, ambiental e de inclusão social, de forma a reconhecer a moradia como direito básico da população. Espera-se como resultado a inclusão social e urbana das famílias atendidas, a disseminação da cultura de paz nos territórios, reconhecendo a existência de demandas específicas e diferenciadas, tais como o significativo número de famílias chefiadas por mulheres, da população portadora de necessidades especiais, da população idosa, bem como reconhecimento da diversidade de gênero. Com isso, reconhece-se a função social da cidade e da propriedade, levando em conta as demandas da sustentabilidade, entendida como o desenvolvimento local socialmente justo, ambientalmente equilibrado e economicamente viável, visando garantir qualidade de vida para presentes e futuras gerações.

SUSTENTABILIDADE

As ações nas favelas e seus entornos terão a sua manutenção física e funcionalidade garantidas pelos seguintes órgãos com as ações inseridas na estrutura vigente, sem previsão de gastos incrementais adicionais: Secretaria Coordenação Governamental; Rioluz; Rio-Águas; Secretaria Conservação; Comlurb. A sustentabilidade social das intervenções será trabalhada ao longo do programa com ações de fortalecimento comunitário, como: participação de mão obra local nos canteiros, projetos de desenvolvimento socioprodutivo, que deem sustentação às intervenções físicas, mas também contribuem à elevação da renda e do bem-estar da família. Estas estratégias maximizam o sentimento de pertencimento e o investimento individual na casa e no bairro, e contribuem à elevação geral da qualidade de vida nos territórios.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

As ações propostas por este Programa se encontram em harmonia com as orientações estratégicas estabelecidas no Plano Diretor - LC nº 111/11 (Anexo 3), e suas alterações previstas no PLC nº 44/21, Lei Municipal de Mudanças Climáticas - Lei nº 5.248/11 (Anexo 4), Plano Plurianual 2021-2024 - Lei nº 7.234/22 (Anexo 5), Plano de Desenvolvimento Sustentável e Ação Climática - Lei Municipal nº 6.906/21, Decreto nº 48.940/21 (Anexo 6) com diretrizes de médio e longo prazo que norteiam o plano de investimentos do Município. Tais intervenções são compatíveis com a Agenda 2030 e a Estratégia de Adaptação da Cidade às Mudanças Climáticas (Anexo 7) que compreende a avaliação do potencial de exposição e a sensibilidade da Cidade do RJ frente aos perigos climáticos e estabelece um conjunto de medidas de adaptação para aumento da resiliência dos sistemas selecionados como prioritários e fortalecer a capacidade institucional e de pessoas.

O Programa possui também ações relacionadas à Habitação em consonância com o alinhamento contido no Plano Estratégico 2021-2024 (Anexo 8) em vigor que tem como Temas de Desenvolvimento Sustentável vinculados:1) Igualdade e Equidade; 2) Longevidade e Bem-estar; 3) Mudanças Climáticas e Resiliência e 4) Corredores de Sustentabilidade nas 5 (cinco) APs da Cidade do RJ.

O Programa pretende alcançar itens das metas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 e 13 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.

Quanto aos recursos orçamentários, tanto da contrapartida quanto do financiamento, eles já foram incluídos no PLOA 2023 nº 1513/2022, na proporção do cronograma estimado para o projeto. (Anexo 9).

Dessa forma, o Município formula a presente Carta com investimentos de US$180.000.000,00 (cento e oitenta milhões de dólares norte-americanos), a serem aplicados, sendo 80% financiados e 20% de contrapartida.

Quanto à taxa utilizada de câmbio nesta carta consulta foi considerado o câmbio de 5,2941 de reais por dólar aplicado, considerando data base de 30/11/2022, segundo dados do Banco Central.

Com relação aos recursos de contrapartida, o município garante sua contrapartida de no mínimo 20% no período proposto de 06 (seis) anos de execução, apresentada por recursos provenientes de receitas tributárias previstas nos artigos 156, 158 e 159, inciso I, (b), da CF/88, conforme estabelecido na Resolução nº 3, de 29/05/19 - COFIEX, eliminando assim os riscos de falta de recursos para a conclusão do Programa.

2. Projeto

2.1. Título

Programa de Urbanização de Assentamentos Populares Pro Morar Rio de Janeiro PROAP IV

2.2. Título Abreviado

PROAP IV

2.3. Mutuário

Município do Rio de Janeiro - RJ

2.4. Tipo Operacao

Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Objetivo geral

O Programa visa melhorar a qualidade de vida dos moradores de assentamentos subnormais da cidade do Rio de Janeiro, prevendo, além das obras de urbanização e infraestrutura, um conjunto de ações sociais integradas, a participação da população, a regularização urbanística e fundiária e apoio ao desenvolvimento de capital humano e social destas comunidades.

Objetivos Específicos

a) Dotar os assentamentos subnormais de infraestrutura de saneamento básico e urbanização com qualidade e eficiência;

b) Promover melhorias habitacionais e assistência técnica nos assentamentos definidos pelo Município, buscando uma maior qualidade de vida para as famílias, a partir da redução de insalubridade, melhora no conforto térmico e incentivo a utilização de energia limpa e renovável;

c) Promover a interconexão entre favela e bairro formal através de integração de serviços públicos e infraestrutura urbana;

d) Acessar as famílias e seus territórios, através do levantamento de suas realidades, necessidades e potencialidades, promovendo a participação e protagonismo dos moradores em todas as etapas previstas na intervenção.

e) Desenvolver as ações jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais destinadas à incorporação ao ordenamento territorial urbano dos assentamentos subnormais abrangidas pelo Programa, visando reconhecer e garantir a segurança da posse de seus ocupantes, concedendo o seu título de propriedade.

f) Promover a modernização do sistema de monitoramento SIHAB, considerando a interface ou desenvolvimento de aplicativos com outros sistemas, com vistas a otimizar a obtenção de dados, possibilitando o planejamento adequado para nortear a tomada de decisão em relação aos programas e políticas habitacionais.

g) Implementar um Sistema de Monitoramento e Uso do Solo para que a Prefeitura possa agir de forma preventiva e corretiva no controle de ocupações irregulares do solo urbano

h) Implementar o monitoramento, realizar uma avaliação de impacto e uma avaliação econômica do programa;

i) Capacitação da equipe da PCRJ visando aprimoramento das políticas públicas vinculadas ao Programa.

j) Fortalecimento Institucional da Gestão em Habitação de Assentamentos Subnormais, com a implantação de um Programa de políticas públicas mais voltadas para as Habitações de Interesse Social e sua regulamentação que visem garantir aos beneficiários o sentido de pertencimento e de resiliência aos desastres naturais e adaptação as mudanças climáticas.

A memória de cálculo dos Indicadores (item 2.6) está detalhada no Anexo 14.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Domicílios que recebem serviços de infraestrutura urbana (água, rede de esgoto, drenagem pluvial, pavimentação, iluminação pública, áreas de esporte e lazer e mitigação de risco geotécnico) com qualidade e eficiência na área de intervenção	80% dos domicílios da área, conforme o último CENSO de 2010, acrescidos 10% pela defasagem de tempo	Domicílios	0,00	12.320,00
Domicílios atendidos por obras de Melhorias Habitacionais	12% do total de domicílios que recebem obras para implementação de serviços de infraestrutura urbana	Domicílios	0,00	1.470,00
Domicílios em favelas declaradas Área de Especial Interesse Social (AEIS)	100% de domicílios que recebem obras para implementação de serviços de infraestrutura urbana em áreas declaradas de interesse social	Domicílios	0,00	12.320,00
Emissão de Título de Domínio para os Domicílios inseridos em PAL aprovados	20% do total de Domicílios que recebem obras para implementação de serviços de infraestrutura	Domicílios	0,00	2.464,00
Redução do índice de pobreza multidimensional nas áreas de intervenção	Diminuição do risco social de 80% das famílias identificadas com risco 2 e 3 do Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) após a realização da busca ativa do programa Territórios Sociais	Percentual de famílias	0,00	80,00
Participação dos moradores nas atividades do Projeto de Trabalho Social nas áreas de intervenção	Total de moradores presentes nas atividades (a linha de base é zero porque esse trabalho ainda não foi implementado nas áreas de intervenção)	Percentual	0,00	50,00
Oferta de cursos e capacitações para moradores das áreas de intervenção	Número de vagas ofertadas em áreas que recebem obras para implementação de serviços de infraestrutura urbana	Percentual da população	0,00	10,00
Domicílios realocados de áreas de risco naturais e/ou para realização das obras de urbanização	10% do total de domicílios que recebem obras para implementação de serviços de infraestrutura urbana (percentual estimativo baseado em experiência nesse tipo de intervenção urbana, variando de acordo com condições geológicas, hídricas e topográficas)	Domicílios	0,00	1.230,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - MELHORIAS URBANAS E SOCIAIS	**166.570.246,00**
S - ESTUDOS E PROJETOS	3.512.383,00
P - Projetos de Urbanização Integrada Favelas	2.820.774,00
P - Projetos de Urbanização de entorno e Centralidades	691.609,00
S - URBANIZAÇÃO INTEGRADA, ENTORNO E CENTRALIDADES	109.160.902,00
P - Obras de Urbanização Integrada	80.562.725,00
P - Obras de Requalificação Urbana de entorno e centralidade	23.053.637,00
P - Obras de Melhorias Habitacionais	5.544.540,00
S - REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA E FUNDIÁRIA	4.620.450,00
P - Processo de Regularização Urbanística e Fundiária	4.620.450,00
S - REALOCAÇÃO DE EDIFICAÇÕES	41.996.970,00
P - Produção Habitacional / Compra Assistida	41.996.970,00
S - PROGRAMAS SOCIAIS	7.279.541,00
P - Territórios Sociais	484.818,00
P - Trabalho de Acompanhamento Social para Realocação	634.123,00
P - Trabalho de Acompanhamento Social para execução das Obras de Urbanização	6.160.600,00
C - GESTÃO DO PROGRAMA	**13.429.754,00**
S - GERENCIAMENTO	10.865.664,00
P - Apoio à Gestão do Programa, Supervisão de Obras e Fortalecimento Institucional	10.865.664,00
S - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	2.564.090,00
P - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE DADOS MUNICIPAL	480.000,00
P - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE IMPACTO DO PROGRAMA	924.090,00
P - SISTEMA DE MONITORAMENTO E USO DO SOLO	1.160.000,00
Total dos Componentes	**180.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - MELHORIAS URBANAS E SOCIAIS

Esse componente engloba a elaboração de estudos e projetos de Urbanização Integrada de favelas e de centralidades, obras de Urbanização Integrada de favelas e centralidades, obras de Melhorias Habitacionais, execução de processos de Regularização Fundiária e Urbanística, Plano de Reassentamento incluindo os produtos de Produção Habitacional e Compra Assistida e todo Trabalho Técnico Social com os moradores em integração com o programa Territórios Sociais. Para cada favela e centralidade será elaborado um projeto de urbanização seguindo os critérios estabelecidos pela SMH, que posteriormente se materializará em obras de urbanização e trabalho social, após as devidas aprovações nas Concessionárias de Serviços Públicos. O propósito do componente é fazer com que as favelas se integrem à malha urbana da cidade e aos sistemas de manutenção da Prefeitura.

S - ESTUDOS E PROJETOS

O subcomponente de Estudos e Projetos deverá dar conta da elaboração dos projetos de urbanização integrada e melhorias habitacionais, entendendo o projeto como o conjunto de elementos técnicos, tais como desenhos, orçamento, termos de referência, dentre outros, destinados à caracterização de obras para contratação.

O projeto básico a ser futuramente licitado para execução de obras deverá ser desenvolvido de acordo com as normas técnicas e legislação vigente e composto por desenhos, especificações, memorial de cálculo, e demais elementos suficientes para estabelecer com a precisão devida aspectos constitutivos com todas as características, dimensões e quantidades necessárias à execução das obras.

P - Projetos de Urbanização Integrada Favelas

Para cada uma das favelas futuramente selecionadas serão elaborados, conforme necessidade, os seguintes projetos:

a) Sistema de Abastecimento de Água: construção, expansão e recuperação de redes de abastecimento de água e dos demais elementos do sistema.

Os projetos serão elaborados em obediência as Normas Técnicas da ABNT, pertinentes a matéria, e em conformidade com diretrizes e especificações normativas das Concessionárias do serviço de abastecimento de água que atuam no Município do Rio de Janeiro.

Na concepção do projeto serão consideradas as informações e orientações contidas no documento DPA - Declaração de Possibilidade de Abastecimento emitido pela concessionária em resposta a CPAE - Consulta de Possibilidade de Esgotamento e Abastecimento aberta pelo município, junto a concessionária.

Na DPA estarão presentes orientações pertinentes a elaboração do projeto de abastecimento de água, materializadas nas informações referentes ao ponto de interligação da rede projetada com a rede existente, a pressão disponível na rede existente no ponto de interligação, o regime de abastecimento, o diâmetro e o material do distribuidor indicado na DPA para ligação e o consumo diário por domicilio. Em algumas situações, o ponto de interligação com a rede existente, indicado na DPA, não estará localizada no limite da área de intervenção e nesses casos, haverá necessidade de uma obra de retaguarda para aduzir o abastecimento até a área de projeto.

O projeto será desenvolvido em base cartográfica obtida de levantamento topográfico planialtimétrico e cadastral realizado na área de projeto, estendendo-se o levantamento sobre a área necessária para o projeto das obras de retaguarda, quando indicadas na DPA.

A concepção do sistema de abastecimento de água potável será desenvolvida amparada nas informações fornecidas pelo documento DPA e no levantamento topográfico realizado. Assim, conforme o regime de abastecimento (permanente ou intermitente), a pressão disponível na rede existente, a localização do ponto de interligação do sistema projetado com a rede existente, informações contidas na DPA e a altimetria do relevo da área de projeto fornecida pelo levantamento topográfico, serão definidos os possíveis componentes do sistema: adução, estação elevatória/recalque, reservatório, rede de distribuição.
Conjunturas locais, pertinentes a cada região de projeto, também serão consideradas na elaboração dos projetos e definição dos componentes do sistema.
Os projetos elaborados em obediência as normas técnicas vigentes serão submetidos a análise das concessionárias do serviço de abastecimento de água potável, conforme a região de abrangência de cada empresa, para posterior aprovação.
b) Sistema de Coleta de Esgoto Sanitário: construção, expansão e recuperação de redes de esgotamento sanitário e dos demais elementos do sistema, incluindo ETE's e ligações domiciliares.
Os projetos serão elaborados em obediência as Normas Técnicas da ABNT, pertinentes a matéria, e em conformidade com diretrizes e especificações normativas das Concessionárias do serviço de esgotamento sanitário que atuam no Município do Rio de Janeiro.
Na concepção do projeto serão consideradas as informações e orientações contidas no documento DPE - Declaração de Possibilidade de Esgotamento emitido pela concessionária em resposta a CPAE - Consulta de Possibilidade de Esgotamento e Abastecimento aberta pelo município, junto a concessionária.
Na DPE estarão presentes orientações referentes ao destino final da rede coletora a ser projetada, podendo ser uma rede existente com destinação final de efluentes adequada as exigências da legislação ou na ausência, a indicação da necessidade de projetar uma ETE - Estação de Tratamento de Esgotos. Em algumas situações, a rede coletora existente com destinação final adequada não estará localizada no limite da área de intervenção e nesses casos, haverá necessidade de uma obra de retaguarda para conduzir o efluente sanitário até o ponto de interligação com a rede existente indicada na DPE.
O projeto será desenvolvido em base cartográfica obtida de levantamento topográfico planialtimétrico e cadastral realizado na área de projeto, estendendo-se o levantamento sobre a área necessária para o projeto das obras de retaguarda, quando indicadas na DPE.
O sistema de esgotamento sanitário a ser adotado será do tipo separador absoluto com regime de escoamento em lâmina livre, garantida a condição de auto limpeza dos coletores. Não será admitido o ingresso intencional de águas pluviais no coletor de esgotos, exceto a contribuição de infiltração e dentro dos parâmetros aceitáveis na NBR 9649.
O projeto deve atender a todos os domicílios em cada comunidade, com rede coletora de esgotos assentada em uma das testadas do domicilio, considerando a orientação da saída da ligação domiciliar existente na unidade residencial.
Os projetos elaborados em obediência as normas técnicas vigentes serão submetidos a análise das concessionárias do serviço de esgotamento sanitário, conforme a região de abrangência de cada empresa, para posterior aprovação.
c) Sistema Viário: construção, recuperação, expansão, pavimentação e obras complementares para ruas, becos, calçadas, caminhos, escadas e pequenas obras de arte com sinalização vertical, horizontal e nomenclatura dos logradouros.
O projeto deverá conceber um sistema viário que promova a melhoria da permeabilidade externa-interna a cada favela. Além disso, a proposta deverá prover acesso, ao menos com vias de serviço, a todos os domicílios. As vias locais internas deverão possuir acesso prioritariamente a vias coletoras. O sistema viário interno não poderá ter hierarquia superior à via coletora. Serão premissas do projeto a organização e hierarquização do sistema viário, respeitando a classificação da CET-RIO e ainda:
Otimizar a integração do sistema viário interno com os logradouros existentes na cidade formal; Dar continuidade, na medida do possível, às ruas já reconhecidas e possibilitar a nomenclatura de ruas e numeração das edificações;
Analisar o aproveitamento e melhoria das vias de pedestres, becos e escadarias já implantadas; Evitar a abertura de ruas que possam vir a se tornar vetores de ocupação;
Promover a acessibilidade universal e adotar medidas de promoção da segurança viária; Introduzir na favela toda a sinalização viária e de segurança da cidade formal;
Promover a permeabilidade do tecido viário da malha interna onde couber, em conjunto com o conceito de desadensamento, mediante o alargamento e abertura dos becos e vias estreitas, possibilitando a circulação de veículos de pequeno porte de transporte de pessoas e serviços (inclusive de Concessionárias de serviços públicos), facilitando a acessibilidade entre moradias e equipamentos públicos;
Introduzir elementos físicos e a proteção de pequenos taludes que configurem e delimitem o espaço público das vias, escadas e rampas, através de pavimentação e construção de guias ou elementos delimitadores;
d) Sistema de Drenagem Pluvial: construção, expansão e recuperação de obras para captação de águas pluviais.
Os projetos serão elaborados em obediência as Instruções Técnicas para Elaboração de Estudos Hidrológicos e Dimensionamento Hidráulico de Sistemas de Drenagem Urbana da Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - Rio Águas, órgão responsável por gerir e supervisionar as atividades referentes ao manejo de águas pluviais no Município do Rio de Janeiro.
Os projetos são desenvolvidos em base cartográfica obtida de levantamento topográfico planialtimétrico e cadastral da área de projeto, estendendo-se o levantamento sobre a área necessária para o projeto das obras de retaguarda quando, verificada a necessidade de estender a rede até um desague mais favorável ou captar a contribuição de uma bacia externa.
O projeto se caracteriza por duas etapas. A primeira se refere ao Estudo Hidrológico, onde a partir da definição de coeficientes e parâmetros de projeto se procede os cálculos hidrológicos pelo Método Racional Modificado para obtenção das vazões de projeto.
A segunda etapa relaciona-se ao Dimensionamento Hidráulico dos dispositivos de drenagem adotados no projeto, realizado conforme critérios, coeficientes e parâmetros de projeto estabelecidos no documento Instrução Técnica da Rio Águas.
O estudo das bacias contribuintes é realizado com apoio da base cartográfica do Município do Rio de Janeiro e do levantamento topográfico e consolidado a partir de vistorias no local e a observação de conjunturas que possam interferir nas bacias contribuintes.
A definição dos dispositivos de drenagem mais adequado e a sua localização leva em consideração os elementos presentes no projeto de urbanismo, no relevo da área de projeto e no estudo hidrológico de modo, a garantir com eficiência a captação e o transporte disciplinado das águas pluviais, sem provocar transtornos à população, até o desague em local apropriado. Também são considerados fatores referentes a manutenção e a limpeza dos dispositivos.

Os projetos elaborados em obediência a referida instrução técnica serão submetidos a análise da Rio Águas para posterior aprovação.
e) Coleta de lixo: instalação de compactadores e recipientes de armazenamento de lixo (contêineres ou caçambas), que poderão ser portáteis ou fixas, e eventualmente construção de locais para guarda de equipamentos.
f) Sistema de Iluminação Pública: instalação, expansão e reabilitação de sistemas de iluminação pública, incluindo postes, luminárias, instalações elétricas e lâmpadas em LED.
A proposta deverá definir os pontos e dimensionamento de iluminação pública, priorizando o conforto e segurança do usuário e atendendo a critérios de eficiência energética e homogeneidade dos índices de iluminamento definidos pela RIOLUZ, constando de : definição dos níveis de iluminamento a serem alcançados nos diversos espaços da favela (vias principais, vias secundárias, praças, áreas de esporte e lazer, áreas de entorno dos equipamentos de uso coletivo, etc.) e planilhas de cálculo luminotécnico.
g) Contenção de encostas: projeto de estruturas de contenção em áreas de risco e outras obras civis para proteção de áreas sujeitas às enchentes ou deslizamentos.
O projeto de contenção e estabilização de encostas será elaborado com base nos ensaios geotécnicos realizados e dados hidrológicos levantados, apresentando todos os elementos necessários à execução das obras. A escolha da solução deverá levar em consideração: acesso; altura do talude; materiais disponíveis; características do terreno; presença de construções vizinhas possibilidade ou não de instalação de ancoragens sub-horizontais; situação do perfil projetado em relação ao existente; meio ambiente; relocações necessárias e otimização do custo de implantação. Deverá ser prevista a execução de contenção ou outra medida corretiva nos locais onde durante o desenvolvimento das diversas disciplinas de projeto tenha sido detectada a sua necessidade, visando a obtenção da estabilidade dos maciços.
h) Meio Ambiente: construção de pequenos hortos, plantio de árvores, reflorestamento, instalação de barreiras e cercas de proteção, entre outros. O projeto deverá indicar instrumentos de mitigação dos problemas ambientais, incentivando e possibilitando a utilização de energia limpa e renovável e propondo soluções baseadas nos seguintes princípios:
·Implantação de sistemas de drenagem eficientes para conduzir e reduzir o run off, com vistas a minimizar os impactos de águas de chuva sobre o solo, priorizando-se a adoção de Soluções baseadas na Natureza - SBN;
·Garantia de que as escavações para execução de taludes ou contenções que se façam necessárias, sempre que possível reutilizem o material escavado no próprio local;
·Identificação de dados de capacidade de suporte, de disponibilidade e capacidade da infraestrutura urbana e questões relativas aos impactos na vizinhança;
·Instalação de mirantes e trilhas onde couber;
· Implantação de novos reflorestamentos em áreas livres ou onde houver necessidade, como cobertura fixadora de solo em encostas;
·Introdução no planejamento dos projetos de conceitos de ampliação de áreas verdes, assim como de redução da remoção de vegetação e de minimização de alteração da morfologia dos terrenos, especialmente em áreas de encostas;
·Plantio preferencialmente de espécies nativas, notadamente as ameaçadas ou sob risco de extinção;
·Reorganização dos processos de corte ou poda, visando o reaproveitamento de galhadas e resíduos gerados, com criação de ecopontos verdes;
·Incremento da arborização de praças e demais logradouros internos, empregando sistemas eficientes e significativos de drenagem com vistas a ampliar as áreas permeáveis, utilizando-se, quando possível, de Soluções Baseadas na Natureza - SBN;
·Prever a implantação de delimitadores nas áreas contíguas aos remanescentes de cobertura vegetal;
·Considerar a ocupação de áreas próximas a nascentes e/ou ?olhos d?água?, visando a sua manutenção e proteção;
·Prover o abastecimento de água de forma a garantir o uso adequado dos recursos naturais; Projetos e ações deverão propiciar o uso racional da água sempre que possível, com o reuso de águas pluviais e de águas cinza, devendo ser adotadas as melhores soluções para o tratamento/descarte dos efluentes
·Prever soluções de saneamento aplicáveis a grupamentos de baixa renda que não agridam o meio ambiente, assegurando que não haverá qualquer tipo de descarte de efluentes para o exterior das residências ou logradouros;
·Prever sistemas de coleta eficientes de modo a garantir que não haja descarte inadequado de material sólido;
·Implantar "ecopontos" simplificados que permitam a coleta separada de lixo orgânico e de reciclável, para facilitar o transbordo e triagem do material gerado, em especial dos resíduos volumosos;
·Criar meios/espaços adequados para o processamento de material reciclável, e capacitação de moradores prevendo geração de renda;
·Prever que os resíduos de demolições sejam reutilizados no próprio local, evitando custos de transporte;
·Garantir a implantação de bicicletários e sempre que possível, a implantação de ciclovias internas, em conexão com rede cicloviária já existente;
·Garantir a circulação segura para portadores de necessidades especiais;
·Estimular a implantação de telhados verdes, muros verdes, telhados brancos e de áreas verdes em vazios como forma de redução dos efeitos de ilhas de calor nas áreas de forte densidade de ocupação do solo;
·Contemplar na concepção dos projetos conceitos de redução de consumo de energia, de aproveitamento racional de recursos naturais, de qualidade e eficiência de processos e tecnologias, de racionalização do consumo de água, de uso e desempenho de materiais com maior vida útil e demais critérios de sustentabilidade;
·Prever, quando pertinente, espaços para as Hortas Comunitárias;
·Sugerir a possibilidade de uso de pavimentação parcialmente permeável nas vias internas, sempre que possível utilizando materiais compostos a partir do reuso ou reciclagem.
·Projetar, quando viável, e após aprovação da comunidade, a instalação de usinas de energia solar, acompanhando e promovendo a formação de cooperativas para gestão comunitária O Programa irá iniciar com um projeto piloto a ser definido durante a execução, após a aprovação dos moradores.
j) Praças e áreas de esporte e lazer: construção, complementação e recuperação, fornecimento de equipamento e instalações para parques, espaços de uso múltiplo para pratica de esportes.

O projeto prevê a estruturação dos espaços livres nas favelas concebendo, nas áreas maiores, espaços multifuncionais de esporte e lazer, que atendam a crianças, adolescentes e idosos, com as subdivisões do espaço recebendo mobiliário e equipamentos específicos para cada faixa etária. Nas áreas de menores dimensões serão propostos locais de convivência diária que contribuam para preservação do espaço público. Os materiais especificados deverão considerar as características do local, além de serem de baixo custo e fácil manutenção. As quadras e áreas esportivas projetadas deverão apresentar, quando viável, dimensões oficiais e correta orientação, bem como prever inclinação para drenagem superficial.
k) Produção Habitacional: elaboração de projetos de unidades habitacionais, englobando projetos de arquitetura, estrutura, instalações e quaisquer outros necessários para a execução das obras. Essas unidades habitacionais serão disponibilizadas para famílias que necessitem ser realocadas de determinadas áreas devido ao risco geotécnico e outros ou em função do novo projeto urbanístico.
As unidades habitacionais deverão ser projetadas e dimensionadas de acordo com os parâmetros mínimos que garantam uma boa habitabilidade. Deverão ser observadas as especificidades necessárias à adaptação do projeto da unidade habitacional aos idosos e Portadores de Necessidades Especiais, seguindo as normas da NBR 9.050/2004 da Associação Brasileira de Normas Técnicas
Além dos projetos acima descritos, deverão ser elaborados produtos adicionais para subsidiar a confecção dos projetos, quais sejam: Serviços topográficos, Serviços Geotécnicos, demarcação da Área de Especial Interesse Social, Pesquisa Fundiária e Contagem de Domicílios. Todos os projetos deverão ser aprovados nas Concessionárias de Serviços Públicos.

P - Projetos de Urbanização de entorno e Centralidades
As intervenções se darão ao longo da linha do BRT Transcarioca entre V. Carvalho e Penha, com foco na centralidade PENHA.

Em 2021/2022 foi desenvolvido um Estudo de Viabilidade para Desenvolvimento Orientado ao Transporte (DOT) no âmbito de uma cooperação técnica entre a Prefeitura do Rio e o BID. Este estudo apontou um potencial DOT para a centralidade PENHA e foi desenvolvido um Plano Geral para esta área. Levou em consideração parâmetros de uso e ocupação do solo, qualificação urbana e da acessibilidade/mobilidade.

Os projetos deverão abranger a Requalificação das Centralidades e das Conexões baseados neste Estudo de Viabilidade com a implantação de um equipamento âncora. Os serviços a serem disponibilizados nesse equipamento deverão ser discutidos com diversos órgãos da Prefeitura visando oferecer uma variedade de utilizações que incrementem e alavanquem a dinâmica da região, proporcionando qualidade no atendimento e aglutinando desejos e necessidades da população do entorno. Serão necessários projetos de urbanização e paisagismo, projetos de edificações relativos ao equipamento âncora (arquitetura, implantação, estrutura e instalações) e projetos de complementação de infraestrutura urbana (rede de água, esgoto sanitário, drenagem pluvial, iluminação pública, sistema viário). Todos esses projetos deverão ser desenvolvidos de acordo com as normas técnicas e legislação vigente e composto por desenhos, especificações, memorial de cálculo, e demais elementos suficientes para estabelecer com a precisão devida os aspectos constitutivos com todas as características, dimensões e quantidades necessárias à execução das obras. Será elaborado, de acordo com a meta física, 1 (hum) projeto completo de urbanização do entorno e centralidade abrangendo a área ao longo do BRT Transcarioca entre os bairros de Vicente de Carvalho e Penha.

S - URBANIZAÇÃO INTEGRADA, ENTORNO E CENTRALIDADES
Este subcomponente compreende as ações de urbanização integrada do entorno e centralidades previstas no Programa.

P - Obras de Urbanização Integrada
As obras de urbanização integrada deverão seguir o disposto em relação aos produtos de Projetos de Urbanização Integrada especificados no Produto 1.1.1. Desta forma, pode-se relacionar as seguintes intervenções: sistema de abastecimento de água; coleta de esgoto sanitário; sistema viário; drenagem pluvial; coleta de lixo; iluminação pública; contenção de encostas; meio ambiente; parques e praças e; produção habitacional. Serão executadas obras de urbanização integrada para atendimento à 15. 402 famílias, nas favelas futuramente selecionadas, tendo como exemplo de caracterização as relacionadas nos mapas do ANEXO 1.

Uma intervenção inovadora serão as obras das praças digitais cujo projeto teve como fundamento principal a implementação de uma política pública de inclusão digital, sendo implantadas em praças nas divisas entre áreas formais e os assentamentos subnormais. Para facilitar essa integração social e tecnológica, os equipamentos da praça serão projetados com uma arquitetura inclusiva e contemporânea, levando em conta os desafios que esse tipo de ação poderia proporcionar e que através de um mobiliário urbano único e diferenciado, contemplasse a requalificação desses espaços e seu entorno e atendesse as premissas do projeto.

P - Obras de Requalificação Urbana de entorno e centralidade
Os produtos relacionados à execução de obras de requalificação urbana dar-se-ão no entorno e Centralidade PENHA e deverão seguir o disposto em relação aos produtos de Projetos de Urbanização de Centralidades especificados no Produto 1.1.2.

A área de intervenção compreende a área ao longo da linha do BRT Transcarioca entre Vicente de Carvalho e Penha, com foco na centralidade PENHA. O Produto prevê a implantação de um equipamento âncora, assim como a execução de obras de requalificação urbana a partir da implantação de infraestrutura urbana (saneamento básico, sistema viário e urbanização). Serão executadas obras de urbanização integrada, para atendimento à 18.613 (dezoito mil, seiscentos e treze) famílias, moradoras do entorno da área eleita, conforme mapa do ANEXO 1.

P - Obras de Melhorias Habitacionais

O Produto contempla a execução de pequenas obras de reformas ou reparo de domicílios que apresentem condições de insalubridade ou risco físico, como: kit hidrossanitário, emboço, reboco e pintura de paredes externas e/ou reparo em telhados com fornecimento de materiais de construção e assistência técnica aos moradores nestas reformas. Serão executadas obras de melhorias habitacionais em 12 % dos domicílios para atendimento à 1.848 (hum mil oitocentos e quarenta e oito) famílias.

O Município do Rio de Janeiro instituiu em 2021 o Programa Casa Carioca, que tem como objetivo possibilitar um ambiente seguro e saudável para as famílias em situação de vulnerabilidade social através da realização de obras de melhorias habitacionais para as famílias que vivem em domicílios inadequados com existência de infraestrutura no entorno completa ou inadequada, enquadrada no Programa Territórios Sociais. Estão previstas a realização de 20.000 melhorias até o final de 2024.

S - REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA E FUNDIÁRIA

Este subcomponente contempla a execução do processo de regularização urbanística e fundiária nos assentamentos subnormais objeto das intervenções do Programa, a ser realizado nas tratativas inerentes da Lei Federal nº 13.465/2017 - REURB - Regularização Fundiária Urbana. Portanto, se prevê que tal regularização jurídica e urbanística dos assentamentos informais seja realizada a partir dos respectivos levantamentos das informações fundiárias, notificações dos proprietários originários, cadastramento, parcelamento da terra com fins da utilização dos instrumentos jurídicos disponíveis para a titulação dos moradores, conforme as características do assentamento trabalhado e utilizados conforme a estratégia mais eficiente para a sua regularização . No qual os procedimentos serão descritos através do (P)1.3.1 a seguir.

P - Processo de Regularização Urbanística e Fundiária

Este Produto contempla a execução do processo de regularização urbanística e fundiária nos assentamentos subnormais objeto das intervenções do Programa, a ser realizado nas tratativas inerentes da Lei Federal nº 13.465/2017 - REURB - Regularização Fundiária Urbana. Portanto, se prevê que tal regularização jurídica e urbanística dos assentamentos informais seja realizada a partir dos respectivos levantamentos das informações fundiárias, notificações dos proprietários originários, cadastramento, parcelamento da terra com fins da utilização dos instrumentos jurídicos disponíveis para a titulação dos moradores, conforme as características do assentamento trabalhado e utilizados conforme a estratégia mais eficiente para a sua regularização.

Os procedimentos a serem elaborados no âmbito do Programa, por meio de contratação de empresas para a elaboração dos Projetos de Regularização Urbanística e Fundiária darão os insumos necessários para a SMH atender as metas estabelecidas, conforme as seguintes tratativas:

a. Declaração das Áreas de Especial Interesse Social (AEIS) para os assentamentos objeto do Programa, dentro do universo de áreas elegíveis, por meio de lei específica, delimitando ou alterando os polígonos onde ocorrerão os investimentos do poder público na implementação da urbanização e regularização urbanística e fundiária.
b. Disciplinar o uso e a ocupação do solo das comunidades beneficiadas, promovendo a inserção destas no planejamento da cidade, incluindo a definição e adoção de normas específicas, em conjunto com a delimitação das áreas públicas e privadas e o reconhecimento para a oficialização dos logradouros públicos, qualificando, assim, esse ambiente urbano.
c. Desenvolver de forma coordenada entre técnicos sociais e urbanistas as atividades de sensibilização social e esclarecimento, orientando o morador quanto às possibilidades e caminhos para a sua regularização. Busca-se com isso uma maior adesão dos moradores à regularização fundiária, abrangendo um maior universo de beneficiários titulados dentro daqueles domicílios que foram atendidos com obras de urbanização.
d. Identificação espacial do tecido urbanizado, por meio de levantamentos topográficos, tanto do espaço público, quanto das edificações existente naquele assentamento, permitirão a delimitação dos lotes a serem regularizados. Em conjunto o levantamento cadastral dos beneficiários, de suas moradias, permitirá a qualificação do universo de pessoas a serem tituladas e a elaboração dos Projetos Aprovados de Loteamento (PAL), permitindo o registro dos lotes regularizados, e por consequência, a titulação dos seus moradores.

S - REALOCAÇÃO DE EDIFICAÇÕES

O subcomponente Realocação de Edificações está relacionado ao projeto de urbanização, e seus impactos nas moradias que deverão ser realocadas por motivos de riscos, por estarem no traçado da intervenção, entre outros.

O programa tem como objetivo reduzir riscos e garantir habitabilidade para as moradias, cabendo diagnóstico com a elaboração do Plano de Realocação (conforme (P) 1.5.2 - Trabalho de Acompanhamento Social para Realocação) do programa PROAP IV, no qual a negociação se dá a partir das modalidades descritas no (P)1.4.1 - Produção Habitacional / Compra Assistida, respeitadas as características da Realocação e a especificidade das famílias atendidas.

P - Produção Habitacional / Compra Assistida

Para o PROAP IV, a Realocação de moradias foi estimada em 10% dos domicílios das áreas de intervenções, considerando a mitigação de riscos pela remoção das famílias das áreas identificadas, as necessidades de projetos e outras vulnerabilidades habitacionais encontradas, no qual será realizado principalmente por meio de:

a. Produção de novas unidades habitacionais de interesse social, visando construção de 45% da estimativa, para as quais foi estimado o valor de R$ 235.000,00/UH, contemplando com previsão de 2 anos (período inicialmente previsto de construção das habitações) de auxílio habitacional temporário no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) por mês (conforme Decreto Municipal nº44.637 / 2018).

b. Outras modalidades descritas pelo Decreto nº49.591 (18/10/2021), priorizando a compra de outra unidade habitacional denominada por compra assistida, tendo por objetivo a aquisição de 55% da estimativa para as quais considerou-se o valor de R$ 100.000,00/UH.

O critério de cálculo para a produção habitacional tem no seu valor total, a previsão de dois anos de pagamento do Auxílio Habitacional Temporário e aproximadamente 12% do valor do imóvel para contemplar o custo do terreno desapropriado para construção do empreendimento habitacional.

Com relação a compra assistida, foi utilizado como base o Decreto Rio nº 49.591, de 18/10/2021, que aprovou as diretrizes para a demolição de edificações e realocação de moradores em assentamentos populares, bem como seus valores estabelecidos. Tal Decreto, versa também sobre outras modalidades que poderão ser consideradas neste plano de reassentamento como Subsídio Habitacional (avaliação da benfeitoria informal) no qual está implícito no valor da compra assistida.

S - PROGRAMAS SOCIAIS

O Subcomponente Programas Sociais vai agregar de maneira integrada, aspectos transversais importantes ao projeto de urbanização que abordam temas presentes na vida dos moradores e do território.

A premissa do Trabalho Técnico Social é assegurar a participação da comunidade em todas as etapas de intervenção, nos eixos de acompanhamento social, reassentamento (quando houver) e integração das políticas públicas, através do programa Territórios Sociais e outros programas existentes nas demais secretarias da prefeitura.

P - Territórios Sociais

Este Produto contempla o financiamento de ações previstas no Programa Territórios Sociais, já em execução no Município, nas localidades alvo das intervenções urbanísticas no Programa PROAP IV proposto.

Desta forma, é importante informar que o programa Territórios Sociais é uma iniciativa da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro que visa identificar as famílias cariocas com maior grau de vulnerabilidade social. Objetiva diminuir o risco social das famílias atendidas, inserindo-as nos serviços da prefeitura.

Executado em parceria com o ONU Habitat, está alinhado com o princípio da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, de não deixar ninguém para trás.

É coordenado por um Comitê Gestor composto pelas seguintes secretarias e órgãos da municipalidade: Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Assistência Social, Instituto Pereira Passos, Secretaria Municipal de Habitação, Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, Secretaria Municipal de Cultura, Secretaria Municipal de Ação Comunitária, Secretaria da Juventude e Secretaria de Políticas para a Mulher.

O programa tem como processos a busca ativa - com objetivo de identificar as famílias e inserção das mesmas nos serviços já oferecidos pela prefeitura; as ações integradas - que envolvem todos os programas e projetos desenvolvidos pelas políticas públicas representadas no Comitê Gestor; e o monitoramento - que objetiva o acompanhamento e a reavaliação do risco social das famílias, conforme Anexo 9 - Quadro resumo dos resultados da busca ativa em Territórios Sociais.

A seleção para a inclusão no programa acontece a partir da aplicação do questionário do Índice de Pobreza Multidimensional - IPM que classifica as famílias de acordo com o grau de vulnerabilidade. Aquelas que apresentam graus 2 e 3 e as que se encontram em extrema pobreza e não estão inseridas no Cadastro Único de Programas Sociais são incluídas no programa.
O atendimento a essas famílias é realizado a partir de um Protocolo Integrado de serviços e procedimentos e monitorado através de uma plataforma digital onde são registradas todas as informações relativas aos atendimentos/encaminhamentos realizados, sendo esse sistema compartilhado com todo o Comitê Gestor.

O programa já atende 10 grandes complexos de favelas do Rio de Janeiro (Maré, Alemão, Penha, Lins, Jacarezinho, Cidade de Deus, Vila Kennedy, Rocinha, Chapadão e Pedreira), totalizando aproximadamente 160 mil domicílios e 43 mil famílias identificadas com risco social e já atendidas e monitoradas pela prefeitura. Após 12 meses/referência 2021, de atendimento integrado, 84,4 % das famílias multidimensionalmente pobres (risco 2 ou 3 do IPM) atendidas pelo programa tiveram seu risco social reduzido.

Está prevista a expansão até 2024 para outras 642 favelas, 74 conjuntos habitacionais e 128 loteamentos irregulares, totalizando novos 462 mil domicílios.
Esse produto também prevê a capacitação dos técnicos da SMH e das demais secretarias envolvidas no programa através de Palestras, Oficinas ou Seminários.

P - Trabalho de Acompanhamento Social para Realocação

No presente programa, a Secretaria Municipal de Habitação (SMH) atuará junto aos assentamentos populares precários em especial, favelas irregulares, promovendo a urbanização e regularização dessas áreas. No que diz respeito às áreas de risco geológico e de inundações (encostas e margens a beira de rios) e risco habitacional (estrutura construtiva do imóvel e/ou condições de habitabilidade), bem como por necessidade de implantação dos projetos urbanísticos locais, a realocação dessas famílias se dará a partir do Plano de Reassentamento.

Sabemos que, mesmo uma habitação precária, propicia às famílias formas de convivência e de organização social que se apoiam em uma rede de solidariedade que tem por base o território onde elas moram e que a relocação compulsória de uma moradia, mesmo em casos justificados, deve ser precedida de um entendimento e aceitação por parte das famílias a serem realocadas quanto aos objetivos, condições e benefícios do projetos que serão desenvolvidos na localidade e/ou condições específicas do imóvel a ser habitado e as alternativas possíveis de solução.

Isto posto, no Plano de Realocação do programa PROAP IV, a oferta de outra moradia às famílias se dará por meio de uma das modalidades, conforme descrito no 1.4.1 - Produção Habitacional / Compra Assistida, respeitadas as características da Realocação e a especificidade das famílias atendidas.

Estas possibilidades visam estender a esses cidadãos as regras adotadas para as áreas formais da cidade, reconhecendo-lhes o direito de escolherem a melhor forma de moradia, em substituição àquela que precisará ser demolida, tendo como princípio o pertencimento ao território original e os vínculos ali construídos.

Todo o processo de atendimento aos moradores que acontecerá na etapa anterior ao início das obras, "pré-obras", até a sua instalação e adaptação nas novas moradias, "pós-morar", terá o acompanhamento das equipes do Trabalho Social, desenvolvendo ações que propiciem a participação e a plena compreensão dos moradores de todas as etapas, tendo como foco à adaptação dessas famílias à nova realidade, conforme abaixo:

a.Ação de visitas individuais, por família, com o objetivo de levantar e mapear dados mais detalhados sobre a população afetada, ouvir os anseios desta população, prestar esclarecimentos e orientar quanto ao processo de desapropriação;
b.Realização de reuniões e atendimentos individuais para assegurar que a população afetada seja uniformemente informada sobre suas opções e direitos relativos ao reassentamento e consultada sobre as opções oferecidas;
c.Atendimentos individuais e coletivos (caso necessário) para que dúvidas sejam dirimidas e situações especiais possam ser adequadamente resolvidas e/ou encaminhadas;
d.Assembleias para divulgação com diversos segmentos da sociedade civil, organizada com Associações de Moradores etc., para exposição, pelos técnicos, sobre o projeto e outros dados;
e.Encaminhamento dos casos especiais para a área jurídica (orientações jurídicas) da contratada;
f.Encaminhamento e atendimento pontual dos casos atípicos e vulneráveis;
g.Acompanhamento antes, durante e após a realocação;
h.Criação de um Comitê para Realocação/Remanejamento, objetivando manter a população informada sobre todo processo.
i.Criação de instância de mediação de conflitos e encaminhamento de reclamações.
O acompanhamento técnico "pós-morar" será realizado periodicamente às famílias para monitorar o processo de adaptação, realizando registros de progresso e demandas; deverá promover a integração dos moradores aos equipamentos urbanos/redes sociais da localidade, bem como aos demais serviços públicos do território.
Esse produto também prevê a capacitação dos técnicos da SMH e das demais secretarias envolvidas no programa através de Palestras, Oficinas ou Seminários.

P - Trabalho de Acompanhamento Social para execução das Obras de Urbanização

O Trabalho Social trata de um conjunto de atividades a serem desenvolvidas com caráter informativo, educativo e de promoção social, visando a participação comunitária e a minimização de impactos causados pelas obras. Essas ações favorecem a melhoria da qualidade de vida das famílias das áreas elegíveis de intervenção, principalmente porque estimulam o fortalecimento social e o desenvolvimento da sua autonomia, utilizando-se de recursos emancipadores e de exercício cidadão.

Sob o olhar do diálogo entre as políticas setoriais e a garantia de acesso às mesmas, algumas propostas são apresentadas:

a. Ampliação do atendimento às famílias com a efetiva atuação dos escritórios sociais, que por meio dos plantões técnicos efetivam o encaminhamento e articulação com as demais políticas setoriais.
b. Ações articuladas para atendimento das demandas específicas da mulher, principalmente às que tratam das desigualdades de gênero, do estímulo ao empoderamento feminino, qualificação profissional e de enfrentamento à violência doméstica.
c. Ações de conscientização e enfrentamento à violência contra jovens, pessoas negras, mulheres e pessoas LGBTQIA+, tendo como premissa a disseminação da cultura de paz e igualdade de direitos sociais.
d. Apoio para criação, reorganização, fortalecimento e formalização de entidades da sociedade civil de prestação de serviços no território, para ampliação da rede socioassistencial no território.
e. Apoio à formação de comissões e grupos de produção, formação de cooperativas, cursos de capacitação em empreendedorismo, capacitação em fundamentos de economia solidária, acesso a crédito e implantação dos projetos de iniciativa das comunidades, respeitadas as particularidades da população beneficiária e condições específicas de cada intervenção;
f. Atividades de informação e preparação das famílias para o impacto provocado pelas mudanças na execução das obras, visando à mitigação dos transtornos causados no momento da intervenção física.
g. Apoio à criação de Comitês Locais de Acompanhamento do Programa para cada área de intervenção, com a participação de lideranças locais/associação de moradores, representantes dos equipamentos públicos e dos prestadores de serviço público, a fim de potencializar os resultados das ações propostas, orientar as ações de comunicação e sensibilização das comunidades.
h. Criação de canais diversificados de comunicação com os moradores para reclamações e sugestões, de acordo com a característica de cada localidade.
i. Articulação e/ou promoção de atividades de capacitação e requalificação profissional, objetivando o encaminhamento para o mercado de trabalho e oportunidades proporcionadas por projetos das demais secretarias no Planejamento Estratégico da Cidade e das ações do Plano de Trabalho Social.
j. Priorização dos beneficiários das políticas de transferência de renda nas ações de capacitação e qualificação profissional, no sentido de contribuir para o desenvolvimento de sua autonomia financeira.

k. Ações de educação ambiental para promover uma discussão qualificada acerca do saneamento, habitação e de suporte no processo de recuperação de áreas degradadas.
l. Formação de agentes multiplicadores para as questões ambientais visando a construção de um conhecimento sobre os serviços de saneamento, manutenção e a importância de intervenções sustentáveis.
m. Ações voltadas para catadores de materiais recicláveis e de famílias que sobrevivem desta coleta, quanto o gerenciamento dos resíduos sólidos, impacto ambiental, comércio de recicláveis e o cooperativismo, como estratégia para o desenvolvimento de uma economia sustentável.
n. Capacitação sobre manutenção preventiva da moradia e uso adequado dos serviços de água, esgoto, drenagem, coleta de resíduos sólidos e equipamentos implantados, assim como orientações sobre a conservação e manutenção destes e sobre impostos, taxas, tarifas e tarifa social inclusive por meio de campanhas;
o. Inserção das famílias no CadÚnico, de acordo com o perfil do programa.

Esse produto também prevê a capacitação dos técnicos da SMH e das demais secretarias envolvidas no programa através de Palestras, Oficinas ou Seminários.

C - GESTÃO DO PROGRAMA
Este componente integra ações voltadas ao gerenciamento e desenvolvimento institucional previstos no Programa.

S - GERENCIAMENTO
O subcomponente Gerenciamento prevê ações para o gerenciamento, apoio à gestão do Programa, Supervisão das obras previstas no Programa e fortalecimento institucional.

P - Apoio à Gestão do Programa, Supervisão de Obras e Fortalecimento Institucional
O produto destina-se a fortalecer a Unidade de Gestão do Programa - UGP - PROAP IV/RJ, que integrará a Administração Direta do Poder Executivo, sob a Coordenação Geral da Secretaria Municipal de Habitação, objetivando assegurar as ações e procedimentos desenvolvidos na forma estabelecida no Contrato de Empréstimo a ser celebrado junto ao BID. Este produto abrange o apoio operacional que terá por objetivo suprir a UGP/RJ de elementos administrativos e operacionais definidos pelo organismo financiador, nas tomadas de decisão principalmente quanto às ocorrências apresentadas no período, suas medidas de correção, nas ações preventivas contra potenciais riscos, e no acompanhamento do estado físico e financeiro do Programa. Possui a função de cadastramento e atualizações de todas as informações contempladas nas plataformas da Matriz de Usos e Fontes, do Plano Operacional Anual, do Plano de Aquisições e Contratações, do Status de execução física e financeira das obras e serviços, da Justificativa de Gastos de Partida e Contrapartida e por fim do acompanhamento das Cláusulas Contratuais do Contrato de Empréstimo negociado e celebrado entre o Município do RJ e o Organismo Financiador, atentando para seus prazos e obrigações. Este apoio ao gerenciamento do programa, mediante consultoria especializada, evidencia-se como fundamental em função da abrangência do programa e da sua complexidade técnica e social;
Além disso, o Produto também contempla a contratação de 1 (uma) empresa especializada no apoio à supervisão das obras a serem executadas.
Os serviços de supervisão das obras compreenderão o apoio à Secretaria Municipal de Habitação para a fiscalização das metas programadas em contratos firmados com terceiros. Também compreenderão trabalhos de apoio ao acompanhamento da qualidade dos serviços, fidelidade no seguimento das soluções de projeto, aplicação de materiais e uso dos métodos construtivos, perfazendo assim um perfil altamente técnico aos trabalhos. Também deverão ser acompanhadas a acuidade dos trabalhos de sondagem, a escavação e o uso compatível com os materiais e equipamentos, além do monitoramento dos impactos sociais, ambientais e suas respectivas medidas mitigadoras, de controle e redução dos riscos ambientais decorrentes da implantação e operação das obras do Programa.
Para o desempenho do apoio ao serviço de fiscalização e acompanhamento da obra estão previstas as seguintes atividades:
a) controle da qualidade técnica dos serviços contratados;
b) acompanhamento do atendimento dos serviços contratados às especificações dos projetos;
c) verificações técnicas (incluindo testes laboratoriais), ambientais e administrativas, relacionadas às atividades do canteiro de obras e das frentes de serviços;
d) verificação do cumprimento, no âmbito dos contratos dos requisitos de funcionalidade técnica requeridos em projeto;
e) Verificação do cumprimento, no âmbito dos contratos de obras, da legislação trabalhista, de segurança do trabalho e meio ambiente;
f) controle dos faturamentos da obra, verificando os quantitativos efetivamente medidos;
g) acompanhamento da evolução física e financeira dos contratos;
h) acompanhamento por meio de relatórios mensais que reflitam indicadores de custo, desempenho e avanço físico dos empreendimentos, apontando os caminhos críticos e as alternativas de solução para os problemas decorrentes da execução contratual;
i) acompanhamento e monitoramento das condicionantes ambientais indicadas na licença ambiental de instalação;
j) elaboração e apresentação, após a conclusão de cada etapa de obra, o projeto "como construído", de maneira que representem a última versão emitida do projeto e que sejam condizentes com a real implantação da obra.

Neste Subcomponente também serão implementadas ações de fortalecimento institucional que permitam dar maior transparência as atividades implementadas pelo Programa. Estas ações se darão através da divulgação em mídias sociais, flyers, cartilhas, e espaço no sítio eletrônico da SMH para críticas, sugestões e reclamações advindas do Programa em parceria com instrumentos hoje já utilizados no âmbito municipal, tais como o 1746 (Sugestões e reclamações) e a Ouvidoria da própria SMH direcionando mais rapidamente potenciais questionamentos em relação ao tema PROAP IV e suas implicações.

S - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Este subcomponente tem como objetivo o desenvolvimento institucional com a modernização e sistematização do Programa a fim de assegurar os processos internos dando maior celeridade, segurança e transparência, através dos produtos (P) 2.2.1 e (P) 2.2.3. Além disso, através do (P) 2.2.2 proporcionar monitoramento e avaliação de impacto de todo programa.

P - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE DADOS MUNICIPAL

Trata-se de contratação de empresa para viabilizar interface dos sistemas legados da Municipalidade que são utilizados pelo Instituto Pereira Passos (SIURB) e pela Secretaria Municipal de Habitação (SIHAB), com vistas a proporcionar maior transparência e controle dos dados inerentes aos planos de reassentamento e processo de regularização urbanística e fundiária.

Estes sistemas já existem no âmbito desta Municipalidade, mas precisam de ampliação de seus requisitos funcionais mínimos e do desenvolvimento de aplicativos do tipo Power BI ou outra ferramenta de barramento que possam realizar a sincronicidade de dados, entre eles, permitindo a utilização de PDA's ou tablets que realizem atividades em campo e transfiram em tempo real as informações para os sistemas corporativos objetivando assim auxiliar a Administração Municipal nas medidas corretivas e preventivas que minimizem a ocupação equivocada do solo urbano evitando assim a ocorrência de desastres naturais e ocupação indevida das áreas minimizando os assentamentos subnormais na Cidade e indicando novas proposições para ocupação que possam tornar a política habitacional eficaz e efetiva.

Uma consultoria em andamento no âmbito da cooperação técnica entre a PCRJ e o BID está atualmente realizando o diagnóstico das necessidades e definindo os detalhes deste produto.

P - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE IMPACTO DO PROGRAMA

Este produto destina-se à contratação de empresa para realização de duas pesquisas de campo: uma pesquisa antes e outra pós intervenções com os seguintes objetivos:

1. atualização dos diagnósticos dos territórios para aprimoramento dos projetos e identificação das áreas prioritárias de intervenção (crescimento do território, número de domicílios, número de famílias, reassentamentos e melhorias habitacionais);
2. identificação das famílias prioritárias para o Programa Territórios Sociais e atendimento pelo trabalho técnico social;
3. construção da linha de base para o monitoramento e avaliação do Programa durante a sua execução e avaliação ex-post, baseada na metodologia já desenvolvida no PROAP III no método de diferenças em diferenças com seleção de áreas controle, em parceria com o Instituto Pereira Passos, com o objetivo de se medir a efetividade do Programa e o grau de atendimento aos resultados esperados. Será desenhado o Marco Lógico do Programa, bem como indicadores de resultado complementares, indicadores de impacto e índices sintéticos como o de integração urbana, de valorização imobiliária e de desenvolvimento social.

Além disso, para o monitoramento do programa serão utilizados:
a. Informações geradas pelas Secretarias responsáveis pela execução de componentes específicos (SEAC, SMPU, SMAS, SMAC, entre outras) que deverão manter registros e acompanhamento específico dos resultados de seus componentes.
b. dados gerados pelo sistema de gestão (físico-financeiro) do Programa.

Também está prevista a elaboração de pesquisa específica de Avaliação do Trabalho Técnico Social, verificando a percepção e satisfação, assim como eventuais mudanças de comportamento dos moradores alvo das ações.

P - SISTEMA DE MONITORAMENTO E USO DO SOLO

Através de levantamentos aerofotogramétricos, restituições aerofotogramétricas e o fornecimento de imagens ortorretificadas, organizar, dentro do SIURB, um sistema de monitoramento que permita o monitoramento das variações horizontais e verticais ou ocupações irregulares em áreas que sejam objeto do programa, para apoio ao Controle e Ocupação do Solo (SCOS) e a Regularização Urbanística e Fundiária; executar a incorporação dos projetos executivos de obras, nas bases geográficas corporativas do IPP, no tocante a Logradouros, Quadras, Edificações e Equipamentos Públicos a serem construídos, segundo as estruturas da base corporativa geográfica do IPP; efetuar a atualização das informações oriundas dos "As Built" das obras executadas, segundo as estruturas da base corporativa geográfica do IPP e dos parâmetros pré-estabelecidos nos cadastros corporativos do IPP.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	-	-	**109.160.902,00**	**60,64**
P- Obras de Urbanização Integrada	Família	15.402,00	80.562.725,00	44,76
P- Obras de Requalificação Urbana de entorno e centralidade	Família	18.613,00	23.053.637,00	12,81
P- Obras de Melhorias Habitacionais	Famílias	1.848,00	5.544.540,00	3,08
Consultoria	-	-	**2.564.090,00**	**1,42**
P- AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE DADOS MUNICIPAL	sistema informatizado	1,00	480.000,00	0,27
P- MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE IMPACTO DO PROGRAMA	Famílias	15.402,00	924.090,00	0,51
P- SISTEMA DE MONITORAMENTO E USO DO SOLO	Sistema Informatizado	1,00	1.160.000,00	0,64
Serviços que Não de Consultoria	-	-	**26.278.038,00**	**14,60**
P- Projetos de Urbanização Integrada Favelas	projeto	7,00	2.820.774,00	1,57
P- Projetos de Urbanização de entorno e Centralidades	projeto	1,00	691.609,00	0,38
P- Processo de Regularização Urbanística e Fundiária	Família	15.402,00	4.620.450,00	2,57
P- Territórios Sociais	percentual de famílias	80,00	484.818,00	0,27
P- Trabalho de Acompanhamento Social para Realocação	Famílias	1.321,00	634.123,00	0,35
P- Trabalho de Acompanhamento Social para execução das Obras de Urbanização	Famílias	15.402,00	6.160.600,00	3,42
P- Apoio à Gestão do Programa, Supervisão de Obras e Fortalecimento Institucional	unidade	1,00	10.865.664,00	6,04
Outros	-	-	**41.996.970,00**	**23,33**
P- Produção Habitacional / Compra Assistida	Família	1.321,00	41.996.970,00	23,33
Total Geral	-	-	**180.000.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

A Prefeitura do Rio, antecipando-se à solicitação do PROAP IV desenvolveu uma série de ações que contribuirão para a execução dos projetos elencados.

Nesta seção é apresentada a situação das ações prévias em preparação ou execução e as ações já concluídas que compõem as etapas de cada um dos projetos supracitados que foram mencionados como exemplos de áreas elegíveis. Para outros assentamentos subnormais elegíveis e não relacionados, há pelo menos ações de mapeamento das potencialidades do território, pré-diagnóstico do assentamento baseado em dados disponíveis na Prefeitura e Tratativas para inserção dos assentamentos no Programa Territórios Sociais .

(C) 1 - MELHORIAS URBANAS E SOCIAIS

(S) 1.1 - ESTUDOS E PROJETOS

(P) 1.1.1 - Projetos de Urbanização Integrada Favelas

Este Produto contempla as seguintes ações nos assentamentos elegíveis abaixo listados:

a)MORRO DO MATRIZ E MORRO DO QUETO

-Projeto Básico completo em andamento

b)VILLAGE COSTA BARROS

-Mapeamento das potencialidades do território concluído

-Pré- diagnóstico do assentamento baseado em dados disponíveis na Prefeitura concluído

-Tratativas para inserção do assentamento no Programa Territórios Sociais

c)PARQUE NOVA MARACÁ, RUA SÉRGIO SILVA E ESTRADA VELHA DA PAVUNA (SÉRGIO SILVA)

-Mapeamento das potencialidades do território concluído

-Pré- diagnóstico do assentamento baseado em dados disponíveis na Prefeitura concluído

-Tratativas para inserção do assentamento no Programa Territórios Sociais

d)MORRO DO SANATÓRIO, MORRO RUA PROFESSOR BURLAMAQUI E MORRO SÃO JOSÉ

-Projeto Básico completo contratado, com previsão de início em dezembro 2022

e)PARQUE BELA VISTA

-Mapeamento das potencialidades do território concluído

-Pré- diagnóstico do assentamento baseado em dados disponíveis na Prefeitura concluído

-Tratativas para inserção do assentamento no Programa Territórios Sociais

f)MORRO DO MATA QUATRO E MARGEM DA LINHA

-Mapeamento das potencialidades do território concluído

-Pré-diagnóstico do assentamento baseado em dados disponíveis na Prefeitura concluído

-Tratativas para inserção do assentamento no Programa Territórios Sociais

g)LADEIRA DA REUNIÃO, MORRO DA REUNIÃO, RUA JOSÉ BRAGA

-Projeto Básico completo finalizado

h)MORROS COMANDANTE LUIS SOUTO, CHÁCARA FLORA E CHACRINHA DO MATO ALTO

-Projeto Básico completo finalizado

i)MORROS ALTO KENNEDY, CASTOR DE ANDRADE, VILA PIQUIROBI, ESTRADA DA SAUDADE, CASTOR DE ANDRADE II, RUA CONGO 147 E VILA PROGRESSO

-Mapeamento das potencialidades do território concluído

-Pré- diagnóstico do assentamento baseado em dados disponíveis na Prefeitura concluído

-Tratativas para inserção do assentamento no Programa Territórios Sociais

j)MORROS VILA CRUZEIRO E CARIRI

-Projeto Básico completo finalizado

k)MORROS LAUDELINO FREIRE, JARDIM DO CARMO E VACARIA/TERRA PROMETIDA

-Mapeamento das potencialidades do território concluído

-Pré- diagnóstico do assentamento baseado em dados disponíveis na Prefeitura concluído

-Tratativas para inserção do assentamento no Programa Territórios Sociais

(P) 1.1.2 - Projetos de Urbanização de entorno e Centralidade

- Estudos e Projeto do DOTS sob a responsabilidade da SMTR concluído

-Pré-diagnóstico das potencialidades da área em andamento

(S) 1.2 - URBANIZAÇÃO INTEGRADA, ENTORNO E CENTRALIDADE

(P) 1.2.1 - Obras de Urbanização Integrada

Este Produto contempla as seguintes ações nos assentamentos abaixo listados:

A) LADEIRA DA REUNIÃO, MORRO DA REUNIÃO, RUA JOSÉ BRAGA

-Licitação de obras finalizada. Previsão de início em dezembro de 2022

B) MORROS VILA CRUZEIRO E CARIRI

-Licitação de obras em andamento.

(P) 1.2.3 - Obras de Melhorias Habitacionais

Validação das famílias identificadas pelo Programa Territórios sociais como elegíveis a Melhorias Habitacionais em andamento pela Secretaria Especial de Ação Comunitária

(S) 1.3 - REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA E FUNDIÁRIA

(P) 1.3.1 - Processo de Regularização Fundiária e Urbanística

Este Produto contempla as seguintes ações nos assentamentos elegíveis abaixo listados:

A)MORROS VILA CRUZEIRO E CARIRI

-Áreas já declaradas AEIS

-Cadastro Técnico Imobiliário e Projetos de Regularização Urbanística e Fundiária já elaborados para Vila Cruzeiro.

B)MORRO LAUDELINO FREIRE

-Área já declarada AEIS

C)MORRO DO QUETO E MORRO DA MATRIZ

-Áreas já declaradas AEIS

D)LADEIRA DA REUNIÃO, MORRO DA REUNIÃO, RUA JOSÉ BRAGA

-Áreas já declaradas AEIS

E)MORROS COMANDANTE LUIS SOUTO, CHÁCARA FLORA E CHACRINHA DO MATO ALTO

-Áreas já declaradas AEIS

-Pesquisa Fundiária prévia.

F)VILLAGE COSTA BARROS E TERRA NOSTRA

-Áreas parcialmente declaradas AEIS

G)MARGEM DA LINHA

-Área já declarada AEIS

(S) 1.4 - REALOCAÇÃO DE EDIFICAÇÕES

(P) 1.4.1 - PRODUÇÃO HABITACIONAL / COMPRA ASSISTIDA

Considerando a necessidade de reconhecimento da demanda de realocação em fase de elaboração, existe um trabalho paralelo que é de identificação de terrenos passiveis de produção de habitação de interesse social realizado. Está em andamento estudo através da busca ativa que considera: prospecção preliminar de terrenos, análise sobre a situação fiscal e enfitêutica dos imóveis selecionados, pesquisa fundiária, vistoria, a fim de obter banco de imóveis e terrenos passiveis de atender aos planos de realocação.

(S) 1.5 - PROGRAMAS SOCIAIS

(P) 1.5.1 - Territórios Sociais

Para cada área de intervenção do programa PROAP IV será realizada a contratação de uma equipe de campo preferencialmente composta de moradores dos territórios, para a execução da busca ativa das famílias identificadas pelo Programa Territórios Sociais a partir da aplicação do questionário do Índice de Pobreza Multidimensional, que classificará as famílias vulneráveis para o acompanhamento intersetorial e posterior monitoramento para verificação da redução do seu risco social.

Dentre as áreas elencadas como elegíveis a esta fase do PROAP IV, as comunidades detalhadas no Anexo 9 já contam com equipes do Programa Territórios Sociais realizando a busca ativa e as famílias identificadas já estão no radar do atendimento integrado pelas secretarias.

(P) 1.5.2 - Trabalho de Acompanhamento Social para Realocação

O plano de acompanhamento social para a realocação das famílias está em fase de discussão interna e construção de um escopo mínimo do trabalho para futuros incrementos a partir da caracterização dos moradores, dos projetos de obras e das soluções propostas para cada área de intervenção. Serão parte integrante dos Planos Executivos de cada território.

(P) 1.5.3 - Trabalho de Acompanhamento Social para Execução das Obras de Urbanização

1.Localidade: Ladeira da Reunião, Morro da Reunião, Rua José Braga - Projeto Básico finalizado. Aguardando licitação.

2.Localidade: Vila Cruzeiro - Projeto Básico finalizado. Aguardando licitação

3.Demais localidades: Termos de Referência em construção.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Municipal

MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO(RJ)

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

A Operação de crédito externo a ser contratada com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e, de acordo com informações levantadas junto ao BID, deverá ser contratada nas seguintes bases:

1-Montante da Operação: US$ 180 milhões, sendo US$ 144 milhões de financiamento e US$ 36 milhões de contrapartida;

2-Moeda: Dólar dos Estados Unidos da América;

3-Prazo de Desembolso: em até 72 (setenta e dois) meses ou 12 (doze) semestres, da data de assinatura do Contrato de Empréstimo;

4-Prazo de Carência: até 78(setenta e oito) meses, a contar da data de assinatura do Contrato de Empréstimo (período de desembolso mais seis meses após o último desembolso);

5-Amortização: será em 20 anos (240 meses) contados da assinatura do contrato de empréstimo, com pagamento em 39 parcelas semestrais, iniciado a partir do final do período de carência. O esquema de amortização será semestral, desde que preservada a Vida Média Ponderada (VMP), podendo o principal ser amortizado em: (i) parcelas iguais e semestrais; (ii) uma única parcela (Bullet); (iii) parcelas crescentes ao longo do tempo; ou (iv) parcelas irregulares, com prazo de carência estendido. Para este empréstimo, entende-se pertinente o EAM adotar a opção de parcelas iguais e semestrais, sem prejuízo de posterior alteração. Nesta hipótese os pagamentos serão semestrais;

6-Juros: A taxa de juros é definida pelo Mecanismo de Financiamento Flexível do BID. A taxa de empréstimos é composta por: (i) taxa variável com base na SOFR (composta diariamente) denominada em dólares norte-americanos, mais (ii) margem de captação do BID, em relação a SOFR (composta diariamente), denominada em dólares norte-americanos, acrescida de spread de crédito variável, do capital ordinário do BID. Serão pagos semestralmente;

7-Comissão de Crédito: percentual a ser cobrado sobre o saldo não desembolsado a partir de 60 dias após a contratação, podendo ser revista periodicamente, até o máximo de 0,75% ao ano. Paga semestralmente;

8-Taxa de Inspeção e Vigilância: percentual de 1% a ser cobrado sobre o valor do empréstimo, a partir de 60 dias após a contratação e pago durante o período de desembolso, em doze parcelas semestrais. Esta condição figura no Contrato de Empréstimo, mas o BID não tem cobrado esta taxa.

Nos termos a serem negociados para Contrato de Empréstimo Individual, o Município pagará juros semestrais sobre o saldo devedor, a uma taxa de juros baseada na SOFR (composta diariamente) mais o custo de captação do BID e o spread aplicável. Por tratar-se de um empréstimo com taxa flutuante, não é possível estabelecer à priori o custo total efetivo.

O custo total do empréstimo pode ser estimado considerando o custo financeiro publicado na página institucional do BID, para o primeiro trimestre de 2022, o qual apresenta a seguinte composição: LIBOR 3 meses para o 1º trimestre de 2022 (0,24%), mais a margem composta pelo custo de funding do BID (0,17%) e pelo spread (0,90%) de empréstimo, atualmente em 1,31%. Assim, o custo total da taxa de empréstimo será equivalente a 1,31% ao ano. Informações disponíveis no endereço eletrônico do BID.

É importante ressaltar que este Programa pretende estar inscrito dentro da Linha de Crédito Condicional Para Projetos de Investimento (CCLIP) Pro Morar, atualmente em preparação pelo BID. Esta linha de crédito, visando apoiar inovações no atendimento habitacional de populações de baixa renda no Brasil, poderá tornar o processo de preparação do Programa mais célere no BID após aprovação desta Carta Consulta. Desta forma, o Anexo 11 detalha as condições desta Linha de Crédito a partir do Marco Estratégico Conceitual.

Esta CCLIP também agregará outros programas, nacionais ou subnacionais, que conjuntamente formarão uma rede de conhecimento sobre desafios da habitação de interesse social brasileira, tanto quantitativos como qualitativos, de qual a PCRJ poderá se beneficiar.

Embora o processo de contratação com o mercado interno seja mais célere, as taxas de juros são superiores, conforme taxas comparativas abaixo:

AGENTES FINANCEIROS INTERNOS:

BRB

- Prazo total: 120 meses;

- Prazo de carência: 12 meses;

- Prazo de amortização: 108 meses;

- Taxa concedida: 115% de CDI a.a.;

- Demais Encargos: Tarifa de 1% sobre o valor do financiamento + Tarifa de 0,5% a.a sobre o saldo não desembolsado;

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

- Prazo total: 120 meses;

- Prazo de carência: 24 meses;

- Prazo de amortização: 96 meses;

- Taxa concedida: 131,13% de CDI a.a.;

- Demais Encargos: Tarifa de Customização: 2%;

Assim, optou-se pelo financiamento externo em detrimento do financiamento interno, pois considerou-se que as taxas de financiamentos internos são maiores e a amortização e prazos de pagamento são menores, o que gera uma pressão muito forte sobre o fluxo de caixa do Município, limitando fortemente as possibilidades de captação de recursos para projetos estruturantes.

As condições financeiras oferecidas pelo BID são atrativas, principalmente quando comparadas às taxas de juros do mercado interno e aos praticados atualmente por outros BMDs.

AGENTES FINANCEIROS EXTERNOS:

NDB

- Prazo total: 216 meses;

- Prazo de carência: 60 meses;

- Prazo de amortização: 156 meses;

- Taxa concedida: SOFR + spread a ser definido na assinatura do contrato;

- Demais Encargos: Comissão Inicial de 0,25% sobre valor do empréstimo e Comissão de compromisso de 0,25% sobre saldo não desembolsado;

CAF

- Prazo total: 216 meses;

- Prazo de carência: 60 meses;

- Prazo de amortização: 156 meses;

- Taxa concedida: SOFR semestral + 2,00% a.a

- Demais Encargos: Comissão de compromisso de 0,35% e Comissão de financiamento de 0,85%;

Banco Mundial

- Prazo total: 216 meses;

- Prazo de carência: 60 meses;

- Prazo de amortização: 156 meses;

- Taxa concedida: SOFR semestral + 1,37%

- Demais Encargos: Comissão Inicial de 0,25% sobre valor do empréstimo, comissão de compromisso de 0,25% sobre saldo não desembolsado; Sobretaxa de 0,5% pode ser aplicada caso o país ultrapasse o - single borrower limit.

O Município do Rio de Janeiro/RJ, no âmbito das discussões do Programa, por meio dos seus Órgãos Técnicos e de Consultores, estudou várias fontes internas e externas de financiamento, capazes de aportar os recursos necessários para a execução do Programa, na forma de financiamento de longo prazo. A partir dos levantamentos apontados acima, os Órgãos Técnicos concluíram que, tendo em vista os objetivos a serem alcançados com a execução do Programa, a melhor opção seria dar continuidade ao financiamento com o BID, que já atua com a Municipalidade em outras fases do Programa e que se mantém como uma instituição financeira com melhores condições demonstrando ser o Organismo que mais se ajusta à fase quatro do Programa e aos interesses do Município.

Vale ressaltar ainda que o BID oferece à PCRJ várias cooperações técnicas que permitem que o Município tenha acesso a consultorias técnicas e fortalecimento de capacidades, mediante trocas nacionais e regionais, garantindo que as intervenções propostas estejam na ponta em termos de qualidade setorial.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

O Programa se propõe a atender aproximadamente 12.320 domicílios gerando impacto direto e indireto em 49.280 moradores (calculando-se 80% do total de domicílios, adotando-se a média de 4 integrantes por família), levando ações de melhoria da qualidade de vida dos mesmos, com foco na mitigação das desigualdades sociais, raciais e de gênero, criando oportunidades de geração de renda e desenvolvimento econômico local através das intervenções urbanísticas.

Assim, de acordo com a Resolução nº 17, de 07 de junho de 2021 da COFIEX, as intervenções devem considerar os impactos sociais, ambientais e econômicos do projeto bem como elencar as áreas estratégicas a serem abrangidas. Para tanto, foram considerados os seguintes itens de avaliação:

- Item 1.1 - Promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação, se relaciona as seguintes ações do programa:

Esse tema está diretamente relacionado aos produtos P.1.1.1 (Projetos de Urbanização Integrada de Favelas), P.1.2.1 (Obras de Urbanização Integrada em favelas) nos projetos e obras relativos aos sistemas de esgotamento sanitário, sistema de drenagem pluvial, iluminação pública, mitigação dos riscos geotécnicos e na elaboração de projetos e execução de obras de reflorestamento. Relaciona-se também ao produto P.1.2.3 no que diz respeito à melhoria nas condições de ventilação, iluminação, condições hidrossanitárias e melhoria nas coberturas dos domicílios frente às intempéries.

- Item 1.2 - Eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis, se relaciona as seguintes ações do programa:

Esse tema está diretamente relacionado aos produtos P.1.1.1 (Projetos de Urbanização Integrada em favelas), P.1.2.1 (Obras de Urbanização Integrada em favelas) nos projetos e obras relativos à Iluminação Pública, e no produto P.1.5.3 (Trabalho de Acompanhamento Social para execução de obras de urbanização) no que diz respeito ao incentivo e acompanhamento da formação de cooperativas visando a instalação e gestão de usinas de energia solar.

- Item 1.3 - Implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico, se relaciona as seguintes ações do programa:

Esse tema está diretamente relacionado aos produtos P.1.1.1 (Projetos de Urbanização Integrada em favelas), P.1.2.1 (Obras de Urbanização Integrada em favelas) nos projetos e obras relativos à elaboração de projetos e execução de obras de sistemas de esgotamento sanitário, sistemas de abastecimento de água e sistemas de drenagem pluvial. Da mesma forma, relaciona-se com o produto P.1.2.3 (Obras de Melhorias Habitacionais) no que diz respeito à melhoria das condições hidro sanitárias. Relaciona-se também com os produtos P1.1.2 e P1.2.2 no que diz respeito à requalificação do entorno na centralidade PENHA.

Além disso, temos a previsão de atendimento aos domicílios na implementação de Melhorias Habitacionais Produto (P)1.2.3 (Obras de Melhorias Habitacionais) numa proposta de requalificação de moradias a partir de critérios específicos já estabelecidos pela legislação, com vistas a impactar diretamente a qualidade de vida das famílias no enfrentamento à insalubridade e promoção da saúde dos moradores.

- Item 1.4 gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes, se relaciona as seguintes ações do Programa:

Esse tema está diretamente relacionado aos produtos P.1.1.1 (Projetos de Urbanização Integrada em favelas), P.1.2.1 (Obras de Urbanização Integrada em favelas) nas ações relativas à elaboração de projetos e execução de obras de drenagem pluvial e proteção das margens de corpos hídricos, com plantio de vegetação nativa, onde couber.

- Item 1.5. conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais se relaciona as seguintes ações do Programa:

Esse tema está diretamente relacionado aos produtos P.1.1.1 (Projetos de Urbanização Integrada em favelas), P.1.2.1 (Obras de Urbanização Integrada em favelas) nas ações relativas à elaboração de projetos e execução de obras de reflorestamento, onde couber.

- Item 1.7 benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas, se relaciona as seguintes ações do Programa:

Esse tema está diretamente relacionado ao produto (P) 1.6.4 - Trabalho de Acompanhamento Social para execução das Obras de Urbanização, uma vez que o Trabalho Técnico Social se estrutura em uma perspectiva de reconhecimento do território e identificação de suas potencialidades.

Essas atividades objetivam atuar na perspectiva de qualificação/requalificação de empreendedores individuais, micro e pequenas empresas locais tendo como foco o fomento ao desenvolvimento econômico desses territórios. Todas as ações serão ofertadas aos empreendedores individuais, micro e pequenas empresas atendidos pelas intervenções urbanísticas.

Como resultados esperam-se: Incremento da gestão financeira dos pequenos negócios com vistas à tomada de decisões mais assertivas e maximização dos lucros; qualificação da comunicação com os clientes nos processos de vendas dos pequenos negócios e na oferta de serviços com a abordagem de novas ferramentas de comunicação.

- Item 1.8 - Geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis, se relaciona as seguintes ações do Programa:

Esses temas estão diretamente relacionados ao produto (P) 1.6.4 - Trabalho de Acompanhamento Social para execução das Obras de Urbanização, uma vez que o Trabalho Técnico Social estrutura as ações fundamentadas nos princípios de participação comunitária, sustentabilidade das intervenções e preservação ambiental, incentivando o protagonismo e autonomia das famílias.

Essas atividades objetivam atuar na perspectiva da integralidade e intersetorialidade das políticas públicas e da rede socioassistencial privada nos territórios.

Todas as ações serão ofertadas aos moradores e às moradoras dos territórios atendidos pelas intervenções urbanísticas, com vistas ao fortalecimento das famílias, possibilitando a superação de vulnerabilidades pelo acesso ao emprego formal ou outras possibilidades de geração de renda.

Como resultados esperam-se: ampliação da qualificação profissional dos desempregados, empregabilidade, criação de novas oportunidades de geração de renda, fomento aos negócios locais e iniciativas voltadas para economia solidária, criando sustentabilidade e incremento na situação econômica das famílias vulneráveis.

- Item 1.9 - Infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis, se relaciona as seguintes ações do programa:

Esse tema está diretamente relacionado ao produto (P) 1.2.2 Obras de Requalificação Urbana de entorno e centralidade - Penha. Está previsto uma unidade denominada "equipamento âncora " que será destinado a potencializar o acesso aos serviços públicos, dando maior capilaridade para a população. Não foi pré-definido considerando que a pesquisa inicial permitirá um conhecimento da realidade local de cada território, bem como apontará a necessidade de oferta das políticas públicas para os moradores.

- Item 1.10 - Ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários, se relaciona as seguintes ações do programa:

Esse tema está diretamente relacionado ao produto (P) 1.5.4 - Trabalho de Acompanhamento Social para execução das Obras de Urbanização.

Através do Trabalho Técnico Social serão elaboradas atividades com vistas a conscientização e a mitigação das violências nas temáticas de gênero, raça e LGBTQIA+, enfrentamento ao preconceito religioso, tendo como premissas a igualdade social e a disseminação da cultura de paz nos territórios.

Todas as atividades serão ofertadas aos moradores e às moradoras dos territórios atendidos pelas intervenções urbanísticas

Como resultados esperam-se: disseminar uma cultura não-discriminatória nos territórios, promover o acesso à cidade desses grupos minoritários, sobretudo da juventude negra e, identificação/reparação dos danos causados pelas violências que os acometem pela inclusão em serviços de acompanhamento especializados.

- Item 1.11. políticas voltadas para juventude, gênero e raça, se relaciona as seguintes ações do Programa:

Esses temas estão diretamente relacionados aos produtos (P) 1.5.4 - Trabalho de Acompanhamento Social para execução das Obras de Urbanização e (P) 1.5.1 - Territórios Sociais

As ações do programa Territórios Sociais atendem às famílias mais vulneráveis numa perspectiva de integração das políticas públicas.

O Trabalho Técnico Social desenvolverá um Plano de Ação construído a partir do Diagnóstico da Macro área e do levantamento socioeconômico das famílias, identificando suas reais necessidades e desejos tendo como premissas: o enfrentamento às desigualdades étnico-raciais, a violência contra a mulher e a violação de direitos.

Todas as atividades serão ofertadas aos moradores e às moradoras dos territórios atendidos pelas intervenções urbanísticas.

Como resultados esperam-se: superação das situações de violência, inclusão dos moradores em políticas públicas e acompanhamento especializado, acesso à cidade e aos bens culturais.

- Item 1.12. melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão e/ou participação cidadã, se relaciona as seguintes ações do Programa:

A proposta de integração dos sistemas da PCRJ, bem como o processo de modernização do Sistema de Informações Habitacionais, com propósito de aprimorar as funcionalidades assegurando as informações dos beneficiários das políticas públicas georreferenciadas, prioritariamente para abarcar as famílias do plano de reassentamento/realocação, é considerada como uma medida inovadora de gestão pública, que está relacionado ao produto (P)2.2.1 - Ampliação e Modernização do Sistema de Informações Habitacionais.

A participação cidadã está diretamente relacionada aos produtos (P) 1.5.4 - Trabalho de Acompanhamento Social para execução das Obras de Urbanização e (P) 1.5.1 - Territórios Sociais

- Item 1.13. melhoria das condições de educação e saúde, se relaciona as seguintes ações do Programa:

Esses temas estão diretamente relacionados aos produtos (P) 1.5.4 - Trabalho de Acompanhamento Social para execução das Obras de Urbanização e (P) 1.5.1 - Territórios Sociais

O programa Territórios Sociais tem por objetivo levar o atendimento integrado às famílias mais vulneráveis da cidade. Dados do último ano apontam 20.292 famílias atendidas pela política de Saúde, 11.754 famílias atendidas pela política de Assistência Social, 2.439 crianças atendidas na Educação com matrícula escolar e 16.095 domicílios identificados com demandas habitacionais já referenciadas para ações de Melhorias Habitacionais.

O Trabalho Técnico Social desenvolverá um Plano de Ação construído a partir do Diagnóstico da Microárea e do levantamento socioeconômico das famílias, realizando a interlocução com a rede pública local para inclusão dos demais moradores não atendidos pelo programa Territórios Sociais. Todas as atividades serão ofertadas aos moradores dos territórios atendidos pelas intervenções urbanísticas.

Como resultados esperam-se: superação das vulnerabilidades, acesso às políticas públicas de saúde e educação, redução da evasão/ abandono escolar.

- Item 1.14. desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica, se relaciona as seguintes ações do Programa:

Ampliar aquisição/locação de equipamentos para auxiliar no processo de cadastramento em campo, de forma online e georreferenciada, assegurando as informações e dados pessoais. Ação atrelada ao (P)2.1.1 Gerenciamento, Apoio à Gestão do Programa, Supervisão de Obras.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	36.000.000,00	1,00	36.000.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	BID	US$	144.000.000,00	1,00	144.000.000,00
Total:			180.000.000,00		180.000.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

O Município do Rio de Janeiro instituirá uma Unidade de Preparação do Programa que atuará em sua preparação e até a assinatura do contrato de empréstimo junto ao Agente Financiador, doravante designada como UPP/PROAP IV/RJ. Após a assinatura do Contrato será criada a Unidade de Gestão do Programa, designada pela sigla UGP - PROAP IV/RJ, que será estruturada conforme descrição a seguir, e cujos integrantes serão nomeados por ato normativo. Os Organogramas dispostos no Anexo 12 apresentam a estrutura organizacional dessas Unidades.

A finalidade da UGP- PROAP IV é assegurar que as ações do Programa estejam de acordo com o Contrato de Empréstimo e seus objetivos contemplam: planejar, programar, acompanhar a execução física e financeira, bem como avaliar os resultados intermediários e finais do Programa, de forma a assegurar o cumprimento dos cronogramas estabelecidos para cumprimento das ações programadas.

A UGP será composta por uma Coordenação Geral e Coordenadorias Técnicas constituídas pelo quadro de funcionários da SMH e de outros órgãos da Municipalidade nas Áreas de Arquitetura, Engenharia, Ciências Sociais e ambientais e demais profissionais de nível superior e de nível médio que atuarão como Apoio Administrativo, Apoio ao Gerenciamento, Apoio Financeiro, Jurídico e Socioambiental, conforme o Organograma constante no Anexo 12.

A Coordenação Geral será exercida pela Secretaria Municipal de Habitação - SMH, que como órgão executor, terá a responsabilidade de gestão administrativa, articulação com o agente financiador e com as Unidades da Prefeitura envolvidas na implementação dos componentes do Programa, seja direta ou indiretamente. A Coordenação Financeira será exercida pela Superintendência de Captação de Recursos Externos da Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento - SMFP/SUPCRE, que executará a gestão financeira e orçamentária, a programação de desembolsos, e a interface com o Agente Financiador e Governo Federal.

O Programa também contará com apoio dos Órgãos/Entidades identificados na Matriz de Responsabilidade Institucional (Anexo 13). Os Órgãos envolvidos com o Programa são apresentados a seguir, com destaque para as funções relacionadas à sua execução.

a) Coordenadoria de Programas de Investimentos da SMH - responsável pelo gerenciamento, acompanhamento físico-financeiro do PROAP IV na UGP/RJ;

b) Coordenadoria de Projetos da SMH/IPP - responsáveis pela elaboração dos projetos em favelas e entornos (franja e centralidades);

c) Coordenadoria de Obras da SMH - responsável pela execução das obras programadas em favelas;

d) Coordenadorias de Ações Sócio Habitacionais e de Fomento a Produção Habitacionais da SMH - responsáveis pela implementação e execução do subcomponente social monitorando os procedimentos inerentes à realocação das famílias;

e) Coordenadoria de Regularização Fundiária da SMH - Responsável pela execução das ações previstas no subcomponente Regularização Urbanística e Fundiária;

f) Instituto Pereira Passos - Entidade autárquica responsável pela avaliação e monitoramento dos dados obtidos pelo programa Territórios Sociais vinculada à Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e pela contratação, através de licitação, de um sistema de satélite e de laser vertical para complementar o sistema de monitoramento dos dados municipais de ocupação das áreas de assentamentos subnormais;

g) Secretaria Municipal de Infraestrutura - SMI - Órgão responsável pela execução das intervenções planejadas para o entorno (Centralidades - DOT), viabilização da execução dos empreendimentos listados nesta Carta Consulta, auxiliando na resolução de problemáticas que possam vir a surgir.

h) SMFP/Superintendência de Captação de Recursos Externos: Órgão responsável em realizar os registros financeiros necessários à contabilidade pública, efetuar os pagamentos aos fornecedores contratados através dos processos licitatórios instaurados e, posteriormente, efetuar a quitação das parcelas vincendas do financiamento.

i) SMU/Instituto Pereira Passos: responsável pela coordenação e contratação da pesquisa de linha de base e avaliação e monitoramento do PROAP IV; da implementação do programa Territórios Sociais nos territórios selecionados e pela contratação.

j) SMH/ Subsecretaria de Gestão: Coordenar e supervisionar os assuntos relativos às aquisições e contratos no âmbito do programa.

k) Procuradoria Geral do Município: Órgão Jurídico que atuará na contratação do financiamento, e participará da análise dos editais de licitação.

l) Controladoria Geral do Município: Órgão de Controle Interno que participará analisando as aquisições e contratações efetuadas sob o aspecto contábil, atuando na transparência dos processos de despesa em consonância com as normas do BID e do MRJ.

m) Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro: Órgão de Controle Externo que ficará responsável pela realização da Auditoria Externa que analisará o Contrato de Empréstimo, aquisições, contratações e demais atos efetivados.

Vale ressaltar a condição de Programa de continuidade estabelecido com o BID, com foco em urbanização de assentamentos populares, que viabiliza o aprendizado e o aperfeiçoamento contínuo dos projetos e intervenções (ANEXO 15 _ Avaliação de Impacto PROAP III e ANEXO 16 ? lições Aprendidas).

4.2. Execução/Executores

Executor: Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro - RJ
Representante Oficial: Eduardo da Costa Paes
Endereço da Sede: Rua Afonso Cavalcanti, 455 13º andar, Cidade Nova
E-mail Institucional:
Telefone: (21)2976-1365 Fax:
CNPJ: 42498733000148 UF:

Executor: Secretaria Municipal do Habitação - RJ
Representante Oficial: Patrick Correa de Oliveira Leite
Endereço da Sede: Rua Afornso Cavalcanti, 455, Anexo - 4º andar, Cidade Nova
E-mail Institucional:
Telefone: (21)2976-2405 Fax:
CNPJ: 42498733000148 UF:

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 6 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - MELHORIAS URBANAS E SOCIAIS	**166.570.246,00**	**12.400.288,70**	**10.015.745,05**		
S - ESTUDOS E PROJETOS	3.512.383,00	266.464,50	941.695,30		
P - Projetos de Urbanização Integrada Favelas	2.820.774,00	266.464,50	457.569,00		
P - Projetos de Urbanização de entorno e Centralidades	691.609,00	0,00	484.126,30		
S - URBANIZAÇÃO INTEGRADA, ENTORNO E CENTRALIDADES	109.160.902,00	11.985.802,50	5.770.002,80		
P - Obras de Urbanização Integrada	80.562.725,00	11.431.348,50	5.770.002,80		
P - Obras de Requalificação Urbana de entorno e centralidade	23.053.637,00	0,00	0,00		
P - Obras de Melhorias Habitacionais	5.544.540,00	554.454,00	0,00		
S - REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA E FUNDIÁRIA	4.620.450,00	0,00	462.045,00		
P - Processo de Regularização Urbanística e Fundiária	4.620.450,00	0,00	462.045,00		
S - REALOCAÇÃO DE EDIFICAÇÕES	41.996.970,00	0,00	2.099.848,50		
P - Produção Habitacional / Compra Assistida	41.996.970,00	0,00	2.099.848,50		
S - PROGRAMAS SOCIAIS	7.279.541,00	148.021,70	742.153,45		
P - Territórios Sociais	484.818,00	130.900,50	111.508,50		
P - Trabalho de Acompanhamento Social para Realocação	634.123,00	17.121,20	14.584,95		
P - Trabalho de Acompanhamento Social para execução das Obras de Urbanização	6.160.600,00	0,00	616.060,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA	**13.429.754,00**	**0,00**	**1.245.328,20**		
S - GERENCIAMENTO	10.865.664,00	0,00	543.283,20		
P - Apoio à Gestão do Programa, Supervisão de Obras e Fortalecimento Institucional	10.865.664,00	0,00	543.283,20		
S - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	2.564.090,00	0,00	702.045,00		
P - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE DADOS MUNICIPAL	480.000,00	0,00	240.000,00		
P - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE IMPACTO DO PROGRAMA	924.090,00	0,00	462.045,00		

P - SISTEMA DE MONITORAMENTO E USO DO SOLO	1.160.000,00	0,00	0,00		
Total	**0,00**	**12.400.288,70**	**11.261.073,25**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

		Ano 2			
	VALOR	FONTES		TOTAL	TOTAL
COMPONENTES	CUSTO	CF	BID	CF	BID
C - MELHORIAS URBANAS E SOCIAIS		**13.006.106,30**	**29.569.720,80**		
S - ESTUDOS E PROJETOS		266.464,50	665.051,70		
P - Projetos de Urbanização Integrada Favelas		266.464,50	457.569,00		
P - Projetos de Urbanização de entorno e Centralidades		0,00	207.482,70		
S - URBANIZAÇÃO INTEGRADA, ENTORNO E CENTRALIDADES		12.540.256,50	18.179.216,80		
P - Obras de Urbanização Integrada		11.431.348,50	11.540.005,60		
P - Obras de Requalificação Urbana de entorno e centralidade		0,00	6.639.211,20		
P - Obras de Melhorias Habitacionais		1.108.908,00	0,00		
S - REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA E FUNDIÁRIA		0,00	924.090,00		
P - Processo de Regularização Urbanística e Fundiária		0,00	924.090,00		
S - REALOCAÇÃO DE EDIFICAÇÕES		0,00	8.399.394,00		
P - Produção Habitacional / Compra Assistida		0,00	8.399.394,00		
S - PROGRAMAS SOCIAIS		199.385,30	1.401.968,30		
P - Territórios Sociais		130.900,50	111.508,50		
P - Trabalho de Acompanhamento Social para Realocação		68.484,80	58.339,80		
P - Trabalho de Acompanhamento Social para execução das Obras de Urbanização		0,00	1.232.120,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**2.993.132,80**		
S - GERENCIAMENTO		0,00	2.173.132,80		
P - Apoio à Gestão do Programa, Supervisão de Obras e Fortalecimento Institucional		0,00	2.173.132,80		
S - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		0,00	820.000,00		
P - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE DADOS MUNICIPAL		0,00	240.000,00		
P - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE IMPACTO DO PROGRAMA		0,00	0,00		
P - SISTEMA DE MONITORAMENTO E USO DO SOLO		0,00	580.000,00		
Total	**0,00**	**13.006.106,30**	**32.562.853,60**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

		Ano 3			
	VALOR	FONTES		TOTAL	TOTAL
COMPONENTES	CUSTO	CF	BID	CF	BID
C - MELHORIAS URBANAS E SOCIAIS		**4.422.318,50**	**32.280.301,05**		
S - ESTUDOS E PROJETOS		0,00	1.372.707,00		
P - Projetos de Urbanização Integrada Favelas		0,00	1.372.707,00		
P - Projetos de Urbanização de entorno e Centralidades		0,00	0,00		
S - URBANIZAÇÃO INTEGRADA, ENTORNO E CENTRALIDADES		4.336.712,50	18.179.216,80		
P - Obras de Urbanização Integrada		0,00	11.540.005,60		
P - Obras de Requalificação Urbana de entorno e centralidade		3.227.804,50	6.639.211,20		
P - Obras de Melhorias Habitacionais		1.108.908,00	0,00		
S - REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA E FUNDIÁRIA		0,00	924.090,00		
P - Processo de Regularização Urbanística e Fundiária		0,00	924.090,00		
S - REALOCAÇÃO DE EDIFICAÇÕES		0,00	10.499.242,50		
P - Produção Habitacional / Compra Assistida		0,00	10.499.242,50		
S - PROGRAMAS SOCIAIS		85.606,00	1.305.044,75		
P - Territórios Sociais		0,00	0,00		
P - Trabalho de Acompanhamento Social para Realocação		85.606,00	72.924,75		
P - Trabalho de Acompanhamento Social para execução das Obras de Urbanização		0,00	1.232.120,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**3.259.699,20**		
S - GERENCIAMENTO		0,00	3.259.699,20		
P - Apoio à Gestão do Programa, Supervisão de Obras e Fortalecimento Institucional		0,00	3.259.699,20		
S - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		0,00	0,00		
P - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE DADOS MUNICIPAL		0,00	0,00		
P - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE IMPACTO DO PROGRAMA		0,00	0,00		
P - SISTEMA DE MONITORAMENTO E USO DO SOLO		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**4.422.318,50**	**35.540.000,25**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

		Ano 4			
	VALOR	FONTES		TOTAL	TOTAL
COMPONENTES	CUSTO	CF	BID	CF	BID
C - MELHORIAS URBANAS E SOCIAIS		**4.422.318,50**	**27.587.988,45**		
S - ESTUDOS E PROJETOS		0,00	0,00		
P - Projetos de Urbanização Integrada Favelas		0,00	0,00		
P - Projetos de Urbanização de entorno e Centralidades		0,00	0,00		
S - URBANIZAÇÃO INTEGRADA, ENTORNO E CENTRALIDADES		4.336.712,50	14.859.611,20		
P - Obras de Urbanização Integrada		0,00	11.540.005,60		

P - Obras de Requalificação Urbana de entorno e centralidade		3.227.804,50	3.319.605,60		
P - Obras de Melhorias Habitacionais		1.108.908,00	0,00		
S - REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA E FUNDIÁRIA		0,00	924.090,00		
P - Processo de Regularização Urbanística e Fundiária		0,00	924.090,00		
S - REALOCAÇÃO DE EDIFICAÇÕES		0,00	10.499.242,50		
P - Produção Habitacional / Compra Assistida		0,00	10.499.242,50		
S - PROGRAMAS SOCIAIS		85.606,00	1.305.044,75		
P - Territórios Sociais		0,00	0,00		
P - Trabalho de Acompanhamento Social para Realocação		85.606,00	72.924,75		
P - Trabalho de Acompanhamento Social para execução das Obras de Urbanização		0,00	1.232.120,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**2.173.132,80**		
S - GERENCIAMENTO		0,00	2.173.132,80		
P - Apoio à Gestão do Programa, Supervisão de Obras e Fortalecimento Institucional		0,00	2.173.132,80		
S - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		0,00	0,00		
P - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE DADOS MUNICIPAL		0,00	0,00		
P - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE IMPACTO DO PROGRAMA		0,00	0,00		
P - SISTEMA DE MONITORAMENTO E USO DO SOLO		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**4.422.318,50**	**29.761.121,25**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - MELHORIAS URBANAS E SOCIAIS		**1.194.514,00**	**26.741.073,75**		
S - ESTUDOS E PROJETOS		0,00	0,00		
P - Projetos de Urbanização Integrada Favelas		0,00	0,00		
P - Projetos de Urbanização de entorno e Centralidades		0,00	0,00		
S - URBANIZAÇÃO INTEGRADA, ENTORNO E CENTRALIDADES		1.108.908,00	16.112.545,00		
P - Obras de Urbanização Integrada		0,00	16.112.545,00		
P - Obras de Requalificação Urbana de entorno e centralidade		0,00	0,00		
P - Obras de Melhorias Habitacionais		1.108.908,00	0,00		
S - REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA E FUNDIÁRIA		0,00	924.090,00		
P - Processo de Regularização Urbanística e Fundiária		0,00	924.090,00		
S - REALOCAÇÃO DE EDIFICAÇÕES		0,00	8.399.394,00		
P - Produção Habitacional / Compra Assistida		0,00	8.399.394,00		
S - PROGRAMAS SOCIAIS		85.606,00	1.305.044,75		
P - Territórios Sociais		0,00	0,00		
P - Trabalho de Acompanhamento Social para Realocação		85.606,00	72.924,75		
P - Trabalho de Acompanhamento Social para execução das Obras de Urbanização		0,00	1.232.120,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**2.753.132,80**		
S - GERENCIAMENTO		0,00	2.173.132,80		
P - Apoio à Gestão do Programa, Supervisão de Obras e Fortalecimento Institucional		0,00	2.173.132,80		
S - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		0,00	580.000,00		
P - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE DADOS MUNICIPAL		0,00	0,00		
P - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE IMPACTO DO PROGRAMA		0,00	0,00		
P - SISTEMA DE MONITORAMENTO E USO DO SOLO		0,00	580.000,00		
Total	**0,00**	**1.194.514,00**	**29.494.206,55**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 6 FONTES CF	Ano 6 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - MELHORIAS URBANAS E SOCIAIS		**554.454,00**	**4.375.416,90**	**36.000.000,00**	**130.570.246,00**
S - ESTUDOS E PROJETOS		0,00	0,00	532.929,00	2.979.454,00
P - Projetos de Urbanização Integrada Favelas		0,00	0,00	532.929,00	2.287.845,00
P - Projetos de Urbanização de entorno e Centralidades		0,00	0,00	0,00	691.609,00
S - URBANIZAÇÃO INTEGRADA, ENTORNO E CENTRALIDADES		554.454,00	1.197.463,40	34.862.846,00	74.298.056,00
P - Obras de Urbanização Integrada		0,00	1.197.463,40	22.862.697,00	57.700.028,00
P - Obras de Requalificação Urbana de entorno e centralidade		0,00	0,00	6.455.609,00	16.598.028,00
P - Obras de Melhorias Habitacionais		554.454,00	0,00	5.544.540,00	0,00
S - REGULARIZAÇÃO URBANÍSTICA E FUNDIÁRIA		0,00	462.045,00	0,00	4.620.450,00
P - Processo de Regularização Urbanística e Fundiária		0,00	462.045,00	0,00	4.620.450,00
S - REALOCAÇÃO DE EDIFICAÇÕES		0,00	2.099.848,50	0,00	41.996.970,00
P - Produção Habitacional / Compra Assistida		0,00	2.099.848,50	0,00	41.996.970,00
S - PROGRAMAS SOCIAIS		0,00	616.060,00	604.225,00	6.675.316,00
P - Territórios Sociais		0,00	0,00	261.801,00	223.017,00
P - Trabalho de Acompanhamento Social para Realocação		0,00	0,00	342.424,00	291.699,00
P - Trabalho de Acompanhamento Social para execução das Obras de Urbanização		0,00	616.060,00	0,00	6.160.600,00
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**1.005.328,20**	**0,00**	**13.429.754,00**
S - GERENCIAMENTO		0,00	543.283,20	0,00	10.865.664,00

P - Apoio à Gestão do Programa, Supervisão de Obras e Fortalecimento Institucional		0,00	543.283,20	0,00	10.865.664,00
S - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL		0,00	462.045,00	0,00	2.564.090,00
P - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE DADOS MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	480.000,00
P - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE IMPACTO DO PROGRAMA		0,00	462.045,00	0,00	924.090,00
P - SISTEMA DE MONITORAMENTO E USO DO SOLO		0,00	0,00	0,00	1.160.000,00
Total	**180.000.000,00**	**554.454,00**	**5.380.745,10**	**36.000.000,00**	**144.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

a)O Município do RJ apresentará Projeto de Decreto Legislativo que será submetido à Câmara Municipal para aprovação do Empréstimo.

Risco: não aprovação do Decreto;

Ação Mitigadora: Realizar gestão técnica junto as Comissões temáticas da Câmara Municipal;

Risco: Não obediência aos ditames da Responsabilidade Fiscal pelos Gestores do Contrato podendo acarretar a interrupção dos projetos e demais atividades estabelecidas por descumprimento de obrigações assumidas.

b)Quanto a Lei de Responsabilidade Fiscal

Risco: Administração não conseguir apresentar evidências de conformidade no cumprimento da Lei e regularidade dos requisitos fiscais obrigatórios para fins de celebração de instrumentos contratuais.

Ação Mitigadora: Dotar os Gestores de mecanismos de controle que permitam monitorar o ccumprimento da legislação e da regularidade dos requisitos indispensáveis a celebração de contratos.

c)Os Projetos de urbanização, bem como, as Unidades Habitacionais de Interesse Social previstas no Programa serão construídas em zoneamento compatível, em conformidade com as normas e diretrizes de ocupação e de uso do solo e do Código de Obras do Município do RJ.

Risco: Alteração da legislação após a aprovação dos estudos e projetos, riscos geológicos identificados posteriormente e outros riscos não observados quando da realização das contratações.

Ação Mitigadora: Dotar a Administração de mecanismos de identificação de todos os riscos geológicos, geotécnicos e da necessidade de adequação da legislação para promover obras de urbanização e uma Produção Habitacional segura e obediente as normas de ocupação e uso do solo urbano.

d)Os Projetos de Regularização Urbanística e Fundiária irão atuar na revisão das propriedades das glebas originárias existentes, que por meio dos Projetos Aprovados de Loteamentos - PAL irão definir juridicamente as áreas públicas e privadas, desmembrando tais glebas, que poderão ser particulares e / ou públicas, nos lotes dos beneficiários finais da regularização fundiária, e lotes de uso comum do povo como equipamentos públicos, vias públicas, áreas de reflorestamento, praças, etc.

Risco: Impugnação pelos proprietários, sejam públicos e ou privados, quando da notificação do Auto de Demarcação Urbanística, não permitindo e ou inviabilizando os procedimentos para registro do PAL e posterior Titulação dos beneficiários.

Ação Mitigadora: Propor conciliações em conjunto com os proprietários das glebas, PGM, e Cartórios de Registro de Imóveis, de modo a permitir alternativas para transposição das impugnações, sem a necessidade de judicialização da regularização.

e) O Município deverá criar por Decreto uma Unidade Gerenciadora do Programa, com o objetivo de identificar, mapear e mitigar todos os riscos administrativos do processo de contratação da operação, condicionando os requisitos prévios para a assinatura do Contrato de Empréstimo.

Risco: Unidade Gerenciadora do Programa com "stakeholders" que não fazem parte das políticas públicas a serem consideradas e também a ausência de integração entre os mesmos.

Ação Mitigadora: Identificar corretamente as ações que serão empreendidas no programa e definir a participação de cada Órgão/Entidade do Município evitando conflito de atribuições que possam acarretar a duplicidade de atividades e ações.

f) Risco de variação Cambial considerável.

Risco: O câmbio poderá sofrer acréscimo considerável que venha a impedir a execução dos processos constantes das aquisições de bens , serviços, obras e serviços de engenharia, que tenham sido pactuados.

Ação Mitigadora: Propor a utilização do sistema de conversão, vinculado à data do desembolso (contrato de câmbio); e acompanhar as variações cambiais, monitorando as oscilações de mercado e seus impactos no Contrato de Empréstimo pactuado. Ressalta-se que o valor de financiamento é compatível com a capacidade de pagamento do município de forma conservadora, de modo a diminuir este risco.

g) Quanto à necessidade de realizar articulação com concessionárias de energia e água

Risco: o risco é baixo, visto que o Município mantém um bom relacionamento com as concessionárias.

Ação Mitigadora: manter o bom relacionamento e estabelecer convênios ou acordos para atender as potenciais áreas elegíveis.

Quanto a outros potenciais riscos associados a atos legais enumeramos as principais legislações que subsidiam a implementação dos principais produtos do Programa e norteiam o "modus operandi" da Administração Pública Municipal, os quais elencamos abaixo:

- Constituição Federal de 1988

- Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro

- Plano Diretor - Lei Complementar nº 111, de 01 de fevereiro de 2011, revisado pela Lei Complementar nº 44, de 21/09/2021;

- Plano Plurianual - Lei nº 7.234, de 12/01/2022;

- Plano de Desenvolvimento Sustentável - Lei nº 6.906, de 24/05/2021;

- Plano de Regularização Urbanística e Fundiária - Lei Federal nº 13.465/2017;

- Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Federal nº 101/00

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

As aquisições de bens e as contratações de obras e serviços inerentes ao PROAP IV estarão sujeitas aos procedimentos constantes do Regulamento de Licitações e Contratações do Banco Interamericano de Desenvolvimento que constam do Manual do Banco e no Contrato de Empréstimo.

A execução do Programa irá requerer a contratação de empresas de consultorias especializadas que auxiliarão as equipes da Prefeitura. Tais empresas serão contratadas por licitação no momento oportuno, em consonância com a determinação do contrato de empréstimo.

Destacamos como principais contratações as obras de urbanização, serviços de consultoria, supervisão ambiental assim como apoio ao gerenciamento do contrato junto à UGP que será criada.

Riscos: Os riscos de contratações estão relacionados à ausência de critérios técnicos e de rigor durante a realização dos procedimentos licitatórios o que pode ocasionar na escolha de empresas técnica ou financeiramente incapazes, acarretando má qualidade na execução de obras e projetos, desempenho técnico inadequado no acompanhamento das obras e do Programa.

Ações Mitigadoras: Para minimizar a ocorrência de tais problemas adotaremos a análise e aprovação dos projetos por equipe multidisciplinar, composta por técnicos da SMH, e de outros órgãos que possuam transversalidade nos temas permitindo um nível maior de detalhamento e menos riscos de termos aditivos. Adotaremos também critérios técnicos compatíveis com o grau de complexidade da obra na qualificação técnica dos Termos de Referência permitindo a seleção de empresas com capacidade técnica e operacional condizentes com a natureza da obra.

Abaixo elencamos legislação municipal que poderá ser adotada suplementarmente em alguns certames licitatórios lembrando que em caso de conflitos há de prevalecer a legislação normativa do Agente Financiador, conforme previsto em legislação nacional e no contrato de Empréstimo.

- Lei Complementar nº 207/80 - CAF e suas alterações;

- Decreto Municipal nº 3.221/81 - RGCAF e suas alterações.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

Toda a ação de desapropriação necessária para o desenvolvimento dos projetos do programa PROAP IV, deve ser iniciada em um processo administrativo na Secretaria Municipal de Habitação e encaminhado à Procuradoria Geral do Município (PGM) para dar prosseguimento na avaliação dos custos a serem pagos aos respectivos proprietários/expropriados. Em caso de imóveis pertencentes a outras esferas da administração pública, serão estabelecidas tratativas, visando à doação dos mesmos ao Município. Considerando a previsão de construção de empreendimento de habitação de interesse social e equipamento âncora ainda em análise dos projetos, está em fase de estudo a prospecção de terrenos (priorizando imóveis nas franjas, ou seja, no entorno próximo das áreas de intervenção) para contemplar domicílios oriundos dos planos de reassentamento e a proposta do equipamento âncora.

Riscos: Os riscos de desapropriação dos imóveis e terrenos estão associados aos riscos jurídicos originários de avaliações entre outras tratativas que se tornem imóveis municipais, cabendo na pior situação a não efetivação do processo de desapropriação.

Ações Mitigadoras: Criação de um Grupo ou Comitê Gestor de Regularização Fundiária e Reassentamento, composto por técnicos da Habitação (SMH), Fazenda e Planejamento (SMFP) e PGM, para dar celeridade na execução das ações de desapropriação, regularização fundiária e realocações de habitações que serão contempladas pelo plano de reassentamento (item 5.6 RISCOS/REASSENTAMENTO), evitando conflitos e atrasos na execução das intervenções do programa. É previsto também a priorização de terrenos próprios municipais, bem como situações de terrenos com dívidas junto ao Município, sempre com propósito de reduzir o custo e dar função social a terrenos/ imóveis subutilizados ou em estado de abandono, permitindo também a celeridade no processo de desapropriação.

Abaixo elencamos a legislação utilizada para o desenvolvimento do processo de desapropriação formal bem como Decreto que estabelece diretrizes para realocação de moradias em assentamento informais:

- Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941 - Desapropriação Utilidade Pública

- Lei nº 4.132, de 10 de setembro de 1962 - Desapropriação Interesse Social.- Decreto Rio nº 49.591/2021, 18/10/2021.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

O Programa Proap IV possui aspectos positivos que se mostram maiores que os potenciais impactos negativos, uma vez que a viabilidade de se reorientar a ocupação dos assentamentos subnormais, propicia a melhoria de diversos aspectos ambientais dos quais se destacam:

a) A implantação de novas áreas de reflorestamento, a construção de pequenos hortos e a instalação de delimitadores, a preservação e recuperação de significativa área de Mata Atlântica existentes na Cidade, somando-se a outra revegetação já desenvolvidas pela Prefeitura do Rio, e que se utilizam, inclusive, da mão-de-obra das comunidades.

Riscos/Oportunidades: Preservação e recuperação da Mata Atlântica.

Ações mitigadorass: Potenciar a orientação da ocupação em assentamentos subnormais.

b) A regularização das ocupações situadas em encostas contribuirá para a redução da erosão do solo e da ocorrência de deslizamentos, diminuindo ainda o aporte de sedimentos aos cursos d'água das regiões atendidas pelo Programa. A qualidade da água dos corpos hídricos também será favorecida pela implantação de redes de esgoto e de drenagem naqueles locais.

Riscos/Oportunidades: Redução dos deslizamentos de encostas e do assoreamento e poluição dos cursos d'água.

Ações Mitigadoras: Potencializar a orientação das ocupações associadas às soluções de infraestrutura para as redes de esgoto e drenagem de águas pluviais.

c) A ampliação de áreas livres, o incremento da arborização de praças e o plantio de árvores deverá contribuir para a redução da formação de ilhas de calor, tão comuns em áreas de grande adensamento populacional com as áreas objeto das intervenções.

Os impactos sociais e econômicos são bastante significativos, pois acabam oportunizando a incorporação destes assentamentos à área urbana integrando-os a seu segmento formal, determinando ainda um aumento da arrecadação rnunicipal, geração de renda e o resgate da cidadania de seus habitantes.

Riscos/Oportunidades: Redução da formação de ilhas de calor.

Ações Mitigadoras: Potencializar a orientação da ocupação em assentamentos subnormais.

d) A adoção de conceitos como reuso da água, telhados verdes, eficiência energética e de durabilidade de materiais na concepção dos projetos habitacionais contribuirá para uma maior sustentabilidade ambiental do Programa.

Riscos/Oportunidades: Sustentabilidade ambiental das construções.

Ações Mitigadoras: Potencializar a orientação da ocupação sustentável em assentamentos subnormais.

e) A previsão e sistemas apropriados para coleta e reciclagem de resíduos sólidos e a reutilização de resíduos de demolições propiciará a redução do envio desses materiais aos Aterros sanitários, permitindo uma melhor utilização dessas instalações, assim como, a redução das emissões de gases de efeito estufa- GEE deste setor.

Riscos/ Oportunidades: Redução do envio de resíduos sólidos aos aterros sanitários e das emissões de GEE associadas.

Ações Mitigadoras: Potencializar a orientação da ocupação sustentável em assentamentos subnormais.

f) A garantida da implantação de bicicletários e, sempre que possível, de ciclovias contribuirá para uma redução das emissões de poluentes atmosféricos e de gases de efeito estufa.

Riscos/ Oportunidades: Redução das emissões de poluentes atmosféricos e de gases de efeito estufa.

Ações Mitigadoras: Potencializar a mobilidade sustentável.

g) Os impactos sociais e econômicos são bastante significativos, pois acabam oportunizando a incorporação destes assentamentos à área urbana integrando-os a seu segmento formal, determinando ainda um aumento da arrecadação municipal, geração de renda e o resgate da cidadania de seus habitantes.

Riscos/ Oportunidades: Aumento de arrecadação municipal, geração de renda.

Ações Mitigadoras: Potencializar a incorporação de assentamentos nas áreas urbanas.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

O trabalho Técnico Social proposto no Programa pressupõe o reconhecimento do território, suas características e dinâmica de funcionamento. Sendo assim, não foram identificados preliminarmente a presença de populações tradicionais como indígenas, quilombolas e extrativistas nas localidades alvo das intervenções urbanísticas.

No contexto do PROAP IV, a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro inicia a quarta etapa e se propõe, a partir das experiências e lições aprendidas no PROAP I, II e III, a avançar no enfrentamento aos possíveis entraves ao desenvolvimento dos projetos, buscando antever aos riscos ocasionados por variáveis externas e internas conforme abaixo:

a)Violência urbana

Riscos: Sabemos que a influência do poder paralelo é um elemento presente na cidade e poderá interferir na realidade local de cada projeto de maneiras diferentes, sendo considerado um fator dificultador do ponto de vista do cumprimento do cronograma das atividades, bem como aos conflitos decorrentes de incursões policiais ou mesmo entre facções.

Ações Mitigadoras:

-Ampliação do prazo de execução das intervenções nas áreas com presença e interferência do poder paralelo para compatibilização e execução do PTS (quando necessário);

-Reuniões preparatórias com as lideranças locais e associações de moradores na etapa "pré-obras" para sensibilização e mediação quanto à entrada do poder público nos territórios para execução das intervenções;

-Criação de agenda sistemática com o Comitê Local de Acompanhamento do Programa e elaboração de um Plano de Comunicação Local que garanta fluidez e transparência nas agendas dos serviços a todos os moradores.

b) Descompasso entre os processos licitatórios de obras e do Trabalho Técnico Social

Riscos: Considerando as características das intervenções propostas nos projetos integrados é fundamental que o Trabalho Técnico Social seja iniciado na etapa "pré-obras", tendo em vista a premissa do desenvolvimento de um trabalho dialógico com os moradores, baseado na participação comunitária e na transparência.

Ações Mitigadoras:

Designação destas licitações como contratações prioritárias do programa;

Realização de reuniões técnicas sistemáticas de planejamento das intervenções, envolvendo as equipes internas da SMH e assessoria jurídica, para compatibilização das ações e minimização do tempo de avaliação dos projetos nos órgãos licenciadores e de controle interno da Prefeitura;

Realização de reuniões técnicas sistemáticas de acompanhamento dos projetos após o início, envolvendo o Responsável Técnico do projeto social, o Responsável Técnico do projeto de obras, os fiscais dos contratos e as empresas executoras em campo para compatibilização das ações e adequações necessárias.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

a)Relacionados à quantidade de unidade habitacionais

Riscos: Considerando a perspectiva de atendimento do programa, foi estimado um percentual de 10% dos domicílios a serem contemplados com plano de realocação. Tendo em vista o lapso temporal dos dados existentes relacionados ao CENSO 2010 (IBGE), poderá impactar negativamente no valor estimado.

Ações Mitigadoras: Foi considerado uma margem de erro para mais no número de domicílios a serem reassentados, tendo em vista os atuais índices utilizados para desenvolvimento de projetos de infraestrutura em Área de Especial Interesse Social, que variam de 5% a 8% . Além disso, se prevê a elaboração de projetos que priorizem a redução de reassentamentos, moderando as realocações sempre que possível sem perda da boa execução do projeto.

b)Relacionados à dificuldade na aceitação da realocação de moradia

Riscos: As edificações contempladas nos planos de realocação, poderão ser atreladas a realocação voluntária ou involuntária, a depender das áreas definidas. Há que se considerar também os processos judiciais em andamento resultantes de Ações Civis Públicas.

Ações Mitigadoras: Em situações de realocação involuntário, após as tratativas convencionais de negociação buscando acordo de forma amigável, se houver necessidade, poderão ser tratados como processos de desapropriação o qual existe o envolvimento do comitê gestor, conforme descrito nos riscos e ações mitigadoras do item 5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES - INDENIZAÇÕES.

c)Relacionados à temporalidade.

Riscos: As dificuldades poderão ocorrer desde o processo de negociação com as famílias nos processos de compra assistida (tendo em vista o valor base calculado através do Decreto Rio 49.591/2021) até a fase de liberação do recurso financeiro para a compra, que tem que cumprir um rito administrativo interno próprio da Prefeitura, regulado por legislações específicas.

Ações Mitigadoras: Com o objetivo de auxiliar os beneficiários, se prevê a busca ativa no território de um banco de imóveis à venda para dar celeridade no processo da compra assistida, com opções já averiguadas pela equipe técnica.

d)Relacionados a dificuldades operacionais relativas a atrasos no reassentamento das famílias

Riscos: Da mesma forma as dificuldades poderão ocorrer desde o processo de negociação com as famílias até a sua realocação para a moradia provisória, com a concessão do Auxílio Habitacional Temporário (AHT), até que se tenha a provisão de moradia definitiva.

Em ambos os casos, os atrasos poderão gerar impactos na execução das demais intervenções nos territórios.

Ações Mitigadoras: Se prevê a realização de reuniões técnicas sistemáticas de acompanhamento do Projeto Executivo de Realocação de cada território, envolvendo as equipes internas da SMH, fiscais dos contratos e assessoria jurídica para compatibilização das ações e minimização do tempo de tramitação dos processos junto aos órgãos de controle interno da Prefeitura.

e)Relacionadas ao custo

Riscos: Os valores considerados no subcomponente (S) 1.4 - Realocação de Edificações poderão ser influenciados pelo mercado imobiliário, limitando o quantitativo estimado para realocação.

Ações Mitigadoras: Reconhecendo as possíveis alterações de mercado, foi considerado um valor estimado para produção habitacional acima do utilizado no mercado popular de habitação no ano de 2022. Mesmo assim é sabido sobre as alterações que o mercado da construção civil pode ter diante das variações governamentais e econômicas, maiores do que o valor estimado. Sendo assim, o Programa priorizará a utilização de terrenos próprios municipais e/ou que estão associados a processos judiciais visando reintegração de posse, reduzindo o valor final da Unidade Habitacional, desconsiderando o valor do terreno implícito na estimativa.

Ainda para produção habitacional busca-se parcerias com outras esferas governamentais e outros, a fim de garantir a execução do Programa dentro do valor considerado. Com relação as modalidades valoradas pelo Decreto nº49.591, cabe incorporar que a busca ativa dos imóveis, descrita nas ações mitigadoras do risco 5.3.3, consideram prioritariamente os classificados como baixa renda vinculados a incentivos fiscais existentes na PCRJ, isentos dos impostos ITBI e IPTU.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN

Informações relevantes

- 11/09/2023: Retirada de pauta pela 166ª Cofiex (01/06/2023) com base no art. 4º, inc. I, "e" da Resolução COFIEX nº 17/2021, tendo em vista que o valor da operação pleiteada violaria o Espaço Fiscal do pleiteante.