

Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

ProMorar São Luís/MA Vem Pro Centro

Nº Carta Consulta: 60961
Mutuário: Município de São Luís - MA
Tipo de Operação: Operação de crédito externo

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 12.000.000,00
Fontes Externas:
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID: US$ 48.000.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 03
2. PROJETO 04
2.1. TÍTULO 04
2.2. TÍTULO ABREVIADO 04
2.3. MUTUÁRIO 04
2.4. TIPO OPERACAO 04
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 04
2.6. PROJETO/INDICADORES 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES 07
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 22
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 25
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 25
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 27
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 29
3. FINANCIAMENTO 29
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 29
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 29
4. EXECUÇÃO 29
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 29
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 30
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 30
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 30
5. RISCOS 33
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 33
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 34
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 35
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 35
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 36
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 37
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 37

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

São Luís, capital do Maranhão, possui área de 583,06 km², população estimada de 1.115.932 habitantes e densidade demográfica de 1. 913,91 hab/km² (IBGE, 2021). Em 2010, o IDHM do município foi de 0,768 (PNUD) e a renda per capita média de R$ 805,36 (IBGE). Segundo o IMESC (2018), São Luís detém 34,23% do PIB estadual (ANEXO 01).

São Luís, reconhecida pela UNESCO como Patrimônio Mundial Cultural, se caracteriza pela sua relevância histórica e arquitetônica com cerca de 5 mil imóveis, localizados no Centro com tombamento federal e estadual, em área de aproximadamente 8 km² (ANEXO 02). Os aspectos culturais de São Luís se destacam pelas manifestações como Bumba-Meu-Boi e Tambor de Crioula. O Centro da cidade possui uma dinâmica econômica pautada em serviços e comércios de potencial turístico.

A área de intervenção reúne 12 bairros, nos quais 11 fazem parte do Centro (ANEXO 03). Habitam nesta área atualmente 31.122 pessoas , possuindo uma densidade demográfica de 7.292 hab/km² (IBGE,2010) (ANEXO 04). Nas últimas décadas, o Centro passou por um processo de esvaziamento, com perda populacional de 14% em 10 anos (IBGE 2000;2010). Em paralelo, a ociosidade dos imóveis é também um fenômeno perceptível. De acordo com HTL (2021), 7% dos lotes encontra-se em estado de ociosidade (ANEXO 05) e 12,2% tem edificações subutilizadas. Quanto ao uso do solo, ressalta-se que 64,4% é habitacional (ANEXO 06).

De acordo com a SEMURH (2022), a demanda habitacional registrada nos bairros da região Central é de 363 famílias. Em contraponto, cerca de 18,5% dos domicílios da região estavam em condições edilícias inadequadas, sendo que 0,7% deles não tinham banheiro. (IBGE , 2010). Conforme HTL (2021), 3,27% dos domicílios do Centro estão em situação de encortiçamento (apresentam cômodo ou banheiro compartilhado). Sobre a questão fundiária, ressalta-se que 30% dos lotes são menores que 80 m² e 22% medem entre 80 e 125 m² (HTL, 2021).

A insegurança pública é um dos pontos a ser ressaltado sobre falta de atratividade no Centro. Dados da SSP/MA (2021) contabilizaram 2. 146 ocorrências de roubo à pessoa nos bairros: Centro, Praia Grande, Diamante, Fabril e Camboa, caracterizando-se o tipo de violência com mais ocorrências em 2021.

Os indicadores socioeconômicos do Centro revelam condições de pobreza e desigualdade. Em 2010, a renda per capita média dos vulneráveis à pobreza da região foi de R$ 170,25, enquanto a do município foi de R$ 805,36 (PNUD/IPEA, 2010). Quanto à empregabilidade e educação, a taxa de desemprego de pessoas de 15 a 24 anos que não estudam, não trabalham e possuem renda domiciliar per capita igual ou inferior a meio salário-mínimo (de 2010) chegou a 12,54% nos bairros Goiabal, Lira, Coreia, Areinha e Aterro do Bacanga. Já a taxa de desemprego da população de 18 anos ou mais do Centro é de 55% e a taxa de empregadores de 18 anos ou mais está abaixo de 2% em todos os bairros, o que revela um ambiente de negócios precarizado na região.

Tais indicadores afetam principalmente as minorias sociais como mulheres, juventude negra, infância, pessoas idosas e pessoas com deficiência. De acordo com o CadÚnico (2022), percebe-se o alto percentual de mulheres chefes de família em vulnerabilidade social que representam 12% da população do Centro. Já 20% da população encontra-se em situação de extrema pobreza, sendo que desses, 270 são idosos, 550 pessoas em situação de rua e 800 são pessoas com deficiência. Diante deste contexto, ressalta-se a necessidade de implantação de equipamentos públicos de assistência social, saúde e educação e de projetos de acessibilidade. (ANEXO 07).

De acordo com o IBGE (2010), 20% da população do Centro são crianças de 0 a 12 anos e existem seis escolas de ensino infantil, cinco de ensino fundamental e duas creches, no total são 1.838 alunos matriculados (SEMED,2022).

Ressalta-se também importância dos equipamentos de Cultura e Turismo na região Central. Dentre eles, destaca-se o Mercado Central, importante equipamento público especializado em produtos locais, que acomoda 340 feirantes em um espaço com condições insalubres e infraestrutura precária. Além disso, as vias do entorno deste equipamento sofrem com alagamentos periódicos, em decorrência da falta de drenagem, de parte do território estar em área inundável (ANEXO 08) e por ter 95% do solo impermeável, de acordo com o Plano de Drenagem Sustentável (2015). Tais situações revelam a necessidade de intervenções estratégicas para o desenvolvimento da região.

A carência de informações e dados prejudica o planejamento para o desenvolvimento do Centro. A ausência de um banco de dados integrados dificulta a compreensão das problemáticas existentes e, por consequência, a tomada de decisão pelos gestores municipais. Dessa forma ressalta-se a importância de criar soluções inteligentes baseadas na gestão de dados.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

O Programa ProMorar São Luís - Vem Pro Centro visa solucionar os desafios da região Central da cidade, tais como: (i) ociosidade e subutilização de edificações; (ii) inadequação edilícia; (iii) insegurança pública; (iv) baixo acesso ao ensino; (v) vulnerabilidade social, (vi) população em extrema pobreza; (vii) baixa empregabilidade e educação; (viii) precariedade do Mercado Central e entorno e ausência de equipamentos de cultura e turismo; (ix) carência de dados do município; (ix) ambiente de negócios precarizado; (x) espaços públicos não qualificados e sem acessibilidade; (xi) ocupação informal do espaço urbano.

Observando as problemáticas supracitadas, o Programa priorizará ações para a promoção da habitação, infraestrutura e equipamentos públicos, e para o desenvolvimento socioeconômico da região central de São Luís. As soluções e resultados esperados são:

Produção e Melhorias Habitacionais, Regularização Fundiária e Implantação de Equipamentos Públicos de Saúde, Educação e Assistência Social

O Programa busca solucionar problemas de ociosidade, subutilização e inadequação habitacional da região central com a reabilitação, restauro e construção de imóveis abandonados e em degradação, e promover melhorias em habitações precárias na Zona de Interesse Social. As ações visam reduzir a demanda habitacional, atraindo moradores de diferentes rendas, promover o uso dos imóveis, bem como diminuir a precariedade habitacional na região Central, de forma a cumprir a função social da propriedade urbana.

Quanto à situação de vulnerabilidade social e à falta de acesso ao ensino básico, se propõe a construção de equipamentos públicos de saúde, educação e de assistência social. As ações buscam ampliar a capacidade dos serviços públicos para os moradores da região central.

Através da regularização fundiária urbana de interesse social (Reurb-S), famílias residentes em Zona de Interesse Social na região central serão titularizadas. O resultado esperado é a redução da informalidade da ocupação urbana.

Ações para promoção da Cultura, Turismo e desenvolvimento socioeconômico e ambiental.

O Programa busca solucionar questões relacionadas à vulnerabilidade social e à população em extrema pobreza; à precariedade dos serviços de cultura, turismo e do Mercado Central. Dessa forma as soluções propostas são a implantação de equipamentos de cultura e turismo e de um roteiro tecnológico e requalificação do Mercado Central. Tais ações visam fomentar economia, cultura e turismo gerando melhor condições aos trabalhadores e aumento de visitantes na região.

Para os problemas relacionados à baixa empregabilidade e precarização dos negócios, busca-se alavancar o desenvolvimento socioeconômico e ambiental com ações de Educação Ambiental e Patrimonial, Capacitação profissionalizante para inclusão da comunidade nas cadeias de reciclagem, turismo, economia criativa e construção civil e promover incubação e aceleração de negócios criativos e inovadores, em especial para jovens, mulheres, pessoas LGBTQI+ e pessoas negras em vulnerabilidade social. Os resultados esperados são o aumento da empregabilidade, do número de empresas formais e o fortalecimento do ambiente de negócios na região central.

Requalificação dos Espaços Públicos, melhoria da acessibilidade e mobilidade urbana, proteção das áreas verdes e combate às mudanças climáticas.

O Programa visa solucionar problemas relacionados à falta de qualificação, acessibilidade e mobilidade dos espaços públicos, à falta de proteção das áreas verdes, à insegurança pública e inundações do entorno do Mercado Central. As soluções propostas são a implantação de rotas acessíveis com baixo impacto ao patrimônio e um sistema de videmonitoramento nos espaços a serem qualificados. Estão previstas também a requalificação da Quinta do Diamante e do Anel Viário (Perímetro 03) e a realização de estudos para mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, como elevação do nível do mar e aumento do índice pluviométrico. As ações visam qualificar os espaços públicos da região, reduzindo a insegurança, protegendo áreas verdes, garantindo acessibilidade para toda população.

Ações para o fortalecimento institucional, das políticas habitacional, urbanística e tributária e implantação de instrumentos urbanísticos e tributários e de gestão do conhecimento.

O Programa visa solucionar questões referentes à falta de dados para o planejamento urbano, de estrutura adequada para a capacitação dos servidores municipais e de ociosidade dos imóveis. São propostas a implantação de Escritório de Dados Massivos e a elaboração de Cadastro Técnico Multifinalitário; a capacitação em gestão de projetos utiizando tecnologia BIM, legislação urbanista e tributária; e a elaboração do Plano de Uso para Imóveis Ociosos. É proposto também a reabilitação de imóvel para a Escola de Governo. As ações visam promover o fortalecimento da gestão pública municipal, a otimização da tomada de decisão para a cidade orientada por dados e a promoção da função social da propriedade.

Quanto à Sustentabilidade das ações:

A gestão das habitações será acompanhada por trabalho técnico social (a ser contratado), durante todo o processo e após a posse, para assegurar a apropriação das famílias, a gestão das novas moradias e das áreas condominiais. Propõe-se um modelo de gestão condominial com tecnologia para otimizar a relação entre os envolvidos. A gestão poderá ser com parceiros privados ou com organizações sociais. O uso das novas habitações será formalizado junto aos beneficiários através da concessão de direito real de uso e da locação social, considerando a capacidade econômica de cada família. O valor da remuneração mensal poderá ir para o Fundo de Habitação de Interesse Social para custear a gestão de novas habitações, subsidiar melhorias ou promover a regularização fundiária.

Os Equipamentos públicos de saúde, educação e assistência social possuem recursos federais assegurados para custeio e manutenção das intervenções. Os custos de pessoal e operacionalização serão da Prefeitura.

As Secretarias Municipais de Cultura, Turismo e Agricultura, Pesca e Abastecimento serão responsáveis pela gestão, operacionalização e manutenção dos equipamentos de Cultura e Turismo e Mercado Central, cuja sustentabilidade contará com estudo de viabilidade e plano de gestão específico para este fim.

Os gastos de pessoal, operacionalização e manutenção dos espaços públicos será a cargo da Prefeitura, através da Secretarial Municipal de Obras e Serviços Públicos.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

As ações do Programa são oriundas de orientações estratégicas previstas no Plano Plurianual 2022-2025, Lei nº 6.497/2021 no Eixo 2: Cidade Saudável (ANEXO 09 - PPA).

De acordo com o PPA (Ficha 1001), o Programa Renova Centro, atual ProMorar São Luís - Vem pro Centro, descreve a motivação deste projeto pelo baixo adensamento do centro histórico de São Luís; economia local do Centro incipiente e pouco competitiva; necessidade de aumento de espaços conservados e restaurados, incipiência de espaços verdes e de acessibilidade no centro histórico. Dessa forma, a ação tem por objetivo reabilitar a paisagem cultural do centro histórico de São Luís - MA, buscando o adensamento populacional, a conservação integrada, a sustentabilidade e a inclusão socioeconômica.

As ações do Programa estão em consonância com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030, principalmente: ODS 1 (Erradicação da pobreza); ODS 3 (Saúde e bem-estar); ODS 4 (Educação de qualidade); ODS 5 (Igualdade de gênero); ODS 8 (Trabalho decente e crescimento econômico); ODS 9 (Indústria, inovação e infraestrutura); ODS 10 (Redução das desigualdades); ODS 11 (cidades e comunidades sustentáveis) e ODS 17(Parcerias e Meios de implementação).

O Programa ProMorar São Luís originou-se de uma das ações do Programa de Revitalização do Centro Histórico de São Luís - PROCIDADES BR-L1117, contrato firmado entre o município de São Luís e o Banco Interamericano de Desenvolvimento em 29 de novembro de 2016 e finalizado em 29 de novembro de 2022. A referida ação foi a contração de uma empresa de consultoria para a elaboração de Diagnóstico e estratégias de intervenção para fomentar a viabilidade econômica, sociocultural e ambiental do Centro de São Luís.

Durante o seminário de encerramento do programa foram analisadas e debatidas as lições aprendidas e apresentadas as recomendações gerais com o intuito de apoiar a preparação do Vem pro Centro. (ANEXO 10 - Ajuda Memória Missão de Encerramento).

Quanto aos recursos orçamentários e de contrapartida do financiamento, eles serão ajustados e incluídos por meio de lei específica, após recomendação da COFIEX. Dessa forma, o Município formula a presente Carta Consulta com investimentos de US$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de dólares norte-americanos), a serem aplicados, sendo 80% financiados e 20% de contrapartida.

Quanto à taxa utilizada de câmbio nesta carta consulta foi considerado o câmbio de 5,17 de reais por dólar aplicado, considerando data base de 08/11/2022, segundo dados do Banco Central.

Com relação aos recursos de contrapartida, o município garante sua contrapartida de no mínimo 20% no período proposto de 06 anos de execução, apresentada por recursos provenientes de receitas tributárias previstas nos artigos 156, 158 e 159, inciso I, (b), da Constituição Federal, conforme estabelecido na Resolução nº 3, de 29 de maio de 2019 - COFIEX, eliminando assim os riscos de falta de recursos para a conclusão do Programa.

2. Projeto

2.1. Título
ProMorar São Luís/MA Vem Pro Centro

2.2. Título Abreviado
Vem pro Centro

2.3. Mutuário
Município de São Luís - MA

2.4. Tipo Operacao
Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Objetivo Geral

O Programa visa promover melhorias na qualidade de vida da população de São Luís, além de fomentar o crescimento e desenvolvimento econômico e tecnológico da cidade, por meio de intervenções nas áreas de habitação, economia, turismo, cultura, fortalecimento institucional, infraestrutura e mobilidade urbana.

Objetivos Específicos

a) Promover ações para reduzir a ociosidade das edificações do Centro, através do incentivo ao uso habitacional e de equipamentos urbanos de educação, saúde, assistência social, turismo e lazer garantindo a preservação e conservação do patrimônio histórico.

b) Promover melhorias em habitações precárias e a regularização fundiária em Zonas de Interesse Social (ZIS);

c) Estimular a geração de emprego e renda através de ações de qualificação profissional e melhorias dos equipamentos públicos da região central, bem como, fomentar a preservação do patrimônio material e imaterial através de educação patrimonial;

d) Requalificar espaços públicos e áreas verdes da Região Central de forma a garantir mais qualidade de vida para a população e usuários da região central, bem como realizar ações de combate às mudanças climáticas;

e) Consolidar o fortalecimento institucional dos órgãos públicos responsáveis pela gestão e implementação das ações previstas no Programa, através do uso de plataforma de dados para controle, monitoramento e avaliação da gestão pública do município e de realização de capacitação técnica para os servidores municipais.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Número de famílias cadastradas em vulnerabilidade habitacional no Centro em 2021.	Número de famílias em situação de vulnerabilidade habitacional no Centro * menos famílias atendidas pelo programa. 363 menos 250 = 113 * Fonte: Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação (SEMURH)	Famílias	363,00	113,00
Número de famílias que habitam domicílios particulares permanentes em inadequação edilícia no Centro	Número de famílias que habitam domicílios particulares permanentes em inadequação edilícia* menos quantidade de famílias atendidas pelo programa. 1966 - 1000 = 966 * Fonte: Censo/IBGE, 2010.	Famílias	1.966,00	966,00
Número de atendimento em Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) na Região Central	Capacidade atual* mais a capacidade futura de atendimento 10800 + 4940 * Fonte: Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social - SEMCAS, 2022.	Pessoas	10.800,00	15.740,00
Número de feirantes regularizados que trabalham no Mercado Central	Quantidade de feirantes regularizados e em espaços adequados atual mais a quantidade de feirantes regularizados e em espaços adequados após reforma do Mercado Central. 0 + 340 = 340 *Fonte: Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento - SEMAPA, 2022.	Feirantes	0,00	340,00
Empresas formalizadas juridicamente na região central	Quantidade de empresas formalizadas na Região Central mais a quantidade de empresas formalizadas após o programa. 3502 + 300 = 3802 *Fonte: IMESC/INCID/ SEPLAN, 2019	Empresas	3.502,00	3.802,00
Espaços públicos requalificados	Espaços públicos da região Central requalificados nos último 20 anos* mais espaços públicos requalificados pelo programa. 0,29 + 0, 05 = 0,34 *Fonte: HTL, 2019	Km²	0,29	0,34

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - MORAR NO CENTRO	**18.836.000,00**
P - Obras de Reabilitação, Restauro ou Construção de Edifícios para Habitação	8.000.000,00
P - Obras de Reabilitação, Restauro ou Construção de Equipamentos Públicos de Saúde, Educação e Social	5.800.000,00
P - Desapropriações e Permuta de Edifícios para Habitação e Equipamentos Públicos	2.000.000,00
P - Regularização Fundiária de Unidades Habitacionais em Setores de assentamentos precários	236.000,00
P - Melhorias de Habitações Precárias	2.800.000,00
C - ECONOMIA, TURISMO E CULTURA	**14.695.000,00**
P - Obra de requalificação do Mercado Central	10.296.000,00
P - Deslocamento Econômico do Mercado Central	800.000,00
P - Obra de Reabilitação de Edifícios para Equipamentos Públicos de Cultura e Turismo	677.000,00
P - Roteiro Tecnológico na Região Central	387.000,00
P - Ações de desenvolvimento socioeconômico e ambiental para Região Central	1.955.000,00
P - Plano de Salvaguarda do Patrimônio Imaterial e Ações de Educação Patrimonial	580.000,00
C - MUDANÇAS CLIMÁTICAS E MOBILIDADE URBANA	**13.494.000,00**
P - Obras de Acessibilidade e Videomonitoramento na área de Tombamento Federal	2.125.000,00
P - Obra de Requalificação das Áreas verdes da Quinta do Diamante e Sistema Viário do entorno	4.255.000,00
P - Obra de Requalificação do Anel Viário (Perímetro 03)	1.740.000,00
P - Obra de Implantação de drenagem pluvial do entorno do Mercado Central	4.600.000,00
P - Planos e projetos relacionados a Mudanças Climáticas	774.000,00
C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	**7.572.000,00**
P - Implantação do Escritório de Dados Massivos (Big Data)	1.000.000,00
P - Cadastro Técnico Multifinalitário	3.860.000,00
P - Obra de Reabilitação e Restauro de Edifício Público para Escola de Governo	1.470.000,00
P - Ações de fortalecimento das políticas habitacional, urbanística e tributária	1.000.000,00
P - Desapropriações para uso comercial, serviços ou residencial de mercado	242.000,00
C - GESTÃO DO PROGRAMA	**5.403.000,00**
P - Planos, Projetos e Estudos Socioambientais para as Obras e Ações do Programa (Componentes 01 e 02)	967.000,00
P - Apoio à UGP e assistência técnica ao IPHAN	3.700.000,00
P - Sistema de Gestão Financeira e Monitoramento	225.000,00
P - Monitoramento e Avaliação do Programa	125.000,00
P - Comunicação Social e disseminação do Programa	386.000,00
Total dos Componentes	**60.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - MORAR NO CENTRO

O componente MORAR NO CENTRO prevê ações estruturais orientadas a partir das necessidades sociais de moradia e adensamento populacional na região central, assim como dos serviços correlatos de suporte ao habitar, à qualidade de vida e à inclusão social da população residente.

P - Obras de Reabilitação, Restauro ou Construção de Edifícios para Habitação

Esta ação compreende a realização de obras de reabilitação, restauro ou construção em 15 edifícios situados no Centro de São Luís, para fins habitacionais ou misto. Este produto tem o objetivo de promover o uso destes imóveis, garantindo o cumprimento da função social da propriedade urbana como um instrumento de inclusão das minorias, através da promoção de moradias dignas e melhoria na qualidade de vida das famílias que vivem em precariedade habitacional, além de contribuir com a qualidade ambiental desta área, considerando o conceito do direito ao meio ambiente conforme prevê o artigo 225 da Constituição Federal.

O Estudo de Viabilidade técnica, jurídica e financeira de acervo de edificações para uso habitacional, comercial e/ou de serviços no centro histórico de São Luís foi realizado pela Cooperação Técnica BR-T1436 ProMorar para inovaçoes habitacionais para populaçao de baixa renda firmada pela Prefeitura de São Luís e o BID. O estudo definiu os imóveis elegíveis, as modalidades de aquisição e público alvo a ser atendido pelo programa.

O critério principal para escolha do imóveis foi sua condição de ocupação do imóveis, assim como, estado de conservação e tamanho do imóvel. Os imóveis passarão por obras de reabilitação, restauro ou construção, onde estão previstas execução ou reformas de estruturas (pilares, vigas, lajes e fundações), implantação completa de instalações elétricas, hidrossanitárias, sistema de combate a incêndio e pânico, adequação às normas de acessibilidade, troca de forro, pintura, reforma ou construção de telhado e demais serviços necessários.

As tipologias dos imóveis escolhidos são distintas, alguns possuem pavimento térreo, outros dois pavimentos, três ou quatro pavimentos. Estes novos empreendimentos habitacionais públicos atenderão 250 famílias (em média 750 pessoas), com a construção de 250 novas unidades habitacionais, e promoverão a revitalização do Centro Histórico de São Luis, para onde serão direcionadas ações de sustentabilidade e manutenção das intervenções executadas pelo Programa.

O público beneficiário serão famílias com rendimento de 0 a 3 salários-mínimos e de servidores públicos municipais com rendimento de 4 a 7 salários-mínimos. Para que essa ação seja efetivada, o município receberá doação de 2 imóveis pelo IPHAN e fará desapropriação de mais 13 imóveis de propriedade privada. Os imóveis elegíveis para fins habitacionais estão situados em área de tombamento federal, estadual ou fora da área de tombamento.

Os 13 imóveis que serão desapropriados encontram-se em estado de abandono, portanto, estão vazios e degradados, colocando em risco a segurança e a salubridade da população do entorno, especialmente as mais vulneráveis, como mulheres, crianças e idosos.

Conforme ilustrado no Anexo 11, foram definidos três conjuntos de imóveis que serão destinados a uso Habitacional ou Misto com o intuito de diversificar o público demandante por habitação no perímetro do anel viário,. Os conjuntos de imóveis são: 01) Imóveis na área de tombamento Federal (Mapa 01 e 02); 02) Imóveis na área de Tombamento Estadual (Mapas 03 e 04) e 03) Imóveis fora do limite de tombamento (Mapa 05).

GESTÃO DOS IMÓVEIS

A gestão dos novos imóveis habitacionais de interesse social será acompanhada da trabalho técnico social, durante todo o processo de ocupação, antes, durante e após os beneficiários tomarem posse das unidades, a fim de assegurar a apropriação das famílias do novo espaço, da gestão de suas novas moradias e das áreas condominiais. Será elaborado e implantado um novo modelo de gestão condominial, priorizando o uso de ferramentas tecnológicas para a gestão integrada e que visa otimizar a capacidade operacional e de gestão dos atores envolvidos (município e beneficiários da política habitacional). Essa gestão poderá ocorrer de forma indireta, através de parceiros privados ou organizações da sociedade civil (OSC) que promovam o apoio a gestão da listagem dos beneficiários, o trabalho técnico social (pré e pós ocupacional), a manutenção predial e a gestão condominial.

O uso das novas unidades habitacionais será formalizado junto aos beneficiários através da concessão de direito real de uso e da locação social, considerando a capacidade econômica de cada família. O valor de remuneração mensal obtida através da concessão de uso onerosa ou resultante da locação social poderá ser direcionado ao Fundo de Habitação de Interesse Social - FMHIS, cujo montante será direcionado ao custeio da gestão dos novos habitacionais, bem como ao subsídio de melhorias habitacionais e regularização fundiária de interesse social.

Meta da intervenção:

- Aquisição de 13 imóveis para habitação ou Uso Misto
- Obra de Reabilitação, Restauro ou Construção de 15 Edifícios para Habitação ou Uso Misto

P - Obras de Reabilitação, Restauro ou Construção de Equipamentos Públicos de Saúde, Educação e Social

Tendo em vista a necessidade de serviços correlatos de suporte ao habitar, à qualidade de vida e à inclusão social da população residente, este produto compreende a implantação de equipamentos públicos de Educação, Saúde e de Assistência Social. Para que essa ação seja efetivada, o município receberá 1 imóvel (por meio de permuta), e fará desapropriação de 07 imóveis de propriedade privada, além da execução de obras de reabilitação, restauro ou construção dos mesmos. Os imóveis elegíveis para receber os equipamentos públicos estão situados em área de tombamento federal, estadual ou fora da área de tombamento.

Considerando que o Centro de São Luís apresenta indicadores socioeconômicos que caracterizam uma situação de vulnerabilidade e desigualdade socioeconômica, portanto, há a necessidade de mitigar tais impactos, trazendo benefícios diretos a essas populações através da geração de emprego e renda e do próprio uso em si destes equipamentos, onde serão realizadas ações de políticas voltadas para juventudes e com recortes de gênero e raça.

Dos equipamentos de Educação estão previstas:

- Construção de 01 Escola de Educação Infantil e Fundamental (10.000 m²)
- Reforma de 01 Escola para Altas Habilidades (500m²)

Na área da Saúde está prevista:

- Reforma de 01 edifício para implantação do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS (250 m²)
- Reforma de 02 edifícios para implantação de Residências Terapêuticas. (502,50 m²)

Para atender as demandas de assistência social estão previstas:

- Reforma de 01 edifício para implantação do Centro de Referência de Assistência Social CRAS (250 m²);
- Construção em 01 terreno para implantação do Centro de Referência especializada para pessoas em situação de rua - Centro POP (250 m²); e para o Abrigo para pessoas em situações de Rua (400 m²);
- Reforma de 01 edifício para implantação da Casa de Acolhimento para população LGBTQI+ (250 m²).

Os edifícios foram selecionados através da contratação de estudo de viabilidade elaborado para identificação e priorização dos imóveis que seriam mais adequados para uso de equipamentos públicos. Como um dos critérios definidos pelo estudo foi o de imóveis que encontravam-se em estado de abandono, os mesmos precisarão passar por obras de reabilitação, restauro ou construção, onde estão previstas execução ou reformas de estruturas (pilares, vigas, lajes e fundações), implantação completa de instalações elétricas, hidrossanitárias, sistema de combate a incêndio e pânico, adequação às normas de acessibilidade, troca de forro, pintura, reforma ou construção de telhado e demais serviços necessários. As tipologias dos imóveis escolhidos são distintas, alguns possuem pavimento térreo, outros dois pavimentos, três ou quatro pavimentos. (ANEXO 12)

Meta da intervenção:

- Aquisição de 07 imóveis para Equipamentos Públicos
- Obra de Reabilitação, Restauro ou Construção de 08 Equipamentos Públicos

P - Desapropriações e Permuta de Edifícios para Habitação e Equipamentos Públicos

Para a implantação do Programa estão previstas desapropriações de 20 imóveis (13 para fins habitacionais e 7 para equipamentos públicos) que encontram-se vazios, ociosos e/ou abandonados, localizados na região Central de São Luís. A desapropriação será a ferramenta jurídica que viabilizará a aquisição, pelo Município, dos imóveis destinados ao usos habitacionais e institucionais. A somatória da área total destes imóveis que serão objeto de desapropriação será de aproximadamente 17.219 m².

Muitos destes imóveis estão em situação de risco estrutural, bem como possuem dívidas fiscais que serão abatidas no momento da desapropriação, o que irá desonerar o Muncípio. Para a desapropriação dos imóveis serão utilizadas a Lei municipal nº 4.590/ 2006, que dispõe sobre a construção, reconstrução e conservação de muros e calçadas na cidade de São Luís; o Decreto-Lei nº 3. 365/1941 e a Lei federal nº 4.132/1962.

A desapropriação dos imóveis vazios, ociosos e/ou abandonados irá garantir o cumprimento da função social da propriedade urbana, pois estes serão destinados ao uso habitacional, promovendo moradia digna para a população, bem como conferindo uso institucional, com a contribuição para o aumento da oferta de equipamentos públicos educacionais, de saúde e de assistência social à população moradora do centro.

Esta ação envolverá os Órgãos Públicos responsáveis pela política habitacional municipal e pela preservação do centro histórico e patrimônio cultural.
Para a escolha dos imóveis objeto de desapropriação foram utilizados critérios prioritariamente urbanísticos, considerando o estado de abandono e o seu potencial físico e estrutural de uso. Nesse sentido, a maioria dos imóveis estão vazios, livres de pessoas e coisas, não demandando ações de reassentamento.

Os 20 imóveis escolhidos para este componente estão contidos no estudo de viabilidade e no banco de dados elaborado especificamente para a estruturação do Programa. Nesse sentido, a titularidade de cada imóvel a ser desapropriado, o número do cadastro imobiliário e a sua situação jurídico-fiscal, estão plenamente identificados, o que contribuirá para a composição de desapropriações administrativas, evitando a judicialização.

Meta da intervenção:

- Processos administrativos de desapropriação e elaboração dos Decretos de Utilidade Pública ou Interesse Social, com base nas informações contidas no estudo de viabilidade e banco de dados elaborado para a estruturação do Programa.

P - Regularização Fundiária de Unidades Habitacionais em Setores de assentamentos precários

Através do procedimento de regularização fundiária urbana de interesse social Reurb-S, previsto na Lei federal nº 13.465/2017, serão tituladas 300 famílias moradoras da área central, sobre as áreas demarcadas como Zonas de Interesse Social (ANEXO 1).

Estas áreas são ocupadas predominantemente por famílias de baixa renda que possuem documentos precários de suas casas, que não lhes conferem garantias jurídicas de suas posses.

Através do Programa, estas 300 famílias serão contempladas por medidas sociais, ambientais, jurídicas e urbanísticas, com vistas a integrá-las a formalidade territorial urbana e titulá-las em suas posses/propriedades com o registro em cartório.
Associadas às medidas de regularização fundiária, estas famílias serão contempladas com o programa de melhorias habitacionais que realizará obras visando garantir plenas condições de segurança e habitabilidade dos imóveis. Dessa maneira, este produto contribuirá diretamente para o benefício dessas populações em vulnerabilidade habitacional, garantindo maior inclusão social na área do centro.

Esta ação envolverá os órgãos públicos responsáveis pela política no Município, como a SEMURH - Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação, e a FUMPH - Fundação Municípal do Patrimônio Histórico, bem como envolverá a ação dos cartórios de registros de imóveis responsáveis palo registro da área de abrangência da regularização fundiária.

Meta da intervenção:

- Realização do levantamento topográfico das áreas de intervenção;
- Executar as ações de regularização fundiária nos termos da Lei federal 13.465/2017.

P - Melhorias de Habitações Precárias

Este produto prevê melhorias em 1.000 unidades habitacionais precárias localizadas na Região Central de São Luís (ANEXO 14). As melhorias referem-se a obras de construção ou reforma de banheiro, cozinha, cobertura ou piso. Esta ação será viabilizada por meio do credenciamento de empresas de assistência técnica que serão responsáveis pela elaboração dos projetos, gerenciamento e execução das obras.

O público-alvo desta ação são famílias, residentes na Região Central, cuja renda média encontra-se na faixa de 0 a 3 salários-mínimos e que residem em domicílios que apresentam condições de precariedade, tais como ausência de banheiro, condições de encortiçamento, piso e cobertura em condições inadequadas, dentre outras. Assim, esse produto promoverá a sustentabilidade ambiental e inclusão social por meio das melhorias na infraestrutura para populações de baixa renda e vulneráveis.

Tal ação justifica-se pela quantidade de habitações em condições de precariedade no Centro. De acordo com o IBGE (2010), cerca de 18,5% dos domicílios do Centro encontravam-se em condições precárias. Ressalta-se que tais habitações estão inseridas no perímetro da Zona de Interesse Social (ZIS) definida pela Lei de Zoneamento, Uso e ocupação de São Luís.
Dessa forma, este produto engloba as seguintes ações: a) identificação e cadastro de habitações sem banheiros exclusivos, que se encontram em situação de encortiçamento e em precariedade edilícia; b) Identificar o perfil socioeconômico das famílias residentes nesses domicílios cadastrados; c) identificação das demandas das habitações cadastradas e elaboração do projeto e por fim d) execução e gerenciamento de obras para realização das melhorias habitacionais.

Meta da intervenção:

- Credenciamento de Empresa de assistência técnica para habitação de Interesse Social (ATHIS) para elaboração de projetos, gerenciamento e execução de obras de 1.000 habitações precárias.

C - ECONOMIA, TURISMO E CULTURA

Este componente de Economia, Turismo e Cultura tem como objetivo preservar o patrimônio cultural e suprir, a partir das necessidades e oportunidades econômicas tradicionais e contemporâneas da região central, a inclusão socioeconômica e qualidade de vida da população moradora, trabalhadora e usuária.

P - Obra de requalificação do Mercado Central

O Mercado Central é um importante equipamento urbano de São Luís, construído entre as décadas de 1930 e 1940, como parte do Plano de Remodelação da Cidade, cujo objetivo era a adoção de práticas higienistas, eliminando focos de doenças e insalubridade do tecido urbano. Atualmente o Mercado atende a 340 feirantes instalados em box ou bancas onde vendem dos mais variados produtos: de gêneros alimentícios ao artesanato e variedades. Além da venda de produtos, o mercado oferece serviços de barbearia, alfaiataria e alimentação (restaurante e lanchonetes). Porém, a situação da infraestrutura do Mercado encontra-se em estado de conservação precário. A área interna atual do Mercado encontra-se em avançado grau de deterioração, tanto estrutural quanto em relação as instalações elétricas, hidrossanitárias, de drenagem e acabamentos de paredes e pisos, favorecendo a ocorrência de sinistros e proliferação de animais e insetos. (ANEXO 14)

Este produto prevê obras para requalificar a estrutura do Mercado Central, promovendo a sustentabilidade ambiental, as oportunidades de geração de emprego e renda, o desenvolvimento, a inovação e a modernização tecnológica, e portanto, o consequente aumento da qualidade dos negócios ali alocados.

As obras deverão seguir o Projeto de Reforma e Reabilitação do Mercado Central, incluindo seu entorno imediato contratados pelo IPHAN, no âmbito do programa do Governo Federal PAC 2 - Cidades Históricas.

O projeto arquitetônico contempla a ampliação da edificação, com a inserção de dois pisos adicionais, totalizando sua área construída de 14.012,40 m² (térreo, primeiro e segundo pavimentos). No pavimento térreo será realizada a recuperação da estrutura existente para manutenção da fachada e a readequação dos espaços internos, que conforme programa de necessidades, contará com parte dos boxes e todas as bancas de uso dos feirantes para a venda de produtos. No primeiro pavimento serão instalados os boxes para venda de artesanato e o setor administrativo. Já o segundo pavimento será destinado a praça de alimentação. O projeto prevê instalação de elevadores, para garantir a acessibilidade na edificação. Além das intervenções arquitetônicas estão previstas melhorias e recuperação nas instalações elétricas, hidráulicas, estruturais e de telecomunicações do mercado central.

Meta da intervenção:

- Execução de obras de requalificação do Mercado Central

P - Deslocamento Econômico do Mercado Central

Esta ação contempla um Plano para o Deslocamento Econômico - PDE com objetivo de garantir a manutenção das atividades econômicas da área com o mínimo de impacto possível ao longo da obra de requalificação do Mercado Central, com medidas de prevenção, mitigação e/ou compensação adequadas sempre que necessário, seguindo as diretrizes do Marco de Políticas Ambientais e Sociais do BID.

Esta ação visa a melhoria das condições de vida, a efetivação dos direitos sociais dos trabalhadores e a sustentabilidade do equipamento púbico e entorno imediato, através de ações que incorporem o processo de inclusão social participativa. Dessa forma, será realizado um conjunto de ações adequadas para o deslocamento das atividades econômicas formais e informais instaladas no Mercado Central e entorno imediato, de forma a se prevenir quaisquer adversidades ligadas à possível perda do poder de renda dos trabalhadores durante a fase da obra e proporcionar na fase de operação um ambiente com maior potencial para dinamização do comercio de produtos e serviços perante a circulação de pessoas.

A ação prevê o deslocamento de aproximadamente 340 trabalhadores que estão ativos no Mercado para uma estrutura provisória a ser instalada em terreno público, de 10.500 m², com infraestrutura, acessibilidade e mobilidade, localizado a 417m do Mercado Central (ANEXO 15)

As ações previstas buscam: a) o adequado manejo locacional das atividades entre as fases da obra e operação, através da relocação dos trabalhadores; b) Promover um estado de renda minimamente semelhante ao atual durante a fase de obras; c) Sensibilizar os trabalhadores para os benefícios positivos atribuídos à proposta de requalificação, bem como quanto aos impactos adversos e desafios durante as fases da obra; d) Garantir um manejo locacional adequado que gere o menor transtorno possível aos trabalhadores e) executar as obras para as instalações do espaço provisório para os trabalhadores e f) Fomentar a formalização das atividades, bem como as boas práticas na gestão dos negócios, saúde e segurança.

Meta da intervenção:

- Implementação do Plano de Deslocamento Econômico (PDE) do Mercado Central.
- Execução de Obra da Estrutura Provisória

P - Obra de Reabilitação de Edifícios para Equipamentos Públicos de Cultura e Turismo

Este produto compreende a execução de obras de reabilitação, restauro ou construção e aquisição de equipamento e mobiliário para suprir as demandas por equipamentos públicos de Cultura e Turismo, a fim de fortalecer as ações formativas nessas duas áreas, considerando que o Centro de São Luís apresenta dinâmica econômica voltada ao setor cultural e turístico. Dessa maneira, este produto contribuirá diretamente para a geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis e promoverá maior sustentabilidade ambiental e patrimonial na região do Centro.

Dos equipamentos de Cultura está prevista a reforma do Centro de Capacitação Profissional para Artes Japiaçu (548 m²). Para esse equipamento será realizado estudo de viabilidade econômica, a fim de estabelecer um modelo de gestão que garanta a boa prestação de serviço público para a população da cidade. Além disso, o Programa prevê a implantação de um hotel escola na região central através da aquisição de equipamentos e mobiliário em parceria com a Universidade Federal do Maranhão - UFMA (ANEXO 16)

CENTRO DE ARTES JAPIAÇU (CAJ)

Localizado no Bairro do Diamante, o Centro de Arte Japiaçu foi criado em 1972 com o objetivo de capacitar a comunidade promovendo cursos, oficinas, treinamentos, realização de feiras, exposições, implantação de atividades em parceria com instituições públicas e privadas. Tem a finalidade de atender diferentes linguagens artísticas, exercitando práticas e atitudes para expressão, interação e comunicação das pessoas. As atividades do local são voltadas para a educação, inclusão social e geração de renda, através do desenvolvimento de produtos artísticos, utilitários e artesanais.
O Programa prevê a reforma do CAJ, visando a reabilitação do espaço, incluindo reformas estruturais, revisão das instalações elétricas, hidrossanitárias, sistema de combate a incêndio e pânico, adequação às normas de acessibilidade, revisão de forro, pintura, reforma de telhado e demais serviços necessários.

HOTEL ESCOLA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO

O Programa de Revitalização do Centro Histórico de São Luís - PROCIDADES, em fase final de execução no município, contratou a elaboração de um Estudo de Viabilidade Técnica, Econômico-financeira para implantação do Hotel-Escola. A constatação foi que a implantação do hotel na antiga Fábrica Sta. Amélia depende do aporte financeiro de R$500.000,00 para aquisição de equipamentos e mobiliário, que será possível a partir da execução deste Programa. O Hotel-Escola será implantado em parceria com a Universidade Federal do Maranhão - UFMA, que será responsável pela sua operação e manutenção.

O prédio da Antiga Fábrica Santa Amélia está localizado na Rua Cândido Ribeiro, nº 250, quadra 150, Centro, São Luís, MA. Construída no século XIX, o prédio foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN em 1º de julho de 1987. Hoje o prédio pertence à Universidade Federal do Maranhão, onde até outubro de 2015 funcionou apenas como depósito, depois disso, cursos de Turismo e Hotelaria da UFMA. Na sua restauração, foram mantidas as características históricas originais dos prédios, como as telhas francesas, azulejos portugueses, estruturas metálicas inglesas e escada helicoidal escocesa.

Meta da intervenção (ANEXO 16):

- Obra de Reabilitação e Restauro do Centro de Artes Japiaçú
- Aquisição de equipamento e mobiliário para o Centro de Artes Japiaçú e para o Hotel Escola

P - Roteiro Tecnológico na Região Central

Este produto compreende a implantação de um roteiro tecnológico piloto para a Região Central de São Luís. Tal produto tem por objetivo criar uma rota de visitação e fruição das paisagens do centro, envolvendo recursos tecnológicos e integrando os patrimônios culturais materiais, imateriais, naturais, espaços livres, economias criativas e equipamentos culturais. Este produto promoverá a geração de emprego e renda e o desenvolvimento, a inovação e a modernização tecnológica na região central.

O roteiro tecnológico será um passeio à céu aberto por no mínimo 15 pontos de interesse de visitação localizado no Centro, que contará com uso de tecnologias habilitadoras de IoT (internet das coisas) , QRCod e de plataforma SaaS (software as a service), para aprimorar as experiências de visitação em cada atrativo fornecendo subsídios de BI (business inteligence). Além disso, o produto contempla também sinalização nos pontos de visitação, material para divulgação e a formação de 20 monitores culturais.

Desta forma, este produto contempla a elaboração, planejamento e implantação de um roteiro de visitação com pontos de interesse cultural para visitação na região Central. Esta ação será realizada em parceria entre entes públicos e privados (comerciantes e associações, universidades).

Meta da intervenção:

- Elaboração de um plano para implantação de um roteiro tecnológico na região central de São Luís.
- Implantação de um roteiro tecnológico na região central de São Luís.
- Treinamento e capacitação de 20 monitores culturais.

P - Ações de desenvolvimento socioeconômico e ambiental para Região Central

Esta intervenção compreende a execução do Plano de Desenvolvimento Socioeconômico e Ambiental, através da implantação de uma estratégia multissetorial e integrada, de médio e longo prazo, capaz de criar condições objetivas para a requalificação social, econômica, ambiental do Centro Histórico, que consiste em realizar um diagnóstico das condições socioeconômicas, ambientais e de infraestrutura urbana da região; elaborar um plano estratégico com ações detalhadas que englobem o desenvolvimento socioeconômico e ambiental; e, enfim, propor uma estrutura de governança que garanta a sustentabilidade do plano de ação.

As ações serão realizadas nas seguintes áreas: Educação Ambiental e Patrimonial, Capacitação profissionalizante para inclusão produtiva da comunidade nas cadeias de reciclagem, turismo local, economia criativa e construção civil, em especial de jovens e mulheres. Tais áreas estão divididas nos seguintes eixos com suas respectivas ações:

1. Eixo Fomento: promover incubação e aceleração de projetos e negócios criativos e de inovação da região Central

- Programa de incubação e aceleração de 30 projetos e negócios criativos e de impacto social e ambiental;

- Lançamento de editais de fomento ao desenvolvimento econômico de 30 projetos e negócios criativos e de inovação da região Central.

- Apoio à formalização jurídica de 100 empreendimentos locais informais, incluindo os 5 empreendimentos comerciais previstos.

2. Eixo Formação: promover processos de qualificação, certificação e profissionalização da cadeia produtiva da região Central

- Realização de eventos (palestras, oficinas e hackathons), com temáticas de gênero, questões raciais, sustentabilidade e inovação , emprego e renda.

-Ações de capacitação profissional para jovens e mulheres, nas cadeias de turismo local, economia criativa e construção civil;

- Organização da rede de coleta e reciclagem de resíduos no centro; capacitação da população para o uso dos ecopontos; capacitação para cooperativas de catadores e recicladores para coleta seletiva e reciclagem. Formação de cooperativa ou associação de recicladores/catadores. Capacitação para criação de composteiras domésticas para habitações no Centro com orientações.

-Ações de educação ambiental e sustentabilidade, com mulheres, jovens e crianças.

- Implantar um projeto de qualificação e capacitação de mão-de-obra especializada em técnicas construtivas tradicionais, próprias do acervo arquitetônico de São Luís, com o desenvolvimento de aulas práticas em imóveis tombados mediante projetos e supervisão da FUMPH e com parcerias entre entes públicos e privados (SINDUSCOM, comerciantes e associações).

Todas as ações terão a área de abrangência igual a área total da Região Central que é de 5,25km².

Meta da intervenção:

Execução do Plano de Desenvolvimento Socioeconômico e Ambiental, 1.700 pessoas beneficiadas com ações socioeconômicas e ambientais, 400 comerciantes regularizados e capacitados.

P - Plano de Salvaguarda do Patrimônio Imaterial e Ações de Educação Patrimonial

PLANO DE SALVAGUARDA DO PATRIMÔNIO IMATERIAL

Instituir a política de salvaguarda, já em elaboração pela Fundação Municipal do Patrimônio Histórico (FUMPH), com fomento e gestão do tão expressivo patrimônio imaterial de São Luís do Maranhão pela municipalidade, visando o reconhecimento e a destinação de recursos para a transmissão intergeracional das práticas culturais imateriais relevantes para a sociedade ludovicense.

Salvaguardar um bem cultural de natureza imaterial é apoiar sua continuidade de modo sustentável, atuar para melhoria das condições sociais e materiais de transmissão e reprodução que possibilitam sua existência. No Maranhão, estão registrados o Tambor de Crioula e o Complexo Cultural do Bumba meu boi, além da Roda de Capoeira e do Ofício e Mestres da Capoeira que são bens protegidos em todos os estados brasileiros.

- Público-alvo: detentores de bens imateriais registrados, bem como de referências culturais locais - aproximadamente 1.000 (mil) pessoas ao ano.
- Área de abrangência: todo o município, com maior enfoque para a área reconhecida como Patrimônio Cultural pelo Estado e pelo Governo Federal
- Metodologia de forma resumida: Apoio a ações de grupos detentores, bem como realização de exposições e eventos culturais (encontros, seminários, homenagens etc.) voltados à valorização do Patrimônio Cultural e às pessoas que o fazem, fortalecendo os detentores, brincantes, pesquisadores e demais participantes. O apoio se dá por meio de fortalecimento dos grupos, da institucionalização dos grupos culturais, e da disponibilização de infraestrutura, bem como estimulando a promoção das manifestações culturais junto à população em geral.

AÇÕES DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL

A Fundação Municipal do Patrimônio Histórico (FUMPH) e a Secretaria Municipal de Educação de São Luís (SEMED), com o estabelecimento de parceria, se propõem a fortalecer e ampliar a temática da Educação Patrimonial nas unidades da educação básica. Com ações que promovam formação dos Professores de Arte, História e Geografia e Professor Suporte Pedagógico (PSP - Coordenador Pedagógico) dos anos finais e a modalidade EJA II segmento para o uso da coleção de Educação Patrimonial de forma efetiva em sala de aula com o público discente.

Tais formações serão realizadas de forma permanente e sequenciada de inserção da Educação Patrimonial no currículo escolar em completo acordo com o que rege a BNCC, com vistas ao alcance de toda a rede municipal, visando a efetiva participação destes atores sobre a salvaguarda do patrimônio em toda a sua amplitude: material, imaterial e natural.
As ações continuadas de Educação Patrimonial junto ao público docente e discente do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) e na modalidade Educação de Jovens e Adultos II segmento, para à formação de cidadãos conscientes quanto à importância do patrimônio de São Luís objetiva:

- Ampliar a participação do público escolar no processo de identificação, reconhecimento e salvaguarda do patrimônio da cidade, sensibilizando-o para a temática da Educação Patrimonial no currículo escolar da Rede Municipal de ensino de forma democrática, participativa e inclusiva;
- Abordar a temática da Educação Patrimonial, por meio do material literário produzido de forma transversal e multidisciplinar, em processos formativos, para o público definido.
- Estimular, em cada indivíduo, o sentimento de pertencimento a uma sociedade, por meio do (re)conhecimento de sua história, memória, tradições e modos de vida presentes no dia a dia.
- Elaborar um material literário, a partir da curadoria realizada pela FUMPH a ser concebido especialmente para o Programa Continuado de Educação Patrimonial em atendimento aos 34.500 estudantes do 6º ao 9º ano e da modalidade Educação de Jovens e Adultos, II segmento.
Meta da intervenção:
- Elaborar e Executar ações de Salvaguarda do Patrimônio Imaterial
- Implementar ações de Educação Patrimonial

C - MUDANÇAS CLIMÁTICAS E MOBILIDADE URBANA
O Componente 03 - Mudanças Climáticas e Mobilidade Urbana tem como objetivo implantar ações que busquem a melhoria da Infraestrutura e mobilidade urbana, preservação de espaços verdes, visando o reequilíbrio dos ecossistemas e qualidade de vida da humanidade.

P - Obras de Acessibilidade e Videomonitoramento na área de Tombamento Federal
O intuito desta iniciativa ímpar é levar a acessibilidade universal à área de tombamento patrimonial histórico de nível Federal, ou seja, o mesmo perímetro considerado Patrimônio Cultural da Humanidade pela UNESCO e limite de atuação do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) no Governo Federal.

O objetivo dos Projetos e Obras de Acessibilidade é de implantar rotas acessíveis através das condicionantes: acessibilidade e baixo impacto do patrimônio.

Os impactos ambientais e sociais relacionados a estas obras serão descritos em relatórios de Avaliação e Riscos (Avaliação e Gestão de Riscos e Impactos Ambientais e Sociais), conforme o Padrão de Desempenho número 01 do Marco de Políticas Ambientais e Sociais do BID.

Este produto contribui diretamente para diversificar e democratizar o acesso à área de intervenção e atende aos requisitos do Padrão de Desempenho número 03 do Marco de Políticas Ambientais e Sociais do BID no que tange aos princípios de qualidade e segurança do trabalho e de igualdade de oportunidades e tratamento justo sem discriminação.

Os Projetos de Acessibilidade foram divididos em 03 setores: Setor I, Setor II, Setor III, conforme explicitado nos mapas ilustrados no ANEXO 17.

O Setor I, foi dividido em 03 (três) Etapas: Etapas 01, 02 e 03. O Programa de Revitalização do Centro Histórico de São Luís - PROCIDADES, foi responsável pela elaboração de projetos e execução de Obras da Etapa 01. Já o Programa Vem pro Centro prevê a elaboração dos projetos e execução das Obras das Etapas 02 e 03, conforme ilustrado no ANEXO 18.

Meta da intervenção:

- Execução de Obras de Acessibilidade e Videomonitoramento na Área de Tombamento Federal - Etapas 02 e 03

P - Obra de Requalificação das Áreas verdes da Quinta do Diamante e Sistema Viário do entorno
QUINTA DO DIAMANTE

O Projeto de Requalificação da Região da Quinta do Diamante é configurado, principalmente, pelos seus principais Sistemas de Espaços Livres, o Parque do Bom Menino e o Parque Quinta do Diamante. A área, com aproximadamente 44 ha de superfície, é dividida por duas bacias, a bacia do Rio Anil, ao norte, e a bacia do Rio Bacanga, ao sul. Essa região tem como destaque o seu patrimônio natural, ou seja, o rico Sistema de Espaços Livres (SEL) representando pouco mais de 25% de toda a área de entorno demarcada (11,2 ha). Ela é composta pelo Parque do Bom Menino, a Praça da Bíblia e os maciços arbóreos como o Parque Quinta do Diamante. Algumas destas áreas estão delimitadas dentro do perímetro de Tombamento do Estado: o limite do Parque do Bom Menino; ao norte, nas Ruas Oswaldo Cruz, Vespasiano Ramos, João Luiz e Travessa da República; à leste na Rua Senador João Pedro.

Do ponto de vista da mobilidade, a Avenida Alexandre de Moura, que margeia o Parque do Bom Menino, é uma via classificada como coletora, assim como a Rua Oswaldo Cruz (R. Grande), mais acima.

Por essas vias passam 98 linhas de ônibus (53 linhas pela Rua Oswaldo Cruz e 48 na Avenida Alexandre de Moura). Na R. Senador João Pedro passam 68 linhas de ônibus, juntas (116 linhas) conectam, praticamente, com toda a cidade. Na Avenida Alexandre de Moura e na Rua Oswaldo Cruz existe um plano de implantar uma ciclovia. A estrutura fundiária de grandes lotes chama atenção, dos quais a maioria recebe o uso de equipamentos institucionais e de espaços livres públicos ou áreas verdes, estas últimas contribuindo diretamente para o conforto climático urbano da região e providenciando outros serviços ecossistêmicos ligados à biodiversidade urbana local.

Os lotes com usos habitacionais concentram-se na Rua João Luís, principalmente do seu lado esquerdo, alguns trechos nas Ruas Oswaldo Cruz, Domingos Perdigão e na Avenida Alexandre de Moura. A subutilização dos lotes é considerável, principalmente na porção Oeste em todo o sentido da Avenida Alexandre de Moura e ao sudeste principalmente na Rua Senador João Pedro. A área é composta predominantemente por gabaritos horizontais (até 2 Pavimentos).

O Programa de Revitalização do Centro Histórico de São Luís - PROCIDADES, em fase final de execução no município, foi responsável pela elaboração de projetos e execução de Obras do Parque do Bom Menino, Praça da Bíblia e entorno. Já o Programa Vem pro Centro proposto prevê a elaboração dos projetos e execução das Obras de Requalificação do Parque da Quinta do Diamante.

Este produto está baseado em 4 pilares importantes:

1) Mobilidade: proposta de requalificação do sistema viário que promoverá a articulação da mobilidade ativa, ampliando vias de pedestres, compartilhadas e ciclovias/faixas, do transporte coletivo. Readaptar o espaço da rua para meios de transporte mais eficientes aumenta a sua capacidade embora diminua a quantidade de veículos motorizados particulares. A redução de veículos privados nas ruas está diretamente ligada à diminuição de produção de gases do efeito estufa, relacionados às mudanças climáticas. Esta alteração também ajuda a aumentar o espaço para comércio e uso público e contribui para uma melhor qualidade de vida e crescimento econômico.

2) Requalificação dos Espaços Livres do Parque da Quinta do Diamante: com a implantação de equipamentos públicos como ciclovias e pista de caminhada/trilha, fontes d'águas, intervenções de baixo impacto ao longo do percurso adentro dos parques como esculturas, marcos, intervenções artísticas, utilizadas para tematizar e dar identidade, piqueniques, vegetações frutíferas, academia a céu aberto, serviços e comércio nas entradas e em pontos estratégicos dentro parque. Ademais, esses espaços livres serão integrados às novas vias compartilhadas e pedestriais a serem implantadas, ligando, com maior conforto e qualidade urbanístico-paisagística, o parque Bom Menino ao Centro Histórico e aos bairros lindeiros, priorizando o pedestre e melhorando a caminhabilidade. (ANEXO 19)

3) Preservação e refuncionalização de usos incompatíveis, com a utilização de imóveis de interesse cultural a serem preservados, valorizados e refuncionalizados, como a antiga Fábrica Santa Isabel;

4) Novas Tipologias Habitacionais, incentivando a construção de novas edificações habitacionais e de uso misto, promovendo o adensamento, aproveitando o grande parque requalificado, buscando formas mais adequadas de relacionar a edificação com a rua e os espaços públicos, por meio da implantação das fachadas ativas, fruição pública e permeabilidade visual da testada.
São diretrizes para este projeto:

I. Preservação e fruição do patrimônio natural, especialmente dos maciços arbóreos existentes;

II. Diversificação de acessos de pedestres e bicicletas provenientes das quadras do entorno ao parque urbano Bom Menino e ao Maciço Arbóreo Diamante;

Meta da intervenção:

- Obra de Requalificação do Parque da Quinta do Diamante

P - Obra de Requalificação do Anel Viário (Perímetro 03)
OBRA DE REQUALIFICAÇÃO DA AV. SENADOR VITORINO FREIRE (PERÍMETRO 03)

O projeto de Requalificação da Av. Vitorino Freire, que pertence a região da Orla do Bacanga, visa a reorganização do sistema viário da área do entorno e a estruturação dos espaços urbanos, proporcionando melhores condições na infraestrutura, contribuindo ainda com a preservação da área, assim como a segurança dos usuários e a qualidade de vida da população.
Esta obra tem como objetivo interromper o processo de degradação existente, dando condições de acessibilidade necessárias ao uso público, respeitando suas características e garantindo melhor fluidez no trânsito, através da execução de projetos executivos já elaborados de arquitetura, urbanização, paisagismo e complementares de drenagem, terraplenagem, pavimentação, sinalização horizontal e vertical, urbanização e paisagismo do entorno, oferecendo condições adequadas e seguras para o desempenho das atividades necessárias ao uso da população e revitalizando a área do Centro Histórico.

Cabe mencionar que a intervenção de requalificação da Av. Senador Vitorino Freire, proposta neste Produto, compõe o chamado perímetro 03 do projeto de Requalificação da Área do Terminal Rodoviário da Prefeitura. Sendo o perímetro 01 referente ao trecho do Terminal Rodoviário e os perímetros 02 e 03 a obras na Av. Vitorino Freire. Cumpre-se informar que as obras do Perímetro 01 e 02 já foram executadas por meio do Programa de Revitalização do Centro Histórico de São Luís - PROCIDADES (ANEXO 20).

As calçadas e o sistema viário do entorno também estão contemplados no projeto e serão remodelados, considerando a adequação do espaço dando prioridade ao pedestre e envolvendo questões de acessibilidade, configurando-se em um benefício para assegurar o deslocamento de pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida.

Haverá implantação de ciclovia na Avenida Vitorino Freire, uma demanda do Plano de Mobilidade do município e tem como conceito ser um espaço designado para a circulação exclusiva de ciclistas de maneira segura para todos os usuários. A ciclofaixa proposta faz parte do projeto do entorno e está fora do perímetro do Terminal com o intuito de minimizar as interdependências entre os projetos que poderão ser licitados em lotes diferentes pela Prefeitura. O leito carroçável e o canteiro central da Avenida Vitorino Freire foram remodelados de modo a contar com uma (01) faixa exclusiva de ônibus, duas faixas para veículos e uma ciclovia bidirecional do lado da cidade.

Meta da intervenção:

- Execução de Obra de Requalificação da Av. Senador Vitorino Freire (Perímetro 03)

P - Obra de Implantação de drenagem pluvial do entorno do Mercado Central
Esta ação visa executar obras para implantação de drenagem pluvial no entorno do Mercado Central com intuito de solucionar as recorrentes inundações e mitigar os danos socioambientais ocasionados na área.

O Mercado Central é um equipamento urbano público que se caracteriza pelo alto nível de circulação de pessoas e mercadorias diariamente. No entorno deste equipamento, as vias apresentam grande fluxo de veículos e pessoas e as edificações com usos diversificados, predominando o uso comercial e de serviços. (ANEXO 21) Conforme o mapa de topografia da região Central, o Mercado está totalmente inserido na cota de 0 a 5m, que de acordo com o Plano Diretor de São Luís, a cota 5 configura-se como linha de preamar e abrange as áreas identificadas como inundáveis.

A área de intervenção para as obras de drenagem do entorno do Mercado Central corresponde 0,14 km² e envolve as vias: Avenida Magalhaes de Almeida, Jacinto maia, São João e Sete de Setembro, dentre outras. (ANEXO 8). A previsão de obras constam do Plano de Drenagem Urbana e no Plano de Saneamento Municipal. A execução das obras deverá estar em consonância com as legislações do Plano Municipal de Saneamento Básico e das legislações ambientais Lei nº 4516 de 27 de Julho de 2005/ Lei Federal nº 12.305/2010 / Resolução CONAMA Nº 307 de 5 de julho de 2002.

Ressalta-se que a execução da obra de drenagem do entorno do Mercado Central é condição fundamental para a obra de reforma do Mercado Central.

Meta da intervenção:

- Execução de Obra para implantação de drenagem pluvial no entorno do Mercado Central

P - Planos e projetos relacionados a Mudanças Climáticas

Este produto prevê a elaboração de Planos e Projetos Executivos que contemplem soluções relacionadas a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas. Desta forma, este produto apresenta os seguintes subprodutos:

1. PLANO DE MITIGAÇÃO E ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS PARA A REGIÃO CENTRAL E PLANO DE ESPAÇOS LIVRES E CORREDORES VERDES

Este subproduto prevê a criação de um plano de Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas para a região Central. O Plano deverá contemplar ações relacionadas a:

Ações de neutralidade em carbono (redução da emissão de gases de efeito estufa): que deverão ser pensadas para a elaboração de projetos, com certificação adequada e a logística de operação das obras;

Ações de adaptação local às mudanças climáticas: referem-se à resiliência aos riscos climáticos que deverão ser mapeados no planejamento prévio aos projetos.

Ações de governança e colaboração: referem-se às estruturas institucionais e não institucionais e aos parceiros que permitem a efetiva construção e implementação do Plano.

Ações climáticas inclusivas: refere-se aos benefícios sociais, ambientais e econômicos esperados e à distribuição equitativa desses benefícios à população.

Poderão ser solicitados estudos climáticos como inventários de gases de efeito estufa e de sumidouros; identificação e mapeamento de riscos e impactos climáticos com a finalidade de subsidiar a elaboração deste Plano.

Está previsto também neste subproduto a elaboração de um plano de valorização dos Sistema de Espaços Livres, integrando os corredores verdes, com arborização urbana adequada ao patrimônio cultural e às paisagens, ligando-os aos parques, praças, orlas e UCs, promovendo infraestruturas verdes, microdrenagem e conforto hidrotérmico; Planejamento, Legislação Específica e Manual regulamentando a comunicação visual do comércio/serviços valorizando a paisagem e evitando a poluição visual; Projeto e manual de mobiliário urbano e identidade visual do centro histórico que inclua protocolos de fabricação, implantação e manutenção . Deve integrar o Plano Municipal da Paisagem Urbana desenvolvido pelo IMPUR para compatibilização e complementação. (ANEXO 26.1)

2. PROJETOS EXECUTIVOS DE MITIGAÇÃO E ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Este produto prevê a elaboração de projetos executivos para a Área Central que contemplem soluções eco-eficientes para edifícios e espaços públicos e ações de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Os projetos devem estar adequados para receber certificação EDGE. Neste subcomponente está prevista a elaboração dos seguintes projetos executivos:

a) Projeto Executivo para requalificação das Áreas Verdes da Quinta do Diamante e Sistema Viário do entorno;

A Região da Quinta do Diamante é configurada, principalmente, pelos seus principais Sistemas de Espaços Livres, o Parque do Bom Menino e o Parque Quinta do Diamante, conforme descrito no P04 ? Componente 03. As ações de mitigação e adaptação às mudanças climáticas previstas no projeto executivo são soluções de mobilidade ativa, com a implantação de ciclovias ou ciclofaixas e vias acessíveis para caminhabilidade, de forma a desestimular a utilização de veículos automotivos que utilizam combustíveis fósseis e consequentemente reduzir a emissão de gases de efeito estufa; Propõe-se também, soluções em infraestrutura verde e a proteção dos maciços arbóreos existentes na área para aumentar o sequestro de carbono e diminuir os efeitos da ilha de calor na região central. (ANEXO 19)

b) Projeto Executivo de requalificação do entorno do Mercado Central. A área do entorno do Mercado Central sofre com inundações recorrentes que podem agravar-se devido à crise climática. Dessa forma, propõe-se a realização de obra de drenagem do entorno do Mercado, conforme descrito no P04, Componente 02. O projeto executivo deve contemplar soluções em infraestrutura verde para mitigar o problema existente de forma a compatibilizar as características topográficas e ambientais da região central e dessa forma gerar mais segurança e conforto para os moradores e usuários da região. (ANEXO 14)

c) Projeto Executivo de urbanização do Canal da Areinha e Macaúba. Os Canais da Areinha e Macaúba, inseridos na Região Central encontram-se atualmente em situação de degradação e poluição ambiental, o que gera riscos a saúde pública e desqualificação do espaço público principalmente para a população que reside próxima ao local. Dessa forma, o projeto de urbanização dos canais da Areinha e Macaúba visa buscar soluções em infraestrutura verde e utilização de materiais ecológicos para mitigar a degradação do meio ambiente e oferecer a população espaços urbanística e ambientalmente qualificados. (ANEXO 26.2)

d) Projeto Executivo de Requalificação Urbana, Paisagística e Ambiental da Orla do Bacanga, mediante Concurso Internacional. Esta ação prevê a elaboração de projeto executivo para a Requalificação Urbana, Paisagística e Ambiental da Orla do Bacanga, mediante realização de Concurso Internacional, que deverá seguir as normativas da modalidade de concurso determinadas pela Lei Federal de licitação e contratos nº 8.666/93.

A área de intervenção do Projeto Executivo contempla 0,65 km², que corresponde a Orla do Bacanga (compreende o Aterro do Bacanga e trecho da orla que margeia a Avenida Beira Mar até a Praça Maria Aragão). (ANEXO 26.3). A proposta deverá incluir estudos preliminares pertinentes, tais como estudos hidrológicos, topográficos, de solo, dentre outros. Um ponto importante a ser observado é que grande parte do território é definida como uma área ecologicamente sensível, de preservação permanente. Nesse sentido, uma importante diretriz é a preservação do patrimônio natural, com renaturalização dos mangues e da orla em contato com as águas em APP, especialmente porque esses ecossistemas funcionam como barreiras físicas para potenciais eventos climáticos, como o aumento do nível do mar.

O projeto deve valorizar a paisagem cultural da orla, entre a água e a ilha, e desenvolvendo soluções de mitigação de mudanças climáticas.

Meta de intervenção:

- Elaboração de plano de mitigação e adaptação às mudanças climáticas para a região central e Plano de Espaços livres corredores verdes
- Contratação de consultoria para elaboração de Projetos Executivos e estudos socioambientais para:
a) Requalificação das Áreas Verdes da Quinta do Diamante e Sistema Viário do entorno;
b) Requalificação do entorno do Mercado Central
c) Urbanização do Canal da Areinha e Macaúba;
- Concurso Internacional para Requalificação Urbana, Paisagística e Ambiental da Orla do Bacanga, incluindo Estudos de Drenagem Sustentável.

C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL
O Componente 04 - Fortalecimento Institucional tem como objetivo promover o fortalecimento da gestão pública municipal, a otimização da tomada de decisão para a cidade orientada por dados e a promoção da função social da propriedade.

P - Implantação do Escritório de Dados Massivos (Big Data)
Esse produto prevê a implantação do Escritório de Dados Massivos (Big Data) para orientar a Política Municipal de Cidades Inteligentes de São Luís, com a finalidade de reunir, monitorar e disseminar dados e informações de São Luís que se relacionam com os indicadores de cidades inteligentes e com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030. Os dados serão fundamentais para orientar os gestores na tomada de decisão para as políticas públicas da área de intervenção do Programa e do município como um todo. A gestão baseada em dados orientará a jornada de transformação da cidade de São Luís em uma cidade inteligente, humana e sustentável. O uso racional e inteligente de dados no âmbito da Prefeitura Municipal contribuirá para melhoria da tomada de decisão na gestão e no planejamento de cidades inteligentes de São Luís.

A Política Municipal de Cidades Inteligentes de São Luís está baseada em três pilares: o planejamento de São Luís Inteligente, a execução de projetos especiais para São Luís Inteligente e a gestão do conhecimento para São Luís Inteligente.

Segundo a Carta Brasileira de Cidades Inteligentes (BRASIL, 2020) as cidades inteligentes são comprometidas com o desenvolvimento urbano e a transformação digital sustentáveis (ANEXO 26), em seus aspectos econômico, ambiental e sociocultural. Atuam de forma planejada, inovadora, inclusiva e em rede, promovem o letramento digital, a governança e a gestão colaborativas. Utilizam tecnologias para: oferecer serviços com eficiência; reduzir desigualdades; aumentar a resiliência e melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas. Garantem o uso seguro e responsável de dados e das tecnologias da informação e comunicação (TIC).

Dessa forma, o pilar de gestão do conhecimento da Política Municipal de Cidades Inteligentes de São Luís se baseia no uso de Big Data (Dados Massivos) para alcançar tais objetivos. Diante disso, enfatiza-se a parceria da SEMISPE com o BID por meio da assinatura, em 2022, do Termo de Cooperação Técnica BR - T1496 - Potencializando o Uso de Soluções em Big Data para Cidades Inteligentes no Brasil. A cooperação tem por objetivo fornecer aos municípios estratégias para alavancar soluções de Big Data para responder aos desafios urbanos das cidades. Atualmente o BID está apoiando os municípios de São Luís, Vitória e Recife com esta cooperação técnica.

O escritório de dados massivos é uma estratégia recomendada como resultado dos trabalhos da Cooperação técnica em São Luís. No desenvolvimento da Prova Conceito, etapa integrante do Termo de Cooperação Técnica, utilizou-se como desafio prioritário identificar imóveis ociosos com potencial para uso habitacional e equipamentos públicos e imóveis elegíveis a receber melhorias habitacionais na região central de São Luís a fim de promover o adensamento populacional da área.
Dessa forma, compreende-se que o Escritório de Dados massivos é uma unidade de inteligência de dados para realização de estudos, avaliação de impacto, análises exploratórias, construção de modelos preditivos dentre outras medidas relevantes para avaliar os desafios e os fenômenos da cidade, com vistas a otimizar a gestão baseada em dados e a tomada de decisão pelo poder público municipal.

Para a implantação do Escritório de Dados Massivos para São Luís Inteligente estão previstas a aquisição de equipamentos, mobiliários, softwares e armazenamento em nuvem para a instalação e funcionamento na sede da Secretaria Municipal de Inovação, Sustentabilidade e Projetos Especiais - SEMISPE (ANEXO 22); Consultoria para desenvolvimento de Plataforma para o Observatório São Luís Inteligente; a realização de capacitação e treinamento para os servidores públicos municipais no tema de Urban Data Science e Analysis e a Cooperação Técnica com a UFMA.

Meta da intervenção:

- Consultoria para Capacitação e Treinamento de servidores das Secretarias e autarquias municipais e Urban Data Science e Analysis.
- Aquisição de equipamentos, mobiliário, software e armazenamento em nuvem para a implantação do escritório de dados massivos na sede da SEMISPE.
- Consultoria para o desenvolvimento do Escritório de Dados e Plataforma do Observatório de Cidade Inteligente para São Luís
- Cooperação Técnica com a UFMA

P - Cadastro Técnico Multifinalitário

O Programa prevê a implantação de Cadastro Técnico Multifinalitário (CTM), que é um sistema de registro dos elementos espaciais que representam a estrutura urbana, constituído por uma componente geométrica e outra descritiva que lhe conferem agilidade e diversidade no fornecimento de dados para atender diferentes funções, inclusive a de planejamento urbano. Tal cadastro urbano possui três funções básicas:

- função fiscal, que se refere à identificação dos bens imóveis e de seus proprietários com a finalidade de regulamentar o recolhimento de impostos;
- função jurídica, que se refere à determinação dos direitos de propriedade;
- função de planejamento que está se tornando o ponto central das operações cadastrais

O CTM é uma base cartográfica e alfanumérica que descreve o sistema urbano (e rural) através das suas unidades imobiliárias, especialmente as parcelas e edificações, mas também com os eixos de logradouros. Além disso, o CTM irá integrar e compatibilizar os dados da Prefeitura com o registro de imóveis, de forma a identificar, de maneira clara, quais são os reais limites das propriedades imobiliárias e quem são os proprietários. Para isso, serão identificados os pontos dos limites com coordenadas geográficas precisas.

Meta da intervenção:

- Consultoria para o desenvolvimento do Cadastro Técnico Multifinalitário e Capacitação e Treinamento de servidores das Secretarias e autarquias municipais.

P - Obra de Reabilitação e Restauro de Edifício Público para Escola de Governo

O Programa prevê a Reabilitação do Prédio Rua Osvaldo Cruz, Rua Grande, n° 218, Centro, São Luís - MA, pertencente à Prefeitura Municipal de São Luís para abrigar a Sede da Escola de Governo e Gestão Municipal - EGGEM e Secretaria de Planejamento (SEPLAN).

A Escola de Governo e Gestão Municipal - EGGEM foi instituída através da Lei Municipal Nº. 4.497/2005 e integra a Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento (SEPLAN). Sua estrutura e atribuições foram reorganizadas por meio da Lei Municipal Nº. 4.879/2007. A EGGEM tem por responsabilidade, a promoção de ações e eventos de capacitação, com o escopo de aprimorar o Quadro de Pessoal dos órgãos do Poder Executivo do Município de São Luís (Artigo 20 da Lei Municipal N°. 4.879/ 2007).

A edificação de 1.572,78 m² possui tipologia arquitetônica original identificada como sendo Chalé estilo Eclético do início do Século XX, sendo seu uso original como o Orfanato Santa Luzia e o uso atual, Arquivo Central do Município. A área constitui-se, inicialmente, em dois blocos de edifícios reformados por volta dos anos 80, sendo um principal e outro, anexo. O prédio principal é composto por: pavimentos subsolo, térreo, superior, e mirante com três escadas de acesso e o Prédio Administrativo é composto por: pavimentos subsolo, térreo e superior. O imóvel terá sua estrutura existente revisada e reforçada, com previsão de recuperação e proteção das ferragens aparentes, incluindo tratamento anticorrosivo e recobrimento de concreto. As instalações elétricas, luminotécnica, telefônica e rede lógica também serão implantadas. (ANEXO 2)

Meta da intervenção:

- Obra de Reabilitação e restauro do Prédio Rua Osvaldo Cruz - EGGEM/SEPLAN
- Aquisição de Equipamentos e Mobiliário

P - Ações de fortalecimento das políticas habitacional, urbanística e tributária

Este produto visa o fortalecimento das políticas habitacional, urbanística e tributária no âmbito municipal, através de ações de capacitação técnica para os servidores da Secretaria Municipais de Urbanismo e Habitação (SEMURH), Secretaria Municipal de Fazenda (SEMFAZ) e do Instituto da Cidade (INCID). A capacitação técnica dos servidores compreenderá um escopo de cursos de aperfeiçoamento técnico nas áreas relacionadas a habitação e urbanismo, tais como regularização fundiária, assistência Técnica em Habitação de Interesse Social (ATHIS), gerenciamento de projeto em metodologia BIM, Instrumentos urbanísticos e tributários previstos no Estatuto da Cidade, dentre outros.

Este produto também prevê a contratação de consultoria especializada para elaboração de estudos de viabilidade e minutas de projetos de lei dos instrumentos urbanísticos do Estatuto da Cidade que estão previstos no Plano Diretor Municipal de São luís, tais como o IPTU progressivo no tempo e o IPTU verde. A implementação dos instrumentos tem o intuito de alavancar as políticas habitacionais, urbanísticas e tributárias do município.

Ainda nesse produto será contratada consultoria especializada para elaboração e execução inicial do Programa de Indução ao uso comercial, serviços ou residencial de mercado a fim de combater a ociosidade presente no Centro, promover a função social da propriedade e diversificação de usos na região central. O programa será composto pelo plano operativo de usos para imóveis ociosos e execução inicial do projeto piloto de Concessão de Imóveis para a Iniciativa Privada, conforme descrição abaixo.

CONCESSÃO DE IMÓVEIS PARA A INICIATIVA PRIVADA

Tendo em vista a necessidade de incentivar usos diversos na região central, este produto compreende também a aquisição de 05 imóveis, inseridos na área de intervenção, para concessão para a iniciativa privada (ANEXO 24). Considerando que o Centro de São Luís apresenta indicadores socioeconômicos que caracterizam uma situação de vulnerabilidade e desigualdade socioeconômica, portanto, há a necessidade de mitigar tais impactos.

Meta da intervenção:

- Capacitação técnica para aperfeiçoamento do quadro de servidores municipais
- Consultoria especializada para elaboração de minuta de lei dos instrumentos urbanísticos e jurídicos.
- Consultoria técnica para elaboração do Programa de Indução ao uso comercial, serviços ou residencial de mercado e execução de projeto piloto sobre Concessão de imóveis para iniciativa privada

P - Desapropriações para uso comercial, serviços ou residencial de mercado

Para a implantação do Programa de Indução ao uso comercial, serviços ou residencial de mercado destinado ao desenvolvimento socioeconômico no perímetro de intervenção serão desapropriados 5 imóveis que se encontram vazios, ociosos e abandonados, localizados no centro histórico de São Luís. A somatória da área a ser desapropriada encerra 1.696 m².

A desapropriação será a ferramenta jurídica que viabilizará a aquisição pelo Município dos imóveis destinados ao Programa. Muitos destes imóveis estão em situação de risco estrutural, bem como possuem dívidas fiscais que serão abatidas no momento da desapropriação, o que irá desonerar o Município. Para a desapropriação dos imóveis serão utilizadas a Lei municipal nº 4.590/ 2006, que dispõe sobre a construção, reconstrução e conservação de muros e calçadas na cidade de São Luís; o Decreto-Lei nº 3. 365/1941 e a Lei federal nº 4.132/1962.

Para a escolha dos imóveis objeto de desapropriação foram utilizados critérios prioritariamente urbanísticos, considerando o abandono e o seu potencial físico e estrutural de uso. Nesse sentido, os imóveis estão vazios, livres de pessoas e coisas, não demandando ações de reassentamento. Os 5 imóveis que serão desapropriados estão contidos no estudo de viabilidade e banco de dados que foi elaborado através de consultoria especializada, com a titulação de propriedade identificada bem como número do cadastro imobiliário e a situação jurídico fiscal definidos, o que possibilitará a composição de desapropriações administrativas, evitando a judicialização. Nos mesmos moldes da desapropriação acima elencada para os habitacionais, será realizada a desapropriação com relação aos imóveis institucionais, conforme detalhado na planilha de imóveis (ANEXO 25).

Meta da intervenção:

- Processos administrativos de desapropriação e elaboração dos Decretos de Utilidade Pública com base nas informações contidas no estudo de viabilidade e banco de dados elaborado para a estruturação do Programa.

C - GESTÃO DO PROGRAMA

O componente de Gestão do Programa consiste no gerenciamento de todas as ações específicas para administração e supervisão do Programa e apoio a estrutura da UGP, considerando etapas preliminares para implantação e acompanhamento da execução, da gestão financeira, do monitoramento e avaliação de resultados, bem como a gestão das equipes.

P - Planos, Projetos e Estudos Socioambientais para as Obras e Ações do Programa (Componentes 01 e 02)

Os Planos, estudos e projetos necessários para a implementação das ações do programa são:

- Projetos Executivos dos 15 edifícios habitacional ou misto;
- Projetos Executivos de 08 imóveis para equipamentos públicos e do Centro de Artes Japiaçu;
- Plano de Roteiros Tecnológicos para o Centro e projetos Executivos de 01 roteiro;

LICENCIAMENTO E APROVAÇÕES LEGAIS

Este produto envolve também os licenciamentos e aprovações legais necessárias para execução das intervenções. Os órgãos responsáveis pelo Licenciamento Ambiental das Obras e Ações nos territórios do Programa são: Secretarias Municipal e Estadual de Meio Ambiente (SEMMAM e SEMA, esta última nos casos onde for necessário), DPHAP (Departamento de Patrimônio Histórico Artístico e Paisagístico do Maranhão), IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional).

ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS PARA OBRAS

Para todas as ações de obras será realizada a Avaliação dos Riscos e dos Impactos Ambientais e Sociais, levando em conta questões climáticas, de ameaças naturais, vulnerabilidades socioambientais e condições de trabalho, conforme orienta o Marco de Política Ambiental e Social do BID (MPAS). Também poderão ser elaborados estudos prévios de impacto de vizinhança (EIV), Planos de Gestão Ambiental e Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Construção Civil referentes a cada um dos territórios das intervenções, em conformidade com todas as exigências do Licenciamento Ambiental e com os Padrões de Desempenho do MPAS. Esses estudos socioambientais são importantes para minimizar ou mesmo evitar impactos adversos a saúde ambiental e humana, combatendo a poluição, a geração de resíduos e promovendo a utilização sustentável dos recursos, principalmente hídricos e energéticos.

Em cada etapa dos componentes (planejamento, execução e pós-obra) será verificada a inclusão de ações de mitigação e adaptação às mudanças climáticas, bem como de governança e de ações climáticas inclusivas, que serão descritas nesses estudos socioambientais.

Além de cumprir os requisitos socioambientais do Manual de Políticas Social e Ambiental do BID e do Licenciamento Ambiental, todos os projetos requeridos deverão ainda possuir certificação Edge (referente à construção sustentável).

Metas da intervenção:

- Projetos Executivos e estudos socioambientais de 15 edifícios habitacional ou misto;
- Projetos Executivos e estudos socioambientais de 08 imóveis para equipamentos públicos e do Centro de Artes Japiaçu;
- Plano de Roteiros Tecnológicos para o Centro e projetos Executivos de 01 roteiro;

P - Apoio à UGP e assistência técnica ao IPHAN

Compreende o suporte à Unidade de Gerenciamento do Programa - UGP na implementação do projeto, inclusive na gestão, relatoria, fiscalização de obras, análises técnicas, preparação de documentos de licitação e assessoria no processo de licitação, e atividades de monitoramento e avaliação, inclusive a realização de pesquisas públicas de satisfação dos moradores com a qualidade dos serviços. O Consultor de Apoio à Implementação também prestará assessoria à UGP na comunicação pública e disseminação das atividades do Programa.

Este produto abrange o apoio operacional que terá por objetivo suprir a UGP de elementos administrativos e operacionais definidos pelo organismo financiador, nas tomadas de decisão principalmente quanto às ocorrências apresentadas no período, suas medidas de correção, nas ações preventivas contra potenciais riscos, e no acompanhamento do estado físico e financeiro do Programa. Possui a função de cadastramento e atualizações de todas as informações contempladas nas plataformas da Matriz de Usos e Fontes, do Plano Operacional Anual, do Plano de Aquisições e Contratações, do Status de execução física e financeira das obras e serviço, da Justificativa de Gastos de Partida e Contrapartida e por fim do acompanhamento das Cláusulas Contratuais do Contrato de Empréstimo negociado e celebrado entre o município de São Luis/MA e o Organismo Financiador, atentando para seus prazos e obrigações a serem atendidas.

Quanto aos serviços de supervisão das obras este Produto também dará apoio à SEMISPE/UGP para a fiscalização das metas programadas em contratos firmados com terceiros. Também compreenderão trabalhos de apoio ao acompanhamento da qualidade dos serviços, fidelidade no seguimento das soluções de projeto, aplicação de materiais e uso dos métodos construtivos, perfazendo assim um perfil altamente técnico aos trabalhos. Também deverão ser acompanhadas a acuidade dos trabalhos de sondagem, a escavação e o uso compatível com os materiais e equipamentos, além do monitoramento dos impactos ambientais e suas respectivas medidas mitigadoras, de controle e redução dos riscos ambientais decorrentes da implantação e operação das obras do Programa.

Para o desempenho do apoio ao serviço de fiscalização e acompanhamento da obra estão previstas as seguintes atividades:

a) controle da qualidade técnica dos serviços contratados;
b) acompanhamento do atendimento dos serviços contratados às especificações dos projetos;
c) verificações técnicas, ambientais e administrativas, relacionadas às atividades do canteiro de obras e das frentes de serviços;
d) verificação do cumprimento, no âmbito dos contratos dos requisitos de funcionalidade técnica requeridos em projeto;
e) Verificação do cumprimento, no âmbito dos contratos de obras, da legislação trabalhista, de segurança do trabalho e meio ambiente;
f) controle dos faturamentos da obra, verificando os quantitativos efetivamente medidos;
g) acompanhamento da evolução física e financeira dos contratos;
h) acompanhamento por meio de relatórios mensais que reflitam indicadores de custo, desempenho e avanço físico dos empreendimentos, apontando os caminhos críticos e as alternativas de solução para os problemas decorrentes da execução contratual;
i) acompanhamento e monitoramento das condicionantes ambientais indicadas na licença ambiental de instalação;
j) elaboração e apresentação, após a conclusão de cada etapa de obra, o projeto "como construído", de maneira que representem a última versão emitida do projeto e que sejam condizentes com a real implantação da obra.

P - Sistema de Gestão Financeira e Monitoramento

Neste produto será contratado empresa especializada em programação para a elaboração do Sistema de Informações Gerenciais que serão necessários para o apoio à tomada de decisões nos níveis estratégico, operacional e tático.
Disponibilizando informações por meio de gráficos, planilhas ou, mais comumente, relatórios, que possibilitam o acompanhamento das ações que serão realizadas em todas as etapas, bem como o gerenciamento contábil e financeiro do Programa.

P - Monitoramento e Avaliação do Programa

Este produto destina-se à contratação de firmas de consultoria e consultores individuais especializados para prestar o monitoramento e avaliação do Programa durante a sua execução e avaliação ex-post, em atendimento a metodologia do BID, com o objetivo de se medir a efetividade do Programa e o grau de atendimento aos resultados esperados.

As Avaliações Intermediárias e Finais do Programa deverão conter o diagnóstico sobre a execução do Programa para demonstrar o cumprimento do escopo proposto, por meio de avaliações da gestão executiva em seus aspectos documentais, legais, financeiros, evolução e conclusões das aquisições previstas, além de apresentar a avaliação econômica, técnica e os resultados do Programa;

A auditoria externa será realizada através da contratação de Empresa para auditar e fiscalizar as contas do programa nos aspectos contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial com escopo de comprovar a probidade do Programa e da Administração Pública e a regularidade dos bens, valores e dinheiros públicos, bem como a fiel execução orçamentária.

P - Comunicação Social e disseminação do Programa

O Produto consiste na prestação de serviços de comunicação e produção audiovisual necessários para disseminação do Programa , sendo eles: planejamento de mídia; produção de peças gráficas; gerenciamento de redes sociais; assessoria de imprensa; criação e execução de campanhas publicitárias; produção de produtos audiovisuais; acompanhamento de métricas e resultados.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	-	-	**41.763.000,00**	**69,60**
P- Obras de Reabilitação, Restauro ou Construção de Edifícios para Habitação	Unidade	15,00	8.000.000,00	13,33
P- Obras de Reabilitação, Restauro ou Construção de Equipamentos Públicos de Saúde, Educação e Social	Unidade	8,00	5.800.000,00	9,67
P- Melhorias de Habitações Precárias	Habitações	1.000,00	2.800.000,00	4,67
P- Obra de requalificação do Mercado Central	Unidade	1,00	10.296.000,00	17,16
P- Obra de Reabilitação de Edifícios para Equipamentos Públicos de Cultura e Turismo	Unidade	1,00	677.000,00	1,13
P- Obras de Acessibilidade e Videomonitoramento na área de Tombamento Federal	Km²	0,28	2.125.000,00	3,54
P- Obra de Requalificação das Áreas verdes da Quinta do Diamante e Sistema Viário do entorno	Hectare (ha)	44,00	4.255.000,00	7,09
P- Obra de Requalificação do Anel Viário (Perímetro 03)	Km	1,25	1.740.000,00	2,90
P- Obra de Implantação de drenagem pluvial do entorno do Mercado Central	Km²	0,14	4.600.000,00	7,67
P- Obra de Reabilitação e Restauro de Edifício Público para Escola de Governo	m²	1.572,78	1.470.000,00	2,45
Bens	-	-	**2.242.000,00**	**3,74**
P- Desapropriações e Permuta de Edifícios para Habitação e Equipamentos Públicos	m²	17.219,00	2.000.000,00	3,33
P- Desapropriações para uso comercial, serviços ou residencial de mercado	m²	1.696,00	242.000,00	0,40
Consultoria	-	-	**15.759.000,00**	**26,26**
P- Deslocamento Econômico do Mercado Central	Trabalhadores	340,00	800.000,00	1,33
P- Roteiro Tecnológico na Região Central	unidade	1,00	387.000,00	0,64
P- Ações de desenvolvimento socioeconômico e ambiental para Região Central	Plano	1,00	1.955.000,00	3,26
P- Plano de Salvaguarda do Patrimônio Imaterial e Ações de Educação Patrimonial	Plano	1,00	580.000,00	0,97
P- Planos e projetos relacionados a Mudanças Climáticas	unidade	1,00	774.000,00	1,29
P- Implantação do Escritório de Dados Massivos (Big Data)	Unidade	1,00	1.000.000,00	1,67
P- Cadastro Técnico Multifinalitário	Unidade	1,00	3.860.000,00	6,43
P- Ações de fortalecimento das políticas habitacional, urbanística e tributária	Unidade	2,00	1.000.000,00	1,67
P- Planos, Projetos e Estudos Socioambientais para as Obras e Ações do Programa (Componentes 01 e 02)	Unidade	3,00	967.000,00	1,61
P- Apoio à UGP e assistência técnica ao IPHAN	Unidade	1,00	3.700.000,00	6,17
P- Sistema de Gestão Financeira e Monitoramento	Unidade	1,00	225.000,00	0,38
P- Monitoramento e Avaliação do Programa	Unidade	1,00	125.000,00	0,21
P- Comunicação Social e disseminação do Programa	Unidade	1,00	386.000,00	0,64
Outros	-	-	**236.000,00**	**0,39**
P- Regularização Fundiária de Unidades Habitacionais em Setores de assentamentos precários	Famílias	300,00	236.000,00	0,39
Total Geral	-	-	**60.000.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

Nesta seção é apresentada a situação das ações prévias em fase de preparação ou execução e as ações já concluídas que compõem as etapas de cada um dos produtos supracitados.

(C) 1.0 - COMPONENTE 01 - MORAR NO CENTRO

(P) 1.1 - Obras de Reabilitação, Restauro ou Construção de Edifícios para Habitação

Projetos: Estudo de viabilidade dos 15 edifícios concluído, 02 Projetos executivos concluídos.

Desapropriação: 02 imóveis desapropriados e 13 imóveis em processo de desapropriação;

Aprovação em órgãos de Preservação Patrimonial: 02 projetos aprovados e 13 aguardando conclusão do Projeto Executivo para análise;

Licença Ambiental: Licenciamento aguardando elaboração de Projetos Executivos;

(P) 1.2 - Obras de Reabilitação, Restauro ou Construção de Equipamentos Públicos de Saúde, Educação e Social

Projetos: Estudo de viabilidade dos 08 Edifícios concluídos;

Desapropriação: 08 imóveis em processo de desapropriação;

Aprovação em órgãos de Preservação Patrimonial: 08 Projetos pendentes de aprovação, aguardando elaboração de Projetos Executivos;

Licença Ambiental: Aguardando elaboração de Projetos Executivos;

(P) 1.3 - Desapropriações e Permuta de Edifícios para Habitação e Equipamentos Públicos

Status detalhado nos produtos (P) 1.1 e (P) 1.2.

(P) 1.4 - Regularização Fundiária de Unidades Habitacionais em Setores de Assentamentos Precários

Projetos: Elaboração de Plano de regularização fundiária pendente

(P) 1.5 - Melhorias de Habitações Precárias

Projetos: Estudo de Viabilidade em fase de elaboração;

Aprovação em órgãos de Preservação Patrimonial: pendente - aprovação será simplificada;

Licença Ambiental: Aguardando contratação de Empresa ATHIS, que será responsável pela elaboração dos Projetos Executivos.

(C) 2.0 - ECONOMIA, TURISMO E CULTURA

(P) 2.1 - Obra de requalificação do Mercado Central

Projetos: Projetos executivos concluídos;

Aprovação em órgãos de Preservação Patrimonial: Projetos Aprovados;

Licença Ambiental: Licença prévia emitida.

(P) 2.2 - Deslocamento Econômico do Mercado Central

Projetos: Plano e elaboração dos projetos da estrutura provisória em fase de contratação

Aprovação em órgãos de Preservação Patrimonial: pendente

Licença Ambiental: Aguardando elaboração de Projetos Executivos da estrutura provisória;

(P) 2.3 - Obra de Reabilitação de Edifícios para Equipamentos Públicos de Cultura e Turismo

Projetos: Projeto Executivo do Anexo do Museu de Gastronomia concluído e do Centro de Artes Japiaçu pendente de contratação.

Aprovação em órgãos de Preservação Patrimonial: 01 Projeto Aprovado e 01 aguardando conclusão do Projeto Executivo;

Licença Ambiental: 01 Licença prévia emitida e 01 Aguardando elaboração de Projetos Executivos;

(P) 2.4 - Roteiro Tecnológico na Região Central

Projetos: Estudo de viabilidade em fase de contratação;

Aprovação em órgãos de Preservação Patrimonial: pendente;

Licença Ambiental: Licenciamento será realizado pela empresa contratada para Elaboração dos Projetos.

(C) 3.0 - MUDANÇAS CLIMÁTICAS E MOBILIDADE URBANA

(P) 3.1 - Obras de Acessibilidade e Videomonitoramento na área de Tombamento Federal

Projetos: Projetos Executivos das etapas 02 e 03 em fase de contratação;

Desapropriação: Não há;

Aprovação em órgãos de Preservação Patrimonial: pendente (projeto de acessibilidade etapa 01 já foi aprovado e executado);

Licença Ambiental: Licenciamento será realizado pela empresa contratada para Elaboração dos Projetos.

(P)3.2 - Obra de Requalificação das Áreas verdes da Quinta do Diamante e Sistema Viário do entorno

Projetos: Projetos Executivos pendentes de contratação;

Desapropriação: Não há;

Aprovação em órgãos de Preservação Patrimonial: pendente;

Licença Ambiental: Licenciamento será realizado pela empresa contratada para Elaboração dos Projetos.

(P) 3.3 - Obra de Requalificação do Anel Viário (Perímetro 03)

Projetos: Projetos Executivos da Av. Senador Vitorino Freire (Perímetro 03) concluídos;

Desapropriação: Não há;

Aprovação em órgãos de Preservação Patrimonial: Projeto aprovado;

Licença Ambiental: Licença ambiental emitida.

(P) 3.4 - Obra de Implantação de drenagem pluvial do entorno do Mercado Central

Projetos: Projeto executivo pendente de contratação;

Desapropriação: Não há;

Aprovação em órgãos de Preservação Patrimonial: pendente;

Licença Ambiental: pendente.

(P) 3.5 Planos e projetos relacionados a Mudanças Climáticas

Plano e Projetos executivos: pendente de contratação

Concurso Internacional: edital pendente de elaboração

Desapropriação: Não há

Aprovação por órgãos competentes: pendente

(C) 4.0 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

(P) 4.1 - Implantação do Escritório de Dados Massivos (BIG Data)

Projetos: Projetos Executivos pendentes de contratação;

Desapropriação: Não há;

Aprovação em órgãos de Preservação Patrimonial: pendente;

Licença Ambiental: Licenciamento será realizado pela empresa contratada para Elaboração dos Projetos.

(P) 4.2 - Cadastro Técnico Multifinalitário (SEMFAZ)

Cadastro: Em fase de Licitação

(P) 4.3 - Obra de Reabilitação e Restauro de Edifício Público para Escola de Governo

Projetos: Projetos Executivos em fase de revisão;

Desapropriação: Não há;

Aprovação em órgãos de Preservação Patrimonial: Será realizada nova aprovação;

Licença Ambiental: Será realizado novo processo de licenciamento.

(P) 4.4 Ações de fortalecimento das políticas habitacional, urbanística e tributária

Consultoria: Consultoria especializada para elaboração e projetos de lei dos Instrumentos Urbanísticos: pendente de contratação.

Capacitação: Pendente de contratação

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Municipal

MUNICIPIO DE SAO LUIS(MA)

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

A Operação de crédito externo a ser contratada com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e, de acordo com informações levantadas junto ao BID, deverá ser contratada nas seguintes bases:

1-Montante da Operação: US$ 60 milhões, sendo US$ 48 milhões de financiamento e US$ 12 milhões de contrapartida;

2-Moeda: Dólar dos Estados Unidos da América;

3-Prazo de Desembolso: em até 72 (setenta e dois) meses ou 12 (doze) semestres, da data de assinatura do Contrato de Empréstimo;

4-Prazo de Carência: até 66 (sessenta e seis) meses, a contar da data de assinatura do Contrato de Empréstimo (período de desembolso mais seis meses após o último desembolso);

5-Amortização: será em 20 anos (240 meses) contados da assinatura do contrato de empréstimo, com pagamento em 39 parcelas semestrais, iniciado a partir do final do período de carência. O esquema de amortização será semestral, desde que preservada a Vida Média Ponderada (VMP), podendo o principal ser amortizado em: (i) parcelas iguais e semestrais; (ii) uma única parcela (bullet); (iii) parcelas crescentes ao longo do tempo; ou (iv) parcelas irregulares, com prazo de carência estendido. Para este empréstimo, entende-se pertinente o EAM adotar a opção de parcelas iguais e semestrais, sem prejuízo de posterior alteração. Nesta hipótese os pagamentos serão semestrais;

6-Juros: A taxa de juros é definida pelo Mecanismo de Financiamento Flexível do BID. A taxa de empréstimos é composta por: (i) taxa variável com base na SOFR (composta diariamente) denominada em dólares norte-americanos, mais (ii) margem de captação do BID, em relação a SOFR (composta diariamente), denominada em dólares norte-americanos, acrescida de spread de crédito variável, do capital ordinário do BID. Serão pagos semestralmente;

7-Comissão de Crédito: percentual a ser cobrado sobre o saldo não desembolsado a partir de 60 dias após a contratação, podendo ser revista periodicamente, até o máximo de 0,75% ao ano. Paga semestralmente;

8-Taxa de Inspeção e Vigilância: percentual de 1% a ser cobrado sobre o valor do empréstimo, a partir de 60 dias após a contratação e pago durante o período de desembolso, em doze parcelas semestrais. Esta condição figura no Contrato de Empréstimo, mas o BID não tem cobrado esta taxa.

Nos termos a serem negociados para Contrato de Empréstimo Individual, o município pagará juros semestrais sobre o saldo devedor, a uma taxa de juros baseada na SOFR (composta diariamente) mais o custo de captação do BID e o spread aplicável. Por tratar-se de um empréstimo com taxa flutuante, não é possível estabelecer à priori o custo total efetivo.

O custo total do empréstimo pode ser estimado considerando o custo financeiro publicado na página institucional do BID, para o primeiro trimestre de 2022, o qual apresenta a seguinte composição: LIBOR 3 meses para o 1º trimestre de 2022 (0,24%), mais a margem composta pelo custo de funding do BID (0,17%) e pelo spread (0,90%) de empréstimo, atualmente em 1,31%. Assim, o custo total da taxa de empréstimo será equivalente a 1,31% ao ano. Informações disponíveis no endereço eletrônico do BID.

É importante ressaltar que este Programa pretende estar inscrito dentro da Linha de Crédito Condicional Para Projetos de Investimento (CCLIP) ProMorar, atualmente em preparação pelo BID. Esta linha de crédito, visando apoiar inovações no atendimento habitacional de populações de baixa renda no Brasil, poderá tornar o processo de preparação do Programa mais célere no BID, após aprovação desta Carta Consulta. Desta forma, o Anexo 27 detalha as condições desta Linha de Crédito a partir do Marco Estratégico Conceitual. Esta CCLIP também agregará outros programas, nacionais ou subnacionais, que conjuntamente formarão uma rede de conhecimento sobre desafios da habitação de interesse social brasileira, tanto quantitativos como qualitativos, de qual a Prefeitura poderá se beneficiar.

Embora o processo de contratação com o mercado interno seja mais célere, as taxas de juros são superiores, conforme taxas comparativas abaixo.

AGENTES FINANCEIROS INTERNOS:

BRB

- Prazo total: 120 meses;

- Prazo de carência: 12 meses;

- Prazo de amortização: 108 meses;

- Taxa concedida: 115% de CDI a.a.;

- Demais Encargos: Tarifa de 1% sobre o valor do financiamento + Tarifa de 0,5% a.a sobre o saldo não desembolsado;

Caixa Econômica

- Prazo total: 120 meses;

- Prazo de carência: 24 meses;

- Prazo de amortização: 96 meses;

- Taxa concedida: 131,13% de CDI a.a;

- Demais Encargos: Tarifa de Customização: 2%;

Desta forma, optou-se pelo financiamento externo em detrimento do financiamento interno, pois considerou-se que as taxas de financiamentos internos são maiores e a amortização e prazos de pagamento são menores, o que gera uma pressão muito forte sobre o fluxo de caixa do Município, limitando fortemente as possibilidades de captação de recursos para projetos estruturantes.

As condições financeiras oferecidas pelo BID são atrativas, principalmente quando comparadas às taxas de juros do mercado interno e aos praticados atualmente por outros BMDs.

AGENTES FINANCEIROS EXTERNOS:

NDB

- Prazo total: 216 meses;

- Prazo de carência: 60 meses;

- Prazo de amortização: 156 meses;

- Taxa concedida: SOFR + spread a ser definido na assinatura do contrato;

- Demais Encargos: Comissão Inicial de 0,25% sobre valor do empréstimo e Comissão de compromisso de 0,25% sobre saldo não desembolsado;

CAF

- Prazo total: 216 meses;

- Prazo de carência: 60 meses;

- Prazo de amortização: 156 meses;

- Taxa concedida: SOFR semestral + 2,00% a.a

- Demais Encargos: Comissão de compromisso de 0,35% e Comissão de financiamento de 0,85%;

Banco Mundial

- Prazo total: 216 meses;

- Prazo de carência: 60 meses;

- Prazo de amortização: 156 meses;

- Taxa concedida: SOFR semestral + 1,37%

- Demais Encargos: Comissão Inicial de 0,25% sobre valor do empréstimo, comissão de compromisso de 0,25% sobre saldo não desembolsado; Sobretaxa de 0,5% pode ser aplicada caso o país ultrapasse o single borrower limit.

O município do São Luís, no âmbito das discussões do Programa, por meio dos seus Órgãos Técnicos e de Consultores, estudou várias fontes internas e externas de financiamento, capazes de aportar os recursos necessários para a execução do Programa, na forma de financiamento de longo prazo. A partir dos levantamentos apontados acima, os Órgãos Técnicos concluíram que, tendo em vista os objetivos a serem alcançados com a execução do Programa, a melhor opção seria dar continuidade ao financiamento com o BID, que já atua no Município por meio do Programa PROCIDADES e que se mantém como uma instituição financeira com melhores condições demonstrando ser o Organismo que mais se ajustava ao Programa e aos interesses do Município.

Vale ressaltar ainda que o BID oferece à Prefeitura Municipal de São Luís várias cooperações técnicas que permitem que o Município tenha acesso a consultorias técnicas e fortalecimento de capacidades, mediante trocas nacionais e regionais, garantindo que as intervenções propostas estejam na ponta em termos de qualidade setorial.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

As intervenções dos componentes Morar no Centro, Economia, Turismo e Cultura, Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Fortalecimento Institucional e Gestão no Município de São Luís, MA beneficiarão diretamente a população da região Central composta pelos bairros: Apicum, Camboa, Centro, Coreia, Desterro, Diamante, Fabril, Goiabal, Lira, Madre Deus, Vila Passos e Areinha que totalizam uma população diretamente atingida de 31.122 habitantes (IBGE, 2010).

Dadas as características das ações previstas e aos impactos delas decorrentes, considera-se toda a população de São Luís como beneficiários indiretos.

Pretende-se, portanto, que os resultados do Programa Vem Pro Centro impactem direta e indiretamente as seguintes áreas estratégicas, de acordo com o disposto no item 4 do anexo da Resolução Cofiex nº 17/2021:

- Item 1.1 - Promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação, se relaciona as seguintes ações do programa:

Pretende-se promover a sustentabilidade ambiental com as obras de Habitação, equipamentos públicos e implantação de praças, parque linear, equipamentos públicos, mobiliários, paisagismo e requalificação das áreas verdes do Centro Histórico, que além das funções estética e social, proporcionará benefícios para a qualidade ambiental urbana, tais como conforto térmico por meio da absorção da radiação solar, estabilização de superfícies através da fixação do solo pelas raízes das plantas, atenuação da poluição do ar, sonora e visual, abrigo para fauna, redução do impacto da água de chuva e escoamento superficial, entre outros. As intervenções previstas nos componentes de Economia, Cultura e Turismo (ações de Educação Ambiental) e Gestão (Projetos e Estudos) também promoverão a sustentabilidade ambiental a partir da implementação de ações de gestão, conservação e de manejo dessas áreas.

- Item 1.2 - Eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis, se relaciona as seguintes ações do programa:

A implantação do sistema de iluminação pública fotovoltaico através da substituição das lâmpadas de vapor metálico por LED promoverão diretamente a utilização da eficiência energética nas vias urbanas e espaços públicos que serão requalificados pelo Programa . Nas obras de Habitação, também serão implementadas ações de eficiência energética.

- Item 1.3 - Implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico, se relaciona as seguintes ações do programa:

As ações de Requalificação da Av. Senador Vitorino Freire na Orla do Bacanga contarão com obras de drenagem pluvial e as Melhorias de Habitações Precárias serão realizadas, principalmente, com construção de banheiros nas habitações. Todas as ações previstas neste sentido impactam diretamente na saúde, segurança e qualidade de vida da população local.

- Item 1.4 - Gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes, se relaciona as seguintes ações do Programa:

A requalificação dos espaços livres do Parque da Quinta do Diamante preveem ações que promovem a proteção da vegetação local e o uso sustentável dos recursos naturais e, consequentemente, a conservação de solos e nascentes presentes no Parque.

- Item 1.5. conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais se relaciona as seguintes ações do Programa:

A requalificação do sistema viário nas intervenções do Parque da Quinta do Diamante impactará na ampliação das vias para pedestres e ciclistas (incentivando a utilização de meios de deslocamento não poluentes) bem como a diminuição de carros particulares, o que gera uma redução da emissão de gases de efeito estufa. Também serão implantadas ações de gestão, conservação e manejo dessas áreas visando a proteção da vegetação local (maciços arbóreos). Essas ações promoverão melhorias na manutenção da biodiversidade e de seus serviços ecossistêmicos, como a regulação climática, gerando conforto térmico, melhoria da qualidade do ar, promoção da polinização, entre outros.

- Item 1.6 - Melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades, se relaciona as seguintes ações do Programa:

As ações de desenvolvimento socioeconômico, bem como as obras do Mercado Central e dos equipamentos de Cultura e Turismo, como o anexo do Museu de Gastronomia que sediará uma escola de culinária maranhense fomentam o ambiente de pequenos negócios, turismo comunitário, construção civil e geram emprego e renda. Além de fortalecer e capacitar comunidades locais priorizando jovens, mulheres chefes de família, pessoas com deficiência, pessoas negras em vulnerabilidade social.

- Item 1.7 benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas, se relaciona as seguintes ações do Programa:

Dentro das ações de desenvolvimento socioeconômico, o Programa promoverá incubação e aceleração de projetos e negócios criativos e de inovação da região Central, com lançamentos de editais para processos de formação, bem como investimento direto nos pequenos negócios, através de doação de capital semente, fomentando o ambiente de negócios e gerando emprego e renda, criando oportunidade, regularização e criação de pequenos negócios locais.

- Item 1.8 - Geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis, se relaciona às seguintes ações do Programa:

As ações de desenvolvimento socioeconômico, requalificação do Mercado Central e qualificação das comunidades locais têm como objetivo a inclusão social e a geração de emprego e renda. Esses grupos ocupam e usam, de forma permanente ou temporária, territórios como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica. As ações propostas devem, portanto, melhorar as condições de vida, promover a inserção produtiva e fixação das comunidades.

- Item 1.9 - Infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis, se relaciona as seguintes ações do Programa:

As intervenções em Habitação atingirão diretamente populações de baixa renda e vulneráveis e complementando tais intervenções, serão implantados equipamentos sociais, de educação, saúde, cultura e turismo. Este tipo de investimento fortalece a cidadania e melhora a qualidade de saúde e de vida da população.

- Item 1.10 - Ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários, se relaciona as seguintes ações do Programa:

As intervenções em Habitação, as implantações de novos equipamentos públicos na região Central, a requalificação do Mercado Central, as intervenções socioeconômicas e requalificação de espaços públicos alcançarão diretamente minorias sociais que foram diagnosticadas como pessoas em situação de rua, pessoas com deficiência, mulheres, jovens, idosos e crianças em vulnerabilidade social, impactando na qualidade de vida dessas pessoas. Serão estabelecidos mecanismos de participação social na elaboração dos projetos para todas as obras, garantindo que os grupos vulneráveis da população participem e tenham espaço seguro para apontarem suas considerações.

- Item 1.11. políticas voltadas para juventude, gênero e raça, se relaciona as seguintes ações do Programa:

Com a implantação dos equipamentos sociais, de educação e de saúde serão realizadas ações que contribuam com políticas voltadas para juventude, gênero e raça. Nas ações de obras serão trabalhadas as parcerias com organizações que realizam capacitações e inserções de Mulheres na construção civil. Bem como, na destinação de habitações para o público vulnerável socialmente com foco nas questões de gênero e raça. Também, serão estabelecidos mecanismos de participação social na elaboração dos projetos para todas as obras, garantindo que os grupos vulneráveis da população participem e tenham espaço seguro para apontarem suas considerações.

- Item 1.12. melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão e/ou participação cidadã, se relaciona as seguintes ações do Programa:

A fim de qualificar e inovar a prestação de serviços públicos, será realizada a Requalificação da Escola de Governo (EGGEM), através de obras e aquisição de mobiliário e equipamentos para o órgão, contribuindo para o aumento da capacidade técnica da Prefeitura. Também será implantado um escritório de dados massivos (BIG DATA) e o Cadastro Multifinalitário que contribuirão para a tomada de decisões a partir da obtenção de dados sistematizados.

- Item 1.13. melhoria das condições de educação e saúde, se relaciona as seguintes ações do Programa:

Com a realização das obras de equipamentos públicos de saúde, educação e social, a população usufruirá de melhores serviços públicos na região, contribuindo assim para melhoria da qualidade de vida de todos. Em paralelo às obras serão realizadas ações de formativas nas áreas de Patrimônio, Turismo, Economia Criativa, Construção Civil estimulando o aprimoramento de habilidades dos beneficiários.

- Item 1.14. desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica, se relaciona as seguintes ações do Programa:

A criação de uma rota de visitação e fruição das paisagens do centro, envolvendo recursos tecnológicos e integrando os patrimônios culturais materiais, imateriais, naturais, espaços livres, economias criativas e equipamentos culturais representam a modernização e inovação do setor turístico do município, atraindo mais visitantes ao Centro Histórico.

Será implantada a tecnologia de videomonitoramento em todos os espaços públicos requalificados do Centro Histórico contribuindo diretamente para a segurança da população.

Além disso, a implantação do Escritório de Dados Massivos (BIG DATA) contribuirá com uma gestão baseada em dados e que orientará a jornada de transformação da cidade de São Luís em uma cidade inteligente, humana e sustentável, a partir da transformação digital.

- Item 1.15 - Arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada, se relaciona as seguintes ações do programa:

A participação do setor empresarial terá impacto positivo para o desenvolvimento econômico e social com benefícios para a população diretamente afetada do Programa com foco em temas da agenda pública e contemporânea (questões econômicas, ambientais, sociais e culturais). A participação privada ainda contribui para a sustentabilidade das ações, através dos arranjos para gestão dos edifícios habitacionais, bem como na assistência técnica nas ações de melhorias habitacionais.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	12.000.000,00	1,00	12.000.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	BID	US$	48.000.000,00	1,00	48.000.000,00
Total:			60.000.000,00		60.000.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

A Secretaria Municipal de Inovação, Sustentabilidade e Projetos Especiais (SEMISPE) terá a responsabilidade do planejamento, gestão, acompanhamento e avaliação do Programa, além da execução e controle das contratações. A SEMISPE, por meio da UGP, a ser criada por decreto, servirá como organismo de ligação entre a Prefeitura Municipal de São Luís, o BID e outras organizações públicas e privadas participantes.

A UGP tem por finalidade assegurar que as ações do Programa estejam de acordo com o contrato de empréstimo. Seu objetivo é planejar, programar e acompanhar a execução física e financeira, bem como avaliar os resultados intermediários e finais do Programa, assegurando o cumprimento das ações e dos cronogramas estabelecidos.

A UGP será integrada por no mínimo (1) Coordenador Geral, (1) Engenheiro, (1) Administrativo, (1) Financeiro, (1) Jurídico e (1) Socioambiental.

O Programa contará com apoio dos Órgãos Municipais, conforme demonstrado na Matriz de Responsabilidade Institucional (Anexo 28). Tais Órgãos possuem papéis específicos na execução do programa, contribuindo com o organismo executor e proporcionando suporte técnico, alocação e gestão de recursos financeiros, acompanhamento das intervenções e realização das licitações. São eles:

a) Secretaria Municipal de Inovação, Sustentabilidade e Projetos Especiais (SEMISPE): a Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP) atuará na coordenação das ações que viabilizam a execução dos empreendimentos listados nesta Carta Consulta, sendo o seu Secretário , o interlocutor entre as áreas envolvidas, auxiliando na resolução de problemáticas futuras.

O Secretário, exercerá funções de planejamento, supervisão e interlocução, atuando na interface entre todos os atores institucionais envolvidos no programa, na comunicação junto ao organismo financiador - BID, visando a implementação e administração das atividades relativas à execução do Programa e seus componentes, cumprindo os objetivos e os resultados previstos.

Caberá a SEMISPE a realização dos termos de referência dos processos licitatórios para execução das obras e projetos de engenharia previstas nesta carta consulta, bem como a fiscalização da execução física dos empreendimentos listados.

b) Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação (SEMURH): auxiliará a SEMISPE no desenvolvimento das ações do componente Habitacional.

c) Fundação Municipal de Patrimônio Histórico (FUMPH): auxiliará a SEMISPE no desenvolvimento das ações relativas ao Patrimônio Cultural.

d) Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN): aprovará os projetos na área de tombamento federal.

e) Secretaria de Estado da Cultura (SEC) por meio da Superintendência de Patrimônio Cultural (SPC): aprovará os projetos na área de tombamento estadual.

f) Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMAM): emitirá as licenças ambientais das obras.

g) Secretaria Municipal de Governo (SEMGOV): auxiliará a SEMISPE no desenvolvimento das ações relativas à gestão do programa e no relacionamento com os demais órgãos envolvidos no programa.

h) Secretaria Municipal da Fazenda (SEMFAZ): terá a responsabilidade de receber os depósitos oriundos do agente externo de financiamento, realizar os registros financeiros necessários à contabilidade pública, efetuar os pagamentos aos fornecedores e efetuar a quitação das parcelas vincendas do financiamento.

i) Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento (SEPLAN): auxiliará a SEMISPE no desenvolvimento das ações relativas à gestão do programa e planejamento, atuando no acompanhamento das metas e indicadores.

j) Comissão Especial de Licitação (CEL) da Central Permanente de Licitações e Contratos (CPL): atuará nos processos licitatórios, dentre outras ações que envolvam diretamente os certames de contratação das empresas para execução dos empreendimentos listados nesta carta consulta.

k) Procuradoria Geral do Município (PGM): fará o acompanhamento jurídico da contratação do financiamento, incluindo os processos de desapropriação.

l) Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social (SEMCAS): auxiliará a SEMISPE no desenvolvimento das ações relativas à implantação dos equipamentos públicos sociais.

m) Secretaria Municipal de Educação (SEMED): auxiliará a SEMISPE no desenvolvimento das ações relativas à implantação dos equipamentos públicos de educação.

n) Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS): auxiliará a SEMISPE no desenvolvimento das ações relativas à implantação dos equipamentos públicos de saúde.

o) Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento (SEMAPA): auxiliará a SEMISPE no desenvolvimento das ações relativas à implantação do Mercado Central.

p) Secretaria de Turismo (SETUR) e Secretaria de Cultura (SECULT): auxiliará a SEMISPE no desenvolvimento das ações relativas à implantação dos equipamentos de Turismo e Cultura.

q) Secretaria Municipal de Segurança com Cidadania (SEMUSC): auxiliará a SEMISPE nas ações relativas à implantação do sistema de videomonitoramento.

4.2. Execução/Executores

Executor: Prefeitura Municipal de São Luis - MA
Representante Oficial: Secretaria Municipal de Projetos Especiais - SEMISPE
Endereço da Sede: Avenida dos Holandeses, Biadene Office, 10º Andar. São Luís, MA
E-mail Institucional:
Telefone: 98988062096 Fax:
CNPJ: 29459457000140 UF:

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 6 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - MORAR NO CENTRO	**18.836.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**		
P - Obras de Reabilitação, Restauro ou Construção de Edifícios para Habitação	8.000.000,00	0,00	0,00		
P - Obras de Reabilitação, Restauro ou Construção de Equipamentos Públicos de Saúde, Educação e Social	5.800.000,00	0,00	0,00		
P - Desapropriações e Permuta de Edifícios para Habitação e Equipamentos Públicos	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00		
P - Regularização Fundiária de Unidades Habitacionais em Setores de assentamentos precários	236.000,00	0,00	0,00		
P - Melhorias de Habitações Precárias	2.800.000,00	0,00	0,00		
C - ECONOMIA, TURISMO E CULTURA	**14.695.000,00**	**716.000,00**	**3.025.000,00**		
P - Obra de requalificação do Mercado Central	10.296.000,00	500.000,00	2.925.000,00		
P - Deslocamento Econômico do Mercado Central	800.000,00	100.000,00	100.000,00		
P - Obra de Reabilitação de Edifícios para Equipamentos Públicos de Cultura e Turismo	677.000,00	0,00	0,00		
P - Roteiro Tecnológico na Região Central	387.000,00	0,00	0,00		
P - Ações de desenvolvimento socioeconômico e ambiental para Região Central	1.955.000,00	0,00	0,00		
P - Plano de Salvaguarda do Patrimônio Imaterial e Ações de Educação Patrimonial	580.000,00	116.000,00	0,00		
C - MUDANÇAS CLIMÁTICAS E MOBILIDADE URBANA	**13.494.000,00**	**2.900.000,00**	**3.517.500,00**		
P - Obras de Acessibilidade e Videomonitoramento na área de Tombamento Federal	2.125.000,00	0,00	0,00		
P - Obra de Requalificação das Áreas verdes da Quinta do Diamante e Sistema Viário do entorno	4.255.000,00	0,00	2.127.500,00		
P - Obra de Requalificação do Anel Viário (Perímetro 03)	1.740.000,00	1.740.000,00	0,00		
P - Obra de Implantação de drenagem pluvial do entorno do Mercado Central	4.600.000,00	1.000.000,00	1.300.000,00		
P - Planos e projetos relacionados a Mudanças Climáticas	774.000,00	160.000,00	90.000,00		
C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	**7.572.000,00**	**1.930.000,00**	**490.000,00**		

P - Implantação do Escritório de Dados Massivos (Big Data)	1.000.000,00	0,00	0,00		
P - Cadastro Técnico Multifinalitário	3.860.000,00	1.930.000,00	0,00		
P - Obra de Reabilitação e Restauro de Edifício Público para Escola de Governo	1.470.000,00	0,00	490.000,00		
P - Ações de fortalecimento das políticas habitacional, urbanística e tributária	1.000.000,00	0,00	0,00		
P - Desapropriações para uso comercial, serviços ou residencial de mercado	242.000,00	0,00	0,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA	**5.403.000,00**	**400.000,00**	**830.500,00**		
P - Planos, Projetos e Estudos Socioambientais para as Obras e Ações do Programa (Componentes 01 e 02)	967.000,00	400.000,00	83.500,00		
P - Apoio à UGP e assistência técnica ao IPHAN	3.700.000,00	0,00	625.000,00		
P - Sistema de Gestão Financeira e Monitoramento	225.000,00	0,00	37.500,00		
P - Monitoramento e Avaliação do Programa	125.000,00	0,00	20.500,00		
P - Comunicação Social e disseminação do Programa	386.000,00	0,00	64.000,00		
Total	**0,00**	**5.946.000,00**	**9.863.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - MORAR NO CENTRO		**0,00**	**4.150.000,00**		
P - Obras de Reabilitação, Restauro ou Construção de Edifícios para Habitação		0,00	2.000.000,00		
P - Obras de Reabilitação, Restauro ou Construção de Equipamentos Públicos de Saúde, Educação e Social		0,00	1.450.000,00		
P - Desapropriações e Permuta de Edifícios para Habitação e Equipamentos Públicos		0,00	0,00		
P - Regularização Fundiária de Unidades Habitacionais em Setores de assentamentos precários		0,00	0,00		
P - Melhorias de Habitações Precárias		0,00	700.000,00		
C - ECONOMIA, TURISMO E CULTURA		**886.000,00**	**3.346.000,00**		
P - Obra de requalificação do Mercado Central		500.000,00	2.925.000,00		
P - Deslocamento Econômico do Mercado Central		150.000,00	150.000,00		
P - Obra de Reabilitação de Edifícios para Equipamentos Públicos de Cultura e Turismo		0,00	0,00		
P - Roteiro Tecnológico na Região Central		0,00	0,00		
P - Ações de desenvolvimento socioeconômico e ambiental para Região Central		120.000,00	271.000,00		
P - Plano de Salvaguarda do Patrimônio Imaterial e Ações de Educação Patrimonial		116.000,00	0,00		
C - MUDANÇAS CLIMÁTICAS E MOBILIDADE URBANA		**1.170.000,00**	**3.519.500,00**		
P - Obras de Acessibilidade e Videomonitoramento na área de Tombamento Federal		0,00	0,00		
P - Obra de Requalificação das Áreas verdes da Quinta do Diamante e Sistema Viário do entorno		0,00	2.127.500,00		
P - Obra de Requalificação do Anel Viário (Perímetro 03)		0,00	0,00		
P - Obra de Implantação de drenagem pluvial do entorno do Mercado Central		1.000.000,00	1.300.000,00		
P - Planos e projetos relacionados a Mudanças Climáticas		170.000,00	92.000,00		
C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		**1.930.000,00**	**820.000,00**		
P - Implantação do Escritório de Dados Massivos (Big Data)		0,00	0,00		
P - Cadastro Técnico Multifinalitário		1.930.000,00	0,00		
P - Obra de Reabilitação e Restauro de Edifício Público para Escola de Governo		0,00	490.000,00		
P - Ações de fortalecimento das políticas habitacional, urbanística e tributária		0,00	330.000,00		
P - Desapropriações para uso comercial, serviços ou residencial de mercado		0,00	0,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**400.000,00**	**830.500,00**		
P - Planos, Projetos e Estudos Socioambientais para as Obras e Ações do Programa (Componentes 01 e 02)		400.000,00	83.500,00		
P - Apoio à UGP e assistência técnica ao IPHAN		0,00	625.000,00		
P - Sistema de Gestão Financeira e Monitoramento		0,00	37.500,00		
P - Monitoramento e Avaliação do Programa		0,00	20.500,00		
P - Comunicação Social e disseminação do Programa		0,00	64.000,00		
Total	**0,00**	**4.386.000,00**	**12.666.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - MORAR NO CENTRO		**0,00**	**4.386.000,00**		
P - Obras de Reabilitação, Restauro ou Construção de Edifícios para Habitação		0,00	2.000.000,00		
P - Obras de Reabilitação, Restauro ou Construção de Equipamentos Públicos de Saúde, Educação e Social		0,00	1.450.000,00		
P - Desapropriações e Permuta de Edifícios para Habitação e Equipamentos Públicos		0,00	0,00		
P - Regularização Fundiária de Unidades Habitacionais em Setores de assentamentos precários		0,00	236.000,00		
P - Melhorias de Habitações Precárias		0,00	700.000,00		
C - ECONOMIA, TURISMO E CULTURA		**906.000,00**	**4.411.000,00**		
P - Obra de requalificação do Mercado Central		520.000,00	2.926.000,00		
P - Deslocamento Econômico do Mercado Central		150.000,00	150.000,00		
P - Obra de Reabilitação de Edifícios para Equipamentos Públicos de Cultura e Turismo		0,00	677.000,00		
P - Roteiro Tecnológico na Região Central		0,00	387.000,00		
P - Ações de desenvolvimento socioeconômico e ambiental para Região Central		120.000,00	271.000,00		
P - Plano de Salvaguarda do Patrimônio Imaterial e Ações de Educação Patrimonial		116.000,00	0,00		
C - MUDANÇAS CLIMÁTICAS E MOBILIDADE URBANA		**170.000,00**	**517.000,00**		

P - Obras de Acessibilidade e Videomonitoramento na área de Tombamento Federal		0,00	425.000,00		
P - Obra de Requalificação das Áreas verdes da Quinta do Diamante e Sistema Viário do entorno		0,00	0,00		
P - Obra de Requalificação do Anel Viário (Perímetro 03)		0,00	0,00		
P - Obra de Implantação de drenagem pluvial do entorno do Mercado Central		0,00	0,00		
P - Planos e projetos relacionados a Mudanças Climáticas		170.000,00	92.000,00		
C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		**0,00**	**1.567.000,00**		
P - Implantação do Escritório de Dados Massivos (Big Data)		0,00	500.000,00		
P - Cadastro Técnico Multifinalitário		0,00	0,00		
P - Obra de Reabilitação e Restauro de Edifício Público para Escola de Governo		0,00	490.000,00		
P - Ações de fortalecimento das políticas habitacional, urbanística e tributária		0,00	335.000,00		
P - Desapropriações para uso comercial, serviços ou residencial de mercado		0,00	242.000,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**747.000,00**		
P - Planos, Projetos e Estudos Socioambientais para as Obras e Ações do Programa (Componentes 01 e 02)		0,00	0,00		
P - Apoio à UGP e assistência técnica ao IPHAN		0,00	625.000,00		
P - Sistema de Gestão Financeira e Monitoramento		0,00	37.500,00		
P - Monitoramento e Avaliação do Programa		0,00	20.500,00		
P - Comunicação Social e disseminação do Programa		0,00	64.000,00		
Total	**0,00**	**1.076.000,00**	**11.628.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - MORAR NO CENTRO		**0,00**	**4.150.000,00**		
P - Obras de Reabilitação, Restauro ou Construção de Edifícios para Habitação		0,00	2.000.000,00		
P - Obras de Reabilitação, Restauro ou Construção de Equipamentos Públicos de Saúde, Educação e Social		0,00	1.450.000,00		
P - Desapropriações e Permuta de Edifícios para Habitação e Equipamentos Públicos		0,00	0,00		
P - Regularização Fundiária de Unidades Habitacionais em Setores de assentamentos precários		0,00	0,00		
P - Melhorias de Habitações Precárias		0,00	700.000,00		
C - ECONOMIA, TURISMO E CULTURA		**236.000,00**	**271.000,00**		
P - Obra de requalificação do Mercado Central		0,00	0,00		
P - Deslocamento Econômico do Mercado Central		0,00	0,00		
P - Obra de Reabilitação de Edifícios para Equipamentos Públicos de Cultura e Turismo		0,00	0,00		
P - Roteiro Tecnológico na Região Central		0,00	0,00		
P - Ações de desenvolvimento socioeconômico e ambiental para Região Central		120.000,00	271.000,00		
P - Plano de Salvaguarda do Patrimônio Imaterial e Ações de Educação Patrimonial		116.000,00	0,00		
C - MUDANÇAS CLIMÁTICAS E MOBILIDADE URBANA		**0,00**	**850.000,00**		
P - Obras de Acessibilidade e Videomonitoramento na área de Tombamento Federal		0,00	850.000,00		
P - Obra de Requalificação das Áreas verdes da Quinta do Diamante e Sistema Viário do entorno		0,00	0,00		
P - Obra de Requalificação do Anel Viário (Perímetro 03)		0,00	0,00		
P - Obra de Implantação de drenagem pluvial do entorno do Mercado Central		0,00	0,00		
P - Planos e projetos relacionados a Mudanças Climáticas		0,00	0,00		
C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		**0,00**	**835.000,00**		
P - Implantação do Escritório de Dados Massivos (Big Data)		0,00	500.000,00		
P - Cadastro Técnico Multifinalitário		0,00	0,00		
P - Obra de Reabilitação e Restauro de Edifício Público para Escola de Governo		0,00	0,00		
P - Ações de fortalecimento das políticas habitacional, urbanística e tributária		0,00	335.000,00		
P - Desapropriações para uso comercial, serviços ou residencial de mercado		0,00	0,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**747.000,00**		
P - Planos, Projetos e Estudos Socioambientais para as Obras e Ações do Programa (Componentes 01 e 02)		0,00	0,00		
P - Apoio à UGP e assistência técnica ao IPHAN		0,00	625.000,00		
P - Sistema de Gestão Financeira e Monitoramento		0,00	37.500,00		
P - Monitoramento e Avaliação do Programa		0,00	20.500,00		
P - Comunicação Social e disseminação do Programa		0,00	64.000,00		
Total	**0,00**	**236.000,00**	**6.853.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - MORAR NO CENTRO		**0,00**	**4.150.000,00**		
P - Obras de Reabilitação, Restauro ou Construção de Edifícios para Habitação		0,00	2.000.000,00		
P - Obras de Reabilitação, Restauro ou Construção de Equipamentos Públicos de Saúde, Educação e Social		0,00	1.450.000,00		
P - Desapropriações e Permuta de Edifícios para Habitação e Equipamentos Públicos		0,00	0,00		
P - Regularização Fundiária de Unidades Habitacionais em Setores de assentamentos precários		0,00	0,00		
P - Melhorias de Habitações Precárias		0,00	700.000,00		
C - ECONOMIA, TURISMO E CULTURA		**236.000,00**	**271.000,00**		
P - Obra de requalificação do Mercado Central		0,00	0,00		

P - Deslocamento Econômico do Mercado Central		0,00	0,00		
P - Obra de Reabilitação de Edifícios para Equipamentos Públicos de Cultura e Turismo		0,00	0,00		
P - Roteiro Tecnológico na Região Central		0,00	0,00		
P - Ações de desenvolvimento socioeconômico e ambiental para Região Central		120.000,00	271.000,00		
P - Plano de Salvaguarda do Patrimônio Imaterial e Ações de Educação Patrimonial		116.000,00	0,00		
C - MUDANÇAS CLIMÁTICAS E MOBILIDADE URBANA		**0,00**	**850.000,00**		
P - Obras de Acessibilidade e Videomonitoramento na área de Tombamento Federal		0,00	850.000,00		
P - Obra de Requalificação das Áreas verdes da Quinta do Diamante e Sistema Viário do entorno		0,00	0,00		
P - Obra de Requalificação do Anel Viário (Perímetro 03)		0,00	0,00		
P - Obra de Implantação de drenagem pluvial do entorno do Mercado Central		0,00	0,00		
P - Planos e projetos relacionados a Mudanças Climáticas		0,00	0,00		
C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		**0,00**	**0,00**		
P - Implantação do Escritório de Dados Massivos (Big Data)		0,00	0,00		
P - Cadastro Técnico Multifinalitário		0,00	0,00		
P - Obra de Reabilitação e Restauro de Edifício Público para Escola de Governo		0,00	0,00		
P - Ações de fortalecimento das políticas habitacional, urbanística e tributária		0,00	0,00		
P - Desapropriações para uso comercial, serviços ou residencial de mercado		0,00	0,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**747.000,00**		
P - Planos, Projetos e Estudos Socioambientais para as Obras e Ações do Programa (Componentes 01 e 02)		0,00	0,00		
P - Apoio à UGP e assistência técnica ao IPHAN		0,00	625.000,00		
P - Sistema de Gestão Financeira e Monitoramento		0,00	37.500,00		
P - Monitoramento e Avaliação do Programa		0,00	20.500,00		
P - Comunicação Social e disseminação do Programa		0,00	64.000,00		
Total	**0,00**	**236.000,00**	**6.018.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 6 FONTES CF	Ano 6 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - MORAR NO CENTRO		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.836.000,00**
P - Obras de Reabilitação, Restauro ou Construção de Edifícios para Habitação		0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
P - Obras de Reabilitação, Restauro ou Construção de Equipamentos Públicos de Saúde, Educação e Social		0,00	0,00	0,00	5.800.000,00
P - Desapropriações e Permuta de Edifícios para Habitação e Equipamentos Públicos		0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
P - Regularização Fundiária de Unidades Habitacionais em Setores de assentamentos precários		0,00	0,00	0,00	236.000,00
P - Melhorias de Habitações Precárias		0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
C - ECONOMIA, TURISMO E CULTURA		**120.000,00**	**271.000,00**	**3.100.000,00**	**11.595.000,00**
P - Obra de requalificação do Mercado Central		0,00	0,00	1.520.000,00	8.776.000,00
P - Deslocamento Econômico do Mercado Central		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
P - Obra de Reabilitação de Edifícios para Equipamentos Públicos de Cultura e Turismo		0,00	0,00	0,00	677.000,00
P - Roteiro Tecnológico na Região Central		0,00	0,00	0,00	387.000,00
P - Ações de desenvolvimento socioeconômico e ambiental para Região Central		120.000,00	271.000,00	600.000,00	1.355.000,00
P - Plano de Salvaguarda do Patrimônio Imaterial e Ações de Educação Patrimonial		0,00	0,00	580.000,00	0,00
C - MUDANÇAS CLIMÁTICAS E MOBILIDADE URBANA		**0,00**	**0,00**	**4.240.000,00**	**9.254.000,00**
P - Obras de Acessibilidade e Videomonitoramento na área de Tombamento Federal		0,00	0,00	0,00	2.125.000,00
P - Obra de Requalificação das Áreas verdes da Quinta do Diamante e Sistema Viário do entorno		0,00	0,00	0,00	4.255.000,00
P - Obra de Requalificação do Anel Viário (Perímetro 03)		0,00	0,00	1.740.000,00	0,00
P - Obra de Implantação de drenagem pluvial do entorno do Mercado Central		0,00	0,00	2.000.000,00	2.600.000,00
P - Planos e projetos relacionados a Mudanças Climáticas		0,00	0,00	500.000,00	274.000,00
C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		**0,00**	**0,00**	**3.860.000,00**	**3.712.000,00**
P - Implantação do Escritório de Dados Massivos (Big Data)		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
P - Cadastro Técnico Multifinalitário		0,00	0,00	3.860.000,00	0,00
P - Obra de Reabilitação e Restauro de Edifício Público para Escola de Governo		0,00	0,00	0,00	1.470.000,00
P - Ações de fortalecimento das políticas habitacional, urbanística e tributária		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
P - Desapropriações para uso comercial, serviços ou residencial de mercado		0,00	0,00	0,00	242.000,00
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**701.000,00**	**800.000,00**	**4.603.000,00**
P - Planos, Projetos e Estudos Socioambientais para as Obras e Ações do Programa (Componentes 01 e 02)		0,00	0,00	800.000,00	167.000,00
P - Apoio à UGP e assistência técnica ao IPHAN		0,00	575.000,00	0,00	3.700.000,00
P - Sistema de Gestão Financeira e Monitoramento		0,00	37.500,00	0,00	225.000,00
P - Monitoramento e Avaliação do Programa		0,00	22.500,00	0,00	125.000,00
P - Comunicação Social e disseminação do Programa		0,00	66.000,00	0,00	386.000,00
Total	**60.000.000,00**	**120.000,00**	**972.000,00**	**12.000.000,00**	**48.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

A princípio, cumpre ressaltar que os riscos associados aos Atos Legais diretamente ligados ao objeto da Carta Consulta são Leis Municipais e Leis Nacionais pertinentes ao escopo do Programa a ser executado em decorrência da Contratação de Crédito junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID.

No que concerne aos atos regulamentares inerentes ao Programa, estes se darão mediante Decreto do Chefe do Executivo, salvo Lei Autorizativa pertinente ao processo de contratação do financiamento que será aprovada pela Câmara Municipal. Sendo assim, o Projeto será levado à discussão com a Câmara, seus impactos positivos com o investimento previsto e seu impacto econômico.

Nesse contexto, a criação da Unidade Gestora do Programa (UGP), o Município irá criar por meio de Decreto, mitigando todos os riscos administrativos do processo de contratação da operação, condicionando os requisitos prévios para a assinatura do Contrato de Empréstimo.

Outrossim, quanto ao risco cambial, é importante ressaltar que se propôs um valor de financiamento compatível com a capacidade de pagamento do Município de forma conservadora, de modo a diminuir este risco.

O Município possui um excelente relacionamento e articulação com empresas concessionárias de energia, água e telefone. Destaca-se que a interlocução com tais concessionárias já possui processo definido e eficiente para cumprimento das ações necessárias para remoção ou remanejamento de interferências. Desta forma, os riscos associados a interferências nas obras são mitigados.

As principais normativas que respaldam a implementação dos produtos deste Programa são:

- Lei Orgânica do Município de São Luís;

- Lei Municipal nº 4.669 de 2006 - Plano Diretor do Município de São Luís;

- Lei Municipal nº 3.252 de 1992 - Dispõe sobre Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo Urbano do Município de São Luís;

- Lei Municipal nº 4.590 de 2006 - Dispõe sobre a Construção, Reconstrução e Conservação de Muros e Calçadas;

- Lei Municipal nº 3.714 de 1998 - Regulamenta o Fundo de Preservação e Revitalização do Patrimônio Histórico e Cultural de São Luís;

- Lei Municipal nº 6.289 de 2017 - Código Tributário do Município de São Luís;

- Lei Municipal nº 4.730 de 2006 - Institui o Licenciamento Ambiental no Município de São Luís;

- Decreto nº 49.642 de 2017 - Cria área de relevante interesse ecológico da Quinta do Diamante;

- Decreto-Lei Nacional nº 3.365 de 1941- Dispõe sobre Desapropriações por Utilidade Pública;

- Lei Nacional nº 4.132 de 1962 - Define os casos de Desapropriação por interesse social e dispõe sobre sua aplicação; e,

- Lei Nacional nº 13.465 de 2017 - Dispõe sobre regularização fundiária rural e urbana.

No que concerne à Regularização Fundiária, além de aplicar a legislação vigente, o Município de São Luís, como de praxe, trabalhará em parceria com a Corregedoria Geral de Justiça e os Cartórios de Registros de Imóveis, para implementação dos atos registrais necessários.

Por fim, o ato legal pertinente às desapropriações necessárias à execução do Programa é a emissão de Decretos Municipais de desapropriação nos termos da Legislação supracitada. O que, do mesmo modo, não representa risco à execução do Programa, já que as desapropriações serão pontuais e as indenizações serão pagas com recursos próprios do ente Municipal, que de acordo com o estudo de viabilidade técnica, poderá abater do valor da indenização os valores devidos à título de Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) e demais tributos municipais.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

As principais contratações previstas para execução do programa são: contratação de empresa gerenciadora para o programa; contratação de consultorias; contratação de empresas para elaboração de projetos e supervisão de obras; e contratação de empresa para execução das obras.

A Unidade Gerenciadora do Programa (UGP) será composta por servidores já integrantes do quadro técnico do Município, especializados e capacitados em aquisições e contratações com amplo conhecimento das políticas e salvaguardas utilizadas pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), e contará com apoio de profissionais contratados por meio da empresa gerenciadora.

Todavia, em que pese os servidores do Município já terem sido capacitados em gestão de projetos com tecnologia em BIM - Modelagem da Informação da Construção (Building Information Modelling - BIM), faz-se necessário mais capacitações até que haja pleno domínio da tecnologia BIM, o que mitiga os riscos nas contratações de elaboração de projetos, supervisão e execução de obras. Sobretudo, considerando que a administração pública tem prazo legal para elaborar todos os seus projetos nessa modelagem tecnológica.

Outrossim, o Município dispõe de servidores com expertises na implementação de Programas de infraestrutura tombadas como Patrimônio Histórico (IPHAN, DPHAP e Unesco) e políticas de habitação de interesse social. O Programa de Revitalização do Centro Histórico de São Luís, já executado com investimento do Banco Interamericano de Desenvolvimento, é um dos exemplos de experiências bem sucedidas neste tema.

Nesse quesito, o risco encontra-se nos órgãos de patrimônio que não possuem analistas de projetos suficientes para suprir a demanda do Município em ampla escala, de modo que essa carência será mitigada com contratação de analistas especializados em patrimônio pela gerenciadora do Programa para apoio à gestão dos órgãos de Patrimônio (IPHAN e DPHAP). Pois, como é sabido, todos os projetos dentro do perímetro tombado passam pela aprovação dos órgãos de patrimônio.

Além dessa aprovação, todos os projetos também são aprovados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMAM) e pela Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismos (SEMURH) para emissão de licenças ambientais e de construção, respectivamente. Tratam-se de secretarias municipais coexecutoras do Programa cuja função de análise e emissão de licenças e alvarás são atividades comuns. Porém, com o aumento considerável do quantitativo de projetos a serem analisados serão disponibilizados analistas através da gerenciadora, como forma de mitigar o risco de atraso no cronograma do Programa.

Mesmo com todo a capacitação e expertise dos servidores do Município na elaboração de especificações técnicas e composições de custos para aquisições e contratações utilizando as políticas e salvaguardas do BID, há o risco relacionado à ocorrência de licitações desertas, impugnações e recursos aos certames, o que logra atraso na execução do Programa. Para mitigar o risco deve haver capacitações e treinamentos constantes de toda a equipe técnica envolvida no Programa, assim como exclusividade da Comissão Permanente de Licitações (CEL).

Em relação à qualidade na execução e acompanhamento das obras, a SEMISPE atuará com sua equipe de técnicos, que serão assistidos por empresas consultoras (gerenciadora e supervisora), diminuindo com isso os riscos na etapa de execução, o que repercutirá em maior agilidade nos procedimentos de desembolsos junto à instituição financeira, dado o cumprimento do cronograma de execução do Programa .

Com relação à incapacidade de investimentos da empresa, o Programa conta com a atuação da Central Permanente de Licitações (CPL) e a Comissão Especial de Licitações (CEL), especialmente designada para o Programa, que cumprirão a Lei as políticas do BID com escopo de promover ações que inibirão a participação de empresas financeira e tecnicamente incapazes, na etapa de licitação.

Por fim, para mitigar todos os riscos elencados neste item, estão previstos: treinamentos e capacitações especializados para toda equipe técnica responsável pela elaboração dos documentos que compõem os processos de aquisições e contratações (projetos, obras, consultorias e serviços) em todas as suas etapas, inclusive BIM; designação de Comissão Especial de Licitações (CEL), já existente na Central Permanente de Licitações (CPL) do Município, incluindo-se aqui o critério da exclusividade da comissão; Contratação de empresa especializada em elaboração de projetos, revisão e supervisão de obras, inclusive para revisar os projetos e orçamentos já existentes; e, contratação de empresa gerenciadora para o programa incluindo o fortalecimento institucional para o IPHAN, DPHAP, SEMMAM e SEMURH através de contratação de analistas de projetos.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

As desapropriações previstas no âmbito do Programa estarão adstritas aos imóveis necessários à execução das Obras de Habitação e usos Institucionais, salvo os que são de propriedade do Município, conforme estudo de viabilidade técnica, que resultou num banco de imóveis (ANEXO 19), o qual contém o total de 35 (trinta e cinco) imóveis a serem destinados ao Programa.

Por oportuno, observa-se que desses 35 (trinta e cinco) imóveis: 15 (quinze) serão destinados à habitação, sendo 02 (dois) destes imóveis de propriedade do município e 13 (treze) de particulares, somando-se a esses mais 05 (cinco) imóveis à título de cadastro de reserva, perfazendo 20 (vinte) para este fim; 07 (sete) desses imóveis serão destinados a usos institucionais; somando-se ainda mais 05 (cinco) imóveis destinados a editais de chamadas públicas para requalificação e usos comerciais desses imóveis pela sociedade civil, com mais 03 (três) de cadastro de reserva. Com isso, a área estimada para desapropriação é de 25.179 m2 (vinte e cinco mil, cento e setenta e nove metros quadrados), cujo custo estimado foi orçado em torno de US$ 2.242.000,00 (dois milhões duzentos e quarenta e dois mil), referente aos imóveis que serão efetivamente desapropriados/adquiridos.

Outrossim, os imóveis serão adquiridos mediante desapropriação nos termos da legislação Municipal e Legislação Nacional pertinentes (Lei Municipal nº 4.590 de 2006 - Dispõe sobre a Construção, Reconstrução e Conservação de Muros e Calçadas, Decreto-Lei Nacional nº 3.365 de 1941- Dispõe sobre Desapropriações por Utilidade Pública e Lei Nacional nº 4.132 de 1962 Define os casos de Desapropriação por interesse social e dispõe sobre sua aplicação), cujas indenizações serão pagas com recursos próprios do Município, que de acordo com o estudo de viabilidade, poderá compensar do valor da indenização os valores devidos à título de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e demais débitos relativos à tributos municipais.

Nesse contexto, os processos de desapropriações serão conduzidos pela Procuradoria Geral do Município (PGM) com os técnicos da Secretaria de Inovação, Sustentabilidade e Projetos Especiais (SEMISPE) juntamente com as Secretarias da Fazenda, Planejamento e de Administração que são secretarias coexecutoras.

Por fim, como os imóveis selecionados foram todos vistoriados e seu estado de desocupação ou abandono comprovados, não há risco ou mitigação a ser considerada à título de compensação social tais como indenização, bônus moradia, auxílio moradia, aluguel social. De modo geral, os riscos do processo de desapropriação já foram mitigados com o estudo de viabilidade prévio, consoante as informações supracitadas.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

A princípio, considerando o risco dos impactos ambientais do Programa, serão elaborados estudos ambientais (Plano de Gerenciamento Ambiental e Social), com entrega dos respectivos relatórios desenvolvidos por empresas contratadas para elaboração dos projetos executivos e execução das obras, como forma de avaliar e gerenciar os riscos envolvidos. Essas empresas serão responsáveis pelo trâmite legal de aprovação das licenças ambientais e patrimoniais nos órgãos competentes, conforme exigência legal e contratual.

Do mesmo modo, o Plano de Controle Ambiental (PCA), o Plano de Gestão Ambiental (PGA), o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Construção Civil (PGRSCC) e demais estudos ambientais que poderão ser solicitados, serão de responsabilidade das empresas executoras das obras e aprovados pela Unidade Gestora do Programa (UGP), incluindo o processo de aprovação legal, consoante exigência legal e contratual pertinente.

No que concerne aos licenciamentos ambiental (prévio e de instalação) e de obra (Alvará de Construção e Habite-se), os órgãos responsáveis são, respectivamente, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMMAM) e a Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo (SEMURH), sendo ambas coexecutoras do Programa. Nesse sentido, o processo de licenciamento ambiental está restrito ao nível municipal, o que mitiga os riscos nesse quesito.

Desta forma, em resumo tem-se que: a obra de Requalificação do Mercado Central já possui emissão de licença prévia; para as obras de Reabilitação de Edifícios para Equipamentos Públicos de Cultura e Turismo também há uma licença prévia emitida; e para as obras da Requalificação do Anel Viário (Perímetro 03), também foi emitida a licença prévia ambiental.

Com relação à Análise Prévia dos Projetos (arquitetônicos memoriais descritivos e complementares) dos imóveis situados na área de Tombamento Federal e Estadual, os órgãos responsáveis são o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e o Departamento de Patrimônio Histórico Artístico e Paisagístico do Estado do Maranhão (DPHAP/MA), sendo ambos órgãos parceiros do Município de São Luís nas ações estratégicas que envolvem o Patrimônio. Nesse diapasão, a atuação prioritária do Programa se dará na área de tombamento Federal e Estadual, razão pela qual será destinado reforço institucional ao IPHAN e ao DPHAHP com contratação de analistas pela gerenciadora do Programa, conforme citado no item 5.2, mitigando assim, tais riscos.

Nesse sentido, as ações mitigadoras são as parcerias institucionais com o IPHAN e o DPHAP; Contratação de consultores especializados em patrimônio e meio ambiente na equipe da Empresa Gerenciadora do Programa; análise e aprovação dos Planos Ambientais (Plano de Controle Ambiental, Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Construção Civil, Plano de Gestão Ambiental e outros que poderão ser solicitados), que garantirão a mitigação dos riscos e potenciais danos ambientais em todas as etapas do Programa.

Os principais potenciais impactos ambientais se referem às ordens de risco físico, biológico e ergonômicos, como por exemplo: erosão do solo, emissão de ruídos, nos riscos físicos; supressão de vegetação nativa e/ou secundária; morte de animais e/ou interrupção de seus ciclos de vida nos impactos biológicos.

Por fim, ressalta-se que a SEMISPE, Órgão Executor do Programa, possui expertises na implementação de programas de infraestrutura e habitação executados anteriormente, através de operação de crédito com organismos internacionais, a exemplo do Programa de Revitalização do Centro Histórico de São Luís com investimento do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Sendo assim, já desenvolve suas ações de acordo com as salvaguardas socioambientais estabelecidas por este organismo internacional multilateral no Marco de Política Ambiental e Social. Além disso, a Equipe Técnica da Secretaria passa por constantes capacitações oferecidas pelo BID, inclusive no que concerne às salvaguardas socioambientais.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

A SEMISPE, secretaria executora do Programa, possui expertise na implementação de programas executados anteriormente, através de operação de crédito com organismos multilaterais de financiamento, a exemplo do Programa de Revitalização do Centro Histórico de São Luís, com investimento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). De modo que já desenvolve ações para atender as salvaguardas sociais estabelecidas pelo BID, estando apta a atender as políticas e salvaguardas socioambientais.

Por oportuno, deve-se considerar que os imóveis selecionados para o componente habitacional e institucional representam a parcela de maior relevância do Programa, os quais todos foram vistoriados e selecionados em razão de estarem desocupados ou abandonados, o que não representa risco efetivo a ser considerado à título de interferências em populações decorrentes da implementação do Programa. Todavia, também deve-se considerar que a obra do Mercado Central do Município de São Luís representa uma intervenção relevante do Programa concernente à sua requalificação, o que envolverá o deslocamento econômico dos feirantes.

Dito isso, o risco de impactos sociais no Programa, será mitigado com a elaboração de Plano de Gerenciamento de Risco e de Engajamento das Partes Interessadas, com entrega dos respectivos relatórios desenvolvidos por empresas contratadas como forma de avaliar e gerenciar os riscos envolvidos, o que ensejará a elaboração de Plano de Trabalho Técnico Social (PTTS) anterior a execução das obras. Essas empresas, juntamente com a executora do programa, serão responsáveis pelo mecanismo de comunicação estratégica e divulgação das informações do Programa a todas as partes interessadas, de uma maneira acessível e apropriada, bem como mecanismo de gestão de sugestões, reclamações e queixas, a fim de realizar a integração da comunidade ao Programa.

Nesse diapasão, no que concerne especificamente a obra de requalificação do Mercado Central, o risco de interrupção das atividades econômicas e de empobrecimento dos feirantes, será mitigado com a elaboração de Plano de Deslocamento Econômico (PDE), que estabelecerá as medidas de prevenção, mitigação, e/ou compensação adequadas, de modo a impactar o mínimo possível as atividades econômicas dos feirantes do mercado e entorno.

No PDE, constará também as ações de capacitação e apoio à formalização dos trabalhadores, bem como as estratégias de comunicação específicas para cada grupo de pessoas afetadas pelas intervenções, tais como: feirantes do mercado, usuários, comerciantes e instituições do entorno. Atualmente, consta na base cadastral do Município o total de 340 feirantes instalados no mercado central, que serão deslocados temporariamente para execução da obra.

Por fim, ressalte-se que na área de intervenção do Programa não possui populações tradicionais, indígenas ou quilombolas. Como dito alhures, o Programa não prevê o reassentamento de famílias ou o seu deslocamento involuntário, já que os imóveis destinados à habitação se encontram desocupados ou em estado de completo abandono.

De modo geral, as intervenções propostas pelo Programa valorizarão a região central da cidade agregando valor imobiliário e desenvolvimento urbano. Além de contribuir para a criação de novos postos de trabalho, desenvolvimento econômico do Município e adensamento do Centro, considerando a demanda habitacional atual de 363 famílias nos bairros da região central, de acordo com os registros da SEMURH.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

De início, cumpre ressaltar que o Programa não prevê o reassentamento voluntário ou involuntário de famílias, pois os imóveis destinados à habitação estão desocupados ou em estado de abandono. Salienta-se que o critério relevante para elegibilidade dos imóveis foi exatamente o da ociosidade e o do abandono. Informa-se ainda, que esses imóveis possuem base fundiária e cadastral imobiliária integralmente identificadas e caracterizadas, através do estudo de viabilidade, de modo que todas as negociações para às desapropriações ocorrerão de forma administrativa, evitando assim, os riscos e impactos da judicialização.

Com relação a ocupação das unidades habitacionais pelas famílias beneficiárias, será contratado Plano de Trabalho Técnico Social (PTTS) antes, durante e após a implantação do projeto, bem como consultoria para gestão habitacional de interesse social durante o período de adaptação condominial, cuja modelagem deverá descrever a gestão jurídica das relações de cessão de uso e locação social junto aos beneficiários, assim como a manutenção predial e gestão do condomínio.

No que concerne à Obra de Requalificação do Mercado Central será contratada empresa para elaboração de Plano de Deslocamento Econômico (PDE), com o escopo de garantir a manutenção das atividades econômicas do mercado e entorno com o mínimo de impacto no decorrer das obras, com implementação de medidas de prevenção, mitigação e/ou compensação adequadas à intervenção. O que contemplará, a elaboração de projeto de infraestrutura provisória adequada ao funcionamento dos trabalhos dos feirantes impactados pela obra.

Por fim, para mitigar o risco, o plano supracitado contemplará o suporte de transição para os feirantes economicamente deslocados, de acordo com o necessário, com base em estimativa razoável de tempo para que sejam restauradas a capacidade de geração de renda, níveis de produção e padrão de vida. O espaço de destino para o deslocamento econômico temporário já foi identificado, reservado e pertence ao Município de São Luís, consoante área hachurada no mapa (ANEXO 16). A SEMISPE, juntamente com as secretarias coexecutoras do Programa executará o PDE.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN