

Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

PROGRAMA DE DRENAGEM E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA (MG)

Nº Carta Consulta: 60970
Processo: 03101.101036/2023-64
Mutuário: Município de Juiz de Fora - MG
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Data de Recebimento: 10 de Abril de 2023

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 16.000.000,00
Fontes Externas:
Corporação Andina de Fomento - CAF: US$ 64.000.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 03
2. PROJETO 04
2.1. TÍTULO 04
2.2. TÍTULO ABREVIADO 04
2.3. MUTUÁRIO 04
2.4. TIPO OPERACAO 04
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 04
2.6. PROJETO/INDICADORES 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES 05
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 09
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 10
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 10
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 12
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 13
3. FINANCIAMENTO 13
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 13
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 13
4. EXECUÇÃO 13
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 13
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 14
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 15
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 15
5. RISCOS 16
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 16
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 17
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 17
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 17
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 17
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 18
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 18

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

O presente Programa de Drenagem e Infraestrutura de Juiz de Fora, Minas Gerais, doravante PROGRAMA, objetiva resolver, de forma definitiva, problemas históricos de inundações e alagamentos, especialmente em três regiões anualmente afligidas por esses eventos: o Bairro de Santa Luzia, atravessado pelo córrego do mesmo nome; o Bairro Industrial, atravessado pelo córrego Humaitá e situado às margens do Rio Paraibuna; os Bairros Democrata e Mariano Procópio, que recebem o deságüe do Córrego São Pedro, antes que este alcance o Rio Paraibuna.

Além dessas grandes bacias, o projeto inclui drenagens de menor porte na rua Cesário Alvim e adjacências, no bairro Granbery, nos Bairros Linhares e Bom Jardim (rua Luís Fávero) e no bairro São Mateus (rua Padre Café).

O enfrentamento dessas situações problemáticas tornou-se inadiável: primeiro, diante da emergência climática manifesta, nos últimos anos, pelo expressivo aumento da pluviosidade (o período chuvoso de 2022-23 foi 93% mais intenso do que a média histórica); depois, pela deficiência de infraestrutura urbana diante do crescimento populacional da cidade, acima dos índices nacionais, e para o qual não se preparou resposta adequada: os últimos investimentos em macrodrenagem no município de Juiz de Fora datam de há mais de quarenta anos.

Esclareça-se que o município tem um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH/PNUD) de 0,778, considerado alto, sendo o 47º do país. Essa é mais uma razão para escolher o investimento que se pleiteia de modo que a cidade prossiga na sua trajetória ascendente nos processos da vida social.

O presente projeto prestigia também o entendimento de que o investimento em intervenções resolutivas acaba por significar economia no dispêndio do município, liberando recursos para outras obras e reduzindo o comprometimento orçamentário com atuações remediais, muito caras se acumuladas na linha do tempo.

Eis porque deliberou-se recorrer a financiamento internacional, oferecido em condições mais vantajosas do que outras alternativas consideradas (como demonstrado no curso desta proposta) e que viabiliza, nas áreas afetadas, intervenções de grande envergadura, projetadas para eliminar todos os problemas caracterizados pelo horizonte temporal dos próximos cem anos.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

(I) SOLUÇÃO PROPOSTA:

Todas as soluções propostas incorporam, como fundamentos, os conceitos de Soluções Baseadas na Natureza (SBN), de Infraestrutura Verde e de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). São lastreadas no Plano Municipal de Drenagem - Anexo I, no Plano Municipal de Redução de Riscos - Anexo II e no Plano de Saneamento Básico de Juiz de Fora- Anexo III. Todos esses documentos (acrescentados em anexo: Plano de Drenagem, Plano de Redução de Riscos e Plano de Saneamento) indicam como prioridade equacionar a falta de um sistema de macrodrenagem no município para eliminar os transtornos causados à população local, impactada no período chuvoso por alagamentos e inundações.

(i) Solução para o córrego Santa Luzia: dobrar a capacidade de vazão dágua, dos atuais 50 m3/s para 100 m3/s. Para tanto, o leito do curso terá sua calha alargada e aprofundada. Isso ocorrerá em três diferentes trechos, cada um com largura e profundidade próprias:

A) O alargamento do córrego não prejudicará a mobilidade urbana no local, especialmente para pedestres. A proposta incorpora a manutenção de calçadas suspensas na beirada do córrego, protegidas por guarda-corpos de 1,1 metro de altura.

B) Complementarmente, o fluxo do córrego Santa Luzia será controlado em sua ligação com o lago do Parque da Lajinha, que será utilizado como reservatório de detenção das águas que fluem para a bacia respectiva.

C) O projeto também estabelece a revitalização e reestruturação do cruzamento entre as avenidas Ibitiguaia e Santa Luzia, onde o córrego faz uma inflexão de 90°. Esse direcionamento será suavizado, como forma de reduzir a perda de carga que, durante as chuvas, contribui para que o córrego saia da calha. Esse mesmo ponto passará por requalificação urbana.

D) O córrego Santa Luzia também terá refeitas as travessias entre as margens de seu curso na forma de pontes em arco, para evitar o risco de obstrução do fluxo e consequentes alagamentos.

(ii) Solução para o córrego São Pedro: construção de reservatório enterrado, em terreno localizado a montante do Bairro Democrata, entre as ruas Benjamin Guimarães e Antônio Fellet, na margem direita do curso do córrego:

A) A solução de engenharia encontrada envolve a instalação de um mecanismo limitador de vazão, que atuará nas circunstâncias de cheia , desviando para o reservatório as águas que excederem a altura estabelecida, desse modo prevenindo a ocorrência de inundações.

B) Em momento posterior, quando baixarem as águas, uma bomba devolverá ao córrego o excesso armazenado.

C) Na superfície do reservatório de detenção, prevê-se a instalação de um parque linear, com oferta de área verde e opções de lazer para a população.

(iii) Solução para o Bairro Industrial: compreende três intervenções:

A) Construção de um dique, no comprimento de um quilômetro e com um metro de altura, ao longo da margem direita do Paraibuna, para evitar a inundação do Acesso Norte, via que margeia o rio e que constitui acesso para as rodovias federais 040 e 267.

B) Construção de um muro com altura de 1,75 metro ao longo das margens do córrego Humaitá, evitando a inundação da via percorrida pelo córrego, a Avenida Lúcio Bittencourt.

C) Implantação de uma nova rede de drenagem que conduzirá as águas das chuvas para um reservatório de detenção, localizado em terreno onde funcionou no passado a usina de creosotagem da Rede Ferroviária Federal S.A., com área de 4.500m2; essa solução reduz o impacto das chuvas sobre o córrego Humaitá.

(a) A complexidade desse projeto se deve à natureza do terreno: o Bairro Industrial localiza-se em área adjacente ao Rio Paraibuna, situada 0,75m abaixo do nível deste.

(b) A atual rede de drenagem direciona as águas pluviais para o córrego, que as conduz para o Rio; quando este eleva seu nível, o sistema de vasos comunicantes traz a água de volta para o córrego, produzindo as enchentes.

(c) Tal inundação afeta inclusive a rede de esgotamento, fazendo com que água do córrego invada as casas pelos dutos de esgotamento.

(d) Para evitar essa situação, as redes de esgoto também serão remodeladas e conduzidas para o interceptor de esgoto existente ao longo do Rio Paraibuna.

(e) O reservatório enterrado devolverá as águas das chuvas para o curso do Rio Paraibuna por meio de bombas, à jusante da área das enchentes.

(f) Na superfície da bacia de contenção será construído um parque linear, com área verde e equipamentos de lazer.

(iv) Soluções de microdrenagem no bairro Granbery, nas ruas Cesário Alvim e Padre Arnaldo Jansen (São Bernardo), nas ruas Padre Café (São Mateus) e Luís Fávero (no limite entres os bairros Linhares e Bom Jardim): passam pela construção de redes de drenagem de águas pluviais, com posterior reurbanização e adequação da estrutura viária no local.

(II) RESULTADOS ESPERADOS:

Com as internações previstas no PROGRAMA, espera-se em todos os casos, seja de macro ou microdrenagem, a eliminação dos alagamentos e/ou inundações e, em consequência, a melhoria da qualidade de vida da população, especialmente de sua saúde física e mental.

Espera-se também criar uma sensação de segurança e estabilidade que favoreça o desenvolvimento do comércio local, com a criação de novos negócios e geração de emprego e renda.

(III) SUSTENTABILIDADE:

Além de melhorar a vida das pessoas moradoras das regiões afetadas, o PROGRAMA terá o condão de reduzir os custos de zeladoria e manutenção urbana, ampliar o retorno financeiro para os cofres públicos com incremento na planta de valores das regiões beneficiadas e suprimir as renúncias fiscais e tarifárias criadas com o propósito de mitigar os danos sofridos pelas famílias vítimas de alagamento.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

(I) MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS:

As intervenções previstas no Plano de Desenvolvimento Urbano do Município preveem, entre outras finalidades, o controle de alagamentos e inundações. Ações custeadas com recursos disponíveis ao Município. Juiz de Fora apresenta uma situação financeira segura, considerados os indicadores definidos pela Secretaria do Tesouro Nacional, abaixo expostos:

a) Dívida Consolidada/Receita Corrente Líquida: classificação A (9,01%);

b) Poupança Corrente: Despesa Corrente/Receita Corrente: classificação B (92,39%);

c) Liquidez: Obrigações Financeiras/Disponibilidade de Caixa: classificação A (19,03%).

A dívida líquida é negativa e o índice de operações de crédito é de 0,66%, face à Resolução 043/2001 do Senado Federal, que autoriza um endividamento de até 16% da Receita Corrente Líquida. O comprometimento com amortização, juros e encargos é de 1,53%, enquanto que a mesma resolução autoriza limite máximo de 11,5% da mesma base. Resta, assim, evidente que, além de manter despesas inferiores às receitas, o Município ainda apresenta um baixíssimo nível de endividamento.

Importante informar também que as peças orçamentárias do município de Juiz de Fora já apresentam as despesas programáticas do PROGRAMA (Anexos V a VII):

a) PPA 2022-2025: Lei N.º 14.356 - de 13 de janeiro de 2022, disponível em: https://www.pjf.mg.gov.br/transparencia/orcamento/ppa/2022_2025/index.php;

b) LDO 2023: Lei n.º 14.496 de 03 de agosto de 2022, disponível em: https://www.pjf.mg.gov.br/transparencia/orcamento/ldo/index.php; e

c) LOA 2023: Lei nº Lei 14.548 de 29 de dezembro de 2022, disponível em: https://www.pjf.mg.gov.br/transparencia/orcamento/loa/2023/index.php.

Declara-se também ciência de que deverão ser apresentadas as rubricas orçamentárias constantes do Quadro de Detalhamento de Despesa (QDD) nos exercícios relevantes, em compatibilidade com o cronograma físico-financeiro (anos de 2024 a 2028) Anexo -XIV.

(II) CONTRAPARTIDA:

Declara-se que a origem da contrapartida que compõe o PROGRAMA é proveniente da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora e está em conformidade com o disposto na Resolução COFIEX nº 3 de 29/5/2019.

Declara-se ainda que os gastos de contrapartida só serão elegíveis a partir da data de publicação da Resolução da COFIEX que autoriza a preparação do respectivo programa, observado o disposto na Resolução COFIEX nº 3.

(III) TAXA DE CÂMBIO:

A moeda de referência do financiamento pretendido é o Dólar Americano Comercial, com cotação de referência de USD/R$ 5,25, equivalente à variação média em 52 semanas terminadas em 27/04/2023 (Banco Central do Brasil).

(IV) ESTIMATIVAS DE CUSTOS DO PROGRAMA:

Os custos das intervenções do PROGRAMA foram elaborados com base nas tabelas do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) e Sistema de Custos Referenciais de Obras (SICRO/DNIT). Para itens não disponíveis nesses sistemas, optou-se por fazer uso de pelo menos 03 cotações de mercado.

2. Projeto

2.1. Título
PROGRAMA DE DRENAGEM E INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA (MG)

2.2. Título Abreviado
PRODRENAGEM - Juiz de Fora (MG)

2.3. Mutuário
Município de Juiz de Fora - MG

2.4. Tipo Operacao
Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
(i) OBJETIVO GERAL:

O PROGRAMA objetiva promover no Município de Juiz de Fora (MG) intervenções de macro e microdrenagem para a eliminação de alagamentos e inundações nos seguintes lugares: Bairro Industrial, Santa Luzia, Mariano Procópio, Democrata, São Mateus, Linhares, Bom Jardim, São Bernardo e Granbery.

(ii) OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

a) eliminar os riscos de alagamentos e inundações nos bairros alcançados pelo PROGRAMA;

b) promover a requalificação da estrutura de macro e microdrenagem a partir de engenharia integrada a soluções baseadas na natureza;

c) requalificar a estrutura de córregos e canais, não apenas aumentando sua carga hidráulica, mas preservando o leito onde correm;

d) integrar a construção de bacias de amortecimento das águas ao oferecimento de parques e áreas verdes de uso comum, como forma de requalificação urbana dos bairros em que as obras ocorrem;

e) integrar a construção de uma nova estrutura de drenagem das águas pluviais à requalificação de toda a estrutura viária nos bairros em que as obras ocorrem, com a implantação de jardins de chuva, e preparar esses locais para os diferentes modais de mobilidade, especialmente o de pedestres.

f) garantir a segurança e tranquilidade das populações moradoras dos bairros beneficiados com essas intervenções.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Indicador de Transbordamento do Rio Paraibuna	Altura do rio menos altura limite de transbordamento menos a altura do dique do Paraibuna	METRO	0,40	0,00
Indicador de transbordamento do Córrego Humaitá	Altura do rio menos altura limite do rio Paraibuna para transbordamento do córrego Humaitá menos altura do dique do Humaitá	METRO	1,15	0,00
Indicador de Porcentagem de eventos de inundações no Bairro Santa Luzia	1 menos (média de eventos de inundação dos últimos 5 anos menos o número de inundações ocorridas no ano em curso) dividido pela média de eventos ocorridos nos últimos 5 anos multiplicado por 100	Porcentagem (%)	100,00	0,00
Indicador de Porcentagem de eventos de inundações nos Bairros Democrata e Mariano Procópio	1 menos (média de eventos de inundação dos últimos 5 anos menos o número de inundações ocorridas no ano em curso) dividido pela média de eventos ocorridos nos últimos 5 anos multiplicado por 100	Porcentagem (%)	100,00	0,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - DRENAGEM	**70.563.750,00**
S - MACRODRENAGEM	63.737.500,00
P - Bairro Industrial	16.337.500,00
P - Bairro Santa Luzia	36.000.000,00
P - Bacia do Córrego São Pedro	11.400.000,00
S - MICRODRENAGEM	6.826.250,00
P - Rua Cesário Alvim/Rua Padre Arnaldo Jansen	2.975.000,00
P - Rua Padre Café	1.040.000,00
P - Rua Luiz Fávero	936.250,00
P - Bairro Granbery	1.875.000,00
C - GESTÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DO PROGRAMA	**8.842.250,00**
P - Supervisão de Obras	6.733.100,00
P - Trabalho Técnico Social	150.000,00
P - Projetos de Engenharia (Santa Luzia/Bacia São Pedro)	1.437.500,00
P - Plano de Gerenciamento de Risco e Mudanças Climáticas do Projeto ?Bairro Sustentável e de Baixo Carbono"	377.900,00
P - Auditoria Independente	143.750,00
C - GASTOS FINANCEIROS	**594.000,00**
P - Comissão de Financiamento	544.000,00
P - Avaliação do Programa	50.000,00
Total dos Componentes	**80.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - DRENAGEM

Este componente do PROGRAMA irá tratar do detalhamento das ações referentes a Implantação dos Sistemas de Macro e Microdrenagem.

S - MACRODRENAGEM

Esse subcomponente, que corresponde à execução das obras de macrodrenagem de ruas e avenidas, com extensão aproximada de 3,85 km, contempla a implantação de novo canal em concreto armado no bairro Santa Luzia, novo canal em concreto armado no bairro Industrial e um grande reservatório de detenção na bacia do córrego São Pedro.

A implantação de macrodrenagem será feita nos bairros Santa Luzia, Bairro Industrial, Mariano Procópio e Democrata. A Planta Geral do sistema de macrodrenagem desses bairros está na aba de Anexos (Anexo VIII - Planta Geral).

P - Bairro Industrial

a) pretende-se realizar 0,35 km de galeria de concreto armado com 7,00 metros de largura na Av. Lúcio Bitencourt no Bairro Industrial.
b) construção dos reservatórios de detenção dos Bairros Industrial e Democrata com seus parques lineares totalmente urbanizados ;
c) construção dos jardins de chuva no Bairro Industrial.

P - Bairro Santa Luzia

a) pretende-se realizar 3,5 km de galeria de concreto armado com largura variando entre 7,00 e 9,00 metros nas Avenidas Santa Luzia e Ibitiguaia.

P - Bacia do Córrego São Pedro

a) pretende-se realizar 6,16 km de redes de microdrenagem em tubos de PEAD, diâmetros entre 400mm e 1.200mm, nos Bairros São Bernardo (Rua Cesário Alvim), São Mateus (rua Padre Café), Linhares (Rua Luiz Fávero) e Bairro Granbery.
b) 1 km de dique em concreto armado na margem direita do Rio Paraibuna.
c) 0,35 km de dique de concreto armado em cada uma das margens do córrego Humaitá.
d) todas as obras de arte de pontes e travessias previstas.
e) pavimentação de todas as vias que sofrerão intervenção, com as devidas sinalizações horizontais e verticais.

S - MICRODRENAGEM

Esse subcomponente corresponde à execução das obras de microdrenagem de ruas e avenidas, com extensão aproximada de 6, 160 km de redes de drenagem em PEAD (Polietileno de Alta Densidade) e seus elementos complementares como sarjetas e bocas de lobo nos Bairros Santa Luzia, Industrial, São Bernardo, Linhares/Bom Jardim, São Mateus e Granbery.

P - Rua Cesário Alvim/Rua Padre Arnaldo Jansen

Trata-se de obra de microdrenagem com objetivo de eliminar alagamentos e rompimentos da tubulação existente devido ao seu subdimensionamento.

P - Rua Padre Café

Trata-se de obra de microdrenagem com objetivo de eliminar alagamentos , inundações e rompimentos da tubulação existente devido ao seu subdimensionamento.

P - Rua Luiz Fávero
Trata-se de obra de microdrenagem com objetivo de eliminar alagamentos , inundações e rompimentos da tubulação existente devido ao seu subdimensionamento.

P - Bairro Granbery
Trata-se da implantação do sistema de microdrenagem inexistente no bairro. Objetivando evitar alagamentos e melhorar a qualidade de vida dos moradores.

C - GESTÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DO PROGRAMA
A estrutura prevista e descrita no item EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL - MATRIZ DE RESPONSABILIDADE - ARRANJO OPERACIONAL do PROGRAMA será criada por Decreto da Prefeita, vinculada ao órgão executor, a Secretaria Municipal de Obras (SO). O Decreto deverá constituir a Unidade de Gestão do Programa (UGP) para ordenar o apoio técnico e operacional e eventual contratação de consultorias, que prestarão serviços exclusivamente para as ações do PROGRAMA.

a) Supervisão das Obras e Serviços: dará apoio à UGP na verificação da execução das obras e serviços, com levantamento de quantidades, aferição da qualidade através de ensaios de laboratórios (solo, concreto e asfalto) e cronograma de execução;
b) Apoio Operacional: dará apoio operacional à UGP em assuntos específicos e sob demanda;
c) Projetos de engenharia e estudos técnicos: dará apoio à UGP no detalhamento de projetos e estudos elaborados pela Prefeitura na etapa de preparação do PROGRAMA, permitindo sua implantação;
d) Auditoria Independente: dará apoio à UGP na avaliação da situação financeira e da execução do PROGRAMA.

De forma resumida e seguindo a metodologia RACI, tem-se como Responsável a Secretaria de Obras; como Autoridade, a Prefeitura de Juiz de Fora; como Consultado as secretarias de apoio (Governo, Planejamento, Fazenda, Procuradoria e outras) e como Informado o órgão concedente (CAF).

P - Supervisão de Obras
A Supervisão das Obras e Serviços compreende a gestão, monitoramento e controle tecnológico dos serviços que constam dos projetos de engenharia que farão parte do PROGRAMA. Para reforçar a Unidade de Gerenciamento do Programa UGP, está prevista a contratação de uma empresa especializada, com atribuições específicas, para oferecer à UGP pessoal técnico qualificado, com a experiência necessária para assegurar a melhor Supervisão das Obras e Serviços do Programa.
Os serviços de supervisão das obras e serviços abrangem:

a) acompanhamento da execução dos serviços em relação ao cronograma físico-financeiro;
b) assessoramento da equipe de fiscalização na supervisão técnica e aprovação dos serviços;
c) controle tecnológico das obras, feito por meio de ensaios de laboratório de solos, asfalto e concreto. A frequência e tipos de ensaios serão definidos de acordo com as Normas técnicas da ABNT;
d) análise das planilhas de quantidades executadas e compatibilização com as especificações do projeto e normas de medição e pagamento;
e) avaliação e liberação de medições;
f) acompanhamento da execução dos serviços em relação às especificações técnicas e projetos licitados;
g) preparação de documentos técnicos e pareceres para apresentação aos diversos órgãos de controle e entidades intervenientes, sempre quando solicitada;
h) apoio à equipe da UGP no acompanhamento do Livro de Ocorrências ou Diário de Obras, no qual serão feitas anotações diárias referentes ao andamento dos serviços, qualidade dos materiais, mão-de-obra, como também reclamações, advertências e principalmente problemas de ordem técnica que requeiram solução por parte da UGP;
i) verificação da qualidade da obra abrangendo a totalidade da execução dos controles geométricos e tecnológicos dos serviços realizados pelas construtoras;
j) acompanhamento da implantação das medidas mitigadoras;
l) acompanhamento das condições de segurança viária e dos usuários durante as obras, incluindo os desvios de tráfego;
m) avaliação técnica de todos os serviços de engenharia componentes do PROGRAMA;
n) acompanhamento das diversas etapas das obras verificando o cumprimento integral das soluções dos projetos de engenharia e encaminhando à UGP as incompatibilidades encontradas;
o) elaboração de relatórios de andamento das obras e serviços do PROGRAMA.

P - Trabalho Técnico Social
O Trabalho Técnico Social consiste no gerenciamento das relações de convivência com a população das áreas beneficiadas, que terá, durante a execução das obras previstas, incidências desestabilizadoras do seu dia-a-dia.
Este trabalho se desdobrará em etapas, conforme se desenvolvam as obras de engenharia:

a) campanhas de divulgação dirigidas às populações dos bairros beneficiados, esclarecendo a natureza das intervenções, sua duração e o impacto nas rotinas sociais estabelecidas. Essas campanhas, além de materiais explicativos, implicam na realização de reuniões nos bairros, mantendo a população mobilizada, informada e em condições de acompanhar a execução dos projetos.
b) escolha pelas comunidades de comitês de monitoramento da execução dos projetos, de modo a agilizar a solução de qualquer problema que venha a surgir (nas áreas de mobilidade, de atividades urbanas como feiras, de alterações no funcionamento de equipamentos públicos ou do comércio).
c) definição na UGP de setores do governo destacados para o diálogo com as comunidades, diretamente ou através das lideranças designadas.

d) possibilidade de contratação de assessoria especializada para se encarregar com exclusividade destes processos.
e) avaliação do impacto produzido durante as intervenções e depois delas, com o levantamento dos efeitos da supressão dos distúrbios em tela (alagamentos e inundações), bem como da implantação dos parques e áreas revitalizadas que fazem parte do PROGRAMA.

P - Projetos de Engenharia (Santa Luzia/Bacia São Pedro)
Para a elaboração dos orçamentos das intervenções do PROGRAMA, a Prefeitura, na fase de preparação, elaborou um conjunto de projetos básicos e complementares. É necessário, entretanto, durante a fase de execução das obras e serviços, fazer o detalhamento desses projetos. Para tanto, a Prefeitura irá contratar consultorias especializadas para sua elaboração.
Importante salientar que essa é uma prática já adotada pela Prefeitura nestes casos, pois trata-se de serviço técnico especializado que demanda pessoal e equipamentos específicos, como por exemplo os necessários para levantamentos topográficos e geológicos.

Assim, este produto tratará do detalhamento dos projetos para efeito construtivo de:

(I) Santa Luzia:
a) levantamento topobatimétrico complementar;
b) modelagem dos córregos Ipiranga e Teixeiras;
c) projeto executivo do canal de Santa Luzia;
d) elaboração de estudo técnico preliminar e termo de referência para licitação.

(II) Bacia de São Pedro:
a) levantamento topobatimétrico;
b) diagnóstico, modelo hidrológico e hidrodinâmico;
c) relatório geotécnico;
d) projeto básico das estruturas hidráulicas, da terraplenagem, do parque linear e paisagismo;
e) Projeto executivo.

(III) Bairro Industrial:
a) projeto executivo de descontaminação da área de creosotagem.
b) outros:

(IV) Plano de Redução de Risco e Mudanças Climáticas.

(V) Os detalhamentos previstos dos projetos irão conter:
a) especificações técnicas;
b) orçamento;
c) estudo técnico preliminar; e
d) termo de referência para licitação.

P - Plano de Gerenciamento de Risco e Mudanças Climáticas do Projeto ?Bairro Sustentável e de Baixo Carbono"
Plano de Redução de Risco e Mudanças Climáticas.

P - Auditoria Independente
A Auditoria Independente terá como meta a avaliação da situação financeira do PROGRAMA ao final do período auditado, que será semestral, e informará sobre a adequação dos controles internos, emitindo um parecer sobre a conformidade do Contrato de Empréstimo às leis e regulamentos aplicáveis. Essa consultoria fornecerá à UGP suas análises, indicando as possíveis não conformidades a serem corrigidas durante a execução do PROGRAMA.
Os serviços da auditoria abrangem:
a) análise das Demonstrações Financeiras do PROGRAMA (Demonstrativo de Origens e Aplicações de Recursos, Demonstrativo dos Investimentos por Componente, do Demonstrativo dos Certificados de Despesas - SOEs, do Demonstrativo de Conciliação da Conta Especial, Notas das Demonstrações Financeiras) e análise da documentação de suporte a estas demonstrações;
b) avaliação da posição financeira do PROGRAMA, dos recursos recebidos e dos desembolsos efetuados durante o período auditado, bem como dos investimentos acumulados ao final do período, de acordo com as normas internacionais de contabilidade, promulgadas pelo International Accounting Standards Board - IASB;
c) verificação das despesas reportadas para o empréstimo, quais sejam: se são elegíveis para o financiamento e se os fundos foram usados somente para os propósitos do PROGRAMA;
d) avaliação da estrutura de controle interno da Prefeitura em relação ao PROGRAMA (esta avaliação deve incluir também os controles internos das contribuições da contrapartida ao mesmo);
e) avaliação do cumprimento pela UGP dos termos do Contrato de Empréstimo.

C - GASTOS FINANCEIROS
Gastos Financeiros são os custos que incidem sobre o montante do financiamento a serem pagos ao órgão financiador. Incluem comissões de financiamento e de avaliação, além de juros e amortizações.

P - Comissão de Financiamento

Estão previstas duas comissões de financiamento: de abertura (0,85% do valor liberado) e de compromisso (0,35% sobre eventuais saldos não utilizados ? esse valor não foi estimado). Essas comissões são definidas pelo Órgão Financiador, aplicadas sobre o valor total do empréstimo. A comissão de abertura foi estimada em US$ 544.000,00 (quinhentos e quarenta e quatro mil dólares americanos).

P - Avaliação do Programa

Uma taxa de avaliação do PROGRAMA está prevista no montante de US$ 50.000,00 (cinquenta mil dólares americanos), descontados no primeiro desembolso pelo Órgão Financiador.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	**-**	**-**	**70.563.750,00**	**88,20**
P- Bairro Industrial	un	16.337.500,00	16.337.500,00	20,42
P- Bairro Santa Luzia	un	36.000.000,00	36.000.000,00	45,00
P- Bacia do Córrego São Pedro	un	11.400.000,00	11.400.000,00	14,25
P- Rua Cesário Alvim/Rua Padre Arnaldo Jansen	un	2.975.000,00	2.975.000,00	3,72
P- Rua Padre Café	un	1.040.000,00	1.040.000,00	1,30
P- Rua Luiz Fávero	un	936.250,00	936.250,00	1,17
P- Bairro Granbery	un	1.875.000,00	1.875.000,00	2,34
Outros	**-**	**-**	**544.000,00**	**0,68**
P- Comissão de Financiamento	un	544.000,00	544.000,00	0,68
Total Geral	**-**	**-**	**80.000.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

Todos os projetos do PROGRAMA foram desenvolvidos em consonância com as diretrizes do Plano Municipal de Drenagem, do Plano Municipal de Redução de Riscos e do Plano de Saneamento Básico da Cidade de Juiz de Fora.

O PROGRAMA está também inserido no Plano Plurianual Municipal através do Programa 0004 - Estruturação Urbana e na Dotação 17.512.0004.1175.0000-4.4.90.51 - Ampliação e Remodelação do Sistema de Drenagem Urbana. E deverá ser inserido anualmente nos projetos de Lei Orçamentária Anual (LOA) durante o período de execução.

Os projetos para as obras de macrodrenagem, como apresentados no decorrer deste documento, são fruto do trabalho de engenharia realizado pela própria Prefeitura ou por consultoria contratada. Todas as ações têm como premissa o diálogo e a participação com as comunidades envolvidas, refletindo todo o acúmulo de informações e estudos desenvolvidos anteriormente pelo Executivo Municipal, através de sua administração direta e indireta.

Quanto aos requisitos adicionais ao PROGRAMA, declara-se que a Prefeitura de Juiz de Fora trabalha desde 2022 na obtenção do direito de uso dos terrenos citados para as obras no Bairro Industrial e no Mariano Procópio.

Para o primeiro caso, trata-se de terreno da União, atualmente sem uso. O pedido de cessão já se encontra encaminhado ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT), no Ministério dos Transportes.

O segundo envolve proprietários particulares, com os quais já há entendimentos preliminares, visando a sua aquisição; esse processo é facilitado por legislação municipal relevante para esse tipo de caso.

Quanto a projetos auxiliares já em execução, importante citar o Contrato 335.434/2021 (vide anexo Contrato Lajinha - Anexo IX), referente à construção do extravasor do lago do Parque da Lajinha, com o objetivo de transformá-lo em reservatório de detenção para a bacia do córrego Santa Luzia.

Em processo de licitação, enumeram-se :

1. travessia do córrego Humaitá (lançamento no Rio Paraibuna);

2. redes de drenagem das ruas Cesário Alvim e Padre Arnaldo Jansen; e

3. elaboração do Plano Diretor de Macrodrenagem do Município de Juiz de Fora.

Por fim, ressaltam-se como informações complementares as seguintes:

1. no sentido de priorizar o PROGRAMA, a Prefeita vai criar por Decreto a Unidade de Gerenciamento do Programa UGP, vinculada à Secretaria de Obras (SO), que é o órgão executor. Essa UGP terá a função de implantação e execução das ações do PROGRAMA. O Decreto n° 15.876/2023, que Regulamenta a Criação da UGP está disponível na Aba de Anexos (Anexo - X - Decreto UGP).

2. O Município já possui a autorização legislativa municipal, na forma da Lei n.º 14579/2023 (Anexo XI - Lei Autorizativa), para a contratação da operação de crédito.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Municipal

MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA(MG)

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

(I) CONDIÇÕES FINANCEIRAS:

As condições financeiras abaixo descritas foram obtidas com Órgão Financiador pretendido, a Corporação Andina de Fomento CAF.

São as seguintes as informações solicitadas pelo SADIPEM - Sistema de Análise da Dívida Pública, Operações de Crédito e Garantias da União, Estados e Municípios:

1. TAXA DE JUROS (SFOR DE 6 MESES): 1,75% a.a (taxa média obtida no endereço eletrônico da Global Rates: global-rates.com);

2. COMISSÃO DE COMPROMISSO: equivalente a 0,35% a.a, aplicada sobre o saldo não utilizado do empréstimo (não estimada).

3. COMISSÃO DE ABERTURA: equivalente a 0,85% a.a do montante do empréstimo.

4. GASTOS DE AVALIAÇÃO: equivalentes a US$ 50.000,00 (cinquenta mil dólares americanos).

5. JUROS DE MORA: de 2,0% a.a acima dos juros estabelecidos no contrato de empréstimo.

6. INDEXADOR: variação cambial.

7. Prazo de carência (meses): 60 meses

8. Prazo de amortização (meses): 156 meses

9. Prazo total (meses): 216 meses

A simulação do cronograma de pagamentos está na Aba de Anexos (Anexo XII - Planilha de Pagamentos).

O Município é tomador de programas como o FINISA, que opera com IPCA + 5% a 8% a.a (expectativa de variação da inflação com viés de baixa para 4% a.a, totalizando de 9% a 12% a.a de taxa nominal). Confronte-se com o financiamento pretendido, que é indexado à taxa SFOR de 6 meses com spread de 2% a.a ou 3,75% a.a. mais variação cambial (a expectativa de variação cambial é estável com viés de baixa, totalizando 3,75% a.a de taxa nominal) e tem-se um spread nominal (ou value-for-money) de 5,25% a 8,25% a.a. nas linhas atualmente tomadas pelo Município em relação ao financiamento ora pleiteado.

Quando o financiamento pretendido é comparado aos tomados por municípios maiores, como o Rio de Janeiro (RJ) que atualmente capta com garantia da União à taxa TJLP acrescida de 1,1% a.a (subcréditos A e B) ou IPCA acrescido do mesmo spread (subcrédito C), observa-se que as condições do financiamento pretendido também são mais favoráveis.

Em conclusão, os dados levantados revelam que o financiamento pretendido possui condições financeiras mais vantajosas que as ofertadas nacionalmente. Portanto, mesmo tendo sido procurado pelas principais agências nacionais, o município de Juiz de Fora optou pela CAF (Corporação Andina de Fomento - Anexo IV) ou Banco de Desenvolvimento da América Latina, que demonstrou grande interesse no projeto de drenagem e infraestrutura apresentado, conforme pode ser atestado pelo ofício enviado pela instituição à Prefeitura de Juiz de Fora (anexo: Ofício CAF). O Banco é composto por 20 países - 18 da América Latina e Caribe, Espanha e Portugal - e 13 bancos privados da região, com US$ 47 bilhões em ativos e US$ 30 bilhões em empréstimos e inversões de capital (dados de 2021), o que revela sua expertise e solidez na área.

AS CONDIÇÕES FINANCEIRAS FINAIS SERÃO DEFINIDAS NA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO.

(II) NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO EXTERNO E A OPÇÃO PELO AGENTE FINANCEIRO:

A atual situação financeira de Juiz de Fora é bastante favorável, conforme já argumentado no item 1.3. Os indicadores da Lei de Responsabilidade Fiscal são plenamente atendidos, tanto no que se refere à Regra de Ouro, quanto aos limites com Despesas com Pessoal. Houve um grande esforço nos últimos anos para equilibrar as contas financeiras do Município e poder atingir tais resultados.

Não há, entretanto, condições no Orçamento do Município para fazer o investimento da monta aqui caracterizado. A deficiência de infraestrutura na área de drenagem é flagrante. Extratos, aqui acrescentados (Anexo XIII - Notícias alagamentos e inundações), da mídia local ilustram a grande aflição a que é submetida a população em situações de emergência, que requerem da Prefeitura intervenções heroicas, caras no médio e longo prazo, e, o que é pior, não-resolutivas.

A necessidade de financiamento externo decorre da falta de recursos suficientes para custear as atividades regulares de manutenção e zeladoria e, ao mesmo tempo, executar as obras estruturantes que miram soluções de larga duração (projetadas para os próximos cem anos).

Também está ligada a uma questão de oportunidade, de poder fazer um empréstimo com um banco de fomento externo, no caso a CAF, que oferece melhor viabilidade e condições financeiras mais favoráveis: taxas de juros mais baixas, condições de pagamento mais dilatadas e prazos de carência maiores do que as oferecidas pelos bancos nacionais, como o Banco do Brasil (BB), a Caixa Econômica Federal (CEF) e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Além disso, a Resolução da COFIEX Nº 3, de 28 de setembro de 2018, permite enquadrar como prioritários os problemas de infraestrutura enfrentados pelo município de Juiz de Fora para fins de financiamento externo.

A escolha da CAF como órgão financiador do PROGRAMA surgiu da busca pelo Município de alternativas para o financiamento externo. O interesse da CAF pelo PROGRAMA foi imediato, já se prontificando a apoiar, enviando inclusive uma correspondência para formalizar esse apoio (anexada a essa Carta Consulta), em resposta à solicitação da Prefeitura.

Na avaliação do Município, a priorização política do PROGRAMA, mais a demonstração de qualidade técnica da equipe da Prefeitura, foram os fatores determinantes do interesse manifestado pela instituição financeira.

As experiências observadas na preparação de programas semelhantes ao de Juiz de Fora no Estado de Minas Gerais, e em municípios da região, mostraram que a CAF é um organismo que tem muita agilidade e operacionalidade em todas as etapas de preparação do PROGRAMA. Acrescido a isso, a CAF tem atuação significativa na região Sudeste do país em programas de infraestrutura, o que lhe confere importante conhecimento local.

Ao fazer uma comparação das condições financeiras ofertadas pela CAF com dados relativos a recentes programas financiados pelo BID e pelo BIRD, fica patente a qualidade da proposta da CAF. Confira-se:

(i) NOME DO PROGRAMA: Programa de Mobilidade e Inclusão Urbana de Belo Horizonte

1. Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD);

2. Valor: US$ 80.000.000,00;

3. Taxa de juros: LIBOR semestral + margem variável, a ser determinada periodicamente pelo BIRD; Taxa de Comissão de Compromisso 0,25% a.a. (Valor cobrado sobre o saldo a desembolsar); Comissão de Financiamento de 0,25% sobre o valor do empréstimo; Sobretaxa de Exposição do banco ao país (Exposure Surcharge) de 0,5% a.a sobre o montante que exceder ao limite de exposição do país;

4. INDEXADOR: variação cambial

5. Prazo de carência (meses): 66 meses

6. Prazo de amortização (meses): 222 meses

7. Prazo total (meses): 288 meses

(ii) NOME DO PROGRAMA: Programa de Modernização e Melhoria da Qualidade das Redes de Atenção em Saúde em Belo Horizonte/ PROGRAMA MELHOR SAÚDE

1. Banco Interamericano de Desenvolvimento-BID;

2. Valor: US$ 56.000.000,00;

3. Taxa de juros: Taxa Libor 3 meses acrescida do custo de captação do banco e da margem aplicável para empréstimos de capital ordinário, determinados periodicamente pelo BID;

4. Taxa de Comissão de Crédito: Até 0,75% ao ano, sobre o saldo não desembolsado do Empréstimo. Despesas de Inspeção e Supervisão: Até 1,00% do valor do Empréstimo, dividido pelo número de semestre compreendidos no Prazo Original de Desembolso, por semestre;

5. INDEXADOR: variação cambial.

6. Prazo de carência (meses): 66

7. Prazo de amortização (meses): 234

8. Prazo total (meses): 300

(iii) NOME DO PROGRAMA: Programa de Melhoria da Mobilidade Urbana Universal (Corredor Aricanduva)

1. Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD)

2. Valor: US$ 97.000.000,00;

3. Taxa de juros: Libor semestral acrescida de spread fixo a ser determinado no momento da assinatura do contrato; Front-end-Fee: 0,25 % do valor do contrato de empréstimo Commitment Charge: 0,25% a.a. sobre o saldo não desembolsado; Sobretaxa de exposição do banco ao país (Exposure Surcharge) de 0,5% a.a. sobre o montante que exceder ao limite de exposição do banco ao país, calculado diariamente, nos termos do contrato; e Juros de Mora de 0,5%;

4. INDEXADOR: variação cambial.

5. Prazo de carência (meses): 66

6. Prazo de amortização (meses): 144

7. Prazo total (meses): 180

(iv) NOME DO PROGRAMA: Fortaleza Cidade Sustentável

1. Taxa de juros: Libor semestral para dólares norte-americano + margem variável a ser determinada pelo BIRD periodicamente. Em junho de 2019 o spread é de 1,800% e a Libor Semestral é de 2,20050 %

2. COMISSÃO DE COMPROMISSO a 0,25% aa (zero vírgula vinte e cinco por cento) anual, aplicada sobre o saldo não desembolsado do empréstimo; Taxa de abertura (front-end fee), calculada à taxa de 0,25% sobre o valor do financiamento; Sobretaxa de exposição (exposure surcharge), aplicável caso a exposição do Banco Mundial ao Brasil exceda o limite da exposição padrão. Será calculada à taxa de 0,50% a.a.

3. INDEXADOR: variação cambial.

4. Prazo de carência (meses): 72

5. Prazo de amortização (meses): 270

6. Prazo total (meses): 342

Como ilustrado no quadro comparativo do anexo Comparação de Taxas (Anexo XV), é possível concluir que as condições financeiras apresentadas pela CAF, além de estarem dentro da possibilidade de pagamento pelo Município e atenderem aos limites imposto pela LRF, não têm diferenças significativas em relação às apresentadas pelos outros bancos internacionais, sendo bem mais favoráveis que as propostas dos bancos nacionais.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

(i) ÁREAS ESTRATÉGICAS E IMPACTOS DO PROJETO:

Cada projeto do PROGRAMA tem em vista favorecer a comunidade onde será desenvolvido. Contudo, as intervenções terão capacidade de contribuir com a cidade como um todo. A ordenação do córrego Santa Luzia contribui para a fluidez do tráfego entre o centro de Juiz de Fora e a sua Zona Sul; as ações no limite entre Mariano Procópio e Democrata impactam à mobilidade para a Zona Nordeste; por fim, as enchentes do Bairro Industrial vêm prejudicando uma das principais vias do Município, o Acesso Norte. Todas essas intervenções favorecem o acesso às rodovias federais e estaduais que cortam o Município e a própria mobilidade no âmbito da cidade.

(ii) POPULAÇÃO BENEFICIADA:

577.532 habitantes, população da cidade de acordo com o IBGE de 2023.

As regiões afetadas pelos alagamentos e inundações que esse PROGRAMA visa suprimir são bairros populares, habitados majoritariamente por famílias de classe média (faixas de renda C e D). Tendo em vista o Censo de 2010 e a projeção para o censo de 2023, é possível afirmar que se trata de população majoritariamente negra ou parda, constituída de trabalhadores e aposentados, que são, em grande parte, proprietários dos imóveis unifamiliares nos quais moram.

O comércio nestes bairros, que tem sofrido duramente com os eventos mencionados, é constituído por estabelecimentos de pequeno porte, voltados para a demanda regional e, quase sempre, geridos por uma mesma família.

Em outras palavras, a população que será beneficiada não tem, a não ser através do poder público, expectativa de ver remediados os seus problemas.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	16.000.000,00	1,00	16.000.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Corporação Andina de Fomento - CAF	CAF	US$	64.000.000,00	1,00	64.000.000,00
Total:			80.000.000,00		80.000.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

O arranjo institucional que fará a gestão do PROGRAMA será representado pela Unidade de Gerenciamento de Programa (UGP), constituída por servidores da Prefeitura.

A Matriz de Responsabilidades, confeccionada segundo a metodologia RACI (Responsável-Aprovador-Consultado-Informado), compreende diversos órgãos da administração direta do Município (abaixo elencados como Executor e Co-Executores) e prevê a contratação de consultorias externas bem como uma relação de accountability com a instituição financeira, nomeada como instituição Informada. Todas as secretarias envolvidas serão devidamente consultadas sobre as etapas em curso.

O gerenciamento da execução será exercido pela Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP), subordinada diretamente à Secretariado de Obras, e contará com o apoio de outras secretarias que atuação como co-executoras, com responsabilidades específicas, tal como definido abaixo.

A criação da UGP resulta da circunstância de que as ações do PROGRAMA requerem um sistema de gestão próprio, com uma equipe técnica dedicada, que seja operativa e que atue com agilidade e eficiência no desempenho das atividades necessárias. Funções que fazem parte da rotina da Prefeitura, dentro dos processos organizados no PROGRAMA, serão desenvolvidas pelos demais setores da administração municipal. A instalação de uma UGP tem sido uma exigência contratual da CAF.

A estrutura prevista na minuta do Decreto de criação da UGP prevê uma Secretaria Executiva, dotada de equipe técnica adequada, com formação superior. Como já mencionado, os profissionais que a comporão serão recrutados do quadro da Prefeitura, não gerando, pois, despesas adicionais.

(I)UNIDADES GESTORAS ENVOLVIDAS NA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA:

1. MUTUÁRIO: Prefeitura Municipal de Juiz de Fora

2. ÓRGÃO EXECUTOR: Secretaria de Obras (SO)

3. ÓRGÃO VINCULADO AO ÓRGÃO EXECUTOR: Unidade de Gerenciamento do Programa UGP

4. ÓRGÃOS CO-EXECUTORES: Todas as Secretarias constantes na Matriz de Responsabilidades, com suas atribuições específicas.

5. ÓRGÃOS INTERVENIENTES: Procuradoria Geral do Município (PG) e a Secretaria de Administração e Transformação Digital (STDA)

6. EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS: serão contratadas conforme a legislação vigente.

7. AUDITORIA EXTERNA: será contratada conforme a legislação vigente.

8 .ÓRGÃO FINANCIADOR: Corporação Andina de Fomento (CAF).

(II)RESPONSABILIDADES NA EXECUÇÃO:

ÓRGÃO EXECUTOR: Secretaria de Obras (SO)

ÓRGÃO VINCULADO AO ÓRGÃO EXECUTOR: Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP)

ÓRGÃOS CO-EXECUTORES e ÓRGÃOS INTERVENIENTES: participam na matriz de responsabilidades, sendo vinculadas entre si conforme o diagrama em rede acima incluído:

a) Secretaria da Fazenda: gestão financeira do financiamento e acompanhamento do execução físico- financeira do PROGRAMA.

b) Secretaria de Planejamento do Território e Participação Popular: gestão orçamentária do financiamento e acompanhamento da execução físico-financeira do PROGRAMA.

c) Secretaria do Governo: gestão da comunicação e da mobilização social das comunidades atendidas nas áreas de intervenção do PROGRAMA e acompanhamento de sua execução físico-financeira.

d) Secretaria de Comunicação: divulgação das intervenções propostas no PROGRAMA, em Coordenação com a Secretaria do Governo e com a Secretaria de Obras.

e) Secretaria de Mobilidade Urbana: gestão das mudanças na mobilidade dentro das áreas atendidas pelas intervenções do PROGRAMA, em coordenação com a Secretaria de Obras e a Secretaria de Governo.

f) Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania: gestão das situações de segurança relevantes nas áreas atendidas pelas intervenções do PROGRAMA, em coordenação com a Secretaria de Obras e a Secretaria do Governo.

g) Secretaria de Meio Ambiente e Atividades Urbanas: gestão das mudanças necessárias na vida urbana das regiões atendidas pelo PROGRAMA, em coordenação com a Secretaria do Governo e a Secretaria de Obras.

h) Procuradoria Geral do Município: formalização e acompanhamento jurídico de todos os procedimentos relevantes para a implementação do PROGRAMA, com especial distinção para as dimensões da compliance da execução do cronograma físico-financeiro.

i) Secretaria de Transformação Digital e Administrativa: formalização e acompanhamento de todos os procedimentos administrativos (licitações, contratos) para a implementação do PROGRAMA, acompanhando a Procuradoria na verificação da compliance da execução do cronograma físico-financeiro.

4.2. Execução/Executores

Executor:	Prefeitura Municipal de Juiz de Fora - MG		
Representante Oficial:			
Endereço da Sede:			
E-mail Institucional:			
Telefone:		Fax:	
CNPJ:		UF:	

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 5 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES CAF	TOTAL CF	TOTAL CAF
C - DRENAGEM	**70.563.750,00**	**2.905.000,00**	**11.620.000,00**		
S - MACRODRENAGEM	63.737.500,00	2.905.000,00	11.620.000,00		
P - Bairro Industrial	16.337.500,00	1.175.000,00	4.700.000,00		
P - Bairro Santa Luzia	36.000.000,00	1.730.000,00	6.920.000,00		
P - Bacia do Córrego São Pedro	11.400.000,00	0,00	0,00		
S - MICRODRENAGEM	6.826.250,00	0,00	0,00		
P - Rua Cesário Alvim/Rua Padre Arnaldo Jansen	2.975.000,00	0,00	0,00		
P - Rua Padre Café	1.040.000,00	0,00	0,00		
P - Rua Luiz Fávero	936.250,00	0,00	0,00		
P - Bairro Granbery	1.875.000,00	0,00	0,00		
C - GESTÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DO PROGRAMA	**8.842.250,00**	**644.154,00**	**2.576.616,00**		
P - Supervisão de Obras	6.733.100,00	269.324,00	1.077.296,00		
P - Trabalho Técnico Social	150.000,00	6.000,00	24.000,00		
P - Projetos de Engenharia (Santa Luzia/Bacia São Pedro)	1.437.500,00	287.500,00	1.150.000,00		
P - Plano de Gerenciamento de Risco e Mudanças Climáticas do Projeto ?Bairro Sustentável e de Baixo Carbono"	377.900,00	75.580,00	302.320,00		
P - Auditoria Independente	143.750,00	5.750,00	23.000,00		
C - GASTOS FINANCEIROS	**594.000,00**	**31.760,00**	**127.040,00**		
P - Comissão de Financiamento	544.000,00	21.760,00	87.040,00		
P - Avaliação do Programa	50.000,00	10.000,00	40.000,00		
Total	**0,00**	**3.580.914,00**	**14.323.656,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES CAF	TOTAL CF	TOTAL CAF
C - DRENAGEM		**4.479.325,00**	**17.917.300,00**		
S - MACRODRENAGEM		3.807.250,00	15.229.000,00		
P - Bairro Industrial		1.310.000,00	5.240.000,00		
P - Bairro Santa Luzia		2.431.250,00	9.725.000,00		
P - Bacia do Córrego São Pedro		66.000,00	264.000,00		
S - MICRODRENAGEM		672.075,00	2.688.300,00		
P - Rua Cesário Alvim/Rua Padre Arnaldo Jansen		178.500,00	714.000,00		
P - Rua Padre Café		62.400,00	249.600,00		
P - Rua Luiz Fávero		56.175,00	224.700,00		
P - Bairro Granbery		375.000,00	1.500.000,00		
C - GESTÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DO PROGRAMA		**281.074,00**	**1.124.296,00**		
P - Supervisão de Obras		269.324,00	1.077.296,00		
P - Trabalho Técnico Social		6.000,00	24.000,00		
P - Projetos de Engenharia (Santa Luzia/Bacia São Pedro)		0,00	0,00		
P - Plano de Gerenciamento de Risco e Mudanças Climáticas do Projeto ?Bairro Sustentável e de Baixo Carbono"		0,00	0,00		
P - Auditoria Independente		5.750,00	23.000,00		
C - GASTOS FINANCEIROS		**21.760,00**	**87.040,00**		
P - Comissão de Financiamento		21.760,00	87.040,00		
P - Avaliação do Programa		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**4.782.159,00**	**19.128.636,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES CAF	TOTAL CF	TOTAL CAF
C - DRENAGEM		**3.360.925,00**	**13.443.700,00**		
S - MACRODRENAGEM		2.667.750,00	10.671.000,00		
P - Bairro Industrial		782.500,00	3.130.000,00		
P - Bairro Santa Luzia		701.250,00	2.805.000,00		
P - Bacia do Córrego São Pedro		1.184.000,00	4.736.000,00		
S - MICRODRENAGEM		693.175,00	2.772.700,00		
P - Rua Cesário Alvim/Rua Padre Arnaldo Jansen		416.500,00	1.666.000,00		
P - Rua Padre Café		145.600,00	582.400,00		
P - Rua Luiz Fávero		131.075,00	524.300,00		
P - Bairro Granbery		0,00	0,00		
C - GESTÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DO PROGRAMA		**281.074,00**	**1.124.296,00**		
P - Supervisão de Obras		269.324,00	1.077.296,00		

P - Trabalho Técnico Social		6.000,00	24.000,00		
P - Projetos de Engenharia (Santa Luzia/Bacia São Pedro)		0,00	0,00		
P - Plano de Gerenciamento de Risco e Mudanças Climáticas do Projeto ?Bairro Sustentável e de Baixo Carbono"		0,00	0,00		
P - Auditoria Independente		5.750,00	23.000,00		
C - GASTOS FINANCEIROS		**21.760,00**	**87.040,00**		
P - Comissão de Financiamento		21.760,00	87.040,00		
P - Avaliação do Programa		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**3.663.759,00**	**14.655.036,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES CAF	TOTAL CF	TOTAL CAF
C - DRENAGEM		**2.666.250,00**	**10.665.000,00**		
S - MACRODRENAGEM		2.666.250,00	10.665.000,00		
P - Bairro Industrial		0,00	0,00		
P - Bairro Santa Luzia		1.636.250,00	6.545.000,00		
P - Bacia do Córrego São Pedro		1.030.000,00	4.120.000,00		
S - MICRODRENAGEM		0,00	0,00		
P - Rua Cesário Alvim/Rua Padre Arnaldo Jansen		0,00	0,00		
P - Rua Padre Café		0,00	0,00		
P - Rua Luiz Fávero		0,00	0,00		
P - Bairro Granbery		0,00	0,00		
C - GESTÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DO PROGRAMA		**281.074,00**	**1.124.296,00**		
P - Supervisão de Obras		269.324,00	1.077.296,00		
P - Trabalho Técnico Social		6.000,00	24.000,00		
P - Projetos de Engenharia (Santa Luzia/Bacia São Pedro)		0,00	0,00		
P - Plano de Gerenciamento de Risco e Mudanças Climáticas do Projeto ?Bairro Sustentável e de Baixo Carbono"		0,00	0,00		
P - Auditoria Independente		5.750,00	23.000,00		
C - GASTOS FINANCEIROS		**21.760,00**	**87.040,00**		
P - Comissão de Financiamento		21.760,00	87.040,00		
P - Avaliação do Programa		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**2.969.084,00**	**11.876.336,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES CAF	TOTAL CF	TOTAL CAF
C - DRENAGEM		**701.250,00**	**2.805.000,00**	**14.112.750,00**	**56.451.000,00**
S - MACRODRENAGEM		701.250,00	2.805.000,00	12.747.500,00	50.990.000,00
P - Bairro Industrial		0,00	0,00	3.267.500,00	13.070.000,00
P - Bairro Santa Luzia		701.250,00	2.805.000,00	7.200.000,00	28.800.000,00
P - Bacia do Córrego São Pedro		0,00	0,00	2.280.000,00	9.120.000,00
S - MICRODRENAGEM		0,00	0,00	1.365.250,00	5.461.000,00
P - Rua Cesário Alvim/Rua Padre Arnaldo Jansen		0,00	0,00	595.000,00	2.380.000,00
P - Rua Padre Café		0,00	0,00	208.000,00	832.000,00
P - Rua Luiz Fávero		0,00	0,00	187.250,00	749.000,00
P - Bairro Granbery		0,00	0,00	375.000,00	1.500.000,00
C - GESTÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DO PROGRAMA		**281.074,00**	**1.124.296,00**	**1.768.450,00**	**7.073.800,00**
P - Supervisão de Obras		269.324,00	1.077.296,00	1.346.620,00	5.386.480,00
P - Trabalho Técnico Social		6.000,00	24.000,00	30.000,00	120.000,00
P - Projetos de Engenharia (Santa Luzia/Bacia São Pedro)		0,00	0,00	287.500,00	1.150.000,00
P - Plano de Gerenciamento de Risco e Mudanças Climáticas do Projeto ?Bairro Sustentável e de Baixo Carbono"		0,00	0,00	75.580,00	302.320,00
P - Auditoria Independente		5.750,00	23.000,00	28.750,00	115.000,00
C - GASTOS FINANCEIROS		**21.760,00**	**87.040,00**	**118.800,00**	**475.200,00**
P - Comissão de Financiamento		21.760,00	87.040,00	108.800,00	435.200,00
P - Avaliação do Programa		0,00	0,00	10.000,00	40.000,00
Total	**80.000.000,00**	**1.004.084,00**	**4.016.336,00**	**16.000.000,00**	**64.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

No Anexo XV - Riscos, detalha-se a matriz dos riscos legais, ambientais, sociais e de engenharia e suas respectivas mitigações.

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS:

(i) O primeiro risco legal consistiria em uma hipotética ausência de autorização legislativa, o que já foi contornado quando da promulgação, em 06 de março de 2023, da Lei 14.579/2023, a qual autorizou o Município a contrair o financiamento.

(ii) O segundo risco legal se refere à aprovação ou não da Carta Consulta pela COFIEX, o que impediria a análise do financiamento pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e, posteriormente, pelo Senado Federal. Neste caso, a mitigação ocorreu com a realização de reunião por videoconferência com a equipe técnica da COFIEX, na qual possíveis obstáculos foram apontados, com a orientação acerca da adequações necessárias. Caso, entretanto, não haja aprovação pela COFIEX, o pedido de financiamento não seria apreciado, fato este que, diante das alternativas previamente analisadas e excluídas, não apresenta mitigação viável.

(iii) O terceiro risco legal seria a desaprovação da proposta pela STN. A mitigação consiste nos esforços envidados para evitá-la.

(iv) O quarto risco legal seria a não aprovação pelo Senado Federal da proposta. A mitigação consiste nos esforços de esclarecimentos dos Parlamentares para que estes votem a favor.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

(i) Principais contratações:

a) licitação para contratação de consultoria de Apoio Técnico e Operacional da UGP;

b) licitação para contratação de projetos executivos de engenharia;

c) licitação para contratação de Auditoria Independente;

d) licitações para contratação de obras de engenharia dos vários componentes do PROGRAMA;

Não há previsão de contratação de servidores via concurso púbico.

(ii) Riscos e Ações Mitigadoras:

O maior risco para contratações está como listado acima, nas muitas licitações de diferentes objetos e temas que deverão ser efetuadas pelo PROGRAMA. Os processos de licitação seguirão a legislação vigente. Esses procedimentos terão ampla divulgação, e a expectativa é que apareçam muitas empresas interessadas devido ao vulto do PROGRAMA.

Como forma de mitigar este risco, a Prefeitura criou um núcleo específico dentro da Subsecretaria de Licitações e Compras, especializado e exclusivo para as contratações no âmbito do PROGRAMA. Esse núcleo conta com pessoal técnico e jurídico, com muita experiência nos objetos a serem contratados e nos procedimentos da legislação pertinente. Além disso, as grades dos Editais, suas especificações e as peças técnicas já foram finalizados pelas Secretarias Executoras e Co-executoras, e já estão organizados para serem publicados.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

a) conclusão da Cessão do Terreno sem benfeitorias, onde será construído o reservatório de detenção do Bairro Industrial. A Prefeitura de Juiz de Fora já tem encaminhada a cessão do espaço junto ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT) detentor da posse.

Como ação mitigadora a Prefeitura está se mobilizando politicamente junto ao Ministério dos Transportes para acelerar essa cessão.

b) aquisição de terreno particular a montante do Bairro Democrata onde será construído o reservatório de detenção. Este terreno está em fase de permuta com os proprietários. Caso a negociação não se realize, a Prefeitura deverá decretar interesse público do referido terreno e dar início ao processo de desapropriação. Não existem benfeitorias neste terreno.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

Sobre as intervenções em Área de Preservação Permanente (APP), o artigo 12 da Lei Estadual n° 20.922/2013, art. 3° I enquadra a obra de manutenção de cursos d'águas como dispensada de autorização para intervenção, por se caracterizar este evento como obra de utilidade pública e de interesse da defesa civil.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

O impacto social previsto é nas atividades urbanas das populações beneficiadas e ocorrerá apenas durante a execução das intervenções. Como já explicitado, o PROGRAMA inclui tecnologias de cuidado para prevenir e/ou mitigar essas perturbações. Esclareça-se que as regiões alvo do PROGRAMA não são habitadas nem por populações originárias e nem populações quilombolas.

Vide o Plano de Trabalho Técnico Social acima exposto.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

As áreas onde serão realizadas as intervenções não levarão à remoção involuntária de famílias.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN

Informações relevantes

- 14/04/2023: Reunião de GTEC Apresentação marcada para 19/04/2023.