Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Programa de Mobilidade e Desenvolvimento Urbano, Integrado e Sustentável ? João Pessoa/PB

Nº Carta Consulta: 60974
Processo: 03101.100708/2023-14
Mutuário: Município de João Pessoa - PB
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Data de Recebimento: 17 de Março de 2023

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 11.821.896,90
Fontes Externas:
Agência Francesa de Desenvolvimento - AFD: US$ 47.287.587,60

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 03
2. PROJETO 04
2.1. TÍTULO 04
2.2. TÍTULO ABREVIADO 04
2.3. MUTUÁRIO 04
2.4. TIPO OPERACAO 04
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 04
2.6. PROJETO/INDICADORES 06
2.7. PROJETO/COMPONENTES 08
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 19
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 21
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 21
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 24
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 26
3. FINANCIAMENTO 26
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 26
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 26
4. EXECUÇÃO 26
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 27
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 28
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 28
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 28
5. RISCOS 31
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 31
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 32
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 32
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 33
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 34
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 35
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 35

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

Capital administrativa do Estado da Paraíba, o município de João Pessoa está inserido na Microrregião de João Pessoa. Possui cerca de 20% da população do Estado, ou 825 mil pessoas (IBGE, 2021). A densidade demográfica média da cidade é de 3,4 mil hab/km² e IDH de 0,763 (IBGE, 2010). Devido ao forte espraiamento urbano ao longo das últimas décadas, principalmente, em áreas periféricas e de risco geológico, a pressão para equilibrar a oferta de serviços públicos como mobilidade urbana, e garantir a proteção ambiental em áreas de mananciais, como o Rio Jaguaribe, é crescente. Nesse sentido, as Diretrizes Setoriais do Plano Diretor do município, destaca temas como a Mobilidade Urbana e Acessibilidade Universal, e Uso do Solo e Habitação, importantes para a contextualização da presente Carta Consulta e, por isso, detalhados a seguir.

No que se refere à Mobilidade Urbana e Acessibilidade Universal, impõe-se a necessidade de melhorias com foco na (1) reestruturação do serviço de transporte público, e garantia de (2) melhor mobilidade e acessibilidade à região central do município, constituindo o aqui denominado Eixo 1 desta Carta Consulta. Segundo estudos que embasaram o Plano de Mobilidade Urbana (PlanMob), a rede de transporte público de João Pessoa apresenta, como característica, a predominância de linhas direcionadas para o centro da cidade, principalmente devido à concentração de empregos nessa área. Com o crescimento populacional, houve um movimento da moradia em direção às zonas mais periféricas e, consequentemente, um aumento na demanda por deslocamentos mais longos, até a região central. De acordo com estudos da Prefeitura, já em 2014, o sistema de transporte público vem apresentando perda de atratividade, também em função da sobrecarga de tráfego no centro. Segundo Pesquisa Origem Destino (OD) de 2018, cerca de 49,9% dos deslocamentos da população do município são realizados por veículos particulares, índice elevado se comparado a cidades de mesmo porte.

Ainda segundo a OD (2018), o transporte público em João Pessoa era opção, em média, para 22% das viagens e a bicicleta, para 2,7%. As viagens por ônibus possuem alto índice de ocupação média, com predomínio do público feminino. Do ponto de vista socioeconômico, usuários do ônibus possuem majoritariamente renda de 0 a 3 salários-mínimos (75,8% dos usuários). Como estratégia de mitigação desta tendência de perda de atratividade, e acompanhando experiências de sucesso em outras cidades de mesmo porte, o PlanMob preconiza a implantação de um sistema de monitoramento, que contenha informações suficientes e relevantes para que o usuário do transporte público faça seu deslocamento de forma eficiente, confiável e segura.

Por fim, também preconizado no PlanMob e alinhadas às diretrizes do Plano Diretor, estão previstas intervenções no sistema viário da área central do Município (tratamento de calçadas, padronização dos perfis viários, requalificação das principais vias de acesso, sistemas de monitoramento e segurança, integração modal), de forma a permitir o desenvolvimento econômico da região, mantendo condições de conforto e segurança para veículos e pedestres. Mais detalhes estão disponíveis no Anexo A.

A temática do Uso do Solo e Habitação é aqui evocada para contextualização da proposta de urbanização e recuperação das margens do Rio Jaguaribe (Eixo 2 da presente Carta Consulta). De acordo com o documento do Diagnóstico Socioeconômico, Ambiental e de Inclusão de Gênero do projeto do Complexo Beira Rio (CBR), o Rio Jaguaribe que atravessa grande parte da área urbana de João Pessoa , até o ano de 2012, contava com assentamentos irregulares em 35 áreas de suas margens, além de 3.505 processos de regularização fundiária. Cerca de 41,3% do total de habitações não atendia aos padrões mínimos de habitabilidade, conforme os critérios definidos no estudo de Déficit Habitacional no Brasil, da Fundação João Pinheiro, para o Ministério das Cidades. Além disso, um número significativo dessas habitações ainda se localizam em zonas de risco geológico potencial, como encostas, vales e beiras de rios. O assoreamento típico dos corpos d'água, presentes em áreas urbanas brasileiras, agrava este quadro, pois aumenta os riscos de inundações.

Dentre as áreas ocupadas às margens do Rio Jaguaribe destaca-se o bairro São José, com mais de 680 famílias vivendo em áreas de risco geológico ou de ocupação irregular (Áreas de Preservação Permanente - APP, Zona Especial Interesse Social (ZEIS) e Zona Especial de Preservação dos Grandes Verdes), de acordo com o Projeto de Trabalho Técnico Social (PTTS), de 2015. São aspectos que justificam a reestruturação urbana das margens do Rio, de maneira a complementar as ações em andamento com o BID, e estender as intervenções até a foz do rio, integrando-o ao tecido urbano da cidade, mas preservando sua qualidade ambiental e condições satisfatórias de saúde e moradia para a população do entorno. Mais detalhes estão disponíveis no Anexo C.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

Frente aos desafios elencados no item ?Diagnóstico?, os Planos Plurianuais (PPA) do Estado e do Município preveem ações para garantir melhor acessibilidade, mobilidade e segurança, em consonância com a preservação do meio ambiente em João Pessoa. Os esforços do município têm sido de trabalhar de forma integrada todas as suas políticas, como o PlanMob, o Programa João Pessoa Sustentável, o Plano Diretor e os projetos do Eixo 1 e Eixo 2, desta Carta Consulta.

Neste sentido, o projeto Rede Integrada de Corredores de Transporte Público ? BRS configura o Eixo 1 da presente Carta, está dividido em: Eixo 1.1 - aumentar a eficácia do serviço de transporte público - Ações 3 e 4 e Eixo 1.2 - promover a acessibilidade e mobilidade na região central ? Ações 5 e 6, conforme detalhado no Anexo A. Cabe destacar que, dentro do projeto da Rede Integrada, as Ações 1 e 2 tiveram seu financiamento, com o fundo de apoio da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), aprovado pela COFIEX em 2022, e estão em andamento, coordenadas pelo Estado da Paraíba. Na presente Carta Consulta, pleiteia-se o financiamento das ações restantes (3, 4, 5 e 6), o que possibilitará o alcance dos resultados para todo o projeto.

O Eixo 1.1 abarca a reorganização das linhas de ônibus por meio da implantação de corredores de ônibus com o conceito de Bus Rapid Service (BRS), ou seja, faixas de ônibus exclusivas (sem barreira física) em corredores troncais, que irão interligar o Terminal de Integração Metropolitana, na área central, aos Terminais de Integração a serem construídos nas zonas periféricas. Tal rede favorecerá a integração física multimodal (transporte individual, coletivo e ativo), distribuindo a sobrecarga na área central, e nos principais corredores, permitindo a transferência dos usuários às linhas mais capilarizadas nos bairros (linhas alimentadoras), sem acréscimo tarifário. Com intuito de garantir uma gestão eficaz do transporte coletivo, o projeto também prevê a aquisição de um Sistema de Transporte Inteligente (Intelligent Transport System - ITS), que permitirá o controle do tráfego, o monitoramento, e fornecerá informações em tempo real aos usuários e a órgãos de interesse público como Polícia, entre outros.

O Eixo 1.2, de forma complementar, prevê a adequação do sistema viário principal na região central de João Pessoa, priorizando o fluxo de linhas troncais de ônibus (BRS) que conectam os corredores ao terminal metropolitano e ao sistema de circulação da área central. Adicionalmente, no Eixo estão incluídas ações para: reorganizar a circulação de mercadorias (logística), inclusive com a criação dos espaços logísticos; adotar o conceito de ?ruas completas e compartilhadas?; definir vias com priorização de mobilidade ativa, com foco no incentivo e segurança da circulação da população de João Pessoa e Região Metropolitana. As vias que delimitam esse perímetro são chamadas Anéis Perimetrais, conforme PlanMob. Dentro dessa área, veículos motorizados individuais poderão circular com restrições, e poderão fazer transferências modais nos estacionamentos para, por exemplo, acessar os microônibus que serão disponibilizados dentro do perímetro da área central, tendo como rotas principais os Anéis Centrais.

Por sua vez, o Programa João Pessoa Sustentável, operação de crédito junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e em fase de implantação engloba, dentre outros, ações de urbanização em comunidades às margens do Rio Jaguaribe, como detalhado no Anexo B. Em complemento às ações já em fase de implantação, a Prefeitura pretende realizar outras intervenções na região, que configuram o Eixo 2 da presente Carta Consulta, e estão detalhadas no Anexo C. Dentre elas estão, principalmente: a redução do número de ocupações irregulares em áreas de risco geológico e inundação e a preservação das margens do Rio à jusante do Refúgio de Vida Silvestre - Mata do Buraquinho. Para tanto serão realizadas intervenções para desassorear e canalizar os pontos críticos do Rio, aumentando sua vazão e melhorando a qualidade geral da água. Adicionalmente, está prevista a criação de uma via de circulação e um Parque Linear ao longo das margens do Rio, favorecendo a mobilidade na vizinhança, a preservação ambiental e o acesso a equipamentos de lazer.

Os principais resultados esperados do projeto referente ao Eixo 1 são: redução dos tempos de viagem; maior conforto e segurança nos abrigos e terminais; menor tempo de espera para embarque; menor carregamento das vias; integração multimodal (física, tarifária); acesso a informações do transporte em tempo real; maior confiabilidade e satisfação com o sistema; melhoria da eficiência operacional através da racionalização das linhas e otimização da utilização do material rodante; maior agilidade e segurança de mobilidade na área central; promoção da acessibilidade universal; dinamização do comércio local; maior incentivo à mobilidade ativa; redução do trânsito de veículos individuais na área central; redução de custos operacionais e da emissão de gases de efeito estufa. Por sua vez, os principais resultados para o Eixo 2 são: redução do assoreamento do Rio Jaguaribe; redução de pontos críticos de inundação; melhoria da qualidade de vida e do bem-estar da população de entorno; redução de assentamentos irregulares, principalmente em áreas de riscos; e preservação e melhoria da qualidade da água do Rio.

Cabe destacar que os projetos em pleito na Carta Consulta correspondem à complementação de intervenções já em andamento no Município e se conectam por meio da ligação mobilidade entre vias de circulação e o corredor troncal Epitácio Pessoa. Além disso, a Prefeitura de João Pessoa também está, paralelamente, em tratativas com a Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento (AECID), para a contratação de suporte técnico por meio de recursos não reembolsáveis. Em resumo, todas as intervenções dos Eixos 1 e 2 estão listadas no Anexo D. No que se refere à sustentabilidade do projeto, os entes responsáveis pela gestão e operação serão SEMOB e os consórcios para o Eixo 1.1 e SEMHAB, SEDES, SEMAM e SEINFRA para o Eixo 1.2 e para o Eixo 2, detalhadas no Arranjo Institucional. Todos os custos de manutenção da operação, conservação e melhoria contínua serão contemplados na planilha tarifária do sistema, com possível subsídio do Fundo de Mobilidade Urbana do Município. Os custos adicionais estimados serão de 1,5% do valor do investimento. O custo estimado para o pleito é de Euros 55.455.000, e a implantação é prevista para ocorrer em cinco anos, entre 2023 e 2027

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

Alinhados ao ODS11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis, os instrumentos de planejamento estão detalhados abaixo, e no Anexo E:

A.Plano Plurianual Estado da Paraíba 2020-2023:

Programa 5004 - Infraestrutura Integrada, Diversificada e Dinâmica

OBJETIVO: 1036 - Ampliar e diversificar a infraestrutura, proporcionando competitividade, logística, maior dinamismo e integração das diversas regiões do Estado

OBJETIVO: 1032 - Prover melhores condições de Moradia para a População

B.Programa 5003 - Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Saneamento

OBJETIVO: 1033 - Implementar e integrar a gestão, aprimorar a conservação, a preservação, a defesa e melhoria da qualidade ambiental

C.Plano Plurianual do Município de João Pessoa 2022-2025:

Programas alinhados ao Eixo 1 (5020, 5099, 5365, 5565): Controle e Segurança do Tráfego Urbano, Infraestrutura, Elaboração de Estudos e Projetos voltados para a Melhoria do Município e Mobilidade Urbana.

Programas alinhados ao Eixo 2 (5373, 5564): Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano, Revitalização dos Vales de rios urbanos e reestruturação.

D.Plano Diretor de João Pessoa (aguardando aprovação da Câmara) - instrumento vital da política de desenvolvimento e de expansão urbana. O Plano Diretor (PD) acompanhou a revisão do PlanMob/JP;

E.Apoio à Estratégia de Mobilidade Urbana JP ? Reestruturação do Sistema Urbano 2013 ? produziu estudo da mobilidade urbana com resultados que foram usados na concepção do projeto do BRS e do PLANMOB;

F.Estudo 2: Vulnerabilidade e Riscos Naturais ? avaliação de riscos de desastres naturais;

G.Plano Diretor de Mobilidade Urbana de João Pessoa ? 2022 - atende aos princípios da Política Nacional de Mobilidade Urbana ? PNMU;

H.Programa João Pessoa Sustentável - resultado da colaboração entre o BID (contrato de empréstimo nº 4444/OC-BR. BRL), a Caixa Econômica Federal (CAIXA), a Fundação Apolônio Salles de Desenvolvimento Educacional (Fadurpe), a Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj), e a PMJP;

I.Projeto de Trabalho Técnico Social ? PAC Baixo rio Jaguaribe: desenvolvido para dar suporte à intervenção física do projeto de reestruturação urbana do rio Jaguaribe;

J.Plano Executivo de Reassentamento e Relocalização (PERR) do Bairro São José;

CONTRAPARTIDA

Os recursos de contrapartida financeira da PMJP atendem a Resolução COFIEX nº 3, de 29 de maio de 2019, Artigo 2º, § 1º: ?A contrapartida será proveniente de receitas tributárias previstas nos artigos 155, 157 e 159, inciso I, (a), da Constituição Federal?.

A proposta tem 80% do valor a ser financiado pela Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), um total de Euros 44.364.000 e a contrapartida, de 20% do projeto, ou Euros 11.091.000 ?, garantidos pelo Tesouro da Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP).

TAXA DE CÂMBIO

A Prefeitura apresenta CAPAG B, favorável à contratação do empréstimo. A taxa de câmbio considerada foi de R$ 5,6978986 por 1,00 Euro, em 02/01/2023, conforme site do Banco Central (https://www.bcb.gov.br/conversao).

2. Projeto

2.1. Título
Programa de Mobilidade e Desenvolvimento Urbano, Integrado e Sustentável ? João Pessoa/PB

2.2. Título Abreviado
Mobilidade Sustentável: BRS e rio Jaguaribe

2.3. Mutuário
Município de João Pessoa - PB

2.4. Tipo Operacao
Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Objetivo geral:

Implantação de soluções para melhoria na acessibilidade, mobilidade urbana sustentável e habitação do Município, por meio da implantação de sistema estruturante de transporte público, melhoria do sistema viário da região central do município e reestruturação urbana das margens do Rio Jaguaribe, de maneira a promover o desenvolvimento sustentável e trazer benefícios ambientais, sociais e econômicos para João Pessoa.

Objetivos específicos:

Eixo 1.1: Reestruturação do serviço de transporte público:

(i)Reduzir os tempos de viagem com a priorização do transporte público nos corredores;

(ii)Reduzir as distâncias de deslocamento para acessos a serviços pela população e necessidade de longas viagens;

(iii)Fomentar o acesso ao transporte e a oferta de serviços nos terminais perimetrais;

(iv)Aumentar a atratividade da utilização do transporte coletivo;

(v)Proporcionar confiabilidade, acessibilidade e segurança ao usuário do transporte público, promovendo a inclusão social;

(vi)Eliminar a superposição de linhas operando nos corredores centrais;

(vii)Reduzir os custos operacionais devido à otimização do uso da frota;

(viii)Reduzir emissões de gases do efeito estufa;

(ix)Reduzir poluição atmosférica e visual com a arborização de ruas, avenidas e terminais;

(x)Implantar a integração intermodal;

(xi)Conter o espraiamento urbano;

(xii) Aumentar a segurança com videomonitoramento dos corredores e terminais;

(xiii)Desenvolver ações de prevenção ao assédio, principalmente, de mulheres;

(xiv)Promover oportunidades e estimular a inserção de mulheres em empregos relacionados à mobilidade urbana, como mulheres condutoras.

Eixo 1.2 ? Melhoria da acessibilidade e mobilidade da área central:

(i) Adequar o sistema viário estrutural da região central para o fluxo das linhas troncais de ônibus que convergem para região;

(ii)Implementar o conceito de ruas completas e compartilhadas nas vias priorizadas para a mobilidade ativa, proporcionando melhoria na mobilidade e acessibilidade;

(iii)Realizar o ordenamento do comércio informal;

(iv)Aumentar a atratividade da utilização do transporte coletivo e adoção da mobilidade ativa, com a ampliação da infraestrutura para pedestres e ciclistas;

(v)Proporcionar confiabilidade, acessibilidade e segurança nas vias da região central com a criação de ruas e vias seguras e acessíveis;

(vi)Aumentar a segurança com iluminação e videomonitoramento nas ruas e vias centrais;

(vii)Implantar na área central espaços logísticos para disciplinar o transbordo de cargas;

(viii)Possibilitar a transferência de informações ao usuário e órgãos municipais ou estaduais por meio de ITS;

(ix)Melhorar condições ambientais com redução de emissão de gases poluentes e de efeito estufa, poluição atmosférica, visual e sonora;

(x)Garantir a acessibilidade universal.

Eixo 2 ? Urbanização e Recuperação das margens do Rio Jaguaribe:

(i)Implementar solução de recuperação da calha do rio Jaguaribe, a partir do Refúgio da Vida Silvestre Mata do Buraquinho, para aumentar sua vazão de escoamento;

(ii)Implantar vias de circulação às margens do rio Jaguaribe, no trecho entre Av. Tito Silva e Av. Rui Carneiro e conter futuras ocupações irregulares;

(iii)Implantar Parque Linear às margens do rio, no trecho a partir da Av. Tito Silva, que promova qualidade de vida para os moradores da região e preservação ambiental;

(iv)Realocar população residente nas margens e áreas de risco do rio Jaguaribe para habitações seguras e regularizadas;

(v)Realizar a compra assistida de unidades habitacionais para acomodar a população realocada nas proximidades da região onde habitava anteriormente;

(vi)Executar a regularização fundiária de imóveis próximo ao rio Jaguaribe, fora da área de risco;

(vii)Melhorar condições ambientais de poluição no rio, e contribuir para a redução de riscos geológicos;

(viii)Preservar as margens do rio Jaguaribe;

(ix)Valorizar ações e investimentos do Programa João Pessoa Sustentável (em andamento via financiamento com o BID) por meio da continuidade do tratamento paisagístico e ambiental da bacia de drenagem (jusante).

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Indicador do Projeto Eixo 1 - Satisfação com o transporte público (Opinião geral sobre qualidade do serviço "Bom" e "Muito Bom"	Valor médio da satisfação com o Tempo de espera dos ônibus; Valor médio da satisfação com Lotação dos veículos; Valor médio da satisfação com Regularidade da operação; Valor médio da satisfação com conservação e limpeza dos veículos; Valor médio da satisfação com o tratamento oferecido pelos motoristas aos usuários; Valor médio da satisfação com a segurança do modal (risco de acidentes nos veículos).	Porcentagem	25,00	70,00
Indicador do Projeto Eixo 1 - Tempo médio de viagem transporte público	EMME (modelagem software de planejamento de transporte) - Média dos tempos de viagem dos usuários do transporte coletivo na hora pico da manhã	Minuto	27,10	26,66
Indicador do Projeto Eixo 1 - Velocidade média do transporte público	EMME (modelagem software de planejamento de transporte) - Velocidade média de deslocamento em transporte coletivo por ônibus (velocidade comercial) na hora pico da manhã	km/h	19,40	21,20
Indicador do Projeto Eixo 1 - Produção do transporte público	EMME (modelagem software de planejamento de transporte) - Total de passageiros no transporte coletivo multiplicado por suas respectivas distâncias percorridas	Passageiros x km	346.128,00	478.767,00
Indicador do Projeto Eixo 1 - Passageiros transportados na hora de pico manhã	Atualização da Pesquisa O/D da Microrregião de João Pessoa - Total de passageiros de ônibus transportados na hora pico manhã	Passageiros/h	45.195,00	69.736,00
Indicador do projeto Eixo 1 - Percentual de ônibus adaptados a pessoas com PcD e mobilidade reduzida	Banco de dados da SEMOB - Número de ônibus adaptados/ Número de ônibus totais	%	98,00	100,00
Indicador do Projeto Eixo 1 - Número total de beneficiários do projeto	Atualização da Pesquisa O/D da Microrregião de João Pessoa - Número de passageiros utilizando vias e terminais com melhorias do projeto	Nº de pessoas	469.000,00	723.668,00

Indicador do Projeto Eixo 1 - Participação dos deslocamentos por transporte coletivo na matriz modal (Microrregião de João Pessoa)	Corresponde ao percentual dos deslocamentos por ônibus com a implantação dos corredores BRS e Terminais de Integração	%	25,00	30,00
Indicador do Projeto Eixo 1 - Participação dos deslocamentos por bicicleta na matriz modal (Microrregião de João Pessoa)	Corresponde ao percentual dos deslocamentos por bicicleta com a implantação das ciclovias integradas ao transporte coletivo	%	3,00	6,00
Indicador do Projeto Eixo 1 - Percentual da rede cicloviária sobre sistema viário	Corresponde ao percentual de extensão de ciclovias em relação ao sistema viário	%	3,00	11,00
Indicador do Projeto Eixo 2 - Percentual de pessoas em situação de irregularidade fundiária em João Pessoa	Corresponde ao percentual do número de famílias que moram em imóveis que não possuem regularização fundiária na cidade de João Pessoa	%	12,70	11,00
Indicador do Projeto Eixo 2 - Percentual de área degradada em João Pessoa	SEMAM - Corresponde ao percentual de área degradada na cidade de João Pessoa	%	8,04	7,98

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - 1.COMPONENTE: REDE INTEGRADA DE CORREDORES DE TRANSPORTE PÚBLICO - AÇÕES 3, 4, 5 E 6	**38.175.208,50**
S - 1.1.SUBCOMPONENTE: CORREDOR TRONCAL	13.661.175,57
P - 1.1.1.Produto: Projeto Executivo do Corredor Troncal Epitácio Pessoa	80.231,36
P - 1.1.2. Produto: Execução das obras do Corredor Troncal Epitácio Pessoa	7.641.053,38
P - 1.1.3.Produto: Projeto Executivo do Corredor Troncal 2 de Fevereiro	61.720,94
P - 1.1.4. Produto: Execução das obras do Corredor Troncal 2 de Fevereiro	5.878.169,89
S - 1.2.SUBCOMPONENTE: TERMINAL DE INTEGRAÇÃO	8.431.305,24
P - 1.2.1.Produto: Projetos Básico e Executivo do Terminal de Integração Bessa	42.938,72
P - 1.2.2.Produto: Execução das obras do Terminal de Integração Bessa	4.089.377,58
P - 1.2.3.Produto: Projetos Complementares do Terminal de Integração 2 de Fevereiro	44.670,80
P - 1.2.4.Produto: Execução das obras do Terminal de Integração 2 de Fevereiro	4.254.318,14
S - 1.3.SUBCOMPONENTE: DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	1.533.697,93
P - 1.3.1.Produto: Projeto e implantação do ITS Epitácio Pessoa e Bessa	992.913,56
P - 1.3.2.Produto: Projeto e implantação do ITS 2 de Fevereiro	540.784,37
S - 1.4.SUBCOMPONENTE: INTEGRAÇÃO INTERMODAL	2.589.921,69
P - 1.4.1.Produto: Projeto Básico e Executivo de Equipamento de Integração Intermodal	458.121,69
P - 1.4.2.Produto: Execução das obras de Adequação de Equipamentos de Integração Intermodal	2.131.800,00
S - 1.5.SUBCOMPONENTE: ACESSIBILIDADE A ÁREA CENTRAL	11.959.108,07
P - 1.5.1.Produto: Projetos Básico e Executivo de Anéis Viários Perimetrais	112.811,66
P - 1.5.2.Produto: Execução das obras de Anéis Viários Perimetrais	3.223.181,41
P - 1.5.3.Produto: Projetos Básico e Executivo dos Anéis Viários Centrais	83.037,87
P - 1.5.4.Produto: Execução das obras dos Anéis Viários Centrais	2.372.496,20
P - 1.5.5.Produto: Projeto Básico e Executivo dos Caminhos de Conexão	159.543,91
P - 1.5.6.Produto: Execução das obras dos Caminhos de Conexão	4.558.413,02
P - 1.5.7.Produto: Projeto Básico e Executivo do sistema ITS	72.481,20
P - 1.5.8.Produto: Execução das obras do sistema ITS	1.377.142,80
C - 2.COMPONENTE: URBANIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS MARGENS DO RIO JAGUARIBE	**20.934.276,00**
S - 2.1.SUBCOMPONENTE: IMPLANTAÇÃO DE CANAL	3.874.616,85
P - 2.1.1.Produto: Projeto Básico e Executivo do canal do rio Jaguaribe	133.237,50
P - 2.1.2.Produto: Execução das obras de canalização do rio Jaguaribe	3.741.379,35
S - 2.2.SUBCOMPONENTE: IMPLANTAÇÃO DE VIAS DE CIRCULAÇÃO	6.721.810,56
P - 2.2.1.Produto: Projeto Básico e Executivo das vias de circulação	133.237,50
P - 2.2.2.Produto: Execução das obras das vias de circulação	6.588.573,06
S - 2.3.SUBCOMPONENTE: IMPLANTAÇÃO DO PARQUE LINEAR	4.435.823,86
P - 2.3.1.Produto: Projeto Básico e Executivo do Parque Linear	133.237,50
P - 2.3.2.Produto: Execução das obras do Parque Linear	4.302.586,36
S - 2.4.SUBCOMPONENTE: REASSENTAMENTO	5.378.231,88
P - 2.4.1.Produto: Execução das Ações de Reassentamento	5.378.231,88
S - 2.5.SUBCOMPONENTE: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	523.792,85
P - 2.5.1.Produto: Execução da regularização fundiária dos imóveis	523.792,85
Total dos Componentes	**59.109.484,50**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - 1.COMPONENTE: REDE INTEGRADA DE CORREDORES DE TRANSPORTE PÚBLICO - AÇÕES 3, 4, 5 E 6

Esta componente se refere às ações 3, 4, 5 e 6 do projeto Rede Integrada de Corredores de Transporte Público, detalhados no Anexo A, que englobam os Corredores Troncais, Terminais de Integração intermodal, espaços logísticos para transbordo de carga, melhoria de acessibilidade a área central com Anéis Perimetrais, Anéis Centrais, vias de conexão, além de Sistema de Transporte Inteligente (ITS), para monitoramento dos espaços públicos e melhor gestão do sistema de transporte.

Como mencionado anteriormente, o projeto faz parte da continuidade das Ações 1 e 2 que foram iniciadas com o financiamento, com o fundo de apoio a estruturação de projetos da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), aprovado pela COFIEX em 2022, e estão em andamento, coordenadas pelo Estado da Paraíba. No projeto junto ao Estado, a AFD está desenvolvendo estratégias que garantam a inserção temática do gênero seja nos terminais multimodais de maneira, a prevenir casos de assédio sexual e moral com mulheres, e inclusive incentivar mulheres a ocuparem cargos dentro das demandas de trabalho para a mobilidade urbana, como oferecer formações para mulheres condutoras. Todas as estratégias desenvolvidas junto ao Estado serão expandidas para o projeto em conjunto com a Prefeitura, referentes ao Eixo 1.

S - 1.1.SUBCOMPONENTE: CORREDOR TRONCAL

Este subcomponente irá estruturar as áreas de intervenção relativas às faixas exclusivas de ônibus, as calçadas próximas à faixa exclusiva, os abrigos de ônibus e a infraestrutura para tecnologias, preparada para receber equipamentos do Sistema de Informação - Intelligent Transportation System (ITS). Está dividida em produtos, descritos a seguir, para elaboração e execução de obras dos Corredores Troncais Epitácio Pessoa e 2 de Fevereiro, e implantação do ITS.

Os corredores troncais, além da faixa exclusiva, serão reestruturados para garantir a acessibilidade nas calçadas e arborização, tornando mais seguro, acessível e confortável o uso do transporte público e a mobilidade de pedestres. A intervenção contempla a criação de linhas troncais em vias exclusivas (sem barreira física), pavimentação em concreto na faixa exclusiva, aprimoramento da sinalização viária horizontal/vertical e implantação de rede de semáforos inteligentes para priorização do transporte público. Durante a realização das obras do calçamento, será aprimorada a drenagem superficial, os abrigos de ônibus, sinalização para PcD, iluminação e arborização. Além disso, serão padronizados os mobiliários urbanos como lixeiras, postes de iluminação, bancos, estrutura dos abrigos de ônibus, entre outros, ao longo do corredor. Com relação aos abrigos de ônibus, sua disposição foi planejada de maneira a favorecer o acesso a equipamentos e serviços, como escolas, hospitais, UBSs, Polícia, entre outros.
A contratação dos projetos e das obras será de responsabilidade da Unidade Gestora de Projetos (UGP) ligada à SEGOV, a ser criada, para garantir a qualidade e funcionamento adequado das intervenções. O Comitê Gestor existente conforme o Decreto nº 10.167/2022, irá realizar o acompanhamento da elaboração dos projetos. A operacionalização dos Corredores da Rede Integrada será realizada pelas concessionárias com contrato vigente, sob a responsabilidade da SEMOB.
A primeira etapa deste subcomponente compreende a elaboração do projeto executivo de engenharia previsto para a construção do corredor troncal, e a segunda etapa, será a implantação das obras, conforme projeto executivo.

P - 1.1.1.Produto: Projeto Executivo do Corredor Troncal Epitácio Pessoa

Categoria: Projeto
Unidade de medida: Global
Meta: 1,00
Valor: Dólares 80.231
Corresponde à elaboração do projeto executivo de engenharia para a construção do corredor troncal de Epitácio Pessoa. O projeto executivo do Corredor deve contemplar a arquitetura dos abrigos nas paradas de ônibus, projeto elétrico, drenagem urbana, rede de fibra óptica, sinalização viária, sistema ITS, arborização, entre outros.
O Corredor Troncal Epitácio Pessoa, com extensão de 24,4 km, é a principal via de ligação entre o centro da cidade e a orla. É a via com a mais intensa atividade comercial e é margeada por bairros com população com nível de renda médio e elevado, com a maior taxa de motorização da cidade. Esses dois fatores contribuem fortemente para o alto nível de congestionamento diariamente verificado na via, onde a velocidade operacional dos automóveis nos horários de pico não ultrapassa 12 km/h.
É também o corredor de transportes por onde circula o maior número de linhas de ônibus, que atendem a praticamente todos os bairros da cidade. São, ao todo, 35 linhas que transportam diariamente 143.339 passageiros, incluindo as 19 linhas circulares que passam por mais de um corredor de transportes. Apenas 6 linhas possuem terminais em bairros de classe média. As demais linhas que circulam pela Avenida dirigem-se aos bairros das regiões sul e sudeste, onde se encontra a população de menor poder aquisitivo. Essas linhas circulam em um itinerário comum por 6,7 km da área central até a interseção da Av. Epitácio Pessoa com a R. João Domingos, dirigindo-se a partir daí para as regiões sul e sudeste.
A circulação de 204 ônibus neste trecho da via é bastante comprometida, pois, apesar da via possuir duas pistas com três faixas de tráfego em cada uma, separadas por um canteiro central de 2,0m, o tráfego é misto, sem segregação para o transporte coletivo e com os pontos de parada junto às calçadas. Este eixo também permite o acesso ao centro a partir dos bairros Altiplano, Portal do Sol, Cabo Branco, Manaíra e Bessa.
O elevado volume de ônibus adicionado ao tráfego misto e a intensa atividade comercial fazem com que a velocidade operacional dos ônibus seja muito reduzida, o que é agravado pelas curtas distâncias entre os pontos de parada (em alguns casos, chegam a 220m). Por ser a via com o maior volume de tráfego e maior ocorrência de acidentes de trânsito, os tempos de viagem são fortemente impactados.
São 33 bairros atendidos pelas linhas que passam neste corredor de ônibus, de um total de 64 que compõem João Pessoa. A população desses bairros é de 395.746 habitantes, ou seja, 48% da população da cidade. Trata-se também de um polo atrator de empregos, de maneira que a implantação de corredores beneficiará a população de baixa renda, que terá melhor acesso a trabalho e renda. Além disso, a melhoria na segurança e confiabilidade do sistema poderá servir como atrativo para a parcela da população que costuma utilizar veículos individuais, de maneira que utilizem mais o transporte coletivo, reduzindo o carregamento das vias nessa região e a consequente emissão de GEE e poluentes.

P - 1.1.2. Produto: Execução das obras do Corredor Troncal Epitácio Pessoa

Categoria: Obras
Unidade de medida: Global
Meta: 1,00
Valor: Dólares 7.641.053,38
Corresponde à execução das obras conforme projeto executivo do corredor Epitácio Pessoa, contemplando projetos complementares e conforme normativos e legislação vigente a nível nacional, políticas de aquisição e contratação, assim como salvaguardas ambientais e sociais da AFD.
Abrange todos os itens mencionados no subcomponente e presentes no projeto executivo a ser elaborado.

P - 1.1.3.Produto: Projeto Executivo do Corredor Troncal 2 de Fevereiro

Categoria: Projeto
Unidade de medida: Global
Meta: 1,00
Valor: Dólares 61.720
Corresponde à elaboração do projeto executivo de engenharia previsto para a construção do Corredor Troncal 2 de Fevereiro. O projeto executivo do Corredor deve contemplar a arquitetura dos abrigos nas paradas de ônibus, projeto elétrico, drenagem urbana, rede de fibra óptica, sinalização viária, sistema ITS, arborização, entre outros. Este corredor é responsável pelo acesso dos bairros Cristo Redentor, Varjão, Geisel, Valentina, entre outros ao centro .

O Corredor Troncal 2 de Fevereiro, com extensão de 11,59km, situa-se entre os corredores Cruz das Armas e Pedro II, ligando o centro da cidade às regiões sul e sudeste da cidade. Este corredor atende atualmente 15 linhas, incluindo as circulares, operadas por uma frota de 74 ônibus convencionais. Na extremidade do corredor será construído um novo terminal de integração com as linhas alimentadoras locais.
A demanda que naturalmente seria atendida por esse eixo é formada por 18 bairros onde residem 255.657 pessoas, correspondente a 35,36% da população da cidade. A renda da população desses bairros é predominantemente baixa: 11,86% possui renda inferior a um salário mínimo, e 83,05% possui renda entre 1 e 2 salários mínimos.

P - 1.1.4. Produto: Execução das obras do Corredor Troncal 2 de Fevereiro

Categoria: Obras
Unidade de medida: Global
Meta: 1,00
Valor: Dólares 5.878.169
Corresponde à execução das obras conforme projeto executivo do corredor 2 de Fevereiro, contemplando projetos complementares e conforme normativos e legislação vigente a nível nacional, políticas de aquisição e contratação, assim como salvaguardas ambientais e sociais da AFD.
Abrange todos os itens mencionados no subcomponente e presentes no projeto executivo a ser elaborado.

S - 1.2.SUBCOMPONENTE: TERMINAL DE INTEGRAÇÃO

Esta subcomponente contempla a construção dos Terminais de Integração que serão interligados pelos Corredores Troncais. Dessa forma, abrange toda a infraestrutura e equipamentos necessários para a integração entre modais, serviços públicos e comerciais para a população, áreas de convivência, entre outros. Dentro desta subcomponente estão dois terminais, o Terminal Bessa e o Terminal 2 de Fevereiro. O Terminal Bessa, em particular, também tem integração intermunicipal com o município de Cabedelo.
Nos terminais de integração será dada importância a espaços que favoreçam o convívio social e a integração de modais (transporte individual; transporte coletivo ? municipal; transporte ativo ? bicicleta, a pé). A mobilidade ativa, com o uso de bicicletas, será incentivada com a disponibilização de bicicletas de uso compartilhado pela população.
O projeto básico de construção dos Terminais de Integração contempla as plataformas de embarque e desembarque de passageiros, e permite que os passageiros oriundos de outras linhas de ônibus possam, no seu interior, realizar transferências livres para outras linhas. No projeto, a premissa arquitetônica básica foi a de criar uma linguagem visual moderna, inovadora e, ao mesmo tempo, funcional. Foram observadas as condições climáticas da região, para o melhor aproveitamento da energia solar, ventos e das águas pluviais. A forma, a distribuição das áreas de circulação, bem como a otimização dos espaços e a comunicação entre eles pretendem contribuir com o conforto e a segurança dos usuários.
A configuração adotada é da arquitetura contemporânea. No pavimento térreo estarão: sala de administração; sala de administração geral; sala de reunião; sala de equipamentos; sala de controle; sala de controle geral; cozinha; despensa; refeitório; sala de descanso dos motoristas; almoxarifado; depósito; sanitários masculino e feminino; vestiários masculino e feminino; casa da cidadania; atendimento Pague Fácil e casa lotérica; bicicletário; estacionamento com integração modal disponível para veículos individuais; estacionamento exclusivo para ônibus; plataformas de embarque e desembarque de passageiros.
A primeira etapa do subcomponente compreende a elaboração dos projetos de engenharia para a construção dos terminais de integração; a segunda etapa, por sua vez, será a implantação das obras.
A contratação dos projetos e das obras será de responsabilidade da Unidade Gestora de Projetos (UGP) ligada à SEGOV, a ser criada, para garantir a qualidade e funcionamento adequado das intervenções. O Comitê Gestor existente, conforme o Decreto nº 10.167/2022, irá realizar o acompanhamento da elaboração dos projetos. A operacionalização dos Terminais de Integração será realizada pelas concessionárias com contrato vigente, sob a responsabilidade da SEMOB.

P - 1.2.1.Produto: Projetos Básico e Executivo do Terminal de Integração Bessa

Categoria: Projeto
Unidade de medida: Global
Meta: 1,00
Valor: Dólares 42.938
O produto do Terminal de Integração Bessa corresponde à elaboração do projeto executivo de engenharia com base no projeto arquitetônico e projetos complementares. O projeto executivo do Terminal deve contemplar Arquitetura, Fundações ? Estrutura, Elétrica ? Implantação, Telefone ? Implantação, Hidrossanitária ? Implantação, Condicionamento de ar, Proteção contra incêndio, entre outros.
O Terminal de Integração Bessa é responsável por integrar diversas linhas de ônibus na região do litoral norte do Município. Com uma área total de 9.417 m2 e localização nas coordenadas: -7.063231, -34.845422.

P - 1.2.2.Produto: Execução das obras do Terminal de Integração Bessa

Categoria: Obras
Unidade de medida: Global
Meta: 1,00
Valor: Dólares 4.089.377
Corresponde à execução das obras conforme projeto executivo do Terminal de Integração Bessa, contemplando projetos complementares e conforme normativas e legislação vigente a nível nacional, políticas de aquisição e contratação, assim como salvaguardas ambientais e sociais da AFD.
Abrange todos os itens mencionados no subcomponente e presentes no projeto executivo a ser elaborado.

P - 1.2.3.Produto: Projetos Complementares do Terminal de Integração 2 de Fevereiro

Categoria: Projeto

Unidade de medida: Global
Meta: 1,00
Valor: Dólares 44.670
O projeto do Terminal de Integração 2 de Fevereiro corresponde à elaboração do projeto básico e executivo de engenharia incluindo projeto arquitetônico e projetos complementares. O projeto executivo final do Terminal deve contemplar Arquitetura, Fundações ? Estrutura, Elétrica ? Implantação, Telefone ? Implantação, Hidrossanitária ? Implantação, Condicionamento de ar, Proteção contra incêndio, entre outros.
O Terminal de Integração 2 de Fevereiro é responsável por integrar diversas linhas de ônibus da região próxima ao Estádio José Américo de Almeida, Parque de Exposição Henrique Vieira de Melo. Com uma área total de 9.417 m2, o Terminal contará com duas plataformas de embarque e desembarque e permitirá que os passageiros possam, no seu interior, realizar transferências livres para diversas linhas.

P - 1.2.4.Produto: Execução das obras do Terminal de Integração 2 de Fevereiro
Categoria: Obras
Unidade de medida: Global
Meta: 1,00
Valor: Dólares 4.254.318
Corresponde à execução das obras conforme projeto executivo do Terminal de Integração 2 de Fevereiro, contemplando projetos complementares e conforme normativos e legislação vigente a nível nacional, políticas de aquisição e contratação, assim como salvaguardas ambientais e sociais da AFD.
Abrange todos os itens mencionados no subcomponente e presentes no projeto executivo a ser elaborado.

S - 1.3.SUBCOMPONENTE: DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO
O Sistema de Monitoramento e Controle Operacional do Transporte Coletivo (SMTC) que será implementado a partir do projeto e implantação do ITS, trará novos processos de trabalho de gestão operacional, apoiados em informações proporcionadas por equipamentos e sistemas de processamento de dados. Dentre os benefícios estão:
●Acesso às Informações do serviço pelo usuário em tempo real;
●Serviços de Geração de Dados e Informações para controle, monitoramento e planejamento do Sistema de Transporte;
●Gestão da frota operacional;
●Gestão da operação do tráfego nos corredores de BRS com priorização para o transporte público;
●Gestão da segurança viária e emergências, dentre outras funcionalidades.
Toda a gestão do Sistema será feita através de infraestrutura de fibra ótica instalada ao longo dos corredores de BRS e conectada aos terminais de integração, integrando diversos equipamentos eletrônicos como: câmeras OCR (Reconhecimento ótico de caracteres) para monitoramento do tráfego em geral e principalmente das faixas exclusivas do BRS; câmeras Speed Dome com zoom ótico; rede de semáforos inteligentes adaptativos que se ajustam ao volume de tráfego em tempo real, conectada à frota de transporte público para priorização do sistema BRS, além de alarmes. Toda a operação será controlada e monitorada por meio de uma central de videomonitoramento.
O sistema contempla os seguintes equipamentos e sistemas relacionados a seguir:
1. Equipamentos:
a) Aparelhos eletrônicos:
● Computadores instalados nos ônibus;
●Equipamentos de captura de sinais GPS para localização georreferenciada da posição dos ônibus e conectados ao computador de bordo;
●Rádio-comunicador instalado nos ônibus;
●Câmeras de captura de imagens internas e externas aos ônibus e respectivos equipamentos de gravação;
●Câmeras de captura de imagens instaladas nos terminais, estações de integração de bairro e nos principais locais de concentração de passageiros, e necessário sistema de transmissão remota dos dados (CFTV).
b) Infraestrutura:
●Sala equipada configurada como Centro de Controle Operacional ? CCO para controle da movimentação da frota e monitoramento das imagens do CFTV;
●Data Center com configuração com infraestrutura de Tecnologia de Informação;
●Centro de análise das imagens gravadas nas câmeras instaladas nos veículos;
●Painéis de Mensagens Variáveis (PMV) com horários previstos de atendimentos nos pontos de embarque e desembarque e outras informações.
c) Sistemas de processamento de dados:
●Sistema de cadastro das informações do serviço, como linhas, itinerários, pontos de parada, veículos, operadores, quadros de horários etc.;
●Sistema de tratamento das informações de posição dos veículos, representação em mapas geográficos e sinóticos, cruzamento com os dados cadastrais, emissão de alertas operacionais e outras funcionalidades de apoio a ações operacionais;
●Sistema de manutenção de bancos de dados da operação prevista e realizada, com funcionalidades de log de sistema, emissão de relatórios, exportação de dados, backups e armazenamento de dados entre outros;

2. Sistemas do SMTC (Sistema de Monitoramento e Controle Operacional do Transporte Coletivo)
a) Centro de Controle Operacional (CCO)
O Centro de Controle Operacional (CCO) deverá ser implantado em uma única instalação, concentrando toda a atuação da equipe de controladores de transporte, supervisores, analistas e técnicos que integram a equipe de controle operacional. O ambiente físico do CCO deverá ser projetado e implantado com salas próprias para cada função proposta, evitando que haja influência e ruído entre as funções.
Assim, o CCO deverá possuir os seguintes ambientes:

●Sistema de monitoramento da operação em tempo real;
●Sistema de controle das imagens do CFTV;
●Sistema de análise de imagens das câmeras embarcadas nos veículos.
b) Data Center
O Data Center constitui ambiente específico para a centralização dos recursos tecnológicos de processamento e armazenamento de dados em larga escala, atendendo requisitos de flexibilidade, alta segurança e igual capacidade de desempenho para conexão e disponibilização de dados processados ao CCO.
Os equipamentos deverão ser dimensionados para suportar a recepção e o processamento dos dados enviados pelos veículos e pelos equipamentos de CFTV, além de armazenamento e back-ups.
A relação de equipamentos e sistemas que integram o Data Center deverá observar a solução tecnológica do provedor de tecnologia contratado.
c) Sistema de monitoramento de frota (Intelligent Transportation System - ITS)
Os equipamentos e sistemas de monitoramento da frota de ônibus deverão permitir o monitoramento e o acompanhamento operacional, em tempo real, da posição dos ônibus no trajeto das linhas, utilizando tecnologias de hardware e software instalados nos veículos e conectados ao CCO via rede de transmissão de dados, como rede 4G de telefonia celular e equipamentos de rádio frequência instalados em pontos como terminais, garagens entre outros.
A tecnologia a ser fornecida deverá contemplar as seguintes funções:
●Módulo Embarcado;
●Módulo Rastreador:
●Interface de transmissão e recepção de dados (Modem);
●Terminal de comunicação com o motorista
●Módulo de gravação de imagens geradas nas câmeras embarcadas; Sistema operacional (firmware) e base de dados;
d) Sistema de transmissão remota dos dados (CFTV) para equipamentos urbanos e Câmeras de vídeo embarcadas para monitoramento nos veículos
O sistema de transmissão remota dos dados - CFTV - será utilizado para equipamentos urbanos como terminais, estações de integração, pontos de parada, dentro dos ônibus ou outros locais especificados, com o objetivo de prover imagens para acompanhamento em tempo real do fluxo de passageiros nas plataformas de embarque e calçadas, e do fluxo veicular, proporcionando uma verificação de eventuais problemas operacionais e de segurança.

O ITS será operado pela SEMOB (Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana) por meio de técnicos capacitados para uso do sistema, e será interligado ao Centro de Controle Operacional (CCO) que ficará no Terminal de Integração Metropolitano do Varadouro que será implantado em uma única instalação, concentrando toda a atuação da equipe de controladores de transporte, supervisores, analistas e técnicos que integram a equipe de controle operacional.
Não está prevista a contratação de especialistas para a operação do sistema, contudo em tratativas com a AFD foi mencionada a possibilidade de ser utilizada uma parte da Assistência Técnica, associada ao financiamento, para o treinamento dos técnicos da Prefeitura envolvidos.

P - 1.3.1.Produto: Projeto e implantação do ITS Epitácio Pessoa e Bessa
Categoria: Projeto e implantação
Unidade de medida: Global
Meta: 1,00
Valor: Dólares 992.913
Corresponde à elaboração do projeto e implantação do ITS para o corredor troncal e terminal Bessa, contemplando projetos complementares e conforme normativos e legislação vigente a nível nacional, políticas de aquisição e contratação, assim como salvaguardas ambientais e sociais da AFD.
Abrange todos os itens mencionados no subcomponente e presentes no projeto executivo a ser elaborado.

P - 1.3.2.Produto: Projeto e implantação do ITS 2 de Fevereiro
Categoria: Projeto e implantação
Unidade de medida: Global
Meta: 1,00
Valor: Dólares 540.784
Corresponde à elaboração do projeto e implantação do ITS para o corredor troncal e terminal 2 de Fevereiro, contemplando projetos complementares e conforme normativos e legislação vigente a nível nacional, políticas de aquisição e contratação, assim como salvaguardas ambientais e sociais da AFD.
Abrange todos os itens mencionados no subcomponente e presentes no projeto executivo a ser elaborado.

S - 1.4.SUBCOMPONENTE: INTEGRAÇÃO INTERMODAL
Na região central haverá espaços destinados para realizar a logística e transbordo de carga do comércio da região, chamados Espaços Logísticos, de maneira a organizar e concentrar nesse local as demandas por carga e descarga de materiais e produtos.
Os Espaços Logísticos terão horários definidos de carga e descarga, infraestrutura adequada para o transbordo de carga e suporte da PMJP, dessa forma, a logística de abastecimento do comércio na área central da cidade ocorrerá de maneira mais eficaz e deixará de congestionar o trânsito nas vias centrais.

P - 1.4.1.Produto: Projeto Básico e Executivo de Equipamento de Integração Intermodal
Categoria: Projeto
Unidade de medida: Global
Meta: 2,00
Valor: Dólares 458.121

Corresponde à elaboração do projeto básico e executivo para os Espaços Logísticos, contemplando projetos complementares e conforme normativos e legislação vigente a nível nacional, políticas de aquisição e contratação, assim como salvaguardas ambientais e sociais da AFD.
Abrange todos os itens mencionados no subcomponente e presentes no projeto executivo a ser elaborado.

P - 1.4.2.Produto: Execução das obras de Adequação de Equipamentos de Integração Intermodal
Categoria: Obras
Unidade de medida: Global
Meta: 2,00
Valor: Dólares 2.131.800
Corresponde à execução das obras conforme projeto executivo dos Espaços Logísticos, contemplando projetos complementares e conforme normativos e legislação vigente a nível nacional, políticas de aquisição e contratação, assim como salvaguardas ambientais e sociais da AFD.
Abrange todos os itens mencionados no subcomponente e presentes no projeto executivo a ser elaborado.

S - 1.5.SUBCOMPONENTE: ACESSIBILIDADE A ÁREA CENTRAL
A população que habita ou trabalha na região central possui, predominantemente, renda de até três salários-mínimos e, em sua maioria, realizam seus deslocamentos a pé, de bicicleta ou de ônibus. Além disso, por se tratar de um grande pólo atrator de serviços, comércios, educação, entre outros, existe um contingente significativo de população flutuante que circula na região, diariamente. Nesse sentido, a área de intervenção possui uma área de 2,87km², com população de 23.669 habitantes e onde pretende-se realizar:
(i)Adequação das vias estruturantes para o transporte motorizado
●adequar a área central para o impacto gerado pela construção da Rede Integrada de Transporte Público, onde convergem as linhas troncais dos corredores da rede de transporte;
●construir Anel Perimetral e dois Anéis Centrais, destinados a reorganizar a logística local, restringindo e disciplinando o acesso motorizado ao Centro Histórico;
(ii)Renovação das formas de uso do viário interno local com priorização para a mobilidade ativa.
●redesenho das vias selecionadas;
●requalificação de calçadas e vias públicas ? uso do conceito de ruas completas e ruas compartilhadas/transição;
●adoção de dispositivos de moderação de tráfego;
●expansão da rede de ciclovias;
●espaços de estacionamento rotativo integrado com o transporte público;
●pavimentação;
●drenagem superficial;
●iluminação, semáforos, sinalização;
●paisagismo;
●instalação de mobiliário urbano adequado e de acesso universal.

P - 1.5.1.Produto: Projetos Básico e Executivo de Anéis Viários Perimetrais
Categoria: Projeto
Unidade de medida: Global
Meta: 1,00
Valor: Dólares 112.811
Os Anéis Viários Perimetrais constituem vias que condicionam o uso dos meios de transporte específicos, ou seja, na área circundada pelos Anéis Viários Perimetrais há restrições para a circulação de ônibus e veículos motorizados individuais.
Corresponde à elaboração do projeto básico e executivo para as vias dos Anéis Viários Perimetrais, contemplando projetos complementares e conforme normativos e legislação vigente a nível nacional, políticas de aquisição e contratação, assim como salvaguardas ambientais e sociais da AFD.

P - 1.5.2.Produto: Execução das obras de Anéis Viários Perimetrais
Categoria: Obras
Unidade de medida: Global
Meta: 1,00
Valor: Dólares 3.223.181
Corresponde à execução das obras conforme projeto executivo para as vias dos Anéis Viários Perimetrais, contemplando projetos complementares e conforme normativos e legislação vigente a nível nacional, políticas de aquisição e contratação, assim como salvaguardas ambientais e sociais da AFD.
Abrange todos os itens mencionados no subcomponente e presentes no projeto executivo a ser elaborado.

P - 1.5.3.Produto: Projetos Básico e Executivo dos Anéis Viários Centrais
Categoria: Projeto
Unidade de medida: Global
Meta: 1,00
Valor: Dólares 83.037
Corresponde à elaboração do projeto básico e executivo para as vias dos Anéis Centrais, contemplando projetos complementares e conforme normativos e legislação vigente a nível nacional, políticas de aquisição e contratação, assim como salvaguardas ambientais e sociais da AFD.

Os Anéis Centrais irão restringir a circulação de veículos motorizados dentro da área que circundam, e serão destinados, principalmente, para a circulação de micro ônibus integrados aos pontos de integração intermodal no centro da cidade. Os Anéis Centrais terão micro ônibus circulando em ambas as direções da via, de maneira a incentivar o uso do transporte coletivo na região . Nessas vias também haverá ciclofaixas.

P - 1.5.4.Produto: Execução das obras dos Anéis Viários Centrais
Categoria: Obras
Unidade de medida: Global
Meta: 1,00
Valor: Dólares 2.372.496
Corresponde à execução das obras conforme projeto executivo para as vias dos Anéis Centrais da região central, contemplando projetos complementares e conforme normativos e legislação vigente a nível nacional, políticas de aquisição e contratação, assim como salvaguardas ambientais e sociais da AFD.
Abrange todos os itens mencionados no subcomponente e presentes no projeto executivo a ser elaborado.

P - 1.5.5.Produto: Projeto Básico e Executivo dos Caminhos de Conexão
Categoria: Projeto
Unidade de medida: Global
Meta: 1,00
Valor: Dólares 159.543
Corresponde à elaboração do projeto básico e executivo para as vias centrais e ruas centrais com o conceito de ruas completas ou compartilhadas, contemplando projetos complementares e conforme normativos e legislação vigente a nível nacional, políticas de aquisição e contratação, assim como salvaguardas ambientais e sociais da AFD.

P - 1.5.6.Produto: Execução das obras dos Caminhos de Conexão
Categoria: Obras
Unidade de medida: Global
Meta: 1,00
Valor: Dólares 4.558.413
Corresponde à execução das obras conforme projeto executivo para as vias e ruas da região central, contemplando projetos complementares e conforme normativos e legislação vigente a nível nacional, políticas de aquisição e contratação, assim como salvaguardas ambientais e sociais da AFD.
Abrange todos os itens mencionados no subcomponente e presentes no projeto executivo a ser elaborado.

P - 1.5.7.Produto: Projeto Básico e Executivo do sistema ITS
Categoria: Projeto
Unidade de medida: Global
Meta: 1,00
Valor: Dólares 72.481
Corresponde à elaboração do projeto básico e executivo para a implantação do sistema ITS na região central, contemplando projetos complementares e conforme normativos e legislação vigente a nível nacional, políticas de aquisição e contratação, assim como salvaguardas ambientais e sociais da AFD.

P - 1.5.8.Produto: Execução das obras do sistema ITS
Categoria: Obras
Unidade de medida: Global
Meta: 1,00
Valor: Dólares 1.377.142
Corresponde à execução das obras conforme projeto executivo para a implantação do sistema ITS na região central, contemplando projetos complementares e conforme normativos e legislação vigente a nível nacional, políticas de aquisição e contratação, assim como salvaguardas ambientais e sociais da AFD.
Abrange todos os itens mencionados no subcomponente e presentes no projeto executivo a ser elaborado.

C - 2.COMPONENTE: URBANIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS MARGENS DO RIO JAGUARIBE
O Jaguaribe é um importante rio para a cidade de João Pessoa, mas por estar em ambiente urbanizado, apresenta histórico de ocupações às margens de seu leito. Com extensão aproximada de 15km, o rio Jaguaribe está sujeito a diversas pressões antrópicas, inclusive o lançamento de efluentes domésticos, supressão da mata ciliar e ocupação nas faixas de APPs. A requalificação urbana prevista pelo Programa João Pessoa Sustentável junto ao BID tem o potencial de proporcionar o enfrentamento de impactos como falta de vegetação ciliar, pressão sobre fauna, ocupações sobre áreas naturalmente alagáveis, recepção de esgoto e lixo urbano, entre outros problemas. Além da melhoria da qualidade ambiental, o Rio será monitorado, em alguns pontos, por meio de avaliação da qualidade de água superficial, pela Superintendência de Administração do Meio Ambiente (SUDEMA), e em paralelo, pelo programa de diagnóstico e monitoramento, que vai até o fim da duração do contrato junto ao BID. Essa componente visa, também, garantir a segurança habitacional das famílias que se encontram em áreas de risco na região, e a urbanização das comunidades próximas às margens do rio. As famílias em áreas de risco serão reassentadas e aquelas que têm seus imóveis fora da área de risco terão a regularização fundiária dos imóveis, e receberão intervenções como pavimentação, iluminação, conexões às redes, drenagem, contenção de encostas, entre outros, no bairro. Em resumo, como continuidade e complementaridade ao projeto do Complexo Beira Rio (CBR) junto ao BID, o Componente engloba os seguintes itens e é apresentado com mais detalhe no Anexo C.
●Canalização do rio Jaguaribe a jusante da Mata do Buraquinho;

oInclui obras de desassoreamento;
●Implantação de vias de circulação às margens do rio Jaguaribe, no trecho entre a Av. Tito Silva e Av. Rui Carneiro, à jusante da Mata do Buraquinho;
●Implantação de Parque Linear às margens do rio Jaguaribe, a jusante da Av. Tito Silva;
●Reassentamento de 250 famílias da comunidade São José;
●Regularização fundiária de imóveis da comunidade São José;
oImplantação de infraestrutura de iluminação, abastecimento de água e esgotamento sanitário, pavimentação, entre outros, nas proximidades das residências que foram regularizadas.

S - 2.1.SUBCOMPONENTE: IMPLANTAÇÃO DE CANAL

O estudo sobre o desassoreamento do baixo curso do Rio Jaguaribe indica a necessidade de realizar intervenções em pontos críticos do Rio, de maneira a reduzir problemas com inundações. Contudo, ainda é necessário o resultado de um estudo completo de toda a extensão do Rio, atualmente em andamento no âmbito de contrato com o BID, para conhecer em detalhes todos os pontos críticos e, assim, definir onde serão realizadas as obras de canalização ou barreiras de contenção, entre outras intervenções.

P - 2.1.1.Produto: Projeto Básico e Executivo do canal do rio Jaguaribe

Categoria: Projeto
Unidade de medida: Global
Meta: 1,00
Valor: Dólares 133.237
Corresponde à elaboração do projeto básico e executivo de engenharia previsto para a construção da canalização do rio Jaguaribe , contemplando projetos complementares e conforme normativos e legislação vigente a nível nacional, políticas de aquisição e contratação, assim como salvaguardas ambientais e sociais da AFD.

P - 2.1.2.Produto: Execução das obras de canalização do rio Jaguaribe

Categoria: Obras
Unidade de medida: Global
Meta: 1,00
Valor: Dólares 3.741.379
Corresponde à execução das obras conforme projeto executivo para a implantação da canalização do rio Jaguaribe, contemplando projetos complementares e conforme normativos e legislação vigente a nível nacional, políticas de aquisição e contratação, assim como salvaguardas ambientais e sociais da AFD.
Abrange todos os itens mencionados no subcomponente e presentes no projeto executivo a ser elaborado.

S - 2.2.SUBCOMPONENTE: IMPLANTAÇÃO DE VIAS DE CIRCULAÇÃO

Em certos trechos das margens do rio Jaguaribe existem vias de tráfego que facilitam a mobilidade da população da região e auxiliam na prevenção de ocupações irregulares. Dessa forma, deverão ser construídas vias de circulação e requalificadas vias existentes nas proximidades do rio, no trecho entre a Av. Tito Silva e Av. Rui Carneiro, de maneira a melhorar a mobilidade e acessibilidade da população do entorno para outras regiões da cidade, permitir que a população de áreas mais afastadas do rio possa frequentar o Parque Linear a ser implantado, além de auxiliar na prevenção de novos assentamentos irregulares na área.
O projeto das vias de circulação inclui uma via para cada sentido, destinada para veículos individuais e transporte público, ciclofaixa e calçada para a priorização é da mobilidade ativa. As vias serão via locais e de tráfego lento. Dentre os 1.830 m de vias previstos nesse projeto, 990m de via a serem implantados e 840m que precisam ser requalificados. As vias a serem requalificadas são vias para veículos, mão dupla, com uma faixa para cada sentido e que não possuem ciclofaixas e em alguns casos, não possuem calçada. A requalificação irá expandir lateralmente as vias para acrescentar as ciclofaixas e as calçadas.
O trecho a ser implementado engloba 260m entre Av Epitácio Pessoa até a Av Ruy Carneiro e o trecho de 730m da Av Tito Silva até a Av. Min José Américo de Almeida -Beira Rio. Nesse trecho da Av Tito Silva até a Beira Rio serão necessárias desapropriações de uma parcela dos terrenos vazios da área, ou seja, não será preciso retirar pessoas do local. No projeto que a Prefeitura está desenvolvendo as vias estarão fora da área de preservação ambiental do rio (APP), logo não irão interferir na preservação do rio, além disso, está via será posicionada na margem esquerda do rio, de maneira a seguir as vias já existentes.
A ciclofaixa das vias estará interligada à ciclovia do Parque Linear. Além disso, as vias permitirão a conexão com as Avenidas Beira Rio, Tito Silva, Epitácio Pessoa e Ruy Carneiro, provendo mobilidade à população que se desloca até a universidade e a praia na região de Cabo Branco e Manaíra, região com área comercial ativa e oportunidades de emprego e geração de renda. A maior parte da extensão das vias do projeto são existentes (Av. Min José Américo de Almeida -Beira Rio- até Av Epitácio Pessoa e o trecho da Av Epitácio Pessoa até a 260m da Av Ruy Carneiro) e precisam de uma expansão lateral para dar espaço à ciclofaixa e às calçadas.
As vias também serão importantes para reduzir a possibilidade da instalação de assentamentos irregulares na área que estão ou serão construídos. Dessa forma, o projeto das vias cria um fluxo reduzido de veículos individuais e com tráfego de baixa velocidade , incentivo à mobilidade ativa, melhoria da acessibilidade a corredores principais da cidade para a população de entorno de elevada vulnerabilidade, e preservação do meio ambiente.

P - 2.2.1.Produto: Projeto Básico e Executivo das vias de circulação

Categoria: Projeto
Unidade de medida: Global
Meta: 1,00
Valor: Dólares 133.237

Corresponde à elaboração do projeto básico e executivo de engenharia previsto para a construção de vias de circulação às margens do rio Jaguaribe, contemplando projetos complementares e conforme normativos e legislação vigente a nível nacional, políticas de aquisição e contratação, assim como salvaguardas ambientais e sociais da AFD.

P - 2.2.2.Produto: Execução das obras das vias de circulação

Categoria: Obras
Unidade de medida: Global
Meta: 1,00
Valor: Dólares 6.588.573
Corresponde à execução das obras conforme projeto executivo para a implantação das vias de circulação às margens do rio Jaguaribe, contemplando projetos complementares e conforme normativos e legislação vigente a nível nacional, políticas de aquisição e contratação, assim como salvaguardas ambientais e sociais da AFD.
Abrange todos os itens mencionados no subcomponente e presentes no projeto executivo a ser elaborado.

S - 2.3.SUBCOMPONENTE: IMPLANTAÇÃO DO PARQUE LINEAR

Com relação ao Parque Linear, sua implantação oferece de forma direta um aumento da área de várzea protegida, aumento na permeabilidade do solo, além de outros fatores que asseguram a redução da possibilidade de ocorrência de inundações catastróficas às margens do rio.
O projeto do Parque deve atender aos pontos-chave obtidos nas avaliações urbanas multidisciplinares, sob uma ótica ampla e comprometida com as diversidades peculiares de cada grupo populacional envolvido nas dinâmicas das áreas de estudo.
●Vias de acessibilidade e integração sociocultural das comunidades e entorno;
●Recuperação e manutenção das dinâmicas biológicas e ambientais da área tratada em harmonia com os equipamentos propostos;
●Ambientes paisagísticos adequados e equipados para as práticas de atividades recreativas e contemplativas para todas as faixas etárias;
●Ambientes paisagísticos adequados e equipados para as práticas de atividades esportivas inclusivas;
●Ambientes paisagísticos adequados e equipados para as práticas de atividades culturais e artísticas inclusivas;
●Ambientes paisagísticos adequados e equipados para as práticas de atividades econômicas de suporte para as atividades do Parque;
●Ambientes paisagísticos adequados e equipados para o cultivo de hortas comunitárias;
●Ambientes paisagísticos adequados e equipados para as práticas de reciclagem e compostagem orgânica próximo às hortas comunitárias;
●Passarelas elevadas para acessibilidades sobre o Rio Jaguaribe e áreas inundadas das margens;
O Parque Linear do pleito abrange as áreas das margens do rio Jaguaribe a partir da Av. Tito Silva até a entrada do bairro São José, uma extensão de aproximadamente 2,0 km e área aproximada de 12,21 ha.

P - 2.3.1.Produto: Projeto Básico e Executivo do Parque Linear

Categoria: Projeto
Unidade de medida: Global
Meta: 1,00
Valor: Dólares 133.237
Corresponde à elaboração do projeto básico e executivo de engenharia previsto para a construção do Parque Linear às margens do rio Jaguaribe a jusante da Av. Tito Silva, contemplando projetos complementares e conforme normativos e legislação vigente a nível nacional, políticas de aquisição e contratação, assim como salvaguardas ambientais e sociais da AFD.

P - 2.3.2.Produto: Execução das obras do Parque Linear

Categoria: Obras
Unidade de medida: Global
Meta: 1,00
Valor: Dólares 4.302.586
Corresponde à execução das obras conforme projeto executivo para a implantação do Parque Linear às margens do rio Jaguaribe a jusante da Av. Tito Silva, contemplando projetos complementares e conforme normativos e legislação vigente a nível nacional, políticas de aquisição e contratação, assim como salvaguardas ambientais e sociais da AFD.
Abrange todos os itens mencionados no subcomponente e presentes no projeto executivo a ser elaborado.

S - 2.4.SUBCOMPONENTE: REASSENTAMENTO

Será realizado o reassentamento de 250 famílias do Bairro São José que, desde 2018, saíram das áreas de risco no bairro e estão recebendo o aluguel social, como primeira etapa do processo de realocação. As ações já realizadas de reassentamento de famílias e retirada da zona de risco geológico estão de acordo com os regulamentos nacionais, como por exemplo, o programa de Aluguel Social, e o regulamento do Banco Mundial e Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Cada uma das 250 famílias selecionadas terão a oportunidade de realizar a Compra Assistida de imóveis regulares no valor de R$115 mil cada.

P - 2.4.1.Produto: Execução das Ações de Reassentamento

Categoria: Execução
Unidade de medida: Global
Meta: 250,00
Valor: Dólares 5.378.231

Corresponde ao planejamento e execução das etapas para realização da compra assistida de imóveis para 250 famílias antes residentes em áreas de risco às margens do rio Jaguaribe, conforme normativos e legislação vigente a nível nacional, políticas de aquisição e contratação, assim como salvaguardas ambientais e sociais da AFD.

S - 2.5.SUBCOMPONENTE: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Os imóveis do Bairro São José que não estão em área de risco serão regularizados, além de receberem obras de infraestrutura e serviços públicos como abastecimento de água, esgotamento sanitário, pavimentação, iluminação pública, entre outros.

P - 2.5.1.Produto: Execução da regularização fundiária dos imóveis

Categoria: Projeto e implantação
Unidade de medida: Global
Meta: 1,00
Valor: Dólares 523.792
Corresponde à elaboração do projeto social com mapeamento das residências fora da área de risco próximo às margens do rio Jaguaribe, para realizar a regularização fundiária dos imóveis, e implantação de equipamentos e serviços públicos contemplando normas legais e salvaguardas ambientais e sociais da AFD.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	-	-	**50.158.491,19**	**84,86**
P- 1.1.2. Produto: Execução das obras do Corredor Troncal Epitácio Pessoa	Global	1,00	7.641.053,38	12,93
P- 1.1.4. Produto: Execução das obras do Corredor Troncal 2 de Fevereiro	Global	1,00	5.878.169,89	9,94
P- 1.2.2.Produto: Execução das obras do Terminal de Integração Bessa	Global	1,00	4.089.377,58	6,92
P- 1.2.4.Produto: Execução das obras do Terminal de Integração 2 de Fevereiro	Global	1,00	4.254.318,14	7,20
P- 1.4.2.Produto: Execução das obras de Adequação de Equipamentos de Integração Intermodal	Global	2,00	2.131.800,00	3,61
P- 1.5.2.Produto: Execução das obras de Anéis Viários Perimetrais	Global	1,00	3.223.181,41	5,45
P- 1.5.4.Produto: Execução das obras dos Anéis Viários Centrais	Global	1,00	2.372.496,20	4,01
P- 1.5.6.Produto: Execução das obras dos Caminhos de Conexão	Global	1,00	4.558.413,02	7,71
P- 1.5.8.Produto: Execução das obras do sistema ITS	Global	1,00	1.377.142,80	2,33
P- 2.1.2.Produto: Execução das obras de canalização do rio Jaguaribe	Global	1,00	3.741.379,35	6,33
P- 2.2.2.Produto: Execução das obras das vias de circulação	Global	1,00	6.588.573,06	11,15
P- 2.3.2.Produto: Execução das obras do Parque Linear	Global	1,00	4.302.586,36	7,28
Serviços que Não de Consultoria	-	-	**3.572.761,43**	**6,04**
P- 1.1.1.Produto: Projeto Executivo do Corredor Troncal Epitácio Pessoa	Global	1,00	80.231,36	0,14
P- 1.1.3.Produto: Projeto Executivo do Corredor Troncal 2 de Fevereiro	Global	1,00	61.720,94	0,10
P- 1.2.1.Produto: Projetos Básico e Executivo do Terminal de Integração Bessa	Global	1,00	42.938,72	0,07
P- 1.2.3.Produto: Projetos Complementares do Terminal de Integração 2 de Fevereiro	Global	1,00	44.670,80	0,08
P- 1.3.1.Produto: Projeto e implantação do ITS Epitácio Pessoa e Bessa	Global	1,00	992.913,56	1,68
P- 1.3.2.Produto: Projeto e implantação do ITS 2 de Fevereiro	Global	1,00	540.784,37	0,91
P- 1.4.1.Produto: Projeto Básico e Executivo de Equipamento de Integração Intermodal	Global	2,00	458.121,69	0,78
P- 1.5.1.Produto: Projetos Básico e Executivo de Anéis Viários Perimetrais	Global	1,00	112.811,66	0,19
P- 1.5.3.Produto: Projetos Básico e Executivo dos Anéis Viários Centrais	Global	1,00	83.037,87	0,14
P- 1.5.5.Produto: Projeto Básico e Executivo dos Caminhos de Conexão	Global	1,00	159.543,91	0,27
P- 1.5.7.Produto: Projeto Básico e Executivo do sistema ITS	Global	1,00	72.481,20	0,12
P- 2.1.1.Produto: Projeto Básico e Executivo do canal do rio Jaguaribe	Global	1,00	133.237,50	0,23
P- 2.2.1.Produto: Projeto Básico e Executivo das vias de circulação	Global	1,00	133.237,50	0,23
P- 2.3.1.Produto: Projeto Básico e Executivo do Parque Linear	Global	1,00	133.237,50	0,23
P- 2.5.1.Produto: Execução da regularização fundiária dos imóveis	Global	1,00	523.792,85	0,89
Outros	-	-	**5.378.231,88**	**9,10**
P- 2.4.1.Produto: Execução das Ações de Reassentamento	Global	1,00	5.378.231,88	9,10
Total Geral	-	-	**59.109.484,50**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

Até o momento já foram realizadas as seguintes atividades, que dão subsídio ao Projeto de ambos os Eixos 1 e 2:

1.Relatório de Análise de Riscos e Vulnerabilidades Climáticas de João Pessoa e Plano de Ação Climática de João Pessoa (em finalização) ? 2022: o Plano auxilia no mapeamento de riscos na implantação do projeto, indicando locais com tendência de risco para alagamentos, ilhas de calor, inundação por exemplo, evitando que as intervenções sejam realizadas nestas áreas e mitigando os problemas advindos dessas ocorrências;

2.Revisão do Plano Diretor de João Pessoa 2022: o Plano em revisão corrobora com a estratégia de implantação do BRS, a implantação de acessibilidade na área central e de reestruturação das habitações em áreas irregulares como no rio Jaguaribe, além de prever ações que fortalecem os objetivos do projeto;

3.Decreto 10.167/2022 - Criação do Comitê Gestor do Programa de Cooperação Internacional entre o governo municipal de João Pessoa e a Agência Espanhola de Cooperação Internacional para o Desenvolvimento - AECID, destinado ao acompanhamento da execução dos serviços técnicos de elaboração do projeto de Mobilidade Urbana Sustentável de João Pessoa: reestruturação do transporte público e melhoria da mobilidade e acessibilidade da área central e do projeto de urbanização e recuperação das margens do rio Jaguaribe, em João Pessoa - PB, entre outras providências. Este Comitê tem acompanhado a evolução da elaboração dos projetos que dizem respeito a esse pleito como contrapartida da Prefeitura, por meio de contratação de empresas para realizar os estudos. Essas empresas estão sendo contratadas com recursos não onerosos da AECID

Eixo 1 - Mobilidade Urbana e Acessibilidade Universal

1.Manifestação de Interesse de Parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de João Pessoa ? 2022: foi firmada a Manifestação de Interesse que garante a parceria entre Governo do Estado e Prefeitura de João Pessoa para a execução do projeto do BRS no município, a nível de transferência de recursos financeiros e com suporte de equipe na execução dos investimentos, conforme ANEXO F;

2.Plano de Mobilidade Urbana de João Pessoa ? 2022: estrutura os dados de diagnóstico e prognóstico da mobilidade urbana, fornecendo informações de base para o desenvolvimento do projeto e como linha de base para comparação com os resultados dos indicadores dos próximos anos;

3.Deferimento do IPHAEP para uso do terreno na zona central e execução do projeto (modelo) de rua completa na Avenida Visconde de Pelotas;

4.Ficha Cadastral do imóvel regularizado para o terreno do Terminal de Integração do Bessa, no bairro Bessa;

5.Ficha Cadastral do imóvel regularizado e a Certidão de Registro do terreno do Terminal de Integração do 2 de Fevereiro, no bairro Cristo Redentor;

6.Projeto Arquitetônico do Terminal de Integração 2 de Fevereiro;

7.Projeto básico do Terminal de Integração 2 de Fevereiro: projetos concluídos que podem ser utilizados como base para a elaboração dos projetos executivos dos Terminais e posterior licitação das obras;

8.Projetos básico de engenharia dos corredores de transporte público (Epitácio Pessoa e 2 de Fevereiro): projetos concluídos que podem ser utilizados como base para a elaboração dos projetos executivos dos Corredores e posterior licitação das obras;

9.Estimativa de custo do Projeto do ITS ao longo dos corredores Epitácio Pessoa, Terminal de Integração Bessa, corredor 2 de Fevereiro e Terminal de Integração 2 de Fevereiro e área central: base para orçamento e comparação com propostas de implantação do ITS.

Eixo 2 - Uso do Solo e Habitação

1.Lei Nº 12.260/12 - criação da Zona Especial de Interesse Social, nas comunidades São José e Chatuba;

2.Lei Nº 14.285/21 - altera as Leis nº 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa, nº 11.952, de 25 de junho de 2009, que dispõe sobre regularização fundiária em terras da União, e nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano;

3.Projeto Arquitetônico do Parque Linear na área do Complexo Beira Rio - BID;

4.Consultoria em gestão de águas urbanas nos espaços públicos do Complexo Beira Rio;

5.Projeto de Desassoreamento do baixo curso rio Jaguaribe;

6.Projeto Básico e Arquitetônico e Planta Geral do Parque Linear - BID;

7.Projeto de Trabalho Técnico Social ? PTTS ? PAC rio Jaguaribe;

8.Projeto de Trabalho Técnico Social ? PTTS ? PAC 2 Bairro São José;

9.Diagnóstico socioeconômico, ambiental e de inclusão de gênero do Plano de Desenvolvimento Territorial ? Programa João Pessoa Sustentável -BID;

10.Documento com a Atualização de Cadastro das Famílias do Plano de Desenvolvimento Territorial ? Programa João Pessoa Sustentável - BID;

11.Plano Executivo de Reassentamento e Relocalização do Bairro São José;

12.Estudo 2 ? Vulnerabilidade e Riscos Naturais;

13.Relatório Técnico ? Mapeamento e monitoramento das nascentes e corpos hídricos de João Pessoa ? 2020;

14.Diagnóstico Geoambiental Rápido da área do baixo curso do rio Jaguaribe: Trecho localizado no limite territorial dos municípios de João Pessoa e Cabedelo ? PB - 2009;

15.Relatório CPRM - Setorização de Áreas em Alto e Muito Alto Risco a Movimentos de Massa, Enchentes e Inundações ? 2019;

16.Projeto de Desassoreamento do Baixo Curso do rio Jaguaribe;

17.Marco de Gestão Ambiental e Social (MGAS) do Programa João Pessoa Sustentável - BID;

18.Plano de Emergência e Contingência (PAEC) para obras do Programa João Pessoa Sustentável - consolida as ações de resposta às situações emergenciais decorrentes da realização das obras do Programa João Pessoa Sustentável - BID - pode auxiliar no plano para o Eixo 2;

19.Termo de Referência para a contratação de consultoria para diagnóstico de monitoramento ambiental do rio Jaguaribe ? licitação em andamento;

20.Termo de Referência para a contratação de consultoria para elaboração dos projetos de desassoreamento do rio Jaguaribe ? licitação em andamento;

21.Ofício de Repasse de recursos da Caixa Econômica Federal referente à modalidade Compra Assistida para as 250 famílias que residiam no bairro São José e atualmente recebem o auxílio aluguel;

22.Termo de Convênio de Cooperação celebrado entre o município de João Pessoa, o Estado da Paraíba e a Companhia de Águas e Esgoto do Estado da Paraíba (CAGEPA) para estabelecer colaboração federativa para desenvolvimento de ações e prestação de serviços públicos de saneamento básico no Complexo Beira Rio e no âmbito das ações de recuperação ambiental do rio Jaguaribe;

23.Informações da Diretoria de Estudos e Pesquisas Ambientais ? DIEP, da Secretaria de Meio Ambiente da PMJP ? 2006 a 2012 ? sobre a CAGEPA e suas ações junto ao rio, incluindo autos de infração, por exemplo.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Municipal

MUNICIPIO DE JOAO PESSOA(PB)

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

Agente Financiador: Agência Francesa de Desenvolvimento - AFD

- Moeda do Financiamento: Euros.

- Empréstimo com garantia da União

- Prazo de desembolso: 60 meses (5 anos)

- Prazo de Carência: 60 meses (5 anos)

- Prazo de amortização: 180 meses (15 anos)

- Prazo total: 240 meses (20 anos)

- Taxa de juros: 1,51% a.a. + Euribor semestral

(1) A taxa fixa definitiva será definida no momento do desembolso

- Comissão de crédito (sobre o saldo não desembolsado): 0,5%

- Comissão de abertura: 0,5%

- Periodicidade das amortizações: Semestrais

* Essas informações foram comunicadas em vistas à negociação dos termos e condições que seriam aplicados ao empréstimo a ser concedido pela AFD, em caso de outorga de tal financiamento, no primeiro semestre de 2023. A AFD salientou que essas informações não constituem uma oferta ou um compromisso de sua parte, de qualquer natureza, por um financiamento parcial ou total. A decisão de outorgar um financiamento será sujeita, entre outros, à negociação e assinatura, de maneira satisfatória para a AFD, de todos os documentos contratuais.

** Para um empréstimo em Euros: a negociação é realizada com base em taxa variável + margem. A Taxa Fixa de Referência é verificada na data da assinatura e definida no contrato. A taxa do desembolso é calculada com base na Taxa Fixa de Referência, acrescida ou reduzida da variação do índice de referência TEC 10 entre a data de assinatura do contrato e o desembolso. O TEC 10 é a taxa de juros da parcela constante de uma debênture do Estado francês de 10 anos. É publicado diariamente em todos os sistemas de informação financeira: https://www.aft.gouv.fr/en/tec-10-oat.

A Agência Francesa de Desenvolvimento ? AFD é uma instituição financeira com experiência em operações de crédito, tendo realizado vários empréstimos com Estados e municípios do Brasil, oferecendo taxas de juros módicas, prazos, carência e demais condições adequadas.

Atualmente, a PMJP firmou uma grande parceria com o Governo do Estado para um importante projeto de desenvolvimento municipal. O empréstimo pretendido destina-se à implantação de uma parcela do Projeto do BRS (Serviço de Ônibus Rápido) e Urbanização e recuperação do rio Jaguaribe em João Pessoa/PB, componentes descritos nesta carta consulta e nos respectivos projetos, com garantia da União, pelo prazo de 20 anos, com 5 de carência, a uma taxa de juros flutuante vinculada ao EURIBOR e demais encargos e condições , a serem aplicados pela AFD.

A decisão de buscar financiamento no exterior se deve à elevada taxa básica de juros brasileira, a Selic, que atualmente está em 13,75% ao ano. No caso específico deste projeto, a escolha da AFD como agente externo de financiamento entre os outros agentes (BID, BIRD e CAF), se justifica não apenas pelas condições financeiras vantajosas, conforme listou-se mais abaixo, mas também pelo fato de a AFD já ter financiado uma parte desse projeto em conjunto com o Governo do Estado, o que torna a obtenção de crédito mais vantajosa para a PMJP. Essa colaboração (Estado, Município e AFD) visam facilitar o acesso a informações, permitir visitas técnicas e aumentar a eficácia da operação para o município.

Além disso, a PMJP compartilha os objetivos da AFD, que busca melhorar as condições de vida das populações, promover o crescimento econômico e proteger o meio ambiente por meio de programas e projetos. A AFD viabiliza apoio técnico qualificado ao proponente nas análises e elaboração dos documentos técnicos necessários à formalização da proposta nas instâncias de análises e aprovações, podendo disponibilizar, também, apoio técnico e financeiro não reembolsável para ações complementares ao projeto objeto do financiamento.

Com base no levantamento das operações internas, optou-se por buscar um agente externo como forma de reduzir o custo financeiro para a Prefeitura de João Pessoa. As condições oferecidas pelos bancos nacionais, como BANCO DO BRASIL (150% da taxa média dos CDI's + 1% de comissão), BANCO DE BRASÍLIA S/A (3,9% a.a. + variação acumulada das taxas médias diárias dos CDI?s ao ano) e CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (juros correspondentes à variação acumulada das taxas médias diárias do CDI, acrescidos de 3,53% a.a. sobre a dívida vincenda, tanto na fase de carência quanto na fase de retorno) utilizam o percentual do CDI como referência em seus produtos financeiros. Isso significa que as flutuações do CDI podem impactar diretamente no custo de captação e empréstimo dessas instituições financeiras, corroborando com a perspectiva de um aumento no custo econômico. Além disso, os bancos nacionais operam com prazos menores: CAIXA ECONÔMICA (120 meses); BANCO DE BRASÍLIA (120 meses); e BANCO DO BRASIL (96 meses).

Uma análise do custo financeiro envolvendo o BNDES e a CAIXA ECONÔMICA revelou um cenário semelhante ao dos bancos nacionais, uma vez que o BNDES utiliza a TLP. Além disso, existem os custos remuneratórios do BNDES, uma taxa adicional que será negociada entre o agente financeiro e a prefeitura, uma comissão por colaboração financeira de 0,5% sobre o valor do contrato e sujeito a outros encargos. A CAIXA ECONÔMICA utiliza o CDI, mais uma taxa prefixada. Vale ressaltar que os bancos nacionais ofertam crédito com prazo e carência menor, conforme pode ser visto nas propostas, não oferecem apoio técnico, sendo um grande diferencial da AFD.

Além do alinhamento estratégico entre a Prefeitura Municipal de João Pessoa e a AFD, as taxas apresentadas, bem como os prazos de carência e amortização são atrativas e reforçam a nossa opção pela AFD, como agente financiador.

Foi também realizada uma prospecção de taxas de linhas de financiamento para alguns projetos de interesse do Município, e pode-se constatar a vantajosidade das condições gerais oferecidas pela AFD para a operação pretendida, inclusive apoio técnico e financeiro não reembolsável para ações complementares ao projeto objeto do financiamento, além de não ser interesse único de maior prazo de amortização, nesse momento, para a Prefeitura Municipal de João Pessoa, pelo impacto de Juros:

BID

Taxa: Libor + margem de captação + spread

Carência: 66 meses

Prazo total: 300 meses

Comissão de Compromisso: 0,75%

Comissão de Inspeção/Avaliação: 1,00%

BIRD

Taxa: Libor + spread

Carência: 90 meses

Prazo total: 258 meses

Comissão de Compromisso: 0,25%

Comissão de Inspeção/Avaliação: 0,25%

Comissão de Inspeção/Avaliação: 0,25%

Sobretaxa de exposição ao país: 0,5%a.a. sobre montante que exceder ao limite de exposição ao país, conforme contrato.

CAF

Taxa: sofr + 2%aa 8 anos iniciais e 1,9% a partir 9ºano

Carência: 60 meses

Prazo total: 216 a 240 meses

Comissão de Compromisso: 0,35%aa do saldo credor

Comissão de Inspeção/Avaliação: 0,85% VF na contratação, dedutível na liberação da parcela inicial

BNDES

Custo financeiro: TLP = IPCA + 6,05% a.a.

Remuneração do BNDES: 1,45% a.a.

Taxa do agente financeiro: 1,42% a.a.

Comissão por colaboração financeira: 0,5%

Prazo: 180 meses

Carência: 12 meses

CAIXA ECONÔMICA

Taxa de Juros: CDI + 3,5% a.a.

Prazo total: 120 meses

Carência: 24 meses

JUSTIFICATIVO FINANCIAMENTO EXTERNO

A Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP) buscou por operação de crédito interno e externo para angariar recursos para as ações de investimentos de capital em sua carteira de projetos. O intuito é promover a melhoria geral das condições socioeconômicas e de desenvolvimento do município, na realização dos diversos programas integrantes das políticas públicas de sua responsabilidade. A escolha por financiamento externo se deve ao elevado patamar da taxa básica de juros brasileira - Selic, atualmente em 13,75% ao ano. Nota-se que desde 2018 os agentes internos aplicam a taxa de juros sobre a média do Certificado de Depósito Interbancário (CDI), acrescentado em alguns casos outra taxa de juros prefixada. Com base no levantamento das três últimas operações de crédito nacionais e condições financeiras, optou-se pelo agente externo, tendo em vista a redução do custo financeiro para a PMJP. Além disso, semanalmente o Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central brasileiro, vem elevando a previsão da inflação, indicando um possível aumento ou manutenção da Selic até o final de 2023, tornando mais onerosas as operações de crédito no Brasil.

Na última Ata do Comitê de Política Monetária (COPOM), a autoridade monetária destacou que a inflação ao consumidor continua elevada no Brasil, indicando a manutenção da taxa básica de juros. O Banco Central reafirmou seu compromisso em conduzir a política monetária para atingir as metas de inflação estabelecidas. Por outro lado, a zona do Euro registra taxa de 3% ao ano, muito atrativa em relação ao cenário doméstico.

Outro aspecto importante a considerar, é a atual operação de crédito existente entre a Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) com o Governo do Estado para o projeto da Rede Integrada de Corredores de Transporte Público - BRS, nas ações 1 e 2. A continuidade do projeto pela AFD, para as ações 3, 4, 5 e 6 do BRS traria diversos benefícios para o governo com relação a economicidade de tempo para compartilhamento de informações e experiências quanto à execução das ações 1 e 2, incorporando melhorias na segunda parte do financiamento, gerando maior assertividade da operação e consequentemente, maior agilidade e qualidade na entrega de resultados para o município. Cabe destacar, que os projetos da primeira e segunda etapa estariam sendo conduzidos pela mesma equipe em prazos similares, garantindo assim que haja sinergia entre as ações, padronização nos procedimentos de comunicação e gestão, evitando que seja necessário a discussão com duas equipes diferentes para diferentes agentes financiadores.

Nesse pleito, em particular, o recurso será utilizado para concluir projetos iniciados e em andamento, e assim, garantir a funcionalidade de ações estruturantes e de melhoria da qualidade de vida da população, em sua totalidade. Portanto, o município tem o intuito de acessar financiamentos em condições favoráveis e mais vantajosas, frente às condições de CAPAG B, espaço fiscal e risco de crédito, favoráveis para as ações de implantação do Projeto de Rede Integrada de Corredores de Transporte Público no Município de João Pessoa - Eixo 1 e de Urbanização e recuperação das margens do Rio Jaguaribe - Eixo 2.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

O Eixo 1 - Rede Integrada de Corredores de Transporte Público (Ações 3, 4, 5 e 6), e o Eixo 2 ? Urbanização e Recuperação das margens do rio Jaguaribe, trazem diversos impactos positivos a nível ambiental, social e econômico nas seguintes áreas:

?Promoção da Sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação: no Eixo 1 - por meio dos produtos de projeto executivo e execução de obras de corredores, terminais, e sistema ITS, o projeto trará como principais benefícios a melhora nas condições ambientais com redução de emissão de gases poluentes e de efeito estufa, poluição atmosférica, visual e sonora, devido à otimização do uso do transporte público, com faixa exclusiva de transporte coletivo, com aumento da atratividade do transporte coletivo, uso de veículos articulados e biarticulados, redução do número ônibus utilizados da frota pela otimização da operação, e aumento da produtividade das viagens com o sistema de inteligência de transporte. Existe ainda a possibilidade do uso de veículos elétricos, reduzindo ainda mais as emissões de gases do efeito estufa. Além disto, o projeto estimula o uso de transporte coletivo e mobilidade ativa com a integração de modais nos terminais de integração, criando alternativas para a redução do uso do transporte individual motorizado.

No Eixo 2 - por meio dos produtos do projeto e obras de canalização do rio, projeto e obras do Parque Linear, produto da execução do reassentamento e da execução da regularização fundiária, será possível retirar e impedir a construção de novos assentamentos irregulares no leito do rio Jaguaribe, e contribuir para redução do assoreamento, riscos de inundações e deslizamentos que afetam as residências.

?Eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis: no Eixo 1 - por meio dos produtos de projeto executivo e execução de obras de corredores e terminais, com a possibilidade de utilização de veículos articulados e biarticulados elétricos, favorece o consumo energético de fontes renováveis, em detrimento de fontes não renováveis, além da iluminação dos corredores poder ser realizada com lâmpadas mais eficientes. Pela componente Terminal de Integração, nos projetos elétricos serão escolhidas lâmpadas mais eficientes para a iluminação, como lâmpadas LED, e equipamentos de ventilação mais eficientes. Na região central, na adequação das ruas também será utilizada a iluminação com lâmpadas em LED.

No Eixo 2 ? por meio dos produtos de projeto e obras do Parque Linear e execução da regularização fundiária será implementada a iluminação pública com a utilização de lâmpadas de LED para garantir maior eficiência energética e consequente economia de energia.

?Implantação e/ou ampliação de ações de saneamento: no Eixo 1 - por meio dos produtos de execução de obras de corredores e terminais, as obras nos corredores troncais irão envolver adequações no calçamento e meio fio, onde serão feitas intervenções na melhoria da rede de drenagem urbana destas vias e nas áreas verdes e impermeabilizadas dos terminais. Além disso, os terminais irão oferecer sanitários para a população, interligados ao sistema de esgotamento sanitário da cidade. No Eixo 2 ? por meio dos produtos de execução de regularização fundiária, serão realizadas as ligações das residências ao sistema de coleta de esgoto e abastecimento de água do município, além de serviços de coleta de resíduos, de maneira a impedir despejos diretos e a poluição do rio Jaguaribe. Além disso, o estudo de diagnóstico completo do rio Jaguaribe, que está atualmente em licitação, irá identificar as fontes poluidoras e propor soluções para mitigar problemas na qualidade de água e impedir novos lançamentos irregulares.

?Gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes: no Eixo 2 ? por meio dos produtos de projeto e obras de canalização, vias de circulação, Parque Linear e execução do reassentamento, haverá uma contribuição significativa para a redução do assoreamento do rio e aumento de sua profundidade, de maneira a aumentar sua vazão e reduzir índices de evaporação das águas superficiais, assim como reduzir o crescimento da área de inundação que atinge a área construída da cidade. No projeto de canalização e do Parque Linear também será monitorada a qualidade da água do rio para garantir sua preservação.

?Conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais: no Eixo 1 ? por meio dos produtos de execução de obras de corredores e terminais, o projeto prevê arborização em áreas nos terminais de integração, assim como nas vias a serem revitalizadas.

No Eixo 2 ? por meio dos produtos de projeto e obras do Parque Linear ocorrerá a proteção das áreas remanescentes de vegetação nativa das margens do rio Jaguaribe, assim como a recuperação de áreas degradadas, contribuindo para a criação de um corredor ecológico que atravessa a cidade às margens do rio, e consequentemente contribuirá para o aumento da biodiversidade.

?Melhoria no ambiente de negócios e oportunidades: no Eixo 1 ? por meio dos produtos de execução de obras de corredores e terminais, com a facilidade do deslocamento dentro do município, maior segurança, organização da mobilidade, integração entre modais, Terminal Metropolitano com integração da Estação Ferroviária e Rodoviária, dentre outros benefícios, irá gerar atratividade para novos negócios na região de implantação dos corredores troncais e terminais de integração. Na área central, a melhoria na acessibilidade de áreas que atualmente estão distantes do transporte público, irá expandir o potencial existente para a oferta de produtos e serviços, por exemplo.

No Eixo 2 ? por meio dos produtos de execução de reassentamento e regularização fundiária ocorrerá a valorização das áreas residenciais afetadas, com o fornecimento de serviços públicos de saneamento, iluminação, por exemplo, criando melhores condições inclusive para pessoas que possuem algum tipo de comércio. Além disso, o Parque Linear constitui um pólo atrator para a população e pode contribuir para geração de trabalho e renda, por meio de atividades econômicas que possam ser desenvolvidas próximas às vias de circulação do Parque, em toda sua extensão.

?Benefícios para microempreendedores individuais, micro e pequenas empresas: no Eixo 1 ? por meio dos produtos de execução de obras de corredores e terminais, nos terminais de integração haverá áreas para concessão para uso de comércio geral, além da valorização da área de entorno, favorecendo o estabelecimento de novos negócios nas regiões periféricas. Na área central, a melhoria na acessibilidade de áreas que atualmente estão distantes do transporte público, irá aumentar o interesse pelo uso de imóveis abandonados ou pouco utilizados, que podem ser utilizados por microempreendedores individuais, micro e pequenas empresas.

No Eixo 2 ? por meio dos produtos de execução de reassentamento e regularização fundiária haverá a valorização das áreas residenciais afetadas, com o fornecimento de serviços públicos de saneamento, iluminação, por exemplo, criando melhores condições inclusive para pessoas que possuem ou querem ser microempreendedores individuais, ou montar micro e pequenas empresas.

?Geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis: no Eixo 1 - por meio dos produtos de execução de obras de corredores e terminais, o projeto irá gerar empregos diretos no momento de sua implantação, e durante a operação, devido à necessidade de empregados nos novos terminais. Indiretamente, o projeto irá facilitar o deslocamento da população, e consequentemente , aumentar a possibilidade de acesso para que a população de baixa renda da zona sul e sudoeste possa buscar por oportunidades em outras áreas da cidade. Na área central, a melhoria na acessibilidade de áreas que atualmente estão distantes do transporte público, pode favorecer o aumento da oferta de empregos para a população.

No Eixo 2 ? por meio dos produtos de execução de reassentamento e regularização fundiária, estes irão contribuir para a valorização das áreas residenciais afetadas, com o fornecimento de serviços públicos de saneamento, iluminação, mobilidade, por exemplo, criando melhores oportunidades de acesso à educação, vagas de emprego e no desenvolvimento de negócios já existentes. Além disso, a valorização imobiliária da área residencial com as melhorias, pode contribuir para geração de trabalho e renda, por meio de atividades econômicas que possam se instalar próximas ou dentro do bairro.

?Infraestrutura e/ou equipamentos sociais para a população de baixa renda e vulneráveis: no Eixo 1 - por meio dos produtos de projeto executivo e execução de obras de corredores e terminais, a melhoraria da infraestrutura do transporte público municipal ligando áreas com média de 1 a 3 salários-mínimos, assim como o estímulo à mobilidade ativa, com bicicletas disponíveis nos terminais, por exemplo, além de serviços públicos e comerciais nos terminais, irão beneficiar a mobilidade da população, preponderante, de baixa renda e em situação de vulnerabilidade social e estrutural.

No Eixo 2 ? por meio dos produtos de execução do reassentamento e da regularização fundiária, estes irão prover imóveis regulares para a população de assentamentos irregulares, de maneira a garantir moradia digna para a população das comunidades que margeiam o rio Jaguaribe. Cabe destacar que, a criação do Parque Linear nas margens do rio Jaguaribe irá proporcionar maior qualidade de vida à população do entorno, por se tratar de um equipamento social de lazer e que contribui para a sociabilização das famílias, além de preservar o meio ambiente.

?Ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários: no Eixo 2 ? por meio do reassentamento de 250 famílias e reurbanização da comunidade São José, o projeto irá beneficiar a população local com uma moradia segura e com acesso aos serviços públicos básicos. Tendo em vista que, o estudo de diagnóstico socioeconômico do bairro São José indica que no bairro ocorre o predomínio de pessoas pardas, com escolaridade fundamental incompleto, onde mais de 60% dos chefes de família são mulheres, e 6% são idosos, e cerca de 2, 6% com alguma deficiência, logo essas pessoas serão beneficiadas.

?Melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão e/ou de participação cidadã: no Eixo 1 ? por meio do produto da implantação do ITS, que busca dar inteligência à mobilidade urbana no município, com objetivo de otimizar a operação e disponibilizar informações em tempo real para o usuário, que pode servir não apenas para monitoramento dos ônibus, mas também denunciar questões de segurança, por exemplo, e sua vinculação com o Centro de Controle da Cidade visa a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos e visitantes do município. Na região central pode haver maior uso dos serviços públicos e participação cidadã devido à melhoria ao acesso de órgãos públicos que estejam na área central.

?Melhoria das condições de educação e saúde: no Eixo 2 ? por meio dos produtos de execução do reassentamento e da regularização fundiária, estes irão permitir que a Prefeitura forneça os serviços públicos de iluminação, saneamento, mobilidade, entre outros, que não eram possíveis de serem ofertados aos assentamentos irregulares, contribuindo para a melhoria na qualidade de vida da população. Além disso, a retirada das famílias das áreas de risco e, em certos casos, de locais insalubres, contribui para a redução do número de ocorrências de inundações de moradias, favorecendo a manutenção da saúde e qualidade de vida da população.

?Desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica: no Eixo 1 - por meio dos produtos de projeto e implantação do ITS, o sistema de controle e operação de tráfego irá otimizar a operação e disponibilizar informações em tempo real favorecendo a inteligência de transporte, para os gestores de transporte, demais órgãos municipais e para o usuário.

?Arranjos de financiamento que incentivem/contribuam para a participação privada: no Eixo 1 - por meio dos produtos de projeto executivo e execução de obras de corredores e terminais, os terminais de integração irão conter áreas para concessão de uso comercial, como serviços como estacionamentos, bicicletas, entre outros. Estes serviços irão valorizar a área de entorno, favorecendo o estabelecimento de novos negócios na região. Na região central será realizada uma nova concessão futuramente para o fornecimento de micro-ônibus que irão circular nos Anéis Centrais, valorizando a área central também e criando a oportunidade de ampliação e melhoria do comércio dessa área.

PÚBLICO-ALVO E BENEFICIÁRIOS

Os beneficiários das intervenções do Eixo 1, são usuários do transporte público dos corredores Epitácio Pessoa e 2 de Fevereiro que somam cerca 650 mil pessoas, as quais serão beneficiadas diretamente pela intervenção, segundo o mapeamento de Origem e Destino de 2018. No corredor troncal Epitácio Pessoa serão aproximadamente 33 bairros atendidos, beneficiando em média 395 mil pessoas, e no trecho do corredor troncal de 2 de Fevereiro, que atende 18 bairros, serão cerca de 255 mil pessoas beneficiadas.

Cabe destacar, que o nível de renda da população nos bairros do corredor 2 de Fevereiro é predominantemente baixo: 94% possuem renda familiar de até dois salários-mínimos. Nos bairros da região do corredor Epitácio Pessoa, 30% da população possui renda familiar de até dois salários-mínimos, ou seja, apresenta um recorte da população com renda mais elevada. Contudo, o corredor é fundamental para o acesso da população ao litoral norte do município, segundo a SEMOB, conforme exposto no Anexo G. Em virtude da natureza radial dos corredores, os deslocamentos dessa população para outras áreas da cidade atendidas pelos demais corredores de transportes exige a passagem pela área central, aumentando muito os tempos de viagem. Logo, a proposta irá melhorar a qualidade de vida de uma parcela da população de João Pessoa, principalmente aqueles em situação de vulnerabilidade social, no acesso a serviços e nos trajetos entre bairros, e dos bairros até a área central.

Com relação ao Eixo 2, por meio do projeto de Urbanização e Recuperação das margens do Rio Jaguaribe, os principais beneficiários das intervenções são a população residente nos assentamentos irregulares nas margens do rio Jaguaribe, no bairro São José, que estão ou não em áreas de risco de inundações ou deslizamentos, com melhor ordenamento territorial. A população irá se beneficiar do Parque Linear que irá promover melhor qualidade de vida, principalmente para a população dos bairros ao entorno do rio. Melhoria da saúde básica e prevenção de doenças da população próxima ao rio, para cerca de 4.000 famílias, com a implantação de sistema de esgotamento sanitário para coleta e tratamento de efluentes das casas regularizadas.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	?	11.091.000,00	1,07	11.821.896,90
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Agência Francesa de Desenvolvimento - AFD	AFD	?	44.364.000,00	1,07	47.287.587,60
Total:			55.455.000,00		59.109.484,50

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

A coordenação do projeto se dará em todas suas etapas pelo mutuário da operação, no caso a Prefeitura de João Pessoa, representado pela Secretária de Governo (SEGOV). Cabe a SEGOV a supervisão, coordenação e execução do projeto. Será criada uma Unidade Gestora de Projeto (UGP) sob responsabilidade da SEGOV, para abarcar as responsabilidades da gestão financeira e executiva do projeto , e que será composta de servidores públicos de secretarias como: SEPLAN, SEMOB, SEMHAB, SEDES, SEMAM, SEINFRA, SEFIN e SECOM, e representantes de outros órgãos, conforme apresentado no Anexo H - Arranjo Institucional e Operacional.

No Arranjo Institucional, é definido que a Coordenação Geral e a Coordenação Executiva serão responsáveis pela gestão do financiamento, e gestão das coordenações técnicas, respectivamente. A Coordenação Executiva terá suporte de uma Assessoria Administrativa e uma Comissão de Licitação para realização das contratações, e irá administrar o trabalho das Coordenações Técnicas.

As atribuições de cada Coordenação estão alinhadas ao arranjo do Plano Plurianual da PMJP, em que cabe à SEMOB as ações relativas à mobilidade no município e acessibilidade à área central, à SEMHAB e SEDES as ações de habitação, à SEPLAN, SEMAM e SEINFRA que englobam aspectos do rio e parque linear, e a SEFIN, que ficará encarregada das questões fiduciárias/financeiras. Em complemento à gestão e fiscalização da UGP, o Comitê Gestor criado pelo Decreto nº 10.167/22 continuará atuante e dando suporte no que tange ao acompanhamento da elaboração dos projetos presentes neste pleito.

Encerrada a etapa de execução do projeto, a gestão operacional do Eixo 1 - passará a ser responsabilidade da SEMOB, conforme suas atribuições como Superintendência de Mobilidade município. A SEMOB terá atuação direta na gestão, conservação, manutenção e melhorias contínuas dos equipamentos, além do serviço prestado pelos Consórcios que estiverem com a concessão do sistema de transporte coletivo do município referente ao Eixo 1. No que se refere ao Eixo 2, a SEMHAB e a SEDES continuarão o acompanhamento das famílias realocadas e as que permanecerem no bairro São José, a SEMOB ficará responsável pelas vias de circulação nas proximidades de Parque Linear, a SEMAM e SEINFRA irão fazer a manutenção e melhorias nos trechos do rio com canalização, e a SEMAM conservação e manutenção do Parque Linear.

O Anexo H Eestrutura organizacional da UGP conforme o Arranjo Institucional e Operacional.

Atribuições:

●Prefeitura Municipal de João Pessoa ? através da SEGOV (UGP):

oCumprir as condições do Acordo de Empréstimo;

oDisponibilizar o orçamento e a equipe necessária para tomar as providências relativas à formatação do projeto dos Eixos 1 e 2;

oRealizar a gestão e a coordenação geral do projeto dos Eixos 1 e 2, bem como a supervisão da sua implementação;

oImplantar e fazer com que sejam cumpridas e/ou adotadas as normas, diretrizes e modelos de documentos negociados com o Ministério da Economia e da Agência Francesa de Desenvolvimento;

oAprovar os projetos básicos e executivos;

oEstabelecer o planejamento geral do projeto dos Eixos 1 e 2, elaborar, revisar e consolidar periodicamente os cronogramas de execução física dos estudos, obras / serviços e fornecimentos e supervisionar o desenvolvimento físico dos estudos, obras / serviços e fornecimentos;

oLicitar, contratar, fiscalizar a execução, realizar medições e eventuais reprogramações necessárias, pagar fornecedores contratados em linha com as regras da operação com a AFD;

o Preparar a prestação de contas do projeto dos Eixos 1 e 2 e do financiamento à AFD e demais entes;

●Prefeitura Municipal de João Pessoa ? através da SEGOV e SEFIN (UGP):

oAcompanhar a gestão fiduciária/financeira do projeto dos Eixos 1 e 2;

oMonitorar a execução do projeto dos Eixos 1 e 2 no prazo do financiamento;

oCoordenar a regularização de terrenos, se necessário;

oMonitorar os principais indicadores de impacto do projeto dos Eixos 1 e 2.

●Prefeitura Municipal de João Pessoa ? SEGOV, SEMOB, SEINFRA, SEMAM (UGP)

oRevisar os projetos básicos e executivos elaborados pelas contratadas;

oAcompanhar os indicadores de monitoramento previamente estabelecidos pelo projeto;

oGerir a operação dos corredores troncais, terminais, ruas completas e compartilhadas, sistema de inteligência de tráfego (ITS), vias de circulação, canalização e parque linear após a finalização dos investimentos previstos no projeto;

oCoordenar a conservação, manutenção e melhoria contínua da infraestrutura e sistema a ser implementados no projeto;

oAcompanhar as famílias durante o processo de compra assistida e regularização fundiária e após finalizadas as ações do projeto;

●Prefeitura de João Pessoa ? SEMAM:

oCoordenar os processos de licenciamento ambiental e de outorga, se for o caso, nas intervenções previstas;

oRevisar os projetos básicos e executivos elaborados pelas contratadas para a canalização, vias de canalização,circulação e parque linear ;

4.2. Execução/Executores

Executor: Prefeitura Municipal de João Pessoa - PB
Representante Oficial: Diego Tavares
Endereço da Sede: Centro Administrativo Municipal ? CAM Rua Diógenes Chianca, 1777, Água Fria - João Pessoa, PB
E-mail Institucional:
Telefone: 8332189853/32189799 Fax:
CNPJ: 08778326000156 UF:

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 5 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES AFD	TOTAL CF	TOTAL AFD
C - 1.COMPONENTE: REDE INTEGRADA DE CORREDORES DE TRANSPORTE PÚBLICO - AÇÕES 3, 4, 5 E 6	**38.175.208,50**	**1.043.076,95**	**0,00**		
S - 1.1.SUBCOMPONENTE: CORREDOR TRONCAL	13.661.175,57	141.952,30	0,00		
P - 1.1.1.Produto: Projeto Executivo do Corredor Troncal Epitácio Pessoa	80.231,36	80.231,36	0,00		
P - 1.1.2. Produto: Execução das obras do Corredor Troncal Epitácio Pessoa	7.641.053,38	0,00	0,00		
P - 1.1.3.Produto: Projeto Executivo do Corredor Troncal 2 de Fevereiro	61.720,94	61.720,94	0,00		
P - 1.1.4. Produto: Execução das obras do Corredor Troncal 2 de Fevereiro	5.878.169,89	0,00	0,00		
S - 1.2.SUBCOMPONENTE: TERMINAL DE INTEGRAÇÃO	8.431.305,24	87.609,52	0,00		
P - 1.2.1.Produto: Projetos Básico e Executivo do Terminal de Integração Bessa	42.938,72	42.938,72	0,00		
P - 1.2.2.Produto: Execução das obras do Terminal de Integração Bessa	4.089.377,58	0,00	0,00		
P - 1.2.3.Produto: Projetos Complementares do Terminal de Integração 2 de Fevereiro	44.670,80	44.670,80	0,00		
P - 1.2.4.Produto: Execução das obras do Terminal de Integração 2 de Fevereiro	4.254.318,14	0,00	0,00		
S - 1.3.SUBCOMPONENTE: DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	1.533.697,93	0,00	0,00		
P - 1.3.1.Produto: Projeto e implantação do ITS Epitácio Pessoa e Bessa	992.913,56	0,00	0,00		
P - 1.3.2.Produto: Projeto e implantação do ITS 2 de Fevereiro	540.784,37	0,00	0,00		
S - 1.4.SUBCOMPONENTE: INTEGRAÇÃO INTERMODAL	2.589.921,69	458.121,69	0,00		
P - 1.4.1.Produto: Projeto Básico e Executivo de Equipamento de Integração Intermodal	458.121,69	458.121,69	0,00		
P - 1.4.2.Produto: Execução das obras de Adequação de Equipamentos de Integração Intermodal	2.131.800,00	0,00	0,00		
S - 1.5.SUBCOMPONENTE: ACESSIBILIDADE A ÁREA CENTRAL	11.959.108,07	355.393,44	0,00		
P - 1.5.1.Produto: Projetos Básico e Executivo de Anéis Viários Perimetrais	112.811,66	112.811,66	0,00		
P - 1.5.2.Produto: Execução das obras de Anéis Viários Perimetrais	3.223.181,41	0,00	0,00		
P - 1.5.3.Produto: Projetos Básico e Executivo dos Anéis Viários Centrais	83.037,87	83.037,87	0,00		
P - 1.5.4.Produto: Execução das obras dos Anéis Viários Centrais	2.372.496,20	0,00	0,00		
P - 1.5.5.Produto: Projeto Básico e Executivo dos Caminhos de Conexão	159.543,91	159.543,91	0,00		
P - 1.5.6.Produto: Execução das obras dos Caminhos de Conexão	4.558.413,02	0,00	0,00		
P - 1.5.7.Produto: Projeto Básico e Executivo do sistema ITS	72.481,20	0,00	0,00		
P - 1.5.8.Produto: Execução das obras do sistema ITS	1.377.142,80	0,00	0,00		
C - 2.COMPONENTE: URBANIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS MARGENS DO RIO JAGUARIBE	**20.934.276,00**	**2.551.005,68**	**0,00**		
S - 2.1.SUBCOMPONENTE: IMPLANTAÇÃO DE CANAL	3.874.616,85	133.237,50	0,00		
P - 2.1.1.Produto: Projeto Básico e Executivo do canal do rio Jaguaribe	133.237,50	133.237,50	0,00		
P - 2.1.2.Produto: Execução das obras de canalização do rio Jaguaribe	3.741.379,35	0,00	0,00		
S - 2.2.SUBCOMPONENTE: IMPLANTAÇÃO DE VIAS DE CIRCULAÇÃO	6.721.810,56	133.237,50	0,00		
P - 2.2.1.Produto: Projeto Básico e Executivo das vias de circulação	133.237,50	133.237,50	0,00		
P - 2.2.2.Produto: Execução das obras das vias de circulação	6.588.573,06	0,00	0,00		
S - 2.3.SUBCOMPONENTE: IMPLANTAÇÃO DO PARQUE LINEAR	4.435.823,86	133.237,50	0,00		
P - 2.3.1.Produto: Projeto Básico e Executivo do Parque Linear	133.237,50	133.237,50	0,00		

P - 2.3.2.Produto: Execução das obras do Parque Linear	4.302.586,36	0,00	0,00		
S - 2.4.SUBCOMPONENTE: REASSENTAMENTO	5.378.231,88	2.151.293,18	0,00		
P - 2.4.1.Produto: Execução das Ações de Reassentamento	5.378.231,88	2.151.293,18	0,00		
S - 2.5.SUBCOMPONENTE: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	523.792,85	0,00	0,00		
P - 2.5.1.Produto: Execução da regularização fundiária dos imóveis	523.792,85	0,00	0,00		
Total	**0,00**	**3.594.082,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES AFD	TOTAL CF	TOTAL AFD
C - 1.COMPONENTE: REDE INTEGRADA DE CORREDORES DE TRANSPORTE PÚBLICO - AÇÕES 3, 4, 5 E 6		**1.313.077,95**	**8.463.332,34**		
S - 1.1.SUBCOMPONENTE: CORREDOR TRONCAL		253.827,03	2.832.069,66		
P - 1.1.1.Produto: Projeto Executivo do Corredor Troncal Epitácio Pessoa		0,00	0,00		
P - 1.1.2. Produto: Execução das obras do Corredor Troncal Epitácio Pessoa		67.699,57	1.842.562,71		
P - 1.1.3.Produto: Projeto Executivo do Corredor Troncal 2 de Fevereiro		0,00	0,00		
P - 1.1.4. Produto: Execução das obras do Corredor Troncal 2 de Fevereiro		186.127,46	989.506,95		
S - 1.2.SUBCOMPONENTE: TERMINAL DE INTEGRAÇÃO		264.197,17	1.404.543,89		
P - 1.2.1.Produto: Projetos Básico e Executivo do Terminal de Integração Bessa		0,00	0,00		
P - 1.2.2.Produto: Execução das obras do Terminal de Integração Bessa		129.488,73	688.389,13		
P - 1.2.3.Produto: Projetos Complementares do Terminal de Integração 2 de Fevereiro		0,00	0,00		
P - 1.2.4.Produto: Execução das obras do Terminal de Integração 2 de Fevereiro		134.708,44	716.154,76		
S - 1.3.SUBCOMPONENTE: DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		0,00	0,00		
P - 1.3.1.Produto: Projeto e implantação do ITS Epitácio Pessoa e Bessa		0,00	0,00		
P - 1.3.2.Produto: Projeto e implantação do ITS 2 de Fevereiro		0,00	0,00		
S - 1.4.SUBCOMPONENTE: INTEGRAÇÃO INTERMODAL		0,00	0,00		
P - 1.4.1.Produto: Projeto Básico e Executivo de Equipamento de Integração Intermodal		0,00	0,00		
P - 1.4.2.Produto: Execução das obras de Adequação de Equipamentos de Integração Intermodal		0,00	0,00		
S - 1.5.SUBCOMPONENTE: ACESSIBILIDADE A ÁREA CENTRAL		795.053,75	4.226.718,79		
P - 1.5.1.Produto: Projetos Básico e Executivo de Anéis Viários Perimetrais		0,00	0,00		
P - 1.5.2.Produto: Execução das obras de Anéis Viários Perimetrais		102.059,93	542.576,14		
P - 1.5.3.Produto: Projetos Básico e Executivo dos Anéis Viários Centrais		0,00	0,00		
P - 1.5.4.Produto: Execução das obras dos Anéis Viários Centrais		187.808,38	998.439,19		
P - 1.5.5.Produto: Projeto Básico e Executivo dos Caminhos de Conexão		0,00	0,00		
P - 1.5.6.Produto: Execução das obras dos Caminhos de Conexão		505.185,44	2.685.703,46		
P - 1.5.7.Produto: Projeto Básico e Executivo do sistema ITS		0,00	0,00		
P - 1.5.8.Produto: Execução das obras do sistema ITS		0,00	0,00		
C - 2.COMPONENTE: URBANIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS MARGENS DO RIO JAGUARIBE		**3.226.938,70**	**1.032.995,67**		
S - 2.1.SUBCOMPONENTE: IMPLANTAÇÃO DE CANAL		0,00	374.138,36		
P - 2.1.1.Produto: Projeto Básico e Executivo do canal do rio Jaguaribe		0,00	0,00		
P - 2.1.2.Produto: Execução das obras de canalização do rio Jaguaribe		0,00	374.138,36		
S - 2.2.SUBCOMPONENTE: IMPLANTAÇÃO DE VIAS DE CIRCULAÇÃO		0,00	658.857,31		
P - 2.2.1.Produto: Projeto Básico e Executivo das vias de circulação		0,00	0,00		
P - 2.2.2.Produto: Execução das obras das vias de circulação		0,00	658.857,31		
S - 2.3.SUBCOMPONENTE: IMPLANTAÇÃO DO PARQUE LINEAR		0,00	0,00		
P - 2.3.1.Produto: Projeto Básico e Executivo do Parque Linear		0,00	0,00		
P - 2.3.2.Produto: Execução das obras do Parque Linear		0,00	0,00		
S - 2.4.SUBCOMPONENTE: REASSENTAMENTO		3.226.938,70	0,00		
P - 2.4.1.Produto: Execução das Ações de Reassentamento		3.226.938,70	0,00		
S - 2.5.SUBCOMPONENTE: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		0,00	0,00		
P - 2.5.1.Produto: Execução da regularização fundiária dos imóveis		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**4.540.016,65**	**9.496.328,01**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES AFD	TOTAL CF	TOTAL AFD
C - 1.COMPONENTE: REDE INTEGRADA DE CORREDORES DE TRANSPORTE PÚBLICO - AÇÕES 3, 4, 5 E 6		**1.543.411,47**	**9.687.835,06**		
S - 1.1.SUBCOMPONENTE: CORREDOR TRONCAL		346.891,82	3.326.822,06		
P - 1.1.1.Produto: Projeto Executivo do Corredor Troncal Epitácio Pessoa		0,00	0,00		
P - 1.1.2. Produto: Execução das obras do Corredor Troncal Epitácio Pessoa		67.699,57	1.842.562,71		
P - 1.1.3.Produto: Projeto Executivo do Corredor Troncal 2 de Fevereiro		0,00	0,00		
P - 1.1.4. Produto: Execução das obras do Corredor Troncal 2 de Fevereiro		279.192,25	1.484.259,35		
S - 1.2.SUBCOMPONENTE: TERMINAL DE INTEGRAÇÃO		396.295,22	2.106.812,11		
P - 1.2.1.Produto: Projetos Básico e Executivo do Terminal de Integração Bessa		0,00	0,00		
P - 1.2.2.Produto: Execução das obras do Terminal de Integração Bessa		194.230,43	1.032.582,10		
P - 1.2.3.Produto: Projetos Complementares do Terminal de Integração 2 de Fevereiro		0,00	0,00		
P - 1.2.4.Produto: Execução das obras do Terminal de Integração 2 de Fevereiro		202.064,79	1.074.230,01		

S - 1.3.SUBCOMPONENTE: DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		242.817,35	1.290.880,58		
P - 1.3.1.Produto: Projeto e implantação do ITS Epitácio Pessoa e Bessa		157.198,93	835.714,63		
P - 1.3.2.Produto: Projeto e implantação do ITS 2 de Fevereiro		85.618,42	455.165,95		
S - 1.4.SUBCOMPONENTE: INTEGRAÇÃO INTERMODAL		0,00	0,00		
P - 1.4.1.Produto: Projeto Básico e Executivo de Equipamento de Integração Intermodal		0,00	0,00		
P - 1.4.2.Produto: Execução das obras de Adequação de Equipamentos de Integração Intermodal		0,00	0,00		
S - 1.5.SUBCOMPONENTE: ACESSIBILIDADE A ÁREA CENTRAL		557.407,08	2.963.320,31		
P - 1.5.1.Produto: Projetos Básico e Executivo de Anéis Viários Perimetrais		0,00	0,00		
P - 1.5.2.Produto: Execução das obras de Anéis Viários Perimetrais		153.089,89	813.864,75		
P - 1.5.3.Produto: Projetos Básico e Executivo dos Anéis Viários Centrais		0,00	0,00		
P - 1.5.4.Produto: Execução das obras dos Anéis Viários Centrais		187.808,38	998.440,25		
P - 1.5.5.Produto: Projeto Básico e Executivo dos Caminhos de Conexão		0,00	0,00		
P - 1.5.6.Produto: Execução das obras dos Caminhos de Conexão		216.508,81	1.151.015,31		
P - 1.5.7.Produto: Projeto Básico e Executivo do sistema ITS		0,00	0,00		
P - 1.5.8.Produto: Execução das obras do sistema ITS		0,00	0,00		
C - 2.COMPONENTE: URBANIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS MARGENS DO RIO JAGUARIBE		**0,00**	**6.545.169,60**		
S - 2.1.SUBCOMPONENTE: IMPLANTAÇÃO DE CANAL		0,00	1.496.551,31		
P - 2.1.1.Produto: Projeto Básico e Executivo do canal do rio Jaguaribe		0,00	0,00		
P - 2.1.2.Produto: Execução das obras de canalização do rio Jaguaribe		0,00	1.496.551,31		
S - 2.2.SUBCOMPONENTE: IMPLANTAÇÃO DE VIAS DE CIRCULAÇÃO		0,00	2.635.429,22		
P - 2.2.1.Produto: Projeto Básico e Executivo das vias de circulação		0,00	0,00		
P - 2.2.2.Produto: Execução das obras das vias de circulação		0,00	2.635.429,22		
S - 2.3.SUBCOMPONENTE: IMPLANTAÇÃO DO PARQUE LINEAR		0,00	2.151.293,18		
P - 2.3.1.Produto: Projeto Básico e Executivo do Parque Linear		0,00	0,00		
P - 2.3.2.Produto: Execução das obras do Parque Linear		0,00	2.151.293,18		
S - 2.4.SUBCOMPONENTE: REASSENTAMENTO		0,00	0,00		
P - 2.4.1.Produto: Execução das Ações de Reassentamento		0,00	0,00		
S - 2.5.SUBCOMPONENTE: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		0,00	261.895,89		
P - 2.5.1.Produto: Execução da regularização fundiária dos imóveis		0,00	261.895,89		
Total	**0,00**	**1.543.411,47**	**16.233.004,66**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES AFD	TOTAL CF	TOTAL AFD
C - 1.COMPONENTE: REDE INTEGRADA DE CORREDORES DE TRANSPORTE PÚBLICO - AÇÕES 3, 4, 5 E 6		**999.417,68**	**6.410.487,82**		
S - 1.1.SUBCOMPONENTE: CORREDOR TRONCAL		300.359,96	3.079.444,79		
P - 1.1.1.Produto: Projeto Executivo do Corredor Troncal Epitácio Pessoa		0,00	0,00		
P - 1.1.2. Produto: Execução das obras do Corredor Troncal Epitácio Pessoa		67.699,57	1.842.562,71		
P - 1.1.3.Produto: Projeto Executivo do Corredor Troncal 2 de Fevereiro		0,00	0,00		
P - 1.1.4. Produto: Execução das obras do Corredor Troncal 2 de Fevereiro		232.660,39	1.236.882,08		
S - 1.2.SUBCOMPONENTE: TERMINAL DE INTEGRAÇÃO		330.246,73	1.755.676,93		
P - 1.2.1.Produto: Projetos Básico e Executivo do Terminal de Integração Bessa		0,00	0,00		
P - 1.2.2.Produto: Execução das obras do Terminal de Integração Bessa		161.859,05	860.485,08		
P - 1.2.3.Produto: Projetos Complementares do Terminal de Integração 2 de Fevereiro		0,00	0,00		
P - 1.2.4.Produto: Execução das obras do Terminal de Integração 2 de Fevereiro		168.387,68	895.191,85		
S - 1.3.SUBCOMPONENTE: DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		0,00	0,00		
P - 1.3.1.Produto: Projeto e implantação do ITS Epitácio Pessoa e Bessa		0,00	0,00		
P - 1.3.2.Produto: Projeto e implantação do ITS 2 de Fevereiro		0,00	0,00		
S - 1.4.SUBCOMPONENTE: INTEGRAÇÃO INTERMODAL		168.755,42	897.145,65		
P - 1.4.1.Produto: Projeto Básico e Executivo de Equipamento de Integração Intermodal		0,00	0,00		
P - 1.4.2.Produto: Execução das obras de Adequação de Equipamentos de Integração Intermodal		168.755,42	897.145,65		
S - 1.5.SUBCOMPONENTE: ACESSIBILIDADE A ÁREA CENTRAL		200.055,57	678.220,45		
P - 1.5.1.Produto: Projetos Básico e Executivo de Anéis Viários Perimetrais		0,00	0,00		
P - 1.5.2.Produto: Execução das obras de Anéis Viários Perimetrais		127.574,37	678.220,45		
P - 1.5.3.Produto: Projetos Básico e Executivo dos Anéis Viários Centrais		0,00	0,00		
P - 1.5.4.Produto: Execução das obras dos Anéis Viários Centrais		0,00	0,00		
P - 1.5.5.Produto: Projeto Básico e Executivo dos Caminhos de Conexão		0,00	0,00		
P - 1.5.6.Produto: Execução das obras dos Caminhos de Conexão		0,00	0,00		
P - 1.5.7.Produto: Projeto Básico e Executivo do sistema ITS		72.481,20	0,00		
P - 1.5.8.Produto: Execução das obras do sistema ITS		0,00	0,00		
C - 2.COMPONENTE: URBANIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS MARGENS DO RIO JAGUARIBE		**0,00**	**6.545.170,67**		
S - 2.1.SUBCOMPONENTE: IMPLANTAÇÃO DE CANAL		0,00	1.496.551,31		
P - 2.1.1.Produto: Projeto Básico e Executivo do canal do rio Jaguaribe		0,00	0,00		
P - 2.1.2.Produto: Execução das obras de canalização do rio Jaguaribe		0,00	1.496.551,31		
S - 2.2.SUBCOMPONENTE: IMPLANTAÇÃO DE VIAS DE CIRCULAÇÃO		0,00	2.635.429,22		
P - 2.2.1.Produto: Projeto Básico e Executivo das vias de circulação		0,00	0,00		
P - 2.2.2.Produto: Execução das obras das vias de circulação		0,00	2.635.429,22		

S - 2.3.SUBCOMPONENTE: IMPLANTAÇÃO DO PARQUE LINEAR		0,00	2.151.293,18		
P - 2.3.1.Produto: Projeto Básico e Executivo do Parque Linear		0,00	0,00		
P - 2.3.2.Produto: Execução das obras do Parque Linear		0,00	2.151.293,18		
S - 2.4.SUBCOMPONENTE: REASSENTAMENTO		0,00	0,00		
P - 2.4.1.Produto: Execução das Ações de Reassentamento		0,00	0,00		
S - 2.5.SUBCOMPONENTE: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		0,00	261.896,96		
P - 2.5.1.Produto: Execução da regularização fundiária dos imóveis		0,00	261.896,96		
Total	**0,00**	**999.417,68**	**12.955.658,49**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES AFD	TOTAL CF	TOTAL AFD
C - 1.COMPONENTE: REDE INTEGRADA DE CORREDORES DE TRANSPORTE PÚBLICO - AÇÕES 3, 4, 5 E 6		**1.144.968,47**	**7.569.600,76**	**6.043.952,52**	**32.131.255,98**
S - 1.1.SUBCOMPONENTE: CORREDOR TRONCAL		300.361,03	3.079.446,92	1.343.392,14	12.317.783,43
P - 1.1.1.Produto: Projeto Executivo do Corredor Troncal Epitácio Pessoa		0,00	0,00	80.231,36	0,00
P - 1.1.2. Produto: Execução das obras do Corredor Troncal Epitácio Pessoa		67.700,64	1.842.565,90	270.799,35	7.370.254,03
P - 1.1.3.Produto: Projeto Executivo do Corredor Troncal 2 de Fevereiro		0,00	0,00	61.720,94	0,00
P - 1.1.4. Produto: Execução das obras do Corredor Troncal 2 de Fevereiro		232.660,39	1.236.881,02	930.640,49	4.947.529,40
S - 1.2.SUBCOMPONENTE: TERMINAL DE INTEGRAÇÃO		330.246,74	1.755.676,93	1.408.595,38	7.022.709,86
P - 1.2.1.Produto: Projetos Básico e Executivo do Terminal de Integração Bessa		0,00	0,00	42.938,72	0,00
P - 1.2.2.Produto: Execução das obras do Terminal de Integração Bessa		161.857,98	860.485,08	647.436,19	3.441.941,39
P - 1.2.3.Produto: Projetos Complementares do Terminal de Integração 2 de Fevereiro		0,00	0,00	44.670,80	0,00
P - 1.2.4.Produto: Execução das obras do Terminal de Integração 2 de Fevereiro		168.388,76	895.191,85	673.549,67	3.580.768,47
S - 1.3.SUBCOMPONENTE: DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		0,00	0,00	242.817,35	1.290.880,58
P - 1.3.1.Produto: Projeto e implantação do ITS Epitácio Pessoa e Bessa		0,00	0,00	157.198,93	835.714,63
P - 1.3.2.Produto: Projeto e implantação do ITS 2 de Fevereiro		0,00	0,00	85.618,42	455.165,95
S - 1.4.SUBCOMPONENTE: INTEGRAÇÃO INTERMODAL		168.755,42	897.143,51	795.632,53	1.794.289,16
P - 1.4.1.Produto: Projeto Básico e Executivo de Equipamento de Integração Intermodal		0,00	0,00	458.121,69	0,00
P - 1.4.2.Produto: Execução das obras de Adequação de Equipamentos de Integração Intermodal		168.755,42	897.143,51	337.510,84	1.794.289,16
S - 1.5.SUBCOMPONENTE: ACESSIBILIDADE A ÁREA CENTRAL		345.605,28	1.837.333,40	2.253.515,12	9.705.592,95
P - 1.5.1.Produto: Projetos Básico e Executivo de Anéis Viários Perimetrais		0,00	0,00	112.811,66	0,00
P - 1.5.2.Produto: Execução das obras de Anéis Viários Perimetrais		127.574,37	678.221,51	510.298,56	2.712.882,85
P - 1.5.3.Produto: Projetos Básico e Executivo dos Anéis Viários Centrais		0,00	0,00	83.037,87	0,00
P - 1.5.4.Produto: Execução das obras dos Anéis Viários Centrais		0,00	0,00	375.616,76	1.996.879,44
P - 1.5.5.Produto: Projeto Básico e Executivo dos Caminhos de Conexão		0,00	0,00	159.543,91	0,00
P - 1.5.6.Produto: Execução das obras dos Caminhos de Conexão		0,00	0,00	721.694,25	3.836.718,77
P - 1.5.7.Produto: Projeto Básico e Executivo do sistema ITS		0,00	0,00	72.481,20	0,00
P - 1.5.8.Produto: Execução das obras do sistema ITS		218.030,91	1.159.111,89	218.030,91	1.159.111,89
C - 2.COMPONENTE: URBANIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS MARGENS DO RIO JAGUARIBE		**0,00**	**1.032.995,68**	**5.777.944,38**	**15.156.331,62**
S - 2.1.SUBCOMPONENTE: IMPLANTAÇÃO DE CANAL		0,00	374.138,37	133.237,50	3.741.379,35
P - 2.1.1.Produto: Projeto Básico e Executivo do canal do rio Jaguaribe		0,00	0,00	133.237,50	0,00
P - 2.1.2.Produto: Execução das obras de canalização do rio Jaguaribe		0,00	374.138,37	0,00	3.741.379,35
S - 2.2.SUBCOMPONENTE: IMPLANTAÇÃO DE VIAS DE CIRCULAÇÃO		0,00	658.857,31	133.237,50	6.588.573,06
P - 2.2.1.Produto: Projeto Básico e Executivo das vias de circulação		0,00	0,00	133.237,50	0,00
P - 2.2.2.Produto: Execução das obras das vias de circulação		0,00	658.857,31	0,00	6.588.573,06
S - 2.3.SUBCOMPONENTE: IMPLANTAÇÃO DO PARQUE LINEAR		0,00	0,00	133.237,50	4.302.586,36
P - 2.3.1.Produto: Projeto Básico e Executivo do Parque Linear		0,00	0,00	133.237,50	0,00
P - 2.3.2.Produto: Execução das obras do Parque Linear		0,00	0,00	0,00	4.302.586,36
S - 2.4.SUBCOMPONENTE: REASSENTAMENTO		0,00	0,00	5.378.231,88	0,00
P - 2.4.1.Produto: Execução das Ações de Reassentamento		0,00	0,00	5.378.231,88	0,00
S - 2.5.SUBCOMPONENTE: REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		0,00	0,00	0,00	523.792,85
P - 2.5.1.Produto: Execução da regularização fundiária dos imóveis		0,00	0,00	0,00	523.792,85
Total	**59.109.484,50**	**1.144.968,47**	**8.602.596,44**	**11.821.896,90**	**47.287.587,60**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

ATOS LEGAIS

Risco Baixo. Dentre os atos legais para a viabilização do projeto com o financiamento externo estão:

1.Aprovação da presente Carta-Consulta pela COFIEX, que terá seu risco mitigado com incorporação detalhada das recomendações da comissão a propósito do Projeto;

2.Aprovação de Lei Municipal autorizativa para a realização da operação de crédito - Projeto de Lei a cargo do executivo em processo de elaboração para envio à Câmara Municipal da Prefeitura Municipal de João Pessoa, que terá o risco mitigado com a articulação dos entes envolvidos na aprovação da lei, para esclarecimento sobre o projeto e sobre o financiamento;

3.Ato de criação da Unidade Gestora de Projetos (UGP) por meio de Decreto, que terá o risco mitigado com a articulação com prefeito para programar a emissão do Decreto mediante o início das tratativas com o agente financiador, após aprovação da Carta-Consulta pela COFIEX;

4.Autorização junto ao IPHAN e IPHAEP sobre os projetos de intervenção em ruas e vias de acessos à região central do município, que terá o risco mitigado com o desenvolvimento de projetos que apresente benefícios para a conservação do patrimônio;

5.Aprovação da execução dos projetos dos terminais de integração e espaços logísticos pelo Corpo de Bombeiros do Estado da Paraíba, que terá o risco mitigado com o desenvolvimento de projetos que levem em consideração as normas de segurança e padrões construtivos;

Licenças e demais instrumentos autorizativos são de responsabilidade da Prefeitura Municipal, não sendo necessários convênios e outros trâmites legais junto a outros órgãos. Todos os documentos adicionais relativos à formalização de atos legais serão dirimidos pela Unidade Gestora de Projetos (UGP) da SEGOV, da Prefeitura Municipal de João Pessoa, a depender de cada caso.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

CONTRATAÇÕES

Risco Baixo. As contratações de projetos básicos e executivos e obras, referentes aos Corredores Troncais, os Terminais de Integração, o ITS, canalização do rio, Implantação de vias, entre outros, seguirão os procedimentos de licitação e contratação conforme executados pelo setor competente dentro da estrutura da UGP a ser criada, com servidores com experiência na realização das contratações. A AFD informou aceitar os procedimentos de contratação adotados pela Lei nº 8.666/93 e demais normas aplicáveis. Deverá ser inserido nos documentos de licitação os requisitos conforme a política de aquisição e contratação da AFD, bem como compromisso de integridade, sinalizando que não poderão ser utilizados recursos de AFD para pagamento à licitante ou prestador de serviços, que figure na lista de sanções financeiras e comerciais da França, da União Europeia ou das Nações Unidas.

A PMJP também está ciente das condições de salvaguardas ambientais e sociais da AFD, que são similares às do Banco Mundial, tendo em vista que já possui operação de crédito com o BID.

Não haverá necessidade de contratação adicional de pessoal, tendo em vista que o quadro funcional dos órgãos que participam diretamente das ações do projeto é suficiente para a realização da sua gestão e supervisão. Será necessário, posteriormente, o treinamento de pessoal ou profissionais especializados para a gestão de ITS, caso haja dificuldades com o treinamento do pessoal da Prefeitura. Este aspecto está sendo verificado junto à Assistência Técnica prevista pela AFD.

GOVERNANÇA

O projeto contempla a criação de Unidade de Gestora do Programa ? UGP lotada na SEGOV, que será responsável pela execução do projeto dos Eixos 1 e 2, em que não será necessária a contratação de novos colaboradores, tendo em vista que serão incorporados servidores dos órgãos municipais.

A UGP tem a responsabilidade principal de implantar e fazer com que sejam cumpridas e/ou adotadas as normas, diretrizes e modelos de documentos negociados com o Ministério da Economia e a Agência Francesa de Desenvolvimento ? AFD, coordenar e avaliar o progresso alcançado na implementação das atividades, periodicamente.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

DESAPROPRIAÇÕES

Baixo Risco. Com relação ao Eixo 1, o projeto em discussão não tem previsão de atendimento a áreas não cobertas pelo transporte público atualmente. Desta forma, as vias por onde passarão os corredores troncais (corredores Epitácio Pessoa e 2 de Fevereiro) são as mesmas por onde hoje passam as linhas de ônibus convencionais, e que em alguns trechos já possui faixa exclusiva. Os terminais de integração a serem construídos nos extremos das linhas troncais, encontram-se em áreas de uso do solo já definido e que permite esse tipo de equipamento. Os terrenos onde estão previstos os terminais são de propriedade do município e já estão devidamente cedidos para este fim.

As áreas para a construção dos espaços logísticos se darão em dois locais, sendo um terreno localizado na rua Elpídio Alves da Cruz s/n no bairro do Varadouro e outro terreno localizado na avenida Redenção s/n no bairro Ilha do Bispo. Ambos os terrenos pertencem à Prefeitura.

Não há obras de arte que necessitem de desapropriação, áreas de preservação ambiental a serem afetadas, ou qualquer elemento novo que possa impedir sua implantação, interromper ou retardar o andamento das obras.

A área do Terminal Bessa e Terminal 2 de Fevereiro estão regularizadas, conforme segue explicado abaixo, e de acordo com os documentos do ANEXO J:

●Terminal Bessa: no bairro Bessa, é uma área de propriedade da Prefeitura Municipal de João Pessoa. Em anexo segue a Ficha Cadastral do terreno.

●Terminal 2 de Fevereiro: no bairro Cristo Redentor, é uma área de propriedade da Prefeitura Municipal de João Pessoa. Em anexo segue a Ficha Cadastral e a Certidão de Registro do terreno.

●Terrenos Espaços Logísticos: são duas áreas de propriedade da Prefeitura Municipal de João Pessoa. Em anexo seguem as Fichas Cadastrais dos terrenos.

Todas as regularizações das áreas dos terminais e outras áreas que venham a ser necessárias para o projeto, estão a cargo da Prefeitura. Os corredores não irão requerer a desapropriação de áreas, assim como o projeto e implantação do ITS.

Com relação ao Eixo 2, há a necessidade de reassentamento de famílias que residiam em áreas irregulares e de risco no bairro São José. A Prefeitura, desde 2018, oferece Auxílio Aluguel para diversas famílias para que estas pudessem deixar os assentamentos irregulares próximos ao rio. Neste pleito, com recurso de financiamento junto à Caixa Econômica Federal utilizado como contrapartida pela Prefeitura, diversas famílias poderão realizar a compra assistida de imóveis em áreas regularizadas e fora de zonas de risco geológico, conforme detalhado no item reassentamentos.

Não há necessidade de desapropriação.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

IMPACTO AMBIENTAL

Risco Baixo. Os riscos ambientais de implantação e operação do projeto do Eixo 1 e Eixo 2 serão evitados ou mitigados uma vez que todas as intervenções deverão obter licenças ambientais prévias de acordo com a legislação aplicável. Eventuais medidas mitigadoras serão tratadas conforme direcionamento do licenciamento ambiental e órgão estadual ou municipal responsável.

As intervenções mais críticas a nível de impacto ambiental, pertencem ao Eixo 2 - a obra de canalização do rio Jaguaribe a jusante do Refúgio da Vida Silvestre - Mata do Buraquinho, a construção de vias às margens do baixo curso do rio e o Parque Linear. Foi realizado um estudo indicando que o rio Jaguaribe possui uma baixa profundidade devido aos processos de assoreamento natural, deposição de detritos, lixos e gargalos, advindos da ocupação urbana, tais aspectos diminuem ou reduzem a velocidade ou fluxo das águas, notadamente nos períodos de maiores colunas d?água. Tais condições são elementos suficientes para redirecionar o fluxo do rio, em períodos de precipitação intensa, fazendo com que o rio forme novo curso, este comportamento juntamente com os diversos tipos de impedimentos para escoamento promove o processo de inundação. Por esta razão, é necessário de canalização nos pontos de estrangulamento.

Atualmente, está em andamento a licitação para a contratação de duas consultorias, uma referente a elaboração de estudo sobre o desassoreamento do rio Jaguaribe em toda sua extensão, e outra referente ao monitoramento da qualidade da água desde a nascente até a foz. Com os resultados dos estudos de todo o rio, será possível a elaboração dos projetos e a compreensão do seu nível de impacto, para que então sejam solicitados os Estudos de Viabilidade Ambiental (EVA) e licenças prévias que serão necessárias. O projeto trará como impactos ambientais positivos: recuperação de áreas de proteção, melhoria da qualidade da água do rio, incentivo para o aumento da biodiversidade local, melhoria da qualidade de vida da população, dentre outros.

Com relação ao Eixo 1 - não existem pendências de natureza ambiental para as intervenções programadas. As áreas de intervenção dos Corredores Troncais atualmente são utilizadas como vias de tráfego de veículos, e as áreas dos terminais de integração a serem construídos nos extremos dos corredores troncais, terão seu licenciamento ambiental e urbanístico (e suas eventuais medidas compensatórias ou mitigadoras) a cargo da Prefeitura de João Pessoa. O projeto trará como impactos ambientais positivos: redução da poluição atmosférica, sonora e visual, redução de gases de efeito estufa e arborização ao longo dos corredores e nas áreas verdes dos terminais, favorecendo o equilíbrio do microclima da região, e criando espaços de convivência para a população.

A elaboração dos projetos de engenharia, os Estudos de Impacto de Vizinhança ? EIV, o Relatório de Impacto de Trânsito ? RIT e demais estudos necessários ao licenciamento dos empreendimentos serão elaborados em conformidade com a legislação ambiental e urbanística aplicáveis, e são de responsabilidade da Prefeitura na figura da SEMOB, órgão que irá operacionalizar as intervenções realizadas pelo projeto. Além disso, a responsabilidade pela execução do projeto com contratação de empresas e execução das obras, é da SEGOV, a qual tem ciência da política de salvaguarda ambiental da AFD. Todas as regularizações e licenciamentos que venham a ser necessárias para o projeto serão de responsabilidade da Prefeitura.

CLIMÁTICO

O Plano de Ação Climática de João Pessoa, em fase final de elaboração, mapeou os riscos climáticos atuais e futuros na região, conforme mapas do ANEXO K. Correlacionando as áreas afetadas por estes riscos e a área de implantação do projeto do Eixo 1 e Eixo 2. No caso do Eixo 2, sobre o rio Jaguaribe foram identificados riscos históricos e futuros de inundações e deslizamentos, por exemplo, nas áreas de assentamentos irregulares às margens do rio Jaguaribe.

A Prefeitura de João Pessoa está comprometida com a mitigação da mudança climática e adotará objetivos ambiciosos dentro da estrutura do Plano de Ação Climática Urbana atualmente em implementação. A cidade também criou uma estrutura interna de governança para apoiar o impacto climático dos projetos desenvolvidos pelo Comitê Municipal para a Mudança Climática. Este comitê, criado pelo decreto 9.946 de fevereiro de 2022, reúne mensalmente várias secretarias-chave da Prefeitura, incluindo a SEMOB e SEPLAN, a fim de garantir uma boa transversalidade e integração dos aspectos climáticos nos projetos de desenvolvimento urbano.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

IMPACTO SOCIAL

Risco Baixo. Impacto Positivo. Com relação ao Eixo 1 - As vias por onde passarão os corredores troncais, Anéis Centrais e Perimetral são vias existentes e já consolidadas que passarão por uma requalificação. No caso da área central, haverá a melhoria das áreas de circulação da população, com valorização dos espaços públicos e da área comercial, com consequente geração de emprego.

A expansão natural da área urbana e o aumento do seu adensamento representarão acréscimos à demanda atual, e a implantação do projeto trará impactos positivos para melhor qualidade de vida da população. Alguns dos impactos específicos são listados abaixo:

1.Redução no tempo de viagem;

2.Abrigos e terminais mais seguros;

3.Melhoria da infraestrutura para o uso da mobilidade ativa e micro-acessibilidade;

4.Oferta de serviços e comércio nos terminais de integração;

5.Integração (física e tarifária) entre os modais;

6.Disponibilização de informações sobre localização dos ônibus em tempo real para o usuário;

7.Confiabilidade no sistema;

8.Melhoria da mobilidade e acessibilidade da área Central;

9.Valorização da área central;

Durante a execução das obras, principalmente nos corredores, irá ocorrer a adequação de vias alternativas e soluções para mitigar transtornos na mobilidade atual da população. As obras serão avisadas à população antes do seu início, e haverá sinalização nas áreas de intervenção conforme o Estudo de Impacto de Vizinhança ? EIV, para mitigar possíveis problemas no acesso ao transporte e mobilidade da população nestes locais.

Quanto a execução das obras na área central, esta será realizada de forma faseada, iniciando pelos anéis centrais, seguindo pelas vias de conexão entre os anéis e finalizando com a implantação do anel perimetral que delimita a área de intervenção. Também será elaborado um plano de avaliação de impacto de reorganização do comércio informal, assim como será realizada uma consulta pública com o público-alvo.

Para o Eixo 2 ? as famílias retiradas das áreas de risco do bairro São José irão residir em áreas da cidade com melhor infraestrutura, com benefícios para acesso a empregos, equipamentos e serviços públicos mediante programa habitacional municipal. Além disso, a comunidade do bairro São José será a principal beneficiada nos seguintes aspectos:

1.Garantir moradia segura para a população da comunidade São José;

2.Melhoria na qualidade de vida da população nas proximidades do rio devido a urbanização da área com serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, pavimentação, entre outros;

3.Redução de doenças e problemas sociais com a preservação da qualidade das águas do rio;

4.Melhoria na acessibilidade e mobilidade para outras áreas da cidade para a população residente ao longo do rio Jaguaribe, proporcionando acesso aos serviços e equipamentos públicos, comércio, emprego e lazer.

Durante a execução das obras, nas margens do rio será sinalizada toda a área de intervenção para evitar problemas com moradores que permanecerem no bairro São José. Além disso, nas áreas de intervenção da canalização e Parque Linear, que afetam vias de tráfego, serão emitidos avisos para a população e serão utilizados instrumentos de sinalização para evitar acidentes. Em certos casos, serão realizados desvios para a realização das obras.

Não há obras de arte a serem construídas em áreas que precisem de desapropriações.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

Baixo Risco. Referente ao Eixo 2, as 250 famílias residentes em moradias informais e irregulares nas áreas de riscos, sujeitas a inundações, deslizamentos, entre outros eventos naturais, foram beneficiadas com novas moradias, através de Auxilio Aluguel pela Prefeitura, no âmbito da Lei Nº 14.288, de 2021, para que pudessem sair da zona de risco naquele ano. Essas famílias estão sendo acompanhadas com o trabalho social da SEMHAB e irão passar pelo processo de compra assistida, podendo escolher o local da nova residência, próximo ou distante da antiga moradia. A compra assistida é uma modalidade que consiste na compra de um imóvel para o morador que precisa ser realocado.

Todo o fluxo do reassentamento tem sido desenhado pela Prefeitura, de maneira a proporcionar opções de moradias nas proximidades do atual local de residência dessa população e com a garantia de um imóvel regularizado. O projeto foi aprovado pelas lideranças comunitárias, principalmente para os assentamentos que possuíam histórico de eventos de inundação e deslizamento. Dessa forma, eventuais resistências da população serão dirimidas com o trabalho social da SEMHAB, no acolhimento e esclarecimento das famílias, assim como no auxílio para a escolha da residência pela compra assistida.

O custo estimado para o reassentamento das famílias do bairro São José, que já estão com o processo de compra assistida em andamento, é de R$115 mil por Unidade de residência, somando o montante de R$28,75 milhões. Mais detalhes sobre a situação e condições dos reassentamentos podem ser consultados no Anexo L.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN

Informações relevantes

- 07/06/2023: Autorizado na 166ª Cofiex, em 01/06/2023, conforme Resolução Cofiex nº 25, de 01 de junho de 2023.