Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Programa de Infraestrutura e Readequação Urbana do Distrito Federal - INFRA-DF

Nº Carta Consulta: 60975
Processo: 03101.101119/2023-53
Mutuário: Governo do Distrito Federal
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Data de Recebimento: 11 de Julho de 2023

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 15.000.000,00
Fontes Externas:
Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata - FONPLATA: US$ 60.000.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 04
2.1. TÍTULO 04
2.2. TÍTULO ABREVIADO 04
2.3. MUTUÁRIO 04
2.4. TIPO OPERACAO 04
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 04
2.6. PROJETO/INDICADORES 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES 06
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 12
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 13
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 13
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 15
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 20
3. FINANCIAMENTO 20
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 20
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 20
4. EXECUÇÃO 20
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 20
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 21
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 21
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 21
5. RISCOS 23
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 23
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 24
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 24
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 24
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 25
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 26
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 26

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

O Distrito Federal (DF) está localizado na Região Centro-Oeste do Brasil. O DF apresenta uma extensão de 5.779 km² e população estimada em 3.094.325 (IBGE 2021). O PIB do Distrito Federal acumulou ao longo de 2020, em valores correntes, R$ 265,8 bilhões e, além disso, possui o IDHM de 0,824.

A partir do início da construção de Brasília, em 1956, ocorreu na região do DF um intenso processo migratório, provocando o adensamento populacional. Com o aumento da população, novos núcleos urbanos foram criados e o número de Regiões Administrativas (RA) passou de oito, em 1964, para 33 atualmente.

A RA III - Taguatinga, criada em 1964, possui uma área de 6.304,46 hectares com a população urbana de 210.498 pessoas (PDAD 2021). Considerada a capital econômica do DF, com 12 mil empresas, 100 mil trabalhadores e um comércio que abastece a população local, a cidade desenvolveu atividades diversificadas e tornou-se autossuficiente em quase tudo.

Consonante aos bons indicadores, a cidade requer melhorias que promovam o bem-estar. Neste contexto, é possível considerar alguns pontos frágeis e de potencial avanço para a RA.

Taguatinga possui uma área adensada com raros espaços vazios. Essas características demonstram a complexidade de escoamento da água em períodos chuvosos, que, aliado ao sistema de drenagem deficiente, causa problemas recorrentes de alagamento em diversas áreas da cidade.

Com os períodos chuvosos são expostos os problemas decorrentes da impermeabilização do solo e o consequente escoamento superficial das águas pluviais, além de todos os prejuízos associados à ineficiência do sistema de drenagem pluvial na região, que possui uma deficiência na captação e na capacidade das redes coletoras, quando relacionadas aos novos parâmetros de dimensionamento adotados.

Notoriamente é sabido dos graves problemas de alagamento em diversos pontos da cidade, como na QNC 02, QNL 15 e QNF, onde lojas sofrem com alagamento e chegam a perder mercadorias. Também são identificados com frequência a formação de descidas d'água com grande volume e velocidade que formam correntezas arrastando bens e causando grandes prejuízos à população (ANEXO 1).

Outra área do DF que carece de infraestrutura é a RA XXXII - Sol Nascente/Pôr do Sol - que possui uma área de 4.049,17 hectares com uma população urbana de 93.217 pessoas (PDAD, 2021). Em 2019, a região se desmembrou da RA Ceilândia devido sua alta taxa de crescimento populacional, tornando-se necessária a descentralização administrativa visando desenvolvimento socioeconômico e melhoria da qualidade de vida da população.

O processo de ocupação do Setor Habitacional Sol Nascente (SHSN) ocorreu de forma desordenada, inclusive com a utilização de áreas de proteção ambiental para fins residenciais, o que ocasionou a modificação do comportamento do escoamento superficial, principalmente devido à impermeabilização da superfície, o que produz maiores picos e vazões. O SHSN é considerado pelo IBGE como o maior aglomerado subnormal do Brasil com 32.081 unidades habitacionais (ANEXO 2).

A elevada sensibilidade dos solos do Cerrado à erosão, aliada a falta de um sistema de drenagem pluvial adequado e completo, implica em problemas ambientais intensos (problemas de inundações e alagamentos, assoreamento dos cursos d'água e aceleramento de processos erosivos graves).

Portanto, trata-se de uma área urbana com população de baixa renda, bastante adensada e com problemas recorrentes de inundações devido à falta de finalização do sistema de drenagem. Os transtornos e as perdas financeiras devido aos estragos causados pelas chuvas acabam prejudicando principalmente pessoas em situação de vulnerabilidade social (ANEXO 3).

É possível observar que nas duas cidades - Taguatinga e SHSN - a crescente urbanização, traduzida pela implantação de condomínios e assentamentos irregulares, afetaram as zonas de recarga de aquíferos e áreas de preservação permanente. Tudo isso aliado ao desmatamento para tais construções e o despejo de efluentes de esgotos, tem promovido o crescimento de zonas saturadas nas bacias hidrográficas, levando a uma excessiva produção de escoamento superficial, erosão do solo, assoreamento e poluição dos mananciais comprometendo a qualidade da água em muitos locais.

Por fim, em se tratando de fortalecimento institucional da Organismo Executor do Programa, a Secretaria de Obras do DF - SODF tem em seu rol de atribuições a coordenação, elaboração e análise de projetos de engenharia, bem como, a execução e a fiscalização das obras públicas, além de formular diretrizes e políticas governamentais na área de infraestrutura urbana.

A partir de 2019, conforme Plano Diretor de TI, visando o aprimoramento da gestão de obras públicas, a SODF investiu na aquisição de equipamentos e treinamento de sua equipe com o objetivo de implantar a metodologia BIM - Building Information Modeling, representando a fase inicial do processo (ANEXO 4).

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

Em face do contexto fático, como medida para solucionar os problemas apresentados no diagnóstico, propõem-se:

1.Execução de obras de Infraestrutura urbana e readequação urbana em Taguatinga;

2.Execução de obras de Infraestrutura e readequação urbana no Sol Nascente - Trecho III;

3.Implantação de Projeto Técnico Social (PTS) em Sol Nascente;

4.Fortalecimento Institucional por meio de melhoria da gestão de obras públicas, modernização do parque tecnológico e implantação do BIM na SODF.

O INFRA-DF busca executar obras estratégicas para a população do DF, assim como propõe a implantação de um projeto técnico social nas áreas de intervenção. Tais ações visam solucionar problemas estruturais no sistema de drenagem e modernizar a infraestrutura urbana em áreas com alta densidade populacional. As regiões tratadas inserem-se na Unidade de Planejamento Territorial mais populosa e carente do DF.

As intervenções propostas para Taguatinga podem ser divididas em duas Bacias de Drenagem: a do Córrego Cortado (ANEXO 5) e a do Córrego Taguatinga (ANEXO 6).

Todas as áreas afetadas concentram importantes áreas comerciais com lojas, restaurantes, postos de gasolina, grandes supermercados e shoppings, além de áreas residenciais densamente ocupadas, o que gera significativo tráfego de pedestres, veículos de passeio, transporte de carga e de passageiros, tratando-se também de rota de transporte coletivo. Deste modo, as intervenções promoverão a redução de custos em manutenção de vias públicas, possibilidade de circulação de veículos, valorização das propriedades e redução de doenças.

No Sol Nascente as obras se dividem em dois lotes inseridos no Trecho III e consistem em obras de urbanização, contemplando a implantação de estruturas de drenagem pluvial, pavimentação de vias urbanas, sinalização, calçadas com acessibilidade, meio fio, além da eficientização energética com a instalação e troca das luminárias antigas por novos dispositivos LED.

Devido aos constantes incidentes de alagamento e erosão que ocorrem na região, faz-se necessário a adoção de um conjunto de medidas visando mitigar os riscos, assim como os prejuízos causados por inundações, impossibilitando o desenvolvimento urbano de forma harmônica e sustentável.

Portanto, é imprescindível adotar ações que visem à modernização do sistema viário e de circulação da região, compondo uma malha definida e hierarquizada. Tais intervenções irão proporcionar uma melhoria na mobilidade à população, conferindo permeabilidade, fluidez, integração e acesso ao conjunto do espaço urbano, além da preservação do meio ambiente.

Ademais, o Programa também propõe a implantação de um PTS que envolverá as 25.441 famílias residentes nos trechos I, II e III do SHSN. O diagnóstico desta área foi traçado através de pesquisa documental, entrevista domiciliar amostral com preenchimento de questionário com as famílias. O PTS visa desenvolver ações levando em consideração a realidade urbana e rural da comunidade, a extrema situação de vulnerabilidade social e a violação de direitos, além das demandas específicas, como um retrato fiel dessa população, as questões de lixo, geração de renda.

Deste modo, com essas ações, alinhadas à Política Nacional de Saneamento Básico, espera-se impulsionar o DF a alcançar a universalização dos serviços, com a prestação eficiente, focado na melhoria do bem-estar urbano, prevenção de danos à saúde pública com a adoção de soluções progressivas, articuladas, planejadas, reguladas e fiscalizadas, com a participação e o controle social.

Espera-se ainda a minimização do impacto ambiental negativo devido ao escoamento pluvial, por meio da compatibilização com o planejamento territorial agregado a um conjunto de serviços, infraestruturas operacionais do saneamento ambiental; controle do material sólido e a redução da carga poluente nas águas pluviais. No caso do DF, o uso racional dos recursos hídricos é determinante para o aumento da disponibilidade de água em uma região de baixa segurança hídrica.

Em relação ao fortalecimento institucional e melhoria da gestão, o desafio atual dos gestores públicos é elaborar e desenvolver projetos coerentes de forma rápida e eficiente para contratação de obras de infraestrutura, urbanismo e edificações.

Nesse aspecto, a metodologia BIM surgiu como uma forma inovadora de gerenciar projetos, antecipando e aumentando a colaboração entre equipes de projeto, reduzindo custos, melhorando a gestão do tempo e aprimorando o relacionamento com os beneficiários. Na esteira dessa inovação, a Nova Lei de Licitações n°14.133/2021, prevê expressamente que deverá ser preferencialmente adotada a metodologia BIM ou tecnologias e processos integrados similares para contratação de obras e serviços de engenharia e arquitetura.

Portanto, o investimento visa a conservação e atualização da infraestrutura necessária para a operação e manutenção do BIM, com softwares, equipamentos, computadores, a rede interna, a segurança, o treinamento e a preparação para absorção do modelo mental adequado pelos servidores da SODF.

SUSTENTABILIDADE (ANEXO 41)

Com a implantação do Programa, é crucial que se considere as medidas para manutenção das intervenções. Nesse sentido, o Decreto nº 39.537/2018 que institui o Plano de Implementação das Ações de Manutenção do Patrimônio do Distrito Federal corrobora para promover a sustentabilidade das ações previstas no Programa.

Destaca-se ainda que a NOVACAP, principal órgão de manutenção urbana do DF, faz o gerenciamento e execução de contratos de manutenção de áreas urbanizadas, de vias e de redes de águas pluviais do DF com a responsabilidade de realizar a manutenção das obras previstas. Portanto, face ao arcabouço legal e arranjo institucional vigente, não se prevê gastos adicionais com pessoal, uma vez que este ente dispõe de servidores capacitados e instrumentos necessários para a sustentabilidade do Programa.

Por fim, ressalta-se que a manutenção e operação das intervenções será realizada por meio de contratos de manutenção em execução pela NOVACAP que tiveram, na LOA de 2021, R$260 milhões de reais disponíveis. Esses contratos já se encontram em operação e são coordenados pela NOVACAP, que dispõe de equipe técnica e equipamentos para acompanhar e fiscalizar tais serviços. Os custos desses contratos não envolvem os recursos do financiamento proposto e são provenientes de fontes de recursos da arrecadação de receita tributária vinculado ao Tesouro Distrital, garantindo a manutenção e operação das obras do Programa, cujo custo estima-se em 0,5% do valor das obras, perfazendo a monta de R$18 milhões.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

O objeto deste Programa está previsto nas orientações estratégicas do Plano Distrital de Saneamento Básico (Lei 6.454/2019) Anexo III (ANEXO 7) e Plano Plurianual 2020-2023 com diretrizes de médio e longo prazo que orientam o plano de investimentos do DF (PPA -Lei nº 6.490/2020 Anexo II - Estruturação, Base Estratégica e Detalhamento dos Programas Temáticos e respectivos atributos; (Eixo Temático: Desenvolvimento Territorial; Programa: 6209 - Infraestrutura (ANEXO 8) ; Objetivo nº 211 - Urbanização e Infraestrutura: Executar obras de urbanização e infraestrutura, tais como drenagem pluvial, pavimentação de vias, execução de calçadas assentamento de meios fios, urbanização de áreas públicas, tratamento paisagísticos, recuperação ambiental, manutenção, conservação e modernização das áreas já urbanizadas em diversos locais do DF (ANEXO 9).

O Programa propõe alcançar as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS's da ONU, especificamente os Objetivos 3, 6, 9 e 11:

ODS 3 - Saúde e Bem-Estar: Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades.

ODS 6 - Água potável e saneamento: Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todas e todos

ODS 9 - Indústria, inovação e infraestrutura: Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação.

ODS 11 - Cidades e comunidades sustentáveis: Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis.

A presente Carta Consulta prevê investimentos totais de US$ 75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de dólares norte-americanos), sendo 80% financiados pelo FONPLATA e 20% de contrapartida do Distrito Federal.

A taxa de câmbio utilizada nesta carta consulta é de R$ 5,20, considerando a relação Dólar x Real em 01/03/2023, segundo dados do Banco Central.

Os recursos orçamentários e de contrapartida do financiamento serão incluídos na Lei Orçamentária Anual do DF, após a emissão da recomendação da COFIEX.

Os recursos de contrapartida do DF correspondem a 20% do total do Programa, no período proposto de 05 anos de execução. A contrapartida será aportada com recursos provenientes de receitas tributárias previstas nos artigos 156, 158 e 159, inciso I, (b), da Constituição Federal, conforme estabelecido na Resolução nº 3, de 29 de maio de 2019 - COFIEX.

2. Projeto

2.1. Título

Programa de Infraestrutura e Readequação Urbana do Distrito Federal - INFRA-DF

2.2. Título Abreviado

INFRA-DF

2.3. Mutuário

Governo do Distrito Federal

2.4. Tipo Operacao

Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Objetivo Geral

O Programa visa promover a melhoria na qualidade de vida e bem-estar urbano dos habitantes de Taguatinga e de Sol Nascente/Pôr do Sol por meio de ações de participação cidadã, modernização e recuperação dos sistemas de drenagem e readequação urbana da região. Ainda assim, o Programa também propõe o fortalecimento institucional por meio da melhoria da gestão de obras públicas no Organismo Executor.

Objetivos Específicos

A. Melhoria da captação das águas pluviais das Regiões Administrativas de Taguatinga e Sol Nascente/Pôr do Sol, mediante a execução de obras de Infraestrutura Urbana, a fim de reduzir áreas com alagamentos e erosões, evitando ainda o carreamento de sedimentos, poluentes e resíduos sólidos para os corpos hídricos;

B. Melhoria das condições de acessibilidade urbana e circulação viária, com a implantação de pavimentação asfáltica, calçadas, meio-fio e iluminação pública, promovendo a readequação urbana, visando otimizar o fluxo de tráfego e reduzir congestionamentos.

C. Aumentar as condições de bem-estar urbano e qualidade de vida ofertadas e usufruídas pelos habitantes de Taguatinga e Sol Nascente/Pôr do Sol;

D. Modernização do parque tecnológico e aumento da eficiência administrativa do planejamento, gestão, execução, fiscalização e manutenção de obras pública, com visando a entrega de projetos e obras públicas à população com ganhos de qualidade e de sustentabilidade, redução de prazos de obras, redução de aditivos contratuais, possibilidade de adoção de manutenções preventivas com maior efetividade, maior assertividade no planejamento e cronograma das obras e elaboração de orçamento com maior acurácia dos quantitativos de projetos levantados.

Para os indicadores listados no item 2.6 a seguir, temos como marcos temporais os seguintes anos:

Linha de Base:

Indicador 1: ano 2022

Indicador 2: ano 2022

Indicador 3: ano 2023

Indicador 4: ano 2023

Metas:

Indicador 1: ano 2028

Indicador 2: ano 2028

Indicador 3: ano 2028

Indicador 4: ano 2028

Ressalta-se que tais informações estão dispostas também na descrição de cada indicador.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Índice de Bem-Estar Urbano (IBEU) de Taguatinga do ano 2022. (ANEXO 10) - Linha de base: ano 2022; Meta: ano 2028	Índice composto por cinco dimensões que abordam aspectos da mobilidade, das condições ambientais e habitacionais, da infraestrutura e dos serviços coletivos. Dados detalhados na publicação do IBEU-DF 2022 elaborado pelo Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal - IPEDF.	Unidade	0,88	0,93
Índice de bem-estar urbano (IBEU) de Sol Nascente/Pôr do Sol do ano 2022 (ANEXO 10)	Índice composto por cinco dimensões que abordam aspectos da mobilidade, das condições ambientais e habitacionais, da infraestrutura e dos serviços coletivos. Dados detalhados na publicação do IBEU-DF 2022 elaborado pelo Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal - IPEDF.	Unidade	0,44	0,62
Famílias atendidas e beneficiadas pelo Projeto Técnico Social no Setor Habitacional Sol Nascente (ANEXO 25) - Linha de base: ano 2023; Meta: ano 2028	Pesquisa amostral para levantamento dos dados previsto na Matriz de indicadores para avaliação do pós-ocupação dos projetos-piloto de investimento intervenção em favelas do Ministério das Cidades, mediante a aplicação do questionário a 2. 148 famílias.	Famílias	0,00	2.148,00
Redução do tempo de elaboração de projetos com a Maturidade BIM na Secretaria de Obras do Distrito Federal. (ANEXO 26) - Linha de base: ano 2023 Meta: ano 2028	A Maturidade BIM impacta diretamente na redução do tempo de projeto. Nesse sentido, é considerada a capacidade mais avançada de executar uma tarefa ou serviço em BIM. Tal maturidade é medida por meio de 5 níveis, de A a E. Para este indicador os níveis serão correlacionados de 1 a 5, sendo 1 o nível A, de maturidade mais baixa e 5 o nível E, de maturidade mais alta.	Nível de Maturidade	2,00	4,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - PROJETO E OBRAS	**69.054.345,62**
S - PROJETO TÉCNICO SOCIAL	986.634,62
P - EIXO I - Mobilização, Organização e Fortalecimento Social	499.807,70
P - EIXO II - Acompanhamento e Gestão Social da Intervenção	48.365,38
P - EIXO III - Educação Ambiental e Patrimonial	54.038,46
P - EIXO IV - Desenvolvimento socioeconômico	384.423,08
S - OBRAS	68.067.711,00
P - Readequação Urbana da Região Administrativa Sol Nascente/Pôr do Sol	22.065.211,00
P - Implantação de sistema de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica em Taguatinga	46.002.500,00
C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	**3.193.789,00**
P - Fortalecimento Institucional da Secretaria de Obras do Distrito Federal (SODF)	3.193.789,00
C - GESTÃO DO PROGRAMA	**2.751.865,38**
P - Supervisão de Obras Técnica e Ambiental	1.800.000,00
P - Unidade do Gerenciamento do Programa (UGP)	571.865,38
P - Auditoria Externa	50.000,00
P - Comissão de Financiamento	330.000,00
Total dos Componentes	**75.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - PROJETO E OBRAS

Este componente é composto por serviços relacionados a execução do Projeto Técnico Social, assim como a implantação das obras integrantes deste Programa.

S - PROJETO TÉCNICO SOCIAL

Este subcomponente se relaciona aos estudos que envolvem o Projeto Técnico Social (PTS) previsto no Programa (ANEXO 27). O PTS compreende um conjunto de estratégias, processos e ações, realizado a partir de estudos diagnósticos integrados e participativos do território, compreendendo as dimensões: social, econômica, produtiva, ambiental e político-institucional do território e da população beneficiária, além das características da intervenção, visando promover o exercício da participação e a inserção social dessas famílias, em articulação com as demais políticas públicas, contribuindo para a melhoria da sua qualidade de vida e para a sustentabilidade dos bens, equipamentos e serviços implantados.

A execução do PTS contempla a execução de atividades socioeducativas contidas no projeto, que abrangem os eixos temáticos de : Mobilização, Organização e Fortalecimento Social; Acompanhamento e Gestão Social da Intervenção; Educação Ambiental e Patrimonial; e Desenvolvimento socioeconômico para atender as famílias moradoras do Sol Nascente Trecho I, II e III - RA IX.

P - EIXO I - Mobilização, Organização e Fortalecimento Social

Este produto prevê processos de informação, mobilização, organização e capacitação da população beneficiária visando promover a autonomia e o protagonismo social, bem como o fortalecimento das organizações existentes no território, a constituição e a formalização de novas representações e novos canais de participação e controle social.

Eixo I - Mobilização, Organização e Fortalecimento Social:

Atividades:

- Apresentação do Programa e do Projeto Técnico Social (PTS)
- Plantão Social
- Dia de Lazer
- Oficina Movimente-se
- Oficina de Liderança e Empreendedorismo
- Visita aos Centros Olímpicos
- Oficina de Prevenção de Drogas
- Jornal Sol Nascente
- Oficina de Convivência e Coletividade
- Oficina de Capoeira
- Oficina de Futebol
- Encerramento PTS

As ações deste produto estão alinhadas e impactam aos seguintes itens das áreas estratégica previstas na Resolução COFIEX nº 17, de 7 de junho de 2021:

1.6. melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades
1.7. benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas
1.8. geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis
1.10. ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários
1.11. políticas voltadas para juventude, gênero e raça
1.13. melhoria das condições de educação e saúde

P - EIXO II - Acompanhamento e Gestão Social da Intervenção

Este produto visa promover a gestão das ações sociais necessárias para a consecução da intervenção, incluindo o acompanhamento, a negociação e interferências ocorridas ao longo da sua execução, bem como, preparar e acompanhar a comunidade para compreensão desta, de modo a minimizar os aspectos negativos vivenciados pelos beneficiários e evidenciar os ganhos ocasionados ao longo do processo, contribuindo para sua implementação.
Eixo II - Gestão Social da Intervenção:
Ativades:
- Pesquisa de Pós- Intervenção
- Monitoramento e Avaliação

As ações deste produto estão alinhadas e impactam aos seguintes itens das áreas estratégica previstas na Resolução COFIEX nº 17, de 7 de junho de 2021:
1.12. melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão e/ou de participação cidadã

P - EIXO III - Educação Ambiental e Patrimonial

Este produto visa a promover mudanças de atitude em relação ao meio ambiente, ao patrimônio e à vida saudável, fortalecendo a percepção crítica da população sobre os aspectos que influenciam sua qualidade de vida, além de refletir sobre os fatores sociais, políticos, culturais e econômicos que determinam sua realidade, tornando possível alcançar a sustentabilidade ambiental e social da intervenção.

EIXO III - Educação Ambiental e Patrimonial
Atividade:
- Projeto Saúde e bem estar
- Oficina "O lixo no lugar certo"
- Palestra sobre Planejamento e Gestão do Orçamento Familiar
- Oficina "Se essa rua fosse minha"
- Conservação Patrimonial
- Oficina " +Cidadão"

As ações deste produto estão alinhadas e impactam aos seguintes itens das áreas estratégica previstas na Resolução COFIEX nº 17, de 7 de junho de 2021:
1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação
1.10. ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários

P - EIXO IV - Desenvolvimento socioeconômico

Este produto objetiva a articulação de políticas públicas, o apoio e a implementação de iniciativas de geração de trabalho e renda, visando à inclusão produtiva, econômica e social, de forma a promover o incremento da renda familiar e a melhoria da qualidade de vida da população, fomentando condições para um processo de desenvolvimento socioterritorial de médio e longo prazo.
O Projeto Social deverá observar, obrigatoriamente, todos os quatro eixos, sendo que a ênfase a cada um deverá respeitar as características da área de intervenção e da macroárea, quando esta existir, indicadas no diagnóstico.
A capacitação não só dá condições para o exercício de determinadas profissões como também objetiva preparar para o mundo do trabalho, oferecendo a oportunidade de uma melhor adaptação ao mercado competitivo, tanto formal quanto informal, oferecendo-lhe as possibilidades e alternativas de trabalho e renda.
A escolha dos cursos levou em consideração, além dos dados levantados junto à comunidade, a possibilidade de aproveitamento dos novos profissionais no mercado de trabalho.

EIXO IV - Cursos de Capacitação
Atividades:
- Desenvolvimento Socioeconômico
- Informática Básica
- Design de Sobrancelhas
- Depilação
- Maquiagem
- Pizzaiolo
- Sushimam
- Padeiro
- Barbeiro
- Confeiteiro
- Cabelereiro
- Cuidador
- Eletricista
- Lanterneiro
- EJA On-Line
- Mestre de Obras
- Micropigmentadora
- Recepcionista
- Salgadeiro
- Extensão de Cílios
- Manicure e Pedicure

As ações deste produto estão alinhadas e impactam aos seguintes itens das áreas estratégica previstas na Resolução COFIEX nº 17, de 7 de junho de 2021:
1.6. melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades
1.7. benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas

S - OBRAS
Este subcomponente abrange a implantação das obras integrantes deste Programa.

P - Readequação Urbana da Região Administrativa Sol Nascente/Pôr do Sol
O Programa prevê a execução de obras de readequação urbana na área definida como trecho 3 da Região Administrativa Sol Nascente/Pôr do Sol para construção de três bacias de drenagem (denominadas 1, 2 e 3) (ANEXO 11). A intervenção também prevê a execução de redes de drenagem, com três lagoas de retenção, de pavimentação e calçadas, além da instalação e eficientização de iluminação pública no Sol Nascente, com a troca das luminárias antigas por novos dispositivos LED (ANEXO 28).

A obra será dividida em 2 lotes para que se tenha um melhor gerenciamento e acompanhamento das atividades, como detalhado nas áreas e extensões aproximadas a seguir:

TRECHO III - LOTE 1 (ANEXO 12):
Redes de drenagem pluvial: 10.6 km
Calçada: 96.312,63 m2
Asfalto: 57.003,59 m2
Bloquete: 122.420,24 m2

TRECHO III - LOTE 2 (ANEXO 13):
Redes de drenagem pluvial: 7.4 km
Calçada: 38.759,88 m2
Asfalto: 32.551,41 m2
Bloquete: 52.434,74 m2

As ações deste produto estão alinhadas e impactam aos seguintes itens das áreas estratégica previstas na Resolução COFIEX nº 17, de 7 de junho de 2021:
1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação
1.2. eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis
1.3. implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico
1.4. gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes
1.5. conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais
1.9. infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis
1.13. melhoria das condições de educação e saúde

P - Implantação de sistema de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica em Taguatinga
O INFRA-DF visa, entre outros objetivos, a readequação das redes de drenagem da cidade de Taguatinga/DF, que é atendida atualmente por redes obsoletas e aquém das necessidades de um sistema de captação de águas pluviais.
Um dos objetivos da obra é sanear os problemas recorrentes de alagamento em uma área urbana altamente adensada, outro é readequar o sistema viário urbano de ligação entre as Avenidas Comercial e SAMDU, duas das mais importantes da cidade, dotando-as de acessibilidade. Sabendo que estas avenidas contarão com sistema de transporte coletivo de ligação com o sistema tronco-alimentador do BRT Eixo Oeste (Corredor Eixo Oeste), é de primordial importância que os usuários do transporte coletivo possam transitar entre estas avenidas sem obstáculos ou interferências como ocorre atualmente.
Desta maneira, o Programa propõe a substituição de redes existentes, implantação de novas redes, bocas de lobo de qualidade e quantidade, unidades de qualidade de água (UQA), construção de lagoas de qualidade e quantidade, amortecimentos ao longo da rede com aplicação de áreas de infiltração, reconstrução de pavimento, implantação de novas calçadas e paisagismo nas vias transversais de ligação entre as avenidas principais, além da instalação e eficientização de iluminação pública em Taguatinga, com a troca das luminárias antigas por novos dispositivos LED (ANEXO 29).
A obra está dividida, preliminarmente, em 2 (dois) lotes de construção que conjugam 17 sub-bacias de contribuição:

LOTE 1 dividido em 3 etapas:
ETAPA 1 (BACIAS 02,05,06 E 07) (ANEXO 14)
ETAPA 2 (BACIAS 03 E 04) (ANEXO 15)
ETAPA 3 (BACIA 01) (ANEXO 16)
Previsão de aproximadamente 156 km de redes de drenagem (entre substituição e/ou implantação de novas) e 5 km de revitalização das vias transversais, construção de 06 lagoas de retenção, 4 lançamentos diretos e recapeamento de 156 km de vias .

LOTE 2 dividido em 3 etapas:
ETAPA 1 (BACIA 08 E 09) (ANEXO 17)
ETAPA 2 (BACIAS 10,11,12 E 13) (ANEXO 18)
ETAPA 3 (BACIAS 14,15,16 e 17) (ANEXO 19)

Previsão de aproximadamente 45 km de redes de drenagem (entre substituição e/ou implantação de novas) e 4 km de revitalização de vias transversais, construção de 02 lagoas de retenção, 2 lançamentos diretos e recapeamento de 45 km de vias.

As ações deste produto estão alinhadas e impactam aos seguintes itens das áreas estratégica previstas na Resolução COFIEX nº 17, de 7 de junho de 2021:
1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação
1.2. eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis
1.3. implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico
1.4. gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes
1.5. conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais
1.9. infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis
1.13. melhoria das condições de educação e saúde

C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL
Este componente inclui as ações para o fortalecimento institucional da Secretaria de Obras do DF.

P - Fortalecimento Institucional da Secretaria de Obras do Distrito Federal (SODF)
O Contrato de consultoria BIM vigente na SODF está em execução há aproximadamente 2 anos e já gerou um conjunto de documentos complexos, tais como: projeto piloto, fluxogramas, procedimentos operacionais, notas técnicas e estudo de caso em BIM para desenvolvimento de projetos de urbanismo e infraestrutura urbana em todas as disciplinas necessárias para execução deste tipo de obra (ANEXO 4).
Deste modo, alguns projetos já estão sendo desenvolvidos em BIM no âmbito da SODF, a partir dos quais tem sido possível observar os seguintes ganhos e produtividade, sejam imediatos ou expectativas futuras: (i) Cumprimento de prazos de obras; (ii) Diminuição/eliminação de divergências entre projetos e obra; (iii) Encerramento do contrato com o objeto 100% concluído; (iv) Diminuição/eliminação de acréscimos e supressões de serviços; (v) Diminuição/eliminação de aditivos contratuais; (vi) Ganhos na qualidade do projeto e da execução da obra; (vii) Extração de quantitativos compatíveis com os serviços definidos em projeto; (viii) Orçamento com maior acurácia.
Para o Programa INFRA-DF, a SODF pretende executar como próxima etapa deste processo a melhoria no Manual BIM para Desenvolvimento de Projetos de Urbanismo e Infraestrutura e o avanço da implementação do BIM na fiscalização de obras. Além disso, se propõe as seguintes ações específicas:
a. Renovação das licenças dos softwares BIM;
As licenças adquiridas pela SODF consistem nos softwares Autodesk Architecture Engineering Construction Collection Commercial New Multi-user, com tempo de permissão de uso de 3 (três) anos e data de vencimento em dezembro de 2023.
Este Programa prevê a renovação das licenças junto ao representante da Autodesk no Brasil a fim de dar continuidade na aplicação da metodologia BIM na SODF.
b. Continuidade das consultorias para apoio nas dúvidas relacionadas às ferramentas BIM;
A consultoria contratada foi iniciada em janeiro de 2021 e se mostrou essencial para a formulação dos fluxos e procedimentos operacionais padrão desenvolvidos, o que permitiu que a SODF atingisse o Nível de Maturidade "B" em 2 anos.
As ações que vêm sendo adotadas pela SODF demonstram que o Nível de Maturidade "C" está sendo buscado, mas para atingir esse objetivo é imprescindível a continuidade da consultoria.
Os fluxos e procedimentos operacional padrão demonstram a necessidade do caminho da modelagem BIM nas diversas disciplinas que integram um projeto, de forma que vários softwares e ferramentas são utilizados dentro de cada especificidade.
Esses softwares e ferramentas possuem alto nível de complexidade, de forma que, até que os profissionais atinjam grau de maturidade mais elevado, observa-se a necessidade de recorrer à consultoria especializada.
Outro fator importante para a consultoria diz respeito à necessidade de continuidade das ações em desenvolvimento como levantamento de quantitativos e orçamentação em BIM e mapeamento dos fluxos e procedimentos operacional padrão, bem como as expectativas futuras de aplicação da metodologia na execução e fiscalização de obras.
A consultoria deverá ser contratada considerando o valor hora/homem com total de 80 (oitenta) horas mensais englobando, no mínimo, 2 (dois) especialistas BIM com conhecimento nos softwares Autodesk Architecture Engineering Construction Collection.
c. Treinamentos de reciclagem
Os treinamentos de reciclagem consistem na atualização da equipe quanto aos softwares em uso tendo em vista se tratar de tecnologias em constantes transformações.

d. Aquisição e treinamento em softwares de orçamentação e consultoria para integração com a modelagem do projeto;
Os softwares integrantes da Autodesk Architecture Engineering Construction Collection não possuem solução para orçamentação em BIM, de forma que para dar prosseguimento aos trabalhos em curso de integração de quantitativos e planilha orçamentária será necessária a contratação de ferramenta específica para o desenvolvimento de orçamento na nova metodologia, assim como treinamentos e consultorias especializadas na ferramenta a ser adquirida.
e. Aquisição e treinamento em sistema de informação geográfica para arquivamento de dados e diálogo entre os órgãos do GDF;
Os dados que vêm sendo gerados na metodologia BIM, como levantamentos topográficos a partir de ortofotos e nuvem de pontos, assim como dados de geotécnica de obras e projetos contratados pela SODF, a fim de que estejam integrados e armazenados em uma mesma base de dados, há necessidade de contratação de um sistema de informação geográfica, como o ArcGIS, para que esses dados possam ser também manipulados.
Os dados em uma base de sistema de informação geográfica podem ainda ser compartilhados com outros órgãos do GDF, evitando possíveis contratações repetidas para um mesmo objeto visando a economicidade e eficiência.
f. Aquisição de ferramentas e consultoria para o início do processo de fiscalização de obras em BIM;
Outra ferramenta que não integra os softwares da Autodesk Architecture Engineering Construction Collection já adquiridos diz respeito à execução e fiscalização de obras.

Dessa forma, a fim de obter os objetivos de ampliar o uso da tecnologia BIM para obras, será necessária contratação de ferramenta específica para fiscalização e execução de obras, consultoria especializada, treinamento, veículo aéreo não tripulado (VANT) e tablets.
g. Implantação de rede independente para desenvolvimento de projetos em BIM
A necessidade de melhorias no campo tecnológico da SODF para continuidade da implementação da nova metodologia engloba a necessidade de implantação de rede independente para a troca de dados no ambiente de projetos, com vistas a comportar o tráfego e armazenamento de informações geradas pelo uso da metodologia BIM, visto que a mesma, por se tratar de modelagem tridimensional, comporta arquivos na ordem de TeraByte.
h. Capacitação da equipe a nível de pós-graduação lato sensu e stricto sensu
Alinhado à implantação da metodologia BIM, se faz necessária a capacitação da equipe técnica das áreas-fim da SODF. Assim, o Decreto 39.468, de 21 de novembro de 2018 regulamenta a Política de Capacitação e de Desenvolvimento para os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal, apontando diversas diretrizes, em especial, a implementação de capacitação com foco estratégico e gerencial, incentivando a formação e retenção de pessoas, mediante o aproveitamento dos conhecimentos, habilidades e atitudes dos integrantes da própria instituição possibilitando a qualificação dos servidores efetivos para a promoção funcional nas carreiras públicas, bem como para o exercício de atividades de direção e assessoramento no âmbito do Executivo Distrital.
As ações deste produto estão alinhadas e impactam aos seguintes itens das áreas estratégica previstas na Resolução COFIEX nº 17, de 7 de junho de 2021:
1.6. melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades
1.12. melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão e/ou de participação cidadã
1.14. desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica

C - GESTÃO DO PROGRAMA
Este componente integra ações destinadas ao gerenciamento do Programa INFRA-DF, fortalecendo as ações de administração, controle e acompanhamento estabelecidas pela UGP. Estão previstos os seguintes produtos: a supervisão técnica, ambiental e social, o apoio ao gerenciamento do Programa, a auditoria externa e a comissão de financiamento.

P - Supervisão de Obras Técnica e Ambiental
Devido à grande complexidade na execução da obra principal que compõe este Programa, torna-se necessária a contratação de 1 (uma) empresa especializada para a supervisão das obras a serem executadas.
Os serviços de supervisão das obras serão financiados com recursos do FONPLATA. A empresa contará com o apoio da Secretaria de Estado de Obras. Compreenderão trabalhos de apoio ao acompanhamento da qualidade dos serviços, fidelidade no seguimento das soluções de projeto, aplicação de materiais e uso dos métodos construtivos, perfazendo assim um perfil altamente técnico aos trabalhos. Também deverão ser acompanhadas a acuidade dos trabalhos de sondagem, a escavação e o uso compatível com os materiais e equipamentos, além do monitoramento dos impactos ambientais e suas respectivas medidas mitigadoras, de controle e redução dos riscos ambientais decorrentes da implantação e operação das obras do Programa.
Os serviços de supervisão, fiscalização e acompanhamento de obras contemplam as seguintes atividades básicas de campo:
a) Controle da qualidade técnica dos serviços contratados;
b) Acompanhamento do atendimento dos serviços contratados às especificações dos projetos;
c) Verificações técnicas, ambientais e administrativas, relacionadas às atividades do canteiro de obras e das frentes de serviços;
d) Verificação do cumprimento, no âmbito dos contratos dos requisitos de funcionalidade técnica requeridos em projeto;
e) Verificação do cumprimento, no âmbito dos contratos de obras, da legislação trabalhista, de segurança do trabalho e meio ambiente;
f) Controle dos faturamentos da obra, verificando os quantitativos efetivamente medidos;
g) Acompanhamento da evolução física e financeira dos contratos;
h) Acompanhamento por meio de relatórios mensais que reflitam indicadores de custo, desempenho e avanço físico dos empreendimentos, apontando os caminhos críticos e as alternativas de solução para os problemas decorrentes da execução contratual;
i) Acompanhamento e monitoramento das condicionantes ambientais indicadas na licença ambiental de instalação;
j) Elaboração e apresentação, após a conclusão de cada etapa de obra, o projeto "como construído", de maneira que representem a última versão emitida do projeto e que sejam condizentes com a real implantação da obra.

P - Unidade do Gerenciamento do Programa (UGP)
Este produto compreende as atividades destinadas a dotar a Secretaria de Estado de Obras de uma Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP) com capacidade adequada para gerenciar, executar e acompanhar as ações e procedimentos estabelecidos no Contrato de Empréstimo a ser celebrado junto ao FONPLATA. A UGP está vinculada à Secretaria de Obras, com apoio de equipe técnica multidisciplinar das diversas Secretarias e Autarquias. Poderá contar com um apoio operacional externo que terá por objetivo suprir a UGP de elementos administrativos e operacionais nas atividades de gestão e execução do contrato de empréstimo nas tomadas de decisão, principalmente quanto às ocorrências apresentadas no período, suas medidas de correção, nas ações preventivas contra potenciais riscos, e no acompanhamento do estado físico e financeiro do Programa. Possui a função de cadastramento e atualizações de todas as informações contempladas nas plataformas da Matriz de Usos e Fontes, do Plano Operacional Anual, do Plano de Aquisições e Contratações, do Status de execução física e financeira das obras e serviço, da Justificativa de Gastos do financiamento e da Contrapartida e, por fim, do acompanhamento das Cláusulas Contratuais do Contrato de Empréstimo celebrado entre o Distrito Federal e o Organismo Financiador, atentando para seus prazos e obrigações previstos.

P - Auditoria Externa

O Produto refere-se à contratação de empresa especializada para a elaboração dos relatórios anuais de auditoria financeira durante o prazo de desembolso do Programa, em conformidade com o disposto no contrato de empréstimo. Os serviços contemplarão a verificação do cumprimento das cláusulas contratuais, a utilização dos recursos, as aquisições, os desembolsos, as justificativas de gastos, entre outros.
Além da auditoria externa, o Programa estará sujeito às verificações da Controladoria do Distrito Federal e do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF).

P - Comissão de Financiamento

Representa as taxas de financiamento cobradas pelo FONPLATA referente ao montante financiado do Programa.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	**-**	**-**	**68.067.711,00**	**90,76**
P- Readequação Urbana da Região Administrativa Sol Nascente/Pôr do Sol	km	18,00	22.065.211,00	29,42
P- Implantação de sistema de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica em Taguatinga	km	201,00	46.002.500,00	61,34
Consultoria	**-**	**-**	**5.945.654,38**	**7,93**
P- Fortalecimento Institucional da Secretaria de Obras do Distrito Federal (SODF)	metodologia BIM	1,00	3.193.789,00	4,26
P- Supervisão de Obras Técnica e Ambiental	unidade	1,00	1.800.000,00	2,40
P- Unidade do Gerenciamento do Programa (UGP)	unidade	1,00	571.865,38	0,76
P- Auditoria Externa	unidade	1,00	50.000,00	0,07
P- Comissão de Financiamento	unidade	1,00	330.000,00	0,44
Capacitação e Treinamento	**-**	**-**	**986.634,62**	**1,32**
P- EIXO I - Mobilização, Organização e Fortalecimento Social	Atividades	12,00	499.807,70	0,67
P- EIXO II - Acompanhamento e Gestão Social da Intervenção	atividades	2,00	48.365,38	0,06
P- EIXO III - Educação Ambiental e Patrimonial	Atividades	6,00	54.038,46	0,07
P- EIXO IV - Desenvolvimento socioeconômico	Atividades	20,00	384.423,08	0,51
Total Geral	**-**	**-**	**75.000.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

Nesta seção é apresentada a situação das ações prévias em preparação ou execução e as ações já concluídas que compõem as etapas de cada um dos Produtos do Programa:

(S) 1.1 - PROJETO TÉCNICO SOCIAL - PTS

(P) 1.1.1 - Mobilização, organização e Fortalecimento social

Status: Diagnóstico in loco e orçamentos concluídos. Espaço físico definido e equipe mobilizada e já em contato com a população do Sol Nascente para apresentação do Programa e do o Projeto Técnico Social (PTS).

(P) 1.1.2 - Gestão social da Intervenção

Status: Detalhamento das ações, escopo e orçamentos definidos para monitoramento/avaliação, bem como para a pesquisa de pós intervenção.

(P) 1.1.3 - Educação ambiental e patrimonial

Status: Detalhamento das ações, escopo e orçamentos definidos para os projetos e oficinas que compõem o Eixo Educação ambiental e patrimonial.

(P) 1.1.4 - Desenvolvimento socioeconômico

Status: Detalhamento das ações, escopo e orçamentos definidos para os cursos de capacitação que compõem o Eixo de Desenvolvimento Socioeconômico.

(S) 1.2 - OBRAS

(P) 1.2.1 - Readequação Urbana da Região Administrativa Sol Nascente/ Pôr do Sol

Status Projetos: Projetos Executivos e Orçamentos concluídos. Obra em fase inicial.

Status Licenciamento: Processo de Licença de Instalação concluído e em monitoramento.

Status Desapropriações: Não haverá desapropriação de áreas uma vez que a área de intervenção é de propriedade do Distrito Federal.

(P) 1.2.2 - Implantação de sistema de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica em Taguatinga

Status Projetos: Projetos Executivos e Orçamentos contratados em fase final de elaboração

Status Licenciamento Ambiental: Processo de Licença de Instalação concluído e em monitoramento.

Status Desapropriações: Não haverá desapropriação de áreas uma vez que a área de intervenção é de propriedade do Distrito Federal.

(C) 2.0 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

(P) 2.1 - Fortalecimento Institucional da Secretaria de Obras do Distrito Federal (SODF)

Status das ações prévias em preparação ou já concluídas: Primeira etapa de implantação do BIM concluída em 2023. A segunda etapa está em fase de elaboração de Estudos técnicos preliminares e estimativas de custo.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Sem detalhes

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

O Distrito Federal optou por buscar um financiamento externo em detrimento de financiamento interno, considerando que as taxas de juros e encargos de financiamentos internos são maiores e os prazos de amortização, e de carência são menores, o que gera uma pressão muito forte sobre o fluxo de caixa do DF, limitando fortemente as possibilidades de captação de recursos para projetos estruturantes que demandam valores expressivos, como o INFRA-DF.

Para essa análise, foram analisadas as seguintes condições financeiras dos agentes financeiros internos:

BRB

- Prazo total: 120 meses

- Prazo de carência: 12 meses;

- Prazo de amortização: 108 meses;

- Taxa concedida: 115% de CDI a.a.;

- Demais Encargos: Tarifa de 1% sobre o valor do financiamento + Tarifa de 0,5% a.a sobre o saldo não desembolsado;

Caixa Econômica Federal - CEF

- Prazo total: 120 meses;

- Prazo de carência: 24 meses;

- Prazo de amortização: 96 meses;

- Taxa concedida: 131,13% de CDI a.a;

- Demais Encargos: Tarifa de Customização: 2%;

Além disso, sabe-se que o Brasil tem uma longa experiência com financiamentos externos como alternativa fundamental para complementar os esforços de investimentos necessários para o desenvolvimento do país. Pode-se destacar as seguintes características positivas dos financiamentos externos:

1. Os organismos multilaterais de financiamento externo, entre eles se destaca o FONPLATA, acumularam um grande conhecimento e experiência de décadas em investimentos em projetos de desenvolvimento e mobilidade urbana. Isto gera uma expertise importante, mitigando riscos e disponibilizando estratégias que garantem atingir com eficiência e eficácia os objetivos dos projetos;

2. Segundo estudos, ainda tendo o risco cambial e flutuações de moedas estrangeiras, no longo prazo, tem-se demonstrado que os serviços da dívida junto a organismos multilaterais têm sido mais baixos, especialmente porque esses organismos oferecem prazos de empréstimos mais longos.

3. Os prazos de carência e amortização dos empréstimos oferecidos pelos organismos multilaterais, comparados com a oferta nacional, na maioria dos casos são mais longos, o que gera um requerimento de fluxo de Caixa para o mutuário muito mais confortável, inclusive permitindo tomar outros empréstimos para investimentos sem esgotar a sua capacidade de pagamento, nem endividamento.

O segundo aspecto analisado foram as condições financeiras de outros organismos financiadores externos, como é o caso do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) e do New Development Bank (NDB), conforme indicado abaixo:

Na CAF:

- Desembolso: 60 meses

- Carência: 60 meses

- Amortização: 156 meses

- Prazo Total: 216 meses

- Taxa de juros: aproximadamente SOFR (6 meses) +- 2% a.a

- Demais encargos: Comissão de financiamento = 0,85%.

- Comissão de Avaliação US$ 50.000

No NDB:

-Desembolso: 60 meses

-Carência: 60 meses

-Amortização: 156 meses

- Prazo Total: 216 meses

-Taxa de juros: aproximadamente SOFR (6 meses) + 1,35% a.a.

-Demais encargos: Comissão de compromisso de 0,25% a.a. sobre o saldo não desembolsado do empréstimo, aplicado seis meses após a assinatura do contrato;

- Comissão de financiamento de 0,25% do montante do empréstimo, a ser pago até a data do primeiro desembolso.

No FONPLATA:

As condições financeiras são parecidas com os organismos acima mencionados, conforme demonstrado abaixo:

-Desembolso: 60 meses;

-Carência: 48 meses;

- Amortização: 132 meses (o empréstimo será amortizado pelo Distrito Federal mediante o pagamento de até 22 (vinte) parcelas semestrais, consecutivas e preferencialmente iguais, acrescidas dos juros no vencimento de cada uma das parcelas);

-Prazo Total: 180 meses

-Taxa de juros: para os financiamentos com prazos de 15 anos a taxa é de aproximadamente 2,1% a 2,6% somados a SOFR 180 dias.

Cabe ressalta que o FONPLATA oferece aos mutuários uma taxa preferencial denominada TOC (Taxas Operativas Compensadas) do FONPLATA, que reduz a taxa de juros aplicável de 2,6% para 2,1%, o que leva à taxa muito próxima às dos demais organismos financiadores. Para isto, será analisado pelo Banco as potenciais intervenções elegíveis do Programa para a modalidade de Linha de Financiamento Verde (RDE-1424/2018) e Linha de Apoio a Reativação Econômica (para mitigação dos efeitos da pandemia), que poderão representar até 50% do valor do financiamento.

Com isto, mesmo com as taxas do FONPLATA ficando levemente acima, não se considera a diferença suficiente como único critério para optar por outras possíveis fontes que, eventualmente, ainda tendo condições financeiras levemente mais favoráveis, apresentam e exigem requerimentos que poderiam estender exageradamente aos tempos de preparação e execução do Programa, pois demandam gastos de recursos e tempos adicionais para o cumprimento de suas normas de aquisições, sociais e ambientais, bem mais complexas.

Demais encargos: Comissão de compromisso de 0,35% a.a. sobre o saldo não desembolsado do empréstimo, aplicado seis meses após a assinatura do contrato; comissão de Administração (depende do tempo requerido para a assinatura do Contrato de Empréstimo após da aprovação da Diretoria do FONPLATA): 0,55% (até 360 dias) e 0,70% (entre 361 a 720 dias), calculado sobre o montante total do empréstimo, a ser pago até a data do primeiro desembolso. Destacam-se os seguintes fatores foram determinantes na escolha do FONPLATA como o Agente Financiador:

- O FONPLATA desde o primeiro contato demonstrou presteza e agilidade no atendimento ao Mutuário, se colocando sempre disponível em atender os requerimentos necessários para o desenvolvimento do Programa. Isto é determinante para avaliar a viabilidade financeira e técnica da operação;

- O Banco não contempla a cobrança de taxas de avaliação para a preparação do Programa.

- Acompanhamento periódico (funcionários e consultorias) ao DF em todo o processo para a assinatura do contrato, que no Brasil geralmente tem um trâmite muito estendido e complicado. Na análise do Distrito Federal esse apoio permitirá garantir que o contrato de empréstimo seja assinado em menor tempo e agilizando o início da execução do Programa.

- Ao analisar o cenário atual, o Distrito Federal identificou o FONPLATA como a melhor alternativa de instituição financeira, tendo como fatores principais: i) o apoio do organismo financiador junto ao Organismo Executor na preparação e elaboração da Carta Consulta, que para o DF, por seus trâmites internos e leis de contratação, levaria meses; ii) a grande experiência do Banco no financiamento a Estados e Municípios; iii) a experiência do Banco em financiamentos de projetos similares; e iv) dispor de políticas e normas de aquisição, sociais e ambientais similares às nacionais.

Por fim, cumpre-se informar que o Distrito Federal possui vasta experiência prévia com financiamentos internacionais, o que contribui para o sucesso na execução de novos Programas de Desenvolvimento como este proposto.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

O Programa de Infraestrutura e Readequação Urbana do Distrito Federal - INFRA-DF propõe a execução de diversas obras de infraestrutura urbana estruturantes, intervenções estas que beneficiarão indiretamente todos os habitantes do Distrito Federal, com uma população estimada de 3.094.325 pessoas (IBGE 2021), além da Região Integrada de Desenvolvimento do DF e Entorno (RIDE) com população estimada 4.758.469 (IBGE 2019) e entre as cinco maiores do país.

É importante ressaltar que as regiões diretamente impactadas (Taguatinga e Sol Nascente/Pôr do Sol) estão inseridas na Unidade de Planejamento Territorial (UPT) Oeste que engloba as RA de Taguatinga, Sol Nascente/Pôr do Sol, Ceilândia, Brazlândia e Samambaia. A UPT Oeste é a região mais populosa do Distrito Federal com 957.570 habitantes, representando 31,8% da população do DF (PDAD 2021).

Deste modo, as intervenções apresentadas visam diretamente a melhoria das condições de infraestrutura, ambientais, habitacionais e de mobilidade dos moradores de Taguatinga e Sol Nascente/Pôr do Sol e, indiretamente, toda a população do DF e RIDE, visto que obras de infraestrutura urbana são componentes importantes para a qualidade de vida, trazendo benefícios para a saúde coletiva e permitindo o desenvolvimento socioeconômico, a oferta de serviços de educação, saúde e lazer, essenciais para o crescimento sustentável das cidades.

Assim, de acordo com a Resolução nº 17, de 07 de junho de 2021 da COFIEX, as intervenções devem considerar os impactos sociais, ambientais e econômicos do projeto bem como elencar as áreas estratégicas a serem abrangidas. Para tanto, foram considerados os seguintes itens de avaliação:

- Item 1.1 - Promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação, se relaciona as seguintes ações do programa:

As Licenças ambientais emitidas das obras constam condicionantes, exigência e restrições; assim, são determinadas medidas mitigadoras /reparadoras com objetivo de minimizar ou eliminar eventos adversos que se apresentam como potencial para causar prejuízos aos itens ambientais destacados nos meios físico, biótico e antrópico.

Desta forma, durante a execução e operação das obras, haverá a promoção da sustentabilidade ambiental e ações mitigadoras com a Elaboração de Plano de Educação Ambiental com ênfase nas Áreas de Preservação Permanente, os Estudos Ambientais (Geotécnico e outros), Plano de Recuperação de áreas degradadas em diversas localidades, Plano de Gerenciamento de resíduos sólidos e Programa de Controle de Processo Erosivo.

Além disso, o Projeto Técnico Social previsto no Programa prevê a seguinte atividade relacionada ao item em epígrafe:

Eixo Educação Ambiental e patrimonial:

OFICINA " O LIXO NO LUGAR CERTO" - Visa trabalhar os aspectos da reciclagem e a transformação do papel; o refletir sobre educação ambiental e tudo o que possa remeter à prática da reciclagem como gesto de civilidade; o incentivar a cultura de altruísmo, a noção de cidadania e o discutir papéis que nos cabem na sociedade refletindo sobre direitos e deveres na relação com o outro e consequentemente na vida cotidiana. A comunidade deverá ajudar no plantio das árvores.

(ANEXO 30)

OFICINA "SE ESSA RUA FOSSE MINHA" - O projeto tem como finalidade planejar e executar em mutirões com as comunidades: hortas urbanas, jardins e arborização. As hortas e o paisagismo produtivo são ferramentas importantes para apropriação do espaço público pela comunidade. Possibilitam lazer e encontros, além de ervas, frutas, verduras e legumes frescos. O plantio de árvores visa construir um espaço urbano melhor para o futuro, além de ser importante para a educação ambiental e intensificação de laços entre as pessoas e o local que habitam. Serão realizados 5 eventos, com duração de 4 horas cada um. A comunidade fará parte de toda a oficina, onde será realizada pinturas de muros, criação de hortas, dentre outros. Deverá ser feita parceria com a NOVACAP para doação de mudas.

(ANEXO 31)

- Item 1.2 - Eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis, se relaciona as seguintes ações do programa:

Com a readequação urbana prevista no Programa, os sistemas viários, assim como as áreas de lazer, serão totalmente iluminados com lâmpadas LED, promovendo segurança dos usuários e consequente atratividade para utilização dos equipamentos públicos.

A gestão da iluminação pública nos equipamentos públicos será realizada por um sistema inteligente de energia por meio de dimerizadores e sensores de presença resultando em uma eficiência energética significativa.

- Item 1.3 - Implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico, se relaciona as seguintes ações do programa:

A implantação do sistema de macro e micro drenagem no Programa é considerada uma ação de promoção do saneamento básico, face à gestão hídrica com manejo dos efluentes das vias públicas. As ações previstas no Programa na componente de Obras estão contemplados no Plano Distrital de Saneamento Básico - PDSB.

- Item 1.4 Gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes, se relaciona as seguintes ações do Programa:

A manutenção e implantação de áreas verdes foi contemplada nos projetos das duas obras previstas no Programa que, por meio da integração homem-ambiente, também promove a gestão integrada dos recursos hídricos para melhorar as condições locais do solo, e atenuar processos erosivos por meio da absorção de água da chuva. A adoção de estruturas baseadas nos princípios do Water-sensitive urban design (WSUD), como os reservatórios de amortecimento de águas pluviais e/ou bacias de detenção, são estruturas que promovem a conservação dos recursos hídricos, bem como a segurança hídrica e compõem um sistema coeso de gestão integrada desses recursos.

- Item 1.5. Conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais se relaciona as seguintes ações do Programa:

Com o desenvolvimento e a modernização das cidades, faz-se necessário a busca por novas redes de infraestrutura urbana que atendam às necessidades sociais e ambientais.

Durante a implementação de obras de drenagem e readequação urbana, é importante considerar a preservação de áreas verdes existentes e fragmentos de vegetação, assim as obras previstas no Programa visam a manutenção dos processos ecológicos naturais, promovendo a proteção da biodiversidade e dos recursos florestais em áreas de proteção ambiental no SHSN, aliados a melhoria na gestão dos recursos hídricos, contribuindo com a saúde e a qualidade de vida das comunidades.

- Item 1.6 - Melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades, se relaciona as seguintes ações do programa:

A construção civil é um setor industrial de muita relevância para o Brasil. Devido à sua capacidade de geração de postos de trabalho, com a possibilidade de elevação da renda e da produção, o setor é considerado fundamental para a retomada da economia e para a redução do alto nível de desemprego, além de promover efeitos positivos na sociedade, seja pela possibilidade da redução do déficit habitacional ou com o aumento da qualidade de vida, com obras de infraestrutura.

A utilização do BIM aprimora muitas práticas do setor da construção, agregando para uma melhoria do ambiente de negócios e diversos benefícios como a redução de erros de compatibilidade, otimização dos prazos, maior confiabilidade dos projetos, processos mais precisos de planejamento e controle, aumento de produtividade, diminuição de custos e de riscos e economia dos recursos utilizados nas obras. Além disso, aumenta a confiabilidade nas estimativas de custos e no cumprimento dos prazos, reduz a incidência de erros e imprevistos, garante uma maior transparência no processo de compra e confere maior qualidade às obras.

Além disso, o Projeto Técnico Social previsto no Programa prevê a seguinte atividade relacionada ao item em epígrafe:

Oficinas de liderança e empreendedorismo, além de cursos de capacitação desempenham um papel fundamental na melhoria do ambiente de negócios e na criação de oportunidades e melhoria da competitividade. As oficinas e os cursos de capacitação oferecem oportunidades para desenvolver habilidades empreendedoras essenciais. Essas habilidades capacitam os empreendedores e profissionais a identificar oportunidades, tomar decisões informadas e gerenciar efetivamente seus negócios. Ademais, essas ações podem estimular o empreendedorismo local, encorajando os moradores do Sol Nascente a iniciar seus próprios negócios e explorar oportunidades econômicas na região. Isso pode impulsionar o crescimento econômico local, criar empregos e melhorar as perspectivas de sustentabilidade financeira para os residentes.

(ANEXO 32)

- Item 1.7 Benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas, se relaciona as seguintes ações do Programa:

As obras de microdrenagem são fundamentais para as cidades e possuem uma grande importância na prevenção das inconveniências causadas por alagamentos e enxurradas. Além de danificar as vias públicas, elas ainda afetam o funcionamento do comércio. Considerando as vias impactadas pelo Programa, verifica-se que existem diversos pequenos comércios e empreendedores individuais que desenvolvem suas atividades empresariais que serão diretamente beneficiadas pela readequação urbana com a melhoria das condições de circulação de veículos e pedestres em áreas comerciais, por ocasião de chuvas frequentes e/ou intensas.

Além disso, o Projeto Técnico Social previsto no Programa prevê a seguinte atividade relacionada ao item em epígrafe:

Os cursos de capacitação oferecem diversos benefícios tanto para empreendedores individuais quanto para micro e pequenas empresas. Eles oferecem treinamento em áreas como gestão, marketing, finanças, vendas, atendimento ao cliente, gerando o aprimoramento da gestão empresarial. Esses conhecimentos ajudam os empreendedores a tomar decisões mais informadas e a desenvolver competências essenciais para gerenciar e expandir seus negócios.

Em relação ao item em epígrafe o PTS contempla as seguintes atividades:

1 - Eixo Mobilização, organização e Fortalecimento Social: Oficina de Liderança e empreendedorismo;

2 - Eixo Desenvolvimento Socioeconômico: Cursos de Capacitação (Informática Básica, Design de Sobrancelha, Depilação, Maquiagem, Pizzaiolo, Sushiman, Padeiro, Barbeiro, Confeitaria, Cabeleireiro (a), Cuidador (a), Eletricista, Lanterneiro, Educação de Jovens e Adultos, Mestre de obras, Micropigmentadora, Recepcionista, Salgadeiro, Extensão de cílios, Manicure e Pedicure).

- Item 1.8 - Geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis, se relaciona às seguintes ações do Programa:

Além das obras de infraestrutura, o Programa ainda prevê a implantação de um Projeto Técnico Social.

As oficinas de liderança e empreendedorismo, assim como as de capacitação, desempenham um papel crucial na geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis. Essas oficinas proporcionam o desenvolvimento de habilidades essenciais e o conhecimento necessário para enfrentar os desafios econômicos e criar oportunidades de sustento.

A oficina de liderança e empreendedorismo oferece aos participantes as competências necessárias para identificar oportunidades de negócios e transformá-las em empreendimentos bem-sucedidos. Ao adquirir habilidades de liderança, os participantes se tornam capazes de tomar decisões estratégicas, mobilizar recursos e inspirar suas equipes, possibilitando o crescimento dos negócios e a criação de empregos.

Já as oficinas de capacitação fornecem conhecimentos específicos e práticos em diversos segmentos comerciais. Essas habilidades capacitam os participantes a administrar seus próprios negócios de forma eficiente, maximizando a produtividade e a rentabilidade. Como resultado, eles têm maiores chances de criar e manter empregos para si mesmos e para outros membros da comunidade.

Outro aspecto importante é o estímulo à criação de redes de apoio e parcerias entre os participantes das oficinas. Essas redes proporcionam oportunidades de colaboração, compartilhamento de conhecimentos e recursos. Por meio dessa interação, os empreendedores podem se beneficiar mutuamente, estabelecendo parcerias comerciais, trocando experiências e expandindo suas oportunidades de negócios. Essas redes contribuem para fortalecer a economia local, aumentando as chances de geração de emprego e renda para a comunidade como um todo.

Portanto, as oficinas de liderança e empreendedorismo, bem como as de capacitação, desempenham um papel fundamental na geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis. Ao fornecer habilidades, conhecimentos e redes de apoio, essas oficinas capacitam os participantes a criar e gerir seus próprios negócios, estimulando o crescimento econômico e a melhoria das condições de vida das comunidades.

Em relação ao item em epígrafe o PTS contempla as seguintes atividades:

1 - Eixo Mobilização, organização e Fortalecimento Social: Oficina de Liderança e empreendedorismo;

2 - Eixo Desenvolvimento Socioeconómico: Cursos de Capacitação (Informática Básica, Design de Sobrancelha, Depilação, Maquiagem, Pizzaiolo, Sushiman, Padeiro, Barbeiro, Confeitaria, Cabeleireiro (a), Cuidador (a), Eletricista, Lanterneiro, Educação de Jovens e Adultos, Mestre de obras, Micropigmentadora, Recepcionista, Salgadeiro, Extensão de cílios, Manicure e Pedicure).

- Item 1.9 - Infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis, se relaciona às seguintes ações do Programa:

Na realidade nacional verifica-se um crescimento populacional acelerado e desordenado. Devido a condição financeira da população das áreas de intervenção, principalmente no SHSN, ser extremamente baixa, tem-se um enorme déficit habitacional, resultando na proliferação de assentamentos espontâneos. Entre as principais questões que envolvem o tema, tem destaque o sistema para drenagem urbana em que se observam dificuldades tanto na sua implantação quanto na operacionalização.

Assim, o INFRA-DF visa a modernização/implantação de sistemas de drenagem pluviais, combinado com a readequação urbana prevendo pavimentação, sinalização viária, calçadas acessíveis em várias áreas de baixa renda e vulneráveis.

- Item 1.10 - Ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários; e Item 1.11. Políticas voltadas para juventude, gênero e raça se relacionam as seguintes ações do programa:

Além das obras de infraestrutura, o Programa ainda prevê a implantação de um Projeto Técnico Social no Sol Nascente, maior aglomerado subnormal do Brasil. O PTS visa desenvolver ações levando em consideração a realidade urbana da comunidade, a extrema situação de vulnerabilidade social e a violação de direitos, além das demandas específicas, como um retrato fiel dessa população.

O PTS contempla as seguintes atividades visando a inclusão de minorias sociais e políticas voltadas em especial para juventude, gênero e raça:

1 - Dia de Lazer: O evento contará com a participação das Secretarias ou órgãos responsáveis e poderão ser convidados os parceiros do PTS e entidades que atuam na área. Terá duração de 6 horas. Prever stand para atendimento à comunidade como informações sobre os programas sociais, disponibilidade de vagas de empregos, escolas, cursos, informações sobre os projetos de engenharia e social e seus andamentos, aferição de pressão arterial e verificação de glicose, vacinas infantis, orientação alimentar, orientação jurídica, jogos, brincadeiras, oficinas para as crianças: pula-pula e brinquedos infláveis. Será servido água e um kit lanche aos participantes. Será contratado o profissional de marketing para fazer um plano de divulgação e mobilização dos moradores para participarem da atividade, através de carro de som, textos, cartazes para serem fixados em locais estratégicos, visitas domiciliares, atrativos visuais, auditivos e amostral. (ANEXO 33)

2 - OFICINA "MOVIMENTE-SE": Serão realizadas 2 oficinas semanais com crianças, adolescentes e adultos e a melhor idade, sendo que cada oficina trabalhará com 60 participantes. Ao iniciar cada oficina, será abordado um tema de interesse deles, por um período de 15 minutos, estendendo-se caso haja interesse. Após a conversa, serão ensinadas técnicas de dança, e os participantes dançarão sob a coordenação de um facilitador, será realizada ginástica laboral dentre vários tipos de exercício voltado para a melhor idade. Deverá ser incentivada a preparação de apresentações pelos idosos para o dia do encerramento do projeto. Os brindes e as bicicletas deverão ser sorteados ao final de cada evento. (ANEXO 34).

3 - OFICINA "FUTEBOL: Visa Oferecer a prática desportiva orientada na modalidade futebol, com idade entre 9 e 18 anos, onde serão repassadas aos participantes as regras do futebol, ressaltando mais os valores do sentindo de equipe, colaboração em grupo, cooperação, comunicação não violenta, cordialidade e reconhecimento da importância e do mérito do adversário, aulas teóricas e práticas, com formação de 06 times, com vistas a um campeonato ao final da atividade. As aulas de futebol devem acontecer duas vezes por semana, uma pela manhã e outra à tarde, num total de 64 aulas, conforme calendário a ser elaborado. Ao final das aulas deve ser realizado um campeonato com distribuição de troféu (1o lugar), medalhas (1o, 2o e 3o lugar) e sorteio de brindes. (ANEXO 35)

4 - OFICINA DE CAPOEIRA: Visa Oferecer a prática desportiva orientada na modalidade futebol, com idade entre 9 e 18 anos, onde serão repassadas aos participantes as regras, mais do que um esporte, a capoeira é uma forma de expressão cultural que reúne história, tradição e muitos benefícios para saúde, aulas teóricas e práticas com formação de duas turmas, de 50 participantes cada. As aulas de capoeira devem acontecer duas vezes por semana, uma pela manhã e outra à tarde, num período mínimo de 04 meses, num total de 32 aulas, conforme calendário a ser elaborado. Ao final das aulas, se possível deve ser realizada a cerimônia de batismo do praticante. O batismo deve ocorrer na manhã de sábado. Será distribuído kit lanche no batismo para os 100 participantes da atividade e 40 para a comunidade.(ANEXO 36)

5 - OFICINA "VISITA AOS CENTROS OLÍMPICOS": Será realizada a visita de campo orientada com 100 crianças de adolescentes, por onde os participantes visitarão os centros olímpicos no entorno. Deverá ser realizada duas visitas. Deverá ser distribuídos panfletos com descrição das modalidades oferecidas em cada centro olímpico, com as condições de matrículas, horários, etc. Deverá ser servido lanche aos participantes. Serão sorteados os brindes. Um facilitador participará do planejamento da atividade e os outros dois somente da execução. (ANEXO 37)

6 - OFICINA "PREVENÇÃO DE DROGAS": Oferecer informações sobre conceito, fatores de riscos e consequências de drogas para 260 crianças e adolescentes com a apresentação dos conteúdos deve ser de forma participativa, focando no público alvo, na especificidade da compreensão dessas crianças e adolescentes, com as substâncias psicoativas (drogas lícitas e ilícitas) - seja no âmbito da distribuição (tráfico) ou do consumo -, por se tratar de instrumento potente para efetivar um processo de educação dialógica, muito apropriada na abordagem do tema em questão. Serão repassados aos participantes os conhecimentos básicos, com formação de turmas, 6 turmas com 32 participantes e 2 turmas com 34 participantes. Pode ser montada uma exposição sobre prevenção e uso de drogas. As oficinas devem acontecer duas vezes ao mês, num total de 8 oficinas, conforme calendário a ser elaborado. Pode ser montada uma exposição sobre prevenção e uso de drogas.(ANEXO 38)

7 - OFICINA " PROJETO SAÚDE E BEM ESTAR": O PTS deverá se reunir para definir aspectos importantes e necessários para o bom desenvolvimento da atividade e alcance dos objetivos, traçar parcerias, definir espaço, data e horário, convidar e comunicar a comunidade entre outras providencias. As atividades serão realizadas a partir de campanhas educativas, com os órgãos do GDF, como forma de estimular um maior envolvimento e participação ativa dos beneficiários. Haverá uma campanha, com duração de 16 horas, sendo 8 em cada mês, com eventos de 4 horas), com abordagem de temas relacionados à saúde tais como: saúde da mulher; prevenção a ̀ dengue; saúde bucal; prevenção a doenças sexualmente transmissíveis; tratamento sanitário dos alimentos; hábitos e higiene pessoal e ambiental; prevenção às drogas. Durante a campanha haverá a oferta de serviços de medição de pressão arterial, glicemia, avaliação oftalmoĺgica, medição de nível de estresse e atividade física. Para facilitar a compreensão e o cumprimento dos objetivos propostos, ao final de cada campanha, os órgãos do GDF e parceiros irão entregar panfletos, preservativos e kits de saúde bucal. No início de cada evento as crianças serão separadas para ficarem nos brinquedos. Ao final de cada evento será distribuído um lanche e será feito sorteio de brindes. Será contratado profissional de marketing para elaborar plano para divulgação da atividade e a divulgação tera ́ a duração de 20 horas. (ANEXO 39)

8 - OFICINA "+ CIDADÃO" COMPREENDENDO A PREVIDÊNCIA, REFORMA TRABALHISTA E DIREITO E DEVERES COMO CIDADÃO: O PTS deverá se reunir para definir aspectos importantes e necessários para o bom desenvolvimento da atividade e alcance dos objetivos, traçar parcerias, definir espaço, data e horário, convidar e comunicar a comunidade, conforme definido no plano de marketing, entre outras providências. Distribuição de material informativo sobre direitos dos idosos, combate ao racismo e outros assuntos. Informação sobre aposentadoria e outros assuntos que envolvam os cidadãos da 3a idade. Serão realizados 6 eventos com duração de 3 horas.(ANEXO 40)

- Item 1.12. Melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão e/ou participação cidadã, se relaciona as seguintes ações do Programa:

A implementação do BIM visa a entrega, à sociedade, de projetos e obras públicas com ganhos de qualidade e de sustentabilidade, redução de prazos de obras, redução de aditivos contratuais, possibilidade de adoção de manutenções preventivas com maior efetividade, maior assertividade no planejamento e cronograma das obras, elaboração de orçamento com maior acurácia dos quantitativos de projetos levantados.

O uso da metodologia como agente na governança de obras públicas tem o objetivo de atuar em fatores tais como transparência dos serviços prestados à sociedade, melhorias técnicas de desenvolvimento de projetos e obras e, consequentemente, resultados com melhores custo benefício na entrega dos produtos à sociedade, seja de projeto ou obra.

- Item 1.13. Melhoria das condições de educação e saúde, se relaciona as seguintes ações do Programa:

Um dos objetivos principais do Programa INFRA-DF é a modernização e recuperação de drenagem. Entre os anos 1981-1990, declarados pela Organização das Nações Unidas (ONU) como Década Internacional do Abastecimento d'água e do Esgotamento Sanitário, construiu-se uma compreensão mais aprofundada da relação entre condições sanitárias e saúde. Algumas doenças estão relacionadas diretamente com a disposição inadequada dos resíduos urbanos, porque a integração dos serviços de limpeza nos aspectos da sustentabilidade das cidades forma uma cadeia de ações e reações, uma dependendo da outra. Se o sistema de limpeza urbana for eficiente, as águas escoam mais facilmente sem obstáculo no sistema de drenagem, evitando, assim, a obstrução das galerias, a poluição das águas e consequentemente evitando a proliferação de vetores. Mara e Alabaster (1995) desenvolveram um trabalho apresentando importante classificação das doenças relacionadas com a habitação em países em desenvolvimento, ressaltando-se aquelas transmitidas por insetos vetores de hábitos peridomésticos, como a leishmaniose e a filariose bancrofti, para as quais indicam como forma de controle a drenagem pluvial.

Além deste fato, o PTS contempla a Oficina "Projeto Saúde e Bem Estar" para 500 pessoas que visa despertar nas famílias a compreensão dos cuidados com a saúde para mudança de hábitos e interesse na prevenção de doenças, considerando a situação de vulnerabilidade e riscos para a saúde desta população, em decorrência do estilo de vida e ambiente, ese faz necessário o desenvolvimento de ações educativas, atendimentos e orientações de modo a contribuir para a compreensão e práticas adequadas de promoção, prevenção e recuperação sanitárias.

- Item 1.14. Desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica, se relaciona as seguintes ações do Programa:

O BIM (Building Information Modeling) traz importantes inovações e modernizações tecnológicas para o setor da construção. Algumas das principais são:

1 - Modelagem tridimensional: O BIM utiliza uma abordagem de modelagem tridimensional para representar digitalmente um projeto de construção, permitindo uma visualização mais precisa e detalhada. Isso facilita a identificação de conflitos e problemas antes da construção física, possibilitando ajustes e correções de forma mais eficiente.

2 - Colaboração e integração: O BIM promove a colaboração e a integração entre diferentes partes envolvidas no processo de construção, como arquitetos, engenheiros, construtores e fornecedores. Todos os dados do projeto são centralizados em um modelo único , permitindo a troca instantânea de informações e a coordenação entre as equipes de forma mais efetiva.

3 - Análise e simulação: Com o BIM, é possível realizar análises e simulações mais precisas e detalhadas, como análise estrutural, simulações energéticas, estudos de iluminação e análise de fluxo de pessoas. Isso ajuda a identificar possíveis problemas e otimizar o desempenho do projeto, resultando em obras mais eficientes e sustentáveis.

4 - Gestão do ciclo de vida da obra: O BIM abrange todo o ciclo de vida de uma obra, desde o projeto inicial até a operação e manutenção. Ele permite o registro de informações sobre os componentes da intervenção, como especificações técnicas, datas de manutenção, histórico de reparos, entre outros. Essa gestão integrada e atualizada das informações facilita a tomada de decisões ao longo do tempo e contribui para a eficiência operacional.

5 - Visualização e comunicação: O BIM oferece recursos avançados de visualização, como renderização fotorrealista e criação de animações e tours virtuais. Isso possibilita uma comunicação mais efetiva com a população e demais stakeholders, permitindo uma compreensão mais clara e imersiva do projeto e seus benefícios.

Em resumo, o BIM traz inovações e modernizações tecnológicas ao setor da construção, promovendo a modelagem tridimensional, colaboração, análise e simulação, gestão do ciclo de vida do empreendimento, visualização e comunicação avançada. Essas características melhoram a eficiência, a precisão e a sustentabilidade dos projetos, resultando em obras de maior qualidade e reduzindo riscos e custos ao longo do processo de construção e operação.

Assim, é indiscutível a inovação e modernização tecnológica que a metodologia BIM trará quando de sua adoção completa pela SODF.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	15.000.000,00	1,00	15.000.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata - FONPLATA	FONPLATA	US$	60.000.000,00	1,00	60.000.000,00
Total:			75.000.000,00		75.000.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

O Distrito Federal, mutuário da operação, terá como órgão executor do Programa a Secretaria de Estado de Obras e o seu gerenciamento será realizado pela Unidade de Gerenciamento do Programa - UGP. A gestão do Programa estará a cargo da UGP por um período de cinco anos, que será criada por meio de Decreto onde estão inseridas suas atividades e os procedimentos para a execução dessas funções.

A finalidade da UGP é de assegurar que as ações do Programa estejam de acordo com o contrato de empréstimo e seu objetivo contempla: planejar, programar e acompanhar a execução física e financeira, bem como avaliar os resultados intermediários e finais do Programa, de modo a assegurar o cumprimento das ações planejadas e dos cronogramas estabelecidos para cumprimento das ações programadas.

Para executar suas funções, a UGP será integrada por (1) Coordenador Geral, (1) Engenheiro, (1) Administrativo, (1) Financeiro, (1) Jurídico e (1) Socioambiental, conforme o Organograma apresentado no ANEXO 20.

O Programa também contará com apoio de Secretarias de Estado conforme demonstrado na Matriz RACI de Responsabilidade Institucional (ANEXO 42) . As secretarias e demais órgãos do DF envolvidos com o Programa são apresentados a seguir, com destaque para as funções relacionadas a sua execução. São órgãos que possuem papéis específicos na execução do programa, com funções detalhadas no (ANEXO 43), contribuindo com o organismo executor e proporcionando suporte técnico, alocação e gestão de recursos financeiros, acompanhamento das intervenções e realização das licitações:

Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura do DF;

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do DF;

Secretaria de Estado de Fazenda do DF;

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (NOVACAP);

Companhia de Desenvolvimento Habitacional (CODHAB);

Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do DF - Brasília Ambiental (IBRAM);

A Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (ADASA);

Procuradoria Geral do DF;

Secretaria de Estado de Relações Institucionais do DF;

Casa Civil do DF;

Quanto às políticas de aquisição do agente financiador, o Programa utilizará o caderno de "Política para aquisição de bens, obras e serviços em operações financiadas pelo FONPLATA - Resolução RD N° 1394/2017 - como diretriz para aquisições na execução do Programa.

Quanto às políticas ambientais, o Programa utilizará o caderno de "Estratégia Socioambiental do FONPLATA" além das "Diretrizes Operacionais para a Gestão Socioambiental no Ciclo de Projetos do FONPLATA" como diretrizes socioambientais na execução do Programa

Quanto às políticas sociais, o Programa utilizará o caderno de "Estratégia Socioambiental do FONPLATA" além das "Diretrizes Operacionais para a Gestão Socioambiental no Ciclo de Projetos do FONPLATA" como diretrizes socioambientais na execução do Programa.

Portanto, cabe registrar que as políticas de aquisição e salvaguardas do FONPLATA são de conhecimento do Órgão executor e são similares às normas nacionais para tal finalidade.

4.2. Execução/Executores

Executor:	Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal		
Representante Oficial:	Luciano Carvalho de Oliveira		
Endereço da Sede:	Endereço: ÁREA SAPS - SETOR DE ÁREAS PÚBLICAS SUL LOTE B, S/N A-15 - BRASÍLIA CEP 71215-000		
E-mail Institucional:			
Telefone:	(61) 3306-5000	Fax:	
CNPJ:	00394742000149	UF:	

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 5 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES FONPLATA	TOTAL CF	TOTAL FONPLATA
C - PROJETO E OBRAS	**69.054.345,62**	**3.754.042,29**	**12.413.984,40**		
S - PROJETO TÉCNICO SOCIAL	986.634,62	441.567,29	0,00		
P - EIXO I - Mobilização, Organização e Fortalecimento Social	499.807,70	224.913,46	0,00		
P - EIXO II - Acompanhamento e Gestão Social da Intervenção	48.365,38	19.346,15	0,00		
P - EIXO III - Educação Ambiental e Patrimonial	54.038,46	24.317,30	0,00		
P - EIXO IV - Desenvolvimento socioeconômico	384.423,08	172.990,38	0,00		
S - OBRAS	68.067.711,00	3.312.475,00	12.413.984,40		
P - Readequação Urbana da Região Administrativa Sol Nascente/Pôr do Sol	22.065.211,00	2.074.000,00	6.752.084,40		

P - Implantação de sistema de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica em Taguatinga	46.002.500,00	1.238.475,00	5.661.900,00		
C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	**3.193.789,00**	**0,00**	**319.378,90**		
P - Fortalecimento Institucional da Secretaria de Obras do Distrito Federal (SODF)	3.193.789,00	0,00	319.378,90		
C - GESTÃO DO PROGRAMA	**2.751.865,38**	**114.373,07**	**690.000,00**		
P - Supervisão de Obras Técnica e Ambiental	1.800.000,00	0,00	360.000,00		
P - Unidade do Gerenciamento do Programa (UGP)	571.865,38	114.373,07	0,00		
P - Auditoria Externa	50.000,00	0,00	0,00		
P - Comissão de Financiamento	330.000,00	0,00	330.000,00		
Total	**0,00**	**3.868.415,36**	**13.423.363,30**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES FONPLATA	TOTAL CF	TOTAL FONPLATA
C - PROJETO E OBRAS		**3.751.867,33**	**12.613.263,30**		
S - PROJETO TÉCNICO SOCIAL		545.067,33	0,00		
P - EIXO I - Mobilização, Organização e Fortalecimento Social		274.894,24	0,00		
P - EIXO II - Acompanhamento e Gestão Social da Intervenção		29.019,23	0,00		
P - EIXO III - Educação Ambiental e Patrimonial		29.721,16	0,00		
P - EIXO IV - Desenvolvimento socioeconômico		211.432,70	0,00		
S - OBRAS		3.206.800,00	12.613.263,30		
P - Readequação Urbana da Região Administrativa Sol Nascente/Pôr do Sol		1.555.500,00	5.064.063,30		
P - Implantação de sistema de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica em Taguatinga		1.651.300,00	7.549.200,00		
C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		**0,00**	**958.136,70**		
P - Fortalecimento Institucional da Secretaria de Obras do Distrito Federal (SODF)		0,00	958.136,70		
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**114.373,07**	**372.500,00**		
P - Supervisão de Obras Técnica e Ambiental		0,00	360.000,00		
P - Unidade do Gerenciamento do Programa (UGP)		114.373,07	0,00		
P - Auditoria Externa		0,00	12.500,00		
P - Comissão de Financiamento		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**3.866.240,40**	**13.943.900,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES FONPLATA	TOTAL CF	TOTAL FONPLATA
C - PROJETO E OBRAS		**3.619.625,00**	**14.500.563,30**		
S - PROJETO TÉCNICO SOCIAL		0,00	0,00		
P - EIXO I - Mobilização, Organização e Fortalecimento Social		0,00	0,00		
P - EIXO II - Acompanhamento e Gestão Social da Intervenção		0,00	0,00		
P - EIXO III - Educação Ambiental e Patrimonial		0,00	0,00		
P - EIXO IV - Desenvolvimento socioeconômico		0,00	0,00		
S - OBRAS		3.619.625,00	14.500.563,30		
P - Readequação Urbana da Região Administrativa Sol Nascente/Pôr do Sol		1.555.500,00	5.064.063,30		
P - Implantação de sistema de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica em Taguatinga		2.064.125,00	9.436.500,00		
C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		**0,00**	**798.447,25**		
P - Fortalecimento Institucional da Secretaria de Obras do Distrito Federal (SODF)		0,00	798.447,25		
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**114.373,07**	**372.500,00**		
P - Supervisão de Obras Técnica e Ambiental		0,00	360.000,00		
P - Unidade do Gerenciamento do Programa (UGP)		114.373,07	0,00		
P - Auditoria Externa		0,00	12.500,00		
P - Comissão de Financiamento		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**3.733.998,07**	**15.671.510,55**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES FONPLATA	TOTAL CF	TOTAL FONPLATA
C - PROJETO E OBRAS		**2.064.125,00**	**9.436.500,00**		
S - PROJETO TÉCNICO SOCIAL		0,00	0,00		
P - EIXO I - Mobilização, Organização e Fortalecimento Social		0,00	0,00		
P - EIXO II - Acompanhamento e Gestão Social da Intervenção		0,00	0,00		
P - EIXO III - Educação Ambiental e Patrimonial		0,00	0,00		
P - EIXO IV - Desenvolvimento socioeconômico		0,00	0,00		
S - OBRAS		2.064.125,00	9.436.500,00		
P - Readequação Urbana da Região Administrativa Sol Nascente/Pôr do Sol		0,00	0,00		
P - Implantação de sistema de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica em Taguatinga		2.064.125,00	9.436.500,00		
C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		**0,00**	**638.757,80**		
P - Fortalecimento Institucional da Secretaria de Obras do Distrito Federal (SODF)		0,00	638.757,80		
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**114.373,07**	**372.500,00**		
P - Supervisão de Obras Técnica e Ambiental		0,00	360.000,00		

P - Unidade do Gerenciamento do Programa (UGP)		114.373,07	0,00		
P - Auditoria Externa		0,00	12.500,00		
P - Comissão de Financiamento		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**2.178.498,07**	**10.447.757,80**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES FONPLATA	TOTAL CF	TOTAL FONPLATA
C - PROJETO E OBRAS		**1.238.475,00**	**5.661.900,00**	**14.428.134,62**	**54.626.211,00**
S - PROJETO TÉCNICO SOCIAL		0,00	0,00	986.634,62	0,00
P - EIXO I - Mobilização, Organização e Fortalecimento Social		0,00	0,00	499.807,70	0,00
P - EIXO II - Acompanhamento e Gestão Social da Intervenção		0,00	0,00	48.365,38	0,00
P - EIXO III - Educação Ambiental e Patrimonial		0,00	0,00	54.038,46	0,00
P - EIXO IV - Desenvolvimento socioeconômico		0,00	0,00	384.423,08	0,00
S - OBRAS		1.238.475,00	5.661.900,00	13.441.500,00	54.626.211,00
P - Readequação Urbana da Região Administrativa Sol Nascente/Pôr do Sol		0,00	0,00	5.185.000,00	16.880.211,00
P - Implantação de sistema de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica em Taguatinga		1.238.475,00	5.661.900,00	8.256.500,00	37.746.000,00
C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		**0,00**	**479.068,35**	**0,00**	**3.193.789,00**
P - Fortalecimento Institucional da Secretaria de Obras do Distrito Federal (SODF)		0,00	479.068,35	0,00	3.193.789,00
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**114.373,10**	**372.500,00**	**571.865,38**	**2.180.000,00**
P - Supervisão de Obras Técnica e Ambiental		0,00	360.000,00	0,00	1.800.000,00
P - Unidade do Gerenciamento do Programa (UGP)		114.373,10	0,00	571.865,38	0,00
P - Auditoria Externa		0,00	12.500,00	0,00	50.000,00
P - Comissão de Financiamento		0,00	0,00	0,00	330.000,00
Total	**75.000.000,00**	**1.352.848,10**	**6.513.468,35**	**15.000.000,00**	**60.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

Quanto à Lei Autorizativa, a operação exige a aprovação de lei pela Câmara Legislativa que permita ao Distrito Federal a contratação de financiamento. O projeto de Lei será levado à discussão na Câmara e seus impactos positivos com o investimento previsto e seu impacto econômico.

Quanto à criação da UGP, o Distrito Federal irá criar por meio de Decreto a Unidade de Gerenciamento do Programa, mitigando todos os riscos administrativos do processo de contratação da operação, condicionando os requisitos prévios para a assinatura do contrato de empréstimo.

O Órgão Executor do Programa, a SODF, possui um excelente relacionamento e articulação com empresas concessionárias de energia, água e telefonia, mitigando assim os riscos administrativos no processo de contratação da operação.

As principais normativas que respaldam a implementação dos produtos dos Programa são:

Lei Complementar n°803/2009 - Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal

Lei Complementar n°827/2010 - Sistema Distrital de Unidades de Conservação da Natureza - SDUC

Lei Complementar n°986/2021 -Regularização Fundiária Urbana - Reurb no Distrito Federal

Lei n°14.133/2021 - Lei de Licitações e Contratos Administrativos

Lei Distrital n°6.454/2019 - Plano Distrital de Saneamento Básico - PDSB

Lei Distrital n°6.29/2019 - Zoneamento Ecológico-Econômico do Distrito Federal - ZEE

Lei Distrital n°6.138/2018 - Código de Obras e Edificações do Distrito Federal - COE.

Decreto n° 39.468/2016 - Regulamenta a Política de Capacitação e de Desenvolvimento para os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal.

Decreto n° 9.983/2019 - Estratégia Nacional de Disseminação do Building Information Modelling

Decreto n° 10.306/2020 - Estabelece a utilização do Building Information Modelling na execução direta ou indireta de obras e serviços de engenharia realizada pelos órgãos e pelas entidades da administração pública federal

Decreto Distrital n° 42.269/2021 - Regularização Fundiária Urbana - REURB no Distrito Federal

Plano Estratégico do Distrito Federal 2019-2060

Plano Diretor de Drenagem Urbana PDDU-DF

Plano Diretor de Tecnologia da Informação PDTI - SODF

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

As obras a serem contratadas seguirão a legislação em vigor, reforçando que nesse contexto a observância estrita da ordem de inserção de cada componente dos projetos, de modo a respeitar a precedência de umas ações em relação a outras e a vinculação entre elas. A execução de todos os serviços será articulada em uma estratégia de fortalecimento técnico do Órgão Executor para que, ao final do Projeto, a Secretaria tenha constituído um patrimônio técnico-intelectual capaz de gerenciar os investimentos realizados e se habilitar a outros projetos de igual natureza.

A SODF possui em sua estrutura a Comissão Permanente de Licitações, com vasta experiência em concorrência, pregão eletrônico e tomada de preços, com foco em seleção de empresas para diversos tipos de execução de obras, serviços de consultoria, engenharia e elaboração de projetos.

Sendo assim, as obras, serviços e aquisição de equipamentos serão licitadas obedecendo ao regramento nacional das compras públicas (Lei Federal no. 8.666/1993 e 14.133/2021), bem como os procedimentos para licitações de caráter internacional vinculadas ao FONPLATA que não conflitem com as leis nacionais vigentes. Durante os processos, poderá ocorrer atos de impugnação, recurso e contra-recurso, judicialização do processo licitatório, dentre outros, causando atrasos no cronograma de início das obras inicialmente pactuado.

A Lei de Licitações nº 14.133 traz importantes ações de mitigação para os riscos envolvidos na contratação de empresas para obras. Uma dessas ações é a adoção de critérios claros e transparentes para a seleção das empresas, baseados em requisitos técnicos, financeiros e de capacidade operacional. Isso garante que as empresas contratadas possuam os recursos necessários e a expertise adequada para realizar as obras de forma eficiente e de acordo com os padrões exigidos.

Outra medida de mitigação importante é a realização de uma análise minuciosa das propostas apresentadas pelas empresas concorrentes . Isso inclui verificar a compatibilidade entre o preço proposto e a qualidade dos serviços, bem como avaliar a viabilidade técnica e a conformidade com as especificações do projeto. Essa análise criteriosa ajuda a mitigar riscos de propostas desvantajosas, subdimensionadas ou que não atendam aos requisitos necessários para a execução das obras.

Em caso de ajuizamento do processo licitatório, o Órgão Executor dará prioridade em responder aos pedidos do Ministério Público e, atuará no judiciário através da Procuradoria Geral do Distrito Federal, tendo como objetivo a apreciação breve do judiciário sobre o processo.

Quanto às políticas de aquisição do agente financiador, o Programa utilizará o caderno de "Política para aquisição de bens, obras e serviços em operações financiadas pelo FONPLATA - Resolução RD N° 1394/2017 - como diretriz para aquisições na execução do Programa.

Portanto, cabe registrar que as políticas de aquisição e salvaguardas do FONPLATA são de conhecimento do Órgão executor e são similares às normas nacionais para tal finalidade.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

Para implantação das obras previstas no Programa foi realizado procedimento para verificação da titularidade das áreas e a regularização fundiária, contendo o levantamento da área, seguida de uma pesquisa processual e documental junto aos órgão responsáveis, análise dos registros imobiliários junto aos cartórios e verificação de domínio público.

Desta feita, após conclusão do procedimento, considera-se baixo o risco de desapropriação e/ou possíveis indenizações, uma vez que as áreas de intervenção do Programa são áreas públicas de propriedade do Distrito Federal.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

A situação atual da drenagem urbana da Região Administrativa de Taguatinga é considerada uma das mais críticas do Distrito Federal. A Região Administrativa de Taguatinga abrange cinco Unidades de Conservação, sendo quatro dessas inseridas na poligonal de projeto, descrita a seguir: Área de Relevante Interesse Ecológico Juscelino Kubitschek (ARIE JK), Parque do Cortado, Parque Ecológico Saburo Onoyama, Parque Boca da Mata e Parque Recreativo de Taguatinga.

As principais avenidas da cidade, como a Hélio Prates, SAMDU e Comercial, sofrem alagamentos constantes durante eventos chuvosos mais intensos. Impactos ainda maiores são transferidos à jusante: a ineficiência dos sistemas de drenagem existentes ou inexistência dos mesmos acarretam em impactos dos lançamentos pluviais nas calhas dos recursos hídricos da região. O Córrego Cortado e o Córrego Taguatinga e suas margens sofrem com os processos erosivos em estágio avançado e com o carregamento de grandes quantidades de resíduos sólidos e sedimentos. A ausência de sistema de drenagem eficiente, o desmatamento das matas de galeria e a topografia acidentada contribuíram para a formação desses processos erosivos.

Em relação ao processo de licenciamento ambiental que trata de melhorias no sistema de drenagem pluvial de Taguatinga (QNA, QNB, QNC, QND, QNE, QNF, QI, SC, AE, QSA, CSB, QSB e QSC) - foi emitida pelo Instituto Brasília Ambiental - IBRAM a Licença de Instalação - LI n° 004/2016. Tal licença foi emitida com 25 condicionantes, exigências e restrições, que disciplinam a forma como a obra deverá ser executada.

As obras previstas em 2016 não foram iniciadas em razão de imprevistos ocorridos durante a fase de contratação das obras, tanto em questões relacionadas aos órgãos de controle quanto à disponibilidade de recursos.

Desta forma, foi solicitado ao IBRAM a renovação da Licença de Instalação n° 004/2016, com a manutenção nas condicionantes vigentes, visto não haver modificação nos quesitos de atenção ambiental para a região de intervenção. Assim, foi emitida uma nova Licença de Instalação - LI 25/2020 (ANEXO 22) para o empreendimento com validade de 6 (seis) anos.

Em 2022 foi concedida pela Agência Reguladora de Águas Energia e Saneamento Básico do DF - ADASA a Outorga Prévia n. 20/2022 (ANEXO 23) para uso de recursos hídricos para lançamento de águas pluviais em 08 (oito) pontos de descarga no Córrego Cortado, na Bacia Hidrográfica do rio Descoberto - por meio do sistema de drenagem pluvial que atenderá as quadras QNA, QNB, QNC, QNF, SC, QSA, QSB e QSC, Taguatinga (RA - III), Brasília-DF.

Portanto, para o cumprimento das condicionantes ambientais, foi elaborado um Plano de Controle Ambiental (PCA) -Taguatinga, contendo um Relatório de Diagnóstico Ambiental apresentando tópicos de prognóstico ambiental, medidas preventivas, mitigadoras e compensatórias, monitoramento ambiental, programa de monitoramento dos recursos hídricos, programa de controle de processos erosivos e o plano de recuperação de áreas degradadas.

A Área de Regularização de Interesse Social - ARIS Setor Habitacional Sol Nascente Trecho III ocupa os platôs formados pelos vales dos córregos afluentes do rio Melchior e localizada na Zona Urbana de Expansão e Qualificação.

No que se refere às Unidades de Conservação, o Setor Habitacional está inserido na Área de Proteção Ambiental - APA - do Planalto Central, especificamente na Zona Urbana, de acordo com seu Plano de Manejo.

A APA do Planalto Central foi criada pelo Decreto Federal s/n de 10 de janeiro de 2002, para proteger os mananciais, regular o uso dos recursos hídricos e o parcelamento do solo, garantindo o uso racional dos recursos naturais e protegendo o patrimônio ambiental e cultural da região. O uso para fins urbanos é compatível devendo ser licenciado pelas autoridades competentes, que no caso de emissão de licença ambiental, se faz necessária autorização do órgão gestor da referida APA, no caso em tela do ICMBio, conforme prevê a Resolução CONAMA n° 428/2010. A Área de Proteção Ambiental - APA da Bacia do Rio Descoberto fica cerca de 5 km a sudeste em relação ao Setor Habitacional em epígrafe.

Além dessas Unidades de Conservação citadas, com relação aos Parques Distritais, situam-se num raio inferior a 3 km o Parque Urbano Corujas e o Parque Urbano Lagoinha. A Área de Relevante Interesse Ecológico Juscelino Kubistchek - ARIE JK está num raio inferior à 3 km da área em epígrafe.

De acordo com o Plano de Gerenciamento Integrado dos Recursos Hídricos - PGIRH - elaborado pela ADASA em 2011, o Setor Habitacional Sol Nascente está inserido na sub-bacia do Rio Belchior, bacia hidrográfica do Rio Descoberto, região hidrográfica do Rio Paraná e na unidade hidrográfica Melchior.

Os fatores de risco para ocupação dessas áreas são apresentados da seguinte forma: (i) ocorrência de solapamento de solo; (ii) elevado risco de desmoronamento; (iii) ameaça às edificações e avenidas adjacentes; (iv) presença de vetores de zoonoses, como ratos, moscas e baratas; (v) locais onde a população local lança lixo e entulho de obras sem controle; e (vi) aspecto visual extremamente desagradável.

Assim, a recuperação do passivo ambiental da área foi requerida em Licenças Ambientais para a regularização fundiária da ARIS Sol Nascente a partir de 2006. Desde então foram desenvolvidos o Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental, EIA/RIMA Bordas da Ceilândia (PROGEA 2009), Estudo Urbanístico, Plano de Restrições, Cenário de Desenvolvimento, Plano de Desenvolvimento Pactuado e o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas para a ARIS Sol Nascente.

Especificamente para o Trecho III foi emitida a Licença de Instalação - Corretiva - nº 06/2021 (ANEXO 24).

Quanto às políticas ambientais do agente financiador, o Programa utilizará o caderno de "Estratégia Socioambiental do FONPLATA" além das "Diretrizes Operacionais para a Gestão Socioambiental no Ciclo de Projetos do FONPLATA" como diretrizes socioambientais na execução do Programa.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

As obras de drenagem e readequação podem ter impactos sociais significativos na comunidade afetada. Primeiramente, durante o processo de construção, os moradores podem enfrentar transtornos, como ruído, poeira e congestionamentos de tráfego. Além disso, a interrupção temporária do acesso a determinadas áreas pode afetar negativamente o comércio local e as atividades econômicas. Para mitigar esses impactos, é essencial um planejamento cuidadoso das obras, com horários de trabalho adequados, comunicação transparente com os moradores/comerciantes e a implementação de medidas como rotas alternativas, sinalização eficiente e programas de conscientização dos benefícios sociais das obras.

As intervenções propostas pelo Programa, como a drenagem urbana de Taguatinga e do Sol Nascente, fundamentam o aprimoramento do sistema de saneamento básico, o que acarreta positivamente e diretamente na população, com a valorização imobiliária, desenvolvimento econômico e qualidade de vida.

Os benefícios das ações de mobilidade e infraestrutura urbana, tem grande impacto nas comunidades que integram os projetos propostos, pois auxiliam no bem-estar da população, com melhores condições de deslocamento e convívio social.

No geral, todas as intervenções propostas valorizarão as regiões e a execução das obras trará mais postos de trabalhos e desenvolvimento econômico ao Distrito Federal, gerando também um aquecimento do mercado imobiliária e no desenvolvimento urbano e tecnológico.

Em todas as obras constantes neste programa não há áreas ou populações indígenas ou quilombolas.

Quanto às políticas sociais do agente financiador, o Programa utilizará o caderno de "Estratégia Socioambiental do FONPLATA" além das "Diretrizes Operacionais para a Gestão Socioambiental no Ciclo de Projetos do FONPLATA" como diretrizes socioambientais na execução do Programa.

Adicionalmente, está no escopo do Infra-DF a execução de um Projeto de Trabalho que visa informar e orientar aos moradores da área de intervenção sobre os projetos e as intervenções, bem como providenciar os encaminhamentos para a solução de demandas e necessidades específicas da população.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

Para implantação das obras previstas no Programa e para a concepção dos projetos executivos foi realizado um diagnóstico com visitas técnicas, pesquisas processuais e documentais visando analisar as áreas de intervenção para identificar possíveis locais com ocupações irregulares em áreas de riscos. Nesse sentido, após conclusão dos estudos preliminares na fase de projeto, foi considerado como baixo o risco de eventuais reassentamentos nas áreas inseridas no Programa.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN

Informações relevantes

- 20/09/2023: Autorizado na 168ª Cofiex, em 06/09/2023, conforme Resolução Cofiex nº 47, de 06 de setembro de 2023.