Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Programa de Mobilidade e Desenvolvimento Urbano Integrado de Belo Horizonte - Mobilidade sustentável e Requalificação do Centro de Belo Horizonte.

Nº Carta Consulta: 60989
Processo: 03101.101041/2023-77
Mutuário: Município de Belo Horizonte - MG
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Data de Recebimento: 11 de Abril de 2023

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: ? 12.500.000,00
Fontes Externas:
Agência Francesa de Desenvolvimento - AFD: ? 50.000.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 05
2.1. TÍTULO 05
2.2. TÍTULO ABREVIADO 05
2.3. MUTUÁRIO 05
2.4. TIPO OPERACAO 05
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 05
2.6. PROJETO/INDICADORES 06
2.7. PROJETO/COMPONENTES 08
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 16
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 16
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 17
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 18
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 20
3. FINANCIAMENTO 20
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 20
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 20
4. EXECUÇÃO 20
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 20
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 21
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 21
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 21
5. RISCOS 24
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 24
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 24
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 25
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 27
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 28
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 29
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 34

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

Belo Horizonte, assim como outras cidades brasileiras, enfrenta desafios decorrentes do espraiamento urbano e do modelo de planejamento de transporte que, por anos, privilegiou modos motorizados individuais em detrimento de modos ativos e coletivos. O crescimento econômico e populacional da cidade alimentou índices mais altos de motorização, congestionamento e poluição.

Faz-se necessário ressaltar que BH possui um padrão monocêntrico, com a maior parte dos empregos formais, serviços públicos e comodidades concentrada no centro da cidade. Apenas 31% das oportunidades de trabalho são acessíveis dentro de um tempo total de deslocamento de até 60 minutos. Ademais, o deslocamento para o trabalho é 40% mais longo entre os mais vulneráveis quando comparado ao decil mais rico. Mulheres provenientes de grupos de baixa renda são particularmente afetadas por essa situação, pois dependem do transporte público ainda mais do que os homens ao se deslocar (44% de seus deslocamentos são realizados em transporte público em comparação a 27% dos deslocamentos dos homens).

A região central se vê hoje pouco acessível: usuários do transporte público enfrentam longos tempos de espera e de deslocamento de ônibus para acessar o centro; ciclistas resistem à falta de conectividade da rede cicloviária; e pedestres sofrem com a falta de acessibilidade de calçadas e travessias, além de um ambiente urbano e espaços públicos hostis e pouco atrativos para permanência e passagem, afetando em especial mulheres, crianças e pessoas com deficiência. Esse conjunto de adversidades traz impactos nos polos comerciais locais, que se veem depreciados, acarretando perda de oportunidades econômicas.

Em complementação a esse cenário, a repavimentação das vias do centro aumentou o espaço físico entre o nível da calçada e o piso do ônibus, com os usuários muitas vezes tendo que subir 60 centímetros para embarcar no ônibus. Este é um desafio físico significativo para todos, especialmente para pessoas com deficiência, que aumenta o tempo de embarque e reduz a eficiência nas operações. Tal cenário contribui igualmente para problemas de escoamento de águas pluviais, gerando transtornos para pedestres no período de chuvas.

A necessidade de melhoria do desempenho operacional do transporte coletivo na área hospitalar da cidade é outra necessidade. A região é de grande importância, pois concentra hospitais, universidades e instituições de ensino, além de ser um importante corredor de passagem para quem se desloca entre diferentes bairros da cidade pelo centro. No entanto, a rede de transporte público atual ainda apresenta deficiências, como longos tempos de espera, poluição e conflitos de trânsito, o que prejudica a qualidade do serviço prestado aos usuários.

Apesar de ter Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM, 2010) igual 0,810, BH é uma das três cidades do Brasil com a maior desigualdade de mobilidade entre os ricos e os pobres, devido à desigualdade de renda e reforçada pela expansão urbana e distribuição geográfica dos assentamentos informais.

Se as tendências atuais persistirem, os modos de transporte motorizados individuais podem representar 45% de todos os deslocamentos em 2030, com transporte público respondendo por apenas 18%. Ademais, BH é uma das 100 cidades mais congestionadas no mundo e a quarta cidade brasileira em termos de níveis de poluição, onde as emissões de poluentes aumentaram em 22% entre 2012 e 2019.

Neste sentido, o Plano Diretor de BH apresenta ações e diretrizes específicas para a região do hipercentro, de maneira a resgatar o conforto e segurança da população na utilização desses espaços. Dentre as quais destaca-se o estímulo à convivência entre atividades econômicas tradicionais e modernas, promoção de espaço urbano sustentável acessível aos mais diversos grupos sociais, qualificação e apropriação de espaços vazios ou subutilizados e a qualificação dos espaços públicos a partir dos princípios de acessibilidade universal.

Uma das iniciativas da prefeitura para aumentar a macroacessibilidade do centro pela população vinda das regionais Barreiro e Oeste, além da região metropolitana, é a implementação do BRT Amazonas, financiado com recursos do Banco Mundial. Para que esse sistema possa funcionar de forma adequada, BH precisará construir um terminal de integração de ônibus para troncalização e racionalização das linhas de ônibus. A construção desse terminal intermodal para o BRT é fundamental para garantir a qualidade e eficiência do transporte intermunicipal na região metropolitana de BH.

Em conclusão, a requalificação dos espaços públicos do centro da cidade, aliada a investimentos em transporte coletivo e ativo, não é apenas necessária, mas fundamental para promoção dos polos econômicos locais e para melhoria da qualidade de vida dos cidadãos de Belo Horizonte. Segurança, conforto, atratividade são conceitos fundamentais a se buscar nas intervenções para criação de cidade para pessoas, transformando o hipercentro de BH e

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

Buscando reduzir as externalidades negativas do uso intensivo do transporte individual motorizado e melhorar a acessibilidade das áreas com oportunidades econômicas no hipercentro da cidade, o a solução proposta compreende a execução de obras para a implantação de faixas exclusivas, estações BRT, ciclovias, calçadas e um terminal de integração de ônibus.

Optou-se por desenhar uma operação que, ao mesmo tempo promovesse a articulação intersetorial, transportes e urbanização, integralidade e resultados palpáveis num horizonte de cinco anos; e servisse como aprendizado, para fortalecimento institucional e posterior replicabilidade.

O Programa de Mobilidade e Desenvolvimento Urbano Integrado de Belo Horizonte prevê ações distribuídas em quatro componentes: (i) Polos de atratividade; (ii) Requalificação urbana; (iii) Mobilidade ativa e coletiva; (iv) Equipamentos e estudos complementares; de maneira a pensar o desenvolvimento urbano de forma integrada

O componente 1 desempenha um papel importante para o desenvolvimento econômico da região central, por meio de intervenções urbanísticas voltadas para a caminhabilidade e melhoria da ambiência urbana valorizando o comércio local. Os produtos deste componente são:

- Construção do terminal de integração de ônibus do BRT Amazonas;

- Requalificação urbana do bairro comercial do Barro Preto.

Dentre os resultados esperados, destacam-se:

- Estímulo ao desenvolvimento econômico local, graças às melhores condições de caminhabilidade e acessibilidade para pedestres, habitantes e consumidores;

- Redução dos tempos de viagem e de espera do transporte coletivo, graças à racionalização e troncalização das linhas de ônibus pelo terminal de integração;

O componente 2 tem o potencial de gerar a apropriação dos espaços públicos da região central pela população, por meio de intervenções de requalificação de praças, calçadas, travessias e canteiros centrais. Os produtos deste componente são:

- Implantação de paisagismo com recuperação de mobiliários, passeios e revegetação de espaços públicos e praças emblemáticas do hipercentro;

- Remodelagem dos canteiros centrais com melhoria do paisagismo e melhoria na acessibilidade nas travessias de pedestres

Dentre os resultados esperados, destacam-se:

- Melhor acessibilidade e conectividade para pedestres, em especial pessoas com deficiência e mobilidade reduzida;

- Maior segurança, conforto e atratividade dos espaços públicos, gerando bem-estar da população ao se deslocar no centro.

Por sua vez, o componente 3 inclui investimentos em infraestrutura do transporte público da mobilidade ativa, visando a redução dos tempos de viagem e de espera dos usuários de ônibus, além de melhoras as condições de caminhabilidade e conectividade para pessoas que se deslocam a pé ou em bicicleta no centro. Os produtos deste componente compreendem:

- Implantação de faixas exclusivas de ônibus no hipercentro;

- Rebaixamento asfáltico, pavimentação e microdrenagem no hipercentro;

- Requalificação de calçadas, incluindo acessibilidade universal, calçadas portuguesas e mobiliário urbano;

- Implantação de ruas de pedestres;

- Implantação de estações de transferência do BRT do entorno da área hospitalar;

- Implantação de novas ciclovias e conservação das atuais.

Dentre os resultados esperados, destacam-se:

- Aumento da velocidade operacional dos ônibus, com consequente redução dos tempos de deslocamento dos usuários até a região de concentração de serviços, trabalho e comércio;

- Melhor conectividade da rede cicloviária e peatonal no hipercentro;

- Redução da emissão dos gases de efeito estufa e poluentes locais.

Por fim, o componente 4, que é transversal a todo o programa, busca garantir a viabilidade, eficiência e integração das intervenções descritas anteriormente. Os produtos deste componente compreendem:

- Programa de capacitação profissional de mulheres para o setor da construção;

- Estudos de microssimulação para análise de potenciais intervenções futuras no trânsito;

- Compra de equipamentos de monitoramento da qualidade do ar;

- Auditoria externa;

- Contratação de equipe para apoiar a gestão e implementação do programa na prefeitura.

Dentre os resultados esperados, destacam-se:

- Aumentar o percentual de mulheres que trabalham nas obras contratadas pela prefeitura, tornando as oportunidades econômicas geradas pelo programa acessíveis a todas;

- Garantir a transparência do uso dos recursos públicos destinados ao projeto e a adequada gestão do programa em diversas áreas, tais como planejamento, finanças e gestão de projetos;

- Identificar ações que possam ampliar zonas de pedestres e ciclistas no hipercentro, bem como dar soluções de redução do tráfego de passagem pela área central;

- Promover o controle e a gestão da poluição atmosférica na cidade em áreas estratégicas, por meio da coleta de dados precisos e atualizados que subsidiarão a elaboração de políticas públicas e ações de prevenção e mitigação dos impactos ambientais e na saúde da população.

Após a implementação das intervenções, a Superintendência de Mobilidade do Município de Belo Horizonte será responsável pelo acompanhamento da operação de ônibus nas faixas exclusivas e nas estações de BRT na área hospitalar. Ela será também responsável pela avaliação da rede cicloviária e da operação do terminal de integração.

Por sua vez, a Subsecretaria de Zeladoria Urbana possui protagonismo na sustentabilidade das intervenções, uma vez que é a entidade incumbida pela manutenção e restauração das vias, de calçadas, das ciclovias, das praças, da microdrenagem e de bens imóveis públicos .

Os custos de manutenção elencados a seguir serão cobertos por recursos do orçamento municipal.

- Custo médio de manutenção de vias: R$ 162,36 por m²

- Custo médio para restauração de calçadas: R$ 134,51 por m²

- Custo médio de manutenção de praças: R$ 200,00 por m²

Considerando a extensão das intervenções propostas estima-se que o custo total de manutenção se aproxime de 50 milhões de reais em um período de 2 anos.

Especificamente para as estações e intervenções na área hospitalar, a análise de retorno econômico, isto é, o custo de implantação e manutenção da obra frente ao retorno com tempo economizado monetizado demonstrou-se bastante favorável: a construção e manutenção em 20 anos totalizam um montante de R$ 19 milhões. Os benefícios gerados somam R$ 2,3 bilhões em 20 anos. Dessa forma, a relação benefício-custo se aproxima a 119, justificando a intervenção.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS

Alinhados ao ODS 11 - Cidades e Comunidades Sustentáveis, os instrumentos de planejamento estão detalhados abaixo:

A. Plano Plurianual Estado de Minas Gerais 2020-2023:

A.1. Programa 071 - Desenvolvimento da Infraestrutura Estadual, Municipal e Regional

- Ação: 1063 - Intervenções na Infraestrutura Estadual, Municipal e Regional

- Ação: 4154 - Fomento à Infraestrutura Pública Municipal

A.2. Programa 073 - Mobilidade em Minas Gerais

- Ação: 1065 - Melhoria da Mobilidade Urbana no Estado de Minas Gerais

- Ação: 4160 - Gestão do Transporte Coletivo Rodoviário de Passageiros

B. Plano Plurianual do Município de Belo Horizonte 2022-2025:

B.1. Programa: 0233 - Manutenção da Cidade

- Ação: 1202 - Construção, Ampliação e Reforma de Praças e Canteiros;

- Ação: 1396 - Infraestrutura Urbana

B.2. Programa: 0059 - Coordenação da Política Urbana

- Ação: 2566 - Planejamento e Desenvolvimento Urbano

B.3. Programa: 0237 - Qualificação, Profissionalização e Emprego

- Ação: 2404 - Ações de Qualificação, Profissionalização e Emprego

B.4. Programa: 0062 - Gestão Do Sistema Viário Municipal:

- Ação: 1230 - Implantação e Reconstrução de Vias Públicas;

- Ação: 1330 - Obras Estruturantes do Sistema Viário

B.5. Programa: 0127 - Promoção e Defesa de Direitos Humanos e Cidadania

- Ação: 2840 - Promoção, Proteção e Defesa de Direitos das Mulheres

B.6. Programa: 0059 - Coordenação da Política Urbana

- Ação: 2890 - Fiscalização Urbano-Ambiental

C. Plano Diretor de Belo Horizonte - Lei nº 11.181/19 - Diretrizes que englobam o Plano de Requalificação do Hipercentro e Programa Belo Horizonte Mais Feliz;

C.1. Decretos Programa de Requalificação do Centro de Belo Horizonte - Centro de Todo Mundo

D. Plano Diretor de Mobilidade Urbana de Belo Horizonte (PLANMOB-BH 2030) Decreto Nº 15.317 - atende aos princípios da Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU), com foco na mobilidade urbana sustentável em todos seus aspectos;

E. Projeto Mobilidade Urbana e Inclusão Urbana, parceria entre Prefeitura e Banco Mundial com o objetivo de desenvolver o Vetor-Oeste do Município e trazer melhorias para comunidades estratégicas da cidade;

CONTRAPARTIDA

A origem da contrapartida financeira está em conformidade com o disposto na Resolução COFIEX nº 3 de 29 de maio de 2019.

A proposta tem 80% do valor a ser financiado pela Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), um total de 50.000.000,00 euros e a contrapartida, de 20% do projeto, ou 12.500.000,00 euros, garantidos pelo Tesouro da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte.

TAXA DE CÂMBIO

A Prefeitura Municipal de Belo Horizonte apresenta CAPAG B, favorável à contratação do empréstimo. A taxa de câmbio considerada foi de 5,5244 por 1,00 euro, em 31/03/2023, conforme site do Banco Central (https://www.bcb.gov.br/conversao).

2. Projeto

2.1. Título
Programa de Mobilidade e Desenvolvimento Urbano Integrado de Belo Horizonte - Mobilidade sustentável e Requalificação do Centro de Belo Horizonte.

2.2. Título Abreviado
Programa de Desenvolvimento do Hipercentro

2.3. Mutuário
Município de Belo Horizonte - MG

2.4. Tipo Operacao
Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
OBJETIVO GERAL

O programa tem como objetivo geral estimular o desenvolvimento urbano integrado da região central de Belo Horizonte, com a melhoria do conforto, segurança e ambiência para pedestres, ciclistas e usuários do transporte público coletivo, promovendo a acessibilidade universal, a caminhabilidade, a equidade dos espaços públicos e a macroacessibilidade aos serviços, empregos e comércios concentrados no hipercentro da cidade.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Os Objetivos Específicos (O.E) estão enumerados em sequência abaixo:

(O.E.1) Aumentar em 47% a velocidade dos ônibus no sentido Bairro Centro;

(O.E.2) Aumentar em 11% a velocidade dos ônibus no sentido Centro Bairro;

(O.E.3) Aumentar em 50% a velocidade média do tráfego em geral;

(O.E.4) Reduzir do tempo de espera em pontos de ônibus;

(O.E.5) Minimizar e monitorar as emissões de GEE e poluentes locais, contribuindo para a redução em 20% da tendência de emissão de gases de efeito estufa prevista para 2030 para Belo Horizonte em relação ao ano de 2013, conforme Plano de Redução de Emissões de Gases de Efeito Estufa de Belo Horizonte (PREGEE);

(O.E.6) Melhorar as condições de conforto, segurança e tempo de embarque dos usuários que fazem uso da rede de transporte público;

(O.E.7) Melhorar as condições de caminhabilidade e acessibilidade para pedestres, em especial mulheres crianças, pessoas com deficiência e mobilidade reduzida;

(O.E.8) Gerar a apropriação dos espaços públicos pela população;

(O.E.9) Aumentar a segurança e conforto de ciclistas, bem como seu potencial para integração intermodal;

(O.E.10) Aumentar em até 17 pontos percentuais os postos de trabalhos ocupados por mulheres nas obras contratadas pela prefeitura;

(O.E.11) Fortalecer a capacidade institucional da Prefeitura de Belo Horizonte, garantindo a transparência e a efetividade do uso dos recursos públicos destinados ao programa, bem como a gestão coordenada e adequada de equipes para atender padrões de excelência de licitações e regulamentações ambientais e sociais.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Nível de satisfação da população com os espaços públicos requalificados	Realizar pesquisa de opinião com moradores e usuários dos espaços públicos requalificados, utilizando escala de 1 a 5 para avaliar o nível de satisfação.	Escala de 1 a 5	0,00	4,00
Velocidade operacional média do serviço de ônibus no sentido bairro-centro na Avenida Afonso Pena no horário de pico	Medidas de velocidade de deslocamento ocorrerão durante os horários de pico da manhã e os horários de pico da tarde . Estas medidas levarão em conta os dados de GPS de todos os ônibus que usaram o trecho da Avenida Afonso Pena . As medidas ocorrerão em dias úteis típicos. O resultado final será a média das medidas obtidas de todos os ônibus.	Km/h	9,10	13,40
Velocidade operacional média do serviço de ônibus no sentido centro-bairro na Avenida Afonso Pena no horário de pico	Medidas de velocidade de deslocamento ocorrerão durante os horários de pico da manhã e os horários de pico da tarde . Estas medidas levarão em conta os dados de GPS de todos os ônibus que usaram o trecho da Avenida Afonso Pena . As medidas ocorrerão em dias úteis típicos. O resultado final será a média das medidas obtidas de todos os ônibus.	Km/h	14,30	15,80
Velocidade operacional média do serviço de ônibus da rede de simulação na Avenida Afonso Pena no horário de pico	Medidas de velocidade de deslocamento ocorrerão durante os horários de pico da manhã e os horários de pico da tarde . Estas medidas levarão em conta os dados de GPS de todos os ônibus que usaram o trecho da Avenida Afonso Pena . As medidas ocorrerão em dias úteis típicos. O resultado final será a média das medidas obtidas de todos os ônibus.	Km/h	8,70	10,00

Porcentagem de mulheres empregadas em obras	A Base de Referência é a quantidade total de mulheres que trabalham na construção em BH. Para medir, a SUDECAP / SUZURB avaliará os contratos de funcionários contratados pelas empresas responsáveis pelas com as obras. A PBH fornecerá os números em seus relatórios de implementação.	%	3,00	20,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(?)
C - POLOS DE ATRATIVIDADE	**45.289.986,24**
S - TERMINAL DE INTEGRAÇÃO DE ÔNIBUS DO BRT AMAZONAS	41.669.683,58
P - Obras para implantação do terminal de integração de ônibus do BRT Amazonas	29.867.496,92
P - Programa de Trabalho Técnico Social	941.278,69
P - Desapropriações, Bolsa Moradia e Indenizações	10.860.907,97
S - REQUALIFICAÇÃO URBANA DO BAIRRO BARRO PRETO	3.620.302,66
P - Obras de requalificação urbana do bairro Barro Preto	3.620.302,66
C - REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	**2.190.283,10**
S - PAISAGISMO COM RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIOS, PASSEIOS E REVEGETAÇÃO	1.095.141,55
P - Obras de paisagismo com recuperação de mobiliários, passeios e revegetação	1.095.141,55
S - REMODELAGEM DOS CANTEIROS CENTRAIS COM MELHORIA DO PAISAGISMO E DA ACESSIBILIDADE	1.095.141,55
P - Obras de requalificação dos canteiros centrais e implantação de acessibilidade	1.095.141,55
C - MOBILIDADE ATIVA E COLETIVA	**13.965.317,51**
S - FAIXAS EXCLUSIVAS DE ÔNIBUS NO HIPERCENTRO	5.430.453,99
P - Obras para implantação de faixas exclusivas de ônibus no hipercentro	5.430.453,99
S - REBAIXAMENTO ASFÁLTICO, PAVIMENTAÇÃO E MICRODRENAGEM NO HIPERCENTRO	6.335.529,65
P - Obras de rebaixamento asfáltico, pavimentação e microdrenagem no hipercentro	6.335.529,65
S - REQUALIFICAÇÃO DE CALÇADAS	633.552,97
P - Obras para requalificação de calçadas e travessias	633.552,97
S - RUA DE PEDESTRES	162.913,62
P - Obras para implantação de Ruas de Pedestres	162.913,62
S - ESTAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DO BRT E ADEQUAÇÕES DO SISTEMA VIÁRIO DO ENTORNO DA ÁREA HOSPITALAR	1.149.446,09
P - Projetos das estações de transferência do BRT e das adequações do sistema viário do entorno da área hospitalar	54.304,54
P - Obras das estações de transferência do BRT e das adequações do sistema viário do entorno da área hospitalar	1.095.141,55
S - IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CICLOVIAS	253.421,19
P - Obras para implantação de novas ciclovias e conservação das atuais	253.421,19
C - ESTUDOS E EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES	**1.054.413,15**
S - PROGRAMA MULHERES NA CONSTRUÇÃO	271.522,70
P - Qualificação de mão-de-obra feminina	271.522,70
S - AUDITORIA EXTERNA	58.326,70
P - Consultoria para realização de auditoria externa	58.326,70
S - EQUIPE DE APOIO PARA UNIDADE GESTORA DO PROGRAMA	367.963,94
P - Contratação de equipe de apoio para Unidade Gestora do Programa	367.963,94
S - ESTUDOS DE MICROSSIMULAÇÃO PARA O HIPERCENTRO	181.015,13
P - Estudos de microssimulação para o hipercentro	181.015,13
S - MONITORAMENTO DA QUALIDADE DE AR	175.584,68
P - Equipamentos de monitoramento da qualidade do ar	175.584,68
Total dos Componentes	**62.500.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - POLOS DE ATRATIVIDADE

O componente 1 busca o desenvolvimento de áreas específicas da cidade que apresentem potencial para se tornarem polos de atividades econômicas. Nesse contexto, dois subcomponentes específicos foram planejados: a construção do terminal de integração de ônibus do BRT Amazonas e a requalificação urbana do bairro Barro Preto.

Os produtos deste componente são os meios para alcançar os Objetivos Específicos
(O.E.1) Aumentar em 47% a velocidade dos ônibus no sentido Bairro Centro;
(O.E.2) Aumentar em 11% a velocidade dos ônibus no sentido Centro Bairro;
(O.E.3) Aumentar em 50% a velocidade média do tráfego em geral;
(O.E.4) Reduzir do tempo de espera em pontos de ônibus;
(O.E.5) Minimizar e monitorar as emissões de GEE e poluentes locais, contribuindo para a redução em 20% da tendência de emissão de gases de efeito estufa prevista para 2030 para Belo Horizonte em relação ao ano de 2013, conforme Plano de Redução de Emissões de Gases de Efeito Estufa de Belo Horizonte (PREGEE);
(O.E.6) Melhorar as condições de conforto, segurança e tempo de embarque dos usuários que fazem uso da rede de transporte público;
(O.E.7) Melhorar as condições de caminhabilidade e acessibilidade para pedestres, em especial mulheres crianças, pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.

S - TERMINAL DE INTEGRAÇÃO DE ÔNIBUS DO BRT AMAZONAS

A Avenida Amazonas é o principal corredor de transporte de Belo Horizonte que permite o acesso da região metropolitana e da Regional Barreiro ao Hipercentro. Ela concentra grande quantidade de ônibus e passageiros da cidade, contando, atualmente, com 31 linhas municipais e 70 linhas metropolitanas.

A Prefeitura de Belo Horizonte implementará até 2028 o BRT Amazonas, por meio de projetos e obras financiados pelo acordo com Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD). São previstos, aproximadamente, 9 km de sistema BRT e 19 estações de transferência, entre a Área Central e divisa com Município de Contagem, além de 15 km de faixas exclusivas à direita ligando o corredor à Regional Barreiro.

Para garantir o funcionamento do sistema BRT com desempenho operacional compatível com os objetivos do projeto, a Prefeitura deve prover terminais e pontos de conexão que racionalizem a rede de linhas dos sistemas de transporte público coletivo municipal e metropolitano, considerando também a conexão com o sistema metroviário futuro (Linha 2).

Desta maneira, o Subcomponente 1.1 - Terminal de integração de ônibus do BRT Amazonas é um complemento essencial para o projeto de implantação do BRT Amazonas em Belo Horizonte. Ele permitirá a troncalização e racionalização das linhas de ônibus vindas da região metropolitana e que se direcionam à região central de BH, trazendo benefícios para o desenvolvimento do entorno e para macroacessibilidade da capital.

A construção do terminal contribuirá para a redução de linhas de ônibus metropolitanas que entram no hipercentro capital mineira, reduzindo congestionamentos, tempos de viagem e de espera, tendo impacto direto nos Objetivos Específicos 01, 02, 03, 04, 05 e 06, descritos anteriormente.

P - Obras para implantação do terminal de integração de ônibus do BRT Amazonas

Este produto corresponde a construção das infraestruturas necessárias para implantação do Terminal de integração de ônibus do BRT Amazonas, bem como as unidades habitacionais para as famílias a serem reassentadas no processo de viabilização do terreno.

O Terminal é uma edificação de médio porte destinada à integração física e tarifária entre as linhas troncais e alimentadoras do sistema tronco-alimentado. Esse terminal será um importante ponto de transferência de passageiros entre as linhas municipais e metropolitanas, com pontos de controle das linhas troncais e uma localização estratégica capaz de otimizar o seccionamento das linhas de ônibus. Além disso, o Terminal poderá atender a integração intermodal com modos individuais, como bicicletas e automóveis.

Este produto é dos meios para alcançar os Objetivos Específicos 01, 02, 03, 04, 05 e 06, descritos anteriormente.

P - Programa de Trabalho Técnico Social

As obras para o terminal de integração de ônibus demandam um intenso trabalho social para viabilização de obras de infraestrutura. O trabalho social é parte integrante da atuação da Prefeitura de Belo Horizonte em todos os empreendimentos implantados. Tais processos são orientados pela Política Municipal de Habitação (PMH).

A Prefeitura trabalha com uma metodologia de Trabalho Social que extrapola a conceituação tradicional, na perspectiva de que, além de informar, o trabalho deve fomentar, formar e partilhar ações e compromissos, na medida que possibilita a integração dos moradores com as várias políticas públicas e suas interfaces, garantindo sustentabilidade das ações.

Visando contemplar a complexidade da questão social, as ações do Trabalho Social são estruturadas em eixos norteadores:
(a) Mobilização, Organização e Fortalecimento social;
(b) Acompanhamento e Gestão Social da Intervenção;
(c) Desenvolvimento Socioeconômico;
(d) Educação Ambiental e Patrimonial;
(e) Remoção e Reassentamento.

Este produto será uma importante ferramenta para garantir a integração entre a comunidade e o projeto, contribuindo para a sua efetividade e sucesso, sendo, por essa razão, um dos meios para alcançar os Objetivos Específicos 01, 02, 03, 04, 05 e 06, descritos anteriormente.

P - Desapropriações, Bolsa Moradia e Indenizações

O produto Desapropriações, Bolsa Moradia e Indenizações refere-se às ações necessárias para viabilizar a implantação do Terminal de integração de ônibus do BRT Amazonas. Essas ações serão conduzidas de forma transparente e em conformidade com Política Municipal de Habitação e salvaguardas do ente financiador, garantindo os direitos dos proprietários e ocupantes com segurança jurídica e social.

Estima-se que até 175 domicílios possam ser afetados, sendo 80 de famílias vulneráveis a serem incluídas na política municipal de reassentamento, 10 imóveis comerciais a serem igualmente reassentados, e os restantes 85 imóveis que possuem valor superior a 100 mil reais seriam indenizados. A prefeitura fornece, ainda, aluguel social temporário, através do Programa Bolsa Moradia, para as famílias reassentadas, garantindo o acesso a uma habitação digna enquanto não recebem a titulação de suas unidades habitacionais na área do entorno do empreendimento.

Este produto é dos meios para alcançar os Objetivos Específicos 01, 02, 03, 04, 05 e 06, descritos anteriormente.

S - REQUALIFICAÇÃO URBANA DO BAIRRO BARRO PRETO

O bairro Barro Preto, conhecido como Polo da Moda de Belo Horizonte, encontra-se com o entorno depreciado e pouco atrativo para população, gerando um cenário de perdas significativas de oportunidades econômicas locais. O projeto executivo para requalificação do bairro foi aprovado em janeiro de 2011 e atualmente está em processo de revisão para que suas obras sejam financiadas pela operação de crédito com a Agência Francesa de Desenvolvimento.

A requalificação urbana do Barro Preto contribuirá para valorizar este importante centro comercial da cidade, gerando benefícios para comerciantes, moradores e usuários, muitos deles de outros municípios, que visitam a área constantemente, tendo impacto direto nos Objetivos Específicos 07 e 08, descritos anteriormente.

P - Obras de requalificação urbana do bairro Barro Preto

As obras de requalificação urbana do bairro Barro Preto incluem intervenções em 20 trechos que totalizam 2,70 km. O projeto contempla a recuperação de canteiros centrais, a instalação de travessias elevadas de pedestres, o alargamento de calçadas, a troca de mobiliário urbano e a extinção de vagas de estacionamento rotativo.

Sob a perspectiva de uso e ocupação do solo, este produto visa ampliar e fortalecer a vocação do bairro, além de criar uma imagem diferenciada para o polo da moda ao longo da Avenida Augusto de Lima e da Rua Mato Grosso. Já a proposta para o sistema viário prevê a manutenção das entradas e saídas de grande parte da circulação, o aumento de vagas de táxi e de carga e descarga, e a redução de estacionamento rotativo, especialmente na rua Mato Grosso, para possibilitar a criação de mais espaço para a convivência e circulação de pedestres.

O projeto mantém a geometria das ruas Ouro Preto, Araguari, Goitacazes, Guajajaras e Augusto de Lima, além de contemplar o tratamento de calçada, arborização, mobiliário, iluminação e a racionalização de vagas.

Também está previsto o tratamento nos principais cruzamentos da Avenida Augusto de Lima e Rua Mato Grosso com piso elevado e travessia de pedestres, e um tratamento diferenciado na rua Mato Grosso, com alargamento de calçada e mobiliário especial. Este produto é dos meios para alcançar os Objetivos Específicos 07 e 08, descritos anteriormente.

C - REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS

Este componente busca tornar os espaços públicos do centro da cidade mais seguros, acessíveis e convidativos para toda população. Dividido em dois subcomponentes: (i) Paisagismo com recuperação de mobiliários, passeios e revegetação, e (ii) Remodelagem dos canteiros centrais com melhoria do paisagismo e melhoria na acessibilidade nas travessias de pedestres; este componente compreende um conjunto de intervenções urbanísticas que são meios para alcançar os Objetivos Específicos seguintes:

(O.E.7) Melhorar as condições de caminhabilidade e acessibilidade para pedestres, em especial mulheres crianças, pessoas com deficiência e mobilidade reduzida;
(O.E.8) Gerar a apropriação dos espaços públicos pela população;

S - PAISAGISMO COM RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIOS, PASSEIOS E REVEGETAÇÃO

Este subcomponente visa recuperar áreas verdes e espaços públicos importantes no hipercentro da cidade. As intervenções incluem a recuperação de mobiliários urbanos, passeios e áreas verdes, além da revegetação de espaços degradados. Com a revitalização desses locais, espera-se promover uma melhoria na qualidade de vida dos moradores do centro e pessoas que circulam nesses espaços diariamente, além de estimular o uso desses espaços para atividades de lazer e convivência.

Este subcomponente compreende produtos para alcançar os Objetivos Específicos 07 e 08, descritos anteriormente.

P - Obras de paisagismo com recuperação de mobiliários, passeios e revegetação

O produto em questão consiste na execução de obras de paisagismo, recuperação de mobiliário, passeios e revegetação em quatro localidades distintas: Boulevard Arrudas (11.442,36 m²), Praça Rui Barbosa (10.438,16 m²), Praça Engenheiro José Nogueira de Sá (1.017,87 m²) e Praça Antônio Scalzo Neto (429,15 m²), totalizando 23.327,54 m².

Essas intervenções de paisagismo e recuperação de mobiliários, passeios e revegetação em áreas públicas contribuem para melhorar a qualidade de vida da população, proporcionando maior apropriação do espaço público pela população e a melhoria do bem-estar urbano. Por esses motivos, esse produto é um meio direto para o alcance dos Objetivos Específicos 07 e 08, descritos anteriormente.
Pela urgência da requalificação de tais espaços, a prefeitura irá licitar as obras em 2023 e os desembolsos com o ente financiador se configurarão como financiamento retroativo.

S - REMODELAGEM DOS CANTEIROS CENTRAIS COM MELHORIA DO PAISAGISMO E DA ACESSIBILIDADE
O presente subcomponente compreende intervenções de remodelagem dos canteiros centrais e implantação de acessibilidade universal em cinco avenidas estratégicas do centro de BH. A melhoria da ambiência e acessibilidade nessas vias tem como externalidade positiva a segurança e conforto de pedestres, em especial mulheres, crianças e pessoas com mobilidade reduzida.

Por essa razão, este subcomponente apoia o programa no alcance do Objetivos Específicos 07 e 08, descritos anteriormente.

P - Obras de requalificação dos canteiros centrais e implantação de acessibilidade
Este produto compreende a execução das obras de remodelagem dos canteiros centrais com melhoria do paisagismo e acessibilidade nas travessias de pedestres nas avenidas: Bias Fortes (3.336,86 m²), Olegário Maciel (4.516,08 m²), João Pinheiro (1.914,69 m²), Augusto de Lima (4.408,56 m²) e Álvares Cabral (4.603,36 m²), totalizando 18.779,55 m² .
Atualmente, os canteiros estão deteriorados e não há rebaixamento das travessias de pedestres, impossibilidade o atravessamento dessas avenidas por pessoas com cadeira de rodas ou com outro grau de mobilidade reduzida. Por esses motivos, esse produto é um meio direto para o alcance dos Objetivos Específicos 07 e 08, descritos anteriormente.
Pela urgência da requalificação de tais espaços, a prefeitura irá licitar as obras em 2023 e os desembolsos com o ente financiador se configurarão como financiamento retroativo

C - MOBILIDADE ATIVA E COLETIVA
Este componente busca melhorar as condições de deslocamento da população no hipercentro de Belo Horizonte em meios de transporte públicos, coletivos e individuais sustentáveis. Dividido em seis subcomponentes: (i) faixas exclusivas de ônibus no hipercentro, (ii) rebaixamento asfáltico, pavimentação e microdrenagem no hipercentro; (iii) requalificação de calçadas; (iv) ruas de pedestres, (v) estações de transferência do BRT do entorno da área hospitalar, (vi) implantação de ciclovias e conservação das existentes; este componente abarca uma série de produtos que são meios para alcançar os Objetivos Específicos seguintes:

(O.E.1) Aumentar em 47% a velocidade dos ônibus no sentido Bairro Centro;
(O.E.2) Aumentar em 11% a velocidade dos ônibus no sentido Centro Bairro;
(O.E.3) Aumentar em 50% a velocidade média do tráfego em geral;
(O.E.4) Reduzir do tempo de espera em pontos de ônibus;
(O.E.5) Minimizar e monitorar as emissões de GEE e poluentes locais, contribuindo para a redução em 20% da tendência de emissão de gases de efeito estufa prevista para 2030 para Belo Horizonte em relação ao ano de 2013, conforme Plano de Redução de Emissões de Gases de Efeito Estufa de Belo Horizonte (PREGEE);
(O.E.6) Melhorar as condições de conforto, segurança e tempo de embarque dos usuários que fazem uso da rede de transporte público;
(O.E.7) Melhorar as condições de caminhabilidade e acessibilidade para pedestres, em especial mulheres crianças, pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.
(O.E.8) Gerar a apropriação dos espaços públicos pela população;
(O.E.9) Aumentar a segurança e conforto de ciclistas, bem como seu potencial para integração intermodal;

S - FAIXAS EXCLUSIVAS DE ÔNIBUS NO HIPERCENTRO
Este subcomponente compreende a implantação de obras de faixas exclusivas de ônibus no hipercentro. Foram avaliados 70 km de corredores de transporte coletivo para estudar os ganhos específicos da priorização contrapondo com os impactos que esta medida tem sobre o sistema de transporte e tráfego como um todo, com o objetivo de escolher a melhor alternativa para o conjunto de usuários da via. A seleção da melhor alternativa baseou-se na redução do tempo de viagem para o passageiro do transporte coletivo e para o pedestre, em sua maioria também passageiro de ônibus.

A velocidade média do transporte coletivo nas vias selecionadas é baixa e as linhas de ônibus são sobrecarregadas, consequentemente, os tempos de viagem e espera nessas localidades é considerável, prejudicando a população de baixa renda que depende do transporte público para se deslocar. Em novembro de 2019, quando foram feitas as pesquisas de trânsito, a velocidade média dos ônibus no sentido Bairro> Centro na Av. Afonso Pena era de 9,1 km/h e no sentido Centro>Bairro era 14,3 km/h. Em toda a rede estudada, que envolve além da Av. Afonso Pena as vias transversais, a velocidade era de 8,7 km/h.

Por essa razão, as intervenções no sistema viário para implantação de faixas exclusivas e consequente aumento da velocidade operacional dos ônibus é um meio para o alcance do Objetivos Específicos 01, 02, 03, 04, 05 e 06, descritos anteriormente.

P - Obras para implantação de faixas exclusivas de ônibus no hipercentro
O produto consiste na execução das obras para implantação de faixas exclusivas de ônibus no hipercentro, abrangendo as vias: Av . Afonso Pena (4,4 km), a Av. Álvares Cabral, entre a Av. Olegário Maciel e a R. dos Guajajaras (1 km) e as Ruas Curitiba e São Paulo, entre a Av. Afonso Pena e a Av. Álvares Cabral (3 km).

Espera-se que após a implantação das intervenções, haja a redução do tempo de viagem; o menor tempo de espera com pontos de ônibus menos cheios; e a melhoria na pontualidade do quadro de horários. Outras externalidades positivas geradas pelo aumento da velocidade de operação dos ônibus é a redução da emissão dos gases de efeito estufa e a melhoria da atratividade do transporte público. Por esses motivos, as faixas exclusivas são meios para se alcançar os Objetivos Específicos 01, 02, 03, 04, 05 e 06, descritos anteriormente.

Pela urgência das intervenções na A. Afonso Pena, a prefeitura irá licitar as obras em 2023 e os desembolsos com o ente financiador se configurarão como financiamento retroativo.

S - REBAIXAMENTO ASFÁLTICO, PAVIMENTAÇÃO E MICRODRENAGEM NO HIPERCENTRO

Este subcomponente consiste na realização de obras para o rebaixamento asfáltico, pavimentação e microdrenagem de vias do hipercentro. A repavimentação das vias aumentou o espaço físico entre o nível da calçada e o piso do ônibus, com os usuários muitas vezes tendo que subir 60 centímetros para embarcar no ônibus. Este é um desafio físico significativo para todos ? especialmente para pessoas com deficiência ? que aumenta o tempo de embarque e reduz a eficiência nas operações de ônibus. Tal cenário contribui igualmente para problemas de escoamento de águas pluviais, gerando transtornos para pedestres no período de chuvas.

As intervenções no sistema viário para rebaixamento asfáltico, pavimentação e implantação de microdrenagem são meios para o alcance do Objetivos Específicos 04, 06 e 07, descritos anteriormente.

P - Obras de rebaixamento asfáltico, pavimentação e microdrenagem no hipercentro

Este produto compreende as obras de rebaixamento do asfalto, pavimentação e instalação de sistemas de microdrenagem em trechos de avenidas mais deterioradas do hipercentro, somando18 km de intervenção. As obras visam melhorar a infraestrutura viária da região, aumentando a segurança e o conforto e segurança de pedestres e usuários de transporte coletivo e, portanto, são consideradas meios para o alcance do Objetivos Específicos 04, 06 e 07, descritos anteriormente.

Pela urgência das intervenções nas vias identificadas, a prefeitura irá licitar as obras em 2023 e os desembolsos com o ente financiador se configurarão como financiamento retroativo.

S - REQUALIFICAÇÃO DE CALÇADAS

As calçadas da região central estão deterioradas, apresentando desníveis, obstáculos, fissuras, fendas e buracos que comprometem o percurso de pedestres, em especial pessoas com mobilidade reduzida e com deficiência. Dessa forma, este subcomponente busca requalificar as calçadas para melhorar a acessibilidade, a segurança e a mobilidade urbana dos pedestres, promovendo um espaço mais confortável e inclusivo para todos. Dessa forma, fica claro que este subcomponente e seu produto é um meio para o alcance do Objetivos Específicos 07 e 08, descritos anteriormente.

P - Obras para requalificação de calçadas e travessias

Este produto compreende as obras para requalificação de calçadas nos trechos mais críticos do hipercentro, somando 36 km. As intervenções incluem a implantação de acessibilidade universal, restauração de calçadas portuguesas e do mobiliário urbano. A requalificação de calçadas é um meio para o alcance do Objetivos Específicos 07 e 08, descritos anteriormente.

Pela urgência das intervenções nas calçadas do hipercentro, a prefeitura irá licitar as obras em 2023 e os desembolsos com o ente financiador se configurarão como financiamento retroativo.

S - RUA DE PEDESTRES

A construção de comunidades e economias locais mais fortes, saudáveis e com menor impacto ambiental passa pela transformação dos municípios em lugares mais caminháveis e que colocam o pedestre no centro dos seus planejamentos urbanos. As ruas voltadas para pedestres incrementam as atividades comerciais, geram maior receita tributária por área e oferecem mais retorno sobre os investimentos públicos realizados do que aquelas projetadas com o foco nos automóveis. Uma via diversificada e simples para caminhar incentiva que os pedestres circulem entre lojas, cafés e restaurantes, resolvendo suas necessidades diárias perto de suas casas ou trabalhos e consumindo nesses estabelecimentos.

Atualmente, vias importantes para o comércio e circulação de pessoas no hipercentro apresentam um ambiente hostil para pedestres, em especial pessoas com mobilidade reduzida em áreas do hipercentro de grande circulação de pessoas. Por essa razão, a criação de ruas de pedestres em trechos estratégicos é uma iniciativa para tornar Belo Horizonte mais segura e confortável para pessoas, alcançando os Objetivos Específicos 05, 07 e 08, descritos anteriormente.

P - Obras para implantação de Ruas de Pedestres

Este produto compreende das obras para implantação de ruas de pedestres em Belo Horizonte, em três vias:
(a) Avenida Álvares Cabral - entre a Avenida Augusto de Lima e a Rua da Bahia, com extensão de 150 metros;
(b) Rua dos Tupis - entre a Rua Rio de Janeiro e a Rua São Paulo, com extensão de 135 metros;
(c) Avenida Olegário Maciel, ao lado do Mercado Novo, com extensão de 135 metros.

Essa intervenção urbana tem como objetivo proporcionar estimular a mobilidade ativa, além de promover a revitalização das áreas centrais da cidade. As obras incluem a implantação de calçadas acessíveis, fechamento do tráfego de veículo, supressão de estacionamentos rotativos, recuperação de mobiliários urbanos e outros elementos que estimulem o uso dessas ruas para a circulação de pessoas.

A criação de rua de pedestres é um dos para o alcance do Objetivos Específicos 07 e 08, descritos anteriormente.

S - ESTAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DO BRT E ADEQUAÇÕES DO SISTEMA VIÁRIO DO ENTORNO DA ÁREA HOSPITALAR
A Área Hospitalar é uma zona de altíssima importância para o acesso ao serviços de saúde, que se encontra com conflitos de trânsito, congestionamentos e alto tempo de espera e passagem no transporte coletivo.

Em 2020, a prefeitura contratou Estudos Técnicos e Leiautes Funcionais de Estações de Transferência do BRT MOVE Municipal e do Sistema Viário do Entorno da Área Hospitalar no Município para avaliar o desempenho operacional do transporte coletivo na Área Hospitalar; como melhorar as condições de conforto, segurança e tempo de embarque da rede de transporte MOVE futura; como reduzir o tráfego de passagem pela Área Hospitalar e manter o nível de serviço do tráfego geral. Os resultados obtidos indicavam a necessidade de construção de duas estações de BRT na Área Hospitalar e intervenções viárias em seu entorno imediato para melhorar o desempenho operacional do transporte coletivo na região.

Graças ao seu potencial de redução dos tempos de embarque e desembarque; melhoraria das condições de conforto e segurança dos usuários, além das condições ambientais da região, principalmente em termos de poluição sonora e atmosférica, este subcomponente e seus produtos são meios para alcançar os Objetivos Específicos 01, 02, 03, 04, 05 e 06, descritos anteriormente.

P - Projetos das estações de transferência do BRT e das adequações do sistema viário do entorno da área hospitalar
Este produto consiste na contratação de consultoria para elaboração do projeto executivo de duas estações de transferência do BRT e da requalificação do sistema viário no entorno da Área Hospitalar, proporcionando maior conforto e agilidade aos usuários do transporte público.

As estações serão pontos de conexão entre diferentes linhas de ônibus, proporcionando maior agilidade e eficiência aos usuários. O sistema viário do entorno deve ser requalificado para reduzir os conflitos de circulação de de veículos e garantir maior segurança no trânsito. A fase de elaboração dos projetos executivos é crucial para a definição minuciosa das especificações técnicas e dos custos necessários para das intervenções. Assim, este produto é um meio para o alcance dos Objetivos Específicos 01, 02, 03, 04, 05 e 06, descritos anteriormente.

P - Obras das estações de transferência do BRT e das adequações do sistema viário do entorno da área hospitalar
Este produto compreende as obras de duas estações de transferência do BRT e da requalificação do sistema viário no entorno da Área Hospitalar. Ademais da construção de estações de transferência, são previstos trechos de faixas exclusivas para ônibus e a requalificação de vias. Com mais rapidez e pontualidade dos ônibus, os usuários do transporte público terão mais conforto e segurança para acessar os hospitais e unidades de saúde da região. Assim, este produto é um meio para o alcance dos Objetivos Específicos 01, 02, 03, 04, 05 e 06, descritos anteriormente.

S - IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CICLOVIAS
A presença das ciclovias e das ciclofaixas nas cidades contribui para reduzir acidentes no trânsito, além de estimular o ciclismo como uma forma de deslocamento sustentável e veloz, melhorando a mobilidade urbana. A implantação de uma rede cicloviária completa e conectada representa um enorme passo em direção a cidades mais justas, mais inclusivas e mais democráticas.

As ciclovias geram melhor aproveitamento do viário, com mais segurança e saúde para seus cidadãos, menos estresse, menos congestionamento e menos mortes no trânsito. Ademais, ciclovias promovem ocupação do espaço público, tornando-o espaço de convivência e não apenas de passagem. Espaços ociosos, pouco frequentados e abandonados pelo poder público e pelos cidadãos têm maior índice de criminalidade. Por isso, investir na bicicleta aumenta a segurança pública.

Por fim, ciclovias são boas para o comércio, pois ciclistas são clientes potenciais que passam em baixa velocidade e não exigem grandes áreas de estacionamento, podendo facilmente parar em frente a uma vitrine, entrar numa loja, conhecer um serviço.

Por todas essas razões este subcomponente é um meio para o alcance dos Objetivos Específicos 05, 08 e 09, descritos anteriormente.

P - Obras para implantação de novas ciclovias e conservação das atuais
Este produto compreende as obras de implantação de novas ciclovias e conservação das atuais em vias do hipercentro. As vias contempladas incluem:

(a) Rua São Paulo, a Rua Pe. Belchior e a Rua Rio de Janeiro, totalizando 2,51 km de extensão; e
(b) Rua Tamoios e as Avenidas Paraná, Santos Dumont e Olegário Maciel, somando 5,29 km de extensão.

Priorizar a mobilidade ativa por bicicleta oferecendo infraestrutura segregada, segura e conectada a ciclistas propicia a integração intermodal, a redução de emissões, a apropriação de espaços públicos e a criação de uma cidade mais sustentável. Dessa forma, este produto é um dos meios para o alcance dos Objetivos Específicos 05, 08 e 09, descritos anteriormente.

C - ESTUDOS E EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES
Este componente é composto produtos transversais aos demais componentes descritos até aqui. Eles visam garantir a qualidade e efetividade do programa e potencializar as ações em termos sociais e ambientais. São previstas consultorias para apoiar a gestão do programa, equipamentos de monitoramento da qualidade do ar e capacitação para promoção da equidade, além de estudos de microssimulação para avaliar novas intervenções no hipercentro.

Os produtos deste componente são os meios para alcançar os Objetivos Específicos

(O.E.5) Reduzir e monitorar as emissões de GEE e poluentes locais;
(O.E.7) Melhorar as condições de caminhabilidade e acessibilidade para pedestres, em especial mulheres crianças, pessoas com deficiência e mobilidade reduzida;
(O.E.10) Aumentar em até 17 pontos percentuais os postos de trabalhos ocupados por mulheres nas obras contratadas pela prefeitura;
(O.E.11) Fortalecer a capacidade institucional da Prefeitura de Belo Horizonte, garantindo a transparência e a efetividade do uso dos recursos públicos destinados ao programa, bem como a gestão coordenada e adequada de equipes para atender padrões de excelência de licitações e regulamentações ambientais e sociais.

S - PROGRAMA MULHERES NA CONSTRUÇÃO
Este subcomponente tem como produto a execução de um programa de qualificação de mão-de-obra feminina para atuar nas obras contratadas pela Prefeitura de Belo Horizonte. O programa visa promover a igualdade de gênero e a inclusão social, oferecendo capacitação técnica e profissional para mulheres que desejam trabalhar no setor da construção civil.

As intervenções e obras civis financiadas pela PBH trazem benefícios sociais e econômicos em sua fase de execução, sendo um dos principais a ativação da economia local, traduzida pela oferta de novos postos de trabalho no setor da construção civil, indústria de equipamentos e serviços, além dos seus efeitos multiplicadores e sinérgicos. Considerando que mulheres representam menos de 3% da força de trabalho na construção civil nas obras da Prefeitura, tornam-se necessárias medidas afirmativas para a promoção da diversidade organizacional do setor.

Assim, este subcomponente é um meio para o alcance do Objetivo Específico 10, descrito anteriormente.

P - Qualificação de mão-de-obra feminina
Este produto busca empoderar mulheres economicamente, por meio da capacitação profissional na área da construção civil e facilitação do acesso a vagas de emprego. Para além da qualificação profissional, o programa conta com ações estratégicas como:

(a) Divulgação de cursos de capacitação profissional em comunidades vulneráveis;
(b) Construção de pontes entre empresas do setor da construção civil e mulheres capacitadas;
(c) Monitoramento e avaliação do desempenho das mulheres capacitadas;
(d) Difusão de boas práticas para a criação de ambientes inclusivos e respeitosos nas empresas do setor;
(e) Instauração de código de conduta e protocolos de denúncia de discriminação de gênero;

Com o exposto, fica evidente que este produto é o principal meio para o alcance do Objetivo Específico 10, descrito anteriormente.

S - AUDITORIA EXTERNA
A auditoria externa é crucial para avaliação e atestação da integridade do uso de recursos públicos do programa pela prefeitura. Além de atestar os registros contábeis, a auditoria externa pode auxiliar na tomada de decisões estratégicas do programa, garantir o cumprimento da legislação nacional, municipal e do ente financiador, evitar possíveis desvios e fraudes, bem como apontar as falhas de administração.

Por tais razões, este subcomponente é um meio para o alcance do Objetivo Específico 11, descrito anteriormente.

P - Consultoria para realização de auditoria externa
Este produto consiste na realização de uma avaliação criteriosa da execução dos projetos e atividades do programa, com o objetivo de verificar a adequação dos processos e a conformidade com as normas e legislações aplicáveis. Através da execução da Auditoria Externa, será possível identificar e corrigir eventuais falhas, garantindo a eficiência e eficácia do programa e a correta aplicação dos recursos públicos, sendo, portanto, um meio para o alcance do Objetivo Específico 11, descrito anteriormente.

S - EQUIPE DE APOIO PARA UNIDADE GESTORA DO PROGRAMA
Um programa da complexidade e magnitude como o apresentado nesta Carta Consulta necessita de profissionais qualificados e especializados, que o quadro do município pode não apresentar. Assim, a contratação de equipe para apoio é uma forma de melhorar a gestão Unidade Gestora do Programa, expressa em melhoria de processos, desenvolvimento de novas ferramentas de gestão, controle de riscos ambientais e sociais, dentre outros. Trata-se de um dos meios para o alcance do Objetivo Específico 11, descrito anteriormente.

P - Contratação de equipe de apoio para Unidade Gestora do Programa
Este produto consiste na contratação de profissionais especializados para apoiar a Unidade Gestora na implementação, monitoramento e avaliação do programa. A equipe será responsável por garantir a transparência e eficiência na utilização dos recursos, bem como pela coordenação das atividades do programa e pela comunicação com os órgãos setoriais envolvidos, empresas contratadas, órgãos fiscalizadores e comunidade local. O objetivo final é garantir o sucesso do programa e o alcance dos resultados esperados, fortalecendo a capacidade institucional da prefeitura, indo de encontro ao Objetivo Específico 11, descrito anteriormente.

S - ESTUDOS DE MICROSSIMULAÇÃO PARA O HIPERCENTRO
Este subcomponente tem como objetivo avaliar a potencialidade de novas intervenções de mobilidade urbana no hipercentro por meio de estudos de microssimulação de trânsito e de pedestres. Para além das obras previstas neste programa, a prefeitura tem consciência da necessidade pungente de outras intervenções na região central, razão pela qual se faz necessário o estudo das prioridades e possibilidade no horizonte futuro.

Desse modo, este subcomponente vem apoiar o alcance dos Objetivos Específicos 05 e 07, descritos anteriormente.

P - Estudos de microssimulação para o hipercentro

Este produto compreende a elaboração de estudos de microssimulação para o hipercentro, buscando avaliar os impactos da ampliação de zonas 30 na região e apresentar soluções para redução do tráfego de passagem pela área central, para aumentar a velocidade de operação do transporte coletivo, reduzir acidentes e emissões em áreas sensíveis.

Os estudos técnicos incluem simulação de tráfego, relatórios de emissão de gases de efeito estufa, pesquisa de contagem classificada de veículos e pedestres, pesquisa de velocidade e retardamento de ônibus e automóveis, pesquisa de velocidade por trecho e fluxo de saturação por aproximação, bem como pesquisa de comprimento de fila por aproximação.

Com o exposto, fica justificada as razões pelas quais tais estudos vêm apoiar o alcance dos Objetivos Específicos 05 e 07, descritos anteriormente.

S - MONITORAMENTO DA QUALIDADE DE AR

Como apresentado no diagnóstico desta Carta Consulta, Belo Horizonte é a quarta cidade brasileira em termos de níveis de poluição, onde as emissões de poluentes aumentaram em 22% entre 2012 e 2019. Monitorar a qualidade do ar e promover o controle e a gestão da poluição atmosférica na cidade em áreas estratégicas é essencial para revertermos esse triste quadro.

A coleta de dados precisos e atualizados poderá subsidiar a elaboração de políticas públicas e ações de prevenção e mitigação dos impactos ambientais e na saúde da população. Por esse motivo, este subcomponente é um meio direto de alcance do Objetivo Específico 05.

P - Equipamentos de monitoramento da qualidade do ar

Este produto consiste na aquisição de equipamentos necessários para monitorar a qualidade do ar no hipercentro, incluindo, por exemplo, sensores de monitoramento de gases poluentes, analisadores de partículas em suspensão e outros dispositivos necessários para medir os índices de qualidade do ar em tempo real.

A compra desses equipamentos é estratégica para o programa como um todo, permitindo a avaliação do impacto das intervenções em termos de qualidade do ar. A equipe de monitoramento poderá coletar dados sobre poluição local nas vias onde foram implantadas faixas exclusivas, ruas de pedestres e ciclovias, elencando os melhores resultados e benefícios, que poderão, posteriormente, ser escalados para áreas sensíveis. A compra de equipamentos de monitoramento da qualidade do ar é um dos meios para alcançar do Objetivo Específico 05.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	-	-	**49.589.095,65**	**79,34**
P- Obras para implantação do terminal de integração de ônibus do BRT Amazonas	número de terminais	1,00	29.867.496,92	47,79
P- Obras de requalificação urbana do bairro Barro Preto	km requalificados	2,70	3.620.302,66	5,79
P- Obras de paisagismo com recuperação de mobiliários, passeios e revegetação	m²	23.327,54	1.095.141,55	1,75
P- Obras de requalificação dos canteiros centrais e implantação de acessibilidade	m²	18.779,55	1.095.141,55	1,75
P- Obras para implantação de faixas exclusivas de ônibus no hipercentro	km	8,40	5.430.453,99	8,69
P- Obras de rebaixamento asfáltico, pavimentação e microdrenagem no hipercentro	km	18,00	6.335.529,65	10,14
P- Obras para requalificação de calçadas e travessias	km	36,00	633.552,97	1,01
P- Obras para implantação de Ruas de Pedestres	m	420,00	162.913,62	0,26
P- Obras das estações de transferência do BRT e das adequações do sistema viário do entorno da área hospitalar	número de estações	2,00	1.095.141,55	1,75
P- Obras para implantação de novas ciclovias e conservação das atuais	km	5,29	253.421,19	0,41
Bens	-	-	**175.584,68**	**0,28**
P- Equipamentos de monitoramento da qualidade do ar	km de vias monitoradas	20,00	175.584,68	0,28
Consultoria	-	-	**661.610,31**	**1,06**
P- Projetos das estações de transferência do BRT e das adequações do sistema viário do entorno da área hospitalar	% estudos concluídos	100,00	54.304,54	0,09
P- Consultoria para realização de auditoria externa	nº auditorias realizadas	5,00	58.326,70	0,09
P- Contratação de equipe de apoio para Unidade Gestora do Programa	nº profissionais	12,00	367.963,94	0,59
P- Estudos de microssimulação para o hipercentro	% estudos concluídos	100,00	181.015,13	0,29
Serviços que Não de Consultoria	-	-	**941.278,69**	**1,51**
P- Programa de Trabalho Técnico Social	famílias atendidas	80,00	941.278,69	1,51
Capacitação e Treinamento	-	-	**271.522,70**	**0,43**
P- Qualificação de mão-de-obra feminina	número de mulheres	538,00	271.522,70	0,43
Outros	-	-	**10.860.907,97**	**17,38**
P- Desapropriações, Bolsa Moradia e Indenizações	número de domicílios	175,00	10.860.907,97	17,38
Total Geral	-	-	**62.500.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

(a) Diagnóstico Plano Diretor de Mobilidade Urbana 2015 ? produziu estudo para auxiliar na melhoria da mobilidade urbana do município e seus resultados foram fundamentais para o planejamento da concepção do projeto do BRT e do PLANMOB;

(b) Plano Diretor de Mobilidade Urbana de Belo Horizonte ? 2017: estrutura os dados e diagnóstico e prognóstico da mobilidade urbana, fornecendo informações de base para o desenvolvimento do projeto e como linha de base para comparação com os resultados dos indicadores dos próximos anos;

(c) Plano Diretor de Belo Horizonte 2022: contém diretrizes relativas ao Programa e as áreas de intervenção;

(d) Programa Municipal Centro de Todo Mundo, com intervenções diversas no hipercentro de Belo Horizonte

(e) Relatório de Análise de Vulnerabilidades Climáticas de Belo Horizonte 2016: a análise auxilia no mapeamento de riscos na implantação do projeto, evitando que as intervenções sejam realizadas nestas áreas e mitigando os problemas advindos dessas ocorrências;

(f) Estudos que embasaram os projetos da Av. Afonso Pena, Estações de Transferência, Área Hospitalar e do Barro Preto;

(g) Projetos básicos e executivos das faixas exclusivas de ônibus, ciclovias, ruas de pedestres, calçadas, travessias, rebaixamento asfáltico e praças dos componentes 2 e 3;

(h) Revisão sobre área necessária para implantação do terminal de integração de ônibus para minimização das famílias afetadas.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Municipal

MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE(MG)

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

Agente Financiador: Agência Francesa de Desenvolvimento - AFD

Valor / Moeda do Financiamento: ? 50.000.000,00 (cinquenta milhões de euros);

Desembolso: Em parcelas. Adiantamento dos fundos com base em um plano de aquisições ou operações pré-aprovadas pela AFD durante a fase das negociações e liberação de uma nova tranche após justificação da utilização dos recursos já desembolsados;

Garantia(s) do financiamento: União;

Prazo de Carência: 05 anos;

Prazo de Amortização: 15 anos. Repagamento com a opção de periodicidade trimestral ou semestral;

Prazo total: 20 anos

Juros e atualização monetária Taxa variável de Euribor 6 meses + margem (160 pb), ou o seu equivalente em taxa fixa. Para a taxa fixa, a margem pode ser fixada na data de assinatura e varia em função do valor, prazo e carência do financiamento. A taxa aplicada para cada desembolso varia em função do cálculo da Euribor no pedido da fixação de taxa e seria aplicável durante todo o período de amortização. Para empréstimo em EUR ou USD, existe a possibilidade de prefixar a taxa em até 70% do valor do empréstimo;

Comissão de Financiamento: 0,5% (a ser paga uma única vez);

Comissão de Compromisso: 0,5% a.a. Base de cálculo - valor contratado não desembolsado.

Destinação dos recursos ? Fomento de ações que contribuam para a melhoria da mobilidade urbana; fomento de ações na área do turismo por meio de revitalização de ruas; ações que viabilizem a revitalização de praças.

O município não dispõe de capacidade de investimento para implementação das intervenções necessárias na escala desejada, portanto é imprescindível a captação de recursos externos.

A Agência Francesa de Desenvolvimento ? AFD é uma instituição financeira com experiência em operações de crédito, tendo realizado vários empréstimos com Estados e municípios do Brasil, oferecendo taxas de juros módicas, prazos, carência e demais condições adequadas.

No que tange à assistência técnica da AFD, o ente financiador está bem posicionado para apoiar a implementação de um projeto de renovação urbana muito complexo, especialmente no contexto de gerar integração significativa dos aspectos de desenvolvimento urbano e transporte, incluindo resiliência e gênero, e utilizando fortes abordagens orientadas ao cidadão para embasar a concepção e a implementação do projeto.

A AFD proporciona importante valor agregado para prefeitura e parceiros do projeto, devido à sua experiência na coordenação institucional e na convocação de diversos parceiros e partes interessadas, incluindo agências, organizações da sociedade civil, instituições governamentais, níveis de governo (estadual e municipal). Ainda, a AFD viabiliza apoio técnico qualificado ao proponente nas análises e elaboração dos documentos técnicos necessários à formalização da proposta nas instâncias de análises e aprovações, podendo disponibilizar, também, apoio técnico e financeiro não reembolsável para ações complementares ao projeto objeto do financiamento.

Com o exposto, passa-se à análise da taxa praticada pelos empréstimos, do prazo de maturidade das operações e das comissões que integram o custo da operação.

A taxa do empréstimo praticada pela AFD, pelo BID e pelo BIRD consiste para todas as instituições consideradas em uma taxa variável de referência (SOFR para valores contratados em Dólar Americano aplicável aos empréstimos concedidos pelo BID e BIRD e EURIBO para valores contratados em Euro, considerando todas as instituições financeiras referenciadas nesse) mais uma margem (spread) variável (0,5 % adotada pelo BIRD, 0.85% aplicada pelo BID e 160 pb, praticada pela AFD). A taxa do empréstimo é reajustada, em cada data de pagamento de juros, e aplica-se aos períodos de juros com início naquelas datas. A taxa de referência é a taxa de mercado aplicável para um período de taxa de juros de seis meses (SOFR para USD, e EURIBOR para EUR). O spread variável é recalculado trimestralmente e aplica-se ao período de juros a partir da data de pagamento de juros que se baseia, ou imediatamente após a data de recálculo, mas terminando antes da data de recálculo seguinte. Nota-se que a adoção do indexador EURIBOR é vantajoso para o Município de Belo Horizonte conforme percentuais abaixo definidos para o último semestre.

IndexadorTaxa Data

Taxa SOFR (semestral) 4,81 % 06-04-2023

Taxa EURIBOR (semestral)3,339%06-04-2023

Nota-se que o prazo de maturidade oferecido pela AFD (12 a 20 anos) é inferior ao disponibilizado pelas multilaterais internacionais consultadas nessa análise, sendo de até 35 anos, considerado como prazo médio ponderado de 20 anos para operações firmadas junto ao BIRD e, tipicamente, até 25 anos para operações formalizadas junto ao BID. Uma maior maturidade da operação significaria uma menor oneração ao fluxo de caixa do Tesouro Municipal.

Quanto aos prazos de carência / de graça, não há diferenças relevantes que impactariam o cronograma financeiro de repagamento da operação considerando os períodos ofertados pelas instituições financeiras internacionais consideradas.

A avaliação das comissões que integram o custo efetivo da operação da proposta da AFD (Comissão Inicial de 0,5% sob o valor contratado paga uma única vez e Comissão de Compromisso de 0,5% a.a. incidente sobre valor contratado e não desembolsado) mostrou -se equivalente quanto às condições praticadas pelo BID e desvantajosas quanto aos percentuais praticadas pelo BIRD (Comissão Inicial de 0,25% do montante do empréstimo e Taxa de compromisso de 0,25% é cobrada sobre saldos não desembolsados).

No que se refere às condições praticada pelas instituições financeiras nacionais, considerou-se a linha de crédito FINISA oferecida pela Caixa Econômica Federal por meio da qual é possível que o ente municipal pleiteie recursos para apoiar financeiramente diversas ações orçamentárias, sobretudo relacionadas à infraestrutura, mobilidade, iluminação e inúmeras obras que contribuem para a melhora das condições de vida da cidade e , consequentemente , do munícipe. Toma-se como referência o Custo Efetivo Total - CET de acordo com a mais recente precificação praticada pela CAIXA para a linha de crédito FINISA conforme se demonstra por meio da formalização, em 28/ 02/2023, do contrato de financiamento CT 603.627-41, sendo o CET negociado para essa operação o de 17,9% (131,15% da variação acumulada das taxas médias diárias do Certificado de Depósitos Interfinanceiros ? CDI ao ano , 13,65% na data da redação dessa nota técnica). A Caixa ainda cobra o valor de 2% sobre o valor calculado a título de comissão de estruturação da operação, o que se mostra. Finalmente, as condições de carência e repagamento do principal podem chegar até 120 meses, um prazo demasiadamente curto quando comparado com o oferecido nas operações com as instituições internacionais, que têm um prazo de maturidade mais longevo e que onerara de maneira menos impactante o fluxo de caixa do tesouro municipal, sem se desconsiderar, ainda, as taxas cambiais atual.

Em relação às condições oferecidas pelo BNDES, considerou-se a linha FINEM que possui abrangente lista de objetos financiáveis e utiliza para a precificação da sua taxa de juros final a composição da Taxa de Longo Prazo (TLP), que é composta pelas remunerações (spreads) do BNDES e pela taxa de risco de crédito. Em abril de 2023, a TLP foi a de IPCA +6,05% a.a , resultando no CET de 8,14% a.a. O prazo total das operações é negociável e compreende o prazo de carência e o prazo de amortização, sendo esses determinados em função da capacidade de pagamento do empreendimento, do cliente e do grupo econômico.

Evidenciada por meio dessa análise, portanto, a vantajosidade para o Município de Belo Horizonte em relação à proposta formalizada pela AFD ao Município de Belo Horizonte frente às diversas condições praticadas pelas instituições financeiras internacionais (BIRD e BID) e nacionais (CAIXA e BNDES) consideradas nessa análise.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

ÁREAS ESTRATÉGICAS

(a) Promoção da Sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação: espera-se que após a implantação das intervenções prevista no programa, em especial as focadas na mobilidade ativa e coletiva (faixas exclusivas, estações BRT, ciclovias, ruas de pedestres e terminal de integração de ônibus), haja a redução da emissão dos gases de efeito estufa e poluição atmosférica, incluindo melhoria do conforto ambiental. Ademais, a coleta de dados precisos e atualizados sobre a qualidade do ar, prevista no componente 4, poderá subsidiar a elaboração de políticas públicas e ações de prevenção e mitigação dos impactos ambientais e na saúde da população.

(b) Implantação e/ou ampliação de ações de saneamento: as obras de microdrenagem de vias do hipercentro, incluídas no componente 3, têm objetivo de adequar o calçamento e meio fio, melhorando o escoamento de águas pluviais, gerando menos transtornos para pedestres no período de chuvas.

(c) Melhoria da ambiência urbana e arborização: com a recuperação de espaços públicos, revegetação de canteiros centrais e praças, prevista no componente 2, a prefeitura busca promover uma melhoria na qualidade de vida dos moradores do centro e pessoas que circulam nesses espaços diariamente. Somadas às implantações de ciclovias, ruas de pedestres e adequação de calçadas, o programa estimula o uso da cidade por pessoas, tornando a centro em um local de lazer e de convivência.

(d) Benefícios para microempreendedores individuais, micro e pequenas empresas, favorecendo o estabelecimento de novos negócios: a requalificação urbana do Barro Preto contribuirá para valorizar este importante centro comercial da cidade, gerando benefícios para comerciantes, moradores e consumidores, muitos deles de outros municípios, que visitam a área constantemente. Ademais, a construção de comunidades e economias locais mais fortes, saudáveis e com menor impacto ambiental passa pela transformação dos municípios em lugares mais caminháveis e que colocam o pedestre no centro dos seus planejamentos urbanos. As ruas voltadas para pedestres incrementam as atividades comerciais, geram maior receita tributária por área e oferecem mais retorno sobre os investimentos públicos realizados do que aquelas projetadas com o foco nos automóveis. Uma via diversificada e simples para caminhar incentiva que os pedestres circulem entre lojas, cafés e restaurantes, resolvendo suas necessidades diárias perto de suas casas ou trabalhos e consumindo nesses estabelecimentos.

(e) Geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis: a prefeitura trabalha em seu produto Programa de Trabalho Técnico Social, no componente 1, o eixo Desenvolvimento Socioeconômico, que foca na identificação de potenciais produtivos, apoio a iniciativas locais e cursos de capacitação e qualificação profissional com as comunidades afetadas pelas obras. A capacitação profissional tem a finalidade básica de capacitar grupos de moradores para inserção no mercado a partir dos princípios da economia solidária, visando, sobretudo, à criação de unidades produtivas para geração de trabalho e renda. Ademais, no escopo do trabalho social há a identificação dos nichos de mercado e oportunidades profissionais na região, para que sejam organizados, pela equipe de acompanhamento social, oficinas e cursos de qualificação, que ampliem as oportunidades de inserção profissional. Além destas atividades , a equipe social deverá orientar os interessados se insiram no Programa Municipal de Inclusão Produtiva e de Geração de Trabalho e Renda.

(f) Ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários: as intervenções e obras civis financiadas pela PBH trazem benefícios sociais e econômicos em sua fase de execução, sendo um dos principais a ativação da economia local, traduzida pela oferta de novos postos de trabalho no setor da construção civil, indústria de equipamentos e serviços, além dos seus efeitos multiplicadores e sinérgicos. No caso específico dos profissionais da construção civil, deve-se atentar que durante quatro anos as obras de construção do terminal e das unidades habitacionais demandam significativo número de trabalhadores. Uma medida prevista no escopo do componente 4 do presente programa que pode ser bastante eficaz para a ampliação das oportunidades de emprego é o aproveitamento da mão de obra local, em particular, a feminina, através do Programa Mulheres na Construção. A empresa que executará a intervenção deverá empregar mão de obra local e deverá cumprir uma cota mínima de postos ocupados por mulheres, potencialmente as trabalhadoras da comunidade que receberão a qualificação profissional para atuarem no setor da construção.

(h) Melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão e/ou de participação cidadã: o escopo do Programa de Trabalho Técnico Social, incluído no componente 1, trabalha com uma metodologia que extrapola a conceituação tradicional, na perspectiva de que, além de informar, o trabalho deve fomentar, formar e partilhar ações e compromissos, na medida que possibilita a integração dos moradores com as várias políticas públicas e suas interfaces, garantindo sustentabilidade das ações. O eixo Mobilização, Organização e Fortalecimento Social contempla principalmente ações como reuniões e assembleias com a comunidade, formação, capacitação e acompanhamento do Grupo de Referência, formado por voluntários da comunidade, e articulação com a rede social no entorno do empreendimento.

BENEFICIÁRIOS

O Programa terá uma abrangência significativa em Belo Horizonte, com uma ampla gama de beneficiários diretos e indiretos. Entre os beneficiários diretos, destacam-se:

(a) 815 mil usuários de linhas de ônibus que passam pela Avenida Amazonas, que terão acesso ao novo Terminal de Integração Ônibus previsto no componente 1, responsável por conectar as linhas de ônibus vindas da região metropolitana para a região central da cidade. A expectativa é de que os trabalhadores de renda menor que carregam o maior ônus relativo no que diz respeito a longos tempos de deslocamento e custos de transporte elevados sejam os mais beneficiados com as melhorias no transporte público coletivo.

(b) 1.914 comerciantes e microempreendedores no trecho a ser revitalizado do bairro Barro Preto, previsto no componente 1;

(c) 3.036 usuários de linhas de ônibus que têm a área central como destino também serão diretamente beneficiados pela implantação de faixas exclusivas e estações de BRT no hipercentro e área hospitalar, prevista no componente 3. Mulheres provenientes de grupos de baixa renda serão particularmente beneficiadas por essas ações, pois dependem do transporte público ainda mais do que os homens ao se deslocar;

(d) 21.141 estabelecimentos comerciais da região central, que representam 30% do faturamento total da capital, que se beneficiarão diretamente da melhoria da atratividade e acessibilidade previstas nas intervenções do componente 2 e 3;

(e) 3.401 ciclistas, que se beneficiarão diretamente pela implantação e conservação da rede cicloviária prevista no componente 3;

(f) 808 mil pedestres que circulam diariamente na região do hipercentro, beneficiados diretamente pela melhoria da caminhabilidade, segurança e conforto dos espaços públicos do hipercentro e Barro Preto, prevista nas intervenções do componente 2 e 3;

(g) 277.852 pessoas com deficiência permanente, que se beneficiarão diretamente pela implantação de travessias e calçadas acessíveis no hipercentro e Barro Preto prevista nas intervenções do componente 1, 2 e 3;

Dentre os beneficiários indiretos, destacam-se:

(a) 6.183 habitantes do bairro Barro Preto;

(b) 14.399 habitantes do Centro;

(c) 5 916 189 habitantes da Região Metropolitana de Belo Horizonte, que se beneficiará das externalidades positivas decorrentes da redução de congestionamentos e poluição para acesso à região central do município;

(d) As diversas instituições públicas e órgãos setoriais envolvidos no projeto também serão beneficiados, incluindo a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SMOBI), a Secretaria Municipal de Política Urbana (SMPU), a Superintendência de Desenvolvimento da Capital (SUDECAP), a Superintendência de Mobilidade Urbana (SUMOB), a Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte (URBEL) e todo o município de BH ao reforçar a capacidade técnica do quadro de pessoal do governo;

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Euro

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência ?
Contrapartida Financeira	CF	?	12.500.000,00	1,00	12.500.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência ?**
Agência Francesa de Desenvolvimento - AFD	AFD	?	50.000.000,00	1,00	50.000.000,00
Total:			62.500.000,00		62.500.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

A gestão do Programa será feita pelas equipes da PBH que compõem a Unidade Gestora do Programa (UGP) e Unidades Executoras dos Projetos (UEP). Tanto UGP como UEPs serão compostas por funcionários da Prefeitura e serão apoiadas por consultores contratados externamente, conforme necessário. O arranjo proposto, que conta várias autoridades locais dentro da estrutura governamental, permitirá a necessária interdisciplinaridade, internalização e transferência de conhecimento e inovação em pautas-chave, como planejamento resiliente, ação climática, inclusão de gênero e engajamento dos cidadãos.

A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (SMOBI) ocupará as principais funções deliberativas e gerenciais da UGP, incluindo a responsabilidade geral pelas tarefas de Coordenação de Projetos, Gestão Financeira, Licitações, Planejamento e Monitoramento e Avaliação. Estima-se que ela contará com uma equipe de cinco pessoas formada por servidores municipais nas etapas iniciais do Programa, podendo ser escalonada no decorrer de sua implementação.

A SMOBI tem as principais responsabilidades fiduciárias para o programa, incluindo: (i) submissão de solicitações de desembolso e documentação das despesas ao ente financiador; (ii) preparação e submissão de relatórios financeiros ao ente financiador; e (iii) elaboração e fornecimento de toda documentação financeira e relatórios/informações do Projeto solicitados por auditores externos e funcionários do ente financiador. A SMOBI terá apoio da Secretaria de Fazenda para a realização de pagamentos e acompanhamento da dívida.

A execução financeira será concentrada no SMOBI e nenhum tipo de transferência de fundos está prevista no âmbito do programa. Haverá uma descentralização de ações e políticas públicas por agências implementadoras, contribuindo para a maior especialização técnica das agências.

A UEP é formada por equipes técnicas da Superintendência de Desenvolvimento da Capital (SUDECAP), Companhia Urbanista e de Habitação (URBEL), Subsecretaria de Zeladoria Urbana (SUZURB), Superintendência de Mobilidade do Município (SUMOB) e Empresa de Transportes e Trânsito (BHTRANS). Os líderes de cada UEP participam das principais decisões tomadas pela UGP, seguindo uma estrutura de governança compartilhada. Cada UEP será responsável pela implementação de tarefas setoriais específicas e técnicas em áreas relacionadas às suas aquisições, conforme descrito a seguir:

(a) Subsecretaria de Zeladoria Urbana (SUZURB): responsável por coordenar a implementação dos processos de execução e fiscalização de serviços de manutenção dos espaços públicos urbanos em especial de manutenção de microdrenagem, de restauração de vias urbanas, calçadas e de bens imóveis públicos;

(b) Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte (URBEL): responsável pela implementação da Política Municipal de Habitação, através da elaboração de planos e projetos, execução de obras de urbanização, regularização fundiária, assistência técnica, produção de novas moradias e Trabalho Social, para moradores de assentamentos de interesse social e população de baixa renda;

(c) Superintendência de Desenvolvimento da Capital (SUDECAP): responsável pela elaboração de projetos e implementação de obras públicas e saneamento do Município;

(d) Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A (BHTRANS): responsável pelo planejamento e organização da prestação de serviços públicos relacionados ao transporte público e ao tráfego rodoviário urbano, bem como participa do planejamento urbano de Belo Horizonte.

(e) Superintendência de Mobilidade do Município de Belo Horizonte (SUMOB): responsável por planejar e gerenciar o sistema de mobilidade urbana no Município, além de administrar os serviços de transporte público coletivo, de transporte público individual de táxi, de transporte escolar e o fretado. Também é finalidade da SUMOB contribuir com as atividades de planejamento do trânsito e sistemas viários municipal e metropolitano.

4.2. Execução/Executores

Executor: Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura de Belo Horizonte - MG
Representante Oficial: Leandro César Pereira
Endereço da Sede: Rua dos Guajajaras, 1107 - 18° andar - Centro, Belo Horizonte - MG, 30180-100
E-mail Institucional:
Telefone: (31) 3277-8140 Fax:
CNPJ: 18715383000140 UF:

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 5 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES AFD	TOTAL CF	TOTAL AFD
C - POLOS DE ATRATIVIDADE	**45.289.986,24**	**1.180.218,67**	**362.030,27**		
S - TERMINAL DE INTEGRAÇÃO DE ÔNIBUS DO BRT AMAZONAS	41.669.683,58	1.180.218,67	0,00		
P - Obras para implantação do terminal de integração de ônibus do BRT Amazonas	29.867.496,92	0,00	0,00		
P - Programa de Trabalho Técnico Social	941.278,69	94.127,87	0,00		
P - Desapropriações, Bolsa Moradia e Indenizações	10.860.907,97	1.086.090,80	0,00		
S - REQUALIFICAÇÃO URBANA DO BAIRRO BARRO PRETO	3.620.302,66	0,00	362.030,27		
P - Obras de requalificação urbana do bairro Barro Preto	3.620.302,66	0,00	362.030,27		
C - REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	**2.190.283,10**	**0,00**	**2.190.283,10**		
S - PAISAGISMO COM RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIOS, PASSEIOS E REVEGETAÇÃO	1.095.141,55	0,00	1.095.141,55		
P - Obras de paisagismo com recuperação de mobiliários, passeios e revegetação	1.095.141,55	0,00	1.095.141,55		
S - REMODELAGEM DOS CANTEIROS CENTRAIS COM MELHORIA DO PAISAGISMO E DA ACESSIBILIDADE	1.095.141,55	0,00	1.095.141,55		
P - Obras de requalificação dos canteiros centrais e implantação de acessibilidade	1.095.141,55	0,00	1.095.141,55		
C - MOBILIDADE ATIVA E COLETIVA	**13.965.317,51**	**0,00**	**12.493.664,48**		
S - FAIXAS EXCLUSIVAS DE ÔNIBUS NO HIPERCENTRO	5.430.453,99	0,00	5.430.453,99		
P - Obras para implantação de faixas exclusivas de ônibus no hipercentro	5.430.453,99	0,00	5.430.453,99		
S - REBAIXAMENTO ASFÁLTICO, PAVIMENTAÇÃO E MICRODRENAGEM NO HIPERCENTRO	6.335.529,65	0,00	6.335.529,65		
P - Obras de rebaixamento asfáltico, pavimentação e microdrenagem no hipercentro	6.335.529,65	0,00	6.335.529,65		
S - REQUALIFICAÇÃO DE CALÇADAS	633.552,97	0,00	633.552,97		
P - Obras para requalificação de calçadas e travessias	633.552,97	0,00	633.552,97		
S - RUA DE PEDESTRES	162.913,62	0,00	32.582,72		
P - Obras para implantação de Ruas de Pedestres	162.913,62	0,00	32.582,72		
S - ESTAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DO BRT E ADEQUAÇÕES DO SISTEMA VIÁRIO DO ENTORNO DA ÁREA HOSPITALAR	1.149.446,09	0,00	10.860,91		
P - Projetos das estações de transferência do BRT e das adequações do sistema viário do entorno da área hospitalar	54.304,54	0,00	10.860,91		
P - Obras das estações de transferência do BRT e das adequações do sistema viário do entorno da área hospitalar	1.095.141,55	0,00	0,00		
S - IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CICLOVIAS	253.421,19	0,00	50.684,24		
P - Obras para implantação de novas ciclovias e conservação das atuais	253.421,19	0,00	50.684,24		
C - ESTUDOS E EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES	**1.054.413,15**	**314.151,76**	**211.787,71**		
S - PROGRAMA MULHERES NA CONSTRUÇÃO	271.522,70	271.522,70	0,00		
P - Qualificação de mão-de-obra feminina	271.522,70	271.522,70	0,00		
S - AUDITORIA EXTERNA	58.326,70	5.832,67	0,00		
P - Consultoria para realização de auditoria externa	58.326,70	5.832,67	0,00		
S - EQUIPE DE APOIO PARA UNIDADE GESTORA DO PROGRAMA	367.963,94	36.796,39	0,00		
P - Contratação de equipe de apoio para Unidade Gestora do Programa	367.963,94	36.796,39	0,00		
S - ESTUDOS DE MICROSSIMULAÇÃO PARA O HIPERCENTRO	181.015,13	0,00	36.203,03		
P - Estudos de microssimulação para o hipercentro	181.015,13	0,00	36.203,03		
S - MONITORAMENTO DA QUALIDADE DE AR	175.584,68	0,00	175.584,68		
P - Equipamentos de monitoramento da qualidade do ar	175.584,68	0,00	175.584,68		
Total	**0,00**	**1.494.370,43**	**15.257.765,56**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES AFD	TOTAL CF	TOTAL AFD
C - POLOS DE ATRATIVIDADE		**2.360.437,32**	**4.308.160,14**		
S - TERMINAL DE INTEGRAÇÃO DE ÔNIBUS DO BRT AMAZONAS		2.360.437,32	3.584.099,62		
P - Obras para implantação do terminal de integração de ônibus do BRT Amazonas		0,00	3.584.099,62		

P - Programa de Trabalho Técnico Social		188.255,74	0,00		
P - Desapropriações, Bolsa Moradia e Indenizações		2.172.181,58	0,00		
S - REQUALIFICAÇÃO URBANA DO BAIRRO BARRO PRETO		0,00	724.060,52		
P - Obras de requalificação urbana do bairro Barro Preto		0,00	724.060,52		
C - REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS		**0,00**	**0,00**		
S - PAISAGISMO COM RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIOS, PASSEIOS E REVEGETAÇÃO		0,00	0,00		
P - Obras de paisagismo com recuperação de mobiliários, passeios e revegetação		0,00	0,00		
S - REMODELAGEM DOS CANTEIROS CENTRAIS COM MELHORIA DO PAISAGISMO E DA ACESSIBILIDADE		0,00	0,00		
P - Obras de requalificação dos canteiros centrais e implantação de acessibilidade		0,00	0,00		
C - MOBILIDADE ATIVA E COLETIVA		**0,00**	**376.511,48**		
S - FAIXAS EXCLUSIVAS DE ÔNIBUS NO HIPERCENTRO		0,00	0,00		
P - Obras para implantação de faixas exclusivas de ônibus no hipercentro		0,00	0,00		
S - REBAIXAMENTO ASFÁLTICO, PAVIMENTAÇÃO E MICRODRENAGEM NO HIPERCENTRO		0,00	0,00		
P - Obras de rebaixamento asfáltico, pavimentação e microdrenagem no hipercentro		0,00	0,00		
S - REQUALIFICAÇÃO DE CALÇADAS		0,00	0,00		
P - Obras para requalificação de calçadas e travessias		0,00	0,00		
S - RUA DE PEDESTRES		0,00	130.330,90		
P - Obras para implantação de Ruas de Pedestres		0,00	130.330,90		
S - ESTAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DO BRT E ADEQUAÇÕES DO SISTEMA VIÁRIO DO ENTORNO DA ÁREA HOSPITALAR		0,00	43.443,63		
P - Projetos das estações de transferência do BRT e das adequações do sistema viário do entorno da área hospitalar		0,00	43.443,63		
P - Obras das estações de transferência do BRT e das adequações do sistema viário do entorno da área hospitalar		0,00	0,00		
S - IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CICLOVIAS		0,00	202.736,95		
P - Obras para implantação de novas ciclovias e conservação das atuais		0,00	202.736,95		
C - ESTUDOS E EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES		**85.258,13**	**144.812,10**		
S - PROGRAMA MULHERES NA CONSTRUÇÃO		0,00	0,00		
P - Qualificação de mão-de-obra feminina		0,00	0,00		
S - AUDITORIA EXTERNA		11.665,34	0,00		
P - Consultoria para realização de auditoria externa		11.665,34	0,00		
S - EQUIPE DE APOIO PARA UNIDADE GESTORA DO PROGRAMA		73.592,79	0,00		
P - Contratação de equipe de apoio para Unidade Gestora do Programa		73.592,79	0,00		
S - ESTUDOS DE MICROSSIMULAÇÃO PARA O HIPERCENTRO		0,00	144.812,10		
P - Estudos de microssimulação para o hipercentro		0,00	144.812,10		
S - MONITORAMENTO DA QUALIDADE DE AR		0,00	0,00		
P - Equipamentos de monitoramento da qualidade do ar		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**2.445.695,45**	**4.829.483,72**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES AFD	TOTAL CF	TOTAL AFD
C - POLOS DE ATRATIVIDADE		**5.310.984,00**	**13.576.134,97**		
S - TERMINAL DE INTEGRAÇÃO DE ÔNIBUS DO BRT AMAZONAS		5.310.984,00	11.946.998,77		
P - Obras para implantação do terminal de integração de ônibus do BRT Amazonas		0,00	11.946.998,77		
P - Programa de Trabalho Técnico Social		423.575,41	0,00		
P - Desapropriações, Bolsa Moradia e Indenizações		4.887.408,59	0,00		
S - REQUALIFICAÇÃO URBANA DO BAIRRO BARRO PRETO		0,00	1.629.136,20		
P - Obras de requalificação urbana do bairro Barro Preto		0,00	1.629.136,20		
C - REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS		**0,00**	**0,00**		
S - PAISAGISMO COM RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIOS, PASSEIOS E REVEGETAÇÃO		0,00	0,00		
P - Obras de paisagismo com recuperação de mobiliários, passeios e revegetação		0,00	0,00		
S - REMODELAGEM DOS CANTEIROS CENTRAIS COM MELHORIA DO PAISAGISMO E DA ACESSIBILIDADE		0,00	0,00		
P - Obras de requalificação dos canteiros centrais e implantação de acessibilidade		0,00	0,00		
C - MOBILIDADE ATIVA E COLETIVA		**0,00**	**164.271,23**		
S - FAIXAS EXCLUSIVAS DE ÔNIBUS NO HIPERCENTRO		0,00	0,00		
P - Obras para implantação de faixas exclusivas de ônibus no hipercentro		0,00	0,00		
S - REBAIXAMENTO ASFÁLTICO, PAVIMENTAÇÃO E MICRODRENAGEM NO HIPERCENTRO		0,00	0,00		
P - Obras de rebaixamento asfáltico, pavimentação e microdrenagem no hipercentro		0,00	0,00		
S - REQUALIFICAÇÃO DE CALÇADAS		0,00	0,00		
P - Obras para requalificação de calçadas e travessias		0,00	0,00		
S - RUA DE PEDESTRES		0,00	0,00		
P - Obras para implantação de Ruas de Pedestres		0,00	0,00		
S - ESTAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DO BRT E ADEQUAÇÕES DO SISTEMA VIÁRIO DO ENTORNO DA ÁREA HOSPITALAR		0,00	164.271,23		
P - Projetos das estações de transferência do BRT e das adequações do sistema viário do entorno da área hospitalar		0,00	0,00		
P - Obras das estações de transferência do BRT e das adequações do sistema viário do entorno da área hospitalar		0,00	164.271,23		
S - IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CICLOVIAS		0,00	0,00		

P - Obras para implantação de novas ciclovias e conservação das atuais		0,00	0,00		
C - ESTUDOS E EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES		**191.830,79**	**0,00**		
S - PROGRAMA MULHERES NA CONSTRUÇÃO		0,00	0,00		
P - Qualificação de mão-de-obra feminina		0,00	0,00		
S - AUDITORIA EXTERNA		26.247,01	0,00		
P - Consultoria para realização de auditoria externa		26.247,01	0,00		
S - EQUIPE DE APOIO PARA UNIDADE GESTORA DO PROGRAMA		165.583,78	0,00		
P - Contratação de equipe de apoio para Unidade Gestora do Programa		165.583,78	0,00		
S - ESTUDOS DE MICROSSIMULAÇÃO PARA O HIPERCENTRO		0,00	0,00		
P - Estudos de microssimulação para o hipercentro		0,00	0,00		
S - MONITORAMENTO DA QUALIDADE DE AR		0,00	0,00		
P - Equipamentos de monitoramento da qualidade do ar		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**5.502.814,79**	**13.740.406,20**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES AFD	TOTAL CF	TOTAL AFD
C - POLOS DE ATRATIVIDADE		**1.770.328,00**	**9.503.294,48**		
S - TERMINAL DE INTEGRAÇÃO DE ÔNIBUS DO BRT AMAZONAS		1.770.328,00	8.960.249,08		
P - Obras para implantação do terminal de integração de ônibus do BRT Amazonas		0,00	8.960.249,08		
P - Programa de Trabalho Técnico Social		141.191,80	0,00		
P - Desapropriações, Bolsa Moradia e Indenizações		1.629.136,20	0,00		
S - REQUALIFICAÇÃO URBANA DO BAIRRO BARRO PRETO		0,00	543.045,40		
P - Obras de requalificação urbana do bairro Barro Preto		0,00	543.045,40		
C - REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS		**0,00**	**0,00**		
S - PAISAGISMO COM RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIOS, PASSEIOS E REVEGETAÇÃO		0,00	0,00		
P - Obras de paisagismo com recuperação de mobiliários, passeios e revegetação		0,00	0,00		
S - REMODELAGEM DOS CANTEIROS CENTRAIS COM MELHORIA DO PAISAGISMO E DA ACESSIBILIDADE		0,00	0,00		
P - Obras de requalificação dos canteiros centrais e implantação de acessibilidade		0,00	0,00		
C - MOBILIDADE ATIVA E COLETIVA		**0,00**	**657.084,93**		
S - FAIXAS EXCLUSIVAS DE ÔNIBUS NO HIPERCENTRO		0,00	0,00		
P - Obras para implantação de faixas exclusivas de ônibus no hipercentro		0,00	0,00		
S - REBAIXAMENTO ASFÁLTICO, PAVIMENTAÇÃO E MICRODRENAGEM NO HIPERCENTRO		0,00	0,00		
P - Obras de rebaixamento asfáltico, pavimentação e microdrenagem no hipercentro		0,00	0,00		
S - REQUALIFICAÇÃO DE CALÇADAS		0,00	0,00		
P - Obras para requalificação de calçadas e travessias		0,00	0,00		
S - RUA DE PEDESTRES		0,00	0,00		
P - Obras para implantação de Ruas de Pedestres		0,00	0,00		
S - ESTAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DO BRT E ADEQUAÇÕES DO SISTEMA VIÁRIO DO ENTORNO DA ÁREA HOSPITALAR		0,00	657.084,93		
P - Projetos das estações de transferência do BRT e das adequações do sistema viário do entorno da área hospitalar		0,00	0,00		
P - Obras das estações de transferência do BRT e das adequações do sistema viário do entorno da área hospitalar		0,00	657.084,93		
S - IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CICLOVIAS		0,00	0,00		
P - Obras para implantação de novas ciclovias e conservação das atuais		0,00	0,00		
C - ESTUDOS E EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES		**63.943,59**	**0,00**		
S - PROGRAMA MULHERES NA CONSTRUÇÃO		0,00	0,00		
P - Qualificação de mão-de-obra feminina		0,00	0,00		
S - AUDITORIA EXTERNA		8.749,00	0,00		
P - Consultoria para realização de auditoria externa		8.749,00	0,00		
S - EQUIPE DE APOIO PARA UNIDADE GESTORA DO PROGRAMA		55.194,59	0,00		
P - Contratação de equipe de apoio para Unidade Gestora do Programa		55.194,59	0,00		
S - ESTUDOS DE MICROSSIMULAÇÃO PARA O HIPERCENTRO		0,00	0,00		
P - Estudos de microssimulação para o hipercentro		0,00	0,00		
S - MONITORAMENTO DA QUALIDADE DE AR		0,00	0,00		
P - Equipamentos de monitoramento da qualidade do ar		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**1.834.271,59**	**10.160.379,41**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES AFD	TOTAL CF	TOTAL AFD
C - POLOS DE ATRATIVIDADE		**1.180.218,67**	**5.738.179,72**	**11.802.186,66**	**33.487.799,58**
S - TERMINAL DE INTEGRAÇÃO DE ÔNIBUS DO BRT AMAZONAS		1.180.218,67	5.376.149,45	11.802.186,66	29.867.496,92
P - Obras para implantação do terminal de integração de ônibus do BRT Amazonas		0,00	5.376.149,45	0,00	29.867.496,92
P - Programa de Trabalho Técnico Social		94.127,87	0,00	941.278,69	0,00
P - Desapropriações, Bolsa Moradia e Indenizações		1.086.090,80	0,00	10.860.907,97	0,00
S - REQUALIFICAÇÃO URBANA DO BAIRRO BARRO PRETO		0,00	362.030,27	0,00	3.620.302,66
P - Obras de requalificação urbana do bairro Barro Preto		0,00	362.030,27	0,00	3.620.302,66

C - REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.190.283,10**
S - PAISAGISMO COM RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIOS, PASSEIOS E REVEGETAÇÃO		0,00	0,00	0,00	1.095.141,55
P - Obras de paisagismo com recuperação de mobiliários, passeios e revegetação		0,00	0,00	0,00	1.095.141,55
S - REMODELAGEM DOS CANTEIROS CENTRAIS COM MELHORIA DO PAISAGISMO E DA ACESSIBILIDADE		0,00	0,00	0,00	1.095.141,55
P - Obras de requalificação dos canteiros centrais e implantação de acessibilidade		0,00	0,00	0,00	1.095.141,55
C - MOBILIDADE ATIVA E COLETIVA		**0,00**	**273.785,39**	**0,00**	**13.965.317,51**
S - FAIXAS EXCLUSIVAS DE ÔNIBUS NO HIPERCENTRO		0,00	0,00	0,00	5.430.453,99
P - Obras para implantação de faixas exclusivas de ônibus no hipercentro		0,00	0,00	0,00	5.430.453,99
S - REBAIXAMENTO ASFÁLTICO, PAVIMENTAÇÃO E MICRODRENAGEM NO HIPERCENTRO		0,00	0,00	0,00	6.335.529,65
P - Obras de rebaixamento asfáltico, pavimentação e microdrenagem no hipercentro		0,00	0,00	0,00	6.335.529,65
S - REQUALIFICAÇÃO DE CALÇADAS		0,00	0,00	0,00	633.552,97
P - Obras para requalificação de calçadas e travessias		0,00	0,00	0,00	633.552,97
S - RUA DE PEDESTRES		0,00	0,00	0,00	162.913,62
P - Obras para implantação de Ruas de Pedestres		0,00	0,00	0,00	162.913,62
S - ESTAÇÕES DE TRANSFERÊNCIA DO BRT E ADEQUAÇÕES DO SISTEMA VIÁRIO DO ENTORNO DA ÁREA HOSPITALAR		0,00	273.785,39	0,00	1.149.446,09
P - Projetos das estações de transferência do BRT e das adequações do sistema viário do entorno da área hospitalar		0,00	0,00	0,00	54.304,54
P - Obras das estações de transferência do BRT e das adequações do sistema viário do entorno da área hospitalar		0,00	273.785,39	0,00	1.095.141,55
S - IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CICLOVIAS		0,00	0,00	0,00	253.421,19
P - Obras para implantação de novas ciclovias e conservação das atuais		0,00	0,00	0,00	253.421,19
C - ESTUDOS E EQUIPAMENTOS COMPLEMENTARES		**42.629,07**	**0,00**	**697.813,34**	**356.599,81**
S - PROGRAMA MULHERES NA CONSTRUÇÃO		0,00	0,00	271.522,70	0,00
P - Qualificação de mão-de-obra feminina		0,00	0,00	271.522,70	0,00
S - AUDITORIA EXTERNA		5.832,68	0,00	58.326,70	0,00
P - Consultoria para realização de auditoria externa		5.832,68	0,00	58.326,70	0,00
S - EQUIPE DE APOIO PARA UNIDADE GESTORA DO PROGRAMA		36.796,39	0,00	367.963,94	0,00
P - Contratação de equipe de apoio para Unidade Gestora do Programa		36.796,39	0,00	367.963,94	0,00
S - ESTUDOS DE MICROSSIMULAÇÃO PARA O HIPERCENTRO		0,00	0,00	0,00	181.015,13
P - Estudos de microssimulação para o hipercentro		0,00	0,00	0,00	181.015,13
S - MONITORAMENTO DA QUALIDADE DE AR		0,00	0,00	0,00	175.584,68
P - Equipamentos de monitoramento da qualidade do ar		0,00	0,00	0,00	175.584,68
Total	**62.500.000,00**	**1.222.847,74**	**6.011.965,11**	**12.500.000,00**	**50.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

Para viabilização do financiamento externo, tem-se os seguintes atos legais:

(a) Aprovação da presente Carta-Consulta pela COFIEX, com a consequente incorporação das recomendações que esta comissão poderá emitir a propósito do Projeto;

(b) Negociações relativas à garantia do Governo Federal para a operação de crédito;

(c) Aprovação de Lei Municipal autorizativa para a realização da operação de crédito - Projeto de Lei a cargo do executivo em processo de elaboração para envio à Câmara Municipal de Belo Horizonte;

(d) No que concerne aos trabalhos de preparação do projeto junto ao órgão financiador externo, os principais são: a formalização da Unidade de Gerenciamento do Projeto (UGP) e das Unidades de Execução de Projeto (UEP), bem como as autorizações e obrigações no que se refere à operação e manutenção das estruturas implantadas por este;

(e) Ato de criação da UGP por meio de Portaria Municipal;

Licenças e demais instrumentos autorizativos são de responsabilidade da prefeitura, não sendo necessários convênios e outros trâmites legais junto a outros órgãos. Todos os documentos adicionais relativos à formalização de atos legais serão dirimidos pela UGP, a depender de cada caso.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

As contratações dos projetos básicos e executivos e obras, além de estudos específicos desenvolvidos por consultorias, referentes aos produtos do Programa, seguirão os procedimentos de licitação e contratação conforme executados pelo setor competente dentro da estrutura da Unidade Gestora do Programa (UGP), a ser instituída por portaria municipal, com servidores com experiência na realização das aquisições.

A AFD informou aceitar os procedimentos de contratação adotados pela Lei nº 8.666/93 e demais normas aplicáveis. Deverá ser inserido nos documentos de licitação os requisitos conforme a política de aquisição e contratação do ente financiador, bem como compromisso de integridade, sinalizando que não poderão ser utilizados recursos de AFD para pagamento à licitante ou prestador de serviços que figure na lista de sanções financeiras e comerciais da França, da União Europeia ou das Nações Unidas.

A prefeitura também está ciente das condições de salvaguardas ambientais e sociais da AFD, que são similares às do Banco Mundial, tendo em vista que já possui operação de crédito com a instituição.

Haverá necessidade de contratação adicional de pessoal para a composição de especialistas que darão suporte à UGP. Será necessário, posteriormente, o treinamento da equipe para a gestão de ITS, sendo verificado junto à assistência técnica prevista pela AFD.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

O programa prevê o atendimento de áreas que são, majoritariamente, públicas, de propriedade do município, como avenidas, calçadas e praças. As vias que receberão as faixas exclusivas de ônibus, ciclovias ou pavimentação são as mesmas por onde hoje já há circulação de veículos, não havendo necessidade de desapropriação de terrenos ou abertura de novas vias. O mesmo é válido para os espaços públicos a serem revitalizados.

Nos locais de implementação das intervenções não há a presença de obras de arte que necessitem de desapropriação, áreas de preservação ambiental a serem afetadas, ou qualquer elemento novo que possa impedir sua implantação, interromper ou retardar o andamento das obras.

Entretanto, para a instalação do terminal de integração de ônibus, compreendido no componente 1, haverá a necessidade de desapropriação de terrenos e reassentamento de famílias que residem em áreas irregulares margeando a linha férrea da futura Linha 2 do metrô. Na área no terminal identificada como propriedade pública, a estratégia adotada é a desafetação de áreas de uso coletivo. Nas áreas de propriedade particular a estratégia adotada é a desapropriação das áreas necessárias à execução das obras, usucapião em benefícios dos ocupantes, demarcação urbanística ou legitimação da posse.

As famílias afetadas passarão a integrar o Programa de Remoção e Reassentamento, orientado pela Política Municipal de Habitação (PMH), descrita em seção específica da presente Carta Consulta. Com o processo, tais famílias serão alocadas em unidades habitacionais em áreas regularizadas no entorno próximo ao empreendimento.

I - Nº DE IMÓVEIS, ÁREA ESTIMADA E NÚMERO DE FAMÍLIAS

Através de foto aérea, feita por drone, pôde ser estimado o número de domicílios. São aproximadamente 148 domicílios na porção da área do terminal definida como ZEIS-2 e outras 27 ao longo da via férrea, perfazendo o total de 175 domicílios inseridos na área de 30 mil m² em estudo para remoção e reassentamento.

Estima-se que dos 175 domicílios afetados, 80 sejam de famílias a serem reassentadas, 10 sejam de imóveis comerciais, e 85 de imóveis cujo valor é superior a 100 mil reais, cujos habitantes, historicamente, pela experiência da prefeitura, optam pela política de indenização ao lugar do recebimento de unidade habitacional com reassentamento no mesmo local.

Faz-se agora necessário destacar que a prefeitura está atualmente revisando a poligonal para implantação do terminal de integração de ônibus, justamente visando reduzir a área efetivamente necessária para implantação dessa infraestrutura. O estudo, que está sendo conduzido pela Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte (BHTRANS) e pela Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte (URBEL), estima que o número de famílias a serem reassentadas será reduzido em 50% ou mais.

II A SITUAÇÃO FUNDIÁRIA

Não houve cadastro técnico e socioeconômico em campo, pois a prefeitura encontra-se, ainda em fase de estudo preliminar e detalhamento da área efetivamente necessária para construção do terminal de ônibus.

De acordo com a experiência da prefeitura e estimativas realizadas pela Urbel, nos casos de reassentamentos em novas unidades deve ser considerado 70% do total dos domicílios para unidades de 2 quartos e 30% para as unidades de 3 quartos. Dessa forma temos o que segue: 56 domicílios serão reassentados em UH de 2 quartos (45m²), cujo valor unitário é R$ 222.769,22 e os outros 24 domicílios a serem reassentados em UH de 3 quartos (60m²), valor unitário R$ 273.276,73. Além disso, foram previstas 10 unidades comerciais referentes ao Programa PRAC. Dos outros 95 domicílios, cujo valor da benfeitoria ultrapassa os 100 mil reais, 85 serão indenizados com o valor de cada imóvel, aqui estimado da maneira relatada acima e 10 indenizados como imóveis comerciais. Foram também considerados os custos para pagamento de Bolsa Moradia (aluguel temporário) para as 80 famílias que serão reassentadas em unidades habitacionais durante 48 meses e outros 10 atendimentos para os beneficiados com o Programa PRAC através do Auxílio Comércio.

(a) Indenizações (85 domicílios): R$ 15.937.723,00

(b) Bolsa Moradia (48 meses, 80 famílias): R$ 1.920.000,00

(c) Construção de Unidades Habitacionais (80 un) e Comércio (10 un): 21.162.153,00

Os custos estimados totalizam aproximadamente 39 milhões de reais, sendo que não estão incluídos neste cálculo os valores relativos à desapropriação do terreno. Os valores aqui apresentados servem tão somente a título de estudo preliminar, devendo ser detalhados e devidamente atualizados à época da elaboração dos projetos de remoção e reassentamento.

III - INSTRUMENTOS LEGAIS PREVISTOS

A regularização fundiária se dará com base nas leis federais 6.766, 11.977 e 13.465, além da Lei de Parcelamento Uso e Ocupação do Solo de Belo Horizonte 7.166 e 8137 e suas alterações. As diretrizes para remoção e reassentamento de famílias são regidas pela Política Municipal de Belo Horizonte e em consonância com a Resolução LII do Conselho Municipal de Habitação. O terreno em estudo para implantação do terminal de ônibus ainda não foi declarado como de utilidade pública, pois a prefeitura ainda estuda a área precisa a ser afetada pelo empreendimento, tentando evitar o número de famílias a serem reassentadas.

De acordo com os princípios que regulam a política de reassentamento, principalmente nos casos de ocupações inadequadas dos espaços, indicam-se os seguintes procedimentos: realizar os reassentamentos, preferencialmente, nos próprios territórios sob intervenção; assegurar a participação das comunidades afetadas em todo o processo; considerar os sistemas de propriedades existentes, incluindo os informais; cuidar das condições de acesso aos serviços públicos como educação, saúde, transporte e lazer.

IV - FORMAS DE COMPENSAÇÃO QUE SERÃO UTILIZADAS

As formas de compensação possíveis variam de acordo com o perfil da família e do imóvel que é afetado pela desapropriação:

(a) Famílias ocupantes de imóveis de uso residencial, que são proprietárias das benfeitorias: atendimento pelas modalidades de atendimento previstas na Política Municipal de Habitação, nas modalidades:

- Indenização do imóvel, no valor de avaliação das benfeitorias;

- Reassentamento em unidades habitacionais produzidas na área do projeto ou entorno imediato;

- Reassentamento monitorado.

(b) Imóveis de uso residencial, com regime de ocupação diferente de próprio: reassentamento em unidades habitacionais para os ocupantes, concomitante ao ressarcimento do imóvel do valor de avaliação das benfeitorias ao proprietário. Encaminhamento para o Programa Locação Social, nos termos previstos pela Resolução LII do Conselho Municipal de Habitação e pelo Decreto nº 17.150/2019, que regulamenta aquele programa. Para os imóveis vagos, ressarcimento ao proprietário também com indenização do valor de avaliação da benfeitoria.

(c) Imóveis de uso misto: atendimento das famílias com o reassentamento, conjugado com alternativas previstas no PRAC (Programa de Relocação de atividades Comerciais), que inclui (as modalidades poderão ser alinhadas com o pagamento de auxílio comércio, até que as atividades possam ser retomadas no novo local):

- Indenização das benfeitorias;

- Relocação das atividades para unidades produzidas na área do projeto / entorno imediato;

- Destinação de áreas remanescentes para reconstrução da atividade comercial.

Imóveis de uso não residencial (serviços, comércio, indústrias, uso coletivo): atendimento das famílias com o reassentamento, conjugado com alternativas previstas no PRAC (Programa de Relocação de atividades Comerciais), que inclui:

- Indenização das benfeitorias;

- Relocação das atividades para unidades produzidas na área do projeto / entorno imediato;

- Destinação de áreas remanescentes para reconstrução da atividade comercial.

(d) Para imóveis com os usos diversos do residencial que não possuem regime de ocupação próprio, também nos termos da legislação, é possível a concessão de área para reinstalação da atividade, conjugado com o pagamento de indenização.

(e) Para os imóveis vazios, indenização dos respectivos proprietários.

(f) Propriedades particulares ocupadas: utilização dos instrumentos do Estatuto da Cidade para garantir os princípios constitucionais da função social da propriedade. Para as áreas de propriedade particular, desapropriação das áreas necessárias à execução das obras, usucapião em benefício dos ocupantes, demarcação urbanística ou legitimação de posse.

(g) Proprietários dos terrenos e das benfeitorias: desapropriação dos imóveis, sendo as benfeitorias avaliadas pelo Método da Quantificação de Custo e os terrenos pelo Valor de Mercado que permite reproduzir o imóvel no mercado e sua reinserção no mercado habitacional.

V - ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS

A URBEL, órgão gestor da Política Municipal de Habitação, é responsável pelas intervenções em assentamentos de interesse social, que correspondem às áreas de favelas, ocupações urbanas e loteamentos irregulares do Município. É também responsável pelo processo de remoção e reassentamento de famílias cuja relocação é necessária para a implementação de obras públicas.

VI - RISCOS

As desapropriações, reassentamentos e realocações representam uma interferência na vida cotidiana das pessoas, principalmente devido às características estruturantes das intervenções. A moradia é uma referência para a família, estreitamente ligada à sua estrutura econômica e social. Assim, o reassentamento é um grande desafio para o poder público, e um processo complexo e oneroso, mas, mesmo considerando os custos financeiros e sociais envolvidos, a consolidação definitiva e a integração física e social da zona estudada à cidade formal ainda são uma perspectiva de atendimento às necessidades habitacionais é uma solução viável em termos de recursos investidos e benefícios alcançados.

Não obstante os claros benefícios que essas intervenções possam trazer para as populações residentes, deve-se reconhecer os possíveis efeitos negativos inerentes aos remanejamentos populacionais involuntários: perda de laços de vizinhança e parentesco, de redes de apoio e solidariedade, aumento das despesas anteriormente não existentes (impostos e taxas, por exemplo).

VII - AS AÇÕES MITIGADORAS

Para que sejam evitadas as situações mencionadas, é necessário um conjunto de ações que garanta condições, na medida do possível, para a reconstrução do habitat com a melhoria da qualidade de vida da população.

(a) Como mencionado, a prefeitura está revisando a área necessária para o terminal de integração de ônibus, visando minimizar as desapropriações e reassentamento involuntário de populações;

(b) As famílias desapropriadas que aderirem ao programa de reassentamento serão realocadas preferencialmente no entorno da área do terminal, seguindo as diretrizes da Política Municipal de Habitação, reduzindo a perda de laços de vizinhança, parentesco e redes de apoio e solidariedade (detalhamento em seção específica desta carta consulta);

(c) Os proprietários dos terrenos e das benfeitorias da área afetadas serão indenizados, sendo as benfeitorias avaliadas pelo Método da Quantificação de Custo e os terrenos pelo Valor de Mercado que permite reproduzir o imóvel no mercado e sua reinserção no mercado habitacional;

(d) A depender do perfil da família impactada ela poderá se beneficiar do programa de locação social, que tem como objetivo promover atendimento temporário ou contínuo, por meio da locação, a preços acessíveis, de unidades habitacionais privadas ou públicas existentes. Ele possibilita acesso e permanência das famílias em áreas valorizadas, podendo ser pública ou privada a locação.

(e) As famílias podem, ainda, contar com o Programa Bolsa Moradia, que assegura a moradia em caráter temporário a famílias removidas em decorrência da execução de obras de urbanização ou em função da verificação de risco físico ou de situação de risco social;

(f) Para os proprietários de imóveis comerciais, a prefeitura conta com o programa Auxílio comércio, que tem por objetivo diminuir o impacto da remoção da atividade não residencial instalada em ZEIS (caso do terminal em estudo), por meio do pagamento de auxílio financeiro mensal e temporário ao proprietário do estabelecimento removido. Esses proprietários contam, ainda com o Programa de Realocação de Atividade Comercial (PRAC), que tem por objetivo a realocação de atividade não residencial instalada em ZEIS, cuja remoção seja necessária para a realização de obra pública.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

As atividades apoiadas pelo programa não deverão resultar em impactos ambientais adversos significativos, uma vez que ficarão restritas aos locais onde as obras civis serão desenvolvidas, são de magnitude média e ocorrerão num habitat já bastante modificado na cidade de BH.

Para implantar as infraestruturas de transporte coletivo e ativo do componente 2 e 3, não será necessária nenhuma obra civil além das que estão relacionadas à implementação de faixas exclusivas, ciclovias e estações. A maioria das intervenções estará relacionada à geometria, sinalização, microdrenagem, serviços de paisagismo, pontos de ônibus, tratamento de calçadas, instalação de equipamentos de integração e controle e serviços complementares.

A construção do terminal de integração de ônibus do componente 1 é considerada de média magnitude. Suas obras ocorrerão em espaço densamente ocupado que já foi fortemente modificado em relação ao seu estado original, portanto, não apresenta cursos de água, vegetação nativa ou outra estrutura legalmente protegida.

Os principais impactos ambientais potenciais durante a fase de construção relacionados com as atividades apoiadas pelo programa serão, em sua maioria, temporários e reversíveis, restritos aos locais onde as obras ocorrerão, podendo ser mitigados por medidas simples e bem conhecidas. Estes impactos podem incluir:

(a) Inconveniência e desconforto para a população vizinha em razão do aumento dos níveis de ruído e vibração;

(b) Interrupções e congestionamentos no tráfego local;

(c) Aumento da quantidade de caminhões e outros veículos pesados na rede local de arruamento e possível aumento do risco de acidentes de trânsito;

(d) Aumento das emissões de determinados poluentes, principalmente material particulado, alterando a qualidade do ar;

(e) Proliferação da fauna sinantrópica;

(f) Supressões pontuais de espécimes arbóreos;

Várias medidas de mitigação são possíveis para gerir os riscos e impactos ambientais adversos. Elas estarão reunidas no Plano de Gestão Ambiental, que incluirá:

(a) Programa de gestão ambiental de obras civis, que aborda a gestão de resíduos sólidos, ruído, emissões e questões de saúde e segurança da comunidade e trabalhadores;

(b) Programa de monitoramento da fauna sinantrópica;

(c) Programa de gestão da área contaminada visando evitar que trabalhadores e comunidades locais fiquem expostos a poluentes e materiais nocivos;

(d) Plano de gestão de tráfego durante as obras;

(e) Compensação ambiental pelas supressões realizadas seja efetuada na região de impacto imediato, visando melhorias no microclima local, absorção de água, retenção de particulados e redução da poluição sonora

(h) Monitoramento das Emissões de Poluentes dos veículos a Diesel.

Adicionalmente, a prefeitura busca aumentar as externalidades positivas de suas intervenções, razão pela qual poderão ser implementadas em complementação às medidas mitigadoras:

(a) Utilização de placa fotovoltaica nas estações BRT da área hospital para geração de energia limpa e sustentável que será utilizada na própria estação

(b) Concepção das estações BRT da área hospital com aproveitamento de luz e ventilação interna, proporcionando economia em sua implantação e sua manutenção.

(c) Emprego de pavimento sustentável nas vias a serem revitalizadas no hipercentro, quando for constatada a sua viabilidade técnica.

Ademais, como mencionado no diagnóstico desta Carta Consulta, BH é a quarta cidade brasileira em termos de níveis de poluição, onde as emissões de poluentes aumentaram em 22% entre 2012 e 2019. A compra dos equipamentos para o monitoramento da qualidade do ar , prevista no componente 4, irá contribuir para análise e adequação das políticas relacionadas às emissões no município.

A área prevista para construção do terminal de integração de ônibus encontra-se em uma área sujeita a inundações. O local é próximo a curso d'água e sempre estará sujeito a algum nível de risco de inundação. Assim, recomendar-se-á que o empreendedor estude medidas para promover maior resiliência para seu terreno e futuras instalações, principalmente no sentido de definir cotas seguras de implantação das estruturas e evitar edificações subterrâneas.

Recorda-se que todas as intervenções do projeto deverão obter licenças ambientais prévias de acordo com a legislação aplicável. Neste processo, medidas mitigadoras adicionais e mais detalhadas serão tratadas conforme direcionamento do licenciamento ambiental e órgão estadual ou municipal responsável, reduzindo ou eliminando possíveis danos ambientais.

A elaboração dos projetos de engenharia, os Estudos de Impacto de Vizinhança (EIV), o Relatório de Impacto de Trânsito (RIT) e demais estudos necessários ao licenciamento serão elaborados em conformidade com a legislação ambiental e urbanística aplicáveis.

A Prefeitura de Belo Horizonte é responsável por operacionalizar as intervenções realizadas pelo projeto e a SUDECAP pela contratação de empresas e execução das obras, tendo em vista a política de salvaguarda ambiental da AFD. Todas as regularizações e licenciamentos que venham a ser necessárias para o projeto serão de responsabilidade da Prefeitura.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

O programa tem como premissa a melhoria da qualidade de vida por meio da requalificação urbanística e melhorias na infraestrutura de transporte coletivo de mobilidade ativa, tratando-se essencialmente de projeto com impactos positivos do ponto de vista social, que não tem interferência em populações indígenas, quilombolas e outras.

Alguns dos impactos positivos do programa são listados abaixo:

(a) Redução no tempo de viagem de ônibus;

(b) Estações de Transferências eficientes e acessíveis;

(c) Melhoria da caminhabilidade e da acessibilidade;

(d) Maior acesso aos serviços e comércios da região central;

Além disso, a expectativa é de que os trabalhadores de renda menor que carregam o maior ônus relativo no que diz respeito a longos tempos de deslocamento e custos de transporte elevados sejam os mais beneficiados com as melhorias no transporte público coletivo.

Os principais riscos sociais potenciais durante a fase de construção das intervenções do programa serão, em sua maioria, temporários e reversíveis, restritos aos locais onde as obras ocorrerão, podendo ser mitigados por medidas bem conhecidas e consolidadas pela prefeitura. Estes impactos podem incluir:

(a) Perturbação temporária na frequência normal de serviços públicos (como coleta de lixo) e interferência nas redes de utilidade pública;

(b) Perturbação temporária no funcionamento das atividades comerciais;

(c) Desapropriação e reassentamento involuntário, com deslocamentos de comunidades e perda de meios de subsistência;

(e) Assédio sexual e moral de trabalhadores durante a execução das obras.

Durante a execução das obras serão adotadas vias alternativas e soluções para mitigar transtornos na mobilidade da região. A população será consultada e avisada previamente das obras e serão implementadas sinalizações nas áreas de intervenção conforme o Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV). Dentre as medidas mitigadoras potenciais para os riscos sociais identificados, podemos citar:

(a) Envolvimento da população e das partes diretamente afetadas, como, por exemplo, associação de moradores e de comerciantes, através de consultas públicas, audiências e processos participativos amplamente publicizados, para que todos possam participar das decisões técnicas tomadas para seu ambiente e comunidade;

(b) Consideração dos fluxos viários necessários para garantir a manutenção das atividades comerciais locais no Plano de Desvio de Tráfego e Circulação Viária das obras;

(c) Elaboração de cronograma de obras que leve em conta o calendário do comércio e divulgando-o amplamente e antecipadamente aos setores comerciais e partes interessadas;

(d) Minimização dos riscos relacionados com o reassentamento involuntário pela priorização da realocação no local, preservando laços comunitários e as redes locais, e inclui medidas para promover a inclusão social e econômica, organização comunitária e responsabilidade social (tais medidas estão detalhadas em seção específica desta Carta Consulta);

(e) Obrigações contratuais aprimoradas que incorporem requisitos de prevenção de assédio sexual e moral para executoras contratadas, tendo Código de Conduta aprovado pela prefeitura assinado por todos os trabalhadores da empresa responsável pela execução das obras e treinamento regular sobre suas obrigações no âmbito do código de condutas;

(f) Instauração de mecanismo de queixas com a capacidade de realizar o encaminhamento de vítimas de assédio moral e sexual de forma confidencial, vinculando-se com organizações da comunidade com experiência em gestão de casos.

(g) Implementação do Plano de Capacitação e Contratação de Mão de Obra, que identifique os nichos de mercado e oportunidades profissionais na região de intervenção, para que sejam organizados, pela equipe de acompanhamento social, oficinas e cursos de qualificação, que ampliem as oportunidades de inserção profissional.

(h) A valorização imobiliária na área de intervenção não deverá trazer impactos adversos relacionados à gentrificação devido às regulamentações específicas quanto ao uso da terra que estabelecem restrições relacionadas aos padrões de construção nas chamadas Zonas de Interesse Especial (ZEIS) - onde o terminal de integração de ônibus é planejado - e regras que regem/priorizam a transferência de unidades habitacionais construídas pelos programas de habitação social da cidade de BH, que determina que os potenciais compradores precisam ser selecionados a partir de pessoas com o mesmo perfil socioeconômico dos primeiros beneficiários.

O envolvimento antecipado ao longo de todo o programa e a consulta antecipada com a população afetada, assim como a criação de ciclos de feedback inclusivos por meio de consultas orientadas para o cidadão durante todo o projeto e além, garantirão a gestão dos riscos sociais.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

Há necessidade de reassentamento para apenas uma intervenção do programa. Para a construção do Terminal de Integração de Ônibus será necessário o reassentamento da população que reside no terreno.

I - NÚMERO DE FAMÍLIAS A SEREM REASSENTADAS

Através de foto aérea, feita por drone, pôde ser estimado o número de domicílios. São aproximadamente 148 domicílios na porção da área do terminal definida como ZEIS-2 e outras 27 ao longo da via férrea, perfazendo o total de 175 domicílios inseridos na área de estudo para remoção e reassentamento.

Estima-se que dos 175 domicílios afetados, 80 sejam de famílias a serem reassentadas, 10 sejam de imóveis comerciais, e 85 de imóveis cujo valor é superior a 100 mil reais, cujos habitantes, historicamente, pela experiência da prefeitura, optam pela política de indenização ao lugar do recebimento de unidade habitacional com reassentamento no mesmo local.

Faz-se agora necessário destacar que a prefeitura está atualmente revisando a poligonal para implantação do terminal de integração de ônibus, justamente visando reduzir a área efetivamente necessária para implantação dessa infraestrutura. O estudo, que está sendo conduzido pela Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte (BHTRANS) e pela Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte (URBEL), estima que o número de famílias a serem reassentadas será reduzido em 50% ou mais.

II - SITUAÇÃO DO CADASTRO

Não houve cadastro técnico e socioeconômico em campo, pois a prefeitura encontra-se, ainda em fase de estudo preliminar e detalhamento da área efetivamente necessária para construção do terminal de ônibus.

Uma vez definida e delimitada a área do terminal, a prefeitura realizará:

(a) Trabalho de campo pormenorizado;

(b) Envolvimento da população local;

(c) Contratação de projeto de remoção e reassentamento e trabalho técnico social, com negociação com as famílias, pré e pós morar, inclusive com selagem dos domicílios, elaboração de cadastro técnico e socioeconômico;

(d) Identificação dos proprietários cartoriais de forma a definir claramente os ocupantes das áreas e os que possuem registro cartorial de seus imóveis.

(e) Definição da forma de atendimento através da Política Municipal de Habitação a partir de conhecimento das famílias e das opções de reassentamento e pagamento de indenizações;

(f) Prioritariamente reassentar as famílias no mesmo local;

III - LOCAL DE REASSENTAMENTO

É prioridade o reassentamento das famílias removidas nos próprios territórios onde está sendo realizada a intervenção, através de alternativas de atendimento via reassentamento, realocação e/ou indenização. É importante considerar no projeto a ser desenvolvido a permanência das famílias ali residentes, através de estudos de alternativas, assim como garantir a qualidade habitacional e que as famílias estejam inseridas em contexto urbano com infraestrutura e acesso a serviços. Além disso, é essencial garantir a posse da terra para as famílias reassentadas e fomentar o desenvolvimento econômico e produtivo para as famílias, com vistas à melhoria de condições sociais. Destaca-se também a importância da oferta de alternativas de reassentamento para moradores em regime de aluguel, buscando evitar seu desalojamento ou exclusão da comunidade onde residem e têm vínculos.

IV - REASSENTAMENTO VOLUNTÁRIO OU INVOLUNTÁRIO

O terminal de integração de ônibus demanda a relocalização de famílias que, serão objeto de reassentamento involuntário, visto a necessidade de aquisição de terras e para implementação do projeto e por residirem em imóveis que se encontram na área de implantação da infraestrutura.

Essencial é garantir a permanente interlocução com a comunidade, um trabalho intenso de mobilização e de acompanhamento social. Serão oferecidas diferentes alternativas de atendimento, previstas na Política Municipal de Habitação (Resolução LII- Deliberação do Conselho Municipal de Habitação, Lei 10.887/2015 e seu Decreto de Regulamentação 17.219/2019), descritos mais adiante.

V - SITUAÇÃO FUNDIÁRIA

De acordo com a Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo (Lei 11.181/2019), a área de estudo é classificada como Zona de Especial Interesse Social 2 (ZEIS ? 2) e na ocupação ao longo da via férrea. ZEIS são áreas do território municipal ocupadas predominantemente por população de baixa renda, nas quais há interesse público em promover a qualificação urbanística por meio da implantação de programas habitacionais de urbanização e regularização fundiária. As ZEIS-2, especificamente, se referem às áreas ocupadas em que o As ZEIS-2, especificamente, se referem às áreas ocupadas em que o Executivo tenha implantado conjuntos habitacionais de interesse social. Neste caso, o conjunto habitacional foi implantado pela Cohab MG.

Trata-se de uma área consolidada, há aproximadamente 30 anos, quando o Conjunto Habitacional H5 - Bairro Gameleira/Vista Alegre, composto por 142 unidades habitacionais, foi construído pela Cohab Minas, para o reassentamento de famílias desapropriadas no âmbito do Programa PROSAM, implementado a partir de 1994. A ocupação ao longo da via férrea, fora da ZEIS 2, teve seu início há aproximadamente 5 anos.

De acordo com levantamento, existe trecho com CP aprovado (CP 263037A). Existem, também, algumas plantas não aprovadas, que fazem parte do acervo cartográfico da prefeitura. Mesmo que essas áreas indiquem a possibilidade de estarem em posse dos proprietários - pois há indícios de desapropriação na área - além de não ser possível fazer levantamento de propriedade no local neste momento de indefinição sobre a implantação da estação, fica decidido tratá-las, para fins deste estudo, como remoção, reassentamento e indenização de benfeitorias, sem entrar no mérito da propriedade da terra.

A tipologia das edificações localizadas na área estudada tem padrão construtivo regular, sendo o uso predominantemente residencial unifamiliar. Já as edificações voltadas para a Avenida Teresa Cristina, possuem uso residencial e, também, comercial. Com relação aos bairros vizinhos há uma diferença considerável no padrão construtivo, sendo o padrão do entorno superior ao das edificações encontradas na área em estudo.

Nas áreas de propriedade pública a estratégia adotada é a desafetação de áreas de uso coletivo ou regularização do parcelamento e titulação. Nas áreas de propriedade particular a estratégia adotada é a desapropriação das áreas necessárias à execução das obras, usucapião em benefícios dos ocupantes, demarcação urbanística ou legitimação da posse.

VI - INSTRUMENTO LEGAL

A regularização fundiária se dará com base nas leis federais 6.766, 11.977 e 13.465, além da Lei de Parcelamento Uso e Ocupação do Solo de Belo Horizonte 7.166 e 8137 e suas alterações. As diretrizes para remoção e reassentamento de famílias são regidas pela Política Municipal de Belo Horizonte e em consonância com a Resolução LII do Conselho Municipal de Habitação.

De acordo com os princípios que regulam a política de reassentamento, principalmente nos casos de ocupações inadequadas dos espaços, indicam-se os seguintes procedimentos: realizar os reassentamentos, preferencialmente, nos próprios territórios sob intervenção; assegurar a participação das comunidades afetadas em todo o processo; considerar os sistemas de propriedades existentes, incluindo os informais; cuidar das condições de acesso aos serviços públicos como educação, saúde, transporte e lazer.

Os processos de remoção devem ser implementados quando imprescindíveis para: execução de intervenções de urbanização previstas pelo município; eliminação de potenciais riscos ambientais; recuperação de áreas de interesse ambiental; remoções decorrentes de impedimentos legais à ocupação.

Algumas categorias são adotadas para reassentamentos. Para este estudo, foram estimadas alternativas para implementação dos possíveis reassentamentos, sendo a opção individual da família sempre considerada, desde que atendidos os critérios específicos dos programas habitacionais.

Seguem as modalidades de reassentamento adotadas pela Política Municipal de Habitação:

(a) Indenização, no valor de avaliação das benfeitorias;

(b) Reassentamento em unidades habitacionais de 2 ou 3 quartos, sendo que a definição é feita a partir de análise do perfil, que é caracterizado com o número de ocupantes e a sua distribuição por gênero. As famílias ocupantes de imóveis de uso residencial que são proprietárias das benfeitorias são elegíveis ao reassentamento em unidades habitacionais, desde que não sejam proprietárias de outro imóvel, além daqueles na área de remoção do empreendimento;

(c) Reassentamento monitorado, com a aquisição de imóvel de até R$40.000,00, para famílias residentes em imóveis avaliados até esse limite. Trata-se da aplicação do PROAS (Programa de Reassentamento em Função de Obras Públicas ou Risco), conforme Lei Municipal nº 7597/1996, que prevê que famílias proprietárias e residentes de benfeitorias cujo valor de avaliação seja inferior ao valor de referência do Programa, podem ser reassentadas com aquisição de imóveis até este limite;

(d) Locação social, este programa tem como objetivo promover atendimento temporário ou contínuo, por meio da locação, a preços acessíveis, de unidades habitacionais privadas ou públicas existentes. Possibilita acesso e permanência das famílias em áreas valorizadas. Podendo ser pública ou privada a locação.

(e) Bolsa Moradia, que assegura a moradia em caráter temporário a famílias removidas em decorrência da execução de obras de urbanização ou em função da verificação de risco físico ou de situação de risco social;

(f) Auxílio comércio, tem por objetivo diminuir o impacto da remoção da atividade não residencial instalada em Zeis, por meio do pagamento de auxílio financeiro mensal e temporário ao proprietário do estabelecimento removido;

(g) Programa de Realocação de Atividade Comercial - PRAC, este programa tem por objetivo a realocação de atividade não residencial instalada em Zeis, cuja remoção seja necessária para a realização de obra pública.

VII - ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELO REASSENTAMENTO

Desde a implementação da Política Municipal de Habitação, entre os anos de 1993 e 1994, a URBEL tem sido responsável pelas intervenções em assentamentos precários. Sua atuação inclui também a definição de normas e procedimentos para lidar com os deslocamentos involuntários que se fazem necessários para implementar as intervenções de urbanização e melhoria de condições dos aglomerados classificados como áreas de interesse social, e também das remoções necessárias em função de situação de risco geológico geotécnico.

Assim, ao mesmo tempo em que a instituição desenvolveu diretrizes e programas para as intervenções estruturantes, a Política Municipal de Habitação desenvolve plataformas, diretivas e procedimentos para aprimorar o processo de remoção e reassentamento de famílias. Busca-se sempre alternativas para minimizar os impactos para as famílias deslocadas, garantindo que a relocalização das famílias ocorra em condições pelo menos iguais àquelas dos lugares de onde foram removidas.

A DVRS (Divisão de Reassentamentos), setor responsável pelas atividades sociais dentro da estrutura da PMBH, possui cerca de 70 técnicos de Assistência Técnica Social.

A URBEL, órgão gestor da Política Municipal de Habitação, é responsável pelas intervenções em assentamentos de interesse social, que correspondem às áreas de favelas, ocupações urbanas e loteamentos irregulares do Município. É também responsável pelo processo de remoção e reassentamento de famílias cuja relocação é necessária para a implementação de obras públicas.

Assim, competirá à URBEL o detalhamento e implementação integrada com a SUDECAP que acompanharão o planejamento e a execução das obras. A URBEL tem uma experiência robusta em remoções e reassentamentos em toda a cidade de Belo Horizonte e é amplamente reconhecida como uma agência governamental local de excelência em políticas de reassentamento.

VIII - TRABALHO SOCIAL;

As obras para o terminal de integração de ônibus demandam um intenso trabalho social para viabilização de obras de infraestrutura. O trabalho social é parte integrante da atuação da Prefeitura de Belo Horizonte em todos os empreendimentos implantados. Tais processos são orientados pela Política Municipal de Habitação (PMH), revisada e aprovada pela Resolução LII de 2018 do Conselho Municipal de Habitação, que dispõe em seu texto diretrizes específicas para o Programa de Remoção e Reassentamento do Município.

A Prefeitura Municipal de Belo Horizonte trabalha com uma metodologia de Trabalho Social que extrapola a conceituação tradicional, na perspectiva de que, além de informar, o trabalho deve fomentar, formar e partilhar ações e compromissos, na medida que possibilita a integração dos moradores com as várias políticas públicas e suas interfaces, garantindo sustentabilidade das ações.

Visando contemplar a complexidade da questão social, as ações do Trabalho Social são estruturadas em eixos norteadores:

(a) Mobilização, Organização e Fortalecimento social;

(b) Acompanhamento e Gestão Social da Intervenção;

(c) Desenvolvimento Socioeconômico;

(d) Educação Ambiental e Patrimonial;

(e) Remoção e Reassentamento.

O eixo Mobilização, Organização e Fortalecimento Social contempla principalmente ações como reuniões e assembleias com a comunidade, formação, capacitação e acompanhamento do Grupo de Referência, formado por voluntários da comunidade, e articulação com a rede social no entorno do empreendimento.

No eixo Acompanhamento e Gestão Social da Intervenção são fornecidas informações sobre as obras através de reuniões, mobilizações, esclarecimentos das etapas e interferências.

Já no eixo Educação Ambiental e Patrimonial as campanhas educativas são priorizadas, incluindo práticas de educação ambiental, atividades com crianças e adolescentes, visitas técnicas, além de ações para apropriação e preservação das áreas coletivas do empreendimento.

A educação sanitária e ambiental é essencial para compreensão global dos benefícios conquistados, utilização adequada, conservação e manutenção. Nas ações de acompanhamento das obras, será realizada mobilização/sensibilização sobre a questão ambiental e as orientações em relação à correta utilização das redes de esgoto e drenagem, ao correto acondicionamento do lixo e a necessidade da diminuição de sua quantidade, construção dentro de padrões de salubridade e segurança, conservação e manutenção da obra. Este trabalho tem uma preocupação com a sustentabilidade das intervenções.

O eixo Desenvolvimento Socioeconômico foca na identificação de potenciais produtivos, apoio a iniciativas locais e cursos de capacitação e qualificação profissional. A capacitação profissional tem a finalidade básica de capacitar grupos de moradores para inserção no mercado a partir dos princípios da economia solidária, visando, sobretudo, à criação de unidades produtivas para geração de trabalho e renda.

O eixo Remoção e Reassentamento consiste no acompanhamento de todo o processo de identificação dos imóveis e das famílias atingidas, cadastro, definição de encaminhamento, apoio social, negociação com as famílias e monitoramento do processo de remoção e reassentamento em função das intervenções. Inclui ainda ações de pré e pós morar com as famílias reassentadas em unidades habitacionais produzidas no âmbito do empreendimento.

Ressalta-se que as ações relativas ao Trabalho Social estão atreladas às obras de urbanização e perpassam todas as fases da intervenção (pré-obras, período de obras e pós-ocupação).

As famílias a serem indenizadas e/ou realocadas são organizadas, tendo em vista a discussão e elaboração de um plano de ação que possa garantir a sustentabilidade das intervenções e formalização de regras de convivência.

IX - CUSTOS ESTIMADOS

Para fins de metodologia e apuração dos custos foi adotado como metodologia todos os domicílios e estabelecimentos como não possuidores de registro cartorial ou propriedade legal de seu domicílio, ou seja, ocupantes.

Percebe-se que é predominantemente residencial o uso na área em estudo, no entanto, como não houve cadastro técnico e socioeconômico em campo, não é possível precisar o número de domicílios onde são encontrados os demais usos. Dados mais precisos deverão ser apurados quando da elaboração dos devidos projetos executivos e cadastros necessários para o projeto de remoção e reassentamento, uma vez viabilizada a implantação da Estação Move neste terreno.

Foi adotado, para estimativa de preços das benfeitorias, o seguinte parâmetro: preço CUB Sinduscon/MG de novembro 2022 - onerado - projeto padrão residencial R-1 (baixo) - Valor: R$2.106,77/m2. Não foram adotados fatores de depreciação em função de não dispormos de maiores informações sobre os imóveis. As áreas e a contagem dos imóveis foram obtidas através de imagens computacionais, Google Earth e imagem de voo de drone, tendo sido cada pavimento de um imóvel considerado como um domicílio, fator esse que não implica em dizer que existirão precisamente 175 domicílios.

Foram então considerados 175 domicílios no total. As áreas desses domicílios somam 10.671,44 metros quadrados. Conforme a Portaria Conjunta SMPU/SMOBI N°008/2022, de 11 de abril de 2022, o valor do metro quadrado HIS-1 é R$3.251,00. Dos 175 domicílios, 80 têm o valor da benfeitoria até 100 mil reais, o que os coloca na categoria para Reassentamento em novas Unidades Habitacionais. Deelados no futuro.

De acordo com a experiência da prefeitura e estimativas realizadas pela Urbel, nos casos de reassentamentos em novas unidades deve ser considerado 70% do total dos domicílios para unidades de 2 quartos e 30% para as unidades de 3 quartos. Dessa forma temos o que segue: 56 domicílios serão reassentados em UH de 2 quartos (45m²), cujo valor unitário é R$ 222.769,22 e os outros 24 domicílios a serem reassentados em UH de 3 quartos (60m²), valor unitário R$ 273.276,73. Além disso, foram previstas 10 unidades comerciais referentes ao Programa PRAC. Dos outros 95 domicílios, cujo valor da benfeitoria ultrapassa os 100 mil reais, 85 serão indenizados com o valor de cada imóvel, aqui estimado da maneira relatada acima e 10 indenizados como imóveis comerciais. Foram também considerados os custos para pagamento de Bolsa Moradia (aluguel temporário) para as 80 famílias que serão reassentadas em unidades habitacionais durante 48 meses e outros 10 atendimentos para os beneficiados com o Programa PRAC através do Auxílio Comércio.

(a) Indenizações (85 domicílios): R$ 15.937.723,00

(b) Bolsa Moradia (48 meses, 80 famílias): R$ 1.920.000,00

(c) Construção de Unidades Habitacionais (80 un) e Comércio (10 un): 21.162.153,00

Os custos estimados totalizam aproximadamente 39 milhões de reais, sendo que não estão incluídos neste cálculo os valores relativos à desapropriação do terreno. Os valores aqui apresentados servem tão somente a título de estudo preliminar, devendo ser detalhados e devidamente atualizados à época da elaboração dos projetos de remoção e reassentamento.

X - RISCOS E AÇÕES MITIGADORAS

Os reassentamentos e realocações representam uma interferência na vida cotidiana das pessoas, principalmente devido às características estruturantes das intervenções. A moradia é uma referência para a família, estreitamente ligada à sua estrutura econômica e social. Assim, o reassentamento é um grande desafio para o poder público, e um processo complexo e oneroso, mas, mesmo considerando os custos financeiros e sociais envolvidos, a consolidação definitiva e a integração física e social da zona estudada à cidade formal ainda são uma perspectiva de atendimento às necessidades habitacionais é uma solução viável em termos de recursos investidos e benefícios alcançados.

Não obstante os claros benefícios que essas intervenções possam trazer para as populações residentes, deve-se reconhecer os possíveis efeitos negativos inerentes aos remanejamentos populacionais involuntários: perda de laços de vizinhança e parentesco, de redes de apoio e solidariedade, aumento das despesas anteriormente não existentes (impostos e taxas, por exemplo).

Para que sejam evitadas as situações mencionadas, é necessário um conjunto de ações que garanta condições, na medida do possível, para a reconstrução do habitat com a melhoria da qualidade de vida da população reassentada, objeto do marco conceitual de reassentamento.

(a) Como mencionado, a prefeitura está revisando a área necessária para o terminal de integração de ônibus, visando minimizar o reassentamento involuntário de populações;

(b) Os reassentamentos serão realizados preferencialmente no entorno da área do terminal, seguindo as diretrizes da Política Municipal de Habitação, reduzindo a perda de laços de vizinhança, parentesco e redes de apoio e solidariedade;

(c) A prefeitura irá assegurar a participação das comunidades afetadas em todas as etapas previstas do reassentamento, através de mecanismos adequados de consulta e participação das decisões descritos no Trabalho Social;

(d) A URBEL aborda o reassentamento como uma oportunidade para o desenvolvimento das comunidades e principalmente das famílias afetadas, uma vez que possui eixos de desenvolvimento econômico em seu Trabalho Social;

(e) A Política Municipal de Habitação garante a oferta de diferentes opções de reassentamento, que leve em conta as especificidades da realidade das famílias afetadas e suas diferentes necessidades;

(f) A prefeitura irá garantir a oferta de serviços sociais, como por exemplo, educação, saúde, transporte público.

Considerando-se o tempo normalmente demandado para que se possa efetivamente mensurar impactos (positivos e negativos) e respectiva eficácia de programa propõe-se que além do levantamento a ser realizado no momento do cadastramento das famílias, sejam realizadas pelo menos três rodadas de levantamentos, sugerindo-se inicialmente que se obedeça o cronograma que se segue:

(a) Seis meses após o reassentamento;

(b) Um ano após o primeiro levantamento após o reassentamento;

(c) Dezoito meses após o segundo levantamento após o reassentamento;

Desta forma ao final de 04 anos, ou seja, na conclusão da intervenção, poder-se-á obter um perfil das transformações verificadas no quadro de vida das famílias em decorrência do processo de reassentamento involuntário a que foram submetidos, apreendendo-se as transformações verificadas em curto e médio prazos.

O detalhamento metodológico da Avaliação Pós-Ocupação deverá constituir uma das atividades a serem desenvolvidas pelo Trabalho Social.

Especificamente sobre o risco de perdas financeiras, a manutenção da maioria das famílias próximo ao local de origem é uma primeira medida importante para que seja garantida as condições favoráveis de deslocamento para as pessoas que trabalham nos bairros próximos ao terminal de integração de ônibus.

Num segundo momento, é previsto o desenvolvimento de um estudo pelo Trabalho Social da URBEL que identifique os nichos de mercado e oportunidades profissionais na região, para que sejam organizados, pela equipe de acompanhamento social, oficinas e cursos de qualificação, que ampliem as oportunidades de inserção profissional. Além destas atividades, a equipe social deverá orientar os interessados se insiram no Programa Municipal de Inclusão Produtiva e de Geração de Trabalho e Renda.

No caso específico dos profissionais da construção civil, deve-se atentar que durante quatro anos as obras de construção do terminal e das unidades habitacionais demandam significativo número de trabalhadores.

Uma medida prevista no escopo do componente 4 do presente programa que pode ser bastante eficaz para a ampliação das oportunidades de emprego é o aproveitamento da mão de obra local, em particular, a feminina, através do Programa Mulheres na Construção. A empresa que executará a intervenção deverá empregar mão de obra local e deverá cumprir uma cota mínima de postos ocupados por mulheres, potencialmente as trabalhadoras da comunidade que receberão a qualificação profissional para atuarem no setor da construção.

As medidas para prevenir as ocupações das áreas liberadas para as obras a serem implantadas estão relacionadas com as atividades de informação do Trabalho Social e a discussão das alternativas de reassentamento visando o estabelecimento de um pacto entre o poder público municipal e a comunidade, para prevenir novas ocupações.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN

Informações relevantes

- 20/09/2023: Retirada de pauta pela 166ª Cofiex (01/06/2023) por exceder o limite disponível para esta reunião.