

Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Programa de Manutenção Proativa do Estado do Espírito Santo

Nº Carta Consulta: 60990
Mutuário: Estado do Espírito Santo
Tipo de Operação: Operação de crédito externo

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 40.600.000,00
Fontes Externas:
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD: US$ 162.400.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 03
2. PROJETO 04
2.1. TÍTULO 04
2.2. TÍTULO ABREVIADO 04
2.3. MUTUÁRIO 04
2.4. TIPO OPERACAO 04
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 04
2.6. PROJETO/INDICADORES 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES 05
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 08
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 09
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 09
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 10
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 10
3. FINANCIAMENTO 10
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 10
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 11
4. EXECUÇÃO 11
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 11
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 12
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 12
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 12
5. RISCOS 16
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 16
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 16
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 17
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 18
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 20
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 21
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 21

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

O Espírito Santo está situado na Região Sudeste é o quarto menor Estado do Brasil com uma área de 46.095,583 km². Possui 78 municípios e uma população estimada de 4.108.508 habitantes (IBGE 2021). O Estado apresenta um IDH (PNUD -2017) de 0,772, com um PIB (IJSN - 2022) de R$ 178,4 bilhões.

O Estado apresenta excelente situação fiscal e, pelo décimo ano consecutivo recebeu a Nota A da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), no que diz respeito a sua Capacidade de Pagamento do Estado (Capag). Os resultados do Relatório do Tesouro Estadual 2022, disponibilizada no linkhttps://sefaz.es.gov.br/resultado-do-tesouro-estadual, revelam o esforço do Estado em manter em dia sua situação fiscal e financeira.

A infraestrutura rodoviária do Estado conta com rodovias federais, federais delegadas, estaduais e municipais, interligando todos os municípios com vias pavimentadas. Conforme o Sistema Rodoviário Estadual (SRE) de outubro/2022 do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), a rede é de 32.731,372 km de vias. Deste total, 6.513,053 km são de rodovias estaduais, de responsabilidade do Estado e do DER-ES, órgão rodoviário, conforme competências estabelecidas na Lei Complementar nº 926/20219.

A malha pavimentada estadual atual é de aproximadamente 3.862,02 km de rodovias.

A infraestrutura logística rodoviária do Estado deve se preparar para o futuro, no qual a resiliência da infraestrutura a eventos climáticos extremos, será de extrema importância para salvaguardar vidas e o crescimento econômico do Estado. Esta transformação da infraestrutura deve chegar quando a malha viária, um dos maiores patrimônios do Estado, já mostra sinais claros de saturação em diversos segmentos, comprometendo a qualidade dos serviços, em especial, na segurança ao usuário e nos custos de transporte decorrentes da má qualidade dos pavimentos. Por isso, é chave avançar com um Programa que modernize a mobilidade do Estado e melhore a acessibilidade a empregos e aos serviços do Estado para a população, assim como a melhora da sustentabilidade, da resiliência as mudanças do clima e da segurança viária.

Atualmente, os pavimentos rodoviários são projetados para uma vida útil de 10 (dez) anos, contados da data de abertura ao tráfego. Atuar na manutenção na hora certa, de forma proativa, implica no aumento da vida útil dos pavimentos e na redução dos custos no ciclo de vida em comparação a deixar a rodovia sem nenhum tipo de atuação. Já após esse período, os pavimentos devem receber manutenções mais importantes e de maior custo (selagem e recapeamentos). A consideração deste fato, a necessidade de manutenção continua nas rodovias, não vinha sendo apreciada em sua real dimensão; trazendo como consequência, em razão da insuficiência de recursos, um indesejável processo de crescimento na quilometragem de rodovias severamente deterioradas, gerando perda do patrimônio físico e aumento do custo dos transportes.

Pode-se ressaltar como fatores mais relevantes no processo de degradação dos pavimentos o envelhecimento gradual da malha, o aumento do tráfego pesado e sem controle de peso e a descontinuidade nos investimentos em manutenção, sendo que muitas vezes a alocação insuficiente de recursos para a manutenção rodoviária está relacionada à dificuldade de dimensionar o volume mínimo de recursos a serem aplicados na conservação da malha.

O Estado do Espírito Santo é propenso a eventos hidrológicos frequentes e extremos: inundações e deslizamentos de terra concomitantes em todo o estado, mas principalmente nas áreas sul e costeiras, e secas principalmente no Norte. Entre 2013 e 2020, foram registrados 794 desastres em todo o Estado, mais que o dobro da década anterior, dos quais 27% foram relacionados a enchentes, 21% a secas e 7 % a deslizamentos de terra, levando a uma estimativa de 120 mortes e o deslocamento de cerca de 230.000 pessoas. Somente em 2020, chuvas extremas levaram a inundações severas que impactaram 39 municípios, resultando em 10 mortes, deslocamento de 14.230 pessoas, deixando outras 2.340 desabrigadas, com perdas econômicas estimadas em US$ 44 milhões. Inundações e deslizamentos de terra destruíram moradias e infraestrutura em áreas densamente povoadas, muitas vezes levando a mortes humanas.

Segundo informações do DER-ES, as fortes chuvas que assolaram o estado nos meses de janeiro e fevereiro de 2023, causaram a interdição de diversos trechos de rodovias, sendo registrados pontos com interdição total em diversos segmentos. Entre as causas das interdições, estão erosão de encostas e alagamento nas pistas, com o DER/ES interditando totalmente diversos segmentos.

O DER-ES tem coordenado um programa de investimentos de obras de infraestrutura logística rodoviária de acesso a portos e reabilitação de rodovias com o BID (Programa Eficiência Logística), em continuidade a programas anteriores.

Assim foi identificado a exigência de investimentos imediatos na manutenção, visando evitar investimentos maiores no futuro.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

As ações propostas visam melhorar as condições de segurança e operação da malha viária estadual, inserindo o Estado do Espírito Santo nas metas internacionais para o desenvolvimento sustentável, através da realização de obras múltiplas de recuperação funcional de rodovias aliada a conservação rodoviária por desempenho.

As intervenções são caracterizadas por obras de recuperação e/ou manutenção da vida útil do pavimento existente, mantendo o traçado original das rodovias, com melhoramentos pontuais ou de maior monta, contemplando recuperação e implantação de sinalização viária, manutenção e/ou substituição de dispositivos de drenagem e serviços de limpeza, para propiciar ao usuário tráfego mais econômico, confortável e seguro.

O conjunto de ações previstas visa priorizar a manutenção de estradas, para que não atinjam um nível perigoso de degradação, por meio da promoção de melhoria na infraestrutura viária, ao mesmo tempo em que mitiga potenciais impactos de eventos climáticos extremos.

Além dos segmentos a serem recuperados, está prevista a elaboração de projetos e a contratação de obras de implantação de contornos rodoviários em trechos atendidos pelo programa, para propiciar o desvio do tráfego pesado do interior de centros urbanos, em especial na região serrana de Santa Maria de Jetibá e Domingos Martins, importantes pólos de produção agrícola e de agroturismo.

Desta forma, este programa irá complementar o aperfeiçoamento do nível de qualidade da malha alimentadora básica já implantada, ampliando-se os níveis de segurança e economia de operação do transporte rodoviário estadual. Ademais, os objetivos deste Programa se inserem integralmente dentro dos objetivos da ação do Governo e visam, sobretudo, atender a demanda do crescimento econômico sustentável do Estado e melhorar a qualidade de vida da população do Estado do Espírito Santo.

Por outro lado, sabemos que o setor privado está mais bem qualificado que o gestor público para assumir os riscos da manutenção e reabilitação de rodovias, como mostram os bem-sucedidos programas de manutenção efetuados em muitos Estados do Brasil, pelo que a transferência de mais rodovias é necessária para avançar no processo de melhoria da resiliência e segurança da malha.

Adicionalmente, as mudanças climáticas fazem que atuar já, de maneira proativa, seja muito mais econômico que atuar uma vez que as estradas tenham sido destruídas.

Neste sentido, por meio das soluções propostas, pretende-se buscar junto ao Banco Mundial a expertise para a elaboração de Programas de Manutenção de Pavimentos, visando:

1.Redução de custos na gestão e maior eficiência: O histórico do estado do Espírito Santo com adoção de contratações por conservação por desempenho (sem recuperação) obteve grande economia nos últimos contratos, com melhoria de eficiência das ações realizadas. Adotando uma abordagem mais integrada como a Manutenção Proativa, serão elaborados projetos de engenharia detalhados antes de iniciar as obras, o que minimizará o risco de atrasos e, assim, melhorará a eficiência geral da implementação. Além disso, os contratos de preço Global reduzem o risco de sobrecarga de custos.

2.Contratos de Obras por Produção e Desempenho do tipo DBM: O Programa de Manutenção Proativa, com contratos do tipo DBM, combinará as diferentes atividades de Design/Projeto (D), Reabilitação / Construção (B) e Manutenção (M) sob um único contrato e reduzirá os riscos dos contratos para administração pública, transferindo os riscos da execução do contrato para a iniciativa privada.

3.Financiamento estável de manutenção a longo prazo: A metodologia propõe financiar períodos de contratação mais longos (8 a 10 anos) do que o programas tradicionais, impondo ao tesouro público um compromisso de financiamento plurianual para a manutenção das estradas. Com períodos de contratação mais longos, espera-se um ganho em termos de qualidade das intervenções, uma vez que a manutenção por serviços de má qualidade fica as expensas das empresas contratadas.

4.Gradual eliminação da incerteza orçamentária para os gastos com manutenção e reabilitação de estradas, mediante a entrada de contratos de médio/longo prazo: Atualmente, os gastos com manutenção são "discricionários" e os primeiros a serem sacrificados quando as finanças estaduais ficam em má forma. A Manutenção Proativa garante que o dinheiro para essa importante função não acabará, pois, os pagamentos contratuais são obrigatórios, alinhada com o fortalecimento da disciplina fiscal do Estado a longo prazo.

5.Oferta de contratos de longo prazo (8 a 10 anos): Contratos mais longos oferecem aos contratantes um horizonte seguro para investir em equipamentos e mão de obra mais qualificada, aumentando a competitividade e gerando intervenções mais econômicas.

6.Inovação e maior gestão de ativos: O programa estimulará a inovação em empreiteiras para a busca contínua de soluções mais econômicas para alcançar os objetivos de desempenho dos serviços de manutenção. Além disso, a agência rodoviária se beneficiará da aplicação de habilidades fundamentais de Gestão de Ativos. A digitalização do processo de gestão de ativos rodoviários é necessária tanto nas empreiteiras quanto nas agências rodoviárias, levando a potencialmente implementar sistemas de transporte inteligentes, ao longo da malha viária.

Em face do diagnóstico feito para concepção do programa, foi identificada a necessidade de maiores investimentos e avanços em novas metodologias de gestão, com maior participação do setor privado, exigindo investimento imediato na manutenção rodoviária, para evitar custos maiores no futuro.

O Programa prevê a adoção dos seguintes parâmetros: (a) definição de parâmetros de desempenho para as soluções de manutenção incluindo monitoramento de impacto socioambiental; (b) contratos do tipo projeto, construção e manutenção, com a obrigação do contratado elaborar os projetos executivos e assumir a corresponsabilidade pela solução de manutenção executada; (c) possibilidade do contratado apresentar soluções alternativas sem aumento do custos para o Estado; (d) gerenciamento adequado dos ativos rodoviários, pavimentos e faixa de domínio; (f) modelagem de concessão e/ou PPP de rodovias; (g) estudos e implantação de contornos rodoviários; e (h) soluções com resiliência climática e aplicação da metodologia IRAP.

A metodologia deve incorporar o financiamento externo aos primeiros anos, com a participação do agente financiador externo para acompanhar os primeiros passos da modelagem e para garantir o comprometimento do Estado com os aportes para a manutenção.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

O Programa se insere na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da ONU: https://brasil.un.org/pt-br/sdgs.

O Programa se insere ainda no planejamento estratégico do Governo do Estado, em consonância com o Plano de Desenvolvimento Espírito Santo 2030. Tal Plano é um planejamento de longo prazo para o Estado do Espírito Santo, com o objetivo de definir prioridades, traçar estratégias, metas e apontar caminhos a serem percorridos por toda a coletividade - setores público, privado e sociedade civil - numa visão de futuro com horizonte no ano de 2030, podendo ser encontrado na integra no site https://planejamento.es.gov.br/plano-es-2030.

Os recursos necessários à execução do Programa estão inseridos no PPA Estadual 2020-2023, conforme Lei Nº 11.095 publicado no DIO-ES do dia 08/01/2020, o mesmo pode ser encontrado na integra no site https://planejamento.es.gov.br/plano-plurianual-ppa/ppa-2023.

Os recursos estão inseridos no Programa 5473 - REABILITAÇÃO E ADEQUAÇÃO DAS RODOVIAS ESTADUAIS, conforme demonstrado nas páginas do PPA inseridas na aba ANEXOS da presente Carta Consulta.

A contrapartida será proveniente do Tesouro Estadual, em conformidade com a Resolução COFIEX nº. 03, de 29 de maio de 2019 em seu Art. 2°, § 1º , por meio de receitas tributárias previstas nos artigos 155, 157 e 159, inciso I, (a), da Constituição Federal.

Taxa de câmbio

- Taxa de câmbio da moeda do financiamento (US$) em relação ao REAL: US$1,00 = R$ 5,17

- Data de referência: 28/03/2023

2. Projeto

2.1. Título
Programa de Manutenção Proativa do Estado do Espírito Santo

2.2. Título Abreviado
PROATIVA-ES

2.3. Mutuário
Estado do Espírito Santo

2.4. Tipo Operacao
Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
O Programa tem como objetivo geral contribuir para o desenvolvimento econômico e social do Estado do Espírito Santo. O propósito principal é melhorar a logística e a integração regional e preparar a infraestrutura rodoviária para a resiliência aos eventos climáticos extremos, além de aumentar a segurança de trânsito na malha rodoviária sob a responsabilidade do Estado do Espírito Santo.

O projeto tem como conceitos básicos:

1)Programar contratações para períodos de entre 08 e 10 anos, com a possibilidade de concessão e/ou PPP de até 25 anos;

2)Remunerar o contratado de forma "uniforme", "regular" e "contínua", aplicada em contratos do tipo Desenho, Construção e Manutenção por preço global, com o contratante tendo a responsabilidade pela elaboração do Projeto Executivo e pela manutenção durante o período do contrato;

3)Abordagem de manutenção tipicamente preventiva, para estender a vida de serviço das rodovias, e inclusão de intervenções requeridas para mitigar a exposição da rodovia a eventos climáticos extremos;

4)Transferir maiores encargos ao setor privado, desonerando a fiscalização das atividades passíveis de transferência, e gradativamente estudar formas de incorporar as atividades da "operação" viária aos contratos;

5)Introduzir nos Projetos de Manutenção de Rodovias os conceitos de preservação ambientais e de segurança viária para redução de acidentes "Rodovias que Perdoam";

6)Promover a segurança viária através da redução de velocidade e da melhora de travessias e implantação de contornos urbanos;

Visando dar um grande salto na sustentabilidade dos programas de manutenção de rodovias, o governo do estado do Espírito Santo busca o desenvolvimento, de um novo modelo de contratos de manutenção de rodovias. Em geral, esse novo programa tem o objetivo de aumentar a resiliência climática da malha rodoviária como objetivo principal, bem como alcançar as metas de responsabilidade fiscal pública. Além disso, o Programa de Manutenção impulsionará a economia do estado, com a criação de novos mercados para o setor privado, incluindo potenciais novos negócios para concessionárias, consultoras e construtoras de rodovias, criando empregos e gerando um ciclo virtuoso de desenvolvimento econômico, que agilizará a inovação tecnológica e a criação de empregos.

O Programa de Manutenção Proativa pode ser definido como um conjunto de regras - aplicadas desde a origem da concepção do programa de gerenciamento da manutenção de rodovias - sobre as variáveis mais comumente utilizadas no processo de tomada de decisão, resultando em enorme potencial de incorporar economias financeiras e benefícios ambientais e sociais ao gerenciamento (planejamento, programação, priorização, preparação, projeto, execução e monitoramento) da manutenção viária, quando aplicadas ao tempo da montagem desses programas.

Resultados esperados:

O Programa resultará em uma melhoria substantiva das condições de manutenção em cerca de 10% do total da rede pavimentada sob responsabilidade do Estado do Espírito Santo que hoje abrange 3.862 km. Buscará promover a reestruturação do modelo de gestão, além de estudos para estruturação e modelagem de concessão e/ou PPP de rodovias recuperadas, visando estruturar um Programa permanente de investimentos nas rodovias estaduais.

Os benefícios esperados são:

1)Melhoria da manutenção para a criação de estradas resistentes: Os eventos climáticos extremos afetam e aumentam a degradação das estradas. Como resultado, as estradas em boas condições são afetadas rapidamente e se deterioram em tempos mais curtos, de modo que o Programa de Manutenção Proativa (manutenção mais rotineira) ajuda a reduzir a deterioração e evita que a estrada fique negligenciada em períodos mais longos.

2)Uma melhor conservação viária permite que pontos de obstrução ou segmentos que precisam de melhorias sejam facilmente identificados, adaptar a rede de drenagem para acomodar eventos climáticos adversos, reconfigurar dispositivos de drenagem ao redor das rodovias, etc. O programa também trará a necessidade de melhorar os sistemas de drenagem atuais para garantir maior capacidade de aumento dos riscos de inundação ao longo da malha viária. Ao estabelecer como objetivo principal a redução da vulnerabilidade aos eventos climáticos extremos, contribuirá para reduzir as interrupções na malha rodoviária e na vida dos cidadãos.

3)Contratos de longa duração com maior resiliência climática e permitir a priorização das estradas com maior utilidade social.

4)Redução de custos na gestão e maior eficiência, adotando uma abordagem mais integrada, onde os contratados realizarão os projetos de engenharia detalhados antes de iniciar as obras, o que minimizará o risco de atrasos e, assim, melhorará a eficiência geral da implementação. Além disso, os contratos de preço Global reduzem o risco de sobrecarga de custos.

5)Contratos do tipo DBM: com prazos de duração mais longo, combinando as diferentes atividades do projeto Design ou Projeto (D), Reabilitação ou Construção (B) e Manutenção (M) sob um único contrato, ampliando o escopo dos atuais contratos do DER-ES e reduzindo os riscos dos contratos para administração pública, transferindo os riscos da execução do contrato para a iniciativa privada.

6)Financiamento estável de manutenção a longo prazo.

7)Oferta de contratos de longo prazo, que oferecem aos contratantes um horizonte seguro para investir em equipamentos e mão de obra mais qualificada, aumentando a competitividade e gerando as intervenções mais econômicas.

8)Inovação e maior gestão de ativos, com as contratadas incentivadas a buscar continuamente as soluções mais econômicas para alcançar os objetivos de desempenho dos serviços de manutenção.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Percentual de rodovias com situação física "Bom ou Muito bom"	Extensão de rodovias em situação Bom ou Muito Bom / Extensão total de rodovias do programa	%	5,00	100,00
Percentual de rodovias do programa com 3 estrelas ou mais no IRAP	Aplicação da metodologia de classificação do IRAP	%	0,00	50,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - 1: RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA	**195.500.000,00**
S - 1: ANTEPROJETO DE RECUPERAÇÃO FUNCIONAL COM CONSERVA POR DESEMPENHO	3.200.000,00
P - 1: Anteprojeto e orçamento	3.200.000,00
S - 2: PROJETO E OBRAS DE RECUPERAÇÃO FUNCIONAL COM CONSERVA POR DESEMPENHO	112.000.000,00
P - 1: Obras de Recuperação e Manutenção por Desempenho	112.000.000,00
S - 3: ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE CONTORNOS RODOVIÁRIOS COM MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA POR DESEMPENHO	300.000,00
P - 1: Anteprojeto de Implantação de Contornos Rodoviários com Manutenção por Desempenho	300.000,00
S - 4: PROJETO E OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE CONTORNOS RODOVIÁRIOS COM MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA POR DESEMPENHO	33.000.000,00
P - 1: Projeto e obras de Implantação de Contornos Rodoviários com Manutenção por Desempenho	33.000.000,00
S - 5: SUPERVISÃO TÉCNICA E SÓCIO AMBIENTAL DE OBRAS E SERVIÇOS	7.000.000,00
P - 1: Supervisão de Apoio para as obras da SR-1 (Lote 01 - Extensão aproximada de 194 Km de projeto e obras recuperação e 30 km de projeto e obras de contornos rodoviários)	4.200.000,00
P - 2: Supervisão de Apoio para as obras da SR-2 (Lote 02 - Extensão aproximada de 140 Km de projeto e obras de recuperação)	2.800.000,00
S - 6: PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA PARA PPP RODOVIÁRIA ESTRUTURADA	40.000.000,00
P - 1: Pagamento por desempenho da reconstrução e manutenção da rodovia identificada como possível Parceria Público Privada por parte do DER e do Governo do Estado.	40.000.000,00
C - 2: FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	**2.500.000,00**
S - 1: ESTUDOS PARA MODELAGEM DE CONCESSÃO E/OU PARCERIA PÚBLICO PRIVADA (PPP)	2.500.000,00
P - 1: Modelagem de PPP ou Concessão	2.500.000,00
C - 3: ADMINISTRAÇÃO	**5.000.000,00**
S - 1: GERENCIAMENTO DO PROJETO	5.000.000,00
P - 1: Apoio ao Gerenciamento	5.000.000,00
Total dos Componentes	**203.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - 1: RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA

Essa componente engloba os principais produtos do Programa relativo as obras de Recuperação e Manutenção Rodoviária por Desempenho de 355 km da malha pavimentada do Estado. Além das atividades acessórias com a supervisão de obras.

S - 1: ANTEPROJETO DE RECUPERAÇÃO FUNCIONAL COM CONSERVA POR DESEMPENHO

Descrição: Essa subcomponente engloba a elaboração dos anteprojetos e orçamento para subsidiar a contratação de recuperação e manutenção de 355 km.

P - 1: Anteprojeto e orçamento

Esse produto engloba a entrega de 355 km de anteprojeto de recuperação e manutenção por desempenho.
Os serviços estarão divididos em 02 lotes. A previsão é que os anteprojetos sejam contratados e elaborados em no máximo um ano.

S - 2: PROJETO E OBRAS DE RECUPERAÇÃO FUNCIONAL COM CONSERVA POR DESEMPENHO

Essa subcomponente engloba a execução das obras de recuperação e manutenção de 355 km.

P - 1: Obras de Recuperação e Manutenção por Desempenho

Descrição: Esse produto engloba a entrega de 355 km de recuperação e manutenção por desempenho.
Estão divididos em 02 lotes. A previsão é que os anteprojetos sejam contratados em no máximo seis meses e a contratação das obras e serviços de recuperação e manutenção por desempenho se estender por até 10 anos a partir do início do contrato.

S - 3: ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE CONTORNOS RODOVIÁRIOS COM MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA POR DESEMPENHO

Essa subcomponente engloba a elaboração dos anteprojetos e orçamento para subsidiar a contratação de implantação e manutenção de contornos rodoviários.

P - 1: Anteprojeto de Implantação de Contornos Rodoviários com Manutenção por Desempenho

Esse produto engloba a entrega de 30 km de anteprojeto implantação e manutenção por desempenho.
A previsão é que os anteprojetos sejam contratados em no máximo seis meses e a contratação das obras e serviços de recuperação e manutenção por desempenho se estender por 10 anos a partir do início do contrato.

S - 4: PROJETO E OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE CONTORNOS RODOVIÁRIOS COM MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA POR DESEMPENHO

Essa subcomponente engloba a execução das obras de implantação e manutenção de contornos rodoviários.

P - 1: Projeto e obras de Implantação de Contornos Rodoviários com Manutenção por Desempenho

Esse produto engloba a entrega de 30 km de implantação e manutenção por desempenho.

A previsão é que os anteprojetos sejam contratados em no máximo seis meses e a contratação das obras e serviços de recuperação e manutenção por desempenho se estender por 10 anos a partir do início do contrato.

S - 5: SUPERVISÃO TÉCNICA E SÓCIO AMBIENTAL DE OBRAS E SERVIÇOS
Essa componente engloba a contratação das consultorias de supervisões de obras para apoio as Superintendências Regionais Executivas do DER-ES.
As supervisoras atuarão no acompanhamento direto das obras contratadas pelo DER- ES, sendo uma empresa para cada Superintendência Regional (SR).
A função da Supervisora será garantir que as obras do Programa sejam executadas observando o fiel cumprimento dos projetos, das normas e especificações estabelecidas e das demais condições contratuais, e alertar o DER-ES quanto às condições de cumprimento dos cronogramas físico e financeiro das obras.
Será, também, obrigação da Supervisora dar o necessário apoio ao DER-ES com vistas à diminuição dos impactos ambientais das obras, na manutenção da segurança da sua execução e no cumprimento de outras determinações do Órgão.
A Supervisora deverá se instalar obrigatoriamente na Superintendência Regional (SR) de sua área de atuação, dotando aquela Regional das condições suficientes para o bom desempenho das atividades de supervisão de todas as obras e serviços contidos naquela SR.

P - 1: Supervisão de Apoio para as obras da SR-1 (Lote 01 - Extensão aproximada de 194 Km de projeto e obras recuperação e 30 km de projeto e obras de contornos rodoviários)
Esse produto engloba todo acompanhamento das obras, relacionadas ao Programa, que estiverem dentro dos limites da SR-1.

P - 2: Supervisão de Apoio para as obras da SR-2 (Lote 02 - Extensão aproximada de 140 Km de projeto e obras de recuperação)
Esse produto engloba todo acompanhamento das obras, relacionadas ao Programa, que estiverem dentro dos limites da SR-2.

S - 6: PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA PARA PPP RODOVIÁRIA ESTRUTURADA
Essa subcomponente engloba a contrapartida financeira que será alocada para incrementar o orçamento de realização de novas PPPs patrocinadas ou administrativas em rodovias.

P - 1: Pagamento por desempenho da reconstrução e manutenção da rodovia identificada como possível Parceria Público Privada por parte do DER e do Governo do Estado.
Categoria de Gasto: Pagamento a concessionária de PPP - contraprestação.

O valor da contrapartida financeira será alocado para incrementar o orçamento de realização de novas PPPs patrocinadas ou administrativas em rodovias, em que o valor equivalente a US$ 40 milhões será desembolsado gradualmente a título de contraprestação pública em contrato piloto de PPP rodoviária. Este valor entra dentro dos 355 km da meta do componente 1 de recuperação e manutenção de rodovias, mas com contrato de 20 anos piloto a ser estruturado como PPP

C - 2: FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL
Estão incluídas nessa componente as melhorias e crescimento da eficiência da Autarquia Executora e do Estado.

S - 1: ESTUDOS PARA MODELAGEM DE CONCESSÃO E/OU PARCERIA PÚBLICO PRIVADA (PPP)
Este componente engloba a contratação de estudos para modelagem de Concessão e/ou Parceria Público Privada (PPP) para os trechos de Rodovias levantados, visando expansão do modelo para outras regiões do Estado.

P - 1: Modelagem de PPP ou Concessão
Consiste na contratação de estudos para modelagem de Concessão e/ou Parceria Público Privada (PPP) para os trechos de Rodovias levantados, visando expansão do modelo para outras regiões do Estado.

Considera-se ESTUDOS TÉCNICOS: propostas, levantamentos, dados, pesquisas, projetos, informações técnicas, investigações, métodos, pareceres e quaisquer outros documentos acerca da viabilidade técnica, econômico-financeira e jurídica, com vistas à consolidação e adequada modelagem do Projeto.

Com base nos estudos a serem realizados, espera-se identificar o modelo de Projeto mais apropriado para a Administração Pública, assim como em uma oferta de serviço público adequado à população e a justa remuneração da futura concessionária, garantindo atratividade para a iniciativa privada.

C - 3: ADMINISTRAÇÃO
Administração do Programa

S - 1: GERENCIAMENTO DO PROJETO
A Administração do Programa engloba as atividades de monitoramento e controle, incluindo Gerenciamento e contratação de consultores individuais.

P - 1: Apoio ao Gerenciamento

Tem como objetivo o apoio a Unidade Gerenciadora do Programa (UGP) no gerenciamento, coordenação, apoio técnico e monitoramento do Programa, incluindo a programação e o acompanhamento da execução físico-financeira dos contratos, gestão técnica, acompanhamento e instrução de cumprimento dos requisitos socioambientais, suporte à gestão administrativa, de licitações, financeira e auditoria.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	**-**	**-**	**145.000.000,00**	**71,43**
P- 1: Obras de Recuperação e Manutenção por Desempenho	km	355,00	112.000.000,00	55,17
P- 1: Projeto e obras de Implantação de Contornos Rodoviários com Manutenção por Desempenho	km	30,00	33.000.000,00	16,26
Consultoria	**-**	**-**	**18.000.000,00**	**8,87**
P- 1: Anteprojeto e orçamento	km	355,00	3.200.000,00	1,58
P- 1: Anteprojeto de Implantação de Contornos Rodoviários com Manutenção por Desempenho	km	30,00	300.000,00	0,15
P- 1: Supervisão de Apoio para as obras da SR-1 (Lote 01 - Extensão aproximada de 194 Km de projeto e obras recuperação e 30 km de projeto e obras de contornos rodoviários)	km	194,00	4.200.000,00	2,07
P- 2: Supervisão de Apoio para as obras da SR-2 (Lote 02 - Extensão aproximada de 140 Km de projeto e obras de recuperação)	km	140,00	2.800.000,00	1,38
P- 1: Modelagem de PPP ou Concessão	ud	1,00	2.500.000,00	1,23
P- 1: Apoio ao Gerenciamento	ud	1,00	5.000.000,00	2,46
Outros	**-**	**-**	**40.000.000,00**	**19,70**
P- 1: Pagamento por desempenho da reconstrução e manutenção da rodovia identificada como possível Parceria Público Privada por parte do DER e do Governo do Estado.	US$	40.000.000,00	40.000.000,00	19,70
Total Geral	**-**	**-**	**203.000.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

Estudos preliminares:

Para a seleção dos trechos rodoviários objeto de intervenção, foi considerada a relação oficial de trechos Sistema Rodoviário Estadual e o mapa rodoviário estadual atualizados em 2022 e dados de volumes de tráfego de contagens realizadas durante os estudos de Operacionalização do Plano Diretor Rodoviário Estadual, realizadas entre 2013 e 2015. Também foram observadas as condições físicas da malha rodoviária, obtidas a partir de levantamento visual de toda a extensão da malha rodoviária pavimentada, realizado entre durantes os meses de janeiro e fevereiro de 2023.

Uma equipe de avaliadores percorreu toda a extensão da malha rodoviária estadual pavimenta (aproximadamente 3.862 km) e realizou a avaliação do estado geral do pavimento da pista, acostamentos, drenagem e sinalização viária, segundo metodologia de avaliação já utilizada pelo DER-ES em avaliação de segmentos pavimentados, aceita por organismos de financiamento com os quais o Estado já possui programas rodoviários em andamento.

Foram priorizados, em sua maioria, trechos que se encontram em situação física classificada como regular ou ruim, e nas regiões que apresentaram pior índice de qualidade das rodovias (regiões das Superintendências Regionais 01 e 02 do DER-ES).

Os segmentos selecionados atravessam regiões importantes para o escoamento de produção agrícola regional e para o fluxo turístico do Estado. Alguns destes segmentos estão situados em regiões que sensíveis a eventos climáticos extremos, principalmente na região serrana do Estado (Ex.: ES-261 Fundão x Santa Teresa https://www.agazeta.com.br/es/transito/chuva-es-261-entre-fundao-e-santa-teresa-tem-47-pontos-de-atencao-1222)

Além dos segmentos a serem recuperados, foi prevista a elaboração de estudos e projetos para a contratação de obras de implantação de contornos rodoviários ao longo de trechos atendidos pelo programa, para propiciar o desvio do tráfego pesado do interior de centros urbanos regionais, que são pontos críticos para a logística do escoamento das produções agrícolas, em especial na região serrana de Santa Maria de Jetibá e Domingos Martins .

Cabe destacar que o município de Santa Maria de Jetibá possui o maior pólo avícola do Estado, sendo segundo produtor de ovos do Brasil.

Ressalta-se também que, no Produto Interno Bruto (PIB) do município de Domingos Martins, destacam-se as áreas da agropecuária e de prestação de serviços. Além do agroturismo, a presença de diversos atrativos naturais, como montanhas, trilhas e cachoeiras,e o clima ameno reforçam a contribuição do turismo para a economia do município. Fonte: https://bityli.com/cn67iH.

Foi ainda observado o grande histórico do Estado do Espírito Santo com problemas ocorridos devido às fortes chuvas que assolam o estado, principalmente entre os meses de dezembro e março, sendo recorrente praticamente todos os anos.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Estadual/Municipios

Estado do Espírito Santo (MUNICIPIO DE BREJETUBA, MUNICIPIO DE MARATAIZES, MUNICIPIO DE PONTO BELO, MUNICIPIO DE SOORETAMA, MUNICIPIO DE VILA VALERIO, MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO, MUNICIPIO DE IRUPI, MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE, MUNICIPIO DE VILA PAVAO, MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO, MUNICIPIO DE ALEGRE, MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES, MUNICIPIO DE ANCHIETA, MUNICIPIO DE APIACA, MUNICIPIO DE ARACRUZ, MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA, MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU, MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO, MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA, MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE, MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, MUNICIPIO DE CARIACICA, MUNICIPIO DE CASTELO, MUNICIPIO DE COLATINA, MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA, MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO, MUNICIPIO DE DIVINO DE SAO LOURENCO, MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS, MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO, MUNICIPIO DE ECOPORANGA, MUNICIPIO DE FUNDAO, MUNICIPIO DE GUACUI, MUNICIPIO DE GUARAPARI, MUNICIPIO DE IBIRACU, MUNICIPIO DE ICONHA, MUNICIPIO DE ITAGUACU, MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM, MUNICIPIO DE ITARANA, MUNICIPIO DE IUNA, MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO, MUNICIPIO DE LINHARES, MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS, MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL, MUNICIPIO DE MONTANHA, MUNICIPIO DE MUCURICI, MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE, MUNICIPIO DE MUQUI , MUNICIPIO DE NOVA VENECIA, MUNICIPIO DE PANCAS, MUNICIPIO DE PINHEIROS, MUNICIPIO DE PIUMA, MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY, MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL, MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA, MUNICIPIO DE SANTA TERESA, MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA, MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALCADO, MUNICIPIO DE SAO MATEUS, MUNICIPIO DE SERRA, MUNICIPIO DE VIANA, MUNICIPIO DE VILA VELHA, MUNICIPIO DE VITORIA, MUNICIPIO DE MARILANDIA, MUNICIPIO DE IBATIBA, MUNICIPIO DE RIO BANANAL, MUNICIPIO DE JAGUARE, MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO, MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE, MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO, MUNICIPIO DE JOAO NEIVA, MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA, MUNICIPIO DE VARGEM ALTA, MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA, MUNICIPIO DE IBITIRAMA)

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

Condições Financeiras da Operação:

Esta operação de crédito externo têm por base a contratação de financiamento externo, em moeda Dólar Americano, com taxa de juros relacionadas a variação da taxa SOFR (Secured Overnight Funding Rate) acrescida de um spread financeiro, comissões de compromisso e financiamento.

Resumo das condições do financiamento:

- Financiamento: 80% do empreendimento;

- Moeda do empréstimo: USD;

- Juros de amortização: SOFR + 1,0%a.a.;

- Comissão de compromisso: 0,25%a.a. sobre o saldo não desembolsado;

- Comissão de financiamento: 0,25% do valor do financiamento;

- Prazo de desembolso: até 8 anos;

- Prazo de carência até 5 anos;

- Prazo de amortização: até 20 anos;

- Periodicidade da amortização: semestral (meses de abril e outubro)

- Prazo total: até 25 anos

Necessidade de Financiamento Externo e a opção pelo Agente Financeiro

O Espírito Santo vem buscando alternativas de financiamento que melhor atenda a sua carteira de crédito, sempre associada a avaliação das características dos projetos e programas de investimentos com as linhas disponíveis e agregação de valor dos agentes financiadores. As fontes de financiamento para projetos de desenvolvimento no Brasil apresentam um leque de oportunidades, com suporte de agências nacionais como o BNDES e CAIXA e de agências internacionais de crédito, como BIRD, BID, CAF, FONPLATA e outros.

Apesar do prazo maior para concretizar a assinatura do contrato de empréstimo, as operações de crédito externo apresentam um custo de dívida menor que as operações de crédito interno disponíveis no mercado. Geralmente as operações externas estão atreladas a variação da SOFR com índice próximo a 4%a.a., em condições que incluindo os complementos remuneratórios operacionais atingem um montante de custo em torno de 5,5% a.a. num patamar abaixo do custo das operações de crédito interno que oscilam em parâmetros na faixa de 10 a 14%a.a.

Outra vantagem comparativa positiva para a contratação de empréstimos externos está baseada na incorporação ao conhecimento local o legado institucional e técnico construído junto com a agencia multilateral de crédito, durante os processos para elaboração do projeto, análise, aprovação e execução do empreendimento.

A definição do Banco Mundial pelo Estado para agente financeiro do Programa de Manutenção Proativa do Estado do Espírito Santo levou em consideração a parceria histórica e construtiva que o Espírito Santo tem com a Instituição no desenvolvimento e implementação de programas de investimentos, com execução eficiente e resultados exitosos.

A escolha do Banco Mundial como agente financeiro para este Projeto fundamenta-se primordialmente no valor adicionado pela instituição , que em muito extrapola a disponibilização de recursos financeiros para obras e aquisições. Trabalhar com o BIRD permite ao Estado do Espírito Santo e ao DER em particular beneficiar-se de sua expertise global para maximizar a efetividade das soluções propostas, além de elevar a probabilidade de cumprimento dos objetivos de desenvolvimento pretendidos, devido à intensa atuação do Banco em termos de supervisão e apoio técnico durante a fase de implementação do projeto.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

O projeto beneficiará todos os residentes do Estado do Espírito Santo, estimados em 4,1 milhões, especialmente aqueles que vivem no interior do Estado. Em menor grau beneficiará também os residentes de Estados vizinhos que, direta ou indiretamente, participam do intercâmbio de mercadorias, insumos e serviços.

Os beneficiários diretos do Programa serão todos os moradores dos municípios e das regiões afetadas com as obras de recuperação rodoviária, os usuários das rodovias abrangidas pelo Programa e o comércio e a indústria locais em razão da redução do custo do transporte, decorrentes do mau estado atual das rodovias.

Em médio e longo prazos, tanto as atividades industriais como as comerciais, nas áreas de influência das rodovias contempladas com os investimentos, serão beneficiadas com a disponibilização de melhores acessos aos fornecedores das matérias primas e aos seus clientes e mercados de consumo.

Os menores custos logísticos, resultantes principalmente da redução do custo de transportes e do aumento de segurança para o tráfego, facilitarão a obtenção das matérias primas e o escoamento e a colocação dos produtos nos mercados consumidores a preços mais competitivos, favorecendo o desenvolvimento da Economia como um todo.

A classificação dos beneficiários pela renda deve ser compatível com a distribuição censitária verificada no Estado, de vez que os benefícios do investimento são difusos para toda a população.

Desta forma considerando o alcance por capilaridade às extremidades produtivas e permitindo o retorno ao seu esforço produtivo, este Programa consiste em importante instrumento para promover o desenvolvimento socioeconômico com benefícios a populações de baixa renda, vulneráveis, minorias sociais, jovens, com foco em gênero e/ou raça, entre outros.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	40.600.000,00	1,00	40.600.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD	BIRD	US$	162.400.000,00	1,00	162.400.000,00
Total:			203.000.000,00		203.000.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

ARRANJO INSTITUCIONAL:

MUTUÁRIO: GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Atribuições: responsável pelas ações necessárias à transferência e alocações de recursos e execução dos projetos definidos, bem como o cumprimento dos termos e das obrigações derivadas do Contrato de Empréstimo a ser celebrado com o Banco Mundial.

EXECUTOR: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (DER-ES)

Atribuições:Executar, no âmbito de suas funções direta ou indiretamente, sob sua responsabilidade, as obras, serviços e demais atividades necessárias para a consecução dos projetos em conformidade com o Contrato de Empréstimo; Gerenciar, no âmbito de sua atuação, os recursos financeiros oriundos das transferências efetuadas pelo Estado; Designar representantes para os atos relacionados com a execução do Contrato de Empréstimo; Prestar contas dos recursos financeiros recebidos do Estado.

A supervisão das obras e da manutenção rodoviária é de competência das Superintendências Regionais (SR) do DER-ES, as quais exercem as atividades descentralizadas do DER-ES, sob supervisão técnica das Diretorias, na sua área de atuação e abrangência, compreendendo o gerenciamento, fiscalização, acompanhamento dos serviços prestados, dentre outras atribuições.

Em apoio às SR, serão contratadas empresas de consultoria para supervisão das obras, de modo garantir que as obras do Programa sejam executadas observando o fiel cumprimento dos projetos, das normas e especificações estabelecidas e das demais condições contratuais.

A autarquia dispõe de uma estrutura permanente para gestão e interlocução do programa pretendido, por meio da Gerência de Financiamento e Captação de Recursos (GEFIC) e da Diretoria a qual está vinculada (Diretoria de Gerenciamento de Projetos e Ações - DIGEP), conforme organograma em arquivo Anexo.

À DIGEP compete, dentre outras atribuições, na sua área de atuação:

-Acompanhar atividades relativas aos investimentos do Estado do Espírito Santo, de forma a atender suas demandas de controle, intermediação e gestão estratégica;

-Definir e manter padrões de gestão de projetos de toda a autarquia, para otimizar o controle e a execução de planos da organização;

-Gerenciar as atividades de entregas de produtos; acompanhar cronogramas, avaliação de custos e escopo, comunicações internas e externas, levantamento de recursos necessários e avaliação de riscos dos programas e projetos;

-Definir padrões, metodologias e processos internos para otimizar o fluxo de informações e as ações necessárias para consecução dos objetivos do DER-ES;

-Realizar a gestão de órgãos externos e terceiros para equacionar interferências, cumprimento de condicionantes legais e técnicas e a transmissão de informações, com apoio das outras Diretorias e Superintendências.

À GEFIC compete, dentre outras atribuições, na sua área de atuação:

-Representar a autarquia na negociação de empréstimos e financiamentos junto a instituições financeiras privadas e públicas, bem como de convênios com órgãos e entidades da Administração Pública Federal, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

-Gerenciar programas de obras e serviços de engenharia, com recursos de financiamento, exercendo atividades de planejamento, organização, coordenação e controle, em conjunto com demais Diretorias e órgãos executivos do DER-ES;

-Acompanhar a prestação de contas dos convênios de captação de recursos celebrados pela autarquia, requerendo as informações necessárias junto às demais Diretorias e órgãos executivos;

-Realizar a interface com instituições financeiras, bem como órgãos e entidades da Administração Pública de todas as esferas, a fim de acompanhar e equacionar questões relativas a obras e serviços de interesse mútuo, bem como a transferência e solicitação de informações e documentos;

A coordenação da execução do Programa será efetuada no âmbito de tal estrutura por meio de uma Unidade Gerenciadora do Programa (UGP), a qual utilizará também todos os recursos humanos, técnicos e materiais dos diversos setores do DER-ES, e contará com empresa de Consultoria a ser contratada para apoio ao gerenciamento da execução do Programa.

Para os processos licitatórios, o DER-ES mobilizará em sua estrutura uma Comissão Especial de Licitação. Também é de responsabilidade da empresa de Consultoria para o gerenciamento do Programa, o apoio ao DER-ES nos processos licitatórios.

MATRIZ DE RESPONSABILIDADE

A matriz de responsabilidade está apresentada em arquivo Anexo.

ARRANJO OPERACIONAL

Os recursos oriundos do empréstimo externo serão recebidos diretamente pelo Mutuário, por meio de sua Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ), a qual efetuará o repasse dos mesmos ao DER-ES, por meio de conta vinculada.

Os recursos de contrapartida local serão recursos do Estado do Espírito Santo, previstos em orçamento, em conformidade com Resolução Cofiex N 3, liberados pela SEFAZ ao DER-ES ao longo do Programa. Não há previsão de repasses para outras esferas do Governo.

4.2. Execução/Executores

Executor: Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo - DER-ES
Representante Oficial: José Eustáquio de Freitas
Endereço da Sede: Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1501 Ilha de Santa Maria, Vitória/ES, Brasil
E-mail Institucional:
Telefone: 2736364501 Fax: 2736364501
CNPJ: 04889717000197 UF:

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 8 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - 1: RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA	**195.500.000,00**	**0,00**	**27.000.000,00**		
S - 1: ANTEPROJETO DE RECUPERAÇÃO FUNCIONAL COM CONSERVA POR DESEMPENHO	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00		
P - 1: Anteprojeto e orçamento	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00		
S - 2: PROJETO E OBRAS DE RECUPERAÇÃO FUNCIONAL COM CONSERVA POR DESEMPENHO	112.000.000,00	0,00	16.800.000,00		
P - 1: Obras de Recuperação e Manutenção por Desempenho	112.000.000,00	0,00	16.800.000,00		
S - 3: ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE CONTORNOS RODOVIÁRIOS COM MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA POR DESEMPENHO	300.000,00	0,00	300.000,00		
P - 1: Anteprojeto de Implantação de Contornos Rodoviários com Manutenção por Desempenho	300.000,00	0,00	300.000,00		
S - 4: PROJETO E OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE CONTORNOS RODOVIÁRIOS COM MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA POR DESEMPENHO	33.000.000,00	0,00	4.950.000,00		
P - 1: Projeto e obras de Implantação de Contornos Rodoviários com Manutenção por Desempenho	33.000.000,00	0,00	4.950.000,00		
S - 5: SUPERVISÃO TÉCNICA E SÓCIO AMBIENTAL DE OBRAS E SERVIÇOS	7.000.000,00	0,00	1.750.000,00		
P - 1: Supervisão de Apoio para as obras da SR-1 (Lote 01 - Extensão aproximada de 194 Km de projeto e obras recuperação e 30 km de projeto e obras de contornos rodoviários)	4.200.000,00	0,00	1.050.000,00		
P - 2: Supervisão de Apoio para as obras da SR-2 (Lote 02 - Extensão aproximada de 140 Km de projeto e obras de recuperação)	2.800.000,00	0,00	700.000,00		
S - 6: PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA PARA PPP RODOVIÁRIA ESTRUTURADA	40.000.000,00	0,00	0,00		
P - 1: Pagamento por desempenho da reconstrução e manutenção da rodovia identificada como possível Parceria Público Privada por parte do DER e do Governo do Estado.	40.000.000,00	0,00	0,00		
C - 2: FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	**2.500.000,00**	**0,00**	**1.250.000,00**		
S - 1: ESTUDOS PARA MODELAGEM DE CONCESSÃO E/OU PARCERIA PÚBLICO PRIVADA (PPP)	2.500.000,00	0,00	1.250.000,00		
P - 1: Modelagem de PPP ou Concessão	2.500.000,00	0,00	1.250.000,00		
C - 3: ADMINISTRAÇÃO	**5.000.000,00**	**300.000,00**	**700.000,00**		

S - 1: GERENCIAMENTO DO PROJETO	5.000.000,00	300.000,00	700.000,00		
P - 1: Apoio ao Gerenciamento	5.000.000,00	300.000,00	700.000,00		
Total	**0,00**	**300.000,00**	**28.950.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - 1: RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA		**0,00**	**67.000.000,00**		
S - 1: ANTEPROJETO DE RECUPERAÇÃO FUNCIONAL COM CONSERVA POR DESEMPENHO		0,00	0,00		
P - 1: Anteprojeto e orçamento		0,00	0,00		
S - 2: PROJETO E OBRAS DE RECUPERAÇÃO FUNCIONAL COM CONSERVA POR DESEMPENHO		0,00	50.400.000,00		
P - 1: Obras de Recuperação e Manutenção por Desempenho		0,00	50.400.000,00		
S - 3: ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE CONTORNOS RODOVIÁRIOS COM MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA POR DESEMPENHO		0,00	0,00		
P - 1: Anteprojeto de Implantação de Contornos Rodoviários com Manutenção por Desempenho		0,00	0,00		
S - 4: PROJETO E OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE CONTORNOS RODOVIÁRIOS COM MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA POR DESEMPENHO		0,00	14.850.000,00		
P - 1: Projeto e obras de Implantação de Contornos Rodoviários com Manutenção por Desempenho		0,00	14.850.000,00		
S - 5: SUPERVISÃO TÉCNICA E SÓCIO AMBIENTAL DE OBRAS E SERVIÇOS		0,00	1.750.000,00		
P - 1: Supervisão de Apoio para as obras da SR-1 (Lote 01 - Extensão aproximada de 194 Km de projeto e obras recuperação e 30 km de projeto e obras de contornos rodoviários)		0,00	1.050.000,00		
P - 2: Supervisão de Apoio para as obras da SR-2 (Lote 02 - Extensão aproximada de 140 Km de projeto e obras de recuperação)		0,00	700.000,00		
S - 6: PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA PARA PPP RODOVIÁRIA ESTRUTURADA		0,00	0,00		
P - 1: Pagamento por desempenho da reconstrução e manutenção da rodovia identificada como possível Parceria Público Privada por parte do DER e do Governo do Estado.		0,00	0,00		
C - 2: FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		**0,00**	**1.250.000,00**		
S - 1: ESTUDOS PARA MODELAGEM DE CONCESSÃO E/OU PARCERIA PÚBLICO PRIVADA (PPP)		0,00	1.250.000,00		
P - 1: Modelagem de PPP ou Concessão		0,00	1.250.000,00		
C - 3: ADMINISTRAÇÃO		**300.000,00**	**700.000,00**		
S - 1: GERENCIAMENTO DO PROJETO		300.000,00	700.000,00		
P - 1: Apoio ao Gerenciamento		300.000,00	700.000,00		
Total	**0,00**	**300.000,00**	**68.950.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - 1: RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA		**6.666.667,00**	**6.624.999,00**		
S - 1: ANTEPROJETO DE RECUPERAÇÃO FUNCIONAL COM CONSERVA POR DESEMPENHO		0,00	0,00		
P - 1: Anteprojeto e orçamento		0,00	0,00		
S - 2: PROJETO E OBRAS DE RECUPERAÇÃO FUNCIONAL COM CONSERVA POR DESEMPENHO		0,00	4.666.666,00		
P - 1: Obras de Recuperação e Manutenção por Desempenho		0,00	4.666.666,00		
S - 3: ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE CONTORNOS RODOVIÁRIOS COM MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA POR DESEMPENHO		0,00	0,00		
P - 1: Anteprojeto de Implantação de Contornos Rodoviários com Manutenção por Desempenho		0,00	0,00		
S - 4: PROJETO E OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE CONTORNOS RODOVIÁRIOS COM MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA POR DESEMPENHO		0,00	1.375.000,00		
P - 1: Projeto e obras de Implantação de Contornos Rodoviários com Manutenção por Desempenho		0,00	1.375.000,00		
S - 5: SUPERVISÃO TÉCNICA E SÓCIO AMBIENTAL DE OBRAS E SERVIÇOS		0,00	583.333,00		
P - 1: Supervisão de Apoio para as obras da SR-1 (Lote 01 - Extensão aproximada de 194 Km de projeto e obras recuperação e 30 km de projeto e obras de contornos rodoviários)		0,00	350.000,00		
P - 2: Supervisão de Apoio para as obras da SR-2 (Lote 02 - Extensão aproximada de 140 Km de projeto e obras de recuperação)		0,00	233.333,00		
S - 6: PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA PARA PPP RODOVIÁRIA ESTRUTURADA		6.666.667,00	0,00		
P - 1: Pagamento por desempenho da reconstrução e manutenção da rodovia identificada como possível Parceria Público Privada por parte do DER e do Governo do Estado.		6.666.667,00	0,00		
C - 2: FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		**0,00**	**0,00**		
S - 1: ESTUDOS PARA MODELAGEM DE CONCESSÃO E/OU PARCERIA PÚBLICO PRIVADA (PPP)		0,00	0,00		
P - 1: Modelagem de PPP ou Concessão		0,00	0,00		
C - 3: ADMINISTRAÇÃO		**0,00**	**500.000,00**		
S - 1: GERENCIAMENTO DO PROJETO		0,00	500.000,00		
P - 1: Apoio ao Gerenciamento		0,00	500.000,00		
Total	**0,00**	**6.666.667,00**	**7.124.999,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - 1: RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA		**6.666.667,00**	**6.624.999,00**		
S - 1: ANTEPROJETO DE RECUPERAÇÃO FUNCIONAL COM CONSERVA POR DESEMPENHO		0,00	0,00		

P - 1: Anteprojeto e orçamento		0,00	0,00		
S - 2: PROJETO E OBRAS DE RECUPERAÇÃO FUNCIONAL COM CONSERVA POR DESEMPENHO		0,00	4.666.666,00		
P - 1: Obras de Recuperação e Manutenção por Desempenho		0,00	4.666.666,00		
S - 3: ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE CONTORNOS RODOVIÁRIOS COM MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA POR DESEMPENHO		0,00	0,00		
P - 1: Anteprojeto de Implantação de Contornos Rodoviários com Manutenção por Desempenho		0,00	0,00		
S - 4: PROJETO E OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE CONTORNOS RODOVIÁRIOS COM MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA POR DESEMPENHO		0,00	1.375.000,00		
P - 1: Projeto e obras de Implantação de Contornos Rodoviários com Manutenção por Desempenho		0,00	1.375.000,00		
S - 5: SUPERVISÃO TÉCNICA E SÓCIO AMBIENTAL DE OBRAS E SERVIÇOS		0,00	583.333,00		
P - 1: Supervisão de Apoio para as obras da SR-1 (Lote 01 - Extensão aproximada de 194 Km de projeto e obras recuperação e 30 km de projeto e obras de contornos rodoviários)		0,00	350.000,00		
P - 2: Supervisão de Apoio para as obras da SR-2 (Lote 02 - Extensão aproximada de 140 Km de projeto e obras de recuperação)		0,00	233.333,00		
S - 6: PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA PARA PPP RODOVIÁRIA ESTRUTURADA		6.666.667,00	0,00		
P - 1: Pagamento por desempenho da reconstrução e manutenção da rodovia identificada como possível Parceria Público Privada por parte do DER e do Governo do Estado.		6.666.667,00	0,00		
C - 2: FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		**0,00**	**0,00**		
S - 1: ESTUDOS PARA MODELAGEM DE CONCESSÃO E/OU PARCERIA PÚBLICO PRIVADA (PPP)		0,00	0,00		
P - 1: Modelagem de PPP ou Concessão		0,00	0,00		
C - 3: ADMINISTRAÇÃO		**0,00**	**500.000,00**		
S - 1: GERENCIAMENTO DO PROJETO		0,00	500.000,00		
P - 1: Apoio ao Gerenciamento		0,00	500.000,00		
Total	**0,00**	**6.666.667,00**	**7.124.999,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - 1: RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA		**6.666.667,00**	**6.624.999,00**		
S - 1: ANTEPROJETO DE RECUPERAÇÃO FUNCIONAL COM CONSERVA POR DESEMPENHO		0,00	0,00		
P - 1: Anteprojeto e orçamento		0,00	0,00		
S - 2: PROJETO E OBRAS DE RECUPERAÇÃO FUNCIONAL COM CONSERVA POR DESEMPENHO		0,00	4.666.666,00		
P - 1: Obras de Recuperação e Manutenção por Desempenho		0,00	4.666.666,00		
S - 3: ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE CONTORNOS RODOVIÁRIOS COM MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA POR DESEMPENHO		0,00	0,00		
P - 1: Anteprojeto de Implantação de Contornos Rodoviários com Manutenção por Desempenho		0,00	0,00		
S - 4: PROJETO E OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE CONTORNOS RODOVIÁRIOS COM MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA POR DESEMPENHO		0,00	1.375.000,00		
P - 1: Projeto e obras de Implantação de Contornos Rodoviários com Manutenção por Desempenho		0,00	1.375.000,00		
S - 5: SUPERVISÃO TÉCNICA E SÓCIO AMBIENTAL DE OBRAS E SERVIÇOS		0,00	583.333,00		
P - 1: Supervisão de Apoio para as obras da SR-1 (Lote 01 - Extensão aproximada de 194 Km de projeto e obras recuperação e 30 km de projeto e obras de contornos rodoviários)		0,00	350.000,00		
P - 2: Supervisão de Apoio para as obras da SR-2 (Lote 02 - Extensão aproximada de 140 Km de projeto e obras de recuperação)		0,00	233.333,00		
S - 6: PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA PARA PPP RODOVIÁRIA ESTRUTURADA		6.666.667,00	0,00		
P - 1: Pagamento por desempenho da reconstrução e manutenção da rodovia identificada como possível Parceria Público Privada por parte do DER e do Governo do Estado.		6.666.667,00	0,00		
C - 2: FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		**0,00**	**0,00**		
S - 1: ESTUDOS PARA MODELAGEM DE CONCESSÃO E/OU PARCERIA PÚBLICO PRIVADA (PPP)		0,00	0,00		
P - 1: Modelagem de PPP ou Concessão		0,00	0,00		
C - 3: ADMINISTRAÇÃO		**0,00**	**500.000,00**		
S - 1: GERENCIAMENTO DO PROJETO		0,00	500.000,00		
P - 1: Apoio ao Gerenciamento		0,00	500.000,00		
Total	**0,00**	**6.666.667,00**	**7.124.999,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 6 FONTES CF	Ano 6 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - 1: RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA		**6.666.667,00**	**6.624.999,00**		
S - 1: ANTEPROJETO DE RECUPERAÇÃO FUNCIONAL COM CONSERVA POR DESEMPENHO		0,00	0,00		
P - 1: Anteprojeto e orçamento		0,00	0,00		
S - 2: PROJETO E OBRAS DE RECUPERAÇÃO FUNCIONAL COM CONSERVA POR DESEMPENHO		0,00	4.666.666,00		
P - 1: Obras de Recuperação e Manutenção por Desempenho		0,00	4.666.666,00		
S - 3: ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE CONTORNOS RODOVIÁRIOS COM MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA POR DESEMPENHO		0,00	0,00		
P - 1: Anteprojeto de Implantação de Contornos Rodoviários com Manutenção por Desempenho		0,00	0,00		
S - 4: PROJETO E OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE CONTORNOS RODOVIÁRIOS COM MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA POR DESEMPENHO		0,00	1.375.000,00		
P - 1: Projeto e obras de Implantação de Contornos Rodoviários com Manutenção por Desempenho		0,00	1.375.000,00		

S - 5: SUPERVISÃO TÉCNICA E SÓCIO AMBIENTAL DE OBRAS E SERVIÇOS		0,00	583.333,00		
P - 1: Supervisão de Apoio para as obras da SR-1 (Lote 01 - Extensão aproximada de 194 Km de projeto e obras recuperação e 30 km de projeto e obras de contornos rodoviários)		0,00	350.000,00		
P - 2: Supervisão de Apoio para as obras da SR-2 (Lote 02 - Extensão aproximada de 140 Km de projeto e obras de recuperação)		0,00	233.333,00		
S - 6: PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA PARA PPP RODOVIÁRIA ESTRUTURADA		6.666.667,00	0,00		
P - 1: Pagamento por desempenho da reconstrução e manutenção da rodovia identificada como possível Parceria Público Privada por parte do DER e do Governo do Estado.		6.666.667,00	0,00		
C - 2: FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		**0,00**	**0,00**		
S - 1: ESTUDOS PARA MODELAGEM DE CONCESSÃO E/OU PARCERIA PÚBLICO PRIVADA (PPP)		0,00	0,00		
P - 1: Modelagem de PPP ou Concessão		0,00	0,00		
C - 3: ADMINISTRAÇÃO		**0,00**	**500.000,00**		
S - 1: GERENCIAMENTO DO PROJETO		0,00	500.000,00		
P - 1: Apoio ao Gerenciamento		0,00	500.000,00		
Total	**0,00**	**6.666.667,00**	**7.124.999,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 7 FONTES CF	Ano 7 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - 1: RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA		**6.666.667,00**	**6.624.999,00**		
S - 1: ANTEPROJETO DE RECUPERAÇÃO FUNCIONAL COM CONSERVA POR DESEMPENHO		0,00	0,00		
P - 1: Anteprojeto e orçamento		0,00	0,00		
S - 2: PROJETO E OBRAS DE RECUPERAÇÃO FUNCIONAL COM CONSERVA POR DESEMPENHO		0,00	4.666.666,00		
P - 1: Obras de Recuperação e Manutenção por Desempenho		0,00	4.666.666,00		
S - 3: ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE CONTORNOS RODOVIÁRIOS COM MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA POR DESEMPENHO		0,00	0,00		
P - 1: Anteprojeto de Implantação de Contornos Rodoviários com Manutenção por Desempenho		0,00	0,00		
S - 4: PROJETO E OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE CONTORNOS RODOVIÁRIOS COM MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA POR DESEMPENHO		0,00	1.375.000,00		
P - 1: Projeto e obras de Implantação de Contornos Rodoviários com Manutenção por Desempenho		0,00	1.375.000,00		
S - 5: SUPERVISÃO TÉCNICA E SÓCIO AMBIENTAL DE OBRAS E SERVIÇOS		0,00	583.333,00		
P - 1: Supervisão de Apoio para as obras da SR-1 (Lote 01 - Extensão aproximada de 194 Km de projeto e obras recuperação e 30 km de projeto e obras de contornos rodoviários)		0,00	350.000,00		
P - 2: Supervisão de Apoio para as obras da SR-2 (Lote 02 - Extensão aproximada de 140 Km de projeto e obras de recuperação)		0,00	233.333,00		
S - 6: PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA PARA PPP RODOVIÁRIA ESTRUTURADA		6.666.667,00	0,00		
P - 1: Pagamento por desempenho da reconstrução e manutenção da rodovia identificada como possível Parceria Público Privada por parte do DER e do Governo do Estado.		6.666.667,00	0,00		
C - 2: FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		**0,00**	**0,00**		
S - 1: ESTUDOS PARA MODELAGEM DE CONCESSÃO E/OU PARCERIA PÚBLICO PRIVADA (PPP)		0,00	0,00		
P - 1: Modelagem de PPP ou Concessão		0,00	0,00		
C - 3: ADMINISTRAÇÃO		**0,00**	**500.000,00**		
S - 1: GERENCIAMENTO DO PROJETO		0,00	500.000,00		
P - 1: Apoio ao Gerenciamento		0,00	500.000,00		
Total	**0,00**	**6.666.667,00**	**7.124.999,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 8 FONTES CF	Ano 8 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - 1: RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA		**6.666.665,00**	**28.375.005,00**	**40.000.000,00**	**155.500.000,00**
S - 1: ANTEPROJETO DE RECUPERAÇÃO FUNCIONAL COM CONSERVA POR DESEMPENHO		0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
P - 1: Anteprojeto e orçamento		0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
S - 2: PROJETO E OBRAS DE RECUPERAÇÃO FUNCIONAL COM CONSERVA POR DESEMPENHO		0,00	21.466.670,00	0,00	112.000.000,00
P - 1: Obras de Recuperação e Manutenção por Desempenho		0,00	21.466.670,00	0,00	112.000.000,00
S - 3: ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE CONTORNOS RODOVIÁRIOS COM MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA POR DESEMPENHO		0,00	0,00	0,00	300.000,00
P - 1: Anteprojeto de Implantação de Contornos Rodoviários com Manutenção por Desempenho		0,00	0,00	0,00	300.000,00
S - 4: PROJETO E OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE CONTORNOS RODOVIÁRIOS COM MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA POR DESEMPENHO		0,00	6.325.000,00	0,00	33.000.000,00
P - 1: Projeto e obras de Implantação de Contornos Rodoviários com Manutenção por Desempenho		0,00	6.325.000,00	0,00	33.000.000,00
S - 5: SUPERVISÃO TÉCNICA E SÓCIO AMBIENTAL DE OBRAS E SERVIÇOS		0,00	583.335,00	0,00	7.000.000,00
P - 1: Supervisão de Apoio para as obras da SR-1 (Lote 01 - Extensão aproximada de 194 Km de projeto e obras recuperação e 30 km de projeto e obras de contornos rodoviários)		0,00	350.000,00	0,00	4.200.000,00
P - 2: Supervisão de Apoio para as obras da SR-2 (Lote 02 - Extensão aproximada de 140 Km de projeto e obras de recuperação)		0,00	233.335,00	0,00	2.800.000,00
S - 6: PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA PARA PPP RODOVIÁRIA ESTRUTURADA		6.666.665,00	0,00	40.000.000,00	0,00
P - 1: Pagamento por desempenho da reconstrução e manutenção da rodovia identificada como possível Parceria Público Privada por parte do DER e do Governo do Estado.		6.666.665,00	0,00	40.000.000,00	0,00
C - 2: FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500.000,00**
S - 1: ESTUDOS PARA MODELAGEM DE CONCESSÃO E/OU PARCERIA PÚBLICO PRIVADA (PPP)		0,00	0,00	0,00	2.500.000,00

P - 1: Modelagem de PPP ou Concessão		0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
C - 3: ADMINISTRAÇÃO		**0,00**	**500.000,00**	**600.000,00**	**4.400.000,00**
S - 1: GERENCIAMENTO DO PROJETO		0,00	500.000,00	600.000,00	4.400.000,00
P - 1: Apoio ao Gerenciamento		0,00	500.000,00	600.000,00	4.400.000,00
Total	**203.000.000,00**	**6.666.665,00**	**28.875.005,00**	**40.600.000,00**	**162.400.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

RISCOS /ATOS LEGAIS NECESSÁRIOS:

(i) Atos Legais

As ações previstas no Programa serão executadas ao abrigo da legislação e regulamentação vigentes no país e no Estado, não necessitando ou dependendo de outros atos legais, exceto aqueles específicos relacionados às aprovações e autorizações legais requeridos para a celebração dos empréstimos externos com o BIRD por parte do Estado.

(ii) Riscos

Quanto ao risco de pagamento por parte do Estado, importante registrar que o Espírito Santo reúne condições favoráveis e reconhecidas pela Secretaria do Tesouro Nacional, para cumprir com os compromissos com a operação de crédito pretendida.

A expertise do DER-ES na execução de empreendimentos rodoviários assegura o empenho e interesse declarado por meio das providências prévias dos estudos e projetos, que demonstram o firme propósito do Governo do Estado para a realização das ações do Programa, não sinalizando riscos para a sua implementação.

(iii) Ações mitigadoras:

O Projeto, com exceção dos atos legais que não demandam de providências especiais ou específicas para a implementação das atividades planejadas, a não ser a autorização legislativa para o Poder Executivo Estadual contrair o financiamento pleiteado, encontrará um ambiente com respaldo pelo bom relacionamento parlamentar e aceitação para o desenvolvimento socioeconômico do Estado.

Os riscos e as ações mitigadoras compõem o planejamento executivo de estruturação e implementação do Programa com o BIRD, levando em consideração o aprendizado em projetos desenvolvidos e/ou em desenvolvimento pelo Estado.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

RISCOS REFERENTES A CONTRATAÇÕES:

(i)As contratações previstas dentro do Programa são:

- Contratação de Anteprojeto de Recuperação e Manutenção por Desempenho de 355 Km de rodovias, devendo ser divididos em 02 lotes;

- Contratação das Obras de Recuperação e Manutenção por Desempenho de 355 Km de rodovias, devendo ser divididos em 02 lotes;

- Contratação de Anteprojeto de Implantação e Pavimentação de Contornos Rodoviários com Manutenção Rodoviária por Desempenho;

- Contratação de Projeto e Obras de Implantação e Pavimentação de Contornos Rodoviários com Manutenção Rodoviária por Desempenho ;

- Contratação Supervisão Técnica e Sócio Ambiental de Obras e Serviços, sendo dois contratos - 1 contrato por Superintendência Regional;

- Contratação do Consultoria para modelagem de Concessão e/ou PPP;

- Contratação de Consultoria de Apoio ao Gerenciamento do Programa.

(ii)Não haverá necessidade de contratação de pessoal, por parte da administração pública do estado, previamente à execução de quaisquer ações decorrentes do Programa.

(iii) O órgão executor possui

Apesar de ainda não ter realizado contratações com as políticas de aquisição do BIRD, as equipes do DER receberam treinamento sobre as políticas de aquisições do BIRD em dezembro de 2022, como parte das atividades de preparação do Programa de Gestão Integrada das Águas e da Paisagem II.

O Estado do Espírito Santo já conta com uma experiência de mais de 20 anos de parcerias bem-sucedidas com outro organismo de financiamento, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, na execução dos Programas Rodoviários I, II e III, e em andamento o Programa IV.

Os mesmos agentes (o Estado, como Mutuário, e o DER-ES, como Executor) já executaram e concluíram financiamentos anteriores, similar ao programa ora pretendido, com a obtenção dos respectivos resultados de forma satisfatória;

(iv) e (v)Os principais riscos e medidas mitigadoras ligados as contratações são:

- Risco de decisão arbitral, judicial ou administrativa que impeça ou impossibilite andamento da licitação.

Ação Mitigadora: Definição de critérios claros de análise de propostas;

- Risco de que não esteja disponível financiamento, nos montantes e nas condições previstas, quando a dívida e / ou o capital é exigido da entidade privada.

Ação Mitigadora - Exigência de que todas as propostas contenham garantias quanto aos compromissos financeiros com condições mínimas e facilmente realizáveis;

- Risco de licitação deserta, nenhum proponente ou nenhum proponente classificado.

Ação Mitigadora:Definição de parâmetros de aceitabilidade das propostas factíveis com o mercado e o serviço, além de ampla divulgação dos avisos de licitação;

- Risco de que o projeto seja alterado pela administração após a assinatura do contrato, se alteração no projeto aumentar em demasia os custos da parte privada impossibilitando continuidade do contrato.

Ação Mitigadora: A administração deve minimizar a chance de mudar as especificações do projeto e, para o caso de mudança, deve incluir cláusulas claras no contrato que garantam a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro inicial.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

(i) Os projetos das obras ainda serão contratados, portanto, as áreas passíveis de desapropriação ainda não estão identificadas. Os atos de desapropriação que venham a ser necessários serão providenciados com a conclusão dos relatórios de controle ambiental e social, o que irá permitir antecipar providências e mitigar riscos de atrasos nas atividades de desapropriação.

(ii) O Estado recentemente atualizou suas diretrizes para desapropriação, por meio da Norma de Procedimento SPA Nº 009 da SECONT aprovada em 31/07/2020, fundamentado na Constituição Federal de 1988, Decreto-Lei 3.365 de 1941, e, Decreto Estadual Nº 3.126-R de 2012 , com a observação das competências definidas para a SEGER - Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos e do órgão gestor do patrimônio do Estado e, dos órgãos interessados na desapropriação. Acrescenta-se nas diretrizes do Estado o entendimento consensual quanto ao cumprimento dos requisitos previstos nas políticas operacionais da Instituição que venha financiar a unidade operacional ou infraestrutura a ser implantada na área objeto da desapropriação, no caso, as políticas do Banco Mundial.

(iii) As formas de compensação que serão utilizadas (indenização, bônus moradia, auxílio moradia, aluguel social, etc). O Estado irá cumprir as Políticas Operacionais do Banco Mundial. Tema instruído pela Procuradoria Geral do Estado.

(iv) Órgãos responsáveis: O DER-ES como interessado nas desapropriações e a Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos como órgão gestor de patrimônio do Estado. Cabe ao DER-ES a responsabilidade pelo aporte de recursos e providenciar os pagamentos que venham ser definidos.

(v) e (vi): Riscos e ações mitigadoras:

Obras de recuperação funcional de rodovias tem baixo impacto em propriedades lindeiras, sendo esse risco bem reduzido.

No caso das obras de implantação de contornos rodoviários, poderá haver necessidade de desapropriações em áreas predominantemente rurais e desabitadas, uma vez que os traçados a serem desenvolvidos buscarão contornar os segmentos urbanos existentes.

Os principais riscos ligados as desapropriações são:

- Risco de não haver frentes liberadas para o contratado iniciar o empreendimento.

Ação Mitigadora: Gerenciar das desapropriações de modo que ao início das obras as áreas estejam totalmente liberadas, senão for totalmente possível incluir a possibilidade de aditivo de prazo e reajustamento decorrente do atraso nessa atividade, e se for o caso, reequilíbrio.

- Risco de não obter a desocupação de áreas invadidas ou já desapropriadas.

Ação Mitigadora: O órgão deverá ser transparente, realizando audiências de conciliação para manter toda população afetada ciente de seus deveres e obrigações. Acionamento dos organismos necessários para realizar desocupação se for o caso.

O DER-ES tem uma vasta experiência em processos de desapropriação e realocação e tem em sua estrutura organizacional uma unidade específica com profissionais capacitados para os procedimentos necessários. O órgão estabelece o planejamento de seus empreendimentos tendo como direcionamento busca de mecanismos para torná-las mais céleres e, ao mesmo tempo, mais justas para os envolvidos, garantindo-lhes compensações compatíveis com os transtornos inerentes a uma mudança forçada e, ainda, que permitam a sua realocação em locais dignos.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

RISCOS AMBIENTAIS

(i) Situação dos licenciamentos/responsáveis:

Os estudos ambientais serão desenvolvidos na fase de elaboração de Anteprojeto de Engenharia, de acordo com as disposições normativas estaduais, nacionais e com as salvaguardas ambientais e sociais do organismo financiador.

As disposições normativas que orientam os procedimentos adotados pelo DER-ES com relação aos cuidados ambientais são constituídas basicamente pelos ditames da legislação vigente, pelas disposições dos Manuais, Instruções de Serviço (IS) e Especificações de Serviço (ES) vigentes no âmbito do DNIT e demais instrumentos específicos em vigência no DER-ES.

A supervisão ambiental deverá ser realizada por meio de vistorias técnicas sistemáticas e periódicas dos trechos rodoviários em obras para se obter informações relativas às práticas de controle ambiental na realização dos serviços necessários à execução das obras de engenharia, de forma a permitir a identificação de ocorrências de impactos ambientais positivos e negativos e as conformidades e não conformidades ambientais. Permitirá ainda acompanhar os resultados das ações implementadas (medidas corretivas e preventivas), bem como verificar a necessidade de correção dos eventuais desvios detectados.

O licenciamento ambiental do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA está previsto em leis, decretos, resoluções e portarias federais e estaduais, e existe para assegurar o desenvolvimento dessas atividades sem danos ao meio ambiente.

As atividades de Recuperação Funcional com Conserva por Desempenho são enquadradas como de baixo impacto ambiental e o licenciamento é por Dispensa, conforme INSTRUÇÃO NORMATIVA IEMA Nº. 13-N, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2021.

Art. 2º Para fins de interpretação desta Instrução, entende-se por:

(...)

XXIII - manutenção de rodovia, estradas e afins: processo sistemático e contínuo de correção para oferecer permanentemente ao usuário tráfego econômico, confortável e seguro, compreendendo as ações de conservação, recuperação funcional e restauração da via, com ou sem movimentação de areia e argila, incluindo a utilização de área de empréstimo, realizadas nos limites da sua faixa de domínio;

(...)

§ 1° No conceito de manutenção, estão incluídos serviços como:

I - Limpeza, capina, poda e roçada da faixa de domínio;

II - Remoção de barreiras de corte;

III - Recomposição de aterros;

IV - Estabilização de taludes de cortes e aterros;

V - Limpeza, reparos, recuperação e substituição de estruturas e muros de contenção;

VI - Tapa-buracos;

VII - Remendos superficiais e profundos;

VIII - Reparos, recomposição e substituição de amadas granulares do pavimento incluindo o revestimento da pista e dos acostamentos;

IX - Reparos, substituição e implantação de dispositivos de sinalização horizontal e vertical;

X - Reparos, recuperação, substituição e implantação de dispositivos de segurança;

XI - Limpeza, reparos, recuperação, substituição e implantação de dispositivos de drenagem, tais como bueiros, sarjetas, canaletas, meio-fio, descidas dágua, entradas dágua, bocas de lobo, bocas e caixas de bueiros, dissipadores de energia, caixas de passagem, poços de visita e drenos;

XII - Limpeza, reparos, recuperação e reabilitação de obras de arte especiais, tais como pontes, viadutos, passarelas, túneis e cortinas de concreto;

XIII - Limpeza, reparos, recuperação ou substituição de estruturas e muros de contenção;

XIV -Retificações do traçado de curvas restritas à faixa de domínio.

§ 2° No conceito de melhoramento, estão incluídos serviços como:

I - Alargamento da plataforma da rodovia para implantação de acostamento, terceira faixa de rolamento, ciclovia, ciclofaixa ou faixa multiuso (pedestre e ciclista), englobando a execução da estrutura do pavimento e, se necessário, da infraestrutura para esses serviços;

II - Implantação de vias marginais em travessias urbanas;

III - Implantação, substituição ou alargamento de obras de arte especiais;

IV - Implantação de estruturas e muros de contenção;

V - Implantação de unidades de apoio definitivas ou outras edificações necessárias à operação da via;

VI - Implantação, modificação ou remanejamento de interseções e acessos;

VII - Implantação de estruturas de fibra óptica a serem utilizadas para a operação rodoviária.

(...)

Art. 3º Estão dispensadas do licenciamento ambiental, desde que em conformidade com a presente Instrução, e que não demandem supressão de vegetação nativa, independente do estágio de regeneração, exceto árvores isoladas, nativas e/ou exóticas, as seguintes atividades:

I - Manutenção, conforme descrição no inciso XXIII e no §1º do art. 2º;

II - Melhoramento, conforme descrição no inciso XXIV e no §2º do art. 2º, quando em vias urbanas consolidadas;

Outrossim, quando se tratam de trechos inseridos dentro de um mesmo município, mesmo se tratando de rodovia estadual, podem ser licenciadas por municípios devidamente habilitados conforme RESOLUÇÃO CONSEMA Nº 001, DE 14 DE MARÇO DE 2022.

As atividades florestais e a supressão vegetal têm seu licenciamento realizado pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo - IDAF.

(ii) os principais riscos ambientais decorrentes da implementação do programa/projeto:

Dentre os principais riscos ambientais normalmente presentes em obras rodoviárias estão: aumento de material particulado no entorno das obras, aumento da emissão de ruído, riscos de acidentes, risco de contaminação de solos e corpos hídricos, afugentamento de fauna, aumento de carreamento de materiais para rios, ocorrência de processos erosivos, aumento no tempo de viagem devido a interdições e desvios de tráfego, dentre outros.

Todos os riscos e impactos a serem identificados durante a elaboração dos estudos e projetos serão mitigados com a elaboração e adoção dos instrumentos ambientais como Marcos e Planos Ambientais Sociais a serem desenvolvidos, que contarão com subprogramas específicos para tratamento dos riscos identificados sempre de acordo com as Salvaguardas Ambientais e sociais do Banco.

(iii) a experiência do órgão executor com as políticas/salvaguardas ambientais do agente financeiro;

A equipe órgão executor recebeu treinamento a respeito das Normas Ambientais e Sociais que integram o Quadro Ambiental e Social do Banco Mundial (NAS) durante a preparação de Programa de financiamento junto ao Banco Mundial e novas capacitações serão realizadas ao longo da preparação e implementação do Programa ora proposto.

O DER-ES conta com experiência de mais de 20 anos em execução de programas internacionais na área rodoviária.

(iv) e (v) Risocs e ações mitigadoras:

Serão identificados na fase de elaboração de estudos e projetos de engenharia e as respectivas ações de natureza preventiva e/ou corretiva. Serão elaborados Marcos e Planos Ambientais do Programa, tais como: Marco de Gestão Social e Ambiental, Plano Ambiental da Construção, Planos de Gerenciamento de Resíduos, Plano de Controle de Vetores, Pragas e Fauna Nociva, Plano de recuperação de áreas degradadas, Plano de controle de processos erosivos, Plano de Comunicação, Planos de Ação de Emergência, Plano de Supressão da Vegetação, Plano de afugentamento e salvamento de flora e fauna, Plano de Gestão do Patrimônio Arqueológico e outros necessários.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

RISCOS SOCIAIS

(I) riscos sociais decorrentes da implementação do programa/projeto sobre a população; minorias sociais, vulneráveis, baixa renda e populações tradicionais como: indígenas, quilombolas, extrativistas e outras;

As intervenções propostas não se localizam em áreas de proximidades de comunidades quilombolas ou indígenas. O impacto social das intervenções propostas é altamente positivo. As obras propostas estão dentro das expectativas de maior prioridade da população. Os riscos de transtornos com a execução das obras serão mitigados com uso de boas práticas na condução e no planejamento de obras públicas, além de audiências públicas, comunicação e presença na equipe de obras de profissionais da área social para o acompanhamento e solução de problemas. Destaca-se como instrumento importante para as questões sociais, as salvaguardas do Banco Mundial.

(ii) a experiência do órgão executor com as políticas/salvaguardas sociais do agente financeiro:

A equipe órgão executor recebeu treinamento a respeito das Normas Ambientais e Sociais que integram o Quadro Ambiental e Social do Banco Mundial (NAS) durante a preparação de Programa de financiamento junto ao Banco Mundial e novas capacitações serão realizadas ao longo da preparação e implementação do Programa ora proposto.

O DER-ES conta com experiência de mais de 20 anos em execução de programas internacionais na área rodoviária.

(iii) e (iv) Principais riscos e ações mitigadoras:

Os riscos ligados aos aspectos sociais serão identificados e avaliados durante as fases de estudos e elaboração de projetos, dentre os quais, em uma análise prévia, poderá esta presente:

- Risco de Interferência com as comunidades lindeiras

Medidas mitigadoras para minimizar os impactos dessas ações.

- Divulgação de informações referentes aos benefícios das obras para as populações contempladas;

- Palestras educativas visando a educação ambiental, medidas de segurança e publicidade do andamento dos serviços;

- Criação de um canal de comunicação direto entre DER-ES e as comunidades afetadas;

- Incentivo para o recrutamento de mão de obra local por parte das empreiteiras, incluindo cursos de capacitação e aperfeiçoamento de atividades, quando necessário;

- Aplicação de pesquisa de satisfação

Avaliar, sempre que possível, melhorias de pequena monta e com foco na segurança, como: Implantação de pavimento diferenciado, implantação de ponto de ônibus e implantação de redutores de velocidade (trafficcalming).

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

RISCOS RELACIONADOS A REASSENTAMENTOS

Não deverão ocorrer reassentamentos populacionais em decorrência da execução do Programa.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN

Informações relevantes

- 11/04/2023: Recebido no SIGS, em 10/Abr/2023, a Carta-Consulta nº 60990, referente ao Programa de Manutenção Proativa do Estado do Espírito Santo, solicitando empréstimo/BIRD de US$ 162.400.000,00 e contrapartida financeira de US$ 40.600.000,00, perfazendo o total de US$ 203.000.000,00. 504ª GTEC/Apresentação agendada para 18/Abr/2023. (Em 11/Abr/2023)
- 07/06/2023: Autorizado na 166ª Cofiex, em 01/06/2023, conforme Resolução Cofiex nº 26, de 01 de junho de 2023.