Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Programa de Manutenção Proativa do Estado do Espírito Santo - PROATIVA-ES

Nº Carta Consulta: 60990
Processo: 03101.101032/2023-86
Mutuário: Estado do Espírito Santo
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Data de Recebimento: 10 de Abril de 2023

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 40.600.000,00
Fontes Externas:
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD: US$ 162.400.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 03
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 04
2.1. TÍTULO 04
2.2. TÍTULO ABREVIADO 04
2.3. MUTUÁRIO 04
2.4. TIPO OPERACAO 04
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 04
2.6. PROJETO/INDICADORES 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES 07
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 11
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 12
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 12
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 15
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 17
3. FINANCIAMENTO 17
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 17
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 18
4. EXECUÇÃO 18
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 18
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 19
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 19
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 19
5. RISCOS 23
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 23
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 23
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 24
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 25
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 27
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 28
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 28

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

O Espírito Santo está situado na Região Sudeste e é o quarto menor Estado do Brasil com uma área de 46.095,583 km². Possui 78 municípios e uma população estimada de 4.108.508 habitantes (IBGE 2021). O Estado apresenta um IDH (PNUD -2017) de 0,772, com um PIB (IJSN 2022) de R$ 178,4 bilhões.

O Estado apresenta excelente situação fiscal e, pelo décimo ano consecutivo, recebeu a Nota A da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), no que diz respeito a sua Capacidade de Pagamento do Estado (Capag). Os resultados do Relatório do Tesouro Estadual 2022, disponibilizados em https://sefaz.es.gov.br/resultado-do-tesouro-estadual, revelam o esforço do Estado em manter em dia sua situação fiscal e financeira.

A infraestrutura rodoviária do Estado conta com rodovias federais, estaduais e municipais, interligando todos os municípios com vias pavimentadas. O Estado possui 6.513,053 km de rodovias estaduais, de responsabilidade do Estado e do (Departamento de Edificações e de Rodovias (DER-ES), órgão rodoviário, conforme competências estabelecidas na Lei Complementar nº 926/20219. A malha pavimentada estadual atual é de cerca de 3.862,02 km de rodovias.

Mais da metade da malha rodoviária estadual foi pavimentada há mais de 30 anos e uma parcela desta malha não sofreu qualquer intervenção de restauração ou recuperação funcional desde a sua pavimentação.

O Sistema Rodoviário do Espírito Santo teve sua extensão ampliada ao longo dos anos. De 2008 a 2022, houve um acréscimo de aproximadamente 1.000 km na extensão pavimentada da malha rodoviária estadual.

Além do aumento em extensão pavimentada a ser conservada pelo Estado, os pavimentos estaduais sofrem cada vez mais com a crescente solicitação do tráfego na malha rodoviária. De acordo com dados do DETRAN-ES, a frota de veículos registrados no Estado do Espírito Santo passou de 1.052.155 veículos em 2008 para 2.044.072 veículos em 2020.

O crescente tráfego, pressiona cada vez mais o sistema viário dos centros urbanos regionais, cujas vias não foram planejadas e preparadas para suportar o tráfego pesado dentro das cidades, trazendo transtornos à população como ruído, poluição atmosférica, acidentes de trânsito e congestionamentos.

Pode-se ressaltar como fatores mais relevantes no processo de degradação dos pavimentos o envelhecimento gradual da malha, o aumento do tráfego pesado e a descontinuidade nos investimentos em manutenção, sendo que, muitas vezes, a alocação insuficiente de recursos para a manutenção rodoviária está relacionada à dificuldade de dimensionar o volume mínimo de recursos a serem aplicados na conservação da malha.

Atualmente, os pavimentos rodoviários são projetados para uma vida útil de 10 (dez) anos, contados da data de abertura ao tráfego. Após esse período, devem receber manutenções mais importantes e de maior custo. A necessidade de manutenção contínua nas rodovias frequentemente não é apreciada em sua real dimensão trazendo, como consequência, em razão da insuficiência de recursos, um indesejável processo de crescimento na quilometragem de rodovias severamente deterioradas, gerando perda do patrimônio físico e aumento do custo dos transportes.

Por outro lado, o Estado do Espírito Santo é propenso a eventos hidrológicos frequentes e extremos, como inundações e deslizamentos de terra, principalmente nas áreas sul e costeiras. Entre 2013 e 2020, foram registrados 794 desastres em todo o Estado, mais que o dobro da década anterior, dos quais 27% foram relacionados a enchentes e 7% a deslizamentos de terra, levando a uma estimativa de 120 mortes e o deslocamento de cerca de 230.000 pessoas. Somente em 2020, chuvas extremas levaram a inundações severas que impactaram 39 municípios, resultando em 10 mortes, deslocamento de 14.230 pessoas, deixando outras 2.340 desabrigadas, com perdas econômicas estimadas em US$ 44 milhões.

Além disso, apesar de todos os esforços empreendidos para a melhoria das condições de segurança rodoviária, as deficiências de manutenção e sinalização da infraestrutura na rede viária do estado contribuem para um elevado número de mortes e feridos no trânsito (mais de 750 mortos por ano), acima da média nacional.

Diante deste cenário, o Estado do Espírito Santo por meio do Programa ora proposto se propõe a enfrentar os seguintes problemas:

-Crescente deterioração do patrimônio rodoviário estadual

-Deficiência de recursos para a manutenção de rodovias estaduais

-Deterioração da malha rodoviária em função da ocorrência de eventos climáticos extremos

-Aumento do tráfego pesado em centros urbanos regionais

-Elevado índice de mortes por acidentes de trânsito no Estado

Neste sentido, as soluções propostas a seguir descritas buscam estruturar o Estado para uma gestão mais eficiente do patrimônio rodoviário, prover as rodovias objeto do programa de melhores condições de segurança aos usuários e ao mesmo tempo minimizar e prevenir os efeitos de eventos climáticos extremos, evitando investimentos maiores no futuro para recuperação de rodovias.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

A soluções propostas pelo Programa PROATIVA-ES contemplam as seguintes medidas para a eliminação ou mitigação dos problemas identificados:

a) Para conter a crescente deterioração do patrimônio rodoviário estadual, serão realizadas intervenções caracterizadas por obras múltiplas de recuperação e/ou manutenção da vida útil do pavimento existente, mantendo o traçado original das rodovias, com melhoramentos pontuais ou de maior monta, com recuperação e implantação de sinalização viária, manutenção e/ou substituição de dispositivos de drenagem e serviços de limpeza. Após a etapa inicial de recuperação, as rodovias objeto do Programa permanecem atendidas com ações de conservação rodoviária remunerados com base no desempenho da contratada.

Na remuneração por desempenho, caso a contrata atinja todos os requisitos especificados para a boa execução dos serviços, receberá a medição integral para o período de execução. Caso a contratada não cumpra com todas as suas obrigações, terá descontos nas medições mensais baseados na gravidade das falhas detectadas.

Esta modelagem de remuneração estimula o contratado a implantar soluções de melhor qualidade, uma vez que o refazimento de itens mal executados não será pago pelo órgão fiscalizador.

b) Para eliminar a deficiência de recursos para a manutenção de rodovias estaduais objeto do Programa, os serviços de recuperação e manutenção serão realizados por meio de contratos do tipo DBM, que combinarão as diferentes atividades de Design/Projeto (D), Reabilitação / Construção (B) e Manutenção (M) sob um único contrato e reduzirão os riscos dos contratos para administração pública, transferindo os riscos da execução para a iniciativa privada.

Os contratos terão prazo de duração mais longos (8 a 10 anos) do que o programas tradicionais, impondo ao tesouro público um compromisso de financiamento plurianual para a manutenção das estradas. Com períodos de contratação mais longos, espera-se um ganho em termos de qualidade das intervenções, uma vez que a manutenção por serviços de má qualidade fica às expensas das empresas contratadas.

Desta forma, será possível a gradual eliminação da incerteza orçamentária para os gastos com manutenção e reabilitação de estradas, mediante a entrada de contratos de médio/longo prazo: Atualmente, os gastos com manutenção são "discricionários" e os primeiros a serem sacrificados quando as finanças estaduais ficam em má forma. A Manutenção Proativa garante que o dinheiro para essa importante função não acabará, pois, os pagamentos contratuais são obrigatórios.

Destaca-se ainda que contratos mais longos (8 a 10 anos) oferecem aos contratantes um horizonte seguro para investir em equipamentos e mão de obra mais qualificada, aumentando a competitividade e gerando intervenções mais econômicas.

Adicionalmente, o Programa prevê a contratação de estudos para modelagem de Concessão e/ou Parceria Público Privada (PPP) para os trechos de rodovias levantadas, visando expansão do modelo para outras regiões do Estado. Com base nos estudos a serem realizados, espera-se identificar o modelo de Projeto mais apropriado para a Administração Pública, assim como uma oferta de serviço público adequado à população e a justa remuneração da futura concessionária, garantindo atratividade para a iniciativa privada.

c) A deterioração da malha rodoviária em função da ocorrência de eventos climáticos extremos será reduzida a partir da execução das obras de recuperação aliadas a manutenção e conservação rodoviária remunerada por desempenho, com contratos mais longos que imponham um compromisso de financiamento plurianual para a manutenção das estradas. Estas ações resultarão em rodovias melhor preparadas para resistir a ocorrência de eventos climáticos adversos, evitando ou reduzindo a sua deterioração.

Importante destacar que, dentre os serviços de manutenção previstos estão: remoção de barreiras de corte, recomposição de aterros, estabilização de taludes de cortes e aterros, recuperação de estruturas e muros de contenção e limpeza e recuperação de dispositivos de drenagem. O aporte constante de recursos permitirá que tais serviços de manutenção sejam executados preventiva e corretivamente, evitando custos maiores para reparos caso os problemas ocorridos nas rodovias se agravem com o tempo.

Adicionalmente, as mudanças climáticas fazem que atuar já, de maneira proativa, seja muito mais econômico que atuar uma vez que as estradas tenham sido destruídas.

Para conter o aumento do tráfego pesado em centros urbanos regionais, está prevista no Programa a elaboração de projetos e a contratação de obras para implantação de contornos rodoviários urbanos em regiões atendidas pelo programa. Esta medida propiciará o desvio do tráfego pesado do interior de centros urbanos, que são pontos críticos para a logística do escoamento das produções agrícolas, em especial na região serrana de Santa Maria de Jetibá, Santa Leopoldina e Domingos Martins, importantes polos de produção agrícola e de agroturismo do Espírito Santo.

d) Para contribuir para a redução do elevado índice de mortes por acidentes de trânsito no Estado, durante a fase de elaboração dos projetos de engenharia, será realizada análise da segurança das rodovias objeto do Programa através da Metodologia definida pelo Programa Internacional de Avaliação de Estradas (International Road Assessment Programme - iRAP).

Por meio da metodologia do iRAP, é possível inspecionar rodovias e desenvolver Classificações por Estrelas e Planos de Investimento para rodovias mais seguras.

A Classificação por Estrelas do iRAP é baseada em características da infraestrutura das rodovias e do grau em que elas afetam a probabilidade e a gravidade dos acidentes de trânsito envolvendo ocupantes de veículos motorizados, motociclistas, pedestres e ciclistas. A Classificação por Estrelas fornece uma medida simples e objetiva do nível relativo de risco associado à infraestrutura rodoviária. Rodovias de 5 estrelas (verde) são as mais seguras, enquanto as de apenas 1 estrela (preta) são as rodovias menos seguras.

Com a aplicação da metodologia do iRAP, poderão ser incorporadas soluções de engenharia aos projetos, com uma visão mais humanizada para utilização da rodovia, atendendo aos motoristas e também os demais usuários e comunidades no entorno, reduzindo o número de acidentes, resultando em menor perda de vidas.

Além destas ações, espera-se também a melhoria das condições de segurança viária nas cidades em que haverá a implantação de contornos rodoviários urbanos.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

O Programa se insere na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da ONU. As ações propostas visam contribuir para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil, principalmente quanto aos Objetivos: 3) Saúde e Bem-estar, 9) Indústria, Inovação e Infraestrutura, 11) Cidades e comunidades sustentáveis e 13) Ação contra a mudança global do clima.

O Programa se insere no planejamento estratégico estadual, em consonância com o Plano de Desenvolvimento ES 2030. Tal Plano é um planejamento de longo prazo para o Espírito Santo, definindo prioridades, estratégias, metas e caminhos a serem percorridos pelos setores público, privado e sociedade civil (disponível em https://planejamento.es.gov.br/.)

As principais Propostas do Plano Estratégico que embasaram o PROATIVA-ES estão contidas no Mapa Estratégico ES 2030, nos propulsores de progresso de Infraestrutura, Logística e comunicação, sendo elas:

-Conceber, estruturar e implantar novo modelo de gestão para a manutenção e operação rodoviária baseado no desempenho e

-Conectar os eixos de acessos aos polos industriais, polos de turismo e portos, incluindo os contornos de núcleos urbanos.

Os recursos necessários ao Programa estão inseridos no PPA Estadual 2020-2023, Programa 5473 - Reabilitação e adequação das rodovias estaduais, conforme páginas do PPA inseridas na aba anexos desta Carta Consulta. O PPA completo está disponível em https://planejamento.es.gov.br .

No PPA 2024-2027, a ser elaborado pelo Estado, serão inseridos os recursos necessários à execução do Programa.

A contrapartida será proveniente do Tesouro Estadual, de acordo a Resolução COFIEX nº. 03, de 29/05/19, Art. 2°, § 1º, por meio de receitas tributárias previstas nos Art. 155, 157 e 159, inciso I, (a), da Constituição Federal.

A Taxa de câmbio da moeda do financiamento (US$) em relação ao REAL considerada corresponde a US$1,00 = R$ 5,17. Fonte: Boletim BACEN, de 28/03/2023.

Resultados: Como resultados, o Programa proporcionará: (i) melhoria das condições de manutenção em cerca de 10% da rede pavimentada sob responsabilidade estadual; (ii) gradual eliminação da incerteza orçamentária para os gastos com recuperação e manutenção de estradas, com reestruturação dos modelos de gestão; (iii) mitigação de potenciais impactos de eventos climáticos extremos na deterioração da malha rodoviária (iv) melhoria das condições de fluidez e segurança viária nos segmentos recuperados e nos locais contemplados com contornos rodoviários urbanos.

Sustentabilidade: Não haverá gastos adicionais com custeio, manutenção, obras e bens. Todas as rodovias objeto do programa recebem manutenção em contratos existentes, mas pretende-se, com o Programa, aprimorar o modelo de contratação e de gestão. O investimento a ser realizado impedirá que as rodovias atendidas atinjam um grau severo deterioração, evitando-se custos maiores para sua recuperação no futuro. A melhoria na segurança viária evitará maiores custos relacionados a acidentes.

2. Projeto

2.1. Título

Programa de Manutenção Proativa do Estado do Espírito Santo - PROATIVA-ES

2.2. Título Abreviado

PROATIVA-ES

2.3. Mutuário

Estado do Espírito Santo

2.4. Tipo Operacao

Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

(i) Objetivo geral:

O objetivo geral do Programa de Manutenção Proativa do Estado do Espírito Santo é melhorar as condições de fluidez, segurança viária e resiliência climática da malha rodoviária estadual, contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do Estado do Espírito Santo.

(ii) O Programa tem como objetivos específicos:

1.Recuperar e manter em condições adequadas a malha rodoviária objeto do Programa, por meio de contratações de recuperação e manutenção de rodovias para períodos entre 08 e 10 anos, remunerando os contratados de forma "uniforme", "regular" e "contínua", em contratos do tipo Desenho, Construção e Manutenção (DBM) por preço global;

2.Realizar a modelagem e a estruturação de Parcerias Público Privadas (PPP) ou Concessões patrocinadas ou administrativas com duração de até 25 anos, aumentando a eficiência na gestão da infraestrutura rodoviária, incrementando a participação da iniciativa privada .

3.Tornar as rodovias objeto do programa mais resilientes a ocorrência de eventos climáticos extremos, assegurando recursos financeiros para a constante manutenção dos sistemas de drenagem, recuperação de taludes e outras medidas que contribuam para a prevenção de efeitos negativos como alagamentos e erosões;

4.Implantar contornos rodoviários urbanos para reduzir o tráfego de passagem pelas cidades contempladas pelo Programa, com consequente melhoria das condições de fluidez e segurança viária;

5.Tornar as rodovias objeto de recuperação mais seguras, introduzindo nos Projetos de recuperação e de manutenção conceitos de segurança viária para redução de acidentes, com aplicação da metodologia do iRAP, que permite classificar as rodovias de acordo com o grau de segurança aos usuários.

O alcance de tais objetivos será medido por meio dos indicadores estabelecidos para o Programa, com base na verificação das condições físicas e de conforto aos usuários antes e após a realização das intervenções.

Será empregada de metodologia de avaliação física já adotada para outros programas em andamento no DER-ES, que avalia as condições do pavimento, dos dispositivos de drenagem e da sinalização viária. Esta medida será de grande importância para verificar se as rodovias atendidas pelo Programa estarão adequadamente preparadas para resistir a ocorrência de eventos climáticos adversos.

A melhoria do conforto aos usuários poderá ser observada pela medição do Índice de Irregularidade Longitudinal (IRI).

O aumento da extensão de rodovias mais seguras será demonstrado por meio da metodologia do International Road Assessment Programme (iRAP), que utiliza classificação por estrelas das rodovias para expressar o grau de segurança ofertado a todas as categorias de usuários (ocupantes de veículos motorizados, pedestres e ciclistas).

O iRAP é uma instituição sem fins lucrativos dedicada a salvar vidas por meio de rodovias mais seguras, que trabalha em parceria com organizações governamentais e não-governamentais para inspecionar rodovias de alto risco e desenvolver Classificações por Estrelas e Planos de Investimento para Rodovias Mais Seguras.

Os benefícios finais para a população obtidos a partir da aplicação desta metodologia se traduzem na redução do número de mortos e feridos no trânsito. De acordo com as pesquisas do iRAP, de maneira geral, cada estrela a mais resulta numa redução de 50% nos custos de acidentes envolvendo fatalidades e feridos.

Outra medida importante da melhoria das condições de segurança viária será a comparação dos índices de acidentes nos locais contemplados pelo Programa antes e após a execução das obras.

Visando dar um grande salto na gestão dos programas de manutenção de rodovias, o Governo do estado do Espírito Santo busca o desenvolvimento de um novo modelo de contratação, em que todas as etapas (projeto, obras de recuperação e manutenção/conservação) sejam reunidas em um único contrato e que sejam remuneradas com base na aferição de parâmetros de desempenho das empresas contratadas.

O modelo convencional de manutenção de infraestrutura no Brasil, em geral, e no Espírito Santo, em particular, envolve ciclos de degradação acelerada da malha, sem a adequada cobertura de manutenção, seguida pela necessária recuperação estrutural em épocas de abundância de recursos públicos. No entanto, uma abordagem alternativa de manutenção mais perene e proativa não apenas evita o abandono de trechos e a posterior necessidade de reabilitação integral, mais cara, como também atenua a curva de degradação das vias, de forma que, no longo prazo, a despesa total é inferior.

Para assegurar a disponibilidade de recursos públicos para a manutenção perene, utiliza-se contratos mais longos (8 a 10 anos) em que os pagamentos são efetuados de forma escalonada no tempo, mediante cumprimento dos parâmetros de serviço ou de desempenho. Dessa forma, envolve-se o setor privado de forma mais duradoura e sob fortes incentivos para assegurar a qualidade da recuperação e a sustentabilidade da manutenção da via.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Percentual de rodovias com situação física do pavimento, drenagem e sinalização "Bom ou Muito bom"	Divisão da extensão de rodovias em situação Bom ou Muito Bom pela Extensão total de rodovias do Programa . Realizada com base em metodologia já aplicada para programas de financiamento no DER -ES. Avalia estado geral do pavimento, dos dispositivos de drenagem e sinalização viária. Mede o resultado das ações de conservação para maior resiliência das rodovias.	%	5,00	100,00
Aumento no percentual de rodovias mais seguras aos usuários (rodovias com 3 estrelas ou mais no iRAP)	Aplicação da metodologia de classificação do iRAP. A classificação por estrelas mede a segurança da rodovia aos usuários. Quanto maior o número de estrelas, maior é a segurança. Linha de base a ser definida após a conclusão dos projetos.	%	0,00	50,00
Percentual de redução de acidentes de trânsito nos segmentos recuperados	Calculado com base na comparação dos dados de acidentes de trânsito disponibilizados pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do ES (SESP), antes e após a execução das intervenções do Programa. Linha base e meta a serem definidas após a conclusão dos projetos.	%	0,00	0,00
Percentual de redução de acidentes de trânsito nos locais contemplados com a implantação de contornos rodoviários urbanos	Calculado com base na comparação dos dados de acidentes de trânsito disponibilizados pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do ES (SESP), antes e após a execução das intervenções do Programa. Linha base e meta a serem definidas após a conclusão dos projetos.	%	0,00	0,00

Redução do tempo de viagem nos locais contemplados com a implantação de contornos rodoviários urbanos	Calculado com base na medição do tempo de viagem antes e após a execução das obras de implantação. Linha base e meta a serem definidas após a conclusão dos projetos	minutos	0,00	0,00
Percentual de rodovias recuperadas com melhoria nas condições de trafegabilidade e conforto aos usuários	Levantamento do Índice de Rugosidade Internacional (IRI), dos trechos a serem reabilitados no Programa, anteriormente a intervenção e ao final da recuperação. Linha de base a ser definida após a conclusão dos projetos.	%	0,00	100,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - 1: RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA	**195.500.000,00**
S - 1: ANTEPROJETO DE RECUPERAÇÃO COM MANUTENÇÃO REMUNERADAS POR DESEMPENHO	3.200.000,00
P - 1: Anteprojeto e orçamento	3.200.000,00
S - 2: PROJETO E OBRAS DE RECUPERAÇÃO COM MANUTENÇÃO REMUNERADAS POR DESEMPENHO	112.000.000,00
P - 1: Obras de Recuperação e Manutenção por Desempenho	112.000.000,00
S - 3: ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE CONTORNOS RODOVIÁRIOS URBANOS COM MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA POR DESEMPENHO	300.000,00
P - 1: Anteprojeto de Implantação de Contornos Rodoviários com Manutenção por Desempenho	300.000,00
S - 4: PROJETO E OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE CONTORNOS RODOVIÁRIOS COM MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA POR DESEMPENHO	33.000.000,00
P - 1: Projeto e obras de Implantação de Contornos Rodoviários com Manutenção por Desempenho	33.000.000,00
S - 5: SUPERVISÃO TÉCNICA E SÓCIO AMBIENTAL DE OBRAS E SERVIÇOS	7.000.000,00
P - 1: Supervisão de Apoio para as obras da SR-1 (Lote 01 - Extensão aproximada de 194 Km de projeto e obras recuperação e 30 km de projeto e obras de contornos rodoviários)	4.200.000,00
P - 2: Supervisão de Apoio para as obras da SR-2 (Lote 02 - Extensão aproximada de 140 Km de projeto e obras de recuperação)	2.800.000,00
S - 6: PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA PARA PPP RODOVIÁRIA ESTRUTURADA	40.000.000,00
P - 1: Pagamento por desempenho da reconstrução e manutenção da rodovia identificada como possível Parceria Público Privada por parte do DER e do Governo do Estado.	40.000.000,00
C - 2: FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	**2.500.000,00**
S - 1: ESTUDOS PARA MODELAGEM DE CONCESSÃO E/OU PARCERIA PÚBLICO PRIVADA (PPP)	2.500.000,00
P - 1: Modelagem de PPP ou Concessão	2.500.000,00
C - 3: ADMINISTRAÇÃO	**5.000.000,00**
S - 1: GERENCIAMENTO DO PROJETO	5.000.000,00
P - 1: Apoio ao Gerenciamento	5.000.000,00
Total dos Componentes	**203.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - 1: RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA

Essa componente engloba os principais produtos do Programa relativo as obras de Recuperação e Manutenção Rodoviária por Desempenho de 355 km da malha pavimentada do Estado. Além das atividades acessórias com a supervisão de obras.

S - 1: ANTEPROJETO DE RECUPERAÇÃO COM MANUTENÇÃO REMUNERADAS POR DESEMPENHO

Descrição: Essa subcomponente engloba a elaboração dos anteprojetos e orçamento para subsidiar a contratação dos serviços de recuperação, manutenção e conservação rotineira de 355 km de rodovias estaduais.

O processo de Recuperação se materializa através da execução de intervenções físicas na Rodovia, com soluções que envolvem serviços de correção de defeitos localizados e de recapeamento do pavimento.

A manutenção reúne um conjunto de ações sistemáticas e programadas em função de condicionantes cronológicas ou da ocorrência de eventos supervenientes na rodovia.

No conceito de manutenção, estão incluídos serviços como: Limpeza da faixa de domínio; Remoção de barreiras de corte; Recomposição de aterros; Estabilização de taludes de cortes e aterros; Limpeza, reparos, recuperação e substituição de estruturas e muros de contenção; Tapa-buracos; Remendos superficiais e profundos; Reparos, recomposição e substituição de amadas granulares do pavimento incluindo o revestimento da pista e dos acostamentos; Reparos, substituição e implantação de dispositivos de sinalização, de dispositivos de segurança e de dispositivos de drenagem; Limpeza, reparos, recuperação e reabilitação de obras de arte especiais e muros de contenção; Retificações do traçado de curvas restritas à faixa de domínio.

P - 1: Anteprojeto e orçamento

Esse produto engloba a entrega de 355 km de anteprojeto de recuperação e manutenção por desempenho.
Os serviços estarão divididos em 02 lotes. A previsão é que os anteprojetos sejam contratados e elaborados em no máximo um ano.

S - 2: PROJETO E OBRAS DE RECUPERAÇÃO COM MANUTENÇÃO REMUNERADAS POR DESEMPENHO

Essa subcomponente engloba a execução dos projetos executivos e das obras de recuperação e manutenção de 355 km de rodovias estaduais.
O processo de Recuperação se materializa através da execução de intervenções físicas na Rodovia, com soluções que envolvem serviços de correção de defeitos localizados e de recapeamento do pavimento.
A manutenção reúne um conjunto de ações sistemáticas e programadas em função de condicionantes cronológicas ou da ocorrência de eventos supervenientes na rodovia.
No conceito de manutenção, estão incluídos serviços como: Limpeza da faixa de domínio; Remoção de barreiras de corte; Recomposição de aterros; Estabilização de taludes de cortes e aterros; Limpeza, reparos, recuperação e substituição de estruturas e muros de contenção; Tapa-buracos; Remendos superficiais e profundos; Reparos, recomposição e substituição de amadas granulares do pavimento incluindo o revestimento da pista e dos acostamentos; Reparos, substituição e implantação de dispositivos de sinalização, de dispositivos de segurança e de dispositivos de drenagem; Limpeza, reparos, recuperação e reabilitação de obras de arte especiais e muros de contenção; Retificações do traçado de curvas restritas à faixa de domínio.
Durante a execução do contrato, a empresa terá a liberdade de propor soluções para maior eficiência no alcance das metas estabelecidas.

P - 1: Obras de Recuperação e Manutenção por Desempenho

Descrição: Esse produto engloba a entrega de 355 km de recuperação e manutenção por desempenho.
Estão divididos em 02 lotes. A previsão é que os anteprojetos sejam contratados em no máximo seis meses e a contratação das obras e serviços de recuperação e manutenção por desempenho se estender por até 10 anos a partir do início do contrato.

S - 3: ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE CONTORNOS RODOVIÁRIOS URBANOS COM MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA POR DESEMPENHO

Essa subcomponente engloba a elaboração dos anteprojetos e orçamento para subsidiar a contratação de implantação e manutenção de contornos rodoviários urbanos nos municípios de Santa Maria de Jetibá, Santa Leopoldina e Domingos Martins - ES.
Importante destacar que Santa Maria de Jetibá é o maior pólo avícola do Estado e segundo produtor de ovos do Brasil. Fonte: www .pmsmj.es.gov.br.
No Produto Interno Bruto (PIB) de Domingos Martins, destacam-se as áreas da agropecuária e de prestação de serviços. Além do agroturismo, a presença de diversos atrativos naturais, como montanhas, trilhas e cachoeiras e o clima ameno reforçam a contribuição do turismo para a economia do município. Fonte: https://bityli.com/cn67iH

P - 1: Anteprojeto de Implantação de Contornos Rodoviários com Manutenção por Desempenho

Esse produto engloba a entrega de 30 km de anteprojeto implantação e manutenção por desempenho.
A previsão é que os anteprojetos sejam contratados em no máximo seis meses e a contratação das obras e serviços de recuperação e manutenção por desempenho se estender por até 10 anos a partir do início do contrato.

S - 4: PROJETO E OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE CONTORNOS RODOVIÁRIOS COM MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA POR DESEMPENHO

Essa subcomponente engloba a execução das obras de implantação e manutenção de contornos rodoviários.

P - 1: Projeto e obras de Implantação de Contornos Rodoviários com Manutenção por Desempenho

Esse produto engloba a entrega de 30 km de implantação e manutenção por desempenho.
A previsão é que os anteprojetos sejam contratados em no máximo seis meses e a contratação das obras e serviços de recuperação e manutenção por desempenho se estender por 10 anos a partir do início do contrato.

S - 5: SUPERVISÃO TÉCNICA E SÓCIO AMBIENTAL DE OBRAS E SERVIÇOS

Essa componente engloba a contratação das consultorias de supervisões de obras para apoio as Superintendências Regionais Executivas do DER-ES.
As supervisoras atuarão no acompanhamento direto das obras contratadas pelo DER- ES, sendo uma empresa para cada Superintendência Regional (SR).
A função da Supervisora será garantir que as obras do Programa sejam executadas observando o fiel cumprimento dos projetos, das normas e especificações estabelecidas e das demais condições contratuais, e alertar o DER-ES quanto às condições de cumprimento dos cronogramas físico e financeiro das obras.
Será, também, obrigação da Supervisora dar o necessário apoio ao DER-ES com vistas à diminuição dos impactos ambientais das obras, na manutenção da segurança da sua execução e no cumprimento de outras determinações do Órgão.

A Supervisora deverá se instalar obrigatoriamente na Superintendência Regional (SR) de sua área de atuação, dotando aquela Regional das condições suficientes para o bom desempenho das atividades de supervisão de todas as obras e serviços contidos naquela SR.

P - 1: Supervisão de Apoio para as obras da SR-1 (Lote 01 - Extensão aproximada de 194 Km de projeto e obras recuperação e 30 km de projeto e obras de contornos rodoviários)
Esse produto engloba todo acompanhamento das obras, relacionadas ao Programa, que estiverem dentro dos limites da SR-1.

P - 2: Supervisão de Apoio para as obras da SR-2 (Lote 02 - Extensão aproximada de 140 Km de projeto e obras de recuperação)
Esse produto engloba todo acompanhamento das obras, relacionadas ao Programa, que estiverem dentro dos limites da SR-2.

S - 6: PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA PARA PPP RODOVIÁRIA ESTRUTURADA
Essa subcomponente engloba a contrapartida financeira que será alocada para incrementar o orçamento de realização de novas PPP ou Concessões patrocinadas ou administrativas em rodovias.
O valor destinado a contratação e implantação da PPP ou Concessão será de US$ 40 milhões e corresponde a aproximadamente 19,7% do valor total do Programa PROATIVA-ES.
No componente 2 - Fortalecimento Institucional, serão contratados serviços de apoio a elaboração de todos os estudos necessários a análise da viabilidade e de estruturação da PPP ou concessão pretendida.
O modelo proposto está baseado na experiência bem sucedida do Estado da Bahia em programa de PPP estruturada em conjunto ao mesmo organismo financiador.

P - 1: Pagamento por desempenho da reconstrução e manutenção da rodovia identificada como possível Parceria Público Privada por parte do DER e do Governo do Estado.
Categoria de Gasto: Pagamento a concessionária de PPP - contraprestação.

O valor da contrapartida financeira será alocado para incrementar o orçamento de realização de novas PPPs patrocinadas ou administrativas em rodovias, em que o valor equivalente a US$ 40 milhões será desembolsado gradualmente a título de contraprestação pública em contrato piloto de PPP rodoviária. Este valor entra dentro dos 355 km da meta do componente 1 de recuperação e manutenção de rodovias, mas com contrato de 20 anos piloto a ser estruturado como PPP

C - 2: FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL
Estão incluídas nessa componente as melhorias e crescimento da eficiência da Autarquia Executora e do Estado.

S - 1: ESTUDOS PARA MODELAGEM DE CONCESSÃO E/OU PARCERIA PÚBLICO PRIVADA (PPP)
Este componente engloba a contratação de estudos para modelagem de Concessão e/ou Parceria Público Privada (PPP) para os trechos de Rodovias levantados, visando expansão do modelo para outras regiões do Estado.

P - 1: Modelagem de PPP ou Concessão
Este produto representa consiste na contratação de estudos para modelagem de Concessão e/ou Parceria Público Privada (PPP) para os trechos de Rodovias levantados na região de Cachoeiro de Itapemirim - ES, visando expansão do modelo para outras regiões do Estado.

Considera-se ESTUDOS TÉCNICOS: propostas, levantamentos, dados, pesquisas, projetos, informações técnicas, investigações, métodos, pareceres e quaisquer outros documentos acerca da viabilidade técnica, econômico-financeira e jurídica, com vistas à consolidação e adequada modelagem do Projeto.

Com base nos estudos a serem realizados, espera-se identificar o modelo de Projeto mais apropriado para a Administração Pública, assim como em uma oferta de serviço público adequado à população e a justa remuneração da futura concessionária, garantindo atratividade para a iniciativa privada.

Os principais objetivos que se pretende alcançar por meio do Apoio técnico à Modelagem de Parceria Público Privada (PPP) ou Concessão estão a seguir elencados:

- Realizar modelagem técnico-operacional, econômico-financeira, jurídica e institucional;

- Elaborar estudos e avaliações para planejamento detalhado para implementação da infraestrutura e da sua operação e manutenção ao longo do tempo;

- Realizar estudos econômico-financeiros que projetam por toda a duração do contrato despesas, custos, investimentos, receitas acessórias, condições de financiamento e outras variáveis;

- Definir metodologias de pagamento a serem empregadas;

- Analisar aspectos regulatórios;

- Mapear e identificar os riscos e responsabilidades inerentes ao projeto de concessão ou PPP;

- Elaboração das minutas de contrato, editais de licitações, anexos e outros documentos necessários a estruturação de PPP ou Concessão.

Com base em avaliações preliminares, foi selecionada para a realização dos estudos a região de Cachoeiro de Itapemirim - ES.
Cachoeiro de Itapemirim é o município mais populoso do Sul do Espírito Santo e o município com mais habitantes fora da Região Metropolitana de Vitória.
Principal centro econômico do Sul do Espírito Santo, Cachoeiro de Itapemirim é o segundo polo mais importante do Estado, depois da conurbação de Vitória, a capital.
Na região de Cachoeiro de Itapemirim está concentrada a maioria da oferta de serviços de educação, saúde, lazer, comércio e indústria do Sul do Estado, com atração de usuários do Sul do Espírito Santo e da região Norte do Rio de Janeiro.
Em Cachoeiro de Itapemirim está localizada uma das maiores jazidas de mármore do Brasil. O município é um centro internacional de rochas ornamentais, sendo o responsável pelo abastecimento de cerca de 80% do mercado brasileiro de mármore.
A produção industrial ligada ao setor de rochas ornamentais que parte de Cachoeiro utiliza exclusivamente o modal rodoviário para acessar o principal eixo rodoviário do Estado, a BR-101, bem como os acessos aos portos exportadores da região de Vitória.
Além de importante polo de beneficiamento de rochas ornamentais, por Cachoeiro passam rodovias (BR-482, ES-482, ES-488, ES-496) que juntas constituem uma das principais ligações do estado do Espírito Santo com o Estado do Minas Gerais. Dentre estas rodovias, algumas apresentam volumes de tráfego que superam 15.000 veículos/dia.
Estudos do Plano Diretor Rodoviário Estadual já apontam a necessidade de investimentos na região de Cachoeiro, como duplicação e recuperação de rodovias.
Devido a importância que Cachoeiro de Itapemirim e seu entorno representam para o Estado, esta região foi selecionada para os estudos de modelagem de PPP ou Concessões, pois promover investimentos em infraestrutura nesta área representa o alcance de benefícios econômicos e sociais para os habitantes do município e para todos os demais usuários que utilizam a cidade e o seu sistema viário.

A etapa de estudos de modelagem de Concessões ou PPP representa 1,2% do valor total do Programa.

C - 3: ADMINISTRAÇÃO
Administração do Programa

S - 1: GERENCIAMENTO DO PROJETO
A Administração do Programa engloba as atividades de monitoramento e controle, incluindo Gerenciamento e contratação de consultores individuais.

P - 1: Apoio ao Gerenciamento
Tem como objetivo o apoio a Unidade Gerenciadora do Programa (UGP) no gerenciamento, coordenação, apoio técnico e monitoramento do Programa, incluindo a programação e o acompanhamento da execução físico-financeira dos contratos, gestão técnica, acompanhamento e instrução de cumprimento dos requisitos socioambientais, suporte à gestão administrativa, de licitações, financeira e auditoria.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	**-**	**-**	**145.000.000,00**	**71,43**
P- 1: Obras de Recuperação e Manutenção por Desempenho	km	355,00	112.000.000,00	55,17
P- 1: Projeto e obras de Implantação de Contornos Rodoviários com Manutenção por Desempenho	km	30,00	33.000.000,00	16,26
Consultoria	**-**	**-**	**18.000.000,00**	**8,87**
P- 1: Anteprojeto e orçamento	km	355,00	3.200.000,00	1,58
P- 1: Anteprojeto de Implantação de Contornos Rodoviários com Manutenção por Desempenho	km	30,00	300.000,00	0,15
P- 1: Supervisão de Apoio para as obras da SR-1 (Lote 01 - Extensão aproximada de 194 Km de projeto e obras recuperação e 30 km de projeto e obras de contornos rodoviários)	km	194,00	4.200.000,00	2,07
P- 2: Supervisão de Apoio para as obras da SR-2 (Lote 02 - Extensão aproximada de 140 Km de projeto e obras de recuperação)	km	140,00	2.800.000,00	1,38
P- 1: Modelagem de PPP ou Concessão	ud	1,00	2.500.000,00	1,23
P- 1: Apoio ao Gerenciamento	ud	1,00	5.000.000,00	2,46
Outros	**-**	**-**	**40.000.000,00**	**19,70**
P- 1: Pagamento por desempenho da reconstrução e manutenção da rodovia identificada como possível Parceria Público Privada por parte do DER e do Governo do Estado.	US$	40.000.000,00	40.000.000,00	19,70
Total Geral	**-**	**-**	**203.000.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

(i) Estudos preliminares:

- Seleção dos segmentos e áreas objeto do Programa:

Para a seleção dos trechos rodoviários objeto de intervenção, foi considerada a relação oficial de trechos Sistema Rodoviário Estadual e o mapa rodoviário estadual atualizados em 2022 e dados de volumes de tráfego de contagens realizadas durante os estudos de Operacionalização do Plano Diretor Rodoviário Estadual, realizadas entre 2013 e 2015. Também foram observadas as condições físicas da malha rodoviária, obtidas a partir de levantamento visual de toda a extensão da malha rodoviária pavimentada, realizado entre durante os meses de janeiro e fevereiro de 2023.

Uma equipe de avaliadores percorreu toda a extensão da malha rodoviária estadual pavimentada (aproximadamente 3.862 km) e realizou a avaliação do estado geral do pavimento da pista, acostamentos, drenagem e sinalização viária, segundo metodologia de avaliação já utilizada pelo DER-ES em avaliação de segmentos pavimentados, aceita por organismos de financiamento com os quais o Estado já possui programas rodoviários em andamento.

Foram priorizados, em sua maioria, trechos que se encontram em situação física classificada como regular ou ruim, e nas regiões que apresentaram pior índice de qualidade das rodovias (regiões das Superintendências Regionais 01 e 02 do DER-ES).

Os segmentos selecionados atravessam regiões importantes para o escoamento de produção agrícola regional e para o fluxo turístico do Estado. Alguns destes segmentos estão situados em regiões que sensíveis a eventos climáticos extremos, principalmente na região serrana do Estado (Ex.: ES-261 Fundão x Santa Teresa https://www.agazeta.com.br/es/transito/chuva-es-261-entre-fundao-e-santa-teresa-tem-47-pontos-de-atencao-1222)

Além dos segmentos a serem recuperados, foi prevista a elaboração de estudos e projetos para a contratação de obras de implantação de contornos rodoviários, para propiciar o desvio do tráfego pesado do interior de centros urbanos regionais, que são pontos críticos para a logística do escoamento das produções agrícolas, em especial na região serrana de Santa Maria de Jetibá, Santa Leopoldina e Domingos Martins .

Nas regiões de Santa Maria de Jetibá e Santa Leopoldina, existe importante produção de hortifrutigranjeiros, com concentração de pequenas propriedades onde é desenvolvida a agricultura familiar, cuja produção é transportada para a Grande Vitória para distribuição a diversas regiões Estado e do Brasil.

Cabe destacar que o município de Santa Maria de Jetibá é o segundo maior produtor de ovos do Brasil, com grande fluxo de veículos de transporte de cargas para escoamento da produção e para o recebimento dos insumos necessários como ração animal.

No município de Domingos Martins, destacam-se as áreas da agropecuária e de prestação de serviços. Além do agroturismo, a presença de diversos atrativos naturais, como montanhas, trilhas e cachoeiras,e o clima ameno reforçam a contribuição do turismo para a economia do município

Foi ainda observado o grande histórico do Estado do Espírito Santo com problemas ocorridos devido às fortes chuvas que assolam o estado, principalmente entre os meses de dezembro e março, sendo recorrente praticamente todos os anos, evidenciado nos dados disponíveis no portal da Defesa Civil Estadual (https://defesacivil.es.gov.br/).

- Estudos e projetos anteriores:

Não houve contratação ou execução de consultorias, licenciamentos, desapropriações, reassentamentos, projetos de engenharia, licitações, instrumentos legais específicos para o Programa. Todavia, cumpre destacar que todos estes elementos estarão contemplados nas ações previstas no programa e serão providenciados pelo Estado à medida em que o projeto evoluir dentro do cronograma estabelecido.

(iii) Experiências anteriores relevantes para o Programa:

Importante destacar que o DER-ES iniciou o primeiro contrato piloto para contratação de serviços de conservação rodoviária remunerada por desempenho em 2013, atuando em cerca de 200 km da malha rodoviária estadual. Na sequência, a partir das lições aprendidas como primeiro contrato, efetuou a contratação da conservação rodoviária nesta modalidade para toda a malha rodoviária pavimentada estadual.

Durante as etapas de preparação de tais contratações, o DER-ES estudou e estabeleceu parâmetros para a medição do desempenho das empresas executores, com base na realização de inventários da estrutura rodoviária existente, estabelecendo os níveis de esforço e critérios de medição a serem observados. Toda esta experiência e lições aprendidas, materializadas em modelos de remuneração, critérios de pagamento e de avaliação do desempenho das contratadas, servirão de base para a estruturação dos novos modelos de contratação propostos para o Programa PROATIVA-ES.

Destaca-se também que o Estado do Espírito Santo já conta com uma experiência de mais de 20 anos de parcerias bem-sucedidas com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, na execução dos Programas Rodoviários I, II e III, e em andamento o Programa IV.

Os mesmos agentes (o Estado, como Mutuário, e o DER-ES, como Executor) já executaram e concluíram financiamentos anteriores, similar ao programa ora pretendido, com a obtenção dos respectivos resultados de forma satisfatória;

O Executor (DER-ES) detém um consistente registro de performance satisfatória na execução do Projeto previamente desenvolvido, e uma análise institucional poderá demonstrar que o Executor será capaz de manter essa condição de performance de execução nas áreas objeto do Programa para o qual se pretende obter a Linha de Crédito.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Estadual/Municipios

Estado do Espírito Santo (MUNICIPIO DE BREJETUBA, MUNICIPIO DE MARATAIZES, MUNICIPIO DE PONTO BELO, MUNICIPIO DE SOORETAMA, MUNICIPIO DE VILA VALERIO, MUNICIPIO DE MARECHAL FLORIANO, MUNICIPIO DE IRUPI, MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO NORTE, MUNICIPIO DE VILA PAVAO, MUNICIPIO DE AFONSO CLAUDIO, MUNICIPIO DE ALEGRE, MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES, MUNICIPIO DE ANCHIETA, MUNICIPIO DE APIACA, MUNICIPIO DE ARACRUZ, MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA, MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU, MUNICIPIO DE BARRA DE SAO FRANCISCO, MUNICIPIO DE BOA ESPERANCA, MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE, MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, MUNICIPIO DE CARIACICA, MUNICIPIO DE CASTELO, MUNICIPIO DE COLATINA, MUNICIPIO DE CONCEICAO DA BARRA, MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO, MUNICIPIO DE DIVINO DE SAO LOURENCO, MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS, MUNICIPIO DE DORES DO RIO PRETO, MUNICIPIO DE ECOPORANGA, MUNICIPIO DE FUNDAO, MUNICIPIO DE GUACUI, MUNICIPIO DE GUARAPARI, MUNICIPIO DE IBIRACU, MUNICIPIO DE ICONHA, MUNICIPIO DE ITAGUACU, MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM, MUNICIPIO DE ITARANA, MUNICIPIO DE IUNA, MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO, MUNICIPIO DE LINHARES, MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS, MUNICIPIO DE MIMOSO DO SUL, MUNICIPIO DE MONTANHA, MUNICIPIO DE MUCURICI, MUNICIPIO DE MUNIZ FREIRE, MUNICIPIO DE MUQUI , MUNICIPIO DE NOVA VENECIA, MUNICIPIO DE PANCAS, MUNICIPIO DE PINHEIROS, MUNICIPIO DE PIUMA, MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY, MUNICIPIO DE RIO NOVO DO SUL, MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA, MUNICIPIO DE SANTA TERESA, MUNICIPIO DE SAO GABRIEL DA PALHA, MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALCADO, MUNICIPIO DE SAO MATEUS, MUNICIPIO DE SERRA, MUNICIPIO DE VIANA, MUNICIPIO DE VILA VELHA, MUNICIPIO DE VITORIA, MUNICIPIO DE MARILANDIA, MUNICIPIO DE IBATIBA, MUNICIPIO DE RIO BANANAL, MUNICIPIO DE JAGUARE, MUNICIPIO DE PEDRO CANARIO, MUNICIPIO DE AGUA DOCE DO NORTE, MUNICIPIO DE ALTO RIO NOVO, MUNICIPIO DE JOAO NEIVA, MUNICIPIO DE LARANJA DA TERRA, MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JETIBA, MUNICIPIO DE VARGEM ALTA, MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE, MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA, MUNICIPIO DE IBITIRAMA)

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

(i) Condições Financeiras da Operação:

Esta operação de crédito externo têm por base a contratação de financiamento externo, em moeda Dólar Americano, com taxa de juros relacionadas a variação da taxa SOFR (Secured Overnight Funding Rate) acrescida de um spread financeiro, comissões de compromisso e financiamento.

Resumo das condições do financiamento:

- Financiamento: 80% do empreendimento;

- Moeda do empréstimo: USD;

- Prazo de desembolso: até 96 meses;

- Prazo de carência até 60 meses;

- Prazo de amortização: até 240 meses;

- Periodicidade da amortização 300 meses

- Juros de amortização: Taxa SOFR + 1,0%a.a.;

- Comissão de compromisso: 0,25%a.a. sobre o saldo não desembolsado;

- Comissão de financiamento: 0,25% do valor do financiamento;

(ii) Necessidade de financiamento externo e a opção pelo agente financeiro:

(a) Necessidade e opção pelo financiamento externo em detrimento de financiamento interno:

O Espírito Santo vem buscando alternativas de financiamento que melhor atenda a sua carteira de crédito, sempre associada a avaliação das características dos projetos e programas de investimentos com as linhas disponíveis e agregação de valor dos agentes financiadores. As fontes de financiamento para projetos de desenvolvimento no Brasil apresentam um leque de oportunidades, com suporte de agências nacionais como o BNDES e Caixa Econômica Federal (CAIXA) e de agências internacionais de crédito, como Banco Mundial, BID, CAF, FONPLATA e outros.

O custo da oportunidade do financiamento externo e prazos disponibilizados para o serviço da dívida, comparado ao nacional, e ainda a associação à possibilidade do apoio financeiro para um leque de ações integradas e abrangentes para a sustentabilidade do investimento;

Apesar do prazo maior para concretizar a assinatura do contrato de empréstimo, as operações de crédito externo apresentam um custo de dívida menor que as operações de crédito interno disponíveis no mercado. Geralmente as operações externas estão atreladas a variação da taxa SOFR com índice próximo a 4%a.a., em condições que incluindo os complementos remuneratórios operacionais atingem um montante de custo em torno de 5,5% a.a. num patamar abaixo do custo das operações de crédito interno que oscilam em parâmetros na faixa de 11,0 a 14,5%a.a.

Outra vantagem comparativa positiva para a contratação de empréstimos externos está baseada na incorporação ao conhecimento local um legado institucional e técnico construído junto com a agencia multilateral de crédito (Banco Mundial), durante os processos para elaboração do projeto, análise, aprovação e execução do empreendimento.

(b) Justificativa da opção pelo agente financeiro Banco Mundial

A definição do Banco Mundial pelo Estado para agente financeiro do Programa de Manutenção Proativa do Estado do Espírito Santo levou em consideração a parceria histórica e construtiva que o Espírito Santo tem com a Instituição no desenvolvimento e implementação de programas de investimentos, com execução eficiente e resultados exitosos.

A escolha do Banco Mundial como agente financeiro para este Projeto fundamenta-se primordialmente no valor adicionado pela instituição , que em muito extrapola a disponibilização de recursos financeiros para obras e aquisições. Trabalhar com o BIRD permite ao Estado do Espírito Santo e ao DER em particular beneficiar-se de sua expertise global para maximizar a efetividade das soluções propostas, além de elevar a probabilidade de cumprimento dos objetivos de desenvolvimento pretendidos, devido à intensa atuação do Banco em termos de supervisão e apoio técnico durante a fase de implementação do projeto.

Os projetos financiados pelo Banco Mundial buscam contribuir, de forma eficaz, para o desenvolvimento econômico e social dos países, com foco em resultados econômicos e ambientalmente sustentáveis, promovendo a inclusão social, a produtividade, a inovação e a integração econômica. Fornecendo assistência técnica desde a identificação e desenvolvimento de projetos até a sua implementação, disponibilizando aos mutuários e executores um arcabouço de ferramentas de planejamento e gestão, apoiadas em metodologias de avaliação técnica, econômica, social e ambiental.

(c) Comparativo das condições financeiras dos agentes financeiros externos e internos:

Análise com base nas últimas fontes de recursos externos operacionalizadas pelo Governo do Estado do Espírito Santo:

Spread Banco Mundial 1 % a.a. frente a 1,26% do BID, 1,80% da CAF; 1,1 BNDES e 1,31%a.a. da CAIXA/FINISA

Juros parâmetro Taxa SOFR idêntico às demais opções das fontes externas BID e CAF

Prazo de Amortização 20 anos; idêntico ao BID e melhor opção que 13 anos da CAF

Comissão de Financiamento 0,25%, idêntico a opção de 0,25% do BID e melhor que 0,85% da CAF

(a) Atualmente as instituições de crédito externo estruturam - operações vinculadas ao Dólar Americano - em taxas de juros com base na SOFR periódica (trimestral ou semestral), acrescido de um spread (fixo ou variável). Além dos juros diretos sobre cada parcela amortizada utilizam as comissões de compromisso e financiamento. Estas condições integram as práticas contratuais de importantes empreendimentos viabilizados pelo Governo do Estado junto ao Banco Mundial e BID;

(b) Quanto aos prazos de carência e amortização da dívida, as instituições internacionais têm trabalhado com similaridade no período de carência em 60 meses, mantendo um horizonte para pagamento total das parcelas (carência e amortização) próximo a 240 meses, um cenário, que demonstra uma condição atrativa para as operações de crédito contratadas junto ao Banco Mundial;

(c) No tocante aos valores das comissões de financiamento e compromisso, os portfólios de exigências que integram as condições apresentadas para esta operação estão nos patamares mínimos praticados pelas melhores condições do Banco Mundial e BID;

(d) Desta forma merece destaque o valor reduzido do spread praticado pelo Banco Mundial, evidenciando a representatividade positiva desta condição, nas prestações do período alongado para a amortização da dívida a ser contratada com o Banco;

(e) Em referência ao prazo de desembolso (96 meses) superior em 36 meses ao prazo de carência (60 meses), a vantagem comparativa positiva relacionada a atratividade dos juros reduzidos para o período de amortização representam inversões financeiras com benefícios no horizonte de projeto e serviço da dívida;

(f) Quanto a oportunidade para captação de recursos internos foi demonstrado a análise comparativa de oportunidades frente às opções do BNDES e Caixa Econômica Federal - FINISA, com custos de juros referenciais a: (i) operações em TLP e Spread do BNDES = 11,63%aa. e; (ii) operações com custos do FINISA/CAIXA (CDI + spread) = 14,45% aa. (atualizações praticadas em abril/2023);

(g) Concluindo, as análises comparativas demostram um padrão de similaridade na estruturação dos índices praticados por fontes externas (Banco Mundial, BID e CAF) em patamares inferiores aos custos das fontes de recursos internos, e, assim validando as vantagens comparativas positivas deste demonstrativo, para optarmos pelas operações de crédito externo disponibilizadas pelo Banco Mundial.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

(i) Ações relacionadas às áreas estratégicas e impactos do programa/projeto, considerando o item 4, do Anexo à Resolução Cofiex nº 17, de 7de junho de 2021;

a) Promoção da sustentabilidade ambiental:

- Promover adaptações pontuais ao sistema de escoamento das águas superficiais e sub-superfícies para suportarem os eventos climáticos adversos, além de preparar programas com predominância de intervenções de baixo nível de emissão de carbono e menos danosas ao ambiente, com ênfase nas reciclagens e misturas frias.

- Manutenção proativa e resiliente: levantamento dos pontos de vulnerabilidade climática da rede incluída no projeto, realização de intervenções em taludes, drenagem e bueiros, e conservação rotineira.

- Projeto de contornos viários vai delimitar a área de expansão urbana, em direção a mata atlântica.

b) Eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis:

As ações do Programa serão adaptadas as modernas tecnologias de conectividade e combustíveis alternativos.

c) Implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico:

As obras de recuperação e manutenção de rodovias contribuirão para a redução da ocorrência de deslizamentos de encostas, resultando menor carga de sedimentos para os cursos d'água nas bacias hidrográficas nas quais os segmentos rodoviários estão localizados, melhorando os parâmetros de qualidade da água.

A limpeza mais frequente dos dispositivos de drenagem evitará ou reduzirá inundações, que podem resultar em contaminação dos locais atingidos, potencializando a transmissão de doenças transmitidas por meio da água.

d) Gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes:

Durante a execução do Programa, serão observadas as legislações ambientais estaduais e nacionais, bem como as Salvaguardas Ambientais do organismo financiador, adotando-se todas as medidas de prevenção e mitigação de impactos negativos relacionados a segurança de recursos hídricos e conservação de solos e nascentes.

e) Conservação e manejo de biodiversidade e/ou de recursos florestais:

As normas socioambientais do Banco, a serem seguidas durante a execução do Programa, são rigorosas quanto à necessidade de preservar os recursos florestais e a biodiversidade.

Diversas intervenções previstas no Programa estão situadas na zona de mata atlântica, um habitat crítico brasileiro. Serão previstas ações específicas para limitar os impactos ambientais nesta região.

f) Melhoria de ambiente de negócios e/ou oportunidades:

Serão realizados contratos Longa duração, e estáveis;

Haverá aumento a participação do setor privado, criando condições favoráveis para atrair investidores por meio do financiamento do Banco e mobilizando o mercado;

O Programa de Manutenção Proativa impulsionará a economia do estado, com a criação de novos mercados para o setor privado, incluindo potenciais novos negócios para concessionárias, consultoras e construtoras de rodovias, criando empregos e gerando um ciclo virtuoso de desenvolvimento econômico, que agilizará a inovação tecnológica e a criação de empregos.

g) Benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas:

Os investimentos na melhoria da trafegabilidade e segurança viária resultarão em melhoria nas condições de escoamento da produção agrícola local e estimularão o turismo regional, com a atração de novos visitantes, favorecendo o desenvolvimento de pequenas e médias empresas.

h) Geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis:

Os investimentos que serão realizados pelo Programa reduzirão os custos de transporte e melhorarão a acessibilidade, favorecendo o acesso a empregos das populações das regiões beneficiadas.

As empresas locais selecionadas deverão priorizar o emprego mão de obra local;

i) Infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis:

A infraestrutura criada ou melhorada no Programa será utilizada por toda a população regiões atendidas, para acesso aos serviços básicos de saúde, educação e segurança.

Destaca-se que as melhorias a serem implantadas com base na metodologia do iRAP preveem adequações na infraestrutura rodoviária de forma a atender, além dos usuários de veículos automotores, também os usuários transporte coletivo, ciclistas e pedestres, com uma abordagem abrangente que busca melhorar as condições de segurança rodoviária para todos.

Os investimentos em manutenção proativa priorizarão a contratação de mão de obra local, incentivando e favorecendo melhorias de renda.

j) Ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiados:

A infraestrutura criada ou melhorada no Programa será utilizada por toda a população regiões atendidas, para acesso aos serviços básicos de saúde, educação e segurança.

Os investimentos em manutenção proativa priorizarão a contratação de mão de obra local, incentivando e favorecendo melhorias de renda.

k) Políticas voltadas para juventude, gênero, raça:

Não há previsão de medidas específicas voltadas para a juventude, gênero, raça.

As ações previstas no Programa serão realizadas em consonância às Salvaguardas ambientais e sociais do Organismo Financiador.

l) Melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã:

O Programa de Manutenção Proativa propõe uma abordagem de contratação integrada e de maior duração gerando uma maior eficiência para o Estado e redução de custos, além de transferir maiores riscos ao setor privado. Além disso, o Programa visa aumentar a capacidade do governo de investimento em rodovias por meio do desenvolvimento de planos plurianuais que oferecem maior previsibilidade de investimento.

m) Melhoria das condições de educação e saúde:

Com a realização das obras de recuperação e implantação de contornos, a população terá maior acesso aos serviços básicos como educação e saúde, além dessas intervenções contribuírem para uma redução da taxa de mortalidade e de feridos em acidentes viários no Estado.

n) Arranjos de financiamento que viabilizem a participação privada:

O Programa prevê a contratação de estudos para modelagem de Concessão e/ou Parceria Público Privada (PPP).

Serão realizados estudos de modelagem, para identificação do modelo de Projeto mais apropriado para a Administração Pública, com oferta de serviço público adequado à população e justa remuneração da futura concessionária, gerando atratividade para a iniciativa privada.

(ii) informar e quantificar a população beneficiada direta e/ou indiretamente pelas ações do programa/projeto:

O projeto beneficiará todos os residentes do Estado do Espírito Santo, estimados em 4,1 milhões, especialmente aqueles que vivem no interior do Estado. Em menor grau beneficiará também os residentes de Estados vizinhos que, direta ou indiretamente, participam do intercâmbio de mercadorias, insumos e serviços.

Os beneficiários diretos do Programa serão todos os moradores dos municípios e das regiões afetadas com as obras de recuperação rodoviária, os usuários das rodovias abrangidas pelo Programa e o comércio e a indústria locais em razão da redução do custo do transporte, decorrentes do mau estado atual das rodovias.

Em médio e longo prazos, tanto as atividades industriais como as comerciais, nas áreas de influência das rodovias contempladas com os investimentos, serão beneficiadas com a disponibilização de melhores acessos aos fornecedores das matérias primas e aos seus clientes e mercados de consumo.

Os menores custos logísticos, resultantes principalmente da redução do custo de transportes e do aumento de segurança para o tráfego, facilitarão a obtenção das matérias primas e o escoamento e a colocação dos produtos nos mercados consumidores a preços mais competitivos, favorecendo o desenvolvimento da Economia como um todo.

(iii) Benefício a populações de baixa renda, vulneráveis, minorias sociais, jovens, com foco em gênero e/ou raça, entre outros:

O Programa beneficiará regiões que concentram grande parte de pequenas propriedades rurais onde se pratica a agricultura familiar no Estado do Espírito Santo. São núcleos de pequenos produtores rurais, cujas culturas são a base para a sua subsistência. Também serão beneficiadas as regiões de beneficiamento de rochas ornamentais e de produção de ovos, que movimentam a economia local, gerando empregos e renda para as populações da região.

Será priorizado o recrutamento de mão de obra local para execução dos serviços previstos no Programa, com ações de capacitação a serem ofertadas pelas empresas contratadas.

A classificação dos beneficiários pela renda deve ser compatível com a distribuição censitária verificada no Estado, de vez que os benefícios do investimento são difusos para toda a população.

Desta forma considerando o alcance por capilaridade às extremidades produtivas e permitindo o retorno ao seu esforço produtivo, este Programa consiste em importante instrumento para promover o desenvolvimento socioeconômico com benefícios a populações de baixa renda, vulneráveis, minorias sociais, jovens, com foco em gênero e/ou raça, entre outros.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	40.600.000,00	1,00	40.600.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD	BIRD	US$	162.400.000,00	1,00	162.400.000,00
Total:			203.000.000,00		203.000.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

ARRANJO INSTITUCIONAL:

MUTUÁRIO: GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Atribuições: responsável pelas ações necessárias à transferência e alocações de recursos e execução dos projetos definidos, bem como o cumprimento dos termos e das obrigações derivadas do Contrato de Empréstimo a ser celebrado com o Banco Mundial.

EXECUTOR: DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E RODOVIAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (DER-ES)

Atribuições: Executar, no âmbito de suas atribuições, obras, serviços e demais atividades necessárias para a consecução dos projetos em conformidade com o Contrato de Empréstimo; Gerenciar, no âmbito de sua atuação, os recursos financeiros das transferências efetuadas pelo Estado; Designar representantes para os atos relacionados ao Contrato de Empréstimo; Prestar contas dos recursos financeiros recebidos do Estado.

A supervisão das obras e da manutenção rodoviária é de competência das Superintendências Regionais (SR) do DER-ES, sob supervisão das Diretorias técnicas (DIROP - Diretoria de Operações e Manutenção e DIREN - Diretoria de Obras de Infraestrutura), compreendendo o gerenciamento, fiscalização, acompanhamento dos serviços prestados, dentre outras atribuições.

Em apoio às SR, serão contratadas empresas de consultoria para supervisão das obras, para garantir que as obras do Programa sejam executadas observando o fiel cumprimento dos projetos, normas e especificações e demais condições contratuais.

A Diretoria de Administração coordena a liberação de recursos e liquidação das despesas dos contratos celebrados.

O DER-ES dispõe de autonomia normativa (Dec. Estadual nº 3325-R/2023) e estrutura própria para condução dos procedimentos de desapropriação, por meio de uma gerência específica.

A autarquia dispõe de uma estrutura permanente para gestão do programa pretendido, por meio da Gerência de Financiamento e Captação de Recursos (GEFIC) e da Diretoria a qual está vinculada (Diretoria de Gerenciamento de Projetos e Ações - DIGEP), conforme organograma anexo.

À DIGEP compete, dentre outras atribuições:

-Acompanhar atividades relativas aos investimentos do Estado, de forma a atender demandas de controle, intermediação e gestão estratégica;

-Definir e manter padrões de gestão de projetos de toda a autarquia, para otimizar o controle e a execução de planos da organização;

-Integrar o projeto entre os diversos órgãos da autarquia;

- orientar, coordenar e supervisionar as atividades de controle interno, integridade e correição do DER-ES;

- relacionar-se institucionalmente com os órgãos de controle e com a PGE/ES, nos assuntos de interesse da autarquia;

À GEFIC compete, dentre outras atribuições:

-Representar a autarquia na negociação de empréstimos e convênios junto a instituições financeiras privadas e públicas;

-Gerenciar programas de obras e serviços de engenharia, com recursos de financiamento, exercendo atividades de planejamento, organização, coordenação e controle, em conjunto com demais setores do DER-ES;

-Acompanhar a prestação de contas dos convênios de captação de recursos celebrados pela autarquia;

-Realizar a interface com instituições financeiras e órgãos da Administração Pública, acompanhando questões relativas a obras e serviços de interesse mútuo, bem como a transferência e solicitação de informações e documentos;

A coordenação da execução do Programa será efetuada no âmbito da GEFIC, por meio de uma Unidade Gerenciadora do Programa (UGP) ligada a gerência, e utilizará os recursos humanos, técnicos e materiais dos diversos setores do DER-ES, e contará com empresa de Consultoria para apoio ao gerenciamento da execução do Programa.

A DIGEP fará o acompanhamento macro, contribuindo para integrar o programa com demais órgãos internos e externos da autarquia.

Para os processos licitatórios, o DER-ES mobilizará em sua estrutura uma Comissão Especial de Licitação. Também é de responsabilidade da empresa de Consultoria para o gerenciamento do Programa, o apoio ao DER-ES nos processos licitatórios.

MATRIZ DE RESPONSABILIDADE

A matriz de responsabilidade está apresentada em arquivo Anexo.

ARRANJO OPERACIONAL

O Programa será executado observando a estrutura organizacional existente do DER-ES, com a coordenação da UGP e contratação de apoios específicos para reforçar a capacidade operacional. O quadro do DER-ES possui capacidade técnica na execução de obras de infraestrutura rodoviária, estando em execução atualmente 53 contratos de obras, que totalizam R$ 2.298.059,929,21, bem como acompanhamento de outros programas de financiamento.

Os recursos oriundos do empréstimo externo serão recebidos diretamente pelo Mutuário, por meio de sua Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ), a qual efetuará o repasse dos mesmos ao DER-ES, por meio de conta vinculada.

Os recursos de contrapartida local serão recursos do Estado do Espírito Santo, previstos em orçamento, em conformidade com Resolução Cofiex N 3, liberados pela SEFAZ ao DER-ES ao longo do Programa. Não há previsão de repasses para outras esferas do Governo.

4.2. Execução/Executores

Executor: Departamento de Estradas de Rodagem do Espírito Santo - DER-ES
Representante Oficial: José Eustáquio de Freitas
Endereço da Sede: Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 1501 Ilha de Santa Maria, Vitória/ES, Brasil
E-mail Institucional:
Telefone: 2736364501 Fax: 2736364501
CNPJ: 04889717000197 UF:

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 8 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - 1: RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA	**195.500.000,00**	**0,00**	**26.175.000,00**		
S - 1: ANTEPROJETO DE RECUPERAÇÃO COM MANUTENÇÃO REMUNERADAS POR DESEMPENHO	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00		
P - 1: Anteprojeto e orçamento	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00		
S - 2: PROJETO E OBRAS DE RECUPERAÇÃO COM MANUTENÇÃO REMUNERADAS POR DESEMPENHO	112.000.000,00	0,00	16.800.000,00		
P - 1: Obras de Recuperação e Manutenção por Desempenho	112.000.000,00	0,00	16.800.000,00		
S - 3: ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE CONTORNOS RODOVIÁRIOS URBANOS COM MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA POR DESEMPENHO	300.000,00	0,00	300.000,00		
P - 1: Anteprojeto de Implantação de Contornos Rodoviários com Manutenção por Desempenho	300.000,00	0,00	300.000,00		
S - 4: PROJETO E OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE CONTORNOS RODOVIÁRIOS COM MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA POR DESEMPENHO	33.000.000,00	0,00	5.000.000,00		
P - 1: Projeto e obras de Implantação de Contornos Rodoviários com Manutenção por Desempenho	33.000.000,00	0,00	5.000.000,00		
S - 5: SUPERVISÃO TÉCNICA E SÓCIO AMBIENTAL DE OBRAS E SERVIÇOS	7.000.000,00	0,00	875.000,00		
P - 1: Supervisão de Apoio para as obras da SR-1 (Lote 01 - Extensão aproximada de 194 Km de projeto e obras recuperação e 30 km de projeto e obras de contornos rodoviários)	4.200.000,00	0,00	525.000,00		
P - 2: Supervisão de Apoio para as obras da SR-2 (Lote 02 - Extensão aproximada de 140 Km de projeto e obras de recuperação)	2.800.000,00	0,00	350.000,00		
S - 6: PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA PARA PPP RODOVIÁRIA ESTRUTURADA	40.000.000,00	0,00	0,00		
P - 1: Pagamento por desempenho da reconstrução e manutenção da rodovia identificada como possível Parceria Público Privada por parte do DER e do Governo do Estado.	40.000.000,00	0,00	0,00		

C - 2: FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	**2.500.000,00**	**0,00**	**1.250.000,00**		
S - 1: ESTUDOS PARA MODELAGEM DE CONCESSÃO E/OU PARCERIA PÚBLICO PRIVADA (PPP)	2.500.000,00	0,00	1.250.000,00		
P - 1: Modelagem de PPP ou Concessão	2.500.000,00	0,00	1.250.000,00		
C - 3: ADMINISTRAÇÃO	**5.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**		
S - 1: GERENCIAMENTO DO PROJETO	5.000.000,00	0,00	1.000.000,00		
P - 1: Apoio ao Gerenciamento	5.000.000,00	0,00	1.000.000,00		
Total	**0,00**	**0,00**	**28.425.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - 1: RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA		**0,00**	**70.275.000,00**		
S - 1: ANTEPROJETO DE RECUPERAÇÃO COM MANUTENÇÃO REMUNERADAS POR DESEMPENHO		0,00	0,00		
P - 1: Anteprojeto e orçamento		0,00	0,00		
S - 2: PROJETO E OBRAS DE RECUPERAÇÃO COM MANUTENÇÃO REMUNERADAS POR DESEMPENHO		0,00	50.400.000,00		
P - 1: Obras de Recuperação e Manutenção por Desempenho		0,00	50.400.000,00		
S - 3: ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE CONTORNOS RODOVIÁRIOS URBANOS COM MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA POR DESEMPENHO		0,00	0,00		
P - 1: Anteprojeto de Implantação de Contornos Rodoviários com Manutenção por Desempenho		0,00	0,00		
S - 4: PROJETO E OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE CONTORNOS RODOVIÁRIOS COM MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA POR DESEMPENHO		0,00	19.000.000,00		
P - 1: Projeto e obras de Implantação de Contornos Rodoviários com Manutenção por Desempenho		0,00	19.000.000,00		
S - 5: SUPERVISÃO TÉCNICA E SÓCIO AMBIENTAL DE OBRAS E SERVIÇOS		0,00	875.000,00		
P - 1: Supervisão de Apoio para as obras da SR-1 (Lote 01 - Extensão aproximada de 194 Km de projeto e obras recuperação e 30 km de projeto e obras de contornos rodoviários)		0,00	525.000,00		
P - 2: Supervisão de Apoio para as obras da SR-2 (Lote 02 - Extensão aproximada de 140 Km de projeto e obras de recuperação)		0,00	350.000,00		
S - 6: PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA PARA PPP RODOVIÁRIA ESTRUTURADA		0,00	0,00		
P - 1: Pagamento por desempenho da reconstrução e manutenção da rodovia identificada como possível Parceria Público Privada por parte do DER e do Governo do Estado.		0,00	0,00		
C - 2: FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		**0,00**	**1.250.000,00**		
S - 1: ESTUDOS PARA MODELAGEM DE CONCESSÃO E/OU PARCERIA PÚBLICO PRIVADA (PPP)		0,00	1.250.000,00		
P - 1: Modelagem de PPP ou Concessão		0,00	1.250.000,00		
C - 3: ADMINISTRAÇÃO		**0,00**	**900.000,00**		
S - 1: GERENCIAMENTO DO PROJETO		0,00	900.000,00		
P - 1: Apoio ao Gerenciamento		0,00	900.000,00		
Total	**0,00**	**0,00**	**72.425.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - 1: RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA		**7.000.000,00**	**10.375.000,00**		
S - 1: ANTEPROJETO DE RECUPERAÇÃO COM MANUTENÇÃO REMUNERADAS POR DESEMPENHO		0,00	0,00		
P - 1: Anteprojeto e orçamento		0,00	0,00		
S - 2: PROJETO E OBRAS DE RECUPERAÇÃO COM MANUTENÇÃO REMUNERADAS POR DESEMPENHO		0,00	8.000.000,00		
P - 1: Obras de Recuperação e Manutenção por Desempenho		0,00	8.000.000,00		
S - 3: ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE CONTORNOS RODOVIÁRIOS URBANOS COM MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA POR DESEMPENHO		0,00	0,00		
P - 1: Anteprojeto de Implantação de Contornos Rodoviários com Manutenção por Desempenho		0,00	0,00		
S - 4: PROJETO E OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE CONTORNOS RODOVIÁRIOS COM MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA POR DESEMPENHO		0,00	1.500.000,00		
P - 1: Projeto e obras de Implantação de Contornos Rodoviários com Manutenção por Desempenho		0,00	1.500.000,00		
S - 5: SUPERVISÃO TÉCNICA E SÓCIO AMBIENTAL DE OBRAS E SERVIÇOS		0,00	875.000,00		
P - 1: Supervisão de Apoio para as obras da SR-1 (Lote 01 - Extensão aproximada de 194 Km de projeto e obras recuperação e 30 km de projeto e obras de contornos rodoviários)		0,00	525.000,00		
P - 2: Supervisão de Apoio para as obras da SR-2 (Lote 02 - Extensão aproximada de 140 Km de projeto e obras de recuperação)		0,00	350.000,00		
S - 6: PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA PARA PPP RODOVIÁRIA ESTRUTURADA		7.000.000,00	0,00		
P - 1: Pagamento por desempenho da reconstrução e manutenção da rodovia identificada como possível Parceria Público Privada por parte do DER e do Governo do Estado.		7.000.000,00	0,00		
C - 2: FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		**0,00**	**0,00**		
S - 1: ESTUDOS PARA MODELAGEM DE CONCESSÃO E/OU PARCERIA PÚBLICO PRIVADA (PPP)		0,00	0,00		
P - 1: Modelagem de PPP ou Concessão		0,00	0,00		
C - 3: ADMINISTRAÇÃO		**0,00**	**500.000,00**		
S - 1: GERENCIAMENTO DO PROJETO		0,00	500.000,00		

P - 1: Apoio ao Gerenciamento		0,00	500.000,00		
Total	**0,00**	**7.000.000,00**	**10.875.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - 1: RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA		**7.000.000,00**	**10.375.000,00**		
S - 1: ANTEPROJETO DE RECUPERAÇÃO COM MANUTENÇÃO REMUNERADAS POR DESEMPENHO		0,00	0,00		
P - 1: Anteprojeto e orçamento		0,00	0,00		
S - 2: PROJETO E OBRAS DE RECUPERAÇÃO COM MANUTENÇÃO REMUNERADAS POR DESEMPENHO		0,00	8.000.000,00		
P - 1: Obras de Recuperação e Manutenção por Desempenho		0,00	8.000.000,00		
S - 3: ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE CONTORNOS RODOVIÁRIOS URBANOS COM MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA POR DESEMPENHO		0,00	0,00		
P - 1: Anteprojeto de Implantação de Contornos Rodoviários com Manutenção por Desempenho		0,00	0,00		
S - 4: PROJETO E OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE CONTORNOS RODOVIÁRIOS COM MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA POR DESEMPENHO		0,00	1.500.000,00		
P - 1: Projeto e obras de Implantação de Contornos Rodoviários com Manutenção por Desempenho		0,00	1.500.000,00		
S - 5: SUPERVISÃO TÉCNICA E SÓCIO AMBIENTAL DE OBRAS E SERVIÇOS		0,00	875.000,00		
P - 1: Supervisão de Apoio para as obras da SR-1 (Lote 01 - Extensão aproximada de 194 Km de projeto e obras recuperação e 30 km de projeto e obras de contornos rodoviários)		0,00	525.000,00		
P - 2: Supervisão de Apoio para as obras da SR-2 (Lote 02 - Extensão aproximada de 140 Km de projeto e obras de recuperação)		0,00	350.000,00		
S - 6: PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA PARA PPP RODOVIÁRIA ESTRUTURADA		7.000.000,00	0,00		
P - 1: Pagamento por desempenho da reconstrução e manutenção da rodovia identificada como possível Parceria Público Privada por parte do DER e do Governo do Estado.		7.000.000,00	0,00		
C - 2: FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		**0,00**	**0,00**		
S - 1: ESTUDOS PARA MODELAGEM DE CONCESSÃO E/OU PARCERIA PÚBLICO PRIVADA (PPP)		0,00	0,00		
P - 1: Modelagem de PPP ou Concessão		0,00	0,00		
C - 3: ADMINISTRAÇÃO		**0,00**	**500.000,00**		
S - 1: GERENCIAMENTO DO PROJETO		0,00	500.000,00		
P - 1: Apoio ao Gerenciamento		0,00	500.000,00		
Total	**0,00**	**7.000.000,00**	**10.875.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - 1: RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA		**7.000.000,00**	**9.575.000,00**		
S - 1: ANTEPROJETO DE RECUPERAÇÃO COM MANUTENÇÃO REMUNERADAS POR DESEMPENHO		0,00	0,00		
P - 1: Anteprojeto e orçamento		0,00	0,00		
S - 2: PROJETO E OBRAS DE RECUPERAÇÃO COM MANUTENÇÃO REMUNERADAS POR DESEMPENHO		0,00	7.200.000,00		
P - 1: Obras de Recuperação e Manutenção por Desempenho		0,00	7.200.000,00		
S - 3: ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE CONTORNOS RODOVIÁRIOS URBANOS COM MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA POR DESEMPENHO		0,00	0,00		
P - 1: Anteprojeto de Implantação de Contornos Rodoviários com Manutenção por Desempenho		0,00	0,00		
S - 4: PROJETO E OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE CONTORNOS RODOVIÁRIOS COM MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA POR DESEMPENHO		0,00	1.500.000,00		
P - 1: Projeto e obras de Implantação de Contornos Rodoviários com Manutenção por Desempenho		0,00	1.500.000,00		
S - 5: SUPERVISÃO TÉCNICA E SÓCIO AMBIENTAL DE OBRAS E SERVIÇOS		0,00	875.000,00		
P - 1: Supervisão de Apoio para as obras da SR-1 (Lote 01 - Extensão aproximada de 194 Km de projeto e obras recuperação e 30 km de projeto e obras de contornos rodoviários)		0,00	525.000,00		
P - 2: Supervisão de Apoio para as obras da SR-2 (Lote 02 - Extensão aproximada de 140 Km de projeto e obras de recuperação)		0,00	350.000,00		
S - 6: PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA PARA PPP RODOVIÁRIA ESTRUTURADA		7.000.000,00	0,00		
P - 1: Pagamento por desempenho da reconstrução e manutenção da rodovia identificada como possível Parceria Público Privada por parte do DER e do Governo do Estado.		7.000.000,00	0,00		
C - 2: FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		**0,00**	**0,00**		
S - 1: ESTUDOS PARA MODELAGEM DE CONCESSÃO E/OU PARCERIA PÚBLICO PRIVADA (PPP)		0,00	0,00		
P - 1: Modelagem de PPP ou Concessão		0,00	0,00		
C - 3: ADMINISTRAÇÃO		**0,00**	**500.000,00**		
S - 1: GERENCIAMENTO DO PROJETO		0,00	500.000,00		
P - 1: Apoio ao Gerenciamento		0,00	500.000,00		
Total	**0,00**	**7.000.000,00**	**10.075.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 6 FONTES CF	Ano 6 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - 1: RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA		**7.000.000,00**	**9.575.000,00**		

S - 1: ANTEPROJETO DE RECUPERAÇÃO COM MANUTENÇÃO REMUNERADAS POR DESEMPENHO		0,00	0,00		
P - 1: Anteprojeto e orçamento		0,00	0,00		
S - 2: PROJETO E OBRAS DE RECUPERAÇÃO COM MANUTENÇÃO REMUNERADAS POR DESEMPENHO		0,00	7.200.000,00		
P - 1: Obras de Recuperação e Manutenção por Desempenho		0,00	7.200.000,00		
S - 3: ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE CONTORNOS RODOVIÁRIOS URBANOS COM MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA POR DESEMPENHO		0,00	0,00		
P - 1: Anteprojeto de Implantação de Contornos Rodoviários com Manutenção por Desempenho		0,00	0,00		
S - 4: PROJETO E OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE CONTORNOS RODOVIÁRIOS COM MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA POR DESEMPENHO		0,00	1.500.000,00		
P - 1: Projeto e obras de Implantação de Contornos Rodoviários com Manutenção por Desempenho		0,00	1.500.000,00		
S - 5: SUPERVISÃO TÉCNICA E SÓCIO AMBIENTAL DE OBRAS E SERVIÇOS		0,00	875.000,00		
P - 1: Supervisão de Apoio para as obras da SR-1 (Lote 01 - Extensão aproximada de 194 Km de projeto e obras recuperação e 30 km de projeto e obras de contornos rodoviários)		0,00	525.000,00		
P - 2: Supervisão de Apoio para as obras da SR-2 (Lote 02 - Extensão aproximada de 140 Km de projeto e obras de recuperação)		0,00	350.000,00		
S - 6: PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA PARA PPP RODOVIÁRIA ESTRUTURADA		7.000.000,00	0,00		
P - 1: Pagamento por desempenho da reconstrução e manutenção da rodovia identificada como possível Parceria Público Privada por parte do DER e do Governo do Estado.		7.000.000,00	0,00		
C - 2: FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		**0,00**	**0,00**		
S - 1: ESTUDOS PARA MODELAGEM DE CONCESSÃO E/OU PARCERIA PÚBLICO PRIVADA (PPP)		0,00	0,00		
P - 1: Modelagem de PPP ou Concessão		0,00	0,00		
C - 3: ADMINISTRAÇÃO		**0,00**	**500.000,00**		
S - 1: GERENCIAMENTO DO PROJETO		0,00	500.000,00		
P - 1: Apoio ao Gerenciamento		0,00	500.000,00		
Total	**0,00**	**7.000.000,00**	**10.075.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 7 FONTES CF	Ano 7 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - 1: RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA		**7.000.000,00**	**9.575.000,00**		
S - 1: ANTEPROJETO DE RECUPERAÇÃO COM MANUTENÇÃO REMUNERADAS POR DESEMPENHO		0,00	0,00		
P - 1: Anteprojeto e orçamento		0,00	0,00		
S - 2: PROJETO E OBRAS DE RECUPERAÇÃO COM MANUTENÇÃO REMUNERADAS POR DESEMPENHO		0,00	7.200.000,00		
P - 1: Obras de Recuperação e Manutenção por Desempenho		0,00	7.200.000,00		
S - 3: ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE CONTORNOS RODOVIÁRIOS URBANOS COM MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA POR DESEMPENHO		0,00	0,00		
P - 1: Anteprojeto de Implantação de Contornos Rodoviários com Manutenção por Desempenho		0,00	0,00		
S - 4: PROJETO E OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE CONTORNOS RODOVIÁRIOS COM MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA POR DESEMPENHO		0,00	1.500.000,00		
P - 1: Projeto e obras de Implantação de Contornos Rodoviários com Manutenção por Desempenho		0,00	1.500.000,00		
S - 5: SUPERVISÃO TÉCNICA E SÓCIO AMBIENTAL DE OBRAS E SERVIÇOS		0,00	875.000,00		
P - 1: Supervisão de Apoio para as obras da SR-1 (Lote 01 - Extensão aproximada de 194 Km de projeto e obras recuperação e 30 km de projeto e obras de contornos rodoviários)		0,00	525.000,00		
P - 2: Supervisão de Apoio para as obras da SR-2 (Lote 02 - Extensão aproximada de 140 Km de projeto e obras de recuperação)		0,00	350.000,00		
S - 6: PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA PARA PPP RODOVIÁRIA ESTRUTURADA		7.000.000,00	0,00		
P - 1: Pagamento por desempenho da reconstrução e manutenção da rodovia identificada como possível Parceria Público Privada por parte do DER e do Governo do Estado.		7.000.000,00	0,00		
C - 2: FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		**0,00**	**0,00**		
S - 1: ESTUDOS PARA MODELAGEM DE CONCESSÃO E/OU PARCERIA PÚBLICO PRIVADA (PPP)		0,00	0,00		
P - 1: Modelagem de PPP ou Concessão		0,00	0,00		
C - 3: ADMINISTRAÇÃO		**0,00**	**500.000,00**		
S - 1: GERENCIAMENTO DO PROJETO		0,00	500.000,00		
P - 1: Apoio ao Gerenciamento		0,00	500.000,00		
Total	**0,00**	**7.000.000,00**	**10.075.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 8 FONTES CF	Ano 8 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - 1: RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA		**5.000.000,00**	**9.575.000,00**	**40.000.000,00**	**155.500.000,00**
S - 1: ANTEPROJETO DE RECUPERAÇÃO COM MANUTENÇÃO REMUNERADAS POR DESEMPENHO		0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
P - 1: Anteprojeto e orçamento		0,00	0,00	0,00	3.200.000,00
S - 2: PROJETO E OBRAS DE RECUPERAÇÃO COM MANUTENÇÃO REMUNERADAS POR DESEMPENHO		0,00	7.200.000,00	0,00	112.000.000,00
P - 1: Obras de Recuperação e Manutenção por Desempenho		0,00	7.200.000,00	0,00	112.000.000,00
S - 3: ANTEPROJETO DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE CONTORNOS RODOVIÁRIOS URBANOS COM MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA POR DESEMPENHO		0,00	0,00	0,00	300.000,00
P - 1: Anteprojeto de Implantação de Contornos Rodoviários com Manutenção por Desempenho		0,00	0,00	0,00	300.000,00

S - 4: PROJETO E OBRAS DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE CONTORNOS RODOVIÁRIOS COM MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA POR DESEMPENHO		0,00	1.500.000,00	0,00	33.000.000,00
P - 1: Projeto e obras de Implantação de Contornos Rodoviários com Manutenção por Desempenho		0,00	1.500.000,00	0,00	33.000.000,00
S - 5: SUPERVISÃO TÉCNICA E SÓCIO AMBIENTAL DE OBRAS E SERVIÇOS		0,00	875.000,00	0,00	7.000.000,00
P - 1: Supervisão de Apoio para as obras da SR-1 (Lote 01 - Extensão aproximada de 194 Km de projeto e obras recuperação e 30 km de projeto e obras de contornos rodoviários)		0,00	525.000,00	0,00	4.200.000,00
P - 2: Supervisão de Apoio para as obras da SR-2 (Lote 02 - Extensão aproximada de 140 Km de projeto e obras de recuperação)		0,00	350.000,00	0,00	2.800.000,00
S - 6: PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA PARA PPP RODOVIÁRIA ESTRUTURADA		5.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00
P - 1: Pagamento por desempenho da reconstrução e manutenção da rodovia identificada como possível Parceria Público Privada por parte do DER e do Governo do Estado.		5.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00
C - 2: FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.500.000,00**
S - 1: ESTUDOS PARA MODELAGEM DE CONCESSÃO E/OU PARCERIA PÚBLICO PRIVADA (PPP)		0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
P - 1: Modelagem de PPP ou Concessão		0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
C - 3: ADMINISTRAÇÃO		**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**	**4.400.000,00**
S - 1: GERENCIAMENTO DO PROJETO		600.000,00	0,00	600.000,00	4.400.000,00
P - 1: Apoio ao Gerenciamento		600.000,00	0,00	600.000,00	4.400.000,00
Total	**203.000.000,00**	**5.600.000,00**	**9.575.000,00**	**40.600.000,00**	**162.400.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

RISCOS /ATOS LEGAIS NECESSÁRIOS:

(i) Atos Legais

As ações previstas no Programa serão executadas ao abrigo da legislação e regulamentação vigentes no país e no Estado, não necessitando ou dependendo de outros atos legais, exceto aqueles específicos relacionados às aprovações e autorizações legais requeridos para a celebração dos empréstimos externos com o BIRD por parte do Estado.

(ii) Riscos

Quanto ao risco de pagamento por parte do Estado, importante registrar que o Espírito Santo reúne condições favoráveis e reconhecidas pela Secretaria do Tesouro Nacional, para cumprir com os compromissos com a operação de crédito pretendida.

A expertise do DER-ES na execução de empreendimentos rodoviários assegura o empenho e interesse declarado por meio das providências prévias dos estudos e projetos, que demonstram o firme propósito do Governo do Estado para a realização das ações do Programa, não sinalizando riscos para a sua implementação.

(iii) Ações mitigadoras:

O Projeto, com exceção dos atos legais que não demandam de providências especiais ou específicas para a implementação das atividades planejadas, a não ser a autorização legislativa para o Poder Executivo Estadual contrair o financiamento pleiteado, encontrará um ambiente com respaldo pelo bom relacionamento parlamentar e aceitação para o desenvolvimento socioeconômico do Estado.

Os riscos e as ações mitigadoras compõem o planejamento executivo de estruturação e implementação do Programa com o BIRD, levando em consideração o aprendizado em projetos desenvolvidos e/ou em desenvolvimento pelo Estado.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

RISCOS REFERENTES A CONTRATAÇÕES:

(i)As contratações previstas dentro do Programa são:

- Contratação de Anteprojeto de Recuperação e Manutenção por Desempenho de 355 Km de rodovias, devendo ser divididos em 02 lotes;

- Contratação das Obras de Recuperação e Manutenção por Desempenho de 355 Km de rodovias, devendo ser divididos em 02 lotes;

- Contratação de Anteprojeto de Implantação e Pavimentação de Contornos Rodoviários com Manutenção Rodoviária por Desempenho;

- Contratação de Projeto e Obras de Implantação e Pavimentação de Contornos Rodoviários com Manutenção Rodoviária por Desempenho ;

- Contratação Supervisão Técnica e Sócio Ambiental de Obras e Serviços, sendo dois contratos - 1 contrato por Superintendência Regional;

- Contratação do Consultoria para modelagem de Concessão e/ou PPP;

- Contratação de Consultoria de Apoio ao Gerenciamento do Programa.

(ii)Não haverá necessidade de contratação de pessoal, por parte da administração pública do estado, previamente à execução de quaisquer ações decorrentes do Programa.

(iii) O órgão executor possui

Apesar de ainda não ter realizado contratações com as políticas de aquisição do BIRD, as equipes do DER receberam treinamento sobre as políticas de aquisições do BIRD em dezembro de 2022, como parte das atividades de preparação do Programa de Gestão Integrada das Águas e da Paisagem II.

O Estado do Espírito Santo já conta com uma experiência de mais de 20 anos de parcerias bem-sucedidas com outro organismo de financiamento, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, na execução dos Programas Rodoviários I, II e III, e em andamento o Programa IV.

Os mesmos agentes (o Estado, como Mutuário, e o DER-ES, como Executor) já executaram e concluíram financiamentos anteriores, similar ao programa ora pretendido, com a obtenção dos respectivos resultados de forma satisfatória;

(iv) e (v)Os principais riscos e medidas mitigadoras ligados as contratações são:

- Risco de decisão arbitral, judicial ou administrativa que impeça ou impossibilite andamento da licitação.

Ação Mitigadora: Definição de critérios claros de análise de propostas;

- Risco de que não esteja disponível financiamento, nos montantes e nas condições previstas, quando a dívida e / ou o capital é exigido da entidade privada.

Ação Mitigadora - Exigência de que todas as propostas contenham garantias quanto aos compromissos financeiros com condições mínimas e facilmente realizáveis;

- Risco de licitação deserta, nenhum proponente ou nenhum proponente classificado.

Ação Mitigadora:Definição de parâmetros de aceitabilidade das propostas factíveis com o mercado e o serviço, além de ampla divulgação dos avisos de licitação;

- Risco de que o projeto seja alterado pela administração após a assinatura do contrato, se alteração no projeto aumentar em demasia os custos da parte privada impossibilitando continuidade do contrato.

Ação Mitigadora: A administração deve minimizar a chance de mudar as especificações do projeto e, para o caso de mudança, deve incluir cláusulas claras no contrato que garantam a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro inicial.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

(i) Os projetos das obras ainda serão contratados, portanto, as áreas passíveis de desapropriação ainda não estão identificadas. Os atos de desapropriação que venham a ser necessários serão providenciados com a conclusão dos relatórios de controle ambiental e social, o que irá permitir antecipar providências e mitigar riscos de atrasos nas atividades de desapropriação.

(ii) O DER-ES recentemente atualizou suas diretrizes para desapropriação, por meio da Norma de Procedimento - DER/ES Nº 001, fundamentado na Constituição Federal de 1988, Decreto-Lei 3.365 de 1941, e, Decreto Estadual Nº 3.325-R de 2013, que dispõe sobre o procedimento de desapropriação para implantação de obras e projetos estruturantes no âmbito do DER-ES, dando autonomia técnica para autarquia nessas ações. Acrescenta-se nas diretrizes do Estado o entendimento consensual quanto ao cumprimento dos requisitos previstos nas políticas operacionais da Instituição que venha financiar a unidade operacional ou infraestrutura a ser implantada na área objeto da desapropriação, no caso, as políticas do Banco Mundial.

(iii) As formas de compensação que serão utilizadas (indenização, bônus moradia, auxílio moradia, aluguel social, etc). O Estado irá cumprir as Políticas Operacionais do Banco Mundial. Tema instruído pela Procuradoria Geral do Estado.

(iv) Órgãos responsável: O DER-ES possui autonomia normativa para condução das desapropriações (Decreto Estadual Nº 3.325-R de 2013). Cabe ao DER-ES a responsabilidade pelo aporte de recursos e providenciar os pagamentos que venham a ser definidos.

(v) e (vi): Riscos e ações mitigadoras:

Obras de recuperação funcional de rodovias tem baixo impacto em propriedades lindeiras, sendo esse risco bem reduzido.

No caso das obras de implantação de contornos rodoviários, poderá haver necessidade de desapropriações em áreas predominantemente rurais e desabitadas, uma vez que os traçados a serem desenvolvidos buscarão contornar os segmentos urbanos existentes.

Os principais riscos ligados as desapropriações são:

- Risco de não haver frentes liberadas para o contratado iniciar o empreendimento.

Ação Mitigadora: Gerenciar das desapropriações de modo que ao início das obras as áreas estejam totalmente liberadas, senão for totalmente possível incluir a possibilidade de aditivo de prazo e reajustamento decorrente do atraso nessa atividade, e se for o caso, reequilíbrio.

- Risco de não obter a desocupação de áreas invadidas ou já desapropriadas.

Ação Mitigadora: O órgão deverá ser transparente, realizando audiências de conciliação para manter toda população afetada ciente de seus deveres e obrigações. Acionamento dos organismos necessários para realizar desocupação se for o caso.

O DER-ES tem uma vasta experiência em processos de desapropriação e realocação e tem em sua estrutura organizacional uma unidade específica com profissionais capacitados para os procedimentos necessários. O órgão estabelece o planejamento de seus empreendimentos tendo como direcionamento busca de mecanismos para torná-las mais céleres e, ao mesmo tempo, mais justas para os envolvidos, garantindo-lhes compensações compatíveis com os transtornos inerentes a uma mudança forçada e, ainda, que permitam a sua realocação em locais dignos.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

RISCOS AMBIENTAIS

(i) Situação dos licenciamentos/ autorizações requeridos:

Os estudos ambientais serão desenvolvidos na fase de elaboração de Anteprojeto de Engenharia, de acordo com as disposições normativas estaduais, nacionais e com as salvaguardas ambientais e sociais do organismo financiador.

As disposições normativas que orientam os procedimentos adotados pelo DER-ES com relação aos cuidados ambientais são constituídas basicamente pelos ditames da legislação vigente, pelas disposições dos Manuais, Instruções de Serviço (IS) e Especificações de Serviço (ES) vigentes no âmbito do DNIT e demais instrumentos específicos em vigência no DER-ES.

A supervisão ambiental deverá ser realizada por meio de vistorias técnicas sistemáticas e periódicas dos trechos rodoviários em obras para se obter informações relativas às práticas de controle ambiental na realização dos serviços necessários à execução das obras de engenharia, de forma a permitir a identificação de ocorrências de impactos ambientais positivos e negativos e as conformidades e não conformidades ambientais. Permitirá ainda acompanhar os resultados das ações implementadas (medidas corretivas e preventivas), bem como verificar a necessidade de correção dos eventuais desvios detectados.

O licenciamento ambiental do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA está previsto em leis, decretos, resoluções e portarias federais e estaduais, e existe para assegurar o desenvolvimento dessas atividades sem danos ao meio ambiente.

As atividades de Recuperação Funcional com Conserva por Desempenho são enquadradas como de baixo impacto ambiental e o licenciamento é por Dispensa, conforme INSTRUÇÃO NORMATIVA IEMA Nº. 13-N, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2021.

Art. 2º Para fins de interpretação desta Instrução, entende-se por:

(...)

XXIII - manutenção de rodovia, estradas e afins: processo sistemático e contínuo de correção para oferecer permanentemente ao usuário tráfego econômico, confortável e seguro, compreendendo as ações de conservação, recuperação funcional e restauração da via, com ou sem movimentação de areia e argila, incluindo a utilização de área de empréstimo, realizadas nos limites da sua faixa de domínio;

(...)

§ 1° No conceito de manutenção, estão incluídos serviços como:

I - Limpeza, capina, poda e roçada da faixa de domínio;

II - Remoção de barreiras de corte;

III - Recomposição de aterros;

IV - Estabilização de taludes de cortes e aterros;

V - Limpeza, reparos, recuperação e substituição de estruturas e muros de contenção;

VI - Tapa-buracos;

VII - Remendos superficiais e profundos;

VIII - Reparos, recomposição e substituição de amadas granulares do pavimento incluindo o revestimento da pista e dos acostamentos;

IX - Reparos, substituição e implantação de dispositivos de sinalização horizontal e vertical;

X - Reparos, recuperação, substituição e implantação de dispositivos de segurança;

XI - Limpeza, reparos, recuperação, substituição e implantação de dispositivos de drenagem, tais como bueiros, sarjetas, canaletas, meio-fio, descidas dágua, entradas dágua, bocas de lobo, bocas e caixas de bueiros, dissipadores de energia, caixas de passagem, poços de visita e drenos;

XII - Limpeza, reparos, recuperação e reabilitação de obras de arte especiais, tais como pontes, viadutos, passarelas, túneis e cortinas de concreto;

XIII - Limpeza, reparos, recuperação ou substituição de estruturas e muros de contenção;

XIV -Retificações do traçado de curvas restritas à faixa de domínio.

§ 2° No conceito de melhoramento, estão incluídos serviços como:

I - Alargamento da plataforma da rodovia para implantação de acostamento, terceira faixa de rolamento, ciclovia, ciclofaixa ou faixa multiuso (pedestre e ciclista), englobando a execução da estrutura do pavimento e, se necessário, da infraestrutura para esses serviços;

II - Implantação de vias marginais em travessias urbanas;

III - Implantação, substituição ou alargamento de obras de arte especiais;

IV - Implantação de estruturas e muros de contenção;

V - Implantação de unidades de apoio definitivas ou outras edificações necessárias à operação da via;

VI - Implantação, modificação ou remanejamento de interseções e acessos;

VII - Implantação de estruturas de fibra óptica a serem utilizadas para a operação rodoviária.

(...)

Art. 3º Estão dispensadas do licenciamento ambiental, desde que em conformidade com a presente Instrução, e que não demandem supressão de vegetação nativa, independente do estágio de regeneração, exceto árvores isoladas, nativas e/ou exóticas, as seguintes atividades:

I - Manutenção, conforme descrição no inciso XXIII e no §1º do art. 2º;

II - Melhoramento, conforme descrição no inciso XXIV e no §2º do art. 2º, quando em vias urbanas consolidadas;

Outrossim, quando se tratam de trechos inseridos dentro de um mesmo município, mesmo se tratando de rodovia estadual, podem ser licenciadas por municípios devidamente habilitados conforme RESOLUÇÃO CONSEMA Nº 001, DE 14 DE MARÇO DE 2022.

As atividades florestais e a supressão vegetal têm seu licenciamento realizado pelo Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo - IDAF.

(ii) os principais riscos ambientais decorrentes da implementação do programa/projeto:

Dentre os principais riscos ambientais normalmente presentes em obras rodoviárias estão: aumento de material particulado no entorno das obras, aumento da emissão de ruído, riscos de acidentes, risco de contaminação de solos e corpos hídricos, afugentamento de fauna, aumento de carreamento de materiais para rios, ocorrência de processos erosivos, aumento no tempo de viagem devido a interdições e desvios de tráfego, dentre outros.

Todos os riscos e impactos a serem identificados durante a elaboração dos estudos e projetos serão mitigados com a elaboração e adoção dos instrumentos ambientais como Marcos e Planos Ambientais Sociais a serem desenvolvidos, que contarão com subprogramas específicos para tratamento dos riscos identificados sempre de acordo com as Salvaguardas Ambientais e sociais do Banco.

Não obstante, são previstos impactos positivos, como: Melhoria das condições de acesso e mobilidade; melhoria na condição da pista de rolamento e sinalização com a manutenção contínua; redução de custos de transporte; aumento da renda regional e geração de empregos .

(iii) a experiência do órgão executor com as políticas/salvaguardas ambientais do agente financeiro;

A equipe órgão executor recebeu treinamento a respeito das Normas Ambientais e Sociais que integram o Quadro Ambiental e Social do Banco Mundial (NAS) durante a preparação de Programa de financiamento junto ao Banco Mundial e novas capacitações serão realizadas ao longo da preparação e implementação do Programa ora proposto.

O DER-ES conta com experiência de mais de 20 anos em execução de programas internacionais na área rodoviária.

(iv) e (v) Riscos e ações mitigadoras:

Serão identificados na fase de elaboração de estudos e projetos de engenharia e as respectivas ações de natureza preventiva e/ou corretiva. Serão elaborados Marcos e Planos Ambientais do Programa, tais como: Marco de Gestão Social e Ambiental, Plano Ambiental da Construção, Planos de Gerenciamento de Resíduos, Plano de Controle de Vetores, Pragas e Fauna Nociva, Plano de recuperação de áreas degradadas, Plano de controle de processos erosivos, Plano de Comunicação, Planos de Ação de Emergência, Plano de Supressão da Vegetação, Plano de afugentamento e salvamento de flora e fauna, Plano de Gestão do Patrimônio Arqueológico e outros necessários.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

RISCOS SOCIAIS

(I) riscos sociais decorrentes da implementação do programa/projeto sobre a população; minorias sociais, vulneráveis, baixa renda e populações tradicionais como: indígenas, quilombolas, extrativistas e outras;

As intervenções propostas não se localizam em áreas de proximidades de comunidades quilombolas ou indígenas. O impacto social das intervenções propostas é altamente positivo. As obras propostas estão dentro das expectativas de maior prioridade da população. Os riscos de transtornos com a execução das obras serão mitigados com uso de boas práticas na condução e no planejamento de obras públicas, além de audiências públicas, comunicação e presença na equipe de obras de profissionais da área social para o acompanhamento e solução de problemas. Destaca-se como instrumento importante para as questões sociais, as salvaguardas do Banco Mundial.

(ii) a experiência do órgão executor com as políticas/salvaguardas sociais do agente financeiro:

A equipe órgão executor recebeu treinamento a respeito das Normas Ambientais e Sociais que integram o Quadro Ambiental e Social do Banco Mundial (NAS) durante a preparação de Programa de financiamento junto ao Banco Mundial e novas capacitações serão realizadas ao longo da preparação e implementação do Programa ora proposto.

O DER-ES conta com experiência de mais de 20 anos em execução de programas internacionais na área rodoviária.

(iii) e (iv) Principais riscos e ações mitigadoras:

Os riscos ligados aos aspectos sociais serão identificados e avaliados durante as fases de estudos e elaboração de projetos, dentre os quais, em uma análise prévia, poderá estar presente:

- Risco de Interferência com as comunidades lindeiras

Medidas mitigadoras para minimizar os impactos dessas ações.

- Divulgação de informações referentes aos benefícios das obras para as populações contempladas;

- Palestras educativas visando a educação ambiental, medidas de segurança e publicidade do andamento dos serviços;

- Criação de um canal de comunicação direto entre DER-ES e as comunidades afetadas;

- Incentivo para o recrutamento de mão de obra local por parte das empreiteiras, incluindo cursos de capacitação e aperfeiçoamento de atividades, quando necessário;

- Aplicação de pesquisa de satisfação

Avaliar, sempre que possível, melhorias de pequena monta e com foco na segurança, como: Implantação de pavimento diferenciado, implantação de ponto de ônibus e implantação de redutores de velocidade (traffic calming).

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

Não deverão ocorrer reassentamentos populacionais em decorrência da execução do Programa, considerando que as obras serão realizadas em regiões rurais.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN

Informações relevantes

- 11/04/2023: Recebido no SIGS, em 10/Abr/2023, a Carta-Consulta nº 60990, referente ao Programa de Manutenção Proativa do Estado do Espírito Santo, solicitando empréstimo/BIRD de US$ 162.400.000,00 e contrapartida financeira de US$ 40.600.000,00, perfazendo o total de US$ 203.000.000,00. 504ª GTEC/Apresentação agendada para 18/Abr/2023. (Em 11/Abr/2023)
- 07/06/2023: Autorizado na 166ª Cofiex, em 01/06/2023, conforme Resolução Cofiex nº 26, de 01 de junho de 2023.