

Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Mais Saneamento Bahia

Nº Carta Consulta: 60994
Mutuário: Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. - EMBASA
Tipo de Operação: Operação de crédito externo

Fontes Externas:
New Development Bank - NDB: US$ 300.000.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 04
2.1. TÍTULO 04
2.2. TÍTULO ABREVIADO 04
2.3. MUTUÁRIO 04
2.4. TIPO OPERACAO 04
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 04
2.6. PROJETO/INDICADORES 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES 05
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 05
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 05
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 05
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 06
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 06
3. FINANCIAMENTO 07
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 07
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 07
4. EXECUÇÃO 07
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 07
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 08
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 08
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 08
5. RISCOS 08
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 08
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 09
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 09
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 09
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 09
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 09
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 09

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

(i)A Bahia, maior estado da região Nordeste do Brasil (em termos de extensão territorial e população) possui diversas áreas vulneráveis do ponto de vista socioeconômico e ambiental. Tal circunstância deve-se a fatores diversos, destacando-se dentre eles as reverberações das mudanças climáticas e o intenso processo de urbanização que vem ocorrendo em diversos municípios baianos (a exemplo de Feira de Santana, Vitória da Conquista, Jequié e Barreiras).

O crescimento/expansão dessas áreas impõe grande pressão nos serviços de infraestrutura urbana, e notadamente os maiores impactos são percebidos na esfera do Saneamento Básico.

Neste diapasão, ao longo das últimas décadas a Bahia vem enfrentando crises hídricas graves, com características cíclicas prolongadas, que tem comprometido a disponibilidade de água em mananciais superficiais e subterrâneos. Por consequência, isso tem reduzida a vazão de atendimento das demandas de abastecimento de água da população e a dessedentação de animais, constituindo-se também é um gargalo ao desenvolvimento do estado.

Na área de atuação da Embasa (367 dos 417 municípios do Estado da Bahia) medidas emergenciais têm sido adotadas, sobretudo para mitigar os impactos decorrentes de tais limitações ambientais. Tais medidas incluem o abastecimento de comunidades por meio de carros-pipas, a construção de sistemas provisórios para transposição de cursos d?água, e a alteração no regime de operação de barragens, captações, estações de tratamento de água (ETA) e reservatórios.

Com a visão do ecodesenvolvimento estabelecida, apresenta-se um relato da problemática existente no Estado da Bahia na área de abrangência da presente carta-consulta, com relação às questões afetas ao saneamento e suas consequências no meio ambiente e na saúde pública.

À medida que os problemas com a oferta de água são solucionados, agrava-se a questão do esgotamento sanitário em diversos municípios baianos. O lançamento de esgotos domésticos, industriais e hospitalares em redes de drenagem que permeia as cidades e deságuam diretamente nos rios, canais ou nas praias, causam a poluição da água e comprometem a balneabilidade dos corpos hídricos. A Poluição compromete também os reservatórios de água que abastecem a população, bem como servem de fonte de irrigação.

Esta situação traz impactos diretos à população não atendida, com elevados riscos à saúde pública, e também à população atendida, de modo indireto, em função da poluição dos recursos hídricos, que recebem a carga poluidora dos esgotos não tratados.

Mesmo com todos os investimentos aportados ao longo dos últimos anos, na implantação de sistemas de esgotamento sanitário na RMS e no interior do Estado, ainda são baixos os índices de universalização do serviço no Estado. É premente e oportuno, à medida que os problemas com a oferta de água são solucionados, ampliar os investimentos na requalificação e na expansão dos serviços de coleta, afastamento e tratamento de esgotos sanitários, de forma que seja possível cumprir as ousadas metas de universalização, em todo o Estado da Bahia.

A Embasa atende 27,34% com serviços de esgotamento sanitário (114 municípios), sendo 1.551.982 com ligações de esgoto.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

(ii)A proposta para o financiamento é que os recursos apoiem a EMBASA na execução do seu Plano Investimentos para atender ao Novo Marco Legal do Saneamento, que foi criado com o objetivo de universalizar o acesso aos serviços de distribuição de água e esgoto, sendo estipulada a meta de atingimento de 99% e 90% de cobertura, respectivamente.

Dessa forma, o objetivo é atuar em 2 componentes:

- Eficiência operacional e obras de ampliação de sistemas de abastecimento de água; e

- Universalização dos serviços de esgotamento sanitário.

COMPONENTE 1 ? EFICIÊNCIA OPERACIONAL E OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

SOLUÇÃO PROPOSTA

Para o Componente 1, a Embasa mapeou ações estruturantes prioritárias, que possuem potencial de melhoria do abastecimento de água das cidades, e estão alinhadas com a promoção da sustentabilidade, em suas 03 dimensões (social, econômica e ambiental).

Tais ações contemplam eixos estruturados, com destaque para:

a)Requalificação/Ampliação de Sistemas de Abastecimento de Água, com vistas ao atendimento das metas de universalização/cobertura do serviço e garantia de abastecimento contínuo (24/7), sem intermitências rotineiras (manobras).

b)Melhoria da eficiência operacional dos sistemas de abastecimento de água, com vistas ao combate e à redução de perdas de água (reais e aparentes). Dentre as ações deste eixo tem-se:

- Implantação de novas tecnologias para (a) controle ativo de vazamentos e, (b) qualidade e velocidade de reparos em redes e ramais de distribuição. No mapeamento feito está a mobilização para pesquisa de vazamento por satélite (tecnologia israelense), a melhoria no cadastro de redes subterrâneas, por meio do uso de equipamento tipo georadar e a disponibilidade novos sistemas para controle e monitoramento dos sistemas de distribuição de água.

- Remodelagem de contratos de performance voltados à manutenção de redes e ramais de água. Com o objetivo de torná-los ferramentas eficientes aos alcances das metas de indicadores de redução de perdas de água.

- Implantação de Distritos de Medição e Controle (DMC) em diversos setores hidráulicos.

c)Melhoria da eficiência operacional dos sistemas de abastecimento de água, com vistas à garantia da produção/distribuição de água com alto padrão de potabilidade.

RESULTADOS ESPERADOS

Com a execução das ações supramencionadas, projeta-se melhoria significativa na qualidade da prestação dos serviços de abastecimento de água, e sendo possível realizar a medição dos resultados alcançados em termos do seguinte parâmetro/indicador:

?Aumento da cobertura do serviço de abastecimento de água (medido em termos de número de novas ligações executadas em campo e incorporadas ao sistema), para este temos o indicador Acréscimo de Ligações de Água (ALA), que revela todo o esforço da Embasa para atender cada vez mais a população baiana rumo a universalização do acesso à água tratada.

COMPONENTE 2 ? UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO

SOLUÇÃO PROPOSTA

Para o Componente 2, apesar de todos os esforços empreendidos pela EMBASA e pelo Governo do Estado, é necessário ampliar as inversões externas no setor, para complementar e potencializar os investimentos já assegurados, e assim permitir o cumprimento das metas ambientais estabelecidas. Ao mesmo tempo, é também necessário que os recursos sejam aplicados em ações estruturantes como as aqui propostas, de modo a garantir sua sustentabilidade de longo prazo.

A contratação do presente financiamento é decisiva para a interiorização das ações de sustentabilidade hídrica, ao contemplar Implantação e Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário em diversos municípios do Estado da Bahia.

RESULTADOS ESPERADOS

Desta forma, as ações propostas nesta carta-consulta visam promover a requalificação e ampliação dos sistemas de esgotamento sanitário das áreas urbanas dos municípios da Bahia, garantindo o atendimento das metas de universalização estabelecidasnos acordos firmados com os agentes ambientais.

Atualmente, o índice de atendimento urbano de esgoto da EMBASA é de 50,42%, com o Novo Marco do Saneamento teremos que atingir o índice de 90% até o ano de 2033. Dessa forma, esse investimento é essencial nesse caminho para o atingimento da meta estabelecida.

(iii) SUSTENTABILIDADE

Em 2022, a Embasa investiu R$ 5,78 milhões em estudos, inspeções, manutenção e recuperação estrutural das barragens sob sua responsabilidade. Foram registrados avanços na elaboração dos Planos de Segurança de Barragens (PSB) e a previsão é que, até o final do primeiro semestre de 2023, todos os PSBs estejam concluídos. Para os anos 2023 e 2024, estão previstos investimentos de mais R$ 12,20 milhões na continuidade das obras de recuperação de barragens, implantação de sistemas de alerta, elaboração de planos de segurança, além da implantação do monitoramento telemétrico dos níveis das barragens e de alguns afluentes.

Programa de Energias Renováveis: A Embasa garantiu uma economia de R$ 50,4 milhões no ano de 2022 no âmbito de diversas ações. Dentre os destaques, constam a economia obtida através da migração de cargas pelo mercado livre de energia (R$ 45,4 milhões) e a economia de R$ 2,77 milhões referente ao processo de auditoria de faturas. Além dos valores citados, em 2022, a empresa foi ressarcida em cerca de R$ 820 mil a partir de sua contribuição no Programa de Incentivo a Redução Voluntária de Consumo, através de diversas ações de otimização no uso da energia elétrica conforme as diretrizes estabelecidas pelo Governo Federal através da Resolução n° 02/ 2021/CREG.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

(i)1.ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS

No que diz respeito à disponibilização de água à população, nota-se uma melhora operacional, já que houve redução nas intermitências (interrupções da distribuição de água), tanto em quantidade de economias afetadas quanto ao tempo em que o serviço ficou interrompido. A disponibilização de água à população apresentou patamar similar a 2021, ficando em torno de 16,27 m³/mensais por economia. Na busca pela excelência, a Embasa vem aumentando o monitoramento da qualidade da água disponibilizada à população, considerando as exigências previstas nas resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) para operação dos sistemas da empresa e as diretrizes previstas no anexo XX da Portaria de Consolidação Nº 05/2017do Ministério da Saúde (MS) alterado pelas Portarias 888/2021 e 2.472/2021. Em 2022, a Embasa executou uma série de ações estratégicas, com destaque para os investimentos na ordem de R$ 4,8 milhões em tecnologia analítica de ponta para os laboratórios de controle da qualidade e a implantação de sistemas informatizados para melhorar o processo de controle da qualidade da água da empresa, visando à qualificação do escopo e descentralização das análises.

No que tange esgotamento sanitário, em 2022, a Superintendência de Operação Norte- IN destinou 22,57% dos investimentos (aproximadamente R$36,7milhões) para ampliar a cobertura dos sistemas de esgotamento sanitário,

modernizar/manter ativos e melhorar processos visando a satisfação dos clientes e preservaçãodomeio ambiente. Para o ano de 2023, estão previstos aproximadamente R$22,1 milhões para este fim. Importantes projetos estão em andamento.

Assim, para fazer frente a novas ações estruturadoras estratégicas para a melhoria e a expansão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Estado, a Companhia decidiu dar um passo diferente na gestão financeira, buscando captar diretamente recursos junto aos bancos internacionais, que oferecem linhas de crédito mais longas e taxas atrativas. A Companhia entende que esta captação com o NDB permitirá: reduzir o custo de captação e alongar o perfil da dívida; investir de forma sustentável; se beneficiar da experiência do NDB em projetos similares e em seus países membros.

(ii) CONTRAPARTIDA: Sem contrapartida financeira.

(iii) TAXA DE CÂMBIO: Com relação ao cronograma de desembolsos do programa em questão, foi utilizada como moeda do contrato o dólar americano, adotando como cotação: 1US$ = 5,03R$. (em 01/06/2023).

2. Projeto

2.1. Título

Mais Saneamento Bahia

2.2. Título Abreviado

MSB

2.3. Mutuário

Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. - EMBASA

2.4. Tipo Operacao

Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

(i)OBJETIVO GERAL

O objetivo geral do Programa é ampliar, de forma eficiente e sustentável, a oferta de serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário, otimizando a operação dos sistemas e contribuindo para o desenvolvimento econômico e social do Estado da Bahia.

(ii)OBJETIVOS ESPECÍFICOS

-Requalificar e ampliar os sistemas de abastecimento de água do Estado da Bahia, garantindo a ampliação da oferta de água, a eliminação do rodízio e a redução das perdas na operação;

-Requalificar e ampliar os sistemas de esgotamento sanitário do Estado da Bahia, garantido a universalização do serviço e o cumprimento dos Termos de Compromisso para o atendimento às metas do novo marco do saneamento;

-Promover a otimização dos processos de tratamento de água;

-Melhorar a qualidade de vida em comunidades beneficiadas com a implantação das redes de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
ALA - Acréscimo de ligação de água	Somatório da quantidade de novas ligações de água no período	unidade	99.429,00	74.936,00
ALE - Acréscimo de Ligações de Esgoto	Somatório da quantidade de novas ligações de esgoto no período	unidade	55.199,00	244.379,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO	**300.000.000,00**
S - OBRAS DE AMPLIAÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	300.000.000,00
P - OBRAS DE AMPLIAÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	300.000.000,00
Total dos Componentes	**300.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO

Requalificação/Ampliação de Sistemas de Abastecimento de Água e esgotamento sanitário no Estado da Bahia. com vistas ao atendimento das metas de universalização/cobertura dos serviços.

S - OBRAS DE AMPLIAÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Requalificação/Ampliação de Sistemas de Abastecimento de Água, com vistas ao atendimento das metas de universalização/ cobertura do serviço e garantia de abastecimento contínuo (24/7), sem intermitências rotineiras (manobras).
Com a realização das ações aqui relacionadas se espera uma melhoria significativa na qualidade da prestação de serviços de esgotamento sanitário, cujos efeitos poderão ser aferidos através dos parâmetros relacionados a seguir:
-Implantação de estações de tratamento de esgotos para receber os efluentes das áreas que serão contempladas com ampliações da rede coletora;
-Adequação/ enquadramento de estações de tratamento de esgotos existentes, de forma a propiciar o atendimento à legislação ambiental vigente e/ ou órgãos de controle ambiental;
-Ampliação dos índices de cobertura e atendimento dos sistemas de esgotamento sanitário.

P - OBRAS DE AMPLIAÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO

Serão realizadas obras para ampliação/implantação do sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	**-**	**-**	**300.000.000,00**	**100,00**
P- OBRAS DE AMPLIAÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	1	52.077,00	300.000.000,00	100,00
Outros	**-**	**-**	**0,00**	**0,00**
Total Geral	**-**	**-**	**300.000.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

Diversas iniciativas do MSB estão com os projetos básicos de engenharia concluídos, inclusive com suas respectivas especificações técnicas, restando, oportunamente, as atualizações dos orçamentos e a elaboração/atualização de termos de referência, para posterior Licitação. As ações que ainda não dispõem de projetos prontos para licitação serão inseridas no rol de contratações integrada ou semi-integrada, conforme prevê a Lei Federal nº 13.303/2016, a qual está submetida a EMBASA.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Estadual/Sem detalhes

Estado da Bahia ()

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

(i) As condições indicativas de financiamento apresentadas pelo agente financeiro (o NDB) são:

Valor do Financiamento: até US$300 milhões

✓ Prazo: até 20 anos

✓ Carência: até 5 anos

✓ Moeda: Dólares Norte-americanos

✓ Amortização: Semestral

✓ Taxa de Referência: SOFR + spread variável

✓ Spread: 1,36928% (variável, válido entre 1 de janeiro e 30 de junho de 2023)

✓ Comissão inicial: 0,25% do valor do empréstimo (capitalizável)

✓ Comissão de Compromisso: 0,25% do saldo não desembolsado (não aplicável se

os desembolsos acumulados corresponderem a 15%, 45%, 85% e 100%,

respectivamente, nos anos 1, 2, 3 e 4 da implementação do programa)

✓ Desembolso: por antecipação e/ou reembolso

✓ Financiamento retroativo para despesas elegíveis: limitado a até 20% do

montante do empréstimo, e a um ano antes da data de assinatura do acordo de

empréstimo;

✓ Prazo do Desembolso: até 5 anos

Para a elaboração do cronograma de desembolsos do programa em questão foi utilizado como moeda do contrato o dólar americano, adotando como cotação: 1US$ = 5,03R$ (de 01/06/2023).

(ii) - Da justificativa para a escolha do NDB

O NDB (New Development Bank) possui dentre as modalidades de empréstimo disponíveis, a modalidade SDL (Sustainable Development Loan), que é interessante para a EMBASA e o projeto pretendido.

Uma das características apresentadas pela modalidade SDL é a possibilidade de se atrelar o avanço dos projetos financiados ao aumento da eficiência operacional pretendida, comprovando tal eficiência por intermédio de indicadores que representam o progresso apresentados pelo mutuário no decorrer projeto. Nesta modalidade, em vez de o financiamento ser destinado a ações específicas, ele é direcionado para financiar parte do plano de investimento da empresa durante um período específico. Isso permite maior flexibilidade no uso do empréstimo em momentos oportunos do plano de investimentos. Essa modalidade também reduz significativamente os custos de transação, trazendo agilidade na prestação de contas e desembolsos. Esse tipo de empréstimo é oferecido a empresas com alta capacidade e disciplina na implementação de projetos e no monitoramento de resultados.

Considerando a necessidade de recursos da EMBASA projetada para os próximos anos e a disponibilidade apresentada pelos agentes financeiros, considerando as regras envolvidas, a EMBASA optou por buscar esta captação com este agente.

É importante salientar que o NDB trabalha com o padrão de licitações nacionais, seguindo a legislação vigente do Brasil, não havendo guidelines específicos como ocorre com outros agentes multilaterais.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

O programa auxiliará na ampliação da rede atendida pela EMBASA, sendo assim, ela beneficiará não apenas o novo público que passará a ser abastecido com água e coleta de esgoto, como também favorecerá toda a população dos municípios atendidos pela companhia, uma vez que a ampliação da cobertura de coleta de esgoto contribui para a melhoria ambiental destas regiões. Desta forma será atendida indiretamente toda a população da região atendida pela EMBASA, bem como a população de seu entorno.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Externas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
New Development Bank - NDB	NDB	US$	300.000.000,00	1,00	300.000.000,00
Total:			300.000.000,00		300.000.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

(ii)ARRANJO INSTITUCIONAL

a)GARANTIDOR - República Federativa do Brasil Responsável, como devedor solidário, por todas as obrigações financeiras, tais como pagamento do principal, juros e demais encargos relativos ao financiamento, contraídas pelo Mutuário no contrato de empréstimo. Essas obrigações financeiras não incluem compromisso do Fiador de contribuir com recursos adicionais para a execução do Projeto.

b)MUTUÁRIO ? Empresa Baiana de Águas e Saneamento - Responsável pelas ações necessárias, isoladas ou conjuntas, relativas a transferência e alocações de recursos e execução dos projetos definidos, bem como o cumprimento dos termos e das obrigações derivadas do contrato de empréstimo a ser celebrado com os Agentes Financeiros.

c)AGENTE FINANCIADOR - New Development Bank - NDB Responsável pelo financiamento de 80% dos custos orçados;

d)EXECUTOR - Empresa Baiana de Águas e Saneamento - EMBASA;

oResponsável pela administração, coordenação e supervisão do Projeto. A responsabilidade direta pela administração do Projeto caberá a Unidade de Administração Financeira (FAF), vinculada à Gerência de Programas Especiais - GPS. Essa gerência é diretamente vinculada à Diretoria de Negócios e Eficiência - DNE e possui 4 coordenações, sendo uma jurídica, uma administrativo-financeira, uma socioambiental e uma técnica.

e)UGP - Empresa Baiana de Águas e Saneamento - EMBASA, por meio da Unidade de Administração Financeira (FAF).

oResponsável pela coordenação geral do Projeto, assim como todos os aspectos relacionados com a execução e administração do mesmo, como controle de cronograma de execução junto às gerências de obras que executarão às ações, monitoramento do desempenho do projeto, processamento junto às áreas financeiras da EMBASA a dos pagamentos e recebimentos relacionados e demais atividades necessárias.

(iii) MATRIZ DE RESPONSABILIDADE

A EMBASA será responsável pela execução das ações descritas nos componentes. Na fase de negociação do empréstimo, os trabalhos serão coordenados pela Unidade de Administração Financeira (FAF) vinculada à Diretoria Financeira e Comercial ? DF.

Os resultados do Projeto serão acompanhados estrategicamente dentro do Planejamento da Companhia, assim como os demais Programas hoje em execução pela EMBASA.

Conforme discussões iniciais com o banco, pode ser necessária a constituição de UGP - Unidade Gestora de Projeto específica; em sendo este o caso, ficará vinculada à Unidade de Administração Financeira (FAF).

Para facilitar esse processo de definição de papéis e responsabilidades, de forma sintética, podemos elencar os atores abaixo a serem envolvidos na execução do Programa Mais Saneamento para Bahia ? MSB:

a)Agente Financiador - NDB;

b)Órgão Executor - EMBASA;

c)Unidade de Gerenciamento do Programa - UGP - vinculada à Unidade de Administração Financeira (FAF).

(iv)ESTRUTURA OPERACIONAL

O Modelo Operacional proposto na implantação do MSB, fundamenta-se na atuação complementar de duas unidades: a UGP, como entidade principal, e uma empresa contratada para o apoio ao Gerenciamento e Fiscalização.

A UGP representa o Órgão Executor, assumindo as funções de Decisão e de Execução relacionadas à Gestão da implantação do Projeto. A atuação da empresa contratada estará focada no apoio às funções da UGP, nos tópicos por ela indicados, estando limitada às suas funções de realização das atividades executivas, de gestão e fiscalização do Projeto.

A EMBASA possui experiências positivas em projetos estratégicos com a contratação de Gerenciadoras, entende-se que o projeto é um esforço temporário com grande abrangência territorial, que implica na mobilização de recursos humanos, financeiros, técnicos e materiais, dedicados para a consecução de um resultado, em função disso a opção por utilizar a contratação de uma Gerenciadora, que ficará exclusivamente responsável para esta finalidade.

4.2. Execução/Executores

Executor: Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A. - EMBASA			
Representante Oficial:			
Endereço da Sede:			
E-mail Institucional:			
Telefone:		Fax:	
CNPJ:		UF:	

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 5 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES NDB	TOTAL NDB
C - OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO	**300.000.000,00**	**50.580.000,00**	
S - OBRAS DE AMPLIAÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	300.000.000,00	50.580.000,00	
P - OBRAS DE AMPLIAÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	300.000.000,00	50.580.000,00	
Total	**0,00**	**50.580.000,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES NDB	TOTAL NDB
C - OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO		**77.830.000,00**	
S - OBRAS DE AMPLIAÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO		77.830.000,00	
P - OBRAS DE AMPLIAÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO		77.830.000,00	
Total	**0,00**	**77.830.000,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES NDB	TOTAL NDB
C - OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO		**70.920.000,00**	
S - OBRAS DE AMPLIAÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO		70.920.000,00	
P - OBRAS DE AMPLIAÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO		70.920.000,00	
Total	**0,00**	**70.920.000,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES NDB	TOTAL NDB
C - OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO		**100.670.000,00**	
S - OBRAS DE AMPLIAÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO		100.670.000,00	
P - OBRAS DE AMPLIAÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO		100.670.000,00	
Total	**0,00**	**100.670.000,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES NDB	TOTAL NDB
C - OBRAS DE AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITARIO		**0,00**	**300.000.000,00**
S - OBRAS DE AMPLIAÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO		0,00	300.000.000,00
P - OBRAS DE AMPLIAÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO		0,00	300.000.000,00
Total	**300.000.000,00**	**0,00**	**300.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

As ações previstas no MSB serão executadas ao abrigo da legislação e regulamentação vigentes no País e no Estado, não necessitando ou dependendo de outros atos legais, exceto aqueles específicos relacionados às aprovações e autorizações legais requeridas para a celebração de empréstimos com agentes financiadores externos.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

Não há previsão de contratação de pessoal ou concurso público pela EMBASA, para este Programa específico. O Projeto será conduzido pela Unidade de Administração Financeira - FAF, e será estruturada a partir do efetivo contratado pela Gerenciadora, contratada através de processo licitatório. As contratações previstas para a execução das ações serão de responsabilidade da EMBASA, por meio de processos licitatórios, cujas ordens de serviço poderão ser assinadas após resolução da COFIEX.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

O Programa não apresenta problemas significativos no que diz respeito à aquisição de áreas. A maior parte das obras, como redes coletoras, coletores-tronco, redes de distribuição de água e suas respectivas ligações e substituições de redes de água serão construídas em vias públicas. No entanto, casos específicos serão avaliados oportunamente. A EMBASA conta com um departamento específico para tratar de desapropriações, caso necessárias. Os custos relacionados a eventuais desapropriações devem ser viabilizados através de recursos provenientes do Programa.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

Com relação aos impactos ambientais, um programa com as características do presente tem a particularidade de não apresentar, em primeira análise, impactos efetivamente negativos. Tal fato decorre da coerência intrínseca conceitual dos empreendimentos em questão, já que os planos contemplam ações na área ambiental, além de projetos e obras de saneamento básico que visam, justamente, a minimização dos impactos negativos causados ao meio ambiente pela sua ausência, e a melhoria das condições de salubridade dos ambientes residenciais.

O projeto inclui um conjunto expressivo de ações de esgotamento sanitário em áreas prioritárias para proteção de mananciais estratégicos para abastecimento público. Os impactos ambientais destas ações devem ser, portanto, extremamente positivos.

Na ausência de medidas preventivas adequadas, alguns impactos potenciais podem ocorrer. Por exemplo, erosão do solo nas fases de construção e implantação das obras de infraestrutura hídrica.

A prevenção da erosão do solo, descaracterizando a existência do impacto negativo, é perfeitamente factível através do simples, mas eficiente, controle da movimentação de terra, caso seja necessário. Quanto à poluição do solo, apenas na fase de implantação das redes coletoras e emissários é que existe esta possibilidade de ocorrência de impactos negativos.

Vale ressaltar ainda, o forte impacto causado na população beneficiária quanto aos aspectos de educação sanitária e ambiental. A experiência tem comprovado que o efeito demonstrativo de uma obra de abastecimento e/ou de implantação de melhorias sanitárias, associado aos programas de educação e gestão ambiental, produz efeitos significativos no comportamento dos cidadãos, quer no que tange à higiene pessoal e do espaço privado, quer no que se refere ao ambiente público e ao meio ambiente. Se além dos aspectos sanitários e de saúde se agregam componentes relativos à conscientização ambiental e à motivação para uma atitude consciente quanto aos recursos naturais estar-se-ão dando passos efetivos no sentido de tornar muito mais efetivo qualquer trabalho com as gerações que estão se formando.

Como impactos negativos, inerentes às obras em vias públicas, destacam-se os riscos de acidentes nas frentes de obra, risco de poluição do solo e água por resíduos sólidos, líquidos e produtos oleosos oriundos do canteiro de obras, áreas de apoio e frentes de trabalho, poluição do ar com material particulado e emissões de máquinas e veículos, além de possível supressão vegetal e interferências em áreas de preservação permanente para implantação das unidades prevista na obra.

Cabe destacar que os impactos negativos em sua maioria são reversíveis, atuando pontualmente durante a execução da obra e que podem ser minimizados através dos Plano de Controle Ambiental de Obras e outros de Planos e Programas de monitoramento de emissão de particulados, fumaça preta e ruídos, gestão de resíduos gerados, sinalização de obras, atendimento às emergências entre outros.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

Pela natureza do programa em questão, os impactos sociais esperados são positivos. Os diversos empreendimentos contemplados seguem a legislação e normas vigentes com relação às questões sociais.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

Em princípio, não há previsão de necessidade de reassentamento. No entanto, casos específicos serão avaliados oportunamente. A EMBASA conta com um departamento específico para tratar de reassentamentos, caso necessários.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN

Informações relevantes

- 25/09/2023: Retirada de pauta pela 168ª Cofiex (06/09/2023) devido à impossibilidade de conclusão da análise técnica por falta de informações.