Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Programa de Implantação da Avenida Beira Mar de São José/SC - Avenida Beira Mar São José

Nº Carta Consulta: 60997
Mutuário: Município de São José - SC
Tipo de Operação: Operação de crédito externo

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 10.800.000,00
Fontes Externas:
Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata - FONPLATA: US$ 43.200.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 04
2.1. TÍTULO 04
2.2. TÍTULO ABREVIADO 04
2.3. MUTUÁRIO 04
2.4. TIPO OPERACAO 04
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 04
2.6. PROJETO/INDICADORES 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES 05
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 09
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 11
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 11
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 13
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 16
3. FINANCIAMENTO 16
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 16
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 16
4. EXECUÇÃO 16
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 16
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 17
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 17
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 17
5. RISCOS 19
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 19
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 20
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 21
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 21
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 22
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 23
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 23

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

O município de São José, no Estado de Santa Catarina, situa-se na região Sul do Brasil e integra a região da Grande Florianópolis (Anexo 1). Segundo dados do IBGE Cidades, o município possui uma área de 150,499 km2, com uma população estimada em 2023 de 287 mil habitantes. Fazem parte do Município de São José os seguintes distritos: São José, Barreiros e Campinas.

Os limites geográficos do município estão assim configurados: a norte com o município de Biguaçu, a sul com o município de Palhoça, a leste com Florianópolis e o Oceano Atlântico e a norte com São Pedro de Alcântara, Santo Amaro da Imperatriz e Antônio Carlos, distando aproximadamente 6 km da capital do Estado.

São José notabiliza-se pela alta qualidade de vida de sua população, com destaque na geração de empregos. Segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2010), o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) do município é de 0,809, colocado em 4º entre as cidades do Estado de Santa Catarina e 21º lugar no Brasil.

A base de sustentação da economia Josefense está fundamentada no comércio, indústria, atividade de prestação de serviços, pesca artesanal, maricultura, produção de cerâmica utilitária e agropecuária. Possui mais de 1.200 indústrias, cerca de 6.300 estabelecimentos comerciais, 4.800 empresas prestadoras de serviços e 5.300 autônomos. São José apresenta ainda um enorme potencial turístico, histórico, cultural e arquitetônico, reunindo casarios de origem luso-açoriano em construções dos séculos XVIII, XIX e XX com destaque para o Centro Histórico, que inclui o Teatro Adolpho Mello, Biblioteca Municipal, Museu Histórico, Casa da Cultura, Largo da Carioca e Igreja Matriz.

Apenas nos últimos vinte e nove anos a população da área conurbada de Florianópolis cresceu 117%. (Anexo 2 - Tabela 1) e o município de São José teve um crescimento populacional de 95%.

Por outro lado, o número de veículos (frota registrada no Município) de todo tipo evoluiu de forma extraordinária: passou de 56,9 mil, em 2002, para 171,1 mil, em 2020, ou seja, 200% em apenas dezoito anos. (Anexo 3 - Tabela 2)

O maior problema para a mobilidade urbana de São José está relacionado aos pontos de grandes congestionamentos localizados no trecho urbano de 9,5 km da Via Expressa (que integra a rodovia federal BR-282, ligando o Estado de Santa Catarina à Argentina), que tem seu quilômetro zero na Ponte Colombo Machado Sales, em Florianópolis, até a conexão com a BR-101. Este trecho constitui-se em uma parte importante da infraestrutura viária de São José, atrelada à de Florianópolis. Está completamente saturado, não suportando o volume de tráfego que ali transita diariamente, cerca de 150 mil veículos, tendendo a piorar significativamente se o Município não buscar alternativas para solucionar o problema.

Os grandes congestionamentos existentes na Via Expressa, além de comprometer a mobilidade de pessoas e cargas, afeta a dinâmica do comércio e o desenvolvimento da região.

Os Estudos de Tráfego elaborados no escopo do Contrato 0960/2010 - DNIT preveem, para o ano de 2027, um total de 169.478 veículos/dia na Via Expressa, o que irá agravar substancialmente a situação já crítica de engarrafamentos e transtornos do tráfego existente na Via Expressa.

O maior volume de tráfego que afeta o município é proveniente da BR-101, através da Via Expressa (BR-282), e que se destina à ilha de Florianópolis assim como em sentido inverso - ilha-continente.

Os Estudos de Tráfego citados, projetam ainda um Tráfego Médio Diário Anual (TMDA) de 50.877 veículos na alça de saída da Via Expressa para a BR-101, sentido norte, e de 46.105 veículos na alça de sentido BR-101 (norte) - Via Expressa, em direção à ilha de Florianópolis para o ano de 2027, dificultando cada vez mais o já complicado tráfego por esta Via. A soma do TMDA (50.877 + 46.105 = 96 .982 veículos) demonstra o volume de tráfego da Via Expressa que provém e/ou se desloca no sentido norte na BR-101. (Anexo 4). Parte deste tráfego será desviado para a Avenida Beira Mar de São José.

Importante aqui destacar que São José e Florianópolis se constituem em dois municípios separados tão somente por uma linha imaginária . Portanto, os problemas existentes de um lado desta linha propagam-se igualmente para o outro lado. Assim, os problemas de tráfego existentes nesta região em Florianópolis são os mesmos de São José.

Outro problema a destacar é a carência de espaços públicos nas adjacências da futura Av. Beira Mar de São José. Os bairros de Barreiros não tem equipamentos comunitários voltados para os moradores da região. Constituía-se em atrativo a praia que ao longo do tempo foi se degradando, impossibilitando seu uso e, por consequência, uma série de atividades de comércio de pequeno porte e lazer também se esvaíram. Os moradores ressentem da falta destes equipamentos e a construção da Via com sinalização, iluminação e acessos irá gerar uma demanda por atividades de lazer, comunitárias e comerciais.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

1.2.1 Soluções Propostas

Conforme informado no Diagnóstico, a solução para a sobrecarga de veículos na Via Expressa requer a implantação de uma via alternativa para absorver parte do tráfego existente. É importante ressaltar que 57% do tráfego da Via Expressa desloca-se no sentido norte através da BR-101, que será reduzido com a implantação da Beira Mar de São José.

Assim sendo, a solução proposta para o problema identificado da mobilidade urbana corresponde à implantação da Av. Beira Mar de São José, que irá absorver parcela considerável do tráfego veicular que hoje tem como única opção: o trecho inicial rodovia da BR-282 (Via Expressa). Esta parcela de tráfego será desviado para a nova via, se conectando diretamente com a BR-101 e daí com o resto do Brasil e países vizinhos (Anexo 5).

É importante esclarecer que a Av. Beira Mar no Continente, que ligará a Florianópolis e São José até a BR-101, é composta de 4 segmentos complementares, com extensão total de 9 km, a saber:

i. Ligação Beira Mar Norte (Ilha de Florianópolis) até a Via Marginal da Principal Coletora I - PC1 a ser implantada por meio de construção de uma ponte por sobre o canal da baía norte (a norte da Ponte Hercílio Luz- Florianópolis), com uma extensão aproximada de 1,2 km.

ii. Via Marginal da Principal Coletora I - PC1 até a Ponta do Leal - já implantada, através do Contrato de Empréstimo BR 8/2004 assinado entre o FONPLATA e Florianópolis, com uma extensão de 1 km, considerando aí a extensão desde a cabeceira das pontes Pedro Ivo Campos e ponte Colombo Salles.

iii. Beira Mar Norte Continental - Etapa II, em Florianópolis, com 4 Km de extensão com início na Ponta do Leal (final da PC1) até o Rio Büchler, objeto da carta consulta com financiamento do FONPLATA, cuja preparação do Programa foi autorizada pela COFIEX através da Resolução Nº 48 de 13/12/2021.

iv. Beira Mar de São José, com início no Rio Büchler (divisa de Florianópolis com São José) até a interseção com a BR-101 nas adjacências do Rio Três Henriques, no bairro Barreiros, com uma extensão de 4 Km, objeto deste documento.

É importante salientar que quando da construção do primeiro segmento (sobre o canal da Baía Norte), haverá um decréscimo de extensão de percurso em 1 km em relação ao atual, passando de 9,5 km para 8,5 km, devido à configuração da geometria - alteração de traçado saindo a nova alternativa da Av. Beira Mar Norte (ilha) em substituição ao atual - cabeceiras das pontes.

Cabe ressaltar que a proposição de soluções e características técnicas dadas na Beira Mar Continental - PC-1, assim como na Beira Mar Continental - Etapa II de Florianópolis - são similares às propostas da Beira Mar de São José, porquanto as demandas são idênticas, as condições de implantação são similares (área acrescida de marinha), as soluções técnicas semelhantes, as condicionantes ambientais pouco ou nada divergentes, os objetivos os mesmos, por, de fato, constituir-se de uma via única executada em etapas e por municípios distintos.

A obra da Av. Beira Mar de São José está toda concentrada em uma região urbanizada. Com a implantação dos equipamentos previstos, tais como ciclovia, calçada, quadras esportivas, demais áreas de lazer e pequenos comércios, haverá uma forte circulação de pessoas na área com atividades noturnas, como caminhadas, práticas ciclísticas, jogos, etc, porquanto a região é extremamente carente destes espaços públicos. Assim sendo, faz-se necessário a implantação de iluminação pública eficiente em toda a intervenção objetivando a segurança dos usuários e consequente atratividade para utilização destes equipamentos. Será utilizado lâmpadas LED e esta iluminação será gerida pela central de Tele-Gestão municipal, onde terão o seu uso inteligente através da utilização de dimerizadores e sensores de presença resultando em uma eficiência energética significativa.

1.2.2 Resultados Esperados

- Volume de tráfego para o ano de 2026 (ano de abertura da Avenida para o tráfego) de 34.939 veículos por dia (VMDA), somados ao volume de tráfego desviado da Via Expressa e o volume gerado por conta das atratividades devidas à implantação da obra.

- Volume de tráfego previsto para o ano de 2045: 46.918 veículos por dia;

- Redução do percurso de deslocamento desde a cabeceira das pontes Pedro Ivo Campos e Colombo Salles até a interseção final com a BR-101 (englobando - Via Marginal da Principal Coletora I - PC1 e a Beira Mar Norte Continental situadas em Florianópolis), passando de 9,5 Km para 8,5 Km;

- Redução dos diários e intermináveis congestionamentos na Via Expressa desde a BR-101 até a cabeceira das pontes Pedro Ivo Campos e Colombo Salles, tanto no sentido ilha - BR-101 quanto no sentido BR-101 - ilha;

- Redução no tempo de deslocamento, maior fluidez do tráfego e redução da distância percorrida resultando na otimização de itinerários;

- Redução do número de acidentes de trânsito;

- Redução dos custos de manutenção e operação de veículos em razão da redução da extensão de deslocamento, fluidez esperada e otimização de itinerários;

- Valorização dos imóveis situados na área de influência direta e reativação econômica da região.

1.2.3 Sustentabilidade

A responsabilidade pela manutenção da intervenção será da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que hoje possui 5 contratos em execução para manutenção e recuperação de pavimento em vias públicas, que somam mais de R$21 milhões (Anexo 6). Atualmente, estima-se que trabalham cerca de 60 técnicos e 10 servidores de carreira com experiência para fiscalizar e gerir tais contratos. Além disso, também está em vigência nesta Secretaria o Contrato 22/2023 para manutenção e limpeza de vias públicas, praças, parques e jardins, no valor de R$3,3 milhões e com cerca de 200 funcionários trabalhando em sua execução, que também atuarão nas ações de sustentabilidade do Programa. Não está prevista a contratação de pessoal adicional para a sustentabilidade das obras do Programa, visto que o município já dispõe de pessoal capacitado e instrumentos para tal finalidade.

Todos esses contratos fazem parte do Plano de Manutenção Urbana Regionalizada e Continuada do programa Prefeitura em Ação que permitirão a manutenção do pavimento asfáltico, dos dispositivos de drenagem, calçadas, praças, equipamentos comunitários e da iluminação pública da área de intervenção.

Os custos desses contratos não envolvem os recursos do financiamento da obra e são provenientes de fontes próprias de recursos do município, através da arrecadação de receita tributária e da COSIP, garantindo a manutenção e operação das obras financiadas pelo Programa.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

O objeto deste Programa está previsto nas orientações estratégicas do Plano Diretor Municipal (Lei 1.604/85), no Plano de Mobilidade Urbana Sustentável da Grande Florianópolis - PLAMUS (Anexo 7), no PPA - Plano Plurianual 2022-2025, Lei nº 6.105 de 22 de dezembro 2021 (página do Programa 0112 de Mobilidade Urbana, Meta 1.135 - Anexo 8) e na Meta 34 do Plano de Metas 2021-2024 (Anexo 9) diretrizes de médio e longo prazo que orientam o plano de investimentos do município.

As ações do Programa estão em consonância com as Metas 11.2, 11.4, 11.6 e 12.5 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) propostas na Agenda 2030 da ONU.

A presente Carta Consulta prevê investimentos totais de US$ 54.000.000,00 (cinquenta e quatro milhões de dólares norte-americanos), sendo 80% financiados pelo FONPLATA e 20% de contrapartida do município.

A taxa de câmbio utilizada nesta carta consulta é de R$ 4,9668, considerando a relação Dólar x Real em 23/05/2023, segundo dados do Banco Central.

Os recursos orçamentários e de contrapartida do financiamento serão incluídos na Lei Orçamentária Anual do Município, após a emissão da recomendação da COFIEX.

Os recursos de contrapartida do município correspondem a 20% do total do Programa, no período proposto de 05 anos de execução. A contrapartida será aportada com recursos provenientes de receitas tributárias previstas nos artigos 156, 158 e 159, inciso I, (b), da Constituição Federal, conforme estabelecido na Resolução nº 3, de 29 de maio de 2019 - COFIEX.

2. Projeto

2.1. Título

Programa de Implantação da Avenida Beira Mar de São José/SC - Avenida Beira Mar São José

2.2. Título Abreviado

Avenida Beira Mar São José

2.3. Mutuário

Município de São José - SC

2.4. Tipo Operacao

Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Objetivo Geral

O Programa tem como objetivo a implantação da Av. Beira Mar de São José e equipamentos comunitários no município de São José/SC, a fim de promover a melhoria da qualidade de vida da população, por meio de ações estruturantes em mobilidade urbana e desenvolvimento econômico e social.

Objetivos Específicos:

Tornar mais eficiente a integração física e econômica da Grande Florianópolis, em particular do município de São José com as outras cidades brasileiras e os demais países vizinhos, mediante ampliação e adequação da sua malha viária;

Melhorar as condições de circulação viária no município com a implantação de via alternativa, reduzindo os tempos de viagem, o estresse psicológico, e ocorrências de acidentes de trânsito;

Priorizar e garantir a circulação de pedestres e modais não motorizados através da implantação e requalificação de calçadas e ciclovias com acessibilidade universal;

Implantar equipamentos comunitários em espaços públicos acessíveis, garantindo maior qualidade de vida, lazer, entretenimento e incentivo à práticas esportivas.

Criar espaços para comercialização/divulgação de produtos artesanais e gastronômicos, para reuniões comunitárias, para apresentações e espaço atividades culturais.

Tais objetivos específicos estão diretamente relacionados aos "Indicadores" apresentados no item 2.6 PROJETO/INDICADORES. A memória de cálculo para os valores de linha de base e meta da tabela de Indicadores é apresentada no Anexo 10.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Redução de tempo de viagem da ligação Florianópolis a BR-101, percorrendo a nova rota pela Av. Beira Mar Continental e São José	razão entre a distância percorrida dividida pela velocidade média. A linha de base é referente ao tempo de viagem feito atualmente, desde a cabeceira das pontes pela BR-282 (Via Expressa) até o entroncamento com a BR-101. A meta é referente ao novo percurso pela Av. Beira Mar Continental e São José	min, seg	19,27	8,30
Fluxo de veículos desviados da Via Expressa para a Avenida Beira Mar de São José com destino a BR-101	Tráfego desviado da Via Expressa para a Av. Beira Mar de São José após implantação. Tráfego hoje não existente na Av. Beira Mar de São José - Linha de Base = 0	veículos	0,00	35.000,00
Aumento de usuários na malha cicloviária de São José	Quantidade média diária de usuários que transitam em São José/SC de bicicleta atualmente em relação ao previsto com a implantação da malha cicloviária	usuários	3.795,00	5.060,00
Pessoas que utilizam os espaços públicos e áreas de lazer em São José	Quantidade média diária de pessoas que utilizam os espaços públicos de lazer na cidade atualmente em relação com o previsto após a implantação do Programa	pessoas	101.200,00	177.100,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - ESTUDOS E OBRAS	**47.276.191,72**
S - ESTUDOS E PROJETOS	2.319.720,00
P - Estudos de Viabilidade, Sociais e Projetos de Engenharia	1.743.605,70
P - Ações Ambientais	576.114,30
S - AVENIDA BEIRA MAR DE SÃO JOSÉ	44.956.471,72
P - Terraplenagem	13.851.678,72
P - Obras de Geotecnia / Contenções	7.160.270,66
P - Pavimentação	8.599.104,91
P - Drenagem/Obra de arte corrente - Macrodrenagem	5.771.134,76
P - Obras de Arte Especiais	4.287.807,46
P - Sinalização	625.774,89
P - Iluminação	2.131.651,60
P - Urbanização	960.190,50
P - Equipamentos Comunitários	1.568.858,22
C - DESAPROPRIAÇÕES	**2.206.713,61**
P - Desapropriações	2.206.713,61
C - GESTÃO DO PROGRAMA	**4.517.094,67**
P - Supervisão Técnica, Ambiental e Social	3.627.455,23
P - Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP)	602.039,44
P - Auditoria Externa	50.000,00
P - Comissão de Financiamento	237.600,00
Total dos Componentes	**54.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - ESTUDOS E OBRAS

O Componente "Estudos e Obras" contempla os estudos necessários para execução das intervenções previstas e as obras a serem implantadas.

S - ESTUDOS E PROJETOS

Este subcomponente contempla os Estudos e Projetos previstos no Programa.

P - Estudos de Viabilidade, Sociais e Projetos de Engenharia

Este Produto contempla a elaboração de estudos de viabilidade técnica, econômica, financeira, ambiental, social e projetos de engenharia a nível executivo previstos no Programa.
O Projeto Executivo prevê a realização de estudos de tráfego, pesquisas de origem-destino, avaliação de desvios de tráfego (com o uso de software específico tipo Visum ou similar) de forma a avaliar o fluxo de veículos nas vias de acesso à BR-101.

P - Ações Ambientais

Contempla o tratamento ambiental composto de enleivamento, hidrossemeadura, plantação de árvores e, mudas na área remanescente do aterro, isto é, aquela não ocupada por superfícies pavimentadas..
Prevê também a execução de barreiras de siltagem durante a execução da obra.
Como medidas de mitigação dos riscos ambientais, se prevê o desenvolvimento dos seguintes programas ambientais: i) plano de gerenciamento de resíduos sólidos (PGRS); ii) programa de supervisão ambiental; iii) programa ambiental de construção (PAC); iv) programa de monitoramento de ruídos ambientais; v) programa de recuperação das áreas degradadas (PRAD); vi) programa de comunicação social (PCS);vii) programa de controle ambiental da atividade de dragagem;(viii) programa de monitoramento da biota aquática; (ix), programa de saúde e segurança dos trabalhadores. (x) programa de monitoramento das águas superficiais;(xi) programa de monitoramento do perfil praial e da linha de costa, a serem definidos na etapa de licenciamento da obra.

S - AVENIDA BEIRA MAR DE SÃO JOSÉ

Este Subcomponente contempla a implantação da Avenida Beira Mar de São José que será executada com as seguintes características técnicas:
- Construção de duas pistas asfaltadas de duplo sentido com 3 faixas por sentido tendo cada uma 3,5 metros de largura, numa extensão de 4.000m ligando a Avenida Beira Mar Continental de Florianópolis através da Beira Mar de São José até a interseção com a BR-101;
- Construção de via marginal com 3 faixas de 3,3 metros de largura e uma extensão de 4.400 metros;
- Melhorias de 2.800 metros de vias de acesso;
- Construção de ciclovia com 3,0 metros de largura e 5.800 metros de extensão;
- Construção de aterro hidráulico com aproximadamente 380.000 m²;
- Construção de cerca de 300 vagas de estacionamento de automóveis, 300 de motos além de 9 de ônibus;
- Implantação de 850 vagas de estacionamento ao longo de toda extensão da via local.
- Construção de calçada para pedestres com 6.800 metros de extensão (sendo 4.000m com 3,0 metros de largura e 2.800m com 2, 5m de largura).
- Implantação de área de lazer com cerca de 30.000 m².
- Construção de Obras de Arte Especiais (pontes e viadutos) localizadas na interseção com a BR-101.

P - Terraplenagem

As obras de terraplenagem abrangem uma área aproximada de 380.000 m2 de aterro em área acrescida da marinha, salvo algumas pequenas áreas em terra principalmente na região da interseção com a BR-101, ao final da via.
Para execução deste aterro está prevista utilização de jazida de areia localizada na Ponta Três Henriques, em área marítima, próxima à foz do Rio Três Henriques, ao final da Avenida Beira Mar de São José. Para as camadas finais de aterro de menor volume, áreas de lazer e áreas de urbanização, serão pesquisados e utilizados solos provenientes de jazidas de empréstimo.

P - Obras de Geotecnia / Contenções

Basicamente três alternativas de soluções geotécnicas foram projetadas:
1 - presença de solos moles em que a solução geotécnica foi somente com compensação do recalque previsto;
2 - presença de solos moles em que a solução adotada foi a de cravação de geodrenos + construção do aterro em etapas + instalação de geogrelhas;
3 - contenção de aterro através do uso de Terra Armada.

P - Pavimentação

As obras de pavimentação previstas no Programa, Av. Beira Mar de São José, marginais e acessos, abrangem uma área total de 175.000 m2 e terão sua estrutura composta por uma sub-base em macadame seco com espessura de 20,0 cm, base de brita graduada de 15,0 cm de espessura e revestimento em concreto betuminoso usinado a quente faixa B de 4,0 cm e CBUQ com borracha Faixa C de 4,0 cm.
Está prevista a construção de duas pistas asfaltadas de duplo sentido com 3 faixas por sentido tendo cada uma 3,50 metros de largura, numa extensão de 4.000m interligando a Beira Mar Norte Continental Florianópolis, desde a divisa de São José com Florianópolis, até a interseção com a BR-101, em Barreiros, junto ao Rio Três Henriques.
A obra também propõe a construção de via marginal com 3 faixas de 3,3 metros de largura e uma extensão de 4.400 metros, além de melhorias de 2.800 metros de vias de acesso.

P - Drenagem/Obra de arte corrente - Macrodrenagem

Macrodrenagem
A macrodrenagem tem como objetivo canalizar e transpor as águas provenientes de córregos, dos sistemas de drenagem existentes à montante da área aterrada da Avenida. Esse sistema será composto de galerias, bueiros celulares - simples, duplos. Com o desenvolver do projeto executivo, definiu-se a macrodrenagem como composta de bueiros simples celulares de 1,50x1,50m , bueiros simples celulares de 2,00x2,00m, 2,00x1,50m, bueiros duplos celulares de 2,00x1,50m e 2,00x2,00m, totalizando 3.650 metros.

Microdrenagem
A microdrenagem tem como finalidade a captação e condução das águas provenientes de chuvas por sobre a superfície aterrada. Esse sistema é composto pelos meios-fios de concreto, sarjetas triangulares, galerias de águas pluviais, caixas coletoras, caixas de ligação e passagem, tampas para caixas coletoras, etc.

P - Obras de Arte Especiais

É prevista a implantação de 4 Obras de Arte Especiais para travessia do Rio Bucheler para todos os eixos do projeto, sendo cada uma com 23 m de comprimento e as seguintes larguras: 27,55m, 11,90m, 11,30m e 16,45m.

P - Sinalização

A sinalização das vias será composta por pinturas de faixa horizontal com tinta acrílica branca, pintura de faixa horizontal com tinta acrílica amarela, pinturas de setas e/ou dizeres na pista, placas de sinalização, placas orientativas, pórticos, tachões mono-refletivos, tachinhas mono-refletivas, além de sistema de semaforização e demais dispositivos de sinalização para o trânsito.

P - Iluminação

Será implantada a iluminação pública eficiente, com LED, ao longo da Avenida Beira Mar de São José e nos equipamentos públicos, onde haverá uma forte circulação de pessoas na área com atividades noturnas, como caminhadas, práticas ciclísticas, jogos, entre outros.
A iluminação será implantada toda em LED, gerida pela central de Tele-Gestão municipal, onde todas as luminárias e espaços terão o uso inteligente de energia através da utilização de dimerizadores e sensores de presença resultando em uma eficiência energética significativa.

P - Urbanização

Considerando tratar-se de uma área totalmente urbanizada, a Avenida Beira Mar de São José contará com ações de adequação de acessibilidade, calçadas e ciclovias existentes, assim como implantação de novos elementos urbanísticos de modo a atender os transeuntes.
Está prevista a implantação de ciclovia ao longo da via interna coletora, assim como junto ao mar, totalizando mais de 6 km de ciclovia, assim como 6,8 km de passeios.com acessibilidade.

P - Equipamentos Comunitários

a)Principais objetivos
- Fortalecimento e qualificação de um espaço público em local criado para a população, capaz de abrigar atividades variadas para o beneficiamento da população do entorno da Via Beira Mar de São José, e de se tornar um centro de referência socioambiental.
- Criar espaços para o comércio de produtos locais como alimentação e artesanato, impulsionando a economia e o turismo ecológico da região e gerando emprego e renda.

- Criar espaços para o lazer da população, porquanto os ambientes adjacentes à área de implantação da Avenida Beira Mar de São José são extremamente restritos, sem estrutura e sem atratividade.
- Criar espaços para atividades: culturais, físicas, dança, capoeira, oficina, teatro, manifestações religiosas, cantina, salas de cursos, etc.
- Promover educação ambiental e oficinas de capacitação visando a valorização e respeito à natureza por parte dos alunos da rede municipal de educação, dos moradores do entorno que utilizam a área, incentivando uma apropriação daquele espaço por parte da população josefense;
- Criar espaço para o desenvolvimento de sementes de ostras e mariscos para a implantação de maricultura em espaços adequados ao longo das adjacências da Av. Beira Mar viabilizando a criação de novos empregos na região, tanto no seu desenvolvimento quanto na sua comercialização;
- Criar espaço para o desenvolvimento de atividades educacionais voltadas para a juventude considerando a importância do incentivo, e criação de condições, à formação de atividades que oportunizem os jovens em novos afazeres, conhecimentos que resultem em viabilidades de trabalho, de inovação e desenvolvimento de conhecimento nas áreas tecnológicas mais afeitas principalmente aos jovens, pequenos negócios, micro e pequenas empresas dadas as condições de baixa renda de número significativo de pessoas das proximidades e, por que não, mesmo de moradores mais afastados. Há que se oportunizar e otimizar espaços preciosos previstos no aterro da Avenida Beira Mar de São José para objetivos nobres, necessários e de muita demanda.

Desta forma, o Programa prevê as seguintes ações específicas no Produto Equipamentos Comunitários:
- Implantação de área de lazer de 400 m por 70 m, com estacionamento de 300 vagas para automóveis, 300 vagas para motos e 9 vagas para ônibus;
- Implantação de pequenas áreas de lazer com 100 m de comprimento e 30m de largura;
- Construção de 5 salas multiuso, de 40 m² cada, destinadas ao ensino de informática, culinária tradicional josefense, artesanato típico de São José, espaços para ensino de ballet, dança, etc.
- Construção de 1 sala de 200 m² para realização de reuniões, festividades e comemorações.
- Construção de uma concha acústica com 150 m² para apresentações, espaço cultural, área de lazer e academia para terceira idade.

Ademais, previu-se a construção de diferentes espaços tais como pista de skate, quiosques, equipamentos, ilustrados na Planta Anexo 13.

C - DESAPROPRIAÇÕES

Este componente contempla as desapropriações previstas no Programa.

P - Desapropriações

O Programa prevê a desapropriação de aproximadamente 20 propriedades, localizadas algumas na área final da Via Av. Beira Mar de São José, junto ao Rio Três Henriques, na interseção com a BR-101, além das necessárias às implantações/melhorias das vias de acesso à Via Beira Mar.

Destaca-se que ainda não foram iniciadas tratativas com os proprietários dos imóveis, uma vez que ainda não estava definida com exatidão a área a ser desapropriada. Tais tratativas serão iniciadas uma vez que o Projeto Executivo foi concluído e se pode ter a delimitação exata da área de intervenção.

C - GESTÃO DO PROGRAMA

Este componente integra ações destinadas ao gerenciamento do Programa pelo município de São José, fortalecendo as ações de administração, controle e acompanhamento a serem realizadas pela UGP. Estão previstos os seguintes produtos: a supervisão técnica, ambiental e social, a unidade de gerenciamento do programa, a auditoria externa e a comissão de financiamento.

P - Supervisão Técnica, Ambiental e Social

Devido à grande complexidade na execução da obra principal que compõe este Programa, torna-se necessária a contratação de 1 (uma) empresa especializada para a supervisão das obras a serem executadas.

Os serviços de supervisão das obras serão financiados com recursos do FONPLATA. A empresa contará com o apoio da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Compreenderão trabalhos de apoio ao acompanhamento da qualidade dos serviços, fidelidade no seguimento das soluções de projeto, aplicação de materiais e uso dos métodos construtivos, perfazendo assim um perfil altamente técnico aos trabalhos. Também deverão ser acompanhadas a acuidade dos trabalhos de sondagem, a escavação e o uso compatível com os materiais e equipamentos, além do monitoramento dos impactos ambientais e suas respectivas medidas mitigadoras, de controle e redução dos riscos ambientais decorrentes da implantação e operação das obras do Programa.

Os serviços de supervisão, fiscalização e acompanhamento de obras contemplam as seguintes atividades básicas de campo:

a) Controle da qualidade técnica dos serviços contratados;
b) Acompanhamento do atendimento dos serviços contratados às especificações dos projetos;
c) Verificações técnicas, ambientais e administrativas, relacionadas às atividades do canteiro de obras e das frentes de serviços;
d) Verificação do cumprimento, no âmbito dos contratos dos requisitos de funcionalidade técnica requeridos em projeto;
e) Verificação do cumprimento, no âmbito dos contratos de obras, da legislação trabalhista, de segurança do trabalho e meio ambiente;
f) Controle dos faturamentos da obra, verificando os quantitativos efetivamente medidos;
g) Acompanhamento da evolução física e financeira dos contratos;
h) Acompanhamento por meio de relatórios mensais que reflitam indicadores de custo, desempenho e avanço físico dos empreendimentos, apontando os caminhos críticos e as alternativas de solução para os problemas decorrentes da execução contratual;
i) Acompanhamento e monitoramento das condicionantes ambientais indicadas na licença ambiental de instalação;
j) Elaboração e apresentação, após a conclusão de cada etapa de obra, o projeto "como construído", de maneira que representem a última versão emitida do projeto e que sejam condizentes com a real implantação da obra.

P - Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP)

Este produto compreende as atividades destinadas a dotar o município de uma Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP) com capacidade adequada para gerenciar, executar e acompanhar as ações e procedimentos estabelecidos no Contrato de Empréstimo a ser celebrado junto ao FONPLATA. A UGP está vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura, com apoio de equipe técnica multidisciplinar das diversas Secretarias Municipais. Poderá contar com um apoio operacional externo que terá por objetivo suprir a UGP de elementos administrativos e operacionais nas atividades de gestão e execução do contrato de empréstimo nas tomadas de decisão, principalmente quanto às ocorrências apresentadas no período, suas medidas de correção, nas ações preventivas contra potenciais riscos, e no acompanhamento do estado físico e financeiro do Programa. Possui a função de cadastramento e atualizações de todas as informações contempladas nas plataformas da Matriz de Usos e Fontes, do Plano Operacional Anual, do Plano de Aquisições e Contratações, do Status de execução física e financeira das obras e serviço, da Justificativa de Gastos do financiamento e da Contrapartida e, por fim, do acompanhamento das Cláusulas Contratuais do Contrato de Empréstimo celebrado entre o município de São José e o Organismo Financiador, atentando para seus prazos e obrigações previstos.

P - Auditoria Externa

O Produto refere-se à contratação de empresa especializada para a elaboração dos relatórios anuais de auditoria financeira durante o prazo de desembolso do Programa, em conformidade com o disposto no contrato de empréstimo. Os serviços contemplarão a verificação do cumprimento das cláusulas contratuais, a utilização dos recursos, as aquisições, os desembolsos, as justificativas de gastos, entre outros.
Além da auditoria externa, o Programa estará sujeito às verificações da Controladoria do Município e do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC).

P - Comissão de Financiamento

Comissão de financiamento cobrada pelo FONPLATA referente ao montante do empréstimo do Programa.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	**-**	**-**	**44.956.471,72**	**83,25**
P- Terraplenagem	m2	380.000,00	13.851.678,72	25,65
P- Obras de Geotecnia / Contenções	m2	380.000,00	7.160.270,66	13,26
P- Pavimentação	km	4,00	8.599.104,91	15,92
P- Drenagem/Obra de arte corrente - Macrodrenagem	m	3.650,00	5.771.134,76	10,69
P- Obras de Arte Especiais	unidades	4,00	4.287.807,46	7,94
P- Sinalização	km	4,00	625.774,89	1,16
P- Iluminação	km	4,00	2.131.651,60	3,95
P- Urbanização	km	6,80	960.190,50	1,78
P- Equipamentos Comunitários	m2	28.000,00	1.568.858,22	2,91
Consultoria	**-**	**-**	**2.971.759,44**	**5,50**
P- Estudos de Viabilidade, Sociais e Projetos de Engenharia	unidade	1,00	1.743.605,70	3,23
P- Ações Ambientais	unidade	1,00	576.114,30	1,07
P- Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP)	unidade	1,00	602.039,44	1,11
P- Auditoria Externa	unidade	1,00	50.000,00	0,09
Outros	**-**	**-**	**2.444.313,61**	**4,53**
P- Desapropriações	m2	10.000,00	2.206.713,61	4,09
P- Comissão de Financiamento	unidade	1,00	237.600,00	0,44
Total Geral	**-**	**-**	**54.000.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

Para elaboração do Projeto Final de Engenharia e Estudos Ambientais relativos à obra da Avenida Beira Mar de São José, a Prefeitura Municipal de São José publicou o Edital de Concorrência nº 11/2022, e o Contrato de nº 113/2022 foi assinado no dia 24/05/2022, com prazo de 12 meses para a elaboração do Projeto Final de Engenharia e mais 3 meses para a conclusão dos Estudos Ambientais.

Os trabalhos foram iniciados imediatamente após a assinatura do contrato e estão em fase final de elaboração, com previsão de término em maio de 2023.

Até a assinatura do contrato de empréstimo, já estarão concluídos todos os Projetos e Estudos necessários para a licitação das obras. Portanto, ao assinar o Contrato de Empréstimo serão efetuadas as licitações para execução das obras, com o qual se assegura a execução do Programa dentro do prazo de 5 anos previsto para desembolso.

A seguir são apresentadas o detalhamento das principais etapas realizadas neste contrato em execução:

1) Estudo de Tráfego

Foram realizadas contagens volumétricas e pesquisas de Origem/Destino por placas em 6 locais, visando identificar a rota utilizada atualmente pelos usuários, e determinar o tráfego a ser desviado.

Sobre o volume de tráfego desviado foi acrescido o volume gerado por conta das atratividades devidas à implantação da obra.

2) Estudo Topobatimétrico

Para o Projeto executivo de engenharia da Beira Mar Continental, no segmento compreendido entre o Rio Büchler (divisa com o município de Florianópolis) e interseção com a Rodovia BR-101/SC, junto ao Rio Três Marias, com extensão de 3,75km, foi executado um levantamento topobatimétrico de campo, planialtimétrico e cadastral georreferenciado, para a obtenção da restituição topográfica convencional, compatível com a escala 1:1000 (classe I PAC da NBR13.133/94).

3) Estudo Geotécnico

Da análise do primeiro projeto da Beira Mar Continental de São José, verificou-se que foram realizadas diversas campanhas de investigações geotécnicas, sendo elas: (i) Sondagens penetrométrica DPL (Prosul) - 21 furos de sondagem; (ii) Sondagens SPT (EPT Engenharia) - 08 furos de sondagem; (iii) Sondagens SPT (SPT Engenharia) - 07 furos de sondagem.

4) Jazida

As melhores jazidas próximas ao empreendimento estão localizadas próximas da região Norte da foz do Rio Três Henriques e também próximo da Ponta do Leal, as quais podem ser vistas na imagem do Anexo 14.

Os refletores sísmicos representam o limite superior e inferior, respectivamente, de uma camada de sedimentos arenosos. A partir da determinação desta camada, foi calculada sua espessura e com uma interpretação conjunta entre os dados sísmicos e amostragem direta foram determinadas as áreas de potenciais jazidas de material arenoso na região de estudo. Foram determinadas 4 áreas que contemplam um volume total de material arenoso de 3.244.991,2 m3. Considerando o uso de material mais fino e/ou argiloso o volume que pode ser obtido alcança aproximadamente 5.000.000 m3.

5) Estudo Conceitual e Projeto Geométrico

Estudo Conceitual (Plano Funcional) aprovado e Projeto Geométrico finalizado (Anexo 11), na qual são previstos os seguintes equipamentos viários:(i) via marginal a porção continental com objetivo de coletar os diversos acesso diretos e tráfego de mais curta distância; (ii) bolsões de estacionamento junto à porção continental, com objetivo de permitir a integração da via com a população residente no entorno; (iii) duas pistas com 3 faixas de tráfego por sentido cada; (iv) ciclovia junto ao marginal; e, (v) Passeio junto à porção continental e junto à marginal.

Cumpre destacar que em 2006 a Prefeitura de São José desenvolveu um projeto com características similares para o local, porém com área acrescida de marinha significativamente maior, oportunidade em que foram também desenvolvidos os estudos ambientais, obtida a Licença Ambiental Prévia, tanto da obra quanto da jazida.

A jazida de areia para utilização no aterro hidráulico, situada em área marinha próxima à foz do Rio Três Henriques, teve sua Licença Ambiental Prévia (LAP) emitida quando da elaboração do Projeto da Avenida Beira Mar de São José em 2007.

O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) da Avenida Beira Mar Continental de São José, fez parte de um pacote de serviços contratados pela Prefeitura Municipal de São José, que incluiu, além do EIA e seu Relatório de Impacto ao Meio Ambiente (RIMA), o Projeto Final de Engenharia e o Plano Básico Ambiental (PBA) do empreendimento.

6) Minuta do Projeto Executivo

Em 10 de maio foi entregue à Prefeitura Municipal de São José a Minuta do Projeto Executivo da Avenida Beira Mar de São José, composto dos seguintes volumes:

- Volume 1 - Relatório de Projeto,

- Volume 2 - Projeto de Execução - Tomo I e II

- Volume 3 - Projeto de Dragagem

- Volume 4 - Orçamento

- Anexo 1.1 - Estudo Geotécnico

- Anexo 1.2 - Elementos, Notas de Serviço e Cálculo de Volumes

- Anexo 1.3 - Seções Transversais.

Com a conclusão do Projeto de Engenharia, os estudos ambientais permitem concluir o EIA/RIMA que estará entregue até 20 de junho/ 2023

Os projetos dos Equipamentos Comunitários referentes à:

- Construção de 5 salas multiuso, de 40 m² cada, destinadas ao ensino de informática, culinária tradicional josefense, artesanato típico de São José, espaços para ensino de ballet, dança, etc.

- Construção de 1 sala de 200 m² para realização de reuniões, festividades e comemorações.

- Construção de uma concha acústica com 150 m² para apresentações, espaço cultural, área de lazer e academia para terceira idade.

- pista de skate, quiosques,

serão desenvolvidos durante o primeiro ano da execução do Programa, porquanto sua construção somente poderá ser iniciada após a conclusão do aterro hidráulico.

7) Desapropriações

Já foram realizados os levantamentos imobiliários com os orçamentos de mercado dos imóveis que serão afetados pela obra. Seguindo o Plano de desapropriação e concluídos os projetos, as tratativas com os mutuários serão realizadas imediatamente após a aprovação da Carta Consulta pela COFIEX.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Municipal

MUNICIPIO DE SAO JOSE(SC)

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

O município de São José optou por buscar um financiamento externo em detrimento de financiamento interno, considerando que as taxas de juros e encargos de financiamentos internos são maiores e os prazos de amortização, e de carência são menores, o que gera uma pressão muito forte sobre o fluxo de caixa do município, limitando fortemente as possibilidades de captação de recursos para projetos estruturantes que demandam valores expressivos, como o da Avenida Beira Mar de São José.

Foram analisadas as seguintes condições financeiras dos agentes financeiros internos:

BRB

- Prazo total: 120 meses

- Prazo de carência: 12 meses;

- Prazo de amortização: 108 meses;

- Taxa concedida: 115% de CDI a.a.;

- Demais Encargos: Tarifa de 1% sobre o valor do financiamento + Tarifa de 0,5% a.a sobre o saldo não desembolsado;

Caixa Econômica Federal - CEF

- Prazo total: 120 meses;

- Prazo de carência: 24 meses;

- Prazo de amortização: 96 meses;

- Taxa concedida: 131,13% de CDI a.a;

- Demais Encargos: Tarifa de Customização: 2%;

Além disso, sabe-se que o Brasil tem uma longa experiência com financiamentos externos como alternativa fundamental para complementar os esforços de investimentos necessários para o desenvolvimento do país. Pode-se destacar as seguintes características positivas dos financiamentos externos:

1. Os organismos multilaterais de financiamento externo, entre eles se destaca o FONPLATA, acumularam um grande conhecimento e experiência de décadas em investimentos em projetos de desenvolvimento e mobilidade urbana. Isto gera uma expertise importante, mitigando riscos e disponibilizando estratégias que garantem atingir com eficiência e eficácia os objetivos dos projetos;

2.Segundo estudos, ainda tendo o risco cambial e flutuações de moedas estrangeiras, no longo prazo, tem-se demonstrado que os serviços da dívida junto a organismos multilaterais têm sido mais baixos, especialmente porque esses organismos oferecem prazos de empréstimos mais longos.

3.Os prazos de carência e amortização dos empréstimos oferecidos pelos organismos multilaterais, comparados com a oferta nacional, na maioria dos casos são mais longos, o que gera um requerimento de fluxo de Caixa para o mutuário muito mais confortável, inclusive permitindo tomar outros empréstimos para investimentos sem esgotar a sua capacidade de pagamento, nem endividamento.

O segundo aspecto analisado foram as condições financeiras de outros organismos financiadores externos, como é o caso do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) e do New Development Bank (NDB), conforme indicado abaixo:

Na CAF:

- Desembolso: 60 meses
- Carência: 60 meses
- Amortização: 156 meses
- Prazo Total: 216 meses
- Taxa de juros: aproximadamente SOFR (6 meses) +- 2% a.a
- Demais encargos: Comissão de financiamento = 0,85%.
- Comissão de Avaliação US$ 50.000

No NDB:

- Desembolso: 60 meses
- Carência: 60 meses
- Amortização: 156 meses
- Prazo Total: 216 meses
- Taxa de juros: aproximadamente SOFR (6 meses) + 1,35% a.a.
- Demais encargos: Comissão de compromisso de 0,25% a.a. sobre o saldo não desembolsado do empréstimo, aplicado seis meses após a assinatura do contrato;
- Comissão de financiamento de 0,25% do montante do empréstimo, a ser pago até a data do primeiro desembolso.

No FONPLATA:

As condições financeiras são parecidas com os organismos acima mencionados, conforme demonstrado abaixo:

- Desembolso: 60 meses;
- Carência: 48 meses;
- Amortização: 132 meses (o empréstimo será amortizado pelo município mediante o pagamento de até 22 (vinte) parcelas semestrais, consecutivas e preferencialmente iguais, acrescidas dos juros no vencimento de cada uma das parcelas);
- Prazo Total: 180 meses

- Taxa de juros: para os financiamentos com prazos de 15 anos a taxa é de aproximadamente 2,1% a 2,6% somados a SOFR 180 dias.

Cabe ressaltar que o FONPLATA oferece aos mutuários uma taxa preferencial denominada Linha de Apoio à Reativação Econômica (para mitigação dos efeitos da pandemia), aplicada automaticamente à metade do valor do empréstimo, bem como adicionalmente oferece a modalidade Linha de Financiamento Verde para intervenções do Programa declaradas elegíveis pelo Banco, que reduzem a taxa de juros aplicável de 2,6% para 2,1%. Esta redução traz um impacto muito positivo, levando a taxa do FONPLATA a ficar muito próxima às dos demais organismos financiadores externos.

Com isto, mesmo com as taxas do FONPLATA ficando levemente acima, não se considera a diferença suficiente como único critério para optar por outras possíveis fontes que, eventualmente, ainda tendo condições financeiras levemente mais favoráveis, apresentam e exigem requerimentos que poderiam estender exageradamente aos tempos de preparação e execução do Programa, pois demandariam gastos de recursos e tempos adicionais para o cumprimento de suas normas de aquisições, sociais e ambientais, bem mais complexas.

Demais encargos: Comissão de compromisso de 0,35% a.a. sobre o saldo não desembolsado do empréstimo, aplicado seis meses após a assinatura do contrato; comissão de Administração (depende do tempo requerido para a assinatura do Contrato de Empréstimo após da aprovação da Diretoria do FONPLATA): 0,55% (até 360 dias) e 0,70% (entre 361 a 720 dias), calculado sobre o montante total do empréstimo, a ser pago até a data do primeiro desembolso.

JUSTIFICATIVA PELO AGENTE FINANCEIRO EXTERNO ESCOLHIDO - FONPLATA

A escolha do FONPLATA como o melhor agente financeiro para a operação de crédito foi realizada após a análise de vários fatores além dos aspectos financeiros, tais como econômicos, técnicos, operacionais, expertise e experiência em Programas desta natureza, bem como a disposição do Banco em apoiar o Município em todas as etapas da operação de crédito.

Nessa escolha, destacaram-se os seguintes aspectos principais:

i) a experiência do Banco em financiamentos de projetos similares e contíguos ao Programa de São José, visto que o FONPLATA é o agente financeiro das operações de crédito relativa à 1ª etapa da Beira Mar Continental, concluída com sucesso, e a 2ª etapa de Florianópolis, que são obras complementares à da Av. Beira Mar Barreiros;

ii) o apoio do FONPLATA ao Município nas etapas de pré-identificação do Programa e na elaboração da respectiva carta-consulta. Esse apoio, por meio de sua equipe técnica e consultorias, é de grande importância, pois além de trazer um ganho significativo de conhecimento e de qualidade à carta-consulta e, consequentemente ao Programa, agiliza sobremaneira a finalização e encaminhamento do documento para a apreciação da COFIEX.

iii) a grande experiência e o foco do Banco no financiamento a Municípios, refletida na sua carteira de projetos no Brasil;

iv) alinhamento do Programa às diretrizes e políticas do Banco;

v) a agilidade e a eficiência do FONPLATA no atendimento às demandas do Município;

vi) a agilidade do Banco nas aprovações de demandas do Mutuário, tais como projetos, licitações, desembolsos, visto que usa procedimentos simplificados e eficientes em suas análises. Tal agilidade traz ganhos expressivos no cronograma físico-financeiro de execução do Programa e redução de custos; e

vii) a utilização pelo Banco de políticas e normas de aquisição, sociais e ambientais similares às nacionais produzem os seguintes benefícios à operação de crédito: a) reduzem significativamente o custo transacional da operação de crédito (baixo custo de preparação e execução); b) geram menor demanda de técnicos, consultorias e serviços adicionais; e c) propiciam maior segurança e menores risco na execução do Programa.

Outra importante vantagem se relaciona aos custos transnacionais decorrentes da parceria com o NDB. O uso dos sistemas nacionais tanto para os aspectos socioambientais quanto para os procedimentos de licitações e gestão de contratos traz duas vantagens importantes: não impõe custos adicionais de preparação e implementação de projeto, evitando-se equipes e treinamentos adicionais e reduzindo os tempos requeridos; ademais, tal medida reforça a implementação das regras nacionais, o que aumenta a capacidade de implementação não apenas no projeto específico, mas que se pode disseminar para outros projetos do mutuário; a redução dos requerimentos de revisões prévias pelo financiador também impacta positivamente a execução do projeto; Finalmente, essa política de sistemas nacionais resulta ainda em tempo significativamente menor de preparação e implementação do projeto, menos demanda de pessoas e consultorias e serviços adicionais.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

O Programa beneficiará a população do Município de São José estimada em 287.000 habitantes (IBGE 2023), além de habitantes de outros municípios que utilizarão a Via Beira Mar de São José como alternativa de tráfego à Via Expressa.

As intervenções previstas abrangem os seguintes itens de avaliação dispostos no item 4 do Anexo da Resolução nª 17, de 07 de junho de 2021 da COFIEX:

Item "1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação", se relaciona as seguintes ações do Programa:

implantação do próprio aterro hidráulico em local de ambiente degradado,razão pela qual não se constitui em ambiente de balneabilidade (antigo Balneário), recuperando um espaço, devolvendo à natureza suas características primárias;

implantação de áreas de lazer de 30.000 m² constituído sobremaneira por áreas verdes (Programa contempla a arborização da área)

implantação de ambientes de ensino voltado à área ambiental, além das outras

implantação de espaço para promover educação ambiental e oficinas de capacitação visando a valorização e respeito à natureza por parte dos alunos da rede municipal de educação, dos moradores do entorno que utilizam a área, incentivando uma apropriação daquele espaço por parte da população josefense;

- as ações ambientais previstas no Programa promovem a sustentabilidade ambiental, pois diminuem significativamente a erosão do solo e possuem como uma das medidas de mitigação a execução de barreiras de siltagem, contribuindo para a proteção do meio ambiente.

- os estudos ambientais, em execução, objetivando a obtenção do licenciamento ambiental serão elaborados em consonância com as legislações a que estão submetidos e deverão prever a qualidade ambiental futura em decorrência da implantação do empreendimento, identificar as alternativas locacionais e tecnológicas mais viáveis, sempre em conformidade com a legislação ambiental vigente, visando respeitar a capacidade de suporte do meio, e ainda identificação e avaliação dos impactos ambientais e as respectivas medidas mitigadoras, potencializadoras e compensatórias.

Item "1.2 eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis" se relaciona as seguintes ações do Programa:

- A iluminação será toda em LED nas áreas de lazer, comunitárias e ao longo da Avenida Beira Mar objetivando a segurança dos usuários e consequente atratividade para utilização destes equipamentos . O sistema de iluminação será gerido pela central de Tele-Gestão municipal onde todas as luminárias e espaços terão o uso inteligente de energia através da utilização de dimerizadores e sensores de presença resultando em uma eficiência energética significativa.

Item "1.3. implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico", se relaciona às seguintes ações do Programa:

Toda a obra da Via Beira Mar de São José contará também com a implementação do sistema de drenagem de águas pluviais. Esta ação que contempla a Macrodrenagem, é considerada de promoção de saneamento básico, face ao manejo dos efluentes das vias públicas, de acordo com a Lei Federal nº 14.026/2020, que estabelece o Novo Marco Legal do Saneamento Básico, e com o Plano Municipal de Saneamento Básico (aprovado a partir do Decreto nº 14096/2020).

Item "1.4. Gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes" se relaciona às seguintes ações do Programa:

Considerando que os estudos e projetos relacionados com o empreendimento atendem aos preceitos da legislação municipal, estadual e federal, onde todos os aspectos ambientais, sociais e econômicos serão e estão sendo tratados no âmbito do estudo de impacto ambiental , com a indicação dos programas e projetos que contemplam as medidas mitigadoras, potencializadoras e compensatórias do projeto Contemplando obras que trarão melhoria da qualidade de vida da população e usuários do complexo viário associado ao empreendimento ,

Todos os aspectos relacionados com a parte hídrica foram e estão sendo considerados com a implementação de dispositivos de drenagem, OAC e OAE, voltados à manutenção do sistema hídrico associado ao empreendimento, além da definição de planos e projetos voltados à recuperação do solo e preservação das nascentes.

Item "1.5 conservação e manejo da biodiversidade e/ou recursos florestais" se relaciona às seguintes ações do Programa

Neste quesito, o empreendimento tem maior impacto principalmente em relação à biota aquática, uma vez que se desenvolve na maior parte no mar, bem como a implantação de arborização. Dentro do estudo de impacto ambiental são previstos programas e medidas mitigadoras e de monitoramentos, como forma de conservação à biodiversidade.

Item "1.6 melhoria no ambiente de negócios e/ou oportunidades", se relaciona as seguintes ações do Programa:

implantação de espaços voltados para o desenvolvimento do artesanato, culinária, informática, desenvolvimento da maricultura, gerando conhecimento sobre gestão de negócios e novas oportunidades de negócios na região.

- A implantação da Av. Beira Mar de São José trará melhorias significativas na mobilidade da cidade e na região da Grande Florianópolis. Essas melhorias contribuirão com o desenvolvimento de negócios e/ou oportunidades, pois atrairão grande parcela de empreendedores que irão investir na cidade e região.

Item "1.7 benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas", se relaciona as seguintes ações do Programa:

com a própria implantação da Via Beira Mar de São José muitos empregos serão gerados

a implantação da Via resultará em um desenvolvimento imobiliário na região, transformando o espaço em uma nova Beira Mar à semelhança da Beira Mar Norte em Florianópolis, o que trará as oportunidades de implantações de negócios na área de serviços (bares, restaurantes, comércios, prestação de serviços).

- A implantação da Av. Beira Mar de São José impulsionará a circulação de pedestres e veículos no bairro Barreiros, trazendo benefícios para os empreendedores individuais, micro e pequenas empresas que possuem ou implantarão seus estabelecimentos de comércio e de prestação de serviços.

Item "1.8. geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis", se relaciona as seguintes ações do Programa:

- A Implantação da Beira Mar gerará emprego ao longo de toda sua implantação. Concluída a Via estará oportunizado o desenvolvimento imobiliário da região que se estenderá por muitos anos absorvendo muita mão de obra de menor qualificação, de menor renda. Em paralelo, a manutenção, a conservação de todo este sistema viário, de todos os equipamentos implantados, demandarão mão de obra de forma contínua e significativa.

.Item "1.9. infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis", se relaciona as seguintes ações do Programa:

A Implantação dos Equipamentos Comunitários tem como um dos objetivos prioritários o atendimento às populações de baixa renda e vulneráveis dando-lhes oportunidades de formação de atividades profissionalizantes, assim como a prática de atividades esportivas, áreas de lazer fornecidas pelo poder público acessível, portanto, a estas populações.

- A implantação da Av. da Beira Mar de São José permitirá o fornecimento de infraestrutura e equipamentos sociais para as populações de baixa renda e vulneráveis, como os moradores que residem na região de Barreiros. Além disso, a infraestrutura viária a ser implantada permitirá o aumento do número das linhas de transporte coletivo neste bairro (Barreiros), ampliando a cobertura nesta região, sendo que grande parcela dos usuários são de baixa renda e vulneráveis que dependem do transporte para locomoção.

Item "1.10 Ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários", se relaciona às seguintes ações do Programa:

Todas as atividades a serem realizadas na implantação da Via Beira Mar de São José gerarão emprego e renda à população do Município, em especial àqueles que estarão diretamente ligados à sua realização. A mão de obra voltada à construção civil trará grande geração de emprego e renda para a população de baixa renda, carente e vulnerável, graças às características inerentes da atividade.

Estes empregos serão colocados à disposição no Sistema Nacional de Emprego - SINE, em especial na Agência Municipal, e serão ofertados cursos e treinamentos para que a população possa se qualificar para realização das atividades.

Tal qualificação, ao término das obras de intervenção, tornarão aptos os profissionais a continuarem no mercado de trabalho.

Item "1.11. políticas voltadas para juventude, gênero e raça", se relaciona as seguintes ações do Programa:

- A implantação de espaços públicos, quadras de esportes e áreas de recreação na execução do Programa permitirá o desenvolvimento de políticas voltadas para a população jovem de São José, pois permitirá o acesso de jovens e crianças a uma área de recreação em contato com a orla marítima, independente de cor, gênero e raça.

- A implantação dos equipamentos públicos está sobremaneira voltada para a juventude com as suas áreas de desenvolvimento das áreas educacionais, tais como, informática, artesanato, culinária, etc.

Item "1.12 Melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão e/ou participação cidadã" se relaciona às seguintes ações do Programa:

A implantação do Centro Multiuso no projeto de Urbanização da Via possibilitará a melhoria no processo de prestação de serviços públicos porquanto serão criadas áreas destinadas a diversas classes sociais, com cursos de aperfeiçoamento profissional, com atividades relacionadas ao bem físico das pessoas que hoje não dispõem deste espaço nem a prestação dos serviços públicos correlacionados.

Item "1.13. melhoria das condições de educação e saúde", se relaciona as seguintes ações do Programa:

Dentre as atividades previstas na área dos Equipamentos Comunitários, destacam-se a maricultura, que é uma atividade bastante desenvolvida na região de Florianópolis, e que se pretende desenvolver/ampliar no município de São José, principalmente na região atingida pela Via Beira Mar de São José. Para tanto, há a necessidade de se formar profissionais que permitam a orientação, o apoio aos futuros maricultores.

O Programa promoverá educação ambiental e oficinas de capacitação visando a valorização e respeito à natureza por parte dos alunos da rede municipal de educação, dos moradores do entorno que utilizam a área, incentivando uma apropriação daquele espaço por parte da população josefense.

Registre-se também a implantação de espaços voltados para ampliação e divulgação da culinária típica josefense, assim como artesanato , tecnologia através do espaço reservado à área da informática.

Pela formação orientada por profissionais da prefeitura nestas atividades, ter-se-á como resultados produtos, principalmente da culinária, com visão de qualidade e cuidados higiênicos, tendo como benefícios também produtos mais saudáveis aos consumidores.

- A implantação da Av. Beira Mar de São José permitirá melhores condições de mobilidade, tanto na cidade como na região da Grande Florianópolis, trazendo melhorias na locomoção dos estudantes e acadêmicos que necessitam ir às instituições de ensino.

- A implantação de espaços públicos, quadras de esportes e áreas de recreação na execução do Programa promoverá melhores condições de saúde da população do município de São José, pois permitirá o acesso da população a equipamentos públicos para práticas de exercícios físicos, caminhadas e também na prática de esportes.

Item "1.14. Desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica", se relaciona as seguintes ações do Programa:

O espaço de 40 m² previsto para implantação de ensino de informática (previsto no Produto Equipamentos Comunitários) voltado principalmente para as pessoas de mais baixa renda, tem como objetivo a formação de mão de obra qualificada nesta área e, como consequência também, a inovação tecnológica, a atualização de conhecimentos por parte da mão de obra que será gerada em diversos setores da economia da região como resultado da implantação da Via.

O Produto "Equipamentos Comunitários" disponibilizarão aplicativos para agendamento dos espaços multiusos e equipamentos esportivos , bem como acesso a wifi e totens para carregamento de celular em toda a área.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	10.800.000,00	1,00	10.800.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata - FONPLATA	FONPLATA	US$	43.200.000,00	1,00	43.200.000,00
Total:			54.000.000,00		54.000.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

A Secretaria Municipal de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de São José será o Órgão Executor do Programa.

A Secretaria, como órgão executor, terá a responsabilidade do planejamento, gestão administrativa, acompanhamento técnico e avaliação do Programa. Contará com o apoio da Secretaria de Urbanismo e Serviços Públicos, da Secretaria Municipal da Finanças, Fundação Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (FMADS), Procuradoria Geral do Município de São José (PGM) e Secretaria Municipal de Administração (SEMAD) da Prefeitura Municipal de São José na execução e controle das contratações. A Secretaria Municipal de Infraestrutura, por intermédio da UGP, servirá como organismo de ligação entre a Prefeitura Municipal de São José, o FONPLATA, o Governo Federal e outras organizações públicas e privadas participantes.

A finalidade da UGP é de assegurar que as ações do Programa estejam de acordo com o contrato de empréstimo e seu objetivo contempla: planejar, programar e acompanhar a execução física e financeira, bem como avaliar os resultados intermediários e finais do Programa, de modo a assegurar o cumprimento das ações planejadas e dos cronogramas estabelecidos para cumprimento das ações programadas. A UGP, na execução de suas atividades, poderá contar com o apoio operacional externo.

Para executar suas funções, a UGP será integrada por (1) Coordenador Geral, (1) Engenheiro, (1) Administrativo, (1) Financeiro, (1) Jurídico e (1) Socioambiental.

Cabe ressaltar que a Prefeitura dispõe de uma estrutura operacional e experiência para execução do Programa, dispondo além dos profissionais da UGP de uma equipe técnica composta de 04 procuradores para acompanhamento das desapropriações e elaboração de atos normativos; 10 engenheiros para fiscalização das obras; 05 servidores para gestão de convênios e técnicos da área ambiental e social para acompanhamento das atividades, os quais darão suporte ao longo da execução do Programa.

O Programa também contará com apoio das Secretarias Municipais conforme demonstrado na Matriz de Responsabilidade Institucional (Anexo 15). As secretarias e demais órgãos municipais envolvidos com o Programa são apresentados a seguir, com destaque para as funções relacionadas a sua execução. São órgãos que possuem papéis específicos na execução do programa, contribuindo com o organismo executor e proporcionando suporte técnico, alocação e gestão de recursos financeiros, acompanhamento das intervenções e realização das licitações:

a) Secretaria Municipal de Infraestrutura: a UGP atuará na coordenação das ações necessárias para viabilizar a execução dos empreendimentos listados nesta Carta Consulta, sendo através de seu Secretário, interlocutor entre as áreas envolvidas e auxiliando na resolução de

A UGP , exercerá funções de planejamento, supervisão e interlocução, atuando na interface entre todos os atores institucionais envolvidos no programa na comunicação junto ao organismo financiador - FONPLATA - visando a implementação e administração das atividades relativas à execução do Programa e seus componentes, assegurando o cumprimento dos objetivos e da qualidade dos resultados previstos.

É de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura, sob a coordenação de seu Secretário, demandar às demais secretarias envolvidas no Programa a execução de ações/tarefas relativas à sua execução, de acordo com o escopo de atuação de cada área envolvida. Para tal , determinará juntamente com o Secretário da área, quais servidores do quadro de cada secretaria deverão ser designados para atuar no Programa.

b) Secretaria de Urbanismo e Serviços Públicos: Cumprir e fazer cumprir o Plano Diretor do Município, código de obras, código de postura e demais legislações que tratam da fiscalização e do licenciamento no âmbito do território municipal.

c) Secretaria Municipal de Finanças: terá como responsabilidade realizar os registros financeiros necessários à contabilidade pública, efetuar os pagamentos aos fornecedores contratados através dos processos licitatórios instaurados e, posteriormente, efetuar a quitação das parcelas vincendas do financiamento.

d) Fundação Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (FMADS): será responsável por analisar e intermediar a análise relativa aos impactos e licenças ambientais que porventura sejam necessários para a execução dos empreendimentos do escopo desta Carta Consulta.

e) Procuradoria Geral do Município de São José (PGM): respaldará juridicamente todos os atos praticados durante a execução do contrato de financiamento externo.

f) Secretaria Municipal de Administração (SEMAD): atuará nos processos licitatórios, na elaboração dos editais, publicação, abertura de sessão de licitação, dentre outras ações que envolvam diretamente os certames de contratação das empresas para execução dos empreendimentos listados nesta carta consulta.

4.2. Execução/Executores

Executor: Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de São José/SC
Representante Oficial: Nardi Arruda
Endereço da Sede: R. Nossa Sra. de Guadalupe, 1-55 - Serraria, São José
E-mail Institucional:
Telefone: (48) 3281-6700 Fax:
CNPJ: 82892274000105 UF:

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 5 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES FONPLATA	TOTAL CF	TOTAL FONPLATA
C - ESTUDOS E OBRAS	**47.276.191,72**	**2.059.884,49**	**10.278.423,05**		
S - ESTUDOS E PROJETOS	2.319.720,00	1.487.062,84	368.713,15		

P - Estudos de Viabilidade, Sociais e Projetos de Engenharia	1.743.605,70	1.394.884,56	0,00		
P - Ações Ambientais	576.114,30	92.178,28	368.713,15		
S - AVENIDA BEIRA MAR DE SÃO JOSÉ	44.956.471,72	572.821,65	9.909.709,90		
P - Terraplenagem	13.851.678,72	0,00	7.618.423,29		
P - Obras de Geotecnia / Contenções	7.160.270,66	572.821,65	2.291.286,61		
P - Pavimentação	8.599.104,91	0,00	0,00		
P - Drenagem/Obra de arte corrente - Macrodrenagem	5.771.134,76	0,00	0,00		
P - Obras de Arte Especiais	4.287.807,46	0,00	0,00		
P - Sinalização	625.774,89	0,00	0,00		
P - Iluminação	2.131.651,60	0,00	0,00		
P - Urbanização	960.190,50	0,00	0,00		
P - Equipamentos Comunitários	1.568.858,22	0,00	0,00		
C - DESAPROPRIAÇÕES	**2.206.713,61**	**2.206.713,61**	**0,00**		
P - Desapropriações	2.206.713,61	2.206.713,61	0,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA	**4.517.094,67**	**120.407,88**	**963.091,04**		
P - Supervisão Técnica, Ambiental e Social	3.627.455,23	0,00	725.491,04		
P - Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP)	602.039,44	120.407,88	0,00		
P - Auditoria Externa	50.000,00	0,00	0,00		
P - Comissão de Financiamento	237.600,00	0,00	237.600,00		
Total	**0,00**	**4.387.005,98**	**11.241.514,09**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES FONPLATA	TOTAL CF	TOTAL FONPLATA
C - ESTUDOS E OBRAS		**2.419.336,02**	**14.616.438,13**		
S - ESTUDOS E PROJETOS		371.765,72	92.178,29		
P - Estudos de Viabilidade, Sociais e Projetos de Engenharia		348.721,14	0,00		
P - Ações Ambientais		23.044,58	92.178,29		
S - AVENIDA BEIRA MAR DE SÃO JOSÉ		2.047.570,30	14.524.259,84		
P - Terraplenagem		0,00	6.233.255,43		
P - Obras de Geotecnia / Contenções		859.232,48	3.436.929,92		
P - Pavimentação		515.946,29	2.063.785,17		
P - Drenagem/Obra de arte corrente - Macrodrenagem		672.391,53	2.790.289,32		
P - Obras de Arte Especiais		0,00	0,00		
P - Sinalização		0,00	0,00		
P - Iluminação		0,00	0,00		
P - Urbanização		0,00	0,00		
P - Equipamentos Comunitários		0,00	0,00		
C - DESAPROPRIAÇÕES		**0,00**	**0,00**		
P - Desapropriações		0,00	0,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**120.407,89**	**737.991,04**		
P - Supervisão Técnica, Ambiental e Social		0,00	725.491,04		
P - Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP)		120.407,89	0,00		
P - Auditoria Externa		0,00	12.500,00		
P - Comissão de Financiamento		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**2.539.743,91**	**15.354.429,17**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES FONPLATA	TOTAL CF	TOTAL FONPLATA
C - ESTUDOS E OBRAS		**1.747.927,82**	**7.138.263,04**		
S - ESTUDOS E PROJETOS		0,00	0,00		
P - Estudos de Viabilidade, Sociais e Projetos de Engenharia		0,00	0,00		
P - Ações Ambientais		0,00	0,00		
S - AVENIDA BEIRA MAR DE SÃO JOSÉ		1.747.927,82	7.138.263,04		
P - Terraplenagem		0,00	0,00		
P - Obras de Geotecnia / Contenções		0,00	0,00		
P - Pavimentação		1.203.874,70	4.815.498,75		
P - Drenagem/Obra de arte corrente - Macrodrenagem		336.195,76	1.395.144,66		
P - Obras de Arte Especiais		0,00	0,00		
P - Sinalização		50.061,99	200.247,96		
P - Iluminação		0,00	0,00		
P - Urbanização		67.213,33	268.853,34		
P - Equipamentos Comunitários		90.582,04	458.518,33		
C - DESAPROPRIAÇÕES		**0,00**	**0,00**		
P - Desapropriações		0,00	0,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**120.407,89**	**737.991,04**		
P - Supervisão Técnica, Ambiental e Social		0,00	725.491,04		

P - Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP)		120.407,89	0,00		
P - Auditoria Externa		0,00	12.500,00		
P - Comissão de Financiamento		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**1.868.335,71**	**7.876.254,08**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES FONPLATA	TOTAL CF	TOTAL FONPLATA
C - ESTUDOS E OBRAS		**1.167.948,43**	**4.798.512,56**		
S - ESTUDOS E PROJETOS		0,00	0,00		
P - Estudos de Viabilidade, Sociais e Projetos de Engenharia		0,00	0,00		
P - Ações Ambientais		0,00	0,00		
S - AVENIDA BEIRA MAR DE SÃO JOSÉ		1.167.948,43	4.798.512,56		
P - Terraplenagem		0,00	0,00		
P - Obras de Geotecnia / Contenções		0,00	0,00		
P - Pavimentação		0,00	0,00		
P - Drenagem/Obra de arte corrente - Macrodrenagem		112.065,26	465.048,23		
P - Obras de Arte Especiais		514.536,89	2.058.147,58		
P - Sinalização		62.577,49	250.309,95		
P - Iluminação		298.431,22	1.193.724,89		
P - Urbanização		76.815,24	307.260,96		
P - Equipamentos Comunitários		103.522,33	524.020,95		
C - DESAPROPRIAÇÕES		**0,00**	**0,00**		
P - Desapropriações		0,00	0,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**120.407,89**	**737.991,04**		
P - Supervisão Técnica, Ambiental e Social		0,00	725.491,04		
P - Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP)		120.407,89	0,00		
P - Auditoria Externa		0,00	12.500,00		
P - Comissão de Financiamento		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**1.288.356,32**	**5.536.503,60**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES FONPLATA	TOTAL CF	TOTAL FONPLATA
C - ESTUDOS E OBRAS		**596.150,19**	**2.453.307,99**	**7.991.246,95**	**39.284.944,77**
S - ESTUDOS E PROJETOS		0,00	0,00	1.858.828,56	460.891,44
P - Estudos de Viabilidade, Sociais e Projetos de Engenharia		0,00	0,00	1.743.605,70	0,00
P - Ações Ambientais		0,00	0,00	115.222,86	460.891,44
S - AVENIDA BEIRA MAR DE SÃO JOSÉ		596.150,19	2.453.307,99	6.132.418,39	38.824.053,33
P - Terraplenagem		0,00	0,00	0,00	13.851.678,72
P - Obras de Geotecnia / Contenções		0,00	0,00	1.432.054,13	5.728.216,53
P - Pavimentação		0,00	0,00	1.719.820,99	6.879.283,92
P - Drenagem/Obra de arte corrente - Macrodrenagem		0,00	0,00	1.120.652,55	4.650.482,21
P - Obras de Arte Especiais		343.024,60	1.372.098,39	857.561,49	3.430.245,97
P - Sinalização		12.515,50	50.062,00	125.154,98	500.619,91
P - Iluminação		127.899,10	511.596,39	426.330,32	1.705.321,28
P - Urbanização		48.009,53	192.038,10	192.038,10	768.152,40
P - Equipamentos Comunitários		64.701,46	327.513,11	258.805,83	1.310.052,39
C - DESAPROPRIAÇÕES		**0,00**	**0,00**	**2.206.713,61**	**0,00**
P - Desapropriações		0,00	0,00	2.206.713,61	0,00
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**120.407,89**	**737.991,07**	**602.039,44**	**3.915.055,23**
P - Supervisão Técnica, Ambiental e Social		0,00	725.491,07	0,00	3.627.455,23
P - Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP)		120.407,89	0,00	602.039,44	0,00
P - Auditoria Externa		0,00	12.500,00	0,00	50.000,00
P - Comissão de Financiamento		0,00	0,00	0,00	237.600,00
Total	**54.000.000,00**	**716.558,08**	**3.191.299,06**	**10.800.000,00**	**43.200.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

A operação de crédito pleiteada exige a aprovação de lei autorizativa pela Câmara Municipal que permita ao município a contratação de financiamento externo. O projeto de Lei será levado à discussão com a Câmara Municipal, uma vez aprovada a carta consulta pela COFIEX.

Quanto à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), a administração deve apresentar evidências de conformidade no cumprimento da Lei e regularidade dos requisitos fiscais obrigatórios para fins de celebração de instrumentos contratuais.

Quanto à garantia da União, o município deverá apresentar as condições de contragarantia ao Governo Federal, conforme legislação vigente.

Quanto à criação da UGP, o município irá criar por Decreto a Unidade de Gerenciamento do Programa,

O município está enquadrado dentro dos limites exigidos pelo Governo Federal, possuindo capacidade de pagamento e endividamento - CAPAG, sendo seu "rating A".

Após a identificação das interferências no Projeto Executivo, o município iniciará as tratativas com as instituições responsáveis quanto ao remanejamento e/ou adequação dos dispositivos que forem necessários para a execução das obras. Para isso, o município já conta com um excelente relacionamento, articulação e procedimentos estabelecidos com empresas concessionárias de energia, saneamento e telecomunicações para a execução de obras de seu interesse.

O município integra a Grande Florianópolis, tendo uma relação de irmandade com a sua capital vizinha, o que minimiza os riscos associados à continuidade das obras da Av. Beira Mar Continental de Florianópolis, em fase de preparação pelo organismo financeiro. Cabe informar que a Prefeitura de São José juntamente com a Prefeitura de Florianópolis vem articulando e planejando a execução de ambos os Programas para as Avenidas Beira Mar que se interligam, de forma a trabalharem de forma conjunta e sinérgica.

Os principais dispositivos legais que respaldam a implementação dos produtos do Programa são a Lei nº 1.605/85 - Lei de Zoneamento de uso e ocupação do solo de São José - SC (Mapa - Anexo 16) e a Lei nº 6.105 de 22 de dezembro 2021, Plano Plurianual 2022-2025 (página do Programa 0112 de Mobilidade Urbana, Meta 1.135 - Anexo 8)

De maneira geral, além dos casos específicos citados anteriormente, quando necessário, as obras integrantes deste Programa deverão passar por processos administrativos de análise e aprovação em órgãos como o Instituto do Meio Ambiente (IMA/SC), Capitania dos Portos de Santa Catarina e Superintendência do Patrimônio da União em Santa Catarina (SPU/SC).

Em relação ao licenciamento ambiental, sabe-se que durante a construção da 1ª etapa da Beira Mar Continental de Florianópolis existia um conflito de responsabilidade no licenciamento deste tipo de obra entre o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA) e a Fundação do Meio Ambiente (FATMA), atual Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA/SC). A matéria foi pacificada pela Resolução do CONSEMA 98/2017, considerando o rol previsto na LC 140/2011, onde estabelece que o IBAMA é responsável pelos licenciamentos exclusivamente localizados em mar territorial (Decreto nº 8400/2015), o que não é o caso. Desta forma, o licenciamento ambiental será feito pelo IMA/SC.

Em relação à autorização da Capitania dos Portos de Santa Catarina e da Superintendência do Patrimônio da União em Santa Catarina (SPU/SC), a autorização será emitida após a apresentação do ofício de solicitação e licença ambiental prévia (LAP) da obra, que são os documentos solicitados por estes órgãos para autorização da obra.

Em relação às tratativas para as autorizações dos órgãos responsáveis pelas Rodovias onde haverá conexão, a concepção final da interseção com a BR-101 foi de tal maneira efetuada que utilizou de estrutura já existente, não havendo alteração que impacte sobre a rodovia federal existente e que, por conseguinte, implicasse na necessidade de aprovação de uma nova interseção.

Por fim, destaca-se que a Avenida Beira Mar de São José é parte de uma concepção maior de uma Avenida Beira Mar em que a primeira parte - Beira Mar Continental - PC-1 - já foi executada em Florianópolis, com as mesmas características - área acrescida de marinha, características técnicas iguais à Av. Beira Mar de São José - e que não teve problema de licenciamento ambiental, licenciamento junto ao SPU, Marinha, Capitania de Portos, DNIT, DER, dentre outros. Importante ressaltar que, uma vez que toda implantada em área acrescida de marinha, não tem interferência com redes de energia elétrica assim como de redes de distribuição de água, redes coletoras de esgoto.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

As principais contratações previstas são de obra, serviços de consultoria para supervisão técnica e ambiental das obras, auditoria assim como serviço de apoio operacional à UGP.

Os riscos de contratações estão principalmente relacionados à ausência de rigor durante a realização do procedimento licitatório o que pode resultar na escolha de empresa técnica ou financeiramente incapaz, podendo acarretar em: má qualidade na execução de obras e projetos; má qualidade no acompanhamento das obras e do Programa; incapacidade de investimento e atrasos no cronograma físico-financeiro.

Como medida de mitigação dos riscos apontados acima, será dado ênfase na análise e aprovação do projeto executivo por equipe multidisciplinar, composta por técnicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura e da Fundação Municipal de Meio Ambiente, o que permitirá obter um projeto com nível maior de detalhamento e menos riscos de aditivos, bem como a instalação de equipe de licitação com experiência, com vistas a elaboração de edital e realização de licitações com menor risco.

Além disso, serão adotados critérios técnicos compatíveis com o grau de complexidade da obra na qualificação técnica do Termo de Referência. Isso permitirá a seleção de empresas com capacidade operacional e técnica condizentes com a natureza da obra.

Em relação à qualidade na execução e acompanhamento das obras, a Secretaria Municipal de Infraestrutura atuará com sua equipe de técnicos, que serão assistidos por empresa especializada em consultoria (Supervisora de obras), diminuindo com isso os riscos na etapa de execução, assim como também trará maior agilidade nos procedimentos de desembolsos junto a instituição financeira.

Com relação à incapacidade de investimentos da empresa, contamos com a atuação da Diretoria de Transparência, Auditoria e Controle da Secretaria Municipal de Finanças, promoverá ações que inibirão a participação de empresas financeiramente incapazes na etapa de licitação.

Cumpre-se informar que não está prevista a contratação de pessoal por concurso ou outras vias para compor a equipe da Prefeitura na execução ou sustentabilidade do Programa.

Quanto às políticas de aquisição do agente financiador, o Programa utilizará o caderno de "Política para aquisição de bens, obras e serviços em operações financiadas pelo FONPLATA - Resolução RD N° 1394/2017" como diretriz para aquisições na execução do Programa.

Cabe registrar que as políticas de aquisição do FONPLATA são de conhecimento do Município e são similares às normas nacionais para tal finalidade.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

O Programa prevê a desapropriação de aproximadamente 20 propriedades, localizadas algumas na área final da Via, junto ao Rio Três Henriques, na interseção com a BR-101, além das necessárias às implantações/melhorias das vias de acesso à Via Beira Mar. O projeto final de engenharia foi concluído e entregue à Prefeitura Municipal de São José em 05 de maio deste, viabilizando-se a partir da entrega as tratativas junto aos proprietários das áreas envolvidas. Não haverá desapropriação de unidades residenciais.

As Secretarias Municipais envolvidas nos processos de desapropriações serão: Secretaria de Planejamento e Assuntos Estratégicos; Secretaria da Casa Civil; Secretaria de Finanças; Fundação Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (FMADS); Procuradoria Geral do Município (PGM); Secretaria de Urbanismo e Serviços Públicos.

Como forma de mitigar o risco, o município já possui um plano para efetuar as desapropriações, que será executado a partir do momento em que os projetos executivos forem concluídos e definidas as áreas a serem desapropriadas. Após finalizada a etapa de projeto executivo, a Prefeitura Municipal de São José iniciará as tratativas com os proprietários dos lotes.

Cabe registrar que o município dispõe de equipe especializada e grande experiência na realização de desapropriações, bem como proverá em seu orçamento os recursos necessários para tal finalidade.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

As implementações das ações de infraestrutura apresentadas não concorrerão para degradação ambiental, visto que na execução das obras serão consideradas as exigências contidas nas licenças ambientais e nas normas vigentes.

Entretanto, ocorrerão impactos ambientais negativos e temporários, considerados de curto prazo, durante a implantação do projeto.

Entre os impactos negativos tem-se, por exemplo, a supressão pontual de vegetação nativa para a instalação das obras de infraestrutura, que deve ser mitigada com a arborização do projeto paisagístico da urbanização; a geração de resíduos provenientes principalmente da demolição e da dragagem, que deve ser destinada aos bota-foras competentes. Estes riscos e impactos são comuns em qualquer projeto que envolva obras da construção civil e o Município tem a experiência e os instrumentos para a sua mitigação, que serão aplicados de acordo com o previsto no projeto executivo, estudos de impactos ambientais e nas licenças, em conformidade com o disposto na legislação vigente. .

A implantação da Avenida Beira Mar de São José terá os impactos ambientais seguintes por ocasião da execução da obra e como consequência de sua implantação: (i) Alteração da qualidade das águas superficiais e do solo; (ii) Geração de resíduos da construção civil; (iii) Redução dos descritores ecológicos (riqueza, abundância e diversidade) e alteração da composição da biota aquática;

Importante ressaltar que a implantação da Av. Beira Mar Continental no segmento já executado em Florianópolis - Etapa I teve impactos negativos similares aos acima relacionados, os quais não causaram problemas significativos por ocasião da execução e operacionalização da obra, e foram devidamente mitigados.

Como medidas de mitigação dos riscos ambientais apresentados, se prevê o desenvolvimento dos seguintes programas ambientais: i) plano de gerenciamento de resíduos sólidos (PGRS); ii) programa de supervisão ambiental; iii) programa ambiental de construção (PAC); iv) programa de monitoramento de ruídos ambientais; v) programa de recuperação das áreas degradadas (PRAD); vi) programa de comunicação social (PCS);vii) programa de controle ambiental da atividade de dragagem;(viii) programa de monitoramento da biota aquática; (ix), programa de monitoramento da avifauna praial;(x) programa de monitoramento das águas superficiais;(xi) programa de monitoramento do perfil praial e da linha de costa, a serem definidos na etapa de licenciamento da obra.

O Projeto de Engenharia teve prazo previsto para conclusão em 12 meses, contados a partir da assinatura do contrato com a Prefeitura Municipal de São José - junho/2022. O Anexo 17 apresenta um cronograma físico relativo à elaboração de estudos, licenciamentos, elaboração de projetos de engenharia e contratação da obra de Implantação da Av. Beira Mar de São José.

Não se vislumbra risco na obtenção de licenciamento ambiental, porquanto já existe o segmento da Beira Mar Continental - Etapa II licenciado e implantado, com características similares ao da Av. Beira Mar de São José.

Com o EIA/RIMA concluído, será dado entrada no pedido de licença ambiental prévia (LAP) no IMA/SC. Ressalta-se que com a aprovação dos estudos será necessário a Audiência Pública, a ser definida pelo órgão licenciador. Após este processo a expectativa da obtenção desta licença será de até 3 meses.

Por fim, com a emissão da LAP, será protocolado o pedido de licença ambiental de instalação (LAI) no mesmo órgão licenciador, sendo que a previsão para emissão da licença é de até 3 meses.

Cumpre destacar também que com a emissão da LAI já será possível deflagrar o processo licitatório da obra.

Ademais, cabe ressaltar que toda a etapa de licenciamento da obra competirá ao IMA/SC e não ao IBAMA, conforme já descrito no item 5 .1.

Quanto à situação dos estudos socioambientais, considerando o escopo definido no termo de referência emitido pelo IMA, informa-se que já houve avanços em relação aos trabalhos de diagnóstico. Sendo realizadas campanhas de campo para coleta de dados dos meios físico , biótico e socioeconômico. Com a execução de coleta e análises da qualidade das águas, medições de ruídos e vibração, coleta de material biológico, além de levantamento de dados secundários e atividades de geoprocessamento (cartografia digital).

Destaca-se que a pesquisa de percepção do empreendimento junto às comunidades da área de estudo foi iniciada. Ao todo serão 400 entrevistas de campo, sendo que os primeiros resultados estão sendo compilados para entendimento dos resultados. Estão incluídas as associações de pescadores/maricultores.

Sendo fundamentais essas oitivas iniciais com a(s) comunidade(s) afetada(s), a qual contará também com a participação dos representantes das Associações Comunitárias e de Pescadores, para elucidação de dúvidas quanto ao empreendimento. Sendo que haverá a oportunidade para debate e discussão na audiência pública do EIA-RIMA.

Os estudos ambientais seguem em pleno desenvolvimento, além de tratativas com o demais órgão intervenientes como IPHAN, SPU, Capitania dos Portos. Destaca-se que já foi gerado processo junto ao IPHAN, na qual se espera a emissão do Termo de Referência Específico - TRE - vide Processo IPHAN SEI n° 01510.000773/2022-12.

O FONPLATA utiliza o Sistema de Avaliação e de Gestão de Riscos Ambientais e Sociais (SERAS), o qual está voltado para identificar e minimizar impactos ambientais e sociais, bem como conflitos com a população da área de intervenção dos projetos, resguardando, assim, a qualidade das operações e zelando pelo cumprimento das normas dos países-membros.

Quanto às políticas ambientais do agente financiador, o Programa utilizará o caderno de "Estratégia Socioambiental do FONPLATA" além das "Diretrizes Operacionais para a Gestão Socioambiental no Ciclo de Projetos do FONPLATA" como diretrizes socioambientais na execução do Programa.

Cabe registrar que as políticas ambientais do FONPLATA são de conhecimento do Município e são similares às normas nacionais para tal finalidade.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

A implantação da Avenida Beira Mar de São José gerará uma valorização imobiliária, desenvolvimento econômico e qualidade de vida à população josefense, atraindo o turismo, porquanto reduzindo o desconforto e o inconveniente dos constantes congestionamentos do trânsito na Via Expressa.

A oferta de equipamentos urbanos na região contribuirá para a melhoria da qualidade de vida, possibilitando aos habitantes o acesso a espaços públicos adequados, áreas verdes, atividades de lazer, dentre outros.

A implantação da Avenida também promoverá a geração de emprego e renda da população, através da abertura de novos estabelecimentos comerciais, restaurantes, bares no entorno, espaços, hoje, impróprios para este fim.

Assim, os benefícios das ações propostas têm grande impacto nas comunidades beneficiárias do Programa proposto, pois contribuem para o bem estar da população, com melhores condições de deslocamento e convívio social.

Cabe ressaltar que as desapropriações não englobam residências, portanto não terá impacto negativo sobre as famílias da região.

Não há impactos sociais negativos resultantes das "melhorias" nas vias de acesso, porquanto serem todas já implantadas e que serão objeto de ajustes uma vez que se conectarão com as vias (marginais) da Avenida Beira Mar de São José. Atualmente conectam-se com as principais vias dos bairros.

Na área de intervenção do Programa não foram identificadas populações de indígenas ou de quilombolas.

Quanto às políticas sociais do agente financiador, o Programa utilizará o caderno de "Estratégia Socioambiental do FONPLATA" além das "Diretrizes Operacionais para a Gestão Socioambiental no Ciclo de Projetos do FONPLATA" como diretrizes socioambientais na execução do Programa.

Cabe registrar que as políticas sociais do FONPLATA são de conhecimento do Município e são similares às normas nacionais para tal finalidade.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

Não será necessária a realização de reassentamentos, visto que a implantação das obras do Programa não requer a remoção de famílias .

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN

Informações relevantes

- 27/12/2023: Autorizado na 168ª Cofiex, em 06/09/2023, conforme Resolução Cofiex nº 48, de 06 de setembro de 2023 (SEI 37165871).