Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Projeto do Estado de São Paulo - Obras Civis da Expansão da Linha 2-Verde

Nº Carta Consulta: 60998
Processo: 03101.000182/2024-54
Mutuário: Estado de São Paulo
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Data de Recebimento: 31 de Janeiro de 2024

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 75.000.000,00
Fontes Externas:
Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe - CAF: US$ 300.000.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 03
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 05
2.1. TÍTULO 05
2.2. TÍTULO ABREVIADO 05
2.3. MUTUÁRIO 05
2.4. TIPO OPERACAO 05
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 05
2.6. PROJETO/INDICADORES 06
2.7. PROJETO/COMPONENTES 08
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 09
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 13
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 13
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 15
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 24
3. FINANCIAMENTO 24
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 24
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 25
4. EXECUÇÃO 25
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 25
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 27
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 27
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 27
5. RISCOS 28
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 28
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 28
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 29
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 29
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 32
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 34
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 34

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

A rede de transporte sobre trilhos tem um papel estratégico na estruturação da mobilidade urbana da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), composta pela capital e 38 municípios com aproximadamente 21 milhões de habitantes. Dada sua relevância estratégica, o Projeto da Linha 2-Verde foi referendado no Novo PAC como projeto de interesse nacional, conforme Resolução CGPAC nº 1 de 19/12/ 2023, publicada no D.O.U em 21/12/2023. Destaca-se, entretanto, que não há previsão de recursos do PAC para o trecho sobre o qual é solicitado o presente financiamento. Nesse contexto, cabe ao Governo do Estado de São Paulo promover a expansão da rede e definir diretrizes para o planejamento, implantação e organização de um sistema de transporte sustentável de alta capacidade como o do Metrô.

PROBLEMA ATUAL

Na RMSP a dinâmica dos deslocamentos é caracterizada por um movimento pendular, ou seja, ocorre o deslocamento cotidiano de pessoas que partem de bairros dormitórios nos horários de pico da manhã e realizam o percurso inverso no pico da tarde, provocando nesses períodos superlotação dos sistemas de transportes, longo tempo despendido nos trajetos e congestionamentos de ruas e avenidas .

Considerando que os veículos são fonte de emissão de poluentes atmosféricos e gases do efeito estufa, causadores de congestionamentos e geram impactos negativos ao meio ambiente e à saúde da população, tornam-se oportunos os investimentos em alternativas de transportes sustentáveis como o transporte sobre trilhos.

O eixo leste da RMSP, onde se localiza a expansão da Linha 2-Verde, é atendido atualmente por um sistema de transporte metroferroviário composto pelas Linhas 3-Vermelha e 15-Prata do Metrô, pelas Linhas 11-Coral e 12-Safira da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), todas com traçado radial, conectando regiões periféricas e socialmente vulneráveis ao centro da cidade de São Paulo. O sistema de ônibus que atende essa região, inclusive as linhas que possuem integração nos terminais das estações da Linha 3-Vermelha, também possuem diretriz radial de operação.

Antes da pandemia da COVID19, o sistema de ônibus transportava, na zona leste de São Paulo, cerca de 1,2 milhão de passageiros dia, enquanto a Linha 3-Vermelha apresentava uma demanda diária próxima de 1,3 milhão e a Linha 11-Coral atendia cerca de 900 mil passageiros por dia, totalizando 3,4 milhões de passageiros transportados diariamente, no eixo Leste da RMSP. A aferição dos números pós pandemia carece do processamento dos dados coletados na pesquisa Origem-Destino 2023, com conclusão prevista para novembro/ 2024.

Tais números indicam a importância e a pertinência da ampliação da oferta de infraestrutura de transporte público nessa região, pautada em alternativas sustentáveis do ponto de vista ambiental e social.

Além de promover ganhos à qualidade de vida e ao meio ambiente, investimentos na infraestrutura de transporte ampliam o acesso a oportunidades de trabalho, estudo, saúde e a outros serviços públicos e privados. Quando esta infraestrutura é deficiente ou distribuída de forma desequilibrada, os segmentos mais vulneráveis da população enfrentam maiores dificuldades em acessar tais oportunidades. Esta dinâmica reflete a distribuição do uso e da valorização do solo em regiões adensadas como a RMSP, uma vez que o custo de moradia nas periferias é consideravelmente menor e, portanto, abriga a maior parte das habitações de alcance social. Contudo, é na região central que se concentram os postos de trabalho e instituições de ensino, impondo à população mais pobre o custo de longos deslocamentos. Neste contexto, o transporte público age como um instrumento de redução da desproporcionalidade no uso do solo, diminuindo as barreiras de acesso dos moradores das periferias às regiões de interesse e oportunidades.

Considerando o contexto do transporte urbano da RMSP, o Governo do Estado de São Paulo vem desenvolvendo e implantando um programa de expansão da rede metroviária visando ampliar a mobilidade, disponibilizar novas alternativas de deslocamento, preservar o meio ambiente e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida da população. Assim, em 17/01/2020, o Governo do Estado de São Paulo autorizou o Metrô a emitir as Ordens de Serviço para o início das obras de expansão da Linha 2-Verde entre Vila Prudente e Penha, considerando o projeto como prioritário.

A expansão da Linha 2-Verde até Penha conta com um financiamento da Corporação Andina de Fomento (CAF), de US$ 550,0 milhões, assinado em 15/09/2022, cujos recursos são destinados majoritariamente às obras civis. O esgotamento dos recursos está previsto para o primeiro semestre de 2024, necessitando assim uma operação de crédito adicional visando garantir a continuidade das obras civis, dos lotes 1 ao 6. Desta forma, considerando os valores a realizar exclusivamente com obras civis entre 2024 e 2028, estimados em US$ 875,8 milhões, faz-se oportuno a viabilização de uma nova operação de crédito no valor de até US$ 300,0 milhões.

ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO (IDH)

De acordo como o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o IDH do Município de São Paulo em 2010 é de 0,805, enquanto o do Estado de São Paulo em 2021 é de 0,806.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

SOLUÇÃO PROPOSTA

A expansão da Linha 2-Verde é um projeto estratégico para o atendimento da demanda por transporte de alta capacidade na RMSP, motivo pelo qual foi incluído no Novo PAC dentro do eixo Mobilidade Urbana Sustentável. A sua implantação, em virtude do seu traçado perimetral, promoverá o equilíbrio da distribuição dos passageiros entre as linhas metroferroviárias existentes, reduzirá o tempo despendido nos trajetos, a dependência por outros modos de transporte movidos a combustíveis fósseis e ampliará o atendimento a passageiros de regiões carentes de mobilidade. No anexo 1 é apresentado o esquema da Linha 2-Verde, seu traçado e o Mapa da Rede Metropolitana em Operação e Implantação.

Como alternativa à atual configuração radial do sistema de transporte público no eixo leste da RMSP e visando elevar a oferta de transporte na região, o Metrô de São Paulo, a partir dos seus estudos de demanda e simulações, desenvolveu o projeto de expansão da Linha 2-Verde, entre as Estações Vila Prudente e Dutra (município de Guarulhos). Para tanto, dividiu sua implantação em duas fases, sendo que a primeira, considerada um projeto prioritário, em plena execução e associado ao pleito desta Carta Consulta, estende-se da atual Estação Vila Prudente até a futura Estação Penha, o que corresponde a um prolongamento de 8,3 quilômetros, com 8 novas estações, com as obras civis divididas em 6 lotes. Em relação à segunda fase do empreendimento, entre Penha e Dutra, atualmente estão em desenvolvimento os estudos preliminares, projetos e contratações.

As obras civis da primeira fase da expansão da Linha 2-Verde, distribuídas nos 6 lotes contratados em setembro de 2014, os respectivos serviços de supervisão de obras, análise de projetos executivos e desvios de tráfego do sistema viário estão orçados em US$ 875,8 milhões para o período de 2024 e 2028. Considerando que estes contratos contam atualmente com um financiamento da Corporação Andina de Fomento (CAF), formalizado em 15/09/2022, cujo esgotamento dos recursos ocorrerá no primeiro semestre de 2024, uma operação de crédito adicional de até US$ 300,0 milhões viabilizaria cerca de 34,3% da necessidade de recursos estimada para o período. O anexo 2 apresenta o cronograma financeiro da operação de crédito.

Assegurar as condições financeiras necessárias ao avanço físico das obras civis é indispensável para as demais etapas do empreendimento, uma vez que é necessária a compatibilização do cronograma de execução de obras civis com o de implantação dos sistemas de sinalização CBTC, de alimentação elétrica, auxiliares, telecomunicações e o recebimento dos 22 novos trens necessários à operação comercial da Linha 2-Verde até a Estação Penha.

Portanto, são propostas as seguintes soluções:

(a) Continuidade das obras civis, contemplando estruturas, acabamento e via permanente;

(b) Prestação de serviços de apoio à implantação, operacionalização e monitoramento dos desvios de tráfego do sistema viário;

(c) Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio à supervisão, fiscalização e controle das obras civis dos lotes 1 a 6 do empreendimento;

(d) Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia e arquitetura para análise técnica dos projetos executivos de obras civis e documentação técnica da via permanente;

(e) Disponibilização de espaços para serviços públicos e pontos comerciais para atendimento da população.

RESULTADOS ESPERADOS

O prolongamento da Linha 2-Verde proporcionará o equilíbrio da demanda do sistema de transporte que atende o eixo leste da RMSP, diminuindo a dependência por meios de transporte sobre pneus. Estima-se uma redução de cerca de 30% no volume de ônibus necessários ao atendimento da região, uma vez que algumas linhas poderão ser seccionadas, outras farão retornos operacionais e outras poderão ser canceladas e seus atendimentos supridos diretamente pela Linha 2-Verde, contribuindo para a redução de congestionamentos, da quantidade de acidentes, do consumo de combustíveis e das emissões de poluentes e gases do efeito estufa.

Dada a impossibilidade física e operacional de aumento de capacidade de carregamento das linhas do sistema sobre trilhos e sobre pneus que já atendem ao eixo leste da RMSP, a implantação de novas alternativas de deslocamento é a solução mais viável para lidar com a saturação do sistema de transporte. A expansão da Linha 2-Verde quando concluída assumirá um traçado em arco caracterizando uma ligação perimetral como alternativa aos deslocamentos radiais. Como consequência, minimizará a saturação da Linha 3-Vermelha em cerca de 5,8 mil passageiros por hora no sentido mais carregado (Leste-Oeste) e da Linha 1-Azul em cerca de 7,2 mil passageiros no sentido Norte-Sul.

A expansão da Linha 2-Verde permitirá distribuir de forma mais homogênea a demanda de passageiros que buscam as regiões da Avenida Paulista, do ABC (sudoeste da RMSP), de Santo Amaro (zona sul de São Paulo) e de outros subcentros da RMSP, evitando que os passageiros cruzem o centro da cidade para alcançar os seus destinos, reduzindo assim a sobrecarga dos modos de transporte disponíveis.

Ao possibilitar uma melhor distribuição do fluxo de passageiros pelo sistema de transporte metroferroviário, a expansão da Linha 2-Verde reduzirá o tempo de viagem para os passageiros que partem da porção leste da RMSP em direção a outros polos de interesse, a sobrecarga dos meios de transporte e possibilitará a oferta de um transporte com maior eficiência energética. Quando em operação, a demanda prevista da Linha 2 - Verde deverá passar dos atuais 710.000 passageiros/dia para cerca de 1,2 milhão passageiros/dia (cenário 2028). O incremento no número de passageiros, detalhado para cada nova estação bem como transferências de outras linhas e intermodais, esta detalho no Anexo 15.

SUSTENTABILIDADE

Estimou-se um valor anual de R$ 45,2 milhões (base 2023) para os custos de operação e manutenção do trecho de expansão (Vila Prudente a Penha) decorrentes de gastos com pessoal, energia elétrica, materiais e gastos gerais (limpeza, vigilância e outros serviços). Estes gastos serão cobertos com o incremento da demanda de passageiros e com a redução prevista dos custos operacionais decorrente da implantação do nível de automação GoA4, que permitirá a otimização da atuação das equipes de manutenção, a redução de aproximadamente 280 operadores de trem de um total de 400 operadores necessários, caso a operação fosse em GoA2. O anexo 3 descreve as principais diferenças entre os níveis de automação GoA2 e GoA4.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS

No âmbito federal, a expansão da Linha 2-Verde foi incluída entre as ações do Novo Plano de Aceleração do Crescimento - Novo PAC, com intuito de facilitar a contratação de financiamentos internacionais, uma vez que não há previsão de recursos do PAC para esta fase do empreendimento. As ações orçamentárias para a expansão da Linha 2- Verde, entre Vila Prudente e Penha estão inseridas no Programa 3708 do Plano Plurianual para 2020-2023 (vide anexo 4A), aprovado na ALESP pela Lei 17.262/2020. O Programa 3708 é denominado Expansão, Modernização e Operação do Transporte Metroviário - PITU em Marcha. Em relação ao PPA 2024-2027, cujas normas de elaboração constam no Decreto 67.649/2023, fazem parte dos seus objetivos estratégicos a ampliação da infraestrutura de transportes e mobilidade urbana. O novo PPA foi aprovado como Lei nº 17.898, de 09 de abril de 2024 e inclui a expansão da Linha 2-Verde no produto 2302 - OBRAS E SISTEMAS DA EXPANSÃO DA LINHA 2-VERDE IMPLANTADOS, conforme anexo 4C.

No âmbito da Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM), a expansão da Linha 2-Verde integra as propostas do Plano Integrado de Transporte Urbano (PITU). Este instrumento de planejamento estratégico do transporte urbano de passageiros e mobilidade na RMSP tem por objetivo desenvolver programas de implantação e expansão da rede de transporte sobre trilhos.

A expansão da Linha 2-Verde está alinhada ao Plano de Ação Climática e desenvolvimento sustentável do Estado de São Paulo-PAC-2050, por meio de ações previstas para o setor de transporte. Entre elas, destacam-se a ação TRA2: Redução das emissões do transporte coletivo de passageiros, especificamente a sub ação TRA2.4: Mudança de modal para transporte metroviário e ferroviário e a ação TRA4: Planejamento urbano inteligente, especificamente para a sub ação TRA4.2: Incentivo a mudanças de comportamento (maior utilização de transporte público e combinação de transporte público e mobilidade ativa), conforme consta na tabela 6 do PAC-2050 (anexo 5, página 40) .

CONTRAPARTIDA

A contrapartida será aportada com recursos provenientes de receitas tributárias previstas nos artigos 155, 157 e 159, inciso I, (b), da Constituição Federal, conforme estabelecido na Resolução nº 3, de 29 de maio de 2019 ? COFIEX.

A contrapartida local para o período de execução do projeto supera 20,0% do total da operação de crédito, o que atende ao estabelecido no inciso II do art. 1 da Resolução nº 3/2019, da COFIEX, que estabelece a contrapartida mínima de 20% do valor orçado do programa objeto de financiamento, com origem em recursos tributários do tomador.

Os recursos de contrapartida estão classificados na funcional programática nº 26.453.0001.1695.2288, para a Linha 2-Verde, trecho Vila Prudente - Penha, prevista na LOA do exercício de 2024 (Lei Estadual 17.863/2023).

TAXA DE CÂMBIO ADOTADA

Valores orçados considerando US$ 1,00 = R$ 4,9349 de 30/11/2023.

2. Projeto

2.1. Título
Projeto do Estado de São Paulo - Obras Civis da Expansão da Linha 2-Verde

2.2. Título Abreviado
Obras Civis da Expansão da Linha 2-Verde

2.3. Mutuário
Estado de São Paulo

2.4. Tipo Operacao
Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
OBJETIVO GERAL

O Projeto tem o objetivo de oferecer melhores condições de bem-estar social à população da Região Metropolitana de São Paulo, por meio de melhorias das condições de mobilidade urbana na porção leste da cidade, mediante a continuidade das obras civis em execução para expansão da Linha 2-Verde do Metro.

OBJETIVO ESPECÍFICO

a) Aumentar em cerca de 320 mil (aproximadamente 37%) a quantidade de passageiros transportados na Linha 2-Verde a partir do ano 2028 - ver Indicador 1;

b) Aumentar em cerca de 220 mil (aproximadamente 5,1%) o ingresso de passageiros no sistema de metrô a partir do ano 2028 - ver indicador 2;

c) Reduzir em aproximadamente 10 minutos o tempo médio de viagem ponderado do cidadão lindeiro à linha a partir do ano 2028 (Vila Prudente Penha) - ver Indicador 3;

d) Reduzir em aproximadamente 28 segundos o tempo médio de espera para embarque na Linha 2-Verde a partir do ano 2028 (Vila Prudente Penha) - ver Indicador 4;

e) Reduzir as transferências nas Estações Sé, Brás e Luz, a partir do ano 2028, em pelo menos 120 mil passageiros por dia, por meio da maior utilização da Linha 2-Verde - ver Indicador 5;

f) Reduzir as emissões de poluentes atmosféricos na RMSP, a partir do ano de 2028, em aproximadamente 34 mil toneladas por ano - ver Indicador 6;

g) Reduzir o consumo de combustíveis (diesel, etanol e gasolina) na RMSP, a partir do ano de 2028, em aproximadamente 15 milhões de litros por ano - ver Indicador 7;

h) Reduzir as horas gastas em deslocamentos por cidadãos na RMSP, a partir do ano 2028, em aproximadamente 53 milhões de horas por ano - ver Indicador 8;

i) Aumentar em aproximadamente 30% a existência de pontos comerciais na Linha 2-Verde a partir do ano 2029 (2º ano de operação) - ver Indicador 9;

j) Aumentar em aproximadamente 140% as receitas anuais não tarifárias provenientes da Linha 2-Verde a partir do ano 2029 (2º ano de operação) - ver Indicador 10;

l) Reduzir o índice de ocupação máxima da Linha 3-Vermelha em horário de pico em aproximadamente 4 passageiros por metro quadrado (redução de 35%) - ver Indicador 11;

Observações sobre objetivos específicos e indicadores:

Como apontado no Anexo 6, alguns dos números considerados nos objetivos específicos e indicadores dependem de variáveis dinâmicas empregadas em calculados e modelagens estatísticas computacionais cujos resultados estão sujeitos a variações.

No Metrô de São Paulo os indicadores de um projeto são calculados para uma projeção em um tempo futuro, quando da conclusão, operação e maturação do projeto (2028), sem a existência do projeto (linha de base) e com a existência do projeto (meta).

Os prazos das metas apresentadas são superiores ao período de execução do projeto devido ao fato de que o financiamento em pleito não corresponder a integralidade dos recursos necessários para a conclusão das ações previstas, sendo que o projeto contará com outras fontes de recursos para a sua conclusão.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Indicador 1 - Número de passageiros transportados na Linha 2 em 2028 (Vila Madalena - Penha) (Consultar anexo 6 para detalhamento dos indicadores)	Passageiros transportados em dias úteis na Linha 2 sem a expansão (linha base) e com a expansão (meta)	Passageiros/dia	864.661,00	1.184.025,00
Indicador 2 - Ingressos de passageiros no sistema do Metrô em 2028	Ingressos de passageiros em dia útil no sistema do Metro sem a expansão (linha base) e com a expansão (meta)	Ingressos de passageiro	4.353.402,00	4.573.981,00
Indicador 3 - Tempo médio de viagem ponderado no lindeiro a partir de 2028 (Vila Prudente Penha)	Tempo médio de viagem sem a expansão (linha base) e com a expansão (meta)	Minutos	30,08	19,48
Indicador 4 - Tempo médio de espera para embarque na Linha 2 a partir de 2028	Aferição do intervalo entre trens ("Headway")	Segundos	128,00	100,00
Indicador 5 - Transferências nas Estações Sé, Brás e Luz em 2028	Transferências médias em dias úteis sem a expansão (linha base) e com a expansão (meta)	Passageiros	770.000,00	650.000,00
Indicador 6 - Redução das emissões atmosféricas a partir de 2028	Comparativo entre a redução de emissões atmosféricas da malha metroferroviária sem a linha operante e, futuramente, a redução total da malha com a linha operante	Toneladas/ano	1.376.316,00	1.410.873,00
Indicador 7 - Redução do consumo de Combustíveis (diesel, etanol e gasolina) em 2028 na RMSP	Comparativo entre a redução no consumo de combustíveis atual da malha metroferroviária sem a linha operante e, futuramente, a redução total da malha com a linha operante	Litros/ano	626.025.521,00	641.669.487,00
Indicador 8 - Ganho social em termos de tempo deslocamento a partir de 2028, na RMSP	Comparativo entre ganhos sociais totais em termos de tempo de deslocamento atual da malha metroferroviária sem a linha operante e, futuramente, com a linha operante	Horas/ano	1.023.825.592,00	1.077.471.531,00
Indicador 9 - Pontos comerciais nas dependências das estações da Linha 2 até 2029 (2º ano de operação)	Percentual de novos pontos comerciais após expansão (ano 2029 - 2º ano de operação)	Percentual	0,00	30,00
Indicador 10 - Receitas anuais não tarifárias provenientes da Linha 2 até 2029 (2º ano de operação)	Receitas anuais não tarifárias auferidas atualmente (ano 2023) versus após expansão (ano 2029 2º ano de operação)	R$	1.258.000,00	3.055.000,00

Indicador 11 - Índice de ocupação na Linha 3-Vermelha em 2028	Passageiros em pé/m² em hora pico da manhã atualmente versus após aumento da oferta com a intervenção	Passageiros/m²	11,30	7,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - OBRAS CIVIS	**367.578.143,00**
P - LOTE 1 - TRECHO ENTRE FALCHI GIANINI ATE ESTACAO PENHA E TUNEIS DE VSE COM SHIELD	236.315.173,00
P - LOTE 2 - ESTACAO PENHA INTEGRACAO METRO X CPTM - VSE PADRE ANTONIO	69.615.358,00
P - LOTE 3 - ESTAÇÕES : ORFANATO, SANTA CLARA E PATEO ESTACIONAMENTO TRENS	27.989.794,00
P - LOTE 4 - POÇO CAPITAO E VSE COXIM	8.109.471,00
P - LOTE 5 - ESTAÇÕES: SANTA ISABEL E GUILHERME GIORGI - ACABAMENTO	7.189.938,00
P - LOTE 6 - ESTAÇÃO ARICANDUVA	18.358.409,00
C - AUDITORIA, GERENCIAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS	**7.421.857,00**
P - DESVIOS DE TRÁFEGO DO SISTEMA VIÁRIO	1.004.002,00
P - AUDITORIA EXTERNA	23.816,00
P - SUPERVISÃO DE OBRAS	4.142.119,00
P - GERENCIAMENTO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS CIVIS	2.251.920,00
Total dos Componentes	**375.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - OBRAS CIVIS

Execução de obras civis dos Lotes 1 ao 6 ao longo dos 8,3 quilômetros do prolongamento da Linha 2-Verde entre as Estações Vila Prudente (exclusive) e Penha (inclusive). Contempla estruturas e acabamento das 8 novas estações, poços de ventilação e saída de emergência - (VSE), via permanente, escavação de túneis com utilização de tuneladora e na modalidade NATM (New Austrian Tunnelling Method).

O anexo 7, apresenta o escopo de cada um dos lotes de obra civil.

P - LOTE 1 - TRECHO ENTRE FALCHI GIANINI ATE ESTACAO PENHA E TUNEIS DE VSE COM SHIELD

Execução das obras civis, contemplando estrutura, acabamento e via permanente, no trecho entre o VSE Falchi Gianini (exclusive) e a Estação Penha (exclusive) da Linha 2-Verde. No Total serão escavados 6,6 km de túneis em Shield, que somados aos aproximadamente 900 metros aos trechos de via das estações (plataformas) e dos túneis dos VSEs resultam na extensão total de 7,5 quilômetros de linha entre Falchi Gianini e Penha. A tuneladora partiu da Vala do Complexo Rapadura, que recebe esse nome por ser uma base de manutenção, estacionamento de trens, Ventilação e Saída de Emergência (VSE). Também é escopo do lote mais 5 Ventilações e Saídas de Emergência (VSEs): VSE Madrid, VSE Cestari, VSE João Prioste, VSE Júlio Colaço e VSE Soares Neiva. Além disso, esse lote é responsável pela construção da Estação Vila Formosa, com mais de 20 mil metros quadrados de área construída

P - LOTE 2 - ESTACAO PENHA INTEGRACAO METRO X CPTM - VSE PADRE ANTONIO

Execução das obras civis, contemplando, na Fase 1, estrutura, acabamento e via permanente, no trecho entre a estação Penha (inclusive) e o VSE Padre João (inclusive) da Linha 2-Verde. No total serão implantados 0,4 quilômetros de túneis de via, que somados aos aproximadamente 100 metros de extensão da Vala Penha e do túnel de ligação do VSE, resultam em 0,5 quilômetros de linha. Também é escopo uma vala e aproximadamente 0,4 quilômetro de túnel de estacionamento. Na Fase 1 também é escopo do lote a construção da Estação Penha, abrangendo a estação da Linha 2-Verde, a construção de uma estação de integração para a Linha 11-Coral e a integração de ambas com a estação Penha atualmente existente, da Linha 3-Vermelha, no total somando mais de 35 mil metros quadrados de área construída.

P - LOTE 3 - ESTAÇÕES : ORFANATO, SANTA CLARA E PATEO ESTACIONAMENTO TRENS

Execução das obras civis, contemplando estruturas e acabamento das Estações Orfanato e Santa clara (antiga Água Rasa) e 0,3 quilômetro de túnel NATM via dupla entre o prolongamento existente após a Estação Vila Prudente e o VSE Falchi Gianini da Linha 2-Verde. Além disso, será construído a partir do VSE Falchi Gianini um estacionamento de trens subterrâneo para até 6 trens. Tanto a Estação Orfanato quanto a Estação Santa Clara possuirão aproximadamente 18 mil metros quadrados de área construída cada uma.

P - LOTE 4 - POÇO CAPITAO E VSE COXIM

Execução de obras civis, contemplando estruturas e acabamento do Poço Capitão, da Estação Anália Franco e do VSE Coxim. A partir do Poço Capitão serão escavados o túnel de transição sul, com aproximadamente 100 metros de comprimento e o túnel singelo sul, com aproximadamente 240 metros de comprimento. A partir do VSE Coxim serão escavados o túnel de transição norte, com aproximadamente 70 metros e o túnel singelo norte, com aproximadamente 420 metros. A Estação Anália Franco possuirá no total aproximadamente 18 mil metros quadrados de área construída.

P - LOTE 5 - ESTAÇÕES: SANTA ISABEL E GUILHERME GIORGI - ACABAMENTO

Execução das obras civis, contemplando estruturas e acabamento das Estações Santa Isabel (antiga Guilherme Giorgi), com aproximadamente 17 mil metros quadrados de área construída e Estação Guilherme Giorgi (antiga Nova Manchester), com aproximadamente 12 mil metros quadrados de área construída.

P - LOTE 6 - ESTAÇÃO ARICANDUVA

Execução das obras civis, contemplando, na Fase 1, estruturas e acabamento da Estação Aricanduva, com aproximadamente 19 mil metros quadrados de área construída.

C - AUDITORIA, GERENCIAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS

Este componente abrange os serviços de apoio à implantação, operacionalização e monitoramento dos desvios de tráfego do sistema viário nas proximidades dos canteiros de obras; serviço de auditoria independente do projeto e emissão de relatório anual; serviços especializados de engenharia para apoio à supervisão, fiscalização e controle das obras civis; serviços especializados de engenharia e arquitetura para análise técnica dos projetos executivos de obras civis.

P - DESVIOS DE TRÁFEGO DO SISTEMA VIÁRIO

Prestação de serviços de apoio à implantação, operacionalização e monitoramento dos desvios de tráfego do sistema viário nos locais necessários para implantação das obras civis do empreendimento da Linha 2-Verde, no trecho entre a Estação Vila Prudente (exclusive) e o VSE Padre João (inclusive) da Linha 2-Verde.

P - AUDITORIA EXTERNA

Serviços de auditoria independente do projeto a fim de verificar o cumprimento do contrato de financiamento e a adequada utilização dos recursos, sejam estes provenientes da CAF ou da contraparte local. Tal empresa será responsável pela preparação dos relatórios anuais de auditoria externa devendo incluir, no mínimo, a verificação dos seguintes aspectos: Utilização dos recursos do empréstimo da CAF e da contrapartida local; cumprimento do contrato de financiamento; cumprimento das obrigações estipuladas nos contratos de obras civis e supervisão, inclusive os aspectos ambientais e sociais; procedimentos de contratação e aquisição utilizados em conformidade com o contrato de empréstimo e legislação aplicável.

P - SUPERVISÃO DE OBRAS

Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia para apoio à supervisão, fiscalização e controle das obras civis dos lotes 1 a 6 do empreendimento da Linha 2-Verde, no trecho entre a Estação Vila Prudente e o VSE Padre João.

P - GERENCIAMENTO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS CIVIS

Prestação de serviços técnicos especializados de engenharia e arquitetura para análise técnica dos projetos executivos de obras civis e documentação técnica da via permanente e sua homologação para o empreendimento da Linha 2-Verde, no trecho entre a estação Vila Prudente (exclusive) e o VSE Padre João (inclusive).

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	**-**	**-**	**367.578.143,00**	**98,02**
P- LOTE 1 - TRECHO ENTRE FALCHI GIANINI ATE ESTACAO PENHA E TUNEIS DE VSE COM SHIELD	m²	27.500,00	236.315.173,00	63,02
P- LOTE 2 - ESTACAO PENHA INTEGRACAO METRO X CPTM - VSE PADRE ANTONIO	m²	35.000,00	69.615.358,00	18,56
P- LOTE 3 - ESTAÇÕES : ORFANATO, SANTA CLARA E PATEO ESTACIONAMENTO TRENS	m²	18.000,00	27.989.794,00	7,46
P- LOTE 4 - POÇO CAPITAO E VSE COXIM	m²	18.000,00	8.109.471,00	2,16
P- LOTE 5 - ESTAÇÕES: SANTA ISABEL E GUILHERME GIORGI - ACABAMENTO	m²	29.000,00	7.189.938,00	1,92
P- LOTE 6 - ESTAÇÃO ARICANDUVA	m²	19.000,00	18.358.409,00	4,90
Consultoria	**-**	**-**	**1.027.818,00**	**0,27**
P- DESVIOS DE TRÁFEGO DO SISTEMA VIÁRIO	Relatórios Mensais	24,00	1.004.002,00	0,27
P- AUDITORIA EXTERNA	Relatórios Anuais	4,00	23.816,00	0,01
Serviços que Não de Consultoria	**-**	**-**	**6.394.039,00**	**1,71**
P- SUPERVISÃO DE OBRAS	Relatórios Mensais	36,00	4.142.119,00	1,10
P- GERENCIAMENTO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS CIVIS	Relatórios Mensais	36,00	2.251.920,00	0,60
Total Geral	**-**	**-**	**375.000.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

Como mencionado, o Empreendimento Linha 2-Verde compreende duas fases. A Fase 1, de Vila Prudente a Penha, e a Fase 2, de Penha a Dutra. A Fase 1 conta com obra civil (lotes 1 ao 6) em plena execução. A evolução acumulada até novembro de 2023, equivale a 33,84 %.

O anexo 8 corresponde ao cronograma de implantação de todas as fases de implantação da expansão da Linha 2-Verde até Penha.

Para o controle e monitoramento dos empreendimentos de expansão, o Metrô de São Paulo desenvolveu um modelo de gestão com base no Ciclo de Vida do projeto. Este modelo divide a implantação do empreendimento em cinco fases conforme detalhado a seguir:

ETAPAS REALIZADAS

FASE 1 - VALIDAÇÃO

Evolução: 100% concluída

Esta fase é composta pelas seguintes etapas:

Revisão e validação do projeto funcional/anteprojeto;

Obtenção de licenças ambientais prévias;

Licitações: Projetos básicos de obras civis, sistemas e via permanente. Licitações para contratação de serviços de sondagens, ensaios geotécnicos, levantamento de dados básicos, topográficos, dados cadastrais, emissão de laudo macro, ensaios de vibrações e ruídos.

FASE 2 - DETALHAMENTO

Evolução: 100% concluída

Esta fase é composta pelas seguintes etapas:

Elaboração do projeto básico de obras civis (obra bruta, arquitetura e via permanente);

Elaboração dos projetos de sistemas (sinalização e controle, alimentação elétrica, auxiliares e telecomunicações);

Elaboração do projeto de material rodante.

FASE 3 - LICITAÇÃO E OBTENÇÃO DE ÁREAS

Evolução: 89,6% concluída

Esta fase é composta pelas seguintes etapas:

Reassentamentos: Concluída;

Obtenção de licenças ambientais de instalação: Concluída, exceto para a Subestação Primária de Energia Anália Franco e banco de dutos ;

Obtenção de autorizações de início de obras: Concluída, exceto para a Subestação Primária de Energia Anália Franco e banco de dutos;

Desapropriações: Concluída. Todos os imóveis privados foram imitidos na posse;

Publicação de Declaração de Utilidade Pública (DUP) contemplando os imóveis passíveis de desapropriação: Concluída;

Cadastro de imóveis sujeitos à desapropriação: Concluído;

Imissão na posse de imóveis particulares desapropriados: Concluído (227 imóveis);

Restam pendências em relação a 4 dos 7 imóveis públicos ocupados pelas obras da Linha 2-Verde. Estes 4 imóveis estão em processo de formalização de propriedade pelo Metrô de São Paulo junto à Prefeitura de São Paulo (PMSP). Trata-se de pendências não impeditivas para a implantação do projeto, visto que as obras já estão mobilizadas em todas as áreas necessárias.

Licitações: Em andamento, com 52,7% de evolução contemplando os itens a seguir:

Projeto executivo, obras civis e via permanente: Licitações concluídas;

Sistemas de alimentação elétrica, auxiliares e de telecomunicações: Proposta comercial em análise.

Sistema de sinalização e controle CBTC: Edital concluído. (contratação por inexigibilidade);

Material rodante: Edital concluído para publicação. O edital para aquisição de material rodante contempla a aquisição de 44 trens, dos quais 22 trens serão incorporados a frota operacional da Linha 2-Verde e contarão com recursos financeiros provenientes de operação de crédito com bancos nacionais e do tesouro estadual.

FASE 4 - IMPLANTAÇÃO (EM ANDAMENTO) PARTE DO OBJETO DESTA CARTA CONSULTA

Evolução: 23,1% de conclusão.

Esta fase é composta pelas seguintes etapas:

O anexo 9 apresenta o relatório fotográfico das obras referente a novembro de 2023.

Poço da Ventilação e Saída de Emergência (VSE) Falchi Gianini: escavação do túnel de estacionamento e túnel de via;

Estação Orfanato: escavação dos túneis do corpo da estação, revestimento secundário do túnel de interligação do acesso secundário;

VSE Madrid: revestimento secundário do túnel de ligação;

Estação Santa Clara: escavação dos túneis do corpo da estação, estruturas de concreto das salas técnicas e estruturas de concreto da vala do acesso secundário;

VSE Cestari: tratamento para passagem da Tuneladora;

Poço Capitão: escavação do túnel de transição e do túnel singelo;

Estação Anália Franco: escavação, estruturas de concreto, revestimento secundário e impermeabilização da vala do corpo da estação, remanejamento da rede de drenagem e execução da pavimentação da 1ª etapa do desvio de tráfego;

VSE Coxim: escavação do túnel de transição norte e do túnel singelo;

Estação Vila Formosa: viga de coroamento do canal de ventilação e escavação, impermeabilização e tratamento nos túneis da chegada e partida da tuneladora;

Complexo Rapadura: execução dos pré-furos e corte da parede para escavação do túnel NATM;

Estação Santa Isabel: escavação em NATM dos túneis do corpo da estação;

VSE João Prioste: escavação e revestimento primário do poço;

Estação Guilherme Giorgi: laje de fundo e impermeabilização da vala do corpo da estação e revestimento secundário do túnel de interligação do acesso secundário;

VSE Júlio Colaço: escavação do túnel de ligação;

Estação Aricanduva: escavação dos poços do corpo da estação e vigas transversais;

VSE Soares Neiva: impermeabilização do poço;

Estação Penha: impermeabilização e revestimento secundário do corpo da estação e escavação da vala de interligação com a futura estação da CPTM;

Vala Penha: laje de fundo e impermeabilização da vala;

VSE Padre João: execução paralisada. Ordem de serviço suspensa. Aguardando conclusão do processo jurídico do Condomínio Bandeirantes em razão à precariedade estrutural de imóvel lindeiro;

Partida da tuneladora na vala do Complexo Rapadura: Iniciada a escavação em 25/11/23, no trecho Complexo Rapadura VSE Falchi Gianini, sentido Estação Vila Formosa.

Implantação de sistemas de sinalização CBTC, alimentação elétrica, auxiliares e de telecomunicações: Não iniciada (em processo de contratação);

Fabricação e comissionamento de material rodante: Não iniciada (em processo de contratação).

Nota: Todas as informações sobre evolução citadas acima se referem ao acumulado até novembro de 2023.

FASE 5 - ENCERRAMENTO

Não iniciada.

Esta fase consiste em elaborar a programação da transferência da linha para as gerências de Operação e Manutenção e a conclusão de todas as entregas planejadas, resultando na formalização do encerramento do empreendimento.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Estadual/Municipios

Estado de São Paulo (MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DA SERRA, MUNICIPIO DE ARUJA, MUNICIPIO DE BARUERI, MUNICIPIO DE BIRITIBA-MIRIM, MUNICIPIO DE CAIEIRAS, MUNICIPIO DE CAJAMAR, MUNICIPIO DE CARAPICUIBA, MUNICIPIO DE COTIA, MUNICIPIO DE DIADEMA, MUNICIPIO DE EMBU, MUNICIPIO DE EMBU-GUACU, MUNICIPIO DE FERRAZ DE VASCONCELOS, MUNICIPIO DE FRANCISCO MORATO, MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA, MUNICIPIO DE GUARAREMA, MUNICIPIO DE GUARULHOS, MUNICIPIO DE ITAPECERICA DA SERRA, MUNICIPIO DE ITAPEVI, MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA, MUNICIPIO DE JANDIRA, MUNICIPIO DE JUQUITIBA, MUNICIPIO DE MAIRIPORA, MUNICIPIO DE MAUA, MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES, MUNICIPIO DE OSASCO, MUNICIPIO DE PIRAPORA DO BOM JESUS, MUNICIPIO DE POA, MUNICIPIO DE RIBEIRAO PIRES, MUNICIPIO DE RIO GRANDE DA SERRA, MUNICIPIO DE SALESOPOLIS, MUNICIPIO DE SANTA ISABEL, MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA, MUNICIPIO DE SANTO ANDRE, MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO, MUNICIPIO DE SAO CAETANO DO SUL, MUNICIPIO DE SAO PAULO, MUNICIPIO DE SUZANO, MUNICIPIO DE TABOAO DA SERRA, MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE PAULISTA)

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

(i) CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA CAF

(a) - PRAZOS

- Prazo de desembolso: 48 meses (4 anos);

- Prazo de carência: até 60 meses (5 anos);

- Prazo de amortização: 180 meses (15 anos);

- Prazo total: 240 meses (20 anos);

- Periodicidade de amortização: semestral;

(b) - TAXA DE JUROS

- Taxa de juros (SOFR + spread): SOFR (seis meses) + 1,9% a.a. nos 8 primeiros anos e SOFR (seis meses) e 2,0% a.a. a partir do nono ano.

- Comissão de financiamento: 0,85% do valor do financiamento;

- Comissão de compromisso: 0,35% a.a. do saldo não desembolsado;

- Gastos de avaliação: US$ 50.000,00.

(ii) NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO EXTERNO E OPÇÃO PELO AGENTE FINANCEIRO

(a) Justificativa da necessidade e a opção por financiamento externo em detrimento de financiamento interno:

O Estado optou pelo financiamento em vista da expansão da Linha 2-Verde demandar recursos vultosos, cerca de US$ 710,1 milhões para o período entre segundo semestre de 2024 e 2027 para obras civis, que serão parcialmente supridos pelo financiamento ora proposto , mitigando assim as restrições e flutuações inerentes aos recursos orçamentários. A contratação de operação de crédito externa, junto a organismo multilateral, se justifica pelas seguintes razões:

- Permite a obtenção de condições mais favoráveis de juros e carência quando comparada ao financiamento interno, conforme indicado no item c a seguir, suavizando a pressão sobre o Tesouro do Estado;

- Possibilita o ressarcimento de gastos elegíveis realizados anteriormente à assinatura do contrato: para recursos de financiamento, desde a aprovação da operação pela Diretoria do Banco, e de contrapartida desde a aprovação do projeto na COFIEX, conforme regras estabelecidas no contrato de financiamento;

- O valor, denominado em dólares norte-americanos, propicia um hedge natural contra a desvalorização da moeda nacional.

- Os organismos multilaterais possuem equipes multidisciplinares especializadas para estruturação e avaliação da execução do projeto, o que contribui na eficiência da execução;

- Permite diversificação das fontes de financiamento, visto que o Estado de São Paulo tem dívida bastante concentrada em moeda nacional, incluindo uma carteira de projetos significativa com o BNDES.

(b) Justificativa da opção pelo agente financeiro escolhido:

A opção pelo agente financeiro CAF se mostra mais vantajosa tendo em vista o seguinte:

- A CAF já provê apoio financeiro ao projeto, no valor de US$ 550 milhões, por meio do contrato assinado em 15/09/2022 que se encontra em fase de desembolso;

- Os contratos para execução das obras foram assinados em 2014. A CAF e o NDB (New Development Bank) são instituições multilaterais de crédito que aceitam financiar um projeto já contratado com regras nacionais (Lei 14.133/2021);

- A CAF conta com equipes multidisciplinares fixas, que já analisaram e conhecem o projeto de expansão da Linha 2-Verde, proporcionando redução de prazos para a contratação (due dilligence), uma vez que a missão de avaliação será mais célere. Essa agilidade é essencial para o projeto, considerando a veloz execução do financiamento anteriormente contratado. Em caso de contratação com o NDB haveria necessidade de um longo processo de estruturação da equipe de acompanhamento e avaliação do projeto;

- A CAF manifestou interesse em dar continuidade ao apoio financeiro no valor de até US$ 550 milhões. Note-se que o NDB, no ano de 2021, reduziu proposta de financiamento, de US$ 200 milhões para US$ 90 milhões, a uma empresa do Estado de São Paulo, alegando não ter disponibilidade para ofertar o montante anteriormente acordado;

- O Estado de São Paulo tem diversos contratos já assinados com a CAF (anexo 10). Em relação ao NDB, o histórico de contratação se resume à concessão de contragarantias para financiamentos em negociação com empresas não dependentes (Sabesp e Desenvolve SP).

(c) Comparativo das condições financeiras do agente escolhido: (anexo 11)

Na decisão pela fonte de financiamento do projeto foram analisadas alternativas de financiamentos nacionais e internacionais. Verifica-se que a CAF oferece encargos financeiros substancialmente abaixo dos bancos nacionais. Segue, para efeitos comparativos, a descrição das características dos financiamentos dos principais bancos:

- BIRD: SOFR + Spread Variável (dependente do prazo médio do financiamento e país). Para um prazo médio entre 12 e 15 anos o spread vigente é de 1,44% a.a.;

- BID: SOFR + Margem de Captação BID + Margem para empréstimos, atualmente totalizando SOFR + 1,25% a.a.;

Observação: O projeto Linha 2-Verde não é elegível junto ao BID e ao BIRD, visto que essas instituições não financiam projetos já em execução, contratados com regras nacionais.

- NDB: SOFR + Spread Variável, dependente do prazo médio do financiamento. Para um prazo médio entre 12 e 15 anos o spread é de 1, 55% a.a. (atualmente totalizando 6,88% a.a.). Comissão de Financiamento: 0,25%. Comissão de compromisso: 0,25%.

- CAF: SOFR + spread fixo: SOFR + 1,9% a.a. nos 8 primeiros anos (atualmente totalizando 7,23% a.a.) e SOFR + 2,0% a.a. a partir do nono ano. Comissão de Financiamento: 0,85% do valor do financiamento. Comissão de compromisso: 0,35% a.a. do saldo não desembolsado. Gastos de avaliação: US$ 50.000,00.

Quanto aos financiadores internos, com aval da União:

- A carência está limitada a 12 meses, conforme Portaria 5.623/2022 (Inciso I, parágrafo único, Artigo 14);

- Não é permitido o reembolso de despesas realizadas em período anterior ao da contratação, conforme Inciso II, parágrafo único, do artigo 14 da mesma Portaria;

- Com a publicação da Portaria 808, de 26/07/2023, que estabeleceu cobrança a título de contrapartida ao aval da União no valor de 0,5% financiamento, o custo das operações internas aumentou.

- O BNDES oferece ao Estado de São Paulo TLP +1,4%, que atualmente equivale a 11,64 % a.a. A esse valor se adiciona tarifa de 0,5% relativa à Portaria 808/2023 e Comissão de Financiamento de 0,5%.

- O BB oferece operações de no máximo 12 anos e propõe encargos financeiros de CDI+1,77% a.a. (atualmente 13,39% a.a.). A esse valor se adiciona tarifa de estruturação no valor de 1,2% e Comissão de Compromisso no valor de 0,2% a.a.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

ÁREAS ESTRATÉGICAS E IMPACTOS DO PROJETO

A sustentabilidade está presente na essência das linhas e projetos de metrô porque são concebidos para a cidade e a mobilidade do futuro. Além de buscar a melhor inserção urbana e comunicação harmônica com o ambiente externo, o desenho do projeto traduz as características regionais, culturais e históricas do lugar, contribuindo para o espaço público e a interação dos que ali vivem e circulam.

Os impactos provenientes da implantação do projeto estão condicionados a sua integral conclusão. Assim, é imprescindível que na etapa atual de execução das obras civis, entre as Estações Vila Prudente e Penha, seja sucedida da implantação dos sistemas e auxiliares e sistema de telecomunicações ("Communication Based Train Control" - CBTC). Teremos como benefício a redução no tempo de viagem, menor intervalo entre os trens redução no consumo de energia, acesso e informações para os usuários e maior segurança para os passageiros no deslocamento.

A seguir são apresentados os impactos decorrentes do empreendimento. Alguns deles resultam de ações adotadas atualmente pela Companhia do Metrô de São Paulo em sua rede e, uma vez concluída a expansão da Linha 2-Verde, elas serão estendidas às suas dependências.

ÁREAS PRIORITÁRIAS: IMPACTOS DO PROGRAMA

Item 1.1 Promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação.

Está no cerne do Empreendimento Linha 2 ? Verde a promoção da sustentabilidade ambiental. Estimativas do Metrô de São Paulo indicam que a nova extensão provocará a redução das emissões atmosféricas em aproximadamente 34.557 toneladas/ano. Essa cifra de difícil entendimento se traduz em significativos benefícios para a população. Como ordem de grandeza, estima-se que essa redução anual de poluentes atmosférico equivale ao sequestro de carbono realizado por aproximadamente 4,3 milhões de árvores ao longo de 20 anos (http://www.esalq.usp.br/acom/clipping_semanal/2013/3marco/23_a_29/files/assets/downloads/page0013.pdf).

Adicionalmente, considerando que o traçado da expansão da Linha 2-Verde intercepta o eixo Leste da RMSP, ocorrerá uma melhor distribuição dos passageiros provenientes do sistema de ônibus reduzindo, portanto, a quantidade de viagens dependentes desse modo de transporte. Há 151 linhas de ônibus com uma frequência total de 812 ônibus por hora cujos itinerários passam pelas regiões das futuras estações do trecho em expansão da Linha 2-Verde. Com a extensão proposta, prevê-se uma redução de aproximadamente 30% no volume de ônibus que operam nessas regiões em função da possibilidade de reorganização do transporte coletivo por ônibus.

No que se refere à integração com automóveis, em todas as estações foram previstas baias para a parada de veículos visando o embarque e o desembarque rápido de passageiros, tanto para automóveis particulares, como para táxis comuns e serviço de viagens por aplicativo.

Com a finalidade de incentivar o uso de bicicletas pelos passageiros, bicicletários e paraciclos (dispositivos metálicos utilizados para a fixação e travamento de bicicletas) estão previstos em todas as estações da expansão da Linha 2-Verde.

As integrações com o sistema de Metrô, ou seja, as captações de passageiros provenientes dos demais modos de transporte contribuem para a melhoria da qualidade ambiental e redução dos efeitos das mudanças climáticas, com impactos diretos sobre os cofres públicos, se considerados os efeitos adversos à saúde pública ocasionados pela poluição do ar e, de forma indireta, pela emissão de gases de efeito estufa decorrentes da queima de combustíveis fósseis.

Essa iniciativa direcionada não apenas resulta na redução significativa das emissões de Gases de Efeito Estufa (GEEs), mas também se traduz em melhorias palpáveis na qualidade do ar e na redução da poluição sonora nos centros urbanos.

O projeto em questão visa a implementação de tecnologias sustentáveis, alinhando-se integralmente às políticas voltadas para as mudanças climáticas. Este alinhamento é especialmente destacado através do cumprimento das diretrizes da Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P), do Acordo de Paris e da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Essa abordagem holística não apenas reflete um comprometimento com a preservação ambiental, mas também reforça a responsabilidade social e a contribuição ativa para metas globais de sustentabilidade.

Afim de explorar melhor a promoção ambiental relacionada a essa redução de emissões de poluentes atmosféricos atualmente se encontra em desenvolvimento um projeto de parceria com Google Maps para estimar e comparar as emissões de carbono em trajetos de diferentes modais, fazendo com que esse aspecto seja considerado pelo cidadão na hora de optar por um trajeto de carro, aplicativo de corridas ou transporte público, provocando captação de passageiros para o sistema, reduzindo ainda mais a emissão de poluentes atmosféricos e aumentando a percepção de valor do serviço prestado pelo Metrô.

Item 1.2 eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis.

No âmbito da eficiência energética, há de se considerar integralmente a Linha 2-Verde e não apenas o trecho a ser expandido, pois são as características técnicas e operacionais dos sistemas e material rodante a serem adotados no empreendimento proporcionarão melhores condições de operação e sustentabilidade, quando comparados aos padrões atuais da Linha 2-Verde. O sistema de sinalização CBTC, por exemplo, possibilitará o controle mais eficiente das curvas de aceleração e frenagem dos trens, garantindo, além de economia de energia, um intervalo menor entre trens (menor "headway"). Além disso, o novo sistema CBTC garantirá que a Linha 2-Verde seja operada com um nível maior de automatização e com menores custos operacionais.

Em relação aos 22 trens que deverão ser incorporados à frota, por serem dotados de equipamentos mais eficientes de tração, ar-condicionado com controle digital de temperatura e iluminação em LED, haverá redução do consumo de energia elétrica em relação aos atuais trens em operação. Além disso, as estações, salas técnicas e túneis contarão também com iluminação em LED, enquanto as escadas rolantes terão controle de frequência para a economia de energia. Estima-se que as novas estações apresentem uma redução do consumo da ordem de 10% em relação aos projetos concebidos antes de 2015 e que a utilização do Sistema de Sinalização CBTC traga uma redução no consumo de energia entre 10% e 15% em relação ao sistema convencional utilizado na Linha 3-Vermelha.

Ademais, o projeto contará com um componente técnico de Engenharia Sustentável e Resiliência Climática, com foco em eficiência energética, maximização dos recursos hídricos, captação e tratamento de água pluvial, implantação de fontes alternativas de energia renovável e gestão de resíduos. Uma das ações em curso envolve um sistema de aquecimento solar para água que será utilizada nas instalações destinadas ao uso dos empregados e prestadores de serviço da Linha-2 Verde. Desta forma, o aquecimento da água destinada aos chuveiros dos vestiários dispensará o uso de equipamentos elétricos.

Item 1.3 Implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico.

Para a construção da Estação Santa Clara foi realizada a substituição de uma adutora localizada acima do túnel da plataforma da estação. A adutora original havia sido construída na década de 1930 com materiais e tecnologias da época e os estudos realizados para elaboração do projeto executivo indicavam que ela não apresentava resistência suficiente para suportar os esforços causados pelos recalques oriundos da escavação do túnel. Desse modo, foram necessários o remanejamento e a substituição dessa adutora com especificações que garantissem a sua estabilidade durante as escavações. Essa obra representou um custo de aproximadamente 39 milhões de reais, modernizando a adutora ao longo de todo trecho de interface com as obras.

Essas ações exemplificam de forma eloquente como a implantação da Extensão da Linha 2-Verde não se limita apenas a melhorar a mobilidade urbana, mas também traz benefícios indiretos significativos para a cidade. O investimento em saneamento básico, demonstra o potencial transformador do empreendimento, não apenas como um meio de transporte eficiente, mas também como uma alavanca para aprimorar a infraestrutura e a qualidade de vida das comunidades.

Item 1.4 Gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solo e nascentes

No âmbito da segurança hídrica, as 8 novas estações e o Complexo Rapadura destinado ao estacionamento de trens da Linha 2-Verde contarão com sistemas de captação e tratamento de águas pluviais para a utilização em bacias sanitárias, lavagem de pisos e irrigação de áreas ajardinadas, contribuindo para o uso racional de água. A Estação Penha, por exemplo, contará com dois reservatórios para esta finalidade perfazendo uma capacidade de armazenamento total de 100m³ de água. Além disso, serão utilizados dispositivos hidráulicos que proporcionarão a redução de pelo menos 20% do consumo de água potável. Para o fornecimento de água à tuneladora e a lavagem das rodas dos caminhões que saem dos canteiros de obras tem sido reaproveitada a água proveniente do rebaixamento do lençol freático.

Para minimizar o impacto de enchentes na região das novas estações da Linha 2-Verde, cada uma delas contará com um reservatório com capacidade de 180m³ para a retenção e o retardo do fluxo de água de chuva coletada na área dos seus domínios. Essa iniciativa visa contribuir para a mitigação dos riscos de transbordamentos de córregos e rios que compõem a bacia do Aricanduva, uma vez o fluxo de águas pluviais pode ser direcionado a rede coletora de forma controlada.

Item 1.5 Conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais

A aprovação do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e do Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) e a obtenção da Licença Prévia (LP) são reflexos do compromisso inabalável do Metrô em conciliar o desenvolvimento urbano com a proteção e conservação do meio ambiente.

Os projetos das estações da expansão da Linha 2-Verde foram concebidos após a realização de análise em múltiplas dimensões para viabilizar a conexão das infraestruturas aos serviços ecossistêmicos (ecológicos) e à biodiversidade. Foram consideradas soluções construtivas para minimizar as interferências dos traçados de linhas no patrimônio verde da cidade, efetuando as devidas compensações ambientais na eventualidade da necessidade de manejo arbóreo ou intervenção em área de preservação permanente (APP), de acordo com a legislação estadual e municipal vigentes. As instruções de projeto respeitam os limites e restrições de áreas, para proteger e beneficiar os ecossistemas. Durante a fase de implantação, o Metrô preza pelo cumprimento às obrigações legais, promovendo, quando aplicável, ações de restauração ecológica que beneficiam diretamente as bacias hidrográficas que sustentam a Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) e implementando projetos de reurbanização e paisagismo que garantem a preservação dos habitats nas áreas urbanas adjacentes às novas linhas.

Item 1.6 Melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades

É impossível desvincular a decisão de construção de um projeto de infraestrutura, como a Linha 2-Verde do Metrô de São Paulo, do objetivo de melhoria do ambiente de negócios e geração de empregos (WATERMEYER, Ron. The use of targeted procurement as an instrument of poverty alleviation and job creation in infrastructure projects. Public Procurement Law Review, 2000). Seja pelas oportunidades de negócios geradas durante a obra, tanto pela transformação permanente que a linha causa na cidade, é evidente a influência direta do projeto na geração de oportunidades e melhoria no ambiente de negócios. A ampliação da rede transporte metroviária tem impacto direto e transformador no entorno das novas estações, proporcionando valorização imobiliária, incremento substancial na construção civil, além de aumento na quantidade e diversidade de estabelecimentos comerciais e de serviços. A facilidade de acesso atrai novos moradores para a região, e o elevado fluxo de pessoas torna as estações núcleos de atividade econômica atraindo escolas, universidades, estabelecimentos comerciais etc. Este impacto é potencializado e diretamente visualizado nas definições do Plano Diretor do Município de São Paulo, que classifica as áreas ao redor das estações de Metrô como Eixos de Estruturação da Transformação Urbana, onde o Coeficiente de Aproveitamento permitido (relação entre a área edificada e a área do lote) passa a 4 (o Coeficiente de Aproveitamento básico no município é 1) e outros incentivos urbanísticos podem ser ativados, resultando em maior densidade populacional e criando um ambiente de novas oportunidades.

A Companhia do Metrô possui uma área dedicada em seu sítio na web para compartilhamento de oportunidades de negócios e parcerias (https://www.metro.sp.gov.br/negocios/). Envolvendo negócios nas áreas imobiliárias, inovação, ações promocionais, concessões, chamamentos públicos e principalmente, locação de espaços comerciais. A Extensão da Linha 2 - Verde expandirá esse leque de oportunidades. Com a construção de 8 novas estações, surgem diversas possibilidades de empreendimentos associados, como a criação de shoppings centers em áreas remanescentes adjacentes às estações, a exploração comercial de estações e de terminais de ônibus integrados e a realização de eventos, ações de publicidade e como será extensamente explorado ao longo da carta consulta a criação de espaços comerciais locavéis para cafeterias e lojas de conveniência e varejo nas próprias estações e terminais,

Em 2022, as receitas não tarifárias das linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata totalizaram R$ 231,5 milhões, excluindo os ganhos provenientes da concessão de "Naming Rights" e da venda de terrenos remanescentes. Para manter a sustentabilidade financeira de suas operações, o Metrô de São Paulo tem buscado diversificar suas fontes de receita, formalizando concessões de direitos de nome de estações em troca de remuneração mensal. Essa iniciativa envolve a inclusão do nome da empresa contratante e sua marca em complemento ao nome original da estação, por um período de concessão de até 20 anos, além de promover a atualização da comunicação visual na estação concedida e em todo o sistema, melhorando a orientação dos passageiros sem onerar a operação da Companhia do Metrô. Atualmente, já foram concedidos os direitos de nome de três estações - Carrão (Assaí Atacadista), Saúde (Ultrafarma) e Penha (Lojas Besni), gerando uma receita mensal acumulada de cerca de R$ 372 mil.A expansão deste trecho terá um impacto significativo no ambiente de negócios, oferecendo opções de conveniência aprimoradas e um melhor atendimento aos passageiros. Além disso, promoverá a geração de receitas não tarifárias, o que é fundamental para a sustentabilidade e o aperfeiçoamento do sistema de transporte público. Isso não apenas beneficiará a economia local, mas também impulsionará a criação de empregos e estimulará o desenvolvimento econômico na região.

Adicionalmente, consolidando e reafirmando os dados apresentados, a literatura abordando a melhoria do ambiente de negócios e oportunidades gerada direta e indiretamente por projetos de metrô é extensa e sólida. Entre os principais benefícios pode-se citar que as empresas da cidade no setor industrial e de manufatura passam a ter acesso à um maior pool de mão de obra, devido ao novo acesso dessas empresas e da população lindeira à rede de metrô e, ainda, em virtude da maior disposição de trabalhadores à se deslocarem com seus veículos frente à menos congestionamentos. Esse fenômeno aumenta a eficiência operacional dessas empresas e gera ganhos econômicos para toda sociedade. A redução nos congestionamentos fomenta o estabelecimento de novos vínculos logísticos e a criação de novos serviços. Adicionalmente, com a troca do modal carro pelo modal metrô, se obtêm uma significativa melhoria no ambiente de negócios através da economia da população com combustíveis. Essa economia é revertida na maior parte das vezes no consumo de produtos e serviços com maior valor agregado, gerando empregos e benefícios econômicos diversos na cadeia de produção desses produtos. Essa melhoria no ambiente de negócios e oportunidades se expande através de toda cadeia produtiva de produtos e serviços das empresas, tanto as beneficiadas pelo aumento de vendas, tanto pelas beneficiadas pelo aumento de eficiência, provocando um novo ciclo de crescimento econômico e emprego que irradia através da economia. (WEISBROD, Glen; RENO, Arlee. Economic impact of public transportation investment. Washington, DC: American public transportation association, 2009).

Item 1.7 Benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas

Embora as ações diretamente ligadas à melhoria do ambiente negócios, citadas no capítulo anterior, intrinsecamente definam que empreendedores individuais e micro e pequenas empresas sejam diretamente beneficiadas pelo empreendimento, em escala dificilmente equiparável por qualquer outro tipo de projeto de infraestrutura, é possível ainda destacar diversos pontos adicionais desse benefício.

O Metrô de São Paulo dispõe do "Regulamento para Atendimento de Comerciantes e/ou Prestadores de Serviços Vulneráveis" de maneira que pequenos comerciantes ou prestadores de serviços em situação de vulnerabilidade que possam ser impactados por obras de expansão, não apenas da Linha 2-Verde, sejam compensados financeiramente visando superar perdas de transição ou reposição de renda. São contemplados por este regulamento os comerciantes e/ou prestadores de serviço vulneráveis, cujos imóveis sejam objeto de desapropriação.Entre a população alvo da norma, recebem tratamento prioritário os comerciantes e/ou prestadores de serviço que tenham membros em situação de maior vulnerabilidade, tais como portadores de necessidades especiais, portadores de doenças crônicas ou graves documentadas por órgãos de saúde, mulheres, crianças/adolescentes, idosos, indígenas, minorias étnicas, na forma da lei.

Já quando da operação da linha, o Metrô possui uma ferramenta específica para geração de benefícios direto a empreendedores individuais, micro e pequenas empresas e na geração de empregos, que é a criação e disponibilização de espaços comerciais locáveis nas estações e terminais urbanos. Esse benefício pode ser observado na prática visitando-se as estações atualmente em operação no Metrô de São Paulo. A Estação Tatuapé, atualmente em operação, por exemplo, conta com cerca de 200 espaços de loja locáveis para pequenos comerciantes. São pequenos negócios nos ramos de alimentação, varejo e pequenos serviços, na maior parte das vezes de propriedade de micro-empreendedores, em geral empregando entre duas e seis pessoas, incluindo o próprio empreendedor. Diversas outras estações contam com espaços equivalentes com mais de uma centena de quiosques.

Para o empreendimento Linha 2-Verde não é diferente. Desde sua concepção o empreendimento é pensado buscando otimizar o aproveitamento de áreas comerciais e todas as estações contam com previsão de espaços locáveis com a mesma vocação para geração de pequenos comércios e espaços de serviços, implicando diretamente na criação de oportunidades para empreendedores individuais e micro e pequenas empresas.

Alem disso o Metrô tem hoje em um projeto para expansão de feiras e eventos temáticos que são realizados nas estações. Esses espaços proporcionam à empreendedores individuais um local para exposição e venda de seus produtos, artesanatos e serviços.

A geração de benefícios para empreendedores individuais e pequenas empresas, são complementados pela vastidão dos benefícios econômicos geradas pela própria linha . Com base em benchmark internacional, estima-se que a expansão de linhas de metrô impulsionam significativamente o dinamismo econômico e aquecem a atividade comercial nas proximidades das estações em até 36%, como indicado em um estudo realizado considerando a extensão da Linha 1 do metrô de Madri (Roberto Ghidini, 2011). O estudo revela que o número de atividades econômicas nas proximidades de uma das estações saltou de 176 para 239, acompanhado por uma diversificação das atividades, que passou de 43 para 84 ramos distintos, praticamente o dobro.

Esse efeito positivo deriva do aumento no tráfego de pedestres nas imediações das estações, criando um ambiente propício para o surgimento de novos empreendimentos e estimulando o comércio local de diversas maneiras. A proximidade com as estações de metrô torna as áreas comerciais mais visíveis e acessíveis, atraindo um público diversificado em busca de conveniência e opções variadas. Esse influxo de visitantes, por sua vez, fomenta a abertura de novas lojas, restaurantes, cafeterias e serviços, gerando oportunidades para o empreendedorismo e fortalecendo a economia local. Em resumo, a expansão do metrô não apenas aprimora a mobilidade, mas também exerce um impacto positivo e duradouro no desenvolvimento econômico das áreas circundantes.

Item 1.8 Geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis

O segmento da construção civil é intensivo na utilização de mão de obra de maneira que a implementação de grandes projetos de infraestrutura tem elevado potencial para gerar empregos. Em relação a extensão da Linha 2-Verde, é prevista a geração de aproximadamente 8,0 mil postos de trabalho diretos.s. O impacto econômico positivo dessas obras vai além da mera construção, estendendo-se à cadeia de suprimentos, serviços de apoio e demanda por mão de obra qualificada que frequentemente induz a qualificação de populações vulneráveis e/ou alienadas. Os investimentos e melhoria do ambiente econômico ocasionado pelos empregos diretos levam à uma extensa criação de empregos indiretos, É estimado que para cada bilhão de reais investidos em empreendimentos de metrô sejam criados 4,8 mil empregos (entre diretos e indiretos). Isso se traduz em mais de 60 mil empregos gerados pelo empreendimento Linha 2-Verde. Isso não apenas reforça a economia local, mas também contribui para a estabilidade financeira das famílias e incremento e melhoria da atividade econômica da cidade, estado e do país.

A geração de empregos e renda se estende muito além da fase de projeto e implantação do empreendimento. A literatura relacionada à geração de empregos para operação de sistemas de metrô enfatiza que os benefícios para operação desses sistemas são tão solidos quanto à da sua execução. Segundo Weisbor e Reno (2009), para cada bilhão de reais investidos na operação desses sistemas são gerados aproximadamente 8,2 mil empregos (também entre diretos e indiretos), isso sem nem mesmo levar em consideração os empregos gerados pela melhoria no ambiente de negócios e os benefícios a empreendedores individuais e micro e pequenas empresas.

Essa geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis pode ser observada na prática visitando-se as estações atualmente em operação no Metrô de São Paulo. Como anteriormente explorado, as estações de metrô contam em média com dezenas de pequenos pontos comerciais, a maioria ocupando entre 7 e 30 metros quadrados e empregando em média 4 pessoas. Tomando como exemplo a Estação Carrão do Metrô de São Paulo, atualmente em operação, são 248 espaços comerciais locáveis. Aplicando-se um coeficiente médio de ocupação observa-se que uma única estação é diretamente responsável pela geração de aproximadamente 600 empregos. Embora essa estação seja um exemplo excepcional, diversas outras estações hoje contam com espaços equivalentes com mais de uma centena de quiosques.

Para o empreendimento Linha 2-Verde não é diferente. Todas as novas estações do empreendimento possuirão extensa área locável, com a mesma vocação para geração de empregos em pequenos comércios e serviços, implicando diretamente na criação de trabalho para as populações da zona leste de São Paulo, região da cidade com menor renda, maior concentração de trabalho informal (SEADE, São Paulo diversa: uma análise a partir de regiões da cidade, 2020) e que concentra 10 dos 20 bairros com menor IDH da cidade. E como já exposto, mas válido de reforço, a capacidade de geração de empregos no Metrô de São Paulo é extremamente evidente ao se utilizar o sistema e visitar esses espaços.

Ademais, os ganhos de acessibilidade proporcionados por uma conexão mais eficiente entre regiões periféricas e centrais tem impacto direto na produtividade, sobretudo de populações vulneráveis e de baixa renda que vivem nas bordas dos centros urbanos. A Linha 2-Verde do Metro resultará em menor tempo de viagem e acréscimo à capacidade de transporte para a Zona Leste da Região de São Paulo, facilitando o acesso à emprego, educação e serviços sociais

Item 1.9 Infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis

A criação de equipamentos para populações de baixa renda foi priorizada no projeto da Linha 2-Verde desde a fase de concepção, por isso todas as estações contam com amplos bicicletários. Esses equipamentos são fundamentais para inclusão de pessoas de baixa renda no sistema. Quanto mais ?periférica? a região aonde fica localizada a estação maior a capacidade do bicicletário, bem como o espaço reservado para expansões futuras desses equipamentos, que hoje são amplamente utilizados pela população de baixa renda da cidade.

Entretanto, é possível definir que o próprio metrô seja um equipamento social para as populações de baixa renda e vulneráveis. Além de promover ganhos à qualidade de vida e ao meio ambiente, os investimentos na infraestrutura de transporte ampliam o acesso às regiões nas quais se localizam oportunidades de trabalho, estudo, saúde, bem como outros serviços públicos e privados. Quando esta infraestrutura é deficiente ou distribuída de forma desequilibrada, os segmentos mais vulneráveis da população, que tendem a residir em bairros dormitórios frequentemente localizados nas periferias dos grandes centros, enfrentam maiores dificuldades em acessar os locais que concentram tais oportunidades, o que contribui para o agravamento das desigualdades sociais. Assim, iniciativas que melhorem as condições de deslocamento beneficiam, principalmente, tais segmentos da população.

Na área de influência indireta da extensão da Linha 2-Verde são quase 7,5 milhões de pessoas (2022) potencialmente beneficiadas pela implantação da Linha 2-Verde e cujo acesso se dará por meio da população lindeira e integração de ônibus (municipais e intermunicipais), além da ferrovia.

Item 1.10 Ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários

A companhia do Metrô conta com um amplo leque de ações voltadas para inclusão de minorias sociais como beneficiários das linhas em operação e a Linha 2-Verde apenas tende a agregar a essas ações. Um desses exemplos é o programa ?Noite Solidárias? (https://noticias.r7.com/sao-paulo/governo-de-sp-vai-abrir-abrigo-em-estacao-de-metro-para-moradores-de-rua-durante-noites-frias-20042023), que durante as frias noites do inverno Paulista abriga a população de rua da cidade nas instalações da Estação Pedro II, que conta com um espaço planejado para se integrar futuramente com outra linha em projeto. Essa ação fez com que o metrô recebesse o Certificado de Reconhecimento na quarta edição do Programa de Melhores Práticas de Mobilidade Urbana, da UITP Latin América 2023,na categoria Governança. O mesmo hoje é pensado para Estação Anália Franco, que futuramente se conectará com a Linha-16 e terá um espaço ocioso para o programa. E essa é só uma das diversas ações de inclusão de minorias sociais.

Outro importante aspecto direcionado para inclusão de minorias sociais é a incorporação da nova extensão da Linha 2-Verde no programa de Política Tarifária diferenciada, focada na inclusão de deficientes físicos, idosos e pessoas em busca do emprego, entre outras minorias , , que proporciona gratuidade totail para acesso ao sistema de metrô e integração com a rede de trens metropolitanos, além de reduções de tarifa na integração com outros modos, proporcionando a essa população o acesso a um meio de transporte rápido, seguro, confiável, com qualidade e eficiência que promove a mobilidade urbana sustentável.

Já na fase de implantação uma característica muito importante são os empreendimentos de Habitação de Interesse Social (HIS), conforme item 15, que desempenham um papel crucial na manutenção da população mais carente próxima às estações e aos equipamentos de transporte. Eles ajudam a reduzir a dinâmica de afastamento dessas famílias para locais ainda mais distantes, devido à implantação desses empreendimentos em terrenos remanescentes contíguos às estações, de propriedade do Metrô, desapropriados para viabilizar a da implantação da obra. Ao oferecer moradias acessíveis e de qualidade nessas áreas, os empreendimentos de habitação social garantem que as famílias de baixa renda possam desfrutar dos benefícios de viver em locais bem conectados, com acesso facilitado a serviços, oportunidades de emprego e transporte público eficiente. Isso contribui para a redução das desigualdades sociais, promovendo a inclusão social e melhorando a qualidade de vida dessas comunidades. Além disso, ao evitar o deslocamento para áreas mais distantes, esses empreendimentos também ajudam a reduzir a pressão sobre o meio ambiente, minimizando a necessidade de expansão urbana e a demanda por infraestrutura de transporte adicional. Os mecanismos de incentivo para aquisição das unidades habitacionais serão objeto de estudo no momento da implantação do empreendimento.

Item 1.11 Políticas voltadas para juventude, gênero e raça

O Metrô de São Paulo atua intensamente em ações voltadas para políticas voltadas para juventude, gênero e raça, ações que serão expandidas na nova extensão da Linha 2-Verde.

O programa Metrô social se desdobra em dezenas de ações e subprogramas que tem como objetivo expandir a experiência com o passageiro para além de uma vivência meramente de transporte, visando contribuir também para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Por meio de parcerias e iniciativas apoiadas pela empresa, diversas ações sociais de utilidade pública têm sido desenvolvidas com a finalidade de proporcionar acesso aos mais variados serviços gratuitos, com foco nas áreas: Educação; Crianças e Jovens; Saúde e Nutrição; Meio Ambiente e Sustentabilidade; Empreendedorismo e Emprego; Empoderamento de Mulheres e Questões de Gênero; Questões Raciais e Étnicas; Inclusão, Diversidade e Necessidades Especiais; População Idosa; Justiça Social, Defesa de Direitos, Violência às pessoas e animais. Por serem ações desenvolvidas nas dependências das estações do Metrô de São Paulo, a incorporação da expansão da Linha 2-Verde a sua rede criará condições favoráveis para o incremento de tais ações.

Esse conjunto de ações proporcionou em 2023, pelo quarto ano consecutivo, o Selo de Direitos Humanos e Diversidade. A iniciativa da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania é um reconhecimento às boas práticas de gestão e direitos humanos no desenvolvimento de políticas de inclusão de vários segmentos da população na cidade. Nessa edição, o reconhecimento foi pela iniciativa Reconectando Vidas, na categoria Transversalidade. O projeto apresentou como foco principal o cuidado com todos os públicos, além de um transporte comprometido com a inclusão, com o atendimento humanizado e o respeito à diversidade como fator primordial.

A Companhia do metrô também foi premiada por suas ações para aumentar a representatividade étnica e cultural da população negra, no Fórum SP Afro Brasil, em Novembro de 2022. Esse prêmio é o resultado do trabalho responsável da Companhia e de todos os seus times, que atuam com o compromisso para a construção de uma sociedade justa e com plena equidade racial, através das contantes campanhas e políticas voltadas para a inclusão de gênero e raça.

No que diz respeito a políticas voltadas para a juventude, ressalta-se que a Política Tarifária da extensão da Linha 2-Verde proporcionará gratuidade a estudantes de baixa renda e redução tarifária de 50% a todos demais estudantes que não se enquadram nessa condição. Trata-se de um benefício que contempla majoritariamente a população jovem. Diversos estudos têm demonstrado que o transporte público é fator essencial para que os jovens possam ter acesso à melhores oportunidades de educação, que geralmente estão localizadas nos grandes centros urbanos. O tempo de deslocamento, nestes casos, também é fator primordial para viabilizar os deslocamentos entre moradia, trabalho e educação em tempo hábil.

Item 1.12. Melhoria em processos de prestação de serviços públicos de gestão e/ou de participação cidadã

A expansão da Linha 2-Verde trará uma melhoria significativa nos processos de prestação de serviço público, sendo a primeira operação com o nível máximo de automação operacional adotada por uma empresa pública de Metrô no Brasil. Trata-se de um sistema de sinalização com o mais avançado nível de automação, denominado GoA4 (Grade of Automation 4), que combina automação completa com a ausência de um operador humano a bordo (UTO - Unattended Train Operation). Nesse sistema, os trens são capazes de operar de forma autônoma, realizando funções como partida, parada, aceleração, frenagem e controle de velocidade, sem a necessidade de intervenção humana direta.

O sistema de sinalização com GoA4/UTO garante um alto grau de segurança, utilizando tecnologias como sensores, comunicação em tempo real e algoritmos avançados para tomar decisões precisas e realizar o monitoramento contínuo das condições da via e do tráfego ferroviário. Essa combinação de automação e controle avançado oferece eficiência operacional, redução de custos e maior capacidade de transporte nas linhas ferroviárias. Atualmente, o único sistema que opera com este grau de automação em solo nacional é a Linha 4 Amarela de São Paulo, operada pelo Consórcio ViaQuatro através de Parceria Público-Privado. A adoção desta tecnológica na Linha 2 Verde coloca o setor público em pé de igualdade com o setor privado, demonstrando à população a eficiência na utilização dos recursos e a capacidade de inovação para aprimorar o serviço prestado. Essa iniciativa representa um marco importante, destacando o compromisso do Companhia do Metropolitano de São Paulo- Metrô como empresa pública, em oferecer um transporte mais eficiente, confiável e acessível, proporcionando benefícios tangíveis à população.

Sob a perspectiva do serviço prestado, o sistema de sinalização do tipo CBTC com nível de automação GoA4 ("driverless") traz diversas inovações aos usuários. Isso inclui um aumento na capacidade e frequência dos trens, garantindo um transporte mais eficiente e reduzindo o tempo de espera nas estações. Além disso, a automação proporciona maior segurança, eliminando erros humanos na operação dos trens e garantindo um controle preciso para evitar colisões. Após implantado, o sistema permitirá reduzir o tempo de espera entre trens, de atuais 128 segundos para 100 segundos promovendo assim, maior oferta de serviços públicos. Essas inovações resultarão em um serviço mais rápido, confiável e seguro para os passageiros. Além disso, inovações em sistemas de telecomunicação, como painéis indicativos nas estações, contribuem para o conforto da viagem. Esses painéis fornecem informações em tempo real sobre os horários de chegada e partida dos trens, além de atualizações sobre eventuais atrasos ou interrupções no serviço. Com essas informações disponíveis, os passageiros podem se planejar melhor e reduzir a incerteza durante a viagem, proporcionando maior conforto e conveniência.

Item 1.13 Melhoria das condições de educação e saúde

A missão do Metrô é "conectar pessoas e lugares por meio de uma rede de mobilidade sustentável gerando qualidade de vida". Neste sentido, o Metrô de São Paulo desenvolve e realiza ações de promoção da saúde, incentivo à leitura, empreendedorismo, inclusão social, campanhas de utilidade pública através do programa Metrô Social nas suas estações.

O programa Metrô social se desdobra em dezenas de ações e subprogramas que tem como objetivo expandir a experiência com o passageiro para além de uma vivência meramente de transporte, visando contribuir também para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Por meio de parcerias e iniciativas apoiadas pela empresa, diversas ações sociais de utilidade pública têm sido desenvolvidas com a finalidade de proporcionar acesso aos mais variados serviços gratuitos, com foco nas áreas de Educação e Saúde, entre diversas outras citadas anteriormente. A incorporação da expansão da Linha 2-Verde a sua rede expandirá essas ações à população do entorno, predominantemente de baixa renda.Um exemplo disso é o programa de vacinação que será expandido para as novas estações da Linha 2 -Verde. Hoje ao todo 11 estações já recebem postos de aplicação de imunizantes. Esses postos tem importância vital para o programa de imunização coletiva por realizarem a captação de pessoas em trajeto, que dificilmente se deslocariam para unidades básicas de saúde. O Programa será integralmente estendido para a nova extensão da Linha.

Não a toa, diante do extenso leque de ações voltadas a saúde no Metrô de São Paulo, em 2023 a companhia recebeu o selo de Empresas & Parcerias Posithivas da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. O prêmio é concedido a empresas que promovem ações sociais na área da saúde, com foco na prevenção e acolhimento às pessoas que convivem com HIV/Aids.

Neste sentido, o Metrô teve papel fundamental, em parceria com a secretaria, na instalação da Estação Prevenção, na estação República. De junho até o final do ano de 2023, foram atendidos aproximadamente cinco mil pessoas, tornando o Metrô de São Paulo uma referência no tratamento, combate e prevenção à disseminação do HIV. Hoje se pondera a implantação de uma nova Estação Prevenção na Estação Penha da nova extensão da Linha 2-Verde.

Adicionalmente, conforme revelado pelo Atlas da Saúde da Cidade de São Paulo, a esmagadora maioria dos estabelecimentos de saúde na área municipal de São Paulo estava concentrada na região central, representando um total de 51% dos estabelecimentos nos distritos centrais. O distrito da Vila Mariana se destacava com a presença de 1.203 grandes estabelecimentos hospitalares, enquanto outros 50 distritos em regiões periféricas somavam 1.245 estabelecimentos. Por exemplo, o distrito Jardim Helena, situado na Região Leste de São Paulo, contava com menos de 10 estabelecimentos de saúde. Esses dados evidenciam a relação entre sistemas de transporte eficazes e a acessibilidade a equipamentos de saúde. A expansão da Linha 2-Verde proporcionará uma conexão direta entre a Região Leste de São Paulo, a Região Central e o distrito da Vila Madalena, e contribuirá para melhorar o acesso da população aos serviços de saúde mais especializados.

Item 1.14. Desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica

A expansão da Linha 2-Verde está sendo implementada adotando em seus projetos o que há de mais atual em termos de tecnologia. As características técnicas dos trens, do sistema de sinalização e controle CBTC e a utilização de portas de plataforma que se abrem somente nos momentos de embarque e desembarque de passageiros possibilitarão a operação totalmente automatizada dos trens, maior eficiência no consumo de energia elétrica, conforto e segurança aos passageiros.

Para validar as boas práticas e as diretrizes de inovação em sustentabilidade, o Metrô realizou um diagnóstico para avaliar o potencial de certificação LEED BD+C®das estações do trecho em expansão da Linha 2-Verde até Penha. De forma inovadora, o Metrô inscreveu o projeto da Estação Anália Franco no "Green Business Certification Inc". A partir dessa iniciativa, o Metrô passou a incorporar os requisitos de construção sustentável certificados em seus projetos. O anexo 12 apresenta informações adicionais sobre o certificado LEED.

A atenção a esses requisitos se estende desde a construção, em atividades como prevenção da poluição, armazenamento e coleta de recicláveis, gerenciamento e controle dos resíduos de obra civil, entre outras ações de monitoramento da obra. Ainda neste tema poderá ser realizado o monitoramento de toda a cadeia produtiva dos materiais, utilizando produtos "limpos" com os princípios da economia circular, em que é possível saber todo seu ciclo de vida desde a produção, conhecendo assim sua procedência.

Outros itens contemplados envolvem a criação de espaços de convivência nas áreas externas da estação, com bancos e áreas verdes com percentual mínimo de 50% da superfície da edificação, podendo revitalizar o entorno e trazer benefícios de redução de calor, áreas mais permeáveis e servindo também à avifauna local, através das árvores do projeto de paisagismo. No interior da estação, os sistemas de ventilação e exaustão de ar, além do projeto de iluminação, vão colaborar para o bem-estar e conforto das pessoas, considerando a permanência prolongada em uma área fechada.

Por fim, a inserção urbana da Estação Anália Franco é outro fator que pode ajudar na obtenção do certificado. A estação vem sendo construída em uma área adensada na qual já foram identificados mais de 10 tipos de serviços básicos, como escolas, hospitais, agências bancárias e mercados, em um raio de até 800 metros. Além do objetivo principal dessa estação, que é o transporte público, haverá bicicletário para integração intermodal e conexão com ciclovias próximas, colaborando para a melhoria da mobilidade.

Todos esses requisitos virão acompanhados do cumprimento a diversas legislações para licenciamento ambiental e atendimento a normas de segurança do trabalho e exigências do corpo de bombeiros, que poderão dar à futura Estação Anália Franco o título de estação sustentável.

Item 1.15 Arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada

A adoção de arranjos de financiamento que incentivem e contribuam com a participação privada na expansão da Linha 2-Verde é justificada pelos benefícios que essa parceria pode trazer. Embora seja um investimento público, a expansão da Linha 2-Verde atrairá demanda adicional significativa para o sistema metroviário, o que resultará em uma maior atratividade para receitas acessórias, como mídia, varejo e outros empreendimentos associados às estações. Essa linha de receita não operacional é fundamental para o Metrô garantir sua sustentabilidade de longo prazo e reduzir sua dependência em receita operacional, seguindo exemplos bem-sucedidos de outras redes de transporte ao redor do mundo. Ao diversificar suas fontes de receita através de participação privada, o Metrô poderá investir em melhorias contínuas, oferecer serviços de qualidade e atender às necessidades em constante evolução dos usuários, garantindo um sistema de transporte público eficiente e sustentável.

Além disso, prevê-se a estruturação de empreendimentos de Habitação de Interesse Social em formato de Parcerias Público Privadas (PPP), permitindo que parceiros privados realizem os investimentos necessários para a construção dessas habitações. As Parcerias Público Privadas (PPPs) para Habitação de Interesse Social são acordos colaborativos entre o setor público e o setor privado para viabilizar a construção e a disponibilização de moradias acessíveis para a população de baixa renda. Essas parcerias visam combater o déficit habitacional e garantir o acesso à moradia digna para famílias que não possuem condições financeiras para adquiri-la no mercado convencional. Um estudo de pré- viabilidade realizado em 2021 pelo Banco Mundial demonstrou ser factível a estruturação de uma PPP para implantação de até 342 Unidades de Habitação de Interesse Social, com 43 metros quadrados e 2 dormitórios, em um terreno de 3. 400 metros quadrados localizado nos arredores da futura Estação Aricanduva, da Linha 2-Verde. Adotando-se uma média de 4 habitantes por unidade familiar, esta iniciativa atenderia à 1.368 pessoas.

POPULAÇÃO BENEFICIADA

A área de influência direta no entorno do traçado da expansão da Linha 2-Verde entre Vila Prudente e Penha abrange cerca de 1 milhão de habitantes. Essa área apresenta densidade populacional de 101,7 habitantes por hectare, densidade superior a observada na capital e na RMSP (71,37 e 24,52 habitantes, respectivamente), indicando que a linha atravessa uma área densamente povoada. Analisando a população pelas faixas de renda média familiar, constata-se que no trecho da expansão da Linha 2-Verde, cerca de 39% das famílias têm renda média inferior a 4 salários-mínimos.

Outro aspecto a ser observado é que a maioria dos postos de trabalho encontrados na área de influência direta do empreendimento é de baixa ou média qualificação que, somados, chegam a 88% do total de empregos nessa área. A limitada oferta de postos de trabalho associada a baixa qualificação das vagas restringe as oportunidades dos residentes na área de influência, além de criar demanda de grandes deslocamentos diários dessa população para acessar empregos em outras regiões, sobretudo no centro da metrópole. Essa baixa acessibilidade ao emprego contribui significativamente para reprodução das condições de pobreza dos residentes na área influência da expansão da Linha 2-Verde.

A expansão da Linha 2-Verde até Penha proporcionará muitos benefícios, não só aos seus passageiros diretos, como também aos demais passageiros do sistema de transporte da metrópole e à sociedade como um todo. Sua conclusão criará possibilidades de novos trajetos e transferências de maneira que os passageiros do sistema de transporte poderão optar pelo novo trecho e não mais pelo modo anteriormente utilizado, seja coletivo sobre pneus ou individual. Os impactos causados pela distribuição dos passageiros por outros modos são mensurados e representados através dos Benefícios Sociais, que são as externalidades positivas que ocorrem em função das características operacionais do modo de transporte.

Os impactos provenientes da execução integral e operação da expansão da Linha 2-Verde são descritos a seguir:

a) A diminuição no consumo de combustíveis fósseis em virtude da migração de passageiros dos modos de transporte mais poluidores para a rede metroferroviária;

b) Redução das emissões atmosféricas devido ao uso de energia mais limpa pelo sistema metroferroviário que absorverá a migração de passageiros de outros modos de transporte;

c) A redução dos custos operacionais de outros modos (ônibus, automóveis e motocicletas) em função da migração para o metrô;

d) A redução dos custos de manutenção e operação de vias urbanas;

e) Redução dos tempos de viagens e ampliação do acesso da população às oportunidades de trabalho, estudo, saúde, lazer, bem como a outros serviços públicos e privados;

f) Redução da quantidade de acidentes e custos decorrentes.

O Metrô de São Paulo desenvolveu uma metodologia para estimar em valores monetários os impactos identificados como Benefícios Sociais decorrentes da implantação da expansão da Linha 2-Verde. Desta forma, os Benefícios Sociais da expansão da Linha 2-Verde entre Vila Prudente e Penha, quando em plena operação, correspondem a R$ 846,7 milhões em 2028 (em reais de 2021). Este valor representa a quantia economizada pela sociedade com a implantação do projeto e se distribui da seguinte forma:

- Redução do Consumo de Combustíveis (diesel, etanol e gasolina): 15.643.966 litros/ano (equivalente a R$ 73,68 milhões);

- Redução das emissões atmosféricas: 34.557 toneladas/ano (equivalente a R$ 11,89 milhões);

- Redução do Custo Operacional (ônibus, automóvel e motocicleta): 115.563.054 Km/ano (equivalente a R$ 138,56 milhões);

- Redução dos Custos de Manutenção e Operação de Vias: Equivalente a R$ 18,36 milhões;

- Redução dos Tempos de Viagem (dos passageiros dos ônibus, automóveis e motocicletas): 53.645.939 horas/ano (equivalente a R$ 594 ,24 milhões);

- Redução dos Custos de Acidentes/ano: 283 acidentes (equivalentes a R$ 10,0 milhões), provenientes de acidentes de trânsito calculado através do produto da quilometragem adicional, decorrente das viagens transferidas do Metrô para ônibus, automóveis e motocicletas com dados disponíveis no Relatório Anual de Sinistros de Trânsito da CET.

O anexo 13, Memorial de Cálculo, apresenta a metodologia para a apuração dos Benefícios Sociais.

BENEFÍCIO A POPULAÇÕES DE BAIXA RENDA, VULNERÁVEIS, MINORIAS SOCIAIS JOVENS, COM FOCO EM GÊNERO E/OU RAÇA, ENTRE OUTROS

O Metrô de São Paulo implantou há 11 anos o "Regulamento para Reassentamento de Famílias Vulneráveis Atingidas pelas Obras de Expansão" que se transformou em uma Política Institucional da empresa e, atualmente, é um programa social que obteve a aprovação da comunidade técnica, sobretudo pelo esforço em tratar questões sociais em consonância com o ambiente social da cidade.

Ainda no âmbito da atenção às populações de baixa renda, o projeto de expansão da Linha 2-Verde tem buscado viabilizar estudos para o aproveitamento de áreas remanescentes próximas às estações para a implantação de Habitações de Interesse Social (HIS).

O Metrô de São Paulo tem adotado ações visando combater a importunação sexual nas dependências dos trens e estações. Para tanto, tem promovido o treinamento dos empregados para o adequado atendimento destas ocorrências e realizado campanhas de prevenção e conscientização dos passageiros. Quando em operação, estas ações serão estendidas também à extensão da Linha 2-Verde.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	75.000.000,00	1,00	75.000.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe - CAF	CAF	US$	300.000.000,00	1,00	300.000.000,00
Total:			375.000.000,00		375.000.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

ARRANJO INSTITUCIONAL

(a) Governo do Estado de São Paulo (Mutuário)

(b) Secretaria Estadual da Fazenda e Planejamento (Representante do Mutuário)

O Governo do Estado de São Paulo delegou à Secretaria da Fazenda e Planejamento todos os atos indispensáveis à contratação de financiamentos para projetos de investimento do Estado.

Suas responsabilidades, incluindo os atos delegados e os próprios da Secretaria, no âmbito do projeto são:

- Tramitação dos processos de financiamento junto ao Governo Federal;

- Propor a tramitação da lei autorizativa;

- Viabilizar o projeto em termos orçamentários a cada exercício fiscal (contrapartida, serviço de dívida, amortização e demais encargos);

- Interlocução com as partes interessadas em assuntos relacionados ao financiamento do projeto (Órgão Executor, Governo Federal e credores);

- Assinar contrato de financiamento em nome do Estado de São Paulo;

- Acompanhar a execução do projeto (apresentação da Carta-Consulta, instrução do processo de financiamento junto ao Governo Federal, reunião de negociação contratual, revisão de carteira);

(c) Secretaria dos Transportes Metropolitanos - STM (Órgão Setorial)

Suas responsabilidades no âmbito do projeto:

- Acompanhar a utilização dos recursos do contrato de financiamento observando as previsões estabelecidas e as disponibilidades existentes;

- Apontar as fontes dos recursos orçamentários e de crédito, inclusive os de contrapartida local, destinados ao desenvolvimento das atividades do projeto;

- Formalização de convênio de execução com o Metrô, quando aplicável.

(d) Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô (Órgão Executor)

Suas responsabilidades (anexo 14) no âmbito do projeto:

- Gerenciar, administrar e prestar contas ao Mutuário, ao banco financiador, ao Tribunal de Contas e outros organismos acerca dos recursos orçamentários e de crédito que sejam necessários para a execução anual do projeto;

- Assessorar e informar, regular e oportunamente, ao Mutuário e ao financiador sobre o andamento do projeto;

- Manter atualizado e preparar oportunamente todas as evidências que sejam exigidas pelo financiador sobre o progresso e cumprimento do contrato de financiamento;

- Administrar, coordenar, supervisionar e avaliar a execução do projeto;

- Preparar a documentação relacionada às aquisições necessárias ao projeto, tais como documentos de licitação, relatórios de avaliação e informações sobre litígios e processos judiciais envolvendo contratos financiados;

- Supervisionar, dos pontos de vista técnico, administrativo, ambiental e social a execução do projeto. Aferir a qualidade técnica dos estudos de pré-investimento e investimento, a idoneidade da execução do projeto, seu progresso e pagamentos, bem como a observância dos planos de gestão ambiental e social aplicáveis;

- Realizar a gestão financeira e administrar as contas projeto;

- Preparar a documentação necessária para apresentar e prestar contas ao financiador;

- Preparar os desembolsos e as justificativas de despesas do projeto conforme os requisitos do financiador;

- Responder pelos sistemas de informação contábil e financeira, preparar as demonstrações contábeis e financeiras do projeto;

- Efetuar os pagamentos às contratadas e consultores, conforme progresso dos trabalhos, devidamente respaldadas pelas inspeções de execução e nas condições contratuais.

- Contratar os serviços de auditoria independente requeridos pelo financiador e apresentar os relatórios dos auditores conforme contrato de financiamento.

- Designar representantes para os atos relacionados com a execução do contrato de financiamento, delegado sobre sua responsabilidade, inclusive para efetuar as solicitações desembolsos encaminhadas ao financiador;

- Preparar relatórios que faz referência o contrato de financiamento, nos formatos e prazos estabelecidos pelo financiador.

ESTRUTURA OPERACIONAL

O Metro-SP (executor) conta com uma Coordenadoria de Gestão Financeira de Empreendimentos (PMU) que integra a estrutura organizacional de Gerência de Planejamento Financeiro (GPF). O PMU tem por missão gerenciar os recursos provenientes das instituições financeiras nacionais e internacionais e realizar a interface entre elas e as áreas técnicas do Metrô envolvidas na execução do empreendimento.

Os projetos de expansão e modernização do Metro de São Paulo tem recebido apoio financeiro de bancos de fomento há quase duas décadas.

Cumpre-se destacar que a Companhia do Metro tem conhecimento da política de aquisições/contratações da CAF, que utiliza os sistemas nacionais para tal finalidade (legislação brasileira aplicável), neste caso a Lei das Estatais nº 13.303/2016, com a qual a Companhia do Metro tem grande experiência.

Ademais, o Metro tem pleno conhecimento das políticas de aquisição, sociais e ambientais da CAF, que promove o uso dos sistemas nacionais (legislação brasileira aplicável) na implementação de padrões de licitações, sociais e ambientais.

4.2. Execução/Executores

Executor: Companhia do Metropolitano de São Paulo - METRÔ
Representante Oficial: Antonio Julio Castiglioni Neto
Endereço da Sede: Rua Boa Vista, 175 - Bloco B - 7º andar
E-mail Institucional:
Telefone: 1132912803 Fax:
CNPJ: 62070362000106 UF:

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 4 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES CAF	TOTAL CF	TOTAL CAF
C - OBRAS CIVIS	**367.578.143,00**	**34.537.394,00**	**140.649.572,00**		
P - LOTE 1 - TRECHO ENTRE FALCHI GIANINI ATE ESTACAO PENHA E TUNEIS DE VSE COM SHIELD	236.315.173,00	18.375.562,00	76.002.247,00		
P - LOTE 2 - ESTACAO PENHA INTEGRACAO METRO X CPTM - VSE PADRE ANTONIO	69.615.358,00	6.277.900,00	25.111.599,00		
P - LOTE 3 - ESTAÇÕES : ORFANATO, SANTA CLARA E PATEO ESTACIONAMENTO TRENS	27.989.794,00	5.163.839,00	20.655.358,00		
P - LOTE 4 - POÇO CAPITAO E VSE COXIM	8.109.471,00	1.535.357,00	6.141.426,00		
P - LOTE 5 - ESTAÇÕES: SANTA ISABEL E GUILHERME GIORGI - ACABAMENTO	7.189.938,00	1.023.789,00	4.095.154,00		
P - LOTE 6 - ESTAÇÃO ARICANDUVA	18.358.409,00	2.160.947,00	8.643.788,00		
C - AUDITORIA, GERENCIAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS	**7.421.857,00**	**752.273,00**	**3.009.095,00**		
P - DESVIOS DE TRÁFEGO DO SISTEMA VIÁRIO	1.004.002,00	185.068,00	740.274,00		
P - AUDITORIA EXTERNA	23.816,00	1.191,00	4.763,00		
P - SUPERVISÃO DE OBRAS	4.142.119,00	464.408,00	1.857.632,00		
P - GERENCIAMENTO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS CIVIS	2.251.920,00	101.606,00	406.426,00		
Total	**0,00**	**35.289.667,00**	**143.658.667,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES CAF	TOTAL CF	TOTAL CAF
C - OBRAS CIVIS		**24.086.718,00**	**96.346.872,00**		
P - LOTE 1 - TRECHO ENTRE FALCHI GIANINI ATE ESTACAO PENHA E TUNEIS DE VSE COM SHIELD		17.480.304,00	69.921.216,00		
P - LOTE 2 - ESTACAO PENHA INTEGRACAO METRO X CPTM - VSE PADRE ANTONIO		4.300.915,00	17.203.659,00		
P - LOTE 3 - ESTAÇÕES : ORFANATO, SANTA CLARA E PATEO ESTACIONAMENTO TRENS		434.119,00	1.736.478,00		
P - LOTE 4 - POÇO CAPITAO E VSE COXIM		86.538,00	346.150,00		
P - LOTE 5 - ESTAÇÕES: SANTA ISABEL E GUILHERME GIORGI - ACABAMENTO		384.140,00	1.536.560,00		
P - LOTE 6 - ESTAÇÃO ARICANDUVA		1.400.702,00	5.602.809,00		
C - AUDITORIA, GERENCIAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS		**432.801,00**	**1.731.206,00**		
P - DESVIOS DE TRÁFEGO DO SISTEMA VIÁRIO		15.732,00	62.928,00		
P - AUDITORIA EXTERNA		1.191,00	4.763,00		
P - SUPERVISÃO DE OBRAS		251.416,00	1.005.666,00		
P - GERENCIAMENTO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS CIVIS		164.462,00	657.849,00		
Total	**0,00**	**24.519.519,00**	**98.078.078,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES CAF	TOTAL CF	TOTAL CAF
C - OBRAS CIVIS		**11.517.621,00**	**46.070.481,00**		
P - LOTE 1 - TRECHO ENTRE FALCHI GIANINI ATE ESTACAO PENHA E TUNEIS DE VSE COM SHIELD		8.283.529,00	33.134.115,00		
P - LOTE 2 - ESTACAO PENHA INTEGRACAO METRO X CPTM - VSE PADRE ANTONIO		3.094.000,00	12.376.000,00		
P - LOTE 3 - ESTAÇÕES : ORFANATO, SANTA CLARA E PATEO ESTACIONAMENTO TRENS		0,00	0,00		
P - LOTE 4 - POÇO CAPITAO E VSE COXIM		0,00	0,00		
P - LOTE 5 - ESTAÇÕES: SANTA ISABEL E GUILHERME GIORGI - ACABAMENTO		30.059,00	120.236,00		
P - LOTE 6 - ESTAÇÃO ARICANDUVA		110.033,00	440.130,00		
C - AUDITORIA, GERENCIAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS		**298.105,00**	**1.192.423,00**		
P - DESVIOS DE TRÁFEGO DO SISTEMA VIÁRIO		0,00	0,00		
P - AUDITORIA EXTERNA		1.191,00	4.763,00		
P - SUPERVISÃO DE OBRAS		112.599,00	450.398,00		

P - GERENCIAMENTO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS CIVIS		184.315,00	737.262,00		
Total	**0,00**	**11.815.726,00**	**47.262.904,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES CAF	TOTAL CF	TOTAL CAF
C - OBRAS CIVIS		**3.373.897,00**	**10.995.588,00**	**73.515.630,00**	**294.062.513,00**
P - LOTE 1 - TRECHO ENTRE FALCHI GIANINI ATE ESTACAO PENHA E TUNEIS DE VSE COM SHIELD		3.123.640,00	9.994.560,00	47.263.035,00	189.052.138,00
P - LOTE 2 - ESTACAO PENHA INTEGRACAO METRO X CPTM - VSE PADRE ANTONIO		250.257,00	1.001.028,00	13.923.072,00	55.692.286,00
P - LOTE 3 - ESTAÇÕES : ORFANATO, SANTA CLARA E PATEO ESTACIONAMENTO TRENS		0,00	0,00	5.597.958,00	22.391.836,00
P - LOTE 4 - POÇO CAPITAO E VSE COXIM		0,00	0,00	1.621.895,00	6.487.576,00
P - LOTE 5 - ESTAÇÕES: SANTA ISABEL E GUILHERME GIORGI - ACABAMENTO		0,00	0,00	1.437.988,00	5.751.950,00
P - LOTE 6 - ESTAÇÃO ARICANDUVA		0,00	0,00	3.671.682,00	14.686.727,00
C - AUDITORIA, GERENCIAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS		**1.191,00**	**4.763,00**	**1.484.370,00**	**5.937.487,00**
P - DESVIOS DE TRÁFEGO DO SISTEMA VIÁRIO		0,00	0,00	200.800,00	803.202,00
P - AUDITORIA EXTERNA		1.191,00	4.763,00	4.764,00	19.052,00
P - SUPERVISÃO DE OBRAS		0,00	0,00	828.423,00	3.313.696,00
P - GERENCIAMENTO DE PROJETOS EXECUTIVOS DE OBRAS CIVIS		0,00	0,00	450.383,00	1.801.537,00
Total	**375.000.000,00**	**3.375.088,00**	**11.000.351,00**	**75.000.000,00**	**300.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

ATOS LEGAIS NECESSÁRIOS

Encontra-se em trâmite administrativo o projeto de lei para autorização legislativa aos financiamentos pretendidos pelo Estado de São Paulo em 2024, dentre eles US$ 300 milhões para o novo financiamento com a CAF para continuidade da expansão da Linha 2-Verde. O projeto aguarda o início do ano legislativo da ALESP para encaminhamento. A Assembleia Legislativa de SP já aprovou as leis nº 15.427/ 2014, com autorização de US$ 550 milhões, e nº 17.472/2021, de US$ 721 milhões (incorporada à Lei 17.386/2021), destinadas a outras operações de crédito, para fases anteriores da expansão da Linha 2-Verde. Assim, não se espera dificuldades na aprovação de nova autorização.

RISCOS E AÇÕES MITIGADORAS

Conforme mencionado acima, não prevista dificuldades na aprovação da autorização legislativa para contratação da operação de crédito.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

PRINCIPAIS CONTRATAÇÕES PARA A EXECUÇÃO DO PROGRAMA

Não existem riscos de contratações relacionados às ações objeto do pleito de financiamento, uma vez que os 6 lotes de obras civis se encontram contratados e em plena execução, assim como os serviços de supervisão e gerenciamento.

PREVISÃO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (VIA CONCURSO OU POR OUTRA VIA) PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO

Não há riscos decorrente da contratação de pessoal para execução de obra civil. É prevista a geração de aproximadamente 8,0 mil postos de trabalho, sendo 3,2 mil empregos diretos e 4,8 mil indiretos. Por se tratar de um empreendimento realizado por empresas contratadas pelo executor, tais como empreiteiras, gerenciadoras, supervisoras de obras, a contratação de pessoal não ocorre via concurso, mas sob a modalidade celetista, ou seja, com vínculo empregatício regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Após a conclusão do projeto, a operação e manutenção se dará por meio do remanejamento de empregados do quadro de operativo do Metrô de São Paulo.

EXPERIÊNCIA DO ÓRGÃO EXECUTOR COM AS POLÍTICAS DE AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO

O Metrô de São Paulo conta com apoio financeiro da CAF para o projeto Linha 17-Ouro, cujo contrato de financiamento foi assinado em 07/10/2019, no valor de US$ 296,0 milhões. Além disso, em 15/09/2022, a CAF assinou um contrato de financiamento de US$ 550,0 milhões, este com previsão de exaurimento dos recursos para o primeiro semestre de 2024, destinados principalmente às despesas com a execução de obras civis da Linha 2-Verde. A participação da CAF em ambos os projetos tem possibilitado a ampliação da experiência do Metrô de São Paulo com suas políticas de aquisições através da submissão a sua avaliação dos editais e demais documentos relacionados as contratações elegíveis a financiamento. Além disso, a evolução dos projetos tem sido acompanhada pelo Banco por meio de missões periódicas contando com visita às obras e reuniões com líderes de projeto e dirigentes do Metrô de São Paulo, na qualidade de executor, e equipe do Estado de São Paulo, na qualidade de tomador dos empréstimos.

RISCOS E AÇÕES MITIGADORAS

Considerando que todas as contratações relacionadas ao pleito de financiamento já foram concluídas e encontram-se atualmente em plena execução, não há o que se considerar a adoção de medidas mitigadoras.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

(i) Para a expansão da Linha 2-Verde entre Vila Prudente e Penha foi necessária a desapropriação de 234 imóveis, sendo 227 privados e 7 públicos. A área total desapropriada foi de aproximadamente 75.000 m². O custo acumulado corresponde a R$ 383.873.000 (até novembro de 2023) e contempla indenizações, avaliações periciais, demolições e taxas.

(ii) As áreas necessárias ao empreendimento foram declaradas de utilidade pública pelo decreto nº 59.387 de 26/07/2013.

(iii) As respectivas compensações foram realizadas mediante o pagamento de indenizações.

(iv) Os processos de desapropriações foram realizados pelo Metrô de São Paulo e as despesas foram pagas com recursos do tesouro do Estado de São Paulo.

(v) Na etapa atual de NÃO HÁ RISCOS ao empreendimento decorrentes das desapropriações. Todos os imóveis apresentam imissão na posse e foram disponibilizados às frentes de obras.

(vi) Cabe acrescentar que, visando mitigar riscos e impactos provenientes das suas obras de expansão, o Metrô de São Paulo conta com programas específicos formalizados pelos documentos "Regulamento para Reassentamento de Famílias Vulneráveis Atingidas pelas Obras de Expansão" e "Regulamento para Atendimento de Comerciantes e/ou Prestadores de Serviços Vulneráveis atingidos pelas obras de Expansão do Metrô de São Paulo". Estas são políticas institucionais aplicadas não somente ao empreendimento Linha 2-Verde, mas a todas as obras de expansão que possam causar impactos à população lindeira.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

SITUAÇÃO DOS LICENCIAMENTOS

A seguir é apresentado o histórico de Licenças Ambientais protocoladas e concedidas pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) para o trecho Vila Prudente - Paulo Freire, que inclui a fase 1 da expansão da Linha 2-Verde entre Vila Prudente e Penha, em implantação.

Em 30 de janeiro de 2009, foi aberto na CETESB o processo de solicitação da Licença Ambiental Prévia (LP) para o Trecho Vila Prudente - Paulo Freire da Linha 2-Verde;

Em 31 de março de 2009, foi emitido pela CETESB o Termo de Referência contemplando as diretrizes para elaboração do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) referente ao Trecho Vila Prudente - Paulo Freire da Linha 2-Verde;

Em 18 de setembro de 2012, foi protocolado na CETESB o Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) para implantação do Trecho Vila Prudente - Paulo Freire da Linha 2-Verde;

Em 27 de março de 2013, foi emitida pela CETESB a Licença Ambiental Prévia, LP n° 2227, contemplando a viabilidade ambiental do Trecho Vila Prudente - Paulo Freire da Linha 2-Verde;

Em 17 de outubro de 2014, foi protocolado na CETESB a solicitação da Licença Ambiental de Instalação (LI) para as obras de implantação do Trecho Vila Prudente - Paulo Freire da Linha 2-Verde;

Em 20 de março de 2015, foi emitida pela CETESB a Licença Ambiental de Instalação, LI n° 2352, contemplando a implantação do Trecho Vila Prudente - Paulo Freire da linha 2-Verde;

Em 06 de julho de 2020 foi obtida a autorização para montagem de canteiros das unidades construtivas VSE Falchi Gianini, Poço Capitão, Estação Anália Franco, VSE Coxim, Estação Vila Formosa e Complexo Rapadura por meio do Parecer Técnico Nº 177/20/IE;

Em 12 de fevereiro de 2021 foi obtida a autorização para início de obras das unidades construtivas VSE Falchi Gianini, Estação Santa Clara, Poço Capitão, Estação Anália Franco e VSE Coxim por meio do Parecer Técnico Nº 036/21/IE;

Em 25 de março de 2021 foi obtida a autorização para início de obras da Estação Vila Formosa por meio do Parecer Técnico Nº 084/21/ IE ;

Em 20 de maio de 2021 foi obtida a autorização para início de obras das unidades construtivas Estação Santa Isabel, Estação Guilherme Giorgi, Estação Penha, Vala Penha e VSE Padre João por meio do Parecer Técnico Nº 130/21/IE;

Em 04 de junho de 2021 foi obtida a autorização para início de obras da Estação Aricanduva por meio do Parecer Técnico Nº 136/21/IE;

Em 02 de setembro de 2021 foi obtida a autorização para início de obras do Complexo Rapadura por meio do Parecer Técnico Nº 189/21/ IE;

Em 25 de outubro de 2021 foi obtida a autorização para início de obras dos VSEs Madrid, Cestari, João Prioste, Julio Colaço e Soares Neiva por meio do Parecer Técnico Nº 285/21/IE.

Destaca-se que o entendimento do corpo jurídico do Órgão Licenciador (CETESB), consubstanciado pelo artigo 8º do inciso II da Resolução Conama 237/1997, texto com redação similar ao Artigo 20, inciso II da Lei Estadual 9.509/1997 e pelo Decreto Estadual 47.400 /2002 é de que uma Licença de Instalação tem por finalidade autorizar a instalação do empreendimento que, uma vez iniciada dentro de seu prazo de validade e cumpridas as medidas de controle ambiental e demais condicionantes, o executor será considerado regular até o término das obras sendo, portanto, dispensada a necessidade de prorrogação de seu prazo. Desta forma, ainda que na emissão da LI 2352/2015 conste o prazo de validade de 6 anos (até março de 2021), considerando-se que as obras foram iniciadas em julho de 2020 a Licença de Instalação permanecerá válida até o término das etapas de instalação do trecho Vila Prudente - Paulo Freire.

EXPERIÊNCIA DO ÓRGÃO EXECUTOR COM AS POLÍTICAS/SALVAGUARDAS AMBIENTAIS DO AGENTE FINANCEIRO

O Metrô de São Paulo tem contado com apoio financeiro da CAF para implantação da Linha 17-Ouro e o prolongamento da Linha 2-Verde. Tais experiências tem possibilitado que as equipes técnicas do executor estejam familiarizadas com as políticas ambientais adotadas pela instituição financeira. Além da experiencia prévia com a diretrizes ambientais da CAF, o executor tem implementado projetos ao longo das últimas duas décadas com financiamentos do BIRD, aprofundando, desta forma, sua experiencia no atendimento a salvaguardas sociais e ambientais. Ao longo da execução destes empreendimentos, o Metrô de São Paulo tem recebido missões periódicas de especialistas de ambas as instituições financeiras para o acompanhamento da aplicação de suas salvaguardas.

RISCOS AMBIENTAIS E AÇÕES MITIGADORAS

Os riscos relacionados aos impactos ambientais no âmbito da expansão da Linha 2-Verde entre Vila Prudente e Penha foram identificados e analisados com base em potenciais impactos nos meios físicos, biótico e antrópico, na etapa de elaboração do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (Relatório que consolida e apresenta os resultados obtidos pelo Estudo de Impacto Ambiental) do empreendimento. Destaca-se que este estudo é requisito para a obtenção da Licença Prévia e nele são detalhados o Diagnóstico Socioambiental com a definição territorial das áreas de influência do empreendimento, a caracterização dos meios citados, são identificados e avaliados os impactos ambientais e propostas medidas e a ações de controle a partir da apresentação dos planos e programas ambientais que serão referência durante a fase de implantação. Podemos citar como principais de riscos relacionados a estes meios:

- Risco de alteração da qualidade das águas superficiais e de assoreamento de corpos hídricos;

- Risco de alteração dos padrões de qualidade do solo e das águas subterrâneas;

- Alteração pontual na qualidade do ar, decorrente do aumento das concentrações de material particulado em suspensão, de poeiras e da emissão de gases veiculares;

- Alteração pontual dos níveis de ruídos, decorrentes das obras de implantação e operação do empreendimento;

- Riscos de interferência das obras em áreas potencial ou comprovadamente contaminadas;

- Risco de Supressão de indivíduos arbóreos alteração da paisagem;

- Risco de ocorrência do afugentamento da avifauna;

As medidas mitigadoras e preventivas, seus prazos especificados, além dos dados sobre os responsáveis envolvidos fazem parte do Plano Básico Ambiental, composto pelos seguintes documentos:

1) Plano de Gestão Ambiental do Empreendimento PGA

2) Plano de Controle Ambiental das Obras PCA:

- Programa de Gerenciamento de Material Excedente;

- Programa de Gerenciamento da Água Bombeada e Efluentes;

- Programa de Gerenciamento de Resíduos;

- Controle de Resíduos da Construção Civil;

- Controle e Gerenciamento de Resíduos Não Inertes Classe II-A;

- Controle e Gerenciamento de Resíduos Perigosos e Produtos Químicos Classe I

- Programa de Gerenciamento de Áreas Contaminadas;

- Programa de Monitoramento dos Níveis de Ruídos e Vibrações;

- Programa de Monitoramento da Qualidade do Ar;

- Programa de Educação Ambiental;

- Subprograma de Controle Ambiental das Condições de Saúde e Segurança Ocupacional

- Programa de Monitoramento de Recalques;

- Programa de Controle de Processos Erosivos e de Assoreamento;

- Programa de Controle de Vetores e Fauna Sinantrópica;

- Programa de Controle de Tráfego;

-Subprograma de Desvios de Tráfego e Sinalização da Obra, Transferência de Serviços e Transporte Coletivo.

- Programa de Paisagismo e Reurbanização.

3) Plano de Manejo Arbóreo:

-Subprograma de Monitoramento de Avifauna.

Programa de Comunicação Social

Programa de Acompanhamento do Processo de Desapropriação

4) Plano de Gestão do Patrimônio Histórico, Cultural e Arqueológico:

Subprograma de Prospecção, Monitoramento e Resgate Arqueológico;

Subprograma de Educação Patrimonial.

5) Plano de Gerenciamento de Riscos e Ações em Emergências;

Os documentos acima mencionados fazem parte das exigências legais para as emissões da Licença Prévia, Licença de Instalação e, posteriormente, Licença de Operação. Para assegurar o cumprimento das ações relacionadas aos riscos ambientais, o Metrô de São Paulo possui uma área específica e interna à gerência gestora do empreendimento.

Os riscos ambientais relacionados a doenças e danos à saúde dos trabalhadores, considerando esta etapa do projeto, têm relação com fatores que são eliminados ou mitigados por meio de obrigações contratuais e mecanismos de verificação do cumprimento da legislação trabalhista, normas regulamentadoras e instrumentos normativos, com exigências de treinamentos, de utilização de equipamentos de proteção individuais e coletivos, sinalizações adequadas conforme as normas, além de fiscalizações de rotina para identificar desvios e orientar a implementação de ações preventivas e corretivas.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

RISCOS SOCIAIS DECORRENTES DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO SOBRE MINORIAS SOCIAIS, VULNERÁVEIS, BAIXA RENDA E POPULAÇÕES TRADICIONAIS COMO INDÍGENAS, QUILOMBOLAS, EXTRATIVISTAS E OUTRAS

Os eventuais impactos sociais negativos sobre minorias sociais, vulneráveis, baixa renda e populações tradicionais foram previamente identificados e mitigados conforme ações mitigadoras relacionadas a seguir. Além disso, as obras e serviços a serem executados pelo projeto produzem impactos sociais altamente positivos.

EXPERIÊNCIA DO ÓRGÃO EXECUTOR COM AS POLÍTICAS/SALVAGUARDAS SOCIAIS DO AGENTE FINANCEIRO

Por contar com apoio financeiros da CAF para implantação da Linha 17-Ouro e na extensão da Linha 2-Verde, o Metrô de São Paulo possui equipes técnicas familiarizadas com as salvaguardas sociais do agente financeiro.

RISCOS SOCIAIS E AÇÕES MITIGADORAS

Da mesma forma que ocorre com os riscos relacionados aos impactos ambientais, os riscos relacionados aos impactos sociais no âmbito da expansão da Linha 2-Verde entre Vila Prudente e Penha também foram identificados e analisados com base em potenciais impactos no meio socioeconômico na etapa de elaboração do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (Relatório que consolida e apresenta os resultados obtidos pelo Estudo de Impacto Ambiental) do empreendimento. Reitera-se que este estudo é requisito para a obtenção da Licença Prévia e nele são detalhados o Diagnóstico Socioambiental com a definição territorial das áreas de influência do empreendimento, a caracterização dos meios citados, são identificados e avaliados os impactos ambientais e propostas medidas e a ações de controle a partir da apresentação dos planos e programas ambientais que serão referência durante a fase de implantação.

Podemos citar como exemplos de riscos relacionados a estes meios:

- Geração de expectativa da população das Áreas de Influência Direta e Indireta do empreendimento;

- Incremento da ação do mercado imobiliário e oscilação do valor dos imóveis;

- Impacto social pelo processo de desapropriação;

- Risco de evasão da população de menor renda;

- Risco de interferência e descaracterização do patrimônio histórico-cultural Edificado.

O Estudo também identifica impactos positivos importantes para o empreendimento como:

- Redução das emissões de poluentes atmosféricos e ruídos, decorrente da diminuição da frota de veículos coletivos e particulares em circulação;

- Aumento da mobilidade da população residente nas áreas de influência;

- Aumento da arrecadação tributária;

-Aumento da renda da população da Área Diretamente Afetada;

- Geração de empregos e;

- Diversos benefícios socioambientais associados à instalação e operação do empreendimento.

As medidas mitigadoras e preventivas para os impactos negativos, seus prazos especificados, além dos dados sobre os responsáveis envolvidos compõem o Plano Básico Ambiental do empreendimento, conforme detalhado no Item 5.4 Riscos/Ambientais.

Para assegurar o cumprimento das ações relacionadas aos riscos sociais, o Metrô possui uma área específica e interna à gerência gestora do empreendimento.

A comunicação com os moradores dos arredores do empreendimento Linha 2-Verde e demais partes interessadas é realizada com base nos instrumentos normativos do Metrô de São Paulo. Para tanto, são disponibilizados canais de comunicação por meios digitais, contato pessoal, placas visuais e outros meios.

Os pequenos comerciantes ou prestadores de serviços em situação de vulnerabilidade que possam ser impactados pelo empreendimento são compensados financeiramente visando superar perdas de transição ou reposição de renda, conforme política estabelecida no Regulamento para Atendimento de Comerciantes e/ou Prestadores de Serviços Vulneráveis atingidos por obras de expansão do Metrô de São Paulo.

No âmbito da expansão da Linha 2-Verde existem iniciativas de estudos buscando alternativas que possibilitem a utilização de áreas remanescentes próximas às estações para implantação de habitações de interesse social.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

Atualmente, considerando o estágio atual de execução do empreendimento, não há riscos decorrentes de reassentamentos. Todas as áreas necessárias à implantação do projeto, no trecho Vila Prudente a Penha, já foram disponibilizadas para implantação das frentes de obras. Além disso, o empreendimento é predominantemente subterrâneo minimizando a necessidade de áreas desapropriadas e reassentamentos.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN

Informações relevantes

- 21/03/2024: Retirada de pauta na 172ª Reunião da Cofiex, em 14/03/2024, por sua classificação não alcançar o limite disponível para esta Reunião.
- 05/08/2024: Retirada de pauta na 174ª Reunião da Cofiex, em 13/06/2024, por sua classificação não alcançar o limite disponível para esta Reunião.