Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Programa de Mobilidade Inteligente, Sustentável e Segura do Município de Porto Alegre

Nº Carta Consulta: 61001
Processo: 03101.102071/2023-09
Mutuário: Município de Porto Alegre - RS
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Data de Recebimento: 25 de Julho de 2023

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 40.000.000,00
Fontes Externas:
New Development Bank - NDB: US$ 160.000.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 03
2. PROJETO 04
2.1. TÍTULO 04
2.2. TÍTULO ABREVIADO 04
2.3. MUTUÁRIO 04
2.4. TIPO OPERACAO 04
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 04
2.6. PROJETO/INDICADORES 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES 07
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 14
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 15
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 15
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 17
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 17
3. FINANCIAMENTO 17
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 17
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 17
4. EXECUÇÃO 17
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 18
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 18
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 18
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 18
5. RISCOS 21
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 21
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 21
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 22
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 22
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 23
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 23
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 24

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

(i) Porto Alegre é a capital do Estado do Rio Grande do Sul, está localizada no sul do Brasil relativamente equidistante, cerca de 850 km, das duas principais metrópoles da América do Sul: São Paulo e Buenos Aires. A cidade tem cerca de 1,5 milhão de habitantes, foi fundada por imigrantes portugueses em 1772, às margens do Lago Guaíba, principal afluente da mais importante bacia hidrográfica do Estado, tem ligação com a Lagoa dos Patos e por conseguinte ao Oceano Atlântico. Sua localização estratégica contribuiu para o desenvolvimento da atividade portuária, como ponto de conexão com as demais regiões do país. A Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA), é composta, atualmente, por 31 municípios, totalizando 13.528 km2, com uma população de 4,4 milhões de habitantes.

Os principais problemas de logística e mobilidade urbana estão relacionados às mudanças na vocação da cidade, às deficiências na infraestrutura de transporte público e viária, e à insuficiência de sistemas de drenagem pluvial.

Em Porto Alegre, o desafio logístico é central, uma vez que ainda é uma cidade portuária, com diversidade operacional no porto marítimo, uma região metropolitana industrializada, e um Porto Seco identificado como um importante nó de transporte e logística.

Os recentes investimentos de requalificação urbana da Orla do Guaíba transformaram a cidade em polo de grandes eventos e promoção de negócios, posicionando-a como cidade de serviços e até mesmo turística.

As mudanças nos padrões de consumo, somadas aos problemas de mobilidade e infraestrutura precária, têm gerado alterações importantes na forma como a logística urbana deve ser abordada, buscando-se incorporar novas tecnologias e inteligência no controle e otimização da distribuição da carga.

Parte dos problemas de logística e mobilidade estão relacionados às deficiências na infraestrutura. As principais vias carecem de condições mínimas para a estruturação urbana da região, gerando conflitos entre as necessidades de deslocamento dos setores residenciais, comerciais e de produção. Condições de acessibilidade precárias, congestionamentos, más condições do pavimento, falta de priorização do transporte coletivo e espaços públicos deteriorados são situações comumente encontradas tanto na região norte, quanto na região sul da cidade.

Ainda,Constata-se que deficiências no sistema de drenagem pluvial afetam grandes áreas na região norte da cidade. A baixa declividade do terreno e a capacidade de bombeamento insuficiente, agravada pela ocorrência de eventos climáticos extremos, geram episódios de alagamentos e enchentes provocando impactos sociais e econômicos, além de riscos à saúde pública.

Já as áreas periféricas são um reflexo do crescimento urbano desordenado e enfrentam múltiplos desafios para alcançar o desenvolvimento inclusivo e sustentável, onde constata-se ausência de políticas sociais que beneficiem comunidades em vulnerabilidade social, condições precárias ou ausência de equipamentos públicos para esporte, lazer, cultura e qualificação.

Os principais problemas a serem resolvidos são:

a- Falta de logística para transporte de cargas e de informações para a construção de estratégias e soluções. A malha viária de apoio ao Porto Seco não atende com segurança e conforto o trânsito de veículos pesados, comprometendo o potencial logístico, social e econômico. AT (1.1)AEI (1.6, 1.8, 1.10, 1.12, 1.14, 1.15)

b-Congestionamentos, insegurança no trânsito e na mobilidade urbana.As condições precárias do asfalto e das calçadas, por vezes até mesmo inexistentes e as deficiências de infraestrutura comprometem a capacidade de fluidez de tráfego, geram mais acidentes, geram mais custos para o setor público e privado, não atendem a população de forma adequada nos deslocamentos; e não são ambientalmente sustentáveis. AT (1.1) AEI (1.1, 1.2, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9)

c- Alagamentos e impactos sociais, comerciais e econômicos. A análise dos pontos de alagamento, o impacto nas áreas de habitação popular e as deficiências do sistema de drenagem orientaram a escolha das obras de implantação dos canais coletores e a ampliação das estações de bombeamento que atendem a região. AT (1.1) AEI (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7).

d-Ausência de espaços, equipamentos e políticas sociais que beneficiem as comunidades periféricas. AEI (1.8, 1.9, 1,10, 1.11)

A qualificação da mobilidade e da drenagem urbana é um importante marco no desenvolvimento sustentável de Porto Alegre e apoia a visão urbanística de cidade inclusiva, segura, resiliente e com soluções mais inteligentes.

(ii) Incluir a informação do IDH/IDHM, fonte PNUD.

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal de Porto Alegre (IDHM): 0,805 (PNUD - 2010).

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

(ii) SOLUÇÃO PROPOSTA:

De acordo com o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental, as principais áreas de produção, que merecem atenção para a melhoria da logística, mobilidade e economia da cidade são:

- Corredor de Produção: é a faixa localizada entre as imediações de Porto Seco e Av. Protásio Alves, onde a atividade produtiva que pode ser utilizada para conviver com a atividade residencial é amplamente estimulada, assim como a ocupação de vazios urbanos para habitação social. Solução proposta: Duplicação das vias de acesso ao Porto Seco para aumentar a capacidade de escoamento de cargas, com readequação da capacidade de suas interseções e sua pavimentação, calçadas e travessias de pedestres acessíveis; criação de faixas exclusivas ou preferenciais para o transporte coletivo; implantação de infraestrutura cicloviária; sinalização viária, qualificação da iluminação pública; aquisições de imóveis e reassentamentos das famílias localizadas no traçado das vias, se necessário. Investimentos em Laboratório e Observatório de Logística e Mobilidade. Integrar as políticas municipais em um complexo no Porto Seco, qualificando e ampliando os serviços públicos e os equipamentos para as comunidades da região, com fortalecimento da participação social e o engajamento das famílias e cidadãos beneficiados pelo Programa.

- Corredor Agroindustrial: fica na faixa circundante da Av. Edgar Pires de Castro e da Estrada do Varejão, no extremo sul da cidade. Seu objetivo é localizar indústrias limpas de produtos ligados à produção primária e matérias primas locais, bem como apoiar atividades voltadas à intensificação do desenvolvimento primário. Solução proposta: Duplicação da Av. Edgar Pires de Castro com alargamento da avenida, readequação da capacidade de suas interseções e sua pavimentação, calçadas e travessias de pedestres acessíveis; criação de faixas exclusivas ou preferenciais para o transporte coletivo; implantação de infraestrutura cicloviária; sinalização viária e mobiliário urbano , arborização, realocação de postes e de redes, qualificação da iluminação pública; aquisições de imóveis e reassentamentos das famílias localizadas no traçado das vias, se necessário.

-Corredor de Desenvolvimento: localizado na BR-290, Av. Sertório, Av. Assis Brasil, Av. Plínio Brasil Milano/Av. Carlos Gomes (III Perimetral) e Rua Voluntários da Pátria, é uma área estratégica para projetos autossustentáveis de polarização metropolitana, com integração das áreas como o Centro e 4º Distrito e equipamentos como o Aeroporto e a CEASA. Solução proposta: a- Trecho 2 da Rua Voluntários da Pátria com alargamento viário, readequação da capacidade de suas interseções e sua pavimentação, calçadas e travessias de pedestres acessíveis; criação de faixas exclusivas ou preferenciais para o transporte coletivo; implantação de infraestrutura cicloviária; sinalização viária e mobiliário urbano, arborização, realocação de postes e de redes, qualificação da iluminação pública; aquisições de imóveis e reassentamentos das famílias localizadas no traçado das vias, se necessário.

b- Ampliação da capacidade das Estações de Bombeamento-CB 1, 2, 4 e 5, ao longo da Rua Voluntários da Pátria, com equipamentos e instalações modernas (aprofundamento dos poços de sucção, ampliação das capacidades de bombeamento, modernização de equipamentos e instalações) com o objetivo de permitir os escoamentos satisfatórios das precipitações.

c- Construção de Obra de Arte na interseção da Av. Carlos Gomes e da Av. Plínio Brasil Milano, com o intuito de reduzir os tempos de viagem e promover a integração adequada do transporte coletivo entre estas duas importantes avenidas.

(iii) RESULTADOS ESPERADOS:

a- Melhoria na logística urbana a curto e médio prazo, com desenvolvimento social e econômico, que permitam o progresso no longo prazo em direção à logística segura, sustentável e inteligente, potencializando o desenvolvimento do Porto Seco e entorno. Transformação digital da logística de Porto Alegre, por meio da implantação de Laboratório de Mobilidade e Logística e Observatório de Mobilidade com novas tecnologias e sistemas de coleta e processamento de dados, relacionados ao transporte e distribuição de cargas, possibilitando a gestão, o monitoramento e a qualificação do setor.

b- Redução de tempos de deslocamentos, em especial do transporte coletivo, melhora nos índices de segurança viária, na acessibilidade e acesso ao transporte, melhora dos índices de poluição no ar melhorando a qualidade de vida da população; ampliação da rede cicloviária existente, maior uso de bicicletas pela população como alternativa sustentável de deslocamentos.

c- Ampliação da capacidade de bombeamento das águas pluviais ao norte do município com melhoria de eficiência energética, redução de alagamentos e a cidade mais preparada e resiliente em relação a impactos das mudanças climáticas.

d-Complexo Integrado qualificado, com eficiência energética em funcionamento, contemplando múltiplas atividades no campo de cultura, educação, lazer, esporte, assistência social, trabalho e geração de renda.

(iv) SUSTENTABILIDADE: O Município conta com órgãos que possuem competência pela manutenção e conservação dos bens construídos, possuem recursos orçamentários destinados anualmente para essa finalidade. Existe a necessidade de construção de novos arranjos de cooperação entre diferentes agentes, sendo importante consolidar um ecossistema de conhecimento em logística que será possível por meio da Gestão de Logística, implantação do observatório e laboratório de mobilidade, previstos neste Programa. A responsabilidade pela manutenção das vias a serem ampliadas e melhoradas estará a cargo da Secretaria de Serviços Urbanos (SMSURB), que hoje possui 02 contratos em execução para manutenção e recuperação de pavimentos em vias públicas, que somam R$ 110 milhões e que devem ser renovados. Atualmente, existe uma Diretoria de Conservação de Vias Urbanas(DCVU) com pessoal específico para o trabalho de manutenção e com experiência para gerir e fiscalizar. O DMAE, Departamento de Águas e Esgotos possui equipe especializada em manutenção e conservação com recursos advindos de receitas próprias de tarifas de água e esgoto. A iluminação pública é mantida por PPP contratada em 2020. Estudos estão sendo realizados no município para a contratação de PPP de Saneamento e PPP de Serviços, devendo contribuir no longo prazo para a sustentabilidade dos investimentos.Na LOA 2023, no Programa Compromisso com as Pessoas tem consignado o valor de R$ 2,126 bilhões para atividades de manutenção.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

(ii) ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS: AT (2.3)

(i) As ações do Programa constam no Plano Plurianual (PPA 2022-2025), Lei 12.865 de 02.06.21: As ações estão previstas nos Programas Gestão da Cidade (pg. 119-144) e no Programa Reset - Mudança do Ambiente de Negócios de Porto Alegre (pg. 199-204), que fazem parte do Eixo de Serviços Públicos que visam melhorar a utilização dos espaços e entregas da administração para a população, tornando a cidade mais limpa, sustentável, iluminada, com deslocamentos seguros e infraestrutura qualificada, resultando em uma capital agradável para se viver. As ações estão previstas também na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2023 e na Lei Orçamentária Anual 2023, Lei 13.340 de 21.12.22..

(ii) As ações previstas constam nos planos setoriais relacionados ao Programa, como relacionadas abaixo:

1. 2010, em revisão em 2023 - Plano Diretor de Desenvolvimento Ambiental Urbano (PDDUA).

2. Plano Municipal de Saneamento Básico de Porto Alegre, no que condiz ao manejo de águas pluviais urbanas, e estão em conformidade com as diretrizes apontadas na Lei Federal nº 11.445/2007 (Lei de Saneamento Básico) e em seus decretos regulamentadores (Decretos Federais nº 7.217/2010 e nº 8.211/2014).

3. Outros Planos:

Ano 2000 -Plano Diretor de Transporte Público de Porto Alegre;

Ano 2003 -Pesquisa de Entrevista Domiciliar;

Ano 2005 -Estudo elaborado de Planejamento Estratégico (EPE), Desenvolvido pela SMT/EPTC, Governo do Estado e Ministério das Cidades;

Ano 2009 -Plano Integrado de Transporte e Mobilidade Urbana (PITMUrb), Desenvolvido pela SMT/EPTC, Governo do Estado e Ministério das Cidades;

Ano 2009 -Plano Diretor Cicloviário Integrado de Porto Alegre;

Ano 2010 -Projeto BRT de Porto Alegre;

Ano 2011 -Programa PAC 2 - Mobilidade das Grandes Cidades, Linha do Metrô na Rede Estrutural Multimodal de Porto Alegre;

Ano 2022 -Plano De Mobilidade Urbana;

Ano 2022 -Plano de Segurança Viária;

4. Roteiro de Logística de Porto Alegre (Logus) - CAF.

(iii) CONTRAPARTIDA:

Os recursos de contrapartida do município correspondem a 20% do total do Programa, no período proposto de 05 anos de execução. A contrapartida será aportada com recursos provenientes de receitas tributárias previstas nos artigos 156, 158 e 159, inciso I, (b), da Constituição Federal, conforme estabelecido na Resolução nº 3, de 29 de maio de 2019, COFIEX.

(iv) TAXA DE CÂMBIO:

Banco Central do Brasi para a cotação do US Dolar(PTAX) em relação ao Real na data de 16/06/2023. Para a conversão Dólar-Real, a taxa é de 1 US$ = R$ 4,8082.

2. Projeto

2.1. Título
Programa de Mobilidade Inteligente, Sustentável e Segura do Município de Porto Alegre

2.2. Título Abreviado
PoaInteligente

2.3. Mutuário
Município de Porto Alegre - RS

2.4. Tipo Operacao
Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
(i) Objetivo Geral: AT (1.2)

Promover o desenvolvimento urbano e social, a partir da implantação de logística com gestão e inovação, qualificação e ampliação da infraestrutura, com foco na mobilidade, na acessibilidade, na segurança, na redução de áreas de alagamentos e da poluição do ar, propiciando melhoria da qualidade de vida da população e promovendo o desenvolvimento econômico e social sustentável.

(ii) Objetivos Específicos: AT (1.2)

1. Melhorar a logística urbana com desenvolvimento social e econômico, potencializando o desenvolvimento da região do Porto Seco a partir de investimentos em infraestrutura e implantação de laboratório e observatório de mobilidade e logística, a fim de possibilitar a gestão, o monitoramento e a qualificação do setor, promovendo investimentos sociais por meio da implantação de um Complexo Integrados de prestação de serviços à comunidade local. AEI (1.6, 1.8, 1.10, 1.12, 1.14, 1.15)

2. Promover a mobilidade urbana inclusiva e sustentável, a partir da ampliação e qualificação de vias, visando uma infraestrutura multimodal com a priorização do transporte coletivo, do incentivo à mobilidade ativa e de redução dos gases de efeito estufa. AEI (1.1, 1.2, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 e 1.13)

3. Ampliar e qualificar o sistema de drenagem urbana da cidade, gerando uma estrutura de qualidade, eficiente e resiliente, por meio da ampliação e qualificação das Estações de Bombeamento. AEI (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.10, 1.13 e 1.14).

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Aumento do número de empresas instaladas na região do Porto Seco (Ano da linha de base: 2023 / Ano da meta: 2028)	Somatório do número de empresas instaladas considerando a linha de base, e do número de empresas instaladas após a implantação do Projeto	Número de empresas	67,00	87,00
Comprimento da fila de espera no cruzamento entre as avenidas Carlos Gomes e Plínio Brasil Milano, em horário de fluxo elevado de veículos (Ano da linha de base: 2023 / Ano da meta: 2028)	Maior comprimento registrado pela EPTC (dados obtidos através da plataforma Waze CCP)	Quilômetros	1,00	0,00
Redução percentual de acidentes com vítimas nas áreas de intervenção (atropelamentos, choque, queda, eventuais) (Ano da linha de base : 2023 / Ano da meta: 2028)	{[(número de acidentes registrados no ano ao final da execução do Programa)-(número de acidentes em 2023 segundo dados do ObservaPoa)]/(número de acidentes em 2028 segundo dados do ObservaPoa)}x100	Porcentagem	100,00	50,00
Ampliação da infraestrutura da rede cicloviária (Ano da linha de base: 2023 / Ano da meta: 2028)	Somatório dos Km considerados na linha de base e dos Km a serem implantados com o Projeto	Quilômetros	77,00	110,00
Redução percentual do tempo de deslocamento dos usuários do transporte coletivo na região impactada pelas obras (Ano da linha de base: 2023 / Ano da meta: 2028)	Percentual do tempo médio de deslocamento	Porcentagem	100,00	70,00
Extensão de corredores e faixas exclusivas de ônibus (Ano da linha de base: 2023 / Ano da meta: 2028)	Somatório dos km considerados na linha de base (2023) e dos km implantados com a execução do projeto	Quilômetro	96,00	106,00
Redução percentual do número de protocolos de atendimento registrando alagamentos nas áreas beneficiadas (Ano da linha de base: 2023 / Ano da meta: 2028)	{[(Número de protocolos no ano, registrados no Sistema 156 ao final da execução do Programa)-(Número de protocolos registrados no Sistema 156 em 2023)]/(Número de protocolos registrados no Sistema 156 em 2023)}x100	Porcentagem	100,00	50,00
Capacidade das estações de bombeamento (Ano da linha de base: 2023 / Ano da meta: 2028)	Somatório da capacidade de bombeamento considerando a linha de base, e da capacidade de bombeamento após a implantação do Projeto	Metros cúbicos/ segundo	33,00	69,00
Percentual de aumento de usuários de bicicletas e transporte coletivo como forma de deslocamento na área do projeto (Ano da linha de base: 2023 / Ano da meta: 2028)	{[(número de usuários)-(número de usuários em 2023)]/(número de usuários em 2023)} x100	Percentual	0,00	50,00

Aumento percentual de jovens participantes em atividades voltadas à promoção de geração de renda (Ano da linha de base: 2023 / Ano da meta : 2028)	{[(Número de jovens participantes no ano, ao término da execução do Programa)-(Número de jovens participantes em 2023)]/(Número de jovens participantes em 2023)}x100	Porcentagem	0,00	50,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E MOBILIDADE SUSTENTÁVEL	**192.000.000,00**
S - INTERVENÇÕES ESTRUTURANTES EM LOGÍSTICA, MOBILIDADE E SANEAMENTO	188.000.000,00
P - Estudos e Projetos	7.000.000,00
P - Obras nas vias de acesso ao Porto Seco	40.000.000,00
P - Obras trecho 2 Voluntários da Pátria	18.000.000,00
P - Obra de duplicação da Av. Edgar Pires de Castro	18.000.000,00
P - Obras de Arte Av. Plínio Brasil Milano/III Perimetral	9.500.000,00
P - Obras e Serviços de Saneamento - Drenagem Pluvial	63.000.000,00
P - Desapropriações/Assentamentos	20.000.000,00
P - Qualificação da Infraestrutura Cicloviária	2.500.000,00
P - Qualificação Urbana de Núcleos Habitacionais na área de influência do Programa	3.000.000,00
P - Recuperação de Pavimentos, Acessibilidade e Segurança Viária	6.000.000,00
P - Implantação de Estações para a medição das emissões poluentes	1.000.000,00
S - INOVAÇÃO DA GESTÃO LOGÍSTICA E MOBILIDADE	4.000.000,00
P - Ampliação do Observatório de Mobilidade e Logística Urbana	1.000.000,00
P - Laboratório de Mobilidade e Logística Urbana	2.000.000,00
P - Gestão e Plano de Logística Urbana	1.000.000,00
C - DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS, REQUALIFICAÇÃO E GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	**5.000.000,00**
P - Capacitação e Qualificação para a população vulnerável	2.000.000,00
P - Complexo Integrado Territorial Porto Seco para atendimento à população em Vulnerabilidade Social	3.000.000,00
C - UNIDADE GESTORA DO PROGRAMA	**3.000.000,00**
P - Apoio ao Gerenciamento	600.000,00
P - Supervisão de Obras	2.000.000,00
P - Auditoria e Avaliação do Programa	300.000,00
P - Mobilização Social e Comunicação	100.000,00
Total dos Componentes	**200.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E MOBILIDADE SUSTENTÁVEL

Qualificação da logística e da infraestrutura viária multimodal e ampliação da capacidade de bombeamento das águas pluviais.
Os projetos alocados neste componente possuem aderência aos seguintes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e suas metas:
ODS 6. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todas e todos;
6.3 Até 2030, melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando despejo e minimizando a liberação de produtos químicos e materiais perigosos, reduzindo à metade a proporção de águas residuais não tratadas e aumentando substancialmente a reciclagem e reutilização segura globalmente.
ODS 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis;
META 11.1 Até 2030, garantir o acesso de todos à habitação segura, adequada e a preço acessível, e aos serviços básicos e urbanizar as favelas;
META 11.2 Até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis e a preço acessível para todos, melhorando a segurança rodoviária por meio da expansão dos transportes públicos, com especial atenção para as necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade, mulheres, crianças, pessoas com deficiência e idosos;
META 11.3 Até 2030, aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, e as capacidades para o planejamento e gestão de assentamentos humanos participativos, integrados e sustentáveis, em todos os países;
META 11.a Apoiar relações econômicas, sociais e ambientais positivas entre áreas urbanas, periurbanas e rurais, reforçando o planejamento nacional e regional de desenvolvimento.
Objetivo 13. Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos;
Meta 13.1 Até 2023 reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação a riscos relacionados ao clima e às catástrofes naturais em todos os países;
Meta 13.2 Até 2030 Integrar medidas da mudança do clima nas políticas, estratégias e planejamentos nacionais.
ODS 17 Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável
Meta 17.17 Incentivar e promover parcerias públicas, público-privadas e com a sociedade civil eficazes, a partir da experiência das estratégias de mobilização de recursos dessas parcerias

S - INTERVENÇÕES ESTRUTURANTES EM LOGÍSTICA, MOBILIDADE E SANEAMENTO

Investimentos em logística urbana e mobilidade sustentável, por meio de qualificação de vias e ciclovias, execução de macrodrenagem pluvial e obras viárias estratégicas.

No planejamento urbano, a logística e a mobilidade têm papel fundamental para a garantia da qualidade de vida da população. Das soluções adotadas para estas duas áreas depende o desempenho econômico e ambiental dos grandes centros urbanos, com impactos diretos na dia a dia de seus habitantes.

Os polos logísticos de Porto Alegre estão concentrados principalmente na zona norte da cidade (FIGURA 1), onde se destacam: Porto Seco, CEASA, Aeroporto, Terminal Intermodal, Porto fluvial, Distrito Industrial. Nesta área há uma grande concentração de comércio atacadista, gerando um alto fluxo de transporte de cargas que, por sua vez, traz desafios em termos de congestionamentos, segurança viária e manutenção da malha viária estruturadora da região. Ao mesmo tempo, as principais vias estruturadoras carecem de condições mínimas para a estruturação urbana da região, gerando conflitos entre as necessidades de deslocamento dos setores residenciais, comerciais e de produção. Condições de acessibilidade precárias, falta de priorização do transporte coletivo e espaços públicos deteriorados são situações comumente encontradas nesta região da cidade.

No extremo sul da cidade está localizado outro polo de desenvolvimento industrial de Porto Alegre, junto ao bairro Restinga. Assim como na zona norte, na região se concentram problemas relacionados à malha viária inadequados à logística de cargas. Para além destas questões, a zona sul da cidade possui uma malha viária mais restrita, limitada pelas condições geográficas da região. Por este motivo, as poucas vias estruturadoras existentes são responsáveis pelo escoamento da produção industrial, distribuição de cargas e pelo deslocamento da população em direção à região central, onde se concentra o maior número de postos de trabalho.

Somados às questões de logística e transporte coletivo, as duas regiões apontadas compartilham carências em relação à rede cicloviária e passeios públicos. A implantação e complementação das ciclovias e a qualificação dos passeios contribuirão para a microacessibilidade da região, reduzindo os conflitos decorrentes das atividades de produção e distribuição. Em última análise, priorizar o transporte coletivo e o ativo nas regiões integrantes do Programa aumentará a eficiência da circulação urbana de forma sustentável, equitativa e democrática.

Em síntese, os investimentos previstos neste Programa fazem frente às carências da infraestrutura de cargas, do transporte coletivo e as questões da microacessibilidade nas vias elencadas, através de investimentos na rede estruturadora de mobilidade e ao mesmo tempo na ampliação da rede cicloviária e na qualificação de passeios e acessibilidade universal. As ações elencadas visam atender a demandas antigas da população, como reduzir os tempos de deslocamentos, principalmente do transporte coletivo ; promover a acessibilidade a todos os usuários sejam eles pedestres, ciclistas ou condutores de qualquer meio de transporte; valorizar o espaço público urbano; e incentivar a atividade produtiva e o desenvolvimento social da população da cidade.

Nos Anexos da Carta Consulta (FIGURA 2) foi incluída imagem referente ao planejamento dos principais investimentos propostos para Porto Alegre.

P - Estudos e Projetos

Contratação de estudos e pesquisas para os projetos de mobilidade; análise de impacto ambiental, levantamentos cadastrais para desapropriação das áreas atingidas pelos gravames viários e imóveis para reassentamentos (caso existir); e projetos executivos para os investimentos no sistema viário do Acesso Norte ao Porto Seco, na malha viária estruturadora, como a Rua Voluntários, a Av. Edgar Pires de Castro, e Obra de Arte, e para investimentos em ciclovias, macrodrenagem e na recuperação de pavimentos, acessibilidade e segurança viária.

P - Obras nas vias de acesso ao Porto Seco

Provavelmente o problema mais visível de Porto Alegre em termos de logística urbana seja o eixo norte que dá acesso ao Porto Seco, conectando-o ao Aeroporto Internacional Salgado Filho, à região metropolitana e a rodovias estaduais e federais (BR-290 e BR-116). Com o Rio Jacuí a oeste e ligação direta com o centro da cidade, esta região teve sua origem com atividade industrial e de depósitos.

Criado na década de 1970, o Porto Seco tinha o propósito de retirar as empresas que ocupavam a região do 4º Distrito de Porto Alegre, zona industrial mais próxima do centro da cidade, afastando da região central e orla as áreas para atividades de apoio à distribuição de cargas. Apesar da infraestrutura viária gravada no Plano Diretor como eixos de alta capacidade, corredores de produção e eixos de carga, a implantação do Porto Seco não foi acompanhada da execução da malha viária necessária para suportar o tráfego de veículos pesados.

A implantação de núcleos residenciais, inclusive núcleos de habitação de interesse social, junto a regiões onde as atividades originais pouco dependiam de uma urbanização qualificada resultou em populações cujo deslocamento depende de vias e espaços públicos precários: inexistência de passeios públicos e travessias de pedestres e paradas de transporte coletivo, ausência de pavimentação mesmo nas paradas de transporte coletivo e iluminação pública precária. Esta precariedade, somada ao fluxo acentuado e a circulação de veículos pesados, tem reflexo direto na segurança viária aumentando o risco de acidentes graves.

Desta forma, atualmente este importante eixo de distribuição de cargas é compartilhado com o acesso de veículos particulares e transporte público à região norte da cidade, através de vias com pista única e sentido duplo de circulação, sem priorização do transporte coletivo, ciclovias ou mesmo passeio público adequado. Atividades de produção e distribuição de cargas compartilham a região com áreas residenciais, algumas de caráter precário, aumentando os conflitos de mobilidade e segurança viária no entorno.

As intervenções na rede viária propostas no Programa incluem investimentos em 5,5 km duplicação/pavimentação, 5,5 km ciclovias , passeios com acessibilidade universal, drenagem, iluminação pública, arborização e sinalização viárias. Tais investimentos também preveem a priorização do transporte público coletivo, acarretando na redução dos tempos de deslocamento, o que beneficiará usuários das 11 linhas de transporte coletivo urbano, além do transporte metropolitano, que circulam no local. A execução do chamado Acesso Norte vai propiciar o desenvolvimento econômico e o aumento da atratividade do Porto Seco, e consequente geração de empregos em seu entorno imediato. Além disso, serão beneficiadas as comunidades dos bairros Sarandi, Sta. Rosa de Lima e Rubem Berta, e o acesso da população de várias cidades da região Metropolitana, como Alvorada, Cachoeirinha e Gravataí. Dentre as vias priorizadas no Acesso Norte Porto Seco se destacam: Av. Francisco Silveira Bitencourt e a Av. Bernardino Silveira Amorim. A ampliação das vias se dará em região urbana consolidada, sobre áreas em geral regulares, planas e sem comprometimentos ambientais, com recuos viários gravados no Plano Diretor da cidade, a serem desapropriados tanto por índices construtivos quanto em pecúnia. Existem alternativas de traçado viário que reduzem reassentamentos. Nos Anexos da Carta Consulta (FIGURA 3) foi incluída imagem referente a área de abrangência dos investimentos propostos no Acesso Norte ao Porto Seco. AEI (1.6, 1.8, 1.10, 1.12)
O produto compreende aplicação de recursos em consultoria, aquisição de bens, elaboração de projetos e execução de obras.

P - Obras trecho 2 Voluntários da Pátria

A Rua Voluntários da Pátria conecta a Região do Centro Histórico à zona Norte da Cidade.
Ao longo de sua extensão passa pelos bairros: Centro Histórico, Floresta, São Geraldo, Navegantes, Farrapos e Humaitá, com grande diversidade de usos, que vai desde o comércio popular junto à região central, empresas, até moradia popular em seu trecho mais ao norte, nas proximidades do Estádio Arena do Grêmio. Por estar posicionada paralelamente à estrada Marechal Osório (BR-290), acaba sendo um importante eixo de conexão entre Porto Alegre e sua Região Metropolitana. Recebe intenso tráfego, seja de veículos de passeio como de carga, servindo de alternativa de trânsito entre a região próxima a Rodoviária, o Centro da cidade, e a Zona Norte, o Aeroporto Internacional Salgado Filho e as saídas para as rodovias BR 116 e BR 290.
Possui 7,5 km de extensão total, com um trecho já duplicado de aproximadamente 500 metros, entre a Rua da Conceição (junto à rodoviária de Porto Alegre) e a Rua Ernesto Alves e, também, já está duplicada após a Avenida Sertório, se estendendo até a Avenida Padre Leopoldo Brentano. No que se refere ao transporte público, atualmente a operação do sistema na região é radial e possui operação convencional. Neste sistema, as linhas de ônibus realizam a ligação entre os bairros da região Norte e a área central da cidade, sem realizar integração em terminais. São 5 linhas em operação na Rua Voluntários da Pátria com um carregamento diário de aproximadamente 10 mil passageiros (dados pré-pandemia).
O objeto da proposta é o trecho de aproximadamente 3,0 km, localizado entre a duplicação já executada e a Avenida Sertório. Após a duplicação, a Rua Voluntários da Pátria terá 2 pistas de circulação, com faixa preferencial para a circulação de ônibus, aproximadamente 3km de ciclovia , canteiro central e passeios laterais com atendimento a todas questões de acessibilidade universal.
Tal intervenção atenderá a necessidade de ampliação das vias estruturantes do Município de acordo com o definido no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental (PDDUA, 1999) de Porto Alegre, além de garantir uma boa ambiência urbana. A população alvo deste projeto está estimada em torno 300.000 beneficiários indiretos, e 75.000 beneficiários diretos.
A duplicação, no que se refere a sua funcionalidade, contemplará a:
- Priorização do transporte público a partir da implantação de faixa preferencial, reduzindo os tempos de viagem;
- Qualificação da via como importante eixo de logística urbana;
- Execução da ciclovia que fará a interligação dos dois trechos implantados, complementando o eixo de ciclovia definido no Plano Diretor Cicloviário Integrado (PDCI, 2009);
- Execução de passeios públicos adequados, garantindo a microacessibilidade ao longo da via atendendo a questões de acessibilidade universal;
- Soluções de projeto para aumentar os níveis de segurança viária, visando à redução de acidentes;
- Qualificação da via como alternativa à Av. Castelo Branco e à Av. Farrapos em casos de bloqueios, acidentes, etc.
- Qualificação e estruturação do espaço público do entorno da avenida, promovendo a revitalização da região do 4º Distrito;
Nos Anexos da Carta Consulta (FIGURA 4) foi incluída imagem referente à área de abrangência dos investimentos propostos na Rua Voluntários da Pátria. AEI (1.1, 1.2, 1.6, 1.8, 1.9, 1.10, 1.12)
O produto compreende aplicação de recursos em consultoria, aquisição de bens, elaboração de projetos e execução de obras.

P - Obra de duplicação da Av. Edgar Pires de Castro

A Avenida Edgar Pires de Castro, localizada na Zona Sul de Porto Alegre, tem seu início junto à interseção com a Avenida Juca Batista e termina na Avenida do Lami, totalizando 12,7 quilômetros de extensão. Ao longo de sua extensão, passa por 7 bairros: Hípica, Restinga, Chapéu do Sol, Lageado, Boa Vista do Sul, São Caetano e Lami.
Considerando o Modelo Espacial territorial de Porto Alegre (definido em seu Plano Diretor), a Avenida Edgar Pires de Castro tem parte de sua extensão na Área de Ocupação Intensiva e parte na Área de Ocupação Rarefeita do Município, contemplando diversos tipos de ocupação e uso do solo ao longo de sua extensão.
Ao longo dos últimos anos, a cidade observou o crescimento da população em direção à zona sul. Esta densificação teve como resultado o aumento da demanda de infraestrutura e de serviços essenciais para a população que reside e/ou trabalha nessa região.
No que se refere ao transporte público, atualmente a operação do sistema na região é radial e possui operação convencional: linhas de
ônibus realizam a ligação entre os bairros da região Sul e a área central da cidade, sem realizar integração em terminais. Dados pré-pandemia apontavam que 29 linhas operavam na Edgar Pires de Castro com um carregamento diário de aproximadamente 40 mil passageiros. Quanto à microacessibilidade, apesar de prevista no Plano Diretor Cicloviário e de possuir condições topográficas plenamente favoráveis a este modal, comprovada pelo grande número de ciclistas que circulam ao longo de sua extensão, a avenida não possui nenhum tipo de infraestrutura cicloviária. Quanto aos passeios, são verificados poucos trechos com pavimentação adequada, geralmente em áreas de comércio mais concentrado. Os demais trechos possuem características de estrada, sem passeio.

A ampliação da Edgar Pires de Castro terá importante papel na melhoria da mobilidade da região, tendo em vista ser o principal eixo estruturador viário do extremo sul da cidade. Esta via, através das Avenidas Juca Batista e Eduardo Prado, dará continuidade aos eixos da Avenida da Cavalhada e III Perimetral, que já possuem priorização do transporte coletivo através de faixa preferencial e corredor exclusivo, respectivamente.
Nos Anexos da Carta Consulta (FIGURA 5) foi incluída imagem referente à área de abrangência dos investimentos propostos na Avenida Edgar Pires de Castro.
Após a duplicação, a Avenida Edgar Pires de Castro terá 2 pistas de circulação, incluindo faixa preferencial para a circulação de ônibus, ciclovia, canteiro central e passeios públicos com atendimento a todas questões de acessibilidade universal, contemplando:
- Readequação da capacidade da via e suas interseções e sua pavimentação 4,5km;
- Criação de faixas exclusivas ou preferenciais para transporte coletivo ao longo da extensão da obra viária, em ambos os sentidos;
- Qualificação dos passeios e travessias de pedestres acessíveis ao longo da extensão da obra viária;
- Implantação de infraestrutura cicloviária 4,5km;
- Arborização e mobiliário urbano;
- Relocação, recuperação e ampliação das redes de água potável, de esgoto e de pluvial.
AEI (1.1, 1.2, 1.6, 1.8, 1.9, 1.10, 1.12)
O produto compreende aplicação de recursos em consultoria, aquisição de bens, elaboração de projetos e execução de obras.

P - Obras de Arte Av. Plínio Brasil Milano/III Perimetral

A interseção da Av. Plínio Brasil Milano com a Av. Carlos Gomes (III Perimetral) está localizada em uma das regiões mais densas da cidade, com intensa atividade comercial nos eixos das avenidas e atividade majoritariamente residencial no interior dos bairros. A Av. Carlos Gomes é integrante da III Perimetral, e está estruturada com corredor exclusivo de transporte coletivo. A Av. Plínio Brasil Milano faz importante ligação entre o centro da cidade e a região norte-leste, constituindo uma das principais vias radiais da origem da cidade, também priorizando o transporte coletivo através de faixa preferencial. A interseção entre estas duas avenidas é ponto de integração potencial entre os dois eixos de deslocamento para o transporte público. No entanto, pelo volume de tráfego existente e configuração adotada no cruzamento, esta integração é precária, realizada através de vias de topografia acentuada. Ainda pelo movimento intenso destas duas avenidas, os deslocamentos do transporte coletivo, mesmo que priorizados pelo corredor exclusivo na Av. Carlos Gomes,
são prejudicados pelos atrasos na interseção semaforizada.
No sentido de reduzir os tempos de viagem e promover a integração adequada do transporte coletivo entre estas duas importantes avenidas, o município propõe a construção de um viaduto no eixo longitudinal da Av. Carlos Gomes, com área aproximada de 11. 200 m² e extensão de 400m e a execução de uma trincheira no eixo da Av. Plínio Brasil Milano, com extensão de 560m aproveitando a topografia local.
Tanto o viaduto quanto a passagem inferior foram planejados com duas pistas de rolamento em cada sentido, conectadas a partir da execução de uma estação de integração, acessibilidade universal e travessias seguras de pedestres.
Nos Anexos da Carta Consulta (FIGURA 6) foi incluída imagem referente à área de abrangência dos investimentos propostos na Obra de Arte.
AEI (1.6, 1.8, 1.10, 1.12)
O produto compreende aplicação de recursos em consultoria, aquisição de bens, elaboração de projetos e execução de obras.

P - Obras e Serviços de Saneamento - Drenagem Pluvial

Na abrangência do 4º Distrito, desde a proximidade da Estação Rodoviária até a Bacia do Arroio Humaitá, é recorrente grandes alagamentos que colocam em risco núcleos habitacionais, comprometem a circulação viária, as iniciativas de empreendedorismo, ademais os riscos à saúde pública.
As razões para as ocorrências desses alagamentos estão relacionadas às características topográficas das áreas, que são protegidas por diques e apresentam cotas inferiores a 10m, havendo extensas áreas abaixo da cota 5m, quase sem declividades naturais.
São regiões que possuem estações de bombeamento com problemas, tanto de submergência, pois seus poços de sucção necessitam aprofundamento para proteção adequada das ruas e quarteirões, como de insuficiência de capacidade para esgotamento das águas pluviais.
Essas estações de bombeamento não foram concebidas para esgotamento de águas pluviais da cidade, foram implantadas apenas para proteção contra cheias do Lago Guaiba. Somam-se também, aspectos de que essas infraestruturas já tiveram suas capacidades superadas em virtude da densificação da ocupação da cidade e do aumento das áreas impermeáveis, pois foram concebidas nos anos 1960 e 1970.
Os investimentos propostos para o Programa seguem as soluções previstas no Plano Diretor de Drenagem Urbana, no Plano Municipal de Saneamento, e no Caderno de Encargos, Anteprojetos e Estudos. Propõe 04 estações de bombeamento com capacidade e características adequadas, orientando o aprofundamento dos poços de sucção, a ampliação das capacidades de bombeamento, a modernização de equipamentos e instalações com autossuficiência energética, para permitir escoamentos satisfatórios das precipitações, associando a implantação de novos condutos, como também a ampliação de condutos existentes.
O conjunto das ações visa aumentar a capacidade de adaptação e a resiliência da cidade em relação aos eventos extremos advindos das mudanças climáticas.
A sustentabilidade operacional, de manutenção e com despesas de pessoal tem apresentado avanços a partir da unificação dos serviços de manejo de águas pluviais com os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, sob a gestão de uma mesma entidade administrativa, o Departamento Municipal de Água e Esgoto ? DMAE, desde 2019. Essa unificação delegada a uma entidade da administração indireta, com gestão de autarquia, dotada de independência administrativa, tem permitido concentração de esforços e aumento de eficiência em aplicação de recursos, na medida que compartilha as despesas de custeio e confere melhor aproveitamento das estruturas organizacionais-administrativas. AEI (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.10, 1.13 e 1.14)
Nos Anexos da Carta Consulta (FIGURA 7) foi incluída imagem referente à área de abrangência dos investimentos propostos em macro drenagem pluvial.
O produto compreende aplicação de recursos em consultoria, aquisição de bens, elaboração de projetos e execução de obras.

P - Desapropriações/Assentamentos

DESAPROPRIAÇÕES: Desenvolvimento do Plano de Desapropriações envolvendo: (1) Pesquisa cartorial/identificação/ atualização dos imóveis atingidos pelas obras (custo de equipe de apoio e despesas cartoriais); (2) Elaboração/atualização dos laudos de avaliações (custo de equipe de apoio operacional caso designada a equipe interna da SMF ou contratação externa dos laudos); (3) Negociação administrativa e ações judiciais (custo para equipe de apoio operacional); e (4) Pagamento das indenizações administrativas e judiciais, das custas judiciais e despesas cartoriais dos registros e emissão de novas matrículas.
REASSENTAMENTOS: Desenvolvimento do Plano de Reassentamento considerando as estratégias e instrumentos como a disponibilidade de unidades habitacionais, aluguel social (temporário até o reassentamento definitivo) e bônus moradia como opções de escolha das famílias: (1) levantamento e cadastro das famílias atingidas pelas obras; (2) Tratativas com as famílias para adesão ao Plano de Reassentamento (apoio operacional);(3)Implementação das estratégias/instrumentos:(3.a) Produção/ disponibilização das unidades habitacionais (custo operacional e custo de terreno e obras);(3.b) Disponibilização do aluguel social (apoio operacional e custo do pagamento dos alugueis); e Disponibilização do Bônus Moradia (custo de apoio operacional e pagamento do Bônus).
O produto compreende aplicação de recursos em aquisição de bens, elaboração de projetos.

P - Qualificação da Infraestrutura Cicloviária

A priorização de implantação da infraestrutura cicloviária nos principais eixos de mobilidade segue o indicado pelo Plano Diretor Cicloviário Integrado ? PDCI (LC 626/09), uma vez que tem o objetivo de melhorar a segurança para o ciclista e incentivar o modo cicloviário em detrimento ao individual motorizado, visando a redução do número de veículos automotores na área mais adensada do município. A presente proposta visa também atuar no atendimento aos demais objetivos do PDCI: o estímulo ao modal cicloviário; a promoção de infraestrutura adequada e segura para o estacionamento e a guarda de bicicletas; a priorização dos meios de transporte coletivo e não motorizados, com ênfase na segurança e na defesa da vida; a organização da circulação viária; a redução da poluição atmosférica e sonora e o congestionamento causado por veículos automotores e; a promoção da melhoria da qualidade de vida.
Atualmente, existem 70km de ciclovias/ciclofaixas/ciclorrotas implantadas na cidade. A escolha da tipologia da ciclovia se dá em relação ao caráter da via e às condições de implantação. Assim, em geral, as ciclovias que são construídas junto com as obras de duplicação, são bidirecionais e no mesmo nível da calçada, com pavimento de concreto ou asfalto. Já as que são construídas em vias existentes, no nível da via, segregadas do trânsito veicular com elementos separadores como tachões, segregadores, balizadores, prismas, de acordo com a velocidade e volume da via. As ciclorrotas, basicamente, são a sinalização de reforço da indicação da presença de ciclistas em vias de até 40km/h. Os custos de implantação variam de acordo com a tipologia das ciclovias, podendo ser necessária, inclusive, a pavimentação de passeio de pedestres. As ciclovias a serem implantadas pelo presente financiamento pretendem conectar as ciclovias existentes, bem como expandir a malha de acordo com as prioridades estabelecidas pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SMMU) e de acordo com o PDCI.
Assim, através do Programa, Porto Alegre pretende implantar 40 km de infraestrutura cicloviária, em micro redes no entorno das vias que serão ampliadas e em bairros da cidade onde ainda haja desconexões. A proposta é potencializar a utilização da bicicleta e qualificar a circulação e o ambiente urbano, através de soluções conectadas com os novos conceitos de ocupação do espaço público, urbanismo tático e Ruas Completas. AEI (1.1, 1.2, 1.10, 1.11, 1.13)
O produto compreende aplicação de recursos em consultoria, aquisição de bens, elaboração de projetos e execução de obras.

P - Qualificação Urbana de Núcleos Habitacionais na área de influência do Programa

O Programa POA Inteligente prevê ações focadas na identificação das necessidades da população no entorno do Porto Seco, na oferta de qualificação profissional, de acolhimento e de superação das condições degradantes de vida, com ações consistentes e contínuas e que resultem na efetiva redução das desigualdades. O desafio é garantir que os investimentos efetivamente promovam a redução das disparidades sociais, oferecendo empregos e gerando renda para os mais desfavorecidos.
Assim, visando criar condições para que os moradores do entorno sejam também beneficiados pela ampliação do Porto Seco, estão sendo propostas ações de requalificação urbana dos núcleos impactados pelas obras, entre elas, remodelação de praças, centro comunitário, vias, etc.
A proposta é que o processo de requalificação seja participativo, contando com o apoio das lideranças das comunidades em diversos segmentos (mulheres, jovens, idosos, educadores), a fim de que o projeto seja uma expressão dos anseios da comunidade, atendendo as demandas locais e se transformando em um motor de transformação social.
As ações de educação e qualificação de mão de obra previstas no programa são focadas na capacitação da população vulnerável, nas mulheres, nas minorias e nos jovens de baixa renda, que poderão se incluir nas novas atividades do setor privado que, aproveitando as oportunidades ofertadas pelo poder público, se instalem na área do programa.

P - Recuperação de Pavimentos, Acessibilidade e Segurança Viária

As obras de recuperação de pavimentos têm como finalidade a requalificação de aproximadamente 600km de vias, compreendendo a remoção completa das degradações existentes, propiciando a repavimentação de trechos onde a estrutura encontra-se comprometida e a revitalização total do trecho, através da aplicação de uma nova camada de revestimento asfáltico.
Além da recuperação dos pavimentos, estas obras contemplam execução de acessibilidade universal, priorização do transporte coletivo e infraestrutura cicloviária, conforme Plano Diretor Cicloviário, bem como a revisão da sinalização viária. O objetivo é garantir, muito além da pavimentação, espaços de qualidade a todos os usuários das vias: pedestres, ciclistas usuários de transporte coletivo e demais veículos.
Ressalta-se que os recursos provenientes do financiamento não serão aplicados em ações do tipo ?tapa-buraco?, as quais se diferem completamente das obras de RECUPERAÇÃO previstas no Programa de Requalificação de Vias.
O produto compreende aplicação de recursos em consultoria, aquisição de bens, elaboração de projetos e execução de obras.

P - Implantação de Estações para a medição das emissões poluentes

Implantação de estações e redes de medição fixas para a avaliação da qualidade do ar ambiente.

As estações de tráfego tem como objetivo conhecer as concentrações máximas de poluentes resultantes das emissões do tráfego rodoviário a que a população pode estar exposta, tipicamente concentrações elevadas por períodos de curta duração, localizando-se próximo de vias de tráfego intenso.
AEI (1.1, 1.82 1.13)
O produto compreende aplicação de recursos em consultoria, aquisição de bens, elaboração de projetos e obras.

S - INOVAÇÃO DA GESTÃO LOGÍSTICA E MOBILIDADE

Investimentos em inovação e tecnologia em mobilidade urbana sustentável com vistas a transformação digital logística em Porto Alegre

P - Ampliação do Observatório de Mobilidade e Logística Urbana

O Observatório da Mobilidade é dedicado a questões específicas de distribuição de mercadorias e transporte de cargas e logística. Este projeto tem como objetivo ser um ponto de referência para bancos de dados, monitoramento de impacto e análise da realidade territorial, o que implica ter informações completas e uso intensivo de tecnologias de informação e comunicação, tanto para a coleta de informações quanto para seu processamento e divulgação. Este observatório visa fortalecer a capacidade institucional do território e promover estudos comparativos e integrativos entre diversos municípios e centros urbanos da região (Ficha Técnica 4).
A identificação dos indicadores permite avaliar quantitativamente o impacto das medidas implementadas, por exemplo, do Plano de Logística Integral, este observatório permitirá que as Autoridades utilizem os resultados da seguinte forma:
-Aumentar o conhecimento dos efeitos e a viabilidade das medidas propostas;
-Pavimentando o caminho para a introdução de medidas adequadas para cada situação;
-Aumentar a conscientização da população sobre os problemas causados pelo transporte urbano de cargas e a necessidade de cooperação entre os diversos atores.
Além disso, possibilitará identificar as medidas mais adequadas para reduzir os impactos negativos do transporte urbano de cargas , fornecendo as orientações necessárias às autoridades para selecionar as medidas mais adequadas.
AEI (1.6, 1.8, 1.12, 1.14, 1.15)
O produto compreende aplicação de recursos em consultoria, aquisição de bens, elaboração de projetos e execução de obras.

P - Laboratório de Mobilidade e Logística Urbana

O objetivo do Laboratório de Mobilidade e Logística Urbana é oferecer soluções logísticas e de eficiência urbana e energética a partir de uma perspectiva multidisciplinar e colaborativa, a partir de pesquisas aplicadas com ensino nas áreas de mobilidade, transporte, engenharia, segurança viária, projeto urbano, design industrial e gestão ambiental (Arquivo 5).
Do ponto de vista da distribuição de mercadorias, existem diferentes medidas que podem ajudar a minimizar ruídos e vibrações em circulação e operações e poderiam ser analisadas neste laboratório:
-Elaboração de Portarias Municipais que regulamentam o peso máximo autorizado dos veículos de distribuição urbana, cronogramas de distribuição e operações de carga e descarga (Tanto os horários de trânsito quanto de descarga devem ser aqueles em que há menos tráfego nas cidades).
-O uso de infraestruturas veiculares reduzindo viagens vazias e aumentando o uso da capacidade de carga dos veículos usados, uma vez que veículos vazios ou apenas parcialmente carregados contribuem para ruídos, poluição etc.;
-Veículos que devem ser distribuídos: em bom estado de funcionamento o motor, a carroceria e outros elementos suscetíveis à produção de ruídos ou vibrações;
-Os veículos devem estar sempre disponíveis para as autoridades de inspeção para que possam inspecionar os níveis de ruído que produzem;
-Organização da distribuição urbana de mercadorias utilizando veículos elétricos silenciosos e limpos (híbridos) que beneficiam o meio ambiente;
-Utilização de combustíveis alternativos como GNV (gás natural comprimido), gás natural liquefeito (GNL) e gases liquefeitos de petróleo (GLP), combustíveis com baixo teor de enxofre;
-Pesquisa sobre novos combustíveis, como biocombustíveis, ou outras fontes de energia;
-Análise de novas tecnologias, transformação digital;
-Treinamento adequado em logística verde.
AEI (1.6, 1.8, 1.12, 1.14, 1.15)
O produto compreende aplicação de recursos em consultoria, aquisição de bens, elaboração de projetos e execução de obras.

P - Gestão e Plano de Logística Urbana

A Gestão de Logística visa inovar no planejamento de desenvolvimento urbano e será responsável pela elaboração do Plano de Logística Urbana que considera a logística como parte essencial do desenvolvimento de Porto Alegre, integrado e alinhado com outros planos setoriais, criando uma unidade logística que terá como atribuição fiscalizar, regular e gerenciar a logística urbana da cidade, coordenar as atividades e recursos, implantar o Laboratório e fortalecer o Observatório de Mobilidade.
Além disso, possibilitará identificar as medidas mais adequadas para reduzir os impactos negativos do transporte urbano, fornecendo as orientações necessárias às autoridades para selecionar as ações pertinentes.
AEI (1.6, 1.12, 1.14, 1.15)
O produto compreende aplicação de recursos em consultoria, aquisição de bens, elaboração de projetos.

C - DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS, REQUALIFICAÇÃO E GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA
Implantar agenda de cursos e capacitações orientadas para o fomento da economia criativa e para o mercado de trabalho, de acordo com as demandas do setor produtivo instalado na região e agendas de capacitação e qualificação para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Serão disponibilizados cursos profissionalizantes relacionados às obras de infraestrutura, com foco nas mulheres e jovens. Prevê investimentos em complexo integrado para atendimento das comunidades em vulnerabilidade social, bem como a realização de obras de infraestrutura inclusiva, guiada pelos marcos de sustentabilidade e eficiência energética .

P - Capacitação e Qualificação para a população vulnerável
xxxxxxxx

P - Complexo Integrado Territorial Porto Seco para atendimento à população em Vulnerabilidade Social
Complexo Porto Seco -Implantar o Complexo Integrado para atender, identificar e compreender as demandas sociais presentes na região, com o intuito de planejar e implementar ações específicas e contínuas que possam suprir essas necessidades, envolve articulação entre diferentes atores, secretarias municipais, organizações da sociedade civil e comunitárias.
O Complexo Integrado será customizado ao perfil socioeconômico do território com a oferta de serviços públicos de assistência social, cultura, esporte, promoção da inclusão produtiva, e outras políticas setoriais para o objetivo comum de redução das desigualdades sociais, promoção da cidadania e a melhoria da qualidade de vida na área de abrangência.
A estruturação dos complexos Integrados visa conectar espacialmente e funcionalmente as estruturas existentes de atendimento sociais (CRAS e CREAS), esportivas e de lazer (CECORES), educacionais (creches), culturais (espaços), de empreendedorismo/ profissionalização/inovação e de saúde (unidades básicas), através da construção, qualificação e da ampliação das áreas de lazer e dos espaços públicos de multiuso do entorno, além de eliminar barreiras físicas que setorizam os equipamentos públicos já instalados.
A análise das necessidades da população, específicas para cada território, onde se localizam os complexos, será realizada por meio da participação cidadã, onde será definida a estratégia e as políticas voltadas para a criança e jovens, mas também que visem o fortalecimento da identidade de gênero, de raça e de ações de inclusão da população de baixa renda e em situação de vulnerabilidade. AEI (1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12)
O atendimento descentralizado, adaptado e focado nas necessidades e ao perfil do cidadão local, gerido por meio de uma governança capaz de articular os diferentes atores que envolvem as instâncias de governo, as organizações da sociedade civil e a comunidade em geral, exigem ações de inovação no fornecimento destes serviços públicos por meio de novas tecnologias que permitam a conectividade de dados e informações e o acesso amplo à população. AEI (1.14)
Os espaços multiuso permitirão a utilização da população local para feiras, eventos, cursos livres e encontros da comunidade. As áreas abertas irão permitir a ampliação da prática esportiva com novas atividades como pistas de skate, quadras poliesportivas e equipamentos de recreação infantil, e as instalações das piscinas existentes receberão melhorias que permitam a acessibilidade universal. AEI (1.9, 1.10, 1.11)
A readequação dos prédios existentes permitirão a ampliação do atendimento gratuito disponibilizando salas de áudio visual, de inclusão digital e de capacitação técnico profissionalizante, serviços centralizados de emissão de documentos e atendimento jurídico e outros serviços a serem disponibilizados conforme a especificidade das necessidades da região territorial.
Os projetos de obras e reformas das edificações, além de propiciar a reformulação e adaptação dos espaços físicos, priorizar a acessibilidade universal e a modernização com a utilização de tecnologias de sustentabilidade ambiental.
Por fim, a qualificação paisagística destas áreas promoverá a integração destes equipamentos de serviços públicos ao espaço urbano, permitindo a melhor utilização e aproveitamento pela comunidade, refletindo a identidade local. AEI (1.1, 1.2, 1.9, 1.10, 1. 11, 1.12, 1.13)
O produto compreende aplicação de recursos em consultoria, aquisição de bens, elaboração de projetos e execução de obras.

C - UNIDADE GESTORA DO PROGRAMA
Investimentos destinados ao gerenciamento do Programa.

P - Apoio ao Gerenciamento
Contratação de apoio técnico na execução do Programa, inclusive reforço temporário das equipes de gestão e execução final dos projetos integrantes do Programa.
O produto compreende aplicação de recursos em consultoria, aquisição de bens, elaboração de projetos.

P - Supervisão de Obras
Serviços de apoio técnico a fiscalização e supervisão das obras.

P - Auditoria e Avaliação do Programa
Contratação de consultorias para auditorias externas dos projetos. Aqui existe a possibilidade de utilização dos serviços do Tribunal de Contas do Estado do RS (TCE-RS) a partir de acordos com o Organismo Financiador e contratação de consultoria para avaliação final do Programa (avaliação ex-post).

P - Mobilização Social e Comunicação
Contratação para divulgação e elaboração de materiais informativos para à população sobre os investimentos e impactos socioambientais, econômicos e sociais.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	**-**	**-**	**183.000.000,00**	**91,50**
P- Obras nas vias de acesso ao Porto Seco	Percentual	100,00	40.000.000,00	20,00
P- Obras trecho 2 Voluntários da Pátria	Percentual	100,00	18.000.000,00	9,00
P- Obra de duplicação da Av. Edgar Pires de Castro	Percentual	100,00	18.000.000,00	9,00
P- Obras de Arte Av. Plínio Brasil Milano/III Perimetral	Percentual	100,00	9.500.000,00	4,75
P- Obras e Serviços de Saneamento - Drenagem Pluvial	Casas de Bombas	4,00	63.000.000,00	31,50
P- Desapropriações/Assentamentos	Percentual	100,00	20.000.000,00	10,00
P- Qualificação da Infraestrutura Cicloviária	Km	40,00	2.500.000,00	1,25
P- Qualificação Urbana de Núcleos Habitacionais na área de influência do Programa	Percentual	100,00	3.000.000,00	1,50
P- Recuperação de Pavimentos, Acessibilidade e Segurança Viária	Percentual	100,00	6.000.000,00	3,00
P- Complexo Integrado Territorial Porto Seco para atendimento à população em Vulnerabilidade Social	Percentual	100,00	3.000.000,00	1,50
Bens	**-**	**-**	**1.000.000,00**	**0,50**
P- Implantação de Estações para a medição das emissões poluentes	unidade	5,00	1.000.000,00	0,50
Consultoria	**-**	**-**	**14.000.000,00**	**7,00**
P- Estudos e Projetos	Percentual	100,00	7.000.000,00	3,50
P- Ampliação do Observatório de Mobilidade e Logística Urbana	percentual	100,00	1.000.000,00	0,50
P- Laboratório de Mobilidade e Logística Urbana	porcentagem	100,00	2.000.000,00	1,00
P- Gestão e Plano de Logística Urbana	percentual	100,00	1.000.000,00	0,50
P- Apoio ao Gerenciamento	percentual	100,00	600.000,00	0,30
P- Supervisão de Obras	percentual	100,00	2.000.000,00	1,00
P- Auditoria e Avaliação do Programa	percentual	100,00	300.000,00	0,15
P- Mobilização Social e Comunicação	percentual	100,00	100.000,00	0,05
Capacitação e Treinamento	**-**	**-**	**2.000.000,00**	**1,00**
P- Capacitação e Qualificação para a população vulnerável	Percentual	100,00	2.000.000,00	1,00
Total Geral	**-**	**-**	**200.000.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

Dentre as etapas realizadas que contribuem para a melhoria da logística, mobilidade e drenagem urbana com qualificação da acessibilidade e segurança viária de maneira sustentável no Município de Porto Alegre, citamos: AT (3.1)

(i) Etapas/ações vinculadas diretamente ao Programa:

COMPONENTE 1

PRODUTO: Obras nas vias de Acesso Norte ao Porto Seco: Termo de Referência para contratação do projeto de engenharia da via (em elaboração).

PRODUTO Infraestrutura na região do Aeroporto Internacional Salgado Filho- Obra da Severo Dullius em andamento, com o objetivo de melhorar o trânsito na região do Aeroporto e zona norte da cidade, conexão da entrada da cidade com a Av. Sertório e criação de anel viário no entorno do Aeroporto.

PRODUTO Obra de Arte da Plínio Brasil Milano- Termo de Referência para contratação de projeto executivo da obra de arte concluído. Plano de desapropriação totalmente executado.

PRODUTO Requalificação asfáltica de vias na região Norte, Central e Extremo Sul- remoção completa das degradações existentes, contratação de estudos, levantamentos cadastrais, diagnóstico das condições dos pavimentos da malha viária do município por consultoria técnica especializada para identificar, desenvolver e implantar as necessidades de aprimoramentos e para operação do Sistema de Gerência de Pavimentos (GERPAV).

PRODUTO- Obras de Saneamento- Infraestrutura e Pavimentação na região Norte (entorno da Arena do Grêmio), nas ruas Pedro Boéssio e Av. Neugebauer: obra finalizada com o objetivo de solucionar constantes alagamentos na região.

PRODUTO Estudos e Projetos- Pesquisa EDOM: Em contratação, a Pesquisa Origem e Destino por entrevistas Domiciliares no Município de Porto Alegre, incluindo a tabulação, expansão, aferição e calibração das matrizes de viagens dos dados coletados nas entrevistas, utilizando recursos de software adequados, e também a realização das pesquisas complementares necessárias para aferição e para compreensão do padrão de deslocamentos na cidade.

PRODUTO Estudos e Projetos- Plano de Mobilidade de Porto Alegre: PLCE 001/22-Proc. Nº 00037/22 - Aprovado pela Câmara de Vereadores do Município em julho/22.

COMPONENTE 1 - PPP da Iluminação Pública contratado e em execução. PPP Saneamento em estruturação. PPP Serviços em estudos.

COMPONENTE 2

PRODUTO Estações de emissão de poluentes- Plano de Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental (PDDUA) em andamento, com a implementação da Agenda 2030 e na Nova Agenda Urbana através do Projeto de Cooperação Técnica Internacional com o PNUD; Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa de Porto Alegre - entregue em agosto/2021.

PRODUTOS Gestão, Observatório e Laboratório- Roteiro de Logística de Porto Alegre elaborado.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Municipal

MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE(RS)

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

(i) condições financeiras: AT (1.4)

Analisando o cenário atual, o município de Porto Alegre identificou o NDB como a melhor alternativa de instituição financeira. Além dos objetivos do Programa estarem alinhados com as diretrizes dos Projetos apoiados pelo NDB, o financiamento externo mostrou-se como a opção mais competitiva para a implementação do projeto devido aos custos do financiamento junto a Bancos Multilaterais de Desenvolvimento (BMDs) serem menores do que os atualmente praticados no mercado nacional.

Observa-se que o município de Porto Alegre possui experiência prévia com financiamentos internacionais.

As condições financeiras indicam que a operação terá um custo efetivo inferior à taxa máxima admissível pela STN para operações de crédito de Estados e Municípios com garantia da União,6,41% (válida a partir de 28/06/2022).

As condições financeiras oferecidas pelo NDB são atrativas, principalmente quando comparadas às taxas de juros do mercado interno e aos praticados atualmente por outros BMDs. Embora o processo de contratação com o mercado interno seja mais célere, as taxas de juros são superiores e os prazos de carência e amortização menores, conforme comparativo abaixo.

Condições Financeiras do Banco escolhido - NDB:

a) Prazo de desembolso: 60 meses

b) Prazo de carência: 60 meses

c) Prazo de amortização: 180 meses

d) Prazo total: 240 meses

e) Periodicidade da amortização: semestral

f) Taxa de juros: 1,19847% a.a. + taxa SOFR (semestral)

g) Demais encargos e comissões: 0,25% do saldo não desembolsado.

h) Tipo de Operação: Empréstimo para Projeto/ Project Loan

f)Taxa de juros: taxa SOFR (semestral) + spread de 1,1984736928% a.a. + taxa SOFR (semestral), spread variável e informado a cada semestre

g)Demais encargos e comissões: front-end fee de 0,25%; e taxa de compromisso de 0,25% do saldo não desembolsado em relação a cronograma acordado. De acordo com a política do NDB, caso o mutuário alcance níveis acordados de desembolso ao longo da implementação do projeto, a taxa de compromisso não será aplicada ao saldo não desembolsado.

No caso de POA, considerando-se projeto de 5 anos, poder-se-á tentativamente estabelecer os seguintes marcos de aplicação da política:

-12 (doze) meses após a assinatura do contrato de empréstimo, 10% (dez por cento) do valor do empréstimo, a taxa de compromisso será aplicada sobre a diferença entre 10% do valor do empréstimo e o saldo desembolsado se a diferença for maior que 0 (zero); caso contrário, a taxa de compromisso será nula.

-24 (vinte e quatro) meses após a assinatura do contrato de empréstimo, 40% (quarenta por cento) do valor do empréstimo a taxa de compromisso será aplicada sobre a diferença entre 40% do valor do empréstimo e o saldo desembolsado se a diferença for maior que 0 (zero); caso contrário, a taxa de compromisso será nula;

-36 (trinta e seis) meses após a assinatura do contrato de empréstimo, sobre 70% (setenta por cento) do valor do empréstimo, a taxa de compromisso será aplicada sobre a diferença entre 70% do valor do empréstimo e o saldo desembolsado se a diferença for maior que 0 (zero); caso contrário, a taxa de compromisso será nula;

-48 (quarenta e oito) meses após a assinatura do contrato de empréstimo, sobre 90% (noventa por cento) do valor do empréstimo, a taxa de compromisso será aplicada sobre a diferença entre 90% do valor do empréstimo e o saldo desembolsado se a diferença for maior que 0 (zero); caso contrário, a taxa de compromisso será nula; e

-60 (sessenta) meses e depois disso, a taxa de compromisso será aplicada sobre o valor total não desembolsado do contrato de empréstimo.

COMPARATIVO COM AGENTES FINANCEIROS INTERNOS:

BRB

- Prazo total: 120 meses;

- Prazo de carência: 12 meses;

- Prazo de amortização: 108 meses;

- Taxa concedida: 115% de CDI a.a.;

- Demais Encargos: Tarifa de 1% sobre o valor do financiamento + Tarifa de 0,5% a.a sobre o saldo não desembolsado;

Caixa Econômica

- Prazo total: 120 meses;

- Prazo de carência: 24 meses;

- Prazo de amortização: 96 meses;

- Taxa concedida: 131,13% de CDI a.a;

- Demais Encargos: Tarifa de Customização: 2%;

COMPARATIVO COM AGENTES FINANCEIROS EXTERNOS:

CAF

- Prazo total: 216 meses;

- Prazo de carência: 60 meses;

- Prazo de amortização: 156 meses;

- Taxa concedida: SOFR semestral + 2,00% a.a

- Demais Encargos: Comissão de compromisso de 0,35% e Comissão de financiamento de 0,85%;

Banco Mundial

- Prazo total: 216 meses;

- Prazo de carência: 60 meses;

- Prazo de amortização: 156 meses;

- Taxa concedida: SOFR semestral + 1,37%

- Demais Encargos: Comissão Inicial de 0,25% sobre valor do empréstimo, Comissão de compromisso de 0,25% sobre saldo não desembolsado; Sobretaxa de 0,5% pode ser aplicada caso o país ultrapasse o single borrower limit.

Outra importante vantagem se relaciona aos custos transnacionais decorrentes da parceria com o NDB. O uso dos sistemas nacionais tanto para os aspectos socioambientais quanto para os procedimentos de licitações e gestão de contratos traz duas vantagens importantes: não impõe custos adicionais de preparação e implementação de projeto, evitando-se equipes e treinamentos adicionais e reduzindo os tempos requeridos para contratações; utiliza as regras nacionais, o que aumenta a capacidade de implementação não apenas no projeto específico, mas que se pode disseminar para outros projetos do mutuário; redução dos requerimentos de revisões prévias pelo financiador também impacta positivamente na execução do projeto; finalmente, essa política de sistemas nacionais resulta ainda em tempo significativamente menor de preparação e implementação do projeto, menos demanda de equipe técnica, consultorias e serviços adicionais.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

(i) Os beneficiários diretos serão todos os cidadãos e usuários das regiões que receberão os investimentos em infraestrutura urbana,

particularmente a população de baixa renda moradora nas regiões Norte e Extremo Sul. Beneficiários das obras de saneamento: 34.815, beneficiários da infraestrutura multimodal (zona norte) 110.886, beneficiários obras extremo sul do Orçamento Participativo: 35.552, totalizando 181.253. Os beneficários da obra de arte são todos aqueles que diariamente circulam pela avenida, que interliga 20 bairros da cidade de Porto Alegre, estimados em mais de 100 mil veículos/dia. Em anexo, um quadro com a quantificação dos beneficiários, junto ao mapa das intervenções.

(ii) Indiretamente, será beneficiada toda a população de Porto Alegre, cerca de 1,5 milhão de habitantes;

(iii) Os investimentos em logística de cargas e mobilidade urbana da cidade com qualificação da infraestrutura viária multimodal, bem como em obras e serviços de saneamento, otimizarão o desenvolvimento socioeconômico do Município, especialmente os cidadãos das regiões beneficiadas, haja vista a melhoria da mobilidade, da acessibilidade e da segurança locais, e a redução de enchentes.

Os benefícios gerados pelo Programa para a população de Porto Alegre inclui a promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação com os investimentos nas Estações de bombeamento, que atende também os itens AEI 1.1, 1.3, 1.4 e 1.5 da Resolução 17 de 2021 da COFIEX, assim como o acesso ao Porto Seco atende os itens AEI 1.6, 1.7 e 1.8 e 1.11 da Resolução, pois contribui para a melhoria do ambiente de negócios, gerando empregos e oportunidades para novos empreendedores e trabalhadores locais, podendo ser utilizada a mão de obra feminina a partir de uma política de qualificação para a construção civil e políticas de capacitação direcionadas aos jovens para aproveitamento de mão de obra local. As intervenções nas Avenidas Edgar Pires de Castro e Rua Voluntários da Pátria contribuem para o atendimento dos itens AEI 1.9, 1,10, 1.12. O Programa como um todo atende ao previsto na Resolução nos itens 1.12 e 1.14 com a melhoria eu inovação em processos de prestação de serviços públicos e de gestão com desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	40.000.000,00	1,00	40.000.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
New Development Bank - NDB	NDB	US$	160.000.000,00	1,00	160.000.000,00
Total:			200.000.000,00		200.000.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

A Matriz de Responsabilidades Institucional (Matriz RACI) está em ANEXOS. AT (2.1)

O mutuário para esta operação será a Prefeitura Municipal de Porto Alegre (PMPA), cabendo à Secretaria de Planejamento e Assuntos Estratégicos (SMPAE) a implementação do Programa de Sustentabilidade Fiscal e Desenvolvimento Social de Porto Alegre

por meio de uma Unidade Gestora do Programa - UGP.

No desenho institucional da Prefeitura Municipal de Porto Alegre cabe, a SMPAE coordenar o planejamento e acompanhar projetos estratégicos, considerando a transversalidade, a relevância e a prioridade dos assuntos municipais.

A ideia central dos Arranjos Institucionais deve ser entendida e dividida em dois momentos ou situações: (i) os Arranjos Institucionais para a etapa de Preparação do Programa, entendida esta etapa como o intervalo de tempo que vai desde a Aprovação desta Carta Consulta até a assinatura do Acordo de Empréstimo, e (ii) os Arranjos Institucionais para a etapa de Execução do Programa, entendida a mesma como o período de tempo entre a Assinatura do Contrato e a efetivação do último desembolso e da Avaliação ex-post do Acordo.

Arranjos Institucionais para a Etapa de Preparação do Programa AT (2.1)

Consoante as atribuições da SMPAE, o arranjo de preparação proposto contará com uma Unidade de Preparação do Programa (UPP) formada por servidores públicos que executarão as principais atividades da implementação do projeto, considerando-se a (i) coordenação geral da DCRPF da SMPAE (ANEXO ORGANOGRAMA SMPAE), (ii) a participação de todas as Secretarias envolvidas: SMMU - Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana; SMSURB - Secretaria Municipal de Serviços Urbanos; SMOI - Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura; SMHARF - Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária; DMAE - Departamento Municipal de Águas e Esgotos; SMF - Secretaria Municipal da Fazenda; SMAMUS - Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade; PGM - Procuradoria Geral do Município; SMAP - Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio; SMPAE - Secretaria Municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos. (ANEXO ORGANOGRAMA PMPA) UPP contará, ainda, com a alocação de consultorias especializadas e com expertise nos temas de que tratam os subcomponentes do projeto. Esta UPP contará, também, com o apoio de técnicos e consultores do NDB, responsáveis pela Preparação do Programa junto ao Banco, nos temas de que tratam os subcomponentes do projeto.

Arranjos Institucionais para a Execução do Programa AT (2.1)

O arranjo de execução proposto contará com uma Unidade Gestora do Programa situada na Diretoria de Captação de Recursos e Programas de Financiamento (DCRPF), com atribuição de gerenciamento do contrato de financiamento. Esta Unidade Gestora Central será formada por servidores públicos que executarão as principais atividades de gerenciamento do programa,

considerando-se a (i) coordenação geral, (ii) coordenação técnica-administrativa, (ii) coordenação de licitação, (ii) coordenação fiduciária/ financeira. A UGP contará, ainda, com a alocação de consultorias especializadas no gerenciamento do projeto e com expertise nas diferentes etapas/fases de gerenciamento do programa, com atenção especial para aquisições/licitações

internacionais, gerenciamento fiduciário e auditorias, monitoramento, avaliações ex-ante e ex post, licenciamentos, e demais temas afetos aos subprogramas.

Sob a supervisão da Unidade Gestora do Programa propõe-se, considerando a futura Avaliação Institucional, a criação de Unidades Gestoras Locais, com a atribuição de coordenar à gestão do projeto junto as Secretarias Municipais afins, atuando como Pontos Focais da execução dos subprogramas.

4.2. Execução/Executores

Executor: Prefeitura Municipal de Porto Alegre - RS
Representante Oficial: SEBASTIÃO MELO
Endereço da Sede: RUA GENERAL JOÃO MANOEL, 157
E-mail Institucional:
Telefone: 5132893555 Fax:
CNPJ: 92963560000160 UF:

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 5 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES NDB	TOTAL CF	TOTAL NDB
C - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E MOBILIDADE SUSTENTÁVEL	**192.000.000,00**	**5.620.000,00**	**22.480.000,00**		
S - INTERVENÇÕES ESTRUTURANTES EM LOGÍSTICA, MOBILIDADE E SANEAMENTO	188.000.000,00	5.540.000,00	22.160.000,00		
P - Estudos e Projetos	7.000.000,00	1.120.000,00	4.480.000,00		
P - Obras nas vias de acesso ao Porto Seco	40.000.000,00	800.000,00	3.200.000,00		
P - Obras trecho 2 Voluntários da Pátria	18.000.000,00	360.000,00	1.440.000,00		

P - Obra de duplicação da Av. Edgar Pires de Castro	18.000.000,00	360.000,00	1.440.000,00		
P - Obras de Arte Av. Plínio Brasil Milano/III Perimetral	9.500.000,00	190.000,00	760.000,00		
P - Obras e Serviços de Saneamento - Drenagem Pluvial	63.000.000,00	1.260.000,00	5.040.000,00		
P - Desapropriações/Assentamentos	20.000.000,00	1.200.000,00	4.800.000,00		
P - Qualificação da Infraestrutura Cicloviária	2.500.000,00	50.000,00	200.000,00		
P - Qualificação Urbana de Núcleos Habitacionais na área de influência do Programa	3.000.000,00	60.000,00	240.000,00		
P - Recuperação de Pavimentos, Acessibilidade e Segurança Viária	6.000.000,00	120.000,00	480.000,00		
P - Implantação de Estações para a medição das emissões poluentes	1.000.000,00	20.000,00	80.000,00		
S - INOVAÇÃO DA GESTÃO LOGÍSTICA E MOBILIDADE	4.000.000,00	80.000,00	320.000,00		
P - Ampliação do Observatório de Mobilidade e Logística Urbana	1.000.000,00	20.000,00	80.000,00		
P - Laboratório de Mobilidade e Logística Urbana	2.000.000,00	40.000,00	160.000,00		
P - Gestão e Plano de Logística Urbana	1.000.000,00	20.000,00	80.000,00		
C - DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS, REQUALIFICAÇÃO E GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA	**5.000.000,00**	**800.000,00**	**3.200.000,00**		
P - Capacitação e Qualificação para a população vulnerável	2.000.000,00	320.000,00	1.280.000,00		
P - Complexo Integrado Territorial Porto Seco para atendimento à população em Vulnerabilidade Social	3.000.000,00	480.000,00	1.920.000,00		
C - UNIDADE GESTORA DO PROGRAMA	**3.000.000,00**	**60.000,00**	**240.000,00**		
P - Apoio ao Gerenciamento	600.000,00	12.000,00	48.000,00		
P - Supervisão de Obras	2.000.000,00	40.000,00	160.000,00		
P - Auditoria e Avaliação do Programa	300.000,00	6.000,00	24.000,00		
P - Mobilização Social e Comunicação	100.000,00	2.000,00	8.000,00		
Total	**0,00**	**6.480.000,00**	**25.920.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES NDB	TOTAL CF	TOTAL NDB
C - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E MOBILIDADE SUSTENTÁVEL		**8.680.000,00**	**34.720.000,00**		
S - INTERVENÇÕES ESTRUTURANTES EM LOGÍSTICA, MOBILIDADE E SANEAMENTO		8.520.000,00	34.080.000,00		
P - Estudos e Projetos		280.000,00	1.120.000,00		
P - Obras nas vias de acesso ao Porto Seco		1.200.000,00	4.800.000,00		
P - Obras trecho 2 Voluntários da Pátria		540.000,00	2.160.000,00		
P - Obra de duplicação da Av. Edgar Pires de Castro		540.000,00	2.160.000,00		
P - Obras de Arte Av. Plínio Brasil Milano/III Perimetral		285.000,00	1.140.000,00		
P - Obras e Serviços de Saneamento - Drenagem Pluvial		3.780.000,00	15.120.000,00		
P - Desapropriações/Assentamentos		1.600.000,00	6.400.000,00		
P - Qualificação da Infraestrutura Cicloviária		75.000,00	300.000,00		
P - Qualificação Urbana de Núcleos Habitacionais na área de influência do Programa		60.000,00	240.000,00		
P - Recuperação de Pavimentos, Acessibilidade e Segurança Viária		120.000,00	480.000,00		
P - Implantação de Estações para a medição das emissões poluentes		40.000,00	160.000,00		
S - INOVAÇÃO DA GESTÃO LOGÍSTICA E MOBILIDADE		160.000,00	640.000,00		
P - Ampliação do Observatório de Mobilidade e Logística Urbana		40.000,00	160.000,00		
P - Laboratório de Mobilidade e Logística Urbana		80.000,00	320.000,00		
P - Gestão e Plano de Logística Urbana		40.000,00	160.000,00		
C - DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS, REQUALIFICAÇÃO E GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA		**200.000,00**	**800.000,00**		
P - Capacitação e Qualificação para a população vulnerável		80.000,00	320.000,00		
P - Complexo Integrado Territorial Porto Seco para atendimento à população em Vulnerabilidade Social		120.000,00	480.000,00		
C - UNIDADE GESTORA DO PROGRAMA		**120.000,00**	**480.000,00**		
P - Apoio ao Gerenciamento		24.000,00	96.000,00		
P - Supervisão de Obras		80.000,00	320.000,00		
P - Auditoria e Avaliação do Programa		12.000,00	48.000,00		
P - Mobilização Social e Comunicação		4.000,00	16.000,00		
Total	**0,00**	**9.000.000,00**	**36.000.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES NDB	TOTAL CF	TOTAL NDB
C - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E MOBILIDADE SUSTENTÁVEL		**9.160.000,00**	**36.640.000,00**		
S - INTERVENÇÕES ESTRUTURANTES EM LOGÍSTICA, MOBILIDADE E SANEAMENTO		8.920.000,00	35.680.000,00		
P - Estudos e Projetos		0,00	0,00		
P - Obras nas vias de acesso ao Porto Seco		1.600.000,00	6.400.000,00		
P - Obras trecho 2 Voluntários da Pátria		720.000,00	2.880.000,00		
P - Obra de duplicação da Av. Edgar Pires de Castro		720.000,00	2.880.000,00		
P - Obras de Arte Av. Plínio Brasil Milano/III Perimetral		380.000,00	1.520.000,00		
P - Obras e Serviços de Saneamento - Drenagem Pluvial		3.780.000,00	15.120.000,00		
P - Desapropriações/Assentamentos		1.200.000,00	4.800.000,00		
P - Qualificação da Infraestrutura Cicloviária		100.000,00	400.000,00		
P - Qualificação Urbana de Núcleos Habitacionais na área de influência do Programa		120.000,00	480.000,00		

P - Recuperação de Pavimentos, Acessibilidade e Segurança Viária		240.000,00	960.000,00		
P - Implantação de Estações para a medição das emissões poluentes		60.000,00	240.000,00		
S - INOVAÇÃO DA GESTÃO LOGÍSTICA E MOBILIDADE		240.000,00	960.000,00		
P - Ampliação do Observatório de Mobilidade e Logística Urbana		60.000,00	240.000,00		
P - Laboratório de Mobilidade e Logística Urbana		120.000,00	480.000,00		
P - Gestão e Plano de Logística Urbana		60.000,00	240.000,00		
C - DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS, REQUALIFICAÇÃO E GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA		**0,00**	**0,00**		
P - Capacitação e Qualificação para a população vulnerável		0,00	0,00		
P - Complexo Integrado Territorial Porto Seco para atendimento à população em Vulnerabilidade Social		0,00	0,00		
C - UNIDADE GESTORA DO PROGRAMA		**180.000,00**	**720.000,00**		
P - Apoio ao Gerenciamento		36.000,00	144.000,00		
P - Supervisão de Obras		120.000,00	480.000,00		
P - Auditoria e Avaliação do Programa		18.000,00	72.000,00		
P - Mobilização Social e Comunicação		6.000,00	24.000,00		
Total	**0,00**	**9.340.000,00**	**37.360.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES NDB	TOTAL CF	TOTAL NDB
C - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E MOBILIDADE SUSTENTÁVEL		**9.010.000,00**	**36.040.000,00**		
S - INTERVENÇÕES ESTRUTURANTES EM LOGÍSTICA, MOBILIDADE E SANEAMENTO		8.850.000,00	35.400.000,00		
P - Estudos e Projetos		0,00	0,00		
P - Obras nas vias de acesso ao Porto Seco		2.000.000,00	8.000.000,00		
P - Obras trecho 2 Voluntários da Pátria		900.000,00	3.600.000,00		
P - Obra de duplicação da Av. Edgar Pires de Castro		900.000,00	3.600.000,00		
P - Obras de Arte Av. Plínio Brasil Milano/III Perimetral		475.000,00	1.900.000,00		
P - Obras e Serviços de Saneamento - Drenagem Pluvial		3.780.000,00	15.120.000,00		
P - Desapropriações/Assentamentos		0,00	0,00		
P - Qualificação da Infraestrutura Cicloviária		125.000,00	500.000,00		
P - Qualificação Urbana de Núcleos Habitacionais na área de influência do Programa		210.000,00	840.000,00		
P - Recuperação de Pavimentos, Acessibilidade e Segurança Viária		420.000,00	1.680.000,00		
P - Implantação de Estações para a medição das emissões poluentes		40.000,00	160.000,00		
S - INOVAÇÃO DA GESTÃO LOGÍSTICA E MOBILIDADE		160.000,00	640.000,00		
P - Ampliação do Observatório de Mobilidade e Logística Urbana		40.000,00	160.000,00		
P - Laboratório de Mobilidade e Logística Urbana		80.000,00	320.000,00		
P - Gestão e Plano de Logística Urbana		40.000,00	160.000,00		
C - DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS, REQUALIFICAÇÃO E GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA		**0,00**	**0,00**		
P - Capacitação e Qualificação para a população vulnerável		0,00	0,00		
P - Complexo Integrado Territorial Porto Seco para atendimento à população em Vulnerabilidade Social		0,00	0,00		
C - UNIDADE GESTORA DO PROGRAMA		**120.000,00**	**480.000,00**		
P - Apoio ao Gerenciamento		24.000,00	96.000,00		
P - Supervisão de Obras		80.000,00	320.000,00		
P - Auditoria e Avaliação do Programa		12.000,00	48.000,00		
P - Mobilização Social e Comunicação		4.000,00	16.000,00		
Total	**0,00**	**9.130.000,00**	**36.520.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES NDB	TOTAL CF	TOTAL NDB
C - INFRAESTRUTURA LOGÍSTICA E MOBILIDADE SUSTENTÁVEL		**5.930.000,00**	**23.720.000,00**	**38.400.000,00**	**153.600.000,00**
S - INTERVENÇÕES ESTRUTURANTES EM LOGÍSTICA, MOBILIDADE E SANEAMENTO		5.770.000,00	23.080.000,00	37.600.000,00	150.400.000,00
P - Estudos e Projetos		0,00	0,00	1.400.000,00	5.600.000,00
P - Obras nas vias de acesso ao Porto Seco		2.400.000,00	9.600.000,00	8.000.000,00	32.000.000,00
P - Obras trecho 2 Voluntários da Pátria		1.080.000,00	4.320.000,00	3.600.000,00	14.400.000,00
P - Obra de duplicação da Av. Edgar Pires de Castro		1.080.000,00	4.320.000,00	3.600.000,00	14.400.000,00
P - Obras de Arte Av. Plínio Brasil Milano/III Perimetral		570.000,00	2.280.000,00	1.900.000,00	7.600.000,00
P - Obras e Serviços de Saneamento - Drenagem Pluvial		0,00	0,00	12.600.000,00	50.400.000,00
P - Desapropriações/Assentamentos		0,00	0,00	4.000.000,00	16.000.000,00
P - Qualificação da Infraestrutura Cicloviária		150.000,00	600.000,00	500.000,00	2.000.000,00
P - Qualificação Urbana de Núcleos Habitacionais na área de influência do Programa		150.000,00	600.000,00	600.000,00	2.400.000,00
P - Recuperação de Pavimentos, Acessibilidade e Segurança Viária		300.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	4.800.000,00
P - Implantação de Estações para a medição das emissões poluentes		40.000,00	160.000,00	200.000,00	800.000,00
S - INOVAÇÃO DA GESTÃO LOGÍSTICA E MOBILIDADE		160.000,00	640.000,00	800.000,00	3.200.000,00
P - Ampliação do Observatório de Mobilidade e Logística Urbana		40.000,00	160.000,00	200.000,00	800.000,00
P - Laboratório de Mobilidade e Logística Urbana		80.000,00	320.000,00	400.000,00	1.600.000,00
P - Gestão e Plano de Logística Urbana		40.000,00	160.000,00	200.000,00	800.000,00

C - DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS, REQUALIFICAÇÃO E GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA		**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**4.000.000,00**
P - Capacitação e Qualificação para a população vulnerável		0,00	0,00	400.000,00	1.600.000,00
P - Complexo Integrado Territorial Porto Seco para atendimento à população em Vulnerabilidade Social		0,00	0,00	600.000,00	2.400.000,00
C - UNIDADE GESTORA DO PROGRAMA		**120.000,00**	**480.000,00**	**600.000,00**	**2.400.000,00**
P - Apoio ao Gerenciamento		24.000,00	96.000,00	120.000,00	480.000,00
P - Supervisão de Obras		80.000,00	320.000,00	400.000,00	1.600.000,00
P - Auditoria e Avaliação do Programa		12.000,00	48.000,00	60.000,00	240.000,00
P - Mobilização Social e Comunicação		4.000,00	16.000,00	20.000,00	80.000,00
Total	**200.000.000,00**	**6.050.000,00**	**24.200.000,00**	**40.000.000,00**	**160.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

(i) Atos legais necessários à implementação do Programa e outros:

a. Após a aprovação da Carta Consulta pela COFIEX, será submetida ao legislativo municipal a lei autorizativa para a contratação da operação de crédito com aval da União.

b. Encontra-se em tramitação na Câmara Municipal de Porto Alegre Câmara Municipal Projeto de Lei Complementar que instituirá o Conselho Municipal de Mobilidade Urbana (COMMU), órgão de caráter consultivo, que contará com a participação popular nos assuntos de mobilidade urbana, e será gerido pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SMMU).

(ii e iii) Os riscos de ordem legal e institucional ocorrem ao longo do tempo de execução do Programa e, na maioria dos casos, são mitigáveis.

Riscos: Considera-se um risco efetivo no cumprimento dos prazos estabelecidos nos cronogramas de execução dos financiamentos o atraso na obtenção da titularidade de bens e das Licenças de Instalação e Operação que constituem condições prévias para a execução de obras e reformas.

Mitigação: Elaborar o planejamento prévio a partir do mapeamento de todas as intervenções previstas no Programa, identificando a titularidade dos bens, as necessidades e a situação dos licenciamentos e de outros atos administrativos e jurídicos necessários. Constituir uma equipe técnica específica para esta ação no âmbito da UGP.

Riscos: Condições prévias para o primeiro desembolso.

Devido à complexidade dos contratos e de suas intervenções, existe risco, mesmo que baixo, de não atendimento de maneira satisfatória de algumas das condições contratuais para o primeiro desembolso.

Mitigação: Após a assinatura dos Contratos, garantir o atendimento total e satisfatório das condições estabelecidas em contrato para o primeiro desembolso e aporte de recursos do empréstimo ao programa. AT (3.2)

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

Principais contratações previstas:

As contratações em termos de recursos de investimento estão previstas nos produtos dos componentes de intervenções estruturantes que se destinam a estudos, projetos e obras e está sendo avaliada a necessidade de contratação de pessoal (via concurso ou contratação de cargos de confiança e de consultorias de apoio para implementação do programa.

Encontra-se em tramitação no legislativo municipal o projeto da lei autorizativa a contratação de pessoal para as equipes que atuam nas operações internacionais de crédito.

A experiência do órgão executor com as políticas de aquisição/contratação do agente financeiro:

As licitações ficarão sob responsabilidade da DLC, Diretoria de Licitações e Contratações que conta com uma equipe especializada e um quadro de engenheiros com expertise em licitações de obras de engenharia.

A Prefeitura de Porto Alegre possui uma experiência em captação de recursos nacionais e internacionais para financiamentos de projetos públicos e estratégicos para o Município, bem como no gerenciamento de Programas de Financiamentos por meio de Unidades Gestoras. Dentre os financiamentos externos mais relevantes nas últimas décadas, citamos as seguintes operações de crédito: AT (3.3)

- 1997: Preservação do Ambiente Natural e Recuperação de Área Degradada da B. do Arroio Dilúvio (FONPLATA), valor de US$ 1.143. 000,00;

- 1997: Ampliação do Pronto Socorro do Hospital Municipal de Porto Alegre (FONPLATA), valor de US$ 2.600.000,00;

- 1998: Programa de Desenvolvimento Municipal de Porto Alegre - III Perimetral (BID), valor de US$ 76.500.000,00;

- 2003: Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (FONPLATA), Programa Integrado Entrada da Cidade (PIEC), valor US$ 55.000.000,00;

- 2008: Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Programa Integrado Socioambiental (PISA), valor US$ 83.270.000,00;

- 2016: Corporação Andina de Fomento (CAF), hoje Banco da América Latina, Programa ORLA POA - Organicidade e Requalificação do Espaço Urbano, do Lazer, do Acesso e Mobilidade de Porto Alegre, valor US$ 92.000.000,00, atualmente em execução;

- 2023: Programa de Desenvolvimento Social com Sustentabilidade Fiscal do Município de Porto Alegre (PORTOALEGRE+), Financiamento BID, valor de US$ 150 milhões, assinatura prevista para o 2 ° semestre; e

- 2023: Programa de Revitalização da Área Central de Porto Alegre (CENTRO+4D), Financiamento Banco Mundial e AFD- Agência Francesa de Desenvolvimento valor de Euro 130 milhões, assinatura prevista para o 2° semestre .

Riscos: Licitações e Contratações de Estudos, Serviços, Projetos e Obras.

Licitações e Contratações de Estudos, Serviços, Projetos e Obras.

Riscos: Considerando as particularidades e exigências legais que envolvem os prazos e processos de contratação na Administração Pública, existem riscos de atrasos nos processos de contratações e consequentemente atraso na execução.

Durante a preparação dos projetos serão necessárias contratações de consultorias técnicas, especializadas e a aquisição de softwares e equipamentos. Na etapa de execução do financiamento, serão necessárias contratações de serviços de capacitações, consultorias e de projetos e obras.

Mitigação: A prática do NDB de utilização dos sistemas nacionais de aquisições e gestão de contratos, somadas à supervisão pela equipe de aquisições do Banco, facilitam e reduzem os riscos de erros de procedimentos.

A nova lei de licitações que confere mais opções de contratações ao Município, entre elas a contratação Integrada, é outro elemento facilitador e de agilização dos procedimentos de aquisições.

Após a contratação, a Unidade Gestora do Programa contará com uma assessoria jurídica especializada em licitações para monitoramento e acompanhamento elaboração do Plano de Aquisições do Programa.

O monitoramento físico-financeiro do programa será feito por meio de sistema de software/plataforma capaz de interligar com os demais sistemas existentes no município e acompanhar todas as etapas da operação de crédito desde sua captação até o encerramento e prestação de contas. AT (3.2)

Por fim, cabe registrar que as obras serão licitadas obedecendo ao regramento nacional das compras públicas (Lei Federal no. 8.666/1993 e Lei nº 14.133/21), bem como os procedimentos para licitações de caráter internacional vinculadas ao NDB que não conflitem com as leis nacionais vigentes. Cumpre-se destacar que o NDB adota como política de aquisições/contratações os sistemas nacionais, isto é, a legislação brasileira aplicável (Lei nº 8.666/93 e Lei nº 14.133/21), na qual Porto Alegre tem grande experiência.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

Riscos: (a) A presença de incerteza jurídica das decisões; (b) A salvaguarda que os Bancos Internacionais tendem a exigir para os processos de desapropriação, que consideram violar os direitos individuais; (c) Os possíveis entraves consideráveis nos fluxos de desembolsos e operacionais dos projetos; (d) A sensibilidade política do tema, posto que as desapropriações constituem-se formas incisivas de intervenção estatal na propriedade privada.

Mitigação: (a) Identificar as matrículas atingidas o mais rápido possível, e iniciar os procedimentos de desapropriação com 24 meses de antecedência ao início das obras; Previsão orçamentária e financeira para dar início aos processos e procedimentos administrativos e operacionais; Estrutura técnica especializada para os atos de desapropriação (b) A orientação geral para a inclusão de alguma obra que necessite desapropriação no Programa será a de que a emissão da posse esteja garantida. Isto é, antes da garantia da posse provisória, não serão iniciadas obras; (c) Enfatiza-se que, em caso de imóveis a serem desapropriados, o processo seguirá o estabelecido pelo Decreto-Lei n° 3.365/41, e também pelo Plano Municipal de Habitação de Interesse Social, elaborado pelo Departamento Municipal de Habitação (DEMHAB) da Prefeitura de Porto Alegre. AT (3.2)

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

Considerando (i) a situação dos licenciamentos/autorizações (estudos, tipo de licenciamento, entidades responsáveis pela solicitação e pela

emissão das licenças, etc.); (ii) os principais riscos ambientais decorrentes da implementação do programa/projeto; e (iii) a experiência do órgão executor com as políticas/salvaguardas ambientais do agente financeiro; destaca-se que tais itens não vêm se constituindo em problemas mais sérios para o Município. No caso de intervenções específicas em arborização, é emitida pela Secretaria do Meio Ambiente uma licença especial, a ser solicitada quando da execução da obra. A partir da análise, é emitido um termo de compensação vegetal, que prevê, ou o pagamento em pecúnia ou o plantio compensatório. Todas estas etapas estarão previstas nos projetos e nas licitações de obra .

Os projetos, quando em elaboração, serão objeto de análise de todas as secretarias do Município que emitem diretrizes, acompanham o

desenvolvimento e aprovam os projetos. Concomitantemente, serão encaminhados aos órgãos externos à Prefeitura para aprovações e

licenciamento. Existem ainda momentos de aprovação junto aos conselhos representativos da sociedade. Todas estas etapas são praxe

dentro das aprovações da Prefeitura e, em geral, não apresentam grau de complexidade significativo.

Riscos: (a) Os possíveis entraves contratuais decorrentes das exigências regulatórias (legislação); (b) salvaguardas ambientais, que podem ser problemáticas para os programas públicos de desenvolvimento no País.

Mitigação: (a) a descentralização do licenciamento ambiental no Estado do RS teve na Secretaria de Meio Ambiente do Município um dos mais fortes esteios e fatores de sucesso; (b) a SMAMUS está bastante aparelhada e acostumada com as tratativas ambientais de praxe. Atualmente, a Secretaria analisa os empreendimentos públicos e, conforme o caso, isenta de licenciamento. Conforme o porte da intervenção, poderá ser necessária a elaboração de Relatório de Impacto. Como mencionado, o processo é conhecido da Prefeitura e bem conduzido pela SMAMUS. Vale ainda ressaltar que o NDB tem como princípio o uso dos sistemas nacionais para a gestão dos riscos ambientais, sendo que, para o Brasil, há grande equivalência entre o marco ambiental do Banco e as regras de procedimentos ambientais nacionais e locais. AT (3.2)

O Banco promove o uso dos sistemas nacionais, isto é, a legislação brasileira aplicável, na implementação de padrões sociais e ambientais; exceção feita a questões relacionadas a reassentamento em que há distinção quanto à reconstituição dos meios de vida, dentre outros (que não se aplica ao Programa). O Banco informou ao Município de que durante a preparação e avaliação do Programa, a equipe de especialistas do NDB avaliará a capacidade de implementação do mutuário e da entidade executora, além dos impactos socioambientais do mesmo e proporá um Plano de Gestão de Impactos Sociais e Ambientais e eventuais medidas de mitigação adequadas.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

Os impactos sociais mais efetivos se darão (a) nas ações que visam minimizar os alagamentos recorrentes, e que atingem comunidades de baixa renda; (b) na melhoria da infraestrutura da região, propiciando inciativas de empreendedorismo e acessibilidade; (c) na qualidade de vida da população das regiões afetadas pelas obras de infraestrutura.

Riscos: A aceitação ou aprovação das ações propostas pelas partes interessadas (stakeholders). Para além do simples cumprimento dos requisitos regulamentares, é necessário considerar também as expetativas de uma grande variedade de partes interessadas, incluindo as comunidades locais e também as organizações internacionais.

Mitigação: (a) O município está ciente das políticas e salvaguardas sociais do agente financeiro, e contemplará no Projeto em questão vários das diretrizes propostas pelo Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), dentre elas a de contribuir para a geração de emprego e renda e para o bem estrar da população; (b) A PMPA assumirá o compromisso de posicionar os direitos humanos e os seus princípios como o elemento central das ações; e (c) assegurará a participação significativa das partes interessadas nos processos de desenvolvimento do Projeto e decisões quanto às intervenções. AT (3.2)

O Banco promove o uso da legislação brasileira na implementação de padrões sociais de programas de desenvolvimento como o PoaInteligente. Desta forma, durante a preparação e avaliação do Programa, o Banco fará uma avaliação desses impactos e proporá um Plano de Gestão de Impactos Sociais e Ambientais, assim como eventuais medidas mitigadoras.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

Risco: (a) Adesão da comunidade ao programa de regularização fundiária para áreas de risco e reassentamento; (b) Disponibilidade de instrumento legal para o remanejo/reassentamento da população situada em áreas de risco; (c) Falta de previsão orçamentária e financeira para dar início aos processos e procedimentos administrativos e operacionais; (d) Estrutura técnica especializada para os atos de reassentamento.

Mitigação: Disponibilidade de unidades habitacionais para reassentamento; Disponibilidade de orçamento; Cadastramento das famílias atingidas pela intervenção viária. AT (3.2)

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN

Informações relevantes

- 11/09/2023: Retirado de pauta na 168ª Cofiex por exceder o limite.
- 28/12/2023: Retirada de pauta pela 170ª Cofiex, em 07/12/2023, por exceder o limite disponível para esta reunião.
- 30/04/2024: Retirada de pauta pela 172ª Cofiex, em 14/03/2024, por exceder o limite disponível para esta reunião.