Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Programa Municípios Sustentáveis do Estado do Pará II - PROSEP II

Nº Carta Consulta: 61017
Mutuário: Estado do Pará
Tipo de Operação: Operação de crédito externo

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 39.400.000,00
Fontes Externas:
New Development Bank - NDB: US$ 157.600.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 03
2. PROJETO 04
2.1. TÍTULO 04
2.2. TÍTULO ABREVIADO 04
2.3. MUTUÁRIO 04
2.4. TIPO OPERACAO 04
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 04
2.6. PROJETO/INDICADORES 04
2.7. PROJETO/COMPONENTES 04
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 06
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 08
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 08
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 09
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 10
3. FINANCIAMENTO 10
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 10
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 10
4. EXECUÇÃO 10
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 10
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 11
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 11
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 12
5. RISCOS 13
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 13
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 14
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 14
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 15
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 15
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 15
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 15

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

O Pará, localizado na Região Norte, é o segundo maior Estado do Brasil, com uma área total de aproximadamente 1,2 milhão km². Sua população é de aproximadamente 8,7 milhões de habitantes (IBGE - 2021), é o 9º Estado mais populoso do Brasil, com um IDH de 0,646 (PNUD - 2010), além de ser rico em recursos naturais, incluindo florestas tropicais, rios, lagos e minérios.

Um grande entrave para que o Governo do Estado do Pará avance na implementação de intervenções estruturantes como saneamento básico, mobilidade urbana e infraestrutura, voltadas ao desenvolvimento socioeconômico é a escassez e a qualidade de projetos de engenharia, estudos e planos preparados e aptos para agilizar a captação de recursos externos e internos para a execução de obras.

Complementarmente, o Governo do Estado carece também de estudos e planos na área ambiental necessários ao processo de licenciamento de obras estruturantes, bem como dos estudos de viabilidade técnico, econômico, financeiro e social.

Quanto a infraestrutura viária urbana dos municípios do Estado do Pará, os dados do Sistema Nacional de Informações do Saneamento - SNIS mostram que a taxa de cobertura de pavimentação, sarjeta, calçada e meio-fio na área urbana paraense corresponde apenas a 41,5 %, uma taxa baixa se comparado à média nacional que é de 66,1%. O baixo índice de pavimentação dificulta a locomoção dos transeuntes, acesso a serviços e o transporte de passageiros e bens.

Segundo dados do SNIS, 27,0% dos municípios possuem sistema exclusivo para drenagem; 17,0% possuem sistema unitário (misto com esgotamento sanitário); 22,0% possuem sistema combinado para drenagem e 25,0% não possuem sistema de drenagem. O Plano de Saneamento Básico do Estado do Pará (2018) corrobora com os dados apresentados pelo SNIS indicando que a baixa cobertura de vias públicas com redes ou canais pluviais subterrâneos tem como principais fatores o crescimento desordenado dos centros urbanos e rurais, e o lançamento de esgoto e resíduos sólidos na rede de drenagem pluvial sem o devido tratamento, ocasionando a obstrução de tubulações, canais e galerias de drenagem.

O Governo do Pará entende que prestar um serviço adequado de drenagem e manejo de águas pluviais (água da chuva), é essencial para o desenvolvimento socioeconômico do Estado. Os constantes alagamentos demonstram que o sistema de gerenciamento de águas da chuva não tem acompanhado o crescimento dos centros urbanos.

O alto índice pluviométrico do Estado do Pará provocado pelas chuvas intensas do inverno amazônico causam alagamentos e transtornos à população e à economia dos municípios. Dentre os principais motivos que contribuem para esses alagamentos, citamos a ocupação desordenada em áreas urbanas e a ausência de um sistema de drenagem urbana eficiente, dimensionado e executado de acordo com as normas técnicas.

Portanto, podemos afirmar que a ausência do sistema de drenagem urbana composto por: pavimento de ruas, guias e sarjetas, bocas de lobo, galerias de drenagem, sistemas de detenção e infiltração, fragiliza o meio ambiente e as condições de saúde, uma vez que provoca o aumento da carga de poluentes em rios e lagos (causando doenças como dengue e leptospirose) e a erosão do solo.

Esses fatores demonstram a importância da drenagem urbana para a população e o meio ambiente. A execução de um sistema de drenagem adequado proporciona uma série de benefícios para o meio ambiente e a população. Dentre eles, podem ser citados:

- Redução de custos em manutenção de vias públicas;

- A possibilidade de circulação de veículos e pedestres em áreas urbanas após chuvas intensas;

- Escoamento rápido das águas superficiais, facilitando o tráfego por ocasião das chuvas;

- Valorização das propriedades nas áreas em que possuem sistema de drenagem;

- Redução de danos às propriedades, ao comércio e risco de perdas humanas;

- Redução de doenças de veiculação hídrica;

Eliminação de águas estagnadas, lamaçais e focos de doenças; e

Redução de erosões e poluição de rios e lagos.

No intuito de aumentar a cobertura dos serviços de pavimentação e drenagem de vias urbanas dos municípios, foi concebido o Programa Municípios Sustentáveis do Estado do Pará, financiado por meio dos Contratos de Empréstimo nº 2018BR01 com o New Development Bank (NDB) e 010689/CAF celebrado com o Banco de Desenvolvimento da América Latina - CAF, ambos assinados em 2019. Tal Programa visa a implementação de 237 km de pavimentação e drenagem urbana, atualmente está em fase final de execução (81% concluído), com sucesso, impactando positivamente na população dos municípios atendidos pelas ações. Portanto, viu-se a necessidade de dar continuidade nesta parceria com o NDB de modo a expandir as ações e os benefícios para outros municípios paraenses.

As lições aprendidas e as boas práticas decorrentes da execução dos Contratos acima mencionados se constituem em instrumentos valiosos, cuja aplicação irá otimizar a preparação e assegurar a boa execução do Programa PROSEP II.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

Visando solucionar de maneira eficiente e eficaz os problemas relacionados à ausência de projetos que subsidiem e acelerem a captação de recursos para implementação de obras estruturantes, o Programa propõe a implementação de um Banco de Projetos de saneamento básico, mobilidade urbana e infraestrutura, que terá como resultado principal dotar o Governo do Estado de ferramentas e instrumentos que garantam a captação de novos financiamentos externos e internos e alavanquem o desenvolvimento socioeconômico do Estado.

Objetivando garantir a efetividade na implementação das obras oriundas dos projetos que irão compor o Banco de Projetos, é indispensável a elaboração dos estudos ambientais e planos necessários ao processo de licença ambiental, bem como os respectivos estudos de viabilidade técnico, econômico e financeiro..

A implantação do Banco de Projetos resultará em um estoque de projetos de engenharia, de estudos ambientais e de viabilidade que alavancarão a capacidade do Estado na captação de recursos de diversas fontes e, consequentemente, na execução de forma mais rápida e com qualidade das intervenções estruturantes que contribuirão para a redução de seu déficit de infraestrutura e promoverão seu desenvolvimento socioeconômico sustentável.

Quanto às deficiências no sistema viário urbano do Estado, o Programa propõe a ampliação da cobertura em mais de 252 km de vias urbanas pavimentadas com calçadas, sarjetas e meio fio e 212 km com sistema de drenagem de águas pluviais, que visam proporcionar avanços na mobilidade e segurança viária, na drenagem, na redução e controle de alagamentos, saúde, melhorando assim, a qualidade de vida da população afetada.

É importante destacar que o Programa prevê a implantação de sistemas de drenagem, por meio da execução de redes de galerias, tubulações subterrâneas e poços de visita, projetados para coletar a água da chuva e conduzi-la para fora das áreas urbanas ou, para corpos d'água adequados, como rios, lagos ou reservatórios. A implantação de um sistema de drenagem eficiente contribuirá para a prevenção e redução nos riscos de alagamentos para as comunidades, além de proteger estruturas, vias públicas e áreas urbanas, garantindo um manejo adequado das águas pluviais.

Quanto à Sustentabilidade das obras de pavimentação asfáltica e drenagem urbana, será utilizada a metodologia aplicada na primeira fase do Programa (Contratos de Empréstimo nº 2018BR01/NDB e 010689/CAF), onde as obras são repassadas aos municípios beneficiados por meio de um Termo de Compromisso firmado durante a preparação do Programa. Nesse instrumento Jurídico fica pactuada a responsabilidade do Município Beneficiário em operar e manter as obras implantadas, bem como, é condicionada a participação de Técnicos Municipais na fase de implantação das obras.

Durante a entrega das obras, esses Municípios receberão do Governo do Estado um manual com as informações relacionadas à metodologia para operar e manter as obras implantadas. Em relação aos custos de manutenção das obras, estes serão de responsabilidade dos Municípios que aplicarão nesta ação recursos próprios oriundos de sua arrecadação.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

O objeto deste Programa está previsto no Plano Plurianual 2020- 2023 - PPA - Ação 7645 - Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas (trecho específico apresentado nos Anexos 1 e 2), que define as diretrizes de médio prazo e orientam o Plano de Investimentos do Estado (Lei 9.851 de 12 de janeiro de 2023).

Obras de Pavimentação e Drenagem

Programa: Disponibilizar o Acesso aos Serviços Urbanos de Mobilidade e Ordenamento Territorial

7645-Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas

As atividades do Programa estarão contidas no PPA 2024-2027, em fase de elaboração pelo Estado. As obras e serviços desta Carta Consulta serão executadas por meio dos seguintes Programas e Ações Governamentais deste próximo PPA:

Obras de Pavimentação e Drenagem

Programa: 1498. Desenvolvimento Urbano - Habitação, Saneamento e Mobilidade.

Ação (Projeto-Atividade): 7645. Pavimentação, recuperação e drenagem de vias urbanas.

Ressalta-se que o Programa também está alinhado com as orientações estratégicas da Política Estadual de Saneamento do Pará, e do Plano de Saneamento Básico do Estado do Pará (2018).

Por fim, as ações do Programa estão em consonância com as Metas 3, 6, 9 e 11 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) propostas na Agenda 2030 da ONU.

A presente Carta Consulta prevê investimentos totais de US $197.000.000,00 (Cento e noventa e sete milhões de dólares), sendo 80% financiados pelo NDB e 20% de contrapartida do Estado.

A taxa de câmbio utilizada nesta carta consulta é de R$5,0585, considerando a relação Dólar x Real em 28/04/2023, segundo dados do Banco Central.

Os recursos orçamentários e de contrapartida do financiamento serão incluídos na Lei Orçamentária Anual do Estado, após a emissão da recomendação da COFIEX.

Os recursos de contrapartida do Estado correspondem a 20% do total do Programa, no período proposto de 06 anos de execução. A contrapartida será aportada com recursos provenientes de receitas tributárias previstas nos artigos 155, 157 e 159, inciso I, (b), da Constituição Federal, conforme estabelecido na Resolução nº 3, de 29 de maio de 2019 - COFIEX.

2. Projeto

2.1. Título

Programa Municípios Sustentáveis do Estado do Pará II - PROSEP II

2.2. Título Abreviado

PROSEP II

2.3. Mutuário

Estado do Pará

2.4. Tipo Operacao

Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Objetivo Geral

O Programa Municípios Sustentáveis do Estado do Pará II visa promover o desenvolvimento socioeconômico e ambiental de municípios paraenses, por meio da implantação de banco de projetos que aumente a eficiência e velocidade da implementação de soluções estruturais e estruturantes no âmbito do Estado do Pará no que tange o saneamento básico e mobilidade urbana, assim como execução de ações voltadas para aumento da cobertura de pavimentação, drenagem e manejo de águas pluviais de vias urbanas, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população.

Objetivos Específicos:

a) Dotar o Estado do Pará de estudos e projetos destinados à preservação e ao restabelecimento do meio ambiente visando oferecer/ desenvolver a necessária capacidade para trabalhar com projeto, construção, ampliação e manutenção das obras de saneamento básico e infraestrutura urbana.

b) Ampliar o número de municípios atendidos com serviços de revestimento asfáltico proporcionando mobilidade, conforto e segurança aos usuários;

c) Ampliar o número de municípios atendidos com sistema de drenagem urbana, prevenindo eventos de alagamentos e inundação, reduzindo os danos às propriedades e infra estruturas existentes.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Incremento de pavimentação nos municípios selecionado no Programa	Cenário Atual X Cenário Pós Intervenção	% de cobertura dos municí	37,00	50,00
Redução dos eventos de inundações e alagamentos nos municípios selecionados no Programa	Cenário Atual X Cenário Pós Intervenção	% de cobertura dos municí	3,33	15,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - ESTUDOS E PROJETOS	**20.172.800,00**
P - Banco de Projetos de Saneamento, Mobilidade e Infraestrutura Urbana	15.760.000,00
P - Estudos de Viabilidade Econômico, Técnico, Social e Ambiental	4.412.800,00
C - MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA URBANA	**160.153.120,00**
S - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS EM MUNICÍPIOS PARAENSES	160.153.120,00
P - Pavimentação Asfáltica com Sistema de Drenagem e Calçadas	107.590.415,00
P - Sistemas de Macrodrenagem	52.562.705,00
C - GESTÃO DO PROGRAMA	**16.280.080,00**
P - Gerenciamento do Programa	1.576.000,00
P - Supervisão de obras, ambiental e social	13.128.080,00
P - Auditoria Externa	1.576.000,00
C - COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO	**394.000,00**
P - Comissão de Financiamento	394.000,00
Total dos Componentes	**197.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - ESTUDOS E PROJETOS

Este componente abrange ações de estudos e projetos.

P - Banco de Projetos de Saneamento, Mobilidade e Infraestrutura Urbana

Este Produto tem como finalidade dotar o Governo do Estado de um banco de projetos básicos e executivos de engenharia, com vistas a proporcionar maior capacidade de captação de financiamentos externos e internos, e assim, alavancar o desenvolvimento socioeconômico do Estado. Os projetos serão voltados às áreas de: (i) saneamento básico nos eixos de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e manejo de águas pluviais, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; e (ii) mobilidade e infraestrutura nos eixos de pavimentação de vias urbanas e ações de desenvolvimento urbano.
O Produto financiará, também, a elaboração dos projetos de engenharia e estudos necessários para a execução das obras do Subcomponente 2.2 Pavimentação e Drenagem de Vias Urbanas em Municípios Paraenses previstas neste Programa - PROSEP II .

P - Estudos de Viabilidade Econômico, Técnico, Social e Ambiental

Financiará a elaboração de estudos e levantamentos ambientais requeridos para o licenciamento ambiental das obras do Programa, constantes do Subcomponente 2.2 Pavimentação e Drenagem de Vias Urbanas em Municípios Paraenses, bem como daquelas obras a serem priorizadas pelo Estado para a alavancagem de novos recursos externos e internos com a criação do Banco de Projetos. Financiará, também, os estudos de viabilidade técnico, econômica, social e ambiental das obras.

C - MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA URBANA

Este componente abrange ações de mobilidade e infraestrutura urbana.

S - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS EM MUNICÍPIOS PARAENSES

O Subcomponente tem como objetivo aumentar a cobertura dos serviços de pavimentação asfáltica e de drenagem de vias urbanas em cerca de 22 municípios paraenses, conforme apresentado no Anexo 3.

P - Pavimentação Asfáltica com Sistema de Drenagem e Calçadas

Este produto visa a implantação de aproximadamente 252 km de pavimentação e drenagem superficial de águas pluviais (microdrenagem) com a execução dos serviços de terraplenagem, base, sub-base, calçadas, meio-fio e sarjetas e pavimentação em concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ.

P - Sistemas de Macrodrenagem

Este produto visa a implantação de aproximadamente 212 km de serviços de drenagem profunda de águas pluviais com a execução de escavação mecanizada, instalação de tubos de concreto, confecção de galerias, poços de visita e bocas de lobo, além de calçadas, meio-fio e sarjetas.

C - GESTÃO DO PROGRAMA

O gerenciamento do Programa será realizado pela Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP) criada por meio do Decreto Estadual nº 69 de 18 de abril de 2019, com a finalidade de realizar a gestão do Programa Município Sustentáveis do Estado do Pará. Este Programa foi criado em 2019 e está em fase de execução com percentual de 60% executado. Esta UGP está constituída e em pleno funcionamento, com experiência em contrato de empréstimo com o NDB e será responsável pela gestão do Programa PROSEP II.

P - Gerenciamento do Programa

A UGP, composta por uma equipe técnica multidisciplinar, será responsável pela gestão, administração, acompanhamento e controle da operação de crédito, incluindo atividades como a preparação de licitações, o monitoramento da execução física e financeira, a elaboração das solicitações de desembolsos e justificativas de gastos do financiamento e da contrapartida e o acompanhamento das obrigações contidas no Contrato de Empréstimo. A UGP é vinculada à Secretaria de Estado de Obras Públicas - SEOP.

Para a execução de suas atividades a UGP contará com o apoio operacional de uma consultoria especializada, que terá por objetivo suprir a Unidade de elementos administrativos, logísticos e operacionais de suporte nas atividades de gestão e execução do Contrato de Empréstimo.
A Consultoria terá a função de monitorar, alimentar e atualizar as informações pactuadas na Matriz de Usos e Fontes, monitorando a partir das informações da Supervisora e Fiscalizadora de obras e serviços a execução do Plano Operacional Anual - POA, do Plano de Aquisições e Contratações - PA, e dos indicadores de resultado do Programa - PMR.

P - Supervisão de obras, ambiental e social

Considerando a complexidade das obras que irão compor o PROSEP II, torna-se necessária a contratação de uma empresa especializada em supervisão e fiscalização de obras. Esta empresa deverá conter em seu quadro de profissionais uma equipe multidisciplinar com expertise nos diversos tipos de obras previstas no Programa. Os serviços de supervisão das obras serão financiados com recursos do Contrato de Empréstimo. A empresa estará vinculada à Secretaria de Estado de Obras Públicas - SEOP.
Os serviços compreenderão trabalhos de apoio ao acompanhamento da qualidade dos serviços, fidelidade no seguimento das soluções de projeto, aplicação de materiais e uso dos métodos construtivos, perfazendo assim um perfil altamente técnico aos trabalhos. Também deverão ser acompanhadas a acuidade dos trabalhos de sondagem, a escavação e o uso compatível com os materiais e equipamentos, além do monitoramento dos impactos ambientais e suas respectivas medidas mitigadoras, de controle e redução dos riscos ambientais decorrentes da implantação e operação das obras do Programa.
Os serviços de supervisão, fiscalização e acompanhamento de obras contemplam as seguintes atividades básicas de campo:
a) Controle da qualidade técnica dos serviços contratados;
b) Acompanhamento do atendimento dos serviços contratados às especificações dos projetos;
c) Verificações técnicas, ambientais e administrativas, relacionadas às atividades do canteiro de obras e das frentes de serviços;
d) Verificação do cumprimento, no âmbito dos contratos dos requisitos de funcionalidade técnica requeridos em projeto;
e) Verificação do cumprimento, no âmbito dos contratos de obras, da legislação trabalhista, de segurança do trabalho e meio ambiente;
f) Controle dos faturamentos da obra, verificando os quantitativos efetivamente medidos;
g) Acompanhamento da evolução física e financeira dos contratos;
h) Acompanhamento por meio de relatórios mensais que reflitam indicadores de custo, desempenho e avanço físico dos empreendimentos, apontando os caminhos críticos e as alternativas de solução para os problemas decorrentes da execução contratual;
i) Acompanhamento e monitoramento das condicionantes ambientais indicadas na licença ambiental e de instalação;
j) Elaboração e apresentação, após a conclusão de cada etapa de obra, o projeto "como construído", de maneira que representem a última versão emitida do projeto (As Built) e que sejam condizentes com a real implantação da obra.

P - Auditoria Externa

O Produto refere-se à contratação de empresa especializada para a elaboração dos relatórios anuais de auditoria financeira durante o prazo de desembolso do Programa, em conformidade com o disposto no contrato de empréstimo. Os serviços contemplarão a verificação do cumprimento das cláusulas contratuais, utilização dos recursos, legalidade das aquisições, execução dos desembolsos, qualidade das justificativas de gastos, e o que mais for julgado necessário pelo agente financiador e Cortes de fiscalização.
Além da auditoria externa, o Programa estará sujeito às verificações da Controladoria Geral do Estado e do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE/PA).

C - COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

Este componente trata da comissão de financiamento cobrada pelo NDB

P - Comissão de Financiamento

Comissão de financiamento cobrada pelo FONPLATA referente ao montante do empréstimo do Programa.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	-	-	**160.153.120,00**	**81,30**
P- Pavimentação Asfáltica com Sistema de Drenagem e Calçadas	km	252,00	107.590.415,00	54,61
P- Sistemas de Macrodrenagem	km	212,00	52.562.705,00	26,68
Consultoria	-	-	**36.452.880,00**	**18,50**
P- Banco de Projetos de Saneamento, Mobilidade e Infraestrutura Urbana	projetos	15,00	15.760.000,00	8,00
P- Estudos de Viabilidade Econômico, Técnico, Social e Ambiental	projetos elaborados	15,00	4.412.800,00	2,24
P- Gerenciamento do Programa	unidade	1,00	1.576.000,00	0,80
P- Supervisão de obras, ambiental e social	unidade	1,00	13.128.080,00	6,66
P- Auditoria Externa	unidade	1,00	1.576.000,00	0,80
Outros	-	-	**394.000,00**	**0,20**
P- Comissão de Financiamento	unidade	1,00	394.000,00	0,20
Total Geral	-	-	**197.000.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

Nesta seção é apresentada a situação das ações prévias em preparação ou execução e as ações já concluídas que compõem as etapas de cada um dos projetos supracitados.

1. ESTUDOS E PROJETOS

Produto 1.1: Banco de Projetos de Saneamento, Mobilidade e Infraestrutura Urbana

Para execução deste produto faz-se necessário definir as áreas de atuação do Programa, esta etapa está concluída, visto que está definido que o Banco de projetos atenderá as áreas de saneamento básico, mobilidade e infraestrutura.

Neste momento, o Governo do Estado está realizando o levantamento dos projetos prioritários para o fomento do desenvolvimento socioeconômico e sustentável do Estado, após serão definidos os projetos que irão ser elaborados.

Vencidas essas etapas, será iniciada a etapa de elaboração do Termo de Referência e demais peças técnicas necessárias à realização do certame licitatório para contratação de empresa especializada para a elaboração dos projetos.

Produto 1.2: Estudos de Viabilidade Técnico, Econômico, Social e Ambiental

Após a definição dos Projetos a serem elaborados no produto supracitado, serão iniciados os estudos de viabilidade necessários.

2. MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA URBANA

(S) 2.1 - Pavimentação e Drenagem de Vias Urbanas em Municípios Paraenses

(P) 2.1.1 - Pavimentação Asfáltica com Sistema de Drenagem e Calçadas.

O Governo do Estado selecionou aproximadamente 22 municípios para receberem as obras de pavimentação e drenagem de vias urbanas propostas pelo Programa, foi adotado como critério de seleção, o fato do município não ter recebido obras desse porte de outros programas do Estado. Após a aprovação deste pleito o Governo do Estado realizará reunião com os gestores municipais para confirmar a adesão dos municípios ao Programa. Conforme exposto no item 1.2.1 para a sustentabilidade das obras de pavimentação asfáltica e drenagem urbana, será utilizada a metodologia aplicada na primeira fase do Programa, onde as obras são repassadas aos municípios beneficiados por meio de um Termo de Compromisso firmado durante a preparação do Programa. Nesse instrumento Jurídico fica pactuada a responsabilidade do Município Beneficiário em operar e manter as obras implantadas, bem como, é condicionada a participação de Técnicos Municipais na fase de implantação das obras.

Durante a entrega das obras, esses Municípios receberão do Governo do Estado um manual com as informações relacionadas à metodologia para operar e manter as obras implantadas. Em relação aos custos de manutenção das obras, estes serão de responsabilidade dos Municípios que aplicarão nesta ação recursos próprios oriundos de sua arrecadação.

Estão em fase de elaboração na UGP os Termos de Referência e peças técnicas para contratação da empresa que irá elaborar os projetos básicos de engenharia.

Para implantação destas obras, não haverá necessidade da execução de desapropriações ou remanejamentos, uma vez que as obras serão executadas em áreas urbanas consolidadas. As obras serão licenciadas pela Secretarias Municipais de Meio Ambiente das Prefeituras Municipais dos municípios beneficiados. As solicitações de licenciamento ambiental serão encaminhadas aos órgãos licenciadores após a conclusão da elaboração dos Termos de Referência e peças técnicas.

(P) 2.1.2 - Sistema de Drenagem

O Governo do Estado selecionou aproximadamente 22 municípios para receberem as obras de drenagem de vias urbanas propostas pelo Programa, foi adotado como critério de seleção, o fato do município não ter recebido obras desse porte de outros programas do Estado e a sua vulnerabilidade em relação a alagamentos e inundações.. Após a aprovação deste pleito o Governo do Estado realizará reunião com os gestores municipais para confirmar a adesão dos municípios ao Programa. Conforme exposto no item 1.2. Solução Proposta à sustentabilidade das obras de pavimentação asfáltica e drenagem urbana, será utilizada a metodologia aplicada na primeira fase do Programa, onde as obras são repassadas aos municípios beneficiados por meio de um Termo de Compromisso firmado durante a preparação do Programa. Nesse instrumento Jurídico fica pactuada a responsabilidade do Município Beneficiário em operar e manter as obras implantadas, bem como, é condicionada a participação de Técnicos Municipais na fase de implantação das obras.

Durante a entrega das obras, esses Municípios receberão do Governo do Estado um manual com as informações relacionadas à metodologia para operar e manter as obras implantadas. Em relação aos custos de manutenção das obras, estes serão de responsabilidade dos Municípios que aplicarão nesta ação recursos próprios oriundos de sua arrecadação.

Estão em fase de elaboração na UGP os Termos de Referência e peças técnicas para contratação da empresa que irá elaborar os projetos básicos de engenharia.

Para implantação destas obras, não haverá necessidade da execução de desapropriações ou remanejamentos, uma vez que as obras serão executadas em áreas urbanas consolidadas. As obras serão licenciadas pela Secretarias Municipais de Meio Ambiente da Prefeituras Municipais dos municípios beneficiados. As solicitações de licenciamento ambiental serão encaminhadas aos órgãos licenciadores após a conclusão da elaboração dos Termos de Referência e peças técnicas.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Estadual/Sem detalhes

Estado do Pará ()

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

Analisando o cenário atual, o Estado do Pará identificou o NDB como a melhor alternativa de instituição financeira, pois, além dos objetivos do Programa estarem alinhados com as diretrizes dos Projetos apoiados pelo NDB, o financiamento externo mostra-se como a opção mais competitiva para a implementação do projeto devido aos custos do financiamento junto a Bancos Multilaterais de Desenvolvimento (BMDs) serem menores do que os atualmente praticados no mercado.

Outra importante vantagem se relaciona aos custos transnacionais decorrentes da parceria com o NDB. O uso dos sistemas nacionais tanto para os aspectos socioambientais quanto para os procedimentos de licitações e gestão de contratos traz duas vantagens importantes: não impõe custos adicionais de preparação e implementação de projeto, evitando-se equipes e treinamentos adicionais e reduzindo os tempos requeridos; ademais, tal medida reforça a implementação das regras nacionais, o que aumenta a capacidade de implementação não apenas no projeto específico, mas que se pode disseminar para outros projetos do mutuário; a redução dos requerimentos de revisões prévias pelo financiador também impacta positivamente a execução do projeto; Finalmente, essa política de sistemas nacionais resulta ainda em tempo significativamente menor de preparação e implementação do projeto, de demanda de técnica e consultoria e serviços.

As condições financeiras indicam que a operação terá um custo efetivo inferior à taxa máxima admissível pela STN para operações de crédito de Estados e Municípios com garantia da União - 6,41% (válida a partir de 28/06/23).

As condições financeiras oferecidas pelo NDB são atrativas, principalmente quando comparadas às taxas de juros do mercado interno e aos praticados atualmente por outros BMDs. Embora o processo de contratação com o mercado interno seja mais célere, as taxas de juros são superiores e os prazos de carência e amortização menores.

Condições Financeiras do Banco escolhido - NDB:

Prazo total: 240 meses;

Prazo de Desembolso: 72 meses;

Prazo de carência: 60 meses;

Prazo de amortização: 156 meses (semestrais);

Taxa concedida: SOFR + spread a ser definido na assinatura do contrato;

Demais Encargos: Comissão Inicial de 0,25% sobre valor do empréstimo;

Comissão de compromisso sobre saldo não desembolsado, no caso do Estado do Pará, considerando-se o Prazo de Desembolso de 6 anos, se estabelece os seguintes marcos de aplicação da política:

a)12 (doze) meses após a assinatura do contrato de empréstimo, 15% (quinze por cento) do valor do empréstimo - a taxa de compromisso será aplicada sobre a diferença entre 15% do valor do empréstimo e o saldo desembolsado se a diferença for maior que 0 (zero); caso contrário, a taxa de compromisso será nula.

b)24 (vinte e quatro) meses após a assinatura do contrato de empréstimo, 45% (quarenta e cinco por cento) do valor do empréstimo - a taxa de compromisso será aplicada sobre a diferença entre 45% do valor do empréstimo e o saldo desembolsado se a diferença for maior que 0 (zero); caso contrário, a taxa de compromisso será nula;

c)36 (trinta e seis) meses após a assinatura do contrato de empréstimo, sobre 85% (oitenta e cinco por cento) do valor do empréstimo - a taxa de compromisso será aplicada sobre a diferença entre 85% do valor do empréstimo e o saldo desembolsado se a diferença for maior que 0 (zero); caso contrário, a taxa de compromisso será nula

d)48 (quarenta e oito) meses após a assinatura do contrato de empréstimo, sobre 100% (cem por cento) do valor do empréstimo - a taxa de compromisso aplicada sobre a diferença entre 100% do valor do empréstimo e o saldo desembolsado se a diferença for maior que 0 (zero); caso contrário, a taxa de compromisso será nula; e

e)60 (sessenta) meses e depois disso, a taxa de compromisso será aplicada sobre o valor total não desembolsado do contrato de empréstimo.

COMPARATIVO COM AGENTES FINANCEIROS INTERNOS:

BRB

Prazo total: 120 meses;

Prazo de carência: 12 meses;

Prazo de amortização: 108 meses;

Taxa concedida: 115% de CDI a.a.;

Demais Encargos: Tarifa de 1% sobre o valor do financiamento + Tarifa de 0,5% a.a sobre o saldo não desembolsado

Caixa Econômica

Prazo total: 120 meses;

Prazo de carência: 24 meses;

Prazo de amortização: 96 meses;

Taxa concedida: 131,13% de CDI a.a;

Demais Encargos: Tarifa de Customização: 2%.

COMPARATIVO COM AGENTES FINANCEIROS EXTERNOS:

CAF

Prazo total: 216 meses;

Prazo de desembolso: 72 meses;

Prazo de carência: 60 meses;

Prazo de amortização: 156 meses;

Taxa concedida: SOFR semestral + 2,00% a.a;

Demais Encargos: Comissão de compromisso de 0,35% e Comissão de financiamento de 0,85%.

Banco Mundial

Prazo total: 216 meses;

Prazo de desembolso: 72 meses;

Prazo de carência: 60 meses;

Prazo de amortização: 156 meses;

Taxa concedida: SOFR semestral + 1,37%

Demais Encargos: Comissão Inicial de 0,25% sobre valor do empréstimo, Comissão de compromisso de 0,25% sobre saldo não desembolsado; Sobretaxa de 0,5% pode ser aplicada caso o país ultrapasse o "single borrower limit".

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

Estima-se que serão beneficiadas cerca de 1.137.000 pessoas, direta e indiretamente, pelas intervenções propostas pelo PROSEP II, segundo (Estimativa IBGE, 2021).

De acordo com a Resolução nº 17, de 07 de junho de 2021 da COFIEX, as intervenções devem considerar os impactos sociais, ambientais e econômicos do projeto, bem como, elencar as áreas estratégicas a serem abrangidas. Para tanto, foram considerados os seguintes itens de avaliação:

Item "1.1. Promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação", será promovida pelas seguintes ações do Programa:

i) Banco de Projetos de Saneamento, Mobilidade e Infraestrutura Urbana; ii) Pavimentação Asfáltica e Sistemas de Drenagem e Calçadas, e iii) Sistemas de Drenagem, cujas ações contribuirão significativamente para a conservação dos corpos hídricos, para a redução de processos erosivos e tratamento de resíduos sólidos, para a melhoria da qualidade da água e na disponibilização de projetos para a contratação de forma rápida de obras de saneamento básico, vinculadas ao esgotamento sanitário, tratamento de resíduos sólidos, macrodrenagem, entre outras.

Item "1.3. Implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico", se relaciona as seguintes ações do Programa:

i) Banco de Projetos de Saneamento, Mobilidade e Infraestrutura Urbana; e ii) Sistemas de Drenagem que contribuirão para a implantação de Macrodrenagem e a redução de alagamentos e inundações, bem com proporcionarão a disponibilização de projetos de saneamento básico (água, esgoto, resíduos sólidos, macrodrenagem) para contratação e implementação de forma mais rápida de projetos priorizados pelo Estado nestes setores.

Item "1.4 gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes", se relaciona as seguintes ações do Programa:

i) Banco de Projetos de Saneamento, Mobilidade e Infraestrutura Urbana; ii) Pavimentação Asfáltica e Sistemas de Drenagem e Calçadas, e iii) Sistemas de Drenagem, cujas ações contribuirão de forma eficiente para a conservação dos cursos de água e lagos, a conservação dos solos e a proteção de nascentes com a redução dos processos erosivos.

Item "1.5 conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais", se relaciona as seguintes ações do Programa:

i) Banco de Projetos de Saneamento, Mobilidade e Infraestrutura Urbana; e ii) Sistemas de Drenagem por meio da implantação dos sistemas de macrodrenagens que reduzirão os alagamentos e processos erosivos, cujos efeitos impactam negativamente na conservação dos meios naturais necessários para o desenvolvimento e manutenção da flora e fauna local

Item "1.9. Infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis", se relaciona as seguintes ações do Programa:

i) Banco de Projetos de Saneamento, Mobilidade e Infraestrutura Urbana; ii) Pavimentação Asfáltica e Sistemas de Drenagem e Calçadas, e iii) Sistemas de Drenagem com a implantação de infraestruturas importantes de para populações de baixa renda que são as mais afetadas pela falta das ações de saneamento básico, cuja implantação será acelerada com a contratação priorizada no Banco de Projetos, agilizando assim os processos licitatórios e a execução de obras para tal finalidade, bem como pela implementação de pavimentação que traz melhoria significativa na mobilidade urbana. Por fim, a macrodrenagem contribuirá para a redução de alagamentos e inundações que afetam principalmente a estas populações.

Item "1.13. Melhoria das condições de educação e saúde", se relaciona as seguintes ações do Programa:

i) Banco de Projetos; e ii) Sistemas de Drenagem, cujas ações impactam diretamente na melhoria das condições de saúde, principalmente pela melhoria da qualidade da água e a redução das doenças de veiculação hídrica provocadas pelos alagamentos e inundações. Cabe registrar que o Banco de Projeto prioriza o saneamento básico, propiciando assim a elaboração de forma mais rápida de projetos de engenharia e a realização de contratação de obras com grande impacto nas condições de saúde da população do Estado.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	39.400.000,00	1,00	39.400.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
New Development Bank - NDB	NDB	US$	157.600.000,00	1,00	157.600.000,00
Total:			197.000.000,00		197.000.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

A Secretaria de Estado de Obras Públicas - SEOP será o Órgão Executor do PROSEP II, terá a responsabilidade de planejar, realizar a gestão administrativa dos processos, o acompanhamento técnico especializado das obras, realizar os Processos licitatórios por meio da Comissão Permanente de Licitação - CPL, controlar as contratações e avaliar o Programa.

Para o controle e execução orçamentária contará com o apoio da Secretaria de Estado de Planejamento e Administração - SEPLAD, na execução do controle financeiro contará com o apoio da Secretaria de Estado da Fazenda - SEFA. As ações inerentes ao licenciamento ambiental do Programa contarão com o apoio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMAS. O licenciamento ambiental nos municípios caberá aos órgãos licenciadores municipais.

A Secretaria de Estado de Obras Públicas - SEOP, por intermédio da Unidade de Gerenciamento do Programa Municípios Sustentáveis do Estado do Pará - UGP, criada por meio do Decreto Estadual nº 69 de 18/04/19, servirá como organismo de ligação entre Governo do Estado do Pará, o NDB, o Governo Federal e outras organizações públicas e privadas participantes do Programa.

A finalidade da UGP é de assegurar que as ações do Programa estejam de acordo com o contrato de empréstimo e seu objetivo contempla: planejar, programar e acompanhar a execução física e financeira, bem como avaliar os resultados intermediários e finais do Programa, de modo a assegurar o cumprimento das ações planejadas e dos cronogramas estabelecidos para cumprimento das ações programadas. A UGP poderá contar com o apoio operacional externo.

Gerências da UGP

Para executar suas funções, a UGP é integrada por (1) Coordenação Geral, (1) Assessor Técnico Administrativo e Financeiro; (1) Assessor Técnico em Tecnologia da Informação e Comunicação; (1) Assessor Técnico de Planejamento e Monitoramento; (1) Assessor Técnico de Engenharia Civil e Meio Ambiente; (1) Assessor Técnico de Planejamento, Monitoramento, Gerenciamento e Tecnologia da Informação e Comunicação; (1) Assessoramento Técnico Jurídico e Meio Ambiente; (1) Assessor Técnico de Planejamento, Monitoramento, Gerenciamento e Engenharia Civil; (1) Especialista Socioambiental.

O Programa também contará com apoio das Secretarias Estaduais conforme demonstrado na Matriz de Responsabilidade Institucional (Anexo 4). As secretarias e demais órgãos Estaduais envolvidos são apresentados a seguir:

Secretaria de Estado de Obras Públicas - SEOP por meio da UGP atuará na coordenação das ações necessárias para viabilizar a execução dos empreendimentos listados nesta Carta Consulta, sendo por meio de seu Secretário, interlocutor entre as áreas envolvidas e auxiliando na resolução de conflitos; é responsável pela Comissão Permanente de Licitação que atuará nos processos licitatórios, elaboração de editais, publicação, abertura de sessão de licitação, dentre outras ações envolvendo os certames de contratação das empresas.

A UGP, exercerá funções de planejamento, supervisão e interlocução, atuando na interface entre todos os atores institucionais envolvidos no programa na comunicação junto ao organismo financiador - NDB - visando a implementação e administração das atividades relativas à execução do Programa e seus componentes, assegurando o cumprimento dos objetivos e da qualidade dos resultados previstos.

É de responsabilidade da SEOP, sob a coordenação de seu Secretário, demandar às demais secretarias envolvidas no Programa a execução de ações/tarefas relativas à sua execução, de acordo com o escopo de atuação de cada área envolvida. Para tal, determinará juntamente com o Secretário da área, quais servidores do quadro de cada secretaria deverão ser designados para atuar no Programa.

A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração - SEPLAD - atuará como responsável pelo Orçamento e na coordenação das ações, auxiliará no desenvolvimento das atividades relativas ao monitoramento da alimentação do sistema de informações gerenciais.

Secretaria de Estado da Fazenda - SEFA: atuará como gerenciadora dos recursos do Programa e, posteriormente, efetuar a quitação das parcelas vincendas do financiamento.

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMAS: será responsável por analisar e intermediar a análise relativa aos impactos e licenças ambientais que porventura sejam necessários para a execução dos empreendimentos do escopo desta Carta Consulta.

Procuradoria Geral do Estado - PGE: Respaldará juridicamente todos os atos praticados durante a execução do contrato de financiamento externo.

Casa Civil - Órgão responsável em prestar auxílio e apoiar o Governador do Estado do Pará no desempenho de suas atribuições e compromissos oficiais.

4.2. Execução/Executores

Executor:	Secretaria de Estado de Obras Públicas - SEOP		
Representante Oficial:	Benedito Ruy Santos Cabral		
Endereço da Sede:	Tv. do Chaco, 2158 - Marco, Belém - PA, 66093-410		
E-mail Institucional:			
Telefone:	(91) 3183-0001	Fax:	
CNPJ:		UF:	

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 6 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES NDB	TOTAL CF	TOTAL NDB
C - ESTUDOS E PROJETOS	**20.172.800,00**	**0,00**	**5.516.000,00**		
P - Banco de Projetos de Saneamento, Mobilidade e Infraestrutura Urbana	15.760.000,00	0,00	5.516.000,00		
P - Estudos de Viabilidade Econômico, Técnico, Social e Ambiental	4.412.800,00	0,00	0,00		
C - MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA URBANA	**160.153.120,00**	**2.758.000,00**	**8.452.718,40**		
S - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS EM MUNICÍPIOS PARAENSES	160.153.120,00	2.758.000,00	8.452.718,40		
P - Pavimentação Asfáltica com Sistema de Drenagem e Calçadas	107.590.415,00	2.355.114,65	5.176.214,40		
P - Sistemas de Macrodrenagem	52.562.705,00	402.885,35	3.276.504,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA	**16.280.080,00**	**0,00**	**2.503.213,32**		
P - Gerenciamento do Programa	1.576.000,00	0,00	315.200,00		
P - Supervisão de obras, ambiental e social	13.128.080,00	0,00	2.188.013,32		
P - Auditoria Externa	1.576.000,00	0,00	0,00		
C - COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO	**394.000,00**	**0,00**	**394.000,00**		
P - Comissão de Financiamento	394.000,00	0,00	394.000,00		
Total	**0,00**	**2.758.000,00**	**16.865.931,72**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES NDB	TOTAL CF	TOTAL NDB
C - ESTUDOS E PROJETOS		**0,00**	**6.051.840,00**		
P - Banco de Projetos de Saneamento, Mobilidade e Infraestrutura Urbana		0,00	4.728.000,00		
P - Estudos de Viabilidade Econômico, Técnico, Social e Ambiental		0,00	1.323.840,00		
C - MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA URBANA		**7.092.000,00**	**21.735.561,60**		
S - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS EM MUNICÍPIOS PARAENSES		7.092.000,00	21.735.561,60		
P - Pavimentação Asfáltica com Sistema de Drenagem e Calçadas		6.056.009,10	13.310.265,60		
P - Sistemas de Macrodrenagem		1.035.990,90	8.425.296,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**2.818.413,32**		
P - Gerenciamento do Programa		0,00	315.200,00		
P - Supervisão de obras, ambiental e social		0,00	2.188.013,32		
P - Auditoria Externa		0,00	315.200,00		
C - COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO		**0,00**	**0,00**		
P - Comissão de Financiamento		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**7.092.000,00**	**30.605.814,92**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES NDB	TOTAL CF	TOTAL NDB
C - ESTUDOS E PROJETOS		**0,00**	**4.917.120,00**		
P - Banco de Projetos de Saneamento, Mobilidade e Infraestrutura Urbana		0,00	3.152.000,00		
P - Estudos de Viabilidade Econômico, Técnico, Social e Ambiental		0,00	1.765.120,00		
C - MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA URBANA		**9.850.000,00**	**30.188.280,00**		
S - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS EM MUNICÍPIOS PARAENSES		9.850.000,00	30.188.280,00		
P - Pavimentação Asfáltica com Sistema de Drenagem e Calçadas		8.411.123,75	18.486.480,00		
P - Sistemas de Macrodrenagem		1.438.876,25	11.701.800,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**2.818.413,32**		
P - Gerenciamento do Programa		0,00	315.200,00		
P - Supervisão de obras, ambiental e social		0,00	2.188.013,32		
P - Auditoria Externa		0,00	315.200,00		
C - COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO		**0,00**	**0,00**		
P - Comissão de Financiamento		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**9.850.000,00**	**37.923.813,32**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES NDB	TOTAL CF	TOTAL NDB
C - ESTUDOS E PROJETOS		**0,00**	**3.687.840,00**		
P - Banco de Projetos de Saneamento, Mobilidade e Infraestrutura Urbana		0,00	2.364.000,00		
P - Estudos de Viabilidade Econômico, Técnico, Social e Ambiental		0,00	1.323.840,00		
C - MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA URBANA		**7.880.000,00**	**24.150.624,00**		
S - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS EM MUNICÍPIOS PARAENSES		7.880.000,00	24.150.624,00		
P - Pavimentação Asfáltica com Sistema de Drenagem e Calçadas		6.728.899,00	14.789.184,00		
P - Sistemas de Macrodrenagem		1.151.101,00	9.361.440,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**2.818.413,32**		

P - Gerenciamento do Programa		0,00	315.200,00		
P - Supervisão de obras, ambiental e social		0,00	2.188.013,32		
P - Auditoria Externa		0,00	315.200,00		
C - COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO		**0,00**	**0,00**		
P - Comissão de Financiamento		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**7.880.000,00**	**30.656.877,32**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES NDB	TOTAL CF	TOTAL NDB
C - ESTUDOS E PROJETOS		**0,00**	**0,00**		
P - Banco de Projetos de Saneamento, Mobilidade e Infraestrutura Urbana		0,00	0,00		
P - Estudos de Viabilidade Econômico, Técnico, Social e Ambiental		0,00	0,00		
C - MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA URBANA		**7.880.000,00**	**24.150.624,00**		
S - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS EM MUNICÍPIOS PARAENSES		7.880.000,00	24.150.624,00		
P - Pavimentação Asfáltica com Sistema de Drenagem e Calçadas		6.728.899,00	14.789.184,00		
P - Sistemas de Macrodrenagem		1.151.101,00	9.361.440,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**2.660.813,32**		
P - Gerenciamento do Programa		0,00	157.600,00		
P - Supervisão de obras, ambiental e social		0,00	2.188.013,32		
P - Auditoria Externa		0,00	315.200,00		
C - COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO		**0,00**	**0,00**		
P - Comissão de Financiamento		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**7.880.000,00**	**26.811.437,32**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 6 FONTES CF	Ano 6 FONTES NDB	TOTAL CF	TOTAL NDB
C - ESTUDOS E PROJETOS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.172.800,00**
P - Banco de Projetos de Saneamento, Mobilidade e Infraestrutura Urbana		0,00	0,00	0,00	15.760.000,00
P - Estudos de Viabilidade Econômico, Técnico, Social e Ambiental		0,00	0,00	0,00	4.412.800,00
C - MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA URBANA		**3.940.000,00**	**12.075.312,00**	**39.400.000,00**	**120.753.120,00**
S - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS EM MUNICÍPIOS PARAENSES		3.940.000,00	12.075.312,00	39.400.000,00	120.753.120,00
P - Pavimentação Asfáltica com Sistema de Drenagem e Calçadas		3.364.449,50	7.394.592,00	33.644.495,00	73.945.920,00
P - Sistemas de Macrodrenagem		575.550,50	4.680.720,00	5.755.505,00	46.807.200,00
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**2.660.813,40**	**0,00**	**16.280.080,00**
P - Gerenciamento do Programa		0,00	157.600,00	0,00	1.576.000,00
P - Supervisão de obras, ambiental e social		0,00	2.188.013,40	0,00	13.128.080,00
P - Auditoria Externa		0,00	315.200,00	0,00	1.576.000,00
C - COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**394.000,00**
P - Comissão de Financiamento		0,00	0,00	0,00	394.000,00
Total	**197.000.000,00**	**3.940.000,00**	**14.736.125,40**	**39.400.000,00**	**157.600.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

Com relação aos atos legais temos:

A Unidade de Gerenciamento do Programa, que será responsável pela implementação do PROSEP II, encontra-se em operação e foi criada por meio do Decreto Estadual nº 69 de 18 de abril de 2019, a UGP, constituída e em operação, esta Unidade tem a finalidade de gerenciar a execução das obras, objeto do Programa Município Sustentáveis do Estado do Pará. Este Programa foi criado em 2019 e está em fase de execução com percentual e com 60% executado.

A operação de crédito exige a aprovação de lei autorizativa pela Assembleia Legislativa do Estado - ALEPA, que permita ao Estado a contratação de financiamento externo. O projeto de Lei será levado à apreciação da ALEPA após a autorização da operação pela COFIEX , para demonstrar os impactos positivos relacionados ao desenvolvimento socioeconômico que o investimento previsto proporcionará à população paraense.

Em relação às autorizações e licenças necessárias para a implementação das obras previstas no PROSEP II, informa-se que

Quanto ao licenciamento ambiental necessário à execução das obras de pavimentação e drenagem, estas serão emitidas pelos órgãos fiscalizadores municipais responsáveis pela gestão ambiental dos municípios, para emissão dessas licenças faz-se necessário encaminhar a esses órgãos os projetos de engenharia.

Em relação a manutenção das intervenções de pavimentação asfáltica e drenagem urbana será realizada conforme a metodologia aplicada na primeira fase do Programa (Contratos de Empréstimo com o NDB e CAF em execução), onde as obras são repassadas aos municípios beneficiados por meio de um Termo de Compromisso firmado durante a preparação do Programa. Nesse instrumento Jurídico fica pactuada a responsabilidade do Município Beneficiário em operar e manter as obras implantadas, bem como, é condicionada a participação de Técnicos Municipais na fase de implantação das obras.

Durante a entrega das obras, esses Municípios receberão do Governo do Estado um manual com as informações relacionadas à metodologia para operar e manter as obras implantadas. Em relação aos custos de manutenção das obras, estes serão de responsabilidade dos Municípios que aplicarão nesta ação recursos próprios oriundos de sua arrecadação.

As principais normativas que respaldam a implementação dos produtos dos Programas são:

Decreto 069/2019 - Criação da Unidade de Gerenciamento do Programa;

Lei n° 7731/2013 - Política de Saneamento do Estado do Pará;

Lei nº 13.971/2019 - Plano Plurianual 2020-2023;

Lei n° 8.851/2023 - Lei Orçamentária Anual.

Após a identificação das interferências de obras nos Projetos Executivos, o Governo do Estado iniciará as tratativas com as instituições responsáveis quanto ao remanejamento e/ou adequação dos dispositivos que forem necessários para a execução das obras. Para isso, o Governo do Estado já conta com um excelente relacionamento, articulação e procedimentos estabelecidos com empresas concessionárias de energia, saneamento e telecomunicações para a execução de obras de seu interesse.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

As principais contratações previstas no PROSEP II são de obras de infraestrutura urbana, serviços de consultoria para gerenciamento, supervisão e fiscalização técnica e ambiental das obras e auditoria externa.

A morosidade nas contratações dos projetos acima elencados, relacionam-se com as dificuldades em se ter a documentação prévia à licitação bem elaborada. Ou seja, o Governo do Estado em suas secretarias, não têm equipes técnicas preparadas somente para esse tipo de serviço.

Portanto, essa demora corrobora com o não cumprimento do prazo estipulado entre o Governo e o agente financiador, resultando muito das vezes em aumento nos custos das obras (aditivos de prazo, reequilíbrio, reajuste).

Serão adotada as seguintes medidas de mitigação:

O Governo de Estado por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas - SEOP e da Unidade de Gerenciamento do Programa - UGP manterá uma equipe multidisciplinar composta por profissionais das áreas de engenharia civil, sanitária, ambiental e arquitetura, habilitados e orientados para que, durante a análise de aprovação desses projetos de engenharia e peças técnicas, seja dada ênfase nos seguintes aspectos: i) detalhamento dos projetos; ii) exequibilidade dos orçamentos; iii) objetivos para o fim que se destinam definidos. Esta análise permitirá obter projetos consistentes com melhor nível de eficiência e menos riscos de execução e aditivos.

Outra medida será a manutenção de uma equipe de licitação com experiência e com conhecimento nas modalidades licitatórias exigidas pelo agente financiador, com vistas a elaboração de editais e realização de licitações com menor risco.

Além disso, serão adotados critérios técnicos compatíveis com o grau de complexidade da obra na qualificação técnica do Termo de Referência. Isso permitirá a seleção de empresas com capacidade operacional e técnica condizentes com a natureza da obra.

Em relação à qualidade na execução e acompanhamento das obras, a Secretaria de Estado de Obras Públicas atuará com sua equipe de técnicos, que serão assistidos por empresa especializada em consultoria (Supervisora de obras), diminuindo com isso os riscos na etapa de execução.

Com relação à incapacidade de investimentos das empresas a contratarem, conta-se com a atuação da Comissão Permanente de Licitações - CPL da SEOP que promoverá ações que inibirão a participação de empresas financeiramente incapazes na etapa de licitação.

Por fim, cabe registrar que as obras serão licitadas obedecendo ao regramento nacional das compras públicas (Lei Federal no. 8.666/1993 e Lei nº 14.133/21), bem como os procedimentos para licitações de caráter internacional vinculadas ao NDB que não conflitem com as leis nacionais vigentes. Cumpre-se destacar que o NDB adota como política de aquisições/contratações os sistemas nacionais, isto é, a legislação brasileira aplicável (Lei nº 8.666/93 e Lei nº 14.133/21), na qual o Estado do Pará tem grande experiência adquirida com a operação de crédito em execução.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

Não há necessidade de desapropriações para as obras previstas neste Programa.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

O licenciamento ambiental das obras do Programa é de competência das Secretarias de Meio Ambiente dos municípios beneficiados, em cumprimento da Resolução COEMA nº 162 de 02 de fevereiro de 2021, que dispõe que o licenciamento ambiental em municípios com população abaixo de 100 mil habitantes é de responsabilidade da gestão municipal.

Considerando a tipologia das obras propostas informa-se que as áreas de intervenção são consolidadas, não havendo impactos ambientais relacionados a abertura de novas vias (remoção de árvores e vegetação) os impactos ambientais serão pontuais e relacionados ao processo de execução da obra, a exemplo do carreamento dos insumos do asfalto. Para mitigar tais impactos o Programa implantará durante a execução de cada obra o Plano de Gestão de Interferência de obras que será implementado e acompanhado pela UGP, pela SEOP, pela empresa supervisora e observará estritamente as exigências contidas nas respectivas licenças ambientais.

Projeto: Pavimentação de Vias Urbanas em Municípios Paraenses

Status da Licença: À Licenciar

Órgãos competentes: Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEM

MAS dos municípios beneficiados

Projeto: Drenagem Urbana em Municípios Paraenses

Status da Licença: À Licenciar

Órgãos competentes: Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMAS dos municípios beneficiados

O Estado tem pleno conhecimento das políticas ambientais do NDB, adquirido com a operação de crédito em execução. O Banco promove o uso dos sistemas nacionais, isto é, a legislação brasileira aplicável, na implementação de padrões sociais e ambientais; exceção feita a questões relacionadas a reassentamento em que há distinção quanto à reconstituição dos meios de vida, dentre outros (que não se aplica ao Programa). O Banco informou ao Governo do Estado de que durante a preparação e avaliação do Programa, a equipe de especialistas do NDB avaliará a capacidade de implementação do mutuário e da entidade executora, além dos impactos socioambientais do mesmo e proporá um Plano de Gestão de Impactos Sociais e Ambientais e eventuais medidas de mitigação adequadas.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

Não se vislumbra impactos sociais negativos relevantes com a implantação do PROSEP II. Não estão previstas desapropriações e/ou assentamentos decorrentes das obras do Programa. Transtornos causados durante a execução são mitigados com o planejamento das obras, planos de comunicação e canais de acesso da população aos órgãos responsáveis pelo Programa.

Por outro lado, as intervenções propostas pelo Programa apresentam impactos sociais positivos na melhoria da qualidade de vida da população, tais como: i) a melhoria da mobilidade urbana em municípios paraenses; e ii) a redução dos riscos e consequências de alagamentos e inundações com a implantação de macrodrenagens, .

O Estado possui amplo conhecimento e experiência nas políticas sociais do NDB, adquiridos com a operação de crédito em execução. O Banco promove o uso da legislação brasileira na implementação de padrões sociais de programas de desenvolvimento como o PROSEP II . Desta forma, durante a preparação e avaliação do Programa, o Banco fará uma avaliação desses impactos e proporá um Plano de Gestão de Impactos Sociais e Ambientais, assim como eventuais medidas mitigadoras.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

Não haverá necessidade de reassentamentos com a execução das obras do Programa.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN

Informações relevantes

- 26/09/2023: Autorizado na 168ª Cofiex, em 06/09/2023, conforme Resolução Cofiex nº 42, de 06 de setembro de 2023 (SEI 37163863).