Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Programa Municípios Sustentáveis do Estado do Pará II - PROSEP II

Nº Carta Consulta: 61017
Processo: 03101.102079/2023-67
Mutuário: Estado do Pará
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Data de Recebimento: 3 de Julho de 2023

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 39.400.000,00
Fontes Externas:
New Development Bank - NDB: US$ 157.600.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 05
2.1. TÍTULO 05
2.2. TÍTULO ABREVIADO 05
2.3. MUTUÁRIO 05
2.4. TIPO OPERACAO 05
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 05
2.6. PROJETO/INDICADORES 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES 06
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 08
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 10
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 11
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 13
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 15
3. FINANCIAMENTO 15
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 15
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 15
4. EXECUÇÃO 15
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 15
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 16
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 16
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 16
5. RISCOS 18
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 18
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 19
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 20
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 20
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 20
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 21
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 21

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

O Estado do Pará localiza-se em uma posição estratégica na Região Norte com uma população estimada de 8,7 milhões de hab (IBGE/ 2021) (9º Estado mais populoso) ocupa uma extensão territorial de 1,2 milhão km² que o leva a posição de 2º maior estado do Brasil. Merece grande destaque entre os Estados brasileiros por estar inserido no bioma Amazônico, maior floresta tropical do mundo, possui grande riqueza natural, incluindo rios vastos e imponentes, tais como: Tapajós, Tocantins, Xingu, Jari e Trombetas, lagos e jazidas minerais.

Com o 4º menor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,646 (2017), o território paraense, por estar experimentando uma urbanização maciça em suas maiores cidades, registra vários PROBLEMAS sociais e ambientais, especialmente em seu interior.

Com o propósito de enfrentar esses PROBLEMAS, o Estado vem aplicando importantes investimentos nos Municípios, principalmente nas áreas de saneamento básico e mobilidade urbana, por meio da pavimentação e drenagem de vias urbanas. Para tanto, iniciou em 2019, a execução do Programa Municípios Sustentáveis do Estado do Pará (PROSEP I), financiado por meio dos Contratos de Empréstimo nº 2018-BR01 com o banco Chinês: New Development Bank (NDB) e nº 10689/CAF com a Corporação Andina de Fomento - CAF.

Para a continuidade da solução dos PROBLEMAS identificados nesta Carta-consulta, o Estado solicita uma nova operação de crédito para a captação de recursos via NDB, denominada Programa de Municípios Sustentáveis do Estado do Pará II - PROSEP II.

Este novo Programa, ampliará os benefícios que estão sendo aplicados nos Municípios paraenses, beneficiando cerca de 22 municípios relacionados no Capítulo 2.11 desta Carta Consulta. Destes, 7 pertencem à Região Metropolitana de Belém, cujas ações estarão alinhadas com os objetivos da 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30), a ser realizada no Município de Belém em novembro/2025.

A seguir, apresenta-se os PROBLEMAS que serão enfrentados com a aplicação dos recursos previstos nesta operação de crédito (PROSEP II):

BANCO DE PROJETOS (Saneamento Básico, Mobilidade Urbana, Infraestrutura, Equipamentos Sociais e de Lazer, Modelagem e Estruturação de APP's, PPP's e Concessões)

O Estado apresenta grandes PROBLEMAS e deficiências na elaboração e estoque de projetos de engenharia, o que limita sua capacidade de captação de recursos para atender às demandas existentes, dificulta a implementação de políticas públicas, atrasa os processos de contratação e execução de obras estruturantes, bem como inibe a atração de investimentos privados necessários para acelerar o seu desenvolvimento socioeconômico.

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

Os baixos índices de pavimentação asfáltica e obras complementares constituem-se um PROBLEMA importante para o desenvolvimento dos municípios do Estado. Dados do Sistema Nacional de Informações do Saneamento - SNIS mostram que a taxa de cobertura de pavimentação, drenagem, meio-fio, sarjeta e calçadas nas áreas urbanas corresponde a apenas a 41,5%, uma taxa baixa se comparada à média nacional de 66,1%. O baixo índice de pavimentação dificulta os deslocamentos dos transeuntes, a mobilidade urbana, a prestação e acesso aos serviços públicos essenciais (limpeza urbana, ambulâncias, unidades de saúde, escolas, entre outros), além de provocar transtornos ocasionados pela lama e poeira.

SISTEMAS DE DRENAGEM

O Estado enfrenta grandes PROBLEMAS relacionados aos baixos índices de cobertura dos serviços saneamento básico. Segundo dados do SNIS, 56,5% dos municípios paraenses não possuem sistema de drenagem adequado o que acarreta diversos problemas socioeconômicos e ambientais como: (i) inundações e alagamentos que causam danos às propriedades e a infraestrutura urbana; (ii) erosão do solo; (iii) danos ao meio ambiente, afetando negativamente ecossistemas locais e habitats naturais; (iv) contaminação das águas superficiais e subterrâneas pelo acúmulo de poluentes, como óleos, produtos químicos e resíduos; (v) problemas de saúde pública, pois águas paradas se tornam criadouros de mosquitos e de insetos vetores de doenças, aumentando a incidência de doenças como a dengue e a malária; e (vi) problemas para o transporte, as inundações e alagamentos danificam vias urbanas, prejudicando a mobilidade e o acesso a serviços essenciais.

Adicionalmente, o Plano de Saneamento Básico do Estado do Pará (2018) indica que a baixa cobertura de vias públicas com redes ou canais pluviais subterrâneos concorre para o lançamento de esgoto e resíduos sólidos na rede de drenagem pluvial sem o devido tratamento, o que ocasiona inundações e alagamentos com a obstrução de tubulações, canais e galerias de drenagem, bem como a contaminação de corpos hídricos e a proliferação de doenças de veiculação hídrica. Esses problemas relacionados à drenagem são potencializados pela ocorrência de chuvas intensas no inverno amazônico, devido ao alto índice pluviométrico do Estado do Pará.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

BANCO DE PROJETOS - SOLUÇÕES PROPOSTAS

A SOLUÇÃO PROPOSTA para suprir a deficiência do Estado na elaboração e estoque de projetos é a implantação de um Banco de Projetos para a elaboração de projetos de engenharia com qualidade, além de modelagem e estruturação de APP´s, PPP's e concessões, priorizando áreas estratégicas para seu desenvolvimento socioeconômico, tais como: Saneamento Básico, Mobilidade Urbana, Infraestrutura, Equipamentos Sociais e de Lazer, Modelagem e Estruturação de APP´s, PPP's e Concessões.

RESULTADOS ESPERADOS

- Suprir as deficiências do Estado na elaboração e disponibilidade de projetos de engenharia;

- Dotar o Estado de um estoque de projetos de engenharia para obras prioritárias e de modelagens para APP´s, PPP's e Concessões;

- Agilizar os processos de licitação e a contratação de obras com a disponibilidade de projetos;

- Aumentar e agilizar a captação de recursos internos e externos pelo Estado;

- Reduzir os déficits do Estado nas áreas estratégicas priorizadas;

- Fomentar a implantação de APP´s, PPP's e Concessões;

- Atrair investimentos do setor privado.

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

A SOLUÇÃO PROPOSTA para melhorar os baixos índices de cobertura de pavimentação de municípios do Estado e, consequentemente, melhorar a qualidade de vida de seus habitantes, consiste na implantação de 252 km de Pavimentação Asfáltica, complementada com obras de drenagem, meio fio, sarjetas e calçadas com acessibilidade.

RESULTADOS ESPERADOS

- Redução de deficiências da mobilidade urbana em municípios do Estado;

- Aumento da segurança viária;

- Melhoria da acessibilidade;

- Maior rapidez e segurança no deslocamento dos transeuntes e veículos;

- Melhoria das condições para a circulação dos veículos de transporte público e maior atração de passageiros;

- Melhoria do acesso aos serviços públicos essenciais (limpeza urbana, saúde, educação, entre outros);

- Redução das ocorrências de doenças respiratórias provocadas pela poeira em ruas não pavimentadas;

- Redução de erosões e melhorias das condições ambientais;

- Valorização imobiliária e atração de investimentos privados.

SISTEMAS DE DRENAGEM

A SOLUÇÃO PROPOSTA para melhorar os baixos índices de cobertura de Drenagem Urbana de municípios do Estado e, consequentemente, reduzir as ocorrências de inundações e alagamentos que comprometem a qualidade de vida de seus habitantes e causam danos às infraestruturas, consiste na implantação de 212 km de Sistemas de Drenagem, incluindo instalação de tubos de concreto, de redes de galerias subterrâneas, de poços de visita e bocas de lobo, além de calçadas, meio-fio e sarjetas.

É importante destacar que os sistemas de drenagem a serem implantados serão projetados para coletar as águas das chuvas e conduzi-las para fora das áreas urbanas ou, para corpos d'água adequados, como rios, lagos ou reservatórios.

RESULTADOS ESPERADOS

- Redução do número de eventos de inundações e alagamentos;

- Diminuição de danos causados por inundações e alagamentos em áreas públicas e privadas;

- Redução de gastos do setor público e privado com a manutenção de infraestruturas danificadas por inundações e alagamentos;

- Melhoria das condições de tráfego e do transporte público, principalmente durante a estação chuvosa;

- Melhoria da acessibilidade e prestação de serviços essenciais;

- Diminuição das ocorrências de doenças de veiculação hídrica, inclusive dengue e malária;

- Melhoria da qualidade das águas com a redução do acúmulo de poluentes;

- Redução da erosão dos solos e do comprometimento de corpos hídricos e ecossistemas locais;

- Aumento do potencial econômico e da atração de investimento em áreas atualmente afetadas por inundações e alagamentos.

É importante destacar que o sistemas de drenagem propõem a execução de redes de galerias subterrâneas e poços de visita, projetados para coletar a água da chuva e conduzi-la para fora das áreas urbanas ou, para corpos d'água adequados, como rios, lagos ou reservatórios.

SUSTENTABILIDADE

Instrumentos jurídicos e medidas para manutenção e operação:

Instrumento Jurídico - Para a sustentabilidade das obras propostas pelo Programa será utilizada a metodologia aplicada com sucesso pelo Governo do Estado na execução do PROSEP - I (Contratos de Empréstimo nº 2018BR01/NDB e 010689/CAF), que prevê a assinatura de um instrumento jurídico (Termo de Compromisso) com cada município beneficiado. Este Termo de Compromisso estabelece que as obras executadas com recursos do Programa serão repassadas aos municípios beneficiados, que serão os responsáveis por sua manutenção e operação.

Nesse instrumento jurídico os entes pactuam e detalham as responsabilidades com a execução, operação e manutenção das obras e serviços a serem implementados. Cabe ressaltar, que a alocação anual dos recursos de manutenção e operação das obras é de responsabilidade exclusiva de cada município beneficiado.

Medidas - Ao Governo do Estado, por meio da UGP/SEOP, caberá a responsabilidade pela execução das obras, bem como a elaboração e entrega prévia aos municípios do Manual de Manutenção de Operacionalização dos Sistemas de Drenagem e Pavimentação. Os objetivos e conteúdo deste Manual são: i) disponibilizar especificações técnicas para a manutenção e operação das obras; ii) propiciar aos profissionais das Secretarias Municipais de Obras conhecimentos técnicos para a manutenção e operação das obras; iii) indicar medidas para a economicidade dos recursos públicos nas ações de manutenção e operação; iv) orientações para o uso adequado, durabilidade e sustentabilidade dos sistemas de drenagem e pavimentação implantados; e v) garantir a maior efetividade dos sistemas de drenagem e pavimentação a serem implantados.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

As ações do PROSEP - II estão previstas no Plano Plurianual 2020- 2023 - PPA - Ação 7645 - Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas (trecho específico apresentado nos Anexos 1 e 2), que define as diretrizes de médio prazo e orientam o Plano de Investimentos do Estado (Lei 9.851 de 12 de janeiro de 2023).

Obras de Pavimentação e Drenagem

Programa: Disponibilizar o Acesso aos Serviços Urbanos de Mobilidade e Ordenamento Territorial

7645-Pavimentação, Recuperação e Drenagem de Vias Urbanas

As atividades do Programa estarão contidas no PPA 2024-2027, em fase de elaboração pelo Estado. As obras e serviços previstos nesta Carta Consulta serão executadas por meio dos seguintes Programas e Ações Governamentais deste PPA:

Obras de Pavimentação e Drenagem

Programa: 1498. Desenvolvimento Urbano - Habitação, Saneamento e Mobilidade.

Ação (Projeto-Atividade): 7645. Pavimentação, recuperação e drenagem de vias urbanas.

Ressalta-se que o Programa também está alinhado com as seguintes orientações estratégicas e planos setoriais:

i) Política Estadual de Saneamento do Pará;

ii) Plano de Saneamento Básico do Estado do Pará (2018); e

iii) Plano de Investimentos do Estado (Lei 9.851 de 12 de janeiro de 2023).

Por fim, as ações do Programa estão em consonância com as Metas 3, 6, 9 e 11 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), propostas na Agenda 2030 da ONU.

A presente Carta Consulta prevê investimentos totais de US$197.000.000,00 (Cento e noventa e sete milhões de dólares), sendo 80% financiados pelo NDB e 20% de contrapartida do Estado.

A taxa de câmbio utilizada nesta carta consulta é de R$ 4,7202, considerando a relação Dólar x Real em 27/07/2023, segundo dados do Banco Central.

Os recursos orçamentários e de contrapartida do financiamento serão incluídos na Lei Orçamentária Anual do Estado, após a emissão da recomendação da COFIEX.

Os recursos de contrapartida do Estado correspondem a 20% do total do Programa, no período proposto de 05 anos de execução. A contrapartida será aportada com recursos provenientes de receitas tributárias previstas nos artigos 155, 157 e 159, inciso I, (b), da Constituição Federal, conforme disposto na Resolução nº 3, de 29 de maio de 2019 - COFIEX.

2. Projeto

2.1. Título

Programa Municípios Sustentáveis do Estado do Pará II - PROSEP II

2.2. Título Abreviado

PROSEP II

2.3. Mutuário

Estado do Pará

2.4. Tipo Operacao

Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Objetivo Geral

O Programa Municípios Sustentáveis do Estado do Pará II - PROSEP II visa promover a melhoria da qualidade de vida e contribuir para o desenvolvimento socioeconômico e sustentável de municípios paraenses, por meio da implantação de ações de pavimentação e drenagem urbana, além de dotar o Estado de projetos e instrumentos para a captação de recursos para investimentos públicos e privados em áreas prioritárias.

Objetivos Específicos:

a) Dotar o Estado do Pará de projetos de engenharia nas áreas de saneamento básico, mobilidade urbana, infraestrutura e equipamentos sociais e de lazer, e de modelagem e estruturação para APPs, PPPs e concessões;

b) Agilizar os trâmites de processos licitatórios e contratação de obras a partir da disponibilidade de Projetos (Banco de Projetos);

c) Ampliar o número de municípios atendidos com serviços de revestimento asfáltico proporcionando mobilidade, conforto e segurança aos usuários

d) Melhorar a mobilidade urbana e sistemas de drenagem de municípios do Estado;

e) Melhoria das condições de tráfego e do transporte público, principalmente durante a estação chuvosa;

f) Ampliar o número de municípios com sistema de drenagem urbana (Macrodrenagem);

g) Reduzir os riscos de inundações e alagamentos;

h) Reduzir os processos erosivos dos solos e o comprometimento de corpos hídricos e ecossistemas locais;

i) Reduzir os índices de doenças de veiculação hídrica e respiratórias;

j) Fomentar a implantação de APPs, PPPs e Concessões;

k) Atrair investimentos do setor privado.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Aumento da cobertura de pavimentação nos municípios selecionados no Programa. Linha de base: Ano 2021 Meta: Ano 2028	Extensão de vias pavimentadas Atual X Extensão de vias pavimentadas pós intervenção	km	894,00	1.146,00
Aumento da cobertura de drenagem nos municípios selecionados no Programa. Linha de base: Ano 2021 Meta: Ano 2028	Extensão de vias pavimentadas Atual X Extensão de vias pavimentadas pós intervenção	km	119,00	331,00
Redução dos eventos de inundações e alagamentos na Região Metropolitana de Belém e Marabá. Linha de base: Ano 2021 Meta: Ano 2028	Número de pessoas atingidas por eventos de inundações e alagamentos antes da intervenção X pós intervenção	pessoas	39.572,00	15.828,00
Aumento da disponibilidade de projetos aptos para execução. Linha de base: Ano 2023 Meta: Ano 2025	Cenário atual x Cenário pós programa	Projetos	0,00	15,00
Incremento dos valores viabilizados por meio da disponibilidade de projetos. Linha de base: Ano 2023 Meta: Ano 2028	Previsão de Recursos alavancados com a elaboração dos Projetos (Banco de Projetos)	R$	0,00	1.602.792.000,00
Redução no tempo de contratação de obras. Linha de base: Ano 2023 Meta: Ano 2028	Tempo das contratações sem banco de projetos x Tempo das contratações com banco de projetos	Meses	18,00	5,00
Estudos preparados de APPs, PPPs e concessões. Linha de base: Ano 2023 Meta: Ano 2028	Estudos preparados X estudos elaborados com o Banco de Projetos	Estudos	0,00	3,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - ESTUDOS E PROJETOS	**23.056.880,00**
P - Banco de Projetos de Saneamento Básico, Mobilidade, Infraestrutura, Equipamentos Sociais e de Lazer, Modelagem e estruturação de APPs e PPPs e Concessões	15.760.000,00
P - Estudos de Viabilidade Econômico, Técnico, Social e Ambiental	7.296.880,00
C - MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA URBANA	**160.153.120,00**
S - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS EM MUNICÍPIOS PARAENSES	160.153.120,00
P - Pavimentação Asfáltica com meio fio, sarjeta, e calçadas	107.590.415,00
P - Sistemas de Drenagem Urbana - Macrodrenagem	52.562.705,00
C - GESTÃO DO PROGRAMA	**13.396.000,00**
P - Gerenciamento do Programa	3.940.000,00
P - Supervisão de obras, ambiental e social	7.880.000,00
P - Auditoria Externa	1.576.000,00
C - COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO	**394.000,00**
P - Comissão de Financiamento	394.000,00
Total dos Componentes	**197.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - ESTUDOS E PROJETOS

Este componente abrange ações de estudos e projetos.

P - Banco de Projetos de Saneamento Básico, Mobilidade, Infraestrutura, Equipamentos Sociais e de Lazer, Modelagem e estruturação de APPs e PPPs e Concessões

O Produto financiar a implementação de um banco de projetos de engenharia voltados às áreas de: (i) saneamento básico nos eixos de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e manejo de águas pluviais, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; (ii) mobilidade e infraestrutura nos eixos de pavimentação e ações de desenvolvimento urbano; iii) Equipamentos sociais e de lazer; e iv) modelagem e estruturação de APPs, PPPs e Concessões.

Com a implementação desse Banco de Projetos, o Governo do Estado irá potencializar a capacidade de captação de financiamentos internos e externos e fomentar o desenvolvimento socioeconômico do Estado. O Banco de Projetos evitará a utilização de projetos de engenharia inadequados ou incompletos, sem elementos necessários e suficientes para caracterizar as obras. Esse fator mitigador contribuirá para que os processos licitatórios ocorram de forma célere e as O Produto financiará, também, a elaboração dos projetos de engenharia e estudos necessários para a execução das obras do Subcomponente 2.2 Pavimentação e Drenagem de Vias Urbanas em Municípios Paraenses previstas neste Programa - PROSEP II.

P - Estudos de Viabilidade Econômico, Técnico, Social e Ambiental

Financiará a elaboração de estudos de viabilidade do Programa e os estudos ambientais requeridos para o licenciamento ambiental das obras que serão objeto do Produto ?Banco de Projetos de Saneamento Básico, Mobilidade, Infraestrutura, Equipamentos Sociais e de Lazer, Modelagem e estruturação de APPs e PPPs e Concessões? e Subcomponente 2.1 Pavimentação e Drenagem de Vias Urbanas em Municípios Paraenses.

C - MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA URBANA

Este componente abrange ações de mobilidade e infraestrutura urbana.

S - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS EM MUNICÍPIOS PARAENSES

O Subcomponente tem como objetivo ampliar a cobertura dos serviços de pavimentação asfáltica e de drenagem de vias urbanas em cerca de 22 municípios paraenses pertencentes à Região Metropolitana de Belém e do interior do Estado que estão discriminados no item 2.11 - Beneficiários - Áreas Estratégicas e Impactos do Projeto.

P - Pavimentação Asfáltica com meio fio, sarjeta, e calçadas

Este Produto visa a implantação de aproximadamente 252 km de pavimentação e drenagem superficial de águas pluviais (microdrenagem) em cerca de 22 municípios com a execução dos serviços de terraplenagem, base, sub-base, meio-fio, sarjetas e calçadas com acessibilidade. A pavimentação será realizada em concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ.
Para implantação destas obras, não haverá necessidade da execução de desapropriações ou remanejamentos, uma vez que as obras serão executadas em áreas urbanas consolidadas.

P - Sistemas de Drenagem Urbana - Macrodrenagem

Este Produto visa a implantação de aproximadamente 212 km de serviços de drenagem profunda de águas pluviais (macrodrenagem) em cerca de 22 municípios com a execução de escavação mecanizada, instalação de tubos de concreto, de redes de galerias subterrâneas, poços de visita e bocas de lobo, além de calçadas , meio-fio e sarjetas.
As intervenções a serem implantadas objetivam ampliar a cobertura de drenagem e a redução dos eventos de alagamentos e inundações que são recorrentes nos municípios selecionados.Para implantação destas obras, não haverá necessidade da execução de desapropriações ou remanejamentos, uma vez que as obras serão executadas em áreas urbanas consolidadas.

C - GESTÃO DO PROGRAMA

A gestão do Programa será realizada pela Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP), criada por meio do Decreto Estadual nº 69 de 18 de abril de 2019, com a finalidade de realizar a gestão do Programa Município Sustentáveis do Estado do Pará - PROSEP I, financiado pelo NDB e pela CAF. O PROSEP - I foi iniciado em 2019 e apresenta um percentual de 60% de execução.

Cabe destacar que a UGP possui experiência na execução de Contratos de Empréstimos externos similares ao Programa proposto . A expertise e o conhecimento adquiridos sobre a aplicação das normas operacionais, de licitações, sociais e ambientais do NDB, aliados às lições aprendidas na execução do PROSEP I são de extrema importância e contribuirão sobremaneira para o sucesso na implantação do PROSEP II .

P - Gerenciamento do Programa

A UGP, composta por uma equipe técnica multidisciplinar, será responsável pela gestão, administração, acompanhamento e controle da operação de crédito, incluindo atividades como a preparação de licitações, o monitoramento da execução física e financeira, a elaboração das solicitações de desembolsos e justificativas de gastos do financiamento e da contrapartida e o acompanhamento das obrigações contidas no Contrato de Empréstimo. A UGP é vinculada à Secretaria de Estado de Obras Públicas - SEOP.
Para a execução de suas atividades, a UGP contará com o apoio operacional de uma consultoria especializada, que terá por objetivo suprir a Unidade de elementos administrativos, logísticos e operacionais de suporte nas atividades de gestão e execução do Contrato de Empréstimo.
A consultoria terá a função de monitorar, alimentar e atualizar as informações pactuadas na Matriz de Usos e Fontes, monitorando a partir das informações da supervisão e fiscalização de obras e serviços, da execução do Plano Operacional Anual - POA, do Plano de Aquisições e Contratações - PA e dos indicadores de resultado do Programa - PMR.

P - Supervisão de obras, ambiental e social

Considerando a complexidade e o número de obras que irão compor o PROSEP II, torna-se necessária a contratação de empresa especializada em supervisão e fiscalização de obras. Esta empresa deverá conter em seu quadro de profissionais uma equipe multidisciplinar com expertise nos diversos tipos de obras previstas no Programa. Os serviços de supervisão das obras serão financiados com recursos do Contrato de Empréstimo. A empresa estará vinculada à Secretaria de Estado de Obras Públicas - SEOP.

Os serviços compreenderão trabalhos de apoio ao acompanhamento da qualidade dos serviços, fidelidade no seguimento das soluções de projeto, aplicação de materiais e uso dos métodos construtivos, perfazendo assim um perfil altamente técnico aos trabalhos. Também deverão ser acompanhadas a acuidade dos trabalhos de sondagem, a escavação e o uso compatível com os materiais e equipamentos, além do monitoramento dos impactos ambientais e suas respectivas medidas mitigadoras, de controle e redução dos riscos ambientais decorrentes da implantação e operação das obras do Programa.
Os serviços de supervisão e fiscalização das obras contemplam as seguintes atividades básicas de campo:
a) Controle da qualidade técnica dos serviços contratados;
b) Acompanhamento do atendimento dos serviços contratados às especificações dos projetos;
c) Verificações técnicas, ambientais e administrativas, relacionadas às atividades do canteiro de obras e das frentes de serviços;
d) Verificação do cumprimento, no âmbito dos contratos dos requisitos de funcionalidade técnica requeridos em projeto;
e) Verificação do cumprimento, no âmbito dos contratos de obras, da legislação trabalhista, de segurança do trabalho e meio ambiente;
f) Controle dos faturamentos da obra, verificando os quantitativos efetivamente medidos;
g) Acompanhamento da evolução física e financeira dos contratos;
h) Acompanhamento por meio de relatórios mensais que reflitam indicadores de custo, desempenho e avanço físico dos empreendimentos, apontando os caminhos críticos e as alternativas de solução para os problemas decorrentes da execução contratual;
i) Acompanhamento e monitoramento das condicionantes ambientais indicadas nas licenças ambientais (prévia, instalação e operação);
j) Elaboração e apresentação, após a conclusão de cada etapa de obra, o projeto "como construído", de maneira que representem a última versão emitida do projeto (As Built) e que sejam condizentes com a real implantação da obra.

P - Auditoria Externa

O Produto refere-se à contratação de empresa especializada para a elaboração dos relatórios anuais de auditoria financeira durante o prazo de desembolso do Programa, em conformidade com o disposto no contrato de empréstimo. Os serviços contemplarão a verificação do cumprimento das cláusulas contratuais, utilização dos recursos, legalidade das aquisições, execução dos desembolsos, qualidade das justificativas de gastos, sistemas de controle e o que mais for julgado necessário pelo agente financiador e órgãos de fiscalização.
Além da auditoria externa, o Programa estará sujeito às verificações da Controladoria Geral do Estado e do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE/PA).

C - COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO

Este componente trata da comissão de financiamento cobrada pelo NDB.

P - Comissão de Financiamento

Comissão de financiamento cobrada pelo NDB referente ao montante do empréstimo ao Programa.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	**-**	**-**	**160.153.120,00**	**81,30**
P- Pavimentação Asfáltica com meio fio, sarjeta, e calçadas	km	252,00	107.590.415,00	54,61
P- Sistemas de Drenagem Urbana - Macrodrenagem	km	212,00	52.562.705,00	26,68
Consultoria	**-**	**-**	**36.452.880,00**	**18,50**
P- Banco de Projetos de Saneamento Básico, Mobilidade, Infraestrutura, Equipamentos Sociais e de Lazer, Modelagem e estruturação de APPs e PPPs e Concessões	projetos	15,00	15.760.000,00	8,00
P- Estudos de Viabilidade Econômico, Técnico, Social e Ambiental	projetos	15,00	7.296.880,00	3,70
P- Gerenciamento do Programa	unidade	1,00	3.940.000,00	2,00
P- Supervisão de obras, ambiental e social	unidade	1,00	7.880.000,00	4,00
P- Auditoria Externa	unidade	1,00	1.576.000,00	0,80
Outros	**-**	**-**	**394.000,00**	**0,20**
P- Comissão de Financiamento	unidade	1,00	394.000,00	0,20
Total Geral	**-**	**-**	**197.000.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

Nesta seção é apresentada a situação das ações prévias à preparação de execução do PROSEP II já concluídas.

(C) 2.0 MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA URBANA

(S) 2.1 - Pavimentação e Drenagem de Vias Urbanas em Municípios Paraenses

Etapa Concluída (1)

- Seleção de 22 municípios (discriminados no item 2.11 da Carta Consulta) a serem contemplados com pavimentação asfáltica e drenagem, com base nos seguintes critérios referenciais: (a) da Região Metropolitana de Belém que receberão atividades relacionadas a COP-30; (b) com alto índice de inundações e alagamentos, tais como Belém e Marabá; e (c) com baixo percentual de cobertura de drenagem e pavimentação asfáltica urbana.

Etapa Concluída (2):

- A Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP) que será responsável pela implementação do PROSEP II, foi criada por meio do Decreto Estadual nº 69 de 18 de abril de 2019, encontrando-se em plena operação. A UGP dispõe de uma equipe técnica estruturada com conhecimento e experiência em Programas com as características do PROSEP II, materializada nas lições aprendidas. Tal fato, se constitui em fator de grande importância para a execução eficaz e eficiente do PROSEP II, contribuindo significativamente para o cumprimento do cronograma físico-financeiro e a execução do Programa dentro do prazo proposto de 5 anos e economicidade nos seus custos. A eficiência da UGP será potencializada pelos conhecimentos adquiridos na aplicação dos procedimentos, das normas e políticas socioambientais e de contratações do NDB.

Etapa Concluída (3):

- Definição das especificações mínimas requeridas para as intervenções propostas no Projeto em tela. Com base no PROSEP I, e em comparação com outras obras de pavimentação realizadas no Estado, foram identificadas características e especificações necessárias para um planejamento mais efetivo das obras.

A propósito, a experiência do PROSEP I, para além de questões de especificações das intervenções, gerou aprendizado e lições importantes para a melhoria do desenho e gestão do Programa proposto.

LIÇÕES APRENDIDAS - A UTILIZAR NO PROSEP II

As lições apresentadas a seguir serão de grande importância na preparação e execução de um Programa consistente, exequível, com maior eficiência, eficácia e economicidade, de forma a propiciar o melhor resultado de retorno dos investimentos para os beneficiários e para o Estado.

Lição Aprendida (1) - Articulação Institucional:

- Aprimoramento na articulação institucional, técnica e operacional com os municípios e órgãos de licenciamento, que produzem resultados eficientes, ganhos de tempos, segurança e economia na execução das ações.

Lição Aprendida (2) Desenho de projetos de engenharia:

- Utilização de tipologias apropriadas aos distintos locais de implementação e tipo das obras.

Lições Aprendidas (3) Gestão de contratação:

- Conhecimento e experiência adquirida com as normas de contratação do Banco que serão aplicadas no Programa para otimizar os processos licitatórios.

- Melhor definição da escala de contratação com enfoques regionais.

Lição Aprendida (4) Modelos de contratação:

- Maior uso de contratações semi-integradas e integradas, com base na nova lei de licitações, com base em preços globais, e mudanças nos critérios de qualificação técnica e econômica, de modo a reduzir riscos de contratações com preços muito baixos e posterior incapacidade da proponente de realizar obras.

Lições Aprendidas (5) Planejamento de execução de obras:

- Gestão do cronograma de implementação de contratos com melhor sincronização do lançamento de editais e início de obras em função dos fatores climáticos existentes na Amazônia, como o chuvoso inverno amazônico, para evitar desperdício de materiais, aditivos e sobrepreços contratuais.

- Aplicação do conhecimento adquirido para otimizar a logística do Programa, considerando inclusive a distribuição geográfica dos municípios beneficiados.

Lição Aprendida (6) Adequação do prazo de desembolsos do Projeto:

- Considerando o regime pluviométrico da região e seus impactos na execução de obras, bem como a distribuição geográfica dos municípios e temas relacionados a contratações, constatou-se a necessidade de maior pragmatismo na definição do prazo de desembolso do Programa, a fim de evitar a de extensão de prazo e melhorar a gestão financeira (evitar que o re-pagamento da operação externa se sobreponha ao período de desembolsos para investimento). Com base em tal aprendizado, o Estado acordou um prazo de desembolso de 5 anos para o PROSEP II.

Lição Aprendida (7) Capacidade de gerenciamento no órgão executor:

- Com base nas experiências anteriores de contratos com CAF e NDB, fazer uso de empresas de gerenciamento e supervisão de obras para melhor controle físico, financeiro, de qualidade e de planejamento e execução.

Lição Aprendida (8) Normas e Políticas do NDB:

- Maior conhecimento dos requerimentos, normas e políticas de operações de crédito com organismos internacionais, em particular do NDB.

1. ESTUDOS E PROJETOS

Produto 1.1: Banco de Projetos de Saneamento, Mobilidade e Infraestrutura Urbana

Etapa realizada:

Foram definidas as áreas prioritárias a serem contempladas pelo Banco de Projetos: saneamento básico, mobilidade urbana, infraestrutura , equipamentos sociais e de lazer e modelagem e estruturação de APP´s, PPP's e concessões.

Em realização:

Está sendo realizado o levantamento dos projetos prioritários para o fomento do desenvolvimento socioeconômico e sustentável do Estado , para a sua elaboração com recursos do PROSEP II.

Vencidas essas etapas, será iniciada a etapa de elaboração do Termo de Referência e demais peças técnicas necessárias à realização do certame licitatório para contratação de empresa especializada para a elaboração dos projetos.

2. MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA URBANA

(S) 2.1 - Pavimentação e Drenagem de Vias Urbanas em Municípios Paraenses

Foram elaboradas as minutas dos seguintes documentos:

Termo de Compromisso: estabelecendo as condições e responsabilidades dos municípios, principalmente no que se refere a operar e manter as obras financiadas pelo Programa, bem como a obrigatória participação de seus técnicos na fase de implantação das obras.

Manual de Manutenção de Operacionalização dos Sistemas de Drenagem e Pavimentação: Os objetivos e conteúdo deste Manual são: i) disponibilizar especificações técnicas para a manutenção e operação das obras; ii) propiciar aos profissionais das Secretarias Municipais de Obras conhecimentos técnicos para a manutenção e operação das obras; iii) indicar medidas para a economicidade dos recursos públicos nas ações de manutenção e operação; iv) orientações para o uso adequado, durabilidade e sustentabilidade dos sistemas de drenagem e pavimentação implantados; e v) garantir a maior efetividade dos sistemas de drenagem e pavimentação a serem implantados.

Os documentos acima mencionados são de grande importância para a sustentabilidade das obras do Programa e constituem a primeira etapa de um importante processo de eficientização do sistema de drenagem paraense.

O Governo do Estado selecionou preferencialmente 22 municípios para receberem as obras de pavimentação e drenagem de vias urbanas propostas pelo Programa. Foi adotado como critérios de seleção: (i) baixa cobertura de drenagem e pavimentação asfáltica; (ii) alto índice de alagamentos e inundações. Após a aprovação deste pleito o Governo do Estado realizará reunião com os gestores municipais para confirmar a adesão dos municípios ao Programa.

Conforme exposto no Capítulo 1.2 da Carta Consulta para a sustentabilidade das obras de pavimentação asfáltica e drenagem urbana, será utilizada a metodologia aplicada na primeira fase do Programa (PROSEP I), onde as obras são repassadas aos municípios beneficiados por meio de um Termo de Compromisso firmado durante a preparação do Programa. Nesse instrumento Jurídico fica pactuada a responsabilidade do Município Beneficiário em operar e manter as obras implantadas, bem como, é condicionada a participação de Técnicos Municipais na fase de implantação das obras.

Durante a entrega das obras, esses Municípios receberão do Governo do Estado um Manual com as informações relacionadas à metodologia para operar e manter as obras implantadas. Estão em fase de elaboração na UGP os Termos de Referência e peças técnicas para contratação da empresa que irá elaborar os projetos básicos de engenharia.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Estadual/Sem detalhes

Estado do Pará ()

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

A - JUSTIFICATIVA DE OPÇÃO PELO FINANCIAMENTO EXTERNO EM DETRIMENTO DE OPÇÕES DE FINANCIAMENTO INTERNO

A necessidade do Estado buscar financiamento externo está relacionada às restrições orçamentárias, à baixa capacidade de investimentos dos entes públicos, às condições financeiras mais onerosas praticadas pelos agentes internos, além do volume expressivo demandado para uma operação de crédito destinada para projetos de largo alcance.

A opção pelo financiamento externo ao invés do interno decorre do fato que as linhas e opções de financiamento concedidas pelos organismos financeiros internacionais apresentam taxas de juros e comissões mais atrativas do que as praticadas por instituições nacionais, assim como concedem prazos significativamente maiores de desembolso, carência e amortização. Além disso, os agentes financeiros externos disponibilizam maior volume de recursos para seus projetos, em consonância com a demanda para projetos como o PROSEP II.

As condições financeiras mais favoráveis dos agentes financeiros internacionais permitem ao mutuário alongar o seu perfil da dívida, gerando mais espaço para novos e necessários investimentos.

Adicionalmente ao crédito concedido, o mutuário de forma sinérgica tem a possibilidade de se apropriar de conhecimentos, inovações, tecnologias e assistências técnicas disponibilizados pelos agentes externos, que lhe permite melhorar sua capacidade de gestão, controle de qualidade e resultado da execução de seus projetos financiados com recursos de outras fontes.

B - JUSTIFICATIVA DE OPÇÃO PELO AGENTE FINANCEIRO EXTERNO ESCOLHIDO

O Estado do Pará, após analisar o cenário atual de alternativas de agentes financeiros bilaterais e multilaterais, identificou o NDB como a melhor opção para financiar a execução do PROSEP II.

Nessa escolha o NDB se destacou pelos seguintes aspectos principais:

i) A experiência bem sucedida do Estado na execução do contrato de empréstimo assinado com o NDB relativo ao Programa (PROSEP I), cujas ações e desenho são similares ao PROSEP II;

ii) As valiosas lições aprendidas nas questões institucionais, técnicas e operacionais aplicadas pelo NDB na implementação do PROSEP I, que irão ser de fundamental importância para o sucesso na plena execução do PROSEP II;

iii) A experiência do Banco e seu conhecimento sobre os problemas a serem resolvidos, bem como sobre a capacidade institucional, técnica e operacional do Estado;

iv) As condições financeiras favoráveis do NDB, tanto no que se refere aos prazos de desembolso, carência e amortização, como na taxa de juros e comissões praticadas.

v) Alinhamento do Programa às diretrizes e políticas do Banco;

vi) A agilidade do Banco no atendimento e aprovação das demandas do Mutuário,visto que usa procedimentos simplificados e eficientes em suas análises. Tal agilidade traz ganhos expressivos na execução do cronograma físico-financeiro do Programa e redução de custos de preparação e implementação; e

vii) A utilização pelo Banco de políticas e normas de aquisição, sociais e ambientais similares às nacionais produzem os seguintes benefícios importantes à operação de crédito: a) reduzem significativamente o custo transacional da operação de crédito (baixo custo de preparação e execução); b) geram menor demanda de técnicos, consultorias e serviços adicionais; e c) propiciam maior segurança e menores risco na execução do Programa.

C - COMPARATIVO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS COM OUTROS AGENTES FINANCEIROS EXTERNOS E INTERNOS

As condições financeiras oferecidas pelo NDB são atrativas, principalmente quando comparadas às taxas de juros e prazos praticados pelo mercado interno e por outros BMDs.

Condições Financeiras do Banco escolhido - NDB:

Prazo total: 240 meses;

Prazo de Desembolso: 60 meses;

Prazo de carência: 72 meses;

Prazo de amortização: 168 meses (semestrais);

Taxa concedida: SOFR + spread a ser definido na assinatura do contrato (estimativa de 1,55%);

Demais Encargos: Comissão Inicial de 0,25% sobre valor do empréstimo;

Comissão de compromisso sobre saldo não desembolsado, no caso do Estado do Pará, considerando-se o Prazo de Desembolso de 5 anos, se estabelece os seguintes marcos de aplicação da política:

a)12 (doze) meses após a assinatura do contrato de empréstimo, 15% (quinze por cento) do valor do empréstimo - a taxa de compromisso será aplicada sobre a diferença entre 15% do valor do empréstimo e o saldo desembolsado se a diferença for maior que 0 (zero); caso contrário, a taxa de compromisso será nula.

b)24 (vinte e quatro) meses após a assinatura do contrato de empréstimo, 45% (quarenta e cinco por cento) do valor do empréstimo - a taxa de compromisso será aplicada sobre a diferença entre 45% do valor do empréstimo e o saldo desembolsado se a diferença for maior que 0 (zero); caso contrário, a taxa de compromisso será nula;

c)36 (trinta e seis) meses após a assinatura do contrato de empréstimo, sobre 85% (oitenta e cinco por cento) do valor do empréstimo - a taxa de compromisso será aplicada sobre a diferença entre 85% do valor do empréstimo e o saldo desembolsado se a diferença for maior que 0 (zero); caso contrário, a taxa de compromisso será nula

d)48 (quarenta e oito) meses após a assinatura do contrato de empréstimo, sobre 100% (cem por cento) do valor do empréstimo - a taxa de compromisso aplicada sobre a diferença entre 100% do valor do empréstimo e o saldo desembolsado se a diferença for maior que 0 (zero); caso contrário, a taxa de compromisso será nula; e

e)60 (sessenta) meses e depois disso, a taxa de compromisso será aplicada sobre o valor total não desembolsado do contrato de empréstimo.

COMPARATIVO COM AGENTES FINANCEIROS INTERNOS:

Banco Regional de Brasília (BRB)

Prazo total: 120 meses;

Prazo de carência: 12 meses;

Prazo de amortização: 108 meses;

Taxa concedida: 115% de CDI a.a.;

Demais Encargos: Tarifa de 1% sobre o valor do financiamento + Tarifa de 0,5% a.a sobre o saldo não desembolsado

Caixa Econômica Federal (CEF)

Prazo total: 120 meses;

Prazo de carência: 24 meses;

Prazo de amortização: 96 meses;

Taxa concedida: 131,13% de CDI a.a;

Demais Encargos: Tarifa de Customização: 2%.

COMPARATIVO COM AGENTES FINANCEIROS EXTERNOS:

Corporação Andina de Fomento (CAF)

Prazo total: 216 meses;

Prazo de desembolso: 72 meses;

Prazo de carência: 60 meses;

Prazo de amortização: 156 meses;

Taxa concedida: SOFR semestral + 2,00% a.a;

Demais Encargos: Comissão de compromisso de 0,35% e Comissão de financiamento de 0,85%.

Banco Mundial

Prazo total: 216 meses;

Prazo de desembolso: 72 meses;

Prazo de carência: 60 meses;

Prazo de amortização: 156 meses;

Taxa concedida: SOFR semestral + 1,37%

Demais Encargos: Comissão Inicial de 0,25% sobre valor do empréstimo, Comissão de compromisso de 0,25% sobre saldo não desembolsado; Sobretaxa de 0,5% pode ser aplicada caso o país ultrapasse o "single borrower limit".

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

BENEFICIÁRIOS/MUNICÍPIOS SELECIONADOS

O Programa PROSEP II beneficiará as 12 (doze) regiões do Estado. Serão atendidas direta e indiretamente cerca de 4.542.001 pessoas, (Estimativa IBGE, 2021) das quais, cerca de 2.247.422 de habitantes residem na Região Metropolitana de Belém.

O PROSEP II atenderá cerca de 22 municípios denominados a seguir: : Região Metropolitana de Belém (Ananindeua, Barcarena, Belém, Benevides, Castanhal, Marituba e Santa Izabel do Pará) e interior do Estado: (Redenção, Monte Alegre, Oriximiná, Santarém, Cametá, Marabá, São Miguel do Guamá, Tucuruí, Breves, Paragominas, Itaituba, Abaetetuba, Cametá, Moju e Altamira).

ÁREAS ESTRATÉGICAS E IMPACTOS DO PROJETO

De acordo com a Resolução nº 17, de 07 de junho de 2021 da COFIEX, as intervenções devem considerar os impactos sociais, ambientais e econômicos do projeto, bem como, elencar as áreas estratégicas a serem abrangidas. Para tanto, foram considerados os seguintes itens de avaliação:

Item "1.1. Promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação", será promovida pelas seguintes ações do Programa:

O Componente de Mobilidade e Infraestrutura Urbana prevê que aproximadamente US$ 60 milhões de seu recurso seja para ações de macrodrenagem e estruturação viária que contribuirão significativamente para a sustentabilidade ambiental, ao promover a conservação dos corpos hídricos, a redução e controle de processos erosivos e a melhoria da qualidade da água. Além disso, é possível pontuar os seguintes aspectos:

- Gestão sustentável da água: Ao criar sistemas de drenagem urbana verde, como áreas permeáveis, e drenagem profunda, que ajudam a captar e conduzir as águas pluviais. Essas medidas reduzem o escoamento superficial e minimizam os riscos de inundações e a contaminação dos corpos d'água locais.

- A redução dos alagamentos e inundações contribuirá positivamente para a melhoria das condições ambientais e conservação dos ecossistemas locais, bem como trará um ganho social importante para a melhoria das condições sanitárias e de habitabilidade da população menos favorecida.

- Áreas verdes e preservação de ecossistemas: A partir das ações estruturantes de infraestrutura viária, será possível executar um melhor planejamento urbano dos municípios atendidos levando-se em conta a preservação de áreas verdes e ecossistemas naturais, integrando-os às áreas de intervenção. Essas áreas funcionarão como corredores ecológicos, promovendo a biodiversidade, capturando CO2 e melhorando a qualidade do ar.

As obras de pavimentação e drenagem contribuirão para a sustentabilidade ambiental ao adotar práticas de construção e planejamento que reduzem o impacto negativo no meio ambiente, promovem o uso eficiente dos recursos naturais e aumentam a resiliência das áreas urbanas às mudanças climáticas e aos desafios ambientais.

Item "1.3. Implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico", se relaciona as seguintes ações do Programa:

O Produto Sistemas de Drenagem Urbana prevê que 100% (US$ 46 milhões) de seu valor seja alocado para implantação de obras de Macrodrenagem, uma das 4 áreas de saneamento, que reduzirá a incidência de eventos de alagamentos e inundações e demais consequências resultantes da falta de saneamento.

Além disso, O Produto "Banco de Projetos de Saneamento, Mobilidade e Infraestrutura Urbana" se relaciona diretamente com esta área estratégica uma vez que a área de Saneamento Básico será um dos principais objetos de contratação de projetos de engenharia para futura execução de obras no Estado.

Item "1.4 gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes", se relaciona as seguintes ações do Programa:

O Produto Sistemas de Drenagem Urbana prevê que 100% (US$ 46 milhões) de seu valor seja alocado para implantação de obras de Macrodrenagem, que terão impacto direto e eficiente na melhoria da qualidade das águas, na redução do acúmulo de poluentes e da erosão dos solos, bem como do comprometimento de corpos hídricos e ecossistemas locais.

Adicionalmente, o Produto relativo ao Banco de Projetos prioriza o setor de Saneamento Básico que contempla ações de esgotamento sanitário e manejo de resíduos sólidos, cuja obras contribuirão diretamente para minimizar impactos que comprometem a segurança hídrica e a conservação dos solos e nascentes. O Produto prevê a destinação de aproximadamente 20% (US$ 3.152.000,00) do valor investido para tais ações.

A implantação de infraestrutura viária nas áreas de atuação do Programa desempenhará um papel importante na melhoria da gestão integrada de recursos hídricos, beneficiando a segurança hídrica e a conservação de solos e nascentes. Abaixo estão alguns dos principais benefícios:

- Controle do escoamento de água: As obras de infraestrutura viária serão projetadas para controlar o escoamento de água da chuva de forma mais eficiente. A implantação de sistemas de drenagem sustentável, como canteiros de chuva, valas vegetadas, bacias de detenção e trincheiras de infiltração (possíveis soluções para as áreas), ajuda a capturar, tratar e infiltrar a água pluvial no solo. Isso reduz o escoamento superficial, minimiza o risco de inundações e recarga aquífera, e contribui para a segurança hídrica em áreas urbanas.

- Conservação de solos: As obras de infraestrutura viária nas áreas de atuação do Programa serão projetadas de maneira a minimizar o impacto na erosão do solo e a conservar a camada fértil do terreno. A implementação de técnicas de engenharia, como barreiras de contenção e técnicas de estabilização de encostas, quando necessário, ajudam a reduzir a perda de solo e a proteger contra deslizamentos de terra, especialmente em áreas com declives acentuados.

Item "1.5 conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais", se relaciona as seguintes ações do Programa:

A implantação de infraestrutura viária nas áreas de atuação do Programa está alinhada com a conservação e manejo da grande biodiversidade e recursos florestais que o Estado do Pará contempla, em especial nos seguintes aspectos:

- Prevenção de erosão: Um sistema de drenagem bem projetado ajuda a controlar o fluxo de água e minimiza a erosão do solo. Contribuirá, também, para a melhoria da qualidade da água, da conservação de corpos hídricos e conservação dos solos.

- Minimização de perturbações ambientais: A instalação de sistemas de drenagem profunda minimizará a necessidade de intervenções futuras nas vias urbanas devido a problemas de drenagem. Isso reduz a perturbação adicional do ambiente e evita danos adicionais à biodiversidade local.

- Melhoria da qualidade da água: Ao controlar a drenagem, será reduzido o escoamento de poluentes das vias urbanas para os ecossistemas locais. Isso contribui para proteger a qualidade da água em córregos e rios próximos, beneficiando a fauna aquática e as espécies dependentes desses recursos hídricos.

O Produto Sistemas de Drenagem Urbana prevê que 100% (US$ 46 milhões) de seu valor seja alocado para implantação de obras de Macrodrenagem, tendo impacto direto sobre este tema.

- Item "1.9. Infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis", se relaciona as seguintes ações do Programa: ii) Pavimentação Asfáltica e Sistemas de Drenagem e Calçadas acessíveis, e iii) Sistemas de Drenagem

i) Banco de Projetos de Saneamento Básico, Mobilidade e Infraestrutura Urbana, Equipamentos Sociais e de Lazer

O Produto relativo ao Banco de Projetos proverá os instrumentos necessários (projetos de engenharia) para a contratação de forma ágil e a implantação qualificada de infraestruturas sociais importantes para populações de baixa renda e vulneráveis, que são as mais afetadas pela falta das ações de saneamento básico, equipamentos sociais e de lazer.

Neste sentido, serão elaborados projetos de engenharia para: i) esgotamento sanitário: ii) abastecimento de água; iii) unidades educacionais; iv) unidades de saúde; v) creches; e vi) equipamentos de lazer, entre outros.

O Produto "Banco de Projetos" prevê a destinação de aproximadamente 30% (US$ 4,7 milhões) do valor investido para elaboração de projetos neste tema.

ii) Produto Sistemas de Drenagem Urbana: As obras estruturantes de Macrodrenagem trarão um impacto altamente positivo para as populações menos favorecidas e vulneráveis, que habitam as margens de igarapés e outros corpos d'água e são vítimas constantes dos eventos de inundações e alagamentos.

Essas obras de infraestrutura impactarão significativamente na melhoria qualidade de vida dessas populações ribeirinhas, evitando as perdas humanas, materiais e a proliferação de doenças de veiculação hídrica.

A infraestrutura viária desempenhará um papel importante na melhoria da qualidade de vida e no acesso a equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis, em especial nos seguintes aspectos:

- Acesso a serviços básicos: as vias planejadas no Programa permitirão o acesso a serviços essenciais, como hospitais, escolas, postos de saúde, mercados, entre outros. Isso é fundamental para melhorar a qualidade de vida e a igualdade de oportunidades para populações em áreas remotas ou de difícil acesso.

- Mobilidade e transporte público: Uma infraestrutura viária eficiente permite o desenvolvimento de sistemas de transporte público acessíveis e abrangentes. Isso é especialmente relevante para populações de baixa renda que podem não ter acesso a veículos particulares. Um transporte público bem organizado pode conectar essas comunidades a oportunidades de emprego, educação e outros serviços importantes.

Portanto, o Componente Mobilidade e Infraestrutura Urbana prevê que 100% (US$ 120 milhões) de seu valor seja alocado para implantação de obras com impacto direto sobre este tema.

Item "1.13. Melhoria das condições de educação e saúde", se relaciona as seguintes ações do Programa: i) Banco de Projetos; e ii) Sistemas de Drenagem, cujas ações impactam diretamente na melhoria das condições de saúde, principalmente pela melhoria da qualidade da água e a redução das doenças de veiculação hídrica provocadas pelos alagamentos e inundações. Cabe registrar que o Banco de Projeto prioriza o saneamento básico, propiciando assim a elaboração de forma mais rápida de projetos de engenharia e a realização de contratação de obras com grande impacto nas condições de saúde da população do Estado.

A infraestrutura viária pode desempenhar um papel crucial na melhoria das condições de educação e saúde ao facilitar o acesso a escolas , hospitais e outros serviços essenciais, além de prevenção de doenças de veiculação hídrica.

Portanto, o Produto "Banco de Projetos" e "Sistemas de Drenagem Pluvial - Macrodrenagem" prevêem que sejam alocados em torno de 20% e 100%, respectivamente, dos seus valores para implantação de obras com impacto direto sobre o tema saúde.

Item "1.15 arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada" se relaciona as seguintes ações do Programa :

O Produto "Banco de Projetos" prevê que 10% de seus recursos serão utilizados para a elaboração de modelagem e estruturação de APP´s, PPP's e concessões, com vistas a promover parcerias e atrair o capital privado para investimentos em setores estratégicos priorizados pelo Estado, catalisando o seu desenvolvimento socioeconômico.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO
Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte
Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	39.400.000,00	1,00	39.400.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
New Development Bank - NDB	NDB	US$	157.600.000,00	1,00	157.600.000,00
Total:			197.000.000,00		197.000.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS
Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL
A Secretaria de Estado de Obras Públicas - SEOP será o Órgão Executor do PROSEP II, e terá a responsabilidade de planejar, realizar a gestão administrativa dos processos, o acompanhamento técnico especializado das obras, realizar os processos licitatórios por meio da Comissão Permanente de Licitação ? CPL, controlar as contratações e avaliar o Programa.

Com a finalidade de assegurar que as ações do Programa estejam de acordo com o contrato de empréstimo foi instituída por meio do Decreto Estadual nº 69 de 18/04/19 a Unidade de Gerenciamento do Programa Municípios Sustentáveis do Estado do Pará - UGP, esta Unidade atuará como organismo de ligação entre Governo do Estado do Pará, o NDB, o Governo Federal e outras organizações públicas e privadas participantes do Programa.

Caberá à UGP planejar, programar e acompanhar a execução física e financeira, bem como avaliar os resultados intermediários e finais do Programa, de modo a assegurar o cumprimento das ações planejadas e dos cronogramas físico-financeiros estabelecidos. A UGP poderá contar com o apoio operacional externo.

Gerências da UGP - Organograma UGP (Anexo 5)

Para executar suas funções, a UGP é integrada por (1) Coordenação Geral, (1) Assessor Técnico Administrativo e Financeiro; (1) Assessor Técnico em Tecnologia da Informação e Comunicação; (1) Assessor Técnico de Engenharia Civil e Meio Ambiente; (1) Assessor Técnico de Planejamento, Monitoramento, Gerenciamento; (1) Assessoramento Técnico Jurídico e Meio Ambiente; Gerenciamento.

Estrutura Técnica e Operacional - Além da estrutura da existente que operacionaliza a UGP a SEOP conta com um quadro de servidores com expertise na execução de obras estruturantes, que estarão a disposição do Programa, dentre estes citamos: Procuradores Jurídicos, Advogados especialistas em aquisições, Engenheiros Civis, Ambiental, Sanitaristas, Arquitetos e urbanistas.

O Programa também contará com apoio das outras Secretarias Estaduais conforme demonstrado na Matriz de Responsabilidade Institucional (Anexo 4). As secretarias e demais órgãos Estaduais envolvidos são apresentados a seguir:

Secretaria de Estado de Planejamento e Administração - SEPLAD: atuará como responsável pelo Orçamento e na coordenação das ações . Auxiliará no desenvolvimento das atividades relativas ao monitoramento da alimentação do sistema de informações gerenciais e apoiará no controle e execução orçamentária.

Secretaria de Estado da Fazenda ? SEFA: atuará como gerenciadora dos recursos do Programa e, posteriormente, efetuar a quitação das parcelas vincendas do financiamento. Apoiará a execução do controle financeiro.

Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMAS: será responsável por analisar e intermediar a análise relativa aos impactos e licenças ambientais que porventura sejam necessários para a execução dos empreendimentos do escopo desta Carta Consulta. Apoiará a execução das ações inerentes ao licenciamento ambiental do Programa. O licenciamento ambiental nos municípios que receberão as intervenções de pavimentação e drenagem será realizado pelos órgãos licenciadores municipais.

Procuradoria Geral do Estado ? PGE: Respaldará juridicamente todos os atos praticados durante a execução do contrato de financiamento externo.

Casa Civil - Órgão responsável em prestar auxílio e apoiar o Governador do Estado do Pará no desempenho de suas atribuições e compromissos oficiais do Programa.

(i) CONHECIMENTO DO ÓRGÃO EXECUTOR SOBRE POLÍTICAS DE AQUISIÇÃO E SALVAGUARDAS DO AGENTE FINANCEIRO EXTERNO ESCOLHIDO

Cumpre-se destacar que o NDB adota como política de aquisições/contratações os sistemas nacionais, isto é, a legislação brasileira aplicável (Lei nº 8.666/93 e Lei nº 14.133/21), na qual o Estado do Pará tem grande conhecimento e experiência adquiridos com a operação de crédito em execução.

O Estado tem pleno conhecimento e experiência na aplicação das políticas sociais e ambientais do NDB (sistema nacional), adquiridos com a operação de crédito em execução.

(ii) JUSTIFICATIVA PARA DESEMBOLSO/CRONOGRAMA

Considerando a experiência adquirida com a execução do PROSEP I o Governo do Estado acordou com o NDB que a execução do PROSEP II seja realizada em um prazo de 05 (cinco) anos, considerado adequado e suficiente para a completa execução do Programa.

Para a definição deste prazo foram considerados os tempos requeridos para a elaboração de termos de referência, peças técnicas para a contratação das empresas que irão elaborar os projetos necessários à execução das obras objeto do Componente 2, a emissão dos licenciamentos ambientais e a elaboração dos produtos do Componente 1.

Além disso, foi considerada a distribuição geográfica das obras e a intensidade do inverno amazônico, que implicam em dificuldades adicionais na execução das obras de drenagem e pavimentação, uma vez que o volume de chuvas da região amazônica é intensa e dura cerca de 06 (seis) meses (Curva de distribuição dos valores - Anexo 6).

4.2. Execução/Executores

Executor:	Secretaria de Estado de Obras Públicas - SEOP		
Representante Oficial:	Benedito Ruy Santos Cabral		
Endereço da Sede:	Tv. do Chaco, 2158 - Marco, Belém - PA, 66093-410		
E-mail Institucional:			
Telefone:	(91) 3183-0001	Fax:	
CNPJ:		UF:	

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 5 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES NDB	TOTAL CF	TOTAL NDB
C - ESTUDOS E PROJETOS	**23.056.880,00**	**0,00**	**5.553.824,00**		
P - Banco de Projetos de Saneamento Básico, Mobilidade, Infraestrutura, Equipamentos Sociais e de Lazer, Modelagem e estruturação de APPs e PPPs e Concessões	15.760.000,00	0,00	5.553.824,00		
P - Estudos de Viabilidade Econômico, Técnico, Social e Ambiental	7.296.880,00	0,00	0,00		
C - MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA URBANA	**160.153.120,00**	**0,00**	**0,00**		
S - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS EM MUNICÍPIOS PARAENSES	160.153.120,00	0,00	0,00		
P - Pavimentação Asfáltica com meio fio, sarjeta, e calçadas	107.590.415,00	0,00	0,00		
P - Sistemas de Drenagem Urbana - Macrodrenagem	52.562.705,00	0,00	0,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA	**13.396.000,00**	**0,00**	**2.364.000,00**		
P - Gerenciamento do Programa	3.940.000,00	0,00	788.000,00		
P - Supervisão de obras, ambiental e social	7.880.000,00	0,00	1.576.000,00		
P - Auditoria Externa	1.576.000,00	0,00	0,00		
C - COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO	**394.000,00**	**0,00**	**394.000,00**		
P - Comissão de Financiamento	394.000,00	0,00	394.000,00		
Total	**0,00**	**0,00**	**8.311.824,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES NDB	TOTAL CF	TOTAL NDB
C - ESTUDOS E PROJETOS		**0,00**	**6.828.808,00**		
P - Banco de Projetos de Saneamento Básico, Mobilidade, Infraestrutura, Equipamentos Sociais e de Lazer, Modelagem e estruturação de APPs e PPPs e Concessões		0,00	4.639.744,00		
P - Estudos de Viabilidade Econômico, Técnico, Social e Ambiental		0,00	2.189.064,00		
C - MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA URBANA		**5.910.000,00**	**18.112.968,00**		
S - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS EM MUNICÍPIOS PARAENSES		5.910.000,00	18.112.968,00		
P - Pavimentação Asfáltica com meio fio, sarjeta, e calçadas		5.046.674,25	11.091.888,00		
P - Sistemas de Drenagem Urbana - Macrodrenagem		863.325,75	7.021.080,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**2.758.000,00**		
P - Gerenciamento do Programa		0,00	788.000,00		
P - Supervisão de obras, ambiental e social		0,00	1.576.000,00		
P - Auditoria Externa		0,00	394.000,00		
C - COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO		**0,00**	**0,00**		
P - Comissão de Financiamento		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**5.910.000,00**	**27.699.776,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES NDB	TOTAL CF	TOTAL NDB
C - ESTUDOS E PROJETOS		**0,00**	**6.630.232,00**		
P - Banco de Projetos de Saneamento Básico, Mobilidade, Infraestrutura, Equipamentos Sociais e de Lazer, Modelagem e estruturação de APPs e PPPs e Concessões		0,00	3.711.480,00		
P - Estudos de Viabilidade Econômico, Técnico, Social e Ambiental		0,00	2.918.752,00		
C - MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA URBANA		**13.790.000,00**	**42.263.592,00**		
S - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS EM MUNICÍPIOS PARAENSES		13.790.000,00	42.263.592,00		
P - Pavimentação Asfáltica com meio fio, sarjeta, e calçadas		11.775.573,25	25.881.072,00		
P - Sistemas de Drenagem Urbana - Macrodrenagem		2.014.426,75	16.382.520,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**2.758.000,00**		
P - Gerenciamento do Programa		0,00	788.000,00		
P - Supervisão de obras, ambiental e social		0,00	1.576.000,00		
P - Auditoria Externa		0,00	394.000,00		
C - COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO		**0,00**	**0,00**		
P - Comissão de Financiamento		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**13.790.000,00**	**51.651.824,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES NDB	TOTAL CF	TOTAL NDB
C - ESTUDOS E PROJETOS		**0,00**	**4.044.016,00**		
P - Banco de Projetos de Saneamento Básico, Mobilidade, Infraestrutura, Equipamentos Sociais e de Lazer, Modelagem e estruturação de APPs e PPPs e Concessões		0,00	1.854.952,00		
P - Estudos de Viabilidade Econômico, Técnico, Social e Ambiental		0,00	2.189.064,00		
C - MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA URBANA		**9.850.000,00**	**30.188.280,00**		
S - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS EM MUNICÍPIOS PARAENSES		9.850.000,00	30.188.280,00		
P - Pavimentação Asfáltica com meio fio, sarjeta, e calçadas		8.411.123,75	18.486.480,00		
P - Sistemas de Drenagem Urbana - Macrodrenagem		1.438.876,25	11.701.800,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**2.758.000,00**		
P - Gerenciamento do Programa		0,00	788.000,00		

P - Supervisão de obras, ambiental e social		0,00	1.576.000,00		
P - Auditoria Externa		0,00	394.000,00		
C - COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO		**0,00**	**0,00**		
P - Comissão de Financiamento		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**9.850.000,00**	**36.990.296,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES NDB	TOTAL CF	TOTAL NDB
C - ESTUDOS E PROJETOS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.056.880,00**
P - Banco de Projetos de Saneamento Básico, Mobilidade, Infraestrutura, Equipamentos Sociais e de Lazer, Modelagem e estruturação de APPs e PPPs e Concessões		0,00	0,00	0,00	15.760.000,00
P - Estudos de Viabilidade Econômico, Técnico, Social e Ambiental		0,00	0,00	0,00	7.296.880,00
C - MOBILIDADE E INFRAESTRUTURA URBANA		**9.850.000,00**	**30.188.280,00**	**39.400.000,00**	**120.753.120,00**
S - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS EM MUNICÍPIOS PARAENSES		9.850.000,00	30.188.280,00	39.400.000,00	120.753.120,00
P - Pavimentação Asfáltica com meio fio, sarjeta, e calçadas		8.411.123,75	18.486.480,00	33.644.495,00	73.945.920,00
P - Sistemas de Drenagem Urbana - Macrodrenagem		1.438.876,25	11.701.800,00	5.755.505,00	46.807.200,00
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**2.758.000,00**	**0,00**	**13.396.000,00**
P - Gerenciamento do Programa		0,00	788.000,00	0,00	3.940.000,00
P - Supervisão de obras, ambiental e social		0,00	1.576.000,00	0,00	7.880.000,00
P - Auditoria Externa		0,00	394.000,00	0,00	1.576.000,00
C - COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**394.000,00**
P - Comissão de Financiamento		0,00	0,00	0,00	394.000,00
Total	**197.000.000,00**	**9.850.000,00**	**32.946.280,00**	**39.400.000,00**	**157.600.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

Com relação aos Atos Legais temos:

A Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP) que será responsável pela implementação do PROSEP II, encontra-se em operação e foi criada por meio do Decreto Estadual nº 69 de 18 de abril de 2019, a UGP. A UGP tem a finalidade de realizar a gestão do PROSEP I e da execução das obras, objeto do Programa Município Sustentáveis do Estado do Pará. Este Programa foi iniciado em 2019 e está com 60% executado.

A gestão e administração do PROSEP II será efetuada pela referida UGP, aproveitando a estrutura técnica e operacional existente, bem como as lições aprendidas na execução do PROSEP I, e os conhecimentos adquiridos na aplicação dos procedimentos, das normas e políticas do NDB.

A operação de crédito exige a aprovação de lei autorizativa pela Assembleia Legislativa do Estado - ALEPA, que permita ao Estado a contratação de financiamento externo. O projeto de Lei será levado à apreciação da ALEPA imediatamente após a autorização da operação pela COFIEX.

Em relação às autorizações e licenças necessárias para a implementação das obras previstas no PROSEP II, informa-se que:

Cabe registrar que as obras serão realizadas em áreas de domínio dos municípios, pelo qual não serão necessárias autorizações estaduais, federais ou de terceiros.

Em relação a manutenção das intervenções de pavimentação asfáltica e drenagem urbana será realizada conforme a metodologia aplicada na primeira fase do Programa (Contratos de Empréstimo com o NDB e CAF em execução), onde as obras são repassadas aos municípios beneficiados por meio de um Termo de Compromisso firmado durante a preparação do Programa. Nesse instrumento Jurídico fica pactuada a responsabilidade do Município Beneficiário em operar e manter as obras implantadas, bem como, alocar recursos próprios para tal finalidade.

Durante a entrega das obras, esses Municípios receberão do Governo do Estado um Manual com as informações relacionadas à metodologia para operar e manter as obras implantadas. Em relação aos custos de manutenção das obras, estes serão de responsabilidade dos Municípios que aplicarão nesta ação recursos próprios oriundos de sua arrecadação.

As principais normativas que respaldam a implementação dos produtos dos Programas são:

- Lei nº 13.971/2019 - Plano Plurianual 2020-2023;

- Lei nº 9.851/2023 - Estima Receita e Fixa Despesa do Estado do Pará;

- Lei n° 7.731/2013 - Política de Saneamento Básico do Estado do Pará;

- Plano de Saneamento Básico do Estado do Pará.

Após a identificação das interferências de obras nos Projetos Executivos, o Governo do Estado iniciará as tratativas com as instituições responsáveis quanto ao remanejamento e/ou adequação dos dispositivos que forem necessários para a execução das obras. Para isso, o Governo do Estado já conta com um excelente relacionamento, articulação e procedimentos estabelecidos com empresas concessionárias de energia, saneamento e telecomunicações para a execução de obras de seu interesse.

i) CONHECIMENTO DO ÓRGÃO EXECUTOR SOBRE POLÍTICAS DE AQUISIÇÃO E SALVAGUARDAS DO AGENTE FINANCEIRO EXTERNO ESCOLHIDO.

Cabe informar que o Órgão Executor dispõe de conhecimento e experiência sobre os procedimentos, as exigências e documentos legais requeridos pelo NDB para a execução do Programa e cumprimento das disposições contratuais.

ii) MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

O Estado dispõe de estruturas jurídica e técnicas preparadas e experientes em relação aos procedimentos e exigências derivadas de temas relacionados a operações de crédito externo como:

i) a elaboração e tramitação na ALEPA da lei autorizadora;

ii) identificação e solução de pendências judiciais relativas a processos licitatórios;

iii) elaboração de pareceres técnicos e jurídicos requeridos pelo Banco ou pela União como garantidora da operação de crédito.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

As principais contratações previstas no PROSEP II são de obras de infraestrutura urbana, serviços de consultoria para o apoio ao gerenciamento, supervisão e fiscalização técnica e ambiental das obras, elaboração de projetos e auditoria externa.

A morosidade nas contratações das ações acima elencadas, relacionam-se com as dificuldades na elaboração da documentação prévia à licitação. O Governo do Estado necessita disponibilizar para o PROSEP II equipes técnicas preparadas para tal finalidade.

O atraso em processos licitatórios reflete em descumprimento dos prazos estipulados entre o Governo e o agente financiador, resultando muito das vezes em aumento nos custos das obras (aditivos de prazo, reequilíbrio, reajuste).

(i) PREVISÃO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (VIA CONCURSO OU POR OUTRA VIA) PARA IMPLEMENTAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DO PROGRAMA/PROJETO

Não será necessária a contratação de pessoal via concursos ou por outra via para a execução do Programa.

O Estado dispõe de capacidade técnica e operacional adequada para a implantação eficiente do Programa, respaldado pelas experiências e lições aprendidas na execução do PROSEP I.

(ii) CONHECIMENTO DO ÓRGÃO EXECUTOR SOBRE POLÍTICAS DE AQUISIÇÃO E SALVAGUARDAS DO AGENTE FINANCEIRO EXTERNO ESCOLHIDO

Cumpre-se destacar que o NDB adota como política de aquisições/contratações os sistemas nacionais, isto é, a legislação brasileira aplicável (Lei nº 8.666/93 e Lei nº 14.133/21), na qual o Estado do Pará tem grande conhecimento e experiência adquiridos com a operação de crédito em execução.

(iii) MEDIDAS MITIGADORAS:

O Governo de Estado por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas - SEOP e da Unidade de Gerenciamento do Programa - UGP manterá uma equipe multidisciplinar composta por profissionais das áreas de engenharia civil, sanitária, ambiental e arquitetura, habilitados e orientados para que, durante a elaboração e a análise de aprovação desses projetos de engenharia e peças técnicas, seja dada ênfase nos seguintes aspectos: i) detalhamento dos projetos; ii) exequibilidade dos orçamentos; iii) objetivos para o fim que se destinam definidos. Esta análise permitirá obter projetos consistentes com melhor nível de eficiência e menos riscos de execução e aditivos.

Outra medida será a manutenção de uma equipe de licitação com experiência e com conhecimento nas modalidades licitatórias exigidas pelo agente financiador, com vistas a elaboração de editais e realização de licitações com menor risco, utilizando-se das experiências e conhecimentos adquiridos na execução do PROSEP I, particularmente no que se refere às políticas de contratações do NDB.

Além disso, serão adotados critérios técnicos compatíveis com o grau de complexidade da obra na qualificação técnica do Termo de Referência. Isso permitirá a seleção de empresas com capacidade operacional e técnica condizentes com a natureza da obra.

Em relação à qualidade na execução e acompanhamento das obras, a Secretaria de Estado de Obras Públicas atuará com sua equipe de técnicos, que será assistida por empresa especializada em consultoria (Supervisora de obras), diminuindo com isso os riscos na etapa de execução.

Com relação à incapacidade de investimentos das empresas a contratar, conta-se com a atuação da Comissão Permanente de Licitações - CPL da SEOP que promoverá ações que inibirão a participação de empresas financeiramente incapazes na etapa de licitação.

Por fim, cabe registrar que as obras serão licitadas obedecendo ao regramento nacional das compras públicas (Lei Federal no. 8.666/1993 e Lei nº 14.133/21), bem como os procedimentos para licitações de caráter internacional vinculadas ao NDB que não conflitem com as leis nacionais vigentes.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

Não há necessidade de desapropriações para as obras previstas neste Programa.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

O licenciamento ambiental das obras do Programa é de competência das Secretarias de Meio Ambiente das Prefeituras dos municípios beneficiados, em cumprimento da Resolução COEMA nº 162 de 02 de fevereiro de 2021, que dispõe que o licenciamento ambiental é de responsabilidade da gestão municipal. As solicitações de licenciamento ambiental serão encaminhadas aos órgãos licenciadores após a conclusão da elaboração dos Termos de Referência, projetos de engenharia e peças técnicas.

Considerando a tipologia das obras propostas informa-se que as áreas de intervenção são consolidadas, não havendo impactos ambientais relacionados a abertura de novas vias (remoção de árvores e vegetação). Os impactos ambientais serão pontuais e relacionados ao processo de execução da obra, a exemplo do carreamento dos insumos do asfalto.

i) CONHECIMENTO DO ÓRGÃO EXECUTOR SOBRE POLÍTICAS DE AQUISIÇÃO E SALVAGUARDAS DO AGENTE FINANCEIRO EXTERNO ESCOLHIDO

O Estado tem pleno conhecimento e experiência na aplicação das políticas ambientais do NDB, adquiridos com a operação de crédito em execução.

O Banco promove o uso dos sistemas nacionais, isto é, a legislação brasileira aplicável, na implementação de políticas e normas ambientais.

ii) MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

- Para mitigar tais impactos o Programa implantará durante a execução de cada obra o Plano de Gestão de Interferência de obras que será implementado e acompanhado pela UGP, pela SEOP, pela empresa supervisora e observará estritamente as exigências contidas nas respectivas licenças ambientais.

- O conhecimento e experiência do Órgão Executor sobre as políticas e normas do NDB contribuem para minimizar riscos ambientais do Programa.

Projeto: Pavimentação de Vias Urbanas em Municípios Paraenses

Status da Licença: A Licenciar

Órgãos competentes: Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMAS dos municípios beneficiados

Projeto: Drenagem Urbana em Municípios Paraenses

Status da Licença: A Licenciar

Órgãos competentes: Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMAS dos municípios beneficiados

O Banco informou ao Governo do Estado de que durante a preparação e avaliação do Programa, a equipe de especialistas do NDB avaliará a capacidade de implementação do mutuário e da entidade executora, além dos impactos socioambientais do mesmo e proporá um Plano de Gestão de Impactos Sociais e Ambientais e eventuais medidas de mitigação adequadas.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

Não se vislumbra impactos sociais negativos relevantes com a implantação do PROSEP II. Não estão previstas desapropriações e/ou assentamentos decorrentes das obras do Programa. Transtornos causados durante a execução são mitigados com o planejamento das obras, planos de comunicação e canais de acesso da população aos órgãos responsáveis pelo Programa.

Por outro lado, as intervenções propostas pelo Programa apresentam impactos sociais positivos na melhoria da qualidade de vida da população, tais como: i) a melhoria da mobilidade urbana em municípios paraenses; ii) a redução dos riscos e consequências de alagamentos e inundações com a implantação de macrodrenagens; iii) redução dos índices de doenças respiratórias provocadas pela poeira das vias urbanas; e iv) redução dos índices de doenças de veiculação hídrica com a eliminação de áreas alagadas propícias à proliferação de mosquitos vetores de doenças como a dengue e a malária.

i) CONHECIMENTO DO ÓRGÃO EXECUTOR SOBRE POLÍTICAS DE AQUISIÇÃO E SALVAGUARDAS DO AGENTE FINANCEIRO EXTERNO ESCOLHIDO

O Estado tem pleno conhecimento e experiência na aplicação das políticas sociais do NDB, adquiridos com a operação de crédito em execução (PROSEP I).

O Banco promove o uso dos sistemas nacionais, isto é, a legislação brasileira aplicável, na implementação de políticas e normas sociais.

ii) MEDIDAS MITIGADORAS

- Prévio ao início da execução de obras haverá um trabalho de sensibilização e comunicação à comunidade envolvida.

- Serão elaborados planos de Comunicação e Planejamento das obras, de forma a minimizar qualquer desconforto previsto com a sua execução.

- Será disponibilizado um mecanismo de reclamações para a comunicação e solicitação de providências para eventuais ocorrências que afetem desfavoravelmente a comunidade.

- O conhecimento e experiência do Órgão Executor sobre as políticas e normas do NDB contribuem para minimizar riscos sociais do Programa.

Desta forma, durante a preparação e avaliação do Programa, o Banco fará uma avaliação de possíveis impactos e proporá um Plano de Gestão de Impactos Sociais e Ambientais, assim como eventuais medidas mitigadoras.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

Não haverá necessidade de reassentamentos com a execução das obras do Programa.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN

Informações relevantes

- 26/09/2023: Autorizado na 168ª Cofiex, em 06/09/2023, conforme Resolução Cofiex nº 42, de 06 de setembro de 2023 (SEI 37163863).