Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Programa Piloto de Gestão Proativa, Segura e Resiliente da Malha Rodoviária no Nordeste

Nº Carta Consulta: 61022
Processo: 03101.102122/2023-94
Mutuário: República Federativa do Brasil
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Data de Recebimento: 26 de Janeiro de 2024

Fontes Externas:
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD: US$ 700.000.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 03
2. PROJETO 04
2.1. TÍTULO 04
2.2. TÍTULO ABREVIADO 04
2.3. MUTUÁRIO 04
2.4. TIPO OPERACAO 04
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 04
2.6. PROJETO/INDICADORES 06
2.7. PROJETO/COMPONENTES 06
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 08
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 09
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 09
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 11
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 16
3. FINANCIAMENTO 16
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 16
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 17
4. EXECUÇÃO 17
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 17
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 17
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 17
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 17
5. RISCOS 20
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 20
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 21
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 21
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 21
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 21
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 22
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 22

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

A proposta se dá no contexto de continuidade de uma parceria de longa data entre o DNIT, o Ministério de Transportes e o Banco Mundial (BIRD), que vêm trabalhando juntos de forma bem-sucedida desde há décadas, seja com financiamento de investimentos ou com fortalecimento institucional.

Justificativa da necessidade de investimentos e da mudança de paradigma

Os investimentos em infraestrutura no Brasil baixaram desde os anos 1990 passando de uma média de aproximadamente 4% a menos de um 2% num contexto de crises financeiras e fiscais. Frente a deterioração da malha consecutiva de estas reduções de recursos, o Banco Mundial apoiou a introdução em 1999 a título de piloto de contratos plurianual de reabilitação e manutenção por resultados, chamados CREMA, para contribuir na melhoria da eficiência do gasto público, construindo nas melhores práticas mundiais da época. O piloto, cobrindo 5000km de rodovias federais e 2500 km de rodovias no estado de Rio Grande do Sul, foi muito bem-sucedido, conseguindo em média uma redução de custos de 20% para resultados em campo melhores que contratos tradicionais por insumos.

Nesta base, o Governo Federal decidiu selecionar o CREMA como a principal modalidade de contratação da gestão do patrimônio rodoviário no final dos anos 2000. Para acelerar a implementação do programa, porém, o Governo decidiu fasear a ações com contratos de curtos prazo primeiro (chamados PIR IV, CREMINHA ou CREMA 1a etapa) que devia ser seguido de contratos mais tradicionais de 5 anos. Infelizmente, os conceitos do programa se perderam num contexto de contingenciamento fiscal ainda mais sério e a segunda etapa foi progressivamente abandonada. Asi, enquanto até cerca de 60% da malha federal era com CREMA nos anos 2016/2017, apenas 5 a 8 % encontram-se baixo esta modalidade atualmente. Neste tempo, outros programas mais leves (e.g. PATO) foram implementados deturpando o conceito de ter contratos de manutenção de longo prazo que traz uma maior eficiência por parte deles. Como resultado, teve um retorno da situação em que os ganhos dos anos 2010-2015 em termos da condição geral da rede foram perdidos desde então e a malha voltou a deteriorar-se de forma grave, principalmente nos Estados do Nordeste que tiveram também menores investimentos de forma geral. Em tempo, cabe ressaltar que a estratégia de continuar com CREMA mais longo foi perseguida em alguns casos, por exemplo Bahia, com um primeiro CREMA PPP sucedido em 2016 que teve apoio do Grupo Banco Mundial.

Por que o foco do Programa é no Nordeste? ? Pobreza e falta histórica de oportunidades

A região Nordeste e outros estados limítrofes com ela são hoje as áreas do Brasil com algumas das maiores taxas de pobreza e menores índices de IDH da União, majoritariamente baixo, como se vê na figura 1 em anexo, segundo dados do PNUD que vêm por diferentes causas, desde causas histórica ligadas a ser o berço da colonização europeia no país, uma vez que nela ocorreu a descoberta do Brasil e se consolidou a colonização exploratória que consistia na utilização de mão de obra escrava para a extração do pau-brasil (ou pau-de-pernambuco) ou da cana de açúcar, como também por causas climáticas, de releve físico ou de falta de acessibilidade, conexões e investimento na infraestrutura. Nos últimos séculos e sobretudo nas últimas décadas, sua importância económica foi-se reduzindo com o passo do tempo até ficar hoje sendo a região menos desenvolvida economicamente da União, mas o seu crescimento ainda fica menor do que o resto da União (figura 2).

Aliás, segundo o IBGE, a Região Nordeste possui quase metade de toda a pobreza no Brasil. O Nordeste lidera, enquanto Sudeste apresenta maior contribuição para a desigualdade. O índice avalia a concentração de pobreza de uma região em comparação às outras. A concentração de pessoas que vivem em situação de pobreza no Nordeste é a maior entre as cinco regiões brasileiras.

O Nordeste conta com uma malha federal asfaltada de cerca de 23,3 mil quilômetros, que interligam a região aos demais estados e principais centros consumidores do país. Além de interligar os estados aos demais centros logísticos do Brasil, a malha rodoviária federal, serve de corredor de integração regional, fazendo a ligação entre as rodovias e estradas vicinais dos nove estados da região, que possibilitam o transporte dos mais diversos tipos de produtos do agronegócio e economia da região. As rodovias federais do Nordeste apresentam com graves condições de manutenção, e em muitos segmentos esburacadas, prejudicam e comprometem a locomoção e a segurança viária para a passagem de automóveis e veículos de cargas na Região, aumentando os custos logísticos e reduzindo a competitividade regional.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

Em face do diagnóstico feito para o programa atual, foi identificado a necessidade de investimentos maiores, exigindo investimento imediato na manutenção desses trechos, para evitar custos maiores no futuro de recuperação de ativos já degradados. Aliás, não se podem esquecer as metas da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da ONU, no caso de infraestrutura logística rodoviária, e da Década de Ação pela Segurança no Trânsito 2021-2030, de reduzir pela metade as mortes e os ferimentos globais por acidentes em estradas. A recuperação e adequações de infraestrutura e gerenciamento de velocidade são as maneiras mais eficazes de obter estradas melhores e mais seguras para todos os usuários das estradas. Quando a disponibilidade de recursos para investimento não estão prontamente disponíveis ou são restritos, melhorias dramáticas na qualidade dos pavimentos e na segurança viária podem ser alcançadas por uma combinação de opções de infraestrutura de baixo custo, com o uso de estratégias de manutenção realistas e eficientes para que os governos federal, estadual e autoridades rodoviárias possam adotarem. Mais detalhes dos problemas da falta de manutenção e da possível solução com priorização de metodologias proativas no investimento e na manutenção são articulados no Anexo 2.

- (ii) Solução proposta: Programa de Gestão Proativa, Segura e Resiliente da Malha Rodoviária em 12 Estados, em uma malha a ser estudada com extensão de 2.700 km, como um piloto a ser futuramente expandido para demais regiões.

O Programa prevê um aporte total de US$700 milhões, a ser investidos ao longo de oito anos através de financiamento do tipo IPF (Infrastructure Project Finance), sendo composto por (i) um componente principal investimentos em infraestrutura de transportes com contratos de longo prazo com maior responsabilidade do setor privado, com o objetivo de melhorar a conectividade territorial do Nordeste, a acessibilidade a empregos e serviços, a melhora logística e de segurança viária, e o aumento da resiliência climática das rodovias federais, junto (ii) a um componente de assistência técnica, incluindo o desenvolvimento produtivo regional e o fortalecimento da capacidade institucional do Governo Federal e (iii) a um terceiro componente de apoio à gestão do Programa.

O programa quer inicialmente focar em 12 estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe, Espírito Santo, Minas Gerais e Tocantins, os quais contam com um IDH menor do que a media ou contam com grandes vulnerabilidades climáticas na sua rede rodoviária.

- Resultados Esperados:

Trata-se de uma nova abordagem na gestão de rodovias utilizando contratos baseados em desempenho, que consiste em três elementos principais:

a)Otimização da gestão da malha rodoviária. A nova abordagem prevê uma gestão aprimorada dos ativos rodoviários, incluindo (a) o levantamento sistemático por parte do setor privado responsável dos atributos da malha (condição de pavimentos, pontos críticos, volumes de tráfego), (b) o planejamento plurianual por parte do Governo dos investimentos com base na otimização de custos de ciclo-de-vida dos ativos, que favorece a manutenção proativa de pavimentos, e (c) a utilização de múltiplos critérios para priorizar intervenções, tais como estado de conservação dos trechos e fatores socioeconômicos da região ? priorizando também as formulas de utilização dos diferentes formatos de contratação (lei PPP ou lei de contratos públicos).

b)Contratação aprimorada de obras e serviços com base em desempenho. Com base no sucesso da experiência com contratos CREMA para reabilitação e manutenção de rodovias, a abordagem proposta dá mais um passo em direção a um maior protagonismo do setor privado ao transferir mais responsabilidade e riscos ao empreiteiro. Especificamente, os contratos de reabilitação e manutenção do tipo CREMA 2.0, preveem: (i) maior prazo contratual de 8 a 10 anos, (ii) contratação integrada do projeto executivo detalhado, juntamente às obras de reabilitação e manutenção, e (iii) pagamentos com base em desempenho, mais bem distribuídos ao longo de todo o período contratual ? pelo menos durante o período de manutenção.

c)Integração de questões ambientais (resiliência climática) e de segurança viária na gestão da malha e na contratação. Tanto a gestão de ativos rodoviários (item 1), quanto a estruturação de contratos (item 2), deverão incorporar de forma integrada, considerações de segurança viária relacionadas à infraestrutura (diagnóstico, plano de investimentos, sinalização), e considerações de resiliência a prevenção de desastres naturais, redução de sinistralidade e vulnerabilidade, especialmente em função das mudanças do clima (drenagem, proteção de taludes e encostas, córregos e passivos ambientais. Serão considerados também o estudo de soluções de pontos críticos em áreas urbanas para melhoria de segurança e acessibilidade. As melhorias a ser incluídas nos contratos serão integradas dentro dos contratos de reabilitação e manutenção, conseguindo maior eficiência ao integrar já nos contratos outras obras menores cujos custos de mobilização seriam maiores.

Os resultados esperados incluem a redução do custo de manutenção com intervenções em momento adequado, geração de empregos, o fortalecimento da agricultura familiar e do turismo rural de experiência e comunitário, assim como o incentivo ao uso de energias renováveis ou de baixo carbono para o transporte; além do apoio ao fortalecimento institucional do Ministério dos Transportes, dos Estados e das instituições encarregadas da logística no Brasil, assim como da melhora da administração e gerenciamento de rodovias do DNIT.

(iv) Sustentabilidade: o projeto possui dentre seus objetivos, desenvolver um novo paradigma de gestão da malha rodoviária para a adequada aplicação dos recursos públicos investidos ano após ano nas rodovias federais brasileiras. A continuidade do projeto é o caminho natural pois o propósito é a substituição gradativa das práticas atuais pelos novos modelos a serem concebidos e a sua replicação para os demais estados do Brasil. Tendo em vista que a manutenção rodoviária é prática permanente na gestão da malha federal, o sucesso do projeto significará a adoção massiva de suas soluções e modelo, assim como é o Programa CREMA atualmente, que é utilizado no âmbito estadual, federal e por países que importaram as práticas brasileiras na sua gestão.

O Programa é a modernização das práticas atuais de manuntenção rodoviária, cujo investimento é constante e se constitui como obrigação legal.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

Este Programa está baseado na parceria entre Banco Mundial e DNIT / Governo Federal de longa data, como explicado no Anexo 4, assim como está alinhado às políticas de recuperação da malha viária e de superação de gargalos logísticos e pontos críticos de segurança e resiliência no Brasil, especificamente com o plano de retomar os Contratos de Restauração e Manutenção rodoviária de forma exaustiva, trazendo inovações e que essas mudanças começam a ser implantadas por uma vez na área com maiores taxas de pobreza: o Nordeste.

O objetivo desta proposta de financiamento é trazer essas mudanças a ser implementadas de forma piloto e avançar na preparação de uma forma mais sustentável, segura e resiliente de gerenciar os ativos rodoviários. Está alinhado com o Plano de Governo 2023-2027 de dotar de maior eficiência logística ao Brasil e reduzir os custos da população e das empresas.

(i) Aderência ao PPA e (ii) Planos Setoriais

O programa Transporte Rodoviário do PPA 2024-2027 prevê como diretriz manter a malha rodoviária em condições de trafegabilidade e segurança, além de ofertar um sistema rodoviário sustentável, integrado, de qualidade, fluido, eficiente, moderno e acessível. (Anexo 9)

O programa possui aderência ao PNL 2035 (aprovada pelo Comitê Estratégico de Governança do Ministério da Infraestrutura em 15 de outubro de 2021), à Política Nacional de Transportes ? PNT (Portaria Nº 235, de 28 de março de 2018), e da Portaria nº 123, de 21 de agosto de 2020, que instituiu o Planejamento Integrado de Transportes, cujas principais diretrizes são, dentre outras:

- Promover a oferta de um sistema viário integrado, eficiente, seguro e sustentável, com vistas ao aperfeiçoamento da mobilidade de pessoas e de bens, à redução dos custos logísticos e ao aumento da competitividade;

- Incorporar atributos que possibilitem avaliar a modernização da gestão e a incorporação de inovações no sistema de transportes;

- Induzir o desenvolvimento de regiões economicamente enfraquecidas ou estagnadas, a partir de um sistema viário eficiente;

- Planejar as infraestruturas de transportes à luz das particularidades regionais e da sustentabilidade ambiental;

O projeto contempla ainda a manutenção rodoviária da malha federal, prevista no Novo PAC - Programa de Aceleração do Crescimento.

(iii) Contrapartida

Por se tratar de projeto proposto por entidade da Administração Direta da União, não há previsão de Contrapartida.

(iv) Taxa de Câmbio

A moeda da fonte a ser utilizada neste projeto é o Dólar Americano (USD) e a taxa primária adotada é US$ 1.00 = R$ 4,8794007. Cotação Bacen do dia 11/01/2024.

2. Projeto

2.1. Título
Programa Piloto de Gestão Proativa, Segura e Resiliente da Malha Rodoviária no Nordeste

2.2. Título Abreviado
Pro-Nordeste

2.3. Mutuário
República Federativa do Brasil

2.4. Tipo Operacao
Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Para lograr os objetivos, busca-se no Banco Mundial a um parceiro com a expertise necessária para a elaboração de Programas de Gestão Proativa, Segura e Resiliente de Rodovias da mesma forma que estão sendo elaborados os projetos na Bahia, Espírito Santo e Santa Catarina, já aprovados na COFIEX. O projeto busca obter, através da modalidade de IPF (Investiment Project Financing), a estrutura financeira necessária à implementação e desenvolvimento de um modelo robusto de manutenção rodoviária no âmbito da malha federal da região. O IPF possui foco específico em projetos de médio a longo prazo (horizonte de 5 a 10 anos) e visa apoiar uma ampla gama de atividades, incluindo investimentos de capital intensivo, infraestrutura, desenvolvimento agrícola, prestação de serviços, crédito e concessão de doações [incluindo microcrédito], desenvolvimento e fortalecimento institucional.

Os contratos CREMA, utilizados atualmente pelo DNIT, estão sendo substituídos pelos novos Contratos Rodoviários Baseados em Resultado e Desempenho (OPBRC, por sua sigla em inglês) que o Banco Mundial vem promovendo com sucesso em outros países. Os OPBRCs estão agora sendo propostos em futuras operações no Brasil como uma evolução necessária para apoiar a integração das atividades de Desenho, Reabilitação ou Construção, Manutenção e Operação (DBMO) em um contrato rodoviário com critérios baseados em desempenho sob a responsabilidade da empreiteira vencedora, a fim de melhorar a resiliência climática da malha rodoviária.

O modelo proposto visa estabelecer critérios de desempenho/performance especificamente no âmbito do contrato a ser firmado com a iniciativa privada na execução do projeto, não se confundindo portanto com desembolsos por desempenho por parte da instituição financeira, que ocorreriam em um modelo de financiamento PforR - Program-for-Results Financing.

Pelo tanto, serão objetivos específicos e complementares aos objetivos mencionados acima os seguintes, o compartilhamento de experiências, adoção de técnicas e modelos internacionalmente aplicados pelo BIRD, bem como desenvolvimento de medidas de fortalecimento institucional, os quais incluem:

1- Redução de custos na gestão rodoviária e maior eficiência: Os Programas CREMA desenvolvidos em parceria com o BIRD entre os anos de 1997 e 2014, obtiveram grande economia com os contratos públicos, através da redução das exigências de mão-de-obra das agências rodoviárias, pela simplificação dos serviços por um único contratante dedicado. Adotando uma abordagem mais integrada como a Manutenção Proativa, os contratados realizarão os projetos de engenharia detalhados antes de iniciar as obras, o que minimizará o risco de atrasos e, assim, melhorará a eficiência geral da implementação. Além disso, os contratos de preço Global reduzem o risco de sobrecarga de custos.

2-Aumento da utilização dos Contratos de Obras por Produção e Desempenho do tipo DBM e dos contratos PPP para a gestão rodoviária, já utilizado em países como o Panamá, India, Argentina e Europa em cooperação com o BIRD, delegando mais responsabilidade no setor privado: com prazos de duração mais longo que o programa CREMA e uma abordagem mais integrada. O Programa de Manutenção Proativa, com contratos do tipo DBM, vem combinando as diferentes atividades de Design/Projeto (D), Reabilitação/Construção (B) e Manutenção (M) sob um único contrato, ampliando o escopo do programa CREMA e reduzindo os riscos dos contratos para administração pública, transferindo os riscos da execução do contrato para a iniciativa privada.

3-Financiamento mais estável dos ativos rodoviários a longo prazo, com desenvolvimento de Planos e Programas Plurianuais (por exemplo, 20-25 anos): O Programa Pro - Nordeste, propõe financiar períodos de contratação mais longos (8 a 10 anos) do que o programa CREMA convencionais, impondo ao tesouro nacional um compromisso de financiamento plurianual para a manutenção das estradas. Com períodos de contratação mais longos, igualando o período de contratação a vida útil esperada das intervenções, espera-se um ganho em termos de qualidade das intervenções, uma vez que a manutenção por serviços de má qualidade, ficam as expensas das empresas contratadas. O programa também visa aumentar a capacidade do governo por meio desses horizontes de desempenho mais amplos, que oferecem maior previsibilidade de investimento para contratantes e maior retorno para intervenções mais econômicas, como, reciclagem profunda de pavimentos, recapeamento asfáltico morno, intervenções asfálticas frias, entre outras.

4-Melhora de segurança viária: O Programa buscará melhorar os desenhos de seguimentos urbanos ao longo das rodovias, criando espaços seguros para os pedestres e ciclistas, além de melhorar os trechos com maior periculosidade a fim de buscar reduzir o número de mortes nas rodovias federais identificadas, buscando atingir parâmetros internacionais de segurança. Ainda, haverá o incentivo na melhora de acessibilidade universal nos trechos urbanos para a população.

5-Descarbonização do setor da construção e da logística a meio e longo prazo: O Programa prevê estudos e investimentos em políticas e iniciativas que fomentem a transição energética na construção e manutenção das rodovias e no uso delas pelos veículos e a melhora da multimodalidade e a transição da carga para ferrovias, cabotagem e hidrovias.

6-Implementação de políticas inovadoras: O Programa prevê investimentos em capacidade institucional e em criação de estudos para o aumento da resiliência climática e a descarbonização logística. Isto criará maiores capacidades para o desenvolvimento logístico seja na regulamentação de concessões ligadas à ANTT, da política ferroviária, ou na criação da Agência de Segurança Viária Federal entre outras , assim como avançar em regulações para a descarbonização da logística e a inclusão de mulheres e pessoas em situação de vulnerabilidade económica nas obras. Tais políticas serão chaves para reforçar a sustentabilidade ambiental e promover o desenvolvimento de fontes alternativas de combustíveis com uso de tecnologias sustentáveis, para descarbonização da matriz de transporte brasileira.

7-Implementação de tecnologias digitais inovadoras: O programa apoiará a estratégia modernas do tipo de Sistemas inteligentes de Transporte (ITS). A implantação do ITS apoiará as operações rodoviárias sob a responsabilidade do contratante com controle de tráfego avançado, uso de Modelagem de Informação da Construção (BIM), supervisão do direito de passagem, de impactos nas nascentes fluviais , de manejo de biodiversidade e de recursos florestais com drones e estradas conectadas com comunicação veículo à infraestrutura através de Sistemas de Transporte Inteligente Cooperativo (C-ITS).

8-Inovação e maior gestão de ativos: O programa estimulará a inovação em empreiteiras que são incentivadas a buscar continuamente as soluções mais econômicas para alcançar os objetivos de desempenho dos serviços de manutenção. Além disso, a agência rodoviária se beneficiará da aplicação de habilidades fundamentais de Gestão de Ativos na elaboração desses programas. A digitalização do processo de gestão de ativos rodoviários é necessária tanto nas empreiteiras quanto nas agências rodoviárias, levando a potencialmente implementar sistemas de transporte inteligentes, ao longo da malha rodoviária.

9- Contribuição aos compromissos ambientais: objetivos previstos no Plano de Adaptação Climática e compromissos de redução de emissões estabelecidos através de contribuição nacionalmente determinada (NDC/2023) e ao plano setorial para o setor de transportes.

10- Participação Social: Desenvolvimento de mecanismo de participação da sociedade na fiscalização dos serviços e na qualidade da percepção do usuário quanto à condição das vias rodoviárias

11- Referência Técnica: Posicionar o Ministério dos Transportes como líder e fomentador de programas de gestão eficiente similares nos Estados, de forma a multiplicar e uniformizar a gestão rodoviária no âmbito das esferas federal e estadual, de maneira coordenada.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Percentual de rodovias com contratos de obras e manutenção baseados em desempenho (Gestão do ativo sustentável)	Porcentagem de kms com contrato de manutenção de longo prazo por desempenho em boa condição sobre total da malha viária (Anexo 7)	%	7,00	30,00
Melhorar o Indicador de Condição de Manutenção DNIT - "Bom"	Valor do Indicador de Condição de Manutenção DNIT	%	45,00	60,00
Implantação de sistema inteligente para melhora de fiscalização e segurança viária	Implantação do sistema	Sistema implantado	0,00	1,00
Desenvolvimento de um Plano Estratégico de Preservação de Redes em Reabilitação e Manutenção	Sim ou Não	Plano desenvolvido	0,00	1,00
Conscientização do GRM entre mulheres na área de projetos	Treinamento efetuado equipe socioambiental nos contratos	Sim	0,00	90,00
Campanhas de sensibilização em comunidades vulneráveis e escolas sobre GBV e assedio sexual	Treinamento efetuado equipe socioambiental nos contratos	Sim	0,00	90,00
Número de servidores DNIT treinados em ferramentas BIM	Quantidade de servidores treinados	300	0,00	300,00
Mudança na pontuação do Logistic Performance Index do Brasil	Aumento do índice	%	3,20	3,50

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - COMPONENTE 1. INVESTIMENTOS PARA MELHORA DA GESTÃO PROATIVA, SEGURA E RESILIENTE DA MALHA RODOVIÁRIA FEDERAL EM 12 ESTADOS.	**612.500.000,00**
S - SUBCOMPONENTE 1.1: MANUTENÇÃO PROATIVA EM TRECHOS DA MALHA FEDERAL DO NORDESTE AMPLIADO.	612.500.000,00
P - Manutenção Proativa em TrechoS da Malha Federal do Nordeste.	612.500.000,00
C - COMPONENTE 2. SEGURANÇA VIÁRIA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	**36.500.000,00**
S - SEGURANÇA VIÁRIA, DESENHO INSTITUCIONAL E AMBIENTAL	36.500.000,00
P - Apoio Institucional de segurança viária.	14.600.000,00
P - Equipamentos e Sistemas, levantamentos da Malha e Estudos de Risco de Desastres Ambientais	14.600.000,00
P - 2.3: Programa de proteção de áreas ecológicas e fomento ao turismo sustentável em áreas de comunidades tradicionais ou áreas indígenas.	7.300.000,00
C - COMPONENTE 3: FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	**36.500.000,00**
S - APOIO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS POLÍTICAS E ESTUDOS LOGÍSTICOS.	36.500.000,00
P - Apoio a Elaboração de Projetos e Estudos Logísticos	7.300.000,00
P - Implementação de Corredores Descarbonizados ao Longo das Rodovias.	14.600.000,00
P - Apoio a reforma da política de transportes e de concessões no Brasil.	14.600.000,00
C - COMPONENTE 4. UNIDADE DE GESTÃO DO PROJETO (UGP)	**14.500.000,00**
S - UNIDADE DE GESTÃO DO PROJETO	14.500.000,00
P - UNIDADE DE GESTÃO DO PROJETO	14.500.000,00
Total dos Componentes	**700.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - COMPONENTE 1. INVESTIMENTOS PARA MELHORA DA GESTÃO PROATIVA, SEGURA E RESILIENTE DA MALHA RODOVIÁRIA FEDERAL EM 12 ESTADOS.

Contratos de projeto, reabilitação e manutenção com base em desempenho de trechos rodoviários selecionados, incluindo intervenções de melhora da segurança viárias e resiliência climática.

S - SUBCOMPONENTE 1.1: MANUTENÇÃO PROATIVA EM TRECHOS DA MALHA FEDERAL DO NORDESTE AMPLIADO.
Os trechos, que farão parte desta etapa das três fases do Programa PRO - NORDESTE, totalizando aproximadamente 2.700 km de rodovias são ainda preliminares, com priorização e definição a ser feita durante a preparação do projeto, mas observando a questão de focalizar os investimentos nos seguintes 12 estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Sergipe, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Tocantins e Espírito Santo.

P - Manutenção Proativa em TrechoS da Malha Federal do Nordeste.
?Contratos DBM de longo prazo (8 a 10 anos). Atividades de manutenção e melhora de segurança viária e resiliência climática nas rodovias federais selecionadas nos estados do Nordeste, incluindo as obras de arte especiais, rodovias 2+1, terceiras faixas, pavimentações ou demais melhorias. O pagamento dessas melhorias será feito por contratos por preço unitário, e a reabilitação será feita por pagamento preço global por km implantado e os 8 anos de manutenção por desempenho puro;
?Contratos Manutenção proativa. Em aqueles trechos em bom estado, entrarão contratos de manutenção de 10 anos por pagamento puro de desempenho.
?Contratos por meio de PPP ? 20 anos com o aporte público à PPP com modelo a ser desenvolvido em alinhamento com DNIT, MT, TCU e ANTT.

Os trechos, que farão parte do Programa PRO - NORDESTE são ainda preliminares, com priorização a ser feita durante a preparação do projeto, mas observando a questão de focalizar os investimentos nos seguintes 12 estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Sergipe, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Minas Gerais e Tocantins.

C - COMPONENTE 2. SEGURANÇA VIÁRIA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
Medidas voltadas ao desenvolvimento de metodologias, medidas de segurança viária, apoio técnico ao setor e gestão de ativos, medidas de fomento e capacitação da população local, além de gerenciamento de riscos ambientais.

S - SEGURANÇA VIÁRIA, DESENHO INSTITUCIONAL E AMBIENTAL
Segurança viária e desenho institucional

P - Apoio Institucional de segurança viária.
?Criação de estrutura de Segurança Viária Federal ? e apoio logístico a melhoria de normativas e desenho da Agência.
?Segurança Viária ? metodologias, equipamentos e sistemas para melhora da fiscalização em apoio à segurança viária;
?Consultorias de apoio técnico ao setor
?Aquisição de Sistemas de Transporte Inteligentes e Softwares para melhora da fiscalização em apoio à segurança viária;
?Programas de Contramedidas de Segurança Viária. Pontos críticos, passagens urbanas, intersecções e passagens de fauna para segurança e preservação da biodiversidade;

P - Equipamentos e Sistemas, levantamentos da Malha e Estudos de Risco de Desastres Ambientais
?Compra de equipamentos, softwares, sistema de gestão de ativos rodoviários;
?Estudos de mecanismos de financiamento rodoviário, capacitação e treinamento para elaboração e gestão do programa.
?Levantamentos de malha, sistema de gestão de ativos viários, capacitação e treinamentos para gerenciamento das novas modalidades de contrato;
?Programa de Monitoramento e Gerenciamento de Riscos. Resiliência climática, pontos críticos de acidentes, vulnerabilidade social, desastres ambientais ? curvas perigosas, trechos urbanos, enchentes, deslizamentos de encostas, desmatamento, queimadas etc. Serão utilizadas novas tecnologias ? drones ou sensores, por exemplo.

P - 2.3: Programa de proteção de áreas ecológicas e fomento ao turismo sustentável em áreas de comunidades tradicionais ou áreas indígenas.
?Programa de fomento a pequenos empreendimentos turísticos, com foco no turismo de base comunitária, e no agro e ecoturismo sustentável. Fornecimento de capacitação técnica, infraestrutura turística, e conectividade digital.

C - COMPONENTE 3: FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL
Elaboração de normativos e desenvolvimento de práticas necessárias ao incremento técnico do Ministério dos Transportes e DNIT

S - APOIO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS POLÍTICAS E ESTUDOS LOGÍSTICOS.
Marco Regulatório e estudos para criação de fundo específico

P - Apoio a Elaboração de Projetos e Estudos Logísticos
?Elaboração de marco regulatório para preservação de pavimentos;
?Estudo de criação de fundo para financiamento da manutenção de rodovias federais.

P - Implementação de Corredores Descarbonizados ao Longo das Rodovias.
?Definição de especificações, regulamentos e normativas técnicas;
?Estudos de tecnologias inovadoras, capacitação técnica e treinamento de servidores.

P - Apoio a reforma da política de transportes e de concessões no Brasil.
?Estudos de viabilidade de projetos multimodais, ferroviários, rodoviários e aquaviáiros
?Política ferroviária: estudo para melhora da interoperabilidade e da regulação ferroviária e implantação da lei.
?Melhoras na implantação de concessões: criação de fundos para melhora de novas estruturações de concessões antigas

C - COMPONENTE 4. UNIDADE DE GESTÃO DO PROJETO (UGP)
Gestão do Projeto.

S - UNIDADE DE GESTÃO DO PROJETO
GESTÃO DO PROJETO NO AMBITO DAS UNIDADES ENVOLVIDAS

P - UNIDADE DE GESTÃO DO PROJETO
?Financiamento da estrutura de suporte à implementação do projeto com o Banco Mundial na unidade gestora em Brasília;
?Contratação de consultores especialistas, consultorias, instalação de sistemas de gestão, treinamentos sobre metodologias do BIRD (ex. gestão financeira, aquisições etc.).

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	**-**	**-**	**612.500.000,00**	**87,50**
P- Manutenção Proativa em TrechoS da Malha Federal do Nordeste.	km	2.700,00	612.500.000,00	87,50
Consultoria	**-**	**-**	**80.200.000,00**	**11,46**
P- Apoio Institucional de segurança viária.	Implementação	1,00	14.600.000,00	2,09
P- Equipamentos e Sistemas, levantamentos da Malha e Estudos de Risco de Desastres Ambientais	Implementação	1,00	14.600.000,00	2,09
P- Apoio a Elaboração de Projetos e Estudos Logísticos	Estudo	1,00	7.300.000,00	1,04
P- Implementação de Corredores Descarbonizados ao Longo das Rodovias.	Estudos	1,00	14.600.000,00	2,09
P- Apoio a reforma da política de transportes e de concessões no Brasil.	Estudos	1,00	14.600.000,00	2,09
P- UNIDADE DE GESTÃO DO PROJETO	Implantada	1,00	14.500.000,00	2,07
Outros	**-**	**-**	**7.300.000,00**	**1,04**
P- 2.3: Programa de proteção de áreas ecológicas e fomento ao turismo sustentável em áreas de comunidades tradicionais ou áreas indígenas.	Implementação	1,00	7.300.000,00	1,04
Total Geral	**-**	**-**	**700.000.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

O DNIT mantém levantamentos periódicos da qualidade da malha rodoviária sob sua gestão, monitorados através dos índices ICM - Indice de Condição de Manutenção e ICS - Índice de Condição de Superfície, os quais possuem metodologia própria e regulamentação específica para garantir a uniformidade técnica de levantamentos de parâmetros em toda a malha nacional.

O ICM e ICS da malha federal são fundamentais para compreender a condição da malha rodoviária e conhecer os locais de maior vulnerabilidade no que tange à conservação e segurança viária. O levantamento atual demonstra que metade da malha federal na região de abrangência do projeto encontra-se em condições Regular, Ruim e Péssimo, o que serviu de instrumento técnico para definição de prioridades.

No que se refere à segurança viária, o Governo federal está realizando o levantamento dos pontos críticos da malha viária por meio da metodologia IRAP que trouxe a necessidade de investimentos em áreas de rodovias com uma e duas estrelas ? mais perigosos, alguns dos quais estão na área de abrangência do projeto.

Por outro lado, o DNIT segue avançando no levantamento dos pontos críticos de vulnerabilidade climática na malha federal, passo que começou com apoio do Banco Mundial já no 2018 e 2019, e que traz também pontos que deverão ser melhorados dentro do Projeto.

Finalmente, este Programa também está baseado na Nota técnica prevista pelo DNIT do Programa BR + Desempenho feito no 2018 ? que trouxe muitas inovações a ser propostas para as quais a utilização das normas próprias de aquisições do Banco Mundial é de grande apoio. A nota está colocada no Anexo 3.

O DNIT tem o contrato de levantamento de obras de arte especiais, as quais também podem ser colocadas dentro dos contratos futuros como melhorias necessárias com maior resiliência, assim como também conta com um grande recurso para este ano 2024, que permitirá recuperar parte da malha ? à qual se poderiam incorporar contratos de manutenção propriamente só por desempenho, sem precisar de fazer a recuperação anterior. Este tipo de Contratos de CREMA de longo prazo já estão a ser estudados pela equipe do Banco Mundial, integrando indicadores e especificações técnicas sobre segurança viária e resiliência, com o Estado da Bahia e Espírito Santo, e sendo negociados também em Tocantins e com outros Estados mostrando interesse.

Por fim, com o advento da Lei 14133/21, o DNIT tem desenvolvido procedimentos internos para garantir a adequação ao novo normativo, de forma a absorver as melhores práticas em contratações públicas, cabendo ressaltar que as autarquias federais possuem assessoramento jurídico por parte da Advocacia Geral da União, a qual possui como prática estabelecer padrões para editais e contratos no Poder Executivo.

Assim resta demonstrado que existe um trabalho exaustivo de levantamentos técnicos, estudos e planejamento técnico em andamento para subsidiar a proposição de um projeto consistente na região de abrangência.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Nacional/Sem detalhes

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

(i)condições financeiras:

Modalidade: IPF - Investment Project Finance

Prazo de desembolso: 96 meses

Prazo de carência: 48 meses

Prazo de amortização: 360 meses

Prazo total: 408 meses

Taxa de juros: SOFR + 1.40%

Demais encargos - Taxa inicial (front-end fee): 0.25%

Demais encargos - Taxa de compromisso: 0.25%

(ii) necessidade de financiamento externo e a opção pelo agente financeiro:

O projeto busca obter, através da modalidade de IPF (Investiment Project Financing), a estrutura financeira necessária à implementação e desenvolvimento de um modelo robusto de manutenção rodoviária no âmbito da malha federal da região. O IPF possui foco específico em projetos de médio a longo prazo (horizonte de 5 a 10 anos) e visa apoiar uma ampla gama de atividades, incluindo investimentos de capital intensivo, infraestrutura, desenvolvimento agrícola, prestação de serviços, crédito e concessão de doações [incluindo microcrédito], desenvolvimento e fortalecimento institucional. O modelo proposto visa estabelecer critérios de desempenho/performance especificamente no âmbito do contrato a ser firmado com a iniciativa privada na execução do projeto, não se confundindo portanto com desembolsos por desempenho por parte da instituição financeira, que ocorreriam em um modelo de financiamento PforR - Program-for-Results Financing.

A escolha do Banco Mundial especificamente baseia-se na oportunidade de prosseguimento de uma parceria que vem em épocas atuais desde 1999 com um programa piloto de criação de contratos CREMA de primeira etapa em 5,000 km da rede. Os valores agregados pelo Banco Mundial dentro do escopo de tal financiamento extrapolaram em grande margem o suporte financeiro às obras e aquisições eleitas no contexto dos financiamentos, a saber:

- Na dimensão do reforço à governabilidade do Governo, destacam-se entre outros: (i) um salto de modernização da gestão pública, com a introdução de técnicas baseadas em metas mensuráveis, já iniciadas no DNIT e no Ministério dos Transporte; (ii) o reforço da capacitação do DNIT na gestão de programas multisetoriais; (iii) o processo de reforço institucional do Departamento Nacional de Transportes Terrestres ? DNIT, agregando competências requeridas para uma melhor gestão da malha rodoviária e da malha ferroviária.

- No plano ambiental o financiamento proporcionou a consolidação de diagnósticos que permitem deslanchar ações concretas, de efeitos mensuráveis, que contribuem para efetivar na prática a política de desenvolvimento sustentável da União.

- Mesmo na dimensão mais tradicional, de obras rodoviárias, o financiamento foi inovador em diversos sentidos: (i) prioridades decididas em consulta junto à população local; (ii) soluções de engenharia padronizadas, simples e econômicas, associadas a uma moderna logística.

Com efeito, constituindo o cerne dos programas CREMA realizados desde a década de 2000, as intervenções de manutenção promoveram a perenização da malha rodoviária cumprindo plenamente sua função de agregar mobilidade e inclusão social ao sistema produtivo e à população.

Além do Brasil, o Banco Mundial apoia a gestão rodoviária ao Governo Federal na Índia e multiplos países na África (como Cabo Verde, que apesar de limitações orçamentárias, possui 100% da malha gerida com contratos por desempenho) com vista na melhora do desempenho de contratos similares aos propostos no Programa de longo prazo, e com a incorporação de novas formas de construção de rodovias utilizando a economia circular. Também é um grande parceiro no setor rodoviário na Argentina, Uruguai ou em múltiplos países africanos apostando pelos contratos baseados em desempenho. Em vista dos diferenciais proporcionados pelas proficientes parcerias que historicamente o DNIT tem firmado com o Banco Mundial, e na esteira do conhecimento adquirido em termos de ritmo de implantação dos programas anteriores entre 1997 e 2016, constitui intenção do governo federal prosseguir com tal parceria, desta feita no âmbito da primeira fase do ?Programa Pro-Nordeste?.

Condições Financeiras: comparação com outras fontes

A comparação entre entidades está demonstrada no Anexo 6.

Por ser uma das poucas instituições no mundo a ter a mais alta qualidade de crédito (AAA), o Banco Mundial capta recursos no mercado internacional de modo muito eficiente e, como instituição multilateral, repassa o baixo custo aos seus países membros. Dessa forma, os empréstimos do Banco Mundial são extremamente competitivos e tendem a ser uma das fontes de financiamento mais eficientes para os mutuários.

O BID oferece empréstimos mais curtos do que os empréstimos oferecidos pelo Banco Mundial e trabalha com uma mesma margem para qualquer prazo escolhido. No terceiro trimestre de 2023, o custo dos empréstimos do Banco Mundial é similar ao custo do BID para os prazos máximos oferecidos pelo BID. Além disso, o Banco Mundial oferece empréstimos ainda mais baratos para prazos mais curtos e, por outro lado, oferece prazos mais longos, não oferecidos pelo BID (como o caso dessa operação com prazo médio próximo a 20 anos, enquanto o BID oferece prazo médio máximo de 15.75 anos). Além disso, o BID cobra uma taxa de compromisso (0.50% a.a.) que é o dobro da taxa cobrada pelo BIRD (0.25% a.a.). Essa diferença se torna mais relevante em projetos de investimento, como esse em questão, cujos desembolsos se estendem por vários anos.

O NDB tem uma estrutura de custos semelhante à do Banco Mundial em que o custo depende do prazo médio da operação. No terceiro trimestre de 2023, o custo dos empréstimos do Banco Mundial é mais baixo do que o custo do NDB para todos os intervalos de prazo médio e similar para o prazo médio máximo oferecido pelo NDB.

A CAF não tem sua estrutura de preços pública. Em geral, os empréstimos do Banco Mundial são mais baratos também que os empréstimos da CAF.

Links para consulta a informações complementares:

BIRD: https://treasury.worldbank.org/en/about/unit/treasury/ibrd-financial-products

BID: ttps://www.iadb.org/en/idb-finance/interest-rates-and-loan-charges

NDB: https://www.ndb.int/wp-content/uploads/2023/07/NEW-DEVELOPMENT-BANK-SOVEREIGN-GUARANTEED-LOAN-PRICING-20230701.pdf

CAF: N/A

Informações Orçamentárias complementares, solicitadas na revisão:

- Qual a natureza das despesas (primárias e/ou financeiras)? Caso sejam as duas, solicita-se especificar o montante de cada natureza. ? Primárias.

- Caso sejam de natureza primária, quanto será classificado em despesas discricionárias e quanto em obrigatórias? - 100% Discricionárias

- No caso de haver previsão de despesas primárias obrigatórias, quanto será incorporado ao DNIT? Solicita-se especificar o montante ao DNIT x Ministério. ? Não se Aplica.

- Caso os recursos sejam de natureza primária, considerando que os recursos externos devem respeitar os parâmetros do novo arcabouço fiscal, o Órgão está considerando a redução de outras despesas primárias do Ministério para incorporação desses recursos? Sim, tendo em vista o valor do orçamento anual do DNIT, esta despesa será facilmente atendida por eventual realocação de fonte orçamentária.

- Quanto será destinado a despesas de custeio e quanto a investimentos? - 100% Investimento.

- Recomenda-se a atualização do cronograma de desembolso, ano a ano, se for o caso, considerando o art. 21 do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024:

- O projeto possui adequação orçamentária à LOA (Anexo 8), tendo em vista que o recurso oriundo de fonte de financiamento externo poderia ser executado através da Ação Orçamentária 163Q - Intervenções para Recuperação e Restauração de Rodovias Federais, cuja previsão no PLOA é anual e seu descritor é aderente aos objetivos previstos no Programa.

Para possibilitar maior controle e gestão do projeto, inclusive em relação à sua priorização no âmbito orçamentário, este Ministério dos Transportes optou por solicitar a individualização da rubrica orçamentária do programa PRONORDESTE, objeto desta Carta-Consulta, razão pela qual, após a aprovação da presente Carta, será proposta a criação de uma rubrica orçamentária específica no PLOA 2025.

Para o Ano de 2024, não há execução orçamentária prevista no projeto, sendo que os 8 anos do Cronograma previsto possui início previsto para o exercício de 2025, tendo em vista que as etapas de aprovação interna e externa serão levadas a termo durante o presente ano, após aprovação desta Carta-Consulta.

Convém salientar ainda que os desembolsos previstos anualmente no presente projeto correspondem a um baixo percentual do Orçamento Anual previsto para a manutenção rodoviária federal, razão pela qual eventuais contingenciamentos não implicaria em prejuízos a sua execução.

- Anexo 11 - Cronograma de Desembolso Anual

- Anexo 12 - Esclarecimentos às dúvidas SOF - Email de 05/03/2024

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

(i)

1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação

Sim = 0,133

Ações envolvidas: Um dos pilares do Programa Piloto de Gestão Proativa, Segura e Resiliente da Malha Rodoviária do Nordeste (Programa Pró-Nordeste) refere-se à integração das questões ambientais, sobretudo aquelas relacionadas à resiliência climática, no âmbito da gestão dos ativos da malha rodoviária e da estruturação dos contratos, suscitando o aprimoramento das políticas públicas setoriais a partir da consideração da resiliência da infraestrutura viária e da prevenção de desastres naturais, sobretudo em função das mudanças climáticas. Assim, os dispositivos de drenagem, proteção de taludes e encostas, as considerações dos níveis dos córregos e rios e o tratamento dos passivos ambientais, por exemplo, devem ser aprimorados para a provisão, a partir dos investimentos de manutenção e reabilitação, de uma infraestrutura viária mais adequada aos modernos preceito da sustentabilidade e das ações de mitigação e adaptação climáticas.

Ademais, um dos objetivos específicos do programa atrela-se à previsão de investimentos em capacidade institucional e desenvolvimento de estudos para o aumento da resiliência climática e para promoção do processo de descarbonização da logística. Tais escopos dos estudos configuram-se como eixos das políticas inovadoras a serem fomentadas, reforçando o compromisso com a sustentabilidade ambiental e a promoção do desenvolvimento de fontes alternativas de combustíveis e do uso de novas tecnologias que favoreçam a descarbonização da matriz de transportes brasileira.

Estes parâmetros encontram-se alinhados aos planos governamentais, ensejando ainda, no âmbito do Programa, o desenvolvimento de um produto articulado em torno de iniciativas e investimentos voltados à proteção de áreas ecológicas e fomento do turismo sustentável em áreas de comunidades tradicionais e áreas indígenas: ou seja, para além das questões acima elencadas, o Programa também se preocupará com os impactos sociais regionais da rede de transportes, de modo a fomentar pequenos empreendimentos turísticos, com foco nos turismos de base comunitária, no agroturismo e no ecoturismo sustentável, além de promover a capacitação técnica, o fortalecimento da infraestrutura turística e o aumento da conectividade digital enquanto corolários de uma rede viária aprimorada e integrada aos padrões socioambientais e aos modos de produtividade e de vida locais/regionais.

Além disso, o Programa poderá oportunamente prever o desenvolvimento de estudos voltados à inclusão de incentivos para a restauração de áreas degradadas no âmbito da sua área de abrangência, próximas às rodovias, inclusive mediante pagamentos a comunidades tradicionais por serviços ambientais, fomentando, assim, a restauração de passivos e a combinação da produção sustentável com a conservação da biodiversidade.

Em todos estes aspectos, fica nítido que, a despeito do Programa centrar-se, em grande medida, na manutenção e reabilitação da infraestrutura viária, ele não se limita a reproduzir os padrões vigentes das obras e investimentos em transportes, apenas recompondo a malha, mas sim em requalificar os ativos rodoviários em um patamar mais contemporâneo, alinhado aos preceitos da sustentabilidade ambiental.

1.2. eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis

Sim = 0,133

Ações envolvidas: O Programa Pró-Nordeste tem, em sua concepção, um genuíno apelo ambiental, pensado a partir da incorporação de questões ambientais tanto na gestão dos ativos da malha rodoviária quanto na estruturação dos contratos de manutenção e reabilitação desta malha. Não à toa, portanto, que as preocupações com a sustentabilidade ambiental são consideradas no Programa, incluindo um dos efeitos deletérios mais proeminentes do setor de transportes, qual seja: o elevado consumo energético e vinculação aos combustíveis de origem fóssil.

Sendo assim, um dos objetivos do Programa volta-se à descarbonização do setor de transportes, tanto na implantação das infraestruturas quanto na logística, no médio e longo prazos, a partir da consecução de estudos e investimentos em políticas e em iniciativas que fomentem a transição energética na construção e operação das rodovias, bem como na consecução de transferências efetivas das cargas para outros modos de alta capacidade (ferrovia, cabotagem e hidrovias) mais sustentáveis. Nesse contexto, espera-se, enquanto produto do pleito, a implementação de corredores descarbonizados ao longo das rodovias a partir da definição de especificações, regulamentos e normativas técnicas competentes, por um lado, e do desenvolvimento, fomento e implementação de estudos de tecnologias inovadoras e de capacitação técnica e treinamento de servidores, por outro.

Portanto, ao reposicionar o Programa Pró-Nordeste para além de um rol de investimentos voltados à reabilitação e manutenção dos ativos rodoviários, a mudança paradigmática e qualitativa das rodovias a partir das preocupações ambientais ? incluídas aí as questões referentes à eficiência energética, à redução das emissões de gases de efeito estufa nas implantações e operações das infraestruturas e ao uso de energias de fontes renováveis ? confere ao Programa contornos mais contemporâneos, alinhados às preocupações setoriais com a sustentabilidade ambiental e aos compromissos assumidos para torná-la mais efetiva.

1.3. implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico

Sim = 0,133

Ações envolvidas: O Programa prevê, no âmbito da reabilitação e manutenção dos ativos rodoviários eleitos para o recebimento dos investimentos, a recomposição dos dispositivos de drenagem inerentes às obras de infraestrutura viária. Nesse sentido, pode-se vislumbrar uma relação direta entre estes investimentos e a mitigação dos assoreamentos e danos aos corpos hídricos que abastecem as regiões afetadas, ensejando menores impactos às ações e instalações de processamento de saneamento básico regionais.

Ademais, vale destacar que os investimentos em infraestrutura de transportes como os que ora se propõem favorecem uma maior presença do Estado e de seus equipamentos, de modo que, indiretamente, induzem o desenvolvimento socioeconômico regional, ainda mais considerando-se a região eleita para o programa piloto em questão. Dessa forma, um aumento da conectividade e da integração territorial da região a partir de ativos rodoviários mais modernos, eficientes e de melhor qualidade podem fomentar políticas públicas específicas de diversos setores, inclusive os voltados para a implantação e/ou ampliação das ações de saneamento básico, ainda precárias ou mesmo inexistentes em várias partes do país.

1.4. gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes

Sim = 0,133

Ações envolvidas: O Programa prevê, no âmbito da requalificação dos ativos rodoviários a partir da consideração de questões ambientais contemporâneas, a adoção de práticas voltadas para a resiliência climática das rodovias, favorecendo uma nova relação das infraestruturas viárias com os aspectos ambientais de suas hinterlândias, de modo a reduzir as erosões e os danos aos corpos hídricos nas áreas de abrangência do programa. Ademais, a recomposição dos dispositivos de drenagem inerentes às obras de infraestrutura viária também contribui para a garantia da conservação dos recursos hídricos na medida em que mitigam os assoreamentos e os danos aos corpos hídricos que abastecem as regiões de abrangência do Programa.

Dessa forma, os investimentos ensejados caracterizam-se por uma relação mais harmônica e rigorosa em relação aos aspectos ambientais, mitigando os impactos inclusive no que tange à segurança hídrica a partir da conservação dos solos e nascentes.

1.5. conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais

Sim = 0,133

Ações envolvidas: O programa prevê, para além do eixo de investimentos nos ativos rodoviários em si para fins de reabilitação e manutenção do sistema de transportes, a adoção de práticas de sensibilização ambiental e o atendimento às melhores práticas ambientais . Dessa forma, esta iniciativa propõe a implementação conjunta de diversas ações que reduzam os atuais impactos na vegetação nativa e na biodiversidade, a exemplo das obras de melhoria da drenagem das rodovias e da resiliência da infraestrutura, sobretudo em relação às mudanças climáticas, bem como o desenvolvimento de estudos, planos e consultorias voltados ao aperfeiçoamento setorial do respeito ambiental nas intervenções de manutenção e implementação de novas rodovias no Brasil.

Ademais, o Programa poderá oportunamente prever o desenvolvimento de estudos voltados à inclusão de incentivos para a restauração de áreas degradadas no âmbito da sua área de abrangência, próximas às rodovias, inclusive mediante pagamentos a comunidades tradicionais por serviços ambientais, fomentando, assim, a restauração de passivos e a combinação da produção sustentável com a conservação da biodiversidade.

Um outro aspecto previsto refere-se à melhoria das travessias urbanas no âmbito da requalificação dos ativos rodoviários na área de abrangência do Programa, uma vez que, no afã das necessidades impostas de melhoria da segurança viária, poderão ser criados quiosques nas áreas lindeiras dos eixos viários para a venda de produtos, de modo a gerar indiretamente impactos positivos ao fortalecer o mercado formal de emprego e novas cadeias de valor de turismo e de produtos socioambientais em regiões de comunidades tradicionais , valorizando aspectos culturais locais/regionais e ampliando as oportunidades de consumo e de lazer.

Vale ressaltar, por fim, que o Programa deverá necessariamente aderir ao Quadro Ambiental e Social (ESF) do BIRD, garantindo o rigor e a abrangência dos critérios de controle dos impactos socioambientais das intervenções durante a preparação do projeto, além de se constituir em elementos centrais da supervisão e apoio técnico do Banco Mundial durante a fase de implementação do Programa.

1.6. melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades

Sim = 0,133

Ações envolvidas: O Programa Pró-Nordeste pretende, por meio da proposta de financiamento, implementar mudanças de forma piloto na preparação de uma forma mais sustentável, segura e resiliente de gerenciamento dos ativos rodoviários, culminando na geração de maior eficiência logística e redução dos custos de transportes na área de abrangência. Desse modo, a economicidade e o aprimoramento ensejados no sistema viário colaboram, ainda que indiretamente, para a melhoria do ambiente de negócios e para o aumento das oportunidades sociais a partir do desenvolvimento socioeconômico.

O novo modelo de contratação pleiteado no âmbito do Programa, segundo a abordagem mais integrada de manutenção/reabilitação proativa dos ativos, minimiza os riscos de atraso e de sobrecarga de custos, tornando mais eficiente o gasto público. Assim, a gestão da malha rodoviária deve ser otimizada a partir de um levantamento sistemático, por parte do setor privado responsável, das características e necessidades das rodovias, valendo-se de um planejamento plurianual de desembolsos e de uma priorização das intervenções a partir de múltiplos critérios, inclusive por meio da utilização flexível de distintos modelos de contratação, conforme situação. Nesse ambiente, prevê-se uma maior prosperidade do ambiente de negócios, fomentada pelo aumento da segurança jurídica.

Além dos investimentos na infraestrutura viária em si, aumentando a conectividade e mobilidade eficiente de pessoas e bens, pode-se citar, como consequência do Programa, a geração de políticas públicas transversais de fomento da inclusão de pequenos produtores rurais e de comunidades tradicionais para a geração de oportunidades de renda e emprego; além disso, também cita-se o apoio a populações de baixa renda para conseguir trabalhos nas frentes de manutenção das rodovias, ensejando iniciativas, nas múltiplas escalas da federação, de emprego, educação e formação, de modo a induzir o desenvolvimento social e econômico regional.

Desse modo, com a infraestrutura reconfigurada em patamares mais modernos e eficientes, a competitividade regional deve ser elevada, de modo a atrair investimentos e gerar, a partir da maior presença do Estado e do Mercado, mais oportunidades sociais.

1.7. benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas

Sim = 0,133

Ações envolvidas: O Programa Pró-Nordeste, ao elencar como área piloto de investimentos a Região Nordeste ampliada (as 9 Unidades da Federal da macrorregião, acrescidas de três UFs adjacentes), pretende, em última instância, aumentar a integração, conectividade à malha viária e a eficiência da mobilidade de pessoas e bens ao longo da área de abrangência, ensejando o aumento da competitividade e redução dos custos logísticos. Nesse contexto, o efeito dos investimentos é a geração de um cenário mais positivo e profícuo para os negócios, favorecendo as iniciativas de empreendedorismo individual e/ou de micro e pequenas empresas.

Por ser um sistema mediador das instâncias produtivas, a malha viária reconfigurada em patamares mais modernos e eficientes traz, em seu bojo, de modo inerente, a geração de maiores investimentos por um lado, a partir da maior presença do Estado e do Mercado, e a ascensão de maiores oportunidades sociais por outro, sobretudo quando vinculadas a outras políticas públicas transversais de emprego, renda, formação e educação.

1.8. geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis

Sim = 0,133

Ações envolvidas: O programa enseja a modernização dos padrões de mobilidade regional, melhorando a acessibilidade a empregos, às políticas públicas e aos serviços estatais, inclusive como meio para a indução do desenvolvimento socioeconômico regional.

Em sua concepção básica, este Programa prevê um financiamento de longo prazo para as infraestruturas de transporte, com maior responsabilidade do setor privado, para fins de melhoria da conectividade territorial do Nordeste, de aumento da acessibilidade a empregos e serviços, de melhoria da logística e da segurança viária e de aumento da resiliência climática das rodovias federais. Assim, o sistema viário requalificado interpõe-se como mediador de um desenvolvimento produtivo mais amplo, fortalecendo a capacidade institucional governamental e o desenvolvimento socioeconômico regional.

Ademais, de modo complementar, esta iniciativa pretende avançar em políticas públicas transversais, a exemplo do apoio a populações de baixa renda para serem integradas ao mercado de trabalho a partir de contratos de serviços e obras nas frentes de manutenção das rodovias abrangidas, ensejando políticas públicas, nas múltiplas escalas da federação, de emprego, educação e formação. Desse modo, a geração de empregos diretos e indiretos pode se converter em um resultado de grande relevo social para a região impactada, historicamente empobrecida e com menores acessos a oportunidades, sendo que cada lote pode gerar até 1.500 empregos diretos e indiretos inclusive em áreas rurais.

1.9. infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis

Sim = 0,133

Ações envolvidas: A própria iniciativa em si tem, em essência, a finalidade da instalação de uma infraestrutura (no caso, uma malha viária reconfigurada segundo preceitos modernos de contratação, implantação e gestão) no território, de modo a favorecer a área de abrangência (o Nordeste ampliado) como um todo. A escolha da área piloto para o Programa em questão tem as suas raízes na histórica desigualdade e precariedade de desenvolvimento regional, sendo uma região marcada, de modo geral, pela baixa renda e pelo elevado índice de vulnerabilidade de grande parte de sua população. Nesse contexto, a seleção do Nordeste ampliado como local do Programa Piloto configura-se em si como uma escolha de caráter de política pública, suscitando a geração de efeitos e impactos positivos em prol da redução das desigualdades socioeconômicas regionais.

Destarte, o Programa Pró-Nordeste tem, a partir do potencial desenvolvimentista de um sistema viário mais moderno e eficiente, o viés de fomentar o crescimento econômico e o desenvolvimento social de uma região de baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) médio. Assim, aliado a políticas públicas transversais, a reabilitação e manutenção, em patamares mais contemporâneas das infraestruturas de transportes, tal Programa pode favorecer o aumento da competitividade regional, o crescimento produtivo, a integração da população a novos modelos de produção e exploração sustentável do território, o aumento das oportunidades de emprego, renda, formação, educação etc.

Em suma, o pensamento integrado e transversal do Programa o torna um polo de iniciativas voltadas à indução do desenvolvimento socioeconômico regional.

1.10. ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários

Sim = 0,133

Ações envolvidas: O espectro de abrangência do Programa Pró-Nordeste é bastante amplo, de modo a ensejar uma gama ampla de setores e parcelas da população beneficiárias dos resultados de suas ações. Assim, para além dos investimentos na consecução e gestão da infraestrutura viária em si, produzindo um aumento da conectividade e da eficiência na mobilidade de pessoas e bens, pode-se citar, como consequência do Programa, a geração de políticas públicas transversais de fomento da inclusão de pequenos produtores rurais e de comunidades tradicionais (populações indígenas, quilombolas, ribeirinhas entre outras) para a geração de oportunidades de renda e emprego.

Ademais, o Programa, ao promover o aumento de obras de engenharia civil no âmbito da área de abrangência, deve fomentar ações voltadas ao apoio a populações de baixa renda para conseguir trabalhos nas frentes de manutenção das rodovias, ensejando iniciativas, nas múltiplas escalas da federação, de emprego, educação e formação, de modo a induzir o desenvolvimento social e econômico regional.

1.11. políticas voltadas para juventude, gênero e raça

Sim = 0,133

Ações envolvidas: O programa poderá abranger o desenvolvimento de iniciativas específicas para públicos-alvo sensíveis e/ou politicamente e historicamente sub-representados, a exemplo da geração de empregos diretos e indiretos através de programa piloto para incremento de empregabilidade de refugiados, afrodescendentes e mulheres, que pode se converter em um resultado de grande relevo social para esta região, tornando factíveis ações transversais e motivadas, ainda que indiretamente, pelos investimentos na infraestrutura viária.

1.12. melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão e/ou de participação cidadã

Sim = 0,133

Ações envolvidas: O programa está centrado na recuperação da malha rodoviária e na superação de gargalos logísticos e pontos críticos de segurança viária e de resiliência dos ativos de infraestrutura de transportes, retomando contratos baseados em performances e no empoderamento e maior transferência de riscos ao setor privado. Desse modo, o Programa em si já se encontra gestado em iniciativas mais contemporâneas e inovadoras em relação aos modelos tradicionais de contratação setorial, elencado, para esta fase piloto, uma área de grandes e históricos problemas de desigualdade e pobreza: o Nordeste ampliado (as nove unidades federativas nordestinas, mais três unidades federativas adjacentes: Minas Gerais, Tocantins e Espírito Santo).

Sendo assim, um dos objetivos do Programa refere-se ao estímulo à inovação na gestão dos ativos e nas buscas de soluções mais econômicas e eficientes no desempenho dos serviços de manutenção. Ademais, com o estímulo à eficiência na gestão dos ativos, o próprio setor governamental poderá se beneficiar a partir do desenvolvimento e implementação de habilidades, conhecimentos e práticas de sistemas de transportes inteligentes no âmbito do Programa.

Portanto, para além do componente principal de investimentos em infraestrutura a partir de contratos de longo prazo e maior responsabilidade do setor privado, o Programa também preza pelo fortalecimento da capacidade institucional do Governo Federal, ensejando um aperfeiçoamento da prestação do serviço público e da gestão dos patrimônios públicos. Para tanto, o Programa prevê a elaboração de normativos e o desenvolvimento de práticas necessárias ao incremente técnico dos agentes políticos responsáveis pela gestão dos ativos, favorecendo um salto de modernização da gestão pública por meio da introdução de técnicas baseadas em metas mensuráveis.

Assim, todo o Programa encontra-se desenhado para, além do objeto de execução dos investimentos na área de abrangência (em um primeiro momento, o Nordeste enquanto área do Programa Piloto), assegurar um ganho mais perene na governança do patrimônio público e na prestação dos serviços públicos governamentais por parte do Ministério dos Transportes e suas entidades vinculadas competentes.

1.13. melhoria das condições de educação e saúde

Sim = 0,133

Ações envolvidas: Enquanto consequências indiretas da provisão e melhoria das infraestruturas de transporte rodoviário, o Programa Pró-Nordeste prevê o aumento da conectividade e a melhoria da integração e da eficiência na mobilidade de pessoas e bens, ensejando uma maior presença do Estado e capilaridade de suas políticas públicas e serviços públicos prestados aos cidadãos na área de abrangência.

Nesse sentido, políticas transversais podem ser mobilizadas a partir da melhoria das condições de tráfego regionais, favorecendo, para o caso das políticas de educação e saúde, por exemplo, o trânsito mais intenso e efetivo de ônibus escolares e ambulâncias, de modo a permitir o acesso a estes serviços por parte de populações mais precárias e vulneráveis. Ademais, a potencialização da conectividade e da integração territorial da região pode melhorar as iniciativas específicas e mais urgentes da população, a exemplo da implantação e/ou ampliação das ações de saneamento básico, ainda precárias ou mesmo inexistentes em várias partes do Nordeste.

1.14. desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica

Sim = 0,133

Ações envolvidas: O Programa Pró-Nordeste assenta-se sobre pilares mais contemporâneos e inovadores na provisão e contratação de obras e serviços de infraestruturas de transportes, destacando como um de seus objetivos o estímulo à inovação na gestão dos ativos e nas buscas de soluções mais econômicas e eficientes no desempenho dos serviços de manutenção, de modo a beneficiar o próprio setor governamental no desenvolvimento de habilidades, conhecimentos, práticas, tecnologias e sistemas de transportes inteligentes no âmbito do Programa.

Assim, todo o Programa encontra-se desenhado para, além do objeto de execução dos investimentos na área de abrangência (em um primeiro momento, o Nordeste enquanto área do Programa Piloto), assegurar um ganho mais perene na governança do patrimônio público e na prestação dos serviços públicos governamentais por parte do Ministério dos Transportes e suas entidades vinculadas competentes. Tais ganhos devem se dar, inclusive, mediante o desenvolvimento e a aplicação de inovações tecnológicas, favorecendo um ganho estrutural e permanente para todo o setor público nacional.

1.15. arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada

Sim = 0,138

Ações envolvidas: O Programa Pró-Nordeste prevê um grande aporte de investimentos plurianuais para as infraestruturas de transportes, com maior responsabilidade do setor privado, para fins de melhoria da conectividade territorial do Nordeste, de aumento da acessibilidade a empregos e serviços, de melhoria da logística e da segurança viária e de aumento da resiliência climática das rodovias federais. Desse modo, o sistema viário requalificado enseja a capacidade territorial em atrais investimentos e impulsionar o desenvolvimento social e econômico regional a partir de uma relação mais profícua entre a sociedade, o governo e uma maior participação privada.

O novo modelo de contratação pleiteado no âmbito do Programa, segundo uma abordagem mais integrada de manutenção/reabilitação proativa dos ativos e baseada em pagamentos em função do desempenho mais bem distribuídos ao longo de todo o período contratual, minimiza os riscos de atraso e de sobrecarga de custos, tornando mais eficiente o gasto público. Assim, a gestão da malha rodoviária deve ser otimizada a partir de um levantamento sistemático, por parte do setor privado responsável, das características e necessidades das rodovias, valendo-se de um planejamento plurianual de desembolsos e de uma priorização das intervenções a partir de múltiplos critérios, inclusive por meio da utilização flexível de distintos modelos de contratação, conforme situação. Nesse ambiente, prevê-se uma maior prosperidade do ambiente de negócios, fomentada pelo aumento da segurança jurídica.

Ademais, configura-se como um escopo do projeto de desenvolvimento e execução do Programa o aumento da utilização dos Contratos de Obras por Produção e Desempenho do tipo DBM (combinando design/projeto, reabilitação/construção e manutenção sob um único contrato) e dos contratos de parcerias público-privadas (PPPs) para a gestão rodoviária, ensejando um maior empoderamento e transferência de riscos para o setor privado.

Nesse cenário, o Programa pretende inovar e constituir, em caráter piloto, um novo modelo de contratação para o setor de transportes federal, fomentando expertises e capacidades técnicas de arranjos de financiamento e contratação que colaborem para uma participação mais ativa e robusta do mercado na gestão dos ativos e patrimônios viários do Brasil.

(ii) População beneficiada direta e indiretamente

A Região Nordeste é uma das cinco regiões do Brasil definidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 1969. Em comparação com as outras regiões brasileiras, tem a segunda maior população, o terceiro maior território, o segundo maior colégio eleitoral (36 727 931 eleitores em 2010), o menor IDH do país e o terceiro maior PIB. É a região brasileira que possui o maior número de estados (nove no total): Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Norte , Sergipe. O projeto contempla ainda três estados com regiões com características similares, Espírito Santo, Minas Gerais e Tocantins. Em função de suas diferentes características físicas, a região é dividida em quatro sub-regiões: meio-norte, sertão, agreste e zona da mata, tendo níveis muito variados de desenvolvimento humano ao longo de suas zonas geográficas. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística , o IBGE (2019), a região possui: área territorial de aproximadamente, 1,5 milhão de km², o que resulta em 18% do território brasileiro, população de 57.071.654 habitantes, rendimento domiciliar per capita R$ 887,00, densidade demográfica de 39,64 habitantes por km², Produto Interno Bruto de R$ 367.861.916.000,00, Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 0,659 e Taxa de Mortalidade Infantil (TMI) de 16,6 óbitos por infantis 1000 nascidos vivos (NV), a maior do Brasil.

(iii) especificar se haverá benefício a populações de baixa renda, vulneráveis, minorias sociais, jovens, com foco em gênero e/ou raça, entre outros.

O desenvolvimento de um modelo de gestão da malha rodoviária busca também a implementação de ações que possam impactar diretamente as comunidades locais, através do incremento da empregabilidade, capacitação de profissionais, indução do desenvolvimento econômico local e políticas de inclusão. A redução da violência e da vulnerabilidade de populações expostas em regiões com baixa presença do estado ou infraestrutura precária são também efeitos esperados.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Externas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD	BIRD	US$	700.000.000,00	1,00	700.000.000,00
Total:			700.000.000,00		700.000.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Não se aplica

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

(i) e (iv) Arranjo Institucional e Estrutura Operacional

As instituições envolvidas serão o Ministério dos Transportes e o DNIT - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes.

O Ministério dos Transportes será responsável pelo monitoramento do programa e estabelecimento de diretrizes das políticas públicas do setor rodoviário.

Não há previsão de repasse de recursos para órgãos e entidades que eventualmente tenham algum tipo de interferência no projeto, como IBAMA, Municípios e Estados. A interface será de mera tratativa administrativa (licenças, acessos e relações institucionais), dentro da área de competência de cada um.

(ii) Matriz de Responsabilidade

Anexo 5

(iv) Estrutura Operacional

O DNIT é uma autarquia federal da administração indireta, estabelecido pela Lei nº 10.233/2001 e é o órgão responsável por implementar a política nacional de transportes terrestres e possui expertise necessária para a gestão dos mais de 63 mil km de malha rodoviária federal sob sua jurisdição, além de ser dotado de profissionais capacitados com excelente histórico de execução técnica e boas práticas na área rodoviária.

O DNIT possui Superintendências Regionais e Unidades Locais em cada um dos 12 estados onde o projeto será desenvolvido, nos quais mantém a malha rodoviária federal através de contratos de conservação, com equipes técnicas capacitadas e supervisoras/gerenciadoras de apoio.

No que tange ao nível de conhecimento do órgão executor sobre as políticas de aquisição e salvaguardas do agente financeiro externo escolhido, o DNIT já foi o órgão executor de parcerias prévias com o Banco Mundial (BIRD) no período de concepção do Programa CREMA nos anos 2000, conforme estudo anexado no presente documento (Anexo 10).

4.2. Execução/Executores

Executor:	Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT)		
Representante Oficial:			
Endereço da Sede:			
E-mail Institucional:			
Telefone:		Fax:	
CNPJ:		UF:	

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 8 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES BIRD	TOTAL BIRD
C - COMPONENTE 1. INVESTIMENTOS PARA MELHORA DA GESTÃO PROATIVA, SEGURA E RESILIENTE DA MALHA RODOVIÁRIA FEDERAL EM 12 ESTADOS.	**612.500.000,00**	**25.000.000,00**	
S - SUBCOMPONENTE 1.1: MANUTENÇÃO PROATIVA EM TRECHOS DA MALHA FEDERAL DO NORDESTE AMPLIADO.	612.500.000,00	25.000.000,00	

P - Manutenção Proativa em TrechoS da Malha Federal do Nordeste.	612.500.000,00	25.000.000,00	
C - COMPONENTE 2. SEGURANÇA VIÁRIA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL	**36.500.000,00**	**1.168.000,00**	
S - SEGURANÇA VIÁRIA, DESENHO INSTITUCIONAL E AMBIENTAL	36.500.000,00	1.168.000,00	
P - Apoio Institucional de segurança viária.	14.600.000,00	584.000,00	
P - Equipamentos e Sistemas, levantamentos da Malha e Estudos de Risco de Desastres Ambientais	14.600.000,00	0,00	
P - 2.3: Programa de proteção de áreas ecológicas e fomento ao turismo sustentável em áreas de comunidades tradicionais ou áreas indígenas.	7.300.000,00	584.000,00	
C - COMPONENTE 3: FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	**36.500.000,00**	**1.752.000,00**	
S - APOIO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS POLÍTICAS E ESTUDOS LOGÍSTICOS.	36.500.000,00	1.752.000,00	
P - Apoio a Elaboração de Projetos e Estudos Logísticos	7.300.000,00	584.000,00	
P - Implementação de Corredores Descarbonizados ao Longo das Rodovias.	14.600.000,00	584.000,00	
P - Apoio a reforma da política de transportes e de concessões no Brasil.	14.600.000,00	584.000,00	
C - COMPONENTE 4. UNIDADE DE GESTÃO DO PROJETO (UGP)	**14.500.000,00**	**1.825.000,00**	
S - UNIDADE DE GESTÃO DO PROJETO	14.500.000,00	1.825.000,00	
P - UNIDADE DE GESTÃO DO PROJETO	14.500.000,00	1.825.000,00	
Total	**0,00**	**29.745.000,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES BIRD	TOTAL BIRD
C - COMPONENTE 1. INVESTIMENTOS PARA MELHORA DA GESTÃO PROATIVA, SEGURA E RESILIENTE DA MALHA RODOVIÁRIA FEDERAL EM 12 ESTADOS.		**70.000.000,00**	
S - SUBCOMPONENTE 1.1: MANUTENÇÃO PROATIVA EM TRECHOS DA MALHA FEDERAL DO NORDESTE AMPLIADO.		70.000.000,00	
P - Manutenção Proativa em TrechoS da Malha Federal do Nordeste.		70.000.000,00	
C - COMPONENTE 2. SEGURANÇA VIÁRIA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL		**5.256.000,00**	
S - SEGURANÇA VIÁRIA, DESENHO INSTITUCIONAL E AMBIENTAL		5.256.000,00	
P - Apoio Institucional de segurança viária.		2.336.000,00	
P - Equipamentos e Sistemas, levantamentos da Malha e Estudos de Risco de Desastres Ambientais		1.460.000,00	
P - 2.3: Programa de proteção de áreas ecológicas e fomento ao turismo sustentável em áreas de comunidades tradicionais ou áreas indígenas.		1.460.000,00	
C - COMPONENTE 3: FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		**3.504.000,00**	
S - APOIO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS POLÍTICAS E ESTUDOS LOGÍSTICOS.		3.504.000,00	
P - Apoio a Elaboração de Projetos e Estudos Logísticos		584.000,00	
P - Implementação de Corredores Descarbonizados ao Longo das Rodovias.		1.460.000,00	
P - Apoio a reforma da política de transportes e de concessões no Brasil.		1.460.000,00	
C - COMPONENTE 4. UNIDADE DE GESTÃO DO PROJETO (UGP)		**1.825.000,00**	
S - UNIDADE DE GESTÃO DO PROJETO		1.825.000,00	
P - UNIDADE DE GESTÃO DO PROJETO		1.825.000,00	
Total	**0,00**	**80.585.000,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES BIRD	TOTAL BIRD
C - COMPONENTE 1. INVESTIMENTOS PARA MELHORA DA GESTÃO PROATIVA, SEGURA E RESILIENTE DA MALHA RODOVIÁRIA FEDERAL EM 12 ESTADOS.		**100.000.000,00**	
S - SUBCOMPONENTE 1.1: MANUTENÇÃO PROATIVA EM TRECHOS DA MALHA FEDERAL DO NORDESTE AMPLIADO.		100.000.000,00	
P - Manutenção Proativa em TrechoS da Malha Federal do Nordeste.		100.000.000,00	
C - COMPONENTE 2. SEGURANÇA VIÁRIA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL		**5.840.000,00**	
S - SEGURANÇA VIÁRIA, DESENHO INSTITUCIONAL E AMBIENTAL		5.840.000,00	
P - Apoio Institucional de segurança viária.		2.920.000,00	
P - Equipamentos e Sistemas, levantamentos da Malha e Estudos de Risco de Desastres Ambientais		1.460.000,00	
P - 2.3: Programa de proteção de áreas ecológicas e fomento ao turismo sustentável em áreas de comunidades tradicionais ou áreas indígenas.		1.460.000,00	
C - COMPONENTE 3: FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		**4.672.000,00**	
S - APOIO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS POLÍTICAS E ESTUDOS LOGÍSTICOS.		4.672.000,00	
P - Apoio a Elaboração de Projetos e Estudos Logísticos		1.752.000,00	
P - Implementação de Corredores Descarbonizados ao Longo das Rodovias.		1.460.000,00	
P - Apoio a reforma da política de transportes e de concessões no Brasil.		1.460.000,00	
C - COMPONENTE 4. UNIDADE DE GESTÃO DO PROJETO (UGP)		**1.825.000,00**	
S - UNIDADE DE GESTÃO DO PROJETO		1.825.000,00	
P - UNIDADE DE GESTÃO DO PROJETO		1.825.000,00	
Total	**0,00**	**112.337.000,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES BIRD	TOTAL BIRD
C - COMPONENTE 1. INVESTIMENTOS PARA MELHORA DA GESTÃO PROATIVA, SEGURA E RESILIENTE DA MALHA RODOVIÁRIA FEDERAL EM 12 ESTADOS.		**100.000.000,00**	
S - SUBCOMPONENTE 1.1: MANUTENÇÃO PROATIVA EM TRECHOS DA MALHA FEDERAL DO NORDESTE AMPLIADO.		100.000.000,00	
P - Manutenção Proativa em TrechoS da Malha Federal do Nordeste.		100.000.000,00	

C - COMPONENTE 2. SEGURANÇA VIÁRIA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL		**5.840.000,00**	
S - SEGURANÇA VIÁRIA, DESENHO INSTITUCIONAL E AMBIENTAL		5.840.000,00	
P - Apoio Institucional de segurança viária.		2.920.000,00	
P - Equipamentos e Sistemas, levantamentos da Malha e Estudos de Risco de Desastres Ambientais		1.460.000,00	
P - 2.3: Programa de proteção de áreas ecológicas e fomento ao turismo sustentável em áreas de comunidades tradicionais ou áreas indígenas.		1.460.000,00	
C - COMPONENTE 3: FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		**5.548.000,00**	
S - APOIO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS POLÍTICAS E ESTUDOS LOGÍSTICOS.		5.548.000,00	
P - Apoio a Elaboração de Projetos e Estudos Logísticos		1.168.000,00	
P - Implementação de Corredores Descarbonizados ao Longo das Rodovias.		2.920.000,00	
P - Apoio a reforma da política de transportes e de concessões no Brasil.		1.460.000,00	
C - COMPONENTE 4. UNIDADE DE GESTÃO DO PROJETO (UGP)		**1.825.000,00**	
S - UNIDADE DE GESTÃO DO PROJETO		1.825.000,00	
P - UNIDADE DE GESTÃO DO PROJETO		1.825.000,00	
Total	**0,00**	**113.213.000,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

		Ano 5	
	VALOR	FONTES	TOTAL
COMPONENTES	CUSTO	BIRD	BIRD
C - COMPONENTE 1. INVESTIMENTOS PARA MELHORA DA GESTÃO PROATIVA, SEGURA E RESILIENTE DA MALHA RODOVIÁRIA FEDERAL EM 12 ESTADOS.		**100.000.000,00**	
S - SUBCOMPONENTE 1.1: MANUTENÇÃO PROATIVA EM TRECHOS DA MALHA FEDERAL DO NORDESTE AMPLIADO.		100.000.000,00	
P - Manutenção Proativa em TrechoS da Malha Federal do Nordeste.		100.000.000,00	
C - COMPONENTE 2. SEGURANÇA VIÁRIA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL		**5.840.000,00**	
S - SEGURANÇA VIÁRIA, DESENHO INSTITUCIONAL E AMBIENTAL		5.840.000,00	
P - Apoio Institucional de segurança viária.		2.920.000,00	
P - Equipamentos e Sistemas, levantamentos da Malha e Estudos de Risco de Desastres Ambientais		1.460.000,00	
P - 2.3: Programa de proteção de áreas ecológicas e fomento ao turismo sustentável em áreas de comunidades tradicionais ou áreas indígenas.		1.460.000,00	
C - COMPONENTE 3: FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		**6.132.000,00**	
S - APOIO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS POLÍTICAS E ESTUDOS LOGÍSTICOS.		6.132.000,00	
P - Apoio a Elaboração de Projetos e Estudos Logísticos		1.752.000,00	
P - Implementação de Corredores Descarbonizados ao Longo das Rodovias.		2.920.000,00	
P - Apoio a reforma da política de transportes e de concessões no Brasil.		1.460.000,00	
C - COMPONENTE 4. UNIDADE DE GESTÃO DO PROJETO (UGP)		**1.825.000,00**	
S - UNIDADE DE GESTÃO DO PROJETO		1.825.000,00	
P - UNIDADE DE GESTÃO DO PROJETO		1.825.000,00	
Total	**0,00**	**113.797.000,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

		Ano 6	
	VALOR	FONTES	TOTAL
COMPONENTES	CUSTO	BIRD	BIRD
C - COMPONENTE 1. INVESTIMENTOS PARA MELHORA DA GESTÃO PROATIVA, SEGURA E RESILIENTE DA MALHA RODOVIÁRIA FEDERAL EM 12 ESTADOS.		**100.000.000,00**	
S - SUBCOMPONENTE 1.1: MANUTENÇÃO PROATIVA EM TRECHOS DA MALHA FEDERAL DO NORDESTE AMPLIADO.		100.000.000,00	
P - Manutenção Proativa em TrechoS da Malha Federal do Nordeste.		100.000.000,00	
C - COMPONENTE 2. SEGURANÇA VIÁRIA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL		**6.716.000,00**	
S - SEGURANÇA VIÁRIA, DESENHO INSTITUCIONAL E AMBIENTAL		6.716.000,00	
P - Apoio Institucional de segurança viária.		2.920.000,00	
P - Equipamentos e Sistemas, levantamentos da Malha e Estudos de Risco de Desastres Ambientais		2.920.000,00	
P - 2.3: Programa de proteção de áreas ecológicas e fomento ao turismo sustentável em áreas de comunidades tradicionais ou áreas indígenas.		876.000,00	
C - COMPONENTE 3: FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		**7.300.000,00**	
S - APOIO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS POLÍTICAS E ESTUDOS LOGÍSTICOS.		7.300.000,00	
P - Apoio a Elaboração de Projetos e Estudos Logísticos		1.460.000,00	
P - Implementação de Corredores Descarbonizados ao Longo das Rodovias.		2.920.000,00	
P - Apoio a reforma da política de transportes e de concessões no Brasil.		2.920.000,00	
C - COMPONENTE 4. UNIDADE DE GESTÃO DO PROJETO (UGP)		**1.825.000,00**	
S - UNIDADE DE GESTÃO DO PROJETO		1.825.000,00	
P - UNIDADE DE GESTÃO DO PROJETO		1.825.000,00	
Total	**0,00**	**115.841.000,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

		Ano 7	
	VALOR	FONTES	TOTAL
COMPONENTES	CUSTO	BIRD	BIRD
C - COMPONENTE 1. INVESTIMENTOS PARA MELHORA DA GESTÃO PROATIVA, SEGURA E RESILIENTE DA MALHA RODOVIÁRIA FEDERAL EM 12 ESTADOS.		**80.000.000,00**	
S - SUBCOMPONENTE 1.1: MANUTENÇÃO PROATIVA EM TRECHOS DA MALHA FEDERAL DO NORDESTE AMPLIADO.		80.000.000,00	
P - Manutenção Proativa em TrechoS da Malha Federal do Nordeste.		80.000.000,00	
C - COMPONENTE 2. SEGURANÇA VIÁRIA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL		**2.920.000,00**	

S - SEGURANÇA VIÁRIA, DESENHO INSTITUCIONAL E AMBIENTAL		2.920.000,00	
P - Apoio Institucional de segurança viária.		0,00	
P - Equipamentos e Sistemas, levantamentos da Malha e Estudos de Risco de Desastres Ambientais		2.920.000,00	
P - 2.3: Programa de proteção de áreas ecológicas e fomento ao turismo sustentável em áreas de comunidades tradicionais ou áreas indígenas.		0,00	
C - COMPONENTE 3: FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		**4.672.000,00**	
S - APOIO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS POLÍTICAS E ESTUDOS LOGÍSTICOS.		4.672.000,00	
P - Apoio a Elaboração de Projetos e Estudos Logísticos		0,00	
P - Implementação de Corredores Descarbonizados ao Longo das Rodovias.		1.752.000,00	
P - Apoio a reforma da política de transportes e de concessões no Brasil.		2.920.000,00	
C - COMPONENTE 4. UNIDADE DE GESTÃO DO PROJETO (UGP)		**1.825.000,00**	
S - UNIDADE DE GESTÃO DO PROJETO		1.825.000,00	
P - UNIDADE DE GESTÃO DO PROJETO		1.825.000,00	
Total	**0,00**	**89.417.000,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 8 FONTES BIRD	TOTAL BIRD
C - COMPONENTE 1. INVESTIMENTOS PARA MELHORA DA GESTÃO PROATIVA, SEGURA E RESILIENTE DA MALHA RODOVIÁRIA FEDERAL EM 12 ESTADOS.		**37.500.000,00**	**612.500.000,00**
S - SUBCOMPONENTE 1.1: MANUTENÇÃO PROATIVA EM TRECHOS DA MALHA FEDERAL DO NORDESTE AMPLIADO.		37.500.000,00	612.500.000,00
P - Manutenção Proativa em TrechoS da Malha Federal do Nordeste.		37.500.000,00	612.500.000,00
C - COMPONENTE 2. SEGURANÇA VIÁRIA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL		**2.920.000,00**	**36.500.000,00**
S - SEGURANÇA VIÁRIA, DESENHO INSTITUCIONAL E AMBIENTAL		2.920.000,00	36.500.000,00
P - Apoio Institucional de segurança viária.		0,00	14.600.000,00
P - Equipamentos e Sistemas, levantamentos da Malha e Estudos de Risco de Desastres Ambientais		2.920.000,00	14.600.000,00
P - 2.3: Programa de proteção de áreas ecológicas e fomento ao turismo sustentável em áreas de comunidades tradicionais ou áreas indígenas.		0,00	7.300.000,00
C - COMPONENTE 3: FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		**2.920.000,00**	**36.500.000,00**
S - APOIO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS POLÍTICAS E ESTUDOS LOGÍSTICOS.		2.920.000,00	36.500.000,00
P - Apoio a Elaboração de Projetos e Estudos Logísticos		0,00	7.300.000,00
P - Implementação de Corredores Descarbonizados ao Longo das Rodovias.		584.000,00	14.600.000,00
P - Apoio a reforma da política de transportes e de concessões no Brasil.		2.336.000,00	14.600.000,00
C - COMPONENTE 4. UNIDADE DE GESTÃO DO PROJETO (UGP)		**1.725.000,00**	**14.500.000,00**
S - UNIDADE DE GESTÃO DO PROJETO		1.725.000,00	14.500.000,00
P - UNIDADE DE GESTÃO DO PROJETO		1.725.000,00	14.500.000,00
Total	**700.000.000,00**	**45.065.000,00**	**700.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

Entende-se necessária a análise e tratativas junto ao Tribunal de Contas da União (TCU) sobre a possibilidade de realizar os contratos na modalidade exclusiva de desempenho em rodovias, além de validar as premissas que serão desenvolvidas durante o ano de preparação do projeto, de forma a mitigar eventuais questionamentos posteriores quanto às práticas e transparência das técnicas de custos adotadas.

O atual modelo de contratação pública prevê majoritariamente a contratação de obras e serviços através de modelos unitários, os quais implicam em elevado custo de fiscalização e supervisão de obras, por demandar monitoramento detalhado de cada item constante no contrato, não se traduzindo obrigatoriamente em melhores práticas e maior efetividade do gasto de recursos. O modelo de contratação por desempenho está em desenvolvimento e aplicação gradual, e tem demonstrado maior eficácia e melhores resultados à sociedade, por permitir o monitoramento de parâmetros objetivos de qualidade da infraestrutura.

O Ministério dos Transportes e o DNIT tem realizado gestão junto ao Tribunal de Contas da União, assim como prestado esclarecimentos em procedimentos de fiscalização, para demonstrar a vantajosidade da contratação por desempenho.

O modelo previsto para o projeto possui novas premissas e diferenças essenciais de prazo, os quais representarão inovação aos modelos atuais, razão pela qual recomendações poderão ser emitidas pelo órgão de controle, de forma a aprimorar e adequar o projeto aos entendimentos mais recentes da Corte de Contas. Caberá às entidades envolvidas (Ministério dos Transportes e DNIT) o monitoramento dos processos e a prestação de informações suficientes à garantia da regularidade das premissas adotadas.

Deve-se também estabelecer diálogo com players do mercado para prospecção da capacidade operacional, eventuais restrições e riscos não mapeados no âmbito do projeto, conhecimento de oferta e demanda de serviços e profissionais, para garantir a capacidade de implantação do novo tipo de contrato, em face de valores, garantias, insumos e operacionalidade.

Entende-se pertinente utilizar-se de benchmarking brasileiros e internacionais como o caso das PPP patrocinadas e outros modelos de gestão da malha rodoviária para eventuais proposições de alteração de normativos internos.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

Há a tendência do Governo Federal se manter enxuto e com boa capacidade gerencial, portanto deve contratar, no mercado, empresas para apoiá-lo no Projeto. De forma geral está prevista a contratação de:

Consultorias para a realização de projetos, modelagens, supervisão, treinamentos e apoio técnico;

Empreiteiras para a realização de obras de construção e/ou manutenção e melhorias;

Mantenedoras de máquinas e equipamentos utilizados em obras e serviços rodoviários, se for o caso;

Consultorias para dar apoio na implementação do Projeto.

As ações que constam no Programa independem de contratação prévia de pessoal para serem desencadeadas. Ademais, ao utilizar a plataforma e as normas de contratação do Banco Mundial (STEP), o Governo Federal contará com suporte técnico adicional para capacitação, divulgação de chamamentos e condução geral das licitações do Projeto.

O DNIT possui vasta experiência na gestão de contratos administrativos, notadamente aqueles voltados à manutenção e construção rodoviária, possuindo pessoal e expertise suficientes à execução das suas atividades.

Os principais riscos são tratados a nível de governança institucional (Corregedoria, Auditoria Interna e Externa), auditados pelo Tribunal de Contas da União e pela CGU - Controladoria Geral da União, o qual visa garantir níveis de integridades alinhados às boas práticas do mercado.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

As ações previstas na presente iniciativa independem de desapropriações.

As obras rodoviárias em sua íntegra serão realizadas em vias federais com faixas de domínio bem estabelecidas.

Caso o Projeto eventualmente inclua alguma obra de duplicação ou alargamento, o procedimento de Declaração de Utilidade Pública e indenização dos proprietários afetados será priorizado pela administração pública, e deverá seguir princípios e critérios estipulados pelos Padrões Ambientais e Sociais do BIRD.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

Para as obras de manutenção da malha federal, existe o PROFAS, programa de regularização ambiental vigente o qual abrange todas as atividades previstas. Caso haja necessidade de novos estudos para intervenção na malha rodoviária previstas na presente iniciativa, o DNIT e o Ministério de Transportes elaborarão o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o Plano de Gerenciamento Ambiental, os quais são condição para a obtenção de licenciamento ambiental junto ao IBAMA,

No entanto, os empreendimentos identificados preliminarmente são de baixo impacto ? pois as melhorias seriam também ligadas a rodovias existentes ? e o controle de qualidade de execução da obra conseguirá mitigar esses impactos.

De outro lado, a iniciativa prevê a implementação de diversas ações que, conjuntamente, devem reduzir atuais impactos da agricultura na vegetação nativa e na biodiversidade, como obras de melhoria da resiliência e da drenagem das rodovias, assim como planos e consultorias que apoiem a melhora no respeito ambiental na manutenção e implantação de novas rodovias no Brasil.

Poderá ser estudado o fato de incluir incentivos para restauração de áreas degradadas perto de rodovias, incluindo o pagamento por serviços ambientais a comunidades tradicionais, que devem fomentar a restauração de passivos existentes e possibilitar, portanto, a criação de paisagens que combinam, de forma sustentável, a produção e a conservação da vegetação nativa e da biodiversidade.

Vale ressaltar que o Projeto necessariamente terá que aderir ao Quadro Ambiental e Social (ESF) do BIRD, em que a função controle ambiental dos impactos ambientais das intervenções do projeto deve seguir rigorosos e abrangentes critérios durante a preparação, além de constituir um dos elementos centrais da supervisão e apoio técnico do Banco Mundial durante a fase de implementação.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

Espera-se da presente iniciativa, principalmente do apoio para inclusão de população rural, com foco em gênero, mas também em cooperativas de pequenos produtores, incluso de áreas com população indígena, quilombola, ribeirinha ou de outras comunidades tradicionais. Muitas vezes as rodovias elas têm um efeito social negativo, como o aumento da exploração sexual de crianças e mulheres ao longo de grandes corredores logísticos, pelo que medidas mitigadoras desse risco serão implantadas, com foco na educação e a prevenção desses riscos.

Também será planejado o fato de avançar com novos modelos chave de apoio a populações de baixa renda a conseguir trabalhos na manutenção da rodovia, pelo que áreas rurais se poderão beneficiar de novas rendas de trabalho além das agrícolas. Para isso será importante reforçar o trabalho com outros Ministérios e com os Estados e Municípios para ajudar na criação desse tipo de programa de formação e educação, que traz mais oportunidades a quem as precisa.

Além disso, a melhora de travessias urbanas poderá criar quiosques para melhorar a segurança viária de quem vende produtos ao longo da rodovia, e também reforçar os elos com pequenos produtores no mercado formal, para a criação e o fortalecimento de novas cadeias de valor de produtos da socio-biodiversidade e de turismo em regiões de comunidades tradicionais impactos sociais e socioeconômicos positivos, não somente para os beneficiários diretos desse apoio, mas para a sociedade tocantinense como um todo.

Esse apoio gera impactos ambientais positivos, valoriza e conserva culturas tradicionais e amplia oportunidades de consumo e lazer.

Vale ressaltar que o Projeto necessariamente terá que aderir ao Quadro Ambiental e Social (ESF) do BIRD, em que a função controle dos impactos sociais das intervenções do projeto deve seguir rigorosos e abrangentes critérios durante a preparação, além de constituir um dos elementos centrais da supervisão e apoio técnico do Banco Mundial durante a fase de implementação.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

As ações que constam no Projeto independem de reassentamentos populacionais prévios para serem implementadas.

Entretanto, caso surja a necessidade de reassentamento involuntário de ocupações irregulares (por exemplo, ao longo da faixa de domínio de vias estaduais), o Projeto deverá cumprir o Marco Ambiental e Social (ESF) do BIRD, que em seu ESS-5 ?Desapropriações, Restrições de Uso do Solo e Reassentamento Involuntário? estabelece princípios e requerimentos a serem seguidos em procedimentos de reassentamento associados ao financiamento da instituição; estes incluem diretrizes de planejamento e execução, consultas públicas, elegibilidade de pessoas afetadas, e mecanismo de resolução de queixas / ouvidoria.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN

Informações relevantes

- 27/12/2023: Retirada de pauta pela 170ª Cofiex, em 07/12/2023, por inadequação orçamentária.
- 21/03/2024: Retirada de pauta na 172ª Reunião da Cofiex, em 14/03/2024, por inadequação orçamentária.
- 30/07/2024: Retirada de pauta na 174ª Reunião da Cofiex, em 13/06/2024, por inadequação orçamentária.