Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Programa Viva Bem Joinville - Moradia Social, Mitigação de Inundações e Melhorias Urbanísticas Sustentáveis

Nº Carta Consulta: 61025
Mutuário: Município de Joinville - SC
Tipo de Operação: Operação de crédito externo

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 12.250.000,00
Fontes Externas:
Agência Francesa de Desenvolvimento - AFD: US$ 49.000.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 03
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 05
2. PROJETO 05
2.1. TÍTULO 05
2.2. TÍTULO ABREVIADO 05
2.3. MUTUÁRIO 05
2.4. TIPO OPERACAO 06
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 06
2.6. PROJETO/INDICADORES 06
2.7. PROJETO/COMPONENTES 07
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 16
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 17
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 17
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 18
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 20
3. FINANCIAMENTO 20
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 20
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 20
4. EXECUÇÃO 20
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 20
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 21
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 21
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 21
5. RISCOS 27
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 27
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 28
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 28
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 28
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 30
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 30
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 30

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

Joinville está localizada na região Sul do País, nordeste do Estado de Santa Catarina, e é a cidade mais populosa com 616.323 habitantes (IBGE, 2022). O Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) é de 0,809 (PNUD, 2010).

O Município possui atividade econômica baseada na indústria, o que provocou nas décadas de 1970 a 1980, um movimento migratório impulsionado pelo desenvolvimento industrial, gerando um crescimento demográfico da ordem de 6% ao ano, aliado ao crescimento da população local, o que contribuiu para o espalhamento urbano e crescimento desordenado, inclusive em áreas ambientalmente frágeis. A cidade está localizada em uma planície de baixa altitude, com sistema hídrico complexo e extremamente capilarizado, em área abrangida por bioma mata atlântica, incluindo ecossistemas de transição (manguezais), e possui grandes desafios para investimentos em infraestrutura.

1 - Déficit habitacional de interesse social

A insuficiência na produção de habitação de interesse social gerou um déficit habitacional expressivo que, consequentemente, ocasionou a ocupação irregular de áreas ambientalmente frágeis, em especial regiões de manguezal e margens de rios, gerando problemas ambientais e situação de vida subnormal.

Atualmente, o déficit habitacional de interesse social a ser superado pela Secretaria de Habitação (SEHAB) é de mais de 19.400 famílias, e a lista de espera, com os inscritos nos programas habitacionais, está disponível no site da Prefeitura Municipal de Joinville

Considerando a situação atual do município nesse setor, torna-se urgente a oferta imediata de moradias de interesse social viabilizadas por programas habitacionais, a elaboração de projetos para construção de moradias em médio prazo e a promoção de uma política habitacional que permita nortear as ações municipais nos próximos anos.

2 - Inundações, degeneração ambiental e desconexão social do rio Cachoeira

Além do crescimento desenfreado e expansão urbana em áreas periféricas, houve também o crescimento desordenado na bacia do rio Cachoeira, que está totalmente inserida na área urbana (maior bacia hidrográfica urbana), abriga mais de 50% da população e é onde está a região central da cidade. Além de possuir forte urbanização ao longo do seu leito, a condição geográfica do rio Cachoeira enfrenta desafios peculiares: possui vários afluentes, a região é plana e sua foz se localiza na Lagoa do Saguaçú, deixando-o sob forte influência de maré e ocorrência frequente de inundações que se prolongam por quase toda a extensão do rio que, quando combinadas com a precipitação, acarretam agravamento, inclusive na região central, onde estão instalados equipamentos públicos importantes e principais vias da cidade, causando muitos impactos negativos, impedindo o transporte coletivo e particular, limitando a atividade de escolas, comércios e serviços, gerando prejuízos econômicos e sociais.

Aliado à ocorrência de inundações, a falta de investimentos no saneamento básico no passado, acarretaram por causar a desconexão da população com o rio que é local importante na história do Município (Anexo 1). O objetivo atual é de recuperar as condições ambientais e conectar o rio com a população. Para o saneamento básico estão sendo investidos recursos na implantação de redes de coleta de esgoto e tratamento, que melhoraram significativamente as condições locais, porém, para drenagem urbana, o Município não dispõe de projetos executivos, dificultando a captação de recursos para executar obras e mitigar as inundações.

3 - Carência de espaços públicos de lazer

Outra problemática identificada no Município é a falta de investimento em equipamentos públicos de lazer para atender a população ao longo dos anos. Com o crescimento da cidade e a busca por mais qualidade de vida, vem se percebendo a demanda por parques e áreas públicas de lazer, uma vez que os existentes são insuficientes para atender a demanda e suprir a imensa carência desses espaços públicos, confirmando a necessidade de investimentos nesse setor que tem como alternativa principal, implantar um parque linear ao longo do rio Cachoeira.

4 - Dificuldades Institucionais

O cenário atual vem demonstrando a necessidade de investir na elaboração de planos específicos para implementar medidas de redução da vulnerabilidade humana e dos sistemas naturais.

Para tanto, serão elaborados planos municipais para orientar o planejamento urbano e habitacional, fomentar a igualdade de gênero e superar os desafios provenientes das mudanças climáticas e da maior frequência e intensidade de fenômenos extremos, a exemplo da alteração do regime de chuvas, de maneira que a cidade se torne cada vez mais resiliente e amplie a sua capacidade de adaptação, aprendizado e transformação.

Ainda, para melhorar a gestão, execução e operação do Programa, o Município necessitará de capacitação e apoio técnico de modo a otimizar a gestão dos financiamentos externos.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

(ii) SOLUÇÃO PROPOSTA

Considerando a problemática do Município, a solução proposta foi organizada em quatro componentes:

1. Habitação de Interesse Social (HIS) e Equipamentos Públicos Ligados

- Promoção de uma política habitacional plena e eficaz, integrada ao planejamento urbano e desenvolvimento sustentável, por meio da elaboração de um Plano Municipal de Habitação, considerando a importância da diversidade sociocultural e da prioridade dos segmentos sociais mais vulneráveis.

- Execução imediata de 232 unidades de moradias sustentáveis destinadas à população em situação de vulnerabilidade social, com oferta de unidades habitacionais em áreas dotadas de infraestrutura, equipamentos e serviços públicos, e articuladas ao sistema de transporte público coletivo.

- Execução de Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) no bairro Parque Guarani e Área de Esportes e Lazer no bairro Santa Catarina.

- Desenvolvimento de projetos habitacionais para 1147 unidades a serem implantadas conforme demanda futura.

2. Mitigação de Inundações na Bacia do Rio Cachoeira

- Execução do perfilamento do canal principal, retirada de sedimentos e intervenções pontuais em estruturas subdimensionadas (estabilização das margens/muros de contenção, abertura de estrangulamentos e desassoreamento) para reduzir os impactos das inundações, promovendo também a revitalização e sustentabilidade ambiental do rio Cachoeira.

- Elaboração de projeto executivo de obras de macrodrenagem, para futura captação de recursos que viabilizem a implantação das obras, e desenvolvimento de ações de adaptação e resiliência urbana, visando reduzir os riscos de inundação, incentivando o uso da drenagem sustentável.

3. Requalificação do Rio Cachoeira e Melhorias Urbanísticas

- Implantação de um Parque Linear urbano (Porto Cachoeira) com extensão de mais de 14 km para disponibilizar espaços públicos à população, incluindo instalação de áreas de lazer, áreas verdes, requalificação de vias e passeios, vias cicláveis, ampliação dos parques existentes, entre outros equipamentos, aliado ao uso da drenagem sustentável, além da regulamentação de espaços para exploração econômica junto ao parque, priorizando empreendedores individuais, micro e pequenas empresas, provendo a revitalização ambiental e ressignificação social do rio Cachoeira,

4. Apoio Técnico e Fortalecimento Institucional

-Contratação de apoio técnico ao Município para diagnóstico e elaboração de planos municipais específicos para orientar o planejamento urbano e habitacional, fomentar a igualdade de gênero e superar os desafios provenientes das mudanças climáticas, bem como o fortalecimento institucional por meio da capacitação das unidades envolvidas na gestão, execução e operação do Programa.

(iii)RESULTADOS ESPERADOS:

-Estabelecimento e consolidação de uma política habitacional para um horizonte temporal de 30 anos, orientada para o desenvolvimento urbano do Município, integrando as ações planejadas com as ações transversais, de gestão, de implementação e de garantia dos recursos necessários.

-232 moradias dignas implantadas e entregues à população em situação de vulnerabilidade social e habitacional, reduzindo o número de famílias cadastradas junto à SEHAB. Incremento de atendimento à saúde com a implantação de 01 Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) e a implantação de área de entretenimento e esportes para promoção de saúde e bem-estar da população.

-1147 projetos habitacionais elaborados e prontos para serem implantados conforme disponibilidade de recursos, para atender as demandas.

-Implantação de trechos do Parque Linear Porto Cachoeira, totalizando mais de 14km de extensão, disponibilizando áreas públicas de lazer à população, regeneração urbana, ressignificação do rio e resgate de sua importância ambiental, cultural e histórica ao Município, preservando as nascentes e valorizando o curso principal do rio Cachoeira.

-Melhoria da infraestrutura urbana e segurança, satisfação da população, fortalecimento do turismo e geração de emprego, renda e microempreendedorismo na área de abrangência do parque.

-Aumento da lâmina d'água ordinária do rio que proporcionará a melhoria do fluxo e das trocas das águas fluviais e estuarinas promovendo a recuperação da fauna e resgatando a possibilidade de navegação, mobilidade, recreação e contemplação ao longo do canal, ressignificando o rio Cachoeira para a população.

-Intervenções pontuais em estruturas subdimensionadas visando à mitigação de inundações recorrentes, principalmente na área do Parque Linear Porto Cachoeira.

-Projetos de macrodrenagem elaborados, prontos para captação de recursos para execução das obras de mitigação de inundações.

-Elaboração de documentos para orientar a gestão e o planejamento municipal, assim como a otimização da eficiência operacional e aumento da eficácia no desenvolvimento das ações inerentes ao Programa.

(iv) SUSTENTABILIDADE:

As obras previstas no Programa serão de responsabilidade das secretarias específicas, o que garante a sustentabilidade do Programa após a execução das obras.

Para manutenção e operacionalização das ações não está previsto incremento de pessoal próprio, uma vez que para as ações voltadas ao Parque Linear, a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do Município dispõe de uma Unidade responsável por manter e administrar a conservação e manutenção de áreas públicas, sendo elas parques, praças, áreas de lazer e canteiros e seus equipamentos, bem como a Secretaria de Infraestrutura Urbana dispõe de uma Unidade responsável pela manutenção de obras e serviços de infraestrutura urbana.

Para o funcionamento e manutenção do equipamento público destinado à saúde, a demanda será absorvida pelas equipes existentes na Secretaria de Saúde do Município.

As despesas do Programa serão apropriadas nas peças orçamentárias (LDO e LOA) com ação específica, na época da sua execução.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

(i)As ações previstas no Programa estão destacadas no PPA 2022-2025 e LDO 2023 (Anexo 2)

(ii)São fundamentais para o Programa os planos existentes/em elaboração/revisão no Município, a destacar:

-Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável (2022).

- Plano de Habitação de Interesse Social ? PHIS (2010) instrumento para a execução da política urbana de habitação de interesse social do município.

-Plano de Mobilidade Sustentável (2015): estabelece diretrizes, ações, instrumentos e metas, para qualificar a mobilidade urbana e rural no que se refere aos modos, serviços e infraestrutura viária e de transporte que garantam os deslocamentos de pessoas e bens em seu território, além da gestão e operação do sistema de mobilidade.

-Plano Viário (2022): Revisado/atualizado em 2022 (o Plano anterior datava de 1973) traz o planejamento do sistema viário num horizonte de 30 anos, com a representação da malha viária, assegurando a mobilidade sustentável em curto, médio e longo prazos.

-Plano Diretor de Drenagem Urbana da Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira-PDDU (2011): em fase final de contratação da revisão e atualização, o Plano traz o mapeamento das características hidrológicas e hidráulicas da rede de macrodrenagem do rio Cachoeira e seus afluentes. Apresenta uma série de propostas de intervenções para solucionar os problemas relacionados às inundações. Importante ferramenta para planejar a mitigação da problemática das inundações na área urbana.

-Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica (2020): conservação, a partir do conhecimento existente sobre as comunidades, o uso do solo e os vetores de transformação da paisagem, a fim de subsidiar o melhor planejamento, gestão ambiental com sustentabilidade.

-Plano de Infraestrutura e Equipamentos Públicos Urbano e Rural (2022): integra e otimiza a disponibilidade democrática de infraestrutura e equipamentos públicos no Município.

-Plano Municipal de Arborização (2022): define as diretrizes de planejamento, implantação e manutenção da Arborização Urbana compatibilizando-as com os equipamentos públicos.

(iii)A contrapartida está em conformidade com a Resolução COFIEX nº 3 de 29/05/2019 e será no montante de 20% dos Recursos, com valores provenientes dos terrenos de propriedade do Município, para construção dos equipamentos públicos (Parque Linear, UBSF e Área de Lazer e Esportes). O valor estimado para os terrenos é de R$ 73 milhões, calculados com base nos registros do cadastro municipal, acrescido de atualizações monetárias (IPCA mai/23). No Anexo 3 segue tabela e mapa dos terrenos com Inscrições Imobiliárias e/ou Matrículas, com o valor venal informado pela Unidade de Património do Município (ref. 2014).

(iv)A moeda do financiamento será o EURO. Taxa de câmbio utilizada de 1,00 euro = 5,2798 R$ (PTAX). Cotação do dia 05/07/2023 em https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/historicocotacoes

2. Projeto

2.1. Título

Programa Viva Bem Joinville - Moradia Social, Mitigação de Inundações e Melhorias Urbanísticas Sustentáveis

2.2. Título Abreviado

Viva Bem Joinville

2.3. Mutuário

Município de Joinville - SC

2.4. Tipo Operacao

Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

(i)Objetivo Geral:

O Programa 'Viva Bem Joinville' tem como objetivo geral melhorar a qualidade de vida do cidadão por meio do desenvolvimento de uma politica habitacional de interesse social, da mitigação dos riscos de inundação e da revitalização urbanística sustentável do Rio Cachoeira.

(ii)Objetivos Específicos:

Vinculados ao Componente 1 (C1):

1.1Oferecer atendimento habitacional definitivo e imediato por meio da oferta (construção) de unidades habitacionais de interesse social sustentáveis em áreas dotadas de infraestrutura, equipamentos e serviços públicos e articuladas ao sistema de transporte público coletivo.

1.2Criar um estoque de projetos habitacionais de interesse social a serem implementados para atender as demandas, e que considerem elementos relacionados à sustentabilidade.

Vinculados ao Componente 2 (C2):

2.1Realizar o perfilamento do canal com a remoção de sedimentos do rio Cachoeira, para aumento da lâmina d'água ordinária do rio, revitalização ambiental, recuperação da fauna e resgate da possibilidade de navegação, bem como substituição pontual de estruturas subdimensionadas.

2 2.Elaborar projeto executivo para obras de macrodrenagem no canal principal do rio Cachoeira para futura captação de recursos para a execução das obras de mitigação de inundações.

Vinculados ao Componente 3 (C3):

3.1Implantar o Parque Linear Porto Cachoeira com áreas públicas acessíveis e seguras, destinadas à recreação e lazer, com a recuperação, preservação e valorização dos recursos ambientais da região, como as nascentes e o curso principal do rio Cachoeira, aliado ao uso da drenagem sustentável, de modo a viabilizar, com o envolvimento da comunidade, a manutenção, a conservação e a preservação ambiental

3.2Aumentar o número de licenças de exploração econômica área de abrangência do Parque Linear, fomentando as atividades de complementação de renda familiar, melhorando o ambiente de negócios e gerando emprego e renda a população.

Vinculados ao Componente 4 (C4):

4.1 Elaborar o Plano Municipal de Habitação em consonância com o Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável e legislação urbanística vigente.

4.2 Elaborar planos para o desenvolvimento municipal que considerem as mudanças climáticas e resiliência territorial, promovam a igualdade de gênero e inclusão dos grupos mais vulneráveis.

4.3Capacitar os técnicos das secretarias envolvidas visando melhorar a gestão, execução e operação do Programa.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Habitação de Interesse Social (HIS) construídas	Número de unidades construídas	Unidades habitacionais	3.395,00	3.627,00
Projetos executivos para construção HIS elaborados	Número de unidades habitacionais projetadas no âmbito do Programa	unidade	0,00	1.147,00
Plano Municipal de Habitação	Decreto publicado	unidade	0,00	1,00
Árvores nativas plantadas na área do Parque Linear	Número de árvores nativas plantadas após implantação do Programa	unidade	800,00	2.850,00
Áreas verdes implantadas na área do Parque Linear	Área total após implantação do Programa	m²	3.100,00	12.925,00
Área de passeios com soluções de drenagem sustentável implantados na área do Parque Linear	Área total após implantação do Programa	m²	0,00	46.990,00
Vias cicláveis na área urbana do município	Total de vias cicláveis após implantação do Programa	m	220.000,00	235.530,00
Implantação de vagas de estacionamentos de bicicletas na área de abrangência do Parque Linear	Vagas implantadas com o Programa	unidade	0,00	300,00
Implantação de corredores de Transporte Coletivo	Extensão total de corredores implantados no Município, após o Programa	m	30.916,00	34.000,00
Requalificação de vias existentes para conectar setores do Parque Linear	Extensão total de vias requalificadas após implantação do Programa	m	0,00	4.000,00
Licenças de exploração econômica na área do Parque Linear	Número de licenças emitidas na área do Parque após implantação do Programa	unidade	12,00	40,00
Perfilamento do canal principal do rio Cachoeira	Extensão de perfilamento realizado no canal	m	0,00	3.000,00
Retirada e destinação de sedimentos do rio Cachoeira	Volume de sedimentos retirados do canal	m3	0,00	70.000,00
Elaboração do projeto executivo para obras de macrodrenagem no canal principal do rio Cachoeira	Projeto executivo elaborado	unidade	0,00	1,00
Elaboração do Plano Municipal de Mudanças Climáticas e Resiliência Territorial	Plano elaborado	unidade	0,00	1,00
Elaboração do Plano de Ação de Gênero	Plano elaborado	unidade	0,00	1,00
Servidores municipais cuja capacidade técnica foi reforçada para a execução do Programa	Número de Servidores capacitados	unidade	0,00	30,00
Construção da Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF)	UBSF construída	Unidade	0,00	1,00
Construção da Área de Lazer e Esporte	Área de Lazer e Esporte construída	Unidade	0,00	1,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (HIS) E EQUIPAMENTOS PUBLICOS LIGADOS	**15.368.994,00**
S - ESTUDOS E PROJETOS DE HIS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS LIGADOS	1.506.961,00
P - Projeto para o Empreendimento Parque Guarani	60.305,00
P - Projeto para o Empreendimento Morro do Meio	80.407,00
P - Projeto para o Empreendimento Lagoinha III	288.964,00
P - Estudos e Projetos para o Empreendimento Cidade de Luziana	860.610,00
P - Projeto para o Empreendimento Dep. Estivalete Pires	100.509,00
P - Projeto para o Empreendimento José Moreira	100.509,00
P - Projeto para equipamento público ? Área de Esportes e Lazer	15.657,00
S - CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTOS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (HIS) E EQUIPAMENTOS PUBLICOS LIGADOS	13.862.033,00
P - Construção do Empreendimento Parque Guarani	2.010.182,00
P - Construção do Empreendimento Morro do Meio	2.680.243,00
P - Construção do Empreendimento Dep. Estivalete Pires	3.350.303,00
P - Construção do Empreendimento José Moreira	3.350.303,00
P - Construção de equipamento público - Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) no bairro Parque Guarani	1.844.568,00
P - Construção de equipamento público ? Área de Esportes e Lazer	521.920,00
P - Terrenos para implantação dos equipamentos públicos do Programa	104.514,00
C - MITIGAÇÃO DE INUNDAÇÕES NA BACIA DO RIO CACHOEIRA	**15.980.598,00**
S - ESTUDOS E PROJETOS DE MACRODRENAGEM	1.935.000,00
P - Projeto Executivo para Obras de Macrodrenagem no rio Cachoeira	1.020.000,00
P - Estudos Ambientais para Obras de Macrodrenagem no rio Cachoeira	915.000,00
S - EXECUÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS DE PERFILAMENTO E INTERVENÇÕES PONTUAIS	14.045.598,00
P - Estudos e Projeto Executivo para Obras de Perfilamento e Intervenções Pontuais	260.000,00
P - Execução de Obras - Perfilamento e Intervenções Pontuais	13.460.098,00
P - Supervisão de Obras - Perfilamento e Intervenções Pontuais	325.500,00
C - REQUALIFICAÇÃO DO RIO CACHOEIRA E MELHORIAS URBANÍSTICAS SUSTENTÁVEIS	**33.565.333,00**
S - ESTUDOS E PROJETOS PARA REQUALIFICAÇÃO DO RIO CACHOEIRA E SEU ENTORNO	754.837,00
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Setor das Nascentes	47.775,00
P - Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Pavimentação do acesso ao Setor das Nascentes	19.110,00
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação de vias do Parque Linear	114.655,00
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Vice Prefeito Luis Carlos Garcia	38.220,00
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Beira Rio	28.665,00
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Cívico Cultural	76.439,00
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Procópio Gomes e Urussanga	47.775,00
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Ampliação do setor Parque da Cidade	143.324,00
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Flutuantes	19.110,00
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Setor Estação da Memória	171.989,00
P - Estudos e Projeto Executivo - Requalificação dos Passeios Públicos	47.775,00
S - OBRAS PARA REQUALIFICAÇÃO DO RIO CACHOEIRA E SEU ENTORNO	32.810.496,00
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Setor das Nascentes	955.493,00
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Pavimentação do acesso ao setor das nascentes	477.747,00
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação de vias do Parque Linear	2.675.381,00
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Vice Prefeito Luis Carlos Garcia	764.395,00
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Beira Rio	764.395,00
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Procópio Gomes	3.221.053,00
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Urussanga	1.789.474,00
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Ampliação do setor Parque da Cidade	2.866.479,00
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Flutuantes	573.296,00
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Setor Estação da Memória	3.439.775,00
P - Execução de Obras - Passeios Públicos	2.077.897,00
P - Terrenos para implantação dos equipamentos públicos do Programa	13.205.111,00
C - APOIO TÉCNICO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	**1.633.200,00**
S - PLANEJAMENTO MUNICIPAL	1.408.500,00
P - Plano Municipal de Habitação	633.000,00
P - Plano Municipal de Mudanças Climáticas e Resiliência Territorial	612.000,00
P - Plano de Ação de Gênero	163.500,00
S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	224.700,00
P - Apoio Técnico à Unidade de Coordenação do Programa	112.350,00
P - Fortalecimento Operacional da Unidade de Coordenação do Programa (UCP) e Unidades Envolvidas (Secretarias)	112.350,00
Total dos Componentes	**66.548.125,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (HIS) E EQUIPAMENTOS PUBLICOS LIGADOS

O componente de Habitação de Interesse Social (HIS) enquadra-se nas políticas habitacionais do Município que visam garantir o direito constitucional à moradia através da construção preferencialmente de moradias sustentáveis, dentro do que preconiza as melhores práticas em eficiência energética, hídrica e construtiva, priorizando o uso de fontes renováveis, para o atendimento habitacional definitivo às famílias em situação de vulnerabilidade social, em áreas dotadas de infraestrutura, equipamentos e serviços públicos, articuladas ao sistema de transporte público coletivo, buscando o equilíbrio entre a qualidade do ambiente construído e a preservação do ambiente natural.
O município de Joinville, por meio da Lei Municipal nº 8.800/2019 estabelece normas para a concessão de subsídio de até 85% na compra de imóveis de interesse social produzidos com verbas públicas, mediante parecer social de caracterização do grau de vulnerabilidade social da família requerente, com prazo de quitação do financiamento em até 30 anos. O Anexo 4 traz informações adicionais sobre as ações previstas no componente.

S - ESTUDOS E PROJETOS DE HIS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS LIGADOS

Elaboração de estudos, projetos, estudos ambientais pertinentes e devidas aprovações/licenças/alvarás de 1.147 unidades habitacionais para os inscritos no Programa de Financiamento de HIS da Secretaria de Habitação (SEHAB), entre apartamentos, casas isoladas e casas geminadas com área mínima de aproximadamente 42 m²/unidade. Além das HIS, está previsto o projeto para construção de dois equipamentos públicos: uma Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) e uma Área de Esportes e Lazer.

P - Projeto para o Empreendimento Parque Guarani

Desenvolver projeto executivo e devidas aprovações/licenças/alvarás pertinentes ao projeto, para construção de 48 unidades habitacionais localizadas no Bairro Parque Guarani, zona Sul do município, a serem executadas no Programa e distribuídas por sorteio a famílias cadastradas na SEHAB. Anexa ao empreendimento estará a UBSF, trazendo ao local um conceito de vila da saúde, integrando áreas de lazer, esportes e convivência, como forma de otimização dos espaços públicos existentes.

P - Projeto para o Empreendimento Morro do Meio

Desenvolver estudos e projetos executivos e devidas aprovações/licenças/alvarás pertinentes ao projeto, para construção de 64 unidades habitacionais localizadas no Bairro Morro do Meio, zona Oeste do município, a serem executadas no Programa e distribuídas por sorteio a famílias cadastradas na SEHAB.

P - Projeto para o Empreendimento Lagoinha III

Desenvolver estudos e projetos executivos para o empreendimento Lagoinha III, localizado no Bairro Morro do Meio, zona Oeste do município, com estimativa de 230 unidades habitacionais. Será implantado futuramente para abrigar famílias cadastradas na SEHAB, cujas unidades serão distribuídas por meio de sorteio.

P - Estudos e Projetos para o Empreendimento Cidade de Luziana

Desenvolver estudos, projetos, estudos ambientais pertinentes e devidas aprovações/licenças/alvarás para o empreendimento Cidade de Luziana, localizado no Bairro Itinga, zona Sul do município, com estimativa de 685 unidades habitacionais. O projeto será implantado futuramente como meio de desenvolvimento da região em que se insere, permitindo a conexão com futuros empreendimentos do entorno e a área de expansão urbana sul, adotando o conceito de centralidade urbana, com moradias integradas e tipologia diversificada, abrigando as famílias cadastradas na SEHAB, cujas unidades serão distribuídas por meio de sorteio.

P - Projeto para o Empreendimento Dep. Estivalete Pires

Desenvolver estudos e projetos executivos e devidas aprovações/licenças/alvarás pertinentes ao projeto, para construção de 50 unidades habitacionais localizadas no Bairro Boehmerwald, zona Sul do município, a serem executadas no Programa e distribuídas por sorteio as famílias cadastradas na SEHAB.

P - Projeto para o Empreendimento José Moreira

Desenvolver estudos e projetos executivos e devidas aprovações/licenças/alvarás pertinentes ao projeto, para construção de 70 unidades habitacionais localizadas no Bairro Santa Catarina, zona Sul do município, a serem executadas no Programa e distribuídas por sorteio as famílias cadastradas na SEHAB.

P - Projeto para equipamento público ? Área de Esportes e Lazer

Desenvolver projeto executivo e devidas aprovações/licenças/alvarás pertinentes ao projeto do equipamento público área de esportes e lazer no bairro Santa Catarina, que será anexo ao empreendimento José Moreira.

S - CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTOS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (HIS) E EQUIPAMENTOS PUBLICOS LIGADOS

Execução de obras para construção de 232 unidades habitacionais, com área mínima de aproximadamente 42 m²/unidade, entre apartamentos, casas isoladas e casas geminadas, para os munícipes inscritos no Programa de Financiamento de Habitação de Interesse Social - Lei Municipal nº 8.800/20109 e construção dos equipamentos públicos: Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) e Área de Esportes e Lazer.

P - Construção do Empreendimento Parque Guarani
Consiste na construção de 48 unidades habitacionais localizadas no Bairro Parque Guarani, zona Sul do município, a serem distribuídas por sorteio às famílias cadastradas na SEHAB. Será construída uma UBSF, anexa ao conjunto habitacional, como forma de otimização do espaço público existente, além de melhorar e ampliar a qualidade do atendimento de saúde do entorno, integrando áreas de lazer, esportes e convivência (vila da saúde).

P - Construção do Empreendimento Morro do Meio
Consiste na construção de 64 unidades habitacionais no bairro Morro do Meio, zona Oeste do Município, cujas unidades serão distribuídas por meio de sorteio a famílias cadastradas na SEHAB.

P - Construção do Empreendimento Dep. Estivalete Pires
Consiste na construção de 50 unidades habitacionais localizadas no Bairro Boehmerwald, zona Sul do município, a serem distribuídas por sorteio a famílias cadastradas na SEHAB.

P - Construção do Empreendimento José Moreira
Consiste na construção de 70 unidades habitacionais localizadas no Bairro Santa Catarina, zona Sul do município, a serem distribuídas por sorteio a famílias cadastradas na SEHAB.

P - Construção de equipamento público - Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) no bairro Parque Guarani
Consiste na execução de obra do equipamento público Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) anexa às quarenta e oito unidades habitacionais a serem construídas no Bairro Parque Guarani, como forma de otimização do espaço público existente, melhorar e ampliar a qualidade do atendimento de saúde do entorno.

P - Construção de equipamento público ? Área de Esportes e Lazer
Consiste na execução de obra do equipamento público Área de Esportes e Lazer anexa às setenta unidades habitacionais a serem construídas no Bairro Santa Catarina, como forma de otimização do espaço público existente, melhorar e ampliar as áreas de lazer, recreação e para a prática de esportes da população do entorno.

P - Terrenos para implantação dos equipamentos públicos do Programa
Terrenos de propriedade do Município para construção dos equipamentos públicos Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) no bairro Parque Guarani e Área de Esportes e Lazer no bairro Santa Catarina. O valor estimado para os terrenos foi calculado com base no levantamento de valor venal em 2014, da Unidade de Patrimônio do Município, acrescido de atualizações monetárias do período pelo IPCA (2014 a maio/2023). Os terrenos estão demonstrados no Anexo 2.

C - MITIGAÇÃO DE INUNDAÇÕES NA BACIA DO RIO CACHOEIRA
O componente consiste na mitigação de inundações do rio Cachoeira por meio de estudos ambientais, estudos técnicos e projetos para a execução de obra de perfilamento do canal principal com a remoção de sedimentos e projetos/obras para substituição de estruturas pontuais subdimensionadas, bem como o desenvolvimento dos projetos executivos para futuras obras de macrodrenagem.
O Anexo 1 traz algumas informações adicionais sobre as ações previstas no componente.

S - ESTUDOS E PROJETOS DE MACRODRENAGEM
Elaboração de estudos técnicos, projetos e estudos ambientais para o desenvolvimento de projeto executivo de macrodrenagem do canal principal do rio Cachoeira, aliando o uso de drenagem sustentável.

P - Projeto Executivo para Obras de Macrodrenagem no rio Cachoeira
Elaboração do projeto executivo de macrodrenagem do canal principal do rio Cachoeira vislumbrando: (i) a integração das obras de macrodrenagem com a implantação do Parque Linear (com passeios, ciclovias, estruturas de recreação e contemplação), (ii) ligação dos equipamentos urbanos existentes (iii) integração à mobilidade urbana e (iv) uso de drenagem sustentável.

P - Estudos Ambientais para Obras de Macrodrenagem no rio Cachoeira
Elaboração, em consonância com os projetos executivos, dos estudos exigidos para o Licenciamento Ambiental e demais licenças outorgadas por órgãos das esferas municipal, estadual e federal, necessários para implantação das obras de macrodrenagem do canal principal do rio Cachoeira.

S - EXECUÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS DE PERFILAMENTO E INTERVENÇÕES PONTUAIS
Elaboração de estudos técnicos, projetos, estudos ambientais pertinentes e devidas aprovações/licenças/alvarás para as obras de perfilamento do canal principal e revitalização do rio Cachoeira e seu entorno, e intervenções de macrodrenagem para substituir estruturas subdimensionadas em trecho do rio Cachoeira, onde estão previstas as intervenções do Parque Linear.

P - Estudos e Projeto Executivo para Obras de Perfilamento e Intervenções Pontuais
Elaboração de estudos técnicos e projetos executivos para a execução de obras de perfilamento de canal do rio Cachoeira, com a remoção de sedimentos acumulados ao longo do tempo, incluindo os estudos ambientais pertinentes e devidas aprovações/ licenças/alvarás necessárias para a execução das obras, assim como intervenções pontuais para substituir estruturas subdimensionadas.
Os estudos compreenderão a caracterização dos sedimentos, verificação da estabilidade das margens, estabilidade das estruturas, etc., licenciamento ambiental para a execução das obras, incluindo a retirada e destinação final dos sedimentos.

Serão elaborados os projetos executivos para o perfilhamento do canal e para as obras de estabilização e/ou reforço de margens e das estruturas (travessias, pontes, passarelas, etc.).
O trecho contemplado por essa ação consiste em aproximadamente 5 km de canal, no terço final do talvegue onde a foz se dá na Lagoa do Saguaçú, que por sua vez se conecta à Baia da Babitonga. A distância média de transporte estimada para a destinação dos sedimentos é de 15 km, porém a localização será definida nos estudos que serão realizados.

P - Execução de Obras - Perfilamento e Intervenções Pontuais
Consiste na execução das obras para o perfilamento em aproximadamente 5 km de canal e para a estabilização e/ou reforço de margens e das estruturas (travessias, pontes, passarelas, etc.), incluindo a retirada e disposição final dos sedimentos, conforme definido nos estudos ambientais, e intervenções pontuais para substituir estruturas subdimensionadas em trecho do rio Cachoeira, onde estão previstas as intervenções do Parque Linear.

P - Supervisão de Obras - Perfilamento e Intervenções Pontuais
Consiste na contratação de supervisora para acompanhar a execução das obras de perfilamento e de substituição das estruturas subdimensionadas, em apoio à fiscalização de obras da Prefeitura.

C - REQUALIFICAÇÃO DO RIO CACHOEIRA E MELHORIAS URBANÍSTICAS SUSTENTÁVEIS
O componente consiste na requalificação e revitalização urbanística e ambiental do rio Cachoeira e suas margens, por meio de ações de estudos, projetos e obras para implantação de um Parque Linear no rio Cachoeira (Porto Cachoeira), resgatando sua identidade e seu papel significativo para a cidade, formando um eixo de animação que conecta pessoas, lazer, cultura, história e natureza. E, ainda, com o fomento da exploração econômica na área de abrangência do parque haverá a revitalização econômica da região. O Anexo 5 traz informações adicionais sobre as ações previstas no componente.

S - ESTUDOS E PROJETOS PARA REQUALIFICAÇÃO DO RIO CACHOEIRA E SEU ENTORNO
Elaboração de estudos, projetos, estudos ambientais pertinentes e devidas aprovações/licenças/alvarás para revitalização do rio Cachoeira considerando a interação de seu entorno urbanístico com o parque linear.

P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Setor das Nascentes
Desenvolver revisão dos estudos e elaborar o projeto executivo com as devidas aprovações/licenças/alvarás pertinentes para implementação de um parque com espaços de caminhada, contemplação, lazer e estudos ecológicos, além de todo o mobiliário urbano padrão e equipamentos públicos necessários, de modo a impactar minimamente a paisagem existente.
As nascentes do rio Cachoeira estão localizadas no bairro Costa e Silva, zona Norte do município, ao final da rua Rui Barbosa, em terreno próprio da municipalidade com área aproximada de 14.000m². Informações complementares no anexo.

P - Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Pavimentação do acesso ao Setor das Nascentes
Desenvolver o projeto executivo com as devidas aprovações/licenças/alvarás pertinentes para as obras de pavimentação, calçamento, ciclovias em material drenante e ampliação da iluminação pública em cerca de 400m de extensão ao final da rua Rui Barbosa, para o acesso ao setor das nascentes. A via é porta de entrada ao parque sendo de extrema importância para garantir a acessibilidade de todos, preferencialmente de pedestres e ciclistas, visto que atualmente encontra-se sem infraestrutura adequada. Informações complementares no anexo.

P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação de vias do Parque Linear
Desenvolver o projeto executivo com as devidas aprovações/licenças/alvarás pertinentes para um conjunto de seis ruas existentes, com extensão total de cerca de 6.225 metros, com vias peatonais e cicláveis que serão incorporadas ao parque linear para fazer a ligação de diversos setores, formando as conexões necessárias para garantir que os deslocamentos peatonais e cicláveis sejam contínuos e acessíveis a todos, garantindo aos usuários conforto e segurança. Informações complementares no anexo.

P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Vice Prefeito Luis Carlos Garcia
Desenvolver o projeto executivo com as devidas aprovações/licenças/alvarás pertinentes em uma extensão de 1.140m, para a reestruturação do parque linear existente da avenida Vice Prefeito Luís Carlos Garcia, melhorando a sua infraestrutura e adequando a identidade visual com o Parque Linear Porto Cachoeira. Informações complementares no anexo.

P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Beira Rio
Desenvolver o projeto executivo com as devidas aprovações/licenças/alvarás pertinentes em uma extensão de 1570m, em trecho localizado na Avenida Beira Rio, entre o terminal urbano Norte até a Rua Itaiópolis. O projeto qualifica a orla do Rio Cachoeira com áreas de lazer, contemplação, descanso, passeio peatonal e varandas que se projetam sobre o rio sem intervenção nas margens, implementação de ciclovias, faixas elevadas, mobiliário padrão e demais equipamentos públicos. Informações complementares no anexo.

P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Cívico Cultural
Desenvolver o projeto executivo com as devidas aprovações/licenças/alvarás pertinentes em uma extensão de 1.200m, no trecho entre a Rua Max Colin e Mercado Municipal de Joinville. O projeto qualifica as margens do Rio Cachoeira na região Cívico Cultural da cidade, com pontos de referência como a Prefeitura Municipal e o Marco Zero da Imigração. Serão projetadas áreas de lazer, contemplação e descanso. Esse trecho do parque depende das diretrizes levantadas na revisão e atualização do PDDU. Informações complementares no anexo.

P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Procópio Gomes e Urussanga
Desenvolver o projeto executivo com as devidas aprovações/licenças/alvarás pertinentes em uma extensão de 3,2 km, localizada na Avenida Procópio Gomes e rua Urussanga, ligando o antigo Porto da cidade à antiga Estação ferroviária, importantes polos de desenvolvimento no passado, em trecho não margeado pelo rio, mas que permite manter a continuidade do passeio peatonal e cicloviário do parque. O projeto mantém a identidade visual dos outros setores com melhorias na infraestrutura existente, incluindo a implantação de faixa de rolamento destinada ao transporte coletivo e o rebaixo da rede de energia elétrica. Informações complementares no anexo.

P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Ampliação do setor Parque da Cidade
Desenvolver o projeto executivo com as devidas aprovações/licenças/alvarás pertinentes para a ampliação do atual Parque da Cidade, localizado no bairro Guanabara, zona Leste da cidade, em terreno pertencente ao município, com área aproximada de 50. 154m². Faz parte do projeto a estrutura de apoio ao Museu de Sambaqui, a fim de valorizar o patrimônio histórico presente no local , além das melhorias de acesso ao parque com passarelas de pedestres que possibilitem a travessia entre as margens do rio Bucarein e sobre o arruamento existente. Informações complementares no anexo.

P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Flutuantes
Desenvolver estudos e o projeto executivo com as devidas aprovações/licenças/alvarás pertinentes para dois flutuantes com quatro módulos de aproximadamente 45m² cada, que estão localizados no antigo porto de Joinville e na Ponte do Trabalhador, próximo ao Parque da Cidade, complementando os usos do parque linear Porto Cachoeira, servindo como equipamento de lazer e atracação náutica, valorizando e estimulando o setor marítimo da cidade. Informações complementares no anexo.

P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Setor Estação da Memória
Desenvolver o projeto executivo com as devidas aprovações/licenças/alvarás pertinentes para o local que marca a extremidade sul do Parque Linear Porto Cachoeira, localizado na antiga Estação Ferroviária (Estação da Memória). O Município de Joinville possui a intenção de transformar todo o entorno da Estação Ferroviária em um grande parque que valorize e preserve o edifício histórico, todavia, devido a negociações que ainda precisam ser realizadas, a cidade possui apenas uma parte do terreno, cerca de 5.000m², onde estão previstas as ações do Programa para esse setor. O parque prevê espaços de caminhada, lazer e manifestações culturais, mobiliário urbano padrão e equipamentos públicos necessários, priorizando a temática do transporte ferroviário. Informações complementares no anexo.

P - Estudos e Projeto Executivo - Requalificação dos Passeios Públicos
Desenvolver o projeto executivo com as devidas aprovações/licenças/alvarás para requalificação de vias e passeios para usos de lazer aos moradores dos bairros periféricos que são carentes de infraestrutura viária básica e de áreas de lazer, incluindo pavimentação de vias, calçadas, drenagem, ciclovias, paisagismo, iluminação pública, passeios acessíveis, mobiliário e equipamentos urbanos, sinalização viária, inserção de dispositivos de drenagem para reter temporariamente e absorver o escoamento das águas, entre outros.

S - OBRAS PARA REQUALIFICAÇÃO DO RIO CACHOEIRA E SEU ENTORNO
Execução de obras de trechos do parque linear para revitalização do rio Cachoeira e seu entorno, conforme projetos executivos elaborados.

P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Setor das Nascentes
Consiste na execução de obras do Setor das Nascentes. As intervenções serão feitas de modo a impactar minimamente a paisagem existente, como exemplo, os decks de caminhada serão elevados do solo, permeáveis e com material ecológico e toda a infraestrutura para proporcionar a valorização e preservação das nascentes do Rio Cachoeira.

P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Pavimentação do acesso ao setor das nascentes
Consiste na execução de obras para acesso ao setor das nascentes em 400m de melhorias em via existente, com utilização de material drenante.

P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação de vias do Parque Linear
Consiste na execução de obras para transformação de seis ruas existentes com extensão total de cerca de 6.225 metros, com vias peatonais e cicláveis adequadas em seu dimensionamento e uso de materiais permeáveis, melhorias nas áreas verdes com a plantação ou o cuidado de árvores nativas e uso de canteiros.

P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Vice Prefeito Luis Carlos Garcia
Consiste na execução de obras para requalificação/reestruturação do parque linear existente e padronização com a identidade do Parque Linear Porto Cachoeira.

P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Beira Rio
Consiste na execução de obras para implementação do setor Beira Rio com passeio peatonal e varandas que se projetam sobre o rio permitindo que a fundação da estrutura tenha origem na via existente sem intervenção nas margens, implantação de ciclovias, faixas elevadas, mobiliário padrão e demais equipamentos públicos.

P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Procópio Gomes
Consiste na execução de obras para implementação do Boulevard Procópio Gomes, incluindo a faixa de rolamento destinada ao transporte coletivo, passeio peatonal e cicloviário com materiais drenantes, rebaixo da rede de energia elétrica, mobiliário urbano padrão e instalação de demais equipamentos para padronização da linguagem visual do parque.

P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Urussanga
Consiste na execução de obras para implementação de uma via parque, incluindo a faixa de rolamento destinada ao transporte coletivo, passeio peatonal e cicloviário com materiais drenantes, rebaixo da rede de energia elétrica, mobiliário urbano padrão, arborização e instalação de demais equipamentos para padronização da linguagem visual do parque.

P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Ampliação do setor Parque da Cidade
Consiste na execução de obras para ampliação do Parque da Cidade, com técnicas construtivas sustentáveis, estrutura de apoio ao Museu de Sambaqui, passarelas para pedestres e ciclistas. Toda a intervenção utiliza-se do mobiliário e linguagem visual do restante do parque.

P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Flutuantes
Consiste na execução de obras para implantação dos dois flutuantes e sua estrutura necessária, incluindo passarela articulada e decks. Toda a intervenção utiliza-se do mobiliário e linguagem visual do restante do parque.

P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Setor Estação da Memória
Consiste na execução de obras para implantação do parque no Setor Estação da Memória, com espaços acessíveis a todos. Toda a intervenção utiliza-se do mobiliário e linguagem visual do restante do parque.

P - Execução de Obras - Passeios Públicos
Requalificação de vias e passeios para usos de lazer aos moradores dos bairros periféricos que são carentes de infraestrutura viária básica e de áreas de lazer. Estas obras buscam promover e incentivar o uso de áreas comuns aos moradores de diversas localidades, proporcionado assim como no parque linear ?central?, uma maior segurança, mobilidade e acessibilidade aos moradores, além de incentivar a convivência comunitária, instalando novos equipamentos e mobiliários urbanos.

P - Terrenos para implantação dos equipamentos públicos do Programa
Os terrenos são de propriedade do Município e serão utilizados para as obras do Parque Linear, contempladas neste Programa, conforme Anexo 2. Os valores estimados para os terrenos foram calculados com base no levantamento de valor venal em 2014, da Unidade de Patrimônio do Município, acrescido de atualizações monetárias do período pelo IPCA (2014 a maio/2023).

C - APOIO TÉCNICO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL
O componente compreende a contratação de apoio técnico ao Município para diagnóstico e elaboração de planos municipais específicos para orientar o planejamento urbano e habitacional e implementar medidas de redução da vulnerabilidade humana e dos sistemas naturais, bem como o fortalecimento institucional por meio da melhoria das condições técnicas, e da capacitação e aperfeiçoamento dos servidores municipais e unidades envolvidas na gestão, execução e operação do Programa, visando otimizar a eficiência operacional e aumentar a eficácia no desenvolvimento das ações inerentes ao Programa.

S - PLANEJAMENTO MUNICIPAL
Elaboração de documentos para orientar a gestão e o planejamento municipal no que diz respeito à promoção de uma política habitacional que permita nortear as ações nos próximos anos, assim como fomentar a igualdade de gênero e superar os desafios provenientes das mudanças climáticas, visando uma cidade mais resiliente e com ampliada capacidade de adaptação, aprendizado e transformação.

P - Plano Municipal de Habitação
Elaboração do Plano Municipal de Habitação, estabelecendo e consolidando uma política habitacional para um horizonte temporal de 30 anos, orientada para o desenvolvimento urbano do Município, integrando as ações planejadas com as ações transversais, de gestão, de implementação e de garantia dos recursos necessários.

P - Plano Municipal de Mudanças Climáticas e Resiliência Territorial
O Plano buscará promover estratégias, articulação e integração de ações multissetoriais e transversais, almejando reduzir as emissões de GEE (mitigação) e aumentar a capacidade de adaptação da cidade aos riscos climáticos, tornando-a mais resiliente. Traz também um foco de atenção para os grupos mais vulneráveis aos riscos climáticos, visando a sua inclusão nesse planejamento, e propõe uma estrutura de governança que promova o envolvimento e a participação do poder público, dos setores produtivos e da sociedade.

P - Plano de Ação de Gênero
O Plano de Ação de Gênero visa fomentar a igualdade de gênero e o empoderamento da mulher, incorporando prioridades programáticas e institucionais, integrando uma estratégia de mudança para a igualdade de gênero em políticas internas, práticas e mecanismos de responsabilização, de forma transetorial. Com base em um diagnóstico da situação atual e dos fatores de desigualdade, este plano visa definir medidas concretas para todos os setores da ação municipal.

S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

O fortalecimento institucional tem por objetivo criar condições técnicas, de melhoria e aperfeiçoamento aos órgãos e agentes municipais diretamente responsáveis pela gestão e execução do Programa, visando otimizar a eficiência operacional e aumentar a eficácia no desenvolvimento das ações inerentes ao Programa.

P - Apoio Técnico à Unidade de Coordenação do Programa

Apoio à Unidade de Coordenação do Programa (UCP) por meio de aquisição de ferramentas que serão utilizados para acompanhar o desempenho dos projetos, possibilitando um planejamento eficiente e o pleno acompanhamento da execução do Programa.

P - Fortalecimento Operacional da Unidade de Coordenação do Programa (UCP) e Unidades Envolvidas (Secretarias)

Reforço de capacidade da UCP e das Unidades Envolvidas, proporcionando conhecimento adequado para a gestão de projetos, por meio de um conjunto de boas práticas, metodologias, capacitação e aperfeiçoamento, que desenvolvam e maximizem as competências necessárias, possibilitando um planejamento eficiente e a plena execução do Programa.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	**-**	**-**	**46.823.002,00**	**70,36**
P- Construção do Empreendimento Parque Guarani	Obra	1,00	2.010.182,00	3,02
P- Construção do Empreendimento Morro do Meio	Obra	1,00	2.680.243,00	4,03
P- Construção do Empreendimento Dep. Estivalete Pires	Obra	1,00	3.350.303,00	5,03
P- Construção do Empreendimento José Moreira	Obra	1,00	3.350.303,00	5,03
P- Construção de equipamento público - Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) no bairro Parque Guarani	Obra	1,00	1.844.568,00	2,77
P- Construção de equipamento público ? Área de Esportes e Lazer	Obra	1,00	521.920,00	0,78
P- Execução de Obras - Perfilamento e Intervenções Pontuais	Obra	1,00	13.460.098,00	20,23
P- Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Setor das Nascentes	Obra	1,00	955.493,00	1,44
P- Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Pavimentação do acesso ao setor das nascentes	Obra	1,00	477.747,00	0,72
P- Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação de vias do Parque Linear	Obra	1,00	2.675.381,00	4,02
P- Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Vice Prefeito Luis Carlos Garcia	Obra	1,00	764.395,00	1,15
P- Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Beira Rio	Obra	1,00	764.395,00	1,15
P- Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Procópio Gomes	Obra	1,00	3.221.053,00	4,84
P- Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Urussanga	Obra	1,00	1.789.474,00	2,69
P- Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Ampliação do setor Parque da Cidade	Obra	1,00	2.866.479,00	4,31
P- Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Flutuantes	Obra	1,00	573.296,00	0,86
P- Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Setor Estação da Memória	Obra	1,00	3.439.775,00	5,17
P- Execução de Obras - Passeios Públicos	Obra	1,00	2.077.897,00	3,12
Consultoria	**-**	**-**	**6.190.798,00**	**9,30**
P- Projeto para o Empreendimento Parque Guarani	projeto	1,00	60.305,00	0,09
P- Projeto para o Empreendimento Morro do Meio	Projeto	1,00	80.407,00	0,12
P- Projeto para o Empreendimento Lagoinha III	Projeto	1,00	288.964,00	0,43
P- Estudos e Projetos para o Empreendimento Cidade de Luziana	Projeto	1,00	860.610,00	1,29
P- Projeto para o Empreendimento Dep. Estivalete Pires	Projeto	1,00	100.509,00	0,15
P- Projeto para o Empreendimento José Moreira	Projeto	1,00	100.509,00	0,15
P- Projeto para equipamento público ? Área de Esportes e Lazer	Projeto	1,00	15.657,00	0,02
P- Projeto Executivo para Obras de Macrodrenagem no rio Cachoeira	Projeto	1,00	1.020.000,00	1,53
P- Estudos Ambientais para Obras de Macrodrenagem no rio Cachoeira	Estudo	1,00	915.000,00	1,37
P- Estudos e Projeto Executivo para Obras de Perfilamento e Intervenções Pontuais	Projeto	1,00	260.000,00	0,39
P- Supervisão de Obras - Perfilamento e Intervenções Pontuais	Supervisão	1,00	325.500,00	0,49
P- Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Setor das Nascentes	Projeto	1,00	47.775,00	0,07
P- Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Pavimentação do acesso ao Setor das Nascentes	Projeto	1,00	19.110,00	0,03
P- Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação de vias do Parque Linear	Projeto	1,00	114.655,00	0,17

P- Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Vice Prefeito Luis Carlos Garcia	Projeto	1,00	38.220,00	0,06
P- Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Beira Rio	Projeto	1,00	28.665,00	0,04
P- Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Cívico Cultural	Projeto	1,00	76.439,00	0,11
P- Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Procópio Gomes e Urussanga	Projeto	1,00	47.775,00	0,07
P- Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Ampliação do setor Parque da Cidade	Projeto	1,00	143.324,00	0,22
P- Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Flutuantes	Projeto	1,00	19.110,00	0,03
P- Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Setor Estação da Memória	Projeto	1,00	171.989,00	0,26
P- Estudos e Projeto Executivo - Requalificação dos Passeios Públicos	Projeto	1,00	47.775,00	0,07
P- Plano Municipal de Habitação	Plano	1,00	633.000,00	0,95
P- Plano Municipal de Mudanças Climáticas e Resiliência Territorial	Plano	1,00	612.000,00	0,92
P- Plano de Ação de Gênero	Plano	1,00	163.500,00	0,25
Capacitação e Treinamento	**-**	**-**	**224.700,00**	**0,34**
P- Apoio Técnico à Unidade de Coordenação do Programa	Capacitação	1,00	112.350,00	0,17
P- Fortalecimento Operacional da Unidade de Coordenação do Programa (UCP) e Unidades Envolvidas (Secretarias)	Capacitação	1,00	112.350,00	0,17
Outros	**-**	**-**	**13.309.625,00**	**20,00**
P- Terrenos para implantação dos equipamentos públicos do Programa	Terrenos	2,00	104.514,00	0,16
P- Terrenos para implantação dos equipamentos públicos do Programa	Terreno	1,00	13.205.111,00	19,84
Total Geral	**-**	**-**	**66.548.125,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

Algumas ações já realizadas pelo Município estão em consonância com a implementação do Programa e estão descritas abaixo, organizadas por componente:

No Componente 1, referente à Habitação de Interesse Social (HIS), temos:

- A realização do cadastro prévio de famílias em situação de vulnerabilidade social a serem contempladas com HIS.

- Realização do estudo conceitual para todos os empreendimentos previstos.

- Elaboração do projeto executivo da Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF).

- Os terrenos necessários para as intervenções do Programa, que são de posse do Município.

- O agente externo financiador (AFD) disponibilizou assistência técnica pro-bono ao Município para estudos preliminares das ações previstas no Programa, incluindo diagnóstico geral de contexto, estudos de concepção e viabilidade, e projeto executivo para subprojetos prioritários. A ação está em fase de contratação da consultoria pela AFD.

Para o Componente 2, que trata da Mitigação de Inundações na Bacia do Rio Cachoeira, temos:

- Plano Diretor de Drenagem Urbana da Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira - PDDU. O Plano elaborado em 2011 está em vigor, porém, está em fase final o processo licitatório para contratação da revisão/atualização que se faz necessária devido ao tempo decorrido desde a sua elaboração, obras executadas e mudanças climáticas ocorridas nos últimos 12 anos. A revisão prevê a gestão integrada de recursos hídricos que permite planejar e executar ações que visam reduzir os impactos das inundações no município, o estabelecimento da resiliência urbana e adaptação às mudanças climáticas.

- Expansão da rede de coleta e tratamento de esgoto sanitário na bacia do rio Cachoeira, com trechos executados e outros em execução pela concessionária local e que vem apresentando a gradual recuperação da qualidade das águas e da fauna. Inclusive, o agente financiador está financiando investimentos em saneamento básico necessários, por meio de financiamento com a concessionária local (CAJ).

- Realização do diagnóstico ambiental, contratado com recursos pro-bono do agente externo financiador (AFD), incluindo levantamentos de campo do meio biótico e físico da bacia do rio Cachoeira, além do diagnóstico hidrológico e de outros dados relevantes da bacia.

- Está em andamento consultoria para estudos preliminares das ações previstas no Programa, com recursos pro-bono do agente externo financiador (AFD), que inclui a realização de Workshop com a população local e outros levantamentos complementares.

No Componente 3, referente à Requalificação do Rio Cachoeira e Melhorias Urbanísticas:

- Foram realizados os estudos de concepção do Parque Linear pela Secretaria de Pesquisa e Planejamento Urbano.

- Elaborado o projeto executivo do setor Centreventos do Parque Linear Porto Cachoeira com o devido licenciamento ambiental.

- Elaborado o projeto executivo do binário/boulevard Av. Almirante Jaceguay, que fará parte do Parque Linear Porto Cachoeira com uma extensão de aproximadamente 2 km, tornando-se ligação estratégica entre o setor Vice Prefeito Luís Carlos Garcia e o setor Beira Rio

- O Plano Viário foi revisado/atualizado em 2022, constituindo uma importante ferramenta de planejamento para o município, uma vez que o Plano anterior datava de 1973. O Plano atual tem planejamento para um horizonte de 30 anos, com a representação da malha viária, assegurando a mobilidade sustentável em curto, médio e longo prazos.

- Está em andamento consultoria com recursos pro-bono do agente externo financiador (AFD), para estudos detalhados do Parque Linear, incluindo os estudos de viabilidade, levantamento de dados e realização de workshops com a população da área de abrangência do parque.

- Plano de Mobilidade Sustentável realizado pela Secretaria de Pesquisa e Planejamento Urbano.

- Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica realizado pela Secretaria de Meio Ambiente.

- Plano de Infraestrutura e Equipamentos Públicos Urbano e Rural realizado pela Secretaria de Pesquisa e Planejamento Urbano.

- Plano Municipal de Arborização Urbana realizado pela Secretaria de Meio Ambiente.

- Os terrenos necessários para as intervenções do Programa são de posse do Município.

No Componente 4, que trata do Apoio Técnico e Fortalecimento Institucional, temos:

- O município dispõe do Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável, atualizado em 2022.

- Decreto Municipal nº 29.577/2017, alterado pelo Decreto Municipal nº 30.080/2017 - Cria o Conselho Intersetorial de Execução - CIE, com a finalidade de caráter consultivo e acompanhamento da execução dos contratos de operação de crédito externo.

- Decreto Municipal nº 30.953/2018 - Institui a Unidade de Coordenação do Programa (UCP), responsável pelos Projetos ou Programas oriundos de operação de crédito externo com organismos internacionais.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Municipal

MUNICIPIO DE JOINVILLE(SC)

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

(i)condições financeiras: informar as condições financeiras da operação pretendida:

a) Prazo de desembolso: 60 meses.

b) Prazo de carência: 60 meses.

c) Prazo de amortização: 180 meses.

d) Prazo total: 240 meses.

e) Periodicidade da amortização: semestral.

f) Taxa de juros: 1,66%. + taxa Euribor 6M (semestral). (Taxa indicativa, a taxa fixa definitiva será definida no momento do desembolso)

g) Demais encargos e comissões:

- Comissão de compromisso: 0,5 a.a. sobre o saldo não desembolsado

- Comissão de abertura (avaliação): 0,5% (pago uma única vez no início do financiamento).

(ii)necessidade de financiamento externo e a opção pelo agente financeiro:

Considerando o volume de recursos necessários, os quais o Município não dispõe, há necessidade de financiamento para a execução das ações previstas. Dentre as opções disponíveis, optou-se por fonte de recurso externo por possuir taxas de juros mais atrativas, em comparação aos organismos financeiros nacionais. A opção pela Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) se deu especialmente pela oportunidade de cooperação técnica e seu foco no financiamento de ações de apoio aos territórios urbanos com vistas ao desenvolvimento sustentável, progresso social com proteção ao meio ambiente e combate às mudanças climáticas no Brasil. A escolha da parceria internacional no cofinanciamento do Programa Viva Bem Joinville se deve, não somente ao montante de recursos necessários, não disponíveis pelas agências de fomento nacionais, mas também por conta do mandato da AFD no Brasil, que está alinhado com as prioridades de Joinville em prol dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). As condições financeiras oferecidas para um contrato de 20 anos, com 05 anos de carência, estão condizentes com as taxas aplicadas por agentes externos.

Ademais, a AFD disponibilizou 400 mil euros pro-bono para apoio técnico na preparação do projeto.

Este arranjo pressupõe:

- Ampliação do aprendizado institucional e maximização dos resultados pretendidos, tomando-se proveito da experiência da AFD na temática do desenvolvimento urbano sustentável, habitação social e inclusiva, gestão de riscos de desastres e inundações, mobilidade urbana, dentre outros;

- Inovação para maximizar os impactos positivos do projeto e os recursos mobilizados; e

- Custo financeiro menor e prazos maiores para amortização da dívida.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

As ações do Programa Viva Bem Joinville beneficiam de forma direta a população da bacia do rio Cachoeira, que representa mais de 50% da população do município, e ainda, em especial, aquela população em situação de vulnerabilidade social a partir da construção dos empreendimentos destinados para HIS.

De forma indireta se beneficia toda a população do Município (mais de 616 mil pessoas), assim como outros usuários externos dos serviços locais, uma vez que mitigados os riscos de inundação e disponibilizadas áreas públicas de lazer, o benefício passa a ser acessível a todos. Ainda, a elaboração de planos que orientam o planejamento urbano e habitacional, fomentam da igualdade de gênero e a superação dos desafios climáticos, tornam a cidade mais resiliente e adaptável às transformações. Joinville também é o principal centro econômico e político da região, a qual é também se beneficiará dos resultados e dos impactos positivos do Programa.

a)Como ações relacionadas às áreas estratégicas e impactos do Programa (Ambientais, Econômicos e Sociais), destacam-se:

- A promoção de uma política habitacional (Plano Municipal de Habitação) integrada ao planejamento urbano e desenvolvimento sustentável, considerando a importância da diversidade sociocultural e da prioridade dos segmentos sociais mais vulneráveis.

- O desenvolvimento de projetos e a execução de moradias sustentáveis que consideram as melhores práticas em eficiência energética, hídrica e construtiva, priorizando o uso de fontes renováveis, em áreas dotadas de infraestrutura (incluindo a expansão do saneamento), equipamentos e serviços públicos, articuladas ao sistema de transporte público coletivo, buscando o equilíbrio entre a qualidade do ambiente construído e a preservação do ambiente natural.

- Oportunidade e benefícios com a regulamentação de espaços para exploração econômica, priorizando empreendedores individuais, micro e pequenas empresas, fomentando a geração de emprego e renda, principalmente para a população de baixa renda.

- Implantação de áreas públicas de lazer que permitem a inclusão social, recuperação, preservação e valorização dos recursos ambientais no rio Cachoeira e seu entorno, incluindo as nascentes e o curso principal do rio, viabilizando o envolvimento da comunidade na manutenção, conservação e preservação ambiental.

- Ainda, a melhoria das condições de saúde com a implantação das áreas verdes, equipamentos de lazer, construção da UBSF, num conceito de vila da saúde, e Área de Esportes e Lazer integradas às moradias.

b)Com relação à Habitação de Interesse Social (HIS) destaca-se:

- Beneficiar diretamente mais de 800 pessoas com a execução das obras de 232 HIS (moradias sustentáveis), promovendo o atendimento habitacional definitivo à população em situação de vulnerabilidade social, e a redução do déficit habitacional de interesse social do município.

- Beneficiar indiretamente mais de 3500 pessoas com a elaboração projetos executivos para 1147 HIS, permitindo a celeridade de captação de novos recursos para implantação das obras.

- Beneficiar o Município de Joinville por meio do Plano Municipal de Habitação, e estabelecimento de uma agenda planejada entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, gerindo as políticas habitacionais municipais, integrando assistência social e uso e ocupação do solo.

c)Com relação à mitigação de inundações na bacia do rio Cachoeira

- Beneficiar diretamente a população que reside (estimada em mais de 300 mil pessoas), trabalha e transita na bacia do rio Cachoeira, em especial na região central e na área da entorno do rio.

- Recuperação da biodiversidade local, em especial fauna e flora promovendo a sustentabilidade ambiental que afeta positivamente a natureza e as pessoas.

d)Com relação ao Parque Linear:

- Beneficiar toda a população de Joinville que desejar utilizar as áreas de lazer disponibilizadas.

- Beneficiar diretamente a população que reside (estimada em mais de 300 mil pessoas), trabalha e transita na bacia do rio Cachoeira, em especial na região central e na área da entorno do rio.

- Beneficiar em torno de 70 empreendedores individuais/micro e pequenas empresas com o fomento de atividades econômicas de complementação de renda familiar nas áreas de abrangência do Parque Linear.

e)Com relação ao Apoio Técnico e Fortalecimento Institucional:

- Beneficiar a gestão municipal, visando à continuidade das ações planejadas aos sucessivos governos, no que tange ao planejamento urbano e habitacional, à igualdade de gênero e à inclusão social das minorias e vulneráveis.

- Beneficiar diretamente os técnicos das secretarias envolvidas visando à melhoria da gestão do Programa, que beneficiará a população afetada com as ações previstas.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	?	12.250.000,00	1,00	12.250.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Agência Francesa de Desenvolvimento - AFD	AFD	?	49.000.000,00	1,00	49.000.000,00
Total:			61.250.000,00		61.250.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

O ARRANJO INSTITUCIONAL existente para financiamentos externos está demonstrado no Anexo 6, porém, considerando as ações do Programa Viva Bem Joinville, o Arranjo Institucional será revisto caso o pleito seja aprovado, contemplando os seguintes órgãos municipais:

- Secretaria de Administração e Planejamento (SAP) - executora do Programa. Faz articulação entre os órgãos e entidades envolvidas, planeja, programa, gerencia, contrata, presta contas, solicita desembolsos, encaminha as solicitações de recursos para pagamentos, coordena, acompanha e fiscaliza as ações previstas, monitora e avalia a execução.

- Secretaria da Fazenda (SEFAZ) - receber os depósitos oriundos dos desembolsos, registrar os compromissos e acompanhar os depósitos dos desembolsos na conta do Programa, além de gerir os recursos a partir das solicitações de programação financeira enviadas pela UCP e disponibilizar os recursos do Empréstimo e da contrapartida para a operacionalização do Programa.

- Secretaria de Infraestrutura (SEINFRA) - executar obras e serviços de infraestrutura, pavimentação, construção civil, iluminação pública, drenagem, banco de projetos, limpeza urbana, transportes e rodoviária. Auxiliar a UCP na elaboração das peças técnicas dos processos de contratação de consultorias e obras e execução de obras inerentes à sua competência. Fiscalizar as obras do Programa, apoiada pela UCP.

- Secretaria do Meio Ambiente (SAMA) - responsável pela gestão das áreas de proteção ambiental, unidades de conservação, parques municipais de lazer, arborização de ruas, praças e jardins, educação ambiental, consultas, licenças e alvarás, mobiliário de praças, entre outras atribuições, no âmbito municipal. Deve apoiar a UCP nas ações pertinentes à execução do Programa.

- Secretaria de Pesquisa e Planejamento Urbano (SEPUR) - planejar o desenvolvimento territorial do município considerando sua integração regional; integrar os conhecimentos técnicos com a gestão democrática do território; coletar dados e gerar informações geográficas especializando as informações socioeconômicas; planejar e promover a acessibilidade e a mobilidade sustentável; desenvolver e gerenciar planos e projetos de qualificação urbanística, equipamentos urbanos e de obras de infraestrutura. Deve participar do planejamento, execução e fiscalização das ações inerentes à sua competência, relacionadas ao Programa.

- Secretaria de Habitação (SEHAB) - promover a política habitacional sustentável do Município, buscando ações que reduzam o déficit habitacional. Deve participar do planejamento, execução e fiscalização das ações inerentes à sua competência, relacionadas ao Programa .

- Secretaria de Assistência Social (SAS) - executar a política municipal de desenvolvimento, na área da assistência social, visando amparar e proteger a família, a maternidade, a infância, a adolescência, a velhice e os deficientes físicos, promovendo a sua integração ao mercado de trabalho. Participará do planejamento, execução e fiscalização das ações inerentes à sua competência, relacionadas ao Programa.

- Secretaria da Saúde (SES) - executar a política municipal de saúde; o Plano Municipal de Saúde; gerir o Fundo Municipal de Saúde; coordenação da administração direta e indireta, no tocante às ações de promoção, proteção e recuperação da saúde e dos procedimentos coletivos, ambulatoriais e hospitalares. Participará do planejamento, execução e fiscalização das ações inerentes à sua competência, relacionadas ao Programa.

- Secretaria de Proteção Civil e Segurança Pública - (SEPROT) - responsável por desenvolver e implantar políticas voltadas à segurança do cidadão, articulando e integrando os organismos governamentais e a sociedade, visando organizar e ampliar a capacidade de defesa da população em relação à segurança pública e defesa civil, mediante prevenção e enfrentamento de situações de risco, de calamidade e estado de emergência, e garantir os bens públicos do Mutuário. Participará da execução das ações inerentes à sua competência, relacionadas ao Programa, se houver.

- Departamento de Transito (Detrans) - planejar, organizar, fiscalizar e gerenciar o trânsito. Apoiará a UCP na área de abrangência do Programa.

- Secretaria de Comunicação (SECOM) - faz a comunicação e publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas da administração municipal. Deve apoiar a UCP nas ações de divulgação do Programa.

- Procuradoria Geral do Município (PGM) - faz a assessoria jurídica do Programa, apoiando a UCP no nível de coordenação.

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES: Anexo 7.

ARRANJO OPERACIONAL: UCP vinculada à SAP, é responsável por assessorar e garantir o cumprimento dos requisitos técnicos e legais necessários para efetivação do Programa e desenvolver atividades pertinentes às contratações, cronogramas e implementação (Decreto 30.953/18 - Anexo 8). Conta com especialistas, servidores de carreira, sendo um Coordenador Executivo, oito Especialistas e Comissão de Acompanhamento do Programa.

4.2. Execução/Executores

Executor: Prefeitura Municipal de Joinville - SC
Representante Oficial: Adriano Bornschein Silva
Endereço da Sede: Avenida Hermann August Lepper, 10 - Saguaçu
E-mail Institucional:
Telefone: (47) 3431-3177 Fax:
CNPJ: 83169623000110 UF:

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 5 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES AFD	TOTAL CF	TOTAL AFD
C - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (HIS) E EQUIPAMENTOS PUBLICOS LIGADOS	**15.368.994,00**	**104.514,00**	**1.240.712,00**		
S - ESTUDOS E PROJETOS DE HIS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS LIGADOS	1.506.961,00	0,00	440.712,00		
P - Projeto para o Empreendimento Parque Guarani	60.305,00	0,00	60.305,00		
P - Projeto para o Empreendimento Morro do Meio	80.407,00	0,00	80.407,00		
P - Projeto para o Empreendimento Lagoinha III	288.964,00	0,00	100.000,00		
P - Estudos e Projetos para o Empreendimento Cidade de Luziana	860.610,00	0,00	100.000,00		
P - Projeto para o Empreendimento Dep. Estivalete Pires	100.509,00	0,00	50.000,00		
P - Projeto para o Empreendimento José Moreira	100.509,00	0,00	50.000,00		
P - Projeto para equipamento público ? Área de Esportes e Lazer	15.657,00	0,00	0,00		

S - CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTOS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (HIS) E EQUIPAMENTOS PUBLICOS LIGADOS	13.862.033,00	104.514,00	800.000,00		
P - Construção do Empreendimento Parque Guarani	2.010.182,00	0,00	0,00		
P - Construção do Empreendimento Morro do Meio	2.680.243,00	0,00	0,00		
P - Construção do Empreendimento Dep. Estivalete Pires	3.350.303,00	0,00	0,00		
P - Construção do Empreendimento José Moreira	3.350.303,00	0,00	0,00		
P - Construção de equipamento público - Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) no bairro Parque Guarani	1.844.568,00	0,00	800.000,00		
P - Construção de equipamento público ? Área de Esportes e Lazer	521.920,00	0,00	0,00		
P - Terrenos para implantação dos equipamentos públicos do Programa	104.514,00	104.514,00	0,00		
C - MITIGAÇÃO DE INUNDAÇÕES NA BACIA DO RIO CACHOEIRA	**15.980.598,00**	**0,00**	**620.000,00**		
S - ESTUDOS E PROJETOS DE MACRODRENAGEM	1.935.000,00	0,00	520.000,00		
P - Projeto Executivo para Obras de Macrodrenagem no rio Cachoeira	1.020.000,00	0,00	320.000,00		
P - Estudos Ambientais para Obras de Macrodrenagem no rio Cachoeira	915.000,00	0,00	200.000,00		
S - EXECUÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS DE PERFILAMENTO E INTERVENÇÕES PONTUAIS	14.045.598,00	0,00	100.000,00		
P - Estudos e Projeto Executivo para Obras de Perfilamento e Intervenções Pontuais	260.000,00	0,00	100.000,00		
P - Execução de Obras - Perfilamento e Intervenções Pontuais	13.460.098,00	0,00	0,00		
P - Supervisão de Obras - Perfilamento e Intervenções Pontuais	325.500,00	0,00	0,00		
C - REQUALIFICAÇÃO DO RIO CACHOEIRA E MELHORIAS URBANÍSTICAS SUSTENTÁVEIS	**33.565.333,00**	**13.205.111,00**	**362.742,00**		
S - ESTUDOS E PROJETOS PARA REQUALIFICAÇÃO DO RIO CACHOEIRA E SEU ENTORNO	754.837,00	0,00	362.742,00		
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Setor das Nascentes	47.775,00	0,00	47.775,00		
P - Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Pavimentação do acesso ao Setor das Nascentes	19.110,00	0,00	19.110,00		
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação de vias do Parque Linear	114.655,00	0,00	50.000,00		
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Vice Prefeito Luis Carlos Garcia	38.220,00	0,00	15.220,00		
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Beira Rio	28.665,00	0,00	13.000,00		
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Cívico Cultural	76.439,00	0,00	30.439,00		
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Procópio Gomes e Urussanga	47.775,00	0,00	23.775,00		
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Ampliação do setor Parque da Cidade	143.324,00	0,00	63.324,00		
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Flutuantes	19.110,00	0,00	8.110,00		
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Setor Estação da Memória	171.989,00	0,00	71.989,00		
P - Estudos e Projeto Executivo - Requalificação dos Passeios Públicos	47.775,00	0,00	20.000,00		
S - OBRAS PARA REQUALIFICAÇÃO DO RIO CACHOEIRA E SEU ENTORNO	32.810.496,00	13.205.111,00	0,00		
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Setor das Nascentes	955.493,00	0,00	0,00		
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Pavimentação do acesso ao setor das nascentes	477.747,00	0,00	0,00		
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação de vias do Parque Linear	2.675.381,00	0,00	0,00		
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Vice Prefeito Luis Carlos Garcia	764.395,00	0,00	0,00		
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Beira Rio	764.395,00	0,00	0,00		
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Procópio Gomes	3.221.053,00	0,00	0,00		
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Urussanga	1.789.474,00	0,00	0,00		
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Ampliação do setor Parque da Cidade	2.866.479,00	0,00	0,00		
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Flutuantes	573.296,00	0,00	0,00		
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Setor Estação da Memória	3.439.775,00	0,00	0,00		
P - Execução de Obras - Passeios Públicos	2.077.897,00	0,00	0,00		
P - Terrenos para implantação dos equipamentos públicos do Programa	13.205.111,00	13.205.111,00	0,00		
C - APOIO TÉCNICO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	**1.633.200,00**	**0,00**	**450.000,00**		
S - PLANEJAMENTO MUNICIPAL	1.408.500,00	0,00	350.000,00		
P - Plano Municipal de Habitação	633.000,00	0,00	200.000,00		
P - Plano Municipal de Mudanças Climáticas e Resiliência Territorial	612.000,00	0,00	150.000,00		
P - Plano de Ação de Gênero	163.500,00	0,00	0,00		
S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	224.700,00	0,00	100.000,00		
P - Apoio Técnico à Unidade de Coordenação do Programa	112.350,00	0,00	50.000,00		
P - Fortalecimento Operacional da Unidade de Coordenação do Programa (UCP) e Unidades Envolvidas (Secretarias)	112.350,00	0,00	50.000,00		
Total	**0,00**	**13.309.625,00**	**2.673.454,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

		Ano 2			
	VALOR	FONTES		TOTAL	TOTAL
COMPONENTES	CUSTO	CF	AFD	CF	AFD
C - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (HIS) E EQUIPAMENTOS PUBLICOS LIGADOS		**0,00**	**3.205.639,00**		
S - ESTUDOS E PROJETOS DE HIS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS LIGADOS		0,00	605.639,00		
P - Projeto para o Empreendimento Parque Guarani		0,00	0,00		
P - Projeto para o Empreendimento Morro do Meio		0,00	0,00		
P - Projeto para o Empreendimento Lagoinha III		0,00	188.964,00		

P - Estudos e Projetos para o Empreendimento Cidade de Luziana		0,00	300.000,00		
P - Projeto para o Empreendimento Dep. Estivalete Pires		0,00	50.509,00		
P - Projeto para o Empreendimento José Moreira		0,00	50.509,00		
P - Projeto para equipamento público ? Área de Esportes e Lazer		0,00	15.657,00		
S - CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTOS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (HIS) E EQUIPAMENTOS PUBLICOS LIGADOS		0,00	2.600.000,00		
P - Construção do Empreendimento Parque Guarani		0,00	700.000,00		
P - Construção do Empreendimento Morro do Meio		0,00	1.000.000,00		
P - Construção do Empreendimento Dep. Estivalete Pires		0,00	0,00		
P - Construção do Empreendimento José Moreira		0,00	0,00		
P - Construção de equipamento público - Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) no bairro Parque Guarani		0,00	900.000,00		
P - Construção de equipamento público ? Área de Esportes e Lazer		0,00	0,00		
P - Terrenos para implantação dos equipamentos públicos do Programa		0,00	0,00		
C - MITIGAÇÃO DE INUNDAÇÕES NA BACIA DO RIO CACHOEIRA		**0,00**	**960.000,00**		
S - ESTUDOS E PROJETOS DE MACRODRENAGEM		0,00	800.000,00		
P - Projeto Executivo para Obras de Macrodrenagem no rio Cachoeira		0,00	500.000,00		
P - Estudos Ambientais para Obras de Macrodrenagem no rio Cachoeira		0,00	300.000,00		
S - EXECUÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS DE PERFILAMENTO E INTERVENÇÕES PONTUAIS		0,00	160.000,00		
P - Estudos e Projeto Executivo para Obras de Perfilamento e Intervenções Pontuais		0,00	160.000,00		
P - Execução de Obras - Perfilamento e Intervenções Pontuais		0,00	0,00		
P - Supervisão de Obras - Perfilamento e Intervenções Pontuais		0,00	0,00		
C - REQUALIFICAÇÃO DO RIO CACHOEIRA E MELHORIAS URBANÍSTICAS SUSTENTÁVEIS		**0,00**	**2.047.588,00**		
S - ESTUDOS E PROJETOS PARA REQUALIFICAÇÃO DO RIO CACHOEIRA E SEU ENTORNO		0,00	392.095,00		
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Setor das Nascentes		0,00	0,00		
P - Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Pavimentação do acesso ao Setor das Nascentes		0,00	0,00		
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação de vias do Parque Linear		0,00	64.655,00		
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Vice Prefeito Luis Carlos Garcia		0,00	23.000,00		
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Beira Rio		0,00	15.665,00		
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Cívico Cultural		0,00	46.000,00		
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Procópio Gomes e Urussanga		0,00	24.000,00		
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Ampliação do setor Parque da Cidade		0,00	80.000,00		
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Flutuantes		0,00	11.000,00		
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Setor Estação da Memória		0,00	100.000,00		
P - Estudos e Projeto Executivo - Requalificação dos Passeios Públicos		0,00	27.775,00		
S - OBRAS PARA REQUALIFICAÇÃO DO RIO CACHOEIRA E SEU ENTORNO		0,00	1.655.493,00		
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Setor das Nascentes		0,00	455.493,00		
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Pavimentação do acesso ao setor das nascentes		0,00	200.000,00		
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação de vias do Parque Linear		0,00	1.000.000,00		
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Vice Prefeito Luis Carlos Garcia		0,00	0,00		
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Beira Rio		0,00	0,00		
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Procópio Gomes		0,00	0,00		
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Urussanga		0,00	0,00		
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Ampliação do setor Parque da Cidade		0,00	0,00		
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Flutuantes		0,00	0,00		
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Setor Estação da Memória		0,00	0,00		
P - Execução de Obras - Passeios Públicos		0,00	0,00		
P - Terrenos para implantação dos equipamentos públicos do Programa		0,00	0,00		
C - APOIO TÉCNICO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		**0,00**	**933.200,00**		
S - PLANEJAMENTO MUNICIPAL		0,00	808.500,00		
P - Plano Municipal de Habitação		0,00	433.000,00		
P - Plano Municipal de Mudanças Climáticas e Resiliência Territorial		0,00	312.000,00		
P - Plano de Ação de Gênero		0,00	63.500,00		
S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		0,00	124.700,00		
P - Apoio Técnico à Unidade de Coordenação do Programa		0,00	62.350,00		
P - Fortalecimento Operacional da Unidade de Coordenação do Programa (UCP) e Unidades Envolvidas (Secretarias)		0,00	62.350,00		
Total	**0,00**	**0,00**	**7.146.427,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

		Ano 3			
	VALOR	FONTES		TOTAL	TOTAL
COMPONENTES	CUSTO	CF	AFD	CF	AFD
C - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (HIS) E EQUIPAMENTOS PUBLICOS LIGADOS		**0,00**	**4.437.886,00**		

S - ESTUDOS E PROJETOS DE HIS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS LIGADOS		0,00	460.610,00		
P - Projeto para o Empreendimento Parque Guarani		0,00	0,00		
P - Projeto para o Empreendimento Morro do Meio		0,00	0,00		
P - Projeto para o Empreendimento Lagoinha III		0,00	0,00		
P - Estudos e Projetos para o Empreendimento Cidade de Luziana		0,00	460.610,00		
P - Projeto para o Empreendimento Dep. Estivalete Pires		0,00	0,00		
P - Projeto para o Empreendimento José Moreira		0,00	0,00		
P - Projeto para equipamento público ? Área de Esportes e Lazer		0,00	0,00		
S - CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTOS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (HIS) E EQUIPAMENTOS PUBLICOS LIGADOS		0,00	3.977.276,00		
P - Construção do Empreendimento Parque Guarani		0,00	1.310.182,00		
P - Construção do Empreendimento Morro do Meio		0,00	1.300.000,00		
P - Construção do Empreendimento Dep. Estivalete Pires		0,00	350.303,00		
P - Construção do Empreendimento José Moreira		0,00	350.303,00		
P - Construção de equipamento público - Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) no bairro Parque Guarani		0,00	144.568,00		
P - Construção de equipamento público ? Área de Esportes e Lazer		0,00	521.920,00		
P - Terrenos para implantação dos equipamentos públicos do Programa		0,00	0,00		
C - MITIGAÇÃO DE INUNDAÇÕES NA BACIA DO RIO CACHOEIRA		**0,00**	**3.975.098,00**		
S - ESTUDOS E PROJETOS DE MACRODRENAGEM		0,00	415.000,00		
P - Projeto Executivo para Obras de Macrodrenagem no rio Cachoeira		0,00	200.000,00		
P - Estudos Ambientais para Obras de Macrodrenagem no rio Cachoeira		0,00	215.000,00		
S - EXECUÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS DE PERFILAMENTO E INTERVENÇÕES PONTUAIS		0,00	3.560.098,00		
P - Estudos e Projeto Executivo para Obras de Perfilamento e Intervenções Pontuais		0,00	0,00		
P - Execução de Obras - Perfilamento e Intervenções Pontuais		0,00	3.460.098,00		
P - Supervisão de Obras - Perfilamento e Intervenções Pontuais		0,00	100.000,00		
C - REQUALIFICAÇÃO DO RIO CACHOEIRA E MELHORIAS URBANÍSTICAS SUSTENTÁVEIS		**0,00**	**5.655.644,00**		
S - ESTUDOS E PROJETOS PARA REQUALIFICAÇÃO DO RIO CACHOEIRA E SEU ENTORNO		0,00	0,00		
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Setor das Nascentes		0,00	0,00		
P - Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Pavimentação do acesso ao Setor das Nascentes		0,00	0,00		
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação de vias do Parque Linear		0,00	0,00		
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Vice Prefeito Luis Carlos Garcia		0,00	0,00		
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Beira Rio		0,00	0,00		
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Cívico Cultural		0,00	0,00		
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Procópio Gomes e Urussanga		0,00	0,00		
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Ampliação do setor Parque da Cidade		0,00	0,00		
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Flutuantes		0,00	0,00		
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Setor Estação da Memória		0,00	0,00		
P - Estudos e Projeto Executivo - Requalificação dos Passeios Públicos		0,00	0,00		
S - OBRAS PARA REQUALIFICAÇÃO DO RIO CACHOEIRA E SEU ENTORNO		0,00	5.655.644,00		
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Setor das Nascentes		0,00	500.000,00		
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Pavimentação do acesso ao setor das nascentes		0,00	277.747,00		
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação de vias do Parque Linear		0,00	1.000.000,00		
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Vice Prefeito Luis Carlos Garcia		0,00	200.000,00		
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Beira Rio		0,00	200.000,00		
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Procópio Gomes		0,00	800.000,00		
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Urussanga		0,00	500.000,00		
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Ampliação do setor Parque da Cidade		0,00	700.000,00		
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Flutuantes		0,00	0,00		
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Setor Estação da Memória		0,00	500.000,00		
P - Execução de Obras - Passeios Públicos		0,00	977.897,00		
P - Terrenos para implantação dos equipamentos públicos do Programa		0,00	0,00		
C - APOIO TÉCNICO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		**0,00**	**250.000,00**		
S - PLANEJAMENTO MUNICIPAL		0,00	250.000,00		
P - Plano Municipal de Habitação		0,00	0,00		
P - Plano Municipal de Mudanças Climáticas e Resiliência Territorial		0,00	150.000,00		
P - Plano de Ação de Gênero		0,00	100.000,00		
S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		0,00	0,00		
P - Apoio Técnico à Unidade de Coordenação do Programa		0,00	0,00		
P - Fortalecimento Operacional da Unidade de Coordenação do Programa (UCP) e Unidades Envolvidas (Secretarias)		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**0,00**	**14.318.628,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES AFD	TOTAL CF	TOTAL AFD
C - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (HIS) E EQUIPAMENTOS PUBLICOS LIGADOS		**0,00**	**4.380.243,00**		
S - ESTUDOS E PROJETOS DE HIS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS LIGADOS		0,00	0,00		
P - Projeto para o Empreendimento Parque Guarani		0,00	0,00		
P - Projeto para o Empreendimento Morro do Meio		0,00	0,00		
P - Projeto para o Empreendimento Lagoinha III		0,00	0,00		
P - Estudos e Projetos para o Empreendimento Cidade de Luziana		0,00	0,00		
P - Projeto para o Empreendimento Dep. Estivalete Pires		0,00	0,00		
P - Projeto para o Empreendimento José Moreira		0,00	0,00		
P - Projeto para equipamento público ? Área de Esportes e Lazer		0,00	0,00		
S - CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTOS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (HIS) E EQUIPAMENTOS PUBLICOS LIGADOS		0,00	4.380.243,00		
P - Construção do Empreendimento Parque Guarani		0,00	0,00		
P - Construção do Empreendimento Morro do Meio		0,00	380.243,00		
P - Construção do Empreendimento Dep. Estivalete Pires		0,00	2.000.000,00		
P - Construção do Empreendimento José Moreira		0,00	2.000.000,00		
P - Construção de equipamento público - Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) no bairro Parque Guarani		0,00	0,00		
P - Construção de equipamento público ? Área de Esportes e Lazer		0,00	0,00		
P - Terrenos para implantação dos equipamentos públicos do Programa		0,00	0,00		
C - MITIGAÇÃO DE INUNDAÇÕES NA BACIA DO RIO CACHOEIRA		**0,00**	**6.325.500,00**		
S - ESTUDOS E PROJETOS DE MACRODRENAGEM		0,00	200.000,00		
P - Projeto Executivo para Obras de Macrodrenagem no rio Cachoeira		0,00	0,00		
P - Estudos Ambientais para Obras de Macrodrenagem no rio Cachoeira		0,00	200.000,00		
S - EXECUÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS DE PERFILAMENTO E INTERVENÇÕES PONTUAIS		0,00	6.125.500,00		
P - Estudos e Projeto Executivo para Obras de Perfilamento e Intervenções Pontuais		0,00	0,00		
P - Execução de Obras - Perfilamento e Intervenções Pontuais		0,00	6.000.000,00		
P - Supervisão de Obras - Perfilamento e Intervenções Pontuais		0,00	125.500,00		
C - REQUALIFICAÇÃO DO RIO CACHOEIRA E MELHORIAS URBANÍSTICAS SUSTENTÁVEIS		**0,00**	**7.792.162,00**		
S - ESTUDOS E PROJETOS PARA REQUALIFICAÇÃO DO RIO CACHOEIRA E SEU ENTORNO		0,00	0,00		
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Setor das Nascentes		0,00	0,00		
P - Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Pavimentação do acesso ao Setor das Nascentes		0,00	0,00		
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação de vias do Parque Linear		0,00	0,00		
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Vice Prefeito Luis Carlos Garcia		0,00	0,00		
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Beira Rio		0,00	0,00		
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Cívico Cultural		0,00	0,00		
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Procópio Gomes e Urussanga		0,00	0,00		
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Ampliação do setor Parque da Cidade		0,00	0,00		
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Flutuantes		0,00	0,00		
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Setor Estação da Memória		0,00	0,00		
P - Estudos e Projeto Executivo - Requalificação dos Passeios Públicos		0,00	0,00		
S - OBRAS PARA REQUALIFICAÇÃO DO RIO CACHOEIRA E SEU ENTORNO		0,00	7.792.162,00		
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Setor das Nascentes		0,00	0,00		
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Pavimentação do acesso ao setor das nascentes		0,00	0,00		
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação de vias do Parque Linear		0,00	675.381,00		
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Vice Prefeito Luis Carlos Garcia		0,00	300.000,00		
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Beira Rio		0,00	300.000,00		
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Procópio Gomes		0,00	1.221.053,00		
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Urussanga		0,00	889.474,00		
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Ampliação do setor Parque da Cidade		0,00	1.166.479,00		
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Flutuantes		0,00	200.000,00		
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Setor Estação da Memória		0,00	1.939.775,00		
P - Execução de Obras - Passeios Públicos		0,00	1.100.000,00		
P - Terrenos para implantação dos equipamentos públicos do Programa		0,00	0,00		
C - APOIO TÉCNICO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		**0,00**	**0,00**		
S - PLANEJAMENTO MUNICIPAL		0,00	0,00		
P - Plano Municipal de Habitação		0,00	0,00		
P - Plano Municipal de Mudanças Climáticas e Resiliência Territorial		0,00	0,00		
P - Plano de Ação de Gênero		0,00	0,00		
S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		0,00	0,00		
P - Apoio Técnico à Unidade de Coordenação do Programa		0,00	0,00		

P - Fortalecimento Operacional da Unidade de Coordenação do Programa (UCP) e Unidades Envolvidas (Secretarias)		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**0,00**	**18.497.905,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES AFD	TOTAL CF	TOTAL AFD
C - HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (HIS) E EQUIPAMENTOS PUBLICOS LIGADOS		**0,00**	**2.000.000,00**	**104.514,00**	**15.264.480,00**
S - ESTUDOS E PROJETOS DE HIS E EQUIPAMENTOS PUBLICOS LIGADOS		0,00	0,00	0,00	1.506.961,00
P - Projeto para o Empreendimento Parque Guarani		0,00	0,00	0,00	60.305,00
P - Projeto para o Empreendimento Morro do Meio		0,00	0,00	0,00	80.407,00
P - Projeto para o Empreendimento Lagoinha III		0,00	0,00	0,00	288.964,00
P - Estudos e Projetos para o Empreendimento Cidade de Luziana		0,00	0,00	0,00	860.610,00
P - Projeto para o Empreendimento Dep. Estivalete Pires		0,00	0,00	0,00	100.509,00
P - Projeto para o Empreendimento José Moreira		0,00	0,00	0,00	100.509,00
P - Projeto para equipamento público ? Área de Esportes e Lazer		0,00	0,00	0,00	15.657,00
S - CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTOS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (HIS) E EQUIPAMENTOS PUBLICOS LIGADOS		0,00	2.000.000,00	104.514,00	13.757.519,00
P - Construção do Empreendimento Parque Guarani		0,00	0,00	0,00	2.010.182,00
P - Construção do Empreendimento Morro do Meio		0,00	0,00	0,00	2.680.243,00
P - Construção do Empreendimento Dep. Estivalete Pires		0,00	1.000.000,00	0,00	3.350.303,00
P - Construção do Empreendimento José Moreira		0,00	1.000.000,00	0,00	3.350.303,00
P - Construção de equipamento público - Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) no bairro Parque Guarani		0,00	0,00	0,00	1.844.568,00
P - Construção de equipamento público ? Área de Esportes e Lazer		0,00	0,00	0,00	521.920,00
P - Terrenos para implantação dos equipamentos públicos do Programa		0,00	0,00	104.514,00	0,00
C - MITIGAÇÃO DE INUNDAÇÕES NA BACIA DO RIO CACHOEIRA		**0,00**	**4.100.000,00**	**0,00**	**15.980.598,00**
S - ESTUDOS E PROJETOS DE MACRODRENAGEM		0,00	0,00	0,00	1.935.000,00
P - Projeto Executivo para Obras de Macrodrenagem no rio Cachoeira		0,00	0,00	0,00	1.020.000,00
P - Estudos Ambientais para Obras de Macrodrenagem no rio Cachoeira		0,00	0,00	0,00	915.000,00
S - EXECUÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS DE PERFILAMENTO E INTERVENÇÕES PONTUAIS		0,00	4.100.000,00	0,00	14.045.598,00
P - Estudos e Projeto Executivo para Obras de Perfilamento e Intervenções Pontuais		0,00	0,00	0,00	260.000,00
P - Execução de Obras - Perfilamento e Intervenções Pontuais		0,00	4.000.000,00	0,00	13.460.098,00
P - Supervisão de Obras - Perfilamento e Intervenções Pontuais		0,00	100.000,00	0,00	325.500,00
C - REQUALIFICAÇÃO DO RIO CACHOEIRA E MELHORIAS URBANÍSTICAS SUSTENTÁVEIS		**0,00**	**4.502.086,00**	**13.205.111,00**	**20.360.222,00**
S - ESTUDOS E PROJETOS PARA REQUALIFICAÇÃO DO RIO CACHOEIRA E SEU ENTORNO		0,00	0,00	0,00	754.837,00
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Setor das Nascentes		0,00	0,00	0,00	47.775,00
P - Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Pavimentação do acesso ao Setor das Nascentes		0,00	0,00	0,00	19.110,00
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação de vias do Parque Linear		0,00	0,00	0,00	114.655,00
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Vice Prefeito Luis Carlos Garcia		0,00	0,00	0,00	38.220,00
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Beira Rio		0,00	0,00	0,00	28.665,00
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Cívico Cultural		0,00	0,00	0,00	76.439,00
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Procópio Gomes e Urussanga		0,00	0,00	0,00	47.775,00
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Ampliação do setor Parque da Cidade		0,00	0,00	0,00	143.324,00
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Flutuantes		0,00	0,00	0,00	19.110,00
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Setor Estação da Memória		0,00	0,00	0,00	171.989,00
P - Estudos e Projeto Executivo - Requalificação dos Passeios Públicos		0,00	0,00	0,00	47.775,00
S - OBRAS PARA REQUALIFICAÇÃO DO RIO CACHOEIRA E SEU ENTORNO		0,00	4.502.086,00	13.205.111,00	19.605.385,00
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Setor das Nascentes		0,00	0,00	0,00	955.493,00
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Pavimentação do acesso ao setor das nascentes		0,00	0,00	0,00	477.747,00
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação de vias do Parque Linear		0,00	0,00	0,00	2.675.381,00
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Vice Prefeito Luis Carlos Garcia		0,00	264.395,00	0,00	764.395,00
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Beira Rio		0,00	264.395,00	0,00	764.395,00
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Procópio Gomes		0,00	1.200.000,00	0,00	3.221.053,00
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Urussanga		0,00	400.000,00	0,00	1.789.474,00
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Ampliação do setor Parque da Cidade		0,00	1.000.000,00	0,00	2.866.479,00
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Flutuantes		0,00	373.296,00	0,00	573.296,00
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Setor Estação da Memória		0,00	1.000.000,00	0,00	3.439.775,00
P - Execução de Obras - Passeios Públicos		0,00	0,00	0,00	2.077.897,00
P - Terrenos para implantação dos equipamentos públicos do Programa		0,00	0,00	13.205.111,00	0,00
C - APOIO TÉCNICO E FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.633.200,00**
S - PLANEJAMENTO MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	1.408.500,00
P - Plano Municipal de Habitação		0,00	0,00	0,00	633.000,00

P - Plano Municipal de Mudanças Climáticas e Resiliência Territorial		0,00	0,00	0,00	612.000,00
P - Plano de Ação de Gênero		0,00	0,00	0,00	163.500,00
S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	224.700,00
P - Apoio Técnico à Unidade de Coordenação do Programa		0,00	0,00	0,00	112.350,00
P - Fortalecimento Operacional da Unidade de Coordenação do Programa (UCP) e Unidades Envolvidas (Secretarias)		0,00	0,00	0,00	112.350,00
Total	**66.548.125,00**	**0,00**	**10.602.086,00**	**13.309.625,00**	**53.238.500,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

(i)Atos legais:

- Para Acompanhamento do Programa: Decreto Municipal nº 29.577, de 24 de agosto de 2017, alterado pelo Decreto Municipal nº 30. 080, de 23 de novembro de 2017 - Cria o Conselho Intersetorial de Execução-CIE (Anexo 9), com a finalidade de caráter consultivo e acompanhamento da execução dos contratos de operação de crédito externo. O CIE é composto por Secretários de diversas pastas municipais.

- Para a Coordenação e Execução do Programa: Decreto Municipal nº 30.953, de 27 de março de 2018 - Institui a Unidade de Coordenação do Programa (UCP), responsável pelos Projetos ou Programas oriundos de operação de crédito externo com organismos internacionais, vinculada à Secretaria de Administração e Planejamento (SAP), composta por servidores qualificados, formalmente designados por Decreto do Chefe do Poder Executivo, para desenvolver as atividades relativas à execução e monitoramento da execução do Programa, coordenar a sua efetivação e a execução do contrato de empréstimo celebrado, oriundo de operação de crédito externo, além de desenvolver atividades pertinentes às contratações de serviços de consultorias, obras e bens, cronogramas e condições de implementação para a execução das atividades de planejamento, gerenciamento e controle, que compõe o Programa.

- Aprovação da Lei Autorizativa junto à Câmara de Vereadores, para iniciar a execução do Programa.

- Assinatura do Contrato de Operação de Crédito Externo.

- Obtenção de licenças junto aos órgãos competentes das esferas federal, estadual e municipal relacionadas ao licenciamento ambiental e autorizações da Marinha do Brasil, SPU, entre outros.

(ii)Riscos:

- Como risco desses atos legais citados acima se destaca a extinção/destituição do CIE e da UCP. Como MITIGAÇÃO tem-se a previsão de disposição contratual de CIE e UCP no arranjo institucional do Programa.

- No que diz respeito a Lei Autorizativa para iniciar a execução do Programa, esta será tramitada após a aprovação do pleito junto aos órgãos competentes, sendo um risco, a morosidade para aprovação da Lei. Como AÇÃO MITIGADORA está a comunicação prévia e interação entre o Poder Executivo e Legislativo, para assegurar o início da execução.

- Para o ato legal do contrato de operação de crédito, tem-se o risco da variação cambial, que pode comprometer a execução dos produtos previstos. Há também risco de variação do valor estimado para as ações do Programa, uma vez que foram valoradas de acordo os estudos preliminares e poderão ser alteradas durante o desenvolvimento dos projetos executivos, especialmente em função da economia global estar passando por variações. Nesse caso, a AÇÃO MITIGADORA possível é o reequilíbrio dos valores dentro dos componentes, de modo a absorver a variação cambial.

- Durante a execução do Programa será necessária obtenção de licenciamento ambiental e autorizações. Um risco é a morosidade para emissão de licenças e autorizações federais, estaduais e municipais e como AÇÃO MITIGADORA se prevê a comunicação prévia e contínua para interação entre o Poder Executivo e os órgãos licenciadores competentes.

- Na execução dos projetos executivos poderão ser identificadas interferências que necessitem de remanejamento das redes (água, esgoto, drenagem, energia elétrica, entre outras). Como AÇÃO MITIGADORA, as interferências serão cadastradas e as soluções específicas irão compor os projetos executivos elaborados.

- Outra AÇÃO MITIGADORA para os Atos Legais é a experiência da UCP na gestão de riscos por conta da execução de outros projetos com financiadores externos.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

(i)As principais contratações previstas para a execução do Programa são:

- Consultoria: relativas a estudos ambientais, estudos/projetos executivos e Planos.

- Execução de obras: construção de unidades habitacionais de interesse social, UBSF, Área de Esportes e Lazer, perfilamento de canal e substituição de estruturas subdimensionadas e obras em trechos do Parque Linear Porto Cachoeira.

- Bens: aquisições de softwares e equipamentos.

- Treinamento e capacitação: reforço de capacidade técnica para os profissionais das Secretarias envolvidas.

Não há necessidade de contratação de pessoal, uma vez que o Município dispõe de Unidade específica para conduzir os processos, com experiência em financiamentos externos.

(ii)Riscos:

-Os riscos relacionados aos processos licitatórios, tanto para contratação de projetos quanto para contratação de obras, possuem um processo a ser seguido que pode ser moroso devido aos trâmites legais e a falta de experiência do órgão executor com as políticas de aquisição/contratação do agente financeiro em pleito, uma vez que não houve financiamento anterior com a AFD. No entanto, em maio / 2023 foi realizado treinamento sobre o processo de aquisições da AFD, no qual uma equipe da Prefeitura de Joinville foi convidada e participou com equipe de servidores. Nas diretrizes de licitação da AFD compartilhadas não foram identificadas etapas que representem empecilhos. Como AÇÃO MITIGADORA os agentes envolvidos no processo licitatório (processos e jurídico) devem estar alinhados entre si para obter celeridade.

-Outro risco são as licitações para os projetos executivos e execução de obras restarem vazias ou desertas, ou, serem impugnadas, atrasando os cronogramas propostos. Como AÇÃO MITIGADORA desse risco o Município conta com uma Comissão Permanente de Licitação, com técnicos especializados para atuar de forma mais ágil e eficaz nos eventuais problemas nas diversas fases dos procedimentos licitatórios.

-Possíveis conflitos com empreiteiras durante a execução dos contratos também pode ser um risco no desenvolvimento dos projetos ou obras, pois caso o contrato não seja cumprido, os trâmites legais para solução dos conflitos podem ocasionar atrasos na conclusão da obra/serviço. Como AÇÃO MITIGADORA desse risco está a previsão de soluções para possíveis conflitos na fase de elaboração dos documentos para o processo licitatório (minuta do contrato).

-Outro risco das contratações é a possível dificuldade de compreensão das políticas de aquisição do agente financeiro. Como AÇÃO MITIGADORA está prevista a realização de treinamentos específicos voltados às normas e políticas de aquisição/contratação do agente financeiro, estendidos a todas as unidades do Município (Secretarias) envolvidas no processo. Ainda, o financiador confirma que irá fornecer outros treinamentos à unidade executora e conveniados, para o bom entendimento das normas da AFD. Haverá também um acompanhamento periódico do calendário de licitação, de forma a evitar atrasos. Modelos de editais seguindo as regras da AFD também serão fornecidos.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

A princípio, não estão previstas desapropriações nas ações do Programa, porém, estas serão confirmadas durante a realização dos estudos e minimizadas, caso sejam identificadas.

Faz-se importante registrar que o agente financeiro utiliza a NAS 5 do Banco Mundial para procedimentos de aquisição de terras, restrições ao uso de terras e reassentamentos e, caso ocorram desapropriações, serão observadas as políticas pertinentes do órgão financiador.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

(a)HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL:

Como IMPACTOS POSITIVOS do componente destacam-se as moradias projetadas de maneira preferencialmente sustentável e construídas em áreas consolidadas, providas de infraestrutura (equipamentos e serviços públicos, sistema de transporte público coletivo, etc), reduzindo a possibilidade de ocupação irregular de áreas ambientalmente frágeis, pela população em vulnerabilidade social, e o equilíbrio entre a qualidade do ambiente construído e a preservação do ambiente natural. Ainda, a oportunidade de recuperação de áreas degradadas, solo exposto ou sem uso, onde serão implantados os empreendimentos.

Quanto aos RISCOS, um risco identificado é a supressão de vegetação, mesmo que reduzida, nas áreas dos empreendimentos, cuja mitigação se dará pela compensação ambiental prevista na legislação vigente. Além disso, eventualmente, durante os estudos a serem elaborados para o licenciamento ambiental, poderão ser identificados riscos não previstos até o momento.

A AÇÃO MITIGADORA a se destacar é que a Prefeitura escolheu áreas consolidadas para as habitações, sem problemas identificados para obtenção dos devidos licenciamentos, sem realocação de pessoas, minimizando possíveis riscos. Ainda, a elaboração dos projetos executivos considerará riscos eventualmente identificados nessa fase, priorizando a minimização dos impactos ambientais e viabilizando a implantação dos empreendimentos previstos. Todos os empreendimentos passarão pelos devidos licenciamentos necessários.

(b) PARQUE LINEAR:

Como IMPACTOS POSITIVOS do componente destacam-se o plantio de árvores nas margens do rio e em toda a extensão do parque; a execução com utilização de tecnologia e materiais permeáveis e sustentáveis; e com o perfilamento do canal e a retirada dos sedimentos, é esperado o aumento da lâmina d'água ordinária e a melhoria do fluxo e das trocas das águas fluviais e estuarinas, proporcionando melhoria para as condições da fauna, conservação da biodiversidade e resgatando a possibilidade de navegação, mobilidade, recreação e contemplação ao longo do canal. A expectativa é de que essa ação cause a mudança da percepção ambiental e ressignificação do rio pela população e sua convivência com o mesmo, uma vez que se tem a melhoria da qualidade ambiental e paisagística da região, modificações nas tendências de uso e ocupação do solo. Desta forma as intervenções propostas vêm ao encontro às reivindicações e anseios da comunidade.

Quanto aos RISCOS destacam-se:

O resultado da revisão do PDDU, que trará o mapeamento atualizado das características hidrológicas e hidráulicas da rede de macrodrenagem do rio Cachoeira e seus afluentes, e apresentará uma série de propostas de intervenções para solucionar os problemas relacionados às inundações. Findada a revisão, as diretrizes do plano serão condicionantes para os projetos a serem desenvolvidos em alguns trechos do Parque Linear (setor Centro Cívico para jusante), podendo acarretar em ajustes nas áreas de intervenção. Para MITIGAÇÃO de tal risco a revisão do PDDU deve ser construída de forma conjunta, para que os agentes, Projeto e Plano, sejam definidos de maneira harmoniosa, a fim de compatibilizar tais objetos.

Nos trechos onde serão elaborados os projetos de macrodrenagem, de acordo com a legislação vigente, necessitam de licenciamento ambiental, podendo ter como exigência estudos de impacto ambiental e aprovações nos órgãos competentes, conforme cada modalidade. Tal processo possui um cronograma de ações a serem seguidas (por ex. considerar a sazonalidade), podendo estender o tempo previsto e, em situações específicas, o não licenciamento. Como MITIGAÇÃO, os estudos devem apresentar medidas compensatórias que viabilizem os projetos executivos, e estes por sua vez, terão como premissas o mínimo de impacto ambiental possível. Durante a execução haverá a fiscalização e monitoramento das obras.

Falta de sólido conhecimento sobre as políticas ambientais do agente financeiro pode ser outro risco deste componente. Apesar da semelhança com procedimentos de outros financiadores externos que já apoiam Joinville, será necessário treinamento específico voltado às normas e políticas ambientais da AFD que utiliza o ?Quadro Ambiental e Social? do Banco Mundial, já disponibilizado às equipes da Prefeitura, para conhecimento prévio.

Com a aprovação do pleito, o agente financiador confirma que poderá apoiar a preparação das análises socioambientais, aprofundando o conhecimento sobre os riscos e propondo outras medidas de mitigação na fase de detalhamento do Programa. Posteriormente, o agente financeiro acordará um Plano de Compromisso Ambiental e Social (PCAS) com o Mutuário. O PCAS definirá as medidas materiais e as ações necessárias para mitigar todos os riscos e impactos socioambientais identificados, e fará parte do acordo legal, que incluirá, quando necessário

, as obrigações do Mutuário de apoiar a implementação do PCAS. Importante notar que em outros financiamentos externos a equipe de Joinville já trabalha com o Plano de Gestão Ambiental e Social do Projeto (PGAS), que é o equivalente ao PCAS que será desenvolvido com a AFD.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

No componente relacionado à HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL destacam-se os seguintes IMPACTOS SOCIAIS POSITIVOS:

- Redução do déficit habitacional de interesse social.

- Disponibilização de moradia digna às famílias em situação de vulnerabilidade social.

- Atendimento habitacional definitivo em áreas dotadas de infraestrutura, equipamentos e serviços públicos, articuladas ao sistema de transporte público coletivo, buscando o equilíbrio entre a qualidade do ambiente construído e a preservação do ambiente natural.

Um dos RISCOS levantados é a possibilidade de recusa da família contemplada no sorteio em receber a HIS disponibilizada. Como MITIGAÇÃO tem-se a ampliação da área de abrangência da população a ser contemplada pelo empreendimento, cadastro prévio eficiente e comunicação para a divulgação das vagas disponíveis e perfil de candidatos.

Outro risco é a falta de sólido conhecimento sobre as políticas sociais do agente financeiro que será mitigada com a realização de treinamentos específicos voltados às normas e políticas sociais do mesmo. Apesar da semelhança com procedimentos de outros financiadores externos que já apoiam Joinville, será necessário treinamento específico voltado às normas e políticas sociais da AFD que utiliza o "Quadro Ambiental e Social" do Banco Mundial, já disponibilizado às equipes da Prefeitura, para conhecimento prévio.

No componente do PARQUE LINEAR são destaques de IMPACTOS POSITIVOS:

- Mitigação dos riscos de inundação na bacia do rio Cachoeira, tanto pela execução das obras previstas no Programa quanto pelos projetos elaborados prontos para execução futura.

- Uso de soluções sustentáveis nas obras, considerando a drenagem sustentável e soluções baseadas na natureza.

- Aumento da satisfação da população e consequente melhoria da qualidade de vida.

- Regulamentação de áreas para exploração econômica, fomentando a geração de emprego e renda para população de baixa renda e vulneráveis.

Para os RISCOS destacam-se os transtornos durante as obras, uma vez que a cidade/comunidade local é impactada, principalmente em intervenções maiores, em que os transtornos gerados por mudanças no trânsito, canteiro de obra ou o próprio fato da mudança, podem comprometer a aceitabilidade do projeto, mesmo que temporariamente.

Como MITIGAÇÃO tem-se um plano de comunicação que orienta e prepara a população antes e durante as obras, acerca dos possíveis transtornos gerados e respectivas minimizações, bem como a divulgação e conscientização sobre os benefícios advindos da execução das obras.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

Não há previsão de reassentamentos no Programa.

Faz-se importante registrar que o agente financeiro utiliza a NAS 5 do Banco Mundial para procedimentos de aquisição de terras, restrições ao uso de terras e reassentamentos involuntários. Essa norma será seguida pelo Programa, caso necessário.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN