Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Programa Viva Bem Joinville - Moradia Social, Mitigação de Inundações e Melhorias Urbanísticas Sustentáveis

Nº Carta Consulta: 61025
Processo: 03101.102171/2023-27
Mutuário: Município de Joinville - SC
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Data de Recebimento: 5 de Outubro de 2023

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 13.309.625,00
Fontes Externas:
Agência Francesa de Desenvolvimento - AFD: US$ 53.238.500,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 05
2.1. TÍTULO 05
2.2. TÍTULO ABREVIADO 05
2.3. MUTUÁRIO 05
2.4. TIPO OPERACAO 05
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 05
2.6. PROJETO/INDICADORES 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES 06
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 18
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 20
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 20
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 21
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 23
3. FINANCIAMENTO 23
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 23
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 23
4. EXECUÇÃO 23
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 23
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 24
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 24
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 24
5. RISCOS 29
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 29
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 30
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 31
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 31
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 33
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 34
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 35

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

Joinville está localizada no nordeste do Estado de Santa Catarina (região Sul), é a cidade mais populosa com 616.323 habitantes (IBGE, 2022) possui atividade econômica baseada na indústria e Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) de 0,809 (PNUD 2010)

A cidade está em planície de baixa altitude, com sistema hídrico complexo e capilarizado, em área abrangida por bioma mata atlântica, incluindo ecossistemas de transição (manguezais), com grandes desafios para investimentos em infraestrutura.

Nas décadas de 1970 a 1980, movimento migratório impulsionado pelo desenvolvimento industrial, gerou crescimento demográfico da ordem de 6% ao ano, o que contribuiu para o espalhamento urbano e crescimento desordenado, inclusive em áreas ambientalmente frágeis

Evidenciam-se, portanto, três problemáticas, apresentadas a seguir:

(i)Déficit habitacional

A insuficiência na produção de habitação de interesse social gerou um déficit habitacional que, consequentemente, ocasionou a ocupação irregular de áreas ambientalmente frágeis, em especial regiões de manguezal e margens de rios, gerando problemas ambientais e situação de vida subnormal

O déficit habitacional de interesse social a ser superado pela Secretaria de Habitação (SEHAB) é de mais de 19.900 famílias.

Considerando a situação atual do município nesse setor, torna-se urgente a oferta imediata de moradias de interesse social viabilizadas por programas habitacionais em áreas dotadas de infraestrutura, a elaboração de projetos para construção de moradias em médio prazo e a promoção de uma política habitacional que permita nortear as ações municipais nos próximos anos, buscando beneficiar a população vulnerável e de baixa renda

(ii)Degradação da bacia do rio Cachoeira e inundações

O crescimento desenfreado e expansão urbana em áreas periféricas e ambientalmente frágeis impacta diretamente a bacia do rio Cachoeira, que está totalmente inserida na área urbana e abriga mais de 50% da população. Além de possuir forte urbanização ao longo do seu leito, a condição geográfica do rio Cachoeira enfrenta desafios peculiares: possui vários afluentes, a região é plana e sua foz se localiza na Lagoa do Saguaçú, deixando-o sob forte influência de maré e ocorrência frequente de inundações que se prolongam por quase toda a extensão do rio que, quando combinadas com a precipitação, acarretam agravamento, inclusive na região central, onde se localiza o Centro Histórico e onde estão instalados equipamentos públicos importantes e principais vias da cidade, causando muitos impactos negativos, impedindo o transporte coletivo e particular, limitando a atividade de escolas, comércios e serviços e gerando prejuízos econômicos e sociais

Os recursos investidos na implantação de redes de coleta de esgoto melhoraram significativamente as condições locais, porém, há a necessidade de investimentos na drenagem urbana. Estudos do Plano Diretor, em 2011, indicam que 91% dos dispositivos de drenagem da bacia não suportam vazão de precipitação de TR 5 anos. Além de restrições na capacidade da calha e dos dispositivos de drenagem existentes nas estruturas de transposição, constata-se que problemas relacionados à má conservação das margens, assoreamento e obstruções que restringem o escoamento das águas durante eventos chuvosos de maior intensidade.

Toda esta problemática provoca desconexão da população com o rio, que é um bem histórico e de grande importância para o Município. (Anexo 01)

(iii)Carência de instrumentos de planejamento

Outra problemática identificada é que o cenário atual vem demonstrando a necessidade de investir na elaboração de planos específicos para implementar medidas de redução da vulnerabilidade humana e dos sistemas naturais.

Além do Plano Municipal de Habitação que deverá definir estratégias, diretrizes e políticas que orientarão o desenvolvimento habitacional no município, deverão ser elaborados planos que norteiam o desenvolvimento de políticas que tratem de temas contemporâneos como as mudanças climáticas e a desigualdade de gênero

No contexto da drenagem urbana, o risco hidrológico envolve a análise cuidadosa das variabilidades climáticas e hidrológicas que podem afetar a eficácia desses sistemas. Para tanto, o Plano Municipal de Mudanças Climáticas e Resiliência Territorial, instrumento a ser elaborado, deverá orientar o planejamento urbano e superar os desafios provenientes das mudanças climáticas e da maior frequência e intensidade de fenômenos extremos, a exemplo da alteração do regime de chuvas, de maneira que a cidade se torne cada vez mais resiliente e amplie a sua capacidade de adaptação, aprendizado e transformação

Já o Plano de Ação de Gênero, a partir do levantamento de dados e informações, vem estabelecer uma política sólida que fomente a igualdade de gênero e direcione as necessidades de investimentos de modo a minimizar a desigualdade no acesso de serviços, recursos e oportunidades, assim como a violência de gênero, promovendo uma sociedade mais justa e equitativa.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

SOLUÇÃO PROPOSTA

A Solução Proposta foi organizada da seguinte forma:

(i)Urbanização em Áreas de Interesse Social

Execução imediata de 272 unidades de moradias sustentáveis destinadas à população em situação de vulnerabilidade social, com oferta de unidades habitacionais em áreas já disponibilizadas pela Prefeitura (Anexos 04 e 04.1), dotadas de infraestrutura, equipamentos e serviços públicos, e articuladas ao sistema de transporte público coletivo.

Execução de Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) no bairro Parque Guarani e Área de Esportes e Lazer no bairro Santa Catarina.

Elaboração de projetos para 1.187 HIS (272 unidades serão executadas neste Programa)

(ii)Mitigação de Inundações e Requalificação na Bacia do Rio Cachoeira

Implantação de mais de 14 km de Parque Linear urbano projetado com Soluções Baseadas na Natureza (SBN), para minimizar as inundações na bacia e disponibilizar espaços públicos à população, incluindo áreas de lazer, áreas verdes, requalificação de vias e passeios, vias cicláveis, ampliação dos parques existentes, com uso de drenagem sustentável.

Execução do perfilamento do canal principal, retirada de sedimentos e intervenções pontuais em estruturas subdimensionadas (estabilização das margens/muros de contenção, abertura de estrangulamentos e desassoreamento) para reduzir os impactos das inundações.

Elaboração de projeto executivo de obras de macrodrenagem p/ futura captação de recursos que viabilizem a implantação das obras, e desenvolvimento de ações de adaptação e resiliência urbana, visando reduzir os riscos de inundação, incentivando o uso da drenagem sustentável.

Regulamentação de espaços para exploração econômica junto ao parque, priorizando empreendedores individuais, micro e pequenas empresas, gerando oportunidades de emprego e renda direcionadas às classes menos favorecidas.

(iii)Planejamento Municipal

Elaboração do Plano Municipal de Habitação, considerando a importância da diversidade sociocultural e da prioridade dos segmentos sociais mais vulneráveis.

Elaboração do Plano Municipal de Mudanças Climáticas e Resiliência Territorial para o enfrentamento dos desafios decorrentes das alterações climáticas.

Elaboração do Plano de Ação de Gênero para construção de uma sociedade mais justa, inclusiva e equitativa.

RESULTADOS ESPERADOS

Estabelecimento e consolidação de política habitacional para um horizonte de 30 anos, orientada para o desenvolvimento urbano, integrando ações planejadas com as transversais de gestão, de implementação e de garantia dos recursos necessários;

272 moradias dignas entregues à população em situação de vulnerabilidade social e habitacional, reduzindo o número de famílias que aguardam na fila de espera do Programa de Financiamento de Habitação de Interesse Social (Lei Municipal nº 8.800/2019).

Incremento de atendimento à saúde com a implantação de 01 UBSF e a implantação de área de esportes e lazer para promoção de saúde e bem-estar da população;

1.187 Projetos habitacionais elaborados para serem implantados conforme disponibilidade de recursos, minimizando ocupação de áreas impróprias;

Recuperação das condições ambientais e conexão da população com o rio, a partir da mitigação dos impactos das inundações e preservação das nascentes com a implantação de trechos do Parque Linear, que irá disponibilizar áreas públicas de lazer, regeneração urbana, ressignificação do rio e resgate de sua importância ambiental, cultural e histórica, valorizando o curso principal do rio Cachoeira, e contribuindo para a melhoria da saúde, mobilidade ativa e bem-estar da população;

Aumento da lâmina d'água ordinária do rio que proporcionará a melhoria do fluxo e das trocas das águas fluviais e estuarinas promovendo a recuperação da fauna e resgatando a possibilidade de navegação, mobilidade, recreação e contemplação ao longo do canal;

Geração de emprego e renda direcionadas às classes menos favorecidas, com o incentivo ao empreendedorismo na área de abrangência do Parque a partir da melhoria da infraestrutura urbana e segurança;

Mitigação de inundações recorrentes, principalmente na área do Parque Linear;

Consolidação do conceito de drenagem sustentável, integrando a infraestrutura verde e azul à drenagem convencional, onde o conjunto de áreas verdes e as águas urbanas serão integrados aos rios, resgatando as suas funções ambientais, hidráulicas, paisagísticas e sociais;

Elaboração de instrumentos norteadores da gestão e planejamento municipal para a promoção de uma cidade mais resiliente e inclusiva.

SUSTENTABILIDADE

A sustentabilidade do Programa no que se refere a gastos de pessoal, operacionalização e manutenção de obras, estará a cargo da Prefeitura e respectivas secretarias responsáveis. A conservação e manutenção do Parque Linear ficarão a cargo da Secretaria de Meio Ambiente (SAMA), responsável pelo cuidado de áreas públicas, como parques, praças, áreas de lazer e seus respectivos equipamentos. Já as obras de macrodrenagem estão a cargo da Secretaria de Infraestrutura (SEINFRA), responsável pela manutenção de obras e serviços de infraestrutura urbana. O funcionamento e manutenção da UBSF será absorvida pela Secretaria de Saúde, que também será responsável pela contratação e capacitação da equipe de profissionais que atuará no equipamento. A Secretaria de Habitação (SEHAB) e a Secretaria de Assistência Social (SAS) serão responsáveis pela distribuição das HIS e pelo acompanhamento das famílias.

O Plano Plurianual (PPA), possui recursos previstos para as ações executadas pelas secretarias citadas, compatíveis com as intervenções previstas neste Programa. Para os próximos anos haverá a necessidade de acréscimo no orçamento para manutenção e acompanhamento das intervenções executadas, dessa forma as despesas do Programa serão apropriadas na LDO e LOA com ação específica, na época da sua execução.

Ressalta-se que, com a revisão do Plano Diretor de Drenagem Urbana da Bacia do Rio Cachoeira-PDDU (em execução), estão sendo definidas as melhores técnicas e alternativas de obras para a bacia hidrográfica do rio Cachoeira, integrando a infraestrutura verde e azul à drenagem convencional, onde o conjunto de áreas verdes e as águas urbanas serão integrados ao sistema de drenagem dos rios, resgatando as suas funções ambientais, hidráulicas, paisagísticas e sociais para a cidade.

Os instrumentos de gestão e planejamento municipais determinarão a necessidade de recursos para tratamento de cada um dos temas de habitação, mudanças climáticas e gênero. O orçamento necessário para a execução desses planos será previsto no PPA e LDO quando pertinent

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

(i)As ações previstas no Programa estão destacadas no PPA 2022-2025 e LOA 2024 (Anexos 02 e 02.1)

(ii)São fundamentais para o Programa os planos existentes/ em elaboração /em revisão no Município, a destacar:

Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável (2022)

Plano de Habitação de Interesse Social - PHIS (2010) instrumento para a execução da política urbana de habitação de interesse social do município

Plano de Saneamento Básico (PMSB) Em revisão (água, esgoto, drenagem, resíduos)

Plano Diretor de Drenagem Urbana da Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira (PDDU) - Em execução a revisão e atualização: traz o mapeamento das características hidrológicas e hidráulicas da rede de macrodrenagem do rio Cachoeira e seus afluentes. Apresenta uma série de propostas de intervenções para solucionar os problemas relacionados às inundações. Importante ferramenta para planejar a mitigação da problemática das inundações na área urbana

Plano de Mobilidade Sustentável (2015): estabelece diretrizes, ações, instrumentos e metas, para qualificar a mobilidade urbana e rural no que se refere aos modos, serviços e infraestrutura viária e de transporte que garantam os deslocamentos de pessoas e bens em seu território, além da gestão e operação do sistema de mobilidade

Plano Viário (revisado em 2022) - traz o planejamento do sistema viário num horizonte de 30 anos, com a representação da malha viária, assegurando a mobilidade sustentável em curto, médio e longo prazos

Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica (2020): conservação, a partir do conhecimento existente sobre as comunidades, o uso do solo e os vetores de transformação da paisagem, a fim de subsidiar o melhor planejamento e gestão ambiental com sustentabilidade

Plano de Infraestrutura e Equipamentos Públicos Urbano e Rural (2022): integra e otimiza a disponibilidade democrática de infraestrutura e equipamentos públicos no Município

Plano Municipal de Arborização (2022): define as diretrizes de planejamento, implantação e manutenção da Arborização Urbana compatibilizando-as com os equipamentos públicos

(iii) Contrapartida: Os recursos de contrapartida estão em conformidade com a Resolução nº 3, de 29/05/2019 da COFIEX, e será no montante de 20% dos Recursos com valores provenientes dos terrenos de propriedade do Município, para construção dos equipamentos públicos (Parque Linear, UBSF e Área de Lazer e Esportes). O valor estimado para os terrenos é de R$ 73 milhões, calculados com base nos registros do cadastro municipal, acrescido de atualizações monetárias (IPCA mai/23). No Anexo 03 segue tabela e mapa dos terrenos com Inscrições Imobiliárias e/ou Matrículas, com o valor venal informado pela Unidade de Patrimônio do Município (ref. 2014)

(iv) Moeda do financiamento: EURO. Taxa de câmbio utilizada 1,00 euro = 5,2798 R$ (PTAX). Cotação do dia 05/07/2023 no BACEN. Optou-se por manter a cotação anterior devido à instabilidade da moeda local, no que tange ao câmbio de dez/23 em relação a jul/23.

2. Projeto

2.1. Título

Programa Viva Bem Joinville - Moradia Social, Mitigação de Inundações e Melhorias Urbanísticas Sustentáveis

2.2. Título Abreviado

Viva Bem Joinville

2.3. Mutuário

Município de Joinville - SC

2.4. Tipo Operacao

Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVO GERAL:

O Programa Viva Bem Joinville tem como objetivo geral melhorar a qualidade de vida do cidadão por meio do desenvolvimento de uma política habitacional de interesse social, da mitigação dos riscos de inundação e da revitalização urbanística sustentável do Rio Cachoeira.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Diminuir o déficit habitacional no município a partir da oferta de unidades habitacionais de interesse social sustentáveis, em áreas dotadas de infraestrutura, equipamentos e serviços públicos e articuladas ao sistema de transporte público coletivo.

- Ofertar à população novas áreas de lazer, recreação e contemplação da natureza;

- Melhorar a mobilidade urbana e estimular o uso de modais alternativos e não poluentes com a implantação de vias cicláveis e vias peatonais integradas dentro do Parque Linear Porto Cachoeira.

- Diminuir as áreas de inundação e melhorar o sistema de drenagem a partir da execução de obras e adoção de Soluções Baseadas na Natureza (SBN);

- Aumentar o número de licenças de exploração econômica para microempreendedores na área de abrangência do Parque Linear Porto Cachoeira, fomentando a geração de emprego e renda à população menos favorecida;

- Estabelecer diretrizes, metas e investimentos para orientar o desenvolvimento habitacional;

- Desenvolver estratégias e ações para lidar com os desafios apresentados pela mudança climática e para resistir a eventos climáticos extremos.

- Promover a equidade entre os gêneros, combatendo a discriminação e as desigualdades, e garantindo igualdade de oportunidades, tratamento justo e participação equitativa entre homens e mulheres.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Redução do déficit habitacional (19.900 famílias cadastradas até 04/jan/24)	(nº famílias beneficiadas com HIS X 100) / nº total de famílias cadastradas	%	100,00	94,00
Aumento da oferta de áreas de lazer, recreação e contemplação no rio Cachoeira (112.000 m² de área em 2023)	[(área pós programa - área inicial) / (área inicial)] x 100	%	100,00	116,00
Ampliação e requalificação de vias cicláveis na área do Programa (10 km de extensão em 2023)	[(vias cicláveis pós programa ? vias cicláveis inicial) / (vias cicláveis inicia)] x 100	%	100,00	130,00
Redução dos riscos de inundação na área de abrangência do Parque Linear (área de inundação atual: 4.238.070,77 m² de área em 2023)	área de inundação inicial m²/área de inundação pós programa m²) X 100	%	100,00	30,00
Aumento de licenças emitidas para empreendedores de baixa renda na área do Parque Linear (12 empreendedores em 2023)	[(nº licenças pós programa ? nº licenças inicial) / (nº licenças inicial)] x 100	%	100,00	400,00
Ampliação de corredores de Transporte Coletivo - Relação entre os corredores implantados no Programa e os corredores existentes (3.0916 Km de extensão em 2023)	[(corredores de transporte coletivo pós programa ? corredores de transporte coletivo inicial) / (corredores de transporte coletivo inicial)] x 100	%	100,00	18,00
Aumento no nº de beneficiários (gêneros diversos) utilizando os espaços públicos e/ou equipamentos coletivos de lazer na área do Parque Linear (500.000 beneficiários em 2023)	[(beneficiários pós programa ? beneficiário inicial) / (beneficiários inicial)] x 100	%	100,00	140,00
Campanhas de conscientização ambiental na área de abrangência do Parque Linear	Número de pessoas abordadas durante o Programa	un.	0,00	50.000,00
Incremento de árvores nativas plantadas na área do Parque Linear, incluindo área das nascentes do rio Cachoeira (800 un. em 2023)	[(árvores pós programa ? árvores inicial) / (árvores inicial)] x 100	%	100,00	312,00
Campanhas de conscientização ambiental na área de abrangência do Parque Linear	Número de pessoas abordadas durante o Programa	un.	0,00	50.000,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL	**15.368.994,00**
S - PROJETOS E ESTUDOS	1.506.961,00
P - Projeto para o Empreendimento de HIS Parque Guarani	60.305,00
P - Projeto para o Empreendimento de HIS Morro do Meio	80.407,00
P - Projeto para o Empreendimento de HIS Lagoinha III	288.964,00
P - Estudos e Projetos para o Empreendimento de HIS Cidade de Luziana	860.610,00
P - Projeto para o Empreendimento de HIS Dep. Estivalete Pires	100.509,00
P - Projeto para o Empreendimento de HIS José Moreira	100.509,00
P - Projeto para Equipamento Público Área de Esportes e Lazer	15.657,00
S - EMPREENDIMENTOS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (HIS)	11.391.031,00
P - Construção do Empreendimento de HIS Parque Guarani	2.010.182,00
P - Construção do Empreendimento de HIS Morro do Meio	2.680.243,00
P - Construção do Empreendimento de HIS Dep. Estivalete Pires	3.350.303,00
P - Construção do Empreendimento de HIS José Moreira	3.350.303,00
S - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	2.471.002,00
P - Construção de equipamento público - UBSF no HIS Parque Guarani	1.844.568,00
P - Construção de equipamento público Área de Esportes e Lazer no HIS José Moreira	521.920,00
P - Terrenos para implantação dos equipamentos públicos do Programa	104.514,00
C - MITIGAÇÃO DE INUNDAÇÕES E REQUALIFICAÇÃO NA BACIA DO RIO CACHOEIRA	**49.220.431,00**
S - ESTUDOS E PROJETOS	2.949.837,00
P - Projeto Executivo para Obras de Macrodrenagem no rio Cachoeira	1.020.000,00
P - Estudos Ambientais para Obras de Macrodrenagem no rio Cachoeira	915.000,00
P - Estudos e Projeto Executivo - Perfilamento e Intervenções Pontuais	260.000,00
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Setor Parque das Nascentes	47.775,00
P - Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Pavimentação do acesso ao Setor das Nascentes	19.110,00
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação de vias do Parque Linear	114.655,00
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Vice Prefeito Luis Carlos Garcia	38.220,00
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Beira Rio	28.665,00
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Cívico Cultural	76.439,00
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Procópio Gomes e Urussanga	47.775,00
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Ampliação do setor Parque da Cidade	143.324,00
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Flutuantes	19.110,00
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Setor Estação da Memória	171.989,00
P - Estudos e Projeto Executivo - Requalificação dos Passeios Públicos	47.775,00
S - OBRAS DE MACRODRENAGEM E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICAS SUSTENTÁVEIS DO RIO CACHOEIRA	46.270.594,00
P - Execução de Obras - Perfilamento e Intervenções Pontuais	13.460.098,00
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Parque das Nascentes	955.493,00
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Pavimentação do acesso ao Parque das Nascentes	477.747,00
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação de vias do Parque Linear	2.675.381,00
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Vice Prefeito Luis Carlos Garcia	764.395,00
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Beira Rio	764.395,00
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Procópio Gomes	3.221.053,00
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Urussanga	1.789.474,00
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Ampliação do setor Parque da Cidade	2.866.479,00
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Flutuantes	573.296,00
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Setor Estação da Memória	3.439.775,00
P - Execução de Obras - Passeios Públicos	2.077.897,00
P - Terrenos para implantação dos equipamentos públicos do Programa	13.205.111,00
C - PLANEJAMENTO MUNICIPAL	**1.408.500,00**
P - Plano Municipal de Habitação	633.000,00
P - Plano Municipal de Mudanças Climáticas e Resiliência Territorial	612.000,00
P - Plano de Ação de Gênero	163.500,00
C - GESTÃO E SUPERVISÃO DO PROGRAMA	**550.200,00**
P - Apoio Técnico à Unidade de Coordenação do Programa	112.350,00
P - Fortalecimento Operacional da Unidade de Coordenação do Programa (UCP) e Unidades Envolvidas (Secretarias)	112.350,00
P - Supervisão de Obras	325.500,00
Total dos Componentes	**66.548.125,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL

As ações previstas no Componente - Urbanização em Áreas de Interesse Social enquadram-se nas políticas habitacionais do Município que visam garantir o direito constitucional à moradia através da construção preferencialmente de moradias sustentáveis, dentro do que preconiza as melhores práticas em eficiência energética, hídrica e construtiva, priorizando o uso de fontes renováveis, para o atendimento habitacional definitivo às famílias em situação de vulnerabilidade social, em áreas dotadas de infraestrutura, equipamentos e serviços públicos, articuladas ao sistema de transporte público coletivo, buscando o equilíbrio entre a qualidade do ambiente construído e a preservação do ambiente natural.
Destaca-se que em relação ao saneamento básico, o município de Joinville conta com 100% de coleta pública de resíduos sólidos urbanos (coleta seletiva e convencional), 99,24% de abastecimento público de água e cerca de 45% de rede pública de coleta de esgoto sanitário, com 100% de tratamento, porém, nas demais áreas onde não há rede pública, o esgoto sanitário conta com tratamento individual por meio de fossa e filtro. A concessionária local, Companhia Águas de Joinville-CAJ, está trabalhando na universalização dos serviços até 2033, conforme determina o novo marco do saneamento. Assim, todos os empreendimentos estão em áreas de expansão em execução, ou futura, no que diz respeito à coleta e tratamento de esgoto sanitário.

O município de Joinville, por meio da Lei Municipal nº 8.800/2019 estabelece normas para a concessão de subsídio de até 85% na compra de imóveis de interesse social produzidos com verbas públicas, mediante parecer social de caracterização do grau de vulnerabilidade social da família requerente, com prazo de quitação do financiamento em até 30 anos.

Este Componente está dividido em três Subcomponentes, sendo o primeiro relativo à contratação de projetos e estudos de 1.187 unidades Habitacionais de Interesse Social - HIS e um projeto de Equipamentos Públicos de Área de Esportes e Lazer. Os dois últimos subcomponentes são relativos a execução de 272 unidade de Habitação de Interesse Social (HIS) e a construção de dois equipamentos públicos, sendo um relacionado ao atendimento em saúde (Unidade Básica de Saúde Familiar (UBSF) e outro para disponibilizar área de lazer à população das unidades habitacionais e seu entorno (Área de Esportes e Lazer).
Os Anexos 04, 04.1 e 04.2 trazem informações adicionais sobre as ações previstas no componente.

S - PROJETOS E ESTUDOS

Este subcomponente refere-se às contratações de projetos e estudos, incluindo os estudos ambientais pertinentes, e devidas aprovações/licenças/alvarás de 1187 unidades habitacionais para os inscritos no Programa de Financiamento de HIS da Secretaria de Habitação (SEHAB), entre apartamentos, casas isoladas e casas geminadas com área mínima de aproximadamente 42 m²/ unidade.
Além das HIS, está previsto o projeto do equipamento público de Área de Esportes e Lazer que auxiliará os novos empreendimentos. Em relação à Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) esta já dispõe de projeto executivo elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde. Na sequência da conclusão dos projetos, serão executadas as obras previstas nos outros subcomponentes de Empreendimentos de Habitação de Interesse Social (HIS) e Equipamentos Públicos.

P - Projeto para o Empreendimento de HIS Parque Guarani

Desenvolver projeto executivo e devidas aprovações/licenças/alvarás pertinentes ao projeto, para construção de 48 unidades habitacionais com área mínima de aproximadamente 42 m²/unidade, difundido entre apartamentos, em área útil de 4.600m² localizadas no Bairro Parque Guarani, zona Sul do município, a serem executadas no Programa, tendo como população diretamente beneficiada de 188 pessoas. O projeto deverá prever práticas em eficiência energética, hídrica e construtiva, priorizando o uso de fontes renováveis. Os estudos prévios já foram elaborados pela equipe da Prefeitura. A área de inserção das unidades encontra-se em uma região de centralidade de bairro e adentrada ao Sistema Integrado de Transporte Coletivo, apresenta uso predominante residencial e é beneficiada com infraestrutura básica de água, esgoto, resíduos, energia elétrica e telecomunicação. Em relação a riscos ambientais, a área não está inserida em locais de inundação e preservação ambiental. No que se refere à integração com equipamentos públicos, o empreendimento HIS Parque Guarani encontra-se a menos de 1km de equipamentos de educação, lazer, esporte, saúde, cultura, além de assistência social e segurança pública.
Anexa ao empreendimento estará a UBSF, trazendo ao local um conceito de Vila da Saúde (Projeto realizado pela Prefeitura com aproximadamente 2.300m²), integrando áreas de lazer, esportes e convivência, como forma de otimização dos espaços públicos existentes além de cuidar da saúde, fazer promoções com atividades em grupo, para questão física e mental. Mais informações sobre o projeto podem ser encontradas nos Anexos 4 e 4.2.

P - Projeto para o Empreendimento de HIS Morro do Meio

Desenvolver estudos e projetos executivos e devidas aprovações/licenças/alvarás pertinentes ao projeto, para construção de 64 unidades habitacionais com área mínima de aproximadamente 42 m²/unidade, difundidos entre apartamentos em terreno com área útil de 5.518m², localizadas no Bairro Morro do Meio, zona Oeste do município, a serem executadas no Programa, tendo como população diretamente beneficiada de 224 pessoas. O projeto deverá prever práticas em eficiência energética, hídrica e construtiva , priorizando o uso de fontes renováveis. Os estudos prévios já foram elaborados pela equipe da Prefeitura. A área de inserção das unidades encontra-se próximo a região de centralidade de bairros e pelo Sistema Integrado de Transporte Coletivo, apresenta uso predominante residencial e é beneficiada com infraestrutura básica de água, esgoto, resíduos, energia elétrica e telecomunicação. Em relação a riscos ambientais, a área encontra-se próximo a locais de inundação e está inserida em área de mata atlântica. No que se refere à integração com equipamentos públicos, o empreendimento HIS Morro do Meio encontra-se a menos de 1,5km de equipamentos de educação, lazer, esporte, saúde, cultura, além de assistência social. Mais informações sobre o projeto podem ser encontradas no Anexo 4.

P - Projeto para o Empreendimento de HIS Lagoinha III

Desenvolver estudos e projetos executivos para o empreendimento Lagoinha III, localizado no Bairro Morro do Meio, zona Oeste do município, com estimativa de 230 unidades habitacionais, com área mínima de aproximadamente 42 m²/unidade, difundidos entre apartamentos, casas isoladas e casas geminadas, em área útil de 25.000m² . Será implantado futuramente para abrigar famílias cadastradas na SEHAB e terá como população diretamente beneficiada 805 pessoas. O projeto deverá prever práticas em eficiência energética, hídrica e construtiva, priorizando o uso de fontes renováveis.

Os estudos prévios já foram elaborados pela equipe da Prefeitura. A área de inserção das unidades encontra-se próximo a região de centralidade de bairros e é margeada pelo Sistema Integrado de Transporte Coletivo, apresenta uso predominante residencial e é beneficiada com infraestrutura básica de água, esgoto, resíduos, energia elétrica e telecomunicação. Em relação a riscos ambientais, a área encontra-se próxima a locais de inundação e está inserida em pequena porção de área de mata atlântica. No que se refere à integração com equipamentos públicos, o empreendimento HIS Lagoinha III encontra-se a menos de 1km de equipamentos de educação, lazer, esporte, saúde, cultura, além de assistência social. Mais informações sobre o projeto podem ser encontradas no Anexo 4.

P - Estudos e Projetos para o Empreendimento de HIS Cidade de Luziana

Desenvolver estudos, projetos, estudos ambientais pertinentes e devidas aprovações/licenças/alvarás para o empreendimento Cidade de Luziana, localizado no Bairro Itinga, zona Sul do município, com estimativa de 685 unidades habitacionais com área mínima de aproximadamente 42 m²/unidade, difundidos entre apartamentos, casas isoladas e casas geminadas, em área útil de 77 .000m². O projeto será implantado futuramente como meio de desenvolvimento da região em que se insere, permitindo a conexão com futuros empreendimentos do entorno e a área de expansão urbana sul, adotando o conceito de centralidade urbana, com moradias integradas e tipologia diversificada, abrigando as famílias cadastradas na SEHAB e terá como população diretamente beneficiada 2.400 pessoas. O projeto deverá prever práticas em eficiência energética, hídrica e construtiva, priorizando o uso de fontes renováveis.

Os estudos prévios já foram elaborados pela equipe da Prefeitura. A área de inserção das unidades encontra-se em uso predominante residencial e é beneficiada com infraestrutura básica em 94% de água e energia elétrica. Em relação a riscos ambientais, a área está inserida nas proximidades do curso d'água e preservação de mata atlântica. Mais informações sobre o projeto podem ser encontradas no Anexo 4.

P - Projeto para o Empreendimento de HIS Dep. Estivalete Pires

Desenvolver estudos e projetos executivos e devidas aprovações/licenças/alvarás pertinentes ao projeto, para construção de 80 unidades habitacionais com área mínima de aproximadamente 42 m²/unidade, difundidos entre apartamentos, com área útil de 6. 400m² localizadas no Bairro Boehmerwald, zona Sul do município, a serem executadas no Programa e tendo como população diretamente beneficiada de 280 pessoas.. O projeto deverá prever práticas em eficiência energética, hídrica e construtiva, priorizando o uso de fontes renováveis.

Os estudos prévios já foram elaborados pela equipe da Prefeitura. A área de inserção das unidades encontra-se em uma região de centralidade de bairro e adentrada ao cruzamento de Sistemas Integrados de Transporte Coletivo, apresenta uso predominante residencial, com pequeno comércio e é beneficiado de infraestrutura básica de água, esgoto, resíduos, energia elétrica e telecomunicação. Em relação a riscos ambientais, a área não está inserida em locais de inundação e preservação ambiental. No que se refere a integração com equipamentos públicos, o empreendimento HIS Dep. Estivalete Pires encontra-se a menos de 2km de equipamentos de educação, lazer, esporte, saúde, cultura, além de assistência social e segurança pública. Mais informações sobre o projeto podem ser encontradas no Anexo 4.

P - Projeto para o Empreendimento de HIS José Moreira

Desenvolver estudos e projetos executivos e devidas aprovações/licenças/alvarás pertinentes ao projeto, para construção de 80 unidades habitacionais com área mínima de aproximadamente 42 m²/unidade, difundidos entre apartamentos, e área útil de 6. 700m²localizadas no Bairro Santa Catarina, zona Sul do município, a serem executadas no Programa, tendo como população diretamente beneficiada de 280 pessoas. O projeto deverá prever práticas em eficiência energética, hídrica e construtiva, priorizando o uso de fontes renováveis. Anexo ao empreendimento está previsto o equipamento público de área de esportes e lazer.

Os estudos prévios já foram elaborados pela equipe da Prefeitura. A área de inserção das unidades encontra-se em uso predominante residencial e é beneficiada de infraestrutura básica de água, esgoto, resíduos, energia elétrica e telecomunicação. Em relação a riscos ambientais, a área está inserida nas proximidades do curso d'água e preservação de mata atlântica. No que se refere à integração com equipamentos públicos, o empreendimento HIS José Moreira encontra-se um pouco afastado de equipamentos de educação, lazer, esporte, saúde, cultura, além de assistência social e segurança pública. Mais informações sobre o projeto podem ser encontradas no Anexo 4.

P - Projeto para Equipamento Público Área de Esportes e Lazer

Desenvolver projeto executivo e devidas aprovações/licenças/alvarás pertinentes ao projeto do equipamento público área de esportes e lazer no bairro Santa Catarina, que será anexo ao empreendimento HIS José Moreira.

S - EMPREENDIMENTOS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (HIS)

A partir dos projetos executivos elaborados para HIS, este subcomponente compreende a execução de obras para construção de 272 unidades habitacionais, em apartamentos com área mínima de aproximadamente 42 m²/unidade, para os munícipes inscritos na lista de espera do Programa de Financiamento de Habitação de Interesse Social (Lei Municipal nº 8.800/2019), conforme descritos a seguir.

P - Construção do Empreendimento de HIS Parque Guarani
Esta ação consiste na construção de 48 unidades habitacionais com área mínima de aproximadamente 42 m²/unidade, em bloco de apartamentos contendo de 2 a 3 quartos, localizadas no Bairro Parque Guarani, zona Sul do município, a serem distribuídas por sorteio às famílias cadastradas na SEHAB e integrando com a UBSF que contém praça de esportes e convivência, num conceito da Vila da Saúde.

P - Construção do Empreendimento de HIS Morro do Meio
Esta ação consiste na construção de 64 unidades habitacionais de apartamentos com área mínima de aproximadamente 42 m²/ unidade, sendo 4 apartamentos por andar, vagas de estacionamentos e áreas verdes e de lazer abertas, integrando ao comércio local e proporcionando geração de emprego e renda no bairro Morro do Meio, zona Oeste do Município, cujas unidades serão distribuídas por meio de sorteio a famílias cadastradas na SEHAB.

P - Construção do Empreendimento de HIS Dep. Estivalete Pires
Esta ação consiste na construção de 80 unidades habitacionais de apartamentos com área mínima de aproximadamente 42 m²/ unidade, distribuídos em blocos residenciais com 4 apartamentos por andar, vagas de estacionamentos e áreas verdes e de lazer abertas, integrando ao comércio local e proporcionando geração de emprego e renda no Bairro Boehmerwald, zona Sul do município. As unidades serão distribuídas por sorteio a famílias cadastradas na SEHAB.

P - Construção do Empreendimento de HIS José Moreira
Esta ação consiste na construção de 80 unidades habitacionais de apartamentos com área mínima de aproximadamente 42 m²/ unidade, distribuídos em blocos de apartamentos de 2 e 3 quartos, integrado com área de esportes e lazer, localizadas no Bairro Santa Catarina, zona Sul do município, cujas unidades serão distribuídas por sorteio a famílias cadastradas na SEHAB.

S - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
A partir dos projetos executivos elaborados, este subcomponente compreende a execução de dois equipamentos públicos Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) e Área de Esportes e Lazer, conforme descritos a seguir.

P - Construção de equipamento público - UBSF no HIS Parque Guarani
Anexa ao conjunto habitacional de interesse social (HIS) Parque Guarani será construída a Unidade Básica de Saúde da Família UBSF, como forma de otimizar o espaço público existente, além de melhorar e ampliar a qualidade do atendimento de saúde do entorno, num conceito de vila da saúde, integrando áreas de lazer, esportes e convivência. Este produto está localizado na Rua João Medeiros, possui área total de terreno de 4.600m² e área construída de aproximadamente 885m², segundo informações do Projeto Executivo elaborado pela Secretaria de Saúde. A UBSF está inserida no complexo da Vila da Saúde que apresenta cerca de 2.307m².

P - Construção de equipamento público Área de Esportes e Lazer no HIS José Moreira
Esta ação consiste na execução de obra do equipamento público Área de Esportes e Lazer anexa as 80 unidades habitacionais do HIS José Moreira a serem construídas no Bairro Santa Catarina, como forma de otimização do espaço público existente, melhorar e ampliar as áreas de lazer, recreação e para a prática de esportes da população do entorno.

P - Terrenos para implantação dos equipamentos públicos do Programa
Esta ação está relacionada à contrapartida local e compreende os terrenos de propriedade do Município para construção dos equipamentos públicos: Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) no bairro Parque Guarani e Área de Esportes e Lazer no bairro Santa Catarina. O valor estimado para os terrenos foi calculado com base no levantamento de valor venal em 2014, da Unidade de Patrimônio do Município, acrescido de atualizações monetárias do período pelo IPCA (2014 a maio/2023). Os terrenos estão demonstrados no Anexo 03.

C - MITIGAÇÃO DE INUNDAÇÕES E REQUALIFICAÇÃO NA BACIA DO RIO CACHOEIRA
A bacia hidrográfica do rio Cachoeira está localizada no perímetro urbano de Joinville, possui área de aproximadamente 82 km2 e o canal principal tem extensão aproximada de 15 km, desenvolvendo-se desde o entorno da cota 25m (zona Norte da cidade), até sua foz na Lagoa do Saguaçu (zona Sul), sob influência direta do regime de marés. Devido a sua condição geográfica, combinada a precipitação e maré, a bacia sofre frequentes inundações, causando muitos prejuízos sociais e econômicos à população.
Nesse sentido, este componente consiste na mitigação de inundações do rio Cachoeira por meio da contratação de estudos ambientais, técnicos e projetos executivos para a execução de obra de perfilamento do canal principal com a remoção de sedimentos e projetos/obras para substituição de estruturas pontuais subdimensionadas, bem como o desenvolvimento dos projetos executivos para futuras obras de macrodrenagem no trecho onde se faz necessária a ampliação do leito do rio.
Além disso, o componente tem ações de estudos, projetos e obras para implantação de um Parque Linear no rio Cachoeira (Porto Cachoeira), que além de contribuir com a mitigação de inundações, fará a requalificação e revitalização urbanística e ambiental do rio e suas margens, num eixo de Norte a Sul. Os bairros atravessados pelo rio têm diferentes níveis de renda e de acesso aos equipamentos públicos e o projeto do parque linear é uma oportunidade de equilibrar a oferta desses equipamentos para amenizar essas disparidades e atuar como unificador da rede pública.

Para a execução das ações previstas, este Componente está dividido em dois subcomponentes, sendo o primeiro Subcomponente sobre Estudos e Projetos que trata de projeto para obras futuras de macrodrenagem no trecho mais à jusante do rio Cachoeira, onde se faz necessária a ampliação do leito do rio, e também de projetos para obras a serem executadas no Programa, que incluem a substituição de estruturas subdimensionadas e aproximadamente 5km de perfilamentos ao longo do canal principal do rio Cachoeira, de modo a mitigar de imediato as inundações. Por último, este subcomponente aborda também a elaboração de projetos/estudos do parque linear desde a nascente até a foz de forma a requalificar urbanisticamente as margens do Rio Cachoeira.
O segundo Subcomponente que trata de Obras de Macrodrenagem e Requalificação do Rio Cachoeira e Melhorias Urbanísticas Sustentáveis refere-se a execução dos projetos de drenagem elaborados no subcomponente anterior no que diz respeito a obras de perfilamento do canal principal do rio Cachoeira, incluindo a substituição de estruturas de modo a mitigar de imediato as inundações ocorridas na região, e a execução das obras do parque linear ao longo do rio Cachoeira, fornecendo infraestrutura de qualidade para que a vida pública e cultural possam se propagar de maneira orgânica e saudável.

Os Anexos 01 e 05 trazem informações adicionais sobre as ações na bacia do rio Cachoeira e uma visão geral do Parque Linear Porto Cachoeira.

S - ESTUDOS E PROJETOS

Este subcomponente trata da contratação de estudos técnicos, projetos e estudos ambientais pertinentes e devidas aprovações/ licenças/alvarás para o desenvolvimento de projeto executivo de macrodrenagem no canal principal do rio Cachoeira em seu trecho médio do rio em direção à foz, e desenvolvimento do projeto de requalificação e revitalização urbanística e ambiental do rio Cachoeira e suas margens, por meio da implantação de um Parque Linear (Porto Cachoeira).
Os projetos/estudos de macrodrenagem do canal principal estarão associados a infraestrutura verde e cinza, com o objetivo de reduzir eventos de inundações na bacia sendo o trecho do canal a ser trabalhado o mais afetado pela influência de maré e que necessita de estudos e obras mais específicas para aliar a drenagem convencional à Soluções Baseadas na Natureza SBN e suprimento da demanda hídrica.
Os projetos/estudos do Parque Linear (Porto Cachoeira), contribuirão com a mitigação de inundações com o uso da drenagem verde e azul, além de resgatar a identidade do rio e seu papel significativo para a cidade, formando um eixo que possibilitará a preservação cultural e histórica, conectando pessoas ao lazer e preservação da natureza, e incentivando o uso de modais alternativos, não poluentes e coletivos.
Acredita-se que a utilização de técnicas de drenagem sustentável relacionadas à detenção do escoamento na fonte e integrados às áreas verdes, como jardins de chuva, calçadas drenantes, trincheiras de retenção, etc. nas áreas do Parque, irão proporcionar melhoria na qualidade de vida da população e o início de uma série de obras singulares no município com foco na drenagem sustentável para mitigação das inundações e na revitalização dos rios.
Ainda, com o fomento da exploração econômica na área de abrangência do Parque Linear haverá a revitalização econômica da região. O Anexo 05 traz informações adicionais sobre as ações previstas no componente.

P - Projeto Executivo para Obras de Macrodrenagem no rio Cachoeira

Esta ação se refere à elaboração do projeto executivo de macrodrenagem no trecho médio em direção à jusante do rio Cachoeira, que sofre diretamente a influência de marés e necessita de ampliação do leito para mitigar as inundações e reduzir os prejuízos econômicos e sociais decorrentes das cheias.
Este estudo/projeto será realizado em consonância com as novas diretrizes do PDDU que procura a revitalização social e ambiental do rio Cachoeira, de modo a obter a integração da população novamente ao rio por meio da percepção ambiental e ressignificação do mesmo, desta forma vislumbra-se: (i) a integração das obras de macrodrenagem com a implantação do Parque Linear (com passeios, ciclovias, estruturas de recreação e contemplação), (ii) ligação dos equipamentos urbanos existentes (iii) integração à mobilidade urbana e (iv) uso de drenagem sustentável.
Os projetos executivos dessa ação serão elaborados no Programa para execução futura de obras.

P - Estudos Ambientais para Obras de Macrodrenagem no rio Cachoeira

Esta ação trata da contratação dos estudos exigidos para o Licenciamento Ambiental e demais licenças outorgadas por órgãos das esferas municipal, estadual e federal, necessários para implantação das obras futuras de macrodrenagem do canal principal do rio Cachoeira (no trecho médio em direção à jusante). A Prefeitura já possui o relatório de Diagnóstico Ambiental finalizado.

P - Estudos e Projeto Executivo - Perfilamento e Intervenções Pontuais

Esta ação compreende a elaboração de estudos técnicos e projetos executivos para a execução de obras de perfilamento de canal em aproximadamente 5 km do rio Cachoeira, e projeto de intervenções pontuais para substituir estruturas subdimensionadas e a estabilização e/ou reforço de margens e das estruturas existentes (travessias, pontes, passarelas, etc.). Com a urbanização da cidade e características físicas da bacia, os sedimentos desse processo foram depositados ao longo do canal, causando impactos no escoamento, na fauna, na navegação e agravando os eventos de inundações recorrentes no município. O anexo 01 traz informações adicionais.
Os estudos compreenderão a caracterização dos sedimentos, verificação da estabilidade das margens, estabilidade das estruturas, licenciamento ambiental para a execução das obras, incluindo a retirada e destinação final dos sedimentos.
Serão elaborados os projetos executivos para o perfilamento do canal e para as obras de estabilização e/ou reforço de margens e das estruturas (travessias, pontes, passarelas, etc.).

P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Setor Parque das Nascentes

A área da cabeceira do rio Cachoeira está localizada no bairro Costa e Silva, zona Norte do município, ao final da rua Rui Barbosa, em terreno próprio da municipalidade com área aproximada de 14.000m².

Esta ação compreende a revisão dos estudos de concepção existentes e a elaboração do projeto executivo com as devidas aprovações/licenças/alvarás pertinentes para implementação de um Parque das Nascentes, visando a preservação do local, com espaços de caminhada, contemplação, lazer e estudos ecológicos, além de todo o mobiliário urbano padrão e equipamentos públicos necessários, de modo a impactar minimamente a paisagem existente. Observam-se impactos de ação antrópica na região que prejudicam a fauna mais sensível a antropização e, embora o município tenha uma boa parte do seu território com cobertura florestal, a fragmentação e a pressão antrópica sobre os remanescentes, em conjunto com a expansão urbana e os efeitos da mudança do clima, colocam em risco os ecossistemas nativos, sendo necessária uma ação específica de preservação da região.

P - Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Pavimentação do acesso ao Setor das Nascentes
Esta ação consiste na pavimentação da via de acesso ao Parque das Nascentes, trecho total de 400 m de extensão delimitado entre o acesso principal do Parque até a interseção da rua Rui Barbosa, próximo a rua Manoel Lamin. A revitalização da entrada principal do Parque é de extrema importância para garantir a acessibilidade de todos, preferencialmente de pedestres e ciclistas, visto que atualmente encontra-se sem infraestrutura adequada e tomada pela vegetação existente.
Esta atividade consiste em desenvolver o projeto executivo com as devidas aprovações/licenças/alvarás pertinentes para as obras de pavimentação, calçamento, ciclovias em material drenante e ampliação da iluminação pública cerca de 400m de extensão ao final da rua Rui Barbosa, para o acesso ao setor das nascentes. Informações complementares no Anexo 05.

P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação de vias do Parque Linear
Conjunto de seis ruas existentes, com extensão total de cerca de 6.225 metros, que serão incorporadas ao parque linear para fazer a ligação de diversos setores. As vias de intervenção possuem infraestrutura urbana básica contudo esta ação consiste em desenvolver o projeto executivo com as devidas aprovações/licenças/alvarás pertinentes para revitalização destas seis ruas, com vias peatonais e cicláveis com objetivo de realizar a ligação de diversos setores, formando conexões necessárias para garantir que estes deslocamentos sejam contínuos e acessíveis a todos, inserindo dispositivos de drenagem para reter temporariamente e absorver o escoamento das águas, garantindo aos usuários conforto e segurança. Informações complementares no Anexo 05.

P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Vice Prefeito Luis Carlos Garcia
Esta atividade consiste na requalificação de 1.140m da Avenida Vice Prefeito Luís Carlos Garcia, na margem do rio Cachoeira, pois apresenta trechos críticos do rio que sofre com inundações frequentes, e que carece de revitalização.
Propõe-se o desenvolvimento de projeto executivo com as devidas aprovações/licenças/alvarás pertinentes em uma extensão de 1 .140m, para a reestruturação do parque linear existente da Av. Vice Prefeito Luís Carlos Garcia, melhorando a sua infraestrutura, inserindo dispositivos de drenagem para reter temporariamente e absorver o escoamento das águas e adequando a identidade visual com o Parque Linear Porto Cachoeira. Informações complementares no Anexo 5.

P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Beira Rio
Trecho localizado na Avenida Beira Rio, entre o terminal urbano Norte até a Rua Itaiópolis, com extensão de 1.570m.
Esta ação consiste em desenvolver o projeto executivo com as devidas aprovações/licenças/alvarás pertinentes em uma extensão de 1.570m. O projeto qualifica a orla do Rio Cachoeira com áreas de lazer, contemplação, descanso, passeio peatonal e varandas que se projetam sobre o rio sem intervenção nas margens, implementação de ciclovias, mobiliário padrão e demais equipamentos públicos e inserção de dispositivos de drenagem para reter temporariamente e absorver o escoamento das águas.
Informações complementares no Anexo 05.

P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Cívico Cultural
Trecho de 1.200m entre a Rua Max Colin e o Mercado Municipal de Joinville, na região Cívico Cultural da cidade, onde estão pontos de referência como a Prefeitura Municipal e o Marco Zero da Imigração.
Esta ação consiste em desenvolver o projeto executivo com as devidas aprovações/licenças/alvarás pertinentes em uma extensão de 1.200m, na região Cívico Cultural da cidade. Serão projetadas áreas de lazer, contemplação e descanso, passeio peatonal e varandas que se projetam sobre o rio sem intervenção nas margens, implementação de ciclovias, mobiliário padrão e demais equipamentos públicos com grandes possibilidades de inserção de dispositivos de drenagem para reter temporariamente e absorver o escoamento das águas. Esse trecho do parque depende das diretrizes levantadas na revisão e atualização do PDDU.
Informações complementares no Anexo 05.

P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Procópio Gomes e Urussanga
Desenvolver o projeto executivo com as devidas aprovações/licenças/alvarás pertinentes em uma extensão de 3,2 km, localizada na Avenida Procópio Gomes e rua Urussanga, ligando o antigo Porto da cidade à antiga Estação Ferroviária, importantes pólos de desenvolvimento no passado, em trecho não margeado pelo rio, mas que permite manter a continuidade do passeio peatonal e cicloviário do parque. O projeto mantém a identidade visual dos outros setores com melhorias na infraestrutura existente, incluindo a implantação de faixa de rolamento destinada ao transporte coletivo e o rebaixo da rede de energia elétrica, que receberá novas luminárias substituindo as lâmpadas por modelos de LED (Light Emitter Diode). Informações complementares no Anexo 05.

P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Ampliação do setor Parque da Cidade
O Parque da Cidade é um parque existente com grande circulação de pessoas e que recebe população carente de lazer, especialmente aos finais de semana, necessitando de revitalização.

Esta ação consiste em desenvolver o projeto executivo com as devidas aprovações/licenças/alvarás pertinentes para a ampliação do atual Parque da Cidade, localizado no bairro Guanabara, zona Leste da cidade, em terreno pertencente ao município, com área aproximada de 50.154m². Faz parte do projeto a estrutura de apoio ao Museu de Sambaqui, a fim de valorizar o patrimônio histórico presente no local, além das melhorias de acesso ao parque com passarelas de pedestres que possibilitem a travessia entre as margens do rio Bucarein (afluente próximo à foz do rio Cachoeira) e sobre o arruamento existente. Informações complementares no Anexo 05.

P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Flutuantes
Desenvolver estudos e o projeto executivo com as devidas aprovações/licenças/alvarás pertinentes para dois flutuantes com quatro módulos de aproximadamente 45m² cada, que estão localizados no antigo Porto de Joinville (no rio Cachoeira) e na Ponte do Trabalhador (sobre o rio Cachoeira), próximo ao Parque da Cidade, complementando os usos do parque linear Porto Cachoeira, servindo como equipamento de lazer e atracação náutica, valorizando e estimulando o setor marítimo da cidade. Informações complementares no Anexo 05.

P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Setor Estação da Memória
A Estação da Memória, unidade cultural do Município, está instalada na antiga Estação Ferroviária de Joinville, prédio construído em 1906 e tombado como patrimônio arquitetônico brasileiro em 2008. Anexo à Estação da Memória fica o Memorial da Bicicleta, com cerca de 50 modelos, dos antigos aos mais recentes, de países como Inglaterra, Suécia, Alemanha e Índia.
Esta ação consiste em desenvolver o projeto executivo com as devidas aprovações/licenças/alvarás pertinentes para o local que marca a extremidade sul do Parque Linear Porto Cachoeira, localizado na antiga Estação Ferroviária (Estação da Memória). O Município de Joinville possui a intenção de transformar todo o entorno da Estação Ferroviária em um grande parque que valorize e preserve o edifício histórico, todavia, devido a negociações que ainda precisam ser realizadas, a cidade possui apenas uma parte do terreno, cerca de 5.000m², onde estão previstas as ações do Programa para esse setor. O parque prevê espaços de caminhada , lazer e manifestações culturais, mobiliário urbano padrão e equipamentos públicos necessários, priorizando a temática do transporte ferroviário. Informações complementares no Anexo 05.

P - Estudos e Projeto Executivo - Requalificação dos Passeios Públicos
Desenvolver o projeto executivo com as devidas aprovações/licenças/alvarás para requalificação de vias e passeios para usos de lazer aos moradores dos bairros periféricos que são carentes de infraestrutura viária básica e de áreas de lazer, incluindo pavimentação de vias, calçadas, drenagem, ciclovias, paisagismo, iluminação pública, passeios acessíveis, mobiliário e equipamentos urbanos, sinalização viária, inserção de dispositivos de drenagem para reter temporariamente e absorver o escoamento das águas, entre outros.

S - OBRAS DE MACRODRENAGEM E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICAS SUSTENTÁVEIS DO RIO CACHOEIRA
A partir dos projetos executivos concluídos, este subcomponente contemplará a execução de obras de 5 km de perfilamento do canal principal e revitalização do rio Cachoeira e seu entorno, e intervenções para substituir estruturas subdimensionadas em trecho do rio Cachoeira onde estão previstas as obras do Parque Linear. Com a obra de macrodrenagem do perfilamento do canal será possível executar trechos do parque linear para revitalização do rio Cachoeira e seu entorno, conforme projetos executivos elaborados.

P - Execução de Obras - Perfilamento e Intervenções Pontuais
Esta ação consiste na execução das obras para o perfilamento em aproximadamente 5 km de canal principal do rio Cachoeira. Esta obra é necessária para a estabilização e/ou reforço de margens e das estruturas (travessias, pontes, passarelas, etc.), incluindo a retirada e disposição final dos sedimentos, conforme definido nos estudos ambientais, e intervenções pontuais para substituir estruturas subdimensionadas em trecho do rio Cachoeira, onde estão previstas as intervenções do Parque Linear. A distância média de transporte estimada para a destinação dos sedimentos é de 15 km, porém a localização será definida nos estudos que serão realizados.

P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Parque das Nascentes
Esta ação consiste na execução de obras do Parque das Nascentes. As intervenções serão feitas de modo a impactar minimamente a paisagem existente, como exemplo, os decks de caminhada serão elevados do solo, permeáveis e com material ecológico e toda a infraestrutura para proporcionar a valorização e preservação das nascentes do Rio Cachoeira.

P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Pavimentação do acesso ao Parque das Nascentes
Esta ação consiste na execução de obras para acesso ao setor das nascentes em 400m de melhorias em via existente, com utilização de material drenante.

P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação de vias do Parque Linear
Esta ação consiste na execução de obras para transformação de seis ruas existentes com extensão total de cerca de 6.225 metros , com vias peatonais e cicláveis adequadas em seu dimensionamento e uso de materiais permeáveis, melhorias nas áreas verdes com a plantação ou o cuidado de árvores nativas e uso de canteiros.

P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Vice Prefeito Luis Carlos Garcia
Esta ação consiste na execução de obras para requalificação/reestruturação em 1.1140m do parque linear existente e padronização com a identidade do Parque Linear Porto Cachoeira e integração da infraestrutura verde e azul com a drenagem convencional.

P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Beira Rio
Esta ação consiste na execução de obras para implementação do setor Beira Rio, com extensão de 1.570m, incluindo passeio peatonal e varandas que se projetam sobre o rio permitindo que a fundação da estrutura tenha origem na via existente sem intervenção nas margens, implantação de ciclovias, faixas elevadas, mobiliário padrão e demais equipamentos públicos, e integração da infraestrutura verde e azul com a drenagem convencional.

P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Procópio Gomes
Esta ação consiste na execução de obras em 1.600m para implementação do Boulevard Procópio Gomes, incluindo a faixa de rolamento destinada ao transporte coletivo, passeio peatonal e cicloviário com materiais drenantes, rebaixo da rede de energia elétrica, mobiliário urbano padrão e instalação de demais equipamentos para padronização da linguagem visual do Parque.

P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Urussanga
Esta ação consiste na execução de obras em 1.600m para implementação de uma via parque, incluindo a faixa de rolamento destinada ao transporte coletivo, passeio peatonal e cicloviário com materiais drenantes, rebaixo da rede de energia elétrica, mobiliário urbano padrão, arborização e instalação de demais equipamentos para padronização da linguagem visual do Parque.

P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Ampliação do setor Parque da Cidade
Esta ação consiste na execução de obras para ampliação do Parque da Cidade, com técnicas construtivas sustentáveis, estrutura de apoio ao Museu de Sambaqui, passarelas para pedestres e ciclistas. Toda a intervenção utiliza-se do mobiliário e linguagem visual do restante do Parque.

P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Flutuantes
Esta ação consiste na execução de obras para implantação dos dois flutuantes com quatro módulos de aproximadamente 45m² cada e sua estrutura necessária, incluindo passarela articulada e decks, que serão localizados no antigo Porto de Joinville (no rio Cachoeira) e na Ponte do Trabalhador (sobre o rio Cachoeira), próximo ao Parque da Cidade. Toda a intervenção utiliza-se do mobiliário e linguagem visual do restante do Parque.

P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Setor Estação da Memória
Esta ação consiste na execução de obras em área de cerca de 5.000m² para implantação do parque no Setor Estação da Memória, com espaços de caminhada, lazer e manifestações culturais, mobiliário urbano padrão e equipamentos públicos necessários, acessíveis a todos. Toda a intervenção utiliza-se do mobiliário e linguagem visual do restante do Parque.

P - Execução de Obras - Passeios Públicos
Requalificação de vias e passeios para usos de lazer aos moradores dos bairros periféricos que são carentes de infraestrutura viária básica e de áreas de lazer. Estas obras buscam promover e incentivar o uso de áreas comuns aos moradores de diversas localidades, proporcionando assim como no parque linear "central", uma maior segurança, mobilidade e acessibilidade aos moradores, além de incentivar a convivência comunitária, instalando novos equipamentos e mobiliários urbanos.

P - Terrenos para implantação dos equipamentos públicos do Programa
Os terrenos são de propriedade do Município e serão utilizados para as obras do Parque Linear, contempladas neste Programa, conforme Anexo 3. Os valores estimados para os terrenos foram calculados com base no levantamento de valor venal em 2014, da Unidade de Patrimônio do Município, acrescido de atualizações monetárias do período pelo IPCA (2014 a maio/2023).

C - PLANEJAMENTO MUNICIPAL
Este componente compreende a contratação e apoio técnico ao Município para diagnóstico e elaboração de planos municipais inexistentes, específicos para orientar o planejamento urbano e habitacional e implementar medidas de redução da vulnerabilidade humana e dos sistemas naturais.
O componente trata da elaboração de documentos para orientar a gestão e o planejamento municipal no que diz respeito à promoção de uma política habitacional que permita nortear as ações nos próximos anos, assim como fomentar a igualdade de gênero e superar os desafios provenientes das mudanças climáticas, visando uma cidade mais resiliente e com ampliada capacidade de adaptação, aprendizado e transformação.
Os planos orientarão o município nas tomadas de decisões e fundamentarão a busca pelos recursos necessários para a implantação das ações relacionadas às mudanças climáticas e resiliência territorial, promovam a igualdade de gênero e a inclusão dos grupos mais vulneráveis.
Este componente vem de encontro aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS) e visa implementar a igualdade de gênero, reduzir as desigualdades, tornar a cidade mais humana, segura, inclusiva e resiliente.
Com a elaboração dos planos busca-se a proposição de medidas de controle não estruturais aplicáveis ao município, incluindo ações que podem ser adotadas pela prefeitura em suas atividades ordinárias (projetos, obras, serviços urbanos, etc.) de forma a evoluir na obtenção da sustentabilidade do sistema de drenagem, da resiliência territorial quanto às inundações e as mudanças climáticas e outros fatores de risco.
Na resiliência territorial e inclusão dos grupos mais vulneráveis, será estabelecido ações para a conscientização dos munícipes quanto aos efeitos das inundações e da necessidade da adoção de medidas para a redução da vulnerabilidade, de forma que o conhecimento dos impactos das inundações pela população possibilitem a percepção dos eventos, o acolhimento da problemática e das ações necessárias para a convivência segura com a situação, buscando a antecipação da aplicação das ações mitigadoras individuais de forma a permitir a gestão integrada das situações de crise pelos órgãos competentes, com risco mínimo à vida.

Destaca-se que o Município, por meio da Secretaria de Assistência Social (SAS), contribui para a implementação e gestão de uma rede de atendimento à mulher e dispõe de um Conselho Municipal dos Direitos da Mulher (CMDM), que é uma instância instituída pela Lei n°5133/2004 com competência propositiva, consultiva e fiscalizadora, responsável por políticas públicas sob a ótica de gênero, pugnando pela igualdade de oportunidades e de direitos entre homens e mulheres, de modo a assegurar à população feminina o pleno exercício de sua cidadania. Foram elaboradas uma Cartilha de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, assim como uma Cartilha de Ofertas de Políticas Públicas e Outras Atividades para Mulheres, e entre os serviços, se destacam a Casa Abrigo Viva Rosa (acolhimento para mulheres em situação de violência doméstica), grupos de discussão e oficinas temáticas de empoderamento das mulheres.
Atualmente é uma realidade a necessidade de investimentos nessas áreas, de modo que o planejamento norteia o município na busca por recursos financeiros, em especial juntos aos órgãos de financiamentos externos, dando condições para implementar as ações planejadas.

P - Plano Municipal de Habitação

Esta ação compreende a elaboração do Plano Municipal de Habitação, estabelecendo e consolidando uma política habitacional para um horizonte temporal de 30 anos, orientada para o desenvolvimento urbano do Município, integrando as ações planejadas com as ações transversais, de gestão, de implementação e de garantia dos recursos necessários.

P - Plano Municipal de Mudanças Climáticas e Resiliência Territorial

Devido às características geográficas do município e da urbanização, tem se entendido a necessidade de ações efetivas voltadas a minimizar os prejuízos advindos de eventos climáticos, bem como atender às demandas atuais e exigências de planejamento nesse setor.
A resiliência de projetos de drenagem urbana é essencial para enfrentar os desafios associados às mudanças climáticas, urbanização rápida e eventos extremos de precipitação. A resiliência nesse contexto refere-se à capacidade do sistema de drenagem urbana de se adaptar, absorver impactos adversos e se recuperar rapidamente após eventos de inundação.
Projetos resilientes incorporam uma combinação de abordagens verdes e cinzas, aproveitando infraestruturas tradicionais e Soluções Baseadas na Natureza. Isso inclui a implementação de áreas verdes permeáveis, bacias de retenção, canais naturais e tecnologias inovadoras, que ajudam a mitigar inundações, reduzir o escoamento superficial e melhorar a qualidade da água. Além disso, a resiliência envolve o planejamento urbano sustentável, considerando o aumento das áreas permeáveis e a promoção de práticas que minimizem o impacto das inundações.
Nesse sentido o Plano buscará promover estratégias, articulação e integração de ações multissetoriais e transversais, almejando reduzir as emissões de GEE (mitigação) e aumentar a capacidade de adaptação da cidade aos riscos climáticos, tornando-a mais resiliente. Traz também um foco de atenção para os grupos mais vulneráveis aos riscos climáticos, visando a sua inclusão nesse planejamento, e propõe uma estrutura de governança que promova o envolvimento e a participação do poder público, dos setores produtivos e da sociedade.

P - Plano de Ação de Gênero

O Plano de Ação de Gênero visa fomentar a igualdade de gênero e o empoderamento da mulher, incorporando prioridades programáticas e institucionais, integrando uma estratégia de mudança para a igualdade de gênero em políticas internas, práticas e mecanismos de responsabilização, de forma transetorial.
Com base em um diagnóstico da situação atual e dos fatores de desigualdade, este Plano visa definir medidas concretas para todos os setores da ação municipal, desenvolvendo estratégias para superar desafios de gênero como: prevenir desigualdades entre mulheres e homens; Apoiar a evolução das sociedades em questões de gênero; Prevenir e reduzir a violência de gênero em todas as esferas; Garantir acesso aos serviços básicos e uso dos espaços públicos, bem como oportunizar acesso a treinamento, emprego e financiamento.
Destaca-se que para o Plano de Ação de Gênero foram identificados previamente os seguintes eixos a serem observados:
1. Prevenção e redução da violência de gênero:
- Violência contra crianças, adolescentes, mulheres e idosas;
- Violência doméstica/familiar;
- Violações de direitos relacionado à identidade de gênero e orientação sexual, preconceito e discriminação contra população LGBTQIA+;
- Masculinidade Consciente;
- Criminalidade, uso de drogas, exploração sexual;
- Cor e etnia.

2. Acesso aos serviços básicos e uso dos espaços públicos:
- Acesso aos serviços, programas e políticas públicas(saúde, segurança alimentar e nutricional, educação...);
- Acesso seguro e equitativo aos espaços públicos e as suas funcionalidades

3. Acesso a oportunidades de treinamento, emprego e financiamento:
- Acesso ao emprego e inserção em programas de geração de trabalho e renda.

4. Redução das vulnerabilidades ligadas às mudanças climáticas:
- Impacto de inundações/enchentes.

C - GESTÃO E SUPERVISÃO DO PROGRAMA

O fortalecimento institucional tem por objetivo criar condições técnicas, de melhoria e aperfeiçoamento aos órgãos e agentes municipais diretamente responsáveis pela gestão e execução do Programa, visando otimizar a eficiência operacional e aumentar a eficácia no desenvolvimento das ações inerentes ao Programa.

P - Apoio Técnico à Unidade de Coordenação do Programa

Apoio à Unidade de Coordenação do Programa (UCP) por meio de contratação de consultorias e aquisição de ferramentas que serão utilizadas para acompanhar o desempenho dos projetos, possibilitando um planejamento eficiente e o pleno acompanhamento da execução do Programa.

P - Fortalecimento Operacional da Unidade de Coordenação do Programa (UCP) e Unidades Envolvidas (Secretarias)

Reforço de capacidade da UCP e das Unidades Envolvidas, proporcionando conhecimento adequado para a gestão de projetos, por meio de um conjunto de boas práticas, metodologias, capacitação e aperfeiçoamento, que desenvolvam e maximizem as competências necessárias, possibilitando um planejamento eficiente e a plena execução do Programa.

P - Supervisão de Obras

Compreende a contratação de empresa de supervisão de obras do Programa. A supervisão do Programa será realizado por meio de uma equipe técnica de nível superior multidisciplinar que deverá ser contratada para desenvolver as seguintes atividades:

a) Acompanhamento dos cronogramas físico-financeiros de obras e serviços e seus desdobramentos;
b) Planejamento e controle da programação físico-financeira das obras, incluindo as atividades de acompanhamento para fins de revisão e atualização da programação geral de execução;
c) Elaborar o cronograma de intervenções de obras, dando prioridade àquelas que possuem projetos concluídos e licenças ambientais, valorizando plenamente o tempo, com a finalidade de executar o programa dentro do menor prazo possível;
d) Assessorar a UCP no controle e supervisão da implantação física e financeira de todos os componentes do Programa;
e) Efetuar a supervisão, acompanhamento e controle de execução de obras, incluindo registros fotográficos, entre outros;

É previsto também, o acompanhamento socioambiental durante o período de execução das obras, respeitando as medidas apresentadas nos licenciamentos e nas normas ambientais pertinentes.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	-	-	**46.823.002,00**	**70,36**
P- Construção do Empreendimento de HIS Parque Guarani	Obra	1,00	2.010.182,00	3,02
P- Construção do Empreendimento de HIS Morro do Meio	Obra	1,00	2.680.243,00	4,03
P- Construção do Empreendimento de HIS Dep. Estivalete Pires	Obra	1,00	3.350.303,00	5,03
P- Construção do Empreendimento de HIS José Moreira	Obra	1,00	3.350.303,00	5,03
P- Construção de equipamento público - UBSF no HIS Parque Guarani	Obra	1,00	1.844.568,00	2,77
P- Construção de equipamento público Área de Esportes e Lazer no HIS José Moreira	Obra	1,00	521.920,00	0,78
P- Execução de Obras - Perfilamento e Intervenções Pontuais	Obra	1,00	13.460.098,00	20,23
P- Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Parque das Nascentes	Obra	1,00	955.493,00	1,44
P- Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Pavimentação do acesso ao Parque das Nascentes	Obra	1,00	477.747,00	0,72
P- Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação de vias do Parque Linear	Obra	1,00	2.675.381,00	4,02
P- Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Vice Prefeito Luis Carlos Garcia	Obra	1,00	764.395,00	1,15
P- Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Beira Rio	Obra	1,00	764.395,00	1,15
P- Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Procópio Gomes	Obra	1,00	3.221.053,00	4,84
P- Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Urussanga	Obra	1,00	1.789.474,00	2,69
P- Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Ampliação do setor Parque da Cidade	Obra	1,00	2.866.479,00	4,31
P- Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Flutuantes	Obra	1,00	573.296,00	0,86
P- Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Setor Estação da Memória	Obra	1,00	3.439.775,00	5,17
P- Execução de Obras - Passeios Públicos	Obra	1,00	2.077.897,00	3,12
Consultoria	-	-	**6.190.798,00**	**9,30**
P- Projeto para o Empreendimento de HIS Parque Guarani	Projeto	1,00	60.305,00	0,09
P- Projeto para o Empreendimento de HIS Morro do Meio	Projeto	1,00	80.407,00	0,12
P- Projeto para o Empreendimento de HIS Lagoinha III	Projeto	1,00	288.964,00	0,43
P- Estudos e Projetos para o Empreendimento de HIS Cidade de Luziana	Projeto	1,00	860.610,00	1,29
P- Projeto para o Empreendimento de HIS Dep. Estivalete Pires	Projeto	1,00	100.509,00	0,15
P- Projeto para o Empreendimento de HIS José Moreira	Projeto	1,00	100.509,00	0,15
P- Projeto para Equipamento Público Área de Esportes e Lazer	Projeto	1,00	15.657,00	0,02
P- Projeto Executivo para Obras de Macrodrenagem no rio Cachoeira	Projeto	1,00	1.020.000,00	1,53
P- Estudos Ambientais para Obras de Macrodrenagem no rio Cachoeira	Estudo	1,00	915.000,00	1,37
P- Estudos e Projeto Executivo - Perfilamento e Intervenções Pontuais	Projeto	1,00	260.000,00	0,39
P- Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Setor Parque das Nascentes	Projeto	1,00	47.775,00	0,07
P- Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Pavimentação do acesso ao Setor das Nascentes	Projeto	1,00	19.110,00	0,03

P- Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação de vias do Parque Linear	Projeto	1,00	114.655,00	0,17
P- Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Vice Prefeito Luis Carlos Garcia	Projeto	1,00	38.220,00	0,06
P- Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Beira Rio	Projeto	1,00	28.665,00	0,04
P- Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Cívico Cultural	Projeto	1,00	76.439,00	0,11
P- Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Procópio Gomes e Urussanga	Projeto	1,00	47.775,00	0,07
P- Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Ampliação do setor Parque da Cidade	Projeto	1,00	143.324,00	0,22
P- Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Flutuantes	Projeto	1,00	19.110,00	0,03
P- Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Setor Estação da Memória	Projeto	1,00	171.989,00	0,26
P- Estudos e Projeto Executivo - Requalificação dos Passeios Públicos	Projeto	1,00	47.775,00	0,07
P- Plano Municipal de Habitação	Plano	1,00	633.000,00	0,95
P- Plano Municipal de Mudanças Climáticas e Resiliência Territorial	Plano	1,00	612.000,00	0,92
P- Plano de Ação de Gênero	Plano	1,00	163.500,00	0,25
P- Supervisão de Obras	Supervisão	1,00	325.500,00	0,49
Capacitação e Treinamento	**-**	**-**	**224.700,00**	**0,34**
P- Apoio Técnico à Unidade de Coordenação do Programa	Capacitação	1,00	112.350,00	0,17
P- Fortalecimento Operacional da Unidade de Coordenação do Programa (UCP) e Unidades Envolvidas (Secretarias)	Capacitação	1,00	112.350,00	0,17
Outros	**-**	**-**	**13.309.625,00**	**20,00**
P- Terrenos para implantação dos equipamentos públicos do Programa	Terrenos	2,00	104.514,00	0,16
P- Terrenos para implantação dos equipamentos públicos do Programa	Terreno	1,00	13.205.111,00	19,84
Total Geral	**-**	**-**	**66.548.125,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

Os custos para execução do Programa foram levantados com base nos valores de outros projetos semelhantes em andamento e elaborados pela Prefeitura, em cada Unidade Envolvida.

A gestão do Programa será executada por técnicos (servidores efetivos) da Prefeitura que atuam em gestão de contratos de financiamentos externos, não sendo necessários custos adicionais com contratação de mão-de-obra externa.

Decreto Municipal nº 29.577, de 24 de agosto de 2017, alterado pelo Decreto Municipal nº 30. 080, de 23 de novembro de 2017 - Cria o Conselho Intersetorial de Execução-CIE (Anexo 09), com a finalidade de caráter consultivo e acompanhamento da execução dos contratos de operação de crédito externo. O CIE é composto por Secretários de diversas pastas municipais.

Para a Coordenação e Execução do Programa: Decreto Municipal nº 30.953, de 27 de março de 2018 - Institui a Unidade de Coordenação do Programa (UCP) Anexo 08, responsável pelos Projetos ou Programas oriundos de operação de crédito externo com organismos internacionais, vinculada à Secretaria de Administração e Planejamento (SAP).

Para a execução das ações do Programa serão contratadas consultorias específicas de acordo com cada disciplina (planos municipais, projetos executivos, estudos ambientais, supervisão de obras, entre outros), bem como empreiteiras para realização das obras. A Prefeitura possui comissão de licitação específica e capacitada para a condução dos processos licitatórios de aquisições custeadas por órgãos financiadores externos.

Algumas ações já realizadas pelo Município estão em consonância com a implementação do Programa e estão descritas abaixo, organizadas por componente:

No Componente 1, referente à Urbanização em Áreas de Interesse Social, foi concluído o cadastramento prévio de famílias em situação de vulnerabilidade social a serem contempladas com Habitação de Interesse Social contabilizando um total de 19.937 famílias cadastradas (04/jan/2024). Ademais, todos os empreendimentos previstos de HIS (Parque Guarani, Morro do Meio, Lagoinha III, Cidade de Luziana, Dep. Estivalete Pires, José Moreira) possuem estudos conceituais e todos os terrenos necessários para a execução das intervenções do Programa são de posse do município. Com relação aos equipamentos públicos, a Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) no empreendimento Parque Guarani possui projeto executivo concluído.

O agente externo financiador (AFD) disponibilizará assistência técnica pro-bono ao Município para estudos preliminares das ações previstas no Programa, incluindo diagnóstico geral de contexto, estudos de concepção e viabilidade, e anteprojeto para os empreendimentos que serão construídos no Programa. A ação está em fase de avaliação da contratação da consultoria pela AFD.

Para o Componente 2, que trata da Mitigação de Inundações e Requalificação na Bacia do Rio Cachoeira, vale salientar que alguns planos como o Plano Diretor de Drenagem Urbana da Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira (PDDU) e Plano Municipal de Saneamento (PMSB) estão sendo revisados. Além disso, foram concluídos o Plano de Mobilidade Sustentável, o Plano Viário, o Plano Municipal de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica, o Plano de Infraestrutura e Equipamentos Públicos Urbano e Rural e o Plano Municipal de Arborização Urbana, que auxiliarão na tomada de decisões das intervenções propostas. Com relação às intervenções do Componente 2, já foram realizados os seguintes estudos e projetos:

- Foi realizado o diagnóstico ambiental, contratado com recursos pro-bono do agente externo financiador (AFD), incluindo levantamentos de campo do meio biótico e físico da bacia do rio Cachoeira, além do diagnóstico hidrológico e de outros dados relevantes da bacia (diagnóstico concluído em setembro/2023).

- Está em andamento a consultoria para estudos preliminares das ações previstas no Programa, com recursos pro-bono do agente externo financiador (AFD), que inclui a realização de Workshop com os envolvidos nas ações e outros levantamentos complementares (realizado em outubro de 2023, conclusão dos trabalhos até março de 2024).

- Foram realizados estudos de concepção de alguns trechos do Parque Linear Porto Cachoeira pela Secretaria de Pesquisa e Planejamento Urbano (SEPUR), no setor das Nascentes.

- Expansão da rede de coleta e tratamento de esgoto sanitário na bacia do rio Cachoeira, com trechos executados e outros com execução em andamento pela concessionária local e que vem apresentando a gradual recuperação da qualidade das águas e da fauna. Inclusive, o agente financiador está financiando investimentos em saneamento básico necessários, por meio de financiamento com a concessionária local (CAJ).

- O setor Centreventos, que já estava planejado para ser executado previamente com recursos próprios da Prefeitura, e é um dos trechos do Parque Linear Porto Cachoeira, possui projeto executivo concluído, com o devido licenciamento ambiental.

- O binário/boulevard Av. Almirante Jaceguay, com uma extensão de aproximadamente 2 km, é uma ação já prevista nas obras de infraestrutura e mobilidade da Prefeitura, que se tornará ligação estratégica entre os trechos do Parque Linear Setor Vice Prefeito Luís Carlos Garcia e o Setor Beira Rio, possui projeto executivo concluído.

- Está em andamento consultoria com recursos pro-bono do agente externo financiador (AFD), para estudos detalhados do Parque Linear, incluindo diagnóstico, estudos de viabilidade, levantamento de dados e realização de workshops técnicos sobre os projetos do parque. (previsão de conclusão dos trabalhos até março de 2024)

Por fim, vale salientar que todos os terrenos necessários para as intervenções do Componente 2 do Programa são de posse do Município .

Com relação ao Componente 3 que trata do Planejamento Municipal, o município dispõe de Plano Diretor de Desenvolvimento Sustentável atualizado em 2022 imprescindível para a confecção do Plano Municipal de Habitação. Ademais, também há o Conselho Municipal da Mulher (CMDM - Lei nº 5133/2004) que luta pela igualdade de oportunidades e de direitos entre homens e mulheres, a Cartilha de Enfrentamento à Violência contra a Mulher (2021), Cartilha de Ofertas de Políticas Públicas e Outras atividades para Mulheres (2021), existência de Casa de Abrigo Viva Rosa para acolhimento de mulheres em situação de violência doméstica, entre outros que auxiliarão na confecção do Plano de Ação de Gênero.

Com relação ao Componente 4, à respeito da Supervisão do Programa, a AFD oportunizou a participação da Prefeitura de Joinville no Workshop de Processos de Aquisições, segundo normas das diretrizes da AFD, em maio de 2023, no qual quatro servidoras participaram do evento e foi possível verificar que o processo de aquisições é semelhante aos demais financiamentos externos, com algumas particularidades. Além disso, o agente externo financiador (AFD) prevê assistência técnica pro-bono para a elaboração do Marco de Gestão Ambiental e Social (MGAS), Marco de Política de Reassentamento (MPR) e Plano de Compromissos (PCAS) para apoiar a Prefeitura na implementação do Programa. Por fim, o Decreto Municipal nº 29.577/2017, alterado pelo Decreto Municipal nº 30.080/2017, cria o Conselho Intersetorial de Execução - CIE, com a finalidade de caráter consultivo e acompanhamento da execução dos contratos de operação de crédito externo e o Decreto Municipal nº 30.953/2018 institui a Unidade de Coordenação do Programa (UCP), responsável pelos Projetos ou Programas oriundos de operação de crédito externo com organismos internacionais.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Municipal

MUNICIPIO DE JOINVILLE(SC)

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

(i) Condições financeiras: informar as condições financeiras da operação pretendida:

a. Prazo de desembolso: 60 meses.

b. Prazo de carência: 60 meses.

c. Prazo de amortização: 180 meses.

d. Prazo total: 240 meses.

e. Periodicidade da amortização: semestral.

f. Taxa de juros: 1,66%. + taxa Euribor 6M (semestral). (Taxa indicativa, a taxa fixa definitiva será definida no momento do desembolso)

g. Demais encargos e comissões:

Comissão de compromisso: 0,5 % a.a. sobre o saldo não desembolsado

Comissão de abertura (avaliação): 0,5% (pago uma única vez no início do financiamento).

(ii) Necessidade de financiamento externo e a opção pelo agente financeiro:

As taxas de juros previstas junto à AFD estão compatíveis com as taxas praticadas em outros contratos de financiamentos externos, a exemplo do BID e Fonplata que estão em andamento no município, e inferiores às praticadas pelos bancos locais. No Anexo 12 demonstra quadro comparativo entre os Bancos.

Considerando o volume de recursos necessários, os quais o Município não dispõe, há necessidade de financiamento para a execução das ações previstas. Dentre as opções disponíveis, optou-se por fonte de recurso externo por possuir taxas de juros mais atrativas, em comparação aos organismos financeiros nacionais, onde a taxa de juros praticada pelo BID gira em torno 6,11%a.a, Fonplata 7,8%a.a, Banco do Brasil 14,90%a.a. e a AFD 5,8%a.a. (Ver Anexo 11). A opção pela Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD) se deu especialmente pela oportunidade de cooperação técnica e seu foco no financiamento de ações de apoio aos territórios urbanos com vistas ao desenvolvimento sustentável, progresso social com proteção ao meio ambiente e combate às mudanças climáticas no Brasil. A escolha da parceria internacional no cofinanciamento do Programa Viva Bem Joinville se deve, não somente ao montante de recursos necessários, não disponíveis pelas agências de fomento nacionais, mas também por conta do mandato da AFD no Brasil, que está alinhado com as prioridades de Joinville em prol dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). As condições financeiras oferecidas para um contrato de 20 anos, com 05 anos de carência, estão condizentes com as taxas aplicadas por agentes externos.

Ademais, a AFD disponibilizou 400 mil euros pro-bono para apoio técnico na preparação do projeto.

Este arranjo pressupõe:

- Ampliação do aprendizado institucional e maximização dos resultados pretendidos, tomando-se proveito da experiência da AFD na temática do desenvolvimento urbano sustentável, habitação social e inclusiva, gestão de riscos de desastres e inundações, mobilidade urbana, dentre outros;

- Inovação para maximizar os impactos positivos do projeto e os recursos mobilizados; e

- Custo financeiro menor e prazos maiores para amortização da dívida.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

O Programa Viva Bem Joinvile beneficiará diretamente a população da bacia do rio Cachoeira (mais de 300 mil habitantes), que representa cerca de 50% da população do município, com as ações na bacia do Rio Cachoeira.

Além disso, especificamente, cerca de 950 pessoas em situação de vulnerabilidade social se beneficiarão com a implantação das 272 Habitações de Interesse Social previstas.

De forma indireta, se beneficiará toda a população do Município (mais de 616 mil pessoas), assim como outros usuários externos dos serviços locais, uma vez que mitigados os riscos de inundação e disponibilizadas áreas públicas de lazer, o benefício passa a ser acessível a todos. Ainda, a elaboração de planos que orientam o planejamento urbano e habitacional, fomentam a igualdade de gênero e a superação dos desafios climáticos, tornam a cidade mais resiliente e adaptável às transformações.

Os resultados do Programa Viva Bem Joinvile deverão impactar direta e indiretamente as seguintes áreas estratégicas, de acordo com o disposto no item 4 do anexo da Resolução COFIEX nº 17/2021:

1.1 promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação:

As obras de melhoria no sistema de macrodrenagem na bacia do rio Cachoeira e a implantação do Parque Linear permitirão a redução significativa da magnitude dos impactos das inundações e contribuirá para a adaptação do território às mudanças climáticas e ao reforço da resiliência das populações mais vulneráveis, pela redução da ocorrência de cheias (absorção de chuvas por infraestruturas verdes e alargamento de leito do Rio).

A implantação do Parque Linear contribuirá ainda para a captação de CO2, redução da temperatura urbana e do efeito de ilha de calor, com a revegetação das margens do rio e o plantio de árvores nativas que será ampliado em mais de 350%.

1.2 eficiência energética, geração e/ ou uso de energia de fontes renováveis:

Os projetos para a execução das HIS irão propor técnicas e materiais sustentáveis que consideram as melhores práticas em eficiência energética, hídrica e construtiva, priorizando o uso de fontes renováveis, em áreas dotadas de infraestrutura.

Por outro lado, os projetos do parque e das áreas de lazer priorizarão uma infraestrutura chave da mobilidade futura em Joinville, com o incentivo do uso de modais alternativos e coletivos, reduzindo o uso do carro e, consequentemente, a dependência de combustíveis fósseis para a mobilidade urbana.

1.3 implantação e/ ou ampliação de ações de saneamento básico

A drenagem e manejo de águas pluviais urbanas são componentes do saneamento básico, de acordo com a Lei nº 11.445/2007, a Lei Nacional de Saneamento Básico (LNSB). O Programa prevê intervenções de melhoria do sistema de macrodrenagem com a execução do perfilamento do canal principal do rio Cachoeira, retirada de sedimentos e intervenções pontuais em estruturas subdimensionadas (estabilização das margens/muros de contenção, abertura de estrangulamentos e desassoreamento) p/ reduzir os impactos das inundações, promovendo também a revitalização e sustentabilidade ambiental do rio. Essa intervenção também impacta diretamente na saúde, segurança e qualidade de vida da população local.

Ressalta-se ainda que o projeto executivo das obras de macrodrenagem para futura captação de recursos que viabilizem sua execução e o desenvolvimento de ações de adaptação e resiliência urbana, irão propor soluções baseadas na natureza de forma a consolidar o conceito de drenagem sustentável no município, integrando a infraestrutura verde e azul à drenagem convencional, onde o conjunto de áreas verdes e as águas urbanas serão integrados aos rios, resgatando as suas funções ambientais, hidráulicas, paisagísticas e sociais.

1.4 gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes

Para o Parque Linear está prevista a implantação do Parque das Nascentes que visa a proteção das nascentes da cabeceira do rio Cachoeira e a recuperação da biodiversidade local, em especial fauna e flora, promovendo a sustentabilidade ambiental. Está previsto ainda para o Parque Linear a revegetação de áreas às margens do rio e o plantio de árvores nativas que contribuirão para a estabilização do solo e para a diminuição do assoreamento do rio Cachoeira.

1.5 conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais

O aumento da lâmina d'água ordinária do rio, a partir da implantação das intervenções de macrodrenagem proporcionará a melhoria do fluxo e das trocas das águas fluviais e estuarinas promovendo a recuperação da fauna e resgatando a possibilidade de navegação, mobilidade, recreação e contemplação ao longo do canal.

Além disso, a implantação do Parque Linear e a oferta de HIS a famílias em situação de vulnerabilidade social reduzirá a possibilidade de ocupação de áreas irregulares e ambientalmente frágeis às margens do rio Cachoeira.

1.6 melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades

Para o Parque Linear está prevista a regulamentação de espaços para exploração econômica, priorizando empreendedores individuais, micro e pequenas empresas, com geração de oportunidades direcionadas à população de baixa renda.

1.7 benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas

O Programa vai gerar oportunidade e benefícios com a regulamentação de espaços para exploração econômica na área de abrangência do Parque Linear, priorizando empreendedores individuais, micro e pequenas empresas, fomentando a geração de emprego, renda e oportunidades, principalmente para a população de baixa renda.

1.8 geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis

O Programa vai gerar oportunidade e benefícios com a regulamentação de espaços para exploração econômica na área de abrangência do Parque Linear, priorizando empreendedores individuais, micro e pequenas empresas, fomentando a geração de emprego, renda e oportunidades, principalmente para a população de baixa renda.

1.9 infraestrutura e/ ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis

A execução das obras de 272 HIS (moradias sustentáveis) beneficiarão diretamente cerca 950 pessoas, promovendo o atendimento habitacional definitivo à população em situação de vulnerabilidade social, e a redução do déficit habitacional de interesse social do município. O Programa prevê ainda a construção de uma Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) e áreas de esporte e lazer integradas às moradias, que beneficiarão não só a população das HIS, mas também a população dos bairros vizinhos.

A elaboração dos demais projetos para execução de HIS também trarão benefícios diretos à população de baixa renda, já que permitirão a celeridade de captação de novos recursos para implantação das obras de novas unidades, de modo a manter o programa de entrega de unidades habitacionais à população da baixa renda e reduzir a lista de espera dos cadastrados junto à SEHAB.

Ressalta-se ainda que os bairros atravessados pelo rio têm diferentes níveis de renda e de acesso aos equipamentos públicos e o projeto do Parque Linear é uma oportunidade de equilibrar a oferta desses equipamentos para amenizar essas disparidades e atuar como unificador da rede pública.

Este tipo de investimento fortalece a cidadania com consequente diminuição dos índices de estresse, melhoria na qualidade de saúde e redução dos níveis de violência, principalmente em áreas de alta vulnerabilidade social. Os novos espaços estarão abertos para o uso da comunidade de modo gratuito e para o desenvolvimento de programas e projetos sociais, garantindo o direito à cidade a todos.

1.10 ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários

Basicamente todas as intervenções previstas no Programa Viver Bem Joinville terão impacto direto sobre as populações de baixa renda. Além das ações já citadas, destacam-se ainda a promoção de uma política habitacional, a partir da elaboração do Plano Municipal de Habitação, integrada ao planejamento urbano e desenvolvimento sustentável, considerando a importância da diversidade sociocultural e da prioridade dos segmentos sociais mais vulneráveis. O Plano de Ação de Gênero também será de grande importância no direcionamento do município e no desenvolvimento de ações voltadas para a equidade de gênero e na busca por uma sociedade mais justa e inclusiva.

1.11 políticas voltadas para juventude, gênero e raça

O Plano de Ação de Gênero será de grande importância no direcionamento do município e no desenvolvimento de ações voltadas para a equidade de gênero e na busca por uma sociedade mais justa e inclusiva.

Destaca-se ainda os benefícios gerados para grande parte da população da classe trabalhadora (com deslocamento considerável e pendular norte-sul, baixo acesso ao lazer, jornadas de trabalho potencialmente longas), uma vez que o Parque Linear Porto Cachoeira pode proporcionar espaços de convivência, lazer e encontro a essa população dinâmica.

Estas intervenções viabilizam o envolvimento da comunidade na manutenção, conservação e preservação ambiental, ao se criar espaços públicos acolhedores, inclusivos e adaptados às diferentes realidades dos usuários.

1.12 melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão e/ou de participação cidadã

Além do Plano Habitacional que deverá definir estratégias, diretrizes e políticas que orientarão o desenvolvimento habitacional no município, serão elaborados planos que nortearão o município no desenvolvimento de políticas que tratem de temas contemporâneos como as mudanças climáticas e a desigualdade de gênero. Esses instrumentos deverão ser elaborados a partir de processos participativos e beneficiarão a população ao tornar a cidade mais inclusiva, sustentável e resiliente.

1.13 melhoria das condições de educação e saúde

O Programa prevê a implantação de uma Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF) e áreas de esporte e lazer integradas às moradias.

O Parque Linear ofertará espaços públicos à população, incluindo áreas de lazer, áreas verdes, requalificação de vias e passeios, vias cicláveis, ampliação dos parques existentes.

Ressalta-se que a implantação de vias cicláveis estimulará o uso de meios de transporte não motorizados e não poluentes e influenciará diretamente a saúde da população. O deslocamento a pé ou de bicicleta, de forma segura, auxilia na manutenção de uma vida saudável e impacta diretamente o bem-estar individual e coletivo em todos os níveis sociais.

Além disso, as ações de melhoria dos sistemas de macrodrenagem contribuirão para a diminuição dos casos de doenças de veiculação hídrica.

Todas estas intervenções auxiliam na manutenção de uma vida saudável e impactam diretamente o bem-estar individual e coletivo em todos os níveis sociais.

1.14 desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica

O Programa trará inovações à gestão municipal, permitindo a continuidade das ações planejadas aos sucessivos governos, no que tange ao planejamento urbano e habitacional, à igualdade de gênero e à inclusão social das minorias e vulneráveis.

1.15 arranjos de financiamento que incentivem/ contribuam com a participação privada

O Programa promove o fomento de atividades econômicas nas áreas de abrangência do Parque Linear e oportunidade de empresas locais participarem da execução das obras previstas no Programa.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	?	12.250.000,00	1,09	13.309.625,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Agência Francesa de Desenvolvimento - AFD	AFD	?	49.000.000,00	1,09	53.238.500,00
Total:			61.250.000,00		66.548.125,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

O ARRANJO INSTITUCIONAL existente para financiamentos externos está demonstrado no Anexo 06, contemplando os seguintes órgãos municipais:

A Secretaria de Administração e Planejamento (SAP) será o órgão executor do Programa. A escolha da SAP como órgão executor baseia-se nas funções e competências que exerce na Prefeitura que coadunam com a estrutura proposta para o Programa Viva Bem Joinville. A SAP atuará na articulação do Programa junto à AFD, ao Governo Federal e demais secretarias coexecutoras. Com relação às intervenções do Programa, a SAP planeja, programa, gerencia, contrata, presta contas, solicita desembolsos, encaminha as solicitações de recursos para pagamentos, coordena, acompanha e fiscaliza as ações previstas, monitora e avalia a execução. Atualmente, a SAP conta com uma equipe técnica capacitada com engenheiros civis, arquitetos, geógrafos, administradores e fiscais que acompanharão as obras durante e após o processo de implantação.

A Comissão Permanente de Licitações (CPL), vinculada à Unidade de Licitações da SAP, será responsável pelos processos de seleção e de aquisição necessários, em consonância com a legislação vigente e as normas da AFD.

As demais secretarias serão coexecutoras do Programa e irão auxiliar a UCP. A finalidade da UCP é assessorar e garantir o cumprimento dos requisitos técnicos e legais necessários para efetivação do Programa e desenvolver atividades pertinentes às contratações, cronogramas e implementação (Decreto 30.953/18 - Anexo 08). Para executar suas funções, a UCP é integrada por:1 Coordenador Executivo; 1 especialista administrativo; 1 especialista financeiro; 1 especialista em Planejamento; 1 especialista em Obras de Infraestrutura; 1 especialista em Obras de Saneamento; 1 especialista em Gestão Ambiental; 1 Especialista em Saneamento Ambiental; 1 Especialista em Geoprocessamento; 1 Comissão de Acompanhamento do Projeto ou Programa, composta por 3 membros.

A Prefeitura possui uma estrutura operacional e experiência para execução do Programa, dispondo além dos profissionais da UCP, uma equipe técnica para apoio das atividades, descritas nas secretarias a seguir e indicadas na Matriz de Responsabilidade Institucional (Anexo 07).

- A Secretaria da Fazenda (SEFAZ) tem uma equipe técnica de contadores e irá receber os depósitos oriundos dos desembolsos, registrar os compromissos e acompanhar os desembolsos na conta do Programa, além de gerir os recursos a partir das solicitações de programação financeira enviadas pela UCP e disponibilizar os recursos do Empréstimo e da contrapartida para a operacionalização do Programa.

- A Secretaria de Infraestrutura (SEINFRA) conta com engenheiros, arquitetos e geógrafos que auxiliarão a UCP na elaboração das peças técnicas dos processos de contratação de consultorias e obras e execução de obras inerentes à sua competência e fiscalizará as obras do Programa.

- A Secretaria do Meio Ambiente (SAMA) possui engenheiro ambiental, engenheiro sanitarista, geógrafos, fiscais e demais técnicos que apoiarão a UCP e será responsável pela fiscalização e monitoramento ambiental das obras, além da emissão de licenciamento ambiental para as intervenções do Programa. A SAMA também será responsável pela conservação e manutenção do Parque Linear proposto e seus respectivos equipamentos.

- A Secretaria de Habitação (SEHAB) possui engenheiros civis, advogados, geógrafos que serão responsáveis pela distribuição das HIS do Programa e acompanhamento das famílias.

- A Secretaria de Assistência Social (SAS) tem uma equipe de psicólogos, psicopedagogos, assistentes sociais que auxiliará a SEHAB na distribuição das HIS do Programa e acompanhamento das famílias.

- A Secretaria da Saúde (SES) conta com engenheiros e demais técnicos da área de saúde que auxiliarão no planejamento, execução e fiscalização das ações de equipamentos públicos inerentes à sua competência, relacionadas ao Programa.

- A Secretaria de Pesquisa e Planejamento Urbano (SEPUR) possui arquitetos, engenheiros e geógrafos que auxiliarão no planejamento e fiscalização dos projetos, bem como monitoramento do Parque Linear proposto no Programa.

- Secretaria de Proteção Civil e Segurança Pública (SEPROT) possui uma equipe técnica composta por engenheiros, geógrafos e fiscais responsável por desenvolver e implantar políticas voltadas à segurança do cidadão, articulando e integrando os organismos governamentais e a sociedade. Participará da execução das ações inerentes à sua competência, relacionadas ao Programa, se houver, relacionadas a ocorrência de inundações.

-O Departamento de Trânsito (Detrans) apoiará a UCP na área de abrangência do Programa, organizando e fiscalizando o trânsito.

- A Secretaria de Comunicação (SECOM) apoiará a UCP na divulgação das ações e andamento do Programa.

- A Procuradoria Geral do Município (PGM), possui 2 procuradores e fará a assessoria jurídica do Programa, apoiando a UCP no nível de coordenação.

4.2. Execução/Executores

Executor: Prefeitura Municipal de Joinville - SC
Representante Oficial: Adriano Bornschein Silva
Endereço da Sede: Avenida Hermann August Lepper, 10 - Saguaçu
E-mail Institucional:
Telefone: (47) 3431-3177 Fax:
CNPJ: 83169623000110 UF:

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 5 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES AFD	TOTAL CF	TOTAL AFD
C - URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL	**15.368.994,00**	**104.514,00**	**585.280,00**		
S - PROJETOS E ESTUDOS	1.506.961,00	0,00	440.712,00		
P - Projeto para o Empreendimento de HIS Parque Guarani	60.305,00	0,00	60.305,00		
P - Projeto para o Empreendimento de HIS Morro do Meio	80.407,00	0,00	80.407,00		
P - Projeto para o Empreendimento de HIS Lagoinha III	288.964,00	0,00	100.000,00		
P - Estudos e Projetos para o Empreendimento de HIS Cidade de Luziana	860.610,00	0,00	100.000,00		
P - Projeto para o Empreendimento de HIS Dep. Estivalete Pires	100.509,00	0,00	50.000,00		
P - Projeto para o Empreendimento de HIS José Moreira	100.509,00	0,00	50.000,00		
P - Projeto para Equipamento Público Área de Esportes e Lazer	15.657,00	0,00	0,00		
S - EMPREENDIMENTOS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (HIS)	11.391.031,00	0,00	0,00		
P - Construção do Empreendimento de HIS Parque Guarani	2.010.182,00	0,00	0,00		
P - Construção do Empreendimento de HIS Morro do Meio	2.680.243,00	0,00	0,00		
P - Construção do Empreendimento de HIS Dep. Estivalete Pires	3.350.303,00	0,00	0,00		
P - Construção do Empreendimento de HIS José Moreira	3.350.303,00	0,00	0,00		
S - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	2.471.002,00	104.514,00	144.568,00		

P - Construção de equipamento público - UBSF no HIS Parque Guarani	1.844.568,00	0,00	144.568,00		
P - Construção de equipamento público Área de Esportes e Lazer no HIS José Moreira	521.920,00	0,00	0,00		
P - Terrenos para implantação dos equipamentos públicos do Programa	104.514,00	104.514,00	0,00		
C - MITIGAÇÃO DE INUNDAÇÕES E REQUALIFICAÇÃO NA BACIA DO RIO CACHOEIRA	**49.220.431,00**	**13.205.111,00**	**488.747,00**		
S - ESTUDOS E PROJETOS	2.949.837,00	0,00	388.747,00		
P - Projeto Executivo para Obras de Macrodrenagem no rio Cachoeira	1.020.000,00	0,00	100.000,00		
P - Estudos Ambientais para Obras de Macrodrenagem no rio Cachoeira	915.000,00	0,00	50.000,00		
P - Estudos e Projeto Executivo - Perfilamento e Intervenções Pontuais	260.000,00	0,00	80.000,00		
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Setor Parque das Nascentes	47.775,00	0,00	20.000,00		
P - Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Pavimentação do acesso ao Setor das Nascentes	19.110,00	0,00	9.110,00		
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação de vias do Parque Linear	114.655,00	0,00	30.000,00		
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Vice Prefeito Luis Carlos Garcia	38.220,00	0,00	10.000,00		
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Beira Rio	28.665,00	0,00	8.000,00		
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Cívico Cultural	76.439,00	0,00	10.439,00		
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Procópio Gomes e Urussanga	47.775,00	0,00	10.775,00		
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Ampliação do setor Parque da Cidade	143.324,00	0,00	23.324,00		
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Flutuantes	19.110,00	0,00	5.110,00		
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Setor Estação da Memória	171.989,00	0,00	21.989,00		
P - Estudos e Projeto Executivo - Requalificação dos Passeios Públicos	47.775,00	0,00	10.000,00		
S - OBRAS DE MACRODRENAGEM E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICAS SUSTENTÁVEIS DO RIO CACHOEIRA	46.270.594,00	13.205.111,00	100.000,00		
P - Execução de Obras - Perfilamento e Intervenções Pontuais	13.460.098,00	0,00	0,00		
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Parque das Nascentes	955.493,00	0,00	100.000,00		
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Pavimentação do acesso ao Parque das Nascentes	477.747,00	0,00	0,00		
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação de vias do Parque Linear	2.675.381,00	0,00	0,00		
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Vice Prefeito Luis Carlos Garcia	764.395,00	0,00	0,00		
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Beira Rio	764.395,00	0,00	0,00		
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Procópio Gomes	3.221.053,00	0,00	0,00		
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Urussanga	1.789.474,00	0,00	0,00		
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Ampliação do setor Parque da Cidade	2.866.479,00	0,00	0,00		
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Flutuantes	573.296,00	0,00	0,00		
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Setor Estação da Memória	3.439.775,00	0,00	0,00		
P - Execução de Obras - Passeios Públicos	2.077.897,00	0,00	0,00		
P - Terrenos para implantação dos equipamentos públicos do Programa	13.205.111,00	13.205.111,00	0,00		
C - PLANEJAMENTO MUNICIPAL	**1.408.500,00**	**0,00**	**0,00**		
P - Plano Municipal de Habitação	633.000,00	0,00	0,00		
P - Plano Municipal de Mudanças Climáticas e Resiliência Territorial	612.000,00	0,00	0,00		
P - Plano de Ação de Gênero	163.500,00	0,00	0,00		
C - GESTÃO E SUPERVISÃO DO PROGRAMA	**550.200,00**	**0,00**	**12.350,00**		
P - Apoio Técnico à Unidade de Coordenação do Programa	112.350,00	0,00	12.350,00		
P - Fortalecimento Operacional da Unidade de Coordenação do Programa (UCP) e Unidades Envolvidas (Secretarias)	112.350,00	0,00	0,00		
P - Supervisão de Obras	325.500,00	0,00	0,00		
Total	**0,00**	**13.309.625,00**	**1.086.377,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES AFD	TOTAL CF	TOTAL AFD
C - URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL		**0,00**	**3.205.639,00**		
S - PROJETOS E ESTUDOS		0,00	605.639,00		
P - Projeto para o Empreendimento de HIS Parque Guarani		0,00	0,00		
P - Projeto para o Empreendimento de HIS Morro do Meio		0,00	0,00		
P - Projeto para o Empreendimento de HIS Lagoinha III		0,00	188.964,00		
P - Estudos e Projetos para o Empreendimento de HIS Cidade de Luziana		0,00	300.000,00		
P - Projeto para o Empreendimento de HIS Dep. Estivalete Pires		0,00	50.509,00		
P - Projeto para o Empreendimento de HIS José Moreira		0,00	50.509,00		
P - Projeto para Equipamento Público Área de Esportes e Lazer		0,00	15.657,00		
S - EMPREENDIMENTOS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (HIS)		0,00	1.700.000,00		
P - Construção do Empreendimento de HIS Parque Guarani		0,00	700.000,00		
P - Construção do Empreendimento de HIS Morro do Meio		0,00	1.000.000,00		
P - Construção do Empreendimento de HIS Dep. Estivalete Pires		0,00	0,00		
P - Construção do Empreendimento de HIS José Moreira		0,00	0,00		
S - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS		0,00	900.000,00		

P - Construção de equipamento público - UBSF no HIS Parque Guarani		0,00	900.000,00		
P - Construção de equipamento público Área de Esportes e Lazer no HIS José Moreira		0,00	0,00		
P - Terrenos para implantação dos equipamentos públicos do Programa		0,00	0,00		
C - MITIGAÇÃO DE INUNDAÇÕES E REQUALIFICAÇÃO NA BACIA DO RIO CACHOEIRA		**0,00**	**1.831.583,00**		
S - ESTUDOS E PROJETOS		0,00	1.476.090,00		
P - Projeto Executivo para Obras de Macrodrenagem no rio Cachoeira		0,00	400.000,00		
P - Estudos Ambientais para Obras de Macrodrenagem no rio Cachoeira		0,00	300.000,00		
P - Estudos e Projeto Executivo - Perfilamento e Intervenções Pontuais		0,00	180.000,00		
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Setor Parque das Nascentes		0,00	27.775,00		
P - Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Pavimentação do acesso ao Setor das Nascentes		0,00	10.000,00		
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação de vias do Parque Linear		0,00	84.655,00		
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Vice Prefeito Luis Carlos Garcia		0,00	28.220,00		
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Beira Rio		0,00	20.665,00		
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Cívico Cultural		0,00	66.000,00		
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Procópio Gomes e Urussanga		0,00	37.000,00		
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Ampliação do setor Parque da Cidade		0,00	120.000,00		
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Flutuantes		0,00	14.000,00		
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Setor Estação da Memória		0,00	150.000,00		
P - Estudos e Projeto Executivo - Requalificação dos Passeios Públicos		0,00	37.775,00		
S - OBRAS DE MACRODRENAGEM E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICAS SUSTENTÁVEIS DO RIO CACHOEIRA		0,00	355.493,00		
P - Execução de Obras - Perfilamento e Intervenções Pontuais		0,00	0,00		
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Parque das Nascentes		0,00	355.493,00		
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Pavimentação do acesso ao Parque das Nascentes		0,00	0,00		
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação de vias do Parque Linear		0,00	0,00		
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Vice Prefeito Luis Carlos Garcia		0,00	0,00		
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Beira Rio		0,00	0,00		
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Procópio Gomes		0,00	0,00		
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Urussanga		0,00	0,00		
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Ampliação do setor Parque da Cidade		0,00	0,00		
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Flutuantes		0,00	0,00		
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Setor Estação da Memória		0,00	0,00		
P - Execução de Obras - Passeios Públicos		0,00	0,00		
P - Terrenos para implantação dos equipamentos públicos do Programa		0,00	0,00		
C - PLANEJAMENTO MUNICIPAL		**0,00**	**300.000,00**		
P - Plano Municipal de Habitação		0,00	200.000,00		
P - Plano Municipal de Mudanças Climáticas e Resiliência Territorial		0,00	100.000,00		
P - Plano de Ação de Gênero		0,00	0,00		
C - GESTÃO E SUPERVISÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**62.350,00**		
P - Apoio Técnico à Unidade de Coordenação do Programa		0,00	50.000,00		
P - Fortalecimento Operacional da Unidade de Coordenação do Programa (UCP) e Unidades Envolvidas (Secretarias)		0,00	12.350,00		
P - Supervisão de Obras		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**0,00**	**5.399.572,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES AFD	TOTAL CF	TOTAL AFD
C - URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL		**0,00**	**4.671.398,00**		
S - PROJETOS E ESTUDOS		0,00	460.610,00		
P - Projeto para o Empreendimento de HIS Parque Guarani		0,00	0,00		
P - Projeto para o Empreendimento de HIS Morro do Meio		0,00	0,00		
P - Projeto para o Empreendimento de HIS Lagoinha III		0,00	0,00		
P - Estudos e Projetos para o Empreendimento de HIS Cidade de Luziana		0,00	460.610,00		
P - Projeto para o Empreendimento de HIS Dep. Estivalete Pires		0,00	0,00		
P - Projeto para o Empreendimento de HIS José Moreira		0,00	0,00		
P - Projeto para Equipamento Público Área de Esportes e Lazer		0,00	0,00		
S - EMPREENDIMENTOS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (HIS)		0,00	3.310.788,00		
P - Construção do Empreendimento de HIS Parque Guarani		0,00	1.310.182,00		
P - Construção do Empreendimento de HIS Morro do Meio		0,00	1.300.000,00		
P - Construção do Empreendimento de HIS Dep. Estivalete Pires		0,00	350.303,00		
P - Construção do Empreendimento de HIS José Moreira		0,00	350.303,00		
S - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS		0,00	900.000,00		

P - Construção de equipamento público - UBSF no HIS Parque Guarani		0,00	800.000,00		
P - Construção de equipamento público Área de Esportes e Lazer no HIS José Moreira		0,00	100.000,00		
P - Terrenos para implantação dos equipamentos públicos do Programa		0,00	0,00		
C - MITIGAÇÃO DE INUNDAÇÕES E REQUALIFICAÇÃO NA BACIA DO RIO CACHOEIRA		**0,00**	**4.612.897,00**		
S - ESTUDOS E PROJETOS		0,00	535.000,00		
P - Projeto Executivo para Obras de Macrodrenagem no rio Cachoeira		0,00	320.000,00		
P - Estudos Ambientais para Obras de Macrodrenagem no rio Cachoeira		0,00	215.000,00		
P - Estudos e Projeto Executivo - Perfilamento e Intervenções Pontuais		0,00	0,00		
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Setor Parque das Nascentes		0,00	0,00		
P - Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Pavimentação do acesso ao Setor das Nascentes		0,00	0,00		
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação de vias do Parque Linear		0,00	0,00		
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Vice Prefeito Luis Carlos Garcia		0,00	0,00		
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Beira Rio		0,00	0,00		
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Cívico Cultural		0,00	0,00		
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Procópio Gomes e Urussanga		0,00	0,00		
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Ampliação do setor Parque da Cidade		0,00	0,00		
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Flutuantes		0,00	0,00		
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Setor Estação da Memória		0,00	0,00		
P - Estudos e Projeto Executivo - Requalificação dos Passeios Públicos		0,00	0,00		
S - OBRAS DE MACRODRENAGEM E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICAS SUSTENTÁVEIS DO RIO CACHOEIRA		0,00	4.077.897,00		
P - Execução de Obras - Perfilamento e Intervenções Pontuais		0,00	1.500.000,00		
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Parque das Nascentes		0,00	250.000,00		
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Pavimentação do acesso ao Parque das Nascentes		0,00	200.000,00		
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação de vias do Parque Linear		0,00	1.200.000,00		
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Vice Prefeito Luis Carlos Garcia		0,00	50.000,00		
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Beira Rio		0,00	50.000,00		
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Procópio Gomes		0,00	200.000,00		
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Urussanga		0,00	100.000,00		
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Ampliação do setor Parque da Cidade		0,00	100.000,00		
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Flutuantes		0,00	0,00		
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Setor Estação da Memória		0,00	250.000,00		
P - Execução de Obras - Passeios Públicos		0,00	177.897,00		
P - Terrenos para implantação dos equipamentos públicos do Programa		0,00	0,00		
C - PLANEJAMENTO MUNICIPAL		**0,00**	**808.500,00**		
P - Plano Municipal de Habitação		0,00	433.000,00		
P - Plano Municipal de Mudanças Climáticas e Resiliência Territorial		0,00	312.000,00		
P - Plano de Ação de Gênero		0,00	63.500,00		
C - GESTÃO E SUPERVISÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**200.000,00**		
P - Apoio Técnico à Unidade de Coordenação do Programa		0,00	50.000,00		
P - Fortalecimento Operacional da Unidade de Coordenação do Programa (UCP) e Unidades Envolvidas (Secretarias)		0,00	50.000,00		
P - Supervisão de Obras		0,00	100.000,00		
Total	**0,00**	**0,00**	**10.292.795,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES AFD	TOTAL CF	TOTAL AFD
C - URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL		**0,00**	**4.802.163,00**		
S - PROJETOS E ESTUDOS		0,00	0,00		
P - Projeto para o Empreendimento de HIS Parque Guarani		0,00	0,00		
P - Projeto para o Empreendimento de HIS Morro do Meio		0,00	0,00		
P - Projeto para o Empreendimento de HIS Lagoinha III		0,00	0,00		
P - Estudos e Projetos para o Empreendimento de HIS Cidade de Luziana		0,00	0,00		
P - Projeto para o Empreendimento de HIS Dep. Estivalete Pires		0,00	0,00		
P - Projeto para o Empreendimento de HIS José Moreira		0,00	0,00		
P - Projeto para Equipamento Público Área de Esportes e Lazer		0,00	0,00		
S - EMPREENDIMENTOS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (HIS)		0,00	4.380.243,00		
P - Construção do Empreendimento de HIS Parque Guarani		0,00	0,00		
P - Construção do Empreendimento de HIS Morro do Meio		0,00	380.243,00		
P - Construção do Empreendimento de HIS Dep. Estivalete Pires		0,00	2.000.000,00		
P - Construção do Empreendimento de HIS José Moreira		0,00	2.000.000,00		
S - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS		0,00	421.920,00		

P - Construção de equipamento público - UBSF no HIS Parque Guarani		0,00	0,00		
P - Construção de equipamento público Área de Esportes e Lazer no HIS José Moreira		0,00	421.920,00		
P - Terrenos para implantação dos equipamentos públicos do Programa		0,00	0,00		
C - MITIGAÇÃO DE INUNDAÇÕES E REQUALIFICAÇÃO NA BACIA DO RIO CACHOEIRA		**0,00**	**14.144.529,00**		
S - ESTUDOS E PROJETOS		0,00	400.000,00		
P - Projeto Executivo para Obras de Macrodrenagem no rio Cachoeira		0,00	200.000,00		
P - Estudos Ambientais para Obras de Macrodrenagem no rio Cachoeira		0,00	200.000,00		
P - Estudos e Projeto Executivo - Perfilamento e Intervenções Pontuais		0,00	0,00		
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Setor Parque das Nascentes		0,00	0,00		
P - Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Pavimentação do acesso ao Setor das Nascentes		0,00	0,00		
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação de vias do Parque Linear		0,00	0,00		
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Vice Prefeito Luis Carlos Garcia		0,00	0,00		
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Beira Rio		0,00	0,00		
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Cívico Cultural		0,00	0,00		
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Procópio Gomes e Urussanga		0,00	0,00		
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Ampliação do setor Parque da Cidade		0,00	0,00		
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Flutuantes		0,00	0,00		
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Setor Estação da Memória		0,00	0,00		
P - Estudos e Projeto Executivo - Requalificação dos Passeios Públicos		0,00	0,00		
S - OBRAS DE MACRODRENAGEM E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICAS SUSTENTÁVEIS DO RIO CACHOEIRA		0,00	13.744.529,00		
P - Execução de Obras - Perfilamento e Intervenções Pontuais		0,00	6.000.000,00		
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Parque das Nascentes		0,00	250.000,00		
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Pavimentação do acesso ao Parque das Nascentes		0,00	277.747,00		
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação de vias do Parque Linear		0,00	675.381,00		
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Vice Prefeito Luis Carlos Garcia		0,00	450.000,00		
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Beira Rio		0,00	264.395,00		
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Procópio Gomes		0,00	1.221.053,00		
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Urussanga		0,00	889.474,00		
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Ampliação do setor Parque da Cidade		0,00	1.166.479,00		
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Flutuantes		0,00	200.000,00		
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Setor Estação da Memória		0,00	1.250.000,00		
P - Execução de Obras - Passeios Públicos		0,00	1.100.000,00		
P - Terrenos para implantação dos equipamentos públicos do Programa		0,00	0,00		
C - PLANEJAMENTO MUNICIPAL		**0,00**	**300.000,00**		
P - Plano Municipal de Habitação		0,00	0,00		
P - Plano Municipal de Mudanças Climáticas e Resiliência Territorial		0,00	200.000,00		
P - Plano de Ação de Gênero		0,00	100.000,00		
C - GESTÃO E SUPERVISÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**175.500,00**		
P - Apoio Técnico à Unidade de Coordenação do Programa		0,00	0,00		
P - Fortalecimento Operacional da Unidade de Coordenação do Programa (UCP) e Unidades Envolvidas (Secretarias)		0,00	50.000,00		
P - Supervisão de Obras		0,00	125.500,00		
Total	**0,00**	**0,00**	**19.422.192,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES AFD	TOTAL CF	TOTAL AFD
C - URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL		**0,00**	**2.000.000,00**	**104.514,00**	**15.264.480,00**
S - PROJETOS E ESTUDOS		0,00	0,00	0,00	1.506.961,00
P - Projeto para o Empreendimento de HIS Parque Guarani		0,00	0,00	0,00	60.305,00
P - Projeto para o Empreendimento de HIS Morro do Meio		0,00	0,00	0,00	80.407,00
P - Projeto para o Empreendimento de HIS Lagoinha III		0,00	0,00	0,00	288.964,00
P - Estudos e Projetos para o Empreendimento de HIS Cidade de Luziana		0,00	0,00	0,00	860.610,00
P - Projeto para o Empreendimento de HIS Dep. Estivalete Pires		0,00	0,00	0,00	100.509,00
P - Projeto para o Empreendimento de HIS José Moreira		0,00	0,00	0,00	100.509,00
P - Projeto para Equipamento Público Área de Esportes e Lazer		0,00	0,00	0,00	15.657,00
S - EMPREENDIMENTOS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (HIS)		0,00	2.000.000,00	0,00	11.391.031,00
P - Construção do Empreendimento de HIS Parque Guarani		0,00	0,00	0,00	2.010.182,00
P - Construção do Empreendimento de HIS Morro do Meio		0,00	0,00	0,00	2.680.243,00
P - Construção do Empreendimento de HIS Dep. Estivalete Pires		0,00	1.000.000,00	0,00	3.350.303,00
P - Construção do Empreendimento de HIS José Moreira		0,00	1.000.000,00	0,00	3.350.303,00
S - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS		0,00	0,00	104.514,00	2.366.488,00

P - Construção de equipamento público - UBSF no HIS Parque Guarani		0,00	0,00	0,00	1.844.568,00
P - Construção de equipamento público Área de Esportes e Lazer no HIS José Moreira		0,00	0,00	0,00	521.920,00
P - Terrenos para implantação dos equipamentos públicos do Programa		0,00	0,00	104.514,00	0,00
C - MITIGAÇÃO DE INUNDAÇÕES E REQUALIFICAÇÃO NA BACIA DO RIO CACHOEIRA		**0,00**	**14.937.564,00**	**13.205.111,00**	**36.015.320,00**
S - ESTUDOS E PROJETOS		0,00	150.000,00	0,00	2.949.837,00
P - Projeto Executivo para Obras de Macrodrenagem no rio Cachoeira		0,00	0,00	0,00	1.020.000,00
P - Estudos Ambientais para Obras de Macrodrenagem no rio Cachoeira		0,00	150.000,00	0,00	915.000,00
P - Estudos e Projeto Executivo - Perfilamento e Intervenções Pontuais		0,00	0,00	0,00	260.000,00
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Setor Parque das Nascentes		0,00	0,00	0,00	47.775,00
P - Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Pavimentação do acesso ao Setor das Nascentes		0,00	0,00	0,00	19.110,00
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação de vias do Parque Linear		0,00	0,00	0,00	114.655,00
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Vice Prefeito Luis Carlos Garcia		0,00	0,00	0,00	38.220,00
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Beira Rio		0,00	0,00	0,00	28.665,00
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Cívico Cultural		0,00	0,00	0,00	76.439,00
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Procópio Gomes e Urussanga		0,00	0,00	0,00	47.775,00
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Ampliação do setor Parque da Cidade		0,00	0,00	0,00	143.324,00
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Flutuantes		0,00	0,00	0,00	19.110,00
P - Estudos e Projeto Executivo - Parque Linear Porto Cachoeira - Setor Estação da Memória		0,00	0,00	0,00	171.989,00
P - Estudos e Projeto Executivo - Requalificação dos Passeios Públicos		0,00	0,00	0,00	47.775,00
S - OBRAS DE MACRODRENAGEM E REQUALIFICAÇÃO URBANÍSTICAS SUSTENTÁVEIS DO RIO CACHOEIRA		0,00	14.787.564,00	13.205.111,00	33.065.483,00
P - Execução de Obras - Perfilamento e Intervenções Pontuais		0,00	5.960.098,00	0,00	13.460.098,00
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Parque das Nascentes		0,00	0,00	0,00	955.493,00
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Pavimentação do acesso ao Parque das Nascentes		0,00	0,00	0,00	477.747,00
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação de vias do Parque Linear		0,00	800.000,00	0,00	2.675.381,00
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Vice Prefeito Luis Carlos Garcia		0,00	264.395,00	0,00	764.395,00
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Beira Rio		0,00	450.000,00	0,00	764.395,00
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Procópio Gomes		0,00	1.800.000,00	0,00	3.221.053,00
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Requalificação do setor Urussanga		0,00	800.000,00	0,00	1.789.474,00
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Ampliação do setor Parque da Cidade		0,00	1.600.000,00	0,00	2.866.479,00
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Flutuantes		0,00	373.296,00	0,00	573.296,00
P - Execução de Obras - Parque Linear Porto Cachoeira - Setor Estação da Memória		0,00	1.939.775,00	0,00	3.439.775,00
P - Execução de Obras - Passeios Públicos		0,00	800.000,00	0,00	2.077.897,00
P - Terrenos para implantação dos equipamentos públicos do Programa		0,00	0,00	13.205.111,00	0,00
C - PLANEJAMENTO MUNICIPAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.408.500,00**
P - Plano Municipal de Habitação		0,00	0,00	0,00	633.000,00
P - Plano Municipal de Mudanças Climáticas e Resiliência Territorial		0,00	0,00	0,00	612.000,00
P - Plano de Ação de Gênero		0,00	0,00	0,00	163.500,00
C - GESTÃO E SUPERVISÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**550.200,00**
P - Apoio Técnico à Unidade de Coordenação do Programa		0,00	0,00	0,00	112.350,00
P - Fortalecimento Operacional da Unidade de Coordenação do Programa (UCP) e Unidades Envolvidas (Secretarias)		0,00	0,00	0,00	112.350,00
P - Supervisão de Obras		0,00	100.000,00	0,00	325.500,00
Total	**66.548.125,00**	**0,00**	**17.037.564,00**	**13.309.625,00**	**53.238.500,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

As legislações (Decretos) necessárias para a gestão e execução do Programa encontram-se elaboradas e vigentes, conforme demonstrados a seguir:

Para Acompanhamento do Programa, o Decreto Municipal nº 29.577, de 24 de agosto de 2017, alterado pelo Decreto Municipal nº 30. 080 , de 23 de novembro de 2017 - Cria o Conselho Intersetorial de Execução-CIE (Anexo 09) com a finalidade de caráter consultivo e acompanhamento da execução dos contratos de operação de crédito externo. O CIE é composto por Secretários de diversas pastas municipais.

Para a Coordenação e Execução do Programa, o Decreto Municipal nº 30.953, de 27 de março de 2018 - Institui a Unidade de Coordenação do Programa (UCP), responsável pelos Projetos ou Programas oriundos de operação de crédito externo com organismos internacionais, vinculada à Secretaria de Administração e Planejamento (SAP), composta por servidores qualificados, formalmente designados por Decreto do Chefe do Poder Executivo, para desenvolver as atividades relativas à execução e monitoramento da execução do Programa, coordenar a sua efetivação e a execução do contrato de empréstimo celebrado, oriundo de operação de crédito externo, além de desenvolver atividades pertinentes às contratações de serviços de consultorias, obras e bens, cronogramas e condições de implementação para a execução das atividades de planejamento, gerenciamento e controle, que compõe o Programa.

Além dos decretos citados, serão necessários outros atos e documentos legais, em diferentes instâncias, para garantir a viabilização do Programa. O primeiro deles refere-se à aprovação do pleito desta Carta Consulta junto à COFIEX e posteriormente a aprovação junto ao órgão financiador. Também será necessária a aprovação da Lei Autorizativa que já está minutada e aguarda a aprovação do empréstimo pela COFIEX para tão logo ser submetida à aprovação pela Câmara dos Vereadores. Em continuidade, serão realizadas as negociações relativas à garantia com o Governo Federal para a operação de crédito pretendida, acordando as contragarantias que serão oferecidas. O município também deverá realizar os melhores esforços para a autorização junto ao Senado Federal. Por fim, a assinatura do Contrato de Operação de Crédito Externo.

Com relação à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), serão apresentadas evidências de conformidade dos requisitos fiscais obrigatórios para fins de celebração de contrato.

Durante a execução do Programa poderá ser necessária a obtenção de licenças para ações específicas na Bacia do Rio Cachoeira junto aos órgãos competentes das esferas federal, estadual e municipal relacionadas ao licenciamento ambiental e autorizações da Marinha do Brasil, SPU, entre outros.

Como risco desses atos legais citados acima se destaca a possibilidade de extinção/destituição do CIE e da UCP. Como mitigação tem-se a previsão de disposição contratual de CIE e UCP no arranjo institucional do Programa.

No que diz respeito à Lei Autorizativa, um risco pode ser a eventual morosidade para aprovação da Lei. Como ação mitigadora, já tem ocorrido comunicação prévia e interação entre o Poder Executivo e Legislativo.

Para o ato legal do contrato de operação de crédito, tem-se o risco da variação cambial, que pode comprometer a execução dos produtos previstos. Há também risco de variação do valor estimado para as ações do Programa, uma vez que foram valoradas de acordo com os estudos preliminares e poderão ser alteradas durante o desenvolvimento dos projetos executivos, especialmente em função das variações da economia global. Nesse caso, a ação mitigadora possível é o reequilíbrio dos valores dentro dos componentes, de modo a absorver a variação cambial.

Durante a execução do Programa será necessária a obtenção de licenciamento ambiental e autorizações. Um risco é a morosidade para emissão de licenças e autorizações federais, estaduais e municipais e como ação mitigadora se prevê a comunicação prévia e contínua para interação entre o Poder Executivo e os órgãos licenciadores competentes.

Na execução dos projetos executivos poderão ser identificadas interferências que necessitem de remanejamento das redes (água, esgoto, drenagem, energia elétrica, entre outras). Como ação mitigadora, as interferências serão cadastradas e as soluções específicas irão compor os projetos executivos elaborados. Após a identificação e cadastramento das interferências no Projeto Executivo, o município iniciará as tratativas com as instituições responsáveis quanto ao remanejamento e/ou adequação dos dispositivos que forem necessários para a execução das obras. Para isso, o município já conta com um excelente relacionamento, articulação e procedimentos estabelecidos com empresas concessionárias de energia, saneamento e telecomunicações para a execução de obras de seu interesse.

Outra ação mitigadora para os Atos Legais é a experiência da UCP na gestão de riscos por conta da execução de outros projetos com financiadores externos.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

As principais contratações previstas para a execução do Programa são:

- Consultorias relativas aos estudos e projetos executivos, estudos ambientais e Planos.

- Execução de obras: construção de unidades Habitacionais de Interesse Social, Unidade Básica de Saúde da Família, Área de Esportes e Lazer, obras do Parque Linear Porto Cachoeira e de macrodrenagem com o perfilamento de canal e substituição de estruturas subdimensionadas.

- Bens: aquisições de softwares e equipamentos.

- Treinamento e capacitação: reforço de capacidade técnica para os profissionais das Secretarias envolvidas.

O Programa será executado pela Prefeitura Municipal de Joinville, por meio da Secretaria de Administração e Planejamento (SAP).

Para a execução dos componentes, serão utilizadas as políticas do agente financeiro e consideradas a Lei 8.666/93 e a Lei 14.133/21, se necessário, com a anuência da AFD, para a realização do processo licitatório e demais trâmites contratuais, onde a despesa com pessoal para a execução está incluída no orçamento.

Os riscos relacionados aos processos licitatórios, tanto para contratação de projetos quanto para contratação de obras, possuem um processo a ser seguido que pode ser moroso devido aos trâmites legais e a falta de experiência do órgão executor com as políticas de aquisição/contratação do agente financeiro em pleito, uma vez que não houve financiamento anterior com a AFD. No entanto, em maio de 2023 foi realizado treinamento sobre o processo de aquisições da AFD, no qual uma equipe da Prefeitura de Joinville foi convidada e participou com equipe de servidores. Nas diretrizes de licitação da AFD compartilhadas não foram identificadas etapas que representem empecilhos. Como ação mitigadora os agentes envolvidos no processo licitatório (processos e jurídico) devem estar alinhados entre si para obter celeridade.

Outro risco são as licitações para os projetos executivos e execução de obras restarem vazias ou desertas, ou, serem impugnadas, atrasando os cronogramas propostos. Como ação mitigadora deste risco o Município conta com uma Comissão Permanente de Licitação, com técnicos especializados para atuar de forma mais ágil e eficaz nos eventuais problemas nas diversas fases dos procedimentos licitatórios.

Possíveis conflitos com empreiteiras durante a execução dos contratos também pode ser um risco no desenvolvimento dos projetos ou obras, pois caso o contrato não seja cumprido, os trâmites legais para solução dos conflitos podem ocasionar atrasos na conclusão da obra/serviço. Como ação mitigadora deste risco está a previsão de soluções para possíveis conflitos na fase de elaboração dos documentos para o processo licitatório (minuta do contrato).

Outro risco das contratações é a possível dificuldade de compreensão das políticas de aquisição do agente financeiro. Como ação mitigadora está prevista a realização de treinamentos específicos voltados às normas e políticas de aquisição/contratação do agente financeiro, estendidos a todas as unidades do Município (Secretarias) envolvidas no processo. Ainda, o financiador confirma que irá fornecer outros treinamentos à unidade executora e conveniados, para o bom entendimento das normas da AFD. Haverá também um acompanhamento periódico do calendário de licitação, de forma a evitar atrasos. Modelos de editais seguindo as regras da AFD também serão fornecidos.

A Prefeitura de Joinville possui experiência na execução de programas com empréstimo internacional, contratado em 2017 pelo BID no valor de US$ 100.000.000 e pelo FONPLATA no valor de US$ 80.000.000. Os Programas ainda constam em andamento, entretanto, todos os requisitos contratuais estão sendo cumpridos.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

Na configuração atual do Programa não estão previstas desapropriações, uma vez que os terrenos para os empreendimentos de Habitação de Interesse Social são de posse do município, e as obras do parque linear ocorrerão em áreas públicas, porém, estas serão confirmadas durante a realização dos estudos e minimizadas, caso sejam identificadas.

Cumpre informar que no caso da identificação de necessidade de desapropriação de áreas desabitadas, durante a execução dos projetos executivos, a Secretaria de Administração e Planejamento, por meio da Unidade de Patrimônio Imóvel conforme procedimento interno, primeiramente deve-se entrar em contato com o proprietário para realizar a comunicação do motivo e a importância do processo e para realizar a proposta de compra. Posteriormente é efetuado e divulgado, via decreto, a utilidade pública da área.

Ainda, a forma de compensação mais utilizada é a indenização, e o órgão responsável pela ação de desapropriação-indenização é a Secretaria de Administração e Planejamento, por meio da Unidade de Patrimônio Imóvel, com recursos próprios do município.

Faz-se importante registrar que o agente financeiro utiliza a NAS 5 do Banco Mundial para procedimentos de aquisição de terras, restrições ao uso de terras e reassentamentos e, caso ocorram desapropriações, serão observadas as políticas pertinentes do órgão financiador.

Adicionalmente, AFD pretende realizar a contratação de assistência técnica pro-bono referente ao Marco de Gestão Ambiental e Social (MGAS), Marco de Política de Reassentamento (MPR) e Plano de Compromissos (PCAS) para apoiar a Prefeitura na implementação do Programa e definir as regras necessárias no caso de desapropriações, inclusive.

A consultoria será responsável por estabelecer um marco de gestão ambiental e social (MGAS) dos riscos a serem previstos no bojo dos subprojetos que ainda precisam ser mais bem detalhados.

Além disso, embora não haja expectativas de desapropriações e de reassentamento de pessoas e de atividades econômicas, é imperativo do agente financiador estabelecer e acordar, desde a contratação do financiamento, os princípios que regerão o reassentamento involuntário ao longo da execução do Programa.

O MPR tem como finalidade reunir em um marco abrangente todos os elementos relativos à avaliação dos deslocamentos involuntários de populações e dos reassentamentos que seriam acarretados pelos subprojetos (estudos, planos de ação de reassentamento etc.). Desta forma, o MPR identificará as ações a serem implementadas, a metodologia e as ferramentas, bem como as premissas da compensação etc. Com base no MPR, a identificação de qualquer realocação (temporária ou permanente, econômica ou habitacional) deve ser objeto do Plano de Ação de Reassentamento (PAR).

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

O Programa contará com plano de gestão de riscos socioambientais específico, o qual levará em consideração as particularidades e realidades locais.

(a) Para o componente relacionado à URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL destacam-se como impactos positivos, riscos e ação mitigadora:

Como impactos positivos do componente destacam-se as moradias projetadas de maneira preferencialmente sustentável e construídas em áreas consolidadas, providas de infraestrutura (equipamentos e serviços públicos, sistema de transporte público coletivo, etc), reduzindo a possibilidade de ocupação irregular de áreas ambientalmente frágeis, pela população em vulnerabilidade social, e o equilíbrio entre a qualidade do ambiente construído e a preservação do ambiente natural. Ainda, a oportunidade de recuperação de áreas degradadas, solo exposto ou sem uso, onde serão implantados os empreendimentos.

Quanto aos riscos, destaca-se a possibilidade, mesmo que reduzida, de supressão de vegetação nas áreas dos empreendimentos, cuja mitigação se dará pela compensação ambiental prevista na legislação vigente. Além disso, eventualmente, durante os estudos a serem elaborados para o licenciamento ambiental, poderão ser identificados riscos não previstos até o momento.

A ação mitigadora a se destacar é que a Prefeitura escolheu áreas consolidadas para as habitações, sem problemas identificados para obtenção dos devidos licenciamentos, sem realocação de pessoas, minimizando possíveis riscos. Ainda, a elaboração dos projetos executivos considerará riscos eventualmente identificados nessa fase, priorizando a minimização dos impactos ambientais e viabilizando a implantação dos empreendimentos previstos. Todos os empreendimentos passarão pelos devidos licenciamentos necessários.

(b) Para o componente relacionado à MITIGAÇÃO DE INUNDAÇÕES E REQUALIFICAÇÃO DA BACIA DO RIO CACHOEIRA são destaques de impactos positivos, riscos e ação mitigadora:

Como impactos positivos destacam-se:

- Redução dos riscos de inundação com o aumento do leito do rio, permeabilização dos solos, uso de infraestruturas verdes para mitigação dos efeitos dos eventos extremos.

- Restauração ecológica do rio com a vegetação das margens, manejo das espécies vegetais e preservação dos recursos de água, inclusive as nascentes.

- Preservação das nascentes e recuperação da biodiversidade local, em especial fauna e flora, promovendo a sustentabilidade ambiental que afeta positivamente a natureza e as pessoas.

- Arborização urbana com espécies atrativas de fauna com continuidades verdes entre as áreas verdes principais e permeabilização dos solos com soluções de drenagem baseadas na natureza.

- Com o perfilamento do canal e a retirada dos sedimentos, é esperado o aumento da lâmina d'água ordinária e a melhoria do fluxo e das trocas das águas fluviais e estuarinas, proporcionando melhoria para as condições da fauna, conservação da biodiversidade e resgatando a possibilidade de navegação, mobilidade, recreação e contemplação ao longo do canal. A expectativa é de que essa ação cause a mudança da percepção ambiental e ressignificação do rio pela população e sua convivência com o mesmo, uma vez que se tem a melhoria da qualidade ambiental e paisagística da região, modificações nas tendências de uso e ocupação do solo. Desta forma as intervenções propostas vêm ao encontro às reivindicações e anseios da população.

Desenvolvimento da mobilidade suave e coletiva e a otimização da malha urbana com a multiplicação de usos de proximidade (lazer, comércio, esporte...) que reduzem o uso do carro.

O projeto do parque linear contribuirá à adaptação do território às mudanças climáticas e ao reforço da resiliência das populações mais vulneráveis, pela redução da ocorrência de cheias (absorção de chuvas por infraestruturas verdes e alargamento de leito do Rio) e do efeito ilha de calor.

Quanto aos riscos e ação mitigadora destacam-se:

A incerteza sobre o risco de impacto das inundações para as habitações que se situam nas margens do rio, em zonas já vulneráveis ou não. O efeito das mudanças climáticas sobre a vulnerabilidade dessas habitações deve ser avaliado. Medidas de prevenção assim como regras urbanísticas mais restritivas poderão ser instauradas, se necessário.

O resultado da revisão do Plano Diretor de Drenagem Urbana (PDDU) trará o mapeamento atualizado das características hidrológicas e hidráulicas da rede de macrodrenagem do rio Cachoeira e seus afluentes, e apresentará uma série de propostas de intervenções para solucionar os problemas relacionados às inundações. Findada a revisão, as diretrizes do plano serão condicionantes para os projetos a serem desenvolvidos em alguns trechos do Parque Linear (setor Centro Cívico para jusante), podendo acarretar em ajustes nas áreas de intervenção. Para mitigação de tal risco a revisão do PDDU deve ser construída de forma conjunta, para que os agentes, Projeto e Plano, sejam definidos de maneira harmoniosa, a fim de compatibilizar tais objetos.

Nos trechos onde serão elaborados os projetos de macrodrenagem, de acordo com a legislação vigente, necessitam de licenciamento ambiental, podendo ter como exigência estudos de impacto ambiental e aprovações nos órgãos competentes, conforme cada modalidade. Tal processo possui um cronograma de ações a serem seguidas (por ex. considerar a sazonalidade), podendo estender o tempo previsto e, em situações específicas, o não licenciamento. Como MITIGAÇÃO, os estudos devem apresentar medidas compensatórias que viabilizem os projetos executivos, e estes por sua vez, terão como mitigação o mínimo de impacto ambiental possível. Durante a execução haverá a fiscalização e monitoramento das obras.

Risco relacionado à falta de sólido conhecimento sobre as políticas ambientais do agente financeiro pode ser outro risco deste componente. Como mitigação, destaca-se a necessidade de capacitação das equipes envolvidas nos processos. Nesse sentido, em maio de 2023 a AFD oportunizou a participação da Prefeitura de Joinville no Workshop de Processos de Aquisições, segundo normas das diretrizes da AFD, onde quatro servidoras participaram do evento.

Apesar da semelhança com procedimentos de outros financiadores externos que já apoiam Joinville, será necessário treinamento específico, para mais membros da equipe de processo licitatório, voltado às normas e políticas ambientais da AFD que utiliza o Quadro Ambiental e Social do Banco Mundial, já disponibilizado às equipes da Prefeitura, para conhecimento prévio.

Com a aprovação do pleito, o agente financiador confirma que poderá apoiar a preparação das análises socioambientais, aprofundando o conhecimento sobre os riscos e propondo outras medidas de mitigação na fase de detalhamento do Programa. Posteriormente, o agente financeiro acordará um Plano de Compromisso Ambiental e Social (PCAS) com o Mutuário. O PCAS definirá as medidas materiais e as ações necessárias para mitigar todos os riscos e impactos socioambientais identificados, e fará parte do acordo legal, que incluirá, quando necessário, as obrigações do Mutuário de apoiar a implementação do PCAS. Importante notar que em outros financiamentos externos a equipe de Joinville já trabalha com o Plano de Gestão Ambiental e Social do Projeto (PGAS), que é o equivalente ao PCAS que será desenvolvido com a AFD.

c) Com relação aos RESULTADOS OBTIDOS EM OUTROS FINANCIAMENTOS EXTERNOS EM ANDAMENTO NO MUNICÍPIO:

Como ganhos ambientais decorrentes de projetos em execução, destacam-se as contrapartidas do município nos financiamentos junto ao BID e FONPLATA, principalmente na ampliação do sistema de coleta e tratamento de esgoto, onde a implantação de rede foi ampliada em mais de 10% na área urbana e foi construída a nova Estação de Tratamento de Esgoto ETE Jarivatuba, ampliando a capacidade de tratamento de 280 l/s para 600 l/s, passando de sistema de lagoas para lodos ativados, melhorando significativamente a eficiência de tratamento.

Com a ampliação da coleta e tratamento de esgoto tem se observado a melhora no índice de qualidade da água dos rios que compõem as bacias hidrográficas do Rio Cachoeira e Vertente Leste, ao longo dos anos.

Além disso, destaca-se a execução de algumas obras de macrodrenagem que reduziram a mancha de inundação na sub-bacia do Rio Morro Alto, bem como as obras contratadas e iniciadas no final de 2023 na bacia do Rio Águas Vermelhas, compreendendo macrodrenagem, além de microdrenagem/ pavimentação sustentáveis.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

O Programa contará com plano de gestão de riscos socioambientais específico, o qual levará em consideração as particularidades e realidades locais.

Para o componente relacionado à URBANIZAÇÃO EM ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL destacam-se como impactos sociais positivos:

- Redução do déficit habitacional de interesse social.

- Disponibilização de moradia digna às famílias em situação de vulnerabilidade social.

- Atendimento habitacional definitivo em áreas dotadas de infraestrutura, equipamentos e serviços públicos, articuladas ao sistema de transporte público coletivo, buscando o equilíbrio entre a qualidade do ambiente construído e a preservação do ambiente natural.

- Oportunidade à população menos favorecida ao criar uma política habitacional que integra assistência social e uso e ocupação do solo.

- Melhoria da qualidade de vida da população de baixa renda ao disponibilizar Área Esportes e Lazer integrada às HIS e UBSF num conceito de vila de saúde, combinando atendimento e equipamentos de lazer.

Como riscos e ações mitigadoras destacam-se:

- Risco de possibilidade de recusa da família contemplada no sorteio em receber a HIS disponibilizada. Como mitigação tem-se a ampliação da área de abrangência da população a ser contemplada pelo empreendimento, cadastro prévio eficiente e comunicação para a divulgação das vagas disponíveis e perfil de candidatos.

- Risco de possibilidade de atraso na execução das obras, consequentemente atrasando a entrega das moradias às famílias cadastradas. A ação mitigadora é o processo de aquisição que considera o conjunto de avaliação Técnica e Preço, minimizando a possibilidade de contratação de empresas que não possuem estrutura sólida e compatível para atender os cronogramas de execução. Ainda, a fiscalização efetiva por parte das equipes da Prefeitura, durante toda a execução da obra, se antecipando a possíveis problemas de execução.

- Risco de transtornos à população local durante a execução das obras, haverá transtornos aos usuários das vias, aumento de veículos de grande porte, mudanças no trânsito, ruídos, transtorno aos moradores e comerciantes do entorno das intervenções etc. Como mitigação tem-se o plano de comunicação que orienta e prepara a população antes e durante as obras, acerca dos possíveis transtornos gerados e respectivas minimizações, bem como a divulgação e conscientização sobre os benefícios advindos da execução das obras, em parceria com a Secretaria de Comunicação.

- Outro risco é a falta de sólido conhecimento sobre as políticas sociais do agente financeiro que será mitigada com a realização de treinamentos específicos voltados às normas e políticas sociais do mesmo. Apesar da semelhança com procedimentos de outros financiadores externos que já apoiam Joinville, será necessário treinamento específico voltado às normas e políticas sociais da AFD que utiliza o "Quadro Ambiental e Social" do Banco Mundial, já disponibilizado às equipes da Prefeitura, para conhecimento prévio, além da participação no Workshop de Processos de Aquisições Segundo Normas das Diretrizes da AFD.

No componente de MITIGAÇÃO DE INUNDAÇÕES E REQUALIFICAÇÃO DA BACIA DO RIO CACHOEIRA são destaques de impactos positivos:

- Mitigação dos riscos de inundação na bacia do rio Cachoeira, tanto pela execução das obras previstas no Programa quanto pelos projetos elaborados que estarão prontos para execução futura.

- Melhoria da saúde e do bem-estar dos joinvilenses ao disponibilizar um rio revitalizado, com oferta de equipamentos públicos com qualidade e acessíveis, abertos e acolhedores, com mobilidade ativa e passíveis de serem apropriados por todos, aumentando a satisfação da população e consequente melhoria da qualidade de vida.

- Disponibilização de espaços inclusivos adaptados aos desejos e às necessidades de todos: crianças, jovens, idosos, mulheres.

- Redução dos riscos de inundação com o aumento do leito do rio, permeabilização dos solos, uso de infraestruturas verdes para mitigação dos efeitos dos eventos extremos.

- Uso de soluções sustentáveis nas obras, considerando a drenagem sustentável e Soluções Baseadas na Natureza.

- A presença de espaço público que dinamiza os comércios vizinhos e beneficia empreendedores individuais/micro e pequenas empresas com o fomento de atividades econômicas de complementação de renda familiar nas áreas de abrangência do Parque Linear.

Para os riscos e ação mitigadora destacam-se:

- Risco em função dos transtornos durante as obras, uma vez que a cidade/comunidade local é impactada, principalmente em intervenções maiores, em que os transtornos gerados por mudanças no trânsito, canteiro de obra, ruídos, etc., ou o próprio fato da mudança, podem comprometer a aceitabilidade do projeto, mesmo que temporariamente. Como mitigação a Prefeitura possui o plano de comunicação que orienta e prepara a população antes e durante as obras, acerca dos possíveis transtornos gerados e respectivas minimizações, bem como a divulgação e conscientização sobre os benefícios advindos da execução das obras, em parceria com a Secretaria de Comunicação. Ainda, como mitigação, teremos a contratação de empresa supervisora para acompanhamento das obras e dos controles ambientais, com gerenciamento de ruídos, resíduos e outros necessários, bem como um plano de comunicação efetivo, tanto para as empreiteiras, quanto para a população. Além disso, a fiscalização efetiva por parte das equipes da Prefeitura durante toda a execução da obra.

- Risco de dificuldade de juntar todas as camadas da população para criar espaços adaptados aos desejos dos joinvilenses em suas diversidades e para mitigação uma comunicação ampla deve ser começada cedo com as entidades atuando no território.

- Risco de gentrificação e como mitigação medidas de contenção do aluguel podem ser aplicadas para prever a emigração das populações de renda mais baixa.

- Não foram identificados riscos sobre populações tradicionais.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

Não há previsão de reassentamentos no Programa.

Caso seja necessário, faz-se importante registrar que o agente financeiro utiliza a NAS 5 do Banco Mundial para procedimentos de aquisição de terras, restrições ao uso de terras e reassentamentos involuntários e tal norma será seguida pelo Programa.

Adicionalmente, cumpre informar que está em andamento junto à AFD a contratação de assistência técnica pro-bono referente ao Marco de Gestão Ambiental e Social (MGAS), Marco de Política de Reassentamento (MPR) e Plano de Compromissos (PCAS) para apoiar a Prefeitura na implementação do Programa e definir as regras necessárias no caso de desapropriações, inclusive.

A consultoria será responsável por estabelecer um marco de gestão ambiental e social (MGAS) dos riscos a serem previstos no bojo dos subprojetos que ainda precisam ser mais bem detalhados.

Além disso, embora não haja expectativas de desapropriações e de reassentamento de pessoas e de atividades econômicas, é imperativo do agente financiador estabelecer e acordar, desde a contratação do financiamento, os princípios que regerão o reassentamento involuntário ao longo da execução do Programa.

O MPR tem como finalidade reunir em um marco abrangente todos os elementos relativos à avaliação dos deslocamentos involuntários de populações e dos reassentamentos que seriam acarretados pelos subprojetos (estudos, planos de ação de reassentamento etc.). Desta forma, o MPR identificará as ações a serem implementadas, a metodologia e as ferramentas, bem como as premissas da compensação etc. Com base no MPR, a identificação de qualquer realocação (temporária ou permanente, econômica ou habitacional) deve ser objeto do Plano de Ação de Reassentamento (PAR).

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN