Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Programa de Mobilidade e Desenvolvimento Sócio-Ambiental de Arapiraca (ARAPIRACA PARA TODOS)

Nº Carta Consulta: 61030
Mutuário: Município de Arapiraca - AL
Tipo de Operação: Operação de crédito externo

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 10.000.000,00
Fontes Externas:
Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata - FONPLATA: US$ 40.000.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 04
2.1. TÍTULO 04
2.2. TÍTULO ABREVIADO 04
2.3. MUTUÁRIO 04
2.4. TIPO OPERACAO 04
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 04
2.6. PROJETO/INDICADORES 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES 06
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 10
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 13
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 13
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 15
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 17
3. FINANCIAMENTO 17
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 17
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 17
4. EXECUÇÃO 17
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 17
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 18
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 18
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 18
5. RISCOS 20
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 20
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 21
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 21
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 21
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 23
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 23
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 23

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

Arapiraca, segunda maior cidade de Alagoas, desempenha papel fundamental como polo de prestação de serviços para o interior do estado. Seu território abrange 345,6 km² e uma população de 234.696 habitantes (IBGE 2022), sendo 85% desses na zona urbana, a cidade possui um potencial econômico significativo, com um PIB de R$ 5,2 bilhões em 2020. Mesmo sendo uma das 10 maiores cidades do interior do Nordeste, Arapiraca ainda enfrenta desafios, evidenciados por um baixo IDH de 0,549.

Nesse contexto, surge a necessidade de implementar melhorias que promovam o desenvolvimento socioeconômico e melhorem a qualidade de vida dos arapiraquenses. O presente documento tem como objetivo apresentar propostas de melhoria necessárias para o município, visando impulsionar a qualidade de vida da população e promover o progresso e o bem-estar.

Arapiraca possui um grande potencial logístico devido à sua localização estratégica tanto no estado quanto no Nordeste, o que a transformou em um centro regional com economia diversificada, onde a prestação de serviços é responsável por quase 50% do PIB do município. No entanto, socialmente, ainda há grandes desafios a serem enfrentados, com mais de 80.000 pessoas vivendo com rendimento mensal per capita inferior a R$ 218,00 e famílias sem acesso a moradias dignas.

Arapiraca abriga 18 comunidades onde se concentram famílias socialmente vulneráveis, sendo a região dos bairros Mangabeiras, Planalto , Massaranduba e Bom Sucesso a mais crítica, carente de infraestrutura e oportunidades de emprego, onde encontra-se o antigo lixão da cidade, atualmente desativado. Anteriormente, boa parte da população dependia do trabalho relacionado ao lixo, mas, com a implementação do aterro sanitário, essa população ficou sem a única forma de subsistência que conhecia.

Apesar de ser uma cidade de grande porte, Arapiraca não possui uma coleta seletiva eficiente. Existem duas associações de catadores de recicláveis, além de catadores autônomos, entretanto sem instalações adequadas para o trabalho.

Para proporcionar a essa população condições dignas de trabalho e permitir a implementação de coleta seletiva no município, é necessária a construção de uma usina de reciclagem.

Como forma de promover justiça social para essas famílias socialmente vulneráveis, é imprescindível a construção de habitações de interesse social, bem como a implementação de infraestrutura adequada, incluindo pavimentação e drenagem

dessas áreas e melhorias na infraestrutura viária e rede de mobilidade urbana com ciclovias e sistema de transporte público integrado/ intermodal. Medidas que irão proporcionar melhores condições de vida dessas comunidades.

Arapiraca está situada na divisa de três bacias hidrográficas: a bacia do rio Coruripe, a bacia do rio Perucaba e a bacia do riacho Piauí, sendo esta última a mais importante. O riacho Piauí tem sua nascente no próprio município, com duas nascentes principais na região central da cidade.

Para preservar essas nascentes, foi construído o Bosque das Arapiracas, um parque que envolve as nascentes, evitando invasões, poluição e preservando a mata nativa ao redor. O parque conta com duas vias marginais, que, quando expandidas, se tornarão dois anéis viários importantes para fortalecer a infraestrutura viária do município: a marginal do Riacho Piauí e o Eixo da Mobilidade Urbana (Anexo 1).

A mobilidade urbana em Arapiraca, atualmente, é ineficiente, com a ausência de um sistema de transporte coletivo adequado às necessidades do município, bem como a falta de corredores de ciclovias e ciclofaixas. Levando em consideração a ampla área plana da cidade, existe um enorme potencial para o uso de bicicletas como meio de transporte eficiente.

Localizada na região central da cidade, encontra-se a antiga Estação Central, um patrimônio cultural do município que atualmente está abandonado e representa um local de insegurança na transição entre áreas residenciais e o centro da cidade.

Outro problema a destacar são os altos valores despendidos mensalmente com energia elétrica, Arapiraca possui um extenso sistema de iluminação pública que representa um custo significativo para o município, com um total de 36.838 luminárias, das quais 47% foram substituídas por luminárias LED nos últimos dois anos. O parque de iluminação não modernizado, além do elevado consumo energético, possui vida útil mais curta, onerando ainda mais os cofres públicos.

Para impulsionar o desenvolvimento econômico e social de forma sustentável, é fundamental ir além da construção da infraestrutura. É necessário modernizar a gestão territorial de Arapiraca por meio da elaboração de um novo Plano Diretor e legislações urbanas modernizadas. A legislação urbana atual está defasada, e sua revisão é fundamental para promover um crescimento ordenado e sustentável. Além disso, também será revisto o código tributário do município, buscando a sustentabilidade fiscal, que é essencial para o contínuo desenvolvimento de Arapiraca.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

As soluções propostas, resultados esperados e sustentabilidade das ações são apresentados a seguir.

MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL

Arapiraca é contornada por três importantes rodovias estaduais: AL-220, AL-110 e AL-115. O objetivo

da Marginal do Riacho Piauí e do Eixo de Mobilidade Urbana é proporcionar a conexão entre essas rodovias cruzando a cidade criando duas importantes avenidas que conectam as rodovias cruzando a cidade passando pela área central.

AMarginal do Riacho Piauí conecta a AL-110 à AL-220 contemplando 9 bairros ao longo do trajeto, o Eixo da Mobilidade Urbana conecta a AL-115 à AL-220 percorrendo 9 bairros margeando a linha férrea.

-Resultados Esperados: contribuir para o desenvolvimento do transporte coletivo eficiente, incentivando o uso da bicicleta como um modal de transporte eficiente. Através da integração entre a Marginal do Riacho Piauí, o Eixo da Mobilidade Urbana/Ciclovia do Trabalhador, será possível transformar a infraestrutura viária da cidade e viabilizar a implementação de um sistema de transporte público eficiente e intermodal.

MEIO AMBIENTE E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

O proposto é a a construção de uma usina de reciclagem com os equipamentos adequados que permitam aos trabalhadores melhores condições de trabalho, contribuindo com o desenvolvimento econômico e sustentável do município.

Atualmente a substituição de luminárias de vapor metálico por LED na iluminação pública, já em andamento, reduziu o consumo de energia em 25%. A proposta é tornar o parque de iluminação pública 100% composto por luminárias LED, o que gerará uma economia ainda maior nas despesas mensais com consumo energético e nas despesas com manutenção, visto que as luminárias LED possuem vida útil muito superior às luminárias antigas.

Além disso, propõe-se a construção de uma usina solar para abastecer os prédios públicos, reduzindo as despesas com energia e promovendo a sustentabilidade.

-Resultados Esperados: tornar Arapiraca mais eficiente, sustentável e inclusiva, promovendo o desenvolvimento econômico e social, preservando o meio ambiente.

MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TERRITORIAL DO MUNICÍPIO

A proposta é modernizar toda a gestão territorial do município através de novas ortofotos, atualização do mapa digital, cadastro multifinalitário, geocodificação, planta genérica de valores, atualização do código tributário, projeto de endereçamento, atualização do plano diretor e legislações urbanas, estudo de mobilidade, anteprojeto de regularização fundiária, estudo de viabilidade da taxa de gestão de resíduos sólidos e implantação de um sistema georreferenciado web.

-Resultados Esperados: atualizar dados e informações municipais defasadas ou inexistentes, promovendo justiça fiscal e maior eficiência na gestão pública.

DESENVOLVIMENTO SOCIAL E URBANO

A proposta é combater parte do déficit habitacional municipal e proporcionar condições adequadas de habitação a pessoas em situação de vulnerabilidade social. Para isso foi elaborado um projeto de habitação padrão com 2 dormitórios. Detalhes sobre o projeto podem ser encontrados no anexo 2.

Para garantir uma vida digna a população dos bairros Mangabeiras, Planalto, Massaranduba e Bom Sucesso é necessário investir não apenas em habitações de interesse social, mas também em pavimentação e drenagem.

- Resultados Esperados: Suprir as necessidades das comunidades vulneráveis, proporcionando-lhes um ambiente seguro, infraestrutura adequada e acesso a serviços básicos.

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO

O produto consiste na implantação de uma Central de Abastecimento com o objetivo de impulsionar o setor agrícola. Essa estrutura será localizada às margens da AL-110, a qual está passando por um processo de duplicação e conecta o município à BR-101. É importante ressaltar que Arapiraca está estrategicamente situada a menos de 500 km de diversas cidades importantes no Nordeste, como Maceió, Aracaju, Salvador e Recife possibilitando a comercialização e o escoamento da produção para esses locais. Para contribuir com o fortalecimento desta cadeia, também está previsto a implementação do Novo Mercado Público, que juntos trarão benefícios significativos para Arapiraca, criando uma infraestrutura essencial para a comercialização e distribuição dos produtos agrícolas.

O Programa também prevê transformar a antiga Estação Central em um espaço chamado Estação Digital, que será um centro de desenvolvimento de novas tecnologias em parceria com o campus Ufal Arapiraca e campus IFAL Arapiraca, contribuindo para a formação de mão de obra qualificada e impulsionando o desenvolvimento tecnológico do município.

A Estação Digital será voltada para promover prioritariamente a formação de jovens provenientes das minorias sociais, mulheres, quilombolas e negros.

-Resultados Esperados: Consolidar a posição da cidade como um importante centro de abastecimento regional e formação de mão de obra qualificada gerando oportunidades de emprego e renda para os agricultores locais e impulsionando o setor comercial como um todo.

SUSTENTABILIDADE

A responsabilidade pela manutenção das ações de infraestrutura tais como Marginal do Riacho Piauí, Eixo da Mobilidade Urbana, Ciclovia do Trabalhador, pavimentação e drenagem das comunidades vulneráveis, será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que hoje possui o contrato nº 23019/2021 para manutenção e recuperação de pavimento em vias públicas no total de R$ 4 milhões (anexo 3), dos quais 1% será destinado à manutenção das novas intervenções. O recurso deste contrato está contido na LDO e na LOA do exercício vigente.

Quanto à manutenção e limpeza de vias e áreas públicas, será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Serviços Públicos que possui o contrato nº 27471.2021/2023 vigente para tais serviços que soma mais de R$ 27 milhões, dos quais 0,5% serão destinados à manutenção das novas intervenções. (anexo 4). O recurso deste contrato está contido na LDO e na LOA do exercício vigente.

Quanto à manutenção da iluminação pública, será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Serviços Públicos que possui os contratos nº 2220/2022, 2220/2022.2, 14759/2023 e 1297/2023 vigente para tais serviços que somam mais de R$16 milhões (anexo 5).

Os custos desses contratos não envolvem os recursos do financiamento da obra e são provenientes de fontes próprias de recursos do município, através da arrecadação de receita tributária e da COSIP,

garantindo a manutenção e operação das obras financiadas pelo Programa.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

As ações deste programa são previstas no Plano Plurianual 2022-2025, lei nº 3.504/2022 onde constam as diretrizes que orientam os investimentos no município (anexo 6).

Visando o desenvolvimento sustentável de Arapiraca, os investimentos estão alinhados com as metas previstas da ODS's 1, 7, 8, 9, 11, 15 e 15 da ONU, mais especificamente as apresentadas no anexo 7:

Quanto aos recursos orçamentários e de contrapartida do financiamento, eles serão ajustados e incluídos por meio de lei específica, após recomendação da COFIEX.

Dessa forma, o Município formula a presente Carta Consulta com investimentos de US$ 50.000.000 (cinquenta milhões de dólares norte-americanos), a serem aplicados, sendo 80% financiados e 20% de contrapartida.

A taxa de câmbio utilizada nesta carta consulta é de R$4,8793 de reais por dólar aplicado, considerando data base de 07/07/2023, segundo dados do Banco Central.

Com relação aos recursos de contrapartida, o município garante sua contrapartida de no mínimo 20% no período proposto de 05 anos de execução, apresentada por recursos provenientes de receitas tributárias previstas nos artigos 156, 158 e 159, inciso I, (b), da Constituição Federal, conforme estabelecido na Resolução nº 3, de 29 de Maio de 2019 COFIEX, eliminando os riscos de falta de recursos para a conclusão do Programa.

2. Projeto

2.1. Título

Programa de Mobilidade e Desenvolvimento Sócio-Ambiental de Arapiraca (ARAPIRACA PARA TODOS)

2.2. Título Abreviado

ARAPIRACA PARA TODOS

2.3. Mutuário

Município de Arapiraca - AL

2.4. Tipo Operacao

Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

O Programa de Mobilidade e Desenvolvimento Sócio-Ambiental de Arapiraca (ARAPIRACA PARA TODOS) busca promover avanços significativos na qualidade de vida da população, impulsionando o desenvolvimento econômico, melhorando a infraestrutura urbana de drenagem, modernizando a gestão e legislação urbanística e fomentando a inovação tecnológica na cidade.

Objetivos Específicos:

a)Preservar a nascente do riacho Piauí criando uma área de preservação ambiental no seu entorno;

b)Reduzir o tempo de deslocamento entre extremos da cidade e incentivar o desenvolvimento do transporte público por meio de corredores eficientes;

c)Promover o deslocamento ativo e a intermodalidade de transportes, aumentando a qualidade de vida e segurança da população;

d)Urbanizar comunidades vulneráveis, promovendo justiça social e o desenvolvimento inclusivo do município;

e)Construir habitações de interesse social que ofereçam moradias dignas, reduzindo o déficit habitacional;

f)Modernizar a gestão territorial do município atualizando o código tributário, revisando o Plano Diretor e legislações urbanas, e criando um cadastro multifinalitário que promova sustentabilidade fiscal e maior eficiência na gestão pública;

g)Incrementar melhorias na eficiência energética do município, modernizando o parque de iluminação pública e construindo uma de usina solar para abastecer os prédios públicos

h)Impulsionar o desenvolvimento econômico, gerando novos empregos para a população de baixa renda e vulneráveis;

i)Revitalizar edifícios públicos e transformá-los em espaços de inovação tecnológica voltado

àformação de jovens integrantes das minorias sociais, contribuindo para a formação de mão de obra qualificada e o desenvolvimento econômico de Arapiraca.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Tempo médio de deslocamento dos 5,4 km entre as rodovias AL-220 e AL-110 margeando o riacho Piauí. Linha de base: 2023 Meta: 2028	Tempo gasto para percorrer a distância entre pontos determinados em dias úteis e horário de pico. A linha de base é referente ao tempo	Minutos	26,00	15,00
Tempo médio de deslocamento dos 8,55 km entre as rodovias AL-220 e AL-115 margeando a linha férrea. Linha de Base: 2023 Meta: 2027	Tempo gasto para percorrer a distância entre pontos determinados em dias úteis e horário de pico	Minutos	35,00	20,00
Aumento de usuários na malha cicloviária de Arapiraca Linha de base: 2023 Meta: 2027	Quantidade média diária de usuários que transitam em Arapiraca/AL atualmente em relação ao previsto com a implantação da Ciclovia do Trabalhador	número de ciclistas	1.500,00	7.000,00
Percentual da cidade atendido com coleta seletiva Linha de base: 2023 Meta: 2025	Razão entre número de domicílios atendidos com coleta seletiva e número de domicílios existentes no município	%	0,00	25,00
Percentual de luminárias LED no município. Linha de Base: 2023 Meta: 2025	Razão entre o número de luminárias LED e o número total de luminárias existentes no município	%	47,00	100,00
Percentual de energia solar da matriz energética de abastecimento do município. Linha de Base: 2023 Meta: 2025	Razão entre o consumo energético de matriz solar e o consumo energético total do município	%	0,00	30,00
Quantidade de famílias sem acesso à moradia digna. Linha de Base: 2023 Meta: 2027	Número de famílias cadastradas através de levantamentos dos CRAS sem acesso à moradia digna	Nº de famílias	700,00	500,00
Número de pessoas integrantes de minorias sociais atendidas com curso de formação profissionalizante	Número de pessoas integrantes de minorias sociais cadastradas no Cadastro Único	nº de pessoas	0,00	2.432,00
Redução do número de pessoas que vivem com renda per capita inferior a R$ 218,00 Linha de Base: Maio/2023 Meta: 2027	Número de pessoas que vivem com renda per capita inferior a R $ 218,00 cadastrados no Cadastro Único	nº de pessoas	81.749,00	57.224,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - ESTUDOS E OBRAS	**48.000.000,00**
S - ESTUDOS E PROJETOS	1.400.000,00
P - Estudos de viabilidade, sociais e ambientais e projetos de engenharia	1.400.000,00
S - MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL	14.200.000,00
P - Marginal do Riacho Piauí	9.500.000,00
P - Eixo da Mobilidade Urbana e Ciclovia do Trabalhador	4.700.000,00
S - MEIO AMBIENTE E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	8.400.000,00
P - Usina de reciclagem	400.000,00
P - Modernização do parque de iluminação pública	6.000.000,00
P - Construção de usina solar	2.000.000,00
S - GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.500.000,00
P - Modernização da gestão territorial	4.500.000,00
S - DESENVOLVIMENTO SOCIAL E URBANO	6.500.000,00
P - Construção de habitações de interesse social	4.000.000,00
P - Melhorias na infraestrutura urbana nas comunidades vulneráveis socialmente	2.500.000,00
S - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO	13.000.000,00
P - Construção de CEASA	4.000.000,00
P - Novo Mercado Público	5.000.000,00
P - Estação Digital	4.000.000,00
C - GESTÃO DO PROGRAMA	**2.000.000,00**
P - Supervisão de obras	1.500.000,00
P - Apoio a Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP)	300.000,00
P - Auditoria Externa	200.000,00
Total dos Componentes	**50.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - ESTUDOS E OBRAS

Este componente inclui a elaboração e descrição dos estudos, projetos básicos e executivos do Programa de Mobilidade Urbana e Desenvolvimento Sócio-Ambiental de Arapiraca (ARAPIRACA PARA TODOS). As intervenções previstas incluem obras de drenagem e pavimentação, criação e prolongamento de vias, construção de ciclovias e ciclofaixas, revitalização de edifícios históricos municipais, construção de usina solar e construção de edifícios que proporcionem o desenvolvimento e crescimento da cidade.

S - ESTUDOS E PROJETOS

Este subcomponente compreende os estudos e projetos do programa.

P - Estudos de viabilidade, sociais e ambientais e projetos de engenharia

Este produto visa a elaboração de projetos de engenharia e estudos de viabilidade técnicos e de intervenções previstos no Programa em questão, além de outros estudos técnicos que se fizerem necessários.

S - MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL

Este subcomponente compreende a descrição das obras do eixo de mobilidade urbana

P - Marginal do Riacho Piauí

O projeto de implantação da Marginal do Riacho Piauí visa a construção de uma via arterial que ligará as rodovias AL-220 e AL-110. O projeto contempla drenagem de águas pluviais, pavimentação asfáltica, calçadas com acessibilidade e a criação de uma ciclovia. Será construído uma via com largura de 9,5 metros, a Marginal do Riacho Piauí proporcionará maior agilidade ao transporte público e permitirá a criação de rotas mais eficientes. Além disso, será construído uma ciclovia com 3 metros de largura, que promoverá a segurança no uso da bicicleta para deslocamentos diários.

Com seus 5,5 km de extensão, a Marginal do Riacho Piauí atravessará nove bairros, cortando a área central da cidade. Ao longo do percurso, a via passará pelo terminal de transporte público já existente, facilitando a integração de diferentes rotas de transporte público e reduzindo os tempos de deslocamento dentro da cidade. Além dos benefícios para a mobilidade urbana, a Marginal do Riacho Piauí desempenhará um papel importante na preservação das nascentes do riacho Piauí, estabelecendo uma área de conservação de 31,6 hectares.

As ações deste produto estão alinhadas e impactam especialmente os seguintes itens das áreas estratégicas previstas na Resolução COFIEX nº 17, de 7 de junho de 2021:

Item 1.1 - promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação

Item 1.4 - gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes

- Item 1.5 - conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais

P - Eixo da Mobilidade Urbana e Ciclovia do Trabalhador

O projeto de implantação do Eixo da Mobilidade Urbana consiste em construir uma via arterial que acompanhe a antiga linha férrea , atravessando o município de norte a sul e conectando as rodovias AL-115 e AL-220. A Ciclovia do Trabalhador segue o mesmo trajeto do Eixo de Mobilidade Urbana, revitalizando a antiga linha férrea com a implementação de uma ciclovia e passeio acessível. O projeto também inclui a drenagem das águas pluviais e a instalação da sinalização viária ao longo dos 8,55 km de extensão, passando por 9 bairros, incluindo o mais populoso, e cortando a área central da cidade. O Eixo de Mobilidade Urbana está diretamente interligado com a Marginal do Riacho Piauí e juntos, serão vias de extrema importância para a criação de rotas mais eficientes de transporte público, conectando as áreas residenciais nos extremos da cidade com a região central e em conjunto com a Ciclovia do Trabalhador permitirão uma intermodalidade de transporte efetiva.
A seção tipo do Eixo da Mobilidade Urbana é composta por duas faixas de rolamento de 7 metros de largura cada, margeando a ferrovia, e passeio com 2 metros de largura à margem de cada faixa.
Junto ao Eixo de Mobilidade Urbana há a Ciclovia do Trabalhador que revitaliza a margem dos trilhos, entretanto os preserva. A seção tipo da Ciclovia do Trabalhador compreende uma ciclovia de 2,50 metros de largura, a preservação integral dos trilhos, um passeio de 2,55 metros de largura e canteiros em ambos os lados que variam de largura ao longo do traçado.
As ações deste produto estão alinhadas e impactam especialmente os seguintes itens das áreas estratégicas previstas na Resolução COFIEX nº 17, de 7 de junho de 2021:
Item 1.9 - infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis

S - MEIO AMBIENTE E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Este subcomponente compreende a descrição das obras do eixo de meio ambiente e eficiência energética.

P - Usina de reciclagem

projeto de implantação de uma usina de reciclagem destina-se aos catadores autônomos do município, especialmente aqueles localizados no bairro Mangabeiras. A área destinada para implantação da usina possui 5.000 m² e está localizada no bairro Mangabeiras.
As ações deste produto estão alinhadas e impactam especialmente os seguintes itens das áreas
- Item 1.1 - promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação
- Item 1.8 - geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis

P - Modernização do parque de iluminação pública

O projeto de modernização visa a substituição completa do sistema de iluminação por luminárias LED, 19.468 luminárias que ainda são de vapor metálico e serão substituídas por LED, proporcionando uma redução de pelo menos 25% nas despesas atuais com iluminação pública. O uso de luminárias LED oferece maior eficiência energética, o que contribui para a sustentabilidade ambiental. A qualidade da iluminação também será aprimorada, proporcionando uma melhor visibilidade e sensação de segurança para os moradores e usuários das vias públicas. A transição para luminárias LED é uma medida estratégica que alinha a cidade de Arapiraca com as tendências tecnológicas atuais, promovendo a modernização e o desenvolvimento sustentável.
As ações deste produto estão alinhadas e impactam especialmente os seguintes itens das áreas
- Item 1.2 - eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis.

P - Construção de usina solar

Arapiraca enfrenta um consumo mensal de energia elétrica considerável, totalizando 2.800.000 kWh para atender às demandas de todos os seus edifícios. Com o intuito de reduzir essa despesa mensal, está prevista a construção de uma usina solar de 4 MW no município, em uma área de 20.000 m2 ao norte do município. A implantação dessa usina solar tem como objetivo principal gerar energia limpa e renovável para suprir parte das necessidades elétricas de Arapiraca, contribuindo para um futuro mais sustentável e consciente.
As ações deste produto estão alinhadas e impactam especialmente os seguintes itens das áreas
- Item 1.2 - eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis

S - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Este subcomponente compreende a descrição das obras do eixo de gestão administrativa.

P - Modernização da gestão territorial

O projeto de modernização da gestão territorial tem como objetivo aprimorar o plano diretor e todas as legislações relacionadas, além de atualizar o cadastro multifinalitário, a planta genérica de valor e o código tributário. O projeto prevê:
Atualização da cartografia municipal: 135 km² em resolução de 8 cm de GSD para a sede municipal e demais áreas densamente povoadas
- Atualização de 100% de todas as Plantas Quadras e Plantas de Referência Cadastral para toda a área urbana do Município: previsão de 135 Km²
- Recadastramento de 100% de todas as unidades Imobiliárias do Município, abrangendo inclusive novos loteamentos e informações para compor trabalhos de regularização fundiária: 83 mil unidades e 4.000 para regularização fundiária;
- Recadastramento de 100% de todas as unidades Mobiliárias do Município: 5,4 mil unidades
- Recadastramento de 100% de toda a infraestrutura urbana do Município e revisão do endereçamento: 7,2 mil trechos de vias incluindo os novos loteamentos;
- Realização de cálculo e classificação da área territorial e edificada das unidades imobiliárias, abrangendo inclusive novos loteamentos: 83 mil unidades;
- Atualização do estudo de viabilidade da taxa de gestão de resíduos sólidos a partir dos dados levantado para o cadastro multifinalitário;
- Aquisição de um sistema georreferenciado de cadastro multifinalitário;

- Revisão das legislações correlatas ao trabalho: lei de Parcelamento do Solo, Código de Postura, Código de Edificações, Código Ambiental.
- Elaboração do plano integrado de macrodrenagem;
- Elaboração do Plano de Mobilidade.
As ações deste produto estão alinhadas e impactam especialmente os seguintes itens das áreas
Item 1.12 - melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão e/ou de participação cidadã
Item 1.13 - melhoria das condições de educação e saúde

S - DESENVOLVIMENTO SOCIAL E URBANO
Este subcomponente compreende a descrição das obras do eixo de desenvolvimento social e urbano.

P - Construção de habitações de interesse social
O projeto de construção de 200 habitações de interesse social visa reduzir o déficit habitacional de famílias vulneráveis socialmente. O projeto tipo prevê uma casa unifamiliar, com 43,87 m2 e possui dois dormitórios, sala, cozinha, área de serviço e banheiro acessível com o objetivo de proporcionar condições dignas de moradia àqueles que mais precisam. A área total para construção será de 28.000 m2, entretanto distribuída em diversos bairros.
As ações deste produto estão alinhadas e impactam especialmente os seguintes itens das áreas
- Item 1.9 - infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis
- Item1.10 - ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários.

P - Melhorias na infraestrutura urbana nas comunidades vulneráveis socialmente
O projeto de urbanização de comunidades socialmente vulneráveis engloba a pavimentação e drenagem dos bairros Mangabeiras, Planalto, Bom Sucesso e Massaranduba, visando a transformação e melhoria dessas localidades. Essas iniciativas têm o potencial de promover a inclusão social e o desenvolvimento sustentável dessas comunidades.
As ações deste produto estão alinhadas e impactam especialmente os seguintes itens das áreas
-Item 1.3 - implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico
- Item 1.9 - infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis
- Item 1.13 - melhoria da condições de educação e saúde.

S - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO
Este subcomponente compreende a descrição das obras do eixo de desenvolvimento econômico e inovção.

P - Construção de CEASA
Produto consiste na implantação de uma Central de Abastecimento com o objetivo de impulsionar o setor agrícola, que desempenha um papel fundamental na economia de Arapiraca. Essa estrutura será localizada às margens da rodovia AL-110 .As ações deste produto estão alinhadas e impactam especialmente os seguintes itens das áreas
- Item 1.6 - melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades
- Item 1.7 - benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas

P - Novo Mercado Público
O projeto do novo mercado público visa criar um espaço atrativo, incentivando o uso frequente e contribuindo para a revitalização da região central. Além de ser um local para atividades comerciais, o novo mercado também será um ponto de encontro social, com espaços multiusos, áreas de lazer e gastronomia. A revitalização do mercado público e a criação de um espaço atrativo ajudam a combater o abandono e promover a vitalidade urbana, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico do município. É crucial que o projeto seja cuidadosamente planejado, levando em consideração as necessidades da população e aspectos arquitetônicos, funcionais e sustentáveis.
As ações deste produto estão alinhadas e impactam especialmente os seguintes itens das áreas
- Item 1.6 - melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades
- Item 1.7 - benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas.

P - Estação Digital
O projeto propõe a reutilização da antiga estação ferroviária central, transformando-a em uma Estação Digital, voltada para a formação de mão de obra qualificada e o desenvolvimento de novas tecnologias em parceria com a Universidade Federal de Alagoas (UFAL) e o Instituto Federal de Alagoas (IFAL), ambas com campi em Arapiraca. O projeto prevê a formação prioritária de jovens e mulheres proveniente de grupos de minorias sociais como quilombolas. O projeto também prevê a urbanização da área externa da estação, transformando-a em um parque dedicado ao esporte e ao lazer. Com a criação da Estação Digital e a urbanização da área adjacente, o projeto busca reverter a situação de abandono e degradação do local, oferecendo oportunidades de educação, formação e inovação tecnológica. Além disso, a transformação da área em um parque proporcionará espaços de convivência e lazer para a comunidade, melhorando a qualidade de vida dos moradores e promovendo uma maior integração social.
As ações deste produto estão alinhadas e impactam especialmente os seguintes itens das áreas
- Item 1.11 - políticas voltadas para juventude, gênero e raça
- Item 1.13 - melhoria da condições de educação e saúde
- Item 1.14 - desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica

C - GESTÃO DO PROGRAMA
Este componente se refere à supervisão técnica, ambiental e social das obras do programa.

P - Supervisão de obras

Será necessária a contratação de uma empresa especializada para fornecer suporte na supervisão das obras que compõem este Programa. Os serviços de supervisão incluirão o apoio às Secretarias de Infraestrutura, Serviços Públicos, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, Fazenda e Gestão Pública, para fiscalizar as metas estabelecidas nos contratos com terceiros. Também serão realizados trabalhos de acompanhamento da qualidade dos serviços, garantindo a conformidade com as soluções de projeto, materiais e métodos construtivos. Essa supervisão envolverá o monitoramento de atividades como sondagem, escavação, uso adequado de materiais e equipamentos, além do controle e redução dos impactos ambientais decorrentes das obras. As atividades previstas para o apoio à fiscalização e acompanhamento da obra serão:

a) Garantia da qualidade técnica dos serviços contratados;
b) Verificação do cumprimento das especificações dos projetos nos serviços contratados;
c) Realização de verificações técnicas, ambientais e administrativas no canteiro de obras e nas frentes de serviço;
d) Verificação do cumprimento dos requisitos de funcionalidade técnica estabelecidos nos contratos de acordo com o projeto;
e) Verificação do cumprimento da legislação trabalhista, de segurança do trabalho e ambiental nos contratos de obras;
f) Controle dos faturamentos da obra, verificando a medição precisa dos quantitativos;
g) Acompanhamento do progresso físico e financeiro dos contratos;
h) Elaboração de relatórios mensais com indicadores de custo, desempenho e avanço físico dos empreendimentos, destacando os pontos críticos e propondo soluções para os problemas decorrentes da execução contratual;
i) Acompanhamento e monitoramento das condicionantes ambientais estabelecidas na licença ambiental de instalação;
j) Elaboração e apresentação do projeto "como construído" ao final de cada etapa de obra, representando a versão atualizada do projeto que reflita a realidade da construção.

P - Apoio a Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP)

Apoio a Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP)

P - Auditoria Externa

Auditoria Externa.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	-	-	**42.100.000,00**	**84,20**
P- Marginal do Riacho Piauí	unidade	1,00	9.500.000,00	19,00
P- Eixo da Mobilidade Urbana e Ciclovia do Trabalhador	unidade	1,00	4.700.000,00	9,40
P- Usina de reciclagem	unidade	1,00	400.000,00	0,80
P- Modernização do parque de iluminação pública	%	100,00	6.000.000,00	12,00
P- Construção de usina solar	unidade	1,00	2.000.000,00	4,00
P- Construção de habitações de interesse social	unidade	200,00	4.000.000,00	8,00
P- Melhorias na infraestrutura urbana nas comunidades vulneráveis socialmente	unidade	1,00	2.500.000,00	5,00
P- Construção de CEASA	unidade	1,00	4.000.000,00	8,00
P- Novo Mercado Público	unidade	1,00	5.000.000,00	10,00
P- Estação Digital	unidade	1,00	4.000.000,00	8,00
Consultoria	-	-	**1.400.000,00**	**2,80**
P- Estudos de viabilidade, sociais e ambientais e projetos de engenharia	unidade	1,00	1.400.000,00	2,80
Serviços que Não de Consultoria	-	-	**6.500.000,00**	**13,00**
P- Modernização da gestão territorial	unidade	1,00	4.500.000,00	9,00
P- Supervisão de obras	unidade	1,00	1.500.000,00	3,00
P- Apoio a Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP)	unidade	1,00	300.000,00	0,60
P- Auditoria Externa	unidade	1,00	200.000,00	0,40
Total Geral	-	-	**50.000.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

Nesta seção, são descritas as atividades em andamento e concluídas que fazem parte das fases preparatórias e de execução de cada um dos projetos mencionados anteriormente.

S 1.2 - MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL

P 1.2.1 MARGINAL DO RIACHO PIAUÍ

Status projetos: projeto executivo em fase de elaboração pela Secretaria de Infraestrutura em andamento término previsto para Outubro.

Status desapropriações: não há risco de desapropriação e reassentamento.

Status licença ambiental: Secretaria de Infraestrutura é responsável pela solicitação e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente é responsável pela análise e emissão de licenciamento.

P 1.2.2 EIXO DA MOBILIDADE URBANA E CICLOVIA DO TRABALHADOR

Status projetos: projeto executivo em fase de elaboração pela Secretaria de Infraestrutura em andamento término previsto para Outubro.

Status desapropriações: não há risco de desapropriação e reassentamento.

Status licença ambiental: Secretaria de Infraestrutura é responsável pela solicitação e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente é responsável pela análise e emissão de licenciamento.

S 1.3 MEIO AMBIENTE E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

P 1.3.1 USINA DE RECICLAGEM

Status projetos: fase inicial de concepção.

Status desapropriações: não há risco de desapropriação e reassentamento.

Status licença ambiental: Secretaria de Serviços Públicos é responsável pela solicitação e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente é responsável pela análise e emissão de licenciamento.

P 1.3.2 MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Status projetos: projeto básico elaborado pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos.

Status desapropriações: não há risco de desapropriação e reassentamento.

Status licença ambiental: Secretaria de Infraestrutura é responsável pela solicitação e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente é responsável pela análise e emissão de licenciamento.

P 1.3.3 CONSTRUÇÃO DE USINA SOLAR

Status projetos: projeto conceitual elaborado pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos.

Status desapropriações: não há risco de desapropriação e reassentamento.

Status licença ambiental: Secretaria de Serviços Públicos é responsável pela solicitação e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente é responsável pela análise e emissão de licenciamento.

S 1.4 GESTÃO ADMINISTRATIVA

P 1.4.1 MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TERRITORIAL

Status projetos: edital para licitação aprovado pela Procuradoria Geral do Município.

S 1.5 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL E URBANO

P 1.5.1 CONSTRUÇÃO DE 200 HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL

Status projetos: projeto executivo em fase de elaboração pela Secretaria de Infraestrutura em andamento término previsto para Agosto.

Status desapropriações: não há risco de desapropriação e reassentamento.

Status licença ambiental: Secretaria de Infraestrutura é responsável pela solicitação e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente é responsável pela análise e emissão de licenciamento.

P 1.5.2 URBANIZAÇÃO DE COMUNIDADES VULNERÁVEIS SOCIALMENTE

Status projetos: projeto executivo elaborado pela Secretaria de Infraestrutura.

Status desapropriações: não há risco de desapropriação e reassentamento.

Status licença ambiental: Secretaria de Infraestrutura é responsável pela solicitação e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente é responsável pela análise e emissão de licenciamento.

S 1.6 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO

P 1.6.1 CONSTRUÇÃO DE CEASA

Status projetos: projeto básico em fase de elaboração pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente em andamento término previsto para Outubro.

Status desapropriações: não há risco de desapropriação e reassentamento.

Status licença ambiental: Secretaria de Infraestrutura é responsável pela solicitação e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente é responsável pela análise e emissão de licenciamento.

P 1.6.2 CONSTRUÇÃO DE NOVO MERCADO PÚBLICO

Status projetos: projeto básico em fase de elaboração pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente em andamento término previsto para Outubro.

Status desapropriações: não há risco de desapropriação e reassentamento.

Status licença ambiental: Secretaria de Infraestrutura é responsável pela solicitação e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente é responsável pela análise e emissão de licenciamento.

P 1.6.3 ESTAÇÃO DIGITAL

Status projetos: projeto básico elaborado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente.

Status desapropriações: não há risco de desapropriação e reassentamento.

Status licença ambiental: Secretaria de Infraestrutura é responsável pela solicitação e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente é responsável pela análise e emissão de licenciamento.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Municipal

MUNICIPIO DE ARAPIRACA(AL)

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

Ao avaliar a situação atual, a cidade de Arapiraca identificou o FONPLATA como a melhor opção de instituição de financiamento, considerando que as taxas de juros e encargos de financiamentos internos são maiores e os prazos de amortização, e de carência são menores, o que gera uma pressão muito forte sobre o fluxo de caixa do município, limitando fortemente as possibilidades de captação de recursos para projetos estruturantes que demandam valores expressivos, como as intervenções do Programa proposto.

Foram analisadas as seguintes condições financeiras dos agentes financeiros internos:

BRB

- Prazo total: 120 meses

- Prazo de carência: 12 meses;

- Prazo de amortização: 108 meses;

- Taxa concedida: 115% de CDI a.a.;

- Demais Encargos: Tarifa de 1% sobre o valor do financiamento + Tarifa de 0,5% a.a sobre o saldo não desembolsado;

Caixa Econômica Federal - CEF

- Prazo total: 120 meses;

- Prazo de carência: 24 meses;

- Prazo de amortização: 96 meses;

- Taxa concedida: 131,13% de CDI a.a;

- Demais Encargos: Tarifa de Customização: 2%;

Além disso, sabe-se que o Brasil tem uma longa experiência com financiamentos externos como alternativa fundamental para complementar os esforços de investimentos necessários para o desenvolvimento do país. Pode-se destacar as seguintes características positivas dos financiamentos externos:

1. Os organismos multilaterais de financiamento externo, entre eles se destaca o FONPLATA, acumularam um grande conhecimento e experiência de décadas em investimentos em projetos de desenvolvimento e mobilidade urbana. Isto gera uma expertise importante, mitigando riscos e disponibilizando estratégias que garantem atingir com eficiência e eficácia os objetivos dos projetos;

2. Segundo estudos, ainda tendo o risco cambial e flutuações de moedas estrangeiras, no longo prazo, tem-se demonstrado que os serviços da dívida junto a organismos multilaterais têm sido mais baixos, especialmente porque esses organismos oferecem prazos de empréstimos mais longos.

3. Os prazos de carência e amortização dos empréstimos oferecidos pelos organismos multilaterais, comparados com a oferta nacional, na maioria dos casos são mais longos, o que gera um requerimento de fluxo de caixa para o mutuário muito mais confortável, inclusive permitindo tomar outros empréstimos para investimentos sem esgotar a sua capacidade de pagamento, nem endividamento.

O segundo aspecto analisado foram as condições financeiras de outros organismos financiadores externos, como é o caso do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) e do New Development Bank (NDB), conforme indicado abaixo:

Na CAF:

- Desembolso: 60 meses

- Carência: 60 meses

- Amortização: 156 meses

- Prazo Total: 216 meses

- Taxa de juros: aproximadamente SOFR (6 meses) +- 2% a.a

- Demais encargos: Comissão de financiamento = 0,85%.

- Comissão de Avaliação US$ 50.000

No NDB:

- Desembolso: 60 meses

- Carência: 60 meses

- Amortização: 156 meses

- Prazo Total: 216 meses

- Taxa de juros: aproximadamente SOFR (6 meses) + 1,35% a.a.

- Demais encargos: Comissão de compromisso de 0,25% a.a. sobre o saldo não desembolsado do empréstimo, aplicado seis meses após a assinatura do contrato;

- Comissão de financiamento de 0,25% do montante do empréstimo, a ser pago até a data do primeiro desembolso.

No FONPLATA:

As condições financeiras são parecidas com os organismos acima mencionados, conforme demonstrado abaixo:

- Desembolso: 60 meses;

- Carência: 48 meses;

- Amortização: 132 meses (o empréstimo será amortizado pelo município mediante o pagamento de até 22 (vinte) parcelas semestrais, consecutivas e preferencialmente iguais, acrescidas dos juros no vencimento de cada uma das parcelas);

- Prazo Total: 180 meses

- Taxa de juros: para os financiamentos com prazos de 15 anos a taxa é de aproximadamente 2,1% a 2,6% somados a SOFR 180 dias.

Cabe ressaltar que o FONPLATA oferece aos mutuários uma taxa preferencial denominada Linha de Apoio à Reativação Econômica (para mitigação dos efeitos da pandemia), aplicada automaticamente à metade do valor do empréstimo, bem como adicionalmente oferece a modalidade Linha de Financiamento Verde para intervenções do Programa declaradas elegíveis pelo Banco, que reduzem a taxa de juros aplicável de 2,6% para 2,1%. Esta redução traz um impacto muito positivo, levando a taxa do FONPLATA a ficar muito próxima às dos demais organismos financiadores externos.

Com isto, mesmo com as taxas do FONPLATA ficando levemente acima, não se considera a diferença suficiente como único critério para optar por outras possíveis fontes que, eventualmente, ainda tendo condições financeiras levemente mais favoráveis, apresentam e exigem requerimentos que poderiam estender exageradamente aos tempos de preparação e execução do Programa, pois demandam gastos de recursos e tempos adicionais para o cumprimento de suas normas de aquisições, sociais e ambientais, bem mais complexas.

Demais encargos: Comissão de compromisso de 0,35% a.a. sobre o saldo não desembolsado do empréstimo, aplicado seis meses após a assinatura do contrato; comissão de Administração (depende do tempo requerido para a assinatura do Contrato de Empréstimo após da aprovação da Diretoria do FONPLATA): 0,55% (até 360 dias) e 0,70% (entre 361 a 720 dias), calculado sobre o montante total do empréstimo, a ser pago até a data do primeiro desembolso.

JUSTIFICATIVA PELO AGENTE FINANCEIRO EXTERNO ESCOLHIDO - FONPLATA

A escolha do FONPLATA como o melhor agente financeiro para a operação de crédito foi realizada pelo município após a análise de vários fatores além dos aspectos financeiros, tais como econômicos, técnicos, operacionais, expertise e experiência em Programas desta natureza, bem como a disposição do Banco em apoiar o Município em todas as etapas da operação de crédito.

Nessa escolha, destacaram-se os seguintes aspectos principais:

i) a experiência do Banco em financiamentos de projetos similares;

ii) o apoio do FONPLATA ao Município nas etapas de pré-identificação do Programa e na elaboração da respectiva carta-consulta. Esse apoio, por meio de sua equipe técnica e consultorias, é de grande importância, pois além de trazer um ganho significativo de conhecimento e de qualidade à carta-consulta e, consequentemente ao Programa, agiliza sobremaneira a finalização e encaminhamento do documento para a apreciação da COFIEX.

iii) a grande experiência e o foco do Banco no financiamento a Municípios, refletida na sua carteira de projetos no Brasil;

iv) alinhamento do Programa às diretrizes e políticas do Banco;

v) a agilidade e a eficiência do FONPLATA no atendimento às demandas do Município;

vi) a agilidade do Banco nas aprovações de demandas do Mutuário, tais como projetos, licitações, desembolsos, visto que usa procedimentos simplificados e eficientes em suas análises. Tal agilidade traz ganhos expressivos no cronograma físico-financeiro de execução do Programa e redução de custos; e

vii) a utilização pelo Banco de políticas e normas de aquisição, sociais e ambientais similares às nacionais produzem os seguintes benefícios à operação de crédito: a) reduzem significativamente o custo transacional da operação de crédito (baixo custo de preparação e execução); b) geram menor demanda de técnicos, consultorias e serviços adicionais; e c) propiciam maior segurança e menores risco na execução do Programa.

Outra importante vantagem se relaciona aos custos transacionais. O uso dos sistemas nacionais tanto para os aspectos socioambientais quanto para os procedimentos de licitações e gestão de contratos traz duas vantagens importantes: não impõe custos adicionais de preparação e implementação de projeto, evitando-se equipes e treinamentos adicionais e reduzindo os tempos requeridos; ademais, tal medida reforça a implementação das regras nacionais, o que aumenta a capacidade de implementação não apenas no projeto específico, mas que se pode disseminar para outros projetos do mutuário; a redução dos requerimentos de revisões prévias pelo financiador também impacta positivamente a execução do projeto; Finalmente, essa política de sistemas nacionais resulta ainda em tempo significativamente menor de preparação e implementação do projeto, menos demanda de pessoas e consultorias e serviços adicionais.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

O Programa de Mobilidade e Desenvolvimento Sócio-Ambiental de Arapiraca (ARAPIRACA PARA TODOS) beneficiará cerca de 234.000 habitantes. As obras previstas no programa irão mitigar problemas críticos para o desenvolvimento de Arapiraca nos eixos de desenvolvimento social, mobilidade urbana, meio ambiente, desenvolvimento urbano, desenvolvimento econômico, infraestrutura viária, eficiência energética e modernização da gestão pública, promovendo o bem-estar e o desenvolvimento econômico em todas as zonas da cidade.

A conclusão das obras da Marginal do Riacho Piauí, Eixo da Mobilidade Urbana e Ciclovia do Trabalhador trará benefícios significativos para toda a população, por meio da melhoria da infraestrutura viária da cidade e da redução dos tempos de deslocamento. Essas obras representam um avanço importante no sistema de transporte público, proporcionando eficiência e adequação. Além disso, elas promoverão a integração entre o desenvolvimento econômico e a mobilidade da população, resultando em maior agilidade e economia no transporte para diversos públicos. Esses benefícios não se limitarão apenas aos residentes de Arapiraca, mas também serão estendidos a visitantes e moradores de cidades vizinhas que utilizam diariamente os serviços comerciais da cidade.

No âmbito econômico, Arapiraca experimentará um significativo fortalecimento por meio de um conjunto de investimentos que impulsionará o setor agrícola local, resultando na geração de empregos e renda. A construção do CEASA representará um marco importante, permitindo que Arapiraca se torne um polo de distribuição de alimentos para diversos estados, consolidando e fortalecendo a produção local. Além disso, o novo mercado público desempenhará um papel fundamental no apoio aos pequenos empreendedores locais , proporcionando um espaço atrativo para toda a comunidade de Arapiraca e das cidades vizinhas, que dependem do comércio local para atender às suas demandas. Em consonância com o desenvolvimento econômico gerado por esses investimentos, Arapiraca estará se preparando para o futuro, investindo na formação de mão de obra qualificada e no desenvolvimento de novas tecnologias por meio da implantação da Estação Digital.

Uma cidade comprometida com o desenvolvimento sustentável tem a responsabilidade de investir no campo social a fim de mitigar a vulnerabilidade de sua população. Os investimentos em urbanização nos bairros Mangabeiras, Massaranduba, Planalto e Bom Sucesso desempenharão um papel fundamental na melhoria da qualidade de vida dos residentes dessas localidades. É importante ressaltar que ainda existem famílias vivendo em situações extremamente precárias dentro dessa região, como moradias improvisadas em barracos de lona, sem acesso a condições mínimas de bem-estar. Nesse contexto, a construção de habitações de interesse social se torna de extrema importância, pois proporcionará moradias dignas para essas famílias, tornando Arapiraca um lugar melhor para se viver, especialmente para aqueles que mais necessitam.

Para garantir a sustentabilidade a longo prazo de todos esses investimentos, é imprescindível adotar uma abordagem responsável em relação às despesas atuais e buscar constantemente a otimização dos recursos públicos. Nesse sentido, a modernização da gestão territorial desempenha um papel fundamental, por meio da atualização do plano diretor, que proporcionará uma visão de longo prazo para a cidade, equilibrando o crescimento urbano com a preservação ambiental, a qualidade de vida dos moradores e o desenvolvimento sustentável. Além disso, a modernização do código tributário contribuirá para a sustentabilidade fiscal do município.

No que diz respeito à otimização imediata dos recursos públicos, um dos enfoques é o controle das contas de energia elétrica. Por meio da modernização do parque de iluminação pública e da implementação de uma usina solar, é proposto reduzir em pelo menos 25% o consumo mensal de energia, tornando Arapiraca não apenas mais sustentável, mas também mais economicamente eficiente. Essas medidas visam garantir o uso eficaz dos recursos disponíveis, promovendo a sustentabilidade financeira e contribuindo para o crescimento sustentável do município.

Deste modo, as intervenções previstas abrangem as seguintes áreas estratégicas, segundo os critérios de avaliação na Resolução nº 17, de 07 de Junho de 2021 da COFIEX:

- Item 1.1 - promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação

a) Subcomponente MOBILIDADE URBANA: A implantação da Marginal do Riacho Piauí resultará na criação de uma área de preservação ambiental permanente de 31,6 hectares ao longo das margens do riacho. Essa iniciativa visa preservar a mata nativa, prevenindo invasões e contribuindo para a conservação do meio ambiente dentro da área urbana da cidade.

b) Subcomponente MEIO AMBIENTE: a implantação da Usina de Reciclagem promoverá a sustentabilidade ambiental através da redução do descarte de resíduos que seriam enviados para aterro sanitário de forma inadequada, conservação de recursos naturais ao reutilizar materiais, além de estimular a economia circular.

- Item 1.2 - eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis

a) Subcomponente EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: A substituição de luminárias de vapor metálico por LED trará mais eficiência energética ao parque de iluminação pública de Arapiraca, reduzindo em pelo menos 25% o consumo de energia elétrica.

b) Subcomponente EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: a construção de uma usina solar no município para abastecer os prédios públicos tornará o município gerador de energia renovável, além de proporcionar economia na conta mensal.

-Item 1.3 - implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico

a) Subcomponente DESENVOLVIMENTO SOCIAL E URBANO: a pavimentação e drenagem dos bairros Mangabeiras, Massaranduba, Planalto e Bom Sucesso beneficiará a população interesse população de baixa renda e vulnerável socialmente, permitindo melhores condições de vida para esta parcela da população.

- Item 1.4 - gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes

a) Subcomponente MOBILIDADE URBANA: A implantação da Marginal do Riacho Piauí tem como um de seus objetivos proteger as nascentes do Riacho Piauí, que nascem dentro da região central do município de Arapiraca.

- Item 1.5 - conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais

a) Subcomponente MOBILIDADE URBANA: A implantação da Marginal do Riacho Piauí tem como um de seus objetivos proteger a mata nativa que margeia o Riacho Piauí.

- Item 1.6 - melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades

a) Subcomponente DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO: A implantação da CEASA trará novas oportunidades de negócio para o município, geração de novos empregos e fomentará a expansão da atividade agrícola.

b) Subcomponente DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO: a Estação Digital fomentará o surgimento de um ecossistema de inovação e tecnologia, estimulando a formação de mão de obra especializada e surgimento de novos negócios.

Item 1.7 - benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas

a) Subcomponente DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO: A implantação do Novo Mercado Público dará melhores condições de negócios aos empreendedores individuais, micro e pequenas empresas.

Item 1.8 - geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis

a) Subcomponente MEIO AMBIENTE: A implantação da Usina de Reciclagem gerará emprego e renda para os catadores autônomos, categoria formada principalmente por pessoas de baixa renda.

Item 1.9 - infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis

a) Subcomponente DESENVOLVIMENTO SOCIAL E URBANO: a construção de 200 habitações de interesse social atenderá a uma parcela da população de baixa renda, vulnerável socialmente e que não tem acesso à moradia digna.

b) Subcomponente DESENVOLVIMENTO SOCIAL E URBANO: a pavimentação e drenagem dos bairros Mangabeiras, Massaranduba, Planalto e Bom Sucesso beneficiará a população interesse população de baixa renda e vulnerável socialmente, permitindo melhores condições de vida para esta parcela da população.

Item 1.12 - melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão e/ou de participação cidadã

Item 1.10. ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários

a) Subcomponente DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO: a construção da Estação Digital fomentará a formação de mão de obra de jovens provenientes das minorias sociais, mulheres, quilombolas e negros.

Item 1.11 - políticas voltadas para juventude, gênero e raça

a) Subcomponente DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO: a construção da Estação Digital fomentará a formação de mão de obra de jovens provenientes das minorias sociais, mulheres, quilombolas e negros.

Item 1.13 - melhoria das condições de educação e saúde

a) Subcomponente MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO TERRITORIAL: o projeto de modernização da gestão territorial permitirá ao município um correto dimensionamento das condições de infraestrutura, educação e saúde, permitindo ao município não só o correto dimensionamento dos serviços como a busca por recursos.

Item 1.14 - desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica

a) Subcomponente DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO: a construção da Estação Digital fomentará o desenvolvimento, a inovação e a modernização tecnológica do município, sendo um espaço de formação de mão de obra qualificada para contribuir no avanço do município.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	10.000.000,00	1,00	10.000.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata - FONPLATA	FONPLATA	US$	40.000.000,00	1,00	40.000.000,00
Total:			50.000.000,00		50.000.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos da Prefeitura Municipal de Arapiraca será o Órgão Executor do Programa.

A Secretaria, como órgão executor, terá a responsabilidade do planejamento, gestão administrativa, acompanhamento técnico e avaliação do Programa. Contará com o apoio da Secretaria de Infraestrutura, Procuradoria Geral do município, Secretaria de Fazenda e Secretaria de Serviços de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Arapiraca na execução e controle das contratações.

A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, por intermédio da UGP, servirá como organismo de ligação entre a Prefeitura Municipal de Arapiraca, o FONPLATA, o Governo Federal e outras organizações públicas e privadas participantes.

A finalidade da UGP é de assegurar que as ações do Programa estejam de acordo com o contrato de empréstimo e seu objetivo contempla: planejar, programar e acompanhar a execução física e financeira, bem como avaliar os resultados intermediários e finais do Programa, de modo a assegurar o cumprimento das ações planejadas e dos cronogramas estabelecidos para cumprimento das ações programadas. A UGP, na execução de suas atividades, poderá contar com o apoio operacional externo.

Cabe ressaltar que a Prefeitura dispõe de uma estrutura operacional e experiência para execução do Programa, dispondo além dos profissionais da UGP de uma equipe técnica composta de 16 procuradores para acompanhamento das licitações e elaboração de atos normativos; 10 engenheiros para fiscalização das obras; 20 servidores para gestão de convênios e técnicos da área ambiental e social para acompanhamento das atividades correlatas, os quais darão suporte ao longo da execução do Programa.

O Programa também contará com apoio das Secretarias Municipais conforme demonstrado na Matriz de Responsabilidade Institucional RACI (Anexo 9). As secretarias e demais órgãos municipais envolvidos com o Programa são apresentados a seguir, com destaque para as funções relacionadas a sua execução. São órgãos que possuem papéis específicos na execução do programa, contribuindo com o organismo executor e proporcionando suporte técnico, alocação e gestão de recursos financeiros, acompanhamento das intervenções e realização das licitações:

a) Secretaria de Serviços Públicos: a UGP atuará na coordenação das ações necessárias para viabilizar a execução dos empreendimentos listados nesta Carta Consulta, sendo de responsabilidade desta Secretaria, sob a coordenação de sua Secretária, demandar às demais secretarias envolvidas no Programa a execução de ações/tarefas relativas à sua execução, de acordo com o escopo de atuação de cada área envolvida. Para tal, determinará juntamente com o Secretário da área, quais servidores do quadro de cada secretaria deverão ser designados para atuar no Programa.

b) Secretaria de Infraestrutura: terá como responsabilidade realizar os projetos executivos dos projetos listados nesta carta e acompanhar a execução das obras.

b) Chefia de Gabinete: auxiliará no desenvolvimento das atividades relativas à gestão do programa, atuando no acompanhamento dos indicadores e no relacionamento com secretarias, autarquias e demais órgãos envolvidos nas ações dos programas.

c) Secretaria da Fazenda: terá como responsabilidade realizar os registros financeiros necessários à contabilidade pública, efetuar os pagamentos aos fornecedores contratados através dos processos licitatórios instaurados e, posteriormente, efetuar a quitação das parcelas vincendas do financiamento.

d) Serviços de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente: será responsável pela execução dos projetos arquitetônicos e por analisar e intermediar a análise relativa aos impactos e licenças ambientais que porventura sejam necessários para a execução dos empreendimentos do escopo desta Carta Consulta.

Vale ressaltar que o município já possui experiência com a implementação de ações de projetos de financiamento internacional através do programa PNAFM onde o município contou com recursos do BID para implementação de obras estruturantes.

Quanto às políticas de aquisição do agente financiador, o Programa utilizará o caderno de "Política para aquisição de bens, obras e serviços em operações financiadas pelo FONPLATA - Resolução RD N° 1394/2017 como diretriz para aquisições na execução do Programa.

Quanto às políticas sociais e ambientais, o Programa utilizará o caderno de "Estratégia Socioambiental do FONPLATA" além das "Diretrizes Operacionais para a Gestão Socioambiental no Ciclo de Projetos do FONPLATA" como diretrizes socioambientais na execução do Programa

Portanto, cabe registrar que as políticas de aquisição e salvaguardas do FONPLATA são de conhecimento do Órgão Executor e são similares às normas nacionais para tal finalidade.

4.2. Execução/Executores

Executor: Secretaria Municipal de Serviços Públicos
Representante Oficial: Rua Samaritana, 1195, bairro Santa Edwiges, Arapiraca/AL
Endereço da Sede: Maria Caroline Souza Valeriano
E-mail Institucional:
Telefone: Fax:
CNPJ: 12198693000158 UF:

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 5 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES FONPLATA	TOTAL CF	TOTAL FONPLATA
C - ESTUDOS E OBRAS	**48.000.000,00**	**3.392.000,00**	**14.098.000,00**		
S - ESTUDOS E PROJETOS	1.400.000,00	980.000,00	0,00		
P - Estudos de viabilidade, sociais e ambientais e projetos de engenharia	1.400.000,00	980.000,00	0,00		
S - MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL	14.200.000,00	402.500,00	3.622.500,00		
P - Marginal do Riacho Piauí	9.500.000,00	285.000,00	2.565.000,00		
P - Eixo da Mobilidade Urbana e Ciclovia do Trabalhador	4.700.000,00	117.500,00	1.057.500,00		
S - MEIO AMBIENTE E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA	8.400.000,00	972.000,00	4.388.000,00		
P - Usina de reciclagem	400.000,00	32.000,00	128.000,00		
P - Modernização do parque de iluminação pública	6.000.000,00	840.000,00	3.360.000,00		
P - Construção de usina solar	2.000.000,00	100.000,00	900.000,00		
S - GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.500.000,00	225.000,00	2.025.000,00		
P - Modernização da gestão territorial	4.500.000,00	225.000,00	2.025.000,00		
S - DESENVOLVIMENTO SOCIAL E URBANO	6.500.000,00	262.500,00	1.362.500,00		

P - Construção de habitações de interesse social	4.000.000,00	200.000,00	800.000,00		
P - Melhorias na infraestrutura urbana nas comunidades vulneráveis socialmente	2.500.000,00	62.500,00	562.500,00		
S - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO	13.000.000,00	550.000,00	2.700.000,00		
P - Construção de CEASA	4.000.000,00	100.000,00	900.000,00		
P - Novo Mercado Público	5.000.000,00	250.000,00	1.000.000,00		
P - Estação Digital	4.000.000,00	200.000,00	800.000,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA	**2.000.000,00**	**400.000,00**	**0,00**		
P - Supervisão de obras	1.500.000,00	300.000,00	0,00		
P - Apoio a Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP)	300.000,00	60.000,00	0,00		
P - Auditoria Externa	200.000,00	40.000,00	0,00		
Total	**0,00**	**3.792.000,00**	**14.098.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES FONPLATA	TOTAL CF	TOTAL FONPLATA
C - ESTUDOS E OBRAS		**2.368.000,00**	**12.242.000,00**		
S - ESTUDOS E PROJETOS		420.000,00	0,00		
P - Estudos de viabilidade, sociais e ambientais e projetos de engenharia		420.000,00	0,00		
S - MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL		402.500,00	3.622.500,00		
P - Marginal do Riacho Piauí		285.000,00	2.565.000,00		
P - Eixo da Mobilidade Urbana e Ciclovia do Trabalhador		117.500,00	1.057.500,00		
S - MEIO AMBIENTE E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA		508.000,00	2.532.000,00		
P - Usina de reciclagem		48.000,00	192.000,00		
P - Modernização do parque de iluminação pública		360.000,00	1.440.000,00		
P - Construção de usina solar		100.000,00	900.000,00		
S - GESTÃO ADMINISTRATIVA		225.000,00	2.025.000,00		
P - Modernização da gestão territorial		225.000,00	2.025.000,00		
S - DESENVOLVIMENTO SOCIAL E URBANO		262.500,00	1.362.500,00		
P - Construção de habitações de interesse social		200.000,00	800.000,00		
P - Melhorias na infraestrutura urbana nas comunidades vulneráveis socialmente		62.500,00	562.500,00		
S - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO		550.000,00	2.700.000,00		
P - Construção de CEASA		100.000,00	900.000,00		
P - Novo Mercado Público		250.000,00	1.000.000,00		
P - Estação Digital		200.000,00	800.000,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**400.000,00**	**0,00**		
P - Supervisão de obras		300.000,00	0,00		
P - Apoio a Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP)		60.000,00	0,00		
P - Auditoria Externa		40.000,00	0,00		
Total	**0,00**	**2.768.000,00**	**12.242.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES FONPLATA	TOTAL CF	TOTAL FONPLATA
C - ESTUDOS E OBRAS		**1.120.000,00**	**6.830.000,00**		
S - ESTUDOS E PROJETOS		0,00	0,00		
P - Estudos de viabilidade, sociais e ambientais e projetos de engenharia		0,00	0,00		
S - MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL		307.500,00	2.767.500,00		
P - Marginal do Riacho Piauí		190.000,00	1.710.000,00		
P - Eixo da Mobilidade Urbana e Ciclovia do Trabalhador		117.500,00	1.057.500,00		
S - MEIO AMBIENTE E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA		0,00	0,00		
P - Usina de reciclagem		0,00	0,00		
P - Modernização do parque de iluminação pública		0,00	0,00		
P - Construção de usina solar		0,00	0,00		
S - GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	0,00		
P - Modernização da gestão territorial		0,00	0,00		
S - DESENVOLVIMENTO SOCIAL E URBANO		262.500,00	1.362.500,00		
P - Construção de habitações de interesse social		200.000,00	800.000,00		
P - Melhorias na infraestrutura urbana nas comunidades vulneráveis socialmente		62.500,00	562.500,00		
S - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO		550.000,00	2.700.000,00		
P - Construção de CEASA		100.000,00	900.000,00		
P - Novo Mercado Público		250.000,00	1.000.000,00		
P - Estação Digital		200.000,00	800.000,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**400.000,00**	**0,00**		
P - Supervisão de obras		300.000,00	0,00		
P - Apoio a Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP)		60.000,00	0,00		

P - Auditoria Externa		40.000,00	0,00		
Total	**0,00**	**1.520.000,00**	**6.830.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES FONPLATA	TOTAL CF	TOTAL FONPLATA
C - ESTUDOS E OBRAS		**1.025.000,00**	**5.975.000,00**		
S - ESTUDOS E PROJETOS		0,00	0,00		
P - Estudos de viabilidade, sociais e ambientais e projetos de engenharia		0,00	0,00		
S - MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL		212.500,00	1.912.500,00		
P - Marginal do Riacho Piauí		95.000,00	855.000,00		
P - Eixo da Mobilidade Urbana e Ciclovia do Trabalhador		117.500,00	1.057.500,00		
S - MEIO AMBIENTE E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA		0,00	0,00		
P - Usina de reciclagem		0,00	0,00		
P - Modernização do parque de iluminação pública		0,00	0,00		
P - Construção de usina solar		0,00	0,00		
S - GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	0,00		
P - Modernização da gestão territorial		0,00	0,00		
S - DESENVOLVIMENTO SOCIAL E URBANO		262.500,00	1.362.500,00		
P - Construção de habitações de interesse social		200.000,00	800.000,00		
P - Melhorias na infraestrutura urbana nas comunidades vulneráveis socialmente		62.500,00	562.500,00		
S - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO		550.000,00	2.700.000,00		
P - Construção de CEASA		100.000,00	900.000,00		
P - Novo Mercado Público		250.000,00	1.000.000,00		
P - Estação Digital		200.000,00	800.000,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**400.000,00**	**0,00**		
P - Supervisão de obras		300.000,00	0,00		
P - Apoio a Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP)		60.000,00	0,00		
P - Auditoria Externa		40.000,00	0,00		
Total	**0,00**	**1.425.000,00**	**5.975.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES FONPLATA	TOTAL CF	TOTAL FONPLATA
C - ESTUDOS E OBRAS		**95.000,00**	**855.000,00**	**8.000.000,00**	**40.000.000,00**
S - ESTUDOS E PROJETOS		0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
P - Estudos de viabilidade, sociais e ambientais e projetos de engenharia		0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
S - MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL		95.000,00	855.000,00	1.420.000,00	12.780.000,00
P - Marginal do Riacho Piauí		95.000,00	855.000,00	950.000,00	8.550.000,00
P - Eixo da Mobilidade Urbana e Ciclovia do Trabalhador		0,00	0,00	470.000,00	4.230.000,00
S - MEIO AMBIENTE E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA		0,00	0,00	1.480.000,00	6.920.000,00
P - Usina de reciclagem		0,00	0,00	80.000,00	320.000,00
P - Modernização do parque de iluminação pública		0,00	0,00	1.200.000,00	4.800.000,00
P - Construção de usina solar		0,00	0,00	200.000,00	1.800.000,00
S - GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	0,00	450.000,00	4.050.000,00
P - Modernização da gestão territorial		0,00	0,00	450.000,00	4.050.000,00
S - DESENVOLVIMENTO SOCIAL E URBANO		0,00	0,00	1.050.000,00	5.450.000,00
P - Construção de habitações de interesse social		0,00	0,00	800.000,00	3.200.000,00
P - Melhorias na infraestrutura urbana nas comunidades vulneráveis socialmente		0,00	0,00	250.000,00	2.250.000,00
S - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO		0,00	0,00	2.200.000,00	10.800.000,00
P - Construção de CEASA		0,00	0,00	400.000,00	3.600.000,00
P - Novo Mercado Público		0,00	0,00	1.000.000,00	4.000.000,00
P - Estação Digital		0,00	0,00	800.000,00	3.200.000,00
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**400.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**
P - Supervisão de obras		300.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
P - Apoio a Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP)		60.000,00	0,00	300.000,00	0,00
P - Auditoria Externa		40.000,00	0,00	200.000,00	0,00
Total	**50.000.000,00**	**495.000,00**	**855.000,00**	**10.000.000,00**	**40.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

Quanto à Lei Autorizativa, a operação exige a aprovação de lei pela Câmara Municipal que permita ao município a contratação de financiamento. O projeto de Lei será levado à discussão com a Câmara Municipal seus impactos positivos com o investimento previsto e seu impacto econômico.

Quanto à criação da UGP, o município irá criar por Decreto a Unidade de Gerenciamento do Programa, mitigando todos os riscos administrativos do processo de contratação da operação, condicionando os requisitos prévios para a assinatura do contrato de empréstimo .

O município possui um excelente relacionamento e articulação com empresas concessionárias de energia, água e telefonia, mitigando assim os riscos administrativos no processo de contratação da operação.

As principais normativas que respaldam a implementação dos produtos dos Programa são:

Lei Complementar n°2424/2006 - Plano Diretor Municipal

Lei Complementar n°2221/2001 - Código de Meio Ambiente

Lei n° 2220/2001 - Código de Obras Municipal

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

As obras a serem contratadas seguirão estritamente a legislação vigente, garantindo a ordem de inserção de cada componente dos projetos, respeitando a precedência e a vinculação entre eles. A execução de todos os serviços será realizada dentro de uma estratégia que fortalecerá tecnicamente a Prefeitura, de forma a capacitar a administração municipal para gerenciar os investimentos realizados e se preparar para futuros projetos semelhantes.

As obras serão licitadas de acordo com as normas nacionais de compras públicas, estabelecidas pela Lei Federal nº. 8.666/1993, assim como os procedimentos para licitações de caráter internacional vinculadas ao FONPLATA, desde que não entrem em conflito com as leis nacionais em vigor. Durante o processo de licitação, é possível que ocorram impugnações, recursos, contra recursos e até mesmo judicialização, o que pode causar atrasos no cronograma inicial de início das obras.

Para mitigar os riscos previstos durante a contratação das empresas executoras dos empreendimentos, serão adotadas medidas de mitigação, tais como a elaboração de um edital claro e preciso, em conformidade com as condições estabelecidas na Lei Federal nº. 8.666 /93, Art. 40, e outros normativos. Além disso, serão desenvolvidos Termos de Referência minuciosos e claros, contendo todos os projetos executivos e complementares das obras, quando aplicável. No caso de processos licitatórios judicializados, o Município dará prioridade em responder aos pedidos do Ministério Público e atuará no judiciário por meio da Procuradoria Geral do Município de Arapiraca, buscando uma análise rápida do processo pelas instâncias judiciais.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

Os projetos que demandam desapropriações estão em análise e serão de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Arapiraca.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

S 1.2 - MOBILIDADE URBANA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

P 1.2.1 MARGINAL DO RIACHO PIAUÍ

Status da Licença: Secretaria de Infraestrutura é responsável pela solicitação e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente é responsável pela análise e emissão de licenciamento.

Principais Impactos: Agilidade e eficiência no transporte público coletivo voltado para a população

Riscos: Problemáticas momentâneas no uso das principais vias da cidade, possíveis engarrafamentos e desvio de vias.

Ações Mitigadoras: Redução do impacto no trânsito e agilidade nas viagens.

P 1.2.2 EIXO DA MOBILIDADE URBANA E CICLOVIA DO TRABALHADOR

Status da Licença: Secretaria de Infraestrutura é responsável pela solicitação e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente é responsável pela análise e emissão de licenciamento.

Principais Impactos: Agilidade e eficiência no transporte público coletivo voltado para a população

Riscos: Problemáticas momentâneas no uso das principais vias da cidade, possíveis engarrafamentos e desvio de vias.

Ações Mitigadoras: redução do impacto no trânsito e agilidade nas viagens.

S 1.3 MEIO AMBIENTE E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

P 1.3.1 USINA DE RECICLAGEM

Status da Licença: Secretaria de Serviços Públicos é responsável pela solicitação e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente é responsável pela análise e emissão de licenciamento.

Principais Impactos: diminuição do volume de resíduos enviado ao aterro sanitário, geração de emprego e renda

Riscos: emissão de ruídos e supressão de vegetação nativa

Ações Mitigadoras: isolamento acústico e compensação da vegetação

P 1.3.3 CONSTRUÇÃO DE USINA SOLAR

Status da Licença: Secretaria de Serviços Públicos é responsável pela solicitação e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente é responsável pela análise e emissão de licenciamento.

Principais Impactos: produzir energia renovável

Riscos: Supressão de vegetação e geração de resíduos da construção

Ações Mitigadoras: compensação de vegetação e descarte adequados dos resíduos

S 1.5 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL E URBANO

P 1.5.1 CONSTRUÇÃO DE 200 HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL

Status da Licença: Secretaria de Infraestrutura é responsável pela solicitação e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente é responsável pela análise e emissão de licenciamento.

Principais Impactos: Proporcionar moradia digna às famílias que não possuem

Riscos: Supressão de vegetação e geração de resíduos da construção

Ações Mitigadoras: compensação de vegetação e descarte adequados dos resíduos

P 1.5.2 MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA URBANA NAS COMUNIDADES VULNERÁVEIS SOCIALMENTE

Status da Licença: Secretaria de Infraestrutura é responsável pela solicitação e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente é responsável pela análise e emissão de licenciamento.

Principais Impactos: Melhores condições de vida para população vulnerável

Riscos: Problemáticas momentâneas no uso das vias das comunidades, possíveis engarrafamentos e desvio de vias.

Ações Mitigadoras: Redução do impacto no trânsito e agilidade nas viagens.

S 1.6 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO

P 1.6.1 CONSTRUÇÃO DE CEASA

Status da Licença: Secretaria de Infraestrutura é responsável pela solicitação e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente é responsável pela análise e emissão de licenciamento.

Principais Impactos: Proporcionar geração de emprego e renda e fortalecer a agricultura local

Riscos: Supressão de vegetação e geração de resíduos da construção

Ações Mitigadoras: compensação de vegetação e descarte adequados dos resíduos

P 1.6.2 CONSTRUÇÃO DE NOVO MERCADO PÚBLICO

Status da Licença: Secretaria de Infraestrutura é responsável pela solicitação e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente é responsável pela análise e emissão de licenciamento.

Principais Impactos: Proporcionar geração de emprego e renda e fortalecer a agricultura local

Riscos: Supressão de vegetação e geração de resíduos da construção

Ações Mitigadoras: compensação de vegetação e descarte adequados dos resíduos

P 1.6.3 ESTAÇÃO DIGITAL

Status da Licença: Secretaria de Infraestrutura é responsável pela solicitação e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente é responsável pela análise e emissão de licenciamento.

Principais Impactos: Proporcionar espaço de incentivo à inovação e formação de mão de obra qualificada

Riscos: Geração de resíduos da construção

Ações Mitigadoras: Descarte adequados dos resíduos

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

As melhorias na mobilidade e no desenvolvimento urbano têm um impacto significativo nas comunidades envolvidas nos projetos propostos, oferecendo melhores condições de deslocamento e promovendo um ambiente propício para o convívio social.

As intervenções na infraestrutura urbana têm um impacto direto na formação educacional e cultural da população, permitindo um desenvolvimento tanto no aspecto cultural quanto no aspecto econômico, proporcionando melhores condições de vida e lazer.

No geral, todas as intervenções propostas valorizarão as regiões em que são realizadas, gerando mais oportunidades de emprego e promovendo o desenvolvimento econômico do município. Isso também pode levar ao aumento da especulação imobiliária e ao avanço do desenvolvimento urbano e tecnológico.

É importante ressaltar que todas as obras contempladas neste programa não afetam áreas ou populações indígenas ou quilombolas.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

Em todas as obras constantes neste programa não há reassentamentos. Sendo assim, o Programa não apresenta riscos quanto a este tema.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN