Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Programa de Investimentos para o Desenvolvimento da Infraestrutura de Energia Elétrica em Santa Catarina.

Nº Carta Consulta: 61032
Mutuário: Celesc Distribuição S.A.
Tipo de Operação: Operação de crédito externo

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 75.136.000,00
Fontes Externas:
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID: US$ 300.500.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 04
2.1. TÍTULO 04
2.2. TÍTULO ABREVIADO 04
2.3. MUTUÁRIO 04
2.4. TIPO OPERACAO 04
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 04
2.6. PROJETO/INDICADORES 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES 06
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 10
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 11
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 11
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 11
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 12
3. FINANCIAMENTO 12
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 12
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 12
4. EXECUÇÃO 12
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 12
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 13
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 13
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 13
5. RISCOS 16
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 16
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 16
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 17
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 17
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 17
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 17
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 17

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

A Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. (Celesc) é uma empresa do setor elétrico brasileiro atuando em distribuição (Celesc-D) e geração de energia (Celesc-G) em Santa Catarina (SC). É uma sociedade de economia mista, sendo o estado de SC o acionista majoritário. A Celesc-D, concessionária da distribuição de energia elétrica em SC, atua em 285 municípios. Sua área cobre 7 milhões de pessoas, 3,3% da população nacional, e 6% do consumo de eletricidade no pais, atendendo mais de 3,4 milhões de unidades consumidoras. É um mercado com grande potencial e economia diversificada . (Boletim Indicadores Econômicos-Fiscais - Anexo).

A Celesc-D investe para aprimorar suas redes e garantir confiabilidade do sistema diante da demanda em crescimento. Os investimentos deste novo Programa visam: (i) suprir eficientemente o aumento da demanda e promover o crescimento econômico; (ii) conferir maior flexibilidade operacional, integrando energias renováveis e melhorando a qualidade e resiliência; e (iii) posicionar a Celesc-D como referência em inovação, fortalecendo suas capacidades em aspetos como mitigação da mudança climática, equidade de gênero, diversidade e inclusão social.

A. SUPRIMENTO EFICIENTE DO CRESCIMENTO DA DEMANDA

Na última década (2013-2022), a demanda de energia elétrica na área de concessão da Celesc-D cresceu cerca de 20%, enquanto no Brasil, o aumento foi inferior a 10%. Para os próximos anos (2023-2030), a Celesc prevê um crescimento médio anual da demanda de 3 % . (Crescimento de Demanda por Energia Brasil/SC - Anexo)

B. FLEXIBILIDADE OPERACIONAL AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO E INTEGRAÇÃO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS

Modernização e automação das redes de energia elétrica são imperativas diante da evolução tecnológica e das demandas por eficiência e sustentabilidade. Automação otimiza operações, minimiza falhas e integra fontes renováveis. Digitalização aprimora operações, oferece previsões de demanda, facilita a tomada de decisões, melhora a confiabilidade dos serviços, reduz perdas, amplia a integração de fontes renováveis, otimiza fluxos de energia e torna a infraestrutura mais resiliente e sustentável.

No Brasil, a geração distribuída (GD) cresce rapidamente: até 2032 serão 37 GW de GD. No estado de SC a GD também cresce: em 2022, a capacidade instalada de GD solar fotovoltaica era de 852MW; para 2032, a previsão é de 1.4GW, 65% superior à atual. A inserção da GD traz vantagens econômicas, sociais e ambientais. Estimula empregos, promove independência energética e utilização de fontes limpas, alinhando-se aos esforços de combate às mudanças climáticas.

C. LIDERANÇA EM INOVAÇÃO PARA MITIGAÇÃO DA MUDANÇA CLIMÁTICA E EQUIDADE DE GÊNERO, DIVERSIDADE E INCLUSÃO SOCIAL

Para alcançar metas de redução de emissões de gases de efeito estufa é crucial diminuir o consumo de combustíveis fósseis no transporte, a eletrificação é promissora inovação. A Celesc-D lidera a promoção da mobilidade elétrica em SC, com mais de 1.500km de rotas eletrificadas, com 34 estações de carregamento. Entretanto, apenas 9% dos VE nacionais elétricos estão em SC. Até 2040 a frota de VEs deve dobrar: mobilidade elétrica é vital.

O Brasil registra desigualdades de gênero e raça; alcançar inclusão social com igualdade é um desafio. A população afro-brasileira representa 50,7% do país. A preferência do empregador por pessoas brancas explica aproximadamente 6-7% da disparidade salarial racial. No caso das mulheres 49,76% dos domicílios declarou ter uma mulher come chefe de família em 2022. A taxa de emprego feminino é de 53,76% contra 73,85% de homens. Disparidades salariais entre homens e mulheres são exacerbadas pela raça e persistem nas mulheres instruídas. Os salários das mulheres afrodescendentes são menos da metade dos salários dos homens brancos. As mulheres brasileiras são mais educadas e têm uma esperança de vida mais longa, mas o seu rendimento é três quintos dos homens. O setor de energia apresenta disparidades, com pouca representação feminina (21.15% de mulheres trabalham em empresas de eletricidade, gás e água) e obstáculos para entrada em áreas técnicas, onde há uma proporção feminina de graduadas de 37%.

Em 2022 a Celesc foi certificada Melhor Empresa para Trabalhar e está certificada em Responsabilidade Social. Iniciativas como o Programa Jovem Aprendiz desenvolvem abordagem de gênero para dar maiores oportunidades. A agenda de gênero, diversidade e inclusão reduz desigualdades - a Celesc conta com 24% da força de trabalho composta por mulheres, com 25% ocupando cargos de gestão, embora somente 3,79% ocupem postos de gestão técnica e menos de 1% atuem em cargos operacionais.

Considerando estes desafios, a Celesc-D investe para acompanhar o crescimento econômico e manter o desenvolvimento de SC em patamares de países desenvolvidos. Em 2021, o IDHM do estado atingiu 0,792, posicionando SC na faixa de Alto Desenvolvimento Humano.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

A Celesc-D objetiva assegurar a alocação de recursos financeiros necessários à realização dos investimentos da Companhia, mediante contrato de empréstimo externo com agência de desenvolvimento, contando com garantia soberana da União, visando à execução de obras, aquisições de equipamentos e recursos técnicos destinados ao melhoramento e a ampliação da infraestrutura de distribuição de energia elétrica na área de concessão da Companhia.

Pretende-se obter empréstimo junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, agência de desenvolvimento que já atua junto à Companhia através do Contrato de Empréstimo Nº 4404/OC-BR, que se encontra em fase final de execução e sempre esteve com a melhor classificação de projetos nas avaliações internas do BID, realizadas anualmente, sendo classificado como satisfatório.

A presente Carta Consulta refere-se ao projeto de financiamento para o qual se pretende empréstimo externo do BID, sendo este denominado Programa de Investimentos em Infraestrutura Energética da Celesc - BID (Programa BID II).

Tratando-se de contrato de empréstimo externo, requer a Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento (SEAID) o encaminhamento de uma Carta Consulta para a operação pretendida.

A solução proposta para atender às necessidades de ampliação e modernização da infraestrutura da Celesc-D, com a finalidade de fortalecer a eficiência na prestação do serviço e aumentar a flexibilidade do sistema elétrico, reduzindo sua vulnerabilidade e promovendo medidas de mitigação dos efeitos da mudança climática, garantindo, em todo momento, o fornecimento qualificado da energia necessária ao desenvolvimento social e econômico do estado de SC.

Assim, compreendem no âmbito do Programa os investimentos pretendidos e os seguintes resultados:

- Implantação de 15 novas subestações abaixadoras de tensão. As SEs serão automatizadas e aparelhadas com sistemas de conectividade (comunicação e gestão remota). Resultado: Aumento da capacidade da rede de distribuição da Celesc-D, fornecendo uma oferta adicional média de 500 MVA.

- Implantação de aproximadamente 200 km de novas linhas de distribuição de alta tensão. Resultado: Expansão da infraestrutura de distribuição de energia, incluindo sistemas de conectividade adequados.

- Modernização e Ampliação da capacidade de transformação de subestações existentes. Resultado: Melhora da capacidade de transformação de subestações que já estão operando com alta carga (acima de 90%), além de introduzir automação e sistemas de conectividade avançados.

- Modernização de equipamentos em subestações existentes. Resultado: Incorporação de digitalização, automação e de tecnologias mais eficientes e ecologicamente sustentáveis para aumentar a eficiência energética

- Desapropriações necessárias para a implantação de novas subestações e constituição de faixas de servidão de passagem para novas linhas de distribuição de alta tensão ;

- Ampliação e melhoramento de redes alimentadoras de média e baixa tensão. Resultados; Resultado: aproximadamente 500 unidades de redes alimentadores trifásicas atendidas;

- Renovação do Sistema de Média e Baixa tensão. Resultado: implantação de equipamentos para digitalização e operação remota, visando maior eficiência operacional.

- Implantação de projeto de medição inteligente no município de Florianópolis. Resultado: Atendimento de pelo menos 270 mil unidades consumidoras (Projeto AMI / Florianópolis) que trará mais empoderamento ao consumidor.

- Implantação de novo Centro de Operações. Resultado: Otimizar a operação do sistema por meio de automação e tecnologias de telecomunicação para a gestão remota da infraestrutura;

- Aquisição de veículos elétricos para substituição da frota de operação da companhia e implantação de eletropostos. Resultados: Resultado: Implantação de eletropostos de abastecimentos nas regionais da Celesc-D para atendimento destes novos veículos elétricos adquiridos;

- Aquisição de baterias acumuladoras. Resultado: Aquisição de até 3 conjuntos de 1MW/2MWh de baterias acumuladoras para gerenciamento da demanda.

- Aquisição de subestação móvel do tipo SKID; Resultado: Incremento da flexibilidade operacional em caso de demandas excepcionais.

- Implantação e operacionalização do Programa de Aprendizagem e do Programa de Estágio da Celesc-D. Resultado: Promoção da equidade de gênero, diversidade, inclusão e sustentabilidade, junto à cadeia de fornecimento.

Importante destacar que a Celesc-D já dispõe de um conjunto de obras estruturantes para contratação a partir de 2024, obras estas que poderão ser incluídas na amostra representativa do Programa.

Observa-se que com a implementação do Programa não são esperados custos adicionais, aos já absorvidos regularmente pela Celesc-D, no que se refere à operação e a manutenção de obras e bens. Pelo contrário, os investimentos no Programa preveem digitalização e operação remota do sistema, o que deverá resultar em redução dos atuais custos de operação e manutenção da companhia.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

O Programa está estruturado para atender o crescimento da demanda de energia necessária ao desenvolvimento social e econômico do estado, assim como para o atendimento dos pilares fundamentais para o mercado futuro de energia: digitalização, descarbonização e descentralização.

No atendimento do crescimento da demanda por energia, o Programa prevê investimentos estruturantes no sistema de distribuição de alta tensão.

No que se refere à digitalização o Programa prevê: (i) Automação e conectividade (redes inteligentes); (ii) Novo centro de operações; (iii) Implantação de sistemas de medição inteligente.

No que se refere à descarbonização o Programa prevê: (i) Nova frota operada por energia renovável; (ii) Implantação de postos elétricos para a nova frota operada por energia renovável; (iii) Aquisição e operação de baterias acumuladoras de grande porte para absorção de GD, peça chave para integração de fontes renováveis.

No que se refere à descentralização o Programa prevê: (i) Implantação de medidores inteligentes e melhorias no sistema para integração da GD à rede; (ii) Implantação de redes inteligentes, em conjunto com a medição inteligente, possibilitando a evolução dos sistemas e sua integração aos conceitos de cidades inteligentes.

Adicionalmente, estão previstos investimentos para promoção de igualdade de gênero, diversidade e inclusão: (i) Ingresso de jovens por gênero, raça e outros no Programa de Aprendizagem da Celesc-D, incluindo jovens em situação de vulnerabilidade social; (ii) Tratamento diferenciado para estagiários que sejam oriundos do Programa de Aprendizagem, preparando-os para atuação na cadeia de fornecedores.

Os investimentos irão incorporar inovações tecnológicas, com foco em eficiência energética e em ganhos ambientais: (i) utilização de equipamentos de transformação que operem com óleos vegetais em substituição aos que operam com óleos minerais; (ii) utilização de disjuntores que operem com mesmo meio isolante que o adotado na tecnologia GIS, mais moderna e segura, dentre outros.

O Programa está alinhado às orientações estratégicas do setor conforme o PDD da ANNEL, e estão incorporados ao planejamento estratégico da Celesc-D nos termos do Plano Quinquenal de Obras (PQO). Importante observar que parte dos investimentos propostos estão, também, alinhados ao Plano de Investimento do "Renewable Energy Integration Program do Climate Investment Fund (Programa REI-CIF)", firmado em 30/06/23 pelo Governo Federal. A inclusão da operação da Celesc-D no Plano de Investimentos em Energias Renováveis resultou fundamental para atrair pelo menos US$ 70 milhões de recursos internacionais do "Climate Investment Fund (CIF)" para apoiar a agenda verde do Governo brasileiro.

Por fim, as contrapartidas previstas estarão em conformidade com as Resoluções da COFIEX e a taxa de câmbio adotada é de R$ 5 (cinco reais por dólar), conforme taxa BACEN de 15/08/2023.

2. Projeto

2.1. Título

Programa de Investimentos para o Desenvolvimento da Infraestrutura de Energia Elétrica em Santa Catarina.

2.2. Título Abreviado

Programa Celesc BID II

2.3. Mutuário

Celesc Distribuição S.A.

2.4. Tipo Operacao

Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVO GERAL:

Promover a ampliação e modernização da infraestrutura da Celesc-D, com a finalidade de fortalecer a eficiência na prestação do serviço e aumentar a flexibilidade do sistema elétrico, reduzindo sua vulnerabilidade e promovendo medidas de mitigação dos efeitos da mudança climática, garantindo, em todo momento, o fornecimento qualificado da energia necessária ao desenvolvimento social e econômico do estado de SC.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

(i) suprir eficientemente o aumento da demanda na área de concessão da Celesc-D, acompanhando e promovendo o crescimento económico;

(ii) conferir maior flexibilidade operacional ao sistema de distribuição, e facilitar a integração de energias renováveis, melhorando sua qualidade e resiliência; e

(iii) posicionar à Celesc-D como referência em inovação, fortalecendo suas capacidades internas e ações, principalmente, em aspetos relacionados com mitigação da mudança climática, equidade de gênero, diversidade, e inclusão social.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
INDICADOR DE RESULTADO 1: Potência instalada de geração distribuída integrada ao sistema elétrico da Celesc	Somatório dos pedidos de conexão de energia solar na área de concessão	MW	852,00	1.010,00
INDICADOR DE RESULTADO 2: Redução emissões GEE	Total de energia gerada pela GD no ano multiplicado pelo fator de emissão do Sistema Elétrico Brasileiro do ano de 2022	TnCO2eq	0,00	589.483,53
INDICADOR DE RESULTADO 3: Demanda elétrica atendida pela Celesc-D	Relatórios de mercado da Celesc	GWh/ano	27.372,00	33.551,00
INDICADOR DE RESULTADO 4: Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (DEC)	Soma dos tempos de duração das interrupções sofridas por cada Unidade Consumidora, dividida pelo número de Unidades Consumidoras atendidas	horas	9,82	8,68
INDICADOR DE RESULTADO 5: Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora (FEC)	Soma do número de interrupções sofridas por cada Unidade Consumidora, dividida pelo número de Unidades Consumidoras atendidas	Interrupções	7,56	6,55
INDICADOR DE RESULTADO 6: Participação média de mulheres e afrodescendentes nos Programas da CELESC (Jovem Aprendiz/ Estágio)	Relatórios ESG/ Celesc (jovens aprendizes e estagiários mulheres e afrodescendentes)	%	0,00	50,00
INDICADOR DE RESULTADO 7: Fator de utilização da Subestação (FUS)	Somatório da demanda máxima da subestação dividido pelo somatório da capacidade instalada dos transformadores em MVA	%	0,00	80,00
INDICADOR DE PRODUTO 1: Subestações implantadas	Subestação entregue e operando no sistema	quantidade	175,00	195,00
INDICADOR DE PRODUTO 2: Linhas de distribuição implantadas	Extensão de linhas de distribuição	km	5.000,00	5.200,00
INDICADOR DE PRODUTO 3: Subestações ampliadas	Subestações ampliadas e operando	quantidade	0,00	30,00
INDICADOR DE PRODUTO 4: Ampliação de redes de média e baixa tensão monofásicas para trifásicas	Extensão	km	0,00	500,00
INDICADOR DE PRODUTO 5: Novo centro de operação e controle	Centro implantado, aparelhado e operando	quantidade	0,00	1,00
INDICADOR DE PRODUTO 6: VE na frota institucional da Celesc	Veículo elétrico adquirido	quantidade	0,00	60,00
INDICADOR DE PRODUTO 7: Estações de carregamento de VE	Estação implantada em regional da Celesc	quantidade	0,00	16,00
INDICADOR DE PRODUTO 8: Medidores inteligentes em Florianópolis	Medidores implantados	quantidade	0,00	270,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - MELHORA DA EFICIÊNCIA E FLEXIBILIDADE OPERACIONAL. AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALTA TENSÃO	**235.000.000,00**
S - SUBESTAÇÕES	155.000.000,00
P - Implantação de novas subestações	65.000.000,00
P - Ampliação de capacidade em subestações existentes	65.000.000,00
P - Renovação de equipamentos em subestações existentes	25.000.000,00
S - LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO	70.000.000,00
P - Implantação de novas linhas de distribuição	70.000.000,00
S - DESAPROPRIAÇÕES E INDENIZAÇÕES	10.000.000,00
P - Aquisição de terrenos e indenizações	10.000.000,00
C - MELHORA DA EFICIÊNCIA E FLEXIBILIDADE OPERACIONAL. AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO	**72.636.000,00**
S - AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DE REDES RURAIS	57.636.000,00
P - Ampliação e melhoramento em alimentadores	37.636.000,00
P - Renovação de redes de média e baixa tensão	20.000.000,00
S - MEDIÇÃO INTELIGENTE	15.000.000,00
P - Implantação de Sistema de Medição Inteligente em Florianópolis	15.000.000,00
C - INOVAÇÃO TECNOLOGICA, EQUIDADE DE GENERO, DIVERSIDADE, E INCLUSÃO	**50.000.000,00**
S - CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO	20.000.000,00
P - Novo Centro de Operação Integrado	20.000.000,00
S - ELETROMOBILIDADE	8.000.000,00
P - Corredor Elétrico Operacional da Celesc (Postos de Abastecimentos nas Regionais da Celesc) e Veículos Elétricos	8.000.000,00
S - BATERIAS ACUMULADORAS DE GRANDE PORTE	7.000.000,00
P - Equipamento para armazenamento de energia elétrica	7.000.000,00
S - SUBESTAÇÕES PORTÁTEIS, COMPACTAS E MODULARES	10.000.000,00
P - Aquisição de subestação tipo SKID	10.000.000,00
S - EQUIDADE DE GENERO, DIVERSIDADE E INCLUSÃO SOCIAL	5.000.000,00
P - Programa Jovem Aprendiz	2.500.000,00
P - Programa de Estágio	2.000.000,00
P - Capacitação	500.000,00
C - ENGENHARIA, ADMINISTRAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO	**18.000.000,00**
S - ESTUDOS E PROJETOS	15.000.000,00
P - Contratação de consultoria para projetos e supervisão de obras	10.000.000,00
P - Gestão do Programa	5.000.000,00
S - ADMINISTRAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO	3.000.000,00
P - Administração do Programa	2.500.000,00
P - Transparência - Comunicação de Ações do Programa	300.000,00
P - Auditoria Externa	50.000,00
P - Avaliação do Programa	150.000,00
Total dos Componentes	**375.636.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - MELHORA DA EFICIÊNCIA E FLEXIBILIDADE OPERACIONAL. AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALTA TENSÃO

Execução de obras no sistema de distribuição de alta tensão, sendo: novas subestações, ampliações de subestações existentes, novas linhas, renovação de equipamentos em subestações existentes (incluindo digitalização e telecomunicação) e desapropriações

S - SUBESTAÇÕES

Implantação de novas subestações e ampliação de capacidade em subestações existentes

P - Implantação de novas subestações

Novas subestações que resultarão na agregação de aproximadamente 500 MVA na rede da Celesc-D

P - Ampliação de capacidade em subestações existentes

Ampliação de capacidade em subestações com carregamento médio acima de 90%, agregando aproximadamente 700 MVA a rede da Celesc-D

P - Renovação de equipamentos em subestações existentes

Aquisição de equipamentos para atualização de ativos e incorporação de novas tecnologias com ganhos de eficiência e ganhos ambientais em pelo menos 20 subestações existentes. Considerada a aquisição de transformadores de força, "retrofit" em transformadores, disjuntores, religadores

S - LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO

Implantação de novas linhas de distribuição

P - Implantação de novas linhas de distribuição
Implantação de aproximadamente 20 novas linhas de distribuição perfazendo uma extensão de mais de 200 km

S - DESAPROPRIAÇÕES E INDENIZAÇÕES
Desapropriações executadas na forma de aquisições de terrenos para novas subestações e indenizações para constituição de faixas de passagem requeridas para a implantação de novas linhas

P - Aquisição de terrenos e indenizações
Desapropriações executadas na forma de aquisição de terrenos para subestações e indenização de proprietários impactados pela implementação de novas linhas de distribuição, considerando-se a aquisição de aproximadamente 10 terrenos para subestações e até 50 indenizações por direitos de passagem para linhas de distribuição.

C - MELHORA DA EFICIÊNCIA E FLEXIBILIDADE OPERACIONAL. AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO
Melhoramentos em redes de média e baixa tensão, sendo: ampliação e melhoramento de redes alimentadoras, renovação de sistemas de média e baixa tensão no atendimento de redes rurais (Programa Rural Trifásico) e implantação de sistema de medição inteligente no município de Florianópolis (Projeto AMI / Florianópolis)

S - AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DE REDES RURAIS
Investimento para atendimento da cadeia produtiva do agronegócio em Santa Catarina, com ênfase na substituição de redes monofásicas por trifásicas e aquisição de de equipamentos para renovação e modernização, beneficiando aproximadamente 66 mil produtores rurais em praticamente todas as regiões do estado com impacto em 60 mil empregos diretose 480 mil empregos indiretos.

P - Ampliação e melhoramento em alimentadores
Implantação e melhoramento de redes trifásicas ou substituição de redes monofásicas existentes por redes trifásicas, com perspectiva de atendimento da cadeia produtiva do agronegócio catarinense que engloba 66 mil produtores integrados e gera aproximadamente 60 mil empregos diretos e 480 mil empregos indiretos.

P - Renovação de redes de média e baixa tensão
Aquisição de equipamentos para atualização tecnológica necessária, principalmente, para o atendimento da cadeia produtiva do agronegócio catarinense.

S - MEDIÇÃO INTELIGENTE
Substituição de medidores de consumo de energia do tipo eletromecânico por modelos eletrônicos inteligentes com comunicação remota.

P - Implantação de Sistema de Medição Inteligente em Florianópolis
Aquisição de medidores eletrônicos inteligentes, com serviços de implantação de medição inteligente, projetando-se redução de perdas, redução de inadimplência, redução de custos operacionais e ampliação de serviços prestados ao cliente.

C - INOVAÇÃO TECNOLOGICA, EQUIDADE DE GENERO, DIVERSIDADE, E INCLUSÃO
Melhoramentos na operação das redes, aparelhamento da Celesc e projeto de diversidade e inclusão

S - CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO
Implantação de novo centro de operação integrando processos de gestão do parque gerador, a medição de energia, os sistemas de telecomunicação e a gestão patrimonial.

P - Novo Centro de Operação Integrado
Aquisição de bens, serviços e sistemas, incluindo a substituição das atuais ferramentas de gestão da operação, do controle e comando das subestações e do despacho de equipes de campo. Utilização dos novos sistemas ADMS (Advanced Distribuition Management System) e SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) que atuarão como plataforma para o gerenciamento de sistemas estratégicos no controle remoto de subestações e na gestão técnica dos sistemas de alta e média tensão.

S - ELETROMOBILIDADE
Substituição da frota operacional da companhia que opera com motores a combustão por veículos com motorização elétrica, incluindo a infraestrutura para abastecimento destes veículos junto das unidades regionais da companhia.

P - Corredor Elétrico Operacional da Celesc (Postos de Abastecimentos nas Regionais da Celesc) e Veículos Elétricos
Implantação de 16 "eletropostos" (1 em cada Agência Regional) e aquisição de pelo menos 3 veículos elétricos para cada Agência Regional e mais 12 veículos elétricos para atuar na seda da companhia.

S - BATERIAS ACUMULADORAS DE GRANDE PORTE
Aquisição de equipamento para armazenamento de energia para integração de fontes renováveis (tecnologia BESS)

P - Equipamento para armazenamento de energia elétrica
Armazenamento de energia para a integração de fontes renováveis intermitentes na matriz elétrica, agregando confiabilidade ao sistema elétrico por reduzir ou mitigar variações abruptas na geração em função da disponibilidade dos recursos energéticos em tempo real. (3 conjuntos de 2MVA)

S - SUBESTAÇÕES PORTÁTEIS, COMPACTAS E MODULARES
Aquisição de subestações móveis (tipo SKID). Flexibilidade para cada aplicação, com ganho de tempo na fabricação, montagem, comissionamento e instalação.

P - Aquisição de subestação tipo SKID
Aquisição de subestações móveis (transportáveis) para o rápido fornecimento de energia ou pra o rápido reestabelecimento do fornecimento em casos emergenciais.

S - EQUIDADE DE GENERO, DIVERSIDADE E INCLUSÃO SOCIAL
Desenvolvimento de ações para a promoção de diversidade e inclusão no ambiente corporativo da companhia com alcance da cadeia de fornecedores (promoção de diversidade e inclusão no desenvolvimento do mercado de trabalho associado ao setor elétrico).

P - Programa Jovem Aprendiz
Operacionalização do Programa Jovem Aprendiz da Celesc, que absorve jovens em condições de vulnerabilidade social, promovendo sua formação para ingressar no mercado de trabalho. Iniciativa de absorção de jovens considerando ambiente de diversidade e inclusão em articulação com as políticas adotadas pela companhia.

P - Programa de Estágio
Operacionalização do Programa de Estágio da Celesc, em articulação com o Programa Jovem Aprendiz e foco na diversidade e inclusão, preparando mão de obra qualificada para atender a companhia e atingir a cadeia de suprimentos da Celesc.

P - Capacitação
Capacitação e treinamento na formação de jovens aprendizes e estagiários, bem como na complementação da formação de contingente de funcionários da companhia (multiplicadores) nos temas de diversidade e inclusão.

C - ENGENHARIA, ADMINISTRAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
Estudos, projetos, supervisão, consultoria, gestão e avaliação/auditoria do Programa

S - ESTUDOS E PROJETOS
Estudos sócio ambientais requeridos para fins de licenciamento, projetos de engenharia e supervisçao de obras.

P - Contratação de consultoria para projetos e supervisão de obras
Contratação de consultoria técnica e ambiental para a realização de projetos e supervisão de obras (engenharia do proprietário), para o atendimento das unidades regionais da Celesc-D presentes nas oito macrorregiões catarinenses: Litoral (Grande Capital), Leste, Norte, Vale do Itajaí (Alto Vale), Planalto, Sul, Meio-Oeste e Oeste.

P - Gestão do Programa
Consultoria técnica especializada para atuar no apoio à Unidade de Coordenação do Programa, na execução das atividades técnicas, ambientais, financeiras, aquisições, administrativas e contábeis associadas |à execução do Programa.

S - ADMINISTRAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
Atividades relacionadas à operação do Programa, incluindo atividades de auditoria externa e avaliações do Programa eventualmente requeridas pela agente financeiro.

P - Administração do Programa
Considera-se a contrapartida na forma de contabilização no Programa dos custos dispendidos pela Celesc com a mobilização de pessoal dos seus quadros para atuar na coordenação dos trabalhos sob a responsabilidade da UCP.

P - Transparência - Comunicação de Ações do Programa
Considera-se neste item a disponibilização de verba para a contratação de campanhas de divulgação das ações realizadas ao abrigo do Programa, atendendo critérios de transparência e "compliance" adotados pela Celesc-D

P - Auditoria Externa
Execução anual de auditoria das contas e do Programa.

P - Avaliação do Programa
Contratação de avaliação intermediária e avaliação final do Programa.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	-	-	**237.636.000,00**	**63,26**
P- Implantação de novas subestações	unidade	15,00	65.000.000,00	17,30
P- Ampliação de capacidade em subestações existentes	unidade	30,00	65.000.000,00	17,30
P- Implantação de novas linhas de distribuição	km	200,00	70.000.000,00	18,64
P- Ampliação e melhoramento em alimentadores	unidade	500,00	37.636.000,00	10,02
Bens	-	-	**115.000.000,00**	**30,61**
P- Renovação de equipamentos em subestações existentes	unidade	20,00	25.000.000,00	6,66
P- Aquisição de terrenos e indenizações	unidade	60,00	10.000.000,00	2,66
P- Renovação de redes de média e baixa tensão	unidade	1.000,00	20.000.000,00	5,32
P- Implantação de Sistema de Medição Inteligente em Florianópolis	unidade	270.000,00	15.000.000,00	3,99
P- Novo Centro de Operação Integrado	unidade	1,00	20.000.000,00	5,32
P- Corredor Elétrico Operacional da Celesc (Postos de Abastecimentos nas Regionais da Celesc) e Veículos Elétricos	unidade	1,00	8.000.000,00	2,13
P- Equipamento para armazenamento de energia elétrica	unidade	3,00	7.000.000,00	1,86
P- Aquisição de subestação tipo SKID	unidade	2,00	10.000.000,00	2,66
Consultoria	-	-	**15.200.000,00**	**4,05**
P- Contratação de consultoria para projetos e supervisão de obras	unidade	8,00	10.000.000,00	2,66
P- Gestão do Programa	unidade	1,00	5.000.000,00	1,33
P- Auditoria Externa	unidade	5,00	50.000,00	0,01
P- Avaliação do Programa	unidade	2,00	150.000,00	0,04
Serviços que Não de Consultoria	-	-	**7.300.000,00**	**1,94**
P- Programa Jovem Aprendiz	unidade	250,00	2.500.000,00	0,67
P- Programa de Estágio	unidade	200,00	2.000.000,00	0,53
P- Administração do Programa	unidade	1,00	2.500.000,00	0,67
P- Transparência - Comunicação de Ações do Programa	unidade	1,00	300.000,00	0,08
Capacitação e Treinamento	-	-	**500.000,00**	**0,13**
P- Capacitação	unidade	1.000,00	500.000,00	0,13
Total Geral	-	-	**375.636.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

(a) Realizadas reuniões técnicas da equipe de coordenação do Programa com o agente financeiro proposto (BID) para definição de linhas de investimentos estratégicos a serem abordadas.

(b) Realizadas tratativas institucionais com o estado de Santa Catarina, que atuará como contragarantidor da operação.

(c) Iniciadas tramitações com o Governo do Estado e com a Assembleia Legislativa de Santa Catarina para a emissão de Lei Autorizativa para o fornecimento das contragarantias necessárias à garantia a ser fornecida pela União.

(d) Elaborados projetos, obtidas licenças ambientais e realizadas as tratativas fundiárias necessárias à contratação de obras previstas para integrar a amostra representativa do Programa, a saber:

- Nova subestação de São Francisco do Sul/Gamboa (SFG);

- Nova subestação de Governador Celso Ramos/Areias de Cima (GCS);

- Nova subestação de Treze Tílias/Linha Babenberg (TTL);

- Ampliação da subestação de Lages/Vidal Ramos (LVR);

- Ampliação da subestação de Joinville - Perini (JPI);

- Nova linha de distribuição de Forquilhinha Rede Básica - Içara;

- Nova linha de distribuição de São Francisco do Sul Gamboa - Seccionamento (Joinville Santa Catarina - São Francisco do Sul);

- Nova linha de distribuição de Porto Belo - Bombinhas;

- Nova linha de distribuição de Lançamento do 2º circuito da LD Biguaçu Rede Básica - Tijucas;

- Nova linha de distribuição de 138KV Salto Pilão - Presidente Getúlio;

- Nova linha de distribuição de 138KV Videira RB - Caçador Castelhano.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Estadual/Sem detalhes

Estado de Santa Catarina ()

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

Pelas tratativas preliminares conduzidas junto ao agente financeiro proposto, tendo em consideração as condições financeiras pactuadas para o atual Programa Celesc BID (4404/OC-BR), que se encontra em fase final de execução, as condições financeiras esperadas para a operação proposta são as seguintes:

(a)Prazo de desembolso, prazo de carência, prazo de amortização e prazo total (em meses): As condições financeiras da operação pretendida compreendem um prazo de desembolsos de 60 meses, um prazo de carência de 66 meses e um prazo de amortização de 234 meses; o prazo total da operação compreenderá, portanto, 300 meses.

(b)Taxa de juros e demais encargos previstos e comissões: Ao longo do período de execução dos investimentos do Programa (prazo de carência), serão pagos, ao final de cada 6 meses, encargos constituídos pelos juros baseados na taxa SOFR (Secured Overnight Financing Rate), calculados com base diária sobre os valores já desembolsados do empréstimo, além de uma comissão de crédito, taxa incidente sobre os valores não desembolsados do empréstimo, atualmente no valor de 0,5 % a.a., também calculada com base diária, com incidência 60 dias após assinatura do contrato de empréstimo.

(c)Necessidade de financiamento externo e opção pelo agente escolhido: (i) A necessidade de obtenção do empréstimo externo pretendido pela Celesc-D prende-se à realização dos investimentos indispensáveis para possibilitar a ampliação e melhoria da infraestrutura de distribuição de energia elétrica a cargo da Companhia, para atendimento às exigências constantes do contrato de concessão a que está sujeita; (ii) O empréstimo externo pretendido constitui a opção de captação dos recursos necessários com o menor custo financeiro disponível para a Celesc-D, posto que se pleiteia, na condição de empresa pública de economia mista, um financiamento com a garantia soberana da União, assegurando a obtenção das menores taxas de captação pelos agentes; (iii) A opção pelo agente escolhido - o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), deve-se ao fato de que a Celesc-D já está finalizando a execução bem sucedida de um primeiro Programa de financiamento com esse Agente, estando já familiarizada com a aplicação das práticas e Políticas de aquisições do Banco.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

Dentre as área estratégicas impactadas diretamente pelo Programa proposto, nos termos especificados no Anexo à Resolução Cofiex nº 17, de 7 de junho de 2021, destacam-se:

- Eficiência energética, geração e uso de energia de fontes renováveis através da incorporação da geração distribuída e da implementação de corredor elétrico operacional para os deslocamentos necessários à realização das atividades da companhia.

- Melhoria do ambiente de negócios e oportunidades mediante o acesso a infraestrutura energética necessária à implantação e ao desenvolvimento da indústria catarinense, promovendo a geração e a manutenção de postos de trabalho.

- Geração de emprego e renda para a fixação de famílias no campo através da realização de investimentos na qualificação da energia disponibilizada para a área rural de Santa Catarina, favorecendo o desenvolvimento do modelo do agronegócio catarinense.

- Melhoria nos processos de prestação de serviços públicos, de gestão e de participação de consumidores mediante a implementação de sistemas de medição inteligente que possibilitarão melhoria na gestão dos usuários de energia.

- Desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica com a renovação e atualização tecnológica de ativos da companhia e com a instalação de novo centro de operação.

O Programa proposto atenderá 264 municípios (263 municípios em Santa Catarina e 1 no Paraná), abrangendo cerca de 7 milhões de pessoas.

Adicionalmente, o Programa prevê investimentos em fortalecimento institucional para a consolidação da Política de Diversidade e Inclusão da Celesc-D, que busca garantir um ambiente corporativo mais igualitário, e para incentivar o ingresso no mercado de trabalho do setor de energia de jovens aprendizes em situação de vulnerabilidade social e de estagiários, facilitando o acesso de minorias sociais e jovens com foco em gênero, raça, dentre outros. Destaca-se que o Programa Jovem Aprendiz da Celesc, que receberá o apoio do Programa, é pautado ao atendimento e capacitação de jovens de 14 a 16 anos, oriundos de famílias em situação de vulnerabilidade social, assegurando-lhes formação técnico-profissional através de atividades práticas e cursos de aprendizagem, compatíveis com seu desenvolvimento físico, moral e psicológico, nos termos da Lei nº. 10.097/2000 e do Decreto nº. 5.598/2005.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	75.136.000,00	1,00	75.136.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	BID	US$	300.500.000,00	1,00	300.500.000,00
Total:			375.636.000,00		375.636.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

O Mutuário e o Executor do empréstimo externo pretendido será a Celesc-D, que já possui experiência com a realização de programas de investimento executados através de Contrato de Empréstimo firmado com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

A coordenação da execução do Programa será efetuada por meio de uma unidade específica, a Unidade de Coordenação do Programa (UCP), a qual já está criada e se encontra operacional no âmbito da companhia.

Já compõem os quadros desta UCP existente técnicos dos quadros da Celesc-D que atuam em regime de dedicação exclusiva e outros em regime de dedicação por tempo parcial. Para este novo Programa, propomos ter a seguinte composição; (i) um Coordenador Geral, em regime de dedicação exclusiva, (ii) um Coordenador Técnico que neste novo Programa pleiteado atuará em regime de dedicação exclusiva, (iii) um Coordenador de Planejamento que atuará em regime de dedicação exclusiva; (iv) um Coordenador de Contratações (Aquisições) que neste novo Programa pleiteado atuará em regime de dedicação exclusiva, (v) um Coordenador Ambiental, e (vi) um Coordenador Econômico-Financeiro e Contábil, também com dedicação exclusiva (decidir sobre esta dedicação).

A Celesc-D utilizará também todos os recursos humanos, técnicos e materiais dos seus diversos setores e instâncias técnico-administrativas para a condução do Programa.

A execução de todos os serviços de consultoria e das obras de implantação de novas Subestações abaixadoras de tensão, de adequação de Subestações existentes, de implantação e/ou recapacitação de Linhas de Transmissão, assim como das demais obras civis e das aquisições de equipamentos e dos serviços de instalação de equipamentos, inseridos no contexto do Programa, será realizada por meio de empresas de engenharia, instaladoras e construtoras (empreiteiras) privadas, todas sendo selecionadas mediante prévias licitações públicas, nacionais e/ou internacionais, de acordo com a legislação vigente no país e observadas as normas e procedimentos do BID, em conformidade com as Políticas de aquisições do Banco e disposições a serem especificadas no Contrato de Empréstimo que venha a ser celebrado.

A supervisão técnica para fiscalização da execução das obras será efetuada por meio de empresas de consultoria contratadas, observadas as disposições legais e normativas acima referidas, podendo a Celesc-D vir a executar atividades de supervisão com pessoal e recursos próprios, nos casos de obras capazes de serem atendidas diretamente pelos quadros da Companhia.

Adicionalmente, em apoio direto à atuação da UCP, pretende-se realizar a contratação de consultoria técnica especializada para a gestão técnica e ambiental do Programa.

Por fim, no arranjo institucional do Programa serão considerados os resultados apresentados em trabalho de consultoria realizado pelo BID no âmbito da Celesc-D. (Relatório de Avaliação de Meio Termo do Programa de Investimentos em Infraestrutura Energética da CELESC - BID / Revisão de Processos, cópia em documento anexo)

4.2. Execução/Executores

Executor:	Celesc Distribuição S.A.		
Representante Oficial:			
Endereço da Sede:			
E-mail Institucional:			
Telefone:		Fax:	
CNPJ:		UF:	

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 5 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - MELHORA DA EFICIÊNCIA E FLEXIBILIDADE OPERACIONAL. AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALTA TENSÃO	**235.000.000,00**	**0,00**	**47.500.000,00**		
S - SUBESTAÇÕES	155.000.000,00	0,00	31.000.000,00		
P - Implantação de novas subestações	65.000.000,00	0,00	13.000.000,00		
P - Ampliação de capacidade em subestações existentes	65.000.000,00	0,00	13.000.000,00		
P - Renovação de equipamentos em subestações existentes	25.000.000,00	0,00	5.000.000,00		
S - LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO	70.000.000,00	0,00	14.000.000,00		
P - Implantação de novas linhas de distribuição	70.000.000,00	0,00	14.000.000,00		
S - DESAPROPRIAÇÕES E INDENIZAÇÕES	10.000.000,00	0,00	2.500.000,00		
P - Aquisição de terrenos e indenizações	10.000.000,00	0,00	2.500.000,00		
C - MELHORA DA EFICIÊNCIA E FLEXIBILIDADE OPERACIONAL. AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO	**72.636.000,00**	**16.527.200,00**	**0,00**		
S - AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DE REDES RURAIS	57.636.000,00	11.527.200,00	0,00		
P - Ampliação e melhoramento em alimentadores	37.636.000,00	7.527.200,00	0,00		
P - Renovação de redes de média e baixa tensão	20.000.000,00	4.000.000,00	0,00		
S - MEDIÇÃO INTELIGENTE	15.000.000,00	5.000.000,00	0,00		
P - Implantação de Sistema de Medição Inteligente em Florianópolis	15.000.000,00	5.000.000,00	0,00		
C - INOVAÇÃO TECNOLOGICA, EQUIDADE DE GENERO, DIVERSIDADE, E INCLUSÃO	**50.000.000,00**	**0,00**	**3.000.000,00**		
S - CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO	20.000.000,00	0,00	0,00		
P - Novo Centro de Operação Integrado	20.000.000,00	0,00	0,00		
S - ELETROMOBILIDADE	8.000.000,00	0,00	2.000.000,00		
P - Corredor Elétrico Operacional da Celesc (Postos de Abastecimentos nas Regionais da Celesc) e Veículos Elétricos	8.000.000,00	0,00	2.000.000,00		
S - BATERIAS ACUMULADORAS DE GRANDE PORTE	7.000.000,00	0,00	0,00		
P - Equipamento para armazenamento de energia elétrica	7.000.000,00	0,00	0,00		
S - SUBESTAÇÕES PORTÁTEIS, COMPACTAS E MODULARES	10.000.000,00	0,00	0,00		
P - Aquisição de subestação tipo SKID	10.000.000,00	0,00	0,00		
S - EQUIDADE DE GENERO, DIVERSIDADE E INCLUSÃO SOCIAL	5.000.000,00	0,00	1.000.000,00		
P - Programa Jovem Aprendiz	2.500.000,00	0,00	500.000,00		
P - Programa de Estágio	2.000.000,00	0,00	400.000,00		
P - Capacitação	500.000,00	0,00	100.000,00		
C - ENGENHARIA, ADMINISTRAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO	**18.000.000,00**	**500.000,00**	**3.070.000,00**		
S - ESTUDOS E PROJETOS	15.000.000,00	0,00	3.000.000,00		
P - Contratação de consultoria para projetos e supervisão de obras	10.000.000,00	0,00	2.000.000,00		
P - Gestão do Programa	5.000.000,00	0,00	1.000.000,00		
S - ADMINISTRAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO	3.000.000,00	500.000,00	70.000,00		
P - Administração do Programa	2.500.000,00	500.000,00	0,00		
P - Transparência - Comunicação de Ações do Programa	300.000,00	0,00	60.000,00		
P - Auditoria Externa	50.000,00	0,00	10.000,00		
P - Avaliação do Programa	150.000,00	0,00	0,00		
Total	**0,00**	**17.027.200,00**	**53.570.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - MELHORA DA EFICIÊNCIA E FLEXIBILIDADE OPERACIONAL. AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALTA TENSÃO		**0,00**	**47.500.000,00**		
S - SUBESTAÇÕES		0,00	31.000.000,00		
P - Implantação de novas subestações		0,00	13.000.000,00		

P - Ampliação de capacidade em subestações existentes		0,00	13.000.000,00		
P - Renovação de equipamentos em subestações existentes		0,00	5.000.000,00		
S - LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO		0,00	14.000.000,00		
P - Implantação de novas linhas de distribuição		0,00	14.000.000,00		
S - DESAPROPRIAÇÕES E INDENIZAÇÕES		0,00	2.500.000,00		
P - Aquisição de terrenos e indenizações		0,00	2.500.000,00		
C - MELHORA DA EFICIÊNCIA E FLEXIBILIDADE OPERACIONAL. AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO		**16.527.200,00**	**0,00**		
S - AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DE REDES RURAIS		11.527.200,00	0,00		
P - Ampliação e melhoramento em alimentadores		7.527.200,00	0,00		
P - Renovação de redes de média e baixa tensão		4.000.000,00	0,00		
S - MEDIÇÃO INTELIGENTE		5.000.000,00	0,00		
P - Implantação de Sistema de Medição Inteligente em Florianópolis		5.000.000,00	0,00		
C - INOVAÇÃO TECNOLOGICA, EQUIDADE DE GENERO, DIVERSIDADE, E INCLUSÃO		**0,00**	**18.000.000,00**		
S - CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO		0,00	5.000.000,00		
P - Novo Centro de Operação Integrado		0,00	5.000.000,00		
S - ELETROMOBILIDADE		0,00	2.000.000,00		
P - Corredor Elétrico Operacional da Celesc (Postos de Abastecimentos nas Regionais da Celesc) e Veículos Elétricos		0,00	2.000.000,00		
S - BATERIAS ACUMULADORAS DE GRANDE PORTE		0,00	5.000.000,00		
P - Equipamento para armazenamento de energia elétrica		0,00	5.000.000,00		
S - SUBESTAÇÕES PORTÁTEIS, COMPACTAS E MODULARES		0,00	5.000.000,00		
P - Aquisição de subestação tipo SKID		0,00	5.000.000,00		
S - EQUIDADE DE GENERO, DIVERSIDADE E INCLUSÃO SOCIAL		0,00	1.000.000,00		
P - Programa Jovem Aprendiz		0,00	500.000,00		
P - Programa de Estágio		0,00	400.000,00		
P - Capacitação		0,00	100.000,00		
C - ENGENHARIA, ADMINISTRAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO		**500.000,00**	**3.070.000,00**		
S - ESTUDOS E PROJETOS		0,00	3.000.000,00		
P - Contratação de consultoria para projetos e supervisão de obras		0,00	2.000.000,00		
P - Gestão do Programa		0,00	1.000.000,00		
S - ADMINISTRAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO		500.000,00	70.000,00		
P - Administração do Programa		500.000,00	0,00		
P - Transparência - Comunicação de Ações do Programa		0,00	60.000,00		
P - Auditoria Externa		0,00	10.000,00		
P - Avaliação do Programa		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**17.027.200,00**	**68.570.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - MELHORA DA EFICIÊNCIA E FLEXIBILIDADE OPERACIONAL. AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALTA TENSÃO		**0,00**	**47.500.000,00**		
S - SUBESTAÇÕES		0,00	31.000.000,00		
P - Implantação de novas subestações		0,00	13.000.000,00		
P - Ampliação de capacidade em subestações existentes		0,00	13.000.000,00		
P - Renovação de equipamentos em subestações existentes		0,00	5.000.000,00		
S - LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO		0,00	14.000.000,00		
P - Implantação de novas linhas de distribuição		0,00	14.000.000,00		
S - DESAPROPRIAÇÕES E INDENIZAÇÕES		0,00	2.500.000,00		
P - Aquisição de terrenos e indenizações		0,00	2.500.000,00		
C - MELHORA DA EFICIÊNCIA E FLEXIBILIDADE OPERACIONAL. AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO		**16.527.200,00**	**0,00**		
S - AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DE REDES RURAIS		11.527.200,00	0,00		
P - Ampliação e melhoramento em alimentadores		7.527.200,00	0,00		
P - Renovação de redes de média e baixa tensão		4.000.000,00	0,00		
S - MEDIÇÃO INTELIGENTE		5.000.000,00	0,00		
P - Implantação de Sistema de Medição Inteligente em Florianópolis		5.000.000,00	0,00		
C - INOVAÇÃO TECNOLOGICA, EQUIDADE DE GENERO, DIVERSIDADE, E INCLUSÃO		**0,00**	**3.000.000,00**		
S - CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO		0,00	0,00		
P - Novo Centro de Operação Integrado		0,00	0,00		
S - ELETROMOBILIDADE		0,00	2.000.000,00		
P - Corredor Elétrico Operacional da Celesc (Postos de Abastecimentos nas Regionais da Celesc) e Veículos Elétricos		0,00	2.000.000,00		
S - BATERIAS ACUMULADORAS DE GRANDE PORTE		0,00	0,00		
P - Equipamento para armazenamento de energia elétrica		0,00	0,00		
S - SUBESTAÇÕES PORTÁTEIS, COMPACTAS E MODULARES		0,00	0,00		
P - Aquisição de subestação tipo SKID		0,00	0,00		
S - EQUIDADE DE GENERO, DIVERSIDADE E INCLUSÃO SOCIAL		0,00	1.000.000,00		
P - Programa Jovem Aprendiz		0,00	500.000,00		
P - Programa de Estágio		0,00	400.000,00		

P - Capacitação		0,00	100.000,00		
C - ENGENHARIA, ADMINISTRAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO		**500.000,00**	**3.120.000,00**		
S - ESTUDOS E PROJETOS		0,00	3.000.000,00		
P - Contratação de consultoria para projetos e supervisão de obras		0,00	2.000.000,00		
P - Gestão do Programa		0,00	1.000.000,00		
S - ADMINISTRAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO		500.000,00	120.000,00		
P - Administração do Programa		500.000,00	0,00		
P - Transparência - Comunicação de Ações do Programa		0,00	60.000,00		
P - Auditoria Externa		0,00	10.000,00		
P - Avaliação do Programa		0,00	50.000,00		
Total	**0,00**	**17.027.200,00**	**53.620.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - MELHORA DA EFICIÊNCIA E FLEXIBILIDADE OPERACIONAL. AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALTA TENSÃO		**0,00**	**47.500.000,00**		
S - SUBESTAÇÕES		0,00	31.000.000,00		
P - Implantação de novas subestações		0,00	13.000.000,00		
P - Ampliação de capacidade em subestações existentes		0,00	13.000.000,00		
P - Renovação de equipamentos em subestações existentes		0,00	5.000.000,00		
S - LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO		0,00	14.000.000,00		
P - Implantação de novas linhas de distribuição		0,00	14.000.000,00		
S - DESAPROPRIAÇÕES E INDENIZAÇÕES		0,00	2.500.000,00		
P - Aquisição de terrenos e indenizações		0,00	2.500.000,00		
C - MELHORA DA EFICIÊNCIA E FLEXIBILIDADE OPERACIONAL. AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO		**11.527.200,00**	**0,00**		
S - AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DE REDES RURAIS		11.527.200,00	0,00		
P - Ampliação e melhoramento em alimentadores		7.527.200,00	0,00		
P - Renovação de redes de média e baixa tensão		4.000.000,00	0,00		
S - MEDIÇÃO INTELIGENTE		0,00	0,00		
P - Implantação de Sistema de Medição Inteligente em Florianópolis		0,00	0,00		
C - INOVAÇÃO TECNOLOGICA, EQUIDADE DE GENERO, DIVERSIDADE, E INCLUSÃO		**0,00**	**25.000.000,00**		
S - CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO		0,00	15.000.000,00		
P - Novo Centro de Operação Integrado		0,00	15.000.000,00		
S - ELETROMOBILIDADE		0,00	2.000.000,00		
P - Corredor Elétrico Operacional da Celesc (Postos de Abastecimentos nas Regionais da Celesc) e Veículos Elétricos		0,00	2.000.000,00		
S - BATERIAS ACUMULADORAS DE GRANDE PORTE		0,00	2.000.000,00		
P - Equipamento para armazenamento de energia elétrica		0,00	2.000.000,00		
S - SUBESTAÇÕES PORTÁTEIS, COMPACTAS E MODULARES		0,00	5.000.000,00		
P - Aquisição de subestação tipo SKID		0,00	5.000.000,00		
S - EQUIDADE DE GENERO, DIVERSIDADE E INCLUSÃO SOCIAL		0,00	1.000.000,00		
P - Programa Jovem Aprendiz		0,00	500.000,00		
P - Programa de Estágio		0,00	400.000,00		
P - Capacitação		0,00	100.000,00		
C - ENGENHARIA, ADMINISTRAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO		**500.000,00**	**3.070.000,00**		
S - ESTUDOS E PROJETOS		0,00	3.000.000,00		
P - Contratação de consultoria para projetos e supervisão de obras		0,00	2.000.000,00		
P - Gestão do Programa		0,00	1.000.000,00		
S - ADMINISTRAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO		500.000,00	70.000,00		
P - Administração do Programa		500.000,00	0,00		
P - Transparência - Comunicação de Ações do Programa		0,00	60.000,00		
P - Auditoria Externa		0,00	10.000,00		
P - Avaliação do Programa		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**12.027.200,00**	**75.570.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - MELHORA DA EFICIÊNCIA E FLEXIBILIDADE OPERACIONAL. AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALTA TENSÃO		**0,00**	**45.000.000,00**	**0,00**	**235.000.000,00**
S - SUBESTAÇÕES		0,00	31.000.000,00	0,00	155.000.000,00
P - Implantação de novas subestações		0,00	13.000.000,00	0,00	65.000.000,00
P - Ampliação de capacidade em subestações existentes		0,00	13.000.000,00	0,00	65.000.000,00
P - Renovação de equipamentos em subestações existentes		0,00	5.000.000,00	0,00	25.000.000,00
S - LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO		0,00	14.000.000,00	0,00	70.000.000,00
P - Implantação de novas linhas de distribuição		0,00	14.000.000,00	0,00	70.000.000,00
S - DESAPROPRIAÇÕES E INDENIZAÇÕES		0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
P - Aquisição de terrenos e indenizações		0,00	0,00	0,00	10.000.000,00

C - MELHORA DA EFICIÊNCIA E FLEXIBILIDADE OPERACIONAL. AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MÉDIA E BAIXA TENSÃO		**11.527.200,00**	**0,00**	**72.636.000,00**	**0,00**
S - AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DE REDES RURAIS		11.527.200,00	0,00	57.636.000,00	0,00
P - Ampliação e melhoramento em alimentadores		7.527.200,00	0,00	37.636.000,00	0,00
P - Renovação de redes de média e baixa tensão		4.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00
S - MEDIÇÃO INTELIGENTE		0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
P - Implantação de Sistema de Medição Inteligente em Florianópolis		0,00	0,00	15.000.000,00	0,00
C - INOVAÇÃO TECNOLOGICA, EQUIDADE DE GENERO, DIVERSIDADE, E INCLUSÃO		**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**50.000.000,00**
S - CENTRO DE CONTROLE E OPERAÇÃO		0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
P - Novo Centro de Operação Integrado		0,00	0,00	0,00	20.000.000,00
S - ELETROMOBILIDADE		0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
P - Corredor Elétrico Operacional da Celesc (Postos de Abastecimentos nas Regionais da Celesc) e Veículos Elétricos		0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
S - BATERIAS ACUMULADORAS DE GRANDE PORTE		0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
P - Equipamento para armazenamento de energia elétrica		0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
S - SUBESTAÇÕES PORTÁTEIS, COMPACTAS E MODULARES		0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
P - Aquisição de subestação tipo SKID		0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
S - EQUIDADE DE GENERO, DIVERSIDADE E INCLUSÃO SOCIAL		0,00	1.000.000,00	0,00	5.000.000,00
P - Programa Jovem Aprendiz		0,00	500.000,00	0,00	2.500.000,00
P - Programa de Estágio		0,00	400.000,00	0,00	2.000.000,00
P - Capacitação		0,00	100.000,00	0,00	500.000,00
C - ENGENHARIA, ADMINISTRAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO		**500.000,00**	**3.170.000,00**	**2.500.000,00**	**15.500.000,00**
S - ESTUDOS E PROJETOS		0,00	3.000.000,00	0,00	15.000.000,00
P - Contratação de consultoria para projetos e supervisão de obras		0,00	2.000.000,00	0,00	10.000.000,00
P - Gestão do Programa		0,00	1.000.000,00	0,00	5.000.000,00
S - ADMINISTRAÇÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO		500.000,00	170.000,00	2.500.000,00	500.000,00
P - Administração do Programa		500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
P - Transparência - Comunicação de Ações do Programa		0,00	60.000,00	0,00	300.000,00
P - Auditoria Externa		0,00	10.000,00	0,00	50.000,00
P - Avaliação do Programa		0,00	100.000,00	0,00	150.000,00
Total	**375.636.000,00**	**12.027.200,00**	**49.170.000,00**	**75.136.000,00**	**300.500.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

(a)Risco de Obtenção de Lei Autorizativa para a Conceção de Contragarantia à operação: Risco decorrente da não aprovação de Lei Autorizativa para que o estado de Santa Catarina possa fornecer as contragarantias necessárias ao fornecimento da garantia da operação pela União.

Medida de mitigação: Contatos já realizados com o Governo do Estado/Secretaria da Fazenda e com a Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina para início da tramitação de Projeto de Lei, demonstrando o interesse estratégico dos investimentos para a promoção de desenvolvimento social e econômico.

Classificação do Risco: Baixo.

(b)Risco em Licitações: Risco decorrente da adoção obrigatória das políticas de aquisições do Banco;

Medida de mitigação: (i) Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Celesc, (ii) experiência anterior decorrente de Programa financiado pelo BID e (iii) análise da capacidade institucional de fluxos de operação com recomendações elaboradas por consultoria do BID (iv) composição de uma comissão especial de licitações capacitada nas políticas de aquisições do BID e dedicada ao Programa.

Classificação do Risco: Muito Baixo.

(c)Risco Orçamentário: Risco de atrasos ou de não execução de empreendimento por falta de recursos;

Medida de mitigação: Procedimento de segregação de orçamento específico para a execução do Programa (garantia de aporte de recursos).

Classificação do Risco: Muito Baixo.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

Risco em Contratações: Riscos associados à elaboração de estudos, projetos e especificações necessárias às contratações de obras e aquisições de bens, bem como riscos associados a execução dos contratos.

Medida de mitigação: (i) Contratação de consultoria técnica especializada para apoiar na elaboração de projetos de engenharia, para apoiar na realização de supervisão técnica e ambiental e para apoiar no gerenciamento do Programa; (ii) Não será necessária a contratação direta de pessoal pela Celesc-D, na forma de mão de obra de dedicação exclusiva, não havendo previsão de contratação de pessoal por via de concurso ou outra; (iii) Experiência da Celesc com contratações realizadas seguindo as políticas do agente financeiro proposto para a operação, visto que a empresa está em fase final de execução do Contrato de Empréstimo Nº 4404/OC-BR firmado com o BID.

Classificação do Risco: Baixo.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

Risco em Desapropriações: Riscos associados à aquisição de terrenos para a implantação de aproximadamente 20 novas subestações e a desapropriação na forma de aquisição de direitos de passagem para aproximadamente 200km de linhas.

Medida de mitigação: (i) Para a execução das desapropriações, na forma de aquisição de terrenos e de faixas de passagem, a Celesc-D irá fortalecer o seu setor específico que já atua nas obras do atual Programa, fortalecendo-o também com apoio jurídico especializado; (ii) O Programa proposto conta com a previsão de recursos do financiamento a serem destinados ao custeio das desapropriações e/ou compra de terrenos e faixas de passagem; além destes recursos do financiamento, a Celesc-D conta com recursos próprios para fazer frente às desapropriações necessárias; (iii) As compensações, quando necessárias, serão realizadas na forma de indenizações custeadas por recursos próprios da Celesc-D; (iv) Registra-se que a Celesc-D já possui experiência com as políticas do agente financeiro proposto para a operação, pois está em fase final de execução do Contrato de Empréstimo Nº 4404/OC-BR firmado com o BID.

Classificação do Risco: Muito Baixo.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

Risco de Impactos Ambientais: Riscos de eventuais impactos ambientais decorrentes da implantação de novas subestações e de novas linhas de distribuição.

Medida de mitigação: (i) Os impactos ambientais decorrentes da implementação do projeto serão os decorrentes da execução das obras do Programa no que se refere a novas subestações e novas linhas de distribuição, uma vez que os demais investimentos ou não requerem licenciamento ambiental específico ou serão realizados amparados em licenças de operação que já são correntes na Celesc-D; (ii) Os impactos ambientais nas novas subestações e linhas serão devidamente identificados, juntamente com a indicação e quantificação das medidas mitigadoras correspondentes, quando da elaboração dos respectivos projetos de engenharia, os quais fornecerão todos os elementos necessários para a obtenção das necessárias Licenças Ambientais, as quais especificarão as eventuais medidas mitigadoras adicionais requeridas para a sua devida implementação; (iii) A Celesc dispõe de um setor exclusivamente dedicado à gestão ambiental de obras, setor este que será responsável por promover estudos e solicitar licenciamento junto aos órgão competentes, bem como será o responsável por acompanhar a execução de eventuais condicionantes ambientais apontados em licenças; (iv) As obras indicadas como potencialmente integrantes da amostra representativa do Programa já possuem Licença Ambiental Prévia (LAP), havendo sido avaliados pelo órgão ambiental competente os riscos ambientais e onde se relacionam as condicionantes ambientais indicadas como medidas mitigadoras; (v) Registra-se que a Celesc-D já possui experiência com as Políticas de Aquisição e Contratação e Ambiental e Social do agente financeiro proposto para a operação, pois está em fase final de execução do Contrato de Empréstimo Nº 4404/OC-BR firmado com o BID , havendo sido as obras do Programa decorrente deste financiamento classificadas em Categoria B; (vi) Os impactos ambientais esperados com o novo Programa deverão ser similares aos observados no atual Programa em fase final de execução e, por isso, não se preveêm riscos ambientais adicionais.

Classificação do Risco: Muito Baixo

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN

Informações relevantes

- 28/12/2023: Retirada de pauta pela 170ª Cofiex, em 07/12/2023, por exceder o limite disponível para esta reunião.
- 30/07/2024: Retirada de pauta pela 172ª Cofiex, em 14/13/2024, por exceder o limite disponível para esta reunião.
- 30/07/2024: Retirada de pauta pela 174ª Cofiex, em 13/06/2024, por exceder o limite disponível para esta reunião.