

Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO E SEGURANÇA HÍDRICA DO SERTÃO BAIANO

Nº Carta Consulta: 61036
Processo: 03101.102934/2023-30
Mutuário: República Federativa do Brasil
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Data de Recebimento: 29 de Setembro de 2023

Fontes Externas:
Corporação Andina de Fomento - CAF: US$ 500.000.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 05
2.1. TÍTULO 05
2.2. TÍTULO ABREVIADO 05
2.3. MUTUÁRIO 05
2.4. TIPO OPERACAO 05
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 05
2.6. PROJETO/INDICADORES 06
2.7. PROJETO/COMPONENTES 06
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 11
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 13
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 13
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 15
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 18
3. FINANCIAMENTO 18
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 18
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 18
4. EXECUÇÃO 18
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 18
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 20
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 20
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 20
5. RISCOS 21
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 21
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 22
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 23
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 24
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 27
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 28
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 28

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) tem entre outras atribuições, a responsabilidade sobre o desenvolvimento das bacias hidrográficas de forma integrada e sustentável, contribuindo para a redução das desigualdades regionais. A Codevasf que é uma empresa pública vinculada ao MIDR é a responsável pela implementação das ações e diretrizes priorizadas e atua na operação e manutenção das estruturas prontas e na discussão de soluções técnicas a serem implementadas.

Em sua área de atuação, com destaque a região do sertão baiano, verifica-se a existência de problemas ligados diretamente as seguintes questões: (i) falta da garantia de segurança hídrica; (ii) falta de condições mínimas de saneamento básico, principalmente para população mais vulnerável; (iii) estagnação do desenvolvimento sustentável agrícola e de produção; (iv) degradação ambiental em mananciais hídricos das bacias da região; (v) estagnação do desenvolvimento da economia da região onde a população já sofre para garantir as condições mínimas de sobrevivência e (vi) falta de disponibilidade de emprego e renda para população local.

Assim, a região do Sertão Baiano apresenta diversos problemas estruturais, com os seguintes destaques:

1 - INFRAESTRUTURA HÍDRICA: SANEAMENTO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Necessidade de implantação de infraestrutura hídrica para garantir a sustentabilidade ambiental, social e econômica, das bacias hidrográficas de Tatauí, Salitre, Tourão/Poções, Itapicuru e Jacuípe, no estado da Bahia. A região do Sertão Baiano foi identificada pelo MIDR e pela Codevasf através dos resultados apresentados no Programa Nacional de Revitalização de Bacias Hidrográficas (PNRBH), como uma área prioritária para implantação de ações com vistas a solucionar ou minorar os problemas acima descritos. Essa região atinge diretamente 44 munícipios, com uma população estimada de 1,46 milhões.

Trata-se da necessidade de uma ação estruturante visando ampliar a oferta de água ao sertão semiárido baiano, que tem na escassez de recurso hídricos, principal fator de entrave ao seu desenvolvimento econômico, ambiental e social. As ações serão baseadas no PNRBH que foi desenvolvido no contexto da agenda da gestão de recursos hídricos e da revitalização de bacias hidrográficas, e que passaram a ser de responsabilidade do MIDR.

O trecho prioritário a ser inicialmente atendido é o Perímetro Irrigado do Salitre - PIS (entre RC-500 e RC-800) e o Trecho 1.1 do Canal do Sertão Baiano - CSB que passa pelos município de Juazeiro, Sobradinho e Jaguarari. As informações quantitativas a respeito da insegurança hídrica que assola a região a ser beneficiada com as ações do Programa são: (i) cinco mananciais na região usados para abastecimento d'água entraram em colapso ou situação crítica; (ii) as três sedes municipais (Juazeiro, Sobradinho e Jaguarari) sofrem forte racionamento durante até 5 meses no ano; (iii) trinta localidades são atendidas exclusivamente por caminhão pipa; (iv) a população atingida com racionamento e/ou uso de caminhão pipa é superior a 80.000 pessoas (fonte: EMBASA); (v) o número de cabeças dizimadas do rebanho é de aproximadamente 200.000 (fonte: ADAB); (vi) a queda da produção de laticínios é de 70%, chegando a 100% em algumas localidades; (vii) redução drástica das atividades dos perímetros irrigados do Salitre com redução da área irrigável em 3.000 ha.

No Plano Nacional de Segurança Hídrica, no Mapa de Grau de Segurança Hídrica pode-se ver a localização desses municípios como região de mínima/baixa segurança hídrica (Aba Anexo).

O IDH-M do conjunto dos municípios a serem beneficiados com as intervenções são: Juazeiro - 0,677, Sobradinho - 0,631 e Jaguarari - 0, 659 (fonte: PNUD 2010).

2 - GESTÃO INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS

A Bacia do rio São Francisco, principal fonte de recursos hídricos da região se encontra em diversos trechos com intensa degradação ambiental. As ações serão fundamentadas no programa de proteção de nascentes, proteção das matas ciliares, e controle da erosão no canal, vão promover a implantação e difusão de técnicas de conservação do solo, da água e da biodiversidade que possibilitam continuidade e melhoria da produção agropecuária com menor impacto ambiental e segurança hídrica das áreas rurais, urbanas e industriais. Essas ações buscam reduzir a erosão e recuperar a capacidade de infiltração dos solos a fim de aumentar o processo de armazenamento da água nos solos e nas rochas, que alimentará as nascentes e os poços ao longo do ano.

3 - GESTÃO SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

Para fortalecer a sustentabilidade dos esforços produtivos, das organizações e das famílias beneficiadas, é necessário o apoio com recursos para capacitação de produtores e da população de baixa renda, considerando as potencialidades e vocações regionais. Será realizada uma parceria ~com munícipios para definir a capacitação da população de baixa renda, garantindo inclusão social e geração de emprego e renda para a região.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

Apresentado em 2020 pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, o Programa Nacional de Revitalização de Bacias Hidrográficas - PNRBH, coordenado Departamento de Recursos Hídricos e de Revitalização de Bacias Hidrográficas da Secretaria Nacional de Segurança Hídrica, definiu diretrizes e iniciativas para revitalização de bacias hidrográficas no território nacional.

Nesse contexto foi projetado o Sistema de Integração Hídrica Canal do Sertão Baiano, com extensão total de 339,6 km ligando o Rio São Francisco, no município de Juazeiro, até o reservatório São José do Jacuípe, em uma região de domínio climático do semiárido, onde há baixo dinamismo econômico e indicadores sociais abaixo da média do Estado. Para o processo de fortalecimento do desenvolvimento sustentável local, é essencial a melhora na Gestão Ambiental e social na região.

A 1ª parte do Sistema é denominada como Perímetro de Irrigação Salitre (PIS), e tem uma extensão de 42,6 km. O trecho inicial do PIS, entre a foz do Canal junto ao Rio São Francisco até o Reservatório RC-500, tem extensão de 22,6 km, e já está implantado e em operação . O trecho final do PIS, entre os Reservatórios RC-500 e RC-800, tem extensão de 20 km.

A 2ª parte do Sistema é denominada como Canal do Sertão Baiano (CSB), que tem uma extensão de 297 km, e está dividido da seguinte forma: Trecho 1.1 - 77,80 km; Trecho 1.2 - 50,10 km; Trecho 2 - 40,70 km; Trecho 3 - 33,20 km; Trecho 4 - 47,70 km; e

Trecho 5 - 47,50 km

1 - INFRAESTRUTURA HÍDRICA: SANEAMENTO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA

SOLUÇÃO PROPOSTA

Implantação do trecho final do PIS, entre os Reservatórios RC-500 e RC-800, com extensão de 20 km e do Trecho 1.1 do Canal do Sertão Baiano, entre o Reservatório RC-800 até o munícipio de Jaraguari, com extensão de 77,80 km, aumentando a oferta de água para municípios atendidos.

O Sistema de Integração Hídrica Canal do Sertão Baiano, com 339,6 km, e cujo traçado passa por 12 (doze) municípios inseridos nas bacias hidrográficas do Salitre, Tourão/Poções, Itapicuru e Jacuípe, no estado da Bahia, tem por objetivo principal ampliar a oferta de água ao sertão semiárido baiano. O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO E SEGURANÇA HÍDRICA DO SERTÃO BAIANO considera a implantação de 97,80 km. Trata-se de um empreendimento de caráter estruturante, com potencial para consolidar seus efeitos positivos, numa região que tem na escassez de recursos hídricos o entrave ao seu desenvolvimento. Sua implantação trará melhoria na qualidade de vida dos habitantes da região de influência da obra, que poderão usufruir dos impactos positivos causados pelo acesso à água em quantidade e qualidade compatíveis aos diversos usos previstos para a região.

RESULTADOS ESPERADOS

- Melhora no índice de segurança hídrica da bacia do Rio São Francisco e dos municípios.

- Aumento da capacidade de fornecimento de água para consumo humano para os municípios.

- Aumento da capacidade hídrica para irrigação na agricultura.

- Fornecimento de água para lotes do pequeno agricultor e lotes empresariais.

SUSTENTABILIDADE

A manutenção e operação da infraestrutura hídrica do trecho 1.1 do CSB ficará sob responsabilidade da CERB - Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia, vinculada a SIHS/BA, ligada ao governo do Estado da Bahia. A CERB faz a manutenção e operação de diversas obras hídricas por ela também construídas. A manutenção e operação já esta inserida dentro das suas atividades rotineiras da CERB, não sendo necessário gastos incrementais de custeio, incluindo gastos incrementais com pessoal, operação e manutenção.

O Perímetro de Irrigação Salitre PIS terá sua manutenção e operação sob responsabilidade da Codevasf. Esse empreendimento tem um encaminhamento prático sobre a nova condução dos perímetros públicos de irrigação com foco na capacidade empresarial dos futuros irrigantes e articulação dos agentes de apoio ao desenvolvimento. Os resultados econômicos e sociais, os avanços técnico/produtivos e a velocidade de implantação dos lotes irrigados, dos pequenos produtores são pontos de destaque.

2 - GESTÃO INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS

SOLUÇÃO PROPOSTA

Implementar ações executivas em campo para controle de processos erosivos e recuperação da recarga hídrica. Para melhoria na quantidade de água será executado práticas mecânicas para implantações de bacias de captações e terraços na bacia do São Francisco essencialmente voltadas ao estabelecimento do manejo adequado de solo e água, bem como à conservação/preservação de outros recursos naturais. Essas ações buscam reduzir a erosão e recuperar a capacidade do manancial a fim de aumentar o processo de armazenamento da água.

RESULTADOS ESPERADOS

- Controle dos processos erosivos.

- Proteção de matas ciliares e nascentes.

- Implantação de bacias de captações.

SUSTENTABILIDADE

A Codevasf promove o controle de processos erosivos e a recuperação de trechos degradados nas bacias hidrográficas na sua área de atuação. As ações melhoram as condições dos rios e permitem que a água seja aproveitada para o consumo humano e de animais, além de servir para atividades produtivas. Essa prática já esta inserida dentro das suas atividades rotineiras, não sendo necessário gastos incrementais de custeio e sua operação será assumida pela Codevasf.

3 - GESTÃO SOCIAL E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

SOLUÇÃO PROPOSTA

Capacitar o produtor e a população de baixa renda visando a sua qualificação para ter oportunidades de obter emprego e renda.

A Codevasf tem identificado linhas de ações que visam a exploração das potencialidades e vocações regionais, organização dos processos produtivos e de comercialização e valorização do capital humano e da governança local para promover o desenvolvimento regional sustentável em benefício das populações das bacias hidrográficas de sua área de atuação.

Nesse contexto, desde 2004, a Companhia atua no apoio à capacitação da população local em atividades produtivas, com destaque para: Ovinocaprinocultura; Apicultura; Fruticultura; Aquicultura e pesca; Economia criativa; Mandiocultura; Irrigação localizada; Mecanização agrícola.

RESULTADOS ESPERADOS

- Capacitação do produtor rural.

- Capacitação de mão de obra para a cadeia agrícola e unidades de produção.

- Exploração das potencialidades e vocações regionais.

SUSTENTABILIDADE

A Codevasf assumirá a operação da capacitação, tendo estrutura e pessoal para sua implantação, que será realizada em conjunto com os municípios beneficiados pelo Programa. Essa prática já esta inserida dentro das suas atividades rotineiras, não sendo necessário gastos incrementais de custeio.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

I. ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS

(i) O Programa tem seus projetos e intervenções contemplados no Plano Plurianual da União para o período de 2024 a 2027, em cumprimento ao disposto no § 1º do art. 165 da Constituição. As soluções propostas visam promover a gestão dos recursos hídricos, ampliar a oferta para usos múltiplos e contribuir para revitalização das Bacia Hidrográficas e tem relação com seguinte objetivos específicos e produtos do PPA 2024-2027: Programa Temático PPA - Programa 2221 - Recursos Hídricos: Apoio à Implantação, Ampliação ou Melhorias de Infraestruturas de Oferta de Água para Segurança Hídrica - Construção do Canal do Sertão Baiano - No Estado da Bahia; Programa Temático PPA - Programa 2222 - Saneamento Básico; Programa Temático PPA - Programa 2217 - Desenvolvimento Regional e Territorial.

O Novo PAC tem como objetivo o crescimento econômico com inclusão social e sustentabilidade ambiental, e na temática Água para Todos visa garantir água de qualidade e em quantidade para as áreas mais remotas do país. O Novo PAC vai investir na revitalização das bacias hidrográficas em ações integradas de preservação, conservação e recuperação. As ações que compõem o Novo PAC foram definidas levando em consideração as prioridades apontadas por estados e ministérios, bem como novas iniciativas de obras estruturantes dentre ela esta o projeto do Cana do Sertão Baiano - CSB.

(ii) O Programa está relacionado ao:

- INSERÇÃO DO CANAL DO SERTÃO BAIANO NO PLANO NACIONAL DE SEGURANÇA HÍDRICA

O Plano Nacional de Segurança Hídrica - elaborado pela Agência Nacional de Águas (ANA) - é o instrumento fundamental de tomada de decisões nesse tema, uma vez que assegura ao Brasil um planejamento integrado e consistente de infraestrutura hídrica, com natureza estratégica e relevância regional, com base nos principais problemas de segurança hídrica do país. Materializado por meio de um programa de investimentos, as intervenções selecionadas foram objeto de análise criteriosa quanto à sua relevância, prioridade e efeito sobre os principais problemas de segurança hídrica do País. Nesse sentido, o Canal do Sertão Baiano é listado como um projeto de infraestrutura prioritário capaz de promover a Segurança Hídrica em sua área de influência. Na Aba Anexos é apresentado um quadro oriundo Plano Nacional de Segurança Hídrica demonstrando essa priorização.

- PROGRAMA NACIONAL DE REVITALIZAÇÃO DE BACIAS HIDROGRAFICAS

A solução Proposta de Gestão Integrada de Recursos Hídricos tem em suas ações baseadas no objetivo geral do Programa Nacional de Revitalização de Bacias Hidrográficas, que é implementar um conjunto de ações integradas de preservação, conservação e recuperação das bacias hidrográficas para promover o uso sustentável dos recursos naturais, a melhoria das condições socioambientais e o aumento da recarga hídrica.

(iii) Planos setoriais relacionados ao Programa

- Planejamento Estratégico Institucional - PEI 2022/2026 (1ª Revisão) CODEVASF

2. Projeto

2.1. Título
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO E SEGURANÇA HÍDRICA DO SERTÃO BAIANO

2.2. Título Abreviado
CSB

2.3. Mutuário
República Federativa do Brasil

2.4. Tipo Operacao
Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
OBJETIVO GERAL

O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO E SEGURANÇA HÍDRICA DO SERTÃO BAIANO, tem como objetivo geral o desenvolvimento econômico, ambiental e social do Sertão Baiano, através da gestão integrada dos recursos hídricos, com a garantia da segurança hídrica, abastecimento de água para consumo humano e para o desenvolvimento de cadeias produtivas agrícolas, além da proteção e conservação de solos e nascentes, possibilitando assim, o desenvolvimento socioambiental da região, com uma maior qualidade de vida da população do Sertão do Baiano.

OBJETIVO ESPECÍFICOS:

- Promover a gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e conservação de solos e mananciais.

- Aumentar a capacidade de fornecimento de água para consumo humano.

- Aumentar a capacidade de fornecimento de água para consumo animal e para irrigação.

- Aumentar a reserva de água no período de estiagem.

- Proteger as nascentes e de matas ciliares.

- Controlar as erosões nas áreas junto aos canais.

- Capacitar a mão obra e o pequeno agricultor.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Redução do Número de municípios com Índice de Segurança Crítica baixo ou crítico na dimensão humana	Grau de Segurança Hídrica	unidade	717,00	650,00
Aumento da Vazão de Agua bruta para consumo humano	Medição de Vazão	m3/s	14,00	35,00
Aumento da Área de Drenagem Protegida ou Revitalizada	Levantamento Topográfico	ha	0,00	20.000,00
Capacitação de mão de obra	pessoa treinada e capacitada	unidade	0,00	3.200,00
Aumento da Vazão de Água bruta para uso animal, industrial e irrigação	Medição de Vazão	m3/s	3,00	5,00
Redução da Área com Erosão ou Degradada	Levantamento Topográfico	ha	0,00	10.000,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - INFRAESTRUTURA HÍDRICA	**445.000.000,00**
S - SANEAMENTO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	445.000.000,00
P - PERIMETRO DE IRRIGAÇÃO SALITRE - PIS	145.000.000,00
P - CANAL SERTÃO BAIANO CSB - TRECHO 1 INICIAL	300.000.000,00
C - GESTÃO SOCIAL E DE RECURSOS HÍDRICOS	**5.000.000,00**
S - AÇÕES AMBIENTAIS	4.000.000,00
P - RECUPERAÇÃO DA RECARGA HÍDRICA E CONSERVAÇÃO DE SOLOS E NASCENTES	4.000.000,00
S - AÇÕES SOCIAIS	1.000.000,00
P - CAPACITAÇÃO DA MÃO DE OBRA	1.000.000,00
C - GESTÃO PROGRAMA	**45.700.000,00**
P - SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL	25.000.000,00
P - APOIO AO GERENCIAMENTO DA UGP	10.000.000,00
P - ESTUDOS E PROJETOS	10.000.000,00
P - AUDITORIA EXTERNA	700.000,00
C - OUTRAS DESPESAS	**4.300.000,00**
P - GASTOS DE AVALIAÇÃO	50.000,00
P - COMISSÃO DE FINANCIAMENTO	4.250.000,00
Total dos Componentes	**500.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - INFRAESTRUTURA HÍDRICA

Este componente tem um custo total de US$ 445.000.000,00, sendo esse valor totalmente a ser financiado pela CAF.
Compõe este item o seguinte Subcomponente:
SUBCOMPONENTE - SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Realização de Integração Hídrica com a Implantação de trecho de 20 km para finalização do canal do Projeto de Irrigação Salitre - PIS e o início da Implantação do Canal do Sertão Baiano (CSB), com a Implantação de 77,8 km.
Esse sistema consiste na adução e distribuição de água bruta com captação no Rio São Francisco, levando até o munícipio de Juazeiro (218.162 habitantes), Sobradinho (25.000 habitantes) e Jaguarari (43.881 habitantes).

O Sistema será composto por reservatórios, canais, estações de bombeamento, linhas de recalque, aquedutos e comportas de controle de nível.

S - SANEAMENTO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA

O Canal do Sertão Baiano (CSB) é um empreendimento de infraestrutura hídrica do Governo Federal, a cargo do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), conduzido pela Codevasf, cujo objetivo é proporcionar segurança hídrica para abastecimento humano e atividades econômicas diversas.

O CSB e sua interligação com o Perímetro de Irrigação Salitre (PIS), cujo traçado passa por 12 (doze) municípios inseridos nas bacias hidrográficas do Salitre, Tourão/Poções, Itapicuru e Jacuípe, no estado da Bahia, tem por objetivo principal ampliar a oferta de água ao sertão semiárido baiano. Trata-se de um empreendimento de caráter estruturante, com potencial para consolidar seus efeitos positivos, numa região que tem na escassez de recursos hídricos o entrave ao seu desenvolvimento. A implantação desse empreendimento trará melhoria na qualidade de vida dos habitantes da região de influência da obra, que poderão usufruir dos impactos positivos causados pelo acesso à água em quantidade e qualidade
compatíveis aos diversos usos previstos para a região.

Este subcomponente do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO E SEGURANÇA HÍDRICA DO SERTÃO BAIANO é dividido em dois Produtos:
- Perímetro de Irrigação Salitre (PIS): 20,00 km de canal e 3 elevatórias;
- Canal do Sertão Baiano (CSB) - Trecho 1 INICIAL: condução de 35 m³/s por 77,8 km até Jaraguari;

A implantação dos canais garantem a adução de água bruta para os municípios atendidos.
Tem um custo total de US$ 445.000.000,00, sendo totalmente financiado pela CAF.

ORÇAMENTO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA
O orçamento para implantação do que se propõe foi estabelecido no âmbito da elaboração do Anteprojeto de engenharia, concluído em 2016. Na ocasião, houve a elaboração do orçamento da obra em questão, apresentado de forma compilada no Relatório na Aba Anexo desta Carta Consulta (ANTEPROJETO DE ENGENHARIA DO CANAL DO SERTÃO BAIANO - ORÇAMENTO GERAL, PLANEJAMENTO DAS OBRAS E CRONOGRAMAS). Em seguida, os valores foram atualizados para da data-base atual, o que permitiu definir os montantes abaixo:
1) Perímetro de Irrigação Salitre - PIS $145.000.000,00
2) Canal Sertão Baiano - Trecho 1.1 $300.000.000,00

P - PERIMETRO DE IRRIGAÇÃO SALITRE - PIS
A implantação desse trecho final de 20 km do PERIMETRO DE IRRIGAÇÃO SALITRE - PIS inicia-se no Reservatório RC-500 que já esta implantado.

No trajeto entre o RC-500 e o RC-800 é prevista a implantação dos canais principais, denominados CP-500/2, CP-600, CP-700/1 e CP-700/2, intercalados por estações de bombeamento e suas linhas de recalque, denominadas EB-600, EB-700 e EB-800, e por reservatórios de compensação intermediários, denominados RC-600 e RC-700.

No reservatório de compensação RC-500 são previstas captações para o canal secundário CS-510 e para o canal CP-500/2, que objetiva o atendimento das demandas previstas para as Etapas 3 e 5 do Salitre e para áreas da FAO e também o atendimento das demandas estabelecidas para o CSB (35,00 m³/s). As estruturas de tomada d'água destas captações serão independentes e dotadas de um par de comportas de setor para controle das vazões captadas, instaladas em paralelo, concepção também adotada para as demais captações previstas nos demais reservatórios de compensação do sistema.

O canal principal CP-500/2 se desenvolverá por 10.667 m até a estação de bombeamento EB-600. No reservatório de compensação RC-600 é prevista captação para o canal CP-600.

O traçado do canal principal CP-600 tem extensão de 4.676 m, ocorrendo o seu final na estação de bombeamento EB-700. Esta elevatória bombeará até o canal CP-700/1 que, após percorrer 155 m, desaguará no reservatório de compensação RC-700.

No reservatório de compensação RC-700 será realizada captação para o canal CP-700/2.

O desenvolvimento do canal CP-700/2 ocorre até a estação de bombeamento EB-800, tendo o trajeto a extensão de 2.952 m. Desta elevatória será realizado o bombeamento até um canal em concreto armado, denominado AQ-800, com 38 m de extensão, que escoará as águas até o reservatório de compensação RC-800.

O reservatório de compensação RC-800 corresponde à unidade final do sistema adutor anteprojetado. Neste reservatório são previstas captações para a parte final do Salitre, para a terceira área da FAO e para o Sistema Adutor CSB.

Resumidamente, para o trajeto entre o RC-500 e o RC-800 é prevista a implantação dos canais principais, denominados CP-500/2, CP-600, CP-700/1 e CP-700/2, intercalados por estações de bombeamento e suas linhas de recalque, denominadas EB-600, EB-700 e EB-800, e por reservatórios de compensação intermediários, denominados RC-600 e RC-700.

Esse projeto pode ser visualizado detalhadamente no relatório RESUMO EXECUTIVO PIS apresentado anexo.

P - CANAL SERTÃO BAIANO CSB - TRECHO 1 INICIAL
O segmento do CSB, com desenvolvimento a jusante do reservatório de compensação RC-800 do PIS, correspondente ao Sistema Adutor CSB, foi concebido com traçado deste reservatório até a bacia hidrográfica da barragem de São José do Jacuípe, que corresponde à extremidade de jusante do Canal do Sertão Baiano, com extensão total de 297 km.

No estabelecimento deste traçado foi admitida a premissa de que o fluxo, em todo o percurso, ocorra sem a necessidade de estações de bombeamento, com o escoamento se processando por gravidade, através de trechos de canais abertos, aquedutos ou túneis, intercalados a trechos em condutos sob pressão (sifões invertidos ou tubulações).

Nosso Programa considera a implantação do trecho 1.1 com 77,80 km.

O primeiro trecho do sistema adutor, concebido para aduzir vazão de 35 m3/s, inicia-se também imediatamente após a comporta que regula o fluxo ao sistema adutor a partir do reservatório de compensação RC-800, local da estaca 0, até o quilômetro 77,80, e o sistema adutor é composto por canal de seção trapezoidal (situação predominante).

Ao longo do percurso do trecho 1.1 serão instaladas 10 comportas com comando hidráulico de jusante, 01 aquedutos, 02 sifões invertidos para travessias sob estrada e ferrovia.

A grande maioria dos canais previstos para o Sistema Adutor CSB é representada por condutos de seção trapezoidal, com base horizontal e paredes laterais com taludes de inclinação 1:1,5 (V:H). As bermas laterais, com largura de 4,90 m, foram projetadas em nível em toda a extensão dos segmentos de canal, intercalados e/ou outras estruturas hidráulicas. A impermeabilização da seção foi prevista através de manta sintética, protegida por camada de concreto com que reveste toda a extensão da base e das paredes, que funciona como uma proteção mecânica para a manta.

O revestimento superficial do canal deverá ser realizado em concreto simples, lançado ou projetado, não armado, com espessura única de 7,0 cm (taludes e fundo) e com juntas induzidas em malha de 2,0 m x 2,0 m.
Como barreira hidráulica impermeável deverá ser instalada na seção do canal uma geomembrana PEAD com 1,0 mm de espessura, visando minimizar as perdas d'água por infiltração no terreno e isolar o subsolo com comportamento geotécnico problemático nos trechos críticos (expansivo, dispersivo, colapsível, erodível, francamente permeável, etc.).

Na região onde será implantado o canal as variações térmicas são bruscas, podendo provocar o efeito de laminação no contato "geomembrana impermeável x paramento em concreto", potencializando mecanismos de escorregamento das placas de concreto do revestimento do canal. Para eliminar o risco, ora estimado, indica-se a instalação de uma manta geotêxtil não tecido, em polipropileno (PP), com resistência mínima à tração de 16 kN/m e gramatura da ordem de 250 g/m², resistente ao ataque químico do concreto do paramento.

Maiores detalhes podem serem visualizados no relatório PROJETO CSB - RELATORIO FINAL.

C - GESTÃO SOCIAL E DE RECURSOS HÍDRICOS
Este componente tem um custo total de US$ 5.000.000,00, sendo esse valor totalmente a ser financiado pela CAF.
Compõe este item o seguinte Subcomponente:
SUBCOMPONENTE - AÇÕES AMBIENTAIS
SUBCOMPONENTE - AÇÕES SOCIAIS

Realização de ações nas áreas e municípios de abrangência dos Canais, visando a garantia da sustentabilidade do investimento do Programa, integrando com o desenvolvimento da região.
Esse desenvolvimento ocorre com a proteção ambiental para a plena funcionalidade dos Canais, além da capacitação e preparação da população afetada

S - AÇÕES AMBIENTAIS
Este subcomponente tem um único Produto que é a RECUPERAÇÃO DA RECARGA HÍDRICA. Tem um custo total de US$ 4.000.000,00, sendo totalmente financiado pela CAF.
A RECUPERAÇÃO DA RECARGA HÍDRICA tem como objetivo implantar ações ambientais para garantir a funcionalidade dos Canais de forma sustentável e plena.

P - RECUPERAÇÃO DA RECARGA HÍDRICA E CONSERVAÇÃO DE SOLOS E NASCENTES
Esse Produto visa a definição e implantação de ações em áreas para proteção Rio São Francisco, e seus eventuais afluentes, para garantir a sua sustentabilidade ambiental.

Dentro das ações, destaca-se:
I - Práticas mecânicas para implantações de bacias de captações e terraços na bacia do São Francisco: Implementar ações executivas em campo para controle de processos erosivos e recuperação da recarga hídrica.
Áreas de intervenção:
- SF1 a SF10
- SF2 - Pará
- SF1 - Alto São Francisco
- SF3 - Paraopeba
- SF4 - Entorno da Represa de Três Marias
- SF5 - Velhas
- SF6 - Jequitaí-Pacuí
- SF7 - Paracatu
- SF8 - Urucuia
- SF9 - Médio São Francisco
- SF10 - Verde Grande

II - Serviços de cercamento para proteção de nascentes, matas ciliares, área de recarga na bacia do São Francisco: Implementar ações executivas em campo para controle de processos erosivos e recuperação da recarga hídrica.
Áreas de intervenção:

- SF1 a SF10
- SF2 - Pará
- SF1 - Alto São Francisco
- SF3 - Paraopeba
- SF4 - Entorno da Represa de Três Marias
- SF5 - Velhas
- SF6 - Jequitaí-Pacuí
- SF7 - Paracatu
- SF8 - Urucuia
- SF9 - Médio São Francisco
- SF10 - Verde Grande

III- Projeto de Revitalização do rio das Pedras - Bacia do rio Verde Grande.
Implementar ações executivas em campo para controle de processos erosivos e recuperação da recarga hídrica.
Área de intervenção:
- Rio Verde Grande

S - AÇÕES SOCIAIS

Este subcomponente tem um único Produto que é a CAPACITAÇÃO DA MÃO DE OBRA. Tem um custo total de US$ 1.000.000,00 , sendo totalmente financiado pela CAF.
A CAPACITAÇÃO DA MÃO DE OBRA tem como objetivo capacitar a população para usufruir de toda a capacidade de crescimento com a implantação dos Canais.

P - CAPACITAÇÃO DA MÃO DE OBRA

A capacitação tem como objetivo fortalecer a sustentabilidade econômica, ambiental, social e cultural dos esforços produtivos das organizações e das famílias beneficiadas. Tanto para o pequeno produtor, na área agrícola, quanto para a capacitação da mão de obra visando as oportunidades de trabalho que vão se desenvolver com a implantação dos canais, desde as obras de implantação, até na produção futura.

Sempre levando em consideração as potencialidades e vocações regionais, bem como a organização de processos produtivos e de comercialização, fortalecimento de governança quanto o apoio à estruturação de unidades de produção, beneficiamento, comercialização e capacitação de produtores.

Nessa proposta estará sendo utilizado 12% do investimento para atendimento a juventude (40 pessoas por segmento/cadeia com total de 400 pessoas).

Assim, as principais segmentos/cadeia a serem apoiados apoiados com recursos para capacitação são: fruticultura, horticultura, apicultura, ovinocaprinocultura, mandiocultura, bovinocultura, aquicultura, economia criativa, mecanização agrícola, operação de máquinas pesadas.

Será feita a capacitação de 3.200 pessoas seguindo a seguinte estrutura:
- Fruticultura: 320 Pessoas beneficiadas
- Horticultura: 320 Pessoas beneficiadas
- Apicultura: 320 Pessoas beneficiadas
- Cavinocaprinocultura: 320 Pessoas beneficiadas
- Mandiocultura: 320 Pessoas beneficiadas
- Bovinocultura: 320 Pessoas beneficiadas
- Aquicultura: 320 Pessoas beneficiadas
- Economia Criativa: 320 Pessoas beneficiadas
- Mecanização Agrícola: 320 Pessoas beneficiadas
- Operação de Máquinas Pesadas: 320 Pessoas beneficiadas

C - GESTÃO PROGRAMA

Este componente tem um custo total de US$ 45.700.000,00 totalmente financiado pela CAF.
O Programa será gerido pela Unidade de Gerenciamento do Programa - UGP. Este componente tem 04 Produtos:
- Supervisão das Obras
- Apoio ao Gerenciamento da UGP
- Elaboração de Estudos e Projetos executivos
- Auditoria Externa

P - SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL

A Supervisão das Obras inclui a prestação de serviços de apoio a UGP no tocante da supervisão operacional e fiscalização das atividades técnicas no programa, principalmente com as obras.
A fiscalização das obras e das ações do programa serão sempre realizadas com ênfase nas dimensões: técnica, ambiental e social .

A fiscalização das obras compreende o acompanhamento e controlo de qualidade dos serviços prestados, abrangendo desde a análise preliminar dos projetos, a fiscalização técnica da execução a assistência técnica e a qualidade dos equipamentos aplicados , bem como indicações sobre a situações locais de evolução e/ou modificações necessários, de acordo com a conveniência técnica e conceitual da intervenção.
Por meio da fiscalização, é realizado o controle de qualidade da execução, respeitando as condições contratuais; além de apoiar medidas para reduzir os impactos ambientais e sociais das intervenções.
Também é realizado o acompanhamento das ações de implantação dos controles ambientais, sociais, bem como a elaboração dos novos projetos e estudos.

P - APOIO AO GERENCIAMENTO DA UGP

A contratação de empresa de consultoria especializada visa apoiar a Unidade de Gerenciamento do Programa, nas inúmeras atribuições e responsabilidades que estão listadas do Programa. O apoio da empresa de consultoria terá o objetivo de prover a UGP de apoio técnico e gerencial e terá as funções de proporcionar suporte técnico, gerencial, planejamento, acompanhamento e avaliação dos resultados do Programa.
As responsabilidades do Apoio a UGP incluem, entre outros:
- Facilitar o planejamento de todas as etapas do projeto, elaborando-o nas normas dos principais modelos de plano, como o Plano de Aquisições, a Estrutura Analítica do Projeto e a Matriz de Resultados.
- Gerenciar o projeto de ponta a ponta, acompanhando os aspectos técnicos, físicos e financeiros estabelecidos na Estrutura Analítica do Projeto (EAP).
- Alinhar a execução financeira do programa à disponibilidade orçamentária dos órgãos executores.
- Garantir que os processos de aquisição, licitação e contratação sejam feitos com transparência, agilidade e segurança, seguindo as normas do banco financiador.
- Acompanhar a aplicação de recursos do projeto, registrando os gastos e gerando os lançamentos para a contabilidade.
- Gerar toda a documentação necessária à solicitação de recursos e à prestação de contas aos agentes financiadores, além de controlar as internalizações de recursos.
- Apresentar informações estratégicas com ferramentas de análise, dashboards e relatórios específicos e personalizáveis para os gestores do projeto, o banco financiador e os auditores.
- Monitorar o progresso da execução do projeto por meio de indicadores estabelecidos no planejamento e define, acompanha e trata os riscos.
- Garantir a segurança dos dados gerenciando os usuários e as diferentes permissões para uso do sistema e possibilitando a auditoria das informações.
- Definir medidas para implementação do programa e sistematização dos dados e resultados obtidos.
- Criação de uma matriz de resultados contendo a documentação dos dados monitorados para que possa ser útil nas fases do programa.

P - ESTUDOS E PROJETOS

O produto ESTUDOS E PROJETOS tem como objetivo detalhar os Estudos Técnicos, Revisões do Projeto Básico existente, e execução do PROJETO EXECUTIVO para implantação dos Canais, e ações ambientais.

No Novo PAC existe a previsão de um empreendimento denominado "Canal do Sertão Baiano - 297 Km" voltado à atualização dos estudos (inclusive de viabilidade) e Projetos Básicos desto Canal do Sertão Baiano - CSB.

Para execução das obras do PIS e do CSB é necessário o detalhamento destes Projetos a nível de Executivo. Assim, esta ação dará continuidade aos estudos do inseridos no Novo PAC, visando sempre buscar o melhor custo benefício para atendimento as questões técnicas, orçamentárias, e de cronograma para atendimento ao Programa.

Os Projetos Executivos deverão conter no mínimo: memorial descritivo, especificações técnicas, desenhos, plantas e peças gráficas com detalhes construtivos, memória de cálculo, planilha orçamentária de custos, planilha de composição dos preços unitários e cronograma físico financeiro.

P - AUDITORIA EXTERNA

A contratação de Auditoria Externa objetiva realizar o exame, sistemático e independente, do Programa, com a finalidade de realizar o acompanhamento, averiguando se as atividades desenvolvidas pelas contratadas estão de acordo com as disposições estabelecidas em contrato, se foram implantadas com eficácia e se estão em conformidade com os objetivos do Programa.
Os auditores deverão comunicar falhas, equívocos ou erros de processo e também evidências de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante.
Como resultado das operações da auditoria externa, serão fornecidos pareceres para a devida constatação formal dos fatos observados, através da apresentação de evidências documentais, que servirão de base para a definição de ações de gestão para o controle do Programa.

C - OUTRAS DESPESAS

Este Componente tem um custo total de US$ 4.300.000,00, a ser financiado totalmente pela CAF. É formado por dois subcomponentes:
SUBCOMPONENTE - GASTOS DE AVALIAÇÃO
SUBCOMPONENTE - COMISSÃO DE FINANCIAMENTO

P - GASTOS DE AVALIAÇÃO

Durante a execução das obras e serviços prestados concernentes ao contrato, serão realizadas avaliações técnicas referentes à inserção de obras, prestação de serviços, bem como em relação ao desempenho de implantação referente à execução física e de

desembolsos do Programa, de forma a garantir a boa realização e empregabilidade dos recursos.
Este item engloba os custos relacionados à realização das avaliações técnicas e outras ações semelhantes na execução do Programa.

P - COMISSÃO DE FINANCIAMENTO

A Comissão de Financiamento é caracterizada como uma comissão devida do mutuário junto ao financiador. Compreende os desembolsos necessários para a realização do pagamento da Comissão de Financiamento junto à agência de fomento que, no caso desse Programa, trata-se do Banco de Desenvolvimento da América Latina - CAF.
Essa comissão, de 0,85%, é calculada no montante total do empréstimo.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	**-**	**-**	**449.000.000,00**	**89,80**
P- PERIMETRO DE IRRIGAÇÃO SALITRE - PIS	Kilometro	20,00	145.000.000,00	29,00
P- CANAL SERTÃO BAIANO CSB - TRECHO 1 INICIAL	kilometro	77,80	300.000.000,00	60,00
P- RECUPERAÇÃO DA RECARGA HÍDRICA E CONSERVAÇÃO DE SOLOS E NASCENTES	Área Recuperada hectare	20.000,00	4.000.000,00	0,80
Consultoria	**-**	**-**	**45.700.000,00**	**9,14**
P- SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL	RELATÓRIO MÊS APROVADO	60,00	25.000.000,00	5,00
P- APOIO AO GERENCIAMENTO DA UGP	RELATÓRIO MÊS APROVADO	60,00	10.000.000,00	2,00
P- ESTUDOS E PROJETOS	RELATÓRIOS APROVADOS	1,00	10.000.000,00	2,00
P- AUDITORIA EXTERNA	RELATÓRIOS ANUAL APROVADO	5,00	700.000,00	0,14
Capacitação e Treinamento	**-**	**-**	**1.000.000,00**	**0,20**
P- CAPACITAÇÃO DA MÃO DE OBRA	unidade	1,00	1.000.000,00	0,20
Outros	**-**	**-**	**4.300.000,00**	**0,86**
P- GASTOS DE AVALIAÇÃO	unidade	1,00	50.000,00	0,01
P- COMISSÃO DE FINANCIAMENTO	VERBA	1,00	4.250.000,00	0,85
Total Geral	**-**	**-**	**500.000.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

As etapas realizadas previamente do Programa estão abaixo descritas.

1. Questões de caráter orçamentário

Qual a natureza das despesas (primárias e/ou financeiras)

As previsões orçamentárias do PPA 2024/2027 para a ação 162K - Implantação do Canal do Sertão Baiano são:

Localizador de Gastos: 0020 na região nordeste. Obra executada com Despesas de Capital entre os anos:

- 2024: R$ 1.000.000,00

- 2025: R$ 315.739.958,00

- 2026: R$ 175.859.129,00

- Total: R$ 492.599.087,00

Na aba anexos se encontra cópia da página do PPA 2024/2027 com o espelho dessa ação.

2. Questões de caráter técnico

C - INFRAESTRUTURA HÍDRICA

S - SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA

P - PERIMETRO IRRIGAÇÃO SALITRE - PIS e P - CANAL SERTÃO BAIANO CSB - TRECHO 1 INICIAL

- Situação do Projeto de Engenharia: Elaborado o Estudo de Viabilidade Técnica Econômica e Ambiental - EVTEA; Elaborado Anteprojeto de Engenharia;

- Em elaboração os Estudos de viabilidade e os Projetos Básicos do Canal do Sertão Baiano, ação inserida no Novo PAC com previsão de conclusão em 31/12/2024.

- Solicitado outorga preventiva junto a Agência Nacional de Águas (ANA);

- Realizado a Abertura do processo de licenciamento ambiental para Concessão da Licença Prévia;

- Elaborado a caracterização preliminar do empreendimento;

- Solicitado o pedido de manifestação dos órgãos intervenientes para o Termo de Referência por parte do órgão licenciador;

- Solicitado das anuências municipais;

- Elaborado o TCE (Termo de Compromisso do Empreendedor) e TCAC (Termo de Compromisso do Arqueólogo Coordenador) ao IPHAN;

- Elaborado o cadastro socioeconômico;

- Elaborado o Plano Básico Ambiental - PBA;

- Elaborado os Programas de Monitoramento e Operação do projeto.

- Iniciado as tratativas com o Governo do Estado da Bahia para firmar acordo de cooperação técnica entre Codevasf e CERB visando ao acompanhamento das obras, e posterior operação e manutenção do sistema hídrico do Canal do Sertão Baiano Trecho 1.1.

Com relação ao cronograma de desembolso previsto para o produto "CANAL SERTÃO BAIANO CSB - TRECHO 1 INICIAL", a ação do Novo PAC voltado à atualização dos estudos de viabilidade e de seus projetos de engenharia (Canal do Sertão Baiano - 297 Km), vai ser executada em etapas, tanto sua implantação, quanto a elaboração de seus projetos. Nesse sentido, o Anteprojeto de Engenharia foi concluído em 2016 e o Projeto Básico está, atualmente, em execução. A partir do momento que uma etapa do Projeto Básico for concluída , a Codevasf estará apta a licitar a contratação das obras desse trecho por meio de uma contratação semi-integrada. Então, é natural que haja projeto e obra sendo desenvolvidos de forma simultânea em fases distintas.

Conforme lista abaixo, é possível perceber que a primeira etapa de obras terá seus projetos concluídos em fev/2024, o que permitirá o lançamento de edital de licitação para contratação dos serviços. Ao mesmo tempo, a elaboração dos projetos continuará até 2026. Assim, depreende-se que não há contradição em ter suas obras iniciadas no primeiro semestre de 2024 e a elaboração de seus projetos prosseguir de forma concomitante.

Conclusão dos Projetos:

- Canal do PIS: fev/24

- Trecho 1.1 CSB: dez/24

- Trecho 1.2 CSB: mai/25

- Trecho 2 CSB: set/25

- Trecho 3 CSB: nov/25

- Trecho 4 CSB: jan/26

- Trecho 5 CSB: mai/26

C - GESTÃO AMBIENTAL E SOCIAL

S - AÇÕES AMBIENTAIS

P - RECUPERAÇÃO DA RECARGA HÍDRICA

Projeto Básico - a ser realizado

Licenciamento - a ser realizado

Licitação - a ser realizada

C - GESTÃO AMBIENTAL E SOCIAL

S - AÇÕES SOCIAIS

P - CAPACITAÇÃO DA MÃO DE OBRA

Projeto Básico - a ser realizado

Licitação - a ser realizada

C - GESTÃO DO PROGRAMA

P - SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL

Termo de Referência: em elaboração

Licitação: a ser realizada.

C - GESTÃO DO PROGRAMA

P - APOIO AO GERENCIAMENTO DA UGP

Termo de Referência: em elaboração

Licitação: a ser realizada.

C - GESTÃO DO PROGRAMA

P - ESTUDOS E PROJETOS

Projetos Básicos - realizados

Projetos Executivos: Termo de Referência em elaboração

Licitação: a ser realizada.

C - GESTÃO DO PROGRAMA

P - AUDITORIA EXTERNA

Licitação: a ser realizada.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Nacional/Sem detalhes

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

I. CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

- Prazo de financiamento: 216 meses incluindo a carência de 66 meses.

- Prazo Amortização: 156 meses.

- Juros: SOFR + spread de 2,00% a.a.

- Comissão de Compromisso: Equivalente a 0,35% (zero vírgula trinta e cinco por cento) anual, aplicado sobre os saldos não desembolsados do empréstimo.

- Comissão de Financiamento: 0,85% sobre o montante financiado em pagamento único, na realização do primeiro desembolso.

- Gastos de avaliação: valor de US$ 50.000,00 em pagamento único no momento da realização do primeiro desembolso.

II. NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO EXTERNO E A OPÇÃO PELO AGENTE FINANCEIRO

(A) JUSTIFICAR A NECESSIDADE E A OPÇÃO POR FINANCIAMENTO EXTERNO EM DETRIMENTO DE FINANCIAMENTO INTERNO

A necessidade de financiamento para Programas de Desenvolvimento Econômico, Ambiental e Social é evidente, já que as restrições orçamentárias da administração pública são grandes, e as necessidades de investimentos enormes. As restrições orçamentárias, que faz com que as contas públicas tenham melhores índices de resultados, estimulou o avanço no número de operações de financiamento e consequentemente deu maior poder para investimentos em Programas para União.

A opção pelo Financiamento Externo ao invés do Interno se dá principalmente pelo fato que às linhas de financiamento concedidas pelas instituições financeiras internacionais tem melhores taxas que as nacionais e prazos mais elásticos de amortização e carência. No financiamento externo o custo financeiro é menor que o custo de um financiamento interno, principalmente devido as taxas de juros operadas pelos bancos brasileiros.

Além disso, as fontes externas, direciona seus investimentos para áreas de infraestrutura e meio ambiente, que é o objeto do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO E SEGURANÇA HÍDRICA DO SERTÃO BAIANO.

A opção pelo financiamento externo também está ligada à possibilidade de obtenção de empréstimo em bancos de fomento multilaterais para Programas de natureza multissetorial, envolvendo temas relacionados às diferentes necessidades, sendo que o financiamento pode ser feito em uma única organização financeira, o que não é possível em instituições financeiros nacionais.

Com a possibilidade da obtenção de financiamentos externos, que tem prazos de execução e amortização mais longos que os financiamentos internos, para a conclusão de projetos importantes, é possível otimizar os recursos orçamentários sem a preocupação de se endividar a curto prazo, ou seja, pode se postergar pagamentos e ao mesmo tempo contribuir para o desenvolvimento econômico e social tão necessário para a sociedade.

(B) JUSTIFICAR A OPÇÃO PELO AGENTE FINANCEIRO ESCOLHIDO

Após avaliação dos bancos multilaterais de crédito que atuam no Brasil, o Banco de Desenvolvimento da América Latina - CAF foi selecionado como o melhor agente para seu financiamento, considerando algumas questões importantes na gestão do Programa/Projeto:

I. O CAF não tem as fases de OBJEÇÃO e NÃO OBJEÇÃO de editais e termos de referências, o que reduz significativamente os prazos de execução;

II. As contratações são feitas com fundamento na legislação brasileira de contratações públicas o que simplifica o processo, pois a equipe técnica do órgão tem conhecimento e expertise na legislação brasileira;

III. Maior agilidade nas negociações de contrato de empréstimo;

IV. A instituição apresenta condições financeiras adequadas e similares aos outros órgãos multilaterais de fomento (taxas de juros e comissões, prazos de financiamento e carências) e apresenta agilidade no processamento do Programa e na consolidação do contrato de empréstimo;

V. A instituição defende os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU e tem compromisso com a sustentabilidade do Programa em médio e longo prazo.

Uma das principais dificuldades na obtenção de financiamentos internacionais se dá devido a grande quantidade de etapas a cumprir, exigidas pelos órgãos internacionais. Cada etapa demanda uma série de pré-requisitos, que por sua vez demandam pessoas capacitadas para a execução.

A CAF se destacou pela flexibilidade, demonstrando maior comprometimento com o Programa e fazendo-o com mais agilidade, tendo taxas e condições de mercado competitivas e mostrou-se mais disposta a apoiar esse Programa.

Com relação a preparação do Programa, a CAF apresenta as seguintes vantagens em relação aos demais agentes financeiros:

- Agilidade no processamento do projeto e tomada de decisão;

- Preocupação com a sustentabilidade do projeto no médio e longo prazo;

- Conhecimento do problema a ser resolvido pelo Programa;

- Disponibilidade de sua equipe de consultores para apoiar tecnicamente a preparação do Programa.

(C) COMPARAR AS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO AGENTE FINANCEIRO ESCOLHIDO EM RELAÇÃO A OUTROS FINANCIADORES EXTERNOS/INTERNOS, UTILIZANDO OS MESMOS PARÂMETROS DO ITEM (I) ACIMA.

De acordo com as necessidades do Programa e as condições financeiras propostas pelo agente financiador, consideramos que a CAF apresenta parâmetros financeiros semelhantes a outros agentes financeiros avaliados. As comparações estão abaixo listadas.

Para a obtenção destas informações, foram feitas pesquisas em contratos de empréstimos externos negociados nos últimos 6 meses, disponibilizados no SADIPEM.

i. CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

- Prazo de financiamento: 216 meses incluindo a carência de 66 meses.

- Prazo Amortização: 156 meses.

- Juros: SOFR + spread de 2,00% a.a.

- Comissão de Compromisso: Equivalente a 0,35% (zero vírgula trinta e cinco por cento) anual, aplicado sobre os saldos não desembolsados do empréstimo.

- Comissão de Financiamento: 0,85% sobre o montante financiado em pagamento único, na realização do primeiro desembolso.

- Gastos de avaliação: valor de US$ 50.000,00 em pagamento único no momento da realização do primeiro desembolso.

ii. BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO - BIRD

- JUROS: SOFR + mais uma margem variável de 0,50%

- PRAZO: 288 meses, sendo 66 de carência e 222 de amortização.

- TAXA DE COMISSÃO DE COMPROMISSO: 0,25% a.a. (Valor cobrado sobre o saldo a desembolsar)

- COMISSÃO DE FINANCIAMENTO: 0,25% sobre o valor do empréstimo - Sobretaxa de Exposição do banco ao país (Exposure Surcharge) de 0,5% a.a. sobre o montante que exceder ao limite de exposição do país.

iii. NEW DEVELOPMENT BANK

- JUROS: SOFR + 2,00% a.a.

- PRAZO: 240 meses, sendo 66 de carência e 174 de amortização.

- Front-end fee: 0,25% do valor do financiamento, pago de uma só vez no primeiro desembolso Comissão de compromisso (Commitment Charge) equivalente a 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) do valor não desembolsado.

- JUROS DE MORA (Default Interest): 0.50% a.a. acima dos juros estabelecidos no contrato de empréstimo.

iii. FONPLATA

- JUROS: SOFR + 2,00% a.a.

- PRAZO: 180 meses, sendo 54 de carência e 126 de amortização.

- COMISSÃO DE COMPROMISSO: Sobre o saldo não desembolsado, o Mutuário pagará uma comissão de 0,35% a.a., que começará a ser devida aos 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data da assinatura do Contrato. A comissão de compromisso será paga semestralmente e, o primeiro pagamento realizar-se-á até os 360 (trezentos e sessenta) dias corridos, contados a partir da data da assinatura do contrato.

- COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO: até 0,70% sobre o valor total do empréstimo.

- JUROS DE MORA: 20% da taxa anual de juros em caso de atrasos no pagamento de juros e parcelas da amortização e, 20 % da taxa de comissão de compromisso, em caso de atrasos no pagamento dessa comissão.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

(i) ÁREAS ESTRATÉGICAS E IMPACTOS DO PROJETO (AMBIENTAIS, ECONÔMICOS E SOCIAIS)

Com base no item 4, do Anexo à Resolução Cofiex nº 17, de 7de junho de 2021 podemos apresentar as áreas prioritárias atendidas pelo Programa:

I. PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, INCLUINDO AÇÕES DE ADAPTAÇÃO E MITIGAÇÃO

O programa apresenta importantes ações nessa área estratégica, como:

S - AÇÕES AMBIENTAIS

P - RECUPERAÇÃO DA RECARGA HÍDRICA E CONSERVAÇÃO DE SOLOS E NASCENTES

O Programa prevê aplicação de recursos financeiros na Subcomponente de AÇÕES AMBIENTAIS para Sustentabilidade Ambiental, com destaque para as práticas mecânicas para implantações de bacias de captações e terraços nas bacias e ações em campo para controle de processos erosivos e recuperação da recarga hídrica, além de serviços de cercamento para proteção de nascentes, matas ciliares e área de recarga.

Dentro das possíveis ações, destaca-se:

- Práticas mecânicas para implantações de bacias de captações e terraços nas bacias.

- Implementar ações executivas em campo para controle de processos erosivos e recuperação da recarga hídrica.

- Serviços de cercamento para proteção de nascentes, matas ciliares, área de recarga, etc.

II. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, GERAÇÃO E/OU USO DE ENERGIA DE FONTES RENOVÁVEIS

S - SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA

P - PERIMETRO IRRIGAÇÃO SALITRE - PIS

P - CANAL SERTÃO BAIANO CSB - TRECHO 1 INICIAL

O Programa prevê aplicação de recursos financeiros na Subcomponente de AÇÕES DE SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA no PERIMETRO IRRIGAÇÃO SALITRE - PIS o uso de energia solar e eólica nas elevatórias de Adução de água bruta para consumo humano, irrigação e produção, na Adução de água bruta para consumo humano, irrigação e produção.

III. IMPLANTAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO

S - SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA

P - PERIMETRO IRRIGAÇÃO SALITRE - PIS

P - CANAL SERTÃO BAIANO CSB - TRECHO 1 INICIAL

O Programa prevê aplicação de recursos financeiros na Subcomponente de SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA para Abastecimento de água bruta para consumo humano, irrigação e produção e Construção dos tanques de armazenagem.

IV. GESTÃO INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS, INCLUINDO SEGURANÇA HÍDRICA E/OU CONSERVAÇÃO DE SOLOS E NASCENTES

S - AÇÕES AMBIENTAIS

P - RECUPERAÇÃO DA RECARGA HÍDRICA E CONSERVAÇÃO DE SOLOS E NASCENTES

O Programa prevê aplicação de recursos financeiros na Subcomponente de AÇÕES AMBIENTAIS para recuperação da recarga hídrica e conservação de solos e nascentes e na Subcomponente de SANEAMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA para Segurança Hídrica.

Dentro das possíveis ações, destaca-se:

- Práticas mecânicas para implantações de bacias de captações e terraços nas bacias.

- Implementar ações executivas em campo para controle de processos erosivos e recuperação da recarga hídrica.

- Serviços de cercamento para proteção de nascentes, matas ciliares, área de recarga, etc.

V. MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS E/OU OPORTUNIDADES

Área atendida pelo Programa - necessário detalhar os produtos.

S - AÇÕES SOCIAIS

P - CAPACITAÇÃO DA MÃO DE OBRA

O Programa prevê aplicação de recursos financeiros para fomentar Parcerias Público Privadas na Subcomponente de AÇÕES SOCIAIS para os perímetros irrigados na extensão do Canal do Sertão Baiano.

- Desenvolvimento do pequeno agricultor

- Capacitação da mão de obra para todas etapas do Programa

VI. BENEFÍCIOS PARA EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

S - AÇÕES SOCIAIS

P - CAPACITAÇÃO DA MÃO DE OBRA

O Programa prevê aplicação de recursos financeiros na Subcomponente de AÇÕES SOCIAIS para o Desenvolvimento dos negócios ligados ao pequeno agricultor

- Desenvolvimento do pequeno agricultor

- Capacitação da mão de obra para todas etapas do Programa

VII. GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA PARA POPULAÇÕES DE BAIXA RENDA E VULNERÁVEIS

S - AÇÕES SOCIAIS

P - CAPACITAÇÃO DA MÃO DE OBRA

O Programa prevê aplicação de recursos financeiros na Subcomponente de AÇÕES SOCIAIS para a Capacitação da mão de obra das populações de baixa renda e vulneráveis visando a inclusão no mercado de trabalho

- Desenvolvimento do pequeno agricultor

- Capacitação da mão de obra para todas etapas do Programa

VIII. AÇÕES DE INCLUSÃO DE MINORIAS SOCIAIS ENTRE OS BENEFICIÁRIOS

S - AÇÕES SOCIAIS

P - CAPACITAÇÃO DA MÃO DE OBRA

- Desenvolvimento do pequeno agricultor

- Capacitação da mão de obra para todas etapas do Programa

IX. POLÍTICAS VOLTADAS PARA JUVENTUDE, GÊNERO E RAÇA

S - AÇÕES SOCIAIS

P - CAPACITAÇÃO DA MÃO DE OBRA

O Programa prevê aplicação de recursos financeiros na Subcomponente de AÇÕES SOCIAIS para desenvolvimento do pequeno agricultor e Capacitação da mão de obra com um percentual reservado para juventude

- Desenvolvimento do pequeno agricultor

- Capacitação da mão de obra para todas etapas do Programa

(ii) informar e quantificar a população beneficiada direta e/ou indiretamente pelas ações do programa/projeto;

A população diretamente beneficiada pelo PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO E SEGURANÇA HÍDRICA DO SERTÃO BAIANO é de cerca de 290 mil pessoas. São populações das áreas rurais e urbanas que fazem parte da área de atuação da Codevasf.

A população indiretamente beneficiada é a da região do Sertão Baiano, dentro da área de atuação da Codevasf atinge 44 munícipios, com uma população estimada de 1,46 milhões de pessoas. A ação estruturante prevista pelo Programa visa ampliar a oferta de água ao sertão semiárido baiano, que tem na escassez de recurso hídricos, principal fator de entrave ao seu desenvolvimento econômico, ambiental e social.

(iii) especificar se haverá benefício a populações de baixa renda, vulneráveis, minorias sociais, jovens, com foco em gênero e/ou raça, entre outros.

A Grande maioria das pessoas atendidas pelo PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO E SEGURANÇA HÍDRICA DO SERTÃO BAIANO são de baixa renda e moram em localidade rurais, sem abastecimento de água. Importa destacar que o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) tem sido um dos responsáveis pela implantação de Infraestrutura Hídrica no Brasil, através de ações e Programas voltados para para a segurança hídrica. A Codevasf, que é uma empresa pública vinculada ao MIDR, possui foco principal em ações de revitalização de bacias hidrográficas, desenvolvendo práticas para promover a implantação e difusão de técnicas de conservação do solo, da água e da biodiversidade que possibilitem a continuidade e melhoria da produção agropecuária com menor impacto ambiental e segurança hídrica das áreas rurais, urbanas e industriais.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Externas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Corporação Andina de Fomento - CAF	CAF	US$	500.000.000,00	1,00	500.000.000,00
Total:			500.000.000,00		500.000.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Não se aplica

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

(i) Arranjo institucional: Instituições envolvidas na implementação do programa e suas respectivas responsabilidades na execução

ÓRGÃO EXECUTOR

Será a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf). Será responsável pela coordenação e gestão do Programa, estando todas as obras e intervenções físicas do programa sob sua responsabilidade. Terá o apoio de uma Supervisora de Obras e de uma consultoria de apoio a Unidade de Gerenciamento do Programa- UGP

A UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA- UGP será criada por Decreto do Ministro da Integração e Desenvolvimento Regional e será vinculada à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), órgão executor do Programa. A UGP será responsável pela coordenação das atividades gerais do Programa, as interfaces com os órgãos envolvidos, banco financiador e demais entes públicos. A UGP contará com uma estrutura organizacional composta por: Gerência Geral, Gerência de Infraestrutura e Obras, Gerência de Gestão Socioambiental e Gerência Administrativa Financeira.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO- CPL

As contratações e obras, consultorias e demais ações do Programa serão realizadas através de processos de licitações que serão executados pela CPL e atenderão ao disposto nas normas contidas no contrato de empréstimo.

ÓRGÃOS ENVOLVIDOS

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Órgão incumbido de orientar o MIDR com informações e documentos necessários durante todo o processo de financiamento.

CERB - COMPANHIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA

O Governo do Estado da Bahia, por meio da CERB - Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia estará envolvido nas atividades relacionadas à operação e manutenção das obras de infraestrutura hídrica quando estivem concluídas. Nesse sentido, será assinado um acordo de cooperação técnica entre Codevasf e CERB visando ao acompanhamento das obras, e posterior operação e manutenção do sistema.

(ii) Matriz de Responsabilidade: a Matriz de Responsabilidade Institucional está incluída na aba Anexos e apresenta o detalhando das principais ações a serem executadas no âmbito do Programa, as entidades envolvidas em sua implementação com as respectivas atribuições.

(iii) Estrutura operacional: ESTRUTURA OPERACIONAL

A Codevasf como órgão executor tem ampla expertise em gerir recursos na execução de ações de segurança hídrica. Já possui parcerias com outros organismos internacionais. A Diretoria Executora será a da Área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura e a Divisão Co -Executora será a 6° Superintendência Regional.

EQUIPE TÉCNICA ENVOLVIDA NO PROGRAMA

A Equipe Técnica da Codevasf envolvida no PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO E SEGURANÇA HÍDRICA DO SERTÃO BAIANO tem larga experiência profissional em trabalhos com a avaliação, quantificação, projeção, montagem, construção, fiscalização e gestão de empreendimentos relacionados a recursos hídricos, sistemas de circuitos hídricos, sistemas de informações hidrológicas e gestão de recursos hídricos.

A Codevasf, empresa pública com 49 anos de história, possui histórico de realização de grandes projetos e obras de porte semelhante ao Canal do Sertão Baiano, como:

Perímetro de Irrigação Baixio de Irecê (Início da operação: 2021)

- Área irrigável total:17.641 hectares;

- Vazão outorgada vigente:219.814.254 m3.ano-1;

- Dados da infraestrutura:318 quilômetros de canais, 8 estações de bombeamento, 57 quilômetros de drenos e 104 quilômetros de estradas.

Perímetro de Irrigação Salitre (etapa 01)/BA (Início da operação: 2019)

- Área irrigável total:5.081 hectares;

- Vazão outorgada vigente:81.652.302,00 m3.ano-1;

- Dados da infraestrutura:41,57 quilômetros de canais, 159,5 quilômetros de drenos, 116,3 quilômetros de estradas, 6,38 quilômetros de adutoras, 6 estações de bombeamento (EB) e 8 reservatórios.

Perímetro de Irrigação Pontal Sul/PE (Início da operação: 2020)

- Área irrigável total:3.515 hectares;

- Vazão outorgada vigente:66.739.814 m3.ano-1;

- Dados da infraestrutura:62,5 quilômetros de canais, 59,2 quilômetros de adutoras, km de estradas, km de drenos, 3 estações de bombeamento e 5 aquedutos.

Além disso, diversas outras obras de grande porte foram entregues pela companhia ao longo de sua história, sejam barragens, adutoras ou canais. Tudo isso tornou-se possível graças à equipe técnica multidisciplinar que faz parte da Codevasf, reforçada, inclusive, por concurso público realizado em 2020.

4.2. Execução/Executores

Executor: MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MIDR
Representante Oficial: Antônio Waldez Góes da Silva
Endereço da Sede: Esplanada dos Ministérios, Bloco E, Zona Cívico-Administrativa, Sala 800 A. email: chefiadegabinete@mdr.gov.br
E-mail Institucional:
Telefone: 61-20345921 Fax:
CNPJ: 03353358000196 UF:

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 5 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CAF	TOTAL CAF
C - INFRAESTRUTURA HÍDRICA	**445.000.000,00**	**70.000.000,00**	
S - SANEAMENTO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	445.000.000,00	70.000.000,00	
P - PERIMETRO DE IRRIGAÇÃO SALITRE - PIS	145.000.000,00	25.000.000,00	
P - CANAL SERTÃO BAIANO CSB - TRECHO 1 INICIAL	300.000.000,00	45.000.000,00	
C - GESTÃO SOCIAL E DE RECURSOS HÍDRICOS	**5.000.000,00**	**700.000,00**	
S - AÇÕES AMBIENTAIS	4.000.000,00	500.000,00	
P - RECUPERAÇÃO DA RECARGA HÍDRICA E CONSERVAÇÃO DE SOLOS E NASCENTES	4.000.000,00	500.000,00	
S - AÇÕES SOCIAIS	1.000.000,00	200.000,00	
P - CAPACITAÇÃO DA MÃO DE OBRA	1.000.000,00	200.000,00	
C - GESTÃO PROGRAMA	**45.700.000,00**	**10.140.000,00**	
P - SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL	25.000.000,00	5.000.000,00	
P - APOIO AO GERENCIAMENTO DA UGP	10.000.000,00	2.000.000,00	
P - ESTUDOS E PROJETOS	10.000.000,00	3.000.000,00	
P - AUDITORIA EXTERNA	700.000,00	140.000,00	
C - OUTRAS DESPESAS	**4.300.000,00**	**4.300.000,00**	
P - GASTOS DE AVALIAÇÃO	50.000,00	50.000,00	
P - COMISSÃO DE FINANCIAMENTO	4.250.000,00	4.250.000,00	
Total	**0,00**	**85.140.000,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CAF	TOTAL CAF
C - INFRAESTRUTURA HÍDRICA		**95.000.000,00**	
S - SANEAMENTO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA		95.000.000,00	
P - PERIMETRO DE IRRIGAÇÃO SALITRE - PIS		35.000.000,00	
P - CANAL SERTÃO BAIANO CSB - TRECHO 1 INICIAL		60.000.000,00	
C - GESTÃO SOCIAL E DE RECURSOS HÍDRICOS		**1.700.000,00**	
S - AÇÕES AMBIENTAIS		1.500.000,00	
P - RECUPERAÇÃO DA RECARGA HÍDRICA E CONSERVAÇÃO DE SOLOS E NASCENTES		1.500.000,00	
S - AÇÕES SOCIAIS		200.000,00	
P - CAPACITAÇÃO DA MÃO DE OBRA		200.000,00	
C - GESTÃO PROGRAMA		**10.140.000,00**	
P - SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL		5.000.000,00	
P - APOIO AO GERENCIAMENTO DA UGP		2.000.000,00	
P - ESTUDOS E PROJETOS		3.000.000,00	
P - AUDITORIA EXTERNA		140.000,00	
C - OUTRAS DESPESAS		**0,00**	
P - GASTOS DE AVALIAÇÃO		0,00	
P - COMISSÃO DE FINANCIAMENTO		0,00	
Total	**0,00**	**106.840.000,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CAF	TOTAL CAF
C - INFRAESTRUTURA HÍDRICA		**110.000.000,00**	
S - SANEAMENTO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA		110.000.000,00	
P - PERIMETRO DE IRRIGAÇÃO SALITRE - PIS		35.000.000,00	
P - CANAL SERTÃO BAIANO CSB - TRECHO 1 INICIAL		75.000.000,00	
C - GESTÃO SOCIAL E DE RECURSOS HÍDRICOS		**1.700.000,00**	
S - AÇÕES AMBIENTAIS		1.500.000,00	
P - RECUPERAÇÃO DA RECARGA HÍDRICA E CONSERVAÇÃO DE SOLOS E NASCENTES		1.500.000,00	

S - AÇÕES SOCIAIS		200.000,00	
P - CAPACITAÇÃO DA MÃO DE OBRA		200.000,00	
C - GESTÃO PROGRAMA		**9.140.000,00**	
P - SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL		5.000.000,00	
P - APOIO AO GERENCIAMENTO DA UGP		2.000.000,00	
P - ESTUDOS E PROJETOS		2.000.000,00	
P - AUDITORIA EXTERNA		140.000,00	
C - OUTRAS DESPESAS		**0,00**	
P - GASTOS DE AVALIAÇÃO		0,00	
P - COMISSÃO DE FINANCIAMENTO		0,00	
Total	**0,00**	**120.840.000,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CAF	TOTAL CAF
C - INFRAESTRUTURA HÍDRICA		**100.000.000,00**	
S - SANEAMENTO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA		100.000.000,00	
P - PERIMETRO DE IRRIGAÇÃO SALITRE - PIS		25.000.000,00	
P - CANAL SERTÃO BAIANO CSB - TRECHO 1 INICIAL		75.000.000,00	
C - GESTÃO SOCIAL E DE RECURSOS HÍDRICOS		**700.000,00**	
S - AÇÕES AMBIENTAIS		500.000,00	
P - RECUPERAÇÃO DA RECARGA HÍDRICA E CONSERVAÇÃO DE SOLOS E NASCENTES		500.000,00	
S - AÇÕES SOCIAIS		200.000,00	
P - CAPACITAÇÃO DA MÃO DE OBRA		200.000,00	
C - GESTÃO PROGRAMA		**9.140.000,00**	
P - SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL		5.000.000,00	
P - APOIO AO GERENCIAMENTO DA UGP		2.000.000,00	
P - ESTUDOS E PROJETOS		2.000.000,00	
P - AUDITORIA EXTERNA		140.000,00	
C - OUTRAS DESPESAS		**0,00**	
P - GASTOS DE AVALIAÇÃO		0,00	
P - COMISSÃO DE FINANCIAMENTO		0,00	
Total	**0,00**	**109.840.000,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CAF	TOTAL CAF
C - INFRAESTRUTURA HÍDRICA		**70.000.000,00**	**445.000.000,00**
S - SANEAMENTO - ABASTECIMENTO DE ÁGUA		70.000.000,00	445.000.000,00
P - PERIMETRO DE IRRIGAÇÃO SALITRE - PIS		25.000.000,00	145.000.000,00
P - CANAL SERTÃO BAIANO CSB - TRECHO 1 INICIAL		45.000.000,00	300.000.000,00
C - GESTÃO SOCIAL E DE RECURSOS HÍDRICOS		**200.000,00**	**5.000.000,00**
S - AÇÕES AMBIENTAIS		0,00	4.000.000,00
P - RECUPERAÇÃO DA RECARGA HÍDRICA E CONSERVAÇÃO DE SOLOS E NASCENTES		0,00	4.000.000,00
S - AÇÕES SOCIAIS		200.000,00	1.000.000,00
P - CAPACITAÇÃO DA MÃO DE OBRA		200.000,00	1.000.000,00
C - GESTÃO PROGRAMA		**7.140.000,00**	**45.700.000,00**
P - SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL		5.000.000,00	25.000.000,00
P - APOIO AO GERENCIAMENTO DA UGP		2.000.000,00	10.000.000,00
P - ESTUDOS E PROJETOS		0,00	10.000.000,00
P - AUDITORIA EXTERNA		140.000,00	700.000,00
C - OUTRAS DESPESAS		**0,00**	**4.300.000,00**
P - GASTOS DE AVALIAÇÃO		0,00	50.000,00
P - COMISSÃO DE FINANCIAMENTO		0,00	4.250.000,00
Total	**500.000.000,00**	**77.340.000,00**	**500.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

(i) Os atos legais necessários para a implementação do programa/projeto, tais como: leis, decretos, convênios, contratos, regimentos, autorizações federais, estaduais, municipais e privadas, e em que estágio se encontra(m)

Os atos legais necessários para a implementação do programa são os seguintes:

- Outorga preventiva junto a Agência Nacional de Águas (ANA);

- Licenciamento ambiental para Concessão da Licença Prévia;

- TCE (Termo de Compromisso do Empreendedor) e TCAC (Termo de Compromisso do Arqueólogo Coordenador) ao IPHAN;

- Decretos de Desapropriação de Terras localizadas nos municípios aos quais estão inseridos as obras do Programa.

- Acordo de Cooperação Técnica com o Governo do Estado da Bahia e CERB visando ao acompanhamento das obras, e posterior operação e manutenção do sistema hídrico do Canal do Sertão Baiano Trecho 1.1.

O instrumento jurídico necessário para pactuar os compromissos de operação e manutenção das obras de infraestrutura hídrica quando estas estiverem concluídas junto a CERB, empresa pública ligada ao Governo do Estado da Bahia, é o ACORDO DE COOPERAÇÃO para OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO.

(ii) Os riscos

Os principais riscos estão associados aos seguintes temas:

- Tempo de obtenção dos instrumentos legais necessários a execução e operação das obras do Programa

- Impasses nas negociações das desapropriações que podem ser judicializadas.

(iii) As ações mitigadoras.

Estão sendo realizadas reuniões do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional - MIDR e da Codevasf com as seguintes entidades para agilizar a obtenção dos documentos legais: ANA, IPHAN, Estado da Bahia e CERB, para resolver as questões em tempo hábil e garantir o cumprimento da aprovação antes da assinatura do Contrato de Empréstimo.

A Codevasf tem em sua estrutura para cuidar dos processos de desapropriação uma Gerência de Administração Fundiária (AI/GAF), que tem muita experiência em obras semelhantes e apoio jurídico e técnico, para executar ações relacionadas ao cadastramento, formas de aquisição e regularização de áreas para efetivas as desapropriaçãos necessárias a implantação das obras do Programa.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

(i) AS PRINCIPAIS CONTRATAÇÕES PREVISTAS PARA A EXECUÇÃO DO PROGRAMA/PROJETO (CONSULTORIAS, OBRAS, BENS E

SERVIÇOS, OUTROS)

As principais contrações para execução do Programa são:

OBRAS:

- Construção dos Canais

CONSULTORIAS

- Cursos de Capacitação

- Gerenciamento e Supervisão das Obras

- Elaboração de Estudos e Projetos Executivos de Engenharia

- Auditoria Externa

(ii) SE HÁ PREVISÃO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (VIA CONCURSO OU POR OUTRA VIA) PARA IMPLEMENTAÇÃO E

SUSTENTABILIDADE DO PROGRAMA

Não será necessário a contratação de pessoal via concursos ou por outra via. A CODEVASF tem em seu atual quadro técnico, estrutura operacional de pessoal e de logística, suficientes para implantação e sustentabilidade das ações do programa.

(iii) A EXPERIÊNCIA DO ÓRGÃO EXECUTOR COM AS POLÍTICAS DE AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO DO AGENTE FINANCEIRO

O Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional e a Codevasf tem extensa experiência com execução de Programas com órgão multilaterais de crédito externo. No caso do agente financeiro Banco de desenvolvimento da América Latina CAF, a política de aquisição/ contratação é o uso da lei nacional de licitações, que é de amplo conhecimento do órgão executor, sendo que a CODEVASF tem em sua estrutura administrativa uma comissão permanente de licitações - CPL, que será responsável dentro do Programa pelos processos licitatórios.

(iv) OS RISCOS

Os riscos estão relacionados aos processo licitatórios e a atualização de projetos. São processos rotineiros na administração pública, mas exige atenção especial a projetos básicos e termos de referência bem estruturados.

- Atrasos nos processos de aquisição

- Judicialização dos Processos Licitatórios

- Falta de comunicação entre o setor de licitações e o secretariado responsável pelo programa

- Edital de Licitações mal elaborados, que revelem irregularidades irreparáveis que guiam muitas vezes à anulação

- Contratar uma empresa sem qualificação e/ou sem capacidade financeira suficiente

- Contratação de Obras ou Consultorias que não incluem todos os custos e geram aditivos.

- Impactos da atualização dos estudos e projetos do produto "CANAL SERTÃO BAIANO CSB - TRECHO 1 INICIAL" em razão do empreendimento do Novo PAC em execução.

(v) AS AÇÕES MITIGADORAS

Para o caso dos processos licitatórios tem-se as seguintes medidas mitigadoras:

- Organizar uma estrutura hierárquica clara com o setor licitatório, com o acompanhamento da Unidade de Gerenciamento do Programa - UGP, para evitar erros, atrasos e contratações deficientes.

- Elaboração de documentos licitatórios bem documentada por técnico especializado na área específica abrangendo todos os requisitos legais, técnicos e financeiros necessários a contratação de uma empresa com condições de técnicas e financeiras para execução dos serviços.

- Elaborar um edital bem claro e sem margem a interpretações, o que pode evitar interferências e implementação de projetos de má qualidade.

- Assegurar que os licitantes sejam qualificados e tenham competência técnica, ética e moral para executar os contratos.

Para o caso dos processos de atualização de projetos tem-se as seguintes medidas mitigadoras:

O Canal do Sertão Baiano é um empreendimento que possui tanto sua implantação, quanto a elaboração de seus projetos, parcelada em fases. Nesse sentido, o Anteprojeto de Engenharia foi concluído em 2016 e o Projeto Básico e os Estudos de Viabilidade estão, atualmente, em execução. A Codevasf estará acompanhando a elaboração desses projetos e estará apta a licitar a contratação das obras desse trecho por meio de uma contratação semi-integrada. Assim, depreende-se que não há contradição em ter parte de suas obras iniciadas e a elaboração de seus projetos prosseguir de forma concomitante.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

(i) nº de imóveis, área estimada; a situação fundiária (levantamento, cadastro, custos estimados, etc.)

Haverá desapropriação de terrenos para implantação do Canal do Sertão Baiano, para construção dos canais principais, para as estações de bombeamento e suas linhas de recalque, para os reservatórios de compensação intermediários, conforme descrito abaixo:

- faixa de servidão para os canais principais: Os projetos indicam a faixa da Área Diretamente Afetada (ADA) com cerca de 100 m de largura, ao longo da faixa lindeira do Canal, totalizando 10 km2. O custo estimado para desapropriação é de R$ 10.000.000,00.

- 05 (cinco) terrenos de 2.000 m2 para implantação da estações de bombeamento e suas linhas de recalque, e 02 (dois) terrenos de 5.000 m2 para os reservatórios de compensação intermediários. O valor estimado para desapropriação é de R$ 2.500.000,00.

(ii) os instrumentos legais previstos (decreto de utilidade pública, entre outros);

As providências legais a serem adotadas para a desapropriação desse terrenos serão iniciadas antes do início da execução das obras e se referem aos seguintes passos:

- levantamento topográfico da faixa de servidão de desapropriação;

- análise do terreno, para verificar a titularidade através da matrícula do bem, que será fornecida pelo cartório de imóveis;

- elaboração do laudo de avaliação - seguindo normas próprias do Governo Federal, engenheiros da Codevasf avaliam o valor da indenização;

- elaboração do decreto de utilidade pública - nesta etapa é analisado o processo pelo Departamento Jurídico da Codevasf

- envio de notificação para o proprietário que terá o bem desapropriado;

- aceite e começo da execução das obras;

- registro da escritura.

(iii) as formas de compensação que serão utilizadas (indenização, bônus moradia, auxílio moradia, aluguel social, etc.);

Será feita através de indenização após o laudo de avaliação e o aceite do proprietário.

(iv) os órgãos responsáveis pela ação de desapropriação-indenização e pelo aporte de recursos;

O processo de desapropriação será realizado pela Gerência de Administração Fundiária (AI/GAF) da Codevasf, a qual compete definir as diretrizes e executar ações, coordenar, supervisionar, e executar atividades relacionadas à ocupação, cadastramento, formas de aquisição e regularização de áreas. O aporte Financeiro será feito pela área financeira da Codevasf.

(v) os riscos;

Os riscos estão ligados a judicialização dos processos de desapropriação, onde pode não haver acordo financeiro pela indenização dos terrenos.

(vi) as ações mitigadoras.

A Codevasf tem muita experiência em processos de desapropriações para execução de obras. No estágio atual do projeto sabemos que áreas devem ser desapropriadas. Entretanto, uma das premissas de quando da elaboração do projeto, é evitar essas áreas, buscando sua diminuição, e termos uma condição mais favorável de custos e escopo a ser executado. Na definição física do traçado do Canal, teremos uma margem para conseguirmos evitar essas áreas e/ou diminuí-las na maior quantidade possível.

Como forma de mitigar as possíveis questões judiciais a Codevasf buscar fazer uma avaliação em negociação direta com os proprietários, em visitas e levantamentos de campo, buscando os valores de indenização de mercado.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

(I) A SITUAÇÃO DOS LICENCIAMENTOS/AUTORIZAÇÕES REQUERIDOS (ESTUDOS, TIPO DE LICENCIAMENTO, ENTIDADES

RESPONSÁVEIS PELA SOLICITAÇÃO E PELA EMISSÃO DAS LICENÇAS, ETC.)

Já foi iniciado o processo de licenciamento/autorizações para implantação das obras do Programa, seguindo as seguintes etapas:

I - ETAPAS CONCLUÍDAS

1º.Elaboração do EVTEA;

2º.Elaboração do Anteprojeto de Engenharia;

3º.Solicitação de outorga preventiva junto ao órgão competente;

4º.Definição do órgão competente para o licenciamento;

5º.Abertura do processo de licenciamento ambiental;

6º.Entrega da caracterização preliminar do empreendimento;

7º.Encaminhamento do pedido de manifestação dos órgãos intervenientes para o Termo de Referência por parte do órgão Licenciador;

ETAPAS A SEREM INICIADAS

8º.Publicação do requerimento de LP;

9º.Solicitação das anuências municipais;

10º.Definição do Termo de Referência;

11º.Encaminhar TCE (Termo de Compromisso do Empreendedor) e TCAC (Termo de Compromisso do MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA Arqueólogo Coordenador) ao IPHAN;

12º.Solicitação de Autorização para Manipulação, Coleta e Transporte de Fauna;

13º.Elaboração do Estudo Ambiental (definido pelo órgão ambiental competente);

14º.Protocolo do Estudo Ambiental (conforme definição do órgão licenciador), junto com Portaria IPHAN, Outorga Preventiva para Captação, Anuência dos Municípios;

15º.Elaboração do Estudo de Relevância de Cavidades;

16º.Manifestação dos demais órgãos intervenientes;

17º.Realização de Audiência Pública (no caso de EIA/RIMA);

18º.Concessão da Licença Prévia;

19º.Publicação do recebimento da LP;

20º.Elaboração do cadastro socioeconômico;

21º.Elaboração do polígono de desapropriação;

22º.Regularização Fundiária e publicação do DUP;

23º.Contratação dos Projetos de Engenharia;

24º.Elaboração do Projeto Básico de Engenharia;

25º.Solicitação do CERTOH (Certificado de Avaliação da Sustentabilidade da Obra Hídrica);

26º.Elaboração de Relatórios Periódicos sobre o andamento das obras e execução dos programas ambientais - RCC.; 27º.Requerimento da Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos junto ao órgão competente;

28º.Elaboração do Plano Básico Ambiental - PBA;

29º.Elaboração do Projeto Executivo de Engenharia (incluindo os custos dos programas do PBA);

30º.Elaboração do Inventário Florestal e da Quantificação de Intervenção em APPs;

31º.Início dos procedimentos para relocação e/ou implantação das reservas legais e/ou cadastramento da(s) propriedade(s) no CAR estadual;

32º.Solicitação de Portaria ao IPHAN para resgate arqueológico (quando for o caso);

33º.Protocolo do Requerimento de LI, junto com Relatório de Atendimento às condicionantes da LP (incluindo PBA), Projeto de Engenharia , Outorga de Uso de Recursos Hídricos, Relatório técnico para ASV e comprovante do pagamento da Compensação Ambiental;

34º.Entrega do relatório demonstrativo da regularização fundiária da área escolhida, abrangendo a remoção da população local e definição das reservas legais de acordo com a legislação ambiental vigente;

35º.Publicação do requerimento de LI;

36º.Licenciamento das áreas de apoio (quando for o caso);

37º.Emissão da LI;

38º.Emissão da ASV;

39º.Publicação do recebimento da LI;

40º.Contratação da(s) empresa(s) para execução dos seguintes serviços: Implantação do Projeto, Realização da Gestão da Obra e Ambiental;

41º.Execução das obras e Implantação dos Programas Ambientais;

42º.Elaboração de relatórios periódicos sobre o andamento das obras e execução dos programas ambientais - RCC;

43º.Elaboração do Relatório de Atendimento de Condicionantes incluindo relatório de conclusão das obras, relatório da execução dos programas ambientais e requerimento de LO;

44º.Publicação do requerimento de LO;

45º.Elaboração de relatório do resgate arqueológico ao IPHAN;

46º.Contratação dos programas de monitoramento;

47º.Elaboração do relatório de As Built;

48º.Emissão da LO;

49º.Publicação do recebimento da LO;

50º.Execução dos Programas de Monitoramento;

51º.Operação do projeto

(II) OS PRINCIPAIS RISCOS AMBIENTAIS DECORRENTES DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA

Os principais riscos ambientais decorrentes da implantação do Programa são alterações no ambiente natural, principalmente

durante a fase de execução das do Programa, pois altera a dinâmica local, causando instabilidade e desequilíbrio ambiental.

Como resultado, os principais riscos ambientais potenciais podem ser assim relacionados:

- Risco de contaminação do solo ou da água devido ao descarte inadequado de resíduos sólidos

- Ameaça de mudança na qualidade do ar

- Risco de alteração nos níveis de ruído e vibração

(III) A EXPERIÊNCIA DO ÓRGÃO EXECUTOR COM AS POLÍTICAS/SALVAGUARDAS AMBIENTAIS DO AGENTE FINANCEIRO

A CODEVASF tem ampla experiência com as Políticas e Salvaguardas Ambientais do Banco de Desenvolvimento da América Latina - CAF.

(IV) OS RISCOS

Os principais riscos ambientais decorrentes da implementação e operação das obras do Programa se referem a subcomponente de infraestrutura hídrica Eles serão elencados segundo os aspectos ambientais e possíveis impactos ambientais (riscos ambientais mais prováveis) correlatos, conforme segue abaixo:

- Fase de planejamento: aquisição de serviços profissionais; definição de formas locais; características ambientais dos municípios;

- Fase de implantação do programa: Impactos negativos: geração de resíduos sólidos; perda de vegetação; garantia de acesso as frentes de trabalho; risco de contaminação do solo; área de depósitos e empréstimos não licenciados; impacto no tráfego local; Emissão de poeira e partículas;

Impactos positivos: geração de emprego e renda; promoção comercial; provisão de emprego temporário; desenvolvimento do setor terciário; circulação de moeda; Arrecadação de impostos.

Os riscos ambientais sob a responsabilidade da Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia (Cerb) do Governo do Estado da Bahia estão ligados a fase de operação e manutenção do Canal do sertão Baiano - CSB. Portanto os principais riscos ambientais estão relacionados ao controle da qualidade hídrica do sistema.

Como o CSB tem seu encaminhamento pelo meio rural, os riscos de contaminação da água está ligado ao descarte inadequado de resíduos recicláveis, a criação de animais em área ribeirinha, o vazamento de combustível em área de manancial, a erosão e o assoreamento do corpo hídrico e ao uso inadequado de fertilizantes.

AS AÇÕES MITIGADORAS

Será contratada uma consultoria para acompanhamento de todas as etapas de licenciamento, com o desenvolvimento do Plano Ambiental, nas várias fases das obras para não haver risco de impactos permanentes no meio ambiente.

Para fase de operação e manutenção, a Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia (Cerb) do Governo do Estado da Bahia irá elaborar o Plano de Segurança da Água (PSA). Para implantar o PSA é necessário conhecer as práticas operacionais do abastecimento do sistema como um todo, para que as variáveis de controle, de identificação de perigos e de caracterização de riscos sejam eficazes.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

(I) RISCOS SOCIAIS DECORRENTES DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA SOBRE A POPULAÇÃO; MINORIAS SOCIAIS,

VULNERÁVEIS, BAIXA RENDA E POPULAÇÕES TRADICIONAIS COMO: INDÍGENAS, QUILOMBOLAS, EXTRATIVISTAS E OUTRA

Não existe nenhuma interferência sobre as populações tradicionais: minorias sociais, vulneráveis, baixa renda e populações tradicionais como: indígenas, quilombolas, extrativistas e outras, decorrentes da implementação do Programa.

(II) A EXPERIÊNCIA DO ÓRGÃO EXECUTOR COM AS POLÍTICAS/SALVAGUARDAS SOCIAIS DO AGENTE FINANCEIRO;

A CODEVASF tem conhecimento das Políticas e Salvaguardas Sociais do Banco de Desenvolvimento da América Latina - CAF, e terá uma equipe no acompanhamento sistemático de todas as ações do Programa para atender o que for solicitado pelo Agente Financeiro.

(III) OS RISCOS;

O risco mais importante identificado é a interferência temporária para as comunidades durante a implantação das obras, em trechos específicos.

Os principais riscos sociais sob a responsabilidade da Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia (Cerb) do Governo do Estado da Bahia estão ligados a fase de operação e manutenção do Canal do sertão Baiano - CSB.

A fase de operação e manutenção de canais de água bruta pode apresentar riscos sociais relacionados ao deslocamento forçado de comunidades locais, a perda de meios de subsistência e a interrupção do acesso à água potável. Além disso, a operação inadequada dos canais pode levar à contaminação da água e à disseminação de doenças. Para minimizar esses riscos, é importante que as comunidades locais sejam envolvidas no processo de planejamento e operação dos canais, e que sejam tomadas medidas para garantir a segurança e o bem-estar das pessoas afetadas

(IV) AS AÇÕES MITIGADORAS.

Levantamento inicial completo dos locais de implantação junto aos municípios para definição de diretrizes e metodologias de abordagens nos casos necessário.

A CODEVASF terá um canal aberto de forma direto com as populações locais para atender e encaminhar as possíveis reclamações e solicitações das populações diretamente afetadas pela execução das ações do Programa. Além disso, será elaborado um Plano de Trabalho Técnico Social - PTTS, que visa orientar as questões de caráter social durante a implementação do Programa.

Para minimizar os riscos sociais sob a responsabilidade da Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia (Cerb) do Governo do Estado da Bahia na fase de operação e manutenção do Canal do sertão Baiano - CSB, é importante que as comunidades locais sejam envolvidas no processo de planejamento e operação dos canais, e que sejam tomadas medidas para garantir a segurança e o bem-estar das pessoas afetadas.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

Não haverá Reassentamento de famílias para implantação das obras do PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO E SEGURANÇA HÍDRICA DO SERTÃO BAIANO.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN

Informações relevantes

- 26/12/2023: Retirada de pauta pela 170ª Cofiex, em 07/12/0223, por inadequação orçamentária.
- 01/02/2024: Conforme Ofício n.043/2024/PR/GB, foi solicitada a retirada de pauta da Carta Consulta nº 61036 da 172ª Reunião da COFIEX, agendada para 14/03/2024, tendo em vista que ainda que se encontram em curso as tratativas legais para garantir a devida adequação orçamentária do Programa.