Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

PROGRAMA MUNICÍPIOS SUSTENTÁVEIS DO ESTADO DO PARÁ: INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO NA PRAIA DO ATALAIA EM SALINÓPOLIS/PA - PROSEP III

Nº Carta Consulta: 61038
Mutuário: Estado do Pará
Tipo de Operação: Operação de crédito externo

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 11.590.000,00
Fontes Externas:
Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata - FONPLATA: US$ 46.360.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 05
2.1. TÍTULO 05
2.2. TÍTULO ABREVIADO 05
2.3. MUTUÁRIO 05
2.4. TIPO OPERACAO 05
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 05
2.6. PROJETO/INDICADORES 06
2.7. PROJETO/COMPONENTES 06
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 09
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 10
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 10
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 12
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 14
3. FINANCIAMENTO 14
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 14
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 14
4. EXECUÇÃO 14
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 14
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 15
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 15
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 15
5. RISCOS 17
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 17
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 18
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 18
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 19
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 19
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 19
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 20

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

O Estado do Pará, localizado na Região Norte, possui uma área total de aproximadamente 1,2 milhões km² (2ª maior do Brasil). Sua população é de aproximadamente 8,7 milhões de habitantes (IBGE - 2021), constituindo-se o 9º estado mais populoso do Brasil, com um IDH de 0,646 (PNUD - 2010).

É um Estado rico em recursos naturais, incluindo florestas tropicais, rios, lagos e minérios. Com grande potencial turístico e atrativo para os amantes da região amazônica, abriga várias áreas de conservação, além de contar com diversas praias, rios e igarapés.

O Município de Salinópolis é um dos mais importantes destinos turísticos da Amazônia, reunindo três ícones da ecologia mundial: a Amazônia, o Oceano Atlântico e o Rio Amazonas. Possui 40 mil habitantes, porém, na alta temporada, esse número pode chegar a 300 mil, considerando o grande fluxo de turistas, notadamente no mês de julho. A praia da Orla do Atalaia destaca-se como a de maior beleza natural e cênica da Amazônia.

Cabe destacar, que um evento de grande relevância para o desenvolvimento do turismo salinense, foi o investimento do Governo do Estado na construção do aeroporto em Salinópolis, otimizando a mobilidade e o acesso à região.

Apresenta-se a seguir os PROBLEMAS a serem enfrentados com os recursos do Programa:

I) Programa de Equidade de Gênero e Juventude

verificam-se que os Problemas relacionados à situação de vulnerabilidade das mulheres geram a violência e estão relacionadas a natureza estrutural e sistêmica demonstrada também na disparidade salarial e nos postos de trabalho ocupados por mulheres, assim como problemas observados no acesso de jovens ao emprego formal e a educação de qualidade, criam profundas desigualdades socioeconômicas, falta de oportunidades à população mais pobre, associadas a ausência ou inadequação das políticas públicas sociais e de segurança promovidas pelo Estado.

A ausência de políticas públicas voltadas à igualdade de gênero contribui para a intensificação do déficit de oferta de emprego para mulheres, geram problemas relacionados a equidade no mercado de trabalho; pouca representatividade das mulheres nos espaços de trabalho e político, além de reforçar as diferenças salariais.

Da mesma forma, nota-se que a ausência de políticas de proteção à juventude intensifica o desemprego visto a dificuldade de entrada no mercado de trabalho por jovens em situação de vulnerabilidade social, dificuldades no êxito educacional devido a precariedade da estrutura educacional disponibilizada em locais de vulnerabilidade e a necessidade de incremento de mecanismos que fomentem a oportunidades de acesso à cultura, capacitação e melhoria profissional destes jovens.

II) Requalificação das Barracas

O espaço urbano da orla da belíssima praia de Salinópolis revela Problemas e urgente necessidade de transformações e requalificação, por meio de ações sustentáveis para assegurar sua biodiversidade, melhorar sua infraestrutura, a qualidade de vida de sua população e frequentadores e propiciar maior atratividade e estímulo ao turismo, de forma a promover um desenvolvimento socioeconomico e ambientalmente sustentável.

A Orla da Praia contrasta com uma paisagem em processo de degradação, cercada por barracas edificadas de forma desordenada, sem áreas de lazer, ciclovias, estacionamentos e acessibilidade, representando um urbanismo caótico e uma arquitetura inexistente, comprometendo a qualidade do turismo e o meio ambiente. As barracas, cobertas com telhas de cimento amianto (produto proibido mundialmente) não possuem infraestrutura apropriada, abastecimento de água potável, nem esgoto sanitário adequado.

III) Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário das Barracas e dos Equipamentos Públicos

Outro PROBLEMA relevante a ser solucionado refere-se ao esgoto produzido nas barracas, que é lançado sem tratamento em fossa, filtro e sumidouros subdimensionados ou diretamente sobre a areia da praia, contaminando com micro-organismos patogênicos a areia, a água do mar e o lençol freático, com negativos na saúde dos frequentadores da Orla e no meio ambiente. Além disso, a Orla não dispõe de equipamentos comunitários que propiciem a prestação de serviços de qualidade, tais como: postos de atendimento da Polícia Militar, do DETRAN e do Corpo de Bombeiros, que serão implantados pelo Estado por meio de outro financiamento em fase de contratação (Projeto da Orla - Anexo I). Nestes equipamentos públicos serão implantados pelo Programa PROSEP III os sistemas de coleta e tratamento de esgoto.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

Objetivando garantir a efetividade na implementação das obras do PROSEP III é indispensável a elaboração de estudos e planos de gestão ambiental necessários ao processo de licenciamento ambiental. Esses estudos serão os documentos norteadores para a correta aplicação das normas ambientais e atendimento as condicionantes das licenças de Instalação das obras propostas..

Visando garantir a participação popular durante as fases de desenho e implantação do PROSEP III e, considerando as especificidades das intervenções propostas, mais especificamente, em relação a requalificação das barracas, propõe-se a execução de um Projeto de Trabalho Técnico Social, voltado, à promoção da participação comunitária, comunicação social e educação ambiental. Além, da garantia da participação popular, propõe-se a preparação de um plano de remanejamento e reassentamento de negócios, com definições das ações mitigadoras a serem implementadas durante o processo de requalificação das barracas, de modo, a minimizar os efeitos causados pelos impactos das obras para os comerciantes locais.

Para solucionar os Problemas identificados no item 1.1 acima são apresentadas a seguir as seguintes SOLUÇÕES PROPOSTAS:

I) Programa de Equidade de Gênero e Juventude

SOLUÇÃO PROPOSTA

Fomentar ações que visam a promoção ativa da participação das mulheres no mercado de trabalho, por meio de capacitações e incentivos . Prevê-se ainda, a implementação de atividades voltadas a criação de condições favoráveis para o empreendedorismo, a inovação e as alianças entre os jovens no mercado de trabalho. Na Orla da Praia será construído uma Feira de Artesanato com recursos de outro financiamento em contratação, que deverá se constituir em um local para absorção de mulheres e jovens em atividades econômicas.

RESULTADOS ESPERADOS

Inserção de mulheres e jovens no mercado de trabalho

Capacitar mulheres e jovens para o desenvolvimento de atividades profissionalizantes e de empreendedorismo

Minimizar riscos para mulheres e jovens

II) Requalificação das Barracas

SOLUÇÃO PROPOSTA:

Com vistas a solucionar Problemas existentes na Orla da Praia do Atalaia de Salinópolis - PA, propõe-se a execução de obras civis para: i) a requalificação de 80 barracas tipos bar-restaurante e com acessibilidade; e ii) a implantação de sistemas de geração de energia fotovoltaica e reuso de água para cada barraca;

RESULTADOS ESPERADOS

Melhores condições de infraestrutura para o atendimento ao público

Maior conforto para frequentadores da Orla

Melhor condição de higiene e saúde

Melhor condição de acessibilidade

Geração de energia fotovoltaica para consumo das barracas e equipamentos públicos

Reuso e economia no uso da água

Contribuir para a sustentabilidade ambiental

Promover a geração de emprego e renda

Promover modernização tecnológica

III) Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário das Barracas e dos Equipamentos Públicos

SOLUÇÃO PROPOSTA

Serão implantadas as seguintes intervenções: i) a implantação de sistemas individuais de coleta e de tratamento de esgotamento sanitário das barracas e dos equipamentos públicos, incluindo 87 Estações Compactas de Tratamento de Esgoto - ETE; e ii) a construção de 02 Estações Elevatórias de Esgoto - EEE.

RESULTADOS ESPERADOS

Melhoria da qualidade da água e balneabilidade da praia com o tratamento dos efluentes

Melhoria das condições de saúde com a redução de doenças patógenas e de veiculação hídrica

Conservação de corpos hídricos e do lençol freático

Melhoria das condições ambientais e preservação do ecossistema local

Aumento no número de turistas e do tempo de permanência em Salinópolis

Artesanato com recursos de outro financiamento em contratação, que deverá se constituir em um local para absorção de mulheres e jovens em atividades econômicas.

RESULTADOS ESPERADOS

Buscar a inserção de mulheres e jovens no mercado de trabalho

capacitar mulheres e jovens para o desenvolvimento de atividades profissionalizantes e de empreendedorismo

minimizar riscos para mulheres e jovens

SUSTENTABILIDADE

Instrumentos jurídicos e medidas para manutenção e operação:

Instrumento Jurídico / Medidas para Operação e Manutenção: Como forma de garantir a sustentabilidade das obras propostas pelo Programa, será aplicada a metodologia utilizada com sucesso pelo Governo do Estado na execução das obras do PROSEP - I (Contratos de Empréstimo nº 2018BR01/NDB e 010689/CAF).

Esta metodologia consiste na celebração de três instrumentos jurídicos: i) Termo de Adesão onde o município beneficiário declara adesão ao Programa e as partes declaram colaboração mútua para a implantação das obras; ii) Termo de Compromisso: o município beneficiário indica um engenheiro para acompanhar as obras, informa disponibilidade orçamentária para a manutenção e operacionalização das obras após entregas; iii) Declaração de Manutenção Guarda e Operação dos Equipamentos, Neste documento o município beneficiário se compromete a manter e operacionalizar as obras recebidas por meio do Programa.

As obras executadas por este Programa serão repassadas ao município de Salinópolis que, após recebê-las, será o responsável por manter, operar e conservar a estrutura implementada. Ressalta-se que, atualmente é o município que realiza a manutenção da estrutura existente na praia, realizando a limpeza pública que consiste na coleta de resíduos sólidos.

Em relação a alocação dos recursos de manutenção e operação do sistema de esgotamento sanitário, que será implantado para atender as barracas e os equipamentos públicos (posto da Polícia Militar, do Corpo de bombeiros e DETRAN), estimado em R$ 926.899,20/ano, será de responsabilidade do Governo do Estado, que fará a operacionalização por meio da Companhia de Saneamento do Estado do Pará - COSANPA (tabela detalhada no Anexo II).

A manutenção das barracas será de responsabilidade dos comerciantes que receberão a concessão de uso destes equipamentos, por meio de documentos específicos diretamente do Município de Salinópolis.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

O objeto deste Programa está previsto no Plano Plurianual 2020- 2023 - PPA (Anexo III) -Ação - 7658 - Implantação de Equipamentos Turísticos, que define as diretrizes de médio prazo e orientam o Plano de Investimentos do Estado (Lei 9.851 de 12 de janeiro de 2023).

Obras de Intervenções na Orla da Praia do Atalaia de Salinópolis Pará

Programa: Promover o Turismo como Atividade Econômica

Ação: 7658-Implantação de Equipamentos Turísticos

As atividades do Programa estarão contidas no PPA 2024-2027, em fase de elaboração pelo Estado. As obras e serviços desta Carta Consulta serão executadas por meio dos seguintes Programas e Ações Governamentais deste próximo PPA:

Obras de Intervenções na Orla da Praia do Atalaia de Salinópolis Pará

Programa: 1489. Indústria, Comércio, Serviços e Turismo

Ação (Projeto-Atividade): 7658. Implantação de Equipamentos Turísticos.

Ressalta-se que o Programa também está alinhado com as orientações estratégicas:

- Política Estadual de Saneamento do Pará;

- Plano de Saneamento Básico do Estado do Pará (2018);

- Plano Diretor de Salinópolis - Pará; e

- Política Municipal de Meio Ambiente de Salinópolis - Pará.

Por fim, as ações do Programa estão em consonância com as Metas 5, 6, 7, 9, 11 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) propostas na Agenda 2030 da ONU.

A presente Carta Consulta prevê investimentos totais de US $57.950.000 (Cinquenta e Sete Milhões e Novecentos e Cinquenta Mil), sendo 80% financiados pelo FONPLATA e 20% de contrapartida do Estado.

A taxa de câmbio utilizada nesta carta consulta é de R$ 4,850 considerando a relação Dólar x Real em 10/08/2023, segundo dados do Banco Central.

Os recursos de contrapartida do financiamento serão incluídos na Lei Orçamentária Anual do Estado, após a emissão da recomendação da COFIEX.

Os recursos de contrapartida do Estado correspondem a 20% do total do Programa, no período proposto de 05 anos de execução. A contrapartida será aportada com recursos provenientes de receitas tributárias previstas nos artigos 155, 157 e 159, inciso I, (b), da Constituição Federal, conforme estabelecido na Resolução nº 3, de 29 de maio de 2019 - COFIEX.

2. Projeto

2.1. Título

PROGRAMA MUNICÍPIOS SUSTENTÁVEIS DO ESTADO DO PARÁ: INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO NA PRAIA DO ATALAIA EM SALINÓPOLIS/PA - PROSEP III

2.2. Título Abreviado

PROSEP III

2.3. Mutuário

Estado do Pará

2.4. Tipo Operacao

Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Objetivo Geral

O Programa Municípios Sustentáveis do Estado do Pará - Infraestrutura e Saneamento na praia do Atalaia em Salinópolis/PA - PROSEP III visa promover o desenvolvimento econômico, socioambiental e do turismo do Município de Salinópolis, por meio de intervenções na Orla da praia do Atalaia com a requalificação de 80 barracas existentes, implantação de coleta e de tratamento de esgotamento sanitário das barracas e de equipamentos públicos e de ações de equidade de gênero e juventude.

Objetivos Específicos:

a) Requalificar as barracas existentes na Orla de Salinópolis com acessibilidade e melhorias quanto aos aspectos visuais, sanitários e de conforto;

b) Incrementar o número de turistas e aumentar o seu tempo de permanência em Salinópolis;

c) Reurbanizar espaço turístico da Orla, organizando-o com vistas a oferecer a população infraestrutura, segurança e serviços adequados;

d) Ampliar o acesso a equipamentos de lazer e comercialização com vistas a fomentar o desenvolvimento socioeconômico;

e) Implantar sistemas de geração de energia fotovoltaica nas barracas e equipamentos públicos, proporcionando autonomia energética, economia de recursos e sustentabilidade ambiental;

f) Implantar sistema de captação de águas pluviais para reuso nas barracas, com vistas à redução do consumo de água tratada objetivando promover a sustentabilidade ambiental;

g)Promover a modernização tecnológica;

h) Implantar sistemas de coleta e tratamento de esgoto;

i) melhorar a balneabilidade da praia;

j) Melhorar as condições de saúde com a redução da incidência de doenças patógenas e de veiculação hídrica;

k) promover a capacitação de mulheres e jovens com vistas a aumentar sua competitividade e participação no mercado de trabalho.

l) Implantar ações para a melhoria das condições de segurança de populações vulneráveis, em particular de mulheres e jovens.

m) Incrementar a geração de emprego e renda com a perspectiva de novas oportunidades de negócios e desenvolvimento de atividades econômicas voltadas, principalmente, para jovens e mulheres.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Incrementar o número de turistas que visitam a Praia do Atalaia em Salinópolis/PA. Linha de base: ano 2023 Meta: ano 2030	Quantidade de visitantes atualmente anual/ quantidade de visitantes após intervenção	visitantes	300.000,00	500.000,00
Melhoria do índice de balneabilidade da Praia do Atalaia em Salinópolis/PA. Linha de base: ano 2023 Meta: ano 2029	Cenário Atual X Cenário Pós Intervenção. Considerando a quantidade de coliformes por 100ml em 80% das medições	Coliformes	3.200,00	1.000,00
Aumento da coleta e tratamento de esgotamento sanitário gerado pelas Barracas da Praia do Atalaia. Linha de base: ano 2023 Meta: ano 2029	Esgoto coletado e tratado na praia atualmente/ Esgoto coletado e tratado após intervenção	percentual	0,00	100,00
Geração de energia fotovoltaica nas barracas da Praia do Atalaia. Linha de base: ano 2023 Meta: ano 2028	Cenário Atual X Cenário Pós Intervenção	kw/h	0,00	332,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - ESTUDOS E PROJETOS	**2.679.600,00**
P - Elaboração e Revisão de Projetos de Arquitetura e Engenharia	172.100,00
P - Estudos Ambientais	412.000,00
P - Projetos de Trabalho Técnico Social	1.715.500,00
P - Programa de Equidade de Gênero e Juventude	380.000,00
C - INTERVENÇÕES NA ORLA DA PRAIA DO ATALAIA - SALINÓPOLIS - PA	**49.427.400,00**
P - Requalificação das Barracas	42.068.750,00
P - Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário das Barracas e dos Equipamentos Públicos	7.358.650,00
C - GESTÃO DO PROGRAMA	**5.589.000,00**
P - Gerenciamento do Programa	2.476.000,00
P - Supervisão e Fiscalização de Obras	2.897.500,00
P - Auditoria Externa	215.500,00
C - CUSTOS DE FINANCIAMENTO	**254.000,00**
P - Comissão de Financiamento	254.000,00
Total dos Componentes	**57.950.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - ESTUDOS E PROJETOS

Este componente abrange ações de estudos e projetos necessários para a contratação e execução das intervenções previstas no âmbito do Programa.

P - Elaboração e Revisão de Projetos de Arquitetura e Engenharia

Este Produto consiste na elaboração dos projetos básicos e executivos necessários à implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário das Barracas e dos Equipamentos Públicos, bem como na revisão das peças técnicas dos projetos básicos de arquitetura e engenharia elaborados para as obras de Requalificação da Barracas, e na revisão da sua tipologia construtiva, em função da necessidade de atendimento às condicionantes ambientais.

Estas ações proporcionarão eficiência e eficácia na tramitação e conclusão dos processos licitatórios, uma vez que darão ao Órgão Executor condições de contratar obras com projetos e orçamentos atualizados, com segurança e agilidade.

P - Estudos Ambientais

Financiará a elaboração de estudos, planos e levantamentos ambientais requeridos para o licenciamento ambiental e monitoramento das obras do Programa, objeto dos Produtos 2.1 Requalificação das Barracas e 2.2 Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário das Barracas e dos Equipamentos Públicos.

P - Projetos de Trabalho Técnico Social

Financiará a elaboração e a implantação dos Planos de Participação Comunitária; Comunicação Social; e Educação Ambiental para assegurar a participação da população nas fases de planejamento e implementação do Programa.

Será elaborado o Plano de Remanejamento e Reassentamento de Negócios, necessário para o planejamento, informação e orientação, bem como a definição das medidas mitigadoras e das opções de compensação que serão empregadas nas tratativas com os comerciantes locais durante a execução das obras de requalificação das barracas.

P - Programa de Equidade de Gênero e Juventude

Financiará ações para fomento à igualdade de gênero e a redução do déficit de oferta para a criação de emprego para mulheres e para a juventude e a profissionalização. Esse Programa implementará ações que visam a promoção ativa da participação das mulheres no mercado de trabalho, por meio de capacitações, treinamentos e incentivos à inserção no mercado de trabalho. Além dessas ações prevê-se ainda, a implementação de atividades voltadas a criação de condições favoráveis para o empreendedorismo, a inovação e as alianças entre os jovens no mercado de trabalho. O Programa prevê ainda, o fomento de ações voltadas para a garantia da segurança das mulheres, com vistas a reduzir a violência contra a mulher, reduzir os riscos e a insegurança.

C - INTERVENÇÕES NA ORLA DA PRAIA DO ATALAIA - SALINÓPOLIS - PA

Este Componente compreende a execução de obras civis de arquitetura e engenharia, necessárias à requalificação das barracas existentes na Orla da Praia do Atalaia em Salinópolis/PA e a implantação do sistema de esgotamento sanitário para atender as barracas e os equipamentos públicos, tais sejam: postos de atendimento da Polícia Militar, DETRAN, Corpo de Bombeiros e a feira de artesanato da Praia do Atalaia em Salinópolis - PA.

P - Requalificação das Barracas

A execução desse Produto compreende as ações de requalificação de um complexo existente de 80 barracas tipo bar-restaurantes que possuirão, cada uma, área construída de 196 m², contendo: copa-cozinha, bar, WC's masculino, feminino e PcD, tira-sal, depósito, na área externa será avarandada com local para comportar 100 pessoas. Este complexo passará a dispor de um novo modelo arquitetônico que visa a sustentabilidade ambiental, por meio da implementação de serviços ambientalmente adequados de coleta e tratamento de esgotamento sanitário, abastecimento de água potável e reuso de águas pluviais.

Além disso, na requalificação das barracas será implantado um sistema de energia fotovoltaica onde cada barraca terá um sistema composto por 10 módulos fotovoltaicos de 415w, formando um condomínio de energia solar com 800 painéis, proporcionando uma geração de energia de aproximadamente 332 Kw/h; tornando o empreendimento auto sustentável energeticamente.

Não será necessária a realização de desapropriação para a execução das obras previstas.

P - Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário das Barracas e dos Equipamentos Públicos

Este Produto visa a implantação de sistema individual de coleta e tratamento do esgoto sanitário das barracas e de equipamentos públicos, tais como postos de atendimento da Polícia Militar, DETRAN, Corpo de Bombeiros e a feira de artesanato da Praia do Atalaia em Salinópolis - PA.

O sistema de coleta será individual composto por 87 Estações Compactas de Tratamento de Esgoto - ETE com capacidade de tratamento de 4 e 7 mil litros/dia, que serão construídas próximas às barracas e aos equipamentos públicos, onde a coleta será realizada. O projeto prevê também a construção de 02 Estações Elevatórias de Esgoto - EEE, instaladas para realizar o bombeamento do efluente tratado até a linha de recalque. A tipologia e a descrição dos equipamentos acima descritos, estão disponíveis nas Plantas do projeto e memorial descritivo no Anexo IV e Anexo V.

Não será necessária a realização de desapropriação para a execução das obras previstas.

A Praia do Atalaia é atendida pelo serviço de limpeza pública e coleta regular de resíduos sólidos realizada pela Prefeitura Municipal de Salinópolis/PA.

C - GESTÃO DO PROGRAMA

O gerenciamento do Programa será realizado pela Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP) criada por meio do Decreto Estadual nº 69 de 18 de abril de 2019, com a finalidade de realizar a gestão do Programa Município Sustentáveis do Estado do Pará, contratado em 2019 e com um percentual de 60% de execução. Esta UGP está constituída e em pleno funcionamento, com experiência em contratos de financiamento externo com os Bancos de Desenvolvimento da América Latina - CAF e New Development Bank - NDB e será responsável também pela gestão do Programa PROSEP III.

P - Gerenciamento do Programa

A UGP, composta por uma equipe técnica multidisciplinar, será responsável pela gestão, administração, acompanhamento e controle da operação de crédito, incluindo atividades como a preparação de licitações, o monitoramento da execução física e financeira, a elaboração das solicitações de desembolsos e justificativas de gastos do financiamento e da contrapartida e o acompanhamento das obrigações contidas no Contrato de Empréstimo. A UGP é vinculada à Secretaria de Estado de Obras Públicas - SEOP.

Para a execução de suas atividades a UGP contará com o apoio operacional de uma consultoria especializada, que terá por objetivo suprir a Unidade de elementos administrativos, logísticos e operacionais de suporte nas atividades de gestão e execução do Contrato de Empréstimo.

A Consultoria terá a função de monitorar, alimentar e atualizar as informações pactuadas na Matriz de Usos e Fontes, monitorando a partir das informações da Supervisora e Fiscalizadora de obras e serviços a execução do Plano Operacional Anual - POA, do Plano de Aquisições e Contratações - PA, e dos indicadores de resultado do Programa - PMR.

P - Supervisão e Fiscalização de Obras

Considerando a complexidade das obras que irão compor o PROSEP II, torna-se necessária a contratação de uma empresa especializada em supervisão e fiscalização de obras. Esta empresa deverá conter em seu quadro de profissionais uma equipe multidisciplinar com expertise nos diversos tipos de obras previstas no Programa. Os serviços de supervisão das obras serão financiados com recursos do Contrato de Empréstimo.

Os serviços compreenderão trabalhos de apoio ao acompanhamento da qualidade dos serviços, fidelidade no seguimento das soluções de projeto, aplicação de materiais e uso dos métodos construtivos, perfazendo assim um perfil altamente técnico aos trabalhos. Também deverão ser acompanhadas a acuidade dos trabalhos de sondagem, a escavação e o uso compatível com os materiais e equipamentos, além do monitoramento dos impactos ambientais e suas respectivas medidas mitigadoras, de controle e redução dos riscos ambientais decorrentes da implantação e operação das obras do Programa.

Os serviços de supervisão, fiscalização e acompanhamento de obras contemplam as seguintes atividades básicas de campo:

a) Controle da qualidade técnica dos serviços contratados;
b) Acompanhamento do atendimento dos serviços contratados às especificações dos projetos;
c) Verificações técnicas, ambientais e administrativas, relacionadas às atividades do canteiro de obras e das frentes de serviços;
d) Verificação do cumprimento, no âmbito dos contratos dos requisitos de funcionalidade técnica requeridos em projeto;
e) Verificação do cumprimento, no âmbito dos contratos de obras, da legislação trabalhista, de segurança do trabalho e meio ambiente;
f) Controle dos faturamentos da obra, verificando os quantitativos efetivamente medidos;
g) Acompanhamento da evolução física e financeira dos contratos;
h) Acompanhamento por meio de relatórios mensais que reflitam indicadores de custo, desempenho e avanço físico dos empreendimentos, apontando os caminhos críticos e as alternativas de solução para os problemas decorrentes da execução contratual;
i) Acompanhamento e monitoramento das condicionantes ambientais indicadas na licença ambiental e de instalação;
j) Elaboração e apresentação, após a conclusão de cada etapa de obra, o projeto "como construído", de maneira que representem a última versão emitida do projeto (As Built) e que sejam condizentes com a real implantação da obra.

P - Auditoria Externa

O Produto refere-se à contratação de empresa especializada para a elaboração dos relatórios anuais de auditoria financeira durante o prazo de desembolso do Programa, em conformidade com o disposto no contrato de empréstimo. Os serviços contemplarão a verificação do cumprimento das cláusulas contratuais, utilização dos recursos, legalidade das aquisições, execução dos desembolsos, qualidade das justificativas de gastos, e o que mais for julgado necessário pelo agente financiador e órgãos competentes de fiscalização.

Além da auditoria externa, o Programa estará sujeito às verificações da Controladoria do Estado e do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE/PA).

C - CUSTOS DE FINANCIAMENTO

Este componente refere-se à comissão de financiamento a ser cobrada pelo FONPLATA.

P - Comissão de Financiamento

Comissão de Financiamento cobrada pelo FONPLATA referente ao montante do empréstimo ao Programa.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	**-**	**-**	**49.427.400,00**	**85,29**
P- Requalificação das Barracas	Barracas	80,00	42.068.750,00	72,59
P- Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário das Barracas e dos Equipamentos Públicos	Sistema de Esgotamento	1,00	7.358.650,00	12,70
Consultoria	**-**	**-**	**6.173.100,00**	**10,65**
P- Elaboração e Revisão de Projetos de Arquitetura e Engenharia	projetos	2,00	172.100,00	0,30
P- Estudos Ambientais	projetos	4,00	412.000,00	0,71
P- Gerenciamento do Programa	unidade	1,00	2.476.000,00	4,27
P- Supervisão e Fiscalização de Obras	unidade	1,00	2.897.500,00	5,00
P- Auditoria Externa	unidade	1,00	215.500,00	0,37
Serviços que Não de Consultoria	**-**	**-**	**0,00**	**0,00**
Outros	**-**	**-**	**2.349.500,00**	**4,05**
P- Projetos de Trabalho Técnico Social	projetos	4,00	1.715.500,00	2,96
P- Programa de Equidade de Gênero e Juventude	programa	1,00	380.000,00	0,66
P- Comissão de Financiamento	unidade	1,00	254.000,00	0,44
Total Geral	**-**	**-**	**57.950.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

Nesta seção é apresentada a situação das ações prévias em preparação ou execução e as ações já concluídas que compõem as etapas de cada um dos projetos supracitados.

Cabe registrar que o PROSEP III apresenta um estado avançado na elaboração de projetos de engenharia e arquitetônicos e na emissão de licenças ambientais, com o qual se poderia dar início aos processos licitatórios após a recomendação da COFIEX, o que asseguraria a conclusão do Programa dentro do prazo previsto de desembolso de 05 anos. O cronograma de desembolso reflete o estágio avançado da preparação do Programa.

Componente 1 Estudos e Projetos

Produto 1.1: Elaboração e Revisão de Projetos de Arquitetura e Engenharia

Estão elaborados os projetos de arquitetura e engenharia necessários à execução das obras civis de requalificação das barracas e do sistema de esgotamento sanitário, conforme explicitado abaixo.

Está sendo realizada a revisão dos projetos de requalificação das barracas para a adequação do método construtivo com vistas a atender às exigências do órgão ambiental.. O método construtivo, que antes era em concreto usinado bombeado (método convencional), passará a ser em estruturas pré-moldadas em concreto armado.

Produto 1.2: Estudos Ambientais

Encontra-se na fase de elaboração, os Termos de Referência e demais peças técnicas necessárias a execução do processo licitatório para contratação da empresa de consultoria que irá elaborar os Estudos de Impacto de Vizinhança - EIV, e demais planos necessários à emissão da Licença de Operação e Instalação do Sistema de Esgotamento Sanitário.

Componente 2 Intervenções na Orla da Praia do Atalaia - Salinópolis - PA

Produto 2.1: Requalificação das Barracas

Foram CONCLUÍDAS as seguintes etapas:

- Projetos básicos de engenharia concluídos e em fase de revisão para mudança da tipologia construtiva em atendimento aos órgãos ambientais.

- Elaborados os estudos ambientais requeridos para o licenciamento da obra.

- Emitida a Licença de Instalação nº 036/2023, em 19 de abril de 2023, pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Salinópolis - PA

- Elaboração de Termos de Referência e demais peças técnicas para realização do certame licitatório.

- A licitação será iniciada após a conclusão da revisão dos projetos de engenharia.

Produto 2.2: Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário das Barracas e dos Equipamentos Públicos

Foram CONCLUÍDAS as seguintes etapas:

- Projetos básicos de engenharia da rede coletora;

- Projetos básicos da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE e Elevatórias;

-Termos de Referência e demais peças técnicas para realização do certame licitatório.

- Situação da Licença Ambiental: Aguardando a finalização da elaboração dos projetos.

- Concedida a autorização para a execução das obras pela Secretaria do Patrimônio da União (SPU) em janeiro de 2023.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Estadual/Municipios

Estado do Pará (MUNICIPIO DE SALINOPOLIS)

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

A - JUSTIFICATIVA DE OPÇÃO PELO FINANCIAMENTO EXTERNO EM DETRIMENTO DE OPÇÕES DE FINANCIAMENTO INTERNO

A necessidade do Estado buscar financiamento externo está relacionada às restrições orçamentárias, à baixa capacidade de investimentos dos entes públicos, às condições financeiras mais onerosas praticadas pelos agentes internos, além do volume expressivo demandado para uma operação de crédito destinada para projetos de largo alcance.

A opção pelo financiamento externo ao invés do interno decorre do fato que as linhas e opções de financiamento concedidas pelos organismos financeiros internacionais apresentam taxas de juros e comissões mais atrativas do que as praticadas por instituições nacionais, assim como concedem prazos significativamente maiores de desembolso, carência e amortização. Além disso, os agentes financeiros externos disponibilizam maior volume de recursos para seus projetos, em consonância com a demanda para projetos como o PROSEP III.

As condições financeiras mais favoráveis dos agentes financeiros internacionais permitem ao mutuário alongar o seu perfil da dívida, gerando mais espaço para novos e necessários investimentos.

Adicionalmente ao crédito concedido, o mutuário de forma sinérgica tem a possibilidade de se apropriar de conhecimentos, inovações, tecnologias e assistências técnicas disponibilizados pelos agentes externos, que lhe permite melhorar sua capacidade de gestão, controle de qualidade e resultado da execução de seus projetos financiados com recursos de outras fontes.

B - JUSTIFICATIVA DE OPÇÃO PELO AGENTE FINANCEIRO EXTERNO ESCOLHIDO

A escolha do FONPLATA como o melhor agente financeiro para a operação de crédito foi realizada pelo Estado do Pará após a análise de vários fatores além dos aspectos financeiros, tais como econômicos, técnicos, operacionais, expertise e experiência em Programas desta natureza, bem como a disposição do Banco em apoiar o Estado em todas as etapas da operação de crédito.

Nessa escolha o FONPLATA se destacou pelos seguintes aspectos principais:

i) a experiência do Banco em financiamentos de projetos similares ao PROSEP III;

ii) o apoio do FONPLATA ao Estado do Pará nas etapas de pré-identificação do Programa e na elaboração da respectiva carta-consulta. Esse apoio, por meio de sua equipe técnica e consultorias, é de grande importância, pois além de trazer um ganho significativo de conhecimento e de qualidade à carta-consulta e, consequentemente ao Programa, agiliza sobremaneira a finalização e encaminhamento do documento para a apreciação da COFIEX.

iii) a grande experiência e o foco do Banco no financiamento a Estados e Municípios, refletida na sua carteira de projetos no Brasil;

iv) alinhamento do Programa às diretrizes e políticas do Banco;

v) a agilidade e a eficiência do FONPLATA no atendimento às demandas do Estado;

vi) a agilidade do Banco nas aprovações de demandas do Mutuário, tais como projetos, licitações, desembolsos, visto que usa procedimentos simplificados e eficientes em suas análises. Tal agilidade traz ganhos expressivos no cronograma físico-financeiro de execução do Programa e redução de custos; e

vii) a utilização pelo Banco de políticas e normas de aquisição, sociais e ambientais similares às nacionais produzem os seguintes benefícios à operação de crédito: a) reduzem significativamente o custo transacional da operação de crédito (baixo custo de preparação e execução); b) geram menor demanda de técnicos, consultorias e serviços adicionais; e c) propiciam maior segurança e menores risco na execução do Programa.

O uso dos sistemas nacionais tanto para os aspectos socioambientais quanto para os procedimentos de licitações e gestão de contratos traz duas vantagens importantes: não impõe custos adicionais de preparação e implementação de projeto, evitando-se equipes e treinamentos adicionais e reduzindo os tempos requeridos; ademais, tal medida reforça a implementação das regras nacionais, o que aumenta a capacidade de implementação não apenas no projeto específico, mas que se pode disseminar para outros projetos do mutuário ; a redução dos requerimentos de revisões prévias pelo financiador também impacta positivamente a execução do projeto; Finalmente, essa política de sistemas nacionais resulta ainda em tempo significativamente menor de preparação e implementação do projeto, menos demanda de pessoas e consultorias e serviços adicionais.

C - COMPARATIVO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS COM OUTROS AGENTES FINANCEIROS EXTERNOS E INTERNOS

As condições financeiras oferecidas pelo FONPLATA são atrativas, principalmente quando comparadas às taxas de juros e prazos praticados pelo mercado interno.

Condições Financeiras do Banco escolhido - FONPLATA:

As condições financeiras são parecidas com demais BMDs, conforme demonstrado abaixo:

- Desembolso: 60 meses;

- Carência: 48 meses;

- Amortização: 132 meses (o empréstimo será amortizado pelo município mediante o pagamento de até 22 (vinte) parcelas semestrais, consecutivas e preferencialmente iguais, acrescidas dos juros no vencimento de cada uma das parcelas);

- Prazo Total: 180 meses

- Taxa de juros: para os financiamentos com prazos de 15 anos a taxa é de aproximadamente 2,1% a 2,6% somados a SOFR 180 dias.

Cabe ressaltar que o FONPLATA oferece aos mutuários uma taxa preferencial denominada Linha de Apoio à Reativação Econômica (para mitigação dos efeitos da pandemia), aplicada automaticamente à metade do valor do empréstimo, bem como adicionalmente oferece a modalidade Linha de Financiamento Verde para intervenções do Programa declaradas elegíveis pelo Banco, que reduzem a taxa de juros aplicável de 2,6% para 2,1%. Esta redução traz um impacto muito positivo, levando a taxa do FONPLATA a ficar muito próxima às dos demais organismos financiadores externos.

Com isto, mesmo com as taxas do FONPLATA ficando levemente acima, não se considera a diferença suficiente como único critério para optar por outras possíveis fontes que, eventualmente, ainda tendo condições financeiras levemente mais favoráveis, apresentam e exigem requerimentos que poderiam estender exageradamente aos tempos de preparação e execução do Programa, pois demandariam gastos de recursos e tempos adicionais para o cumprimento de suas normas de aquisições, sociais e ambientais, bem mais complexas.

Demais encargos: Comissão de compromisso de 0,35% a.a. sobre o saldo não desembolsado do empréstimo, aplicado seis meses após a assinatura do contrato; comissão de Administração (depende do tempo requerido para a assinatura do Contrato de Empréstimo após da aprovação da Diretoria do FONPLATA): 0,55% (até 360 dias) e 0,70% (entre 361 a 720 dias), calculado sobre o montante total do empréstimo, a ser pago até a data do primeiro desembolso.

COMPARATIVO COM AGENTES FINANCEIROS INTERNOS:

Banco Regional de Brasília (BRB)

Prazo total: 120 meses;

Prazo de carência: 12 meses;

Prazo de amortização: 108 meses;

Taxa concedida: 115% de CDI a.a.;

Demais Encargos: Tarifa de 1% sobre o valor do financiamento + Tarifa de 0,5% a.a sobre o saldo não desembolsado

Caixa Econômica Federal (CEF)

Prazo total: 120 meses;

Prazo de carência: 24 meses;

Prazo de amortização: 96 meses;

Taxa concedida: 131,13% de CDI a.a;

Demais Encargos: Tarifa de Customização: 2%.

COMPARATIVO COM AGENTES FINANCEIROS EXTERNOS:

Corporação Andina de Fomento (CAF)

Prazo total: 216 meses;

Prazo de desembolso: 72 meses;

Prazo de carência: 60 meses;

Prazo de amortização: 156 meses;

Taxa concedida: SOFR semestral + 2,00% a.a;

Demais Encargos: Comissão de compromisso de 0,35% e Comissão de financiamento de 0,85%.

Banco Mundial

Prazo total: 216 meses;

Prazo de desembolso: 72 meses;

Prazo de carência: 60 meses;

Prazo de amortização: 156 meses;

Taxa concedida: SOFR semestral + 1,37%

Demais Encargos: Comissão Inicial de 0,25% sobre valor do empréstimo, Comissão de compromisso de 0,25% sobre saldo não desembolsado; Sobretaxa de 0,5% pode ser aplicada caso o país ultrapasse o "single borrower limit".

NDB

Prazo total: 240 meses;

Prazo de Desembolso: 60 meses;

Prazo de carência: 72 meses;

Prazo de amortização: 168 meses (semestrais);

Taxa concedida: SOFR + spread a ser definido na assinatura do contrato (estimativa de 1,55%);

Demais Encargos: Comissão Inicial de 0,25% sobre valor do empréstimo.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

A população beneficiada pelas intervenções na orla da praia do Atalaia são de aproximadamente 41.164 habitantes (Estimativa IBGE,2021), que hoje habitam na região, enquanto que de modo indireto beneficiará 300 mil pessoas que transitam pela região anualmente.

Assim, de acordo com a Resolução nº 17, de 07 de junho de 2021 da COFIEX, as intervenções devem considerar os impactos sociais, ambientais e econômicos do projeto, bem como, elencar as áreas estratégicas a serem abrangidas. Para tanto, foram considerados os seguintes itens de avaliação:

Item "1.1. Promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação", se relaciona as seguintes ações do Programa: Destacar os temas do turismo sustentável, da melhoria da qualidade da água com o tratamento de esgoto,com impactos na biodiversidade e a implantação de áreas verdes

A promoção da sustentabilidade ambiental se dará por meio da execução das intervenções na Orla da Praia do Atalaia em Salinópolis/PA que viabilizam o fomento ao turismo consciente, orientado e sustentável, contribuindo para minimizar o processo de degradação da praia atualmente cercada por barracas edificadas de forma desordenada e sem a prestação de serviços públicos de saneamento, como abastecimento de água potável e tratamento de esgoto.

Cabe registrar que as ações de Saneamento por meio da coleta e o tratamento do esgoto trazem resultados altamente positivos na promoção do turismo e maior tempo de permanência no Município, para o meio ambiente, em particular no que se refere à qualidade da água superficial e do lençol freático, a preservação da biota da área de influência da praia e de dunas e das restingas. Serão utilizadas soluções de inovação tecnológica como a produção de energia solar fotovoltaica e o reuso de água captada das chuvas, que será armazenada e utilizada nas barracas e equipamentos públicos.

Item "1.2 eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis", se relaciona as seguintes ações do Programa:

A implantação dos módulos fotovoltaicos nas barracas requalificadas visa a geração de energia eficiente e sustentável, contribuindo com a sustentabilidade ambiental sem causar danos à natureza e concorrendo para a economia de gastos. Além do aproveitamento da luz solar por meio da concepção projetual de utilização do "teto zenital" das barracas, que otimiza o aproveitamento da luz natural, eliminando a necessidade de luz elétrica durante o dia e reduzindo os custos de operação.

Item "1.3. Implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico", se relaciona as seguintes ações do Programa:

A implantação do sistema de coleta e tratamento de esgoto das barracas e equipamentos públicos na Orla constituem-se em ações da maior importancia para a melhoria da balneabilidade da praia, das condições de saúde dos frequentadores e com impactos positivos para o meio ambiente.

Item "1.4 gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes", se relaciona as seguintes ações do Programa:

Nas ações de Requalificação das Barracas estão previstos serviços de captação de águas pluviais para reuso, economizando o uso de mananciais locais para abastecimento. Adicionalmente, o Programa contribui para a conservação dos recursos hídricos e dos solos por meio das ações de coleta e tratamento do esgoto, que evitarão a contaminação dos corpos hídricos e do lençol freático, contribuindo para a recuperação da dinâmica e preservação dos recursos hídricos.

Item "1.5 Conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais", se relaciona às seguintes ações do Programa:

A implantação das ações de coleta e tratamento de esgoto aliadas ao ordenamento do espaço físico com a requalificação das barracas contribuirão de maneira importante para a conservação do manejo da biodiversidade local tanto marinha como da área de influência da Orla, bem como com a recuperação dos recursos florestais das restingas e das dunas.

Item "1.6 melhoria no ambiente de negócios e/ou oportunidades", se relaciona as seguintes ações do Programa:

A requalificação das barracas e a solução da poluição por falta de coleta e tratamento de esgoto da Orla consistem em iniciativas que promoverão a melhoria da infraestrutura turística do Município de Salinópolis/PA, com o aumento do fluxo e permanência de pessoas e da demanda por serviços e produtos locais, gerando novos postos de emprego, incrementando a renda da população local e contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico da região.

Item "1.7 benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas", se relaciona as seguintes ações do Programa:

O empreendedorismo e o fomento das micro e pequenas empresas locais serão promovidos por meio das melhorias na infraestrutura das barracas, que promoverão oportunidade de negócios associadas ao fomento ao turismo e o aumento da demanda por produtos locais e serviços.

Item "1.8. Geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis", se relaciona as seguintes ações do Programa:

A requalificação das barracas existentes proporcionará aos empreendedores locais aumento na capacidade de atendimento aos turistas e da demanda de serviços e produtos locais, que contribuirão para o aumento dos postos de trabalho formal, gerando emprego e renda para a população de baixa renda.

As ações de capacitação previstas no produto Equidade de Gênero e Juventude estão voltadas prioritariamente para a população de baixa renda e vulneráveis, que serão atendidos com cursos e aulas profissionalizantes.

Item "1.9. Infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis", se relaciona as seguintes ações do Programa:

O Programa prevê a requalificação das barracas e a implantação de infraestrutura de coleta e tratamento de esgoto, que promoverão uma melhoria significativa das condições de saúde e na geração de oportunidades para a população vulnerável, principalmente no que diz respeito a mulheres e jovens.

Item "1.10. Inclusão de minorias sociais entre os beneficiários", se relaciona as seguintes ações do Programa:

As ações do produto Equidade de Gênero e Juventude estão destinadas a beneficiar diretamente a mulheres e jovens.

Item "1.11. Políticas voltadas para juventude, gênero e raça:

O Programa contempla ações no produto 1.4 Programa de Equidade de Gênero e Juventude, voltadas para a capacitação e melhoria da segurança das mulheres e jovens, por meio da capacitação e implementação de políticas para possibilitar maior possibilidade de acesso desta população ao mercado de trabalho e melhor segurança.

Item "1.12. Melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão e/ou participação cidadã", se relaciona as seguintes ações do Programa:

A implantação dos equipamentos na Orla da Praia de Salinópolis/PA garantirão a eficácia na prestação de serviços de segurança pública e atendimento à população local e aos turistas.

Item "1.13. Melhoria das condições de educação e saúde", se relaciona as seguintes ações do Programa:

A implantação dos sistemas de coleta e tratamento de esgotos irá contribuir diretamente para a melhoria das condições de saúde, com a redução da incidência de doenças patogênicas e de veiculação hídrica, provocadas atualmente pelo lançamento de esgoto in natura, que contamina a areia da praia e a água do mar, com consequências diretas na saúde dos frequentadores da Orla.

Item "1.14. Desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica" se relacionam as seguintes ações do Programa:

A geração de energia solar por meio da implantação de células fotovoltaicas e de sistema de reuso da água nas barracas e de equipamentos públicos na Orla de Salinópolis, promoverão uma modernização tecnológica que concorrerá para a redução do uso de recursos naturais e propiciará o acesso à energia limpa, em consonância com as políticas ambientais sustentáveis, principalmente no que diz respeito à Amazônia.

Item "1.15.arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada" se relacionam as seguintes ações do Programa:

As barracas serão concedidas pelo Município de Salinópolis aos comerciantes para o uso e manutenção destes equipamentos, por meio de instrumentos específicos, contribuindo com o incentivo da participação privada para requalificação da área, o oferecimento de serviços adequados e a geração de emprego e renda.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	11.590.000,00	1,00	11.590.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata - FONPLATA	FONPLATA	US$	46.360.000,00	1,00	46.360.000,00
Total:			57.950.000,00		57.950.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

A Secretaria de Estado de Obras Públicas - SEOP será o Órgão Executor do PROSEP III. É responsabilidade da SEOP, por meio de seu Secretário, demandar às demais secretarias envolvidas no Programa a execução de ações/tarefas, de acordo com o escopo de atuação de cada uma. Para tal, determinará juntamente com o Secretário da área, quais servidores do quadro de cada secretaria deverão ser designados para atuar no Programa.

Caberá à equipe da SEOP a realização da gestão administrativa dos processos, o acompanhamento técnico especializado das obras, realizar os processos licitatórios, por meio da Comissão Permanente de Licitação - CPL.

A SEOP, por intermédio da Unidade de Gerenciamento do Programa Municípios Sustentáveis do Estado do Pará - UGP, criada por meio do Decreto Estadual nº 69 de 18 de abril de 2019, servirá como organismo de ligação entre Governo do Estado do Pará, o FONPLATA, o Governo Federal e outras organizações públicas e privadas participantes do Programa.

A finalidade da UGP é de assegurar que as ações do Programa sejam executadas de acordo com o contrato de empréstimo. Seu objetivo contempla: planejar, programar e acompanhar a execução física e financeira, bem como avaliar os resultados intermediários e finais do Programa, de modo a assegurar o cumprimento das ações planejadas e dos cronogramas estabelecidos para cumprimento das ações programadas. A UGP, na execução de suas atividades, poderá contar com o apoio operacional externo.

Gerências da UGP

Para executar suas funções, a UGP é integrada por (1) Coordenação Geral; (1) Assessor Técnico Administrativo e Financeiro; (1) Assessor Técnico de Engenharia Civil e Meio Ambiente; (1) Assessor Técnico de Planejamento e Monitoramento; (1) Assessor Técnico de Planejamento, Monitoramento, Gerenciamento e Arquitetura; (1) Assessor Técnico em Tecnologia da Informação e Comunicação; (1) Assessoramento Técnico Jurídico e Meio Ambiente; (1) Especialista Socioambiental.

O Programa também contará com apoio das Secretarias Estaduais conforme demonstrado na Matriz de Responsabilidade Institucional (Anexo VI). Estas secretarias e demais órgãos Estaduais envolvidos com o Programa são apresentados a seguir, com destaque para as funções relacionadas a sua execução. São órgãos que possuem papéis específicos na execução do Programa, contribuindo com o organismo executor e proporcionando suporte técnico, alocação e gestão de recursos financeiros.

a) Secretaria de Estado de Obras Públicas - SEOP por meio da UGP atuará na coordenação das ações necessárias para viabilizar a execução dos empreendimentos listados nesta Carta Consulta, sendo por meio de seu Secretário, interlocutor entre as áreas envolvidas e auxiliando na resolução de conflitos.

b) A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração - SEPLAD - atuará como responsável pelo Orçamento e na coordenação das ações, auxiliará no desenvolvimento das atividades relativas ao monitoramento da alimentação do sistema de informações gerenciais.

c) Secretaria de Estado da Fazenda - SEFA: atuará como gerenciadora dos recursos do Programa e, posteriormente, efetuar a quitação das parcelas vincendas do financiamento.

d) Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMAS: será responsável por analisar e intermediar a análise relativa aos impactos e licenças ambientais que porventura sejam necessários para a execução dos empreendimentos do escopo desta Carta Consulta.

e) Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMA: Será responsável pela emissão das licenças ambientais das obras de Intervenção na Orla do Atalaia - Salinópolis Pará.

f) Procuradoria Geral do Estado - PGE: Respaldará juridicamente todos os atos praticados durante a execução do contrato de financiamento externo.

O Estado tem expertise na execução das políticas ambientais, sociais e de aquisições do FONPLATA. Cabe registrar que o Banco promove o uso dos sistemas nacionais, isto é, a legislação brasileira aplicável, na implementação de padrões de aquisições, sociais e ambientais.

É prática do FONPLATA que durante a preparação e avaliação dos Programas, a sua equipe de especialistas realize a avaliação da capacidade de implementação do mutuário e da entidade executora, além dos impactos socioambientais do mesmo e propõe um Plano de Gestão de Impactos Sociais e Ambientais e eventuais medidas de mitigação adequadas.

4.2. Execução/Executores

Executor: Secretaria de Estado de Obras Públicas - SEOP
Representante Oficial: Benedito Ruy Santos Cabral
Endereço da Sede: Tv. do Chaco, 2158 - Marco, Belém - PA, 66093-410
E-mail Institucional:
Telefone: (91) 3183-0001 Fax:
CNPJ: UF:

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 5 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES FONPLATA	TOTAL CF	TOTAL FONPLATA
C - ESTUDOS E PROJETOS	**2.679.600,00**	**0,00**	**1.111.525,00**		
P - Elaboração e Revisão de Projetos de Arquitetura e Engenharia	172.100,00	0,00	172.100,00		
P - Estudos Ambientais	412.000,00	0,00	206.000,00		
P - Projetos de Trabalho Técnico Social	1.715.500,00	0,00	600.425,00		
P - Programa de Equidade de Gênero e Juventude	380.000,00	0,00	133.000,00		
C - INTERVENÇÕES NA ORLA DA PRAIA DO ATALAIA - SALINÓPOLIS - PA	**49.427.400,00**	**0,00**	**0,00**		
P - Requalificação das Barracas	42.068.750,00	0,00	0,00		
P - Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário das Barracas e dos Equipamentos Públicos	7.358.650,00	0,00	0,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA	**5.589.000,00**	**0,00**	**537.350,00**		
P - Gerenciamento do Programa	2.476.000,00	0,00	247.600,00		

P - Supervisão e Fiscalização de Obras	2.897.500,00	0,00	289.750,00		
P - Auditoria Externa	215.500,00	0,00	0,00		
C - CUSTOS DE FINANCIAMENTO	**254.000,00**	**0,00**	**254.000,00**		
P - Comissão de Financiamento	254.000,00	0,00	254.000,00		
Total	**0,00**	**0,00**	**1.902.875,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES FONPLATA	TOTAL CF	TOTAL FONPLATA
C - ESTUDOS E PROJETOS		**0,00**	**834.650,00**		
P - Elaboração e Revisão de Projetos de Arquitetura e Engenharia		0,00	0,00		
P - Estudos Ambientais		0,00	206.000,00		
P - Projetos de Trabalho Técnico Social		0,00	514.650,00		
P - Programa de Equidade de Gênero e Juventude		0,00	114.000,00		
C - INTERVENÇÕES NA ORLA DA PRAIA DO ATALAIA - SALINÓPOLIS - PA		**3.383.150,00**	**11.077.137,50**		
P - Requalificação das Barracas		2.913.900,00	9.706.725,00		
P - Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário das Barracas e dos Equipamentos Públicos		469.250,00	1.370.412,50		
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**1.397.250,00**		
P - Gerenciamento do Programa		0,00	619.000,00		
P - Supervisão e Fiscalização de Obras		0,00	724.375,00		
P - Auditoria Externa		0,00	53.875,00		
C - CUSTOS DE FINANCIAMENTO		**0,00**	**0,00**		
P - Comissão de Financiamento		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**3.383.150,00**	**13.309.037,50**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES FONPLATA	TOTAL CF	TOTAL FONPLATA
C - ESTUDOS E PROJETOS		**0,00**	**314.325,00**		
P - Elaboração e Revisão de Projetos de Arquitetura e Engenharia		0,00	0,00		
P - Estudos Ambientais		0,00	0,00		
P - Projetos de Trabalho Técnico Social		0,00	257.325,00		
P - Programa de Equidade de Gênero e Juventude		0,00	57.000,00		
C - INTERVENÇÕES NA ORLA DA PRAIA DO ATALAIA - SALINÓPOLIS - PA		**4.729.850,00**	**15.409.042,50**		
P - Requalificação das Barracas		3.885.200,00	12.942.300,00		
P - Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário das Barracas e dos Equipamentos Públicos		844.650,00	2.466.742,50		
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**1.397.250,00**		
P - Gerenciamento do Programa		0,00	619.000,00		
P - Supervisão e Fiscalização de Obras		0,00	724.375,00		
P - Auditoria Externa		0,00	53.875,00		
C - CUSTOS DE FINANCIAMENTO		**0,00**	**0,00**		
P - Comissão de Financiamento		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**4.729.850,00**	**17.120.617,50**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES FONPLATA	TOTAL CF	TOTAL FONPLATA
C - ESTUDOS E PROJETOS		**0,00**	**209.550,00**		
P - Elaboração e Revisão de Projetos de Arquitetura e Engenharia		0,00	0,00		
P - Estudos Ambientais		0,00	0,00		
P - Projetos de Trabalho Técnico Social		0,00	171.550,00		
P - Programa de Equidade de Gênero e Juventude		0,00	38.000,00		
C - INTERVENÇÕES NA ORLA DA PRAIA DO ATALAIA - SALINÓPOLIS - PA		**2.318.000,00**	**7.567.480,00**		
P - Requalificação das Barracas		1.942.600,00	6.471.150,00		
P - Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário das Barracas e dos Equipamentos Públicos		375.400,00	1.096.330,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**1.397.250,00**		
P - Gerenciamento do Programa		0,00	619.000,00		
P - Supervisão e Fiscalização de Obras		0,00	724.375,00		
P - Auditoria Externa		0,00	53.875,00		
C - CUSTOS DE FINANCIAMENTO		**0,00**	**0,00**		
P - Comissão de Financiamento		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**2.318.000,00**	**9.174.280,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES FONPLATA	TOTAL CF	TOTAL FONPLATA
C - ESTUDOS E PROJETOS		**0,00**	**209.550,00**	**0,00**	**2.679.600,00**
P - Elaboração e Revisão de Projetos de Arquitetura e Engenharia		0,00	0,00	0,00	172.100,00
P - Estudos Ambientais		0,00	0,00	0,00	412.000,00
P - Projetos de Trabalho Técnico Social		0,00	171.550,00	0,00	1.715.500,00
P - Programa de Equidade de Gênero e Juventude		0,00	38.000,00	0,00	380.000,00
C - INTERVENÇÕES NA ORLA DA PRAIA DO ATALAIA - SALINÓPOLIS - PA		**1.159.000,00**	**3.783.740,00**	**11.590.000,00**	**37.837.400,00**
P - Requalificação das Barracas		971.300,00	3.235.575,00	9.713.000,00	32.355.750,00
P - Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário das Barracas e dos Equipamentos Públicos		187.700,00	548.165,00	1.877.000,00	5.481.650,00
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**859.900,00**	**0,00**	**5.589.000,00**
P - Gerenciamento do Programa		0,00	371.400,00	0,00	2.476.000,00
P - Supervisão e Fiscalização de Obras		0,00	434.625,00	0,00	2.897.500,00
P - Auditoria Externa		0,00	53.875,00	0,00	215.500,00
C - CUSTOS DE FINANCIAMENTO		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**254.000,00**
P - Comissão de Financiamento		0,00	0,00	0,00	254.000,00
Total	**57.950.000,00**	**1.159.000,00**	**4.853.190,00**	**11.590.000,00**	**46.360.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

Com relação aos atos legais temos:

A Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP) será responsável pela implementação do PROSEP III. Foi criada por meio do Decreto Estadual nº 69 de 18 de abril de 2019 para a gestão do Programa Municípios Sustentáveis do Estado do Pará - PROSEP I financiado pelos Contratos de Empréstimo nº 2018BR01/NDB e 010689/CAF, e se encontra em plena operação com 60% de desembolso.

A gestão e administração do PROSEP III será efetuada pela referida UGP, aproveitando a estrutura técnica e operacional existente, bem como os conhecimentos e as lições aprendidas na execução do PROSEP I.

A operação de crédito exige a aprovação de lei autorizativa pela Assembleia Legislativa do Estado - ALEPA, que permita ao Estado a contratação de financiamento externo. O projeto de Lei será levado à apreciação da ALEPA após a autorização da operação pela COFIEX .

Em relação às autorizações e licenças necessárias para a implementação das obras previstas no PROSEP III, informa-se que para as intervenções da Orla da Praia do Atalaia em Salinópolis/PA, faz-se necessária a emissão da autorização de obras por parte da Secretaria de Patrimônio da União - SPU haja vista, que é este órgão responsável por gerir as terras e áreas de marinha. Esta Autorização foi concedida ao Governo do Estado em janeiro de 2023 (Anexo VII).

Da mesma forma, a Licença de Instalação - LI de responsabilidade do órgão ambiental fiscalizador foi emitida em 19 de abril de 2023, conforme Anexo VIII.

A manutenção e operação do sistema de esgotamento sanitário, que será implantado para atender as barracas e os equipamentos públicos (posto da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e DETRAN) será de responsabilidade do Governo do Estado.

As principais normativas que respaldam a implementação dos produtos dos Programas são:

Decreto 069/2019 - Criação da Unidade de Gerenciamento do Programa;

Lei n° 7731/2013 - Política de Saneamento do Estado do Pará;

Lei nº 13.971/2019 - Plano Plurianual 2020-2023;

Lei n° 9.851/2023 - Lei Orçamentária Anual;

Lei Municipal nº 2791/2006 - Plano Diretor de Salinópolis - Pará

Lei Municipal nº 2848/2011 - Política Municipal de Meio Ambiente de Salinópolis - Pará;

Lei Municipal n° 312/2022 - Institui a Política Municipal de Saneamento Básico, dispõe sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico de Salinópolis-PA

RISCO: identificação de interferências

Após a identificação das interferências de obras nos Projetos Executivos, o Governo do Estado iniciará as tratativas com as instituições responsáveis quanto ao remanejamento e/ou adequação dos dispositivos que forem necessários para a execução das obras. Para isso, o Governo do Estado já conta com um excelente relacionamento, articulação e procedimentos estabelecidos com empresas concessionárias de energia, saneamento e telecomunicações para a execução de obras de seu interesse.

ii) MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

O Estado dispõe de estruturas jurídica e técnicas preparadas e experientes em relação aos procedimentos e exigências derivadas de temas relacionados à operações de crédito externo como:

i) a elaboração e tramitação na ALEPA da lei autorizadora;

ii) identificação e solução de pendências judiciais relativas a processos licitatórios;

iii) elaboração de pareceres técnicos e jurídicos requeridos pelo Banco ou pela União como garantidora da operação de crédito;

iv) Dispõe de UGP estruturada e em operação com reconhecida experiência na gestão e execução de operações de crédito externo; e

v) Dispõe da Autorização da SPU para a execução das intervenções previstas no âmbito do Programa

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

As principais contratações previstas no PROSEP III são de obras de infraestrutura urbana, serviços de consultoria para gerenciamento, supervisão e fiscalização técnica e ambiental das obras e auditoria externa.

Eventual morosidade nas contratações dos projetos acima elencados, relacionam-se com as dificuldades em se ter a documentação prévia à licitação bem elaborada,ou seja, o Governo do Estado em suas secretarias, não têm equipes técnicas preparadas somente para esse tipo de serviço.

Portanto, essa demora corrobora com o não cumprimento do prazo estipulado entre o Governo e o agente financiador, resultando muito das vezes em aumento nos custos das obras (aditivos de prazo, reequilíbrio, reajuste).

Para prevenir e evitar tais atrasos serão adotada as seguintes MEDIDAS DE MITIGAÇÃO:

O Governo de Estado por meio da Secretaria de Estado de Obras Públicas - SEOP e da Unidade de Gerenciamento do Programa - UGP manterá uma equipe multidisciplinar composta por profissionais das áreas de engenharia civil, sanitária, ambiental e arquitetura, habilitados e orientados para que, durante a análise de aprovação desses projetos de engenharia e peças técnicas, seja dada ênfase nos seguintes aspectos: i) detalhamento dos projetos; ii) exequibilidade dos orçamentos; iii) objetivos definidos para o fim que se destinam.

Esta análise permitirá obter projetos consistentes com melhor nível de eficiência e menos riscos de execução e aditivos.

Outra medida será a manutenção de uma equipe de licitação existente com experiência e com conhecimento nas modalidades licitatórias exigidas pelo agente financiador, com vistas a elaboração de editais e realização de licitações com menor risco.

Além disso, serão adotados critérios técnicos compatíveis com o grau de complexidade da obra na qualificação técnica do Termo de Referência. Isso permitirá a seleção de empresas com capacidade operacional e técnica condizentes com a natureza da obra. Cabe destacar que o Estado já elaborou os projetos de engenharia relativos à Orla de Salinópolis e os respectivos processos licitatórios.

Em relação à qualidade na execução e acompanhamento das obras, a Secretaria de Estado de Obras Públicas atuará com sua equipe de técnicos, que serão assistidos por empresa especializada em consultoria (Supervisora de obras), diminuindo com isso os riscos na etapa de execução.

Com relação à incapacidade de investimentos das empresas a contratarem, conta-se com a atuação da Comissão Permanente de Licitações - CPL da SEOP que promoverá ações que inibirão a participação de empresas financeiramente incapazes na etapa de licitação.

Por fim, cabe registrar que as obras serão licitadas obedecendo ao regramento nacional das compras públicas (Lei Federal no. 8.666/1993 e Lei nº 14.133/21), bem como os procedimentos para licitações de caráter internacional vinculadas ao FONPLATA que não conflitem com as leis nacionais vigentes.

Conhecimento das normas de contração do FONPLATA:

Cumpre-se destacar que o Estado tem conhecimento das normas de contratação do FONPLATA, que adota como política de aquisições/ contratações os sistemas nacionais, isto é, a legislação brasileira aplicável (Lei nº 8.666/93 e Lei nº 14.133/21), na qual o Estado do Pará tem grande experiência adquirida com a operação de crédito em execução.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

Não há necessidade de desapropriações para as obras previstas neste Programa.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

Conforme informado anteriormente, a Licença Ambiental de Instalação - LAI nº 036/2023, para as intervenções da Orla da Praia do Atalaia (Reurbanização, requalificação das barracas e esgotamento sanitário) foi emitida, em 19 de abril de 2023, pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Salinópolis - PA

Cabe destacar que o Programa contém várias intervenções que produzirão impactos ambientais positivos que contribuindo com a sustentabilidade ambiental trazendo benefícios à natureza, tais como: i) A implantação dos módulos fotovoltaicos nas barracas requalificadas promoverá a geração de energia solar; ii) o aproveitamento da luz solar por meio da concepção projetual de utilização do "teto zenital" das barracas, que otimiza o aproveitamento da luz natural, eliminando a necessidade de luz elétrica durante o dia; iii) o uso da iluminação em LED que reduzirá o consumo energético; e iv) a implantação da coleta e tratamento de esgoto que contribuirão diretamente para a melhoria da qualidade da água e da biota local;

Componente 2 Intervenções na Orla da Praia do Atalaia - Salinópolis/PA

Produto: 2.1 - Requalificação das Barracas

Status da Licença: LI nº 036/2023, emitida em 19 de abril de 2023

Órgãos competentes: Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMAS de Salinópolis/PA

Produto: 2.1.3 Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário das Barracas e dos Equipamentos Públicos

Status da Licença: À licenciar

Órgãos competentes: Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMAS de Salinópolis/PA

Conhecimento das Políticas Ambientais do FONPLATA:

O Estado tem pleno conhecimento das políticas ambientais do FONPLATA, uma vez que o Banco promove o uso dos sistemas nacionais, isto é, a legislação brasileira aplicável, na implementação de padrões sociais e ambientais; exceção feita a questões relacionadas a reassentamento em que há distinção quanto à reconstituição dos meios de vida, dentre outros (que não se aplica ao Programa). O Banco informou ao Governo do Estado de que durante a preparação e avaliação do Programa, a equipe de especialistas do FONPLATA avaliará a capacidade de implementação do mutuário e da entidade executora, além dos impactos socioambientais do mesmo e proporá um Plano de Gestão de Impactos Sociais e Ambientais e eventuais medidas de mitigação adequadas.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

Não se vislumbra impactos sociais negativos relevantes com a implantação do PROSEP III. Não estão previstas desapropriações e/ou assentamentos decorrentes das obras do Programa. Transtornos causados durante a execução são mitigados com o planejamento das obras, planos de comunicação e canais de acesso da população aos órgãos responsáveis pelo Programa, conforme previsto no produto Projetos de Trabalho Técnico Social.

Por outro lado, as intervenções propostas pelo Programa apresentam impactos sociais positivos na melhoria da qualidade de vida da população, tais como: i) a oferta de segurança e conforto ao cidadão; ii) a implantação de sistemas de coleta e tratamento de esgoto com melhoria das condições de saúde da população local e de turistas; iii) a redução da incidência de doenças patógenas e de veiculação hídrica; iv) execução de programas sociais voltados para a geração de emprego e renda, fomento à equidade de gênero e de juventude.

Os investimentos em ações socioambientais nas Intervenções na Orla da Praia do Atalaia em Salinópolis, contribuirão diretamente com o compromisso de um desenvolvimento socioeconômico e ambientalmente sustentável, além de promover o incremento na oferta de equipamentos públicos adequados.

Conhecimento das políticas sociais do FONPLATA:

O Estado tem pleno conhecimento das políticas sociais do FONPLATA, uma vez que o Banco promove o uso dos sistemas nacionais, isto é, a legislação brasileira aplicável, na implementação de padrões sociais e ambientais; exceção feita a questões relacionadas a reassentamento em que há distinção quanto à reconstituição dos meios de vida, dentre outros (que não se aplica a este Programa). O Banco informou ao Governo do Estado de que durante a preparação e avaliação do Programa, a equipe de especialistas do FONPLATA avaliará a capacidade de implementação do mutuário e da entidade executora, além dos impactos socioambientais do mesmo e proporá em conjunto com o Estado um Plano de Gestão de Impactos Sociais e Ambientais e eventuais medidas de mitigação adequadas.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

Não haverá necessidade de reassentamentos com a execução das obras do Programa.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN

Informações relevantes

- 18/03/2024: Retirada de pauta da 172ª Reunião da Cofiex, em 14/03/2024, por exceder o limite disponível para a reunião.
- 18/03/2024: Retirada de pauta da 170ª Reunião da Cofiex, em 07/12/2023, por exceder o limite disponível para a reunião.