Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

PROGRAMA MUNICÍPIOS SUSTENTÁVEIS DO ESTADO DO PARÁ: INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO NA PRAIA DO ATALAIA EM SALINÓPOLIS/PA - PROSEP III

Nº Carta Consulta: 61038
Processo: 03101.102861/2023-86
Mutuário: Estado do Pará
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Data de Recebimento: 24 de Outubro de 2023

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 11.590.000,00
Fontes Externas:
Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata - FONPLATA: US$ 46.360.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 05
2.1. TÍTULO 05
2.2. TÍTULO ABREVIADO 05
2.3. MUTUÁRIO 05
2.4. TIPO OPERACAO 05
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 05
2.6. PROJETO/INDICADORES 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES 06
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 09
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 10
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 10
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 12
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 16
3. FINANCIAMENTO 16
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 16
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 16
4. EXECUÇÃO 16
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 16
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 17
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 17
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 17
5. RISCOS 18
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 18
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 19
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 20
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 21
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 22
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 23
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 24

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

O Estado do Pará, localizado na Região Norte, possui uma área de aproximadamente 1,2 milhões km² (2ª maior do Brasil). Sua população é de 8,1 milhões de habitantes (IBGE - 2022), constituindo-se no 9º estado mais populoso do Brasil, com um IDH de 0,646 (PNUD - 2010).

Rico em recursos naturais, possui florestas tropicais, rios, lagos e minérios, com grande potencial turístico e atrativo para os admiradores da região amazônica, e abriga várias áreas de conservação, praias, rios e igarapés.

O município de Salinópolis é um dos mais importantes destinos turísticos da Amazônia, com extensa orla marítima, e diversas praias, destacando-se a Praia do Atalaia, localizada a 15 km da sede municipal.

O Município possui uma população de 44.772 habitantes (IBGE - 2022). Na alta temporada (meses de julho e dezembro e em épocas de festas), recebe uma população flutuante de cerca de 300.000 pessoas para desfrutar de seus atrativos turísticos, em particular da Praia do Atalaia, com 5 km de extensão.

PROBLEMAS IDENTIFICADOS

Tipologia Construtiva das Barracas

A Orla da Praia do Atalaia possui diversos PROBLEMAS, dentre as quais, estão as deficiências na estrutura física das barracas utilizadas como bares, restaurantes e moradias. São edificadas de forma desordenada, sem padronização, não considerando normas urbanísticas e o código de obras, além de não atender requisitos de acessibilidade e normas de saúde e segurança no trabalho. Estas edificações utilizam instalações elétricas inadequadas e materiais construtivos inflamáveis com riscos de incêndios. Tais problemas resultam em um ambiente inadequado para as condições de trabalho, segurança e para o atendimento de turistas e usuários.

Ausência de Sistema de Tratamento de Esgoto

Outro PROBLEMA relevante a ser solucionado na orla da praia do Atalaia, refere-se à falta de coleta e tratamento do esgoto produzido nas barracas, que é lançado in natura em fossa filtro e sumidouros subdimensionados, ou diretamente sobre a areia da praia a "céu aberto", contaminando com micro-organismos patogênicos a areia, a água do mar e o lençol freático, afetando a saúde dos usuários e comprometendo a balneabilidade da praia. (ANEXO IX)

Ausência de Ações de Capacitação Profissional e Inserção de Mulheres e Jovens

Para que o conjunto de obras proposto alcance sua efetividade, faz-se necessário a implementação de ações, para além das obras civis, voltadas para o desenvolvimento social e econômico das pessoas que utilizam este espaço como meio de obtenção de seu sustento, reduzindo as vulnerabilidades e aumentando suas oportunidades de empregos, negócios e renda. Essas pessoas, via de regra, tem baixa escolaridade e não dispõem de capacitação para exercer e ampliar suas atividades.

Assim, o PROSEP III requer a implementação de um programa de capacitação profissional com vistas à promoção da sustentabilidade socioeconômica da comunidade que atua na praia do Atalaia, em especial mulheres e jovens.

Além disso, estas ações de capacitação profissional terão por objetivo, propiciar o acesso de jovens ao emprego formal oportunizado, por meio de vagas de emprego geradas, principalmente pelas atividades vinculadas ao turismo, incluídas as barracas (bares e restaurantes) e ainda, aumentar a oferta de empregos para as mulheres chefes de família que atuam como cozinheiras, vendedoras ambulantes e garçonetes, de forma a implementar uma política de equidade de gênero naquela comunidade.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

Objetivando solucionar os problemas existentes na praia do Atalaia identificados no item 1.1 acima, o Governo do Estado propõe as seguintes SOLUÇÕES:

I) Requalificar as barracas existentes utilizadas como restaurantes e bares:

SOLUÇÃO PROPOSTA

Consiste na requalificação e melhoria da tipologia construtiva de 80 barracas que passarão de 200m² para 360m² (planta baixa Anexo XIII) , utilizando estrutura pré-moldada, revestida em madeira biossintética, a nova estrutura será composta de: copa-cozinha, bar, WC's masculino, feminino e PcD, tira-sal, depósito, na área externa será avarandada com local para comportar 100 pessoas. Serão implantadas rampas de acessibilidade e banheiros adaptados para atender pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Cabe destacar, que será implantado em cada barraca um sistema de geração de energia solar fotovoltaica.

RESULTADOS ESPERADOS

- Melhoria da infraestrutura turística oferecida ao usuário;

- Melhoria nas condições de higiene, saúde e segurança nas barracas;

- Melhoria nas condições de acessibilidade das barracas;

- Melhoria das condições de trabalho para os profissionais que atuam nas barracas;

- Redução no custo de energia e garantia de seu fornecimento às barracas;

- Promoção da sustentabilidade ambiental com o uso de energia limpa e renovável; e

- Aumento da atração de turistas.

II) Implantar o sistema individual de coleta e tratamento de esgotamento sanitário:

SOLUÇÃO PROPOSTA

Melhorar a infraestrutura da Praia do Atalaia com a implantação das seguintes ações relacionadas às barracas: (i) Estações compactas de tratamento de esgoto - ETEs; (ii) Rede coletora; (iii) Estações elevatórias; e (iv) Tanques de acumulação.

O sistema de coleta fará a interligação das instalações hidrossanitárias de esgoto de cada barraca ao tratamento individual. Após tratado, o esgoto será encaminhado através da rede coletora a uma unidade composta de desinfecção do efluente, a ser instalada na saída da tubulação de recalque da elevatória. Na etapa final, o efluente tratado será acumulado em tanques onde ficará disponível para o reuso.

RESULTADOS ESPERADOS

- Melhoria do índice de balneabilidade da praia;

- Implantação da coleta e tratamento de efluentes;

- Eliminação dos efluentes que contaminam a praia e as águas oceânicas; (1.2 NT)

- Redução dos índices de contaminação por doenças de veiculação hídrica;

- Conservação da praia, de corpos hídricos e do lençol freático; e

- Melhoria das condições ambientais e preservação do ecossistema local.

III) Programa de Capacitação Profissional e Inserção de Mulheres e Jovens

SOLUÇÃO PROPOSTA

Implementar ações para o desenvolvimento socioeconômico das pessoas que utilizam a praia do Atalaia como meio de obtenção de seu sustento, por meio da execução de um programa de capacitação profissional voltado para atender mulheres e jovens, com vistas à inserção no mercado de trabalho, abertura de pequenos negócios e na atenção ao turista. Este Programa será implementado pela Secretaria de Estado de Obras Públicas em parceria com a Secretaria de Estado das Mulheres e está relacionado diretamente aos objetivos do PROSEP III.

As ações de capacitação terão como público alvo os comerciantes que possuem a autorização de uso das barracas, os profissionais que prestam serviço nesses estabelecimentos (garçons, cozinheiros e ajudantes de serviços gerais, entre outros) e vendedores ambulantes que atuam na praia e em atividades vinculadas ao turismo.

As ações de capacitação profissional serão voltadas para as áreas de: gastronomia, produção de alimentos, comércio, gestão financeira e empreendedorismo. Objetiva, ainda, inserir jovens no mercado de trabalho, por meio de vagas de emprego geradas nas barracas e aumentar a oferta de empregos para as mulheres chefes de família que atuam como cozinheiras, vendedoras ambulantes e garçonetes, de forma a implementar uma política de geração de emprego e renda naquela comunidade.

RESULTADOS ESPERADOS

- Qualificação dos profissionais que atuam na praia do Atalaia;

- Oferta de serviços de melhor qualidade aos usuários da praia;

- Promoção do desenvolvimento socioeconômico dos profissionais que atuam na praia;

- Aumento das vagas de emprego para mulheres chefes de família e jovens;

- Capacitar mulheres e jovens para o desenvolver atividades de empreendedorismo;

- Inserção de jovens e mulheres no mercado de trabalho; e

- Geração de emprego e renda.

SUSTENTABILIDADE

A sustentabilidade das obras será assegurada por meio de instrumentos jurídicos, que estabelecerão as responsabilidades e obrigações do Município e a metodologia para operar, conservar e manter as obras executadas pelo PROSEP III. Apresenta-se a seguir o detalhamento dessas medidas:

(i) Instrumentos jurídicos para garantia das medidas de manutenção e operação das obras: Como forma de garantir a sustentabilidade das obras durante a implementação do Programa, será aplicada a metodologia utilizada com sucesso pelo Governo do Estado na execução das obras do PROSEP I (Contratos de Empréstimo nº 2018BR01/NDB e 010689/CAF), executados pelo Estado e operados e mantidos por municípios.

Os instrumentos jurídicos abaixo citados, estabelecem uma sequência lógica, na qual, o Município participa das etapas de execução e acompanhamento do Programa e, principalmente, se responsabiliza pela operação e manutenção das obras e equipamentos, assegurando sua sustentabilidade.

Esta metodologia consiste na celebração de três instrumentos jurídicos: i) Termo de Adesão: firmado após assinatura do contrato de empréstimo, neste documento o Município declara adesão ao Programa, e as partes declaram colaboração mútua para a implantação das obras; ii) Termo de Compromisso: o Município indica um engenheiro do seu quadro de servidores, para acompanhar as obras; iii) Declaração de Manutenção Guarda e Operação das Obras e Equipamentos: o órgão responsável pela operação e manutenção declara possuir capacidade financeira para operacionalizar as obras executadas.

(ii) Origem dos custos necessários à manutenção das obras implementadas: Os recursos necessários à manutenção e operação do sistema de esgotamento sanitário, estimados em R$ 926.899,00/ano, serão oriundos do orçamento do Governo do Estado (Anexo XIV).

A manutenção das barracas será custeada e realizada pelos comerciantes, como concessionários, conforme previsto na autorização recebida para o uso destes equipamentos. A Secretaria de Patrimônio da União - SPU e o Governo do Estado do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Turismo - SETUR, serão os responsáveis por emitir a referida autorização de uso.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS

O objeto deste Programa está previsto no Plano Plurianual (PPA) 2024 - 2027 - Lei nº 10.260 de 11 de dezembro de 2023. (Anexo XV)

Programa - 1528 - Economia Sustentável

Projeto Atividade: 1528 - Gestão de Equipamentos Turísticos

Objetivo: Promover o turismo como atividade econômica sustentável

Meta: Reurbanização da Orla do Atalaia

Ressalta-se que o Programa também está alinhado com as orientações estratégicas:

Política Estadual de Saneamento do Pará;

Plano de Saneamento Básico do Estado do Pará (2018);

Plano Diretor de Salinópolis - Pará; e

Política Municipal de Meio Ambiente de Salinópolis - Pará.

Por fim, as ações do Programa estão em consonância com as Metas 5, 6, 7, 9, 11 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) propostas na Agenda 2030 da ONU.

A presente Carta Consulta prevê investimentos totais de US $57.950.000 (Cinquenta e Sete Milhões e Novecentos e Cinquenta Mil), sendo 80% financiados pelo FONPLATA e 20% de contrapartida do Estado.

TAXA DE CâMBIO

A taxa de câmbio utilizada nesta carta consulta é de R$4,850 considerando a relação Dólar x Real em 10/08/2023, segundo dados do Banco Central.

CONTRAPARTIDA

Os recursos de contrapartida do Estado correspondem a 20% do total do Programa, no período proposto de 05 anos de desembolso.

Este prazo de 05 anos é suficiente para a execução do PROSEP III, se considerarmos que as intervenções estão localizadas em área geográfica limitada, as obras que serão executadas são de média complexidade que conforme detalhado no item 2.8 - Etapas Realizadas, os projetos de arquitetura e engenharia encontram-se elaborados, em fase de revisão, a obra possui licenciamento ambiental, bem como, a autorização de obras concedida pela SPU, além do que, não haverá necessidade de realizar desapropriações e reassentamentos.

A contrapartida será aportada com recursos provenientes de receitas tributárias previstas nos artigos 155, 157 e 159, inciso I, (b), da Constituição Federal, conforme estabelecido na Resolução nº 3, de 29 de maio de 2019 - COFIEX.

Os recursos de contrapartida do financiamento serão incluídos na Lei Orçamentária Anual do Estado, após a emissão da recomendação da COFIEX.

2. Projeto

2.1. Título

PROGRAMA MUNICÍPIOS SUSTENTÁVEIS DO ESTADO DO PARÁ: INFRAESTRUTURA E SANEAMENTO NA PRAIA DO ATALAIA EM SALINÓPOLIS/PA - PROSEP III

2.2. Título Abreviado

PROSEP III

2.3. Mutuário

Estado do Pará

2.4. Tipo Operacao

Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Objetivo Geral

O Programa Municípios Sustentáveis do Estado do Pará - Infraestrutura e Saneamento na Praia do Atalaia em Salinópolis/PA - PROSEP III, visa promover o desenvolvimento econômico, socioambiental e turístico da orla da praia de Atalaia, por meio da requalificação de 80 barracas, com implantação de sistema de energia fotovoltaica; implantação do sistema de coleta e tratamento de esgotamento sanitário das barracas e implementação do programa de capacitação profissional e inserção de mulheres e jovens.

Objetivos Específicos:

a) Requalificar as barracas existentes na Orla de Salinópolis com acessibilidade e melhorias quanto aos aspectos visuais, funcionais, sanitários e de conforto;

b) Implantar sistemas de energia fotovoltaica nas barracas, proporcionando autonomia energética, economia de recursos e sustentabilidade ambiental;

c) Implantar sistemas de coleta e tratamento de esgoto;

d) Melhorar o índice de a balneabilidade da praia;

e) Melhorar as condições ambientais e de preservação do ecossistema local;

f) Melhorar as condições de saúde com a redução da incidência de doenças de veiculação hídrica;

g) Reduzir os gastos com saúde pública;

h) Incrementar o número de turistas em Salinópolis;

i) Promover a capacitação profissional para das pessoas que atuam na praia do Atalaia;

j) Promover a capacitação de mulheres e jovens com vistas a aumentar sua competitividade e participação no mercado de trabalho;

k) Propiciar maior acesso a emprego e renda a partir de capacitações para desenvolvimento socioeconômico da população de Salinópolis, principalmente, para jovens e mulheres locais.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Turistas que visitam a Praia do Atalaia em Salinópolis/PA anualmente. Linha de base: ano 2023. Meta: ano 2030	Quantidade de visitantes atualmente anual VERSUS quantidade de visitantes após intervenção	visitantes	300.000,00	500.000,00
Índice de contaminação por coliforme fecais (balneabilidade) da Praia do Atalaia em Salinópolis/PA. Linha de base: ano 2023; Meta: ano 2029	Cenário Atual VERSUS Cenário Pós Intervenção. Considerando a quantidade de coliformes por 100ml em 80% das medições	Coliformes fecais	3.200,00	1.000,00
Número de barraqueiros beneficiados com tratamento de esgotamento sanitário na praia do Atalaia. Linha de base: ano 2023. Meta: ano 2029	Número de barraqueiros atendidos com melhorias de infraestrutura de saneamento atualmente VERSUS Número de barraqueiros atendidos após intervenção	unidade	0,00	80,00
Geração de energia fotovoltaica nas barracas da Praia do Atalaia. Linha de base: ano 2023. Meta : ano 2028	Cenário Atual VERSUS Cenário Pós Intervenção	kw/h	0,00	332,00
Taxa de vagas exclusivas para mulheres em capacitações profissionais na área de intervenção. Linha de base: ano 2023. Meta: ano 2029	Percentual de vagas das capacitações destinadas especificamente para mulheres, atualmente VERSUS percentual de vagas para mulheres nas capacitações realizadas no Programa. (Serão capacitadas o total de 1580 pessoas, sendo destinados 35% para mulheres)	percentual	0,00	35,00
Taxa de vagas para jovens em capacitações profissionais na área de intervenção. Linha de base: ano 2023. Meta: ano 2029	Percentual de vagas das capacitações destinadas especificamente para jovens de 16 a 25 anos atualmente VERSUS percentual de vagas para jovens nas capacitações realizadas no Programa. (Serão capacitadas o total de 1580 pessoas, sendo destinados 35% para jovens)	Percentual	0,00	35,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - ESTUDOS E PROJETOS	**2.679.600,00**
P - Elaboração e Revisão de Projetos de Arquitetura e Engenharia	172.100,00
P - Estudos e Planos de Gestão Ambiental	412.000,00
P - Projetos de Trabalho Técnico Social	1.715.500,00
P - Programa de Capacitação Profissional e Inserção de Mulheres e Jovens	380.000,00
C - INTERVENÇÕES NA ORLA DA PRAIA DO ATALAIA - SALINÓPOLIS - PA	**49.427.400,00**
P - Requalificação das Barracas	47.314.000,00
P - Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário das Barracas	2.113.400,00
C - GESTÃO DO PROGRAMA	**5.589.000,00**
P - Gerenciamento do Programa	2.476.000,00
P - Supervisão e Fiscalização de Obras	2.897.500,00
P - Auditoria Externa	215.500,00
C - CUSTOS DE FINANCIAMENTO	**254.000,00**
P - Comissão de Financiamento	254.000,00
Total dos Componentes	**57.950.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - ESTUDOS E PROJETOS

Este componente abrange ações de estudos e projetos necessários para a contratação e execução das intervenções previstas no âmbito do Programa.

P - Elaboração e Revisão de Projetos de Arquitetura e Engenharia

Este Produto consiste na elaboração dos projetos básicos e executivos necessários à implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário das Barracas, bem como na revisão das peças técnicas dos projetos básicos de arquitetura e engenharia elaborados para as obras de Requalificação da Barracas, e na revisão da sua tipologia construtiva, em função da necessidade de atendimento às condicionantes ambientais.

Estas ações proporcionarão eficiência e eficácia na tramitação e conclusão dos processos licitatórios, uma vez que darão ao Órgão Executor condições de contratar obras com projetos e orçamentos atualizados, com segurança e agilidade.

Cabe destacar que o Projeto de engenharia foi atualizado para adequar suas especificações à área de 360 m² das barracas, bem como foi realizada a revisão da tipologia construtiva para atender às condicionantes ambientais.

P - Estudos e Planos de Gestão Ambiental

Financiará a elaboração de estudos, planos e levantamentos ambientais necessários para a obtenção das licenças ambientais das obras de implantação do PROSEP III. Financiará, ainda, a elaboração dos Planos de Monitoramento solicitados como condicionantes da Licença de Instalação nº 036/2023 (Anexo VIII), quais sejam: Plano de Educação Ambiental; Plano de monitoramento dos Impactos Ambientais; Plano de Monitoramento de Ruídos; Programa de Monitoramento de Fauna.

Este Produto tem por finalidade garantir o cumprimento da legislação ambiental na implementação das obras propostas nessa Carta Consulta descritas nos Produtos 2.1 Requalificação das Barracas e 2.2 Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário das Barracas.

P - Projetos de Trabalho Técnico Social

Financiará a elaboração e a implantação dos Planos de Participação Comunitária; Comunicação Social; e Educação Ambiental para assegurar a participação da população nas fases de planejamento e implementação do Programa.

Será elaborado o Plano de Realocação e Medidas Compensatórias, necessário para o planejamento, informação e orientação, bem como a definição das medidas mitigadoras e das opções de compensação que serão empregadas nas tratativas com os comerciantes locais durante a execução das obras de requalificação das barracas.

P - Programa de Capacitação Profissional e Inserção de Mulheres e Jovens

Financiará ações voltadas ao desenvolvimento socioeconômico que terão como público alvo os comerciantes que possuem autorização de uso das barracas, os profissionais que prestam serviço nesses estabelecimentos quais sejam: garçons, cozinheiros, ajudantes de serviços gerais, e as pessoas que atuam como vendedores ambulantes na praia. Os cursos de capacitação profissional com 1580 vagas, serão voltados para as áreas de: gastronomia, produção de alimentos, comércio, gestão financeira e empreendedorismo. As ações de capacitação e inserção estão destinadas prioritariamente às mulheres e jovens da comunidade local, buscando o desenvolvimento socioeconômico deste público meta e a redução de sua vulnerabilidade.

C - INTERVENÇÕES NA ORLA DA PRAIA DO ATALAIA - SALINÓPOLIS - PA

Este Componente compreende a execução de obras civis de arquitetura e engenharia, necessárias à requalificação das barracas existentes na Orla da Praia do Atalaia em Salinópolis/PA e a implantação do sistema de coleta e tratamento de esgotamento sanitário para atender as barracas.

P - Requalificação das Barracas

A execução desse Produto compreende as ações de requalificação de um complexo existente de 80 barracas tipo bar-restaurantes que possuirão, cada uma, área construída de 360 m², contendo: copa-cozinha, bar, WC's masculino, feminino e PcD, tira-sal, depósito, na área externa será avarandada com local para comportar 100 pessoas. Este complexo passará a dispor de um novo modelo arquitetônico que visa a sustentabilidade ambiental, por meio da implementação de serviços ambientalmente adequados de coleta e tratamento de esgotamento sanitário, abastecimento de água potável.

Serão implantados sistemas de geração de energia solar fotovoltaica, onde, cada barraca terá um sistema composto por 10 módulos fotovoltaicos de 415w, formando um condomínio de energia solar com 800 painéis, proporcionando uma geração de energia de aproximadamente 332 Kw/h, tornando o empreendimento auto sustentável energeticamente.

P - Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário das Barracas

Este Produto visa a implantação de sistema individual de coleta e tratamento do esgoto sanitário nas barracas usadas como restaurantes e bares da Praia do Atalaia em Salinópolis - PA.
O sistema de coleta será individual composto por 80 Estações Compactas de Tratamento de Esgoto - ETE, com capacidade de tratamento de 4 e 7 mil litros/dia, que serão construídas próximas às barracas, onde a coleta será realizada. O projeto prevê também a construção de rede coletora e 02 Estações Elevatórias de Esgoto - EEE, instaladas para realizar o bombeamento do efluente tratado até a linha de recalque. A tipologia e a descrição desses equipamentos estão disponíveis em memorial descritivo (Anexo XVI).
Cabe informar que a gestão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário do Município Salinópolis é de responsabilidade da Concessionária COSANPA.

C - GESTÃO DO PROGRAMA

Este componente trata dos produtos relacionados a Gestão do Programa.

P - Gerenciamento do Programa

A UGP, composta por uma equipe técnica multidisciplinar, será responsável pela gestão, administração, acompanhamento e controle da operação de crédito, incluindo atividades como a preparação de licitações, o monitoramento da execução física e financeira, a elaboração das solicitações de desembolsos e justificativas de gastos do financiamento e da contrapartida e o acompanhamento das obrigações contidas no Contrato de Empréstimo. A UGP está vinculada à Secretaria de Estado de Obras Públicas - SEOP.
Para a execução de suas atividades a UGP contará com o apoio operacional de uma consultoria especializada, que terá por objetivo suprir a Unidade de elementos administrativos, logísticos e operacionais de suporte nas atividades de gestão e execução do Contrato de Empréstimo. A Consultoria terá a função de monitorar, alimentar e atualizar as informações pactuadas na Matriz de Usos e Fontes, monitorando a partir das informações da Supervisora e Fiscalizadora de obras e serviços a execução do Plano Operacional Anual - POA, do Plano de Aquisições e Contratações - PA, e dos indicadores de resultado do Programa - PMR.

P - Supervisão e Fiscalização de Obras

Considerando a tipologia das obras que irão compor o PROSEP III, torna-se necessária a contratação de uma empresa especializada em supervisão e fiscalização de obras. Esta empresa deverá conter em seu quadro de profissionais uma equipe multidisciplinar com expertise nos diversos tipos de obras previstas no Programa. Os serviços de supervisão das obras serão financiados com recursos do Contrato de Empréstimo.
Os serviços compreenderão trabalhos de apoio ao acompanhamento da qualidade dos serviços, fidelidade no seguimento das soluções de projeto, aplicação de materiais e uso dos métodos construtivos, perfazendo assim um perfil altamente técnico aos trabalhos. Também deverão ser acompanhadas a acuidade dos trabalhos de sondagem, a escavação e o uso compatível com os materiais e equipamentos, além do monitoramento dos impactos ambientais e suas respectivas medidas mitigadoras, de controle e redução dos riscos ambientais decorrentes da implantação e operação das obras do Programa.
Os serviços de supervisão, fiscalização e acompanhamento de obras contemplam as seguintes atividades básicas de campo:
a) Controle da qualidade técnica dos serviços contratados;
b) Acompanhamento do atendimento dos serviços contratados às especificações dos projetos;
c) Verificações técnicas, ambientais e administrativas, relacionadas às atividades do canteiro de obras e das frentes de serviços;
d) Verificação do cumprimento, no âmbito dos contratos dos requisitos de funcionalidade técnica requeridos em projeto;
e) Verificação do cumprimento, no âmbito dos contratos de obras, da legislação trabalhista, de segurança do trabalho e meio ambiente;
f) Controle dos faturamentos da obra, verificando os quantitativos efetivamente medidos;
g) Acompanhamento da evolução física e financeira dos contratos;
h) Acompanhamento por meio de relatórios mensais que reflitam indicadores de custo, desempenho e avanço físico dos empreendimentos, apontando os caminhos críticos e as alternativas de solução para os problemas decorrentes da execução contratual;
i) Acompanhamento e monitoramento das condicionantes ambientais indicadas na licença ambiental e de instalação; e
j) Elaboração e apresentação, após a conclusão de cada etapa de obra, o projeto "como construído", de maneira que representem a última versão emitida do projeto (As Built) e que sejam condizentes com a real implantação da obra.

P - Auditoria Externa

O Produto refere-se à contratação de empresa especializada para a elaboração dos relatórios anuais de auditoria financeira durante o prazo de desembolso do Programa, em conformidade com o disposto no contrato de empréstimo. Os serviços contemplarão a verificação do cumprimento das cláusulas contratuais, utilização dos recursos, legalidade das aquisições, execução dos desembolsos, qualidade das justificativas de gastos, e o que mais for julgado necessário pelo agente financiador e órgãos competentes de fiscalização.
Além da auditoria externa, o Programa estará sujeito às verificações da Controladoria do Estado e do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE/PA).

C - CUSTOS DE FINANCIAMENTO

Este componente refere-se à comissão de financiamento a ser cobrada pelo FONPLATA.

P - Comissão de Financiamento
Comissão de Financiamento cobrada pelo FONPLATA referente ao montante do empréstimo ao Programa.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	-	-	**49.427.400,00**	**85,29**
P- Requalificação das Barracas	Barracas	80,00	47.314.000,00	81,65
P- Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário das Barracas	Sistema de Esgotamento	1,00	2.113.400,00	3,65
Consultoria	-	-	**5.589.000,00**	**9,64**
P- Gerenciamento do Programa	unidade	1,00	2.476.000,00	4,27
P- Supervisão e Fiscalização de Obras	unidade	1,00	2.897.500,00	5,00
P- Auditoria Externa	unidade	1,00	215.500,00	0,37
Serviços que Não de Consultoria	-	-	**584.100,00**	**1,01**
P- Elaboração e Revisão de Projetos de Arquitetura e Engenharia	projetos	2,00	172.100,00	0,30
P- Estudos e Planos de Gestão Ambiental	projetos elaborados	4,00	412.000,00	0,71
Outros	-	-	**2.349.500,00**	**4,05**
P- Projetos de Trabalho Técnico Social	projetos elaborados	4,00	1.715.500,00	2,96
P- Programa de Capacitação Profissional e Inserção de Mulheres e Jovens	Vagas	1.580,00	380.000,00	0,66
P- Comissão de Financiamento	unidade	1,00	254.000,00	0,44
Total Geral	-	-	**57.950.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

Nesta seção é apresentada a situação das ações prévias em preparação ou execução e as ações já concluídas que compõem as etapas de cada um dos projetos supracitados.

Cabe registrar que o PROSEP III apresenta um estado avançado na elaboração de projetos de engenharia e arquitetônicos e na emissão de licenças ambientais, com o qual se poderia dar início aos processos licitatórios após a recomendação da COFIEX, o que assegura a conclusão do Programa dentro do prazo previsto de desembolso de 05 anos. O cronograma de desembolso reflete o estágio da preparação do Programa.

Componente 1: Estudos e Projetos

Produto 1.1: Elaboração e Revisão de Projetos de Arquitetura e Engenharia

O projeto de arquitetura e engenharia e complementares (Projeto Estrutural, Elétrico, hidrossanitário, orçamentos e memoriais descritivos) necessários à execução das obras civis de requalificação das barracas foi elaborado e aprovado nos órgãos ambientais, condicionado a mudança na tecnologia construtiva (substituição do concreto tradicional, por pré-moldado). Além disso, a pedido da comunidade, o Governo do Estado está ampliando a área construída das barracas de 196 m² para 360 m².

Cabe destacar que o Projeto de engenharia foi revisado conforme solicitado pelos órgão ambientais, bem como, para adequar suas especificações à área de 360 m² das barracas.

Componente 2 Intervenções na Orla da Praia do Atalaia - Salinópolis - PA

Produto 2.1: Requalificação das Barracas

Foram CONCLUÍDAS as seguintes etapas:

- Projetos básicos de engenharia concluídos e em fase de revisão para mudança da tipologia construtiva em atendimento aos órgãos ambientais, (Anexo XVI) e (Anexo XVII);

- Emitida a Licença de Instalação nº 036/2023, em 19 de abril de 2023 (Anexo VIII), pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Salinópolis - PA;

- Autorização para execução das obras emitida pela Secretaria de Patrimônio da União - Portaria SPU - PA/ME nº 867 de 17 de janeiro de 2023 (Anexo XVIII); e

- Elaboração de Termos de Referência e demais peças técnicas para realização do certame licitatório.

Produto 2.2: Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário das Barracas

Foram CONCLUÍDAS as seguintes etapas:

- Projetos básicos de engenharia da rede coletora;

- Projetos básicos da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE e Elevatórias;

- Termos de Referência e demais peças técnicas para realização do certame licitatório;

- Situação da Licença Ambiental: Aguardando a finalização da elaboração dos projetos; e

- Autorização para execução das obras emitida pela Secretaria de Patrimônio da União - Portaria SPU - PA/ME nº 867 de 17 de janeiro de 2023 (Anexo XVIII).

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Estadual/Municipios

Estado do Pará (MUNICIPIO DE SALINOPOLIS)

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

A - JUSTIFICATIVA DE OPÇÃO PELO FINANCIAMENTO EXTERNO EM DETRIMENTO DE OPÇÕES DE FINANCIAMENTO INTERNO

A necessidade do Estado buscar financiamento externo está relacionada às restrições orçamentárias, à baixa capacidade de investimentos dos entes públicos, às condições financeiras mais onerosas praticadas pelos agentes internos, além do volume expressivo demandado para uma operação de crédito destinada para projetos de largo alcance.

A opção pelo financiamento externo ao invés do interno decorre do fato que as linhas e opções de financiamento concedidas pelos organismos financeiros internacionais apresentam taxas de juros e comissões mais atrativas do que as praticadas por instituições nacionais, assim como concedem prazos significativamente maiores de desembolso, carência e amortização. Além disso, os agentes financeiros externos disponibilizam maior volume de recursos para seus projetos, em consonância com a demanda para projetos como o PROSEP III.

As condições financeiras mais favoráveis dos agentes financeiros internacionais permitem ao mutuário alongar o seu perfil da dívida, gerando mais espaço para novos e necessários investimentos.

Adicionalmente ao crédito concedido, o mutuário de forma sinérgica tem a possibilidade de se apropriar de conhecimentos, inovações, tecnologias e assistências técnicas disponibilizados pelos agentes externos, que lhe permite melhorar sua capacidade de gestão, controle de qualidade e resultado da execução de seus projetos financiados com recursos de outras fontes.

B - JUSTIFICATIVA DE OPÇÃO PELO AGENTE FINANCEIRO EXTERNO ESCOLHIDO

A escolha do FONPLATA como o melhor agente financeiro para a operação de crédito foi realizada pelo Estado do Pará após a análise de vários fatores além dos aspectos financeiros, tais como econômicos, técnicos, operacionais, expertise e experiência em Programas desta natureza, bem como a disposição do Banco em apoiar o Estado em todas as etapas da operação de crédito.

Nessa escolha o FONPLATA se destacou pelos seguintes aspectos principais:

i) a experiência do Banco em financiamentos de projetos similares ao PROSEP III;

ii) o apoio do FONPLATA ao Estado do Pará nas etapas de pré-identificação do Programa e na elaboração da respectiva carta-consulta. Esse apoio, por meio de sua equipe técnica e consultorias, é de grande importância, pois além de trazer um ganho significativo de conhecimento e de qualidade à carta-consulta e, consequentemente ao Programa, agiliza sobremaneira a finalização e encaminhamento do documento para a apreciação da COFIEX.

iii) a grande experiência e o foco do Banco no financiamento a Estados e Municípios, refletida na sua carteira de projetos no Brasil;

iv) alinhamento do Programa às diretrizes e políticas do Banco;

v) a agilidade e a eficiência do FONPLATA no atendimento às demandas do Estado;

vi) a agilidade do Banco nas aprovações de demandas do Mutuário, tais como projetos, licitações, desembolsos, visto que usa procedimentos simplificados e eficientes em suas análises. Tal agilidade traz ganhos expressivos no cronograma físico-financeiro de execução do Programa e redução de custos; e

vii) a utilização pelo Banco de políticas e normas de aquisição, sociais e ambientais similares às nacionais produzem os seguintes benefícios à operação de crédito: a) reduzem significativamente o custo transacional da operação de crédito (baixo custo de preparação e execução); b) geram menor demanda de técnicos, consultorias e serviços adicionais; e c) propiciam maior segurança e menores risco na execução do Programa.

O uso dos sistemas nacionais tanto para os aspectos socioambientais quanto para os procedimentos de licitações e gestão de contratos traz duas vantagens importantes: não impõe custos adicionais de preparação e implementação de projeto, evitando-se equipes e treinamentos adicionais e reduzindo os tempos requeridos; ademais, tal medida reforça a implementação das regras nacionais, o que aumenta a capacidade de implementação não apenas no projeto específico, mas que se pode disseminar para outros projetos do mutuário ; a redução dos requerimentos de revisões prévias pelo financiador também impacta positivamente a execução do projeto; Finalmente, essa política de sistemas nacionais resulta ainda em tempo significativamente menor de preparação e implementação do projeto, menos demanda de pessoas e consultorias e serviços adicionais.

Cabe destacar o alinhamento do Produto "Programa de Capacitação Profissional e Inserção de Mulheres e Jovens", previsto no PROSEP III, com as políticas do FONPLATA para tal finalidade, inclusive com a redução de taxas de juros pelo Banco para os recursos destinados a implementar estas ações.

C - COMPARATIVO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS COM OUTROS AGENTES FINANCEIROS EXTERNOS E INTERNOS

As condições financeiras oferecidas pelo FONPLATA são as mais atrativas para o financiamento, principalmente quando comparadas às taxas de juros e prazos praticados pelo mercado interno.

Condições Financeiras do Banco escolhido - FONPLATA:

As condições financeiras são parecidas com demais BMDs, conforme demonstrado abaixo:

- Desembolso: 60 meses;

- Carência: 48 meses;

- Amortização: 132 meses (o empréstimo será amortizado pelo estado mediante o pagamento de até 22 (vinte) parcelas semestrais, consecutivas e preferencialmente iguais, acrescidas dos juros no vencimento de cada uma das parcelas);

- Prazo Total: 180 meses; e

- Taxa de juros: para os financiamentos com prazos de 15 anos a taxa é de aproximadamente 2,1% a 2,6% somados a SOFR 180 dias.

Cabe ressaltar que o FONPLATA oferece aos mutuários uma taxa preferencial denominada Linha de Apoio à Reativação Econômica (para mitigação dos efeitos da pandemia), aplicada automaticamente à metade do valor do empréstimo, bem como adicionalmente oferece a modalidade Linha de Financiamento Verde para intervenções do Programa declaradas elegíveis pelo Banco, que reduzem a taxa de juros aplicável de 2,6% para 2,1%. Esta redução traz um impacto muito positivo, levando a taxa do FONPLATA a ficar muito próxima às dos demais organismos financiadores externos.

Com isto, mesmo com as taxas do FONPLATA ficando levemente acima, não se considera a diferença suficiente como único critério para optar por outras possíveis fontes que, eventualmente, ainda tendo condições financeiras levemente mais favoráveis, apresentam e exigem requerimentos que poderiam estender exageradamente aos tempos de preparação e execução do Programa, pois demandam gastos de recursos e tempos adicionais para o cumprimento de suas normas de aquisições, sociais e ambientais, bem mais complexas.

Demais encargos:

Comissão de compromisso de 0,35% a.a. sobre o saldo não desembolsado do empréstimo, aplicado seis meses após a assinatura do contrato;

Comissão de Administração (dependendo do tempo requerido para a assinatura do Contrato de Empréstimo após da aprovação da Diretoria do FONPLATA): 0,55% (até 360 dias) e 0,70% (entre 361 a 720 dias), calculado sobre o montante total do empréstimo, a ser pago até a data do primeiro desembolso.

COMPARATIVO COM AGENTES FINANCEIROS INTERNOS:

Banco Regional de Brasília (BRB)

Prazo total: 120 meses;

Prazo de carência: 12 meses;

Prazo de amortização: 108 meses;

Taxa concedida: 115% de CDI a.a.;

Demais Encargos: Tarifa de 1% sobre o valor do financiamento + Tarifa de 0,5% a.a sobre o saldo não desembolsado

Caixa Econômica Federal (CEF)

Prazo total: 120 meses;

Prazo de carência: 24 meses;

Prazo de amortização: 96 meses;

Taxa concedida: 131,13% de CDI a.a; e

Demais Encargos: Tarifa de Customização: 2%.

COMPARATIVO COM AGENTES FINANCEIROS EXTERNOS:

Corporação Andina de Fomento (CAF)

Prazo total: 216 meses;

Prazo de desembolso: 72 meses;

Prazo de carência: 60 meses;

Prazo de amortização: 156 meses;

Taxa concedida: SOFR semestral + 2,00% a.a; e

Demais Encargos: Comissão de compromisso de 0,35% e Comissão de financiamento de 0,85%.

Banco Mundial

Prazo total: 216 meses;

Prazo de desembolso: 72 meses;

Prazo de carência: 60 meses;

Prazo de amortização: 156 meses;

Taxa concedida: SOFR semestral + 1,37%; e

Demais Encargos: Comissão Inicial de 0,25% sobre valor do empréstimo, Comissão de compromisso de 0,25% sobre saldo não desembolsado; Sobretaxa de 0,5% pode ser aplicada caso o país ultrapasse o "single borrower limit".

NDB

Prazo total: 240 meses;

Prazo de Desembolso: 60 meses;

Prazo de carência: 72 meses;

Prazo de amortização: 168 meses (semestrais);

Taxa concedida: SOFR + spread a ser definido na assinatura do contrato (estimativa de 1,55%); e

Demais Encargos: Comissão Inicial de 0,25% sobre valor do empréstimo.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

A população beneficiada pelas intervenções na orla da praia do Atalaia é de aproximadamente 44.772 habitantes (Censo IBGE, 2022), enquanto que de modo indireto beneficiará 300 mil pessoas que frequentam a região anualmente.

Áreas Estratégicas e Impactos do Projeto

De acordo com a Resolução nº 17, de 07 de junho de 2021 da COFIEX, as intervenções devem considerar os impactos sociais, ambientais e econômicos do projeto, bem como, elencar as áreas estratégicas a serem abrangidas. Para tanto, foram considerados os seguintes itens de avaliação:

Item "1.1. Promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação".

Os Impactos do Projeto e Áreas Estratégicas para este Item estão relacionados diretamente aos seguintes Produtos:

(P) Requalificação de Barracas

(P) Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário das Barracas

A promoção da sustentabilidade ambiental se dá por meio de ações diretas e indiretas. As intervenções a serem realizadas na Orla da Praia do Atalaia em Salinópolis/PA, contribuirão diretamente para minimizar os processos de degradação da praia, atualmente cercada por barracas edificadas de forma desordenada e sem a prestação de serviços públicos de saneamento, como o tratamento de esgoto.

Cabe destacar, que as ações de Saneamento, por meio da coleta e o tratamento do esgoto, trazem resultados altamente positivos para o meio ambiente, em particular, no que se refere à melhoria da qualidade da água superficial, das águas oceânicas e do lençol freático, à preservação da biota da área de influência da praia e de dunas e das restingas, bem como na promoção do turismo sustentável.

Adicionalmente, o Programa prevê, ainda, a geração de energia solar fotovoltaica que será utilizada nas barracas, contribuindo para a sustentabilidade ambiental, evitando o uso de energia derivada de combustíveis fósseis (produzida por geradores a diesel) e a consequente emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE) e outros poluentes.

O conjunto das ações descritas acima promovem a sustentabilidade ambiental da área da praia, com efeitos positivos nos meios terrestre, aquático e na atmosfera.

Item "1.2 eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis".

Os Impactos do Projeto e Áreas Estratégicas para este Item estão relacionados diretamente ao seguinte Produto:

(P) Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário das Barracas

A implantação dos módulos fotovoltaicos nas barracas requalificadas visa a geração de energia eficiente e sustentável, contribuindo com a sustentabilidade ambiental sem causar danos à natureza e concorrendo para a economia de gastos e segurança no fornecimento de energia na alta temporada. Além disso, haverá o aproveitamento da luz solar por meio da concepção projetual de utilização do "teto zenital" das barracas, que otimiza o aproveitamento da luz natural, eliminando a necessidade de luz elétrica durante o dia e reduzindo os custos de operação.

Item "1.3. Implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico".

Os Impactos do Projeto e Áreas Estratégicas para este Item estão relacionados diretamente ao seguinte Produto:

(P) Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário das Barracas

A implantação do sistema de coleta e tratamento de esgoto das barracas na Orla constituem-se em ações da maior importância para a melhoria da balneabilidade da praia, das condições de saúde dos frequentadores e com impactos positivos para o meio ambiente.

Item "1.4 Gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes".

Os Impactos do Projeto e Áreas Estratégicas para este Item estão relacionados diretamente aos seguintes Produtos:

(P) Requalificação de Barracas

(P) Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário das Barracas

O Programa contribui para a conservação dos recursos hídricos e dos solos principalmente por meio das ações de coleta e tratamento do esgoto, que evitarão a contaminação dos corpos hídricos e do lençol freático, contribuindo para a recuperação da dinâmica ambiental e preservação dos recursos hídricos. Estas ações com a mitigação da poluição terão, ainda, um impacto positivo sobre a qualidade das águas oceânicas e todo o ecossistema litorâneo da praia do Atalaia.

Item "1.5 Conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais".

Os Impactos do Projeto e Áreas Estratégicas para este Item estão relacionados diretamente aos seguintes Produtos:

(P) Requalificação de Barracas

(P) Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário das Barracas

A implantação das ações de coleta e tratamento de esgoto aliadas ao ordenamento do espaço físico com a requalificação das barracas contribuirão de maneira importante para a conservação do manejo da biodiversidade tanto marinha como da área de influência da Orla, bem como com a recuperação dos recursos florestais das restingas e das dunas, da maior importância para o ecossistema local.

Item "1.6 Melhoria no ambiente de negócios e/ou oportunidades".

Os Impactos do Projeto e Áreas Estratégicas para este Item estão relacionados diretamente aos seguintes Produtos:

(P) Projetos de Trabalho Social

(P) Requalificação de Barracas

(P) Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário das Barracas

A capacitação de mulheres, jovens e comerciantes provocará um aumento significativo na capacidade local de empreendedorismo e melhoria de negócios na Orla da Praia, pois darão ao público alvo novos conhecimentos e oportunidades para abertura e gestão de pequenos negócios, bem como a diversificação de se inserir em novas atividades econômicas.

A requalificação das barracas e a solução da poluição gerada por falta de coleta e tratamento de esgoto da Orla consistem em iniciativas que promoverão a melhoria substancial da infraestrutura turística da Praia do Atalaia. Contribuirá para o aumento do fluxo de turistas e do seu tempo de permanência, o que provocará uma maior demanda por serviços e produtos locais, gerando novos negócios e empregos, incrementando a renda da população local e contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico.

Item "1.7 Benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas".

Os Impactos do Projeto e Áreas Estratégicas para este Item estão relacionados diretamente aos seguintes Produtos:

(P) Programa de Capacitação Profissional e Inserção de Mulheres e Jovens

O empreendedorismo individual e o fomento das micro e pequenas empresas locais serão promovidos por meio da capacitação de mulheres, jovens e comerciantes, que estarão habilitados à abertura de pequenos negócios associados, principalmente, ao fomento ao turismo e o aumento da demanda por produtos locais e serviços.

Item "1.8. Geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis".

Os Impactos do Projeto e Áreas Estratégicas para este Item estão relacionados diretamente aos seguintes Produtos:

(P) Programa de Capacitação Profissional e Inserção de Mulheres e Jovens

(P) Requalificação de Barracas

A capacitação se constitui em um dos maiores vetores de geração de emprego e renda, principalmente para populações de baixa renda e vulneráveis. As ações de capacitação previstas no Produto supracitado estão voltadas prioritariamente para estas populações, que serão atendidos com cursos e aulas profissionalizantes, que capacitarão e habilitarão este público menos favorecido de acessar novas oportunidades de emprego, que serão criados como resultado das intervenções do Programa, à abertura de pequenos negócios, bem como à obtenção de melhores rendimentos.

A requalificação das barracas existentes proporcionará aos empreendedores locais aumento na capacidade de atendimento aos turistas e da demanda de serviços e produtos locais, que contribuirão para o aumento dos postos de trabalho formal e de pequenos negócios para o fornecimentos de produtos locais, gerando emprego e renda para a população de baixa renda.

Item "1.9. Infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis".

Os Impactos do Projeto e Áreas Estratégicas para este Item estão relacionados diretamente aos seguintes Produtos:

(P) Requalificação de Barracas

(P) Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário das Barracas

O Programa prevê a requalificação das barracas e a implantação de infraestrutura de coleta e tratamento de esgoto, que promoverão uma melhoria significativa das condições de saúde e na geração de oportunidades para a população vulnerável, principalmente no que diz respeito a mulheres e jovens.

Item "1.10. Inclusão de minorias sociais entre os beneficiários".

Os Impactos do Projeto e Áreas Estratégicas para este Item estão relacionados diretamente ao seguinte Produto:

(P) Programa de Capacitação Profissional e Inserção de Mulheres e Jovens

As ações do Produto supracitado estão destinadas a beneficiar diretamente a mulheres e jovens, por meio da capacitação e promoção de oportunidades para estas populações vulneráveis.

Item "1.11. Políticas voltadas para juventude, gênero e raça".

Os Impactos do Projeto e Áreas Estratégicas para este Item estão relacionados diretamente ao seguinte Produto:

(P) Programa de Capacitação Profissional e Inserção de Mulheres e Jovens

O Programa contempla ações no Produto supracitado, por meio da capacitação como um instrumento de inclusão social para possibilitar maior acesso dessa população ao mercado de trabalho, ao empreendedorismo, ao aumento de renda e, consequentemente, a melhoria na qualidade de vida. A capacitação é comumente usada como ação de inclusão social com resultados positivos por instituições como o SENAC.

Item "1.13. Melhoria das condições de educação e saúde".

Os Impactos do Projeto e Áreas Estratégicas para este Item estão relacionados diretamente aos seguintes Produtos:

(P) Projetos de Trabalho Social

(P) Requalificação de Barracas

(P) Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário das Barracas

A implantação dos sistemas de coleta e tratamento de esgotos é um fator que contribui diretamente para a melhoria das condições de saúde, pois promove a eliminação dos vetores causadores de doenças hídricas originadas, atualmente, pelo lançamento de esgoto in natura das barracas, que contamina a areia da praia e a água do mar, com consequências diretas na saúde dos frequentadores da Orla.

Os Projetos de Trabalho Social tem uma ação importante na promoção da Educação Ambiental, com vistas a informar e conscientizar a população local sobre o assunto e fomentar o desenvolvimento sustentável.

Item "1.14. Desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica".

Os Impactos do Projeto e Áreas Estratégicas para este Item estão relacionados diretamente ao seguinte Produto:

- (P) Requalificação de Barracas

O Projeto contribuirá para a inovação e modernização tecnológica com a utilização de equipamentos para o tratamento e deposição de efluentes das barracas, por meio da implantação de ETEs compactas e modernos sistemas de disposição de efluentes. Essa inovação poderá ser replicada com sucesso na região, considerando as dificuldades de instalação de energia convencional em comunidades, devido às dificuldades de acesso e distâncias, bem como a amplitude da distribuição demográfica da Amazônia.

A geração de energia solar por meio da implantação de células fotovoltaicas nas barracas na Orla de Atalaia, promoverão uma modernização tecnológica que concorrerá para a redução do uso de recursos naturais e propiciará o acesso à energia limpa, em consonância com as políticas ambientais sustentáveis, principalmente no que diz respeito à Amazônia. Da mesma forma que no esgotamento sanitário, o uso desta tecnologia trará um efeito multiplicador, visto ser uma referência para solucionar uma das grandes carências da região, relativa à deficiência e intermitência no fornecimento de energia.

Item "1.15. Arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada".

Os Impactos do Projeto e Áreas Estratégicas para este Item estão relacionados diretamente ao seguinte Produto:

- (P) Requalificação de Barracas

O arranjo da utilização das barracas prevê uma parceria com a iniciativa privada, visto que serão concedidas pelo Município de Salinópolis aos comerciantes para o uso e manutenção destes equipamentos, por meio de instrumentos específicos, contribuindo com o incentivo da participação privada para requalificação da área, o oferecimento de serviços adequados e a geração de emprego e renda.

Esta iniciativa servirá de referência para o uso de arranjos que envolvam o poder público e a iniciativa privada na prestação de serviços em outros setores à população.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	11.590.000,00	1,00	11.590.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata - FONPLATA	FONPLATA	US$	46.360.000,00	1,00	46.360.000,00
Total:			57.950.000,00		57.950.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

A Secretaria de Estado de Obras Públicas - SEOP será o Órgão Executor do PROSEP III. É responsabilidade da SEOP, por meio de seu Secretário, demandar às demais secretarias envolvidas no Programa a execução de ações/tarefas, de acordo com o escopo de atuação de cada uma. Para tal, determinará juntamente com o Secretário da área, quais servidores do quadro de cada secretaria deverão ser designados para atuar no Programa.

Caberá à equipe da SEOP a realização da gestão administrativa dos processos, o acompanhamento técnico especializado das obras, realizar os processos licitatórios, por meio da Comissão Permanente de Licitação - CPL.

A SEOP, por intermédio da Unidade de Gerenciamento do Programa Municípios Sustentáveis do Estado do Pará - UGP, criada por meio do Decreto Estadual nº 69 de 18 de abril de 2019, servirá como organismo de ligação entre Governo do Estado do Pará, o FONPLATA, o Governo Federal e outras organizações públicas e privadas participantes do Programa.

A finalidade da UGP é de assegurar que as ações do Programa sejam executadas de acordo com o contrato de empréstimo. Seu objetivo contempla: planejar, programar e acompanhar a execução física e financeira, bem como avaliar os resultados intermediários e finais do Programa, de modo a assegurar o cumprimento das ações planejadas e dos cronogramas estabelecidos para cumprimento das ações programadas. A UGP, na execução de suas atividades, poderá contar com o apoio operacional externo.

Gerências da UGP

Para executar suas funções, a UGP é integrada por (1) Coordenação Geral; (1) Assessor Técnico Administrativo e Financeiro; (1) Assessor Técnico de Engenharia Civil e Meio Ambiente; (1) Assessor Técnico de Planejamento e Monitoramento; Gerenciamento e Arquitetura; (1) Assessor Técnico em Tecnologia da Informação e Comunicação; (1) Assessoramento Técnico Jurídico e Meio Ambiente; (1) Especialista Socioambiental.

O Programa também contará com apoio das Secretarias Estaduais conforme demonstrado na Matriz de Responsabilidade Institucional (Anexo XII). Estas secretarias e demais órgãos Estaduais envolvidos com o Programa são apresentados a seguir, com destaque para as funções relacionadas a sua execução. São órgãos que possuem papéis específicos na execução do Programa, contribuindo com o organismo executor e proporcionando suporte técnico, alocação e gestão de recursos financeiros.

a) Secretaria de Estado de Obras Públicas - SEOP por meio da UGP atuará na coordenação das ações necessárias para viabilizar a execução dos empreendimentos listados nesta Carta Consulta, sendo por meio de seu Secretário, interlocutor entre as áreas envolvidas e auxiliando na resolução de conflitos.

b) A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração - SEPLAD: atuará como responsável pelo Orçamento e na coordenação das ações, auxiliará no desenvolvimento das atividades relativas ao monitoramento da alimentação do sistema de informações gerenciais.

c) Secretaria de Estado da Fazenda - SEFA: atuará como gerenciadora dos recursos do Programa e, posteriormente, efetuar a quitação das parcelas vincendas do financiamento.

d) Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade - SEMAS: será responsável por analisar e intermediar a análise relativa aos impactos e licenças ambientais que porventura sejam necessários para a execução dos empreendimentos do escopo desta Carta Consulta.

e) Secretaria de Estado das Mulheres - SEMU: Atuará como co-executora na implementação das ações voltadas para a implementação de políticas públicas para as mulheres e jovens que trabalham na praia do Atalaia em Salinópolis.

f) Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMA: Será responsável pela emissão das licenças ambientais das obras de Intervenção na Orla do Atalaia - Salinópolis Pará.

g) Procuradoria Geral do Estado - PGE: Respaldará juridicamente todos os atos praticados durante a execução do contrato de financiamento externo.

O Estado tem conhecimento e expertise na execução das políticas ambientais, sociais e de aquisições do FONPLATA. Cabe registrar que o Banco promove o uso dos sistemas nacionais, isto é, a legislação brasileira aplicável, na implementação de padrões de aquisições, sociais e ambientais.

É prática do FONPLATA que durante a preparação e avaliação dos Programas, a sua equipe de especialistas realize a avaliação da capacidade de implementação do mutuário e da entidade executora, além dos impactos socioambientais do mesmo e propõe um Plano de Gestão de Impactos Sociais e Ambientais e eventuais medidas de mitigação adequadas.

4.2. Execução/Executores

Executor: Secretaria de Estado de Obras Públicas - SEOP
Representante Oficial: Benedito Ruy Santos Cabral
Endereço da Sede: Tv. do Chaco, 2158 - Marco, Belém - PA, 66093-410
E-mail Institucional:
Telefone: (91) 3183-0001 Fax:
CNPJ: UF:

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 5 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES FONPLATA	TOTAL CF	TOTAL FONPLATA
C - ESTUDOS E PROJETOS	**2.679.600,00**	**0,00**	**1.111.525,00**		
P - Elaboração e Revisão de Projetos de Arquitetura e Engenharia	172.100,00	0,00	172.100,00		
P - Estudos e Planos de Gestão Ambiental	412.000,00	0,00	206.000,00		
P - Projetos de Trabalho Técnico Social	1.715.500,00	0,00	600.425,00		
P - Programa de Capacitação Profissional e Inserção de Mulheres e Jovens	380.000,00	0,00	133.000,00		
C - INTERVENÇÕES NA ORLA DA PRAIA DO ATALAIA - SALINÓPOLIS - PA	**49.427.400,00**	**942.720,00**	**3.053.740,00**		
P - Requalificação das Barracas	47.314.000,00	865.120,00	2.920.000,00		
P - Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário das Barracas	2.113.400,00	77.600,00	133.740,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA	**5.589.000,00**	**0,00**	**591.225,00**		
P - Gerenciamento do Programa	2.476.000,00	0,00	247.600,00		
P - Supervisão e Fiscalização de Obras	2.897.500,00	0,00	289.750,00		
P - Auditoria Externa	215.500,00	0,00	53.875,00		
C - CUSTOS DE FINANCIAMENTO	**254.000,00**	**0,00**	**254.000,00**		
P - Comissão de Financiamento	254.000,00	0,00	254.000,00		
Total	**0,00**	**942.720,00**	**5.010.490,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES FONPLATA	TOTAL CF	TOTAL FONPLATA
C - ESTUDOS E PROJETOS		**0,00**	**834.650,00**		
P - Elaboração e Revisão de Projetos de Arquitetura e Engenharia		0,00	0,00		
P - Estudos e Planos de Gestão Ambiental		0,00	206.000,00		
P - Projetos de Trabalho Técnico Social		0,00	514.650,00		
P - Programa de Capacitação Profissional e Inserção de Mulheres e Jovens		0,00	114.000,00		
C - INTERVENÇÕES NA ORLA DA PRAIA DO ATALAIA - SALINÓPOLIS - PA		**2.318.000,00**	**7.567.480,00**		
P - Requalificação das Barracas		2.162.800,00	7.300.000,00		
P - Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário das Barracas		155.200,00	267.480,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**1.397.250,00**		
P - Gerenciamento do Programa		0,00	619.000,00		

P - Supervisão e Fiscalização de Obras		0,00	724.375,00		
P - Auditoria Externa		0,00	53.875,00		
C - CUSTOS DE FINANCIAMENTO		**0,00**	**0,00**		
P - Comissão de Financiamento		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**2.318.000,00**	**9.799.380,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES FONPLATA	TOTAL CF	TOTAL FONPLATA
C - ESTUDOS E PROJETOS		**0,00**	**314.325,00**		
P - Elaboração e Revisão de Projetos de Arquitetura e Engenharia		0,00	0,00		
P - Estudos e Planos de Gestão Ambiental		0,00	0,00		
P - Projetos de Trabalho Técnico Social		0,00	257.325,00		
P - Programa de Capacitação Profissional e Inserção de Mulheres e Jovens		0,00	57.000,00		
C - INTERVENÇÕES NA ORLA DA PRAIA DO ATALAIA - SALINÓPOLIS - PA		**4.134.100,00**	**13.376.830,00**		
P - Requalificação das Barracas		3.784.900,00	12.775.000,00		
P - Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário das Barracas		349.200,00	601.830,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**1.397.250,00**		
P - Gerenciamento do Programa		0,00	619.000,00		
P - Supervisão e Fiscalização de Obras		0,00	724.375,00		
P - Auditoria Externa		0,00	53.875,00		
C - CUSTOS DE FINANCIAMENTO		**0,00**	**0,00**		
P - Comissão de Financiamento		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**4.134.100,00**	**15.088.405,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES FONPLATA	TOTAL CF	TOTAL FONPLATA
C - ESTUDOS E PROJETOS		**0,00**	**209.550,00**		
P - Elaboração e Revisão de Projetos de Arquitetura e Engenharia		0,00	0,00		
P - Estudos e Planos de Gestão Ambiental		0,00	0,00		
P - Projetos de Trabalho Técnico Social		0,00	171.550,00		
P - Programa de Capacitação Profissional e Inserção de Mulheres e Jovens		0,00	38.000,00		
C - INTERVENÇÕES NA ORLA DA PRAIA DO ATALAIA - SALINÓPOLIS - PA		**3.036.180,00**	**10.055.610,00**		
P - Requalificação das Barracas		2.919.780,00	9.855.000,00		
P - Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário das Barracas		116.400,00	200.610,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**1.397.250,00**		
P - Gerenciamento do Programa		0,00	619.000,00		
P - Supervisão e Fiscalização de Obras		0,00	724.375,00		
P - Auditoria Externa		0,00	53.875,00		
C - CUSTOS DE FINANCIAMENTO		**0,00**	**0,00**		
P - Comissão de Financiamento		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**3.036.180,00**	**11.662.410,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES FONPLATA	TOTAL CF	TOTAL FONPLATA
C - ESTUDOS E PROJETOS		**0,00**	**209.550,00**	**0,00**	**2.679.600,00**
P - Elaboração e Revisão de Projetos de Arquitetura e Engenharia		0,00	0,00	0,00	172.100,00
P - Estudos e Planos de Gestão Ambiental		0,00	0,00	0,00	412.000,00
P - Projetos de Trabalho Técnico Social		0,00	171.550,00	0,00	1.715.500,00
P - Programa de Capacitação Profissional e Inserção de Mulheres e Jovens		0,00	38.000,00	0,00	380.000,00
C - INTERVENÇÕES NA ORLA DA PRAIA DO ATALAIA - SALINÓPOLIS - PA		**1.159.000,00**	**3.783.740,00**	**11.590.000,00**	**37.837.400,00**
P - Requalificação das Barracas		1.081.400,00	3.650.000,00	10.814.000,00	36.500.000,00
P - Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário das Barracas		77.600,00	133.740,00	776.000,00	1.337.400,00
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**806.025,00**	**0,00**	**5.589.000,00**
P - Gerenciamento do Programa		0,00	371.400,00	0,00	2.476.000,00
P - Supervisão e Fiscalização de Obras		0,00	434.625,00	0,00	2.897.500,00
P - Auditoria Externa		0,00	0,00	0,00	215.500,00
C - CUSTOS DE FINANCIAMENTO		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**254.000,00**
P - Comissão de Financiamento		0,00	0,00	0,00	254.000,00
Total	**57.950.000,00**	**1.159.000,00**	**4.799.315,00**	**11.590.000,00**	**46.360.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

(i) Com relação aos atos legais temos:

Formalização da Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP): Criada por meio do Decreto Estadual nº 69 de 18 de abril de 2019 para a gestão do Programa Municípios Sustentáveis do Estado do Pará - PROSEP I financiado pelos Contratos de Empréstimo nº 2018BR01/ NDB e 010689/CAF, e se encontra em plena operação com 60% de desembolso. A gestão e administração do PROSEP III será efetuada pela referida UGP, aproveitando a estrutura técnica e operacional existente, bem como os conhecimentos e as lições aprendidas na execução do PROSEP I.

Lei autorizativa: A operação de crédito exige a aprovação de lei autorizativa pela Assembleia Legislativa do Estado - ALEPA, que permita ao Estado a contratação de financiamento externo. O projeto de Lei será levado à apreciação da ALEPA após a autorização da operação pela COFIEX. Cabe registrar a experiência do Estado no assunto, visto que vem realizando este trâmite para suas outras operações de crédito externo.

Autorização de obras - Secretaria do Patrimônio da União: Emitida por meio da Portaria SPU - PA/ME nº 867 de 17 de janeiro de 2023. (Anexo XVIII).

Licenciamento ambiental: As obras para requalificação das barracas e do esgotamento sanitário foram licenciadas por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Salinópolis conforme Licença de Instalação - LI nº 036/2023 emitida em 19 de abril de 2023 (Anexo VIII).

Além dos atos legais acima citados, o PROSEP III terá suas ações norteadas pelas leis e normas abaixo descritas:

- Decreto 069/2019 - Criação da Unidade de Gerenciamento do Programa;

- Lei n° 7731/2013 - Política de Saneamento do Estado do Pará;

- Lei nº 13.971/2019 - Plano Plurianual 2020-2023;

- Lei n° 9.851/2023 - Lei Orçamentária Anual;

- Lei Municipal nº 2791/2006 - Plano Diretor de Salinópolis - Pará

- Lei Municipal nº 2848/2011 - Política Municipal de Meio Ambiente de Salinópolis - Pará;

- Lei Municipal n° 312/2022 - Institui a Política Municipal de Saneamento Básico, dispõe sobre o Plano Municipal de Saneamento Básico de Salinópolis-PA

(ii) RISCOS:

Citamos como prováveis riscos na implementação do PROSEP III: a) Morosidade na aprovação da lei autorizativa na Assembléia Legislativa do Estado; e b) Não renovação da licença de instalação em função do não cumprimento das condicionantes ambientais.

(iii) MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

O Governo do Estado possui excelente relacionamento e articulação junto à Assembléia Legislativa do Estado, o que garante a aprovação da Lei Autorizativa. Da mesma forma, possui articulação institucional e está preparado tecnicamente para atuar, caso haja necessidade de realizar procedimentos administrativos junto às concessionárias de energia, saneamento e telecomunicações para a execução de obras de seu interesse.

Além disso, o Estado dispõe de estruturas jurídica e técnicas preparadas e experientes em relação aos procedimentos e exigências derivadas de temas relacionados à operações de crédito externo como:

i) identificação e solução de pendências judiciais relativas a processos licitatórios;

ii) elaboração de pareceres técnicos e jurídicos requeridos pelo Banco ou pela União como garantidora da operação de crédito.

Em relação às condicionantes ambientais da licença de instalação, o Estado está revisando o respectivo projeto de engenharia para se adequar e atender às exigências formuladas pelo órgão ambiental emissor da referida licença.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

(i) As principais contratações previstas no PROSEP III são: a) Consultoria para Elaboração e Revisão dos Projetos de Arquitetura e Engenharia; b) Consultoria para Elaboração de Estudos Ambientais e Planos de Monitoramento; c) Consultoria para Elaboração do Projeto de Trabalho Técnico Social - PTTS; d) Consultoria para Elaboração do Projeto de Equidade e Gênero; e) Contratação de Empresa de Engenharia para a Requalificação das Barracas; f) Contratação de Empresa de Engenharia para a Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário.

(ii) Previsão de Contratação de pessoal via concurso ou por outra via, para implementação e sustentabilidade do programa/projeto.

A equipe estratégica e administrativa que atuará no PROSEP III será composta por servidores de carreira que compõem o quadro técnico da SEOP, além destes, serão contratados pelas empresas vencedoras dos certames licitatórios, profissionais para atuarem nas obras civis , no gerenciamento e supervisão do Programa.

(iii) Riscos e ações mitigadoras

Riscos: Durante o processo de contratação de obras e serviços públicos, podem ocorrer imprevistos relacionados à morosidade nas contratações das consultorias e empresas em função das fragilidades apresentadas na documentação prévia à licitação. Essa demora corrobora com o não cumprimento do prazo acordado entre o mutuário e o agente financiador, podendo resultar no aumento nos custos das obras e serviços (aditivos de prazo, reequilíbrio, reajuste).

Ações mitigadoras: O Governo de Estado por meio da SEOP e da Unidade de Gerenciamento do Programa - UGP manterá uma equipe multidisciplinar composta por profissionais das áreas de engenharia civil, sanitária, ambiental e arquitetura, habilitados e orientados para que, durante a análise de aprovação desses projetos de engenharia e peças técnicas, seja dada ênfase nos seguintes aspectos: i) detalhamento dos projetos; ii) exequibilidade dos orçamentos; iii) objetivos definidos para o fim que se destinam. Esta análise permitirá obter projetos consistentes com melhor nível de eficiência e menos riscos de aditivos.

Outra medida, será a permanência de uma equipe de licitação com experiência e conhecimento nas modalidades licitatórias exigidas pelo agente financiador, com vistas a elaboração de editais e realização de licitações com menor risco.

Além disso, serão adotados critérios técnicos compatíveis com o grau de complexidade da obra na qualificação técnica do Termo de Referência. Isso permitirá a seleção de empresas com capacidade operacional e técnica condizentes com a natureza da obra. Cabe destacar que o Estado já elaborou os projetos de engenharia relativos à Orla de Salinópolis e estes estão em fase de revisão.

Com relação à incapacidade de investimentos das empresas a contratar, conta-se com a atuação da Comissão Permanente de Licitações - CPL da SEOP que promoverá ações que inibirão a participação de empresas financeiramente incapazes na etapa de licitação.

Por fim, cabe registrar que as obras serão licitadas obedecendo ao regramento nacional das compras públicas (Lei Federal no. 8.666/1993 e Lei nº 14.133/21), bem como os procedimentos para licitações de caráter internacional vinculadas ao FONPLATA que não conflitem com as leis nacionais vigentes.

Conhecimento das normas de contração do FONPLATA - Cumpre-se destacar que o Estado tem conhecimento das normas de contratação do FONPLATA, que adota como política de aquisições/contratações os sistemas nacionais, isto é, a legislação brasileira aplicável (Lei nº 8.666/93 e Lei nº 14.133/21), na qual o Estado do Pará tem grande experiência adquirida com a operação de crédito em execução.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

Conforme disposto na Portaria 317 de 18 de julho de 2017 Ministério das Cidades - MC, a Desapropriação é utilizada para os casos em que o Poder Público, fundado na necessidade da utilidade pública ou interesse social, adquire para si bem, móvel ou imóvel, regular em caráter originário mediante justa e prévia indenização, esta modalidade de compensação não pode ser aplicada a poligonal de obras da praia do Atalaia, uma vez que esta área é jurisdicionada ao patrimônio da União, constituída como terreno de marinha.

Indenização: Conforme disposto na Portaria 317 de 18 de julho de 2017 MC, a indenização é aplicada para os casos em que há necessidade de desapropriação, esta modalidade de compensação não pode ser aplicada a poligonal de obras da praia do Atalaia, uma vez que esta área é jurisdicionada ao patrimônio da União, constituída como terreno de marinha e não será desapropriada.

Portanto, para estas obras não há riscos de desapropriação e indenização.

(i) Número de imóveis, área estimada e número de famílias: Conforme consistência cadastral realizada pela Equipe Social da SEOP, a área de intervenção possui atualmente 80 (oitenta) imóveis/barracas, das quais, 36 unidades são utilizadas para fins comerciais e 44 são de uso misto (comercial e residencial), nestas, habitam cerca de 220 pessoas. Conforme memorial descritivo dos projetos de arquitetura e engenharia da requalificação das barracas, a poligonal de obras possui 15.680 m².

Não há necessidade de desapropriação nem famílias serão afetadas pelos motivos acima informados.

(ii) Situação fundiária (levantamento, cadastro, custos estimados e outros);

Levantamento Cadastral/Cadastros: É considerado como levantamento primário, o cadastro realizado em junho de 2008 pela Procuradoria Geral da União no Estado do Pará, que aponta a existência de 71 imóveis na praia do Atalaia. Em 2022, a SEOP realizou uma consistência cadastral para averiguar possíveis alterações neste levantamento primário da AGU, esta consistência aponta a existência de 80 barracas, que receberão os benefícios do PROSEP III.

Custos: Este projeto não prevê custos relacionados a indenização de imóveis ou benfeitorias, haja vista que, ocupantes de terreno de marinha, não possuem tais direitos. No entanto estes comerciantes serão realocados nas barracas requalificadas pelo projeto, ou seja, não serão remanejados, e permanecerão na área após a conclusão das obras.

(iii) Instrumentos legais previstos (decreto de utilidade pública entre outros): Para a execução do conjunto de obras previstas nesta carta-consulta, não haverá necessidade de decretar utilidade pública, uma vez que a poligonal de obras está inserida em terreno de marinha, a Secretaria de Patrimônio da União - Portaria SPU emitiu a Autorização de Obras por meio da Portaria - PA/ME nº 867 de 17 de janeiro de 2023 (Anexo XVIII) autorizando a execução das obras objeto desta Carta-Consulta.

(iv) Forma de compensação que serão utilizados (indenização, bônus moradia, auxilio moradia, aluguel social, outros):

A execução dessas obras exige a implementação de um Plano de Realocação e Medidas Compensatórias conforme dispõe a Portaria 317 , 2013 - MC, este instrumento está na fase de elaboração do diagnóstico integrado que irá apontar as alternativas das soluções aplicáveis que se mostrem efetivas para execução destas obras.

No entanto, ressaltamos que a tipologia construtiva definida foi pensada para manter a comunidade dentro da poligonal de obras sem a necessidade de remanejá-las, isto porque, a requalificação da barraca manterá a configuração utilizada pelo comerciante, ou seja, as barracas após requalificadas poderão ser utilizadas para fins mistos de comércio e moradia.

Este Plano de Realocação e Medidas Compensatórias utilizará como diretrizes em sua elaboração as compensações definidas na Portaria 317, MC. quais sejam: a) Bônus moradia - opção que será utilizada para custeio do aluguel temporário em moradia provisória até a entrega da barraca requalificada ; b) Aluguel social - opção que será utilizada para os casos em que as barracas são utilizadas apenas como comércio, este recurso custeará o aluguel de ponto comercial para desenvolvimento das atividades econômicas até a entrega da barraca requalificada.

(v) Órgãos responsáveis pela ação de desapropriação-indenização e pelo aporte de recursos:

Frisamos a não ocorrência de desapropriações e indenizações conforme citado acima. A Secretaria de Estado de Obras Públicas - SEOP e a Procuradoria Geral do Estado - PGE serão os Órgãos responsáveis pela implementação do Plano de Realocação e Medidas Compensatórias. Estes Órgãos atuaram em conjunto, sendo que a SEOP será órgão executor, uma vez que dispõe de Equipe Social para coordenar as ações de realocação do Projeto.

(vi) riscos e Ações Mitigadoras:

Riscos: Durante a fase de implementação das obras poderão ocorrer conflitos resultantes da ausência de informação acerca da forma de execução das obras civis de requalificação das barracas. Outro fator que pode gerar insatisfação na comunidade é o trânsito das máquinas pesadas na área de intervenção, que poderá reduzir a área disponível para disposição das mesas utilizadas pelos comerciantes para atendimento ao turista.

Ações Mitigadoras: Esses e outros conflitos que poderão surgir em face da execução das obras civis, serão mitigados por meio da aplicação das ações do Projeto de Trabalho Social - PTS, previsto na componente 1 do Quadro de Usos e Fontes do PROSEP III. Tomando como base a Portaria 317, 2013 - MC, o PTS será composto de um conjunto de estratégias, processos e ações, que serão realizadas a partir do diagnóstico participativo, e visará promover o exercício da participação e inserção social da comunidade na execução das obras. Este PTS é composto pelos Programas de Participação Comunitária; Comunicação Social e Educação Ambiental, corresponde ao produto 1.3 do Quadro de Usos e Fontes do Programa, orçado em 8 milhões de reais, podendo ter seus valores reduzidos conforme realização do processo de licitação da empresa que irá executá-lo.

Cabe destacar que em relação às áreas da Marinha, a SPU já emitiu a Autorização de obras - por meio da Portaria - PA/ME nº 867 de 17 de janeiro de 2023 (Anexo XVIII).

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

(i) Situação dos licenciamento Ambiental Requerido:

Conforme informado anteriormente, a SEOP solicitou à Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Salinópolis - PA - SEMMASAL o licenciamento ambiental para a implementação das obras. Em 19 de abril de 2023, a SEMMASAL emitiu a Licença Ambiental de Instalação - LI nº 036/2023 (Anexo VIII), para as intervenções da Orla da Praia do Atalaia (Reurbanização, requalificação das barracas e esgotamento sanitário).

(ii) Impactos ambientais decorrentes da implementação do Programa: Citamos como possíveis impactos negativos durante a execução das obras civis e operacionalização das barracas: (i) Contaminação de mananciais subterrâneos em função de lançamentos de contaminantes proveniente das máquinas utilizadas na implementação das obras e do funcionamento do canteiro de obras; (ii) Aumento da produção de resíduos sólidos, de poeiras e gases, que podem alterar a qualidade ambiental local gerando poluição do solo e da atmosfera; (iii) Aumento da geração de ruídos em função da operacionalização das máquinas durante a execução das obras e na operacionalização das barracas; (iv) modificação da iluminação natural da praia durante no período noturno.

Cabe destacar que as obras irão propiciar impactos ambientais positivos que irão contribuir com a sustentabilidade ambiental trazendo benefícios à natureza, tais como: i) Geração de energia solar por meio da implantação dos módulos fotovoltaicos nas barracas requalificadas reduzindo o consumo energético; ii) Aproveitamento da luz solar por meio da concepção projetual de utilização do "teto zenital" das barracas, que otimiza o aproveitamento da luz natural, eliminando a necessidade de luz elétrica durante o dia; iii) Uso da iluminação em LED que reduzirá o consumo energético; e iv) implantação do sistema de coleta e tratamento de esgoto que contribuirá diretamente para a melhoria da qualidade dos mananciais superficiais e subterrâneos bem como da biota local.

(iii) Os riscos e ações mitigadoras:

Riscos: Durante a etapa de requalificação das barracas podem ocorrer eventos como: a) aumento do nível de ruídos devido a implantação do canteiro de obras, incorrendo no desconforto da população vizinha; b) risco de contaminações provenientes da operacionalização de máquinas pesadas; c) risco de rompimentos de canalizações existentes no polígono de intervenção da obra; d) rompimento ou vazamento da rede de coleta de esgotamento sanitário que será implantada nas barracas; e) falhas no sistema de coleta de resíduos sólidos provenientes da operacionalização das barracas.

Ações Mitigadoras: As ações mitigadoras executadas durante e após a implantação da obra de requalificação e infraestrutura das barracas na orla do Atalaia, consiste em adoção de medidas que possibilitem antever possíveis intercorrências, identificação de elementos que possam produzir contaminações no meio ambiente, desta forma possibilitando planejar ações correlatas às frentes de ataque da obra , além de dar cumprimento a legislação ambiental vigente com as seguintes medidas:

(i) Plano de monitoramento de recursos hídricos - Objetivando assegurar a correta operacionalização da obra durante a fase de implementação e, posteriormente, durante sua operacionalização, será aplicado um plano de monitoramento de águas superficiais e subterrânea com vistas a verificar se há a presença de material contaminante sendo despejado inadequadamente no polígono de intervenções, onde indicará problemas na operacionalização do canteiro de obras durante a fase de implantação ou falhas/rompimentos da rede de coleta de efluente sanitário após a entrega das barracas.

(ii) Plano de monitoramento de ruídos - Visando assegurar o bem estar da população do entorno, bem como dos turistas atendidos após o término das intervenções, será aplicado um plano que realizará monitoramento das emissões sonoras na área do empreendimento objetivando atender as normativas ambientais vigentes, a adequação às diretrizes operacionais para a gestão socioambiental no ciclo de projetos do FONPLATA, bem como atenderá as condicionantes ambientais determinadas pelas licenças ambientais em vigência.

(iii) Programa de monitoramento de fauna - Com o objetivo de mitigar os impactos negativos na comunidade faunística da orla da praia do Atalaia, propondo ações de adequações, redução, eliminação ou compensação dos impactos provenientes da mudança física proporcionada pela fase de implantação das obras de requalificação das barracas, bem como após sua finalização e entrega para os comerciantes, em decorrência das alterações.

Previamente à execução das obras, deverão ser realizados levantamentos das interferências reais que ocorrerão durante a implantação da obra. Importante enfatizar que essas interferências potenciais existentes, podem ser influenciadas pela obra, tendo como base de avaliação integrada condições locais e os serviços a serem executados.

Dentro desse contexto, é importante a prática da comunicação prévia ao poder público local e aos comerciantes afetados pelas intervenções a serem realizadas, como ação constante do Plano de Comunicação Social e de Resolução de Conflitos definido para esse Projeto, além dos Planos de Interferência da obra e medidas de gerenciamento de tráfego.

Os Planos acima propostos objetivam a adoção de medidas para a mitigação de riscos e impactos ambientais elencados que, porventura, possam existir na poligonal de obras na orla do Atalaia. Desta forma, garante-se o desenvolvimento do Projeto, evitando a necessidade de paralisação das obras e serviços em função das potenciais interferências.

Conhecimento das Políticas Ambientais do FONPLATA:

O Estado tem pleno conhecimento das políticas ambientais do FONPLATA, uma vez que o Banco promove o uso dos sistemas nacionais, isto é, a legislação brasileira aplicável, na implementação de padrões sociais e ambientais; exceção feita a questões relacionadas a reassentamento em que há distinção quanto à reconstituição dos meios de vida, dentre outros (que não se aplica ao Programa). O Banco informou ao Governo do Estado de que durante a preparação e avaliação do Programa, a equipe de especialistas do FONPLATA avaliará a capacidade de implementação do mutuário e da entidade executora, além dos impactos socioambientais do mesmo e proporá um Plano de Gestão de Impactos Sociais e Ambientais e eventuais medidas de mitigação adequadas.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

(i) Possíveis Interferências em populações decorrentes da implementação do Programa/Projeto. Especificar se há interferência em populações indígenas, quilombolas e outras.

A área de intervenção do PROSEP III não interfere em comunidades/populações indígenas ou quilombolas.

(ii) Riscos e ações mitigadoras

Riscos: A execução das obras civis de requalificação das barracas e implantação do sistema de esgotamento sanitário poderá impactar temporariamente na atividade econômica dos comerciantes locais, em função da necessidade de movimentação de máquinas e do avanço das obras.

Ações Mitigadoras: Visando a mitigação dirimir conflitos e reduzir riscos para a comunidade, será elaborado e executado um Plano de Realocação e Medidas Compensatórias previsto na componente 1 do Quadro de Usos e Fontes do PROSEP III. Tomando por base a Portaria 317, 2013 - MC, e as diretrizes operacionais definidas na Política de Gestão Socioambiental do FONPLATA, este instrumento definirá as medidas de mitigação e compensação para a restauração de perda de renda, caso houver. As ações de Participação Comunitária, Comunicação Social e Educação Ambiental, estão previstas no Projeto de Trabalho Social que corresponde ao produto 1.3 do Quadro de Usos e Fontes do Programa.

Conhecimento das políticas sociais do FONPLATA:

O Estado tem pleno conhecimento das políticas sociais do FONPLATA, uma vez que o Banco promove o uso dos sistemas nacionais, isto é, a legislação brasileira aplicável, na implementação de padrões sociais e ambientais; exceção feita a questões relacionadas a reassentamento em que há distinção quanto à reconstituição dos meios de vida, dentre outros (que não se aplica a este Programa). O Banco informou ao Governo do Estado de que durante a preparação e avaliação do Programa, a equipe de especialistas do FONPLATA avaliará a capacidade de implementação do mutuário e da entidade executora, além dos impactos socioambientais do mesmo, e proporá em conjunto com o Estado um Plano de Gestão de Impactos Sociais e Ambientais e eventuais medidas de mitigação adequadas.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

A alternativa construtiva escolhida foi pensada para manter a comunidade/comerciantes dentro da poligonal de obras sem a necessidade de remanejá-las para outras localidades, isto porque, o projeto de requalificação da barraca permite a manutenção da configuração utilizada pelo comerciante, ou seja, as barracas após requalificadas poderão ser utilizadas para fins mistos de comércio e moradia.

Conforme citado no item 5.3, a execução dessas obras exige a implementação de um Plano de Realocação e Medidas Compensatórias, conforme dispõe a Portaria 317/2013 - MC, este instrumento está na fase de elaboração do diagnóstico integrado que irá apontar as alternativas das soluções aplicáveis que se mostrem efetivas para execução destas obras.

(i) Número de famílias reassentadas: Conforme consistência cadastral realizada pela Equipe Social da SEOP serão realocadas 80 (oitenta) comerciantes/famílias correspondendo aproximadamente a 220 pessoas.

(ii) Situação do cadastro: A afetação desta poligonal de obras está baseada em um levantamento primário realizado pela Procuradoria Geral da União no Estado do Pará em junho de 2008 que aponta a existência de 71 barracas/imóveis na praia do Atalaia. Em 2022 a SEOP realizou uma consistência cadastral para averiguar possíveis alterações no cadastro inicial da AGU, a consistência aponta a existência de 80 barracas/imóveis. Por ocasião da implementação do Plano de Realocação e Medidas Compensatórias, será realizado um diagnóstico socioeconômico da poligonal de obras que irá caracterizar o perfil da população afetada.

(iii) Local onde serão Reassentados, indicando se próximo ou distante do local que estavam: Os comerciantes serão realocados dentro da área de intervenção que está sendo reurbanizada pelo projeto, ou seja, não serão reassentados em outras localidades diferentes de sua área de origem.

(iv) Reassentamento voluntário ou involuntário: Seguindo o conceito definido pela Portaria 317, 2013 - MC, a realocação/reassentamento de negócios ou famílias é involuntária, quando oriunda da necessidade de execução de obras públicas para requalificação de espaço público.

(v) Instrumentos legais previstos e obrigatório (decreto de utilidade pública entre outros): Para a execução do conjunto de obras previstas nesta carta-consulta, não haverá necessidade de decretar utilidade pública, uma vez que a poligonal de obras está inserida em terreno de marinha, a Secretaria de Patrimônio da União - Portaria SPU emitiu a Autorização de Obras por meio da Portaria - PA/ME nº 867 de 17 de janeiro de 2023 (Anexo XVIII), autorizando a execução das obras objeto desta Carta-Consulta.

(vi) Órgãos responsáveis pela ação de reassentamento e pelo aporte de recursos:

Frisamos a não ocorrência de desapropriações e indenizações conforme citado acima. A Secretaria de Estado de Obras Públicas - SEOP e a Procuradoria Geral do Estado - PGE serão os Órgãos responsáveis pela implementação do Plano de Realocação e Medidas Compensatórias. Estes Órgãos atuaram em conjunto, sendo que a SEOP será órgão executor, uma vez que dispõe de Equipe Social para coordenar as ações de reassentamento e o Projeto Social. O aporte dos recursos será realizado pela SEOP por meio do Orçamento Geral do Estado e do Financiamento ora pleiteado.

(vii) Projeto de Trabalho Social - PTS: Visando a garantia da participação social e promover a inserção social dos comerciantes, e a mitigação de conflitos, com vistas a reduzir riscos para o Programa, será executado um Projeto de Trabalho Social - PTS, previsto na componente 1 do Quadro de Usos e Fontes do PROSEP III. Em cumprimento a Portaria 317, 2013 - MC, o PTS será composto de um conjunto de estratégias, processos e ações, que serão realizadas a partir do diagnóstico participativo e visará promover o exercício da participação e inserção social da comunidade na execução das obras. Este PTS é composto pelos Programas de Participação Comunitária; Comunicação Social e Educação Ambiental, corresponde ao produto 1.3 do Quadro de Usos e Fontes do Programa, orçado em 8 milhões de reais, podendo ter seus valores reduzidos conforme realização do processo de licitação da empresa que irá executá-lo.

(viii) Riscos e Ações Mitigadoras:

Riscos: Apontamos como possíveis riscos no processo de realocação: a) morosidade na conclusão das obras de requalificação das barracas; b) conflitos gerados por possível insatisfação dos comerciantes durante as fases de execução das obras.

Ações Mitigadoras: Esses e outros conflitos que poderão surgir em face da execução das obras civis e do processo de realocação, serão mitigados por meio da aplicação das ações do Projeto de Trabalho Social - PTS, conforme descrito acima.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN

Informações relevantes

- 18/03/2024: Retirada de pauta da 172ª Reunião da Cofiex, em 14/03/2024, por exceder o limite disponível para a reunião.
- 18/03/2024: Retirada de pauta da 170ª Reunião da Cofiex, em 07/12/2023, por exceder o limite disponível para a reunião.