Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Programa de Ações Estruturantes de São Gonçalo do Amarante-RN - PAES II

Nº Carta Consulta: 61042
Mutuário: Município de São Gonçalo do Amarante-RN
Tipo de Operação: Operação de crédito externo

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 5.000.000,00
Fontes Externas:
Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata - FONPLATA: US$ 20.000.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 03
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 05
2. PROJETO 06
2.1. TÍTULO 06
2.2. TÍTULO ABREVIADO 06
2.3. MUTUÁRIO 06
2.4. TIPO OPERACAO 06
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 06
2.6. PROJETO/INDICADORES 06
2.7. PROJETO/COMPONENTES 07
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 12
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 13
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 13
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 16
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 18
3. FINANCIAMENTO 18
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 18
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 19
4. EXECUÇÃO 19
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 19
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 20
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 20
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 20
5. RISCOS 22
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 22
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 22
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 23
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 24
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 24
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 25
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 25

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

O Município de São Gonçalo do Amarante está localizado na região metropolitana de Natal (ANEXO 1), Estado do Rio Grande do Norte. Sua população é de 115.838 habitantes (IBGE/2022), com PIB de R$1,72 bilhão (2020) e IDHM-2010 de 0,661.

As principais atividades econômicas são o comércio, o turismo e a agropecuária. O aeroporto internacional de Natal (Aluízio Alves) está localizado no Município, atraindo investimentos públicos, privados e turistas.

O Município está concluindo a execução do Programa de Ações Estruturantes de São Gonçalo do Amarante - PAES I, financiado pelo o FONPLATA, no valor de USD 34,0 milhões (95% desembolsados). O Programa atua nas áreas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, mobilidade urbana e rural e ações ambientais.

Considerando os resultados positivos alcançados com o PAES I e as carências do Município, faz-se necessário complementar suas ações , bem como realizar novos investimentos em ações estruturantes.

PROBLEMAS A SOLUCIONAR

SANEAMENTO BÁSICO: O Município possui um PROBLEMA relacionado à grande carência no sistema de esgotamento sanitário. A cobertura atual alcança índice de 23 %, que está bem abaixo da média nacional de 45%. As obras do PAES I aumentarão esta cobertura para 45%. Assim, faz-se necessária a continuidade de investimentos no setor para atingir o objetivo de 100% até 2028, determinado pelo Marco do Saneamento.

MACRODRENAGEM: Outro PROBLEMA está relacionado à carência de Macrodrenagem no bairro de Santa Terezinha, que gera inúmeros transtornos causados pela deficiência no escoamento das águas pluviais, tais como o comprometimento da mobilidade, os danos à infraestrutura pública, a moradias e ao comércio, a contaminação das águas, o assoreamento de corpos hídricos e a geração de processos erosivos . As inundações provocam graves prejuízos sociais, ambientais e econômicos.

MOBILIDADE URBANA E RURAL: Os pontos de congestionamento em vias urbanas são um PROBLEMA para a mobilidade na cidade e para o comércio local, requerendo intervenção imediata. Além disso, os habitantes de vários bairros acessam o centro da cidade por meio de rodovias. No entanto, o deslocamento dos bairros até as rodovias é feito por ruas precárias, algumas sem pavimentação, cujo problema se agrava no período de chuvas.

Outro PROBLEMA importante refere-se às dificuldades de acesso a comunidades rurais feito através de rodovias precárias que, nos períodos de chuva, tornam-se intransitáveis, causando isolamento, perda de safra por falta condições de escoamento e limitando o acesso e circulação de serviços públicos essenciais como (escolas, saúde, transporte, entre outros). Tal fato é agravado pela falta de pontilhão sobre o Rio Potengi, cuja travessia é realizada hoje em passagem molhada.

EQUIPAMENTOS PÚBLICOS: PROBLEMAS relevantes estão relacionados às carências estruturais do Município, aliadas à implantação do Aeroporto Internacional, que provocaram um aumento considerável da população, gerando fortes demandas por serviços e equipamentos públicos, tais como:

Implantação de Escolas Municipais

Foi identificada a carência de escolas no bairro Jardins (área de expansão do Aeroporto) e em áreas rurais, bem como a falta de vagas para atender à demanda existente de alunos.

Faz-se necessária a construção de escola no bairro Jardins devido ao crescimento populacional significativo nessa região da cidade, que agora abriga 30% da população do município, principalmente devido à construção do novo Aeroporto.

As comunidades rurais de Barro Duro (1.700 alunos) e de Genipapo (600 alunos) são atendidas por unidades escolares precárias, que não atendem às normas do FNDE, requerendo assim a construção de escolas adequadas e com vagas suficientes para atender à demanda da região.

Implantação de Centro de Turismo e Cultura

O Município tem um PROBLEMA relacionado à falta de espaço adequado para atendimento e divulgação das atrações turísticas, culturais e do artesanato local. A cidade é um importante destino turístico, possuindo grande destaque no artesanato, além de deter o título de Berço da Cultura Popular do Estado. Anualmente, são organizadas diversas manifestações artísticas e históricas com intuito de perpetuar a cultura local.

Implantação da Praça do Poço

O Município apresenta carência de locais de convivência adequados com equipamentos e contemplação de áreas com vegetação com fauna e flora nativas. A falta desse espaço limita a interação da população com a natureza, o acesso a equipamentos de lazer cultural.

Construção de Usina Fotovoltaica em Santo Antônio

Os gastos significativos no pagamento da energia utilizada em prédios públicos impactam o seu orçamento municipal, bem como a intermitência do fornecimento de energia gera insegurança e interrupções no atendimento ao cidadão.

Assim, foi identificada a necessidade de buscar alternativas de geração de energia, visando a economia de recursos, a segurança de funcionamento das instituições e o atendimento adequado à população.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

As SOLUÇÕES PROPOSTAS e RESULTADOS ESPERADOS são os seguintes:

SANEAMENTO BÁSICO:

Esgotamento Sanitário

A SOLUÇÃO PROPOSTA: Implantação de 50 km de rede coletora, de 5 estações elevatórias, de 1 estação de tratamento e de ligações domiciliares na sede do Município.

RESULTADOS ESPERADOS:

Aumento do percentual de cobertura da coleta e tratamento de esgotos;

Melhoria das condições de saúde com a redução da incidência de doenças patogênicas e de veiculação hídrica;

Conservação dos recursos hídricos;

Melhoria da qualidade da água superficial e do lençol freático;

Melhoria das condições ambientais e preservação de ecossistemas.

Macrodrenagem

SOLUÇÃO PROPOSTA

Implantação de Macrodrenagem no Bairro Santa Terezinha, em extensão aproximada DE 4,5 Km, para mitigar os transtornos causados pelas inundações.

RESULTADOS ESPERADOS:

Redução do número de eventos de inundações;

Redução de danos à infraestrutura pública, moradias e ao comércio;

Redução de processos erosivos e de assoreamento de corpos hídricos;

Melhoria das condições de mobilidade e acessibilidade; e

MOBILIDADE URBANA E RURAL:

Implantação e Requalificação de Pavimentação

A SOLUÇÃO PROPOSTA é a implantação e requalificação de pavimentação de vias urbanas e rurais, com em torno de 30,0 Km de extensão, incluindo sinalização vertical e horizontal, e construção de pontilhão sobre o Rio Potengi.

RESULTADOS ESPERADOS

.melhoria da circulação urbana, incluído o transporte público;

.Aumento da segurança viária;

.geração de alternativas de acesso dos bairros às rodovias utilizadas para o deslocamento ao centro da cidade;

.Melhoria do acesso de comunidades rurais à sede do Município;

.Melhoria da interligação entre comunidades rurais;

.Perenização da travessia sobre o Rio Potengi;

.Segurança no escoamento da produção rural; e

.Redução de doenças respiratórias pela redução da poeira e maior conforto aos usuários das vias.

EQUIPAMENTOS PÚBLICOS:

(i) Implantação de escolas municipais

A SOLUÇÃO PROPOSTA é a implantação de 2 escolas rurais e 1 urbana com infraestrutura e equipamentos adequados, a fim de suprir a carência de vagas existentes.

RESULTADOS ESPERADOS:

Ampliação da oferta de vagas na rede escolar;

Melhoria da qualidade da infraestrutura das escolas municipais;

Aquisição de equipamentos para funcionamento adequado das escolas municipais;

Melhoria do rendimento escolar;

Contribuição para a redução da evasão escolar;

Redução de riscos para os jovens aumentando seu tempo de permanência nas escolas; e

Manutenção de moradores na área rural com oferta de escola adequada, evitando a migração para a cidade.

(ii) Implantação de Centro de Turismo e Cultura:

A SOLUÇÃO PROPOSTA é a implantação do Centro de Turismo e Cultura com espaço adequado para realizar eventos culturais, exposições e venda de artesanatos, apresentação e conservação das tradições locais, implantação de quiosques com comidas típicas, bem como atender ao turismo.

RESULTADOS ESPERADOS:

Conservação e promoção da cultura e do artesanato local;

Estimular a produção e comercialização do artesanato e produtos locais;

Realização de eventos culturais

Promoção de atividades educativas, sociais e culturais;

Valorização do turismo;

Atendimento ao turista;

Oportunidades para pequenos negócios; e

Geração de emprego e renda.

(iii) Praça do Poço

A SOLUÇÃO PROPOSTA é a implantação na Praça do Poço localizada ao lado do Parque das Fontes no centro do Município, de infraestrutura e de espaço de uso público para contemplação e utilização de áreas verdes, integração com a natureza e conservação de biomas, incluído mangue.

RESULTADOS ESPERADOS

Resgate da história do Município;

Acesso da população e turistas a área de tradição histórico-cultural e de integração à natureza;

Disponibilização de área para lazer; e

Conservação de áreas verdes com bioma sensível como o mangue;

Promover a educação ambiental, oferecendo informações sobre a importância do bioma mangue;

Maior conectividade de pessoas com baixa renda a serviços de internet wifi 5G gratuitos.

(iv) Construção de Usina Fotovoltaica em Santo Antônio.

A SOLUÇÃO PROPOSTA é a construção de Usina Fotovoltaica no Bairro Santo Antônio, com 2 MW de capacidade instalada, destinada principalmente a fornecer energia elétrica aos prédios públicos, gerando economia ao erário municipal e segurança energética para o funcionamento das suas instituições.

RESULTADOS ESPERADOS:

Diminuição do gasto público com energia provenientes de hidrelétricas;

Geração de receita com o excedente disponibilizado para comercialização;

Segurança energética para o funcionamento das instituições;

Geração de energia limpa e renovável sem a emissão de poluentes atmosféricos;

Contribuição para a sustentabilidade ambiental; e

Transição para a geração de energia de baixo carbono.

SUSTENTABILIDADE:

Após a realização das obras, o Município irá inseri-las nos processos de operação e de manutenções periódicas, nos mesmos termos em que procede com as demais obras públicas. A manutenção das obras públicas é uma rotina por parte do Município que conta com o apoio de diversas Secretarias. Cada Secretaria designada será responsável sobre os planos de manutenção das obras, da seguinte maneira:

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA: obras de implantação e pavimentações de vias e do pontilhão;

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO: obras de esgotamento sanitário;

SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS: obras de drenagem; usina fotovoltaica; e da Praça do Poço;

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: obras de implantação de escolas municipais; e

FUNDAÇÃO DONA MILITANA: obra do Centro de Turismo e Cultura.

A implementação do Programa resultará em economias significativas para o Município, como a redução de danos causados por enchentes à infraestrutura urbana, economias com geração de energia fotovoltaica e menos atendimentos de saúde devido à coleta e tratamento de esgotos. Além disso, diminuirão os custos de manutenção de vias com a requalificação, pavimentação e ações preventivas com a fiscalização contínua das obras após a conclusão.

O Município atualmente possui diversos contratos para a manutenção, gestão e operação de seus equipamentos de mobilidade e prédios públicos, totalizando cerca de R$ 15,0 milhões anuais para vias e prédios, R$ 16,0 milhões anuais para limpeza pública, R$ 7,0 milhões anuais para iluminação pública e R$ 1,5 milhão anual para equipamentos escolares.

Os gastos anuais de manutenção e operação das obras do PAES II serão de cerca de R$ 4,0 milhões para vias e prédios, R$ 1,5 milhão para limpeza pública, R$ 800 mil para iluminação pública e R$ 300 mil para equipamentos escolares.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

As ações do PAES II estão previstas no Plano Plurianual (PPA) 2022- 2025 - Lei nº 1.983/2021 (página do Programa: 1908 - PROGRAMA DE AÇÕES ESTRUTURANTES - PAES II- ANEXO 2) com diretrizes de médio e longo prazo que orientam o plano de investimentos do município.

Ressalta-se que o Programa também está alinhado com as seguintes orientações estratégicas e planos setoriais:

i) Plano Diretor Municipal (Lei Complementar nº 101/2022);

ii) Plano de Mobilidade Urbana (https://drive.google.com/drive/folders/1Zz5xeZK7_4ig5M92aoloDhXowPSHKz6f)

Por fim, as ações do Programa estão em consonância com as Metas 4, 6, 7, 9, 11 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), propostas na Agenda 2030 da ONU.

A presente Carta Consulta prevê investimentos totais de US$25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de Dólares), sendo 80% financiados pelo FONPLATA e 20% de contrapartida do Município.

A taxa de câmbio utilizada nesta carta consulta é de R$ 4,9717, considerando a relação Dólar x Real em 26/09/2023, segundo dados do Banco Central.

Os recursos orçamentários e de contrapartida do financiamento serão incluídos na Lei Orçamentária Anual do Município, após a emissão da recomendação da COFIEX.

Os recursos de contrapartida do Município correspondem a 20% do total do Programa, no período proposto de 05 anos de execução. A contrapartida será aportada com recursos provenientes de receitas tributárias previstas nos artigos 156, 158 e 159, inciso I, (b), da Constituição Federal, conforme disposto na Resolução nº 3, de 29 de maio de 2019/COFIEX.

2. Projeto

2.1. Título
Programa de Ações Estruturantes de São Gonçalo do Amarante-RN - PAES II

2.2. Título Abreviado
PAES II

2.3. Mutuário
Município de São Gonçalo do Amarante-RN

2.4. Tipo Operacao
Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Objetivo Geral

O Programa PAES II visa promover a melhoria da qualidade de vida e contribuir para o desenvolvimento socioeconômico e sustentável do Município de São Gonçalo do Amarante, por meio da implantação de saneamento básico, mobilidade urbana e rural, equipamentos públicos e de energia renovável.

Objetivos Específicos:

a) Ampliar a cobertura de coleta e tratamento de esgotamento sanitário no Município;

b) Melhorar as condições de saúde com a implantação de ações de saneamento básico;

c) Reduzir o número de eventos de inundação;

d) Melhorar as condições ambientais (qualidade da água, ecossistemas, biodiversidade, entre outros);

e) Promover educação ambiental oferecendo informações sobre a importância do mangue;

e) Melhorar a mobilidade urbana e rural, bem como a segurança viária, com a criação de novas rotas de acesso nos pontos críticos do município;

f) Aumentar a infraestrutura e mobilidade urbana;

g) Assegurar o escoamento da safra;

h) Melhorar a infraestrutura escolar;

i) Ampliar a oferta de vagas escolares;

j) Fomentar a produção e comercialização do artesanato valorizando as tradições culturais;

k) Criar espaços de incentivo às produções e atividades locais, como os orgânicos e o artesanato, fortalecendo a identidade local;

l) Implantar espaço de integração com a natureza;

m) Fomentar o empreendedorismo com a criação de pequenos negócios e a geração de emprego e renda;

n) Fomentar a geração de energia renovável gerando economia ao erário municipal.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Ampliação do sistema de esgotamento sanitário. Ano da linha de base: 2022. Ano da meta: 2029	Índice atual de cobertura da Rede de Esgotamento sanitário no município X índice com a implantação do Programa	%	45,00	63,00
Doenças de veiculação hídrica. Ano da linha de base: 2022. Ano da meta: 2029	Número de atendimentos anuais por doenças de veiculação hídrica nas unidades de saúde, bacia dos bairros Santo Antônio, Novo Santo Antônio, Regomoleiro e Santa Terezinha.	Unidade	86,00	11,00
Oferta de vagas na rede pública escolar municipal. Ano da linha de base: 2022. Ano da meta: 2029	Número de vagas existentes na rede pública municipal versus número de vagas após a construção das 3 escolas municipais	Matrículas escolares	15.604,00	19.114,00
Recorrência de alagamentos no Bairro Santa Terezinha. Ano da linha de base: 2023. Ano da meta: 2029	Número atual de ocorrências de alagamentos/ano ano versus número de ocorrências com implantação da macrodrenagem.	evento/ano	3,00	0,00
Isolamento de comunidades rurais em períodos chuvosos. Ano da linha de base: 2023. Ano da meta: 2029	Quantidade de vezes no ano em que a comunidade fica isolada em função da cheia do rio	Evento/ano	3,00	0,00
Energia renovável produzida no município. Ano da linha de base: 2023. Ano da meta: 2029	Percentual de energia renovável produzida pelo município.	%	0,00	20,00
Redução de Tempo de deslocamento de comunidade rural para o centro do município. Ano da linha de base: 2023. Ano da meta: 2029	Tempo de viagem da zona rural até o centro sem o programa: 45 a 60 minutos versus Com o Programa: 15 a 25 minutos	Minutos	45,00	25,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - ESTUDOS E PROJETOS	**240.000,00**
P - Estudos de Viabilidade, Sociais e Ambientais e Projetos de Engenharia	240.000,00
C - OBRAS	**22.767.000,00**
S - SANEAMENTO BÁSICO	10.405.000,00
P - Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário	9.308.000,00
P - Implantação do Sistema de Macrodrenagem no Bairro Santa Terezinha	1.097.000,00
S - MOBILIDADE URBANA E RURAL	9.715.000,00
P - Implantação e requalificação de pavimentação	9.715.000,00
S - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	2.647.000,00
P - Implantação de Escolas Municipais	1.351.000,00
P - Construção do Centro de Turismo e Cultura	312.000,00
P - Implantação da Praça do Poço	231.000,00
P - Construção de Usina Fotovoltaica em Santo Antônio	753.000,00
C - SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL	**1.255.000,00**
P - Supervisão técnica, ambiental e social	1.255.000,00
C - GESTÃO DO PROGRAMA	**628.000,00**
P - Gerenciamento do Programa	586.000,00
P - Auditoria Externa	42.000,00
C - CUSTOS FINANCEIROS	**110.000,00**
P - Custos Financeiros	110.000,00
Total dos Componentes	**25.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - ESTUDOS E PROJETOS

Este componente inclui a elaboração e descrição dos estudos, projetos básicos e executivos do Programa de Ações Estruturantes de São Gonçalo do Amarante/RN (PAES II).

P - Estudos de Viabilidade, Sociais e Ambientais e Projetos de Engenharia

Este produto visa a elaboração de projetos de engenharia e estudos de viabilidade técnicos de intervenções previstas no Programa em questão, além de outros estudos técnicos e ambientais que se fizerem necessários. Este item é de suma importância para que as obras sejam licitadas com projetos executivos com alto nível de detalhamento, evitando assim readequações orçamentárias nos contratos e aditivos de prazos.

C - OBRAS

Este componente inclui as intervenções previstas por meio da execução de obras de esgotamento sanitário, macrodrenagem, mobilidade urbana e rural, pontilhão, bem como equipamentos como de escolas, centro turístico e cultural, praça, usina fotovoltaica, a fim promover o desenvolvimento e crescimento sustentável do Município.
Cabe destacar, que não será necessária a realização de desapropriações para a execução das obras do Programa, visto que as áreas onde serão implantadas as intervenções são de propriedade do Município.

S - SANEAMENTO BÁSICO

Este subcomponente compreende as seguintes obras de saneamento básico (ANEXO 3):
Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário;
Implantação do Sistema de Macrodrenagem no Bairro Santa Terezinha.

P - Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário

O sistema de esgotamento sanitário, redes coletoras de esgotos, coletores troncos e interceptores, foram projetadas de acordo com as recomendações da NBR n.º 14486 de 2000, e estão previstos para serem implantados nas vias públicas, de modo a propiciar o máximo de esgotamento por gravidade das edificações localizadas nas áreas de abrangência do projeto.
Serão implantados 50,0 Km de rede coletora de esgoto do tipo convencional prioritariamente em 6 Bacias nos bairros mais adensados (Santo Antônio, Novo Santo Antônio, Santa Terezinha e Regomoleiro), cerca de 5.000 ligações domiciliares, 5 estações elevatórias para destinação dos efluentes e 1 Estação de Tratamento de Esgotos com vazão de 101 L/s. Estas ações são complementares a aquelas em implementação no âmbito do Programa PAES I, financiado pelo FONPLATA.
As redes coletoras de esgoto serão implantadas em ambos os lados das vias públicas, no caso de vias asfaltadas largas, para evitar a quebra e recomposição do pavimento asfáltico transversal às vias e no eixo das vias.
Os materiais a serem empregados na rede coletora serão PVC PBA JEI NBR 7362, até o diâmetro de 400mm, a partir de 400mm, serão usados tubos de PEAD.
Os poços de visita da rede pública, serão executados em aneis de concreto pré-moldados, dotados de tampões em Ferro Fundido articulados para inspeção e demais implementos que se fizerem necessários para a perfeita operação e manutenção do sistema.
A obra compreenderá a implantação de redes de transporte de 6 bacias (denominadas K, M, N, O, P e S), incluindo a construção de 5 estações elevatórias para destinação dos efluentes.
A concepção das obras das Bacias foi planejada levando-se em conta os aspectos topográficos e as condicionantes do escoamento natural, de forma que será estabelecida a profundidade de 4,50 m como limite para o escoamento por gravidade, a partir desta profundidade, será estabelecida a necessidade de instalações de recalque dos esgotos coletados.
Bacia K - Localiza-se no Bairro Santo Antônio. Essa bacia receberá a contribuição dela mesma que será conduzida até um poço de visita (PV) da bacia T.

Bacia M - Localiza-se no Bairro Santo Antônio. Essa Bacia receberá a contribuição dela mesma. A elevatória dessa bacia receberá os esgotos provenientes da Caixa de Transição 1 (CT1) (já existente, implantada no PAES I) e os recalcará até a CT2, sendo a maior elevatória de todo o sistema;
Bacia N - Localiza-se no Bairro Santo Antônio. Essa bacia receberá a contribuição dela mesma e recalcará através de uma elevatória para caixa de transição CT2;
Bacia O: Localizada em Regomoleiro, essa bacia receberá a contribuição dela mesma e recalcará através de uma elevatória para um poço de visita na vizinha bacia P;
Bacia P: Situada em Regomoleiro, essa bacia receberá a contribuição dela mesma e da bacia O e recalcará para um PV da Bacia Q;
Bacia S: Também totalmente inserida em Santo Antônio. Essa bacia receberá a contribuição dela mesma e recalcará através de uma elevatória de poço úmido para caixa de transição CT2.
Os dispositivos como coletores troncos independentes e caixas de transição serão implantados para aproveitar ao máximo o escoamento por gravidade, diminuindo os desníveis de recalque e consequentemente as potências dos conjuntos elevatórios, minimizando os custos com implantação e manutenção do sistema. Além disso, diminui os diâmetros das redes coletoras que recebem a contribuição de outras bacias.
O sistema de esgotamento sanitário contará com a implantação de uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) com vazão de 101 L/s para o tratamento dos efluentes, bem como serão realizadas as devidas ligações domiciliares necessárias. A ETE será do tipo compacta executada em etapas Será composta por Reator Anaeróbio de Fluxo Ascendente, seguido de Filtro Biológico Aerado e Anóxico. Como pós-tratamento para remoção de fósforo serão adotados o Floculador Eletromecânico e Decantador Secundário e desinfecção por meio de Cloração.

P - Implantação do Sistema de Macrodrenagem no Bairro Santa Terezinha

Este Produto visa solucionar o Problema de alagamentos periódicos existentes no Bairro Santa Terezinha.
O referido bairro abrange 2 bacias hidrográficas e teve a situação de alagamentos agravadas nos últimos anos em função principalmente da implantação da pavimentação de diversas ruas do bairro, culminando na impermeabilização do solo e fazendo com que a água pluvial se acumule nos fundos dessas bacias.
Serão implantadas pelo PAES II aproximadamente 4.600 m de galerias de água pluviais com diâmetros de 400 mm até diâmetros de 1.500 mm em concreto armado do tipo manilha, 160 bocas de lobo com grelha para captação de água e 57 poços de visita de inspeção. A obra foi concebida sem áreas de detenções/infiltrações, pois em função da topografia favorável será possível escoar por gravidade toda a água para um córrego existente.

S - MOBILIDADE URBANA E RURAL

Este subcomponente compreende a descrição das obras de requalificação e pavimentação de vias urbanas e rurais, bem como a construção de pontilhão sobre o rio Potengi, a fim de melhorar a mobilidade e a segurança viária (ANEXO 4).

P - Implantação e requalificação de pavimentação

As obras de implantação e requalificação de vias em diversas localidades do município de São Gonçalo do Amarante/RN foram projetadas rigorosamente sob as Normas Brasileiras Vigentes (NBR 6118, NBR 12654 e NBR 12655).
Serão executados em torno de 30 km de obras de requalificação e pavimentação em pararalepípedo e asfalto em CBUQ, bem como o pontilhão, sendo 20 km de vias urbanas e 10 km de vias de interligação de comunidades rurais, contendo sinalização horizontal e vertical e sistemas de drenagem (bocas-de-lobo, guias, sarjetas e sarjetões), a implantação de ciclofaixas, e calçadas acessíveis.

Construção de Pontilhão sobre o rio Potengi
A obra de implantação do Pontilhão em concreto armado, com extensão de 120 m, é composta por duas vias de tráfego de veículos com passeios nas laterais destinadas aos pedestres, protegidos por guarda-corpo em todo o seu comprimento. A obra viabiliza a perenização da transposição do Rio Potengi eliminando a interrupção atual no tráfego, efetuado em passagem molhada, quando da ocorrência de enchentes. O projeto conta com 18 linhas paralelas de tubulação do tipo PEAD com diâmetros de 1500 mm para passagem da água do rio Potengi nos períodos de cheia. A fundação é do tipo base superficial com utilização de concreto ciclópico.

S - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS

Este subcomponente compreende a descrição das obras do componente de Equipamentos Públicos (ANEXO 5), relativas à construção de escolas municipais, do Centro de Cultura e Turismo, da Praça do Poço e a construção de Usina Fotovoltaica.

P - Implantação de Escolas Municipais

Serão construídas 3 três escolas modelo, sendo 2 delas em comunidades rurais e 1 na sede do Município (Bairro Jardins - Zona de Expansão do Aeroporto). Estas escolas irão ampliar a oferta de 3.510 vagas, assim como oferecerão uma infraestrutura adequada para o seu funcionamento e atendimento dos alunos.
A escola a ser implantada na comunidade rural de Genipapo, atenderá também alunos de comunidades circunvizinhas como Poço de Pedra, Bela Vista, Campina e Belo Horizonte. Da mesma forma, a escola a ser implantada em Barro Duro, atenderá as comunidades de Tapará, Igreja Nova, Alagadiço Grande e Utinga.
Cada escola deverá ter 12 salas de aula com capacidade de atendimento de até 780 alunos, em dois turnos (matutino e vespertino), e 390 alunos em período integral (totalizando 3.510 alunos). Sua estrutura e especificações de construção deverão estar alinhadas com as recomendações técnicas do FNDE.
O conjunto da edificação será formado por oito blocos distintos, sendo eles:
. Bloco A: administrativo;
. Bloco B: pedagógico (biblioteca, auditório);
. Bloco C: pedagógico (informática, laboratório, grêmio);

. Bloco D: Serviço (cozinha, pátio coberto);
. Bloco E (E1 e E2): pedagógico (salas de aula e sanitários);
. Bloco F: pedagógico (salas de aula e vestiários);
. Bloco G: quadra coberta.

P - Construção do Centro de Turismo e Cultura

O Centro de Turismo e Cultura é uma edificação de em torno de 500 m² de área construída, com dois pavimentos, e será implantado em terreno próprio do município, no bairro Jardins.
A edificação contempla a construção de palco para eventos culturais, lojas para a exposição de artesanato (feitos com matérias-primas regionais, principalmente argila, cipó, retalhos e sisal) e produtos locais, uma praça de alimentação ao ar livre com capacidade para 10 restaurantes, além de banheiros, estacionamento para carros e ônibus e áreas técnicas de administração.

P - Implantação da Praça do Poço

O empreendimento denominado de Praça do Poço está localizado ao lado do Parque das Fonte, no centro do Município. Constitui-se em edificação de espaço de uso público e de área verde. O projeto encontra-se inserido em uma área de 1.276 m², sendo 453 m² de área construída, além de deck de acesso e lago artificial. No espaço será implantado também serviços de internet wifi 5G e conectividade gratuita, beneficiando, em especial, pessoas de baixa renda.
O deck será construído em madeira ao redor de um lago artificial e o uso de corda para compor o guarda corpo, buscam remeter ao artesanato, tão presente na cultura local. Serão implantados canteiros para vegetação e paisagismo, bancos circulares em concreto com detalhes do assento e encosto em ripas de madeira, bancos de concreto com assento de madeira ripada, bicicletário metálico fixado ao piso, jardineiras em concreto com detalhes em ripas de madeira, mesas ovais em concreto com tampo de madeira ripada. Além destes, o projeto contemplará também a construção de um pergolado em estrutura de perfis metálicos com pérgolas de madeira, a revitalização do poço histórico, que será sinalizado com um totem em concreto revestido em pedra, contendo uma placa explanando a sua história.
Conforme estabelecido nos objetivos da política setorial de desenvolvimento econômico sustentável definidos no Plano Diretor Municipal, a Praça do Poço foi projetada para permitir a integração de áreas livres com processos de educação ambiental e troca de experiências entre comunidades, destinado a promover o bem-estar e a qualidade de vida dos cidadãos, oferecendo um ambiente agradável e acessível para contemplação, lazer e contato com a natureza e, ainda, resgatando um importante elemento da história da cidade, o Poço, que há décadas, faz dia-a-dia da população São Gonçalense.
O Poço, de onde vem a denominação para a Praça do Poço, tem também todo um cunho histórico para o Município. A Praça será locada no entorno onde existe o primeiro poço de fornecimento de água implantado no Município. A população à época se deslocava a este único poço para buscar água.
Os elementos utilizados para compor o projeto fazem jus ao patrimônio histórico do município.
A valorização de equipamentos e até mesmo do histórico popular municipal é um desafio que envolve investimento, educação e conscientização. A Praça do Poço será implantada em um espaço com um rico bioma em seu entorno, onde existem áreas de mangue e vegetação de porte elevado composto por belas árvores frondosas com flora e fauna nativas. Um verdadeiro presente que será dado para visitação e contemplação da região metropolitana de Natal e ao Rio Grande do Norte que, certamente, vai qualificar muito o nosso destino.

P - Construção de Usina Fotovoltaica em Santo Antônio

O Município de São Gonçalo do Amarante/RN, pretende construir uma usina de geração de energia solar fotovoltaica de 2 MW de potência, cuja finalidade é a geração de energia elétrica para suprir parte do consumo de seus órgãos públicos, com a possibilidade de injeção do eventual excedente na rede de Baixa Tensão da concessionária distribuidora de energia (COSERN), caracterizando o sistema de compensação de energia elétrica previsto na REN no 482 da ANEEL.
A instalação deste sistema fotovoltaico de 2 MW de potência, será conectado à rede de distribuição da COSERN. Todos os dimensionamentos e critérios utilizados no projeto estarão de acordo com as legislações, normas técnicas e resoluções vigentes.
O sistema de geração fotovoltaica será implantado em área 2,0 hectares, de propriedade do Município, localizada no Bairro Santo Antônio. Será composto por alinhamentos de séries de módulos, onde cada série contém células fotovoltaicas para a captação da luz do sol e a transformando em energia elétrica. Os módulos fotovoltaicos são montados sobre uma estrutura metálica, denominada como suporte dos módulos, que por sua vez são fixados sobre laje técnica no designado terreno.
Em síntese, a usina solar é uma excelente alternativa para a geração de energia limpa e renovável, com impactos ambientais, sociais e econômicos positivos. A energia solar também é um importante instrumento na redução de emissões de gases de efeito estufa.

C - SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL

Este componente se refere à Supervisão Técnica Ambiental e Social das obras do Programa.

P - Supervisão técnica, ambiental e social

Devido à complexidade na execução de obras que compõem este Programa, torna-se necessária a contratação de empresa especializada no apoio à supervisão das obras a serem implantadas.
Os serviços de supervisão das obras apoiarão a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SEMDET) na fiscalização das obras contratadas com empresas privadas. Também compreenderão trabalhos de apoio ao acompanhamento da qualidade dos serviços, fidelidade no seguimento das soluções de projeto, aplicação de materiais e uso dos métodos construtivos, perfazendo assim um perfil altamente técnico aos trabalhos. Também deverão ser acompanhadas a acuidade dos trabalhos de sondagem, a escavação e o uso compatível com os materiais e equipamentos, além do monitoramento dos impactos ambientais e suas respectivas medidas mitigadoras, de controle e redução dos riscos ambientais decorrentes da implantação e operação das obras do Programa. Para o desempenho do apoio ao serviço de fiscalização e acompanhamento da obra estão previstas as seguintes atividades:
a) controle da qualidade técnica dos serviços contratados;

b) acompanhamento do atendimento dos serviços contratados às especificações dos projetos;
c) verificações técnicas, ambientais e administrativas, relacionadas às atividades do canteiro de obras e das frentes de serviços;
d) verificação do cumprimento, no âmbito dos contratos dos requisitos de funcionalidade técnica requeridos em projeto;
e) verificação do cumprimento, no âmbito dos contratos de obras, da legislação trabalhista, de segurança do trabalho e meio ambiente;
f) controle dos faturamentos da obra, verificando os quantitativos efetivamente medidos;
g) acompanhamento da evolução física e financeira dos contratos;
h) acompanhamento por meio de relatórios mensais que reflitam indicadores de custo, desempenho e avanço físico dos empreendimentos, apontando os caminhos críticos e as alternativas de solução para os problemas decorrentes da execução contratual;
i) acompanhamento e monitoramento das condicionantes ambientais indicadas na licença ambiental de instalação;
j) elaboração e apresentação, após a conclusão de cada etapa de obra, o projeto "como construído", de maneira que representem a última versão emitida do projeto e que sejam condizentes com a real implantação da obra.

C - GESTÃO DO PROGRAMA

Este componente integra ações destinadas ao gerenciamento e administração do Programa PAES II, com ênfase para a atuação da Unidade Executora do Programa (UEP), do apoio operacional, da realização de auditorias externas, e do monitoramento e avaliação.

P - Gerenciamento do Programa

O Município já conta com uma Unidade Executora do Programa (UEP) estruturada e operacional destinada ao gerenciamento e administração do Programa PAES I (Contrato de Empréstimo em execução, assinado com o FONPLATA). Esta UEP será responsável pela gestão do Programa PAES. A UEP está vinculada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, com apoio de equipe técnica multidisciplinar das diversas Secretarias Municipais.
As ações deste Produto destinam-se a fortalecer a UEP existente, objetivando assegurar que as ações e procedimentos serão desenvolvidos na forma estabelecida no Contrato de Empréstimo a ser celebrado junto ao FONPLATA. Possui a função de elaborar, acompanhar e atualizar as informações relativas à Matriz de Usos e Fontes, ao Plano Operacional Anual, ao Plano de Aquisições e Contratações, ao cronograma físico-financeiro das obras e serviço, à Justificativa de Gastos do empréstimo e da Contrapartida e, por fim, do acompanhamento das Cláusulas Contratuais do Contrato de Empréstimo celebrado entre o município de São Gonçalo do Amarante/RN e o FONPLATA, atentando para os prazos e obrigações a serem atendidas. Para a execução de suas atividades, a UEP poderá contar com o apoio operacional de uma consultoria especializada, que terá por objetivo suprir a Unidade de elementos administrativos, logísticos e operacionais de suporte nas atividades de gestão e execução do Contrato de Empréstimo.

P - Auditoria Externa

O Produto refere-se à contratação de empresa especializada para a elaboração dos relatórios anuais de auditoria financeira durante o prazo de desembolso do Programa, em conformidade com o disposto no contrato de empréstimo. Os serviços contemplarão a verificação do cumprimento das cláusulas contratuais, utilização dos recursos, legalidade das aquisições, execução dos desembolsos, qualidade das justificativas de gastos, sistemas de controle e o que mais for julgado necessário pelo agente financiador e órgãos de fiscalização.
Além desta auditoria, o Município fica sujeito às auditorias da Controladoria Municipal e do TCE/RN, para a total transparência das ações implantadas.

C - CUSTOS FINANCEIROS

Este componente contempla os custos financeiros cobrados pelo FONPLATA referente ao montante financiado do Programa.

P - Custos Financeiros

Refere-se ao pagamento dos Custos Financeiros cobrados pelo FONPLATA relativos ao montante financiado do Programa.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	**-**	**-**	**22.767.000,00**	**91,07**
P- Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário	Km	50,00	9.308.000,00	37,23
P- Implantação do Sistema de Macrodrenagem no Bairro Santa Terezinha	m	4.600,00	1.097.000,00	4,39
P- Implantação e requalificação de pavimentação	KM	30,00	9.715.000,00	38,86
P- Implantação de Escolas Municipais	Unidade	3,00	1.351.000,00	5,40
P- Construção do Centro de Turismo e Cultura	Unidade	1,00	312.000,00	1,25
P- Implantação da Praça do Poço	Unidade	1,00	231.000,00	0,92
P- Construção de Usina Fotovoltaica em Santo Antônio	Hectares	2,00	753.000,00	3,01
Consultoria	**-**	**-**	**586.000,00**	**2,34**
P- Gerenciamento do Programa	Unidade	1,00	586.000,00	2,34
Outros	**-**	**-**	**1.647.000,00**	**6,59**
P- Estudos de Viabilidade, Sociais e Ambientais e Projetos de Engenharia	Unidade	1,00	240.000,00	0,96
P- Supervisão técnica, ambiental e social	Unidade	1,00	1.255.000,00	5,02
P- Auditoria Externa	Unidade	1,00	42.000,00	0,17
P- Custos Financeiros	%	0,55	110.000,00	0,44
Total Geral	**-**	**-**	**25.000.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

Nesta seção é apresentada a situação das ações prévias em preparação ou execução e as ações já concluídas que compõem as etapas de cada um dos projetos supracitados.

(C) 2.0 - OBRAS

(S) 2.1 - SANEAMENTO BÁSICO

(P) 2.1.1. Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário.

Status Projetos: Projeto básico concluído pelo Sistema Autônomo de Água e Esgoto (SAAE).

Status Desapropriações: Não há necessidades de desapropriações.

Status Licença Ambiental: O município já possui licença para implantação de rede de esgotamento, emitida pelo Instituto de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente - IDEMA.

(P) 2.1.2. Implantação do Sistema de Macrodrenagem no Bairro Santa Terezinha

Status de Projetos: Projeto executivo - Concluído. Aguardando aprovação do Programa pela COFIEX para licitação da obra.

Status de Desapropriações: Não há necessidades de desapropriações.

Status da Licença Ambiental: Após a licitação das obras será solicitada a Licença Ambiental Prévia; logo após, solicita-se a Licença Ambiental de Instalação e Operação, sendo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo - SEMURB (Órgão Municipal) responsável pela análise e emissão dos licenciamentos.

(S) 2.2 - MOBILIDADE URBANA E RURAL

(P) 2.2.1. Implantação e requalificação de pavimentação de vias

Pavimentação de vias urbanas e rurais

Status Projetos: Projeto básico concluído e projeto executivo em fase de elaboração com término previsto para junho/2024.

Status Desapropriações: Não há necessidades de desapropriações.

Status Licença Ambiental: há a necessidade de emissão de Dispensa de Licença, segundo a Resolução 02/2006 do CONAMA, para as vias somente pavimentadas, sem interferência ambiental, a ser emitida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo - SEMURB (Órgão Municipal).

Construção de Pontilhão:

Status Projetos: Projeto básico concluído com projeto executivo em fase de elaboração com término previsto para setembro/2024.

Status de Desapropriações: Não há necessidades de desapropriações.

Status de Licença Ambiental: Será solicitada a Licença Ambiental Prévia após a conclusão do projeto executivo. Em seguida, a Licença Ambiental de Instalação e Operação por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo - SEMURB (Órgão Municipal), responsável pela solicitação. O Instituto de Gestão das Águas do Estado do Rio Grande do Norte - IGARN (Órgão Estadual) será responsável pela análise e emissão dos licenciamentos.

(S) 2.3 - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS

(P) 2.3.1. Implantação de Escolas municipais

Status Projetos: Projeto Básico padrão FNDE concluído. Projeto Executivo: Em elaboração. Término previsto para Junho/2024.

Status Desapropriações: Não há necessidades de desapropriações.

Status Licença Ambiental: Será solicitada a Licença Ambiental Prévia após a conclusão do projeto executivo através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo - SEMURB (Órgão Municipal), responsável pela análise e emissão dos licenciamentos.

(P) 2.3.2. Implantação do Centro de Turismo e Cultura

Status Projetos: Projeto Básico em fase de elaboração. Término previsto para agosto/2024.

Status Desapropriações: Não há necessidades de desapropriações.

Status Licença Ambiental: Será solicitada a Licença Ambiental Prévia após a conclusão do projeto executivo através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo - SEMURB (Órgão Municipal) responsável pela análise e emissão dos licenciamentos.

(P) 2.3.3. Implantação da Praça do Poço

Status Projetos: Projeto executivo em fase de elaboração pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. Término previsto para Dezembro/2023.

Status Desapropriações: Não há necessidades de desapropriações.

Status Licença Ambiental: Será solicitada a Licença Ambiental Prévia após a conclusão do projeto executivo através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo - SEMURB (Órgão Municipal) responsável pela análise e emissão dos licenciamentos.

(P) 2.3.4. Construção de Usina Fotovoltaica em Santo Antônio

Status Projetos: Projeto Executivo: Em elaboração pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. Término previsto para fevereiro/2024.

Status Desapropriações: Não há necessidades de desapropriações.

Status Licença Ambiental: Será solicitada a Licença Ambiental Prévia após a conclusão do projeto executivo através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo - SEMURB (Órgão Municipal) responsável pela análise e emissão dos licenciamentos.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Municipal

MUNICIPIO DE SAO GONCALO DO AMARANTE(RN)

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

A. JUSTIFICATIVA DE OPÇÃO PELO FINANCIAMENTO EXTERNO EM DETRIMENTO DE OPÇÕES DE FINANCIAMENTO INTERNO

A necessidade do município buscar financiamento externo está relacionada às restrições orçamentárias, à baixa capacidade de investimentos dos entes públicos, às condições financeiras mais onerosas praticadas pelos agentes internos, além do volume expressivo de recursos demandado para uma operação de crédito destinada para projetos de largo alcance.

A opção pelo financiamento externo ao invés do interno decorre do fato que as linhas e opções de financiamento concedidas pelos organismos financeiros internacionais apresentam taxas de juros e comissões mais atrativas do que as praticadas por instituições nacionais, assim como concedem prazos significativamente maiores de desembolso, carência e amortização. Além disso, os agentes financeiros externos disponibilizam maior volume de recursos para seus projetos, em consonância com a demanda para projetos como o Programa.

As condições financeiras mais favoráveis dos agentes financeiros internacionais permitem ao mutuário alongar o seu perfil da dívida, gerando mais espaço para novos e necessários investimentos.

Adicionalmente ao crédito concedido, o mutuário de forma sinérgica tem a possibilidade de se apropriar de conhecimentos, inovações, tecnologias e assistências técnicas disponibilizados pelos agentes externos, que lhe permite melhorar sua capacidade de gestão, controle de qualidade e resultado da execução de seus projetos financiados com recursos de outras fontes.

B. JUSTIFICATIVA DE OPÇÃO PELO AGENTE FINANCEIRO EXTERNO ESCOLHIDO

A escolha do FONPLATA como o melhor agente financeiro para a operação de crédito foi realizada pelo município após a análise de vários fatores além dos aspectos financeiros, tais como econômicos, técnicos, operacionais, expertise e experiência em Programas desta natureza, bem como a disposição do Banco em apoiar o município em todas as etapas da operação de crédito.

Nessa escolha o FONPLATA se destacou pelos seguintes aspectos principais:

i) A experiência bem sucedida do Município na execução do contrato de empréstimo assinado com o FONPLATA relativo ao Programa PAES I, cujas ações e desenho são similares ao PAES II;

ii) As valiosas lições aprendidas nas questões institucionais, técnicas e operacionais aplicadas pelo FONPLATA na implementação do PAES I, que irão ser de fundamental importância para o sucesso na plena execução do PAES II;

iii) o conhecimento e a experiência adquirida pelo Município na execução do PAES I em relação aplicação das normas e políticas de aquisições, sociais e ambientais do FONPLATA.

iv) A experiência do Banco e seu conhecimento sobre os problemas a serem resolvidos, bem como sobre a capacidade institucional, técnica e operacional em projetos similares do FONPLATA;

v) o apoio do FONPLATA ao município nas etapas de pré-identificação do Programa e na elaboração da respectiva carta-consulta. Esse apoio, por meio de sua equipe técnica e consultorias, é de grande importância, pois além de trazer um ganho significativo de conhecimento e de qualidade à carta-consulta e, consequentemente ao Programa, agiliza sobremaneira a finalização e encaminhamento do documento para a apreciação da COFIEX.

vi) a grande experiência e o foco do Banco no financiamento a Estados e Municípios, refletida na sua carteira de projetos no Brasil;

vii) alinhamento do Programa às diretrizes e políticas do Banco;

viii) a agilidade e a eficiência do FONPLATA no atendimento às demandas do município;

ix) a agilidade do Banco nas aprovações de demandas do Mutuário, tais como projetos, licitações, desembolsos, visto que usa procedimentos simplificados e eficientes em suas análises. Tal agilidade traz ganhos expressivos no cronograma físico-financeiro de execução do Programa e redução de custos; e

x) a utilização pelo Banco de políticas e normas de aquisição, sociais e ambientais similares às nacionais produzem os seguintes benefícios à operação de crédito: a) reduzem significativamente o custo transacional da operação de crédito (baixo custo de preparação e execução); b) geram menor demanda de técnicos, consultorias e serviços adicionais; e c) propiciam maior segurança e menores risco na execução do Programa.

C. COMPARATIVO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS COM OUTROS AGENTES FINANCEIROS EXTERNOS E INTERNOS

As condições financeiras oferecidas pelo FONPLATA são atrativas, principalmente quando comparadas às taxas de juros e prazos praticados pelo mercado interno.

Condições Financeiras do Banco escolhido - FONPLATA:

As condições financeiras são parecidas com demais BMDs, conforme demonstrado abaixo:

.Desembolso: 60 meses;

.Carência: 48 meses;

.Amortização: 132 meses (o empréstimo será amortizado pelo Município mediante o pagamento de até 22 (vinte) parcelas semestrais, consecutivas e preferencialmente iguais, acrescidas dos juros no vencimento de cada uma das parcelas);

.Prazo Total: 180 meses

.Taxa de juros: para os financiamentos com prazos de 15 anos a taxa é de aproximadamente 2,1% a 2,6% somados a SOFR 180 dias.

.Comissão de Compromisso: 0,35% sobre o saldo não desembolsado do empréstimo, aplicado seis meses após a assinatura do contrato.

.Comissão de Administração: 0,55% calculado sobre o montante total do empréstimo.

Cabe ressaltar que o FONPLATA oferece aos mutuários o benefício de uma taxa preferencial denominada Linha de Apoio à Reativação Econômica (para mitigação dos efeitos da pandemia), aplicada automaticamente à metade do valor do empréstimo, bem como adicionalmente oferece a modalidade Linha de Financiamento Verde para intervenções do Programa declaradas inelegíveis pelo Banco, que reduzem a taxa de juros aplicável de 2,6% para 2,1%. Esta redução traz um impacto muito positivo, levando a taxa do FONPLATA a ficar muito próxima às dos demais organismos financiadores externos.

Assim, mesmo com as taxas do FONPLATA ficando levemente acima, não se considera este tema como único critério para optar por outras possíveis fontes que, eventualmente, ainda tendo condições financeiras levemente mais favoráveis, apresentam e exigem requerimentos que levam a estender exageradamente os tempos de preparação e execução do Programa, pois demandam gastos de recursos e tempos adicionais para o cumprimento de suas normas de aquisições, sociais e ambientais, bem mais complexas.

COMPARATIVO COM AGENTES FINANCEIROS INTERNOS:

Banco Regional de Brasília (BRB)

Prazo total: 120 meses;

Prazo de carência: 12 meses;

Prazo de amortização: 108 meses;

Taxa concedida: 115% de CDI a.a.;

Demais Encargos: Tarifa de 1% sobre o valor do financiamento + Tarifa de 0,5% a.a sobre o saldo não desembolsado

Caixa Econômica Federal (CEF)

Prazo total: 120 meses;

Prazo de carência: 24 meses;

Prazo de amortização: 96 meses;

Taxa concedida: 131,13% de CDI a.a;

Demais Encargos: Tarifa de Customização: 2%.

COMPARATIVO COM AGENTES FINANCEIROS EXTERNOS:

Corporação Andina de Fomento (CAF)

Prazo total: 216 meses;

Prazo de desembolso: 72 meses;

Prazo de carência: 60 meses;

Prazo de amortização: 156 meses;

Taxa concedida: SOFR semestral + 2,00% a.a;

Demais Encargos: Comissão de compromisso de 0,35% e Comissão de financiamento de 0,85%.

Banco Mundial

Prazo total: 216 meses;

Prazo de desembolso: 72 meses;

Prazo de carência: 60 meses;

Prazo de amortização: 156 meses;

Taxa concedida: SOFR semestral + 1,37%

Demais Encargos: Comissão Inicial de 0,25% sobre valor do empréstimo, Comissão de compromisso de 0,25% sobre saldo não desembolsado; Sobretaxa de 0,5% pode ser aplicada caso o país ultrapasse o *single borrower limit*.

Novo Banco de Desenvolvimento (NDB)

Prazo total: 240 meses;

Prazo de Desembolso: 60 meses;

Prazo de carência: 72 meses;

Prazo de amortização: 168 meses (semestrais);

Taxa concedida: SOFR + spread a ser definido na assinatura do contrato (estimativa de 1,55%);

Demais Encargos: Comissão Inicial de 0,25% sobre valor do empréstimo.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

O Programa com as ações em geral de saneamento, mobilidade urbana e rural e equipamentos públicos beneficiará toda a população do Município estimada em 115.838 habitantes (IBGE - 2022), bem como os turistas que visitam a cidade.

Assim, de acordo com a Resolução nº 17, de 07 de junho de 2021 da COFIEX, as intervenções devem considerar os impactos sociais, ambientais e econômicos do projeto bem como elencar as áreas estratégicas a serem abrangidas. Para tanto, foram considerados os seguintes itens de avaliação:

Item "1.1. Promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação", se relaciona as seguintes ações do Programa:

Os Produtos do componente Saneamento Básico promovem a sustentabilidade ambiental por meio da implantação de rede coletora de esgoto, da implantação de Estação de Tratamento dos Efluentes, bem como de Macrodrenagem, que contribuem diretamente para a evitar a degradação ambiental, propiciando a melhoria significativa da qualidade da água superficial e do lençol freático, além da redução dos eventos de inundação e de seus consequentes danos ambientais, como processos erosivos e a contaminação de corpos hídricos.

Tais ações têm um impacto extremamente positivo para a Sustentabilidade Ambiental, evitando a degradação ambiental com a conservação dos recursos naturais, contribuindo diretamente para a conservação e proteção os recursos hídricos e dos ecossistemas locais, além de reflexo direto na adaptação e mitigação com o aumento da resiliência das áreas urbanas às mudanças climáticas e aos desafios ambientais.

A implantação de um sistema fotovoltaico promove a sustentabilidade ambiental ao reduzir o consumo de energia com fontes poluentes que abastecem a cidade, além da redução dos gastos do erário municipal com energia nos prédios públicos. Portanto, essa redução de gastos de energia elétrica em escolas, hospitais e prédios da administração pública do município, aliviaria o orçamento para que sejam feitos maiores investimentos especialmente em saúde e educação.

Item "1.2. Eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis:

A implantação de um sistema fotovoltaico promove a geração de uso de energia de fontes renováveis, além de reduzir gastos do erário municipal com o fornecimento de energia aos prédios públicos. A redução de gastos de energia elétrica geraria economias no orçamento, que poderiam ser destinadas a investimentos prioritários do Município, especialmente em saúde e educação.

Item "1.3. Implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico", se relaciona as seguintes ações do Programa:

O Programa contempla a implantação e ampliação de importantes obras de Saneamento Básico relativas à implantação de redes coletoras de esgoto, de Estação de Tratamento de efluentes, de ligações domiciliares e de Macrodrenagem de águas pluviais, que terão impactos altamente positivos nas condições ambientais, de saúde e de segurança com a redução dos prejuízos causados à infraestrutura municipal, a moradias e ao comércio pelos eventos de inundações.

As obras estão em conformidade com o disposto na Lei Federal nº 14.026/2020, que estabelece o Novo Marco Legal do Saneamento Básico, e com o Plano de Saneamento do município.

Além disso, as ações complementares de drenagem pluvial do subcomponente da Mobilidade Urbana e Rural também abrangem ações de saneamento básico.

Item "1.4 Gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes", se relaciona as seguintes ações do Programa:

As ações do componente Saneamento Básico (implantação de sistema de esgotamento sanitário e macrodrenagem) contribuirão diretamente para a gestão e conservação dos recursos hídricos, dos solos e para a segurança hídrica. Concorrem diretamente para a proteção dos corpos hídricos e a melhoria da qualidade da água superficial e do lençol freático, proporcionada pelo tratamento do esgoto e a consequente redução da contaminação hídrica e da redução dos impactos causados pelas águas pluviais, como processos erosivos que comprometem a qualidade e o uso dos solos com a implantação de macrodrenagem. A melhoria da qualidade da água aumenta sua disponibilidade para consumo, impactando na segurança hídrica.

Item "1.5 Conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais", se relaciona as seguintes ações do Programa:

A implantação das ações de Saneamento Básico (sistema de esgotamento sanitário e macrodrenagem) contribuirão diretamente para a conservação e manejo da biodiversidade, visto que promoverão a melhoria da qualidade das águas, reduzindo substancialmente a contaminação com o tratamento de esgoto; dos solos com a redução de processos erosivos com a implantação da macrodrenagem.

A implantação da Praça do Poço promoverá a conservação e manejo da biodiversidade e recursos florestais a partir da conscientização e educação ambiental da população, em especial os jovens, sobre o mangue, com uma rica biodiversidade e seu importante papel na proteção costeiro e função na absorção de carbono.

Item "1.6 Melhoria no ambiente de negócios e/ou oportunidades", se relaciona as seguintes ações do Programa:

Cabe destacar, que a construção do Centro de Turismo e Cultura destina espaços para a comercialização de artesanato e produtos locais, concorrendo diretamente para a melhoria do ambiente de negócios e gerando oportunidades para a iniciativa privada.

Adicionalmente, a implantação das ações de Mobilidade Urbana e Rural impactarão diretamente no fomento aos negócios e em novas oportunidades pelo aumento na demanda de produtos e serviços, visto que facilitará o deslocamento da população, seja na circulação interna entre bairros como no acesso ao centro da cidade, onde está a maioria dos estabelecimentos comerciais.

A melhoria no ambiente de negócios e a geração de novas oportunidades, além de estimular a implantação de empreendimentos, concorrerão, também, para a geração de emprego e renda.

Item "1.7 Benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas", se relaciona as seguintes ações do Programa:

Como mencionado anteriormente, a construção do Centro de Turismo e Cultura destina espaços para a comercialização de artesanato e produtos locais, concorrendo diretamente para a melhoria do ambiente de negócios e gerando grandes oportunidades para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas, visto que o comércio a ser desenvolvido no Centro é tipicamente relacionado a estes tipos de empreendedores.

Além disso, a implantação das obras de Mobilidade Urbana e Rural, que facilitarão o deslocamento entre bairros e o acesso ao centro comercial da cidade, produzirão um aumento na demanda de produtos e serviços, o que trará um impacto significativo para o incremento das atividades desenvolvidas por empreendedores individuais, micro e pequenas empresas

Assim como descrito no item anterior, a implantação das ações de Mobilidade Urbana e Rural trará benefícios diretos aos empreendedores individuais, micro e pequenas empresas, uma vez que um sistema eficiente de transporte público tem um grande poder de atração da comunidade que necessita deste meio para se locomover e acabam consumindo serviços e produtos locais de suas redondezas.

Item "1.8. Geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis", se relaciona as seguintes ações do Programa:

O Centro de Turismo e Cultura criará oportunidades de emprego direto em áreas como recepção, segurança, serviços de alimentação e limpeza. O local também incentivará a produção de artesanato local e produtos culturais autênticos criando oportunidades de renda para artistas e artesãos locais de baixa renda. Um centro de Turismo e Cultura pode fornecer espaço para exibição e venda desses produtos. A realização de eventos culturais, festivais e feiras no centro atrairá turistas e gerará receita, oferecendo oportunidades para vendedores ambulantes, artistas de rua e pequenos comerciantes locais venderem seus produtos.

A construção e operação de usinas fotovoltaicas requerem uma equipe diversificada de profissionais, desde engenheiros e técnicos até trabalhadores da construção civil. Isso cria oportunidades de emprego direto para pessoas locais, muitas vezes em regiões que enfrentam altas taxas de desemprego. Além disso, as usinas fotovoltaicas podem criar oportunidades para pequenas empresas locais que oferecem serviços de suporte, como transporte, fornecimento de materiais, serviços de alimentação, entre outros.

Item "1.9. Infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis", se relaciona as seguintes ações do Programa:

O Programa prevê investimentos importantes em infraestrutura com impactos sociais importantes para populações de baixa renda e vulneráveis, tais como a implantação de escolas municipais com infraestrutura, as melhorias do sistema viário e de saneamento básico.

As escolas previstas no Programa, que atenderão um público de baixa renda e vulnerável, serão construídas com infraestrutura adequada , bem como terão um impacto direto no incremento da oferta de vagas, na melhoria das condições de aprendizado, na disponibilização de alimentação adequada para os alunos e na redução da evasão escolar. O resultado da construção das escolas contribuem diretamente para a diminuição de risco para a população jovem, cuja segurança aumenta significativamente estando no ambiente escolar, reduzindo as possibilidades de conflitos estando nas ruas.

As intervenções relacionadas ao componente Mobilidade Urbana e Rural, abrangem aspectos sociais relevantes, visto que várias obras serão implantadas em bairros de populações de baixa renda e vulneráveis, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida desta parcela da população, a partir da melhoria das condições de deslocamento propiciadas ao transporte público acessível e eficiente e do acesso às regiões que concentram os maiores polos de emprego da cidade. Adicionalmente, os investimentos em saneamento básico proporcionarão um grande impacto positivo no turismo, atraindo mais visitantes com maior tempo de permanência em São Gonçalo do Amarante, o que gera novos empregos e renda para os trabalhadores que atuam no atendimento a esta demanda, seja com serviços ou na produção e oferta de produtos locais.

A Praça do Poço será frequentada por população de baixa renda que se beneficiará com os serviços de internet wifi gratuita.

Item "1.10. Ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários", se relaciona as seguintes ações do Programa:

O Subcomponente Mobilidade Urbana e Rural abrange ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários, uma vez que permite o acesso de parcela da população de baixa renda, que mora mais distante dos polos de emprego, ao centro e demais localidades.

Item "1.13. Melhoria das condições de educação e saúde", se relaciona as seguintes ações do Programa:

A construção das 03 escolas de 12 salas, sendo 02 em zonas rurais e 01 no bairro mais adensado do Município, que beneficiarão em torno de 3.510 alunos, impactará positivamente na melhoria das condições de educação do Município. Estas escolas serão construídas com infraestrutura adequada e, em locais estratégicos, contribuindo principalmente para o aumento na oferta de vagas, a melhoria do aprendizado e a redução da evasão escolar. Serão beneficiadas 9 comunidades rurais e um bairro da zona urbana, esta melhoria na educação tem efeitos adicionais positivos e sinérgicos, pois contribuem diretamente para o crescimento do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) e consequente melhoria nas taxas de rendimento e aprendizado dos alunos.

As ações de Saneamento Básico, com a implantação dos sistemas de coleta e tratamento de esgotos, irão contribuir diretamente para a melhoria das condições de saúde, com a redução da incidência de doenças patogênicas e de veiculação hídrica, provocadas atualmente pelo lançamento de esgoto in natura, que contamina as águas, o lençol freático e os corpos hídricos, com consequências diretas no comprometimento da saúde da população.

Item "1.14. Desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica" se relacionam as seguintes ações do Programa:

A geração de energia solar por meio da construção da Usina Fotovoltaica em Santo Antônio, promoverá uma modernização tecnológica que concorrerá para a redução do uso de recursos naturais para geração de energia, bem como propiciará o acesso à energia renovável, econômica, confiável e sustentável, em consonância com as políticas ambientais sustentáveis, alinhadas com o objetivo 07 das ODS 2030 .

Item "1.15. Arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada" se relacionam as seguintes ações do Programa:

Os espaços a serem disponibilizados no Centro de Turismo e Cultura para a comercialização de artesanato e produtos locais serão ocupados por empreendedores privados. Os espaços serão concedidos pelo Município aos comerciantes para a comercialização e manutenção destes equipamentos, por meio de instrumentos específicos. Irão promover o incentivo à participação privada para o desenvolvimento de seus negócios, o oferecimento de serviços adequados à população local e aos turistas e à geração de emprego e renda.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	5.000.000,00	1,00	5.000.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata - FONPLATA	FONPLATA	US$	20.000.000,00	1,00	20.000.000,00
Total:			25.000.000,00		25.000.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SEMDET) da Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN será o Órgão Executor do Programa, à qual estará vinculada a UEP. A Secretaria, como Órgão Executor, terá a responsabilidade do planejamento, gestão administrativa, acompanhamento técnico e avaliação do Programa. Sendo responsabilidade da SEMDET, sob a coordenação de seu Secretário, demandar às demais secretarias envolvidas no Programa a execução de ações relativas à sua execução, de acordo com o escopo de atuação de cada área envolvida. Para tal, determinará juntamente com o Secretário da área, quais servidores do quadro de cada Secretaria deverão ser designados para atuar no Programa.

A SEMDET, por intermédio da UEP, servirá como organismo de ligação entre a Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante, o FONPLATA, o Governo Federal e outras organizações públicas e privadas participantes do Programa.

Unidade Executora do Programa (UEP)

A UEP atuará na coordenação das ações necessárias para viabilizar a execução das ações previstas no Programa.

Cabe destacar que o Município já conta com uma Unidade Executora do Programa (UEP) estruturada e operacional destinada ao gerenciamento e administração do Programa PAES I (Contrato de Empréstimo em execução, assinado com o FONPLATA). Esta será responsável pela gestão do Programa PAES II. A UEP está vinculada à SEMDET, com apoio de equipe técnica multidisciplinar das diversas Secretarias Municipais.

A UEP (Organograma ANEXO 6) terá como finalidade assegurar que as ações do Programa estejam de acordo com o contrato de empréstimo e seu objetivo contempla: planejar, programar e acompanhar a execução física e financeira, bem como avaliar os resultados intermediários e finais do Programa. A UEP, na execução de suas atividades, poderá contar com o apoio operacional externo.

Cabe ressaltar que a Prefeitura dispõe de uma estrutura operacional e experiência para execução do Programa devido a execução do PAES I.

O Programa também contará com apoio das Secretarias Municipais conforme demonstrado na Matriz de Responsabilidade Institucional RACI (ANEXO 7). São órgãos que possuem papéis específicos na execução do programa, contribuindo com o organismo executor e proporcionando suporte técnico, alocação e gestão de recursos financeiros, acompanhamento das intervenções e realização das licitações .

As atribuições e competências da Secretarias e demais órgãos municipais envolvidos com a execução do Programa são apresentados a seguir:

a) Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB): Cumprir e fazer cumprir o Plano Diretor do Município, código de obras, código de postura e demais legislações que tratam da fiscalização e do licenciamento no âmbito do território municipal.

b) Secretaria Municipal de Finanças (SEFIN) e a Controladoria Geral do Município (CONTROL): terá como responsabilidade realizar os registros financeiros necessários à contabilidade pública, efetuar os pagamentos aos fornecedores contratados através dos processos licitatórios instaurados e, efetuar a quitação dos encargos e das parcelas vincendas do financiamento.

c) Procuradoria Geral do Município de São Gonçalo do Amarante (PGM): respaldará juridicamente todos os atos praticados durante a execução do contrato de financiamento externo.

d) Secretaria Municipal de Licitação, Contratos, Compras e Convênios (SLCC): atuará nos processos licitatórios, na elaboração dos editais , publicação e abertura de sessão de licitação.

e) Sistema Autônomo de Águas e Esgotos (SAAE): será responsável por analisar e intermediar a análise relativa aos projetos necessários para a execução dos empreendimentos do componente saneamento básico, bem como pela manutenção e operação das obras relativas ao sistema de abastecimento de água e esgoto.

g) Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMINFRA): auxiliará na fiscalização, acompanhamento e futura manutenção das obras referentes à implantação de vias, quando entregues.

h) Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SEMSUR): será responsável pela manutenção das obras, quando entregues, de drenagem, bem como pela Usina Fotovoltaica e Praça do Poço.

i) Fundação Dona Militana: será responsável pela manutenção da obra, quando entregue, do Centro de Turismo e Cultura.

Quanto às políticas de aquisição do agente financiador, o Programa utilizará o caderno de "Política para aquisição de bens, obras e serviços em operações financiadas pelo FONPLATA - Resolução RD N° 1.394/2017 - como diretriz para aquisições na execução do Programa.

Quanto às políticas sociais e ambientais, o Programa utilizará o caderno de "Estratégia Socioambiental do FONPLATA" além das "Diretrizes Operacionais para a Gestão Socioambiental no Ciclo de Projetos do FONPLATA" como diretrizes socioambientais na execução do Programa.

Portanto, cabe registrar que as políticas de aquisição e salvaguardas do FONPLATA são de conhecimento da SEMDET e são similares às normas nacionais para tal finalidade.

4.2. Execução/Executores

Executor: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico e Turismo - RN
Representante Oficial: Jader Torres Junior
Endereço da Sede: Rua Alexandre Cavalcante, S/N - São Gonçalo Do Amarante - RN, 59056-410
E-mail Institucional:
Telefone: (84) 98899-2355 Fax:
CNPJ: 08079402000135 UF:

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 5 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES FONPLATA	TOTAL CF	TOTAL FONPLATA
C - ESTUDOS E PROJETOS	**240.000,00**	**48.000,00**	**0,00**		
P - Estudos de Viabilidade, Sociais e Ambientais e Projetos de Engenharia	240.000,00	48.000,00	0,00		
C - OBRAS	**22.767.000,00**	**783.800,00**	**3.769.600,00**		
S - SANEAMENTO BÁSICO	10.405.000,00	331.000,00	1.750.000,00		
P - Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário	9.308.000,00	301.600,00	1.560.000,00		
P - Implantação do Sistema de Macrodrenagem no Bairro Santa Terezinha	1.097.000,00	29.400,00	190.000,00		
S - MOBILIDADE URBANA E RURAL	9.715.000,00	376.000,00	1.567.000,00		
P - Implantação e requalificação de pavimentação	9.715.000,00	376.000,00	1.567.000,00		
S - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	2.647.000,00	76.800,00	452.600,00		
P - Implantação de Escolas Municipais	1.351.000,00	50.200,00	220.000,00		
P - Construção do Centro de Turismo e Cultura	312.000,00	6.400,00	56.000,00		
P - Implantação da Praça do Poço	231.000,00	5.000,00	41.200,00		
P - Construção de Usina Fotovoltaica em Santo Antônio	753.000,00	15.200,00	135.400,00		
C - SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL	**1.255.000,00**	**51.000,00**	**200.000,00**		
P - Supervisão técnica, ambiental e social	1.255.000,00	51.000,00	200.000,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA	**628.000,00**	**117.200,00**	**8.400,00**		
P - Gerenciamento do Programa	586.000,00	117.200,00	0,00		
P - Auditoria Externa	42.000,00	0,00	8.400,00		
C - CUSTOS FINANCEIROS	**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**		
P - Custos Financeiros	110.000,00	0,00	110.000,00		
Total	**0,00**	**1.000.000,00**	**4.088.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES FONPLATA	TOTAL CF	TOTAL FONPLATA
C - ESTUDOS E PROJETOS		**48.000,00**	**0,00**		
P - Estudos de Viabilidade, Sociais e Ambientais e Projetos de Engenharia		48.000,00	0,00		
C - OBRAS		**783.800,00**	**3.769.600,00**		
S - SANEAMENTO BÁSICO		331.000,00	1.750.000,00		
P - Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário		301.600,00	1.560.000,00		
P - Implantação do Sistema de Macrodrenagem no Bairro Santa Terezinha		29.400,00	190.000,00		
S - MOBILIDADE URBANA E RURAL		376.000,00	1.567.000,00		
P - Implantação e requalificação de pavimentação		376.000,00	1.567.000,00		
S - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS		76.800,00	452.600,00		
P - Implantação de Escolas Municipais		50.200,00	220.000,00		
P - Construção do Centro de Turismo e Cultura		6.400,00	56.000,00		
P - Implantação da Praça do Poço		5.000,00	41.200,00		
P - Construção de Usina Fotovoltaica em Santo Antônio		15.200,00	135.400,00		
C - SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL		**51.000,00**	**200.000,00**		
P - Supervisão técnica, ambiental e social		51.000,00	200.000,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**117.200,00**	**8.400,00**		
P - Gerenciamento do Programa		117.200,00	0,00		
P - Auditoria Externa		0,00	8.400,00		
C - CUSTOS FINANCEIROS		**0,00**	**0,00**		

P - Custos Financeiros		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**1.000.000,00**	**3.978.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES FONPLATA	TOTAL CF	TOTAL FONPLATA
C - ESTUDOS E PROJETOS		**48.000,00**	**0,00**		
P - Estudos de Viabilidade, Sociais e Ambientais e Projetos de Engenharia		48.000,00	0,00		
C - OBRAS		**783.800,00**	**3.769.600,00**		
S - SANEAMENTO BÁSICO		331.000,00	1.750.000,00		
P - Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário		301.600,00	1.560.000,00		
P - Implantação do Sistema de Macrodrenagem no Bairro Santa Terezinha		29.400,00	190.000,00		
S - MOBILIDADE URBANA E RURAL		376.000,00	1.567.000,00		
P - Implantação e requalificação de pavimentação		376.000,00	1.567.000,00		
S - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS		76.800,00	452.600,00		
P - Implantação de Escolas Municipais		50.200,00	220.000,00		
P - Construção do Centro de Turismo e Cultura		6.400,00	56.000,00		
P - Implantação da Praça do Poço		5.000,00	41.200,00		
P - Construção de Usina Fotovoltaica em Santo Antônio		15.200,00	135.400,00		
C - SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL		**51.000,00**	**200.000,00**		
P - Supervisão técnica, ambiental e social		51.000,00	200.000,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**117.200,00**	**8.400,00**		
P - Gerenciamento do Programa		117.200,00	0,00		
P - Auditoria Externa		0,00	8.400,00		
C - CUSTOS FINANCEIROS		**0,00**	**0,00**		
P - Custos Financeiros		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**1.000.000,00**	**3.978.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES FONPLATA	TOTAL CF	TOTAL FONPLATA
C - ESTUDOS E PROJETOS		**48.000,00**	**0,00**		
P - Estudos de Viabilidade, Sociais e Ambientais e Projetos de Engenharia		48.000,00	0,00		
C - OBRAS		**783.800,00**	**3.769.600,00**		
S - SANEAMENTO BÁSICO		331.000,00	1.750.000,00		
P - Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário		301.600,00	1.560.000,00		
P - Implantação do Sistema de Macrodrenagem no Bairro Santa Terezinha		29.400,00	190.000,00		
S - MOBILIDADE URBANA E RURAL		376.000,00	1.567.000,00		
P - Implantação e requalificação de pavimentação		376.000,00	1.567.000,00		
S - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS		76.800,00	452.600,00		
P - Implantação de Escolas Municipais		50.200,00	220.000,00		
P - Construção do Centro de Turismo e Cultura		6.400,00	56.000,00		
P - Implantação da Praça do Poço		5.000,00	41.200,00		
P - Construção de Usina Fotovoltaica em Santo Antônio		15.200,00	135.400,00		
C - SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL		**51.000,00**	**200.000,00**		
P - Supervisão técnica, ambiental e social		51.000,00	200.000,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**117.200,00**	**8.400,00**		
P - Gerenciamento do Programa		117.200,00	0,00		
P - Auditoria Externa		0,00	8.400,00		
C - CUSTOS FINANCEIROS		**0,00**	**0,00**		
P - Custos Financeiros		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**1.000.000,00**	**3.978.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES FONPLATA	TOTAL CF	TOTAL FONPLATA
C - ESTUDOS E PROJETOS		**48.000,00**	**0,00**	**240.000,00**	**0,00**
P - Estudos de Viabilidade, Sociais e Ambientais e Projetos de Engenharia		48.000,00	0,00	240.000,00	0,00
C - OBRAS		**783.800,00**	**3.769.600,00**	**3.919.000,00**	**18.848.000,00**
S - SANEAMENTO BÁSICO		331.000,00	1.750.000,00	1.655.000,00	8.750.000,00
P - Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário		301.600,00	1.560.000,00	1.508.000,00	7.800.000,00
P - Implantação do Sistema de Macrodrenagem no Bairro Santa Terezinha		29.400,00	190.000,00	147.000,00	950.000,00
S - MOBILIDADE URBANA E RURAL		376.000,00	1.567.000,00	1.880.000,00	7.835.000,00
P - Implantação e requalificação de pavimentação		376.000,00	1.567.000,00	1.880.000,00	7.835.000,00
S - EQUIPAMENTOS PÚBLICOS		76.800,00	452.600,00	384.000,00	2.263.000,00
P - Implantação de Escolas Municipais		50.200,00	220.000,00	251.000,00	1.100.000,00
P - Construção do Centro de Turismo e Cultura		6.400,00	56.000,00	32.000,00	280.000,00
P - Implantação da Praça do Poço		5.000,00	41.200,00	25.000,00	206.000,00

P - Construção de Usina Fotovoltaica em Santo Antônio		15.200,00	135.400,00	76.000,00	677.000,00
C - SUPERVISÃO TÉCNICA E AMBIENTAL		**51.000,00**	**200.000,00**	**255.000,00**	**1.000.000,00**
P - Supervisão técnica, ambiental e social		51.000,00	200.000,00	255.000,00	1.000.000,00
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**117.200,00**	**8.400,00**	**586.000,00**	**42.000,00**
P - Gerenciamento do Programa		117.200,00	0,00	586.000,00	0,00
P - Auditoria Externa		0,00	8.400,00	0,00	42.000,00
C - CUSTOS FINANCEIROS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**
P - Custos Financeiros		0,00	0,00	0,00	110.000,00
Total	**25.000.000,00**	**1.000.000,00**	**3.978.000,00**	**5.000.000,00**	**20.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

A contratação da operação de crédito externa pleiteada requer a aprovação prévia de lei autorizativa pela Câmara Municipal de São Gonçalo do Amarante/RN. O respectivo Projeto de Lei será levado à apreciação do legislativo municipal, uma vez aprovada a carta consulta pela COFIEX.

Em relação às autorizações de terceiros para a implementação das obras previstas no PAES II, informa-se que as obras serão realizadas em áreas de domínio do município, pelo qual não serão necessárias autorizações estaduais, federais ou de terceiros.

Quanto à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), a administração municipal deve apresentar evidências de conformidade no cumprimento da Lei e regularidade dos requisitos fiscais obrigatórios para fins de celebração de instrumentos contratuais.

Quanto à garantia da União, o Município deverá apresentar as condições de contragarantia ao Governo Federal, conforme legislação vigente.

Quanto à criação da UEP, o município já possui a Unidade instituída para a gestão do PAES I, de acordo com o DECRETO Nº 1112/2019, DE 18 DE OUTUBRO DE 2019 (ANEXO 8), pretendendo mantê-la para o PAES II.

AÇÕES MITIGADORAS

O Município já dispõe de uma UEP instituída e operacional experiente na gestão de operações de crédito externo com o FONPLATA.

O Município está em tratativas com a Câmara Municipal para a aprovação tempestiva da Lei Autorizadora.

O Município dispõe de experiência na elaboração da minuta da lei, observando as disposições do Manual de Instrução de Pleitos (MIP/STN), adquirida no processo de aprovação da operação de crédito relativa ao PAES I.

Cabe informar que o Órgão Executor, em função da execução do PAES I, dispõe de conhecimento e experiência sobre os procedimentos, as exigências e documentos legais requeridos pelo FONPLATA para a execução do Programa e cumprimento das disposições contratuais.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

As principais contratações previstas para o Programa estão relacionadas às seguintes obras e serviços:

Obras:

SANEAMENTO BÁSICO

Sistema de esgotamento sanitário (rede coletora, estações elevatórias, estação de tratamento de efluente e ligações domiciliares)

MOBILIDADE URBANA E RURAL

Obras de requalificação e pavimentação de vias e construção de pontilhão)

IMPLANTAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS

IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE TURISMO E CULTURA

IMPLANTAÇÃO DA PRAÇA DO POÇO

CONSTRUÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA EM SANTO ANTÔNIO

Serviços:

Serviços de consultoria para supervisão técnica e ambiental das obras, auditoria e apoio operacional à UEP.

A UEP já possui experiência na condução das operações relativas ao contrato de empréstimo, notadamente quanto às políticas de aquisição/contratação do FONPLATA, haja vista atuação na implementação das ações atinentes ao PAES I. No PAES I foram realizadas quatro licitações públicas internacionais com êxito, sendo três para execução de obras e uma para contratação de supervisão técnica, além de quatro licitações públicas nacionais.

Para garantir uma maior eficiência nas licitações e durante a vigência dos contratos, foram adotados fluxogramas para: contratações; pagamento de medições; aprovação de materiais das obras, e; para solicitações de aditivos. Os fluxogramas são fixados nas paredes da UEP e enviados às secretarias que estão envolvidas nos processos. Pretende-se manter esta parametrização no novo Programa.

Os riscos de contratações estão principalmente relacionados à ausência de rigor durante a realização do procedimento licitatório o que pode resultar na escolha de empresa técnica ou financeiramente incapaz, podendo acarretar em: má qualidade na execução de obras e projetos; má qualidade no acompanhamento das obras e do Programa; incapacidade de investimento e atrasos no cronograma físico-financeiro.

Além disso, serão adotados critérios técnicos compatíveis com o grau de complexidade da obra na qualificação técnica do Termo de Referência. Isso permitirá a seleção de empresas com capacidade operacional e técnica condizentes com a natureza da obra.

Em relação à qualidade na execução e acompanhamento das obras, a Secretaria Municipal de Infraestrutura atuará com sua equipe de técnicos, que serão assistidos por empresa especializada em consultoria (Supervisora de obras), diminuindo com isso os riscos na etapa de execução, assim como também conferirá maior agilidade nos procedimentos de desembolsos junto a instituição financeira.

Com relação à incapacidade de investimentos das empresas a contratar, conta-se com a atuação da Comissão Permanente de Licitações da Secretaria Municipal de Licitação, Contratos, Compras e Convênios (SLCC) que promoverá ações que inibam a participação de empresas financeiramente incapazes na etapa de licitação.

(i) PREVISÃO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL (VIA CONCURSO OU POR OUTRA VIA) PARA IMPLEMENTAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DO PROGRAMA/PROJETO

Não será necessária a contratação de pessoal por concurso público ou outras vias.

O Município dispõe de capacidade técnica e operacional adequada para a implantação eficiente do Programa, respaldado pelas experiências e lições aprendidas na execução do PAES I.

(ii) CONHECIMENTO DO ÓRGÃO EXECUTOR SOBRE POLÍTICAS DE AQUISIÇÃO E SALVAGUARDAS DO AGENTE FINANCEIRO EXTERNO ESCOLHIDO

As obras serão licitadas obedecendo ao regramento nacional das compras públicas (Lei Federal no. 8.666/1993 e Lei nº 14.133/21), bem como os procedimentos para licitações de caráter internacional vinculadas ao FONPLATA que não conflitem com as leis nacionais vigentes.

O Município tem grande conhecimento e experiência adquiridos com a operação de crédito em execução (PAES I), financiada pelo FONPLATA.

MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

O Município, por intermédio da UEP, manterá uma equipe multidisciplinar composta por profissionais das áreas afins que dará ênfase aos seguintes aspectos: i) detalhamento dos projetos; ii) exequibilidade dos orçamentos; iii) objetivos para o fim que se destinam definidos. Esta análise permitirá obter projetos consistentes com melhor nível de eficiência e menos riscos de execução e aditivos.

Outra medida será a manutenção de uma equipe de licitação com experiência e com conhecimento nas modalidades licitatórias exigidas pelo agente financiador, com vistas a elaboração de editais e realização de licitações com menor risco, utilizando-se das experiências e conhecimentos adquiridos na execução do PAES I, particularmente no que se refere às políticas de aquisições do FONPLATA.

Além disso, serão adotados critérios técnicos compatíveis com o grau de complexidade da obra na qualificação técnica do Termo de Referência. Isso permitirá a seleção de empresas com capacidade operacional e técnica condizentes com a natureza da obra.

Em relação à qualidade na execução e acompanhamento das obras, a SEMINFRA utilizará sua equipe técnica, que será assistida por empresa especializada em consultoria (Supervisora de obras), diminuindo com isso os riscos na etapa de execução.

Com relação à incapacidade de investimentos das empresas a contratar, conta-se com a atuação da comissão de licitações, que promoverá ações que inibirão a participação de empresas financeiramente incapazes na etapa de licitação.

Por fim, cabe registrar que as obras serão licitadas obedecendo ao regramento nacional das compras públicas (Lei Federal no. 8.666/1993 e Lei nº 14.133/21), bem como os procedimentos para licitações de caráter internacional vinculadas ao FONPLATA que não conflitem com as leis nacionais vigentes.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

Não se vislumbra a necessidade da realização de desapropriações, visto que a implantação das obras do Programa será realizada em áreas pertencentes ao Município.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

A implementação das ações do Programa não concorrerá para degradação ambiental, visto que tratar-se de obras com importantes impactos positivos, tais como a implantação do sistema de esgotamento sanitário, incluindo o tratamento de esgoto, e de macrodrenagem . Estas obras têm uma contribuição importante na melhoria das condições ambientais e de saúde.

As obras de mobilidade urbana e rural serão executadas em vias implantadas e operacionais, em áreas de domínio público e antropizadas .

A execução das obras passará pelo controle de qualidade pela empresa supervisora e fiscalização do Município, bem como observarão rigorosamente as exigências e ressalvas contidas nas licenças ambientais e nas normas ambientais vigentes.

Poderão haver impactos ambientais de natureza temporária, considerados de curto prazo, como por exemplo, a supressão pontual de vegetação nativa para instalação de obras, a qual deve ser mitigada por meio da arborização prevista em projeto paisagístico. A geração de resíduos proveniente das obras deve ser destinada aos botaforas previstos no projeto de engenharia. Estes riscos e impactos são comuns em qualquer projeto que envolva obras da construção civil e o Município tem a experiência e os instrumentos para a sua mitigação, que serão aplicados de acordo com o previsto no projeto executivo, estudos de impactos ambientais e nas licenças, em conformidade com o disposto na legislação vigente.

Cabe registrar que o Programa terá importantes IMPACTOS AMBIENTAIS POSITIVOS, tais como: i) a melhoria da qualidade das águas como consequência direta das ações de saneamento básico; ii) redução de processos erosivos; iii) redução da contaminação gerada pela disposição de esgoto in natura; iv) conservação de corpos hídricos e do solo; v) redução inundações, ambientes favoráveis à incidência de doenças patógenas e de veiculação hídrica; vi) redução do número de eventos de inundações propício à poluição, e contaminação de corpos hídricos e; e vii) geração de energia solar limpa e renovável.

As licenças ambientais serão solicitadas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMINFRA) ao órgão competente tão logo sejam concluídos os projetos executivos. A partir da emissão da Licença Prévia (LP), será protocolado no órgão licenciador o pedido de Licença de Instalação (LI), que tem prazo de 3 meses para se manifestar. Cumpre destacar também que, com a emissão da LI já será possível deflagrar o processo licitatório da obra.

A SEMURB Municipal possui competência para licenciar os empreendimentos previstos, o que torna os processos de licenciamento mais céleres.

CONHECIMENTO DO ÓRGÃO EXECUTOR SOBRE POLÍTICAS AMBIENTAIS DO FONPLATA

O Município tem experiência e conhecimento das políticas ambientais do FONPLATA, adquirida na execução do PAES I, que promove o uso dos sistemas nacionais, isto é, a legislação brasileira aplicável, na implementação de padrões sociais e ambientais.

MEDIDA MITIGADORAS

O Município está elaborando projetos executivos para as obras, cujas informações detalhadas fornecerão todos os elementos necessários para uma análise rápida e eficiente pelo órgão licenciador e, consequentemente, a emissão da licença em menor tempo e com menos exigências e ressalvas.

O conhecimento e a experiência do Município sobre as políticas ambientais do FONPLATA e sua aplicação na implantação do PAES I minimizam os riscos e dão segurança para a execução das obras.

O licenciamento das obras pelo órgão competente municipal, que tem pleno conhecimento dos locais contribuem para a segurança do processo de licenciamento.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

Não estão previstas desapropriações e/ou assentamentos decorrentes da implantação das obras do Programa. Transtornos causados durante a execução serão mitigados com o planejamento das obras, planos de comunicação e canais de acesso da população aos órgãos responsáveis pelo Programa.

Os transtornos temporários decorrentes da implantação das obras do Programa, tais como ruídos, desvio de tráfego e interdição de vias serão temporários e sua mitigação farão parte do planejamento das obras.

CONHECIMENTO DO ÓRGÃO EXECUTOR SOBRE POLÍTICAS SOCIAIS DO FONPLATA

Assim, como mencionado no item 5.4 Riscos/Impactos Ambientais, o município tem experiência e o conhecimento das normas sociais do FONPLATA, adquirida na execução do PAES I, que utiliza o uso da legislação brasileira na implementação de padrões sociais de Programas de Desenvolvimento.

Por outro lado, as intervenções propostas pelo Programa apresentam IMPACTOS SOCIAIS POSITIVOS na melhoria da qualidade de vida da população, tais como: i) melhoria das condições de educação com a construção de escolas municipais; ii) melhoria das condições de saúde com as ações de saneamento básico; iii) redução de riscos para populações vulneráveis, como jovens, com a disponibilidade de vagas escolares e melhores condições educacionais e redução da evasão escolar; iv) desenvolvimento da cultura e artesanato com a construção de espaços adequados para tal finalidade; v) geração de emprego e renda com a disponibilização de espaços para pequenos empreendedores e acesso da população aos pólos geradores de emprego; vi) a redução dos riscos e prejuízos em consequência de inundações com a implantação de macrodrenagens; vii) redução dos índices de doenças respiratórias provocadas pela poeira das vias urbanas; viii) redução da proliferação e dos índices de doenças de veiculação hídrica com a eliminação de áreas alagadas; ix) redução de tempo de viagem e da segurança viária com as obras de mobilidade urbana e rural; x) garantia da manutenção da renda com a garantia do escoamento da safra pela perenização de vias rurais.

Na área de intervenção do Programa não foram identificadas populações de indígenas ou de quilombolas.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

Não será necessária a realização de reassentamentos, visto que a implantação das obras do Programa não requer a remoção de famílias, pelo fato de todos os terrenos destinados às obras em questão são de terrenos/áreas próprias do Município, onde não há nenhum tipo de invasões.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN