Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - NOVO TRANSPORTE PÚBLICO SUSTENTÁVEL

Nº Carta Consulta: 61052
Processo: 03101.102943/2023-21
Mutuário: Município de São José dos Campos - SP
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Data de Recebimento: 29 de Setembro de 2023

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 77.384.000,00
Fontes Externas:
New Development Bank - NDB: US$ 234.976.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 05
2.1. TÍTULO 05
2.2. TÍTULO ABREVIADO 05
2.3. MUTUÁRIO 05
2.4. TIPO OPERACAO 05
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 05
2.6. PROJETO/INDICADORES 06
2.7. PROJETO/COMPONENTES 08
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 19
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 25
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 25
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 27
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 29
3. FINANCIAMENTO 29
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 29
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 29
4. EXECUÇÃO 29
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 29
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 30
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 30
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 30
5. RISCOS 33
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 33
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 34
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 42
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 45
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 49
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 50
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 51

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

Localizado na região sudeste do Estado de São Paulo, a uma distância de cerca de 100 km da capital, São José dos Campos é um município de porte médio, com 697.428 habitantes (IBGE, 2022) e área total de 1.099,6 km2, sendo que 68% do território é de área rural. Cidade-sede da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (Lei Complementar n° 1166/2012), possui, além do Distrito Sede, dois outros distritos: Eugênio de Melo e São Francisco Xavier.

Com Índice de Desenvolvimento Humano de 0,80 (IBGE, 2010), o município está constantemente em busca de soluções para seu desenvolvimento sustentável. Em 2022, foi certificada como a primeira Cidade Inteligente, Resiliente e Sustentável do Brasil, com base em três normas internacionais NBR ISO (International Organization for Standardization).

Esta relevante posição econômica e social do município o torna um importante centro de negócios e serviços, atraindo diariamente moradores das cidades do entorno para acesso às oportunidades que a cidade oferece. Ao mesmo tempo que o protagonismo da cidade é positivo para o seu desenvolvimento social e econômico, ele gera desafios que precisam ser enfrentados para manter a qualidade de vida da população. E um dos grandes desafios atualmente é a reestruturação do sistema de transporte público coletivo.

O sistema já enfrentava evasão de passageiros ao longo da última década, mas o problema foi potencializado com a pandemia do Covid 19 e, como todos os demais sistemas brasileiros de transporte coletivo, entrou em colapso no ano de 2020, sendo necessário aporte financeiro da Prefeitura para que continuasse operando. A queda de demanda leva a um círculo vicioso, onde a redução de frequência para adequação à nova demanda leva a uma maior evasão, e assim sucessivamente, prejudicando severamente grupos economicamente vulneráveis que dependem exclusivamente desse modal para acesso à cidade.

Sabe-se que a população mais vulnerável encontra mais acesso às oportunidades de trabalho, saúde e lazer, e consequentemente uma melhoria na renda e na sua qualidade de vida, quanto melhor e mais economicamente acessível for o serviço de transporte coletivo. De acordo com a Pesquisa Origem e Destino Domiciliar de 2011, os habitantes com com renda acima de 5 salários mínimos possuem Índice de Mobilidade de 3,54 (viagens/pessoa/dia), enquanto que pessoas abaixo dessa renda tem um índice reduzido de 2,60, ou seja, os deslocamentos se restringem às necessidades básicas (trabalho ou estudo), deteriorando a sua qualidade de vida.

Aliado a isso, o aumento no uso de modos individuais potencializa congestionamentos e emissões de poluentes, um dos principais desafios ambientais enfrentados pelo mundo atualmente. Com grandes barreiras físicas que dificultam as ligações entre as regiões, a configuração da cidade sobrecarrega as principais avenidas, prejudicando a operação do transporte coletivo e contribuindo para a sua evasão. A Pesquisa Origem Destino demonstrou que a maior parcela das viagens diárias é de automóvel (44,16%), seguida pelas viagens realizadas por transporte de passageiros (27,06%) e pelas viagens a pé (23,38%). Tal dado reflete o cenário em que a população demonstra preferência pelo modo motorizado individual.

Segundo Inventário Municipal de Gases de Efeito Estufa realizado em 2017, anexo a este documento (Anexo I), o setor de transporte é responsável por mais de 50% das emissões de gases de efeito estufa (GEE) do município, com cerca de 780.000t de CO2eq por ano, contribuindo para a má qualidade do ar urbano e nas mudanças climáticas e seus impactos associados à saúde pública, principalmente em crianças e idosos mais vulneráveis. Um sistema de transporte público movido a combustíveis fósseis possui outros desafios além dos impactos ambientais, tais como: (i) poluição sonora; (ii) custos operacionais elevados e manutenção intensiva, comparado com elétrico; (iii) o desconforto (ruído e poluição) afasta os passageiros, que, quando possível, optam pelo uso de veículos particulares.

Considerando o exposto, os principais desafios e deficiências encontrados no atual transporte coletivo são (i) matriz energética à combustão no transporte urbano; (ii) infraestrutura de acesso; (iii) corredores de transporte sobrecarregados e (iv) evasão de passageiros prejudicando o sistema, em especial grupos vulneráveis.

Isto posto, urge a necessidade de uma imediata intervenção pública de modo a alterar este cenário. É de interesse do Município a realização de um processo continuado de planejamento com o objetivo de viabilizar a implantação, em etapas, da reestruturação do sistema de transporte público coletivo, com o propósito de promover a melhoria da qualidade dos serviços e a eficiência econômica na sua prestação adequando-o à proposta de um desenvolvimento de cidade sustentável e resiliente.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

SOLUÇÃO PROPOSTA

(C) 1 - Nova operação do Transporte Coletivo

(S) 1.1, 1.2 e 1.3 Aquisição de ônibus elétricos, à diesel e carregadores

O município entende que a melhoria nas condições ambientais da cidade é um assunto urgente e a mobilidade é um dos tópicos mais relevantes. A aquisição da frota elétrica é um dos passos possíveis e garante, além da redução das emissões, uma melhoria na qualidade das viagens dos passageiros com um veículo mais moderno e confortável.

Além da frota elétrica, também se pretende adquirir 16 veículos movidos a diesel ou, preferencialmente, a gás, para a operação nas áreas rurais. O município possui uma extensa área rural cujas condições de relevo e topografia de acesso dificultam o uso de ônibus elétricos, por suas características operacionais.

Como parte integrante da aquisição dos ônibus elétricos estão a execução de Pátios de Carregamento (P) 2.1 e a aquisição dos Carregadores DC (Plug CC2) para a nova frota.

(C) 2 - Infraestrutura para Transporte Coletivo

(P) 2.2 - Áreas de integração

O projeto da nova modelagem das linhas de ônibus está em fase final de desenvolvimento e prevê a tronco-alimentação de algumas bacias de atendimento para melhor eficiência do sistema. Neste caso, a implantação e requalificação das Áreas de Integração serão fundamentais para garantir maior conforto e segurança para os passageiros enquanto aguardam seus ônibus, especialmente mulheres, que necessitam de um local onde se sintam seguras. Os pontos de parada e as Áreas de Integração são o primeiro contato efetivo dos passageiros com o sistema e a qualidade destes ambientes é fundamental para uma experiência qualificada.

(C) 3 - Controle e monitoramento do sistema de mobilidade

O monitoramento do sistema e da qualidade do serviço prestado é essencial para ajustes necessários ao longo dos contratos e para que se possa avaliar se as ações estão efetivamente resultando nos benefícios esperados. Para tanto, está prevista a atualização da ((P) 3.1) Pesquisa Origem Destino Domiciliar em 2025, e a realização anual da ((P) 3.3) Pesquisa de Satisfação do Transporte Coletivo, realizada em parceria com o WRI Brasil.

Além disso, a segurança jurídica e institucional também é fundamental para a continuidade do processo ao longo das gestões municipais. Sendo assim, está prevista a ((P) 3.2) revisão do Plano de Mobilidade Urbana em 2026. A Lei Complementar nº 576, que institui a Política Municipal de Mobilidade Urbana, foi sancionada em 2016, com prazo de revisão previsto para 10 anos.

(C) 4 - Hub de Mobilidade Parque Tecnológico

Para implementar soluções inovadoras e de impacto no eixo mobilidade será estruturado o Hub de Mobilidade em parceria com o Parque Tecnológico de São José dos Campos. O Hub será um ambiente com o intuito de estimular negócios, parcerias e projetos, nos quais empresas e startups podem trabalhar e ter acesso a contatos, investidores, mentores e fornecedores. Neste ambiente fértil, os projetos terão maior facilidade para crescer, tanto pelo vasto networking, quanto pelo suporte para a aceleração. O Hub também será responsável por desenvolver a metodologia para o controle das emissões do sistema de mobilidade e o cálculo dos créditos de carbono gerados.

(C) 5 - Obras de Infraestrutura Viária

Conforme já exposto, uma das dificuldades enfrentadas pelo transporte coletivo é o atraso operacional gerado pelo congestionamento dos principais corredores. Para minimizar estes impactos e promover maior fluidez e segurança, o Programa também propõe a implantação de uma série de obras viárias, detalhadas no Capítulo 2.7 Componentes desta Carta Consulta.

RESULTADOS ESPERADOS

Melhorar a qualidade do serviço de transporte coletivo e o seu atendimento às necessidades da população;

Contribuir para a migração de viagens do transporte individual para o coletivo, aumentando sua demanda;

Contribuir para a redução das emissões de poluentes e de problemas de saúde relacionados à poluição ambiental;

Reduzir a poluição sonora gerada pelos ônibus;

Economizar nos custos operacionais dos ônibus, visto que a eletricidade é mais barata que o diesel;

Economizar na manutenção dos ônibus, pois os motores elétricos possuem menor desgaste;

Estimular a indústria de fontes de energia renovável, uma vez que a demanda adicional por eletricidade pode incentivar o seu investimento , contribuindo para uma matriz energética mais limpa;

Maior efetividade e transparência no uso dos recursos públicos na operação do transporte coletivo pela municipalização da bilhetagem e da frota;

Reduzir a pressão pela tarifa pelos operadores, visto que o risco da demanda será da Prefeitura;

Melhorar o acesso às oportunidades para a população mais vulnerável;

Tornar o sistema mais seguro para as mulheres;

Atrair investimentos e turismo relacionados à visão sustentável da cidade;

Servir de exemplo, incentivando uma abordagem mais limpa e sustentável na mobilidade.

SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA

Os serviços de transporte coletivo no município serão prestados de forma direta, com a participação da Urbanizadora Municipal S.A. ? URBAM, sociedade de economia que tem a Prefeitura como sua acionista majoritária. Iniciada em 16 de fevereiro de 2022, a Prefeitura mantém parceria técnica-operacional junto à URBAM para remodelagem e implantação do projeto do Novo Transporte Público.

A URBAM será responsável pela arrecadação, comercialização e operação do Sistema de Bilhetagem Eletrônica, ou seja, irá administrar a ?conta sistema? dos créditos, que atualmente tem uma receita tarifária anual estimada em R$170 milhões - ou seja, o produto da tarifa de transporte público, ao longo do ano, chega a esta cifra. De forma a manter o equilíbrio do sistema, a Prefeitura desembolsa cerca de R$ 70 milhões a mais, por ano, chegando a um custo atual de R$240 milhões/ano.

O planejamento, fiscalização e gerenciamento das etapas e pagamento dos custos serão realizados pela SEMOB, durante o período de implantação e execução. Para pagamento dos custos totais de manutenção e operação (incluindo mão de obra, carregadores, etc..) estima-se que será aumentado o que atualmente é aportado ao sistema pelo Poder Público em cerca de mais R$4,5 milhões/mês de investimento. A mitigação se dará também com a produção de energia oriunda da usina fotovoltaica da Prefeitura (R$4 milhões/mês).

Vale destacar que no PPA 2022-2025, aprovado pela Lei Municipal nº 10.425, de 06 de dezembro de 2021 (Anexo II), assim como nas LOA?s dos últimos anos, a Prefeitura prevê e orça investimentos gerais acima dos R$200 milhões anuais.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

O objeto deste Programa está previsto nas seguintes orientações estratégicas que apresentam diretrizes de médio e longo prazo e orientam o plano de investimentos do município:

- Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de São José dos Campos (Lei Complementar nº 612 de 30 de novembro de 2018) - https://www.sjc.sp.gov.br/media/239183/lc-612_compilada-revisada_665-e-668.pdf

- Plano de Mobilidade Urbana de São José dos Campos PlanMob SJC (Lei Complementar nº 576 de 15 de março de 2016) - https://servicos.sjc.sp.gov.br/Legislacao/Arquivos/LeisComplementares/2016/LC_2016_00000576.pdf

- PPA - Plano Plurianual 2022-2025, Lei Municipal nº 10.425 de 06 de dezembro de 2021 - Trecho específico apresentado em seu Anexo I - pág 24 e 25, anexo a este Documento como Anexo II;

As ações do Programa estão em consonância com as Metas 3, 5, 11, 13 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) propostas na Agenda 2030 da ONU, também regulamentadas no Município:

- Decreto Municipal nº. 19.382/2023, que estabelece a Agenda 2030 e seus Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) como referência para o planejamento de médio e longo prazos das políticas municipais - https://servicos.sjc.sp.gov.br/Legislacao/Arquivos/Decretos/2023/DE_2023_00019382.pdf

- Decreto Municipal nº. 19.381/2023, que instituiu a Comissão Especial para análise e implementação das práticas de ESG (environmental, social and governance) em âmbito municipal - https://servicos.sjc.sp.gov.br/Legislacao/Arquivos/Decretos/2023/DE_2023_00019381.pdf

A presente Carta Consulta prevê investimentos totais de aprox. US$ 312.360.000,00 (trezentos e doze milhões e trezentos e sessenta mil dólares norte-americanos), sendo 75% financiados pelo NDB e 25% de contrapartida do Município.

A taxa de câmbio utilizada nesta carta consulta é de R$4,91, considerando a relação Dólar x Real em 13/09/2023, segundo dados do Banco Central.

Os recursos orçamentários e de contrapartida do financiamento serão incluídos na Lei Orçamentária Anual do Município, após a emissão da recomendação da COFIEX.

Algumas obras de contrapartida relacionadas nesta proposta já estão em andamento. Sendo assim, os valores alocados como contrapartida municipal referem-se aos valores que serão desembolsados a partir de 2024. Todos os pagamentos realizados até final de 2023 não estão sendo computados neste programa.

No que concerne à origem da contrapartida, cumpre esclarecer que encontra-se em conformidade com a Resolução COFIEX nº 3 de 29/5/2019, isto porque os recursos de contrapartida do Município correspondem a, no mínimo, 20% do custo total do programa, no período proposto de 05 anos de execução. Ademais, os recursos serão provenientes de receitas tributárias previstas nos artigos 156, 158 e 159, inciso I, (b), da Constituição Federal, conforme estabelecido no referido diploma legal.

2. Projeto

2.1. Título

PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - NOVO TRANSPORTE PÚBLICO SUSTENTÁVEL

2.2. Título Abreviado

NOVO TRANSPORTE PÚBLICO SUSTENTÁVEL

2.3. Mutuário

Município de São José dos Campos - SP

2.4. Tipo Operacao

Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Objetivo geral

Programa de Estruturação da Mobilidade Urbana Sustentável visa melhorar a qualidade de vida da população joseense a partir da implantação de um sistema de transporte público sustentável e qualificado que contribuirá para a prestação de um serviço eficiente e acessível e para a redução das emissões de poluentes, melhorando assim as condições ambientais do município.

Objetivos Específicos

Integrado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU), o programa tem como objetivos específicos a serem alcançados:

i. Aumentar a oferta de ônibus nos bairros mais periféricos (ODS 11);

ii. Melhorar as avaliações de qualidade do sistema de transporte público coletivo;

iii. Aumentar o número de passageiros do transporte público coletivo (ODS 11);

iv. Reduzir emissões de GEE e de particulados no sistema de mobilidade (ODS 3, ODS 11 e ODS 13);

v. Melhorar as condições ambientais do município, tanto em relação à poluição atmosférica quanto sonora;

vi. Melhorar as condições de acessibilidade, conforto e segurança nas Áreas de Integração, especialmente para as mulheres (ODS 5 e ODS 11);

vii. Aumentar o uso do transporte público coletivo para lazer e compras, além dos usos majoritários (trabalho e estudo): promoção do uso diversificado e no entre-pico (ODS 11);

viii. Reduzir o tempo médio gasto no transporte público coletivo (ODS 11);

ix. Aumentar o conforto dos passageiros nos ônibus: menos ruído e vibrações, conforto térmico, menos fumaça e poluição para quem aguarda nos pontos ou transita nas ruas (ODS 11);

x. Reduzir os custos de manutenção e abastecimento dos ônibus do sistema de transporte coletivo;

xi. Reduzir o tempo de deslocamento à região central, em especial das regiões leste e sudeste;

xii. Resolver problemas complexos no sistema de mobilidade através de soluções cocriadas e da integração entre ecossistemas de inovação no ambiente do Hub de Mobilidade, com foco na qualidade de vida dos habitantes do município e em princípios como economicidade, aproveitamento de recursos, sustentabilidade e acessibilidade;

xiii. Atrair novas empresas do setor de mobilidade para a cidade, fomentar a qualificação avançada das já existentes e promover o tema mobilidade sustentável nas universidades e startups, através do Hub de Mobilidade.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Aumento no número de passageiros no transporte público coletivo. Ano da Linha de Base: Ano 2023 Ano da Meta: Ano 2028	Média atual do número mensal de passageiros totais no sistema atualmente x Média futura do número mensal de passageiros totais	passageiros	5.643.701,00	6.600.000,00
Redução do tempo médio gasto por dia no transporte público coletivo. Ano da Linha de Base: 2023 Ano da Meta: 2028	Porcentagem atual de entrevistados que gastam acima de 2h no sistema x Porcentagem futura de entrevistados que gastam acima de 2h no sistema	porcentagem	27,20	20,00
Melhoria nas avaliações de qualidade do sistema de transporte público coletivo. Ano da Linha de base: 2023 Ano da Meta: 2027	Nota atual de Satisfação Geral na Pesquisa de Satisfação do Sistema x Nota futura de Satisfação Geral na Pesquisa de Satisfação do Sistema atualmente	Escala de 0 a 10	5,50	6,50
Melhoria nas condições de acessibilidade, conforto e segurança nas Áreas de Integração, especialmente para as mulheres. Ano da Linha de base: 2023 Ano da Meta: 2027	Nota atual de Satisfação em relação ao Conforto dos Terminais e Pontos de ônibus e Segurança Pública na Pesquisa de Satisfação do Sistema x Nota futura de Satisfação em relação ao Conforto dos Terminais e Pontos de ônibus e Segurança Pública	Escala de 0 a 10	4,70	6,50
Aumento no conforto dos passageiros nos ônibus e em relação à exposição a ruído e poluição. Ano da Linha de base: 2023 Ano da Meta: 2027	Nota atual de Satisfação na Pesquisa de Qualidade do Sistema x Nota futura de Satisfação na Pesquisa de Qualidade do Sistema	Escala de 0 a 10	4,30	6,80
Redução de emissões de CO^2 e particulados no sistema de transporte público coletivo. Ano da Linha de base: 2023 Ano da Meta: 2027	Comparação das reduções atuais (VLP´s) e após a eletrificação da frota urbana. Ferramenta de cálculo do Programa Brasileiro GHG Protocol (FGVces/WRI)	toneladas	1.200,00	30.000,00
Realização de workshops sobre Mobilidade sustentável no Hub de Mobilidade. Ano da Linha de base: 2024 Ano da Meta: 2029	Número de workshops realizados por ano	valor total	0,00	4,00
Redução do tempo de viagem da região do Novo Horizonte (Leste) ao centro da cidade pelo Anel Viário Leste. Ano da linha de base: 2023 Ano da Meta: 2029	Média semanal atual do tempo de viagem em hora-pico tarde x Média semanal futura do tempo de viagem em hora-pico tarde	minutos	50,00	40,00

Reduzir os custos de manutenção e combustível dos ônibus do sistema de transporte coletivo. Ano da Linha de Base: 2022 Ano da Meta: 2025	Comparação entre custos de manutenção e abastecimento de uma frota de veículos a Diesel (pesquisa de mercado) e a frota de veículos elétricos considerando a operação de São José dos Campos. Fórmula: Custo elétrico * 100/Custo diesel	Porcentagem	100,00	85,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - (C) 1 - NOVA OPERAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO	**226.145.000,00**
S - (S) 1.1 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ELÉTRICOS PARA ÁREAS URBANAS - 400 ÔNIBUS	213.729.000,00
P - (P) 1.1.1 - Ônibus Articulado (24 unidades)	19.749.000,00
P - (P) 1.1.2 - Ônibus Padron (212 unidades)	114.480.000,00
P - (P) 1.1.3 - Ônibus Básico (164 unidades)	79.500.000,00
S - (S) 1.2 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS A DIESEL OU GÁS PARA ÁREAS RURAIS	1.616.000,00
P - (P) 1.2.1 -Ônibus Básico e Midi (16 unidades)	1.616.000,00
S - (S) 1.3 - CARREGADORES PARA ÔNIBUS ELÉTRICOS	10.800.000,00
P - (P) 1.3.1.- Carregadores DC (Plug CC2) - 150 unidades	10.800.000,00
C - (C) 2 - INFRAESTRUTURA PARA TRANSPORTE COLETIVO	**1.684.000,00**
P - (P) 2.1 - Pátios de Carregamento (8 pátios)	1.304.000,00
P - (P) 2.2 - Áreas de Integração (19 áreas)	380.000,00
C - (C) 3 - CONTROLE E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE MOBILIDADE	**1.080.000,00**
P - (P) 3.1 - Realização da Pesquisa Origem e Destino Domiciliar	205.000,00
P - (P) 3.2 - Revisão do Plano de Mobilidade Urbana	815.000,00
P - (P) 3.3 - Pesquisa de Satisfação do Transporte Público	60.000,00
C - (C) 4 - HUB DE MOBILIDADE NO PARQUE TECNOLÓGICO	**305.000,00**
P - (P) 4.1 - Estruturação do Hub de Mobilidade	305.000,00
C - (C) 5 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA	**77.079.000,00**
P - (P) 5.1 Construção da Via Jaguari	2.873.000,00
P - (P) 5.2 Duplicação Av. João Rodolfo Castelli	1.179.000,00
P - (P) 5.3 Duplicação Av. Lívio Veneziani	3.150.000,00
P - (P) 5.4 Duplicação Av. Sebastião Gualberto/Av. João Marson	22.535.000,00
P - (P) 5.5 Duplicação Av. João Miacci	3.870.000,00
P - (P) 5.6 Duplicação Est. Bom Retiro	1.527.000,00
P - (P) 5.7 Duplicação Est. Do Cajuru	1.833.000,00
P - (P) 5.8 Implantação da Via Oeste - Fase III	6.507.000,00
P - (P) 5.9 Construção Anel Viário Leste - PRIMEIRA ETAPA	30.550.000,00
P - (P) 5.10 Implantação de Asfalto em Estradas Vicinais (Corredor de ônibus)	3.055.000,00
C - (C) 6.0 - GESTÃO DO PROGRAMA	**5.481.000,00**
P - (P) 6.1 - Supervisão Técnica, Ambiental e Social	2.361.000,00
P - (P) 6.2 - Apoio a Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP)	3.060.000,00
P - (P) 6.3 - Auditoria Externa	60.000,00
C - (C) 7.0 - COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO	**586.000,00**
P - (P) 7.1 - Comissão de Administração	586.000,00
Total dos Componentes	**312.360.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - (C) 1 - NOVA OPERAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO

Este componente trata da aquisição de veículos para composição da frota operacional do serviço de transporte público coletivo municipal, com modelos que utilizem motorização elétrica à bateria e modelo à combustão de diesel ou gás, e incluindo também a aquisição de carregadores para veículos elétricos.

Os ônibus à Diesel que atualmente operam no sistema de transporte coletivo municipal são de propriedade das Concessionárias. Sendo assim, ao final do contrato, os ônibus atuais serão retirados da cidade pelas empresas, não sendo de responsabilidade da prefeitura seu destino após o término da concessão.

S - (S) 1.1 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ELÉTRICOS PARA ÁREAS URBANAS - 400 ÔNIBUS

Este sub-componente trata da aquisição dos 400 ônibus elétricos para composição da frota operacional do serviço de transporte público coletivo municipal.

P - (P) 1.1.1 - Ônibus Articulado (24 unidades)

Serão adquiridos 24 ônibus denominados como Articulado, do tipo Low Center e Low Entry, podendo ser aceito também no tipo Low Floor Total, movidos por motor próprio e solidário, e 100% adaptados conforme normas regulamentadoras vigentes. A capacidade dos veículos deve ser no mínimo para 120 passageiros e sendo permitido o transporte de passageiros em pé.
O comprimento dos veículos, medido entre os extremos dos pára-choques traseiro e dianteiro deverá ter no mínimo 18m (dezoito metros). Os veículos deverão utilizar aparelhos de refrigeração de ar. Todos os 24 veículos deverão possuir três portas de serviço na lateral direita, sendo que a primeira deverá estar posicionada no balanço dianteiro, a segunda no entre eixos do veículo e a terceira o mais próximo do eixo traseiro, preferencialmente no balanço traseiro, além também de possuir duas portas na lateral esquerda, nas mesmas especificações técnicas das demais portas, localizadas no entre eixos e/ou no balanço traseiro, preferencialmente defronte às segunda e terceira portas da lateral direita, e que seu acesso seja em nível com o interior do veículo. Os veículos devem possuir 1 (uma) entrada USB (Universal Serial Bus) por assento, no mínimo na versão 3.0, para recarga de smartphones e/ou outros dispositivos eletrônicos disponíveis próximos aos bancos de passageiros. Na área reservada para cadeira de rodas também deverá existir 1 (uma) entrada USB, nas mesmas características técnicas descritas acima, e em local de fácil acesso e utilização pela pessoa com deficiência. A iluminação artificial do veículo deve ser produzida por equipamentos do tipo LED, sendo o comando colocado junto ao posto do motorista, atendendo os requisitos técnicos previstos em normas vigentes, em especial a ABNT NBR 15570, ou outra que venha a substituí-la. Os veículos deverão possuir 3 (três) telas LED, widescreen, de dimensões mínimas similares a uma tela de 21 polegadas e serão utilizadas para veiculação de informativos aos passageiros pela Prefeitura de São José dos Campos. Os veículos deverão possuir painel de instrumento, além do computador de bordo que deverá receber os sinais dos dispositivos monitorados e permitir a telemetria, contará com velocímetro, controle da iluminação e intensidade do painel, tacógrafo eletrônico diário, indicador do nível de armazenamento da bateria, entre outros, atendendo os requisitos técnicos previstos em normas vigentes, em especial a ABNT NBR 15570, ou outra que venha a substituí-la. Dentre as funções do computador de bordo encontram-se, no mínimo: Definição da velocidade limite; Indicação de velocidade média e hodômetro; Tempo percorrido e distância do percurso; Temperatura no interior e no exterior do veículo; Nível de armazenamento da bateria; Autonomia restante estimada (em quilômetros); Diagnóstico de falhas via Rede CAN ou outra similar. As luzes de alerta deverão estar no painel de controle e de fácil visualização por parte do motorista tais como; baixo nível de armazenamento da bateria, baixa pressão de sistemas pneumáticos e/ou hidráulicos, mau funcionamento do sistema de ABS, sobreaquecimento do sistema de refrigeração, superaquecimento das baterias, portas de embarque/desembarque abertas, entre outras. Todos os veículos deverão ser acessíveis, conforme as normas ABNT NBR 14022 e NBR 15570, sendo possível, inclusive, seu enquadramento às novas normas estabelecidas para este tipo de veículo que estabelece os parâmetros e critérios técnicos a serem observados em todos os elementos do sistema de Transporte Público Coletivo de Passageiros e suas diretrizes, que visam proporcionar acessibilidade com segurança. Os veículos devem possuir, para cada lateral em que haja portas de embarque/ desembarque, 01 (um) elevador ou prancha a fim de permitir o embarque e desembarque dos passageiros com deficiência física tanto nas plataformas altas como nas baixas, conforme norma regulamentadora vigente (Ex: ABNT NBR 15646:2016), e devem estar posicionados na porta mais próxima da área reservada para cadeira de rodas. Demais especificações referente a componentes da carroceria, incluindo a sanfona de articulação, deverão atender às normas brasileiras vigentes.
Referente aos chassis, motorização e sistemas, os veículos em geral deverão observar estritamente as resoluções e normas ambientais, de transporte e gerais vigentes, incluindo as resoluções do Conselho Nacional de Trânsito. O sistema de freios deve ser, no mínimo, ABS e regenerativo, podendo ser alterado no caso da existência de tecnologia superior em termos de eficiência e segurança. A suspensão deve ser pneumática ou mista e deve atenuar vibrações induzidas na carroceria oriunda de imperfeições no pavimento, e deve ser provida de suficiente rapidez de resposta corretiva à inclinação lateral do veículo em curvas. O motor deve proporcionar no mínimo potência líquida equivalente à 200CV, assegurando a relação potência líquida/peso bruto total máximo igual ou superior a 10 CV/ton. Os veículos devem possuir tração elétrica com autonomia mínima de 200 km, podendo utilizar a Metodologia UITP SORT como parâmetro balizador. As baterias dos veículos devem possuir capacidade de armazenamento suficiente para assegurar a autonomia mínima exigida para o veículo, assim como garantir o devido funcionamento dos componentes eletrônicos do veículo, e sua conexão para carregamento deve ser do tipo DC (Direct Current), com potência mínima de 150 kW e podendo ser divida em até 2 (dois) plugues do tipo CCS combo 2 (CCS - Combined Charging System). As baterias deverão ter garantia de capacidade de retenção de carga pelo prazo de, no mínimo, 8 (oito) anos, sendo tolerada a perda de até 20% da capacidade inicial ao completar o 8º (oitavo) ano. Os veículos em geral deverão observar a regulamentação aplicável do Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial (INMETRO), no que tange à relação potência/peso dos veículos em geral. Os veículos deverão estar equipados com sistemas inteligentes (segurança e conectividade). Os veículos deverão possuir no mínimo 05 (cinco) câmeras de monitoramento de segurança, sendo uma direcionada para a parte externa do veículo (parte superior frontal do veículo permitindo o monitoramento da frente do mesmo e visão do que está à sua frente), e quatro para monitoramento do salão de passageiros (posicionadas de forma que possibilitem o monitoramento da maior área possível do veículo). As câmeras de monitoramento deverão possibilitar, além do monitoramento, a gravação de imagens, e permitir sua transmissão e extração via mídia externa. Os veículos deverão possuir sistema de DVR, sistema de som ambiente, GPS e sistema de internet sem fio. Os veículos deverão possuir protocolos de comunicação, tipo OCPP 1.6, ou superior, definidos por software para comunicação entre os veículos e a futura infraestrutura de carregamento. Os veículos também deverão possuir painéis eletrônicos informativos (letreiros), conforme normas vigentes.

P - (P) 1.1.2 - Ônibus Padron (212 unidades)

Serão adquiridos 212 ônibus denominados como Padron, do tipo ?Low Center e Low Entry?, podendo ser aceito também no tipo ? Low Floor Total?, construídos em uma só unidade, movidos por motor próprio e solidário, e 100% adaptados conforme normas regulamentadoras vigentes. A capacidade dos veículos deve ser no mínimo para 80 passageiros e sendo permitido o transporte de passageiros em pé.

O comprimento dos veículos, medido entre os extremos dos pára-choques traseiro e dianteiro deverá ter no mínimo 12,5m (doze metros e cinquenta centímetros) e no máximo 15m (quinze metros). Os veículos deverão utilizar aparelhos de refrigeração de ar. Todos os 212 veículos deverão possuir três portas de serviço na lateral direita, sendo que a primeira deverá estar posicionada no balanço dianteiro, a segunda no entre eixos do veículo e a terceira o mais próximo do eixo traseiro, preferencialmente no balanço traseiro. Os veículos devem possuir 1 (uma) entrada USB (Universal Serial Bus) por assento, no mínimo na versão 3.0, para recarga de smartphones e/ou outros dispositivos eletrônicos disponíveis próximos aos bancos de passageiros. Na área reservada para cadeira de rodas também deverá existir 1 (uma) entrada USB, nas mesmas características técnicas descritas acima, e em local de fácil acesso e utilização pela pessoa com deficiência. A iluminação artificial do veículo deve ser produzida por equipamentos do tipo LED, sendo o comando colocado junto ao posto do motorista, atendendo os requisitos técnicos previstos em normas vigentes, em especial a ABNT NBR 15570, ou outra que venha a substituí-la. Os veículos deverão possuir 2 (duas) telas LED, widescreen, de dimensões mínimas similares a uma tela de 21 polegadas e serão utilizadas para veiculação de informativos aos passageiros pela Prefeitura de São José dos Campos. Os veículos deverão possuir painel de instrumento, além do computador de bordo que deverá receber os sinais dos dispositivos monitorados e permitir a telemetria, contará com velocímetro, controle da iluminação e intensidade do painel, tacógrafo eletrônico diário, indicador do nível de armazenamento da bateria, entre outros, atendendo os requisitos técnicos previstos em normas vigentes, em especial a ABNT NBR 15570, ou outra que venha a substituí-la. Dentre as funções do computador de bordo encontram-se, no mínimo: Definição da velocidade limite; Indicação de velocidade média e hodômetro; Tempo percorrido e distância do percurso; Temperatura no interior e no exterior do veículo; Nível de armazenamento da bateria; Autonomia restante estimada (em quilômetros); Diagnóstico de falhas via Rede CAN ou outra similar. As luzes de alerta deverão estar no painel de controle e de fácil visualização por parte do motorista tais como; baixo nível de armazenamento da bateria, baixa pressão de sistemas pneumáticos e/ou hidráulicos, mau funcionamento do sistema de ABS, sobreaquecimento do sistema de refrigeração, superaquecimento das baterias, portas de embarque/desembarque abertas, entre outras. Todos os veículos deverão ser acessíveis, conforme as normas ABNT NBR 14022 e NBR 15570, sendo possível, inclusive, seu enquadramento às novas normas estabelecidas para este tipo de veículo que estabelece os parâmetros e critérios técnicos a serem observados em todos os elementos do sistema de Transporte Público Coletivo de Passageiros e suas diretrizes, que visam proporcionar acessibilidade com segurança. Os veículos devem possuir, para cada lateral em que haja portas de embarque/ desembarque, 01 (um) elevador ou prancha a fim de permitir o embarque e desembarque dos passageiros com deficiência física tanto nas plataformas altas como nas baixas, conforme norma regulamentadora vigente (Ex: ABNT NBR 15646:2016), e devem estar posicionados na porta mais próxima da área reservada para cadeira de rodas. Demais especificações referente a componentes da carroceria deverão atender às normas brasileiras vigentes.
Referente aos chassis, motorização e sistemas, os veículos em geral deverão observar estritamente as resoluções e normas ambientais, de transporte e gerais vigentes, incluindo as resoluções do Conselho Nacional de Trânsito. O sistema de freios deve ser, no mínimo, ABS e regenerativo, podendo ser alterado no caso da existência de tecnologia superior em termos de eficiência e segurança. A suspensão deve ser pneumática ou mista e deve atenuar vibrações induzidas na carroceria oriunda de imperfeições no pavimento, e deve ser provida de suficiente rapidez de resposta corretiva à inclinação lateral do veículo em curvas. O motor deve proporcionar no mínimo potência líquida equivalente à 200CV, assegurando a relação ?potência líquida/peso bruto total máximo? igual ou superior a 10 CV/ton. Os veículos devem possuir tração elétrica com autonomia mínima de 210 km, podendo utilizar a Metodologia UITP SORT como parâmetro balizador. As baterias dos veículos devem possuir capacidade de armazenamento suficiente para assegurar a autonomia mínima exigida para o veículo, assim como garantir o devido funcionamento dos componentes eletrônicos do veículo, e sua conexão para carregamento deve ser do tipo DC (Direct Current), com potência mínima de 150 kW e podendo ser divida em até 2 (dois) plugues do tipo CCS combo 2 (CCS - Combined Charging System). As baterias deverão ter garantia de capacidade de retenção de carga pelo prazo de, no mínimo, 8 (oito) anos, sendo tolerada a perda de até 20% da capacidade inicial ao completar o 8º (oitavo) ano. Os veículos em geral deverão observar a regulamentação aplicável do Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial (INMETRO), no que tange à relação potência/peso dos veículos em geral. Os veículos deverão estar equipados com sistemas inteligentes (segurança e conectividade). Os veículos deverão possuir no mínimo 04 (quatro) câmeras de monitoramento de segurança, sendo uma direcionada para a parte externa do veículo (parte superior frontal do veículo permitindo o monitoramento da frente do mesmo e visão do que está à sua frente), e três para monitoramento do salão de passageiros (posicionadas de forma que possibilitem o monitoramento da maior área possível do veículo). As câmeras de monitoramento deverão possibilitar, além do monitoramento, a gravação de imagens, e permitir sua transmissão e extração via mídia externa. Os veículos deverão possuir sistema de DVR, sistema de som ambiente, GPS e sistema de internet sem fio. Os veículos deverão possuir protocolos de comunicação, tipo OCPP 1.6, ou superior, definidos por software para comunicação entre os veículos e a futura infraestrutura de carregamento. Os veículos também deverão possuir painéis eletrônicos informativos (letreiros), conforme normas vigentes.

P - (P) 1.1.3 - Ônibus Básico (164 unidades)

Serão adquiridos 164 ônibus denominados como Básico, do tipo ?Low Center e Low Entry?, podendo ser aceito também no tipo ? Low Floor Total?, construídos em uma só unidade, movidos por motor próprio e solidário, e 100% adaptados conforme normas regulamentadoras vigentes. A capacidade dos veículos deve ser no mínimo para 70 passageiros e sendo permitido o transporte de passageiros em pé.

O comprimento dos veículos, medido entre os extremos dos pára-choques traseiro e dianteiro deverá ter no mínimo 12m (doze metros) e no máximo 14m (quatorze metros). Os veículos deverão utilizar aparelhos de refrigeração de ar. Todos os 164 veículos deverão possuir três portas de serviço na lateral direita, sendo que a primeira deverá estar posicionada no balanço dianteiro, a segunda no entre eixos do veículo e a terceira o mais próximo do eixo traseiro, preferencialmente no balanço traseiro. Do total de veículos integrantes deste item, 20 veículos também deverão possuir duas portas na lateral esquerda, nas mesmas especificações técnicas das demais portas, localizadas no entre eixos e/ou no balanço traseiro, preferencialmente defronte às segunda e terceira portas da lateral direita, e que seu acesso seja em nível com o interior do veículo. Os veículos devem possuir 1 (uma) entrada USB (Universal Serial Bus) por assento, no mínimo na versão 3.0, para recarga de smartphones e/ou outros dispositivos eletrônicos disponíveis próximos aos bancos de passageiros. Na área reservada para cadeira de rodas também deverá existir 1 (uma) entrada USB, nas mesmas características técnicas descritas acima, e em local de fácil acesso e utilização pela pessoa com deficiência. A iluminação artificial do veículo deve ser produzida por equipamentos do tipo LED, sendo o comando colocado junto ao posto do motorista, atendendo os requisitos técnicos previstos em normas vigentes, em especial a ABNT NBR 15570, ou outra que venha a substituí-la. Os veículos deverão possuir 1 (uma) tela LED, widescreen, de dimensões mínimas similares a uma tela de 21 polegadas e será utilizada para veiculação de informativos aos passageiros pela Prefeitura de São José dos Campos. Os veículos deverão possuir painel de instrumento, além do computador de bordo que deverá receber os sinais dos dispositivos monitorados e permitir a telemetria, contará com velocímetro, controle da iluminação e intensidade do painel, tacógrafo eletrônico diário, indicador do nível de armazenamento da bateria, entre outros, atendendo os requisitos técnicos previstos em normas vigentes, em especial a ABNT NBR 15570, ou outra que venha a substituí-la. Dentre as funções do computador de bordo encontram-se, no mínimo: Definição da velocidade limite; Indicação de velocidade média e hodômetro; Tempo percorrido e distância do percurso; Temperatura no interior e no exterior do veículo; Nível de armazenamento da bateria; Autonomia restante estimada (em quilômetros); Diagnóstico de falhas via Rede CAN ou outra similar. As luzes de alerta deverão estar no painel de controle e de fácil visualização por parte do motorista tais como; baixo nível de armazenamento da bateria, baixa pressão de sistemas pneumáticos e /ou hidráulicos, mau funcionamento do sistema de ABS, sobreaquecimento do sistema de refrigeração, superaquecimento das baterias, portas de embarque/desembarque abertas, entre outras. Todos os veículos deverão ser acessíveis, conforme as normas ABNT NBR 14022 e NBR 15570, sendo possível, inclusive, seu enquadramento às novas normas estabelecidas para este tipo de veículo que estabelece os parâmetros e critérios técnicos a serem observados em todos os elementos do sistema de Transporte Público Coletivo de Passageiros e suas diretrizes, que visam proporcionar acessibilidade com segurança. Os veículos devem possuir, para cada lateral em que haja portas de embarque/desembarque, 01 (um) elevador ou prancha a fim de permitir o embarque e desembarque dos passageiros com deficiência física tanto nas plataformas altas como nas baixas, conforme norma regulamentadora vigente (Ex: ABNT NBR 15646:2016), e devem estar posicionados na porta mais próxima da área reservada para cadeira de rodas. Demais especificações referente a componentes da carroceria deverão atender às normas brasileiras vigentes. Referente aos chassis, motorização e sistemas, os veículos em geral deverão observar estritamente as resoluções e normas ambientais, de transporte e gerais vigentes, incluindo as resoluções do Conselho Nacional de Trânsito. O sistema de freios deve ser, no mínimo, ABS e regenerativo, podendo ser alterado no caso da existência de tecnologia superior em termos de eficiência e segurança. A suspensão deve ser pneumática ou mista e deve atenuar vibrações induzidas na carroceria oriunda de imperfeições no pavimento, e deve ser provida de suficiente rapidez de resposta corretiva à inclinação lateral do veículo em curvas. O motor deve proporcionar no mínimo potência líquida equivalente à 200CV, assegurando a relação ?potência líquida/peso bruto total máximo? igual ou superior a 10 CV/ton. Os veículos devem possuir tração elétrica com autonomia mínima de 220 km, podendo utilizar a Metodologia UITP SORT como parâmetro balizador. As baterias dos veículos devem possuir capacidade de armazenamento suficiente para assegurar a autonomia mínima exigida para o veículo, assim como garantir o devido funcionamento dos componentes eletrônicos do veículo, e sua conexão para carregamento deve ser do tipo DC (Direct Current), com potência mínima de 150 kW e podendo ser divida em até 2 (dois) plugues do tipo CCS combo 2 (CCS - Combined Charging System). As baterias deverão ter garantia de capacidade de retenção de carga pelo prazo de, no mínimo, 8 (oito) anos, sendo tolerada a perda de até 20% da capacidade inicial ao completar o 8º (oitavo) ano. Os veículos em geral deverão observar a regulamentação aplicável do Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial (INMETRO), no que tange à relação potência/peso dos veículos em geral.Os veículos deverão estar equipados com sistemas inteligentes (segurança e conectividade). Os veículos deverão possuir no mínimo 03 (três) câmeras de monitoramento de segurança, sendo uma direcionada para a parte externa do veículo (parte superior frontal do veículo permitindo o monitoramento da frente do mesmo e visão do que está à sua frente), e duas para monitoramento do salão de passageiros (posicionadas de forma que possibilitem o monitoramento da maior área possível do veículo). As câmeras de monitoramento deverão possibilitar, além do monitoramento, a gravação de imagens, e permitir sua transmissão e extração via mídia externa. Os veículos deverão possuir sistema de DVR, sistema de som ambiente, GPS e sistema de internet sem fio. Os veículos deverão possuir protocolos de comunicação, tipo OCPP 1.6, ou superior, definidos por software para comunicação entre os veículos e a futura infraestrutura de carregamento. Os veículos também deverão possuir painéis eletrônicos informativos (letreiros), conforme normas vigentes.

S - (S) 1.2 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS A DIESEL OU GÁS PARA ÁREAS RURAIS

Este subcomponente trata da aquisição de ônibus a diesel ou, preferencialmente, a gás, para composição da frota operacional do serviço de transporte público coletivo municipal para atendimento da área rural.

P - (P) 1.2.1 -Ônibus Básico e Midi (16 unidades)

Serão adquiridos 16 ônibus denominados como Básico ou Midi, e 100% adaptados conforme normas regulamentadoras vigentes e com capacidade mínima para 34 passageiros e sendo permitido o transporte de passageiros em pé.

O comprimento dos veículos, medido entre os extremos dos pára-choques traseiro e dianteiro deverá ter no mínimo 9m (nove metros) e no máximo 14m (quatorze metros). Os veículos deverão utilizar aparelhos de refrigeração de ar. Todos os 16 veículos deverão possuir, no mínimo, duas portas de serviço na lateral direita, sendo que a primeira deverá estar posicionada no balanço dianteiro e a segunda no entre eixos do veículo ou no balanço traseiro, preferencialmente o mais próximo do eixo traseiro. Os veículos devem possuir 1 (uma) entrada USB (Universal Serial Bus) por assento, no mínimo na versão 3.0, para recarga de smartphones e/ou outros dispositivos eletrônicos disponíveis próximos aos bancos de passageiros. Na área reservada para cadeira de rodas também deverá existir 1 (uma) entrada USB, nas mesmas características técnicas descritas acima, e em local de fácil acesso e utilização pela pessoa com deficiência. A iluminação artificial do veículo deve ser produzida por equipamentos do tipo LED, sendo o comando colocado junto ao posto do motorista, atendendo os requisitos técnicos previstos em normas vigentes, em especial a ABNT NBR 15570, ou outra que venha a substituí-la. Os veículos deverão possuir 1 (uma) tela LED, widescreen, de dimensões mínimas similares a uma tela de 21 polegadas e será utilizada para veiculação de informativos aos passageiros pela Prefeitura de São José dos Campos. Todos os veículos deverão ser acessíveis, conforme as normas ABNT NBR 14022 e NBR 15570, sendo possível, inclusive, seu enquadramento às novas normas estabelecidas para este tipo de veículo que estabelece os parâmetros e critérios técnicos a serem observados em todos os elementos do sistema de Transporte Público Coletivo de Passageiros e suas diretrizes, que visam proporcionar acessibilidade com segurança. Os veículos devem possuir, para cada lateral em que haja portas de embarque/desembarque, 01 (um) elevador a fim de permitir o embarque e desembarque dos passageiros com deficiência física tanto nas plataformas altas como nas baixas, conforme norma regulamentadora vigente (Ex: ABNT NBR 15646:2016), e deve estar posicionado na porta mais próxima da área reservada para cadeira de rodas. Demais especificações referente a componentes da carroceria deverão atender às normas brasileiras vigentes.
Referente aos chassis, motorização e sistemas, os veículos em geral deverão observar estritamente as resoluções e normas ambientais, de transporte e gerais vigentes, incluindo as resoluções do Conselho Nacional de Trânsito. O motor deve proporcionar no mínimo potência equivalente à 200CV, assegurando a relação ?potência líquida/peso bruto total máximo? igual ou superior a 10 CV/ton. Os veículos devem possuir motorização à Diesel ou Gás, utilizando as respectivas tecnologias mais avançadas disponíveis no mercado para controle de emissões. Os veículos em geral deverão observar a regulamentação aplicável do Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial (INMETRO), no que tange à relação potência/peso dos veículos em geral. Os veículos deverão estar equipados com sistemas inteligentes (segurança e conectividade). Os veículos deverão possuir no mínimo 02 (duas) câmeras de monitoramento de segurança, sendo uma direcionada para a parte externa do veículo (parte superior frontal do veículo permitindo o monitoramento da frente do mesmo e visão do que está à sua frente), e uma para monitoramento do salão de passageiros (posicionada de forma que possibilite o monitoramento da maior área possível do veículo). As câmeras de monitoramento deverão possibilitar, além do monitoramento, a gravação de imagens, e permitir sua transmissão e extração via mídia externa. Os veículos deverão possuir sistema de DVR, sistema de som ambiente, GPS e sistema de internet sem fio. Os veículos também deverão possuir painéis eletrônicos informativos (letreiros), conforme normas vigentes.

S - (S) 1.3 - CARREGADORES PARA ÔNIBUS ELÉTRICOS

Este subcompanente trata da aquisição de 150 carregadores do tipo plug-in para compor o sistema de recarga elétrica para os 400 veículos de tração elétrica que também serão adquiridos.

P - (P) 1.3.1.- Carregadores DC (Plug CC2) - 150 unidades

Serão adquiridos 150 carregadores do tipo plug-in para compor o sistema de recarga elétrica para os 400 veículos de tração elétrica que também serão adquiridos. Todos os carregadores serão de corrente contínua (DC), e aprox. 40% do total de carregadores terão capacidade para maiores potência, pois serão utilizados para recargas de oportunidade. Todos os carregadores deverão possuir plugue do tipo CCS combo 2 (CCS - Combined Charging System), e os de carga rápida serão equipados com dois plugues para uso simultâneo. As potências dos carregadores elétricos que serão adquiridos terão variação entre 80 kWh e 200 kWh. Os carregadores deverão ser equipados com tela de acionamento próprio, e deverão ser equipados com bloqueio, no mínimo, por meio de cartão RFID. A estrutura externa dos carregadores deverá resistir a intempéries específicas de nossa região.

C - (C) 2 - INFRAESTRUTURA PARA TRANSPORTE COLETIVO

Este componente diz respeito à infraestrutura física necessária para a operação do sistema de transporte público coletivo que será operado pelos veículos elétricos na área urbana.

P - (P) 2.1 - Pátios de Carregamento (8 pátios)

Este produto se refere à construção dos Pátios de Carregamento para os ônibus elétricos durante o período de operação do sistema. Os Pátios de Carregamento serão distribuídos pela cidade para que a operação de carregamento da frota seja eficiente e aderente à matriz operacional proposta no sistema. Os ônibus que não estarão em operação, principalmente nos horários de entre-pico, poderão recarregar a bateria e terão um local de estacionamento provisório enquanto aguardam seu retorno à operação. Sendo assim, a localização dos pátios é de extrema relevância para a eficiência do processo, evitando desperdício de quilometragens e necessidade de longos trajetos para acessá-los. O Anexo III, parte integrante desta Carta Consulta, demonstra os locais analisados para a implantação dos Pátios de Carregamento.
Serão ao todo 08 (oito) pátios de carregamento com a seguinte estrutura:
- Área de estacionamento para os ônibus;
- Carregadores distribuídos de acordo com a quantidade de frota alocada para cada pátio;
- Escritório administrativo para a equipe de trabalhadores do Pátio.

P - (P) 2.2 - Áreas de Integração (19 áreas)

Este produto se refere à construção ou requalificação de 19 Áreas de Integração do sistema de transporte público coletivo de São José dos Campos.

O sistema operacional em desenvolvimento na Secretaria de Mobilidade Urbana prevê a tronco-alimentação de algumas importantes bacias de atendimento do sistema de transporte público coletivo, alterando a configuração atual de linhas radiais do sistema. Na nova concepção da rede, existirão duas tipologias diferentes de Áreas de Integração: pontos finais das Linhas Locais (alimentadoras), onde será realizada a integração entre o sistema local e o estrutural e os pontos de parada de convergência de diversas tipologias de linhas e regiões, localizados ao longo de todo o sistema, especialmente nas regiões mais centrais.
Estas áreas serão amplamente utilizadas pelos passageiros para a integração, com uma alta demanda de pessoas por dia e, normalmente, um alto número de linhas de ônibus. São locais que, apesar de não serem, necessariamente, grandes estruturas físicas, necessitam de um olhar diferenciado, pois são importantes locais para a operação do sistema. O Anexo IV, parte integrante desta Carta Consulta, demonstra os locais preliminares para a implantação das Áreas de Integração.
Para estas duas tipologias de Áreas de Integração serão realizadas as seguintes melhorias:
- Requalificação ou construção de calçadas e rampas de acessibilidade;
- Instalação de mobiliário urbano como bancos, lixeiras, paraciclos;
- Iluminação das calçadas e pontos de parada;
- Instalação de novos abrigos para atender ao aumento da demanda;
- Urbanização dos espaços com paisagismo e identidade visual única.

C - (C) 3 - CONTROLE E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE MOBILIDADE
Este componente se refere à execução de pesquisas relacionadas ao sistema de mobilidade, para que seja possível o seu monitoramento e a aferição da qualidade do serviço prestado. São pesquisas essenciais para realização de ajustes necessários ao longo da prestação do serviço e para que se possa verificar se os objetivos propostos estão efetivamente resultando nos benefícios esperados.

P - (P) 3.1 - Realização da Pesquisa Origem e Destino Domiciliar
A Pesquisa Origem e Destino Domiciliar trata-se de um retrato sobre o padrão de viagens que as pessoas realizam diariamente na cidade. Além da informação de origens e destinos, a pesquisa também levanta os motivos, modos de transporte, horários e tempos de percurso e informações socioeconômicas. A Pesquisa OD é de extrema importância para um estudo mais detalhado do padrão de viagens da população e é fundamental para o planejamento da mobilidade urbana do município.
A primeira Pesquisa OD realizada em São José dos Campos foi em 2011. Usualmente, os dados levantados pela pesquisa podem ser utilizados, salvo em casos de alteração substancial na configuração urbana, por um período de até 10 anos. Anexo a este documento encontra-se o Atlas com resultado da Pesquisa realizada em 2011 - Anexo V.
O município postergou por alguns anos a realização de uma nova pesquisa devido à pandemia do Covid-19 que, além de alterar os padrões de deslocamento da população enquanto em estado pandêmico, também impossibilitou a realização, pelo IBGE, do Censo brasileiro, cuja base de dados é essencial para a elaboração da modelagem da pesquisa.
Portanto, está prevista para ser realizada em 2025, após a conclusão do Censo pelo IBGE e após a redução dos efeitos causados pela Covid-19 no sistema de mobilidade.

P - (P) 3.2 - Revisão do Plano de Mobilidade Urbana
Este produto se refere a revisão da Lei Complementar nº 576 que instituiu a Política Municipal de Mobilidade Urbana - PlanMob - sancionada em março de 2016. A Lei, em seu Art. 16, determina que as avaliações, revisões e atualizações do PlanMob SJC ocorrerão em prazo não superior a dez anos, ou seja, a revisão precisa ser realizada até 2026.
Os resultados da Pesquisa Origem e Destino são a base para a revisão do Plano de Mobilidade, sendo assim, está prevista a revisão para o ano de 2026, logo após a conclusão da pesquisa. Esta revisão é de suma importância para o momento que o município se encontra, com soluções disruptivas e inovadoras na prestação do serviço de transporte público coletivo, pois garante uma maior segurança jurídica e institucional ao processo ao longo das gestões municipais.
Com a revisão do Plano Municipal de Mobilidade Urbana, o Município repensa os seus problemas e potencialidades de forma macro, criando condições de planejar seu desenvolvimento e melhorar a sua mobilidade. O Plano de Mobilidade Urbana de São José dos Campos - Planmob foi aprovado em 2016 com ações e propostas voltadas às pessoas, garantindo a equidade na utilização dos espaços urbanos e buscando a construção de uma cidade mais humana, com melhor qualidade de vida e desenvolvimento sustentável. Sua revisão seguirá os mesmos princípios, mas com o aperfeiçoamento e a atualização das ações propostas considerando o cenário atual de desenvolvimento urbano municipal.

P - (P) 3.3 - Pesquisa de Satisfação do Transporte Público
Este produto diz respeito à realização anual da Pesquisa de Satisfação do serviço de transporte público coletivo. A pesquisa, realizada pela primeira vez em São José dos Campos no início de 2023, é desenvolvida em parceria com o World Resources Institute - WRI Brasil, dentro do Programa Qualiônibus, do qual o município é membro integrante e tem por objetivo qualificar o serviço de transporte coletivo por ônibus e visa atrair e manter clientes do sistema, melhorar a mobilidade e tornar mais sustentável o transporte nas cidades. Os resultados da pesquisa de Satisfação encontram-se no Anexo VI deste documento.
A Pesquisa avalia a satisfação dos clientes do transporte coletivo por ônibus em relação a fatores da qualidade de forma detalhada e quantitativa, possibilitando o processo de melhoria contínua do sistema pelo poder público. Possui como objetivos principais:
- Permitir a obtenção de informações quantitativas para orientar a tomada de decisões;
- Contribuir para a gestão da qualidade do transporte coletivo;
- Identificar os pontos forte e as oportunidades de melhoria do sistema;
- Avaliar impactos decorrentes de modificações realizadas no sistema.

C - (C) 4 - HUB DE MOBILIDADE NO PARQUE TECNOLÓGICO
Este componente se refere à estruturação do Hub de Mobilidade (?Hub?) em parceria com o Parque Tecnológico de São José dos Campos (?PqTec?).

P - (P) 4.1 - Estruturação do Hub de Mobilidade

Este produto se refere à estruturação do Hub de Mobilidade ("Hub") em parceria com o Parque Tecnológico de São José dos Campos ("PqTec"). O aporte financeiro descrito na planilha será destinado à Governança do Hub, visto que a estrutura física necessária será de responsabilidade do Parque Tecnológico.
O Hub parte da premissa de que o poder público deve estar próximo das novas ideias e tecnologias promovidas pelos mundos acadêmico e empresarial, compartilhando experiências e desenvolvendo conjuntamente soluções para o bem comum. O objetivo principal do Hub é desenvolver soluções inovadoras e de impacto para a mobilidade do cidadão joseense, através das seguintes ações primordiais:
i. Agregar conhecimento da Academia local (ITA, FGV) com setor privado (EMBRAER, GM, Jaguar) para solucionar desafios do setor público (Munícipio, METRÔ/SP) na área de mobilidade urbana, com qualificação de excelência e atrativa;
ii. Capacitar servidores públicos com o conhecimento da Academia e setor privado dada as parcerias com atores já presentes no PqTec - e outros futuros;
iii. Fomentar a atração de startups, já instaladas no PqTec ou futuras, para implantação de soluções de mobilidade;
iv. Promover a integração com ecossistema de inovação, garantindo a atuação direta da Academia, setor privado e público, de maneira a convergir ideias e soluções sob esses três aspectos;
v. Criar uma rede de conselheiros especialistas e implementar governança de gestão de alto nível e tática;
vi. Atrair novas empresas do setor para São José dos Campos.

C - (C) 5 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA

Este componente se refere às obras de infraestrutura viária necessárias para (i) criar novas conexões, desafogando os principais corredores de trânsito e transporte, (ii) melhorar as condições de mobilidade de importantes corredores de trânsito e transporte e (iii) aumentar a segurança viária e a fluidez do sistema de mobilidade.
Algumas obras relacionadas nesta proposta já estão em andamento. Sendo assim, os valores alocados na planilha são referentes aos que serão desembolsados a partir de 2024. Todos os pagamentos realizados até final de 2023 não estão sendo computados na planilha.

P - (P) 5.1 Construção da Via Jaguari

A obra irá criar uma nova ligação da região Central com a região Norte da cidade, melhorando a ligação das regiões do Jardim Altos de Santana, Jardim Telespark e bairros do entorno com a região central, desafogando assim o sistema viário atualmente existente. O mapa com o traçado da via encontra-se no Anexo VII desta Carta Consulta.
Classificada como Via Coletora, é um importante eixo de ligação das regiões Norte e Centro, permitindo conexão com o Anel Viário e a ligação com as regiões Leste e Sul de forma mais eficiente. O projeto foi desenvolvido em consonância com as diretrizes do Plano Diretor e do Plano de Mobilidade Urbana.

Licenciamento Ambiental: Em andamento
Desapropriações: Concluído
Obra: Em execução

Sistema viário a implantar - largura média de 10,50m e extensão de 3.800m
Faixas de Rolamento - pavimento flexível (CAUQ) - largura de 7,00m e extensão de 3.800m
Sistema cicloviário/calçada compartilhada - concreto - largura de 3,00m e extensão 3.800m
Trecho de recapeamento - extensão de 1.800m e largura de 6,50m

Obras de arte: Ponte sobre o rio Paraíba do Sul
Extensão da ponte= 240,05m
Pistas = largura 7,30m
Ciclovia = largura 3,00m
Pilares = 20unid
Vãos = 9 unid
Vigas = 36 vigas (cada vão tem 4 vigas)

Etapas executadas:
- Fundações da ponte;
- Limpeza do terreno;
- Canteiro de obra;
- Pátio de vigas - berços;
- Geodrenos;
- Camada de rachão.

Etapas em execução:
- Terraplanagem - aterro compactado e aterro de sobrecarga;
- Concretagem das vigas
- Armadura das vigas

P - (P) 5.2 Duplicação Av. João Rodolfo Castelli

A obra da Av. José Rodolfo Castelli se refere à duplicação de um trecho viário existente. A obra prevê, além de calçadas, a ampliação do sistema cicloviário até o trecho já duplicado em frente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região do Putim. O mapa com o traçado da via encontra-se no Anexo VIII desta Carta Consulta.

Classificada como Via Arterial até o cruzamento com a Avenida José Inácio Bicudo e como Via Coletora até o cruzamento Conjunto Habitacional Nosso Teto, a avenida é um importante eixo de transporte público e o principal acesso viário à região do Putim (que está em franco desenvolvimento).
A duplicação proposta é de extrema importância para promover uma expansão equilibrada da região, permitindo o aumento da capacidade viária atualmente existente e garantindo condições de circulação adequadas e seguras para todos os modais, além de promover uma melhoria na acessibilidade da região do Putim. O projeto foi desenvolvido em consonância com as diretrizes do Plano Diretor e do Plano de Mobilidade Urbana.

Licenciamento Ambiental: Em andamento
Desapropriações: Em andamento
Obra: Em execução

Sistema viária a implantar - largura de 24,00m e extensão de 1.530m
Alargamento Viário - pavimento flexível (CAUQ) - largura de 7,20m e extensão de 1.060m
Sistema Cicloviário/calçada compartilhada - concreto - largura média de 3,50m e extensão de 1.530m
Calçada - concreto - largura média de 3,00m e extensão de 950m
Trecho de recapeamento - largura de 7,50m e extensão de 2.200m

Obra de arte: Travessia do Córrego Putins
Aduelas = 3 linhas de 2,50m x 2,50m e extensão de de 41m

Etapas em execução
- terraplanagem - aterro compactado
- drenagem
- aduelas
- ciclovia
- calçadas
- plantio de grama
- pavimentação

P - (P) 5.3 Duplicação Av. Lívio Veneziani

A obra da Av. Lívio Veneziani se refere à duplicação de um trecho viário existente. A obra prevê a ampliação do sistema cicloviário até o trecho já duplicado, calçadas e a duplicação da transposição do córrego que liga o Jd. Uirá ao Residencial São Francisco.
A obra garantirá a continuidade do perfil da via e possibilitará a implantação de um binário com a Av. dos Tangarás. A duplicação da avenida irá melhorar a circulação entre os bairros da região e a ligação desta com a Via Cambuí, importante corredor arterial de conexão entre a região leste/sudeste e centro da cidade. Esta estrutura atende diretamente à expansão urbana existente na região do Putim, com implantação de loteamentos e aumento no adensamento local. O projeto foi desenvolvido em consonância com as diretrizes do Plano Diretor e do Plano de Mobilidade Urbana. O mapa com o traçado da via encontra-se no Anexo IX desta Carta Consulta.

Licenciamento Ambiental: Em andamento
Desapropriações: Em andamento
Obra: Em contratação

Sistema Viário a implantar - largura de 22,00m por extensão de 2.300m
Pistas de Rolamento - pavimento flexível (CAUQ) - largura de 17m e extensão de 610m
Sistema cicloviário/calçada compartilhada - concreto - largura média de 4,50m e extensão de 840m
Ciclofaixa - largura média de 3,00m e extensão de 1.420m
Calçada - concreto - largura média de 3,00m e extensão de 950m
Trecho de recapeamento - largura de 14,00m e extensão de 1.700m

Obra de arte: Travessia do Córrego Cambuí
Aduelas = 3 linhas de 3,50m x 3,50m e extensão de 42,00m
A obra da Av. Lívio Veneziani se refere à duplicação de um trecho viário existente. A obra prevê a ampliação do sistema cicloviário até o trecho já duplicado, calçadas e a duplicação da transposição do córrego que liga o Jd. Uirá ao Residencial São Francisco.

P - (P) 5.4 Duplicação Av. Sebastião Gualberto/Av. João Marson

A obra da Av. Sebastião Gualberto/Av. João Marson se refere à duplicação das vias existentes, contemplando implantação de calçada, sistema cicloviário e Obras de Arte Especiais. O mapa com o traçado da via encontra-se no Anexo X desta Carta Consulta.
Classificada como Via Arterial, A Av. Sebastião Gualberto é um importante eixo de ligação entre as regiões Leste, Norte e Centro da cidade e possui conexão com o Anel Viário - complexo viário de grande importância para o sistema de mobilidade municipal. A melhoria nas condições de acessibilidade, fluidez e segurança previstas com a execução desta obra trará benefícios não apenas para o trânsito, mas também para o transporte público coletivo.

Licenciamento Ambiental: Em andamento
Desapropriações: Em andamento
Obra: Em licitação

Trecho entre Viaduto João Alves Cardoso (Av.Olivo Gomes) até acesso Av.Teotônio Vilela:
Pistas de Rolamento - pavimento flexível (CAUQ) - largura de 10 m em cada sentido e extensão de 1600m.
Ciclovia - concreto - largura média 1,80m e extensão 1.600m
Passeio - concreto - largura média 2,50 m e extensão 1.600 m

Obra de arte: Implantação de alça no Viaduto João Alves
Largura: 6,50m
Ciclovia - concreto - largura 2,50m
Passeio - concreto - largura 2,50m

Trecho entre acesso Av.Teotônio Vilela até rotatória da Av.João Marson:
Pistas de Rolamento - pavimento flexível (CAUQ) - largura de 10 m em cada sentido e extensão de 900m.
Ciclovia - concreto - Largura média 2,50 m e extensão 900 m
Passeio - concreto - largura média 2,00 m e extensão 900 m

Obra de arte: Implantação de viaduto - sentido Av. João Marson para Av.Teotônio Vilela
Largura: 7,50m
Extensão: 260 m

Obra de arte: Implantação de passagem inferior - sentido Av. Teotônio Vilela para Av.Sebastião Gualberto (sentido norte)
Largura: 7,50m
Extensão: 240m

Trecho da Av. Teotônio Vilela
Será implantada a terceira faixa (alargamento) entre a Av. Sebastião Gualberto até o Viaduto Everardo Passos nos dois sentidos.

P - (P) 5.5 Duplicação Av. João Miacci

A obra da Av. João Miacci se refere à duplicação da via existente responsável pela ligação entre o Bairro Interlagos e a Av. Adilson José da Cruz, importante eixo de conexão com a região central e um dos principais corredores de transporte público coletivo do município. O mapa com o traçado da via encontra-se no Anexo XI desta Carta Consulta.
A obra de duplicação da Rua João Miacci faz parte das ações do município para garantir maior fluidez e segurança viária nas principais regiões, tornando o município mais inclusivo e acessível. Localizada na região Sul da cidade, a avenida é a principal via de ligação do bairro, sendo também um importante corredor de transporte público coletivo. Atualmente já se encontra saturada, e com o crescimento previsto para a região sul, torna-se imperativo a melhoria das condições de mobilidade deste trecho viário.

Licenciamento Ambiental: Em andamento
Desapropriações: Em andamento
Projeto: Em andamento

Sistema viário - largura total de 18,00m
Calçada / Ciclovia Compartilhada - Concreto ? largura de 2,50m
Pistas de Rolamento ? pavimento flexível (CAUQ) ? 02 pistas com largura de 7,00m cada, separadas por canteiro central
Canteiro Central - Grama ? largura de 1,50m

P - (P) 5.6 Duplicação Est. Bom Retiro

A obra da Estrada do Bom Retiro se refere à duplicação da via existente, continuando a duplicação já realizada na Av. Tancredo Neves. Localizada na região Leste da cidade, com franco crescimento de novos loteamentos, a Estrada do Bom Retiro, junto com a Av. Tancredo Neves, é um importante corredor de transporte público coletivo e de ligação entre os bairros mais periféricos com as centralidades locais e com o centro do município. O mapa com o traçado da via encontra-se no Anexo XII desta Carta Consulta.

Licenciamento Ambiental: Em andamento
Desapropriações: Em andamento
Projeto: Em andamento

Sistema viário - largura total de 24,00m e extensão de 2.000m
Calçada - concreto e largura de 3,00m
Pista de Rolamento - pavimento flexível (CAUQ) - largura de 7,00m cada e separadas por canteiro central
Canteiro Central - largura de 4,00m com faixa de serviço em grama
Ciclovia no canteiro central - concreto - 2,50m de largura

P - (P) 5.7 Duplicação Est. Do Cajuru

A obra da Estrada do Cajuru se refere à duplicação da via existente, um importante corredor de transporte público coletivo em uma das regiões com maior demanda por este modo de deslocamento. O mapa com o traçado da via encontra-se no Anexo XIII desta Carta Consulta.
A região do Campos de São José, onde se localiza a obra, está em franco crescimento populacional, com a implantação de novos loteamentos. Sendo assim, urge a necessidade de organizar e planejar o sistema viário, visando prevenir e amenizar os problemas gerados pelo adensamento, e em conformidade com a Macroestrutura viária (Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado - LC 612/18) e cicloviária (Plano de Mobilidade Urbana - LC 576/16).

Licenciamento Ambiental: Em andamento
Desapropriações: Em andamento
Obra: Em contratação

Sistema Viário a implantar - largura de 14,00m e extensão de 2.850m
Pavimentação nova - pavimento flexível (CAUQ) - 14.980m²
Recapeamento - pavimento flexível (CAUQ) - 31.877m²
Calçada - Concreto - 9.262m²

P - (P) 5.8 Implantação da Via Oeste - Fase III

A obra da Via Oeste, fase III, se refere à implantação de um novo sistema viário de conexão entre a Av. Alfredo Asdende (Via Oeste fases I e II) e a divisa com o município de Jacareí. Está localizada na região Oeste, local com existência e implantação de grandes pólos geradores de tráfego, principalmente no Jardim das Indústrias, Pq. Res. Aquarius e Urbanova. Região em franco crescimento populacional, também é utilizada para a prática de esportes e lazer, atraindo pessoas de outras regiões diariamente. A via a ser implantada trata-se de um importante corredor viário de deslocamento, e será responsável por desafogar os principais corredores de transporte público coletivo da região. O mapa com o traçado da via encontra-se no Anexo XIV desta Carta Consulta.

Licenciamento Ambiental: Em andamento
Desapropriações: Em andamento
Obra: Em contratação

Sistema Viário a implantar - largura de 14,00m e extensão de 3.100m
Trecho com alargamento Viário - pavimento flexível (CAUQ) - largura de 3,50m e extensão de 270m
Pista de Rolamento - pavimento flexível (CAUQ) - largura de 9,50m e extensão de 3.500m
Calçada / Ciclovia compartilhada - pavimento flexível (CAUQ) - Largura de 5,00m e extensão de 950m
Ciclovia - pavimento flexível (CAUQ) - largura de 2,50m e extensão de 2.200m
Calçada ? Concreto - largura de 2,50m e extensão 3.000m

Obras de Arte:

Travessia do Rio Comprido divisa com Jacareí
02 linhas de Aduelas 3,00m x 3,00m - Extensão de 42,00m

Travessia do Córrego da Ressaca
01 linha de Aduelas 2,00m x 2,00m - Extensão de 10,00m, completando a travessia já existente.

P - (P) 5.9 Construção Anel Viário Leste - PRIMEIRA ETAPA

O Anel Viário Leste é a continuação da implantação da Linha Verde, um corredor sustentável que integra as regiões Sul e Centro do município através de vias exclusivas para o transporte público, operado por veículos 100% elétricos e com ciclovias e passeios qualificados. Com a implantação do Anel Viário Leste, passará a integrar também a Região Leste às Regiões Sudeste, Central e Sul, tornando a conexão entre as regiões mais dinâmica, rápida e segura. O mapa com o traçado da via encontra-se no Anexo XV desta Carta Consulta.
A Região Leste é a segunda em tamanho populacional e a maior em extensão, se considerarmos apenas as macrozonas urbanas. Seu território ocupa cerca de 12% do território do município e é seccionado pela Via Dutra, pela Petrobrás e pelo complexo DCTA, Embraer e Aeroporto. Estes condicionantes impõem dificuldades para conectar a malha urbana, resultando em poucas opções de vias arteriais responsáveis por interligar a região ao centro da cidade.
Assim, o Anel Viário Leste, em sua totalidade, prevê um corredor viário que fará uma importante ligação, desafogando os corredores hoje existentes, e ampliando as opções de trajetos municipais sem dependência da Rodovia Dutra. O transporte público de passageiros também será priorizado, da mesma forma que os modos ativos, com a implantação da maior ciclovia já construída na cidade, interligando a região Leste à malha cicloviária existente, hoje segregadas principalmente pela Rodovia Presidente Dutra.

A primeira etapa de implantação fará a ligação entre o trecho já implantado e a Via Cambuí, uma importante arterial de conexão da região Sudeste ao centro da cidade. Desta forma, uma nova opção de conexão entre as regiões Sudeste e Leste com as regiões Central e Sul será disponibilizada, desafogando os demais corredores e tornando a ligação mais rápida e eficiente.

Licenciamento Ambiental: Em andamento
Desapropriações: Concluído
Projeto executivo: Em andamento

Sistema Viário a implantar em pavimento flexível (CAUQ) - extensão de 4.500m e largura média 29,00m
Calçada / Ciclovia compartilhada - pavimento flexível (CAUQ) - Largura de 3,5m e extensão de 1.800m
Ciclovia - pavimento flexível (CAUQ) - largura de 2,5m e extensão de 2.400m
Calçada - Concreto - largura de 3,5m e extensão 2.400m

Obras de arte

1° - Viaduto sobre a Av. Sen. Teotônio Vilela
Duas faixas de circulação para acesso ao Anel Viário (Av. Sen. Teotônio Vilela)
Não possui calçada nem ciclovia

Extensão de 70m
Largura de 8,50 metros

2° - Ponte sobre o córrego Cambuí
Três pistas de circulação para cada sentido
Calçada compartilhada (pedestres e ciclistas) de 3,50 metros
Extensão de 400m
Largura de 26m

3° - Viaduto engastado no acesso ao Viaduto Cambuí (sentido região Leste ao Centro)
Duas pistas em apenas um sentido de circulação
Calçada compartilhada (pedestres e ciclistas) de 3,50 metros
Extensão de 50m
Largura de 12,50m

P - (P) 5.10 Implantação de Asfalto em Estradas Vicinais (Corredor de ônibus)
Pavimentação de 12,5 km de estradas vicinais em área rural com aplicação de camada de base e capa em pavimento flexível (CAUQ). A largura das pistas é de 6,00 metros.

C - (C) 6.0 - GESTÃO DO PROGRAMA
Este componente se refere às ações necessárias para o gerenciamento do Programa.

P - (P) 6.1 - Supervisão Técnica, Ambiental e Social
Devido à complexidade na execução das obras que compõem este Programa, torna-se necessária a contratação de 1 (uma) empresa especializada para a supervisão das obras a serem contratadas.
Os serviços de supervisão das obras serão financiados com recursos do NDB. A empresa contará com o apoio da Secretaria de Mobilidade Urbana, através dos Departamentos de Obras Viárias e de Gestão de Projetos Especiais. Compreenderão trabalhos de apoio ao acompanhamento da qualidade dos serviços, fidelidade no seguimento das soluções de projeto, aplicação de materiais e uso dos métodos construtivos, perfazendo assim um perfil altamente técnico aos trabalhos. Também deverão ser acompanhadas a acuidade dos trabalhos de sondagem, a escavação e o uso compatível com os materiais e equipamentos, além do monitoramento dos impactos ambientais e suas respectivas medidas mitigadoras, de controle e redução dos riscos ambientais decorrentes da implantação e operação das obras do Programa.

Os serviços de supervisão, fiscalização e acompanhamento de obras contemplam as seguintes atividades básicas de campo:
a) Controle da qualidade técnica dos serviços contratados;
b) Acompanhamento do atendimento dos serviços contratados às especificações dos projetos;
c) Verificações técnicas, ambientais e administrativas, relacionadas às atividades do canteiro de obras e das frentes de serviços;
d) Verificação do cumprimento, no âmbito dos contratos dos requisitos de funcionalidade técnica requeridos em projeto;
e) Verificação do cumprimento, no âmbito dos contratos de obras, da legislação trabalhista, de segurança do trabalho e meio ambiente;
f) Controle dos faturamentos da obra, verificando os quantitativos efetivamente medidos;
g) Acompanhamento da evolução física e financeira dos contratos;
h) Acompanhamento por meio de relatórios mensais que reflitam indicadores de custo, desempenho e avanço físico dos empreendimentos, apontando os caminhos críticos e as alternativas de solução para os problemas decorrentes da execução contratual;
i) Acompanhamento e monitoramento das condicionantes ambientais indicadas na licença ambiental de instalação;
j) Elaboração e apresentação, após a conclusão de cada etapa de obra, o projeto "como construído", de maneira que representem a última versão emitida do projeto e que sejam condizentes com a real implantação da obra.

P - (P) 6.2 - Apoio a Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP)
Este produto compreende as atividades destinadas a dotar o município de uma Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP) com capacidade adequada para gerenciar, executar e acompanhar as ações e procedimentos estabelecidos no Contrato de Empréstimo a ser celebrado junto ao NDB. A UGP está vinculada à Secretaria de Mobilidade Urbana, com apoio de equipe técnica multidisciplinar de diversas Secretarias Municipais. Poderá contar com um apoio operacional externo que terá por objetivo suprir a UGP de elementos administrativos e operacionais nas atividades de gestão e execução do contrato de empréstimo nas tomadas de decisão, principalmente quanto às ocorrências apresentadas no período, suas medidas de correção, nas ações preventivas contra potenciais riscos, e no acompanhamento do estado físico e financeiro do Programa. Possui a função de cadastramento e atualizações de todas as informações contempladas nas plataformas da Matriz de Usos e Fontes, do Plano Operacional Anual, do Plano de Aquisições e Contratações, no cronograma de execução física e financeira das obras e serviços, da Justificativa de Gastos do financiamento e da Contrapartida e, por fim, do acompanhamento das Cláusulas Contratuais do Contrato de Empréstimo celebrado entre o município de São José dos Campos e o Organismo Financiador, atentando para seus prazos e obrigações previstos.

P - (P) 6.3 - Auditoria Externa
O Produto refere-se à contratação de empresa especializada para a elaboração dos relatórios anuais de auditoria financeira durante o prazo de desembolso do Programa, em conformidade com o disposto no contrato de empréstimo. Os serviços contemplarão a verificação do cumprimento das cláusulas contratuais, a utilização dos recursos, as aquisições, os desembolsos, as justificativas de gastos, entre outros.

Além da auditoria externa, o Programa estará sujeito às verificações da Auditoria Geral do Município e do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE/SP).

C - (C) 7.0 - COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO
Comissão de financiamento cobrada pelo NDB referente ao montante do empréstimo do Programa.

P - (P) 7.1 - Comissão de Administração
Comissão de financiamento cobrada pelo NDB referente ao montante do empréstimo do Programa.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	-	-	**78.763.000,00**	**25,22**
P- (P) 2.1 - Pátios de Carregamento (8 pátios)	unidade	8,00	1.304.000,00	0,42
P- (P) 2.2 - Áreas de Integração (19 áreas)	unidade	19,00	380.000,00	0,12
P- (P) 5.1 Construção da Via Jaguari	metros	5.600,00	2.873.000,00	0,92
P- (P) 5.2 Duplicação Av. João Rodolfo Castelli	metros	3.730,00	1.179.000,00	0,38
P- (P) 5.3 Duplicação Av. Lívio Veneziani	metros	4.000,00	3.150.000,00	1,01
P- (P) 5.4 Duplicação Av. Sebastião Gualberto/Av. João Marson	metros	3.000,00	22.535.000,00	7,21
P- (P) 5.5 Duplicação Av. João Miacci	metros	1.800,00	3.870.000,00	1,24
P- (P) 5.6 Duplicação Est. Bom Retiro	metros	2.000,00	1.527.000,00	0,49
P- (P) 5.7 Duplicação Est. Do Cajuru	metros	2.850,00	1.833.000,00	0,59
P- (P) 5.8 Implantação da Via Oeste - Fase III	metros	3.500,00	6.507.000,00	2,08
P- (P) 5.9 Construção Anel Viário Leste - PRIMEIRA ETAPA	metros	4.500,00	30.550.000,00	9,78
P- (P) 5.10 Implantação de Asfalto em Estradas Vicinais (Corredor de ônibus)	metros	12.500,00	3.055.000,00	0,98
Bens	-	-	**226.145.000,00**	**72,40**
P- (P) 1.1.1 - Ônibus Articulado (24 unidades)	unidade	24,00	19.749.000,00	6,32
P- (P) 1.1.2 - Ônibus Padron (212 unidades)	unidade	212,00	114.480.000,00	36,65
P- (P) 1.1.3 - Ônibus Básico (164 unidades)	unidade	164,00	79.500.000,00	25,45
P- (P) 1.2.1 -Ônibus Básico e Midi (16 unidades)	unidade	16,00	1.616.000,00	0,52
P- (P) 1.3.1.- Carregadores DC (Plug CC2) - 150 unidades	unidade	150,00	10.800.000,00	3,46
Consultoria	-	-	**6.601.000,00**	**2,11**
P- (P) 3.2 - Revisão do Plano de Mobilidade Urbana	Relatórios emitidos	1,00	815.000,00	0,26
P- (P) 4.1 - Estruturação do Hub de Mobilidade	unidade	1,00	305.000,00	0,10
P- (P) 6.1 - Supervisão Técnica, Ambiental e Social	Relatórios emitidos	5,00	2.361.000,00	0,76
P- (P) 6.2 - Apoio a Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP)	Relatórios emitidos	5,00	3.060.000,00	0,98
P- (P) 6.3 - Auditoria Externa	Relatórios emitidos	5,00	60.000,00	0,02
Serviços que Não de Consultoria	-	-	**265.000,00**	**0,08**
P- (P) 3.1 - Realização da Pesquisa Origem e Destino Domiciliar	unidade	1,00	205.000,00	0,07
P- (P) 3.3 - Pesquisa de Satisfação do Transporte Público	unidade	5,00	60.000,00	0,02
Outros	-	-	**586.000,00**	**0,19**
P- (P) 7.1 - Comissão de Administração	unidade	1,00	586.000,00	0,19
Total Geral	-	-	**312.360.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

NOVO TRANSPORTE PÚBLICO - REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA

A Secretaria de Mobilidade Urbana trabalha desde o início de 2018 na concepção do novo edital de transporte público, com a realização de inúmeras oficinas e reuniões, bem como audiências públicas. Todo o procedimento interno para o desenvolvimento do projeto partiu da contratação da instituição Fundação Getúlio Vargas (FGV/SP) em janeiro de 2019 (contrato já se encontra encerrado) para a elaboração dos estudos, projetos e relatórios, contemplando a modificação do modelo do Sistema de Transporte Coletivo do Município, de modo disruptivo e amparado em pesquisa aplicada.

A partir dos estudos elaborados pela FGV/SP para a apresentação de um novo modelo de transporte coletivo para a cidade, foi introduzido um componente inovador na modelagem do sistema, cuja principal característica é a separação entre a efetiva operação dos serviços e o gerenciamento dos recursos destes serviços, em consonância com as normas gerais estabelecidas na Lei Complementar nº. 629/2020 , regulamentada através do Decreto Municipal nº. 18.551/2020.

A ideia preconizada com a separação da gestão financeira da operação também teve o condão de trazer maior controle à Administração Municipal, trazendo maior efetividade e transparência no uso dos recursos públicos advindos da bilhetagem, custeados pelo usuário do transporte público. Além disso, assegura um controle mais eficiente da compensação de valores arrecadados e mais autonomia para planejar melhorias no sistema.

Isto posto, ao invés de apenas uma contratação para todo o sistema, como é o atual modelo de concessão vigente, propõe-se um modelo com contratações independentes, com a assunção desse serviço público essencial, de forma direta, pela Administração Municipal:

i. Aquisição da frota de 400 veículos elétricos e 16 veículos à combustão (objeto desta carta consulta);

ii. Infraestrutura de abastecimento para veículos elétricos - pátios e carregadores (objeto desta carta consulta);

iii. Áreas de integração (objeto desta carta consulta);

iv. Operação técnica;

v. Gestão financeira e meios de pagamento;

vi. Gestão de dados - softwares de planejamento e monitoramento;

vii. Comunicação ao usuário;

viii. Linha Verde;

ix.Fontes de energia limpa.

As peças do processo licitatório para a Operação Técnica do sistema, para a Gestão Financeira - bilhetagem e para a Gestão de Dados estão em desenvolvimento na Secretaria de Mobilidade Urbana. As soluções são conectadas para que todo o sistema seja implementado de forma integrada e eficiente.

Todo o processo de elaboração do Novo Transporte Público do município pode ser acessado através da página da Prefeitura: https://www.sjc.sp.gov.br/servicos/mobilidade-urbana/novo-transporte-publico/

Algumas das etapas acima listadas já foram implementadas:

LINHA VERDE

Instituída pela Lei Complementar n.º 620, de 11 de julho de 2019, e regulamentada pelo Decreto Municipal n.º 19.120, de 15 de julho de 2022, a Linha Verde têm como proposta, além de ser um importante corredor de transporte público, urbanizar uma área que transpassa a cidade, sem se conectar a ela. Passando pelos bairros de maior demanda de viagens e por importantes polos geradores de viagem, a Linha Verde serve como um importante indutor do crescimento urbano sustentável, indo ao encontro das políticas de TOD - transit-oriented development . A compra dos veículos para operação na Linha Verde foi parcialmente financiada pela outorga da licitação do Estacionamento Rotativo Municipal, ou seja, projetos para veículos individuais motorizados ajudando a mitigar suas externalidades através do financiamento do transporte público coletivo sustentável.

A operação dos veículos adquiridos especificamente para operação desse corredor sustentável (VLP´s), foi iniciada de forma piloto (testes) em Dez/2021 e posteriormente inaugurada em Ago/2022. Sua vem sendo aprovada pela população principalmente por oferecer viagens mais confortáveis (veículo sem ruído, com ar-condicionado e possibilidade de carregamento de eletroportáteis por conexão USB disponíveis nos assentos) e até 50% mais rápidas que as linhas convencionais. No período de Ago/2022 à Ago/2023 foram transportados mais de 855 mil passageiros na Linha Verde, e a emissão de GEE foi aproximadamente 90% menor se comparado com veículos à combustão diesel. A operação da Linha Verde é, atualmente, realizada pelas atuais concessionárias do Sistema de Transporte Público e é acompanhada pela equipe técnica da Secretaria de Mobilidade Urbana da Prefeitura de São José dos Campos para aferição do desempenho dos veículos e de sua respectiva operação. Esses estudos, além de subsidiar a formulação dos editais de todo o projeto do Novo Transporte Público, permitem a verificação e comparação dos dados fornecidos pelo mercado de fabricantes com dados reais de operação nas condições do sistema de Transporte Público Coletivo Urbano deste Município.

COMUNICAÇÃO AO USUÁRIO

O serviço foi regulamentado em março de 2023 com a publicação do Decreto Municipal n.º 19.294/2023, que regulamenta o credenciamento de aplicativos de Informação ao Usuário em tempo real e, até o momento, o município já possui empresas credenciadas informando aos passageiros a localização, tempo de espera, roteirização e horários dos ônibus municipais.

ALTERAÇÃO DA MATRIZ ENERGÉTICA DA MOBILIDADE URBANA

A proposta de alteração energética iniciou-se com a publicação do PlanMob SJC , e foi reforçada com a publicação da Lei Municipal n.º 9. 684 , a qual estabelece metas de eletrificação de frota e incentivo de uso de veículos elétricos. Logo após, a Administração Municipal efetuou a substituição de 100% da frota da guarda civil municipal por veículos elétricos , e estabeleceu a utilização de veículos elétricos para a fiscalização de estacionamento rotativo. Essas ações estão previstas nas estratégias municipais para a mitigação das emissões de gases de efeito estufa e materiais particulados, em especial oriundos do sistema de mobilidade, de forma a promover uma sociedade sustentável e um meio ambiente equilibrado, garantindo o direito a uma cidade saudável, qualificada e resiliente.

FONTES DE ENERGIA LIMPA

Seguindo tendências mundiais, e como parte do projeto do Novo Transporte Público Sustentável, o Município também investe na geração de energia limpa e renovável. Está em processo de construção uma unidade geradora de energia elétrica movida a biogás captado no aterro sanitário da cidade para atender o abastecimento de energia e se preparar para eventuais crises de racionamento provocadas por mudanças climáticas, além de poder abastecer prédios públicos e fornecer energia para os ônibus do sistema de transporte público municipal. Destacando-se no cenário nacional, São José dos Campos implantou uma usina solar fotovoltaica que, entre outras coisas, será responsável pelo carregamento dos VLP´s da Linha Verde. Além de produzir energia verde, a iniciativa ainda trará benefícios aos cofres públicos reduzindo o custo com energia de 0,90/kwh para 0,48/kwh, o que representa uma economia de R$2,3 milhões por ano, reduzindo assim os custos de operação do transporte público. Também está em estudo a compra de energia sustentável através da aquisição em ACL (Ambiente de Contratação Livre), energia com preço mais acessível do livre mercado.

(C) 1 - NOVA OPERAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO

(S) 1.1 - Aquisição de ônibus elétricos para ÁREAS URBANAS - 400 ônibus

Com a atualização da modelagem para eletrificação da frota a ser utilizada no Novo Transporte Público, faz-se necessária a publicação de licitação para fornecimento da frota antecipadamente aos demais processos licitatórios. Essa necessidade existe devido às particularidades de cada modelo de veículo disponível atualmente no mercado e a não padronização de especificações técnicas entre os modelos e que são necessárias para conclusão das especificações dos editais relativos à operação técnica do serviço e ao abastecimento (recarga) da frota. Nesses termos, o edital para fornecimento de frota pela modalidade de locação já foi publicado por três vezes desde o início de 2022, com atualizações técnicas a cada publicação, porém os certames até o momento foram infrutíferos.

Após a última publicação, considerando os estudos contínuos da Secretaria de Mobilidade Urbana neste tema e a revisão e atualização do Termo de Referência, verificou-se a viabilidade na opção de aquisição dos veículos, conforme objeto do programa descrito nesta Carta-Consulta.

Projeto das linhas urbanas que receberão ônibus elétricos - em finalização

Elaboração do Termo de Referência para compra dos veículos - em andamento

(S) 1.2 - Aquisição de ônibus a diesel ou gás para ÁREAS RURAIS

Considerando as particularidades dos itinerários das linhas que atendem as áreas rurais do Município, foi estabelecida a necessidade de que parte da frota operacional do sistema permanecesse com motorização à combustão. Tendo como premissa a redução de emissão de GEE e melhoria da qualidade de vida dos passageiros e dos munícipes, a Secretaria de Mobilidade Urbana, por meio do Processo Administrativo n.º 120.200/2023, realizará ainda no ano de 2023 testes com modelo de ônibus movido à combustão de Biometano, o qual também pode ser substituído por GNV.

Projeto das linhas rurais que receberão ônibus diesel - em finalização

Elaboração do Termo de Referência para compra dos veículos - não iniciado

(S) 1.3 - Carregadores para ônibus elétricos

Em 2021 a Prefeitura de São José dos Campos adquiriu 6 (seis) carregadores duplos, com potência máxima de 90 a 100Kw, Direct Current, por pistola de carregamento, junto à empresa NANSEN, os quais foram instalados na Estação Sul da Linha Verde para carregamentos dos Veículos Leves sobre Pneus (VLP´s). A definição da especificação técnica das demais 150 unidades que serão adquiridas para carregamento dos novos veículos elétricos que está em sua fase final, sendo um dos pontos principais da remodelagem da malha de linhas do sistema de Transporte Público Coletivo.

Especificação técnica dos modelos de carregadores - dependência da compra dos veículos elétricos

Projeto das novas linhas, localização e quantidade final de carregadores - Em andamento

Elaboração do Termo de Referência para compra dos carregadores - Não iniciado

(C) 2 - INFRAESTRUTURA PARA TRANSPORTE COLETIVO

(P) 2.1 - Pátios de Carregamento (8 pátios)

Os pátios de carregamento são essenciais na remodelagem da malha de linhas do sistema de Transporte Público Coletivo, a qual já está em sua fase final de construção. Esses pátios serão distribuídos dentro da área urbana do Município, em locais estratégicos para que o deslocamento dos veículos seja o menor possível, evitando assim o desperdício de tempo e quilometragem, conforme mapa constante no Anexo III. Eles serão utilizados para carregamento das baterias dos veículos elétricos e também como ponto de apoio operacional à Operação Técnica. As áreas pretendidas para construção desses pátios são áreas públicas municipais.

Estudo para a localização dos Pátios de Carregamento - em andamento

Projeto básico dos Pátios de Carregamento - não iniciado

(P) 2.2 - Áreas de Integração (19 áreas)

A construção ou reformulação das áreas de integração são um dos principais pontos da remodelagem da malha de linhas do sistema de Transporte Público Coletivo, a qual já está em sua fase final de construção. Dos locais escolhidos, alguns já possuem certa infraestrutura construída, e os demais são pontos de embarque/desembarque que naturalmente se transformarão em grandes estações, necessitando de melhorias físicas para aumentar a segurança e conforto dos passageiros que utilizam o serviço de transporte público. Essas áreas de integração estão localizadas em áreas públicas municipais e constam no mapa do Anexo IV deste documento.

Estudo para a localização das Áreas de Integração - em andamento

Projeto básico das Áreas de Integração - não iniciado

(C) 3 - CONTROLE E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE MOBILIDADE

(P) 3.1 - Pesquisa Origem e Destino Domiciliar

Elaboração do escopo e abrangência da pesquisa - aguardando divulgação dos microdados do Censo 2022 pelo IBGE

Termo de Referência para contratação da pesquisa - em andamento

Licitação para contratação da empresa - não iniciado

(P) 3.2 - Revisão do Plano de Mobilidade Urbana

Termo de Referência para contratação da pesquisa - não iniciado (base será TR de 2014)

Licitação para contratação da empresa - não iniciado

(P) 3.3 - Pesquisa de Satisfação do Transporte Público

Termo de Referência para contratação da pesquisa - não iniciado (base será TR de 2022)

Licitação para contratação da empresa - não iniciado

(C) 4 - HUB DE MOBILIDADE NO PARQUE TECNOLÓGICO

(P) 4.1 - Estruturação do Hub de Mobilidade

Elaboração do Plano de Trabalho com Parque Tecnológico - em andamento

Assinatura do aditivo ao Contrato de Gestão com Parque Tecnológico - em andamento

(C) 5 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA

Algumas obras viárias previstas necessitam de desapropriação para sua execução. A abertura dos processos de desapropriação é feita pela Secretaria de Mobilidade Urbana, com toda a instrução documental. Após, os mesmos são encaminhados à Comissão de Desapropriação, criada pelo Decreto Municipal nº. 7155/1990 e alterações posteriores, iniciando-se as tratativas para eventual indenização e/ou propositura de ação judicial. Este trabalho é conduzido pela Secretaria de Gestão de Habitacional e Obras e a responsabilidade pelo aporte de recursos é da Secretaria demandante, qual seja, a Secretaria de Mobilidade Urbana.

A obra da Av. Sebastião Gualberto prevê o reassentamento de algumas famílias que estão na posse de imóveis da antiga RFFSA, hoje sob guarda da SPU. A necessidade de reassentamento é avaliada pela Comissão de Desapropriação, sendo que um grupo de assistentes sociais trabalha conjuntamente nessa dinâmica.

A Prefeitura possui um Programa de Auxílio Moradia, criado pela Lei Complementar nº. 604/2018, regulamentada pelo Decreto Municipal nº. 17.788/2018 (alterado pelo Decreto Municipal nº. 18.246/2019), prevendo critérios para esses casos e, ainda, a preferência de pagamento do auxílio moradia à mulher integrante do núcleo familiar contemplado. Todos os casos são avaliados por um Grupo de Trabalho específico (GARD ? Grupo de Avaliação de Riscos Difusos), sob a condução da Secretaria de Apoio Social ao Cidadão.

Link da Legislação:

https://servicos.sjc.sp.gov.br/Legislacao/Arquivos/Decretos/1990/DE_1990_00007155.pdf

https://servicos.sjc.sp.gov.br/Legislacao/Arquivos/LeisComplementares/2018/LC_2018_00000604.pdf

(P) 5.1 - Construção Via Jaguari

Projeto executivo: Concluído

Licenciamento Ambiental: Concluído

Desapropriações: Concluído

Obra: Em execução com percentual executado de 41%

Valor total da obra: $10.659.811,56

Valor já desembolsado: $4.333.559,29

Saldo a desembolsar em 2023: $3.453.252,27

Valor Carta Consulta (a partir de 2024): $2.873.000,00

(P) 5.2 - Duplicação Av. João Rodolfo Castelli

Projeto executivo: Concluído

Licenciamento Ambiental: Concluído

Desapropriações: Concluído

Obra: Em execução com percentual executado de 31%

Valor total da obra: $2.819.971,22

Valor já desembolsado: $875.851,86

Saldo a desembolsar em 2023: $765.324,94

Valor Carta Consulta (a partir de 2024): $1.178.794,42

(P) 5.3 - Duplicação Av. Lívio Veneziani

Projeto Básico: Concluído

Projeto Executivo: Em contratação

Licenciamento Ambiental: Em andamento

Desapropriações: Em andamento

Obra: Em contratação

(P) 5.4 - Duplicação Av. Sebastião Gualberto/Av. João Marson

Projeto Básico: Concluído

Projeto Executivo: Em contratação

Licenciamento Ambiental: Em andamento

Desapropriações: Em andamento

Obra: Em contratação

(P) 5.5 - Duplicação Av. João Miacci

Projeto Executivo: Em andamento

Licenciamento Ambiental: Em andamento

Desapropriações: Em andamento

Obra: A contratar

(P) 5.6 - Duplicação Est. Bom Retiro

Projeto Básico: Em andamento

Licenciamento Ambiental: Em andamento

Desapropriações: Em andamento

Obra: A contratar

(P) 5.7 - Duplicação Est. Do Cajuru

Projeto Básico: Em andamento

Licenciamento Ambiental: Em andamento

Desapropriações: Em andamento

Obra: A contratar

(P) 5.8 - Construção Via Oeste Fase III

Projeto Executivo: Concluído

Licenciamento Ambiental: Em andamento

Desapropriações: Em andamento

Obra: Em contratação

(P) 5.9 - Construção Anel Viário Leste - PRIMEIRA ETAPA

Projeto Executivo: Em Andamento

Licenciamento Ambiental: Em andamento

Desapropriações: Concluído

Obra: não iniciado

(P) 5.10 - Implantação de Asfalto em Estradas Vicinais (Corredor de ônibus)

Projeto Executivo: Em Andamento

Licenciamento Ambiental: não iniciado

Obra: não iniciado

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Municipal

MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS(SP)

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

Analisando o cenário atual, o município de São José dos Campos identificou o NDB como a melhor alternativa de instituição financeira, pois além dos objetivos do Programa estarem alinhados com as diretrizes dos Projetos apoiados pelo NDB, o financiamento externo mostra-se como a opção mais competitiva para a implementação do projeto devido aos custos do financiamento junto a Bancos Multilaterais de Desenvolvimento (BMDs) serem menores do que os atualmente praticados no mercado nacional/doméstico.

Cumpre-se informar que o município de São José dos Campos possui experiência prévia com financiamentos internacionais.

As condições financeiras oferecidas pelo NDB são atrativas, principalmente quando comparadas às taxas de juros do mercado interno e aos praticados atualmente por outros BMDs. Embora o processo de contratação com o mercado interno seja mais célere, as taxas de juros são superiores e os prazos de carência e amortização menores, conforme comparativo abaixo.

Condições Financeiras do Banco escolhido - NDB:

- Prazo total: 216 meses;

- Prazo de carência: 60 meses;

- Prazo de amortização: 156 meses (semestrais);

- Taxa concedida: SOFR + de spread variável (taxa atual totaliza 1,45%);

- Demais Encargos: Comissão Inicial de 0,25% sobre valor do empréstimo e Comissão de compromisso de 0,25% sobre saldo não desembolsado.

De acordo com a política do NDB, caso o mutuário alcance níveis acordados de desembolso ao longo da implementação do projeto, a taxa de compromisso (commitment fee) não será aplicada ao saldo não desembolsado.

No caso de São José dos Campos, considerando-se projeto de 5 anos, poder-se-á tentativamente estabelecer os seguintes marcos de aplicação da política:

(a)12 (doze) meses após a assinatura do contrato de empréstimo, 10% (dez por cento) do valor do empréstimo - a taxa de compromisso será aplicada sobre a diferença entre 10% do valor do empréstimo e o saldo desembolsado se a diferença for maior que 0 (zero); caso contrário, a taxa de compromisso será nula.

(b)24 (vinte e quatro) meses após a assinatura do contrato de empréstimo, 40% (quarenta por cento) do valor do empréstimo - a taxa de compromisso será aplicada sobre a diferença entre 40% do valor do empréstimo e o saldo desembolsado se a diferença for maior que 0 (zero); caso contrário, a taxa de compromisso será nula;

(c)36 (trinta e seis) meses após a assinatura do contrato de empréstimo, sobre 70% (setenta por cento) do valor do empréstimo - a taxa de compromisso será aplicada sobre a diferença entre 70% do valor do empréstimo e o saldo desembolsado se a diferença for maior que 0 (zero); caso contrário, a taxa de compromisso será nula

(d)48 (quarenta e oito) meses após a assinatura do contrato de empréstimo, sobre 90% (noventa por cento) do valor do empréstimo - a taxa de compromisso será aplicada sobre a diferença entre 90% do valor do empréstimo e o saldo desembolsado se a diferença for maior que 0 (zero); caso contrário, a taxa de compromisso será nula; e

(e)60 (sessenta) meses e depois disso, a taxa de compromisso será aplicada sobre o valor total não desembolsado do contrato de empréstimo.

COMPARATIVO COM AGENTES FINANCEIROS INTERNOS:

BRB

- Prazo total: 120 meses;

- Prazo de carência: 12 meses;

- Prazo de amortização: 108 meses;

- Taxa concedida: 115% de CDI a.a.;

- Demais Encargos: Tarifa de 1% sobre o valor do financiamento + Tarifa de 0,5% a.a sobre o saldo não desembolsado;

Caixa Econômica

- Prazo total: 120 meses;

- Prazo de carência: 24 meses;

- Prazo de amortização: 96 meses;

- Taxa concedida: 131,13% de CDI a.a;

- Demais Encargos: Tarifa de Customização: 2%;

COMPARATIVO COM AGENTES FINANCEIROS EXTERNOS:

CAF

- Prazo total: 216 meses;

- Prazo de carência: 60 meses;

- Prazo de amortização: 156 meses;

- Taxa concedida: SOFR semestral + 2,00% a.a

- Demais Encargos: Comissão de compromisso de 0,35% e Comissão de financiamento de 0,85%;

Banco Mundial

- Prazo total: 216 meses;

- Prazo de carência: 60 meses;

- Prazo de amortização: 156 meses;

- Taxa concedida: SOFR semestral + 1,37%

- Demais Encargos: Comissão Inicial de 0,25% sobre valor do empréstimo, Comissão de compromisso de 0,25% sobre saldo não desembolsado; Sobretaxa de 0,5% pode ser aplicada caso o país ultrapasse o "single borrower limit".

Outra importante vantagem se relaciona aos custos transnacionais decorrentes da parceria com o NDB. O uso dos sistemas nacionais tanto para os aspectos socioambientais quanto para os procedimentos de licitações e gestão de contratos traz duas vantagens importantes: não impõe custos adicionais de preparação e implementação de projeto, evitando-se equipes e treinamentos adicionais e reduzindo os tempos requeridos para contratações ademais, a utilização das regras nacionais, o que aumenta a capacidade de implementação não apenas no projeto específico, mas que se pode disseminar para outros projetos do mutuário;. A redução dos requerimentos de revisões prévias pelo financiador também impacta positivamente na execução do projeto; Finalmente, essa política de sistemas nacionais resulta ainda em tempo significativamente menor de preparação e implementação do projeto, menos demanda de equipe técnica, e consultorias e serviços adicionais.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

A implantação do PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DA MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - NOVO TRANSPORTE PÚBLICO SUSTENTÁVEL beneficiará toda a população joseense, ou seja, seus 697.428 habitantes.

Além dos passageiros do transporte público, todos os que utilizam o sistema viário serão beneficiados pelas obras viárias previstas.

Impactos Sociais

Considerando os itens de avaliação dos impactos do programa apresentado, em relação aos impactos sociais, a proposta atende aos itens :

1.8 - Geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis;

1.10. Ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários.

O Novo Transporte Público terá um impacto direto nos passageiros atuais do sistema, que representam, em média, 5.643.701 passageiros /mês, o que representa 27,06% das viagens realizadas por dia no município, segundo dados da Pesquisa OD 2011, e nos futuros usuários, pela melhoria na qualidade da prestação do serviço.

Isto é especialmente verdadeiro para a população mais vulnerável, que depende quase que exclusivamente deste meio de transporte para acessar as oportunidades que a cidade oferece. Conforme já relatado, em São José dos Campos, os habitantes com renda acima de 5 salários mínimos possuem Índice de Mobilidade de 3,54 (viagens/pessoa/dia), enquanto que pessoas abaixo dessa renda, que normalmente dependem de serviços públicos para se locomoverem, tem um índice reduzido de 2,60, ou seja, os deslocamentos se restringem às necessidades básicas (trabalho ou estudo), deteriorando a sua qualidade de vida. De acordo com a Pesquisa de Satisfação realizada em 2023, 92,7% dos entrevistados estão nesta faixa de renda. A melhoria do sistema e a facilidade de acesso proporcionará uma maior mobilidade para este grupo de pessoas, podendo gerar mais renda e oportunidades de emprego pelo acesso a elas.

1.11. Políticas voltadas para juventude, gênero e raça.

A melhoria nas Áreas de Integração do transporte coletivo, através de obras que qualifiquem os ambientes, beneficiará a todos os passageiros, mas em especial mulheres e jovens que necessitam de ambientes iluminados, movimentados e seguros para que não se sintam vulneráveis enquanto aguardam seus ônibus. A segurança na utilização do serviço é condição essencial para a aderência ao sistema. De acordo com a Pesquisa de Satisfação realizada em 2023, 68% dos entrevistados eram mulheres e 41,5% do total de entrevistados possuem idade abaixo de 34 anos. Ou seja, mulheres e jovens possuem uma grande representatividade no sistema.

1.13. Melhoria das condições de educação e saúde.

A busca por uma matriz energética limpa para o transporte público beneficia toda a população, pela melhoria na qualidade ambiental do município e nas condições de saúde dos residentes, tanto em termos de poluição atmosférica quanto de poluição sonora. Neste caso, grupos mais vulneráveis como idosos, crianças e pessoas com problemas respiratórios crônicos serão os maiores beneficiados.

Impactos ambientais

Considerando os itens de avaliação dos impactos do programa apresentado, em relação aos impactos ambientais, a proposta atende aos itens:

1.1. Promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação;

1.2. Eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis.

Segundo Inventário Municipal de Gases de Efeito Estufa realizado em 2017, o setor de transporte é responsável por mais de 50% das emissões de gases de efeito estufa (GEE) do município, com cerca de 780.000t de CO2eq por ano, contribuindo para a má qualidade do ar urbano e nas mudanças climáticas e seus impactos associados à saúde pública. A alteração da matriz energética para uma energia limpa no sistema de transporte público municipal terá uma redução estimada de 85% nas emissões de GEE, ou de 36 mil toneladas de CO2e ao ano.

Esta redução terá um enorme impacto na qualidade ambiental do município, promovendo uma maior sustentabilidade ambiental e indo ao encontro das políticas de adaptação e mitigação dos efeitos relacionados à mudança climática e seus impactos.

Além disso, a mudança na matriz energética poderá incentivar a indústria de energia renovável, uma vez que a demanda adicional por eletricidade vinda dos serviços de transporte público coletivo poderá incentivar o investimento em fontes de energia renováveis, contribuindo para a transição para uma matriz energética mais limpa, para uma maior eficiência energética, além de incentivar o desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica na área de mobilidade urbana sustentável.

O município iniciou estes investimentos em fontes de energia renováveis com o início da construção uma unidade geradora de energia elétrica movida a biogás captado no aterro sanitário e a implantação de uma usina solar fotovoltaica que, entre outras coisas, será responsável pelo carregamento dos VLP´s da Linha Verde, conforme já explicado no item 2.8. Projeto/Etapas Realizadas desta Carta Consulta.

Impactos econômicos

Considerando os itens de avaliação dos impactos do programa apresentado, em relação aos impactos econômicos, a proposta atende aos itens:

1.6. Melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades;

1.7. Benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas;

1.14. Desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica;

1.15. Arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada.

A manutenção de São José dos Campos como uma cidade inteligente, sustentável e resiliente, através das ações previstas neste projeto, em especial a estruturação do Hub de Mobilidade, gera um ambiente de inovação e de qualidade que atrai investimentos, criando um especializado ambiente de negócios e de oportunidades para as empresas e startups. O programa incentiva e contribui para a participação privada em seu desenvolvimento.

O incremento do ambiente de negócios tem como consequência benefícios diretos e indiretos para empreendedores joseenses, pela cadeia de negócios e serviços que se forma em torno deste tema e dos projetos implantados, podendo fomentar a geração de empregos e o aumento da renda da população.

Impactos institucionais

Considerando os itens de avaliação dos impactos do programa apresentado, em relação aos impactos institucionais, a proposta atende ao item:

1.12. Melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão e/ou de participação cidadã.

O programa busca, em todas as ações a serem desenvolvidas, a melhoria e a inovação nos processos de prestação de serviços públicos, em especial através da gestão qualificada do serviço de transporte público coletivo. A separação entre os contratos e a assunção desse serviço público essencial, de forma direta, pela Administração Municipal possibilita um maior controle, maior transparência e a garantia da prestação de um serviço de qualidade para a população.

O Hub de Mobilidade, com a proposta de incentivar inovações que melhorem a qualidade de vida e da mobilidade no município, também possui este objetivo de usar soluções inovadoras e disruptivas que incrementem a prestação de serviços públicos.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	77.384.000,00	1,00	77.384.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
New Development Bank - NDB	NDB	US$	234.976.000,00	1,00	234.976.000,00
Total:			312.360.000,00		312.360.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

INSTITUCIONAL

O município terá como órgão executor do Programa a SEMOB, e o seu gerenciamento será realizado pela Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP). A gestão do Programa ficará a cargo da UGP, por 5 anos, a ser instituída por meio de Decreto e contará com o apoio das seguintes instituições na implementação do programa: URBAM; Secretaria de Administração e Finanças (SGAF); Secretaria de Apoio Jurídico (SAJ); Pq. Tec. e Secretaria de Governança (SG).

Todos os órgãos participantes deste projeto têm, em seu quadro permanente de funcionários, servidores capacitados e com larga experiência em Administração Pública e projetos relacionados, como arquitetos, advogados, especialistas em eletromobilidade, engenheiros.

A estrutura funcional da Prefeitura (PSJC) é apresentada no Anexo XVI.

A finalidade da UGP é de assegurar que as ações do Programa estejam de acordo com o contrato de empréstimo e seu objetivo contempla: planejar, programar e acompanhar a execução física e financeira, bem como avaliar os resultados intermediários e finais do Programa, de modo a assegurar o cumprimento das ações planejadas e dos cronogramas estabelecidos para cumprimento das ações programadas.

O Programa também contará com apoio das Secretarias conforme demonstrado na Matriz de Responsabilidade Institucional (Anexo XVII). As secretarias e demais órgãos municipais envolvidos com o Programa são apresentados a seguir, com destaque para as funções relacionadas a sua execução. São órgãos que possuem papéis específicos na execução do programa, contribuindo com o organismo executor e proporcionando suporte técnico, alocação e gestão de recursos financeiros, acompanhamento das intervenções e realização das licitações:

a) Prefeitura: é o órgão máximo na implementação desse projeto e, por meio da Secretaria de Governança, deverá estar ciente de todos os trâmites das etapas e atividades na implementação do programa/projeto.

b) SEMOB: será a coordenadora de todas as etapas e atividades na implementação do programa/projeto, além de a responsável técnica direta das etapas de: (i) fornecimento de frota elétrica e à combustão; (ii) aquisição de carregadores elétricos; (iii) pátios de carregamento; (iv) áreas de integração; (v) pesquisas e revisão do plano de mobilidade urbana; (vi) obras de infraestrutura viária. Também será corresponsável técnica do desenvolvimento do hub de mobilidade, juntamente com o Pq. Tec.

c) URBAM: será a responsável pelas atividades de gestão financeira e meios de pagamento do novo sistema de transporte público coletivo, conforme Termo de Cooperação n.º 528/2023.

d) SGAF: será a responsável técnica pelos procedimentos de compra e realização de licitações necessárias para implementação deste programa/projeto, assim como será a responsável pelos procedimentos legais e financeiros necessários para manutenção do aqui proposto.

e) SAJ: participará do programa/projeto como consultoria jurídica, ficando responsável pelo suporte necessário a todas as demais instituições envolvidas, e procedendo com as adaptações legais que se fizerem necessárias.

f) Pq. Tec.: será corresponsável técnico do desenvolvimento do hub de mobilidade, juntamente com a SEMOB.

g) SG: será informada acerca de todas as etapas e atividades executadas e será também a autoridade responsável por revisar e aprovar os trabalhos.

OPERACIONAL

A PSJC, por meio dos órgãos que compõem a Administração Direta, Indireta e Autarquias, possui equipe técnica, estrutura e experiência na implantação de programas de estruturação urbana multidisciplinares. Para evidenciar a experiência, destacamos no Anexo XVIII os valores de investimentos em obras/projetos executados no orçamento municipal, com valores compatíveis com os previstos no cronograma de desembolso físico-financeiro, demonstrando a capacidade do município em executar programas similares ao projeto ora apresentado, bem como com valores expressivos.

Com relação à capacidade institucional dos órgãos municipais, a estrutura dos principais envolvidos no Programa estão detalhadas no Anexo XIX

Cumpre-se destacar que o Município tem conhecimento da política de aquisições/contratações do NDB, que utiliza os sistemas nacionais, isto é, a legislação brasileira aplicável (Lei nº 8.666/93 e Lei nº 14.133/21), na qual o Município tem grande experiência.

Também tem conhecimento das políticas sociais e ambientais do NDB, que promove o uso dos sistemas nacionais, isto é, a legislação brasileira aplicável, na implementação de padrões sociais e ambientais; exceção feita a questões relacionadas a reassentamento em que há distinção quanto à reconstituição dos meios de vida, dentre outros. O Banco informou ao município que durante a preparação e avaliação do Programa, a equipe de especialistas do NDB avaliará a capacidade de implementação do mutuário e da entidade executora, além dos impactos socioambientais do mesmo, e proporá um Plano de Gestão de Impactos Sociais e Ambientais e eventuais medidas de mitigação adequadas.

4.2. Execução/Executores

Executor: Secretaria de Mobilidade Urbana de São José dos Campos - SP
Representante Oficial: Secretário Gláucio Lamarca Rocha
Endereço da Sede: R. Aurora Pinto da Cunha, 131 - Jardim América - CEP 12235-190
E-mail Institucional:
Telefone: 12 39252002 Fax:
CNPJ: 46643466000106 UF:

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 5 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES NDB	TOTAL CF	TOTAL NDB
C - (C) 1 - NOVA OPERAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO	**226.145.000,00**	**0,00**	**126.890.250,00**		
S - (S) 1.1 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ELÉTRICOS PARA ÁREAS URBANAS - 400 ÔNIBUS	213.729.000,00	0,00	119.298.250,00		
P - (P) 1.1.1 - Ônibus Articulado (24 unidades)	19.749.000,00	0,00	11.520.250,00		
P - (P) 1.1.2 - Ônibus Padron (212 unidades)	114.480.000,00	0,00	63.180.000,00		
P - (P) 1.1.3 - Ônibus Básico (164 unidades)	79.500.000,00	0,00	44.598.000,00		
S - (S) 1.2 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS A DIESEL OU GÁS PARA ÁREAS RURAIS	1.616.000,00	0,00	1.616.000,00		
P - (P) 1.2.1 -Ônibus Básico e Midi (16 unidades)	1.616.000,00	0,00	1.616.000,00		
S - (S) 1.3 - CARREGADORES PARA ÔNIBUS ELÉTRICOS	10.800.000,00	0,00	5.976.000,00		
P - (P) 1.3.1.- Carregadores DC (Plug CC2) - 150 unidades	10.800.000,00	0,00	5.976.000,00		
C - (C) 2 - INFRAESTRUTURA PARA TRANSPORTE COLETIVO	**1.684.000,00**	**0,00**	**1.684.000,00**		
P - (P) 2.1 - Pátios de Carregamento (8 pátios)	1.304.000,00	0,00	1.304.000,00		
P - (P) 2.2 - Áreas de Integração (19 áreas)	380.000,00	0,00	380.000,00		
C - (C) 3 - CONTROLE E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE MOBILIDADE	**1.080.000,00**	**0,00**	**217.000,00**		
P - (P) 3.1 - Realização da Pesquisa Origem e Destino Domiciliar	205.000,00	0,00	205.000,00		
P - (P) 3.2 - Revisão do Plano de Mobilidade Urbana	815.000,00	0,00	0,00		
P - (P) 3.3 - Pesquisa de Satisfação do Transporte Público	60.000,00	0,00	12.000,00		
C - (C) 4 - HUB DE MOBILIDADE NO PARQUE TECNOLÓGICO	**305.000,00**	**61.000,00**	**0,00**		

P - (P) 4.1 - Estruturação do Hub de Mobilidade	305.000,00	61.000,00	0,00		
C - (C) 5 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA	**77.079.000,00**	**37.070.967,27**	**0,00**		
P - (P) 5.1 Construção da Via Jaguari	2.873.000,00	2.873.000,00	0,00		
P - (P) 5.2 Duplicação Av. João Rodolfo Castelli	1.179.000,00	1.179.000,00	0,00		
P - (P) 5.3 Duplicação Av. Lívio Veneziani	3.150.000,00	3.117.778,46	0,00		
P - (P) 5.4 Duplicação Av. Sebastião Gualberto/Av. João Marson	22.535.000,00	10.094.988,81	0,00		
P - (P) 5.5 Duplicação Av. João Miacci	3.870.000,00	1.935.000,00	0,00		
P - (P) 5.6 Duplicação Est. Bom Retiro	1.527.000,00	1.221.600,00	0,00		
P - (P) 5.7 Duplicação Est. Do Cajuru	1.833.000,00	366.600,00	0,00		
P - (P) 5.8 Implantação da Via Oeste - Fase III	6.507.000,00	6.507.000,00	0,00		
P - (P) 5.9 Construção Anel Viário Leste - PRIMEIRA ETAPA	30.550.000,00	7.637.500,00	0,00		
P - (P) 5.10 Implantação de Asfalto em Estradas Vicinais (Corredor de ônibus)	3.055.000,00	2.138.500,00	0,00		
C - (C) 6.0 - GESTÃO DO PROGRAMA	**5.481.000,00**	**0,00**	**1.411.000,00**		
P - (P) 6.1 - Supervisão Técnica, Ambiental e Social	2.361.000,00	0,00	787.000,00		
P - (P) 6.2 - Apoio a Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP)	3.060.000,00	0,00	612.000,00		
P - (P) 6.3 - Auditoria Externa	60.000,00	0,00	12.000,00		
C - (C) 7.0 - COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO	**586.000,00**	**0,00**	**586.000,00**		
P - (P) 7.1 - Comissão de Administração	586.000,00	0,00	586.000,00		
Total	**0,00**	**37.131.967,27**	**130.788.250,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES NDB	TOTAL CF	TOTAL NDB
C - (C) 1 - NOVA OPERAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO		**0,00**	**99.254.750,00**		
S - (S) 1.1 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ELÉTRICOS PARA ÁREAS URBANAS - 400 ÔNIBUS		0,00	94.430.750,00		
P - (P) 1.1.1 - Ônibus Articulado (24 unidades)		0,00	8.228.750,00		
P - (P) 1.1.2 - Ônibus Padron (212 unidades)		0,00	51.300.000,00		
P - (P) 1.1.3 - Ônibus Básico (164 unidades)		0,00	34.902.000,00		
S - (S) 1.2 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS A DIESEL OU GÁS PARA ÁREAS RURAIS		0,00	0,00		
P - (P) 1.2.1 -Ônibus Básico e Midi (16 unidades)		0,00	0,00		
S - (S) 1.3 - CARREGADORES PARA ÔNIBUS ELÉTRICOS		0,00	4.824.000,00		
P - (P) 1.3.1.- Carregadores DC (Plug CC2) - 150 unidades		0,00	4.824.000,00		
C - (C) 2 - INFRAESTRUTURA PARA TRANSPORTE COLETIVO		**0,00**	**0,00**		
P - (P) 2.1 - Pátios de Carregamento (8 pátios)		0,00	0,00		
P - (P) 2.2 - Áreas de Integração (19 áreas)		0,00	0,00		
C - (C) 3 - CONTROLE E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE MOBILIDADE		**0,00**	**827.000,00**		
P - (P) 3.1 - Realização da Pesquisa Origem e Destino Domiciliar		0,00	0,00		
P - (P) 3.2 - Revisão do Plano de Mobilidade Urbana		0,00	815.000,00		
P - (P) 3.3 - Pesquisa de Satisfação do Transporte Público		0,00	12.000,00		
C - (C) 4 - HUB DE MOBILIDADE NO PARQUE TECNOLÓGICO		**61.000,00**	**0,00**		
P - (P) 4.1 - Estruturação do Hub de Mobilidade		61.000,00	0,00		
C - (C) 5 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA		**32.370.532,73**	**0,00**		
P - (P) 5.1 Construção da Via Jaguari		0,00	0,00		
P - (P) 5.2 Duplicação Av. João Rodolfo Castelli		0,00	0,00		
P - (P) 5.3 Duplicação Av. Lívio Veneziani		32.221,54	0,00		
P - (P) 5.4 Duplicação Av. Sebastião Gualberto/Av. João Marson		12.440.011,19	0,00		
P - (P) 5.5 Duplicação Av. João Miacci		1.935.000,00	0,00		
P - (P) 5.6 Duplicação Est. Bom Retiro		305.400,00	0,00		
P - (P) 5.7 Duplicação Est. Do Cajuru		1.466.400,00	0,00		
P - (P) 5.8 Implantação da Via Oeste - Fase III		0,00	0,00		
P - (P) 5.9 Construção Anel Viário Leste - PRIMEIRA ETAPA		15.275.000,00	0,00		
P - (P) 5.10 Implantação de Asfalto em Estradas Vicinais (Corredor de ônibus)		916.500,00	0,00		
C - (C) 6.0 - GESTÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**1.411.000,00**		
P - (P) 6.1 - Supervisão Técnica, Ambiental e Social		0,00	787.000,00		
P - (P) 6.2 - Apoio a Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP)		0,00	612.000,00		
P - (P) 6.3 - Auditoria Externa		0,00	12.000,00		
C - (C) 7.0 - COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO		**0,00**	**0,00**		
P - (P) 7.1 - Comissão de Administração		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**32.431.532,73**	**101.492.750,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES NDB	TOTAL CF	TOTAL NDB
C - (C) 1 - NOVA OPERAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO		**0,00**	**0,00**		
S - (S) 1.1 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ELÉTRICOS PARA ÁREAS URBANAS - 400 ÔNIBUS		0,00	0,00		
P - (P) 1.1.1 - Ônibus Articulado (24 unidades)		0,00	0,00		
P - (P) 1.1.2 - Ônibus Padron (212 unidades)		0,00	0,00		
P - (P) 1.1.3 - Ônibus Básico (164 unidades)		0,00	0,00		

S - (S) 1.2 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS A DIESEL OU GÁS PARA ÁREAS RURAIS		0,00	0,00		
P - (P) 1.2.1 -Ônibus Básico e Midi (16 unidades)		0,00	0,00		
S - (S) 1.3 - CARREGADORES PARA ÔNIBUS ELÉTRICOS		0,00	0,00		
P - (P) 1.3.1.- Carregadores DC (Plug CC2) - 150 unidades		0,00	0,00		
C - (C) 2 - INFRAESTRUTURA PARA TRANSPORTE COLETIVO		**0,00**	**0,00**		
P - (P) 2.1 - Pátios de Carregamento (8 pátios)		0,00	0,00		
P - (P) 2.2 - Áreas de Integração (19 áreas)		0,00	0,00		
C - (C) 3 - CONTROLE E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE MOBILIDADE		**0,00**	**12.000,00**		
P - (P) 3.1 - Realização da Pesquisa Origem e Destino Domiciliar		0,00	0,00		
P - (P) 3.2 - Revisão do Plano de Mobilidade Urbana		0,00	0,00		
P - (P) 3.3 - Pesquisa de Satisfação do Transporte Público		0,00	12.000,00		
C - (C) 4 - HUB DE MOBILIDADE NO PARQUE TECNOLÓGICO		**61.000,00**	**0,00**		
P - (P) 4.1 - Estruturação do Hub de Mobilidade		61.000,00	0,00		
C - (C) 5 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA		**7.637.500,00**	**0,00**		
P - (P) 5.1 Construção da Via Jaguari		0,00	0,00		
P - (P) 5.2 Duplicação Av. João Rodolfo Castelli		0,00	0,00		
P - (P) 5.3 Duplicação Av. Lívio Veneziani		0,00	0,00		
P - (P) 5.4 Duplicação Av. Sebastião Gualberto/Av. João Marson		0,00	0,00		
P - (P) 5.5 Duplicação Av. João Miacci		0,00	0,00		
P - (P) 5.6 Duplicação Est. Bom Retiro		0,00	0,00		
P - (P) 5.7 Duplicação Est. Do Cajuru		0,00	0,00		
P - (P) 5.8 Implantação da Via Oeste - Fase III		0,00	0,00		
P - (P) 5.9 Construção Anel Viário Leste - PRIMEIRA ETAPA		7.637.500,00	0,00		
P - (P) 5.10 Implantação de Asfalto em Estradas Vicinais (Corredor de ônibus)		0,00	0,00		
C - (C) 6.0 - GESTÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**1.411.000,00**		
P - (P) 6.1 - Supervisão Técnica, Ambiental e Social		0,00	787.000,00		
P - (P) 6.2 - Apoio a Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP)		0,00	612.000,00		
P - (P) 6.3 - Auditoria Externa		0,00	12.000,00		
C - (C) 7.0 - COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO		**0,00**	**0,00**		
P - (P) 7.1 - Comissão de Administração		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**7.698.500,00**	**1.423.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES NDB	TOTAL CF	TOTAL NDB
C - (C) 1 - NOVA OPERAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO		**0,00**	**0,00**		
S - (S) 1.1 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ELÉTRICOS PARA ÁREAS URBANAS - 400 ÔNIBUS		0,00	0,00		
P - (P) 1.1.1 - Ônibus Articulado (24 unidades)		0,00	0,00		
P - (P) 1.1.2 - Ônibus Padron (212 unidades)		0,00	0,00		
P - (P) 1.1.3 - Ônibus Básico (164 unidades)		0,00	0,00		
S - (S) 1.2 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS A DIESEL OU GÁS PARA ÁREAS RURAIS		0,00	0,00		
P - (P) 1.2.1 -Ônibus Básico e Midi (16 unidades)		0,00	0,00		
S - (S) 1.3 - CARREGADORES PARA ÔNIBUS ELÉTRICOS		0,00	0,00		
P - (P) 1.3.1.- Carregadores DC (Plug CC2) - 150 unidades		0,00	0,00		
C - (C) 2 - INFRAESTRUTURA PARA TRANSPORTE COLETIVO		**0,00**	**0,00**		
P - (P) 2.1 - Pátios de Carregamento (8 pátios)		0,00	0,00		
P - (P) 2.2 - Áreas de Integração (19 áreas)		0,00	0,00		
C - (C) 3 - CONTROLE E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE MOBILIDADE		**0,00**	**12.000,00**		
P - (P) 3.1 - Realização da Pesquisa Origem e Destino Domiciliar		0,00	0,00		
P - (P) 3.2 - Revisão do Plano de Mobilidade Urbana		0,00	0,00		
P - (P) 3.3 - Pesquisa de Satisfação do Transporte Público		0,00	12.000,00		
C - (C) 4 - HUB DE MOBILIDADE NO PARQUE TECNOLÓGICO		**61.000,00**	**0,00**		
P - (P) 4.1 - Estruturação do Hub de Mobilidade		61.000,00	0,00		
C - (C) 5 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA		**0,00**	**0,00**		
P - (P) 5.1 Construção da Via Jaguari		0,00	0,00		
P - (P) 5.2 Duplicação Av. João Rodolfo Castelli		0,00	0,00		
P - (P) 5.3 Duplicação Av. Lívio Veneziani		0,00	0,00		
P - (P) 5.4 Duplicação Av. Sebastião Gualberto/Av. João Marson		0,00	0,00		
P - (P) 5.5 Duplicação Av. João Miacci		0,00	0,00		
P - (P) 5.6 Duplicação Est. Bom Retiro		0,00	0,00		
P - (P) 5.7 Duplicação Est. Do Cajuru		0,00	0,00		
P - (P) 5.8 Implantação da Via Oeste - Fase III		0,00	0,00		
P - (P) 5.9 Construção Anel Viário Leste - PRIMEIRA ETAPA		0,00	0,00		
P - (P) 5.10 Implantação de Asfalto em Estradas Vicinais (Corredor de ônibus)		0,00	0,00		
C - (C) 6.0 - GESTÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**624.000,00**		
P - (P) 6.1 - Supervisão Técnica, Ambiental e Social		0,00	0,00		
P - (P) 6.2 - Apoio a Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP)		0,00	612.000,00		
P - (P) 6.3 - Auditoria Externa		0,00	12.000,00		

C - (C) 7.0 - COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO		**0,00**	**0,00**		
P - (P) 7.1 - Comissão de Administração		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**61.000,00**	**636.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

		Ano 5			
	VALOR	FONTES		TOTAL	TOTAL
COMPONENTES	CUSTO	CF	NDB	CF	NDB
C - (C) 1 - NOVA OPERAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**226.145.000,00**
S - (S) 1.1 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ELÉTRICOS PARA ÁREAS URBANAS - 400 ÔNIBUS		0,00	0,00	0,00	213.729.000,00
P - (P) 1.1.1 - Ônibus Articulado (24 unidades)		0,00	0,00	0,00	19.749.000,00
P - (P) 1.1.2 - Ônibus Padron (212 unidades)		0,00	0,00	0,00	114.480.000,00
P - (P) 1.1.3 - Ônibus Básico (164 unidades)		0,00	0,00	0,00	79.500.000,00
S - (S) 1.2 - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS A DIESEL OU GÁS PARA ÁREAS RURAIS		0,00	0,00	0,00	1.616.000,00
P - (P) 1.2.1 -Ônibus Básico e Midi (16 unidades)		0,00	0,00	0,00	1.616.000,00
S - (S) 1.3 - CARREGADORES PARA ÔNIBUS ELÉTRICOS		0,00	0,00	0,00	10.800.000,00
P - (P) 1.3.1.- Carregadores DC (Plug CC2) - 150 unidades		0,00	0,00	0,00	10.800.000,00
C - (C) 2 - INFRAESTRUTURA PARA TRANSPORTE COLETIVO		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.684.000,00**
P - (P) 2.1 - Pátios de Carregamento (8 pátios)		0,00	0,00	0,00	1.304.000,00
P - (P) 2.2 - Áreas de Integração (19 áreas)		0,00	0,00	0,00	380.000,00
C - (C) 3 - CONTROLE E MONITORAMENTO DO SISTEMA DE MOBILIDADE		**0,00**	**12.000,00**	**0,00**	**1.080.000,00**
P - (P) 3.1 - Realização da Pesquisa Origem e Destino Domiciliar		0,00	0,00	0,00	205.000,00
P - (P) 3.2 - Revisão do Plano de Mobilidade Urbana		0,00	0,00	0,00	815.000,00
P - (P) 3.3 - Pesquisa de Satisfação do Transporte Público		0,00	12.000,00	0,00	60.000,00
C - (C) 4 - HUB DE MOBILIDADE NO PARQUE TECNOLÓGICO		**61.000,00**	**0,00**	**305.000,00**	**0,00**
P - (P) 4.1 - Estruturação do Hub de Mobilidade		61.000,00	0,00	305.000,00	0,00
C - (C) 5 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA		**0,00**	**0,00**	**77.079.000,00**	**0,00**
P - (P) 5.1 Construção da Via Jaguari		0,00	0,00	2.873.000,00	0,00
P - (P) 5.2 Duplicação Av. João Rodolfo Castelli		0,00	0,00	1.179.000,00	0,00
P - (P) 5.3 Duplicação Av. Lívio Veneziani		0,00	0,00	3.150.000,00	0,00
P - (P) 5.4 Duplicação Av. Sebastião Gualberto/Av. João Marson		0,00	0,00	22.535.000,00	0,00
P - (P) 5.5 Duplicação Av. João Miacci		0,00	0,00	3.870.000,00	0,00
P - (P) 5.6 Duplicação Est. Bom Retiro		0,00	0,00	1.527.000,00	0,00
P - (P) 5.7 Duplicação Est. Do Cajuru		0,00	0,00	1.833.000,00	0,00
P - (P) 5.8 Implantação da Via Oeste - Fase III		0,00	0,00	6.507.000,00	0,00
P - (P) 5.9 Construção Anel Viário Leste - PRIMEIRA ETAPA		0,00	0,00	30.550.000,00	0,00
P - (P) 5.10 Implantação de Asfalto em Estradas Vicinais (Corredor de ônibus)		0,00	0,00	3.055.000,00	0,00
C - (C) 6.0 - GESTÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**624.000,00**	**0,00**	**5.481.000,00**
P - (P) 6.1 - Supervisão Técnica, Ambiental e Social		0,00	0,00	0,00	2.361.000,00
P - (P) 6.2 - Apoio a Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP)		0,00	612.000,00	0,00	3.060.000,00
P - (P) 6.3 - Auditoria Externa		0,00	12.000,00	0,00	60.000,00
C - (C) 7.0 - COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**586.000,00**
P - (P) 7.1 - Comissão de Administração		0,00	0,00	0,00	586.000,00
Total	**312.360.000,00**	**61.000,00**	**636.000,00**	**77.384.000,00**	**234.976.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

(i) Atos Legais necessários para o Programa

1. Política Municipal de Mobilidade Urbana já se encontra aprovada através da Lei Complementar nº. 576, de 15 de março de 2016 e estabelece, dentre outros princípios, o da redução dos impactos ambientais da mobilidade urbana e, como objetivos, tornar o transporte coletivo mais atrativo frente ao transporte individual motorizado, mitigar os custos ambientais, promover o desenvolvimento sustentável do Município e, como diretriz, o estímulo ao uso de energias renováveis e menos poluentes. A revisão da lei está prevista dentro do programa objeto desta Carta Consulta. Link para acesso ao texto da lei: https://servicos.sjc.sp.gov.br/Legislacao/Arquivos/LeisComplementares/2016/LC_2016_00000576.pdf

2. Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do Município de São José dos Campos já se encontra aprovado através da Lei Complementar Municipal nº 612, de 30 de novembro de 2018, e concebe a mobilidade urbana como um dos elementos estruturadores do desenvolvimento urbano sustentável ao qual incluem-se o desenvolvimento resiliente e de baixo carbono. Link para acesso ao texto da lei: https://www.sjc.sp.gov.br/media/239183/lc-612_compilada-revisada_665-e-668.pdf

3. A política municipal de incentivo ao uso de carros elétricos e híbridos encontra-se aprovada através da Lei Municipal nº. 9.684, de 28 de março de 2018 e estabelece que o sistema de transporte coletivo deverá ter 5% de veículos com propulsão elétrica até 2025. Link para acesso ao texto da lei: https://servicos.sjc.sp.gov.br/Legislacao/Arquivos/Leis/2018/LE_2018_00009684.pdf

4. As normas gerais do serviço de transporte público coletivo no Município de São José dos Campos estão regulamentadas através da Lei Municipal Complementar nº. 629, de 13 de março de 2020, sendo nela autorizada sua delegação por concessão ou permissão e dá outras providências. Link para acesso ao texto da lei: https://servicos.sjc.sp.gov.br/Legislacao/Arquivos/LeisComplementares/2020/LC_2020_00000629.pdf

5. A autorização para que a URBAM, sociedade de economia mista integrante da administração indireta, possa implantar, prestar e explorar o serviço público de transporte coletivo de passageiros em São José dos Campos está aprovada através da Lei Municipal 1.682/73 (com redação dada pela lei 9755/2018). Link para acesso ao texto da lei: https://servicos.sjc.sp.gov.br/Legislacao/Arquivos/Leis/2018/LE_2018_00009755.pdf

6. A atribuição à URBAM dos valores arrecadados por meio da comercialização dos produtos tarifários do novo transporte público está regulamentada através do Decreto Municipal n° 19.028, de 25 de fevereiro de 2022. Link para acesso ao texto do Decreto: https://servicos.sjc.sp.gov.br/Legislacao/Arquivos/Decretos/2022/DE_2022_00019028.pdf

7. Os procedimentos a serem adotados pela administração pública municipal direta e indireta para a implantação do novo sistema de transporte público coletivo estão regulamentados através do Decreto Municipal nº. 19.408, de 12 de Setembro de 2023. Link para acesso ao texto do Decreto: https://servicos.sjc.sp.gov.br/Legislacao/Arquivos/Decretos/2023/DE_2023_00019408.pdf

8. O Termo de Cooperação pactuado entre Prefeitura e URBAM, sob o nº. 538/2023, foi publicado no Diário do Município nº. 3.075, de 19 de setembro de 2023, e dispõe sobre a implantação e operação do Novo Sistema de Transporte Público Coletivo. https://diariodomunicipio.sjc.sp.gov.br/portal/visualizacoes/pdf/1797/#/p:1/e:1797

9. As Leis Federais n° 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), n° 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos) e n° 13.303/16 (Lei das Estatais) impactam diretamente nos processos desta Proposta.

10. Lei autorizativa para contratação de crédito objeto desta Carta Consulta - aguardando aprovação para elaboração da Minuta;

11.Decreto de instituição da Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP) - aguardando aprovação para elaboração da Minuta.

(ii) Riscos

Dado os prazos já transcorridos desde a publicação dos atos legais relativos ao Novo Transporte Público, bem como pelas diversas audiências públicas que os antecederam ao longo do anos de 2021 e 2022, ou seja, pelo amplo debate público promovido, não se vislumbram medidas judiciais que eventualmente possam invalidar os atos legais publicados.

Em relação à Lei autorizativa para contratação de crédito, não vislumbramos risco para a sua aprovação, visto que o município possui um ambiente técnico e político alinhado com os projetos de sustentabilidade e descarbonização da mobilidade.

O Decreto de instituição da UGP também não apresenta riscos a sua publicação, sendo este um ato do poder executivo.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

Para a execução dos projetos e propostas neste Programa, não há previsão de contratação de pessoal.

Para execução de obras deste porte, a Prefeitura possui vasto conhecimento e já realizou diversas contratações, inclusive com financiamento por agentes financeiros brasileiros e internacionais.

(C) 1 - NOVA OPERAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO

(S) 1.1 - Aquisição de ônibus elétricos para ÁREAS URBANAS - 400 ônibus

(i) Principais contratações

a.Fornecimento de veículos elétricos

A contratação de aquisição dos veículos elétricos deverá ocorrer no ano de 2024, com entrega faseada do volume de frota pretendido no prazo de 06 à 18 meses a contar da assinatura do contrato.

(iv) Riscos

Os principais riscos são aqueles inerentes ao processo de contratação, tais como impugnações aos editais licitatórios, eventual suspensão por órgãos de controle, ausência de interessados, inabilitação de interessados por falta de qualificação/habilitação técnica-jurídica. Já quando da contratação, os riscos correspondem à inexecução contratual por parte do contratado, como não cumprimento do cronograma de entrega ou não entrega total da frota inicialmente contratada, principalmente pelo tipo de tecnologia utilizada em veículos de motorização elétrica.

Um possível atraso nas obras de infraestrutura constantes nesta Carta Consulta não impactarão na operação dos novos ônibus elétricos, visto que as obras melhoram as condições viárias mas não são exclusivas para o transporte público.

Da mesma forma, atrasos na entrega dos novos ônibus e/ou carregadores não irão impactar a operação do sistema de transporte público, visto que os ônibus atuais serão substituídos, e não complementados. Ou seja, será mantido, em qualquer hipótese, a continuidade da prestação do serviço de transporte público coletivo.

(v) Ações mitigadoras

A própria existência de atos formais emitidos pela Administração Pública, seja na forma de Lei ou de Contrato/Termo/Parceria devidamente publicado nos órgãos oficiais formam a base para sustentar o Projeto, bem como já prevêem penalidades por eventuais descumprimentos.

A Prefeitura manterá o controle dos prazos, os quais neste processo específico possui etapas de comprovação da fabricação dos veículos e atualização periódica do cronograma, passando pelo pagamento e pela programação da execução dos serviços para que seja realizado tempestivamente e de forma sinérgica ao planejamento de entrega da frota.

(S) 1.2 - Aquisição de ônibus a diesel ou gás para ÁREAS RURAIS

(i) Principais contratações

a. Fornecimento de veículos à combustão

A contratação de aquisição dos veículos à combustão deverá ocorrer no ano de 2024, com entrega faseada do volume de frota pretendido no prazo de 06 à 10 meses a contar da assinatura do contrato.

(iv) Riscos

Os principais riscos são aqueles inerentes ao processo de contratação, tais como impugnações aos editais licitatórios, eventual suspensão por órgãos de controle, ausência de interessados, inabilitação de interessados por falta de qualificação/habilitação técnica-jurídica. Já quando da contratação, os riscos correspondem à inexecução contratual por parte do contratado, como não cumprimento do cronograma de entrega.

Atrasos na entrega dos novos ônibus não irão impactar a operação do sistema de transporte público, visto que os ônibus atuais serão substituídos, e não complementados.

(v) Ações mitigadoras

A própria existência de atos formais emitidos pela Administração Pública, seja na forma de Lei ou de Contrato/Termo/Parceria devidamente publicado nos órgãos oficiais formam a base para sustentar o Projeto, bem como já prevêem penalidades por eventuais descumprimentos.

A Prefeitura manterá o controle dos prazos, os quais neste processo específico possui etapas de comprovação da fabricação dos veículos e atualização periódica do cronograma, passando pelo pagamento e pela programação da execução dos serviços para que seja realizado tempestivamente e de forma sinérgica ao planejamento de entrega da frota.

(S) 1.3 - Carregadores para ônibus elétricos

(i) Principais contratações

a. Fornecimento e instalação de carregadores para ônibus elétricos

A contratação de aquisição dos carregadores para ônibus elétricos, incluindo sua respectiva instalação, deverá ocorrer no ano de 2024, com entrega faseada do volume de carregadores pretendido no prazo de 06 à 12 meses a contar da assinatura do contrato.

(iv) Riscos

Os principais riscos são aqueles inerentes ao processo de contratação, tais como impugnações aos editais licitatórios, eventual suspensão por órgãos de controle, ausência de interessados, inabilitação de interessados por falta de qualificação/habilitação técnica-jurídica. Já quando da contratação, os riscos correspondem à inexecução contratual por parte do contratado, como não cumprimento do cronograma de entrega ou não entrega total do volume de carregadores inicialmente contratado, principalmente pelo tipo de tecnologia utilizada em carregadores para veículos de motorização elétrica.

Caso exista atraso na entrega dos carregadores, pode haver impacto na operação dos ônibus elétricos.

(v) Ações mitigadoras

A própria existência de atos formais emitidos pela Administração Pública, seja na forma de Lei ou de Contrato/Termo/Parceria devidamente publicado nos órgãos oficiais formam a base para sustentar o Projeto, bem como já prevêem penalidades por eventuais descumprimentos.

A Prefeitura manterá o controle dos prazos, os quais neste processo específico possui etapas de comprovação da fabricação dos carregadores e atualização periódica do cronograma, passando pelo pagamento e pela programação da execução dos serviços para que seja realizado tempestivamente e de forma sinérgica ao planejamento de entrega da frota.

Caso necessário, os novos ônibus elétricos poderão utilizar a infraestrutura já existente em São José dos Campos para seu abastecimento e operação. Neste caso, será necessário ajuste operacional considerando o tempo e distância de deslocamento dos veículos até o local de recarga durante a operação diária. De toda forma, não haverá prejuízo na continuidade da prestação do serviço de transporte público coletivo uma vez que haverá transição dos atuais contratos de concessão para a nova modelagem aqui proposta.

(C) 2 - Infraestrutura para Transporte Coletivo

(P) 2.1 - Pátios de Carregamento (8 pátios)

(i) Principais contratações

a. Projeto Executivo e Execução da obra

A contratação dos projetos executivos de engenharia dos Pátios de Carregamento, bem como a contratação das respectivas obras, deverá ocorrer no ano de 2024 e todo o planejamento, passando pela elaboração do orçamento e da documentação para a licitação até a emissão da Ordem de Serviço deve ser realizada com celeridade e primar pela precisão e pelos detalhes evitando o impacto de questões não previstas.

(iv) Riscos

Os riscos são aqueles inerentes ao processo de contratação, tais como impugnações aos editais licitatórios, eventual suspensão por órgãos de controle, ausência de interessados, inabilitação de interessados por falta de qualificação/habilitação técnica-jurídica. Já quando da contratação, os riscos correspondem à inexecução contratual por parte do contratado.

(v) Ações mitigadoras

A própria existência de atos formais emitidos pela Administração Pública, seja na forma de Lei ou de Contrato/Termo/Parceria devidamente publicado nos órgãos oficiais formam a base para sustentar o Projeto, bem como já prevêem penalidades por eventuais descumprimentos.

A Prefeitura manterá o controle dos prazos, passando pelo pagamento e pela programação da execução dos serviços para que seja realizado tempestivamente e de forma sinérgica ao planejamento da obra.

(P) 2.2 - Áreas de Integração (19 áreas)

(i) Principais contratações

a. Projeto Executivo e Execução da obra

A contratação dos projetos executivos de engenharia, paisagismo e iluminação das Áreas de Integração, bem como a contratação das respectivas obras e instalação dos mobiliários urbanos deverá ocorrer no ano de 2024 e todo o planejamento, passando pela elaboração do orçamento e da documentação para a licitação até a emissão da Ordem de Serviço deve ser realizada com celeridade e primar pela precisão e pelos detalhes evitando o impacto de questões não previstas.

b. Iluminação Pública - EDP São Paulo

Tratativas para a implantação de iluminação pública serão conduzidas pela Prefeitura na fase final de execução e antes da liberação para a operação através da Secretaria de Manutenção da Cidade - SMC. A implantação deve iniciar cerca de 3 meses antes da conclusão da obra.

c. Remanejamento de interferências (SABESP, EDP, TELEFÔNICA, CLARO, ETC.)

Caso seja necessário o remanejamento de redes de água, esgoto, telefonia e energia, essas tratativas são conduzidas pela prefeitura através da Secretaria de Manutenção da Cidade - SMC. Os remanejamentos, quando necessários, são realizados pelas próprias concessionárias com o pagamento dos serviços pela Prefeitura.

(iv) Riscos

Os riscos são aqueles inerentes ao processo de contratação, tais como impugnações aos editais licitatórios, eventual suspensão por órgãos de controle, ausência de interessados, inabilitação de interessados por falta de qualificação/habilitação técnica-jurídica. Já quando da contratação, os riscos correspondem à inexecução contratual por parte do contratado.

Em caso de atraso nos processos de contratação e implantação e no processo de remanejamento das interferências e implantação da iluminação, pode ocorrer impacto ao bom andamento das frentes de trabalho.

Um possível atraso nas obras das Áreas de Integração não impactaria na operação dos novos ônibus elétricos. As Áreas de Integração são necessárias para a alteração da operação das linhas de ônibus, que irão sendo alteradas conforme as obras vão sendo finalizadas. Os ônibus atenderão as linhas existentes atualmente e, conforme o sistema de linhas vai sendo modificado, passará a atender a nova tipologia.

(v) Ações mitigadoras

A própria existência de atos formais emitidos pela Administração Pública, seja na forma de Lei ou de Contrato/Termo/Parceria devidamente publicado nos órgãos oficiais formam a base para sustentar o Projeto, bem como já prevêem penalidades por eventuais descumprimentos.

A Prefeitura manterá o controle dos prazos, passando pelo pagamento e pela programação da execução dos serviços para que seja realizado tempestivamente e de forma sinérgica ao planejamento da obra.

(C) 3 - Controle e Monitoramento do Sistema de Mobilidade

(P) 3.1 - Pesquisa Origem e Destino Domiciliar

(P) 3.2 - Revisão do Plano de Mobilidade Urbana

(P) 3.3 - Pesquisa de Satisfação do Transporte Público

(i) Principais contratações

a. Contratação de empresa especializada para realização das pesquisas e da revisão da legislação

Será realizada a contratação de empresas especializadas e com experiência comprovada para a elaboração das pesquisas e da revisão do Planmob. As etapas que antecedem a contratação, como elaboração do Termo de Referência e do orçamento e de toda a documentação necessária para a licitação, até a emissão da Ordem de Serviço deverão ser realizadas com celeridade e primar pela precisão e pelos detalhes evitando o impacto de questões não previstas.

(iv) Riscos

Os riscos são aqueles inerentes ao processo de contratação, tais como impugnações aos editais licitatórios, eventual suspensão por órgãos de controle, ausência de interessados, inabilitação de interessados por falta de qualificação/habilitação técnica-jurídica. Já quando da contratação, os riscos correspondem à inexecução contratual por parte do contratado.

(v) Ações mitigadoras

A própria existência de atos formais emitidos pela Administração Pública, seja na forma de Lei ou de Contrato/Termo/Parceria devidamente publicado nos órgãos oficiais formam a base para sustentar o Projeto, bem como já prevêem penalidades por eventuais descumprimentos.

(C) 4 - HUB DE MOBILIDADE NO PARQUE TECNOLÓGICO

(P) 4.1 - Estruturação do Hub de Mobilidade

(i) Principais contratações

a. Assinatura do Contrato de Gestão com o Parque Tecnológico

A gestão do Hub de Mobilidade, bem como sua estrutura física, será coordenada pelo Parque Tecnológico de São José dos Campos através de um aditivo ao Contrato nº307/2022, firmado entre o Pq.Tec e a Prefeitura. Os termos do aditivo de contrato estão em fase final de elaboração e assinatura. O contrato está disponível para consulta na página da Prefeitura na internet: https://servicos.sjc.sp.gov.br/contratos/download.aspx?arq=2022/c2022_000307.pdf

(iv) Riscos

Os riscos da Estruturação do Hub de Mobilidade são inerentes a este tipo de ambiente inovador, como:

i. Quebrar a barreira do conceito de inovação fechada pela introdução da inovação aberta, ou seja, fazer com que as empresas considerem a cocriação para a solução dos problemas e desafios e entendam que ?olhar para fora? é uma solução;

ii. Barreiras inerentes à estrutura das empresas para este tipo de solução;

iii. Diferenças culturais, divergências estratégicas e ausência de alinhamento entre os players de um ambiente inovador;

iv. Custos das soluções;

v. Desafios tecnológicos e de soluções que atendam ao mercado.

(v) Ações mitigadoras

Desenvolver um sistema estruturado e eficiente de gestão dos processos inovadores e realizar o acompanhamento e a mentoria das soluções de forma a minimizar os riscos envolvidos no processo.

(C) 5 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA

(iv) Riscos

Um possível atraso nas obras de infraestrutura constantes nesta Carta Consulta não impactarão na operação dos novos ônibus elétricos, visto que as obras melhoram as condições viárias mas não são exclusivas para o transporte público.

(P) 5.1 - Construção Via Jaguari e (P) 5.2 - Duplicação Av. João Rodolfo Castelli

(i) Principais contratações

a. Execução da obra

A obra já se encontra contratada em em plena execução.

b. Iluminação Pública - EDP São Paulo

Tratativas para a implantação de iluminação pública na fase final de execução e antes da liberação para o trânsito que já estão sendo conduzidas pela prefeitura através da Secretaria de Manutenção da Cidade - SMC. A implantação deve iniciar cerca de 3 meses antes da conclusão da obra.

(iv) Riscos

Em caso de atraso nos processos de contratação e implantação, pode ocorrer impacto à operação do trânsito após a conclusão da obra.

(v) Ações mitigadoras

A Prefeitura manterá o controle dos prazos, passando pelo pagamento e pela programação da execução dos serviços para que seja realizado tempestivamente e de forma sinérgica ao planejamento da obra.

(P) 5.3 - Duplicação Av. Lívio Veneziani e (P) 5.4 - Duplicação Av. Sebastião Gualberto/Av. João Marson

(i) Principais contratações

a. Execução da obra

As obras estão com processo licitatório em andamento para posterior assinatura dos contratos.

b. Iluminação Pública - EDP São Paulo

Tratativas para a implantação de iluminação pública serão conduzidas pela Prefeitura na fase final de execução e antes da liberação para o trânsito através da Secretaria de Manutenção da Cidade ? SMC. A implantação deve iniciar cerca de 3 meses antes da conclusão da obra.

c. Remanejamento de interferências (SABESP, EDP, TELEFÔNICA, CLARO, ETC.)

Para a implantação da obra é prevista a necessidade de remanejamento de redes de água, esgoto, telefonia e energia. Essas tratativas são conduzidas pela prefeitura através da Secretaria de Manutenção da Cidade ? SMC. Os remanejamentos, quando necessários, são realizados pelas próprias concessionárias com o pagamento dos serviços pela Prefeitura.

(iv) Riscos

Em caso de atraso no processo de remanejamento das interferências, pode ocorrer impacto ao bom andamento das frentes de trabalho. O atraso nos processos de contratação da iluminação pode impactar a operação do trânsito após a conclusão da obra.

(v) Ações mitigadoras

A Prefeitura inicia as tratativas com antecedência mantendo o controle dos prazos, passando pelo pagamento e pela programação da execução dos serviços para que seja realizado tempestivamente e de forma sinérgica ao planejamento da obra.

A execução dos serviços é comunicada diretamente pelas concessionárias aos clientes em atendimento às diretrizes e normas das agências reguladoras, uma vez que pode ocorrer o desabastecimento momentâneo.

(P) 5.5 - Duplicação Av. João Miacci, (P) 5.6 - Duplicação Est. Bom Retiro e (P) 5.7 - Duplicação Est. Do Cajuru

(i) Principais contratações

a. Execução da obra

A contratação das obras deverá ocorrer no ano de 2024 e todo o planejamento, passando pela elaboração do orçamento e da documentação para a licitação até a emissão da Ordem de Serviço deve ser realizada com celeridade e primar pela precisão e pelos detalhes evitando o impacto de questões não previstas..

b. Iluminação Pública - EDP São Paulo

Tratativas para a implantação de iluminação pública serão conduzidas pela Prefeitura na fase final de execução e antes da liberação para o trânsito através da Secretaria de Manutenção da Cidade - SMC. A implantação deve iniciar cerca de 3 meses antes da conclusão da obra.

c. Remanejamento de interferências (SABESP, EDP, TELEFÔNICA, CLARO, ETC.)

Para a implantação das obras é prevista a necessidade de remanejamento de redes de água, esgoto, telefonia e energia. Essas tratativas são conduzidas pela prefeitura através da Secretaria de Manutenção da Cidade ? SMC. Os remanejamentos, quando necessários, são realizados pelas próprias concessionárias com o pagamento dos serviços pela Prefeitura.

(iv) Riscos

Em caso de atraso no processo de remanejamento das interferências, pode ocorrer impacto ao bom andamento das frentes de trabalho. O atraso nos processos de contratação da iluminação pode impactar a operação do trânsito após a conclusão da obra.

(v) Ações mitigadoras

A Prefeitura inicia as tratativas com antecedência mantendo o controle dos prazos, passando pelo pagamento e pela programação da execução dos serviços para que seja realizado tempestivamente e de forma sinérgica ao planejamento da obra.

A execução dos serviços é comunicada diretamente pelas concessionárias aos clientes em atendimento às diretrizes e normas das agências reguladoras, uma vez que pode ocorrer o desabastecimento momentâneo.

(P) 5.8 - Construção Via Oeste fase III

(i) Principais contratações

a. Execução da obra

A contratação das obras está em processo de formalização com previsão de início ainda no ano de 2023.

b. Iluminação Pública - EDP São Paulo

Tratativas para a implantação de iluminação pública serão conduzidas pela Prefeitura na fase final de execução e antes da liberação para o trânsito através da Secretaria de Manutenção da Cidade - SMC. A implantação deve iniciar cerca de 3 meses antes da conclusão da obra.

c. Remanejamento de interferências (SABESP, EDP, TELEFÔNICA, CLARO, ETC.)

Para a implantação das obras é prevista a necessidade de remanejamento de redes de água, esgoto, telefonia e energia. Essas tratativas estão sendo conduzidas pela prefeitura através da Secretaria de Manutenção da Cidade ? SMC. Os remanejamentos, quando necessários , são realizados pelas próprias concessionárias com o pagamento dos serviços pela Prefeitura.

(iv) Riscos

Em caso de atraso no processo de remanejamento das interferências, pode ocorrer impacto ao bom andamento das frentes de trabalho. O atraso nos processos de contratação da iluminação pode impactar a operação do trânsito após a conclusão da obra.

(v) Ações mitigadoras

A Prefeitura já iniciou as tratativas com antecedência mantendo o controle dos prazos, passando pelo pagamento e pela programação da execução dos serviços para que seja realizado tempestivamente e de forma sinérgica ao planejamento da obra.

A execução dos serviços é comunicada diretamente pelas concessionárias aos clientes em atendimento às diretrizes e normas das agências reguladoras, uma vez que pode ocorrer o desabastecimento momentâneo.

(P) 5.9 - Construção Anel Viário Leste - PRIMEIRA ETAPA

(i) Principais contratações

a. Execução da obra

A contratação da obra deverá ocorrer no ano de 2024 e todo o planejamento, passando pela elaboração do orçamento e da documentação para a licitação até a emissão da Ordem de Serviço deve ser realizada com celeridade e primar pela precisão e pelos detalhes evitando o impacto de questões não previstas.

b. Iluminação Pública - EDP São Paulo

Tratativas para a implantação de iluminação pública serão conduzidas pela Prefeitura na fase final de execução e antes da liberação para o trânsito através da Secretaria de Manutenção da Cidade - SMC. A implantação deve iniciar cerca de 3 meses antes da conclusão da obra.

c. Remanejamento de interferências (SABESP, EDP, TELEFÔNICA, CLARO, ETC.)

Para a implantação da obra é prevista a necessidade de remanejamento de redes de água, esgoto, telefonia e energia. Essas tratativas são conduzidas pela prefeitura através da Secretaria de Manutenção da Cidade ? SMC. Os remanejamentos, quando necessários, são realizados pelas próprias concessionárias com o pagamento dos serviços pela Prefeitura.

Na região do encaixe com a Via Cambuí deverá ser necessário remanejar torres de transmissão elétrica de propriedade da EDP e da CTEEP. No caso específico dessas estruturas a prefeitura fará a definição conjunta com as concessionárias podendo vir a incluir o remanejamento das estruturas diretamente na contratação da obra.

(iv) Riscos

Em caso de atraso no processo de remanejamento das interferências, pode ocorrer impacto ao bom andamento das frentes de trabalho. O atraso nos processos de contratação da iluminação pode impactar a operação do trânsito após a conclusão da obra.

(v) Ações mitigadoras

A Prefeitura inicia as tratativas com antecedência mantendo o controle dos prazos, passando pelo pagamento e pela programação da execução dos serviços para que seja realizado tempestivamente e de forma sinérgica ao planejamento da obra.

A execução dos serviços é comunicada diretamente pelas concessionárias aos clientes em atendimento às diretrizes e normas das agências reguladoras, uma vez que pode ocorrer o desabastecimento momentâneo.

(P) 5.10 - Implantação de Asfalto em Estradas Vicinais (Corredor de ônibus)

(i) Principais contratações

a. Execução da obra

A contratação das obras deverá ocorrer no ano de 2024 e todo o planejamento, passando pela elaboração do orçamento e da documentação para a licitação até a emissão da Ordem de Serviço.

(iv) Riscos

Em caso de atraso na elaboração da documentação, pode ocorrer o atraso na implantação da obra.

(v) Ações mitigadoras

Todas as tratativas para a contratação devem ser realizadas com celeridade e primar pela precisão e pelos detalhes evitando o impacto de questões não previstas.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

(C) 5 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA

A abertura dos processos de desapropriação é feita pela Secretaria de Mobilidade Urbana, com toda a instrução documental. Após, os mesmos são encaminhados à Comissão de Desapropriação, criada pelo Decreto Municipal nº. 7155/1990 e alterações posteriores, iniciando-se as tratativas para eventual indenização e/ou propositura de ação judicial. Este trabalho é conduzido pela Secretaria de Gestão de Habitacional e Obras.

A responsabilidade pelo aporte de recursos é da Secretaria demandante, qual seja, a Secretaria de Mobilidade Urbana.

Os procedimentos para as desapropriações são gerenciados por equipe própria da prefeitura que conta com pessoal qualificado para as as ações tais como engenheiros, arquitetos, assistentes sociais, advogados entre outros.

(P) 5.1 - Construção Via Jaguari

Toda a área para implantação das obras foi liberada antes do início da obra. Não houve necessidade de reassentamento de famílias.

(P) 5.2 - Duplicação Av. João Rodolfo Castelli

Toda a área para implantação das obras está liberada e sob posse da Prefeitura.

(P) 5.3 - Duplicação Av. Lívio Veneziani

O projeto de duplicação foi pensado e elaborado de forma a impactar no menor número de famílias fazendo a duplicação para o lado com menor número de imóveis.

(i) Número de imóveis, área estimada e número de famílias

No total serão impactadas 16 propriedades das quais 10 têm uso residencial e 6 uso comercial. O levantamento do número de famílias ainda está em andamento.

(ii) Situação fundiária (levantamento, cadastro, custos estimados etc.)

Para cada uma dessas foi feito o levantamento documental junto ao cartório, elaborado o memorial descritivo e laudo de avaliação. A desapropriação está estimada em R$ 4.047.522,20.

(iii) Instrumentos legais previstos (decreto de utilidade pública, entre outros)

Todas as áreas interferentes já possuem decreto de utilidade pública. As negociações com os proprietários estão sendo conduzidas por equipe própria da prefeitura.

(iv) Formas de compensação que serão utilizadas (indenização, bônus moradia, auxílio moradia, aluguel social etc.)

Não há necessidade de reassentamento de famílias e todas as desapropriações são realizadas com a disponibilização de indenização em dinheiro.

Por procedimento, a Prefeitura de São José dos Campos convoca os proprietários para negociação apresentando as informações sobre a obra e sobre o laudo de avaliação demonstrando que o mesmo segue valores de mercado priorizando a solução administrativa. Havendo concordância com os valores apresentados segue a desapropriação amigável do imóvel com a imediata liberação para início da obra. Em caso de ausência de acordo, seguem-se os procedimentos para a desapropriação judicial até a imissão na posse.

(v) Órgãos responsáveis pelas ações de desapropriação-indenização e pelo aporte de recursos

A Prefeitura é responsável por todo o processo de desapropriação incluindo os procedimentos bem como o aporte de recursos para o pagamento das indenizações.

(vi) Riscos e ações mitigadoras

Há o risco do processo de desapropriação estender-se além do previsto impactando o andamento das obras e para mitigar essa questão todas as ações internas são conduzidas com celeridade por equipe própria da administração e precisão na elaboração de documentos, evitando atrasos por necessidades de retrabalhos e/ou reapresentação de documentos em juízo. As ações são tomadas de forma sinérgica para evitar que possam impactar no andamento das obras.

(P) 5.4 - Duplicação Av. Sebastião Gualberto/Av. João Marson

O projeto de duplicação foi elaborado de forma a minimizar as necessidades de desapropriação, ainda assim haverá impacto sobre áreas residenciais, comerciais e sobre área da união de responsabilidade da SPU e sob concessão da MRS Logística.

(i) Número de imóveis, área estimada e número de famílias

O levantamento sobre os imóveis está sendo finalizado, após o qual será possível precisar o número de imóveis e famílias impactados, bem como a área a desapropriar. Das áreas pertencentes à antiga RFFSA o levantamento social preliminar apontou que das 13 famílias, 2 se enquadram em processos de desapropriação (compraram os imóveis da rede) e outras 11 famílias demandam ser reassentadas.

(ii) Situação fundiária (levantamento, cadastro, custos estimados etc.)

Para as áreas particulares está sendo feito o levantamento documental junto ao cartório, elaboração do memorial descritivo e posteriormente será feito o laudo de avaliação. Será elaborado o decreto de utilidade pública de todas as áreas interferentes.

(iii) Instrumentos legais previstos (decreto de utilidade pública, entre outros)

Para as áreas particulares serão elaborados os decretos de utilidade pública e para as áreas da União deverão ser providenciados os documentos de autorização e/ou cessão das áreas para o município.

(iv) Formas de compensação que serão utilizadas (indenização, bônus moradia, auxílio moradia, aluguel social etc.)

Há necessidade de reassentamento de algumas famílias que estão na posse de imóveis da antiga RFFSA, hoje sob guarda da SPU. A Prefeitura já iniciou as tratativas para a realocação dessas famílias, seja através da indenização em dinheiro, seja através da disponibilização de outro imóvel na região.

Para os imóveis particulares (desapropriação), por procedimento, a Prefeitura de São José dos Campos convoca os proprietários para negociação apresentando as informações sobre a obra e sobre o laudo de avaliação demonstrando que o mesmo segue valores de mercado priorizando a solução administrativa. Havendo concordância com os valores apresentados segue a desapropriação amigável do imóvel com a imediata liberação para início da obra. Em caso de ausência de acordo, seguem-se os procedimentos para a desapropriação judicial até a imissão na posse.

(v) Órgãos responsáveis pelas ações de desapropriação-indenização e pelo aporte de recursos

A Prefeitura é responsável por todo o processo de desapropriação incluindo os procedimentos bem como o aporte de recursos para o pagamento das indenizações.

(vi) Riscos e ações mitigadoras

Há o risco do processo de desapropriação e reassentamento estenderem-se além do previsto impactando o andamento das obras e para mitigar essa questão todas as ações internas são conduzidas com celeridade por equipe própria da administração e precisão na elaboração de documentos, evitando atrasos por necessidades de retrabalhos e/ou reapresentação de documentos em juízo. As ações são tomadas de forma sinérgica para evitar que possam impactar no andamento das obras.

(P) 5.5 - Duplicação Av. João Miacci, (P) 5.6 - Duplicação Est. Bom Retiro, (P) 5.7 - Duplicação Est. Do Cajuru

Os projetos de duplicação deverão ter intervenções pontuais dentro de áreas particulares. Para cada uma dessas áreas será feito o levantamento documental junto ao cartório, elaborado o memorial descritivo e laudo de avaliação.

(i) Número de imóveis, área estimada e número de famílias

As informações ainda estão sendo compiladas pela equipe da prefeitura, com busca de documentação, detalhamento de plantas e memoriais descritivos das áreas interferentes, bem como do número de famílias afetadas. Na João Miacci são cerca de 16.000m² a desapropriar, no Bom Retiro, 27.500m² e na estrada do Cajuru, cerca de 23.500m².

(ii) Situação fundiária (levantamento, cadastro, custos estimados etc.)

O levantamento das informações ainda está em andamento para o posterior cadastro das famílias e elaboração dos laudos de avaliação para definição dos custos envolvidos. Até o momento não foram identificadas situações que demandem reassentamento, sendo os processos conduzidos visando a desapropriação.

(iii) Instrumentos legais previstos (decreto de utilidade pública, entre outros)

Para as áreas particulares serão elaborados os decretos de utilidade pública.

(iv) Formas de compensação que serão utilizadas (indenização, bônus moradia, auxílio moradia, aluguel social etc.)

Não há necessidade de reassentamento de famílias e todas as desapropriações são realizadas com a disponibilização de indenização em dinheiro.

Por procedimento, a Prefeitura de São José dos Campos convoca os proprietários para negociação apresentando as informações sobre a obra e sobre o laudo de avaliação demonstrando que o mesmo segue valores de mercado priorizando a solução administrativa. Havendo concordância com os valores apresentados segue a desapropriação amigável do imóvel com a imediata liberação para início da obra. Em caso de ausência de acordo, seguem-se os procedimentos para a desapropriação judicial até a imissão na posse.

(v) Órgãos responsáveis pelas ações de desapropriação-indenização e pelo aporte de recursos

A Prefeitura é responsável por todo o processo de desapropriação incluindo os procedimentos bem como o aporte de recursos para o pagamento das indenizações.

(vi) Riscos e ações mitigadoras

Há o risco do processo de desapropriação estender-se além do previsto impactando o andamento das obras e para mitigar essa questão todas as ações internas são conduzidas com celeridade por equipe própria da administração e precisão na elaboração de documentos, evitando atrasos por necessidades de retrabalhos e/ou reapresentação de documentos em juízo. As ações são tomadas de forma sinérgica para evitar que possam impactar no andamento das obras.

(P) 5.8 - Construção Via Oeste fase III

O projeto de implantação da via terá intervenções pontuais dentro de áreas particulares. Para cada uma dessas áreas será feito o levantamento documental junto ao cartório, elaborado o memorial descritivo e laudo de avaliação.

(i) Número de imóveis, área estimada e número de famílias

As informações ainda estão sendo compiladas pela equipe da prefeitura, com busca de documentação, detalhamento de plantas e memoriais descritivos das áreas interferentes, bem como do número de famílias afetadas. São 7 áreas afetadas totalizando cerca de 2. 825m².

(ii) Situação fundiária (levantamento, cadastro, custos estimados etc.)

O levantamento das informações ainda está em andamento para o posterior cadastro das famílias e elaboração dos laudos de avaliação para definição dos custos envolvidos. Até o momento não foram identificadas situações que demandem reassentamento, sendo os processos conduzidos visando a desapropriação.

(iii) Instrumentos legais previstos (decreto de utilidade pública, entre outros)

Para as áreas particulares serão elaborados os decretos de utilidade pública.

(iv) Formas de compensação que serão utilizadas (indenização, bônus moradia, auxílio moradia, aluguel social etc.)

Não há necessidade de reassentamento de famílias e todas as desapropriações são realizadas com a disponibilização de indenização em dinheiro.

Por procedimento, a Prefeitura de São José dos Campos convoca os proprietários para negociação apresentando as informações sobre a obra e sobre o laudo de avaliação demonstrando que o mesmo segue valores de mercado priorizando a solução administrativa. Havendo concordância com os valores apresentados segue a desapropriação amigável do imóvel com a imediata liberação para início da obra. Em caso de ausência de acordo, seguem-se os procedimentos para a desapropriação judicial até a imissão na posse.

(v) Órgãos responsáveis pelas ações de desapropriação-indenização e pelo aporte de recursos

A Prefeitura é responsável por todo o processo de desapropriação incluindo os procedimentos bem como o aporte de recursos para o pagamento das indenizações.

(vi) Riscos e ações mitigadoras

Há o risco do processo de desapropriação estender-se além do previsto impactando o andamento das obras e para mitigar essa questão todas as ações internas são conduzidas com celeridade por equipe própria da administração e precisão na elaboração de documentos, evitando atrasos por necessidades de retrabalhos e/ou reapresentação de documentos em juízo. As ações são tomadas de forma sinérgica para evitar que possam impactar no andamento das obras.

(P) 5.9 - Construção Anel Viário Leste - PRIMEIRA ETAPA

O projeto prevê o uso de áreas já desapropriadas junto à CTEEP.

(i) Número de imóveis, área estimada e número de famílias

As áreas para a implantação da obra já foram desapropriadas junto à CTEEP. Não há famílias afetadas pela obra.

(ii) Situação fundiária (levantamento, cadastro, custos estimados etc.)

As áreas já estão sob posse e guarda da prefeitura.

(vi) Riscos e ações mitigadoras

Em caso de necessidade de fazer complemento de áreas após a conclusão do projeto executivo, o processo de desapropriação pode impactar o andamento das obras em pontos localizados do traçado e para mitigar essa questão todas as ações internas deverão ser conduzidas com celeridade por equipe própria da administração e precisão na elaboração de documentos, evitando atrasos por necessidades de retrabalhos e/ou reapresentação de documentos em juízo.

(P) 5.10 - Implantação de Asfalto em Estradas Vicinais (Corredor de ônibus)

Por se tratar de um projeto que prevê apenas a pavimentação do traçado existente, não há previsão da necessidade de liberação de áreas adicionais.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

(P) 5.1 - Construção Via Jaguari

(i) Situação dos licenciamentos requeridos (estudos, tipo de licenciamento, entidades responsáveis pela solicitação e pela emissão das licenças etc.)

As obras estão inseridas integralmente dentro do município de São José dos Campos e forma licenciadas junto à CETESB por meio de Relatório Ambiental Preliminar - RAP, e a licença ambiental de instalação foi emitida em 31/10/2022.

(ii) Principais impactos ambientais decorrentes da implementação do Programa/projeto

A obra atravessa áreas de proteção ambiental cruzando sobre o rio Paraíba do Sul existindo uma extensa lista de cuidados e obrigações ambientais que precisam ser atendidas e acompanhadas na execução da obra. Árvores isoladas e áreas de mata já foram suprimidas após os procedimentos de resgate de flora e afugentamento de fauna.

(iii) os riscos e ações mitigadoras

Em função das características da região da obra, falhas no cuidado com o meio ambiente podem causar danos e para evitar tal situação a prefeitura mantém equipe contratada para supervisão e consultoria ambiental, elaboração de relatórios regulares para a CETESB além de ações de vistoria do próprio órgão regulador. Tais ações fiscalizatórias garantem que a empresa executora mantenha tomando todos os cuidados devidos.

(P) 5.2 - Duplicação Av. João Rodolfo Castelli

(i) Situação dos licenciamentos requeridos (estudos, tipo de licenciamento, entidades responsáveis pela solicitação e pela emissão das licenças etc.)

As obras estão inseridas integralmente dentro do município de São José dos Campos e foram licenciadas junto à Agência Ambiental do Vale, consórcio de municípios do qual a cidade faz parte.

(ii) Principais impactos ambientais decorrentes da implementação do Programa/projeto

Houve a necessidade de supressão de árvores isoladas além da intervenção dentro da APP do córrego para a substituição de uma travessia existente.

(iii) os riscos e ações mitigadoras

A execução de serviços dentro da APP possui riscos potenciais de dano ambiental. A fiscalização da obra faz o acompanhamento das ações da executora além de exigir os elementos de proteção às margens e ao curso d?água reduzindo as chances de dano.

(P) 5.3 - Duplicação Av. Lívio Veneziani

(i) Situação dos licenciamentos requeridos (estudos, tipo de licenciamento, entidades responsáveis pela solicitação e pela emissão das licenças etc.)

As obras estão inseridas integralmente dentro do município de São José dos Campos e são de baixo impacto ambiental. A documentação técnica necessária ao licenciamento é elaborada por equipe própria da Prefeitura tanto da Secretaria de Mobilidade Urbana - SEMOB quanto pela Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade - SEURBS. O licenciamento é competência da Agência Ambiental do Vale, consórcio de municípios do qual a cidade faz parte. Atualmente estão sendo finalizados os documentos para o protocolo.

(ii) Principais impactos ambientais decorrentes da implementação do Programa/projeto

Haverá a necessidade de supressão de árvores isoladas além da intervenção dentro da APP do córrego Cambuí para a substituição de uma travessia existente.

(iii) os riscos e ações mitigadoras

A execução de serviços dentro da APP possui riscos potenciais de dano ambiental. A fiscalização da obra fará controle detalhado das ações da executora além de exigir os elementos de proteção às margens e ao curso d´água reduzindo as chances de dano.

(P) 5.4 - Duplicação Av. Sebastião Gualberto/Av. João Marson

(i) Situação dos licenciamentos requeridos (estudos, tipo de licenciamento, entidades responsáveis pela solicitação e pela emissão das licenças etc.)

As obras estão inseridas integralmente dentro do município de São José dos Campos e são de baixo impacto ambiental. A documentação técnica necessária ao licenciamento é elaborada por equipe própria da Prefeitura tanto da Secretaria de Mobilidade Urbana - SEMOB quanto pela Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade - SEURBS. O licenciamento é competência da Agência Ambiental do Vale, consórcio de municípios do qual a cidade faz parte.

(ii) Principais impactos ambientais decorrentes da implementação do Programa/projeto

Haverá a necessidade de supressão de árvores isoladas além da intervenção dentro da APP do córrego Lavapés para a ampliação de uma travessia existente.

(iii) os riscos e ações mitigadoras

A execução de serviços dentro da APP possui riscos potenciais de dano ambiental. A fiscalização da obra fará controle detalhado das ações da executora além de exigir os elementos de proteção às margens e ao curso d´água reduzindo as chances de dano. Atualmente estão sendo finalizados os documentos para o protocolo.

(P) 5.5 - Duplicação Av. João Miacci

(i) Situação dos licenciamentos requeridos (estudos, tipo de licenciamento, entidades responsáveis pela solicitação e pela emissão das licenças etc.)

As obras estão inseridas integralmente dentro do município de São José dos Campos e são de baixo impacto ambiental. A documentação técnica necessária ao licenciamento é elaborada por equipe própria da Prefeitura tanto da Secretaria de Mobilidade Urbana - SEMOB quanto pela Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade - SEURBS. O licenciamento é competência da Agência Ambiental do Vale, consórcio de municípios do qual a cidade faz parte.

(ii) Principais impactos ambientais decorrentes da implementação do Programa/projeto

Haverá a necessidade de supressão de árvores isoladas e a obra é lindeira ao Parque do Cerrado.

(iii) os riscos e ações mitigadoras

A execução de serviços possui riscos potenciais de dano ambiental. A fiscalização da obra fará controle detalhado das ações da executora além de exigir os elementos de isolamento e proteção reduzindo as chances de dano. Atualmente estão sendo finalizados os documentos para o protocolo.

(P) 5.6 - Duplicação Est. Bom Retiro e (P) 5.7 - Duplicação Est. Do Cajuru

(i) Situação dos licenciamentos requeridos (estudos, tipo de licenciamento, entidades responsáveis pela solicitação e pela emissão das licenças etc.)

As obras estão inseridas integralmente dentro do município de São José dos Campos e são de baixo impacto ambiental. A documentação técnica necessária ao licenciamento é elaborada por equipe própria da Prefeitura tanto da Secretaria de Mobilidade Urbana - SEMOB quanto pela Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade - SEURBS. O licenciamento é competência da Agência Ambiental do Vale, consórcio de municípios do qual a cidade faz parte.

(ii) Principais impactos ambientais decorrentes da implementação do Programa/projeto

Haverá a necessidade de supressão de árvores isoladas.

(iii) os riscos e ações mitigadoras

A execução de serviços possui riscos potenciais de dano ambiental. A fiscalização da obra fará controle detalhado das ações da executora além de exigir os elementos de isolamento e proteção reduzindo as chances de dano

(P) 5.8 - Construção Via Oeste fase III

(i) Situação dos licenciamentos requeridos (estudos, tipo de licenciamento, entidades responsáveis pela solicitação e pela emissão das licenças etc.)

As obras estão inseridas dentro do município de São José dos Campos e são de baixo impacto ambiental. A documentação técnica necessária ao licenciamento é elaborada por equipe própria da Prefeitura tanto da Secretaria de Mobilidade Urbana - SEMOB quanto pela Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade - SEURBS. O licenciamento é competência da Agência Ambiental do Vale, consórcio de municípios do qual a cidade faz parte. A conexão com Jacareí depende de autorização da CETESB uma vez que aquela cidade não faz parte do Consórcio.

(ii) Principais impactos ambientais decorrentes da implementação do Programa/projeto

Haverá a necessidade de supressão de árvores isoladas além da intervenção dentro da APP do córrego Ressaca para o prolongamento da travessia existente e do Rio Comprido para a implantação de uma travessia.

(iii) os riscos e ações mitigadoras

A execução de serviços dentro da APP possui riscos potenciais de dano ambiental. A fiscalização da obra fará controle detalhado das ações da executora além de exigir os elementos de proteção às margens e ao curso d´água reduzindo as chances de dano.

(P) 5.9 - Construção Anel Viário Leste - PRIMEIRA ETAPA

(i) Situação dos licenciamentos requeridos (estudos, tipo de licenciamento, entidades responsáveis pela solicitação e pela emissão das licenças etc.)

As obras estão inseridas integralmente dentro do município de São José dos Campos e são de baixo impacto ambiental. A documentação técnica necessária ao licenciamento é elaborada por equipe própria da Prefeitura tanto da Secretaria de Mobilidade Urbana - SEMOB quanto pela Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade - SEURBS. O licenciamento é competência da Agência Ambiental do Vale, consórcio de municípios do qual a cidade faz parte.

(ii) Principais impactos ambientais decorrentes da implementação do Programa/projeto

Haverá a necessidade de supressão de árvores isoladas além de cruzar com uma ponte sobre a APP do córrego Cambuí.

(iii) os riscos e ações mitigadoras

A execução de serviços dentro da APP possui riscos potenciais de dano ambiental. A fiscalização da obra fará controle detalhado das ações da executora além de exigir os elementos de proteção às margens e ao curso d´água reduzindo as chances de dano.

(P) 5.10 - Implantação de Asfalto em Estradas Vicinais (Corredor de ônibus)

(i) Situação dos licenciamentos requeridos (estudos, tipo de licenciamento, entidades responsáveis pela solicitação e pela emissão das licenças etc.)

As obras estão inseridas integralmente dentro do município de São José dos Campos e são de baixo impacto ambiental. Na eventualidade de ser necessária a obtenção de autorizações ambientais, a documentação técnica necessária ao licenciamento será elaborada por equipe própria da Prefeitura tanto da Secretaria de Mobilidade Urbana - SEMOB quanto pela Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade - SEURBS. O licenciamento é competência da Agência Ambiental do Vale, consórcio de municípios do qual a cidade faz parte.

(ii) Principais impactos ambientais decorrentes da implementação do Programa/projeto

Os maiores impactos decorrentes da implantação da obra estão atrelados aos entulhos e demais materiais da obra, os quais serão, obrigatoriamente, destinados aos bota-fora licenciados.

(iii) os riscos e ações mitigadoras

A fiscalização da obra fará controle detalhado das ações da executora além de exigir os elementos de proteção evitando o risco de danos ambientais.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

Conforme já citado no item 2.11 desta Carta Consulta, a melhoria do sistema viário, com vistas na fluidez e segurança, beneficiará toda a população que utiliza o sistema de transporte coletivo, bem como os veículos individuais. Além disso, as melhorias viárias podem valorizar os imóveis lindeiros pelo incremento da qualidade do ambiente urbano.

Em nenhum dos projetos listados há presença de comunidades quilombolas na região das obras.

(P) 5.1 - Construção Via Jaguari

(i) Possíveis interferências em populações decorrentes da implementação do Programa/projeto. Especificar se há interferência em populações indígenas, quilombolas e outra

Não existem comunidades indígenas ou quilombolas na região da obra e também não serão impactadas áreas irregulares que demandem reassentamento. Os maiores impactos sociais estão atrelados aos incômodos de vizinhança decorrentes das obras em si. Incômodos com a poeira poderão vir a ser observados nos imóveis ao longo da obra.

(ii) Riscos e ações mitigadoras

Para evitar tais problemas é feita a correta umectação do terreno para a circulação dos equipamentos, além de garantir que os caminhões trafeguem lonados desde as jazidas licenciadas e para as áreas de bota-fora. A disposição adequada dos materiais para a obra e destinação adequada dos resíduos também evita o surgimento de problemas de saúde pública com vetores de doenças.

(P) 5.2 - Duplicação Av. João Rodolfo Castelli

(i) Possíveis interferências em populações decorrentes da implementação do Programa/projeto. Especificar se há interferência em populações indígenas, quilombolas e outra

Não existem comunidades indígenas ou quilombolas na região da obra e também não foram impactadas áreas irregulares que demandassem reassentamento. Os maiores impactos sociais estão atrelados aos incômodos de vizinhança decorrentes das obras em si.

(ii) Riscos e ações mitigadoras

Incômodos com a poeira podem vir a ser observados nos imóveis ao longo da obra. Para evitar tais problemas é feita a correta umectação do terreno e limpeza das vias para a circulação dos equipamentos. A disposição adequada dos materiais para a obra e destinação adequada dos resíduos também evita o surgimento de problemas de saúde pública com vetores de doenças.

(P) 5.3 - Duplicação Av. Lívio Veneziani

(i) Possíveis interferências em populações decorrentes da implementação do Programa/projeto. Especificar se há interferência em populações indígenas, quilombolas e outra

A obra está inserida integralmente em ambiente urbano e não há presença de populações indígenas ou quilombolas. Também não serão impactadas áreas irregulares que demandem reassentamento. Os maiores impactos sociais estão atrelados aos incômodos de vizinhança decorrentes das obras em si. Incômodos com a poeira e a vibração dos equipamentos poderão ser observados nos imóveis ao longo da via.

(ii) Riscos e ações mitigadoras

Para evitar tais problemas será feita a correta umectação do terreno para a circulação dos equipamentos, além de garantir que os caminhões trafeguem lonados. A disposição adequada dos materiais para a obra e destinação adequada dos resíduos também evitará o surgimento de problemas de saúde pública com vetores de doenças.

Antes do início das obras os técnicos da prefeitura e da executora farão vistorias cautelares dos imóveis lindeiros de forma a permitir a precisa correlação entre a execução das obras e eventuais danos que venham a ser indicados pelos proprietários, permitindo sua adequada correção.

(P) 5.4 - Duplicação Av. Sebastião Gualberto/Av. João Marson

(i) Possíveis interferências em populações decorrentes da implementação do Programa/projeto. Especificar se há interferência em populações indígenas, quilombolas e outra

A obra está inserida integralmente em ambiente urbano e não há presença de populações indígenas ou quilombolas. Algumas famílias em posse dos antigos imóveis da RFFSA demandarão ser reassentadas e, para efeito, as tratativas buscarão uma indenização em dinheiro ou a disponibilização de um novo imóvel na região. Tal ação visa minimizar os impactos à população local.

Também há impactos atrelados aos incômodos de vizinhança decorrentes das obras em si. Incômodos com a poeira e a vibração dos equipamentos poderão ser observados nos imóveis ao longo da via.

Antes do início das obras os técnicos da prefeitura e da executora farão vistorias cautelares dos imóveis lindeiros de forma a permitir a precisa correlação entre a execução das obras e eventuais danos que venham a ser indicados pelos proprietários, permitindo sua adequada correção.

(ii) Riscos e ações mitigadoras

Para evitar tais problemas será feita a correta umectação do terreno para a circulação dos equipamentos, além de garantir que os caminhões trafeguem lonados. A disposição adequada dos materiais para a obra e destinação adequada dos resíduos também evitará o surgimento de problemas de saúde pública com vetores de doenças.

Antes do início das obras os técnicos da prefeitura e da executora farão vistorias cautelares dos imóveis lindeiros de forma a permitir a precisa correlação entre a execução das obras e eventuais danos que venham a ser indicados pelos proprietários, permitindo sua adequada correção.

(P) 5.5 - Duplicação Av. João Miacci, (P) 5.6 - Duplicação Est. Bom Retiro, (P) 5.7 - Duplicação Est. Do Cajuru, (P) 5.8 - Construção Via Oeste fase III, (P) 5.9 - Construção Anel Viário Leste - PRIMEIRA ETAPA e (P) 5.10 - Implantação de Asfalto em Estradas Vicinais (Corredor de ônibus)

(i) Possíveis interferências em populações decorrentes da implementação do Programa/projeto. Especificar se há interferência em populações indígenas, quilombolas e outra

A obra está inserida integralmente em ambiente urbano e não há presença de populações indígenas ou quilombolas. Também não serão impactadas áreas irregulares que demandem reassentamento.

Os maiores impactos sociais estão atrelados aos incômodos de vizinhança decorrentes das obras em si. Incômodos com a poeira e a vibração dos equipamentos poderão ser observados nos imóveis ao longo da via.

(ii) Riscos e ações mitigadoras

Para evitar tais problemas será feita a correta umectação do terreno para a circulação dos equipamentos, além de garantir que os caminhões trafeguem lonados. A disposição adequada dos materiais para a obra e destinação adequada dos resíduos também evitará o surgimento de problemas de saúde pública com vetores de doenças.

Antes do início das obras os técnicos da prefeitura e da executora farão vistorias cautelares dos imóveis lindeiros de forma a permitir a precisa correlação entre a execução das obras e eventuais danos que venham a ser indicados pelos proprietários, permitindo sua adequada correção.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

As obras não impactarão nenhuma área que demande reassentamento de pessoas, com exceção da Duplicação Av. Sebastião Gualberto/ Av. João Marson.

A Duplicação da Av. Sebastião supracitada prevê o reassentamento de algumas famílias que estão na posse de imóveis da antiga RFFSA, hoje sob guarda da SPU. As ações junto à SPU foram iniciadas através de reunião realizada na superintendência em São Paulo, seguidas pela solicitação formal pela Prefeitura para o uso da área (ofício 57/GP/2023 - Anexo XX). Seguindo orientação daquele órgão, a Prefeitura segue os trâmites para o reassentamento das famílias que ocupam as casas da União no trecho. O levantamento sobre os imóveis está sendo finalizado, após o qual será possível precisar o número de imóveis e famílias impactados, bem como a área a desapropriar. Das áreas pertencentes à antiga RFFSA o levantamento social preliminar apontou que das 13 famílias, 2 se enquadram em processos de desapropriação (compraram os imóveis da rede) e outras 11 famílias demandam ser reassentadas.

A necessidade de reassentamento é avaliada pela Comissão de Desapropriação, criada pelo Decreto Municipal nº. 7155/1990 e alterações posteriores, sendo que um grupo de assistentes sociais trabalha conjuntamente nessa dinâmica.

A Prefeitura possui um Programa de Auxílio Moradia, criado pela Lei Complementar nº. 604/2018, regulamentada pelo Decreto Municipal nº. 17.788/2018 (alterado pelo Decreto Municipal nº. 18.246/2019), prevendo critérios para esses casos e, ainda, a preferência de pagamento do auxílio moradia à mulher integrante do núcleo familiar contemplado. Todos os casos são avaliados por um Grupo de Trabalho específico (GARD ? Grupo de Avaliação de Riscos Difusos), sob a condução da Secretaria de Apoio Social ao Cidadão.

A Secretaria de Gestão Habitacional e Obras atua de 02 (duas) formas, a depender da situação do reassentando:

(i)oferece para os interessados um apartamento na região central, no Edifício Morada dos Pássaros (R. Ambiental, 214 - Vila Mascarenhas) localizado a, aproximadamente, 550m das moradias afetadas. A prefeitura possui 65 apartamentos disponíveis neste condomínio.

Valor atual de mercado: R$220.000,00

(iii) Em caso de negativa, e em se tratando de munícipe enquadrado nos requisitos legais para oferecimento de aluguel social, o mesmo é ofertado (Programa Auxílio Moradia):

Auxílio mudança - R$2.300,00

Auxílio moradia (36 meses) - R$1.000,00

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN

Informações relevantes

- 27/12/2023: Autorizado na 1709ª Cofiex, em 07/12/2023, conforme Resolução Cofiex nº 76, de 07 de dezembro de 2023.