Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Programa de recuperação e manutenção proativa, segura e resiliente de rodovias estaduais do Piauí

Nº Carta Consulta: 61058
Mutuário: Estado do Piauí
Tipo de Operação: Operação de crédito externo

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 37.500.000,00
Fontes Externas:
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD: US$ 150.000.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 04
2.1. TÍTULO 04
2.2. TÍTULO ABREVIADO 04
2.3. MUTUÁRIO 04
2.4. TIPO OPERACAO 04
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 04
2.6. PROJETO/INDICADORES 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES 05
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 07
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 08
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 08
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 08
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 09
3. FINANCIAMENTO 09
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 09
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 10
4. EXECUÇÃO 10
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 10
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 10
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 10
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 10
5. RISCOS 13
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 13
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 13
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 14
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 14
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 15
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 15
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 15

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

Situado na região Nordeste do Brasil, o Piauí possui 224 municípios distribuídos em uma área de 251.755 km² e uma população de 3,2 milhões de habitantes. Ocupa o terceiro lugar na região Nordeste em termos de superfície e o antepenúltimo em população (IBGE, 2023).

De acordo com o IBGE (2023), no período de 2002 a 2020, o PIB do estado acumulou uma expansão de 82,3%, o que equivale ao crescimento médio de 3,4% ao ano, enquanto o Brasil registrou uma expansão de 42,0% ao ano ou crescimento médio de 2,8% ao ano. Em 2021, o Piauí registrou um IDH de 0,690, abaixo da média brasileira que é 0,766, ranqueado na 23ª posição entre os estados do Brasil .

O governo do estado do Piauí vem investindo nos últimos anos na recuperação e conservação de sua malha pavimentada, para recuperar as condições funcionais e estruturais de sua infraestrutura de transportes, buscando aumentar o acesso da população a mais oportunidades e a serviços básicos como saúde e educação, além de melhorar a competitividade logística das empresas instaladas no estado, como forma de melhorar o ambiente de negócios, a geração de empregos, renda e eliminação da pobreza para as atuais e futuras gerações.

A despeito dos esforços recentes do estado do Piauí, as condições de infraestrutura ainda precisam avançar no sentido de contribuir para melhor fluidez, mais segurança nos deslocamentos e mais resiliência climática, de forma que se apresentam alguns desafios, como seguem:

a) Elevado processo de degradação da malha rodoviária estadual aliado a limitação de recursos para a adequada manutenção

A malha rodoviária do estado perfaz um total de 11.000 quilômetros, dos quais cerca de 8.000 quilômetros estão pavimentados, o que demanda uma abordagem estratégica para garantir a eficácia das ações de revitalização e manutenção. A manutenção proativa do programa aqui proposto deve ter papel fundamental na eliminação de deficiências decorrentes do desgaste da rodovia, bem como das intempéries (desde invasão de vegetação na via até dispositivos danificados). Em 2022, por exemplo, a pesquisa CNT Rodovias analisou o estado geral de 3.473 km em rodovias no Piauí (corredores federais e estaduais). O estudo constatou que 65,8% da malha rodoviária pavimentada analisada do estado apresentava algum tipo de problema, sendo considerada regular, ruim ou péssima. A pesquisa apontou ainda que apenas 34,2% da malha era considerada boa ou ótima.

b) Elevados índices de acidentes nas rodovias estaduais

As más condições da infraestrutura somadas à falta de fiscalização contra comportamentos de risco na direção contribuem para a ocorrência de, em média, 1.000 mortes no trânsito a cada ano no Piauí, conforme o Datasus (2010-2022). Embora não seja possível desagregar os dados para a realidade das rodovias estaduais, dados do Ministério da Saúde apontam que a taxa de mortes no trânsito no Piauí em 2022 (26/100 mil hab.) representou quase o dobro da taxa nacional (15.5/100 mil hab.), o que ressalta a urgência de se adotar ações para melhorar a segurança viária em todo o estado.

c) A abordagem de Manutenção Reativa no Piauí

No que diz respeito às contratações de manutenção rodoviária, no estado do Piauí ainda não há experiência de contratos CREMA na modalidade de desempenho, com foco na abordagem de manutenção proativa. Os contratos de restauração e manutenção rodoviária atualmente seguem a abordagem convencional (PATO), com foco em ações remediais e não preventivas. Segundo estudos realizados pelo Banco Mundial, os contratos com abordagem proativa geram em média uma economia de 38% num ciclo operacional de 10 anos. Esse tipo de contrato também costuma atrair um número maior de licitantes, resultando em descontos maiores (em média 21%) frente aos contratos tradicionais.

d) Vulnerabilidade climática e mitigação de emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE)

O estado do Piauí, nos últimos anos, vem sendo afetado por eventos climáticos como episódios de chuvas intensas, alternados por secas prolongadas que resultam em maior frequência de incêndios naturais e/ou provocados. Os efeitos das chuvas sobre as rodovias piauienses podem ser verificados de forma mais evidente no Território de Desenvolvimento Entre Rios, onde fica localizada a capital do estado. A região de Teresina possui vários cursos d'águas naturais além de presenciar períodos de chuvas intensas, que costumam se concentrar nos primeiros meses dos anos. Verifica-se ainda que, durante o período chuvoso, principalmente nas regiões norte, centro e sul do estado, algumas barragens atingem o seu volume máximo, vindo a "sangrar" e atingir a malha rodoviária, prejudicando a qualidade funcional do pavimento, exigindo pronta restauração. Essas condições hidrográficas e meteorológicas exigem a adoção de medidas para a proteção da malha rodoviária da ação das águas que a atingem, seja através de precipitações, de infiltrações ou de lençóis freáticos e artesianos

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

Como forma de enfrentar os desafios elencados anteriormente, o projeto prevê aporte de US$ 187,5 milhões ao longo de oito anos, sendo composto por investimentos em infraestrutura de transportes, melhora de acessos e segurança, além do fortalecimento da administração estadual no setor para a sustentabilidade ambiental e fiscal. Os trechos rodoviários previamente identificados como candidatos a serem incluídos no escopo das obras do Projeto (ver Anexo 1) serão escolhido com base em critérios objetivos. A priorização final será definida durante a fase de preparação e terá como critérios:

(i) o atendimento a regiões com baixo IDH;

(ii) trechos de maior criticidade em relação à segurança viária e vulnerabilidade climática;

(iii) a exploração de sinergias com os programas existentes de fomento à agricultura familiar, turismo inclusivo, e de saúde e proteção social;

(iv) o potencial de integração intermodal com sistemas logísticos existentes e futuros (exemplo: ferrovias, portos e hidrovias);

(v) importância das rodovias para o crescimento econômico medido como volume de tráfego;

(vi) acesso a equipamentos de saúde e educação, e mercados.

O projeto será estruturado nos seguintes componentes:

C1 - Transporte - Recuperação, Manutenção e Pavimentação

S1.1 - Obras e manutenção de rodovias (por desempenho)

Preparação e implementação de contratos de obras, reabilitação e manutenção de longo prazo (CREMA 2.0), seja com contratos CREMA-DBM (contratação integrada) de até 10 anos ou CREMA-PPP de até 20/25 anos em rodovias estaduais selecionadas, incluindo obras de arte especiais, duplicações ou rodovias 2+1, pavimentações ou demais melhorias.

S1.2 - Fortalecimento institucional

Ações de capacitação, estudos técnicos (com foco em acesso rural, resiliência climática e descarbonização da logística) e implementação de sistemas visando o aprimoramento da gestão do patrimônio viário estadual.

S1.3 - Segurança viária

Ações e intervenções visando uma mudança de paradigma da segurança viária do estado, incluindo melhorias de infraestrutura em corredores selecionados; ações de capacitação técnica almejando o conceito de sistemas seguros e visão zero, incluindo estudos e treinamentos, melhorias de governança incluindo a criação de agência líder, criação de uma base de dados de acidentes em rodovias estaduais para identificação dos pontos críticos; fornecimento de equipamentos e sistemas para melhora da fiscalização.

C2 - Gerenciamento do Projeto, Monitoramento e Avaliação (M&A)

Financiamento da estrutura de suporte à implementação do projeto com o Banco Mundial na unidade gestora; estão incluídas as despesas com: Consultorias Individuais à UGP; treinamentos; aquisição de materiais, equipamentos, veículos e mobiliário; diárias e passagens aéreas; cursos, palestras e seminários; auditoria externas; realização de vistorias técnicas; pesquisas e consultas públicas, publicações e comunicações oficiais; taxa de Front-End, estudos técnicos, avaliação de impacto e auditorias.

O Programa de recuperação e manutenção proativa, segura e resiliente de rodovias estaduais do Piauí (Projeto Piauí: Estradas Seguras) será fundamental para melhorar significativamente a infraestrutura e segurança viária do estado do Piauí. Abaixo estão os resultados esperados desse programa de investimento:

1. Restauração, Revitalização e Manutenção Efetiva da Malha Rodoviária

Redução significativa dos trechos rodoviários classificados como regulares, ruins ou péssimos, elevando a porcentagem de vias consideradas boas ou ótimas. Melhoria da eficácia das ações de revitalização, garantindo maior durabilidade das rodovias e maior segurança e fluidez no tráfego e o estabelecimento de um cronograma permanente e estratégico para a manutenção contínua da malha pavimentada.

2. Redução dos Índices de Acidentes

Diminuição substancial dos índices de acidentes nas rodovias estaduais devido à melhoria da infraestrutura e ao aumento da fiscalização e a implementação de medidas de segurança viária, como sinalização adequada, barreiras de proteção e melhorias nos pontos críticos.

3. Mudança de paradigma na gestão rodoviária: Manutenção Proativa

Aumento significativo da incidência de contratos com abordagem proativa no estado, resultando em economia nos custos de manutenção e atraindo maior número de licitantes. Além disso, espera-se que o projeto resulte em maximização da durabilidade das rodovias, reduzindo a necessidade de restaurações frequentes.

4. Adaptação às Condições Climáticas e Mitigação de Emissões de GEE

Implementação de medidas de adaptação para enfrentar eventos climáticos extremos, garantindo a proteção das rodovias e a segurança dos usuários. Estratégias eficazes de mitigação das emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE), com estudos que permitam a descarbonização futura da logística no estado, contribuindo para a sustentabilidade ambiental.

Esses resultados contribuirão para a transformação do cenário atual de infraestrutura no estado do Piauí, promovendo um ambiente mais seguro para a população, estimulando o desenvolvimento econômico e atraindo investimentos, o que, por sua vez, proporcionará uma melhoria significativa na qualidade de vida das pessoas.

Importante ressaltar que quaisquer custos adicionais referentes a gastos incrementais, operacionalização e manutenção após o projeto, ou outros que venham a surgir e que não foram considerados nessa carta consulta, serão assumidos pelo Estado com recursos próprios.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

O escopo das ações do Projeto Piauí: Estradas Seguras está alinhado ao programa de recuperação e manutenção proativa implementado em outras unidades federativas com apoio do Banco Mundial e segue as prioridades definidas pelo Governo estadual nos seus principais instrumentos de planejamento, como segue:

a) No PPA 2020-2023, em vigência, Lei nº 7.326, de 30 de dezembro de 2019, estão resguardadas nos programas i) Piauí Integrado e Sustentável, ii) Piauí Seguro e iii) Gestão eficiente e transparente (ver Anexo 2).

b) No PPA 2024-2027, em construção, estão resguardadas nos programas i) Piauí Integrado, ii) Piauí Seguro e iii) Gestão, inovação e transformação digital.

c) As ações do projeto constam no eixo de infraestrutura do Plano de Gestão 2023-2026, instrumento de governança pública voltado para o acompanhamento do Plano de Governo.

CONTRAPARTIDA

A contrapartida financeira proposta é de 20% do valor total do projeto, proveniente de receitas tributárias previstas nos artigos 155, 157 e 159, inciso I, (a), da Constituição Federal, em conformidade com o disposto na Resolução COFIEX nº 3 de 29 /05/2019.

TAXA DE CÂMBIO

A taxa de câmbio utilizada é de 1 USD para 5,04 BRL (cotação de 28/09/2023 BACEN).

2. Projeto

2.1. Título

Programa de recuperação e manutenção proativa, segura e resiliente de rodovias estaduais do Piauí

2.2. Título Abreviado

Projeto Piauí: Estradas Seguras

2.3. Mutuário

Estado do Piauí

2.4. Tipo Operacao

Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Objetivo geral

O PROJETO PIAUÍ: ESTRADAS SEGURAS objetiva aumentar a eficiência da gestão dos ativos rodoviários, visando o aprimoramento da segurança viária, da resiliência da infraestrutura e da conectividade de transporte em rodovias selecionados do estado.

Objetivos específicos

(i) entregar segmentos selecionados da malha rodoviária estadual em boas condições, sob contratos de conserva e manutenção de longo-prazo baseados em desempenho;

(ii) aumentar a acessibilidade da população rural - incluindo povos e comunidade tradicionais - a oportunidades econômicas e a serviços básicos como educação e saúde;

(iii) reduzir custos de transporte e tempo de viagem para passageiros e cargas e, consequentemente, reduzir a emissão de carbono associada nos trechos selecionados da malha viária estadual;

(iv) mitigar os danos e interrupções na malha viária selecionada decorrentes de eventos climáticos por meio de ações de adaptação e resiliência da infraestrutura;

(v) diminuir as fatalidades e ferimentos graves decorrentes de acidentes de trânsito em corredores de segurança viária selecionados;

(vi) capacitar a administração pública estadual para implementar novo arcabouço de gestão do sistema viário, com foco em manutenção proativa e racionalização do gasto público no longo prazo.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Percentual de extensão da malha pavimentada estadual coberta sob contratos de desempenho de longo-prazo	Malha rodoviária com contratos de desempenho/Malha rodoviária total	%	3,50	20,00
Percentual do total de extensão das rodovias estaduais pavimentadas com IRI menor que 5	Medição de IRI na rede	%	70,00	80,00
Redução no número de fatalidades no trânsito nos municípios com rodovias selecionadas no projeto	Dados estatísticos do DATASUS	%	0,00	40,00
Pontos críticos de vulnerabilidade climática da malha rodoviária estadual eliminados	Número de pontos críticos solucionados com intervenções do projeto	Número	0,00	10,00
População beneficiada com melhoria de acessibilidade a oportunidades e serviços	Pesquisa antes e depois das atividades considerando áreas de influência das rodovias	Número	0,00	500.000,00
Criação de manual de segurança viária	Manual publicado	Manual	0,00	1,00
Eliminação de pontos críticos de segurança viária nas rodovias do Estado	Número de pontos críticos	Número	0,00	20,00
Polos turísticos beneficiados com melhorias em infraestrutura de acesso e sinalização	Número de polos turísticos beneficiados	Número	0,00	2,00
Povos e comunidades tradicionais com melhoria de acessos	Número de povos e comunidades tradicionais beneficiados	Número	0,00	15,00
Estudos realizados para novos modelos de CREMA PPP	Estudos realizados	Número	0,00	2,00
Planificação avançada na descarbonização da logística e da resiliência climática da infraestrutura do Estado	Elaboração dos planos	Número	0,00	2,00
Razão dos custos por km dos contratos por desempenho e dos contratos tradicionais	Custos dos contratos por desempenho/ custos dos contratos tradicionais	%	100,00	80,00
Criação de agência líder de segurança viária	Agência líder de segurança viária implantada	Número	0,00	1,00
Criação de um sistema de base de dados de acidentes viários na malha estadual	Base de dados de acidentes criada	Número	0,00	1,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - C1 - TRANSPORTES - RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO	**179.500.000,00**
S - S1.1 - OBRAS E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS (POR DESEMPENHO)	161.000.000,00
P - Projetos de Engenharia e Estudos Técnicos e Ambientais	7.000.000,00
P - Obras - Conservação, Restauração, Manutenção e Melhorias - BIRD	116.500.000,00
P - Obras - Conservação, Restauração, Manutenção e Melhorias - CF	37.500.000,00
S - S1.2 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	6.000.000,00
P - Estudos e projetos em apoio a Logística de Transportes no Estado	2.000.000,00
P - Estudos para modelagem de CREMA - PPP	2.000.000,00
P - Estudos de descarbonização da logística e de resiliência climática da malha rodoviária estadual	2.000.000,00
S - S1.3 - SEGURANÇA VIÁRIA	12.500.000,00
P - Obras, sinalização e instalação de equipamentos de infraestrutura de segurança	5.000.000,00
P - Capacitação institucional em segurança viária	5.500.000,00
P - Aquisição de equipamentos de segurança e fiscalização	2.000.000,00
C - C2 - GERENCIAMENTO DO PROJETO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO (M&A)	**8.000.000,00**
P - Estruturação e funcionamento da Unidade de Gestão do Projeto	7.000.000,00
P - Estudos técnicos, de avaliação de impacto e auditorias	1.000.000,00
Total dos Componentes	**187.500.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - C1 - TRANSPORTES - RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO

Programa de investimento e manutenção proativa, segura e resiliente da malha rodoviária estadual.

S - S1.1 - OBRAS E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS (POR DESEMPENHO)

Preparação (projetos básicos) e implementação de contratos de obras de conservação, reabilitação e manutenção de longo prazo (CREMA 2.0) em rodovias estaduais selecionadas, incluindo obras de arte especiais, aumentos de capacidade em seções de alta sinistralidade (rodovias 2+1), pavimentações ou demais melhorias necessárias para aumento da segurança e resiliência (drenagem , travessias urbanas, intersecções).

P - Projetos de Engenharia e Estudos Técnicos e Ambientais

Elaboração de projetos básicos, levantamentos, ensaios e realização de supervisão técnica e ambiental.

P - Obras - Conservação, Restauração, Manutenção e Melhorias - BIRD

Execução de obras de conservação, reabilitação e manutenção nos pavimentos, melhoria de traçado, aumento de capacidade e segurança viária, pavimentações, obras de arte, sinalização, drenagem, contenção de encostas e melhorias de travessias urbanas (principalmente CREMA-DBM).

P - Obras - Conservação, Restauração, Manutenção e Melhorias - CF

Execução de obras de conservação, reabilitação e manutenção nos pavimentos, melhoria de traçado, aumento de capacidade e segurança viária, pavimentações, obras de arte, sinalização, drenagem, contenção de encostas e melhorias de travessias urbanas (principalmente contraprestação de CREMA-PPP).

S - S1.2 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

Ações de capacitação, estudos técnicos e implementação de sistemas visando o aprimoramento da gestão do sistema viário estadual, inclusive com respeito à adaptação às mudanças climáticas.

P - Estudos e projetos em apoio a Logística de Transportes no Estado

Estudos de gestão logística e ativos rodoviários: manutenção e atualização do PELT, estudos de gestão de pavimentos (condições estruturais, funcionais e tráfego), programação plurianual de investimentos e orçamento para gestão rodoviária.

P - Estudos para modelagem de CREMA - PPP

Estudos para estruturação e modelagem de contratos CREMA - PPP de longo prazo.

P - Estudos de descarbonização da logística e de resiliência climática da malha rodoviária estadual

Estudos de descarbonização da logística (eletromobilidade e hidrogênio verde) e de resiliência climática da malha rodoviária estadual.

S - S1.3 - SEGURANÇA VIÁRIA

Intervenções de infraestrutura visando a melhoria de segurança viária em corredores selecionados, ações de capacitação técnica e fortalecimento institucional, incluindo estudos, sistemas de gestão, bases de dados, treinamentos, campanhas de educação, fornecimento de equipamentos e sistemas para melhora da fiscalização e da segurança dos usuários.

P - Obras, sinalização e instalação de equipamentos de infraestrutura de segurança

Contramedidas para redução de acidentes em rodovias: obras, sinalização, iluminação e instalação de equipamentos de infraestrutura de segurança (ex: defensas, absorvedores de impacto, infraestrutura para pedestres e ciclistas, redutores de velocidade em rodovias adicionais/corredores de segurança selecionados).

P - Capacitação institucional em segurança viária
Plano estadual de segurança viária, elaboração de manual de segurança viária (incluindo desenho viário e medidas de gestão), outras consultorias para melhoria da governança, criação de agência líder e capacitação/fortalecimento institucional, estudos para implementação da visão zero, criação de sistema de base de dados de acidentes, levantamento iRAP, monitoramento de faixa de domínio com drones, cursos e campanhas educativas e doação de capacetes.

P - Aquisição de equipamentos de segurança e fiscalização
Aquisição de equipamentos/serviços de fiscalização como balanças móveis, radares tipo OCR, etilômetros e viaturas para ações de fiscalização.

C - C2 - GERENCIAMENTO DO PROJETO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO (M&A)
Estruturação e funcionamento da UGP incluídos entre outros: aquisição de softwares, equipamentos, treinamentos, viagens para congressos, cursos de capacitação, consultorias e veículos. Estudos técnicos, de avaliação de impacto e auditorias.

P - Estruturação e funcionamento da Unidade de Gestão do Projeto
Estruturação e funcionamento da UGP: despesas com consultorias indiciais à UGP; treinamentos; aquisição de materiais, equipamentos, veículos e mobiliário; diárias e passagens aéreas; inscrição em cursos; palestras e seminários; realização de eventos; taxa de Front-End.

P - Estudos técnicos, de avaliação de impacto e auditorias
Elaboração de estudos e relatórios técnicos, de avaliação de impacto e auditorias: contratação de consultoria para a elaboração de estudos e relatórios técnicos (ambiental, de engenharia e de gestão), além de avaliação de impacto, contratação de auditoria externa, realização de vistorias técnicas, contratação de tradução juramentada.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	-	-	**159.000.000,00**	**84,80**
P- Obras - Conservação, Restauração, Manutenção e Melhorias - BIRD	Número	1,00	116.500.000,00	62,13
P- Obras - Conservação, Restauração, Manutenção e Melhorias - CF	Número	1,00	37.500.000,00	20,00
P- Obras, sinalização e instalação de equipamentos de infraestrutura de segurança	Número	1,00	5.000.000,00	2,67
Bens	-	-	**2.000.000,00**	**1,07**
P- Aquisição de equipamentos de segurança e fiscalização	Número	1,00	2.000.000,00	1,07
Consultoria	-	-	**13.000.000,00**	**6,93**
P- Projetos de Engenharia e Estudos Técnicos e Ambientais	Número	1,00	7.000.000,00	3,73
P- Estudos e projetos em apoio a Logística de Transportes no Estado	Número	1,00	2.000.000,00	1,07
P- Estudos para modelagem de CREMA - PPP	Número	1,00	2.000.000,00	1,07
P- Estudos de descarbonização da logística e de resiliência climática da malha rodoviária estadual	Número	1,00	2.000.000,00	1,07
Capacitação e Treinamento	-	-	**0,00**	**0,00**
Outros	-	-	**13.500.000,00**	**7,20**
P- Capacitação institucional em segurança viária	Número	1,00	5.500.000,00	2,93
P- Estruturação e funcionamento da Unidade de Gestão do Projeto	Número	1,00	7.000.000,00	3,73
P- Estudos técnicos, de avaliação de impacto e auditorias	Número	1,00	1.000.000,00	0,53
Total Geral	-	-	**187.500.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

O DER/PI já vem implementando melhorias em vias pavimentadas sob jurisdição do estado, além de eliminar pontos críticos de trafegabilidade sazonal em vias vicinais estaduais e municipais.

Cumpre ressaltar também que o Departamento de Estradas de Rodagem também já iniciou os trâmites para contratação de consultoria para implantação do Plano de Gestão da Malha Rodoviária Estadual Piauiense. O DER-PI, através da contratação de uma empresa de consultoria especializada, visa obter resultados mais precisos sobre o estado da malha rodoviária estadual, o que pode resultar em uma gestão mais eficiente da infraestrutura e na priorização de investimentos de forma mais estratégica. O diagnóstico compreenderá o mapeamento móvel para atualização do Sistema Rodoviário Estadual (SRE), o cadastro dos elementos rodoviários para atualização do SRE, a disponibilização e organização dos dados coletados no Sistema de Informações Geográficas (SIG) e Geoportal, a implantação do Sistema de Gerenciamento de Pavimentos (SGP) e o apoio na elaboração do mapa estratégico da malha rodoviária. Também serão apoiados o treinamento e suporte ao setor técnico do Departamento de Estradas e Rodagens e a realização de estudos de tráfego. O diagnóstico deve ser contratado ainda em 2023 e possui cronograma de execução de 20 meses.

Outra importante iniciativa que se encontra em fase de desenvolvimento é a elaboração do Plano Estadual de Logística e Transporte (PELT) do Estado do Piauí contemplando a realização de definição das metodologias, diretrizes, coleta de dados, diagnóstico logístico, análise socioeconômica, modelagem, simulação e geração de cenários, proposições, análises, roadshow e consulta pública. O PELT deverá apresentar também uma visão de futuro e as principais estratégias de intervenção pública e privada voltadas à articulação física do estado e à reorganização das suas cadeias logísticas, orientando o desenvolvimento estadual nos próximos anos. Espera-se também que o PELT contribua com:

a) a racionalização dos fluxos de transporte na malha viária do estado, com sua integração física através do uso da intermodalidade e multimodalidade, maximizando as vantagens dos diversos modos de transporte para a movimentação de cargas;

b) o aumento da competitividade da produção do estado, ampliando o acesso a mercados nacionais e internacionais, através da eliminação de gargalos atuais e futuros e do aumento da qualidade da infraestrutura, com a redução dos custos e tempos de transporte; e

c) a organização da oferta de infraestrutura atual com a demanda produtiva instalada e planejada, priorizando-a no contexto de escassez de recursos, e direcionando os investimentos de longo prazo.

A introdução do modelo CREMA 2.0 já vem sendo trabalhada pelo Banco Mundial em outros estados e essa experiência será trazida para o estado do Piauí. Essa modelagem de contratos de longo prazo integrados para projeto e obras de reabilitação e manutenção visa contribuir para a sustentabilidade fiscal do estado aprimorando a gestão dos ativos rodoviários. O DER-PI já conta com uma PPP de 276km que servirá como modelo para outros contratos de PPP que irão decorrer dos estudos aqui propostos.

O Projeto Piauí: Estradas Seguras apoiará o fortalecimento institucional com a manutenção e atualização constante do Plano Estadual de Logística e Transportes (PELT) que está em preparação, além de trazer a capacitação na metodologia iRAP para segurança viária e sistematizar o acompanhamento ambiental de obras rodoviárias no Estado. Os recursos do Projeto vão possibilitar um salto institucional qualitativo na gestão do sistema viário piauiense, com contratos de longo-prazo mirando a eficiência do gasto público no ciclo de vida da infraestrutura, além de ampliar ações de incremento à resiliência climática. Este modelo seguirá os passos das Cartas Consultas já aprovadas da Bahia e Espirito Santo, e de outras apresentadas como o Pro-Nordeste a ser implementado pelo DNIT, entre outros.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Estadual/Sem detalhes

Estado do Piauí ()

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

A escolha do Banco Mundial como agente financeiro para o Projeto Piauí: Estradas Seguras, fundamenta-se primordialmente no valor adicionado pela instituição, que em muito extrapola a disponibilização de recursos financeiros para obras e aquisições. Trabalhar com o BIRD permite ao Estado beneficiar-se de sua expertise global para maximizar a efetividade das soluções propostas, além de elevar a probabilidade de cumprimento dos objetivos de desenvolvimento pretendidos, devido à intensa atuação do Banco em termos de supervisão e apoio técnico durante a fase de implementação do projeto.

Ademais, o Projeto representa uma oportunidade de prosseguimento de uma parceria que vem desde 2012, inicialmente através do Programa de Desenvolvimento Sustentável do Piauí, e que continua atualmente com três outros projetos em fase final de preparação: (1) Projeto de Desenvolvimento de Proteção Social e Saúde do Piauí Pós-COVID-19 (Piauí: Pilares de Desenvolvimento Humano - PDH); (2) Projeto Piauí: Pilares de Crescimento e Inclusão Social II (3) PRÓ-GESTÃO PIAUÍ: Programa de Sustentabilidade Fiscal, Eficiência e Eficácia do Gasto Público no Estado do Piauí.

Os ganhos em termos de inovação e fortalecimento institucional em função dos projetos de financiamento supracitados permitem saltos qualitativos à formulação e gestão de políticas públicas no Estado.

Adicionalmente, os custos financeiros proporcionados pelo Banco Mundial são menores ou iguais a outros parceiros multilaterais, conforme apresentado em anexo (Ver Anexo 3-A). Em termos de gestão pública de ativos rodoviários, apenas o Banco Mundial está avançando com o programa.

Em vista dos diferenciais proporcionados pelas proficientes parcerias que historicamente o Estado tem firmado com o Banco Mundial, e na esteira do conhecimento adquirido em termos de ritmo de implantação, constitui intenção do Estado do Piauí prosseguir com tal parceria, desta feita no âmbito do Projeto Piauí: Estradas Seguras.

Os termos financeiros preliminarmente pactuados contemplam carência de 10 anos e amortização em 30 anos a uma taxa de juros SOFR +1,75%. Com base nessas premissas foi elaborado um cenário do financiamento (Ver Anexo 3-B).

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

O Projeto Piauí: Estradas Seguras terá foco nos 12 Territórios de Desenvolvimento (TDs) que cobrem todo o estado, em rodovias que serão selecionadas conforme os critérios definidos. Os TDs seguem a definição contida na Lei Estadual nº 87 de 22/08/2007 (ver Anexos 04 e 05), podendo atender potencialmente beneficiários dos 224 municípios.

Os beneficiários do projeto abarcam a população residente na área de influência das rodovias onde houver intervenção direta, e serão priorizadas áreas com menores valores de desenvolvimento humano, ligadas à população de baixa renda e vulneráveis. A escolha das áreas levará em conta também as estratégias existentes no planejamento participativo.

A estruturação do sistema intermodal de transportes também beneficiará os agentes econômicos devido à redução dos custos de transporte e elevação da competitividade no estado do Piauí, através do fortalecimento da economia estadual e a abertura de novos mercados, promovendo a criação de oportunidades e geração de renda para empreendedores individuais micro e pequenas empresas. Isto promoverá uma melhoria chave do ambiente de negócio estadual e oportunidades para a população do estado, além de melhorar a condição dos acessos a serviços de educação e saúde.

A quebra da tendência de degradação acelerada dos pavimentos beneficia principalmente os usuários, pois os custos operacionais dos veículos diminuem significativamente. Os cofres públicos também são impactados, pois o monitoramento sistêmico permite melhorar o foco na execução de obras, tanto em termos de objeto como de tempestividade. Com isso, as restaurações pesadas são substituídas por restaurações mais leves realizadas mais cedo e acompanhadas de conservação rotineira, tal como mostra a análise feita na Bahia que permitiu uma economia de 38% ao longo de dez anos com a utilização dos contratos CREMA. Além da eficiência, o estado se beneficiará com maior previsibilidade das intervenções relacionadas à manutenção do patrimônio público. O projeto também irá aumentar o financiamento privado para manutenção das rodovias com estudos para a criação de novas PPPs, além de ajudar na modernização da gestão pública rodoviária com esse novo modelo inovador.

O projeto beneficiará a administração do DER-PI em todo o estado com melhoria da gestão da malha pavimentada e da segurança viária, aumentando a competitividade para as famílias de agricultores familiares, incluindo mulheres, jovens e comunidades tradicionais, assentados da reforma agrária, quilombolas e indígenas, legalmente constituídas, dirigidas e integradas por estes segmentos sociais, conforme estabelecido na Lei Federal n° 11.326/2006. Serão beneficiários também a população residente dos polos turísticos próximos às rodovias contempladas, envolvendo trabalhadores do setor turístico, grupos de base comunitária e empreendedores do setor.

O projeto terá atuações voltadas à descarbonização futura da logística (eletromobilidade ou hidrogênio verde) como atividade de mitigação de emissões de GEE e sobretudo trabalhará na adaptação das infraestrutura rodoviárias à mudança climática.

A adaptação de infraestrutura terá um foco importante na melhora da drenagem das rodovias principalmente nas áreas urbanas complementando o saneamento básico de áreas habitadas e consequentemente melhorando a gestão integrada de recursos hídricos e a conservação de solos e nascentes. Finalmente, as intervenções de segurança viária em áreas urbanas contribuirão para a mobilidade ativa e serão colocadas passagens da fauna e proteções da diversidade em áreas de alta importância no meio ambiental.

O Projeto Piauí: Estradas Seguras é chave para o desenvolvimento sustentável do estado também devido às sinergias que a conectividade terrestre tem com outros projetos, como segue:

i) Projeto Integrado de Segurança Hídrica, Sustentabilidade Ambiental e Desenvolvimento Socioprodutivo da Bacia dos rios Piauí e Canindé Estado do Piauí - Piauí Sustentável e Inclusivo (PSI), com apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID e Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola - FIDA, tem como objetivo melhorar a renda, a segurança alimentar e nutricional, o acesso a serviços básicos e a adaptação às mudanças climáticas da população rural, atuará em 138 municípios de 7 TDs, com ações voltadas para fortalecimento de cadeias produtivas locais e maior integração dos produtores familiares a mercados locais, regionais e internacional;

ii) Projeto de Desenvolvimento de Proteção Social e Saúde do Piauí Pós-COVID-19 (Piauí: Pilares de Desenvolvimento Humano - PDH), com apoio do Banco Mundial, visa fortalecer os sistemas de vigilância em saúde, proteção social e implementação de prestação de serviços de emprego para beneficiar a população vulnerável do estado, terá os 12 TDs como área de abrangência;

iii) Projeto Piauí: Pilares de Crescimento e Inclusão Social II, com apoio do Banco Mundial, pretende aumentar a segurança fundiária, a adoção de práticas sustentáveis de gestão de recursos naturais e de práticas agrícolas climaticamente inteligentes entre os agricultores familiares estado do Piauí e atuará em 116 municípios de 6 TDs. Em linhas gerais, visa fortalecer a agricultura familiar e suas cadeias produtivas na relação com mercados locais, regionais e internacional; e

iv) Projeto Piauí Verde e Sustentável, com apoio da Agência Francesa de Desenvolvimento - AFD, que visa promover o turismo sustentável a partir da melhoria da infraestrutura básica e turística dos principais polos turísticos do Estado, no Polo Delta do Parnaíba e das Origens (região da Serra da Capivara), bem como apoiar a estruturação das Unidades de Conservação dispersas ao longo do território estadual para aproveitamento turístico.

O quadro de aderência do projeto à Resolução nº 17 está disponível no Anexo 6.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	37.500.000,00	1,00	37.500.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD	BIRD	US$	150.000.000,00	1,00	150.000.000,00
Total:			187.500.000,00		187.500.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

O Estado do Piauí será o mutuário do financiamento ora proposto, tendo como Fiador a República Federativa do Brasil. O Departamento de Estadas de Rodagem (DER) será o responsável pela execução do Projeto, de acordo com as condições a serem estabelecidas no Acordo de Empréstimo, no desenho do projeto e nas diretrizes e indicadores de monitoramento a serem incluídas no Documento de Avaliação do Projeto - PAD.

Ele será responsável pelo gerenciamento técnico-operacional, financeiro e administrativo do Projeto, planejamento, coordenação e articulação institucional junto ao Governo Federal. O Projeto utilizará de sistemas para Planejamento, Monitoramento Avaliação e Sistematização (PMAS) que será compatível com o Sistema de Monitoramento das Ações Estratégicas do Governo do Piauí (SIMO), este sob a responsabilidade da SEPLAN.

Para a operacionalização do PMAS, atualmente o DER está em processo de contratação de uma consultoria para implantação do plano de gestão da malha rodoviária estadual. O escopo dos serviços abrangerá a avaliação dos pavimentos, inventários, atualização do sistema rodoviário estadual, implantação de sistema de informações geográficas, apoio na Elaboração de Plano Estratégico e Plano de Gestão da Malha Rodoviária Estadual, bem como treinamento e suporte ao setor técnico do DER-PI. Entre os produtos da consultoria, consta o Sistema de Informações Geográficas (SIG), que disponibilizará todos os dados da malha rodoviária do Piauí de forma interativa, o qual poderá ser disponibilizado para acesso público. Além do SIG, será implantado um Sistema de Gestão de Pavimentos (SGP), baseado nas informações coletadas pelos levantamentos das condições funcionais e estruturais das rodovias. Ele permitirá uma avaliação sistêmica dos segmentos de rodovias.

Para a gestão do Projeto, será criada, no âmbito do DER, uma Unidade Gestora do Projeto (UGP), constituída por áreas estratégicas relacionadas às atribuições advindas do escopo das ações. Esta UGP será responsável pela gestão direta, o que inclui: i) acompanhamento do andamento das ações e verificação da adequação aos regramentos do financiador, ii) demanda de orçamento para as atividades a executar, iii) a prestação de contas físico-financeiras ao financiador, iv) a gestão junto ao sistema de contabilidade estadual e v) a preparação dos documentos necessários do projeto para compliance com as políticas de aquisições, ambientais, sociais e fiduciárias, entre outras, do Banco Mundial.

A Matriz de Responsabilidade segue em anexo (Ver anexo 7).

4.2. Execução/Executores

Executor: Departamento de Estradas de Rodagem - DER-PI
Representante Oficial: Leonardo Sobral dos Santos
Endereço da Sede: Avenida Frei Serafim, 2492 - Centro
E-mail Institucional:
Telefone: (86) 3223-9160 Fax:
CNPJ: 06535751000199 UF:

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 8 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - C1 - TRANSPORTES - RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO	**179.500.000,00**	**1.250.000,00**	**11.150.000,00**		
S - S1.1 - OBRAS E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS (POR DESEMPENHO)	161.000.000,00	1.250.000,00	7.500.000,00		
P - Projetos de Engenharia e Estudos Técnicos e Ambientais	7.000.000,00	0,00	3.500.000,00		
P - Obras - Conservação, Restauração, Manutenção e Melhorias - BIRD	116.500.000,00	0,00	4.000.000,00		
P - Obras - Conservação, Restauração, Manutenção e Melhorias - CF	37.500.000,00	1.250.000,00	0,00		
S - S1.2 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	6.000.000,00	0,00	2.000.000,00		
P - Estudos e projetos em apoio a Logística de Transportes no Estado	2.000.000,00	0,00	500.000,00		

P - Estudos para modelagem de CREMA - PPP	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00		
P - Estudos de descarbonização da logística e de resiliência climática da malha rodoviária estadual	2.000.000,00	0,00	500.000,00		
S - S1.3 - SEGURANÇA VIÁRIA	12.500.000,00	0,00	1.650.000,00		
P - Obras, sinalização e instalação de equipamentos de infraestrutura de segurança	5.000.000,00	0,00	500.000,00		
P - Capacitação institucional em segurança viária	5.500.000,00	0,00	750.000,00		
P - Aquisição de equipamentos de segurança e fiscalização	2.000.000,00	0,00	400.000,00		
C - C2 - GERENCIAMENTO DO PROJETO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO (M&A)	**8.000.000,00**	**0,00**	**1.075.000,00**		
P - Estruturação e funcionamento da Unidade de Gestão do Projeto	7.000.000,00	0,00	875.000,00		
P - Estudos técnicos, de avaliação de impacto e auditorias	1.000.000,00	0,00	200.000,00		
Total	**0,00**	**1.250.000,00**	**12.225.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - C1 - TRANSPORTES - RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO		**4.250.000,00**	**21.800.000,00**		
S - S1.1 - OBRAS E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS (POR DESEMPENHO)		4.250.000,00	17.000.000,00		
P - Projetos de Engenharia e Estudos Técnicos e Ambientais		0,00	3.500.000,00		
P - Obras - Conservação, Restauração, Manutenção e Melhorias - BIRD		0,00	13.500.000,00		
P - Obras - Conservação, Restauração, Manutenção e Melhorias - CF		4.250.000,00	0,00		
S - S1.2 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		0,00	2.000.000,00		
P - Estudos e projetos em apoio a Logística de Transportes no Estado		0,00	500.000,00		
P - Estudos para modelagem de CREMA - PPP		0,00	1.000.000,00		
P - Estudos de descarbonização da logística e de resiliência climática da malha rodoviária estadual		0,00	500.000,00		
S - S1.3 - SEGURANÇA VIÁRIA		0,00	2.800.000,00		
P - Obras, sinalização e instalação de equipamentos de infraestrutura de segurança		0,00	1.000.000,00		
P - Capacitação institucional em segurança viária		0,00	1.000.000,00		
P - Aquisição de equipamentos de segurança e fiscalização		0,00	800.000,00		
C - C2 - GERENCIAMENTO DO PROJETO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO (M&A)		**0,00**	**975.000,00**		
P - Estruturação e funcionamento da Unidade de Gestão do Projeto		0,00	875.000,00		
P - Estudos técnicos, de avaliação de impacto e auditorias		0,00	100.000,00		
Total	**0,00**	**4.250.000,00**	**22.775.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - C1 - TRANSPORTES - RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO		**7.000.000,00**	**25.800.000,00**		
S - S1.1 - OBRAS E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS (POR DESEMPENHO)		7.000.000,00	22.000.000,00		
P - Projetos de Engenharia e Estudos Técnicos e Ambientais		0,00	0,00		
P - Obras - Conservação, Restauração, Manutenção e Melhorias - BIRD		0,00	22.000.000,00		
P - Obras - Conservação, Restauração, Manutenção e Melhorias - CF		7.000.000,00	0,00		
S - S1.2 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		0,00	1.000.000,00		
P - Estudos e projetos em apoio a Logística de Transportes no Estado		0,00	500.000,00		
P - Estudos para modelagem de CREMA - PPP		0,00	0,00		
P - Estudos de descarbonização da logística e de resiliência climática da malha rodoviária estadual		0,00	500.000,00		
S - S1.3 - SEGURANÇA VIÁRIA		0,00	2.800.000,00		
P - Obras, sinalização e instalação de equipamentos de infraestrutura de segurança		0,00	1.000.000,00		
P - Capacitação institucional em segurança viária		0,00	1.000.000,00		
P - Aquisição de equipamentos de segurança e fiscalização		0,00	800.000,00		
C - C2 - GERENCIAMENTO DO PROJETO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO (M&A)		**0,00**	**975.000,00**		
P - Estruturação e funcionamento da Unidade de Gestão do Projeto		0,00	875.000,00		
P - Estudos técnicos, de avaliação de impacto e auditorias		0,00	100.000,00		
Total	**0,00**	**7.000.000,00**	**26.775.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - C1 - TRANSPORTES - RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO		**7.000.000,00**	**25.000.000,00**		
S - S1.1 - OBRAS E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS (POR DESEMPENHO)		7.000.000,00	22.000.000,00		
P - Projetos de Engenharia e Estudos Técnicos e Ambientais		0,00	0,00		
P - Obras - Conservação, Restauração, Manutenção e Melhorias - BIRD		0,00	22.000.000,00		
P - Obras - Conservação, Restauração, Manutenção e Melhorias - CF		7.000.000,00	0,00		
S - S1.2 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		0,00	1.000.000,00		
P - Estudos e projetos em apoio a Logística de Transportes no Estado		0,00	500.000,00		
P - Estudos para modelagem de CREMA - PPP		0,00	0,00		
P - Estudos de descarbonização da logística e de resiliência climática da malha rodoviária estadual		0,00	500.000,00		

S - S1.3 - SEGURANÇA VIÁRIA		0,00	2.000.000,00		
P - Obras, sinalização e instalação de equipamentos de infraestrutura de segurança		0,00	1.000.000,00		
P - Capacitação institucional em segurança viária		0,00	1.000.000,00		
P - Aquisição de equipamentos de segurança e fiscalização		0,00	0,00		
C - C2 - GERENCIAMENTO DO PROJETO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO (M&A)		**0,00**	**975.000,00**		
P - Estruturação e funcionamento da Unidade de Gestão do Projeto		0,00	875.000,00		
P - Estudos técnicos, de avaliação de impacto e auditorias		0,00	100.000,00		
Total	**0,00**	**7.000.000,00**	**25.975.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - C1 - TRANSPORTES - RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO		**4.500.000,00**	**15.750.000,00**		
S - S1.1 - OBRAS E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS (POR DESEMPENHO)		4.500.000,00	13.750.000,00		
P - Projetos de Engenharia e Estudos Técnicos e Ambientais		0,00	0,00		
P - Obras - Conservação, Restauração, Manutenção e Melhorias - BIRD		0,00	13.750.000,00		
P - Obras - Conservação, Restauração, Manutenção e Melhorias - CF		4.500.000,00	0,00		
S - S1.2 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		0,00	0,00		
P - Estudos e projetos em apoio a Logística de Transportes no Estado		0,00	0,00		
P - Estudos para modelagem de CREMA - PPP		0,00	0,00		
P - Estudos de descarbonização da logística e de resiliência climática da malha rodoviária estadual		0,00	0,00		
S - S1.3 - SEGURANÇA VIÁRIA		0,00	2.000.000,00		
P - Obras, sinalização e instalação de equipamentos de infraestrutura de segurança		0,00	1.000.000,00		
P - Capacitação institucional em segurança viária		0,00	1.000.000,00		
P - Aquisição de equipamentos de segurança e fiscalização		0,00	0,00		
C - C2 - GERENCIAMENTO DO PROJETO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO (M&A)		**0,00**	**975.000,00**		
P - Estruturação e funcionamento da Unidade de Gestão do Projeto		0,00	875.000,00		
P - Estudos técnicos, de avaliação de impacto e auditorias		0,00	100.000,00		
Total	**0,00**	**4.500.000,00**	**16.725.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 6 FONTES CF	Ano 6 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - C1 - TRANSPORTES - RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO		**4.500.000,00**	**15.000.000,00**		
S - S1.1 - OBRAS E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS (POR DESEMPENHO)		4.500.000,00	13.750.000,00		
P - Projetos de Engenharia e Estudos Técnicos e Ambientais		0,00	0,00		
P - Obras - Conservação, Restauração, Manutenção e Melhorias - BIRD		0,00	13.750.000,00		
P - Obras - Conservação, Restauração, Manutenção e Melhorias - CF		4.500.000,00	0,00		
S - S1.2 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		0,00	0,00		
P - Estudos e projetos em apoio a Logística de Transportes no Estado		0,00	0,00		
P - Estudos para modelagem de CREMA - PPP		0,00	0,00		
P - Estudos de descarbonização da logística e de resiliência climática da malha rodoviária estadual		0,00	0,00		
S - S1.3 - SEGURANÇA VIÁRIA		0,00	1.250.000,00		
P - Obras, sinalização e instalação de equipamentos de infraestrutura de segurança		0,00	500.000,00		
P - Capacitação institucional em segurança viária		0,00	750.000,00		
P - Aquisição de equipamentos de segurança e fiscalização		0,00	0,00		
C - C2 - GERENCIAMENTO DO PROJETO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO (M&A)		**0,00**	**975.000,00**		
P - Estruturação e funcionamento da Unidade de Gestão do Projeto		0,00	875.000,00		
P - Estudos técnicos, de avaliação de impacto e auditorias		0,00	100.000,00		
Total	**0,00**	**4.500.000,00**	**15.975.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 7 FONTES CF	Ano 7 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - C1 - TRANSPORTES - RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO		**4.500.000,00**	**13.750.000,00**		
S - S1.1 - OBRAS E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS (POR DESEMPENHO)		4.500.000,00	13.750.000,00		
P - Projetos de Engenharia e Estudos Técnicos e Ambientais		0,00	0,00		
P - Obras - Conservação, Restauração, Manutenção e Melhorias - BIRD		0,00	13.750.000,00		
P - Obras - Conservação, Restauração, Manutenção e Melhorias - CF		4.500.000,00	0,00		
S - S1.2 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		0,00	0,00		
P - Estudos e projetos em apoio a Logística de Transportes no Estado		0,00	0,00		
P - Estudos para modelagem de CREMA - PPP		0,00	0,00		
P - Estudos de descarbonização da logística e de resiliência climática da malha rodoviária estadual		0,00	0,00		
S - S1.3 - SEGURANÇA VIÁRIA		0,00	0,00		
P - Obras, sinalização e instalação de equipamentos de infraestrutura de segurança		0,00	0,00		
P - Capacitação institucional em segurança viária		0,00	0,00		

P - Aquisição de equipamentos de segurança e fiscalização		0,00	0,00		
C - C2 - GERENCIAMENTO DO PROJETO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO (M&A)		**0,00**	**975.000,00**		
P - Estruturação e funcionamento da Unidade de Gestão do Projeto		0,00	875.000,00		
P - Estudos técnicos, de avaliação de impacto e auditorias		0,00	100.000,00		
Total	**0,00**	**4.500.000,00**	**14.725.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 8 FONTES CF	Ano 8 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - C1 - TRANSPORTES - RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO		**4.500.000,00**	**13.750.000,00**	**37.500.000,00**	**142.000.000,00**
S - S1.1 - OBRAS E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS (POR DESEMPENHO)		4.500.000,00	13.750.000,00	37.500.000,00	123.500.000,00
P - Projetos de Engenharia e Estudos Técnicos e Ambientais		0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
P - Obras - Conservação, Restauração, Manutenção e Melhorias - BIRD		0,00	13.750.000,00	0,00	116.500.000,00
P - Obras - Conservação, Restauração, Manutenção e Melhorias - CF		4.500.000,00	0,00	37.500.000,00	0,00
S - S1.2 - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
P - Estudos e projetos em apoio a Logística de Transportes no Estado		0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
P - Estudos para modelagem de CREMA - PPP		0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
P - Estudos de descarbonização da logística e de resiliência climática da malha rodoviária estadual		0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
S - S1.3 - SEGURANÇA VIÁRIA		0,00	0,00	0,00	12.500.000,00
P - Obras, sinalização e instalação de equipamentos de infraestrutura de segurança		0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
P - Capacitação institucional em segurança viária		0,00	0,00	0,00	5.500.000,00
P - Aquisição de equipamentos de segurança e fiscalização		0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
C - C2 - GERENCIAMENTO DO PROJETO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO (M&A)		**0,00**	**1.075.000,00**	**0,00**	**8.000.000,00**
P - Estruturação e funcionamento da Unidade de Gestão do Projeto		0,00	875.000,00	0,00	7.000.000,00
P - Estudos técnicos, de avaliação de impacto e auditorias		0,00	200.000,00	0,00	1.000.000,00
Total	**187.500.000,00**	**4.500.000,00**	**14.825.000,00**	**37.500.000,00**	**150.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

Com respeito à regulamentação ambiental dos imóveis rurais, o Governo do Estado ainda precisa regulamentar detalhes sobre, por exemplo, prazos para a restauração de APPs e RLs, alternativas de compensação (Cota de Reserva legal; Servidão ambiental; Doação ao poder público de área localizada no interior de unidade de conservação de domínio público pendente de regularização ambiental; cadastramento de outra área equivalente e excedente à Reserva Legal em imóvel de mesma titularidade ou adquirida em imóvel de terceiro, com vegetação nativa, em regeneração ou recomposição), conforme o Marco Ambiental e Social do Banco Mundial.

As ações previstas no Projeto serão executadas ao abrigo da legislação e regulamentação vigentes no país e no Estado, não necessitando ou dependendo de outros atos legais, exceto aqueles específicos relacionados às aprovações e autorizações legais requeridos para a celebração dos empréstimos externos com o BIRD por parte do Estado.

Quanto ao risco de pagamento por parte do Estado, importante registrar que o Piauí reúne condições favoráveis e reconhecidas pela Secretaria do Tesouro Nacional para cumprir com os compromissos com a operação de crédito pretendida.

A expertise do DER-PI na execução de empreendimentos rodoviários assegura o empenho e o interesse declarado por meio das providências prévias dos estudos e projetos, que demonstrem o firme propósito do Governo do Estado para a realização das ações do Projeto, não sinalizando riscos para a sua implementação.

O Projeto, com exceção dos atos legais que não demandam de providências especiais ou específicas para a implementação das atividades planejadas, a não ser a autorização legislativa para o Poder Executivo estadual contrair o financiamento pleiteado, encontrará um ambiente com respaldo pelo bom relacionamento parlamentar e aceitação para o desenvolvimento socioeconômico do Estado.

Os riscos e as ações mitigadoras compõem o planejamento executivo de estruturação e implementação do Projeto com o BIRD, levando em consideração o aprendizado em projetos desenvolvidos e/ou em desenvolvimento pelo Estado.

Serão realizadas articulações com o Tribunal de Contas do Estado (TCE/PI), Controladoria Geral do Estado (CGE/PI), Procuradoria Geral do Estado (PGE/PI) acerca do tema dos contratos modelo CREMA. Atualmente, existe alinhamento com a PGE/PI para emissão de pareceres referentes à contratações com os regramentos do Banco Mundial, inclusive com Procurador designado. O TCE/PI atuará como auditor financeiro de dois projetos apoiados pelo Banco Mundial e, em princípio, será também o auditor do Projeto Piauí: Estradas Seguras quando for aprovado.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

Risco de recorrer a decisão arbitral, judicial ou administrativa, considerando as novas modalidades de contratação

Ação mitigadora: definição de critérios claros de análise de propostas considerando as novas modalidades de contrato que devem ser abordado durante a realização dos workshops.

Risco de descapitalização das empresas ganhadoras

Ação mitigadora: exigência de que todas as propostas contenham garantias quanto aos compromissos financeiros com condições mínimas e facilmente realizáveis.

Risco de licitação deserta, nenhum proponente ou nenhum proponente classificado.

Ação mitigadora: definição de parâmetros de aceitabilidade das propostas factíveis com o mercado e o serviço, além de ampla divulgação dos avisos de licitação.

Ademais, ao utilizar a plataforma e as normas de contratação do Banco Mundial, incluindo o Sistema de Acompanhamento dos Processos de Aquisições do Projeto (STEP), o Estado contará com suporte técnico adicional para capacitação, divulgação de chamamentos e condução geral das licitações do Projeto.

O fato de utilizar contratos de manutenção de longo prazo implica um risco para o DER/PI por não terem sido utilizados previamente, além de que há muitas empreiteiras que trabalham no estado habituadas ao processo de contratação tradicional. Esse risco será mitigado com organização de workshops para empreiteiras antes das licitações, capacitação a ser dada pela equipe do Banco Mundial e as trocas de experiências com outros estados que seguem essa linha de contratos de longo prazo, incluindo também o diálogo com TCE CGE e PGE.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

Obras de recuperação funcional de rodovias têm baixo impacto em propriedades lindeiras, sendo esse risco bem reduzido. Em casos específicos, poderá haver necessidade de desapropriações em áreas predominantemente rurais e desabitadas, uma vez que eventuais correções de traçado ocorrerão em trechos com pequena extensão.

Os principais riscos ligados as desapropriações são:

Risco de não haver frentes liberadas para o contratado iniciar o empreendimento.

Ação mitigadora: gerenciar as desapropriações de modo que, ao início das obras, as áreas estejam totalmente liberadas, se não for totalmente possível incluir a possibilidade de aditivo de prazo e reajustamento decorrente do atraso nessa atividade, e se for o caso, reequilíbrio.

Risco de não obter a desocupação de áreas invadidas ou já desapropriadas.

Ação mitigadora: o órgão deverá ser transparente, realizando audiências de conciliação para manter toda população afetada ciente de seus deveres e obrigações, com o acionamento dos organismos necessários para realizar desocupação se for o caso. Os órgãos do Estado têm uma vasta experiência em processos de desapropriação e realocação e tem em sua estrutura organizacional unidades específicas com profissionais capacitados para os procedimentos necessários. O estado do Piauí já conta com um Decreto 13.804 de 19/08/2009 (vide Anexo 08) que dispõe sobre a regulamentação e ocupação da faixa de domínio das rodovias estaduais. Caso surja a necessidade de reassentamento involuntário de ocupações irregulares (por exemplo, ao longo da faixa de domínio de vias estaduais), o PROJETO PIAUÍ: ESTRADAS SEGURAS deverá cumprir os Padrões Ambientais e Sociais (ESF) do BIRD, que em seu ESS -5 (Desapropriações, Restrições de Uso do Solo e Reassentamento Involuntário) estabelece princípios e requerimentos a serem seguidos em procedimentos de reassentamento associados ao financiamento da instituição; estes incluem diretrizes de planejamento e execução, consultas públicas, elegibilidade de pessoas afetadas, e mecanismo de resolução de queixas/ouvidoria.

O projeto se reforçará com pessoal qualificado para a elaboração dos instrumentos sociais que deverão ser elaborados durante a preparação do projeto e ao longo de sua execução, visando o acompanhamento e elaboração de relatórios.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

Os estudos ambientais serão desenvolvidos na fase de elaboração de Projeto de Engenharia, de acordo com as disposições normativas estaduais, nacionais e com as salvaguardas ambientais e sociais do organismo financiador. As disposições normativas que orientam os procedimentos adotados pelo DER-PI com relação aos cuidados ambientais são constituídas basicamente pelos ditames da legislação vigente, pelas disposições dos Manuais, Instruções de Serviço (IS) e Especificações de Serviço (ES) vigentes no âmbito do DNIT e demais instrumentos específicos em vigência no DER-PI.

O licenciamento ambiental da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos está previsto em leis, decretos, resoluções e portarias federais e estaduais, e existe para assegurar o desenvolvimento dessas atividades sem danos ao meio ambiente.

As atividades de Recuperação Funcional com Conserva por Desempenho são enquadradas como de baixo impacto ambiental e o licenciamento é por Dispensa, conforme Decreto Federal n. 99.274/1990.

Dentre os principais riscos ambientais normalmente presentes em obras rodoviárias estão: aumento de material particulado no entorno das obras, aumento da emissão de ruído, riscos de acidentes, risco de contaminação de solos e corpos hídricos, afugentamento de fauna, aumento de carreamento de materiais para rios, ocorrência de processos erosivos, aumento no tempo de viagem devido a interdições e desvios de tráfego, dentre outros.

Todos os riscos e impactos a serem identificados durante a elaboração dos estudos e projetos serão mitigados com a elaboração e adoção dos instrumentos ambientais como Marco de Gestão Ambiental e Social (MGAS) (ex. descarbonização e segurança viária) a serem desenvolvidos, que contarão com subprogramas específicos para tratamento dos riscos identificados sempre de acordo com as salvaguardas ambientais e sociais do Banco. A respeito de possível desmatamento induzido, os instrumentos do Código Florestal e os avanços na regularização ambiental contribuem para a capacidade do Estado de monitorar e fiscalizar o desmatamento ilegal, ação a ser fortalecida pelos Projetos Piauí: Pilares de Crescimento e Inclusão Social II com o próprio Banco Mundial e Piauí Sustentável e Inclusivo com BID/FIDA.

Não obstante, são previstos impactos positivos, como: Melhoria das condições de acesso e mobilidade; melhoria na condição da pista de rolamento e sinalização com a manutenção contínua; redução de custos de transporte; aumento da renda regional e geração de empregos .

O projeto se reforçará com pessoal qualificado para a elaboração dos instrumentos ambientais que deverão ser elaborados durante a preparação do projeto e ao longo de sua execução, visando o acompanhamento e elaboração de relatórios.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

Riscos sociais decorrentes da implementação do Projeto sobre a população; minorias sociais, vulneráveis, baixa renda e populações tradicionais como: indígenas, quilombolas, extrativistas e outras.

O impacto social das intervenções propostas é altamente positivo. As obras propostas estão dentro das expectativas de maior prioridade da população. Os riscos de transtornos com a execução das obras serão mitigados com uso de boas práticas na condução e no planejamento de obras públicas, comunicação e presença na equipe de obras de profissionais da área social para o acompanhamento e solução de problemas. Destaca-se como instrumento importante para as questões sociais as salvaguardas do Banco Mundial.

Outras medidas mitigadoras para minimizar os impactos dessas ações são:

Reforço com pessoal qualificado para a elaboração dos instrumentos sociais que deverão ser elaborados durante a preparação do projeto e ao longo de sua execução, visando o acompanhamento e elaboração de relatórios.

Divulgação de informações referentes aos benefícios das obras para as populações contempladas;

Palestras educativas visando a educação ambiental, medidas de segurança e publicidade do andamento dos serviços;

Criação de um canal de comunicação direto entre DER-PI e as comunidades afetadas;

Incentivo para o recrutamento de mão de obra local por parte das empreiteiras, incluindo cursos de capacitação e aperfeiçoamento de atividades, quando necessário;

Realização de Plano de Ação de Gênero que mitigue os potenciais riscos de violência de gênero e exploração sexual perto dos canteiros de obras.

Aplicação de pesquisa de satisfação.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

As ações que constam no PROJETO PIAUÍ: ESTRADAS SEGURAS independem de reassentamentos populacionais prévios para serem implementadas.

Entretanto, caso surja a necessidade de reassentamento involuntário de ocupações irregulares (por exemplo, ao longo da faixa de domínio de vias estaduais), o PROJETO PIAUÍ: ESTRADAS SEGURAS deverá cumprir os Padrões Ambientais e Sociais (ESF) do BIRD, que em seu ESS-5 (Desapropriações, Restrições de Uso do Solo e Reassentamento Involuntário) estabelece princípios e requerimentos a serem seguidos em procedimentos de reassentamento associados ao financiamento da instituição; estes incluem diretrizes de planejamento e execução, consultas públicas, elegibilidade de pessoas afetadas, e mecanismo de resolução de queixas/ouvidoria.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN

Informações relevantes

- 21/03/2024: Retirada de pauta na 172ª Reunião da Cofiex, em 14/03/2024, por sua classificação não alcançar o limite disponível para esta Reunião.
- 05/08/2024: Retirada de pauta na 174ª Reunião da Cofiex, em 13/06/2024, por sua classificação não alcançar o limite disponível para esta Reunião.
