Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Campinas + Sustentável: Construindo um Futuro Melhor

Nº Carta Consulta: 61060
Mutuário: Município de Campinas - SP
Tipo de Operação: Operação de crédito externo

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 26.888.000,00
Fontes Externas:
New Development Bank - NDB: US$ 107.552.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 03
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 05
2.1. TÍTULO 05
2.2. TÍTULO ABREVIADO 05
2.3. MUTUÁRIO 05
2.4. TIPO OPERACAO 05
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 05
2.6. PROJETO/INDICADORES 06
2.7. PROJETO/COMPONENTES 08
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 15
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 17
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 17
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 19
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 21
3. FINANCIAMENTO 21
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 21
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 21
4. EXECUÇÃO 21
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 21
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 22
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 22
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 22
5. RISCOS 24
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 24
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 24
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 25
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 25
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 25
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 25
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 25

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

Campinas, localizado no estado de São Paulo, conta com uma população de aproximadamente 1.138.309 habitantes (IBGE, 2022), distribuída por 6 Distritos e centenas de bairros. O IDHM de Campinas é 0,805 (IBGE, 2010).

Apesar de ser uma referência na região metropolitana e no estado, Campinas carece de investimentos, principalmente nas áreas de infraestrutura, mobilidade urbana, saúde, cultura e de meio ambiente. Tal fato motivou a elaboração desta carta consulta, com vistas a obter financiamento externo para resolver os PROBLEMAS elencados abaixo.

QUALIDADE DE VIDA

O primeiro PROBLEMA identificado está relacionado ao número de EQUIPAMENTOS SOCIAIS insuficientes ou inadequados para atendimento à população, desafios comuns a cidades densamente povoadas e economicamente desenvolvidas como Campinas. Serviços públicos em saúde, de assistência social e oferta de bens culturais não atendem de maneira adequada à população de certas regiões, além da falta de equipamentos culturais nas redondezas.

Atualmente, aproximadamente 55 mil moradores dos bairros Village, Jd. Myrian e Sousas têm acesso dificultado a serviços de saúde pública - seja pela distância ao centro de saúde mais próximo ou pela capacidade insuficiente para atendimento adequado à população.

Há ainda a necessidade de restauração e reformas de imóveis públicos de interesse cultural pela prefeitura. Em particular, as intervenções seriam realizadas em dois museus (Museu da Cidade e Museu da Imagem e do Som) e uma biblioteca.

O Arquivo Municipal, atualmente alocado em dois depósitos, será unificado. O novo local foi considerado tombado em 2008 mas será necessário restauro e adaptação do local por conta da depreciação sofrida ao longo do tempo para que receba a nova Sede.

Com o crescimento populacional é necessário o aumento no número de CRAS (Centros de Referência em Assistência Social), já que a quantidade atual (13) não é o suficiente para atendimento da demanda pela população. Finalmente, o Centro Municipal de Proteção à Criança e ao Adolescente apresenta problemas estruturais e de instalações e precisa de reformas.

SUSTENTABILIDADE

Nesta área os PROBLEMAS principais a serem minimizados são a falta de infraestrutura urbana básica em diversos locais da cidade, nos quais ainda faltam pavimentação e sistemas de drenagem pluvial, outras obras necessárias em bairros que cresceram em termos populacionais mas sem a infraestrutura adequada e déficit de áreas verdes sociais.

Campinas ainda possui bairros sem pavimentação e drenagem - aprox. 200 mil pessoas são prejudicadas por tal falta de estrutura. É evidente que bairros sem a infraestrutura urbana básica dificilmente se desenvolverão de maneira adequada, além de causarem transtornos das mais diversas naturezas aos seus moradores (p.e. maior probabilidade de contraírem doenças respiratórias).

Já os parques lineares são distribuídos no território urbano de maneira insuficiente e desigual, privando parcela relevante da população de acesso a áreas verdes com função social.

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

No último eixo os principais PROBLEMAS constatados estão relacionados à mobilidade urbana, como mau estado das vias utilizadas pelo transporte público, transporte coletivo inadequado no Jardim Campo Belo, e opções de transporte público pouco viáveis até o aeroporto de Viracopos, e entre dois pontos turísticos específicos. Além disso, identificou-se também a dificuldade de parcela da população de baixa renda na busca por emprego e ausência de pontos de wi-fi com internet gratuita para a população.

Mais de 90% da malha viária do município possui pavimentação acima da vida útil aproximada desse tipo de obra (10 anos), gerando custos extras de manutenção de vias e veículos.

O Jd. Campo Belo é um local estratégico para o município no que tange ao seu desenvolvimento urbano e é atendido por um conjunto de linhas que transporta aprox. 40 mil passageiros/dia (10% do total no município). Há sobreposição de trajeto das linhas ligadas ao centro próxima a 90% gerando concorrência desnecessária e superoferta em certos horários.

Além disso, o Aeroporto Internacional de Viracopos, distante 20 km do centro da cidade, não possui acesso com via expressa (via BRT), o que dificulta e até inviabiliza a utilização de transporte público até o local. Finalmente, o município possui duas atrações turísticas relativamente próximas que não são interligadas, mas que podem ser por meio da extensão de trilhos e aquisição de bondes, fomentando o turismo e a economia em ambos os locais.

Parte da população de baixa renda enfrenta dificuldade para encontrar emprego por falta de qualificação profissional adequada. Nesta condição, não apenas a pessoa se mantém em condição de desemprego como determinados setores do mercado de trabalho sofrem déficits de mão de obra especializada.

Finalmente, sabe-se que parcela relevante da população não tem acesso a internet, o que as mantém privadas de acesso a informações, serviços online e até oportunidades de trabalho.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

A solução dos problemas descritos no Capítulo anterior passa pela execução de um conjunto de ações estruturantes, divididos em três subcomponentes, conforme Programa de Metas do município: 1) QUALIDADE DE VIDA; 2) SUSTENTABILIDADE; E 3) DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO; descritas a seguir.

1) QUALIDADE DE VIDA

Como solução proposta para os problemas identificados serão construídos três Centros de Saúde (nos bairros Village Campinas, Sousas e Jardim Myrian), um Centro de Coleta de Sangue, um Centro de Esterilização, Reforma e Restauros de Prédios de Função Social e Administrativa - Restauro do Museu da Cidade (centro), Reforma do Museu da Imagem e do Som (centro), Reforma da Biblioteca Carlos Manuel Zink (centro) e Restauro do Arquivo Municipal -, além de dois Centros de Referência Assistência Social (nos bairros Flamboyant e Campo Belo) e reforma do Abrigo para Crianças e Adolescentes (no bairro Taquaral). Os resultados esperados para tais ações são:

Maior oferta de serviços públicos de saúde em áreas carentes desses serviços;

Maior bem estar e melhoria na saúde geral da população;

Redução da desigualdade na oferta de serviços públicos de saúde;

Oferta de estrutura e espaço adequado para atender às legislações a atender maior número de doadores de sangue;

Economia de escala e queda dos custos totais de esterilização;

Redução da mortalidade;

Prover atenção preventiva à população;

Democratização do acesso à cultura e aos direitos socioassistenciais;

Melhores condições para manutenção dos arquivos da prefeitura;

Melhorar as condições do abrigo para crianças e adolescentes.

2) SUSTENTABILIDADE

As soluções propostas podem se dividir nos seguintes conjuntos de obras: a) obras de drenagem e pavimentação, além de obras locais de aprimoramento da mobilidade urbana contemplando 20 bairros do município, b) construção de 4 parques lineares localizados nas regiões com maiores déficits de áreas verdes, além de uma capacitação para jovens com tema sobre as consequências da mudança climática global.

Os resultados esperados com tais ações propostas são:

Melhora das infraestruturas locais;

Melhoria na conectividade e mobilidade, estimulando o desenvolvimento econômico de vários bairros e o acesso ao transporte público e privado;

Redução de congestionamentos e acidentes;

Estímulo ao desenvolvimento regional, criando oportunidades para novos negócios, habitação e serviços;

Melhoria no acesso a serviços básicos de saúde, educação e serviços de emergência;

Menores transtornos nas épocas de chuvas;

Promover a sustentabilidade ambiental com ações de adaptação e mitigação de riscos ambientais;

Maior oferta de áreas verdes que possibilitam atividades de lazer e melhor qualidade de vida;

Redução da emissão de gases de efeito estufa devido às ciclovias que farão parte dos parques lineares;

Conservação de solos, nascentes de áreas ambientalmente sensíveis e da biodiversidade local;

Maior conscientização da juventude quanto aos efeitos das mudanças climáticas sobre a sociedade;

Melhoria da qualidade do ar e do microclima da região onde está localizado o parque.

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

As soluções propostas são obras de recapeamento nas vias arteriais e coletoras que dão suporte ao transporte coletivo urbano em todas as regiões do município, construção de um terminal de ônibus no Jardim Campo Belo (e consequente reorganização das linhas de ônibus da região), desenvolvimento do estudo de viabilidade e projeto básico da extensão do BRT até o aeroporto de Viracopos, programa de qualificação profissional para pessoas de baixa renda e vulnerabilidade social, interligação com linhas férreas de duas áreas de interesse turístico da cidade e aquisição de dois bondes, implantação de wi-fi em 400 localidades na cidade e um programa de qualificação profissional de curta duração para população de baixa renda e alta vulnerabilidade social.

Os resultados esperados são:

Viagens mais confortáveis nas vias municipais;

Queda dos custos de manutenção de vias e automóveis;

Reorganização do conjunto de linhas de ônibus existentes do Jardim Campo Belo;

Integração realizada entre os bairros da região do Jardim Campo Belo, facilitando o acesso dos moradores aos diversos serviços no local;

Racionalização dos intervalos das linhas de ônibus nos bairros com a criação de linhas alimentadoras;

Melhor circulação e fluidez dos ônibus que acessam a região central e a redução dos custos operacionais com uma oferta de serviço mais eficiente;

Melhora da experiência de viagem dos usuários de ônibus da região;

Maior quantidade de pessoas frequentando os pontos turísticos do município, além de nova possibilidade de turismo na cidade com o trajeto dos bondes;

Melhora da qualificação profissional e consequente aumento na renda de parcela da população de baixa renda e alta vulnerabilidade social;

Maior acesso de internet à população, o que significa inclusão digital e consequentemente novas oportunidades de emprego.

Segue abaixo os custos de manutenção estimados das ações:

CONSTRUÇÃO DE PONTE, ALÇA DE ACESSO, RECAPEAMENTO, OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO: realizado pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos, através do contrato de manutenção contínua no valor estimado de R$ 53.271.090;

ARQUIVO MUNICIPAL: realizado pela Secretaria de Governo e está estimado em R$ 1.477.530,24/ano.

CENTROS DE SAÚDE: realizado pela Secretaria Municipal de Saúde através de recursos tripartite - Município/Estado/União -, no valor estimado de R$ 24.000.000,00/ano;

CENTRO MUNICIPAL DE ESTERILIZAÇÃO: realizado pela Secretaria Municipal de Saúde através de recursos tripartite no valor estimado de R$ 10.000,00/ano;

CENTRO DE COLETA DE SANGUE: responsabilidade da UNICAMP e está estimado em R$ 9.120.000,00/ano;

CONSTRUÇÃO DE CRAS: responsabilidade da Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, e custo de manutenção estimado em R$ 1.000.000,00/ano por Centro;

PARQUES LINEARES: realizado pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos, através do contrato de manutenção contínua de áreas verdes onerando em 2023 o valor de R$ 82.860.117,30;

TERMINAL DE ÔNIBUS: realizado pela EMDEC - Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas -, e custos estimados em R$ 672.000,00/ano.

BONDE TURÍSTICO: realizado pela ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PRESERVAÇÃO FERROVIÁRIA, que terá a concessão de uso;

PONTOS DE INTERNET: estimado em R$600.000,00/mês, realizado pela Secretaria Municipal de Chefia de Gabinete do Prefeito;

TODAS AS OBRAS CIVIS TERÃO CUSTEIO MANTIDO PELA EMPRESA LICITANTE NO PRAZO DE 5 ANOS PREVISTOS EM EDITAL DE LICITAÇÃO.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

O projeto aqui apresentado está inserido nas orientações estratégicas do município de Campinas e, portanto, consta do seu PPA nos seguintes programas e páginas:

Programas 004 (p. 20), 005 (p. 23), 006 (p. 33-4), 007 (p. 42), 012 (p. 58), 014 (p. 67), 025 (p. 100) - cf. ANEXO 1.

A capacitação para jovens sobre as consequências da mudança climática está alinhada à Política Municipal de Educação Ambiental (ANEXO 2), Plano Municipal de Educação Ambiental (ANEXO 3) e a Política Municipal de Enfrentamento dos Impactos da Mudança Climática (ANEXO 4).

Além disso, as obras previstas nesta carta contribuirão para o cumprimento de metas específicas e explicitadas no Programa de Metas da Prefeitura de Campinas (ANEXO 5), formada por três eixos - Qualidade de vida, Sustentabilidade e Desenvolvimento Econômico - e que contém as seguintes metas estabelecidas e alinhadas com o Programa:

QUALIDADE DE VIDA: Intervenções envolvendo áreas de saúde, cultura e inclusão social;

SUSTENTABILIDADE: Ações de impactos socioambientais, seguindo os pilares de meio ambiente, saneamento e infraestrutura;

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO: Intervenções que promovam a geração de renda e emprego por meio do empreendedorismo e da empregabilidade envolvendo diversas áreas como mobilidade, economia solidária e inovação.

Finalmente, os objetos deste Programa estão previstos nas seguintes orientações estratégicas:

Plano Diretor Municipal, Plano Municipal de Mobilidade Urbana (ANEXO 6), Plano Municipal de Saneamento Básico (ANEXOS 7 e 8), Plano Municipal de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária (ANEXO 9) , Plano Municipal do Verde (ANEXO 10), Planejamento Estratégico da cidade de Campinas (ANEXOS 11 e 12).

As ações contidas neste Programa estão em consonância com as metas 3 (Saúde e Bem Estar Social), 8 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico), 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura), 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis), 13 (Ação Contra a Mudança Global do Clima), contidos nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) propostos na Agenda 2023 da ONU.

A presente Carta Consulta prevê investimentos totais de US$ 134.440.000,00 sendo 80% financiados pelo NDB e 20% de contrapartida do município.

A taxa de câmbio utilizada nesta carta consulta é de R$4,95 por US$1,00, em 12/09/2023, segundos dados contidos no Banco Central do Brasil.

Os recursos orçamentários e de contrapartida do financiamento serão incluídos na Lei Orçamentária Anual do Município, após a emissão da recomendação da COFIEX.

No que concerne à origem da contrapartida, cumpre esclarecer que encontra-se em conformidade com a Resolução COFIEX nº 3 de 29/5 /2019, isto porque os recursos de contrapartida do Município correspondem a 20% do total do programa, no período proposto de 5 anos de execução. Ademais, será com recursos provenientes de receitas tributárias previstas nos artigos 156, 158 e 159, inciso I, (b), da Constituição Federal.

2. Projeto

2.1. Título
Campinas + Sustentável: Construindo um Futuro Melhor

2.2. Título Abreviado
Campinas + Sustentável

2.3. Mutuário
Município de Campinas - SP

2.4. Tipo Operacao
Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Objetivo Geral

O Programa visa promover a qualidade de vida, a sustentabilidade e o desenvolvimento econômico da cidade de Campinas, buscando ações que contribuam para o desenvolvimento de áreas da saúde, cultura, lazer, meio ambiente, infraestrutura, inclusão social, empregabilidade e inovação tecnológica.

Objetivos Específicos

a) Melhorar e aumentar a oferta de serviços públicos de saúde em áreas vulneráveis;

b) Centralizar a atividade de esterilização da rede de saúde municipal, de forma a aumentar a eficiência e melhorar a gestão dos recursos utilizados;

c) Aumentar a capacidade de atendimento do hemocentro, permitindo maior captação para o banco de sangue;

d) Oferecer melhores condições e estimular a presença de mais frequentadores ao museu e biblioteca da cidade;

e) Preservar, garantir acesso e divulgar o patrimônio arquivístico do município, bem como coordenar a gestão de documentos da Administração Municipal em todos os suportes e em todas as fases de uso e destinação, tendo em vista a racionalização da produção de documentos e a eliminação de documentos e dados que possam ser descartados para auxiliar as decisões governamentais, as ações administrativas, a defesa dos direitos dos cidadãos, a transparência e o controle social do Poder Público;

f) Aumentar a capacidade municipal no atendimento às populações vulneráveis a partir da construção dos centros de referência em assistência social;

g) Melhorar o atendimento às crianças e adolescentes que frequentam ou venham a frequentar o abrigo público municipal;

h) Implementar e melhorar a infraestrutura de regiões da cidade;

i) Aumentar a distribuição e o acesso às áreas verdes com função social;

j) Recuperar áreas degradadas em Áreas de Preservação Permanente;

k) Promover capacitações sobre a importância da agenda climática para a população jovem do município, criando um ambiente capaz de desenvolver e potencializar o papel desses alunos em ações sociais por justiça climática e atuações nos territórios mais vulneráveis da cidade no enfrentamento das mudanças climáticas;

l) Melhorar as condições das vias utilizadas pelo transporte público;

m) Facilitar o acesso da população da região do Jardim Campo Belo à região central do município e a outras regiões;

n) Estimular e fomentar o turismo a partir da execução das obras das ferrovias e aquisição dos bondes elétricos;

o) Permitir o acesso público de internet à população em várias localidades do município;

p) Fornecer qualificação profissional para população de baixa renda e alta vulnerabilidade social, a fim de melhorar sua condição na busca por emprego e, ao mesmo tempo, atender à demanda do mercado de trabalho por mão de obra qualificada.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Proporção de crianças de 1 (um) ano de idade vacinadas na APS contra Difteria, Tétano, Coqueluche, Hepatite B, infecções causadas por Haemophilus Influenzae tipo b e Poliomielite Inativada. Linha de Base: Ano 2023 Meta: Ano 2027	Numerador: Número de crianças que completaram 1 ano de idade, no quadrimestre avaliado , com 3ª dose aplicada de poliomielite inativada e Pentavalente; ou (caso excepcional descrito na ficha de qualificação). Denominador Identificado (SISAB): Número de crianças cadastradas e vinculadas em equipes de APS que completaram 1 ano de idade no quadrimestre avaliado . Denominador estimado: Cadastro municipal SISAB/ População IBGE X menor quantidade de nascidos vivos por quadrimestre do período analisado.	Percentual	91,00	95,00
Proporção de mulheres com coleta de citopatológico na Atenção Primária à Saúde Linha de Base: Ano 2023 Meta: Ano 2027	Numerador: Número de mulheres de 25 a 64 anos que realizaram coleta do exame citopatológico na APS nos últimos 36 meses. Denominador Identificado (SISAB): Número de mulheres com idade entre 25 e 64 anos cadastradas e vinculadas na APS do município no período analisado. Denominador estimado: Cadastro municipal SISAB x % mulheres com 25 a 64 anos por estudo de estimativa populacional.	Percentual	12,00	40,00
Tempo de deslocamento com as vias pavimentadas e/ou recapeadas Linha de Base: Ano 2023 Meta: Ano 2026	Distância entre a Prefeitura e o bairro Solar Campinas	Minutos	50,00	33,00
Capacidade de atendimento de doadores de sangue Linha de Base: Ano 2023 Meta: Ano 2026	Capacidade de atendimento de pessoas por mês	Pessoas/mês	2.000,00	4.000,00
Taxa de Cobertura de Pavimentação e Infraestrutura na área urbana Linha de Base: Ano 2023 Meta: Ano 2026	Numerador: extensão de vias pavimentadas na área urbana. Denominador: extensão de vias existentes na área urbana.	Percentual	97,00	97,50

Taxa de cobertura de vias públicas com sistema de drenagem pluvial na área urbana (fonte: SNIS) Linha de Base: Ano 2023 Meta: Ano 2026	Numerador: extensão de vias urbanas com canais subterrâneos. Denominador: extensão total das vias existentes na área urbana.	Percentual	26,70	27,00
Índice de Áreas Verdes Sociais por habitante (fonte: Gabriel/Verde) Linha de Base: Ano 2016 Meta: Ano 2027	Numerador: Área Verde com Função Social na Unidade Territorial Básica. Denominador: Número de habitantes .	Metro quadrado por hab.	6,20	7,10
Percentual de alunos matriculados que concluíram os cursos de qualificação profissional	Numerador: Alunos concluintes. Denominador: Alunos matriculados.	Percentual	0,00	50,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - ESTUDOS E PROJETOS	**4.250.000,00**
P - Estudos de Engenharia e Viabilidade	4.250.000,00
C - DESENVOLVIMENTO DA CIDADE	**119.240.000,00**
S - QUALIDADE DE VIDA	12.000.000,00
P - CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE	3.800.000,00
P - RESTAUROS E REFORMAS DE PRÉDIOS DE FUNÇÃO SOCIAL E ADMINISTRATIVA	6.600.000,00
P - CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.600.000,00
S - SUSTENTABILIDADE	40.580.000,00
P - OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA URBANA	34.270.000,00
P - INTERVENÇÕES AMBIENTAIS	6.310.000,00
S - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	66.660.000,00
P - OBRAS DE MELHORIAS NO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO	45.250.000,00
P - INTERVENÇÕES EM PONTOS TURÍSTICOS	16.770.000,00
P - GERAÇÃO DE NOVAS OPORTUNIDADES	4.640.000,00
C - DESAPROPRIAÇÃO	**3.600.000,00**
P - DESAPROPRIAÇÃO	3.600.000,00
C - GESTÃO DO PROGRAMA	**7.350.000,00**
P - SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL	6.000.000,00
P - APOIO A UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA (UGP)	1.000.000,00
P - AUDITORIA EXTERNA	50.000,00
P - COMISSÃO DE FINANCIAMENTO (0,25%)	300.000,00
Total dos Componentes	**134.440.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - ESTUDOS E PROJETOS

Este componente trata da elaboração de estudos e projetos de engenharia.

P - Estudos de Engenharia e Viabilidade

O produto trata da contratação de empresa projetista para elaboração de estudos de viabilidade e projetos de engenharia necessários para a via expressa (BRT) que liga o centro da cidade ao Aeroporto Internacional de Viracopos. O projeto prevê a ligação do terminal Ouro Verde ao Aeroporto Viracopos, com extensão de aproximadamente 20 km, incluindo os serviços de drenagem, pavimentação, sinalização, acessibilidade e a construção de no mínimo 4 estações de transferência.

C - DESENVOLVIMENTO DA CIDADE

Este componente foi organizado com base nos três eixos contidos no Programa de Metas da Prefeitura de Campinas, transformados em subcomponentes nesta carta: Qualidade de Vida, Sustentabilidade e Desenvolvimento Econômico. A seguir são detalhados os produtos e subprodutos contidos em cada um deles.

S - QUALIDADE DE VIDA

Este subcomponente tem como foco a construção e reforma de equipamentos que têm como objetivo principal o atendimento à população nas áreas da saúde, assistência social e cultura. Dessa forma, está dividido em três produtos: Construção de equipamentos de saúde, Restauro e reformas de prédios de função social e administrativa, e Construção e reforma para assistência social.

P - CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE

Este produto contempla a construção de 3 centros de saúde nas seguintes localidades: bairro Village; Distrito de Sousas e Jardim Myrian Moreira Costa, detalhados a seguir.

(SP) 2.1.1.1 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE NO BAIRRO VILLAGE

A área a ser construída é de 907,30m², de propriedade do município, localizado na Av. Francisco Cândido Xavier, s/nº, Campinas-SP, latitude 22°45'23.01"S Longitude 47° 3'23.25"O.

A unidade será composta por: sala de medicação, sala de observação/urgência, sala de curativos, sala de inalação, sala de acolhimento, sala de agentes de saúde, espaço de armazenamento de material esterilizado, espaço para material de enfermagem, sala de esterilização, espaço de receptação e limpeza, sala de desinfecção química, almoxarifado, DML, farmácia, vacina, 02 consultórios de ginecologista, salas administrativas, sanitário e vestiário para funcionários, sanitários para atendimento do público, sanitários adaptados, 05 consultórios indiferenciados, 02 consultórios odontológicos, fraldários, sala de reuniões, copa, lazer dos funcionários, arquivo, e sala de enfermagem.

(SP) 2.1.1.2 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE NO DISTRITO DE SOUSAS

A área a ser construída é de 789,08m², de propriedade do município, localizado na Rua Guilherme de Almeida, s/nº - Campinas-SP, latitude '22°53'13.29"S longitude 46°58'57.18"O.

A unidade será composta por: sala de medicação, sala de observação/urgência, sala de curativos, sala de inalação, sala de acolhimento, sala de agentes de saúde, espaço de armazenamento de material esterilizado, espaço para material de enfermagem, sala de esterilização, espaço de receptação e limpeza, sala de desinfecção química, almoxarifado, DML, farmácia, vacina, 02 consultórios de ginecologista, salas administrativas, sanitário e vestiário para funcionários, sanitários para atendimento do público, sanitários adaptados, 03 consultórios indiferenciados, 02 consultórios odontológicos, fraldários, sala de reuniões, copa, lazer dos funcionários e sala de enfermagem.

(SP) 2.1.1.3 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE NO JARDIM MYRIAN MOREIRA COSTA

A área a ser construída é de 789,08m², de propriedade do município, localizado na Rua Ramão Olavo Savary Filho, s/n, Campinas-SP, latitude '22°48'43.68"S longitude 47° 1'10.36"O

A unidade será composta por: sala de medicação, sala de observação/urgência, sala de curativos, sala de inalação, sala de acolhimento, sala de agentes de saúde, espaço de armazenamento de material esterilizado, espaço para material de enfermagem, sala de esterilização, espaço de receptação e limpeza, sala de desinfecção química, almoxarifado, DML, farmácia, vacina, 02 consultórios de ginecologista, salas administrativas, sanitário e vestiário para funcionários, sanitários para atendimento do público, sanitários adaptados, 03 consultórios indiferenciados, 02 consultórios odontológicos, fraldários, sala de reuniões, copa, lazer dos funcionários e sala de enfermagem.

(SP) 2.1.1.4 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ESTERILIZAÇÃO

A área a ser construída é de 670,26m², de propriedade do município, localizada na Avenida Papa João Paulo II, 675 - Conj. Habitacional Padre Anchieta, Campinas-SP, latitude 22º51'47.55"S longitude 47º09'13.54"O

A unidade será composta por: sala de reparos, expurgo, área de recepção e limpeza, esterilização, armazenamento, depósito, sala de raio-x, laboratório, administração, consultórios, sanitários, vestiário, copa, cozinha e DML.

(SP) 2.1.1.5 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COLETA DE SANGUE

A área a ser construída é de 1.500,00m², de propriedade do município, localizado na Rua Francisco de Assis Iglésias, s/n.º, Campinas-SP latitude '22°54'52.80"S longitude 47° 1'10.36"O.

A unidade será composta por: laboratório aférese, sala de reunião, terraço, áreas administrativas, elevador acessível, sanitários públicos, sanitários/vestiários para funcionários, vestiários acessível, depósito, despensa, sala de recuperação, copa para doadores, sala de espera, sala de pré-triagem, 04 salas de triagem, estacionamento, sala de gerador, sala de armazenagem, DML, consultório médico e almoxarifado.

P - RESTAUROS E REFORMAS DE PRÉDIOS DE FUNÇÃO SOCIAL E ADMINISTRATIVA

Este produto contempla a reforma e restauro de 4 edificações públicas, sendo 3 deles no centro da cidade: prédio Lidgerwood; Museu da Imagem e do Som; Biblioteca Carlos Manuel Zink e Arquivo Municipal, que serão detalhados a seguir:

(SP) 2.1.2.1 - RESTAURO DO PRÉDIO LIDGERWOOD - CENTRO

A área a ser construída é de 1.500,00m², de propriedade do município, localizado na Av. Andrade Neves, 33 - Centro, Campinas-SP latitude '22°54'28.81"S longitude 47° 4'2.71"O

Será efetuada a requalificação e restauro de todo o prédio, com a implantação de novo layout, contendo: auditório, salas multiuso, acessibilidade, área de oficinas e exposições, área para implantação de café, praça para convívio.

(SP) 2.1.2.2 - REFORMA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - CENTRO

A área a ser construída é de 1.252,30m², de propriedade do município, localizado na Rua Regente Feijó n° 859 x Rua Ferreira Penteado - Centro - Campinas-SP, latitude '22°54'24.86"S longitude 47° 3'34.82"O

Será efetuada a revisão da cobertura, melhoria da drenagem (calhas e condutores), além da recuperação das fachadas, pintura e reposição de vidros.

(SP) 2.1.2.3 - REFORMA DA BIBLIOTECA CARLOS MANUEL ZINK - CENTRO

A área a ser construída é de 2.000,00m², de propriedade do município, localizada na Av. Benjamin Constant, 1633 - Centro, Campinas-SP, latitude '22°54'3.11"S longitude 47° 3'24.82"O

Será efetuada a reforma geral do prédio, incluindo: elétrica do prédio, acessibilidade, implantação de sistema de ar condicionado, revisão da cobertura, dentre outros serviços.

(SP) 2.1.2.4 RESTAURO DO ARQUIVO MUNICIPAL
A área a ser construída é de 4.190m², de propriedade do município, tombado como patrimônio cultural pelo CONDEPACC em 2008 , localizado na Cia Mac Hardy, Avenida Andrade Neves, nº 183, com Rua Gal Osório, 129, Qt. 61.
Execução de obras de construção da sede do Arquivo Municipal de Campinas, com área total estimada de 4.190m², contemplando 03 (três) pavimentos de 1.000m² cada, forma a agregar: área para armazenamento do acervo (repositórios), área de processamento técnico de documentos (sala de conservação, sala de restauro, sala de quarentena, sala de higienização, almoxarifado da conservação, sala de capacitação, sala de organização, sala de descrição e de documentos digitais, escâneres dentre outros), áreas educativas para difusão cultural (sala de consulta, área de leitura, área expositiva, auditório, sala de formação , sanitários públicos e copa), áreas administrativas (escritórios, sala de reuniões, almoxarifado, e sanitários) e área de estacionamento (de serviço e ao público).

P - CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Este produto contempla a construção de dois Centros de Referência em assistência social (CRAS) e a reforma do Abrigo de crianças e adolescentes, respectivamente, nos bairros Flamboyant, Campo Belo e Parque Taquaral, detalhados a seguir.

(SP) 2.1.3.1 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - FLAMBOYANT
A área a ser construída é de 360,95m², de propriedade do município, localizada na Av. Antônio dos Santos Carvalhinho, s/n.º, Campinas-SP latitude ': 22°52'28.48"S longitude 47° 1'24.73"O

(SP) 2.1.3.2 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - CAMPO BELO
Área construída: 360,95m², localizada na Rua Dr. Ademir Cubero Ruano, s/nº, Campinas-SP latitude 23° 1'53.05"S longitude 47° 7'0.10"O
Desta forma, serão construídas duas unidades assistenciais com capacidade para até 1.000 famílias cada, conforme projeto disponibilizados pelo Governo Federal, contendo cada CRAS: 03 salas de atendimento individual, 02 salas de atendimento coletivo , sanitários públicos, sanitários adaptados, recepção, almoxarifado, brinquedoteca, copa, cozinha, salas administrativa e despensa.

(SP) 2.1.3.3 REFORMA DO ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Área construída: 1.557,81m², localizado na Rua Gil Vicente, nº 533 - Taquaral, Campinas-SP latitude 22°52'16.55"S longitude 47° 3'47.85"O
Está prevista a reforma e adequação da unidade assistencial, contemplando: revisão da cobertura, alteração de layout, reforma elétrica e hidráulica e demais serviços complementares.

S - SUSTENTABILIDADE
Este subcomponente contempla dois produtos - intervenções na infraestrutura urbana e intervenções ambientais -, descritos abaixo .

P - OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA URBANA
Este produto contempla a execução de obras de sistema de drenagem e pavimentação nos seguintes bairros: Núcleo Rural Residencial Santa Mônica, Núcleo Residencial Monte Alto, Avenida São Luiz Do Paraitinga (Córrego) no Bairro Jardim do Trevo / Rua Edmundo Navarro de Andrade, Estrada entre o Solar Das Andorinhas e o Jd. Monte Belo - Cam 333, Rua Eldorado no Bairro Jardim Itatinga, Avenida Nelson Ferreira De Souza, Rua Oswaldo Peralva no Jardim Florence, Av. Paulo de Camargo Moraes, Av. das Indústrias e Bairro Solar Campinas, todos detalhados a seguir.

(SP) 2.2.1.1 - OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO NÚCLEO RESIDENCIAL SANTA MÔNICA
Localizado no Caminho 2 - N.R. Santa Mônica, Campinas-SP latitude 22°50'51.12"S longitude 47° 6'22.59"O
Execução de obras de drenagem e pavimentação das vielas 1, 2 e 3 do Núcleo Residencial Santa Mônica, com extensão de aproximadamente 200m de pavimentação e 110,20m de rede de drenagem.
(SP) 2.2.1.2 - OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO NÚCLEO RESIDENCIAL MONTE ALTO
Localizado Rua Benedita Iny de Ávila, Campinas-SP, latitude 22°55'57.12"S longitude 47° 9'55.08"O
Execução de obras de drenagem e pavimentação das vias do Núcleo Residencial Monte Alto, com extensão de aproximadamente 1.200m, incluindo os serviços de sinalização horizontal, vertical e acessibilidade.
(SP) 2.2.1.3 - OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E MACRODRENAGEM DA AVENIDA SÃO LUIZ DO PARAITINGA (CÓRREGO) NO BAIRRO JARDIM DO TREVO / RUA EDMUNDO NAVARRO DE ANDRADE
Localizado na Rua Edmundo Navarro de Andrade e Av. São Luiz do Paraitinga, Campinas-SP, latitude 22°55'46.07"S longitude 47° 4'19.53"O
Execução de obras de drenagem e pavimentação da segunda pista da Av. São Luiz do Paraitinga, incluindo a execução de obras de macrodrenagem e retificação do córrego, além de implantação de galeria de águas pluviais na Rua Edmundo Navarro de Andrade. A obra de macrodrenagem tem uma extensão total de 540m, sendo que a pavimentação se dará por um trecho de aproximadamente 1.240m e serão implantados 1.326,50m de redes de drenagem, além de sinalização horizontal, vertical e rampas de acessibilidade.
(SP) 2.2.1.4 - OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA ENTRE O SOLAR DAS ANDORINHAS E O JD. MONTE BELO - CAM 333
Localizado na CAM-333 - Região do Campo Belo, Campinas-SP, latitude 22°46'0.80"S longitude 46°59'16.16"O
Execução de obras de drenagem e pavimentação da CAM-333, localizada na região do Jardim Monte Belo com extensão aproximada de 3.200m de extensão, poderá haver necessidade de desapropriação e/ou necessidade de remoção. Área estimada que será desapropriada: 10.204,08 metros quadrados.

(SP) 2.2.1.5 - OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA RUA ELDORADO NO BAIRRO JARDIM ITATINGA
Localizado na Rua Eldorado - Jd. Itatinga, Campinas-SP, latitude 22°58'17.96"S longitude 47° 6'8.85"O
Execução de obras de drenagem e pavimentação da Rua Eldorado, com extensão aproximada de 410m e implantação de 560m de redes de drenagem, contemplando ainda, os serviços de sinalização horizontal, vertical e acessibilidade.
(SP) 2.2.1.6 - OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA AVENIDA NELSON FERREIRA DE SOUZA
Localizado na Av. Nelson Ferreira de Souza, trecho entre a Av. Camucim e ponte sobre o Rio Capivari.- Campinas-SP latitude 22°57'49.24"S longitude 47° 9'56.04"O
Execução de obras de drenagem e pavimentação de trecho da Av. Nelson Ferreira de Souza entre a Av. Camucim e a ponte sobre o Rio Capivari com extensão aproximada de 1.100m e implantação de 900m de redes de drenagem, contemplando ainda, os serviços de sinalização horizontal, vertical e acessibilidade, poderá haver necessidade de desapropriação e/ou necessidade de remoção. Área estimada que será desapropriada: 10.204,08 metros quadrados.
(SP) 2.2.1.7 - OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO SOLAR CAMPINAS
Pavimentação em ruas do bairro Solar Campinas, Campinas-SP latitude 22°47'28.84"S longitude 47° 5'51.47"O
Execução de obras de drenagem e pavimentação das ruas do bairro denominado ?Solar de Campinas?, com extensão de aproximadamente 2.600m de pavimentação e 3.100m de redes de drenagem, além da execução dos serviços de sinalização horizontal, vertical e acessibilidade. Poderá haver necessidade de desapropriação e/ou necessidade de remoção. Área estimada que será desapropriada: 10.204,08 metros quadrados.
(SP) 2.2.1.8 - OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA AV. PAULO DE CAMARGO MORAES
Localizado na Av. Paulo de Camargo Moraes - Campos Elíseos- Campinas-SP latitude 22°56'51.35"S 47° 6'11.39"O
Execução de obras de drenagem e pavimentação da Av. Paulo de Camargo Moraes, incluindo a execução de obras de macrodrenagem e retificação do córrego, além de implantação de galeria de águas pluviais, pavimentação, sinalização horizontal, vertical e rampas de acessibilidade. A obra se estenderá por aproximadamente 3.000m, podendo haver necessidade de desapropriação e/ou necessidade de remoção. Área estimada que será desapropriada: 30.612,24 metros quadrados.
(SP) 2.2.1.9 - OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA AV. DAS INDÚSTRIAS
Localizado na Av. das Indústrias- Campinas-SP latitude 22°57'5.78"S longitude 47° 8'4.09"O
Execução de obras de drenagem e pavimentação da Av. das Indústrias, incluindo a execução de obras de implantação de galeria de águas pluviais, pavimentação, construção de pontes, sinalização horizontal, vertical e rampas de acessibilidade. A obra se estenderá por aproximadamente 4.500,00m, poderá haver necessidade de desapropriação e/ou necessidade de remoção. Área estimada que será desapropriada: 30.612,24 metros quadrados.
(SP) 2.2.1.10 - OBRAS DE DRENAGEM NA RUA OSWALDO PERALVA NO JARDIM FLORENCE
Localizado na Rua Oswaldo Peralva - Jd. Florence- Campinas-SP latitude 22°56'25.50"S longitude 47° 9'46.15"O
Implantação de rede de drenagem ao longo da Rua Oswaldo Peralva, na extensão de aproximadamente 400m
(SP) 2.2.1.11 - SUBSTITUIÇÃO DE TRAVESSIA EM CURSO D?água DE PASSAGEM NA RUA JORGE PINTO MENDONÇA - DIC I
Localizado Rua Jorge Pinto Mendonça - DIC I- Campinas-SP latitude 22°58'37.34"S longitude 47° 8'26.86"O
Execução de obras de adequação da passagem sobre o curso d?água ao longo da Rua Jorge Pinto Mendonça no bairro denominado ?DIC I?.
(SP) 2.2.1.12 - CONSTRUÇÃO DA PONTE DO FILIPÃO, SOBRE O CÓRREGO TAUBATÉ - JARDIM SANTA RITA DE CÁSSIA
Localizado na Estrada do Filipão - Jd. Nossa Senhora de Lourdes, Campinas-SP latitude 22°58'11.49"S longitude 47° 5'35.53"O
Execução de obras de implantação de ponte sobre o Córrego Taubaté, na região do bairro Jardim Nossa Senhora de Lourdes, com vão estimado em 50m.
(SP) 2.2.1.13 - OBRAS DE DUPLICAÇÃO DA AV. METALÚRGICOS E AV. BR. SMITH DE VASCONCELOS
Localizado na Avenida dos Metalúrgicos e da Av. Barão Smith de Vasconcelos, Campinas-SP, latitude 22°59'47.33"S longitude
Execução de obras de duplicação da Avenida dos Metalúrgicos e da Av. Barão Smith de Vasconcelos, com a extensão de 750m e 950m, respectivamente, totalizando 1.700m. Estão previstos ainda, a execução dos serviços de sinalização e acessibilidade, poderá haver necessidade de desapropriação e/ou necessidade de remoção. Área estimada que será desapropriada: 20.408,16 metros quadrados.
(SP) 2.2.1.14 - CONSTRUÇÃO DE ALÇA DE ACESSO COM OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO PARA A AV. JOSÉ DE SOUZA CAMPOS À RUA JOÃO IAMARINO - JD. BELA VISTA
Localiza Rua João Iamarino, Campinas-SP latitude 22°53'0.01"S longitude 47° 2'29.48"O
Execução de obras de implantação de alça de acesso, ligando a Avenida Norte/Sul à Rua João Iamarino, incluindo os serviços de drenagem, pavimentação, sinalização e acessibilidade. Extensão de 620m e implantação de 650m de redes de drenagem. Área estimada que será desapropriada: 20.408,16 metros quadrados.
(SP) 2.2.1.15 - ADEQUAÇÃO DAS TRAVESSIAS - JD SÃO FERNANDO
Localizado na Rua Serra D'água e Rua Serra Diamantina - Campinas-SP, latitude 22°55'3.43"S longitude 47° 2'0.60"O
Execução de obras de adequação de passagens sobre curso d?água ao longo da Rua Serra D'água e da Rua Serra Diamantina no bairro denominado ?Jardim São Fernando?.

P - INTERVENÇÕES AMBIENTAIS

Este produto contempla a construção dos parques lineares: Bandeirantes, Areia Branca, Boa Vista 2 e Ipaussurama 1, que serão detalhados a seguir.
(SP) 2.2.2.1 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE LINEAR - Bandeirantes

O Parque Linear do Córrego Bandeirantes, incidente nas Unidades Territoriais Básicas (UTB) Jd. Santa Lúcia, Vila União e Jd. do Lago, contíguo à Rua Dona Esmeralda Oliveira Mathias, prevê beneficiar diretamente 85.844 habitantes (IBGE 2010), na recuperação de 224.383,53 m² de áreas consideradas degradadas, sendo parte Áreas de Preservação Permanente (APP), com possibilidade de ocorrência de lançamento direto de esgotos domésticos, problemas complexos de erosão e, presença de vegetação exótica invasora, espécie leucena (Leucaena leucocephala), em área superior a 100m², através do enriquecimento da vegetação em estágio inicial de regeneração associado a promoção de hortas urbanas e sistemas agroflorestais comunitários, em interface com o Programa Campinas Solidária e Sustentável e, promoção de equipamentos de esportes/lazer/recreação com pista de skate; quadras poliesportivas; campo de futebol; equipamentos de ginástica; ciclovia; pistas de caminhada e; praças arborizadas.

(SP) 2.2.2.2 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE LINEAR - Areia Branca
O Parque Linear do Córrego Areia Branca, incidente nas Unidades Territoriais Básicas (UTB) Ouro Verde, Vista Alegre, Vida Nova e DICs COHAB, contíguo à Rua Itapura, prevê beneficiar diretamente 106.687 habitantes (IBGE 2010), na recuperação de 116.883 ,53 m² de áreas consideradas degradadas, sendo parte Áreas de Preservação Permanente (APP), com problemas complexos de descarte de resíduos sólidos e indicação que deva ocorrer o lançamento direto de esgotos domésticos, através da melhora da paisagem e ambiência urbana, com a arborização paisagística e gramados e implantação de ponto verde para descarte de resíduos, Aliado a isso, tem-se a promoção de mobilidade não motorizada, com possibilidade de conexão com futuros ou existentes espaços públicos através de ciclovias/ciclofaixas e pistas de caminhada e de equipamentos de esporte, lazer e contemplação como pista de skate; parques infantis; quadras poliesportivas; campo de futebol; espaço aberto para eventos e festas e; equipamentos de ginástica.

(SP) 2.2.2.3 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE LINEAR - Boa Vista 2
O Parque Linear do Córrego Boa Vista trecho 1, incidente nas Unidades Territoriais Básicas (UTB) Nova Aparecida e Padre Anchieta, contíguo à Rua Papa São Nicolau I, próximo à divisa com o município de Hortolândia, prevê beneficiar diretamente 21. 034 habitantes (IBGE 2010), na recuperação de 95.425,42 m² de áreas consideradas degradadas, sendo parte Áreas de Preservação Permanente (APP), através da melhora da paisagem e ambiência urbana, com a arborização paisagística e gramados e implantação de ponto verde para descarte de resíduos, associado a mobilidade urbana e acessibilidade, com a proposição ampliação do trecho cicloviário e circuitos de caminhadas com previsão de passarela para acesso a ambas as margens do córrego e disposições de equipamentos de esportes/lazer/recreação e melhorias aos equipamentos já existentes para uso da população, como quadras e campos de areia, pista de skate, bosque, quadra poliesportiva, campo de futebol e praça de convivência.

(SP) 2.2.2.4 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE LINEAR - Ipaussurama 1
O Parque Linear do Córrego Ipaussurama trecho 1, incidente nas Unidades Territoriais Básicas (UTB) Jardim Garcia e Campos Elíseos, contíguo à Avenida Giuseppe Caggiano, prevê beneficiar diretamente 49.912 habitantes (IBGE 2010), na recuperação de 147.489,49 m² de áreas consideradas degradadas, sendo parte Áreas de Preservação Permanente (APP), com ocorrência de lançamento direto de esgotos domésticos, e, presença de vegetação exótica invasora, espécie leucena (Leucaena leucocephala), em área superior a 100m², através do enriquecimento da vegetação em estágio inicial de regeneração. Aliado a isso, tem-se a promoção de mobilidade não motorizada, através de ciclovias/ciclofaixas e pistas de caminhada que ligam com futuros ou existentes espaços públicos. Além disso, a Casa de Cultura Fazenda Roseira, importante ponto de cultura do município, está inserida na área destinada ao parque e ancora o desenvolvimento do programa para o parque. Além da implantação de equipamentos de esporte e lazer como campo de areia; praças com árvores e bancos; campos de futebol; áreas para piquenique; academias da Terceira Idade; parques infantis; pista de skate; quadra poliesportiva; equipamentos de ginástica e; implantação de barramentos visando o controle de cheias.

(SP) 2.2.2.5 - CAPACITAÇÃO EM ESCOLAS SOBRE EFEITOS DA MUDANÇA CLIMÁTICA
Projeto de processo formativo à alunos de escolas municipais e estaduais, que terá como um dos principais objetivos reforçar o papel desses jovens no protagonismo no enfrentamento das mudanças do clima e nas desigualdades sociais através da participação social consciente e cidadã. Prevê a atuação junto aos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental e Ensino Médio.

S - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Este componente abrange as intervenções para desenvolvimento econômico da cidade, conforme definido nas orientações estratégicas do município.

P - OBRAS DE MELHORIAS NO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO
OBRAS DE MELHORIA NO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO
(SP) 2.3.1.1 RECAPEAMENTO DE VIAS UTILIZADAS PELO TRANSPORTE PÚBLICO
Serão realizadas obras de recapeamento em aproximadamente 193 km das vias principais do município, sendo 40 km na região sul, 33 km na região sudoeste, 25 km na região noroeste, 35 km na região norte, 35 km na região leste e 25 km na região central.
(SP) 2.3.1.2 CONSTRUÇÃO TERMINAL DE ÔNIBUS - JARDIM CAMPO BELO
Para o dimensionamento da infraestrutura do Terminal Campo Belo, serão seguidas as determinações constantes no Manual de Projeto e Dimensionamento de Terminais de Ônibus Urbanos, da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU), principal referência bibliográfica encontrada sobre o assunto. Além das considerações quanto aos principais parâmetros operacionais exigidos, também se levou em conta o incremento de demanda no terminal, em função do crescimento populacional num horizonte de projeto. Também será definido seu porte, dado em função do dimensionamento das plataformas (berços).

Sobre a definição dos berços e plataformas de parada: apesar deste item também fazer parte dos padrões funcionais e geométricos, terá seu dimensionamento longitudinal detalhado em função das readequações operacionais da rede de transporte e impactos ocasionados. O Manual de Projeto e Dimensionamento de Terminais de Ônibus Urbanos, da EMTU, prevê que através dos valores de frequência disponíveis para cada atendimento e tipologia veicular, serão obtidos os comprimentos de baia necessários, com diferenciação das linhas com passagem e desembarque no equipamento. Os berços serão dimensionados em 4 tipos: embarque; desembarque; passagem; e refeição e rendição (mangueira).
O somatório das áreas necessárias resulta em 2.130,5 m², valor ainda menor que as áreas totais dos dois possíveis locais para realização da obra (4.500 m² para opção 1, e 5.500 m² para opção 2). Dessa forma, será possível a utilização de qualquer uma das opções disponíveis como local para construção, respeitando-se as premissas funcionais e geométricas tanto do projeto quanto dos terrenos. Ambas as áreas se situam nas imediações da Praça João Valério Pinheiro Neto, na Rua Sérvulo Henrique Barreto.

P - INTERVENÇÕES EM PONTOS TURÍSTICOS

(SP) 2.3.2.1 REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA CULTURAL - CARLOS GOMES - CAMBUÍ
O objetivo é realizar de forma ágil e eficiente os serviços de engenharia demandados, proporcionando maior conforto e melhores condições de infraestrutura ao perfeito funcionamento das atividades desenvolvidas no âmbito do Centro de Convivência Cultural do Município de Campinas, bem como reduzir a quantidade de procedimentos licitatórios para a execução destes tipos de serviços.
Isto posto e considerando a finalização da 1ª fase das obras de reforma e requalificação das dependências do Centro de Convivência Cultural de Campinas, fase esta que não contemplava a execução de serviços de cenotecnia, luminotecnia, áudio, vídeo e outros sistemas necessários à efetiva utilização da sala de espetáculos, almeja-se com a presente contratação - 2a fase das obras no local - a completa requalificação do ambiente para que desta forma dê funcionalidade ao teatro.
O sistema de sonorização é parte integrante do clima acústico da sala e responde à percepção auditiva de atores, músicos, cantores e do público. Além de aspectos puramente técnicos relacionados à acústica e sonorização como a aceitação, a continuidade operacional, a cobertura natural, a subjetividade de resposta acústica, disponibilidade, baixa frequência de manutenção, destacamos a inserção de um sistema de inovação tecnológica e qualificação em nível internacional que orientaram a seleção de equipamentos próprios para o uso do local
A automação da Luminotécnica, visa controlar a iluminação das áreas selecionadas, de maneira que a luz possa ser ajustada para qualquer tipo de apresentação, quer seja na plateia do teatro, galerias e áreas expositivas do Centro de Convivência. No caso do teatro, a automação controla a iluminação de toda área da plateia, permitindo o controle antes, durante e depois de cada espetáculo, tornando o ambiente propício para facilitar a visão do espectador de forma agradável e ao mesmo tempo funcional. No caso das galerias e áreas expositivas, a automação permite ajustar a iluminação em função do que está sendo exposto, nas paredes, no piso e dispositivos de sustentação das obras, permitindo o ajuste perfeito da iluminação, para quaisquer tipo de obra exposta.
O uso de tablets para programar e/ou ajustar a luz, permite bastante flexibilidade na montagem das exposições, performances ou instalações, nas áreas expositivas. Podem ser usados tablets com sistema operacional IOS ou Android, de marcas reconhecidas no mercado, com assistência técnica e com tela entre 8 e 10 polegadas.
Por fim, a parametrização em um sistema de cenotecnia é um processo importante para garantir que todos os equipamentos e dispositivos estejam ajustados corretamente e operando de forma integrada e eficiente, de modo a garantir o sucesso das apresentações e a segurança de todos os envolvidos.

(SP) 2.3.2.2 BONDE TURÍSTICO - PRAÇA ARAUTOS DA PAZ ATÉ A ESTAÇÃO ANHUMAS
Ligação entre a Estação Ferroviária de Anhumas (que conta também com passeios até o município de Jaguariúna e onde será implantado o Museu Ferroviário de Campinas) - onde já opera uma linha da Maria Fumaça - até a Praça Arautos da Paz, ao lado da Lagoa do Taquaral, dois dos locais de lazer mais frequentados no município e onde já existe uma linha interna circular de Bonde, podendo inclusive ser integrada a esta linha interna, integrando os locais e fomentando o turismo nas regiões.
Essa linha de Bondes terá aproximadamente 2 km e será implantada em parte do leito desativado da antiga Ferrovia Mogiana, permitindo a recuperação e a qualificação de toda a sua extensão e do seu entorno. Também será construída uma Estação com infraestrutura adequada e preparada para a recepção de turistas.

P - GERAÇÃO DE NOVAS OPORTUNIDADES

(SP) 2.3.3.1 WIFI PÚBLICO
Fornecimento, sem ônus ao usuário, de conexão pública à Internet, por meio de sinal wi-fi. Infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação (TIC) que será necessária para instalação dos pontos de internet: fios, cabos, conectores, racks, access points, roteadores, switches, no-breaks (UPS), wireless controllers, watch dogs, software, baterias, servidores, SIMET Box, bancos de dados e demais equipamentos e elementos de TIC necessários para garantir o bom funcionamento da rede de WiFi Livre. Em alguns pontos com poste ornamental.
Serão instalados wi-fi em 400 pontos da cidade, com média de 3 pontos por localidade, totalizando aproximadamente 1200 pontos totais.
Itens do projeto: (i) infraestrutura elétrica: fios, cabos, conectores, pontos de conexão elétrica, caixa de ligação, equipamentos e elementos necessários para garantir a ligação elétrica dos elementos de rede da expansão; (ii) controladora, configurações; (iii) equipamentos extras de segurança; (iv) serviços de instalação, suporte, garantia, Help Desk e Operação Assistida; (v) aproximadamente 150 postes ornamentais, com captação solar, usb, wifi.
A solução compreende: Link de internet (velocidade mínima de 100Mbps), SLA de 98%, autenticação de IP, disponibilidade do serviço 24x7, suporte técnico, serviço de monitoramento remoto que indique disponibilidade e consumo de banda. Será contemplado neste serviço, pela empresa contratada, a instalação, configuração e disponibilização (em caráter de comodato) de toda a infraestrutura física : além do link de internet, também mão de obra de instalação, postes, caixas herméticas, suportes de fixação, serviços de alvenaria e elétrica, roteadores, antenas Wi-Fi, cabeamento elétrico e de dados necessários para o funcionamento do serviço. A infraestrutura deve permitir a distribuição ou repetição do sinal WiFi para propriedades públicas.

(SP) 2.3.3.2 PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA E ALTA VULNERABILIDADE
Oferta de cursos (p.e. manicure, pedicure, pintor, entre outros) de Qualificação Profissional com duração de 10 a 20 semanas, oferecidos pela modalidade de Educação Profissional do CEPROCAMP (Centro de Educação Profissional de Campinas, sob responsabilidade da FUMEC - Fundação Municipal para Educação Comunitária), com objetivo de atender às necessidades do mercado demandante, resultando em queda do desemprego local e novas oportunidades aos alunos, em especial aqueles em situação de vulnerabilidade econômica e social, renda e dignidade.
O curso será ofertado em todas as 11 unidades do CEPROCAMP (Centro, Ouro Verde, Cambara, Campo Grande, Casi, IP CIC Vida Nova, IP Paróquia São Bernardo, IP Mão Amiga, IP São Marcos, IP Vila União, José Alves), além das 3 unidades móveis (Padre Anchieta, Monte Cristo e Praça Juventude).

C - DESAPROPRIAÇÃO
Este componente trata das ações de desapropriações necessárias no Programa.

P - DESAPROPRIAÇÃO
1) OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA ENTRE O SOLAR DAS ANDORINHAS E O JD. MONTE BELO - CAM 333
Trata-se da indenização de desapropriação de imóveis residenciais e/ou comerciais ou remoção com valor em R$ 204.081,63, a serem promovidos os procedimentos necessários, dentre os quais a elaboração de decretos e outros atos administrativos, sendo de competência da Prefeitura Municipal de Campinas através da Secretaria Municipal de Justiça, Secretaria de Habitação e da COHAB.
2) OBRAS DE DUPLICAÇÃO DA AV. METALÚRGICOS E AV. BR. SMITH DE VASCONCELOS
Trata-se da indenização de desapropriação de imóveis residenciais e/ou comerciais ou remoção com valor de R$ 408.163,27 a serem promovidos os procedimentos necessários, dentre os quais a elaboração de decretos e outros atos administrativos, sendo de competência da Prefeitura Municipal de Campinas através da Secretaria Municipal de Justiça, Secretaria de Habitação e da COHAB.
3) OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA AVENIDA NELSON FERREIRA DE SOUZA
Trata-se da indenização de desapropriação de imóveis residenciais e/ou comerciais ou remoção com valor de R$ 204.081,63, a serem promovidos os procedimentos necessários, dentre os quais a elaboração de decretos e outros atos administrativos, sendo de competência da Prefeitura Municipal de Campinas através da Secretaria Municipal de Justiça, Secretaria de Habitação e da COHAB.
4) OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA AV. PAULO DE CAMARGO MORAES
Trata-se da indenização de desapropriação de imóveis residenciais e/ou comerciais ou remoção com valor de R$ 612.244,90, a serem promovidos os procedimentos necessários, dentre os quais a elaboração de decretos e outros atos administrativos, sendo de competência da Prefeitura Municipal de Campinas através da Secretaria Municipal de Justiça, Secretaria de Habitação e da COHAB.
5) OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO - NA AV. DAS INDUSTRAIS
Trata-se da indenização de desapropriação de imóveis residenciais e/ou comerciais ou remoção com valor de R$ 612.244,90, a serem promovidos os procedimentos necessários, dentre os quais a elaboração de decretos e outros atos administrativos, sendo de competência da Prefeitura Municipal de Campinas através da Secretaria Municipal de Justiça, Secretaria de Habitação e da COHAB.
6) OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO SOLAR CAMPINAS
Não estão previstas desapropriações, em caso de eventual necessidade de remoções, para possibilitar a execução das obras, ficará a cargo da própria Prefeitura através da Secretaria Municipal de Habitação e COHAB, e os valores previstos seriam aproximadamente R$ 204.081,63.
7) CONSTRUÇÃO DE ALÇA DE ACESSO COM OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO PARA A AV. JOSÉ DE SOUZA CAMPOS À RUA JOÃO IAMARINO - JD. BELA VISTA
Trata-se da indenização de desapropriação de imóveis residenciais e/ou comerciais ou remoção com valor de R$ 408.163,27, a serem promovidos os procedimentos necessários, dentre os quais a elaboração de decretos e outros atos administrativos, sendo de competência da Prefeitura Municipal de Campinas através da Secretaria Municipal de Justiça, Secretaria de Habitação e da COHAB.

C - GESTÃO DO PROGRAMA
Este componente se refere às ações necessárias para o gerenciamento do Programa.

P - SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL
Devido à complexidade na execução das obras que compõem este Programa, torna-se necessária a contratação de 1 (uma) empresa especializada para a supervisão das obras a serem contratadas.
Os serviços de supervisão das obras serão financiados com recursos do NDB. A empresa contará com o apoio da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Compreenderão trabalhos de apoio ao acompanhamento da qualidade dos serviços, fidelidade no seguimento das soluções de projeto, aplicação de materiais e uso dos métodos construtivos, perfazendo assim um perfil altamente técnico aos trabalhos. Também deverão ser acompanhadas a acuidade dos trabalhos de sondagem, a escavação e o uso compatível com os materiais e equipamentos, além do monitoramento dos impactos ambientais e suas respectivas medidas mitigadoras, de controle e redução dos riscos ambientais decorrentes da implantação e operação das obras do Programa.
Os serviços de supervisão, fiscalização e acompanhamento de obras contemplam as seguintes atividades básicas de campo:
a) Controle da qualidade técnica dos serviços contratados;
b) Acompanhamento do atendimento dos serviços contratados às especificações dos projetos;
c) Verificações técnicas, ambientais e administrativas, relacionadas às atividades do canteiro de obras e das frentes de serviços;
d) Verificação do cumprimento, no âmbito dos contratos dos requisitos de funcionalidade técnica requeridos em projeto;

e) Verificação do cumprimento, no âmbito dos contratos de obras, da legislação trabalhista, de segurança do trabalho e meio ambiente;
f) Controle dos faturamentos da obra, verificando os quantitativos efetivamente medidos;
g) Acompanhamento da evolução física e financeira dos contratos;
h) Acompanhamento por meio de relatórios mensais que reflitam indicadores de custo, desempenho e avanço físico dos empreendimentos, apontando os caminhos críticos e as alternativas de solução para os problemas decorrentes da execução contratual;
i) Acompanhamento e monitoramento das condicionantes ambientais indicadas na licença ambiental de instalação;
j) Elaboração e apresentação, após a conclusão de cada etapa de obra, o projeto "como construído", de maneira que representem a última versão emitida do projeto e que sejam condizentes com a real implantação da obra.

P - APOIO A UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA (UGP)

Este produto compreende as atividades destinadas a dotar o município de uma Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP) com capacidade adequada para gerenciar, executar e acompanhar as ações e procedimentos estabelecidos no Contrato de Empréstimo a ser celebrado junto ao NDB. A UGP está vinculada à Secretaria Municipal de Finanças, com apoio de equipe técnica multidisciplinar de diversas Secretarias Municipais. Poderá contar com apoio operacional externo que terá por objetivo suprir a UGP de elementos administrativos e operacionais nas atividades de gestão e execução do contrato de empréstimo nas tomadas de decisão, principalmente quanto às ocorrências apresentadas no período, suas medidas de correção, nas ações preventivas contra potenciais riscos, e no acompanhamento do estado físico e financeiro do Programa. Possui a função de cadastramento e atualizações de todas as informações contempladas nas plataformas da Matriz de Usos e Fontes, do Plano Operacional Anual, do Plano de Aquisições e Contratações, no cronograma de execução física e financeira das obras e serviços, da Justificativa de Gastos do financiamento e da Contrapartida e, por fim, do acompanhamento das Cláusulas Contratuais do Contrato de Empréstimo celebrado entre o município de Campinas e o Organismo Financiador, atentando para seus prazos e obrigações previstos.

P - AUDITORIA EXTERNA

O Produto refere-se à contratação de empresa especializada para a elaboração dos relatórios anuais de auditoria financeira durante o prazo de desembolso do Programa, em conformidade com o disposto no contrato de empréstimo. Os serviços contemplarão a verificação do cumprimento das cláusulas contratuais, a utilização dos recursos, as aquisições, os desembolsos, as justificativas de gastos, entre outros.
Além da auditoria externa, o Programa estará sujeito às verificações da Controladoria do Município e do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE/SP).

P - COMISSÃO DE FINANCIAMENTO (0,25%)

Comissão de financiamento cobrada pelo NDB referente ao montante do empréstimo do Programa.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	-	-	**114.600.000,00**	**85,24**
P- CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE	Centros de saúde	3,00	3.800.000,00	2,83
P- RESTAUROS E REFORMAS DE PRÉDIOS DE FUNÇÃO SOCIAL E ADMINISTRATIVA	edificações públicas	4,00	6.600.000,00	4,91
P- CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Centros de assistência	3,00	1.600.000,00	1,19
P- OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA URBANA	obras de drn e pav	15,00	34.270.000,00	25,49
P- INTERVENÇÕES AMBIENTAIS	intervenções	5,00	6.310.000,00	4,69
P- OBRAS DE MELHORIAS NO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO	km de recapeamento	193,00	45.250.000,00	33,66
P- INTERVENÇÕES EM PONTOS TURÍSTICOS	intervenções	2,00	16.770.000,00	12,47
Consultoria	-	-	**5.250.000,00**	**3,91**
P- Estudos de Engenharia e Viabilidade	unidade	1,00	4.250.000,00	3,16
P- APOIO A UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA (UGP)	unidade	1,00	1.000.000,00	0,74
Serviços que Não de Consultoria	-	-	**6.050.000,00**	**4,50**
P- SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL	unidade	1,00	6.000.000,00	4,46
P- AUDITORIA EXTERNA	unidade	1,00	50.000,00	0,04
Outros	-	-	**8.540.000,00**	**6,35**
P- GERAÇÃO DE NOVAS OPORTUNIDADES	novas oportunidades	2,00	4.640.000,00	3,45
P- DESAPROPRIAÇÃO	intervenções	7,00	3.600.000,00	2,68
P- COMISSÃO DE FINANCIAMENTO (0,25%)	unidade	1,00	300.000,00	0,22
Total Geral	-	-	**134.440.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

(C) 2.0 - DESENVOLVIMENTO DA CIDADE

(S) 2.1 QUALIDADE DE VIDA

(P) 2.1.1 CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE

Projetos: Projeto Executivo em fase de elaboração

Licenciamento Ambiental: Conforme regramento municipal será encaminhado à Secretaria Municipal do Verde para análise e em caso de necessidade será emitida licença ou dispensa de licenciamento.

Desapropriação: não haverá desapropriação

(P) 2.1.2 RESTAUROS E REFORMAS DE PRÉDIOS DE FUNÇÃO SOCIAL E ADMINISTRATIVA

Projetos: Projeto Executivo em fase de elaboração

Licenciamento Ambiental: Conforme regramento municipal será encaminhado à Secretaria Municipal do Verde para análise e em caso de necessidade será emitida licença ou dispensa de licenciamento.

Desapropriação: não haverá desapropriação

(P) 2.1.3 CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projetos: Projeto Executivo em fase de elaboração

Licenciamento Ambiental: Conforme regramento municipal será encaminhado à Secretaria Municipal do Verde para análise e em caso de necessidade será emitida licença ou dispensa de licenciamento.

Desapropriação: não haverá desapropriação

(S) 2.2 SUSTENTABILIDADE

(P) 2.2.1 OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA URBANA

Projetos: Projeto Executivo em fase de elaboração

Licenciamento Ambiental: Conforme regramento municipal esta obra necessita de licenciamento e será encaminhada à Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente para análise e emissão de licença ambiental e posterior obtenção de outorga no DAEE.

Desapropriação: haverá desapropriação para as obras de Drenagem e Pavimentação na estrada entre o Solar das Andorinhas e o Jd. Monte Belo, Avenida Nelson Ferreira de Souza, Avenida Paulo de Camargo Moraes, Avenida das Indústrias, Bairro Solar Campinas e na Construção de alça de acesso para a Avenida José de Souza Campos à João Iamarino- Jd. Bela Vista, e Duplicação da Avenida dos Metalúrgicos e Avenida Br. Smith de Vasconcelos. Para as demais obras deste produto não estão previstas desapropriações.

(P) 2.2.2 INTERVENÇÕES AMBIENTAIS

Projetos: Projeto Executivo em fase de elaboração

Licenciamento Ambiental: Conforme regramento municipal será encaminhado à Secretaria Municipal do Verde para análise e em caso de necessidade será emitida licença ou dispensa de licenciamento.

Desapropriação: não haverá desapropriação.

(S) 2.3 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

(P) 2.3.1 OBRAS DE MELHORIA NO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO

Projetos: Projeto Executivo em fase de elaboração

Licenciamento Ambiental: Conforme regramento municipal será encaminhado à Secretaria Municipal do Verde para análise e em caso de necessidade será emitida licença ou dispensa de licenciamento.

Desapropriação: não haverá desapropriação.

(P) 2.3.2 INTERVENÇÕES EM PONTOS TURÍSTICOS

Projetos: Projeto Executivo em fase de elaboração

Licenciamento Ambiental: Conforme regramento municipal será encaminhado à Secretaria Municipal do Verde para análise e em caso de necessidade será emitida licença ou dispensa de licenciamento.

Desapropriação: não haverá desapropriação.

(P) 2.2.2 GERAÇÃO DE NOVAS OPORTUNIDADES

Projetos: Projeto Executivo em fase de elaboração

Licenciamento Ambiental: Conforme regramento municipal será encaminhado à Secretaria Municipal do Verde para análise e em caso de necessidade será emitida licença ou dispensa de licenciamento.

Desapropriação: não haverá desapropriação

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Municipal

MUNICIPIO DE CAMPINAS(SP)

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

A - JUSTIFICATIVA DE OPÇÃO PELO FINANCIAMENTO EXTERNO EM DETRIMENTO DE OPÇÕES DE FINANCIAMENTO INTERNO

A necessidade do município buscar financiamento externo está relacionada às restrições orçamentárias, à baixa capacidade de investimentos dos entes públicos, às condições financeiras mais onerosas praticadas pelos agentes internos, além do volume expressivo demandado para uma operação de crédito destinada para projetos de largo alcance.

A opção pelo financiamento externo ao invés do interno decorre do fato de que as linhas e opções de financiamento concedidas pelos organismos financeiros internacionais apresentam taxas de juros e comissões mais atrativas do que as praticadas por instituições nacionais, assim como concedem prazos significativamente maiores de desembolso, carência e amortização. Além disso, os agentes financeiros externos disponibilizam maior volume de recursos para seus projetos, em consonância com a demanda para projetos como o Programa Campinas + Sustentável.

As condições financeiras mais favoráveis dos agentes financeiros internacionais permitem ao mutuário alongar o seu perfil da dívida, gerando mais espaço para novos e necessários investimentos.

Adicionalmente ao crédito concedido, o mutuário de forma sinérgica tem a possibilidade de se apropriar de conhecimentos, inovações, tecnologias e assistências técnicas disponibilizados pelos agentes externos, que lhe permite melhorar sua capacidade de gestão, controle de qualidade e resultado da execução de seus projetos financiados com recursos de outras fontes.

B - JUSTIFICATIVA DE OPÇÃO PELO AGENTE FINANCEIRO EXTERNO ESCOLHIDO

O município de Campinas/SP, após analisar o cenário atual de alternativas de agentes financeiros bilaterais e multilaterais, identificou o NDB como a melhor opção para financiar a execução do Programa.

Nessa escolha o NDB se destacou pelos seguintes aspectos principais:

i) A experiência do Banco e seu conhecimento sobre os problemas a serem resolvidos, bem como sobre a capacidade institucional, técnica e operacional do Município;

ii) As condições financeiras favoráveis do NDB, tanto no que se refere aos prazos de desembolso, carência e amortização, como na taxa de juros e comissões praticadas;

iii) Alinhamento do Programa às diretrizes e políticas do Banco;

iv) A agilidade do Banco no atendimento e aprovação das demandas do Mutuário, visto que usa procedimentos simplificados e eficientes em suas análises. Tal agilidade traz ganhos expressivos na execução do cronograma físico-financeiro do Programa e redução de custos de preparação e implementação; e

v) A utilização pelo Banco de políticas e normas de aquisição, sociais e ambientais similares às nacionais produzem os seguintes benefícios importantes à operação de crédito: a) reduzem significativamente o custo transacional da operação de crédito (baixo custo de preparação e execução); b) geram menor demanda de técnicos, consultorias e serviços adicionais; e c) propiciam maior segurança e menores risco na execução do Programa.

C - COMPARATIVO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS COM OUTROS AGENTES FINANCEIROS EXTERNOS E INTERNOS

As condições financeiras oferecidas pelo NDB são atrativas, principalmente quando comparadas às taxas de juros e prazos praticados pelo mercado interno e por outros BMDs.

Condições Financeiras do Banco escolhido - NDB:

Prazo total: 240 meses;

Prazo de Desembolso: 60 meses;

Prazo de carência: 72 meses;

Prazo de amortização: 168 meses (semestrais);

Taxa concedida: SOFR + spread a ser definido na assinatura do contrato (estimativa de 1,55%);

Demais Encargos: Comissão Inicial de 0,25% sobre valor do empréstimo;

Comissão de compromisso sobre saldo não desembolsado, no caso do município de Campinas/SP, considerando-se o Prazo de Desembolso de 5 anos, se estabelece os seguintes marcos de aplicação da política:

a)12 (doze) meses após a assinatura do contrato de empréstimo, 15% (quinze por cento) do valor do empréstimo - a taxa de compromisso será aplicada sobre a diferença entre 15% do valor do empréstimo e o saldo desembolsado se a diferença for maior que 0 (zero); caso contrário, a taxa de compromisso será nula.

b)24 (vinte e quatro) meses após a assinatura do contrato de empréstimo, 45% (quarenta e cinco por cento) do valor do empréstimo - a taxa de compromisso será aplicada sobre a diferença entre 45% do valor do empréstimo e o saldo desembolsado se a diferença for maior que 0 (zero); caso contrário, a taxa de compromisso será nula;

c)36 (trinta e seis) meses após a assinatura do contrato de empréstimo, sobre 85% (oitenta e cinco por cento) do valor do empréstimo - a taxa de compromisso será aplicada sobre a diferença entre 85% do valor do empréstimo e o saldo desembolsado se a diferença for maior que 0 (zero); caso contrário, a taxa de compromisso será nula

d)48 (quarenta e oito) meses após a assinatura do contrato de empréstimo, sobre 100% (cem por cento) do valor do empréstimo - a taxa de compromisso aplicada sobre a diferença entre 100% do valor do empréstimo e o saldo desembolsado se a diferença for maior que 0 (zero); caso contrário, a taxa de compromisso será nula; e

e)60 (sessenta) meses e depois disso, a taxa de compromisso será aplicada sobre o valor total não desembolsado do contrato de empréstimo.

COMPARATIVO COM AGENTES FINANCEIROS INTERNOS:

Banco Regional de Brasília (BRB)

Prazo total: 120 meses;

Prazo de carência: 12 meses;

Prazo de amortização: 108 meses;

Taxa concedida: 115% de CDI a.a.;

Demais Encargos: Tarifa de 1% sobre o valor do financiamento + Tarifa de 0,5% a.a sobre o saldo não desembolsado

Caixa Econômica Federal (CEF)

Prazo total: 120 meses;

Prazo de carência: 24 meses;

Prazo de amortização: 96 meses;

Taxa concedida: 131,13% de CDI a.a;

Demais Encargos: Tarifa de Customização: 2%.

COMPARATIVO COM AGENTES FINANCEIROS EXTERNOS:

Corporação Andina de Fomento (CAF)

Prazo total: 216 meses;

Prazo de desembolso: 72 meses;

Prazo de carência: 60 meses;

Prazo de amortização: 156 meses;

Taxa concedida: SOFR semestral + 2,00% a.a;

Demais Encargos: Comissão de compromisso de 0,35% e Comissão de financiamento de 0,85%.

Banco Mundial

Prazo total: 216 meses;

Prazo de desembolso: 72 meses;

Prazo de carência: 60 meses;

Prazo de amortização: 156 meses;

Taxa concedida: SOFR semestral + 1,37%

Demais Encargos: Comissão Inicial de 0,25% sobre valor do empréstimo, Comissão de compromisso de 0,25% sobre saldo não desembolsado; Sobretaxa de 0,5% pode ser aplicada caso o país ultrapasse o "single borrower limit".

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

O Programa Campinas + Sustentável beneficiará toda a população de Campinas, na medida em que contém tanto ações mais focalizadas que atenderão regiões específicas (como p.e. pavimentação de regiões da cidade), quanto ações que atenderão à população de forma geral (como p.e. ações voltadas ao fomento do turismo e da cultura).

De acordo com a Resolução n. 17 de 07 de junho de 2021 da COFIEX, as intervenções devem considerar os impactos sociais, ambientais e econômicos do projeto, bem como elencar as áreas estratégicas a serem abrangidas. Dessa forma, relaciona-se abaixo as ações propostas neste Programa com as áreas estratégicas elencadas no item 4 do Anexo da mencionada Resolução.

Item 1.1. - Promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação.

A maioria dos subprodutos contidos no produto 2.2.2 INTERVENÇÕES AMBIENTAIS - especificamente parques lineares - objetivam essencialmente (ao integrar juntamente dos parques lineares as Áreas de Preservação Permanente, planícies de inundação e Unidades de Conservação) a preservação ambiental dos fragmentos de vegetação nativa e o patrimônio genético da fauna e flora regionais, a proteção dos recursos hídricos incluindo nascentes, cursos d'água, lagoas e várzeas, e a previsão de estruturas ecológicas de controle da macrodrenagem, visando disciplinar os processos de enchentes e prevenir a ocorrência de inundações em áreas habitadas ou sistema viário e a implantação de ciclovias ao longo das áreas verdes visando o estímulo ao uso da bicicleta como meio de transporte.

Serão beneficiadas, ao todo, 263.477 pessoas, sendo 49.912 no Parque Ipaussurama 1,21.034 no Parque Boa Vista 2, 85.844 no Bandeirantes e 106.687 no Areia Branca.

Na medida em que todos os parques estão localizados em regiões menos desenvolvidas socioeconomicamente, pode-se afirmar que a população de baixa renda será beneficiada com a implantação dos parques lineares.

Item 1.3 - Implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico

Os subprodutos de pavimentação e drenagem contidos no produto 2.2.1 OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA URBANA estão relacionados ao item 1.3 de "Implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico" na medida em que, de acordo com a Lei Federal 11.445 de 5 de janeiro de 2007, a disponibilidade nas áreas urbanas de serviços de drenagem é um dos princípios fundamentais que baseiam a prestação de serviços públicos de saneamento básico.

Serão atendidas aproximadamente 200 mil pessoas com as obras de pavimentação e drenagem.

Tais obras ocorrerão em bairros da cidade em que ainda não existem serviços públicos de drenagem e pavimentação, revelando portanto que tais ações beneficiarão a população de baixa renda da cidade.

Item 1.4 - Gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes

Cerca de 70% das áreas de preservação permanente do município estão em desconformidade com a legislação ambiental, ou seja, desprovidas de vegetação natural nas margens dos cursos d'água. Sendo assim, há um problema iminente de degradação ambiental destes espaços especialmente protegidos, bem como da ausência de infraestrutura verde acessível à população. Portanto, a implantação de parques lineares, subprodutos do produto 2.2.2 INTERVENÇÕES AMBIENTAIS vêm como uma solução para a recuperação ambiental associada ao uso público pela população e com a oportunidade de apoiar o sistema de macrodrenagem da região, através da garantia de uma maior permeabilidade do solo e dispositivos de barramentos e Soluções Baseadas na Natureza que reduzem a velocidade da água em momentos de chuvas intensas.

Item 1.5 - Conservação e manejo da biodiversidade e/ou recursos florestais

Os Projetos de Parques Lineares visam a recuperação e conservação das Áreas de Preservação Permanente (APP) urbanas incidentes com o plantio de espécies nativas, manejo de espécies exóticas invasoras e manejo do solo, o que possibilitará a integração de ecossistemas, atuando como corredores ecológicos. Assim, os parques lineares promovem serviços ecossistêmicos como regulação do regime hídrico, fluxo gênico, polinização, entre outros.

Item 1.8 - Geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis

A construção do Terminal de ônibus no bairro Campo Belo (subproduto 2.3.1.2) conectará o bairro às regiões centrais do município, o que facilitará o acesso dos moradores do referido bairro a novas possibilidades de emprego.

O Programa de qualificação para população de baixa renda e alta vulnerabilidade (subproduto 2.3.3.2) tem como objetivo principal a qualificação desta população e, consequentemente, de auxiliar na colocação/recolocação destas pessoas no mercado de trabalho a partir de cursos com duração de 10 a 20 semanas e com poucas exigências prévias aos potenciais alunos.

Item 1.9 - Infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis

A Reforma do abrigo de crianças e adolescentes (subproduto 2.1.3.3) beneficiará jovens em situação de vulnerabilidade econômica e social, oferecendo melhores condições de moradia e, portanto, maior dignidade. As obras de drenagem e pavimentação (subprodutos 2.2.1.1 à 2.2.1.10) beneficiarão as populações de baixa renda porque serão executadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura urbana básica. Finalmente, a oferta de wi-fi público (subproduto 2.3.3.1) permitirá o acesso gratuito de internet para todo e qualquer cidadão do município, também porque estará espalhado em 400 localidades da cidade.

Item 1.10 - Ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários

O subproduto 2.3.3.2 - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA E ALTA VULNERABILIDADE foi desenhado para atender parcela da população que sofre, ao mesmo, com baixa escolaridade, baixa qualificação profissional e elevado desemprego e/ou condições precárias de trabalho. Com os cursos que constarão no programa, pretende-se oferecer qualificação em período relativamente curto de tempo e, portanto, acelerar a entrada dessa população no mercado de trabalho formal.

Além disso, os subprodutos relativos às obras de pavimentação e drenagem (contidas no produto 2.2.1 - OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA URBANA), as relativas aos parques lineares (contidos no produto 2.2.2 - INTERVENÇÕES AMBIENTAIS), as obras de recapeamento e a construção do Terminal Rodoviário em Campo Belo voltadas para melhorar as condições do transporte público (2.3.1 - OBRAS DE MELHORIAS NO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO) certamente alcançarão a população mais vulnerável socioeconomicamente do município porque tais intervenções ocorrerão em bairros de renda mais baixa.

Item 1.11 - Políticas voltadas para juventude, gênero e raça

O subproduto 2.2.2.5 - CAPACITAÇÃO EM ESCOLAS SOBRE EFEITOS DA MUDANÇA CLIMÁTICA está voltado diretamente para a população jovem do município, e na medida em que tal capacitação será realizada em escolas da rede pública, alcançará por consequência também jovens pretos do município.

Item 1.13 - Melhoria nas condições de saúde e educação

A melhoria nas condições de saúde está contemplada nos subprodutos contidos no produto 2.1.1 - CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE, já que estão previstas as construções de três centros de saúde, um centro de esterilização e a construção do centro de coleta de sangue, que aumentará a capacidade máxima para atendimento.

Além destes subprodutos, é possível afirmar que as obras de drenagem e pavimentação também impactarão positivamente a saúde da população porque contribuirão para reduzir a incidência de doenças de veiculação hídrica (no caso das obras de drenagem) e doenças respiratórias (no caso das obras de pavimentação), reduzindo por consequência as despesas com saúde público realizadas pelo município .

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	26.888.000,00	1,00	26.888.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
New Development Bank - NDB	NDB	US$	107.552.000,00	1,00	107.552.000,00
Total:			134.440.000,00		134.440.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

ARRANJO INSTITUCIONAL

A Secretaria Municipal de Finanças será o Órgão Executor do Programa Campinas + Sustentável, e terá a responsabilidade de planejar, realizar a gestão administrativa dos processos, o acompanhamento técnico especializado das obras, realizar os processos licitatórios, controlar as contratações e avaliar o Programa.

Com a finalidade de assegurar que as ações do Programa estejam de acordo com o contrato de empréstimo será instituída por meio do Decreto Municipal a Unidade de Gerenciamento do Programa - UGP, esta Unidade atuará como organismo de ligação entre a Prefeitura de Campinas/SP, o NDB, o Governo Federal e outras organizações públicas e privadas participantes do Programa.

Caberá à UGP planejar, programar e acompanhar a execução física e financeira, bem como avaliar os resultados intermediários e finais do Programa, de modo a assegurar o cumprimento das ações planejadas e dos cronogramas físico-financeiros estabelecidos. A UGP poderá contar com o apoio operacional externo.

Gerências da UGP - Organograma UGP

Para executar suas funções, a UGP é integrada por (1) Coordenação Geral, (1) Assessor Técnico Administrativo e Financeiro; (1) Assessor Técnico em Tecnologia da Informação e Comunicação; (1) Assessor Técnico de Engenharia Civil; (1) Assessor Técnico de Meio Ambiente; (1) Assessor Técnico de Planejamento, Monitoramento, Gerenciamento; (1) Assessoramento Técnico Jurídico. Além da estrutura da existente que operacionaliza a UGP, a Secretaria de Finanças conta com um quadro de servidores com expertise na execução de obras estruturantes, que estarão a disposição do Programa, dentre estes citamos: 1 Procuradora do Município, 10 Engenheiros Civis, 2 Arquitetos.

O Programa também contará com apoio de outras Secretarias conforme demonstrado na Matriz de Responsabilidade Institucional RACI. As secretarias e demais órgãos municipais envolvidos são apresentados a seguir:

Secretaria Municipal de Justiça: respaldará juridicamente todos os atos praticados durante a execução do contrato de financiamento externo.

Secretaria Municipal de Administração: coordenará os processos licitatórios relativos ao Programa.

Secretaria Municipal de Infraestrutura: responsável pelo gerenciamento técnico e fiscalização das obras.

Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável: será responsável por analisar e intermediar a análise relativa aos impactos e licenças ambientais que porventura sejam necessários para a execução dos empreendimentos do escopo desta Carta Consulta. Apoiará a execução das ações inerentes ao licenciamento ambiental do Programa.

Chefia de Gabinete de Prefeito: órgão responsável em prestar auxílio e apoiar a Prefeitura de Campinas no desempenho de suas atribuições e compromissos oficiais do Programa.

Secretaria Municipal de Finanças: atuará como responsável pelo Orçamento e na coordenação das ações. Auxiliará no desenvolvimento das atividades relativas ao monitoramento da alimentação do sistema de informações gerenciais e apoiará no controle e execução orçamentária. Além disso, atuará como gerenciadora dos recursos do Programa e, posteriormente, efetuar a quitação das parcelas vincendas do financiamento. Apoiará a execução do controle financeiro.

EXPERIÊNCIA NA EXECUÇÃO DE PROGRAMAS/PROJETOS COM AGENTE FINANCEIRO EXTERNO E EXPERIÊNCIA (E CAPACIDADE) DO PROPONENTE NA EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNO.

A Prefeitura de Campinas contratou uma operação de crédito com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) em 1997. O saldo da operação foi quitado em 2022.

(i) CONHECIMENTO DO ÓRGÃO EXECUTOR SOBRE POLÍTICAS DE AQUISIÇÃO E SALVAGUARDAS DO AGENTE FINANCEIRO EXTERNO ESCOLHIDO

Cumpre-se destacar que o NDB adota como política de aquisições/contratações os sistemas nacionais, isto é, a legislação brasileira aplicável (Lei nº 8.666/93 e Lei nº 14.133/21), na qual o município de Campinas tem grande conhecimento e experiência.

O Município tem pleno conhecimento e experiência na aplicação das políticas sociais e ambientais do NDB (sistema nacional), adquiridos com a operação de crédito em execução.

(ii) JUSTIFICATIVA PARA DESEMBOLSO/CRONOGRAMA

Baseada na experiência da prefeitura na execução de projetos dessa magnitude, a execução do projeto se dará em 5 anos. No primeiro ano os valores executados deverão ser menores por conta da necessidade de se finalizar projetos e mobilizar as secretarias necessárias para que os projetos sejam executados. A execução de parcela relevante dos projetos se dará nos três anos seguintes, com finalização no quinto ano daqueles que porventura ainda não tenham sido totalmente executados.

4.2. Execução/Executores

Executor: Secretaria Municipal de Finanças do Município de Campinas/SP
Representante Oficial: Aurílio Sergio Costa Caiado
Endereço da Sede: Avenida Anchieta, 200, Centro - Campinas/SP
E-mail Institucional:
Telefone: (19) 2116-0315 Fax:
CNPJ: 51885242000140 UF:

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 5 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES NDB	TOTAL CF	TOTAL NDB
C - ESTUDOS E PROJETOS	**4.250.000,00**	**425.000,00**	**1.700.000,00**		
P - Estudos de Engenharia e Viabilidade	4.250.000,00	425.000,00	1.700.000,00		
C - DESENVOLVIMENTO DA CIDADE	**119.240.000,00**	**6.036.000,00**	**24.144.000,00**		
S - QUALIDADE DE VIDA	12.000.000,00	2.400.000,00	9.600.000,00		
P - CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE	3.800.000,00	760.000,00	3.040.000,00		
P - RESTAUROS E REFORMAS DE PRÉDIOS DE FUNÇÃO SOCIAL E ADMINISTRATIVA	6.600.000,00	1.320.000,00	5.280.000,00		
P - CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.600.000,00	320.000,00	1.280.000,00		
S - SUSTENTABILIDADE	40.580.000,00	1.497.000,00	5.988.000,00		
P - OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA URBANA	34.270.000,00	1.370.800,00	5.483.200,00		
P - INTERVENÇÕES AMBIENTAIS	6.310.000,00	126.200,00	504.800,00		
S - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	66.660.000,00	2.139.000,00	8.556.000,00		
P - OBRAS DE MELHORIAS NO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO	45.250.000,00	1.357.500,00	5.430.000,00		
P - INTERVENÇÕES EM PONTOS TURÍSTICOS	16.770.000,00	503.100,00	2.012.400,00		

P - GERAÇÃO DE NOVAS OPORTUNIDADES	4.640.000,00	278.400,00	1.113.600,00		
C - DESAPROPRIAÇÃO	**3.600.000,00**	**144.000,00**	**576.000,00**		
P - DESAPROPRIAÇÃO	3.600.000,00	144.000,00	576.000,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA	**7.350.000,00**	**342.000,00**	**1.368.000,00**		
P - SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL	6.000.000,00	240.000,00	960.000,00		
P - APOIO A UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA (UGP)	1.000.000,00	40.000,00	160.000,00		
P - AUDITORIA EXTERNA	50.000,00	2.000,00	8.000,00		
P - COMISSÃO DE FINANCIAMENTO (0,25%)	300.000,00	60.000,00	240.000,00		
Total	**0,00**	**6.947.000,00**	**27.788.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES NDB	TOTAL CF	TOTAL NDB
C - ESTUDOS E PROJETOS		**425.000,00**	**1.700.000,00**		
P - Estudos de Engenharia e Viabilidade		425.000,00	1.700.000,00		
C - DESENVOLVIMENTO DA CIDADE		**7.493.100,00**	**29.972.400,00**		
S - QUALIDADE DE VIDA		0,00	0,00		
P - CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE		0,00	0,00		
P - RESTAUROS E REFORMAS DE PRÉDIOS DE FUNÇÃO SOCIAL E ADMINISTRATIVA		0,00	0,00		
P - CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00		
S - SUSTENTABILIDADE		3.742.500,00	14.970.000,00		
P - OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA URBANA		3.427.000,00	13.708.000,00		
P - INTERVENÇÕES AMBIENTAIS		315.500,00	1.262.000,00		
S - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		3.750.600,00	15.002.400,00		
P - OBRAS DE MELHORIAS NO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO		2.262.500,00	9.050.000,00		
P - INTERVENÇÕES EM PONTOS TURÍSTICOS		838.500,00	3.354.000,00		
P - GERAÇÃO DE NOVAS OPORTUNIDADES		649.600,00	2.598.400,00		
C - DESAPROPRIAÇÃO		**360.000,00**	**1.440.000,00**		
P - DESAPROPRIAÇÃO		360.000,00	1.440.000,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**642.000,00**	**2.568.000,00**		
P - SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL		600.000,00	2.400.000,00		
P - APOIO A UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA (UGP)		40.000,00	160.000,00		
P - AUDITORIA EXTERNA		2.000,00	8.000,00		
P - COMISSÃO DE FINANCIAMENTO (0,25%)		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**8.920.100,00**	**35.680.400,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES NDB	TOTAL CF	TOTAL NDB
C - ESTUDOS E PROJETOS		**0,00**	**0,00**		
P - Estudos de Engenharia e Viabilidade		0,00	0,00		
C - DESENVOLVIMENTO DA CIDADE		**4.852.500,00**	**19.410.000,00**		
S - QUALIDADE DE VIDA		0,00	0,00		
P - CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE		0,00	0,00		
P - RESTAUROS E REFORMAS DE PRÉDIOS DE FUNÇÃO SOCIAL E ADMINISTRATIVA		0,00	0,00		
P - CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00		
S - SUSTENTABILIDADE		2.371.700,00	9.486.800,00		
P - OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA URBANA		2.056.200,00	8.224.800,00		
P - INTERVENÇÕES AMBIENTAIS		315.500,00	1.262.000,00		
S - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		2.480.800,00	9.923.200,00		
P - OBRAS DE MELHORIAS NO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO		1.810.000,00	7.240.000,00		
P - INTERVENÇÕES EM PONTOS TURÍSTICOS		670.800,00	2.683.200,00		
P - GERAÇÃO DE NOVAS OPORTUNIDADES		0,00	0,00		
C - DESAPROPRIAÇÃO		**216.000,00**	**864.000,00**		
P - DESAPROPRIAÇÃO		216.000,00	864.000,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**402.000,00**	**1.608.000,00**		
P - SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL		360.000,00	1.440.000,00		
P - APOIO A UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA (UGP)		40.000,00	160.000,00		
P - AUDITORIA EXTERNA		2.000,00	8.000,00		
P - COMISSÃO DE FINANCIAMENTO (0,25%)		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**5.470.500,00**	**21.882.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES NDB	TOTAL CF	TOTAL NDB
C - ESTUDOS E PROJETOS		**0,00**	**0,00**		
P - Estudos de Engenharia e Viabilidade		0,00	0,00		

C - DESENVOLVIMENTO DA CIDADE		**2.733.200,00**	**10.932.800,00**		
S - QUALIDADE DE VIDA		0,00	0,00		
P - CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE		0,00	0,00		
P - RESTAUROS E REFORMAS DE PRÉDIOS DE FUNÇÃO SOCIAL E ADMINISTRATIVA		0,00	0,00		
P - CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00		
S - SUSTENTABILIDADE		252.400,00	1.009.600,00		
P - OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA URBANA		0,00	0,00		
P - INTERVENÇÕES AMBIENTAIS		252.400,00	1.009.600,00		
S - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		2.480.800,00	9.923.200,00		
P - OBRAS DE MELHORIAS NO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO		1.810.000,00	7.240.000,00		
P - INTERVENÇÕES EM PONTOS TURÍSTICOS		670.800,00	2.683.200,00		
P - GERAÇÃO DE NOVAS OPORTUNIDADES		0,00	0,00		
C - DESAPROPRIAÇÃO		**0,00**	**0,00**		
P - DESAPROPRIAÇÃO		0,00	0,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**42.000,00**	**168.000,00**		
P - SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL		0,00	0,00		
P - APOIO A UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA (UGP)		40.000,00	160.000,00		
P - AUDITORIA EXTERNA		2.000,00	8.000,00		
P - COMISSÃO DE FINANCIAMENTO (0,25%)		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**2.775.200,00**	**11.100.800,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES NDB	TOTAL CF	TOTAL NDB
C - ESTUDOS E PROJETOS		**0,00**	**0,00**	**850.000,00**	**3.400.000,00**
P - Estudos de Engenharia e Viabilidade		0,00	0,00	850.000,00	3.400.000,00
C - DESENVOLVIMENTO DA CIDADE		**2.733.200,00**	**10.932.800,00**	**23.848.000,00**	**95.392.000,00**
S - QUALIDADE DE VIDA		0,00	0,00	2.400.000,00	9.600.000,00
P - CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE		0,00	0,00	760.000,00	3.040.000,00
P - RESTAUROS E REFORMAS DE PRÉDIOS DE FUNÇÃO SOCIAL E ADMINISTRATIVA		0,00	0,00	1.320.000,00	5.280.000,00
P - CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	320.000,00	1.280.000,00
S - SUSTENTABILIDADE		252.400,00	1.009.600,00	8.116.000,00	32.464.000,00
P - OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA URBANA		0,00	0,00	6.854.000,00	27.416.000,00
P - INTERVENÇÕES AMBIENTAIS		252.400,00	1.009.600,00	1.262.000,00	5.048.000,00
S - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		2.480.800,00	9.923.200,00	13.332.000,00	53.328.000,00
P - OBRAS DE MELHORIAS NO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO		1.810.000,00	7.240.000,00	9.050.000,00	36.200.000,00
P - INTERVENÇÕES EM PONTOS TURÍSTICOS		670.800,00	2.683.200,00	3.354.000,00	13.416.000,00
P - GERAÇÃO DE NOVAS OPORTUNIDADES		0,00	0,00	928.000,00	3.712.000,00
C - DESAPROPRIAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**720.000,00**	**2.880.000,00**
P - DESAPROPRIAÇÃO		0,00	0,00	720.000,00	2.880.000,00
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**42.000,00**	**168.000,00**	**1.470.000,00**	**5.880.000,00**
P - SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL		0,00	0,00	1.200.000,00	4.800.000,00
P - APOIO A UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA (UGP)		40.000,00	160.000,00	200.000,00	800.000,00
P - AUDITORIA EXTERNA		2.000,00	8.000,00	10.000,00	40.000,00
P - COMISSÃO DE FINANCIAMENTO (0,25%)		0,00	0,00	60.000,00	240.000,00
Total	**134.440.000,00**	**2.775.200,00**	**11.100.800,00**	**26.888.000,00**	**107.552.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

A contratação da operação de crédito em questão nesta Carta necessitará de aprovação prévia que constará em lei autorizativa pela Câmara Municipal de Campinas. O Projeto de Lei será apresentado para apreciação da Câmara assim que a carta consulta for aprovada pela COFIEX.

A contratação da operação também dependerá das determinações previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) - atualmente a Prefeitura de Campinas possui nota B em sua capacidade de pagamento - sendo A para o indicador I de endividamento, B para o indicador II de poupança corrente e A para o indicador III de liquidez -, o que lhe permite a contratação de operações de crédito.

Finalmente, no que tange à garantia da União, serão apresentadas as condições de contragarantia ao Governo Federal, conforme legislação vigente.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

As principais contratações previstas estão relacionadas ao estudo de viabilidade e projeto básico, às obras civis e à supervisão técnica do programa.

Para a contratação e execução das obras não será necessário a aprovação de decretos e convênios.

A Prefeitura de Campinas, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, será a responsável pela execução de parcela relevante do projeto, utilizando pessoal próprio especializado em gestão de empreendimentos, com apoio de técnicos existentes nos diversos departamentos da Administração Municipal, que serão responsáveis pelo processo de contratação e acompanhamento dos projetos e obras.

As obras serão acompanhadas pela Secretaria de Infraestrutura, que já é a responsável por fazer tal acompanhamento. Além da Secretaria, será contratada empresa para realização da supervisão técnica, por demanda contratual do New Development Bank (NDB). Tais acompanhamentos diminuirão os riscos incorridos normalmente na fase de execução de um projeto.

Para contratação de suas obras, a Prefeitura Municipal de Campinas efetua consulta nos órgãos oficiais - Instituto Nacional do Seguro Social e Caixa Econômica Federal, com o objetivo de verificar provas de regularidade relativa à seguridade social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. As obrigações da empresa vencedora da licitação estão claras desde o edital: deve-se observar as prescrições das leis trabalhista, previdenciária, fiscal e securitária, bem como o pagamento de todos os tributos que incidem sobre os trabalhos.

Para garantir a integridade dos trabalhadores terceirizados e impedir o trabalho degradante, todos os contratos para obras têm cláusulas que exigem dos fornecedores certificados de treinamento dos empregados para o uso correto de equipamentos de proteção, treinamentos em trabalhos com eletricidade, em espaço confinado e em altura, além da presença de profissional legalmente habilitado, responsável para os trabalhos com eletricidade e/ou em segurança do trabalho.

No intuito de se combater atos de corrupção em todas as suas formas a Prefeitura Municipal de Campinas conta com setores de controle interno em todas as Secretarias, sob a supervisão da Secretaria Municipal de Gestão e Controle, além de dispor do Estatuto do Funcionário Público Municipal, com as regras de condutas a serem seguidas pelos servidores. Conta ainda, com canais de denúncia que possibilitam a apresentação de denúncias anônimas e todas as informações referentes aos contratos firmados com a Administração pública estão disponíveis em seu Portal da Transparência.

As licitações obedecerão à legislação nacional das compras públicas (Leis Federais n. 8.666/1993 e 14.133/2021).

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

Estima-se que a área total a ser desapropriada é de aproximadamente 183.673 metros quadrados.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

Quanto aos impactos ambientais, em que pese estarmos tratando de diversas obras, os riscos e impactos serão os quais envolvem obras da construção civil e o Município tem a experiência e os instrumentos para a sua mitigação através da Secretaria Municipal do Verde e Desenvolvimento Sustentável, que serão aplicados de acordo com o previsto no projeto executivo, estudos de impactos ambientais e nas licenças, em conformidade com o disposto na legislação vigente.

Nesse sentido, importante ressaltar que as demandas pleiteadas terão os protocolos junto ao órgão responsável para emissão da licença prévia, após a licença de instalação ou sua dispensa e por fim e licença de operação, sendo que a mencionada secretaria é a responsável por essas licenças, do qual a Secretaria Municipal de Infraestrutura através do departamento de projetos irá efetuar os pedidos em consonância com as legislações municipal, estadual e federal.

Por fim, a Prefeitura Municipal tem conhecimento das políticas ambientais do NDB, que promove o uso dos sistemas nacionais, isto é, a legislação brasileira aplicável, na implementação de padrões sociais e ambientais; exceção feita a questões relacionadas a reassentamento (não previstos no Programa) em que há distinção quanto à reconstituição dos meios de vida, dentre outros.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

Os transtornos decorrentes da implantação das obras do Programa, tais como ruídos, desvio de tráfego e interdição de vias serão temporários e sua mitigação fará parte do planejamento das obras (procedimento comum quando se trata de obra pública). Cabe destacar que as obras de pavimentação e drenagem previstas no Programa produzirão importantes impactos sociais positivos e, consequentemente, a melhoria da qualidade de vida da população. Estas intervenções vão ter impacto direto na vida dos munícipes e no tráfego de veículos, visto que os usuários do transporte gastarão menos tempo em percursos de viagens internas, tenham maior conforto e segurança na estações e terminais, bem como acessarão com mais facilidade e rapidez as áreas geradoras de emprego e de lazer no município.

Por fim, como mencionado no item Riscos/Impactos Ambientais, o município tem conhecimento das normas sociais do NDB, que utiliza o uso da legislação brasileira na implementação de padrões sociais de Programas de Desenvolvimento. Desta forma, durante a preparação e avaliação do Programa, o Banco fará uma avaliação desses impactos e proporá um Plano de Gestão de Impactos Sociais e Ambientais, assim como eventuais medidas mitigadoras.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

O Programa não prevê nenhum tipo de reassentamento nas áreas de intervenção.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN

Informações relevantes

- 28/12/2023: Retirada de pauta pela 170ª Cofiex, em 07/12/2023, por exceder o limite disponível para esta reunião.
- 21/03/2024: Retirada de pauta na 172ª Reunião da Cofiex, em 14/03/2024, por sua classificação não alcançar o limite disponível para esta Reunião.