Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Campinas + Sustentável: Construindo um Futuro Melhor

Nº Carta Consulta: 61060
Processo: 03101.102960/2023-68
Mutuário: Município de Campinas - SP
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Data de Recebimento: 1 de Novembro de 2023

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 26.888.000,00
Fontes Externas:
New Development Bank - NDB: US$ 107.552.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 05
2.1. TÍTULO 05
2.2. TÍTULO ABREVIADO 05
2.3. MUTUÁRIO 05
2.4. TIPO OPERACAO 05
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 05
2.6. PROJETO/INDICADORES 06
2.7. PROJETO/COMPONENTES 07
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 16
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 17
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 17
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 20
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 22
3. FINANCIAMENTO 22
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 22
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 22
4. EXECUÇÃO 22
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 22
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 23
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 23
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 24
5. RISCOS 26
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 26
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 26
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 27
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 27
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 28
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 28
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 28

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

Campinas, localizado no estado de São Paulo, conta com uma população de aprox. 1.138.309 habitantes e IDHM de 0,805. Apesar de ser uma referência no estado, parte de sua população - principalmente a mais socialmente vulnerável, com baixa renda média (quando não sem qualquer renda), baixa escolaridade e qualificação profissional, e pouco acesso a centros de saúde e de assistência social - ainda carece de equipamentos e serviços públicos adequados. Em 2010, tal população correspondia a aprox. 141 mil. Tal diagnóstico mais geral motivou a elaboração desta carta consulta.

QUALIDADE DE VIDA

O primeiro problema identificado está relacionado a EQUIPAMENTOS DE SAÚDE. Dois deles já existem mas possuem estrutura insuficiente para atendimento - o Centro de Saúde (CS) do Village está instalado em prédio provisório e atende com apenas 2 Equipes de Saúde da Família, e o atual prédio do CS em Sousas é antigo e já não atende às demandas da região. O Jd. Myrian, região atendida pelo CS Taquaral, i) está 10 km distante do Taquaral, dificultando o acesso das 15 mil pessoas do Jd. Myrian, e ii) conta com apenas 1 Equipe de Saúde da Família, quando deveria contar com no mínimo 3 (de acordo com diretrizes da Política Nacional da Atenção Básica).

Outro problema é a ESTRUTURA INADEQUADA DE EQUIPAMENTOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: o CRAS Campo Belo apresenta pouca salubridade (estrutura de madeira e rede elétrica que demanda completa reestruturação) e não propicia boa acolhida aos usuários, inclusive com pouca preservação de sigilo; o CRAS Flamboyant foi temporariamente deslocado para outra sede, localizada em outro território de abrangência (dificultando o deslocamento dos usuários devido à longa distância entre o bairro e a sede provisória do CRAS); finalmente, o Centro Municipal de Proteção à Criança e ao Adolescente apresenta problemas estruturais e de instalações e precisa de reformas.

SUSTENTABILIDADE

Nesta área um dos problemas a serem minimizados é a FALTA DE INFRAESTRUTURA URBANA em locais da cidade e a INFRAESTRUTURA INADEQUADA. Aproximadamente 200 mil pessoas são prejudicadas por tal falta de estrutura - são 134,9 km da malha viária (3% da malha total) sem guias, sarjetas, galerias de águas pluviais ou pavimentação. Há também problemas relacionados à MOBILIDADE URBANA, especificamente a BAIXA QUALIDADE DA PAVIMENTAÇÃO das vias: mais de 90% da malha viária do município possui pavimentação acima da vida útil aproximada desse tipo de obra (10 anos), apresentando ondulações, perda da capacidade de impermeabilização e buracos.

Outro problema é a INADEQUAÇÃO DE LINHAS DE TRANSPORTE URBANO no Jd. Campo Belo, atendido por um conjunto de linhas que transporta aprox. 40 mil passageiros/dia (10% do total no município). Há sobreposição de trajeto das linhas ligadas ao centro próxima a 90% gerando concorrência desnecessária e super oferta em certos horários. Finalmente, outro problema é o DÉFICIT DE ÁREAS VERDES COM FUNÇÃO SOCIAL, privando parcela relevante da população de acesso a essas áreas de lazer - em 2016 o índice que mede a quantidade dessas áreas era metade da atual meta da prefeitura, que é 12,8 m2/habitante.

Além disso, faz-se necessária a realização de um estudo de viabilidade e projeto básico de um corredor central (BRT) que ligará o Aeroporto Internacional de Viracopos ao centro da cidade, 20 km distantes entre si, dificultando e até inviabilizando a utilização de transporte público até o local.

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Nesta área um problema são as condições inadequadas de EQUIPAMENTOS CULTURAIS. Dois museus (Museu da Cidade e Museu da Imagem e do Som) e uma biblioteca encontram-se sem manutenção adequada por aprox. 10 anos. A nova sede do Arquivo Municipal, atualmente alocado em dois depósitos, foi tombado em 2008 e precisa de restauro e adaptação do local por conta da depreciação sofrida ao longo do tempo.

Há também a necessidade de continuidade da REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA, que contemplará serviços de cenotecnia, luminotecnia, áudio, vídeo e outros sistemas necessários.

No último eixo, observa-se a ESTRUTURA INADEQUADA DOS LOCAIS QUE OFERECEM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA e o NÚMERO EXPRESSIVO DE POPULAÇÃO DE BAIRROS DA REGIÃO NORTE SEM QUALQUER RENDIMENTO. O prédio do Centro de Educação Profissional Prefeito Antônio da Costa Santos não atende a diversas normas técnicas (NBR 9050/2020), causa desconforto térmico (ultrapassando o limite de 23 graus Celsius estabelecido na Norma Regulamentadora 17) e acústico (nível de ruído oscila entre 50 e 65dB(A), acima do máximo recomendado, de 50dB(A)) para seus usuários. O Jd. São Marcos e o Cj. Habitacional Padre Anchieta, bairros da região Norte, possuíam aprox. metade da população da região sem nenhum rendimento a partir de dados do Censo de 2010.

Finalmente, sabe-se que parcela relevante da população NÃO TEM ACESSO A INTERNET, o que as mantém privadas de acesso a informações, serviços online e até oportunidades de trabalho.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

A solução dos problemas descritos no capítulo anterior passa pela execução de um conjunto de ações estruturantes, divididos em três subcomponentes, conforme Programa de Metas do município:

1) QUALIDADE DE VIDA

Serão construídos três Centros de Saúde (Jd. Myrian, Village e Sousas), um Centro de Coleta de Sangue, um Centro de Esterilização, Reforma do Museu da Cidade, do Museu da Imagem e do Som e da Biblioteca Carlos Manuel Zink, e Restauro do Arquivo Municipal, construção de dois Centros de Referência Assistência Social, e reforma do Abrigo para Crianças e Adolescentes. Os resultados esperados para tais ações são:

- Mais do que dobrar os serviços prestados à população do Jd. Myrian - de 1750 procedimentos/mês para 4100/mês, com 3 Equipes de Saúde da Família; triplicar Equipes de Saúde da Família que atendem população do Village; aumento de 20% dos procedimentos em Sousas;

- Aumento da capacidade de atendimento de doadores de sangue;

- Centralização da atividade de esterilização dos materiais hospitalares da rede municipal;

- Adequação dos espaços de trabalho nos CRAS; aproximação do atendimento de unidade dos usuários dos serviços existentes nos CRAS; economia na manutenção das unidades (devido à adequação às normas vigentes de edificação);

2) SUSTENTABILIDADE

As soluções propostas podem se dividir nos seguintes conjuntos de obras: a) 19km de vias pavimentadas e 18 km de redes de drenagem subterrâneas, além de obras locais de aprimoramento da mobilidade urbana, totalizando oito obras em locais de média, alta e muito alta vulnerabilidade social, b) recapeamento de 193 km de vias em 6 regiões da cidade, c) construção de um terminal de ônibus no Jd. Campo Belo, d) construção de 4 parques lineares localizados, além de uma capacitação para jovens com tema sobre as consequências da mudança climática global, e) desenvolvimento do estudo de viabilidade e projeto básico da extensão do BRT.

Os resultados esperados com tais ações propostas são:

- Provimento e adequação de infraestrutura urbana em regiões com déficit de infraestrutura básica;

- Correção do perfil das ruas a partir de nova capa asfáltica, renovando a capacidade de impermeabilização e prolongando a vida útil do pavimento;

- Reorganização do conjunto de linhas de ônibus existentes do Jd. Campo Belo;

- Redimensionamento do número de linhas de transporte público que atende o Bairro Jardim Campo Belo;

- Redução do déficit de áreas verdes com função social, impactando maior número de pessoas;

- Alcançar jovens nas escolas com palestras sobre mudança climática.

3) DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

As soluções propostas envolvem reformas do Centro de Convivência, do Museu da Imagem e do Som, e da Biblioteca Carlos Manuel Zink, restauro do prédio Lidgerwood e do Arquivo Municipal, implantação de wi-fi público em 400 localidades na cidade, reforma do CEPROCAMP Centro e construção de dois CEPROCAMPs, além de programa de qualificação profissional para pessoas de baixa renda.

Os resultados esperados são:

- Adequação da estrutura de espaços públicos administrativos e de lazer;

- Unificação dos atuais depósitos do arquivo municipal;

- Adequação da atual estrutura do CEPROCAMP Centro às normas técnicas vigentes, e aumento da capacidade de atendimento a partir da construção de dois CEPROCAMP;

- Aumento da população absoluta de dois bairros (com alta vulnerabilidade social) da região norte com acesso à qualificação profissional de curta duração;

- Maior acesso da população à internet por meio da instalação de pontos de wifi.

Segue abaixo os CUSTOS RELACIONADOS À SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA DO PROGRAMA. No anexo 20 constam informações adicionais sobre a sustentabilidade financeira do Programa:

CENTROS DE SAÚDE: valor estimado de R$ 4.800.000/ano por centro, incluindo despesas com pessoal, com recursos do Tesouro Municipal e de habilitações junto ao Ministério da Saúde e ao Estado de São Paulo. Haverá contratação apenas para o CS do Jd. Myrian - para os CS do Village e de Sousas, haverá apenas realocação de profissionais para os dois novos centros contidos no Programa. Para o CS Myrian, serão contratados 34 servidores, com custo total estimado em R$ 3,7 milhões/ano;

CONSTRUÇÃO DE CRAS: custo de manutenção estimado em R$ 1,2 milhão/ano por centro, com previsão de contratações de servidores públicos que totalizarão, para cada centro, R$ 1 milhão/ano, já previstos na LOA 2024;

CENTRO DE ESTERILIZAÇÃO: valor estimado de R$ 10.000/ano. Os aparelhos e custos relativos à atividade de esterilização já existem (centros de saúde já realizam tal atividade, mas de forma descentralizada);

CENTRO DE COLETA DE SANGUE: custos operacionais serão de responsabilidade da UNICAMP, estimados em R$ 9.120.000/ano. Será assinado termo de cooperação entre a Prefeitura e a UNICAMP, sendo que esta última cobrirá a totalidade dos custos do centro de esterilização;

OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO: manutenção estimada em R$ 3 milhões após 5 anos, período cuja responsabilidade de manutenção será da empresa licitante vencedora;

RECAPEAMENTO: manutenção após 5 anos de garantia do serviço prestado pela empresa licitante vencedora, com custo estimado em R $ 6,46 milhões/ano;

TERMINAL DE ÔNIBUS: custos estimados em R$ 672.000/ano. Será assinado termo de cooperação entre a Prefeitura e a EMDEC, sendo que esta última cobrirá a totalidade dos custos do terminal de ônibus;

PARQUES LINEARES: manutenção através do contrato de manutenção contínua de áreas verdes no valor de R$ 82.860.117;

ARQUIVO MUNICIPAL: custo de manutenção estimado em R$ 1.477.530/ano. O Arquivo proposto centralizará a atuação de dois arquivos já existentes, de forma que o custo mencionado já está previsto nos orçamentos anuais;

PONTOS DE INTERNET: estimado em R$ 600.000/mês;

CEPROCAMPs: custo de manutenção estimado em R$ 3,5 milhões/ano. Este custo anual inclui os custos com novos servidores que serão contratados: serão 6 profissionais por CEPROCAMP, com custo salarial estimado em aprox. R$ 32 mil por centro de qualificação;

PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL: envolverá a contratação temporária de pessoal;

CAPACITAÇÃO SOBRE EFEITOS DA MUDANÇA CLIMÁTICA: realizado em conjunto pela Secretaria do Verde e pela Secretaria de Educação, envolverá a contratação temporária de pessoal.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

O projeto aqui apresentado está inserido nas orientações estratégicas do município de Campinas e, portanto, consta do seu PPA nos seguintes programas e páginas:

Programas 004 (p. 20), 005 (p. 23), 006 (p. 33-4), 007 (p. 42), 012 (p. 58), 014 (p. 67), 025 (p. 100) - cf. ANEXO 1.

A capacitação para jovens sobre as consequências da mudança climática está alinhada à Política Municipal de Educação Ambiental (ANEXO 2), Plano Municipal de Educação Ambiental (ANEXO 3) e a Política Municipal de Enfrentamento dos Impactos da Mudança Climática (ANEXO 4).

Além disso, as obras previstas nesta carta contribuirão para o cumprimento de metas específicas e explicitadas no Programa de Metas da Prefeitura de Campinas (ANEXO 5), formada por três eixos - Qualidade de vida, Sustentabilidade e Desenvolvimento Econômico - e que contém as seguintes metas estabelecidas e alinhadas com o Programa:

QUALIDADE DE VIDA: Intervenções envolvendo áreas de saúde, cultura e inclusão social;

SUSTENTABILIDADE: Ações de impactos socioambientais, seguindo os pilares de meio ambiente, saneamento e infraestrutura;

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO: Intervenções que promovam a geração de renda e emprego por meio do empreendedorismo e da empregabilidade envolvendo diversas áreas como mobilidade, economia solidária e inovação.

Finalmente, os objetos deste Programa estão previstos nas seguintes orientações estratégicas:

Plano Diretor Municipal, Plano Municipal de Mobilidade Urbana (ANEXO 6), Plano Municipal de Saneamento Básico (ANEXOS 7 e 8), Plano Municipal de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária (ANEXO 9) , Plano Municipal do Verde (ANEXO 10), Planejamento Estratégico da cidade de Campinas (ANEXOS 11 e 12).

As ações contidas neste Programa estão em consonância com as metas 3 (Saúde e Bem Estar Social), 8 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico), 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura), 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis), 13 (Ação Contra a Mudança Global do Clima), contidos nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) propostos na Agenda 2023 da ONU.

A presente Carta Consulta prevê investimentos totais de US$ 134.440.000,00 sendo 80% financiados pelo NDB e 20% de contrapartida do município.

A taxa de câmbio utilizada nesta carta consulta é de R$4,95 por US$1,00, em 12/09/2023, segundos dados contidos no Banco Central do Brasil.

Os recursos orçamentários e de contrapartida do financiamento serão incluídos na Lei Orçamentária Anual do Município, após a emissão da Resolução da COFIEX.

No que concerne à origem da contrapartida, cumpre esclarecer que encontra-se em conformidade com a Resolução COFIEX nº 3 de 29/5/2019, isto porque os recursos de contrapartida do Município correspondem a 20% do total do programa, no período proposto de 5 anos de execução. Ademais, será com recursos provenientes de receitas tributárias previstas nos artigos 156, 158 e 159, inciso I, (b), da Constituição Federal.

2. Projeto

2.1. Título
Campinas + Sustentável: Construindo um Futuro Melhor

2.2. Título Abreviado
Campinas + Sustentável

2.3. Mutuário
Município de Campinas - SP

2.4. Tipo Operacao
Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Objetivo Geral

Com foco sobretudo na população econômica e socialmente mais vulnerável do município de Campinas, o programa visa aumentar e melhorar os serviços públicos em saúde, assistência social, infraestrutura urbana, qualificação profissional e espaços culturais do município.

Objetivos Específicos

Facilitar o acesso da população do Jd. Myrian aos serviços ofertados por UBS e aumentar quantidade de pessoas atendidas por Equipes de Saúde da Família, e, portanto, de procedimentos realizados; prover locais adequados para atendimento no Village e em Sousas, aumentando a oferta de procedimentos, melhorando a qualidade do serviço e possibilitando a incorporação de novas tecnologias e inovações (como telemedicina e prontuário eletrônico);

Propiciar unidades de CRAS com conforto térmico, de iluminação e climatização, oferecendo melhores condições para usuários dos serviços e funcionários e aumentando o número de atendimentos realizados; atender à referência de atendimento para os CRAS, conforme Norma Operacional Básica (NOB SUAS);

Minimizar custos e melhorar os resultados da esterilização de materiais hospitalares a partir da centralização da atividade;

Aumentar a capacidade de atendimento do hemocentro, permitindo maior captação para o banco de sangue;

Estimular a presença de mais frequentadores aos museus, biblioteca e arquivo municipal;

Melhorar o acesso a bairros e a conexão entre eles por meio de infraestrutura urbana adequada, e minimizar problemas de inundações em épocas de chuva;

Aumentar o acesso da população às áreas verdes com função social;

Promover capacitações sobre a importância da agenda climática para a população jovem do município, criando um ambiente capaz de desenvolver e potencializar o papel desses alunos em ações sociais por justiça climática e atuações nos territórios mais vulneráveis da cidade no enfrentamento das mudanças climáticas;

Melhorar as condições das vias utilizadas pelo transporte público;

Facilitar o acesso da população da região do Jardim Campo Belo à região central do município e a outras regiões, com maior eficiência da rede de transporte;

Assegurar conexão Wi-Fi a todos os cidadãos de Campinas, independentemente de sua renda, promovendo inclusão digital;

Aumentar capacidade de atendimento e oferecer melhores condições à população sócio e economicamente vulnerável nos CEPROCAMPs, com vistas à melhor qualificação profissional;

Capacitar a população de baixa renda e alta vulnerabilidade, proporcionando habilidades profissionais que aumentem suas oportunidades de emprego e promovam o desenvolvimento socioeconômico.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Quantidade de procedimentos realizados por mês na nova UBS no Village. Linha de base: 2023 Meta: 2026	Quantidade de procedimentos realizados a cada mês	Procedimentos/mês	3.800,00	4.500,00
Quantidade mensal de atendimentos no centro de saúde na região do Village. Linha de base: 2023 Meta: 2026	Número de procedimentos no Centro de Saúde Village	Número de procedimentos	3.800,00	4.500,00
Capacidade de atendimento de doadores de sangue Linha de Base: Ano 2023 Meta: Ano 2026	Capacidade de atendimento de doadores antes da intervenção VERSUS capacidade após a intervenção	Pessoas	2.000,00	4.000,00
Visitantes mensais no Museu da Cidade. Linha de base: 2021 Meta: 2025	Número de visitantes antes da intervenção VERSUS número após reforma	Visitantes	700,00	1.650,00
Visitantes mensais no Museu da Imagem e do Som. Linha de base: 2023 Meta: 2025	Número de visitantes antes da intervenção VERSUS número após reforma	Visitantes	600,00	1.600,00
Tempo de deslocamento com as vias pavimentadas e/ou recapeadas Linha de Base: Ano 2023 Meta: Ano 2026	tempo de deslocamento de veículo entre a Prefeitura e o bairro Solar Campinas antes da intervenção VERSUS tempo após intervenção	minutos	50,00	33,00
Taxa de Cobertura de Pavimentação e Infraestrutura na área urbana (fonte: SNIS) Linha de Base: Ano 2023 Meta: Ano 2026	Numerador: extensão de vias pavimentadas na área urbana. Denominador: extensão de vias existentes na área urbana.	Percentual	97,00	97,50
Taxa de cobertura de vias públicas com sistema de drenagem pluvial na área urbana (fonte: SNIS) Linha de Base: Ano 2023 Meta: Ano 2026	Numerador: extensão de vias urbanas com canais subterrâneos. Denominador: extensão total das vias existentes na área urbana.	Percentual	26,70	27,00
Índice de Áreas Verdes Sociais por habitante Linha de Base: Ano 2016 Meta: Ano 2027	Numerador: Área Verde com Função Social na Unidade Territorial Básica. Denominador: Número de habitantes .	m2 por habitante	6,20	7,10
Aumento de lugares ofertados por dia nos ônibus das linhas do Terminal Jardim Campo Belo Linha de base: 2023 Meta: 2026	Oferta diária de lugares por dia	Lugares nos ônibus	75.160,00	82.362,00
Participantes que concluem com êxito as capacitações específicas do Programa. Linha de Base: Ano 2023 Meta: Ano 2025	Numerador: Alunos concluintes. Denominador: Alunos matriculados.	Percentual	0,00	50,00
Quantidade anual de atendimentos de famílias por equipe no CRAS Flamboyant. Linha de Base : Ano 2022 Meta: Ano 2026	Quantidade de atendimentos de famílias por equipe	Atendimentos/ano	2.097,00	1.000,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - ESTUDOS E PROJETOS	**2.420.000,00**
P - Estudo de Viabilidade e Projeto Básico - Extensão BRT	2.420.000,00
C - DESENVOLVIMENTO DA CIDADE	**121.070.000,00**
S - QUALIDADE DE VIDA	5.400.000,00
P - CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE SAÚDE	2.400.000,00
P - CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.400.000,00
P - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.600.000,00
S - SUSTENTABILIDADE	87.660.000,00
P - OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E MOBILIDADE	81.350.000,00
P - CONSTRUÇÃO DE PARQUES LINEARES E FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE COMBATE ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS	6.310.000,00
S - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	28.010.000,00
P - REFORMA E RESTAURO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS	17.100.000,00
P - INCLUSÃO DIGITAL: INSTALAÇÃO DE PONTOS DE WI-FI PÚBLICOS	4.240.000,00
P - REFORMA DO CEPROCAMP CENTRO, CONSTRUÇÃO DE CEPROCAMPS, E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	6.670.000,00
C - DESAPROPRIAÇÃO	**3.600.000,00**
P - DESAPROPRIAÇÃO	3.600.000,00
C - GESTÃO DO PROGRAMA	**7.350.000,00**
P - SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL	6.000.000,00
P - APOIO A UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA (UGP)	1.000.000,00
P - AUDITORIA EXTERNA	50.000,00
P - COMISSÃO DE FINANCIAMENTO (0,25%)	300.000,00
Total dos Componentes	**134.440.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - ESTUDOS E PROJETOS

Este componente trata da elaboração de estudos e projetos de engenharia.
Ressalta-se que o Orçamento e cronograma detalhado, obra a obra (por subproduto) com seus respectivos valores, está apresentado no Anexo 21.

P - Estudo de Viabilidade e Projeto Básico - Extensão BRT

O produto trata da contratação de empresa projetista para elaboração de estudos de viabilidade e projetos de engenharia necessários para a via expressa (BRT) que liga o centro da cidade ao Aeroporto Internacional de Viracopos.
Para as obras em si, a Prefeitura irá pleitear os recursos do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), lançado pelo governo federal no mês de outubro de 2023.

C - DESENVOLVIMENTO DA CIDADE

Este componente foi organizado com base nos três eixos contidos no Programa de Metas da Prefeitura de Campinas, transformados em subcomponentes nesta carta: Qualidade de Vida, Sustentabilidade e Desenvolvimento Econômico. A seguir são detalhados os produtos e subprodutos contidos em cada um deles.
Ressalta-se que o Orçamento e cronograma detalhado, obra a obra (por subproduto) com seus respectivos valores, está apresentado no Anexo 21.
O mapa com todas as intervenções realizadas na cidade (com exceção da instalação dos pontos de Wi-Fi) está no anexo 14.

S - QUALIDADE DE VIDA

Este subcomponente tem como foco a construção e reforma de equipamentos que têm como objetivo principal o atendimento à população nas áreas da saúde, assistência social e cultura. Dessa forma, está dividido em três produtos: Construção de equipamentos de saúde, Restauro e reformas de prédios de função social e administrativa, e Construção e reforma para assistência social. O mapa com todas as intervenções do subcomponente 2.1 está no anexo 15.

P - CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE SAÚDE

Este produto contempla a construção de 3 centros de saúde nas seguintes localidades: bairro Village; Distrito de Sousas e Jardim Myrian Moreira Costa, detalhados a seguir.
(SP) 2.1.1.1 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE NO BAIRRO VILLAGE
A área a ser construída é de 907,30m², de propriedade do município, localizado na Av. Francisco Cândido Xavier, s/nº, Campinas-SP, latitude 22°45'23.01"S Longitude 47° 3'23.25"O.
A construção do Centro de Saúde no bairro Village terá como objetivo substituir um Centro de Saúde que já existe no bairro. O prédio existente aguardará decisão para que seja reaproveitado por outra Secretaria da Prefeitura ou entidade social.
A unidade será composta por: sala de medicação, sala de observação/urgência, sala de curativos, sala de inalação, sala de acolhimento, sala de agentes de saúde, espaço de armazenamento de material esterilizado, espaço para material de enfermagem, sala de esterilização, espaço de receptação e limpeza, sala de desinfecção química, almoxarifado, DML, farmácia, vacina, 02 consultórios de ginecologista, salas administrativas, sanitário e vestiário para funcionários, sanitários para atendimento do público, sanitários adaptados, 05 consultórios indiferenciados, 02 consultórios odontológicos, fraldários, sala de reuniões, copa, lazer dos funcionários, arquivo, e sala de enfermagem.
(SP) 2.1.1.2 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE NO DISTRITO DE SOUSAS

A área a ser construída é de 789,08m², de propriedade do município, localizado na Rua Guilherme de Almeida, s/nº - Campinas-SP, latitude '22°53'13.29"S longitude 46°58'57.18"O.
A construção do Centro de Saúde no distrito de Sousas terá como objetivo substituir um Centro de Saúde que já existe no bairro. O prédio existente aguardará decisão para que seja reaproveitado por outra Secretaria da Prefeitura ou entidade social.
A unidade será composta por: sala de medicação, sala de observação/urgência, sala de curativos, sala de inalação, sala de acolhimento, sala de agentes de saúde, espaço de armazenamento de material esterilizado, espaço para material de enfermagem, sala de esterilização, espaço de receptação e limpeza, sala de desinfecção química, almoxarifado, DML, farmácia, vacina, 02 consultórios de ginecologista, salas administrativas, sanitário e vestiário para funcionários, sanitários para atendimento do público, sanitários adaptados, 03 consultórios indiferenciados, 02 consultórios odontológicos, fraldários, sala de reuniões, copa, lazer dos funcionários e sala de enfermagem.
(SP) 2.1.1.3 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE NO JARDIM MYRIAN MOREIRA COSTA
A área a ser construída é de 789,08m², de propriedade do município, localizado na Rua Ramão Olavo Savary Filho, s/n, Campinas-SP, latitude '22°48'43.68"S longitude 47° 1'10.36"O
A unidade será composta por: sala de medicação, sala de observação/urgência, sala de curativos, sala de inalação, sala de acolhimento, sala de agentes de saúde, espaço de armazenamento de material esterilizado, espaço para material de enfermagem, sala de esterilização, espaço de receptação e limpeza, sala de desinfecção química, almoxarifado, DML, farmácia, vacina, 02 consultórios de ginecologista, salas administrativas, sanitário e vestiário para funcionários, sanitários para atendimento do público, sanitários adaptados, 03 consultórios indiferenciados, 02 consultórios odontológicos, fraldários, sala de reuniões, copa, lazer dos funcionários e sala de enfermagem.

P - CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Este produto contempla a construção de 1 Centro Municipal de Esterilização e 1 Centro de Coleta de Sangue, detalhados a seguir.

(SP) 2.1.2.1 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE ESTERILIZAÇÃO
A área a ser construída é de 670,26m², de propriedade do município, localizada na Avenida Papa João Paulo II, 675 - Conj. Habitacional Padre Anchieta, Campinas-SP, latitude 22º51'47.55"S longitude 47º09'13.54"O

A unidade será composta por: sala de reparos, expurgo, área de recepção e limpeza, esterilização, armazenamento, depósito, sala de raio-x, laboratório, administração, consultórios, sanitários, vestiário, copa, cozinha e DML.
(SP) 2.1.2.2 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COLETA DE SANGUE
A área a ser construída é de 1.500,00m², de propriedade do município, localizado na Rua Francisco de Assis Iglésias, s/n.º, Campinas-SP latitude '22°54'52.80"S longitude 47° 1'10.36"O.
A unidade será composta por: laboratório aférese, sala de reunião, terraço, áreas administrativas, elevador acessível, sanitários públicos, sanitários/vestiários para funcionários, vestiários acessível, depósito, despensa, sala de recuperação, copa para doadores, sala de espera, sala de pré-triagem, 04 salas de triagem, estacionamento, sala de gerador, sala de armazenagem, DML, consultório médico e almoxarifado.

P - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Este produto contempla a construção de dois Centros de Referência em assistência social (CRAS) e a reforma do Abrigo de crianças e adolescentes, respectivamente, nos bairros Flamboyant, Campo Belo e Parque Taquaral, detalhados a seguir.

(SP) 2.1.3.1 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - FLAMBOYANT
A área a ser construída é de 360,95m², de propriedade do município, localizada na Av. Antônio dos Santos Carvalhinho, s/n.º, Campinas-SP latitude ': 22°52'28.48"S longitude 47° 1'24.73"O

(SP) 2.1.3.2 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS - CAMPO BELO
Área construída: 360,95m², localizada na Rua Dr. Ademir Cubero Ruano, s/nº, Campinas-SP latitude 23° 1'53.05"S longitude 47° 7'0.10"O
Desta forma, serão construídas duas unidades assistenciais com capacidade para até 1.000 famílias cada, conforme projeto disponibilizados pelo Governo Federal, contendo cada CRAS: 03 salas de atendimento individual, 02 salas de atendimento coletivo , sanitários públicos, sanitários adaptados, recepção, almoxarifado, brinquedoteca, copa, cozinha, salas administrativa e despensa.

(SP) 2.1.3.3 REFORMA DO ABRIGO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Área construída: 1.557,81m², localizado na Rua Gil Vicente, nº 533 - Taquaral, Campinas-SP latitude 22°52'16.55"S longitude 47° 3'47.85"O
Está prevista a reforma e adequação da unidade assistencial, contemplando: revisão da cobertura, alteração de layout, reforma elétrica e hidráulica e demais serviços complementares.

S - SUSTENTABILIDADE

Este subcomponente contempla dois produtos - intervenções na infraestrutura urbana e intervenções ambientais -, descritos abaixo . O mapa com todas as intervenções do subcomponente 2.2 está no anexo 16.

P - OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E MOBILIDADE

Este produto contempla a execução de obras de sistema de drenagem e pavimentação nos seguintes bairros: Núcleo Rural Residencial Santa Mônica, Núcleo Residencial Monte Alto, Avenida São Luiz Do Paraitinga (Córrego) no Bairro Jardim do Trevo / Rua Edmundo Navarro de Andrade, Estrada entre o Solar Das Andorinhas e o Jd. Monte Belo - Cam 333, Rua Eldorado no Bairro Jardim Itatinga, Avenida Nelson Ferreira De Souza, Rua Oswaldo Peralva no Jardim Florence, Av. Paulo de Camargo Moraes, Av. das Indústrias e Bairro Solar Campinas, todos detalhados a seguir. Contempla ainda obras de recapeamento e a construção de um terminal de ônibus.

(SP) 2.2.1.1 - OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO NÚCLEO RESIDENCIAL SANTA MÔNICA
Localizado no Caminho 2 ? N.R. Santa Mônica, Campinas-SP latitude 22°50'51.12"S longitude 47° 6'22.59"O
Execução de obras de drenagem e pavimentação das vielas 1, 2 e 3 do Núcleo Residencial Santa Mônica, com extensão de aproximadamente 200m de pavimentação e 110,20m de rede de drenagem.

(SP) 2.2.1.2 - OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO NÚCLEO RESIDENCIAL MONTE ALTO
Localizado Rua Benedita Iny de Ávila, Campinas-SP, latitude 22°55'57.12"S longitude 47° 9'55.08"O
Execução de obras de drenagem e pavimentação das vias do Núcleo Residencial Monte Alto, com extensão de aproximadamente 1.200m, incluindo os serviços de sinalização horizontal, vertical e acessibilidade.

(SP) 2.2.1.3 - OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E MACRODRENAGEM DA AVENIDA SÃO LUIZ DO PARAITINGA (CÓRREGO) NO BAIRRO JARDIM DO TREVO / RUA EDMUNDO NAVARRO DE ANDRADE
Localizado na Rua Edmundo Navarro de Andrade e Av. São Luiz do Paraitinga, Campinas-SP, latitude 22°55'46.07"S longitude 47° 4'19.53"O
Execução de obras de drenagem e pavimentação da segunda pista da Av. São Luiz do Paraitinga, incluindo a execução de obras de macrodrenagem e retificação do córrego, além de implantação de galeria de águas pluviais na Rua Edmundo Navarro de Andrade. A obra de macrodrenagem tem uma extensão total de 540m, sendo que a pavimentação se dará por um trecho de aproximadamente 1.240m e serão implantados 1.326,50m de redes de drenagem, além de sinalização horizontal, vertical e rampas de acessibilidade.

(SP) 2.2.1.4 - OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA ESTRADA ENTRE O SOLAR DAS ANDORINHAS E O JD. MONTE BELO - CAM 333
Localizado na CAM-333 - Região do Campo Belo, Campinas-SP, latitude 22°46'0.80"S longitude 46°59'16.16"O
Execução de obras de drenagem e pavimentação da CAM-333, localizada na região do Jardim Monte Belo com extensão aproximada de 3.200m de extensão.

(SP) 2.2.1.5 - OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA RUA ELDORADO NO BAIRRO JARDIM ITATINGA
Localizado na Rua Eldorado ? Jd. Itatinga, Campinas-SP, latitude 22°58'17.96"S longitude 47° 6'8.85"O
Execução de obras de drenagem e pavimentação da Rua Eldorado, com extensão aproximada de 410m e implantação de 560m de redes de drenagem, contemplando ainda, os serviços de sinalização horizontal, vertical e acessibilidade.

(SP) 2.2.1.6 - OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA AVENIDA NELSON FERREIRA DE SOUZA
Localizado na Av. Nelson Ferreira de Souza, trecho entre a Av. Camucim e ponte sobre o Rio Capivari.- Campinas-SP latitude 22°57'49.24"S longitude 47° 9'56.04"O
Execução de obras de drenagem e pavimentação de trecho da Av. Nelson Ferreira de Souza entre a Av. Camucim e a ponte sobre o Rio Capivari com extensão aproximada de 1.100m e implantação de 900m de redes de drenagem, contemplando ainda, os serviços de sinalização horizontal, vertical e acessibilidade.

(SP) 2.2.1.7 - OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO SOLAR CAMPINAS
Pavimentação em ruas do bairro Solar Campinas, Campinas-SP latitude 22°47'28.84"S longitude 47° 5'51.47"O
Execução de obras de drenagem e pavimentação das ruas do bairro denominado ?Solar de Campinas?, com extensão de aproximadamente 2.600m de pavimentação e 3.100m de redes de drenagem, além da execução dos serviços de sinalização horizontal, vertical e acessibilidade.

(SP) 2.2.1.8 - OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA AV. PAULO DE CAMARGO MORAES
Localizado na Av. Paulo de Camargo Moraes ? Campos Elíseos- Campinas-SP latitude 22°56'51.35"S 47° 6'11.39"O
Execução de obras de drenagem e pavimentação da Av. Paulo de Camargo Moraes, incluindo a execução de obras de macrodrenagem e retificação do córrego, além de implantação de galeria de águas pluviais, pavimentação, sinalização horizontal, vertical e rampas de acessibilidade. A obra se estenderá por aproximadamente 3.000m.

(SP) 2.2.1.9 - OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA AV. DAS INDÚSTRIAS
Localizado na Av. das Indústrias- Campinas-SP latitude 22°57'5.78"S longitude 47° 8'4.09"O
Execução de obras de drenagem e pavimentação da Av. das Indústrias, incluindo a execução de obras de implantação de galeria de águas pluviais, pavimentação, construção de pontes, sinalização horizontal, vertical e rampas de acessibilidade. A obra se estenderá por aproximadamente 4.500,00m.

(SP) 2.2.1.10 - OBRAS DE DRENAGEM NA RUA OSWALDO PERALVA NO JARDIM FLORENCE
Localizado na Rua Oswaldo Peralva ? Jd. Florence- Campinas-SP latitude 22°56'25.50"S longitude 47° 9'46.15"O
Implantação de rede de drenagem ao longo da Rua Oswaldo Peralva, na extensão de aproximadamente 400m

(SP) 2.2.1.11 - SUBSTITUIÇÃO DE TRAVESSIA EM CURSO D?ÁGUA DE PASSAGEM NA RUA JORGE PINTO MENDONÇA - DIC I
Localizado Rua Jorge Pinto Mendonça ? DIC I- Campinas-SP latitude 22°58'37.34"S longitude 47° 8'26.86"O
Execução de obras de adequação da passagem sobre o curso d?água ao longo da Rua Jorge Pinto Mendonça no bairro denominado ?DIC I?.

(SP) 2.2.1.12 - CONSTRUÇÃO DA PONTE DO FILIPÃO, SOBRE O CÓRREGO TAUBATÉ - JARDIM SANTA RITA DE CÁSSIA
Localizado na Estrada do Filipão ? Jd. Nossa Senhora de Lourdes, Campinas-SP latitude 22°58'11.49"S longitude 47° 5'35.53"O

Execução de obras de implantação de ponte sobre o Córrego Taubaté, na região do bairro Jardim Nossa Senhora de Lourdes, com vão estimado em 50m.

(SP) 2.2.1.13 - OBRAS DE DUPLICAÇÃO DA AV. METALÚRGICOS E AV. BR. SMITH DE VASCONCELOS
Localizado na Avenida dos Metalúrgicos e da Av. Barão Smith de Vasconcelos, Campinas-SP, latitude 22°59'47.33"S longitude
Execução de obras de duplicação da Avenida dos Metalúrgicos e da Av. Barão Smith de Vasconcelos, com a extensão de 750m e 950m, respectivamente, totalizando 1.700m. Estão previstos ainda, a execução dos serviços de sinalização e acessibilidade.

(SP) 2.2.1.14 - CONSTRUÇÃO DE ALÇA DE ACESSO COM OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO PARA A AV. JOSÉ DE SOUZA CAMPOS À RUA JOÃO IAMARINO - JD. BELA VISTA
Localiza Rua João Iamarino, Campinas-SP latitude 22°53'0.01"S longitude 47° 2'29.48"O
Execução de obras de implantação de alça de acesso, ligando a Avenida Norte/Sul à Rua João Iamarino, incluindo os serviços de drenagem, pavimentação, sinalização e acessibilidade. Extensão de 620m e implantação de 650m de redes de drenagem.

(SP) 2.2.1.15 - ADEQUAÇÃO DAS TRAVESSIAS - JD SÃO FERNANDO
Localizado na Rua Serra D?água e Rua Serra Diamantina - Campinas-SP, latitude 22°55'3.43"S longitude 47° 2'0.60"O
Execução de obras de adequação de passagens sobre curso d?água ao longo da Rua Serra D?água e da Rua Serra Diamantina no bairro denominado ?Jardim São Fernando?.

(SP) 2.2.1.16 RECAPEAMENTO DE VIAS UTILIZADAS PELO TRANSPORTE PÚBLICO
Serão realizadas obras de recapeamento em aproximadamente 193 km das vias principais do município, sendo 40 km na região sul, 33 km na região sudoeste, 25 km na região noroeste, 35 km na região norte, 35 km na região leste e 25 km na região central.

(SP) 2.2.1.17 CONSTRUÇÃO TERMINAL DE ÔNIBUS - JARDIM CAMPO BELO
Para o dimensionamento da infraestrutura do Terminal Campo Belo, serão seguidas as determinações constantes no ?Manual de Projeto e Dimensionamento de Terminais de Ônibus Urbanos?, da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo (EMTU), principal referência bibliográfica encontrada sobre o assunto. Além das considerações quanto aos principais parâmetros operacionais exigidos, também se levou em conta o incremento de demanda no terminal, em função do crescimento populacional num horizonte de projeto. Também será definido seu porte, dado em função do dimensionamento das plataformas (berços).
Sobre a definição dos berços e plataformas de parada: apesar deste item também fazer parte dos padrões funcionais e geométricos, terá seu dimensionamento longitudinal detalhado em função das readequações operacionais da rede de transporte e impactos ocasionados. O ?Manual de Projeto e Dimensionamento de Terminais de Ônibus Urbanos?, da EMTU, prevê que através dos valores de frequência disponíveis para cada atendimento e tipologia veicular, serão obtidos os comprimentos de baia necessários, com diferenciação das linhas com passagem e desembarque no equipamento. Os berços serão dimensionados em 4 tipos: embarque; desembarque; passagem; e refeição e rendição (mangueira).
O somatório das áreas necessárias resulta em 2.130,5 m², valor ainda menor que as áreas totais dos dois possíveis locais para realização da obra (4.500 m² para opção 1, e 5.500 m² para opção 2). Dessa forma, será possível a utilização de qualquer uma das opções disponíveis como local para construção, respeitando-se as premissas funcionais e geométricas tanto do projeto quanto dos terrenos. Ambas as áreas se situam nas imediações da Praça João Valério Pinheiro Neto, na Rua Sérvulo Henrique Barreto.

P - CONSTRUÇÃO DE PARQUES LINEARES E FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE COMBATE ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS
Este produto contempla a construção dos parques lineares: Bandeirantes, Areia Branca, Boa Vista 2 e Ipaussurama 1, que serão detalhados a seguir.

(SP) 2.2.2.1 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE LINEAR - Bandeirantes
O Parque Linear do Córrego Bandeirantes, incidente nas Unidades Territoriais Básicas (UTB) Jd. Santa Lúcia, Vila União e Jd. do Lago, contíguo à Rua Dona Esmeralda Oliveira Mathias, prevê beneficiar diretamente 85.844 habitantes (IBGE 2010), na recuperação de 224.383,53 m² de áreas consideradas degradadas, sendo parte Áreas de Preservação Permanente (APP). Prevê-se também o enriquecimento da vegetação em estágio inicial de regeneração associado a promoção de hortas urbanas e sistemas agroflorestais comunitários, em interface com o Programa Campinas Solidária e Sustentável e, promoção de equipamentos de esportes/lazer/recreação com pista de skate; quadras poliesportivas; campo de futebol; equipamentos de ginástica; ciclovia; pistas de caminhada e; praças arborizadas.

(SP) 2.2.2.2 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE LINEAR - Areia Branca
O Parque Linear do Córrego Areia Branca, incidente nas Unidades Territoriais Básicas (UTB) Ouro Verde, Vista Alegre, Vida Nova e DICs COHAB, contíguo à Rua Itapura, prevê beneficiar diretamente 106.687 habitantes (IBGE 2010), na recuperação de 116.883 ,53 m² de áreas consideradas degradadas, sendo parte Áreas de Preservação Permanente (APP), através da melhora da paisagem e ambiência urbana, com a arborização paisagística e gramados e implantação de ponto verde para descarte de resíduos, Aliado a isso, tem-se a promoção de mobilidade não motorizada, com possibilidade de conexão com futuros ou existentes espaços públicos através de ciclovias/ciclofaixas e pistas de caminhada e de equipamentos de esporte, lazer e contemplação como pista de skate; parques infantis; quadras poliesportivas; campo de futebol; espaço aberto para eventos e festas e; equipamentos de ginástica.

(SP) 2.2.2.3 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE LINEAR - Boa Vista 2

O Parque Linear do Córrego Boa Vista trecho 1, incidente nas Unidades Territoriais Básicas (UTB) Nova Aparecida e Padre Anchieta, contíguo à Rua Papa São Nicolau I, próximo à divisa com o município de Hortolândia, prevê beneficiar diretamente 21. 034 habitantes (IBGE 2010), na recuperação de 95.425,42 m² de áreas consideradas degradadas, sendo parte Áreas de Preservação Permanente (APP), através da melhora da paisagem e ambiência urbana, com a arborização paisagística e gramados e implantação de ponto verde para descarte de resíduos, associado a mobilidade urbana e acessibilidade, com a proposição ampliação do trecho cicloviário e circuitos de caminhadas com previsão de passarela para acesso a ambas as margens do córrego e disposições de equipamentos de esportes/lazer/recreação e melhorias aos equipamentos já existentes para uso da população, como quadras e campos de areia, pista de skate, bosque, quadra poliesportiva, campo de futebol e praça de convivência.

(SP) 2.2.2.4 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE LINEAR - Ipaussurama 1
O Parque Linear do Córrego Ipaussurama trecho 1, incidente nas Unidades Territoriais Básicas (UTB) Jardim Garcia e Campos Elíseos, contíguo à Avenida Giuseppe Caggiano, prevê beneficiar diretamente 49.912 habitantes (IBGE 2010), na recuperação de 147.489,49 m² de áreas consideradas degradadas, sendo parte Áreas de Preservação Permanente (APP), através do enriquecimento da vegetação em estágio inicial de regeneração. Aliado a isso, tem-se a promoção de mobilidade não motorizada, através de ciclovias/ciclofaixas e pistas de caminhada que ligam com futuros ou existentes espaços públicos. Além disso, a Casa de Cultura Fazenda Roseira, importante ponto de cultura do município, está inserida na área destinada ao parque e ancora o desenvolvimento do programa para o parque. Além da implantação de equipamentos de esporte e lazer como campo de areia; praças com árvores e bancos; campos de futebol; áreas para piquenique; academias da Terceira Idade; parques infantis; pista de skate; quadra poliesportiva; equipamentos de ginástica e; implantação de barramentos visando o controle de cheias.

(SP) 2.2.2.5 - CAPACITAÇÃO EM ESCOLAS SOBRE EFEITOS DA MUDANÇA CLIMÁTICA
Projeto de processo formativo à alunos de escolas municipais e estaduais, que terá como um dos principais objetivos reforçar o papel desses jovens no protagonismo no enfrentamento das mudanças do clima e nas desigualdades sociais através da participação social consciente e cidadã. Prevê a atuação junto aos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental e Ensino Médio, e a impressão de cartazes e cartilhas para distribuição nas escolas.

S - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Este componente abrange as intervenções para desenvolvimento econômico da cidade, conforme definido nas orientações estratégicas do município. O mapa com todas as intervenções do subcomponente 2.3 está no anexo 17.

P - REFORMA E RESTAURO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS
Este produto contempla a reforma e restauro de 5 edificações públicas: Centro de Convivência, prédio Lidgerwood, Museu da Imagem e do Som, Biblioteca Carlos Manuel Zink e Arquivo Municipal, que serão detalhados a seguir:

(SP) 2.3.1.1 REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA CULTURAL - CARLOS GOMES
O objetivo é realizar de forma ágil e eficiente os serviços de engenharia demandados, proporcionando maior conforto e melhores condições de infraestrutura ao perfeito funcionamento das atividades desenvolvidas no âmbito do Centro de Convivência Cultural do Município de Campinas, bem como reduzir a quantidade de procedimentos licitatórios para a execução destes tipos de serviços. Isto posto e considerando a finalização da 1ª fase das obras de reforma e requalificação das dependências do Centro de Convivência Cultural de Campinas, fase esta que não contemplava a execução de serviços de cenotecnia, luminotecnia, áudio, vídeo e outros sistemas necessários à efetiva utilização da sala de espetáculos, almeja-se com a presente contratação - 2a fase das obras no local - a completa requalificação do ambiente para que desta forma dê funcionalidade ao teatro.
O sistema de sonorização é parte integrante do clima acústico da sala e responde à percepção auditiva de atores, músicos, cantores e do público. Além de aspectos puramente técnicos relacionados à acústica e sonorização como a aceitação, a continuidade operacional, a cobertura natural, a subjetividade de resposta acústica, disponibilidade, baixa frequência de manutenção, destacamos a inserção de um sistema de inovação tecnológica e qualificação em nível internacional que orientaram a seleção de equipamentos próprios para o uso do local
A automação da Luminotécnica, visa controlar a iluminação das áreas selecionadas, de maneira que a luz possa ser ajustada para qualquer tipo de apresentação, quer seja na plateia do teatro, galerias e áreas expositivas do Centro de Convivência. No caso do teatro, a automação controla a iluminação de toda área da plateia, permitindo o controle antes, durante e depois de cada espetáculo, tornando o ambiente propício para facilitar a visão do espectador de forma agradável e ao mesmo tempo funcional. No caso das galerias e áreas expositivas, a automação permite ajustar a iluminação em função do que está sendo exposto, nas paredes, no piso e dispositivos de sustentação das obras, permitindo o ajuste perfeito da iluminação, para quaisquer tipo de obra exposta.
O uso de tablets para programar e/ou ajustar a luz, permite bastante flexibilidade na montagem das exposições, performances ou instalações, nas áreas expositivas. Podem ser usados tablets com sistema operacional IOS ou Android, de marcas reconhecidas no mercado, com assistência técnica e com tela entre 8 e 10 polegadas.
Por fim, a parametrização em um sistema de cenotecnia é um processo importante para garantir que todos os equipamentos e dispositivos estejam ajustados corretamente e operando de forma integrada e eficiente, de modo a garantir o sucesso das apresentações e a segurança de todos os envolvidos.

(SP) 2.3.1.2 - RESTAURO DO PRÉDIO LIDGERWOOD
A área a ser construída é de 1.500,00m², de propriedade do município, localizado na Av. Andrade Neves, 33 - Centro, Campinas-SP latitude '22°54'28.81"S longitude 47° 4'2.71"O
Será efetuada a requalificação e restauro de todo o prédio, com a implantação de novo layout, contendo: auditório, salas multiuso, acessibilidade, área de oficinas e exposições, área para implantação de café, praça para convívio.

(SP) 2.3.1.3 - REFORMA DO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM

A área a ser construída é de 1.252,30m², de propriedade do município, localizado na Rua Regente Feijó n° 859 x Rua Ferreira Penteado - Centro - Campinas-SP, latitude '22°54'24.86"S longitude 47° 3'34.82"O
Será efetuada a revisão da cobertura, melhoria da drenagem (calhas e condutores), além da recuperação das fachadas, pintura e reposição de vidros.

(SP) 2.3.1.4 - REFORMA DA BIBLIOTECA CARLOS MANUEL ZINK
A área a ser construída é de 2.000,00m², de propriedade do município, localizada na Av. Benjamin Constant, 1633 - Centro, Campinas-SP, latitude '22°54'3.11"S longitude 47° 3'24.82"O
Será efetuada a reforma geral do prédio, incluindo: elétrica do prédio, acessibilidade, implantação de sistema de ar condicionado, revisão da cobertura, dentre outros serviços.

(SP) 2.3.1.5 RESTAURO DO ARQUIVO MUNICIPAL
A área a ser construída é de 4.190m², de propriedade do município, tombado como patrimônio cultural pelo CONDEPACC em 2008 , localizado na Cia Mac Hardy, Avenida Andrade Neves, nº 183, com Rua Gal Osório, 129, Qt. 61.

Execução de obras de construção da sede do Arquivo Municipal de Campinas, com área total estimada de 4.190m², contemplando 03 (três) pavimentos de 1.000m² cada, forma a agregar: área para armazenamento do acervo (repositórios), área de processamento técnico de documentos (sala de conservação, sala de restauro, sala de quarentena, sala de higienização, almoxarifado da conservação, sala de capacitação, sala de organização, sala de descrição e de documentos digitais, escâneres dentre outros), áreas educativas para difusão cultural (sala de consulta, área de leitura, área expositiva, auditório, sala de formação , sanitários públicos e copa), áreas administrativas (escritórios, sala de reuniões, almoxarifado, e sanitários) e área de estacionamento (de serviço e ao público).

P - INCLUSÃO DIGITAL: INSTALAÇÃO DE PONTOS DE WI-FI PÚBLICOS
(P) 2.3.2 INCLUSÃO DIGITAL: INSTALAÇÃO DE PONTOS DE WI-FI PÚBLICOS

(SP) 2.3.2.1 INSTALAÇÃO DE PONTOS DE WIFI PÚBLICOS

Fornecimento, sem ônus ao usuário, de conexão pública à Internet, por meio de sinal ?wi-fi?. Infraestrutura de tecnologia da informação e comunicação (TIC) que será necessária para instalação dos pontos de internet: fios, cabos, conectores, racks, ? access points?, roteadores, ?switches?, ?no-breaks? (UPS), ?wireless controllers?, ?watch dogs?, ?software?, baterias, servidores , ?SIMET Box?, bancos de dados e demais equipamentos e elementos de TIC necessários para garantir o bom funcionamento da rede de WiFi Livre. Em alguns pontos com poste ornamental.
Serão instalados wi-fi em 400 pontos da cidade, com média de 3 pontos por localidade, totalizando aproximadamente 1200 pontos totais.
Itens do projeto: (i) infraestrutura elétrica: fios, cabos, conectores, pontos de conexão elétrica, caixa de ligação, equipamentos e elementos necessários para garantir a ligação elétrica dos elementos de rede da expansão; (ii) controladora, configurações; (iii) equipamentos extras de segurança; (iv) serviços de instalação, suporte, garantia, Help Desk e Operação Assistida; (v) aproximadamente 150 postes ornamentais, com captação solar, usb, wifi.
A solução compreende: Link de internet (velocidade mínima de 100Mbps), SLA de 98%, autenticação de IP, disponibilidade do serviço 24x7, suporte técnico, serviço de monitoramento remoto que indique disponibilidade e consumo de banda. Será contemplado neste serviço, pela empresa contratada, a instalação, configuração e disponibilização (em caráter de comodato) de toda a infraestrutura física : além do link de internet, também mão de obra de instalação, postes, caixas herméticas, suportes de fixação, serviços de alvenaria e elétrica, roteadores, antenas Wi-Fi, cabeamento elétrico e de dados necessários para o funcionamento do serviço. A infraestrutura deve permitir a distribuição ou repetição do sinal WiFi para propriedades públicas.

P - REFORMA DO CEPROCAMP CENTRO, CONSTRUÇÃO DE CEPROCAMPS, E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA
(P) 2.3.3 PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA E ALTA VULNERABILIDADE

(SP) 2.3.3.1 PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA E ALTA VULNERABILIDADE
Oferta de cursos (p.e. manicure, pedicure, pintor, entre outros) de Qualificação Profissional com duração de 10 a 20 semanas, oferecidos pela modalidade de Educação Profissional do CEPROCAMP (Centro de Educação Profissional de Campinas, sob responsabilidade da FUMEC - Fundação Municipal para Educação Comunitária), com objetivo de atender às necessidades do mercado demandante, resultando em queda do desemprego local e novas oportunidades aos alunos, em especial aqueles em situação de vulnerabilidade econômica e social, renda e dignidade.
O curso será ofertado em todas as 11 unidades do CEPROCAMP (Centro, Ouro Verde, Cambara, Campo Grande, Casi, IP CIC Vida Nova, IP Paróquia São Bernardo, IP Mão Amiga, IP São Marcos, IP Vila União, José Alves), além das 3 unidades móveis (Padre Anchieta, Monte Cristo e Praça Juventude).
(SP) 2.3.3.2 REFORMA DO CEPROCAMP CENTRO
O projeto de reforma para Ceprocamp Centro inclui:
- Instalação de equipamentos de ar condicionado na escola;
- Instalação de nova plataforma acessível, com caixa metálica e extensão da plataforma de acesso ao pavimento superior;
- Retirada e relocação das escadas 02 e 03 metálicas, existentes, inclusive com relocação da estrutura de apoio e fundação das mesmas;
- Substituição de todas as luminárias;
- Substituição de todas as portas, inclusive com as placas para comunicação visual para atendimento às normas de acessibilidade;

- Substituição do revestimento de piso e de soleiras, para manutenção e atendimento às normas de acessibilidade;
- Instalação de piso em placas de granito flameado junto ao acesso principal, para criação de rota acessível e atendimento às normas de acessibilidade;
- Substituição e instalação de novo corrimãos, para atendimento às normas de acessibilidade;
- Substituição de todas as venezianas em PVC para vedação do lanternim existente, com problemas de infiltração de água;
- Reforma da rampa de acesso ao auditório existente, para atendimento às normas de acessibilidade;
- Reforma da circulação e de salas de aula no pavimento térreo, para implantação de circulação acessível, com criação de novas rampas e rebaixo de trecho de piso na circulação existente;
- Reforma interna de todos os sanitários existentes, com relocação e substituição de peças sanitárias, bancadas e divisórias, para atendimento às normas de acessibilidade, além da troca de revestimentos;
- Reformas internas para implantação de vestiários de funcionários, vestiários de funcionários terceirizados e vestiário acessível de funcionários, para atendimento às normas de acessibilidade e ao código de obras de Campinas;
- Implantação de um novo bloco de sanitários com sanitários feminino, masculinos, unissex e acessíveis, com área total de 151, 42m², dividida em 77,13m² no pavimento térreo e 74,29m² no pavimento superior, para atendimento às normas de acessibilidade e para atendimento adequado de toda a população do edifício conforme o código de obras de Campinas;
- Implantação de um novo bloco para recepção, com área de 15,25m², com divisórias em estrutura metálica, vedações em vidro e guichês e balcão de atendimento para atendimento às normas de acessibilidade;
- Reforma interna do auditório com reconstrução das rampas da plateia, recolocação de todos os assentos existentes e implantação de assentos destinados a pessoas obesas (P.O.), pessoas com mobilidade reduzida (P.C.R.), áreas para pessoas em cadeiras de rodas e área para cão guia, inclusive com reformas nos desníveis de piso existentes, substituição de todo o revestimento de piso e criação de rampa para acesso ao palco, para atendimento às normas de acessibilidade;
- Reforma interna no refeitório de funcionários com troca de bancadas, rebaixo de piso e construção de rampas e escadas, para atendimento às normas de acessibilidade;
- Reforma interna na cantina, com troca de bancadas e balcão de atendimento, para atendimento às normas de acessibilidade, além na instalação de esquadrias e toldos para dar segurança ao espaço;
- Reforma interna no Laboratório de Física-Química, com troca de bancadas, instalação de armários e abertura de paredes e vãos mediante execução de reforço estrutural, para atendimento às normas de acessibilidade e melhorar a dinâmica das aulas no laboratório existente;
- Reforma de divisória da Secretaria para implantação de guichê com balcão de atendimento, para atendimento às normas de acessibilidade;
- Reforma da área administrativa, para otimização do espaço, com previsão para instalação de novas mesas, armários e divisórias;
- Revisão do layout da biblioteca e foyer existentes, com instalação de mobiliário e mapa tátil, para atendimento às normas de acessibilidade;
- Instalação de mesas acessíveis nas salas de aula e no refeitório, para atendimento às normas de acessibilidade.

(SP) 2.3.3.3 CONSTRUÇÃO DE CEPROCAMP - JD. SÃO MARCOS
Projeto do CEPROCAMP no bairro Jd. São Marcos:
- Área construída: 736M²;
- Inovação construtiva: ?Steel Frame? Sistema construtivo formado por peças de aço galvanizado que juntas, formam o principal elemento estrutural. Além da leveza e durabilidade, a construção proporciona diversas outras vantagens importantes como: redução de custos, limpeza de obra, maior produtividade e ganho de área;
- Obra executada em dois pavimentos atendidos por escadas e plataforma elevatória;
- Ambos os pavimentos atendem às pessoas com deficiência (normas de acessibilidade).

(SP) 2.3.3.4 CONSTRUÇÃO DE CEPROCAMP - CJ. HABITACIONAL PADRE ANCHIETA
Projeto do CEPROCAMP no bairro Cj. Habitacional Padre Anchieta:
- Área construída: 736M²;
- Inovação construtiva: ?Steel Frame? Sistema construtivo formado por peças de aço galvanizado que juntas, formam o principal elemento estrutural. Além da leveza e durabilidade, a construção proporciona diversas outras vantagens importantes como: redução de custos, limpeza de obra, maior produtividade e ganho de área;
- Obra executada em dois pavimentos atendidos por escadas e plataforma elevatória;
- Andar térreo: 2 salas de aula, refeitório, cozinha, depósito, recepção e banheiros;
- Andar superior: 1 sala de aula, 1 sala de reunião, 1 sala de professores/administração, laboratório de informática e banheiros;
- Ambos os pavimentos atendem às pessoas com deficiência (normas de acessibilidade).

C - DESAPROPRIAÇÃO
Este componente trata das ações de desapropriações necessárias no Programa.

P - DESAPROPRIAÇÃO
1) OBRAS DE DUPLICAÇÃO DA AV. METALÚRGICOS E AV. BR. SMITH DE VASCONCELOS
Haverá indenização de desapropriação de 7 imóveis (sendo 6 glebas e 1 residencial). A área total a ser desapropriada é de, aproximadamente, 10.700 metros quadrados, e o valor total estimado é de R$ 9.025.000,00. O desenho do local está contido no anexo 18.

2) CONSTRUÇÃO DE ALÇA DE ACESSO COM OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO PARA A AV. JOSÉ DE SOUZA CAMPOS À RUA JOÃO IAMARINO - JD. BELA VISTA
Haverá indenização de desapropriação de imóveis realizada na Rua João Iamarino, sendo a área total a ser desapropriada de, aproximadamente, 4.800 metros quadrados, e o valor total estimado de R$ 8.975.000,00. O desenho do local está contido no anexo 19.

C - GESTÃO DO PROGRAMA

Este componente se refere às ações necessárias para o gerenciamento do Programa.

P - SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL

Devido à complexidade na execução das obras que compõem este Programa, torna-se necessária a contratação de 1 (uma) empresa especializada para a supervisão das obras a serem contratadas.

Os serviços de supervisão das obras serão financiados com recursos do NDB. A empresa contará com o apoio da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Compreenderão trabalhos de apoio ao acompanhamento da qualidade dos serviços, fidelidade no seguimento das soluções de projeto, aplicação de materiais e uso dos métodos construtivos, perfazendo assim um perfil altamente técnico aos trabalhos. Também deverão ser acompanhadas a acuidade dos trabalhos de sondagem, a escavação e o uso compatível com os materiais e equipamentos, além do monitoramento dos impactos ambientais e suas respectivas medidas mitigadoras, de controle e redução dos riscos ambientais decorrentes da implantação e operação das obras do Programa.

Os serviços de supervisão, fiscalização e acompanhamento de obras contemplam as seguintes atividades básicas de campo:

a) Controle da qualidade técnica dos serviços contratados;
b) Acompanhamento do atendimento dos serviços contratados às especificações dos projetos;
c) Verificações técnicas, ambientais e administrativas, relacionadas às atividades do canteiro de obras e das frentes de serviços;
d) Verificação do cumprimento, no âmbito dos contratos dos requisitos de funcionalidade técnica requeridos em projeto;
e) Verificação do cumprimento, no âmbito dos contratos de obras, da legislação trabalhista, de segurança do trabalho e meio ambiente;
f) Controle dos faturamentos da obra, verificando os quantitativos efetivamente medidos;
g) Acompanhamento da evolução física e financeira dos contratos;
h) Acompanhamento por meio de relatórios mensais que reflitam indicadores de custo, desempenho e avanço físico dos empreendimentos, apontando os caminhos críticos e as alternativas de solução para os problemas decorrentes da execução contratual;
i) Acompanhamento e monitoramento das condicionantes ambientais indicadas na licença ambiental de instalação;
j) Elaboração e apresentação, após a conclusão de cada etapa de obra, o projeto "como construído", de maneira que representem a última versão emitida do projeto e que sejam condizentes com a real implantação da obra.

P - APOIO A UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA (UGP)

Este produto compreende as atividades destinadas a dotar o município de uma Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP) com capacidade adequada para gerenciar, executar e acompanhar as ações e procedimentos estabelecidos no Contrato de Empréstimo a ser celebrado junto ao NDB. A UGP está vinculada à Secretaria Municipal de Finanças, com apoio de equipe técnica multidisciplinar de diversas Secretarias Municipais. Poderá contar com apoio operacional externo que terá por objetivo suprir a UGP de elementos administrativos e operacionais nas atividades de gestão e execução do contrato de empréstimo nas tomadas de decisão, principalmente quanto às ocorrências apresentadas no período, suas medidas de correção, nas ações preventivas contra potenciais riscos, e no acompanhamento do estado físico e financeiro do Programa. Possui a função de cadastramento e atualizações de todas as informações contempladas nas plataformas da Matriz de Usos e Fontes, do Plano Operacional Anual, do Plano de Aquisições e Contratações, no cronograma de execução física e financeira das obras e serviços, da Justificativa de Gastos do financiamento e da Contrapartida e, por fim, do acompanhamento das Cláusulas Contratuais do Contrato de Empréstimo celebrado entre o município de Campinas e o Organismo Financiador, atentando para seus prazos e obrigações previstos.

P - AUDITORIA EXTERNA

O Produto refere-se à contratação de empresa especializada para a elaboração dos relatórios anuais de auditoria financeira durante o prazo de desembolso do Programa, em conformidade com o disposto no contrato de empréstimo. Os serviços contemplarão a verificação do cumprimento das cláusulas contratuais, a utilização dos recursos, as aquisições, os desembolsos, as justificativas de gastos, entre outros.

Além da auditoria externa, o Programa estará sujeito às verificações da Controladoria do Município e do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE/SP).

P - COMISSÃO DE FINANCIAMENTO (0,25%)

Comissão de financiamento cobrada pelo NDB referente ao montante do empréstimo do Programa.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	**-**	**-**	**114.400.000,00**	**85,09**
P- CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE SAÚDE	Centros de saúde	3,00	2.400.000,00	1,79
P- CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE SAÚDE	edificações públicas	2,00	1.400.000,00	1,04
P- CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	Centros de assistência	3,00	1.600.000,00	1,19
P- OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E MOBILIDADE	obras de drn e pav	17,00	81.350.000,00	60,51
P- CONSTRUÇÃO DE PARQUES LINEARES E FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE COMBATE ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS	intervenções	5,00	6.310.000,00	4,69
P- REFORMA E RESTAURO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS	reformas	5,00	17.100.000,00	12,72
P- INCLUSÃO DIGITAL: INSTALAÇÃO DE PONTOS DE WI-FI PÚBLICOS	pontos wifi públicos	400,00	4.240.000,00	3,15
Consultoria	**-**	**-**	**3.420.000,00**	**2,54**
P- Estudo de Viabilidade e Projeto Básico - Extensão BRT	Projeto	1,00	2.420.000,00	1,80
P- APOIO A UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA (UGP)	unidade	1,00	1.000.000,00	0,74
Serviços que Não de Consultoria	**-**	**-**	**6.050.000,00**	**4,50**
P- SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL	unidade	1,00	6.000.000,00	4,46
P- AUDITORIA EXTERNA	unidade	1,00	50.000,00	0,04
Outros	**-**	**-**	**10.570.000,00**	**7,86**
P- REFORMA DO CEPROCAMP CENTRO, CONSTRUÇÃO DE CEPROCAMPS, E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	obras e prog qualificação	4,00	6.670.000,00	4,96
P- DESAPROPRIAÇÃO	m2	15.500,00	3.600.000,00	2,68
P- COMISSÃO DE FINANCIAMENTO (0,25%)	unidade	1,00	300.000,00	0,22
Total Geral	**-**	**-**	**134.440.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

(C) 2.0 - DESENVOLVIMENTO DA CIDADE

(S) 2.1 QUALIDADE DE VIDA

(P) 2.1.1 CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SAÚDE

Projetos: Projeto Executivo em fase de elaboração

Licenciamento Ambiental: Conforme regramento municipal será encaminhado à Secretaria Municipal do Verde para análise e em caso de necessidade será emitida licença ou dispensa de licenciamento.

Desapropriação: não haverá desapropriação

(P) 2.1.2 RESTAUROS E REFORMAS DE PRÉDIOS DE FUNÇÃO SOCIAL E ADMINISTRATIVA

Projetos: Projeto Executivo em fase de elaboração

Licenciamento Ambiental: Conforme regramento municipal será encaminhado à Secretaria Municipal do Verde para análise e em caso de necessidade será emitida licença ou dispensa de licenciamento.

Desapropriação: não haverá desapropriação

(P) 2.1.3 CONSTRUÇÃO E REFORMA PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Projetos: Projeto básico pronto para reforma do Abrigo de Crianças e Adolescentes; para as obras do CRAS, Projeto Executivo em elaboração

Licenciamento Ambiental: Conforme regramento municipal será encaminhado à Secretaria Municipal do Verde para análise e em caso de necessidade será emitida licença ou dispensa de licenciamento.

Desapropriação: não haverá desapropriação

(S) 2.2 SUSTENTABILIDADE

(P) 2.2.1 OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA URBANA

Projetos: Projeto Executivo em fase de elaboração

Licenciamento Ambiental: Conforme regramento municipal esta obra necessita de licenciamento e será encaminhada à Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente para análise e emissão de licença ambiental e posterior obtenção de outorga no DAEE.

Desapropriação: haverá desapropriação para as obras de Drenagem e Pavimentação na Duplicação da Avenida dos Metalúrgicos e Avenida Br. Smith de Vasconcelos, e para a rua João Iamarino (construção da alça de acesso com obra de pavimentação e drenagem para a Av. José de Souza Campos com a rua João Iamarino). Para as demais obras deste produto não estão previstas desapropriações.

(P) 2.2.2 INTERVENÇÕES AMBIENTAIS

Projetos: Projeto Executivo em fase de elaboração

Licenciamento Ambiental: Conforme regramento municipal será encaminhado à Secretaria Municipal do Verde para análise e em caso de necessidade será emitida licença ou dispensa de licenciamento.

Desapropriação: não haverá desapropriação.

(S) 2.3 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

(P) 2.3.1 OBRAS DE MELHORIA NO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO

Projetos: Projeto Executivo em fase de elaboração

Licenciamento Ambiental: Conforme regramento municipal será encaminhado à Secretaria Municipal do Verde para análise e em caso de necessidade será emitida licença ou dispensa de licenciamento.

Desapropriação: não haverá desapropriação.

(P) 2.3.2 INTERVENÇÕES EM PONTOS TURÍSTICOS

Projetos: Projeto Executivo em fase de elaboração

Licenciamento Ambiental: Conforme regramento municipal será encaminhado à Secretaria Municipal do Verde para análise e em caso de necessidade será emitida licença ou dispensa de licenciamento.

Desapropriação: não haverá desapropriação.

(P) 2.2.2 GERAÇÃO DE NOVAS OPORTUNIDADES

Projetos: Projeto Executivo em fase de elaboração

Licenciamento Ambiental: Conforme regramento municipal será encaminhado à Secretaria Municipal do Verde para análise e em caso de necessidade será emitida licença ou dispensa de licenciamento.

Desapropriação: não haverá desapropriação

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Municipal

MUNICIPIO DE CAMPINAS(SP)

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

A - JUSTIFICATIVA DE OPÇÃO PELO FINANCIAMENTO EXTERNO EM DETRIMENTO DE OPÇÕES DE FINANCIAMENTO INTERNO

A necessidade do município buscar financiamento externo está relacionada às restrições orçamentárias, à baixa capacidade de investimentos dos entes públicos, às condições financeiras mais onerosas praticadas pelos agentes internos, além do volume expressivo demandado para uma operação de crédito destinada para projetos de largo alcance.

A opção pelo financiamento externo ao invés do interno decorre do fato de que as linhas e opções de financiamento concedidas pelos organismos financeiros internacionais apresentam taxas de juros e comissões mais atrativas do que as praticadas por instituições nacionais, assim como concedem prazos significativamente maiores de desembolso, carência e amortização. Além disso, os agentes financeiros externos disponibilizam maior volume de recursos para seus projetos, em consonância com a demanda para projetos como o Programa Campinas + Sustentável.

As condições financeiras mais favoráveis dos agentes financeiros internacionais permitem ao mutuário alongar o seu perfil da dívida, gerando mais espaço para novos e necessários investimentos.

Adicionalmente ao crédito concedido, o mutuário de forma sinérgica tem a possibilidade de se apropriar de conhecimentos, inovações, tecnologias e assistências técnicas disponibilizados pelos agentes externos, que lhe permite melhorar sua capacidade de gestão, controle de qualidade e resultado da execução de seus projetos financiados com recursos de outras fontes.

B - JUSTIFICATIVA DE OPÇÃO PELO AGENTE FINANCEIRO EXTERNO ESCOLHIDO

O município de Campinas/SP, após analisar o cenário atual de alternativas de agentes financeiros bilaterais e multilaterais, identificou o NDB como a melhor opção para financiar a execução do Programa.

Nessa escolha o NDB se destacou pelos seguintes aspectos principais:

i) A experiência do Banco e seu conhecimento sobre os problemas a serem resolvidos, bem como sobre a capacidade institucional, técnica e operacional do Município;

ii) As condições financeiras favoráveis do NDB, tanto no que se refere aos prazos de desembolso, carência e amortização, como na taxa de juros e comissões praticadas;

iii) Alinhamento do Programa às diretrizes e políticas do Banco;

iv) A agilidade do Banco no atendimento e aprovação das demandas do Mutuário, visto que usa procedimentos simplificados e eficientes em suas análises. Tal agilidade traz ganhos expressivos na execução do cronograma físico-financeiro do Programa e redução de custos de preparação e implementação; e

v) A utilização pelo Banco de políticas e normas de aquisição, sociais e ambientais similares às nacionais produzem os seguintes benefícios importantes à operação de crédito: a) reduzem significativamente o custo transacional da operação de crédito (baixo custo de preparação e execução); b) geram menor demanda de técnicos, consultorias e serviços adicionais; e c) propiciam maior segurança e menores risco na execução do Programa.

C - COMPARATIVO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS COM OUTROS AGENTES FINANCEIROS EXTERNOS E INTERNOS

As condições financeiras oferecidas pelo NDB são atrativas, principalmente quando comparadas às taxas de juros e prazos praticados pelo mercado interno e por outros BMDs.

Condições Financeiras do Banco escolhido - NDB:

Prazo total: 240 meses;

Prazo de Desembolso: 60 meses;

Prazo de carência: 72 meses;

Prazo de amortização: 168 meses (semestrais);

Taxa concedida: SOFR + spread a ser definido na assinatura do contrato (estimativa de 1,55%);

Demais Encargos: Comissão Inicial de 0,25% sobre valor do empréstimo;

Comissão de compromisso sobre saldo não desembolsado, no caso do município de Campinas/SP, considerando-se o Prazo de Desembolso de 5 anos, se estabelece os seguintes marcos de aplicação da política:

a)12 (doze) meses após a assinatura do contrato de empréstimo, 15% (quinze por cento) do valor do empréstimo - a taxa de compromisso será aplicada sobre a diferença entre 15% do valor do empréstimo e o saldo desembolsado se a diferença for maior que 0 (zero); caso contrário, a taxa de compromisso será nula.

b)24 (vinte e quatro) meses após a assinatura do contrato de empréstimo, 45% (quarenta e cinco por cento) do valor do empréstimo - a taxa de compromisso será aplicada sobre a diferença entre 45% do valor do empréstimo e o saldo desembolsado se a diferença for maior que 0 (zero); caso contrário, a taxa de compromisso será nula;

c)36 (trinta e seis) meses após a assinatura do contrato de empréstimo, sobre 85% (oitenta e cinco por cento) do valor do empréstimo - a taxa de compromisso será aplicada sobre a diferença entre 85% do valor do empréstimo e o saldo desembolsado se a diferença for maior que 0 (zero); caso contrário, a taxa de compromisso será nula

d)48 (quarenta e oito) meses após a assinatura do contrato de empréstimo, sobre 100% (cem por cento) do valor do empréstimo - a taxa de compromisso aplicada sobre a diferença entre 100% do valor do empréstimo e o saldo desembolsado se a diferença for maior que 0 (zero); caso contrário, a taxa de compromisso será nula; e

e)60 (sessenta) meses e depois disso, a taxa de compromisso será aplicada sobre o valor total não desembolsado do contrato de empréstimo.

COMPARATIVO COM AGENTES FINANCEIROS INTERNOS:

Banco Regional de Brasília (BRB)

Prazo total: 120 meses;

Prazo de carência: 12 meses;

Prazo de amortização: 108 meses;

Taxa concedida: 115% de CDI a.a.;

Demais Encargos: Tarifa de 1% sobre o valor do financiamento + Tarifa de 0,5% a.a sobre o saldo não desembolsado

Caixa Econômica Federal (CEF)

Prazo total: 120 meses;

Prazo de carência: 24 meses;

Prazo de amortização: 96 meses;

Taxa concedida: 131,13% de CDI a.a;

Demais Encargos: Tarifa de Customização: 2%.

COMPARATIVO COM AGENTES FINANCEIROS EXTERNOS:

Corporação Andina de Fomento (CAF)

Prazo total: 216 meses;

Prazo de desembolso: 72 meses;

Prazo de carência: 60 meses;

Prazo de amortização: 156 meses;

Taxa concedida: SOFR semestral + 2,00% a.a;

Demais Encargos: Comissão de compromisso de 0,35% e Comissão de financiamento de 0,85%.

Banco Mundial

Prazo total: 216 meses;

Prazo de desembolso: 72 meses;

Prazo de carência: 60 meses;

Prazo de amortização: 156 meses;

Taxa concedida: SOFR semestral + 1,37%

Demais Encargos: Comissão Inicial de 0,25% sobre valor do empréstimo, Comissão de compromisso de 0,25% sobre saldo não desembolsado; Sobretaxa de 0,5% pode ser aplicada caso o país ultrapasse o "single borrower limit".

Outra importante vantagem se relaciona aos custos transnacionais decorrentes da parceria com o NDB. O uso dos sistemas nacionais tanto para os aspectos socioambientais quanto para os procedimentos de licitações e gestão de contratos traz duas vantagens importantes: não impõe custos adicionais de preparação e implementação de projeto, evitando-se equipes e treinamentos adicionais e reduzindo os tempos requeridos para contratações ademais, a utilização das regras nacionais, o que aumenta a capacidade de implementação não apenas no projeto específico, mas que se pode disseminar para outros projetos do mutuário;. A redução dos requerimentos de revisões prévias pelo financiador também impacta positivamente na execução do projeto; Finalmente, essa política de sistemas nacionais resulta ainda em tempo significativamente menor de preparação de implementação do projeto, menos demanda de equipe técnica, e consultorias e serviços adicionais.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

Estima-se que, no mínimo, 513 mil pessoas serão diretamente beneficiadas pelas obras previstas no Programa. Este número representa a soma das pessoas diretamente beneficiadas apenas pela construção dos centros de saúde, pavimentação e drenagem e dos parques lineares, conforme valores informados nesta carta. Evidentemente, tal valor tende a ser maior já que não estão contabilizadas (por falta de estimativa adequada) a quantidade de pessoas beneficiadas pela construção dos CRAS, pelas reformas dos equipamentos culturais, pelo novo terminal de transporte urbano, recapeamento, intervenções turísticas, Wi-Fi público, pela construção de Centros de Qualificação Profissional e a criação do programa de qualificação profissional.

Pode-se afirmar, portanto, que indiretamente a população inteira de Campinas será beneficiada pelas intervenções propostas neste Programa - ou seja, todos os 1.138.309 habitantes de Campinas.

De acordo com a Resolução n. 17 de 07 de junho de 2021 da COFIEX, as intervenções devem considerar os impactos sociais, ambientais e econômicos do projeto, bem como elencar as áreas estratégicas a serem abrangidas. Dessa forma, relaciona-se abaixo as ações propostas neste Programa com as áreas estratégicas elencadas no item 4 do Anexo da mencionada Resolução.

Item 1.1. - Promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação.

A maioria dos subprodutos contidos no produto 2.2.2 CONSTRUÇÃO DE PARQUES LINEARES E FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE COMBATE ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS - especificamente parques lineares - objetivam essencialmente (ao integrar juntamente dos parques lineares as Áreas de Preservação Permanente, planícies de inundação e Unidades de Conservação) a preservação ambiental dos fragmentos de vegetação nativa e o patrimônio genético da fauna e flora regionais, a proteção dos recursos hídricos incluindo nascentes, cursos d?água, lagoas e várzeas, e a previsão de estruturas ecológicas de controle da macrodrenagem, visando disciplinar os processos de enchentes e prevenir a ocorrência de inundações em áreas habitadas ou sistema viário e a implantação de ciclovias ao longo das áreas verdes visando o estímulo ao uso da bicicleta como meio de transporte.

Serão beneficiadas, ao todo, 263.477 pessoas, sendo 49.912 no Parque Ipaussurama 1,21.034 no Parque Boa Vista 2, 85.844 no Bandeirantes e 106.687 no Areia Branca.

Na medida em que todos os parques estão localizados em regiões menos desenvolvidas socioeconomicamente, pode-se afirmar que a população de baixa renda será beneficiada com a implantação dos parques lineares.

Item 1.2 - Eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis

Os produtos que dizem respeito à construção dos centros de saúde, centro de esterilização, coleta de sangue (contidos no produto 2.1.1 CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE SAÚDE), CRAS (contidos no produto 2.1.3 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL), reformas e restauros dos museus, biblioteca e arquivo municipal (contidos no produto 2.3.1 REFORMA E RESTAURO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS), a construção dos parques lineares (contidos no produto 2.2.2 CONSTRUÇÃO DE PARQUES LINEARES E FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE COMBATE ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS) se beneficiarão da instalação e utilização de lâmpadas LED, que reconhecidamente consomem menos energia, possuem vida útil mais longa e, consequentemente, apresentam menores custos de manutenção, oferecendo assim maior eficiência energética para as obras supramencionadas.

Item 1.3 - Implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico

Os subprodutos de pavimentação e drenagem contidos no produto 2.2.1 OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E MOBILIDADE estão relacionados ao item 1.3 de ?Implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico? na medida em que, de acordo com a Lei Federal 11.445 de 5 de janeiro de 2007, a disponibilidade nas áreas urbanas de serviços de drenagem é um dos princípios fundamentais que baseiam a prestação de serviços públicos de saneamento básico.

Serão atendidas aproximadamente 200 mil pessoas com as obras de pavimentação e drenagem.

Tais obras ocorrerão em bairros da cidade em que ainda não existem serviços públicos de drenagem e pavimentação, revelando portanto que tais ações beneficiarão a população de baixa renda da cidade.

Item 1.4 - Gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes

Cerca de 70% das áreas de preservação permanente do município estão em desconformidade com a legislação ambiental, ou seja, desprovidas de vegetação natural nas margens dos cursos d'água. Sendo assim, há um problema iminente de degradação ambiental destes espaços especialmente protegidos, bem como da ausência de infraestrutura verde acessível à população. Portanto, a implantação de parques lineares, subprodutos do produto 2.2.2 CONSTRUÇÃO DE PARQUES LINEARES E FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE COMBATE ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS vêm como uma solução para a recuperação ambiental associada ao uso público pela população e com a oportunidade de apoiar o sistema de macrodrenagem da região, através da garantia de uma maior permeabilidade do solo e dispositivos de barramentos e Soluções Baseadas na Natureza que reduzem a velocidade da água em momentos de chuvas intensas.

Item 1.5 - Conservação e manejo da biodiversidade e/ou recursos florestais

Os Projetos de Parques Lineares visam a recuperação e conservação das Áreas de Preservação Permanente (APP) urbanas incidentes com o plantio de espécies nativas, manejo de espécies exóticas invasoras e manejo do solo, o que possibilitará a integração de ecossistemas, atuando como corredores ecológicos. Assim, os parques lineares promovem serviços ecossistêmicos como regulação do regime hídrico, fluxo gênico, polinização, entre outros.

Item 1.6 - Melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades

Os subprodutos contidos no produto 2.2.1 OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E MOBILIDADE, têm todos eles o potencial de gerar novas oportunidades de negócios. A pavimentação, drenagem e a adequação da infraestrutura urbana em regiões da cidade aumentarão a circulação de automóveis e pessoas, e possibilitarão a instalação de novos negócios nas regiões atendidas. A construção do terminal de ônibus no Jardim Campo Belo conectará de maneira mais apropriada o bairro à região central da cidade e a outros bairros, o que garantirá um maior fluxo de consumidores entre essas regiões que poderá estimular novas oportunidades de negócios. Este é o caso também do funcionamento dos bondinhos entre os pontos turísticos descritos nesta carta, que aumentará o fluxo de pessoas não apenas nestes pontos, mas também entre eles.

Item 1.7 - Benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas

O produto 2.3.2 INCLUSÃO DIGITAL: INSTALAÇÃO DE PONTOS DE WI-FI PÚBLICOS certamente beneficiará empreendedores individuais, micro e pequenas empresas na medida em que permitirá a oferta gratuita de internet a qualquer cidadão do município que esteja próximo de um dos 400 pontos de rede. Com tal acesso, os empreendedores poderão realizar transações financeiras, ter acesso a uma série de portais relacionados a seus negócios, consultar informações pertinentes, pesquisar preços, comprar e vender produtos online, entre diversos outros benefícios.

Item 1.8 - Geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis

A construção do Terminal de ônibus no bairro Campo Belo (subproduto 2.2.1.17) conectará o bairro às regiões centrais do município, o que facilitará o acesso dos moradores do referido bairro a novas possibilidades de emprego.

A construção de dois CEPROCAMP e o programa de qualificação para população de baixa renda e alta vulnerabilidade (produto 2.3.3) têm como objetivo principal a qualificação desta população e, consequentemente, de auxiliar na colocação/recolocação destas pessoas no mercado de trabalho a partir de cursos com duração de 10 a 20 semanas e com poucas exigências prévias aos potenciais alunos.

Item 1.9 - Infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis

A Reforma do abrigo de crianças e adolescentes (subproduto 2.1.3.3) beneficiará jovens em situação de vulnerabilidade econômica e social, oferecendo melhores condições de moradia e, portanto, maior dignidade. As obras de drenagem e pavimentação (contidas no produto 2.2.1) beneficiarão as populações de baixa renda porque serão executadas em bairros que ainda carecem de infraestrutura urbana básica. Finalmente, a oferta de wi-fi público (produto 2.3.2) permitirá o acesso gratuito de internet para todo e qualquer cidadão do município, também porque estará espalhado em 400 localidades da cidade.

Item 1.10 - Ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários

O produto 2.3.3 - REFORMA DO CEPROCAMP CENTRO, CONSTRUÇÃO DE CEPROCAMPS, E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA foi desenhado para atender parcela da população que sofre, ao mesmo, com baixa escolaridade, baixa qualificação profissional e elevado desemprego e/ou condições precárias de trabalho. Com os cursos que constarão no programa, pretende-se oferecer qualificação em período relativamente curto de tempo e, portanto, acelerar a entrada dessa população no mercado de trabalho formal.

Item 1.11 - Políticas voltadas para juventude, gênero e raça

O subproduto 2.2.2.5 - CAPACITAÇÃO EM ESCOLAS SOBRE EFEITOS DA MUDANÇA CLIMÁTICA está voltado diretamente para a população jovem do município, e na medida em que tal capacitação será realizada em escolas da rede pública.

Item 1.13 - Melhoria nas condições de saúde e educação

A melhoria nas condições de saúde está contemplada nos subprodutos contidos no produto 2.1.1 - CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE SAÚDE e produto 2.1.2 CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE SAÚDE,, já que estão previstas as construções de três centros de saúde, um centro de esterilização e a construção do centro de coleta de sangue, que aumentará a capacidade máxima para atendimento.

Além destes subprodutos, é possível afirmar que as obras de drenagem e pavimentação também impactarão positivamente a saúde da população porque contribuirão para reduzir a incidência de doenças de veiculação hídrica (no caso das obras de drenagem) e doenças respiratórias (no caso das obras de pavimentação), reduzindo por consequência as despesas com saúde público realizadas pelo município .

Item 1.14 - Desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica

O produto 2.3.2 INCLUSÃO DIGITAL: INSTALAÇÃO DE PONTOS DE WI-FI, está intimamente relacionado com a modernização tecnológica da cidade na medida em que demandará produtos e serviços de última geração para sua implementação. Além disso, a oferta pública de Wifi estimulará a inovação por meio do empreendedorismo e garantirá acesso universal à informação, promovendo a inclusão digital.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	26.888.000,00	1,00	26.888.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
New Development Bank - NDB	NDB	US$	107.552.000,00	1,00	107.552.000,00
Total:			134.440.000,00		134.440.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

ARRANJO INSTITUCIONAL

A Secretaria Municipal de Finanças será o Órgão Executor do Programa Campinas + Sustentável, e terá a responsabilidade de planejar, realizar a gestão administrativa dos processos, o acompanhamento técnico especializado das obras, realizar os processos licitatórios, controlar as contratações e avaliar o Programa.

Com a finalidade de assegurar que as ações do Programa estejam de acordo com o contrato de empréstimo será instituída por meio do Decreto Municipal a Unidade de Gerenciamento do Programa - UGP, esta Unidade atuará como organismo de ligação entre a Prefeitura de Campinas/SP, o NDB, o Governo Federal e outras organizações públicas e privadas participantes do Programa.

Caberá à UGP planejar, programar e acompanhar a execução física e financeira, bem como avaliar os resultados intermediários e finais do Programa, de modo a assegurar o cumprimento das ações planejadas e dos cronogramas físico-financeiros estabelecidos. A UGP poderá contar com o apoio operacional externo.

Gerências da UGP - Organograma UGP

Para executar suas funções, a UGP é integrada por (1) Coordenação Geral, (1) Assessor Técnico Administrativo e Financeiro; (1) Assessor Técnico em Tecnologia da Informação e Comunicação; (1) Assessor Técnico de Engenharia Civil; (1) Assessor Técnico de Meio Ambiente; (1) Assessor Técnico de Planejamento, Monitoramento, Gerenciamento; (1) Assessoramento Técnico Jurídico. Além da estrutura da existente que operacionaliza a UGP, a Secretaria de Finanças conta com um quadro de servidores com expertise na execução de obras estruturantes, que estarão a disposição do Programa, dentre estes citamos: 1 Procuradora do Município, 10 Engenheiros Civis, 2 Arquitetos.

O Programa também contará com apoio de outras Secretarias conforme demonstrado na Matriz de Responsabilidade Institucional RACI (Anexo 13). As secretarias e demais órgãos municipais envolvidos são apresentados a seguir:

Secretaria Municipal de Justiça: respaldará juridicamente todos os atos praticados durante a execução do contrato de financiamento externo.

Secretaria Municipal de Administração: coordenará os processos licitatórios relativos ao Programa.

Secretaria Municipal de Infraestrutura: responsável pelo gerenciamento técnico e fiscalização das obras.

Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável: será responsável por analisar e intermediar a análise relativa aos impactos e licenças ambientais que porventura sejam necessários para a execução dos empreendimentos do escopo desta Carta Consulta. Apoiará a execução das ações inerentes ao licenciamento ambiental do Programa.

Chefia de Gabinete de Prefeito: órgão responsável em prestar auxílio e apoiar a Prefeitura de Campinas no desempenho de suas atribuições e compromissos oficiais do Programa.

Secretaria Municipal de Finanças: atuará como responsável pelo Orçamento e na coordenação das ações. Auxiliará no desenvolvimento das atividades relativas ao monitoramento da alimentação do sistema de informações gerenciais e apoiará no controle e execução orçamentária. Além disso, atuará como gerenciadora dos recursos do Programa e, posteriormente, efetuar a quitação das parcelas vincendas do financiamento. Apoiará a execução do controle financeiro.

EXPERIÊNCIA NA EXECUÇÃO DE PROGRAMAS/PROJETOS COM AGENTE FINANCEIRO EXTERNO E EXPERIÊNCIA (E CAPACIDADE) DO PROPONENTE NA EXECUÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNO.

A Prefeitura de Campinas contratou uma operação de crédito com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) em 1997. O saldo da operação foi quitado em 2022.

(i) CONHECIMENTO DO ÓRGÃO EXECUTOR SOBRE POLÍTICAS DE AQUISIÇÃO E SALVAGUARDAS DO AGENTE FINANCEIRO EXTERNO ESCOLHIDO

Cumpre-se destacar que o NDB adota como política de aquisições/contratações os sistemas nacionais, isto é, a legislação brasileira aplicável (Lei nº 8.666/93 e Lei nº 14.133/21), na qual o município de Campinas tem grande conhecimento e experiência.

O Município tem pleno conhecimento e experiência na aplicação das políticas sociais e ambientais do NDB (sistema nacional), adquiridos com a operação de crédito em execução.

(ii) JUSTIFICATIVA PARA DESEMBOLSO/CRONOGRAMA

Baseada na experiência da prefeitura na execução de projetos dessa magnitude, a execução do projeto se dará em 5 anos. No primeiro ano os valores executados deverão ser menores por conta da necessidade de se finalizar projetos e mobilizar as secretarias necessárias para que os projetos sejam executados. A execução de parcela relevante dos projetos se dará nos três anos seguintes, com finalização no quinto ano daqueles que porventura ainda não tenham sido totalmente executados.

Ressalta-se que o Cronograma detalhado, obra a obra (por subproduto) com seus respectivos valores, está apresentado no Anexo 21.

4.2. Execução/Executores

Executor:	Secretaria Municipal de Finanças do Município de Campinas/SP		
Representante Oficial:	Aurílio Sergio Costa Caiado		
Endereço da Sede:	Avenida Anchieta, 200, Centro - Campinas/SP		
E-mail Institucional:			
Telefone:	(19) 2116-0315	Fax:	
CNPJ:	51885242000140	UF:	

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 5 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES NDB	TOTAL CF	TOTAL NDB
C - ESTUDOS E PROJETOS	**2.420.000,00**	**0,00**	**0,00**		
P - Estudo de Viabilidade e Projeto Básico - Extensão BRT	2.420.000,00	0,00	0,00		
C - DESENVOLVIMENTO DA CIDADE	**121.070.000,00**	**6.404.200,00**	**25.616.800,00**		
S - QUALIDADE DE VIDA	5.400.000,00	1.080.000,00	4.320.000,00		
P - CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE SAÚDE	2.400.000,00	480.000,00	1.920.000,00		
P - CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.400.000,00	280.000,00	1.120.000,00		
P - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.600.000,00	320.000,00	1.280.000,00		
S - SUSTENTABILIDADE	87.660.000,00	2.909.400,00	11.637.600,00		
P - OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E MOBILIDADE	81.350.000,00	2.783.200,00	11.132.800,00		
P - CONSTRUÇÃO DE PARQUES LINEARES E FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE COMBATE ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS	6.310.000,00	126.200,00	504.800,00		
S - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	28.010.000,00	2.414.800,00	9.659.200,00		
P - REFORMA E RESTAURO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS	17.100.000,00	1.635.000,00	6.540.000,00		
P - INCLUSÃO DIGITAL: INSTALAÇÃO DE PONTOS DE WI-FI PÚBLICOS	4.240.000,00	254.400,00	1.017.600,00		
P - REFORMA DO CEPROCAMP CENTRO, CONSTRUÇÃO DE CEPROCAMPS, E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	6.670.000,00	525.400,00	2.101.600,00		
C - DESAPROPRIAÇÃO	**3.600.000,00**	**144.000,00**	**576.000,00**		
P - DESAPROPRIAÇÃO	3.600.000,00	144.000,00	576.000,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA	**7.350.000,00**	**342.000,00**	**1.368.000,00**		
P - SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL	6.000.000,00	240.000,00	960.000,00		
P - APOIO A UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA (UGP)	1.000.000,00	40.000,00	160.000,00		
P - AUDITORIA EXTERNA	50.000,00	2.000,00	8.000,00		
P - COMISSÃO DE FINANCIAMENTO (0,25%)	300.000,00	60.000,00	240.000,00		
Total	**0,00**	**6.890.200,00**	**27.560.800,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES NDB	TOTAL CF	TOTAL NDB
C - ESTUDOS E PROJETOS		**242.000,00**	**968.000,00**		
P - Estudo de Viabilidade e Projeto Básico - Extensão BRT		242.000,00	968.000,00		
C - DESENVOLVIMENTO DA CIDADE		**7.960.900,00**	**31.843.600,00**		
S - QUALIDADE DE VIDA		0,00	0,00		
P - CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE SAÚDE		0,00	0,00		
P - CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE SAÚDE		0,00	0,00		
P - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00		
S - SUSTENTABILIDADE		6.096.500,00	24.386.000,00		
P - OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E MOBILIDADE		5.781.000,00	23.124.000,00		
P - CONSTRUÇÃO DE PARQUES LINEARES E FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE COMBATE ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS		315.500,00	1.262.000,00		
S - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		1.864.400,00	7.457.600,00		
P - REFORMA E RESTAURO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS		525.000,00	2.100.000,00		
P - INCLUSÃO DIGITAL: INSTALAÇÃO DE PONTOS DE WI-FI PÚBLICOS		593.600,00	2.374.400,00		
P - REFORMA DO CEPROCAMP CENTRO, CONSTRUÇÃO DE CEPROCAMPS, E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA		745.800,00	2.983.200,00		
C - DESAPROPRIAÇÃO		**360.000,00**	**1.440.000,00**		
P - DESAPROPRIAÇÃO		360.000,00	1.440.000,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**642.000,00**	**2.568.000,00**		
P - SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL		600.000,00	2.400.000,00		
P - APOIO A UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA (UGP)		40.000,00	160.000,00		
P - AUDITORIA EXTERNA		2.000,00	8.000,00		
P - COMISSÃO DE FINANCIAMENTO (0,25%)		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**9.204.900,00**	**36.819.600,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES NDB	TOTAL CF	TOTAL NDB
C - ESTUDOS E PROJETOS		**242.000,00**	**968.000,00**		
P - Estudo de Viabilidade e Projeto Básico - Extensão BRT		242.000,00	968.000,00		
C - DESENVOLVIMENTO DA CIDADE		**4.737.700,00**	**18.950.800,00**		
S - QUALIDADE DE VIDA		0,00	0,00		
P - CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE SAÚDE		0,00	0,00		
P - CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE SAÚDE		0,00	0,00		

P - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00		
S - SUSTENTABILIDADE		4.254.900,00	17.019.600,00		
P - OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E MOBILIDADE		3.939.400,00	15.757.600,00		
P - CONSTRUÇÃO DE PARQUES LINEARES E FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE COMBATE ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS		315.500,00	1.262.000,00		
S - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		482.800,00	1.931.200,00		
P - REFORMA E RESTAURO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS		420.000,00	1.680.000,00		
P - INCLUSÃO DIGITAL: INSTALAÇÃO DE PONTOS DE WI-FI PÚBLICOS		0,00	0,00		
P - REFORMA DO CEPROCAMP CENTRO, CONSTRUÇÃO DE CEPROCAMPS, E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA		62.800,00	251.200,00		
C - DESAPROPRIAÇÃO		**216.000,00**	**864.000,00**		
P - DESAPROPRIAÇÃO		216.000,00	864.000,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**402.000,00**	**1.608.000,00**		
P - SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL		360.000,00	1.440.000,00		
P - APOIO A UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA (UGP)		40.000,00	160.000,00		
P - AUDITORIA EXTERNA		2.000,00	8.000,00		
P - COMISSÃO DE FINANCIAMENTO (0,25%)		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**5.597.700,00**	**22.390.800,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES NDB	TOTAL CF	TOTAL NDB
C - ESTUDOS E PROJETOS		**0,00**	**0,00**		
P - Estudo de Viabilidade e Projeto Básico - Extensão BRT		0,00	0,00		
C - DESENVOLVIMENTO DA CIDADE		**2.555.600,00**	**10.222.400,00**		
S - QUALIDADE DE VIDA		0,00	0,00		
P - CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE SAÚDE		0,00	0,00		
P - CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE SAÚDE		0,00	0,00		
P - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00		
S - SUSTENTABILIDADE		2.135.600,00	8.542.400,00		
P - OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E MOBILIDADE		1.883.200,00	7.532.800,00		
P - CONSTRUÇÃO DE PARQUES LINEARES E FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE COMBATE ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS		252.400,00	1.009.600,00		
S - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		420.000,00	1.680.000,00		
P - REFORMA E RESTAURO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS		420.000,00	1.680.000,00		
P - INCLUSÃO DIGITAL: INSTALAÇÃO DE PONTOS DE WI-FI PÚBLICOS		0,00	0,00		
P - REFORMA DO CEPROCAMP CENTRO, CONSTRUÇÃO DE CEPROCAMPS, E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA		0,00	0,00		
C - DESAPROPRIAÇÃO		**0,00**	**0,00**		
P - DESAPROPRIAÇÃO		0,00	0,00		
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**42.000,00**	**168.000,00**		
P - SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL		0,00	0,00		
P - APOIO A UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA (UGP)		40.000,00	160.000,00		
P - AUDITORIA EXTERNA		2.000,00	8.000,00		
P - COMISSÃO DE FINANCIAMENTO (0,25%)		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**2.597.600,00**	**10.390.400,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES NDB	TOTAL CF	TOTAL NDB
C - ESTUDOS E PROJETOS		**0,00**	**0,00**	**484.000,00**	**1.936.000,00**
P - Estudo de Viabilidade e Projeto Básico - Extensão BRT		0,00	0,00	484.000,00	1.936.000,00
C - DESENVOLVIMENTO DA CIDADE		**2.555.600,00**	**10.222.400,00**	**24.214.000,00**	**96.856.000,00**
S - QUALIDADE DE VIDA		0,00	0,00	1.080.000,00	4.320.000,00
P - CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE SAÚDE		0,00	0,00	480.000,00	1.920.000,00
P - CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS DE SAÚDE		0,00	0,00	280.000,00	1.120.000,00
P - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	320.000,00	1.280.000,00
S - SUSTENTABILIDADE		2.135.600,00	8.542.400,00	17.532.000,00	70.128.000,00
P - OBRAS DE DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E MOBILIDADE		1.883.200,00	7.532.800,00	16.270.000,00	65.080.000,00
P - CONSTRUÇÃO DE PARQUES LINEARES E FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE COMBATE ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS		252.400,00	1.009.600,00	1.262.000,00	5.048.000,00
S - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		420.000,00	1.680.000,00	5.602.000,00	22.408.000,00
P - REFORMA E RESTAURO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS		420.000,00	1.680.000,00	3.420.000,00	13.680.000,00
P - INCLUSÃO DIGITAL: INSTALAÇÃO DE PONTOS DE WI-FI PÚBLICOS		0,00	0,00	848.000,00	3.392.000,00
P - REFORMA DO CEPROCAMP CENTRO, CONSTRUÇÃO DE CEPROCAMPS, E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA		0,00	0,00	1.334.000,00	5.336.000,00
C - DESAPROPRIAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**720.000,00**	**2.880.000,00**
P - DESAPROPRIAÇÃO		0,00	0,00	720.000,00	2.880.000,00
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**42.000,00**	**168.000,00**	**1.470.000,00**	**5.880.000,00**

P - SUPERVISÃO TÉCNICA, AMBIENTAL E SOCIAL		0,00	0,00	1.200.000,00	4.800.000,00
P - APOIO A UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA (UGP)		40.000,00	160.000,00	200.000,00	800.000,00
P - AUDITORIA EXTERNA		2.000,00	8.000,00	10.000,00	40.000,00
P - COMISSÃO DE FINANCIAMENTO (0,25%)		0,00	0,00	60.000,00	240.000,00
Total	**134.440.000,00**	**2.597.600,00**	**10.390.400,00**	**26.888.000,00**	**107.552.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

A contratação da operação de crédito, caso aprovada, necessitará de Lei Autorizativa pela Câmara Municipal de Campinas. O Projeto de Lei será apresentado ao legislativo para apreciação e aprovação, tendo por risco a aprovação ou rejeição ao Projeto.

Como medida de mitigação do risco apontado acima o Poder Executivo conta com a base do Governo na composição da Câmara de Vereadores e recentemente leis autorizativas similares foram apreciadas, aprovadas e sancionadas.

A Declaração de Utilidade Pública nos casos de desapropriações, será elaborado na Secretaria Municipal de Justiça o decreto de interesse social e publicado em Diário Oficial do Município, após seguirá o rito processual contidos em legislação, cabendo ressaltar que o processo poderá ser executório por atos administrativos ou em caso de não haver acordo seguirá judicialmente.

A atuação mitigadora quanto ao processo judicial, é a atuação do Poder Executivo na mediação do conflito para que não ocorra a judicialização do processo e morosidade na execução dos objetos passíveis de desapropriação.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

As principais contratações previstas estão relacionadas ao estudo de viabilidade e projeto básico, às obras civis e à supervisão técnica do programa.

Os riscos de contratações estão principalmente relacionados à ausência de rigor durante a realização do procedimento licitatório o que pode resultar na escolha de empresa técnica ou financeiramente incapaz, podendo acarretar em: má qualidade na execução de obras e projetos; má qualidade no acompanhamento das obras e do Programa; incapacidade de investimento e atrasos no cronograma físico-financeiro.

Como medida de mitigação dos riscos apontados acima, será dado ênfase na análise e aprovação dos projetos de engenharia por equipe multidisciplinar, composta por técnicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, o que permitirá obter um projeto com nível maior de detalhamento e menos riscos de execução e aditivos, bem como a existência de equipe de licitação com experiência na Secretaria Municipal de Administração, com vistas a elaboração de edital e realização de licitações com menor risco.

Além disso, serão adotados critérios técnicos compatíveis com o grau de complexidade da obra na qualificação técnica do Termo de Referência. Isso permitirá a seleção de empresas com capacidade operacional e técnica condizentes com a natureza da obra.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura, através do Departamento de Projetos, efetuou os estudos de viabilidade, elaboração de anteprojeto e dos projetos básicos das obras pretendidas. Os projetos executivos estão sendo desenvolvidos com o acompanhamento de profissionais especializados da Secretaria de Infraestrutura, seja por sua própria estrutura ou através de contratação de serviços de execução de projetos executivos.

Em relação à qualidade na execução e acompanhamento das obras, a Secretaria Municipal de Infraestrutura atuará com sua equipe de técnicos, que serão assistidos por empresa especializada em consultoria (Supervisora de obras), diminuindo com isso os riscos na etapa de execução, assim como também trará maior agilidade nos procedimentos de desembolsos junto a instituição financeira.

Com relação à incapacidade de investimentos das empresas a serem contratadas, conta-se com a atuação da Comissão Permanente de Licitações da Secretaria Municipal de Administração que promoverá ações que inibirão a participação de empresas financeiramente incapazes na etapa de licitação. Esta Secretaria será responsável pelos processos de licitação (edital, julgamento, homologação) e obedecerá ao regramento nacional das compras públicas (Lei Federal no. 8.666/1993 e Lei nº 14.133/21), bem como os procedimentos para licitações de caráter internacional vinculadas ao NDB que não conflitem com as leis nacionais vigentes. Cumpre-se destacar que o Município tem conhecimento da política de aquisições/contratações do NDB, que utiliza os sistemas nacionais, isto é, a legislação brasileira aplicável (Lei nº 8.666/93 e Lei nº 14.133/21), na qual o Município tem grande experiência.

Para a contratação e execução das obras não será necessário a aprovação de decretos e convênios.

Para garantir a integridade dos trabalhadores terceirizados e impedir o trabalho degradante, todos os contratos para obras têm cláusulas que exigem dos fornecedores certificados de treinamento dos empregados para o uso correto de equipamentos de proteção, treinamentos em trabalhos com eletricidade, em espaço confinado e em altura, além da presença de profissional legalmente habilitado, responsável para os trabalhos com eletricidade e/ou em segurança do trabalho.

No intuito de se combater atos de corrupção em todas as suas formas a Prefeitura Municipal de Campinas conta com setores de controle interno em todas as Secretarias e compliance na Secretaria Municipal de Gestão e Controle, além de dispor do Estatuto do Funcionário Público Municipal, com as regras de condutas a serem seguidas pelos servidores. Conta ainda, com canais de denúncia que possibilitam a apresentação de denúncias anônimas e todas as informações referentes aos contratos firmados com a Administração pública estão disponíveis em seu Portal da Transparência.

Para a sustentabilidade do programa e garantir o pleno funcionamento das obras de edificação, nas áreas da Saúde e Assistência Social, a Prefeitura tem uma margem prudencial de despesa com pessoal atestada por órgão de controle em 40,68% no exercício 2023 e o permitido pela LRF é de até 51,32%. Os servidores ocupantes de cargos e funções específicas serão realocados nas novas unidades de acordo com as demandas. Caso haja necessidade de contratação há concursos públicos homologados para convocação de servidores de acordo com os editais nºs edital I/2023; 03/2022; 04/2022; 05/2022; 06/2022; edital III/2022; edital 04/2019; e editais de concurso em andamento nºs 01/2023; 02/2023; 03/2023 e 04/2023 para diversos cargos na administração pública.

O reequilíbrio ou reajuste financeiro dos contratos administrativos com as empresas licitantes em decorrência de fatores externos e internos a exemplo do aumento no valor do Petróleo impactando no valor da massa asfáltica onerando os contratos com a administração pública.

Efetuar a precificação detalhada e o impacto orçamentário quanto a alteração. Prevalecendo o interesse público na forma de aplicação dada a solução ao caso específico.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

(i) Número de imóveis e número de famílias;

Estima-se que será necessária a desapropriação de aproximadamente 15.500m² de áreas de terceiros, sejam elas glebas desocupadas, áreas comerciais e até mesmo residenciais regulares.

(ii) Situação fundiária (levantamento, cadastro, custos estimados, outros);

Todos os projetos que preveem a execução de viários se darão em diretrizes viárias já constituídas se configurando como áreas de propriedade da municipalidade.

As desapropriações ocorrerão nos casos em que exista a necessidade de alteração na largura das vias e/ou nos casos de duplicação do viário, ambos os casos para o melhor atendimento ao fluxo de veículos e usuários.

(iii) Instrumentos legais previstos, decretos de utilidade pública, entre outros;

Todo o arcabouço legal necessário à consumação das desapropriações e/ou instituição de servidão de passagens ficará a cargo da Prefeitura Municipal de Campinas, através da atuação da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, Secretaria Municipal de Finanças e da Secretaria Municipal de Justiça, pastas estas responsáveis pela elaboração de certidões gráficas, elaboração de laudos avaliativos e decreto desapropriatórios, respectivamente e amparados pelo Decreto-Lei Federal nº 3365/1941.

(iv) Formas de compensação que serão utilizadas (indenização, bônus moradia, auxílio moradia, aluguel social, outros);

Para o Programa proposto será utilizado a indenização aos proprietários dos imóveis, mediante publicação de Decreto de Utilidade Pública em cumprimento a legislação que trata das desapropriações por utilidade pública.

(v) Órgãos responsáveis pela ação de desapropriação-indenização e pelo aporte de recursos; e

Ficará à cargo da Secretaria Municipal de Justiça, Secretaria Municipal de Habitação, Secretaria Municipal de Finanças e COHAB-CAMPINAS, a responsabilidade quanto à possíveis procedimentos que visem a instauração de ações de desapropriação-indenização e pelo aporte dos recursos necessários.

(vi) riscos e ações mitigadoras.

As desapropriações previstas e necessárias, ficarão a cargo da Prefeitura Municipal de Campinas, através da atuação da Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, Secretaria Municipal de Finanças e da Secretaria Municipal de Justiça, gestores responsáveis pela elaboração de certidões gráficas, elaboração de laudos avaliativos, decreto desapropriatório e negociação dos valores com proprietários dos imóveis.

Os riscos nas desapropriações é haver a discordância por insatisfação do valor financeiro ofertado na indenização de acordo com o previsto em laudos avaliativos, neste caso, a Secretaria Municipal de Justiça poderá judicializar o processo de desapropriação, acarretando morosidade na indenização, podendo atrasar as obras.

A atuação mitigadora quanto ao processo judicial, é a atuação do Poder Executivo na mediação do conflito para que não ocorra a judicialização do processo e morosidade na execução dos objetos passíveis de desapropriação.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

A implementação das ações apresentadas não concorrerão para degradação ambiental, visto que na execução das obras serão consideradas as exigências contidas nas licenças ambientais e nas normas vigentes.

Entretanto, ocorrerão impactos ambientais negativos e temporários, considerados de curto prazo, durante a implantação do projeto.

Entre os impactos negativos tem-se, por exemplo, a supressão pontual de vegetação nativa para a instalação das obras de infraestrutura, que deve ser mitigada com a arborização do projeto paisagístico da urbanização; a geração de resíduos provenientes das obras de mobilidade, que deve ser destinada aos bota-foras competentes. Estes riscos e impactos são comuns em qualquer projeto que envolva obras da construção civil e o Município tem a experiência e os instrumentos para a sua mitigação, através da Secretaria Municipal do Verde e Desenvolvimento Sustentável, que serão aplicados de acordo com o previsto no projeto executivo, estudos de impactos ambientais e nas licenças, em conformidade com o disposto na legislação vigente.

A execução das obras terá os seguintes impactos ambientais: (i) Alteração da qualidade das águas superficiais e do solo; (ii) Geração de resíduos da construção civil; e (iii) poluição sonora.

Cabe registrar que o Programa terá importantes impactos ambientais positivos, tais como: controle de enchentes, preservação da biodiversidade, melhoria do ciclo hidrológico e educação ambiental.

Nesse sentido, importante ressaltar que as demandas pleiteadas terão os protocolos junto ao órgão responsável para emissão da licença prévia, após a licença de instalação ou sua dispensa e por fim e licença de operação, sendo que a Secretaria do Verde e Desenvolvimento Sustentável é a responsável por essas licenças, do qual a Secretaria Municipal de Infraestrutura através do departamento de projetos, irá efetuar os pedidos em consonância com as legislações municipal, estadual e federal.

Por fim, a Prefeitura Municipal tem conhecimento das políticas ambientais do NDB, que promove o uso dos sistemas nacionais, isto é, a legislação brasileira aplicável, na implementação de padrões sociais e ambientais; exceção feita a questões relacionadas a reassentamento (não previstos no Programa) em que há distinção quanto à reconstituição dos meios de vida, dentre outros. O Banco informou ao município que durante a preparação e avaliação do Programa, a equipe de especialistas do NDB avaliará a capacidade de implementação do mutuário e da entidade executora, além dos impactos socioambientais do mesmo, e proporá um Plano de Gestão de Impactos Sociais e Ambientais e eventuais medidas de mitigação adequadas.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

Os transtornos decorrentes da implantação das obras do Programa, tais como ruídos, desvio de tráfego e interdição de vias serão temporários e sua mitigação fará parte do planejamento das obras (procedimento comum quando se trata de obra pública).

Por outro lado, as intervenções propostas pelo Programa apresentam IMPACTOS SOCIAIS POSITIVOS na melhoria da qualidade de vida da população, tais como: i) maior acesso da população a serviços públicos de saúde; ii) aumento no atendimento em centros de assistência social a pessoas em situação de vulnerabilidade social iii) maior acesso da população a equipamentos públicos de cultura; iv) geração de emprego e renda; v) melhoria das condições de saúde com as ações de saneamento e construções de equipamentos de saúde; vi) a redução dos riscos e prejuízos em consequência de inundações com a implantação de sistema de drenagem; vii) redução dos índices de doenças respiratórias provocadas pela poeira das vias urbanas; viii) redução da proliferação e dos índices de doenças de veiculação hídrica com a eliminação de áreas alagadas; ix) redução de tempo de viagem e da segurança viária com as obras de mobilidade; x) aumento no número de áreas verdes qualificadas no município; xi) maior acesso de internet à população; xii) maior acesso ao mercado de trabalho para população de baixa renda e alta vulnerabilidade, a partir da qualificação profissional; dentre outras.

Assim, os benefícios das ações propostas têm grande impacto nas comunidades beneficiárias do Programa, pois contribuem para o bem estar da população, com melhores condições de deslocamento, saúde, benefícios propiciados pelo turismo, cultura e convívio social.

Na área de intervenção do Programa não foram identificadas populações de indígenas ou de quilombolas.

Por fim, como mencionado no item Riscos/Impactos Ambientais,o município tem conhecimento das normas sociais do NDB, que utiliza o uso da legislação brasileira na implementação de padrões sociais de Programas de Desenvolvimento. Desta forma, durante a preparação e avaliação do Programa, o Banco fará uma avaliação desses impactos e proporá um Plano de Gestão de Impactos Sociais e Ambientais, assim como eventuais medidas mitigadoras.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN

Informações relevantes

- 28/12/2023: Retirada de pauta pela 170ª Cofiex, em 07/12/2023, por exceder o limite disponível para esta reunião.
- 21/03/2024: Retirada de pauta na 172ª Reunião da Cofiex, em 14/03/2024, por sua classificação não alcançar o limite disponível para esta Reunião.