Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Implantação do Corredor de Transporte Coletivo BRT Expresso DF do Eixo Norte Etapa 1.

Nº Carta Consulta: 61062
Mutuário: Governo do Distrito Federal
Tipo de Operação: Operação de crédito externo

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 30.000.000,00
Fontes Externas:
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD: US$ 150.000.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 03
2. PROJETO 04
2.1. TÍTULO 04
2.2. TÍTULO ABREVIADO 04
2.3. MUTUÁRIO 04
2.4. TIPO OPERACAO 04
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 04
2.6. PROJETO/INDICADORES 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES 05
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 09
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 10
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 10
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 10
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 11
3. FINANCIAMENTO 11
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 11
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 11
4. EXECUÇÃO 11
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 11
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 12
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 12
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 12
5. RISCOS 14
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 14
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 15
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 15
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 15
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 15
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 16
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 16

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

1.1. DIAGNÓSTICO

O Distrito Federal (DF) é uma das unidades federativas do Brasil situada na Região Centro-Oeste, onde está localizada a capital federal do Brasil, Brasília, que é também a sede de governo do DF. Atualmente, conta com 2,8 milhões de habitantes em uma área de 5,7 mil km² , distribuídos em 35 regiões administrativas. Apesar de apresentar um IDH de 0,824, o DF é a 4ª unidade federativa mais desigual do país, com índice Gini de 0,566 (PNAD, 2021). Dados preliminares do Censo 2022 do IBGE mostram que o DF abriga a maior favela brasileira, o Sol Nascente, que ultrapassou a Rocinha, no Rio de Janeiro, com 32.081 habitações. Enquanto o DF tem a maior renda domiciliar per capita do Brasil, algumas regiões administrativas sequer alcançam o valor de 1 salário mínimo, como Planaltina (R$ 1.309); Sol Nascente e Pôr do Sol (R$ 916); e a Estrutural (R$ 695).

A desigualdade econômica no DF se reflete na distribuição geográfica da população desde a época do seu surgimento. Brasília foi uma cidade planejada e construída para ser a capital política e administrativa do Governo Federal. Seu planejamento, dentro do paradigma do modernismo da época, estabeleceu um padrão de ocupação disperso associado à expansão da rede rodoviária, priorizando o uso do automóvel. Concentrou investimentos e oportunidades no seu centro geográfico, enquanto que as áreas periféricas se tornaram alternativa de moradia para uma parcela da população de mais baixa renda. O processo de crescimento urbano ocorreu principalmente nessas áreas , principalmente após o tombamento do Plano Piloto pela Unesco, limitando qualquer crescimento vegetativo.

Brasília tornou-se uma peculiar formação metropolitana, composta por um sistema urbano interligado, de caráter esparso e polinucleado, dominado por um centro, o Plano Piloto, com diversos assentamentos periféricos, as cidades-satélites, que se desenvolveram de maneira menos controlada e receberam muito menos recursos em infraestrutura urbana. A consequência deste processo é o surgimento de cidades dormitórios adensados, com população de baixa renda que se desloca diariamente para o Plano Piloto para acessar empregos , hospitais, escolas, universidades, centros de negócios, compras, lazer, serviços especializados, dentre outros. A falta de cobertura de uma rede de transporte eficiente, contudo, dificulta a sua inserção no mercado de trabalho e aumentando o círculo vicioso de pobreza.

A característica das viagens pendulares e a alta dependência do transporte individual motorizado só se intensificou ao longo dos anos. Na última década, a taxa de crescimento da frota de veículos foi 10 vezes superior à taxa de crescimento da população, totalizando 2 milhões de automóveis e uma população de 2,8 milhões de habitantes. O índice de motorização passou de 47,2 automóveis por 100 habitantes em 2010 para 71,7 em 2022, mais que o dobro da média do país, que é de 31,5 automóveis por 100 habitantes. Esse aumento vem resultando em congestionamento e acesso reduzido a empregos, um alto número de acidentes de trânsito e mortes, além do aumento da poluição e das emissões de gases de efeito estufa (GEE).

De acordo com o Plano Diretor de Transporte Urbano e Mobilidade do Distrito Federal (PDTU/DF), cerca de 52% das viagens no DF são realizadas por automóvel e moto, enquanto que em cidades como São Paulo esse número é em torno de 30% (Pesquisa O.D. 2017, Metrô de São Paulo). O Metrô do DF transporta apenas 2% das viagens motorizadas, enquanto que ônibus e micro-ônibus são responsáveis por 40% dos deslocamentos. Esses dados demonstram a necessidade urgente de fortes investimentos na melhoria do sistema de transporte coletivo, tornando-o mais eficiente e atrativo para os usuários e revertendo a tendência de migração para o transporte individual. Isso é fundamental para a melhoria da qualidade de vida da população, redução das externalidades negativas do transporte e desenvolvimento econômico da região.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

1.2. SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS SUSTENTABILIDADE

Solução proposta

Com o objetivo de melhorar urgentemente a mobilidade da população de baixa renda, o Governo do Distrito Federal tem se empenhado em projetos de sistemas de transporte em massa, como o Bus Rapid Transit (BRT). O modelo de BRT expresso, semelhante ao adotado no Eixo Sul do DF, oferece serviços de transporte de alta qualidade, reduzindo o tempo de deslocamento das viagens e atendendo às necessidades da população a um custo acessível. Esse sistema é caracterizado pela sua implementação econômica e flexível, proporcionando serviços de transporte comparáveis aos oferecidos pelos metrôs ou trens leves, mas com um custo de desenvolvimento e operação até 75 vezes menor. Além disso, devido à maior eficiência e velocidade operacional, os BRTs podem reduzir as emissões totais de um serviço regular de ônibus em até 20%.

O BRT Expresso DF Eixo Norte é um subsistema de transporte estruturado em torno de um Eixo Principal, com 35,26 km de corredor exclusivo e segregado, ligando Planaltina (DF) ao Terminal da Asa Norte (TAN). Além do Eixo Principal, o sistema conta com 10,58 km de corredores exclusivos e mais 23 km de sistema viário que receberão melhorias para a circulação de ônibus, como a implantação de paradas e abrigos, em Sobradinho, Planaltina e Plano Piloto. A proposta é implantar o corredor exclusivo em duas etapas, a saber:

-Etapa 1- Subtrechos 1, 3 e 5 (Sobradinho até Planaltina - 17,2 km)

-Etapa 2 - Subtrechos 6 e 7. (TAN até Sobradinho - 18,06 km)

Esta Carta Consulta é exclusivamente para atendimento à etapa 1 do corredor. O eixo estruturador dessa etapa se estende ao longo da BR-020, DF-150, DF-001 (Estrada Parque Indústria e Abastecimento - EPIA) e DF-002 (Eixo Rodoviário), com principais ligações para a Rodoviária do Plano Piloto e o Terminal da Asa Norte (TAN), além de ligar diretamente as regiões que compõem a bacia.

O BRT Expresso DF Eixo Norte terá uma operação regulada por um sistema de planejamento, gestão e controle operacional centralizado, operando em faixas exclusivas e preferenciais, com veículos modernos conectados ao sistema de ITS. As estações estarão localizadas no canteiro central, oferecendo embarque em nível e pagamento antecipado. O modelo operacional proposto é composto por um serviço básico "tronco-alimentado flexível", com integração aberta e temporal entre linhas alimentadoras e troncais, atendendo aos usuários das cidades do Eixo Norte com destino ao Plano Piloto. Dessa forma, as circulares internas ou alimentadoras/distribuidoras atenderão às demandas de uma mesma região e alimentarão as linhas troncais, proporcionando máxima mobilidade à população.

O projeto inclui a implantação de 17 km de corredores exclusivos de ônibus, cerca de 22 estações e quatro terminais que contarão com integração tarifária através do Sistema de Bilhetagem Eletrônica, permitindo ao usuário realizar até dois transbordos, um subsequente ao outro, no intervalo máximo de até três horas. Cerca de 86 linhas que atendem a Planaltina, Sobradinho I e II, Varjão, Arapoanga e Fercal serão desativadas, dando lugar a um sistema tronco-alimentado com linhas troncais (Expressas e Paradoras) e linhas alimentadoras. As linhas troncais expressas serão operadas por ônibus articulados de piso baixo, enquanto as linhas paradoras serão operadas com ônibus padron. O projeto também prevê melhorias na acessibilidade, incluindo a implantação de ciclovias e melhorias nas calçadas para facilitar o acesso às estações e terminais, além de bicicletários para permitir a integração entre os modos de transporte.

Resultados esperados

Aproximadamente 36 mil usuários que se deslocam diariamente por ônibus nesse eixo serão diretamente beneficiados por um serviço mais eficiente, que poderá reduzir até 35 minutos na viagem de Planaltina até o Plano Piloto. Atualmente, 239 veículos operam essas linhas, realizando uma média de 627 viagens em dias úteis e transportando 1,8 milhões de passageiros por mês.

Além disso, o projeto gera outros benefícios indiretos que impactam toda a população, incluindo:

i. Aumento do acesso a oportunidades de emprego e serviços e aumento da produtividade devido às melhorias na mobilidade urbana;

ii. Redução das emissões de gases de efeito estufa e poluentes locais devido ao aumento da velocidade operacional dos ônibus e à redução do número de ônibus e viagens, como resultado da tronco-alimentação;

iii. Melhoria na saúde da população, tanto pela redução de doenças respiratórias devido à melhoria da qualidade do ar; quanto pela redução de doenças cardiovasculares e obesidade promovidas pela mobilidade ativa (deslocamento a pé ou de bicicleta), diminuindo o sedentarismo;

iv. Redução do número de acidentes no trânsito urbano, graças a travessias seguras e sinalização adequada;

v. Redução dos congestionamentos e da poluição sonora, por meio da potencial migração modal de usuários do transporte individual motorizado (automóveis e motocicletas) para o transporte público

Sustentabilidade

O DER/DF e a NOVACAP, fazem a manutenção urbana do DF, o gerenciamento e execução de contratos de manutenção das rodovias e de áreas urbanizadas, de vias com a responsabilidade de realizar a manutenção das obras previstas. Especificamente para os pavimentos rígidos (concreto), com o aumento da malha do Distrito Federal nos últimos anos deste tipo de pavimento, está em andamento no DER-DF o processo SEI no. 00113-00001340/2023-94, que trata da contratação de empresa especializada em engenharia, por meio de processo licitatório adequado, para execução dos serviços continuados de manutenção de pavimentos de concreto em diversos locais no Distrito Federal referentes aos pavimentos sob a jurisdição do DER/DF e Secretaria de Obras, cito: BRT-Sul, DF-085 (EPTG), DF-095 (Estrutural), Pavimentos Urbanos, Corredores de Ônibus de forma geral e também as Paradas de Ônibus. Assim, o corredor de ônibus BRT Norte também será mantido por esta contratação.

Por fim, ressalta-se que a manutenção e operação das intervenções será realizada por meio de contratos de manutenção em execução pelo DER-DF e NOVACAP que estão na LOA de 2022. Esses contratos já se encontram em operação e são coordenados pelo DER/DF e NOVACAP, que dispõe de equipe técnica e equipamentos para acompanhar e fiscalizar tais serviços. Os custos desses contratos não envolvem os recursos do financiamento proposto e são provenientes de fontes de recursos da arrecadação de receita tributária vinculado ao Tesouro Distrital, garantindo a manutenção e operação das obras do Programa

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

Orientações Estratégicas

A presente proposta está alinhado aos objetivos do Governo Federal e da Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei Nº 12.587, de 3 de Janeiro de 2012), que estabelece a prioridade dos modos de transportes não motorizados sobre os motorizados e dos serviços de transporte público coletivo sobre o transporte individual motorizado. Está fundamentado no Programa de Governo da atual administração e responde às diretrizes do Plano Diretor da DF e do Plano Diretor de Transporte Urbano e Mobilidade do Distrito Federal (PDTU/DF, conforme Lei Nº 4.566, de 04 de maio de 2011.).

Além disso, o objeto deste projeto está previsto nas orientações estratégicas do Plano Distrital de Saneamento Básico (Lei 6.454/2019) Anexo III e Plano Plurianual 2020-2023 com diretrizes de médio e longo prazo que orientam o plano de investimentos do DF (PPA -Lei nº 6 .490/2020 Anexo II - Estruturação, Base Estratégica e Detalhamento dos Programas Temáticos e respectivos atributos; (Eixo Temático: Desenvolvimento Territorial; Programa: 6209 - Infraestrutura; Objetivo nº 211 - Urbanização e Infraestrutura: Executar obras de urbanização e infraestrutura, tais como drenagem pluvial, pavimentação de vias, execução de calçadas assentamento de meios fios, urbanização de áreas públicas, tratamento paisagísticos, recuperação ambiental, manutenção, conservação e modernização das áreas já urbanizadas em diversos locais do DF.

O projeto propõe alcançar as metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS's da ONU, especificamente os Objetivos 3 e 11:

?ODS 3 - Saúde e Bem-Estar: Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos, em todas as idades.

?ODS 11 - Cidades e comunidades sustentáveis: Tornar as cidades e comunidades mais inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis.

Contrapartida - Taxa de câmbio

A presente Carta Consulta prevê investimentos totais de US$ 180.000.000,00 (cento e oitenta milhões de dólares norte-americanos), sendo US$ 150.000.000,00 (Cento e cinquenta milhões de dólares norte americanos) financiados pelo Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) - Banco Mundial e US$ 30.000.000,00 (trinta milhões de dólares norte americanos) de contrapartida do Distrito Federal.

A taxa de câmbio utilizada nesta carta consulta é de R$ 5,04, considerando a relação Dólar x Real em 28/09/2023, segundo dados do Banco Central.

Os recursos orçamentários e de contrapartida do financiamento serão incluídos na Lei Orçamentária Anual do DF, após a emissão da recomendação da COFIEX.

Os recursos de contrapartida do DF correspondem a 20% do total do Programa, no período proposto de 06 anos de execução. A contrapartida será aportada com recursos provenientes de receitas tributárias previstas nos artigos 156, 158 e 159, inciso I, (b), da Constituição Federal, conforme estabelecido na Resolução nº 3, de 29 de maio de 2019 - COFIEX.

2. Projeto

2.1. Título

Implantação do Corredor de Transporte Coletivo BRT Expresso DF do Eixo Norte Etapa 1.

2.2. Título Abreviado

Expresso DF Eixo Norte

2.3. Mutuário

Governo do Distrito Federal

2.4. Tipo Operacao

Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

(i) Objetivo Geral: O objetivo geral do projeto é melhorar o serviço de transporte público e a mobilidade da população de baixa renda ao longo do corredor de ônibus na região norte do Distrito Federal.

(ii) Objetivos Específicos:

1.Reduzir os tempos de viagem, através da implantação de corredores exclusivos de ônibus, melhoria de tempos de parada e eliminação de gargalos operacionais

2.Promover a melhoria na acessibilidade e circulação com conforto e segurança aos usuários de transporte público.

3.Reduzir o número de acidentes no trânsito urbano na área de influência do projeto proposto;

4.Melhorar as condições de espera e a operação dos pontos de embarque e desembarque de passageiros com implantação de estações e terminais;

5.Reduzir a emissão de gases de efeito estufa e poluentes locais pelo aumento de velocidade operacional dos ônibus e redução do número de ônibus e viagens, consequência da tronco-alimentação.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Velocidade operacional média do transporte coletivo	Velocidade média da viagem X = quilometragem percorrida na viagem x (quilometragem do itinerário da linha) / tempo gasto na viagem X	km/h	31,00	45,00
Número de passageiros transportados	Passageiros transportados por dia útil (pagantes e não pagantes) no corredor Eixo Norte. Englobando as RAs de Planaltina, Sobradinho, Sobradinho II e Fercal , sendo considerado um crescimento mínimo de 5% ao ano, com base na experiência do BRT Sul.	Passageiros/dia	36.000,00	45.000,00
Acessibilidade a empregos	Número de empregos acessíveis em 60 minutos com o transporte coletivo na área de influência do projeto.	Nº empreogos acessíveis	0,00	0,00
Tempo de viagem	Com a experiência do BRT Sul, o transporte comercial teve um ganho de 25 km/h para 45 km/h (Fonte SEMOB). Numa extensão de 35,26 km pode-se prever que o tempo do percurso reduzirá de 1h 24min para 47 min	minuto	84,00	47,00
Índice de bem-estar urbano (IBEU) Planaltina ano 2022	Índice composto por cinco dimensões que abordam aspectos da mobilidade, das condições ambientais e habitacionais, da infraestrutura e dos serviços coletivos. Dados detalhados na publicação do IBEU-DF 2022 elaborado pelo Instituto de Pesquisa e Estatística do Distrito Federal ? IPEDF.	Un.	0,65	0,72
Redução de acidentes na área de influência do projeto	Redução de número de mortos e feridos em acidentes rodoviários na área de influência do projeto.	%	100,00	80,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS - BRT	**165.000.000,00**
S - EXECUÇÃO DA INFRAESTRUTURA	148.000.000,00
P - Implantação de corredor exclusivo em pavimento de concreto, sistema de drenagem pluvial, OAEs e sinalização de Planaltina até Sobradinho,	118.000.000,00
P - Contrapartida	30.000.000,00
S - EXECUÇÃO DE ESTAÇÕES E TERMINAIS	8.600.000,00
P - Implantação de Terminais (Asa Norte, Sobradinho, Mestre D'Armas e Planaltina)	2.600.000,00
P - Implantação de Estações (11 estações ao longo do trecho entre Planaltina e TAN)	6.000.000,00
S - EXECUÇÃO DA ACESSIBILIDADE	8.400.000,00
P - Implantação de Passarelas	7.000.000,00
P - Implantação de Baias de ônibus	400.000,00
P - Implantação de calçadas	1.000.000,00
C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	**15.000.000,00**
S - ESTUDOS	5.950.000,00
P - Análise de Barreiras	150.000,00
P - Sistema de Gerenciamento de Pavimento	5.650.000,00
P - Estudos de modernização eletrificação da frota	150.000,00
S - GESTÃO DO PROGRAMA	9.050.000,00
P - Supervisão técnica e ambiental - (Limite 5%)	7.500.000,00
P - Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP) (limite 1%)	1.500.000,00
P - Auditoria Externa	50.000,00
Total dos Componentes	**180.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS - BRT

PROJETO EXPRESSO DF DO EIXO NORTE - prevê a implantação de 4 (quatro) Terminais: Planaltina, Mestre D?Amas, Sobradinho e Asa Norte. Além destes terminais, estão previstas a construção de 11 estações ao longo da via exclusiva (BR-020). Na presente proposição as 86 linhas que atendem a Planaltina, Sobradinho I e II, Varjão, Arapoanga e Fercal, serão desativadas e em seu lugar será criado um sistema tronco-alimentado com linhas troncais (Expressas e Paradoras) e linhas alimentadoras, com a seguinte configuração:

Linhas Troncais do Terminal de Planaltina

Terminal de Planaltina ? TAN Paradora

Terminal de Planaltina ? TAN Expressa, com parada só nos terminais

Terminal da Planaltina ? Rodoviária do Plano Piloto Paradora

Esta implantação proporcionará a melhoria da mobilidade da população de baixa renda ao longo do corredor de ônibus na região norte do Distrito Federal e consequentemente a melhoria da qualidade de vida desta população.

S - EXECUÇÃO DA INFRAESTRUTURA

A implantação do trecho do corredor de ônibus entre Planaltina e Sobradinho faz parte do projeto existente no DER-DF do sistema de transporte coletivo de passageiros entre as cidades de Planaltina, Sobradinho e Brasília - Corredor Eixo Norte (BRT ? Bus Rapid Transit), desenvolvido de acordo com as diretrizes do Plano Diretor de Transporte Urbano ? PDTU, conforme Lei Nº 4.566, de 04 de maio de 2011.

P - Implantação de corredor exclusivo em pavimento de concreto, sistema de drenagem pluvial, OAEs e sinalização de Planaltina até Sobradinho,

Esta etapa de implantação do corredor possui uma extensão total de 17,2 Km de faixa exclusiva em pavimento de concreto, compreendendo 7 OAEs do tipo pontes, viadutos e trincheiras que garantem os retornos da rodovia sem interrupção do corredor de ônibus (interseção em desnível). Também, será implantado todo o sistema de drenagem, que permita a captação e condução das águas que se precipitam sobre a área do corredor e que possam comprometer as condições da plataforma e a operacionalização do sistema, encaminhando-as para local de deságue seguro, conforme projeto existente. Por fim, para complementar a infraestrutura, serão executadas a sinalização viária horizontal, vertical, painéis de mensagens variáveis (PMV), e semafóricas, estas últimas considerando sua operação comandada remotamente pelo CCO. Tais projetos priorizaram a segurança dos usuários, a ordenação e orientação do tráfego de veículos, bicicletas e pedestres, assim como a fluidez do trânsito do BRT

P - Contrapartida

Contrapartida

S - EXECUÇÃO DE ESTAÇÕES E TERMINAIS

Propõe-se terminais com integração com outros modais (Terminal de Planaltina, Terminal Sobradinho I, Terminal Asa Norte e Terminal de Mestre D'armas), sendo todos localizados no eixo principal da BR-020, dentro da faixa de domínio da rodovia, com exceção do Terminal Asa Norte -TAN que possui lote no Setor de Transporte Norte, em uma das extremidades do corredor.

P - Implantação de Terminais (Asa Norte, Sobradinho, Mestre D'Armas e Planaltina)

Propõem-se quatro terminais com integração a outros modais (Terminal de Planaltina, Terminal Sobradinho I, Terminal Asa Norte e Terminal de Mestre D'armas), todos localizados no eixo principal da BR-020, dentro da faixa de domínio da rodovia, com exceção do Terminal Asa Norte - TAN, que possui lote no Setor de Transporte Norte, em uma das extremidades do corredor.

Os terminais buscam soluções simples, leves, funcionais e práticas que atendam às necessidades dos usuários para rápida transferência entre modais, com gasto mínimo de tempo, seguindo critérios de praticidade e economicidade. O projeto inclui soluções para a movimentação segura de pessoas portadoras de necessidades especiais, PNE, de acordo com as Normas Técnicas Brasileiras (NBR 9050), baseadas nos princípios do "conceito do desenho universal". Os terminais foram padronizados para atender ao modelo conceitual de BRT definido, garantindo as necessidades específicas de cada estação, abrangendo:

?A largura e o comprimento da plataforma de embarque e desembarque de passageiros;
?As dimensões da área de distribuição dos usuários;
?A quantidade e o posicionamento das catracas eletrônicas de entrada e saída dos terminais e estações;
?A largura e a posição das passarelas;
?A localização e dimensões de rampas e escadas fixas e rolantes.
?Foram projetados estacionamentos para a integração dos usuários que desejam acessar o sistema por meio de veículos motorizados individuais. O projeto das estações, terminais e garagens envolveu a arquitetura do edifício completo, incluindo o corpo das edificações, passarela(s) de acesso e bicicletários, com o dimensionamento de todas as salas e áreas necessárias para a operação.

P - Implantação de Estações (11 estações ao longo do trecho entre Planaltina e TAN)
O subsistema de transporte coletivo de passageiros, Expresso DF Eixo Norte, que percorre as cidades de Planaltina, Sobradinho e Plano Piloto, foi projetado para incluir, ao longo de todo o percurso proposto, uma infraestrutura composta por 37 estações simples e 03 estações duplas. Ambas as estações estarão equipadas com faixas para ultrapassagem e manobras de entrada e saída, além de oferecerem facilidades para embarque, desembarque e espera de ônibus articulados em ambos os sentidos.
Nesta fase de implantação, serão construídas 11 estações simples. Com o objetivo de melhorar a eficiência operacional dos serviços de transporte e as operações de trânsito, bem como proporcionar maior conforto e segurança aos usuários do Sistema de Transporte Público Coletivo - STPC/DF, essas estações incluem toda a infraestrutura necessária para o Sistema ITS.
Os acessos às estações ao longo da Rodovia DF-020 serão realizados por meio de passarelas, que se distinguem por tipologias com três ou quatro conexões. As passarelas de quatro conexões serão instaladas apenas nas áreas em que existem vias marginais.
Ao longo de todo o trajeto do Expresso DF Eixo Norte, serão instaladas 40 estações, conforme descrito na Figura 2. A implantação das estações seguirá a inclinação das vias, respeitando sempre o limite máximo de +2% de declividade longitudinal. Isso garantirá um alinhamento perfeito dos ônibus com a plataforma de desembarque, incluindo as esquadrias.

S - EXECUÇÃO DA ACESSIBILIDADE
EXECUÇÃO DA ACESSIBILIDADE

P - Implantação de Passarelas
Em cada estação será implantada passarela em estrutura mista (concreto e aço), seguindo o padrão das passarelas já existentes do sistema BRT do Distrito Federal. As passarelas estão de acordo com as Normas Técnicas Brasileiras de acessibilidade (NBR 9050).

P - Implantação de Baias de ônibus
Em cada estação será implantada dois abrigos de ônibus, totalizando 22 baias de ônibus que servirão de integração ao sistema de transporte, com estrutura estimulando novos usos e harmonizando o ambiente na área de influência, com aplicação de mobiliário urbano e paisagismo dando identidade ao equipamento público como parte integrante do sistema de transporte. O pavimento das baias será em concreto.

P - Implantação de calçadas
Com o objetivo de dar acessibilidade aos usuários, serão implantadas aproximadamente 2km de calçada entre a área urbana e cada estação, englobando os abrigos de ônibus e acesso às passarelas, totalizando 22 km de calçadas. As calçadas serão executadas em concreto 20mpa, espessura 7 cm, com armação em tela soldada e terão piso tátil direcional e de alerta em ladrilho hidráulico 25x25cm, atendendo as Normas Técnicas Brasileiras de acessibilidade (NBR 9050).

C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL
FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL

S - ESTUDOS
Serão elaborados estudos para identificação das barreiras que dificultam a utilização do transporte público pela população. Estes estudos, além dos fundamentos já consolidados no meio técnico, deverão se aprofundar nas experiências de outras regiões do DF, como o corredor de ônibus BRT Sul.

P - Análise de Barreiras
Após a identificação das principais barreiras ao uso do transporte público, deverá ser proposta programas de cunho técnico e social, que atuem na sua diminuição/eliminação, aumentando assim, a eficiência do programa. A equipe técnica que fará tais estudos deverá ser multidisciplinar, envolvendo profissionais da área social.

P - Sistema de Gerenciamento de Pavimento

O Sistema de Gerenciamento de Pavimentos (SGP) tem por objetivo a execução de serviços de avaliação dos pavimentos, inventários, implantação e operação de Sistema de Gerência de Pavimentos no DER/DF. O DER/DF possui uma malha viária de rodovias pavimentadas de aproximadamente 1.072,40 km (Fonte: COPLAN/DER-DF, 2022) que necessita ser mantida para proporcionar adequada mobilidade e segurança aos deslocamentos da população dentro do Distrito Federal. A rede do sistema rodoviário é um dos principais componentes de qualquer sistema de infraestrutura. Porém, de uma maneira geral, a questão das rodovias públicas é abordada de forma acessória, segmentada em diversas áreas de ação do governo. O Sistema de Gerenciamento de Pavimentos (SGP) representa uma possibilidade concreta de se avançar de um esquema de manutenção tradicional, apoiado quase sempre na correção de problemas dos pavimentos, para um sistema de manutenção planejada, onde a atuação sobre a malha viária abrange não só a solução de seus problemas imediatos, mas também, um trabalho de prevenção que prolongue sua vida útil e garanta padrões mínimos de serviço em toda a malha que está sendo mantida. De maneira geral, a gerência de pavimentos passa pela coleta e análise dos dados, seleção das estratégias de manutenção e reabilitação, previsão orçamentária para o período de análise e, sempre que necessário, desenvolvimento de projetos. Seu objetivo é a obtenção do melhor retorno possível para os recursos investidos, provendo pavimentos seguros, confortáveis e econômicos aos usuários. Esta economia é obtida através da redução dos custos de manutenção e reabilitação dos pavimentos e, consequentemente, com a redução dos custos de operação dos veículos (desgaste dos pneus, consumo de combustível, desgaste de peças e equipamentos, etc.).

P - Estudos de modernização eletrificação da frota

Serão elaborados estudos para identificação a viabilidade técnica, operacional e econômico-financeira para futura substituição dos ônibus a diesel por ônibus elétricos. Serão realizados estudos para avaliar o desempenho dos ônibus na operação, o desempenho das baterias e a necessidade de investimento em infraestrutura de recarga. Também serão avaliados os ajustes operacionais necessários no caso de necessidade de recarga de oportunidade nos horários de entrepico. Também serão desenvolvidos modelagens econômicas para estimar o custo da substituição da frota, considerando os investimentos em capital e redução dos custos operacionais. Por fim, serão avaliados os modelos de negócios que viabilizaria a operação dos ônibus elétricos dentro dos contratos de concessão atual.

S - GESTÃO DO PROGRAMA

Devido à grande complexidade na execução da obra principal que compõe este Programa, torna-se necessária a contratação de 1 (uma) empresa especializada para a supervisão das obras a serem executadas.

P - Supervisão técnica e ambiental - (Limite 5%)

Os serviços de supervisão das obras serão financiados com recursos do BIRD. A empresa contará com o apoio do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal. Compreenderão trabalhos de apoio ao acompanhamento da qualidade dos serviços, fidelidade no seguimento das soluções de projeto, aplicação de materiais e uso dos métodos construtivos, perfazendo assim um perfil altamente técnico aos trabalhos. Também deverão ser acompanhadas a acuidade dos trabalhos de sondagem, a escavação e o uso compatível com os materiais e equipamentos, além do monitoramento dos impactos ambientais e suas respectivas medidas mitigadoras, de controle e redução dos riscos ambientais decorrentes da implantação e operação das obras do Programa.
Os serviços de supervisão, fiscalização e acompanhamento de obras contemplam as seguintes atividades básicas de campo:
a) Controle da qualidade técnica dos serviços contratados;
b) Acompanhamento do atendimento dos serviços contratados às especificações dos projetos;
c) Verificações técnicas, ambientais e administrativas, relacionadas às atividades do canteiro de obras e das frentes de serviços;
d) Verificação do cumprimento, no âmbito dos contratos dos requisitos de funcionalidade técnica requeridos em projeto;
e) Verificação do cumprimento, no âmbito dos contratos de obras, da legislação trabalhista, de segurança do trabalho e meio ambiente;
f) Controle dos faturamentos da obra, verificando os quantitativos efetivamente medidos;
g) Acompanhamento da evolução física e financeira dos contratos;
h) Acompanhamento por meio de relatórios mensais que reflitam indicadores de custo, desempenho e avanço físico dos empreendimentos, apontando os caminhos críticos e as alternativas de solução para os problemas decorrentes da execução contratual;
i) Acompanhamento e monitoramento das condicionantes ambientais indicadas na licença ambiental de instalação;
j) Elaboração e apresentação, após a conclusão de cada etapa de obra, o projeto "como construído", de maneira que representem a última versão emitida do projeto e que sejam condizentes com a real implantação da obra.

P - Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP) (limite 1%)

Este produto compreende as atividades destinadas a dotar a Secretaria de Estado de Obras de uma Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP) com capacidade adequada para gerenciar, executar e acompanhar as ações e procedimentos estabelecidos no Contrato de Empréstimo a ser celebrado junto ao BIRD - Banco Mundial. A UGP está vinculada ao DER-DF e à Secretaria de Mobilidade, com apoio de equipe técnica multidisciplinar das diversas Secretarias e Autarquias segundo seja necessário. Poderá contar com um apoio operacional externo que terá por objetivo suprir a UGP de elementos administrativos e operacionais nas atividades de gestão e execução do contrato de empréstimo nas tomadas de decisão, principalmente quanto às ocorrências apresentadas no período, suas medidas de correção, nas ações preventivas contra potenciais riscos, e no acompanhamento do estado físico e financeiro do Programa. Possui a função de cadastramento e atualizações de todas as informações contempladas nas plataformas da Matriz de Usos e Fontes, do Plano Operacional Anual, do Plano de Aquisições e Contratações, do Status de execução física e financeira das obras e serviço, da Justificativa de Gastos do financiamento e da Contrapartida e, por fim, do acompanhamento das Cláusulas Contratuais do Contrato de Empréstimo celebrado entre o Distrito Federal e o Organismo Financiador, atentando para seus prazos e obrigações previstos.

P - Auditoria Externa

O Produto refere-se à contratação de empresa especializada para a elaboração dos relatórios anuais de auditoria financeira durante o prazo de desembolso do Programa, em conformidade com o disposto no contrato de empréstimo. Os serviços contemplarão a verificação do cumprimento das cláusulas contratuais, a utilização dos recursos, as aquisições, os desembolsos, as justificativas de gastos, entre outros.
Além da auditoria externa, o Programa estará sujeito às verificações da Controladoria do Distrito Federal e do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF).

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	**-**	**-**	**165.000.000,00**	**91,67**
P- Implantação de corredor exclusivo em pavimento de concreto, sistema de drenagem pluvial, OAEs e sinalização de Planaltina até Sobradinho,	Km	17,20	118.000.000,00	65,56
P- Contrapartida	Un.	1,00	30.000.000,00	16,67
P- Implantação de Terminais (Asa Norte, Sobradinho, Mestre D'Armas e Planaltina)	Un.	4,00	2.600.000,00	1,44
P- Implantação de Estações (11 estações ao longo do trecho entre Planaltina e TAN)	Un	11,00	6.000.000,00	3,33
P- Implantação de Passarelas	Un	11,00	7.000.000,00	3,89
P- Implantação de Baias de ônibus	Un	22,00	400.000,00	0,22
P- Implantação de calçadas	Km	22,00	1.000.000,00	0,56
Outros	**-**	**-**	**15.000.000,00**	**8,33**
P- Análise de Barreiras	un	1,00	150.000,00	0,08
P- Sistema de Gerenciamento de Pavimento	anos	5,00	5.650.000,00	3,14
P- Estudos de modernização eletrificação da frota	Un	1,00	150.000,00	0,08
P- Supervisão técnica e ambiental - (Limite 5%)	Un.	1,00	7.500.000,00	4,17
P- Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP) (limite 1%)	Un.	1,00	1.500.000,00	0,83
P- Auditoria Externa	Un.	1,00	50.000,00	0,03
Total Geral	**-**	**-**	**180.000.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

- PROJETOS/ETAPAS REALIZADAS

Experiências anteriores no DF contribuem para a implementação do presente projeto. O corredor de BRT Expresso DF Sul foi o primeiro a ser implementado em Brasília - DF. Inaugurado em junho de 2014, foi operado sem cobrança de tarifa por nove meses, cuja operação comercial se iniciou em abril de 2015. Atualmente, o sistema já se consolida como uma importante e permanente ligação por transporte público das cidades-satélites Gama e Santa Maria com o Plano Piloto de Brasília. É operado por 161 veículos no corredor exclusivo, sendo 61 articulados e 90 padron?s, realizando em média 67.000 viagens/dia. Ao compararmos com a média de viagens realizadas em março de 2016, após consolidação da operação, de 46.056 viagens/dia, há um aumento da ordem de 45,5%, cujo percentual de crescimento não foi registrado nos outros modais. Dentre os principais atrativos da exitosa operação do BRT Sul destaca-se a redução nos tempos de viagens, que devido às características do corredor exclusivo: vias segregadas, sem cruzamentos e interferências dos demais veículos, proporciona uma redução de aproximadamente 35 minutos nos deslocamento.

Projeto Executivo de engenharia do BRT Norte

O Projeto Executivo de engenharia do BRT Norte e do EIA/RIMA foram elaborado em Julho de 2017. O escopo geral do projeto envolveu:

?Planejamento de um novo sistema de transporte público coletivo para a Região Norte do Distrito Federal;

?Operação do transporte público coletivo do tipo BRT: Elaboração do modelo operacional do novo sistema e realização da sua avaliação financeira, testando alternativas de política tarifária;

?Esquema funcional do sistema: Elaborado considerando os requisitos e restrições do espaço físico e do modelo operacional do sistema, adaptando o projeto de implantação às necessidades relacionadas à eficiência operacional;

?Projeto básico e executivo do BRT para o Eixo Norte: Elaboração do projeto básico e executivo da infraestrutura viária e dos equipamentos necessários à operação eficiente do sistema;

?Estudos ambientais ao longo do corredor de 68,8 quilômetros, relativos à área de influência do sistema proposto;

?Projeto básico e executivo dos componentes tecnológicos da operação do modelo, abrangendo os equipamentos, funcionalidades, os processos e os sistemas inteligentes para a operação eficiente do transporte público coletivo (ITS).

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Sem detalhes

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

- PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO - NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO EXTERNO E OPÇÃO PELO AGENTE FINANCEIRO

(i) Condições financeiras

1. Valor do empréstimo: USD 150.000.000,00
2. Prazo de desembolso: 6 anos
3. Agente Financeiro/Fomento: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento ? BIRD;
4. Moeda: USD (dólar americano);
5. O custo do empréstimo: SOFR + spread 1,75% ao ano[2];
6. Carência de 5 anos;
7. Prazo de amortização: 20 anos;
8. Sistema de Amortização: Constante;
9. Taxa de Comissão Inicial: 0,25% (Taxa inicial incidente sobre o valor contratado); e
10. Taxa de Comissão de Compromisso: 0,25% a.a. aplicada a saldos não desembolsados.

[2]Nota: O spread mostrado é o spread vigente no terceiro trimestre de 2023 (são calculados e publicados cada trimestre pelo BIRD).

(ii) Necessidade de financiamento externo e a opção pelo agente financeiro

Dado o elevado montante necessário a implantação do projeto, o GDF avalia que haverá necessidade de acessar o mercado externo de crédito para o financiamento deste projeto. A contratação de parte do financiamento externo apresenta vantagens pelos seguintes motivos:

1.Expertise técnica do BIRD para a preparação do projeto;

2.Disponibilidade de crédito no mercado interno ser escassa (atualmente, para 2023, há apenas R$ 3 bilhões disponíveis para o Brasil inteiro em operações interno com garantia da União, nos termos da Resolução CMN n° 4995/2022);

3.Custo do financiamento externo ser menor que o custo do financiamento interno;

4.Estratégia de diversificação da carteira de endividamento.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

(ii) BENEFÍCIÁRIOS

Atualmente, o conjunto de linhas que atualmente atendem as Regiões Administrativas de Planaltina, Sobradinho I e II, Varjão, Arapoanga e Fercal realiza diariamente 627 viagens em dias úteis, 341 aos sábados e 185 aos domingos. As linhas de ônibus transportam 1,8 milhões de passageiros por mês.

Aproximadamente 36 mil usuários que se deslocam diariamente por ônibus nesse eixo serão diretamente beneficiados por um serviço mais eficiente, que poderá reduzir até 35 minutos na viagem de Planaltina até o Plano Piloto. Além disso, toda a população do DF será beneficiada pelos benefícios indiretos do projeto, como redução de emissões, acidentes, congestionamento, ruído, dentre outros, totalizando 2,8 milhões de beneficiários indiretos.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	30.000.000,00	1,00	30.000.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD	BIRD	US$	150.000.000,00	1,00	150.000.000,00
Total:			180.000.000,00		180.000.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

- EXECUÇÃO

(ii) Arranjo institucional- Matriz de responsabilidade- Estrutura operacional

O Distrito Federal, mutuário da operação, terá como órgão executor do Programa a Secretaria de Transporte e Mobilidade e o seu gerenciamento será realizado pela Unidade de Gerenciamento do Programa - UGP. A gestão do Programa estará a cargo da UGP por um período de cinco anos, que será criada por meio de Decreto onde estão inseridas suas atividades e os procedimentos para a execução dessas funções.

A finalidade da UGP é de assegurar que as ações do Programa estejam de acordo com o contrato de empréstimo e seu objetivo contempla: planejar, programar e acompanhar a execução física e financeira, bem como avaliar os resultados intermediários e finais do Programa, de modo a assegurar o cumprimento das ações planejadas e dos cronogramas estabelecidos para cumprimento das ações programadas.

Para executar suas funções, a UGP será integrada por (1) Coordenador Geral, (1) Engenheiro, (1) Administrativo, (1) Financeiro, (1) Jurídico e (1) Socioambiental.

O Programa também contará com apoio de Secretarias de Estado conforme demonstrado na Matriz RACI de Responsabilidade Institucional (não temos essa matriz). As secretarias e demais órgãos do DF envolvidos com o Programa são apresentados a seguir, com destaque para as funções relacionadas a sua execução. São órgãos que possuem papéis específicos na execução do programa, contribuindo com o organismo executor e proporcionando suporte técnico, alocação e gestão de recursos financeiros, acompanhamento das intervenções e realização das licitações:

1.Secretaria de Transporte e Mobilidade do DF;

2.Departamento de Estradas de Rodagem do DF;

3.Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do DF;

4.Secretaria de Estado de Fazenda do DF;

5.Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do DF ? Brasília Ambiental (IBRAM);

6.Procuradoria Geral do DF;

7.Secretaria de Estado de Relações Institucionais do DF;

8.Secretaria Internacional do DF;

9.Casa Civil do DF;

4.2. Execução/Executores

Executor: Secretaria de Estado de Transportes
Representante Oficial: Flávio Murilo Gonçalves Prates de Oliveira
Endereço da Sede: Zona Cívico Administrativa Anexo do Palácio do Buriti - 15º andar
E-mail Institucional:
Telefone: (61) 3313-5954 Fax:
CNPJ: 00394726000156 UF:

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 6 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS - BRT	**165.000.000,00**	**5.000.000,00**	**18.000.000,00**		
S - EXECUÇÃO DA INFRAESTRUTURA	148.000.000,00	5.000.000,00	18.000.000,00		
P - Implantação de corredor exclusivo em pavimento de concreto, sistema de drenagem pluvial, OAEs e sinalização de Planaltina até Sobradinho,	118.000.000,00	0,00	18.000.000,00		
P - Contrapartida	30.000.000,00	5.000.000,00	0,00		
S - EXECUÇÃO DE ESTAÇÕES E TERMINAIS	8.600.000,00	0,00	0,00		
P - Implantação de Terminais (Asa Norte, Sobradinho, Mestre D'Armas e Planaltina)	2.600.000,00	0,00	0,00		
P - Implantação de Estações (11 estações ao longo do trecho entre Planaltina e TAN)	6.000.000,00	0,00	0,00		
S - EXECUÇÃO DA ACESSIBILIDADE	8.400.000,00	0,00	0,00		
P - Implantação de Passarelas	7.000.000,00	0,00	0,00		
P - Implantação de Baias de ônibus	400.000,00	0,00	0,00		
P - Implantação de calçadas	1.000.000,00	0,00	0,00		
C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	**15.000.000,00**	**0,00**	**1.800.000,00**		
S - ESTUDOS	5.950.000,00	0,00	300.000,00		
P - Análise de Barreiras	150.000,00	0,00	150.000,00		
P - Sistema de Gerenciamento de Pavimento	5.650.000,00	0,00	0,00		
P - Estudos de modernização eletrificação da frota	150.000,00	0,00	150.000,00		
S - GESTÃO DO PROGRAMA	9.050.000,00	0,00	1.500.000,00		
P - Supervisão técnica e ambiental - (Limite 5%)	7.500.000,00	0,00	1.250.000,00		
P - Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP) (limite 1%)	1.500.000,00	0,00	250.000,00		
P - Auditoria Externa	50.000,00	0,00	0,00		
Total	**0,00**	**5.000.000,00**	**19.800.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS - BRT		**5.000.000,00**	**23.530.000,00**		
S - EXECUÇÃO DA INFRAESTRUTURA		5.000.000,00	20.000.000,00		
P - Implantação de corredor exclusivo em pavimento de concreto, sistema de drenagem pluvial, OAEs e sinalização de Planaltina até Sobradinho,		0,00	20.000.000,00		
P - Contrapartida		5.000.000,00	0,00		
S - EXECUÇÃO DE ESTAÇÕES E TERMINAIS		0,00	1.850.000,00		
P - Implantação de Terminais (Asa Norte, Sobradinho, Mestre D'Armas e Planaltina)		0,00	650.000,00		
P - Implantação de Estações (11 estações ao longo do trecho entre Planaltina e TAN)		0,00	1.200.000,00		
S - EXECUÇÃO DA ACESSIBILIDADE		0,00	1.680.000,00		
P - Implantação de Passarelas		0,00	1.400.000,00		
P - Implantação de Baias de ônibus		0,00	80.000,00		
P - Implantação de calçadas		0,00	200.000,00		
C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		**0,00**	**2.630.000,00**		
S - ESTUDOS		0,00	1.130.000,00		
P - Análise de Barreiras		0,00	0,00		
P - Sistema de Gerenciamento de Pavimento		0,00	1.130.000,00		
P - Estudos de modernização eletrificação da frota		0,00	0,00		
S - GESTÃO DO PROGRAMA		0,00	1.500.000,00		
P - Supervisão técnica e ambiental - (Limite 5%)		0,00	1.250.000,00		
P - Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP) (limite 1%)		0,00	250.000,00		
P - Auditoria Externa		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**5.000.000,00**	**26.160.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS - BRT		**5.000.000,00**	**23.530.000,00**		

S - EXECUÇÃO DA INFRAESTRUTURA		5.000.000,00	20.000.000,00		
P - Implantação de corredor exclusivo em pavimento de concreto, sistema de drenagem pluvial, OAEs e sinalização de Planaltina até Sobradinho,		0,00	20.000.000,00		
P - Contrapartida		5.000.000,00	0,00		
S - EXECUÇÃO DE ESTAÇÕES E TERMINAIS		0,00	1.850.000,00		
P - Implantação de Terminais (Asa Norte, Sobradinho, Mestre D'Armas e Planaltina)		0,00	650.000,00		
P - Implantação de Estações (11 estações ao longo do trecho entre Planaltina e TAN)		0,00	1.200.000,00		
S - EXECUÇÃO DA ACESSIBILIDADE		0,00	1.680.000,00		
P - Implantação de Passarelas		0,00	1.400.000,00		
P - Implantação de Baias de ônibus		0,00	80.000,00		
P - Implantação de calçadas		0,00	200.000,00		
C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		**0,00**	**2.630.000,00**		
S - ESTUDOS		0,00	1.130.000,00		
P - Análise de Barreiras		0,00	0,00		
P - Sistema de Gerenciamento de Pavimento		0,00	1.130.000,00		
P - Estudos de modernização eletrificação da frota		0,00	0,00		
S - GESTÃO DO PROGRAMA		0,00	1.500.000,00		
P - Supervisão técnica e ambiental - (Limite 5%)		0,00	1.250.000,00		
P - Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP) (limite 1%)		0,00	250.000,00		
P - Auditoria Externa		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**5.000.000,00**	**26.160.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS - BRT		**5.000.000,00**	**23.530.000,00**		
S - EXECUÇÃO DA INFRAESTRUTURA		5.000.000,00	20.000.000,00		
P - Implantação de corredor exclusivo em pavimento de concreto, sistema de drenagem pluvial, OAEs e sinalização de Planaltina até Sobradinho,		0,00	20.000.000,00		
P - Contrapartida		5.000.000,00	0,00		
S - EXECUÇÃO DE ESTAÇÕES E TERMINAIS		0,00	1.850.000,00		
P - Implantação de Terminais (Asa Norte, Sobradinho, Mestre D'Armas e Planaltina)		0,00	650.000,00		
P - Implantação de Estações (11 estações ao longo do trecho entre Planaltina e TAN)		0,00	1.200.000,00		
S - EXECUÇÃO DA ACESSIBILIDADE		0,00	1.680.000,00		
P - Implantação de Passarelas		0,00	1.400.000,00		
P - Implantação de Baias de ônibus		0,00	80.000,00		
P - Implantação de calçadas		0,00	200.000,00		
C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		**0,00**	**2.630.000,00**		
S - ESTUDOS		0,00	1.130.000,00		
P - Análise de Barreiras		0,00	0,00		
P - Sistema de Gerenciamento de Pavimento		0,00	1.130.000,00		
P - Estudos de modernização eletrificação da frota		0,00	0,00		
S - GESTÃO DO PROGRAMA		0,00	1.500.000,00		
P - Supervisão técnica e ambiental - (Limite 5%)		0,00	1.250.000,00		
P - Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP) (limite 1%)		0,00	250.000,00		
P - Auditoria Externa		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**5.000.000,00**	**26.160.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS - BRT		**5.000.000,00**	**23.530.000,00**		
S - EXECUÇÃO DA INFRAESTRUTURA		5.000.000,00	20.000.000,00		
P - Implantação de corredor exclusivo em pavimento de concreto, sistema de drenagem pluvial, OAEs e sinalização de Planaltina até Sobradinho,		0,00	20.000.000,00		
P - Contrapartida		5.000.000,00	0,00		
S - EXECUÇÃO DE ESTAÇÕES E TERMINAIS		0,00	1.850.000,00		
P - Implantação de Terminais (Asa Norte, Sobradinho, Mestre D'Armas e Planaltina)		0,00	650.000,00		
P - Implantação de Estações (11 estações ao longo do trecho entre Planaltina e TAN)		0,00	1.200.000,00		
S - EXECUÇÃO DA ACESSIBILIDADE		0,00	1.680.000,00		
P - Implantação de Passarelas		0,00	1.400.000,00		
P - Implantação de Baias de ônibus		0,00	80.000,00		
P - Implantação de calçadas		0,00	200.000,00		
C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		**0,00**	**2.630.000,00**		
S - ESTUDOS		0,00	1.130.000,00		
P - Análise de Barreiras		0,00	0,00		
P - Sistema de Gerenciamento de Pavimento		0,00	1.130.000,00		
P - Estudos de modernização eletrificação da frota		0,00	0,00		
S - GESTÃO DO PROGRAMA		0,00	1.500.000,00		

P - Supervisão técnica e ambiental - (Limite 5%)		0,00	1.250.000,00		
P - Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP) (limite 1%)		0,00	250.000,00		
P - Auditoria Externa		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**5.000.000,00**	**26.160.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 6 FONTES CF	Ano 6 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE ÔNIBUS - BRT		**5.000.000,00**	**22.880.000,00**	**30.000.000,00**	**135.000.000,00**
S - EXECUÇÃO DA INFRAESTRUTURA		5.000.000,00	20.000.000,00	30.000.000,00	118.000.000,00
P - Implantação de corredor exclusivo em pavimento de concreto, sistema de drenagem pluvial, OAEs e sinalização de Planaltina até Sobradinho,		0,00	20.000.000,00	0,00	118.000.000,00
P - Contrapartida		5.000.000,00	0,00	30.000.000,00	0,00
S - EXECUÇÃO DE ESTAÇÕES E TERMINAIS		0,00	1.200.000,00	0,00	8.600.000,00
P - Implantação de Terminais (Asa Norte, Sobradinho, Mestre D'Armas e Planaltina)		0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
P - Implantação de Estações (11 estações ao longo do trecho entre Planaltina e TAN)		0,00	1.200.000,00	0,00	6.000.000,00
S - EXECUÇÃO DA ACESSIBILIDADE		0,00	1.680.000,00	0,00	8.400.000,00
P - Implantação de Passarelas		0,00	1.400.000,00	0,00	7.000.000,00
P - Implantação de Baias de ônibus		0,00	80.000,00	0,00	400.000,00
P - Implantação de calçadas		0,00	200.000,00	0,00	1.000.000,00
C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		**0,00**	**2.680.000,00**	**0,00**	**15.000.000,00**
S - ESTUDOS		0,00	1.130.000,00	0,00	5.950.000,00
P - Análise de Barreiras		0,00	0,00	0,00	150.000,00
P - Sistema de Gerenciamento de Pavimento		0,00	1.130.000,00	0,00	5.650.000,00
P - Estudos de modernização eletrificação da frota		0,00	0,00	0,00	150.000,00
S - GESTÃO DO PROGRAMA		0,00	1.550.000,00	0,00	9.050.000,00
P - Supervisão técnica e ambiental - (Limite 5%)		0,00	1.250.000,00	0,00	7.500.000,00
P - Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP) (limite 1%)		0,00	250.000,00	0,00	1.500.000,00
P - Auditoria Externa		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Total	**180.000.000,00**	**5.000.000,00**	**25.560.000,00**	**30.000.000,00**	**150.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

- Atos Legais

Quanto à Lei Autorizativa, a operação exige a aprovação de lei pela Câmara Legislativa que permita ao Distrito Federal a contratação de financiamento. O projeto de Lei será levado à discussão na Câmara e seus impactos positivos com o investimento previsto e seu impacto econômico.

Quanto à criação da UGP, o Distrito Federal irá criar por meio de Decreto a Unidade de Gerenciamento do Programa, mitigando todos os riscos administrativos do processo de contratação da operação, condicionando os requisitos prévios para a assinatura do contrato de empréstimo.

O Órgão Executor do Programa a SEMOB, possui um excelente relacionamento e articulação com empresas concessionárias de energia, água e telefonia, mitigando assim os riscos administrativos no processo de contratação da operação.

As principais normativas que respaldam a implementação dos produtos dos Programa são:

-Lei Complementar n°803/2009 - Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal

-Lei Complementar n°827/2010 - Sistema Distrital de Unidades de Conservação da Natureza ? SDUC

-Lei Complementar n°986/2021 -Regularização Fundiária Urbana ? Reurb no Distrito Federal

-Lei n°14.133/2021 - Lei de Licitações e Contratos Administrativos

-Lei Distrital n°6.454/2019 - Plano Distrital de Saneamento Básico - PDSB

-Lei Distrital n°6.29/2019 - Zoneamento Ecológico-Econômico do Distrito Federal - ZEE

-Lei Distrital n°6.138/2018 - Código de Obras e Edificações do Distrito Federal - COE.

-Decreto n° 39.468/2016 - Regulamenta a Política de Capacitação e de Desenvolvimento para os servidores da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal.

-Decreto n° 9.983/2019 - Estratégia Nacional de Disseminação do Building Information Modelling

-Decreto n° 10.306/2020 - Estabelece a utilização do Building Information Modelling na execução direta ou indireta de obras e serviços de engenharia realizada pelos órgãos e pelas entidades da administração pública federal

-Decreto Distrital n° 42.269/2021 - Regularização Fundiária Urbana ? REURB no Distrito Federal

-Plano Estratégico do Distrito Federal 2019-2060

-Plano Diretor de Drenagem Urbana PDDU-DF

-Plano Diretor de Tecnologia da Informação PDTI - SODF

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

Contratações

Há a tendência do Governo do Distrito Federal de se manter enxuto e com boa capacidade gerencial, portanto deve contratar, no mercado , empresas para apoiá-lo no Projeto. De forma geral está prevista a contratação de:

-Consultorias para a realização de projetos, modelagens, supervisão, treinamentos e apoio técnico;

-Empreiteiras para a realização de obras de construção da infraestrutura e/ou manutenção e melhorias;

-Mantenedoras de máquinas e equipamentos utilizados em obras e serviços para o BRT;

-Fornecedores de insumos e outros materiais de consumo produtivo.

As ações que constam no Projeto independem de contratação prévia de pessoal para serem deslanchadas. Ademais, ao utilizar a plataforma e as normas de contratação do Banco Mundial, e da utilização da Plataforma e do Sistema de seguimento de Aquisições (STEP), o Estado contará com suporte técnico adicional para capacitação, divulgação de chamamentos e condução geral das licitações do Projeto.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

- Desapropriações

As obras de implantação do corredor serão nas faixas de domínio da Rodovia BR-020 e o Terminal Asa Norte será no lote da SEMOB, já destinado para o terminal. Portanto, as ações previstas na presente iniciativa independem de desapropriações.

As obras para o BRT e acessos e ciclovias em sua íntegra serão realizadas em vias estaduais com faixas de domínio bem estabelecidas. Caso o Projeto eventualmente inclua alguma obra de duplicação ou alargamento, o procedimento de Declaração de Utilidade Pública e indenização dos proprietários afetados será priorizada pela administração do estado, e deverá seguir princípios e critérios estipulados pelos Padrões Ambientais e Sociais do BIRD.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

- Impactos ambientais

Para as obras no BRT da presente iniciativa, o DER-DF elaborará o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o Plano de Gerenciamento Ambiental, os quais são condição para a obtenção de licenciamento ambiental se necessário junto ao Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do DF ? Brasília Ambiental (IBRAM). No entanto, os empreendimentos identificados preliminarmente são de baixo impacto e o controle de qualidade de execução da obra conseguirá mitigar esses impactos.

Vale ressaltar que o Projeto, necessariamente, terá que aderir aos Padrões Ambientais e Sociais (ESF) do BIRD, em que a função controle ambiental dos impactos ambientais das intervenções do projeto, devem seguir rigorosos e abrangentes critérios durante a preparação, além de constituir um dos elementos centrais da supervisão e apoio técnico do Banco Mundial durante a fase de implementação.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

- Impactos sociais

Espera-se da presente iniciativa, principalmente da redução de tempo de deslocamento e a melhoria do acesso aos empregos e serviços gere impactos sociais positivos, ampliando oportunidades de produtividade, descanso e lazer, melhorando a qualidade de vida da população.

Vale ressaltar que o Projeto necessariamente terá que aderir aos Padrões Ambientais e Sociais (ESF) do BIRD, em que a função controle dos impactos sociais das intervenções do projeto, devem seguir rigorosos e abrangentes critérios durante a preparação, além de constituir um dos elementos centrais da supervisão e apoio técnico do Banco Mundial durante a fase de implementação, ouvindo à população beneficiada para poder melhorar o desenho do Projeto.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

- Reassentamentos

As ações que constam no Projeto independem de reassentamentos populacionais prévios para serem implementadas. Entretanto, caso surja a necessidade de reassentamento involuntário de ocupações irregulares (por exemplo, ao longo da faixa de domínio de vias estaduais onde o BRT irá implementado), o Projeto deverá cumprir os Padrões Ambientais e Sociais (ESF) do BIRD, que em seu ESS-5 ? Desapropriações, Restrições de Uso do Solo e Reassentamento Involuntário? estabelece princípios e requerimentos a serem seguidos em procedimentos de reassentamento associados ao financiamento da instituição; estes incluem diretrizes de planejamento e execução, consultas públicas, elegibilidade de pessoas afetadas, e mecanismo de resolução de queixas / ouvidoria.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN

Informações relevantes

- 26/12/2023: Retirada de pauta na 170ª Reunião da Cofiex, em 07/12/2023, por exceder o limite disponível para esta reunião.