Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Programa de Aceleração e Desenvolvimento Municipal

Nº Carta Consulta: 61064
Processo: 03101.102958/2023-99
Mutuário: Município de Itaquaquecetuba - SP
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Data de Recebimento: 2 de Outubro de 2023

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 12.500.000,00
Fontes Externas:
Corporação Andina de Fomento - CAF: US$ 50.000.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 04
2.1. TÍTULO 04
2.2. TÍTULO ABREVIADO 04
2.3. MUTUÁRIO 04
2.4. TIPO OPERACAO 04
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 04
2.6. PROJETO/INDICADORES 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES 05
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 11
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 11
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 11
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 12
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 15
3. FINANCIAMENTO 15
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 15
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 15
4. EXECUÇÃO 15
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 15
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 16
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 16
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 16
5. RISCOS 18
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 18
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 18
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 20
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 20
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 20
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 20
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 20

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

Itaquaquecetuba está localizado na Região Metropolitana de São Paulo ? RMSP, a uma distância de 41 km da capital paulista (Anexo 01, Mapas 01, 02 e 03). Possui uma área territorial de 82,62 km², com uma população de 369.275 habitantes (IBGE, 2022), resultando em uma densidade demográfica de 4.469,45 hab/km². A Cidade está integralmente inserida a Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos UGRHI-6, sendo atendida pelo Plano da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê (PBHAT, 2018). O município foi fundado em 1560, e teve emancipação política em 1953. Sua proximidade com a capital paulista e facilidade de acesso por rodovias e linhas férreas proporcionaram uma vocação industrial, em que atualmente abriga centenas de indústrias de diversas áreas (em torno de 500).

Como parte da reconstrução e modernização da Cidade, a fim de garantir infraestrutura de qualidade e acesso aos serviços básicos, indispensáveis para segurança e bem-estar da população, a Administração elencou as maiores problemáticas recentes e intervenções a serem viabilizadas através deste programa, em consonância com as diretrizes prioritárias e principais orientações estratégicas municipais, que serão apresentadas posteriormente. O desenvolvimento de Itaquaquecetuba ao longo dos seus 463 anos ocorre paralelo ao crescimento da RMSP, com uma alta ocupação populacional, que formaram grupos habitacionais desorganizados, sem nenhum tipo de planejamento, que ocuparam várzeas de rios e córregos, ou ainda encostas com declividades acentuadas. Em decorrência desta expansão desordenada a cidade possui altas densidades populacionais distribuídas ao longo de seu território (Anexo 01, Mapa 04 ? Demografia), em mais de 400 bairros que carecem de infraestrutura urbana.

Situado entre as Serras do Itapety, do Mar e da Mantiqueira, o relevo do Município é predominantemente serra e planalto. Com a expansão populacional, muitas dessas áreas atualmente estão habitadas, sendo elas potencialmente de risco. Este fenômeno que ocorreu durante os anos, afetou diretamente a organização e o orçamento municipal, que mantém a Defesa Civil e algumas secretarias em alerta para que possa dar suporte e atendimento aos munícipes que habitam as regiões vulneráveis. Ao se falar sobre áreas de risco, é importante relacionar as condições habitacionais do Município (Anexo 02).

Atualmente, de acordo com a Prefeitura Municipal, existem 57 mil moradias irregulares no Município. Segundo o IBGE, em mapeamento preliminar de aglomerados subnormais realizado em 2019, Itaquaquecetuba tinha 21.025 domicílios nesta situação, em um universo de 95 .449 domicílios (22,02%). Diante deste cenário, o Município elaborou em 2018 o Plano Municipal de Redução de Riscos ? PMRR, o qual apresenta um mapeamento das áreas de risco de deslizamento e áreas de inundações no Município, além da indicação de diretrizes para o devido gerenciamento. A partir de dados coletados em campo que foram sistematizados, chegou-se a um banco de dados digital que compreendeu 31 áreas de risco indicadas para mapeamento. Realizados os estudos, foram identificados 51 setores de risco dentro destas áreas, sendo 32 associados a escorregamento e 19 a inundação.

No Mapa Hipsométrico (Anexo 1, Mapa 05), representado pelas cores verdes, estão associadas às drenagens que cortam o Município. Deste modo os setores sujeitos à inundação ocorrem nas porções mais baixas do terreno, próximas aos rios e córregos. As porções mais altas da Cidade são representadas por cores vermelhas, sendo possível observar que os setores de risco de escorregamento ocorrem em elevações intermediárias, indicadas pelas cores laranja e amarelo.

Já no Mapa de Inclinações (Anexo 1, Mapa 06), podemos ver os pontos de inclinação com grande predomínio de áreas de baixas inclinações (inferiores a 10°). Em alguns trechos observam-se inclinações superiores a 20°, com destaque para a região norte e nordeste da Cidade. Como esperado, os setores de risco associados a processos de inundação ocupam as áreas mais planas, enquanto os setores com risco de escorregamento são observados predominantemente em terrenos com inclinação entre 17 e 30°.

Como conclusão, o Mapa 7 (Anexo 1) ilustra a suscetibilidade a escorregamento e inundações. Foram contabilizadas 2.428 moradias nos setores de risco a escorregamento e 3.672 moradias nos setores de risco de inundação. Considerando que o estudo foi elaborado há 5 anos, estes números provavelmente são maiores nos dias atuais. Desta forma, se fazem necessárias as intervenções apresentadas na Solução Proposta.

Quando se leva em consideração as dimensões de longevidade, educação e renda, por meio do Indicador de Desenvolvimento Humano Geral ? IDHM dos municípios brasileiros, Itaquaquecetuba se coloca em 1.486º no ranking, com índice de 0,714 (PNUD, 2010). O salário médio mensal dos trabalhadores formais é de 2,4 salários mínimos, com 44.789 empregos registrados, e PIB per capita de R$ 20.457,81 (IBGE, 2021).

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

SOLUÇÃO 1: OBRAS DE MACRO E MICRODRENAGEM

A solução proposta contempla a Construção de tubulações, guias, sarjetas, galerias de águas pluviais e canais de pequenas dimensões, e substituição dos elementos de drenagem existentes que estão em situação precária, cujos bairros e áreas afetadas estão apresentadas nos mapas do Anexo 3. A seguir é apresentada a relação dos bairros, com a quantidade de ruas que deverão passar por intervenções e a extensão dos serviços de drenagem, inferior e superior, a serem realizados e, por fim, os custos estimados destas intervenções: (i) Jardim Guarani, 4 ruas e 3.500m de drenagem; (ii) Nova Louzada, 12 ruas e 5.730m de drenagem; (iii) Terra Prometida, 10 ruas e 5.250m de drenagem; (iv) Jardim Josely, 7 ruas e 5.150m de drenagem; (v) Estância Paraíso, 9 ruas e 5.165m de drenagem; (vi) Jardim Canaã, 18 ruas e 5.830m de drenagem; e (vii) Jardim Piata, 9 ruas e 5.900m de drenagem; totalizando assim 36.525m.

Os resultados esperados são: (i) combater alagamentos; (ii) ampliação da capacidade e melhoria da rede de drenagem; e (iii) redução de erosão para os bairro anteriormente citados e que constam no PMMR, sendo respectivamente cerca de aproximadamente 1600 moradias que receberão os benefícios e segurança que um novo sistema de micro e macrodrenagem proporcionarão.

SOLUÇÃO 2: OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS

A solução proposta contempla a reconstrução de pavimento existente, reforço de base, aplicação de concreto asfáltico e sinalização horizontal e vertical, cujos bairros e áreas afetadas estão apresentadas nos mapas do Anexo 3. A seguir é apresentada a relação dos bairros, com a quantidade de ruas que deverão passar por intervenções de recuperação e suas respectivas extensões e custos estimados: (i) Jardim Guarani, 4 ruas, 21.000m² de pavimentação; (ii) Nova Louzada, 12 ruas, 34.380m² de pavimentação; (iii) Terra Prometida, 10 ruas, 31.500m³ de pavimentação; (iv) Jardim Josely, 7 ruas, 30.900m² de pavimentação; (v) Estância Paraíso, 9 ruas, 30.990m² de pavimentação; (vi) Jardim Canaã, 18 ruas, 34.980m² de pavimentação; e (vii) Jardim Piata, 9 ruas, 35.400m² de pavimentação, totalizando 219.150m².

Os resultados esperados são (i) melhoria na mobilidade urbana que impactarão na qualidade de vida de aproximadamente 1600 moradias; (ii) melhoria da trafegabilidade e segurança viária, com a consequente redução de acidentes; (iii) durabilidade da malha viária; e (iv) redução dos custos de manutenção, propiciando a economia do erário.

SOLUÇÃO 3: OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE PASSEIOS

A solução proposta prevê a reconstrução dos passeios públicos existentes, compostos por concreto armado, piso intertravado, podotátil e rampas acessíveis, cujos bairros e áreas afetadas estão apresentadas nos mapas do Anexo 3. A seguir é apresentada a relação dos bairros, com a quantidade de ruas que deverão passar por intervenções de reconstrução dos passeios e suas respectivas extensões e custos estimados: (i) Jardim Guarani, 4 ruas, 10.500m² de reconstrução de passeios; (ii) Nova Louzada, 12 ruas, 17.190m² de de reconstrução de passeios; (iii) Terra Prometida, 10 ruas, 15.750m² de reconstrução de passeios; (iv) Jardim Josely, 7 ruas, 15.450m² de reconstrução de passeios; (v) Estância Paraíso, 9 ruas, 15.495m² de reconstrução de passeios; (vi) Jardim Canaã, 18 ruas, 17.490m² de reconstrução de passeios; e (vii) Jardim Piata, 9 ruas, 17.700m² de reconstrução de passeios, totalizando 109.575m².

Os resultados esperados são: (i) melhoria da locomoção e acessibilidade; (ii) redução de acidentes; (iii) segurança para circulação de pedestres e acesso à cerca de 1.600 moradias; e (iv) valorização do entorno.

SOLUÇÃO 4: OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS

A solução proposta prevê obras e serviços variados a serem aplicados de acordo com as especificidades de cada uma das áreas afetadas , e prevê as seguintes intervenções: construção de muro de gabião, aplicação concreto projetado, construção de cortina atirantada, construção de muro de arrimo em concreto armado e plantio de grama. Conforme Anexo 04 as Áreas de Risco que receberão as medidas estão relacionadas na sequência, com as respectivas extensão e custos estimados das obras: (i) ITQ-SR-26 ? 200m de intervenções; (ii) ITQ-SR-24 ? 600m de intervenções; (iii) ITQ-SR-15 ? 600m de intervenções; (iv) ITQ-SR-30 ? 300m de intervenções; (v) ITQ-SR-14 ? 600m de intervenções; (vi) ITQ-SR-17 - 180m de intervenções; (vii) ITQ-SR-23 ? 250m de intervenções; (viii) ITQ-SR-28 ? 500m de intervenções; (ix) ITQ-SR-29 ? 180m de intervenções; (x) ITQ-SR-16 ? 180m de intervenções; (xi) ITQ-SR-27 ? 150m de intervenções; (xii) ITQ-SR-25 ? 150m de intervenções; (xiii) ITQ-SR-21 ? 100m de intervenções; (xiv) ITQ-SR-18 ? 170m de intervenções; (xv) ITQ-SR-31 ? 100m de intervenções; (xvi) ITQ-SR-19 - 100m de intervenções; (xvii) ITQ-SR-22 ? 100m de intervenções; e (xviii) ITQ-SR-20 ? 300m de intervenções; totalizando assim 4.760m.

Os resultados esperados são: (i) proteger e evitar deslizamentos ou desmoronamentos; (ii) recuperação de áreas degradadas; e (iii) propiciar a segurança da população das áreas afetadas que impactam diretamente 2.428 moradias.

SUSTENTABILIDADE

A Secretaria Municipal de Obras ? SEMO tem orçamento anual previsto para manutenção do sistema viário, calçadas, macrodrenagem e microdrenagem. Por se tratar de obras de recuperação, restauração ou complementação de obras e sistemas já existentes, esses custos serão menores que os atualmente verificados para as estruturas precárias existentes, não sendo necessário se ampliar o custeio com pessoal, sendo necessário somente o aumento com custos operacionais. Custos adicionais de operação e manutenção devido a implementação destas obras vão ter que ser acrescidos ao orçamento anual da SEMO específico para essa finalidade. A estimativa e que esse aumento seja inferior a 10% do orçamento anual.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS

O Programa consta no projeto de lei relativo a Lei Orçamentária Anual (Anexo 05) e a para o exercício financeiro de 2024, e esta contemplado no Plano Plurianual de 2022-2025 (Anexo 06), aprovado pela Lei nº 3.588, de 06/12/2021.

O Plano de Mobilidade de Itaquaquecetuba (Anexo 07), estabelece as diretrizes da política de mobilidade do município e dispõe sobre as ações necessárias para a consecução dos objetivos estabelecidos, e é essencial para melhoria do sistema viário e o desempenho operacional das linhas no transporte coletivo e individual, auxiliando nos pontos de intervenção de drenagem, pavimentação e passeio, visto a necessidade de mobilidade urbana para o atendimento das demandas e prevenção de acidentes.

O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (Anexo 08), visa atender as exigências da Lei Federal nº 12.305/2010, e trás um prognóstico e estratégias para alcançar as metas e indicadores necessários para a gestão dos resíduos, essencial quanto se trata de obras, pois para efetivação do programa de forma sustentável, é imprescindível que a limpeza, o transporte e a destinação sejam de forma correta.

O Plano Municipal de Saneamento (Anexo 09), visa atender ao disposto na Lei Federal nº 11.445, de 05/01/2007 e contempla programa de diretrizes para uma drenagem eficiente, com a rede de distribuição de águas adequada para o volume e pressão, trás também indicadores do esgotamento sanitário, sendo que temos a Companhia de saneamento Básico do Estado de São Paulo ? SABESP, a concessionária atente o abastecimento de água e esgoto do município. Ainda existem no município, áreas não atendidas pela SABESP, sendo necessário obras de intervenção para regularização dessas áreas que estão contidas no programa.

O Plano Municipal de Redução de Riscos de 2018 (Anexo 10), consiste em um estudo de mapeamento das áreas de riscos, com caracterização e delimitação por região do munícipio e é ele que norteia as áreas de intervenções para contenções de encostas, sendo indica no plano as 18 áreas constantes no programa, fornecendo todos os parâmetros para mitigação e erradicação dos riscos, fornecendo as bases necessárias através dos estudos realizados.

O Plano Municipal de Contingência Municipal (Anexo 11), estabeleceu as diretrizes para ações de respostas em casos de desastres envolvendo deslizamentos, alagamentos, enchentes, enxurradas, granizos, vendavais e tempestades.

CONTRAPARTIDA

a) Declaramos que a origem da contrapartida está em conformidade com o disposto na Resolução COFIEX nº 3 de 2019.

b) Declaramos que os gastos de contrapartida só serão elegíveis a partir da data de publicação da Resolução da COFIEX que autoriza a preparação do respectivo projeto, observado o disposto na Resolução COFIEX nº 3 de 2019.

TAXA DE CÂMBIO

A Taxa de câmbio utilizada foi de ($) Dólar Comercial - Cotação do Banco Central em 28/09/2023 - R$ 5,0469.

2. Projeto

2.1. Título

Programa de Aceleração e Desenvolvimento Municipal

2.2. Título Abreviado

Desenvolve Itaquá

2.3. Mutuário

Município de Itaquaquecetuba - SP

2.4. Tipo Operacao

Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVO GERAL

O Programa Desenvolve Itaquá tem como objetivo o desenvolvimento do município, realizando investimentos em obras de infraestrutura urbana em regiões precárias, levando melhor qualidade de vida para os moradores.

Como todo sistema de captação de águas pluviais, a finalidade é direcionar todo o excedente das águas das chuvas para a sua destinação final adequada, (rios, lagos e córregos), outro ponto importantíssimo e imprescindível é o de proteger todo a superfície dos bairros, tal como suas encostas, assim o programa visa na questão da drenagem resolver e dar destinação adequada a toda água pluvial, permitindo que nos fortes períodos de chuva nossas áreas que hoje são de potencial risco, principalmente por contra dos deslizamentos não ocasione mais preocupação aos munícipes que ali residem.

Para que toda essa água que percorre as ruas dos bairros tenha a destinação correta ao sistema de drenagem, uma pavimentação asfáltica bem executada, com uma base (rachão, bica-corrida e o próprio Concreto Betuminoso Usinado Quente) permitirá a complementação do sistema de drenagem, pois fará com que essas aguas tomem seu curso ideal, sem falar ainda que um bom pavimento asfáltico proporciona uma mobilidade urbana muito melhor, atendendo aos munícipes que necessitam de saúde, através das ambulâncias (SAMU), aos estudantes pelo transporte escolar e até mesmo todos os moradores que utilizarão um transporte publico com mais eficiência.

Sabemos que toda a parcela da população que utiliza os serviços municipais citados acima, (transporte escolar, transporte publico e até mesmo os atendimentos de saúde urgência e emergência) dependem também de um passeio adequado, sem obstruções, buraco, nos locais de intervenção foi verificado pontos de inexistência de passeio, que impacta diretamente na locomoção e segurança por falta de acessibilidade .

Como resultado do mapeamento foram identificadas 2020 moradias em rico alto ou muito alto de deslizamentos, que representam mais de 8000 moradores expostos. Considerando que PMRR foi criado com a proposta implícita de priorizar os setores de risco mais críticos (risco alto e muito alto) que indicam situações de urgência onde a ocorrência de desastres é mais provável. Desse modo, sugere-se que o município assuma essa prioridade e desenvolva um plano de investimento visando à erradicação dos setores de risco alto (R3) e risco muito alto (R4). Sugere-se a adoção de metas anuais para a eliminação desses setores de risco.

1. Redigir de forma mais clara e específica, os objetivos específicos apresentados, em especial c) e d).

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a) Melhoria na capacidade de escoamento das águas superficiais, com a construção dos elementos de Drenagem; e

b) Melhoria da mobilidade urbana, fluidez viária, prevenção de acidentes e tornar mais durável a superfície de rolamento com a execução de obras de Pavimentação; e

c) Proporcionar bem estar, segurança e acessibilidade a população, com a construção de Passeio; e

d) Reforçar e recuperar áreas degradadas e de risco, com métodos construtivos adequados para as regiões de encostas.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Obras de Microdrenagem e Macrodrenagem	Extensão de sistemas implantados	m	10.000,00	46.525,00
Obras de Reconstrução de Pavimentos	Área de pavimento reconstruído ou recuperado	m²	100.000,00	319.150,00
Obras de Reconstrução de passeios	Área de passeios com boas condições de trafegabilidade	m²	30.000,00	139.575,00
Obras de Contenção de Encostas	Quantidade de encostas protegidas	Unidade	1,00	18,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - OBRAS CIVIS	**58.075.255,00**
P - Obras de Macro e Microdrenagem	13.810.457,00
P - Obras de Reconstrução de Pavimentos	6.756.624,00
P - Obras de Reconstrução de Passeios	3.962.829,00
P - Obras de Contenção de Encostas	33.545.345,00
C - GESTÃO DO PROGRAMA	**3.949.745,00**
P - Apoio à Gestão deo Programa, Supervisão Técnica, Ambiental e Social das Obras	2.959.041,00
P - Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia	792.563,00
P - Auditoria Externa	198.141,00
C - GASTOS FINANCEIROS	**475.000,00**
P - Comissão de Financiamento	425.000,00
P - Gastos de Avaliação	50.000,00
Total dos Componentes	**62.500.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - OBRAS CIVIS

O Programa Desenvolve Itaquá, consiste em garantir a mobilidade urbana, a acessibilidade, a segurança e eficiência logística, visto que o munícipio está localizado em um ponto estratégico fazendo divisa com os municípios de Arujá, Mogi das Cruzes, Suzano, Poá, São Paulo e Guarulhos.

Por fazer parte da região metropolitana do estado de São Paulo, o município possui um polo industrial significativo, sendo composto por em média 500 indústrias e está interligada pelo o Rodoanel, Rodovia Ayrton Senna, Rodovia Alberto Hinoto, Rodovia João de Souza Afonso Castellano e Estrada Governador Mario Covas Júnior, principais vias de acesso.

O Programa prevê realização de 37,5km de drenagem, 255.000m² de pavimentação, 150.000m² de passeio e a contenção de em média 18 encostas.

O Desenvolvimento é um dos pilares para segurança viária do município, pensando em todo o ambiente, para estruturação dos bairros, visto a necessidade de otimização, fluidez, garantindo a qualidade e segurança.

P - Obras de Macro e Microdrenagem

O município de Itaquaquecetuba localiza-se exatamente na faixa do Trópico de Capricórnio, que tem por caracteristicas a Zona Tropical, marcado por clima seco e chuvo, destacando os períodos chuvósos, a média pluviométrica anual fica em torno dos 1400 mm, a área de interferência dessas chuvas se da em todo o território municipal 82,622 km², ressaltando ainda que além das influências nas delimitações do municipio, o principal rio do estado, o Rio Tietê ?corta ao meio? nosso municipio, assim não só as chuvas que ocorrem no municipio influenciam no sistema de drenagem municipal, mas também as chuvas que ocorrem nos municipios a montante de Itaquaquecetuba, e que impactam diretamento no nosso sitema de drenagem. Salientando que nos ultimos 15 anos, nosso municipio dispõem de um sistema de drenagem defasado, nos aspectos de dimensionamento e de abrangencia das zonas habitadas atualmente, assim havendo a necessidade de um novo dimensionamento e uma nova tecnologia nos sistemas de drenagem já implantados, e um investimento nas áreas que ainda não dispoe de um sistema, contudo faz-se necessario o investimento de boa parte do sistema de drenagem municipal. Conservando assim todos os dispositivos que compoem o sistema viário do municipio, sendo eles o de Drenagem, Pavimentação e Contencão de Encostas.

Jardim Guarani (4 ruas)
- Unidade de Medida: m
- Meta: 3.500
- Valor: US$ 1.327.548,00
- Categoria de Gasto: Obras

Nova Louzada (12 ruas)
- Unidade de Medida: m
- Meta: 5.730
- Valor: US$ 2.139.927,00
- Categoria de Gasto: Obras

Terra Prometida (10 ruas)
- Unidade de Medida: m
- Meta: 5.250
- Valor: US$ 2.001.228,00
- Categoria de Gasto: Obras

Jardim Josely (7 ruas)
- Unidade de Medida: m
- Meta: 5.150
- Valor: US$ 1.921.972,00
- Categoria de Gasto: Obras

Estância Paraíso (9 ruas)
- Unidade de Medida: m
- Meta: 5.165

- Valor: US$ 1.961.600,00
- Categoria de Gasto: Obras

Jardim Canaã (18 ruas)
- Unidade de Medida: m
- Meta: 5.830
- Valor: US$ 2.219.184,00
- Categoria de Gasto: Obras

Jardim Piata (9 ruas)
- Unidade de Medida: m
- Meta: 5.900
- Valor: US$ 2.238.998,00
- Categoria de Gasto: Obras

P - Obras de Reconstrução de Pavimentos

Devido a expansão dos bairros e às proporções demográficas do município, ocasionou no crescimento desordenado gerando locais totalmente carentes em questões de infraestrutura urbana, tornado o acesso aos bairros cada vez mais precário. Com o plano de reurbanização dos bairros, será possível realizar a requalificação do sistema viário melhorando a fluidez do trânsito local e qualidade de vida dos moradores do entorno, tornando os bairros mais atrativos para investimentos financeiros, estimulando novos pólos comerciais, melhorando assim a renda percapta do mucípio. Assim, a pavimentação de vias, trás dignidade as pessoas, reforçando o direito constitucional de ir e vir, contribuindo para segurança viária, minimizando drasticamente a ocorrência de acidentes.

Jardim Guarani (4 ruas)
- Unidade de Medida: m²
- Meta: 21.000
- Valor: US$ 653.867,00
- Categoria de Gasto: Obras

Nova Louzada (12 ruas)
- Unidade de Medida: m²
- Meta: 34.380
- Valor: US$ 1.069.964,00
- Categoria de Gasto: Obras

Terra Prometida (10 ruas)
- Unidade de Medida: m²
- Meta: 31.500
- Valor: US$ 970.893,00
- Categoria de Gasto: Obras

Jardim Josely (7 ruas)
- Unidade de Medida: m²
- Meta: 30.900
- Valor: US$ 951.079,00
- Categoria de Gasto: Obras

Estância Paraíso (9 ruas)
- Unidade de Medida: m²
- Meta: 30.990
- Valor: US$ 951.079,00
- Categoria de Gasto: Obras

Jardim Canaã (18 ruas)
- Unidade de Medida: m²
- Meta: 34.980
- Valor: US$ 1.069.964,00
- Categoria de Gasto: Obras

Jardim Piata (9 ruas)
- Unidade de Medida: m²
- Meta: 35.400
- Valor: US$ 1.089.778,00
- Categoria de Gasto: Obras

P - Obras de Reconstrução de Passeios

Com a expansão sem planejamento da infraestrutura urbana em áreas de situação de vulnerabilidade, ocasionou o avanço das construções sem a padronização do alinhamento dos lotes e consequentemente não atendem sua funcionalidade. O Programa prevê a implantação de passeio que mantém os padrões estabelecidos e Normas de acessibilidade, a fim de possibilitar a autonomia no deslocamento, segurança, conforto aos seus usuários.

Jardim Guarani (4 ruas)
- Unidade de Medida: m²
- Meta: 10.500
- Valor: US$ 378.450,00
- Categoria de Gasto: Obras

Nova Louzada (12 ruas)
- Unidade de Medida: m²
- Meta: 17.190
- Valor: US$ 614.238,00
- Categoria de Gasto: Obras

Terra Prometida (10 ruas)
- Unidade de Medida: m²
- Meta: 15.750
- Valor: US$ 574.610,00
- Categoria de Gasto: Obras

Jardim Josely (7 ruas)
- Unidade de Medida: m²
- Meta: 15.450
- Valor: US$ 558.759,00
- Categoria de Gasto: Obras

Estância Paraíso (9 ruas)
- Unidade de Medida: m²
- Meta: 15.495
- Valor: US$ 562.722,00
- Categoria de Gasto: Obras

Jardim Canaã (18 ruas)
- Unidade de Medida: m²
- Meta: 17.490
- Valor: US$ 634.053,00
- Categoria de Gasto: Obras

Jardim Piata (9 ruas)
- Unidade de Medida: m²
- Meta: 17.700
- Valor: US$ 639.997,00
- Categoria de Gasto: Obras

P - Obras de Contenção de Encostas

Situado entre as Serras do Itapety, Serra do Mar e Serra da Mantiqueira, o relevo do município é predominantemente serra e planalto, com a expansão populacional, muitas dessas áreas atualmente estão habitadas, e muitas delas em áreas potencialmente de risco, e que com esse crescimento sem planejamento, as estruturas de contenção necessárias para a segurança dessa parcela da população não foram executadas, ou necessitam de uma readequação das suas funcionalidades. A contenção de encostas consiste em sistemas de obras de engenharia tal como retaludamento, proteção de superfícies com materiais naturais e artificiais e de drenagem adequadas. De acordo com o Plano Municipal de Redução de Riscos (2018), cerca de 2.428 moradias mapeadas encontram-se com risco de escorregamento e 3.672 de inundação, contudo o programa Desenvolve Itaquá tem por finalidade resolver e solucionar, se não toda mas, boa parcela desses problemas.

Área ITQ-SR-26 - Bairro Jardim Guarani
- Unidade de Medida: m
- Meta: 200
- Valor: US$ 554.796,00
- Categoria de Gasto: Obras

Área ITQ-SR-24 - Bairro Cidade Nova Louzada
- Unidade de Medida: m
- Meta: 600
- Valor: US$ 2.338.069,00

- Categoria de Gasto: Obras

Área ITQ-SR-15 - Bairros Terra Prometida e Parque Dirce
- Unidade de Medida: m
- Meta: 600
- Valor: US$ 1.307.733,00
- Categoria de Gasto: Obras

Área ITQ-SR-30 - Bairro Jardim Josely
- Unidade de Medida: m
- Meta: 300
- Valor: US$ 1.783.273,00
- Categoria de Gasto: Obras

Área ITQ-SR-14 - Bairro Estância Paraíso
- Unidade de Medida: m
- Meta: 600
- Valor: US$ 2.238.998,00
- Categoria de Gasto: Obras

Área ITQ-SR-17 - Bairro Jardim Canaã
- Unidade de Medida: m
- Meta: 180
- Valor: US$ 1.664.388,00
- Categoria de Gasto: Obras

Área ITQ-SR-23 - Bairro Cidade Nova Louzada
- Unidade de Medida: m
- Meta: 250
- Valor: US$ 2.805.683,00
- Categoria de Gasto: Obras

Área ITQ-SR-28 - Bairro Marengo
- Unidade de Medida: m
- Meta: 500
- Valor: US$ 4.319.483,00
- Categoria de Gasto: Obras

Área ITQ-SR-29 - Bairro Marengo
- Unidade de Medida: m
- Meta: 180
- Valor: US$ 1.624,760,00
- Categoria de Gasto: Obras

Área ITQ-SR-16 - Bairro Jardim Canaã
- Unidade de Medida: m
- Meta: 180
- Valor: US$ 1.684.202,00
- Categoria de Gasto: Obras

Área ITQ-SR-27 - Bairro Jardim Piata
- Unidade de Medida: m
- Meta: 150
- Valor: US$ 1.505.875,00
- Categoria de Gasto: Obras

Área ITQ-SR-25 - Bairro Vila Nicea
- Unidade de Medida: m
- Meta: 150
- Valor: US$ 1.664.388,00
- Categoria de Gasto: Obras

Área ITQ-SR-21 - Bairro Piratininga
- Unidade de Medida: m
- Meta: 100
- Valor: US$ 1.129.406,00
- Categoria de Gasto: Obras

Área ITQ-SR-18 - Bairro Chácara Coqueiro

- Unidade de Medida: m
- Meta: 170
- Valor: US$ 1.949.712,00
- Categoria de Gasto: Obras

Área ITQ-SR-31 - Bairro Vila Pinheirinho
- Unidade de Medida: m
- Meta: 100
- Valor: US$ 1.228.477,00
- Categoria de Gasto: Obras

Área ITQ-SR-19 - Bairro Jardim Luciana
- Unidade de Medida: m
- Meta: 100
- Valor: US$ 1.327.548,00
- Categoria de Gasto: Obras

Área ITQ-SR-22 - Bairro Vila Ferreira
- Unidade de Medida: m
- Meta: 100
- Valor: US$ 1.505.875,00
- Categoria de Gasto: Obras

Área ITQ-SR-20 - Bairro Piratininga II
- Unidade de Medida: m
- Meta: 300
- Valor: US$ 2.912.679,00
- Categoria de Gasto: Obras

C - GESTÃO DO PROGRAMA
O Programa será gerenciado pela Secretaria Municipal de Obras (SEMO), composto por uma equipe multidisciplinar de profissionais técnicos capacitados. A SEMO atuará no desenvolvimento, monitoramento e fiscalização da execução das obras, considerando o cronograma proposto.

P - Apoio à Gestão deo Programa, Supervisão Técnica, Ambiental e Social das Obras
O Apoio à Gestão do Programa, e a Supervisão técnica, ambiental e social das obras compreendem a prestação dos serviços de apoio a SEMO - Secretaria Municipal de Itaquaquecetuba para a supervisão da implantação das obras e a supervisão das ações ambientais e sociais das intervenções constantes no Programa.

Constituem etapas dos serviços: (1) Análise dos Projetos Básicos ou Executivos das obras que integram o Programa; (2) Supervisão das Ações Ambientais e Sociais; (3) Supervisão da Execução das Obras de Engenharia; e (4) Apoio a Gestão do Programa.

P - Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia
A Secretaria de Obras, na fase preparação, detalhou os projetos a nível de básicos. Para a etapa de execução das obras é necessário, fazer o Projeto Executivo das intervenções. Assim, a SEMO irá contratar consultoria especializada para elaboração de projetos executivos de engenharia, sendo um processo já adotada pela Prefeitura, pois trata-se de serviço técnico especializado que não está disponível no seu quadro técnico permanente.

P - Auditoria Externa
A Auditoria Externa é normalmente uma exigência contratual nos financiamentos externos, e ela será responsável pela avaliação dos desembolsos e investimentos do Programa. O período auditado será semestral, ao final do qual será emitindo um parecer sobre a conformidade do Contrato de Empréstimo. Esse trabalho fornecerá a SEMO possíveis ações corretivas para serem verificadas durante a execução do Programa.

C - GASTOS FINANCEIROS
Esses gastos são os custos do financiamento a serem pagos ao órgão financiador, como forma de Comissão de Financiamento e Gastos de Avaliação do Programa.

P - Comissão de Financiamento
Esta Comissão é definida pelo Agente Financiador, e é estipulada como sendo de 0,85% sobre o valor total do empréstimo.

P - Gastos de Avaliação
A Avaliação do Programa é de U$ 50 mil dólares americanos, a serem pagos ao órgão financiador.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	-	-	**58.075.255,00**	**92,92**
P- Obras de Macro e Microdrenagem	Metros	36.525,00	13.810.457,00	22,10
P- Obras de Reconstrução de Pavimentos	Metro Quadrado	219.150,00	6.756.624,00	10,81
P- Obras de Reconstrução de Passeios	Metro Quadrado	109.575,00	3.962.829,00	6,34
P- Obras de Contenção de Encostas	Unidade	18,00	33.545.345,00	53,67
Consultoria	-	-	**3.949.745,00**	**6,32**
P- Apoio à Gestão deo Programa, Supervisão Técnica, Ambiental e Social das Obras	Contrato	1,00	2.959.041,00	4,73
P- Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia	Projetos	4,00	792.563,00	1,27
P- Auditoria Externa	Unidade	1,00	198.141,00	0,32
Outros	-	-	**475.000,00**	**0,76**
P- Comissão de Financiamento	Unidade	1,00	425.000,00	0,68
P- Gastos de Avaliação	Unidade	1,00	50.000,00	0,08
Total Geral	-	-	**62.500.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

O município de Itaquaquecetuba já conta com projetos básicos, planilha orçamentária para drenagem, pavimentação, passeio e estudos elaborados para contenção de encostas, conforme previsto no Plano Municipal de Redução de Riscos. Para as demais obras e serviços pretende-se desenvolver os projetos executivos no decorrer do programa, objeto do presente pleito.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Municipal

MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA(SP)

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

As Condições financeiras abaixo descritas, foram obtidas com o pretenso Organismo Financiador, o Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe - CAF, seguindo como base de informações as solicitadas pelo SADIPEM - Sistema de Análise da Dívida Pública, Operações de Crédito e Garantias da União, Estados e Municípios, e são as seguintes:

- Taxa de juros: SOFR de 6 meses mais spread a ser definido na data da assinatura do contrato. A CAF costuma trabalhar com um spread da ordem de 1,800%a.a. somada à SOFR semestral.

- COMISSÃO DE COMPROMISSO equivalente a 0,35% aa (zero vírgula trinta e cinco por cento) anual, aplicada sobre o saldo não desembolsado do empréstimo.

- COMISSÃO DE FINANCIAMENTO equivalente a 0,85% (zero vírgula oitenta e cinco por cento) do montante do empréstimo.

- GASTOS DE AVALIAÇÃO equivalente a US$ 50.000,00 (cinquenta mil dólares).

- JUROS DE MORA de 2,0% aa acima dos juros estabelecidos no contrato de empréstimo.

- INDEXADOR: variação cambial.

- Prazo de desembolso: 60 meses

- Prazo de carência (meses): 66

- Prazo de amortização (meses): 150.

- Prazo total (meses): 216.

- Periodicidade das parcelas de amortização: semestral

As condições financeiras finais serão definidas na data de assinatura do contrato.

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO EXTERNO E A OPÇÃO PELO AGENTE FINANCEIRO

O Município de Itaquaquecetuba, após avaliar os diversos bancos de desenvolvimento, selecionou como melhor agente a CAF ? Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe para o seu financiamento. A instituição se diferencia por sua agilidade, taxas e condições competitivas de mercado e apresentou-se com maior disposição para apoiar o Município, demonstrando maior aderência ao projeto e o fez de forma mais célere. A CAF também conta com disponibilidade de suporte técnico, através da contratação de consultores que beneficiariam o desenvolvimento do projeto.

As restrições orçamentárias impedem que se façam investimentos de grande vulto, como o Programa proposto. Já a opção pela utilização de recursos advindos de financiamentos externos é feita, principalmente, pelas condições financeiras ofertadas, tais como taxas de juros mais acessíveis e carência de até 60 meses para o início da amortização das parcelas do empréstimo.

Há que se ressaltar que com os recursos advindos de outras fontes, que não os recursos próprios do orçamento, permitem a antecipação de investimentos e projetos maiores, com maior alcance social e beneficiando uma parcela maior da população, liberando, parcialmente, os recursos do tesouro municipal para o pagamento de dívidas, por exemplo.

De acordo com o projeto e as condições propostas pelo agente financiador, consideramos as condições de crédito da CAF na mesma condição de competitividade das demais, dentre elas pode-se destacar: (i) Prazo Total: até 240 meses; (ii) Prazo de Desembolso: até 5 anos; (iii) Período de carência: 66 meses a partir da data da assinatura do contrato; (iv) Comissão de compromisso: 0,35%; (v) Comissão de financiamento: 0,85%; (vi) Taxa de juros: SOFR semestral + 1.8%; e (vi) Periodicidade das amortizações: semestrais.

ANÁLISE COMPARATIVA

Na comparação com agentes externos, a CAF (Banco de Desenvolvimento para a América Latina e Caribe) se apresenta como uma instituição prática e ágil voltada para a realidade do Município, destacando-se quatro pontos fundamentais: (i) Celeridade, quanto se trata da análise técnica de projetos, busca de soluções e tomada de decisões; (ii) A CAF não conta com ?Políticas de Aquisições?, permitindo que seja utilizada a legislação nacional vigente para todas as aquisições do Programa, ou seja, não seriam necessárias quaisquer atualizações ou revisões dos processos licitatórios já praticados pela administração pública; (iii) As condições financeiras do empréstimo são mais vantajosas; e (iv) Os consultores da CAF estão sempre à disposição e atendem prontamente ao atendimento de questionamentos, sejam eles relativos ao financiamento, ou ainda outras questões técnicas e administrativas..

De acordo com o projeto e as condições propostas pelo agente financiador, consideramos as condições de crédito da CAF mais competitivas do que as demais, dentre as vantagens podemos destacar

- Prazo de tramitação até análise da diretoria do banco: CAF ? Até 90 dias, dependendo da COFIEX; NDB: Até 90 dias, dependendo da COFIEX; FONPLATA: Até 90 dias, dependendo da COFIEX; BNDES ? 210 dias; CEF ? 180 dias; BIRD e BID ? 180 dias, dependendo da COFIEX.

- Taxa de Juros: CAF: SOFR de 6 meses para dólar americano + spread (margem variável) a ser definido pela CAF; NDB: SOFR de 6 meses + 1,10%; FONPLATA: SOFR de 6 meses para dólar norte americano + 2,64%; BNDES: 50% TJLP + 50% IPCA ou TS; CEF: 5,0% a.a; BID: Libor + 1,15% a.a (vigente no 2º trimestre de 2016 que corresponde a 1,85% a.a. para o dólar norte americano); BIRD: Libor + 1, 65% a.a. (vigente após abril de 2016 para amortização entre 18 e 20 anos).

- Custos Financeiros: CAF: comissão de compromisso de 0,35% a.a. sobre o saldo não desembolsado do empréstimo, aplicado seis meses após a assinatura do contrato; comissão de financiamento de 0,85% do montante do empréstimo, a ser pago até a data do primeiro desembolso. Gastos de avaliação em torno de US$ 50.000,00; NDB: Comissão de compromisso de 0,25% sobre o saldo não desembolsado do empréstimo, a ser efetivado 60 (sessenta) dias após assinatura do contrato de financiamento e montante sobre o qual a taxa índice, varia anualmente da seguinte forma: Ano 1: 15% do montante total do financiamento - Ano 2 ? 45% do montante total do financiamento - Ano 3 ? 85% do montante total do financiamento - Ano 4 ? 85% do montante total do financiamento - Comissão de financiamento: 0,25%; FONPLATA: comissão de compromisso de 0,50% a.a. sobre o saldo não reembolsado do empréstimo, aplicado seis meses após a assinatura do contrato; Comissão de financiamento de 0,70% do montante do empréstimo, a ser pago até a data do primeiro desembolso; BNDES: 1,5% a.a. remuneração + 1,0%, risco de crédito + 0,2% comissão de estudos + 0,3% comissão por colaboração financeira; CEF: 2,0% sobre saldo devedor + 1,0% risco de crédito; BID: 0,5% comissão de crédito; BIRD: 0,5% comissão de crédito.

- Carência: CAF: 66 meses após a assinatura do contrato; NDB: Até 48 meses após a assinatura do contrato; FONPLATA: 48 meses após a assinatura do contrato; BNDES: Definida durante a análise da operação; CEF: 48 meses após a assinatura do contrato; BID: 48 meses após a assinatura do contrato; BIRD: 48 meses após a assinatura do contrato.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

Os principais beneficiários do Programa serão os moradores do município de Itaquaquecetuba/SP contemplados com as ações previstas, ou seja, cerca de 370 mil habitantes serão impactados direta e positivamente por estas ações. Convém salientar que toda a população de Itaquaquecetuba será indiretamente beneficiada, visto que as intervenções do Programa facilitam a integração entre os bairros, o acesso dos serviços, a segurança e melhoram o desenvolvimento do município.

O Programa impacta diversas áreas de Itaquaquecetuba, beneficiando a população nos mais diversos segmentos, melhorando a qualidade de vida da população, com a ampliação e qualidade do fornecimento de serviços e da infraestrutura urbana e, consequentemente, melhores condições de vida a todos. Vejamos as áreas estratégicas e respectivos impactos do Projeto e seus beneficiários.

1.1. PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, INCLUINDO AÇÕES DE ADAPTAÇÃO E MITIGAÇÃO

O programa como um todo se apoia no tripé de sustentabilidade por ter como objetivo a realização de investimentos buscando a harmonia entre aspectos econômicos, sociais e ambientais. É importante ressaltar que uma gestão eficiente de modernização de vários aspectos, requer uma sucessiva adequação de infraestrutura desde à captação de água superficiais, até sua destinação. Portanto, obras e projetos para drenagem, pavimentação, passeio e contenção de encosta, terão como foco sistemas voltados aos processos de controle e tomada de decisão são fundamentais para contribuir para a sustentabilidade ambiental do município de Itaquaquecetuba. Na sustentabilidade ambiental, o município também tem 12 ecopontos, que contribui para destinação correta dos resíduos, evitando os descartes em áreas irregulares, dos quais causam impactos negativos como os alagamentos, por não permitir o escoamento das águas. As obras de drenagem serão eficientes, para mitigação dos alagamentos, tendo como interligação os ecopontos, que ambos contribuíram para preservação ambiental.

1.2. EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, GERAÇÃO E/OU USO DE ENERGIA DE FONTES RENOVÁVEIS

O programa trata de obras de infraestrutura, e nos locais de intervenção, as obras possibilitará a modernização da iluminação com a colocação de lâmpadas LED que trará economia de energia, contribuição para reduzir o impacto no meio ambiente, prolongação da vida útil das lâmpadas e contribuirá para o controle da poluição e emissão de calor. Como exemplo de atuação temos a Iluminação da Vila São Carlos, que foi revitalizado por meio da utilização das lâmpadas de LED, sendo notória o impacto visual para área e os benefícios econômicos e ambientais.

1.3. IMPLANTAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO

Sabemos que as ações que visam solucionar as questões de Saneamento Básico são amplas e complexas, e que necessitam de uma atenção especial da gestão pública, este Programa propõe a reestruturação da infraestrutura urbana do município, sendo assim de suma importância a construção e ampliação dos dispositivos de Drenagem, Pavimentação, Passeio e Contenção de Encostas. Em que permitirão o escoamento eficiente das águas pluviais superficiais, devido ao novo complexo de Drenagem a ser construído, bem como toda a nova Pavimentação e Passeio. Desta forma, contribuindo para o bem estar, saúde e desenvolvimento socioeconômico das áreas atingidas cujos ônus da precariedade dos serviços se demonstram mais agravados. O município possui o Plano de Saneamento Básico e a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo que é responsável pela coleta e tratamento de esgotos, que garantem o atendimento das necessidades da população. Essas obras serão importantes para que todos os atuantes consigam exercer o seu papel em melhorias no que diz respeito ao saneamento básico.

1.4. GESTÃO INTEGRADA DE RECURSOS HÍDRICOS, INCLUINDO SEGURANÇA HÍDRICA E/OU CONSERVAÇÃO DE SOLOS E NASCENTES

O Programa irá possibilitar em conjunto com o Plano de Saneamento Básico, a eficiência dos recursos utilizados e a conservação de áreas de mananciais, visto que o estudo irá identificar os pontos de atuação para que assim sejam contidas e posteriormente recuperadas.

1.5. CONSERVAÇÃO E MANEJO DA BIODIVERSIDADE E/OU RECURSOS FLORESTAIS

As obras previstas no Programa, por se tratarem, em grande parte, de intervenções locais e melhoria de sistemas existentes, serão necessários em algumas regiões a recuperação das áreas degradadas, visto que os impactos pelo crescimento desordenados já foram causados, os trabalhos serão realizados em mitigação e recuperação da biodiversidade.

1.6. MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGÓCIOS E/OU OPORTUNIDADES

As obras de Drenagem, Pavimentação, Passeio e Contenção de Encosta, poderá viabilizar novos empreendimentos. Isso traz diversas oportunidades na construção civil, além de aquecer indiretamente o ambiente de negócios e influenciar diretamente no crescimento e desenvolvimento da cidade.

1.7. BENEFÍCIOS PARA EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, MICRO E PEQUENAS EMPRESAS

As obras e projetos deste programa visam garantir a disponibilidade da mobilidade urbana necessária para atender as demandas de funcionamento dos pequenos empreendimentos. Além disso, as obras gerais para o desenvolvimento do município, aliado ao desenvolvimento ordenado do município, promove um aquecimento da economia local com aumento da oferta e demanda de serviços/ produtos, beneficiando indiretamente os empreendedores pequenos médios e grandes.

1.8. GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA PARA POPULAÇÕES DE BAIXA RENDA E VULNERÁVEIS

Com o aumento de oportunidades de novos negócios e aumentando as oportunidades para microempresas e empreendedores individuais, a população de baixa renda se beneficia, pois novas oportunidade de emprego são geradas, aumentando a fonte de renda e melhorando a qualidade de vida dessa parcela da população. Como o programa tem uma escala com utilização de recursos elevados, serão necessários para implementação um volume maior de colaboradores, podendo estimular a contratação da população de baixa renda e vulneráveis pela a aproximação de moradia aos locais de execução das obras.

1.9. INFRAESTRUTURA SUSTENTÁVEL PARA POPULAÇÕES DE BAIXA RENDA E VULNERÁVEIS

A melhoria da prestação dos serviços de desenvolvimento, escopo do Programa proposto, irá propiciar uma melhor qualidade de vida a todos os moradores do município de Itaquaquecetuba. Em especial, a população de baixa renda, normalmente alocada longe da região central do município, será mais bem atendida por estes serviços. O município terá condições de realizar estudos para construções de novas UBS, Creches, escolas e centros comunitários, podendo levar lazer a população local com a melhoria da mobilidade urbana e a mitigação dos riscos de deslizamentos.

1.10. AÇÕES DE INCLUSÃO DE MINORIAS SOCIAIS ENTRE OS BENEFICIÁRIOS

As ações previstas no Programa proposto, por se tratar basicamente de melhorias e adequação na infraestrutura urbana como um todo, visam contribuir para a plena universalização dos serviços do presente pleito, garantindo mobilidade, segurança e cidadania às minorias sociais e populações em condição de vulnerabilidade. O programa beneficia as minorias, pois as áreas de execução são também destinadas a ocupação irregulares, sendo contemplados os residentes em áreas de risco, que é uma população vulnerável e terão impacto direto na melhoria da qualidade de vida.

1.11. POLÍTICAS VOLTADAS PARA JUVENTUDE, GÊNERO E RAÇA

As obras e projetos, visando o melhoramento da infraestrutura urbana para toda população do município, propicia um ambiente mais igualitário às parcelas desta sujeita a condições estruturais. O programa mesmo tendo o objetivo de melhoria na infraestrutura, impacta diretamente nas politicas voltadas para a juventude, gênero e raça, visto as ações de proteção e melhoria da qualidade de vida, pois as obras destinam-se também a dignidade de moradia, ao acesso a saúde e Educação, que abrangem esse público, como um ganho para todos, com a inclusão social e gerando renda, para combater as desigualdades.

1.12. MELHORIA E/OU INOVAÇÃO EM PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DE GESTÃO E/OU DE PARTICIPAÇÃO CIDADÃ

O objetivo maior da inovação em processos de prestação de serviços é otimizar os recursos disponíveis, por meio de formas inovadoras de gestão e organização, promovendo mais benefícios à sociedade. Assim, a inovação serve como ferramenta para melhorar o desempenho organizacional e qualidade dos serviços, garantindo a participação do cidadão no percurso, com o uso de novas tecnologias.

1.13. MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE EDUCAÇÃO E SAÚDE

A saúde e educação são temas que estão diretamente ligados a infraestrutura urbana, sendo este um instrumento de mobilidade essencial . Com isso, todas as obras impactam diretamente na melhoria da segurança, acessibilidade e condições de acesso aos serviços básicos, indispensáveis para toda a população. O programa visa fornecer condições para o deslocamento em áreas de difícil acesso, através do transporte público coletivo, individual, entrada de equipes de emergências, atenção domiciliar e de ônibus e vans escolares.

1.14. DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA

O Desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica, também faz parte do programa, visto a importância de processos mais eficientes na execução de obras desse porte, com estrutura direcionada para realização e o aproveitamento, sem perdas no processo e respeitando o meio ambiente.

1.15. ARRANJOS DE FINANCIAMENTO QUE INCENTIVEM/CONTRIBUAM COM A PARTICIPAÇÃO PRIVADA

O investimento dos recursos previstos no Programa, principalmente no que se refere às obras de melhorias em todo o município, contarão basicamente com a participação de empresas do setor privado. Essas empresas serão contratadas por meio de processos licitatórios e os valores envolvidos, bem como a especificidade dos serviços, certamente atrairão um grande número de empresas do setor privado, que culminará com um incremento na contratação de mão de obra e outros impactos positivos relevantes.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	12.500.000,00	1,00	12.500.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Corporação Andina de Fomento - CAF	CAF	US$	50.000.000,00	1,00	50.000.000,00
Total:			62.500.000,00		62.500.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

ARRANJO INSTITUCIONAL

O projeto será gerenciado por uma Unidade de Gerenciamento do Projeto (UGP), formada por uma equipe multidisciplinar, composta por profissionais das Secretarias envolvidas e de assessorias e consultorias contratadas.

Entende-se como UGP uma unidade criada por meio de instrumento legal, diretamente vinculada à diretoria da SEMO, sendo responsável pelo planejamento, coordenação, monitoramento e controle da execução das atividades do projeto.

A UGP, Unidade de Gerenciamento do Projeto, será instituída através de Decreto Municipal e seus membros nomeados por portaria do Poder Executivo e deverá prever o percentual mínimo de 10% de servidores efetivos em sua composição a fim de garantir a continuidade do processo de execução do projeto.

A UGP ficará subordinada à SEMO e contará com uma Coordenação Geral, uma Coordenação Técnica e uma Coordenação Administrativa e Financeira.

Para o apoio técnico e administrativo à UGP, a SEMO deverá contratar, no âmbito do Programa pretendido, uma empresa de consultoria especializada para a prestação de serviços de ?Apoio à Gestão do Programa, Supervisão Técnica, Ambiental e Social?, garantindo dessa forma o fiel cumprimento às cláusulas do Contrato de Empréstimo e também às salvaguardas socioambientais do Agente Financiador.

MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Segue anexa ao pleito a Matriz de Responsabilidades que se pretende implantar para garantir a execução do Programa (Anexo 12).

ESTRUTURA OPERACIONAL

Caberá à Secretaria Municipal de Obras, através da UGP, entre outras, as seguintes atribuições:

- Coordenar as ações do Programa no âmbito da Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba, com vistas ao alcance dos objetivos estabelecidos no Acordo do Empréstimo;

- Acompanhar os processos licitatórios, analisar e consolidar os documentos referentes a estes, verificando a sua compatibilidade aos procedimentos estabelecidos, bem como a suficiência de documentos;

- Consolidar as programações físicas e financeiras da implantação dos subcomponentes e ações do Programa, atualizando-as sempre que necessário no cronograma acordado;

- Acompanhar o cumprimento das metas contratuais previstas no contrato de empréstimo com a CAF e estabelecer o controle de cumprimento das cláusulas contratuais;

- Manter políticas e procedimentos adequados que possibilitem o procedimento e avaliação contínua da execução do Programa, com vistas ao alcance dos objetivos propostos;

- Acompanhar o pagamento de faturas e preparar as correspondentes prestações parciais de contas;

- Consolidar as prestações de contas dos recursos aplicados no Programa;

- Gerenciar os recursos alocados ao Programa e propor alterações na programação financeira durante sua execução, de acordo com prioridades estabelecidas;

- Analisar as solicitações das alterações contratuais das obras e serviços, emitindo pareceres técnicos;

- Adotar medidas corretivas necessárias para garantir a eficiente conclusão do Programa e alcance dos objetivos;

- Acompanhar, supervisionar e avaliar a execução físico-financeira do Programa;

- Dar suporte técnico ao longo da execução das obras, serviços e estudos;

- Coordenar, acompanhar e dar suporte na elaboração dos documentos;

- Elaborar solicitações de desembolso a CAF, com base nas programações financeiras das obras e serviços e encaminhar as respectivas prestações de contas, incluindo justificativas de adiantamento;

- Mobilizar, sempre que necessário, com quantidade e perfil adequado, um corpo de especialistas para avaliar os impactos de fatos imprevistos sobre o andamento do Programa, ou realização de obras e serviços especiais e atividades afins;

- Promover reuniões periódicas com a CAF sobre a execução do Programa com o objetivo de avaliar o progresso alcançado na implementação das atividades;

- Acompanhar e controlar a implantação físico-financeira das obras e serviços procedendo às reprogramações necessárias, quando pertinente;

- Preparar a documentação necessária às auditorias da CAF e dos órgãos de controle e fiscalização municipais, estaduais e federais;

- Representar a Secretaria Municipal de Finanças nas questões relacionadas às ações administrativas, técnicas e financeiras resultantes do Programa, atuando como unidade de interface com a CAF durante sua execução;

- Promover e coordenar, em colaboração com os organismos municipais pertinentes, as ações de divulgação do Programa e de interação com a comunidade abrangida, assegurando a manutenção de entendimentos e diálogo permanente com organismos e entidades representativas da sociedade local, estabelecendo parcerias que assegurem à efetividade do Programa.

4.2. Execução/Executores

Executor:	Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba	
Representante Oficial:		
Endereço da Sede:		
E-mail Institucional:		
Telefone:		Fax:
CNPJ:		UF: SP

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 5 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES CAF	TOTAL CF	TOTAL CAF
C - OBRAS CIVIS	**58.075.255,00**	**2.446.650,36**	**9.786.601,44**		
P - Obras de Macro e Microdrenagem	13.810.457,00	1.104.836,56	4.419.346,24		
P - Obras de Reconstrução de Pavimentos	6.756.624,00	0,00	0,00		
P - Obras de Reconstrução de Passeios	3.962.829,00	0,00	0,00		
P - Obras de Contenção de Encostas	33.545.345,00	1.341.813,80	5.367.255,20		
C - GESTÃO DO PROGRAMA	**3.949.745,00**	**113.692,32**	**834.769,28**		
P - Apoio à Gestão deo Programa, Supervisão Técnica, Ambiental e Social das Obras	2.959.041,00	42.361,64	549.446,56		

P - Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia	792.563,00	63.405,04	253.620,16		
P - Auditoria Externa	198.141,00	7.925,64	31.702,56		
C - GASTOS FINANCEIROS	**475.000,00**	**475.000,00**	**0,00**		
P - Comissão de Financiamento	425.000,00	425.000,00	0,00		
P - Gastos de Avaliação	50.000,00	50.000,00	0,00		
Total	**0,00**	**3.035.342,68**	**10.621.370,72**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES CAF	TOTAL CF	TOTAL CAF
C - OBRAS CIVIS		**3.122.312,76**	**12.489.251,04**		
P - Obras de Macro e Microdrenagem		1.104.836,56	4.419.346,24		
P - Obras de Reconstrução de Pavimentos		675.662,40	2.702.649,60		
P - Obras de Reconstrução de Passeios		0,00	0,00		
P - Obras de Contenção de Encostas		1.341.813,80	5.367.255,20		
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**97.841,06**	**771.364,24**		
P - Apoio à Gestão deo Programa, Supervisão Técnica, Ambiental e Social das Obras		42.361,64	549.446,56		
P - Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia		47.553,78	190.215,12		
P - Auditoria Externa		7.925,64	31.702,56		
C - GASTOS FINANCEIROS		**0,00**	**0,00**		
P - Comissão de Financiamento		0,00	0,00		
P - Gastos de Avaliação		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**3.220.153,82**	**13.260.615,28**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES CAF	TOTAL CF	TOTAL CAF
C - OBRAS CIVIS		**2.775.169,00**	**11.100.676,00**		
P - Obras de Macro e Microdrenagem		552.418,28	2.209.673,12		
P - Obras de Reconstrução de Pavimentos		405.397,44	1.621.589,76		
P - Obras de Reconstrução de Passeios		475.539,48	1.902.157,92		
P - Obras de Contenção de Encostas		1.341.813,80	5.367.255,20		
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**97.841,06**	**771.364,24**		
P - Apoio à Gestão deo Programa, Supervisão Técnica, Ambiental e Social das Obras		42.361,64	549.446,56		
P - Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia		47.553,78	190.215,12		
P - Auditoria Externa		7.925,64	31.702,56		
C - GASTOS FINANCEIROS		**0,00**	**0,00**		
P - Comissão de Financiamento		0,00	0,00		
P - Gastos de Avaliação		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**2.873.010,06**	**11.872.040,24**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES CAF	TOTAL CF	TOTAL CAF
C - OBRAS CIVIS		**1.929.105,08**	**7.716.420,32**		
P - Obras de Macro e Microdrenagem		0,00	0,00		
P - Obras de Reconstrução de Pavimentos		270.264,96	1.081.059,84		
P - Obras de Reconstrução de Passeios		317.026,32	1.268.105,28		
P - Obras de Contenção de Encostas		1.341.813,80	5.367.255,20		
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**50.287,28**	**581.149,12**		
P - Apoio à Gestão deo Programa, Supervisão Técnica, Ambiental e Social das Obras		42.361,64	549.446,56		
P - Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia		0,00	0,00		
P - Auditoria Externa		7.925,64	31.702,56		
C - GASTOS FINANCEIROS		**0,00**	**0,00**		
P - Comissão de Financiamento		0,00	0,00		
P - Gastos de Avaliação		0,00	0,00		
Total	**0,00**	**1.979.392,36**	**8.297.569,44**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES CAF	TOTAL CF	TOTAL CAF
C - OBRAS CIVIS		**1.341.813,80**	**5.367.255,20**	**11.615.051,00**	**46.460.204,00**
P - Obras de Macro e Microdrenagem		0,00	0,00	2.762.091,40	11.048.365,60
P - Obras de Reconstrução de Pavimentos		0,00	0,00	1.351.324,80	5.405.299,20
P - Obras de Reconstrução de Passeios		0,00	0,00	792.565,80	3.170.263,20
P - Obras de Contenção de Encostas		1.341.813,80	5.367.255,20	6.709.069,00	26.836.276,00
C - GESTÃO DO PROGRAMA		**50.287,28**	**581.149,12**	**409.949,00**	**3.539.796,00**

P - Apoio à Gestão deo Programa, Supervisão Técnica, Ambiental e Social das Obras		42.361,64	549.446,56	211.808,20	2.747.232,80
P - Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia		0,00	0,00	158.512,60	634.050,40
P - Auditoria Externa		7.925,64	31.702,56	39.628,20	158.512,80
C - GASTOS FINANCEIROS		**0,00**	**0,00**	**475.000,00**	**0,00**
P - Comissão de Financiamento		0,00	0,00	425.000,00	0,00
P - Gastos de Avaliação		0,00	0,00	50.000,00	0,00
Total	**62.500.000,00**	**1.392.101,08**	**5.948.404,32**	**12.500.000,00**	**50.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

Serão necessários diversos atos e documentos legais, em diferentes instâncias, para garantir a viabilização do projeto.Como prioridade, coloca-se a aprovação da presente Carta-Consulta pela COFIEX, com a consequente incorporação das recomendações que esta comissão poderá emitir a propósito do Projeto.

Deve-se proceder, ainda, às negociações relativas à garantia do Governo Federal para a operação de crédito pretendida, acordando as contragarantias que serão oferecidas.

No que concerne aos trabalhos de preparação do projeto junto ao órgão financiador externo, os principais diplomas são: a formalização da Unidade de Gerenciamento do Projeto, bem como as obrigações no que se refere à operação e manutenção das estruturas implantadas pelo mesmo.

Na sequência, virá a Lei Municipal autorizando a Prefeitura de Itaquaquecetuba a contrair os empréstimos e prevendo as formas e meios de pagamento, destinação dos empréstimos e indicando as garantias, bem como a obtenção da Autorização do Senado Federal. Além disso, será necessária a formalização do novo acordo junto ao Ministério Público Estadual. Para a concretização dessa ação, a Prefeitura abriu o Processo Administrativo n° 18069/2023 para aprovação da lei autorizativa.

Quanto à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), a administração deve apresentar evidências de conformidade no cumprimento da Lei e regularidade dos requisitos fiscais obrigatórios para fins de celebração de instrumentos contratuais.

Quanto à garantia da União, o Município deverá apresentar as condições de contragarantia ao Governo Federal conforme legislação vigente.

Quanto à criação da UGP, o Município irá criar por Decreto a Unidade de Gerenciamento do Programa, mitigando, desta forma, todos os riscos administrativos do processo de contratação da operação, condicionando os requisitos prévios para a assinatura do contrato de empréstimo.

Convém ressaltar que o Município está enquadrado dentro dos limites exigidos pelo Governo Federal, possuindo capacidade de pagamento e endividamento - CAPAG, sendo seu "rating A". O risco cambial é considerável, contudo é reduzido quando aplicado o câmbio atual.

Por fim, o Município tem ciência de que outros atos legais poderão ser requeridos pelo agente financiador ou pela União no processo de negociação do financiamento.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

A Matriz de Riscos para as contratações considerou os Riscos referentes às contratações de obras, serviços e consultorias e os riscos e mobilização para realização do serviço deste projeto. As medidas efetivas para neutralização dos riscos apontados serão elaboradas tão logo sejam iniciados os preparativos para o início das obras.

Os riscos de contratações estão principalmente relacionados à ausência de critérios durante a realização do procedimento licitatório o que pode resultar na escolha de empresa técnica ou financeiramente incapaz, podendo acarretar em: (i) ineficiência no acompanhamento das obras e do Programa; (ii) atraso na execução de obras e projetos; e (iii) incapacidade de investimento.

MATRIZ DE RISCOS

Descrição: Inobservância de todos os aspectos da Lei nº 8.666/93 ou da Lei 14.333/2021, independentemente de qual for aplicada nos processos licitatórios

Tipo do Risco: Risco Operacional

Impacto: Crítica

Probabilidade de Ocorrência: Baixa

Ação Mitigadora: Consultoria Jurídica para análise e orientação dos editais

Descrição: Fraude interna

Tipo de Risco: Risco Operacional

Impacto: Crítica

Probabilidade de Ocorrência: Baixa

Ação Mitigadora: Comissão Especial de processos licitatórios

Descrição: Fraude externa

Tipo de Risco: Risco Operacional

Impacto: Crítica

Probabilidade de Ocorrência: Baixa

Ação Mitigadora: Inclusão do Termo de Adesão à Lei nº 12.846/2013, ou Lei Anticorrupção, nos documentos contratuais firmados junto aos fornecedores contratados

Descrição: Descumprimento de obrigações contratuais / legais

Tipo de Risco: Risco Operacional

Impacto: Crítica

Probabilidade de ocorrência: Baixa

Ação Mitigadora: Acompanhamento constante do gerenciamento das obrigações assumidas pelos fornecedores perante a assinatura de Contrato e adoção de penalidade prevista na legislação vigente.

Descrição: Penalidades por não cumprimento de exigibilidade

Tipo de Risco: Risco de Legislação

Impacto: Crítica

Probabilidade de Ocorrência: Baixa

Ação Mitigadora: Garantir o cumprimento dos índices previstos na legislação.

Descrição: Não atendimento aos regulamentos vigentes

Tipo de risco: Risco de Legislação

Impacto: Crítica

Probabilidade de Ocorrência: Baixa

Ação Mitigadora: Check list dos regulamentos a ser realizado pela SEMO

Descrição: Suspensão de Processos Licitatórios por instâncias superiores

Tipo de risco: Risco de Legislação

Impacto: Crítica

Probabilidade de Ocorrência: Média

Ação Mitigadora: Consultoria especializada para análise da documentação e procedimentos.

Descrição: Documentos legais incompletos ou ausentes

Tipo de risco: Risco Operacional

Impacto: Moderado

Probabilidade de Ocorrência: Baixa

Ação Mitigadora: Check list da documentação a ser realizada pela SEMO

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN

Informações relevantes

- 28/12/2023: Retirada de pauta pela 170ª Cofiex, em 07/12/2023, por exceder o limite disponível para esta reunião.
- 02/02/2024: Retirada de pauta da 172ª Cofiex, 14/03/2024, conforme Ofício n° 025/2024 - GP enviado em 2/2/2024.