Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Programa de manutenção proativa, adequação a resiliência climática e segurança viária de rodovias do Estado de Mato Grosso do Sul

Nº Carta Consulta: 61096
Processo: 03101.103675/2023-64
Mutuário: Estado de Mato Grosso do Sul
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Data de Recebimento: 22 de Dezembro de 2023

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 50.000.000,00
Fontes Externas:
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD: US$ 200.000.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 04
2.1. TÍTULO 04
2.2. TÍTULO ABREVIADO 04
2.3. MUTUÁRIO 04
2.4. TIPO OPERACAO 04
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 04
2.6. PROJETO/INDICADORES 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES 05
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 09
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 09
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 09
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 11
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 13
3. FINANCIAMENTO 13
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 13
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 14
4. EXECUÇÃO 14
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 14
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 15
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 15
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 15
5. RISCOS 20
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 20
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 21
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 21
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 21
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 22
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 22
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 23

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

O Estado de MS com área de 357.142km², fronteiras internacionais com Paraguai e Bolívia ao sul e sudoeste. Na fronteira leste e norte/nordeste e faz divisa com 5 estados brasileiros: PR, SP, MG, GO e MT.

Inserido entre as bacias hidrográficas do Rio Paraguai e do Rio Paraná, o território é constituído por duas faixas geográficas, a planície de inundação do rio Paraguai, com predomínio de vegetação natural, em contraste com o planalto, de elevado índice de antropização, e o predomínio de grandes áreas de exploração da agricultura e pecuária.

A organização político-administrativa é composta por 79 municípios e 85 distritos. O Censo IBGE (2022), apontam elevada concentração populacional em poucos municípios e grandes vazios demográficos, 54,34% da população (1,5 Mi) de pessoas, residem em quatro municípios (CGrande, Dourados, TLagoas e PPorã).

Com 2.833.742 hab. (1,3% da população do Brasil e 17,2% da região CO). A taxa de crescimento geométrica foi 0,99% no período 2010/2022. Os dados também apontaram um rendimento mensal domiciliar de R$1.839,00 per capita.

A redução das desigualdades depende de estratégias de desenvolvimento considerando o espaço geográfico, suas potencialidades e políticas de desenvolvimento sustentável, resilientes a mudanças de gestão político-administrativa.

Neste sentido, o Estado adota nove Regiões de Planejamento e seus polos urbanos regionais, sendo o polo de Campo Grande, o maior centro urbano e econômico do Estado, com influência sobre as demais regiões.

Essa configuração, permite a referência para implementação de ações de desenvolvimento, em busca da redução das desigualdades regionais, integração econômica e melhor utilização dos recursos.

Considerando a integração econômica, o transporte rodoviário possui um importante papel, no Brasil 70% da produção é transportada pelo modal, a maior concentração rodoviária de transporte de cargas e passageiros, e a quarta maior rede de estradas do mundo.

Mesmo com a existência de outros modais de transportes no país, como o ferroviário e o hidroviário, o transporte rodoviário é o mais utilizado, sendo comum a busca por trajetos mais curtos e em melhores condições para deslocamento, para economia de tempo e custos, e principalmente a segurança dos usuários.

Investimentos em pavimentação oferecem diversos benefícios, proporciona melhores condições de segurança e conforto aos usuários, gera receitas, contribui com os arranjos produtivos, aquece a economia, conecta áreas rurais e urbanas, maior acesso a serviços e produtos, promovendo melhores condições de vida a população.

Os problemas com a deterioração de pavimento são antigos, não se restringem a delimitações geopolíticas e tendem a se agravar devido as mudanças climáticas, com consequências diretas para a administração pública e a sociedade.

No contexto econômico, reflete em aumento dos custos operacionais, impactos a competitividade e custos com a manutenção dos veículos. No aspecto social, desfavorece a inclusão social e a segurança aos usuários.

Frente ao exposto, a implementação de mecanismos que permitam a captação de recursos, para a manutenção da qualidade da infraestrutura rodoviária, com modelos eficientes de gestão, é fundamental para otimização dos recursos públicos.

O Estado tem 14.750Km de rede rodoviária, sendo 4.881km pavimentadas (33%), 8.276km não pavimentadas e 1.593km planejadas.

A necessidade de manutenção e conservação da malha pavimentadas e o alto custo de pavimentação dificultam o processo de ampliação, outro desafio, é ausência de modelos de gestão eficiente, para a conservação e manutenção das rodovias.

É necessária uma gestão, capaz de criar e projetar mecanismos de investimentos em infraestrutura, com a devida importância da conservação dos recursos naturais e desenvolvimento social, e foco na sustentabilidade e oportunidades para o desenvolvimento humano.

Essa abordagem reflete diretamente nas pessoas, suas oportunidades e capacidades e traz uma mudança na perspectiva do desenvolvimento humano, com foco transferido da renda, para o ser humano.

O IDH aborda três dimensões básicas: renda, educação e saúde em contraponto ao PIB per capita, que considera apenas a dimensão econômica do desenvolvimento.

Já o IDHM avalia o progresso de longo prazo: (i) uma vida longa e saudável, (ii) o acesso ao conhecimento e (iii) um padrão de vida decente.

O ranking do IDHM reflete a evolução do desenvolvimento dos estados brasileiros, em 2021 o Brasil foi categorizado como de alto desenvolvimento humano, 0,766. Apenas o DF e SP, foram classificados na faixa de muito alto (0,800 - 1,000). O MS obteve 9º lugar (0,472), e faz parte de um grupo de 17 estados com índices na faixa de alto desenvolvimento (0,700 - 0,799), acima de outro grupo de oito estados, com IDHM na faixa de médio desenvolvimento humano (0.600 - 0.699).

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

O Governo de MS promove o diálogo com instituições, para a captação de recursos e a implementação de novos projetos sendo está uma forma de solucionar o problema ora apresentado e viabilizar a execução do Programa.

A proposta adota soluções inovadoras, baseadas em produção e desempenho, nesta perspectiva, buscam-se Contratos de Reabilitação e Manutenção de Rodovias (CREMA) pautadas em três elementos:

Otimização da gestão da malha rodoviária: modelo de gestão eficiente dos ativos rodoviários e a utilização de critérios para priorizar intervenções.

Contratação de obras e serviços com base em desempenho: inovação do modelo de gestão de pavimentos, com base no sucesso dos contratos CREMA, com maior protagonismo do setor privado, que assume mais responsabilidade e riscos. Estuda-se 2 modalidades, o CREMA-DBM, tendo como características prazo contratual de 8 a 10 anos, contratação do projeto e obras com pagamentos baseados em desempenho e o CREMA-PPP que, além de incorporar os benefícios do DBM, imputa os riscos de financiamento ao setor privado, onde há a antecipação de investimentos com capital privado e a amortização ocorre ao longo do contrato com prazos de 15 a 35 anos.

Integração de questões ambientais, sociais e de segurança viária na gestão da malha e contratos: adoção de protocolo padrão para a gestão de ativos rodoviários e para estruturação de contratos, com um modelo integrado, considerando os aspectos ambientais, sociais e de segurança viária.

Os principais benefícios advindos dessas modalidades são: redução de gastos com reabilitações ao longo do prazo, ou ganho em escala, com aumento da cobertura de malha atendida ao mesmo custo; eliminação da incerteza quanto disponibilidade de orçamento público; pagamento por desempenho; desoneração das contas públicas; menor prazo para atendimento das demandas, facilidade de gestão pela redução de contratos; incentivos às empresas a aplicarem maior qualidade e vida útil com adoção de soluções proativas; flexibilidade para estruturação de contratos, considerando as particularidades ex. rodovias com maior tráfego contratos mais longos, a exemplo do CREMA-PPP.

Além da alta qualidade imprimida, este modelo pode incluir maior responsabilidade da contratada, ex. tratamento preventivo a eventos climáticos extremos, intervenções necessárias para atingir o padrão da estrutura viária pretendido. Nesse contexto, o CREMA deve avaliar as rodovias integralmente, aproveitando as economias de custo em ganhos de escala e nível de qualidade das intervenções.

Para detalhar melhor a implantação das modalidades contratuais propostas, o CREMA-PPP é considerado, pela Lei 5.829/22, como um contrato de parceria com a iniciativa privada e sua implantação e processo de estruturação tem início pelo EPE, possuindo quatro fases: pré-enquadramento, estruturação, licitação e gestão contratual.

A implantação de um programa de PPPs para a gestão da infraestrutura rodoviária prevê soluções para os problemas indicados no diagnóstico. Os benefícios descritos no Guia de PPPs, (BID e Banco Mundial), gestão de custos geral e do ciclo de vida, transferência de risco, incentivos à inovação, confiança na entrega de resultados são sempre observados.

Em conclusão, o desenvolvimento do projeto traz resultados significativos para a sociedade e gestão pública, com foco em fatores sociais, econômicos e ambientais, pilares do desenvolvimento sustentável, destacando: aumento na qualidade de serviços públicos, redução de custos e aumento de escala dos serviços, aumento da eficiência técnica e qualidade de serviços, aumento da eficiência operacional, aumento da atratividade do mercado, otimização dos recursos públicos, aumento de investimentos em infraestrutura rodoviária, fortalecimento institucional para a gestão rodoviária e ambiental, aumento da eficiência na gestão pública estratégica.

O Estado desenvolveu o Programa de Parcerias Estratégicas como um importante instrumento para alavancar investimentos em infraestrutura e otimizar os serviços públicos.

O EPE coordena a estruturação dos projetos de parcerias e concessões com objetivo de ampliar a eficiência e a qualidade na prestação dos serviços públicos com uma carteira de projetos estimada em R$ 28 bilhões.

Os projetos já licitados foram: concessão das MS-306 e da MS-112 e trechos BR-158 e 436, PPP de Esgotamento Sanitário, PPP Infovia Digital, PPPs das Centrais de Energia Elétrica Fotovoltaica.

O atual pipeline de projetos prevê a estruturação da concessão da MS-040 e BRs-262 e 267, concessão de parques urbanos, a concessão do terminal hidroportuário de Porto Murtinho; a concessão de aeroportos, PPP de hospitais regionais, este a ser estruturado com o apoio do BID; e a renovação da concessão dos serviços públicos de gás canalizado.

Com a finalização da execução do contrato de financiamento, a manutenção das rodovias beneficiadas caberá à AGESUL, que possui, entre suas finalidades, a gestão da malha viária Estadual, essa assunção será faseada considerando que os prazos dos contratos a serem adotados no âmbito do projeto extrapolarão o período de execução do financiamento.

Após a assunção a sustentabilidade financeira das intervenções realizadas será garantida por meio do Fundersul (Lei 1.963/1999), destinado exclusivamente às questões relacionadas as rodovias estaduais e vias públicas urbanas.

Atualmente, o Fundersul promove a gestão financeira das atividades relativas a toda malha rodoviária.

Salienta-se que, com base nos custos do DNIT as despesas anuais para manutenção rodoviária seriam de R$ 32,5mil/km/ano, ou seja, anualmente, são necessários, em média, R$ 158 milhões/ano para a malha pavimentada. Conclui-se que os recursos financeiros do Fundo são suficientes para dar continuidade às ações de manutenção, considerando que, no ano de 2023, a arrecadação do Fundo foi superior a R$1,6 bilhão, sendo que o excedente é aplicado em outras atividades pertinentes.

Ainda sobre a sustentabilidade dos projetos desenvolvidos, no caso das PPP, o Estado conta com mecanismo de garantia dos pagamentos por meio do FEGAP instituído pela Lei 5.829/2023 e regulamentado pelo Decreto 16.021/2022, cuja finalidade é prestar garantia de pagamento de obrigações pecuniárias assumidas pelo público.

No anexo à Carta Consulta, é possível observar mais elementos que demonstram as boas soluções e sustentabilidade do projeto.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

A execução do projeto vai ao encontro de objetivos do Estado previstos no planejamento plurianual (PPA), em especial nas seguintes áreas: infraestrutura, com o investimento em melhorias, mobilidade e transporte; desenvolvimento econômico, com o incremento de ações e suporte para a diversificação e intensificação da produção, fortalecimento do turismo e desenvolvimento de uma inteligência logística estadual; gestão pública, com a busca de parcerias estratégicas, e; meio ambiente, contribuindo para a conservação e gestão de recursos hídricos e naturais.

O Programa se insere na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da ONU https://brasil.un.org/pt-br/sdgs.

Os recursos necessários para a contrapartida do Estado, serão alocados da fonte estadual do Fundersul, e estão em conformidade com o previsto na Resolução COFIEX nº 3 de 29/5/2019.

A contrapartida do Estado para a operação de crédito será de US$ 50 Mi, destinada a execução do Subcomponente (Sc-2) - Contratos CREMA-PPP, inserida no Componente (C1) - Manutenção proativa de rodovias estaduais.

2. Projeto

2.1. Título

Programa de manutenção proativa, adequação a resiliência climática e segurança viária de rodovias do Estado de Mato Grosso do Sul

2.2. Título Abreviado

Programa Rodar MS

2.3. Mutuário

Estado de Mato Grosso do Sul

2.4. Tipo Operacao

Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Objetivo Geral

Garantir o acesso e tráfego sustentável, seguro e resiliente aos eventos climáticos extremos nas rodovias estaduais, promover o desenvolvimento socioeconômico, o fortalecimento institucional e melhorar o acesso aos ambientes de aprendizagem e desenvolvimento humano no Estado de Mato Grosso do Sul, com a integração de aspectos ambientais, sociais e de segurança viária.

Objetivos Específicos

Garantir o acesso e tráfego sustentável, seguro e resiliente aos eventos climáticos extremos nas rodovias estaduais por meio de ações preventivas na gestão da infraestrutura rodoviária, conforme os objetivos específicos descritos a seguir:

Celebrar contratos de manutenção do pavimento rodoviário com maior eficiência e vinculados a resultados e ao desempenho, através dos modelos CREMA (DBM e PPP), com integração de aspectos ambientais, sociais, de segurança viária e de fortalecimento institucional;

Melhorar as características físicas da infraestrutura rodoviária e implantar medidas para aumentar a segurança viária e a resiliência aos eventos climáticos extremos nas rodovias estaduais;

Reduzir os pontos críticos quanto ao acesso de estudantes às instalações de escolas estaduais que possuam algum vínculo com rodovias estaduais;

Elaborar estudos para o fomento da descarbonização da logística e da mobilidade urbana estadual;

Adquirir equipamentos, sistemas e capacitar servidores envolvidos no gerenciamento do transporte, proporcionando maior eficiência na gestão técnica, ambiental, administrativa e operacional da malha rodoviária estadual;

Capacitar servidores para ampliar o quadro de pessoal especializado no desenvolvimento dos Programas de Parcerias Público-Privadas e Concessões;

Implantar a Unidade de Gestão do Projeto (UGP) para suporte as ações do Programa.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Quantidade de km de rodovias estaduais geridas pela iniciativa privada no Estado de MS. Poderá ser aferido imediatamente após a execução do contrato	Somatório dos km das rodovias concedidas com as rodovias beneficiadas pelo CREMA (DBM e PPP)	km	631,90	1.031,30
Redução do número de acidentes com vítimas fatais no transporte rodoviário nas áreas de intervenção do Projeto Poderá ser aferido imediatamente após a execução do contrato	Quantidade de vítimas fatais antes do projeto/ Quantidade de vítimas fatais após o projeto	% de vitimas fatais	100,00	65,00
Redução das condições péssimo, ruim e regular (LVC) do pavimento nas rodovias estaduais Poderá ser aferido imediatamente após a execução do contrato	% de rodovias pavimentadas com LVC (2023) classificado em regular, ruim e péssimo X % de rodovias pavimentadas com LVC classificado em péssimo, ruim e regular	% rodovias	34,00	21,00
Redução de pontos críticos de travessias dos estudantes para acesso às escolas públicas em rodovias estaduais Poderá ser aferido imediatamente após a execução do contrato	Número de escolas com pontos críticos / números de escolas atendidas pelo Projeto	% de escolas	100,00	56,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - MANUTENÇÃO PROATIVA DE RODOVIAS ESTADUAIS	**227.000.000,00**
S - CONTRATOS CREMA-DBM (ATÉ 10 ANOS)	162.000.000,00
P - Estudos e Projetos para CREMA - DBM	8.100.000,00
P - Execução de obras de restauração e manutenção de rodovias pavimentadas no modelo CREMA - DBM	153.900.000,00
S - CONTRATOS CREMA-PPP (ACIMA DE 10 A 30 ANOS)	65.000.000,00
P - Estudos e Projetos para Projetos CREMA - PPP	3.250.000,00
P - Execução de obras de restauração e Manutenção de rodovias pavimentadas no modelo CREMA - PPP	61.750.000,00
C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	**12.000.000,00**
S - GESTÃO E APOIO AO SETOR DE TRANSPORTES	2.000.000,00
P - Capacitação do corpo técnico estadual do setor de transporte	500.000,00
P - Aquisição de equipamentos/veículos para melhoria na gestão do setor de transporte	1.500.000,00
S - INVESTIMENTOS EM SEGURANÇA VIÁRIA	4.500.000,00
P - Contramedidas de Segurança Rodoviária	3.000.000,00
P - Aquisição de equipamentos de fiscalização como balanças móveis, radares tipo OCR, etilômetros, etc.	1.500.000,00
S - ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTES (PELT)	1.000.000,00
P - Programa Estadual de Logística de Transportes (PELT) atualizado	1.000.000,00
S - APERFEIÇOAMENTO DO PROGRAMA DE PARCERIAS DO ESTADO	2.000.000,00
P - Capacitação dos servidores estaduais na gestão de prejetos de parcerias	2.000.000,00
S - INCREMENTO DA GESTÃO E DO MONITORAMENTO AMBIENTAL	1.500.000,00
P - Capacitação do corpo técnico estadual do setor de meio ambiente	500.000,00
P - Contramedidas de Segurança Rodoviária na área ambiental	1.000.000,00
S - PAINEL DE DESEMPENHO AMBIENTAL, SOCIAL E DE GOVERNANÇA NA GESTÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS	1.000.000,00
P - Aquisição de sistema do tipo Power Bi para monitoramento ambintal, social e governança	1.000.000,00
C - ACESSO RESILIENTE A OPORTUNIDADES DE APRENDIZAGEM	**6.000.000,00**
S - MELHORIA DOS ACESSOS À ESCOLAS ESTADUAIS	6.000.000,00
P - Eliminação de pontos críticos nas travessias em nível nas rodovias estaduais	6.000.000,00
C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA	**5.000.000,00**
S - UNIDADE DE GESTÃO DO PROJETO	5.000.000,00
P - Apoio ao gerenciamento	5.000.000,00
Total dos Componentes	**250.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - MANUTENÇÃO PROATIVA DE RODOVIAS ESTADUAIS

Incorporação de novo modelo de contratação de serviços para a gestão da infraestrutura rodoviária, com base em produção e desempenho por meio do CREMA seja no modelo DBM ou PPP.

Uso de metodologia proativa para a manutenção de rodovias, incluindo diagnóstico das patologias e segmentação de trechos para aplicação de soluções especificas, com foco na eficiência do uso de recursos públicos, refletido pela diminuição de custos e/ou ganho em escala.

Integração de ações de manutenção ao conjunto da infraestrutura rodoviária, visando a eficiência e vida útil dos dispositivos e estruturas, possibilitando maior suporte aos efeitos climáticos e maior segurança viária.

S - CONTRATOS CREMA-DBM (ATÉ 10 ANOS)

Manutenção da infraestrutura rodoviária estadual, incluindo melhoria nas obras de arte especiais e serviços para a ampliar a segurança viária e capacidade de resiliência climática, com modelo de contratos de desembolso por produção e desempenho.

P - Estudos e Projetos para CREMA - DBM

Este produto consiste em desenvolvimento de estudos de engenharia, econômico financeiro e jurídico para estruturação de Projetos CREMA - DBM.

P - Execução de obras de restauração e manutenção de rodovias pavimentadas no modelo CREMA - DBM

Consiste na contratação de empresa para realização dos serviços de restauração e conservação de rodovias pavimentadas no modelo CREMA - DBM em até 10 anos.

S - CONTRATOS CREMA-PPP (ACIMA DE 10 A 30 ANOS)

Manutenção da infraestrutura rodoviária estadual, incluindo a elaboração de estudos, estruturação de projetos e execução de obras , garantindo a eficiência e vida útil dos dispositivos e estruturas, frente aos efeitos climáticos, com modelo de contrato tipo CREMA - PPP.

P - Estudos e Projetos para Projetos CREMA - PPP

Este produto consiste no desenvolvimento de estudos de engenharia, econômico financeiro e jurídico para estruturação de Projetos CREMA - PPP.

P - Execução de obras de restauração e Manutenção de rodovias pavimentadas no modelo CREMA - PPP

Consiste na contratação de empresa para realização dos serviços de restauração e conservação de rodovias pavimentadas no modelo CREMA - PPP no prazo de 10 até 30 anos.

C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL
Ações de apoio para a consolidação da capacidade do Estado, para a gestão da infraestrutura do setor rodoviário. O projeto proposto irá apoiar o objetivo da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (AGESUL), de fortalecer sua capacidade institucional, concentrando no (i) reforço da capacidade de planejamento e monitoramento, incluindo a rotina e organização de coleta de dados (tráfego e estado das estradas), por meio de sistemas de gestão; (ii) aumentar a capacidade da AGESUL nas áreas de contratos, gestão de contratos, revisão de engenharia projetos e supervisão de obras; (iii) implementar gestão modernizada e sistemas de informação, (iv) melhorar a eficiência no uso de recursos públicos através da introdução de contratos baseados em manutenção preventiva, produção e desempenho por resultados, incluindo mas não limitando a estruturação de uma base em resultados de longo prazo, (v) melhorar a fiscalização dos aspectos sociais e ambientais de obras e operações rodoviárias e (vi) segurança rodoviária.

S - GESTÃO E APOIO AO SETOR DE TRANSPORTES
Desenvolvimento de ações para um controle de resultados, desempenho e qualidade da infraestrutura à nova lógica de fiscalização e monitoramento de contratações via CREMA-DBM e CREMA-PPP visando à capacitação das equipes responsáveis pela gestão e fiscalização das obras e serviços previstos nos projetos.

P - Capacitação do corpo técnico estadual do setor de transporte
Este produto se concretiza com a execução de um plano de capacitação, incluindo seminários, palestras, cursos, consultorias, congressos, treinamentos, bem como aquisição de novos softwares, caso necessário.

P - Aquisição de equipamentos/veículos para melhoria na gestão do setor de transporte
Este produto compreende a aquisição de equipamentos/veículos para a gestão do setor de transporte rodoviário.

S - INVESTIMENTOS EM SEGURANÇA VIÁRIA
Execução de conjunto de medidas necessárias para ampliar a segurança viária de acordo com critérios estabelecidos, incluindo a elaboração de estudos, implantação de dispositivos e equipamentos e sistemas, que permitam melhorar a fiscalização e apoio à segurança viária.

P - Contramedidas de Segurança Rodoviária
Este produto prevê ações de contramedidas para redução de acidentes em rodovias. Contempla elaboração de estudos, cursos, campanhas educativas, estabelecimento do programa de redução de acidentes, entre outros.

P - Aquisição de equipamentos de fiscalização como balanças móveis, radares tipo OCR, etilômetros, etc.
Este produto compreende a aquisição de equipamentos relacionados à segurança rodoviária e fiscalização de condutores, como: balanças móveis; radares; OCR; etilômetros; entre outros.

S - ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTES (PELT)
Ações para continuidade do PELT, com a consolidação da capacidade de planejamento do Estado nas áreas de logística e transporte. O projeto apoiará o objetivo da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEILOG) de reforçar a sua capacidade institucional, com foco no planejamento para maior eficiência na gestão da infraestrutura de transportes, incluindo novas alternativas para o modal rodoviário e o fortalecimento dos modais aquaviário, ferrovário e aéreo.

P - Programa Estadual de Logística de Transportes (PELT) atualizado
Este produto prevê a atualização e manutenção do Programa Estadual de Logística de Transportes (PELT).

S - APERFEIÇOAMENTO DO PROGRAMA DE PARCERIAS DO ESTADO
Apoio ao fortalecimento do Estado para estruturação de programas de concessões e Parceria Público-Privada, com capacitação de servidores em PPP, para a incorporação de programa nas diferentes áreas da administração pública do Estado, para a sua consolidação em ações de fiscalização, monitoramento e mitigação de atividades potencialmente causadoras de impactos ambientais.

P - Capacitação dos servidores estaduais na gestão de prejetos de parcerias
Este produto se concretiza com a execução de um plano de capacitação, incluindo seminários, palestras, cursos, consultorias, congressos, treinamentos, bem como aquisição de novos softwares, caso necessário.

S - INCREMENTO DA GESTÃO E DO MONITORAMENTO AMBIENTAL
O Projeto apoiará o fortalecimento da capacidade do Estado para a gestão ambiental através da aquisição de equipamentos, implantação de sistemas e capacitação de servidores, buscando o fortalecimento do estado, para a sua consolidação em ações de fiscalização, monitoramento e mitigação de atividades potencialmente causadoras de impactos ambientais.

P - Capacitação do corpo técnico estadual do setor de meio ambiente
Este produto se concretiza com a execução de um plano de capacitação, incluindo seminários, palestras, cursos, consultorias, congressos, treinamentos, bem como aquisição de novos softwares, caso necessário..

P - Contramedidas de Segurança Rodoviária na área ambiental
Este produto prevê a ações de contramedidas para redução de acidentes em rodovias envolvendo a fauna. Contempla elaboração de estudos, cursos, campanhas educativas, estabelecimento do programa de redução de acidentes de fauna, entre outros.

S - PAINEL DE DESEMPENHO AMBIENTAL, SOCIAL E DE GOVERNANÇA NA GESTÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS

Utilização de ferramentas, tal qual o Power BI, em que seja possível a extração de Dashboards demonstrando o desempenho das concessionárias de rodovias estaduais e federais delegadas em relação aos indicadores de sustentabilidade ambiental. Estes indicadores devem levar em consideração, não se limitando, em aspectos como: Política Ambiental Institucional, Certificações Ambientais, Preservação da Biodiversidade, Ações sociais e educacionais, assistência à população afetada, Mobilidade e acessibilidade, Gerenciamento e redução de ruídos e emissões atmosféricas, Uso da água, Gerenciamento e redução de efluentes , Gerenciamento e redução de resíduos sólidos, Eficiência energética, Infraestrutura resiliente, Plano de Gerenciamento de Riscos e um Plano de Ação de Emergência, cumprimento das obrigações contratuais referentes aos aspectos socioambientais e Tecnologias e boas práticas socioambientais inovadoras.

P - Aquisição de sistema do tipo Power Bi para monitoramento ambintal, social e governança

Este produto compreende a aquisição de um sistema tipo Power BI para gestão no desempenho ambiental, social e de governança na gestão de rodovias estaduais.

C - ACESSO RESILIENTE A OPORTUNIDADES DE APRENDIZAGEM

As escolas estaduais estão localizadas próximas às rodovias exigindo o deslocamento dos alunos por meio de cruzamento em nível nas rodovias para acessar à unidade escolar. Os riscos de sofrerem acidentes e atropelamentos ao cruzarem as rodovias para terem acesso às escolas estaduais é considerado elevado segundo levantamento nas cidades e escolas. Foi identificada a necessidade de construção de passarelas, bem como outras medidas de segurança no trânsito no entorno das escolas para a prevenção de acidentes e promoção da segurança aos estudantes da rede estadual de ensino.

S - MELHORIA DOS ACESSOS À ESCOLAS ESTADUAIS

Execução de um conjunto de medidas que resultam em melhores soluções técnicas visando à segurança dos alunos da rede estadual de ensino.

P - Eliminação de pontos críticos nas travessias em nível nas rodovias estaduais

Este produto consiste em obras para eliminação de aproximadamente 40 pontos críticos nas travessias em nível e nas rodovias estaduais para acesso às unidades escolares.

C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA

Implantação de estrutura necessária para suporte à unidade gestora e fortalecimento institucional, que possibilite a eficiência na implementação do projeto, incluindo a contratação de consultores e especialistas, instalação de sistemas de gestão, aquisição de equipamentos e treinamentos (ex. gestão financeira, aquisições, salvaguardas, supervisão e outras).

S - UNIDADE DE GESTÃO DO PROJETO

Assegurar a estabilidade e segurança na execução e cumprimento do contrato, fortalecendo a gestão e fiscalização por meio de uma equipe dedicada integralmente ao programa.

P - Apoio ao gerenciamento

Consiste no suporte ao gerenciamento do programa (coordenação, apoio técnico e jurídico, monitoramento, programação e acompanhamento físico financeiro de contratos, gestão técnica, acompanhamento do cumprimento de requisitos ambientais, normas e diretrizes, instruções normativas e instruções de serviço), suporte à gestão administrativa, financeira e de licitações e auditoria.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	-	-	**225.650.000,00**	**90,26**
P- Execução de obras de restauração e manutenção de rodovias pavimentadas no modelo CREMA - DBM	unidade	4,00	153.900.000,00	61,56
P- Execução de obras de restauração e Manutenção de rodovias pavimentadas no modelo CREMA - PPP	unidade	1,00	61.750.000,00	24,70
P- Contramedidas de Segurança Rodoviária	unidade	1,00	3.000.000,00	1,20
P- Contramedidas de Segurança Rodoviária na área ambiental	unidade	1,00	1.000.000,00	0,40
P- Eliminação de pontos críticos nas travessias em nível nas rodovias estaduais	unidade	1,00	6.000.000,00	2,40
Bens	-	-	**8.000.000,00**	**3,20**
P- Aquisição de equipamentos/veículos para melhoria na gestão do setor de transporte	unidade	1,00	1.500.000,00	0,60
P- Aquisição de equipamentos de fiscalização como balanças móveis, radares tipo OCR, etilômetros, etc.	unidade	1,00	1.500.000,00	0,60
P- Apoio ao gerenciamento	unidade	1,00	5.000.000,00	2,00
Consultoria	-	-	**16.350.000,00**	**6,54**
P- Estudos e Projetos para CREMA - DBM	unidade	4,00	8.100.000,00	3,24
P- Estudos e Projetos para Projetos CREMA - PPP	unidade	1,00	3.250.000,00	1,30
P- Capacitação do corpo técnico estadual do setor de transporte	unidade	1,00	500.000,00	0,20
P- Programa Estadual de Logística de Transportes (PELT) atualizado	unidade	1,00	1.000.000,00	0,40
P- Capacitação dos servidores estaduais na gestão de prejetos de parcerias	unidade	1,00	2.000.000,00	0,80
P- Capacitação do corpo técnico estadual do setor de meio ambiente	unidade	1,00	500.000,00	0,20
P- Aquisição de sistema do tipo Power Bi para monitoramento ambintal, social e governança	unidade	1,00	1.000.000,00	0,40
Total Geral	-	-	**250.000.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

O Estado de Mato Grosso do Sul possui diversas experiências em Projetos anteriores com organismos internacionais inclusive com o Banco Internacional para a Reconstrução (BIRD) no ano de 2010. A proposta ora apresentada visa integrar as diversas iniciativas das secretarias do governo do Estado que estão de acordo com o Programa do Banco.

Neste ano de 2023 o Estado de MS lançou um projeto de pavimentação e restauração da malha rodoviária estadual com financiamento parcial do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e fontes próprias e observou a necessidade de lançar um programa de manutenção proativa. Outros programas de manutenção rodoviária proativa já estão sendo implementados em estados como Espírito Santo, Bahia e Santa Catarina, os quais já obtiveram aprovação de suas cartas-consultas. Essa integração entre os programas permite que se sigam padrões similares de transferência do risco da gestão rodoviária ao setor privado, o que proporciona uma redução de custo na gestão e uma maior eficiência geral na implementação do programa.

No âmbito da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos foi realizado levantamento visual contínuo (LVC) das rodovias com potenciais para fazer parte do programa para realização de estudos mais aprofundados durante a preparação do projeto.

Pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso do Sul, também foi desenvolvido em 2021 o Programa Estrada Viva MS, que consiste em um programa permanente de monitoramento e ações de redução de atropelamento de animais silvestres nas rodovias estaduais do MS.

O objetivo é tornar as rodovias do MS mais segura para os usuários, bem como, reduzir e mitigar o número de atropelamentos e mortalidade de animais, possibilitando a manutenção da conectividade entre os ecossistemas fragmentados pela mesma, por meio do monitoramento de fauna atropelada, do manejo das espécies nas áreas de influência, da educação ambiental de usuários e comunidade em geral e do estabelecimento de diretrizes básicas de engenharia para salvaguardar a biodiversidade.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Estadual/Sem detalhes

Estado do Mato Grosso do Sul ()

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

Condições Financeiras

Prazos:

(a) prazo de desembolso: 96 (noventa e seis) meses

(b) prazo de carência: 48 (quarenta e oito) meses

(c) prazo de amortização: 240 (duzentos e quarenta) meses

(d) prazo total: 288 (duzentos e oitenta e oito) meses

Taxas:

(a) taxa de juros: SOFR (6 meses) + 1,24% a.a

(b) Front-end-fee: 0,25% sobre o valor total do empréstimo

(c) Sobretaxa de exposição do Banco ao Brasil: 0,5% a.a. sobre o montante que exceder ao limite de exposição do país (calculada diariamente).

(d) comissão de compromisso: 0,25% a.a. sobre o saldo não desembolsado.

(e) Periodicidade de pagamentos de juros: Semestral

Necessidade de financiamento externo

As condições financeiras de organismos internacionais apresentam um menor custo de operação, todavia deve-se observar que operação internacional possui a "variação cambial". No entanto a escolha não se deve somente pelas condições financeiras favoráveis, mas também pelas soluções inovadoras apresentadas pelo Banco Mundial, que propõe a contratação integrada de projetos, obras e manutenções das rodovias, já em fase avançada para implementação em outros entes subnacionais, como o Estado da Bahia.

Além dos aspectos de conveniência decorrente de contratações anteriores com o mesmo agente financeiro e da experiência do mesmo na estruturação e acompanhamento de implementação de projetos de infraestrutura no setor de transportes, a opção é justificada pela comparação entre as condições financeiras de operações de crédito, internas e externas, destinadas a esse setor, conforme comparativo apresentado abaixo:

BIRD

Moeda: USD

Prazo para pagamento: 240 meses

Carência 48 meses

Taxa Indicativa SOFR (6 meses) + 1,24%aa

Encargos Front-end fee: 0,25% sobre valor do empréstimo / Comissão de compromisso: 0,25% sobre saldo não desembolsado / Repasse de custos de implementação de contrapartida: 0,5% do valor total do crédito

BID

Moeda: USD

Prazo para pagamento: 234 meses

Carência 66 meses

Taxa Indicativa SOFR (90 dias) + 0,29%a.a. margem de fundo + 0,90% a.a. margem do empréstimo

Encargos Comissão sobre saldo não desembolsado: até 0,75% aa

Referência CE - Programa Infra rodoviária Ceará (SADIPEM 22/08/2022)

FONPLATA

Moeda: USD

Prazo para pagamento: 132 meses

Carência 48 meses

Taxa Indicativa SOFR (6 meses) + 2,10%

Encargos Comissão de compromisso: 0,35% sobre saldo não desembolsado / Comissão de administração: 0,55% sobre valor do empréstimo

Referência AC - PROISA (SADIPEM 04/10/2023)

BNDES

Moeda: BRL

Prazo para pagamento: 276 meses

Carência 12 meses

Taxa Indicativa TLP + 1,4% a.a.

Encargos Comissão de colaboração financeira: 0,5% do valor do crédito / Repasse de custos de implementação de contrapartida: 0,5% do valor total do crédito

Opção pelo agente financeiro

A escolha do Banco Mundial para a execução deste programa converge com o programa macro que a instituição financeira vem desenvolvendo em estados e a conveniência pelo Estado já ter contratado com este banco e possuir o conhecimento dos requisitos técnicos e socioambientais aplicados.

Vale ressaltar que a convergência citada entre o Banco Mundial e o Estado está nos Princípios de Quality Infraestructure Investment - QII (G-20/BIRD) e os Princípios norteadores do PPA 2024/2027 do Governo de MS, um Estado verde, próspero, inclusivo e digital.

O Banco possui vasta experiência no setor de transportes, o que pode trazer transferência de conhecimento continuado para o Estado oportunizando ganhos técnicos.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

As ações do Programa beneficiarão indiretamente toda a população do Estado de MS, de 2,7 milhões de habitantes além, dos usuários das rodovias que não são residentes no Estado.

Com a execução do componente 2 diversos órgãos do Governo do Estado receberão benefícios diretos com a melhoria da gestão, no entanto, diretamente 500 servidores públicos estaduais serão beneficiados com treinamentos, melhoria das condições trabalhos, melhoria na operacionalização das atividades entre outros.

Diretamente com a execução do componente 3 serão beneficiados diretamente 2.700 servidores públicos da rede de educação do Estado e 21.200 alunos.

Ainda em observância item 4, do anexo à Resolução Cofiex nº 17, de 7 de junho de 2021 é possível destacar alguns benefícios relevantes e identificados projeto:

a) promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação: as obras previstas possuem intervenções que pretendem salvaguardar diretamente questões ambientais, a exemplo de: correções pontuais do sistema de escoamento das águas superficiais e subterrâneas para se tornarem resilientes a eventos extremos climáticos, com a promoção de melhorias na infiltração dos recursos hídricos em direção ao Aquífero Guarani, cuja área de abrangência abarca o Estado de MS; redução da emissão de gases do efeito estufa, especialmente utilizando-se de técnicas de economia circular e soluções mais leves, tais quais misturas frias nos pavimentos ; e medidas de gestão e monitoramento ambiental do setor rodoviário do Estado, com tecnologias a exemplo de plataformas Power BI para extração de dados.

b) eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis: a tecnologia permite a descarbonização da logística, com a transição do tipo de combustível a ser utilizado em veículos. Tal fator faz parte da política pública do governo do Estado de MS e o projeto ora tratado será integrado à Política Estadual de Mudanças Climáticas (Lei Estadual nº 4.555/14), que prevê capítulo específico de políticas de transporte sustentável, tais quais, a definição de padrões de desempenho ambiental de veículo e a prioridade na fiscalização de emissões de poluentes, e ao Plano Estadual MS Carbono Neutro (PROCLIMA), Decreto 15.798/21, que tem como componente transversal a infraestrutura e logística para o desenvolvimento sustentável e ao Programa MS Renovável, com ampliação de ações como: incentivo a carros elétricos e etanol (redução de alíquota de IPVA); Projeto ?Corredor Azul?, com substituição de caminhões a diesel para conversão ao gás natural; substituição de diesel por biometano em veículos e tratores. A utilização de energia oriunda de fontes renováveis é uma das preocupações do Estado de MS, que, em 2023, celebrou contrato de Parceria Público-Privada para a construção e operação de usinas de energia fotovoltaica para atender a demanda energética das unidades administrativas estaduais.

c) implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico: A malha rodoviária estadual possui 356 km de travessias urbanas. Nestas intersecções, as intervenções terão por foco a revitalização urbana e melhorias na rede de drenagem, bem como a limpeza mais frequente dos dispositivos e a manutenção das faixas de domínio com a implantação de caixas de contenção para captação das aguas superficiais e absorção subterrânea, evitando enchentes nas cidades.

d) gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes: a manutenção das faixas de domínio e a implantação de caixas de contenção para captação das aguas superficiais e absorção subterrânea proporcionará a devolução destas águas diretamente ao Aquífero Guarani, localizado em quase toda a extensão territorial do Estado de MS. Além desse benefício direto, a observância às legislações ambientais, bem como as salvaguardas ambientais do Banco, traz para a área de abrangência do projeto a adoção de medidas de prevenção e mitigação de impactos relacionados à segurança hídrica.

e) conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais: A biodiversidade é um assunto particularmente relevante em MS, considerando os biomas existentes no Estado (Mata Atlântica, Cerrado e Pantanal). A seleção de rodovias para o projeto traz em seu escopo trechos já implantados, o que significa a ausência de supressão vegetal. Nestas rodovias implantadas, será buscada a integração Programa Estadual Estrada Viva MS, que prevê soluções sustentáveis para a promoção de movimentos migratórios da fauna e redução de barreiras à vida selvagem e de atropelamento de animais.

f) melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades: a característica principal deste projeto é a contratação de longo prazo, possibilitando uma estabilidade ao mercado, que poderá de um lado contar com uma infraestrutura rodoviária favorável e melhor planejar a logística, de outro lado o contratado tem a possibilidade de inovar e planejar a execução das obras de forma a obter maior rentabilidade atrelado a qualidade do investimento. Ademais, para os diversos setores econômicos, impulsiona a geração de emprego e renda por um período extenso.

g) benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas: as próprias obras e serviços de melhoria das rodovias, com o deslocamento de trabalhadores e diante das melhorias das condições viárias, impulsionam todo a cadeia produtiva local, a exemplo de hotéis, restaurantes, supermercados, os quais, em sua maioria, são empreendedores individuais, micro ou pequenas empresas. As melhores condições da malha rodoviária também maximiza o escoamento da produção de pequenos produtores rurais aos centros urbanos, para a venda de sua produção em feiras e supermercados locais.

h) geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis: conforme informações do Jornal O Estado de São Paulo, a maior parte dos trabalhadores do setor da construção civil é informal e tem renda menor do que aqueles contratados com carteira assinada. As obras e serviços a serem executados neste projeto, ao promoverem a contratação formal de mão de obra, gera emprego e renda para um contingente populacional vulnerável. Nesse sentido, uma das premissas a ser adotada nas contratações é o incentivo à contratação de mão de obra local. Ademais, a população lindeira será beneficiada com a instalação de serviços de melhor qualidade ao longo dos trechos com intervenção.

i) infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis: no componente (C3) Acesso resiliente a oportunidades de aprendizagem e demais obras e serviços previstos pretendem a melhoria da infraestrutura para o acesso de populações vulneráveis à educação e trabalho, oferecendo maior segurança nos deslocamentos de alunos de escolas públicas, de trabalhadores rurais e de funcionários de industrias que utilizam das rodovias diariamente para chegarem ao local em que estudam ou trabalham.

j) ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários: a melhoria nas condições de tráfego das rodovias promove aumento da qualidade de vida de minorias sociais, em vista da geração de emprego e renda. Como apresentado no item anterior, será promovida uma melhor segurança nos deslocamentos de estudantes de escolas públicas e, como consequência em longo prazo, as chances no mercado de trabalho também aumentam, com impactos na geração de emprego e renda.

k) políticas voltadas para juventude, gênero e raça: O Estado de MS, em seus projetos de Concessões e Parcerias Público-Privadas, busca incorporar a perspectiva de gênero e racial, inclusive com a criação de uma Coordenadoria no Escritório de Parcerias Estratégicas especificamente destinada ao fomento de estratégias e de soluções inovadoras, social e ambientalmente responsáveis. Neste projeto, quanto à juventude, o componente (C3) Acesso resiliente a oportunidades de aprendizagem, pretende tornar mais seguro e confortável o acesso de estudantes de escolas públicas ao ambiente de aprendizagem e, com isso, maximizar as condições para que crianças e adolescentes mantenham a frequência escolar, o que reduz atrasos e melhora o desempenho acadêmico. Em relação ao gênero, o transporte seguro e confortável ao local de trabalho é um fator importante para a emancipação das mulheres. Uma infraestrutura de transporte ineficiente retira das mulheres um tempo relevante que poderia ser utilizado para atividades como a própria educação, trabalho e busca por independência financeira. Na temática racial, o projeto ora tratado será integrado ao Programa ?Conectando Caminhos: infraestrutura viável sustentável?, cujo objetivo é o aprimoramento na malha viária das localidades que abrigam as comunidades indígenas e quilombolas, para melhoria do escoamento da produção agrícola familiar, incentivo ao empreendedorismo e turismo nestas comunidades. Em um mapeamento prévio das rodovias a serem selecionadas, identificam-se 4 etnias indígenas (Kadiwéu, Guarani, Kaiowá e Terena) e 8 comunidades quilombolas que serão diretamente beneficiadas pela melhoria das rodovias estaduais.

l) melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão e/ou de participação cidadã: Os modelos previstos neste projeto (CREMA-DBM e CREMA-PPP) alteram a lógica das contratações públicas, cujo controle deixa de focar na forma de execução de obras e serviços e tem por objetivo os resultados alcançados. Nesse sentido, tem-se por norte a entrega de uma infraestrutura segura e confortável à população. Este modelo está alinhado aos princípios da moderna administração pública gerencial. Ademais, os projetos estratégicos desenvolvidos pelo Estado de MS contam com ampla participação cidadã, a exemplo das Concessões e Parcerias Público-Privadas, em que todos os documentos referentes a estruturação do projeto, os diálogos com mercado, a consulta e audiência pública, a fase de licitação e de execução contratual têm seus resultados divulgados na rede mundial de computadores, garantindo o acesso a quaisquer interessados.

m) melhoria das condições de educação e saúde: Em relação à melhoria das condições de educação, há componente específico, o de (C3)Acesso resiliente a oportunidades de aprendizagem, o qual pretende tornar mais seguro e confortável o acesso de estudantes de escolas públicas ao ambiente de aprendizagem. O componente visa ao atendimento, especialmente, de estudantes residentes fora das áreas urbanas, que utilizam dos trechos rodoviários diariamente para o deslocamento em direção às escolas urbanas ou rurais. Como já destacado, com isso, busca-se maximizar as condições para que crianças e adolescentes mantenham a frequência escolar, o que reduz atrasos e melhora o desempenho acadêmico. Quanto à saúde, o Projeto irá priorizar a segurança e conforto nos deslocamentos de usuários das 6 microrregiões de saúde da área a ser contemplada pelo projeto e com a melhoria na segurança viária pretende a redução de acidentes e, por consequência, da pressão no sistema único de saúde.

n) Desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica: De início, destaca-se que os modelos contratuais CREMA-DBM e CREMA-PPP alteram a lógica das contratações públicas, cujo controle retira o foco na forma de execução de obras e serviços e fixa sua atenção nos resultados alcançados. Trata-se, portanto, de clara inovação na gestão pública, com adoção de princípios da moderna administração pública gerencial, decorrência do princípio da eficiência, em que se busca, com primazia, resultados e o bom desempenho na prestação de serviços públicos. Além disso, a iniciativa do componente de fortalecimento institucional dispõe de diversas ações que favorecem o desenvolvimento, a inovação e a modernização tecnológica, tais quais, a atualização do Plano Estadual de Logística de Transportes (PELT) e a aquisição de equipamentos tecnológicos, tanto para gestão quanto operação das rodovias. Nesse componente há, ainda, a previsão de aquisição de sistema do tipo Power BI para monitoramento de fatores ambientais, sociais e de governança da malha rodoviária estadual. O Power BI, conforme informações extraídas do site da Microsoft, é uma coleção de serviços de software, aplicativos e conectores que trabalham juntos para transformar fontes de dados não relacionadas em informações coerentes, visualmente envolventes e interativas. Na atualidade, vive-se um contexto em que, cada vez mais urgente, o estabelecimento de metas e indicadores mais concretos para retirar do papel as diretrizes ESG, sendo o Poder Público um importante promotor desses estandartes de sustentabilidade. Nesse sentido, a ferramenta se mostra transformadora quanto ao monitoramento das metas socioambientais fixadas nos contratos celebrados pelo Estado. Em resumo, com essas ações será possível planejar, adequar e implementar novas tecnologias e inovações no setor de transportes do Estado.

o) arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada: Uma das modalidades contratuais a ser promovida neste projeto de operação de crédito é justamente o CREMA-PPP, já descrito no item 1.2 desta Carta Consulta. Trata-se de Parcerias Público-Privadas, em que se transfere ao parceiro privado o projeto, a construção e a manutenção das obras ao longo de um período estendido de até 35 anos. Nesse modelo contratual imputa ao setor privado, ainda, os riscos de financiamento, ou seja, há a antecipação de investimentos com capital privado, seja próprio do contratado ou de terceiros, e a amortização destes investimentos ocorre ao longo do contrato, com pagamentos vinculados ao desempenho.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	50.000.000,00	1,00	50.000.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD	BIRD	US$	200.000.000,00	1,00	200.000.000,00
Total:			250.000.000,00		250.000.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Não se aplica

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

ARRANJO INSTITUCIONAL

O Estado de Mato Grosso do Sul será o mutuário do Projeto tendo como garantidor a República Federativa do Brasil e elencando o Escritório de Parcerias Estratégicas - EPE como o órgão executor, de acordo com as condições a serem estabelecidas no Acordo de Empréstimo, no desenho do Projeto e nas diretrizes e indicadores de monitoramento a serem inseridas no Documento de Avaliação do Projeto - PAD.

A interação entre o EPE e as demais Secretaria do Estado deverá ser formalizado por meio de ato legal cabível para cada caso, pois os recursos financeiros do empréstimo proposto deverão ser disponibilizados ao EPE e a execução orçamentária de cada ente envolvido.

Arranjo Institucional: será criada uma Unidade de Gerenciamento do Projeto (UGP), diretamente subordinada ao EPE que terá a função de (i) executar a gestão do projeto, inclusive a interlocução com o Banco; (ii) assegurar a implementação do projeto em conformidade com as disposições dos documentos jurídicos; (iii) zelar pelo cumprimento das atividades do projeto dentro do cronograma, identificando as questões no início do projeto e propondo soluções; e (iv) coordenar todas as atividades técnicas, fiduciárias e de salvaguarda relacionadas à implementação do projeto.

Responsabilidades da UGP abrangem:

a) Gestão do projeto:

- Fazer a interlocução com o Banco;

- Coordenar todos os órgãos responsáveis pela implementação do projeto;

- Monitorar o progresso financeiro e físico das atividades;

- Elaborar e enviar ao Banco, informações e relatórios sobre a gestão do projeto, em conformidade com o estabelecido no Manual Operacional (MOP);

- Manter o MOP atualizado e disponível;

b) Gestão financeira e desembolsos:

- Fazer prever no orçamento anual os recursos necessários para o projeto junto aos órgãos responsáveis;

- Executar a gestão financeira do projeto, inclusive com a elaboração das demonstrações e relatórios financeiros do projeto;

- Manter as informações administrativas e fiduciárias do projeto e disponível;

- Acautelar os pagamentos relativos aos contratos financiados no âmbito do projeto;

- Elaborar e enviar ao Banco as solicitações de desembolso.

c) Compras e execução de contratos:

- Fazer a coordenação e supervisão dos órgãos estaduais envolvidos na implementação do projeto;

- Elaborar os documentos de licitações, as solicitações de propostas e os relatórios de avaliação de lances e propostas;

- Fazer a articulação com a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) para dar celeridade aos processos;

- Elaborar e enviar a solicitação de não objeção aos documentos de compras;

- Apoiar a Comissão Especial de Licitação (CEL) durante todos o período do procedimento licitatório;

- Elaborar e manter atualizado o plano de aquisições, além de monitorar sua implementação;

- Supervisionar os órgãos de implementação encarregados da execução dos contratos;

- Organizar as auditorias das obras financiadas pelo projeto.

d) Fundo Estadual Garantidor de Parcerias

- Articular com a SEGOV para garantir o pleno funcionamento do mecanismo de garantia das PPPs.

MATRIZ DE RESPONSABILIDADE

Anexo

ARRANJO OPERACIONAL

O Estado de Mato Grosso do Sul, conta com a experiência adquirida em operações de crédito já realizadas com agências de financiamento e organizações multilaterais, incluindo o Banco Mundial em 2010, que resultou no desenvolvimento do Programa de Transportes e de Desenvolvimento Sustentável do Estado de Mato Grosso do Sul ? PDE/MS.

O planejamento executivo de estruturação e implementação do novo Programa, foi realizado considerando os padrões de desempenho exigidos pelo Banco Mundial (World Bank Standard Performance), suas políticas ambientais e sociais (World Bank Environmental and Social Standard), estabelecidas em procedimentos operacionais (OP), de salvaguarda ambientais e sociais (ESFGN), adotadas para enquadramento nos critérios de financiamento de projetos de investimento, e que serão aplicadas durante o seu desenvolvimento.

As obras públicas do Estado são planejadas e gerenciadas por meio do Sistema de Gerenciamento de Obras Públicas, Serviços e Investimentos E? KRONOS. O sistema foi desenvolvido dentro das mais modernas tecnologias de informática, para processamento em ambiente Cliente/Servidor e disponibilização em ambiente web.

Possui arranjo modular relacional, com integração das fases que permitem o gerenciamento das obras públicas quais sejam: investimentos, planejamento orçamentário, composição de custos, projeto, planilha orçamentária, licitação, contratação, medições (execução do empreendimento) e pagamentos (execução da despesa).

Para o acesso aos dados do Sistema é necessário que os usuários sejam previamente cadastrados, quando recebem um nível de acesso, que pode ser o de um administrador ou usuário comum.

Na estruturação de permissões de acesso, agrega a possibilidade de segmentação de uma macroestrutura em diversos departamentos (departamentalização) e estes em

4.2. Execução/Executores

Executor: Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica/SEGOV - Escritório de Parcerias Estratégicas - EPE
Representante Oficial: Eliane Salete Detoni Rocha
Endereço da Sede: Rua Pedro Coutinho, 53 - Jardim dos Estados 79020-280
E-mail Institucional:
Telefone: 67 3378-9150 Fax:
CNPJ: 03216036000103 UF:

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 8 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - MANUTENÇÃO PROATIVA DE RODOVIAS ESTADUAIS	**227.000.000,00**	**2.500.000,00**	**7.887.500,00**		
S - CONTRATOS CREMA-DBM (ATÉ 10 ANOS)	162.000.000,00	0,00	4.050.000,00		
P - Estudos e Projetos para CREMA - DBM	8.100.000,00	0,00	4.050.000,00		
P - Execução de obras de restauração e manutenção de rodovias pavimentadas no modelo CREMA - DBM	153.900.000,00	0,00	0,00		
S - CONTRATOS CREMA-PPP (ACIMA DE 10 A 30 ANOS)	65.000.000,00	2.500.000,00	3.837.500,00		
P - Estudos e Projetos para Projetos CREMA - PPP	3.250.000,00	0,00	3.250.000,00		
P - Execução de obras de restauração e Manutenção de rodovias pavimentadas no modelo CREMA - PPP	61.750.000,00	2.500.000,00	587.500,00		
C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	**12.000.000,00**	**0,00**	**0,00**		
S - GESTÃO E APOIO AO SETOR DE TRANSPORTES	2.000.000,00	0,00	0,00		

P - Capacitação do corpo técnico estadual do setor de transporte	500.000,00	0,00	0,00		
P - Aquisição de equipamentos/veículos para melhoria na gestão do setor de transporte	1.500.000,00	0,00	0,00		
S - INVESTIMENTOS EM SEGURANÇA VIÁRIA	4.500.000,00	0,00	0,00		
P - Contramedidas de Segurança Rodoviária	3.000.000,00	0,00	0,00		
P - Aquisição de equipamentos de fiscalização como balanças móveis, radares tipo OCR, etilômetros, etc.	1.500.000,00	0,00	0,00		
S - ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTES (PELT)	1.000.000,00	0,00	0,00		
P - Programa Estadual de Logística de Transportes (PELT) atualizado	1.000.000,00	0,00	0,00		
S - APERFEIÇOAMENTO DO PROGRAMA DE PARCERIAS DO ESTADO	2.000.000,00	0,00	0,00		
P - Capacitação dos servidores estaduais na gestão de prejetos de parcerias	2.000.000,00	0,00	0,00		
S - INCREMENTO DA GESTÃO E DO MONITORAMENTO AMBIENTAL	1.500.000,00	0,00	0,00		
P - Capacitação do corpo técnico estadual do setor de meio ambiente	500.000,00	0,00	0,00		
P - Contramedidas de Segurança Rodoviária na área ambiental	1.000.000,00	0,00	0,00		
S - PAINEL DE DESEMPENHO AMBIENTAL, SOCIAL E DE GOVERNANÇA NA GESTÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS	1.000.000,00	0,00	0,00		
P - Aquisição de sistema do tipo Power Bi para monitoramento ambintal, social e governança	1.000.000,00	0,00	0,00		
C - ACESSO RESILIENTE A OPORTUNIDADES DE APRENDIZAGEM	**6.000.000,00**	**0,00**	**0,00**		
S - MELHORIA DOS ACESSOS À ESCOLAS ESTADUAIS	6.000.000,00	0,00	0,00		
P - Eliminação de pontos críticos nas travessias em nível nas rodovias estaduais	6.000.000,00	0,00	0,00		
C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA	**5.000.000,00**	**0,00**	**625.000,00**		
S - UNIDADE DE GESTÃO DO PROJETO	5.000.000,00	0,00	625.000,00		
P - Apoio ao gerenciamento	5.000.000,00	0,00	625.000,00		
Total	**0,00**	**2.500.000,00**	**8.512.500,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - MANUTENÇÃO PROATIVA DE RODOVIAS ESTADUAIS		**2.500.000,00**	**60.041.500,00**		
S - CONTRATOS CREMA-DBM (ATÉ 10 ANOS)		0,00	59.454.000,00		
P - Estudos e Projetos para CREMA - DBM		0,00	4.050.000,00		
P - Execução de obras de restauração e manutenção de rodovias pavimentadas no modelo CREMA - DBM		0,00	55.404.000,00		
S - CONTRATOS CREMA-PPP (ACIMA DE 10 A 30 ANOS)		2.500.000,00	587.500,00		
P - Estudos e Projetos para Projetos CREMA - PPP		0,00	0,00		
P - Execução de obras de restauração e Manutenção de rodovias pavimentadas no modelo CREMA - PPP		2.500.000,00	587.500,00		
C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		**0,00**	**2.035.000,00**		
S - GESTÃO E APOIO AO SETOR DE TRANSPORTES		0,00	1.000.000,00		
P - Capacitação do corpo técnico estadual do setor de transporte		0,00	500.000,00		
P - Aquisição de equipamentos/veículos para melhoria na gestão do setor de transporte		0,00	500.000,00		
S - INVESTIMENTOS EM SEGURANÇA VIÁRIA		0,00	750.000,00		
P - Contramedidas de Segurança Rodoviária		0,00	750.000,00		
P - Aquisição de equipamentos de fiscalização como balanças móveis, radares tipo OCR, etilômetros, etc.		0,00	0,00		
S - ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTES (PELT)		0,00	0,00		
P - Programa Estadual de Logística de Transportes (PELT) atualizado		0,00	0,00		
S - APERFEIÇOAMENTO DO PROGRAMA DE PARCERIAS DO ESTADO		0,00	285.000,00		
P - Capacitação dos servidores estaduais na gestão de prejetos de parcerias		0,00	285.000,00		
S - INCREMENTO DA GESTÃO E DO MONITORAMENTO AMBIENTAL		0,00	0,00		
P - Capacitação do corpo técnico estadual do setor de meio ambiente		0,00	0,00		
P - Contramedidas de Segurança Rodoviária na área ambiental		0,00	0,00		
S - PAINEL DE DESEMPENHO AMBIENTAL, SOCIAL E DE GOVERNANÇA NA GESTÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS		0,00	0,00		
P - Aquisição de sistema do tipo Power Bi para monitoramento ambintal, social e governança		0,00	0,00		
C - ACESSO RESILIENTE A OPORTUNIDADES DE APRENDIZAGEM		**0,00**	**1.000.000,00**		
S - MELHORIA DOS ACESSOS À ESCOLAS ESTADUAIS		0,00	1.000.000,00		
P - Eliminação de pontos críticos nas travessias em nível nas rodovias estaduais		0,00	1.000.000,00		
C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**625.000,00**		
S - UNIDADE DE GESTÃO DO PROJETO		0,00	625.000,00		
P - Apoio ao gerenciamento		0,00	625.000,00		
Total	**0,00**	**2.500.000,00**	**63.701.500,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - MANUTENÇÃO PROATIVA DE RODOVIAS ESTADUAIS		**7.500.000,00**	**57.166.500,00**		
S - CONTRATOS CREMA-DBM (ATÉ 10 ANOS)		0,00	55.404.000,00		
P - Estudos e Projetos para CREMA - DBM		0,00	0,00		
P - Execução de obras de restauração e manutenção de rodovias pavimentadas no modelo CREMA - DBM		0,00	55.404.000,00		

S - CONTRATOS CREMA-PPP (ACIMA DE 10 A 30 ANOS)		7.500.000,00	1.762.500,00		
P - Estudos e Projetos para Projetos CREMA - PPP		0,00	0,00		
P - Execução de obras de restauração e Manutenção de rodovias pavimentadas no modelo CREMA - PPP		7.500.000,00	1.762.500,00		
C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		**0,00**	**2.885.000,00**		
S - GESTÃO E APOIO AO SETOR DE TRANSPORTES		0,00	500.000,00		
P - Capacitação do corpo técnico estadual do setor de transporte		0,00	0,00		
P - Aquisição de equipamentos/veículos para melhoria na gestão do setor de transporte		0,00	500.000,00		
S - INVESTIMENTOS EM SEGURANÇA VIÁRIA		0,00	1.500.000,00		
P - Contramedidas de Segurança Rodoviária		0,00	750.000,00		
P - Aquisição de equipamentos de fiscalização como balanças móveis, radares tipo OCR, etilômetros, etc.		0,00	750.000,00		
S - ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTES (PELT)		0,00	350.000,00		
P - Programa Estadual de Logística de Transportes (PELT) atualizado		0,00	350.000,00		
S - APERFEIÇOAMENTO DO PROGRAMA DE PARCERIAS DO ESTADO		0,00	285.000,00		
P - Capacitação dos servidores estaduais na gestão de prejetos de parcerias		0,00	285.000,00		
S - INCREMENTO DA GESTÃO E DO MONITORAMENTO AMBIENTAL		0,00	250.000,00		
P - Capacitação do corpo técnico estadual do setor de meio ambiente		0,00	0,00		
P - Contramedidas de Segurança Rodoviária na área ambiental		0,00	250.000,00		
S - PAINEL DE DESEMPENHO AMBIENTAL, SOCIAL E DE GOVERNANÇA NA GESTÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS		0,00	0,00		
P - Aquisição de sistema do tipo Power Bi para monitoramento ambintal, social e governança		0,00	0,00		
C - ACESSO RESILIENTE A OPORTUNIDADES DE APRENDIZAGEM		**0,00**	**1.000.000,00**		
S - MELHORIA DOS ACESSOS À ESCOLAS ESTADUAIS		0,00	1.000.000,00		
P - Eliminação de pontos críticos nas travessias em nível nas rodovias estaduais		0,00	1.000.000,00		
C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**625.000,00**		
S - UNIDADE DE GESTÃO DO PROJETO		0,00	625.000,00		
P - Apoio ao gerenciamento		0,00	625.000,00		
Total	**0,00**	**7.500.000,00**	**61.676.500,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - MANUTENÇÃO PROATIVA DE RODOVIAS ESTADUAIS		**7.500.000,00**	**7.918.500,00**		
S - CONTRATOS CREMA-DBM (ATÉ 10 ANOS)		0,00	6.156.000,00		
P - Estudos e Projetos para CREMA - DBM		0,00	0,00		
P - Execução de obras de restauração e manutenção de rodovias pavimentadas no modelo CREMA - DBM		0,00	6.156.000,00		
S - CONTRATOS CREMA-PPP (ACIMA DE 10 A 30 ANOS)		7.500.000,00	1.762.500,00		
P - Estudos e Projetos para Projetos CREMA - PPP		0,00	0,00		
P - Execução de obras de restauração e Manutenção de rodovias pavimentadas no modelo CREMA - PPP		7.500.000,00	1.762.500,00		
C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		**0,00**	**3.635.000,00**		
S - GESTÃO E APOIO AO SETOR DE TRANSPORTES		0,00	500.000,00		
P - Capacitação do corpo técnico estadual do setor de transporte		0,00	0,00		
P - Aquisição de equipamentos/veículos para melhoria na gestão do setor de transporte		0,00	500.000,00		
S - INVESTIMENTOS EM SEGURANÇA VIÁRIA		0,00	1.500.000,00		
P - Contramedidas de Segurança Rodoviária		0,00	750.000,00		
P - Aquisição de equipamentos de fiscalização como balanças móveis, radares tipo OCR, etilômetros, etc.		0,00	750.000,00		
S - ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTES (PELT)		0,00	350.000,00		
P - Programa Estadual de Logística de Transportes (PELT) atualizado		0,00	350.000,00		
S - APERFEIÇOAMENTO DO PROGRAMA DE PARCERIAS DO ESTADO		0,00	285.000,00		
P - Capacitação dos servidores estaduais na gestão de prejetos de parcerias		0,00	285.000,00		
S - INCREMENTO DA GESTÃO E DO MONITORAMENTO AMBIENTAL		0,00	500.000,00		
P - Capacitação do corpo técnico estadual do setor de meio ambiente		0,00	250.000,00		
P - Contramedidas de Segurança Rodoviária na área ambiental		0,00	250.000,00		
S - PAINEL DE DESEMPENHO AMBIENTAL, SOCIAL E DE GOVERNANÇA NA GESTÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS		0,00	500.000,00		
P - Aquisição de sistema do tipo Power Bi para monitoramento ambintal, social e governança		0,00	500.000,00		
C - ACESSO RESILIENTE A OPORTUNIDADES DE APRENDIZAGEM		**0,00**	**1.000.000,00**		
S - MELHORIA DOS ACESSOS À ESCOLAS ESTADUAIS		0,00	1.000.000,00		
P - Eliminação de pontos críticos nas travessias em nível nas rodovias estaduais		0,00	1.000.000,00		
C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**625.000,00**		
S - UNIDADE DE GESTÃO DO PROJETO		0,00	625.000,00		
P - Apoio ao gerenciamento		0,00	625.000,00		
Total	**0,00**	**7.500.000,00**	**13.178.500,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - MANUTENÇÃO PROATIVA DE RODOVIAS ESTADUAIS		**7.500.000,00**	**7.918.500,00**		
S - CONTRATOS CREMA-DBM (ATÉ 10 ANOS)		0,00	6.156.000,00		
P - Estudos e Projetos para CREMA - DBM		0,00	0,00		
P - Execução de obras de restauração e manutenção de rodovias pavimentadas no modelo CREMA - DBM		0,00	6.156.000,00		
S - CONTRATOS CREMA-PPP (ACIMA DE 10 A 30 ANOS)		7.500.000,00	1.762.500,00		
P - Estudos e Projetos para Projetos CREMA - PPP		0,00	0,00		
P - Execução de obras de restauração e Manutenção de rodovias pavimentadas no modelo CREMA - PPP		7.500.000,00	1.762.500,00		
C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		**0,00**	**2.085.000,00**		
S - GESTÃO E APOIO AO SETOR DE TRANSPORTES		0,00	0,00		
P - Capacitação do corpo técnico estadual do setor de transporte		0,00	0,00		
P - Aquisição de equipamentos/veículos para melhoria na gestão do setor de transporte		0,00	0,00		
S - INVESTIMENTOS EM SEGURANÇA VIÁRIA		0,00	750.000,00		
P - Contramedidas de Segurança Rodoviária		0,00	750.000,00		
P - Aquisição de equipamentos de fiscalização como balanças móveis, radares tipo OCR, etilômetros, etc.		0,00	0,00		
S - ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTES (PELT)		0,00	300.000,00		
P - Programa Estadual de Logística de Transportes (PELT) atualizado		0,00	300.000,00		
S - APERFEIÇOAMENTO DO PROGRAMA DE PARCERIAS DO ESTADO		0,00	285.000,00		
P - Capacitação dos servidores estaduais na gestão de projetos de parcerias		0,00	285.000,00		
S - INCREMENTO DA GESTÃO E DO MONITORAMENTO AMBIENTAL		0,00	250.000,00		
P - Capacitação do corpo técnico estadual do setor de meio ambiente		0,00	0,00		
P - Contramedidas de Segurança Rodoviária na área ambiental		0,00	250.000,00		
S - PAINEL DE DESEMPENHO AMBIENTAL, SOCIAL E DE GOVERNANÇA NA GESTÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS		0,00	500.000,00		
P - Aquisição de sistema do tipo Power Bi para monitoramento ambintal, social e governança		0,00	500.000,00		
C - ACESSO RESILIENTE A OPORTUNIDADES DE APRENDIZAGEM		**0,00**	**1.000.000,00**		
S - MELHORIA DOS ACESSOS À ESCOLAS ESTADUAIS		0,00	1.000.000,00		
P - Eliminação de pontos críticos nas travessias em nível nas rodovias estaduais		0,00	1.000.000,00		
C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**625.000,00**		
S - UNIDADE DE GESTÃO DO PROJETO		0,00	625.000,00		
P - Apoio ao gerenciamento		0,00	625.000,00		
Total	**0,00**	**7.500.000,00**	**11.628.500,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 6 FONTES CF	Ano 6 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - MANUTENÇÃO PROATIVA DE RODOVIAS ESTADUAIS		**7.500.000,00**	**7.918.500,00**		
S - CONTRATOS CREMA-DBM (ATÉ 10 ANOS)		0,00	6.156.000,00		
P - Estudos e Projetos para CREMA - DBM		0,00	0,00		
P - Execução de obras de restauração e manutenção de rodovias pavimentadas no modelo CREMA - DBM		0,00	6.156.000,00		
S - CONTRATOS CREMA-PPP (ACIMA DE 10 A 30 ANOS)		7.500.000,00	1.762.500,00		
P - Estudos e Projetos para Projetos CREMA - PPP		0,00	0,00		
P - Execução de obras de restauração e Manutenção de rodovias pavimentadas no modelo CREMA - PPP		7.500.000,00	1.762.500,00		
C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		**0,00**	**535.000,00**		
S - GESTÃO E APOIO AO SETOR DE TRANSPORTES		0,00	0,00		
P - Capacitação do corpo técnico estadual do setor de transporte		0,00	0,00		
P - Aquisição de equipamentos/veículos para melhoria na gestão do setor de transporte		0,00	0,00		
S - INVESTIMENTOS EM SEGURANÇA VIÁRIA		0,00	0,00		
P - Contramedidas de Segurança Rodoviária		0,00	0,00		
P - Aquisição de equipamentos de fiscalização como balanças móveis, radares tipo OCR, etilômetros, etc.		0,00	0,00		
S - ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTES (PELT)		0,00	0,00		
P - Programa Estadual de Logística de Transportes (PELT) atualizado		0,00	0,00		
S - APERFEIÇOAMENTO DO PROGRAMA DE PARCERIAS DO ESTADO		0,00	285.000,00		
P - Capacitação dos servidores estaduais na gestão de projetos de parcerias		0,00	285.000,00		
S - INCREMENTO DA GESTÃO E DO MONITORAMENTO AMBIENTAL		0,00	250.000,00		
P - Capacitação do corpo técnico estadual do setor de meio ambiente		0,00	0,00		
P - Contramedidas de Segurança Rodoviária na área ambiental		0,00	250.000,00		
S - PAINEL DE DESEMPENHO AMBIENTAL, SOCIAL E DE GOVERNANÇA NA GESTÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS		0,00	0,00		
P - Aquisição de sistema do tipo Power Bi para monitoramento ambintal, social e governança		0,00	0,00		
C - ACESSO RESILIENTE A OPORTUNIDADES DE APRENDIZAGEM		**0,00**	**1.000.000,00**		
S - MELHORIA DOS ACESSOS À ESCOLAS ESTADUAIS		0,00	1.000.000,00		
P - Eliminação de pontos críticos nas travessias em nível nas rodovias estaduais		0,00	1.000.000,00		

C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**625.000,00**		
S - UNIDADE DE GESTÃO DO PROJETO		0,00	625.000,00		
P - Apoio ao gerenciamento		0,00	625.000,00		
Total	**0,00**	**7.500.000,00**	**10.078.500,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 7 FONTES CF	Ano 7 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - MANUTENÇÃO PROATIVA DE RODOVIAS ESTADUAIS		**7.500.000,00**	**20.230.500,00**		
S - CONTRATOS CREMA-DBM (ATÉ 10 ANOS)		0,00	18.468.000,00		
P - Estudos e Projetos para CREMA - DBM		0,00	0,00		
P - Execução de obras de restauração e manutenção de rodovias pavimentadas no modelo CREMA - DBM		0,00	18.468.000,00		
S - CONTRATOS CREMA-PPP (ACIMA DE 10 A 30 ANOS)		7.500.000,00	1.762.500,00		
P - Estudos e Projetos para Projetos CREMA - PPP		0,00	0,00		
P - Execução de obras de restauração e Manutenção de rodovias pavimentadas no modelo CREMA - PPP		7.500.000,00	1.762.500,00		
C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		**0,00**	**535.000,00**		
S - GESTÃO E APOIO AO SETOR DE TRANSPORTES		0,00	0,00		
P - Capacitação do corpo técnico estadual do setor de transporte		0,00	0,00		
P - Aquisição de equipamentos/veículos para melhoria na gestão do setor de transporte		0,00	0,00		
S - INVESTIMENTOS EM SEGURANÇA VIÁRIA		0,00	0,00		
P - Contramedidas de Segurança Rodoviária		0,00	0,00		
P - Aquisição de equipamentos de fiscalização como balanças móveis, radares tipo OCR, etilômetros, etc.		0,00	0,00		
S - ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTES (PELT)		0,00	0,00		
P - Programa Estadual de Logística de Transportes (PELT) atualizado		0,00	0,00		
S - APERFEIÇOAMENTO DO PROGRAMA DE PARCERIAS DO ESTADO		0,00	285.000,00		
P - Capacitação dos servidores estaduais na gestão de prejetos de parcerias		0,00	285.000,00		
S - INCREMENTO DA GESTÃO E DO MONITORAMENTO AMBIENTAL		0,00	250.000,00		
P - Capacitação do corpo técnico estadual do setor de meio ambiente		0,00	250.000,00		
P - Contramedidas de Segurança Rodoviária na área ambiental		0,00	0,00		
S - PAINEL DE DESEMPENHO AMBIENTAL, SOCIAL E DE GOVERNANÇA NA GESTÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS		0,00	0,00		
P - Aquisição de sistema do tipo Power Bi para monitoramento ambintal, social e governança		0,00	0,00		
C - ACESSO RESILIENTE A OPORTUNIDADES DE APRENDIZAGEM		**0,00**	**1.000.000,00**		
S - MELHORIA DOS ACESSOS À ESCOLAS ESTADUAIS		0,00	1.000.000,00		
P - Eliminação de pontos críticos nas travessias em nível nas rodovias estaduais		0,00	1.000.000,00		
C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**625.000,00**		
S - UNIDADE DE GESTÃO DO PROJETO		0,00	625.000,00		
P - Apoio ao gerenciamento		0,00	625.000,00		
Total	**0,00**	**7.500.000,00**	**22.390.500,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 8 FONTES CF	Ano 8 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - MANUTENÇÃO PROATIVA DE RODOVIAS ESTADUAIS		**7.500.000,00**	**7.918.500,00**	**50.000.000,00**	**177.000.000,00**
S - CONTRATOS CREMA-DBM (ATÉ 10 ANOS)		0,00	6.156.000,00	0,00	162.000.000,00
P - Estudos e Projetos para CREMA - DBM		0,00	0,00	0,00	8.100.000,00
P - Execução de obras de restauração e manutenção de rodovias pavimentadas no modelo CREMA - DBM		0,00	6.156.000,00	0,00	153.900.000,00
S - CONTRATOS CREMA-PPP (ACIMA DE 10 A 30 ANOS)		7.500.000,00	1.762.500,00	50.000.000,00	15.000.000,00
P - Estudos e Projetos para Projetos CREMA - PPP		0,00	0,00	0,00	3.250.000,00
P - Execução de obras de restauração e Manutenção de rodovias pavimentadas no modelo CREMA - PPP		7.500.000,00	1.762.500,00	50.000.000,00	11.750.000,00
C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		**0,00**	**290.000,00**	**0,00**	**12.000.000,00**
S - GESTÃO E APOIO AO SETOR DE TRANSPORTES		0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
P - Capacitação do corpo técnico estadual do setor de transporte		0,00	0,00	0,00	500.000,00
P - Aquisição de equipamentos/veículos para melhoria na gestão do setor de transporte		0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
S - INVESTIMENTOS EM SEGURANÇA VIÁRIA		0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
P - Contramedidas de Segurança Rodoviária		0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
P - Aquisição de equipamentos de fiscalização como balanças móveis, radares tipo OCR, etilômetros, etc.		0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
S - ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE LOGÍSTICA DE TRANSPORTES (PELT)		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
P - Programa Estadual de Logística de Transportes (PELT) atualizado		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
S - APERFEIÇOAMENTO DO PROGRAMA DE PARCERIAS DO ESTADO		0,00	290.000,00	0,00	2.000.000,00
P - Capacitação dos servidores estaduais na gestão de prejetos de parcerias		0,00	290.000,00	0,00	2.000.000,00
S - INCREMENTO DA GESTÃO E DO MONITORAMENTO AMBIENTAL		0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
P - Capacitação do corpo técnico estadual do setor de meio ambiente		0,00	0,00	0,00	500.000,00
P - Contramedidas de Segurança Rodoviária na área ambiental		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00

S - PAINEL DE DESEMPENHO AMBIENTAL, SOCIAL E DE GOVERNANÇA NA GESTÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
P - Aquisição de sistema do tipo Power Bi para monitoramento ambintal, social e governança		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
C - ACESSO RESILIENTE A OPORTUNIDADES DE APRENDIZAGEM		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000.000,00**
S - MELHORIA DOS ACESSOS À ESCOLAS ESTADUAIS		0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
P - Eliminação de pontos críticos nas travessias em nível nas rodovias estaduais		0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
C - ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**625.000,00**	**0,00**	**5.000.000,00**
S - UNIDADE DE GESTÃO DO PROJETO		0,00	625.000,00	0,00	5.000.000,00
P - Apoio ao gerenciamento		0,00	625.000,00	0,00	5.000.000,00
Total	**250.000.000,00**	**7.500.000,00**	**8.833.500,00**	**50.000.000,00**	**200.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

A Lei autorizativa editada conforme a Resolução do Senado Federal nº 43/2001 está em fase de elaboração pelo poder executivo para encaminhamento ao poder legislativo e futura aprovação.

Será editado ainda normativo para definir, no órgão executor, a estrutura da Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP), bem como de sua composição fixa e dos demais servidores que apoiarão esta Unidade.

Considerando a interface de variadas secretarias será necessária a realização de convênios entre elas para a execução das atividades propostas, instrumentos esses já formalizados em outros momentos e que portanto já possuem minutas e serão formalizados na fase oportuna.

A contratação de técnicos especializados, de acordo com necessidade, será efetuada à luz do normativo aplicável.

As ações previstas no Programa serão executadas com respaldo à legislação e regulamentação vigentes e aplicável, não necessitando de outros atos legais imediatos.

Riscos

A expertise do corpo técnico do Escritório de Parcerias Estratégicas (EPE), responsável pela execução do contrato, garante a plena realização das atividades a fim de se alcançar as metas estabelecidas no projeto sem apresentar riscos ao projeto. O Estado conhece as Politicas Operacionais (OP) e Procedimentos do Banco (BP), assim como os Padroes Ambientais e Sociais (NAS) que integram o quadro ambiental e social do Banco Mundial a partir de 2016.

Os empreendimentos rodoviários ficarão sob responsabilidade da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (AGESUL) que demonstra habilidade e competência para o desempenho das atividades de estudos, projetos e obras em alinhamento com as ações do Programa e as diretrizes necessárias, não apresentando riscos para a sua implementação.

Os riscos ligados aos aspectos de licenciamento ambiental são baixos, considerando que no Mato Grosso do Sul, a Resolução SEMADE n . 09, de 13 de maio de 2015, estabelece normas, procedimentos e descreve as atividades sujeitas ao licenciamento ambiental, determina as modalidades de licença, estudos necessários e documentação complementar, considerando a categoria e magnitude dos impactos gerados, relacionados a atividade a ser licenciada,

O licenciamento ambiental no Estado é gerenciado pelo Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL), autarquia vinculada à Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEMADESC), e deverá ser tramitado pelo Estado, através de suas autarquias responsáveis ao tema, sendo a AGESUL a requerente, e o IMASUL concedente.

A referida legislação, enquadra as atividades de manutenção, restauração e conservação de estradas, rodovias e faixas de domínio, ferrovias, dutos, linhas de transmissão e de distribuição de energia elétrica e telefonia, isentas de licenciamento ambiental.

Se identificada a necessidade de readequação, pavimentação e duplicação de rodovias/estradas existentes, consideradas efetiva ou potencialmente causadora de pequeno impacto ambiental, o licenciamento ambiental deve ser realizado, na modalidade licença de instalação e operação (LIO), sendo a elaboração de estudos ambientais, como Proposta Técnica Ambiental (PTA), Plano Básico Ambiental (PBA) e Proposta Técnica Ambiental (PTA) de Supressão Vegetal para a Autorização Ambiental (AA) das atividades de supressão da vegetação em casos específicos.

Ações mitigadoras

O Projeto, com exceção dos atos legais que não demandam de providências especiais ou específicas para a implementação das atividades planejadas, a não ser a autorização legislativa para o Poder Executivo Estadual contrair o financiamento pleiteado, encontrará um ambiente com respaldo pelo bom relacionamento parlamentar e aceitação para o desenvolvimento socioeconômico do Estado.

Os riscos e as ações mitigadoras compõem o planejamento executivo de estruturação e implementação do Programa, considerando os padrões de desempenho exigidos pelo Banco Mundial (World Bank Standard Performance), suas políticas ambientais e sociais (World Bank Environmental and Social Standard), estabelecidas em procedimentos operacionais (OP), de salvaguarda ambientais e sociais (ESFGN), aplicadas aos critérios para financiamento de projetos de investimento. Seu gerenciamento contará com a experiência adquirida pelo Estado, em projetos desenvolvidos e/ou em desenvolvimento em parceria com organizações multilarterais, incluindo o Banco Mundial .

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

Consultorias, obras, bens e serviços

Para execução do Programa, serão realizadas contratações de empresas especializadas, para a elaboração de projetos de engenharia, consultoria, supervisão técnica de serviços e estudos ambientais de atividades sujeitas ao licenciamento. Considerando que as contratações para esses serviços serão anteriores a assinatura do contrato de financiamento as licitações serão conduzidas pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul (AGESUL), observada a legislação vigente, a Lei nº. 14.133 de 1º de abril de 2021.

Contratação de pessoal

Para implementação e sustentabilidade do Programa, não está prevista a contratação de pessoal via concurso público.

Para auxiliar o EPE e a UGP, na interlocução entre o Mutuário e Agente Financiador, assim como nas atividades de monitoramento, avaliação e prestação de contas do Projeto, consultores individuais especialistas nas áreas de engenharia, econômico-financeiro, ambiental e social, logística e transportes, gestão de projetos, poderá ser realizada se o mutuário entender necessário.

Serviços de implantação de sistemas, capacitação de servidores e manutenção de equipamentos, também está previsto.

Riscos e as ações mitigadoras

O reduzido efetivo pessoal especializado, para gerenciamento técnico das atividades do projeto, incluindo a supervisão de serviços e suporte a gestão do contrato, são riscos potenciais identificados.

Para a mitigação dos riscos, a contratação de consultores individuais, com experiência demonstrada nas áreas e especialidades necessárias para as ações de execução e gerenciamento do Projeto será avaliada.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

As rodovias, trechos ou segmentos, inicialmente selecionados para o projeto, estão implantados, não necessitam de ações de desapropriação. Cabe ressaltar que, ao longo do desenvolvimento projeto, o monitoramento das atividades será realizado, seguindo a legislação e políticas de salvaguarda do agente financeiro.

Riscos

Durante a execução do Programa, situações pontuais podem ocorrer, sendo consideradas, portanto, um risco. Embora classificado como risco baixo, a avaliação dele será realizada na fase de projetos podendo ser mitigado com antecedência.

Ações mitigadoras

A necessidade de desapropriação será novamente avaliada durante a elaboração dos estudos e projetos de engenharia, se identificado, todas as medidas necessárias, considerando, a legislação vigente, assim como, as políticas operacionais e salvaguardas socioambientais do Banco Mundial, em especial a OP/BP 4.12 Involuntary Resettlement, OP/BP 7.60 Projects in Disputed Areas; OP 4.00 Piloting the Use of Borrower Systems to Address Environmental and Social Safeguard Issues in Bank-Supported Projects, serão observadas.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

Riscos

Os principais riscos de impactos negativos, estão relacionados com a pavimentação asfáltica em suas diferentes fases construtivas, e ligadas ao armazenamento, transporte de produtos derivados de petróleo, como o cimento asfáltico pétreo (CAP), lubrificantes e combustíveis, que são utilizados nos veículos e maquinários durante o processo de usinagem e aplicação do concreto asfáltico.

Quando não gerenciados corretamente, podem levar a contaminação do solo, corpos hídricos, lençol freático, emissão e exportação de partículas sólidas e gases para a atmosfera, produção de ruídos e níveis sonoros elevados, resíduos e efluentes, com impactos ao meio ambiente e populações locais.

A presença e o comportamento dos trabalhadores, também representam riscos ao meio ambiente, em especial para a fauna, flora, recursos hídricos, que podem sofrer impactos negativos com atividades de caça, pesca, supressão vegetal, incêndios florestais, contaminação de solo, cursos d?água e nascentes.

Cabe ressaltar que, o Programa também resultará impactos positivos, e que podemos destacar, as melhorias na gestão da infraestrutura rodoviária, em especial dos dispositivos de drenagem, que reduzem a formação de processos erosivos, assoreamentos de cursos d?água e nascentes, sinalização ambiental educativa, que contribui para a redução de acidentes com usuários e os atropelamentos da fauna nativa, e fomento para melhor gestão e conservação dos recursos naturais, com a aquisição de equipamentos e capacitação de servidores estaduais.

Ações mitigadoras

Para mitigar os possíveis impactos negativos com as ações do projeto, a elaboração e implantação de planos de gerenciamento de riscos ambientais, implantação de programas de sinalização e comunicação; campanhas e diálogos de saúde e segurança no trabalho; de monitoramento da fauna e da vegetação; programas de educação ambiental e social, que serão realizados, considerando as normas e legislação vigente, e as Politicas Operacionais (OP), Normas de Salvaguarda Ambientais e Sociais (ESFGN), em especial a OP 4.00 Piloting the Use of Borrower Systems to Address Environmental and Social Safeguard Issues in Bank-Supported Projects; OP/BP 4.01 Environmental Assessment; OP/BP 4.02 Environmental Action Plans; OP/BP 4.03 Performance Standards for Private Sector Activities; OP/BP 4.04 Natural Habitats; OP 4.07 Water Resources Management; OP/BP 4.10 Indigenous Peoples; OP/BP 4.11 Physical Cultural Resources; OP/BP 4.12 Involuntary Resettlement OP/BP 4.36, Forests; and OP/BP 10.00 Investment Project Financing.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

Interferências em populações originárias e quilimbolas

As rodovias, trechos ou segmentos, inicialmente selecionados para o projeto, estão implantados, não apresentam interferências em populações originárias e quilombolas. Algumas intervenções, inclusive possibilitará redução no o tempo deslocamento e aumentar o conforto e segurança dessas populações, sendo considerado positivo e não necessitarão de ações de desapropriação ou reassentamento voluntário.

Cabe ressaltar que, ao longo do desenvolvimento projeto, o monitoramento das atividades será realizado, seguindo a legislação e políticas de salvaguarda do agente financeiro.

Riscos e ações mitigadoras

Caso seja identificado algum impacto negativo, serão adotadas medidas de boas práticas durante a execução de obras rodoviárias, observando sempre as Políticas Operacionais (OP), Normas de Salvaguarda Ambientais e Sociais (ESFGN), em especial a OP/BP 4.10 Indigenous People e a OP/BP 4.11 Physical Cultural Resources; OP 4.00 Piloting the Use of Borrower Systems to Address Environmental and Social Safeguard Issues in Bank-Supported Projects; OP/BP 4.03 Performance Standards for Private Sector Activities.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

Riscos

As rodovias, trechos ou segmentos, inicialmente selecionados para o Projeto, estão implantados, com delimitações definidas. Durante a avaliação preliminar para a definição das áreas, não foi identificada a necessidade de reassentamento involuntário. Embora o risco seja baixo, a principal possibilidade de ocorrência está relacionada a ocupação irregular de faixas de domínio das rodovias, são grupos sociais que acampam as margens de rodovias, próximas a propriedade que reivindicam a distribuição de terras.

Diante da dimensão do Projeto, atores sociais ligados a questão, podem utilizar da visibilidade do projeto, para atingir objetivos de partes interessadas. Neste contexto, durante a execução do Projeto, o cenário pode ser alterado, sendo um risco a ser considerado.

Ações mitigadoras

O Estado realiza o monitoramento da sua malha rodoviária, incluindo a gestão de faixas de domínio, conforme determina a Lei nº 3.344, de 22 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a utilização e ocupação das faixas de domínio das rodovias estaduais e das federais delegadas ao Estado de Mato Grosso do Sul. A Lei define conceitos, regras de uso, procedimentos e atribuições, descrição de infrações e penalidades, formas de aplicações de receitas, atribuição de competências, responsabilidades de diligencia e expedição de autos de notificação e de infração.

Ao longo do desenvolvimento do projeto, se por algum motivo for identificada a necessidade, serão adotadas medidas legais, considerando os procedimentos operacionais e as políticas de salvaguarda sociais de reassentamento do Banco Mundial, em especial a OP/BP 4.03 Performance Standards for Private Sector Activities; OP/BP 4.10 Indigenous People; OP/BP 4.11 Physical Cultural Resources; OP/BP 4.12 Resettlement Involuntary; OP/BP 10.00 Investment Project Financing; e OP 4.00 Piloting the Use of Borrower Systems to Address Environmental and Social Safeguard Issues in Bank-Supported Projects.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN

Informações relevantes

- 15/03/2024: Autorizado na 172ª Cofiex, em 14/03/2024, conforme Resolução Cofiex nº 10, de 14 de março de 2024.