Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

PROJETO DO ESTADO DE SÃO PAULO - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO LITORAL PAULISTA

Nº Carta Consulta: 61106
Mutuário: Estado de São Paulo
Tipo de Operação: Operação de crédito externo

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 22.840.000,00
Fontes Externas:
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID: US$ 91.356.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 04
2.1. TÍTULO 04
2.2. TÍTULO ABREVIADO 04
2.3. MUTUÁRIO 04
2.4. TIPO OPERACAO 04
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 04
2.6. PROJETO/INDICADORES 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES 07
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 15
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 16
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 16
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 18
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 20
3. FINANCIAMENTO 20
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 20
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 21
4. EXECUÇÃO 21
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 21
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 21
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 22
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 22
5. RISCOS 26
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 26
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 27
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 27
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 27
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 28
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 28
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 29

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

Com mais de 600 km banhados pelo Oceano Atlântico, o litoral paulista insere-se no bioma Mata Atlântica e compreende planícies litorâneas, rios e estuários, ilhas morros e as escarpas da Serra do Mar. Com uma área superior a 7.600 km² em 16 municípios, incluindo Litoral Norte, Litoral Sul e Baixada Santista, abriga os remanescentes mais significativos do bioma Mata Atlântica do Estado de São Paulo e parte expressiva dos remanescentes do país.

A Mata Atlântica paulista é considerada um hotspot global de biodiversidade. Possui grande diversidade de espécies animais ameaçadas nativas e existentes apenas no bioma; abriga sítios de descanso e alimentação de aves migratórias e contribui para manter o estoque de recursos pesqueiros da região sul do Brasil. Abriga sítios históricos e arqueológicos importantes e desempenha uma função reguladora do clima e da produção de água que abastece o Litoral Paulista. Parcelas significativas das áreas continentais, 80% da costa marítima do Estado, são legalmente protegidas por unidades de conservação ambiental, além das restrições ambientais impostas às zonas de amortecimento, perfazendo mais de 2 milhões hectares de áreas protegidas.

Além da vocação turística indubitável, com população flutuante de 1,6 milhão de pessoas, a região abriga grandes infraestruturas portuárias, de logística e da cadeia de Petróleo e Gás, como o Porto de Santos, o maior complexo portuário da América Latina e o Porto de São Sebastião.

De acordo com o Censo 2022, a população do litoral paulista é de 2,20 milhões de habitantes. A Fundação SEADE estima que a população do litoral paulista chegará a 2,47 milhões de habitantes em 2050 (5% da população do Estado), com um crescimento projetado de 12% em relação a 2020, sendo a média projetada para o estado de 5,74%. A região é caracterizada pela complexidade e fragilidade socioambiental, com um dos mais acentuados processos de expansão e crescimento urbanos do Estado, em grande parte de forma desordenada, em assentamentos precários vulneráveis a desastres naturais, com evidências de agravamento em decorrência da emergência climática.

Descrição do problema:

As atividades econômicas relacionadas à região pressionam por espaço para seu desenvolvimento, gerando uma intensa valorização imobiliária que resulta na segregação socioespacial de parcela da população. Como consequência dessa dinâmica, a população de menor renda ocupou e vem ocupando áreas de encosta altamente suscetíveis a processos geodinâmicos perigosos, o que demanda ações de prevenção, gerenciamento, mitigação e adaptação. Acrescenta-se à problemática a presença, o adensamento e o avanço dessas situações de risco em áreas de proteção ambiental, incluindo Unidades de Conservação.

Segundo o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social - IPVS, elaborado pela Fundação SEADE (base Censo 2010/IBGE), o Litoral Norte apresenta 26,5% de sua população exposta às condições de alta vulnerabilidade. Na Baixada Santista, 12,2% da população está exposta a condições de vulnerabilidade muito alta. Segundo análise do MapBiomas (2023), a área em assentamentos precários no Litoral Norte saiu de 102 hectares em 1985 para 902 hectares em 2021, um aumento aproximado de 884%.

A informação do IBGE de 2019 identifica 107.950 domicílios em aglomerados subnormais nos municípios da Baixada Santista e do Litoral Norte, representando 16,19% do total de domicílios informado pelo IBGE 2022 para a região. Destacam-se os municípios de Cubatão e do Guarujá cujas proporções chegam 34,74%, seguidos dos municípios de São Vicente, com 26,11%, Bertioga com 26,09% e São Sebastião com 25,80%. Cerca de 40 mil dos domicílios em aglomerados subnormais estão em situação de risco geológico (36%), segundo informações da Pesquisa Municipal Unificada - PMU, 2014 realizada pela Fundação SEADE e levantamentos recentes à luz do Plano Preventivo da Defesa Civil - PPDC, realizados pelo Instituto de Pesquisa Ambiental - IPA/SEMIL e Instituto de Pesquisas Tecnológicas - IPT após o desastre de fevereiro de 2023 no Litoral Norte do Estado de São Paulo.

A elevada taxa de ocupação irregular de alta densidade piora de maneira significativa a qualidade ambiental. Como agravante a esse cenário, é importante a consideração de que as zonas costeiras estão entre as áreas mais vulneráveis aos impactos das mudanças climáticas, sobretudo àqueles relacionados ao aumento do nível médio do mar e ao aumento da frequência e intensidade de ocorrência de eventos climáticos extremos, como aquele ocorrido em fevereiro de 2023.

Conforme o PNUD, ainda com referência no Censo de 2010, são considerados os seguintes Índices de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM): Bertioga: 0,73; Cubatão: 0,737; Guarujá: 0,751; Itanhaém: 0,745; Mongaguá: 0,754; Peruíbe: 0,749; Praia Grande: 0,754; Santos: 0,84; São Vicente: 0,768; Caraguatatuba: 0,759; Ilhabela: 0,756; São Sebastião: 0,772; Ubatuba: 0,751; Cananéia: 0,72; Iguape: 0,726; Ilha Comprida: 0,725.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

SOLUÇÃO PROPOSTA:

Urbanização integrada de cerca de 1400 domicílios em assentamentos precários localizados em área de pressão ambiental passíveis de consolidação e regularização fundiária e reassentamento de aproximadamente 1.100 famílias em áreas de risco a serem construídas pela CDHU em terreno seguro beneficiando na ordem de 2500 famílias.

Em outra frente de trabalho serão realizados investimentos para: prevenção e mitigação de desastres naturais relacionados às mudanças climáticas; estruturação das UCs, assegurando a perenidade e a ampliação do Uso Público e da prestação de serviços ecossistêmicos; fiscalização ambiental preventiva e efetiva, principalmente de novas ocupações ilegais em áreas protegidas e de risco; fortalecimento da incorporação da sustentabilidade e resiliência climática no planejamento terrestre e marinho no nível estratégico e de instrumentos de gestão; e, educação ambiental para promoção da sensibilização da população.

RESULTADOS ESPERADOS:

Ampliação da capacidade de prevenção e mitigação desastres naturais relacionados com as mudanças climáticas com promoção da gestão ambiental integrada: Infraestrutura tecnológica e informacional inovadora para o estabelecimento de uma rede de atores com a função de mitigar os impactos das mudanças climáticas desenvolvida e implantada. Possibilitará o monitoramento em tempo real de eventos naturais potencialmente desastrosos e a coordenação da gestão de risco e do planejamento ambiental. Inovará também na modelagem de cenários de elevação do nível do mar e de eventos extremos até o final do século para promoção de medidas de adaptação, prevenção, mitigação e redução de riscos para minimizar impactos socioambientais e econômicos futuros e potencializar o desenvolvimento sustentável das cidades costeiras.

Ampliação e sistematização da proteção sobre remanescentes de ecossistemas nativos pressionados pelas atividades econômicas e expansão urbana: Sistema de inteligência integrada que possibilite a articulação e o fluxo de informação e ações entre os diversos atores responsáveis pela fiscalização ambiental e urbanística, denominado Rede de Operações Ambientais - ROA. Possibilitará a atuação de forma preventiva, sistemática e efetiva na complexa e intensa problemática da ocupação irregular na região, considerando a preservação ambiental e as condições de vida e segurança da população.

Estruturação e fortalecimento de Unidades de Conservação considerando, dentre outros critérios, a sua função social e a integração com a sociedade: Implantação de ações e programas recomendados nos Planos de Manejo e Planos de Gestão, voltadas a melhoria da infraestrutura para potencializar a fiscalização e a proteção das Unidades de Conservação, e principalmente, o uso público, possibilitando uma maior aproximação da população com os parques, criando percepção de valor para a conservação e oportunidades de desenvolvimento econômico local.

Mitigação de danos socioambientais em áreas irregulares ocupadas predominantemente por populações de baixa renda em zona de pressão socioambiental no corredor ecológico entre a Serra do Mar e a zona estuarina de Santos: Implantação de obras e serviços para abastecimento de água, esgotamento sanitário, mitigação do risco geotécnico, canalização de córregos, estruturação urbana, limpeza urbana, implantação de equipamentos, revegetação de áreas degradas em assentamentos precários passíveis de consolidação e regularização fundiária .

Promoção da mobilização e o engajamento da sociedade no cuidado com o meio ambiente: Aplicação da educação ambiental e da educomunicação como ferramentas estratégicas para promover processos formativos voltados à compreensão da realidade e da problemática socioambiental local .

Promoção da integração e ampliação do conhecimento sobre a região litorânea para estimular a inovação em atividades econômicas e desenvolvimento urbano sustentáveis, bem como para o planejamento e integração de políticas públicas.

SUSTENTABILIDADE: Está baseada nos seguintes elementos:

- Utilização de recursos do Fundo Especial de Despesa para Preservação da Biodiversidade e Recursos Naturais que recebe recursos de multas, taxas e compensação ambiental para a manutenção das atividades do componente Ambiental;

- Com relação às ações de fiscalização de ocupações irregulares, está prevista a implantação de um instrumento legal que defina destinação específica de recursos para as atividades ligadas a desconstrução e contenção destas ocupações, executadas pelo Estado e municípios;

- Estruturas e serviços implantados voltadas para visitação e uso Público em Unidades de Conservação - UCs serão objeto de concessões e permissões de uso;

- A implantação das redes de monitoramento, fiscalização, mudanças climáticas e planejamento criará capacidade ampliada dos entes públicos sem a necessidade de gastos incrementais com pessoal;

- As Plataformas tecnológicas propostas serão incorporadas e ou integradas a sistemas já existentes no Estado (SIG-RISCO, SIGAM, DATAGEO), não acarretando gastos adicionais de custeio;

- Os empreendimentos habitacionais e as intervenções urbanísticas resultam em espaços regularizados sob a administração municipal;

- Após a implantação pelo Projeto, os sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário serão operados pela SABESP;

- Após a ação do Projeto, os núcleos urbanizados e os empreendimentos habitacionais terão sua coleta e destinação de resíduos sólidos geridos pelas Prefeituras Municipais;

- A manutenção de infraestrutura e serviços implantados pelo Projeto, e não contemplados nos itens acima, será inserida no orçamento do Estado.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS:O Plano Plurianual - PPA 2024-2027 do Governo do Estado de São Paulo (PL nº 1244/2023), define entre seus objetivos estratégicos: IV: Menor vulnerabilidade social, com redução das desigualdades, da pobreza e do contingente de pessoas vivendo em situação de rua; VI. Moradia Digna com expansão da regularização fundiária, revitalização e reurbanização, com destaque para o centro da capital; VII: Meio Ambiente e Recursos Naturais Preservados, com garantia de sua integridade e equilíbrio para a manutenção das funções ecológicas essenciais à vida.

Os Programas 2508 - Provisão Habitacional e 2510 - Urbanização e Melhorias tem como objetivos específicos: (i)Prover moradia para demanda habitacional de interesse social, para produção e fomento de unidades habitacionais de modo a reduzir o déficit habitacional e;(ii)Atuar em assentamentos precários- favelas e cortiços, para melhoria das condições de moradia e qualificação urbana e socioambiental; integrar atendimentos por habitação, revitalização de áreas urbanas, saneamento, desenvolvimento social e regularização urbanística. São compostos, dentre outras, pelas ações: 2432 - Desenvolvimento Sustentável do Litoral Paulista e 2005 - Urbanização de Assentamentos Precários e Melhorias Habitacionais e Urbanas.

Também será prevista ação no Programa 2619 - Fortalecimento do Planejamento, da Gestão Ambiental e da Estratégia Climática, que visa a melhoria da qualidade de vida, a proteção da biodiversidade e a resiliência climática que reforça a gestão estratégica dos riscos de desastres naturais e do desenvolvimento territorial. Atuará para o avanço da implementação das políticas de ordenamento territorial e utilização racional dos recursos naturais do Gerenciamento Costeiro, instituídas pelo ZEE da Baixada Santista e do Litoral Norte-2017 além do ZEE do Estado de São Paulo - 2022. Há interface com o PMDE da AGEM-RMBS, e com o PDUI da RMBS. Há oito Planos de Monitoramento e Fiscalização Integrada de Ocupações Irregulares em parceria com as prefeituras municipais, com necessidade de ampliação a outras Prefeituras e investimentos em sistemas de monitoramento em tempo real.

A CDHU em parceria com o IGC vem aperfeiçoando o Sistema de Informações Metropolitanas Municipais (SIMM), com informações sobre os assentamentos precários para a elaboração de políticas públicas de desenvolvimento urbano da região.

CONTRAPARTIDAS:US$ 22,84 milhões em contrapartidas do Tesouro Estadual, correspondendo a 20% do valor total do total da operação de crédito, atende o art. 2 da Resolução nº 3, de 29 de maio de 2019, da Comissão de Financiamentos Externos (COFIEX), com origem em recursos tributários do ente tomador do financiamento. Recursos de contrapartida classificados na funcional programática nº 16.541.2508.2432.

TAXA DE CAMBIO: Valores orçados convertidos na taxa de US$ 1,00 = R$ 5,00 - relatório Focus de agosto de 2023 publicado pelo Banco Central do Brasil

2. Projeto

2.1. Título

PROJETO DO ESTADO DE SÃO PAULO - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO LITORAL PAULISTA

2.2. Título Abreviado

LITORAL SUSTENTÁVEL

2.3. Mutuário

Estado de São Paulo

2.4. Tipo Operacao

Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVO GERAL

O objetivo geral do projeto é contribuir para a conservação e recuperação socioambiental do Litoral Paulista.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

I - Promover a proteção da biodiversidade terrestre e marinha;

II - Reduzir o risco de desastres naturais e a vulnerabilidade aos impactos das mudanças climáticas; e

III - Aumentar o acesso à moradia adequada e a serviços básicos para populações social e ambientalmente vulneráveis.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Emissões de CO2 evitadas pela redução de novas ocupações irregulares na zona de maior restrição ambiental	Estimativa realizada pela SEMIL com base em imagens de satélite e em parâmetros do 3º Inventário de Emissões Antrópicas de GEE São Paulo (FUNCATE, CETESB, 2019).	t CO2	0,00	44.220,00
Preservação da riqueza de espécies	Relatório com base na metodologia Monitoramento de Mamíferos de médio e grande porte com uso da Metodologia (adaptada) Wildlife Monitoring Solution desenvolvido pelo grupo TEAM Network (Tropical Ecology Assessment & Monitoring). O indicador utilizará método de coleta e esforço amostral padronizado.	número de mamíferos	29,00	29,00
Valor econômico das moradias em áreas de urbanização	Valor Casa Padrão Rústica localizada em setor intermediário entre a área plana e o morro na Vila Baiana seguindo a metodologia utilizada em estudo de valores (terreno e construção) para Vila Baiana - Guarujá (CDHU, 2020).	R$ / m2	675,15	954,30
Afetados potenciais por desastres geológicos e meteorológicos na Vila Baiana - Guarujá	Registros da defesa civil do município do Guarujá. (Unidade de medida: Taxa anual média de afetados potenciais por cada 100.000 habitantes)	Taxa anual média afetados	659,60	593,60
Área de cobertura vegetal dos setores recuperados em núcleos urbanizados	Relatório Ambiental da Intervenção em urbanização dos núcleos identificando as áreas de cobertura vegetal em recuperação	Hectares	0,00	7,12
Expansão da ocupação irregular evitada em áreas de preservação estabelecidas no ZEE Baixada Santista e Litoral Norte	Avaliação com base no sistema de Monitoramento da Coordenadoria de Fiscalização e Biodiversidade da SEMIL	Hectares	0,00	93,13

Nível de conhecimento sobre boas práticas nos conselhos gestores de UCs e conselhos de meio ambiente municipais	Pesquisa aplicada a conselhos e gestores de UCs com os seguintes parâmetros: (i) entendimentos dos participantes sobre papel dos Conselhos; (ii) compreensões a respeito das causas dos problemas socioambientais (pressões); (iii) percepções sobre as possibilidades de incidência em políticas públicas a partir dos Conselhos.	% em nível médio ou alto	40,00	80,00
Número de acessos da infraestrutura virtual de informações territoriais e ambientes de análise registrados	Verificação do Módulo de Administração e Estatísticas da plataforma	Acessos por ano	0,00	1.500,00
Aumento da visitação pública das UCs	Verificação controle de Visitação UC - FF	Visitantes por ano	204.800,00	225.300,00
Pessoas em áreas de risco cobertas pelos sistemas de monitoramento e alerta precoce implantados/melhorados	Avaliação da população residente em áreas cobertas pelos sistemas	Pessoas	0,00	1.000.000,00
Porcentagem das famílias morando em áreas atendidas pelo projeto de urbanização onde os riscos geotécnicos foram mitigados	Contagem das famílias em áreas de risco abrangidas pelas obras de urbanização	Percentual	0,00	100,00
Porcentagem dos domicílios localizados em áreas de urbanização e de reassentamento com acesso a serviços básicos de qualidade	Avaliação do registro administrativo das concessionárias / Controle da fiscalizadora externa do Projeto	Percentual	0,00	85,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - INVESTIMENTOS AMBIENTAIS	**39.799.000,00**
S - INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS PARA A GESTÃO DE RISCO EM CENÁRIO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS	7.007.000,00
P - SISTEMA PARA IDENTIFICAÇÃO, PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	7.007.000,00
S - AMPLIAÇÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS E ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO PARA O USO PÚBLICO E PROTEÇÃO	13.025.800,00
P - FORTALECIMENTO DA GESTÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PARA INTENSIFICAR A VISITAÇÃO E A PROTEÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA	9.411.800,00
P - MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO DE NOVOS NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS E PARCERIAS EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	3.314.000,00
P - CRIAÇÃO DE ÁREA PROTEGIDA	300.000,00
S - MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	16.266.200,00
P - INFRAESTRUTURA E SISTEMA DE INTELIGÊNCIA PARA OPERAÇÕES INTEGRADAS DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL COM FOCO NA CONTENÇÃO DE OCUPAÇÕES IRREGULARES EM ÁREAS DE RISCO SOCIOAMBIENTAL	16.266.200,00
S - EDUCAÇÃO AMBIENTAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL	910.000,00
P - FORMAÇÃO DE AGENTES MULTIPLICADORES DE BOAS PRÁTICAS AMBIENTAIS	910.000,00
S - PLANEJAMENTO REGIONAL E PROJETOS SUSTENTÁVEIS	2.590.000,00
P - INFRAESTRUTURA DE INFORMAÇÕES TERRITORIAIS E AMBIENTES VIRTUAIS DE INTELIGÊNCIA PARA ARTICULAÇÃO DE ATORES E SUBSÍDIO À TOMADA DE DECISÃO NA GESTÃO TERRITORIAL E NO PLANEJAMENTO AMBIENTAL	1.200.000,00
P - REFERENCIAIS TÉCNICOS PARA PROMOVER O USO E A OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO EM BASES SUSTENTÁVEIS	1.390.000,00
C - INVESTIMENTOS SOCIOAMBIENTAIS	**63.578.800,00**
S - AMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO, URBANIZAÇÃO, REASSENTAMENTO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	62.379.200,00
P - APROXIMADAMENTE 1400 DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO	14.000.000,00
P - FAMÍLIAS BENEFICIADAS COM NOVAS UNIDADES HABITACIONAIS PRODUZIDAS COM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E ENERGIA	45.980.000,00
P - SUPERVISÃO TÉCNICA E SOCIOAMBIENTAL DE OBRA E APOIO GERENCIAL E OPERACIONAL	1.199.600,00
P - ESTUDOS, DIAGNÓSTICOS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES, BÁSICOS E EXECUTIVOS	1.199.600,00
S - ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E DESENVOLVIMENTO LOCAL	1.199.600,00
P - TRABALHO SOCIAL NAS ÁREAS DE URBANIZAÇÃO E REASSENTAMENTO PARA ADESÃO VOLUNTÁRIA ÀS SOLUÇÕES HABITACIONAIS PROPOSTAS, COM CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA	1.199.600,00
C - ADMINISTRAÇÃO E MONITORAMENTO	**10.818.200,00**
S - APOIO À GESTÃO DO PROJETO	3.208.354,00
P - APOIO À UGP	3.126.518,00
P - AVALIAÇÃO MEIO	18.599,00
P - AVALIAÇÃO ECONÔMICA EX-POST	16.739,00
P - AVALIAÇÃO FINAL	27.899,00
P - AVALIAÇÃO FINAL DE SALVAGUARDA AMBIENTAL E SOCIAL	18.599,00
S - APOIO GERANCIAL E OPERACIONAL ÀS UEPS	6.867.739,00
P - APOIO À UEP AMBIENTAL	4.658.400,00
P - APOIO À UEP HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO	2.209.339,00
S - PLANO DE COMUNICAÇÃO	427.781,00
P - DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E RESULTADOS DO PROGRAMA	427.781,00
S - AUDITORIA	314.326,00
P - AUDITORIA ANUAL DO PROGRAMA	314.326,00
Total dos Componentes	**114.196.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - INVESTIMENTOS AMBIENTAIS

Este componente irá promover intervenções estratégicas para a ampliação da capacidade de adaptação e resiliência climática e para a melhoria da qualidade ambiental e prestação de serviços ecossistêmicos na região costeira, beneficiando o conjunto das populações residentes e flutuantes. Seus cinco subcomponentes estão relacionados ao tratamento dos diferentes aspectos do problema: (i) a prevenção e a mitigação de desastres naturais relacionados às mudanças climáticas; (ii) a estruturação das UCs, assegurando a perenidade e a ampliação do Uso Público e da prestação de serviços ecossistêmicos; (iii) a fiscalização ambiental preventiva e efetiva, principalmente de novas ocupações ilegais em áreas protegidas e de risco; (iv) o fortalecimento da incorporação da sustentabilidade e resiliência climática no planejamento terrestre e marinho no nível estratégico e de instrumentos de gestão; e, (iv) a educação ambiental para promoção da sensibilização da população.

S - INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS PARA A GESTÃO DE RISCO EM CENÁRIO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Este subcomponente contempla o desenvolvimento e a implantação de soluções de caráter analítico, integrador e de consulta para disponibilização de dados e informações padronizadas e customizadas para a aplicação em políticas públicas relacionadas à Gestão de Riscos e Desastres (GRD). Objetiva modelar e integrar sistemas de monitoramento e de alerta dos processos geodinâmicos perigosos, bem como de indicadores e parâmetros que possam balizar ações preventivas e de contingência diante da previsão ou eminência de eventos críticos e com potencial de danos. Além de contribuir para a mitigação das situações de risco e para a ampliação da resiliência a desastres, por meio de práticas relacionadas à gestão comunitária de riscos, de aumento da percepção de riscos, e voltadas para o desenvolvimento e implantação de medidas de adaptação e mitigação considerando os pressupostos e os cenários relacionados às mudanças climáticas e ao aumento da ocorrência de eventos extremos.

P - SISTEMA PARA IDENTIFICAÇÃO, PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DE DESASTRES NATURAIS

Este produto contempla a modelagem e estruturação de um Sistema Integrado de Gestão para identificação, prevenção e mitigação de desastres em cenários de mudanças climáticas para o litoral paulista (SIGRD-LP), agregando sistematicamente produtos cartográficos, base de dados geológico-geotécnicos, equipamentos de monitoramento automatizados, indicadores críticos de eventos e fenômenos geodinâmicos perigosos, sistemas de aviso e alerta baseados em processamentos analíticos customizados, processos de gestão comunitária de riscos e mecanismos para mitigação de riscos e aumento de resiliência. Considera a participação integrada da SEMIL com a Coordenadoria de Defesa Civil Estadual e dos Municípios, além de integração com outras instituições afetas ao GRD e planejamento público. Contempla três módulos principais conforme as melhores práticas internacionais: Identificação e Análise de Risco; Monitoramento; e Preparação para Respostas e Redução de Riscos.

S - AMPLIAÇÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS E ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO PARA O USO PÚBLICO E PROTEÇÃO

Este subcomponente irá implantar ações e programas definidos nos Planos de Manejo e Planos de Gestão das Unidades de Conservação estaduais na região costeira, para lidar com a pressão existente que representa sérias ameaças à efetiva proteção da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos. Contemplando o aprimoramento das estruturas de fiscalização, gestão e uso público das unidades; a pesquisa e inovação; e a geração de subsídios para o desenvolvimento de negócios sustentáveis. Isto permitirá um melhor aproveitamento do potencial turístico e das estruturas de uso público existentes, resultando em maior aporte de recursos financeiros para as UCs e em alternativas de geração de renda para as comunidades do entorno, induzindo melhorias sociais e em uma relação mais positiva e produtiva da sociedade com as áreas protegidas, favorecendo a ampliação da conservação da natureza e de seus benefícios às pessoas.

P - FORTALECIMENTO DA GESTÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PARA INTENSIFICAR A VISITAÇÃO E A PROTEÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA

Este produto é a implantação de diferentes ações previstas nos Planos de Manejo e Planos de Gestão das Unidades de Conservação Estaduais da região. Envolve equipar e implantar infraestruturas físicas para a gestão e melhoria na infraestrutura de visitação para aprimoramento do uso público; o desenvolvimento de pesquisas de monitoramento sobre espécies-alvo da fauna ameaçadas de extinção, espécies endêmicas e exóticas para o desenvolvimento de estratégias de conservação e avaliação de resultados; ações de educação ambiental e aproveitamento de atrativos turísticos; adequação do sistema de comunicação a fim de possibilitar uma interface permanente e eficiente na comunicação entre as diferentes equipes (gestores, fiscalização, monitoria, Polícia Militar Ambiental) distribuídas nos territórios.

P - MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO DE NOVOS NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS E PARCERIAS EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Este produto corresponde a implantação de sistemas de tratamento de esgotos voltados ao atendimento das comunidades tradicionais residentes nas Unidades de Conservação tipo Reservas de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Despraiado e Barra do Una através, propiciando melhoria da qualidade sanitária, de vida, e potencializando o desenvolvimento de atividades econômicas sustentáveis. Também irá produzir subsídios para investimentos em modelos econômico-financeiros associados ao estabelecimento parcerias para novos negócios nas UCs com o desenvolvimento de planos de negócios bem estruturados envolvendo as comunidades locais.

P - CRIAÇÃO DE ÁREA PROTEGIDA

Este produto consiste na viabilização de proposta de criação e estruturação inicial de Unidade de Conservação para consolidação e proteção de área prioritária associada ao corredor ecológico da Serra do Mar, conectando diferentes ambientes naturais com atributos únicos, em área composta por mangues, fragmentos de restinga, mata de encosta, canais naturais ainda bem preservados, que se integram ao Parque Estadual da Serra do Mar em meio a uma zona de intensa ocupação irregular. Os estudos para definição da criação desta nova UC irão considerar as características de conservação da região, o grau de diversidade biológica e a necessidade de estabelecimento de corredores ecológicos na área, que promovam a ligação de ambientes naturais remanescentes, assim como a preservação de dinâmicas naturais de ecossistemas costeiros fundamentais para economia (produtividade dos ambientes e recursos pesqueiros), urbanização (proteção dos ambientes costeiros), clima, entre outros.

S - MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL

Este subcomponente irá desenvolver um sistema integrado de inteligência e ação conjunta coordenada e proativa entre os entes estaduais e municipais com atribuições de fiscalização ambiental e urbanística, atuando sobre um quadro de ações de fiscalização realizadas por demanda, de forma reativa e sem a adequada articulação entre os diferentes atore com atribuições pertinentes. Busca promover o incremento das capacidades de planejamento e atuação preventiva do Poder Público em consonância com as melhores práticas da atualidade e as diretrizes da Fiscalização Ambiental Estadual considerando que a gestão da fiscalização envolve a implementação de estruturas e ações para dar eficiência e efetividade à conclusão dos processos administrativos e ações estratégicas de fiscalização e monitoramento direcionadas à proteção de áreas de maior importância para a conservação ambiental, bem como outros temas prioritários como a redução de risco de desastres.

P - INFRAESTRUTURA E SISTEMA DE INTELIGÊNCIA PARA OPERAÇÕES INTEGRADAS DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL COM FOCO NA CONTENÇÃO DE OCUPAÇÕES IRREGULARES EM ÁREAS DE RISCO SOCIOAMBIENTAL

Este produto corresponde ao desenvolvimento e implantação um sistema de inteligência integrada, com infraestrutura associada, que possibilite a articulação, o fluxo de informação e a promoção de ações coordenadas entre os diversos agentes públicos responsáveis pela fiscalização ambiental e urbanística (estado e municípios) e incidirá sobre a totalidade da área de abrangência do Projeto. Possibilitando a atuação de forma preventiva, sistemática e efetiva na complexa e intensa problemática da expansão da ocupação irregular. Será realizada a aquisição e integração de equipamentos tecnológicos, sistemas de informação, produtos de monitoramento remoto e a capacitação continuada de agentes e a promoção da articulação interinstitucionais para a realização de ações coordenadas efetivas, desde a fiscalização direta em campo até o planejamento estratégico de longo prazo. Também viabilizará instalações físicas adequadas na região de atuação do Projeto.

S - EDUCAÇÃO AMBIENTAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL

Este subcomponente desenvolverá processos de formação socioambiental e educomunicação para fomentar e qualificar a participação social nos processos de formulação, implementação e avaliação de políticas públicas em diferentes áreas, sobretudo aquelas associadas à qualidade de vida e à construção de sociedades sustentáveis. Os processos formativos irão trabalhar com a percepção dos problemas ambientais, passando por sua compreensão e culminando no desenvolvimento de capacidades para intervir nessa realidade apreendida, promovendo o engajamento dos públicos-alvo na conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento social da região. Trata-se de um subcomponente transversal a todas as ações do projeto e potencializador de seus resultados.

P - FORMAÇÃO DE AGENTES MULTIPLICADORES DE BOAS PRÁTICAS AMBIENTAIS

Este produto irá desenvolver e aplicar um curso de formação socioambiental e educomunicação com enfoque em conselhos participativos para fomentar e qualificar a participação social nos processos de formulação, implementação e avaliação de políticas públicas em diferentes áreas, sobretudo aquelas associadas à gestão ambiental, qualidade de vida e à construção de sociedades sustentáveis. Irá se basear na percepção dos problemas ambientais, passando por sua compreensão e culminando no desenvolvimento de capacidades para intervir, promovendo o engajamento na conservação do meio ambiente e o uso dos elementos de educomunicação de modo que a comunidade possa produzir e difundir novos conteúdos e ampliar o engajamento social. O público-alvo são os representantes de diferentes segmentos sociais, professores e comunidades atingidas reunidos nos espaços de participação dos Conselhos Municipais de Meio Ambiente. Alunos e outros participantes das comunidades escolares serão beneficiários.

S - PLANEJAMENTO REGIONAL E PROJETOS SUSTENTÁVEIS

Este subcomponente contempla duas vertentes interrelacionadas: uma refere-se ao estabelecimento de uma base de informação territorial em um ambiente virtual de análise e a outra, à produção de subsídios técnicos para o aprimoramento da implementação de políticas públicas de caráter territorial e socioambiental na zona costeira paulista. A primeira vertente permitirá que todas as informações produzidas no âmbito desse projeto e outras já existentes e em elaboração sejam disponibilizadas e sua utilização, otimizada. A elaboração de subsídios técnicos objetiva a atualização, aprimoramento e implementação de políticas ambientais de ordenamento do uso e ocupação territorial, incluindo as zonas terrestre e marinha, com foco em gestão, adaptação e resiliência às mudanças climáticas. As atividades previstas visam subsidiar a formulação de ações futuras, bem como dar suporte para implantação e gestão dos diversos aspectos que integram as bases do desenvolvimento sustentável.

P - INFRAESTRUTURA DE INFORMAÇÕES TERRITORIAIS E AMBIENTES VIRTUAIS DE INTELIGÊNCIA PARA ARTICULAÇÃO DE ATORES E SUBSÍDIO À TOMADA DE DECISÃO NA GESTÃO TERRITORIAL E NO PLANEJAMENTO AMBIENTAL

Este produto irá desenvolver e implantar uma arquitetura tecnológica informacional para integrar estudos, dados de monitoramento e análises espaciais desenvolvidas no âmbito desse projeto e de outros, a fim de consolidar uma base de informações territoriais da região e disponibilizar ambientes virtuais de análise, monitoramento, diálogo e articulação, customizados para aos diferentes públicos e temáticas inerentes ao planejamento territorial e à gestão ambiental, fortalecendo as possibilidades de compatibilização entre diferentes políticas públicas e o desenvolvimento sustentável regional. O mecanismo será desenvolvido com base na Infraestrutura de Dados Espaciais Ambientais - DataGEO que permite o acesso do público em geral a informações do Sistema Ambiental Paulista e na RedeZEE-SP voltada a documentação das etapas de construção do Zoneamento Ecológico Econômico e para articulação e diálogo entre atores para tomadas de decisão.

P - REFERENCIAIS TÉCNICOS PARA PROMOVER O USO E A OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO EM BASES SUSTENTÁVEIS

Este produto consiste no desenvolvimento de subsídios técnicos para o aprimoramento e implementação das políticas públicas incidentes na região costeira, de modo a promover a compatibilização das atividades econômicas com a conservação dos recursos naturais e a valorização da sociobiodiversidade, contribuindo para a ocupação e uso do território e atividades econômicas mais sustentáveis e resilientes aos impactos das mudanças climáticas globais. Os diversos estudos e modelagens propostos irão subsidiar a formulação das políticas públicas de ordenamento territorial e uso sustentável dos recursos naturais, contribuindo para o desenvolvimento de tecidos urbanos e atividades econômicas mais sustentáveis e resilientes aos impactos das mudanças climáticas globais. Todo o material produzido será integrado na INFRAESTRUTURA DE INFORMAÇÕES TERRITORIAIS definida no produto anterior.

C - INVESTIMENTOS SOCIOAMBIENTAIS

Este componente compreende as intervenções em assentamentos precários tendo em vista a redução de risco de desastres naturais e a vulnerabilidade aos impactos das mudanças climáticas, e o aumento ao acesso à moradia adequada e a serviços básicos para populações social e ambientalmente vulneráveis.

S - AMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO, URBANIZAÇÃO, REASSENTAMENTO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS

As ações previstas neste subcomponente têm por objetivo implantar intervenções de urbanização integrada em assentamentos precários passíveis de consolidação e regularização fundiária, localizados em zona de pressão socioambiental. São ações desenvolvidas em consonância com as ações ambientais propostas, de forma a prover condições de moradia digna que contribuam para a inserção social das famílias beneficiadas, para o saneamento e recuperação de áreas degradadas e buscam a sustentabilidade da intervenção.

P - APROXIMADAMENTE 1400 DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO

A proposta contempla a intervenção no Núcleo Vila Baiana, localizado na região da Serra de Santo Amaro no município do Guarujá , com a implantação de obras e serviços para abastecimento de água, esgotamento sanitário, mitigação do risco geotécnico, drenagem, estruturação e limpeza urbana, implantação de equipamentos, revegetação de áreas e regularização fundiária. Pretende-se com esta ação a urbanização de aproximadamente 1400 domicílios. Para atender essa demanda foi previsto recurso para auxílio moradia para o reassentamento provisório de aproximadamente 600 famílias. Essa ação não se constitui em uma meta para o Programa, visto tratar-se de medida preventiva para viabilizar frentes de obra iniciadas e demais imprevistos relacionados a eventos externos.

P - FAMÍLIAS BENEFICIADAS COM NOVAS UNIDADES HABITACIONAIS PRODUZIDAS COM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E ENERGIA

A urbanização de núcleos precários pressupõe a necessidade de produção habitacional externa ao núcleo para atendimento de famílias que ocupam áreas que, mesmo com obras de urbanização, notadamente, geotécnicas e de drenagem, não podem ser ocupadas, além de remoção de moradias para implantação de infraestrutura. Está previsto o reassentamento habitacional para aproximadamente 600 famílias do núcleo Vila Baiana e 500 famílias a serem removidas de áreas de risco no município do Guarujá. Nesta proposta estão contempladas 1100 novas moradias em empreendimento habitacional localizado próximo do núcleo Vila Baiana, em área de propriedade da CDHU.

P - SUPERVISÃO TÉCNICA E SOCIOAMBIENTAL DE OBRA E APOIO GERENCIAL E OPERACIONAL

Para a consecução deste Produto foram consideradas as seguintes atividades meio: (a) Planejamento e gestão da produção habitacional com o objetivo de apoiar e acompanhar as ações de produção de projetos, de implementação da produção habitacional e da implantação de obras de urbanização no núcleo da Vila Baiana; (b) Gerenciamento de obras, para o qual será contratada empresa para apoiar todo o processo que envolve a execução de obras, contemplando o acompanhamento da elaboração do projeto e seu licenciamento, das etapas necessárias para licitação e contratação do empreendimento, da execução da obra e do cumprimento das cláusulas contratuais e ou conveniadas; e (c) Fiscalização de obras, para a qual será contratada empresa para apoiar o processo de fiscalização da obra e acompanhamento técnico da execução das obras e serviços segundo o projeto e a garantia da qualidade dos materiais e serviços, verificando também a conformidade aos referenciais técnicos vigentes e às diretrizes da CDHU, dando segurança técnica para a validação dos serviços executados.

P - ESTUDOS, DIAGNÓSTICOS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES, BÁSICOS E EXECUTIVOS

Este produto será realizado por meio da contratação de serviço técnico especializado para a revisão, avaliação e complementação de projetos nas suas diversas fases de elaboração.

S - ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E DESENVOLVIMENTO LOCAL

A gestão social deve auxiliar na transformação da realidade local, de modo que o trabalho social deva estar ancorado na construção coletiva e democrática de um novo espaço urbano que inclua, necessariamente, todos os agentes e grupos sociais envolvidos, na perspectiva de ressignificação e apropriação do espaço urbano. Nesse sentido, o que se busca é a melhoria da qualidade de vida da população beneficiária e a sustentabilidade da intervenção.

P - TRABALHO SOCIAL NAS ÁREAS DE URBANIZAÇÃO E REASSENTAMENTO PARA ADESÃO VOLUNTÁRIA ÀS SOLUÇÕES HABITACIONAIS PROPOSTAS, COM CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA

O trabalho social nas áreas de intervenção do Programa, caracterizadas como núcleos de assentamentos precários, tem como pressuposto a participação popular ao longo de todo o processo de implantação das ações previstas, visando a melhoria da qualidade de vida da população e a sustentabilidade da intervenção. Nessa perspectiva, tem como pressuposto estabelecer diálogo permanente entre a comunidade e a equipe social e desta com as demais áreas técnicas envolvidas. Dessa maneira, as ações se organizam em estratégias de atuação, cujo foco caminha para a mitigação de impactos negativos e para o desenvolvimento local e sustentável. O objetivo desse trabalho é o envolvimento das famílias atingidas pelo programa propiciando a mobilização, capacitação e organização, voltados para a participação no processo de urbanização e do reassentamento.

C - ADMINISTRAÇÃO E MONITORAMENTO

Este componente trata da gestão e monitoramento do Projeto a cargo da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação sob a responsabilidade da Unidade de Gestão do Projeto - UGP, sendo que seus Produtos serão executados pelas Secretarias de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística e de Desenvolvimento Urbano e Habitação.

S - APOIO À GESTÃO DO PROJETO

Este subcomponente irá prover a Unidade de Gestão do Projeto - UGP de recursos para suporte à realização das suas atribuições técnica, financeiras e administrativas, bem como adotar mecanismos de monitoramento, controle e produção de informações necessários à gestão e coordenação do Projeto, buscando agregar consultores e equipe técnica capacitada.

P - APOIO À UGP

Dar apoio para a realização das ações previstas no Programa e cumprimento das exigências inerentes ao contrato de empréstimo, direcionadas para a capacitação, apoio à coordenação, à gestão social, à gestão ambiental, à gestão administrativo-financeira, aos aspectos de aquisições, ao apoio técnico e ao monitoramento do Programa.

P - AVALIAÇÃO MEIO

Este produto prevê a contratação de consultor para avaliação intermediária que é a verificação do estado do Programa, comparando o ocorrido no seu primeiro período de execução com o inicialmente planejado, embasando eventuais replanejamentos e correções de rumo. Mais especificamente, a avaliação intenta reportar o grau de cumprimento dos avanços em relação aos produtos e resultados esperados, conforme estabelecidos na Matriz de resultados acordada com o agente financiador.

P - AVALIAÇÃO ECONÔMICA EX-POST

O principal objetivo dessa avaliação é verificar a relevância, os benefícios e a eficiência do Programa, bem como a qualidade das ações realizadas, em comparação com os resultados esperados. Deve ainda responder aos questionamentos dos principais atores , possibilitar a proposição de melhorias futuras em projetos similares e/ou equivalentes, e, finalmente, se os resultados obtidos pelo Programa são sustentáveis. Os impactos do programa serão analisados em duas principais dimensões ou alcances inter-relacionados: impactos sociais e impactos ambientais.

É preciso definir indicadores que permitam qualificar e quantificar em que medida houve sucesso nas principais metas e objetivos previstos nos componentes do Programa. Essa avaliação não visa controlar o atingimento das metas do Programa, mas sim, avaliar se, a partir das metas atingidas, os objetivos de resultados esperados foram alcançados. A escolha dos indicadores implica na definição de uma metodologia de coleta de informações que contenha uma linha de base (situação antes do Programa), uma meta (situação pretendida após o programa) e uma formula de cálculo para tratamento dos dados obtidos.

P - AVALIAÇÃO FINAL

Este produto prevê a contratação de consultor para verificação dos resultados alcançados, comparando com o inicialmente planejado e eventuais ajustes ocorridos durante sua execução. Ainda dentro dos objetivos da avaliação está a identificações de lições aprendidas que poderão subsidiar a formulação de programas equivalentes, bem como dar subsídios para o aprimoramento de diretrizes dos agentes executores e financiadores.

P - AVALIAÇÃO FINAL DE SALVAGUARDA AMBIENTAL E SOCIAL

Este item prevê a avaliação final de salvaguarda ambiental e social do programa.

S - APOIO GERANCIAL E OPERACIONAL ÀS UEPS

Este subcomponente irá promover a estruturação e manutenção das Unidades Executoras do Programa - UEP.

P - APOIO À UEP AMBIENTAL

Este produto corresponde a estruturação e capacitação da Unidade de Execução Ambiental para realização das suas atribuições técnica, financeiras e administrativas, com mecanismos de monitoramento, controle e produção de informações efetivos para prover os elementos necessários à excelência de gestão e coordenação do projeto e a maximização dos resultados dos recursos investidos, assim como, a geração e registro de conhecimentos e aprendizados institucionais para aprimoramento da gestão pública e perenização das ações desenvolvidas.

P - APOIO À UEP HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO

Este produto corresponde a estruturação e capacitação da Unidade de Execução 'Habitação e Urbanização', para realização das suas atribuições técnica, financeiras e administrativas, com mecanismos de monitoramento, controle e produção de informações efetivos para prover os elementos necessários à excelência de gestão e coordenação do projeto e a maximização dos resultados dos recursos investidos, assim como, a geração e registro de conhecimentos e aprendizados institucionais para aprimoramento da gestão pública e perenização das ações desenvolvidas.

S - PLANO DE COMUNICAÇÃO

Este subcomponente tem por objetivo promover a divulgação das ações e resultados do Programa entre os atores internos e o público externo, tais como: instituições de ensino, órgãos de interesse público ou privado e população geral.

P - DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E RESULTADOS DO PROGRAMA

Estabelecer critérios e procedimentos para fluidez da informação produzida e utilizada pelo Programa entre os atores envolvidos, de forma a que as ações ocorram de forma integrada e harmonizadas. Também visa dar publicidade às ações e resultados obtidos ao público externo.

S - AUDITORIA

Este Subcomponente tem a finalidade de examinar as demonstrações contábeis de recebimento e pagamento do Programa em consonância com as diretrizes estabelecidas e avaliando as práticas adotadas

P - AUDITORIA ANUAL DO PROGRAMA

Compreende a contratação de auditoria externa, em cumprimento à exigência do agente financiador, para examinar as demonstrações contábeis de recebimento e pagamento do Programa em consonância com as diretrizes estabelecidas e avaliando as práticas adotadas.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	-	-	**59.980.000,00**	**52,52**
P- APROXIMADAMENTE 1400 DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO	domicílios urbanizados	1.400,00	14.000.000,00	12,26
P- FAMÍLIAS BENEFICIADAS COM NOVAS UNIDADES HABITACIONAIS PRODUZIDAS COM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E ENERGIA	unidades habitacioanis	1.100,00	45.980.000,00	40,26
Consultoria	-	-	**46.498,00**	**0,04**
P- AVALIAÇÃO MEIO	unidade	1,00	18.599,00	0,02
P- AVALIAÇÃO FINAL	unidade	1,00	27.899,00	0,02
Capacitação e Treinamento	-	-	**910.000,00**	**0,80**
P- FORMAÇÃO DE AGENTES MULTIPLICADORES DE BOAS PRÁTICAS AMBIENTAIS	curso	1,00	910.000,00	0,80
Outros	-	-	**53.259.502,00**	**46,64**
P- SISTEMA PARA IDENTIFICAÇÃO, PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	unidade	1,00	7.007.000,00	6,14
P- FORTALECIMENTO DA GESTÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PARA INTENSIFICAR A VISITAÇÃO E A PROTEÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA	unidade	1,00	9.411.800,00	8,24
P- MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO DE NOVOS NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS E PARCERIAS EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	sistema	2,00	3.314.000,00	2,90
P- CRIAÇÃO DE ÁREA PROTEGIDA	unidade	1,00	300.000,00	0,26
P- INFRAESTRUTURA E SISTEMA DE INTELIGÊNCIA PARA OPERAÇÕES INTEGRADAS DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL COM FOCO NA CONTENÇÃO DE OCUPAÇÕES IRREGULARES EM ÁREAS DE RISCO SOCIOAMBIENTAL	unidade	1,00	16.266.200,00	14,24
P- INFRAESTRUTURA DE INFORMAÇÕES TERRITORIAIS E AMBIENTES VIRTUAIS DE INTELIGÊNCIA PARA ARTICULAÇÃO DE ATORES E SUBSÍDIO À TOMADA DE DECISÃO NA GESTÃO TERRITORIAL E NO PLANEJAMENTO AMBIENTAL	unidade	1,00	1.200.000,00	1,05
P- REFERENCIAIS TÉCNICOS PARA PROMOVER O USO E A OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO EM BASES SUSTENTÁVEIS	unidade	1,00	1.390.000,00	1,22
P- SUPERVISÃO TÉCNICA E SOCIOAMBIENTAL DE OBRA E APOIO GERENCIAL E OPERACIONAL	unidade	1,00	1.199.600,00	1,05
P- ESTUDOS, DIAGNÓSTICOS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES, BÁSICOS E EXECUTIVOS	unidade	1,00	1.199.600,00	1,05
P- TRABALHO SOCIAL NAS ÁREAS DE URBANIZAÇÃO E REASSENTAMENTO PARA ADESÃO VOLUNTÁRIA ÀS SOLUÇÕES HABITACIONAIS PROPOSTAS, COM CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA	unidade	1,00	1.199.600,00	1,05
P- APOIO À UGP	unidade	1,00	3.126.518,00	2,74
P- AVALIAÇÃO ECONÔMICA EX-POST	unidade	1,00	16.739,00	0,01
P- AVALIAÇÃO FINAL DE SALVAGUARDA AMBIENTAL E SOCIAL	unidade	1,00	18.599,00	0,02
P- APOIO À UEP AMBIENTAL	unidade	1,00	4.658.400,00	4,08
P- APOIO À UEP HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO	UNIDADE	1,00	2.209.339,00	1,93
P- DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E RESULTADOS DO PROGRAMA	unidade	1,00	427.781,00	0,37
P- AUDITORIA ANUAL DO PROGRAMA	unidade	1,00	314.326,00	0,28
Total Geral	-	-	**114.196.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

Preparação do projeto:

- Durante os anos de 2019 e 2020 foi realizada, juntamente com a Banco Interamericano de Desenvolvimento, a preparação do projeto até a fase final, só dependendo da segunda etapa da consulta pública exigida pela instituição para a aprovação final.

Estudos e capacitações:

- Mapeamento e setorização de áreas de risco geodinâmicos, para emissão de alertas, planos de contingências e modelos gerais para avaliações de perigos, vulnerabilidades e riscos, (Subcomponente - Inovações Tecnológicas para a Gestão de Risco em Cenário de Mudanças Climáticas);

- Estudos para customização dos dados do IG (áreas de perigo, vulnerabilidade e risco, p.e.) para aplicações específicas de planejamento e fiscalização ambiental e no planejamento de intervenções habitacionais, (Subcomponente - Inovações Tecnológicas para a Gestão de Risco em Cenário de Mudanças Climáticas);

- Desenvolvimento de uma plataforma de pesquisa e serviços relacionados a Gestão de Riscos e Desastres, desenvolvida originalmente pelo Instituto Geológico, atualmente incorporado ao Instituto de Pesquisas Ambientais da SEMIL (Subcomponente - Inovações Tecnológicas para a Gestão de Risco em Cenário de Mudanças Climáticas);

- Elaboração de subsídios para planos de adaptação e capacitação de municípios na Baixa Santista e Ubatuba através do projeto Municípios Paulistas Resilientes em parceria com a Cooperação Brasil-Alemanha (Subcomponente - Inovações Tecnológicas para a Gestão de Risco em Cenário de Mudanças Climáticas).

- Estudos preliminares para criação de área protegida na região (Subcomponente - Ampliação e Estruturação de Unidades de Conservação);

- Referências metodológicas para estudos econômico-financeiros de parcerias para negócios em unidades de conservação e seu entorno desenvolvido (Subcomponente - Ampliação e Estruturação de Unidades de Conservação);

- Sistema Integrado de Gestão Ambiental - SIGAM do Estado de São Paulo como diversos módulos de informação associados ao Sistema Ambiental Paulista, expressos em sua dimensão geoespacial do DATAGEO - Infraestrutura de Dados Espaciais Ambientais do Estado de São Paulo. Disponibilizando uma infraestrutura informacional madura para o desenvolvimento dos Subcomponente - Inovações Tecnológicas para a Gestão de Risco em Cenário de Mudanças Climáticas e Planejamento Regional e Projetos Sustentáveis.

- Estudos para elaboração do perfil municipal do Guarujá, contendo análise de dados secundários, mapas temáticos, indicadores sociais, econômicos e demográficos, além de informações sobre mobilidade, segurança pública, cultura, turismo, organizações não-governamentais locais, e serviços de educação e saúde, (Subcomponente - Organização Comunitária e Desenvolvimento Local);

- Estudos para identificação de stakeholders no Guarujá. Foram identificados os principais stakeholders (lideranças dos núcleos, associações e organizações da sociedade civil, moradores antigos e representantes institucionais atuantes na área), (Subcomponente - Organização Comunitária e Desenvolvimento Local);

- Pesquisa de percepção ambiental no Núcleo Vila Baiana no Guarujá, com o objetivo de compreender como os moradores se veem, e como veem o território, a partir de temas como: características do bairro, acesso à cidade, saúde e meio ambiente, (Subcomponente - Organização Comunitária e Desenvolvimento Local);

- Plano de Manejos de Unidades de Conservação revisados aprovados ou em processo de aprovação (PE Ilhabela, PE Ilha do Cardoso, PE Restinga de Bertioga, PE Serra do Mar, PE Xixová-Japui, PE Marinho Laje de Santos, PE da Ilha Anchieta, APAs Marinhas, APA da Ilha Cumprida) (Subcomponente - Ampliação e Estruturação de Unidades de Conservação).

Consultorias:

- Apoio técnico da equipe social para acompanhamento das visitas a campo dos projetistas ao núcleo de ocupação precária Vila Baiana no Guarujá (Subcomponente - Organização Comunitária e Desenvolvimento Local);

- Estudos preliminares para desenvolvimento da Plataforma DATAGEO-SMA no atendimento das diversas aplicações dos atores e usuários envolvidos no planejamento e monitoramento do litoral paulista (Subcomponente - Planejamento Regional e Projetos Sustentáveis).

Terrenos/Desapropriações:

- Terreno viabilizado pela CDHU para construção de aproximadamente 1100 unidades habitacionais. (Subcomponente - Implantação de Infraestrutura de Saneamento, Urbanização, Reassentamento e Regularização Fundiária de Assentamentos Precários);

Projetos de Engenharia/Licenciamentos:

- Estudos Preliminares concluídos para elaboração de Projeto Básico de Urbanização do Núcleo Vila Baiana, (Subcomponente - Implantação de Infraestrutura de Saneamento, Urbanização, Reassentamento e Regularização Fundiária de Assentamentos Precários);

- Desenvolvimento de Projeto Básico e Executivo, em viabilização pela CDHU, para construção do empreendimento Habitacional, (Subcomponente - Implantação de Infraestrutura de Saneamento, Urbanização, Reassentamento e Regularização Fundiária de Assentamentos Precários);

- Projeto do Sistema de trilhas e atrativos do PESM concluído e aprovado pela Projeto do Sistema de trilhas e atrativos do PESM concluído e aprovado pela Câmara de Compensação, (Subcomponente - Ampliação e Estruturação de Unidades de Conservação);

Editais de licitação/Termos de Referência:

- Modelos prontos de Termos de Referência e Editais de Licitação nos padrões do agente financiador (BID) para Obras de Urbanização, Empreendimentos Habitacionais, Gerenciamento de Equipe Social e fiscalização de obras, (Componente - Investimentos Socioambientais) ;

- Modelos prontos de Termos de Referência e Editais de Licitação nos padrões do agente financiador (BID) para aquisição de equipamentos (Drones, veículos, computadores etc.), (Componente- Investimentos Ambientais);

- Modelos prontos de Termos de Referência e Editais de Licitação nos padrões do agente financiador (BID) para aquisição de imagens de satélite (Componente- Investimentos Ambientais).

Convênios:

- Oito convênios com prefeituras municipais da região voltados ao desenvolvimento de metodologias piloto para monitoramento e fiscalização integrada. Importante instrumentos de alinhamento entre a Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Polícia Militar Ambiental e as prefeituras, contribuindo para definir e comprovar a viabilidade e importância da articulação entre estes entes, possibilidade de entendimento conjunto e integração dos esforços (Subcomponente - Monitoramento e Fiscalização Ambiental)

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Estadual/Municipios

Estado de São Paulo (MUNICIPIO DE BERTIOGA, MUNICIPIO DE ILHA COMPRIDA, MUNICIPIO DE CANANEIA, MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA, MUNICIPIO DE CUBATAO, MUNICIPIO DE GUARUJA, MUNICIPIO DE IGUAPE, MUNICIPIO DE ILHABELA, MUNICIPIO DE ITANHAEM, MUNICIPIO DE MONGAGUA, MUNICIPIO DE PERUIBE, MUNICIPIO DE PRAIA GRANDE, MUNICIPIO DE SANTOS, MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO, MUNICIPIO DE SAO VICENTE, MUNICIPIO DE UBATUBA)

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

(i)CONDIÇÕES FINANCEIRAS

(a)PRAZOS

Prazo de Desembolso: 72 meses (6 anos);

Prazo de Carência: 66 meses (5,5 anos);

Prazo de Amortização: 234 meses (19,5 anos);

Prazo Total: 300 meses (25 anos);

(b)TAXA DE JUROS

Taxa de Juros: SOFR + 1,25% a.a.

Demais encargos:

Taxa de compromisso de 0,50% a.a. do Saldo não Desembolsado.

(ii)NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO EXTERNO E OPÇÃO PELO AGENTE FINANCEIRO

(a)Justificativa da necessidade e a opção por financiamento externo em detrimento de financiamento interno:

Diante do urgente cenário socioambiental que se apresenta no Litoral Paulista e cumprindo o papel de agente público , o Estado de São Paulo elaborou este projeto. Como os recursos próprios do Estado são insuficientes diante do volume de despesas necessárias, optou-se pelo financiamento.

A opção por financiamento externo se justifica pela taxa de juros mais favoráveis em relação as praticadas no mercado nacional. Além disso, a captação de recursos de instituições internacionais, como o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, apresenta-se como uma alternativa valiosa, uma vez que tais entidades oferecem não apenas recursos financeiros, mas também expertise técnica e padrões rigorosos de governança, socioambientais e de desempenho. A presença dessas instituições na composição do financiamento confere uma credibilidade adicional ao projeto, reforçando seu compromisso com elevados padrões de qualidade e responsabilidade socioambiental.

(b)Justificativa da opção pelo agente financeiro escolhido:

Optou-se pela participação do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID como agente financiador, tendo em vista que as ações previstas no Projeto do Estado de São Paulo "Desenvolvimento Sustentável do Litoral Paulista", mantém um estreito vinculo àquelas desenvolvidas no Projeto "Recuperação Socioambiental da Serra do Mar e Sistema de Mosaicos da Mata Atlântica", financiadas pelo BID, o que dá um caráter de continuidade, expansão e consolidação das políticas de enfrentamento das questões socioambientais do território de abrangência.

A execução do Projeto "Recuperação Socioambiental da Serra do Mar e Sistema de Mosaicos da Mata Atlântica" propiciou, tanto aos executores do Projeto, como aos especialistas do BID responsáveis pela coordenação e salvaguardas ambiental e social, absorverem um profundo conhecimento das problemáticas que incidem no Litoral Paulista, dando-lhes uma compreensão da dinâmica socioambiental que se apresenta nesse território.

Ainda, as políticas praticadas pelo BID já foram internalizadas e absorvidas pelas equipes de gestão e executoras, não havendo a necessidade de maiores adaptações nos procedimentos já adotados e de capacitação dos técnicos de suas áreas administrativas. Nesse sentido é pertinente a participação do BID no processo de forma a propiciar ganhos inicialmente na fase de negociação; na adaptação das equipes às regras do Banco, como os processos de acompanhamento financeiro, licitações e salvaguardas e propiciar a replicação das metodologias já consagradas das ações ambientais, ações de fiscalização e ações sociais de reassentamento e urbanização.

(c)Comparativo das condições financeiras do agente escolhido (anexo I):

Na decisão pela fonte de financiamento do projeto foram analisadas alternativas de financiamentos nacionais e internacionais. Verifica-se que o BID oferece encargos financeiros substancialmente abaixo dos bancos nacionais. Segue, para efeitos comparativos, a descrição das características dos financiamentos dos principais bancos

-BID: SOFR + Margem de Captação BID + Margem para empréstimos, atualmente totalizando SOFR + 1,25% a.a.;

-BIRD: SOFR + Spread Variável (dependente do prazo médio do financiamento e país). Para um prazo médio entre 12 e 15 anos o spread vigente é de 1,44% a.a.;

-NDB: SOFR + Spread Variável, dependente do prazo médio do financiamento. Para um prazo médio entre 12 e 15 anos o spread é de 1, 55%

a.a. (atualmente totalizando 6,88% a.a.). Comissão de Financiamento: 0,25%. Comissão de compromisso: 0,25%.

-CAF: SOFR + spread fixo: SOFR + 1,9% a.a. nos 8 primeiros anos (atualmente totalizando 7,23% a.a.) e SOFR + 2,0% a.a. a partir do nono ano. Comissão de Financiamento: 0,85% do valor do financiamento. Comissão de compromisso: 0,35% a.a. do saldo não desembolsado. Gastos de avaliação: US$ 50.000,00.

Quanto aos financiadores internos, com aval da União:

-A carência está limitada a 12 meses, conforme Portaria 5.623/2022 (Inciso I, parágrafo único, Artigo 14);

-Não é permitido o reembolso de despesas realizadas em período anterior ao da contratação, conforme Inciso II, parágrafo único, do artigo 14 da mesma Portaria;

-Com a publicação da Portaria 808, de 26/07/2023, que estabeleceu cobrança a título de contrapartida ao aval da União no valor de 0,5% financiamento, o custo das operações internas aumentou.

-O BNDES oferece ao Estado de São Paulo TLP +1,4%, que atualmente equivale a 11,64 % a.a. A esse valor se adiciona tarifa de 0,5% relativa à Portaria 808/2023 e Comissão de Financiamento de 0,5%.

-O BB oferece operações de no máximo 12 anos e propõe encargos financeiros de CDI+1,77% a.a. (atualmente 13,39% a.a.). A esse valor se adiciona tarifa de estruturação no valor de 1,2% e Comissão de Compromisso no valor de 0,2% a.a.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

ÁREAS PRIORITÁRIAS: IMPACTOS DO PROGRAMA

1.1.Promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação

O principal objetivo do projeto é a conservação e recuperação socioambiental do Litoral Paulista por meio de ações para: ampliação da capacidade de prevenção e mitigação desastres naturais relacionados com as mudanças climáticas; ampliação e sistematização da proteção sobre remanescentes de ecossistemas nativos pressionados pelas atividades econômicas e expansão urbana; estruturação e fortalecimento de Unidades de Conservação; mitigação de danos socioambientais em áreas irregulares ocupadas predominantemente por populações de baixa renda em zona de pressão socioambiental, incluindo ações de reassentamento de áreas de risco, urbanização integrada com qualificação urbana e recuperação ambiental de áreas ocupadas, associadas à regularização fundiária que contribui à permanência dos benefícios; e promoção da mobilização e do engajamento da sociedade no cuidado com o meio ambiente.

1.2.Eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano, responsável pelas obras de urbanização dos assentamentos precários e pela construção de unidades habitacionais de reassentamento, adota soluções sustentáveis em Sistemas de Aquecimento Fotovoltaico em suas habitações propiciando uma economia expressiva nas despesas mensais dos mutuários com energia elétrica e poupando consumo de forma geral. Complementarmente, todas as unidades habitacionais com sistemas fotovoltaicos passaram a ser dotadas também de lâmpadas LED, permitindo reduzir ainda mais o consumo dos mutuários. Também adota soluções para drenagem urbana e uso de equipamentos eco eficientes nas unidades habitacionais (UHs), incluindo a utilização de equipamentos redutores de consumo de água como bacias sanitárias tipo VDR (volume de descarga reduzido), torneiras com arejadores/redutores de fluxo de água, bem como individualização de medição de água nos conjuntos habitacionais multifamiliares.

1.3. Implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico.

As ações previstas de urbanização integrada em assentamentos precários, passíveis de consolidação e regularização fundiária, preveem obras de infraestrutura de saneamento e recuperação de áreas degradada de forma a prover condições de moradia digna que contribuam para a inserção social das famílias beneficiadas. Também está prevista a implantação de sistemas de tratamento de esgotos voltados ao atendimento das comunidades tradicionais residentes nas Unidades de Conservação. As novas moradias a serem implantadas serão dotadas de todos os serviços de saneamento básico. Com o conjunto de ações implementadas haverá benefícios amplos das condições de saneamento ambiental.

1.4. Gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes

As ações relacionadas à preservação, monitoramento e ampliação das áreas de interesse ambiental, assim como a implantação de infraestrutura de saneamento em assentamentos precários localizados em zona de pressão socioambiental tem impacto direto para a segurança hídrica e a conservação de solos e nascentes. Além disso a implantação de dispositivos e projetos adequados contribuirá para a redução de riscos, o equacionamento das condições de drenagem, contenções e saneamento, todas essas medidas com impacto para segurança hídrica e conservação dos solos. Especial atenção será dada às áreas de nascentes e demais faixas envoltórias de corpos hídricos.

1.5. Conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais

O projeto prevê ações para ampliação, estruturação e monitoramento de Unidades de Conservação com o objetivo de melhorar a conservação da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos. Além disso a remoção e recuperação de áreas de risco e de interesse ambiental agregará condições favoráveis à biodiversidade e aos recursos florestais.

1.6. Melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades

A melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades é uma decorrência direta das ações de recuperação ambiental, urbanização integrada e regularização fundiária, além de estar presente por meio da produção de subsídios para investimentos em modelos econômico -financeiros associados ao estabelecimento de parcerias para novos negócios com o desenvolvimento de planos de negócios envolvendo parcerias público-privadas e as comunidades locais.

1.7. Benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas

Da mesma forma, as condições de regularidade, as parcerias desenvolvidas e outras ações correlatas em parcerias com entidades locais municipais e estaduais e poderão incluir ações de desenvolvimento social e busca de arranjos produtivos, contribuirá ao desenvolvimento de planos de negócios envolvendo as comunidades locais com benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas.

1.8. Geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis

São bases para esse incremento a ampliação de áreas protegidas e estruturação de unidades de conservação para uso público e proteção, contemplando o aprimoramento das estruturas de fiscalização, gestão e uso público das unidades; a pesquisa e inovação; e a geração de subsídios para o desenvolvimento de negócios sustentáveis. Isto permitirá um melhor aproveitamento do potencial turístico e das estruturas de uso público existentes, resultando em maior aporte de recursos financeiros para as Unidades de Conservação e em alternativas de geração de renda para as comunidades do entorno.

Como citado anteriormente, a regularização fundiária, associada à regeneração de ocupações irregulares e precárias e as parcerias a serem estabelecidas criam condições para geração de emprego e renda para a população envolvida.

1.9. Infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis

Estão previstas ações diversas para essa finalidade, dentre as quais: implantação de obras e serviços para abastecimento de água, esgotamento sanitário, mitigação do risco geotécnico, canalização de córregos, estruturação urbana, limpeza urbana, implantação de equipamentos, revegetação de áreas degradadas em assentamentos precários passíveis de consolidação e regularização fundiária. Por meio de parceria com as municipalidades e outras entidades pertinentes haverá a melhoria na disponibilidade e acesso a equipamentos sociais diversificados.

1.10. Ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários.

As intervenções e investimentos previstos beneficiam áreas ocupadas por famílias de baixa renda que vivem em condições de vulnerabilidade social e ambiental. As ações visam à inclusão de minorias sociais atendendo-se toda população envolvida no projeto.

1.11. Políticas voltadas para juventude, gênero e raça.

Serão estudadas ações especificas em parceria com os órgãos estaduais e municipais responsáveis.

1.12. Melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão e/ou de participação cidadã

O projeto visa primordialmente a melhoria das ações de recuperação ambiental, nos serviços de infraestrutura, urbanização e atendimento habitacional às famílias moradoras em assentamentos precários. O trabalho social nas áreas de intervenção do Programa caracterizadas como núcleos de assentamentos precários, tem como pressuposto a participação popular ao longo de todo o processo de implantação das ações previstas, visando a melhoria da qualidade de vida da população e a sustentabilidade da intervenção.

1.13. Melhoria das condições de educação e saúde

As obras de implantação de infraestrutura de abastecimento de água, esgotamento sanitários, mitigação de risco geotécnico, drenagem, canalização de córregos trarão expressiva melhoria na condição de saúde da população beneficiada. Além disso, o projeto de urbanização integrada deverá contemplar áreas institucionais para incremento e melhoria no processo de implantação de equipamentos sociais de educação e saúde.

1.14. Desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica

No desenvolvimento dos projetos de urbanização integrada dos núcleos de intervenção e para a construção de empreendimentos habitacionais para o reassentamento de famílias em área de risco, serão consideradas a utilização de tecnologias modernas e racionais na provisão de infraestrutura, obras de urbanização, recuperação ambiental e produção de moradias. Adotar-se-á o enfoque na busca de alternativas de infraestrutura verde, soluções de projetos baseados na natureza e tecnologias associados a construções sustentáveis. Serão desenvolvidas soluções para inovações tecnológicas para gestão de risco em cenário de mudanças climáticas.

1.15. Arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada

Serão estudadas possibilidades de concessões e parcerias público-privada na promoção de empreendimentos habitacionais, ações de desenvolvimento urbano e recuperação socioambiental.

BENEFICIÁRIOS

Considerando as características das ações do Litoral Sustentável, optou-se por definir os beneficiários de forma integral e uma avaliação por componente/subcomponente para definição dos públicos-alvo.

Considerando o caráter estruturante das ações previstas no projeto, podem ser considerados como beneficiários o total de habitantes dos municípios do litoral, que são 2,2 milhões de habitantes, mais a população flutuante anual, estimada em 1,6 milhões de pessoas.

PÚBLICO-ALVO

Subcomponente - Inovações tecnológicas para a gestão de risco em cenário de mudanças climáticas:

Os sistemas desenvolvidos oferecerão subsídio direto aos gestores públicos, nas esferas federal, estadual e municipal, envolvidos no planejamento e fiscalização ambiental bem como aqueles envolvidos no planejamento e na implementação de políticas habitacionais na região litorânea do Estado de São Paulo, em particular considerando as potencialidades e vulnerabilidades geoambientais e as situações de riscos e perigos geológico-geotécnicos.

Subcomponente - Ampliação de Áreas Protegidas e Estruturação de Unidades de Conservação para Visitação:

O público-alvo são os gestores e funcionários, da Fundação Florestal-FF e terceirizados, que atuam nas Unidades de Conservação do litoral.

Subcomponente - Monitoramento e Fiscalização Ambiental:

Os funcionários do Estado - SEMIL e PM Ambiental - e das Prefeituras que atuam no monitoramento e fiscalização que incorporarão tecnologias e práticas para a conservação e preservação mais eficazes e eficientes.

Subcomponente - Nas ações de Formação Socioambiental e Educomunicação o público-alvo são os representantes de diferentes segmentos sociais e professores reunidos nos espaços de participação dos Conselhos Municipais de Meio Ambiente. Alunos e outros participantes das comunidades escolares serão beneficiários, na medida em que a participação dos professores produza desdobramentos no trabalho pedagógico.

Componente - Investimentos Sociais: As ações de atendimento habitacional para a população em risco e as de urbanização e regularização fundiária irá atender uma população de aproximadamente 8 mil pessoas, sendo 1100 famílias com novas moradias e 1.400 domicílios com obras de urbanização que contemplam a implantação de todos os serviços básicos e promovem a segurança dominial por meio da regularização fundiária.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	22.840.000,00	1,00	22.840.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	BID	US$	91.356.000,00	1,00	91.356.000,00
Total:			114.196.000,00		114.196.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

ARRANJO INSTITUCIONAL E MATRIZ (anexo):(a) Governo do Estado de São Paulo (Mutuário)

(b) Secretaria Estadual da Fazenda e Planejamento (Representante do Mutuário),O Governo do Estado de São Paulo delegou à Secretaria da Fazenda e Planejamento todos os atos indispensáveis à contratação de financiamentos para projetos de investimento do Estado, com responsabilidades de:- Tramitação dos processos de financiamento junto ao Governo Federal;- Propor a tramitação da lei autorizativa;- Viabilizar o projeto em termos orçamentários a cada exercício fiscal (contrapartida, serviço de dívida, amortização e demais encargos);- Interlocução com as partes interessadas em assuntos relacionados ao financiamento do projeto (Órgão Executor, Governo Federal e credores);- Assinar contrato de financiamento em nome do Estado de São Paulo;- Acompanhar a execução do projeto (apresentação da Carta-Consulta, instrução do processo de financiamento junto ao Governo Federal, reunião de negociação contratual, revisão de carteira);

(c) Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística e Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Órgãos Setoriais),com responsabilidades de:- Acompanhar a utilização dos recursos do contrato de financiamento observando as previsões estabelecidas e as disponibilidades existentes;- Apontar as fontes dos recursos orçamentários e de crédito, inclusive os de contrapartida local, destinados ao desenvolvimento das atividades do projeto;- Gerenciar, administrar e prestar contas ao Mutuário, ao banco financiador, ao Tribunal de Contas e outros organismos acerca dos recursos orçamentários e de crédito que sejam necessários para a execução anual do projeto; - Assessorar e informar, regular e oportunamente, ao Mutuário e ao financiador sobre o andamento do projeto;- Manter atualizado e preparar oportunamente todas as evidências que sejam exigidas pelo financiador sobre o progresso e cumprimento do contrato de financiamento; - Administrar, coordenar, supervisionar e avaliar a execução do projeto;- Preparar a documentação relacionada às aquisições necessárias ao projeto, tais como documentos de licitação, relatórios de avaliação e informações sobre litígios e processos judiciais envolvendo contratos financiados; - Supervisionar, dos pontos de vista técnico, administrativo, ambiental e social a execução do projeto. Aferir a qualidade técnica dos estudos de pré-investimento e investimento, a idoneidade da execução do projeto, seu progresso e pagamentos, bem como a observância dos planos de gestão ambiental e social aplicáveis; - Realizar a gestão financeira e administrar as contas projeto;- Preparar a documentação necessária para apresentar e prestar contas ao financiador;- Preparar os pedidos de desembolso e as justificativas de despesas do projeto conforme os requisitos do financiador;- Responder pelos sistemas de informação contábil e financeira, preparar as demonstrações contábeis e financeiras do projeto;- Efetuar os pagamentos às contratadas e consultores, conforme progresso dos trabalhos, devidamente respaldadas pelas inspeções de execução e nas condições contratuais.- Contratar os serviços de auditoria independente requeridos pelo financiador e apresentar oportunamente os relatórios dos auditores conforme estabelecido no contrato de financiamento;- Designar representantes para todos os atos relacionados com a execução do contrato de financiamento, delegado sobre sua responsabilidade, inclusive para efetuar as solicitações desembolsos encaminhadas ao financiador;- Preparar todos os relatórios a que faz referência o contrato de financiamento, nos formatos e prazos estabelecidos pelo financiador.

ESTRUTURA OPERACIONAL:Como no Programa anterior Socioambiental da Serra do Mar caberá às Secretarias de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística e Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação a execução do Projeto Desenvolvimento Sustentável do Litoral Paulista. A coordenação da implantação será feita pela Unidade de Gerenciamento do Projeto UGP - Litoral Sustentável, vinculada à SDUH.

No âmbito da Secretarias de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística a execução das ações caberá à Coordenadoria de Planejamento Ambiental, à Coordenadoria de Fiscalização e Biodiversidade, à Coordenadoria de Educação Ambiental e ao Instituto de Pesquisas Ambientais que contarão com uma Unidade de Execução de Projeto - UEP Meio Ambiente, vinculada ao Gabinete do Secretário, que contará com a Coordenadoria de Administração e Contratos como responsável por todos os processos licitatórios desta UEP. No âmbito da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, as ações relativas a obras de urbanização e saneamento, bem como o provimento de unidades habitacionais provisórias e definitivas, o gerenciamento e fiscalização das obras, o trabalho social e a elaboração de projetos, serão executadas pela CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo e contará com uma UEP-Habitação e Urbanização.

4.2. Execução/Executores

Executor: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano - CDHU
Representante Oficial: Reinaldo Iapequino
Endereço da Sede: Rua Boa Vista, 170 - 13º andar - Centro - São Paulo - SP - CEP: 01014-930
E-mail Institucional:
Telefone: +551125052706 Fax:
CNPJ: 47865597000109 UF:

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 6 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - INVESTIMENTOS AMBIENTAIS	**39.799.000,00**	**631.700,00**	**3.361.750,00**		
S - INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS PARA A GESTÃO DE RISCO EM CENÁRIO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS	7.007.000,00	152.900,00	253.600,00		
P - SISTEMA PARA IDENTIFICAÇÃO, PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DE DESASTRES NATURAIS	7.007.000,00	152.900,00	253.600,00		
S - AMPLIAÇÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS E ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO PARA O USO PÚBLICO E PROTEÇÃO	13.025.800,00	0,00	1.164.000,00		
P - FORTALECIMENTO DA GESTÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PARA INTENSIFICAR A VISITAÇÃO E A PROTEÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA	9.411.800,00	0,00	899.000,00		
P - MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO DE NOVOS NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS E PARCERIAS EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	3.314.000,00	0,00	255.000,00		
P - CRIAÇÃO DE ÁREA PROTEGIDA	300.000,00	0,00	10.000,00		
S - MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	16.266.200,00	478.800,00	1.340.000,00		
P - INFRAESTRUTURA E SISTEMA DE INTELIGÊNCIA PARA OPERAÇÕES INTEGRADAS DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL COM FOCO NA CONTENÇÃO DE OCUPAÇÕES IRREGULARES EM ÁREAS DE RISCO SOCIOAMBIENTAL	16.266.200,00	478.800,00	1.340.000,00		
S - EDUCAÇÃO AMBIENTAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL	910.000,00	0,00	113.750,00		
P - FORMAÇÃO DE AGENTES MULTIPLICADORES DE BOAS PRÁTICAS AMBIENTAIS	910.000,00	0,00	113.750,00		
S - PLANEJAMENTO REGIONAL E PROJETOS SUSTENTÁVEIS	2.590.000,00	0,00	490.400,00		
P - INFRAESTRUTURA DE INFORMAÇÕES TERRITORIAIS E AMBIENTES VIRTUAIS DE INTELIGÊNCIA PARA ARTICULAÇÃO DE ATORES E SUBSÍDIO À TOMADA DE DECISÃO NA GESTÃO TERRITORIAL E NO PLANEJAMENTO AMBIENTAL	1.200.000,00	0,00	200.000,00		
P - REFERENCIAIS TÉCNICOS PARA PROMOVER O USO E A OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO EM BASES SUSTENTÁVEIS	1.390.000,00	0,00	290.400,00		
C - INVESTIMENTOS SOCIOAMBIENTAIS	**63.578.800,00**	**713.657,00**	**3.644.889,00**		
S - AMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO, URBANIZAÇÃO, REASSENTAMENTO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	62.379.200,00	513.724,00	3.644.889,00		
P - APROXIMADAMENTE 1400 DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO	14.000.000,00	0,00	700.000,00		
P - FAMÍLIAS BENEFICIADAS COM NOVAS UNIDADES HABITACIONAIS PRODUZIDAS COM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E ENERGIA	45.980.000,00	313.791,00	1.985.209,00		
P - SUPERVISÃO TÉCNICA E SOCIOAMBIENTAL DE OBRA E APOIO GERENCIAL E OPERACIONAL	1.199.600,00	199.933,00	0,00		
P - ESTUDOS, DIAGNÓSTICOS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES, BÁSICOS E EXECUTIVOS	1.199.600,00	0,00	959.680,00		
S - ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E DESENVOLVIMENTO LOCAL	1.199.600,00	199.933,00	0,00		
P - TRABALHO SOCIAL NAS ÁREAS DE URBANIZAÇÃO E REASSENTAMENTO PARA ADESÃO VOLUNTÁRIA ÀS SOLUÇÕES HABITACIONAIS PROPOSTAS, COM CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA	1.199.600,00	199.933,00	0,00		
C - ADMINISTRAÇÃO E MONITORAMENTO	**10.818.200,00**	**71.697,00**	**1.718.030,00**		
S - APOIO À GESTÃO DO PROJETO	3.208.354,00	0,00	521.086,00		
P - APOIO À UGP	3.126.518,00	0,00	521.086,00		
P - AVALIAÇÃO MEIO	18.599,00	0,00	0,00		
P - AVALIAÇÃO ECONÔMICA EX-POST	16.739,00	0,00	0,00		
P - AVALIAÇÃO FINAL	27.899,00	0,00	0,00		
P - AVALIAÇÃO FINAL DE SALVAGUARDA AMBIENTAL E SOCIAL	18.599,00	0,00	0,00		
S - APOIO GERANCIAL E OPERACIONAL ÀS UEPS	6.867.739,00	0,00	1.144.623,00		
P - APOIO À UEP AMBIENTAL	4.658.400,00	0,00	776.400,00		
P - APOIO À UEP HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO	2.209.339,00	0,00	368.223,00		
S - PLANO DE COMUNICAÇÃO	427.781,00	71.297,00	0,00		
P - DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E RESULTADOS DO PROGRAMA	427.781,00	71.297,00	0,00		
S - AUDITORIA	314.326,00	400,00	52.321,00		
P - AUDITORIA ANUAL DO PROGRAMA	314.326,00	400,00	52.321,00		
Total	**0,00**	**1.417.054,00**	**8.724.669,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - INVESTIMENTOS AMBIENTAIS		**3.177.800,00**	**9.086.650,00**		
S - INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS PARA A GESTÃO DE RISCO EM CENÁRIO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS		1.426.000,00	875.500,00		

P - SISTEMA PARA IDENTIFICAÇÃO, PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DE DESASTRES NATURAIS		1.426.000,00	875.500,00		
S - AMPLIAÇÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS E ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO PARA O USO PÚBLICO E PROTEÇÃO		1.132.600,00	3.846.800,00		
P - FORTALECIMENTO DA GESTÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PARA INTENSIFICAR A VISITAÇÃO E A PROTEÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA		1.132.600,00	827.800,00		
P - MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO DE NOVOS NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS E PARCERIAS EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO		0,00	2.859.000,00		
P - CRIAÇÃO DE ÁREA PROTEGIDA		0,00	160.000,00		
S - MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		619.200,00	2.911.000,00		
P - INFRAESTRUTURA E SISTEMA DE INTELIGÊNCIA PARA OPERAÇÕES INTEGRADAS DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL COM FOCO NA CONTENÇÃO DE OCUPAÇÕES IRREGULARES EM ÁREAS DE RISCO SOCIOAMBIENTAL		619.200,00	2.911.000,00		
S - EDUCAÇÃO AMBIENTAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL		0,00	113.750,00		
P - FORMAÇÃO DE AGENTES MULTIPLICADORES DE BOAS PRÁTICAS AMBIENTAIS		0,00	113.750,00		
S - PLANEJAMENTO REGIONAL E PROJETOS SUSTENTÁVEIS		0,00	1.339.600,00		
P - INFRAESTRUTURA DE INFORMAÇÕES TERRITORIAIS E AMBIENTES VIRTUAIS DE INTELIGÊNCIA PARA ARTICULAÇÃO DE ATORES E SUBSÍDIO À TOMADA DE DECISÃO NA GESTÃO TERRITORIAL E NO PLANEJAMENTO AMBIENTAL		0,00	700.000,00		
P - REFERENCIAIS TÉCNICOS PARA PROMOVER O USO E A OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO EM BASES SUSTENTÁVEIS		0,00	639.600,00		
C - INVESTIMENTOS SOCIOAMBIENTAIS		**1.341.239,00**	**8.295.547,00**		
S - AMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO, URBANIZAÇÃO, REASSENTAMENTO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS		1.141.306,00	8.295.547,00		
P - APROXIMADAMENTE 1400 DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO		0,00	2.100.000,00		
P - FAMÍLIAS BENEFICIADAS COM NOVAS UNIDADES HABITACIONAIS PRODUZIDAS COM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E ENERGIA		941.373,00	5.955.627,00		
P - SUPERVISÃO TÉCNICA E SOCIOAMBIENTAL DE OBRA E APOIO GERENCIAL E OPERACIONAL		199.933,00	0,00		
P - ESTUDOS, DIAGNÓSTICOS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES, BÁSICOS E EXECUTIVOS		0,00	239.920,00		
S - ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E DESENVOLVIMENTO LOCAL		199.933,00	0,00		
P - TRABALHO SOCIAL NAS ÁREAS DE URBANIZAÇÃO E REASSENTAMENTO PARA ADESÃO VOLUNTÁRIA ÀS SOLUÇÕES HABITACIONAIS PROPOSTAS, COM CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA		199.933,00	0,00		
C - ADMINISTRAÇÃO E MONITORAMENTO		**71.297,00**	**1.718.030,00**		
S - APOIO À GESTÃO DO PROJETO		0,00	521.086,00		
P - APOIO À UGP		0,00	521.086,00		
P - AVALIAÇÃO MEIO		0,00	0,00		
P - AVALIAÇÃO ECONÔMICA EX-POST		0,00	0,00		
P - AVALIAÇÃO FINAL		0,00	0,00		
P - AVALIAÇÃO FINAL DE SALVAGUARDA AMBIENTAL E SOCIAL		0,00	0,00		
S - APOIO GERANCIAL E OPERACIONAL ÀS UEPS		0,00	1.144.623,00		
P - APOIO À UEP AMBIENTAL		0,00	776.400,00		
P - APOIO À UEP HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO		0,00	368.223,00		
S - PLANO DE COMUNICAÇÃO		71.297,00	0,00		
P - DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E RESULTADOS DO PROGRAMA		71.297,00	0,00		
S - AUDITORIA		0,00	52.321,00		
P - AUDITORIA ANUAL DO PROGRAMA		0,00	52.321,00		
Total	**0,00**	**4.590.336,00**	**19.100.227,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - INVESTIMENTOS AMBIENTAIS		**3.353.000,00**	**4.990.400,00**		
S - INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS PARA A GESTÃO DE RISCO EM CENÁRIO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS		478.200,00	700.900,00		
P - SISTEMA PARA IDENTIFICAÇÃO, PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DE DESASTRES NATURAIS		478.200,00	700.900,00		
S - AMPLIAÇÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS E ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO PARA O USO PÚBLICO E PROTEÇÃO		1.914.200,00	418.000,00		
P - FORTALECIMENTO DA GESTÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PARA INTENSIFICAR A VISITAÇÃO E A PROTEÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA		1.914.200,00	418.000,00		
P - MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO DE NOVOS NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS E PARCERIAS EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO		0,00	0,00		
P - CRIAÇÃO DE ÁREA PROTEGIDA		0,00	0,00		
S - MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		960.600,00	3.214.000,00		
P - INFRAESTRUTURA E SISTEMA DE INTELIGÊNCIA PARA OPERAÇÕES INTEGRADAS DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL COM FOCO NA CONTENÇÃO DE OCUPAÇÕES IRREGULARES EM ÁREAS DE RISCO SOCIOAMBIENTAL		960.600,00	3.214.000,00		
S - EDUCAÇÃO AMBIENTAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL		0,00	227.500,00		
P - FORMAÇÃO DE AGENTES MULTIPLICADORES DE BOAS PRÁTICAS AMBIENTAIS		0,00	227.500,00		
S - PLANEJAMENTO REGIONAL E PROJETOS SUSTENTÁVEIS		0,00	430.000,00		

P - INFRAESTRUTURA DE INFORMAÇÕES TERRITORIAIS E AMBIENTES VIRTUAIS DE INTELIGÊNCIA PARA ARTICULAÇÃO DE ATORES E SUBSÍDIO À TOMADA DE DECISÃO NA GESTÃO TERRITORIAL E NO PLANEJAMENTO AMBIENTAL		0,00	150.000,00		
P - REFERENCIAIS TÉCNICOS PARA PROMOVER O USO E A OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO EM BASES SUSTENTÁVEIS		0,00	280.000,00		
C - INVESTIMENTOS SOCIOAMBIENTAIS		**1.655.030,00**	**10.740.836,00**		
S - AMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO, URBANIZAÇÃO, REASSENTAMENTO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS		1.455.097,00	10.740.836,00		
P - APROXIMADAMENTE 1400 DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO		0,00	2.800.000,00		
P - FAMÍLIAS BENEFICIADAS COM NOVAS UNIDADES HABITACIONAIS PRODUZIDAS COM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E ENERGIA		1.255.164,00	7.940.836,00		
P - SUPERVISÃO TÉCNICA E SOCIOAMBIENTAL DE OBRA E APOIO GERENCIAL E OPERACIONAL		199.933,00	0,00		
P - ESTUDOS, DIAGNÓSTICOS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES, BÁSICOS E EXECUTIVOS		0,00	0,00		
S - ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E DESENVOLVIMENTO LOCAL		199.933,00	0,00		
P - TRABALHO SOCIAL NAS ÁREAS DE URBANIZAÇÃO E REASSENTAMENTO PARA ADESÃO VOLUNTÁRIA ÀS SOLUÇÕES HABITACIONAIS PROPOSTAS, COM CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA		199.933,00	0,00		
C - ADMINISTRAÇÃO E MONITORAMENTO		**71.297,00**	**1.718.030,00**		
S - APOIO À GESTÃO DO PROJETO		0,00	521.086,00		
P - APOIO À UGP		0,00	521.086,00		
P - AVALIAÇÃO MEIO		0,00	0,00		
P - AVALIAÇÃO ECONÔMICA EX-POST		0,00	0,00		
P - AVALIAÇÃO FINAL		0,00	0,00		
P - AVALIAÇÃO FINAL DE SALVAGUARDA AMBIENTAL E SOCIAL		0,00	0,00		
S - APOIO GERANCIAL E OPERACIONAL ÀS UEPS		0,00	1.144.623,00		
P - APOIO À UEP AMBIENTAL		0,00	776.400,00		
P - APOIO À UEP HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO		0,00	368.223,00		
S - PLANO DE COMUNICAÇÃO		71.297,00	0,00		
P - DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E RESULTADOS DO PROGRAMA		71.297,00	0,00		
S - AUDITORIA		0,00	52.321,00		
P - AUDITORIA ANUAL DO PROGRAMA		0,00	52.321,00		
Total	**0,00**	**5.079.327,00**	**17.449.266,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - INVESTIMENTOS AMBIENTAIS		**3.123.500,00**	**3.885.700,00**		
S - INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS PARA A GESTÃO DE RISCO EM CENÁRIO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS		606.100,00	952.200,00		
P - SISTEMA PARA IDENTIFICAÇÃO, PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DE DESASTRES NATURAIS		606.100,00	952.200,00		
S - AMPLIAÇÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS E ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO PARA O USO PÚBLICO E PROTEÇÃO		1.638.200,00	592.000,00		
P - FORTALECIMENTO DA GESTÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PARA INTENSIFICAR A VISITAÇÃO E A PROTEÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA		1.638.200,00	292.000,00		
P - MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO DE NOVOS NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS E PARCERIAS EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO		0,00	200.000,00		
P - CRIAÇÃO DE ÁREA PROTEGIDA		0,00	100.000,00		
S - MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		879.200,00	1.784.000,00		
P - INFRAESTRUTURA E SISTEMA DE INTELIGÊNCIA PARA OPERAÇÕES INTEGRADAS DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL COM FOCO NA CONTENÇÃO DE OCUPAÇÕES IRREGULARES EM ÁREAS DE RISCO SOCIOAMBIENTAL		879.200,00	1.784.000,00		
S - EDUCAÇÃO AMBIENTAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL		0,00	227.500,00		
P - FORMAÇÃO DE AGENTES MULTIPLICADORES DE BOAS PRÁTICAS AMBIENTAIS		0,00	227.500,00		
S - PLANEJAMENTO REGIONAL E PROJETOS SUSTENTÁVEIS		0,00	330.000,00		
P - INFRAESTRUTURA DE INFORMAÇÕES TERRITORIAIS E AMBIENTES VIRTUAIS DE INTELIGÊNCIA PARA ARTICULAÇÃO DE ATORES E SUBSÍDIO À TOMADA DE DECISÃO NA GESTÃO TERRITORIAL E NO PLANEJAMENTO AMBIENTAL		0,00	150.000,00		
P - REFERENCIAIS TÉCNICOS PARA PROMOVER O USO E A OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO EM BASES SUSTENTÁVEIS		0,00	180.000,00		
C - INVESTIMENTOS SOCIOAMBIENTAIS		**1.655.030,00**	**10.740.836,00**		
S - AMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO, URBANIZAÇÃO, REASSENTAMENTO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS		1.455.097,00	10.740.836,00		
P - APROXIMADAMENTE 1400 DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO		0,00	2.800.000,00		
P - FAMÍLIAS BENEFICIADAS COM NOVAS UNIDADES HABITACIONAIS PRODUZIDAS COM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E ENERGIA		1.255.164,00	7.940.836,00		
P - SUPERVISÃO TÉCNICA E SOCIOAMBIENTAL DE OBRA E APOIO GERENCIAL E OPERACIONAL		199.933,00	0,00		
P - ESTUDOS, DIAGNÓSTICOS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES, BÁSICOS E EXECUTIVOS		0,00	0,00		
S - ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E DESENVOLVIMENTO LOCAL		199.933,00	0,00		

P - TRABALHO SOCIAL NAS ÁREAS DE URBANIZAÇÃO E REASSENTAMENTO PARA ADESÃO VOLUNTÁRIA ÀS SOLUÇÕES HABITACIONAIS PROPOSTAS, COM CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA		199.933,00	0,00		
C - ADMINISTRAÇÃO E MONITORAMENTO		**89.896,00**	**1.718.030,00**		
S - APOIO À GESTÃO DO PROJETO		18.599,00	521.086,00		
P - APOIO À UGP		0,00	521.086,00		
P - AVALIAÇÃO MEIO		18.599,00	0,00		
P - AVALIAÇÃO ECONÔMICA EX-POST		0,00	0,00		
P - AVALIAÇÃO FINAL		0,00	0,00		
P - AVALIAÇÃO FINAL DE SALVAGUARDA AMBIENTAL E SOCIAL		0,00	0,00		
S - APOIO GERANCIAL E OPERACIONAL ÀS UEPS		0,00	1.144.623,00		
P - APOIO À UEP AMBIENTAL		0,00	776.400,00		
P - APOIO À UEP HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO		0,00	368.223,00		
S - PLANO DE COMUNICAÇÃO		71.297,00	0,00		
P - DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E RESULTADOS DO PROGRAMA		71.297,00	0,00		
S - AUDITORIA		0,00	52.321,00		
P - AUDITORIA ANUAL DO PROGRAMA		0,00	52.321,00		
Total	**0,00**	**4.868.426,00**	**16.344.566,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - INVESTIMENTOS AMBIENTAIS		**2.198.300,00**	**3.282.450,00**		
S - INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS PARA A GESTÃO DE RISCO EM CENÁRIO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS		529.900,00	741.700,00		
P - SISTEMA PARA IDENTIFICAÇÃO, PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DE DESASTRES NATURAIS		529.900,00	741.700,00		
S - AMPLIAÇÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS E ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO PARA O USO PÚBLICO E PROTEÇÃO		789.200,00	630.000,00		
P - FORTALECIMENTO DA GESTÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PARA INTENSIFICAR A VISITAÇÃO E A PROTEÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA		789.200,00	630.000,00		
P - MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO DE NOVOS NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS E PARCERIAS EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO		0,00	0,00		
P - CRIAÇÃO DE ÁREA PROTEGIDA		0,00	0,00		
S - MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		879.200,00	1.797.000,00		
P - INFRAESTRUTURA E SISTEMA DE INTELIGÊNCIA PARA OPERAÇÕES INTEGRADAS DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL COM FOCO NA CONTENÇÃO DE OCUPAÇÕES IRREGULARES EM ÁREAS DE RISCO SOCIOAMBIENTAL		879.200,00	1.797.000,00		
S - EDUCAÇÃO AMBIENTAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL		0,00	113.750,00		
P - FORMAÇÃO DE AGENTES MULTIPLICADORES DE BOAS PRÁTICAS AMBIENTAIS		0,00	113.750,00		
S - PLANEJAMENTO REGIONAL E PROJETOS SUSTENTÁVEIS		0,00	0,00		
P - INFRAESTRUTURA DE INFORMAÇÕES TERRITORIAIS E AMBIENTES VIRTUAIS DE INTELIGÊNCIA PARA ARTICULAÇÃO DE ATORES E SUBSÍDIO À TOMADA DE DECISÃO NA GESTÃO TERRITORIAL E NO PLANEJAMENTO AMBIENTAL		0,00	0,00		
P - REFERENCIAIS TÉCNICOS PARA PROMOVER O USO E A OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO EM BASES SUSTENTÁVEIS		0,00	0,00		
C - INVESTIMENTOS SOCIOAMBIENTAIS		**1.655.030,00**	**10.740.836,00**		
S - AMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO, URBANIZAÇÃO, REASSENTAMENTO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS		1.455.097,00	10.740.836,00		
P - APROXIMADAMENTE 1400 DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO		0,00	2.800.000,00		
P - FAMÍLIAS BENEFICIADAS COM NOVAS UNIDADES HABITACIONAIS PRODUZIDAS COM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E ENERGIA		1.255.164,00	7.940.836,00		
P - SUPERVISÃO TÉCNICA E SOCIOAMBIENTAL DE OBRA E APOIO GERENCIAL E OPERACIONAL		199.933,00	0,00		
P - ESTUDOS, DIAGNÓSTICOS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES, BÁSICOS E EXECUTIVOS		0,00	0,00		
S - ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E DESENVOLVIMENTO LOCAL		199.933,00	0,00		
P - TRABALHO SOCIAL NAS ÁREAS DE URBANIZAÇÃO E REASSENTAMENTO PARA ADESÃO VOLUNTÁRIA ÀS SOLUÇÕES HABITACIONAIS PROPOSTAS, COM CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA		199.933,00	0,00		
C - ADMINISTRAÇÃO E MONITORAMENTO		**71.297,00**	**1.718.030,00**		
S - APOIO À GESTÃO DO PROJETO		0,00	521.086,00		
P - APOIO À UGP		0,00	521.086,00		
P - AVALIAÇÃO MEIO		0,00	0,00		
P - AVALIAÇÃO ECONÔMICA EX-POST		0,00	0,00		
P - AVALIAÇÃO FINAL		0,00	0,00		
P - AVALIAÇÃO FINAL DE SALVAGUARDA AMBIENTAL E SOCIAL		0,00	0,00		
S - APOIO GERANCIAL E OPERACIONAL ÀS UEPS		0,00	1.144.623,00		
P - APOIO À UEP AMBIENTAL		0,00	776.400,00		
P - APOIO À UEP HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO		0,00	368.223,00		
S - PLANO DE COMUNICAÇÃO		71.297,00	0,00		
P - DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E RESULTADOS DO PROGRAMA		71.297,00	0,00		
S - AUDITORIA		0,00	52.321,00		

P - AUDITORIA ANUAL DO PROGRAMA		0,00	52.321,00		
Total	**0,00**	**3.924.627,00**	**15.741.316,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 6 FONTES CF	Ano 6 FONTES BID	TOTAL CF	TOTAL BID
C - INVESTIMENTOS AMBIENTAIS		**1.233.900,00**	**1.473.850,00**	**13.718.200,00**	**26.080.800,00**
S - INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS PARA A GESTÃO DE RISCO EM CENÁRIO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS		173.900,00	116.100,00	3.367.000,00	3.640.000,00
P - SISTEMA PARA IDENTIFICAÇÃO, PREVENÇÃO E MITIGAÇÃO DE DESASTRES NATURAIS		173.900,00	116.100,00	3.367.000,00	3.640.000,00
S - AMPLIAÇÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS E ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO PARA O USO PÚBLICO E PROTEÇÃO		440.800,00	460.000,00	5.915.000,00	7.110.800,00
P - FORTALECIMENTO DA GESTÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS PARA INTENSIFICAR A VISITAÇÃO E A PROTEÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA		440.800,00	430.000,00	5.915.000,00	3.496.800,00
P - MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO DE NOVOS NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS E PARCERIAS EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	3.314.000,00
P - CRIAÇÃO DE ÁREA PROTEGIDA		0,00	30.000,00	0,00	300.000,00
S - MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		619.200,00	784.000,00	4.436.200,00	11.830.000,00
P - INFRAESTRUTURA E SISTEMA DE INTELIGÊNCIA PARA OPERAÇÕES INTEGRADAS DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL COM FOCO NA CONTENÇÃO DE OCUPAÇÕES IRREGULARES EM ÁREAS DE RISCO SOCIOAMBIENTAL		619.200,00	784.000,00	4.436.200,00	11.830.000,00
S - EDUCAÇÃO AMBIENTAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL		0,00	113.750,00	0,00	910.000,00
P - FORMAÇÃO DE AGENTES MULTIPLICADORES DE BOAS PRÁTICAS AMBIENTAIS		0,00	113.750,00	0,00	910.000,00
S - PLANEJAMENTO REGIONAL E PROJETOS SUSTENTÁVEIS		0,00	0,00	0,00	2.590.000,00
P - INFRAESTRUTURA DE INFORMAÇÕES TERRITORIAIS E AMBIENTES VIRTUAIS DE INTELIGÊNCIA PARA ARTICULAÇÃO DE ATORES E SUBSÍDIO À TOMADA DE DECISÃO NA GESTÃO TERRITORIAL E NO PLANEJAMENTO AMBIENTAL		0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
P - REFERENCIAIS TÉCNICOS PARA PROMOVER O USO E A OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO EM BASES SUSTENTÁVEIS		0,00	0,00	0,00	1.390.000,00
C - INVESTIMENTOS SOCIOAMBIENTAIS		**1.655.034,00**	**10.740.836,00**	**8.675.020,00**	**54.903.780,00**
S - AMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO, URBANIZAÇÃO, REASSENTAMENTO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS		1.455.099,00	10.740.836,00	7.475.420,00	54.903.780,00
P - APROXIMADAMENTE 1400 DOMICÍLIOS BENEFICIADOS POR OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO		0,00	2.800.000,00	0,00	14.000.000,00
P - FAMÍLIAS BENEFICIADAS COM NOVAS UNIDADES HABITACIONAIS PRODUZIDAS COM SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO E ENERGIA		1.255.164,00	7.940.836,00	6.275.820,00	39.704.180,00
P - SUPERVISÃO TÉCNICA E SOCIOAMBIENTAL DE OBRA E APOIO GERENCIAL E OPERACIONAL		199.935,00	0,00	1.199.600,00	0,00
P - ESTUDOS, DIAGNÓSTICOS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES, BÁSICOS E EXECUTIVOS		0,00	0,00	0,00	1.199.600,00
S - ORGANIZAÇÃO COMUNITÁRIA E DESENVOLVIMENTO LOCAL		199.935,00	0,00	1.199.600,00	0,00
P - TRABALHO SOCIAL NAS ÁREAS DE URBANIZAÇÃO E REASSENTAMENTO PARA ADESÃO VOLUNTÁRIA ÀS SOLUÇÕES HABITACIONAIS PROPOSTAS, COM CAPACITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIOECONÔMICA		199.935,00	0,00	1.199.600,00	0,00
C - ADMINISTRAÇÃO E MONITORAMENTO		**71.296,00**	**1.781.270,00**	**446.780,00**	**10.371.420,00**
S - APOIO À GESTÃO DO PROJETO		0,00	584.325,00	18.599,00	3.189.755,00
P - APOIO À UGP		0,00	521.088,00	0,00	3.126.518,00
P - AVALIAÇÃO MEIO		0,00	0,00	18.599,00	0,00
P - AVALIAÇÃO ECONÔMICA EX-POST		0,00	16.739,00	0,00	16.739,00
P - AVALIAÇÃO FINAL		0,00	27.899,00	0,00	27.899,00
P - AVALIAÇÃO FINAL DE SALVAGUARDA AMBIENTAL E SOCIAL		0,00	18.599,00	0,00	18.599,00
S - APOIO GERANCIAL E OPERACIONAL ÀS UEPS		0,00	1.144.624,00	0,00	6.867.739,00
P - APOIO À UEP AMBIENTAL		0,00	776.400,00	0,00	4.658.400,00
P - APOIO À UEP HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO		0,00	368.224,00	0,00	2.209.339,00
S - PLANO DE COMUNICAÇÃO		71.296,00	0,00	427.781,00	0,00
P - DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E RESULTADOS DO PROGRAMA		71.296,00	0,00	427.781,00	0,00
S - AUDITORIA		0,00	52.321,00	400,00	313.926,00
P - AUDITORIA ANUAL DO PROGRAMA		0,00	52.321,00	400,00	313.926,00
Total	**114.196.000,00**	**2.960.230,00**	**13.995.956,00**	**22.840.000,00**	**91.356.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

ATOS LEGAIS NECESSÁRIOS

A autorização para contratação de operação de crédito junto a instituições financeiras nacionais ou internacionais, até o valor de R$ 456. 782.000,00 (quatrocentos e cinquenta e seis milhões e setecentos e oitenta e dois mil reais) ou alternativamente até o valor de US$ 91. 356.400 (noventa e um milhões, trezentos e cinquenta e seis mil e quatrocentos dólares norte-americanos), foi concedida por meio da Lei Estadual nº 17.724, de 11/7/2023, no artigo 2º-B. Os recursos autorizados deverão ser direcionados, obrigatoriamente, à execução total ou parcial do projeto Desenvolvimento Sustentável do Litoral Paulista, observada a legislação vigente, em especial as disposições da Lei Complementar federal n° 101, de 4 de maio de 2000.

RISCOS E AÇÕES MITIGADORAS

A preparação do projeto com o BID identificou alguns riscos e possíveis ações mitigadoras, sendo os principais:

- Se não houver coordenação entre as diferentes contrapartes (SEMIL, SH, CDHU, FF, PMamb, governos municipais), a qualidade técnica dos produtos e o cronograma de execução do Projeto podem ser afetados. Para mitigar este risco, sugere-se: (i) Criação de uma Unidade de Gestão do Projeto com funções de coordenação, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado; (ii) Criação de um comitê coordenador dependente, composto por representantes de todas as secretarias e instituições diretamente envolvidas.

- Se os municípios que participam do Projeto não implementarem ações complementares de planejamento e fiscalização de assentamentos irregulares, o Projeto pode não atingir seus objetivos. Para mitigar esse risco, é necessário que os municípios assinem convênios com o Projeto com responsabilidades bem definidas, antes do início das intervenções. Há convênio já firmado com o principal munícipio de atuação - Guarujá.

- Se as equipes técnicas não tiverem familiaridade com os processos e políticas fiduciárias do Banco (aquisições e gestão financeira) e em processos complexos, podem ocorrer atrasos, erros ou baixa qualidade na gestão e cumprimento dos requisitos fiduciários do Banco. Para evitar isso, é necessário designar funcionários treinados dentro das UEPs para essas funções.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

CONTRATAÇÕES, RISCOS E AÇÕES MITIGADORAS

Estão previstas contratações de obras, consultorias, bens e serviços. Destaca-se a contratação das obras de urbanização e construção das unidades habitacionais (Componente de Investimentos Socioambientais), que representam aproximadamente 52% do recurso total do Projeto, além dos contratos, gerenciamento, fiscalização e o trabalho social necessários para a execução dos subcomponentes acima.

RISCOS: Os riscos inerentes ao processo de contratações estão relacionados a cinco aspectos principais: (i) clareza na identificação do objeto de contratação e a elaboração do Termo de Referência a serem utilizados; (ii) existência e conhecimento das normativas legais necessárias para a efetivação dos processos licitatórios e de contratação; (iii) em se tratando de recursos oriundos de financiamento internacional, a existência e conhecimento das normativas a serem adotadas pelo agente financiador; (iv) possibilidade de processos licitatórios com inexistência de interessados (vazio) ou de recursos impetrados pelos concorrentes; (v) questionamentos e vetos impetrados por órgãos fiscalizadores, com destaque ao Tribunal de Contas do Estado. De forma geral a mitigação dos riscos citados se dá pelo próprio conhecimento e lições aprendidas pelo Governo do Estado e seus órgãos executores na elaboração e execução do Programa Recuperação Socioambiental da Serra do Mar e Sistema de Mosaicos da Mata Atlântica, que apresenta estrutura e plano de aquisição bastante similar ao Projeto ora proposto, ambos contando com financiamento internacional do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID. A expertise técnica adquirida deverá permitir a elaboração de Termos de Referência para instauração de processos licitatórios, de forma clara e objetiva, minimizando as perspectivas de questionamentos sobre o objeto do contrato. As equipes que compõem as áreas administrativas dos órgãos executores (SEMIL, FF e CDHU), estão familiarizadas com as normas e procedimentos estabelecidos pelo BID a serem utilizadas nos processos de licitação e contratação, bem como com os procedimentos de monitoramento e avaliação da execução do Projeto. Não obstante, o próprio BID oferece, sempre que necessário, atividades de capacitação e atualização para a execução dos procedimentos estabelecidos. Quanto à possibilidades de concorrências com inexistência de interessados ou de recursos impetrados por participantes dos certames, embora não estejam diretamente sobre a governabilidade dos órgãos contratantes, a mitigação de riscos inerentes aos processos de licitação se dará mediante a qualidade e transparência das peças técnicas e procedimentos adotados pelos órgãos executores e suas respectivas comissões de licitação.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

As demandas de desapropriação no contexto deste projeto estão vinculadas à implementação das ações de urbanização e regularização fundiária, ou em processos de aquisição de terrenos para a construção de conjuntos habitacionais. Uma vez que a área para construção do conjunto habitacional no município do Guarujá é de propriedade da CDHU, considera-se que o item desapropriações não se constitui fator de risco para este Projeto. Quanto às indenizações e medidas compensatórias às famílias que deverão ser removidas em áreas de assentamentos precários, riscos ou fragilidade ambiental, bem como as que se encontram em frente de obras para urbanização, prevê-se a adoção de procedimentos e metodologias já consagradas na execução do Programa Serra do Mar, que promoveu a remoção e reassentamento de aproximadamente 6.000 famílias, sustentada em dois procedimentos básicos: (i) remoção com reassentamento definitivo em unidades habitacionais construídas pelo Projeto e disponibilizadas mediante financiamento altamente subsidiado e, (ii) se necessário, a concessão de auxílio moradia provisório, em situações emergenciais e para liberação de frente de obras, até a conclusão das obras das unidades habitacionais definitivas. A CDHU e as prefeituras municipais são os órgãos que deverão promover as ações de remoção e reassentamento.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

RISCOS/IMPACTO AMBIENTAL

No contexto global deste projeto o impacto ambiental por ele causado é extremamente positivo, visto tratar-se de ações voltadas essencialmente para conservação da biodiversidade, redução de riscos de desastres e da melhoria das condições socioambientais regionais.

Os impactos ambientais que deverão ser eventualmente mitigados estão relacionados às seguintes ações: implantações de obras para gestão e proteção das unidades de conservação; intervenções e obras de urbanização integrada e obras de construção de empreendimentos necessários para o reassentamento de famílias removidas pelo Projeto. Tais licenciamentos deverão ser de iniciativa dos órgãos executores (CDHU e Fundação Florestal), bem como das Prefeituras municipais envolvidas. Os processos de licenciamento deverão correr junto ao órgão licenciador do Estado de São Paulo, a CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, vinculada à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística.

No tocante às obras de urbanização integrada, o princípio que as norteará é o de melhoria e ganho ambiental mediante a remoção de ocupações em áreas ambientalmente frágeis, mitigação de risco, recuperação de áreas degradadas e implantação de rede de saneamento básico. Assim sendo, o licenciamento ambiental dessas obras não deverá se consistir em riscos para execução do Projeto.

As obras de infraestrutura a serem executadas no interior das Unidades de Conservação, e voltadas para a gestão, proteção e uso público , não demandam ações complexas para seu licenciamento devido ao baixo impacto ambiental por elas causadas. A legislação em vigor prevê a realização de estudos rápidos e simplificados, elaborados e aprovados pela própria instituição gestora das Unidades de Conservação, ou seja, a Fundação Florestal. Assim sendo, não apresentam riscos para a execução do Projeto.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

RISCOS/IMPACTO SOCIAL

Quatro aspectos distintos devem ser considerados para avaliar as possibilidades de riscos decorrentes dos impactos sociais sobre populações atingidas:

1 -Impactos sociais de maior vulto decorrentes da implementação são aqueles que ocorrerão em função das remoções e reassentamento de famílias residentes em áreas de risco ou de fragilidade ambiental, em particular daquelas residentes nos núcleos previstos de intervenção. Ressalta-se que tais populações não são consideradas populações tradicionais, mas sim ocupantes de assentamentos precários e vulneráveis em núcleos periurbano.

2 -Se considerarmos a área total de abrangência do Projeto constata-se a ocorrência de aldeamentos indígenas e territórios quilombolas neste território, no entanto as áreas de intervenção especificas não se sobrepõe a eles e, portanto, não devem causar impactos a serem considerados.

3 -Considerando as ações a serem desenvolvidas em apoio à estruturação de cadeias produtivas da região, voltadas às atividades náuticas e aquicultura, serão atingidas populações tradicionais e não tradicionais que se beneficiarão de tais ações. Eventuais conflitos de interesses poderão surgir ao longo do processo e consequentemente constituir-se em risco para a consecução dos seus objetivos.

4 -As ações relacionadas ao desenvolvimento e estruturação de negócios sustentáveis, previstas neste Projeto, têm como objetivo central o fortalecimento de populações tradicionais residentes em Unidades de Conservação de Uso Sustentável. A definição de estratégias de desenvolvimento econômico compatíveis com a preservação ambiental pode fomentar conflitos inerentes aos interesses das comunidades e aos objetivos de uma Unidade de Conservação. O não enfrentamento adequado de tais conflitos pode constituir riscos ao cumprimento das metas específicas para esta ação.

No tocante aos impactos sociais decorrentes dos reassentamentos, as possibilidades de riscos se relacionam a possibilidade de conflitos fruto da não adesão às propostas de reassentamento voluntário. Para tal, os órgãos executores, em específico a CDHU, conta com vasta experiência adquirida nos processos de remoções do Programa Serra do Mar que possibilitou o reassentamento de aproximadamente 6. 000 famílias, de forma pacífica e pactuada. Para tal a metodologia utilizada prevê um forte trabalho social de pré e pós remoção, para organização, mobilização e fomento ao desenvolvimento local através de implantação de projetos sociais.

No tocante aos demais impactos sociais acima mencionados, prevê-se o fortalecimento das instâncias formais de participação e tomada de decisões, legalmente previstos para a gestão de Unidades de Conservação constituindo-se em instrumento fundamental para a gestão e mediação de conflitos de interesse relacionado ao uso sustentável dos recursos naturais protegidos. Consolidar os Conselhos de Gestão das Unidades de Conservação de forma a contribuir na elaboração e aprovação dos produtos previstos neste Projeto é medida necessária para a mitigação de eventuais riscos aqui identificados.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

RISCOS/REASSENTAMENTOS

O Projeto prevê o reassentamento de aproximadamente 1.100 famílias no município do Guarujá. A totalidade dos reassentamentos previstos são de característica urbana e se dará mediante a construção de unidades habitacionais de interesse social em área urbana.

Situação do Cadastro: Para o planejamento das metas deste Projeto, contou-se com levantamentos, diagnósticos e cadastros expeditos realizados no âmbito do Programa Serra do Mar e da Prefeitura municipal do Guarujá. A consolidação do cadastro definitivo e que indicará as famílias a serem reassentadas, deverá ocorrer apenas por ocasião da proximidade da conclusão das obras de unidades habitacionais, ou no início das obras de urbanização. Adota-se tal medida com objetivo principal de evitar riscos de invasões irregulares, quer nas áreas de remoção ou de urbanização, alimentadas pela perspectiva de atendimento por unidades habitacionais.

Local de Reassentamento As famílias a serem removidas no Núcleo da Vila Baiana, no município do Guarujá, serão reassentadas em Conjunto Habitacional, localizado a menos de 2,5 km do núcleo de remoção.

Situação Fundiária: Quanto ao aspecto fundiário, como já citado anteriormente, a área para construção do conjunto habitacional é propriedade da CDHU, órgão responsável pelos reassentamentos. Eventuais pendências de regularização fundiária, se darão somente após a conclusão dos reassentamentos (áreas verdes e demais áreas públicas remanescentes).

Caráter do Reassentamento: Os reassentamentos se darão de forma voluntária, mediante a adesão das famílias ao Projeto. Apenas em casos específicos e pontuais poderão ocorrer remoções involuntárias, em particular quando: (i) comprovado o risco iminente à integridade física das famílias, mediante laudo comprobatório emanados da Defesa Civil ou órgão similar e (ii) quando da incidência de ações demolitórias com sentença expedida pelo Poder Judiciário, decorrente de ocupações irregulares em áreas de preservação ambiental e/ou risco.

Instrumento Legal: A execução dos projetos de reassentamento deverão observar, dentre outros, os seguintes documentos legais: (i) legislação e regulamentos decorrentes do Governo do Estado de São Paulo / CDHU; (ii) legislação e regulamentos decorrentes da Prefeitura do Guarujá; (iii) eventuais sentenças judiciais incidentes sobre as áreas de remoção com obrigação de fazer ações de remoções ; (iv) legislação estadual e municipais que tratam de remoções necessárias para a eliminação e mitigação de riscos, sob gestão da Defesa Civil do estado ou dos municípios e (v) manuais operativos e demais regulamentos emanados do agente financiador do Projeto (BID).

Órgãos Responsáveis pelo Reassentamento: O órgão responsável pelo reassentamento e aporte de recursos é a CDHU com apoio da prefeitura municipal do Guarujá.

Trabalho Social: O trabalho social será desenvolvido nas áreas de remoção, reassentamento e urbanização, utilizando-se de metodologia consagrada no Programa Serra do Mar, promovendo a organização comunitária, capacitação e apoio para gestão condominial, fomento ao desenvolvimento local e implantação de projetos socioambientais.

Custos Estimados: Para o processo de remoção e reassentamento, considerou-se custos relativos a estudos, diagnósticos e elaboração de projetos complementares, básicos e executivos; a edificação das unidades habitacionais; o gerenciamento e fiscalização de obras com custo total estimado em US$ 62,38 milhões e aproximadamente US$ 1,2 milhões relativos ao trabalho técnico social de reassentamento e pós ocupação.

Cabe considerar que nas unidades habitacionais produzidas nas regiões litorâneas, os empreendimentos contemplam medição individualizada de água, luz e gás, sistema de geração de energia fotovoltaicas, esquadrias em alumínio e revestimento cerâmico em piso e paredes nas áreas molhadas. Além disso, as características do solo na região demandam procedimentos de estabilização geotécnica do solo antes da implantação das edificações e fundações profundas, o que eleva o custo da produção. Assim, esses fatores foram considerados na composição dos custos tendo como base os valores unitários praticados pela CDHU em empreendimentos semelhantes.

É importante também esclarecer que as obras de urbanização previstas, com reassentamentos pontuais de famílias localizadas em áreas de risco e frente de obras, ocorrerão em áreas de relevo acidentado com solo sujeito a escorregamento. Além disso são áreas densamente ocupadas que obstruíram o caminhamento natural de drenagem. Esses fatores implicam em grandes obras de geotécnica, terraplanagem e drenagem para contenção e estabilidade do solo. Com a remoção de moradias para implantação de obras há uma geração de resíduos sólidos que precisam ter remoção e destinação adequada devidamente licenciada. Como no caso dos empreendimentos habitacionais, nas obras de urbanização também foram considerados esses fatores na composição dos custos.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN

Informações relevantes

- 18/03/2024: Retirada de pauta da 172ª Reunião da Cofiex, em 14/03/2024, por exceder o limite disponível para a reunião.