Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Programa de Modernização e Transformação Ecológica dos Correios

Nº Carta Consulta: 61111
Processo: 03101.000241/2024-94
Mutuário: Empresa de Correios e Telégrafos - ECT
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Data de Recebimento: 16 de Janeiro de 2024

Fontes Externas:
New Development Bank - NDB: ? 717.483.400,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 03
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 05
2.1. TÍTULO 05
2.2. TÍTULO ABREVIADO 05
2.3. MUTUÁRIO 05
2.4. TIPO OPERACAO 05
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 05
2.6. PROJETO/INDICADORES 06
2.7. PROJETO/COMPONENTES 06
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 12
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 13
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 13
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 15
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 20
3. FINANCIAMENTO 20
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 20
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 20
4. EXECUÇÃO 20
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 20
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 21
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 21
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 21
5. RISCOS 24
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 24
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 25
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 27
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 27
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 28
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 29
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 29

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

O serviço postal no Brasil possui mais de 360 anos de história, sendo a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) criada pelo Decreto-Lei nº 509 de 20/03/1969. A ECT é a única empresa presente em todos os 5.570 municípios brasileiros, entregando diariamente 2,3 milhões de encomendas e 10 milhões de mensagens. Essas operações são realizadas por meio de 11 linhas aéreas e uma frota própria de 29 mil veículos. Com 53 unidades de tratamento e mais de 1 mil unidades de distribuição, alcançam 11 mil unidades de atendimento.

Apesar da importância estratégica, os Correios enfrentaram desafios com tentativas de privatização nos anos anteriores. No entanto, em 2023, no primeiro dia de governo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva revogou os atos que davam andamento à privatização iniciando um novo ciclo. Investimentos em infraestrutura foram retomados, clientes públicos e privados foram recuperados, e um acordo coletivo histórico foi firmado, restaurando direitos fundamentais aos trabalhadores.

Em 2024, a empresa busca uma nova trajetória de crescimento e desenvolvimento por meio do "Plano de Modernização e Transformação Ecológica dos Correios", atrelados à agenda ASG (Ambiental, Social e Governança). Com um alinhamento estratégico à agenda econômica e ambiental do Poder Executivo, somado à magnitude, influência e presença da ECT em todos os cantos do Brasil, os Correios estão em posição ideal para serem o braço do Governo Federal na implementação da transformação ecológica.

1 - ELETROMOBILIDADE NA ÚLTIMA MILHA

Os Correios, com uma das maiores frotas logísticas do Brasil, operam diariamente mais de 20 mil veículos a combustão, resultando em uma emissão anual de mais de 40 mil tCO2e. A implementação de Eletromobilidade na Última Milha é parte da estratégia da empresa para enfrentar PROBLEMAS relacionados à poluição atmosférica e emissão de gases de efeito estufa, além dos altos gastos com combustíveis fosseis e manutenção de veículos à combustão.

2 - INFRAESTRUTURA EFICIENTE

2.1 - "Obras de Engenharia de Grande Porte": a empresa enfrenta o DESAFIO de ampliar sua capacidade operacional.

2.2- "Expansão da Cogeração de Energia Elétrica Renováveis": há o PROBLEMA da elevada despesa anual com energia elétrica, em aproximadamente R$ 170 milhões., frentea oportunidade de utilizar o extenso parque imobiliário disponível para reduzir os custos operacionais por meio da implementação de usinas solares fotovoltaicas.

2.3 - "Projeto Unidades Eficientes": persiste o DESAFIO de modernizar e adequar os imóveis. Isso é fundamental para lidar com a crescente demanda do mercado por tecnologias eficientes e atender às expectativas dos clientes, que buscam ambientes sustentáveis e condições de trabalho satisfatórias para os empregados.

3 - MODERNIZAÇÃO OPERACIONAL E TECNOLÓGICA

3.1 - Automação operacional

Os objetos enviados pelos Correios passam por Centros de Tratamento, onde a triagem manual ocorre para separá-los por destino. Esse método apresenta diversos PROBLEMAS, como a necessidade de grandes espaços, efetivo elevado, trabalho repetitivo, deslocamentos frequentes de cargas, produção baseada na habilidade de cada operador, dupla manipulação de objetos para se obter uma maior quantidade de direções de triagem/separação e coleta limitada de dados.

3.2 - Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC)

A suspensão de contratações na área de TIC nos últimos anos, devido a tentativa de privatização, resultou em atrasos críticos na implementação da Plataforma Digital, ameaçando a continuidade dos serviços. A falta de investimento levou a PROBLEMAS como o não desenvolvimento do projeto de aquisição do Smartphone para Carteiros, contribuindo para controle deficiente e falta de acuracidade nos dados de movimentação de objetos, além de dificuldades no uso do SRO Móvel. Ademais, a Rede Corporativa dos Correios 2025 visa resolver PROBLEMAS relacionados à baixa qualidade da rede de internet/intranet nas agências dos Correios, centros de tratamento e operação, que impactam processos vitais e causam sérias consequências no fluxo de dados e informações essenciais para a empresa.

4 - FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS EM GÊNERO E RAÇA

No contexto de marginalização e empobrecimento enfrentados por mulheres negras e periféricas no Brasil, o empreendedorismo é uma solução buscada. Contudo, há um DESAFIO relacionado à dificuldade de utilização dos serviços de postagem para microempreendedoras de vilas e favelas, que são, em sua maioria, mulheres negras.

5 - COMPENSAÇÃO DAS EMISSÕES DE CARBONO (CO^2)

Toda e qualquer empresa de logística no mundo enfrenta PROBLEMAS relacionados à geração de gases de efeito estufa provenientes do transporte e da operação logística. As principais fontes incluem a frota de veículos movida a combustíveis fósseis, o consumo de energia em instalações e o uso de embalagens. O 11º Inventário Corporativo de GEE dos Correios para o ano de 2022 revelou uma emissão total de 465.070 tCO2 (ANEXO I).

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

1 - ELETROMOBILIDADE

SOLUÇÃO

Implementar a Eletromobilidade na Última Milha

RESULTADOS ESPERADOS

Reduzir em 30% as emissões diretas de GEEs até 2030

Diminuir custos diretos relacionados a veículos a combustíveis fósseis, como combustível e manutenção.

Realizar a transição para novas tecnologias

Valorizar os condutores internos como parte essencial do processo.

Ampliar a base de potenciais clientes destacando o compromisso ambiental.

Reforçar a imagem dos Correios junto a stakeholders, incluindo clientes e a sociedade.

2 - INFRAESTRUTURA EFICIENTE

Soluções:

2.1 - Obras de Engenharia de Grande Porte: Promover reforma, adaptação e construção em imóveis próprios dos Correios nas cidades de Brasília, São Luís, Belo Horizonte, Prado e Londrina para atender ao aumento do tráfego postal e estrutura administrativa estadual.

2.2 - Expansão da Cogeração de Energia Elétrica Renovável: por meio da implantação de Usinas Solares Fotovoltaicas em 150 unidades próprias, com capacidade de produção estimada em mais de 45 GWp/ano, como alternativa para geração de energia limpa e renovável.

2.3 - Projeto Unidades Eficientes: Promover a reforma e adaptação de 150 imóveis, inclusive da UniCorreios, dotando-os de equipamentos mais eficientes, instalações elétricas e hidrossanitárias sustentáveis, comunicação visual (letramento visual) revitalizada, recuperação de elementos estruturais e promoção de ergonomia e acessibilidade necessárias às atividades dos Correios.

RESULTADOS ESPERADOS

Proporcionar espaços acessíveis para clientes.

Garantir ambientes funcionais para atividades dos funcionários dos Correios.

Atender ao aumento previsto de objetos, cartas e encomendas.

Assegurar sustentabilidade econômico-financeira e socioambiental.

Fomentar crescimento nos mercados concorrenciais.

Ampliar a da capacidade de geração de energia por fonte alternativa (45GWp).

Reduzir de custos com energia elétrica.

Realizar transição para geração de energia de baixo carbono.

Produzir energia limpa e sustentável.

3 - MODERNIZAÇÃO OPERACIONAL E TECNOLÓGICA

SOLUÇÕES:

3.1 - Automação operacional: Introdução de uma solução tecnológica avançada com a automação da triagem, mediante a instalação de sistemas de ponta, abrangendo equipamentos tanto de grande porte quanto de menor escala.

3.2 - Tecnologia da Informação e Comunicação: Aquisição de 68.168 celulares para os carteiros e modernização da rede atual para uma solução SD-WAN baseada em links de Internet, interligando até 8.205 pontos dos Correios.

RESULTADOS ESPERADOS

Triagem eficiente, reduzindo manipulações desnecessárias.

Maior produção por hora e agilidade na entrega.

Redução de pessoal e melhoria na ergonomia.

Alta precisão na destinação, evitando erros.

Integração tecnológica e automação na coleta de dados.

Conectividade com sistemas corporativos dos Correios.

Fluxo postal organizado, triagem por tipo de Unidade de Distribuição - CDD/CEE.

Monitoramento completo da carga, proporcionando informações em tempo real.

Controle da ocupação de veículos, melhorando a eficiência logística.

Viabilização do AR Eletrônico e comprovante eletrônico de entrega.

Geolocalização e informações instantâneas ao cliente.

Aceitação por órgãos públicos como parceiros de atendimento.

Flexibilidade e escalabilidade com tecnologia SD-WAN.

Maior segurança com criptografia e detecção de ameaças em tempo real.

Recuperação rápida de desastres com múltiplas conexões de Internet.

Aumento da capacidade de atendimento às novas demandas nas áreas de negócio e operações.

4 - FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS EM GÊNERO E RAÇA

SOLUÇÃO

Realizar a capacitação de 2.000 microempreendedoras negras para utilização otimizada dos serviços de postagem dos Correios.

RESULTADOS ESPERADOS

A capacitação de microempreendedoras negras busca transformar vidas e comunidades, promovendo ações responsáveis contra o racismo, sexismo e desigualdades econômicas, impulsionando negócios na logística e transporte para ampliar participação, cidadania e inclusão, alinhada com as políticas públicas do Governo Federal, a exemplo do Programa Pró-Equidade de Gênero e Raça coordenado pelo Ministério das Mulheres.

5 - COMPENSAÇÃO DAS EMISSÕES DE CO^2

SOLUÇÃO

Formalizar instrumento para prestação de serviço de compensação de carbono (CO^2) referentes às emissões realizadas pelos Correios.

RESULTADOS ESPERADOS

Compensar 100% das emissões de CO2;

Ser a primeira Empresa Postal Carbono Neutro da América Latina;

SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA de todos os componentes se encontra no ANEXO II.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

Os projetos estão inseridos no Plano de Negócios Plurianual dos Correios - Ciclo 2024/2028.

O Planejamento dos Projetos de Investimento dos Correios foram inseridos na Lei nº 14.802 de 10/01/2024 (PPA 2024-2027) e compõem o Programa 2305 - Comunicação para Inclusão e Transformação e o Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais.

Os investimentos destinam-se à modernização de unidades, criação de novos Centros Postais, a expansão da automação da triagem de objetos, a aquisição de veículos operacionais, buscando cumprir a universalização dos Serviços Postais para atender as necessidades da Sociedade, bem como a compensação de CO2 e a capacitação de mulheres empreendedoras, com o objetivo de promover a inclusão econômica e social.

CONTRAPARTIDA:

Os Correios, por ser empresa não dependente do Governo Federal e de capital 100% pertencente à União, não está alcançado pelas disposições da Resolução COFIEX nº 3/2019, para fins de percentual mínimo de contrapartida a ser aportada por entes subnacionais.

TAXA DE CÂMBIO: A taxa de câmbio utilizada na relação Euro x Real é de R$ 5,3434 (Cotação da taxa de venda do Banco Central do Brasil em 09/01/2024)

2. Projeto

2.1. Título
Programa de Modernização e Transformação Ecológica dos Correios

2.2. Título Abreviado
Correios 5.0

2.3. Mutuário
Empresa de Correios e Telégrafos - ECT

2.4. Tipo Operacao
Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Objetivo Geral:

O Plano de Modernização e Transformação Ecológica dos Correios visa modernização operacional, transição para uma economia de baixo carbono e crescimento por meio de investimentos estratégicos, incluindo eletrificação da frota, construção de usinas Solares Fotovoltaicas, expansão de centros operacionais, automação e modernização tecnológica; adicionalmente, o programa inclui capacitação de microempreendedoras negras para otimizar a gestão de negócios e uso eficiente dos serviços postais, e a compensação das emissões remanescentes de CO2, tornando-se a primeira empresa postal da América Latina Carbono Neutro.

Objetivos Específicos:

ELETROMOBILIDADE NA ÚLTIMA MILHA

Reduzir a emissão de gases de Efeito Estufa - GEEs (CO2).

INFRAESTRUTURA EFICIENTE

Reduzir custos com aluguéis.

Ampliar a capacidade de geração de energia por fonte alternativa, com expectativa de capacidade instalada total da ordem de 45GWp.

Proporcionar espaços adequados e acessíveis para clientes e funcionários.

MODERNIZAÇÃO OPERACIONAL E TECNOLÓGICA

Atender ao aumento previsto no tratamento de objetos, cartas e encomendas.

Otimizar a eficiência na entrega, rastreamento e comunicação ao cliente, habilitando o uso do AR Eletrônico tanto na distribuição externa quanto interna, e fornecendo informações em tempo real, incluindo geolocalização.

FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS EM GÊNERO E RAÇA

Ampliar participação, cidadania e inclusão de mulheres negras através do estímulo ao empreendedorismo em vilas e favelas na área de logística e transporte.

COMPENSAÇÃO DAS EMISSÕES DE CARBONO (CO^2)

Compensar 100% das emissões de CO2 em 5 anos.

Descrição detalhada de todos os indicadores no ANEXO III.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Indicador 1 - Emissão de Gases de Efeito Estufa GEEs (CO2e). Ano da linha de base: 2021. Ano da meta: Ano 2029.	Emissão de CO2e do ano da meta x Emissão de CO2e no ano da Linha de Base	toneladas de CO2e	41.616,00	29.132,00
Indicador 2 - Utilização de bicicletas elétricas (E-BIKES) na entrega domiciliária. Ano Base 2023. Ano Meta 2029.	Número de bicicletas elétricas no ano meta x Número de bicicletas elétricas no ano base	unidades	307,00	2.613,00
Indicador 3 - Crescimento da capacidade de tratamento de objetos com triagem automática. Ano Base 2023. Ano Meta 2025.	Volume de objetos tratados no ano	Unidade	3.131.825,00	4.981.825,00
Indicador 4 - Economia com locações. Ano Base: 2024. Ano Meta 2028.	Economia anual com o aluguel de imóveis das unidades transferidas para os novos centros	R$	0,00	10.000.000,00
Indicador 5 - Adequação de unidades concluídas . Ano Base: 2024 Ano Meta 2028	Número de unidades concluída	Unidades	0,00	150,00
Indicador 6 - Potência instalada (Usinas Fotovoltaicas). Ano Base 2024 Ano Meta 2028	Soma simples	GWp	0,00	45,00
Indicador 7 - Estimativa de toneladas de carbono removidas. Ano Base 2023. Ano Meta 2029	Mensurável após o 5º ano de plantio (a metodologia de cálculo a ser adotada será a contratada/ parceira).	tCO2e	0,00	465.070,00
Indicador 8 - Mulheres Empreendedoras formadas. Ano meta 2029	Quantidade de mulheres formadas / quantidade de vagas disponibilizadas	% Mulheres formadas	0,00	90,00
Indicador 9 - Utilização de Smartphones - sistema SRO Móvel. Ano Base 2024. Ano Meta: 2026.	Número de Smartphones dos Correios que acessam o Sistema SRO Móvel	unidades	10.000,00	35.000,00
Indicador 10 - Índice de plantio de mudas de árvores no período. Ano Base 2025. Ano Meta 2029.	Quantidade de mudas plantadas e monitoradas / quantidade total de plantio previsto x 100	Unidade	0,00	100,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(?)
C - 1 - ELETROMOBILIDADE NA ÚLTIMA MILHA	**388.664.400,00**
P - 1.1 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ELETRIFICADOS	382.719.000,00
P - 1.2 - Aquisição de bicicletas elétricas (E-BIKES)	5.945.400,00
C - 2 - INFRAESTRUTURA EFICIENTE	**168.372.000,00**
S - 2.1 - OBRAS DE ENGENHARIA DE GRANDE PORTE	74.424.000,00
P - 2.1.1 Construção do Centro de Gestão de Logística Integrada - CGLI BH/MG	15.404.000,00
P - 2.1.2 - Construção do Complexo Operacional - CO LONDRINA/PR	11.645.000,00
P - 2.1.3 - Construção do Complexo Operacional e Administrativo - COA Prado/CE	11.311.000,00
P - 2.1.4 - Construção do Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas - CTCE São Luís/MA	10.417.000,00
P - 2.1.5 - Construção do Complexo Operacional - CO BRASÍLIA/DF	25.647.000,00
S - 2.2 - EXPANSÃO DA COGERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA RENOVÁVEIS	46.787.000,00
P - 2.2.1 - Implantação de Usina Fotovoltaicas	46.787.000,00
S - 2.3 - PROJETO UNIDADES EFICIENTES	47.161.000,00
P - 2.3.1 - Adequação de unidades de Correios	47.161.000,00
C - 3 - MODERNIZAÇÃO OPERACIONAL E TECNOLÓGICA	**125.239.000,00**
S - 3.1 - AUTOMAÇÃO OPERACIONAL	69.095.000,00
P - 3.1.1 - Aquisição de máquinas de triagem de grande porte	62.059.000,00
P - 3.1.2 - Aquisição de máquinas de triagem de pequeno porte	7.036.000,00
S - 3.2 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	56.144.000,00
P - 3.2.1 - Modernização da Plataforma Tecnológica	56.144.000,00
C - 4 - FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS EM GÊNERO E RAÇA	**360.000,00**
P - 4.1 - Capacitação de microempreendedoras negras para gestão de negócios e utilização eficiente dos serviços de postagem dos Correios	360.000,00
C - 5 - COMPENSAÇÃO DAS EMISSÕES DE CARBONO (CO^2)	**33.013.000,00**
P - 5.1 - Compensação gradual de 100% de Carbono (CO^2) emitido pelos Correios	33.013.000,00
C - 6 - GESTÃO DO PROGRAMA	**1.835.000,00**
P - 6.1 - Supervisão Técnica, Ambiental e Social	0,00
P - 6.2 - Apoio a Unidade de Gerenciamento do Programa	0,00
P - 6.3 - Auditoria Externa	46.000,00
P - 6.4 - Comissão de Administração	1.789.000,00
Total dos Componentes	**717.483.400,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - 1 - ELETROMOBILIDADE NA ÚLTIMA MILHA

Este componente trata da aquisição de veículos eletrificados e bicicletas elétricas para composição da frota operacional do serviço de distribuição domiciliária de carga postal dos Correios, denominado última milha (Last Mile), com modelos que utilizem motorização elétrica pura (BEV e E-BIKES), célula de combustível (FCEV) e híbrida (HEV, PHEV, MHEV), incluindo, se for o caso, a aquisição de carregadores e estações para recarga das baterias.

P - 1.1 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ELETRIFICADOS

Este subcomponente trata da aquisição dos 13.567 veículos eletrificados para composição da frota operacional do serviço de distribuição domiciliária de carga postal dos Correios, denominado última milha (Last Mile).

Serão adquiridas 1.763 motocicletas com baú de carga, com capacidade de transportar 20 kg e 104 litros de carga útil, movidas por motorização elétrica pura, célula de combustível ou híbrida. Serão adquiridas com características técnicas, adaptações e comunicação visual conforme necessidade operacional dos Correios. Juntamente com cada veículo serão adquiridas as estações de recarga e demais acessórios/equipamentos necessários para o correto carregamento da bateria do veículo (totem e cabos).

Serão adquiridos 584 veículos com capacidade de carga nominal de 400 kg, constituídos por furgão com cabine integrada ao compartimento de carga movidos por motorização elétrica pura, célula de combustível ou híbrida. Serão adquiridos com características técnicas, adaptações internas e comunicação visual conforme necessidade operacional dos Correios. A capacidade de carga útil mínima original de fábrica (lotação) deverá ser de 350 kg e volume entre 1,0 a 1,6 m^3. Juntamente com cada veículo serão adquiridas as estações de recarga e demais acessórios/equipamentos necessários para o correto carregamento da bateria do veículo (totem e cabos).

Serão adquiridos 8.293 veículos com capacidade de carga nominal de 600 kg, constituídos por furgão com cabine integrada ao compartimento de carga movidos por motorização elétrica pura, célula de combustível ou híbrida. Serão adquiridos com características técnicas, adaptações internas e comunicação visual conforme necessidade operacional dos Correios. A capacidade de carga útil mínima original de fábrica (lotação) deverá ser de 600 kg e volume entre 3,5 a 4,8 m^3. Juntamente com cada veículo serão adquiridas as estações de recarga e demais acessórios/equipamentos necessários para o correto carregamento da bateria do veículo (totem e cabos).

Serão adquiridos 314 veículos com capacidade de carga nominal de 1.000 kg, constituídos por furgão com cabine integrada ao compartimento de carga movidos por motorização elétrica pura, célula de combustível ou híbrida. Serão adquiridos com características técnicas, adaptações internas e comunicação visual conforme necessidade operacional dos Correios. A capacidade de carga útil mínima original de fábrica (lotação) deverá ser de 950 kg e volume entre 5,50 a 6,2 m³. Juntamente com cada veículo serão adquiridas as estações de recarga e demais acessórios/equipamentos necessários para o correto carregamento da bateria do veículo (totem e cabos).

P - 1.2 - Aquisição de bicicletas elétricas (E-BIKES)

Este subcomponente trata da aquisição de 2.613 bicicletas elétricas com baú de carga para composição da frota operacional do serviço de distribuição domiciliária de carga postal dos Correios, denominado última milha (Last Mile).

Serão adquiridas 2.613 bicicletas com baú de carga, com capacidade de transportar 15 kg e 75 litros de carga útil, movidas por motorização elétrica pura. Serão adquiridas com características técnicas, adaptações e comunicação visual conforme necessidade operacional dos Correios. Juntamente com cada bicicleta serão adquiridos os carregadores e demais acessórios/equipamentos necessários para o correto carregamento da bateria.

C - 2 - INFRAESTRUTURA EFICIENTE

Construção de Obras de Engenharia de Grande Porte, Expansão da Cogeração de Energia Elétrica Renováveis e Projeto Unidades Eficientes

S - 2.1 - OBRAS DE ENGENHARIA DE GRANDE PORTE

Construção de Grandes Centros tendo em vista a ecoeficiência; a eficiência energética; a gestão de materiais, recursos e resíduos; a eficiência hídrica; os espaços sustentáveis e a qualidade ambiental interna.

P - 2.1.1 Construção do Centro de Gestão de Logística Integrada - CGLI BH/MG

Os projetos para a construção do Centro de Gestão de Logística Integrada (CGLI) de Belo Horizonte da Superintendência Estadual de Minas Gerais - CGLI BH/MG, foram elaborados considerando as variáveis climáticas locais de radiação solar, luz natural, temperatura, vento e umidade. Tiveram como premissa o conforto ambiental e a racionalização do consumo de energia, avaliando as características morfológicas da edificação e o desempenho térmico dos materiais, de forma a possibilitar a adoção de soluções passivas para condicionamento térmico e aproveitamento da iluminação natural, ajustando assim a edificação quanto à sua: Ecoeficiência; Eficiência energética; Gestão de materiais, recursos e resíduos; Eficiência hídrica; Espaços sustentáveis e Qualidade ambiental interna. Esse centro terá 20.834,00 m2.

P - 2.1.2 - Construção do Complexo Operacional - CO LONDRINA/PR

Os projetos para a construção do Complexo Operacional de Londrina da Superintendência Estadual do Paraná - CO LONDRINA/PR, serão adaptados às variáveis climáticas locais de radiação solar, luz natural, temperatura, vento e umidade. Terão como premissa o conforto ambiental e a racionalização do consumo de energia, avaliando as características morfológicas da edificação e o desempenho térmico dos materiais, de forma a possibilitar a adoção de soluções passivas para condicionamento térmico e aproveitamento da iluminação natural, ajustando assim a edificação quanto à sua: Ecoeficiência; Eficiência energética; Gestão de materiais, recursos e resíduos; Eficiência hídrica; Espaços sustentáveis e Qualidade ambiental interna. Esse centro terá 20.803,49 m2.

P - 2.1.3 - Construção do Complexo Operacional e Administrativo - COA Prado/CE

Os projetos para a construção do novo prédio do Complexo Operacional e Administrativo Prado da Superintendência Estadual do Ceará - COA/Prado, serão adaptados às variáveis climáticas locais de radiação solar, luz natural, temperatura, vento e umidade. Terão como premissa o conforto ambiental e a racionalização do consumo de energia, avaliando as características morfológicas da edificação e o desempenho térmico dos materiais, de forma a possibilitar a adoção de soluções passivas para condicionamento térmico e aproveitamento da iluminação natural, ajustando assim a edificação quanto à sua: Ecoeficiência; Eficiência energética; Gestão de materiais, recursos e resíduos; Eficiência hídrica; Espaços sustentáveis e Qualidade ambiental interna. Esse centro terá 11.214,12 m2.

P - 2.1.4 - Construção do Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas - CTCE São Luís/MA

Os projetos para a construção do novo prédio do Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas da Superintendência Estadual do Maranhão - CTCE/São Luís, estão sendo elaborados para atender às variáveis climáticas locais de radiação solar, luz natural, temperatura, vento e umidade. Terão como premissa o conforto ambiental e a racionalização do consumo de energia, avaliando as características morfológicas da edificação e o desempenho térmico dos materiais, de forma a possibilitar a adoção de soluções passivas para condicionamento térmico e aproveitamento da iluminação natural, ajustando assim a edificação quanto à sua: Ecoeficiência; Eficiência energética; Gestão de materiais, recursos e resíduos; Eficiência hídrica; Espaços sustentáveis e Qualidade ambiental interna. Esse centro terá 10.840,70 m2.

P - 2.1.5 - Construção do Complexo Operacional - CO BRASÍLIA/DF

Os projetos para a construção do novo prédio do Complexo Operacional da Superintendência Estadual de Brasília - CO BRASÍLIA/DF, deverão ser adaptados às variáveis climáticas locais de radiação solar, luz natural, temperatura, vento e umidade. Terão como premissa o conforto ambiental e a racionalização do consumo de energia, avaliando as características morfológicas da edificação e o desempenho térmico dos materiais, de forma a possibilitar a adoção de soluções passivas para condicionamento térmico e aproveitamento da iluminação natural, ajustando assim a edificação quanto à sua: Ecoeficiência; Eficiência energética; Gestão de materiais, recursos e resíduos; Eficiência hídrica; Espaços sustentáveis e Qualidade ambiental interna. Esse centro terá 42.078,37 m2.

S - 2.2 - EXPANSÃO DA COGERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA RENOVÁVEIS
Expansão da produção de energia elétrica por meio da implantação de Usinas Solares Fotovoltaicas.

P - 2.2.1 - Implantação de Usina Fotovoltaicas
Expandir a produção de energia elétrica por meio da implantação de Usinas Solares Fotovoltaicas nas 150 unidades próprias com maior área de telhado, com capacidade de produção estimada em mais de 70 GWp.

S - 2.3 - PROJETO UNIDADES EFICIENTES
Adequar/construir unidades de Correios, utilizando os conceitos atuais de sustentabilidade na área de engenharia e arquitetura.

P - 2.3.1 - Adequação de unidades de Correios
Promover a reforma/adaptação de 150 imóveis, incluindo o campus da Universidade dos Correios, para promover a cultura de sustentabilidade no âmbito da empresa e para o público em geral, atendendo especialmente aos requisitos de eficiência no consumo de recursos energéticos e hídricos, controle adequado na execução de projeto/obras, uso de materiais construtivos sustentáveis, soluções de arquitetura bioclimática e de design biofílico, reforçando assim o conceito de sustentabilidade na elaboração de projetos de arquitetura e de engenharia, na execução de obras de construção/reforma e nas manutenções de sistemas prediais em edificações da empresa no decorrer de seu ciclo de vida.

C - 3 - MODERNIZAÇÃO OPERACIONAL E TECNOLÓGICA
Este componente lida com a aquisição de sistemas automatizados de triagem de encomendas. O objetivo é aumentar a produção para mais objetos por hora e ampliar as direções de triagem na Rede de Tratamento. Isso resultará em uma maior capacidade de processamento por unidade e na redução da necessidade de triagem manual.
A Tecnologia da Informação de Comunicação dos Correios tem por função prover os Correios de recursos necessárias ao desenvolvimento do negócio, tendo como base a Plataforma Digital Correios, alinhadas à estratégia corporativa e melhores práticas de governança, além de formular, implementar e supervisionar políticas e diretrizes de TIC, coordenar os processos de planejamento, desenvolvimento, segurança de informação, governança de dados, arquiteturas de referências, operação/produção de infraestrutura e suporte ao usuário, promovendo a qualidade e a eficiência das soluções de tecnologia da empresa, em prol da disponibilidade, capacidade e continuidade da Plataforma Digital Correios.

S - 3.1 - AUTOMAÇÃO OPERACIONAL
Este subcomponente lida com a aquisição de sistemas automatizados de triagem de encomendas. O objetivo é aumentar a produção para mais objetos por hora e ampliar as direções de triagem na Rede de Tratamento. Isso resultará em uma maior capacidade de processamento por unidade e na redução da necessidade de triagem manual.

P - 3.1.1 - Aquisição de máquinas de triagem de grande porte
Aquisição de 5 Sistemas Automáticos de grande porte para triagem de encomendas para instalação nos Centros de Tratamento CTCE Pinhais - PR, CTE Guarulhos - SPM, CTCE Salvador - BA, CTCE Contagem - MG e CTCE Jaboatão dos Guararapes - PE.

P - 3.1.2 - Aquisição de máquinas de triagem de pequeno porte
Aquisição de 52 Sistemas Automáticos de pequeno porte para triagem de encomendas para instalação nos Centros de Tratamento CTE Brasília - BSB, CTCE Maceió - AL, CTCE Aracaju - SE, CTCE João Pessoa - PB, CTCE Natal - RN, CTCE São Luís - MA, CTCE Manaus - AM, CTCE Teresina - PI, CTCE Fortaleza - CE, CTCE Goiânia - GO, CTCE Campo Grande - MS, CTCE Cuiabá - MT, CTCE Vitória - ES, CTCE Joinville - SC, CTCE Passo Fundo - RS, CTCE Caxias do Sul - RS, CTCE Santa Maria - RS, CTCE Bauru - SPI, CTCE Ribeirão Preto - SPI, CTE São José dos Campos, CTE Santo André - SPM, CTCE Santo Amaro - SPM.

S - 3.2 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
A Tecnologia da Informação e Comunicação dos Correios tem por função prover os Correios de recursos necessários ao desenvolvimento do negócio, tendo como base a Plataforma Digital Correios, alinhadas à estratégia corporativa e melhores práticas de governança, além de formular, implementar e supervisionar políticas e diretrizes de TIC, coordenar os processos de planejamento, desenvolvimento, segurança de informação, governança de dados, arquiteturas de referências, operação/produção de infraestrutura e suporte ao usuário, promovendo a qualidade e a eficiência das soluções de tecnologia da empresa, em prol da disponibilidade, capacidade, continuidade da Plataforma Digital Correios.

P - 3.2.1 - Modernização da Plataforma Tecnológica
Os projetos de atualização e modernização tecnológica dos Correios seguem atividades desde as definições de arquitetura tecnológica até a elaboração dos Estudos Técnicos para contratação e respectiva implantação. Como destaque tem-se a aquisição de 68.168 celulares para os carteiros e projetos das áreas finalísticas dos Correios, por exemplo: SRO Móvel, Gestão de Carga e Transporte, AR Eletrônico, Correios Empresa etc. De acordo com a área de negócio: ?Esse instrumento de trabalho tem se tornado o mais importante equipamento da distribuição, após a utilização dos veículos?. Neste sentido, os equipamentos em processo de compra trazem como inovação o alto índice de proteção, resistência a choque mecânicos e intempéries climáticas, o que garante a disponibilidade dos aplicativos dos Correios para utilização pelos carteiros e unidades operacionais em todo o país, refletindo em ganho operacional e maior eficiência mediante a disponibilização de informações em tempo real.

Outro projeto de destaque é a Contratação da Rede Corporativa dos Correios 2025, que prevê a implantação da tecnologia SD-WAN para interligaraté 8.205 pontos dos Correios. Essa nova rede corporativa está em fase de implantação com previsão de término no 1º trimestre de 2025, quando estará totalmente migrada, provendo uma capacidade até 20 vezes superior à rede atual e com uma vigência contratual até 2030.

Acompanhar a evolução tecnológica é um desafio para qualquer organização, para isso, a modernização da plataforma digital também tem projetos em fase de contratação e estudo técnico como a ampliação da capacidade de desenvolvimento de software, modernização de redes locais com o provimento de tecnologia WLAN nas unidades administrativas operacionais, ISR ou Intralogistics Smart Robots, também relacionado com Autonomous Mobile Robots ? AMR. Em termos gerais, os AMRs são robôs que possuem a capacidade de compreender e mover-se de forma independente em seu ambiente. Já são uma evolução dos Autonomous Guided Vehicles (AGVs) e utilizam um conjunto sofisticado de sensores, inteligência artificial, aprendizado de máquina e capacidades computacionais para planejar trajetos e interpretar o ambiente e navegar por ele. Dessa forma, os projetos de modernização tecnológica visam atender aplicações e sistemas demandados pelas áreas de negócio e operacional e contribuir de maneira efetiva para a transformação digital no processo logístico dos Correios.

C - 4 - FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS EM GÊNERO E RAÇA

Os Correios, alinhados ao valor da ?diversidade? constante no novo Plano de Negócios Plurianual dos Correis 2024-2028, demonstram compromisso com a responsabilidade social, enfrentamento das desigualdades de gênero e raça, e combate à pobreza. Nesse contexto, a empresa propõe um projeto de formação destinado a mulheres negras, mulheres periféricas e empreendedoras. O objetivo é proporcionar a essas mulheres acesso a diversas capacitações, permitindo que elas compartilhem suas produções, transformadas em encomendas, por meio dos serviços oferecidos pelos Correios.

P - 4.1 - Capacitação de microempreendedoras negras para gestão de negócios e utilização eficiente dos serviços de postagem dos Correios

Para milhões de mulheres em todo o Brasil, a solução para criar oportunidades de trabalho muitas vezes vem através do empreendedorismo. No entanto, para ter sucesso nesse empreendimento, é essencial contar com redes eficientes para comercializar e distribuir produtos, demandando uma logística de escala significativa. Os Correios, como a maior empresa de logística da América Latina, possuem expertise em todas as etapas desse processo.

Inspiração nos programas de diversidade e ASG de serviços postais de outros países levou os Correios a desenvolverem um projeto que visa capacitar mulheres empreendedoras em todo o Brasil. Este projeto pretende posicionar os Correios como a empresa inicial e de longa referência para o envio de produtos, estimulando a criação de uma rede robusta através de e-commerce e métodos tradicionais de envio de encomendas.

A proposta é realizar um programa de capacitação de microempreendedoras negras ao longo de cinco anos, atendendo 400 mulheres por ano e alcançando um total de 2.000 mulheres capacitadas. O foco principal será nas populações e empreendimentos femininos nas proximidades das unidades dos Correios, com prioridade para as Agências dos Correios Comunitárias, incluindo aquelas já instaladas em locais como Paraisópolis e Heliópolis, além de outras a serem instaladas em Comunidades Quilombolas e territórios tradicionais como Ilha de Maré em Salvador, Garapuá em Cairú, Tijuaçú em Senhor do Bonfim, Bahia, e Território de Alcântara, Maranhão, entre outros.

Ao formar 2.000 mulheres no curso para empreendedoras, capacitando-as para utilizar eficientemente os serviços de postagem dos Correios, o projeto visa transformar não apenas a vida dessas mulheres, mas também os territórios onde elas conduzem suas atividades comerciais. Ao enfrentar o racismo, sexismo e desigualdades econômicas, os Correios buscam contribuir para uma sociedade mais inclusiva e participativa, promovendo a cidadania por meio do fortalecimento do empreendedorismo feminino e dos mecanismos de envio de encomendas.

C - 5 - COMPENSAÇÃO DAS EMISSÕES DE CARBONO (CO^2)

Compensar 100% das emissões de carbono dos Correios, de forma gradual, por meio da restauração de florestas nativas ou o plantio de árvores para a recuperação de áreas degradadas, com a contratação de seguro contra incêndios, geadas e outros sinistros, com manutenção e monitoramento periódico por instituição especializada com tecnologia e metodologia de referência.

A pretensão é realizar a compensação de forma gradual nos percentuais de:

1° ano - equivalente à 20% das emissões (referência 11° inventário)

2° ano - equivalente à 30% das emissões (referência 11° inventário)

3° ano - equivalente à 50% das emissões (referência 11° inventário)

4° ano - equivalente à 80% das emissões (referência 11° inventário)

5° ano - equivalente à 100% das emissões (referência 11° inventário)

Valor de Referência

O valor anual para compensação total de emissões é de R$ 63 milhões, que correspondente ao plantio de 2.796.000 mudas (quantidade de emissões apuradas no 11º inventário corporativo, que registrou a emissão de 465.070 tCO^2, em 2022). O valor pesquisado por muda é de R$22,50, considerando 06 árvores para a compensação de cada TON CO2 emitida.

A estratégia será avançar no percentual de compensação (conforme proposição apontada no componente) ao longo dos cincos anos, a fim de garantir o aprendizado da organização neste tipo de parceria/contratação.

P - 5.1 - Compensação gradual de 100% de Carbono (CO^2) emitido pelos Correios

Formalização de instrumento para prestação de serviço de compensação de carbono (CO^2) referentes às emissões realizadas pelos Correios. O serviço contempla análise preliminar da área de intervenção, desenvolvimento do projeto de restauração florestal , plantio de árvores e recuperação de áreas degradadas, com seguro contra incêndios, geadas e outros sinistros, com manutenção e monitoramento periódico por meio de tecnologia e metodologia de referência. A compensação ocorrerá de forma gradual nos percentuais de 20% no primeiro ano, 30% no segundo, 50% no terceiro, 80% no quarto e 100% no último ano.

C - 6 - GESTÃO DO PROGRAMA

Este componente integra ações destinadas ao gerenciamento do Programa pelos Correios, fortalecendo as ações de administração, controle e acompanhamento a serem realizadas pelos Correios, de acordo com as competências internamente estabelecidas. Estão previstos os seguintes produtos: a supervisão técnica, ambiental e social, a integração de todo o gerenciamento do programa realizados pelas áreas competentes, a auditoria externa e a comissão de financiamento.

P - 6.1 - Supervisão Técnica, Ambiental e Social

As áreas gestoras dos projetos são responsáveis pelo acompanhamento das entregas das empresas privadas. Também compreende trabalhos de apoio ao acompanhamento da qualidade dos serviços, fidelidade no segmento das soluções de projeto, aplicação de materiais, uso dos métodos construtivos, das compras recebidas, dos treinamentos contratados, das instalações das usinas e das obras, dos veículos e máquinas compradas, perfazendo assim um perfil altamente técnico aos trabalhos. Para o acompanhamento do desempenho estão previstas as seguintes atividades:

a) gerenciar projetos relativos aos temas: eletromobilidade na última milha, aquisição de veículos eletrificados, aquisição de bicicletas elétricas, automação operacional, unidades eficientes;

b) gerenciar projetos relacionados à infraestrutura (obras de engenharia de grande porte, unidades eficientes)

c) gerenciar os projetos relacionados ao programa de diversidade e gestão de pessoas;

d) estabelecer diretrizes, metodologia e ferramentas para a gestão de programas, iniciativas e projetos estratégicos, bem como as de gestão da mudança.

f) monitorar a execução do portfólio de projetos estratégicos;

g) gerenciamento do programa de transição socioambiental dos Correios;

h) monitorar a execução dos programas, das iniciativas e dos projetos estratégicos;

Tais atividades são rotineiras dentro das responsabilidades das áreas gestoras dos projetos e não há necessidade de contratação de apoio externo.

P - 6.2 - Apoio a Unidade de Gerenciamento do Programa

Este produto compreende as atividades destinadas a dotar a Empresa de uma Unidade de Gerenciamento do Programa com capacidade adequada para gerenciar, executar e acompanhar as ações e procedimentos estabelecidos no Contrato de Empréstimo a ser celebrado junto ao New Development Bank - NDB. Essa atividade será realizada pela área Econômico-Financeira, com o apoio da equipe técnica multidisciplinar das diversas diretorias que são gestoras dos projetos. Poderá contar com o apoio das demais diretorias da empresa que terão por objetivo suprir a área Econômico-Financeira de elementos administrativos e operacionais nas atividades de gestão e execução do contrato de empréstimo nas tomadas de decisão, principalmente quanto às ocorrências apresentadas no período, suas medidas de correção, nas ações preventivas contra potenciais riscos, e no acompanhamento do estado físico e financeiro do Programa. Possui a função de cadastramento e atualizações de todas as informações contempladas nas plataformas da Matriz de Usos e Fontes, do Plano Operacional Anual, do Plano de Aquisições e Contratações, do Status de execução física e financeira das obras, serviços e contratações, da Justificativa de Gastos do financiamento e, por fim, do acompanhamento das Cláusulas Contratuais do Contrato de Empréstimo celebrado entre os Correios e o Organismo Financiador, atentando para seus prazos e obrigações previstos.

P - 6.3 - Auditoria Externa

O Produto refere-se à contratação de empresa especializada para a elaboração dos relatórios anuais de auditoria financeira durante o prazo de desembolso do Programa, em conformidade com o disposto no contrato de empréstimo. Os serviços contemplarão a verificação do cumprimento das cláusulas contratuais, utilização dos recursos, legalidade das aquisições, execução dos desembolsos, qualidade das justificativas de gastos, sistemas de controle e o que mais for julgado necessário pelo agente financiador e órgãos de fiscalização.

P - 6.4 - Comissão de Administração

Refere-se ao pagamento dos Custos Financeiros cobrados pelo NDB relativos ao montante financiado do Programa.

MATRIZ DE COMPONENTES (ANEXO IV)

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	-	-	**168.372.000,00**	**23,47**
P- 2.1.1 Construção do Centro de Gestão de Logística Integrada - CGLI BH/MG	m2	20.834,00	15.404.000,00	2,15
P- 2.1.2 - Construção do Complexo Operacional - CO LONDRINA/PR	m2	20.803,49	11.645.000,00	1,62
P- 2.1.3 - Construção do Complexo Operacional e Administrativo - COA Prado/CE	m2	11.214,12	11.311.000,00	1,58
P- 2.1.4 - Construção do Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas - CTCE São Luís/MA	m2	10.840,70	10.417.000,00	1,45
P- 2.1.5 - Construção do Complexo Operacional - CO BRASÍLIA/DF	m2	42.078,37	25.647.000,00	3,57
P- 2.2.1 - Implantação de Usina Fotovoltaicas	unidade	150,00	46.787.000,00	6,52
P- 2.3.1 - Adequação de unidades de Correios	unidade	150,00	47.161.000,00	6,57
Bens	-	-	**457.759.400,00**	**63,80**
P- 1.1 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ELETRIFICADOS	unidade	13.567,00	382.719.000,00	53,34
P- 1.2 - Aquisição de bicicletas elétricas (E-BIKES)	unidades	2.613,00	5.945.400,00	0,83
P- 3.1.1 - Aquisição de máquinas de triagem de grande porte	unidade	5,00	62.059.000,00	8,65
P- 3.1.2 - Aquisição de máquinas de triagem de pequeno porte	unidade	52,00	7.036.000,00	0,98
Serviços que Não de Consultoria	-	-	**46.000,00**	**0,01**
P- 6.3 - Auditoria Externa	contratação	1,00	46.000,00	0,01
Capacitação e Treinamento	-	-	**360.000,00**	**0,05**
P- 4.1 - Capacitação de microempreendedoras negras para gestão de negócios e utilização eficiente dos serviços de postagem dos Correios	quantidade de cursos	2.000,00	360.000,00	0,05
Outros	-	-	**90.946.000,00**	**12,68**
P- 3.2.1 - Modernização da Plataforma Tecnológica	unidade	68.168,00	56.144.000,00	7,83
P- 5.1 - Compensação gradual de 100% de Carbono (CO^2) emitido pelos Correios	% compensação de CO2	100,00	33.013.000,00	4,60
P- 6.1 - Supervisão Técnica, Ambiental e Social	não se aplica	0,00	0,00	0,00
P- 6.2 - Apoio a Unidade de Gerenciamento do Programa	não se aplica	0,00	0,00	0,00
P- 6.4 - Comissão de Administração	não se aplica	0,00	1.789.000,00	0,25
Total Geral	-	-	**717.483.400,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

1 - ELETROMOBILIDADE NA ÚLTIMA MILHA

- Foram elaborados relatórios de avaliação de testes operacionais com a utilização de veículos elétricos e bicicletas elétricas na última milha. Com isso, foram apresentados parâmetros para definição dos recursos a serem disponibilizados para as percorridas de última milha .

- Foi realizada licitação para aquisição de 50 unidades de furgões elétricos com capacidade de carga útil mínima de 1.000 kg, por meio de Sistema de Registro de Preços - SRP, para atender as necessidades operacionais de ampliação da frota de veículos para entrega de última milha.

- Foram elaborados documentos padronizados específicos para a licitação do furgão elétrico, tendo em vista se tratar de contratação inédita para os Correios.

- Foi realizada licitação para aquisição de bicicletas elétricas cargueiras, por meio de Sistema de Registro de Preços - SRP, para atender as necessidades operacionais da entrega de última milha em todas as Regiões do país, sendo a quantidade de total de 5.946 unidades.

- Foram celebrados 05 (cinco) Contratos para aquisição de 762 bicicletas, sendo que 307 já foram entregues e iniciaram operação. As demais 455 bicicletas estão em produção e deverão ser entregues no 1º trimestre de 2024. Serão formalizados 05 (cinco) novos Contratos para entrega de 1.851 unidades no ano de 2024.

- As unidades operacionais que estão recebendo as bicicletas elétricas estão recebendo melhorias para adequação dos locais para guarda e recarga das baterias das bicicletas.

2 - INFRAESTRUTURA EFICIENTE

2.1 - OBRAS DE ENGENHARIA DE GRANDE PORTE

- Foram realizadas as assinaturas dos contratos para a construção do Centro de Gestão de Logística Integrada - CGLI BH/MG e do Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas - CTCE São Luís/MA;

- Estão em fase de licitação as construções dos Complexos Operacionais de Londrina/PR, Prado/CE e Brasília/DF.

2.2 - EXPANSÃO DA COGERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA RENOVÁVEL

- Está sendo construída a unidade situada no Centro de Tratamento de Encomendas em Belo Horizonte, cuja execução está em andamento e com previsão de conclusão para 2024.

- Estão sendo elaborados estudos para o desenvolvimento de projetos padrão, por tipo de unidade, para expansão das usinas nos imóveis dos Correios que serão selecionados oportunamente.

- Já existem duas usinas instaladas e em funcionamento em Brasília/DF e Cuiabá/MT

2.3 - PROJETO UNIDADES EFICIENTES

- Estão sendo elaborados estudos para o desenvolvimento de projetos padrão, por tipo de unidade, visando à implantação de unidades eficientes em imóveis dos Correios que serão selecionados oportunamente. Atualmente, uma unidade conceito eficiente está em fase de finalização de projetos para encaminhamento à licitação ainda em janeiro de 2024.

3 - MODERNIZAÇÃO OPERACIONAL E TECNOLÓGICA

3.1 - O projeto de automação da triagem atual encontra-se da seguinte forma:

- Foram realizadas licitações de dois sistemas de automação de triagem destinados ao CTCE Pinhais/PR e ao CTE Guarulhos/SP.

- Estão em fase de instrução do processo de três sistemas de automação de triagem destinados aos CTCE Salvador/BA, CTCE Contagem /MG e CTCE Jaboatão dos Guararapes/PE.

- Estão em fase de análise preliminar para efetuar a pesquisa de preços dos sistemas de automação de triagem destinados às Superintendências Estaduais das UF AL, AM, BSB, CE, ES, GO, MA, MS, MT, PB, PI, RN, RS, SC, SP.

3.2 TIC

- Foi assinado o contrato para a rede corporativa dos Correios.

- Está em fase de licitação o processo para aquisição de Smartphones.

4 - FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS EM GÊNERO E RAÇA

- Foram prospectadas as áreas que poderão ser atendidas pelo projeto de capacitação sendo: Ilha de Maré, em Salvador; Garapuá, em Cairú; Tijuaçú em Senhor do Bonfim, na Bahia; e Território de Alcântara, no Maranhão.

5 - COMPENSAÇÃO DAS EMISSÕES DE CARBONO (CO^2)

- Foi realizado o inventário Corporativo de Gases de Efeito Estufa dos Correios.

- Foi realizada a Certificação dos inventários de emissões de gases de efeito estufa com premiação do Selo Prata do Programa Brasileiro GHG Protocol Fundação Getúlio Vargas FGV.

- Realizado estudo de mercado para definição geral de escopo: apresentação de material didático da SOS Mata Atlântica.

- Realizado estudo de mercado para subsidiar análise prévia do Jurídico quanto ao instrumento formal mais apropriado para operacionalização do projeto.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Nacional/Sem detalhes

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

A captação de recursos no exterior em detrimento à contratação de dívida local ampara-se pelas condições mais vantajosas ofertadas pelas linhas de crédito internacionais, enaltecendo-se, neste particular, sua maior proficiência no tocante aos prazos da operação, aos encargos financeiros, à carência e ao montante de recursos disponibilizado.

As condições de financiamento mais atrativas oferecidas pelos entes externos, ao proporcionarem menores encargos e dilatação do perfil da dívida, detém a prerrogativa de favorecer a gestão operacional das disponibilidades financeiras, contribuindo para o melhor planejamento de curto e longo prazos.

Acrescenta-se aos aspectos elencados as especificidades dos investimentos previstos, os quais se vinculam às diretrizes da agenda ASG (Ambiental, Social e Governança), atributo que poderá amplificar os benefícios da captação de recursos no exterior, visto que há, entre as linhas de financiamento internacionais, incentivos para contratação de crédito cuja destinação seja direcionada para projetos desta natureza.

COMPARATIVO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS COM OUTROS AGENTES FINANCEIROS EXTERNOS E INTERNOS

Após a formalização de consulta ao mercado, reportando o propósito de captação de recursos de longo prazo pelos Correios, com o objetivo de financiamento de projetos de longo prazo adstritos às diretrizes de modernização e da agenda ASG, foram recebidas manifestações de instituições financeiras e entidades multilaterais.

Entre as propostas endereçadas aos Correios, aquela apresenta pelo NDB apresentou as condições mais aderentes ao financiamento pretendido, em decorrência dos seguintes aspectos:

a) Condições financeiras: a proposta registrada pelo NDB expressou o menor custo financeiro entre as opções com prazo de carência compatíveis, além de prazos de desembolsos adequados aos cronogramas dos projetos para os quais serão destinados os recursos contratados;

b) Alinhamento do projeto às diretrizes do banco: a instituição tem como enfoque o financiamento de projetos sustentáveis nos países membros dos BRIC´S, conforme destacado em sua estratégia para o ciclo 2022 -2026, que contempla a expectativa de liberação de recursos da ordem de US$ 30 bilhões para investimentos desta natureza;

c) Experiência no financiamento de projetos locais: desde sua criação, em 2015, o NDB tem intensificado o financiamento de projetos sustentáveis no Brasil.

COMPARATIVO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS COM OUTROS AGENTES FINANCEIROS EXTERNOS E INTERNOS

A proposta apresentada pelo NDB, pautou-se nas condições descritas a seguir:

- Valor Financiado: R$ 3.700.000.000,00

- Prazo da Operação: 240 meses;

- Prazo de Desembolso: até 60 meses;

- Carência: até 60 meses;

- Encargos Financeiros da Operação: EURIBOR + 1,00% (estimativa de 4,91% a.a.)

COMPARATIVO COM AGENTES FINANCEIROS INTERNOS

a) Instituição Credora: Banco do Brasil

- Valor Financiado: R$ 3.700.000.000,00;

- Prazo da Operação: 144 meses;

- Prazo de Desembolso: 60 meses;

- Carência: até 60 meses;

- Encargos Financeiros da Operação: CDI + 2,31% a.a. (Estimativa de 13,72% a.a.)

b) Instituição Credora: Sindicato Itaú/Santander

- Valor Financiado: R$ 1.300.000.000,00;

-Prazo da Operação: 120 meses;

- Prazo de Desembolso: 72 meses;

- Carência: 12 meses;

- Encargos Financeiros da Operação: CDI + 1,94% a.a. (Estimativa de 13,31% a.a.);

c) Instituição Credora: BTG Pactual

- Valor Financiado: R$ 500.000.000,00;

- Prazo da Operação: 48 meses;

- Prazo de Desembolso: Não Informado

- Carência: 12 meses;

- Encargos Financeiros da Operação: CDI + 4,00% a.a. (Estimativa de 15,60% a.a.);

COMPARATIVO COM AGENTES FINANCEIROS EXTERNOS

d) Instituição Credora: Asian Infrastrutucture Investment Bank (AIIB)

- Valor Financiado: R$ 3.700.000.000,00;

- Prazo da Operação: 420 meses;

- Prazo de Desembolso: 60 meses;

- Carência: Não informado;

- Encargos Financeiros da Operação: SOFR + 1,17 % a.a. (Estimativa de 7,06% a.a.)

e) Instituição Credora: Sinosure

- Intermediário Financeiro: Citibank

- Valor da Operação: R$ 3.437.000.000,00

- Prazo da Operação: 264 meses;

- Prazo de Desembolso: até 60 meses;

- Carência: até 60 meses;

- Encargos Financeiros da Operação: SOFR + 2,84% a.a. (Estimativa de 8,23% a.a.)

f) Instituição Credora: SACE

- Intermediário Financeiro: Citibank

- Valor da Operação: R$ 2.455.000.000,00

- Prazo da Operação: até 144 meses;

- Prazo de Desembolso: 36 meses;

- Carência: até 36 meses;

- Encargos Financeiros da Operação: SOFR + 2,45% a.a. (Estimativa de 7,84% a.a.);

COMPATIBILIDADE DOS PRAZOS DE DESEMBOLSO COM COMPLEXIDADE DO PROJETO

O período de desembolso reportado na proposta divulgada pelo NDB é compatível com o cronograma de execução dos projetos dos Correios. A empresa adotará as devidas ações para que os estudos, editais de licitação e demais atividades afetas ao projeto de investimento transcorram dentro dos prazos estipulados.

De acordo com a Resolução COFIEX N° 17/2021, os pleitos direcionados à Coordenação Geral de Financiamentos Externos (COFIEX) procedentes de empresas estatais cujo capital pertença integralmente à União dispensam a apreciação inerente à capacidade de pagamento e histórico de endividamento do ente. Todavia, disponibilizamos análise sobre capacidade de pagamento (ANEXO V)

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

Item 1.1. Promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação.

(C) 1 - ELETROMOBILIDADE NA ÚLTIMA MILHA

A adoção de veículos eletrificados e bicicletas elétricas na composição da frota operacional do serviço de distribuição domiciliária conhecido como last mile desempenha um papel crucial na promoção da sustentabilidade ambiental. Essa iniciativa direcionada não apenas resulta na redução significativa das emissões de Gases de Efeito Estufa (GEEs), mas também se traduz em melhorias palpáveis na qualidade do ar e na redução da poluição sonora nos centros urbanos.

O projeto em questão visa a implementação de tecnologias sustentáveis, alinhando-se integralmente às políticas voltadas para as mudanças climáticas. Este alinhamento é especialmente destacado através do cumprimento das diretrizes da Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P), do Acordo de Paris e da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Essa abordagem holística não apenas reflete um comprometimento com a preservação ambiental, mas também reforça a responsabilidade social e a contribuição ativa para metas globais de sustentabilidade.

(C) 2 - INFRAESTRUTURA EFICIENTE

O projeto aborda a eficiência energética através da implementação de tecnologias e práticas que reduzem o consumo de energia, como iluminação eficiente e isolamento térmico. Além disso, a substituição de equipamentos antigos por modelos modernos e eficientes é uma estratégia central. Essas medidas visam não apenas reduzir os custos operacionais, mas também minimizar as emissões de carbono, melhorar a confiabilidade operacional e promover práticas sustentáveis e socialmente responsáveis. Em resumo, o projeto busca uma operação mais eficiente e sustentável, contribuindo para a eficiência energética e a redução do impacto ambiental.

(C) 5 - COMPENSAÇÃO DAS EMISSÕES DE CARBONO (CO^2)

O projeto de restauração florestal, com previsão de plantio de cerca de 2,8 milhões de mudas (ao final de 05 anos) em bioma a ser definido em etapa posterior, impactará positivamente no meio ambiente, trazendo benefícios diversos, além do principal, qual seja, a retirada de carbono do meio ambiente. A conservação do solo, nascentes, fauna, promoção de geração de emprego e renda são exemplos de outros benefícios a serem oportunizados pela ação.

Item 1.2 eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis

(C) 2 - INFRAESTRUTURA EFICIENTE

Na frente da Eficiência Energética, o projeto incorpora tecnologias avançadas e práticas eficientes nas instalações dos Correios. Isso inclui a utilização de equipamentos e sistemas energeticamente mais eficientes, resultando em uma redução significativa no consumo de energia. Além disso, são adotadas práticas de gestão energética, como monitoramento contínuo do consumo e identificação de áreas de desperdício, com o intuito de implementar medidas corretivas.

No que diz respeito ao Uso de Energias Renováveis, o projeto destaca-se pela implantação de sistemas fotovoltaicos nas instalações dos Correios. Essa medida não só reduz a dependência de fontes não renováveis, mas também contribui para a mitigação dos impactos ambientais associados à geração de energia.

Dessa forma, o projeto INFRAESTRUTURA EFICIENTE não apenas busca aprimorar a eficiência operacional, mas compromete-se ativamente com a promoção da sustentabilidade ambiental, integrando medidas específicas que abordam a eficiência energética e o uso responsável de fontes renováveis. Essas ações são fundamentais para assegurar a resiliência ambiental e contribuir para um futuro mais sustentável e equilibrado.

Item 1.4 gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes

(C) 5 - COMPENSAÇÃO DAS EMISSÕES DE CARBONO (CO^2)

Como decorrência do plantio, manutenção e monitoramento das mudas ao longo do período de até 20 anos, teremos impactos positivos na conservação dos solos, nascentes e todo biodiversidade do bioma

Item 1.5 conservação e manejo da biodiversidade e/ou recursos florestais

(C) 5 - COMPENSAÇÃO DAS EMISSÕES DE CARBONO (CO^2)

O plantio exigirá a eliminação de fatores degradantes, controle de espécies exóticas, isolamento de áreas de pastagem, preparação do solo, plantio com alta diversidade de espécies, o que beneficiará a conservação de recursos florestais. O projeto inclui a manutenção da área de plantio ao longo dos 02 primeiros anos e monitoramento ao longo do 03 ao 05 ano de gestão.

Item 1.6 melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades

(C) 1 - ELETROMOBILIDADE NA ÚLTIMA MILHA

A implementação da eletromobilidade na última etapa do processo logístico não apenas impulsiona a produtividade e aprimora as condições de trabalho, mas também se traduz em uma significativa redução nos custos operacionais. Além destes benefícios intrínsecos, a integração de veículos elétricos destaca-se como uma estratégia atrativa para atender à crescente demanda de clientes que valorizam soluções alinhadas com práticas sustentáveis, gerando novos negócios e produtos.

(C) 2 - INFRAESTRUTURA EFICIENTE

A implementação de usinas Solares Fotovoltaicas pelos Correios representa uma estratégia eficaz para a redução dos custos operacionais, ao gerar eletricidade a partir de fontes renováveis. Além disso, esse investimento a longo prazo não apenas fortalece a sustentabilidade da organização, mas também contribui para uma imagem corporativa mais positiva, destacando a responsabilidade ambiental da empresa.

A ampliação dos grandes centros de tratamento de cartas e encomendas oferece benefícios significativos, melhorando a eficiência operacional e permitindo o processamento de um maior volume de correspondências. Essa expansão não só reduz gargalos logísticos, proporcionando tratamento mais rápido e eficiente, como também cria oportunidades para atender novos mercados, potencialmente gerando receitas adicionais para os Correios.

A reforma e adaptação de unidades de Correios é outra medida estratégica, fundamental para lidar com a crescente demanda do mercado por tecnologias eficientes e atender às expectativas dos clientes, que buscam ambientes sustentáveis e condições de trabalho satisfatórias para os empregados. Unidades modernizadas não apenas oferecem ambientes mais eficientes e confortáveis, mas também possibilitam a diversificação de serviços, como atendimento personalizado e espaços compartilhados.

Em conjunto, essas iniciativas não apenas fortalecem a eficiência operacional e a sustentabilidade, mas também geram oportunidades concretas para redução de custos, expansão de serviços e melhoria da posição estratégica dos Correios no ambiente de negócios. O resultado é uma abordagem integrada que visa não apenas a eficiência, mas também a adaptação proativa às demandas do mercado.

(C) 3 - MODERNIZAÇÃO OPERACIONAL E TECNOLÓGICA

(S) 3.1 - Automação operacional: A assertividade na triagem, por sua vez, traduz-se em entregas mais rápidas e precisas, reduzindo possíveis erros e atrasos. Essa eficácia operacional não apenas aprimora a confiança dos clientes na empresa, mas também eleva a reputação da organização como referência em excelência no serviço de distribuição. Em última análise, esses impactos positivos convergem para aprimorar a experiência do cliente, consolidando a posição dos Correios como uma escolha preferencial no segmento de encomendas.

(S) 3.2 - Tecnologia da Informação e Comunicação: Os impactos do projeto para esse item se apresentam por meio do aumento da produtividade e controle de entrega de objetos, melhorando a experiência do cliente e aumento da credibilidade da imagem institucional da Empresa, com maior capacidade de atendimento das novas necessidades apresentadas pelas áreas de negócio e operações.

(C) 4 - FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS EM GÊNERO E RAÇA

A Capacitação de microempreendedoras negras para gestão de negócios e eficiente utilização dos serviços de postagem dos Correios desempenha um papel crucial na melhoria do ambiente de negócios e na criação de oportunidades para milhões de mulheres empreendedoras no Brasil. Ao oferecer formação que integra a expertise logística dos Correios, as mulheres são capacitadas não apenas a aprimorar a gestão de seus negócios, mas também a utilizar eficientemente os serviços de postagem da maior empresa de logística da América Latina. Isso não só amplia suas possibilidades de comercialização e distribuição, mas também fortalece redes de empreendedorismo feminino, conectando-as a plataformas inovadoras como E-commerce, Correios LogMais, Programa Aproxime, Correio Conecta Cidadão e outras Plataformas de Logística Compartilhada. Dessa forma, o projeto não apenas fomenta a autonomia econômica das empreendedoras, mas também as posiciona estrategicamente para alcançar um amplo mercado nacional e internacional, contribuindo significativamente para a melhoria do ambiente de negócios e a criação de novas oportunidades.

Item 1.7 benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas

(C) 3 - MODERNIZAÇÃO OPERACIONAL E TECNOLÓGICA

(S) 3.1 - Automação operacional: Ao encurtar o tempo de entrega, o projeto contribui para que os empreendedores possam atender de forma mais rápida e satisfatória às expectativas dos clientes. A velocidade na entrega é um fator-chave na satisfação do cliente e na fidelização do consumidor, o que, por sua vez, fortalece a posição dos empreendedores no mercado.

(C) 4 - FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS EM GÊNERO E RAÇA

A Capacitação de microempreendedoras negras para gestão de negócios e utilização eficiente dos serviços de postagem dos Correios representa um impulso significativo para empreendedoras individuais. Ao oferecer formação especializada que integra a experiência logística dos Correios, o programa não apenas aprimora as habilidades de gestão dessas empreendedoras, mas também proporciona conhecimentos essenciais para otimizar o uso eficiente dos serviços de postagem. Isso não apenas resulta em melhorias operacionais e logísticas, mas também expande as oportunidades de comercialização e distribuição para esses empreendimentos. Ao se beneficiarem da infraestrutura e abrangência nacional dos Correios, esses empreendedores individuais e micro e pequenas empresas ganham acesso a uma plataforma que potencializa suas operações, impulsionando o crescimento e a sustentabilidade de seus negócios.

(C) 5 - COMPENSAÇÃO DAS EMISSÕES DE CARBONO (CO^2)

Os plantios e as manutenções serão executados apenas por empresas, cooperativas ou ONGs credenciadas pelo Programa de Reflorestamento, e que seguem suas metodologias técnicas e operacionais de restauração florestal, inclusive com relação à remuneração. A empresa, cooperativa ou ONG contratada, independentemente de seu domicílio, deverá utilizar, sempre que possível, mão de obra da região/local do plantio, exceção feita aos supervisores de confiança. As mudas para o plantio serão adquiridas de viveiros parceiros e/ou de sua própria produção

Item 1.8 geração de emprego e renda para população de baixa renda e vulneráveis

(C) 4 - FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS EM GÊNERO E RAÇA

Essa iniciativa de formação tem o propósito de estimular as mulheres negras empreendedoras a expandirem suas atividades econômicas para além dos territórios em que vivem e produzem. A parceria com os Correios possibilita conexões valiosas, proporcionando oportunidades para que essas empreendedoras alcancem novos públicos e mercados. A presença dos Correios nesses territórios representa não apenas a materialização de uma entidade do governo federal, mas também fortalece as atividades econômicas locais, contribuindo para a remoção de barreiras impostas pelo racismo e sexismo que historicamente vulnerabilizam esses sujeitos de direito.

(C) 5 - COMPENSAÇÃO DAS EMISSÕES DE CARBONO (CO^2)

Fortalecendo a cadeia da restauração, os insumos serão adquiridos na região beneficiada pela ação, gerando emprego e renda nos locais de atuação do projeto

Item 1.9 infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis

(C) 4 - FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS EM GÊNERO E RAÇA

Em 2023, os Correios inauguraram sua primeira agência em uma favela, localizada em Paraisópolis, na cidade de São Paulo. Essa decisão desencadeou uma mobilização significativa por parte de coletivos de mulheres empreendedoras. Além de proporcionar uma oportunidade concreta para a distribuição de suas produções como encomendas, essa decisão, aliada à iniciativa de capacitação das microempreendedoras negras para gestão de negócios e uso eficiente dos serviços postais, impulsionará significativamente essas empreendedoras.

A parceria com os Correios não apenas expande o alcance das empreendedoras para novos mercados, mas também fortalece a infraestrutura e os equipamentos sociais em comunidades de baixa renda. A capacitação resulta em ganhos de eficiência operacional, beneficiando não apenas as empreendedoras individualmente, mas também contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico local. Essa abordagem integrada age como catalisador para inclusão social, superando barreiras históricas e promovendo resiliência e sustentabilidade nas comunidades vulneráveis

Item 1.10 ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários

(C) 4 - FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS EM GÊNERO E RAÇA

A Capacitação de microempreendedoras negras para gestão de negócios e utilização eficiente dos serviços de postagem dos Correios é uma ação de inclusão social significativa, visando beneficiar mulheres negras de vilas e favelas que estão justamente entre as populações mais vulneráveis do Brasil. O projeto promove a inclusão ao oferecer formação que permite o acesso às ferramentas logísticas dos Correios, capacitando as participantes a fortalecerem suas próprias iniciativas. Ao conectá-las aos mecanismos da empresa, as empreendedoras podem alterar positivamente seus projetos, tornando-se parte integrante de uma realidade mais ampla. A iniciativa não só proporciona benefícios diretos aos negócios das mulheres, mas também estabelece uma relação colaborativa, permitindo que elas façam negócios com os Correios ao postarem suas encomendas, fortalecendo assim a inclusão econômica e social de minorias.

Item 1.11. Políticas voltadas para juventudes, gênero e raça

(C) 4 - FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS EM GÊNERO E RAÇA

O público beneficiário deste projeto de formação são mulheres negras empreendedoras, atuando nas periferias das cidades e nas comunidades e territórios tradicionais onde os Correios tem implementado seus projetos de agências sustentáveis, Correios Comunidade e projetos correlatos. O mesmo com as novas unidades operacionais dos Correios, ações que contam com a responsabilidade da empresa em cuidar do entorno, fomentar e apoiar ações focadas na equidade de gênero, raça e enfrentamento das desigualdades, buscando formas de fomentar o desenvolvimento a partir de suas atividades de negociais e ao mesmo tempo criando oportunidades para as populações mais vulnerabilizadas. Sendo assim, como são as mulheres negras, periféricas e dos territórios tradicionais as mais afetadas pelas barreiras impostas pelo racismo, sexismo e empobrecimento.

Nesse sentido, a capacitação de microempreendedoras negras para gestão de negócios e utilização eficiente dos serviços de postagem dos Correios representa uma política voltada para gênero e raça, atuando de maneira estratégica na promoção da equidade. Ao direcionar recursos e esforços para capacitar especificamente mulheres negras empreendedoras, o projeto busca reduzir disparidades de gênero e raça, fornecendo ferramentas necessárias para que elas prosperem em seus negócios. Essa abordagem não apenas contribui para a diversidade e inclusão nos setores econômicos, mas também demonstra o compromisso dos Correios em combater as desigualdades de gênero e raça, alinhando-se a políticas de inclusão e representatividade.

Item 1.12 melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão e/ou participação cidadã.

(C) 3 - MODERNIZAÇÃO OPERACIONAL E TECNOLÓGICA

(S) 3.1 - Automação operacional: O projeto de automação da triagem apresenta benefícios fundamentais para a população destinatária dos objetos no segmento de encomendas. Essa modernização não apenas aprimora a eficiência do processo, garantindo entregas mais rápidas e precisas, mas também eleva a experiência do cliente ao proporcionar um serviço mais ágil e confiável.

(S) 3.2 - Tecnologia da Informação e Comunicação: A introdução de tecnologia e a utilização de dados permitem uma abordagem mais precisa e eficiente na gestão dos processos logísticos. A automação e análise de dados contribuem para uma triagem mais rápida e precisa, reduzindo potenciais erros e atrasos. Essa melhoria operacional se traduz diretamente em uma experiência mais positiva para os clientes, que se beneficiam de serviços mais confiáveis e ágeis.

(C) 4 - FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS EM GÊNERO E RAÇA

A Capacitação de microempreendedoras negras para gestão de negócios e utilização eficiente dos serviços de postagem dos Correios representa uma significativa inovação nos processos de prestação de serviços públicos e gestão, bem como uma promoção da participação cidadã. Ao direcionar esforços para capacitar mulheres empreendedoras, especialmente aquelas pertencentes a minorias sociais, os Correios não apenas melhoram a acessibilidade aos seus serviços, mas também fomentam a inclusão econômica e social. Essa iniciativa não só fortalece a gestão de negócios individuais, mas também contribui para a diversificação da participação cidadã, promovendo a equidade de gênero e raça na esfera empreendedora. Essa abordagem inovadora evidencia o compromisso dos Correios em criar impacto positivo e inclusivo em diversos setores, redefinindo padrões de prestação de serviços públicos.

Item 1.14. Desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica

(C) 1 - ELETROMOBILIDADE NA ÚLTIMA MILHA

Ao adotar tecnologias limpas e inovadoras, esta abordagem não apenas responde às crescentes demandas por práticas mais sustentáveis , mas também coloca a organização na vanguarda do setor, destacando-se como um exemplo de compromisso com o meio ambiente. A implementação dessas mudanças não apenas consolida a posição da empresa como líder em modernização, mas também contribui de maneira tangível para a construção de um futuro mais sustentável e ecologicamente responsável.

(C) 3 - MODERNIZAÇÃO OPERACIONAL E TECNOLÓGICA

(S) 3.1 - Automação operacional têm impactos substanciais e multifacetados no desenvolvimento, inovação e modernização dos negócios da empresa. A introdução de máquinas de última geração e automação avançada não apenas moderniza os processos operacionais, mas também proporciona aos profissionais envolvidos a oportunidade de se atualizarem com as tecnologias mais recentes. Este ambiente de aprendizado contínuo valoriza os colaboradores, e também os capacita a gerenciar e operar as novas máquinas de forma eficiente. Além disso, essas iniciativas facilitam a rápida implementação de serviços inovadores, adaptando-se às demandas do mercado, fortalecendo a competitividade dos Correios e atraindo novos clientes. A automação contribui para o aumento da segurança operacional, aprimora a disponibilidade, agiliza os processos, efetiva a gestão de recursos e permite uma adaptação ágil às mudanças do mercado. Esses avanços não só melhoram a eficiência operacional, proporcionando uma entrega mais confiável, como também fortalecem a imagem dos Correios como uma empresa inovadora e orientada para o futuro, atraindo potenciais parceiros, investidores e clientes que valorizam a vanguarda tecnológica

(S) 3.2 - Tecnologia da Informação e Comunicação: Os impactos do projeto para esse item se mostram por meio da facilidade de implementação de novos serviços competitivos aos negócios da empresa, bem como aumentar a segurança, a disponibilidade, agilidade, entre outros.

Item 1.15. Arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada

(C) 3 - MODERNIZAÇÃO OPERACIONAL E TECNOLÓGICA

Os impactos do projeto são claramente evidenciados na licitação, na qual a empresa privada vencedora assumirá a responsabilidade por todo o processo de construção, instalação e manutenção dos equipamentos ao longo de um ano. Esta abordagem traz uma série de benefícios e implicações importantes:

1- Eficiência na Implementação: Ao atribuir à empresa privada a responsabilidade integral pelo projeto, espera-se uma implementação mais eficiente e ágil, já que a empresa contratada pode trazer sua experiência especializada e recursos para acelerar o processo de construção e instalação.

2- Transferência de Riscos: A modalidade de contratação transfere parte dos riscos associados ao projeto para a empresa privada. Isso inclui riscos relacionados à execução, desempenho e manutenção dos equipamentos. A contratada terá incentivos para garantir a qualidade e eficiência, uma vez que será responsável por uma série de aspectos ao longo do ciclo de vida do projeto.

3- Inovação e Conhecimento Técnico: A empresa privada, ao assumir a responsabilidade pela construção, instalação e manutenção, trará inovações e conhecimentos técnicos avançados para otimizar o desempenho dos equipamentos e garantir uma operação eficiente durante todo o período contratual.

4- Foco na Qualidade e Sustentabilidade: A empresa privada, ao ser responsável pela manutenção dos equipamentos por um ano, terá um incentivo para garantir a qualidade da construção e instalação desde o início. Além disso, pode implementar práticas susentáveis na manutenção para maximizar a vida útil dos equipamentos.

5- Transferência de Conhecimento: Ao longo do processo de construção, instalação e manutenção, a empresa privada pode fornecer conhecimentos práticos e treinamento ao pessoal interno ou terceirizado, contribuindo para o desenvolvimento de habilidades e expertise local.

Em resumo, a escolha da modalidade de contratação destaca-se como um elemento chave que influencia diretamente os resultados e a eficácia do projeto, proporcionando uma gestão mais eficiente, transferência de riscos e a possibilidade de incorporar inovações e conhecimentos técnicos avançados.

(C) 4 - FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS EM GÊNERO E RAÇA

Ao direcionar recursos e esforços para capacitar mulheres empreendedoras, especialmente aquelas pertencentes a minorias sociais, os Correios não apenas promovem a inclusão econômica e social, mas também estabelecem uma colaboração dinâmica entre o setor público e privado. Essa iniciativa não apenas fortalece a gestão de negócios individuais, mas também cria um ambiente propício para a participação privada ao integrar essas empreendedoras nos serviços de postagem dos Correios. Dessa forma, o projeto não apenas impulsiona o empreendedorismo, mas também demonstra uma abordagem inovadora na cooperação entre setores, incentivando ativamente a participação privada em iniciativas sociais e econômicas inclusivas

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Euro

Fontes Externas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência ?
New Development Bank - NDB	NDB	?	717.483.400,00	1,00	717.483.400,00
Total:			717.483.400,00		717.483.400,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos será o mutuário da operação e responsável pelo cumprimento das obrigações estabelecidas no contrato de empréstimo com o NDB.

Os Correios contam com seis Diretorias de Áreas que, juntamente com a Presidência, formam a Diretoria Executiva, que assume a responsabilidade pela Gestão e pelo acompanhamento da execução dos programas/projetos (vide Matriz de Componentes). As Diretorias de áreas, responsáveis por setores específicos como Operações, Finanças, Administração, Recursos Humanos, Logística, Comercial e Tecnologia da Informação, com seus Departamentos subordinados e as 28 Superintendências Estaduais, implementam projetos de modernização e inovação, adotando novas tecnologias para aprimorar a infraestrutura e oferecer soluções mais eficientes. (Organograma no ANEXO VI). O Conselho de Administração da Estatal é responsável pelo acompanhamento dos planos de negócios, estratégico e de investimentos da empresa, apresentados pela Diretoria Executiva. As responsabilidades de cada área envolvida na execução dos projetos estão descritas na "Matriz de Responsabilidade" (ANEXO VII).

A estrutura organizacional da Empresa reflete a expertise consolidada de seus profissionais em setores específicos, o que elimina a necessidade de se recorrer a consultorias externas para atividades mais complexas. Com uma equipe interna qualificada, os CORREIOS confiam na capacidade de seus colaboradores para lidar com desafios complexos. A expertise acumulada dentro da própria estrutura da empresa possibilita a execução eficiente de uma variedade de atividades, desde operações logísticas complicadas até o desenvolvimento e implementação de soluções tecnológicas inovadoras. Além disso, os projetos de aquisição de veículos, obras de infraestrutura e modernização operacional e tecnológica não são novos. Na verdade, são conduzidos por áreas específicas da empresa que já possuem experiência significativa no processo de contratação e execução desses projetos, conforme Matriz de Responsabilidade (ANEXO VII) e Organograma (ANEXO VI).

A empresa conta com uma área de educação que facilita desenvolvimento contínuo de especializações e a capacitação do corpo técnico. Essa iniciativa contribui de maneira significativa para a eficiência global da Empresa, promovendo uma sinergia que impulsiona o alcance dos objetivos organizacionais.

Apresenta-se, a seguir, as Diretorias envolvidas com a execução dos projetos, assim como as suas principais atribuições e responsabilidades:

a) Diretoria de Administração - DIRAD Responsável por prover a Empresa de infraestrutura necessária ao seu funcionamento e, também, pela abertura dos processos licitatórios, formalização do instrumento contratual e gestão administrativa dos contratos.

b) Diretoria de Operações - DIOPE - Responsável por dirigir as operações de atendimento, tratamento, transporte, distribuição e logística e atividades como transferência de carga, operações de logísticas e planejamento operacional.

c) Diretoria de Gestão de Pessoas - DIGEP - Responsável pela implementação de políticas de gestão de pessoas alinhadas à Estratégia Correios e pelo planejamento estratégico da força de trabalho.

d) Diretoria de Negócios - DINEG - Tem o papel de desenvolver e gerenciar os negócios da Empresa, destacando-se por promover a excelência e a inovação em soluções comerciais, canais de atendimento e experiência do cliente.

e) Diretoria de Governança e Estratégia - DIGOE - Guardiã da Governança Corporativa, atua como pilar fundamental na Educação Corporativa. É responsável pela implementação da estratégia corporativa e monitoramento da execução de projetos e processos viabilizadores, bem como dos processos prioritários.

f) Diretoria Econômico-Financeira, Tecnologia e Segurança da Informação - DIEFI Tem responsabilidades abrangentes, incluindo finanças, controladoria, contabilidade societária e tributária e transações de serviços financeiros, bem como tecnologia e segurança da informação e comunicação (TIC). Tem foco no planejamento econômico-financeiro e controle corporativo de orçamento e custos, além da criação de soluções de Tecnologia necessárias ao desenvolvimento do negócio e à evolução da plataforma digital da empresa.

A Empresa dispõe da Superintendência Jurídica - SEJUR, encarregada de oferecer assessoramento técnico-jurídico aos órgãos da Empresa, onde desempenha o papel de órgão consultivo, fornecendo apoio jurídico e conferindo a chancela final aos processos.

Os Correios têm conhecimento da política de aquisições/contratações do NDB, que utiliza os sistemas nacionais para tal finalidade (legislação brasileira aplicável), neste caso a Lei das Estatais nº 13.303/2016, com a qual os Correios têm grande experiência.

Ademais, os Correios têm pleno conhecimento das políticas de aquisição, sociais e ambientais do NDB, que promove o uso da legislação brasileira aplicável na implementação de padrões de licitações, sociais e ambientais.

4.2. Execução/Executores

Executor: Empresa de Correios e Telégrafos - ECT
Representante Oficial: Fabiano Silva dos Santos
Endereço da Sede: Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco A, Asa Norte, Brasília, CEP 70002-900
E-mail Institucional:
Telefone: (61)21416840 Fax: (61)21416840
CNPJ: 34028316000103 UF:

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 5 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES NDB	TOTAL NDB
C - 1 - ELETROMOBILIDADE NA ÚLTIMA MILHA	**388.664.400,00**	**18.714.719,49**	
P - 1.1 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ELETRIFICADOS	382.719.000,00	18.714.719,49	
P - 1.2 - Aquisição de bicicletas elétricas (E-BIKES)	5.945.400,00	0,00	
C - 2 - INFRAESTRUTURA EFICIENTE	**168.372.000,00**	**28.972.614,56**	
S - 2.1 - OBRAS DE ENGENHARIA DE GRANDE PORTE	74.424.000,00	9.002.900,44	
P - 2.1.1 Construção do Centro de Gestão de Logística Integrada - CGLI BH/MG	15.404.000,00	2.669.049,28	
P - 2.1.2 - Construção do Complexo Operacional - CO LONDRINA/PR	11.645.000,00	200.294,17	

P - 2.1.3 - Construção do Complexo Operacional e Administrativo - COA Prado/CE	11.311.000,00	3.551.713,49	
P - 2.1.4 - Construção do Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas - CTCE São Luís/MA	10.417.000,00	1.948.169,17	
P - 2.1.5 - Construção do Complexo Operacional - CO BRASÍLIA/DF	25.647.000,00	633.674,33	
S - 2.2 - EXPANSÃO DA COGERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA RENOVÁVEIS	46.787.000,00	7.485.920,00	
P - 2.2.1 - Implantação de Usina Fotovoltaicas	46.787.000,00	7.485.920,00	
S - 2.3 - PROJETO UNIDADES EFICIENTES	47.161.000,00	12.483.794,12	
P - 2.3.1 - Adequação de unidades de Correios	47.161.000,00	12.483.794,12	
C - 3 - MODERNIZAÇÃO OPERACIONAL E TECNOLÓGICA	**125.239.000,00**	**62.959.593,64**	
S - 3.1 - AUTOMAÇÃO OPERACIONAL	69.095.000,00	25.530.260,31	
P - 3.1.1 - Aquisição de máquinas de triagem de grande porte	62.059.000,00	18.494.260,31	
P - 3.1.2 - Aquisição de máquinas de triagem de pequeno porte	7.036.000,00	7.036.000,00	
S - 3.2 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	56.144.000,00	37.429.333,33	
P - 3.2.1 - Modernização da Plataforma Tecnológica	56.144.000,00	37.429.333,33	
C - 4 - FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS EM GÊNERO E RAÇA	**360.000,00**	**72.000,00**	
P - 4.1 - Capacitação de microempreendedoras negras para gestão de negócios e utilização eficiente dos serviços de postagem dos Correios	360.000,00	72.000,00	
C - 5 - COMPENSAÇÃO DAS EMISSÕES DE CARBONO (CO^2)	**33.013.000,00**	**2.358.071,43**	
P - 5.1 - Compensação gradual de 100% de Carbono (CO^2) emitido pelos Correios	33.013.000,00	2.358.071,43	
C - 6 - GESTÃO DO PROGRAMA	**1.835.000,00**	**1.798.200,00**	
P - 6.1 - Supervisão Técnica, Ambiental e Social	0,00	0,00	
P - 6.2 - Apoio a Unidade de Gerenciamento do Programa	0,00	0,00	
P - 6.3 - Auditoria Externa	46.000,00	9.200,00	
P - 6.4 - Comissão de Administração	1.789.000,00	1.789.000,00	
Total	**0,00**	**114.875.199,12**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES NDB	TOTAL NDB
C - 1 - ELETROMOBILIDADE NA ÚLTIMA MILHA		**28.072.078,65**	
P - 1.1 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ELETRIFICADOS		28.072.078,65	
P - 1.2 - Aquisição de bicicletas elétricas (E-BIKES)		0,00	
C - 2 - INFRAESTRUTURA EFICIENTE		**50.791.296,59**	
S - 2.1 - OBRAS DE ENGENHARIA DE GRANDE PORTE		36.810.269,14	
P - 2.1.1 Construção do Centro de Gestão de Logística Integrada - CGLI BH/MG		4.244.983,57	
P - 2.1.2 - Construção do Complexo Operacional - CO LONDRINA/PR		9.262.432,93	
P - 2.1.3 - Construção do Complexo Operacional e Administrativo - COA Prado/CE		5.327.570,24	
P - 2.1.4 - Construção do Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas - CTCE São Luís/MA		7.660.615,31	
P - 2.1.5 - Construção do Complexo Operacional - CO BRASÍLIA/DF		10.314.667,09	
S - 2.2 - EXPANSÃO DA COGERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA RENOVÁVEIS		9.357.400,00	
P - 2.2.1 - Implantação de Usina Fotovoltaicas		9.357.400,00	
S - 2.3 - PROJETO UNIDADES EFICIENTES		4.623.627,45	
P - 2.3.1 - Adequação de unidades de Correios		4.623.627,45	
C - 3 - MODERNIZAÇÃO OPERACIONAL E TECNOLÓGICA		**62.279.406,36**	
S - 3.1 - AUTOMAÇÃO OPERACIONAL		43.564.739,69	
P - 3.1.1 - Aquisição de máquinas de triagem de grande porte		43.564.739,69	
P - 3.1.2 - Aquisição de máquinas de triagem de pequeno porte		0,00	
S - 3.2 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		18.714.666,67	
P - 3.2.1 - Modernização da Plataforma Tecnológica		18.714.666,67	
C - 4 - FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS EM GÊNERO E RAÇA		**72.000,00**	
P - 4.1 - Capacitação de microempreendedoras negras para gestão de negócios e utilização eficiente dos serviços de postagem dos Correios		72.000,00	
C - 5 - COMPENSAÇÃO DAS EMISSÕES DE CARBONO (CO^2)		**3.537.107,14**	
P - 5.1 - Compensação gradual de 100% de Carbono (CO^2) emitido pelos Correios		3.537.107,14	
C - 6 - GESTÃO DO PROGRAMA		**9.200,00**	
P - 6.1 - Supervisão Técnica, Ambiental e Social		0,00	
P - 6.2 - Apoio a Unidade de Gerenciamento do Programa		0,00	
P - 6.3 - Auditoria Externa		9.200,00	
P - 6.4 - Comissão de Administração		0,00	
Total	**0,00**	**144.761.088,74**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES NDB	TOTAL NDB
C - 1 - ELETROMOBILIDADE NA ÚLTIMA MILHA		**77.021.923,64**	
P - 1.1 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ELETRIFICADOS		77.021.923,64	
P - 1.2 - Aquisição de bicicletas elétricas (E-BIKES)		0,00	
C - 2 - INFRAESTRUTURA EFICIENTE		**47.215.485,32**	
S - 2.1 - OBRAS DE ENGENHARIA DE GRANDE PORTE		28.610.830,42	
P - 2.1.1 Construção do Centro de Gestão de Logística Integrada - CGLI BH/MG		8.489.967,15	

P - 2.1.2 - Construção do Complexo Operacional - CO LONDRINA/PR		2.182.272,90	
P - 2.1.3 - Construção do Complexo Operacional e Administrativo - COA Prado/CE		2.431.716,27	
P - 2.1.4 - Construção do Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas - CTCE São Luís/MA		808.215,52	
P - 2.1.5 - Construção do Complexo Operacional - CO BRASÍLIA/DF		14.698.658,58	
S - 2.2 - EXPANSÃO DA COGERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA RENOVÁVEIS		9.357.400,00	
P - 2.2.1 - Implantação de Usina Fotovoltaicas		9.357.400,00	
S - 2.3 - PROJETO UNIDADES EFICIENTES		9.247.254,90	
P - 2.3.1 - Adequação de unidades de Correios		9.247.254,90	
C - 3 - MODERNIZAÇÃO OPERACIONAL E TECNOLÓGICA		**0,00**	
S - 3.1 - AUTOMAÇÃO OPERACIONAL		0,00	
P - 3.1.1 - Aquisição de máquinas de triagem de grande porte		0,00	
P - 3.1.2 - Aquisição de máquinas de triagem de pequeno porte		0,00	
S - 3.2 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0,00	
P - 3.2.1 - Modernização da Plataforma Tecnológica		0,00	
C - 4 - FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS EM GÊNERO E RAÇA		**72.000,00**	
P - 4.1 - Capacitação de microempreendedoras negras para gestão de negócios e utilização eficiente dos serviços de postagem dos Correios		72.000,00	
C - 5 - COMPENSAÇÃO DAS EMISSÕES DE CARBONO (CO^2)		**5.895.178,57**	
P - 5.1 - Compensação gradual de 100% de Carbono (CO^2) emitido pelos Correios		5.895.178,57	
C - 6 - GESTÃO DO PROGRAMA		**9.200,00**	
P - 6.1 - Supervisão Técnica, Ambiental e Social		0,00	
P - 6.2 - Apoio a Unidade de Gerenciamento do Programa		0,00	
P - 6.3 - Auditoria Externa		9.200,00	
P - 6.4 - Comissão de Administração		0,00	
Total	**0,00**	**130.213.787,53**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES NDB	TOTAL NDB
C - 1 - ELETROMOBILIDADE NA ÚLTIMA MILHA		**106.954.678,68**	
P - 1.1 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ELETRIFICADOS		105.220.888,09	
P - 1.2 - Aquisição de bicicletas elétricas (E-BIKES)		1.733.790,59	
C - 2 - INFRAESTRUTURA EFICIENTE		**18.604.654,90**	
S - 2.1 - OBRAS DE ENGENHARIA DE GRANDE PORTE		0,00	
P - 2.1.1 Construção do Centro de Gestão de Logística Integrada - CGLI BH/MG		0,00	
P - 2.1.2 - Construção do Complexo Operacional - CO LONDRINA/PR		0,00	
P - 2.1.3 - Construção do Complexo Operacional e Administrativo - COA Prado/CE		0,00	
P - 2.1.4 - Construção do Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas - CTCE São Luís/MA		0,00	
P - 2.1.5 - Construção do Complexo Operacional - CO BRASÍLIA/DF		0,00	
S - 2.2 - EXPANSÃO DA COGERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA RENOVÁVEIS		9.357.400,00	
P - 2.2.1 - Implantação de Usina Fotovoltaicas		9.357.400,00	
S - 2.3 - PROJETO UNIDADES EFICIENTES		9.247.254,90	
P - 2.3.1 - Adequação de unidades de Correios		9.247.254,90	
C - 3 - MODERNIZAÇÃO OPERACIONAL E TECNOLÓGICA		**0,00**	
S - 3.1 - AUTOMAÇÃO OPERACIONAL		0,00	
P - 3.1.1 - Aquisição de máquinas de triagem de grande porte		0,00	
P - 3.1.2 - Aquisição de máquinas de triagem de pequeno porte		0,00	
S - 3.2 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0,00	
P - 3.2.1 - Modernização da Plataforma Tecnológica		0,00	
C - 4 - FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS EM GÊNERO E RAÇA		**72.000,00**	
P - 4.1 - Capacitação de microempreendedoras negras para gestão de negócios e utilização eficiente dos serviços de postagem dos Correios		72.000,00	
C - 5 - COMPENSAÇÃO DAS EMISSÕES DE CARBONO (CO^2)		**9.432.285,72**	
P - 5.1 - Compensação gradual de 100% de Carbono (CO^2) emitido pelos Correios		9.432.285,72	
C - 6 - GESTÃO DO PROGRAMA		**9.200,00**	
P - 6.1 - Supervisão Técnica, Ambiental e Social		0,00	
P - 6.2 - Apoio a Unidade de Gerenciamento do Programa		0,00	
P - 6.3 - Auditoria Externa		9.200,00	
P - 6.4 - Comissão de Administração		0,00	
Total	**0,00**	**135.072.819,30**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES NDB	TOTAL NDB
C - 1 - ELETROMOBILIDADE NA ÚLTIMA MILHA		**157.900.999,54**	**388.664.400,00**
P - 1.1 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS ELETRIFICADOS		153.689.390,13	382.719.000,00
P - 1.2 - Aquisição de bicicletas elétricas (E-BIKES)		4.211.609,41	5.945.400,00
C - 2 - INFRAESTRUTURA EFICIENTE		**22.787.948,63**	**168.372.000,00**
S - 2.1 - OBRAS DE ENGENHARIA DE GRANDE PORTE		0,00	74.424.000,00

P - 2.1.1 Construção do Centro de Gestão de Logística Integrada - CGLI BH/MG		0,00	15.404.000,00
P - 2.1.2 - Construção do Complexo Operacional - CO LONDRINA/PR		0,00	11.645.000,00
P - 2.1.3 - Construção do Complexo Operacional e Administrativo - COA Prado/CE		0,00	11.311.000,00
P - 2.1.4 - Construção do Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas - CTCE São Luís/MA		0,00	10.417.000,00
P - 2.1.5 - Construção do Complexo Operacional - CO BRASÍLIA/DF		0,00	25.647.000,00
S - 2.2 - EXPANSÃO DA COGERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA RENOVÁVEIS		11.228.880,00	46.787.000,00
P - 2.2.1 - Implantação de Usina Fotovoltaicas		11.228.880,00	46.787.000,00
S - 2.3 - PROJETO UNIDADES EFICIENTES		11.559.068,63	47.161.000,00
P - 2.3.1 - Adequação de unidades de Correios		11.559.068,63	47.161.000,00
C - 3 - MODERNIZAÇÃO OPERACIONAL E TECNOLÓGICA		**0,00**	**125.239.000,00**
S - 3.1 - AUTOMAÇÃO OPERACIONAL		0,00	69.095.000,00
P - 3.1.1 - Aquisição de máquinas de triagem de grande porte		0,00	62.059.000,00
P - 3.1.2 - Aquisição de máquinas de triagem de pequeno porte		0,00	7.036.000,00
S - 3.2 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO		0,00	56.144.000,00
P - 3.2.1 - Modernização da Plataforma Tecnológica		0,00	56.144.000,00
C - 4 - FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS EM GÊNERO E RAÇA		**72.000,00**	**360.000,00**
P - 4.1 - Capacitação de microempreendedoras negras para gestão de negócios e utilização eficiente dos serviços de postagem dos Correios		72.000,00	360.000,00
C - 5 - COMPENSAÇÃO DAS EMISSÕES DE CARBONO (CO^2)		**11.790.357,14**	**33.013.000,00**
P - 5.1 - Compensação gradual de 100% de Carbono (CO^2) emitido pelos Correios		11.790.357,14	33.013.000,00
C - 6 - GESTÃO DO PROGRAMA		**9.200,00**	**1.835.000,00**
P - 6.1 - Supervisão Técnica, Ambiental e Social		0,00	0,00
P - 6.2 - Apoio a Unidade de Gerenciamento do Programa		0,00	0,00
P - 6.3 - Auditoria Externa		9.200,00	46.000,00
P - 6.4 - Comissão de Administração		0,00	1.789.000,00
Total	**717.483.400,00**	**192.560.505,31**	**717.483.400,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

(C) 1 - ELETROMOBILIDADE NA ÚLTIMA MILHA

RISCOS

O principal risco legal está relacionado à alteração da alíquota do Imposto de Importação para veículos eletrificados realizada pelo Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior (Gecex-Camex), pela publicação da Resolução GECEX Nº 532, de 20 de novembro de 2023.

A Resolução estabelece que, a partir de janeiro de 2024, veículos eletrificados (elétricos, híbridos e híbridos plug-in) produzidos fora do país voltarão a ser gradualmente tributados com imposto de importação ? as empresas terão até 30 de junho de 2026 para continuar importando com isenção, de acordo com os níveis de eletrificação e pelo tipo de propulsão de cada modelo.

Embora a Resolução tenha como objetivo estimular a transição da indústria automobilística nacional para a eletrificação, no curto prazo haverá possibilidade de restringir ainda mais a oferta de veículos de carga, bem como resultar no aumento de preço dos veículos em razão do término do incentivo e pelo fato da fabricação ser essencialmente no exterior ? Europa e Ásia (China).

MEDIDAS MITIGADORAS

Para mitigar os riscos, os Correios estão em permanente prospecção do mercado, inclusive em tratativas com potenciais fornecedores para compreender o impacto que a medida terá no mercado de veículos eletrificados de carga.

Vale destacar que caso as aquisições de veículos eletrificados ocorram no mercado interno, o custo de aquisição conterá a carga tributária do vendedor incluída no preço, visto que a imunidade tributária conferida aos Correios não se aplica nessa condição.

Já para aquisição no mercado externo, haverá a incidência da carga tributária referente à importação de máquinas/equipamentos/serviços, conforme Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004 (referente a PIS/COFINS importação), pelo menos até 2026. Ressalta-se que a imunidade tributária recíproca dos Correios, nos termos do Art. 150, inciso VI, alínea "a", e § 2º da alínea "e" da Constituição Federal (1988)abarca o Imposto de Importação, Imposto sobre Produtos Industrializados e ICMS Importação.

(C) 2 - INFRAESTRUTURA EFICIENTE

RISCOS

Não apresenta um risco legal significativo, no entanto, o Projeto de Infraestrutura Eficiente poderá ser impactado por fatores legais, se houver alterações nas legislações federais, estaduais e/ou municipais:

- Em exigências adicionais para implementação das usinas Solares Fotovoltaicas considerando a quantidade de municípios envolvidos, eventuais obrigações definidas pelas administrações locais poderão levar à necessidade de alterações dos projetos.

- No uso do solo a alteração poderá resultar na impossibilidade de desenvolvimento das atividades dos Correios em uma determinada região.

MEDIDAS MITIGADORAS

Os riscos referentes às alterações nas legislações estaduais e/ou municipais, quanto às exigências adicionais para implementação das usinas Solares Fotovoltaicas são aceitáveis por não prejudicar o projeto na sua totalidade, porém, seria necessário aumentar o prazo de entrega de algumas unidades.

De forma semelhante, as alterações nas legislações quanto ao uso do solo são aceitáveis, com baixa probabilidade de ocorrência resultando na possibilidade de remanejamento da unidade para outro local.

(C) 3 - MODERNIZAÇÃO OPERACIONAL E TECNOLÓGICA

(S) 3.1 - Automação operacional

RISCOS

Não se aplica à Modernização Operacional e Tecnológica, pois o processo de mecanização prescinde de nova regulamentação legal.

(S) 3.2 - Tecnologia da Informação e Comunicação

RISCOS

Não se aplica, pois o produto prescinde de nova regulamentação legal

(C) 4 - FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS EM GÊNERO E RAÇA

RISCOS

Não se aplica ao Fortalecimento de Políticas em Gênero e Raça, pois não houve identificação de riscos legais para a realização do Curso de Formação para Mulheres Empreendedoras.

(C) 5 - COMPENSAÇÃO DAS EMISSÕES DE CARBONO (CO^2)

RISCOS

O principal risco legal está relacionado à possibilidade de inobservância de legislação específica ao tema, haja vista a crescente regulamentação dessa temática.

MEDIDAS MITIGADORAS

Os riscos das alterações nas legislações vigentes são aceitáveis, com necessidade de adequações no projeto.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

(C) 1 - ELETROMOBILIDADE NA ÚLTIMA MILHA

RISCOS

Estes riscos estão diretamente ligados às etapas de planejamento e execução dos processos de contratação relacionados aos procedimentos de licitação e aos projetos a serem executados. Além disso, há outros advindos de atrasos nas licitações, na contratação de empresas sem a capacidade técnica e/ou financeira suficientes, bem como aqueles inerentes aos erros em projetos/termos de referência e em especificações técnicas.

MEDIDAS MITIGADORAS

Para a mitigação dos riscos na etapa de planejamento, serão estabelecidos, nos editais e demais documentos necessários ao processo, os elementos e exigências necessários para assegurar a contratação de empresas com capacidade técnica e financeira adequadas ao fornecimento dos produtos/serviços visam mitigar riscos na execução dos contratos/serviços.

Na etapa de execução dos processos, as contratações serão realizadas por processo licitatório, com base na legislação aplicável, sobretudo na Lei das Estatais (Lei n° 13.303/2016).

Além disso, os Correios possuem um Modelo de Governança de Riscos, que abrange o acompanhamento dos riscos e a implantação das respectivas ações de tratamento, sendo necessária a elaboração de Matriz de Risco para todos os processos de licitação, baseado na supracitada lei.

(C) 2 - INFRAESTRUTURA EFICIENTE

RISCOS

A contratação de empresas para a realização das obras, expansão e projeto poderão ser impactados por eventual insucesso nos processos licitatórios em decorrência de lotes desertos ou fracassados, medidas judiciais ou recursos administrativos. Ademais, a etapa de execução contratual poderá sofrer atrasos diante de descumprimentos de prazos, abandono de contrato ou outros fatores afetos à Contratada.

MEDIDAS MITIGADORAS

Como forma de mitigação, quando não houver licitantes interessados (desertos) nas licitações, os processos de contratação já estabelecem as condições de revisão dos preços e condições de participação para um novo processo licitatório bem-sucedido.

No evento de risco de paralisação de obras pela empresa contratada, os processos dos Correios compreendem medidas jurídicas de responsabilização e condições de retomada do objeto contratado, no mesmo processo licitatório, ou em outro processo, se necessário.

(C) 3 - MODERNIZAÇÃO OPERACIONAL E TECNOLÓGICA

(S) 3.1 - Automação operacional

RISCOS

Os riscos à Automação operacional estão relacionados aos procedimentos de licitação internacional e estão diretamente ligados à execução dos processos de contratação.

MEDIDAS MITIGADORAS

Para a implantação da automação da triagem, todos os recursos utilizados são os existentes, considerando a gestão operacional, gestão administrativa e áreas de apoio com experiência e conhecimento especializado jurídica, administrativa, tributária, orçamentária, financeira, patrimonial além do apoio do corpo técnico das Superintendência Estaduais (operadores e equipes de manutenção). Ressalta-se que os serviços de instalação, transporte e outros das máquinas estão inclusos nos contratos, prescindindo, portanto, da necessidade de diversas licitações para atender às diversas etapas de conclusão do projeto, contribuindo com a mitigação do risco.

(S) 3.2 - Tecnologia da Informação e Comunicação

RISCOS

Há riscos, ainda, de atrasos nas licitações e na implantação da nova rede corporativa.

MEDIDAS MITIGADORAS

A área de tecnologia faz o controle diário da implantação da nova rede corporativa, com atualização das perspectivas e priorizando as maiores unidades. Ainda, em caso de atraso na implantação da nova rede, há a possibilidade de manter a rede atual adotando medidas excepcionais para garantir a continuidade do serviço.

(C) 4 - FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS EM GÊNERO E RAÇA

RISCOS

O Projeto prevê contratação das formadoras e formadores em todos os seus polos, mediante diálogo com a UniCorreios, assim, os riscos estão vinculados aos processos de contratação em eventos que não houver licitantes interessados e atrasos nas entregas dos cursos.

MEDIDAS MITIGADORAS

Como forma de mitigação dos riscos, quando não houver licitantes interessados nas licitações, os processos de contratação já estabelecem as condições de revisão para um novo processo licitatório bem-sucedido.

No evento de atrasos nas entregas dos cursos pela empresa contratada, os processos dos Correios compreendem medidas jurídicas de responsabilização e condições de retomada do objeto contratado, no mesmo processo licitatório, ou em outro processo, se necessário.

(C) 5 - COMPENSAÇÃO DAS EMISSÕES DE CARBONO (CO^2)

RISCOS

Podem existir riscos relacionados a aspectos na formalização do instrumento contratual e sua execução, com necessidade de rápida adequação do projeto à legislação vigente.

MEDIDAS MITIGADORAS

Para a mitigação dos riscos, deverão ocorrer consultas formais da gestora do projeto à área jurídica e aos órgãos de controle quanto ao tipo de instrumento a ser formalizado da contratação/parceria para reflorestamento, além dos procedimentos formais do processo licitatório .

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

C) 1 - ELETROMOBILIDADE NA ÚLTIMA MILHA

RISCOS

Não foram identificados riscos de desapropriações no projeto, uma vez que os produtos previstos serão implementados nas unidades de distribuição que atualmente possuem operação diária dos Correios.

(C) 2 - INFRAESTRUTURA EFICIENTE

RISCOS

Não foram identificados riscos de desapropriações no projeto, uma vez que os produtos previstos serão implementados nas unidades de Correios que atualmente possuem operação diária dos Correios.

(C) 3 - MODERNIZAÇÃO OPERACIONAL E TECNOLÓGICA

(S) 3.1 - Automação operacional

RISCOS

Não se aplica à Modernização Operacional e Tecnológica, pois a implantação ocorre em imóveis já existentes, próprios ou alugados, nos espaços disponíveis de cada prédio.

(S) 3.2 - Tecnologia da Informação e Comunicação

RISCOS

Não se aplica à Modernização Operacional e Tecnológica, pois a implantação ocorre em imóveis já existentes, próprios ou alugados, nos espaços disponíveis de cada prédio.

(C) 4 - FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS EM GÊNERO E RAÇA

RISCOS

Não se aplica, pois o Curso de Formação para Mulheres Empreendedoras ocorrerá em unidades já existentes, próprias ou alugadas, nos espaços disponíveis de cada prédio.

(C) 5 - COMPENSAÇÃO DAS EMISSÕES DE CARBONO (CO^2)

RISCOS

Não se aplica, pois o projeto ocorrerá em áreas destinadas ao reflorestamento.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

(C) 1 - ELETROMOBILIDADE NA ÚLTIMA MILHA

RISCOS

Os impactos ambientais do Projeto são altamente positivos, não havendo necessidade de licenciamento ambiental para sua efetivação.

Com a adoção dos produtos previstos no projeto, haverá redução de emissão de Gases de Efeito Estufa (GEEs) e, consequentemente, melhoria da qualidade do ar e da poluição sonora nos centros urbanos. Ainda, no caso dos veículos elétricos puros, haverá redução de resíduos associados à manutenção dos veículos.

(C) 2 - INFRAESTRUTURA EFICIENTE

RISCOS

Os riscos de impactos ambientais podem existir, considerando que as prestadoras de serviços podem não destinar corretamente os restos de materiais utilizados nas obras de engenharia, podendo impactar/poluir o ambiente, além de risco de descarte inadequado de lâmpadas e demais materiais poluentes substituídos. Os contratos de obras e serviços de engenharia possuem cláusula contratual que exige que a empresa contratada realize os descartes de forma correta.

(C) 3 - MODERNIZAÇÃO OPERACIONAL E TECNOLÓGICA

RISCOS

Não se aplica, pois a Modernização Operacional e Tecnológica ocorrerá em áreas urbanas e em imóveis já existentes, próprios ou alugados, nos espaços disponíveis de cada prédio. Adicionalmente, os equipamentos são elétricos e não emitem gases nocivos ao ambiente

(C) 4 - FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS EM GÊNERO E RAÇA

RISCOS

Não foram identificados riscos de impactos ambientais, pois o Curso de Formação para Mulheres Empreendedoras ocorrerá em áreas urbanas e em imóveis já existentes, próprios ou alugados.

(C) 5 - COMPENSAÇÃO DAS EMISSÕES DE CARBONO (CO^2)

RISCOS

Há possibilidade de danos ao plantio em função de calor extremo, frio, tempestades, alagamentos, seca, geada, incêndios. A maioria dos parceiros só realiza a reposição/substituição de mudas em caso de catástrofes naturais. Além disso, podem ocorrer riscos biológicos dada a manipulação de substâncias nocivas à saúde humana/biodiversidade.

MEDIDAS MITIGADORAS

A fim de mitigar a materialização do risco, os Correios promoverão a contratação de seguro para cobertura do plantio a fim de cobrir possíveis ameaças como incêndios, geadas, inundações, entre outros.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

(C) 1 - ELETROMOBILIDADE NA ÚLTIMA MILHA

RISCOS

Vislumbra-se que o Projeto produzirá impactos sociais positivos. Por se fazer presente em todos os municípios brasileiros, a utilização de soluções eletrificadas poderá contribuir para o aumento da conscientização ambiental, incentivando a população a adotar práticas mais sustentáveis e promover uma mudança cultural em direção à mobilidade verde.

Além disso, o desenvolvimento tecnológico estimula inovações nas mais diversas áreas, proporcionando estímulo à indústria nacional em direção a todas as rotas tecnológicas que promovam a descarbonização, investimentos na produção, manutenção e criação de empregos de maior qualificação.

Não foram identificados no projeto impactos sociais negativos ou riscos sociais às populações indígenas e quilombolas, pois os produtos previstos serão implementados nas unidades de distribuição que atualmente possuem operação diária dos Correios.

Ademais, a iniciativa está diretamente ligada ao Plano Estratégico dos Correios, que tem como missão promover a integração nacional, contribuindo com o Governo no desenvolvimento socioeconômico, conectando pessoas, instituições e negócios de forma sustentável.

(C) 2 - INFRAESTRUTURA EFICIENTE

Não existem riscos de impactos sociais. Vislumbra-se que o Projeto produzirá impactos sociais positivos. A iniciativa está diretamente ligada ao Plano Estratégico dos Correios, que tem como missão promover a integração nacional, contribuindo com o Governo no desenvolvimento socioeconômico, conectando pessoas, instituições e negócios de forma sustentável.

(C) 3 - MODERNIZAÇÃO OPERACIONAL E TECNOLÓGICA

Não foram identificados riscos à Modernização Operacional e Tecnológica, pois não há interferências em populações decorrentes da implementação do programa/projeto ou em populações indígenas, quilombolas e outras.

(C) 4 - FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS EM GÊNERO E RAÇA

RISCOS

Pelo seu caráter de integração e por estar programado para acontecer sempre num processo de construção de diálogo com os coletivos de mulheres, atuantes dentro dos territórios, o Projeto de Formação de Mulheres Empreendedoras não envolve riscos de ser interrompido, mas tem o risco com o percentual de mulheres que vão concluí-lo.

MEDIDAS MITIGADORAS

A fim de mitigar a materialização do risco, há uma preocupação metodológica de realizar módulos curtos, encaminhando sempre os grupos para atuações práticas, para com isto estimular as turmas a seguirem participando e aplicando os conteúdos e técnicas apreendidas.

(C) 5 - COMPENSAÇÃO DAS EMISSÕES DE CARBONO (CO^2)

RISCOS

É possível que, pelo fato de o reflorestamento ser realizado por parceiro, possam ocorrer riscos relacionados a questões de direitos humanos, atendimento a leis trabalhistas, entre outros.

MEDIDAS MITIGADORAS

A fim de mitigar a materialização do risco, os Correios buscarão meios formais e/ou materiais junto à área jurídica e aos órgãos de controle quanto aos dispositivos legais a serem formalizados na contratação/parceria para reflorestamento.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

(C) 1 - ELETROMOBILIDADE NA ÚLTIMA MILHA

RISCOS

Não foram identificados riscos de reassentamentos, posto que os produtos previstos serão implementados nas unidades de distribuição que atualmente possuem operação diária dos Correios.

(C) 2 - INFRAESTRUTURA EFICIENTE

RISCOS

Não existem riscos de reassentamentos.

(C) 3 - MODERNIZAÇÃO OPERACIONAL E TECNOLÓGICA

RISCOS

Não se aplicam riscos à Modernização Operacional e Tecnológica, pois a implantação ocorre em áreas urbanas e em imóveis já existentes , próprios ou alugados, nos espaços disponíveis de cada prédio.

(C) 4 - FORTALECIMENTO DE POLÍTICAS EM GÊNERO E RAÇA

RISCOS

Não se aplica, pois o Curso de Formação para Mulheres Empreendedoras ocorrerá em unidades já existentes, próprias ou alugadas, nos espaços disponíveis de cada prédio.

(C) 5 - COMPENSAÇÃO DAS EMISSÕES DE CARBONO (CO^2)

RISCOS

Não se aplica, pois o projeto ocorrerá em áreas destinadas ao reflorestamento.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN

Informações relevantes

- 15/03/2024: Autorizado na 172ª Cofiex, em 14/03/2024, conforme Resolução Cofiex nº 6, de 14 de março de 2024.