Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA CESAN

Nº Carta Consulta: 61168
Mutuário: Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN
Tipo de Operação: Operação de crédito externo

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 24.156.000,00
Fontes Externas:
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD: US$ 97.844.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 03
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 05
2.1. TÍTULO 05
2.2. TÍTULO ABREVIADO 05
2.3. MUTUÁRIO 05
2.4. TIPO OPERACAO 05
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 05
2.6. PROJETO/INDICADORES 06
2.7. PROJETO/COMPONENTES 06
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 10
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 11
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 11
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 11
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 12
3. FINANCIAMENTO 12
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 12
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 12
4. EXECUÇÃO 12
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 12
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 14
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 14
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 14
5. RISCOS 16
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 16
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 17
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 18
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 18
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 18
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 19
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 19

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

O Espírito Santo tem extensão territorial de 46.074.448 km², localizado na região sudeste do Brasil (Anexo 1). Possui 78 municípios com uma população estimada em 3.833.712 pessoas (IBGE-2022). O estado apresenta um IDH de 0,771(PNUD-2021), com PIB de R$ 222,9 bilhões, valor acumulado do terceiro trimestre de 2023 (ISJN-2023).

A CESAN é uma sociedade de economia mista, de capital fechado, sediada na capital Vitória, que tem a concessão dos serviços de saneamento de 53 dos 78 municípios do ES (Anexo 4). Atende uma população total de 2.372.137 habitantes, correspondente ao índice de atendimento total de água de 92,3% e de atendimento total de esgoto coletado e tratado de 60,5%. Os problemas são:

1.Sistemas de Esgotamento Sanitários (SES)

O Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH-ES) quantificou a carga total de DBO remanescente, ou seja, a que chega aos corpos hídricos, igual a 110.711 kg/dia, sendo que a carga doméstica contribui com 83%. E que a UGRH ? Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos com maior carga remanescente é a Litoral Central, a que possui a maior população do Estado, acima de 1 milhão de hab. (Anexo 5).

Os municípios que terão sistemas de esgotamento sanitário complementados e continuados nesse Programa (Cariacica, Vila Velha e Castelo), despejam em ETE - Estação de Tratamento de Esgoto uma carga média de DBO em torno de 400 kg/dia. As ETEs em operação nestes municípios tem a capacidade de remoção média de DBO de 89%, insuficiente para atender toda a região após a implantação de todas as redes e conexões coletoras de esgoto.

2. Sistema de Abastecimento de Água (SAA)

A crise hídrica de 2014-2017, apontou que as implementações de algumas infraestruturas (reservatórios, rede, elevatória, ligações e outros) seriam cruciais para garantir o abastecimento contínuo e de qualidade à população. Em virtude do avanço das mudanças climáticas, a deterioração dos recursos hídricos e o crescimento populacional e urbano, comprovam a necessidade de melhoria e ampliação nos sistemas de abastecimento de água dos municípios que serão beneficiados neste Programa, que possuem um IDH médio entre 0,654 e 0,728.

A ausência de alguns reservatórios de água nos municípios da RMGV tem ocasionado problemas nos sistemas de distribuição de água, são estruturas responsáveis por equalizar o abastecimento de água pela rede de distribuição. O atendimento total de abastecimento nos 15 municípios contemplados é aproximadamente de 96,1%, que preconiza a ampliação do SAA para universalização.

3. Saneamento Rural

Conforme o Painel Marco Legal no Estado do ES (Espírito Santo), o fornecimento de água, a coleta e soluções para o esgotamento sanitário na região rural apresenta um quadro preocupante, possui o índice de atendimento de água em 30,8% e o índice de atendimento rural de coleta de esgoto em 8,0%, para uma população rural de 651.668 habitantes (SNIS, 2022). A falta de uma gestão sustentável inviabiliza a operação e manutenção dos sistemas existentes, impedindo a expansão e construção de novos sistemas que atendam as comunidades rurais, que no Estado possuem uma diversidade étnica e características próprias regionais, culturais e econômicas, necessitando de uma estratégia exclusiva e inclusiva de saneamento. As comunidades rurais atendidas são de pequeno porte com população entre 50 e 1500 habitantes.

4. Reestruturação Organizacional da CESAN

A CESAN possui 03 concessões contratadas por PPP para coleta e tratamento dos esgotos nos municípios de Serra, Vila Velha e Cariacica, todos na RMGV.

A empresa pretende realizar novo contrato de Parceria Público-Privada para garantir o alcance da meta de universalização dos serviços de coleta e tratamento de esgoto em mais 43 municípios para os processos de operação, manutenção e investimentos necessários. Essas novas contratações irão beneficiar os habitantes e devolverá ao meio ambiente efluentes dentro dos padrões exigidos na legislação (CONAMA nº 430/11), deixando de poluir os mananciais, as praias e o mar do ES, melhorando a saúde da população.

Esse novo cenário de atuação conjunta com a iniciativa privada, se torna necessário o estudo de reestruturação organizacional da CESAN .

5. Desempenho Operacional

Desde 2012 a CESAN carece de uma estrutura física adequada para instalar o Centro de Controle de Operações, visando o desenvolvimento das atividades de monitoramento da operação e manutenção dos SAA e SES, alinhado aos objetivos estratégicos de assegurar a efetividade dos processos, elevação da satisfação do cliente e fortalecimento da imagem. Para o atingimento das metas de universalização do saneamento, no que diz respeito a monitoramento de parâmetros que influenciam nos indicadores de desempenho da Companhia, pretende-se a construção e modernização dessa estrutura, e, ainda, a integração com outras unidades da empresa em um ambiente organizado e estruturado, como já visto em outras empresas do tipo concessionária de serviço público.

Integra da Carta Anexo 16

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

Para solucionar ou minimizar os problemas relacionados no item anterior, o Programa visa fortalecer a capacidade de gestão e desempenho operacional da CESAN por meio das seguintes ações/soluções:

1.Sistemas de Esgotamento Sanitários

Para enfrentar os desafios impostos pela ausência da coleta e tratamento dos esgotos em vários bairros dos municípios pertencentes a RMGV, estão contempladas a finalização das Estações de Tratamento de Esgoto ? ETE de Grande Terra Vermelha e Araçás, situadas em Vila Velha que serão ampliadas para possibilitar o aumento da capacidade de tratamento. A ETE Araçás passará de 400 l/s para 900 l/s e ETE Grande Terra Vermelha passará de 30 l/s para 150 l/s. No município de Cariacica, a expansão do SES (Sistema de Esgotamento Sanitário) na Bacia da ETE Bandeirantes incrementará em mais 40l/s de vazão do afluente na ETE Bandeirantes; a expansão do SES Nova Rosa da Penha aumentará em 28l/s a vazão do afluente na ETE Nova Rosa da Penha. Com base nos dados da população e na vazão estabelecida no projeto da ETE Araçás e da ETE Grande Terra Vermelha, considerando um per capita de 145 L/hab.dia e DBO de entrada na ETE de 450 mg/L.dia, projeta-se uma redução desta carga para 40 mg/L.dia, para cada ETE, após efluente tratado.

Os investimentos na construção e melhoria da Estação de Tratamento de Esgoto de Castelo, promoverá a eficiência do tratamento em aproximadamente 90%, estima-se uma redução da carga poluente lançada no Rio Castelo, corpo receptor da ETE Castelo, da ordem de 397,55 kg/dia para o patamar de 40 mg/L.dia para início de plano.

Ao todo estima-se aumentar o número de conexões de esgoto de 5.282 para 22.500 unidades nas áreas dos municípios contemplados no programa.

2. Sistema de Abastecimento de Água

Para enfrentar os obstáculos mencionados anteriormente, são previstas as seguintes atividades: ampliar o sistema de distribuição de água através da execução de redes, construção de elevatórias, instalação de dispositivos (válvulas de manobra, ventosa e válvulas redutoras de pressão), e também, aumentar o volume de reservação de água tratada em 34.000m³, por meio da construção de 05 reservatórios nos municípios da Grande Vitória e 03 reservatórios em municípios do interior, e diversas obras de melhorias em Estações de Tratamento de Água.

Após a implementação destas ações em 10 municípios do interior e na RMGV, espera-se aumentar o índice de cobertura de atendimento e melhoria no fornecimento de água nos sistemas contemplados e reduzir o tempo de desabastecimento por paralisações/interrupções, na RMGV, proporcionando um abastecimento contínuo e de qualidade para população.

3. Saneamento Rural

A falta de identidade de gestão no saneamento rural no Estado, necessita de ações que proponha um modelo aplicável, dotado de viabilidade técnica e financeiramente sustentáveis, para gerir as demandas de implantação, operação e manutenção dos sistemas em operação e os que serão construídos. Para conhecer melhor a realidade atual das gestões dos sistemas rurais, será contratado um estudo que incluirá o diagnóstico dos serviços de abastecimento de água e soluções de esgotamento sanitário existentes, indicando as possíveis soluções de melhoria dos serviços, assim como as diversas formas de gestões utilizadas, para, a partir destas informações, elaborar uma proposta de um modelo que possa ser aplicado na gestão e operação dos sistemas localizados nos distritos, vilas e povoados do Estado. Nos estudos, também serão consideradas os usos de novas tecnologias que serão incorporadas nas operações dos sistemas como também na gestão.

4. Reestruturação Organizacional da CESAN

Esclarecendo que, dos 53 municípios de concessão da CESAN, 03 municípios possuem contratos de PPP e 43 em fase de licitação de contratos de parceria público-privada, restando 07 municípios com gestão direta da CESAN.

Esse investimento, com o foco na expansão de projetos privados no setor de saneamento, por meio de parcerias público-privadas (PPPs), requer à necessidade da empresa de uma revisão na sua estrutura organizacional, preservando o capital intelectual dos empregados da companhia pública e favorecendo a administração pública em ganhos de escala e entrega de soluções integradas e operacionais com qualidade por 25 anos. Com essa nova parceria, projeta-se beneficiar mais de um milhão de habitantes com serviços relacionados à implantação, ampliação, operação e manutenção do sistema de coleta e tratamento do esgoto nas zonas urbanas.

5. Desempenho Operacional

Almejando a eficiência operacional e energética, será construído, estruturado e instalado o Centro de Operacional Integrado (COI), que tem o objetivo de promover ações articuladas entre os núcleos operacionais e comerciais da CESAN, permitindo o diálogo contínuo, multidisciplinar e de melhorias nos processos. A concepção da construção atenderá a certificação LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) com a implantação de IoT (Inteligence of thing), que permitirá o controle remoto e monitoramento em tempo real do sistema de abastecimento de água e coleta de esgoto. O objetivo é proporcionar a tomada de decisão ágil e resposta mais eficazes às ocorrências operacionais emergenciais; por intervenção em melhoria na coordenação, comunicação e colaboração entre os pares, definição dos objetivos sobre as ações; padronização de processos e procedimentos; monitoramento, controle e avaliação contínua dos parâmetros operacionais e trazer a eficiência no processo operacional.

Sustentabilidade

A receita líquida em 2023 chegou a R$ 1,17 bilhão, um aumento de 11,7% na comparação com o ano anterior, crescimento importante devido principalmente à execução de um plano de investimento robusto com a expansão da cobertura de esgoto e manutenção da cobertura universal do serviço de água. Em consequência dos investimentos, a receita operacional de esgoto teve um crescimento de 15,7 % e a de água 9,9% com relação ao ano de 2022.

A companhia vem mantendo ao longo das últimas duas décadas uma gestão financeira consolidada, registrando uma margem EBITDA em torno de 30,0%, que a posiciona com capacidade de pagamento para honrar suas obrigações, realizar investimentos e tomar crédito de longo prazo, demonstrando sua sustentabilidade econômica financeira.

Diante do exposto, podemos afirmar que a CESAN está organizada e capacitada para aportar a integralidade dos recursos (contrapartida) que vierem a ser necessários para implementar o Programa, como também, para operar e manter as obras e equipamentos entregues.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

i- Orientações

O Programa se insere no Planejamento Estratégico do Governo do Estado, em consonância com o Plano de Desenvolvimento do Espírito Santo 2030 (Plano ES-2030), sempre em atendimento aos contratos dos Planos Municipais de Saneamento Básico. Elaborado em conjunto com os segmentos representativos da sociedade capixaba para a formulação e implantação de políticas públicas de desenvolvimento sustentável, o documento possui, sobretudo, o intuito de potencializar as possibilidades de construir um melhor futuro com democratização das oportunidades de crescimento individual e coletivo, tendo como pilar a construção de uma economia verde no Espírito Santo, contemplando metas de fortalecimento da gestão dos recursos hídricos e ampliação da cobertura florestal da Mata atlântica. Este documento está disponível no site: www.planejamento.es.gov.br. Todos os municípios que possuem contrato de concessão com a CESAN possuem plano de saneamento aprovado.

A ação planejada para o Programa tem abrigo no Plano Plurianual 2024-2027 (Lei n.º 11.995 de 11/01/2020 páginas anexas - Anexo 7), que tem como programas finalísticos o fortalecimento do sistema estadual de meio ambiente e recursos hídricos, a gestão integrada das águas e da paisagem, a gestão integrada de saneamento, habitação e desenvolvimento urbano e a promoção do acesso à justiça, integral e gratuita, às pessoas necessitadas e vulneráveis. O planejamento estratégico da CESAN está alinhado com os programas finalísticos do PPA do Governo do Estado, inclusive é uma das unidades orçamentárias responsável por indicadores de resultado dos programas do poder executivo.

ii- Contrapartida

A proposta apresentada pela CESAN cumpre o disposto na Resolução da COFIEX nº 3 de 29/5/2019, com previsão de 20% de participação com recursos da CESAN do custo total do Programa.

A CESAN teve a capacidade econômico-financeira atestada pela Agência de Regulação dos Serviços Públicos do Espírito Santo (ARSP) e reconhecida pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), em 24 de março de 2022, conforme exigências da Lei 14.026/ 202 e regulamento do Decreto 10.710/2021. Essa conquista faz parte de um amplo estudo que também busca identificar oportunidades e desafios trazidos pelo marco legal, despertando a Companhia para operar dentro da nova realidade de mercado, de maneira ágil, sólida e sustentável.

Os objetivos da Companhia ao administrar seu capital são os de salvaguardar a capacidade de sua continuidade para oferecer retorno aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas, além de manter uma estrutura de capital ideal para reduzir esse custo. A CESAN monitora o capital com base nos índices de alavancagem financeira, 10,5% em 2023 e 5,8% em 2022.

iii- Taxa de Câmbio

A cotação do Dólar Americano (Compra), expedida pelo boletim do BACEN, na data do registro da Carta Consulta deste Projeto, 09/04/2024 = R$ 5,01, será a referência cambial para a determinação do montante de recursos a serem contratados.

2. Projeto

2.1. Título
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA CESAN

2.2. Título Abreviado
PRODESUS CESAN

2.3. Mutuário
Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN

2.4. Tipo Operacao
Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
i. Objetivo geral

Aumentar o acesso a serviços de água e esgoto, melhorar a capacidade e eficiência de sistemas e reduzir cargas poluidoras em municípios do estado do Espírito Santo.

ii. Objetivos específicos

Alcançar os resultados através da melhoria na gestão dos processos e desempenho operacional dos sistemas de coleta e tratamento do esgotamento sanitário e abastecimento de água, com suporte tecnológico no controle operacional e organizacional da CESAN, mediante as respectivas ações:

* Continuar as obras dos SES nos municípios de Vila Velha e Cariacica (SES Araçás, SES Bandeirantes, SES Nova Rosa da Penha, SES Cariacica e SES Grande Terra Vermelha) com implantação de redes de coleta de esgoto, elevatórias, ligações domiciliares para reduzir a carga de DBO após tratamento de esgoto nas ETEs em até 40 mg/L.dia;

* Continuar as obras do SES Castelo, com implantação de redes coletora de esgoto, elevatórias e ligações domiciliares, visando ampliar a capacidade de tratamento da ETE de 23l/s para 80l/s;

* Ampliar os sistemas de abastecimento de água em 10 municípios do interior do Estado e 01 da RMGV, construindo novas redes, instalando equipamentos de controles, construções de elevatórias, setorização do sistema de distribuição e novas conexões à rede, aumentando o acesso ao abastecimento de água nestes municípios;

* Construir 05 unidades de reservatórios de distribuição de água tratada na RMGV;

* Ampliar e adequar 02 estações de tratamento de água (ETA Vale Esperança e ETA Jucu-Xuri) que abastecem os municípios de Vila Velha, Cariacica, Vitória e Viana, para melhorar a eficiência operacional do sistema de abastecimento nestes municípios;

* Realizar diagnóstico da situação atual do saneamento rural e elaborar um estudo de modelo sustentável para a gestão, operação e manutenção dos sistemas para ser implantado em comunidades rurais;

* Elaborar estudo e proposta de reestruturação organizacional da CESAN, para adequar a Companhia ao novo cenário de Parceria Público-Privada do serviço de esgotamento sanitário;

* Construir e instalar o Centro Operacional Integrado (COI).

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Aumento de conexões nas redes de esgoto nas áreas de atuação do Programa	Somatório do número de conexões na rede coletora de esgoto	unidade	5.282,00	22.500,00
Carga de poluição removida por atividades apoiadas pelo Programa (toneladas de DBO/ano)	Média da remoção de DBO no período analisado em relação ao número da população beneficiada , considerando o volume de esgoto gerado e tratado por habitante/dia.	tonelada/DBO.ano	0,00	3.543,00
Aumento da reservação de água nas áreas de atuação do programa	Somatório do volume total de água reservada para população	m³	194.457,00	227.457,00
Modelo de gestão para o saneamento rural aprovado pelo Governo do Estado	Somatório do número de modelo entregue e aprovado	unidade	0,00	1,00
Estudo de restruturação organizacional da CESAN aprovada pelo Conselho de Administração	Somatório de estudo entregue e aprovado	unidade	0,00	1,00
Construção do Centro de Operação Integrado e em operação	Relação entre a etapa física executada da obra e projeto multiplicado por 100	porcentagem	0,00	100,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - EXPANSÃO DO SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO	**26.700.000,00**
P - Expansão e melhoria de desempenho de SES nos municípios da RMGV e interior do Estado.	26.200.000,00
P - Supervisão e fiscalização das obras de coleta e tratamento de esgoto	500.000,00
C - FOMENTAR A UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À ÁGUA	**82.700.000,00**
S - EXPANSÃO E MELHORIA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA NOS MUNICÍPIOS DO INTERIOR E RMGV	45.000.000,00
P - Expansão e melhoria dos sistemas de abastecimentos de água nos municípios interior e da RGMV	45.000.000,00
S - MELHORIA DE DESEMPENHO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA DA RMGV	31.000.000,00
P - Obra de melhoria de desempenho da ETA Jucu Xuri (Viana) e ETA Vale Esperança (Cariacica).	31.000.000,00
S - EXPANSÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA TRATADA NA RMGV	6.700.000,00
P - Construção de reservatórios para armazenamento e distribuição de água tratada e potável nos municípios de Vila Velha, Vitória e Cariacica	5.800.000,00
P - Supervisão das obras expansão de rede de distribuição, estações de tratamento de água e reservatórios	900.000,00
C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E DESEMPENHO OPERACIONAL	**11.200.000,00**
S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	1.000.000,00
P - Diagnóstico e estudo de modelos de gestão de sistemas rurais de saneamento para todos os municípios do Estado	300.000,00
P - Estudos para reestruturação organizacional da CESAN, visando adequar à empresa as transferências dos serviços e atribuições previstas nos contratos de PPP	700.000,00
S - DESEMPENHO OPERACIONAL	10.200.000,00
P - Construção e instalação do COI (Centro Operacional Integrado) com implantação de IoT	10.000.000,00
P - Supervisão e fiscalização da construção do COI	200.000,00
C - GESTÃO DO PROJETO	**1.400.000,00**
P - Gerenciamento do Programa	1.100.000,00
P - Consultores	200.000,00
P - Auditoria	100.000,00
Total dos Componentes	**122.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - EXPANSÃO DO SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO

Este componente visa aumentar a coleta e o tratamento do esgotamento sanitário no Estado do Espírito Santo, contribuindo para alcançar a meta da universalização, com propósito de gerar benefícios sociais, ambientais e econômicos. A expansão dos sistemas de esgotamento sanitário nos municípios de RMGV, ocorre desde 2003, quando iniciou um forte plano de investimento por meio do Programa Águas Limpas, contando com o apoio do Banco Mundial, que permitiu elevar a cobertura dos serviços de coleta e tratamento de esgoto na RMGV, de 20% em 2002, para 62% em 2012. Em 2012, os investimentos permaneceram através do Programa de Gestão Integrada das Águas e da Paisagem, também financiado pelo Banco Mundial, que tinha como objetivo ampliar a cobertura dos serviços de coleta, tratamento e destinação adequada do esgotamento sanitário em áreas urbanas dos municípios de Vila Velha e Cariacica, da RMGV e das cidades do interior que compõem as bacias hidrográficas dos Rios Jucu e Santa Maria da Vitória, do Caparaó e adjacências.

P - Expansão e melhoria de desempenho de SES nos municípios da RMGV e interior do Estado.

Dentro dos investimentos programados para os Município de Vila Velha, Cariacica e Castelo, estão previstas as seguintes obras e serviços:

* Município de Cariacica:
Estão previstas a continuação das obras de implantação do SES Bandeirantes e SES Nova Rosa da Penha, respectivamente, empreendimentos financiados pelo Banco Mundial. Sendo realizadas construções de redes coletoras, estações elevatórias e ligações domiciliares.

* Município de Vila Velha:
Serão continuadas as obras de implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Aglomerado Terra Vermelha, sendo realizadas construções de redes coletoras, estações elevatórias e ligações domiciliares com ampliação de vazão de efluente em 620l/s.

* Município de Castelo:
O Programa apoiará a continuidade das obras de implantação do SES Castelo, com a realização de construções de redes coletoras, estações elevatórias e ligações domiciliares, proporcionando a ampliação da capacidade de tratamento da ETE de 23l/s para 80l/s.

P - Supervisão e fiscalização das obras de coleta e tratamento de esgoto

Devido à grande quantidade de obras previstas no Programa, torna-se necessária à contratação de empresa especializada em supervisão e fiscalização de obras, com expertise em saneamento. A CESAN necessitará deste apoio, uma vez que, para cumprir os prazos determinados nos cronogramas serão instalados vários canteiros de obras simultaneamente, limitando a capacidade da empresa de disponibilizar técnicos dos seus quadros de funcionários.

C - FOMENTAR A UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À ÁGUA

Este componente engloba as atividades que após implementadas, possibilitarão à CESAN melhorar e ampliar o abastecimento de água, com segurança operacional na reservação, distribuição e qualidade da água fornecida em todos os municípios que a Companhia tem a concessão dos serviços de tratamento e distribuição de água.

S - EXPANSÃO E MELHORIA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA NOS MUNICÍPIOS DO INTERIOR E RMGV

Neste subcomponente estão inseridas as obras, serviços e instalações de equipamentos que garantirão a oferta e regularização no fornecimento de água, a fim de eliminar a intermitência e reduzir a duração de paralisações do abastecimento de água em cidades que apresentam estas falhas na prestação dos serviços da CESAN. Também serão ampliadas as redes de distribuição em localidades mais distantes dos centros das cidades, principalmente nos bairros com população mais vulnerável. Todas estas obras estão alinhadas com os respectivos Plano Municipal de Saneamento e o Plano Plurianual do ES, com o objetivo de atender a demanda projetada do crescimento do Estado e cumprir com as metas estabelecidas, com sustentabilidade social, ambiental e econômica.

P - Expansão e melhoria dos sistemas de abastecimentos de água nos municípios interior e da RGMV

Todas estas obras de expansão e melhoria nos abastecimentos de água nos municípios interior (Boa Esperança, Ecoporanga, Dores do Rio Preto, Castelo, São Roque do Canaã, Venda Nova do Imigrante, São Francisco, Iúna, Vila Pavão, Pedro Canário); e um município da RGMV (Fundão), tem como principal objetivo atingir as metas estabelecidas nos PMSB ? Planos Municipais de Saneamento Básico, destacando o alcance da universalização no índice de atendimento em todos os municípios contemplados com as intervenções previstas no Programa.

Nas localidades descritas abaixo, serão realizadas obras de revitalização e ampliação dos sistemas de abastecimento de água.

* Barra de São Francisco:
Serão executadas obras de melhorias nos sistemas de distribuição de água na sede do município e distritos.

* Boa Esperança
O projeto executivo apresenta diversas obras e instalações de equipamentos: instalações de 03 conjuntos elevatórios com vazão máxima de 77 l/s automatizados com acionamento por telecomando e regulagem de velocidade do motor conforme a demanda, instalação de adutora de água bruta com extensão de 5.080m (captação à ETA) com diâmetro de 300mm, para transportar a vazão de 58,32l/s, através do sistema de recalque. Compreende também a necessidade de setorização da distribuição e utilização da reservação existente, ampliação da ETA com a construção de um floculador e transformação dos flocodecantadores em flotadores.

* Ecoporanga
Para o sistema de abastecimento de água deste município estão previstas obras de ampliação da ETA Prata dos Baianos que já se encontra acima da vazão de projeto e da ETA de Cotaxé que se encontra quase no limite a vazão de projeto.

* Dores do Rio Preto
O projeto executivo propõe a ampliação da ETA para tipo convencional e capacidade de 8,0l/s, construção de um reservatório de água para distribuição de 200m³ e substituição e reforço nas redes de distribuição nos diâmetros de 50 a 150mm, expansão de rede e melhorias operacionais para localidades de Pedra Menina e Mundo Novo.

* Castelo
A concepção do projeto prevê a implementação de novas redes de distribuição de água, incluindo a recuperação e/ou substituição de trechos inoperantes para atendimento de aproximadamente 30% da população urbana.

* São Roque do Canaã
Será realizada ampliação do sistema de abastecimento de água de São Roque do Canaã. Também será interligada à sede da localidade de Santo Antônio do Canaã a São João de Petrópolis, incluindo instalações de macromedidores e micromedidores.

* Venda Nova do Imigrante:
Serão executadas obras no SAA Venda Nova do Imigrante com a ampliação da ETA de 40l/s para 68 l/s, construção de reservatório com capacidade de 750 m³ e outro de 90 m³, estação elevatória de água tratada (EEAT) e booster, implantar o sistema de macromedição e micromedição, implantação de adutora de captação de água bruta, implantação de rede de distribuição de água na sede e distritos e realizar estudo de alternativas de mananciais para garantir abastecimento de água da população da sede do município e distritos.

* Iúna:
Serão realizadas obra de melhoria e ampliação do sistema de abastecimento de água na sede do município, no distrito de Pequiá e outras comunidades de pequeno porte. O projeto prevê a construção de 3,3km de rede de diâmetro 50mm, construção de 4,5km de rede de diâmetro entre 70 e 100 mm que abastecerá a comunidade rural de Nossa Senhora das Graças. Para reduzir as perdas físicas nos sistemas de abastecimento de Iúna, serão instaladas 02 válvulas redutora de pressão de diâmetro de 75mm em dois setores de abastecimento.

* Vila Pavão:
A concepção do projeto prevê a ampliação do sistema por meio da construção de 11,8km de rede de distribuição.

* Pedro Canário:
Será realizada a ampliação do sistema de distribuição de água em 30%, o que equivale a implantação de aproximadamente de 26km de rede.

* Fundão:
Serão realizadas obra na sede e nos distritos de Praia Grande, Timbuí e Irundi. Estão projetadas reforma e ampliação da ETA Fundão, obras de manutenção de unidades operacionais do sistema de distribuição de água de Fundão e Timbuí, obras de manutenção da ETA Timbuí e extensões de redes e ligações.

S - MELHORIA DE DESEMPENHO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA DA RMGV
Neste subcomponente estão inseridas as atividades que beneficiarão as infraestruturas das ETAs existentes, que para ter uma performance operacional satisfatória, através da ampliação no tempo de funcionamento, no aumento da capacidade de tratamento de água e volume produzido, garantirão a continuidade do atendimento dentro dos padrões de potabilidade e qualidade da água distribuída.

P - Obra de melhoria de desempenho da ETA Jucu Xuri (Viana) e ETA Vale Esperança (Cariacica).
A ETA Vale Esperança foi implantada em 1977, que tem como manancial o Rio Jucu, compõe-se de: Captação, Adutoras, Elevatória de Baixa Carga e de Alta Carga. As cidades de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Viana são beneficiadas pela produção de água tratada dessa ETA que tem a capacidade nominal de produção da ordem de 3.300 l/s. Conforme projeto de melhoria da ETA Vale Esperança (ETA I), foi constatada a necessidade de complementação e recuperação do sistema de lavagem dos filtros, melhorias operacionais diversas na ETA e elaboração, implantação e execução do plano de reúso do lodo.
A ETA Jucu Xuri é abastecida pelo Rio Jucu, atende as comunidades rurais de Nova Belém, Antártica, Araçatiba e o Complexo Presidiário de Xuri, este último com capacidade carceraria na ordem de 3.900 detentos. Considerando o crescimento populacional dessas comunidades rurais e a crescente população do complexo presidiário de Xuri, a demanda de captação e distribuição tem um aumento substancial, em que a vazão máxima de água aduzida ultrapassa a nominal de 23 l/s. Essa situação operacional de sobrecarga mostrou as deficiências e limitações dessa Estação de Tratamento de Água, acendendo a necessidade de ampliação, melhoria e reforma do sistema de abastecimento de água.

S - EXPANSÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA TRATADA NA RMGV
As obras elencadas neste subcomponente, tem como finalidade regularizar as variações entre as vazões de adução e de distribuição, condicionar as pressões na rede de distribuição e aumentar capacidade de acumular um volume útil que permita suprir as demandas de equilíbrio, de emergência e outras.

P - Construção de reservatórios para armazenamento e distribuição de água tratada e potável nos municípios de Vila Velha, Vitória e Cariacica
Para aumentar a oferta e reservação de água na RMGV serão realizadas as seguintes obras:

* Ampliação do Reservatório de Boa Vista (Vila Velha) de 3.000 m³
* Ampliação do Reservatório de Fradinhos (Vitória) de 9.000 m³
* Construção do Reservatório de Goiabeiras (Vitória) de 2 x 6.000 m³
* Construção do Reservatório de Duas Bocas (Vila Velha) de 6.000 m³
* Construção do Reservatório Ponta da Fruta (Vila Velha) de 3.000 m³

P - Supervisão das obras expansão de rede de distribuição, estações de tratamento de água e reservatórios
Devido à grande quantidade de obras em vários municípios previstas no Programa, considerando que serão instalados diversos canteiros de obras, torna-se necessária à contratação de empresa especializada em supervisão e fiscalização de obras, com expertise em saneamento para apoia a CESAN. A Companhia não possui nos seus quadros técnicos, profissionais disponíveis para fiscalizar um número elevado de obras.

C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E DESEMPENHO OPERACIONAL
Neste componente estão inseridas as ações que apoiarão diretamente a CESAN, com financiamento de atividades voltadas para adaptar e aprimorar o gerenciamento da Companhia em áreas que foram ou serão incluídas em contratos de PPP, principalmente em relação ao quadro de profissional, construção, instalação e operação de um Centro de Controle Operacional e estudos para identificação de um modelo sustentável para operar e manter os sistemas de saneamento em comunidades rurais do Estado.

S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL
Em consonância com o objetivo geral do Programa, foram identificadas as principais ações de fortalecimento institucional da CESAN, necessárias para colaborar com o alcance das metas de universalização do saneamento e prover a Companhia de melhor capacidade institucional e de planejamento, para prestar serviços de excelência aos municípios concedentes dos serviços de saneamento.

P - Diagnóstico e estudo de modelos de gestão de sistemas rurais de saneamento para todos os municípios do Estado
Os estudos a serem contratados, pretendem obter um diagnóstico da situação atual dos serviços de abastecimento de água e soluções de esgotamento sanitário em todas as comunidades rurais do território do Estado. De posso deste diagnóstico, a empresa contratada, em consonância com a CESAN e o Governo do Estado, terão elementos técnicos suficientes para definir por um modelo de gestão para os sistemas rurais, que sejam sustentáveis, e possa ser aplicado nos distritos, vilas e povoados do Estado.

P - Estudos para reestruturação organizacional da CESAN, visando adequar à empresa as transferências dos serviços e atribuições previstas nos contratos de PPP
No âmbito do Programa, considerando a enfase do Marco de Saneamento, em que a política nacional para PPP foi recentemente definida e regulamentada e considerando a intenção da Companhia de aderir aos sistemas de Parceria Público-Privada de esgotamento sanitário, será realizado um estudo organizacional que virá propor: (i) um novo planejamento da empresa (incluindo investimentos necessários e políticas de cobertura do serviço de esgotamento sanitário); e (ii) uma nova revisão da organização da empresa para o novo cenário. Deverão ser trabalhadas recomendações para a implementação de ações para adequar e melhorar a governança corporativa da CESAN.

S - DESEMPENHO OPERACIONAL
Este subcomponente tem como objetivo apoiar ações para a melhoria do desempenho operacional da Companhia, que possibilite o monitoramento com segurança dos resultados e apoiar na implementação da obra do COI, através da supervisão e fiscalização das obras.

P - Construção e instalação do COI (Centro Operacional Integrado) com implantação de IoT
Será construído um prédio com dois andares, instalado numa área de 1.100m² pertencente a CESAN e disponibilizada no Centro Administrativo e Operacional de Carapina (CAOC), no município da Serra. Todos os projetos de arquitetura e engenharia estão concluídos e aptos para compor o processo licitatório visando a contratação das obras. A edificação deverá ter a certificação LEED . Serão fornecidos todos os equipamentos e mobiliários necessários para a operação.

P - Supervisão e fiscalização da construção do COI
Por ser uma obra com muitas especificidades e considerando o quadro limitado de funcionários da CESAN para exercer a fiscalização e supervisão da obra, como também a pré-operação do Centro de Controle, será contratada uma empresa especializada em fiscalização de obras.

C - GESTÃO DO PROJETO
Este componente irá apoiar a CESAN na gestão, monitoramento e avaliação do Programa, além de acompanhar o cumprimento de todos os requisitos socioambientais exigidos pelas normas do banco e da legislação nacional.

P - Gerenciamento do Programa

A UGP contará com o suporte técnico, administrativo e financeiro de uma empresa gerenciadora externa, a ser contratada pela CESAN para a execução dos demais componentes. Esta contratação tem a finalidade de assegurar o êxito da implementação do Programa, através da descentralização da gestão de rotina da CESAN, com controles e registros em separado das informações relativas à execução físico-financeira, em conformidade com os normativos do Banco Mundial, com a devida observância dos normativos internos e legislação fiscal praticada, para a movimentação financeira, com registros e demonstrativos contábeis específicos, de acordo com os princípios de contabilidade aplicável. Assim, apoiará de forma transparente e eficiente, a auditoria independente dos resultados anuais e finais do Programa.

P - Consultores

Para desempenhar algumas atividades atribuídas a UGP ou desenvolver estudos específicos necessários ao longo da implementação do Programa, estão previstas contratações de especialistas/consultores para complementar o quadro técnico da UGP que será formado majoritariamente por funcionários da CESAN.

P - Auditoria

Por se tratar de um Programa extenso, que contém indicadores, meta de desempenho e acompanhamento sistemático de entrega de produtos, além de resguardar a gestão contra danos, riscos, erros e irregularidades e garantir a autenticidade dos registros, fornecer credibilidade às demonstrações financeiras e outros relatórios de gestão e fazer recomendações para melhorias, será contratado serviço de auditoria externa.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	**-**	**-**	**118.000.000,00**	**96,72**
P- Expansão e melhoria de desempenho de SES nos municípios da RMGV e interior do Estado.	Tonelada DBO/ano	3.543,00	26.200.000,00	21,48
P- Expansão e melhoria dos sistemas de abastecimentos de água nos municípios interior e da RGMV	m³	227.457,00	45.000.000,00	36,89
P- Obra de melhoria de desempenho da ETA Jucu Xuri (Viana) e ETA Vale Esperança (Cariacica).	m³	227.457,00	31.000.000,00	25,41
P- Construção de reservatórios para armazenamento e distribuição de água tratada e potável nos municípios de Vila Velha, Vitória e Cariacica	m³	227.457,00	5.800.000,00	4,75
P- Construção e instalação do COI (Centro Operacional Integrado) com implantação de IoT	porcentagem	100,00	10.000.000,00	8,20
Consultoria	**-**	**-**	**200.000,00**	**0,16**
P- Consultores	unidade	1,00	200.000,00	0,16
Serviços que Não de Consultoria	**-**	**-**	**3.800.000,00**	**3,11**
P- Supervisão e fiscalização das obras de coleta e tratamento de esgoto	unidade	22.500,00	500.000,00	0,41
P- Supervisão das obras expansão de rede de distribuição, estações de tratamento de água e reservatórios	m³	227.457,00	900.000,00	0,74
P- Diagnóstico e estudo de modelos de gestão de sistemas rurais de saneamento para todos os municípios do Estado	unidade	1,00	300.000,00	0,25
P- Estudos para reestruturação organizacional da CESAN, visando adequar à empresa as transferências dos serviços e atribuições previstas nos contratos de PPP	unidade	1,00	700.000,00	0,57
P- Supervisão e fiscalização da construção do COI	porcentagem	100,00	200.000,00	0,16
P- Gerenciamento do Programa	unidade	1,00	1.100.000,00	0,90
P- Auditoria	unidade	1,00	100.000,00	0,08
Total Geral	**-**	**-**	**122.000.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

As obras de esgotamento sanitário que serão continuadas nesse novo Programa estão com os projetos básicos de engenharia concluídos, inclusive com suas respectivas especificações técnicas e orçamentos. Os novos investimentos de empreendimentos que estão sendo apresentados nesse documento, possuem projetos básicos de engenharia estruturado com necessidade de revisão, inclusive as especificações técnicas e orçamentos.

Importante registrar que a preparação deste novo Programa está prevista no Programa de Gestão Integrada das Águas e Paisagem, financiado pelo BIRD, com recursos alocados para a elaboração de estudos, projetos de engenharia e orçamentos, inclusive da avaliação ambiental e social das intervenções em atendimento aos requisitos previstos nas políticas operacionais do Banco Mundial. Uma estratégica importante para o início imediato dos investimentos em infraestrutura de saneamento, assim como as demais ações programadas, tão logo o acordo de empréstimo esteja assinado e declarado efetivo.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Estadual/Sem detalhes

Estado do Espírito Santo ()

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

i. Condições do Financiamento:

* Prazo de Desembolso: 72 (setenta e dois) meses

* Prazo de amortização: 234 (duzentos e trinta e quatro) meses, após a carência de até 78 (setenta e oito) meses; Periodicidade da amortização: semestral

* Prazo Total: 312 (trezentos) meses

* Juros: SOFR semestral acrescida de margem variável a ser divulgada pelo Banco

* Demais Encargos: Taxa inicial de 0,25% do valor do empréstimo e uma taxa de compromisso - calculada sobre o saldo não desembolsado - de 0,25%.

ii. Necessidade da Operação de Crédito Externa e opção pelo Agente Financeiro

As fontes de financiamentos para projetos de desenvolvimento no Brasil apresentam um leque de oportunidades, com suporte de agências nacionais como o BNDES, CAIXA ECONÔMICA, BANCO DO BRASIL etc., e de agências internacionais de crédito, como BIRD, NDB, BID e CAF. São diversos os organismos multilaterais e agências bilaterais de crédito que disponibilizam financiamentos para o setor público do Brasil, com ofertas de prazos elásticos de pagamentos, com taxas de juros diferenciadas e atrativas.

As operações internas, mesmo que subsidiadas, em geral, apresentam custos com taxas mais elevada, que chegam a nível superior a 10 % aa, com prazo para pagamento na faixa média de 120 (cento e vinte) a 180 (cento e oitenta) meses, em algumas linhas com prazo ainda menor; ao passo que, as operações externas oferecem opções mais atrativas para o custo da dívida, baseadas na variação da taxa SOFR periódica trimestral ou semestral, cujo índice tem apresentado parâmetros anuais inferiores a 4,0% aa, acrescido dos juros remuneratórios do financiador próximo de 1% aa, com prazo de amortização com horizonte bem alongado, chegando a 234 (duzentos e trinta e quatro) meses após carência de execução. Somam-se as características do crédito interno, as limitações da disponibilidade de recursos, ocasião em que, quando demandado um programa de valor mais representativo, advém o contraste do contingenciamento do setor público, que pode impossibilitar o acesso ao crédito para suprimento da demanda pleiteada.

A definição do Banco Mundial pela CESAN para agente financeiro do empréstimo levou em consideração a parceria histórica e construtiva que o Estado do Espírito Santo tem com a Instituição no desenvolvimento e implementação de programas de investimentos no setor de saneamento, meio ambiente e recursos hídricos, como o Programa de Gestão Integrada das Águas e Paisagem (Acordo de Empréstimo 8353-BR), em fase final de execução, o qual a CESAN está diretamente envolvida em diversas atividades do Programa, que está tendo resultados importantes como indutor de novos conceitos para a gestão hídrica, proteção e conservação dos recursos naturais e para o alcance de um maior número de pessoas atendidas com serviços de esgotamento sanitário. De igual forma, nos projetos anteriores, Águas Limpas I e II (Acordos de Empréstimo 7248-BR e 7655-BR), com execução eficiente e resultados exitosos.

A escolha pelo financiamento externo com o Banco Mundial levou em conta a facilidade de acesso pelo relacionamento de anos com o Banco, exigibilidade/prazo para a execução do investimento e restituição, as garantias exigidas e o custo financeiro (juros) desse financiamento por ser mais vantajoso se comparado com outras fontes externas e internas, conforme tabela comparativa (Tabela 3 - anexo 10).

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

i. Áreas Estratégicas e Impactos do Programa

Os produtos que serão implantados e entregue através desse novo empréstimo, tem como premissas os conceitos implementados, nessa época, quanto à sustentabilidade. Para a solução do problema, foi avaliado a oportunidade de soluções inovadoras e aplicáveis, com o intuito de reduzir os impactos que os produtos têm sobre o meio ambiente, economia e sociedade.

Para a preservação do meio ambiente, qualitativa e quantitativamente, torna-se relevante a mitigação dos impactos ambientais com ações sustentáveis e renováveis que exerça um papel indispensável à sobrevivência e ao desenvolvimento da vida, pois atende as necessidades básicas dos ecossistemas e da agroindústria. Neste ponto de vista, a CESAN promove o uso de energias renováveis por meio instalação de painel solares nos empreendimentos, visando a eficiência energética, caso da estação de tratamento de Terra Vermelha, primeira ETE da Companhia com o uso de energia fotovoltaica. Outra ação renovável será a utilização do gás produzido pelo processo de tratamento do esgoto para a secagem térmica do lodo, ETE Araçás e na ETE Terra Vermelha. Nas obras de sistema de abastecimento de água estão associadas às boas práticas de engenharia sanitária e ambiental, o que promoverão medidas de redução de perdas e eficiência do abastecimento, com as instalações de válvulas redutora de pressão, reservatórios e outros. Pode-se destacar a construção do COI que visa a certificação LEED, através de uma construção mais consciente, eficiente e que economize recursos, que funciona como uma patente ambiental reconhecida mundialmente e que controlará e monitorará o uso da água e os indicadores de perda de água.

Os impactos econômicos são salutares, benéficos para a conservação e recuperação do meio, aumentando as forças do crescimento econômico per capita, inclusivo e sustentável, a geração de emprego pleno e produtivo. O Programa terá o compromisso de empenhar-se para dissociar o crescimento econômico da degradação ambiental e incentivar a formalização e o crescimento das micro, pequenas e médias empresas com a promoção do saneamento no terceiro setor da economia para os municípios que tem seus recursos advindos principalmente do setor agropecuário.

Os impactos sociais estão sendo levado em consideração o comportamento do crescimento demográfico no cálculo da estimativa das vazões ao longo do alcance do Programa. Da mesma forma, foi base para o Programa os índices socioeconômicos de renda, de educação e principalmente o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) dos municípios que serão beneficiados com a promoção dos empreendimentos. A boa prática inovadora de execução das ligações intradomiciliares de esgoto gratuitamente para as habitações, beneficiou a população carente, e foi desenvolvido no Programa de Gestão Integrada das Águas e da Paisagem e continuará nesse novo Programa. Que tem o propósito social de assegurar que o acesso à água e esgotamento sanitário seja garantido para todas e todos, independentemente da condição social, econômica e cultural.

ii.Beneficiários

No total serão beneficiadas diretamente 2.372.137 de habitantes.

iii. Característica dos Beneficiários

A população beneficiária diretamente e indiretamente tem características diversas que compõem uma comunidade, incluídas àquelas conceituadas como minoria social, vulneráveis e de baixa renda.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	24.156.000,00	1,00	24.156.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD	BIRD	US$	97.844.000,00	1,00	97.844.000,00
Total:			122.000.000,00		122.000.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

i. Arranjo Institucional

(Anexo 12)

a)GARANTIDOR - República Federativa do Brasil - Responsável, como devedor solidário, por todas as obrigações financeiras, tais como pagamento do principal, juros e demais encargos relativos ao financiamento, contraídas pelo Mutuário no contrato de empréstimo. Essas obrigações financeiras não incluem compromisso do Fiador de contribuir com recursos adicionais para a execução do Programa.

b)MUTUÁRIO - CESAN - Companhia Espírito Santense de Saneamento - Responsável pelas ações necessárias, isoladas ou conjuntas, relativas a transferência e alocações de recursos e execução dos projetos definidos, bem como o cumprimento dos termos e das obrigações derivadas do contrato de empréstimo a ser celebrado com os Agentes Financeiros.

c)AGENTE FINANCIADOR - Banco Mundial - Banco internacional de Reconstrução e Desenvolvimento.

d)EXECUTOR - CESAN - Companhia Espírito Santense de Saneamento - Responsável pela administração, coordenação e supervisão do Programa. A responsabilidade direta pela administração do Programa caberá a Unidade Gestora do Programa (UGP), vinculada à Diretoria de Relações Institucionais (D-RI). Essa Gerência possui representantes nas coordenações (Coordenadoria, Gerência e Suporte), uma consultoria jurídica, uma consultoria administrativa, uma consultoria financeira, uma consultoria ambiental, uma consultoria social, uma consultoria de engenharia e uma consultoria técnica-executora.

e)UGP (Unidade de Gerenciamento do Programa) - CESAN - Companhia Espírito Santense de Saneamento, por meio da Gerência de Programas - Responsável pela coordenação geral do Programa, assim como todos os aspectos relacionados com a execução e administração do mesmo, como controle de cronograma de execução junto às gerências de obras que executarão às ações, monitoramento do desempenho do programa, processamento dos pagamentos junto às áreas financeiras da CESAN , prestações de contas para solicitação de desembolsos e demais atividades necessárias para o desenvolvimento do Programa.

ii. Matriz de Responsabilidade

(Anexo 13 - Quadro 3 - Matriz de Responsabilidades do Programa).

iii. Estrutura Operacional

(Anexo 14 ? Figura 6 - Estrutura Operacional do Programa)

Caberá à CESAN a responsabilidade pela coordenação geral do Programa, onde será instalada a Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP).

A UGP contará com pessoal gerencial e técnico, composta, principalmente por servidores da CESAN. Atualmente a CESAN tem em seus quadros servidores capacitados e com experiência na execução de projetos financiados pelo Banco Mundial, ocupando cargos em UGP de programa financiado pelo Banco, em fase final de implantação pelo Governo do Estado. Em caso de não ser identificado dentro do quadro das CESAN profissionais com a expertise necessária para desempenhar algumas atividades inerentes ao Programa, serão contratados consultores individuais para suprimir estas carências.

O organograma da UGP será estruturado conforme Figura 6 (Anexo 14 - Estrutura Operacional do Programa)

Para dar apoio técnico à UGP, será contratada, com recursos do empréstimo, uma empresa especializada em gerenciamento de projetos para apoiar à gestão geral do programa, fornecendo suporte técnico operacional. Através desta gerenciadora poderá ser contratado consultores especializados, técnicos e/ou serviços especializados, conforme a necessidade durante a implementação do Programa, principalmente em relação a implementação das políticas sociais e ambientais para atender a legislação nacional e as normas do Banco Mundial. Além de suporte nas seguintes atividades: acompanhamento das licitações, prestações de contas, elaboração de planos e relatórios previstos em contrato de empréstimo e o monitoramento dos cumprimentos das metas estabelecidas pelo Programa.

Durante a preparação do programa e na sua implementação, a CESAN irá promover treinamentos para capacitação dos profissionais que venham ser direta ou indiretamente envolvidos, em especial, nos seguintes temas:

* Capacitação continuada nas políticas de aquisições do Banco Mundial, elaboração de termos de referência, orçamento e custo, desembolso e controles.

* Políticas de salvaguardas ambientais e sociais do Banco Mundial.

Não está prevista a transferência de recursos entre as Instituições.

4.2. Execução/Executores

Executor: Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN
Representante Oficial: Munir Abud de Oliveira
Endereço da Sede: Av. Governador Bley, 186, Centro - Vitória
E-mail Institucional:
Telefone: 027 2127-5005 Fax:
CNPJ: 28151363000147 UF:

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 6 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - EXPANSÃO DO SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO	**26.700.000,00**	**4.192.000,00**	**17.168.000,00**		
P - Expansão e melhoria de desempenho de SES nos municípios da RMGV e interior do Estado.	26.200.000,00	4.192.000,00	16.768.000,00		
P - Supervisão e fiscalização das obras de coleta e tratamento de esgoto	500.000,00	0,00	400.000,00		
C - FOMENTAR A UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À ÁGUA	**82.700.000,00**	**0,00**	**0,00**		
S - EXPANSÃO E MELHORIA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA NOS MUNICÍPIOS DO INTERIOR E RMGV	45.000.000,00	0,00	0,00		
P - Expansão e melhoria dos sistemas de abastecimentos de água nos municípios interior e da RGMV	45.000.000,00	0,00	0,00		
S - MELHORIA DE DESEMPENHO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA DA RMGV	31.000.000,00	0,00	0,00		
P - Obra de melhoria de desempenho da ETA Jucu Xuri (Viana) e ETA Vale Esperança (Cariacica).	31.000.000,00	0,00	0,00		
S - EXPANSÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA TRATADA NA RMGV	6.700.000,00	0,00	0,00		
P - Construção de reservatórios para armazenamento e distribuição de água tratada e potável nos municípios de Vila Velha, Vitória e Cariacica	5.800.000,00	0,00	0,00		
P - Supervisão das obras expansão de rede de distribuição, estações de tratamento de água e reservatórios	900.000,00	0,00	0,00		
C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E DESEMPENHO OPERACIONAL	**11.200.000,00**	**0,00**	**0,00**		
S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL	1.000.000,00	0,00	0,00		
P - Diagnóstico e estudo de modelos de gestão de sistemas rurais de saneamento para todos os municípios do Estado	300.000,00	0,00	0,00		
P - Estudos para reestruturação organizacional da CESAN, visando adequar à empresa as transferências dos serviços e atribuições previstas nos contratos de PPP	700.000,00	0,00	0,00		
S - DESEMPENHO OPERACIONAL	10.200.000,00	0,00	0,00		
P - Construção e instalação do COI (Centro Operacional Integrado) com implantação de IoT	10.000.000,00	0,00	0,00		
P - Supervisão e fiscalização da construção do COI	200.000,00	0,00	0,00		
C - GESTÃO DO PROJETO	**1.400.000,00**	**0,00**	**210.000,00**		
P - Gerenciamento do Programa	1.100.000,00	0,00	165.000,00		
P - Consultores	200.000,00	0,00	30.000,00		
P - Auditoria	100.000,00	0,00	15.000,00		
Total	**0,00**	**4.192.000,00**	**17.378.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - EXPANSÃO DO SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO		**1.048.000,00**	**4.292.000,00**		
P - Expansão e melhoria de desempenho de SES nos municípios da RMGV e interior do Estado.		1.048.000,00	4.192.000,00		
P - Supervisão e fiscalização das obras de coleta e tratamento de esgoto		0,00	100.000,00		
C - FOMENTAR A UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À ÁGUA		**1.654.000,00**	**6.616.000,00**		
S - EXPANSÃO E MELHORIA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA NOS MUNICÍPIOS DO INTERIOR E RMGV		900.000,00	3.600.000,00		
P - Expansão e melhoria dos sistemas de abastecimentos de água nos municípios interior e da RGMV		900.000,00	3.600.000,00		
S - MELHORIA DE DESEMPENHO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA DA RMGV		620.000,00	2.480.000,00		
P - Obra de melhoria de desempenho da ETA Jucu Xuri (Viana) e ETA Vale Esperança (Cariacica).		620.000,00	2.480.000,00		
S - EXPANSÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA TRATADA NA RMGV		134.000,00	536.000,00		
P - Construção de reservatórios para armazenamento e distribuição de água tratada e potável nos municípios de Vila Velha, Vitória e Cariacica		116.000,00	464.000,00		
P - Supervisão das obras expansão de rede de distribuição, estações de tratamento de água e reservatórios		18.000,00	72.000,00		
C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E DESEMPENHO OPERACIONAL		**260.000,00**	**1.060.000,00**		
S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		60.000,00	240.000,00		
P - Diagnóstico e estudo de modelos de gestão de sistemas rurais de saneamento para todos os municípios do Estado		18.000,00	72.000,00		

P - Estudos para reestruturação organizacional da CESAN, visando adequar à empresa as transferências dos serviços e atribuições previstas nos contratos de PPP		42.000,00	168.000,00		
S - DESEMPENHO OPERACIONAL		200.000,00	820.000,00		
P - Construção e instalação do COI (Centro Operacional Integrado) com implantação de IoT		200.000,00	800.000,00		
P - Supervisão e fiscalização da construção do COI		0,00	20.000,00		
C - GESTÃO DO PROJETO		**33.000,00**	**177.000,00**		
P - Gerenciamento do Programa		33.000,00	132.000,00		
P - Consultores		0,00	30.000,00		
P - Auditoria		0,00	15.000,00		
Total	**0,00**	**2.995.000,00**	**12.145.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - EXPANSÃO DO SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO		**0,00**	**0,00**		
P - Expansão e melhoria de desempenho de SES nos municípios da RMGV e interior do Estado.		0,00	0,00		
P - Supervisão e fiscalização das obras de coleta e tratamento de esgoto		0,00	0,00		
C - FOMENTAR A UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À ÁGUA		**4.962.000,00**	**19.848.000,00**		
S - EXPANSÃO E MELHORIA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA NOS MUNICÍPIOS DO INTERIOR E RMGV		2.700.000,00	10.800.000,00		
P - Expansão e melhoria dos sistemas de abastecimentos de água nos municípios interior e da RGMV		2.700.000,00	10.800.000,00		
S - MELHORIA DE DESEMPENHO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA DA RMGV		1.860.000,00	7.440.000,00		
P - Obra de melhoria de desempenho da ETA Jucu Xuri (Viana) e ETA Vale Esperança (Cariacica).		1.860.000,00	7.440.000,00		
S - EXPANSÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA TRATADA NA RMGV		402.000,00	1.608.000,00		
P - Construção de reservatórios para armazenamento e distribuição de água tratada e potável nos municípios de Vila Velha, Vitória e Cariacica		348.000,00	1.392.000,00		
P - Supervisão das obras expansão de rede de distribuição, estações de tratamento de água e reservatórios		54.000,00	216.000,00		
C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E DESEMPENHO OPERACIONAL		**720.000,00**	**2.940.000,00**		
S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		120.000,00	480.000,00		
P - Diagnóstico e estudo de modelos de gestão de sistemas rurais de saneamento para todos os municípios do Estado		36.000,00	144.000,00		
P - Estudos para reestruturação organizacional da CESAN, visando adequar à empresa as transferências dos serviços e atribuições previstas nos contratos de PPP		84.000,00	336.000,00		
S - DESEMPENHO OPERACIONAL		600.000,00	2.460.000,00		
P - Construção e instalação do COI (Centro Operacional Integrado) com implantação de IoT		600.000,00	2.400.000,00		
P - Supervisão e fiscalização da construção do COI		0,00	60.000,00		
C - GESTÃO DO PROJETO		**44.000,00**	**236.000,00**		
P - Gerenciamento do Programa		44.000,00	176.000,00		
P - Consultores		0,00	40.000,00		
P - Auditoria		0,00	20.000,00		
Total	**0,00**	**5.726.000,00**	**23.024.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - EXPANSÃO DO SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO		**0,00**	**0,00**		
P - Expansão e melhoria de desempenho de SES nos municípios da RMGV e interior do Estado.		0,00	0,00		
P - Supervisão e fiscalização das obras de coleta e tratamento de esgoto		0,00	0,00		
C - FOMENTAR A UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À ÁGUA		**6.616.000,00**	**26.464.000,00**		
S - EXPANSÃO E MELHORIA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA NOS MUNICÍPIOS DO INTERIOR E RMGV		3.600.000,00	14.400.000,00		
P - Expansão e melhoria dos sistemas de abastecimentos de água nos municípios interior e da RGMV		3.600.000,00	14.400.000,00		
S - MELHORIA DE DESEMPENHO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA DA RMGV		2.480.000,00	9.920.000,00		
P - Obra de melhoria de desempenho da ETA Jucu Xuri (Viana) e ETA Vale Esperança (Cariacica).		2.480.000,00	9.920.000,00		
S - EXPANSÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA TRATADA NA RMGV		536.000,00	2.144.000,00		
P - Construção de reservatórios para armazenamento e distribuição de água tratada e potável nos municípios de Vila Velha, Vitória e Cariacica		464.000,00	1.856.000,00		
P - Supervisão das obras expansão de rede de distribuição, estações de tratamento de água e reservatórios		72.000,00	288.000,00		
C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E DESEMPENHO OPERACIONAL		**820.000,00**	**3.360.000,00**		
S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		20.000,00	80.000,00		
P - Diagnóstico e estudo de modelos de gestão de sistemas rurais de saneamento para todos os municípios do Estado		6.000,00	24.000,00		
P - Estudos para reestruturação organizacional da CESAN, visando adequar à empresa as transferências dos serviços e atribuições previstas nos contratos de PPP		14.000,00	56.000,00		
S - DESEMPENHO OPERACIONAL		800.000,00	3.280.000,00		
P - Construção e instalação do COI (Centro Operacional Integrado) com implantação de IoT		800.000,00	3.200.000,00		
P - Supervisão e fiscalização da construção do COI		0,00	80.000,00		
C - GESTÃO DO PROJETO		**44.000,00**	**236.000,00**		
P - Gerenciamento do Programa		44.000,00	176.000,00		

P - Consultores		0,00	40.000,00		
P - Auditoria		0,00	20.000,00		
Total	**0,00**	**7.480.000,00**	**30.060.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - EXPANSÃO DO SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO		**0,00**	**0,00**		
P - Expansão e melhoria de desempenho de SES nos municípios da RMGV e interior do Estado.		0,00	0,00		
P - Supervisão e fiscalização das obras de coleta e tratamento de esgoto		0,00	0,00		
C - FOMENTAR A UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À ÁGUA		**1.654.000,00**	**6.616.000,00**		
S - EXPANSÃO E MELHORIA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA NOS MUNICÍPIOS DO INTERIOR E RMGV		900.000,00	3.600.000,00		
P - Expansão e melhoria dos sistemas de abastecimentos de água nos municípios interior e da RGMV		900.000,00	3.600.000,00		
S - MELHORIA DE DESEMPENHO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA DA RMGV		620.000,00	2.480.000,00		
P - Obra de melhoria de desempenho da ETA Jucu Xuri (Viana) e ETA Vale Esperança (Cariacica).		620.000,00	2.480.000,00		
S - EXPANSÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA TRATADA NA RMGV		134.000,00	536.000,00		
P - Construção de reservatórios para armazenamento e distribuição de água tratada e potável nos municípios de Vila Velha, Vitória e Cariacica		116.000,00	464.000,00		
P - Supervisão das obras expansão de rede de distribuição, estações de tratamento de água e reservatórios		18.000,00	72.000,00		
C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E DESEMPENHO OPERACIONAL		**200.000,00**	**820.000,00**		
S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		0,00	0,00		
P - Diagnóstico e estudo de modelos de gestão de sistemas rurais de saneamento para todos os municípios do Estado		0,00	0,00		
P - Estudos para reestruturação organizacional da CESAN, visando adequar à empresa as transferências dos serviços e atribuições previstas nos contratos de PPP		0,00	0,00		
S - DESEMPENHO OPERACIONAL		200.000,00	820.000,00		
P - Construção e instalação do COI (Centro Operacional Integrado) com implantação de IoT		200.000,00	800.000,00		
P - Supervisão e fiscalização da construção do COI		0,00	20.000,00		
C - GESTÃO DO PROJETO		**33.000,00**	**177.000,00**		
P - Gerenciamento do Programa		33.000,00	132.000,00		
P - Consultores		0,00	30.000,00		
P - Auditoria		0,00	15.000,00		
Total	**0,00**	**1.887.000,00**	**7.613.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 6 FONTES CF	Ano 6 FONTES BIRD	TOTAL CF	TOTAL BIRD
C - EXPANSÃO DO SERVIÇO DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO		**0,00**	**0,00**	**5.240.000,00**	**21.460.000,00**
P - Expansão e melhoria de desempenho de SES nos municípios da RMGV e interior do Estado.		0,00	0,00	5.240.000,00	20.960.000,00
P - Supervisão e fiscalização das obras de coleta e tratamento de esgoto		0,00	0,00	0,00	500.000,00
C - FOMENTAR A UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À ÁGUA		**1.654.000,00**	**6.616.000,00**	**16.540.000,00**	**66.160.000,00**
S - EXPANSÃO E MELHORIA DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA NOS MUNICÍPIOS DO INTERIOR E RMGV		900.000,00	3.600.000,00	9.000.000,00	36.000.000,00
P - Expansão e melhoria dos sistemas de abastecimentos de água nos municípios interior e da RGMV		900.000,00	3.600.000,00	9.000.000,00	36.000.000,00
S - MELHORIA DE DESEMPENHO DAS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA DA RMGV		620.000,00	2.480.000,00	6.200.000,00	24.800.000,00
P - Obra de melhoria de desempenho da ETA Jucu Xuri (Viana) e ETA Vale Esperança (Cariacica).		620.000,00	2.480.000,00	6.200.000,00	24.800.000,00
S - EXPANSÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA TRATADA NA RMGV		134.000,00	536.000,00	1.340.000,00	5.360.000,00
P - Construção de reservatórios para armazenamento e distribuição de água tratada e potável nos municípios de Vila Velha, Vitória e Cariacica		116.000,00	464.000,00	1.160.000,00	4.640.000,00
P - Supervisão das obras expansão de rede de distribuição, estações de tratamento de água e reservatórios		18.000,00	72.000,00	180.000,00	720.000,00
C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E DESEMPENHO OPERACIONAL		**200.000,00**	**820.000,00**	**2.200.000,00**	**9.000.000,00**
S - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL		0,00	0,00	200.000,00	800.000,00
P - Diagnóstico e estudo de modelos de gestão de sistemas rurais de saneamento para todos os municípios do Estado		0,00	0,00	60.000,00	240.000,00
P - Estudos para reestruturação organizacional da CESAN, visando adequar à empresa as transferências dos serviços e atribuições previstas nos contratos de PPP		0,00	0,00	140.000,00	560.000,00
S - DESEMPENHO OPERACIONAL		200.000,00	820.000,00	2.000.000,00	8.200.000,00
P - Construção e instalação do COI (Centro Operacional Integrado) com implantação de IoT		200.000,00	800.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00
P - Supervisão e fiscalização da construção do COI		0,00	20.000,00	0,00	200.000,00
C - GESTÃO DO PROJETO		**22.000,00**	**188.000,00**	**176.000,00**	**1.224.000,00**
P - Gerenciamento do Programa		22.000,00	143.000,00	176.000,00	924.000,00
P - Consultores		0,00	30.000,00	0,00	200.000,00
P - Auditoria		0,00	15.000,00	0,00	100.000,00
Total	**122.000.000,00**	**1.876.000,00**	**7.624.000,00**	**24.156.000,00**	**97.844.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

i. Atos Legais

* Lei Nº 14.026/2020 - Lei Nacional do Saneamento - Marco do Saneamento.

* Decreto Nº 10.710/2021 - Metodologia para Comprovação da Capacidade Econômica e Financeira dos Prestadores de serviços públicos de abastecimento de água ou de esgotamento sanitário.

* Lei Nº 10.179/2014 - Lei Estadual de Recurso Hídrico do Estado do Espírito Santo.

* Lei Nº 9.096/2008 - Lei Estadual de Saneamento Básico.

* Lei Complementar Nº 968/2021 - Instituição da Microrregião de Águas e Esgoto do Estado do Espírito Santo.

ii. Riscos

* Riscos relacionados à Lei de contragarantia da CESAN:

Especificamente sobre o momento de captação do empréstimo, há de se mencionar a etapa de elaboração de Lei Estadual de contragarantia do empréstimo, pela CESAN. A Companhia alinhou previamente com o acionista majoritário a realização de tal captação, das ações a serem contempladas e da forma selecionada para obtenção do empréstimo. Além disso, será reportado o avanço da contratação em tela, a fim de identificar previamente a data para publicação da lei de contragarantia. Para tanto, o acompanhamento e monitoramento do pleito e alinhamento dessas atividades que competem ao Estado mitigam tais riscos.

iii. Ações mitigadoras

Seguir a legislação específica, mapear os principais fatores internos e externos que possam afetar o alcance dos objetivos/resultados. A equipe da UGP e a auditoria do Programa cumprirá o papel de avaliação e controle.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

i. Contratações

A princípio não se identifica a necessidade de contratação de pessoal, por parte da CESAN, previamente à execução de quaisquer ações decorrentes do Programa.

*Risco de decisão arbitral, judicial ou administrativa que impeça ou impossibilite andamento da licitação.

Ação Mitigadora - Definição de critérios claros de requisitos alinhados aos termos de referência e especificações técnicas, que propiciem transparência e segurança para as análises de propostas.

ii. Riscos

*De licitação deserta, nenhum proponente ou nenhum proponente classificado.

Ação Mitigadora - Definição de parâmetros de aceitabilidade das propostas factíveis com o mercado e o serviço, além de ampla divulgação dos avisos de licitação.

*De alterações do projeto após a assinatura do contrato e outros por qualquer situação e de atrasos na entrega das obras.

Ação Mitigadora - A administração deve preferencialmente fazer uso de contratação integrada na modalidade turnkey, que tem se mostrado eficiente nas aquisições realizadas pelo Estado, também observadas em outros programas realizados no país. Esta modalidade de contratação engloba todas as fases do início até o final da obra (projeto, execução e operação assistida) por um único fornecedor e por preço global. Regula a forma de contratação, o preço é fixo e os prazos são previamente estabelecidos, bem como as condições técnicas e de desempenho. Os riscos para o contratante são diminuídos, uma vez que são de responsabilidade do contratado a entrega do empreendimento concluído na data contratual, em funcionamento e com a performance estabelecida no contrato. O projeto e o orçamento propostos são referências, qualquer alteração do projeto executivo é de responsabilidade da própria empreiteira, o que também reduz prazos de aprovação de modificação de projeto, de solicitação de aditivos ou outras burocracias existentes, situações que ocorrem frequentemente quando a obra é contratada com projeto fornecido pelo contratante.

*Outro risco identificado está no número de aquisições e capacidade da equipe técnica para implementar as atividades pertinentes

Ação Mitigadora - Antecipação de providências de elaboração de termos de referência, minutas dos editais de solicitação de propostas; das especificações técnicas e minutas dos editais turnkey, os quais serão feitas no âmbito do Programa.

As experiências com a execução do plano de aquisição do Programa de Gestão Integrada das Águas e Paisagem, mostraram que entre as medidas que contribuíram para reverter às dificuldades de implementação deste Programa, foi a de ampliar o contingente de profissionais capacitados, envolvendo não só os membros da comissão de licitação, mas gestores com participação direta ou indiretamente , como executores, auditores e procuradores do Estado, que detém o conhecimento das normas de aquisição do Banco Mundial. Esta é uma lição aprendida que será levada a efeito na preparação e na implementação do Programa proposto.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

Os projetos das principais obras que estão elaborados, as áreas passíveis de desapropriação já estão identificadas. Em áreas que as obras estão em andamento e o Programa financiará a complementação, todos os processos de desapropriações já foram concluídos, sem nenhum passivo para a CESAN.

Acrescenta-se nas diretrizes da CESAN o entendimento consensual quanto ao cumprimento dos requisitos previstos nas políticas operacionais da Instituição que venha financiar a unidade operacional ou infraestrutura a ser implantada na área objeto da desapropriação, no caso, as políticas do Banco Mundial, especificamente a NAS-5 - Aquisição de Terras, Restrições ao Uso de Terras e Reassentamento.

Órgãos responsáveis: a CESAN como interessado na desapropriação dos imóveis e a Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos como órgão gestor de patrimônio do Estado. Cabe a CESAN a responsabilidade pelo aporte de recursos e providenciar os pagamentos que venham ser definidos.

Risco: Desapropriação e realocação compõem a relação de riscos potenciais de execução de obras públicas, sendo seu sucesso fundamental para a viabilidade do empreendimento. Trata, portanto, de um requisito quando definido no projeto de engenharia, uma condição para realizar a obra projetada, cujos obstáculos precisam ser vencidos.

Ação Mitigadora: A CESAN tem uma vasta experiência em processos de desapropriação e realocação, tem em sua estrutura organizacional uma unidade específica, com profissionais capacitados para os procedimentos necessários. O órgão estabelece o planejamento de seus empreendimentos tendo como direcionamento a busca de mecanismos para torná-las mais céleres e, ao mesmo tempo, mais justas para os envolvidos, garantindo-lhes compensações compatíveis com os transtornos inerentes a uma mudança forçada e, ainda, que permitam a sua realocação em locais dignos. Importante reiterar que a obra proposta tem um apelo social significativo.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

Os principais impactos negativos no tocante as obras de saneamento resumem-se em transtornos temporários decorrentes da implantação, interrupção temporária dos serviços de fornecimento de água, demolição de pavimentos em ruas e avenidas, geração de poeira e poluição sonora, contudo são em muito superados pelos diversos efeitos positivos que as novas estruturas ofertarão as cidades beneficiadas, ofertando abastecimento de água e a coleta e tratamento de esgoto, eliminando a poluição provocadas pelos despejos de esgotos em valas e corpos hídricos, reduzindo as doenças de veiculação hídrica nos bairros mais carentes de infraestrutura.

Em relação aos projetos de engenharia para as obras, estes serão executados em consonância com à legislação ambiental vigente e a norma NAS 1 - Avaliação e Gestão de Riscos e Impactos Ambientais e Sociais do Banco Mundial.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

As intervenções propostas não estão localizadas em áreas de proximidades de comunidades quilombolas ou indígenas. O impacto social das intervenções propostas é altamente positivo, por se tratar de obras que trarão enormes benefícios para as comunidades carentes, com a valorização dos imóveis e promovendo melhores condições de moradia, com reflexo direto na saúde, principalmente em relação as doenças de veiculação hídrica. Os riscos de transtornos com a execução das obras serão mitigados com uso de boas práticas na condução e no planejamento de obras públicas, além de audiências públicas, comunicação permanente com as comunidades e a presença na equipe de obras de profissionais da área social, para o acompanhamento e soluções imediatas de problemas que possam ocorrer nas comunidades.

Destaca-se como instrumento importante a norma NAS 1 - Avaliação e Gestão de Riscos e Impactos Ambientais e Sociais do Banco Mundial, cuja aplicação é exigida pelo órgão financiador.

Ação Mitigadora: Ao longo dos anos a CESAN tem implantadas obras da mesma tipologia das que serão realizadas pelo Programa, para isso precisou treinar e manter equipes para tratar com as questões sociais antes, durante e depois das obras concluídas. A equipe é composta por especialidade em comunicação social, assistentes sociais, advogados, contadores, economistas, engenheiros ambiental e especialista em gestão de contrato.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

De acordo com os projetos executivos elaborados, não foram identificados imóveis para demolição que impacte em reassentamento.

Ação Mitigadora: Caso ocorra alguma necessidade de desapropriação, a CESAN dispõe de recursos financeiros no seu orçamento anual para arcar com os custos dos reassentamentos para viabilizar os empreendimentos projetados.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN