Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

PROGRAMA DE RECONSTRUÇÃO E ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS EM PORTO ALEGRE

Nº Carta Consulta: 61186
Mutuário: Município de Porto Alegre - RS
Tipo de Operação: Operação de crédito externo

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 40.000.000,00
Fontes Externas:
New Development Bank - NDB: US$ 160.000.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 05
2.1. TÍTULO 05
2.2. TÍTULO ABREVIADO 05
2.3. MUTUÁRIO 05
2.4. TIPO OPERACAO 05
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 05
2.6. PROJETO/INDICADORES 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES 07
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 12
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 13
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 13
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 15
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 17
3. FINANCIAMENTO 17
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 17
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 17
4. EXECUÇÃO 17
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 17
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 18
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 18
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 19
5. RISCOS 21
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 21
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 21
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 22
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 23
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 23
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 24
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 26

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

(i) Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, tem cerca de 1.332.000 habitantes (2022, IBGE). Sua Região Metropolitana é composta por 31 municípios, totalizando aproximadamente 4,4 milhões de habitantes. De topografia complexa, formada por morros e 27 arroios, a capital está localizada junto ao Lago Guaíba, que margeia o limite oeste do Município e pelo Rio Gravatai, em seu limite norte. A bacia hidrográfica do Guaíba é o escoadouro das águas de uma região que abrange 30% de toda área geográfica do Estado, com o encontro dos rios Jacuí, Gravataí, Sinos e Caí. O ponto de maior represamento destas águas coincide com a área de maior densidade urbana, o centro da Capital. Esta região, juntamente com a zona norte, concentra as áreas mais baixas da cidade, abaixo da cota 3, praticamente no nível médio das águas dos rios.

Desde o início de maio de 2024, o RS vem enfrentando uma crise sem precedentes, desencadeada pelo grande volume de chuvas que culminaram no maior evento de inundação do país. Atingindo as zonas de maior densidade urbana do Estado, este evento afetou diretamente mais de 150 mil pessoas (IPH/UFRGS, 2024) somente na Capital. Esta foi a maior cheia registrada do Lago Guaíba que alcançou 5,3 m (PMPA, 2024). Esse evento extremo evidenciou uma gama de questões interligadas, desde problemas no Sistema de Proteção contra Inundações, drenagem até a ocupação desordenada de áreas de risco, destacando a necessidade de uma abordagem abrangente e multissetorial na gestão urbana da cidade.

O sistema de drenagem da capital possui extensão total de 3.338 km de redes pluviais, além de reservatórios de amortecimento de vazão e unidades de bombeamento, que apresentaram falhas durante os episódios de maio de 2024. Uma avaliação realizada em 2022 indicou a necessidade de melhorar a eficiência e sustentabilidade do manejo de águas pluviais, de acordo com as diretrizes do Plano Diretor de Drenagem Urbana. As falhas ocorridas em todas as casa de bombas distribuídas ao longo da área central, 4º. Distrito, Humaitá e Sarandi, juntamente com o rompimento de 3 comportas e o extravasamento de diques foram determinantes para a ocorrência de uma situação de calamidade nas áreas mais baixas da cidade (Mapa de Inundação). A inundação atingiu áreas residenciais e comerciais deixando bairros inteiros comprometidos. As áreas periféricas e irregulares, reflexo do crescimento urbano desordenado, foram devastadas deixando uma parcela da população desabrigada (13.204 pessoas)e desalojadas (126.606 pessoas) que necessitaram desocupar seus domicílios. Além dos graves problemas diretamente decorrentes da inundação, a cidade enfrentou problemas de falta de energia elétrica e de fornecimento de água, revelando mais fragilidades na sua infraestrutura. Estações de Tratamento de Água foram comprometidas, desabastecendo a população de grande parte da cidade, mesmo aquelas não atingidas pela inundação.

As deficiências na infraestrutura viária que afetam diretamente a logística urbana tornaram-se ainda mais evidentes com o bloqueio de seus principais acessos, comprometendo o abastecimento geral da população. A entrada e saída da cidade ficou limitada a uma única via, até a construção emergencial de um acesso humanitário, que viabilizou a chegada de alimentos, água e doações à população. Equipamentos essenciais como Aeroporto, CEASA e Rodoviária também foram inundados.

(ii) Os principais problemas a serem resolvidos são:

a) Falha no funcionamento do Sistema de Proteção contra Inundações e na infraestrutura existente de drenagem, compreendendo as estações de bombeamento (casas de bombas), canais coletores, diques e comportas.

b) Impactos sociais, ambientais, comerciais e econômicos em virtude dos efeitos da enchente e alagamentos ocorridos nos eventos de maio de 2024. Danos de várias magnitudes em equipamentos sociais, no patrimônio público e no privado. Impacto na área central e econômica da cidade, em diversos bairros inundados, em áreas de habitação popular e em áreas de risco.

c) Impactos na infraestrutura viária existente devido as inundações e falta de infraestrutura viária e logística para transporte de cargas e de acessos para abastecimento da cidade, tecnologias insuficientes e falta de planejamento da logística urbana, incluindo estratégias para momentos de crise.

d) Falta de Instrumentos de gestão e tecnologia inexistentes para enfrentamento de eventos extremos e monitoramento de eventos climáticos que possam garantir a manutenção da infraestrutura básica da cidade.

e) Falta de ações em Segurança Hídrica, de modo a garantir o fornecimento e a qualidade da água para consumo da população;

Os investimentos no sistema de proteção contra inundações, drenagem e logística são um importante marco no desenvolvimento sustentável de Porto Alegre, e apoiam uma visão de cidade inclusiva, resiliente e inteligente.

(ii) (IDHM): 0,805 (PNUD - 2010)

OBS.: Em Anexos - Documentos da Carta Consulta.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

(ii) SOLUÇÃO PROPOSTA: AT (1.1)

O Programa visa solucionar os desafios relacionados a eventos climáticos extremos que a cidade de Porto Alegre, por suas características geográficas está suscetível, com vistas a um desenvolvimento de resiliência e sustentabilidade, preservando vidas, o meio ambiente e a atividade econômica do município.

São as seguintes as soluções propostas:

a) Eficientização do Sistema de Proteção contra Inundações e qualificação da infraestrutura de drenagem, com a realização de obras de engenharia, para reformas e ampliação das estações de bombeamento com utilização de tecnologias, instalações modernas e soluções de infraestrutura resiliente.

b) Estudo de ações e implantação de soluções na área habitacional para a população mais vulnerável; construção e recuperação de equipamentos sociais, e capacitação e qualificação para a população atingida, com ênfase na inserção econômica das mulheres e dos jovens.

c) Qualificação da infraestrutura viária: qualificação viária, com soluções resilientes quanto a eventos extremos, de modo garantir o acesso ao Porto Seco, principal setor de abastecimento da cidade e recuperação das vias atingidas pela enchente.

d) Implementação de soluções de inovação e resiliência: desenvolvimento de planos estratégicos para o enfrentamento de eventos extremos, gestão e implantação de equipamentos para o monitoramento de cheias e de logística urbana.

e) Estudo de soluções sustentáveis e resilientes com o objetivo de garantir uma gestão eficiente e sustentável dos recursos hídricos urbanos, aumentar a capacidade de absorção das chuvas e reduzir os impactos de enchentes e alagamentos na cidade.

(iii) RESULTADOS ESPERADOS

a) Sistema de Proteção contra Inundações e infraestrutura de drenagem da cidade funcionando de forma eficiente e resiliente, evitando os impactos sociais, ambientais e econômicos de precipitações, alagamentos e inundações.

b) Garantia de acesso à habitação para a parte da população vulnerável da região, infraestrutura viária recuperada e qualificada; equipamentos públicos prestando serviços ao cidadão.

c) Vias e acessos estruturados e segurança para a retomada das atividades econômicas da região, a partir da qualificação da mobilidade e infraestrutura logística do Porto Seco e entorno. Capacidade de planejamento, monitoramento e gestão por meio do Laboratório de Mobilidade e Logística e Observatório de Mobilidade.

d) Mitigar perdas na ocorrência de desastres. Capacidade de planejamento e gestão resiliente no enfrentamento aos eventos climáticos. Plataformas e ferramentas disponíveis para projetar, implementar e avaliar estratégias, políticas e medidas para melhorar a compreensão do risco de desastres, a fim de reduzir os impactos e promover a melhoria contínua nas práticas de resposta e recuperação.

(iv) SUSTENTABILIDADE

A operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira de médio e longo prazo serão viabilizadas pelo incremento financeiro proveniente do investimento neste Programa.

Os efeitos e impactos causados pelos eventos climáticos, a carência de investimentos em gestão de riscos, a insuficiência de recursos para o sistema de proteção contra cheias e para as estações de bombeamentos (estimados em R$ 4,5 milhões anuais por CB) nesse momento não podem ser mensurados, no entanto, existem orçamentos e estimativas de necessidades de investimentos, que calculam o montante de cerca de R$ 4 bilhões para investimentos em reestruturação do sistema, e cerca de mais de R$ 5 bilhões para recuperar a cidade.

Dessa forma, diante de um desastre, não podemos garantir a manutenção anual dos investimentos, tendo em vista que é certo a perda de receitas municipais, em virtude do impacto econômico advindo das perdas públicas e privadas. No entanto, podemos investir em obras de prevenção e gestão de riscos em desastres, que no médio e longo prazo trazem benefícios, como citados no artigo: The triple dividend of resilience:

(i) redução de custos e danos;

(ii) melhoria da qualidade de vida;

(iii) ganhos econômicos (empreendedorismo e inovação);

(iv) ampliação dos horizontes de planejamento (acumulação de poupança);

(v) aumento do valor da terra - (o que se poderia alcançar nas áreas do afetadas pela inundação de 2024).

A sustentabilidade do programa deverá ocorrer por meio da construção de diversas parcerias estratégicas que contribuirão para o desenvolvimento dos projetos e ações, antes, durante e após a implantação dos investimentos previstos neste Programa, tais como:

a) Parceria com o Governo Federal e Governo do Estado do RS.

b) Parceria com o agente financeiro NDB, por meio de assistência técnica na inovação, na elaboração de estudos e projetos, e na execução dos principais produtos previstos.

c) Cooperação com Universidades, Empresas e Sociedade Civil com vistas a criação de um ecossistema de conhecimento e troca de informações na busca pela sustentabilidade e resiliência.

e) Recursos para os investimentos do Programa previstos no PPA, aportados anualmente nas Leis Orçamentárias do Departamento de Águas e Esgotos, com receitas advindas de tarifas de água e esgoto, estando previsto em 2024 recursos para manutenção no montante de R$ 66 milhões - Anexos LOA2024, e na Secretaria de Serviços Urbanos (SMSURB), previsão em 2024 para manutenção e recuperação de pavimentos em vias públicas no valor de R$ 174,6 milhões. Na Habitação os recursos serão advindos de programas e ações do Governo Federal e fortalecimento da economia local.

Por fim, conclui-se, que a falta de manutenção em saneamento, mas principalmente a falta de investimentos estruturantes causam a insustentabilidade financeira, visto que uma calamidade e desastre apresentam não somente prejuízos financeiros, mas perdas de vidas e destruição ambiental, como as vivenciadas pelo povo do RS e que afetaram a capital dos gaúchos.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

(ii) ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS:

(i) As ações do Programa constam no Plano Plurianual (PPA 2022-2025), Lei 12.865/21; na LDO 2024 e na LOA 2024, Lei 13.775 de 21. a) Ações de infraestrutura urbana - alinhadas com o Eixo de Serviços Públicos- Programa Gestão da Cidade. b) Ações de reassentamento e habitação - alinhadas com o Eixo de Desenvolvimento Social. c) Ações de qualificação da mobilidade e de desenvolvimento econômico - nos Programas Gestão da Cidade e no Programa Reset - Mudança do Ambiente de Negócios, que fazem parte do Eixo de Serviços Públicos.

(ii)As ações previstas constam nos planos setoriais:

1. Plano Diretor de Desenvolvimento Ambiental Urbano (PDDUA) - LC nº 434, 01/12/1999, atualizada até a LC nº 667, 03/01/2011, incluindo a LC nº 646, 22/07/2010.

2. Plano Diretor de Drenagem Urbana - Manual de Drenagem Urbana (PDDU-MDU) - Vol. VI/2005.

3. Plano Municipal de Saneamento Básico (ANEXO PMSB 1 e 2) - DECRETO Nº 18.517, 27/12/13, relativo ao manejo de águas pluviais urbanas, em conformidade com as diretrizes da Lei Federal nº 11.445/2007 e seus decretos regulamentadores (nº 7.217/2010 e nº 8.211/ 2014).

4. Plano Diretor Cicloviário Integrado LC nº 626, 15/07/2009, atualizações: LC 710/2013, 18/02/2013, LC 744/2014, 28/10/2014, e Decreto nº18.848/2014, 14/11/2014.

5. Plano Diretor de Acessibilidade/ PMPA : LC nº 678, 28/08/2011, atualizada pela LC nº 758, 09/02/2015.

6. Plano Plurianual para o quadriênio 2022-2025, LO nº 12.865, 03/09/2021, atualizações: LO nº 12.942/2021, 27/12/2021, LO nº 13.169, 08/07/2022, e LO nº 13.775, 13/12/2023.

7. Plano de Mobilidade Urbana de Porto Alegre, LC nº 951, 17/08/2022.

8. Plano de Segurança Viária Sustentável da Cidade de Porto Alegre, Decreto nº 21.652/2022, 23/09/2022.

9. Plano de Ação Climática, em elaboração (2023-2024), Consultoria - BIRD.

Outros Planos e Estudos:

Plano Diretor de Transporte Público de Porto Alegre - (Ano 2000); Pesquisa de Entrevista Domiciliar - (2003).

Estudo elaborado de Planejamento Estratégico (EPE), Desenvolvido pela SMT/EPTC, Governo do Estado e Ministério das Cidades - (2005).

Plano Integrado de Transporte e Mobilidade Urbana (PITMUrb), Desenvolvido pela SMT/EPTC, Governo do Estado e Ministério das Cidades - (2009).

Roteiro de Logística de Porto Alegre (Logus) - CAF.

(iii) CONTRAPARTIDA

Os recursos de contrapartida do município correspondem a 20% do total do Programa, no período proposto de 05 anos de execução. A contrapartida será aportada com recursos provenientes de receitas tributárias previstas nos artigos 156, 158 e 159, inciso I, (b), da Constituição Federal, conforme estabelecido na Resolução nº 3, de 29 de maio de 2019, COFIEX.

(iv) TAXA DE CÂMBIO:

BACEN para a cotação do US Dólar (PTAX) em relação ao Real na data de 17.05.2024. Para a conversão: 1 Dólar-R$ 5,1157.

2. Projeto

2.1. Título

PROGRAMA DE RECONSTRUÇÃO E ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS EM PORTO ALEGRE

2.2. Título Abreviado

SUPERAPOA

2.3. Mutuário

Município de Porto Alegre - RS

2.4. Tipo Operacao

Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS

(i) OBJETIVO GERAL

Garantir a segurança humana, o bem-estar, a qualidade de vida e o desenvolvimento sustentável por meio de ações de gestão de riscos em desastres e de infraestruturas resilientes para o enfrentamento às mudanças climáticas no Município de Porto Alegre.

(ii) OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Garantir a eficiência do Sistema de Proteção contra Inundações, por meio de investimentos em ampliação da capacidade e modernização de seus componentes.

2. Garantir o acesso à habitação e desenvolvimento sócio-econômico a parte das populações afetadas pelas cheias.

3. Qualificar a infraestrutura viária de acesso à cidade e a equipamentos essenciais, melhorando a eficiência logística de acesso e distribuição de bens e serviços, garantindo a manutenção do abastecimento e condições básicas à população em eventos climáticos extremos.

4. Implantar Gestão de Riscos em Desastres.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Eficiência dos elementos do Sistema de Proteção contra Inundações diante de eventos de cheia (Ano da linha de base: 2024 / Ano da meta: 2029)	Porcentagem de casas de bombas, comportas e diques em funcionamento adequado em eventos de cheia	Percentual	0,00	80,00
Ampliação da infraestrutura da rede cicloviária nas vias com intervenções previstas dentro do Programa (Ano da linha de base: 2024 / Ano da meta: 2029)	Somatório dos Km considerados na linha de base e dos Km a serem implantados com o Projeto	Quilômetro	86,00	110,00
Manutenção do número de empresas instaladas na região do Porto Seco após o evento de inundação ocorrido em maio/24 (Ano da linha de base: 2023 / Ano da meta: 2029)	Somatório do número de empresas instaladas considerando a linha de base, e do número de empresas instaladas após a implantação do Projeto	Número de empresas	67,00	67,00
Eficiência das Estações de Tratamento de Água em eventos climáticos (Ano da linha de base: 2024 / Ano da meta: 2029)	Porcentagem de ETAs em funcionamento adequado diante de eventos climáticos	Percentual	30,00	90,00
Plano de Contingência/Emergência homologado e implementado (Ano linha base: 2025/ Ano da meta: 2027)	Plano de Contingência /Emergência para eventos climáticos extremos elaborado, homologado e implementado/testado	Percentual	0,00	100,00
Plano de Segurança Hídrica homologado e implementado (Ano linha base: 2025/ Ano da meta: 2027)	Plano de Segurança Hídrica elaborado, homologado e implementado/testado	Percentual	0,00	100,00
Aumento percentual de jovens participantes em atividades voltadas à promoção de geração de renda (Ano da linha de base: 2025 / Ano da meta : 2029)	{[(Número de jovens participantes no ano, ao término da execução do Programa)-(Número de jovens participantes em 2025)]/(Número de jovens participantes em 2025)}x100	Percentual	0,00	50,00
Aumento percentual de participação de mulheres nas atividades voltadas à promoção de geração de renda (Ano da linha de base: 2025 / Ano da meta: 2029)	{[(Número de mulheres participantes no ano, ao término da execução do Programa)-(Número de mulheres participantes em 2024)]/(Número de mulheres participantes em 2024) }x100	Percentual	0,00	50,00
Extensão de vias que garantam o acesso aos serviços básicos essenciais (Ano da linha de base: 2024 / Ano da meta: 2029)	Somatório dos km considerando a linha de base e dos km implantados com a execução do Projeto	Quilômetros	96,00	106,00

Capacidade das estações de bombeamento (Ano da linha de base: 2024 / Ano da meta: 2029)	Somatório da capacidade das estações de bombeamento considerando a linha de base, e da capacidade de bombeamento após a implantação do Programa	Metros cúbicos / segundo	33,00	69,00
Capacidade das estações de bombeamento de água tratada (Ano da linha de base: 2024 / Ano da meta: 2029)	Somatório da capacidade de bombeamento considerando a linha de base, e da capacidade de bombeamento após a implantação do Programa	Metros cúbicos / segundo	33,00	69,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - INFRAESTRUTURA RESILIENTE	**194.000.000,00**
S - S.1 - INTERVENÇÕES ESTRUTURANTES	191.000.000,00
P - ESTUDOS E PROJETOS	3.000.000,00
P - Obras de Saneamento - Drenagem - Proteção Contra as Cheias	100.000.000,00
P - Obras nas vias de acesso ao Porto Seco	38.000.000,00
P - Requalificação da Voluntários da Pátria - Trecho 2	16.000.000,00
P - Desapropriações e Assentamentos	20.000.000,00
P - Habitação de Interesse Social	9.000.000,00
P - Recuperação de Vias	5.000.000,00
S - GESTÃO E INOVAÇÃO	3.000.000,00
P - Plano de Contingência e Emergência	1.000.000,00
P - Sistema de Monitoramento de Cheias	300.000,00
P - Plano de Segurança Hídrica	800.000,00
P - Implantação do Observatório e Laboratório de Mobilidade e Logística Urbana	600.000,00
P - Gestão de Plano de Logística Urbana	300.000,00
C - INFRAESTRUTURA SOCIAL E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA	**3.000.000,00**
P - Capacitação e Qualificação para a População Vulnerável	2.000.000,00
P - Recuperação dos Equpamentos Públicos	1.000.000,00
C - UNIDADE GESTORA DO PROGRAMA	**3.000.000,00**
P - Apoio ao Gerenciamento	600.000,00
P - Supervisão de Obras	2.000.000,00
P - Auditoria e Avaliação do Programa	300.000,00
P - Comunicação Social e Mobilização	100.000,00
Total dos Componentes	**200.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - INFRAESTRUTURA RESILIENTE

Os projetos alocados nesse componente possuem aderência aos seguintes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e suas metas:

- ODS 6. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento para todas e todos.

META 6.1: Até 2030, melhorar a qualidade da água, reduzindo a poluição, eliminando despejo e minimizando a liberação de produtos químicos e materiais perigosos, reduzindo à metade a proporção de águas residuais não tratadas e aumentando substancialmente a reciclagem e reutilização segura globalmente.

- ODS 9. construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação

META 9.1: Implementar soluções de drenagem que contribuam para o aumento de resiliência nas áreas de cota mais baixa da cidade, sujeitas a alagamentos e inundações, protegendo a população residente e a atividade econômica das regiões.

- ODS 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis.

META 11.1: Até 2030, garantir o acesso de todos à habitação segura, adequada e a preço acessível, e aos serviços básicos e urbanizar as favelas;

META 11.2: Até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis e a preço acessível para todos, melhorando a segurança rodoviária por meio da expansão dos transportes públicos, com especial atenção para as necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade, mulheres, crianças, pessoas com deficiência e idosos;

META 11.3: Até 2030, aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, e as capacidades para o planejamento e gestão de assentamentos humanos participativos, integrados e sustentáveis, em todos os países;

META 11.4. Apoiar relações econômicas, sociais e ambientais positivas entre áreas urbanas, periurbanas e rurais, reforçando o planejamento nacional e regional de desenvolvimento.
- ODS 13. Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos.
Meta 13.1: Até 2030 reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação a riscos relacionados ao clima e às catástrofes naturais em todos os países;
Meta 13.2: Até 2030 Integrar medidas da mudança do clima nas políticas, estratégias e planejamentos nacionais.
Meta 13.3: Garantir a eficiência do Sistema de Proteção contra Inundações, com ampliação da capacidade e modernização de seus componentes.
- ODS 17: Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável
Meta 17.1: Promover ações de planejamento para o enfrentamento de crises climáticas no Município de Porto Alegre.
Meta 17.2: Incentivar e promover parcerias públicas, público-privadas e com a sociedade civil eficazes, a partir da experiência das estratégias de mobilização de recursos dessas parcerias.

S - S.1 - INTERVENÇÕES ESTRUTURANTES

Investimentos em Saneamento - Sistema de Proteção Contra Cheias e Drenagem Urbana; Mobilidade - Logística urbana e mobilidade sustentável; Gestão e Inovação - Estudos, plataformas e ferramentas de prevenção a riscos, crises e desastres. Investimentos na qualificação do Sistema de Proteção contra Inundações e na macrodrenagem urbana, através da ampliação da capacidade e modernização de seus componentes. Qualificação da infraestrutura viária de acesso à cidade e equipamentos essenciais. Investimentos em Habitação para a população vulnerável residentes em áreas inundáveis e afetadas pelos eventos de maio de 2024.

P - ESTUDOS E PROJETOS

Contratação de estudos e pesquisas para os projetos de mobilidade; análise de impacto ambiental, levantamentos cadastrais para desapropriação das áreas atingidas pelos gravames viários e imóveis para reassentamentos (caso existir); e projetos executivos para os investimentos no sistema viário do Acesso Norte ao Porto Seco, na malha viária estruturadora, como a Rua Voluntários.

P - Obras de Saneamento - Drenagem - Proteção Contra as Cheias

Os investimentos propostos para o Programa seguem as soluções previstas no Plano Diretor de Drenagem Urbana, no Plano Municipal de Saneamento, e no Caderno de Encargos, Anteprojetos e Estudos. Propõe a revisão das estações de bombeamento com capacidade e características adequadas, orientando o aprofundamento dos poços de sucção, a ampliação das capacidades de bombeamento, a modernização de equipamentos e instalações com autossuficiência energética, para permitir escoamentos satisfatórios das precipitações, associando a implantação de novos condutos, como também a ampliação de condutos existentes. Da mesma forma, o Programa prevê a análise das fragilidades das comportas e diques do sistema, identificando e implementando as ações necessárias para garantir a eficiência dos sistema como um todo. O conjunto das ações visa aumentar a capacidade de adaptação e a resiliência da cidade em relação aos eventos extremos advindos das mudanças climáticas.
A sustentabilidade operacional, de manutenção e com despesas de pessoal tem apresentado avanços a partir da unificação dos serviços de manejo de águas pluviais com os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, sob a gestão de uma mesma entidade administrativa, o Departamento Municipal de Água e Esgoto - DMAE, desde 2019. Essa unificação delegada a uma entidade da administração indireta, com gestão de autarquia, dotada de independência administrativa, tem permitido concentração de esforços e aumento de eficiência em aplicação de recursos, na medida que compartilha as despesas de custeio e confere melhor aproveitamento das estruturas organizacionais-administrativas.
Nos Anexos da Carta Consulta foi incluída imagem referente à área de abrangência dos investimentos propostos em macro drenagem pluvial.

P - Obras nas vias de acesso ao Porto Seco

Provavelmente o problema mais visível de Porto Alegre, em termos de logística urbana, seja o eixo norte que dá acesso ao Porto Seco, conectando-o ao Aeroporto Internacional Salgado Filho, à região metropolitana e às rodovias estaduais e federais (BR-290 e BR-116).
Com o Rio Jacuí a oeste, e ligação direta com o centro da cidade, esta região teve sua origem com atividade industrial e de depósitos. Criado na década de 1970, o Porto Seco tinha o propósito de retirar as empresas que ocupavam a região do 4º Distrito de Porto Alegre, zona industrial mais próxima do centro da cidade, afastando da região central e orla as áreas para atividades de apoio à distribuição de cargas. Apesar da infraestrutura viária gravada no Plano Diretor como eixos de alta capacidade, corredores de produção e eixos de carga, a implantação do Porto Seco não foi acompanhada da execução da malha viária necessária para suportar o tráfego de veículos pesados.
A implantação de núcleos residenciais, inclusive núcleos de habitação de interesse social, junto a regiões onde as atividades originais pouco dependiam de uma urbanização qualificada, resultou em populações cujo deslocamento depende de vias e espaços públicos precários: inexistência de passeios públicos e travessias de pedestres e paradas de transporte coletivo, ausência de pavimentação mesmo nas paradas de transporte coletivo e iluminação pública precária. Esta precariedade, somada ao fluxo acentuado e a circulação de veículos pesados, tem reflexo direto na segurança viária aumentando o risco de acidentes graves. Desta forma, atualmente esse importante eixo de distribuição de cargas é compartilhado com o acesso de veículos particulares e transporte público à região norte da cidade, através de vias com pista única e sentido duplo de circulação, sem priorização do transporte coletivo, ciclovias ou mesmo passeio público adequado. Atividades de produção e distribuição de cargas compartilham a região com áreas residenciais, algumas de caráter precário, aumentando os conflitos de mobilidade e segurança viária no entorno.
As intervenções na rede viária propostas no Programa incluem investimentos em 5,5 km duplicação/pavimentação, 5,5 km ciclovias, passeios com acessibilidade universal, drenagem, iluminação pública, arborização e sinalização viárias. A proposta é que as intervenções viárias incorporem elementos que atendam às questões de sustentabilidade ambiental e resiliência, com soluções que contribuam para a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas e a qualificação da ambiência urbana, tais como, ampliar a cobertura vegetal, através da criação de corredores verdes, ampliar a preservação de água através da implantação de jardins de chuva e do aumento da permeabilidade dos materiais, controle dos níveis de ruído, redução de ilhas de calor, etc.

Tais investimentos também preveem a priorização do transporte público coletivo, acarretando na redução dos tempos de deslocamento , o que beneficiará usuários das 11 linhas de transporte coletivo urbano, além do transporte metropolitano que circula no local. A execução do chamado Acesso Norte vai propiciar o desenvolvimento econômico e o aumento da atratividade do Porto Seco e, consequentemente, a geração de empregos em seu entorno imediato. Além disso, serão beneficiadas as comunidades dos bairros Sarandi, Sta. Rosa de Lima e Rubem Berta, e o acesso da população de várias cidades da região Metropolitana, como Alvorada, Cachoeirinha e Gravataí. Dentre as vias priorizadas no Acesso Norte ao Porto Seco, se destacam: Av. Francisco Silveira Bitencourt e a Av. Bernardino Silveira Amorim. A ampliação das vias se dará em região urbana consolidada, sobre áreas em geral regulares, planas e
sem comprometimentos ambientais, com recuos viários gravados no Plano Diretor da cidade, a serem desapropriados tanto por índices construtivos quanto em pecúnia. Existem alternativas de traçado viário que reduzem reassentamentos. Nos Anexos da Carta Consulta) foi incluída imagem referente a área de abrangência dos investimentos propostos no Acesso Norte ao Porto Seco.

P - Requalificação da Voluntários da Pátria - Trecho 2

A Rua Voluntários da Pátria conecta a Região do Centro Histórico à zona Norte da Cidade.
Ao longo de sua extensão passa pelos bairros: Centro Histórico, Floresta, São Geraldo, Navegantes, Farrapos e Humaitá, com grande diversidade de usos, que vai desde o comércio popular junto à região central, empresas, até moradia popular em seu trecho mais ao norte, nas proximidades do Estádio Arena do Grêmio. Por estar posicionada paralelamente à estrada Marechal Osório (BR-290), acaba sendo um importante eixo de conexão entre Porto Alegre e sua Região Metropolitana. Recebe intenso tráfego, seja de veículos de passeio como de carga, servindo de alternativa de trânsito entre a região próxima a Rodoviária, o Centro da cidade, e a Zona Norte, o Aeroporto Internacional Salgado Filho e as saídas para as rodovias BR 116 e BR 290.
Possui 7,5 km de extensão total, com um trecho já duplicado de aproximadamente 500 metros, entre a Rua da Conceição (junto à rodoviária de Porto Alegre) e a Rua Ernesto Alves e, também, já está duplicada após a Avenida Sertório, se estendendo até a Avenida Padre Leopoldo Brentano. No que se refere ao transporte público, atualmente a operação do sistema na região é radial e possui operação convencional. Neste sistema, as linhas de ônibus realizam a ligação entre os bairros da região Norte e a área central da cidade, sem realizar integração em terminais. São cinco linhas em operação na Rua Voluntários da Pátria, com um carregamento diário de aproximadamente 10 mil passageiros (dados pré-pandemia).
O objeto da proposta é a requalificação do trecho de aproximadamente 3,0 km, localizado entre a duplicação já executada e a Avenida Sertório. Após a duplicação, a Rua Voluntários da Pátria terá duas pistas de circulação, com faixa preferencial para a circulação de ônibus, aproximadamente 3,0 km de ciclovia , canteiro central e passeios laterais com atendimento a todas as questões de acessibilidade universal.
Tal intervenção atenderá a necessidade de ampliação das vias estruturantes do Município de acordo com o definido no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental (PDDUA, 1999) de Porto Alegre, além de garantir uma boa ambiência urbana. A população alvo deste projeto está estimada em torno 300.000 beneficiários indiretos, e 75.000 beneficiários diretos.
A duplicação, no que se refere a sua funcionalidade, contemplará a:
- Priorização do transporte público a partir da implantação de faixa preferencial, reduzindo os tempos de viagem;
- Qualificação da via como importante eixo de logística urbana;
- Execução da ciclovia que fará a interligação dos dois trechos implantados, complementando o eixo de ciclovia definido no Plano Diretor Cicloviário Integrado (PDCI, 2009);
- Execução de passeios públicos adequados, garantindo a microacessibilidade ao longo da via atendendo a questões de acessibilidade universal;
- Soluções de projeto para aumentar os níveis de segurança viária, visando à redução de acidentes;
- Qualificação da via como alternativa à Av. Castelo Branco e à Av. Farrapos em casos de bloqueios, acidentes, etc.
- Qualificação e estruturação do espaço público do entorno da avenida, promovendo a revitalização da região do 4º Distrito;
A proposta é que as intervenções viárias incorporem elementos que atendam às questões de sustentabilidade ambiental e resiliência, com soluções que contribuam para a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas e a qualificação da ambiência urbana, tais como, ampliar a cobertura vegetal, através da criação de corredores verdes, ampliar a reservação de água através da implantação de jardins de chuva e do aumento da permeabilidade dos materiais, controle dos níveis de ruído, redução de ilhas de calor, etc., em consonância com as diretrizes do Programa Centro+4D, programa a ser financiado pelo Banco Mundial e Agência Francesa de Desenvolvimento.

P - Desapropriações e Assentamentos

DESAPROPRIAÇÕES: Desenvolvimento do Plano de Desapropriações envolvendo: (1) Pesquisa cartorial/identificação/ atualização dos imóveis atingidos pelas obras (custo de equipe de apoio e despesas cartoriais); (2) Elaboração/atualização dos laudos de avaliações (custo de equipe de apoio operacional caso designada a equipe interna da SMF ou contratação externa dos laudos); (3) Negociação administrativa e ações judiciais (custo para equipe de apoio operacional); e (4) Pagamento das indenizações administrativas e judiciais, das custas judiciais e despesas cartoriais dos registros e emissão de novas matrículas.
REASSENTAMENTOS: Desenvolvimento do Plano de Reassentamento considerando as estratégias e instrumentos como a disponibilidade de unidades habitacionais, aluguel social (temporário até o reassentamento definitivo) e bônus moradia como opções de escolha das famílias: (1) levantamento e cadastro das famílias atingidas pelas obras; (2) Tratativas com as famílias para adesão ao Plano de Reassentamento (apoio operacional); (3)Implementação das estratégias/instrumentos: (3.a) Produção/ disponibilização das unidades habitacionais (custo operacional e custo de terreno e obras); (3.b) Disponibilização do aluguel social (apoio operacional e custo do pagamento dos alugueis); e Disponibilização do Bônus Moradia (custo de apoio operacional e pagamento do Bônus).

P - Habitação de Interesse Social

Os bairros Humaitá e Sarandi, na zona norte da cidade, foram severamente afetados pela inundação ocorrida em maio de 2024. Essas regiões são intensamente adensadas e convivem com áreas residenciais e comerciais, sendo que todas tiveram que ser evacuadas.

Existem núcleos habitacionais irregulares com histórico de condições precárias de habitabilidade que foram devastados, deixando uma população desalojada e desabrigada, em sua maioria, pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade.
O Programa prevê investimentos em soluções de habitação para a população vulnerável atingida, a partir da execução de núcleos habitacionais ou da aquisição de unidades já construídas. As áreas inundadas deverão ser previamente analisadas com relação à viabilidade de ocupação e sua densidade, e receber as intervenções indicadas pelos estudos técnicos especializados. No caso de construção de unidades novas, as soluções de projeto devem incorporar conceitos de sustentabilidade e resiliência, inclusive em seus equipamentos de lazer e uso comunitário. Deverão ser adotadas propostas que levem em consideração a ocorrência de eventos extremos e contribuam para a mitigação dos efeitos às mudanças climáticas.
Serão beneficiadas preferencialmente as comunidades dos bairros Sarandi e Humaitá desalojadas e desabrigadas devido à inundação de 2024.

P - Recuperação de Vias

A necessária reconstrução de vias, de cerca de 600Km, seja pelas intervenções na rede de macrodrenagem, seja para recuperar vias danificadas pelo evento climático ocorrido, abre a oportunidade de incorporar o conceito de desenvolvimento verde, resiliente e inclusivo (GRID), isto é, as soluções de projeto para as vias a serem recuperadas devem incorporar elementos que atendam às questões de sustentabilidade ambiental e resiliência. Está prevista implantação de ciclovias, passeios com acessibilidade universal, drenagem, iluminação pública, arborização e sinalização viárias. As soluções técnicas a serem adotadas deverão levar em consideração a ocorrência de eventos extremos e contribuir para a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas e a qualificação da ambiência urbana, tais como, ampliar a cobertura vegetal, através da criação de corredores verdes, ampliar a reservação de água através da implantação de jardins de chuva e do aumento da permeabilidade dos materiais, controle dos níveis de ruído, redução de ilhas de calor, etc.

S - GESTÃO E INOVAÇÃO

Investimentos em prevenção, monitoramento e gestão de riscos e desastres para o enfrentamento de crises climáticas no município de Porto Alegre.

P - Plano de Contingência e Emergência

O Programa prevê a contratação de estudos especializados para revisar e complementar os planos existentes (Plano de Contingências e Plano de Ações Emergenciais)
A revisão dos planos pretende entender a dimensão da situação do evento adverso que colapsou as entradas e saídas de Porto Alegre, atingindo infraestruturas básicas como Aeroporto, Rodoviária, CEASA .

P - Sistema de Monitoramento de Cheias

Desenvolvimento de sistema para monitorar os níveis das águas da Bacia Hidrográfica do Guaíba, emitindo alertas de enchentes a diversos atores do sistema de defesa civil e população em geral. O Sistema também deve prever a criação de um banco de dados para pesquisas e estudos, que serão utilizados como base para o planejamento do enfrentamento de crises climáticas.

P - Plano de Segurança Hídrica

o Programa propõe o desenvolvimento de um Plano de Segurança Hídrica, com o objetivo de avaliar as vulnerabilidades do sistema de abastecimento de água do Município, bem como propor ações para garantir o abastecimento e a qualidade da água para a população, mesmo em situações de crise e eventos climáticos extremos.
As inundações de maio de 2024, além de desabrigar milhares de pessoas e comprometer a economia da cidade, provocou uma crise no abastecimento de água em todo o Município, demonstrando fragilidades no sistema tanto em áreas afetadas como também em regiões não afetadas pela inundação.

P - Implantação do Observatório e Laboratório de Mobilidade e Logística Urbana

Ampliação do Observatório de Mobilidade e Logística Urbana
O Observatório da Mobilidade é dedicado a questões específicas de distribuição de mercadorias e transporte de cargas e logística. Este projeto tem como objetivo ser um ponto de referência para bancos de dados, monitoramento de impacto e análise da realidade territorial, o que implica ter informações completas e uso intensivo de tecnologias de informação e comunicação, tanto para a coleta de informações quanto para seu processamento e divulgação. Este observatório visa fortalecer a capacidade institucional do território e promover estudos comparativos e integrativos entre diversos municípios e centros urbanos da região.
A identificação dos indicadores permite avaliar quantitativamente o impacto das medidas implementadas, por exemplo, do Plano de Logística Integral, este observatório permitirá que as Autoridades utilizem os resultados da seguinte forma:
- Aumentar o conhecimento dos efeitos e a viabilidade das medidas propostas;
- Pavimentando o caminho para a introdução de medidas adequadas para cada situação;
- Aumentar a conscientização da população sobre os problemas causados pelo transporte urbano de cargas e a necessidade de cooperação entre os diversos atores.
Além disso, possibilitará identificar as medidas mais adequadas para reduzir os impactos negativos do transporte urbano de cargas , fornecendo as orientações necessárias às autoridades para selecionar as medidas mais adequadas.

O objetivo do Laboratório de Mobilidade e Logística Urbana é oferecer soluções logísticas e de eficiência urbana e energética a partir de uma perspectiva multidisciplinar e colaborativa, a partir de pesquisas aplicadas com ensino nas áreas de mobilidade, transporte, engenharia, segurança viária, projeto urbano, design industrial e gestão ambiental (Arquivo 5).
Do ponto de vista da distribuição de mercadorias, existem diferentes medidas que podem ajudar a minimizar ruídos e vibrações em circulação e operações e poderiam ser analisadas neste laboratório:
- Elaboração de Portarias Municipais que regulamentam o peso máximo autorizado dos veículos de distribuição urbana, cronogramas de distribuição e operações de carga e descarga (Tanto os horários de trânsito quanto de descarga devem ser aqueles em que há menos tráfego nas cidades).

- O uso de infraestruturas veiculares reduzindo viagens vazias e aumentando o uso da capacidade de carga dos veículos usados, uma vez que veículos vazios ou apenas parcialmente carregados contribuem para ruídos, poluição etc.;
- Veículos que devem ser distribuídos: em bom estado de funcionamento o motor, a carroceria e outros elementos suscetíveis à produção de ruídos ou vibrações;
- Os veículos devem estar sempre disponíveis para as autoridades de inspeção para que possam inspecionar os níveis de ruído que produzem;
- Organização da distribuição urbana de mercadorias utilizando veículos elétricos silenciosos e limpos (híbridos) que beneficiam o meio ambiente;
- Utilização de combustíveis alternativos como GNV (gás natural comprimido), gás natural liquefeito (GNL) e gases liquefeitos de petróleo (GLP), combustíveis com baixo teor de enxofre;
- Pesquisa sobre novos combustíveis, como biocombustíveis, ou outras fontes de energia;
- Análise de novas tecnologias, transformação digital;
- Treinamento adequado em logística verde

P - Gestão de Plano de Logística Urbana

A Gestão de Logística visa inovar no planejamento de desenvolvimento urbano e será responsável pela elaboração do Plano de Logística Urbana que considera a logística como parte essencial do desenvolvimento de Porto Alegre, integrado e alinhado com outros planos setoriais, criando uma unidade logística que terá como atribuição fiscalizar, regular e gerenciar a logística urbana da cidade, coordenar as atividades e recursos, implantar o Laboratório e fortalecer o Observatório de Mobilidade.
Além disso, possibilitará identificar as medidas mais adequadas para reduzir os impactos negativos do transporte urbano, fornecendo as orientações necessárias às autoridades para selecionar as ações pertinentes.

C - INFRAESTRUTURA SOCIAL E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA

O programa prevê a recuperação dos equipamentos públicos atingidos pelas enchentes de maio de 2024, e também a capacitação e qualifcação da população vulnerável com vistas à inserção no mercado produtivo.

P - Capacitação e Qualificação para a População Vulnerável

A proposta é que o processo de capacitação seja participativo, contando com o apoio das lideranças das comunidades em diversos segmentos (mulheres, jovens, idosos, educadores, empresários, entidades comerciais e sindicatos), a fim de que o projeto seja uma expressão dos anseios da comunidade, atendendo as demandas locais e se transformando em um motor de transformação social. Estima-se a capacitação de cerca de 10 mil pessoas, em especial as atingidas pelas inundações.
As ações de educação e qualificação de mão de obra previstas no programa são focadas na capacitação da população vulnerável, nas mulheres, nas minorias e nos jovens de baixa renda, que poderão se incluir nas novas atividades do setor privado que, aproveitando as oportunidades ofertadas pelo poder público, se instalem na área do programa.
Nesse intuito, o objetivo é de incluir a população menos favorecida moradora do entorno das obras, disponibilizando cursos profissionalizantes relacionados às obras de infraestrutura, com foco nas mulheres e jovens, que poderão se incluir nas novas atividades do setor privado e aproveitar as oportunidades ofertadas pelo poder público.

P - Recuperação dos Equpamentos Públicos

A proposta é que as intervenções locais nos equipamentos públicos disponibilizados para a comunidade s atingidas pelas inundações de maio de 2024,sejam realizadas em espaços e prédios públicos onde são prestados os serviços à população. Investimentos em obras e reformas em equipamentos públicos, tais como: CRAS, CREAS, Conselho Tutelar, Unidades de Reciclagem, quadras poliesportivas e praças, incorporando elementos que atendam às questões de sustentabilidade ambiental e resiliência, com soluções que contribuam para a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas e a qualificação da ambiência urbana, realizando investimentos que visem ampliar a cobertura vegetal, através da criação de corredores verdes, ampliar a reserva de água através da implantação de jardins de chuva e do aumento da permeabilidade dos materiais, utilizar energia limpa com a aquisição de placas fotovoltáicas para abastecer os equipamentos, dentre outras soluções a ser estudadas e implantadas.

C - UNIDADE GESTORA DO PROGRAMA

Investimentos destinados ao gerenciamento do Programa.

P - Apoio ao Gerenciamento

Para tornar clara a situação concretizada neste Programa, em que haverá o repasse de recursos oriundos de financiamento internacional a Prefeitura para suas autarquias, descrevemos a seguir o fluxo financeiro de contratos externos, que ocorrem noMunicípio da seguinte forma:
(i) Os recursos são transferidos para uma conta designada Conta Principal, aberta especificamente para o Programa, para receber desembolsos do empréstimo, sendo administrada pelo Tesouro. Esta conta é aberta em um banco comercial aceitável para o banco financiador do empréstimo, na moeda do contrato.
(ii) Uma conta segregada operacional será aberta, em reais, para realizar a internalização dos recursos da conta designada Principal.
(iii) A SMPAE será responsável por autorizar o Tesouro a realizar os pagamentos uma vez que as obrigações estejam realizadas e devidamente documentadas. Os processos de pagamento serão registrados no SIGEF - Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal e deverão ser reconciliados ao final de cada mês. O SIGEF exige que os fundos sejam comprometidos pela fonte de financiamento,permitindo o acompanhamento dos recursos do empréstimo até as despesas do projeto.
(iv) A maior parte dos pagamentos em reais será feita a partir da conta operacional- Principal para as contas dos beneficiários, aplicando-se as percentagens de co-financiamento elegíveis a cada despesa. A única exceção são aqueles relacionados aos contratos celebrados pelo DMAE e pelo DEMHAB, por se tratarem de Autarquias Municipais. Através da celebração um Convênio, as partes comprometem-se à conjunção de esforços e a atuação harmônica das partes para execução das atividades com recursos oriundos do contrato de empréstimo.

(v) Pagamentos efetuados na conta desses Departamentos: Após a validação dos documentos de pagamento pela SMPAE e SMF, os recursos necessários para o pagamento de cada fatura devida são liberados e depositados na respectiva conta segregada que o DMAE e o DEMHAB abrirão para o projeto. Após o recebimento dos recursos, os Departamentos processam o pagamento à empresa que executou o serviço/obra contratado. A conta do projeto nos Departamentos não reterão os fundos do projeto por mais de 24 horas.
(vi) O Demonstrativo de Despesas - SOEs será elaborado pela SMPAE, com informações disponíveis no SDO/CTB. Os registos contabilísticos, Conciliação do DA e respetivos extratos bancários os apoiarão.
Nos dispositivos de macro e microdrenagem estão assegurados desde a Lei Municipal nº 12.504/2019, vigência desde 01/05/19, complementada pela nº 12.939/2021 que atribuíram à Autarquia DMAE (criada pela Lei Municipal nº 2312/1961) toda a gestão da infraestrutura de águas pluviais, que anteriormente dependia das disponibilidades de recursos exclusivamente por parte da Prefeitura.Conforme a publicação Dados Gerais DMAE 2022/2023, p. 9, desde 01/05/19 a aplicação de recursos em sistemas pluviais tem sido crescente.
Com essa alteração, a Autarquia DMAE, que detém receitas próprias, tem garantido aplicação de recursos em manejos de águas pluviais independentemente de recursos disponíveis na Prefeitura.
O produto compreende aplicação de recursos em consultoria, aquisição de bens, elaboração de projetos.

P - Supervisão de Obras
Contratação de serviços de apoio técnico à fiscalização e supervisão das obras

P - Auditoria e Avaliação do Programa
Contratação de consultorias para auditorias externas dos projetos. Aqui existe a possibilidade de utilização dos serviços do Tribunal deContas do Estado do RS (TCE-RS) a partir de acordos com o Organismo Financiador e contratação de consultoria para avaliação finaldo Programa (avaliação ex-post).

P - Comunicação Social e Mobilização
Contratação para divulgação e elaboração de materiais informativos para à população sobre os investimentos e impactos socioambientais, econômicos e sociais.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	-	-	**169.000.000,00**	**84,50**
P- Obras de Saneamento - Drenagem - Proteção Contra as Cheias	percentual	100,00	100.000.000,00	50,00
P- Obras nas vias de acesso ao Porto Seco	percentual	100,00	38.000.000,00	19,00
P- Requalificação da Voluntários da Pátria - Trecho 2	percentual	100,00	16.000.000,00	8,00
P- Habitação de Interesse Social	percentual	100,00	9.000.000,00	4,50
P- Recuperação de Vias	percential	100,00	5.000.000,00	2,50
P- Recuperação dos Equpamentos Públicos	percentual	100,00	1.000.000,00	0,50
Bens	-	-	**300.000,00**	**0,15**
P- Sistema de Monitoramento de Cheias	unidade	1,00	300.000,00	0,15
Consultoria	-	-	**8.100.000,00**	**4,05**
P- ESTUDOS E PROJETOS	UNIDADE	20,00	3.000.000,00	1,50
P- Plano de Contingência e Emergência	unidade	2,00	1.000.000,00	0,50
P- Plano de Segurança Hídrica	unidade	1,00	800.000,00	0,40
P- Implantação do Observatório e Laboratório de Mobilidade e Logística Urbana	unidade	2,00	600.000,00	0,30
P- Apoio ao Gerenciamento	percentual	100,00	600.000,00	0,30
P- Supervisão de Obras	percentual	100,00	2.000.000,00	1,00
P- Comunicação Social e Mobilização	unidade	1,00	100.000,00	0,05
Serviços que Não de Consultoria	-	-	**20.600.000,00**	**10,30**
P- Desapropriações e Assentamentos	percentual	100,00	20.000.000,00	10,00
P- Gestão de Plano de Logística Urbana	percentual	100,00	300.000,00	0,15
P- Auditoria e Avaliação do Programa	unidade	1,00	300.000,00	0,15
Capacitação e Treinamento	-	-	**2.000.000,00**	**1,00**
P- Capacitação e Qualificação para a População Vulnerável	percentual	100,00	2.000.000,00	1,00
Total Geral	-	-	**200.000.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

Dentre as etapas realizadas que contribuem para os objetivos do Programa no Município de Porto Alegre, citamos: AT (3.1)

COMPONENTE 1 INFRAESTRUTURA

SUBCOMPONENTE ? Intervenções Estruturantes

1.Pesquisa EDOM: Em andamento, a Pesquisa Origem e Destino por entrevistas Domiciliares no Município de Porto Alegre, incluindo a tabulação, expansão, aferição e calibração das matrizes de viagens dos dados coletados nas entrevistas, utilizando recursos de software adequados, e também a realização das pesquisas complementares necessárias para aferição e para compreensão do padrão de deslocamentos na cidade. Plano de Mobilidade Urbana (LC 951/22), Plano de Segurança Viária Sustentável (Decreto 21652/22).

2. Obras nas vias do Acesso Norte Porto Seco - Termo de Referência (Tdr) para contratação do projeto de engenharia da via (em elaboração).

3. Infraestrutura na região do Aeroporto Internacional Salgado Filho - Obra da Av. Severo Dullius concluídas, com o objetivo de melhorar o trânsito na região do Aeroporto e zona norte da cidade, conexão da entrada da cidade com a Av. Sertório e criação de anel viário no entorno do Aeroporto.

4. PPP da Iluminação Pública contratado e em execução.

5. PPP Saneamento em estruturação

6. PPP Serviços em estudos

SUBCOMPONENTE Resiliência e Inovação

1. Plano de Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental (PDDUA) em andamento, com a implementação da Agenda 2030 e na Nova Agenda Urbana através do Projeto de Cooperação Técnica Internacional com o PNUD

2. Inventário de Emissões de Gases de Efeito Estufa de Porto Alegre - entregue em agosto/2021

3. Plano de Ação Climática (em elaboração)

4. Estudos de soluções GRID - Promoção do desenvolvimento econômico associado a metas ambientais e inclusão ? Assistência Técnica BIRD, em andamento

5. Roteiro de Logística de Porto Alegre elaborado

6. Sistema de Gerência de Pavimentos (GERPAV) - Contratação em andamento para atualização do SISTEMA GERPAV - Sistema de Gerência de Pavimentos, que irá atender às necessidades do Município no sentido de orientar os investimentos em conservação e manutenção dos pavimentos das vias públicas da cidade como um todo, visando a otimização da aplicação dos recursos disponíveis, além de cadastrar e manter atualizadas as informações referentes às características das vias urbanas (cadastro viário) do Município de Porto Alegre. O objetivo do Sistema é determinar onde, quanto e qual o montante de recursos necessários necessários para manter a malha viária em um padrão de qualidade e trafegabilidade. Com recursos orçamentários estimados em R$ 10 milhões, oriundos do contrato de financiamento nº 40/00084-2, firmado entre o Município e o Banco do Brasil, estão em andamento as seguintes contratações para atualizações deste sistema:

a)Contratação de empresa de tecnologia de informação para implementar aprimoramentos e atualização do software GERPAV do Município;

b)Atualização e complementação do Cadastro Viário, com as alterações (alargamentos e ampliações) e acréscimos (novos logradouros e loteamentos) ocorridas desde 2007, de modo a ter 100% da malha viária cadastrada e integrada aos Sistemas utilizados pelo Município (CVU, OSPOA, CDL, GEO, entre outros);

c)Contratação de todos os diagnósticos e levantamentos necessários para a operação do Sistema GERPAV, incluindo o diagnóstico das condições dos pavimentos da malha viária de Porto Alegre e elaboração do Plano de Manutenção e Reabilitação.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Municipal

MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE(RS)

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

(i) condições financeiras:

Analisando o cenário atual, o município de Porto Alegre identificou o NDB como a melhor alternativa de instituição financeira. Além dos objetivos do Programa estarem alinhados com as diretrizes dos Projetos apoiados pelo NDB, o financiamento externo mostrou-se como a opção mais competitiva para a implementação do projeto devido aos custos do financiamento junto a Bancos Multilaterais de Desenvolvimento (BMDs) serem menores do que os atualmente praticados no mercado nacional.

Observa-se que o município de Porto Alegre possui experiência prévia com financiamentos internacionais.

As condições financeiras indicam que a operação terá um custo efetivo inferior à taxa máxima admissível pela STN para operações de crédito de Estados e Municípios com garantia da União, 6,41% (válida a partir de 28/06/2022).

As condições financeiras oferecidas pelo NDB são atrativas, principalmente quando comparadas às taxas de juros do mercado interno e aos praticados atualmente por outros BMDs. Embora o processo de contratação com o mercado interno seja mais célere, as taxas de juros são superiores e os prazos de carência e amortização menores, conforme comparativo abaixo.

Condições Financeiras do Banco escolhido - NDB:

a) Prazo de desembolso: 60 meses

b) Prazo de carência: 60 meses

c) Prazo de amortização: 180 meses

d) Prazo total: 240 meses

e) Periodicidade da amortização: semestral

f) Taxa de juros: 1,19847% a.a. + taxa SOFR (semestral)

g) Demais encargos e comissões: 0,25% do saldo não desembolsado.

h) Tipo de Operação: Empréstimo para Projeto/ Project Loan

i) Taxa de juros: taxa SOFR (semestral) + spread de 1,1984736928% a.a. + taxa SOFR (semestral), spread variável e informado a cada semestre.

j) Demais encargos e comissões: front-end fee de 0,25%; e taxa de compromisso de 0,25% do saldo não desembolsado em relação a cronograma acordado. De acordo com a política do NDB, caso o mutuário alcance níveis acordados de desembolso ao longo da implementação do projeto, a taxa de compromisso não será aplicada ao saldo não desembolsado.

No caso de POA, considerando-se projeto de 5 anos, poder-se-á tentativamente estabelecer os seguintes marcos de aplicação da política:

- 12 (doze) meses após a assinatura do contrato de empréstimo, 10% (dez por cento) do valor do empréstimo, a taxa de compromisso será aplicada sobre a diferença entre 10% do valor do empréstimo e o saldo desembolsado se a diferença for maior que 0 (zero); caso contrário, a taxa de compromisso será nula.

-

- 24 (vinte e quatro) meses após a assinatura do contrato de empréstimo, 40% (quarenta por cento) do valor do empréstimo a taxa de compromisso será aplicada sobre a diferença entre 40% do valor do empréstimo e o saldo desembolsado se a diferença for maior que 0 (zero); caso contrário, a taxa de compromisso será nula;

- 36 (trinta e seis) meses após a assinatura do contrato de empréstimo, sobre 70% (setenta por cento) do valor do empréstimo, a taxa de compromisso será aplicada sobre a diferença entre 70% do valor do empréstimo e o saldo desembolsado se a diferença for maior que 0 (zero); caso contrário, a taxa de compromisso será nula;

- 48 (quarenta e oito) meses após a assinatura do contrato de empréstimo, sobre 90% (noventa por cento) do valor do empréstimo, a taxa de compromisso será aplicada sobre a diferença entre 90% do valor do empréstimo e o saldo desembolsado se a diferença for maior que 0 (zero); caso contrário, a taxa de compromisso será nula; e

- 60 (sessenta) meses e depois disso, a taxa de compromisso será aplicada sobre o valor total não desembolsado do contrato de empréstimo.

COMPARATIVO COM AGENTES FINANCEIROS INTERNOS:

BRB

- Prazo total: 120 meses;

- Prazo de carência: 12 meses;

- Prazo de amortização: 108 meses;

- Taxa concedida: 115% de CDI a.a.;

- Demais Encargos: Tarifa de 1% sobre o valor do financiamento + Tarifa de 0,5% a.a sobre o saldo não desembolsado;

Caixa Econômica

- Prazo total: 120 meses;

- Prazo de carência: 24 meses;

- Prazo de amortização: 96 meses;

- Taxa concedida: 131,13% de CDI a.a;

- Demais Encargos: Tarifa de Customização: 2%;

COMPARATIVO COM AGENTES FINANCEIROS EXTERNOS:

CAF

- Prazo total: 216 meses;

- Prazo de carência: 60 meses;

- Prazo de amortização: 156 meses;

- Taxa concedida: SOFR semestral + 2,00% a.a

- Demais Encargos: Comissão de compromisso de 0,35% e Comissão de financiamento de 0,85%;

Banco Mundial

Prazo total: 216 meses;

- Prazo de carência: 60 meses;

- Prazo de amortização: 156 meses;

- Taxa concedida: SOFR semestral + 1,37%

- Demais Encargos: Comissão Inicial de 0,25% sobre valor do empréstimo, Comissão de compromisso de 0,25% sobre saldo não

desembolsado; Sobretaxa de 0,5% pode ser aplicada caso o país ultrapasse o single borrower limit.

Outra importante vantagem se relaciona aos custos transnacionais decorrentes da parceria com o NDB. O uso dos sistemas nacionais tanto para os aspectos socioambientais quanto para os procedimentos de licitações e gestão de contratos traz duas vantagens importantes: não impõe custos adicionais de preparação e implementação de projeto, evitando-se equipes e treinamentos adicionais e reduzindo os tempos requeridos para contratações; utiliza as regras nacionais, o que aumenta a capacidade de implementação não apenas no projeto específico, mas que se pode disseminar para outros projetos do mutuário; redução dos requerimentos de revisões prévias pelo financiador também impacta positivamente na execução do projeto; finalmente, essa política de sistemas nacionais resulta ainda em tempo significativamente menor de preparação e implementação do projeto, menos demanda de equipe técnica, consultorias e serviços adicionais.

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

Dados de 10.05.2024 - Enchente em Porto Alegre.

Número de Desabrigados: 13.204 pessoas que necessitaram de abrigo público.

Número de Desalojados: 126.606 pessoas que necessitaram desocupar seus domicílios.

Pessoas afetadas indiretamente pelo desastre: 1.196.239 pessoas com restrição de acessos, abastecimento de água e/ou energia.

Obs.: Esse dados variaram para maior nos dias seguintes. (Fonte Defesa Civil)

(i)Os beneficiários diretos das obra de drenagem e proteção contra inundações serão todos os cidadãos e usuários das regiões que receberão os investimentos, particularmente a população moradora nas regiões Norte e 4º Distrito que foram diretamente atingidas pela inundação de maio/24. Beneficiários diretos das obras de saneamento: 156.780.

(ii)Os investimentos em infraestrutura viária para transporte de cargas, bem como tecnologia e planejamento da logística urbana, incluindo estratégias para momentos de crise e acessos a equipamentos essenciais, otimizarão o desenvolvimento socioeconômico do Município, especialmente para os cidadãos das regiões diretamente beneficiadas, haja vista a melhoria da mobilidade e da segurança de acesso. Beneficiários diretos da infraestrutura para transporte de cargas (Acesso Norte e R. Voluntários da Pátria): 182.948.

(iii)Os investimentos na infraestrutura e monitoramento do abastecimento de água potável possui impacto crucial para toda a população de Porto Alegre, especialmente para os moradores das áreas que sofreram com o desabastecimento no evento de 2024, cerca de 135.815 pessoas.

(iv)O somatório dos beneficiários diretos dos investimentos chega a 475.543 pessoas, dada a amplitude dos eventos ocorridos e ainda em andamento.

(v)Indiretamente, será beneficiada toda a população de Porto Alegre, cerca de 1,3 milhão de habitantes que de alguma forma foi atingida pelos eventos extremos ocorridos.

Obs.: dados com base na população dos bairros atingidos, conforme Censo 2022

DESCRIÇÃO DAS ÁREAS ESTRATÉGICAS E IMPACTOS DO PROJETO

AEI 1.1 - As intervenções na malha viária propostas no projeto vão além da priorização do transporte coletivo e incentivo à mobilidade ativa, cujo impacto ambientalmente positivo é amplamente conhecido. A proposta visa a incorporação de soluções de projeto que contribuam para a sustentabilidade ambiental, resiliência, mitigação dos efeitos das mudanças climáticas e a qualificação da ambiência urbana, seja a partir do desenho viário, da ampliação da arborização viária ou da utilização de materiais e tecnologias diferenciados. Para além da qualificação viária ambientalmente adequada, Programa também tem como um de seus produtos a implantação de estações para medição das emissões de poluentes, garantindo uma importante ferramenta de monitoramento ambiental para a cidade

AEI 1.2 - O Programa prevê, nas vias com intervenções, investimentos na iluminação pública com foco na eficiência energética (substituição pela tecnologia LED).

AEI 1.3 - O Programa prevê intervenções nas estações de bombeamento a partir da ampliação das capacidades de bombeamento, a modernização de equipamentos e instalações com autossuficiência energética, para permitir escoamentos satisfatórios das precipitações, associando a implantação de novos condutos, como também a ampliação de condutos existentes. Da mesma forma, o Programa prevê a análise das fragilidades das comportas e diques do sistema, identificando e implementando as ações necessárias para garantir a eficiência dos sistema como um todo. O conjunto das ações visa aumentar a capacidade de adaptação e a resiliência da cidade em relação aos eventos extremos advindos das mudanças climáticas.

AEI 1.4 - Gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes: No Produto Obras de Saneamento, Drenagem, Sistema de Proteção contra Inundações, a segurança hídrica é atendida por meio de um conjunto das ações que visa aumentar a capacidade de adaptação e a resiliência da cidade em relação aos eventos extremos advindos das mudanças climáticas. No Produto Plano de Segurança Hídrica, está previsto o planejamento de ações para garantir o abastecimento e a qualidade da água para a população, mesmo em situações de crise e eventos climáticos extremos.

AEI 1.6 - Melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades; e AEI 1.7 - Benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas: O Programa tem como objetivo melhorar a logística urbana com desenvolvimento social e econômico, potencializando o desenvolvimento do ambiente de negócios e oportunidades a partir de uma série de investimentos em infraestrutura e implantação de laboratório e observatório de mobilidade e logística.

AEI 1.8 - Geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis: O componente Desenvolvimento de Competências, Requalificação e Geração de Trabalho e Renda prevê a implantação de agenda de cursos e capacitações, orientadas para o fomento da economia criativa e para o mercado de trabalho, de acordo com as demandas do setor produtivo instalado na região, além de capacitação e qualificação para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Ademais, no Capacitação e Qualificação para a População Vulnerável estão previstas as ações de educação e qualificação de mão de obra focadas na capacitação da população vulnerável, nas mulheres, nas minorias e nos jovens de baixa renda, que poderão se incluir nas novas atividades do setor privado que, aproveitando as oportunidades ofertadas pelo poder público, se instalem na área do programa.

AEI 1.9 - Infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis: O Programa prevê a qualificação por meio de obras, reformas e ampliações de Equipamentos sociais e públicos com vistas ao atendimento da população local, caracterizada pela baixa renda e vulnerabilidade social.

AEI 1.10 - Ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários: Produto Capacitação e Qualificação para a população vulnerável, onde estão previstas as ações de educação e qualificação de mão de obra focadas na capacitação da população vulnerável, nas mulheres , nas minorias e nos jovens de baixa renda, que poderão se incluir nas novas atividades do setor privado que, aproveitando as oportunidades ofertadas pelo poder público, se instalem na área do programa.

AEI 1.11 - Políticas voltadas para juventude, gênero e raça: A análise das necessidades da população, com a implementação do Complexo definirá a estratégia e as políticas voltadas para a criança e jovens, mas também que visem o fortalecimento da identidade de gênero, de raça e de ações de inclusão da população de baixa renda e em situação de vulnerabilidade.

AEI 1.12 - Melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã: A elaboração do Plano de Contingência e do Plano de Segurança Hídrica visam melhor preparar a cidade e seus cidadãos para o enfrentamento eventos extremos.

O Observatório e o Laboratório de Mobilidade e Logística Urbana representam uma ação que impacta positivamente o tema econômico, por intermédio de uma inovação em processos de prestação de serviços públicos, e envolve atividades voltadas à inovação de gestão e à digitalização. Ademais, as estratégias e as políticas voltadas para a criança e jovens, e que visem o fortalecimento da identidade de gênero, de raça e de ações de inclusão da população de baixa renda e em situação de

vulnerabilidade, serão determinadas por meio da participação cidadã.

AEI 1.14 - Desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica: Investimentos na qualificação do Sistema de Proteção contra Inundações e Macrodrenagem, contemplando, além das intervenções físicas, a modernização de seus equipamentos. Além disso está prevista a implantação de um sistema de monitoramento de cheias e equipamentos para medição de emissão de poluentes, de modo a adequar a cidade aos conceitos de desenvolvimento verde e resiliente.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	40.000.000,00	1,00	40.000.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
New Development Bank - NDB	NDB	US$	160.000.000,00	1,00	160.000.000,00
Total:			200.000.000,00		200.000.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

4.1EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

(i)Preparação do Programa:

Consoante as atribuições da SMPAE, o arranjo de preparação contará com uma Unidade de Preparação do Programa (UPP) formada por servidores públicos que executarão as principais atividades para a implementação do projeto, considerando-se a (i) coordenação geral da DCRPF/SMPAE, (ii) a participação de todas as secretarias envolvidas. A UPP contará, ainda com a alocação de consultorias especializadas e com expertises nos temas de que tratam os subcomponentes. Esta UPP contará, ainda, com o apoio de técnicos e consultores do NDB, responsáveis pela Preparação do Programa junto ao Banco, nos temas de que tratam os subcomponentes. A SMPAE está apresentada nos ANEXOS.

(ii)Execução do Programa:

O arranjo de execução proposto contará com uma Unidade Gestora do Programa, situada na Diretoria da Captação de Recursos e Programa de Financiamento (DCRPF-SMPAE), com atribuição de gerenciamento do contrato de financiamento. Esta Unidade Gestora Central será formada por servidores públicos que executarão as principais atividades de gerenciamento do Programa considerando-se: (i) coordenação geral; (ii) coordenação técnico-administrativa. (iii) coordenação de licitações; (iv) coordenação fiduciária/financeira. A UGP contará, ainda, com a alocação de consultorias especializadas de gerenciamento do projeto e com expertise nas diferentes fases/etapas de gerenciamento do programa, com atenção especial para aquisições/ licitações internacionais, gerenciamento fiduciário e auditorias, monitoramento, avaliações ex-ante e ex-post, licenciamento, e demais temas afetos aos subprogramas.

A execução do programa contará com atividades dos diversos órgãos municipais, estruturada por eixo de gestão, conforme segue:

- Eixo Gestão dos Serviços Públicos - conta com o envolvimento do Departamento de Água e Esgotos (DMAE), Secretaria de Obras e Infraestrutura (SMOI), Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo (SMAMUS); Secretaria de Mobilidade Urbana (SMMU), que estarão vinculadas com as obras dos subcomponentes (S): - Intervenções de macrodrenagem; Intervenções de microdrenagem; Fortalecimento institucional para riscos; e Infraestrutura urbana. O DMAE, a SMOI, a SMAMUS e a SMMU estão apresentadas no Novo ANEXO 6 e suas estruturas demonstradas no Novo Anexo 31.4 até 31.15.- Eixo de Desenvolvimento Social - conta com o envolvimento da Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária (SMHARF) e o Departamento de Habitação (DEMHAB), responsável pelo subcomponente (S) de Reassentamento. A SMHARF e o DEMHAB estão apresentados no ANEXO 6 e sua estrutura demonstrada nos Novo Anexo 31.16 a 31.19 .

- Eixo de Gestão Eficiência da Máquina Pública - conta com as Secretaria da Fazenda (SMF), Secretaria da Administração e Patrimônio (SMAP) e Procuradoria Geral do Município (PGM), que terão responsabilidades sobre os processos licitatórios e fiduciários do Programa.

O DMAE dentro de sua atual estrutura operacional e de funcionários, providenciará todos os projetos de engenharia, licenças ambientais e alvarás necessários para as licitações das obras. Também serão de sua responsabilidade, com o suporte da contratação de uma empresa de consultoria para a supervisão das obras, o acompanhamento, fiscalização e pagamentos das faturas mensais das obras. O DMAE reportará mensalmente à UGP o andamento das obras, bem como quaisquer dificuldades encontradas para a consecução das mesmas.

Por sua vez o DEMHAB estruturará uma Unidade de Gerenciamento Local (UGL) dentro da sua composição atual com a mobilização de profissionais com o objetivo de executar e acompanhar todas as atividades relacionadas ao reassentamento do Programa. Também competirá ao DEMHAB, por meio dessa UGL, reportar mensalmente a UGP o andamento das obras de seu componente bem como quaisquer dificuldades encontradas para a consecução das mesmas.

Durante a execução do Programa a UCP contará com a presença de gestores de projetos ocupando a função de pontos focais em cada um dos órgãos de suas respectivas competências para execução dos produtos, conforme descrito na Matriz de Responsabilidade Institucional.

(iii)Matriz de Responsabilidade - RACI (ANEXOS).

O mutuário para esta operação será a Prefeitura Municipal de Porto Alegre (PMPA), cabendo à Secretaria Municipal de Planejamento e Assuntos Estratégicos (SMPAE) a supervisão e a coordenação do PROGRAMA DE RECONSTRUÇÃO E ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS EM PORTO ALEGRE - SUPERAPOA, por meio da Unidade Gestora do Programa (UGP).

4.2Execução/Executores

4.2. Execução/Executores

Executor:	Prefeitura Municipal de Porto Alegre - RS		
Representante Oficial:	Sebastião Araújo Melo		
Endereço da Sede:	Rua General São Manoel, 157		
E-mail Institucional:			
Telefone:		Fax:	
CNPJ:	92963560000160	UF:	

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 5 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES NDB	TOTAL CF	TOTAL NDB
C - INFRAESTRUTURA RESILIENTE	**194.000.000,00**	**5.460.000,00**	**21.840.000,00**		
S - S.1 - INTERVENÇÕES ESTRUTURANTES	191.000.000,00	5.400.000,00	21.600.000,00		
P - ESTUDOS E PROJETOS	3.000.000,00	480.000,00	1.920.000,00		
P - Obras de Saneamento - Drenagem - Proteção Contra as Cheias	100.000.000,00	2.000.000,00	8.000.000,00		
P - Obras nas vias de acesso ao Porto Seco	38.000.000,00	760.000,00	3.040.000,00		
P - Requalificação da Voluntários da Pátria - Trecho 2	16.000.000,00	320.000,00	1.280.000,00		
P - Desapropriações e Assentamentos	20.000.000,00	1.200.000,00	4.800.000,00		
P - Habitação de Interesse Social	9.000.000,00	540.000,00	2.160.000,00		
P - Recuperação de Vias	5.000.000,00	100.000,00	400.000,00		
S - GESTÃO E INOVAÇÃO	3.000.000,00	60.000,00	240.000,00		
P - Plano de Contingência e Emergência	1.000.000,00	20.000,00	80.000,00		
P - Sistema de Monitoramento de Cheias	300.000,00	6.000,00	24.000,00		
P - Plano de Segurança Hídrica	800.000,00	16.000,00	64.000,00		
P - Implantação do Observatório e Laboratório de Mobilidade e Logística Urbana	600.000,00	12.000,00	48.000,00		
P - Gestão de Plano de Logística Urbana	300.000,00	6.000,00	24.000,00		
C - INFRAESTRUTURA SOCIAL E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA	**3.000.000,00**	**60.000,00**	**240.000,00**		
P - Capacitação e Qualificação para a População Vulnerável	2.000.000,00	40.000,00	160.000,00		
P - Recuperação dos Equpamentos Públicos	1.000.000,00	20.000,00	80.000,00		
C - UNIDADE GESTORA DO PROGRAMA	**3.000.000,00**	**60.000,00**	**240.000,00**		
P - Apoio ao Gerenciamento	600.000,00	12.000,00	48.000,00		
P - Supervisão de Obras	2.000.000,00	40.000,00	160.000,00		
P - Auditoria e Avaliação do Programa	300.000,00	6.000,00	24.000,00		
P - Comunicação Social e Mobilização	100.000,00	2.000,00	8.000,00		
Total	**0,00**	**5.580.000,00**	**22.320.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	Ano 2 FONTES NDB	TOTAL CF	TOTAL NDB
C - INFRAESTRUTURA RESILIENTE		**7.280.000,00**	**29.120.000,00**		
S - S.1 - INTERVENÇÕES ESTRUTURANTES		7.160.000,00	28.640.000,00		
P - ESTUDOS E PROJETOS		120.000,00	480.000,00		
P - Obras de Saneamento - Drenagem - Proteção Contra as Cheias		3.000.000,00	12.000.000,00		
P - Obras nas vias de acesso ao Porto Seco		1.140.000,00	4.560.000,00		
P - Requalificação da Voluntários da Pátria - Trecho 2		480.000,00	1.920.000,00		
P - Desapropriações e Assentamentos		1.600.000,00	6.400.000,00		
P - Habitação de Interesse Social		720.000,00	2.880.000,00		
P - Recuperação de Vias		100.000,00	400.000,00		
S - GESTÃO E INOVAÇÃO		120.000,00	480.000,00		
P - Plano de Contingência e Emergência		40.000,00	160.000,00		
P - Sistema de Monitoramento de Cheias		12.000,00	48.000,00		
P - Plano de Segurança Hídrica		32.000,00	128.000,00		
P - Implantação do Observatório e Laboratório de Mobilidade e Logística Urbana		24.000,00	96.000,00		
P - Gestão de Plano de Logística Urbana		12.000,00	48.000,00		
C - INFRAESTRUTURA SOCIAL E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA		**120.000,00**	**480.000,00**		
P - Capacitação e Qualificação para a População Vulnerável		80.000,00	320.000,00		
P - Recuperação dos Equpamentos Públicos		40.000,00	160.000,00		
C - UNIDADE GESTORA DO PROGRAMA		**120.000,00**	**480.000,00**		
P - Apoio ao Gerenciamento		24.000,00	96.000,00		
P - Supervisão de Obras		80.000,00	320.000,00		
P - Auditoria e Avaliação do Programa		12.000,00	48.000,00		
P - Comunicação Social e Mobilização		4.000,00	16.000,00		
Total	**0,00**	**7.520.000,00**	**30.080.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	Ano 3 FONTES NDB	TOTAL CF	TOTAL NDB
C - INFRAESTRUTURA RESILIENTE		**8.280.000,00**	**33.120.000,00**		
S - S.1 - INTERVENÇÕES ESTRUTURANTES		8.100.000,00	32.400.000,00		
P - ESTUDOS E PROJETOS		0,00	0,00		
P - Obras de Saneamento - Drenagem - Proteção Contra as Cheias		4.000.000,00	16.000.000,00		
P - Obras nas vias de acesso ao Porto Seco		1.520.000,00	6.080.000,00		
P - Requalificação da Voluntários da Pátria - Trecho 2		640.000,00	2.560.000,00		
P - Desapropriações e Assentamentos		1.200.000,00	4.800.000,00		
P - Habitação de Interesse Social		540.000,00	2.160.000,00		

P - Recuperação de Vias		200.000,00	800.000,00		
S - GESTÃO E INOVAÇÃO		180.000,00	720.000,00		
P - Plano de Contingência e Emergência		60.000,00	240.000,00		
P - Sistema de Monitoramento de Cheias		18.000,00	72.000,00		
P - Plano de Segurança Hídrica		48.000,00	192.000,00		
P - Implantação do Observatório e Laboratório de Mobilidade e Logística Urbana		36.000,00	144.000,00		
P - Gestão de Plano de Logística Urbana		18.000,00	72.000,00		
C - INFRAESTRUTURA SOCIAL E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA		**180.000,00**	**720.000,00**		
P - Capacitação e Qualificação para a População Vulnerável		120.000,00	480.000,00		
P - Recuperação dos Equpamentos Públicos		60.000,00	240.000,00		
C - UNIDADE GESTORA DO PROGRAMA		**180.000,00**	**720.000,00**		
P - Apoio ao Gerenciamento		36.000,00	144.000,00		
P - Supervisão de Obras		120.000,00	480.000,00		
P - Auditoria e Avaliação do Programa		18.000,00	72.000,00		
P - Comunicação Social e Mobilização		6.000,00	24.000,00		
Total	**0,00**	**8.640.000,00**	**34.560.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 4 FONTES CF	Ano 4 FONTES NDB	TOTAL CF	TOTAL NDB
C - INFRAESTRUTURA RESILIENTE		**9.170.000,00**	**36.680.000,00**		
S - S.1 - INTERVENÇÕES ESTRUTURANTES		9.050.000,00	36.200.000,00		
P - ESTUDOS E PROJETOS		0,00	0,00		
P - Obras de Saneamento - Drenagem - Proteção Contra as Cheias		6.000.000,00	24.000.000,00		
P - Obras nas vias de acesso ao Porto Seco		1.900.000,00	7.600.000,00		
P - Requalificação da Voluntários da Pátria - Trecho 2		800.000,00	3.200.000,00		
P - Desapropriações e Assentamentos		0,00	0,00		
P - Habitação de Interesse Social		0,00	0,00		
P - Recuperação de Vias		350.000,00	1.400.000,00		
S - GESTÃO E INOVAÇÃO		120.000,00	480.000,00		
P - Plano de Contingência e Emergência		40.000,00	160.000,00		
P - Sistema de Monitoramento de Cheias		12.000,00	48.000,00		
P - Plano de Segurança Hídrica		32.000,00	128.000,00		
P - Implantação do Observatório e Laboratório de Mobilidade e Logística Urbana		24.000,00	96.000,00		
P - Gestão de Plano de Logística Urbana		12.000,00	48.000,00		
C - INFRAESTRUTURA SOCIAL E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA		**120.000,00**	**480.000,00**		
P - Capacitação e Qualificação para a População Vulnerável		80.000,00	320.000,00		
P - Recuperação dos Equpamentos Públicos		40.000,00	160.000,00		
C - UNIDADE GESTORA DO PROGRAMA		**120.000,00**	**480.000,00**		
P - Apoio ao Gerenciamento		24.000,00	96.000,00		
P - Supervisão de Obras		80.000,00	320.000,00		
P - Auditoria e Avaliação do Programa		12.000,00	48.000,00		
P - Comunicação Social e Mobilização		4.000,00	16.000,00		
Total	**0,00**	**9.410.000,00**	**37.640.000,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 5 FONTES CF	Ano 5 FONTES NDB	TOTAL CF	TOTAL NDB
C - INFRAESTRUTURA RESILIENTE		**8.610.000,00**	**34.440.000,00**	**38.800.000,00**	**155.200.000,00**
S - S.1 - INTERVENÇÕES ESTRUTURANTES		8.490.000,00	33.960.000,00	38.200.000,00	152.800.000,00
P - ESTUDOS E PROJETOS		0,00	0,00	600.000,00	2.400.000,00
P - Obras de Saneamento - Drenagem - Proteção Contra as Cheias		5.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	80.000.000,00
P - Obras nas vias de acesso ao Porto Seco		2.280.000,00	9.120.000,00	7.600.000,00	30.400.000,00
P - Requalificação da Voluntários da Pátria - Trecho 2		960.000,00	3.840.000,00	3.200.000,00	12.800.000,00
P - Desapropriações e Assentamentos		0,00	0,00	4.000.000,00	16.000.000,00
P - Habitação de Interesse Social		0,00	0,00	1.800.000,00	7.200.000,00
P - Recuperação de Vias		250.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00
S - GESTÃO E INOVAÇÃO		120.000,00	480.000,00	600.000,00	2.400.000,00
P - Plano de Contingência e Emergência		40.000,00	160.000,00	200.000,00	800.000,00
P - Sistema de Monitoramento de Cheias		12.000,00	48.000,00	60.000,00	240.000,00
P - Plano de Segurança Hídrica		32.000,00	128.000,00	160.000,00	640.000,00
P - Implantação do Observatório e Laboratório de Mobilidade e Logística Urbana		24.000,00	96.000,00	120.000,00	480.000,00
P - Gestão de Plano de Logística Urbana		12.000,00	48.000,00	60.000,00	240.000,00
C - INFRAESTRUTURA SOCIAL E QUALIFICAÇÃO PARA TRABALHO E RENDA		**120.000,00**	**480.000,00**	**600.000,00**	**2.400.000,00**
P - Capacitação e Qualificação para a População Vulnerável		80.000,00	320.000,00	400.000,00	1.600.000,00
P - Recuperação dos Equpamentos Públicos		40.000,00	160.000,00	200.000,00	800.000,00
C - UNIDADE GESTORA DO PROGRAMA		**120.000,00**	**480.000,00**	**600.000,00**	**2.400.000,00**
P - Apoio ao Gerenciamento		24.000,00	96.000,00	120.000,00	480.000,00

P - Supervisão de Obras		80.000,00	320.000,00	400.000,00	1.600.000,00
P - Auditoria e Avaliação do Programa		12.000,00	48.000,00	60.000,00	240.000,00
P - Comunicação Social e Mobilização		4.000,00	16.000,00	20.000,00	80.000,00
Total	**200.000.000,00**	**8.850.000,00**	**35.400.000,00**	**40.000.000,00**	**160.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

(i) Atos legais necessários à implementação do Programa e outros:

a. Após a aprovação da Carta Consulta pela COFIEX, será submetida ao legislativo municipal a lei autorizativa para a contratação da operação de crédito com aval da União, em fase de elaboração;

b. A atualização e complementação do Plano Diretor de Macrodrenagem-PDDRU-POA serão iniciadas durante a fase de preparação do Programa e nortearão a definição das soluções de macrodrenagem e revisão do sistema de proteção contra inundações. Atualmente a contratação da revisão do PDDRU está em processo de licitação.

c. Os decretos de utilidade pública para fins de desapropriação serão encaminhados após o diagnóstico das áreas envolvidas no projeto.

(ii e iii) Os riscos de ordem legal e institucional ocorrem ao longo do tempo de execução do Programa e, na maioria dos casos, são mitigáveis.

Riscos: Considera-se um risco efetivo no cumprimento dos prazos estabelecidos nos cronogramas de execução dos financiamentos o atraso na obtenção da titularidade de bens e das Licenças de Instalação e Operação que constituem condições prévias para a execução de obras e reformas.

Mitigação: Elaborar o planejamento prévio a partir do mapeamento de todas as intervenções previstas no Programa, identificando a titularidade dos bens, as necessidades e a situação dos licenciamentos e de outros atos administrativos e jurídicos necessários. Constituir uma equipe técnica específica para esta ação no âmbito da UGP. Buscando mitigar o risco de entraves futuros aos licenciamentos, será feita uma aproximação às equipes do FEPAM, SISEPRA, CONSEMA e SMAMUS apresentando as propostas de intervenção do Programa , além de serem realizadas consultas prévias a solicitação das licenças necessárias sobre os projetos e obras para sanar qualquer ponto incoerente com as normas e diretrizes ambientais vigentes.

Riscos: Condições prévias para o primeiro desembolso.

Devido à complexidade dos contratos e de suas intervenções, existe risco, mesmo que baixo, de não atendimento de maneira satisfatória de algumas das condições contratuais para o primeiro desembolso.

Mitigação: Após a assinatura dos Contratos, garantir o atendimento total e satisfatório das condições estabelecidas em contrato para o

primeiro desembolso e aporte de recursos do empréstimo ao programa.

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

As contratações em termos de recursos de investimento estão previstas nos produtos dos componentes de intervenções estruturantes que se destinam a estudos, projetos e obras. Está sendo avaliada a necessidade de contratação de pessoal (via concurso ou contratação de cargos de confiança e de consultorias) de apoio para implementação do programa.

A experiência do órgão executor com as políticas de aquisição/contratação do agente financeiro:

As licitações ficarão sob responsabilidade da DLC, Diretoria de Licitações e Contratações que conta com uma equipe especializada e um quadro de engenheiros com expertise em licitações de obras de engenharia.

A Prefeitura de Porto Alegre possui uma experiência em captação de recursos nacionais e internacionais para financiamentos de projetos públicos e estratégicos para o Município, bem como no gerenciamento de Programas de Financiamentos por meio de Unidades Gestoras. Dentre os financiamentos externos mais relevantes nas últimas décadas, citamos as seguintes operações de crédito: AT (3.3)

- 1997: Preservação do Ambiente Natural e Recuperação de Área Degradada da B. do Arroio Dilúvio (FONPLATA), valor de US$ 1.143. 000,00;

- 1997: Ampliação do Pronto Socorro do Hospital Municipal de Porto Alegre (FONPLATA), valor de US$ 2.600.000,00;

- 1998: Programa de Desenvolvimento Municipal de Porto Alegre - III Perimetral (BID), valor de US$ 76.500.000,00;

- 2003: Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (FONPLATA), Programa Integrado Entrada da Cidade (PIEC), valor US$ 55.000.000,00;

- 2008: Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Programa Integrado Socioambiental (PISA), valor US$ 83.270.000,00;

- 2016: Corporação Andina de Fomento (CAF), hoje Banco da América Latina, Programa ORLA POA - Organicidade e Requalificação do Espaço Urbano, do Lazer, do Acesso e Mobilidade de Porto Alegre, valor US$ 92.000.000,00, atualmente em execução;

- 2023: Programa de Desenvolvimento Social e Sustentabilidade Fiscal do Município de Porto Alegre (PORTOALEGRE+), Financiamento BID, valor de US$ 150 milhões, assinatura prevista para o 2 ° semestre; e

- 2023: Programa de Revitalização da Área Central de Porto Alegre (CENTRO+4D), Financiamento Banco Mundial e AFD- Agência Francesa de Desenvolvimento valor de Euro 130 milhões, assinatura prevista para o 2° semestre .

Riscos: Licitações e Contratações de Estudos, Serviços, Projetos e Obras.

Licitações e Contratações de Estudos, Serviços, Projetos e Obras.

Riscos: Considerando as particularidades e exigências legais que envolvem os prazos e processos de contratação na Administração Pública, existem riscos de atrasos nos processos de contratações e consequentemente atraso na execução.

Durante a preparação dos projetos serão necessárias contratações de consultorias técnicas, especializadas e a aquisição de softwares e equipamentos. Na etapa de execução do financiamento, serão necessárias contratações de serviços de capacitações, consultorias e de projetos e obras.

Mitigação: Propõe-se identificar as licitações que podem ser publicadas durante o período de preparação do programa, tais como estudos específicos para as intervenções no sistema de proteção, estudos de impacto ambiental, estudos de tráfego prévios à elaboração dos projetos viários, estudos técnicos de viabilidade de utilização das áreas alagáveis, e concursos públicos de arquitetura para a os projetos de Núcleos Habitacionais na área de influência do Programa. A promoção de concursos públicos engaja a comunidade e dá visibilidade às propostas, além de trazer mais qualidade às edificações e sua inserção no tecido urbano.

Tendo em vista a publicação do decreto Nº 22.647, de 2 de maio de 2024, que declarou estado de calamidade pública no Município de Porto Alegre e, conforme seu artigo 5º, permitiu a dispensa de licitação para aquisição de bens, serviços e obras a serem concluídas em 180 dias, poderão ser contratados imediatamente e de forma direta os estudos ou análises emergenciais, que integrarão os investimentos do Programa. Para as demais licitações, a prática do NDB de utilização dos sistemas nacionais de aquisições e gestão de contratos, somadas à supervisão pela equipe de aquisições do Banco, facilitam e reduzem os riscos de erros de procedimentos. A nova lei de licitações que confere mais opções de contratações ao Município, entre elas a contratação Integrada, é outro elemento facilitador e de agilização dos procedimentos de aquisições.

Após a contratação, a Unidade Gestora do Programa contará com uma assessoria jurídica especializada em licitações para monitoramento, acompanhamento e elaboração do Plano de Aquisições do Programa.

O monitoramento físico-financeiro do programa será feito por meio de sistema de software/plataforma capaz de interligar com os demais sistemas existentes no município e acompanhar todas as etapas da operação de crédito desde sua captação até o encerramento e prestação de contas.

A nova lei de licitações que confere mais opções de contratações ao Município, entre elas a contratação Integrada, é outro elemento facilitador e de agilização dos procedimentos de aquisições.

Após a contratação, a Unidade Gestora do Programa contará com uma assessoria jurídica especializada em licitações para monitoramento e acompanhamento elaboração do Plano de Aquisições do Programa.

O monitoramento físico-financeiro do programa será feito por meio de sistema de software/plataforma capaz de interligar com os demais sistemas existentes no município e acompanhar todas as etapas da operação de crédito desde sua captação até o encerramento e prestação de contas.

Por fim, cabe registrar que as obras serão licitadas obedecendo ao regramento nacional das compras públicas (Lei nº 14.133/21), bem como os procedimentos para licitações de caráter internacional vinculadas ao NDB que não conflitem com as leis nacionais vigentes, reiterando que o NDB adota como política a utilização dos sistemas nacionais.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

(a) A presença de incerteza jurídica das decisões; (b) A salvaguarda que os Bancos Internacionais tendem a exigir para os processos de desapropriação, que consideram violar os direitos individuais; (c) Os possíveis entraves consideráveis nos fluxos de desembolsos e operacionais dos projetos; (d) A sensibilidade política do tema, posto que as desapropriações constituem-se formas incisivas de intervenção estatal na propriedade privada.

As desapropriações do programa, quando necessárias, serão realizadas em todos os Arroios de intervenção do Programa, considerando as medidas compensatórias indicadas na Lei Federal N°3.365/41, Lei Federal nº 4132, de 1962, Decreto Lei nº 1.075, de 1970, como indenização financeira.

Para dirimir os riscos vinculados à desapropriação serão priorizados a redução dos impactos sociais e econômico, que estão detalhados no item 5.5, e o fortalecimento do trabalho inter-secretarias, que será reforçado para garantir o acesso das famílias às políticas sociais públicas existentes no Município, e para este último ponto reitera-se que será realizado o Plano de Gerenciamento das Partes Interessadas para mapear as relações das instituições e seus impactos.

Além disso, o Programa seguirá as legislações que facilitam os casos de desapropriação, reassentamento e realocação no município sendo elas que regem os atendimentos viam compra assistida e aluguel social (detalhadas no item 5.6); e as normativas que regem os processos de promoção de atenção aos processos de cuidados das cidades, como o Plano Nacional de Pedestres, Plano Nacional de Urbanismo, para PCDs etc., na figura normativa do Estatuto das Cidades, da Lei Federal Nº 10.257/200.

Mitigação: (a) Identificar as matrículas atingidas o mais rápido possível, e iniciar os procedimentos de desapropriação com 24 meses de antecedência ao início das obras; Previsão orçamentária e financeira para dar início aos processos e procedimentos administrativos e operacionais; Estrutura técnica especializada para os atos de desapropriação (b) A orientação geral para a inclusão de alguma obra que necessite desapropriação no Programa será a de que a emissão da posse esteja garantida. Isto é, antes da garantia da posse provisória, não serão iniciadas obras; (c) Enfatiza-se que, em caso de imóveis a serem desapropriados, o processo seguirá o estabelecido pelo Decreto-Lei n° 3.365/41, e também pelo Plano Municipal de Habitação de Interesse Social, elaborado pelo Departamento Municipal de Habitação (DEMHAB) da Prefeitura de Porto Alegre.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

As ações do Programa promoverão impactos ambientais positivos ao reforçar a proteção das áreas afetadas pelas inundações de 2024, através da revisão, restruturação e implantação de sistemas mais eficientes. Nas áreas urbanas vulneráveis vai proporcionar maior qualidade de vida à população e resiliência urbana frente aos impactos das inundações. As práticas pedagógicas para compreensão da necessidade de cuidados ambientais e patrimoniais são grandes aliadas destes processos de enlevamento da resiliência, garantindo aos usuários melhor preparação para novos eventos e desfrute das intervenções.

Riscos: os principais riscos ambientais decorrentes da implementação do programa estão relacionados aos impactos socioambientais provocados pelas soluções de engenharia que serão propostas, como reassentamentos, intervenções em áreas alagadiças, proteção às áreas de banhado e mesmo à necessidade de supressão/plantio de arborização.

Mitigação: buscando mitigar o risco de entraves futuros, será feita uma aproximação com os órgãos ambientais como FEPAM, SISEPRA,

CONSEMA e SMAMUS, apresentando as propostas de intervenção do Programa a fim de obter as diretrizes e sanar eventuais pontos conflitantes com as normas e legislação vigentes.

Tendo em vista o porte da intervenção, deverá ser necessária a elaboração de Estudo de Impacto Ambiental. O processo é conhecido da

Prefeitura e bem conduzido pela SMAMUS e FEPAM. Vale ainda ressaltar que o NDB tem como princípio o uso dos sistemas nacionais para a gestão dos riscos ambientais, sendo que, para o Brasil, há grande equivalência entre o marco ambiental do Banco e as regras de procedimentos ambientais nacionais e locais.

Para as intervenções de menor porte, atualmente a SMAMUS (secretaria municipal do meio-ambiente, urbanismo e sustentabilidade) analisa os empreendimentos públicos e, conforme o caso, isenta o licenciamento. No caso de intervenções específicas em arborização, é emitida uma autorização de remoção vegetal pela SMAMUS e emitido um termo de compensação vegetal, que prevê, ou o pagamento em pecúnia ou o plantio compensatório. Todas estas etapas estarão previstas nos projetos e nas licitações de obra.

Portanto é imprescindível ao Programa a utilização de mecanismos de estudos de impacto, mitigação, controle, recuperação e compensação dos impactos socioambientais que promovam uma melhor qualidade de vida à população nas áreas afetadas.

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

(i) Os impactos sociais mais efetivos se darão (a) nas ações que visam minimizar os alagamentos e inundações recorrentes, e que atingem comunidades vulneráveis e de baixa renda; (b) na reconstrução e retomada do crescimento da economia nas regiões suscetíveis às inundações, de modo a recriar o ambiente de negócios e empreendedorismo afetado pelas grandes perdas decorrentes da cheia de 2024; (c) na implementação de ações voltadas à inclusão das populações vulneráveis e das minorias; de apoio e garantia dos direitos das mulheres, jovens, e crianças, entre outros. Considerando a priorização das ações sociais em um Componente exclusivamente dedicado às mesmas, a tendência é reduzir e melhorar os Impactos Sociais, que no caso deste Programa, são positivos.

(ii)A Prefeitura de Porto Alegre possui na sua estrutura organizacional a Fundação de Assistência Social e Cidadania que atende a população em situação de vulnerabilidade, às minorias sociais e de baixa renda e elabora relatórios e planos, bem como executa ações para os programas de financiamentos que possuem impacto social.

(iii) Riscos: A aceitação ou aprovação das ações propostas pelas partes interessadas (stakeholders). Para além do simples cumprimento dos requisitos regulamentares, é necessário considerar também as expetativas de uma grande variedade de partes interessadas, incluindo as comunidades locais e também as organizações não governamentais.

(iv)Mitigação: (a) O município está ciente das políticas e salvaguardas sociais do agente financeiro, e contemplará no Projeto em questão vários dos conceitos e diretrizes propostas pelo NDB, desde as questões de gênero, de desemprego e empreendedorismo, de atendimento a moradores de ruas, de atendimento aos jovens e às crianças, etc.; (b) Durante a preparação do Projeto está prevista a contratação de um Diagnóstico da situação social do Município de Porto Alegre e das conexões regionais do mesmo, a fim de qualificar e melhor resolver as tensões e necessidades sociais; (c) A PMPA assumirá o compromisso de posicionar os direitos humanos e os seus princípios como o elemento central das ações; (d) assegurará a participação significativa das partes interessadas (stakeholders) nos processos de desenvolvimento do Projeto e decisões quanto às intervenções; (e) O Projeto prevê o desenvolvimento de projetos sociais, ações socioeducativas, na qualificação profissional e empreendedorismo da população vulneravel; (f) No caso de implantação de novos núcleos habitacionais, a proposta deve estar vinculada à qualidade do projeto arquitetônico, que priorizarão aspectos de eficiência energética e soluções de baixo consumo de água. Os conjuntos habitacionais preverão espaços de uso misto que viabilizarão composições destes para uso comunitário, mas também, para a promoção de ações comerciais ou institucionais, podendo viabilizar uma renda extra ao condomínio e moradores envolvidos por meio da comercialização de bens e serviços, aquecendo a economia e mercado de trabalho local.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

O Programa tem como premissa atender todas as políticas e normas para os temas socioambientais estabelecidas pelo agente financiador , o que reduzirá os riscos advindos do reassentamento. Além disso, está comprometido em realizar apenas os reassentamentos essenciais para salvaguardar vidas.

Neste contexto é fundamental ressaltar que a Prefeitura de Porto Alegre possui vasta experiência com o tema de reassentamentos involuntários adquirida, por exemplo, no âmbito do programa PISA, que reassentou 1.314 famílias e, no âmbito do Projeto Nazaré, que reassentou mais 1.662 famílias em duas localidades diferentes. Foram ofertadas diferentes opções de moradia, como um dos mecanismos de redução dos riscos a não adesão ao reassentamento pelas famílias (como da não permanência na região ou resistências ao processo) , com ocupação de condomínios de apartamentos e sobrados ou utilizar o advento do Bônus-Moradia, o qual possibilita, se for o desejo do beneficiário, ir para outro município do estado do Rio Grande do Sul. Além disso, a compensação foi feita de acordo com a classificação da população afetada, que por sua vez são divididos em proprietários, posseiros, ocupantes, usuários e locatários.

Para os proprietários e posseiros as modalidades podem variar em: Bônus moradia, Indenização financeira com custo de reposição, ou seja, o valor de mercado dos bens, sem desconto por depreciação e acrescido dos custos de transação, permuta por bens valoráveis de igual valor, fornecimento de auxílio à realocação e outros.

Para os ocupantes e usuários as modalidades possíveis foram: Indenização financeira por benfeitorias feitas, bônus moradia, fornecimento de auxílio à realocação e outros.

No caso dos locatários é fornecido somente o auxílio à realocação.

O DEMHAB indica que os procedimentos adotados nas experiências do Município envolvem, portanto, o reassentamento em empreendimento de interesse social autoproduzido ou via compra assistida, aluguel social, até a indicação de acesso a modalidade de atendimento definitivo, indenização e construção de unidades comerciais, conforme cadastro prévio. Abaixo seguem as leis e decretos que instituem o bônus moradia, o fundo municipal de habitação de interesse social e regulamenta o bolsa-auxílio aluguel social:

Lei nº 11.229/2012 e Decreto nº 21.491/2022: Institui o Bônus-Moradia destinado à indenização e ao reassentamento de famílias ocupantes de áreas de risco ou residentes em áreas que deverão ser liberadas para permitir a execução de obras de infraestrutura urbana no Município de Porto Alegre

Lei Complementar 612/2009 e Lei Complementar 946/2022: Cria o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social (FMHIS) e institui seu conselho gestor na forma da Lei Federal 11.124/2005. E define o FMHIS como um instrumento de política urbana destinado a financiar e a implementar a política habitacional direcionada à população de menor renda.

Lei 11.124/2005 e Decreto N° 18.576/2014: Regulamenta a Bolsa- Auxílio de Aluguel Social atualizado pela Instrução Normativa 004/2023 e Decreto N° 21.359/2022.

O DEMHAB também destaca que trabalhou com a criação e/ou fomento de mecanismos instrumentalizadores da participação da população, abrangendo todas as etapas (preparação, valoração dos bens afetados, negociação, execução e monitoramento). Para tanto, foram reuniões individuais com afetados/famílias, bem como reuniões coletivas, culminando na formação de comissão de representantes das pessoas/grupos afetados para acompanhamento dos planos de reassentamento. Foi também desenvolvido um mecanismo/canal de facilitação e resolução de queixas e reclamações, denominado plantão social. Institucionalmente, houve a formação de comissão de acompanhamento do projeto, articulação com as instâncias participativas da municipalidade (orçamento participativo, comissões de habitação).

A Prefeitura, como demonstrado em suas experiências na realização de reassentamentos, busca trabalhar com a realização adequada e ampla da participação dos indivíduos afetados, prevendo consultas e oportunidades de participação durante o planejamento, execução, monitoramento e avaliação dos processos de desapropriação e reassentamento involuntário. Reconhece, neste ínterim, algumas lições aprendidas como: a necessidade de fortalecer o processo comunicativo com as famílias a serem reassentadas para construção de vínculos com o projeto e a necessidade de articulação das políticas sociais públicas. Estas informações serão trabalhadas junto com o Trabalho Técnico Social para traçar estratégias adequadas.

Ademais, para dirimir os riscos gerais relacionados com o reassentamento, tendo em vista sua importância dentro do Programa, serão elaboradas as ferramentas e mecanismos necessários, seguindo as políticas e normas indicadas pelo Banco Mundial, como o Marco da Política de Reassentamento - (MPR) e o Plano de Ação de Reassentamento - (PAR) (a ser elaborado). Além desses documentos, o Programa dará continuidade aos instrumentos e ferramentas de controle, monitoramento e avaliação já trabalhados pelo Município que deram certo e buscará fortalecer possíveis elementos verificados como necessários. Destacam-se como esses instrumentos:

O Programa, no que diz respeito ao componente social, especialmente em relação as desapropriações e atividades de reassentamento, será planejado e executado com ampla participação das pessoas afetadas, visando evitar o descontentamento, queixas ou reclamações. Neste sentido, o Programa garantirá que todos os interessados sejam igualmente informados sobre seus direitos e sobre os canais de acesso à resolução de possíveis conflitos que possam ocorrer durante toda a implantação do Programa. Deste modo, será estabelecido um sistema para recebimento e resposta a manifestações, pedidos de informações, encaminhamento de sugestões e reclamações, decorrentes do processo de desapropriação e reassentamento involuntário, assim como das obras.

Monitoramento e Avaliação Posterior: Em decorrência dos casos de desapropriação e reassentamento involuntário, haverá necessidade de implantar um sistema de monitoramento processual e de avaliação, com o objetivo de verificar se os fundamentos do MPR e do PAR estão sendo alcançados. O monitoramento será realizado por equipe técnica capacitada e as atividades realizadas por meio de visitas de campo, que incluirão contato com a população afetada e suas lideranças, bem como por meio de análise periódica dos relatórios mensais de evolução da execução do PAR e acompanhamento dos registros do Sistema de Resposta a Manifestações, Reclamações e Solicitação de Informações que serão elaborados pela UGP ou empresas de consultoria contratadas para sua execução.

Aumento dos custos familiares e impacto no rendimento familiar:

O reassentamento involuntário pode gerar aumento de gastos com deslocamento para o trabalho e de custos de manutenção da nova moradia, como taxas condominiais e outros tributos venais, contas de consumo, como luz e água, que podem agravar a inadimplência de prestações da nova moradia ou das taxas condominiais, culminando, por um lado, na precarização dos espaços coletivos do condomínio e , por outro, no extremo, inviabilizando a permanência da família na moradia recebida. Além disso, as pessoas realocadas que possuem algum tipo de comércio ou prestam algum tipo de serviço na comunidade ou nas proximidades, são impactadas pela perda de clientes e consequentemente de renda.

Para diminuir o risco do aumento dos custos de vida e perda da renda da população deslocada, uma das propostas está vinculada à qualidade do projeto arquitetônico dos conjuntos habitacionais, que priorizarão aspectos de eficiência energética reduzindo os encargos com a climatização e iluminação artificial dos ambientes, que consideram, além da própria disposição estrutural, a geração de energia renovável local e soluções de baixo consumo de água. Os conjuntos habitacionais preverão espaços de uso misto que viabilizarão composições destes para uso comunitário, mas também, para a promoção de ações comerciais ou institucionais, podendo viabilizar uma renda extra ao condomínio e moradores envolvidos por meio da comercialização de bens e serviços, aquecendo a economia e mercado de trabalho local. Tarefa essencial do TTS deverá é a de levantamento das necessidades das famílias, que indicarão quais serviços melhor apoiarão suas rotinas, como, por exemplo, aquelas chefiadas por mulheres com creches, ou famílias com idosos que necessitam de serviços de cuidadores, entre outros.

Com relação ao rendimento familiar, outro ponto a ser trabalhado pelo TTS é a busca por parcerias para o desenvolvimento de projetos sociais, ações socioeducativas, na qualificação profissional e empreendedorismo das famílias. E em paralelo a isso, acionar os órgãos responsáveis para viabilizar o acesso aos postos de trabalho existentes, com buscas ativas dos moradores que demonstraram interesse durante os processos de capacitação.

Rompimento das conexões sociais da vizinhança devido à realocação para áreas fora da bacia hidrográfica de origem:

O reassentamento involuntário afeta as relações de vizinhança e as redes de apoio social, impactando, principalmente, as mulheres que perdem sua rede de apoio. Com isso, aumentam as dificuldades nos cuidados dos filhos pequenos e pessoas idosas, não podendo com isso trabalhar ou estudar. Além disso, as bacias hidrográficas alvo do projeto são áreas adensadas que não dispõem, originalmente e antes das estratégias de mitigação e remediação, de áreas para remanejamento da população que precisará ser remanejada para áreas fora da bacia originária.

Para dirimir este risco, durante a atuação do TTS, seguindo as normas e procedimentos estabelecidos e consolidados pelo Município e legislação própria das execuções de trabalhos sociais, serão levantados antecipadamente os aspectos socioeconômicos, ambientais e culturais de cada família afetada, para oferecer soluções compensatórias adequadas para as famílias. Ademais, com intuito de possibilitar a manutenção da rede de apoio social e adaptação sociocultural territorial e comunitária, serão despendidos esforços no sentido de preservação da identidade comunitária, com intuito de conduzir o maior quantitativo para os mesmos espaços socioterritoriais, além da promoção de ações e estratégias de promoção de conexões comunitárias e de desenvolvimento de novas redes de apoio. Para tanto, serão promovidas ações de remobilização dos beneficiários, após aluguel social, para a escolha por moradias em condomínios verticais ou outros processos compensatórios previstos na legislação, como o bônus moradia, com todo o suporte e orientação aos moradores, ofertada pelo TTS, que inclusive informará sobre a nova condição da moradia e sobre organização e gestão condominial, buscando esclarecer as obrigações legais de cada pessoa e do coletivo.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN