PFE - Pleito de Financiamento Externo
Programa de Infraestrutura Sustentável e Fortalecimento Turístico de Fortaleza

Proponente: Município de Fortaleza
Processo SEI: 03101.000095/2026-69
Código do pleito: 5098726172/2026
Versão: 3

Fonte: Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD
Valor do Financiamento: USD 150.000.000,00 **Valor da Contrapartida:** USD 37.500.000,00

Sumário

Página

1. PROJETO 01
1. 1. Identificação 01
1. 2. Justificativa 01
1. 2. 1. Contexto 01
1. 2. 2. Problemas 03
1. 2. 3. Soluções 05
1. 2. 4. Resultados 07
1. 3. Objetivo 09
1. 4. Indicadores 10
1. 4. 1. Informações do 1° indicador 10
1. 4. 2. Informações do 2° indicador 11
1. 4. 3. Informações do 3° indicador 13
1. 4. 4. Informações do 4° indicador 14
1. 4. 5. Informações do 5° indicador 15
1. 4. 6. Informações do 6° indicador 16
1. 4. 7. Informações do 7° indicador 17
1. 5. Componentes 19
1. 5. 1. Informações do 1° componente 19
1. 5. 2. Informações do 2° componente 25
1. 5. 3. Informações do 3° componente 28
1. 5. 4. Informações do 4° componente 29
1. 6. Beneficiários 30
1. 7. Anexos 32
2. ÁREAS ESTRATÉGICAS 33
2. 1. Áreas estratégicas 33
2. 2. Anexos 36
3. GESTÃO 37
3. 1. Arranjo institucional 37
3. 1. 1. Descrição 37
3. 1. 2. Orgãos Executores 38
3. 1. 3. Estrutura Operacional 39
3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade 40
3. 2. Operacionalização e Manutenção 40
3. 3. Planejamento Estratégico 42
3. 4. Anexos 44
4. RISCOS 46
4. 1. Informações do 1° risco 46
4. 2. Informações do 2° risco 46
4. 3. Informações do 3° risco 46
4. 4. Informações do 4° risco 46
4. 5. Informações do 5° risco 47
4. 6. Informações do 6° risco 47
4. 7. Informações do 7° risco 47
4. 8. Informações do 8° risco 48
4. 9. Informações do 9° risco 48
4. 10. Informações do 10° risco 48
4. 11. Anexos 49
5. FINANCIAMENTO 50
5. 1. Condições Financeiras da Operação 50

5. 1. 1. Informações da 1ª fonte de financiamento 50
5. 2. Cronograma de Desembolso 52
5. 3. Contragarantias 53
5. 4. Anuência do Banco . . . . . .
5. 5. Anexos 53
6. ETAPAS REALIZADAS 54
6. 1. Etapas realizadas 54
6. 2. Anexos 56
7. Baixar todos os anexos 58
. . . . . .

1. PROJETO

1. 1. Identificação

Nome: Programa de Infraestrutura Sustentável e Fortalecimento Turístico de Fortaleza
Sigla: PROGISTUR-FORTALEZA
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Proponente: Município de Fortaleza

1. 2. Justificativa

1. 2. 1. Contexto:

O Município de Fortaleza, capital do Estado do Ceará, é uma metrópole litorânea de grande porte, com população estimada em 2.578.483 habitantes em 2025 (IBGE), distribuída em uma área territorial de 312,353 km², resultando em elevada densidade demográfica de 7.775,52 habitantes por km² (Censo 2022). Essa configuração urbana, associada à condição costeira e ao papel estratégico da cidade no contexto regional e nacional, impõe desafios complexos ao planejamento urbano, à gestão ambiental e à promoção de um desenvolvimento urbano socialmente inclusivo e resiliente às mudanças climáticas.

A Orla Leste de Fortaleza constitui um dos territórios mais estratégicos, simbólicos e dinâmicos da cidade. Nessa porção do território concentram-se importantes ativos urbanos, ambientais, paisagísticos, turísticos e econômicos, como a Praia do Futuro, a Praia Mansa e os principais eixos viários estruturantes da região, a exemplo das avenidas Vicente de Castro e José Saboia. Ao mesmo tempo, a Orla Leste abriga territórios historicamente vulnerabilizados, como as Zonas Especiais de Interesse Social Prioritárias (ZEIS), evidenciando de forma clara as profundas desigualdades socioespaciais que marcam o processo de urbanização de Fortaleza.

Do ponto de vista socioeconômico, Fortaleza apresenta economia predominantemente baseada no setor de serviços, com destaque para o turismo, o comércio e a economia criativa, atividades fortemente associadas à sua condição litorânea. A Orla Leste desempenha papel central nessa dinâmica, concentrando fluxos turísticos, práticas esportivas, lazer e atividades econômicas vinculadas ao uso da praia e do espaço público costeiro, potencializado por uma paisagem litorânea singular, ventos favoráveis a esportes náuticos e elevada atratividade turística, especialmente na alta estação. Contudo, esse dinamismo não se converte, de forma equitativa, em melhoria das condições de vida das populações residentes nos territórios adjacentes, refletindo um modelo de desenvolvimento urbano marcado pela desconexão entre valorização econômica, qualificação urbana e inclusão social.

Além de sua relevância funcional e econômica, esse trecho da orla de Fortaleza distingue-se por sua beleza cênica singular, marcada pela ampla faixa de praia, pela paisagem litorânea aberta, pelos ventos constantes favoráveis a esportes náuticos e pela relação direta entre o ambiente natural e o espaço urbano. Esses atributos conferem à região elevado potencial de atração turística, especialmente durante a alta estação, quando se intensificam os fluxos de visitantes, práticas esportivas, atividades de lazer e eventos associados ao uso da orla. Esse conjunto de características posiciona a Orla Leste como um dos principais cartões-postais da cidade e como ativo estratégico para o fortalecimento do turismo urbano e litorâneo, desde que acompanhado de investimentos em qualificação urbana, ambiental e na oferta de serviços.

Entretanto, observa-se que parcela significativa da população residente na Orla Leste e em seu entorno imediato enfrenta restrições de acesso a oportunidades de qualificação profissional, inserção produtiva e geração de renda, especialmente nas cadeias do turismo e dos serviços associados à orla. Essa lacuna limita a capacidade de a população local se beneficiar plenamente do potencial turístico do território, restringindo o valor agregado dos serviços ofertados e a apropriação social dos benefícios econômicos gerados pelo turismo urbano e litorâneo.

Os indicadores de desenvolvimento humano reforçam essa leitura. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de Fortaleza foi de 0,754 em 2010 (PNUD/Atlas Brasil), classificado como alto. Entretanto, análises intraurbanas mais recentes, produzidas pela Prefeitura de Fortaleza com base em dados do IBGE, revelam desigualdades territoriais extremas entre bairros. Enquanto áreas de alto padrão urbano registram índices muito elevados de desenvolvimento humano, bairros situados na Orla Leste e em seu entorno imediato apresentam IDH significativamente inferior, a exemplo de Vicente Pinzón (IDH ~ 0,33), Praia do Futuro I (IDH ~ 0,29), Praia do Futuro II (IDH ~ 0,17) e Cais do Porto (IDH ~ 0,22). Esses contrastes evidenciam que a desigualdade em Fortaleza não se manifesta apenas entre regiões periféricas distantes, mas se reproduz de forma intensa no interior de territórios estratégicos e altamente valorizados da cidade, como a própria orla marítima.

No campo ambiental e climático, a Orla Leste de Fortaleza integra um dos principais hotspots de risco climático do município. Segundo o Índice de Vulnerabilidade às Mudanças Climáticas e Plano de Adaptação de Fortaleza (2020), 22 bairros da cidade apresentam índices de risco médio a alto ou alto às mudanças climáticas, incluindo Cais do Porto, Vicente Pinzón e Praia do Futuro I, todos localizados na Orla Leste. Atualmente, Fortaleza possui 11 bairros classificados com alto índice de risco climático, número que pode alcançar até 55 bairros até 2040, caso não sejam implementadas medidas efetivas de adaptação.

Esses territórios apresentam alta exposição, elevada sensibilidade social e baixa capacidade de adaptação, combinando fatores como elevada densidade populacional, baixa renda, déficit de infraestrutura de drenagem e saneamento, reduzida presença de áreas verdes e localização em faixa costeira sujeita à elevação do nível do mar, chuvas extremas e ondas de calor. O estudo aponta que bairros litorâneos com interface direta com o mar e áreas estuarinas estão entre os mais suscetíveis aos impactos climáticos, com riscos associados à destruição de infraestruturas urbanas, alagamentos recorrentes, salinização de redes de abastecimento e degradação de ecossistemas costeiros.

A presença de ZEIS, associada a baixos indicadores socioeconômicos, potencializa os impactos das mudanças climáticas sobre essas populações, ampliando perdas materiais recorrentes, riscos à saúde e à segurança e a exposição a eventos extremos.

As Zonas Especiais de Interesse Social Prioritárias das comunidades do Serviluz e do Titanzinho, localizadas no bairro Cais do Porto e no entorno imediato da Orla Leste, concentram níveis elevados de vulnerabilidade urbana e habitacional. De acordo com o Plano Local de Habitação de Interesse Social de Fortaleza – PLHISFor (2011, atualizado em 2017), Fortaleza possui 843 assentamentos precários, dos quais 74% são classificados como favelas, totalizando aproximadamente 162.311 domicílios nessa tipologia. Estima-se que mais de 1,5 milhão de habitantes, o equivalente a aproximadamente de 60% da população do município, vivam em condições classificadas como “baixa” ou “baixíssima” qualidade de vida, com forte concentração em áreas litorâneas e de ZEIS.

Nos territórios do Serviluz e do Titanzinho, os diagnósticos socioeconômicos, físico-ambientais e urbanísticos elaborados no âmbito dos Planos Integrados de Regularização Fundiária – PIRF (2019) identificam ocupação informal do solo, precariedade construtiva das moradias, déficit de saneamento básico, presença recorrente de vias sem pavimentação adequada, calçadas inexistentes ou obstruídas e exposição direta a riscos ambientais, como avanço de dunas, alagamentos e intrusão salina. Essas condições comprometem a salubridade das moradias, ampliam riscos à saúde e à segurança das famílias e limitam o acesso da população a políticas públicas estruturantes, reforçando ciclos históricos de exclusão social e territorial.

Historicamente, esses fatores afetam de forma mais intensa populações majoritariamente negras, mulheres e outros grupos socialmente vulnerabilizados, que, conforme evidenciado em diagnósticos socioeconômicos municipais, enfrentam maiores restrições de acesso à moradia digna, à infraestrutura urbana qualificada, ao espaço público seguro e às oportunidades associadas à dinâmica econômica e turística da orla.

A Orla Leste também apresenta elevada fragmentação do espaço urbano e ineficiência logística, decorrentes da descontinuidade entre a faixa de praia, os bairros adjacentes, os sistemas viários estruturantes e os equipamentos públicos. De acordo com o Plano de Ações Imediatas de Transporte e Trânsito de Fortaleza (2014), os principais corredores da região, como as avenidas Vicente de Castro e José Saboia, concentram fluxos intensos de deslocamento local, turístico e de serviços, mas operam com capacidade viária comprometida, conflitos entre modais, deficiência de infraestrutura para pedestres e ciclistas e ausência de soluções integradas de ordenamento do uso do solo e do estacionamento.

Na Praia do Futuro, a concentração informal de vagas de estacionamento ao longo da Avenida Zezé Diogo gera travamentos frequentes do tráfego, dificultando a circulação de transporte coletivo, veículos de emergência e serviços urbanos essenciais, além de ampliar situações de insegurança, baixa iluminação pública e uso desordenado do espaço público. Essa ineficiência logística reduz a conectividade territorial da Orla Leste, limita o acesso seguro à praia e compromete o pleno aproveitamento de seu potencial turístico, econômico e social.

No que se refere ao acesso a equipamentos públicos estruturantes, observa-se desigualdade territorial significativa na distribuição da Rede CUCA no município. Em 2026, Fortaleza conta com 5 (cinco) equipamentos CUCA em funcionamento, Barra do Ceará, Pici, Mondubim, Jangurussu e José Walter, todos localizados fora do território da Orla Leste. A ausência de equipamentos desse porte em áreas vulneráveis como Vicente Pinzón, Cais do Porto, Serviluz e Titanzinho contribui para a restrição de oportunidades de acesso da juventude local a políticas públicas integradas de esporte, cultura, educação e qualificação profissional.

Dados institucionais da Prefeitura de Fortaleza indicam que a Rede CUCA já ultrapassou 700 mil usuários atendidos desde sua implantação e oferta, mensalmente, cerca de 5 mil vagas em cursos e práticas esportivas. A inexistência de um equipamento dessa natureza na Orla Leste reforça desigualdades territoriais no acesso a oportunidades de desenvolvimento humano, especialmente em bairros que apresentam baixos índices de desenvolvimento humano e elevada vulnerabilidade social.

No âmbito das políticas públicas e do planejamento urbano, Fortaleza dispõe de um conjunto robusto de instrumentos que reconhecem esses desafios e apontam a necessidade de intervenções integradas em territórios estratégicos e vulneráveis. O Plano Diretor do Município, recentemente atualizado, estabelece diretrizes voltadas à qualificação da orla marítima, ao fortalecimento do turismo, à proteção de ecossistemas costeiros, à promoção da função social da

cidade e da propriedade urbana e à priorização de investimentos em ZEIS. O Plano Plurianual (PPA 2026–2029) e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO 2026) reforçam essas orientações ao eleger a sustentabilidade urbana, a inclusão social e a adaptação às mudanças climáticas como eixos estruturantes das políticas municipais.

O Plano Fortaleza 2040, instrumento de planejamento estratégico de longo prazo, reconhece a desigualdade socioespacial e a vulnerabilidade climática como desafios estruturais da cidade, destacando a Orla Leste como território prioritário para intervenções capazes de produzir impactos urbanos, sociais e ambientais significativos. O plano enfatiza a necessidade de integrar requalificação urbana, recuperação ambiental, ampliação do acesso a espaços públicos de qualidade, melhoria das condições habitacionais, especialmente em áreas de maior vulnerabilidade, e fortalecimento das capacidades locais para geração de emprego, renda e qualificação dos serviços associados ao turismo.

Apesar desses avanços institucionais e normativos, a magnitude dos passivos urbanos, socioambientais e econômicos acumulados na Orla Leste supera a capacidade de investimento com recursos próprios do município, especialmente quando se trata de intervenções integradas e de grande escala territorial. Esse contexto justifica a estruturação de um programa de infraestrutura urbana sustentável, capaz de articular múltiplas intervenções físicas, ambientais, sociais e de capacitação econômica em um território estratégico, promovendo inclusão social, resiliência climática, qualificação do espaço urbano e fortalecimento de um turismo territorialmente integrado e socialmente inclusivo.

É nesse cenário que se insere o **Programa de Infraestrutura Sustentável e Fortalecimento Turístico de Fortaleza** , concebido para atuar de forma integrada na Orla Leste e em ZEIS costeiras, reconhecendo simultaneamente a centralidade logística, o valor paisagístico e o potencial turístico do território, por meio da requalificação socioambiental do espaço público, da melhoria das condições habitacionais, do fortalecimento das capacidades locais para o setor turístico e da promoção da inclusão social.

1. 2. 2. **Problema:**

A Orla Leste de Fortaleza, território estratégico do ponto de vista urbano, ambiental, econômico e simbólico, apresenta um conjunto de problemas estruturais inter-relacionados que comprometem o desenvolvimento urbano sustentável, aprofundam desigualdades socioespaciais e ampliam vulnerabilidades socioambientais. Esses problemas decorrem de um processo histórico de urbanização fragmentado, marcado por intervenções setoriais, insuficiente integração entre políticas urbanas, ambientais, sociais e econômicas, e desigual distribuição dos benefícios do investimento público no território.

1. Desigualdade socioespacial extrema em território estratégico da orla leste

Apesar de concentrar ativos urbanos relevantes, a Orla Leste evidencia contrastes socioespaciais extremos, nos quais áreas de elevada valorização imobiliária, turística e paisagística coexistem com bairros e comunidades caracterizados por baixos índices de desenvolvimento humano, precariedade urbana e exclusão social. Zonas Especiais de Interesse Social como Serviluz e Titanzinho, bem como bairros como **Praia do Futuro I (IDH em torno de 0,29), Praia do Futuro II (IDH em torno de 0,17), Vicente Pinzón (IDH em torno de 0,33) e Cais do Porto (IDH em torno de 0,22)**, apresentam condições significativamente inferiores de acesso à infraestrutura urbana, equipamentos públicos, espaços de lazer qualificados e oportunidades socioeconômicas, quando comparados a áreas mais valorizadas da cidade, como o bairro Meireles, cujo IDH se aproxima de 0,95.

Essa discrepância revela que a valorização econômica, turística e paisagística da orla não se traduz, historicamente, em melhoria das condições de vida das populações residentes nos territórios adjacentes. As causas desse problema estão associadas a um modelo de desenvolvimento urbano fragmentado, no qual grandes investimentos em infraestrutura e turismo ocorreram de forma dissociada de políticas de inclusão social, habitação, qualificação urbana e fortalecimento das capacidades locais nos bairros populares do entorno. Como consequência, perpetuam-se padrões de segregação socioespacial, desigualdade no acesso a oportunidades urbanas e exclusão dos benefícios do desenvolvimento econômico.

2. Degradação ambiental e vulnerabilidade climática na zona costeira

A Orla Leste apresenta elevada vulnerabilidade socioambiental, decorrente da ocupação urbana intensiva, da impermeabilização do solo, da supressão de elementos naturais e da insuficiência de infraestrutura verde e azul integrada. Ecossistemas costeiros sensíveis, como dunas, faixas de praia e áreas estuarinas, encontram-se sob pressão constante, resultando em processos de degradação ambiental, erosão costeira e perda de serviços ecossistêmicos.

Essas condições são agravadas pelos efeitos das mudanças climáticas, que intensificam eventos extremos, como ressacas, alagamentos e ondas de calor urbano. A ausência de soluções urbanas e ambientais integradas amplia os

riscos climáticos e compromete a capacidade de adaptação do território. As populações residentes em ZEIS costeiras, como Serviluz e Titanzinho, são desproporcionalmente afetadas por esses riscos, em razão da precariedade das moradias, da localização em áreas ambientalmente sensíveis e da limitada capacidade de resposta a eventos adversos.

3. Fragmentação do espaço público, riscos urbanos e baixa integração logística da Orla Leste

Outro problema central identificado na região é a fragmentação física e funcional do espaço público, caracterizada pela descontinuidade entre a faixa de praia, os sistemas viários estruturantes, os equipamentos urbanos e os bairros adjacentes. Áreas como a Praia do Futuro e a Praia Mansa apresentam elevado potencial de uso público, lazer e integração urbana, mas enfrentam limitações relacionadas à degradação física, à subutilização, à baixa conectividade com o tecido urbano circundante e à ausência de soluções integradas de ordenamento espacial.

Essa fragmentação gera riscos urbanos relevantes, associados à insegurança, à insuficiência de iluminação pública, à ocupação desordenada do espaço, à baixa legibilidade urbana e à redução da sensação de segurança para moradores, visitantes e turistas, especialmente no período noturno. A falta de continuidade e de qualificação do espaço público compromete o uso democrático da orla, limita a permanência segura das pessoas e reduz o potencial do território como espaço de convivência social, lazer e práticas esportivas.

Eixos viários estratégicos, como as avenidas Vicente de Castro e José Saboia, desempenham papel fundamental na mobilidade urbana, na logística territorial e na articulação funcional da Orla Leste com o restante da cidade, estruturando fluxos cotidianos de deslocamento da população residente, o acesso de visitantes e turistas, bem como a circulação de serviços, mercadorias e atividades econômicas associadas à orla. Contudo, esses eixos carecem de requalificação integrada que incorpore critérios de acessibilidade universal, segurança viária, paisagismo, mobilidade ativa e integração qualificada com os espaços públicos costeiros.

Na Praia do Futuro, a concentração de áreas de estacionamento ao longo da Avenida Zezé Diogo constitui um fator adicional de desorganização urbana, contribuindo para conflitos de uso do espaço viário, aumento da insegurança, ocupação irregular das margens da via e travamento do fluxo de trânsito, especialmente em períodos de maior demanda. Essa configuração compromete a fluidez logística da região e dificulta a circulação de veículos de emergência, como ambulâncias, equipes de socorro, Corpo de Bombeiros e forças de segurança pública, ampliando riscos à integridade física dos usuários da orla. A ausência de soluções adequadas de ordenamento e redistribuição dos estacionamentos reforça a fragmentação urbana e reduz a eficiência funcional de um dos principais acessos à orla leste de Fortaleza.

4. Precariedade habitacional e déficit de infraestrutura urbana em ZEIS costeiras

As Zonas Especiais de Interesse Social do Serviluz e do Titanzinho concentram déficits significativos de habitabilidade, associados à ocupação informal, à precariedade construtiva das moradias e à insuficiência de infraestrutura urbana básica. Muitas residências apresentam condições inadequadas de salubridade, ventilação, segurança estrutural e proteção contra eventos climáticos, ampliando riscos à saúde e à segurança das famílias residentes.

A informalidade fundiária e a ausência histórica de programas estruturantes de melhoria habitacional dificultam a regularização urbana e o acesso a políticas públicas de maior escala. Como consequência, perpetuam-se ciclos de vulnerabilidade social e territorial, com impactos diretos sobre a qualidade de vida da população, a segurança urbana e a sustentabilidade ambiental do território costeiro.

5. Déficit de equipamentos públicos estruturantes e de oportunidades de qualificação e inserção produtiva, com recorte de gênero e diversidade

A Orla Leste e seus bairros adjacentes, especialmente em territórios de baixo Índice de Desenvolvimento Humano, apresentam insuficiência de equipamentos públicos estruturantes voltados ao esporte, à cultura, ao lazer e à convivência comunitária. Essa lacuna afeta de forma particular crianças, adolescentes e jovens, restringindo o acesso a oportunidades de desenvolvimento humano, formação cidadã, socialização e integração comunitária, sobretudo em áreas historicamente excluídas dos investimentos públicos de maior escala.

Paralelamente, observa-se um déficit estrutural de oportunidades de qualificação profissional e inserção produtiva da população local nas cadeias do turismo e dos serviços associados à orla. Apesar da elevada atratividade turística da região, parcela significativa dos moradores dos territórios adjacentes enfrenta dificuldades para acessar empregos formais, atividades qualificadas e oportunidades de geração de renda com maior valor agregado, em razão da baixa qualificação profissional, da informalidade e da limitada articulação entre políticas urbanas, sociais e de desenvolvimento econômico.

Esse cenário afeta de maneira desproporcional grupos socialmente vulnerabilizados, com destaque para mulheres e população LGBTQIA+, que historicamente enfrentam maiores barreiras de acesso ao mercado de trabalho, menores níveis de autonomia econômica e maior exposição a situações de precariedade e exclusão social. A ausência de estratégias estruturadas de capacitação e inclusão produtiva voltadas ao setor turístico limita a capacidade desses grupos de se beneficiarem do potencial econômico da orla, restringindo sua participação nas atividades geradas pelo turismo urbano e litorâneo.

A inexistência de ações sistemáticas de formação profissional, qualificação de serviços e fortalecimento das capacidades locais contribui para reduzir o impacto positivo do turismo sobre a economia local, manter baixos níveis de renda e perpetuar desigualdades sociais e de gênero em um território marcado por forte dinamismo econômico, mas por baixa apropriação social de seus benefícios.

Síntese do problema central

Em síntese, a Orla Leste de Fortaleza enfrenta um quadro estrutural de desigualdade socioespacial, degradação ambiental costeira, fragmentação do espaço público, riscos urbanos associados à insegurança e à desorganização logística, precariedade habitacional em ZEIS, déficit de equipamentos públicos estruturantes e insuficiência de oportunidades de qualificação e inserção produtiva no setor turístico, com impactos agravados sobre mulheres, população LGBTQIA+ e outros grupos vulnerabilizados. Esses problemas são interdependentes e se reforçam mutuamente, comprometendo a qualidade urbana, a inclusão social, a sustentabilidade ambiental, a eficiência logística e o pleno aproveitamento do potencial econômico de um dos territórios mais estratégicos da cidade.

A persistência desse cenário evidencia a necessidade de um **programa integrado de desenvolvimento urbano e fortalecimento turístico**, capaz de articular requalificação socioambiental da orla, reordenamento funcional e logístico dos espaços públicos e viários, intervenção qualificada em ZEIS costeiras, ampliação do acesso a equipamentos públicos estruturantes e fortalecimento das capacidades locais para o turismo e os serviços, como resposta consistente e estruturada à realidade inicial que se pretende transformar.

1. 2. 3. **Solução:**

As soluções propostas no âmbito do **Programa de Infraestrutura Sustentável e Fortalecimento Turístico de Fortaleza** foram concebidas para enfrentar, de forma integrada, territorializada e estruturante, os problemas identificados na Orla Leste e nas Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) costeiras, conforme descrito na seção anterior. O programa adota uma abordagem que articula requalificação socioambiental do espaço urbano, ordenamento funcional e logístico do território, inclusão social, melhoria das condições habitacionais, fortalecimento das capacidades locais e redução das vulnerabilidades climáticas, superando a lógica histórica de intervenções setoriais e fragmentadas.

As soluções estão organizadas de acordo com os Componentes do programa:

i. Desenvolvimento urbano sustentável e resiliente

O Componente 1 concentra as soluções de **infraestrutura urbana e socioambiental** voltadas à requalificação integrada da Orla Leste, enfrentando a **degradação ambiental**, a **fragmentação do espaço público**, riscos associados à **insegurança** e à **baixa iluminação**, e a elevada **vulnerabilidade climática**. As ações buscam transformar a orla em um sistema contínuo de espaços públicos, com logística organizada e vias de acesso qualificadas, tornando a região ambientalmente resiliente, acessível e integrada aos bairros adjacentes.

Requalificação da Praia do Futuro

A requalificação da Praia do Futuro visa enfrentar a fragmentação do espaço público, os conflitos de uso, a desorganização funcional e a subutilização de um dos principais ativos urbanos, paisagísticos e turísticos da cidade. A solução proposta contempla a qualificação do calçadão e dos espaços de circulação e permanência, a ampliação da infraestrutura para mobilidade ativa, lazer e práticas esportivas, bem como a melhoria da integração física entre a praia, os sistemas viários e os bairros do entorno.

A intervenção inclui, de forma estratégica, o reordenamento dos sistemas de acesso e estacionamento, com a implantação de bolsões de estacionamento distribuídos, reduzindo a concentração atualmente observada ao longo da Avenida Zezé Diogo. Essa medida busca mitigar conflitos viários, aumentar a segurança urbana, melhorar a fluidez do tráfego e assegurar condições adequadas de circulação para veículos de emergência, como ambulâncias, equipes de socorro, Corpo de Bombeiros e forças de segurança pública. Em conjunto, essas ações promovem o uso democrático e seguro do espaço público, ampliam o conforto ambiental e fortalecem o papel da Praia do Futuro como espaço de convivência, lazer, inclusão urbana e dinamização econômica sustentável.

Requalificação Sustentável da Praia Mansa

A intervenção na Praia Mansa tem como foco a recuperação ambiental e a requalificação paisagística de uma área costeira sensível, atualmente impactada por processos de degradação ambiental e baixa integração urbana. A solução proposta busca restaurar funções ambientais, qualificar o espaço público e promover maior integração entre o ambiente natural e o tecido urbano, contribuindo para a redução de riscos ambientais, o aumento da resiliência climática e a valorização sustentável do território.

Requalificação de áreas vulneráveis em Zonas de Interesse Social do Titanzinho e Serviluz

As intervenções em áreas vulneráveis do Titanzinho e do Serviluz, no âmbito da Orla Leste, visam qualificar o espaço urbano e ambiental em territórios historicamente excluídos dos investimentos estruturantes. A solução proposta inclui a requalificação de espaços públicos, melhoria da infraestrutura urbana e ambiental, reforço da iluminação pública e qualificação das condições de segurança urbana, promovendo a integração desses territórios ao sistema de espaços públicos da orla e reduzindo desigualdades socioespaciais.

Requalificação das Avenidas Vicente de Castro e José Saboia

A requalificação das avenidas Vicente de Castro e José Saboia responde aos problemas de fragmentação urbana, riscos viários e desorganização logística da Orla Leste. As soluções propostas visam transformar esses eixos em corredores urbanos qualificados, incorporando critérios de acessibilidade universal, segurança viária, paisagismo, mobilidade ativa e integração com os espaços públicos costeiros. A intervenção reconhece o papel estratégico dessas vias na mobilidade urbana, na logística territorial e no suporte às atividades turísticas, contribuindo para melhorar a conectividade, a eficiência dos fluxos urbanos e a qualidade do ambiente urbano.

Requalificação das vias de acesso à Orla Marítima Leste

A requalificação das vias de acesso à Orla Marítima Leste visa superar a histórica desarticulação entre o tecido urbano residencial e a zona costeira, eliminando barreiras físicas que isolam os bairros adjacentes dos ativos turísticos e ambientais da cidade. A solução proposta concentra-se na estruturação de eixos secundários e transversais que garantam a permeabilidade urbana e a fluidez dos fluxos de pedestres, ciclistas e veículos.

As intervenções contemplam a renovação do pavimento, a implantação de sistemas de drenagem resilientes para o enfrentamento de alagamentos e a padronização de calçadas com acessibilidade universal. Complementarmente, a modernização da iluminação pública e a sinalização turística e viária integrada buscam aumentar a percepção de segurança e facilitar a orientação espacial. Ao qualificar essas rotas, o programa promove a integração democrática do território, incentiva a mobilidade ativa e potencializa o desenvolvimento socioeconômico local, permitindo que os benefícios da requalificação da orla se estendam de forma capilarizada para o interior dos bairros.

ii. Desenvolvimento de Áreas Vulneráveis em Zona Especial de Interesse Social – ZEIS

O Componente 2 concentra as soluções voltadas ao enfrentamento da **precariedade habitacional**, da **exclusão social** e do **déficit de equipamentos públicos** em ZEIS costeiras, como o Serviluz e o Titanzinho. Através de intervenções integradas de habitabilidade e infraestrutura comunitária, o componente busca assegurar o direito à moradia digna e à cidade. Além disso, atua na inclusão produtiva, transformando a cadeia do turismo em uma oportunidade de fortalecimento da economia local para microempreendedores residentes.

Implantação de melhorias habitacionais no Serviluz

A implantação de melhorias habitacionais no Serviluz constitui a principal resposta à precariedade construtiva, à insegurança e à vulnerabilidade socioambiental das moradias identificadas no diagnóstico. A solução proposta contempla intervenções de melhoria habitacional voltadas à qualificação das condições de salubridade, segurança estrutural, conforto ambiental e adaptação às condições climáticas da zona costeira. Essas ações contribuem para reduzir riscos à saúde e à segurança das famílias, fortalecer a permanência da população no território e mitigar impactos de eventos climáticos extremos.

Implantação de melhorias habitacionais no Serviluz

A implantação de melhorias habitacionais no Serviluz constitui a principal resposta à precariedade construtiva, à insegurança e à vulnerabilidade socioambiental das moradias identificadas no diagnóstico. A solução proposta contempla intervenções de melhoria habitacional voltadas à qualificação das condições de salubridade, segurança estrutural, conforto ambiental e adaptação às condições climáticas da zona costeira. Essas ações contribuem para reduzir riscos à saúde e à segurança das famílias, fortalecer a permanência da população no território e mitigar impactos de eventos climáticos extremos.

Construção do Equipamento CUCA Vicente Pinzón / Cais do Porto (Grande Mucuripe)

A construção do CUCA Vicente Pinzón / Cais do Porto responde ao déficit de equipamentos públicos estruturantes de esporte, cultura e lazer em áreas de baixo Índice de Desenvolvimento Humano da Orla Leste. A solução proposta prevê a implantação de um equipamento público de grande porte, voltado prioritariamente ao atendimento de crianças, adolescentes e jovens, com oferta de atividades esportivas, culturais, educativas e de convivência comunitária. O equipamento atua como vetor de inclusão social, fortalecimento comunitário e desenvolvimento humano, contribuindo para a redução de vulnerabilidades sociais e para a integração dos territórios do Grande Mucuripe aos benefícios do desenvolvimento urbano.

Capacitação para o Setor Turístico da Orla Leste

A capacitação para o setor turístico da Orla Leste constitui uma solução estruturante para enfrentar o déficit de qualificação profissional, a baixa inserção produtiva da população local e a limitada agregação de valor aos serviços turísticos da região. A solução proposta contempla a oferta de cursos e ações de capacitação voltadas a diferentes segmentos do turismo e dos serviços associados à orla, incluindo hospitalidade, atendimento ao visitante, gastronomia, esportes e lazer, economia criativa, gestão de pequenos negócios e turismo sustentável.

As ações de capacitação priorizam a inclusão de mulheres, população LGBTQIA+ e outros grupos socialmente vulnerabilizados, com foco na ampliação da autonomia econômica, na geração de emprego e renda e na qualificação da oferta de serviços turísticos. A capacitação profissional atua de forma complementar às intervenções físicas e ambientais, assegurando que os benefícios do turismo sejam apropriados de forma mais equitativa e sustentável pela população local.

iii. Terrenos para construção de equipamentos públicos

O Componente 3 destina-se a garantir a **viabilidade territorial** e jurídica necessária para a **implantação das infraestruturas** e equipamentos previstos no programa. Ele concentra as ações de aquisição e regularização de áreas destinadas à construção de equipamentos públicos estruturantes, como o CUCA Vicente Pinzón/Cais do Porto. As ações deste componente asseguram que o município disponha do suporte fundiário indispensável para a expansão dos serviços públicos e para a **consolidação das intervenções de urbanização integrada** em áreas de especial interesse social.

Integração entre as soluções e coerência programática

As soluções propostas foram concebidas de forma interdependente, assegurando que a requalificação física da Orla Leste (Componente 1) seja indissociável das intervenções de justiça social e habitabilidade nas ZEIS costeiras (Componente 2). A viabilização dessas frentes é garantida pelo suporte fundiário e jurídico estratégico (Componente 3).

Essa arquitetura rompe com o histórico de intervenções setoriais, promovendo um modelo de desenvolvimento que articula a resiliência climática do espaço público com a segurança habitacional e a inclusão produtiva. Ao concentrar investimentos em um território marcado por desigualdades estruturais, o programa não apenas qualifica a infraestrutura turística, mas estabelece uma base de desenvolvimento econômico justo, garantindo que o progresso urbano se reverta em melhoria real na qualidade de vida da população local e na preservação dos ativos ambientais de Fortaleza.

1. 2. 4. **Resultado:**

A implementação do **Programa de Infraestrutura Sustentável e Fortalecimento Turístico de Fortaleza** deverá produzir um conjunto articulado de resultados diretos e externalidades positivas de natureza urbana, social, ambiental, logística e econômica, capazes de transformar a realidade inicial da Orla Leste e das Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) costeiras, caracterizada por desigualdade socioespacial extrema, degradação ambiental, fragmentação do espaço público, riscos urbanos associados à insegurança e à desorganização funcional, precariedade habitacional, baixa inserção produtiva da população local e elevada vulnerabilidade climática.

Os resultados esperados estão diretamente relacionados às soluções propostas pelo Programa, e refletem os objetivos de promover qualificação urbana integrada, inclusão social, resiliência ambiental, fortalecimento das capacidades locais, eficiência logística e redução das desigualdades territoriais.

Qualificação integrada do espaço público e da paisagem urbana da Orla Leste

Espera-se a melhoria significativa da qualidade, continuidade e funcionalidade do sistema de espaços públicos da Orla Leste, por meio da requalificação da Praia do Futuro, da Praia Mansa e dos principais eixos estruturantes. Como

resultado observável, prevê-se a ampliação de áreas públicas qualificadas, acessíveis, iluminadas e seguras para circulação, permanência, lazer e práticas esportivas, bem como a redução de descontinuidades físicas e funcionais entre a faixa de praia, os bairros adjacentes e os sistemas viários.

Esse resultado contribuirá para o fortalecimento da orla como espaço público democrático, atrativo e integrador, ampliando o uso qualificado do território por diferentes perfis de usuários e promovendo maior integração urbana entre áreas valorizadas e territórios historicamente vulnerabilizados.

Redução da fragmentação urbana, aumento da segurança e melhoria da conectividade e da eficiência logística

As intervenções de requalificação urbana deverão resultar na redução da fragmentação do espaço público, no aumento da conectividade territorial e na melhoria da eficiência logística da Orla Leste, notadamente nos eixos de conexão entre o porto e a zona turística. Espera-se maior fluidez dos deslocamentos, reorganização dos fluxos viários e qualificação dos acessos à orla, com impactos positivos na circulação de pedestres, ciclistas, transporte de serviços e veículos de emergência.

A reorganização funcional dos sistemas viários e dos estacionamentos, especialmente na Praia do Futuro, deverá contribuir para a redução de conflitos de uso, aumento da segurança urbana, melhoria da iluminação pública e ampliação da sensação de segurança, inclusive no período noturno. Esses resultados fortalecem o uso contínuo e seguro da orla e ampliam sua capacidade de suporte às atividades turísticas, esportivas e de lazer.

Aumento da resiliência climática da zona costeira

As ações de requalificação socioambiental da Orla Leste deverão produzir ganhos ambientais mensuráveis, associados à recuperação de áreas degradadas, à melhoria da qualidade paisagística e à incorporação de soluções urbanas mais adequadas às condições climáticas da zona costeira. Espera-se redução de pontos críticos de degradação ambiental, melhoria do conforto térmico em espaços públicos e aumento da capacidade de adaptação do território a eventos climáticos extremos, como alagamentos, ressacas e ondas de calor.

Esses resultados contribuirão para a proteção de ecossistemas costeiros sensíveis, a redução de riscos socioambientais e o fortalecimento da resiliência urbana em um território altamente exposto aos efeitos das mudanças climáticas.

Inclusão territorial e redução das desigualdades socioespaciais na Orla Leste

A integração das intervenções da Orla Leste com ações diretas em ZEIS costeiras deverá resultar na ampliação do acesso de populações historicamente excluídas aos benefícios da requalificação urbana. Espera-se melhoria do acesso a espaços públicos qualificados, infraestrutura urbana, oportunidades de lazer, esporte, convivência comunitária e inserção econômica em bairros de baixo Índice de Desenvolvimento Humano. Esses resultados incidem de forma direta sobre territórios com elevada concentração de população negra, historicamente submetida a padrões de exclusão urbana e restrição de acesso a bens e serviços públicos qualificados

Embora impactos estruturais sobre indicadores sintéticos de desenvolvimento humano se manifestem no médio e longo prazo, o programa deverá produzir resultados intermediários observáveis, como maior uso dos espaços públicos requalificados por moradores das ZEIS, maior integração desses territórios ao sistema urbano da orla e ampliação das oportunidades de inserção produtiva associadas às atividades turísticas e de serviços.

Melhoria das condições habitacionais e redução da vulnerabilidade socioambiental em ZEIS

As melhorias habitacionais no Serviluz deverão resultar na qualificação efetiva das condições de moradia das famílias beneficiadas, com ganhos observáveis em termos de salubridade, segurança estrutural, conforto ambiental e adaptação às condições climáticas da zona costeira. Espera-se redução da exposição das moradias a riscos ambientais, diminuição de perdas materiais recorrentes e melhoria das condições de saúde e bem-estar da população residente.

Esse resultado contribui para a permanência das famílias no território, o fortalecimento do direito à moradia digna e a mitigação de vulnerabilidades socioambientais historicamente associadas às ZEIS costeiras, que concentram majoritariamente população negra afetada por desigualdades raciais estruturais no acesso à cidade e à moradia adequada.

Ampliação do acesso a equipamentos públicos estruturantes e fortalecimento da inclusão social

A construção do Equipamento CUCA Vicente Pinzón / Cais do Porto (Grande Mucuripe) deverá resultar na ampliação do acesso regular da população, especialmente crianças, adolescentes e jovens, a atividades esportivas, culturais,

educativas e de convivência comunitária. Espera-se aumento do número de usuários atendidos, maior frequência de uso do equipamento e fortalecimento dos vínculos comunitários nos territórios de influência.

Como externalidade positiva, o equipamento deverá contribuir para a redução de vulnerabilidades sociais, a promoção do desenvolvimento humano e a qualificação do entorno urbano, reforçando o papel dos equipamentos públicos como instrumentos de inclusão, cidadania e prevenção de riscos sociais.

Fortalecimento das capacidades locais para o turismo, geração de emprego e melhoria dos serviços

As ações de capacitação para o setor turístico da Orla Leste deverão resultar no fortalecimento das capacidades profissionais da população local, ampliando o acesso a oportunidades de emprego, geração de renda e empreendedorismo nos segmentos do turismo, lazer, esportes, gastronomia, hospitalidade e economia criativa. Espera-se melhoria da qualidade e do valor agregado dos serviços ofertados na região, maior inserção da população residente nas cadeias produtivas do turismo e ampliação dos benefícios econômicos associados à dinâmica turística da orla.

Esses resultados contribuem para um modelo de desenvolvimento turístico mais inclusivo, sustentável e territorialmente equilibrado, com impactos positivos direcionados à ampliação da autonomia econômica de mulheres, da população LGBTQIA+ e da população negra residentes nos territórios de influência do programa.

Indução de desenvolvimento urbano sustentável e efeitos demonstrativos

A implementação integrada das ações do programa deverá produzir externalidades positivas de natureza urbana, social, ambiental e econômica, fortalecendo a atratividade da Orla Leste para atividades de lazer, esporte, turismo e economia criativa, de forma socialmente inclusiva e ambientalmente sustentável. Espera-se maior apropriação social do espaço público, valorização urbana controlada, melhoria da imagem da orla como território qualificado, seguro, resiliente e inclusivo, e fortalecimento da economia local.

Como efeito demonstrativo, **o programa poderá servir de referência para futuras intervenções integradas em outros territórios de Fortaleza**, contribuindo para a consolidação de um modelo de desenvolvimento urbano sustentável que articula requalificação do espaço público, inclusão social, melhoria habitacional, capacitação econômica, eficiência logística e adaptação climática.

Síntese dos resultados esperados

Em síntese, os resultados esperados com a implementação do programa incluem:

- **Qualificação integrada** do espaço público e da paisagem urbana, com foco na resiliência climática da Orla Leste;
- **Otimização da mobilidade e logística**, com redução da fragmentação urbana e aumento da segurança viária e pública;
- **Melhoria das condições habitacionais** e redução da vulnerabilidade socioambiental em ZEIS;
- **Ampliação do acesso a serviços públicos** através de equipamentos estruturantes (CUCA) e fortalecimento da inclusão social;
- **Inclusão produtiva e autonomia econômica** de grupos vulnerabilizados através da capacitação para o turismo;
- **Segurança jurídica e disponibilidade territorial** para investimentos públicos e regularização urbana.

Esses resultados são observáveis e mensuráveis, direta ou indiretamente, por meio de indicadores urbanos, sociais, ambientais, logísticos e econômicos, e refletem a capacidade do programa de responder, de forma integrada e estruturada, aos problemas identificados no diagnóstico, promovendo transformação consistente da realidade inicial que se pretende modificar.

1. 3. **Objetivo**

Objetivo Geral

Promover o desenvolvimento urbano resiliente e o fortalecimento do turismo sustentável na Orla Leste de Fortaleza, com foco na melhoria da qualidade urbana e socioambiental do território, na qualificação dos espaços públicos e da infraestrutura, na geração de oportunidades econômicas inclusivas e na redução das desigualdades socioespaciais.

Objetivos Específicos:

OE 1. Requalificar a Orla Leste, ampliando a continuidade, a acessibilidade, a segurança e o uso qualificado do espaço público costeiro.

OE 2. Melhorar a conectividade urbana e a eficiência logística da Orla Leste, reduzindo a fragmentação territorial e promovendo maior integração entre a faixa de praia, os eixos viários estruturantes e os bairros adjacentes.

OE 3. Recuperar áreas ambientalmente degradadas e fortalecer a resiliência climática da zona costeira, reduzindo riscos socioambientais e ampliando a adaptação às mudanças climáticas.

OE 4. Reduzir as desigualdades socioespaciais na Orla Leste, ampliando o acesso de territórios vulneráveis à infraestrutura urbana, ambiental e aos espaços públicos qualificados.

OE 5. Melhorar as condições habitacionais em Zonas Especiais de Interesse Social, com foco no Serviluz, promovendo moradia digna e a redução de vulnerabilidades socioambientais.

OE 6. Reduzir a vulnerabilidade socioambiental em ZEIS costeiras, por meio de intervenções integradas voltadas à mitigação de riscos ambientais, climáticos e urbanos.

OE 7. Ampliar o acesso a equipamentos públicos estruturantes de esporte, cultura e lazer em territórios vulneráveis da Orla Leste, fortalecendo a inclusão social e o desenvolvimento humano.

OE 8. Fortalecer as capacidades locais para o setor turístico da Orla Leste, por meio da qualificação profissional e da ampliação das oportunidades de emprego e renda, com foco na inclusão produtiva de mulheres, população negra, população LGBTQIA+ e outros grupos historicamente vulnerabilizados, e melhorar a qualidade e o valor agregado dos serviços turísticos.

1. 4. **Indicadores**

1. 4. 1. **Informações do 1° indicador:**

Nome: Ampliação da extensão de espaços públicos requalificados na Orla Leste (km).

Descrição:

Mede o acréscimo líquido da extensão de espaços públicos requalificados na Orla Leste de Fortaleza, considerando exclusivamente trechos não previamente requalificados, assegurando a não sobreposição com áreas existentes na linha de base.

Fórmula de cálculo: Extensão total de espaços públicos requalificados na Orla Leste após a implementação do Programa – Extensão de espaços públicos requalificados existentes até 2024 (linha de base).

Objetivo(s) específico(s) associado(s): OE 1 – Requalificar a Orla Leste, ampliando a continuidade, a acessibilidade, a segurança e o uso qualificado do espaço público costeiro; OE 2 – Melhorar a conectividade urbana e a eficiência logística da Orla Leste, reduzindo a fragmentação territorial e promovendo maior integração entre a faixa de praia, os eixos viários estruturantes e os bairros adjacentes.

Áreas estratégicas associadas:

111 – Cidades criativas e sustentáveis;

214 – Redução das desigualdades regionais.

Definição dos dados: Levantamentos georreferenciados e comparativos do sistema de espaços públicos da Orla Leste, com delimitação espacial dos trechos requalificados anteriores a 2024 e dos novos trechos requalificados pelo Programa; projetos executivos; cadastros urbanos municipais; medições físicas pós-intervenção.

Meta:

Meta: Requalificar 9,3 km adicionais de espaços públicos em trechos não previamente requalificados da Orla Leste até 2031, totalizando 28,26 km de espaços públicos requalificados ao final do Programa.

Periodicidade / Fonte: Anual / Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente; Secretaria de Infraestrutura.

Linha de base (ano): 18,96 km de espaços públicos requalificados existentes na Orla Leste até 2024 (Vila do Mar + Beira Mar), conforme cadastro municipal, não incluídos no escopo das intervenções do Programa.

Por que SMART:

Específico: mede exclusivamente o acréscimo de extensão de espaços públicos requalificados em novos trechos;

Mensurável: baseado em dados georreferenciados e medições físicas comparativas;

Atingível: compatível com o escopo e escala das intervenções previstas;

Relevante: reflete impacto direto na qualidade urbana e no uso democrático da orla;

Temporal: horizonte definido até 2031.

1. 4. 2. **Informações do 2° indicador:**

Nome: Redução do tempo médio de deslocamento em trecho estruturante de acesso à Orla Marítima Leste (minutos).

Descrição:

Mede a redução do tempo médio de deslocamento em um trecho viário específico de acesso à Orla Marítima Leste, definido a partir de pontos fixos de origem e destino na Avenida Clóvis Arrais Maia, permitindo a comparação objetiva das condições de mobilidade antes e após a implementação do Programa.

Fórmula de cálculo: Tempo médio de deslocamento no trecho de referência antes do Programa – Tempo médio de deslocamento no mesmo trecho após a implementação do Programa.

Objetivo(s) específico(s) associado(s): OE 2 – Melhorar a conectividade urbana e a eficiência logística da Orla Leste, reduzindo a fragmentação territorial e promovendo maior integração entre a faixa de praia, os eixos viários estruturantes e os bairros adjacentes.

Áreas estratégicas associadas:

111 – Cidades criativas e sustentáveis;

214 – Redução das desigualdades regionais.

Definição dos dados: Levantamentos de tempo médio de deslocamento realizados no trecho da Avenida Clóvis Arrais Maia, entre os pontos fixos de origem e destino definidos, com medições amostrais em horários de pico e não pico; estudos de mobilidade urbana; registros técnicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura e da Secretaria Municipal de Mobilidade.

Trecho de referência para mensuração:

Ponto inicial: Confluência da Avenida Clóvis Arrais Maia com a Rua Ismael Pordeus (UTM 24M 559567,89 m E; 9.588.784,27 m S).

Ponto final: Confluência da Avenida Clóvis Arrais Maia com a Travessa José Cláudio Gurgel Costa (UTM 24M 562212,43 m E; 9.583.795,84 m S).

Meta:

Meta: Reduzir o tempo médio de deslocamento no trecho de referência de 20 minutos para 15 minutos até 2031.

Periodicidade / Fonte: Anual / Secretaria Municipal de Infraestrutura; Secretaria Municipal de Mobilidade.

Linha de base (ano): 20 minutos (tempo médio de deslocamento no trecho de referência em 2025).

Por que SMART:

Específico: mede a eficiência logística e a conectividade territorial em trecho viário claramente delimitado.

Mensurável: baseado em medições objetivas de tempo de deslocamento em percurso fixo e replicável.

Atingível: compatível com a requalificação viária prevista para o trecho.

Relevante: impacta diretamente a mobilidade urbana, a segurança viária, o acesso à orla e o fortalecimento do turismo.

Temporal: horizonte definido até 2031.

1. 4. 3. **Informações do 3° indicador:**
Nome: Número de domicílios com vulnerabilidade socioambiental mitigada por meio de melhorias habitacionais na ZEIS Serviluz.

Descrição:
Mede o número de domicílios localizados na ZEIS Serviluz que tiveram sua situação de vulnerabilidade socioambiental mitigada diretamente por meio das ações de melhoria habitacional, urbanística e de redução de riscos implementadas no âmbito do Programa.

Fórmula de cálculo: Número de domicílios da ZEIS Serviluz efetivamente atendidos pelo Programa com mitigação de vulnerabilidade socioambiental.

Objetivo(s) específico(s) associado(s): OE 5 – Melhorar as condições habitacionais em Zonas Especiais de Interesse Social, com foco no Serviluz, promovendo moradia digna e a redução de vulnerabilidades socioambientais; OE 6 – Reduzir a vulnerabilidade socioambiental em ZEIS costeiras, por meio de intervenções integradas voltadas à mitigação de riscos ambientais, climáticos e urbanos.

Áreas estratégicas associadas:

106 – Direitos humanos e inclusão social;

109 – Igualdade racial;

214 – Redução das desigualdades regionais.

Definição dos dados: Cadastros habitacionais do Programa; vistorias técnicas domiciliares; relatórios da Defesa Civil Municipal; registros administrativos da Secretaria Municipal de Habitação, com identificação dos domicílios que tiveram a vulnerabilidade socioambiental mitigada.

Nota: Considera-se domicílio com vulnerabilidade socioambiental mitigada aquele que, após a intervenção do Programa, deixa de apresentar ao menos uma das seguintes condições: inadequação construtiva crítica, exposição direta a risco ambiental, ausência de saneamento

básico essencial ou inadequação estrutural conforme critérios da Defesa Civil e da política habitacional municipal.

Meta:

Meta: Atender 1.800 domicílios da ZEIS Serviluz com mitigação da vulnerabilidade socioambiental por meio de melhorias habitacionais até 2031.

Periodicidade / Fonte: Semestral / Secretaria Municipal de Habitação/Canal Habitação; Defesa Civil Municipal.

Linha de base (ano): 0 domicílios atendidos pelo Programa em 2024, tendo em vista que o Programa ainda não iniciou as intervenções.

Por que SMART:

Específico: mede exclusivamente domicílios atendidos pelo Programa;

Mensurável: baseado em registros administrativos e vistorias técnicas;

Atingível: compatível com o escopo físico das ações previstas;

Relevante: impacto direto na segurança habitacional e na qualidade de vida;

Temporal: horizonte definido até 2031.

1. 4. 4. **Informações do 4° indicador:**
Nome: Ampliação do acesso à infraestrutura urbana qualificada na Orla Leste (número de territórios).

Descrição:

Fórmula de cálculo: Soma do nº de territórios vulneráveis com acesso à infraestrutura urbana qualificada após o programa.

Objetivo(s) específico(s) associado(s):

OE 4 – Reduzir as desigualdades socioespaciais na Orla Leste, ampliando o acesso de territórios vulneráveis à infraestrutura urbana, ambiental e aos espaços públicos qualificados.

Áreas estratégicas associadas:

214 – Redução das desigualdades regionais;

111 – Cidades criativas e sustentáveis;

109 – Combate ao racismo e promoção da igualdade racial.

Definição dos dados: Delimitação territorial das áreas de intervenção; cadastro urbano municipal; mapas georreferenciados de infraestrutura urbana e espaços públicos; classificação de territórios vulneráveis (ZEIS e bairros de baixo IDH).

Nota: Entende-se por infraestrutura urbana qualificada a presença integrada de pavimentação, drenagem, iluminação pública, acessibilidade universal, áreas verdes ou espaços públicos requalificados, conforme padrão definido nos projetos do Programa.

Meta:

Meta: Garantir acesso à infraestrutura urbana qualificada a 4 territórios (Cais do Porto, Mucuripe, Serviluz e Praia do futuro) até 2031.

Periodicidade / Fonte: Anual / Secretaria Municipal de Urbanismo; planejamento urbano municipal.

Linha de base (ano): 0 territórios (intervenções estruturadas são novas no âmbito do Programa).

Por que SMART:

Específico: mede acesso territorial à infraestrutura qualificada;

Mensurável: contagem objetiva de territórios;

Atingível: compatível com o escopo das intervenções;

Relevante: enfrenta diretamente desigualdade socioespacial estrutural;

Temporal: horizonte definido até 2031.

1. 4. 5. **Informações do 5° indicador:**
Nome: Ampliação do acesso da população a equipamentos públicos estruturantes de esporte, cultura e lazer na Orla Leste (número de usuários regulares mensais).

Descrição:

Mede o número de usuários regulares únicos por mês com acesso a equipamentos públicos estruturantes de esporte, cultura e lazer implantados ou requalificados na Orla Leste, como resultado das intervenções do Programa.

Fórmula de cálculo: Número total de usuários regulares únicos cadastrados por ano nos equipamentos públicos estruturantes da Orla Leste.

Objetivo(s) específico(s) associado(s): OE 7 – Ampliar o acesso a equipamentos públicos estruturantes de esporte, cultura e lazer em territórios vulneráveis da Orla Leste, fortalecendo a inclusão social e o desenvolvimento humano.

Áreas estratégicas associadas:

113 – Ampliação do acesso ao esporte e às atividades físicas;

106 – Direitos humanos e inclusão social;

214 – Redução das desigualdades regionais.

Definição dos dados: Cadastros de usuários regulares dos equipamentos públicos; registros administrativos de frequência; relatórios de funcionamento do CUCA e demais equipamentos implantados ou requalificados.

Nota: Usuário regular, considera-se o indivíduo cadastrado que utiliza o equipamento com frequência mínima definida pela gestão do equipamento (ex.: participação em atividades contínuas, cursos, oficinas ou uso sistemático dos espaços).

Meta:

Meta: Alcançar 5.000 usuários regulares únicos por mês com acesso a equipamentos públicos estruturantes de esporte, cultura e lazer na Orla Leste até 2031.

Periodicidade / Fonte: Mensal / Secretaria Municipal responsável pela gestão dos equipamentos públicos.

Linha de base (ano): 0 usuários regulares mensais em 2024, considerando a inexistência de equipamentos públicos estruturantes do tipo CUCA na Orla Leste.

Por que SMART:

Específico: mede acesso efetivo da população a equipamentos públicos estruturantes;

Mensurável: baseado em cadastros administrativos e registros de frequência mensal;

Atingível: compatível com a capacidade operacional do equipamento;

Relevante: impacto direto na inclusão social, no esporte, na cultura e no desenvolvimento humano;

Temporal: horizonte definido até 2031.

1. 4. 6. **Informações do 6° indicador:**
Nome: Número de pessoas de grupos historicamente vulnerabilizados com inserção produtiva efetiva no setor turístico da Orla Leste (pessoas).

Descrição:

Mede o número de mulheres, pessoas negras e pessoas LGBTQIA+ que alcançaram inserção produtiva efetiva no setor turístico da Orla Leste, por meio de emprego, trabalho autônomo, cooperativado ou outra forma de geração de renda, como resultado das ações de capacitação, qualificação e fortalecimento econômico promovidas pelo Programa.

Fórmula de cálculo: Número de pessoas pertencentes aos grupos prioritários que, após participação nas ações do Programa, comprovam ocupação produtiva ou geração de renda no setor turístico da Orla Leste.

Objetivo(s) específico(s) associado(s): OE 8 – Fortalecer as capacidades locais para o setor turístico da Orla Leste, por meio da qualificação profissional e da ampliação das oportunidades de

emprego e renda, com foco na inclusão produtiva de mulheres, população negra, população LGBTQIA+ e outros grupos historicamente vulnerabilizados, e melhorar a qualidade e o valor agregado dos serviços turísticos.

Áreas estratégicas associadas:

205 – Produtividade e competitividade da economia;

207 – Geração de trabalho e emprego;

213 – Qualidade e valor agregado dos serviços.

Definição dos dados: Registros administrativos dos programas de capacitação do Programa; cadastros municipais de emprego; declarações de vínculo ou ocupação produtiva no setor turístico (emprego formal, trabalho autônomo, cooperativas, economia solidária ou empreendimentos locais); acompanhamento pós-capacitação realizado pela gestão do Programa.

Nota: Para fins deste indicador, considera-se inserção produtiva efetiva a comprovação de exercício de atividade econômica no setor turístico da Orla Leste, com geração de renda, por período mínimo definido pela gestão do Programa (ex.: três meses), não sendo contabilizada isoladamente a participação em ações de capacitação sem resultado produtivo.

Meta:

Meta: Alcançar 500 pessoas de grupos historicamente vulnerabilizados com inserção produtiva efetiva no setor turístico da Orla Leste até 2031.

Periodicidade / Fonte: Anual / Secretarias Municipais responsáveis pelas políticas gênero, de turismo, de trabalho e desenvolvimento econômico; gestão do Programa.

Linha de base (ano): 0 pessoas com inserção produtiva decorrente das ações do Programa em 2024.

Por que SMART:

Específico: mede inserção produtiva efetiva, e não apenas capacitação;

Mensurável: baseado em registros administrativos e comprovação de ocupação ou renda;

Atingível: compatível com a escala das ações de qualificação e dinamização econômica prevista;

Relevante: expressa impacto econômico e social direto sobre grupos historicamente vulnerabilizados;

Temporal: horizonte definido até 2031.

1. 4. 7. **Informações do 7° indicador:**
Nome: Ampliação do nº de domicílios beneficiados com melhorias habitacionais em ZEIS costeiras.

Descrição:

Mede o número de domicílios localizados em ZEIS costeiras que receberam melhorias habitacionais diretamente executadas no âmbito do Programa, sem sobreposição com intervenções realizadas por projetos anteriores.

Fórmula de cálculo: Soma do nº de domicílios que receberam melhorias habitacionais executadas pelo Programa em ZEIS costeiras.

Objetivo(s) específico(s) associado(s): OE 5 – Melhorar as condições habitacionais em Zonas Especiais de Interesse Social, com foco no Serviluz, promovendo moradia digna e a redução de vulnerabilidades socioambientais; OE 6 – Reduzir a vulnerabilidade socioambiental em ZEIS costeiras, por meio de intervenções integradas voltadas à mitigação de riscos ambientais, climáticos e urbanos.

Áreas estratégicas associadas:

106 – Promover os direitos humanos como instrumento de inclusão social;

109 – Combater o racismo e promover a igualdade racial;

214 – Reduzir as desigualdades regionais com maior equidade de oportunidades.

Definição dos dados: Cadastros habitacionais municipais; relatórios de execução das melhorias habitacionais no âmbito do Programa; vistorias técnicas de engenharia e habitação; registros administrativos da política habitacional, com identificação dos domicílios atendidos exclusivamente pelo Programa.

Meta:

Meta: 1.800 domicílios novos com melhorias habitacionais até 2031.

Periodicidade / Fonte: Semestral / Secretaria Municipal de Habitação; relatórios técnicos de obra.

Linha de base: 0 domicílios atendidos pelo Programa em 2024, tendo em vista que o Programa ainda não iniciou as intervenções.

Por que SMART:

Específico: mede exclusivamente domicílios que receberam melhorias habitacionais no âmbito do programa;

Mensurável: baseado em cadastros administrativos, relatórios e vistorias técnicas;

Atingível: compatível com o escopo físico e financeiro do Programa;

Relevante: reflete diretamente a melhoria das condições de moradia;

Temporal: vinculado ao período de implementação do Programa (até 2031).

1. 5. **Componentes**

1. 5. 1. **Informações do 1° componente:**

Nome: DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL E RESILIENTE
Valor estimado em Dólar (USD): 140.600.000,00

Descrição:
O Componente 1 tem por objetivo promover a requalificação urbana integrada de áreas caracterizadas por elevada vulnerabilidade socioespacial, com prioridade para territórios classificados como Zona Especial de Interesse Social (ZEIS), por meio da implantação de infraestrutura pública, equipamentos comunitários e melhorias urbanísticas estruturantes.

As intervenções visam reduzir desigualdades territoriais, qualificar o espaço urbano, ampliar o acesso da população a serviços públicos e induzir processos de desenvolvimento urbano sustentável.

Descrição de subcomponentes e produtos:
Produto 1.1 – Requalificação da Praia do Futuro

Este produto tem como objetivo a requalificação urbana, ambiental e funcional da orla da Praia do Futuro, território emblemático de Fortaleza que concentra, simultaneamente, o principal polo do turismo de lazer da cidade e expressivos contrastes socioespaciais. A intervenção busca promover a democratização do acesso à orla, a qualificação dos espaços públicos e a melhoria das condições de segurança, mobilidade, conforto ambiental e uso turístico sustentável.

A proposta prioriza a reorganização do espaço público da frente marítima, assegurando o acesso livre e contínuo à faixa de praia por meio da criação de passagens diretas independentes da infraestrutura das barracas existentes, preservando a atividade econômica tradicional sem comprometer o uso público da orla. O calçadão será reconfigurado com nova pavimentação em concreto armado, ampliação da faixa de passeio e reorganização dos fluxos, incluindo o reposicionamento da ciclovia junto ao meio-fio e a implantação de uma raia específica para corridas de rua.

A proposta de paisagismo considera as condições específicas do ambiente costeiro (elevada incidência solar, ventos constantes e salinidade), ampliando significativamente a massa vegetal em áreas com baixo sombreamento. O projeto adota espécies adaptadas ao microclima local e implanta sistemas permanentes de irrigação e manutenção, assegurando a consolidação da arborização e o aumento do conforto térmico.

A Avenida Clóvis Arrais Maia / Zezé Diogo será integralmente requalificada ao longo do trecho de intervenção, com nova pavimentação em piso intertravado, implantação de cruzamentos elevados para travessia segura de pedestres, modernização da iluminação pública com tecnologia LED e reestruturação do sistema de drenagem. Para viabilizar a ampliação do calçadão, as vagas de estacionamento existentes em ângulo serão reorganizadas em vagas paralelas ao meio-fio, ampliando o espaço destinado à circulação de pedestres.

A área total de intervenção possui aproximadamente 5 km de extensão linear, iniciando na foz do Rio Cocó (Caça e Pesca) e se estendendo até a Avenida Alberto Sá. Para fins de planejamento e execução, o projeto está organizado em quatro trechos contínuos, a serem executados em uma única fase, respeitando as características urbanas, ambientais e funcionais de cada setor.

As intervenções incluem, de forma integrada:

- Ampliação e requalificação do calçadão e da ciclovia ao longo de toda a orla, com nova pavimentação, sinalização, mobiliário urbano, iluminação, monitoramento de segurança e faixa dedicada para corrida;
- Implantação de 15 acessos diretos à praia, por meio de passarelas elevadas em madeira, promovendo acesso universal;
- Implantação de 20 quiosques, 15 módulos sanitários e chuveiros, estruturas esportivas com 20 quadras de esportes de praia, 5 Wind Zones, 3 pontos de pouso e decolagem de parapente e 15 torres de salva-vidas, dotadas de píer elevado;
- Requalificação e reorganização de 10 bolsões de estacionamento, conectados aos novos acessos à praia;

- Recuperação da drenagem urbana, com inspeção, correção de redes irregulares e reestruturação do sistema viário;

- Requalificação das ruas Marcelo Teixeira e José Cláudio Gurgel Costa como vias elevadas para pedestres, com tráfego veicular controlado.

Além das intervenções lineares na orla, o produto contempla a requalificação integral da Praça da Paz, equipamento urbano estratégico localizado na Praia do Futuro. O projeto busca resgatar sua vocação como espaço de convivência, esporte, eventos e lazer, por meio de arborização intensiva, implantação de um lago central multifuncional, ampliação das estruturas esportivas, incluindo skatepark de aproximadamente 4.000 m², criação de anfiteatro ao ar livre, instalação de equipamentos de apoio institucional e qualificação completa da infraestrutura urbana.

Dimensão física e materiais previstos:

Orla da Praia do Futuro:

- Extensão total projetada: 5.170 m lineares

- Área estimada de passeio e ciclovia: 75.000 m²

- Área estimada de pavimentação viária: 85.300 m²

- Área estimada de estacionamento: 12.000 m²

- Área estimada de paisagismo e irrigação: 55.000 m²

Praça da Paz:

- Área total projetada: 28.000 m²

- Área estimada de passeio e ciclovia: 15.300 m²

- Área estimada de paisagismo e irrigação: 5.500 m²

Produto 1.2 – Requalificação Ambiental Sustentável da Praia Mansa

Esse produto compreende a implantação de um parque urbano localizado na região da Praia Mansa em Fortaleza, região que surgiu a partir da construção de vários enrocamentos rochosos que permitiram a instalação do porto na enseada do Mucuripe, na década de 1940.

Tendo como pilar a consolidação e recuperação ambiental da Zona de Preservação Ambiental (ZPA) existente e a integração urbana da região com a cidade, o *Parque Praia Mansa* busca através da adoção de práticas sustentáveis (utilização de materiais e soluções construtivas de baixo impacto), minimizar as consequências da atividade humana na região e mostrar que é possível alinhar o uso público com o respeito a natureza.

Além disso, a intervenção leva em consideração a relação existente da região com o mar, ordenando a atividade pesqueira e a pequena colônia de pescadores existente e ampliando essa relação através da urbanização do enrocamento rochoso e a construção de píer marítimo para pequenas embarcações.

A intervenção contempla:

- Consolidação e Recuperação da Zona de Preservação Ambiental (ZPA) existente;

-

Calçadão de chegada ao longo da Av. Vicente de Castro, incluindo pontos de embarque e desembarque para visitantes, parada de ônibus e área para "*Food Trucks*";

- Construção de passagem elevada para pedestres, conectando o bolsão de estacionamento existente com o Parque Praia Mansa;
- Espaço para shows e eventos, a ser construído em um local que hoje é utilizado para o descarte de entulho de obras;
- Duna artificial vegetada para contemplação;
- Implantação de passeios padronizados e acessíveis em material drenante e/ou rígido (blocos intertravados de concreto), substituindo as estradas de pavimentação asfáltica existentes;
- Complexo esportivo com 04 quadras de Vôlei de Praia/Beach Tennis, Academia ao ar livre e Skate Park;
- 04 quiosques pré-moldados de concreto de alto desempenho para a comércio de alimentos, tendo os empreendedores dos bairros Serviluz, Mucuripe e Titanzinho prioridade na cessão do uso e espaço;
- 02 módulos de banheiros/chuveiro pré-moldados de concreto de alto desempenho;
- Playground Infantil com elementos naturalizados e de risco controlado, essencial para o desenvolvimento infantil saudável;
- Construção de mirante e travessias/passarelas elevadas para a observação de pássaros e contemplação;
- Mobiliário urbano padronizado (bancos, lixeiras, bicicletários e iluminação LED) com foco na durabilidade e sustentabilidade;
- Reforço arbóreo através do plantio de espécies nativas para sombreamento e conforto térmico em toda a área de intervenção do projeto;
- "Passeio do Titã": Urbanização do enrocamento rochoso existente com a construção de calçadão iluminado permitindo uma maior interação com o mar;
- Construção de píer marítimo para pequenas embarcações (Saveiros Turísticos Credenciados);
- Ampliação de enrocamento rochoso para a formação de espaços para a prática de mergulho recreativo (*Snorkeling*)
- Delimitação de espaço para a inserção de 'Ícone de Fortaleza', a ser escolhido através de um concurso público de ideias.
- Sistema de videomonitoramento em toda área de intervenção;
- 01 Posto de apoio Policial e 01 torre de observação para salva-vidas;
- 03 Estruturas em Eucalipto Tratado para armazenamento de equipamentos e suporte às atividades de pescadores e esportes náuticos;
-

Comunicação Visual Horizontal Indicativa e Educativa, para indicação direcional e suporte às atividades de conscientização ambiental no parque.

Dimensão física e materiais previstos:

- Área total projetada: 56.551,33m²;
- Área estimada de passeio (Piso Drenante): 3.214,49m²;
- Área estimada de passeio (Concreto Moldado in Loco): 3.425,92m²;
- Área estimada de pavimentação rígida (Bloco Intertravado de Concreto): 5.609,89m²;
- Área estimada de paisagismo e irrigação: 34.296,80m².

Produto 1.3 – Requalificação de áreas vulneráveis em Zonas de Interesse Sociais do Titanzinho e Serviluz

Este produto compreende ações estruturantes de requalificação urbana, ambiental e habitacional nas Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) do Serviluz e do Titanzinho, territórios historicamente marcados por ocupação irregular, elevada vulnerabilidade socioambiental, déficit de infraestrutura urbana e restrições de acesso público à orla marítima.

O projeto contempla a recuperação ambiental por meio do plantio de vegetação de restinga e reforço arbóreo, utilizando espécies nativas adaptadas às condições litorâneas, de modo a conter o transporte de sedimentos pelo vento e ampliar o conforto térmico. Para reforçar essa estratégia, estão previstas estruturas físicas de contenção, associadas à ampliação do calçadão e à aproximação qualificada da população com a faixa de mar.

A intervenção inclui, ainda, a execução de obras de macrodrenagem e microdrenagem nas vias internas do bairro, especialmente no setor compreendido entre a Rua Pontamar e a Avenida Zezé Diogo, incorporando Soluções Baseadas na Natureza (SbN), como jardins de chuva, valas de infiltração e pavimentos permeáveis, com o objetivo de reduzir alagamentos, promover infiltração e controlar a vazão superficial.

As intervenções no Serviluz incluem, de forma integrada:

- Ampliação e qualificação do calçadão da Rua Pontamar, com padronização e ampliação dos passeios, assegurando acessibilidade e conforto ao pedestre;
- Implantação de estruturas de contenção de sedimentos eólicos, associadas à recuperação ambiental da faixa de areia;
- Ampliação e requalificação das vias internas do bairro, com renovação da pavimentação, sinalização, iluminação e aplicação de princípios de *traffic calming*;
- Recuperação do sistema de drenagem urbana, com inspeção e eliminação de ligações clandestinas;
- Implantação de mobiliário urbano padronizado, iluminação LED, videomonitoramento e equipamentos de apoio ao lazer, ao esporte e à economia local;
- Implantação de quiosques e módulos sanitários pré-moldados, com prioridade de cessão aos empreendedores locais;
- Instalação de *Wind Zones*, estruturas de apoio a pescadores, torres de observação para salva-vidas e posto policial, ampliando a segurança e o ordenamento do uso da orla.

No Titanzinho, o produto contempla ações de planejamento e reordenação urbana voltadas à recuperação do acesso público à praia, à qualificação ambiental da orla e à valorização do potencial esportivo, cultural e turístico da região, especialmente associado ao surf. A proposta busca consolidar a faixa de praia, promover a continuidade do calçadão e da ciclovia provenientes da orla do Mucuripe e integrar o território à dinâmica urbana da cidade.

A intervenção prevê a criação de uma grande praça pública no entorno do Farol do Mucuripe, equipamento histórico e simbólico da cidade, articulada ao acesso do VLT Titanzinho. A praça será dotada de infraestrutura esportiva, áreas de lazer, equipamentos urbanos e quiosques, estimulando o uso público, o comércio local e a convivência comunitária. O paisagismo proposto amplia significativamente a cobertura vegetal, com espécies adaptadas às condições de alta insolação, ventos constantes e salinidade, associadas a sistemas permanentes de irrigação e manutenção.

As intervenções no Titanzinho incluem:

- Ampliação e consolidação da faixa de praia, garantindo acesso público, acessibilidade universal e melhoria das condições ambientais;
- Implantação de ampla praça pública com equipamentos esportivos, recreativos e de convivência;
- Requalificação do sistema viário e de drenagem urbana, com utilização de materiais que favoreçam a permeabilidade;
- Integração com o sistema de mobilidade urbana, incluindo VLT, calçadão e ciclovia;
- Destinação de terrenos para a construção de novas habitações destinadas ao reassentamento de famílias residentes em áreas de risco.

Dimensão física e materiais previstos:

ZEIS Serviluz:

- Área total projetada: 219.297,94m²;
- Área estimada de passeio (Piso Pedra Cariri): 4.561,54m²;
- Área estimada de passeio (Concreto Moldado in Loco): 3.541,33m²;
- Área estimada de passeio (Bloco Intertravado de Concreto): 534,00m²;
- Área estimada de ciclovia (Concreto Desempenado): 5.405,36m²;
- Área estimada de pavimentação rígida (Bloco Intertravado de Concreto): 17.870,98m²;
- Área estimada de paisagismo e irrigação: 139.407,39m²;
- Construção de 03 Enrocamentos Rochosos com 150m lineares de extensão para a contenção de sedimentos aéreos (areia): 4.545,18m².

ZEIS Titanzinho:

Dimensão física e materiais previstos:

- Área total projetada: 43.083,65m²;

- Área estimada de pavimentação (Concreto Moldado in Loco): 12.267,30m²;
- Área estimada de paisagismo e irrigação: 20.833,07m²;
- Coqueiral e recuperação ambiental: 6.896,58m².

Produto 1.4 – Requalificação das Avenidas Vicente de Castro e José Saboia

Este produto compreende a requalificação viária, ambiental e paisagística das Avenidas Vicente de Castro e José Sabóia, eixos urbanos estratégicos que estabelecem a conexão entre o litoral oeste de Fortaleza, o Porto do Mucuripe e a Praia do Futuro. As intervenções visam qualificar a mobilidade urbana, ampliar a acessibilidade, melhorar as condições ambientais e induzir a reestruturação do uso do solo em áreas historicamente impactadas pela atividade portuária e pela precariedade da infraestrutura urbana.

A intervenção prevê a consolidação da reconfiguração urbanística já desenvolvida para a Avenida Vicente de Castro, atualmente em fase de projeto, contemplando a execução das obras viárias e a implantação de um novo sistema de arborização. A proposta busca enfrentar problemas crônicos de saneamento e drenagem urbana decorrentes da escassez de áreas permeáveis, por meio da adoção de pavimentação adequada, ampliação de passeios, continuidade da ciclovia e inserção de soluções paisagísticas que favoreçam a infiltração e o conforto térmico. As espécies vegetais selecionadas são compatíveis com o microclima local, apresentando resistência à maresia e à elevada incidência solar.

No que se refere à Avenida José Sabóia, o produto contempla a requalificação integral do trecho proposto, incluindo a remodelação da pavimentação viária e pedonal, com a adoção de materiais mais permeáveis, ampliação dos passeios, implantação de novo paisagismo e arborização, além da continuidade da ciclovia. A intervenção enfrenta situações de risco existentes ao longo da via, prevendo a realocação de unidades habitacionais localizadas em áreas inadequadas, com reassentamento em novas habitações a serem construídas em terrenos próximos, assegurando a permanência das famílias no território.

As intervenções previstas incluem, de forma integrada:

- Ampliação do paisagismo urbano, com plantio de espécies nativas adaptadas ao clima litorâneo, como carnaúbas e pau-branco, associadas a sistema completo de irrigação, cisternas e manual de manejo e manutenção;
- Utilização de materiais e soluções construtivas que favoreçam a drenagem urbana, com ampliação de áreas permeáveis e qualificação dos passeios públicos;
- Criação de áreas verdes de respiro ao longo dos corredores viários;
- Reconfiguração da Avenida José Sabóia, com implantação de novo calçadão, renovação da pavimentação, sinalização viária e iluminação pública;
- Reestruturação dos sistemas de drenagem urbana, com dimensionamento adequado das caixas de captação, inspeção e eliminação de ligações clandestinas;
- Reassentamento de famílias impactadas pelas intervenções em novas unidades habitacionais adequadas, localizadas em terrenos compatíveis e próximos ao local de origem.

Dimensão física e materiais previstos:

- Área total projetada: 48.142,53m²;
- Área estimada de passeio (Concreto Moldado in Loco): 11.990m²;

- Área estimada de pavimentação em concreto armado: 28.034,00m²;
- Pavimentação de nova ciclovia: 3.161,42m²;
- Área estimada de paisagismo e irrigação: 8.070,87m².

Produto 1.5 – Requalificação das Vias de Acesso a Orla Marítima Leste

Este produto abrange a requalificação das vias estruturantes e locais de acesso à Orla Marítima Leste de Fortaleza, compreendendo trechos situados nos setores Praia do Futuro I e Praia do Futuro II, conforme mapeamento técnico do Programa. As intervenções concentram-se nas vias que conectam os bairros adjacentes à Avenida Dioguinho e à Avenida Clóvis Arrais Maia, assegurando maior permeabilidade urbana, acessibilidade e integração com a orla marítima.

As áreas contempladas apresentam significativa precariedade viária, com elevada proporção de vias não pavimentadas ou com pavimentação deteriorada, ausência de passeios adequados e sistemas de drenagem insuficientes, o que compromete a mobilidade cotidiana da população local e o acesso seguro à orla, especialmente em períodos chuvosos.

O projeto propõe a urbanização integrada das vias de acesso, contemplando:

- Requalificação e implantação de pavimentação viária, priorizando soluções compatíveis com o ambiente costeiro, como pavimentos intertravados e concreto armado;
- Implantação e adequação de passeios públicos acessíveis, com atendimento às normas de acessibilidade universal;
- Ampliação de áreas permeáveis e implantação de dispositivos de drenagem urbana, visando à redução de alagamentos e à melhoria do escoamento superficial;
- Qualificação paisagística e arborização viária, com espécies adaptadas à maresia e à elevada insolação, promovendo conforto térmico e melhoria ambiental;
- Implantação de sinalização viária e iluminação pública, contribuindo para a segurança e a ordenação do tráfego local.

As intervenções alcançam cerca de 26,6 km de extensão viária requalificada, distribuídas ao longo dos dois setores da Praia do Futuro. O produto fortalece a integração entre os assentamentos existentes, as áreas inseridas em ZEIS, os equipamentos públicos e a orla marítima, promovendo maior inclusão socioespacial, valorização do espaço público e estímulo à economia local.

Dimensão física e materiais previstos:

- Extensão total de vias requalificadas: ~26,6km
- Área estimada de pavimentação viária: ~200.000m2
- Área estimada de passeios públicos: ~38.600 m2

1. 5. 85. **Informações do 2° componente:**
Nome: DESENVOLVIMENTO DE ÁREAS VULNERÁVEIS EM ZONA ESPECIAL DE INTERESSE SOCIAL – ZEIS
Valor estimado em Dólar (USD): 20.400.000,00

Descrição:

O Componente 2 compreende intervenções estruturantes voltadas à qualificação urbana e social de territórios classificados como ZEIS, por meio da implantação de equipamentos públicos multifuncionais, da melhoria dos espaços de uso coletivo e da promoção de dinâmicas comunitárias inclusivas.

As ações priorizam áreas historicamente marcadas por desigualdades socioeconômicas, déficit de oportunidades para a juventude e fragilidades na oferta de infraestrutura cultural, educacional e esportiva.

Descrição de subcomponentes e produtos:

Subcomponente 2.1 – Infraestrutura Comunitária e Habitabilidade

O Subcomponente 2.1 concentra as ações voltadas à melhoria das condições de habitabilidade, da infraestrutura comunitária e do acesso a equipamentos públicos estruturantes em territórios classificados como ZEIS, com foco prioritário na região do Serviluz e Grande Mucuripe.

As intervenções previstas buscam enfrentar déficits históricos de infraestrutura urbana e habitacional, promovendo moradia digna, qualificação dos espaços coletivos e ampliação da oferta de serviços públicos de caráter social, cultural e educacional. O subcomponente adota uma abordagem integrada, que reconhece a relação direta entre condições físicas do território, inclusão social e oportunidades de desenvolvimento local.

No âmbito da habitabilidade, estão previstas ações de melhoria habitacional voltadas à adequação física das moradias existentes, com foco na salubridade, segurança estrutural, conforto ambiental e resiliência climática, contribuindo para a permanência das famílias no território em condições dignas.

O subcomponente contempla ainda a implantação de equipamento público de grande porte e múltiplas funções, voltado à promoção da cultura, da arte, da educação, do esporte e da inclusão social. A construção do Centro Urbano de Cultura, Arte, Ciência e Esporte (CUCA) Vicente Pinzon / Cais do Porto reforça o papel do território como polo de desenvolvimento comunitário, oferecendo espaços qualificados para formação, convivência, práticas culturais e esportivas, especialmente para crianças, adolescentes e jovens residentes na ZEIS.

Produto 2.1.1 – Implantação de melhorias habitacionais no Serviluz

Este produto compreende a implementação de melhorias habitacionais em unidades residenciais localizadas na Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) Serviluz, território inserido no eixo marítimo do Município de Fortaleza e caracterizado por elevada vulnerabilidade socioambiental, precariedade construtiva e exposição a riscos ambientais.

As intervenções têm como objetivo principal a redução do déficit habitacional qualitativo, por meio da qualificação das condições de moradia de famílias de baixa renda, priorizando unidades

habitacionais passíveis de consolidação no próprio território. No âmbito da ZEIS Serviluz, estima-se a existência de aproximadamente 2.755 unidades habitacionais em assentamentos precários, das quais cerca de 1.800 unidades apresentam condições técnicas para a realização de melhorias habitacionais, considerando critérios de segurança estrutural mínima e permanência das famílias no local.

As ações de melhorias habitacionais compreendem, entre outras:

- Adequações construtivas para eliminação de riscos estruturais;
- Implantação ou melhoria de instalações sanitárias e hidráulicas;
- Correção de coberturas e sistemas elétricos precários;
- Melhorias voltadas à salubridade, ventilação e conforto ambiental;
- Adequações pontuais para acessibilidade, quando aplicável.

O produto articula-se com outras ações urbanas e habitacionais em curso no território, incluindo processos de regularização fundiária, urbanização do entorno e intervenções de infraestrutura urbana, contribuindo para a permanência das famílias, a qualificação do ambiente construído e o fortalecimento da função social da ZEIS.

Resultados esperados:

- Atendimento direto a aproximadamente 1.800 famílias com melhorias habitacionais;
- Melhoria das condições de habitabilidade e segurança das moradias na ZEIS Serviluz;
- Redução de riscos à saúde e à integridade física das famílias beneficiadas;
- Contribuição para a mitigação de vulnerabilidades socioambientais em território litorâneo sensível.

Subcomponente 2.2 – Capacitação Profissional com foco na melhoria dos serviços turísticos e Fortalecimento da Economia Local

O Subcomponente 2.2 é voltado ao fortalecimento da economia local e à promoção da inclusão produtiva da população residente em áreas do Litoral Leste de Fortaleza, por meio de ações de capacitação profissional e qualificação da mão de obra, com foco estratégico na cadeia produtiva do turismo.

Reconhecendo o potencial turístico da orla leste e a presença significativa de microempreendedores e trabalhadores informais no território, este subcomponente busca ampliar oportunidades de geração de renda, melhorar a qualidade dos serviços ofertados e fortalecer o empreendedorismo local. As ações previstas são direcionadas prioritariamente a moradores das comunidades do Serviluz, Mucuripe e áreas adjacentes, promovendo a inserção produtiva e o desenvolvimento econômico territorial.

Produto 2.2.1 – Ações de Qualificação e Formação de Mão de Obra para microempreendedores da cadeia do turismo do Litoral Leste

Este Projeto priorizará microempreendedores(as) (**prioritariamente mulheres, LGBTQIA+ e pessoas negras**) que já atuam ou desejam iniciar atividades econômicas na **Orla Leste de Fortaleza**. O projeto visa mitigar as desigualdades raciais e de gênero no mercado de trabalho e potencializar a vocação turística e cultural da região.

Trilhas de Capacitação (Eixos Profissionalizantes)

As capacitações serão organizadas em **Trilhas de Aprendizado**, permitindo que a beneficiária evolua do nível básico ao avançado.

A. Eixo Gastronomia (Mar e Sertão)

- **Trilha:** Boas Práticas na Manipulação de Alimentos, Cozinha Regional e Frutos do Mar, Gastronomia Sustentável e Aproveitamento Integral, Elaboração de Cardápios e Fichas Técnicas.

B. Eixo Artesanato (Identidade e Design)

- **Trilha:** Técnicas de Produção (Renda, Crochê, Tenerife, Macramê, Palha) Design de Produto e Inovação. Acabamento e Qualidade, Precificação de Itens Artesanais.

C. Eixo Hotelaria e Receptivo

- **Trilha:** Introdução à Hospitalidade. Técnicas de Camareira e Organização de Pousadas. Monitoria Turística Local. Inglês/Espanhol Instrumental para o Turismo.

Consultorias Técnicas Especializadas

Diferente das aulas teóricas, as consultorias serão **personalizadas** (individuais ou em pequenos grupos focais) para garantir a implementação prática do conhecimento:

1. **Empreendedorismo e Plano de Negócios:** Modelagem do negócio utilizando ferramentas como o Canvas e pacote office.
2. **Excelência no Atendimento ao Cliente:** Foco na experiência do turista e fidelização.
3. **Formalização e MEI:** Orientação para registro, emissão de notas fiscais e obrigações legais da microempreendedora.
4. **Gestão Financeira:** Fluxo de caixa, separação de contas (pessoal x profissional) e controle de custos.
5. **Captação de Recursos e Crédito:** Orientação sobre linhas de microcrédito e elaboração de projetos para editais.

Meta e Impacto esperado

- Formalização de novos MEIs liderados por mulheres.
- Aumento da renda média das microempreendedoras locais.
- Melhoria da nota de avaliação dos serviços turísticos no Litoral Leste.

1. 5. 98. **Informações do 3° componente:**
Nome: TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Valor estimado em Dólar (USD): 15.000.000,00

Descrição:
O Componente 3 compreende a disponibilização de áreas públicas necessárias à implantação de equipamentos urbanos e intervenções estruturantes previstas no Programa, constituindo-se como contrapartida institucional e financeira do Município de Fortaleza para viabilização das ações financiadas.

As áreas destinadas a este Subcomponente localizam-se, prioritariamente, na região da Orla Marítima Leste, incluindo os setores da Praia do Futuro e do Grande Mucuripe, e serão utilizadas para a construção de equipamentos públicos de caráter social, cultural, esportivo e de apoio urbano, bem como para a implantação de espaços públicos complementares às obras de requalificação urbana, tais como praças e bolsões de estacionamento.

Destaca-se, no âmbito deste Subcomponente, a disponibilização de terreno para a implantação do Centro Urbano de Cultura, Arte, Ciência e Esporte (CUCA) Vicente Pinzon / Cais do Porto, equipamento de grande porte e múltiplas funcionalidades, com papel estruturante na requalificação urbana e social do território.

Todos os terrenos destinados aos empreendimentos do Programa são de propriedade do Município, encontram-se regularizados do ponto de vista jurídico e cartorial e possuem a documentação técnica necessária para sua utilização, assegurando segurança jurídica, viabilidade técnica e conformidade com as exigências do financiador.

Descrição de subcomponentes e produtos:
Produto 3.1 – Custo dos Terrenos para Construção de Equipamentos Públicos

Este produto refere-se ao reconhecimento do valor dos terrenos públicos destinados à implantação dos equipamentos e intervenções previstas no Programa, computado como contrapartida municipal para a operação de crédito.

Os terrenos a serem utilizados compreendem áreas necessárias à execução das obras de requalificação da Orla Marítima Leste, incluindo a implantação de praças públicas, bolsões de estacionamento e demais espaços de apoio urbano, bem como a área destinada à construção do Centro Urbano de Cultura, Arte, Ciência e Esporte (CUCA) Vicente Pinzon / Cais do Porto, equipamento estratégico para o fortalecimento da inclusão social e da oferta de serviços públicos no território.

Todos os imóveis que compõem este produto são de propriedade do Município de Fortaleza e dispõem da seguinte documentação técnica e jurídica:

- Escritura pública e matrícula cartorial;
- Laudo de avaliação;
- Memorial descritivo;
- Planta de localização.

Para a estimativa do valor dos terrenos foi adotado o método comparativo direto de dados de mercado, em conformidade com a Norma Técnica ABNT NBR 14.653-2, que estabelece critérios para identificação do valor de mercado de bens imóveis por meio da análise técnica de atributos de elementos amostrais comparáveis.

1. 5. 103. **Informações do 4° componente:**
Nome: GESTÃO DO PROGRAMA
Valor estimado em Dólar (USD): 11.500.000,00

Descrição:
O Componente 02 tem por finalidade assegurar a adequada gestão, coordenação, monitoramento e avaliação do Programa de Desenvolvimento Urbano Sustentável de Fortaleza, garantindo eficiência na execução das intervenções, transparência na aplicação dos recursos e sustentabilidade institucional.

Descrição de subcomponentes e produtos:
Produto 4.1 – Gerenciamento do Programa

Este produto compreende a contratação de serviços especializados de apoio ao gerenciamento do Programa, voltados à estruturação e ao funcionamento da Unidade de Gerenciamento, responsável pela coordenação técnica, administrativa e financeira das ações previstas.

A consultoria a ser contratada deverá prestar suporte técnico e gerencial contínuo, incluindo atividades de planejamento, acompanhamento físico e financeiro, monitoramento da execução, avaliação de resultados e articulação intersetorial, em conformidade com o Arranjo Institucional do Programa. O produto visa assegurar a adequada condução do Programa, o cumprimento de prazos, a eficiência na aplicação dos recursos e a aderência às exigências do financiador e da legislação vigente.

Produto 4.2 – Supervisão de Obras, Social e Ambiental

Este produto refere-se à contratação de serviços de supervisão operacional e fiscalização das obras e das ações sociais e ambientais associadas às intervenções do Programa. Abrange o acompanhamento técnico da execução das obras, o controle de qualidade dos serviços e materiais empregados, a verificação do cumprimento dos projetos, normas técnicas, legislação aplicável e dos cronogramas físico e financeiro.

Inclui, ainda, a supervisão dos aspectos ambientais e sociais, com o apoio à implementação de medidas destinadas à mitigação de impactos, bem como o monitoramento de indicadores e a elaboração de relatórios periódicos de desempenho. O produto contribui para a transparência, a boa governança e a conformidade técnica, ambiental e social das intervenções executadas.

Produto 4.3 – Estudos e Projetos

Este produto contempla a contratação de consultorias especializadas para a elaboração de estudos técnicos e projetos executivos necessários à implantação das intervenções previstas no Programa. Os estudos e projetos deverão ser desenvolvidos com elevado grau de precisão técnica, sendo periodicamente revisados e validados, de forma a reduzir riscos, evitar retrabalhos e assegurar a viabilidade técnica, econômica e operacional das intervenções.

Os projetos executivos deverão incluir, no mínimo, especificações técnicas, desenhos e peças gráficas com detalhamento construtivo, memória de cálculo, planilhas orçamentárias, composição de preços unitários, cronograma físico-financeiro e memorial descritivo, em conformidade com as normas técnicas e exigências do financiador.

Produto 4.4 – Auditoria Externa

Este produto prevê a contratação de auditoria externa independente para a realização de auditorias anuais do Programa, com o objetivo de acompanhar a execução físico-financeira e verificar a conformidade das ações desenvolvidas com as disposições contratuais, os objetivos do Programa e a legislação aplicável.

A auditoria deverá avaliar a eficácia das atividades executadas, identificar falhas, inconsistências ou riscos nos processos e emitir pareceres técnicos fundamentados em evidências documentais. Os relatórios produzidos subsidiarão a tomada de decisão gerencial e o aprimoramento dos mecanismos de controle e transparência do Programa.

Produto 4.5 – Comissão de Compromisso - 0,25% do valor do empréstimo pago anualmente sobre o saldo do empréstimo não retirado

Este produto corresponde ao pagamento da Comissão de Compromisso incidente sobre o saldo não desembolsado do empréstimo, conforme as condições financeiras estabelecidas no contrato de financiamento. A comissão equivale a 0,25% ao ano, aplicada sobre os valores do empréstimo ainda não retirados, sendo devida enquanto houver saldo não desembolsado.

Produto 4.6 – Taxa Inicial (0,25%) sobre o valor do empréstimo pago uma única vez

Este produto corresponde ao pagamento da Taxa Inicial, incidente sobre o valor total do empréstimo, conforme as condições financeiras estabelecidas no contrato de financiamento. A taxa equivale a 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) do montante contratado e é devida em pagamento único, no momento da efetivação da operação de crédito.

A Taxa Inicial destina-se a cobrir custos administrativos e operacionais associados à estruturação, análise e formalização do financiamento junto ao organismo financiador, constituindo encargo financeiro inerente à contratação do empréstimo.

1. 6. **Beneficiários**

Os beneficiários do P**rograma de Infraestrutura Sustentável e Fortalecimento Turístico de Fortaleza** compreendem beneficiários diretos e indiretos, residentes, usuários e agentes econômicos dos territórios de intervenção na Orla Leste e em seu entorno imediato, bem como a população que usufruirá das melhorias urbanas, sociais e econômicas promovidas pelo Programa.

Beneficiários diretos territoriais

O Programa beneficia diretamente a população residente nos territórios da Orla Leste e bairros adjacentes, com destaque para áreas caracterizadas por elevada vulnerabilidade socioespacial e baixo Índice de Desenvolvimento Humano. Com base em dados municipais e estimativas populacionais recentes, a área de influência direta do Programa abrange aproximadamente:

- Vicente Pinzón: 46,1 mil habitantes;
- Cais do Porto: 23,7 mil habitantes;
- Mucuripe: 13,8 mil habitantes;
- Praia do Futuro I: 4,3 mil habitantes;
- Praia do Futuro II: 12,4 habitantes.

Esses territórios totalizam cerca de **100 mil habitantes**, concentrando populações com histórico déficit de acesso à infraestrutura urbana qualificada, espaços públicos seguros, equipamentos públicos estruturantes e oportunidades de inserção produtiva associadas à dinâmica econômica da orla marítima.

Grande parte dessa população é composta por pessoas negras, residentes em áreas classificadas como Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) ou em bairros com indicadores sociais inferiores à média municipal, o que justifica o enquadramento do Programa nas áreas estratégicas de combate ao racismo, promoção da igualdade racial e redução das desigualdades socioespaciais.

Beneficiários diretos das melhorias habitacionais

No âmbito das ações de melhoria habitacional, o Programa beneficiará diretamente aproximadamente **1.800 domicílios** no Serviluz, território classificado como ZEIS costeira e marcado por precariedade construtiva, informalidade fundiária e elevada exposição a riscos socioambientais.

Considerando a composição média dos domicílios, estima-se que essas intervenções impactem positivamente a vida de milhares de moradores, por meio da melhoria das condições de salubridade, segurança estrutural, conforto ambiental e adaptação às condições climáticas da zona costeira, contribuindo para a redução de vulnerabilidades históricas e para a permanência qualificada da população no território.

Beneficiários diretos dos equipamentos públicos estruturantes (CUCA)

O Programa beneficiará diretamente crianças, adolescentes e jovens com a implantação do CUCA Vicente Pinzón / Cais do Porto, integrando a Rede CUCA do Município de Fortaleza, que passará a contar com seis equipamentos.

Dados municipais indicam que, até 2021, a Rede CUCA registrou mais de **700 mil usuários atendidos**, consolidando-se como uma das principais políticas públicas de esporte, cultura, formação e inclusão social da cidade. Atualmente, a Prefeitura de Fortaleza oferta, em média, cerca de **5.000 vagas mensais** em cursos de formação, práticas esportivas e atividades culturais em toda a Rede CUCA.

Com a implantação de um novo equipamento na Orla Leste, estima-se a ampliação significativa da capacidade de atendimento da Rede, beneficiando diretamente jovens residentes em bairros de baixo IDH da região, com acesso regular a atividades esportivas, culturais, educativas e de convivência comunitária, fundamentais para o desenvolvimento humano e a redução de vulnerabilidades sociais.

Beneficiários diretos das ações de capacitação e inserção produtiva

As ações de capacitação para o setor turístico da Orla Leste beneficiarão diretamente trabalhadores, jovens e adultos residentes nos territórios de influência do Programa, especialmente aqueles inseridos de forma precária ou informal nas cadeias do turismo, dos serviços, da economia criativa, do lazer e dos esportes.

Essas ações priorizarão mulheres, população LGBTQIA+ e pessoas negras, grupos que enfrentam maiores barreiras de acesso à qualificação profissional, à autonomia econômica e ao mercado de trabalho formal. Estima-se que, ao longo do período de implementação do Programa, **centenas de pessoas** sejam capacitadas, ampliando suas oportunidades de emprego, geração de renda e empreendedorismo, além de contribuir para a melhoria da qualidade e do valor agregado dos serviços turísticos ofertados na Orla Leste.

Beneficiários indiretos

Como beneficiários indiretos, destacam-se:

- **Usuários do sistema de espaços públicos** requalificados da Orla Leste, incluindo moradores de outras áreas da cidade, visitantes e turistas;

- **Agentes econômicos locais**, como pequenos comerciantes, prestadores de serviços e empreendedores do turismo e da economia criativa, impactados positivamente pela melhoria da infraestrutura urbana, da conectividade, da segurança e da atratividade territorial;

- O próprio **Município de Fortaleza**, que se beneficiará da redução de passivos urbanos e socioambientais, do fortalecimento da resiliência climática, da qualificação da imagem urbana da Orla Leste e da consolidação de um modelo de desenvolvimento urbano sustentável e inclusivo.

Síntese dos beneficiários

Em síntese, o Programa beneficiará direta e indiretamente:

- Cerca de 100 mil moradores dos bairros da Orla Leste e entorno imediato;

- Aproximadamente 1.800 domicílios com melhorias habitacionais no Serviluz;

- Cerca de 5.000 mil crianças, adolescentes e jovens atendidos regularmente pelo novo equipamento CUCA;

- Centenas de trabalhadores e empreendedores locais, especialmente mulheres, população LGBTQIA+ e pessoas negras, por meio das ações de capacitação e inserção produtiva no setor turístico;

- Toda a população de Fortaleza, estimada em 2.578.483 de habitantes.

Ao quantificar seus beneficiários e caracterizar suas condições socioeconômicas, o Programa reafirma seu caráter territorializado, inclusivo e estruturante, alinhando investimentos urbanos, sociais e econômicos à promoção da equidade, da justiça territorial e do desenvolvimento urbano sustentável na Orla Leste de Fortaleza.

1. 20. **Anexos**

Carta de Anuência - BIRD

Apresentação - Proj. Arq. Praia do Futuro Parte 1

Apresentação - Proj. Arq. Praia do Futuro Parte 2

Apresentação - Proj. Arq. Praia do Futuro Parte 3

Mapa de Sítese das Intervenções v1

Mapa de Sítese das Intervenções v2

Apresentação - Proj. Arq. Cuca Vicente Pinzon

Cartilha IDH por Bairro Fortaleza

2. ÁREAS ESTRATÉGICAS

2. 1. Áreas estratégicas

O **Programa de Infraestrutura Sustentável e Fortalecimento Turístico de Fortaleza** incide diretamente sobre um conjunto de áreas estratégicas definidas no Anexo II da Resolução Normativa nº 1/2024, promovendo avanços integrados nas dimensões urbana, ambiental, social, climática e econômica. Ao concentrar suas intervenções na Orla Leste e em Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIS) costeiras, o programa articula requalificação urbana, recuperação ambiental, inclusão social, melhoria habitacional e fortalecimento de atividades econômicas associadas ao uso qualificado do espaço público, produzindo impactos estruturantes e sinérgicos.

Área Estratégica 105 – Fortalecer a economia criativa, a memória e a diversidade cultural

O Programa contribui para o fortalecimento da **economia criativa, da memória e da diversidade cultural**, ao qualificar o espaço público da Orla Leste e ampliar o acesso a equipamentos e atividades culturais em territórios historicamente vulnerabilizados. A requalificação dos espaços costeiros e a implantação do CUCA Vicente Pinzón / Cais do Porto criam condições para a valorização da cultura local, das expressões artísticas populares e das práticas culturais associadas ao território litorâneo.

Adicionalmente, as ações de **capacitação para o setor turístico** favorecem a inserção da economia criativa nas cadeias produtivas do turismo, estimulando atividades culturais, gastronômicas, esportivas e de lazer como vetores de geração de renda, valorização identitária e fortalecimento da economia local, de forma sustentável e territorialmente enraizada.

Área Estratégica 106 – Promover os direitos humanos como instrumento de inclusão social

O Programa contribui para a **promoção dos direitos humanos**, ao enfrentar desigualdades estruturais associadas ao território, à moradia, ao acesso a equipamentos públicos e às oportunidades econômicas. As intervenções em ZEIS costeiras, a ampliação do acesso ao espaço público qualificado e a oferta de equipamentos e políticas de capacitação econômica reforçam o direito à cidade, à moradia digna, ao lazer, ao trabalho e à participação social.

Ao priorizar territórios historicamente excluídos dos investimentos estruturantes, o programa atua como instrumento de inclusão social e proteção de grupos vulnerabilizados, reduzindo situações de injustiça territorial e ampliando o acesso equitativo a políticas públicas essenciais.

Área Estratégica 107 – Reforçar políticas de proteção e atenção às mulheres

O Programa contribui para o **fortalecimento das políticas de proteção e atenção às mulheres**, especialmente aquelas residentes em territórios vulneráveis da Orla Leste. A qualificação do espaço público, a melhoria da iluminação, da acessibilidade e da ocupação contínua dos espaços urbanos ampliam a percepção e as condições reais de segurança para mulheres no uso cotidiano da cidade.

Além disso, as ações de **capacitação para o setor turístico e de serviços** ampliam oportunidades de **autonomia econômica**, inserção produtiva e geração de renda para mulheres, contribuindo para a redução de desigualdades de gênero, a promoção da equidade de direitos e o enfrentamento de vulnerabilidades sociais associadas à dependência econômica.

Área Estratégica 109 – Combater o racismo e promover a igualdade racial de modo estruturante e transversal

O Programa contribui de forma estruturante e transversal para o **enfrentamento das desigualdades raciais**, ao direcionar investimentos públicos de grande porte para territórios historicamente marcados pela exclusão socioespacial e racial. As Zonas Especiais de Interesse Social do Serviluz e do Titanzinho, assim como bairros adjacentes da Orla Leste, concentram populações majoritariamente negras, que historicamente enfrentam maiores restrições de acesso à moradia digna, à infraestrutura urbana qualificada, ao espaço público seguro e a equipamentos públicos estruturantes.

As intervenções previstas no programa, em especial as melhorias habitacionais, a requalificação do espaço público costeiro e a implantação do Equipamento CUCA Vicente Pinzón / Cais do Porto, contribuem para a redução de desigualdades raciais ao ampliar o acesso dessas populações a políticas urbanas estruturantes, promovendo melhores condições de vida, inclusão territorial e desenvolvimento humano. Ao atuar sobre fatores estruturais da desigualdade, como território, moradia, infraestrutura e acesso a oportunidades, o programa reforça a promoção da igualdade racial de forma integrada às políticas urbanas, ambientais e sociais, em consonância com a abordagem transversal prevista no Anexo II da Resolução Normativa nº 1/2024.

Área Estratégica 111 – Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura

O Programa promove a transição para **cidades criativas e sustentáveis**, ao articular requalificação urbana, recuperação ambiental, inclusão social e fortalecimento das capacidades econômicas locais. A Orla Leste passa a ser tratada como território multifuncional, integrando lazer, esporte, cultura, turismo e geração de renda de forma sustentável e inclusiva.

Ao reverter processos de degradação física e fragmentação urbana, o programa estimula novas dinâmicas de apropriação social do espaço público, contribuindo para a vitalidade urbana, a valorização do ambiente construído e a consolidação de um modelo de desenvolvimento urbano mais equilibrado e sustentável.

Área Estratégica 112 – Fortalecer a segurança pública cidadã e integrada, articulando prevenção e uso qualificado da ação policial

O Programa contribui de forma indireta, porém estrutural, para o **fortalecimento da segurança pública cidadã e integrada**, a partir da qualificação do espaço urbano e da ampliação do uso social do território. A requalificação da Orla Leste, em especial da Praia do Futuro, da Praia Mansa e dos principais eixos de acesso, promove maior **ocupação qualificada do espaço público**, aumento da circulação de pessoas, melhoria da iluminação, organização dos fluxos e redução de áreas degradadas e subutilizadas, fatores reconhecidamente associados à prevenção da violência urbana.

A ampliação do uso contínuo e diversificado do espaço público para lazer, esporte, cultura e turismo fortalece a lógica de **prevenção situacional**, reduzindo oportunidades para práticas ilícitas e ampliando a percepção de segurança por parte da população e dos visitantes. Adicionalmente, a implantação de equipamentos públicos estruturantes, como o **CUCA Vicente Pinzón / Cais do Porto**, contribui para a prevenção social da violência, ao ampliar oportunidades de desenvolvimento humano, convivência comunitária e inclusão de crianças, adolescentes e jovens residentes em territórios vulneráveis.

Nesse sentido, o programa atua de forma complementar às políticas de segurança pública, reforçando o caráter **cidadão, preventivo e integrado** da segurança urbana, por meio da transformação qualificada do espaço público e da redução de vulnerabilidades territoriais.

Área Estratégica 113 – Ampliar o acesso ao esporte e às atividades físicas, com foco na formação, no desenvolvimento e na qualidade de vida

A implantação do Equipamento CUCA Vicente Pinzón / Cais do Porto, aliada à qualificação de espaços públicos para práticas esportivas e de lazer na Orla Leste, contribui diretamente para a promoção do **esporte, do lazer e do desenvolvimento humano**, com foco em crianças, adolescentes e jovens residentes em territórios vulneráveis.

O fortalecimento da infraestrutura pública voltada ao esporte e à cultura amplia oportunidades de formação, convivência comunitária e inclusão social, atuando de forma preventiva sobre situações de vulnerabilidade social e promovendo o desenvolvimento integral da população beneficiada.

Área Estratégica 201 – Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente

As ações de requalificação socioambiental da Orla Leste incidem sobre ecossistemas costeiros sensíveis e áreas ambientalmente degradadas, contribuindo para a **conservação, recuperação e uso sustentável do meio ambiente urbano e costeiro**. O Programa incorpora soluções que integram recuperação ambiental, qualificação paisagística e adaptação às condições naturais da zona costeira, reduzindo pressões antrópicas e fortalecendo serviços ecossistêmicos essenciais.

A recuperação de áreas degradadas, a requalificação de espaços públicos com critérios ambientais e a integração de infraestrutura verde e soluções baseadas na natureza contribuem para a melhoria da qualidade ambiental, do conforto térmico e da paisagem urbana, reforçando o papel da orla como ativo ambiental estratégico para a cidade.

Área Estratégica 202 – Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas

O Programa contribui de forma relevante para a **adaptação às mudanças climáticas**, ao reduzir vulnerabilidades socioambientais e ampliar a resiliência urbana em um território altamente exposto a eventos climáticos extremos. A Orla Leste de Fortaleza apresenta riscos associados à erosão costeira, alagamentos, ilhas de calor e eventos extremos, cujos impactos recaem de forma desproporcional sobre populações residentes em ZEIS costeiras.

As intervenções de recuperação ambiental, requalificação urbana e melhoria habitacional previstas no programa atuam diretamente na mitigação desses riscos, reduzindo a exposição da população a situações de vulnerabilidade climática e fortalecendo a capacidade adaptativa do território. Dessa forma, o programa alinha-se às diretrizes nacionais e internacionais de enfrentamento às mudanças climáticas em áreas urbanas.

Área Estratégica 205 – Ampliar a produtividade e a competitividade da economia

O Programa contribui para o aumento da produtividade e competitividade da economia local, ao fortalecer os encadeamentos produtivos associados ao turismo, aos serviços, à economia criativa e às atividades de lazer e esporte. As ações de capacitação profissional e qualificação dos serviços turísticos ampliam o valor agregado das atividades econômicas da Orla Leste, melhorando o ambiente de negócios e a qualidade da oferta de serviços.

Área Estratégica 207 – Ampliar a geração de oportunidades dignas de trabalho e emprego

As ações de capacitação para o setor turístico contribuem diretamente para a ampliação de oportunidades dignas de trabalho e emprego, especialmente para populações de baixa renda residentes em territórios vulneráveis. O Programa promove inserção produtiva, geração de renda e fortalecimento da autonomia econômica, articulando políticas urbanas e de desenvolvimento econômico.

Área Estratégica 213 – Ampliar a qualidade e o valor agregado dos serviços, com destaque para o turismo

O Programa contribui de forma direta para a **ampliação da qualidade e do valor agregado dos serviços**, com especial destaque para o **turismo urbano e litorâneo**, setor estratégico para a economia de Fortaleza. A requalificação urbana e ambiental da Orla Leste, combinada com a capacitação profissional, eleva a qualidade e o valor agregado dos serviços turísticos, fortalece a atratividade da região e amplia os impactos econômicos positivos do turismo de forma mais inclusiva e sustentável.

Além disso, a melhoria do espaço público costeiro, a organização dos usos, a qualificação das áreas de lazer e esporte, a recuperação ambiental e a integração entre a orla e os bairros adjacentes fortalecem a atratividade turística da região, ampliando o tempo de permanência dos visitantes e estimulando o consumo de serviços associados ao turismo, como alimentação, lazer, esportes e economia criativa. Esses efeitos contribuem para a geração de renda, a dinamização da economia local e a valorização sustentável do território, sem dissociar o desenvolvimento econômico da inclusão social.

Ao integrar territórios vulneráveis à dinâmica urbana e turística da Orla Leste, o programa também contribui para ampliar a **distribuição territorial dos benefícios do turismo**, fortalecendo cadeias produtivas locais e promovendo um modelo de desenvolvimento turístico mais inclusivo e sustentável.

Área Estratégica 214 – Reduzir as desigualdades regionais com maior equidade de oportunidades

O enfrentamento das **desigualdades socioespaciais** constitui eixo central do Programa de Infraestrutura Sustentável e Fortalecimento Turístico de Fortaleza. Ao direcionar investimentos estruturantes para a Orla Leste e para ZEIS costeiras como Serviluz e Titanzinho, o programa amplia o acesso de populações historicamente excluídas à infraestrutura urbana qualificada, ao espaço público de qualidade e a equipamentos públicos estruturantes.

As ações previstas contribuem para reduzir assimetrias territoriais dentro da cidade, integrando bairros de baixo Índice de Desenvolvimento Humano aos benefícios do desenvolvimento urbano e fortalecendo a coesão social e territorial. Essa abordagem rompe com a lógica histórica de valorização seletiva da orla, promovendo maior equilíbrio na distribuição dos investimentos públicos.

Síntese do enquadramento estratégico

Em síntese, o **Programa de Infraestrutura Sustentável e Fortalecimento Turístico de Fortaleza** contribui de forma integrada para as áreas estratégicas **105, 106, 107, 109, 111, 112, 113, 201, 202, 205, 207, 213 e 214,** conforme o Anexo II da Resolução Normativa nº 1/2024.

Esse enquadramento evidencia o caráter **transversal, territorializado e estruturante** do Programa, que articula investimentos em **requalificação urbana e socioambiental, habitação, mobilidade e logística urbana, esporte, cultura, lazer, qualificação profissional e fortalecimento do turismo**, com foco na redução das desigualdades socioespaciais e na promoção da inclusão social.

Ao incorporar de forma explícita as dimensões de promoção dos direitos humanos, igualdade racial, equidade de gênero, geração de trabalho e renda, fortalecimento da economia local e qualificação dos serviços turísticos, o Programa contribui para o enfrentamento de desigualdades estruturais historicamente presentes na Orla Leste de Fortaleza, especialmente em territórios vulneráveis e Zonas Especiais de Interesse Social.

Adicionalmente, o Programa promove avanços relevantes nas agendas de sustentabilidade ambiental, adaptação às mudanças climáticas, cidades criativas e sustentáveis, segurança pública cidadã e integrada e redução das desigualdades regionais, reforçando sua aderência às prioridades nacionais de desenvolvimento e sua consistência técnica como pleito de financiamento externo voltado à produção de impactos urbanos, sociais, ambientais e econômicos de médio e longo prazo.

2. 2. **Anexos**

Sem anexos.

3. GESTÃO

3. 1. Arranjo institucional

3. 1. 1. Descrição:

O modelo de governança e o arranjo institucional propostos para a execução do Programa de Desenvolvimento Urbano Sustentável e Fortalecimento Turístico da Cidade de Fortaleza foram desenhados para assegurar a máxima eficiência na aplicação dos recursos externos, garantindo a transparência, a celeridade administrativa e a plena observância às salvaguardas socioambientais e fiduciárias exigidas pelos organismos financiadores multilaterais.

A estrutura de gestão fundamenta-se na segregação de funções e na integração intersetorial, utilizando a expertise acumulada pela Prefeitura Municipal de Fortaleza (PMF) em operações de crédito anteriores. O arranjo organiza-se em três níveis de atuação: Estratégico, Operacional/Executor e Setorial/Finalístico.

Coordenação e Intermediação estratégica: COPIFOR
A Coordenadoria Especial de Programas Integrados (COPIFOR), órgão vinculado diretamente ao Gabinete do Prefeito, exercerá a governança superior e a supervisão macro do Programa. Dada a sua natureza transversal, a COPIFOR atuará como a "Torre de Controle" da operação, possuindo as seguintes competências:

Interlocução Institucional de Alto Nível: Atuar como o canal oficial de comunicação entre o Município de Fortaleza, o Governo Federal (via Secretaria do Tesouro Nacional e PFE) e o organismo financiador. Cabe à COPIFOR garantir que a execução do programa permaneça alinhada às metas do Plano Plurianual (PPA), Plano Diretor Municipal Participativo e demais planos e diretrizes que norteiam as estratégicas de desenvolvimento sustentável da capital.

Monitoramento Estratégico e Avaliação de Impacto: Gerenciar o sistema de indicadores de alto nível, assegurando que as metas de longo prazo sejam atingidas. A COPIFOR realizará a supervisão do impacto socioeconômico, garantindo a racionalização dos gastos e a eficiência na alocação de recursos entre os diferentes componentes do projeto.

Coordenação da Governança Transversal: Presidir os comitês de governança que reúnem os titulares das secretarias envolvidas, dirimindo conflitos institucionais e assegurando que as políticas de infraestrutura e desenvolvimento social caminhem em harmonia.

Órgão Executor e Unidade de Gestão do Projeto (UGP): SEINF
A Secretaria Municipal da Infraestrutura (SEINF) será o órgão executor principal do Programa.

Gestão Centralizada de Licitações: SELIFOR
A Secretaria Municipal de Licitações (SELIFOR) terá o papel crucial de garantir a lisura e a conformidade jurídica de todos os processos de aquisição de bens, obras e serviços.

Coexecução e Eixos Temáticos: HABITAFOR, SEJUV, SEMULHER e SEUMA.
Para que o Programa atinja seus objetivos de desenvolvimento social e turístico, as secretarias finalísticas atuarão como Órgãos Coexecutores, sob a coordenação técnica da UGP/SEINF.

HABITAFOR (Fundação de Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza)
Responsável pela execução do componente habitacional e de regularização urbana, a HABITAFOR terá foco em:
Habitação de Interesse Social (HIS): Execução técnica de projetos de edificação e melhorias habitacionais para populações afetadas ou beneficiadas pelo programa.
Regularização Fundiária e Social: Gestão jurídica e técnica da titulação de propriedades, além do gerenciamento dos processos de reassentamento, quando necessário.
Trabalho Social e Interlocução Comunitária: Atuação direta no território para garantir a sustentabilidade social das intervenções, realizando o acompanhamento pré e pós-ocupação das famílias.


SEJUV (Secretaria Municipal de Juventude)
Focada no capital humano e na mobilização social nas áreas de intervenção:
Gestão de Equipamentos: Operacionalização dos Centros Urbanos de Cultura, Arte, Ciência e Esporte (Cuca) contemplados no programa.
Capacitação e Engajamento: Execução de programas de formação, lazer e cidadania voltados à juventude vulnerável, visando a redução de riscos sociais nas áreas beneficiadas pelo projeto urbano.

SEMULHER (Secretaria das Mulheres de Fortaleza)
Eixo fundamental para o fortalecimento do turismo e da economia local:
Desenvolvimento Econômico Feminino: Implementação de programas de capacitação profissional e fomento ao empreendedorismo para mulheres residentes na Orla Marítima.
Autonomia e Renda: Criação de redes de apoio e incentivo ao comércio local gerido por mulheres, potencializando o impacto econômico do fortalecimento turístico da região.

SEUMA (Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente): Atuará como órgão coexecutor técnico responsável pelo eixo de Sustentabilidade e Resiliência Ambiental, Responsável direta pelo acompanhamento técnico e validação das metas de recuperação de áreas degradadas na Orla Leste, na gestão dos indicadores de melhoria do conforto térmico, ampliação de áreas verdes e implementação de Soluções Baseadas na Natureza (SbN), bem como no suporte técnico no licenciamento ambiental das intervenções e garantia da aderência aos planos de adaptação às mudanças climáticas.
A SEUMA também assume a responsabilidade técnica e o fornecimento de dados para os seguintes indicadores: Ampliação de áreas ambientalmente degradadas recuperadas (m²); Ampliação do acesso à infraestrutura urbana qualificada (territórios) Gestão de Sustentabilidade e Qualidade Ambiental (SEUMA)

Mecanismos de Controle e Suporte Institucional
O arranjo institucional é complementado por órgãos de controle interno e consultoria jurídica que garantem a mitigação de riscos operacionais e reputacionais:
PGM (Procuradoria Geral do Município): Prestará assessoria jurídica contínua à UGP, revisando minutas de contratos, convênios e acordos internacionais, assegurando que o programa esteja em conformidade com o arcabouço legal brasileiro e as exigências do financiador.
CGM (Controladoria Geral do Município): Realizará o acompanhamento sistemático dos processos de despesa e execução, atuando preventivamente na identificação de gargalos de conformidade e riscos de integridade, assegurando que a execução financeira siga os padrões internacionais de auditoria.

Este arranjo institucional robusto, baseado na experiência prévia e na qualificação de servidores de carreira, oferece à União e ao organismo financiador a segurança necessária quanto à capacidade de absorção do crédito e à entrega tempestiva dos resultados pactuados.



3. 1. 2. **Orgãos Executores:**
Órgão principal: Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEINF
Órgãos parceiros:
Secretaria Municipal da Juventude - SEJUV
Coordenadoria Especial de Programas Integrados - COPIFOR
Secretaria de Licitação de Fortaleza - SELIFOR
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Habitacional - HABITAFOR
Secretaria Municipal da Mulher - SEMULHER

Secretaria de Planejamento Orçamento e Gestão - SEPOG
Procuradoria Geral do Município - PGM
Controladoria Geral do Município - CGM
Secretaria de Finanças - SEFIN

3. 1. 3. **Estrutura Operacional:**

A **Secretaria Municipal da Infraestrutura (SEINF)** será o **órgão executor principal do Programa**. A escolha da SEINF justifica-se por sua robusta capacidade técnica e histórico comprovado na gestão de grandes contratos de obras públicas e financiamentos internacionais.

A Secretaria Municipal da Infraestrutura (SEINF) já tem experiência na execução de programas de desenvolvimento financiado por organismos internacionais a exemplo do Programa de Infraestrutura em Educação e Saneamento de Fortaleza (BNDES) e o Programa de Drenagem Urbana de Fortaleza (Drenurb - BNDES), o município também já executou outros programas com apoio de outros Bancos, como o Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF), Banco Mundial (BIRD) e Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). o "Aldeia da Praia - Cidade com Futuro", dentre outros.

Alguns membros da equipe técnica, servidores e gestores envolvidos na concepção e desenvolvimento do Programa de Infraestrutura Urbana e Desenvolvimento Sustentável de Fortaleza participaram da concepção, desenvolvimento e execução dos programas citados acima (incluindo o próprio Secretário da Infraestrutura, André Luiz Daher Vasconcelos).

Abaixo descrevem-se as principais atividades desenvolvidas nos programas de financiamentos supracitados:

PREURBIS – Programa de Requalificação Urbana com Inclusão Social
O Programa de Requalificação Urbana com Inclusão Social – PREURBIS conta com recursos no valor global de US$ 99 milhões, dos quais US$ 59,4 milhões constituem parcela de financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID e US$ 39,6 milhões de contrapartida nacional.
O PREURBIS consiste na requalificação urbana de áreas de risco ou em áreas de preservação ambiental, tendo como beneficiários diretos a população de baixa renda, na busca da sua sustentabilidade socioeconômica e melhoria da qualidade de vida. As áreas de risco são identificadas através de um estudo visando a subsidiar as atividades (elaboração de diagnóstico físico e socioeconômico das áreas selecionadas, concepção dos Projetos piloto, execução de obras) que posteriormente serão realizadas.
O Programa é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEINF) com a participação da Fundação de Desenvolvimento Habitacional de Fortaleza (HABITAFOR), da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente (SEUMA), da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) e das Secretarias Regionais.
A implantação de habitação nas áreas selecionadas será vinculada também à melhoria da infraestrutura, na busca da sustentabilidade e a elevação dos padrões socioeconômicos das comunidades pertencentes a estas regiões. A missão de análise foi realizada no final de setembro de 2007.

DRENURB – Programa de Drenagem Urbana de Fortaleza
O Programa DRENURB se caracteriza por uma operação de obras múltiplas promovidas pela Prefeitura de Fortaleza para melhorar o sistema de drenagem das águas pluviais. O Programa conta com financiamento de dois diferentes órgãos, o BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e a CAF – Banco de Desenvolvimento da América Latina, com investimentos de aproximadamente R$ 270 milhões e contempla obras e intervenções nas áreas de circunscrição das sete Secretarias Regionais (SRs) da cidade, sub-divisões administrativas do município por localidade.

Para a operacionalização direta, será mantida na estrutura da SEINF uma Unidade de Gestão do Projeto (UGP), dotada de autonomia técnica e administrativa para a condução do dia a dia do Programa.

A UGP será composta por técnicos de carreira, garantindo a preservação do conhecimento institucional. Suas responsabilidades detalhadas incluem:

Gestão Operacional e Cronograma: Coordenação integral do cronograma físico-financeiro das intervenções. A UGP supervisionará desde a fase de projeto executivo até a entrega definitiva das obras urbanas, garantindo que os prazos contratuais sejam rigorosamente respeitados.

Administração e Capital humano: Manutenção de equipe multidisciplinar composta por engenheiros, arquitetos, especialistas em gestão financeira, especialistas em salvaguardas socioambientais e assessores jurídicos.

Planejamento de Aquisições e Contratações: Responsabilidade pela elaboração técnica dos Termos de Referência (TR), Editais e Especificações Técnicas. A UGP atuará em estreita colaboração com a SELIFOR para garantir que os processos de compra sigam as normas do financiador e a legislação nacional.

Gestão Financeira, Contábil e Desembolsos: A UGP coordenará o fluxo de caixa do programa, sendo responsável pelo processamento dos pedidos de desembolso junto ao organismo financiador. Atuará em parceria com a Secretaria de Finanças (SEFIN) para a gestão das contas específicas do projeto, controle das contrapartidas municipais e auditorias financeiras.

Compliance e Monitoramento: Implementação de sistemas de gestão integrada para monitoramento de desempenho em tempo real. A UGP será o órgão responsável pela emissão dos Relatórios de Progresso Semestrais (RPS) e pela interface técnica direta com as missões de supervisão do banco.

Gestão Centralizada de Licitações: SELIFOR
A Secretaria Municipal de Licitações (SELIFOR) terá o papel crucial de garantir a lisura e a conformidade jurídica de todos os processos de aquisição de bens, obras e serviços. O modelo proposto prevê:
Centralização Técnica de Certames: Condução dos procedimentos licitatórios desde a publicação do edital até a homologação final. A SELIFOR garantirá a aplicação das políticas de aquisições do organismo financiador, que muitas vezes possuem ritos distintos da legislação nacional.
Célula Especializada de Apoio: Será mobilizada uma equipe técnica dentro da Comissão de Licitação com dedicação exclusiva ao Programa. Este modelo visa eliminar gargalos burocráticos e conferir a celeridade necessária para o cumprimento do plano de aquisições aprovado na fase de preparação.
Segurança Jurídica e Transparência: Publicação e controle rigoroso de todas as etapas do processo de seleção, garantindo o amplo acesso à concorrência e a observância aos princípios da administração pública.

Formalização e Preparação atual
A Prefeitura Municipal de Fortaleza informa que, embora os instrumentos formais de delegação e os acordos de cooperação técnica estejam em fase de finalização para assinatura após a aprovação do crédito, as equipes técnicas já atuam de forma integrada nas fases de identificação e preparação do Programa. A SEINF, por meio de sua estrutura já existente, está à frente das atividades preparatórias, garantindo que os projetos básicos e os estudos socioambientais iniciais estejam prontos para a fase de negociação final junto à PFE/COFIEX.

Gestão de Salvaguardas Socioambientais
Haverá dentro da UGP/SEINF um núcleo específico para o monitoramento das Salvaguardas. Este núcleo atuará como ponte entre a execução física e as exigências do banco financiador, monitorando o Impacto Ambiental - cumprimento das licenças e mitigação de danos durante a fase de obras e os Impactos Sociais através de gestão de reclamações (Mecanismo de Queixas e Reclamações - MQR) e garantia de que as populações vulneráveis sejam beneficiadas diretamente pelas intervenções urbanas.



3. 1. 4. **Matriz de Responsabilidade:**

Matriz de responsabilidade - PROGISTUR.pdf

3. 2. **Operacionalização e Manutenção**

Estratégias de Continuidade e Operacionalização

A continuidade do **Programa de Desenvolvimento Urbano Sustentável e Fortalecimento Turístico** da Cidade de Fortaleza baseia-se na transição da "fase de projeto" para a "fase de gestão pública permanente".

Integração Institucional: A COPIFOR manterá a supervisão macro para garantir que as políticas transversais não sejam descontinuadas após a entrega das obras.

Gestão de Equipamentos (SEJUV): A operacionalização dos novos equipamentos, como o CUCA Vicente Pinzon, será integrada à rede de juventude já existente no município, garantindo orçamento para pessoal e atividades permanentes.

Sustentabilidade Social (HABITAFOR): O trabalho social pré e pós-ocupação nas áreas de HIS (Habitação de Interesse Social) e regularização fundiária visa capacitar as comunidades para a autogestão e conservação dos espaços comuns.

Manutenção de Infraestrutura (SEINF): As intervenções na Orla Leste e vias urbanas entrarão no cronograma plurianual de manutenção da Secretaria de Infraestrutura, utilizando a expertise técnica consolidada durante o programa.

A SEUMA integrará a fase de gestão pública permanente por meio de:

- **Fiscalização Ambiental:** Manutenção do monitoramento dos ecossistemas costeiros recuperados (dunas e restingas) para evitar novas degradações;
- **Gestão de Áreas Verdes:** Inclusão das novas áreas de paisagismo e parques urbanos (como a Praia Mansa) no sistema municipal de manutenção de áreas verdes e irrigação;
- **Avaliação de Impacto Climático:** Condução de estudos periódicos para aferir o incremento da resiliência do território frente a eventos extremos (ressacas e alagamentos) após a conclusão das obras.

Sustentabilidade e Prestação de Contas Final

O término do **Programa de Desenvolvimento Urbano Sustentável e Fortalecimento Turístico** da Cidade de Fortaleza coincidirá com a avaliação bianual do PPA (2028 – 2029) servirá como base para o Relatório de conclusão do Programa, que deverá demonstrar o impacto real na redução dos problemas decorrentes das estruturas viárias atuais, áreas de alagamento, deficiência de iluminação nas áreas de passeio, áreas de superaquecimentos, dentre outros pontos que deverão ser melhorados através dos componentes propostos.

Papel do Componente 4 na Governança

O orçamento destinado à gestão do projeto (Componente 4) financia as estruturas técnicas que alimentam esses sistemas e garantem o cumprimento das metas. O Gerenciamento e Supervisão garante a equipe técnica da UGP/SEINF dedicada a alimentar as informações com dados reais de progresso físico e social; A Auditoria Externa assegura que os dados reportados nos relatórios de progresso semestrais (RPS) condizem com a realidade fiscal e física exigida e alinhamento e controle do PPA; O Monitoramento de Impacto (COPIFOR), utiliza os painéis de monitoramento gerados e consolidados para realizar ajustes de rumo e garantir que a execução orçamentária atinja os resultados sociais pactuados no Programa.

Estrutura de Transparência

As informações registradas subsidiarão a elaboração dos Relatórios de Execução Orçamentários divulgados no Canal do Planejamento da Prefeitura para controle social e as Avaliações Bianuais realizadas através do **IPPLAN**, em articulação com a **SEPOG**, conduzirá avaliações em 2028 e 2030 para aferir se o programa cumpriu as metas previstas no PPA.

Previsão de Custos e Sustentabilidade Financeira

A sustentabilidade financeira do programa apoia-se em mecanismos de mitigação de custos e novas fontes de receita geradas pela própria valorização urbana.

Estimativa de Custos de Manutenção (Pós-Projeto)

Com base em padrões de infraestrutura urbana, estima-se que o custo anual de manutenção gire em torno de **1,5% a 3%** do valor total investido na obra física.

Instrumentos para Garantir a Sustentabilidade

- **Racionalização de Gastos:** A UGP/SEINF é responsável pelo monitoramento de impacto e pela racionalização dos gastos, visando a eficiência operacional que reduz custos futuros.
- **Valorização Imobiliária e IPTU:** A requalificação de áreas vulneráveis e da Orla Leste tende a aumentar a base de arrecadação de IPTU, gerando receita própria para o município reinvestir na área.
- **Parcerias Público-Privadas (PPPs):** O modelo prevê a possibilidade de parcerias para a manutenção de parques e mobiliário urbano na orla, desonerando o tesouro municipal.
- **Monitoramento e Avaliação:** O sistema de gestão integrada da UGP permitirá identificar falhas de manutenção precocemente, evitando gastos maiores com reconstruções.

3. 10. Planejamento Estratégico

Alinhamento com o PPA

O Programa de Infraestrutura Sustentável e Fortalecimento Turístico de Fortaleza está estrategicamente alinhado ao PPA (2026 – 2029) do Município de Fortaleza. Com base na Lei nº 11.600 de 2025, que institui o **Plano Plurianual (PPA) de Fortaleza para o quadriênio 2026-2029**, apresenta -se a análise de alinhamento estratégico do programa com as diretrizes governamentais, contribuindo diretamente para as metas de longo prazo estabelecidas no plano **Fortaleza 2040**.

O **Programa de Infraestrutura Sustentável e Fortalecimento Turístico de Fortaleza** está diretamente fundamentado e alinhado a diversas seções do **Plano Plurianual (PPA) 2026-2029**.

Abaixo, identifico as páginas e os eixos do PPA que dão suporte estratégico, orçamentário e operacional ao programa em questão:

1. Alinhamento com Eixos Estratégicos e Objetivos

O programa está inserido principalmente no **Eixo Estratégico 1**, mas possui natureza intersetorial que abrange outros eixos:

- **Eixo 1 - Equidade Social e Territorial (Páginas 4, 10, 69, 80):** Focado na redução de desigualdades e promoção da equidade em territórios vulneráveis, o que justifica as intervenções nas **ZEIS Serviluz e Titanzinho**.
- **Eixo 2 - Emprego e Renda (Páginas 4, 69, 80):** Suporta as ações de **capacitação profissional** voltadas ao setor turístico para gerar autonomia econômica.
- **Eixo 4 - Segurança Viária, Mobilidade Urbana e Acessibilidade (Páginas 4, 70, 81):** Relaciona-se diretamente com a **requalificação das Avenidas Vicente de Castro e José Saboia** e das vias de acesso à Orla Leste.
- **Eixo 5 - Convivência Ambiental Sustentável (Páginas 5, 71, 82):** Fundamenta a **resiliência climática** e a recuperação de ecossistemas degradados na Praia Mansa e Praia do Futuro.

2. Matriz Programática e Ações Específicas

As soluções propostas no programa de captação de recursos encontram correspondência direta na matriz de programas do PPA:

- **Programa 0018 - Habitar Fortaleza (Páginas 79, 114):** Suporta a implementação de **melhorias habitacionais no Serviluz** e a regularização fundiária.
- **Programa 0064 - Fortaleza Jovem (Páginas 82, 119):** Alinha-se à construção e operacionalização do novo equipamento **CUCA Vicente Pinzón / Cais do Porto**.
- **Programa 0101 - Infraestrutura, Transporte e Mobilidade Urbana (Páginas 87, 128):** Base para as obras de **requalificação viária e logística** da Orla Leste.
- **Programa 0136 - Desenvolvimento e Promoção do Turismo (Páginas 80, 116):** Justifica os investimentos em **infraestrutura turística** e novos produtos turísticos na região.
- **Programa 0152 - Trabalho, Qualificação Profissional, Emprego e Renda (Páginas 80, 117):** Abriga as trilhas de **capacitação para microempreendedores** da cadeia do turismo.

3. Planejamento Financeiro e Operações de Crédito

O PPA detalha como esses recursos captados serão integrados às finanças municipais:

- **Capacidade de Endividamento (Página 109):** O PPA registra que Fortaleza possui solidez fiscal (endividamento de 38,84%, bem abaixo do limite de 120%), o que permite a contratação desta operação de crédito estratégica.
- **Projeção de Operações de Crédito (Páginas 38, 108):** A Tabela 6 e o Gráfico 6 mostram a previsão de liberação de recursos externos para o período de 2026-2029, totalizando a carteira onde este programa se insere.
- **Sustentabilidade e Manutenção (Páginas 104-108):** Define que após a entrega das obras (como a Praia do Futuro), os ativos entrarão no cronograma plurianual de manutenção da prefeitura.

4. Governança e Monitoramento

- **Papel da COPIFOR e SEINF (Páginas 104-105):** O PPA estabelece a estrutura de governança onde a COPIFOR exerce a supervisão estratégica e a SEINF a execução física, exatamente como previsto no arranjo institucional do programa de captação.
- **Metodologia SMART (Página 88):** O programa utiliza os indicadores definidos no PPA para mensurar o impacto social das intervenções.

Identificação do Programa e Objetivo Geral

O Programa está vinculado aos Eixos Estratégicos que organizam a atuação municipal de forma integrada e sistêmica, tendo como missão promover equidade social, econômica e ambiental, e à Visão de Futuro de tornar Fortaleza uma cidade justa, sustentável e inovadora. Alinha-se, também com a abordagem de Gestão para Resultados (GPR) pois não foca apenas em entregas físicas, mas na mensuração de impactos sociais por meio de indicadores de resultado (metodologia SMART).

Alinhamento com os Eixos Estratégicos

- **Eixo 1 - Equidade Social e Territorial:** Focado na redução de desigualdades, diminuição da extrema pobreza e da fome, especialmente para grupos vulneráveis.
- **Eixo 2 - Emprego e Renda:** Visa a inclusão socioeconômica, aumento da empregabilidade, formalização do trabalho e fortalecimento de novas economias.
- **Eixo 3 - Acolhimento Inclusivo e Qualidade nos Serviços Públicos:** Focado em saúde, educação e serviços essenciais acessíveis para grupos vulneráveis (idosos, mulheres, LGBTQIA+, negros).
- **Eixo 4 - Segurança Viária, Mobilidade Urbana e Acessibilidade:** Redução de mortes no trânsito, melhoria do transporte público, ampliação de ciclovias e universalização dos espaços públicos.
- **Eixo 5 - Convivência Ambiental Sustentável:** Gestão eficiente de recursos naturais, redução da poluição e adaptação às mudanças climáticas.
- **Eixo 6 - Patrimônio Cultural e Requalificação do Centro Urbano:** Preservação da identidade histórica e melhorias em áreas turísticas.
- **Eixo 7 - Governança e Gestão Pública Compartilhada:** Fortalecimento da participação popular, transparência e diálogo efetivo com a população.

Enquadramento com Ações Estratégicas (Matriz Programática)

O Programa está inserido principalmente no **Eixo Estratégico 1: Equidade Social e Territorial**. Este eixo foi desenhado para promover um desenvolvimento urbano mais justo, combatendo desigualdades históricas através da integração de infraestrutura e políticas sociais.

O Programa conecta-se com as ações da Matriz Programática de Governo. Infraestrutura e Habitação - Implantação e requalificação da malha viária (Ação 1443) e regularização fundiária (Ação 2062). Desenvolvimento Econômico - Atendimento a microempreendedores locais (Ação 2026) e fortalecimento de empreendimentos produtivos (Ação 1025). (Ação 2037) Promoção de Fortaleza como destino turístico inteligente. (Ação 1014) Criação de novos atrativos e roteiro. (Programa 0136) - Desenvolvimento e Promoção do Turismo que visa incrementar o fluxo de turistas nacionais e internacionais para a capital. (Programa 0152) - Trabalho, Qualificação Profissional, Emprego e Renda, Focado no fortalecimento do capital humano e inserção no mercado

Que será operacionalizado através das seguintes frentes integradas:

- **Desenvolvimento Urbano Resiliente (Subcomponente 1.2):** Focado na requalificação socioambiental da **Orla Leste** (Praia do Futuro, Caça e Pesca, Titanzinho e Serviluz), visando a convivência ambiental sustentável.

- **Dignidade Habitacional:** Implementação de melhorias habitacionais no Serviluz e regularização fundiária de interesse social, reduzindo o déficit habitacional qualitativo.

- **Inclusão Social e Juventude:** Construção e gestão do **CUCA Vicente Pinzon**, conectando o projeto ao Eixo 3 (Acolhimento Inclusivo) e às metas de protagonismo juvenil.

- **Fortalecimento Social e Econômico:** Treinamento e capacitação de mulheres (empreendedoras que atendem turistas na área de atuação do Projeto – Orla Marítima do município de Fortaleza.

Monitoramento Sistemático via SIOPFOR e MAPPFOR

A governança do PPA estabelece que o acompanhamento das metas físicas e dos indicadores será realizado de forma automatizada e periódica:

- **SIOPFOR (Sistema Integrado de Orçamento e Planejamento de Fortaleza)**: Utilizado para o monitoramento dos indicadores estratégicos e programáticos, bem como das metas das ações não orçamentárias prioritárias.

- **MAPPFOR (Sistema de Monitoramento de Ações e Projetos Prioritários)**: Responsável pelo acompanhamento direto das ações orçamentárias e obras físicas, como a Requalificação da Orla Leste.

Integração Financeira: Ambos os sistemas são integrados ao **GRPFOR-FC**, que registra a execução financeira do município.

3. 38. **Anexos**

PPA 2026 - 2029

PPA 2026-2029 V2

LOA 2026

LDO 2026

LEI COMPLEMENTAR No 422, DE 20 DE MARÇO DE 2025.

Plano Diretor Participativo e Sustentável de Fortaleza Parte 3

Plano Diretor Participativo e Sustentável de Fortaleza Parte 4

Plano Diretor Participativo e Sustentável de Fortaleza Parte 7

Plano Diretor Participativo e Sustentável de Fortaleza Parte 1

ORGANOGRAMA - PROGISTUR FORTALEZA

Plano Diretor Participativo e Sustentável de Fortaleza Parte 2

LEI COMPLEMENTAR No 176, de 19 de dezembro de 2014

Plano Diretor Participativo e Sustentável de Fortaleza Parte 5

Plano Diretor Participativo e Sustentável de Fortaleza Parte 6

Plano Diretor Participativo e Sustentável de Fortaleza Parte 8

PPA_2026-2029 Páginas relevantes para o Programa

4. **RISCOS**

4. 1. **Informações do 1° risco:**
Nome: Risco 1 – Socioambiental e de Engajamento Comunitário
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
Identificação - Resistência social ou conflitos territoriais em áreas de ZEIS.

- **Descrição:** As intervenções previstas para o Titanzinho e Serviluz (ZEIS) e a construção do CUCA Vicente Pinzón podem gerar resistências locais se não houver diálogo contínuo. O risco envolve atrasos por manifestações populares ou dificuldades de acesso às áreas de obra devido à complexidade social desses territórios.

Prevenção e Mitigação:
Prevenção e Mitigação - Ações de prevenção ou mitigação: 1. Implementar o Plano de Participação Social e Comunicação desde a fase de projetos básicos. 2. Estabelecer canais permanentes de escuta e mediação de conflitos nas comunidades afetadas. 3. Priorizar a contratação de mão de obra local para as intervenções físicas e ambientais.

Responsáveis: SEINF/UGP; Coordenadoria de Participação Social; SETUR; SEMULHER E SEJUV.

4. 3. **Informações do 2° risco:**
Nome: Risco 2 – Ambiental e de Resiliência Climática
Impacto: Alto
Probabilidade: Alta

Descrição:
Identificação: Eventos climáticos extremos e erosão costeira durante a execução.

- **Descrição:** A Orla Leste apresenta elevada sensibilidade socioambiental, com riscos de ressacas, alagamentos e erosão. Obras na Praia do Futuro e Praia Mansa podem ser danificadas ou paralisadas por eventos climáticos severos, comprometendo o cronograma e os ativos implantados.

Prevenção e Mitigação:
Prevenção e Mitigação: Ações de prevenção ou mitigação: 1. Incorporar Soluções Baseadas na Natureza (SbN) e critérios de engenharia resiliente nos projetos executivos da orla. 2. Monitorar previsões oceanográficas e climáticas para planejar janelas de trabalho seguras. 3. Manter seguro de obra específico para danos causados por fenômenos naturais na zona costeira.

Responsáveis: SEINF/UGP; SEUMA; Defesa Civil.

4. 5. **Informações do 3° risco:**
Nome: Risco 3 – Regulatório e Institucional
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
Identificação: Atrasos em licenciamentos ambientais e anuências de órgãos federais.

- **Descrição:** Por tratar-se de intervenções em terrenos de marinha e áreas de sensibilidade ambiental (dunas e orla), o programa depende de anuências e licenças ambientais complexas. A demora na emissão destes documentos pode impactar o início das obras estruturantes.

Prevenção e Mitigação:
Prevenção e Mitigação: Ações de prevenção ou mitigação: 1. Consolidar dossiê de licenciamento por subcomponente com antecedência. 2. Manter agenda técnica periódica com SPU, IBAMA e SEUMA para agilizar pareceres. 3. Instituir a Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP) com equipe jurídica especializada em direito público e ambiental.

Responsáveis: SEINF/UGP; PGM; SEUMA.

4. 7. **Informações do 4° risco:**

Nome: Risco 4 – Técnico-Operacional e Logístico
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
Identificação: Interferências viárias e logísticas na Orla Leste.

- **Descrição:** A requalificação das Avenidas Vicente de Castro, José Saboia e Zezé Diogo envolve eixos logísticos estratégicos. Intervenções inadequadas podem travar o fluxo de veículos de emergência, serviços portuários e acesso turístico, gerando transtornos urbanos críticos.

Prevenção e Mitigação:
Prevenção e Mitigação: Ações de prevenção ou mitigação: 1. Elaborar Planos de Desvio de Tráfego e Logística de Obra validados pela AMC. 2. Executar as obras em trechos escalonados para minimizar o bloqueio de vias principais. 3. Implantar sinalização ostensiva e comunicação em tempo real sobre as frentes de trabalho.

Responsáveis: SEINF/UGP; AMC.

4. 9. **Informações do 5° risco:**
Nome: Risco 5 – Econômico e de Inclusão
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Identificação: Baixa adesão ou evasão nos cursos de capacitação turística.

- **Descrição:** Risco de o público-alvo (mulheres, população LGBTQIA+ e jovens das ZEIS) não concluir as formações oferecidas no subcomponente 1.1, limitando os resultados de geração de renda e autonomia econômica.

Prevenção e Mitigação:
Prevenção e Mitigação: Ações de prevenção ou mitigação: 1. Adequar horários e locais das aulas à realidade dos territórios vulneráveis. 2. Oferecer auxílio para transporte ou alimentação para garantir a permanência dos alunos. 3. Articular parcerias com o setor privado (hotéis e barracas) para garantir o encaminhamento ao mercado de trabalho pós-curso.

Responsáveis: SETUR; SEMULHER; SEJUV; SDE.

4. 11. **Informações do 6° risco:**
Nome: Risco 6 – Orçamentário e Financeiro (Variação de Custos)
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
Identificação: Aumento nos preços de insumos e desequilíbrio econômico-financeiro.

- **Descrição:** A volatilidade nos preços de materiais de construção civil e equipamentos tecnológicos para o monitoramento da orla pode elevar o custo das intervenções acima do orçado originalmente, gerando necessidade de aportes adicionais de contrapartida ou revisão de metas.

Prevenção e Mitigação:
Prevenção e Mitigação: Ações de prevenção ou mitigação: 1. Elaborar orçamentos com base em tabelas de referência atualizadas (SINAPI/SEINFRA) e incluir margem de contingência. 2. Realizar processos licitatórios ágeis para evitar a defasagem entre a cotação e a contratação. 3. Monitorar trimestralmente o cronograma financeiro para ajustes precoces no fluxo de caixa do Programa.

Responsáveis: SEINF/UGP; SEFIN; SEGOV.

4. 13. **Informações do 7° risco:**
Nome: Risco 7 – Gestão de Dados e Monitoramento de Resultados
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
Identificação: Deficiência na coleta de indicadores e evidências de impacto.

- **Descrição:** A ausência de protocolos rigorosos de coleta de dados sobre o fluxo turístico e a inclusão social das ZEIS pode comprometer a comprovação do alcance das metas pactuadas com o financiador, dificultando as prestações de contas.

Prevenção e Mitigação:
Prevenção e Mitigação: Ações de prevenção ou mitigação: 1. Implementar um sistema de monitoramento físico-financeiro e de indicadores logo no início do Programa. 2. Capacitar a equipe da UGP para a utilização de ferramentas de SIG (Sistema de Informação Geográfica) e gestão de dados. 3. Contratar consultoria especializada para apoio ao monitoramento e avaliação.

Responsáveis: SEINF/UGP; SETUR; SEJUV; SEMULHER.

4. 15. **Informações do 8° risco:**
Nome: Risco 8 – Governança e Transição Administrativa
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Identificação: Descontinuidade administrativa ou perda de memória técnica.

- **Descrição:** Mudanças na gestão municipal ou rotatividade na equipe técnica da UGP podem causar perda de ritmo na execução do programa e dificuldades no relacionamento institucional.

Prevenção e Mitigação:
Prevenção e Mitigação: Ações de prevenção ou mitigação: 1. Instituir a UGP por decreto, com equipe técnica de carreira e funções bem definidas. 2. Manter a documentação do programa organizada em repositório digital compartilhado (memória técnica). 3. Garantir o alinhamento do Programa com o Plano Plurianual (PPA) e o Plano Diretor de Fortaleza.

Responsáveis: PGM; SEPOG; SEGOV/COPIFOR; UGP.

4. 17. **Informações do 9° risco:**
Nome: Risco 9 – Operação e Manutenção dos Ativos
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
Identificação: Deterioração precoce das infraestruturas por falta de manutenção.

- **Descrição:** Após a entrega das obras (como a requalificação da Av. Vicente de Castro e o CUCA Vicente Pinzón), a ausência de um plano de manutenção preventiva pode levar à rápida depreciação dos ativos, reduzindo o impacto social e turístico esperado.

Prevenção e Mitigação:
Prevenção e Mitigação: Ações de prevenção ou mitigação: 1. Elaborar Planos de Operação e Manutenção (O&M) específicos para cada equipamento público entregue. 2. Prever dotação orçamentária para conservação e zeladoria urbana nas leis orçamentárias anuais. 3. Estabelecer parcerias com o setor privado ou modelos de gestão compartilhada para os equipamentos turísticos e culturais.

Responsáveis: SEINF; SETUR; Secretaria de Cultura (SECULTFOR); UGP.

4. 19. **Informações do 10° risco:**
Nome: Risco 10 – Insegurança Jurídica e Fundiária
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
Identificação: Questionamentos judiciais sobre a posse de áreas ou processos de regularização.

- **Descrição:** Embora o Município declare a posse dos terrenos, intervenções em áreas consolidadas como o Serviluz podem enfrentar ações judiciais de terceiros ou impasses no processo, paralisando frentes de obra habitacional ou de infraestrutura urbana.

Prevenção e Mitigação:
Prevenção e Mitigação: Ações de prevenção ou mitigação: 1. Concluir o levantamento fundiário e cartorial exaustivo de todas as áreas de intervenção antes da licitação. 2. Manter equipe jurídica dedicada na UGP para resposta rápida a notificações e ações judiciais. 3. Fortalecer a articulação com a Defensoria Pública e o Ministério Público para mediação prévia em áreas de conflito social.

Responsáveis: PGM; Habitafor; SEINF/UGP.

4. 21. **Anexos**

Sem anexos.

5. FINANCIAMENTO

5. 1. Condições Financeiras da Operação

Fonte	Moeda	Taxa de câmbio	Valor proposto	Valor em USD	Valor Total	Valor da Contrapartida
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD	Dólar	1.0000	150.000.000,00	187.500.000,00	187.500.000,00	37.500.000,00

5. 1. 1. Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD

Carência (EM MESES)	Amortização (EM MESES)	Prazo Total (EM MESES)
24	204	228

Juros aplicáveis:
TONAR + 1,24%
Periodicidade dos Pagamentos:
Semestral.
Comissão de Compromisso:
0,25% do valor do empréstimo pago anualmente sobre o saldo do empréstimo não retirado.
Comissão de Avaliação:
Não se aplica.
Taxa de Abertura:
0,25% (Front-end fee)
Outros encargos:

Não se aplica.

Outras Informações:

As dívidas reestruturadas são integralmente garantidas pela União.

5. 2. **Cronograma de Desembolso**

Nome do componente					
DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL E RESILIENTE					
Fonte de financiamento					
BIRD					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
18.105.000,00	2.985.000,00	30.175.000,00	4.975.000,00	36.210.000,00	5.970.000,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
24.140.000,00	3.980.000,00	12.070.000,00	1.990.000,00		

Nome do componente					
DESENVOLVIMENTO DE ÁREAS VULNERÁVEIS EM ZONA ESPECIAL DE INTERESSE SOCIAL – ZEIS					
Fonte de financiamento					
BIRD					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
2.670.000,00	390.000,00	4.450.000,00	650.000,00	5.340.000,00	780.000,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
3.560.000,00	520.000,00	1.780.000,00	260.000,00		

Nome do componente					
TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS					
Fonte de financiamento					
BIRD					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	2.250.000,00	0,00	3.750.000,00	0,00	4.500.000,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
0,00	3.000.000,00	0,00	1.500.000,00		

Nome do componente					
GESTÃO DO PROGRAMA					
Fonte de financiamento					
BIRD					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
1.725.000,00	0,00	2.875.000,00	0,00	3.450.000,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
2.300.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00		

5. 3. **Contragarantias**

O Poder Executivo Municipal destinará à União, a título de contragarantia, as quotas de repartição constitucional previstas nos artigos 158 e 159 da Constituição Federal. Tais recursos serão suplementados pelas receitas tributárias próprias definidas no artigo 156, nos termos do §4º do artigo 167 da mesma Carta Magna, sem prejuízo de outras garantias admitidas pela legislação vigente.

5. 4. **Anuência do Banco**

Sem arquivo de anuência.

5. 5. **Anexos**

N.º do laudo: 051-2026

6. ETAPAS REALIZADAS

6. 1. Etapas realizadas

As ações preparatórias necessárias à implementação do **Programa de Infraestrutura Sustentável e Fortalecimento Turístico de Fortaleza** encontram-se em diferentes estágios de desenvolvimento, conforme a natureza das intervenções previstas e sua organização por componentes e subcomponentes, conforme descrito a seguir.

COMPONENTE 1 – DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL E RESILIENTE

(P) Requalificação da Praia do Futuro

- **Projeto:** Projeto conceitual elaborado. Projeto Básico em elaboração.
- **Licenciamento:** Aguardando a conclusão do Projeto Básico para início dos procedimentos de licenciamento ambiental e urbanístico.

(P) Requalificação Sustentável da Praia Mansa

- **Projeto:** Projeto conceitual elaborado. Projeto Básico em elaboração.
- **Licenciamento:** Aguardando a conclusão do Projeto Básico para solicitação das licenças pertinentes.

(P) Requalificação de áreas vulneráveis em Zonas Especiais de Interesse Social do Titanzinho e Serviluz

- **Projeto:** Projeto conceitual elaborado. Projeto Básico em elaboração.
- **Licenciamento:** Aguardando a conclusão do Projeto Básico para solicitação das licenças cabíveis.

(P) Requalificação das Avenidas Vicente de Castro e José Saboia

- **Projeto:** Projeto conceitual elaborado. Projeto Básico em elaboração.
- **Licenciamento:** Aguardando a conclusão do Projeto Básico para solicitação das licenças necessárias.

(P) Requalificação das vias de acesso à Orla Marítima Leste

- **Projeto:** Projeto conceitual elaborado. Projeto Básico em elaboração.
- **Licenciamento:** Aguardando a conclusão do Projeto Básico para solicitação das licenças correspondentes.

COMPONENTE 2 – DESENVOLVIMENTO DE ÁREAS VULNERÁVEIS EM ZONA ESPECIAL DE INTERESSE SOCIAL – ZEIS

SUBCOMPONENTE 2.1 - INFRAESTRUTURA COMUNITÁRIA E HABITABILIDADE

(P) Implantação de melhorias habitacionais no Serviluz

- **Projeto:** Atualização do cadastro dos beneficiários em andamento. As intervenções de melhoria habitacional serão definidas conforme diagnóstico individualizado de cada moradia, considerando critérios técnicos, sociais e ambientais.

(P) Construção do Equipamento CUCA Vicente Pinzón / Cais do Porto (Grande Mucuripe)

- **Projeto:** Projeto Básico em elaboração.
- **Licenciamento:** Aguardando a conclusão do Projeto Básico para solicitação das licenças necessárias.

SUBCOMPONENTE 2.2 - AÇÕES DE INCLUSÃO PRODUTIVA

(P) Ações de qualificação e formação de mão de obra para microempreendedores da cadeia do turismo da Orla Leste

- **Preparação:** Termo de Referência para contratação dos serviços de capacitação em elaboração.

COMPONENTE 3 - TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS

(P) Disponibilização de terrenos para implantação de equipamentos públicos

- **Situação fundiária:** O Município de Fortaleza é proprietário de todos os terrenos a serem utilizados nos empreendimentos do Programa.
- **Documentação disponível:**
  - Escritura pública e matrícula cartorial;
  - Laudo de avaliação;
  - Memorial descritivo;
  - Planta de localização.

COMPONENTE 4 - GESTÃO DO PROGRAMA

Embora a gestão do Programa seja tratada em seção específica da carta, já se encontram em curso ações preparatórias voltadas à sua estruturação e operacionalização, incluindo:

Ações para contratação de consultorias técnicas, com elaboração de Termos de Referência (TRs) para:

- Supervisão técnica das obras, social e ambiental;
- Apoio à Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP), incluindo monitoramento físico-financeiro;
- Elaboração de projetos e estudos complementares;
- Auditoria externa.

Considerações finais sobre as ações preparatórias

O estágio atual das ações preparatórias demonstra que o Programa possui nível adequado de maturidade técnica, com projetos conceituais concluídos, Projetos Básicos em elaboração, definição fundiária assegurada e preparação institucional em andamento. Esses elementos indicam condições favoráveis para a evolução do Programa às fases subsequentes de detalhamento, licenciamento, contratação e execução, conforme os procedimentos exigidos para operações de financiamento externo.

6. 26. **Anexos**

Carta de Anuência BIRD

7. **Baixar todos os anexos**

Download