PFE - Pleito de Financiamento Externo
Programa de Resiliência Climática e Mobilidade Urbana Integrada de Aracaju

Proponente: Município de Aracaju
Processo SEI: 03101.000098/2026-01
Código do pleito: 6458747274/2026
Versão: 1

Fonte: Corporação Andina de Fomento - CAF
Valor do Financiamento: USD 100.000.000,00 **Valor da Contrapartida:** USD 25.000.000,00

Sumário

Página

1. PROJETO 01
1. 1. Identificação 01
1. 2. Justificativa 01
1. 2. 1. Contexto 01
1. 2. 2. Problemas 03
1. 2. 3. Soluções 06
1. 2. 4. Resultados 07
1. 3. Objetivo 08
1. 4. Indicadores 09
1. 4. 1. Informações do 1° indicador 09
1. 4. 2. Informações do 2° indicador 09
1. 4. 3. Informações do 3° indicador 10
1. 4. 4. Informações do 4° indicador 11
1. 4. 5. Informações do 5° indicador 11
1. 4. 6. Informações do 6° indicador 12
1. 4. 7. Informações do 7° indicador 12
1. 4. 8. Informações do 8° indicador 13
1. 4. 9. Informações do 9° indicador 13
1. 4. 10. Informações do 10° indicador 14
1. 4. 11. Informações do 11° indicador 14
1. 4. 12. Informações do 12° indicador 15
1. 4. 13. Informações do 13° indicador 16
1. 4. 14. Informações do 14° indicador 16
1. 4. 15. Informações do 15° indicador 17
1. 5. Componentes 17
1. 5. 1. Informações do 1° componente 17
1. 5. 2. Informações do 2° componente 22
1. 5. 3. Informações do 3° componente 24
1. 5. 4. Informações do 4° componente 24
1. 6. Beneficiários 25
1. 7. Anexos 26
2. ÁREAS ESTRATÉGICAS 27
2. 1. Áreas estratégicas 27
2. 2. Anexos 28
3. GESTÃO 29
3. 1. Arranjo institucional 29
3. 1. 1. Descrição 29
3. 1. 2. Orgãos Executores 30
3. 1. 3. Estrutura Operacional 30
3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade 31
3. 2. Operacionalização e Manutenção 31
3. 3. Planejamento Estratégico 32
3. 4. Anexos 33
4. RISCOS 34
4. 1. Informações do 1° risco 34
4. 2. Informações do 2° risco 34
4. 3. Informações do 3° risco 34
4. 4. Informações do 4° risco 35
4. 5. Informações do 5° risco 35

4. 6. Informações do 6° risco 35
4. 7. Informações do 7° risco 36
4. 8. Informações do 8° risco 36
4. 9. Informações do 9° risco 36
4. 10. Informações do 10° risco 37
4. 11. Anexos 37
5. FINANCIAMENTO 38
5. 1. Condições Financeiras da Operação 38
5. 1. 1. Informações da 1ª fonte de financiamento 38
5. 2. Cronograma de Desembolso 40
5. 3. Contragarantias 41
5. 4. Anexos 41
6. ETAPAS REALIZADAS 42
6. 1. Etapas realizadas 42
6. 2. Anexos 44
7. CONTATOS . . . . . .
7. 1. Contatos . . . . . .
7. 2. Anexos . . . . . .
8. Baixar todos os anexos 46
. . . . . .

1. PROJETO

1. 1. Identificação

Nome: Programa de Resiliência Climática e Mobilidade Urbana Integrada de Aracaju
Sigla: Aracaju Resiliente e Sustentável
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Proponente: Município de Aracaju

1. 2. Justificativa

1. 2. 1. Contexto:

O município de Aracaju, capital do Estado de Sergipe, integra a Região Metropolitana e desempenha papel central na articulação de serviços públicos, atividades econômicas e infraestrutura urbana do estado, concentrando funções administrativas, saúde de média e alta complexidade, educação superior, comércio e serviços especializados. Com área territorial de 182,183km² em zona costeira, Aracaju possui 602.757 habitantes (IBGE, 2022), concentrando 27,28% da população do estado. Como principal polo urbano sergipano, a cidade é classificada como Capital Regional A (IBGE, 2017), exercendo influência regional direta para mais de 40 municípios, atendendo com serviços e fluxos regionais aproximadamente 2,7 milhões de pessoas.

Do ponto de vista socioeconômico, Aracaju concentra 37% do PIB estadual, com predominância do setor terciário (66%), associado a serviços, comércio, atividades administrativas e cadeias correlatas ao turismo e à economia costeira. Na composição do produto local, destacam-se os serviços e a administração pública, característica típica de capitais estaduais e centros metropolitanos. O município apresenta PIB per capita de R$36.983,44 (2023) e IDH de 0,770 (2010), indicativos relevantes de desempenho socioeconômico no contexto regional. Apesar do referido desempenho, a cidade convive com desigualdades socioeconômicas e territoriais, associadas às pressões urbanas relativas ao adensamento, à expansão urbana e à intensificação de demandas por infraestrutura e serviços, que intensificam desafios estruturais relacionados à desigualdade socioespacial, à precariedade relativa de condições urbanas em áreas específicas e à vulnerabilidade de parcelas da população a riscos ambientais e climáticos.

Com Índice de Gini de 0,6341 (2010), a cidade evidencia desigualdade significativa na distribuição de renda e no acesso a oportunidades e infraestrutura urbana de qualidade. A mitigação das problemáticas associadas se intensifica com desafios tornados cotidianos, agora intensificados em contexto de emergência climática: alagamentos, deficiência de drenagem, degradação de canais, saturação viária e menor oferta qualificada de áreas públicas de convivência e lazer constroem sinergias e intensificam impactos diversos, seja sobre a qualidade de vida, segurança urbana ou competitividade econômica.

Em termos territoriais e ambientais, Aracaju está inserida em planície litorânea, fortemente marcada pela formação de ambientes naturais de alta relevância para equilíbrio ecológico, potenciais ativos para promoção da resiliência e adaptação climática: ecossistemas como manguezais, restingas e mata atlântica convivem sobre uma intensa trama de rios, lagunas e planícies alagáveis, recortadas por regiões dunares que desempenham papel essencial na dinâmica ambiental costeira do estado. Apresentando clima Megatérmico Subúmido Úmido (C2 A?a?), o mais chuvoso do Estado de Sergipe, o espaço urbano aracajuense apresenta forte sensibilidade aos episódios de chuvas. Essa condição combina-se com a dinâmica de alternância das marés em ambientes estuarinos. Na cidade, são detectados 1.736 ha de manguezais que interagem com a dinâmica urbana e desempenham importantes serviços ecossistêmicos, regulando cheias e enfrentando contaminação por esgoto.

Nesse contexto, áreas baixas e redes de canais urbanos desempenham função estratégica para a drenagem pluvial e a estabilidade do tecido urbano. No entanto, crescimento urbano desordenado e carências no planejamento e intervenções urbano-ambientais estratégicas têm limitado o potencial da cidade para cumprir serviços ecológicos e geossistêmicos com vistas à resiliência climática: o aumento da impermeabilização do solo e a sobrecarga de estruturas existentes ampliam a sensibilidade do município a eventos hidrometeorológicos intensos, como chuvas concentradas e alagamentos recorrentes, com impactos diretos sobre a mobilidade, a segurança viária, a saúde pública e o funcionamento de serviços urbanos. Nesse contexto, a qualificação do sistema de micro e macrodrenagem, associada ao ordenamento de fundos de vale e à melhoria de condições ambientais dos cursos d’água, assume caráter estruturante para a resiliência climática municipal.

Dentre os sistemas de drenagem relevantes, destacam-se os canais e áreas de influência associadas aos córregos Anísio Azevedo e Grageru, que atravessam bairros estratégicos e conectam-se a centralidades urbanas com elevada circulação. As áreas de influência mapeadas para os trechos de intervenção indicam benefício direto em raio operacional de 500 metros, com áreas aproximadas de 2,81 km² no eixo do Anísio Azevedo e 3,31 km² no eixo do Grageru, evidenciando a escala urbana do impacto esperado. O conjunto de soluções técnicas a ser estruturado inclui intervenções de micro e macrodrenagem com requalificação de canais, adequação de travessias e dispositivos, implantação de novos pontos de captação, execução de galerias de águas pluviais e recomposição de margens, complementadas por medidas de melhoria ambiental, inclusive por ações voltadas à regularização de interferências

sanitárias em áreas críticas.

A agenda de resiliência urbana demanda, de forma integrada, investimentos em infraestrutura verde e qualificação de espaços públicos, ampliando áreas de lazer, convivência e mobilidade ativa, com ganhos ambientais e sociais. A implantação e recuperação de parques urbanos e a recuperação de áreas de vegetação nativa associadas a reservas municipais contribuem para reduzir vulnerabilidades ambientais, mitigar ilhas de calor, melhorar a drenagem por meio de soluções baseadas na natureza, e elevar o padrão de uso seguro e acessível do espaço público. Nessa perspectiva, a qualificação de parques e eixos urbanos incorpora componentes de acessibilidade, ciclovias, iluminação eficiente e dispositivos de monitoramento, fortalecendo a sensação de segurança e a apropriação qualificada dos espaços, com atenção a grupos mais vulneráveis.

Dentre os grupos populacionais que exigem atenção em maior escala, destacam-se as mulheres. Aracaju tem cerca de 326.155 mulheres, representando aproximadamente 54,1% da população total (IBGE 2022). Mulheres jovens (18-39 anos) e integrantes da população economicamente ativa enfrentam maiores vulnerabilidades à violência, com notificações crescentes em saúde e denúncias, o que coloca a cidade no topo do ranking estadual de casos de múltiplas violências, incluindo feminicídio. Nesse contexto, intervenções em espaços públicos que requalifiquem a circulação e fortaleçam dispositivos de suporte à segurança pública são primordiais para redução de índices no âmbito municipal e estadual.

Tais demandas se integram ainda à realidade econômica do município. Aracaju registra um fluxo turístico crescente, com destaque para o tráfego aéreo e rodoviário em 2025. No primeiro semestre de 2025, o aeroporto movimentou 652.912 passageiros, alta de 10,4% ante 2024, enquanto o terminal rodoviário somou 309.560 embarques, crescimento de 3,5%. Até outubro de 2025, o aeroporto aproximou-se de 1 milhão de passageiros, consolidando a capital como destino em expansão no Nordeste. O setor gerou R$205,2 milhões em faturamento e R$10,26 milhões em ISS turístico no primeiro semestre de 2025, aumentos de 25% e 24,7%, respectivamente. Empregos formais no turismo atingiram 17.155 vagas, com +5,7%. Em junho de 2025, o fluxo aéreo cresceu 14,8% devido à temporada junina. Esse cenário se consolida, pois a cidade apresenta fluxo relevante no Mapa do Turismo Brasileiro, em expansão.

Paralelamente, Aracaju apresenta desafios de conectividade e fluidez em pontos críticos do sistema viário, com repercussões econômicas e territoriais. A qualificação de corredores estruturantes e de interseções estratégicas amplia a eficiência de deslocamentos e reduz conflitos de tráfego, com ganhos de segurança viária e de confiabilidade do transporte coletivo. Sob a ótica do desenvolvimento urbano e econômico, essas intervenções devem ser apresentadas como infraestrutura de acessibilidade e conectividade voltada à valorização territorial e ao fortalecimento de centralidades e corredores com vocação para atividades de serviços, lazer e turismo urbano, contribuindo para ampliar a atratividade, a circulação de pessoas e a dinamização econômica em áreas estratégicas, incluindo a região costeira e os principais eixos de acesso.

Como medida complementar de resiliência climática e transição para uma mobilidade urbana de baixo carbono, o município implementa o Plano de Eletromobilidade de Aracaju, com substituição progressiva da frota do transporte coletivo por veículos 100% elétricos. Atualmente, já estão em operação 15 ônibus elétricos e encontram-se em fase de contratação mais 15, totalizando 30 unidades. O Plano prevê, ainda, a implantação de usina de energia solar fotovoltaica para gerar energia limpa destinada ao abastecimento desses veículos e para produção de créditos energéticos em favor da Prefeitura, reforçando a sustentabilidade ambiental e a eficiência fiscal da operação.

Do ponto de vista político-institucional, o Programa proposto para Aracaju está alinhado às prioridades formalizadas nos instrumentos de planejamento e de programação orçamentária do Município, garantindo aderência administrativa e viabilidade de execução. O PPA 2026–2029 consolida diretrizes e programas prioritários para investimentos estruturantes, enquanto a LDO 2026 orienta as prioridades e parâmetros fiscais do exercício, e a LOA 2026 estabelece a programação anual de despesas e fontes de recursos, incluindo a previsão de receitas de capital e, quando pertinente, operações de crédito.

No plano setorial, Aracaju conta com base normativa e diretrizes de ordenamento urbano e gestão ambiental vinculadas ao Plano Diretor e instâncias municipais de governança, além de Plano Municipal de Saneamento Básico com diretrizes para drenagem e manejo de águas pluviais, reforçando a consistência técnica do pleito e sua compatibilidade com políticas públicas já instituídas.

Nesse contexto, o Programa organiza um conjunto integrado de intervenções para elevar a resiliência urbana e a qualidade ambiental, combinando obras de drenagem e requalificação de canais com infraestrutura verde e refuncionalização de espaços públicos, incluindo implantação e recuperação de parques e áreas de lazer com acessibilidade, iluminação eficiente e dispositivos de segurança. Em paralelo, as intervenções de conectividade e requalificação viária são apresentadas como infraestrutura de acesso e valorização territorial voltada ao fomento do turismo urbano, qualificando corredores estratégicos e melhorando a experiência de deslocamento de residentes e visitantes em áreas de interesse turístico. Dessa forma, o financiamento externo viabiliza a execução de um pacote estruturante, acelera entregas priorizadas pelo Município e fortalece a sustentabilidade operacional das intervenções

por meio de ações de gestão, capacitação e manutenção associadas.

1. 2. 2. **Problema:**

O município de Aracaju, apesar de sua relevância como capital estadual e de sua vocação econômica vinculada a serviços e turismo, enfrenta um conjunto de problemas estruturais de natureza ambiental, urbana, de mobilidade e institucional, que comprometem a resiliência climática, a qualidade do espaço público e a competitividade territorial. Esses problemas decorrem da combinação entre condicionantes físico-territoriais de cidade costeira, pressões de urbanização e impermeabilização, limitações históricas na infraestrutura de drenagem e saneamento, gargalos em corredores estratégicos e fragilidades de gestão, operação e manutenção. Como consequência, há impactos diretos e indiretos sobre a segurança, a saúde urbana, a fluidez de deslocamentos e a atratividade de áreas de lazer e interesse turístico.

Adiante, coloca-se a descrição de problemas distribuídos por eixo temático:

Problemas Ambientais e Urbanos

§ Eixo 1. Resiliência climática, drenagem urbana e saneamento ambiental

Problema: Alagamentos recorrentes e vulnerabilidade hidrológica em áreas urbanas estratégicas.

- **Causas:** aumento do escoamento superficial por impermeabilização e adensamento, limitações de microdrenagem (captação e condução), insuficiências e pontos críticos no sistema de macrodrenagem.

- **Consequências:** danos a pavimentos, imóveis e equipamentos urbanos, interrupções de circulação e acessos, incremento de custos municipais com manutenção corretiva e resposta emergencial e riscos sanitários associados à água acumulada e contaminação.

Problema: Insuficiência e degradação funcional do sistema de macrodrenagem do Canal Anísio Azevedo.

- **Causas:** coexistência de trechos canalizados e em leito natural com desempenho hidráulico heterogêneo; necessidade de adequação de travessias e dispositivos, insuficiência/obstrução de captações e ramais de microdrenagem, instabilidade de margens e processos erosivos/assoreamento.

- **Consequências:** extravasamentos localizados, empoçamentos persistentes e degradação do entorno urbano; comprometimento da acessibilidade e da segurança viária; perda de eficiência do sistema ao longo do tempo por aumento de manutenção reativa.

Problema: Insuficiência e degradação funcional do sistema de macrodrenagem do Canal Grageru.

- **Causas:** trechos em galerias e estruturas existentes demandando correções e requalificação, segmento a céu aberto com necessidade de adequação e proteção, necessidade de integração com microdrenagem e qualificação urbana do entorno.

- **Consequências:** recorrência de pontos críticos e impactos sobre circulação e segurança, ampliação da vulnerabilidade do território adjacente e pressão sobre serviços públicos em eventos de chuva intensa.

Problema: Interferências sanitárias e degradação ambiental associadas aos canais.

- **Causas:** ligações irregulares e aporte indevido de efluentes em trechos de drenagem, fragilidades de controle e regularização de conexões à rede coletora, baixa eficiência operacional de fiscalização e manutenção.

- **Consequências:** piora da qualidade ambiental e da paisagem urbana, agravamento do risco sanitário, redução de vida útil e desempenho hidráulico do sistema por deposição e obstruções.

No eixo de resiliência e drenagem, o problema central é a recorrência de alagamentos e a vulnerabilidade hidrológica em áreas urbanas críticas, intensificada por impermeabilização e limitações de micro e macrodrenagem. Esse quadro se materializa, sobretudo, nos sistemas associados aos canais Anísio Azevedo e Grageru, que demandam intervenções estruturantes para requalificação hidráulica e urbana, incluindo adequação de travessias e dispositivos, ampliação/modernização de captação, estabilização de margens, mitigação de erosão e assoreamento e regularização de interferências sanitárias, com o objetivo de reduzir risco, danos e custos recorrentes.

Problemas de Infraestrutura Verde, Espaço Público e Segurança

§ Eixo 2. Implantação e recuperação de áreas verdes, parques lineares e recuperação ambiental

Problema: Déficit de infraestrutura verde e de espaços públicos qualificados associados a fundos de vale e canais urbanos.

- **Causas:** insuficiência histórica de parques lineares estruturados, baixa integração entre drenagem e desenho urbano, carência de soluções baseadas na natureza (permeabilidade, retenção/infiltração, arborização).

- **Consequências:** menor conforto térmico e bem-estar, menor capacidade de amortecimento de enxurradas, limitação de lazer e convivência e subaproveitamento de áreas potencialmente estruturantes para requalificação urbana e ambiental.

Problema: Vulnerabilidade e degradação de área ambientalmente sensível vinculada ao sistema de drenagem, incluindo ecossistemas associados à Reserva Ecológica do Tramandaí.

- **Causas:** pressões urbanas e interferências ambientais; necessidade de diretrizes e ações de recuperação orientadas por estudos técnicos e medidas de mitigação, inclusive relacionadas ao controle de efluentes e restauração ambiental.

- **Consequências:** perda de serviços ecossistêmicos (regulação hídrica, biodiversidade e microclima), piora da paisagem, redução da função ambiental e do potencial de valorização territorial.

Problema: Percepção de insegurança e uso intermitente de parques, ciclovias e áreas de convivência, com impacto desproporcional sobre mulheres e meninas (segurança de gênero).

- **Causas:** iluminação insuficiente ou não uniforme; ausência de monitoramento e resposta operacional em trechos críticos; desenho urbano sem tratamento adequado de visibilidade, permanência e controle social.

- **Consequências:** restrição do direito à cidade e do uso noturno/contínuo; redução de mobilidade ativa; subutilização dos equipamentos; menor efetividade social dos investimentos se não houver condicionantes de segurança, especialmente para grupos mais vulneráveis.

No eixo de infraestrutura verde, a cidade apresenta carência de espaços públicos qualificados e de soluções baseadas na natureza em eixos críticos, justamente onde a drenagem e a qualidade ambiental exigem abordagem integrada. A implantação de parques lineares associados aos canais e a recuperação ambiental da Reserva do Tramandaí respondem a esse problema ao combinar permeabilidade, arborização, dispositivos de drenagem sustentável e equipamentos de convivência. Para que esses espaços funcionem de forma contínua e inclusiva, a segurança no uso do espaço público precisa ser tratada como condicionante técnica, justificando iluminação eficiente e videomonitoramento, com atenção explícita à segurança de gênero em áreas de permanência e deslocamento (parques, rotas de caminhada e ciclovias).

Problemas de Mobilidade e Desenvolvimento Territorial

§ Eixo 3. Mobilidade e conectividade turística

Problema: Gargalos de fluidez e conflitos operacionais em corredor estruturante, com prejuízos a deslocamentos e à conectividade com áreas de lazer e interesse turístico.

- **Causas:** saturação e conflitos em segmentos e conexões do complexo viário, necessidade de readequações geométricas, padronização e qualificação de pavimento e calçadas, carência de integração com modos ativos e com prioridade ao transporte coletivo.

- **Consequências:** aumento do tempo de viagem e perda de confiabilidade, maior risco de conflitos viários, redução da atratividade e funcionalidade do principal eixo costeiro e seus acessos.

Problema: Ponto crítico em entroncamento de alta demanda com retenções recorrentes e necessidade de segregação de fluxos.

- **Causas:** concentração de movimentos e conflitos semafóricos, geometria e capacidade insuficientes para a demanda, necessidade de solução em desnível e readequação do entorno.

- **Consequências:** congestionamentos persistentes, elevação de risco viário, perda de eficiência e conectividade entre centralidades urbanas.

Problema: Baixa legibilidade urbana e qualificação funcional para visitantes em corredores estratégicos.

- Causas: insuficiência de elementos de orientação e organização do deslocamento (sinalização, mapas e integração com espaços públicos), necessidade de padronização de travessias, acessibilidade e segurança para pedestres e ciclistas.

- Consequências: pior experiência do visitante, barreiras ao turismo urbano, menor aproveitamento econômico do território em áreas estratégicas.

No eixo de mobilidade, os problemas se concentram em corredores e entroncamentos estruturantes que organizam deslocamentos cotidianos e acesso a áreas de lazer e turismo urbano. A requalificação do Complexo Viário da Avenida Beira Mar, incluindo obras de arte especiais e readequações, e a implantação de solução em desnível no cruzamento da Avenida Augusto Franco com a Avenida Gonçalo Rolemberg Leite respondem a gargalos de fluidez e segurança. Para fins de enquadramento do pleito, trata-se de infraestrutura de acessibilidade e conectividade orientada à valorização territorial e ao fomento ao turismo, ao melhorar a experiência de deslocamento de residentes e visitantes e qualificar a integração com espaços públicos requalificados.

Problemas Institucionais e de Gestão

§ Eixo 4. Capacidade institucional, estudos, projetos, capacitação e gestão do investimento

Problema: Fragilidades na operação, manutenção e sustentabilidade de ativos após a implantação (canais, parques lineares, infraestrutura verde, iluminação e videomonitoramento).

- **Causas:** insuficiência e obsolescência de rotinas e capacidade operacional para manutenção preventiva, carência de protocolos padronizados e de equipes com competências específicas para manejo de infraestrutura verde, conservação de coberturas vegetais, manutenção de dispositivos de drenagem e operação de sistemas de iluminação e monitoramento.

- **Consequências:** perda de desempenho ao longo do tempo, aumento do custo de ciclo de vida, redução da efetividade do programa e maior risco de reincidência de problemas (obstruções, degradação de margens, deterioração de espaços públicos e redução de segurança percebida).

Problema: Necessidade de capacitação continuada de servidores municipais para garantir gestão, operação e manutenção do programa no médio e longo prazo.

- **Causas:** lacunas de formação prática e atualização técnica em temas como sustentabilidade urbana, manutenção de infraestrutura verde, conservação de vegetação nativa/áreas sensíveis, gestão de parques e rotinas integradas de drenagem urbana e limpeza pública, além de monitoramento e uso de dados para tomada de decisão.

- **Consequências:** dependência excessiva de ações pontuais e corretivas, dificuldade de manter padrões de qualidade das intervenções, menor capacidade de resposta a eventos críticos e de assegurar a sustentabilidade operacional dos investimentos.

A complexidade do pacote de intervenções exige fortalecimento da capacidade institucional do Município para garantir qualidade técnica, execução e sustentabilidade. Além de estudos e projetos, a governança do investimento demanda apoio ao gerenciamento, supervisão, auditoria e avaliação, de modo a reduzir riscos de implantação e elevar transparência e eficiência. Paralelamente, a capacitação de servidores municipais é componente essencial para assegurar a operação e manutenção das obras e dos ativos implantados, especialmente na gestão de parques lineares e infraestrutura verde, conservação de áreas sensíveis e vegetação nativa, manutenção de dispositivos de drenagem e operação de iluminação e videomonitoramento, preservando o desempenho do programa e evitando a reincidência de falhas operacionais.

Em síntese, os problemas de Aracaju configuram um quadro integrado: vulnerabilidade a inundações e alagamentos com impactos urbanos e sanitários; déficit de qualificação ambiental e necessidade de recuperação de áreas sensíveis; necessidade de infraestrutura verde e parques lineares com condições de segurança e uso contínuo;

gargalos de mobilidade em corredores estratégicos com centralidade econômica e turística; e exigências institucionais para assegurar qualidade técnica, execução e sustentabilidade dos investimentos. Esse conjunto de fatores se alinha ao escopo do Programa proposto, que integra requalificação de canais, implantação de parques lineares e recuperação ambiental, readequações viárias e obras de arte especiais, implantação de ciclovias, iluminação e videomonitoramento, além de ações de capacitação e modernização para a manutenção das áreas verdes e da infraestrutura urbana.

1. 2. 3. **Solução:**

Em resposta aos problemas identificados, o Programa estrutura um pacote integrado de intervenções em resiliência climática, infraestrutura verde e mobilidade com foco no turismo, complementado por ações de fortalecimento institucional, modernização da gestão e capacitação de servidores. As soluções estão organizadas por eixo temático e vinculadas diretamente aos problemas descritos, com indicação dos produtos correspondentes.

Eixo 1. Resiliência climática, drenagem urbana e saneamento ambiental

Problema: Alagamentos recorrentes e vulnerabilidade hidrológica em áreas urbanas estratégicas, com impactos sobre acessos, serviços urbanos e custos de manutenção.

Solução proposta: Executar intervenções integradas de micro e macrodrenagem nas bacias de contribuição dos Canais Anísio Azevedo e Grageru, incluindo a ampliação e adequação de dispositivos de captação (bocas de lobo, PVs, galerias pontuais, travessias e dissipadores), melhoria de seções hidráulicas e recomposição funcional de margens, com foco na redução de lâmina d'água em vias críticas e na mitigação de pontos recorrentes de alagamento (Produtos: 1.1 e 1.2).

Problema: Insuficiência e degradação funcional do sistema de macrodrenagem do Canal Anísio Azevedo, com trechos canalizados e em leito natural, travessias subdimensionadas e interferências sanitárias.

Solução proposta: Requalificar o Canal Anísio Azevedo no trecho entre a Av. Francisco Porto e o Calçadão 13 de Julho, com intervenções de macrodrenagem e estabilização e adequação de margens, além de regularização de interferências sanitárias e apoio à recomposição do viário contíguo (Av. Anísio Azevedo e conexões), garantindo capacidade hidráulica, segurança e acessibilidade ao longo do eixo (Produtos: 1.1 e 1.3).

Problema: Insuficiência e degradação funcional do sistema de macrodrenagem do Canal Grageru, com pontos de estrangulamento, assoreamento e erosão e baixa qualidade ambiental do fundo de vale.

Solução proposta: Requalificar o Canal Grageru e seu fundo de vale, com intervenções de drenagem, proteção de margens, correção de travessias e dispositivos, implantação e adequação de captações e ações de qualificação ambiental, reduzindo alagamentos e riscos sanitários nas áreas beneficiadas e melhorando a performance do sistema de drenagem urbana (Produtos: 1.2 e 1.4).

Eixo 2. Infraestrutura verde, parques lineares e resiliência socioambiental

Problema: Baixa conectividade de áreas verdes, déficit de infraestrutura verde e degradação de fundos de vale, elevando ilhas de calor e reduzindo a capacidade de infiltração e retenção.

Solução proposta: Implantar e qualificar parques lineares associados aos Canais Anísio Azevedo e Grageru, com soluções baseadas na natureza (jardins de chuva, áreas permeáveis, arborização e recuperação de margens), percursos de caminhada e ciclovias, equipamentos de lazer e convivência e qualificação paisagística, ampliando o conforto térmico e a resiliência climática (Produtos: 2.1 e 2.2).

Problema: Pressão ambiental e necessidade de recuperação de áreas sensíveis, com destaque para a Reserva do Tramandaí e a integridade de ecossistemas associados ao bioma de manguezais em contexto costeiro estuarino.

Solução proposta: Integrar a requalificação do Parque Linear Grageru a ações de recuperação e valorização ambiental da Reserva do Tramandaí e áreas adjacentes, com recomposição vegetal, ordenamento de usos, melhoria de acessos e medidas de educação e gestão ambiental, fortalecendo a conservação de ecossistemas urbanos e a proteção de serviços ecossistêmicos relevantes para a cidade (Produto: 2.2).

Eixo 3. Mobilidade e atratividade urbana com foco no turismo

Problema: Saturação viária e conflitos operacionais em pontos críticos do sistema viário, com impacto direto na fluidez, segurança viária e acessibilidade a áreas de interesse turístico.

Solução proposta: Readequar o complexo viário do cruzamento Av. Augusto Franco x Av. Gonçalo Rollemberg Leite e qualificar conexões estratégicas vinculadas ao corredor turístico, com implantação de obras de arte especiais e reconfiguração geométrica e operacional, reduzindo conflitos, elevando a segurança viária e aumentando a confiabilidade dos deslocamentos de residentes e visitantes (Produto: 3.1).

Problema: Baixa legibilidade e orientação ao visitante em corredores de acesso e permanência turística, reduzindo a atratividade e o aproveitamento econômico do território.

Solução proposta: Requalificar a Av. Beira Mar e conexões com a Coroa do Meio e a Orla de Atalaia como corredor de atratividade turística, integrando sinalização turística e orientação urbana, qualificação de passeios e mobilidade ativa, e melhoria de acessos entre centralidades turísticas (incluindo trechos entre a Ponte Godofredo Diniz e demais conexões do eixo), fortalecendo a experiência do visitante e a dinamização econômica local (Produto: 3.2).

Eixo 4. Fortalecimento institucional, operação, manutenção e segurança urbana com recorte de gênero

Problema: Fragilidades na operação e manutenção de canais, parques lineares e ativos urbanos requalificados, com risco de perda de desempenho e reincidência de problemas.

Solução proposta: Estruturar rotinas, protocolos e instrumentos de manutenção preventiva e monitoramento de ativos (drenagem, infraestrutura verde, iluminação e videomonitoramento), com integração entre EMURB, SEMINFRA, órgãos ambientais e Defesa Civil, garantindo sustentabilidade operacional e melhor custo de ciclo de vida das intervenções (Produto: 4.1).

Problema: Necessidade de qualificar a segurança urbana e a apropriação dos espaços públicos, considerando vulnerabilidades específicas de mulheres e meninas.

Solução proposta: Implantar iluminação pública eficiente (LED) e videomonitoramento (CFTV) nos parques lineares e eixos qualificados, integrando operação e protocolos de resposta, e associar as medidas de segurança urbana à estratégia de uso qualificado do espaço público e à segurança de gênero (Produto: 4.2).

Problema: Lacunas de capacidade técnica e gestão para planejar, contratar, fiscalizar e gerir o programa e seus ativos ao longo do tempo.

Solução proposta: Implementar Plano de Capacitação e Modernização da Gestão do Programa, com trilhas formativas aplicadas (gestão de projetos e contratos, Lei 14.133/2021, gestão de drenagem e infraestrutura verde, monitoramento e indicadores, segurança urbana e recorte de gênero), desenvolvimento e atualização de instrumentos e apoio à UEP, assegurando continuidade institucional e qualidade técnica (Produto: 4.3).

1. 2. 4. **Resultado:**

Em consideração às proposições elencadas ao Programa, estimam-se resultados que beneficiarão diretamente os munícipes de Aracaju e corroborarão à Administração a melhor gestão pública de pautas como infraestrutura, meio ambiente e qualidade de vida. Estes expõem-se a seguir, subdivididos em temas foco.

Drenagem Urbana e Saneamento

Redução dos índices de alagamento e consequentes inconvenientes físicos, morais e financeiros provenientes dos episódios de grandes precipitações. Maior controle e conservação dos cursos d'água por meio da eliminação de despejo de efluentes.

Indicador de referência: 1, 2, 3 e 4

OE do PPA 2024-2027 de referência: 111, 202 e 208.

Infraestrutura em Lazer, Esporte e Cultura

Oferta de novos parques e praças revitalizadas com infraestrutura em lazer, contemplação, vivência e prática de esportes à população. Disponibilidade de próprios públicos que garantam conforto, monitoramento e segurança de todas as classes e gêneros frequentadores.

Indicador de referência: 7, 8, 9 e 10

OE do PPA 2024-2027 de referência: 107, 113, 201 e 208.

Eficiência Energética

Redução do consumo e desperdício de energia, com foco em fontes renováveis e tecnologias que garantam economia ao sistema e maior vida útil dos equipamentos, e das ilhas de calor, mediante focos de sombreamento advindos da expansão arbórea.

Diminuição do consumo de combustíveis e emissões de carbono associadas ao tráfego urbano, por meio da infraestrutura em mobilidade de otimize a circulação de veículos.

Indicador de referência: 7, 8, 12 e 13

OE do PPA 2024-2027 de referência: 208.

Conservação e Recuperação Ambientais

Restauração de espaços verdes degradados e, consequentemente, disponibilização de áreas com vegetações nativas conservadas e tratadas conforme necessidades características. Manutenção e preservação do mangue regional.

Indicador de referência: 7 e 8

OE do PPA 2024-2027 de referência: 201 e 202.

Mobilidade e Economia Turística

Fomento à economia turística de regiões específicas do Município, em razão da melhoria do tempo e qualidade de viagens nos eixos viários do entorno, e renovação do interesse em visitas às áreas já conhecidas diante de intervenções facilitadoras de acesso.

Indicador de referência: 11, 12 e 13

OE do PPA 2024-2027 de referência: 213.

Aperfeiçoamento da Máquina Pública

Equipe de servidores da Administração com maior capacidade de gestão e controle acerca de pautas de sustentabilidade urbana advindos de treinamento e aperfeiçoamento técnicos em implantação, conservação e recuperação de áreas verdes.

Indicador de referência: 14 e 15

OE do PPA 2024-2027 de referência: 302.

1. 3. **Objetivo**

Objetivo Geral

Elevar a resiliência climática e a atratividade urbana e turística de Aracaju por meio de um pacote integrado de requalificação da drenagem e dos canais urbanos, implantação e recuperação de infraestrutura verde e espaços públicos, qualificação de corredores viários estratégicos para conectividade turística e fortalecimento institucional para operação, manutenção e monitoramento dos ativos implantados.

Objetivos Específicos

OE1. Reduzir a frequência e a gravidade dos alagamentos urbanos nas áreas de intervenção, ampliando e modernizando a infraestrutura de micro e macrodrenagem e requalificando os canais estruturantes.

OE2. Qualificar ambientalmente os cursos d'água e áreas de fundo de vale associados aos canais, reduzindo fontes de contaminação e interferências sanitárias em trechos críticos, melhorando condições ambientais e de saúde pública.

OE3. Requalificar a infraestrutura urbana associada aos eixos de drenagem (vias, travessias e acessos), assegurando acessibilidade, segurança viária e conectividade local nas áreas diretamente beneficiadas.

OE4. Ampliar e qualificar infraestrutura verde e espaços públicos, por meio da implantação e requalificação de parques lineares e recuperação de áreas naturais, fortalecendo conforto térmico, permeabilidade, lazer e convivência, com soluções baseadas na natureza.

OE5. Fortalecer a segurança urbana e a apropriação qualificada dos espaços públicos requalificados, com iluminação eficiente e videomonitoramento, incorporando o recorte de segurança de gênero para ampliar a sensação de segurança, especialmente para mulheres.

OE6. Melhorar a fluidez, a segurança e a conectividade em corredores e nós viários estratégicos vinculados à atratividade urbana e ao turismo, com intervenções de requalificação viária e obras de arte especiais (viadutos), melhorando o acesso a áreas de interesse turístico e a confiabilidade dos deslocamentos.

OE7. Fortalecer a capacidade institucional do Município para planejar, executar, fiscalizar, operar e manter os ativos do programa (drenagem, parques, iluminação, videomonitoramento e sistema viário), por meio de capacitação certificada, modernização de processos e instrumentos de monitoramento e gestão.

1. 4. **Indicadores**

1. 4. 1. **Informações do 1° indicador:**

Nome: 1 - Redução do número anual de ocorrências registradas de alagamento nas áreas beneficiadas pela requalificação dos Canais Anísio Azevedo e Grageru.

Descrição:
Nome: Redução do número anual de ocorrências registradas de alagamento nas áreas beneficiadas pela requalificação dos Canais Anísio Azevedo e Grageru.

Fórmula de cálculo: Ocorrências/ano (LB) – Ocorrências/ano (pós-programa).

OE associado: OE1.

Área estratégica: 111; 202.

ODS: 11; 13.

Definição dos dados: chamados/registros oficiais de alagamento, filtrados por perímetro das áreas beneficiadas.

Meta:
Meta (valor/unidade/ano): Reduzir em 20% as ocorrências/ano até 2030.

Periodicidade / Fonte: anual – Defesa Civil; SEMINFRA/EMURB.

Linha de base:0.

Por que SMART:

Específico: ocorrências em áreas no perímetro do programa.

Mensurável: base de dados oficial.

Atingível: redução esperada pós-obras propostas.

Relevante: melhora o funcionamento urbano.

Temporal: anual até 2030.

1. 4. 2. **Informações do 2° indicador:**

Nome: 2 - Redução dos custos anuais de manutenção e recomposição urbana associados a alagamentos nos eixos dos Canais Anísio Azevedo (Av. Francisco Porto – Calçadão 13 de Julho / Av. Pedro Paes de Azevedo) e Grageru.

Descrição:
Nome: Redução dos custos anuais de manutenção e recomposição urbana associados a alagamentos nos eixos dos Canais Anísio Azevedo (Av. Francisco Porto – Calçadão 13 de Julho / Av. Pedro Paes de Azevedo) e Grageru.

Fórmula de cálculo: Custo anual (LB) – Custo anual (pós-programa).

Objetivo Específico associado: OE1 (drenagem e resiliência).

Área estratégica: 111; 202.

ODS: 11; 13.

Definição dos dados:previsão orçamentária com gastos e despesas de conservação e manutenção de vias.

Meta:
Meta (valor/unidade/ano): Reduzir de R$ 1.575.000 para R$ 1.260.000 até 2030.

Periodicidade/Fonte: anual – SEMINFRA/EMURB + SIAFIC/contabilidade + Defesa Civil (vinculação a eventos).

Linha de base: R$ 1.260.000 (2025)

Por que SMART:

Específico: custos por alagamento no perímetro do programa.

Mensurável: execução orçamentária/OS.

Atingível: obras reduzem recorrência.

Relevante: melhora eficiência fiscal.

Temporal: anual até 2030.

1. 4. 3. **Informações do 3° indicador:**
Nome: 3 - Eliminação de pontos de lançamento irregular de esgoto nos trechos críticos dos Canais Anísio Azevedo e Grageru.

Descrição:
Nome: Eliminação de pontos de lançamento irregular de esgoto nos trechos críticos dos Canais Anísio Azevedo e Grageru.

Fórmula de cálculo: Pontos irregulares (LB) – Pontos irregulares (pós-programa).

Objetivo Específico associado: OE2.

Área estratégica: 111; 201.

ODS: 6; 11; 13.

Definição dos dados: diagnóstico georreferenciado + registros de regularização + validação pós-intervenção.

Meta:
Meta (valor/unidade/ano): Reduzir de 100% dos pontos até 2030.

Periodicidade/Fonte: semestral – SEMINFRA/EMURB e gestor/prestador de saneamento.

Linha de base:0.

Por que SMART:

Específico: número de pontos irregulares nos trechos críticos.

Mensurável: vistoria e registros.

Atingível: ações corretivas previstas no projeto.

Relevante: reduz a contaminação e o risco sanitário.

Temporal: até 2030.

1. 4. 4. **Informações do 4° indicador:**
Nome: 4 - Percentual de extensão de canais com qualificação ambiental concluída nos trechos críticos dos Canais Anísio Azevedo e Grageru (%).

Descrição:
Nome: Percentual de extensão de canais com qualificação ambiental concluída nos trechos críticos dos Canais Anísio Azevedo e Grageru (%).

Fórmula de cálculo: (Extensão (km) com qualificação ambiental concluída e aceita (pós) ÷ Extensão total (km) prevista para qualificação ambiental nos canais do programa) × 100.

Objetivo Específico associado: OE2.

Área Estratégica: 111; 201.

ODS: 6; 11; 13.

Definição dos dados: medições e registros oficiais das intervenções concluídas e aceitas por trecho, incluindo ações de qualificação ambiental (ex.: remoção de resíduos, desassoreamento/limpeza, manejo de pontos críticos e regularização de interferências sanitárias, quando aplicável), com evidências em relatórios de fiscalização, medições e termos de recebimento.

Meta:
Meta (valor/unidade/ano): Alcançar 100% da extensão prevista até 2030 (Canal Anísio Azevedo: 800 m em galeria + 1,2 km em leito natural; Canal Grageru: 2,6 km).

Periodicidade/Fonte: anual – SEMINFRA/EMURB; SEMA.

Linha de base: 0% (2025).

Por que SMART:

Específico: qualificação ambiental dos trechos críticos dos canais priorizados pelo programa.

Mensurável: percentual baseado em medições por trecho e aceite formal das intervenções.

Atingível: compatível com o escopo físico previsto para os canais (extensões já definidas).

Relevante: reduz degradação ambiental, riscos sanitários e melhora a qualidade urbana no entorno.

Temporal: acompanhamento semestral/anual até 2030.

1. 4. 5. **Informações do 5° indicador:**
Nome: 5 - Extensão de vias requalificadas associadas aos eixos dos Canais Anísio Azevedo e Grageru (km).

Descrição:
Nome: Extensão de vias requalificadas associadas aos eixos dos Canais Anísio Azevedo e Grageru (km).

Fórmula de cálculo: Somatório km requalificados e aceitos (pós-programa) – Somatório km (LB).

Objetivo Específico associado: OE3.

Área Estratégica: 111; 214.

ODS: 11; 9.

Definição dos dados: medições e termos de recebimento por trecho.

Meta:
Meta (valor/unidade/ano): Requalificar 7,1 km de vias até 2030, sendo 2,7 km no eixo do Canal Anísio Azevedo e 4,4 km no eixo do Canal Grageru.

Periodicidade/Fonte: anual – SEMINFRA/EMURB.

Linha de base: 0 km (2025).

Por que SMART:

Específico: km de vias nos eixos do programa.

Mensurável: medições/aceite.

Atingível: compatível com escopo.

Relevante: melhora a acessibilidade local.

Temporal: até 2030.

1. 4. 6. **Informações do 6° indicador:**
Nome: 6 - Percentual de travessias seguras e acessíveis requalificadas nos eixos dos Canais Anísio Azevedo e Grageru (%).

Descrição:
Nome: Percentual de travessias seguras e acessíveis requalificadas nos eixos dos Canais Anísio Azevedo e Grageru (%).

Fórmula de cálculo: (Nº de travessias requalificadas e aceitas (pós-programa) ÷ Nº total de travessias previstas no escopo do programa) × 100.

Objetivo Específico associado: OE3.

Área estratégica: 111; 214.

ODS: 9;11.

Definição dos dados: travessias com acessibilidade universal (rampas, piso tátil e sinalização) e dispositivos de segurança viária (sinalização horizontal/vertical e, quando aplicável, acalmamento de tráfego), validadas por vistoria e termo de recebimento, com registro georreferenciado.

Meta:
Meta (valor/unidade/ano): Alcançar 100% das travessias previstas requalificadas até 2030.

Periodicidade/Fonte: anual – SEMINFRA/EMURB; SMTT.

Linha de base: 0% (2025).

Por que SMART:

Específico: travessias nos eixos do programa, com foco em acessibilidade e segurança viária.

Mensurável: percentual calculado a partir de vistorias, registros georreferenciados e aceite.

Atingível: compatível com o escopo e padrões de projeto definidos.

Relevante: melhora acessibilidade e segurança viária local.

Temporal: anual até 2030.

1. 4. 7. **Informações do 7° indicador:**
Nome: 7 - Ampliação da infraestrutura verde no Município

Descrição:
Nome: Ampliação da infraestrutura verde no Município

Fórmula de cálculo: Arborização de vias públicas (pós-programa)- Arborização de vias públicas (LB)

Objetivo Específico relacionado: OE4.

Área Estratégica: 201; 111.

ODS: 11; 13; 15.

Definição dos dados: SIG (polígonos dos parques), inventário arbóreo, termos de aceite/relatórios de plantio e manutenção inicial.

Meta:
Meta (valor/unidade/ano): 55%.

Periodicidade/Fonte: anual – Meio Ambiente/EMURB.

Linha de base:44,38% (2025)

Por que SMART:

Específico: parques lineares do programa.

Mensurável: SIG/inventário.

Atingível: plantio e recuperação previstos.

Relevante: conforto térmico e resiliência climática.

Temporal: anual até 2030.

1. 4. 8. **Informações do 8° indicador:**
Nome: 8 - Área verde qualificada e recuperada em parques e reservas naturais vinculadas ao programa (m²).

Descrição:
Nome: Área verde qualificada e recuperada em parques e reservas naturais vinculadas ao programa (m²).

Fórmula de cálculo: m² qualificados (pós-programa) – m² (LB).

Objetivo Específico associado: OE4.

Área estratégica: 111; 201.

ODS: 11; 13; 15.

Definição dos dados: polígonos SIG + relatórios de execução + vistorias e aceite.

Meta:
Meta (valor/unidade/ano):40.000 m².

Periodicidade / Fonte: anual – Meio Ambiente; SEMINFRA/EMURB.

Linha de base:0.

Por que SMART:

Específico: hectares qualificados no programa.

Mensurável: SIG/vistoria.

Atingível: metas físicas previstas.

Relevante: conforto térmico e resiliência.

Temporal: até 2030.

1. 4. 9. **Informações do 9° indicador:**
Nome: 9 - Redução de ocorrências de violência/assédio em espaços públicos do programa (ocorrências/ano).

Descrição:
Nome: Redução de ocorrências de violência/assédio em espaços públicos do programa (ocorrências/ano).

Fórmula de cálculo: Ocorrências/ano (LB) – Ocorrências/ano (pós-programa).

Objetivo Específico associado: OE5.

Área estratégica: 107; 111.

ODS: 5; 16.

Definição dos dados: registros oficiais por tipologia e localização no perímetro dos parques/eixos do programa.

Meta:
Meta (valor/unidade/ano): 3.000ocorrências/ano.

Periodicidade/Fonte: anual – Guarda Municipal/SSP/órgão competente.

Linha de base: 4.500ocorrências/ano (2024).

Por que SMART:

Específico: ocorrências nos espaços do programa.

Mensurável: registros oficiais.

Atingível: LED/CFTV e qualificação urbana.

Relevante: segurança de gênero e uso do espaço.

Temporal: anual até 2030.

1. 4. 10. **Informações do 10° indicador:**
Nome: 10 - Aumento de videomonitoramento (CFTV) nos parques lineares do Município, como medida de segurança urbana e segurança de gênero.

Descrição:
Nome: Aumento de videomonitoramento (CFTV) nos parques lineares do Município, como medida de segurança urbana e segurança de gênero.

Fórmula de cálculo: Nº de câmeras operacionais / km de trecho monitorado (câmeras/km).

Objetivo Específico relacionado: OE5.

Área Estratégica: 107; 111.

ODS: 5; 16; 11.

Dados: inventário georreferenciado, logs do sistema e ordens de serviço (por ponto/trecho).

Meta:
Meta:15%.

Fonte/Periodicidade: anual – SEMINFRA/EMURB.

Linha de base: 0

Por que SMART:

Específico: perímetros do programa.

Mensurável: inventário.

Atingível: com implantação e manutenção.

Relevante: segurança e combate à violência de gênero.

Temporal: acompanhamento até 2030.

1. 4. 11. **Informações do 11° indicador:**
Nome: 11 - Aumento do fluxo de visitantes nas áreas turísticas diretamente beneficiadas pelo corredor Beira Mar e conexões (visitantes/ano).

Descrição:
Nome: Aumento do fluxo de visitantes nas áreas turísticas diretamente beneficiadas pelo corredor Beira Mar e conexões (visitantes/ano).

Fórmula de cálculo: Visitantes/ano (pós-programa) – Visitantes/ano (LB).

Objetivo Específico associado: OE6.

Área Estratégica: 111; 213.

ODS: 8; 11.

Definição dos dados: contagens/estimativas oficiais.

Meta:
Meta (valor/unidade/ano): 20%.

Periodicidade/Fonte: anual – SEMICT/Observatório/órgão competente.

Linha de base:0.

Por que SMART:

Específico: visitantes nas áreas beneficiadas.

Mensurável: base oficial

Atingível: melhora de acesso e qualificação urbana.

Relevante: dinamização do turismo.

Temporal: anual até 2030.

1. 4. 12. **Informações do 12° indicador:**
Nome: 12 - Redução do tempo de acesso entre centralidades turísticas e o corredor Beira Mar (em minutos – horário de pico).

Descrição:
Nome: Redução do tempo de acesso entre centralidades turísticas e o corredor Beira Mar (em minutos – horário de pico).

Fórmula de cálculo: Tempo médio (LB) em min. – Tempo médio (pós) em min.

Objetivos Específicos associados: OE6.

Área Estratégica: 111; 213; 214.

ODS: 11; 8; 9.

Definição dos dados: medições padronizadas por GPS em rotas fixas (pico e fora do pico).

Meta:
Meta (valor/unidade/ano): 25 min.

Periodicidade/Fonte: semestral – SMTT.

Linha de base:32 min (2025).

Por que SMART:

Específico: rotas turísticas fixas.

Mensurável: GPS com protocolo.

Atingível: obras e operação viária.

Relevante: melhora o acesso a atrativos.

Temporal: semestral até 2030.

1. 4. 13. **Informações do 13° indicador:**
Nome: 13 - Redução do tempo médio de viagem no corredor turístico via Beira Mar – Coroa do Meio, no trecho entre a Ponte Godofredo Diniz e a Ponte João Alves (horário de pico).

Descrição:
Nome: Redução do tempo médio de viagem no corredor turístico via Beira Mar – Coroa do Meio, no trecho entre a Ponte Godofredo Diniz e a Ponte João Alves (horário de pico).

Fórmula de cálculo: Tempo médio (LB) – Tempo médio (pós-programa).

Objetivo Específico associado: OE6.

Área Estratégica:111; 213; 214.

ODS: 8; 9; 11.

Definição dos dados: medições SMTT/GPS em rota fixa, janelas fixas (pico e fora do pico), repetição mínima por campanha.

Meta:
Meta (valor/unidade/ano): Reduzir de 14 min para 7 min até 2030.

Periodicidade/Fonte: semestral – SMTT.

Linha de base: 14 min (2025)

Por que SMART:

Específico: trecho turístico definido.

Mensurável: GPS/SMTT.

Atingível: obras e operação viária.

Relevante: acesso e atratividade turística.

Temporal: semestral até 2030.

1. 4. 14. **Informações do 14° indicador:**
Nome: 14 - Servidores capacitados para gestão, fiscalização e operação/manutenção dos ativos do programa (servidores).

Descrição:
Nome: Servidores capacitados para gestão, fiscalização e operação/manutenção dos ativos do programa (servidores).

Fórmula de cálculo: Nº de servidores capacitados com conclusão comprovada nas trilhas formativas do programa (pós-programa) – Nº de servidores capacitados (LB).

Objetivo Específico associado: OE7.

Área Estratégica: 302.

ODS: 11; 16; 17.

Definição dos dados: registros administrativos de capacitação (listas de presença, relatórios das trilhas, avaliações quando aplicável, declarações/certificados) referentes às trilhas do programa (resiliência/SbN; mobilidade/turismo; cidade segura e inclusiva; gestão de ativos/modernização), considerando servidores designados pela UEP/órgãos envolvidos.

Meta:
Meta (valor/unidade/ano): Capacitar 100 servidores até 2030 (no âmbito das trilhas formativas previstas).

Periodicidade/Fonte: anual – UEP/EMURB; SEPLOG/ESGAP/CGGP; instituições formadoras/parceiras.

Linha de base: 0 (2025).

Por que SMART:

Específico: capacitação de equipes envolvidas na execução, fiscalização e sustentação dos ativos do programa.

Mensurável: contagem por evidências formais (certificados/relatórios/listas).

Atingível: compatível com o subcomponente de fortalecimento institucional e trilhas formativas previstas.

Relevante: amplia capacidade institucional e reduz riscos de execução/operação.

Temporal: anual até 2030.

1. 4. 15. **Informações do 15° indicador:**
Nome: 15 - Percentual de ativos do programa com Plano de Operação e Manutenção (POM) elaborado, aprovado e em execução (%).

Descrição:
Nome: Percentual de ativos do programa com Plano de Operação e Manutenção (POM) elaborado, aprovado e em execução (%).

Fórmula de cálculo: (Nº de ativos entregues com POM aprovado e rotinas de manutenção preventiva registradas no período ÷ Nº total de ativos entregues) × 100.

Objetivo Específico associado: OE7.

Área Estratégica: 302.

ODS: 11; 16; 17.

Definição dos dados: inventário de ativos (drenagem/canais, parques e infraestrutura verde, iluminação/telegestão, videomonitoramento, OAEs/viadutos e vias) com POM formalizado (rotinas, periodicidades, responsáveis e padrões de desempenho) e comprovação de execução por ordens de serviço, relatórios e logs de sistemas.

Meta:
Meta (valor/unidade/ano): 100% dos ativos entregues com POM aprovado e em execução até 2030.

Periodicidade/Fonte: anual – UEP/EMURB; secretarias responsáveis pela manutenção (a formalizar em ato administrativo).

Linha de base: 0% (2025).

Por que SMART:

Específico: ativos implantados no escopo do programa.

Mensurável:POMs aprovados + registros de manutenção.

Atingível: depende de institucionalização de rotinas e contratos de manutenção.

Relevante: assegura sustentabilidade, desempenho e menor custo de ciclo de vida.

Temporal: anual até 2030.

1. 5. **Componentes**
1. 5. 1. **Informações do 1° componente:**
Nome: COMPONENTE 1 – CIDADE RESILIENTE, INTEGRADA E ACESSÍVEL
Valor estimado em Dólar (USD): 114.920.000,00

Descrição:
O Componente 1 contempla intervençõesdestinadas a ampliar a resiliência climática do município, por meio de investimentos em infraestrutura urbana e ampliação e recuperação de áreas verdes, fomentar a mobilidadecom

integração modal e voltada ao escoamento turístico, já característico em Aracaju.

Complementarmente, engloba estudos e projetos necessários à consecução das obras, com ênfase em pautas ambientais. Sob o mesmo viés, trata do fortalecimento institucional da Administração Pública, capacitando as equipes técnicas pertinentes ao manejo e conversação da vegetação nativa.

As ações propostas contribuem diretamente para a mitigação de riscos de alagamento, aumento da capacidade de circulação viária, facilidade de acesso a pontos turísticos e qualificação dos instrumentos de planejamento urbano e ambiental, resultando em maior eficiência operacional, segurança à população e fortalecimento da infraestrutura urbana.

As principais obras previstas neste componente contemplam: i) a requalificação de canais, a nível de micro e macrodrenagem; ii)a execução de parques lineares que ofereçam espaços de lazer, convivência e contemplação; iii) a implantação e recuperação de praças, espaços verdes e manguezal; iv) a revitalização de vias marginais complementares v) a execução de três viadutos em regiões relevantes a nível de turismo e tráfego, com recomposição e adaptação de todo o sistema viário concernente; e vi) a construção de ciclofaixas integradas às vias.

Áreas estratégicas (PPA / Governo Federal):

? 111 – Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, saneamento e infraestrutura: ao integrar obras estruturantes de drenagem e requalificação urbana com melhorias de conectividade e acessibilidade.

? 202 – Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas: por reduzir vulnerabilidades e impactos de eventos hidrometeorológicos (alagamentos, interrupções de vias e danos à infraestrutura).

? 213 – Ampliar a qualidade e o valor agregado dos serviços, com destaque para o turismo: ao posicionar as intervenções de mobilidade como infraestrutura de acesso e valorização territorial para áreas de interesse turístico, elevando a atratividade e a experiência de deslocamento de residentes e visitantes.

ODS associados:

? ODS 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis)

? ODS 13 (Ação Contra a Mudança Global do Clima)

? ODS 6 (Água Potável e Saneamento)

O Componente 1 – Cidade Resiliente, Integrada e Acessível estruturar-se-á em 4 (quatro) subcomponentes, os quais detalham-se a seguir.

Descrição de subcomponentes e produtos:
Subcomponente 1.1– Infraestrutura em Drenagem

Este subcomponente abrange a requalificação de canais nos bairros Salgado Filho, 13 de Julho, São José, Grageru e Jardins, com intervenções adequadas ao contexto e às condições das estruturas existentes, incluindo reformas, correções, reconstruções em concreto e a canalização de trechos a céu aberto remanescentes. Além do manejo de águas, as ações também contemplam a requalificação de vias adjacentes, contribuindo para a melhoria da mobilidade urbana, do conforto e da segurança dos usuários.**Valor Estimado:** USD 62.300.000

Produto 1.1.1 – Requalificação do Canal Anísio Azevedo

Série integrada de intervenções para requalificação do sistema de drenagem urbana no trecho entre a Av. Francisco Porto e o Calçadão da 13 de Julho, com aproximadamente 2,0 km de extensão, subdivididos em 800 m de trechos canalizados em galerias e 1,2 km em leito natural.

As intervenções incluem: a) estudos hidrológicos considerando bacias de contribuição, grau de impermeabilização e manchas de alagamento em raio de influência de até 500 m, além de cadastro e verificação de dispositivos existentes de micro e macrodrenagem; b) revitalização de galerias, com reconstrução parcial após diagnóstico de patologias e verificação estrutural, garantindo desempenho hidráulico; c) canalização de trechos à céu aberto, com seções retangulares dimensionadas conforme as condições locais, estimando-se largura de até 10 m para escoamento; d) avaliação quanto ao reforço, substituição e estabilidade de travessias existentes para acessos e retornos, em atenção à segurança estrutural e operacional do sistema; e) intervenções em microdrenagem, com a implantação de novos dispositivos de captação e construção de Galerias de Águas Pluviais (GAP) para o lançamento e deságue das

microdrenagens, dimensionados de forma a suportar os volumes de cheias máxima captados pelas bacias de contribuição; f) regularização de interferências sanitárias no entorno do canal, com ações voltadas à eliminação de descartes indevidos e integração ao sistema coletor, em articulação com a concessionária responsável.**Valor Estimado:** USD 28.075.000

Produto 1.1.2 – Requalificação do Canal Grageru

Com 2,6 km de ações, o produto propõe intervenções de drenagem no trecho entre a Av. Presidente Tancredo Neves e a Av. Governador Paulo Barreto Menezes, estendendo-se pelas Avenidas Pedro Valadares e Ministro Geraldo Barreto Sobral e Rua Professor Roberto de Queiroz.

As intervenções incluem: a) estudos hidrológicos considerando bacias de contribuição, grau de impermeabilização e manchas de alagamento em raio de influência de até 500 m, além de cadastro e verificação de dispositivos existentes de micro e macrodrenagem; b) revitalização de trechos em galeria (480 m), segmentos constantes à Av. Ministro Geraldo Barreto Sobral e Av. Pedro Valadares; c) correções estruturais e não estruturais em seção retangular em concreto (1,6 km), que dividir-se-ão em metodologias e dimensões de acordo com as condições às quais insere-se o curso d'água, com largura estimada de até 10 metros para escoamento do volume d´água; d) intervenções em microdrenagem, com a implantação de novos dispositivos de captação e construção de Galerias de Águas Pluviais (GAP) para o lançamento e desague das microdrenagens, dimensionados de forma a suportar os volumes de cheias máxima captados pelas bacias de contribuição; e) implantação/adequação de macrodrenagem em trecho a céu aberto (520 m), com soluções a serem definidas conforme diagnóstico técnico e projeto executivo; f) regularização de interferências sanitárias no entorno do canal, com ações voltadas à eliminação de descartes indevidos e integração ao sistema coletor, em articulação com a concessionária responsável, garantindo qualificação do entorno para reduzir impactos ambientais e sanitários e elevar a funcionalidade do sistema.**Valor Estimado:** USD 18.600.000

Intervenções complementares do Subcomponente 1.1:

Como pacote urbano associado, prevê requalificação de aproximadamente 9,7 km de vias contíguas ao canal e passeios, com recomposição de pavimento, adequação de calçadas (largura mínima de 2,0 m e, em trechos com pontos de ônibus, 3,50 m), novas faixas de travessia e elementos de segurança viária, além de sinalização e iluminação pública.

Ambos os canais estão sendo projetados para integrar-se ao sistema de macrodrenagem natural existente, garantindo a condução adequada das vazões provenientes da bacia de contribuição, especialmente em períodos de precipitações intensas, comuns ao regime pluviométrico local. O dimensionamento hidráulico deverá considerar critérios técnicos estabelecidos pelas normas da ABNT, bem como estudos hidrológicos que levem em conta o tempo de retorno compatível com a importância da área urbana atendida. Devem ser realizados estudos de maré com critérios estabelecidos nas normas técnicas de forma a determinar as vazões e o correto dimensionamentos das seções e a viabilidade da implantação de comportas de contenção de maré

As intervenções ainda compreenderão elementos como:

- dispositivos de dissipação de energia;
- estruturas de transição e ligação com galerias pluviais existentes;
- proteção de taludes;

No aspecto ambiental, os produtos do subcomponente incorporam integração com infraestrutura verde a implantação de parques lineares como infraestrutura verde multifuncional contígua aos canais, com equipamentos de lazer e convivência (playground, áreas para atividades físicas, espaços pet), paisagismo e dispositivos de drenagem sustentável, como jardins de chuva, além de ciclofaixas e pistas de caminhada, com estruturas de proteção à transeuntes e trechos de decks para contemplação e circulação. A obra deverá observar medidas mitigadoras durante a fase de implantação, com controle de sedimentos, manejo adequado de resíduos da construção civil, prevenção de processos erosivos e proteção das áreas lindeiras. Sempre que tecnicamente viável, serão adotadas soluções que favoreçam a permeabilidade, o paisagismo urbano e a valorização do espaço público, contribuindo para a melhoria da qualidade ambiental e paisagística das áreas.

Subcomponente 1.2 – Implantação e Recuperação de Áreas Verdes

O Subcomponente 1.2 busca ampliar a resiliência do Município por meio do incentivo à permeabilidade do solo, sombreamento e preservação da vegetação nativa, contribuindo para a redução das ilhas de calor e a melhoria da qualidade do ar. De forma complementar, prevê a implantação de parques lineares ao longo dos canais, com áreas de lazer, esporte e contemplação, promovendo o uso qualificado dos espaços livres e a ampliação da arborização urbana. Inclui-se, ainda, o desenvolvimento de estudos e ações voltados à recuperação ambiental da Reserva do

Tramandaí, com foco na conservação do mangue existente.**Valor Estimado:** USD 15.625.000

Produto 1.2.1 – Parque Linear Anísio Azevedo

Implantação de parque linear contíguo ao Canal Anísio Azevedo (2 km), concebido como infraestrutura verde associada à resiliência climática, com vistas à preservação de margens, fomentando a disponibilidade de áreas permeáveis e permitindo o aproveitamento de espaços disponíveis para construção de novos equipamentos.

As intervenções incluem: a) realização de estudos preliminares de viabilidade técnica, econômica, ambiental e social, com levantamentos topográficos planialtimétricos georreferenciados, estudos geotécnicos do solo, análises hidrológicas e hidráulicas, além de diagnósticos ambientais e urbanísticos; b) elaboração do projeto urbanístico e paisagístico, definindo zonas de uso e (im)permeabilização, sistemas de circulação, equipamentos urbanos, integração com o tecido urbano adjacente, entre outros; c) adequação ambiental e urbanística, com serviços de limpeza, terraplanagem, cortes e aterros e o soluções baseadas na natureza para estabilização de margens, aumento de áreas permeáveis, micro e macrodrenagem sustentável; d) soluções em urbanismo sustentável com recomposição vegetal, contenção de processos erosivos, implementação de soluções baseadas na natureza, como jardins de chuva, valas vegetadas (swales), bacias de retenção, pavimentos permeáveis, visando reduzir o escoamento superficial, minimizar enchentes e melhorar a qualidade da água; e) qualificação sustentável de espaços de uso social, com enfoque na instalação de equipamentos de lazer e convivência (playgrounds, academias/áreas para atividade física, espaço pet), paisagismo e arborização com espécies compatíveis aos ecossistemas locais, ciclovias ao longo do eixo e eficiência energética a partir da implementação de unidades fotovoltaicas de produção de energia. **Valor Estimado:** USD 9.425.000

Produto 1.2.2 – Parque Linear Grageru e Reserva Ecológica do Tramandaí

A implantação do parque linear contíguo ao Canal Grageru, com extensão aproximada de 2,7 km, possui caráter multidisciplinar e integra soluções de engenharia civil, urbanismo, paisagismo, drenagem urbana, mobilidade e sustentabilidade ambiental, com foco na qualificação de áreas ao longo de eixos naturais ou artificiais, como canais de drenagem, cursos d'água, faixas viárias e áreas de proteção permanente degradadas. O produto abrange, de forma destacada, a recuperação ambiental da Reserva Ecológica do Tramandaí, situada a jusante do canal, no bairro Jardins, com cerca de 4 hectares, atualmente submetida a condições adversas à conservação do manguezal. As intervenções, definidas com base em estudos técnicos, contemplam a eliminação de aportes de efluentes por meio da regularização de descartes indevidos, bem como a melhoria da qualidade hídrica decorrente da requalificação do sistema de drenagem do Canal Grageru.

Incluem-se no escopo estudos ambientais e de viabilidade técnica, econômica, ambiental e social; elaboração de projeto urbanístico e paisagístico; adequações ambientais e urbanísticas; implantação de soluções baseadas na natureza para drenagem sustentável, recomposição vegetal e controle de processos erosivos; e a qualificação sustentável de espaços de uso social, com equipamentos de lazer, ciclovias, pistas de caminhada, arborização compatível com os ecossistemas locais e soluções de eficiência energética, como a implantação de unidades fotovoltaicas.**Valor Estimado:** USD 6.200.000

Intervenções complementares do Subcomponente 1.2:

Para além da natureza socioambiental das intervenções, a instalação de parques lineares incorpora mobilidade ativa e acessibilidade, além de adotar requalificação urbana como instrumento de promoção da segurança no espaço público e segurança de gênero, mitigando situações de perigo e ampliando a apropriação segura de parques e rotas de deslocamento ativo, especialmente por mulheres e meninas. Integradas, as intervenções de uso social incluem em ambos os parques:

- Lazer e Esportes: Playgrounds com piso amortecedor, academias ao ar livre, quadras poliesportivas e pistas multiuso sinalizadas.

  - Convivência: Bancos, mesas em áreas sombreadas, pergolados, quiosques e sanitários acessíveis com tecnologias sustentáveis.
  - - Acessibilidade e Mobilidade: Bicicletários, rampas com corrimão, piso tátil e travessias integradas ao entorno urbano.

- Infraestrutura: Iluminação LED, redes subterrâneas, monitoramento, lixeiras seletivas e sinalização informativa/turística.

- Educação Ambiental: Jardins de chuva, decks de contemplação, anfiteatros e painéis educativos sobre a história e ecologia local.

Subcomponente 1.3 – Mobilidade e Conectividade Turística

Este subcomponente aborda a mobilidade urbana como instrumento de apoio ao turismo, por meio de intervenções que fortalecem a conexão entre polos estratégicos, melhoram a fluidez viária, reduzem conflitos de tráfego e promovem a integração entre eixos estruturantes, resultando em deslocamentos mais eficientes e menores tempos de viagem. As ações contemplam diretamente os bairros Jardins, Coroa do Meio, Siqueira Campos, São José e Salgado Filho, com impactos positivos também nos fluxos gerais nos sentidos Centro e Praia, e incluem a implantação de Obras de Arte Especiais, requalificação viária e integração com o transporte ativo.**Valor Estimado:** USD 49.520.000

Produto 1.3.1 – Av. Beira Mar – Readequação do Complexo Viários e OAEs

Uma das principais artérias viárias da cidade, o produto prevê requalificação da Avenida Beira Mar e suas conexões estratégicas com a Coroa do Meio e a malha de acesso a áreas de lazer e interesse turístico. Contempladas no Plano de Mobilidade Urbana Municipal, as intervenções objetivam a melhoria do pavimento e das condições de tráfego, assim como reestruturação do espaço público urbano, incremento da acessibilidade e estímulo às dinâmicas econômicas e sociais ao longo do trecho interveniente. por meio da implantação de duas obras de arte especiais e requalificação viária associada.

O produto prevê, em específico, duas obras de arte específicas (OAE): 1) construção de viaduto sobre as alças da Ponte Godofredo Diniz, com 3 faixas de rolamento para promoção de fluidez e mitigar conflitos interfluxos entre avenida e acesso às pontes (incluindo nova ponte paralela); 2) construção de viaduto de conexão entre a Av. Governador Paulo Barreto de Menezes e a Av. Francisco Porto, com sentido único e 2 faixas, eliminando o cruzamento semaforizado pontos críticos de congestionamento na região.

A requalificação do corredor contempla revitalização de pavimento e calçadas e reorganização de seções: no sentido Centro, preserva faixas existentes e faixa de ônibus; no sentido Praia, prevê ampliação do rolamento para 4 faixas de veículos comuns e uma faixa exclusiva para transporte coletivo, aumentando capacidade e confiabilidade do eixo.

As intervenções ainda incluem: a) requalificação estrutural da vias, com remoção e substituição de pavimentos, implantação de cerca de 100 rampas de acessibilidade (conforme os critérios da ABNT NBR 9050), calçadas padronizadas e sinalização horizontal e vertical atualizadas; b) intervenções em sinalização e mobilidade, com integração da requalificação ao sistema de semáforos inteligentes e reorganização de fluxo de tráfego; c) instalação e requalificação de infraestrutura urbana e equipamentos associados, com sinalização completa (postes, placas e dispositivos de orientação multiusuários), banheiros, pontos de ônibus recapeados, requalificação das áreas de estacionamentos (sinalização, largura, acessibilidade e continuidade), entre outros. **Valor Estimado:** USD 34.000.000

Produto 1.3.2–Viaduto Av. Augusto Franco x Av. Gonçalo Rolemberg Leite

De caráter estratégico para a mobilidade urbana de Aracaju, o produto visa oferta de alternativas viárias a fim de subsidiar o intenso fluxo conhecido na região. Deste modo, prevê-se a implantação de viaduto sobre a Av. Augusto Franco em seus dois sentidos (praia e Centro), dispondo de 4 faixas de rolamento, em uma extensão de, aproximadamente, 500 metros. De caráter estruturante, o conjunto das intervenções permitirão a eliminação de conflitos viários, aumento da capacidade de tráfego e melhoria dos níveis de segurança e fluidez no sistema viário arterial da cidade.

As intervenções incluem: a) estudos topográficos, geotécnicos e de tráfego, contemplando levantamentos planialtimétricos, sondagens do tipo SPT para subsidiar a definição do traçado geométrico do viaduto, entre outros dispositivos estruturais e de segurança viária, em conformidade com as normas do DNIT, ABNT e manuais de projeto viário urbano; b) Projeção e execução de estruturas de fundação, mesoestrutura e superestrutura e definição de obras complementares como muros de contenção, aterros mecanicamente compactados nas rampas de acesso, implantação de dispositivos de drenagem profunda e superficial, além de sinalização horizontal e vertical, defensas metálicas, guarda-corpos e barreiras de proteção tipo New Jersey, garantindo a segurança dos usuários; c) sistemas de pavimentação de drenagem, inclui ralos, drenos longitudinais e descidas d'água, conduzindo as águas pluviais para o sistema público de drenagem, evitando infiltrações e patologias estruturais; d) sistemas de iluminação pública em LED, com postes e luminárias adequados à geometria do viaduto, além da implantação de sinalização horizontal/vertical definitiva e equipamentos de acessibilidade; e) planos de gerenciamento de tráfego e de segurança do trabalho, com sinalização provisória, desvios e fases construtivas que minimizem os impactos na circulação local. Também são previstas medidas de controle ambiental, como gerenciamento de resíduos da construção, controle de emissões de poeira e ruído, e proteção das redes de infraestrutura urbana existentes, tais como água, esgoto, drenagem, energia e telecomunicações. **Valor Estimado:** USD 15.520.000

Subcomponente 1.4–Estudos e Projetos

Este subcomponente contempla a elaboração dos estudos e projetos necessários à viabilização das intervenções previstas, incluindo diagnósticos, análises ambientais e documentação para licenciamento e conformidade

regulatória, bem como o desenvolvimento de anteprojetos, projetos básicos e/ou executivos, memoriais, especificações técnicas e levantamentos indispensáveis à execução das obras.**Valor Estimado:** USD 3.100.000

Produto 1.4.1 – Estudos Ambientais e Climáticos

Este produto compreende a realização de estudos técnicos necessários à elaboração das intervenções previstas, incluindo análises hidráulicas e hidrológicas voltadas à requalificação de canais e à mitigação de alagamentos, bem como estudos de mobilidade, tráfego, padrões de viagens e emissões de poluentes, em suporte às propostas de revitalização viária. Abrange, ainda, estudos direcionados à sustentabilidade, conservação da vegetação nativa e aumento da permeabilidade do solo, com a elaboração de estudo específico para a recuperação do mangue na Reserva do Tramandaí. De forma complementar, contempla a capacitação de servidores municipais, visando ao fortalecimento das competências técnicas e de gestão relacionadas ao manejo, implantação, manutenção e conservação de áreas verdes, contribuindo para a efetividade do Programa e para a gestão ambiental do Município. **Valor Estimado:** USD 400.000

Produto 1.4.2 – Projetos de Engenharia

Elaboração, consolidação e compatibilização de projetos de engenharia para drenagem (galerias, seções canalizadas, travessias e dispositivos de microdrenagem), parques lineares (infraestrutura verde, acessibilidade, ciclovias, iluminação e monitoramento) e mobilidade (viadutos, seções viárias, faixas exclusivas, ciclovias e calçadas). Inclui desenvolvimento de soluções com base em diagnósticos e vistorias estruturais, orçamentação, especificações técnicas, cronogramas e documentação para licitação e execução, reduzindo riscos de retrabalho e aditivos.**Valor Estimado:** USD 2.700.000

Resultados técnicos do Componente 1:

? Redução de riscos de alagamento e melhoria do desempenho de macrodrenagem e microdrenagem nos eixos Anísio Azevedo e Grageru, com intervenções sobre 2,0 km de canal (800 m em galeria e 1,2 km em leito natural) e 2,6 km de sistema em talvegue (480 m em galeria, 1,6 km em seção retangular e 520 m a céu aberto).

? Qualificação urbana e ampliação de infraestrutura verde por implantação de parques lineares, dispositivos de drenagem sustentável (jardins de chuva) e arborização, com fortalecimento do uso seguro e inclusivo do espaço público.

? Melhoria da fluidez e segurança viária em corredor estruturante e entroncamento crítico, com implantação de OAEs, faixa exclusiva de transporte coletivo e ciclovias, qualificando conectividade turística e mobilidade ativa.

Conformidade Regulatória do Componente 1:

O Componente 1 observará a Lei nº 14.133/2021, as normas técnicas aplicáveis às obras hidráulicas e viárias, as diretrizes de acessibilidade e segurança viária, bem como a compatibilidade com os instrumentos municipais de planejamento urbano e saneamento e com as exigências e salvaguardas do financiador, incluindo requisitos de estudos, projetos, supervisão e auditoria.

1. 5. 4. **Informações do 2° componente:**
Nome: COMPONENTE 2 – SUSTENTABILIDADE URBANA
Valor estimado em Dólar (USD): 250.000,00

Descrição:
Este componente visa assegurar sustentabilidade operacional e perenidade dos investimentos, por meio do fortalecimento institucional, com capacitação continuada e modernização de processos para operação e manutenção de canais, parques lineares, infraestrutura verde, iluminação pública e sistemas de monitoramento, reduzindo custos de ciclo de vida e prevenindo perda de desempenho pós-obra.

Descrição de subcomponentes e produtos:
Subcomponente 2.1 – Fortalecimento Institucional

Em referência à diretriz do componente, e com foco específico em aprimorar a aptidão de pastas relacionadas ao tema, o Subcomponente 2.1 explicita o foco à vertente institucional, no que se refere a capacidade de manutenção e sustentabilidade das áreas previamente existentes e praças e parques a serem implementados pelo Programa.

Valor Estimado: USD 250.000

Produto 2.1.1 – Modernização e Capacitação Institucional

Implementação de programa de capacitação aplicado à gestão pública municipal integrada, que articule Secretarias Municipais, instâncias de decisão e gerenciamento dos equipamentos requalificados. O produto visa modernizar a governança municipal de Aracaju, quebrando silos administrativos para promover uma gestão territorial integrada. O foco é capacitar o corpo técnico para operar e manter os novos ativos de infraestrutura (canais, parques e vias), utilizando tecnologias de monitoramento, soluções baseadas na natureza (SbN) e protocolos de segurança urbana com perspectiva de gênero. (com trilhas formativas e oficinas práticas) e modernização de rotinas operacionais para equipes municipais diretamente responsáveis por drenagem, manutenção urbana, gestão ambiental, parques e iluminação/monitoramento. O produto abrange, no mínimo, as seguintes frentes: a) Trilhas Formativas; b) Modernização de rotinas operacionais e de gênero;

a) Trilhas Formativas para a Gestão Pública Municipal Integrada

Divididas em módulos interdisciplinares, com carga horária teórica e oficinas práticas de aplicação nos projetos do Programa, as trilhas formativas inicialmente sugeridas são:

? Trilha 1 – Resiliência e Soluções Baseadas na Natureza (SbN):

Gestão de drenagem sustentável; Manutenção de parques lineares; Recuperação de áreas de preservação permanente (APP); Monitoramento hidrológico, entre outros;

Órgãos Envolvidos: EMURB, SEMINFRA, SEMA, Defesa Civil, entre outros.

? Trilha 2 – Mobilidade, Turismo e Conectividade:

Desenho urbano universal; Gestão de corredores turísticos; Logística de transporte e fluidez viária em áreas de interesse histórico/turístico.

Orgãos Envolvidos: SMTT, EMURB, SEMINFRA, Secretaria da Fazenda/Planejamento, entre outros.

? Trilha 3 – Cidade Segura e Inclusiva (Políticas de Gênero - Proteção e Atenção):

Urbanismo para Segurança de Mulheres e Minorias; Iluminação pública como fator de prevenção à violência; Tecnologias de videomonitoramento com foco na proteção à mulher.

Orgãos Envolvidos: Defesa Civil, SMTT, SEMINFRA, Gestores Sociais.

? Trilha 4 – Gestão de Ativos e Modernização Administrativa:

Gestão de contratos de infraestrutura; Fiscalização de obras complexas; Monitoramento de indicadores de impacto; Operação e Manutenção (O&M).

Órgãos Envolvidos: SEFAZ, Planejamento, EMURB, SEMINFRA;

b) Modernização de Rotinas Operacionais e Instrumentos

Além da capacitação, a ação prevê a entrega de ferramentas práticas para o dia a dia das equipes:

? Protocolo Integrado de Manutenção Urbana: Criação de um fluxo digital unificado entre EMURB e SEMA para a manutenção de canais e parques lineares, evitando a sobreposição de tarefas ou vácuos de responsabilidade.

? Sistema de Monitoramento de Riscos e Ativos (Dashboard): Implementação de uma interface compartilhada (BI) que cruze dados de videomonitoramento, níveis de canais (Defesa Civil) e fluxo de trânsito (SMTT).

? Guia de Diretrizes para Projetos com Perspectiva de Gênero: Documento técnico obrigatório para futuras intervenções urbanas em Aracaju, garantindo que novos espaços públicos considerem iluminação, visibilidade e rotas seguras para mulheres.

Resultados técnicos do Componente 2:

? Capacidade técnica municipal ampliada, com operação e manutenção preventiva, reduzindo custos de ciclo de vida;

? Alinhamento Estratégico: Garantia de que as obras e ações dos orgãos partícipes estejam em conformidade com as diretrizes estabelecidas nos protocolos e guias construídos por meio deste produto;

? Eficiência Operacional: Redução do tempo de resposta a eventos climáticos e maior durabilidade das obras de drenagem e pavimentação através de manutenção preventiva.

? Sustentabilidade e Integração das ações, com benefícios mensuráveis e permanentes advindos das obras integradas: canais, parques, sistemas de segurança do espaço público, entre outros.

Conformidade Regulatória do Componente 2:

O componente deve observar o marco legal de contratação pública, diretrizes administrativas e instrumentos municipais de planejamento e gestão, garantindo aderência às exigências de governança e integridade do financiamento.

Valor Estimado: USD 250.000

1. 5. 5. **Informações do 3° componente:**
Nome: COMPONENTE 3 – GESTÃO
Valor estimado em Dólar (USD): 8.930.000,00

Descrição:
O Componente 3 reúne ações de suporte à gestão do programa, garantindo eficiência administrativa, controle adequado da execução, conformidade com normas nacionais e internacionais e acompanhamento técnico-financeiro das obras. As atividades abrangem apoio especializado, supervisão técnica e auditoria independente, assegurando transparência, conformidade e qualidade na implementação do projeto.

Descrição de subcomponentes e produtos:
Subcomponente 3.1 – Apoio Técnico ao Gerenciamento

Estruturação de apoio especializado ao gerenciamento do programa, incluindo coordenação intersetorial, gestão de cronograma e custos, matriz de riscos, gestão de mudanças, relatórios gerenciais e suporte ao monitoramento de indicadores, articulando frentes de drenagem, parques e mobilidade para evitar fragmentação e sobreposições.

Valor Estimado: USD 2.000.000

Subcomponente 3.2 – Supervisão de Obras

Supervisão e fiscalização técnica continuada, com medições, inspeções, controle de qualidade, verificação de conformidade com projetos e especificações, suporte técnico à execução e gestão documental, incluindo controle tecnológico e segurança de obra quando aplicável, garantindo desempenho hidráulico e viário e qualidade urbanística dos espaços públicos implantados.

Valor Estimado: USD 6.800.000

Subcomponente 3.3 – Auditoria

Auditorias periódicas técnicas e financeiras, com foco em conformidade, rastreabilidade, integridade, transparência e aderência às exigências do financiador.

Valor Estimado: USD 130.000

1. 5. 6. **Informações do 4° componente:**
Nome: COMPONENTE 4 – OUTROS GASTOS
Valor estimado em Dólar (USD): 900.000,00

Descrição:
O Componente 4 agrega despesas necessárias ao adequado processamento do financiamento, incluindo gastos de avaliação e custos associados à contratação, garantindo plena conformidade com as exigências da instituição financeira e dos normativos aplicáveis.

Descrição de subcomponentes e produtos:
Subcomponente 4.1 – Gastos de Avaliação

Despesas relacionadas à análise, avaliação técnica e procedimentos necessários à aprovação do financiamento.

Valor Estimado: USD 50.000.

Subcomponente 4.2 – Comissão de Financiamento

Custos vinculados à contratação e formalização da operação de crédito.

Valor Estimado: USD 850.000

Resultados técnicos do Componente 3:

Redução de riscos de atrasos, retrabalho e aditivos;

Elevação do padrão de qualidade e conformidade;

Maior transparência e robustez de prestação de contas;

Aprimoramento da mensuração de resultados e aprendizagem institucional;

Regularidade operacional e financeira da execução do financiamento.

Conformidade Regulatória do Componente 3:

Observância ao marco legal e às exigências de governança, controle e auditoria do financiador. Isso inclui o rigor nos procedimentos de contratação, execução, supervisão e comprovação de despesas, além da total aderência às normas de prestação de contas e disposições contratuais.

1. 6. **Beneficiários**

Componente 01 – Cidade Resiliente, Integrada e Acessível

1.1 Infraestrutura de Drenagem

Produto: Requalificação do Canal Anísio Azevedo

Beneficiários: Moradores residentes nas áreas adjacentes ao canal, especialmente nos bairros Salgado Filho, São José e 13 de Julho, com estimativa de aproximadamente 20.000 moradores diretamente beneficiados.

Principais carências atendidas: Ocorrência recorrente de alagamentos e enchentes; riscos à saúde pública associados a doenças de veiculação hídrica; prejuízos à infraestrutura pública, às moradias e às atividades econômicas; insuficiência e inadequação da infraestrutura de drenagem existente.

Produto: Requalificação do Canal Grageru

Beneficiários: Moradores residentes nas áreas adjacentes ao canal, com destaque para os bairros Grageru, Inácio Barbosa, Jardins, entre outros, totalizando aproximadamente 20.000 moradores diretamente beneficiados.

Principais carências atendidas: Alagamentos e enchentes recorrentes; ocupações irregulares nas margens dos canais; riscos à saúde pública decorrentes de doenças de veiculação hídrica; prejuízos a moradias e atividades comerciais; ausência de infraestrutura de drenagem adequada e integrada.

1.2 Implantação e Recuperação de Áreas Verdes

Produto: Parque Linear Anísio Azevedo

Beneficiários: Moradores residentes nas áreas adjacentes ao parque, especialmente nos bairros Salgado Filho, São José e 13 de Julho, com estimativa de 20.000 beneficiários diretos.

Principais carências atendidas: Déficit de áreas verdes e de lazer; insegurança em espaços públicos; degradação ambiental e perda de serviços ecossistêmicos; fragmentação e descontinuidade ecológica; carência de áreas de convivência, mobilidade de pedestres, atrativos comerciais e turísticos, bem como espaços qualificados para eventos e uso comunitário.

Produto: Parque Linear Grageru e Reserva Ecológica do Tramandaí

Beneficiários: Moradores residentes nas áreas adjacentes ao parque e à reserva, especialmente nos bairros Grageru, Inácio Barbosa, Jardins, entre outros, com estimativa de 20.000 beneficiários diretos.

Principais carências atendidas: Déficit de áreas verdes e de lazer; insegurança em áreas públicas; degradação ambiental e perda de serviços ecossistêmicos; desarticulação ecológica; insuficiência de espaços de convivência,

mobilidade para transeuntes, além de atrativos comerciais, turísticos e culturais.

1.3 Mobilidade e Conectividade Turística

Produto: Avenida Beira Mar – Readequação do Complexo Viário e das Obras de Arte Especiais (OAEs)

Beneficiários: Moradores residentes nas áreas adjacentes à avenida, turistas nacionais e internacionais, além de empreendedores e trabalhadores dos setores turístico, hoteleiro, comercial, de serviços e demais atividades econômicas associadas, totalizando aproximadamente 50.000 pessoas diretamente beneficiadas.

Principais carências atendidas: Desestruturação dos serviços públicos e da infraestrutura urbana; deterioração das áreas destinadas ao passeio e ao tráfego de veículos; limitação da oferta de comércio e serviços vinculados ao turismo; carência de áreas verdes, espaços de lazer e qualificação do ambiente urbano.

Produto: Viaduto da Av. Augusto Franco x Av. Gonçalo Rollemberg Leite

Beneficiários: Moradores das áreas adjacentes, turistas nacionais e internacionais, bem como empreendedores e trabalhadores dos setores turístico, hoteleiro, comercial e de serviços, estimando-se cerca de 50.000 beneficiários diretos.

Principais carências atendidas: Deficiências na infraestrutura urbana e nos serviços públicos; degradação das áreas de circulação de pedestres e veículos; restrição à oferta de atividades comerciais e de serviços vinculadas ao turismo; ausência de áreas verdes e de lazer qualificadas.

1. 7. **Anexos**

Cronograma de Desembolsos

Mapa de Parques Lineares

2. **ÁREAS ESTRATÉGICAS**

2. 1. **Áreas estratégicas**

Apresenta-se, nesta seção, o vínculo estabelecido entre as prioridades da Administração com a consecução do Programa de Resiliência Climática e Mobilidade Integrada de Aracaju aos objetivos compreendidos no Plano Plurianual – PPA da União, direcionado ao período 2024-2027.

Em suma, as proposições voltam-se, em caráter estratégico: i) aos direitos da mulher; ii) ao desenvolvimento da resiliência climática do território; iii) à saúde e qualidade de vida; iv) à preservação de verdes e ecossistemas; v) ao fomento à economia turística; e vi) à otimização do consumo de energia.

A fim de aprofundar a correlação, listam-se adiante os Objetivos Estratégicos do PPA e as justificativas pautadas nas intervenções proposta ao Programa.

1.1. Descrição

Área 107 - Reforçar políticas de proteção e atenção às mulheres, buscando a equidade de direitos, a autonomia financeira, a isonomia salarial e a redução da violência

Produtos Associados:

- Equipamentos de lazer e convivência em Parques Lineares - Anísio Teixeira e Grageru
- Iluminação Pública e Monitoramento - Avenida Beira Mar: Readequação do Complexo Viário e OAE`s
- Iluminação Pública e Monitoramento - Viaduto Av. Augusto Franco x Av. Gonçalo Rolemberg Leite

Área 111 - Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura

Produtos Associados:

- Regularização da rede de esgoto - Requalificação dos Canais Anísio Teixeira e Grageru
- Revitalização do viário contíguo em Parques Lineares - Anísio Teixeira e Grageru
- Acessibilidade em passeios em Parques Lineares - Anísio Teixeira e Grageru
- Iluminação Pública e Monitoramento - Avenida Beira Mar: Readequação do Complexo Viário e OAE`s
- Iluminação Pública e Monitoramento - Viaduto Av. Augusto Franco x Av. Gonçalo Rolemberg Leite
- Fortalecimento Institucional e da Gestão Pública, com ciclos de capacitação técnica para servidores e modernização de instrumentos e rotinas operacionais.

Área 113 - Ampliar o acesso ao esporte e às atividades físicas, com foco na formação, no desenvolvimento e na qualidade de vida

Produtos Associados:

- Equipamentos de lazer e convivência em Parques Lineares - Anísio Teixeira e Grageru
- Implantação de ciclovia- Avenida Beira Mar: Readequação do Complexo Viário e OAE`s

Área 201 - Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente

Produtos Associados:

- Requalificação ambiental de superfícies hídricas - Requalificação dos Canais Anísio Teixeira e Grageru;
- Saneamento ambiental, com regularização de interferências sanitárias - Requalificação dos Canais Anísio Teixeira e Grageru;
- Infraestrutura verde para preservação ambiental e resiliência climática -Parques Lineares - Anísio Teixeira e Grageru
- Recuperação Ambiental em Reserva Ecológica - Parque Linear do Grageru e Reserva do Tramandaí.

Área 202 - Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas

Produtos Associados:

- Saneamento ambiental, com intervenções em micro/macrodrenagem e regularização de interferências sanitárias - Requalificação dos Canais Anísio Teixeira e Grageru;
- Intervenções em micro e macrodrenagem em Parques Lineares - Anísio Teixeira e Grageru
- Implementação de sistemas de videomonitoramento - Parques Lineares - Anísio Teixeira e Grageru
- Fortalecimento Institucional e da Gestão Pública, com ciclos de capacitação técnica para servidores e modernização de instrumentos e rotinas operacionais.

Área 208 - Garantir a segurança energética do país, com expansão de fontes limpas e renováveis e a maior eficiência energética

Produtos Associados:

- Modernização de Iluminação pública em LED e monitoramento em Parques Lineares - Anísio Teixeira e Grageru
- Iluminação Pública e Monitoramento - Avenida Beira Mar: Readequação do Complexo Viário e OAE`s
- Eficiência energética, a partir da instalação e unidades de produção fotovoltaicas de energia elétrica - Parques Lineares: Anísio Teixeira e Grageru

Área 213 - Ampliar a qualidade e o valor agregado dos serviços, com destaque para o turismo

Produtos Associados:

- Instalação de infraestruturas verdes, com potencial agregador aos produtos e serviços turísticos - Parques Lineares: Anísio Teixeira e Grageru
- Conectividade Turística – Viaduto sobre as alças da ponte Godofredo Diniz
- Revitalização da Av. Beira Mar - Readequação do Complexo Viário e OAE`s
- Requalificação viária do entorno - Viaduto da Av. Augusto Franco x Av. Gonçalo Rolemberg Leite

Área 302 - Promover a ampliação e o contínuo aperfeiçoamento das capacidades estatais com o fim de prestar serviços públicos de qualidade para a população, com o fortalecimento da cooperação federativa, para maior coesão nacional

Produtos Associados:

- Fortalecimento Institucional e da Gestão Pública, com ciclos de capacitação técnica para servidores e modernização de instrumentos e rotinas operacionais.

2. 2. **Anexos**

Sem anexos.

3. GESTÃO

3. 1. Arranjo institucional

3. 1. 1. Descrição:

Com o objetivo de fortalecer a capacidade de gestão municipal e assegurar a execução integrada do projeto, será criada uma Unidade de Execução do Programa (UEP), vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura que atuará como responsável institucional pela coordenação geral e pela interlocução direta com a CAF. Será composta também a Comissão Especial de Licitação - CEL, também vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura, responsável pela condução de todos os procedimentos licitatórios do Programa.

A SEMINFRA ainda contará com o apoio da Empresa Municipal de Obras e Urbanização – EMURB, que é uma empresa pública integrante da Administração Indireta do Município de Aracaju, dotada de personalidade jurídica de direito privado, vinculada à mesma.

A UEP será formalizada por decreto municipal e composta por representantes técnicos das principais áreas da administração pública, designados por Decreto, assegurando uma estrutura de governança intersetorial e funcional.

A CEL também será formalizada por decreto municipal e composta por servidores municipais.

Na condição de órgão executor, a SEMINFRA assumirá a liderança da implementação do Programa, exercendo a supervisão global, o controle físico-financeiro das ações e a articulação entre as secretarias e empresas municipais participantes, bem como com o organismo financiador.

A estrutura da UEP será organizada em sete Coordenações, com funções institucionais complementares, vinculadas à SEMINFRA:

- Coordenação Geral – será responsável pela direção estratégica do Programa, articulação entre os setores envolvidos e representação junto aos órgãos de controle e à CAF;

- Coordenação Técnica – encarregada do acompanhamento e supervisão técnica das obras e serviços, assegurando o cumprimento dos cronogramas, metas e padrões de qualidade;

- Coordenação Administrativa e Financeira – responsável pela execução orçamentária e financeira, abrangendo a gestão de desembolsos, controle documental e prestação de contas;

- Coordenação Jurídica – responsável pela análise jurídica de todos os documentos do Programa, incluindo pareceres em processos licitatórios, contratos, termos aditivos e apostilamentos, processos de desapropriação e qualquer dúvida jurídica;

- Coordenação de Aquisições – responsável pelas aquisições do Programa, na adequação a legislação vigente e norma do CAF, além da interlocução com a Comissão Especial de Licitação;

- Coordenação Ambiental – responsável em adotar procedimentos cabíveis ao licenciamento ambiental das obras e serviços do programa junto aos órgãos competentes nas três esferas governamentais, além de todo acompanhamento ambiental necessário do Programa;

- Coordenação Social – responsável por todos os aspectos sociais do Programa, notadamente no tocante as audiências e consultas públicas assegurando que a população diretamente afetada pelos efeitos temporários das obras estejainformadas do ciclo do projeto, de acordo com as normas locais e do CAF;

Além da SEMINFRA, as secretarias e empresas municipais participarão de forma integrada, desempenhando funções específicas conforme a natureza das ações previstas no escopo do Programa, de modo a garantir a efetividade e a coerência institucional das atividades executadas.

- Secretaria Municipal de Infraestrutura/Obras: coordenação técnica das intervenções de drenagem, requalificação viária e fiscalização do contrato de obras (em articulação com a EMURB).

- Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) e/ou órgão equivalente: planejamento operacional de trânsito, intervenções temporárias, sinalização e segurança viária durante obras; validação de soluções de mobilidade e integração com transporte coletivo.

- Secretaria de Meio Ambiente (SEMA): Será responsável por conduzir os processos de licenciamento ambiental das intervenções do Programa, emitirá autorizações, analisará impactos ambientais, definirá medidas mitigadoras e fiscalizará o cumprimento das condicionantes ambientais ao longo da execução das obras de drenagem, parques lineares e mobilidade.

- Secretaria de Assistência Social: Atuará de forma articulada com as demais pastas na identificação, acompanhamento e atendimento de famílias e grupos sociais potencialmente impactados pelas intervenções do Programa, especialmente em áreas de obras de drenagem, requalificação urbana e mobilidade. Será responsável pela execução de ações socioassistenciais, apoio a processos de reassentamento ou mitigação de impactos sociais, quando aplicável, promoção da inclusão social e articulação com a rede de proteção social do Município, assegurando que a implementação do Programa observe os princípios de equidade, proteção social e atenção às populações em situação de vulnerabilidade.

- Procuradoria Geral do Município (PGM): Prestará assessoramento jurídico contínuo ao Programa, sendo responsável pela análise e validação dos instrumentos legais, contratos, convênios, termos aditivos e demais atos administrativos necessários à sua implementação. Atuará na orientação jurídica dos processos licitatórios, desapropriações, regularização fundiária, gestão contratual e eventuais contenciosos, garantindo a conformidade das ações do Programa com a legislação vigente e a segurança jurídica das decisões administrativas adotadas ao longo de sua execução.

Por fim, a gestão do Programa contará com o suporte de consultorias especializadas, contratadas para prestar assessoria técnica e administrativa, apoiar na supervisão de obras e ampliar a capacidade de gestão e resposta da equipe municipal.

Esse arranjo institucional assegura a coordenação eficaz entre os diversos órgãos da administração pública, promovendo sinergia entre planejamento, execução e controle, e garantindo a implementação eficiente e integrada do Programa de Resiliência Climática e Mobilidade Urbana Integrada de Aracaju.

3. 1. 2. **Orgãos Executores:**
Órgão principal: Secretaria Municipal da Infraestrutura - SEMINFRA.
Órgãos parceiros:
• Empresa Municipal de Obras e Urbanização – EMURB
• Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito – SMTT
• Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SEMA
• Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social – SEMFAS
• Procuradoria Geral do Município - PGM

3. 1. 3. **Estrutura Operacional:**

A Prefeitura de Aracaju contará com a Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA e sua vinculada, Empresa Municipal de Obras e Urbanização (EMURB), como órgão executor do Programa, dispondo de estrutura técnica e operacional compatível com as demandas do escopo proposto. A experiência delas na condução de políticas públicas de infraestrutura e desenvolvimento urbano consolida sua capacidade de implementar ações de elevada complexidade técnica e administrativa.

A gestão municipal já demonstrou ampla capacidade institucional na execução de programas financiados por organismos nacionais e internacionais, a exemplo de:

- Caixa Econômica Federal (2019) – Operação de crédito interno de R$ 116.767.847,00, voltada à urbanização e regularização de assentamentos precários;

- Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID (2019) – Financiamento externo de USD 75.200.000,00, destinado ao Programa de Requalificação Urbana da Região Oeste de Aracaju;

- Caixa Econômica Federal (2021) – Operação de crédito interno de R$ 49.986.278,10, referente ao Programa Habitacional voltado à população em situação de vulnerabilidade;

- Novo Banco de Desenvolvimento (2023) – Operação externa de USD 84.000.000,00, abrangendo 23 obras estruturantes, entre requalificação viária, urbanização de comunidades e melhoria da infraestrutura de saneamento e mobilidade.

Não obstante, a SEMINFRA/EMURB mantém uma equipe técnica multidisciplinar composta por profissionais das áreas de engenharia, arquitetura, planejamento urbano, administração, contabilidade e direito, atuando de forma integrada entre os setores e áreas de apoio. Estima-se que cerca de 50 servidores e colaboradores estarão diretamente envolvidos nas atividades de planejamento, contratação, execução, monitoramento e prestação de contas.

Para garantir eficiência e suporte especializado, conforme explanado no arranjo institucional, a estrutura será complementada por consultorias externas, contratadas para assessoramento técnico, financeiro e de gestão de projetos, com dedicação exclusiva às demandas do Programa.

A execução será conduzida de maneira articulada entre os órgãos municipais, observando as competências institucionais de cada um. Importa destacar que não haverá repasse de recursos financeiros entre as instituições participantes, sendo a execução orçamentária e financeira centralizada na SEMINFRA, na qualidade de órgão executor do Programa.

3. 1. 4. **Matriz de Responsabilidade:**

Matriz.pdf

3. 2. **Operacionalização e Manutenção**

Com vistas a garantir a sustentabilidade e a continuidade das ações implementadas no escopo do Programa, serão estabelecidas diretrizes específicas para a operação e manutenção das obras, equipamentos e serviços decorrentes das intervenções, assegurando sua plena funcionalidade após o término da execução.

Nesse contexto, as secretarias e empresas públicas municipais envolvidas assumirão papel fundamental, devendo prever em seus orçamentos anuais dotações específicas destinadas à manutenção e operação das infraestruturas que passarão a integrar suas áreas de competência administrativa.

Para o pleno funcionamento das ações e eficiência dos resultados, foram delineadas estratégias operacionais e institucionais, com responsabilidades claramente definidas entre os órgãos municipais competentes, considerando os seguintes valores:

Secretaria Municipal da Infraestrutura – SEMINFRA e Empresa Municipal de Obras e Urbanização: O custo anual estimado das atividades de manutenção corresponde a aproximadamente R$ 25.200.000,00.

Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito – SMTT: O custo anual estimadodas atividades de manutenção corresponde a aproximadamente R$ 4.800.000,00.

Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SEMA: O custo anual estimado das atividades de manutenção corresponde a aproximadamente R$ 698.080,00.

Procuradoria Geral do Município – PGM: O custo anual estimado das atividades de manutenção corresponde a aproximadamente R$ 550.000,00.

Secretaria Municipal da Família e da Assistência Social – SEMFAS: O custo anual estimado das atividades de manutenção corresponde a aproximadamente R$ 2.109.600,00.

A Administração Municipal, por sua vez, já conta com alocação orçamentária própria, estimada em R$ 185 milhões, voltada à cobertura de despesas rotineiras, conservação, serviços operacionais, aquisição de insumos e equipamentos, além de encargos com pessoal, energia elétrica, limpeza e segurança patrimonial. Essa previsão orçamentária demonstra o comprometimento institucional com a sustentabilidade dos investimentos e foi elaborada considerando a ampliação das estruturas públicas decorrente da execução do Programa.

Como ação complementar e em observância às exigências da CAF, serão elaborados Planos de Operação e Manutenção específicos para cada obra ou conjunto de obras, a serem apresentados quando a execução financeira atingir 80%. Esses documentos definirão rotinas de conservação, fiscalização e gestão dos ativos públicos, assegurando sua durabilidade e pleno desempenho por, no mínimo, cinco anos. Tais planos também servirão como ferramentas de apoio à gestão, favorecendo previsibilidade e eficiência administrativa por parte das secretarias e empresas responsáveis.

No campo da sustentabilidade ambiental, será iniciado, igualmente a partir de 80% da execução, o processo de obtenção das licenças de operação e demais autorizações exigidas, em consonância com a legislação nacional e com as orientações do Banco. Essa etapa tem por objetivo garantir que todas as intervenções estejam regularizadas e em conformidade com os padrões ambientais aplicáveis.

O conjunto dessas ações visa assegurar que os resultados e benefícios do Programa se mantenham ao longo do tempo, consolidando impactos estruturais duradouros sobre a infraestrutura urbana e sobre a qualidade dos serviços públicos locais, sob uma lógica de gestão integrada e responsabilidade compartilhada entre as diversas pastas da administração municipal.

Matriz de Responsabilidades

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0ALiM2wFuYXPFUk9PVA

Anexos Pleito 6458747274/2026

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ZqTnqmiyBTuyuSlppEjQ8UlHtNg0FFZD

3. 3. **Planejamento Estratégico**

Enquadramento no Planejamento

As intervenções propostas pelo Programa de Resiliência Climática e Mobilidade Urbana Integrada estão fundamentadas nos principais instrumentos de planejamento de Aracaju, apresentando aderência total às Diretrizes Estratégicas e Macro Objetivos estabelecidos através das metas fixadas pela lei 6.287 de 30/12/2025 PPA 2026-2029, este alinhamento reforça a consistência institucional do pleito.

Alinhamento com os Eixos e Diretrizes do PPA 2026-2029

O Programa responde diretamente às três diretrizes fundamentais da Administração Municipal para o quadriênio:

- Transformação Urbana: Atende à diretriz de promover mobilidade, lazer, segurança e justiça ambiental.
- Gestão Estratégica e Crescimento Sustentável: Alinhado ao fomento da inovação e crescimento econômico.
- Equidade Social: Garante acesso à infraestrutura e saneamento básico para populações vulneráveis.

Aderência às Prioridades e Metas Governamentais (Lei nº 6.287/2025)

O escopo do projeto viabiliza o cumprimento de metas específicas de 2026-2029 detalhadas na legislação municipal.

Resiliência Climática e Saneamento - O PPA determina como prioridade o investimento em micro e macrodrenagem, inundações e adoção de Soluções Baseadas na Natureza (SbN), como jardins de chuva. O projeto atende a esta demanda nos eixos dos Canais Anísio Azevedo e Grageru.

Mobilidade e Tecnologia - A meta do PPA de aplicar tecnologia para otimizar a sinalização e circulação nas vias é atendida pelo projeto através da requalificação de corredores e implantação de videomonitoramento inteligente.

Desenvolvimento Econômico e Turismo - O projeto materializa a prioridade de investir em ações estruturantes para valorizar os atrativos turísticos e impulsionar a economia local.

Segurança e Políticas para Mulheres - O alinhamento com a meta de ampliar políticas para as mulheres, com foco na prevenção à violência, é garantido pelo recorte de Segurança de Gênero na iluminação e monitoramento dos parques lineares propostos.

Integração programática e Órgãos Responsáveis

Conforme o Anexo V do PPA, o Programa converge com os seguintes programas finalísticos de governo:

Programa PPA 2026-2029	Objetivo Alinhado ao Projeto	Órgão Responsável
0225 - CIDADE DO FUTURO	Recuperação de canais e projetos de micro/macrodrenagem	SEMINFRA/EMURB
0148 - ARACAJU SUSTENTÁVEL	Proteção do ecossistema urbano e estudos de resiliência urbana	SEMA
0193 - MOBILIDADE URBANA	Elaboração de projetos de mobilidade e ampliação do sistema cicloviário.	SMTT / SEMDEC
0211 - SERVIÇOS URBANOS	Valorização de espaços públicos e construção de parques e orlas.	EMSURB

Viabilidade Orçamentária e Contrapartida

A Lei nº 6.287/2025 já prevê a estrutura necessária para a gestão de operações de crédito externas, integrando o planejamento de despesas por função e subfunção 24. O Município garante a inclusão das dotações necessárias para as contrapartidas e custos de manutenção nas Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Leis Orçamentárias Anuais (LOA) subsequentes, respeitando a compatibilização com as metas fiscais estabelecidas no PPA.

Com base no arranjo institucional e na estrutura operacional definidos para o Programa de Resiliência Climática e Mobilidade Urbana Integrada de Aracaju, as responsabilidades pela implementação, coordenação, acompanhamento e execução das ações do Programa serão exercidas no âmbito da competência legal e administrativa de cada órgão e entidade envolvida, conforme suas atribuições institucionais.

O Programa de Resiliência Climática e Mobilidade Urbana Integrada de Aracaju apresenta um alinhamento rigoroso com as diretrizes e objetivos estabelecidos na Lei Complementar nº 42/2000 (Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano - PDDU), consolidando-se como um instrumento de implementação das políticas públicas municipais, a convergência entre o projeto e a legislação se dá principalmente nesses eixos; Promoção do Desenvolvimento Sustentável e Resiliência tendo em vista que o projeto atende ao objetivo fundamental de preservar o patrimônio ambiental e garantir o direito à cidade. Preservação de Ecossistemas e Recuperação Ambiental estão relacionadas com as intervenções nos canais e parques lineares respeitam a diretriz de conservação dos sistemas naturais, biodiversidade e proteção dos cursos d'água e na recuperação da Reserva Ecológica do Tramandaí e no controle de efluentes sanitários nos manguezais cumpre a exigência de despoluição das águas e manutenção do equilíbrio ecológico, a qualificação da macro e microdrenagem para reduzir alagamentos está alinhada à política de prevenção de riscos geodinâmicos e proteção contra inundações.

O Programa materializa as diretrizes de hierarquização e melhoria da eficiência da rede viária, a priorização do Transporte Público e Ativo está relacionada com a previsão de faixas exclusivas para ônibus na Av. Beira Mar e a implantação de extensas redes de ciclovias e calçadas acessíveis atendem ao princípio da prevalência do transporte coletivo e da mobilidade ativa sobre o individual. A construção de viadutos e obras de arte especiais visa tratar pontos críticos, melhorando a segurança viária e a fluidez do tráfego conforme exigido pelo PDDU.

Saneamento e Infraestrutura Urbana - As soluções propostas integram-se às políticas setoriais de infraestrutura e saneamento básico.

Universalização e Controle - O projeto prevê a regularização da rede de esgoto e a eliminação de lançamentos irregulares nos canais Anísio Azevedo e Grageru, cumprindo a diretriz de proteção aos mananciais e integração à rede de tratamento.

Eficiência na Drenagem - O investimento na manutenção e requalificação de canais e galerias pluviais atende à necessidade de assegurar o escoamento das águas e reduzir custos operacionais com manutenções emergenciais.

Valorização do Patrimônio e Turismo - O projeto fortalece a imagem de Aracaju como "Cidade Saudável" e destino turístico estratégico.

Qualificação de Espaços Públicos - A criação de parques lineares com equipamentos de lazer, iluminação eficiente e videomonitoramento valoriza a paisagem urbana e promove o uso social da propriedade.

Conectividade Turística - As intervenções no complexo viário da Av. Beira Mar são desenhadas para elevar o valor agregado dos serviços e facilitar o acesso às áreas de interesse turístico e lazer.

Fortalecimento da Gestão e Participação - O arranjo institucional e a criação da Unidade de Execução do Programa (UEP) respondem ao requisito de modernização da gestão pública.

Capacitação Técnica - O componente de capacitação de servidores para operação e manutenção de infraestrutura verde e drenagem garante a sustentabilidade dos investimentos, conforme os objetivos de incremento da eficiência econômica do município.

3. 4. **Anexos**

Lei 6176 - Conservação e Manutenção

Organograma do Programa

4. **RISCOS**

4. 1. **Informações do 1° risco:**
Nome: Regulatório e Institucional - Atrasos em licenciamento, anuências e articulação institucional.
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:

O programa depende de licenças ambientais e autorizações/anuências para intervenções nos Canais Anísio Azevedo e Grageru, implantação dos Parques Lineares e requalificações viárias no corredor turístico da Av. Beira Mar e conexões, incluindo obras de arte especiais. Exigências de complementações técnicas, prazos de órgãos intervenientes e baixa integração entre secretarias e concessionárias podem atrasar cronogramas. Há risco de descontinuidade administrativa durante a execução.

Prevenção e Mitigação:
1. Consolidar dossiê de licenciamento ambiental por produto (canais, parques, Av. Beira Mar/viadutos), com checklist, responsáveis e prazos.

2. Instituir e operacionalizar a Unidade de Execução do Programa (UEP), com fluxo decisório e matriz de responsabilidades.

3. Manter agenda técnica periódica com órgãos licenciadores e intervenientes, com registro de encaminhamentos e prazos.

Responsáveis: SEMA; SEMINFRA/EMURB; UEP.

4. 2. **Informações do 2° risco:**
Nome: Técnico-Operacional - Interferências e remanejamentos de redes existentes.
Impacto: Alto
Probabilidade: Alta

Descrição:

Existe risco de redes e interferências não mapeadas (água, esgoto, drenagem, energia e telecomunicações) nos eixos dos Canais Anísio Azevedo e Grageru e nas requalificações viárias da Via Beira Mar e conexões/viadutos, gerando paralisações, readequações de projeto e aditivos.

Prevenção e Mitigação:
1. Compatibilizar projetos com plantas cadastrais atualizadas, cadastro técnico e vistorias de campo por trecho antes de cada frente.

2. Pactuar plano de remanejamento com concessionárias, com prazos, responsáveis e janelas operacionais.

3. Adotar procedimento formal de gestão de mudanças (escopo, prazo e custo), com critérios de aprovação e registros.

Responsáveis: SEMINFRA/EMURB; concessionárias; UEP.

4. 3. **Informações do 3° risco:**
Nome: Ambiental e Conformidade Socioambiental - Impactos de obra e risco de não conformidade com condicionantes.
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:

Intervenções de drenagem, canais e parques podem gerar supressão pontual de vegetação, resíduos, ruído, poeira e alteração temporária de drenagem, com risco de

descumprimento de condicionantes e consequentes embargos, multas ou paralisação.

Prevenção e Mitigação:
1. Implementar Plano de Gestão Ambiental e Social por produto, com rotinas de controle (resíduos, poeira, ruído e sedimentos).

2. Monitorar condicionantes e conformidade com evidências e relatórios por etapa, com responsabilidades definidas.

3. Executar comunicação ativa e ações de educação ambiental com comunidades do entorno.

Responsáveis: SEMA; UEP; SEMINFRA/EMURB; empresas contratadas.

4. 4. **Informações do 4° risco:**
Nome: Fundiário, Faixa de Intervenção e Desapropriações - Pendências de titularidade, ocupações e restrições de acesso.
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
As obras de parques lineares e intervenções nos canais podem demandar acesso a faixas marginais e áreas de apoio. Pendências de dominialidade, ocupações e eventual necessidade de desapropriações/indenizações podem gerar judicialização, atrasos e aumento de custos.

Prevenção e Mitigação:
1. Concluir diagnóstico fundiário por polígono de intervenção e mapa de restrições por trecho, antes da mobilização.

2. Fasear as frentes priorizando áreas livres e definindo estratégia para trechos com pendências.

3. Realizar negociação transparente e, quando aplicável, usar mecanismos de conciliação para reduzir a judicialização.

Responsáveis: SEMINFRA/EMURB; UEP; Assistência Social.

4. 5. **Informações do 5° risco:**
Nome: Licitatório, Contratual e Execução de Obras - Impugnações, recursos e baixa performance de contratadas.
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
A complexidade técnica e a necessidade de adequação à Lei 14.133/2021 podem gerar impugnações, recursos e atrasos. Também há risco de contratação de empresas com capacidade insuficiente, resultando em atrasos, aditivos recorrentes ou abandono de contrato.

Prevenção e Mitigação:
1. Revisão técnica e jurídica prévia de TRs, editais, orçamento e matriz de riscos, com critérios claros de medição e aceitação.

2. Estruturar estratégia de contratação por lotes e cronograma integrado de frentes para reduzir conflitos e interfaces.

3. Executar fiscalização robusta com controle de qualidade, acompanhamento físico-financeiro e, quando necessário, supervisão técnica independente.

Responsáveis: SEMINFRA/EMURB; UEP.

4. 6. **Informações do 6° risco:**
Nome: Social, Comunicação e Aceitação Pública - Resistência comunitária, transtornos e ruído político durante as obras.
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
Interdições, desvios, ruído e poeira podem gerar insatisfação nas áreas de intervenção, inclusive em trechos de alta circulação e vocação turística (Av. Beira Mar/Coroa do Meio), com risco de pressão por mudanças não planejadas e atrasos por conflitos locais.

Prevenção e Mitigação:
1. Implementar plano de comunicação e gestão de tráfego de obra com avisos prévios, rotas alternativas e sinalização temporária.

2. Ativar ouvidoria específica do programa e rotina de resposta rápida a demandas e ocorrências.

3. Organizar cronograma por trechos para minimizar impactos em períodos/horários críticos (incluindo alta temporada turística).

Responsáveis: Secretaria de Comunicação; SMTT; SEMINFRA/EMURB; UEP.

4. 7. **Informações do 7° risco:**
Nome: Segurança Urbana e Segurança de Gênero - Percepção de insegurança e baixa apropriação dos espaços requalificados por mulheres.
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:
Sem protocolos operacionais, integração do videomonitoramento e manutenção adequada de LED/CFTV, os parques lineares e eixos requalificados podem não alcançar melhoria na sensação de segurança, reduzindo uso e permanência, com impacto direto nos resultados sociais e no corredor turístico.

Prevenção e Mitigação:
1. Integrar LED e CFTV a protocolos operacionais e rotinas de patrulhamento/monitoramento.

2. Implantar sinalização de orientação, pontos de referência e canais de emergência/denúncia nos parques e eixos.

3. Capacitar equipes (Guarda/monitoramento e atendimento) em abordagem sensível a gênero e resposta rápida.

Responsáveis: SEMINFRA/EMURB; UEP; SEMICT.

4. 8. **Informações do 8° risco:**
Nome: Financeiro e Cambial - Oscilação cambial, inflação de insumos e insuficiência de contrapartida.
Impacto: Alto
Probabilidade: Alta

Descrição:
Variações cambiais e inflação podem elevar o custo do programa em reais. Se a contrapartida municipal não acompanhar o cronograma, podem ocorrer atrasos, reprogramações e redução de escopo.

Prevenção e Mitigação:
1. Planejar financeiramente com cenários de câmbio e atualização periódica de custos antes de cada licitação.

2. Programar contrapartida na LDO/LOA e estabelecer reservas técnicas para contingências.

3. Monitorar cronograma de desembolsos e realizar reprogramações tempestivas para evitar descontinuidades de frentes.

Responsáveis: SEMFAZ; SEPLOG; UEP; SEMINFRA/EMURB.

4. 9. **Informações do 9° risco:**
Nome: Governança, Monitoramento e Evidências para Indicadores - Falhas na coleta de linha de base, alimentação de sistemas e comprovação de metas.
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:

O programa exige linha de base, periodicidade e fontes oficiais para indicadores (alagamentos, tempos de viagem, visitantes, LED/CFTV, ocorrências de segurança). Falhas de integração entre secretarias e ausência de protocolos de coleta podem comprometer o monitoramento e a comprovação de resultados.

Prevenção e Mitigação:

1. Definir responsável e fonte oficial para cada indicador, com metodologia, periodicidade e calendário de atualização.

2. Implantar painel de monitoramento do programa (obras, custos, indicadores e riscos), com rotinas de reporte.

3. Capacitar equipes em SIG, gestão de dados e rotinas de prestação de informações.

Responsáveis: UEP; SEPLOG; SEMINFRA/EMURB; SMTT; SEMICT; Defesa Civil.

4. 10. **Informações do 10° risco:**

Nome: Operação e Manutenção dos Ativos - Deterioração precoce e indisponibilidade de sistemas por falta de manutenção.
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:

Sem rotinas de manutenção preventiva (limpeza e desassoreamento, poda e conservação de parques, reposição de luminárias, operação do CFTV), os ativos podem perder desempenho e reduzir a vida útil, comprometendo resultados de drenagem, segurança e atratividade turística.

Prevenção e Mitigação:

1. Elaborar Plano de Operação e Manutenção por produto, com custos anuais, responsáveis e SLAs.

2. Estruturar contratos de manutenção e, quando aplicável, telegestão para iluminação e videomonitoramento.

3. Capacitar equipes para rotinas de manutenção e resposta a falhas, com registros e indicadores operacionais.

Responsáveis: SEMINFRA/EMURB; SEMA; UEP.

4. 11. **Anexos**

Sem anexos.

5. FINANCIAMENTO

5. 1. Condições Financeiras da Operação

Fonte	Moeda	Taxa de câmbio	Valor proposto	Valor em USD	Valor Total	Valor da Contrapartida
Corporação Andina de Fomento - CAF	Dólar	1.0000	100.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	25.000.000,00

5. 1. 1. Corporação Andina de Fomento - CAF

Carência (EM MESES)	Amortização (EM MESES)	Prazo Total (EM MESES)
66	150	216

Juros aplicáveis:
Será aplicada uma taxa anual variável composta pela SOFR semestral vigente, acrescida de 2% ao ano.
Periodicidade dos Pagamentos:
Os pagamentos ocorrerão de forma semestral.
Comissão de Compromisso:
Comissão de compromisso de 0,35% ao ano sobre os saldos não desembolsados, calculada em dias corridos (base 360) e paga semestralmente em dólares.
Comissão de Avaliação:
Será devida, a título de gastos de avaliação, a quantia de USD 50.000,00 (cinquenta mil dólares), a ser paga diretamente à CAF quando do primeiro desembolso do empréstimo.
Taxa de Abertura:
Não se aplica.
Outros encargos:

O Proponente deverá pagar à CAF, em parcela única, uma comissão denominada “Comissão de Financiamento”, equivalente a 0,85% do valor total do empréstimo, correspondendo a USD 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil dólares). O pagamento dessa comissão será exigível a partir da entrada em vigor do Contrato e deverá ser efetuado, em dólares, até a data do primeiro desembolso do empréstimo.

Outras Informações:

O contrato de financiamento celebrado com a CAF estabelece a elegibilidade do empréstimo para os benefícios do Fundo de Financiamento Compensatório (FFC), conforme a normativa vigente da instituição. Nessa condição, poderá ser concedido um desconto de 10 (dez) pontos-base sobre a taxa de juros aplicável, de caráter não reembolsável, válido pelos primeiros 8 (oito) anos a contar da data de assinatura do contrato. Caso o benefício seja concedido, a margem efetiva do empréstimo nesse período poderá ser de 1,90% (uma vírgula noventa por cento) ao ano.

5. 2. **Cronograma de Desembolso**

Nome do componente					
COMPONENTE 1 – CIDADE RESILIENTE, INTEGRADA E ACESSÍVEL					
Fonte de financiamento					
CAF					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
26.050.000,00	4.125.000,00	31.510.000,00	5.214.500,00	23.690.000,00	7.330.500,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
9.400.000,00	4.200.000,00	2.350.000,00	1.050.000,00		

Nome do componente					
COMPONENTE 2 – SUSTENTABILIDADE URBANA					
Fonte de financiamento					
CAF					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
0,00	0,00	0,00	0,00		

Nome do componente					
COMPONENTE 3 – GESTÃO					
Fonte de financiamento					
CAF					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
1.220.000,00	566.000,00	1.220.000,00	566.000,00	1.220.000,00	566.000,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
1.220.000,00	566.000,00	1.220.000,00	566.000,00		

Nome do componente					
COMPONENTE 4 – OUTROS GASTOS					
Fonte de financiamento					
CAF					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
0,00	0,00	0,00	0,00		

5. 3. **Contragarantias**

As contragarantias serão vinculadas na Lei Autorizadora da operação de crédito, conforme previsto no Manual para Instrução de Pleitos - MIP, do Ministério de Finanças - MF.

O Poder Executivo utilizará como contragarantia as receitas discriminadas no § 4º do art. 167 da Constituição Federal, no que couber, bem como outras garantias admitidas em direito. No caso de Municípios, as contragarantias a serem oferecidas à União consistirão em:

- receitas próprias a que se refere o art. 156 da Constituição;
- recursos a que se refere o art. 158 da Constituição; e
- recursos a que se referem o inciso I, alíneas "b", "d", "e" e "f", do art. 159 da Constituição.

A análise de suficiência das contragarantias oferecidas pelo Município será conduzida pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN durante o processo de Pedido de Verificação de Limites e Condições - PVL da operação, conforme estabelecido na Portaria Normativa MF nº 1.583/2023. Esse procedimento assegura que as garantias apresentadas estejam em conformidade com as exigências legais e financeiras necessárias para a viabilização do empréstimo.

É importante ressaltar que o contrato de contragarantia vincula todas as contas correntes do Município associadas aos recursos mencionados anteriormente. Em caso de inadimplência, essas contas serão automaticamente acionadas pela União, garantindo a efetividade da contragarantia e a proteção dos interesses dos agentes financiadores. Esse mecanismo reforça a segurança jurídica e financeira da operação, assegurando o cumprimento das obrigações assumidas pelo Município.

5. 4. **Anexos**

Cronograma de Desembolsos

6. ETAPAS REALIZADAS

6. 1. Etapas realizadas

Componente 1 – Cidade Resiliente, Integrada e Acessível

1- Requalificação e adequação hidráulica dos Canais Anísio Azevedo e Grageru (micro e macrodrenagem)

Status: Projetos e peças técnicas de referência em estágio avançado, com documentação de apoio já reunida (proposta técnica do canal, ficha técnica, plantas e registros de alagamentos/áreas beneficiadas).

Próxima Etapa: Compatibilização final do projeto por trechos e consolidação do pacote executivo para contratação, incluindo quantitativos finais, orçamento detalhado, cronograma físico-financeiro e plano de gestão de interferências (travessias, redes existentes, captações e dispositivos de microdrenagem). Estruturação do plano de controle ambiental de obra e rotinas de monitoramento pós-implantação.

Prazo estimado: Consolidação do pacote executivo em até 90–120 dias após autorização para contratação; preparação completa para licitação em até 30–60 dias após validação final de orçamento e matriz de riscos.

2 - Tratamento de interferências sanitárias e redução de lançamentos irregulares nos trechos críticos dos canais

Status: Diagnóstico e referências técnicas disponíveis para instrução do problema (registros e evidências de impactos associados à drenagem e qualidade ambiental), com necessidade de consolidar inventário georreferenciado de pontos de lançamento irregular por trecho e plano de regularização com responsabilidades.

Próxima Etapa: Vistoria técnica final e inventário georreferenciado; pactuação de medidas corretivas e cronograma de execução com o gestor/prestador de saneamento; inclusão das ações corretivas no planejamento de obra e no plano de gestão ambiental e social.

Prazo estimado: Inventário e validação em até 45–60 dias; plano de regularização e cronograma integrado em até 60–90 dias.

3- Implantação dos parques lineares e qualificação de áreas verdes associadas aos eixos Anísio Azevedo e Grageru

Status: Diretrizes e material de apoio existentes, com necessidade de consolidar oficialmente as poligonais, as áreas de implantação e o programa de necessidades (caminhos, ciclovias, áreas de convivência, paisagismo, mobiliário urbano e soluções baseadas na natureza). Referências ambientais estratégicas (manguezais e áreas sensíveis, incluindo a Reserva do Tramandaí) já identificadas para orientar a compatibilização ambiental.

Próxima Etapa: Fechamento das poligonais e áreas (ha e km), elaboração do projeto básico urbanístico-paisagístico e memorial descritivo, definição de padrões de acessibilidade, mobiliário e manutenção, e preparação dos Termos de Referência para projetos executivos e implantação.

Prazo estimado: Projeto básico e TRs em até 90–120 dias após autorização; projeto executivo e pronto para licitar em até 120–150 dias conforme escopo.

4 - Implantação de iluminação pública eficiente e videomonitoramento nos parques lineares e espaços qualificados (segurança urbana e segurança de gênero)

Status: Diretriz incorporada ao programa como componente de uso seguro do espaço público, com necessidade de consolidar quantitativos, pontos de implantação e integração operacional com o sistema municipal de monitoramento.

Próxima Etapa: Definição do plano de implantação por trechos (pontos de LED e câmeras), especificações técnicas, pontos críticos priorizados (com recorte de segurança para mulheres), integração com central de monitoramento e rotinas de manutenção. Preparação do TR e orçamento específicos.

Prazo estimado: Consolidação técnica e TR em até 45–60 dias; implantação faseada vinculada ao cronograma físico dos parques e eixos requalificados.

5 - Plano de Eletromobilidade de Aracaju: substituição da frota e estruturação de usina fotovoltaica associada

Status: A Prefeitura de Aracaju já realizou a substituição parcial da frota, com 15 ônibus 100% elétricos em operação. Encontra-se em andamento a etapa de contratação, via processo licitatório, para aquisição de mais 15 ônibus elétricos, com objetivo de totalizar 30 veículos previstos no Plano de Eletromobilidade. Paralelamente, foi iniciada a estruturação da etapa de geração de energia limpa, com proposta de implantação de usina solar fotovoltaica destinada a abastecer

os veículos elétricos e gerar créditos energéticos para a Prefeitura, alinhando a iniciativa às metas municipais de sustentabilidade ambiental e resiliência climática.

Próxima Etapa: Conclusão da licitação e contratação do segundo lote (15 ônibus) e consolidação do pacote técnico da usina fotovoltaica (definição de área, dimensionamento, conexão e licenciamento quando aplicável), com posterior preparação dos instrumentos de contratação/implantação e integração ao monitoramento por indicadores.

Prazo estimado: Licitação/contratação do segundo lote: conforme cronograma do certame. Pacote técnico da usina fotovoltaica e providências de implantação: conforme definição institucional e disponibilidade de área e estudos.

6 - Requalificação do corredor turístico Avenida Beira Mar e conexões com áreas de interesse (Coroa do Meio e Atalaia)

Status: Existe estudo funcional preliminar e diretrizes técnicas de requalificação viária, validadas em nível conceitual pela gestão municipal (Presidência/Secretaria responsável), sem desenvolvimento de projeto básico ou executivo. Os materiais disponíveis consistem em referências técnicas, levantamentos, diretrizes de intervenção e arranjos funcionais indicativos, suficientes para subsidiar a definição do escopo, mas não caracterizam peças de projeto. A abordagem do programa está orientada à melhoria da acessibilidade, qualificação do espaço público, mobilidade ativa e valorização do corredor turístico.

Próxima Etapa: Elaboração dos estudos técnicos preliminares e anteprojeto, com definição e compatibilização das soluções de geometria viária, acessibilidade universal, mobilidade ativa, drenagem superficial, sinalização e ordenamento do espaço urbano. A etapa compreende a consolidação das diretrizes funcionais em bases técnicas formais, estruturação do projeto por trechos e fases construtivas e definição de estratégia de execução voltada à mitigação de impactos na alta temporada e em períodos de maior fluxo.

Prazo estimado: Desenvolvimento dos estudos preliminares e anteprojeto em até 90–120 dias; preparação do Termo de Referência, orçamento referencial e matriz de riscos para licitação dos projetos executivos em até 60–90 dias após validação técnica e institucional.

7 - Intervenção no ponto crítico Av. Augusto Franco x Av. Gonçalo Rollemberg Leite

Status: Há arranjo funcional indicativo e diretrizes técnicas preliminares para a solução do ponto crítico, validadas em nível conceitual pela administração municipal, sem projeto básico ou executivo elaborado. Os documentos existentes são de caráter referencial, apoiando a compreensão do problema e a definição da solução, mas não constituem projeto formal, exigindo aprofundamento técnico e compatibilizações.

Próxima Etapa: Desenvolvimento dos estudos técnicos preliminares e anteprojeto, com consolidação da solução geométrica, definição do plano de execução por fases, estratégias de desvio e operação do tráfego, além da compatibilização com sinalização, acessibilidade e drenagem local. A etapa inclui a estruturação do plano de obras, diretrizes de comunicação com usuários e integração com rotas urbanas e turísticas, bem como a preparação do Termo de Referência e orçamento para contratação dos projetos executivos.

Prazo estimado: Conclusão dos estudos preliminares e anteprojeto em até 60–90 dias; preparação e validação das peças técnicas e documentais para licitação em até 60–90 dias após o fechamento técnico.

8 - Implantação e requalificação de infraestrutura de mobilidade ativa e acessibilidade (calçadas, ciclovias e conexões com parques e eixo turístico)

Status: Diretrizes e referências de projeto existentes, com necessidade de consolidar traçados finais, padrões de acessibilidade e integração com pontos geradores de deslocamento e atrativos (parques lineares e corredor turístico).

Próxima Etapa: Projeto executivo de mobilidade ativa por trechos, definição de sinalização e padronização de acessibilidade universal, quantificação (km e unidades), e consolidação do TR e orçamento para contratação por lote.

Prazo estimado: Projetos executivos em até 90–120 dias; contratação/execução por etapas conforme priorização e calendário urbano.

9 - Implantação de sinalização turística e orientação urbana (mapas, totens, placas direcionais e integração com rotas)

Status: Diretriz definida no programa para fortalecer a experiência do visitante e a leitura urbana do corredor turístico, com necessidade de inventário de pontos e padrão visual unificado.

Próxima Etapa: Plano de sinalização turística com definição de rotas, pontos de instalação, padrão gráfico e especificações; consolidação do TR e do orçamento; integração com a política municipal de turismo e comunicação

urbana.

Prazo estimado: Plano e TR em até 45–60 dias; implantação faseada em até 6–12 meses conforme etapas do corredor.

Componente 2 – Sustentabilidade Urbana

1 - Plano de capacitação de servidores e modernização institucional para gestão, fiscalização, contratos e manutenção do programa

Status: Necessidade identificada e escopo previamente delineado para garantir capacidade de execução, fiscalização e manutenção dos ativos.

Próxima Etapa: Consolidar o Plano de Capacitação com trilhas e conteúdos priorizados.

Prazo estimado: Plano e TR em até 45–60 dias; execução faseada do primeiro ciclo formativo em até 6–12 meses.

2 - Implantação do sistema de monitoramento e gestão de dados do programa.

Status: Estrutura de indicadores definida e em consolidação, com necessidade de padronizar protocolos de coleta e consolidar linha de base e rotinas intersetoriais de reporte.

Próxima Etapa: Elaborar protocolo único de coleta e validação de dados, definir responsabilidades por indicador e implantar painéis de acompanhamento para suporte à tomada de decisão e prestação de contas.

Prazo estimado: Protocolo e estrutura de monitoramento em até 60–90 dias; implantação operacional em até 3–6 meses.

6. 2. **Anexos**

Sem anexos.